

# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

## दहावा अहवाल

(गडचिरोली जिल्ह्याच्या संबंधात)

210 APR 2011

(अहवाल दिनांक

एप्रिल, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)



महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधानभवन

२०११

# रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

## दहावा अहवाल

(गडचिरोली जिल्ह्याच्या संबंधात)

210 APR 2011

(अहवाल दिनांक एप्रिल, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.

(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(८) श्री. चंद्रकांत दानवं, वि.स.स.

(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

\*(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

\*\* (२५) रिक्त

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

(४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

\* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

\*\* श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती (२००८-२००९)

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.

(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(९) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.

(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.

(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.

\* (२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.

(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अनंत कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी

(५) श्री. आर. के. खेरे, कक्ष अधिकारी.

\* श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च २००९ रोजी मंत्रीपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(पाच)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
<b>प्रस्तावना :</b>		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन . . . . .	१
२.	मजुरांच्या सोयी-सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च . . . . .	२
३.	मजुरीचे वाटप . . . . .	३
४.	अपूर्ण कामे . . . . .	५
५.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे . . . . .	६
६.	जवाहर विहिरी . . . . .	८
<b>परिशिष्ट :</b>		
एक -	अपूर्ण कामे . . . . .	९
दोन -	गैरव्यवहाराची प्रकरणे . . . . .	५५
तीन -	बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त . . . . .	६१

(सात)

## प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना "समितीचा प्रमुख" या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा दहावा अहवाल सादर करित आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठित केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक २ व ३ जुलै २००९ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन (रोहयो) विभागाकडे पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे :-

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,  
दिनांक ७ एप्रिल २०११.

प्रा. वीरेंद्र जगताप,  
समिती प्रमुख,  
रोजगार हमी योजना समिती.

## रोजगार हमी योजना समितीचा अहवाल

### (१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २ व ३ जुलै, २००९ रोजी झालेल्या गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील कामांचे वार्षिक नियोजन या संदर्भात सन २००३-२००४ ते २००८-२००९ या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले होते. सदर बैठकीच्या वेळी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार असे दिसून आले की, सन २००३-०४ मध्ये ४४३५ कामे प्रस्तावित केली होती व या कामांची किंमत रुपये ११४९२.०६ लाख इतकी होती. या कामांपैकी २३.७० टक्के कामे झाली. सन २००५-०६ मध्ये ६३९० कामे प्रस्तावित केली होती. त्याची किंमत रुपये १६३४४.०७ लाख इतकी होती. या कामांपैकी ४.२३ टक्के कामे झाली. सन २००६-०७ मध्ये ५८२ कामे प्रस्तावित केली होती. या कामांची किंमत रुपये २२२९.७८ लाख इतकी होती. या कामांपैकी ६०.३३ टक्के कामे झाली. सदरच्या आकडेवारी वरून वार्षिक नियोजनाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्याबाबत समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकूण रोजगार आणि त्यावेळची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावेळी जास्तीचे नियोजन केले होते. तसेच सन २००६-०७ यावर्षी मग्नारोहयो ची कामे असल्यामुळे त्यासाठी केंद्र सरकारचा निधी वापरण्यात यावा अशा सूचना होत्या अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने सन २००३-०४ मध्ये जलसंधारणाची ५७.८४ टक्के, वनीकरणाची ५.३९ टक्के व सन २००४-०५ मध्ये जलसंधारणाची ७०.५६ टक्के, वनीकरणाची ६.८४ टक्के कामे झाली. अशा प्रकारे नियोजन का करण्यात आले याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी यामध्ये दोन गोष्टी अंतर्भूत आहेत, त्या त्या वर्षासाठी कामाचे अंदाजित नियोजन करण्यात येते. प्रत्यक्षात कामानुसार यंत्रणेला निधीचा पुरवठा झाला असल्याची माहिती दिली. समितीने सन २००५-०६ मध्ये ०.८२ टक्के एवढाच खर्च पाटबंधाऱ्यांच्या कामावर केलेला आहे याची कारणे विचारली असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांनी गडचिरोली पाटबंधारे विभागाच्या मागील कामामधून जी कामे अपूर्ण राहिलेली होती त्यामुळे कदाचित ही कामे कमी झाली असावीत अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, सन २००६-०७ मध्ये रस्त्यावर ६७.५१ टक्के एवढे खर्चाचे नियोजन केले असल्याने नियोजन करतांना सुध्दा टक्केवारी लक्षात घेतलेली नाही. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, एकाच भागात कुशल कामे जास्त उरली होती त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन रोजगार हमी योजनेत करण्यात आले असल्याने या प्रकारे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेच्या कायदानुसार रस्त्यांची कामे घेण्यास टक्केवारीचे बंधन घालण्यात आले नसल्याची माहिती दिली. समितीने उपवनसंरक्षक, वडसा या यंत्रणेने रुपये ५२७.८८ लाख इतक्या रकमेची मागणी केलेली असून त्यांना रुपये २९४.१६ लाख इतका निधी वितरित केलेला आहे. तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी या यंत्रणेने रुपये ७००.२२ लाख इतक्या रकमेची मागणी केली असून त्यांना रुपये ७००.२२ लाख इतका निधी वितरित केलेला आहे. सार्वजनिक बांधकाम वि.क्र.१ या यंत्रणेने रुपये २४७.६३ लाख इतक्या रकमेची मागणी केलेली असून त्या यंत्रणेस फक्त रुपये ७५.१० लाख इतका निधी वितरित केलेला आहे. म्हणजे काही यंत्रणांना मागणी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे तर काही यंत्रणांना मागणीपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. म्हणजे ज्या यंत्रणांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला त्यांना मात्र मागणीइतका निधी वितरित केलेला आहे. अशा प्रकारे निधी वितरणामध्ये भेदभाव का करण्यात आला अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने परिस्थिती वेगळी आहे. वनक्षेत्रामध्ये कामे करण्यास अडचणी येतात अशी माहिती दिली.

या संदर्भात दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी देण्यात आलेली माहिती अद्ययावत नसल्याने समितीने विचारणा केली की, बैठकीसाठी येण्यापूर्वी माहिती सुधारित करून ती समितीसमोर सादर करावयास हवी होती. माहिती पुस्तिकेवरील तारीखदेखील बदलण्यात आलेली नाही. वर्षापूर्वी देण्यात आलेली कागदपत्रे आजच्या बैठकीला देण्यात आली आहेत. तसेच याबाबत संबंधित विभागाचे सचिव यांनी आढावा घेतलेला दिसत नाही. माहिती पुस्तिकेमध्ये जी उत्तरे दिलेली आहेत ती मोघम स्वरूपाची आहेत. समितीसमोर अशा प्रकारची माहिती देणे योग्य नसल्याचे मत समितीने व्यक्त केले. सन २००६-०७ मध्ये रस्त्यावर ६७.५१ टक्के व सन २००७-०८ मध्ये ६४.६५ टक्के आणि सन २००८-०९ मध्ये ५७.९३ टक्के खर्च झालेला आहे. मात्र रस्ते व इतर कामासाठी रोहयोच्या वार्षिक नियोजनाची टक्केवारी ३० टक्के असताना प्रत्यक्षात ६७ टक्के, ६४ टक्के आणि ५८ टक्के खर्च होण्याची कारणे काय आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सन २००३-२००६ मध्ये गडचिरोलीमध्ये विशेष नॉर्म्स आणि रिलॅक्सेशन होते. सन २००३ ते २००६ आणि २००६ ते २००९ या कालावधीमध्ये एनआरईजीएस योजना आली होती. त्यावेळी मजुरांच्या उपलब्धतेवर खर्च करीत होतो, सन २००६-२००७ मध्ये जलसंधारणाची ६० टक्के, सन २००७-२००८ मध्ये ७५.९५

टक्के व सन २००८-२००९ मध्ये ६३.२५ टक्के कामे मग्राह्यो अंतर्गत घेण्यात आली असल्याची माहिती दिली. समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुका कृषी अधिकारी व वन परिक्षेत्र अधिकारी या यंत्रणा रोजगार हमी योजना संबंधीच्या आढावा बैठकीना उपस्थित न राहिल्याबाबत त्यांच्या विरोधात कोणती कारवाई केली आहे? अशी विचारणा केली. त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री. एम. ए. कोमट यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सभेला उपस्थित राहण्यास सक्त ताकीद देऊन कोणत्याही परिस्थितीत सभेस वनपरिक्षेत्र अधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी असे कळविण्यात आले असल्याची माहिती दिली. रोजगार हमी योजना संबंधीच्या समितीच्या आढावा बैठकीला उपस्थित नसलेले गडचिरोली जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी श्री. लॉंडे व तालुका कृषी अधिकारी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात योग्य ती कडक कारवाई करण्यात यावी व त्यासंबंधीचा अहवाल एक महिन्यांत समितीला सादर करण्यात यावा, अशी समितीने सूचना केली.

#### अभिप्राय व शिफारशी

समितीच्या बैठकीत समितीला दिलेली माहिती अद्ययावत नसणे, वर्षापूर्वी देण्यात आलेली माहिती पुन्हा समितीच्या बैठकीसाठी तशीच पुरविण्यात येणे, दिलेली माहिती मोघम स्वरूपाची असून त्यामध्ये कामाचे स्वरूप, कामाचे वार्षिक नियोजन इत्यादी सर्व बाबींची माहिती समितीला सादर करणे आवश्यक असूनही माहिती समितीला सादर करण्यात आली नाही. भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन नियोजन करावयास पाहिजे होते. शासनाने मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा यंत्रणांना कमी रक्कम मिळालेली आहे त्यामुळे बरीच कामे प्रलंबित राहिलेली आहेत. तसेच आवश्यक असलेली माहिती समितीला न देता समितीला चुकीची माहिती देऊन समितीची दिशाभूल केली आहे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

कामाच्या वार्षिक नियोजनांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन रोहयोच्या अंतर्गत रस्त्यांची कामे घेण्यास टक्केवारीचे बंधन घालण्यात आलेले नाही. तसेच यंत्रणांना कमी निधी दिला गेल्यामुळे त्यांची कामे अर्धवट आहेत. त्यामुळे त्यांना सुधारित अंदाजपत्रके करावी लागली व शासनास भुर्दंड सहन करावा लागला. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.

वार्षिक नियोजन आराखडा आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे सादर करण्यास विलंब झाला आहे. या विलंबास जे अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी तसेच समितीच्या बैठकीस उपस्थित न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी व या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

#### (२) मजुरांच्या सोई-सवलतीवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २ व ३ जुलै, २००९ रोजीच्या झालेल्या गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत "मजुरांच्या सोई-सवलतीवर" करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, शासन निर्णयानुसार मजुरांच्या सोईसवलतीवर ३ टक्क्यांपर्यंत खर्चाची मर्यादा असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ या यंत्रणेने आरमोरी तालुक्यामध्ये ४.२९ टक्के, वडसा तालुक्यामध्ये ५.७६ टक्के आणि कुरखेडा तालुक्यामध्ये ५.१२ टक्के इतका खर्च केला आहे. मजुरांच्या सोईसवलतीवर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च झालेला असताना या ठिकाणी लेखी स्वरूपात माहिती देताना सदर खर्च ३ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला असल्याची चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. समितीने याबाबत विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ यांनी रोजगार हमी योजनेची कामे उन्हाळ्याच्या दिवसात होतात आणि त्या दिवसामध्ये पाण्याची मागणी जास्त असते. पाणीदेखील दूर अंतरावरून आणावे लागते. त्यामुळे ज्यादा खर्च झाला असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने मजुरांच्या सोईसवलतीवर ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत खर्च झाला पाहिजे. मजुरांच्या सोईसवलतीवर जादा खर्च होणार नाही याची काळजी जिल्हाधिकार्यांनी घ्यावी असे मत समितीने प्रदर्शित केले. तसेच समितीला चुकीची माहिती देणे व समितीच्या वेळ वाया घालविणे याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर झालेल्या ज्यादा खर्चाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ ला कारणे दाखवा नोटीस दिल्याची माहिती दिली व अपरिहार्य परिस्थितीमध्ये हा खर्च झालेला असावा असे सांगितले. समितीने निदर्शनास आणले की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद या यंत्रणेने मजुरांच्या लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी केलेला खर्च रुपये १० हजार आणि मजुरांची संख्या ३०, तसेच पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मजुरांची संख्या १३४ आणि खर्च रुपये ४८ हजार अशी आकडेवारी दर्शविलेली आहे. मजूर किती दिवस कामावर होते याची माहिती देण्यात आलेली नाही. समितीला दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आलेली आहे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, सर्व यंत्रणांना याबाबतीत सक्त सूचना देण्यात येतील.



या संदर्भातील माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी समितीने विभागीय सचिव (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. त्यावेळी देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयानुसार मजुरांच्या सोई-सवलतीवर ३ टक्के खर्च इतकी मर्यादा असतांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ या यंत्रणेने समितीला गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी “सदर खर्च ३ टक्क्यांपेक्षा कमी झालेला आहे” अशी चुकीची माहिती का देण्यात आली याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी हत्यार भाडे आणि हत्यारांना धार लावणे याबाबत सवलत दिली जाते. सदर खर्च या यंत्रणेच्या खर्चात एकत्रित दाखविला गेला होता. शासन निर्णयानुसार त्यांनी ही बाब यातून काढून टाकावयास हवी होती असे सांगितले. त्यावर समितीने आता वस्तुनिष्ठ माहिती दिली हे मान्य केले. परंतु, समितीला जिल्हा बैठकीच्या वेळी चुकीची माहिती देऊन समितीची दिशाभूल करण्यात आली आहे व समितीचा वेळ वाया घालविण्यात आला याबाबत कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे अशी समितीने विचारणा केली असता उप सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत पूर्वी सूचना दिलेल्या आहेत व आता याबाबत पुन्हा सूचना देण्यात येतील असे सांगितले.

#### अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोई-सवलतीवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, गडचिरोली या यंत्रणेने मजुरांच्या सोई-सवलतीवर विहित खर्चापेक्षा जास्त खर्च केला असून सदरच्या खर्चात अनियमितता झाली आहे. संबंधित यंत्रणांद्वारा उपरोक्त माहिती जाणीवपूर्वक संदिग्ध स्वरूपात समितीला सादर केल्याबद्दल समिती नाराजी व्यक्त करते. शासनाने मजुरांच्या सोई-सवलतीवर करण्यात येणाऱ्या खर्चावर विहित मर्यादा घालूनही यंत्रणांनी जास्त खर्च केला असल्याचे दिसून येते, तसेच सदर खर्च करताना अनियमितता झाली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करून दोषीवर सक्त कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

#### (३) मजुरीचे वाटप :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २ व ३ जुलै २००९ रोजी झालेल्या गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये “मजुरीचे वाटप” या संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय एकूण किती कामावर किती हजेरीपटांच्या बाबतीत मजुरीचे वाटप नियमानुसार करण्यात आले नाही याची माहिती सादर करण्यात आली. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आलापल्ली यांच्याकडे २ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीची ७६ हजेरीपट, ४ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचे १५ हजेरीपट व ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे ११ हजेरीपट प्रलंबित असून याबाबत इतका विलंब होण्याची कारणे काय आहे अशी विचारणा केल्यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आलापल्ली यांनी सांगितले की संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडून एम. बी. रेकॉर्ड सादर करण्यास विलंब होतो. आलापल्ली हा भाग नक्षलग्रस्त असल्यामुळे मजुरीच्या वाटपास विलंब झालेला आहे अशी माहिती दिली.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्याकडे ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या एकूण हजेरीपटांची संख्या ५२ आहे. ६ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या एकूण हजेरीपटांची संख्या ३७ आहे व ७ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या एकूण हजेरीपटांची संख्या १५ आहे. ७ आठवडे म्हणजे जवळपास २ महिने विलंबाने मजुरीचे वाटप झालेले आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, गडचिरोली यांच्याकडे सन २००३-०४ या वर्षातील ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे एकूण १२३ हजेरीपट आहेत व सन २००४-०५ या वर्षातील ७३ हजेरीपट आहेत. याबाबत समितीने विचारणा केली असता प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग यांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे पतमर्यादा रिलीज केली जाते. त्यानंतर ती गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जाते. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांना हा निधी प्राप्त होतो अशी माहिती दिली. समितीने असे निदर्शनास आणले की, रोहयोचा निधी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे जात नाही. समितीने रकानानिहाय माहिती विचारलेली आहे. परंतु, मजुरीच्या वाटपास झालेल्या विलंबाबाबत माहिती का देण्यात आलेली नाही अशी विचारणा केली असता उप जिल्हाधिकारी, रोहयो यांनी संबंधित यंत्रणांनी माहिती दिली नाही. त्यामुळे रकान्यांमध्ये माहिती देता आली नाही असे सांगितले. ज्या यंत्रणांनी माहिती दिली नसेल त्यांच्यावर कारवाई करावी. हा विषय गांधीर्याने घेऊन ज्यांनी माहिती दिली नसेल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस द्यावी असे मत समितीने व्यक्त केले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांच्याकडे सन २००३-०४ या वर्षात ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे २९३ हजेरीपट आहेत. सन २००४-०५ या वर्षात ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे ७६ हजेरीपट प्रलंबित आहेत. सन २००५-०६ या वर्षात अधिक कालावधीची २२ हजेरीपट प्रलंबित आहेत. समितीने याबाबत विचारणा केली असता, जिल्हा

अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी मजुरांच्या मजुरीचे वाटप करण्यासाठी वेळोवेळी कर्मचारी जातात. परंतु, काही वेळा नक्षलवाद्यांमुळे रक्कम काढण्यास विलंब झालेला आहे. अशी माहिती दिली व यापुढे जिल्हाधिकार्यांकडे संरक्षणाची मागणी केली जाईल असे सांगितले. समितीने उप वनसंरक्षक, वडसा वन विभाग या विभागात सद्धा मजुरीच्या वाटपास ६, ७ व ८ आठवड्यांचा विलंब का झालेला आहे अशी विचारणा केली असता, उप वनसंरक्षक यांनी सन २००४-०५ मध्ये १६ हजेरीपटांच्या बाबतीत ६ आठवड्यांचा विलंब झालेला आहे व ३ हजेरीपटांच्या बाबतीत ७ आठवड्यांचा विलंब झालेला आहे व २ हजेरीपटांच्या बाबतीत ८ आठवड्यांचा विलंब झालेला आहे अशी माहिती दिली. उप वनसंरक्षक यांनी पुढे असेही नमूद केले की सन २००४-०५ मध्ये चारही तिमाही मध्ये त्यांची मागणी ३६९ लाखाची होती त्यापैकी त्यांना २४५.७४२ लाख इतकाच निधी प्राप्त झाला होता. ही पतमर्यादा कमी प्राप्त झाल्यामुळे त्या वर्षात मजुरीचे वाटप उशिरा झालेले आहे. तसेच, त्यांना जिल्हाधिकार्यांकडून पतमर्यादाही उशिरा प्राप्त झालेली आहे अशी माहिती दिली. समितीने मजुरांना उशिरा मजुरी दिल्याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी शासनाने पतमर्यादा कमी दिलेली आहे, म्हणून हा निधी कमी दिला गेला असल्याची माहिती दिली. तसेच दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी घेण्यात आलेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी जिल्हाधिकार्यांनी अशी माहिती दिली की, पत मर्यादा उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे मजुरी वाटपास अडचणी आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इनफ्रास्ट्रक्चरची अडचण निर्माण होते. पतमर्यादा उशिरा प्राप्त होण्याचे कारण असे की, एखाद्या बँकेत पैसे आल्यानंतर ते पैसे तालुक्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी संबंधित बँकेची शाखा तालुक्याच्या ठिकाणी नसते. परिणामी, जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून तालुक्याच्या ठिकाणी पैसे पोहोचण्यास उशिरा होतो. कधी कधी त्यामुळे क्लिअरिंग शक्य होत नाही. महाराष्ट्रात असे ४ तालुके आहेत, ज्या ठिकाणी नॉन बँकिंग ट्रेझरी आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नेहमीच १५ दिवसांचा विलंब होत असतो. बँकेमध्ये पैसे जमा झाले तरी काही वेळा एजन्सीकडे वेगळे अकाऊंट असते. प्रत्येक बँकेची सेवा प्रत्येक तालुक्यात नाही, त्यामुळे विलंब होऊ शकतो.

ग्रामपंचायत ही राज्यातील सर्वात उत्कृष्ट यंत्रणा आहे. मजुरांचे बचत खाते व ग्रामपंचायतीचे बचत खाते एकाच बँकेत असले पाहिजे, असा नियम आहे. परंतु, प्रत्यक्षात तसे नसते. परिणामी मजुरी वाटपास विलंब होतो. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी म्हणून त्यांनी २ कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त अॅडव्हान्स पोस्ट ऑफिसमध्ये ठेवलेला आहे.

दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रधान सचिव (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली या यंत्रणेकडे सन २००३-०४ मध्ये ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे २९३ हजेरीपट आहेत असे निदर्शनास आणले. सदर कालावधीत कोणते काम सुरू होते अशी विचारणा केली असता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सदर कालावधीत धानाच्या शेतीला बांध घालण्याचे काम सुरू होते अशी माहिती दिली. मजुरी वाटपासाठी ५, ६ व ७ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी श्री. ढोलणे, उप लेखापाल व श्री. सातपुते, उप लेखापाल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, गडचिरोली हे दोघेही शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. श्री. राठी, श्री. गुरूमुखी, श्री. शास्त्रकार, श्री. गिरी, श्री. चिमलवार, श्री. ढोलणे व श्री. सातपुते यांच्यासह श्री. करुणाकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बेडगाव हे मजुरी वाटपाकरिता लागलेल्या विलंबासाठी जबाबदार असल्याने या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली आहे याबाबत समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की विहित मुदतीत मजुरी वाटप न झाल्याबद्दल तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी हे प्रकरण तपासून घेऊन संबंधितांना ताकीद दिली.

समितीने त्यावर असे मत प्रदर्शित केले की श्री. ढोलणे, उप लेखापाल व श्री. सातपुते, उप लेखापाल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रो.ह.यो. शाखा, गडचिरोली या सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्यात आले आहे. विभागाने सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी टाकली असल्याचे दिसत आहे. व यंत्रणेतील इतर अधिकाऱ्यांना सुरक्षित ठेवून या निवृत्त अधिकाऱ्यांवर दोषारोपाचे ठप्पे ठेवण्यात आलेले आहेत. नियमाप्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या ४ वर्षे आधी जर ही घटना घडलेली असेल आणि सदरहू अधिकारी सेवानिवृत्त होऊन ४ वर्षे होणे बाकी असेल तर त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. या संदर्भात तपासणी करून चौकशी दरम्यान ते दोषी आढळून आले तर त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करून नियमानुसार त्यांचे निवृत्ती वेतन ताबडतोब थांबविण्यात यावे. जिल्हाधिकार्यांनी या संदर्भात त्यांच्या स्तरावर चौकशी करून निर्णय घ्यावा असे समितीने मत व्यक्त केले.

**अभिप्राय व शिफारशी :**

रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरी देण्याच्या कालावधीसंबंधी शासनाने वारंवार सूचना करूनही संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून त्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम रोजगार हमी योजनेच्या कामावर होत आहे. वन विभागाचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील व नक्षलप्रभावी असल्याने असामाजिक तत्त्वाकडून वेळोवेळी बंद पुकारण्यात येतो तसेच पतमर्यादा उशिरा प्राप्त झाल्याने मजुरी वाटपास विलंब झालेला आहे. हे कारण योग्य नाही.

नक्षलवाद्यांचा त्रास होत असेल तर यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करून संरक्षण घेतले पाहिजे असे समितीचे मत आहे. शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा रोहयोच्या हजेरी पटांवरील मजुरी वाटपाचा आढावा घेऊन मजुरीचे वाटप हजेरी पट बंद झाल्याच्या दिनांकांनंतर ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी यांनी मजुरीच्या वाटपास ज्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी दिरंगाई केली आहे अशा अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

#### (४) अपूर्ण कामे :

समितीला गडचिरोली येथे दिनांक २ व ३ जुलै, २००९ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत अपूर्ण कामे या संदर्भातील माहिती सादर करण्यात आली. (परिशिष्ट एक) सदर माहितीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक १ च्या २७ अपूर्ण कामांच्या बाबतीत वस्तुस्थिती काय आहे अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. १, गडचिरोली यांनी अशी माहिती दिली की एकूण २७ अपूर्ण कामे होती, त्यातील १६ कामे सध्याच्या परिस्थितीत पूर्ण झालेली आहेत व ११ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे कुशल निधी मिळाल्यानंतर पूर्ण करण्यात येतील. त्यावर समितीने विचारणा केली की, कुशल निधीची मागणी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे काय? ही सर्व जुनी कामे रोजगार हमी योजनेतूनच पूर्ण करावीत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कामे करण्यासंबंधीची अडचण आता नसल्याने ती किती दिवसात पूर्ण करणार? शासन निर्णयानुसार आता अपूर्ण कामे ताबडतोब पूर्ण करता येतील. जिल्हाधिकारी यांनी या शासन निर्णयानुसार प्राधान्यक्रम ठरवावा व लवकरात लवकर ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत अशी सूचना समितीने केली. त्यावर नियोजन विभागाचे कक्ष अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, मागणी नोंदविलेली आहे. परंतु जी कामे अपूर्ण आहेत ती सर्व कुशलचीच असून त्यासंदर्भात शासनाने दि. ३० जून २००९ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार ही सर्व कुशल कामे रोहयो मधून पूर्ण करण्यात येतील. दि. १ एप्रिल २००८ पर्यंत रोजगार हमी योजनेच्या अपूर्ण कामांबाबतच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यामध्ये मंजूर अंदाजपत्रकानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या एकूण ३३ टक्के खर्चाची कामे चालू आर्थिक वर्षात करता येतील. त्यानुसार जी १/३ रक्कम येईल त्याच्या ५० टक्के रक्कम रस्ते यासाठी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. अशा पध्दतीने तीन वर्षांचा कालबध्द कार्यक्रम घेऊन त्या कार्यक्रमानुसार कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येऊन नंतर रस्त्यांच्या बाबतीत म्हणजे ज्या रस्त्यांच्या कामासाठी अर्थसंकल्पिय निधी लवकर प्राप्त होणार आहे ते रस्ते प्राथम्याने घेणे आवश्यक आहे आणि ज्या पाझर तलाव, शेततळी, वनतळी यांच्या संदर्भात निधी उपलब्ध होणार आहे त्याच्या ५० टक्के रक्कम तलावासाठी खर्च करावी. अशा प्रकारे रोजगार हमी योजनेतून ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंबंधी शासनाचे आदेश झालेले आहेत अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर समितीने असे मत प्रदर्शित केले की, या शासन निर्णयानुसार आपल्याला आता अपूर्ण कामे ताबडतोब पूर्ण करता येतील म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शासन निर्णयानुसार प्राधान्यक्रम ठरवावा व लवकरात लवकर ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत. यापूर्वी झालेल्या रोजगार हमी योजना समितीच्या विभागीय बैठकीत यातील ३२ कामे अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले. आता २७ कामे अपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजे त्यापैकी ५ कामे पूर्ण झाली असाच त्याचा अर्थ होतो. परंतु त्याबाबत समितीला माहिती दिलेली नाही. सध्या १६ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व जुनी ११ कामे रोजगार हमी योजनेतूनच पूर्ण करावीत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कामे करण्यासंबंधीची अडचण आता नसल्याने ती ११ जुनी कामे किती दिवसात पूर्ण करण्यात येणार आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी प्राप्त झाल्यास एका वर्षात ही कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले. समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, गडचिरोली या यंत्रणेकडील अपूर्ण कामांची माहिती विचारली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्याकडील ९ अपूर्ण कामे एक वर्षात पूर्ण होतील अशी समितीला माहिती दिली. समितीने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांनी यांच्याकडील अपूर्ण कामांच्या संदर्भात विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, गडचिरोली यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील एकूण ६९ कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे वळती करण्यात आली असून ५८ कामे वळती करण्याचा प्रस्ताव दाखल केलेला आहे, तसेच १८ कामे वगळण्यात आली आहेत अशी माहिती दिली व उर्वरित जी कुशल निधीची कामे अपूर्ण आहेत ती एक वर्षात पूर्ण होतील असे नमूद केले.

समितीने जिल्हा परिषद, लघुपाटबंधारे विभागातील अपूर्ण कामांची माहिती विचारली असता प्रभारी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील २४ कामे वर्षभरात पूर्ण होतील अशी माहिती दिली. समितीने असे मत प्रदर्शित केले की विविध यंत्रणांनी एक वर्षात जी जी कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले आहे त्या बाबतचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा. समितीने वडसा तालुक्यातील मौजे रावणवाडी येथील मा.मा. तलावाची पाहणी केली असता या पाहणीमध्ये तलावाच्या बांधाची टॉपविडथ, उंची व रुंदी प्रमाणात नव्हती असे समितीला आढळून आले. अशी कामे नीट केली गेली नाहीत तर दुरूस्तीची कामे पुन्हा पुन्हा करावी लागतात म्हणून अशा कामांच्या बाबतीत काळजी घ्यावी अशी समितीने सूचना केली.

समितीने उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वन विभाग या यंत्रणेकडील १४ अपूर्ण कामांबाबत माहिती विचारली असता उपवनसंरक्षक, आलापल्ली यांनी अशी माहिती दिली की, १४ पैकी ५ कामे वनतलावाची आहेत. एक काम प्लॅन्टेशनचे आहे, टीसीएम ची ४ कामे आहेत, रस्त्याचे १ काम आहे, वनतलावाच्या ५ अपूर्ण कामापैकी ३ कामे होऊ शकणार नाहीत अशी माहिती दिली. समितीने या कामावर १० टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च झालेला आहे काय अशी विचारणा केली असता उपवनसंरक्षक, आलापल्ली, यांनी एरिया डीमार्केशनवर खर्च झालेला आहे. मिरकल वन तलावाची खोली वाढविण्याच्या कामाचे नियोजन केले होते. परंतु त्यानंतर तो तलाव कधीही सुकलेला नाही. त्यामुळे तलावाच्या खोलीकरणाचे काम करता आले नाही. तलावामध्ये वर्षभर पाणी राहत असल्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये वन्य प्राण्यांना या तलावाचा फार उपयोग होतो. गुरे प्रतिबंधक घर करण्याच्या कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत ४ लाखाच्या जवळपास होती. आता शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार त्यांना ५ लाखाच्या वरील कामांना तांत्रिक मान्यता देता येत नाही. तसेच हे अधिकार कोणाला दिलेले आहेत यासंबंधीचा उल्लेख शासन निर्णयामध्ये नसल्याची माहिती दिली. समितीने त्यावर असे सुचविले की, याबाबत अधिकार कोणाला आहेत याची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी घ्यावी.

उपवनसंरक्षक, आलापल्ली वन विभाग यांनी समितीच्या असे निर्दर्शनास आणले की २५ हेक्टर वरील प्लॅन्टेशनसाठी कमीत कमी १० ते १२ लाख खर्च येतो परंतु वन विभागाला ५ लाखापेक्षा जास्त खर्चाच्या कामास तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार नसल्यामुळे प्लॅन्टेशनच्या कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे १० लाखापर्यंतच्या कामास तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार वन विभागाला देण्यासंबंधी शासनास शिफारस करावी अशी विनंती केली व समितीने त्यांची सूचना योग्य असल्यामुळे शासनास शिफारस करण्यासंदर्भात सहमती दर्शविली.

समितीने दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी साक्षीच्या वेळी माहिती पुस्तिकेनुसार दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्याकडून पुरेशा खडी अभावी अपूर्ण असणारी एकूण किती कामे आहेत व सदरची कामे पूर्ण करण्याबाबत पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? अशी विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्याकडे पुरेशा खडी अभावी अपूर्ण असणारी एकूण २१ कामे असून त्यापैकी १४ कामे मग्राह्यो मध्ये वळती करण्यात आली आहेत. उर्वरित कामांपैकी एक काम वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून ५ कामांना कुशल भागाची कामे म्हणून परवानगी प्राप्त झाली आहे व सदर कामे पूर्ण करण्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. येत्या ८ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्यात येईल तसेच नहराचे १२६० मीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. मार्च, २०११ पर्यंत नहराचे काम पूर्ण होईल अशी समितीला माहिती देण्यात आली.

समितीच्या असे निर्दर्शनास आले की, साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह, गोंदिया हे समितीची पूर्व परवानगी न घेता गैरहजर राहिले. तसेच समितीला असत्य माहिती देणे, समितीचा वेळ घेणे आणि समितीची दिशाभूल करणे याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते व या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला ३ महिन्यांत सादर करावा अशी समिती शिफारस करते.

अभिप्राय व शिफारस :

गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद या यंत्रणेकडे पुरेशा खडी अभावी कामे अपूर्ण आहेत व सदरची कामे पूर्ण करण्याकरिता यंत्रणांनी कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी समितीला दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१० रोजीच्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीत आशवासित केल्यानुसार जी कामे अपूर्ण आहेत ती जिल्हा नियोजनासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पूर्ण करण्यात यावीत व ही कामे पूर्ण करण्यास विलंब लावणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी तसेच रोहयो समितीच्या बैठकीस उपस्थित न राहणाऱ्या तसेच समितीच्या जिल्ह्यातील रोहयो कामाच्या पाहणीच्या वेळेस गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत पाठविण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

(५) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

समितीच्या दिनांक २ व ३ जुलै, २०१० रोजी गडचिरोली येथे जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार (परिशिष्ट दोन) गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती काय आहे अशी विचारणा केली असता गैरव्यवहाराची १२ प्रकरणे आहेत, त्यापैकी २ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, ५ प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत, क्रमांक १० वरील प्रकरण महसूल व वन विभागाकडे आणि क्रमांक ११ वरील प्रकरण नियोजन विभागाकडे अंतिम कारवाईसाठी सादर झालेले आहे.

२ प्रकरणे विभागीय स्तरावर प्रलंबित आहेत. उर्वरित एक प्रकरण सन २००३ सालातील आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यास जापन पाठविले आहे या संबंधी एकत्रितपणे कारवाई करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मागितली आहे तसेच हे प्रकरण मंत्री महोदयांकडे सादर केले असल्याची माहिती दिली. समितीने क्रमांक ५ व ९ वरील प्रकरणाची सद्यःस्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली असता उपायुक्त, रोहयो यांनी सामाजिक बनीकरण अंतर्गत असलेल्या प्रकरणात १ लाख २५ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता. या प्रकरणामध्ये नियोजन विभागाच्या दिनांक २ डिसेंबर २००८ रोजीच्या आदेशान्वये या अधिकाऱ्यांच्या उपदानाच्या रकमेतून व निवृत्तिवेतनातून दरमहा ५०० रुपये याप्रमाणे दोन वर्षे कपात करण्याची कारवाई सुरू आहे. एक प्रकरण दिनांक १ एप्रिल १९९० चे आहे व हे प्रकरण विभागीय चौकशीमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. समितीने असे निदर्शनास आणले की, या प्रकरणाला १९ वर्षे झाली आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वेळेवर विभागीय चौकशीची कारवाई पूर्ण न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित का करू नये? विभागीय आयुक्त कार्यालय संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याची वाट पाहत आहे काय? अशी विचारणा केली असता उपायुक्त, रोहयो, नागपूर यांनी यामध्ये तीन अपचाऱ्यांच्या समावेश आहे त्यामुळे शासनाकडे एकत्रित चौकशीसाठी प्रकरण गेले होते. चौकशी अधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. हे प्रकरण शासनास पुनः सादर करावे व वीस वर्षे आयुक्त स्तरावर हे प्रकरण प्रलंबित असेल तर प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य नाही असे मत समितीने व्यक्त केले व हे प्रकरण त्वरीत निकाली काढावे. तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांच्या स्तरावर एक प्रकरण प्रलंबित आहे व दिनांक ८ डिसेंबर २००७ रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यास निलंबित केले होते. त्या संदर्भात त्यांना दोषारोपपत्र बजावले होते. ऑक्टोबर, २००८ मध्ये त्यांचे अभिवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आयुक्त स्तरावर हे प्रकरण पाठविण्यात येईल, निवडणुकीच्या कारणास्तव हे प्रकरण त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित राहिले. परंतु आता लगेच पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात येईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीला आश्वासित केले.

दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार समितीने विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी समितीने अशी विचारणा केली की शासन स्तरावर एकूण किती गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबित आहेत व त्यांची सद्यःस्थिती काय आहे ? त्यावर समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, शासन स्तरावर एकूण ६ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी अनुक्रमांक एकच्या प्रकरणामध्ये चौकशी अधिकारी नियुक्त केला आहे. अनुक्रमांक २ व ६ च्या प्रकरणासंबंधी शासनाने एकत्रित विभागीय चौकशीची परवानगी दिलेली आहे. सादर चौकशी विभागीय आयुक्त स्तरावर होणार आहे. अनुक्रमांक ५ च्या प्रकरणासंबंधी शासन स्तरावर निर्णय होऊन शिक्षेचा आदेश निर्गमित केला आहे. अनुक्रमांक ३ व ४ चे प्रकरण महसूल विभागाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात भारतीय वन सेवेतील अधिकारी गुंतलेले आहेत त्यामुळे या प्रकरणांची एक विशेष चौकशी सामान्य प्रशासन विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे सध्या शासन स्तरावर एकही प्रकरण प्रलंबित नसल्याची माहिती समितीला दिली. समितीने आयुक्त स्तरावर ६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याची सद्यःस्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, श्री. डी. डी. थूलकर, उप अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, गडचिरोली यांच्याविरुद्ध रोहयो रकमेची अफरातफर करणे, जादा अग्रीम वाटप करणे, तिजोरीच्या चाव्या स्वतःजवळ ठेवणे अशा आरोपाचे दोषारोप पत्र बजावण्यात आले होते. त्यांच्याविरुद्धचे दोषारोपपत्र सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांना दोषमुक्त केले आहे. श्री एस. बी. इंगळे, उप संचालक व श्री. एम. के. देवगडे, लागवड अधिकारी यांनी अनावश्यक साहित्य खरेदी केली होती. श्री. इंगळे यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची विभागीय चौकशीची कारवाई संपुष्टात आलेली आहे, तर श्री. देवगडे यांचे अभिवेदन सादर झाल्यानंतर अनियमिततेची रक्कम रुपये १,२५,९१७ उपदानाच्या रकमेतून तसेच निवृत्तिवेतनातून दरमहा रक्कम रुपये ५०० प्रमाणे वसूल करण्याची शिक्षा दिली होती. त्यानुसार अपहारित रक्कम पूर्ण वसूल झालेली असून त्यांच्या निवृत्तिवेतनाच्या रकमेमधून दरमहा रुपये ५०० वसूल होत आहेत. श्री. बी.के. कुर्तकोटी आणि इतर शासकीय कर्मचारी यांनी चर खोदण्याच्या कामावर भ्रष्टाचार केला होता. या प्रकरणी एकत्रित विभागीय चौकशी करण्यात आली होती. आयुक्तांच्या आदेशानुसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला होता. सादर प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधिताविरुद्ध दोषारोप सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील अपहारित रक्कम रुपये २१६४५ इतकी असल्याची माहिती दिली. समितीने उपवनसंरक्षक, आलापल्ली व सिरोंचा यांच्याकडील प्रलंबित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची सद्यःस्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता, एकूण १८ अपचारी होते, व त्यांच्या एकत्रित विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव एप्रिल २००९ मध्ये दिलेला आहे. त्यातील दोन अधिकारी हे भारतीय वन सेवेतील आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तीन अधिकारी सेवानिवृत्त आहेत. १० अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी मंजूरी दिल्याची माहिती दिली.

**अभिप्राय व शिफारशी :**

गडचिरोली जिल्ह्यातील रोहयोअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांमध्ये उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी अद्याप पूर्ण न करणे, चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल याबाबत ठोस माहिती न देणे, तसेच चौकशी पूर्ण करण्याबाबत विलंब लावणे, गैरव्यवहाराची प्रकरणे दडपून टाकणे, जिल्हाधिकारी स्तरावर, आयुक्त स्तरावर आणि शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असून याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. समिती अशी शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणात चौकशी त्वरीत पूर्ण करण्यात येऊन अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येऊन त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, समितीला जाणीवपूर्वक माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यात यावा व या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

**(६) जवाहर विहिरी :**

समितीच्या दिनांक २ व ३ जुलै २००९ रोजी झालेल्या गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार एकूण अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या २१३६ आहे व सदरच्या विहिरी ह्या १९९९-२००० पासून अपूर्ण आहेत. या संदर्भात समितीने दिनांक २० ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिके नुसार एकूण अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या १६७ आहे. विहिरीची कामे लाभधारक शेतकऱ्यांनी करावयाचे असते परंतु त्याने मुदतीच्या आत काम पूर्ण न केल्यामुळे व बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे लाभार्थी वाढीव खर्च करण्यास तयार होत नाही. अपूर्ण कामे करण्यास कुशल मजूर उपलब्ध होत नाही व मजूर उपलब्ध झाल्यास वाढीव मजुरीची मागणी करतात त्यामुळे अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यास अडचण निर्माण होते. सदरहू माहितीनुसार सन १९९९-२००० ते २००४-२००५ पर्यंतच्या ३५८ जवाहर सिंचन विहिरी रद्द करण्यात आल्या. संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी वेळीच काम सुरू न केल्याने सदर विहिरी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.

समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील जवाहर विहीर कार्यक्रमांतर्गत सन २००९ अखेर अपूर्ण असलेल्या विहिरीचे काम पूर्ण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले असल्याची विचारणा केली असता उपजिल्हाधिकारी यांनी यासाठी लाभार्थ्यांच्या सभा घेण्यात आल्या होत्या. शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी लाभार्थ्यांना देऊन त्यांच्याकडून विहिरी पूर्ण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. समितीने जवाहर विहिरी कशा प्रकारे घेतल्या जातात, त्याची पद्धत कशी आहे अशी विचारणा केली असता उपजिल्हाधिकारी यांनी जवाहर विहिरी लाभार्थ्यांकडून करून घेतल्या जातात. त्यानंतर त्या विहिरींचे मुल्यांकन करून त्यांना निधी व अग्रिम दिला जात असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, विहिरींचे कामे गवंडी यांच्याकडून रिंग टाकून करण्यात येतात काय आणि एका विहिरीसाठी किती खर्च येतो अशी विचारणा केली असता गवंड्याकडून विहिरीचे काम केले जाते व साधारणपणे एका विहिरीसाठी ९० हजार रुपये खर्च येत असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी यांनी दिली.

**अभिप्राय व शिफारशी :**

जवाहर विहिरी हा शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिद्दाळ्याचा प्रश्न असून संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीची कामे वेळेत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा व विहिरीची कामे करण्यासाठी मजूर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावे जेणेकरून विहिरी रद्द करण्याचे प्रमाण कमी होईल व अपूर्ण विहिरीचे काम पूर्ण होण्यास मदत होईल असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. या संबंधात जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेऊन या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करावा, अशी समितीची शिफारस आहे.

---

---

परिशिष्ट एक  
अपूर्ण कामे

---

---

प्रश्न क्रमांक :- 9 अपूर्ण कामे (भागील लिमाही अखेर) 1 ते 5 वर्षांपर्यंत  
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 वर्षे आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव, तलाव, मालगुजारी, तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व		काम सुरु		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे(उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु	काम बंद			
1	2		4	5	6	7	8	9		
1 ते 5 वर्षांपर्यंत कामाचा यंत्रणानिहाय गोवारा.										
का.अ., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.1, गड.	27	रस्ते	341.47	---	---	---	---	कुशल कामाच्या कंत्राट निश्चितीकरीता	181.25	वरील प्रमाणे
का.अ., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.2, गड.	9	रस्ते	161.85	---	---	---	---	मजुरा, खडी खदानी अभावी	60.29	वरील प्रमाणे
का.अ.सा.बा.विभाग, आलापल्ली	3		17.32					भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत	5.650	वरील प्रमाणे
का.अ. (बांध) जिल्हा परिषद, गडचिरोली	153	रस्ते	1810.28	---	---	---	---	खडी खदानी वन कायद्याचे अडचणी अभावी	669.40	वरील प्रमाणे
का.अ. गडचिरोली पाटबंधारे वि. गड.	1	मा.मा.वि.दु.तलाव, ल.पा.तलाव, गाव, तलाव	10.34	---	---	---	---	1. तलावात पाणी असल्यामुळे	4.83	कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्यात येईल.
का.अ. लघु पाटबंधारे वि. गडचिरोली	24	मा.मा.वि.दु.तलाव, ल.पा.तलाव, गाव, तलाव	150.95	---	---	---	---	मजुरा अभावी, नक्षल कारवायांमुळे काम बंद आहेत.	110.61	वरील प्रमाणे
का.अ. चंद्रपूर पाटबंधारे वि. चंद्रपूर	17		340.75					काम प्रगती पथावर	181.25	वरील प्रमाणे
का.अ., लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, चंद्रपूर	3	मा.मा.तलाव, गाव, तलाव	27.70	---	---	---	---	पाणी साठवण्यामुळे काम बंद	3.44	वरील प्रमाणे
उपवनसरक्षक आलापल्ली वन विभाग आलापल्ली	14	र व उचवटा, मिश्ररोपक	66.526	---	---	---	---	नक्षलप्रस्त भाग, खडी अभावी,	23.173	वरील प्रमाणे



प्रश्न क्रमांक :- 9 अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर) 1 ते 5 वर्षापर्यंत

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 वर्षे आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी सोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव, तलाव, मालगुजारी, तलाव, रस्ते वनीकरण मूदसंधारण)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता		काम सुरु		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हक्कत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे काढण्याकडे कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याबाबत केलेली अद्ययावत कारवायाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता	प्रशासकिय मान्यता	काम सुरु झालेला दि. ता.	काम बंद झालेला दि. ता.			
1	2		4	5	6	7	8	9		
उपवनसरक्षक, भाभरागड, वन विभाग, आलापल्ली	32	व उंचवटा, निकरण, वन	143.93	---	---	---	---	मजुराचे कामाकरीता मागणी प्राप्त होत नाही	33.40	वरील प्रमाणे
उपवन सरक्षक, सिरोंचा वन वि. आलापल्ली	1	झर व उंचवटा, मिश्ररोपक	1.70					वामपंथी यांच्या कारवायुळे वगळणे	0.179	
वि.व्यव. प्राणहिता वन प्रकल्प वन विभाग, आलापल्ली.	1	जलसोपक चर खोदणे	2.70					वामपंथी यांच्या कारवायुळे वगळणे	0.00	
	285		4.40						0.18	

प्रश्न क्रमांक 9 अपुर्ण कामे (भागील तिमिही अखेर

काम सुरु झाल्यापासून अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

1 ते 5 वर्ष वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुका निहाय व थंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

अ.क्र.	थंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाजपत्रकासूच कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख.का.बंद काम सुरु दिनांक	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपदना अभावी मरुपुत्राभावी, वनविमित हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी करणेबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक					
<b>कायकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.1 गडचिरोली</b>										
1	आरमोरी	दत्तमंदीर जोड रस्ता (आरमोरी जोगीसाखरा रस्त्यास जोडणारा रस्ता) 0.600 कि.मी.	7.49	4.3.03	3.5.03	21.6.03	8.09.04	काम प्रगतीत	2.36	दि.31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
2	आरमोरी	रामाळा वैरागड पाण्याची टाकी रस्ता भा.2, कि.मी. 3.00 ते 4.800	24.42	4.3.03	3.5.03	11.6.03	17.4.05	काम प्रगतीत	3.01	दि.31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
3	वडसा	उसेगांव गावातील अंतर्गत रस्ता 1.00 कि.मी.	8.39	13.9.07	सु.14.11.07	19.4.03	19.4.03	कुशल निधी अभावी	1.32	कंत्राटदारांमार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.
4	वडसा	एकलपूर गावातील अंतर्गत रस्ता 1.00 कि.मी.	7.14	सुधारीत 13.9.07	सु.14.11.07	17.2.03	19.4.03	कुशल निधी अभावी	1.39	कंत्राटदारांमार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.
5	वडसा	मोहटोला गावातील अंतर्गत रस्ता 1.500 कि.मी.	12.13	सुधारीत 13.9.07	सु.14.11.07	17.2.03	29.6.04	कुशल निधी अभावी	2.39	कंत्राटदारांमार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.
6	वडसा	नैनपूर जोड रस्ता 1.800 कि.मी.	19.32	10.3.03	15.3.03	1.3.03	29.6.03	काम प्रगतीत	2.54	31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
7	वडसा	गाधीनगर ते आसोली रस्ता 2.00 कि.मी.	20.43	6.10.03	सू.2.2.08	21.4.03	5.6.03	कुशल निधी अभावी	8.74	कंत्राटदारांमार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.

अ.क्र.	संज्ञा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम बंद दिनांक)		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी भूगुणअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो कार्यक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
8	वडसा	आमागाव बुटी ते स्मशानघाट रस्ता 0.650 कि.मी.	8.96	10.3.03	15.3.03	21.4.03	22.5.03	काम प्रगतीत	1.85	31.12.09 पर्यंत पुर्ण होईल.
9	वडसा	कोकडी ते शंकरपूर रस्ता 2.00 कि.मी.	19.65	28.4.03	3.5.03	23.5.03	19.4.05	काम प्रगतीत	3.21	31.12.09 पर्यंत पुर्ण होईल.
10	वडसा	चोप ते कळमगांव रस्ता 3.400 कि.मी.	24.25	28.4.03	3.5.03	23.5.03	24.6.03	काम प्रगतीत	0.79	31.12.09 पर्यंत पुर्ण होईल.
11	वडसा	तुळशी ते शिवराजपूर रस्ता 2.600 कि.मी.	14.77	12.5.03	20.5.03	12.6.03	31.3.05	काम प्रगतीत	5.84	31.12.09 पर्यंत पुर्ण होईल.
12	वडसा	जूनीवडसा ते विचोली रस्ता 0.800 कि.मी.	5.96	13.9.07	14.11.07	27.1.05	28.2.05	कुशल निधी अभावी	1.32	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.
13	वडसा	कोरेगांव ते बोरी रस्ता 1.00 कि.मी.	7.57	13.9.07	14.11.07	13.5.04	25.5.05	कुशल निधी अभावी	2.83	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.
14	वडसा	एकलपूर ते तमाशी नदीघाट रस्ता 0.400 कि.मी.	2.76	13.9.07	14.11.07	9.3.05	6.4.05	काम प्रगतीत	0.88	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.
15	वडसा	मेळा ते कुरुड रस्ता 2.015 कि.मी.	21.38	13.9.07	14.11.07	16.3.05	16.6.05	काम प्रगतीत	11.96	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.
16	वडसा	विसोरा तुळशी रस्त्यावरील आत्माराम पाटील नाकाडे यांचे शेतापासून जाणारा पांढरण रस्ता 1.220 कि.मी.	10.22	13.9.07	14.11.07	21.3.05	2.7.05	कुशल निधी अभावी	1.77	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.
17	वडसा	डोंगरपडी ते गांधीनगर रस्ता 1.50 कि.मी.	14.52	13.9.07	14.11.07	4.4.05	19.6.05	कुशल निधी अभावी	4.49	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पुर्ण झाले देखक बाकची आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(गाडार तलाव, गां तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	तांत्रिक मान्यता दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा. काम सुरु दिनांक व काम बंद दिनांक)	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मंजूरअभावी, वजगीमि हक्का इत्यादी)	आतापरत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायदेशीर कार्यक्रम आखून तो अंमलात आणणे व कामाबाबत केलेली अथवा कायद्याची उपाययोजना व यासाठी येणारा जबाबदारी खर्च
18	वडसा	सांबगी ते मंडाटोली रस्ता 1.10 कि.मी.	8.33	14.11.07	13.9.07	5.4.05	24.6.05	कुशल निधी अभावी	3.71	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
19	वडसा	कोरेगांव ते स्मशानभूमी रस्ता 1.260 कि.मी.	7.87	23.2.05	16.2.05	28.3.05	9.5.05	कुशल निधी अभावी	3.65	31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
20	कुरखेडा	कढोली ते सुकाळा रस्ता 2.00 कि.मी.	20.76	8.4.03	1.4.03	3.6.03	30.5.08	कुशल निधी अभावी	2.75	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
21	कुरखेडा	तळेगांव गावातील अंतर्गत रस्ता 1.00 कि.मी.	8.62	30.4.03	21.4.03	2.6.04	31.3.08	काम प्रगतीत	1.12	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
22	कुरखेडा	खेडेगांव गावातील अंतर्गत रस्ता 2.00 कि.मी.	13.06	10.2.03	31.3.01	4.3.03	12.1.04	काम प्रगतीत	0.72	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
23	कोरची	कोरची मसेली चिचगड रस्ता रूदीकरण करणे भाग- 1, 3.00 कि.मी.	10.74	सु.17.2.08	2.5.07	24.5.03	24.6.03	काम प्रगतीत	0.64	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
24	कोरची	कोरची मसेली चिचगड रस्ता रूदीकरण करणे भाग- 2, 3.00 कि.मी.	11.83	सु.17.2.08	2.8.07	20.3.04	14.6.04	कुशल निधी अभावी	1.46	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.
25	कोरची	कोरची मसेली चिचगड रस्ता रूदीकरण करणे भाग- 3, 3.00 कि.मी.	11.31	सु.17.2.08	2.7.07	15.3.05	16.4.05	काम प्रगतीत	1.48	कंत्राटदारामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखिक बाकी आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकमूद्रा कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूखंडाना अभावी मरुत/अभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कोलंबड कार्याक्रम आखून तो अंदाजपत्रक पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करवावयाची उपपयोगीना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
26	कोरची	कोरची मसेली चिचगड रस्ता रुंदीकरण करणे भाग-4, 2.00 कि.मी.	9.06	2.6.07	सु.17.2.08	17.4.05	23.6.05	काम प्रगतीत	1.30	कंत्राटदरामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.
27	कोरची	कोरची मसेली चिचगड रस्ता रुंदीकरण करणे भाग-5, 2.00 कि.मी.	10.53	2.9.07	सु.17.2.08	4.6.05	19.6.05	काम प्रगतीत	1.54	कंत्राटदरामार्फत कुशल भागाचे काम पूर्ण झाले देखक बाकी आहे.
	27 कामे		341.47						75.06	
<b>कार्यकारी अभियंता सा.आ.विभाग-2 गडचिरोली.</b>										
1	9	मच्छलीघाट पोचमार्ग 2.00 कि.मी.	19.97	2002-03	20.3.03	22.4.03	16.5.03	पुरेशा खडी खदनी अभावी	2.82	मार्च,2009
2		विष्णूपूर नारायणपूर रस्ता 3.00 कि.मी	20.18	2002-03	10.2.03	15.3.03	24.5.05	पुरेशा खडी खदनी अभावी	7.54	मार्च,2009
3		रामसागर वाकडी पोचमार्ग 3.00 कि.मी. भाग-2	25.00	2002-03	10.3.03	12.05.03	21.5.05	पुरेशा खडी खदनी अभावी	14.90	मार्च,2009
4		सलगटोला वितकनार रस्त्याचे बांधकाम करणे 3.50 कि.मी.								
5		दोडकुली वाघोली रस्ता 1.00 कि.मी.	17.09	2002-03	19.4.01	30.12.02	23.6.03	पुरेशा खडी खदनी अभावी	3.08	मार्च,2009
6		वेलतूर सगणापूर रस्ता 1.70 कि.मी.	9.11	2002-03	20.3.03	15.4.03	27.12.03	पुरेशा खडी खदनी अभावी	2.28	मार्च,2009
7		चाकलपेठ मार्कडादेव रस्ता भाग-2, 1.10 कि.मी.	12.30	2002-03	20.3.03	31.05.03	2.5.03	पुरेशा खडी खदनी अभावी	4.44	मार्च,2009
			11.12	20.3.03	20.3.03	22.4.03	6.4.03	पुरेशा खडी खदनी अभावी	1.38	मार्च,2009
8		चाकलपेठ हेटी मार्कडादेव रस्ता भाग-1 2.50 कि.मी.	23.08	2002-03	20.12.03	3.1.03	22.4.04	पुरेशा खडी खदनी अभावी	5.76	मार्च,2009
9		जामगीरी नारायणपूर रस्ता 3.00 कि.मी.	24.00	2002-03	22.10.02	25.2.03	16.4.05	पुरेशा खडी खदनी अभावी	18.09	मार्च,2009

क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(गाडार तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, बनिरण, मुरसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. अ. तारीख का. बंद काम सुरु दिनांक - काम बंद दिनांक)	काम बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मुरसंधारण मजुराअभावी, बनजीरन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालवर्ष, आर्थिक वर्ष, वर्षमाने पूर्ण करण्याबाबत, करारितेले अथवा बदल्याची उपाययोजना व अंदाज वेगळी आसतील काही
				तांत्रिक मान्यता प्र. मा. दिनांक	प्रशासकीय मान्यता प्र. मा. दिनांक				
		एकूण 9 कामे	161.85					60.29	

**कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आलापल्ली**

1	अहेरी	रामध्या पेठ गावातील अंतर्गत रस्ता	2.47	91/97-98	149/15.2.99	7.5.01	12.4.02	पुरेशा खडी खदानी अभावी	1.77	मार्च, 2009
2	सिरोंचा	सिरोंचा गावातील अंतर्गत रस्ता	5.74	26/97-98	231/16.2.99	29.7.99	30.6.02	पुरेशा खडी खदानी अभावी	2.05	मार्च, 2009
3	सिरोंचा	जानमपल्ली गावातील अंतर्गत रस्त	9.11	19/97-98	231/16.2.99	4.4.01	30.6.02	पुरेशा खडी खदानी अभावी	1.83	मार्च, 2009
		एकूण 3 कामे	17.32						5.65	

**कार्यकारी अभियंता लि. प. बांधकाम विभाग गडचिरोली**

1	गडचिरोली	काटली नदिघाट रस्ता	7.09	225/12.4.03	438/3.5.03.	5.6.03	14.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.89	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त
2	गडचिरोली	कोटगल बोरघाट रस्ता.	17.18	190/28.3.03	329/19.4.03	13.5.03	13.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	5.98	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त
3	गडचिरोली	कनेरी स्मशानघाट रस्ता.	16.23	187/25.3.03	329/19.4.03	2.5.03	13.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	8.96	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त
4	गडचिरोली	नवेगांव मुडझा रस्ता.	7.93	188/28.3.03	329/19.4.03	9.5.03	28.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.40	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त
5	गडचिरोली	माडेचुडूम सालईटोला रस्ता.	7.63	182/25.3.03	329/19.4.03	1.5.03	22.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	1.06	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु दिनांक	काम सुरु तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम बंद दिनांक	काम बंद व अपलब्ध नसल्याने	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालावध कार्यक्रम आखून तो अमळमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक						
6	गडचिरोली	नवेगाव शास. तंत्रनिकेतन रस्ता.	15.59	226/21.3.03	366/22.2.03	24.4.03	16.4.07	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	8.56	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
7	गडचिरोली	गोगाव अडपल्ली नदिघाट रस्ता.	10.79	191/28.3.03	471/5.5.03	27.5.03	16.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	6.00	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
8	गडचिरोली	आंबेशिवणी राजगट्टा चक रस्ता	15.51	116/23.1.03	213/ 6.3.03	21.3.03	24.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	4.38	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त.	
9	गडचिरोली	धुडेशिवणी अमोझी जाड रस्ता.	6.88	212/11.4.04	438/3.5.03.	27.5.03	24.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	4.86	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त.	
10	गडचिरोली	मोशिखांब नरचुली रस्ता.	20.55	135/18.2.03	471/5.5.03	28.5.03	21.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	7.14	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
11	गडचिरोली	जेप्रा स्मशानभुमी रस्ता.	8.93	229/21.3.03	472/15.4.03	24.5.03	28.6.07	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	3.19	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
12	गडचिरोली	डोंगरगाव सोनापूर नदिघाट रस्ता	11.24	68/10.2.03	217/6.3.03	20.3.03	9.7.07	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	4.82	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
13	गडचिरोली	राखी नदिघाट रस्ता.	11.14	238/21.3.03	472/15.4.03	26.5.03	31.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	3.90	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त	
14	गडचिरोली	सावेला सुईभारा रस्ता	9.27	69/10.2.03	217/6.3.03	21.5.03	17.6.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.88	मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.कुशल कामाची परवानगी प्राप्त.	

अ.क्र.	चंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालापुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकांनुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम बंद व काम सुरु दिनांक	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसपदान अभावी मजुराअभावी, वनजीमिन हरकत इत्यादी)	जातापत्रत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालबाध करणारे अडथळे (ता.मा.प्र.मा.तारीख) अथवा करावयाची उपाययोजना व यापेक्षा येणारा आंदाजीव खर्च
15	गडचिरोली	मारावा जमगांव रस्ता.	17.42	70/10.2.03	217/6.3.03	22.5.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	3.96	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल असेल कामाची परवानगी प्राप्त
16	कुरखेडा	अंगारा सावतडा नवगांव रस्ता	23.46	131/14.2.03	258/15.3.03	25.6.07	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	10.96	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
17	कुरखेडा	तळेगाव वाकडी रस्ता.	10.28	202/30.3.03	328/16.4.03	12.4.06	खडी खदानी अभावी.	4.73	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
18	कुरखेडा	धमदीटोला कऱ्हाळगांव पांदन रस्ता	20.19	203/30.3.03	328/16.4.03	8.5.03	खडी खदानी अभावी.	3.79	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
19	कुरखेडा	नाची चिचटोला पांदन रस्ता	14.90	201/30.3.03	328/16.4.03	11.5.03	खडी खदानी अभावी.	6.59	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
20	कुरखेडा	कुरखेडा वडेगांव रस्ता	6.75	47/11.4.03	438/3.5.03.	1.6.03	खडी खदानी अभावी.	3.59	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
21	कुरखेडा	चारभट्टी अंतर्गत रस्ता	6.25	49/11.2.01	723/14.3.01	10.2.02	खडी खदानी अभावी.	2.07	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
22	कुरखेडा	अंगारा अंतर्गत रस्ता	5.45	29/11.2.01	723/14.3.01	26.2.03	खडी खदानी अभावी.	1.30	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. वगळण्याचे प्रस्ताव सादर
23	कुरखेडा	शिवणी अंतर्गत रस्ता.	5.22	60/21.12.02.	71/28.1.03	10.3.03	खडी खदानी अभावी.	1.75	ममाराहेचो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.



अ.क्र.	थंत्रगा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाह्यर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रकासूचर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक	कामे बंद व अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपावी भूगुणभावी, कन्यामिभ हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालावध कार्यक्रम आखून तो अंदाजपत्रकी पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व खर्चाची येवजारा बाबतीचा खर्च
24	कुरखेडा	शिवणी सोनसरी रस्ता.	10.72	61/21.12.02	71/28.1.03	11.4.04	27.3.03	11.4.04	खडीखतानी अपावी.	2.47	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
25	कोरची	रामसाय टोला कोट्टा रस्ता.	3.40	70/20.11.01	161/30.12.01	19.2.03	17.1.03	19.2.03	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	1.18	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. वंगळण्याचे प्रस्ताव सादर.
26	कोरची	मोहगांव कोरची रस्ता	6.39	56/18.2.03	66/22.1.03	8.4.03	1.3.03	8.4.03	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	1.68	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
27	कोरची	पुत्रगाँदी पोच मार्ग.	10.68	52/22/12.4.03	428/3.5.03	3.6.05	1.6.03	3.6.05	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	2.24	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
28	कोरची	अलोडी रामकट्टा रस्ता.	12.12	17/22.2.03	503/28.3.01	18.3.01	18.3.01	18.3.01	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	4.66	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
29	कोरची	मोठा झेलीया पोच मार्ग	11.31	18/22.2.01	503/28.3.01	20.1.02	20.1.02	1.4.03	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	5.64	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. वंगळण्याचे प्रस्ताव सादर.
30	कोरची	देऊळमट्टी गोटाटोला रस्ता.	14.65	162/29.2.03	283/20.3.02	8.4.03	8.4.03	10.4.07	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	7.85	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
31	कोरची	झंकारगाँदी अंतर्गत रस्ता.	6.19	106/15.12.02	263/13.1.03	6.8.03	14.3.03	6.8.03	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	2.08	मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. वंगळण्याचे प्रस्ताव सादर.
32	कोरची	अंतरगाव धेलकादंड रस्ता.	21.47	219/12.4.03	428/3.5.03	26.4.07	19.3.05	26.4.07	नक्षलप्रस्त प्रभावामुळे	7.95	म्यारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजरी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय भाष्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख व काम बंद असल्यास दिनांक)		काम बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसपडाना अभावी मजूरअभावी, वनविभिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालावध कार्यक्रम साधून तो अपूर्णमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलेहिली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र. मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
33	धानेरा	इरी कव्हळगाव रस्ता	21.33	121/23.1.03	213/6.3.03	12.4.03	28.1.05	वनविभागाचे अडचणीमुळे बंद	2.39	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
34	धानेरा	तुमडीकसा हिरगे रस्ता भाग-1	15.84	128/14.2.03	258/15.3.03	11.4.03	28.3.04	वनविभागाचे अडचणीमुळे बंद	1.25	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
35	धानेरा	कुलभट्टी हिरगे रस्ता भाग -1	16.94	129/14.2.03	258/15.3.03	2.4.03	22.4.03	वनविभागाचे अडचणीमुळे बंद	1.21	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
36	धानेरा	उदगाव परसवाडी रस्ता भाग-1	16.1	195/28.3.03	328/16.4.03	8.5.03	15.3.05	वनविभागाचे अडचणीमुळे बंद	3.02	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
37	धानेरा	मोहली सिंगपूर रस्ता	9.96	224/21.3.03	366/22.4.03	29.5.03	22.8.03	खडीखदानी अभावी.	3.54	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
38	धानेरा	हेटी मकैगाव रस्ता	13.54	164/21.2.03	285/20.3.3	12.7.03	27.4.03	खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने पुढील काम बंद.	4.48	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. वाळण्याचे प्रस्ताव सादर.
39	धानेरा	धानेरा चव्हेता युगनेर पेंढरी रस्ता.	20.40	107/22.4.03	475/21.5.03	13.3.04	12.1.07	खडीखदानी अभावी.	6.40	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
40	धानेरा	खतीटोला कोल्हारबोडी रस्ता.	10.55	198/24.4.03	451/3.5.03	14.3.05	11.5.05	खडीखदानी अभावी.	2.22	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
41	धानेरी	अरसोडा रवी रस्ता	12.10	153/29.2.03	445/3.5.03	11.6.03	8.10.06	खडीखदानी अभावी.	7.48	मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनियण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकासुर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकासुर तांत्रिक मान्यता दिनांक		प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसपदान अभावी मजुरअभावी, वनजीमिण हरकत इत्यादी)	आतापरत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण कामे काळाबाह्य कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करणेबाबत केलेलेली अथवा कारावाची उपाययोजना व यशस्वी येणारी जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र. मा. दिनांक	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक				
42	आरमोरी	चिरबर अंतरजी पांढन	10.17	30/13.4.03	475/21.5.03	8.1.03	8.4.06	6.23	ममारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
43	आरमोरी	शिवणी जेलघाट पांढन रस्ता.	8.10	96/10.1.03	121/3.2.03	22.2.03	14.3.04	5.05	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
44	आरमोरी	शंकरनगर मंजेवडा रस्ता.	11.33	154/21.2.03	445/3.5.03	19.5.03	24.6.07	7.17	ममारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
45	आरमोरी	शंकरनगर सालमारा रस्ता.	15.33	154/21.2.03	445/3.5.03	8.6.03	15.4.07	8.90	ममारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
46	आरमोरी	नखिन वधाळा ते बडी बेघर टोली मंगर पांढन	6.43	101/10.1.03	121/3.2.03	121/3.2.03	15.4.04	4.05	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
47	आरमोरी	रायपूर ते कनेरी रस्ता	17.07	86/10.1.03	120/03/02/03	5.4.04	20.5.06	5.23	ममारोहयो वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
48	आरमोरी	जोगीसाखरा ते कासवी रस्ता	11.06	156/21.2.03	445/3.5.03	8.5.04	27.5.05	7.77	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
49	आरमोरी	आरमोरी रामाळा रस्ता जोडणारी पांढन	7.33	100/10.10.3	121/3.2.03	9.3.03	16.4.06	3.79	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			
50	आरमोरी	माणदाटोला ते दवंडी रस्ता	7.17	172/21.2.03	213/6.3.03	16.4.03	5.7.04	3.80	ममारोहयो मध्ये वळती मार्च, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.			

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिराण, मृदसंधारण इत्यादी	अंदाजपत्रकनूसर कामाची किंमत	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपदाना अभावी मजुराभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालवढ करारक्रम आखून तो आक्रमण पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	काम सुरु दिनांक			
51	आरमोरी	भेंडा(बडेगांव) कुकडी पॉदन रस्ता	15.09	174/21.2.03	14.5.03	16.6.04	6.55	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
52	आरमोरी	श्री शामदेव उपरीकर यांचे विहिरी पासून ते विट्टलराव पेटेवार यांचे शेत पॉदन	8.25	98/10.1.03	26.3.03	17.5.05	4.25	मगरोहिरो मध्ये बढती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
53	आरमोरी	पांडवदेव मंदिर ते वैरागड रस्त्यास जोडणारी पॉदन	2.15	86/10.1.03	12.4.03	26.2.04	1.02	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
54	आरमोरी	मोहझरी ते गोपाळकृष्ण मंदिर रस्ता	2.65	173/21.2.03	14.6.03	8.4.05	1.06	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
55	आरमोरी	नागर वाही ते थोडेबोडी रस्ता	3.84	92/10.1.03	27.4.03	15.3.03	2.60	कुशल काम प्रगोपयावर मार्च, 2010 कामे पुर्ण करण्यात येईल
56	आरमोरी	डोंगरसावंगी स्मशानभुमी रस्ता	11.09	20/13.4.03	4.11.04	22.6.05	6.80	कुशल काम प्रगोपयावर मार्च, 2010 कामे पुर्ण करण्यात येईल
57	आरमोरी	डोंगरसावंगी नदिघाट रस्ता	13.24	14/13.4.03	14.3.04	1.6.05	4.09	कुशल काम प्रगोपयावर मार्च, 2010 कामे पुर्ण करण्यात येईल
58	आरमोरी	कुरुंझा पॉदन रस्ता	5.20	145/18.2.03	18.4.03	14.6.04	2.57	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
59	आरमोरी	बोड्या देलाडा येथील रस्त्यास जोडणारी पॉदन	12.35	146/10.2.03	16.4.04	6.5.05	4.63	कुशल काम प्रगोपयावर मार्च, 2009 कामे पुर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाश्चर तलाव, ग. तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदन्धारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकांनुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु व काम बंद तारीख	काम बंद असल्याची कारणे (उदा. मूसपवना अपावी मजुरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेली एकूण खर्च	अपुर्ण काम काढवून काढण्याकाम आखून तो अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत घेतलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी वेगळे जास्तोच खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक				
60	आरमोरी	पेठपुढुम सुयडोंगरी रस्ता	12.47	15/18.12.02	72/23.1.03	14.3.04	12.3.05	2.95	पुराण काम प्रगोपशावर मार्च 2009 काम पूर्ण करण्यात येईल
61	आरमोरी	देलनवाडी ते सोनरांगी रस्ता भाग-1	15.48	1/13.4.03	475/21.5.03	13.3.04	25.5.05	4.31	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
62	आरमोरी	नरोटीमाल ते मरेगांव पादन रस्ता	12.00	118/23.1.03	213/6.3.03	14.4.03	2.5.04	6.00	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
63	आरमोरी	गणेशपुर क्र2 ते देवस्थान टेकडी पादन	7.19	119/23.1.03	213/6.3.03	8.5.03	28.6.04	2.61	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
64	आरमोरी	देवूळगांव बोरी रस्ता	16.61	158/21.2.03	213/6.3.03	14.5.03	9.6.04	1.97	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
65	आरमोरी	देलनवाडी ते नंदिघाट रस्ता.	7.18	83/10.1.03	120/3.2.03	15.4.03	27.5.06	4.93	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
66	आरमोरी	कोरेगांव वडेगांव रस्ता.2 ते 4	8.81	117/23.1.03	213/6.3.03	15.4.03	27.5.06	4.75	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
67	आरमोरी	बैरागड आरमोरी रस्त्याला जोडणारी पादन रस्ता.	5.66	58/10.1.03	120/3.2.03	9.4.03	--	4.90	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल
68	आरमोरी	मुकाळा ते करडी नंदिघाट रस्ता	5.81	6/13.4.03	475/21.5.03	8.4.04	16.3.05	4.03	ममारोहेचो मध्ये चळती जुन 2010 ला पूर्ण होईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाह्यर तलाव, ग. तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकमूसा र कामाची किंमत	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम बंद असल्यास काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसंपदना अभावी मयुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण कामे काळानंद, अर्थमिनि, आरक्षणा अक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेले अथवा करावयाची उपाययोजना व अडथळे येणारी जागतीची सुट्टी
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र. मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक					
69	वडसा	चौथ परसोडी रस्ता.	11.85	29/13.4.03	475/21.5.03	16.6.04	132.05			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	6.52	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
70	वडसा	रावणवाडी ते टेमलोढोला रस्ता.	17.39	26/13.2.04	383/25.3.04	11.4.04	2.7.05			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	9.09	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
71	वडसा	कोरगांव ते बोरी रस्ता	10.22	19/18.12.02	72/23.1.03	16.4.03	8.6.06				5.23	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
72	वडसा	अस्ततोडी पांदन रस्ता.	6.31	23/18.12.02	71/28.1.03	12.4.04	9.5.05			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	3.41	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
73	वडसा	चिखली रिठ ते दावळीबोळी पांदन रस्ता.	6.03	22/18.12.02	71/28.1.03	16.4.03	12.6.05			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	4.02	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
74	वडसा	पिपळगांव ते शिरपूर पांदन रस्ता.	9.94	17/28.3.03	451/3.5.03	18.6.03	3.4.04			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	4.38	ममारोहयो मध्ये वळती जुन 2010 ला पुर्ण होईल
75	वडसा	तुळशी विसरा जोडणारे पांदन रस्ता.	12.26	21/28.3.05	804/1.4.05	11.3.05	8.5.06			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	6.05	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जुन 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
76	वडसा	हरीराम लोणारे ते तुळशीराम वाघाडे पांदन रस्ता.	10.27	31/17.2.05	1096/28.3.05	16.5.05				पुरेशा खडी खदानी अभावी.	7.73	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जुन 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
77	वडसा	पिपळगांव ते शेव पांदन अंबाडी रस्ता.	5.80	7/13.12.04	213/28.1.05	7.3.05	8.6.06			पुरेशा खडी खदानी अभावी.	4.53	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जुन 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजरी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळे अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	तांत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक	काम सुरु व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा.ता.प्र.मा.तारीख व काम सुरु दिनांक)	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपदना अपाची मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम आलावर कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याबाबत घेतलेली अथवा बसविण्याची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
78	वडसा	विहीरगाव ते शेत पांदन रस्ता.	11.47	29/17.2.05	804/1.4.05	15.5.05 17.4.06	पुरसा खडी खदानी अभावी.	4.58	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
79	वडसा	उसेगाव ते कामतबोडी कठे जाणारी पंदा	10.74	9/13.12.04	213/28.1.05	6.4.05 13.2.06	पुरसा खडी खदानी अभावी.	9.09	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
80	वडसा	तुकाराम पुनेदार ते तुकाराम सुकारे पांदन.	3.84	30/17.2.05	1096/28.3.05	16.5.05 9.6.06	पुरसा खडी खदानी अभावी.	2.42	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
81	वडसा	डोंगरगाव शेतपांदन रस्ता .	17.34	20/17.2.05	804/1.4.05	9.5.05 16.4.06	पुरसा खडी खदानी अभावी.	6.60	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
82	वडसा	कुरुड कोंढाळा शिवपांदन रस्ता	11.83	160/21.3.03	283/20.3.03	19.4.03 17.3.05	पुरसा खडी खदानी अभावी.	5.97	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
83	वडसा	कुरुड कोंढाळा रस्ता.	16.54	159/21.2.03	283/20.3.03	17.4.03 16.4.04	पुरसा खडी खदानी अभावी.	8.08	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
84	वडसा	कुरुड गळणी पांदन रस्ता.	16.54	161/21.2.03	983/20.3.03	19.4.03 9.6.04	पुरसा खडी खदानी अभावी.	6.60	मगरीह्या खडी खदानी जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
85	वडसा	कोंढाळा ते बोडेगाव पांदन रस्ता.	19.46	4/13.12.04	213/28.1.05	14.3.05 7.4.05	पुरसा खडी खदानी अभावी.	8.30	कुशल भागाच्या कामाची परवानगी प्राप्त. मगरीह्या खडी खदानी जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
86	वडसा	कोंढाळा ते आंबेबोडी	5.27	5/13.12.04	213/28.1.05	6.3.05 14.6.06	पुरसा खडी खदानी अभावी.	3.57	कुशल भागाची परवानगी प्राप्त. मगरीह्या खडी खदानी जून 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	वंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,ग तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक मान्यता दिनांक	प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (अवा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (अवा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु व काम बंद तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (अवा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम सुरु दिनांक	काम बंद असल्यास त्यांची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (अवा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम सुरु दिनांक	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (अवा. मूसपदाना अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण कामे कालावध, कार्यक्रम आखण्याची अंमलक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जबाबदारीचा खर्च
87	वडसा	गोपाळा सेलोटिचे शेत ते नदिपर्यंत रस्ता.	7.92	6/13.12.04	213/28.1.05	6/13.12.04	14.3.05	6.4.06	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी. मार्च, 2010 पर्यंत. पूर्ण करण्यात येईल.
88	वडसा	आंमगांव विसोरा रामवीर ते एकलपूर रस्ता.	11.45	19/17.2.05	804/24.3.05	19/17.2.05	8.5.05	15.4.06	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.56	पुरेशा खडी खदानी अभावी. मार्च, 2010 पर्यंत. पूर्ण करण्यात येईल.
89	वडसा	संभत दोनाडकरचे शेत ते रेल्वेकडे जाणारी पांढन रस्ता.	10.11	8/13.12.04	213/05 दि.28.1.05	8/13.12.04	3.4.05	3.6.06	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.43	पुरेशा खडी खदानी अभावी. मार्च, 2010 पर्यंत. पूर्ण करण्यात येईल.
90	वडसा	कुनघाट रे नदिघाट रस्ता	11.52	103/22.12.02	37/21.1.03	103/22.12.02	4.2.03	4.9.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	3.74	वगळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण झाले.
91	वडसा	नवेगांव रे नदिघाट रस्ता	7.59	67/25.12.02	71/28.1.03	67/25.12.02	20.2.03	27.3.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	2.60	वगळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण झाले.
92	वडसा	तळोधी मो. कुनघाडा रस्ता	20.41	103/23.1.03	64/25.2.03	103/23.1.03	4.4.03	24.2.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	11.03	वगळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण झाले.
93	वडसा	तळोधी मो. बल्कीरेव रस्ता	16.36	108/23.1.03	164/25.2.03	108/23.1.03	6.3.04	6.4.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.00	वगळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण झाले.
94	वडसा	हिवरगांव अमाच रस्ता	16.81	55/22.12.02	66/23.1.06	55/22.12.02	20.2.03	16.4.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	4.35	वगळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण झाले.
95	वडसा	कुरुड विसापूर रस्ता	20.79	214/21.3.03	366/22.4.03.	214/21.3.03	2.5.03	12.6.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.13	मभारतहयो मध्ये वळती जुन - 2010 पर्यंत. पूर्ण करण्यात येईल.



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालपुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकामूस र कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा.ता.प्र.मा.प्र.मा.तारीख)	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा.मूसपचना अभावी भंगुरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुणखर्च	अपुर्ण कामे कोलंबवट, कापूस, माकूम, तो अन्नकामाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करवण्याची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
			तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक			
96		वालसर रामपूर रस्ता	43/15.12.02	82/14.1.03	7.2.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.23	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
97		वाघोली स्मशानभूमी रस्ता	237/16.4.03	472/15.3.03	29.5.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	3.84	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
98		भंडाळा स्मशानभूमी रस्ता	239/16.4.03	472/15.3.04	3.6.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	2.36	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
99		चामोशी अंतर्गत रस्ता.	38/10.11.02	1216/15.11.0	25.3.03	-----	4.95	ममारेडवो मध्ये वळती जुन - 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
100		कान्हेली अंतर्गत रस्ता	23/13.4.03	475/21.5.03	1.3.05	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	1.19	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
101		तुमडी सोमनपूर रस्ता	45/15.12.02	82/14.1.03	1.2.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी.	5.41	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
102		चौडमपल्ली अंतर्गत रस्ता	112/23.1.03	164/25.2.03.	25.3.03	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.75	ममारेडवो मध्ये वळती जुन - 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
103		सिंगमपल्ली अंतर्गत रस्ता	138/18.2.03	258/15.3.03	9.6.03	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्यामुळे	2.04	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
104		जैरामपूर कुलथा नदिघाट रस्ता	36/18.11.03	1220/11.12.0	28.12.02.	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	9.57	ममारेडवो मध्ये वळती जुन - 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.प्र.मा.तारीख)	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा.भूंपसना अपावी मजुराअभावी, कंत्राटमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण काम कोलबद्ध कार्यक्रम आखित तो अंदाजपत्रकाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अपावी करारवाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
105		दुर्गापूर स्मशानभूमी रस्ता	13.51	92/10.1.03	121/3.2.03.	2.3.03	30.6.05	पुरशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	5.57	मपारोहयो मध्ये वळती जुन - 2010 पुस्तक पुर्ण करण्यात येईल.
106		मुधोली चक नं -2 अंतर्गत रस्ता	6.41	114/23.1.03	164/25.2.03.	25.3.03	31.3.04	पुरशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.37	मपारोहयो मध्ये वळती जुन - 2010 पुस्तक पुर्ण करण्यात येईल.
107		सोमनपल्ली अंतर्गत रस्ता	7.26	215/21.3.03	366/22.4.03	11.3.03	30.6.07	पुरशा खडी खदानी अपावी	1.13	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
108		सोमनपल्ली ते आंबोली रस्ता	24.03	217/21.3.03	366/22.4.03	5.6.03	30.3.05	पुरशा खडी खदानी अपावी	6.21	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
109		मजगाव मच्छली रस्ता भाग-1	22.78	28/28.9.02	1187/31.10.02	20.11.02	31.5.05	पुरशा खडी खदानी अपावी	7.88	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
110		मजगाव मच्छली रस्ता भाग-2	21.43	29/28.9.02	1187/31.10.02	16.11.02	30.12.05	पुरशा खडी खदानी अपावी	6.43	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
111		राजूर बु.नेतानगर रस्ता	13.71	48/15.12.02	82/14.1.03	12.2.03	25.2.05	पुरशा खडी खदानी अपावी	4.27	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
112		गोलवंदरी आंबोली रस्ता	7.67	49/15.12.02	82/14.1.03	13.3.03	25.2.05	पुरशा खडी खदानी अपावी	1.27	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.
113		नेताजी नगर स्मशानभूमी रस्ता	11.72	48/15.12.02	164/15.2.03	12.03.03	19.6.03	पुरशा खडी खदानी अपावी	1.75	वाळण्याचे प्रस्ताव सादरमार्च,2010 ला पुर्ण होईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदसंध, इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकामुस र कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसंपदाना अभावी मजूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आंतापत्रत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण कामे कोळंबकर, काकडकर, आंबेत तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करारध्याची उपस्थिती व यासाठी केलेले जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
114		पोतेपल्ली अंतर्गत रस्ता	11.83	47/15.12.02	82/14.1.03	12.03.03	15.6.04		2.88	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
115		पळसपूर अंतर्गत रस्ता	12.48	52/12.12.02	66/23.1.03.	12.2.03	27.6.03		1.84	मगरोहयो मध्ये चळती जुन - 2010-जवत पुर्ण करण्यात येईल
116		गाधीनगर अंतर्गत रस्ता	5.5	166/21.2.03	285/20.3.03	12.2.03	30.4.05		0.89	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
117		नवेगाव घोट अंतर्गत रस्ता	5.5	165/21.2.03	285/20.3.03	16.4.03	16.6.04		0.61	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
118		श्याम नगर अंतर्गत रस्ता	12.55	181/28.3.03	329/16.4.03	25.4.03	20.4.04		1.41	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
119		शांतीनगर अंतर्गत रस्ता	6.97	182/28.3.03	329/16.4.03	25.4.03	9.6.03		0.84	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
120		राडी अंतर्गत रस्ता	7.56	76/10.1.03	120/3.2.03	7.3.03	30.6.03		1.25	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
121		कळमागाव बोरघाट रस्ता,	19.77	17/13.4.03	475/21.5.03	2.6.03	17.6.03		3.75	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च, 2010 ला पूर्ण होईल.
122		लोडोली घाट रस्ता	14.45	40/13.11.02	1216/11.12.02	1.2.03	13.5.05		6.99	मगरोहयो मध्ये चळती जुन - 2010ला पूर्ण होईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मुद्रसंधार, इत्यादी)	अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम बंद दिनांक)		काम बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुराअभावी, कर्जनिमित्त हरकत इत्यादी)	आतापरत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालखंड कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपयोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक	प्रशासकिय मान्यता दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
123		दोडकुली स्मशाभुमी रस्ता	17.34	238/12.4.03	472/15.3.03	29.5.03	30.3.05	पुरेशा खेडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	7.18	मगारलेव्ये मध्ये वळती जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
124		मार्कंडादेव येथे देवगा नदिवर पुरनियंत्रक पाय-याचे बांधकाम	22.22	27/29.11.02	118/22.10.02	13.11.02	163.03	अपुर्ण	29.15	मगारलेव्ये मध्ये वळती जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
125	मुलचेरा	गोमणी अंतर्गत रस्ता	3.72	136/142.03	258/15.3.03	24.4.03	30.6.03	पुरेशा खेडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	1.59	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
126	मुलचेरा	भवनीपूर अंतर्गत रस्ता	12.42	14/13.4.03	475/21.5.03	16.11.04	21.5.05	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	3.32	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
127	मुलचेरा	देवनगर अंतर्गत रस्ता	11.75	9/13.4.03	475/21.5.03	10.6.03	23.6.03	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	1.27	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
128	मुलचेरा	भगतनगर अंतर्गत रस्ता	12.42	16/13.4.03	475/21.5.03	7.2.05	5.7.05	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	2.70	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
129	मुलचेरा	अंबेला पोच मार्ग	6.03	59/18.12.02	71/28.1.03	24.3.03	21.6.03	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	1.57	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
130	मुलचेरा	कोपरअली पोच मार्ग	4.36	180/28.3.03	329/16.4.03	23.5.03	6.6.03	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	0.55	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
131	मुलचेरा	विजयनगर अंतर्गत रस्ता	12.55	195/28.3.03	329/16.4.03	3.6.03	19.2.05	पुरेशा खेडी खदानी अभावी	2.38	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालाजुगारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरअभावी, वनजमीन हक्का इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण कामांचा काळबांध, कामाक्रम आखून तो अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करविल्याची उपाययोजना व यासाठी येणारी जागतीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
132	मुलचेरा	लभानतांडा पोच मार्ग	20.79	233/16.4.03	472/15.5.03	3.9.04	8.5.07	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	6.00	ममारोहयो मध्ये खदानी जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
133	मुलचेरा	लक्ष्मीपूर अंतर्गत रस्ता	12.80	193/28.3.03	471/15.5.03	3.6.03	28.2.05	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.65	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
134	मुलचेरा	गांधीनगर अंतर्गत रस्ता	12.8	192/28.3.03	471/15.5.03	3.6.03	17.6.03	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.40	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
135	मुलचेरा	गिताली अंतर्गत रस्ता	12.12	79/10.1.03	120/3.2.03	1.4.03	23.6.04	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	7.10	ममारोहयो मध्ये खदानी जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
136	मुलचेरा	काचनपूर अंतर्गत रस्ता	12.41	137/14.2.03	258/15.3.03	3.4.03	25.5.04	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	6.98	ममारोहयो मध्ये खदानी जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
137	मुलचेरा	कोठारी अंतर्गत रस्ता	9.15	48/15.3.03	329/16.4.03	25.4.03	26.5.05	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	5.44	ममारोहयो मध्ये खदानी जुन - 2010ला पूर्ण होईल.
138	अहेरी	आपापल्ली अंतर्गत रस्ता	7.63	113/23.1.03	164/25.2.03	20.3.03	21.7.04	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	2.81	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
139	अहेरी	शिवलींगपूर पोच मार्ग	17.08	99/23.1.03	121/25.2.03	5.3.03	24.6.04	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	5.82	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.
140	अहेरी	दिनाचेरपल्ली अंतर्गत रस्ता	10.74	107/23.1.03	164/25.2.03	24.3.03	22.4.04	पुरेशा खडी खदानी उपलब्ध नसल्याने	1.37	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण होईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख) :-		काम सुरु व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूतपतना अभावी अग्रुणअभावी, वनकीर्ण हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण कामे घालविलेले कामांमध्ये अपुर्णता अंदाजपत्रकाच्या उपाययोजना व यासाठी येणारा खर्चाची रक्कत
				तंत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक				
141	अहेरी	जामगाव अंतर्गत रस्ता	6.50	27/12.4.05	1198/5.5.05	19.5.05	28.2.06	1.49	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
142	अहेरी	चिंचावुडी अंतर्गत रस्ता	12.23	57/22.12.02	66/22.1.03	17.2.03	19.8.04	3.26	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
143	अहेरी	बुरुकमलपल्ली अंतर्गत रस्ता	1.40	106/23.1.03	164/25.2.03	23.5.03	22.6.03	0.17	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
144	अहेरी	वट्टा ते वट्टा टोला रस्ता	13.71	106/22.4.03	475/21.5.03	7.1.04	3.7.03	4.94	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
145	अहेरी	कोलपल्ली अंतर्गत रस्ता	7.89	105/23.1.03	164/25.2.03	22.4.03	4.7.04	0.85	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
146	अहेरी	मोसम अंतर्गत रस्ता	5.33	74/10.10.03	120/3.2.03	5.5.03	3.7.04	0.55	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
147	अहेरी	कोरेली बु. अंतर्गत रस्ता	10.96	115/23.1.03	164/25.2.03	9.4.03	15.7.04	4.49	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
148	अहेरी	ताटोपुडूस पोच मार्ग	24.38	205/30.3.03	328/16.4.03	28.5.03	21.7.04	8.45	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.
149	अहेरी	पेठु अंतर्गत रस्ता	7.44	134/14.2.03	258/15.3.03	3.5.03	20.1.05	1.32	वाळण्याचे प्रस्ताव सादर मार्च 2010 ला पूर्ण झाले.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, बनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकिय माप्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व दिनांक		मुळ अंदाजपत्रकासूत्र कामाची किंमत	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. मृदसंधाना अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण काम कातबंद करण्याक आखून तो आग्रहमने पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जारीचा खर्च
			तांत्रिक .माप्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक					
150	अहेरी	गोविंदगाव येमकांबडा रस्ता	206/30.3.03	328/16.4.03	26.5.03	26.6.03	23.04	खडी खदानी उगलव्य नसल्याने पुढील काम बंद.	1.87	वाळण्याचे प्रस्ताव जापर मार्च-2010 ला पूर्ण होईल.	
151	अहेरी	येचली बकलीगुंडा रस्ता.	208/30.3.03	328/16.4.03	29.5.03	30.1.05	15.88	खडी खदानी उगलव्य नसल्याने पुढील काम बंद.	3.02	ममारेहणे मध्ये बकली जून - 2010ला पूर्ण होईल.	
152	अहेरी	पुसूकपल्ली अंतगत रस्ता.	209/30.3.03	328/16.4.03	13.5.04	1.2.04	7.34	खडी खदानी उगलव्य नसल्याने पुढील काम बंद.	1.72	ममारेहणे मध्ये बकली जून - 2010ला पूर्ण होईल.	
153	अहेरी	कोरला ते कोरला याल रस्ता	227/21.3.03	366/22.4.03	1.7.04	3.01.05	11.46	खडी खदानी उगलव्य नसल्याने पुढील काम बंद.	2.74	ममारेहणे मध्ये बकली जून - 2010ला पूर्ण होईल.	
		153 कामे					1810.28		669.40		
<b>कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली</b>											
1	गडचिरोली	आंबेशिवनी 262 ता.गडचिरोली		478/21.5.03	7.6.03	--	10.34	अकुशल काम पूर्ण	4.83	तलावात सतत पाणी राहत असल्यामुळे पंपिंगचे काम करणे शक्य नाही.व्याजण्यास प्रस्तावित	
<b>कार्यकारी अभियंता, सिंचाई जिल्हा परिषद, गडचिरोली</b>											
1	कुरखेडा	मा.मा.तलाव,वाठोणा	2002-03	2.2.03	16.1.03	6.12.06	2.620	कुशल काम बाकी	2.01	मार्च,2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
2	कुरखेडा	मा.मा.तलाव, भौशी 126,130	2002-03	6.3.03	27.5.03	28.6.03	8.710	अकुशल व अकुशल काम बाकी	5.09	मार्च,2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
3	कुरखेडा	मा.मा.खेडेगांव 181,182	24.2.03	6.3.03	25.4.03	17.6.07	1.850	कुशल काम बाकी	1.44	मार्च,2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	

अ.क्र.	यंत्रणा विहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, बरिण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख, काम बंद दिनांक)		काम बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसपना अभावी मसुदाभावी, वन्यमिन हरका इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम काढबंद करण्यास आखता तो आक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली उपाय करवाची उपायोचना कायदाची येणारी जास्तीची खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
4	कुरखेडा	मा.मा.खेडेगांव 142,158	3.360	24.2.03	6.3.03	25.4.03	17.6.07	अकुशल व अकुशल काम बाकी	1.76	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
5	कुरखेडा	मा.मा.तलाव साधुदोला 47,48	4.980	29.3.03	21.4.03	5.5.03	22.6.07	काम पुर्ण देखक बाकी	3.66	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
6	कुरखेडा	मा.मा.तलाव, नान्ही 351,352	4.110	21.3.03	30.4.03	15.5.03	11.6.03	काम पुर्ण देखक बाकी	2.45	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
7	कुरखेडा	मा.मा.तलाव वासी, 4,5	2.260	11.2.03	30.4.03	1.4.04	10.6.05	कुशल काम बाकी	1.78	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
8	कुरखेडा	मा.मा.तलाव लेबरी 150	2.970	21.3.04	30.03	6.5.04	31.5.04	कुशल काम बाकी	1.29	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
9	कुरखेडा	मा.मा.तलाव चिचरचोडी	2.100	2004-05	11.1.05	1.5.05	30.3.06	अकुशल व अकुशल काम बाकी	1.72	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
10	कुरखेडा	मा.मा.तलाव जगटोला 51,52	4.230	27.2.05	11.1.05	26.2.05	20.6.07	अकुशल व अकुशल काम बाकी	2.44	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
11	कुरखेडा	मा.मा.तलाव, अरतोंडी 86	2.660	200203	31.5.03	2.3.05	18.3.05	अकुशल व अकुशल काम बाकी	1.45	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
12	कुरखेडा	नविन सिंचाई तलाव खेरी	2.590	20.1.01	31.3.01	31.3.01	20.4.07	अकुशल व अकुशल काम बाकी	2.40	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
13	कुरखेडा	मा.मा.तलाव गहानेगडा	4.730	27.12.04	11.1.05	29.5.05	12.2.06	काम पुर्ण देखक बाकी	3.84	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
14	चामोशी	नविन सिंचाई तलाव कुमकोट	2.980	12.3.03	22.3.03	28.3.04	12.6.05	काम पुर्ण देखक बाकी	2.50	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
15	चामोशी	मा.तलाव, बहदूरपूर 203	4.310	9.23.01	16.3.01	18.4.02	22.2.03	काम पुर्ण देखक बाकी	2.83	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
16	चामोशी	मा.मा.तलाव सनगाणपूर, 23	11.010	10.4.03	22.4.03	8.5.03	26.5.04	कुशल काम बाकी	8.39	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
17	चामोशी	मा.मा.चामोशी 126	23.098	12.5.03	26.5.03	2.6.03	11.6.04	कुशल काम बाकी	15.78	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
18	चामोशी	मा.मा.तलाव हळदीमाल 160	8.540	29.3.03	15.5.03	2.6.03	11.6.04	कुशल काम बाकी	6.27	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
19	चामोशी	मा.मा.तलाव कन्हळगांव 13/19	7.340	29.3.03	19.4.03	19.3.03	24.6.03	कुशल काम बाकी	6.6	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुरसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकासुरा कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख व काम बंद दिनांक)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. मुरसंधारणा अभावी मजदुराभावी, वजलीमिठ हरका इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कोलबावर कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी करणेबाबत कोलबाला अथवा कोलबाची उपस्थिती व आसलेले वेगवेगळे तारीखेबाबत
				तंत्रिक मान्यता दिनांक	प्र. मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
20	मुहचेरा	मा. मा. तलाव, गोपणी	14.290	29.4.03	15.5.03	22.5.03	28.6.03	कुशल काम बाकी	10.14	मार्च, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत
21	धानोरा	मा. मा. तलाव, मेढा, 19	2.830	21.2.3	6.3.03	18.4.03	4.6.03	कुशल काम बाकी	1.53	मार्च, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत
22	भामरागड	मा. मा. तलाव, विहीरागांव 96	4.130	1.2.03	10.2.03	11.3.03	10.8.03	कुशल काम बाकी	3.76	मार्च, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत
23	भामरागड	मा. मा. तलाव, जिजाव	8.850	7.3.02	18.12.03	13.1.01	10.8.07	कुशल काम बाकी	6.54	मार्च, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत
24	भामरागड	मा. मा. तलाव भामरागड	16.410	17.4.03	22.4.03	5.5.03	18.4.05	कुशल काम बाकी	44.94	मार्च, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत
		एकूण 24 कामे	150.958						110.61	
<b>कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर</b>										
1	चामोशी	चिरपूर, मा. मुर. तलाव व स्थान चॅनल व नहराची दुरुस्ती	21.14	2002-03	247/10.3.03	15.5.03	13.6.03		13.61	मा. मा. तलावाच्या शासनाच्या अर्जावरून योजनेखाली घेण्यात प्रस्तावित असल्यामुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर.
2	चामोशी	पडाला मा. मा. तलाव	22.22	2002-03	478/21.5.03	17.6.03	25.6.03		6.88	मा. मा. तलावाच्या शासनाच्या अर्जावरून योजनेखाली घेण्यात प्रस्तावित असल्यामुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर.
3	चामोशी	तळोधी मा. मा. तलाव पाठीचे मजदुरीकरण	23.83	2002-03	70/28.1.03	28.1.03	22.6.03		14.69	मा. मा. तलावाच्या शासनाच्या अर्जावरून योजनेखाली घेण्यात प्रस्तावित असल्यामुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर.
4	चामोशी	वालसरा मा. मा. तलाव दुरुस्ती	18.55	2002-03	403/29.4.04	17.3.03	6.10.08	कुशल काम प्रगतीत	10.66	मार्च, 2009 अखेर पूर्ण करण्याचे निवेदन

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, मा. तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूतपहना अभावी मजदूरअभावी, कन्यामिनि हक्का इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कोणत्याही अंदाजपत्रकात केलेले अथवा करतल्याची उपाययोजना व अपेक्षा येणारा तारीख इ. वच
			तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र. मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक		
5	धानेरा	धानेरा मा. मा. तलाव नहराची दुरुस्ती	22.50	2002-03	557/12.6.03	26.6.05	13.35	महाराष्ट्र जलसंधारण सुधार प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
6	अहेरी	येलगूर मा. मा. तलाव नहराची दुरुस्ती	23.98	2002-03	420/30.4.03	13.6.05	9.57	महाराष्ट्र जलसंधारण सुधार प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
7	अहेरी	येलगूर मा. मा. तलाव पाळीचे मजदूतीकरण	24.93	2002-09	420/30.4.03	2.6.04	14.28	महाराष्ट्र जलसंधारण सुधार प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
8	गडचिरोली	गडचिरोली मा. मा. तलाव सरहद्द बंधचे काम	18.39	2002-03	431/3.5.03	23.6.05	8.22	मा. मा. तलावाचा मान्यता अपुर्ण दुरुस्ती घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
9	गडचिरोली	मेढा तलाव सर्व्हे न 291	4.69	2002-03	540/24.5.04	6.6.05	2.16	मार्च, 2009 पर्यंत पुर्ण झाल्याचा नोंद
10	गडचिरोली	राजगड मा. मा. तलाव नहराचे मुत्तनिकरण	18.81	2002-03	540/24.5.04	3.6.05	0.70	महाराष्ट्र जलसंधारण सुधार प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
11	गडचिरोली	मेढा मा. मा. तलाव सर्व्हे न 281	23.65	2002-03	478/21.5.03	22.6.04	15.11	मार्च, 2009 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन
12	गडचिरोली	राजगड मा. मा. तलाव पाळीचे मुत्तनिकरण	23.40	2002-03	247/10.3.03	7.4.03	14.17	महाराष्ट्र जलसंधारण सुधार प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आल्यामुळे वाळण्याचा प्रस्ताव सादर
13	अहेरी	कमलापूर त. पा. तलाव नहराचे काम	23.69	2002-15	424/30.4.03	20.5.03	8.03	मार्च, 2009 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन

अ.क्र.	वेवणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रकासूचर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.क्र.अ.तारीख.क्र.अं. काम सुरु दिनांक	कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसपना अपावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालावध कार्यक्रम आखून तो अप्रकामने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा कारख्याची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
14	सिरांचा	अमराजी ल.पा.तलाव कालवा नुतनिकरण	18.79	2002-03	311/5.4.03	10.6.04	कुशल काम प्रगतीत	8.83	मार्च, 2009 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन
15	चामोशी	कुनधाडा ल.पा.दक्षिण कालव्याचे नुतनिकरण	20.00	2002-03	79/28.1.03	8.6.03	-	16.66	महाराष्ट्र जलखेत्र सुधार प्रकल्प अंतर्गत येण्यात आल्यामुळे आगळ्याचा प्रस्ताव सादर
16	चामोशी	अनखोडा ल.पा.तलाव स्थल घेतल	24.68	2002-03	317/8.4.03	15.6.03	-	20.22	महाराष्ट्र जलखेत्र सुधार प्रकल्प अंतर्गत येण्यात आल्यामुळे आगळ्याचा प्रस्ताव सादर
17	चामोशी	क.क.जलाशय माहुली मायनर न-2 चे नुतनिकरण	7.40	2002-03	311/5.4.03	5.6.03	-	4.11	मा.उच्च न्यायालयाचे निर्णयानुसार हे काम यथाम प्रकल्पाचे असल्यामुळे आगळ्याचा प्रस्ताव सादर
		एकूण 17 कामे	340.75					181.25	
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर सध्या प्रकल्प विभाग क्र.1 चंद्रपूर									
निरंक									
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, चंद्रपूर									
1	गडचिरोली	वैरागड गट क्र. 525	7.44	240/7.6.03	482/6.4.04	2.6.05	17.6.05	0.05	जून, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
2	गडचिरोली	वाकडी गट क्र.167,268	13.68	240/7.6.03	482/6.4.04	--	--	1.86	जून, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
3	गडचिरोली	शिवनी गट क्र. 477	6.58	240/7.6.03	482/6.4.04	6.4.04	23.6.05	1.53	जून, 2009 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गा तलाव, गालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रकास 1 र कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा. काम सुरु दिनांक, काम बंद दिनांक)		आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कालावध कर्यक्रम आखून तो अंदाजपत्रकात पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व आसपी येणारी जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता प्र. मा. दिनांक	प्र. मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक		
		एकूण 3 हे	27.70					3.44	
कार्यकारी अभियंता, बांध इंटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया									
उपवनसंरक्षक, वडसा वन विभाग, वडसा									
उपवन संरक्षक, गडचिरोली वनविभाग, गडचिरोली									
उपवन संरक्षक, आलापल्ली, वन विभाग, आलापल्ली									
1	मुलचेरा	बामपेठ्या मलेझरी रस्ता 3 कि.मी.	24.331	23.9.03	13.10.03	18.12.03	30.4.06	14.79	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
2	चामोशी	95 रामपूर गुरे प्रतिबंधक चर 4.175 कि.मी.	2.379	8.1.03	30.4.03	21.6.03	1.7.03	0.708	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
3	चामोशी	14,15 रायपूर गुरे प्रतिबंधक चर 2.945 कि.मी.	1.679	8.1.03	30.4.03	21.6.03	20.3.03	0.508	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
4	चामोशी	35.75 रामकृष्णपूर गु.प्र. चर 8.300 कि.मी.	4.73	8.1.3	30.4.03	19.12.03	5.1.04	0.549	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
5	अहरी	76 मिरकल वनतलाव खोली	3.276	23.3.03	21.5.03	3.6.03	15.6.03	1.461	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
6	अहरी	85 चंद्रा मृदसंधारण 75 हे	4.462	12.3.03	15.3.03	16.2.05	8.6.05	1.102	डिसेंबर, 2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजप्रकल्प किंमत	मुळ अंदाजप्रकल्प तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (अ.ता.प्र.मा.प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याचे कारणे (उदा. भूसंपन्नता अभावी मजुराअभावी, वनकीमतीत अडथळे इत्यादी)	आतापर्यंत कामाचे झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण कामे कोलार, धार, शिरगा, आंबेडकर, अमळनाथ, मुलचेंद्रा, वामना, वामना, अश्वी करवाडी, अश्वी करवाडी, अश्वी करवाडी, अश्वी करवाडी, अश्वी करवाडी
				तंत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
7	अहरी	99 येडपल्ली वनतलाव	2.625	15.3.03	16.4.03	4.4.04	4.04		0.01	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
8	अहरी	92 पिरमिली वनतळी	2.64	15.3.03	30.4.03	4.4.04	4.04		0.01	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
9	अहरी	103 वेलपुटोला वनतळी	2.549	12.5.03	29.3.04	6.5.04	20.5.04		2.097	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
10	चामोशी	99 राममोहनपूर गु.प. चर 3.620 कि.मी.	2.051	20.03	30.4.03	1.10.04	10.10.4		0.087	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
11	चामोशी	376 राजूर वनतळी	2.828	31.5.03	13.8.04	14.12.04	21.2.05		0.056	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
12	चामोशी	180 कोनसरी वनतळी	3.605	20.3.03	17.5.04	15.12.04	2.1.05		0.049	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
13	चामोशी	126 कालेनगर वनतळी	3.56	20.3.03	12.2.04	1.1.05	26.3.05		1.431	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
14	मुलचेंद्रा	स.क्र. 73 चगतनगर वनिरण 25 हे.	5.811	21.5.04	31.5.04	12.12.03	31.5.05		0.315	डिसेंबर 2009 पर्यंत कामे झाल्यात येतात
		एकूण 14 कामे	66.526						73.173	
उपवन संरक्षक, धाररागड, वन विभाग, आलापल्ली										
1		वनिरण, कोठी 484	10.67	19.12.02	3.1.03	24.2.03	--	मजुरांचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे भितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	0.50	निरोजनातून वाळव्यासाठी भरताव सांवर करण्याची प्रक्रीडा सुरु आहे.
2		चर व उंचवटा एटापल्ली. 345	1.62	26.11.02	6.12.02	25.3.03	1.5.03	मजुरांचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे भितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	0.15	निरोजनातून वाळव्यासाठी भरताव सांवर करण्याची प्रक्रीडा सुरु आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, बनिरण, युद्धसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूतसंपन्नना अपात्री मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामांकरिता कलवद कामेना-आखून तो आणखिलेला करव्यावत असेलेली अथवा कारवायाची उपाययोजना व यासाठी येवढी जास्तीत जास्त रक्क
3		चर व उंचवंटा तांबडा 368	26.11.02	6.12.02	1.2.03	23.8.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	1.55	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
4		चर व उंचवंटा दोही 367	26.11.02	6.12.02	3.2.03	21.8.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	0.89	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
5		चर व उंचवंटा दोही 364	26.11.02	6.12.02	13.3.03	1.5.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	0.37	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
6		चर व उंचवंटा कृष्णार 346	18.11.02	11.12.02	17.3.03	23.3.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	0.13	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
7		चर व उंचवंटा जिवंगडा 349	18.11.02	11.12.02	1.2.03	18.8.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	2.14	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
8		चर व उंचवंटा जिवंगडा 350	18.11.02	11.12.02	3.3.03	11.8.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	2.15	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे
9		चर व उंचवंटा एटापल्ली 378	18.11.02	11.12.02	25.3.03	1.5.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसले कारवायाचे नितीमुळे मजुर कामावर येत नाही	0.06	नियोजनातून काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करव्याची प्रक्रिया सुरु आहे

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाइलर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, बविरण, मृत्संधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकातून र कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मा-यत्ता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख	काम बंद कारण (उदा. भूसंपादन अभावी मजूरअभावी, वलजिना हरकात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण कामावर अडथळी सोपानां जासगीत खर्च
				तांत्रिक मा-यत्ता दिनांक	प्र. मा. दिनांक				
10		चर व उंचवटा कुणार 347	2.55	18.11.02	11.12.02	17.2.03	21.8.03	0.97	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
11		चर व उंचवटा एकरा 372	2.32	18.11.02	11.12.02	17.3.03	1.5.03	0.21	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
12		चर व उंचवटा एकणसुर 254	3.74	10.10.02	11.12.02	17.3.03	28.8.03	0.48	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
13		चर व उंचवटा एकणसुर 261	2.41	10.10.02	11.12.02	17.3.03	29.8.03	1.06	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
14		चर व उंचवटा चंरनेली 358	2.78	10.10.02	11.12.02	5.2.03	27.8.03	0.84	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
15		चर व उंचवटा कतरगड्डा 543	4.25	14.11.02	14.1.03	27.1.03	17.10.04	1.61	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे
16		चर व उंचवटा बोटनफुडी 559	5.01	14.11.02	14.1.03	27.1.03	8.10.04	2.27	नियोजनात वाळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाइलर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, बविरण, मृत्संधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकातून र कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मा-यत्ता मिळाल्याचा दिनांक (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख	काम बंद कारण (उदा. भूसंपादन अभावी मजूरअभावी, वलजिना हरकात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण कामावर अडथळी सोपानां जासगीत खर्च

62

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंचरण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय सन्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम बंद दिनांक)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसरफता अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण काम कालावधी कार्यक्रम जाखतीने अंदाजमते पूर्ण करायला बाकत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यंत्रणादेखील जाखतीचा खर्च
17		चर व उंचवटा गोल्सर 606	8.12	14.11.02	31.1.03	18.2.03	0.12	चरील प्रमाणे
18		चर व उंचवटा शरकुम्भे 622	8.27	14.11.02	29.1.03	7.10.03	0.34	चरील प्रमाणे
19		चर व उंचवटा बोरीया 613	5.55	14.11.02	27.1.03	2.10.03	0.49	पत्र क्र.3377 दि.19.10.06 अन्वये काळपण्यासाठी प्रस्ताव सादर
20		चर व उंचवटा रिमपल्ली 603	5.56	14.11.02	28.1.03	12.2.03	0.24	चरील प्रमाणे
21		चर व उंचवटा मोकेला 619	2.60	14.11.02	1.2.03	2.10.03	0.67	चरील प्रमाणे
22		चर व उंचवटा वटेली 588	5.91	14.11.02	27.1.03	23.10.04	0.75	चरील प्रमाणे
23		चर व उंचवटा कोरकापरी 579	4.63	14.11.02	27.1.03	9.10.04	3.03	चरील प्रमाणे
24		चर व उंचवटा येचली 599	8.47	14.11.02	1.10.03	11.10.04	0.91	चरील प्रमाणे

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंचरण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय सन्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख व काम बंद दिनांक)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. मूसरफता अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण काम कालावधी कार्यक्रम जाखतीने अंदाजमते पूर्ण करायला बाकत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यंत्रणादेखील जाखतीचा खर्च
25								



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पावर तलाव, गा तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, भूदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानूसर कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.या.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.ता.मा.प्र.या.तारीख व काम बंद दिनांक)		काम बंद व अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूगर्भज्ञान अभावी मजूर/अभावी, कंत्राळीम हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत रकम	अपुर्ण काम कारखाने कार्यक्रम आखले तो आतापर्यंत पूर्ण करण्याबाबत घेतलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व जास्तो वेळगारानसरील कार्य
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.या. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
25		चर व उंचवटा कुडकेली 625	9.16	13.3.03	3.5.03	25.9.03	4.1.1.04	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	2.67	चौले प्रमाणे
26		चर व उंचवटा बेजूर 572	5.67	14.11.02	14.1.03	1.4.03	16.4.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	0.33	चौले प्रमाणे
27		चर व उंचवटा मरुनार 484	2.50	12.6.03	25.6.03	8.7.04	16.7.04	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	0.40	नसाल कारवाहीमुळे मजूर कामावर येत नाही
28		वनतलाव नागूर 260	3.67	10.2.03	6.3.03	16.4.03	30.6.03	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	1.44	नसाल कारवाहीमुळे मजूर कामावर येत नाही
29		पुणबोल्डर स्ट्रुवर घोटसूर 66	1.04	17.1.03	15.3.03	23.3.03	--	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	0.23	नसाल कारवाहीमुळे मजूर कामावर येत नाही
30		वनिकरण क्र.626	4.94	8.5.03	27.1.05	17.2.05	--	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	2.49	मार्च,2009 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
31		वनिकरण क्र.615	4.94	6.5.05	27.01.05	18.2.05	--	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	2.42	मार्च,2009 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
32		वनिकरण क्र.575	4.94	7.5.05	27.1.05	18.2.05	--	मजुराचे मागणी अभावी काम बंद नसाल कारवायाचे नितीमुळे मजूर कामावर येत नाही	1.49	मार्च,2009 अखेर पुर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,सा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृरसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकापुस र कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख) तांत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक दिनांक	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु झाल्याचा दिनांक काम बंद दिनांक)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूलंपतना अभावी मजूरअभावी, वनजीम हरकत इत्यादी)	आलापरगत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपूर्ण काम काढल्यास कार्यक्रम आखला तो अंदाजपत्रके पूर्ण करणेबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपसंयोजना व घासालेले अपरत जास्तीचे खर्च
		एकूण 32 कामे	143.93				33.40	
उपवन संरक्षक, सिरांचा, वन विभाग, आलापल्ली								
1	अहोरी	वनतलाव ख.क्र. 296 लंकाचेन	1.76.3.04	12.5.04	29.1.04	काम बंद आहे	0.179	काळव्याचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
विभागीय व्यवस्थापक प्राणहीला वनप्रकल्प, आलापल्ली								
1		जलसोपक चर खेदणे	2.70		21.3.04	वामपणीच्या कारवायामुळे कामास सुरवात झाली नाही	0.00	काळव्याचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
उपसंचालक सामाजिक यंत्रिकरण विभाग, गडचिरोली								
निरंक								

प्रश्न क्रमांक :- 9 अपूर्ण कामे (भागील तिमारी अखेर) 6 ते 10 वर्षांपर्यंत

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तबक्यात द्यावी 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 वर्षे आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी सोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव, तलाव, मालगुजारी, तलाव, रस्ते वनीकरण मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका		मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता		काम सुरु	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे :- भूसंपादनना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाधक कारणांमुळे आखून तो अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
			मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक मान्यता	प्रशासकिय मान्यता	काम सुरु झालेला	काम बंद झालेला				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6 ते 10 वर्षांपर्यंत कामाचा यंत्रणानिहाय गोषवारा.										
का.अ., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.1, गड.	3									
का.अ., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.2, गड.	1	रस्ते	48.18	--	--	--	कु राल काम कंत्राट निश्चिती करिता, खडी खदानी अभावी.	20.35	बरील प्रमाणे	
का.अ. (बांध) जिल्हा परिषद, गडचिरोली	21	रस्ते	13.67	--	--	--	मजुर / नखल कारवायांमुळे	3.45	बरील प्रमाणे	
का.अ. लघु पाटबंधारे जि.प.गडचिरोली	6	रस्ते	596.2	--	--	--	खदानी अभावी	96.41	बरील प्रमाणे	
का.अ. चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर	1	तलाव, गाव, तलाव	28.69	--	--	--	कुशल कामाच्या कंत्राट निश्चितीकरिता	21.38	बरील प्रमाणे	
		तलाव, गाव, तलाव	24.89	--	--	--	कुशल कामाच्या कंत्राट निश्चितीकरिता	16.48	बरील प्रमाणे	
	32		711.63					158.07		

काम सुरु झाल्यापुसून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

6 ते 10 वर्षे वर्षाभेक्षा जास्त काळाच्या मोठेल्या कामाची माहिती तालुका निहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गाव तलाव,मालगुजरी तलाव,रस्ते, बनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय माहिती मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा.भूसंपादना अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कालावध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
<b>कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग-1 गडचिरोली.</b>										
1	आरमोरी	किटाळी ते हब्दा रस्ता 1.800 कि.मी.	10.10	6.4.098	13.4.098	15.6.2000	30.6.03	काम प्रगतीत	7.96	31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
2	आरमोरी	रामाळा ते वैरागड पाण्याची टाकी	20.91	19.1.01	30.3.01	8.4.01	30.1.04	काम प्रगतीत	5.83	31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
3	वडसा	आम्गाव संवगी रस्ता 2.00 कि.मी.	17.17	6.10.07	2.2.08	30.3.01	29.6.03	कुशल निधी अभावी	6.56	31.12.09 पर्यंत पूर्ण होईल.
3	कामे	एकूण	48.18						20.35	
<b>कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग-2 गडचिरोली.</b>										
1	1	पांढरीभटाळ पोचमार्ग 2.30 कि.मी.	13.67	2000.1.9.3.02	30.3.01	26.6.05		पुरेशा खडी खदानी अभावी	3.45	डिसेंबर, 2009
<b>कार्यकारी अभियंता, बांधकाम जि.प.गडचिरोली</b>										
1	वडसा	शंकरपूर कोकडी रस्ता	15.56	79/15.2.001	870/27.3.01	8.4.01		पुरेशा खडी खदानी अभावी	10.50	कुशल मागाडी खदानी पावून मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
2	वडसा	आम्गाव	8.06	62/27.2.01	962/30.3.01	13.4.01	25.4.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	5.55	मासरोह्ये मध्ये वळती मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
3	वडसा	एकलवपूर गौरनगर रस्ता	9.95	73/27.2.01	770/30.3.01	17.4.01	15.5.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	7.11	मासरोह्ये मध्ये वळती मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
4	आरमोरी	डोंगरगांव भू शिवनी आरमोरी सायगांव रस्त्यास जोडणारी पॉवन	9.40	127/11.1.01	321/7.2.01	5.4.01	16.3.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	3.54	मासरोह्ये मध्ये वळती मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
5	आरमोरी	पळसांगव नवगांव रस्ता भाग-1	9.74	28/15.2.99	406/19.3.99	8.3.00	14.5.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	6.38	मासरोह्ये मध्ये वळती मार्च, 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गाव तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा: भूसंपादना अभावी मजुराअभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण कामे फावेलवद्द कारकिर्मी आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अपेक्षा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येण्या जास्तीचा खर्च.
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
6	आरमोरी	पळसंगाव नवरागांव रस्ता भाग-2	9.94	27/15.2.99	406/19.3.99	8.3.2000	20.7.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	7.06	कुशल भागाची सुव्यवस्थापन मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
7	आरमोरी	पाथरगोठा पळसंगांव भाग-1	8.57	35/30.3.01	124/15.1.98	7.4.98	27.4.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	5.00	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
8	आरमोरी	पाथरगोठा पळसंगांव भाग-2	8.56	36/203.01	124/15.1.98	7.4.98	25.5.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	4.10	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
9	आरमोरी	जोगीसाखरा रामपूर पांढन रस्ता	14.59	61/27.2.01	968/30.3.01	5.5.01	16.6.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	7.47	कुशल भागाची सुव्यवस्थापन मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
10	आरमोरी	पळसंगांव ते डोगरी पांढन रस्ता	7.41	34/20.3.01	1256/21.4.01	7.5.01	2.6.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	4.35	कुशल भागाची सुव्यवस्थापन मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
11	आरमोरी	बोरीचेक बल्कीदेव गणपूर रस्ता	7.7	100/23.3.01	1256/21.4.01	7.4.98	25.5.06	पुरेशा खडी खदानी अभावी	2.99	कुशल भागाची सुव्यवस्थापन मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
12	आरमोरी	चूरपुरा जोड रस्ता	416	43/10.1.01	331/8.2.01	7.3.01	4.2.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	0.39	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
13	आरमोरी	बोरीचेक बल्कीदेव गणपूर रस्ता	15.11	105/23.3.01	1256/21.4.01	9.5.01	26.3.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	8.47	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
14	आरमोरी	कुलकुली नदीघाट रस्ता	6.66	119/23.3.01	1256/21.4.01	5.5.01	16.3.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	3.66	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
15	आरमोरी	जोगीसाखरा ते पळसंगांव रस्ता,	8.61	97/23.3.1	1256/21.4.01	6.5.01	16.5.04	पुरेशा खडी खदानी अभावी	4.29	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
16	मुलचेरा	देशबंधुग्राम अंतर्गत रस्ता	5.52	21/11.11.97	1429/16.12.97	22.2.99	16.6.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	3.47	मामारहेयो मध्ये खडती मार्च,2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
17	कु खडेडा	जांभूळखेडा अंतर्गत रस्ता	4.78	25/15.2.099	394/17.3.99	13.6.03	30.4.03	पुरेशा खडी खदानी अभावी	0.58	कालाप्याचे प्रस्ताव सारून, 2010 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गाव तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नूसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा.भूसंपदाना अपावी मयूरुअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतासमत कामावर झालेला एकूणखर्च	अपुर्ण काम कालावध काराक्रम आखून तो आक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अडथळे करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा खर्चाचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
18	धानोरा	मुरमाडी अंतर्गत रस्ता,	7.60	19/11.10.95	1308/17.11.95	24.3.05		पुरेशा खडी खदनी अभावी	5.74	माराशेचे मळे बंदती मार्च 2010 एकूण पुर्ण करण्यात येत.
19	धानोरा	खांबाड अंतर्गत रस्ता	3.00	20/11.10.95	1308/17.11.95	4.201	19.12.2000	पुरेशा खडी खदनी अभावी	0.73	माराशेचे मळे बंदती मार्च 2010
20	चामोशी	सुभाषग्राम अंतर्गत रस्ता	9.89	86/28.3.01	1234/20.4.01	30.6.05	29.4.01	पुरेशा खडी खदनी अभावी	2.30	माराशेचे मळे बंदती मार्च 2010
21	सिरोंचा	ग्लासफडपेटा अंतर्गत रस्ता	9.55	15/29.1.98	303/23.2.98	---	29.11.2000	पुरेशा खडी खदनी अभावी	2.73	माराशेचे मळे बंदती मार्च 2010
		एकूण 21 कामे	596.2						96.41	
<b>कार्यकारी अभियंता, (सिंचाई) जि.प.गडचिरोली</b>										
1	वडसा	को.प.ब.कसारी क्रमांक 1	2.53	16.3.099	6.4.099	26.5.2000	31.3.07	डुक बाकी	2.26	काम पुर्ण, देयक बाकी
2	सिरोंचा	गाव तलाव नारायणपूर	10.17		3.4.200	3.1.01	17.6.03	अकुशल/कुशल काम पुर्ण	7.86	मार्च, 2009
3	सिरोंचा	मा.मा.तलाव मंगीगुडम	4.34	3.2.2000	16.3.2000	7.2.01	6.3.03	कुशल निधी अभावी	3.17	मार्च, 2009
4	सिरोंचा	मा.मा.तलाव, झिंगानूर	3.22	26.6.2000	27.1.2000	22.3.01	17.4.01	कुशल निधी अभावी	1.17	मार्च, 2009
5	सिरोंचा	मा.मा.तलाव, थेडसिली	5.95	13.3.01	22.3.01	16.4.01	30.2.03	कुशल निधी अभावी	5.44	मार्च, 2009
6	सिरोंचा	मा.मा.तलाव, बामनपल्ली	2.48	31.3.1	17.4.01	2.1.01	19.1.03	कुशल निधी अभावी	1.48	मार्च, 2009
		एकूण 6 कामे	28.69						21.38	
<b>कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर</b>										
1	चामोशी	दिना प्रकल्पाचे भंडाळा वितरीका सा.क्र.0 ते 166 व भंडाळा मायनर सा.क्र. 0 ते 27 चे नुतनिकरण	24.89	--	28.2.01	16.3.01	30.6.03	कुशल काम प्रगतीत	16.48	मध्यम प्रकल्पाचे काम असल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे मनायी हुकुमानुसार चालण्याचा परवाना मिळत

प्रश्न क्रमांक :- 9 अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर) 1 ते 5 वर्षावर्त

१०.११

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 वर्षे आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी सोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव, तलाव मालगुजारी, तलाव, रस्ते वनीकरण मूद्रसंधारण)	मूळ अंदाजपत्रका नूसर कामाची किंमत (रु. लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता		काम सुरु		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे(उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी (रु. लाखात)	जातापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध, कार्यक्रम आखून तो अंशकरीत पूर्ण करण्याबाबत केलेली कार्यवाही करवण्याची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तंत्रिक मान्यता	प्रशासकिय मान्यता	काम सुरु	काम बंद			
1	2		4	5	6	7	8	9		
<b>10 वर्षावरील कामाचा यंत्रणानिहाय गोष्टिवारा.</b>										
का. अ. चंद्रपूर मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.1 चंद्रपूर	2	गांवतलाव	25.54	--	--	--	--	वनजमिन हरकती, भूसंपादन, निधी	12.87	कालबाध, कार्यक्रम तयार करून कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत.
का. अ. गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली	2	गांवतलाव	15.93	--	--	--	--	प्रागती पध्दार	11.98	वरील प्रमाणे
का. अ. लघुपाटबंधारे वि.प. गडचिरोली	5	नविन सिंचाई तलाव	244.50	--	--	--	--	वनजमिन हरकती, भूसंपादन, निधी	184.29	वरील प्रमाणे
एकूण	9								209.14	

प्रश्न क्रमांक :- 9 अपूर्ण कामे (गंगील तिमहाी अखेर) 10 वर्षापर्यंत

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 वर्षे आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव, तलाव, मालाजारी, तलाव, रस्ते वनीकरण सुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका		मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता		काम सुरु		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन, अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कोलंबद कार्यात्म आखून तो अंदाजपत्रकाचे अंदाजपत्रकाबाबत केलेली अडवणे करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
			अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	प्रशासकिय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	काम सुरु झालेला	काम बंद झालेला				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>10 वर्षांवरील कामाचा यंत्रणानिहाय गोषवारा.</b>											
का. अ. चंद्रपूर मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.1 चंद्रपूर	2	गावतलाव	25.54	--	--	--	--	--	वनजमिन हरकती, भूसंपादन, निधी	12.87	कालबाध कार्यात्म तयार करून कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत.
का. अ. गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली	2	गावतलाव	15.93	--	--	--	--	--	अगती पथावर	11.98	वरील प्रमाणे
का. अ. लक्ष्मण	5	नविन सिंचाई तलाव	244.50	--	--	--	--	--	वनजमिन हरकती, भूसंपादन, निधी	184.29	वरील प्रमाणे
एकूण	9									209.14	



प्रश्न क्रमांक 9 अपुर्ण कार्ये (भागीस तिमारी अखेर काम सुरु झाल्यापुसून अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

10 वर्षे वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तातुका निहाय व चंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

अ.क्र.	चंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गा तलाव, सालगुजारी तलाव, रस्ते, वनिरण, मृदसंथारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपन्नना अभावी मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपुर्ण काम कालबाधक कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता प्र.मा. दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
<b>कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.1 चंद्रपूर</b>										
1	कोरची	कोचीनारा गांव तलाव	21.39	22.2.1989	22.2.1989	26.5.89	जून, 1991	विभाग, गोपाल कडून अतिरीम मान्यता प्राप्त झाली असून बुद्धीत क्षेत्रातील झाडे कापण्याकरिता वन विभाग, वडसा यांचेरी प्रकल्पकार सुरु असून क्षेत्राचे समीक्षण करून देण्यात येईल.	9.60	द्वितीय सुचारीत अंदाजपत्रक क्र.2139/160/- प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 8.1.03 गिळोविकारी, गडचिरोली यांचे पत्र क्र.क.भा-5/अ.का-2/कावि/197/दि. 1.2.08 अन्वये सदर काम सिंचार विभाग, जि.प. गडचिरोली यांचेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले हस्तांतरणची कार्यवाही सुरु आहे.
2		पळसगाव लघु सिंचन तलाव	4.15	21.5.80	6.2.81	16.5.19	8.8.1984	वन जमिनीस मान्यता मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे वेगळण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर	3.27	वनजमिन प्रस्तावास केन्द्र शासनाची मान्यता मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे झालेला खर्च क्षमार्थित करून रोहयो मधून वेगळण्याचा प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी रोहयो गडचिरोली यांनी शासनास नियोजन विभाग दिनांक 6.2.03 अन्वये सादर केलेला आहे. शासनाने दि. 18.4.07 अन्वये यातील माहिती
<b>कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली</b>										
1	एटापल्ली	कचलेर गांव तलाव	9.72	1994-95	3040/30.12.094	9.1.199	2003	काम बंद	8.32	सदर काम न्यायप्रस्त असल्यामुळे मजूर काम करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे काम बंद
		उडेरा गांव तलाव	6.21	1994-95	3040/30.12.094	9.1.199	2003	काम बंद	3.66	वरील प्रमाणे
			15.93						11.98	

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कांगांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार(पाझर तलाव,गा तलाव,मालगुजारी तलाव,रस्ते, वनिरण, मृदसंधारण इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकानुस- र कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची		कामे बंद वा अपुर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपदाना अभावी मंजूराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी	आतापधत कामावर झालेला एकूणखर्च (लाखात)	अपूर्ण काम कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेलेली अधवा करावयाची उपाययोजना व यासाठी येणारी जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता दिनांक	प्र.मा. दिनांक	काम सुरु दिनांक	काम बंद दिनांक			
<b>कार्यकारी अभियंता, जि.प.सिंचाई विभाग, गडचिरोली</b>										
1	कोरची	नविन सिंचाई तलाव खिरुटोला	28.62	5.2.81	6.2.81	7.7.86	23.6.07	प्रगतीपथवार	26.28	तलावाचे हेडवर्क्स पुर्ण नहोत काम प्रगतीपथवार मार्च,2009 पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
2	कोरची	नविन सिंचाई तलाव कोटरा	22.58	27.2.80	11.3.80	6.12.84	7.3.87	जमिन हरकतीमुळे	9.81	काम वाळवण्याबाबत वा प्रस्ताव दि.19.9.06 ला सादर करण्यात आले.
3	कुरखेडा,	नविन सिंचाई तलाव बामणी	3.38	5.2.81	6.2.81	15.3.83	23.3.85	वनजमिन संपादन प्रस्ताव मंजूर होतोच काम पुर्ण करण्यात येईल	3.22	
4	कुरखेडा	नविन सिंचाई तलाव भगवानपूर	120.30	20.2.79	21.2.69	28.12.8	10.2.85	अभावी रस्त.पी.डी रकम मंजूरी अभावी	84.73	एन.पी.डी रकम मंजूरी करिता या प्रस्ताव सविध रोखी यांना सादर रकम मंजूर होताच काम पुर्ण करण्यात येईल.
5	कुरखेडा	नविन सिंचाई तलाव बामणी	69.62	27.2.80	8.2.81	23.3.85	7.6.06	प्रगतीपथवार	60.25	मार्च,2009 पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
			244.50						184.29	

---

---

परिशिष्ट दोन  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

---

प्रश्न क्रमांक :- १२ गैरव्यवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमीच्या कामावर दि. ३० सप्टेंबर, २००८ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सद्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुका निहाय व बंत्रणा निहाय माहिती.

अ.क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक	गैरव्यवहार कोणी उघडकीस आणला	गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संस्थेत अधिकार्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची तसे साधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
<b>कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जिल्हा परीषद गडचिरोली</b>								
१	१. रोहयो अंतर्गत मजुरांची मजुरी विलंबाने वाटप केल्याबाबत	रोहयो अंतर्गत मजुरांची मजुरी विलंबाने वाटप केल्याबाबत	२८.४.०३	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प.गडचिरोली	श्री. पी.टि.देवतारे, कार्यकारी अभियंता (बांध) जि.प.गडचिरोली २. श्री. डि. के. वाडक उपविभागीय अभियंता (बांध) उपविभाग पोर्बोरी ३. श्री. ए. ए. बर्गी शाखा अभियंता जि. प. गडचिरोली	शासन स्तरावरून संबंधितावर जापन बजाविल्यात आले असून त्यांच्या अभिवेदनावर अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आले आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.
२	रोहयो रकमेचे अफरातफर केल्याबाबत	रोहयो रकमेचे अफरातफर केल्याबाबत	२.२.०३	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.गडचिरोली	श्री. लि.डी. शुक्ल उपविभागीय अभियंता, (बांधकाम) जि.प. गडचिरोली.	या प्रकरणात सेवानिवृत्त अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी रुग्ण नियुक्ती करण्यात आली आहे.	प्रकरण प्रा.वि.अ.वि. चौकशी नागपुर यांचे स्तरावर सुरू आहे.	प्रकरण प्रा.वि.अ.वि. चौकशी नागपुर यांचे स्तरावर सुरू आहे.
<b>कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) जिल्हा परीषद गडचिरोली.</b>								
३	श्री. सी.बी.राजु, उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय गडचिरोली यांचे रोहयो निधीतील अनियंत्रीतता बाबत. ता:- गडचिरोली.	रोहयो रकमेची अफरातफर रु. ६३,३८५/- केल्याबाबत.	२७.८.९९	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.गडचिरोली	श्री. सी. बी. राजु, उपविभागीय अभियंता, उपविभाग गडचिरोली	विभागीय चौकशी नागपुर यांचे कडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून अहवाल शासनाकडे अनिय आदेशा	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.
४	उडरा व कचलरा ता.एटापल्ली येथील गाव तलावाचे कामात अनियंत्रीतता	रु. १९७१०१/- निलंबन निधीच्या अतिप्रदानाबाबत	३.८.२००३	अधिकृत अभियंता, चंद्रपुर पाटबंधारे प्रकल्प सडक चंद्रपुर	१) श्री. ए.जी.रामटेके, उपविभागीय अभियंता, (सिंचाई) जि.प. गडचिरोली २) श्री. एल.एन. अलकांडावार शाखा अभियंता, ल.पा.उपविभाग गडचिरोली.	शासन स्तरावरून संबंधितावर जापन बजाविल्यात आले असून त्यांच्या अभिवेदनावर अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आले आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर सुरू आहे.

रोहयो अंतर्गत गीजा अमरावती तलाव, तलाव/कालवा दुरुवतीच्या कामात वेळेच्या प्रदानाचाबाबत.	रु. १,७८,४४८/-	२६.१२.०४	तहसिलदार सिसोया	१) श्री. डी.जे. नंदनवार, शाखा अभियंता. २) श्री. मो.तु.सोते, उपविभागीय अभियंता सिंचाई उपविभाग चानोशी.	१) मा.आयुक्त नागपुर यांचे आदेशान्वये श्री. नंदनवार यांना शासन सेवेत पुनस्थापित करण्यात आलेले आहे. यांचे विलंब एक.आय.आर.दर्ज करण्यात आला. दोनारोवाची कार्यवाही पूर्ण २) शासन आदेश दि. ४.५.०५ अन्वये श्री. एम.टी. सोते, उलिवर यांना शासन सेवेत पुनस्थापित केले.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे सतरार सुरु आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे सतरार सुरु आहे.
अ.क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा दिनांक	गैरव्यवहार कोणी उपडकीस आणला	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली प्रकम	गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधी अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी अपाव अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होव्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	४	५	३	६	६	७

कार्यकारी अभियंता तपु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग चंद्रपुर

तपु पाटबंधारे (स्था. स्तर) उपविभाग गडचिरोली या विभागामार्फत रोहयो निधीच्या अनियमितते बाबत.	रु.४,३०,०००/-	३.११.०४	कार्यकारी अभियंता (स्था. स्तर) विभाग, चंद्रपुर.	१) एम.के.कांबळे, उपविभागीय अभियंता, यांना शासन आदेश क्र.रोहयो-३६०५/प्र.१३२/रोहयो-२ दि.२ जुन, २०१७ अन्वये शासन सेवेत पुनस्थापित केले. २) श्री. जे.आर.राहुल, ए.ति.यांना शासन सेवेत पुनस्थापित करणे बाबत अधिकांक अभियंता ल.मा.स्थानिक स्तर यांना मा.आयुक्त नागपुर यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे सतरार सुरु आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे सतरार सुरु आहे.	
६							

उपसंचालक सामाजिक वनिकरण विभाग गडचिरोली

१) पोलीस संकुल दुर्लभ वृक्ष लागवड २) अनावश्यक झाडस्य ३) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गडचिरोली येथे वृक्ष लागवड ४) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ येथे वृक्ष लागवड ५) कायगूर परिसरात वृक्ष लागवड ता - गडचिरोली.	अनावश्यक झाडस्य खरेदीबाबत रु. १.२५	१२.५.१७	सहसंचालक सामाजिक वनिकरण वृत्त नागपुर	१) एच.बी.इंगळे उपसंचालक २) एम.के.देवगडे लागवड अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभाग गडचिरोली	कार्यासन अधिकारी नियोजन विभाग युंढई राज्य शासन आदेश क्र.रोहयो-१६०४/ प्र.क्र.५४/रोहयो-२ दि. २ डिसेंबर २००८ अन्वये श्री. एम.के.देवगडे तत्कालीन लागवड अधिकारी (से.नि.) यांच्याकडु रु.१२५११७ इतक्या रकमेची वसुली त्यांच्या उपदानाच्या रकमेतून करण्यास तसेच त्यांचे निवृत्ती वेतनातुर् दर महा रु.५००/- प्रमाणे २ वर्षांकरिता कपात करण्याची शिक्षा	वसुलीची कार्यवाही उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग गडचिरोली यांच्या सतरार सुरु आहे.	वसुलीची कार्यवाही उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग गडचिरोली यांच्या सतरार सुरु आहे.
७							

रोहयो अंतर्गत र सवाच्या फुताका युशलागावडीच्या कामात गैरव्यवहार	रु. ८४,६९३/-	२४.३.०५	श्री. विजय सहारे, प.स.सदस्य.	१) एच.के.चांदेकर, रोपवन अधिकारी २) श्री.जे.के. मने, रोपवन परिश्रेत्र बडसा.	१) एच.के.चांदेकर, रोपवन अधिकारी २) श्री.जे.के. मने, रोपवन कोतवाल, सा.वनी. परिश्रेत्र बडसा यांचे आदेश मा.आयुक्त नागपुर यांचे आदेश क्र.१४२/०७ दि. ८.२.२००७ अन्वये निलंबित करण्यात आले.श्री. एच. के. चांदेकर रोपवन अधिकारी व श्री. डी.पी.गजबे सेवानिवृत्त सहाय्यक लागवड अधिकारी यांचे दोषारोप पत्रे १ ते ४ व परिशिष्ट १ आणि २ तयार करून मा.आयुक्त,नागपुर यांना सादर करण्यात आले.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे स्तारवर सुरू आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे स्तारवर सुरू आहे.
--	--------------	---------	------------------------------	--	---	--	--

अ.क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपहकीस आल्याचा दिनांक	गैरव्यवहार कोणी उपहकीस आणला	गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुता	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी आचार्य अयुक्त यांचे संपादन करणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
<b>उपवनसंरक्षक आलापल्ली वनविभाग आलापल्ली</b>								
१	रोहयो अंतर्गत पैडीगुडम रेंजमधील गैरव्यवहाराबाबत.	रु. ९३१९२/-	२४.११.०३	श्री. विजय बडेतीवार आमदार तथा सदस्य रोहयो-सिमिती विधान मंडळ मुंबई	१) श्री. एस.वि.पंधरे वनपरी-ईश्वरिधिकारी २) श्री. एस.वि.कुमरे वनपाल ३) श्री. वि.बी.भोगर वनपाल ४) श्री. वि.पल. भिमनपल्लीवार वनपाल ५) श्री.एम.डी.खोबागडे वनपाल	जबाबदार अधिकार्यास मा.आयुक्त यांचे आदेश दिनांक १६.५.२००५ चे आदेशान्वये शासन सेवेत पुनर्स्थापीत केले. त्यांचे विरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले.श्री. एस.बी.पंधरे वनपरीश्रेत्राधिकारी व इतर यांचे परिशिष्ट १ ते ४ दोषारोप पत्रे तयार करून मा. आयुक्त नागपुर यांना सादर केलेले आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे स्तारवर सुरू आहे.	प्रकरण मा.आयुक्त यांचे स्तारवर सुरू आहे.

<b>उपवनसंरक्षक सिरोंचा वनविभाग स्थित आलापल्ली</b>								
१	सिरोंचा वन विभागात गवत लागवडीकरीता हेमाटा ची खरेदी करण्याबाबत ता:- सिरोंचा	अभिप्रीतीत खरेदी रु. ३.३७ (९८१२ कें.जी) लोकल खरेदी	५.६.९०	वनसंरक्षक चंद्रपूर यांची तपासणी	श्री. नविनसिंग उपवनसंरक्षक (आयएफएस) अधिकारी	सदर प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचे कडे विभागीय चौकशीची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे.	शासन स्तरावर सुरू आहे.	शासन स्तरावर सुरू आहे.

असहकारी येथील रोपवाटिका सिरोंचा	ता.:-	असहकारी येथील प्रजातीची कमी रोपे तयार करणेबाबत रु. १.३५ लाख	५.८.१७	श्री. बी. एस. वेगडी उपवनसंरक्षक सिरोंचा	१) एन.एन. झडसे उपवनसंरक्षक २) बी.कि. जगताप उप विभागीय वन अधिकारी ३) कि. एन. मिसाळ वनपरिक्षेत्राधिकारी ४) एम.एस. निनावे उपलेखापाल ५) एस.डी. मुक्तावार वनपाल ६) एम.एस. खोत्रागळे वनरक्षक	श्री. झडसे हे भारतीय वन सेवा संगणकीय अधिकारी असल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्रासह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहे २. श्री. जगताप व श्री. मिसाळ यांचे विभागीय चौकशी प्रकरणात अंतिम आदेशाची कार्यवाही करण्यात येत आहे.	शासन स्तरावर सुरू आहे.	शासन स्तरावर सुरू आहे.
अंकीसा-मुसकोडा वर खोदणे सिरोंचा	ता.:-	४.६.१० व ११.६.१०	१) एन.आर.समासव २) गणपतरण शुक्ला	१) सी. के. कुर्तकोटी वनपरिक्षेत्राधिकारी २) जी.आर. सोनवणे वनपाल ३) ए.एस. बोलीवार वनरक्षक	शासनाच्या सुपारीत सूचना नुसार सोनानिवृत्त अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे	प्रकरण शासनाचे साक्षीदाराचे नोंदणीसाठी प्रा. वि. अ. वि. चौकशा नगपुर यांचे स्तरावर सुरू आहे.	प्रकरण शासनाचे साक्षीदाराचे नोंदणीसाठी प्रा. वि. अ. वि. चौकशा	
११								
१२								

---

---

परिशिष्ट तीन  
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

---

---



गुरूवार, दिनांक २ जुलै २००९

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, गडचिरोली येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.  
 (४) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.  
 (५) श्री. अरविंद सावंत, वि.स.स.  
 (६) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
 (७) श्री. सदाशिव पाटील, वि.स.स.  
 (८) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.  
 (९) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.  
 (१०) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.  
 (११) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.  
 (१२) अॅड.अजित गोगटे, वि.स.स.  
 (१३) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.  
 (१४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.  
 (१५) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.  
 (१६) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.  
 (१७) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.  
 (१८) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामाबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

शुक्रवार, दि. ३ जुलै २००९

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

**समिती प्रमुख**

(१) बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

**समिती सदस्य**

(२) श्री. चंद्रकांत दानवे वि.स.स.

(३) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(४) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.

(५) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(६) श्री. सदाशिव पाटील, वि.स.स.

(७) श्री. काशिनाथ मोंगाळ, वि.स.स.

(८) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(९) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(१०) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(११) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१२) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.

(१३) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(१४) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

(१५) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(१६) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

(१७) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.स.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव.

**नियोजन विभाग, (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई**

श्री. प्र. रा. मोंकाशी, कक्ष अधिकारी.

**जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद कार्यालय, गडचिरोली**

- (१) श्री. अतुल पाटणे, जिल्हाधिकारी.
- (२) श्री. अनिल नवाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली.
- (३) श्री. प्रवीण बडकेलवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी.
- (४) श्री. जे. पी. लोंढे, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो).
- (५) श्री. वा. मा. गजभिये, जिल्हा नियोजन अधिकारी.
- (६) श्री. दि. ना. अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता (ग्राभूरोहका).
- (७) श्री. दुर्वेश सोनवणे, उप विभागीय अधिकारी, गडचिरोली.
- (८) श्री. एम. एच. टोन्गावकर, उप विभागीय अधिकारी, देसाईगंज.
- (९) श्री. डी. जे. नान्हे, उप विभागीय अधिकारी, अहेरी.
- (१०) डॉ. वा. मा. बन्सोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली.
- (११) श्री. श्री. ग. मेश्राम, का. अ. गडचिरोली, पाटबंधारे विभाग.
- (१२) श्री. ए. डी. करमरकर, का. अ. जि. प. (सिंचन), गडचिरोली.
- (१३) श्री. एस. पी. ठाकरे, उप वनसंरक्षक, गडचिरोली वन विभाग, गडचिरोली.
- (१४) श्री. पी. कल्याणकुमार, उप वनसंरक्षक, वडसा वन विभाग, गडचिरोली.

- (१५) श्री. ऋषीकेश रंजन, उप वनसंरक्षक, आलापल्ली वन विभाग, आलापल्ली.
- (१६) श्री. पांचाळ, उप वनसंरक्षक, सिरोंचा, वन विभाग, आलापल्ली.
- (१७) पी. जी. राहूरकर, उप वनसंरक्षक, भामरागड वन विभाग, आलापल्ली.
- (१८) श्री. एस. एस. दहिबले, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, गडचिरोली.
- (१९) श्री. पी. पी. चाचरकर, का.अ.सा.बां.वि.क्र. १.
- (२०) श्री. व्ही. पी. सिंग, का.अ.सा.बां.वि.क्र. २.
- (२१) श्री. एस. डी. अष्टपुत्रे, का.अ.सा.बां.वि., आलापल्ली.
- (२२) श्री. दि. ना. अग्रवाल, का.अ.जि.प. (बांधकाम), गडचिरोली.
- (२३) श्री. श. अ. काटपल्लीवार, का.अ.ल.पा.वि. (स्था.स्तर), चंद्रपूर.
- (२४) श्री. एस. डी. चांदेवार, का.अ. चंद्रपूर, मध्यम प्रकल्प, चंद्रपूर.
- (२५) श्री. एस. एस. काझी, विभागीय व्यवस्थापक, प्राणहिता वन प्रकल्प विभाग, आलापल्ली.
- (२६) श्री. एच. एन. भोसले, विभागीय व्यवस्थापक, मार्कंडा वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशा.
- (२७) श्री. खापेकर, का.अ. चंद्रपूर, पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर.

या बैठकीत गडचिरोली जिह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

बुधवार, दि. २० ऑक्टोबर २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक, बुधवार दि. २० ऑक्टोबर, २०१० रोजी दुपारी २.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

**समिती प्रमुख :**

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**सदस्य :**

(२) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(३) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(८) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(१०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(११) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

**विभागीय अधिकारी :**

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- (२) श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव, रोहयो.
- (३) श्री. सु. गो. दहिवडे, विकाअ, रोहयो, नागपूर.
- (४) श्री. ए. एच. खान, उप आयुक्त रोहयो, नागपूर.
- (५) श्री. अतुल पाटणे, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.
- (६) श्री. अमित सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गडचिरोली.
- (७) श्री. राजेंद्र कानफाडे, उप जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.
- (८) श्री. पी. पी. चाचरकर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
- (९) श्री. डी. एन. घोडेस्वार, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. जिल्हा परिषद, गडचिरोली.
- (१०) श्री. पी. आर. किर्ती, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम.
- (११) श्री. हुमणे, कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली, पाटबंधारे.
- (१२) श्री. वा. ना. खापेकर, कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे.
- (१३) श्री. एस. पी. पडघन, कृषि अधिकारी, गडचिरोली.
- (१४) श्री. रा. रा. बिरंबोळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो).
- (१५) श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो).

या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात गडचिरोली जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दि. ७ एप्रिल २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक, दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी दुपारी २.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते —

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(९) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव.

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या दहाव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यासह अहवाल संमत केला.