

# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



( बारावी महाराष्ट्र विधानसभा )

## अकरावा अहवाल

( लातूर जिल्ह्याच्या संबंधात )

( अहवाल दिनांक १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,  
विधान भवन, मुंबई

२०११

# रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

( बारावी महाराष्ट्र विधानसभा )

## अकरावा अहवाल

( लातूर जिल्ह्याच्या संबंधात )

( अहवाल दिनांक ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

## रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

### समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

### सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बंसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भाये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. \*
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) रिक्त \*\*

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव
- (३) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)
- (४) श्री. श्रीकांत शेटे, अधिकारी.

टीप : \* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

\*\* श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

अनुक्रमणिका

| अ. क्र.<br>(१)       | विषय<br>(२)                                       | पृष्ठ क्रमांक<br>(३) |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>प्रस्तावना :—</b> |   |                      |
| १.                   | कामाचे वार्षिक नियोजन                             | १                    |
| २.                   | निधीचा पुरवठा व खर्च                              | १                    |
| ३.                   | मजुरीचे वाटप                                      | ३                    |
| ४.                   | अपूर्ण कामे                                       | ४                    |
| ५.                   | गैरव्यवहाराची प्रकरणे                             | ७                    |
| <b>परिशिष्ट :—</b>   |   |                      |
|                      | (अ) लोकसहभागातून तलावातील गाळ काढण्याचा कार्यक्रम | ११                   |
|                      | (ब) लोकसहभागातून शेतरस्त्याची मोहिम               | १९                   |
| <b>परिशिष्ट :—</b>   |   |                      |
|                      | (एक) अपूर्ण कामे                                  | ३५                   |
|                      | (दोन) गैरव्यवहाराची प्रकरणे                       | ७१                   |
|                      | (तीन) बँडकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त                | ९७                   |

(सात)

## प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा अकरावा अहवाल सादर करीत आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठीत केली. समितीने दिनांक १० व ११ मे २०१० रोजी लातूर जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, लातूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, लातूर व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे..

समितीने सदर अहवाल दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,  
दिनांक : ९ ऑगस्ट २०११

प्रा. विरेंद्र जगताप,  
समिती प्रमुख,  
रोजगार हमी योजना समिती.

## रोजगार हमी योजना समितीचा अहवाल

### (१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १० मे २०१० व ११ मे २०१० रोजी झालेल्या लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील माहितीनुसार सन २००६-२००७ ते २००९-२०१० पर्यंत एकूण कामांची संख्या आणि त्यावरील खर्च यामध्ये फार तफावत दिसून येत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, नियमित रोजगार हमी योजना सुरू असताना सन २००६-२००७ मध्ये ८१७२, सन २००७-२००८ मध्ये ८८७८, सन २००८-२००९ मध्ये ६०१, व सन २००९-२०१० मध्ये ३८६ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. ही कामे अपूर्ण असल्यामुळे त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. त्या कामाचे वार्षिक नियोजन सन २००८-२००९ व सन २००९-२०१० मध्ये केलेले आहे. दि. १ एप्रिल, २००८ रोजी एमआरईजीएस सुरू झाल्यामुळे त्यात समावेश केलेल्या कामांचा आराखडा केलेला असल्यामुळे कामांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. तसेच सन २००८-२००९ व सन २००९-२०१० मध्ये दर्शविण्यात आलेला खर्च कुशल कामावर झाला असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने एमआरईजीएस सुरू झाल्यानंतर लातूर जिल्ह्यात सन २००६-२००७ व सन २००७-२००८ ची कुशल कामे सन २००८-२००९ व सन २००९-२०१० मध्ये पूर्ण केली आहेत, ही बाब विचारात घेता लातूर जिल्ह्यात यंत्रणानिहाय सर्व रस्त्यांची कुशल कामे पूर्ण झाली आहेत काय, अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी गेल्या २ वर्षात जिल्ह्यात सदरहू योजनेतर्गत ३५३ रस्त्यांची कुशल कामे पूर्ण झाली असून, अजून २९८ कामे अपूर्ण आहेत तसेच एमआरईजीएस अंतर्गत सन २००८-२००९ मध्ये जलसंधारणाची कामे घेतलेली आहेत. या योजनेतर्गत सन २००८-२००९ मध्ये ११ कोटी रुपये व सन २००९-२०१० मध्ये १० कोटी रुपये खर्च झाला असल्याची माहिती दिली.

सन २००६-२००७ च्या कामाच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यात किमान ३५० ते ४०० कामांचा समावेश असताना सदरहू आराखड्याला ३ दिवसाच्या कालावधीत कशी मंजूरी देण्यात आली? अशी समितीने विचारणा केली असता उपायुक्त, रोहयो यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वार्षिक नियोजन आराखड्याच्या प्रस्ताव आल्यानंतर त्याबाबत आयुक्त कार्यालयाकडून वार्षिक नियोजन केले जाते. वार्षिक नियोजन आराखड्याचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. तथापि त्यात काही त्रुटी असल्यामुळे त्यांची पूर्तता करण्यासाठी तो प्रस्ताव पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर त्रुटीची पूर्तता करून सदरहू वार्षिक नियोजन आराखडा दि. २६ सप्टेंबर २००६ रोजी पुन्हा आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. त्यावर या संदर्भात वार्षिक नियोजनाचा आराखडा तपासणीसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे केव्हा पाठविला, त्यानंतर त्यात त्रुटी असल्यामुळे सदरहू आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पुन्हा केव्हा प्राप्त झाला तसेच त्या त्रुटीची पूर्तता करून सुधारित आराखडा आयुक्त कार्यालयाकडे केव्हा पाठविण्यात आला याबाबतची सविस्तर माहिती लेखी स्पष्टीकरणात नमूद करणे गरजेचे असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले.

### अभिप्राय व शिफारशी :-

समितीच्या बैठकीत वार्षिक नियोजनाबाबतची समितीला दिलेली माहिती पाहिली असता कामाचे स्वरूप, कामाचे नियोजन, प्रत्येक कामावर झालेला खर्च, कामाची संख्या आणि त्यावरील खर्चाची टक्केवारी यामध्ये तफावत असल्याचे समितीला दिसून आले. सन २००६-२००७ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्याला मंजूरी तीन दिवसात कशी मिळाली याबाबत समितीने शंका व्यक्त केली.

मग्रासोहयो ही योजना राज्यात सुरू झाल्यापासून राज्यातील यंत्रणा अजिबात काम करीत नाहीत व सर्व कामे ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात येतात कारण अपूर्ण कामे करण्याची या यंत्रणांच्या अधिका-यांची तयारी नाही, असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. कामाच्या वार्षिक नियोजनाबाबतची समितीला माहिती पुरवितांना वार्षिक नियोजन आराखड्याच्या मंजूरी संदर्भात निर्माण झालेल्या त्रुटी बाबतची माहिती समितीला दिलेल्या सविस्तर लेखी स्पष्टीकरणात नमूद करणे आवश्यक असताना ती माहिती समितीला देण्यात आलेली नाही त्यामुळे या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

### (२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १० मे, २०१० व ११ मे, २०१० रोजी झालेल्या लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेच्या अनुषंगाने सन २००६-२००७ मध्ये विविध यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधीची मागणी जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे का केली? तसेच सन २००८-२००९ व सन २००९-२०१० या वर्षात कमी रक्कम का खर्च करण्यात आली? या संबंधी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, शासनाच्या विहित परिपत्रकानुसार मागणी केली जाते. शासनाकडे जास्त निधीची मागणी करीत असताना गेल्या तीन वर्षात उपस्थित असलेल्या मजुरांच्या उपस्थिती संख्येत किंवा गेल्या त्रैमासिक कालावधीत उपस्थित असलेली मजुरांच्या संख्येत १० टक्के वाढ करून त्याला ७५ ने गुणाकार करावयाचा, या सूत्रानुसार शासनाकडून निधीची मागणी करण्यात येते. त्यावर समितीने सदरच्या माहिती पुस्तिकेमधील पृष्ठ क्र. १२ व २५ वरील समर्पित केलेली रक्कम रु.११०४.७९४ लाख व रु.१८८.१६९ लाख दाखविण्यात आली आहे. या रक्कमेची बेरीज बरोबर आहे काय ? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की रु. ११०४.७९४ लाखापैकी रु.१०.९८ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी पातळीवर समर्पित करण्यात आलेले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळालेली रक्कम आणि केलेला खर्च यांची आडवी बेरीज जुळते. यंत्रणा स्तरावर काही रक्कम

समर्पित करण्यात आली असल्याची नोंद टाकावयास पाहिजे होती ती टाकलेली नाही. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर विभाग, लातूर या यंत्रणेने दिनांक १ एप्रिल २००६ ते ३० जून २००६ या कालावधीत जिल्हाधिका-यांकडे एकूण ४११ लाख रुपयांची मागणी केलेली आहे. या यंत्रणेने इतर यंत्रणांपेक्षा जास्त निधीची मागणी करण्याची कारणे काय आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अकुशल कामासाठी निधीची सरसकट मागणी करण्यात येते. कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्थानिक स्तर विभाग, लातूर यांनी दि. १५ एप्रिल २००६ रोजी अकुशल कामासाठी ५६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यांना दि. १९ एप्रिल २००६ रोजी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी दि. २२ एप्रिल २००६ रोजी ५५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यांना दि. २६ एप्रिल २००६ रोजी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला होता. अकुशल कामासाठी त्यांनी निधीची मागणी केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. समितीने कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग, लातूर यांनी जिल्हाधिका-यांकडे निधीची मागणी न करण्याची कारणे काय आहेत व त्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा क्रमांक २, लातूर यांनी प्रकल्प पूर्ण असल्यामुळे निधीची मागणी करण्यात आलेली नाही व तलावाचे अकुशल काम सन २००४ मध्ये पूर्ण झालेले आहे आणि कुशल काम सन २००७ मध्ये पूर्ण झाले आहे अशी माहिती दिली.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, एका कार्यकारी अभियंत्याच्या हाताखाली २० ते २५ कनिष्ठ अभियंते असतात. अर्थसंकल्पीय निधीची कामे केली जातात. एकीकडे निधी नाही अशी ओरड होत असते. गरीब माणसाच्या घरातील चूल पेटावी म्हणून केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर योजना सुरू केली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामासंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असताना रोहयोची कामे करण्यास विविध यंत्रणांचे अधिकारी टाळाटाळ करताना दिसतात. विशेषतः महत्वाचे म्हणजे असे की, लातूर जिल्ह्यात तलावातील गाळ काढून शंतात टाकण्यात येत आहे, ही शेतक-यांच्या दृष्टीने फायद्याची बाब आहे. अशा स्वरूपाचे एकेक काम प्रत्येक यंत्रणेकडे देणे गरजेचे आहे. कनिष्ठ अभियंता यांचेकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन एक काम देणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे असे मत समितीने व्यक्त केले असता जिल्हाधिका-यांनी एमआरईजीएस अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडे प्रत्येकी एकेक काम करण्याचे निर्देश आताच देत असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने प्रत्येक कनिष्ठ अभियंत्याने कमीत कमी एक किलोमीटरचा पाणंद रस्ता करणे बंधनकारक केलेच पाहिजे, अशाप्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सदरचा निर्णय हा फक्त लातूर जिल्ह्यापुरता नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक जिल्हाकरिता घेणे आवश्यक असल्याने अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

या संदर्भात दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. यामध्ये समितीने एमआरईजीएस ही योजना सुरू झाल्यापासून राज्यातील यंत्रणा अजिबात काम करीत नाहीत. सर्व काम ग्रामपंचायतीकडे सोपवून त्या यंत्रणा मोकळ्या झाल्या आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले अशी समितीने विचारणा केली असता समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, सर्वसाधारणपणे मग्नारोहयो नंतर काही योजना अधिक कार्यक्षम केल्या आहेत व अकुशल कामे कशी करावीत व कुशल कामे योजनेतर्गत निधीतून कशी करता येतील या संबंधी चर्चा सुध्दा झाली. त्या चर्चेनुसार मग्नारोहयो अंतर्गत अकुशल कामे करावयाची आणि कुशल कामे करण्यासाठी सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने इतर राज्यांमध्ये एमआरईजीएसची कामे कशा प्रकारे केली याची माहिती घ्यावयाची आहे. तसेच आपल्या राज्यात पूर्वी रोजगार हमी योजना सुरू होती आणि आता मग्नारोहयो सुरू असल्याने इतर राज्यांनी ज्याप्रमाणे ताबडतोब एमआरईजीएस योजना राबविली तसे आपल्याला करता आले नाही म्हणून विलंब होतो. इतर राज्ये यामध्ये पुढे गेली असून त्या राज्यांनी कशा प्रकारे ही योजना राबविली हे पाहून ते देखील बदल करणार आहेत. त्यावर समितीने जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत गाळ काढण्याचे कामाबाबत व प्रत्येक अभियंत्याकडे कमीत कमी एक किलोमीटरचा पाणंद रस्ता करणे बंधनकारक करण्याबाबत सर्व जिल्हाकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत विभागाचे अभिप्राय काय आहेत अशी विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, लातूर जिल्ह्यातील तलावातील गाळ काढण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता व या कामाची शासकीय किंमत रु.७० कोटीच्या आसपास असल्याने सदरची बाब लक्षात घेऊन तलावातील गाळ स्वखर्चाने काढून कमी प्रतीच्या जमिनीवर गाळ पसरून जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यास उपयुक्त ठरते अशा प्रकारे प्रसिध्दी देऊन गाळाच्या उपयुक्ततेबाबत शेतक-यांमध्ये जागृती निर्माण करून विश्वास निर्माण केला. त्यामुळे लोक सहभागातून तलावातील गाळ काढण्याचे कामास उर्दंड प्रतिसाद मिळाला. लोक सहभागातून तलावातील गाळ काढण्याच्या संदर्भातील कार्यक्रमाची माहिती पुस्तिका समितीस सादर करण्यात आली. (परिशिष्ट -अ)

त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, लोकांची रस्त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात अडचण आहे व तशा तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. त्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तहसीलदार तसेच या कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले. त्यांनी प्रत्यक्ष चौकशी केली असता असे लक्षात आले की, रस्त्यात काट्याकुपाट्या टाकून रस्ता बंद पाडतात. तसेच रस्त्यांची कामे कागदावरच झालेली दिसतात, पण गावातील दोन-तीनच लोक असे असतात की, ते जाण्या-येण्याच्या रस्त्यात अडथळे निर्माण करतात. म्हणून जोपर्यंत कायमस्वरूपी खुणा टाकल्या जात नाहीत तोपर्यंत यातून मार्ग निघणार नाही, त्यासाठी जेसीबीच्या सहाय्याने चर खोदून निशाणी होत नाही, अर्धा कच्चा आणि अर्धा पक्का रस्ता होत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. म्हणून शासनाच्या सन १९८७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रस्त्याची लांबी व रुंदी किती असावी याचा आधार घेतला. त्यानुसार एक तुटक रेषा असेल तर ८ फूट, दोन तुटक रेषा असतील तर २० फूट अशा निशाण्या केल्या व त्याच कार्यपध्दतीनुसार संपूर्ण कार्यक्रम राबविला. त्यासाठी गावातील सरपंच, तंटा मुक्ती समितीचे अध्यक्ष व शासनाचे अधिकारी यांची एक समिती नेमली. त्यांच्या तालुकानिहाय बैठका घेतल्या व त्यांना ही गरज समजावून सांगितली गेली त्यासाठी

ग्रामपंचायतीचा ठराव करून रस्त्यांची मागणी करावी अशाही सूचना केल्या. या कामासाठी तेथील शेतक-यांनी लोक वर्गणीतून जेसीबी आणावी असे ठरविले. त्यासाठी तंटा मुक्ती समितीसमोर शेतक-यांची बैठक घेण्यात आली व या बैठकीसाठी मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक व इतर ज्यांना शक्य असेल त्यांना हजर राहण्यास सांगितले. या बैठकीतच शेतक-यांनाही समजावून सांगितले की, याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. त्यासाठी रस्त्यावर जे अतिक्रमण आहे ते अगोदर काढावे लागणार आहे. या कामी ज्या लोकांनी अडथळा निर्माण केला होता त्यांनाही भेटून समजावून सांगितले. ज्यांनी कायद्याची अडचण निर्माण केली त्यांना भूमापक विभागाकडे जाऊन मोजणी उपलब्ध करून दिली. अशा प्रकारे त्या भागात दोन तीन दिवस जेसीबी मशिन ठेवून त्यांनी ५५० रस्ते आजपर्यंत पूर्ण केले आणि ४५० रस्त्यांना पुरेल एवढी लोक वर्गणी शिल्लक आहे. यामध्ये जे कच्चे रस्ते असतील त्यांचे मजबुतीकरण आपल्याला एमआयडीसी मधून घेता येईल. या संदर्भातील 'लातूर जिल्ह्यातील शंतरस्त्यांची मोहिम' ह्या माहिती पुस्तिकेचे वाटप करण्यात आले (परिशिष्ट-ब)

अभिप्राय व शिफारशी :-

समितीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार निधीची मागणी करताना मागील तीन वर्षांचा आढावा घेऊन वार्षिक नियोजनाचा आराखडा तयार करून यंत्रणांनी कामाचे स्वरूप व कामाकरिता आवश्यक असेल त्याप्रमाणे निधीची मागणी करण्याची गरज असताना यंत्रणांनी अवास्तव निधीची मागणी करून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी काही रक्कम अखर्चित राहून ती रक्कम जिल्हाधिकारी पातळीवर समर्पित केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्यातील यंत्रणांनी निधीच्या मागणी आणि पुरवठाबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेऊन निधीची मागणी करावी, जेणेकरून यंत्रणांच्या आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. यासंदर्भात उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी जिल्ह्यातील यंत्रणांच्या निधीच्या मागणी आणि पुरवठाबाबत समन्वय असण्यासाठी यंत्रणांच्या संपर्कात असणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी जिल्ह्यातील तलावामधील गाळ लोकसहभागातून काढून तो शेतामध्ये टाकण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. तसेच जिल्ह्यातील गावातील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी त्या त्या गावातील सरपंच, तंटा मुक्ती समितीचे अध्यक्ष व शासनाचे अधिकारी यांची समिती नेमून लोकसहभागातून शेतरस्ते व पाणंद रस्ते तयार केले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या प्रशंसनीय व उत्कृष्ट कामाबाबत समिती त्यांचे अभिनंदन करते. व लातूर पॅटर्न प्रमाणे मप्रारोहयो अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक अभियंत्याकडे कमीत कमी एक किलोमीटरचा पाणंद रस्ता करणे बंधनकारक करण्याबाबत तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील तलावातील गाळ काढून शेतामध्ये टाकण्यासंदर्भात शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

एनआरईजीएस योजना देशभरात सुरू केल्यानंतर त्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनी त्यांची अंमलबजावणी तातडीने केली. महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना सुरू असल्याने मप्रारोहयो अंतर्गत अद्याप पाहिजे तसे काम सुरू झालेले नाही. तरी राज्यामध्ये मप्रारोहयो अंतर्गत कामाचे नियोजन मोठ्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी केंद्र शासनाकडून मिळविण्याच्या संदर्भात शासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात यावा अशी समिती आग्रहाची शिफारस करीत आहे.

(३) मजुरीचे वाटप :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दि. १० मे २०१० व ११ मे २०१० रोजी झालेल्या लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने सामाजिक वनीकरण, लातूर या यंत्रणेच्या संदर्भात ३३ हजेरीपटांवरील मजुरांच्या मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब होण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण, लातूर यांनी संबंधित तालुका अधिका-यांनी उशीरा पतमर्यादा मागितल्यामुळे त्यावेळी मजुरी वाटपास विलंब झाला असल्याची माहिती दिली. समितीने संबंधित अधिका-यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली अशी विचारणा केली असता, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, लातूर यांनी संबंधित तालुका अधिका-यांना पतमर्यादा लवकर सादर करण्याबाबत व पतमर्यादेची मागणी परिपूर्ण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या तसेच मजुरांना साडेतीन ते चार महिने उशीरा मजुरीचे वाटप केल्याप्रकरणी संबंधित अधिका-यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेऊन त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली असल्याची माहिती दिली. यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, आपल्याला जर एखाद्या महिन्यात उशीरा पगार मिळाला तर आपल्याला अतिशय वाईट वाटते, त्याचप्रमाणे मजुरांचा सुध्दा विचार करणे गरजेचे आहे. मजुरी वेळेवर मिळाली नाहीतर मजूर कामावर येत नाहीत व त्यामुळे मजुरांची संख्या कमी होते.

समितीने सन २००७-२००८ मध्ये ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब लागलेल्या हजेरीपटाची संख्या एकूण १३१० इतकी जास्त असण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी सन २००७-२००८ मध्ये शासनाकडून सदरहू पतमर्यादा वेळेवर प्राप्त न झाल्यामुळे मजुरी वाटपास विलंब झाला असल्याची माहिती दिली. यावरून समितीच्या असे निदर्शनास आले की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून वेळेवर पतमर्यादा प्राप्त होत नसल्यामुळे मजुरी वाटपास विलंब होत आहे.

या संदर्भात दि. २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी समितीने सामाजिक वनीकरण, लातूर या यंत्रणेद्वारे ३३ हजेरीपटावरील मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्याबाबत संबंधित अधिका-यांच्या सेवापुस्तकात केवळ नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली याची कारणे काय? अशी विचारणा केली असता सहायक संचालक, सामाजिक वनीकरण, लातूर यांनी असे सांगितले की, पतमर्यादा उशीरा मजूर झाल्याने ट्रेड्जरीमधून धनादेश उशीरा प्राप्त झाले त्यामुळे मजुरीची रक्कम अदा करणेस विलंब झाला आहे. त्याकरिता श्री. कांबळे व श्री. सुंब यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येऊन त्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेऊन त्यांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.

एचबी १३३४-२अ



अभिप्राय व शिफारशी :-

रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुरांना मजुरी देण्याच्या कालावधीसंबंधी शासनाने वेळोवेळी मर्यादा आखून दिल्या असतानासुद्धा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. रोजगार हमी योजनेतर्गत मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे व त्याचा विपरीत परिणाम रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर होत आहे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. मजुरी वाटपास ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी विलंब केला त्यांच्यावर सुरुवातीला शिस्तभंगाची कारवाई केली. त्यानंतर त्यांच्या सेवा पुस्तकात केवळ नोंद घेऊन सक्त ताकीद देण्याची काय आवश्यकता होती याचे आकलन समितीला होत नाही. अतः याबाबत फेरविचार करण्यात यावा व या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(४) अपूर्ण कामे :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १० मे २०१० व ११ मे २०१० रोजी झालेल्या लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून (परिशिष्ट-एक) समितीने १ ते ५ वर्षांपर्यंतची व ५ ते १० वर्षांपर्यंतच्या अपूर्ण असलेल्या कामासंबंधात विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ५९ कामे अपूर्ण आहेत. १ ते ५ वर्षांपर्यंतची ४४ कामे, ५ ते १० वर्षांपर्यंतची १४ कामे आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त १ काम अपूर्ण आहे. त्यावर समितीने मागील १० वर्षांपासून २९८ कामे अपूर्ण राहण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, लातूर यांनी दिनांक ३१ मार्च २००८ रोजी रोजगार हमी योजना बंद झाल्यानंतर जी कामे बंद होती ती कामे पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात आलेला असून दिनांक ३० जून २००९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रोजगार हमी योजनेची जी कामे अपूर्ण होती ती कामे पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला असल्याची माहिती दिली.

काही कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असून कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे अपूर्ण असल्याचे दिसून येतात. सदरहू कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अशा अपूर्ण कामांची संख्या कमी होऊ शकेल असे मत समितीने व्यक्त केले.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर या यंत्रणेची ५७ कामे अपूर्ण असल्याबाबत समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, १ ते ५ वर्षांपर्यंतची ३५ कामे आणि ५ ते १० वर्षांपर्यंतची २२ कामे अशी एकूण ५७ कामे अपूर्ण आहेत. १ ते ५ वर्षांपर्यंतची आणि ५ ते १० वर्षांपर्यंतची कामे शासनाने ठरवून दिलेल्या यादीमध्ये आहेत व पुढील दोन वर्षांमध्ये ती कामे पूर्ण होतील. त्यावर समितीने ५७ अपूर्ण कामे केव्हा पूर्ण करण्यात येतील अशी विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी मार्च, २०११ पर्यंत ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम जिल्हा परिषद, लातूर या यंत्रणेची ७५ कामे अपूर्ण असण्याची कारणे समितीने विचारली असता जिल्हाधिकारी यांनी सन २००१ ते २००५ या कालावधीतील ३९ कामे अपूर्ण असून सन २००५ ते २०१० या कालावधीतील ३० कामे अपूर्ण आहेत. ६ कामे प्रगतीपथावर असून १३ कामे टप्पा क्रमांक २ मध्ये झाली आहेत. ७५ कामांपैकी २१ कामे ही भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. एमआरईजीएस मध्ये ४ कामे वर्ग केलेली असून २२ कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने ज्या यंत्रणांची अपूर्ण कामे आहेत त्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी आखून दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार विहित मर्यादेत अपूर्ण कामे पूर्ण केली पाहिजेत असे निदेश दिले.

या संदर्भात दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. समितीने मागील १० वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या २९८ कामाबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी २९८ अपूर्ण कामांपैकी १०१ कामे पूर्ण झाली असून १९७ कामे अपूर्ण आहेत. अपूर्ण कामांच्या यादीमधून वगळलेली कामे १४ आहेत, ३३ कामे वगळण्याकरिता प्रस्तावित केली असून १३ कामे मगारोहयोमध्ये वर्ग केली आहेत. २ कामामध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे अशी माहिती दिली. ११२ कामांना गती देण्याची योजना असल्याची माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिली.

चाकूर तालुक्यातील जानवळ ते आसराची वाडी या रस्त्याच्या कामाची पाहणी केली असता समितीस असे आढळून आले की, सदरहू रस्त्याच्या बाजूची माती खोदून रस्त्यावर टाकण्यात आली असून या रस्त्याच्या कामावर रु.एक लाख इतकी रक्कम खर्च झाली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्या रस्त्याच्या कामांची पाहणी केली आहे काय अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, लातूर यांनी या रस्त्याचे काम सन २००८ मध्ये सुरू केले असून या रस्त्याच्या कामाचे रुपये ८९ हजार इतक्या रकमेचे मस्टर काढण्यात आले होते अशी माहिती दिली. समितीने असे निदर्शनास आणून दिले की, सदर रस्त्याच्या कामावर रुपये ८९,०००/- खर्च करण्यात आला असूनही प्रत्यक्षात रस्त्याचे तेंवढ्या रकमेचे काम झालेले नाही तेंव्हा या रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण झाले पाहिजे असे निदेश समितीने दिले.

या संदर्भात दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांच्या साक्षीच्या वेळी जानवळ ते आसराची वाडी या रस्त्याची पाहणी जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे काय अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिका-यांनी असे विदित केले की, समितीने दिलेल्या निदेशानुसार त्यांनी स्वतः व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि त्या गावातील सरपंच यांच्यासोबत सदरहू रस्त्याच्या कामाची पाहणी केली आहे व या रस्त्याचे ८० मीटरचे काम पूर्ण झालेले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

निलंगा तालुक्यातील राठोडा ते राठोडा तांडा या रस्त्याची समितीने पाहणी केली असता या रस्त्याचे काम सन २००३ मध्ये पूर्ण झाले असताना देयक अद्याप का देण्यात आले नाही अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा यांनी राठोडा ते राठोडा तांडा या रस्त्याचे काम सन २००३ मध्ये रोजगार हमी योजनेतून झालेले असून आता पी.एम.जी.एस.वाय. मधून या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. समितीने असे निदर्शनास आणले की, या रस्त्याच्या कामाची अंदाजीत किंमत रु. ६.८५ लाख असून या कामावर रुपये ७.६९ लाख इतका खर्च झालेला आहे व कुशल कामावर रुपये ५०,०००/- इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. या रस्त्याचे काम मजुरांकडून करण्यात आलेले नसून जे.सी.बी.मशिनच्या साहाय्याने या रस्त्याचे काम करण्यात आलेले आहे. तसेच या रस्त्याचे काम रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आले नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत असल्याचे सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा यांनी या रस्त्याचे काम रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आलेले आहे व आता पी.एम.जी.एस.वाय.मधून जे.सी.बी.मशिनच्या साहाय्याने या रस्त्याचे काम करण्यात आले असल्याची माहिती दिली.

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्यावेळी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, सदर रस्त्याचे काम दिनांक ७ फेब्रुवारी २००० रोजी सुरू करण्यात येऊन दिनांक १५ फेब्रुवारी २००३ रोजी पूर्ण करण्यात आले. अकुशल कामाचे पेमेंट देखील करण्यात आले आहे. मजुरीचे दर वाढल्यामुळे सदर कामांचा खर्च मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढल्याने सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून जिल्हाधिकारी, लातूर यांना सादर करण्यात आले. सन २००३ मध्ये कामाची सर्व बिले तयार होती. माती काम व खडीकाम रोहयोमधून केलेले नाही. खडीकाम, डांबरीकरण इ. कामे मगारोहयोमधून पूर्ण झालेली आहेत. देयक देणे शिल्लक असल्यामुळे सदर रस्ता रोहयो कामांच्या भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कामाच्या यादीत अंतर्भूत केलेला आहे. यामध्ये दुहेरी पेमेंट झालेले नाही. सुधारीत डीएसआर बदलल्यामुळे कामास विलंब झालेला आहे.

उपरोक्त माहिती समितीला पूर्वीच जिल्हा बैठकीच्यावेळी का देण्यात आली नाही याबाबत समितीने आक्षेप घेतला असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी त्या बैठकीच्या वेळी श्री. सुर्यवंशी उप अभियंता, हे उपस्थित होते अशी माहिती दिली व पुढे असे सांगितले की, सदर रस्त्याचे कामास सन २००७ मध्ये मान्यता मिळाली व सदर रस्ता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून डांबरीकरणासह टप्प्या टप्प्याने सन २००८ मध्ये पूर्ण करण्यात आला. या कामासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता वेळेत न घेतल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये अधिका-यांची निश्चितपणे चूक झालेली आहे असे मत समितीने व्यक्त केले असता, जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, त्यावेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रकरणामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही असे प्रमाणपत्र जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी द्यावे व हे प्रमाणपत्र आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, हे काम पूर्ण झालेले असून फक्त सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उशिरा घेतलेली आहे. समितीने असे निदर्शनास आणले की, सदर काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले असताना त्याच कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता सन २०१० मध्ये घेणे कितपत योग्य आहे. वास्तविक पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमधील कामाची पाच वर्षांची गॅरंटी असते. या कामाची समितीने पाहणी केली त्यावेळी रस्त्याचे काम अत्यंत खराब झाले असल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, या रस्त्याच्या कामी जोपर्यंत जास्तीची रक्कम प्रदान झालेली नाही हे निश्चित होत नाही तोपर्यंत रु.१.०४ लाख एवढ्या सुधारीत मान्यतेचे पेमेंट त्यांनी थांबवून ठेवलेले आहे. तसेच कार्यकारी अभियंत्यांनी या कामाची तपासणी करून या कामामध्ये गैरप्रकार झालेला नाही असे प्रमाणपत्र द्यावे व नंतरच त्यांनी उर्वरित निधीची मागणी करावी. त्यावर समितीने या कामाबाबत प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांचा निर्णय काय आहे अशी विचारणा केली असता, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो), औरंगाबाद यांच्यामार्फत या कामाची पुन्हा चौकशी करून समितीला अहवाल सादर करण्यात येईल असे सांगितले. समितीने या कामाच्या संदर्भात उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांचे काय मत आहे अशी विचारणा केली असता उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांनी या कामाच्या बाबतीत ज्या प्रोसिजरल लॅप्स झालेल्या आहेत त्याची चौकशी करून जे दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर दोषारोपपत्र बजावता येऊ शकेल असे सांगितले. त्यावर समितीने असे निदेश दिले की, या प्रकरणाची एक महिन्याच्या आत चौकशी करून दोषारोपपत्र सादर करावे. या प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

**कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर** या यंत्रणेची १४ कामे अपूर्ण असल्याने ही कामे किती दिवसात पूर्ण करण्यात येतील याबाबत समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी १४ कामांपैकी ९ कामे पूर्ण झालेली आहेत व उर्वरित ५ कामे अपूर्ण असून ती या वर्षाच्या शेवटपर्यंत पूर्ण होतील अशी माहिती दिली.

**अहमदपूर तालुक्यातील वळसंगी (अंबेगाव) पाझर तलाव क्र. ३**, या पाझर तलावाचे मूळ अंदाजपत्रक २६.१३ लाख रुपयांचे होते. या पाझर तलावाच्या कामाला दि. २८ डिसेंबर २००६ रोजी तांत्रिक मान्यता मिळालेली असून या पाझर तलावाच्या कामावर रु.१९.४३ लाख खर्च झालेला आहे. काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण म्हणजे काय अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी या पाझर तलावाचे काम पाणी साठ्यांपर्यंत पूर्ण झालेले असून किरकोळ काम बाकी आहे. या पाझर तलावाच्या कुशल कामाचे पेमेंट देणे बाकी आहे व जोपर्यंत सी.सी.होत नाही तोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने हे काम लवकर पूर्ण करून घ्यावे असे निदेश दिले.

**अहमदपूर तालुक्यातील मानखेड पाझर तलावाचे अपूर्ण कामासंदर्भात** समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, मानखेड पाझर तलावाचे काम न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे सन १९९४ पासून बंद होते. आता सन २००१ मध्ये बंदी उठविल्याने या पाझर तलावाचे काम वगळण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. त्यावर समितीने या पाझर तलावाच्या कामावर किती

खर्च झालेला आहे अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, ला.ल.पा. लातूर यांनी या पाझर तलावाच्या कामावर एकूण ५.८६ लाख रुपये खर्च झालेला असून त्यापैकी १.११ लाख रुपये अकुशल कामावर खर्च आहे व ४.७५ लाख रुपये भूसंपादनाच्या कामावर खर्च झालेला आहे. सदर ठिकाणी साठवण तलावाचे काम प्रस्तावित असून हा खर्च त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल अशी माहिती दिली. त्यावर सदर पाझर तलावाचे काम वगळण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव केंव्हा पाठविण्यात आला अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी पाझर तलावाचे काम वगळण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे दिनांक ३० ऑगस्ट, २००७ रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता व सदर प्रस्ताव शासनाकडून पडताळणी करून प्राप्त झाला आहे अशी माहिती दिली.

दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) यांच्या साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीने लघुपाटबंधारेची पाच अपूर्ण कामे अद्यापही पूर्ण न होण्याची कारणे विचारली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद यांनी असे सांगितले की, उदगीर तालुक्यातील देवणी बुद्रुक क्र.२ व कासराळ क्र.५ या पाझर तलावाच्या कामावर गैरव्यवहार झाल्याबाबत संबंधितांची विभागीय चौकशी करून ३ लाखाचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच बेलकुंड क्र.२ ता.औसा या पाझर तलावाचे काम शेतक-यांना मोबदला दिल्यानंतर सुरू झाले आहे. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता व प्रशासक कडा,बीड यांनी माळ हिप्परगा पाझर तलाव क्र.६, जळकोट या पाझर तलावाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु त्यात राहिलेल्या त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी तो प्रस्ताव परत आला आहे अशी माहिती दिली.त्यावर समितीने सदर प्रस्ताव कोणत्या त्रुटीमुळे परत आला अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद यांनी माळ हिप्परगा पाझर तलाव क्र.६, जळकोट या कामाचे अंदाजपत्रक निकषाबाहेर जात होते, त्यामुळे या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करावा लागला. हे अंदाजपत्रक सन १९९९-२००० च्या दरसूचीनुसार तयार केले होते. पण मधल्या काळात दर वाढल्यामुळे खर्च जास्त होत होता. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकाची किंमत रु.२४.८४ लाख एवढी झाली व मूळ अंदाजपत्रक रु.१६.६३ लाखाचे होते. यातील फरक रु.८ लाखाचा होता व तेवढ्या रकमेचा सुधारित मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करावा लागला होता.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद लातूर या यंत्रणेकडील औसा तालुक्यातील तुंगी ते तुंगी पाटी तलाव या रस्त्याचे काम करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे केंव्हा वर्ग करण्यात आला याबाबत समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी तुंगी ते तुंगी पाटी या रस्त्याचे काम दिनांक १५ जानेवारी, २०११ रोजी वर्ग करण्यात आले, असून सध्या तुरीचा हंगाम असल्याने मजूर उपलब्ध नव्हते म्हणून हे काम होऊ शकले नाही अशी माहिती दिली. या संदर्भात दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०११ रोजी झालेल्या विभागीय साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी प्रधान सचिवांनी येत्या पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्यात येईल असे समितीला आश्वासित केले.

अभिप्राय व शिफारशी :-

सन २००१ ते २०१० पर्यंत अपूर्ण असलेली २९८ कामे पूर्ण करावयाची असून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करतात असे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. अपूर्ण कामे वेळीच पूर्ण न झाल्यास मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा कामाच्या दरामध्ये वाढ होते. त्यामुळे सदर अपूर्ण कामे वेळीच पूर्ण करण्याबाबत समिती आग्रही आहे. ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन केले असून कामांना प्राधान्य क्रम देण्यात आला आहे. त्यानुसार जून, २०१० पर्यंत १४७ कामे व मार्च, २०११ पर्यंत १५१ कामे पूर्ण करावयाची आहेत. ही कामे तातडीने पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक असून यासंदर्भात दिनांक ३० जून, २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अपूर्ण कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे किती कामे पूर्ण करण्यात आली याबाबतची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

चाकूर तालुक्यातील जानवळ ते आसराची वाडी या रस्त्याच्या कामावर ८९ हजार रुपये खर्च झाले असून प्रत्यक्षात रस्त्याचे तेवढ्या रकमेचे काम झालेले नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

निलंगा तालुक्यातील राठोडा ते राठोडा तांडा या रस्त्याच्या कामाच्या अंदाजित किंमतीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. सन २००३ मध्ये रस्त्याचे काम करण्यात आले असून आता पी.एम.जी. एस.वाय मधून रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. सन २००३ पासून अद्यापर्यंत कामाचे पेमेंट अदा करण्यात आलेला नाही. रस्त्याचे काम जेसीबी मशिनच्या सहाय्याने करण्यात आले त्यामुळे सदर काम रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात आलेले नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती निदर्शक माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

अहमदपूर तालुक्यातील वळसंगी (अंबेगाव) पाझर तलाव क्र.३ या पाझर तलावाचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाले असून उर्वरीत काम तातडीने पूर्ण करून घ्यावे. तसेच मानखेड पाझर तलावाच्या कामावर असलेली न्यायालयीन बंदी सन २००१ मध्ये उठविण्यात आली असून सन २००७ मध्ये सदर पाझर तलावाचे काम वगळण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले. सदर काम वगळण्याच्या संदर्भात झालेल्या विलंबाबाबत समिती नाराजी व्यक्त करते. या दोन्ही कामाचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लातूर या यंत्रणेकडील देवडी बुद्रुक पाझर तलाव व कासराळा पाझर तलाव या कामात झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे अपूर्ण असलेल्या कामाचा निलंबन निधी निश्चित करूनही कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच जानवळ ते आसराची वाडी आणि राठोडा ते राठोडातांडा या रस्त्याच्या झालेल्या निकृष्ट कामाची पाहणी करून दोन्ही रस्ते तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत व त्याबाबतचा अहवाल समितीस तीन महिन्यात सादर करावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

तसेच कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, लातूर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, लातूर या यंत्रणांनी त्यांचेकडील सर्व अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांमार्फत तात्काळ सादर करावेत. या कामामध्ये दिरंगाई करणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

**(५) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :**

रोजगार हमी योजना समितीच्या दि. १० मे, २०१० व ११ मे, २०१० रोजी झालेल्या लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती (परिशिष्ट-दोन) पुस्तिकेनुसार गैरव्यवहाराची किती प्रकरणे उपायुक्त स्तरावर प्रलंबित आहेत, याबाबत उपायुक्त, रोहयो यांनी खुलासा करावा अशी समितीने विचारणा केली असता उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांनी गैरव्यवहाराची एकूण २३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी २ प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाली आहे. यापैकी स्थानिक स्तरावर ६, जिल्हा स्तरावर ६, यंत्रणा स्तरावर ३, विभागीय चौकशी अधिका-यांकडे १ प्रकरण आणि शासनाकडे ५ प्रकरणे पाठविली आहेत. त्यापैकी दोन प्रकरणे निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असून तीन प्रकरणांमध्ये त्रुटी असल्याची माहिती दिली. त्यावर विभागीय प्रतिनिधी यांनी शासन स्तरावर पाच प्रकरणे असून त्यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये त्रुटी निघाल्यामुळे आयुक्त कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आली आहेत. दोन प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकरणी निर्णय झाला असल्याची माहिती समितीला दिली.

समितीने त्रुटी निघालेल्या वरील तीन प्रकरणांमध्ये किती रक्कमेचा अपहार झाला आहे अशी विचारणा केली असता उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांनी औसा तालुक्यातील मौजे लोहाटा गावातर्गत रस्त्याचे काम झालेले आहे. रस्त्याची लांबी तसेच जाडी कमी आढळून आली. या प्रकरणामध्ये ६ लाख ८२ हजार ९५ रुपयांचा निलंबन निधी निश्चित केला आहे अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने गैरव्यवहार प्रकरणी शासन स्तरावर प्रकरणांना विलंब होत असल्यामुळे प्रकरणे लवकरात लवकर कशी निकाली निघतील याबाबत तातडीने लक्ष देण्याबाबत सूचना केल्या व विभागीय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सहा प्रकरणाची वस्तुस्थिती काय आहे अशी विचारणा केली असता उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांनी जमालपूर गावातर्गत रस्ता व मौजे लोहारा गावातर्गत रस्त्यासंबंधीचे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

समितीने गैरव्यवहाराच्या तीन प्रकरणांमध्ये काय त्रुटी आहेत, याबाबत तातडीने माहिती देऊन ती प्रकरणे निकालात काढावीत असे निदेश दिले असता विभागीय प्रतिनिधी यांनी श्री. लोहाळकर आणि श्री. वाघोळे यांच्यावर प्राथमिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांना दिनांक २ सप्टेंबर, २००४ रोजी नियम १० खाली 'कारणे दाखवा नोटीस' दिली आहे. तसेच अपचा-याने सादर केलेल्या बचावाच्या अभिवेदनावर स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सादर करावे असे दिनांक १२ जानेवारी, २००९ रोजी तसेच दिनांक ३० जून, २००९ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. सोबत अपचा-यावरील दोषारोप पाठविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्ष अपचा-यावरील दोषारोप पाठविण्याबाबत शासनाने दिनांक ८ ऑक्टोबर, २००९ अन्वये आयुक्तांना पत्राद्वारे कळविले आहे अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने उपायुक्तांकडे प्रकरण आले आहे काय अशी विचारणा केली असता कोणत्याही प्रकारची माहिती समितीला देण्यात आली नाही.

गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांबाबत करण्यात येणा-या कारवाई बाबत समिती समाधानी नाही. या प्रकरणी संबंधितांना आयुक्त स्तरावर तसेच शासन स्तरावर संरक्षण देण्यात येत असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले. या ठिकाणी एक प्रकारे समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे असे दिसते. गैरव्यवहाराची प्रकरणे बरीच वर्षे प्रलंबित राहतात त्यावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. गैरव्यवहाराची प्रकरणे पुढील दोन महिन्यांमध्ये निकाली काढण्यात यावी असे समितीने निदेश दिले.

या संदर्भात दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार गैरव्यवहाराच्या एकूण २३ प्रकरणापैकी शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या ५ प्रकरणांची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

**मौ. जयाबाईचीवाडी येथील रोजगार** हमी योजना कामावरील झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात दिनांक २५/८/२०१० अन्वये निकाल पारित झाला आहे. उर्वरित चार प्रकरणात कार्यवाही प्रगतीत आहे.

**मौ.वाघोली पाझर तलाव क्र.३ या प्रकरणात** तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री. आर.व्ही.पाठक व तत्कालीन उपअभियंता श्री. माळी एम.आय. यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू होती. त्यात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे आदेश श्री. पाठक यांचे बाबत दिनांक १७/४/२००९ ला निकाल पारित झाला व श्री. माळी हे सेवानिवृत्त असल्यामुळे त्यांचे बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनास असल्यामुळे मा.विभागीय आयुक्त यांनी सादर प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सद्यःस्थितीत शासनस्तरावर प्रकरणात कार्यवाही सुरू आहे.

**मौ. अपंचुदा पाझर तलाव ता.औसा या प्रकरणातील** अपचारी श्री. एच.आर.खानप व श्री. एम.आर.माळी यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणातील अपचारी श्री. माळी सेवानिवृत्त झाले असून दोन्ही अपचारी यांचे विरुद्ध अंतिम निर्णयाकरीता प्रकरण शासनास सादर करण्यात आले आहे. प्रकरणात शासनस्तरावर कार्यवाही प्रगतीत आहे.

**मौ.दावतपूर अंतर्गत रस्ता प्रकरणात** श्री. व्ही.के.भातागळीकर व श्री. यु.बी.आपटे यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली. प्रकरणात अंतिम निर्णयास्तव विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १७ जुलै २००६ अन्वये चौकशी अहवालासह प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. प्रकरणात शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.

मौ. खंलग्री, ता. रेणापूर मानाबा कामाबाबत प्रकरणातील अपचारी श्री. एस. बी. मोरे, श्री. एन. जी. काकनाटे, श्री. आर. के. घोळवे व श्री. पी. एन. फड यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. प्रकरणात नुकसानीची रक्कम संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचेकडून प्रमाणित करून सादर करणेबाबत शासनाने कळविले होते. त्याचप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), मंडळ, औरंगाबाद यांनी दिनांक ९ ऑगस्ट २००७ च्या अहवालान्वये निलंबन निधी निरंक कळविले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संबंधित अपचारी यांचे विरुद्धचे दोषारोप रद्द करणे बाबतचा प्रस्ताव दिनांक ५ नोव्हेंबर २००७ अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.

मौ. दावतपूर अंतर्गत रस्ताच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील अपचारी श्री. भातांगळीकर यांचे प्रकरण निकाली काढण्यात आले नाही. कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील श्री. व्ही.के. भातांगळीकर तत्कालीन उपविभागीय अभियंता, यांचा सेवा तपशील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. ५, हदगांव, जि. नांदेड यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन दिनांक ६ जानेवारी २०११ अन्वये उप आयुक्त (रोहयो) व शासनास सादर करण्यात आला आहे.

सदर माहितीच्या अनुषंगाने विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीने शासन स्तरावर असलेल्या ४ गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर कोणती कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली असता विभागीय सचिवांनी शासन स्तरावरील असलेल्या प्रकरणामधील औसा तालुक्यातील मौजा वाघोली पाझर तलाव क्रमांक ३, मौ. अपचुंदा पाझर तलाव, मौ.दावतपूर अंतर्गत रस्ता या कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात संबंधित अधिका-यांविरुद्ध विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असून मा.मंत्री महोदयांकडे आदेशासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे व मौ. खंलग्री, ता.रेणापूर माती नाला बांधकाम या कामाची चौकशी केलेली नाही व चुकून गैरसमजातून ते प्रकरण सादर झाले आहे अशी माहिती दिली. समितीने श्री. व्ही. के. भातांगळीकर तत्कालीन उपविभागीय अभियंता यांच्या संदर्भातील सुरू असलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने त्यांची निवृत्तीवेतन थांबविण्याबाबत कोणती कारवाई केली आहे व प्रकरण कोणत्या स्तरावर आहे अशी विचारणा केली असता सदर प्रकरण प्रस्ताव मा. मंत्री महोदयांकडे आदेशासाठी पाठविला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.

समितीने गैरव्यवहाराशी संबंधित असलेली लघुपाटबंधारेची पाच अपूर्ण कामे अद्यापही पूर्ण न होण्याची कारणे काय अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी अशी माहिती दिली की, देवणी बुद्रक पाझर तलाव क्र.२, ता.देवणी या कामामध्ये ३ लाख ५२ हजार रुपयांचा व कासराळ पाझर तलाव क्र. ५, ता.उदगीर या पाझर तलावाच्या कामामध्ये २ लाख २ हजार ८०९ रुपयांचा गैरव्यवहार झालेला आहे. सदर कामावर काम न करता जास्तीचे पेमेंट करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तेवढ्या रकमेचे काम कमी आढळून आले होते म्हणून गैरव्यवहाराचे प्रकरण अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठविण्यात आले तसेच एम बी रेकॉर्डपेक्षा जास्तीची रक्कम अदा करण्यात आली असून यामध्ये श्री. कुलकर्णी व श्री. कर्जे असे दोन अभियंते दोषी आढळून आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आणि आता ते पुन्हा सेवेत पुनर्स्थापित झाले आहेत. विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असून मा. मंत्री महोदयांकडे आदेशासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

समितीने अहमदपूर तालुक्यातील पाझर तलावासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे काय अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी समितीकडे आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू केलेली असून अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात आले आहे. धसवाडी, मोघा येथील कामांची संयुक्त मोजणी झाली असून उर्वरित कामाची मोजणी करण्यात येईल. तसेच निलंबन निधी निश्चित झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही पूर्ण केली जाईल अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने ही कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निदेश दिले.

राठोडा ते शिवनी कोतल (ता.निलंगा) या रस्त्यांच्या मजुरी वाटपात झालेल्या गैरप्रकारांबद्दल श्री. व्ही. एन. मुक्तापुरे, तत्कालीन ग्रामसेवक तसेच श्री. व्ही. डी. वाघमारे, तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे काय याबाबत विचारणा केली असता समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, सदर रस्ता राठोडा ते शिवणी कोतल (ता.निलंगा) नसून राठोडा ते निटून रस्ता आहे. या रस्त्याच्या मजुरी वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत श्री. व्ही. एन. मुक्तापुरे तत्कालीन ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषदेने दिनांक १० मे २०१० रोजी निलंबित करून विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधितास महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ च्या कलम ६२ (२) अन्वये कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने संबंधिताने सादर केलेल्या खुलाश्यावरून विषयांकित प्रकरणात तांत्रिक सल्ला पुरवठादार संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करून गैरप्रकारची रक्कम रुपये १३,०९५ संबंधिताकडून वसूल करण्यात आली आहे.

तसेच श्री. व्ही.डी.वाघमारे तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आलेला होता. संबंधितांनी खुलाश्यात असे नमूद केले आहे की, प्रथमदर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने विषयांकित प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत सदरच्या कामावरील पोस्टामार्फत होणा-या मजुरी वाटपास दिनांक १४ जानेवारी २०१० रोजी स्थगिती दिली होती. त्यांची मजुरी तांत्रिक सल्लागारानी नोंदविली होती अशी रक्कम रुपये १३,०९५ इतकी होती. विषयांकित प्रकरणात तांत्रिक सल्ला पुरवठादार संस्था यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळून आल्याने सदर रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :-

गैरव्यवहार प्रकरणांच्या बाबतीत करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत समिती समाधानी नाही. गैरव्यवहार प्रकरणी करण्यात येत असलेल्या कारवाईस शासन स्तरावर व आयुक्त स्तरावर हेतूपूर्वक विलंब होत असल्याने सदर प्रकरणे वर्षानुवर्ष प्रलंबित ठेवून, गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या अधिका-यांना अप्रत्यक्षपणे वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

समिती अशी शिफारस करते की, सर्व गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी सुरू असलेली चौकशी त्वरित पूर्ण करण्यात येऊन अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करण्यात येऊन त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी त्याचप्रमाणे शासन स्तरावर आयुक्त स्तरावर व यंत्रणा स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यात यावा व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी शिफारस करित आहे.

---

परिशिष्ट (अ)

लोकसहभागातून तलावातील गाळ काढण्याचा कार्यक्रम

---

१२१०  
७३५-  
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

जिल्हा कार्यालय

महाराष्ट्र शासन  
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

शेतकऱ्यांचा असूड १८ जूलै १९८३



## लोकसहभाग्यातून गाळ काढण्याचा कार्यक्रम

- मागील २ वर्षांपासून टंचाई परिस्थिती. २००९ मध्ये सरासरीच्या ६६ टक्के पर्जन्यमान . बहुतांश जलसाठे कोरडे त्यामुळे पाणी टंचाई.
- नोव्हेंबर २००९ मध्ये जलस्रोतामधील गाळ काढण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांची महसूल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक.
- शासन निर्णय क्र. गौखनि/१०९२/प्र.क्र.५२/२९ दिनांक ५/३/१९९२ तसेच महात्मा फुले जल व भूमि अभियानासंदर्भात निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार कारवाई.

## लोकसहभाग्यातून गाळकाढण्याबाबतच्या कार्ययोजना

- मा.ना.विलासरावजी देशमुख यांची जिल्हयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची टंचाई परिस्थिती संदर्भात बैठक. व गाळ काढण्याबाबतच्या सुचना
- सर्व साखर कारखाने / प्रमुख बँक यांची बैठक. तलाव दत्तक घेण्याची संकल्पना
- जिल्हास्तर व तालुकास्तर व गावपातळीवर विविध बैठका.

## प्रमुख घटक (Interest Group)

- जिल्हा प्रशासन -
- पाणी टंचाई
  - जलसाठयामध्ये वाढ
- शेतकरी -
- कमी प्रतीच्या जमीनीवर गाळ पसरून जमीनीची उत्पादकता वाढविणे
  - जमीनीचे मुल्यवर्धन
- गावपातळीवरील छोटे ट्रॅक्टर व JCB व्यावसायिक -
- गावपातळीवरील ट्रॅक्टर व JCB यांना एकत्र करून कामाची उपलब्धता
  - व्यवसायाची संधी

## प्रशासनाची भूमिका...

- गाळाच्या उपयुक्ततेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी गाळ शेतामध्ये टाकला त्यांची यशोगाथा.
- गाळ स्वखर्चाने काढून नेण्याबाबत प्रसिध्दी.
- गाळ काढण्यामध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
- तालुकास्तरावर तहसिलदार व उप अभियंता Nodal Officer.
- ज्या शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक गाळ काढला त्यांचा गावपातळीवर सत्कार व त्याची व्यापक प्रसिध्दी.

## शेतकऱ्यांचा सहभाग...

- गावपातळीवर शेतकऱ्यांचे गट.
- स्वखर्चाने गाळ घेऊन जाण्याची मानसिकता. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज सुध्दा घेतले.
- छोट्या पाझर तलावावर गाळ काढण्याची स्पर्धा (Cascading effect)
- गाळ काढण्याचे अनौपचारिक दर निश्चितीकरण. त्यामुळे मशिनरीची स्वस्त दरामध्ये उपलब्धता.
- आक्टोबर मध्ये झालेल्या पावसामुळे (फयान) तूर व उसाचे

उत्पादन.

---

---

परिशिष्ट (ब)

लोकसहभागातून शेतारस्त्याची मोहिम

---

---

लोकसहभागातून शतरस्त्याची मोहिम

जिल्हा लातूर

## लोकसहभागानुसार रस्त्याची मोहिम...

लातूर जिल्हयाची ७६ % लोकसंख्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतीसाठी रस्त्याची उपलब्धता सर्वात महत्वाचा भाग आहे. व्यवस्थित रस्ते उपलब्ध असणे ही शेतकऱ्याची जीवन रेषा आहे. पावसाळयामध्ये शेतीसाठी वाहतूक व दळणवळणाची सोय असणे ही उत्तम शेतीसाठी आवश्यक बाब आहे.

महाराष्ट्रामध्ये तीन प्रकारचे रस्ते गाव नकाशावर अस्तित्वात आहेत. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग दि.०४.११.१९८७ अन्वये एक रेषा, दोन रेषा व गडद दोन रेषा अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.



## लोकसहभागतातून शेतकऱ्यांची मोहिम...

गाव नकाशावरील रस्त्यावर शेजारच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यामुळे रस्त्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कुळवणी, अन्नधान्याची वाहतुक, बैलबारदाना, बी-बीयाणे ने-आण करणे अडचणीचे होते.

अस्तित्वात असलेले सरकारी रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करून सदरील काम लोकसहभागातून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शिवरस्ते व शेतरस्ते शेतकऱ्यांच्या सहमतीने व लोकसहभागतातून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टे ठरविण्यात आले.

## कृती आराखडा...

जिल्हा प्रशासन व तालूकास्तरावरील महसूल विभागाने रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर सहमती तयार करण्यासाठी सरपंच, तंटामुक्ती समिती व स्थानिक शेतकरी यांचे सहमतीने रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी रस्त्याची निवड व त्यासाठी लोकांचा सहभाग याबाबत बैठका-दौरे इत्यादीद्वारे वातावरण निर्मीती केली.

## कृती आराखडा...

अतिक्रमीत रस्ते, शिवरस्ते मोकळे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी लातूर यांचे उपस्थितीत प्रत्येक महसूल उपविभागात बैठका घेण्यात आल्या. त्या बैठकीत सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलिस पाटील, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष व भुमापक यांना बोलविण्यात आले व गावनिहाय अतिक्रमीत रस्त्यांचा आढावा घेण्यात आला

दि.०२ डिसेंबर, २०१० लातूर उपविभाग

दि.०३ डिसेंबर, २०१० उदगीर उपविभाग

दि.०४ डिसेंबर, २०१० निलंगा उपविभाग

## शुद्धी आराखडा

### ● ग्रामपंचायत:

ग्रामपंचायतीने लोकसहभागानून रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत ठराव पारित करावा व सदरचा ठराव संबंधित तहसिलदार यांचेकडे पाठवून रस्त्यावरील अतिक्रमण काढल्यानंतर त्याची निगराणी करणाऱ्याची जबाबदारी स्विकारावी.

### ● तंटामुक्ती समिती :

ग्रामपंचायतीचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तहसिलदार यांनी सदरचा ठराव संबंधित गावच्या तंटामुक्ती समितीकडे पाठवावा. तंटामुक्ती समितीने बैठक बोलावून तलाठी, मंडळ अधिकारी व संबंधित शेतकरी यांना बोलावावे. बैठकीमध्ये अतिक्रमण काढण्यासाठी उपस्थित होणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करावे.

## शुद्धी आराखडा.

### ● महसूल विभाग:

संबंधित ग्रामपंचायत व तंटामुक्ती समिती यांचेशी विचारविनिमय केल्यानंतर भूमि अभिलेख विभागाच्या मदतीने निवड केलेल्या रस्त्याची मोजणी करण्याचा कार्यक्रम संबंधित शेतकऱ्यांना कळवावा तसेच अतिक्रमण काढण्यासाठी व रस्ता करण्याकरीता जे.सी.बी. व इतर यंत्रसामुग्री स्वखर्चाने उपस्थित ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कळवावे.

### ● भूमि अभिलेख विभाग:

भूमि अभिलेख विभागाचा यामध्ये महत्वाचा सहभाग आहे. तालूका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांनी तहसिलस्तरावर एका भूमापकाची नेमणूक करावी. ज्या ठिकाणी मोजणी बाबत आग्रह केला जातो अशा ठिकाणी भूमापक मोजणी करून निशाण्या कायम करून देतील.

## कृती आराधना

### ● शेतकरी:

शेतकऱ्यांनी शक्यतो सामंजस्थाने रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा. ज्या ठिकाणी हद्दीबाबत वाद निर्माण होतील त्या ठिकाणी भूमापकाची मदत घ्यावी. रस्त्याची गरज आहे अशा शेतकऱ्यांनी रस्ता अतिक्रमण मोजणी कामी भुमापकास मदत करून रस्त्याच्या हद्दी निशाण्या तयार करण्यामध्ये मदत करावी. रस्त्याचे अतिक्रमण काढण्यासाठी जे.सी.बी. व इतर आवश्यक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेवून रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविणे कामी मदत करावी.

मोजणीनुसार रस्त्याचे दोन्ही बाजूस जे.सी.बी. ने चारी तयार करून रस्ता अतिक्रमणमुक्त करावा. चारी मधून निघणारी माती व मूरूम हा पाणंद किंवा अतिक्रमीत रस्त्यावर टाकावा त्यामूळे चांगला कच्चा रस्ता तयार होतो. या कामामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामुग्री व श्रमदानाचा खर्च संबंधित शेतकरी यांनी करावा.

## कृती आराखडा...

### अंमलबजावणी

प्रशासनाने याकरीता कालबद्ध कार्यक्रम आखला. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना लोकप्रतिनिधीची मदत घेण्यात आली. रस्त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी संबंधित आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यात आले. त्यामूळे लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढून मोहिम यशस्वी होण्यास मदत झाली.

## रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणयासाठी येणाऱ्या अडचणी...

- ❖ रस्ता नकाशावर आहे किंवा नाही याची माहिती नसणे.
- ❖ मुख्य रस्त्यापासुन लगतचे शेतकरी यांना गरज नसल्याने ते रस्ता अडवतात.
- ❖ रस्ता अतिक्रमण मोजणी दरम्यान होणारे वाद.
- ❖ रस्त्याचे हद्दी व निशाण्या कायम करणे.
- ❖ लोकांची रस्ता करण्याची इच्छा असतानाही निधी अभावी रस्ता करता येत नाही.
- ❖ शासकीय योजनेतुन रस्ता निर्माण होण्यास विलंब लागतो व त्यास सर्व शेतकऱ्यांची सहमती बंधपत्रावर घ्यावी लागते.



# लोकसहभागतावृत्त शेतसुधार प्रकल्पची माहिती

## पिंपरी गाव

| अ.क्र. | तालुक्याचे नाव | गावांची संख्या | नोव्हेंबर २०१० अखेर पर्यंत मोकळे करण्यात आलेले रस्ते | १ डिसेंबर २०१० ते ८ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत मोकळे करण्यात आलेले रस्ते | अतिक्रमण मुक्त करण्यात आलेले रस्त्यांची एकूण संख्या | नियोजनामध्ये असलेल्या अतिक्रमण काढण्याच्या उर्वरित रस्त्यांची संख्या | अतिक्रमण काढल्यानंतर लोकसहभागतावृत्त करण्यात आलेल्या रस्त्यांची लांबी कि.मी. | शेतकऱ्यांनी लोकसहभागता वृत्त केलेला खर्च (लाखात) |
|--------|----------------|----------------|--|--|---|--|--|--|
| १      | लातूर          | ३९             | २०   | ६४   | ८४  | ५०   | १५९  | ५०.४९  |
| २      | औसा            | ४०             | ३०   | ५२   | ८२  | ५९   | १२४  | २३.८८  |
| ३      | रेणापूर        | ३७             | १३   | ७४   | ८७  | १९   | १०८  | ७३.८८  |
| ४      | उदगीर          | २३             | १४   | ३४   | ४८  | ५०   | ५२   | ३६.६३  |
| ५      | अहमदपूर        | २३             | १८   | ३०   | ४८  | ७५   | ६६   | १०.४८  |
| ६      | चाकूर          | २६             | १२   | ३४   | ४६  | ५१   | ७०   | १८.५४  |
| ७      | जळकोट          | ६              | ४  | ६  | १०  | २०   | १५   | ३.००   |
| ८      | देवणी          | ४०             | ३  | २७   | ३०  | २५   | ६१   | १६.१७  |
| ९      | गिर्गा         | २३             | २१   | ७४   | ९५  | ७३   | १७२  | १५४.००   |
| १०     | शिर्डी अ.      | १५             | ५  | १९   | २४  | ६२   | ५४   | २०.२५  |
|        | <b>एकूण</b>    | <b>२७२</b>     | <b>१४०</b>   | <b>४१४</b>   | <b>५५४</b>  | <b>४८४</b>   | <b>८८१</b>   | <b>४०७.३२</b>                                    |

## प्रायश्चित्त...

- ❖ शेतकऱ्यांना शेताकडे जाणे-येणेसाठी अतिक्रमणमुक्त चांगला रस्ता मिळाला. रस्ता उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी झालेली दळणवळणाची सोय झाली.
- ❖ शेतकऱ्यांना शेतीपिकांचे उत्पन्न वाहतुक, यंत्रसामुग्री व बैलगाडी इत्यादीसाठी रस्ता उपलब्ध होऊन मुल्यवर्धीत शेती पिकासाठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली.
- ❖ शेतीमध्ये यंत्रसामुग्रीचा अधिक वापर होऊन समुह शेती करून बाजारपेठेमध्ये माल योग्य त्या वेळी घेऊन जाणे शक्य झाले.
- ❖ उपस्थित वाद सामोपचाराने मिटविण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागून यामध्ये जेष्ठ शेतकऱ्यांचा सहभाग घेतला.
- ❖ शेतीमालाचे नुकसानीपासून बचाव झाल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढली.

शेतकऱ्यांच्या सहभागातून शेतऱऱ्यावरील अतिक्रमण काढण्यात आले. शेतऱऱ्याचे काम कच्चे माती व मूरुम टाकून करण्यात आले. या करीता शेतकऱ्यांनी रु ४०,००० ते १,००,००० प्रति किलोमीटर इतका खर्च स्वतः केला.

दि.०८ फेब्रुवारी, २०११ पर्यंत जिल्ह्यामध्ये एकूण ५५४ शेतऱऱऱे तयार करण्यात आले असून ८८१ कि.मी. लांबीचे शेतऱऱऱे तयार करण्यात आले आहेत. पूढील कालावधीमध्ये ४८४ शेतऱऱऱे तयार करण्याचे नलडोजन आहे. या रऱऱ्याचे मजबुतीकरण होऊन शेतीकरीता बारमाही रऱऱा उपलब्ध व्हावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

---

परिशिष्ट (एक)

अपूर्ण कामे

---

काम सुरु झाल्या पासून दि. 31.03.2010 रोजी अपूर्ण असलेल्या कामाचा जिल्हा निहाय तपशील

| अ.क्र. | जिल्हा                               | अपूर्ण कामांची संख्या |              |                 |      | अपूर्ण असल्याची कारणे |                        |          |                |          |        |             |     |      |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|----------|--------|-------------|-----|------|
|        |                                      | 1 ते 5 वर्ष           | 5 ते 10 वर्ष | 10 पेक्षा जास्त | एकूण | काळ्या माती अभावी     | पुढारिस्त अ.प्र. अभावी | कोर्टस्ट | जमीन वादा मुळे | वन हरकती | भू.सं. | तिलंबन निधी | इतर | एकूण |
| 1      | 2                                    | 3                     | 4            | 5               | 6    | 7                     | 8                      | 9        | 10             | 11       | 12     | 13          | 14  | 19   |
| 1      | का.अ.ल.पा. (स्थानिक सर) विभाग, लातूर | 44                    | 14           | 1               | 59   | 0                     | 0                      | 0        | 1              | 0        | 2      | 0           | 56  | 59   |
| 2      | का.अ.ल.पा./पा.पु. जि.प. विभाग, लातूर | 4                     | 10           | 0               | 14   | 0                     | 1                      | 1        | 0              | 0        | 0      | 0           | 12  | 14   |
| 3      | का.अ.ल.म.प्र. विभाग, लातूर           | 0                     | 0            | 0               | 0    | 0                     | 0                      | 0        | 0              | 0        | 0      | 0           | 0   | 0    |
| 4      | का.अ.ल.पा. विभाग, लातूर              | 0                     | 0            | 1               | 1    | 0                     | 0                      | 1        | 0              | 0        | 0      | 0           | 0   | 1    |
| 5      | का.अ.ल.पा. विभाग, लातूर              | 0                     | 1            | 0               | 1    | 0                     | 0                      | 0        | 0              | 0        | 0      | 0           | 1   | 1    |
| 6      | का.अ.सा.बा. विभाग, लातूर             | 35                    | 22           | 0               | 57   | 0                     | 0                      | 1        | 0              | 0        | 0      | 0           | 56  | 57   |
| 7      | का.अ.सा.बा. विभाग, तिलंगा            | 49                    | 39           | 3               | 91   | 0                     | 2                      | 0        | 1              | 0        | 0      | 0           | 88  | 91   |
| 8      | का.अ.जि.प.बा. विभाग, लातूर           | 39                    | 36           | 0               | 75   | 0                     | 0                      | 0        | 0              | 0        | 0      | 0           | 75  | 75   |
|        | एकूण                                 | 171                   | 122          | 5               | 298  | 0                     | 3                      | 3        | 2              | 0        | 2      | 0           | 288 | 298  |

प्रश्न क्र. :- 9 अपूर्ण कामे गोचवारी

दिनांक 21.03.2010 अखेर अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करणेबाबत कालवध कार्यक्रम

| अ.क्र. | जिल्हा                                 | अपूर्ण कामांची एकूण संख्या | अपूर्ण कामे पूर्ण करणेबाबत कालवध कार्यक्रम मार्च 2010 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे | अपूर्ण कामे पूर्ण करणेबाबत कालवध कार्यक्रम मार्च 2011 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे | शेरा |
|--------|--|----------------------------|--|--|------|
| 1      | 2                                      | 3                          | 4  | 5  | 6    |
| 1      | का.अ.अ.पा. (स्थानिक रस्त) विभाग, लातूर | 59                         | 34   | 25   |      |
| 2      | का.अ.अ.पा./पा.पु. वि.ग. विभाग, लातूर   | 14                         | 5  | 9  |      |
| 3      | का.अ.सा.म.प्र. विभाग, लातूर            | 0                          | 0  | 0  |      |
| 4      | का.अ.सा.अ.पा. विभाग, लातूर             | 1                          | 0  | 1  |      |
| 5      | का.अ.सा.पा. विभाग, लातूर               | 1                          | 0  | 1  |      |
| 6      | का.अ.सा.वा. विभाग, लातूर               | 57                         | 26   | 31   |      |
| 7      | का.अ.सा.वा. विभाग, तिलगा               | 91                         | 40   | 51   |      |
| 8      | का.अ.जि.प.वा. विभाग, लातूर             | 75                         | 42   | 33   |      |
|        | लातूर                                  | 298                        | 147  | 151  |      |

अपूर्ण कामे काम सुरु झाल्यापासून असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी  
1 ते 5 वर्षे व 5 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती.

तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

जिल्हा :- लातूर

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या     | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | जिल्हा :- लातूर                          |
|--------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                       | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| अ)     | 1 ते 5 वर्षा पर्यंतची अपूर्ण कामे.      |   |                                     |   |  |   |                                   |  |
|        | का.अ.त.पा. (स्थानिक स्तर), विभाग, लातूर |   |                                     |   |  |   |                                   |  |
| 1      | उदगीर                                   | शिरळ (जा) पा.त.-5   | 23.46                               | 8.2.06 / 24.2.06<br>(कामे :- 44)  | 17.3.06 / 16.3.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 19.96                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 2      | उदगीर                                   | गळगीर पा.त.-5   | 26.78                               | 24.1.06 / 24.2.06   | 17.3.06 / 31.3.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 23.47                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 3      | उदगीर                                   | कासरळ पा.त.-7   | 24.49                               | 9.6.05 / 24.1.06  | 9.6.06 / 31.3.08   | प्रधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 13.31                             | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे. |
| 4      | देवणी                                   | तळेगाव पा.त.-9  | 25.42                               | 16.5.05 / 28.12.05  | 18.3.06 / 31.3.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 24.50                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 5      | जळकोट                                   | अतनूर पा.त.-9   | 31.84                               | 11.5.06 / 5.1.07  | 2.2.07 / 16.3.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 20.81                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 6      | जळकोट                                   | तिरुका पा.त.-10   | 26.84                               | 27.6.06 / 3.10.06   | 9.2.07 / 31.3.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 20.65                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 7      | जळकोट                                   | होकर्णा पा.त.-5   | 23.50                               | 28.12.07 / 2.2.07   | 24.5.07 / 31.03.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 19.01                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 8      | जळकोट                                   | वांजरवाडा पा.त.-7   | 30.11                               | 21.1.06 / 24.2.06   | 3.1.08 / 31.03.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 18.77                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 9      | जळकोट                                   | उमरदरा पा.त.-1  | 21.14                               | 24.6.05 / 24.2.07   | 2.1.08 / 31.03.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 14.89                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |
| 10     | अहमदपूर                                 | राळगा गिकुबाईतांज-5   | 26.39                               | 11.4.05 / 28.4.05   | 21.5.06 / 15.6.06  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 22.40                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण                 |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू. तारीख का.बंद. तारीख.) | काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8                                 | 9  |
| 11     | अहमदपूर                             | ब्रह्मवाडी मोघा पा.त.-1   | 26.76                               | 16.7.05 / 5.5.06  | 26.5.06 / 16.10.07  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 1.42                              | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 12     | अहमदपूर                             | येसदरवाडी पा.त.-3   | 26.21                               | 7.3.06 / 26.4.06  | 1.6.06 / 16.02.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 16.45                             | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 13     | अहमदपूर                             | मुष्टवाडी पा.त.-9   | 17.41                               | 7.3.06 / 26.4.06  | 1.6.06 / 1.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 11.42                             | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 14     | अहमदपूर                             | चिखली पा.त.-2   | 26.54                               | 8.2.06 / 14.3.06  | 2.6.06 / 16.02.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 24.79                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 15     | अहमदपूर                             | केंद्रेवाडी पा.त.-3   | 23.75                               | 7.3.06 / 26.4.06  | 22.6.06 / 1.3.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 24.27                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 16     | अहमदपूर                             | वडारवाडी पा.त.-5  | 25.77                               | 12.12.06 / 2.2.07   | 19/4/07 / 16.3.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 22.06                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 17     | अहमदपूर                             | सिदगी (मोघा) पा.त.-2  | 23.86                               | 28.12.06 / 21.2.07  | 17.5.07 / 31.03.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 19.22                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 18     | अहमदपूर                             | वळसंगी (अंबेगांव) पा.त.-3   | 26.13                               | 28.12.06 / 3.4.07   | 18.5.07/31.03.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 19.43                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 19     | अहमदपूर                             | देवकरा पा.त.-1  | 22.71                               | 6.1.07 / 22.11.07   | 20.12.07/31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 9.87                              | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 20     | अहमदपूर                             | गोताळा पा.त.-2  | 25.40                               | 26.12.06 / 3.4.07   | 27.12.07/31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 13.73                             | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 21     | अहमदपूर                             | भायंगरतांडा पा.त.-1   | 20.55                               | 10.1.07 / 17.5.07   | 27.12.07 / 31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 12.35                             | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |
| 22     | अहमदपूर                             | मोघा पा.त.-4  | 29.64                               | 23.1.07 / 21.1.08   | 5.3.08 / 31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 5.85                              | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   |



| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) / | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी करणेबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7                                     | 8                       | 9   |
| 23     | अहमदपूर                             | गोधा पा.त.-5  | 37.71                               | 23.1.07 / 21.1.08   | 5.3.08 / 31.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 6.61                    | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 24     | अहमदपूर                             | घसवाडी पा.त.-3  | 35.05                               | 3.1.08 / 21.1.08  | 16.3.08 / 31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 4.12                    | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 25     | चाकूर                               | गाडूरकी पा.त.-7   | 12.62                               | 6.4.04 / 14.5.04  | 5.2.06 / 31.03.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण              | 9.64                    | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 26     | चाकूर                               | गाडूरकी पा.त.-5   | 22.13                               | 4.12.04 / 27.4.05   | 25.2.06 / 1.3.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण              | 17.18                   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 27     | चाकूर                               | जानवळ पा.त.-11  | 25.82                               | 21.5.05 / 2.2.06  | 1.3.06 / 16.3.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 9.08                    | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 28     | चाकूर                               | मसनरवाडी पा.त.-5  | 26.82                               | 22.12.05 / 23.1.06  | 6.3.06 / 16.11.07  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण              | 18.71                   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 29     | चाकूर                               | गाडूरकी पा.त.-9   | 21.13                               | 1.2.06 / 24.2.06  | 18.3.06 / 1.3.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण              | 12.86                   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 30     | चाकूर                               | गाडूरकी पा.त.-10  | 18.97                               | 24.1.06 / 24.2.06   | 1.4.06 / 31.03.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण              | 12.10                   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 31     | चाकूर                               | चापोती पा.त.-3  | 26.03                               | 8.2.06 / 24.2.06  | 2.5.06 / 31.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 14.21                   | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 32     | चाकूर                               | रोहिणा पा.त.-4  | 26.68                               | 3.3.06 / 26.4.06  | 1.12.07 / 31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 9.11                    | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 33     | चाकूर                               | हाळी खुर्द पा.त.-12   | 26.89                               | 12.12.06 / 2.2.07   | 27.12.07 / 31.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 12.51                   | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |
| 34     | चाकूर                               | माडुकी पा.त.-12   | 23.17                               | 10.5.06 / 16.6.06   | 1.3.07 / 31.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण | 13.75                   | कं.म. 6/10 अखेर पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.  |

| अ.क्र. | ग्रंथना विहित<br>अपूर्ण कामाची<br>संख्या      | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पांडार तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण मुदसंधारण<br>इत्यादी) | मूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाज<br>प्रशासकीय मान्यता<br>मिळाल्याच्या तारखा (उदा.<br>जा.मा.प्र.मा. तारीख) | काम पुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्याचा<br>तारीख (उदा.<br>का.सू.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (उदा. भूसंपादन<br>अभावी, गजुराजमाती,<br>वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालखर्च कार्यक्रम आखून तो<br>अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>भास्वीचा खर्च (लाखात) |
|--------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| 1      | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   |
| 35     | चाकर  | गहलंगी पा.त.-2   | 17.78  | 31.3.06 / 16.6.06  | 16.4.07 / 31.03.08   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने<br>अपूर्ण  | 5.51                                       | कं.ग. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे<br>नियोजन आहे.   |
| 36     | चाकर  | वडवळ (ना) पा.त.-4  | 16.76  | 31.3.06 / 13.6.06  | 1.5.07 / 31.03.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने<br>अपूर्ण  | 6.67                                       | कं.ग. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे<br>नियोजन आहे.   |
| 37     | शिरूर अंपाल                                   | सुमराणा पा.त.-2  | 24.03  | 2.5.06 / 16.6.06   | 1.7.06 / 1.12.07   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने<br>अपूर्ण  | 11.00                                      | कं.ग. 6/10 अखेर पूर्ण करण्याचे<br>नियोजन आहे.   |
| 38     | रेणपूर  | आसराचीवाडी पा.त.-5   | 18.70  | 21.11.03 / 8.6.04  | 21.4.05 / 16.3.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 10.09                                      | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 39     | रेणपूर  | कारपूर पा.त.-9   | 17.13  | 14.6.04 / 12.7.04  | 6.5.05 / 31.03.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 10.77                                      | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 40     | रेणपूर  | आसराचीवाडी पा.त.-6   | 21.39  | 11.4.05 / 2.5.05   | 21.8.06 / 31.03.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 14.76                                      | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 41     | लातूर   | सहागाव खुर्द पा.कालवा  | 6.87   | 9.6.05 / 6.7.05  | 27.1.06 / 1.10.07  | मादेजासाठी शेतक-याचा<br>विरोध व प्राधान्यक्रम-2 मध्ये<br>असल्याने अपूर्ण                          | 2.64                                       | काम 3/11 अखेर पूर्ण करण्यात<br>येईल.  |
| 42     | लातूर   | मुशिराबाद पा.कालवा   | 17.87  | 6.6.05 / 4.10.05   | 16.1.06 / 31.03.08   | कुशल काम प्रगतीसध्दार   | 12.43                                      | काम 6/10 अखेर पूर्ण करण्यात<br>येईल.  |
| 43     | उदगीर   | गळ्यापूर पा. कालवा   | 12.05  | 7.3.06 / 3.4.07  | 5.1.08 / 1.2.08  | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने<br>अपूर्ण  | 1.25                                       | काम 3/11 अखेर पूर्ण करण्यात<br>येईल.  |
| 44     | चाकर  | रोहिणा पा. कालवा   | 14.15  | 7.2.07 / 11.4.07   | 16.2.08 / 28.3.08  | कुशल काम प्रगतीसध्दार   | 5.16                                       | काम 6/10 अखेर पूर्ण करण्यात<br>येईल.  |
| 45     | का.ज.ल.वा./पा.पु. वि.प. विभाग, लातूर<br>उदगीर | खेज  | 19.57  | (कामे :- 04)<br>24-01-06   | 16-03-06   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.49                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |

| अ.क्र. | यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| 46     | उदगीर                               | पा.त.होणीहिपरगा- 3  | 22.43                               | 10-05-05  | 01-02-06   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 14.57                             | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 47     | जळकोट                               | पा.त. तिरुका -8   | 20.34                               | 21-06-04  | 01-05-05   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 13.56                             | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 48     | जळकोट                               | पा.त. अग्रवालतांडा  | 20.77                               | 04-01-06  | 01-03-06   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 7.70                              | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
|        |                                     | का.अ.ला.म.प्र. विभाग, लातूर   |                                     | (कामे :- 00)  |  |   |                                   |  |
|        |                                     | का.अ.सा.बां. विभाग, लातूर   |                                     | (कामे :- 35)  |  |   |                                   |  |
| 49     | लातूर                               | मुरुळ माटेफळ रस्ता गाग 2 किमी 2/500 ते 5/00   | 17.65                               | 26.08.04<br>2.06.04   | 24.10.05   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 7.60                              | 10.05  |
| 50     | लातूर                               | वाजरखेडा ते येळी 0/00 ते 2/00   | 22.57                               | 17.01.06<br>8.07.05   | 3.3.06   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 7.27                              | 10.18  |
| 51     | लातूर                               | ढोकी ते गातेगाव रस्ता 0/00 ते 2/00  | 21.43                               | प्रमा/67/10.5.06<br>10.04.06  | 1.10.06  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 5.72                              | 9.48   |
| 52     | औसा                                 | रामेगाव शेत रस्ता 0/00 ते 0/960   | 6.06                                | 26.04.06<br>23.09.05  | 10.07.06   | म.प्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.  | 0.43                              | म.प्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.   |
| 53     | औसा                                 | सारीळा तलाबाच्या बाजूने जाणारा रस्ता  | 6.36                                | 26.04.06<br>24.05.05  | 4-07-06  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 0.68                              | 4.38   |
| 54     | लातूर                               | वळण रस्ता ते मुरुळ किमी 0/00 ते 2/800   | 24.15                               | 27.02.06प्रमा<br>दि.19.6.08   | 16.3.06  | कुशल काम प्रतीत   | 7.37                              | 16.78  |
| 55     | लातूर                               | वाजरखेडा ते जवळा गाग-2  | 20.87                               | 10.05.06<br>10.04.06 सुममा<br>/215/24.12.08   | 12-01-06   | कुशल काम प्रतीत   | 6.33                              | 10.99  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मुदसधारण इत्यादी) | 3     | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत         | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (जंदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख.) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जंदा. का.सू. तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (जंदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंदाजाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------|---|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3   | 4     | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                                 |   |
| 56     | चाकूर                               | रोहीणा ते महाजोळ रस्ता भाग 1कि.मी. 0/00 ते 2/00   | 15.80 | 29.03.07सुप्रमा /207/18.10.08               | 19.11.07  | कुशल काम प्रगतीत   | 1.02  | 11.18                             |   |
| 57     | ओसा                                 | मोसगा ते तानरवाडी रस्ता 0/00-2/800  | 20.54 | सुप्रमा/186/2.04.08                         | 25.05.07  | म.आ.रो.ह.यो. अतंर्गत वर्ग.   | 2.55  | म.आ.रो.ह.यो. अतंर्गत वर्ग.        |   |
| 58     | ओसा                                 | जुने सिरसल ते चिचोली जोगन रस्ता   | 6.63  | सुप्रमा/187/2.04.08                         | 1.09.07   | कुशल काम प्रगतीत   | 1.04  | 4.00                              |   |
| 59     | लातूर                               | भाडगाव ते मातखेडा 0/00 ते 2/250   | 33.63 | सुप्रमा / दिनांक 28.02.08                   | 01-12-07  | कुशल काम प्रगतीत   | 9.25  | 16.01                             |   |
| 60     | लातूर                               | साई ते आरजखेडा 0/0 ते 2/00  | 24.99 | प्रमा / 22 / 7.12.07                        | 01-12-07  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 7.09  | 11.08                             |   |
| 61     | लातूर                               | आर्ती ते सशान भूमी रस्ता 0/00ते1/600  | 23.79 | प्रमा / 23 / 7.12.07                        | 01-12-07  | कुशल काम प्रगतीत   | 6.53  | 12.00                             |   |
| 62     | लातूर                               | कासारखेडा ते काढगाव रस्ता 0/00 ते1/500  | 23.38 | प्रमा / 24/ 14.12.07 सुप्रमा /205/19.09.08  | 01-12-07  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   | 7.54  | 9.50                              |   |
| 63     | लातूर                               | आकरवाई ते विनागतळ रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/500  | 22.09 | प्रमा / 157 / 7.11.07 सुप्रमा /210/12.11.08 | 01-12-07  | कुशल काम प्रगतीत   | 7.46  | 10.17                             |   |
| 64     | लातूर                               | कातपूर ते शिरसी रस्ता 0/00ते 2/100  | 22.68 | सुप्रमा /9/ दिनांक 10.03.08                 | 01-12-07  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 6.53  | 10.85                             |   |
| 65     | लातूर                               | गातखेडा ते सोनवती 0/00 ते 1/800   | 22.76 | सुप्रमा /31/ दिनांक 28.02.08                | 01-12-07  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 7.43  | 9.66                              |   |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7   | 8                                 | 9  |
| 66     | लातूर                               | रायवाडी ते वरवंटी रस्ता   | 24.86                               | प्रमा/58/3.01.08  | 18.1.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 4.84                              | 15.45  |
| 67     | लातूर                               | वरवंटी ते देवी मंदीर रस्ता  | 23.60                               | प्रमा/59/3.01.08  | 18.1.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.58                              | 12.11  |
| 68     | लातूर                               | रायवाडी ते भूईसमुद्रा रस्ता   | 34.19                               | प्रमा/30/13.12.07   | 7.1.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.38                              | 15.79  |
| 69     | लातूर                               | चिंचोली (बु) ते येळी रस्ता  | 24.65                               | प्रमा/11/24.11.07<br>सुप्रमा /204/19.09.08                                | 18.1.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 6.70                              | 13.20  |
| 70     | लातूर                               | दिडेगाव कळंब ते मांजरी रस्ता  | 24.33                               | प्रमा/57/3.1.08   | 18.1.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.57                              | 11.55  |
| 71     | लातूर                               | सारसा ते कॅनाल रस्ता  | 24.56                               | प्रमा/55/3.1.08<br>सुप्रमा /203/19.9.08                                   | 18.1.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 3.72                              | 9.28   |
| 72     | लातूर                               | रुई ते कारसा  | 24.89                               | प्रमा/56/3.1.08   | 16.1.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 6.77                              | 12.87  |
| 73     | लातूर                               | सारसा ते कोळपा रस्ता  | 22.55                               | प्रमा/49/27.3.06<br>सुप्रमा /208/12.11.08                                 | 1.1.08  | वगळणे प्रस्तावित.   | 1.34                              | -  |
| 74     | लातूर                               | वैशाली नगर ते सिकंदरपूर रस्ता   | 18.03                               | प्रमा/174/3.10.06   | 1.1.08  | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतंतीत वर्ग.  | 2.41                              | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतंतीत वर्ग.   |
| 75     | लातूर                               | खंडापुर फाटा ते अलमला शिव रस्ता<br>कि.मी. 0/00 ते 1/800   | 20.90                               | प्रमा/074/22.10.07  | 16.1.08   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 4.47                              | 10.99  |
| 76     | लातूर                               | टाकळी ते जावळी रस्ता. कि.मी. 0/00 ते 3/00   | 42.12                               | प्रमा/070/14.01.08  | 1.2.08  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.13                              | 26.63  |
| 77     | लातूर                               | लातूर साई रोड ते आर्वी नांदगाव रस्ता कि.मी. 0/00 ते 3/01  | 41.84                               | प्रमा/071/14.01.08  | 1.2.08  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 7.13                              | 27.38  |

| अ.क्र. | यंत्रणा विभागाचा अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर, तलाव, गाव तलाव, मातंगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंचारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मार्गता मिलाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद. तारीख.) / | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरालभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतार्यान्त कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालावध कर्यक्रम आरबुत तो अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करालयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|--|--|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| 1      | 2                                      | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                  | 9   |
| 78     | लातूर                                  | बिखलताणा ते पाढरी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/400   | 19.19                               | प्रमा/06/7/14.01.08   | 16.02.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 4.28                               | 11.60   |
| 79     | लातूर                                  | कासारखेडा ते रेणापूर रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/500  | 20.97                               | प्रमा/06/8/14.01.08<br>सुप्रमा /212/06.12.08  | 1.2.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 5.34                               | 11.66   |
| 80     | लातूर                                  | गोयरा ते साखरा रस्ता कि.मी. 2/00 ते 3/600  | 23.45                               | प्रमा/09/3/25.1.08  | 1.2.08   | कुशल काम प्रगतीत  | 1.80                               | 10.77   |
| 81     | लातूर                                  | चाटा ते मोयरा रस्ता कि.मी. 1/500 ते 3/00   | 22.45                               | प्रमा/09/4/25.1.08  | 1.2.08   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 1.71                               | 16.13   |
| 82     | औसा                                    | साळकोडजी शेठ रस्ता किमी 0/00 ते 1/400  | 9.99                                | प्रमा/09/4/20.02.08   | 1.03.08  | मा.आ.रो.ह.बो. अंतर्गत वर्ग.   | 0.37                               | मा.आ.रो.ह.बो. अंतर्गत वर्ग.   |
| 83     | लातूर                                  | उभरगा अंतर्गत रस्ता 0/00 ते 1/00   | 6.13                                | प्रमा/54/3.01.08  | 7.12.07  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.67                               | 2.34  |
| 84     | का.अ.सा.बां. निलगा                     | विभाग, निलगा<br>गदनसुरी पिंपळवाडी जेवरी रस्ता  | 24.08                               | (कामे :- 49)<br>16.1.05/23.1.06   | 10.4.06/16.8.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 4.270.                             | 18.50   |
| 85     | निलगा                                  | रामलिंग मुदगळ ते कदमापूर रस्ता   | 10.68                               | 20.4.06/28.4.66   | 1.12.06/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 4.970                              | 8.93  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| 86     | निलंगा                              | मदनसूरी गावांतर्गत रस्ता  | 2.65                                | 17.4.03/2.7.03  | 1.8.05/1.9.05  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.330                             | 2.32   |
| 87     | निलंगा                              | घिचोली भं. गावांतर्गत रस्ता   | 4.59                                | 15.12.02/6.10.03  | 16.8.05/23.8.05  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.090                             | 4.50   |
| 88     | निलंगा                              | विलपतवाडी गावांतर्गत रस्ता  | 6.47                                | 17.3.04/6.5.04  | 1.7.05/8.5.06  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.250                             | 6.22   |
| 89     | निलंगा                              | भूतमूगळी गावांतर्गत रस्ता   | 3.99                                | 13.2.04/21.8.04   | 2.5.06/1.2.07  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 0.260                             | 3.73   |
| 90     | निलंगा                              | माकणी ते अनारवाडा रस्ता   | 24.95                               | 5.10.2007/7.11.07   | 3.12.07/ 31.3.08   | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.  | 3.730                             | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.   |
| 91     | निलंगा                              | अशोक नगर ते तळे रस्ता   | 15.07                               | 3.11.07/31.12.07  | 1.3.08/ 31.3.08  | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.  | 0.740                             | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.   |
| 92     | निलंगा                              | रामान-165 ते शेडोळ्याची तुण्डी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 2/510   | 28.40                               | 15.12.06/17.01.07   | 16.3.07/31.3.08  | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.  | 4.990                             | म.ग्रा.रो.ह.यो. अतर्गत वर्ग.   |
| 93     | निलंगा                              | पूरमुल्याकन मदनसूरी अंतर्गत रस्ता   | 24.85                               | 6.12.07/8.2.08  | 16.3.08/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.130                             | 19.84  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालपुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू. तारीख कां.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (ताखात) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 94     | उदगीर                               | होनाळी ते बामणी रस्ता भाग-1  | 14.88                               | 23.4.03/26.7.03   | 9.6.06/31.12.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 6.360                             | 8.54   |
| 95     | उदगीर                               | होनाळी ते बामणी रस्ता भाग-2  | 11.48                               | 4.3.06/8.5.06   | 1.12.07/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 4.940                             | 6.54   |
| 96     | उदगीर                               | येवकी ते नेत्रगाव रस्ता  | 12.85                               | 4.3.05/10.8.05  | 3.2.06/15.3.07   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 4.570                             | 8.24   |
| 97     | उदगीर                               | तोडवीस गांवातर्गत रस्ता  | 8.07                                | 26.5.05/11.7.05   | 11.8.05/31.3.08  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 2.500                             | 3.52   |
| 98     | उदगीर                               | पिंपरी ते पिरदगा रस्ता   | 14.39                               | 15.12.05/31.3.08  | 16.1.07/28.3.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 3.170                             | 7.23   |
| 99     | उदगीर                               | चौडी ते गुरुपंत वापका रस्ता  | 16.89                               | 10.05.05/11.07.05   | 17.11.06/16.04.06  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 6.110                             | 10.78  |
| 100    | उदगीर                               | देऊळवाडी ते चौडीतांडा रस्ता  | 15.87                               | 25.5.07/28.6.07   | 1.2.08/31.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 2.870                             | 13.00  |
| 101    | उदगीर                               | गुर्याळ ते देवर्जन रस्ता   | 14.05                               | 15.09.07/4.10.07  | 16.2.08/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 2.380                             | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित   |



| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | गूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी वेणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| 102    | उदगीर                               | मोघा ते तोंडविसा रस्ता   | 24.61                               | 15.12.07/4.1.08   | 1.3.08/4.1.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 1.610                             | 14.51  |
| 103    | उदगीर                               | उदगीर शेल्ड रस्ता. रुंदीकरण कि.मी. 1/00 ते 2/500   | 6.94                                | 20.12.07/29.1.08  | 1.3.08/15.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.370                             | 4.95   |
| 104    | उदगीर                               | मोघा ते होनाळी जोडरस्ता  | 14.35                               | 3.6.07/30.7.07  | 1.3.08/31.3.08   | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित  | 1.580                             | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित   |
| 105    | उदगीर                               | तोंडार कारखाना ते हंगरगा रस्ता बाजूपट्ट्याचे काम कि.मी. 8/800 ते 10/00                                     | 5.00                                | 3.6.07/30.7.07  | 7.3.08/31.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.760                             | 4.24   |
| 106    | उदगीर                               | तोंडार कारखाना ते हंगरगा रस्ता बाजूपट्ट्याचे काम कि.मी. 10/00 ते 11/200                                    | 6.00                                | 17.8.06/20.10.06  | 7.3.08/31.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 0.720                             | 5.28   |
| 107    | उदगीर                               | मानकी जोडरस्ता   | 11.91                               | 3.9.07/1.10.07  | 7.3.08/31.3.08   | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित  | 1.100                             | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित   |
| 108    | उदगीर                               | वाढेणा ते डोंगरशेळकी रस्ता बाजूपट्ट्याचे कामे 1/500 ते 3/00  | 7.31                                | 15.12.07/16.1.08  | 1.3.08/15.3.08   | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित  | 0.450                             | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित   |
| 109    | उदगीर                               | डोंगरशेळकी ते हिप्परगा पाणंद रस्ता   | 13.42                               | 16.10.06/1.1.07   | 1.3.08/15.3.08   | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित  | 0.460                             | मग्नारोहयोमध्ये प्रस्तावित   |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 110    | उदगीर                               | कोदळी ते देऊळवाडी पाणंद रस्ता   | 9.62                                | 25.6.04/23.8.04   | 17.11.06/15.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 6.020                             | 3.60   |
| 111    | उदगीर                               | कोदळी ते देऊळवाडी शेतरस्ता  | 5.50                                | 15.9.05/4.10.05   | 1.3.08/15.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 0.730                             | 4.77   |
| 112    | उदगीर                               | कवळखेड ते चलवाशाळा रस्ता.   | 8.45                                | 15.11.07/10.1.08  | 16.2.08/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 0.750                             | 6.01   |
| 113    | उदगीर                               | शेल्हाळ गाव अंतरगत रस्ता  | 4.72                                | 11-07-05  | 20-08-05   | काम मौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 4.580                             | 0.14   |
| 114    | उदगीर                               | अवलकोडा ते शेत रस्ता  | 7.48                                | 11-05-06  | 20-06-06   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 2.760                             | 4.72   |
| 115    | उदगीर                               | वाढोणा ते जोगरशेळकी रस्ता बाजूपट्ट्याचे कामे 0/00 ते 1/500  | 5.99                                | 16-01-06  | 25-02-06   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 0.350                             | 5.64   |
| 116    | उदगीर                               | वाढोणा ते जोगरशेळकी रस्ता बाजूपट्ट्याचे कामे 3/00 ते 4/500  | 5.50                                | 16-01-06  | 25-02-06   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 1.390                             | 4.11   |

| अ.क्र. | यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे गाव व कामाचा प्रकार, (पांडर तलाव, गाव तलाव, गालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (सद्या. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (सद्या. का.सु.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (सद्या. भूसंपादना अभावी, मजूसअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाभाल) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 117    | जळकोट                               | धर्मतोडा ते गुप्ती नागा गाईक तांडा रस्ता  | 20.21                               | 7.4.05/20.6.05  | 1.2.06/31.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 5.380                             | 14.83  |
| 118    | जळकोट                               | अतनूर ते बापसेटवाडी रस्ता   | 16.80                               | 19.5.05/10.9.05   | 20.1.06/29.2.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 4.480                             | 12.32  |
| 119    | जळकोट                               | अतनूर ते कृष्णा फाटा रस्ता  | 14.56                               | 27.5.05/11.7.05   | 20.1.06/15.12.06   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 2.800                             | 11.76  |
| 120    | जळकोट                               | भेवापूर ते ओंगरेवाडी रस्ता  | 17.64                               | 27.5.05/10.9.05   | 20.1.06/31.1.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 1.610                             | 16.03  |
| 121    | जळकोट                               | चतुरताळा ते गोडिर तांडा रस्ता   | 2.40                                | 19.5.05/15.7.05   | 21.4.06/31.5.06  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 0.700                             | 1.10   |
| 122    | जळकोट                               | लाळी गाव अग्रगत रस्ता   | 9.56                                | 5.5.05/2.8.05   | 17.2.06/29.2.2008  | इतर खात्याकडून काम करण्यात आल्यामुळे दगळणे प्रस्तावित                                      | 1.330                             |  |
| 123    | जळकोट                               | मगरूळ ते बोरगाव रस्ता   | 15.61                               | 4.5.05/10.06.05   | 24.11.06/15.12.06  | जमीन वाद असल्यामुळे दगळणे प्रस्तावित   | 0.400                             |  |

| अ.क्र. | यंत्रणा विभाग<br>अपूर्ण कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण गृहसंधारण<br>इत्यादी) | गूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मा-यत्ता<br>मिळाल्याच्या तारखा (उदा.<br>ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (उदा.<br>का.सु.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (उदा. भूसंपादना<br>अभावी, मजुराअभावी,<br>वनजमिन हरकत इत्यादी | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो<br>अंशकमाने पूर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>रुपाययोजना व त्यासाठी येणाऱ्या<br>जास्तीचा खर्च (माखात) |
|--------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 1      | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   |
| 124    | जळकोट                                     | रुपला लोंडा ते शुंठी रस्ता   | 23.46  | 5.2.08/10.3.08  | 1.3.08/31.3.08   | गगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 1.550                                      | गगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 125    | जळकोट                                     | हळद वाडवणा गावातर्गत रस्ता   | 6.75   | 20.11.07/24.12.07   | 16.2.08/15.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 0.820                                      | 5.93  |
| 126    | जळकोट                                     | रावणकोळा ते राजदापका रस्ता किमी<br>0/00 ते 3/00  | 19.55  | 15.02.07/01.06.07   | 16.02.08/21.02.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 0.500                                      | 15.53   |
| 127    | देवणी                                     | विळेगाव ते दतणहिरगा रस्ता भाग-<br>2  | 24.98  | 30.3.05/2.2010  | 16.5.06/31.3.2008  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 3.610                                      | 10.83   |
| 128    | देवणी                                     | कवडाळा ते पळेगाव रस्ता   | 23.33  | 20.10.05/27.1.10  | 1.4.06/31.3.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 5.520                                      | 13.07   |
| 129    | देवणी                                     | धमपूरी ते हत्तीबेट ते शेत रस्ता  | 9.70   | 5.5.05/15.6.05  | 21.7.06/28.2.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 3.240                                      | 6.46  |
| 130    | देवणी                                     | देवर्जा ते नागतीर्थवाडी रस्ता भाग-2  | 17.52  | 3.9.07/4.10.07  | 11.3.08/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 1.500                                      | 14.35   |
| 131    | देवणी                                     | शिवाजीनगर तांडा ते कर्नाटक बॉर्डर<br>रस्ता   | 13.42  | 18.1.06/4.3.06  | 16.12.06/31.3.08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.090                                      | 9.33  |

| अ.क्र. | सत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर उलाव, गाव तलाव, मालमुजारी तलाव, रस्ते वीरीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.म. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख) | कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, वसुलीसिग हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अद्ययावत पुर्ण करण्यासाठी केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7   | 8                                 | 9   |
| 132    | देवणी                              | इंजनाळ ते सोनाळी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/610  | 10.15                               | 04-06-07  | 05-07-07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 4.700                             | 5.45  |
| 133    | का.अ.जि.प.वा. विभाग, लातूर         | सुमनर जवळगा शेती रस्ता   | 8.70                                | (कामे - 39)<br>17-10-03   | 08-05-05  | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 3.27                              | 31.03.2011 अखेर   |
| 134    | औसा                                | नागरसोना ते वानवाळ रस्ता   | 17.73                               | 21-07-04  | 01-02-08  | कुशल काम प्रस्तावित   | 3.79                              | 30.06.2010 अखेर   |
| 135    | औसा                                | याकतपूर ते चावोली रस्ता  | 22.72                               | 10-10-05  | 07-12-06  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 3.64                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 136    | शिरूर अणाल                         | शिरूर (अ.) दगडवाडी धानगाव रस्ता  | 24.97                               | 11-07-06  | 19-01-06  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 6.62                              | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 137    | उतगीर                              | इंजिगा 60 ते जगापूर गावमाळ गावा रस्ता  | 10.97                               | 12-09-05  | 03-01-06  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 4.61                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 138    | अहमदपूर                            | अंधोरी जवळगाव शेती रस्ता   | 9.45                                | 07-11-05  | 07-03-08  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 1.14                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 139    | लातूर                              | कारसा ते पोहेगाव रस्ता   | 7.35                                | 17-01-06  | 29-02-08  | कुशल काम प्रस्तावित   | 1.89                              | 30.06.2010 अखेर   |
| 140    | जळकोट                              | शरणगळेवा ते रावोज रस्ता  | 18.36                               | 02-04-06  | 03-09-07  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 3.50                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 141    | अहमदपूर                            | कुलसेवाडी उमरगा यत्नादेवी रस्ता  | 15.41                               | 27-02-06  | 16-05-06  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.23                              | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 142    | अहमदपूर                            | अहमदपूर देवणी इसरणी रस्ता  | 9.72                                | 04-02-06  | 01-02-07  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 2.93                              | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 143    | अहमदपूर                            | गामा-52 ते तेलगाव रस्ता  | 21.43                               | 05-05-06  | 02-11-07  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 3.73                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |
| 144    | लातूर                              | शिरोचावोली ते पिंपरी अंबा रस्ता  | 21.77                               | 01-01-07  | 24-01-08  | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 3.31                              | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   |

| अ.क्र. | संज्ञा निहाय<br>अपूर्ण कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण मुदसंधारण<br>इत्यादी) | भूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | भूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मा-यता<br>मिळाल्याच्या तारखा (उदा.<br>ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (उदा.<br>का.सू.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कामे बंद या अपूर्ण असल्याची<br>कारणे (उदा. मूसपाटना<br>अभावी, मजूरअभावी,<br>वनजमिन हरकत इत्यादी | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो<br>अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा कारातयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 1      | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 145    | लाहूर                                    | महापूर ते राजेवाडी रस्ता  | 16.66  | 24-01-07  | 16-02-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 1.50                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 146    | ओसा                                      | गोदरे ते लोहरगा रस्ता भाग-3   | 9.87   | 24-12-07  | 16-02-08   | वयाळणसाठी प्रस्तावित  | 0.82                                       |  |
| 147    | उदगीर                                    | हंगरगा ते होणी हिंयरगा रस्ता  | 17.35  | 01-01-07  | 01-01-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 4.98                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 148    | अहमदपूर                                  | किनी कडू शेती रस्ता   | 11.26  | 02-01-07  | 24-01-08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 1.21                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 149    | अहमदपूर                                  | सावरगाव थोट पाणंद रस्ता   | 3.46   | 14-08-07  | 07-03-08   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र.2   | 0.42                                       | 30.06.2010 अखेर  |
| 150    | अहमदपूर                                  | रागा-217 ते लेडेगाव विल्हेगाव रस्ता<br>भाग-1  | 13.62  | 13-12-07  | 18-12-07   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 2.21                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 151    | अहमदपूर                                  | रागा-217 ते लेडेगाव विल्हेगाव रस्ता<br>भाग-2  | 16.44  | 13-12-07  | 10-01-08   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 1.77                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 152    | चाकूर                                    | हिंयळकर भुजेकरवाडी रस्ता  | 33.32  | 18-08-07  | 01-01-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 3.21                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 153    | ओसा                                      | तुंगी ते तुंगी पाटी तलाव रस्ता  | 20.47  | 13/7/15.03.08   | 20-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 0.92                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 154    | निलगा                                    | हालगाव ते सिरसी रस्ता   | 19.41  | 31-01-08  | 01-02-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 1.25                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 155    | निलगा                                    | झलगाव ते तगरखेडा रस्ता  | 7.38   | 85/02-02-08   | 16-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 0.31                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 156    | निलगा                                    | गोरपाटी ते सांगवी रस्ता   | 15.63  | 94/25.02.08   | 01-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 1.00                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 157    | निलगा                                    | अबुलगा ते नदीवाडी रस्ता   | 18.29  | 96/28.02.08   | 01-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 0.46                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 158    | उदगीर                                    | वाळवण ते महादेव मंदीर देवकरा<br>भाणंद रस्ता   | 18.67  | 64/10.01.08   | 01-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 0.57                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 159    | उदगीर                                    | कुमठ ते लोहरा शिवरस्ता  | 23.27  | 86/20.02.08   | 01-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 2.33                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |
| 160    | चाकूर                                    | जानवळ आसरावी वाडी रस्ता   | 17.48  | 98/28.02.08   | 06-03-08   | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित   | 0.89                                       | मगारोहयोगाचे प्रस्तावित  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाक्षर तलाव, गाव तलाव, मालपुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मुक्तीधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका तुरास कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (ज.दा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (ज.दा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (ज.दा. भूसाधारणा अभावी, मजदूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबाधक कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी करायची अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाक्षात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5  | 6   | 7  | 8                                 | 9  |
| 161    | औसा                                 | सुधारित औसा वार्ड क्र.-1  | 20.55                               | 26-07-06   | 10-01-08  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 2.53                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 162    | उदगीर                               | उर्द कॉलेज ते गावलावाव रस्ता  | 10.21                               | 04-05-06   | 31-12-07  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 4.05                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 163    | जळकोट                               | उमरदरा ते केकचिसिदगी रस्ता  | 9.98                                | 21-03-06   | 01-06-06  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 3.53                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 164    | उदगीर                               | वाढणगांव अंतर्गत रस्ता  | 6.87                                | 14-09-07   | 22-02-08  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 1.55                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 165    | देवणी                               | संगम ते बोरुळ जव्हान रस्ता  | 19.48                               | 10-12-07   | 16-01-08  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 4.79                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 166    | उदगीर                               | हंडगुळी अंतर्गत रस्त  | 2.25                                | 22-02-08   | 16-03-08  | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   | 0.82                              | काम गौरीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 167    | जळकोट                               | जळकोट ते कुमगाडी रस्ता  | 9.99                                | 30-11-07   | 01-03-08  | वहाळणसाठी प्रस्तावित   | 0.78                              | इतर योजनेतून काम पूर्ण.  |
| 168    | औसा                                 | सुंगी ते प्रथमा-3 रस्ता   | 20.25                               | 10-03-08   | 20.03.08  | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   | 0.91                              | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   |
| 169    | औसा                                 | सुंगी ते सुंगी वाटी रस्ता   | 20.09                               | 28-02-08   | 18.03.08  | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   | 0.88                              | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   |
| 170    | जळकोट                               | तिरुका अंतर्गत रस्ता  | 8.11                                | 31-01-08   | 16.02.08  | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   | 1.49                              | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   |
| 171    | बिर्सा                              | औराव श. ते गाळेगांव कल्याणी रस्ता   | 12.30                               | 23-08-04   | 01-12-07  | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   | 1.00                              | म.आ.रो.ह.यो. अंतर्गत वर्ग.   |
|        |                                     |   | 3099.53                             |  |   |  | 1035.64                           |  |
| 4)     | 5 ते 10 वर्षांपर्यंतची अपूर्ण कामे. | का.अ.ज.पा. (स्थानिक रस्ते) विभाग, जाधूर   |                                     | (कामे :- 14)   |   |  |                                   |  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कार्याची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाज प्रशासकीय मालगुजारी मिळाल्याच्या तारखा (उमा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बं. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसांभना अभावी, मसूरानामाची धनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालवध कार्यक्रम आरंभून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करवयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (आधार) |
|--------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                    | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 8                                 | 9  |
| 1      | उदगीर                                | क्षेत्रकळ पा.त.-3   | 14.14                               | 15.3.03 / 23.6.03   | 20.6.03 / 16.4.07   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 6.43                              | क.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  |
| 2      | दरमीर                                | बांदेगाव पा.त.-3  | 18.32                               | 12.1.03 / 17.2.04   | 26.3.04 / 16.1.07   | प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण  | 9.55                              | क.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  |
| 3      | दरमीर                                | तोडगीर पा.त.-7  | 21.77                               | 23.2.04 / 10.6.04   | 10.5.04 / 1.9.06  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 15.76                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 4      | 3, चा                                | गाव पा.त.-9   | 23.12                               | 19.12.03 / 27.1.04  | 4.2.04 / 1.8.06   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 16.03                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 5      | अ.भा                                 | अंदोरा पा.त.-11   | 25.39                               | 31.12.03 / 17.2.04  | 5.3.04 / 1.4.07   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 15.37                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 6      | औ.॥                                  | गेटा गाव तलाव   | 12.34                               | 5.3.04 / 26.4.04  | 16.4.04 / 1.4.07  | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 5.79                              | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 7      | और.                                  | गोवरगा पा.त.-6  | 23.73                               | 23.2.04 / 5.3.04  | 16.4.04 / 28.3.08   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 22.44                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 8      | बापू                                 | सलंगरा (सु.) पा.त.-2  | 25.07                               | 20.2.04 / 11.3.04   | 22.4.04 / 16.10.07  | मावेजासाठी खेळक-गावा विशेष व प्राधान्यक्रम-2 मध्ये असल्याने अपूर्ण                       | 4.84                              | क.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  |
| 9      | उदगीर                                | निडेवज पा.त.  | 13.44                               | 15.4.00 / 21.7.00   | 16.1.01 / 6.1.02  | सा.त.च्या बुलेट क्षेत्रात जात असल्याने वगळणी   | 8.23                              | वगळणी प्रस्ताव शासनास सादर.  |
| 10     | औसा                                  | लोदगा गाव तलाव  | 9.73                                | 27.3.00 / 22.5.00   | 10.8.00 / 24.9.00   | बांधीत शेतकरी सं.गो.करू देत असल्याने वगळणी   | 1.38                              | वगळणी प्रस्ताव शासनास सादर.  |
| 11     | जळकवट                                | सुल्ताळी पा.त.-4  | 22.66                               | 15.10.01 / 30.10.01   | 27.11.01 / 16.08.05   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 14.13                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |
| 12     | अहमदपूर                              | खंडाळी पा.त.-3  | 19.61                               | 18.1.00 / 5.12.00   | 1.11.01 / 16.9.04   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 11.37                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण   |



| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांचे संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पांडार तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते व-नीकरण मुदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोलवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व रसासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 13     | उदगीर                               | जानापूर पा.त-4   | 14.84                               | 12.4.01 / 24.5.01   | 10.5.02 / 1.04.05  | शेतकऱ्यांच्या विरोधात जमीन वाद व प्राधान्यक्रम-2 मध्ये समाविष्ट असल्याने अपूर्ण.         | 7.42                              | कं.म. 3/11 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  |
| 14     | उदगीर                               | अनुपवाडी पा.त-1  | 14.20                               | 12.4.01 / 20.4.01   | 19.9.02 / 1.9.05   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 9.58                              | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 15     | उदगीर                               | का.अ.ल.वा./पा.पु. जि.प. विभाग, लातूर   | 26.50                               | (कामे :- 10)  | 21-09-01   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 9.17                              | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 16     | उदगीर                               | पा.त. माणलगाव -6   | 21.51                               | 30-06-01  | 22-04-02   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 8.67                              | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 17     | उदगीर                               | पा.त. अनुपवाडी -2  | 20.59                               | 20-07-01  | 7.1.03/1.7.03  | विभागीय चौकशी चालू असल्यामुळे  | 7.49                              | 6/10 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन   |
| 18     | उदगीर                               | पा.त. कासराळ-5   | 16.02                               | 10-07-02  | 24.11.02/31.7.03   | काळी मातीमुळे वगळणी प्रस्ताव सादर  | 3.46                              | वगळणी बाबत कार्यवाही चालू   |
| 19     | तिलगा                               | पा.त. हातरगा-3   | 26.10                               | 22-04-02  | 9.6.03/16.6.04   | विभागीय चौकशी चालू असल्यामुळे  | 11.00                             | 6/10 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन   |
| 20     | देवणी                               | पा.त. देवणी बु-2   | 22.57                               | 28.12.01  | 26-12-01   | जमीन गावेजा मिळणे बाबत   | 11.16                             | चायालयीन आदेश   |
| 21     | अंसा                                | पा.त. नेलकुंड-2  | 22.55                               | 16-08-01  | 02-03-04   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 14.14                             | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 22     | जळकोट                               | पा.त. घोणशी तांडा  | 9.33                                | 17-02-04  | 04-03-04   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 6.06                              | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 23     | जळकोट                               | घोणशी -2   | 27.30                               | 21-03-03  | 01-05-02   | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 19.98                             | काम मोतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
|        |                                     | पा.त. कोळपूर -6  |                                     | 16-04-02  |  |  |                                   |   |

| अ.क्र. | संज्ञा निहित<br>अपूर्ण कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाझर संलाव, गाव संलाव, मालगुजारी<br>संलाव, रस्ते कमीकरण मुदसंधारण<br>इत्यादी) | 3     | 4  | 5            | 6  | 7     | 8 | 9                     |
|--------|--|--|-------|--|--------------|--|-------|---|-----------------------|
| 24     | जळकोट                                    | पा.त. मालीहिपरगा-6   | 16.63 | 20-04-01                                   | 26-06-01     | शुधारीत अंदाजपत्रक अमाची<br>प्रलंबित   | 9.17  |   |                       |
| 25     | का.अ.ला.पा. विनाय, लातूर                 | लातूर  | 13.34 | (कामे :- 01)<br>7.1.02/6.4.02              | 19.4.02/3.03 | गजुरा अमाची.   | 2.27  |   | अभ्याससाठी प्रस्तावित |
| 26     | लातूर                                    | का.अ.सा.बां. विनाय, लातूर<br>मल्लपूर गाडगाव रस्ता 0/00<br>ते3/500  | 22.19 | (कामे :- 22)<br>07.12.99<br>1.4.99         | 17-07-00     | जमिन वाद (2.60 कि. मी.<br>लंबीत मातीकाम पूर्ण उर्वरित<br>काम -आयलयेम स्थगितीमुळे<br>बंद) | 6.63  |   |                       |
| 27     | सातूर                                    | साळी खुर्द ते हिपळनेर रस्ता भाग<br>कि.मी. 0/00ते2/500  | 13.61 | 01.03.02<br>8.10.01                        | 11.03.02     | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र.2  | 11.36 |   | 2.25                  |
| 28     | रेणपूर                                   | बिटरगाव-वाला रस्ता   | 20.20 | 14.02.01<br>5.01.01 सुभगा<br>/209/18.11.08 | 22.05.02     | काम मौलिक दृष्ट्या पूर्ण   | 5.93  |   | 13.72                 |
| 29     | रेणपूर                                   | गोटेगाव-धानोरा रस्ता किमी.0/0ते<br>3/270   | 21.22 | 21.11.01<br>2.11.01                        | 13.02.03     | काम मौलिक दृष्ट्या पूर्ण   | 6.11  |   | 10.46                 |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (माझर तलाव, गाव तलाव, गालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंचारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजराजसावी, वनजमिना हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोलबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9  |
| 30     | लातूर                               | शिवदीहाळ ते हालकी   | 7.20                                | 12.05.02<br>16.01.02  | 02.12.03   | वगळणे प्रस्तावित.   | 2.67                              | -  |
| 31     | लातूर                               | कोळ्या ते सोनवती रस्ता 0/00 ते 2/200  | 20.98                               | 17.02.03<br>1.02.02   | 15.06.03   | (रस्ता सारोळा सोनवती साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात जातो) वगळणे प्रस्ताव सादर /परत       | 5.73                              | -  |
| 32     | चाकूर                               | भाकरवाडी जोड रस्ता 0/00 ते 3/00   | 21.15                               | 21.03.03<br>19.08.02  | 16.05.03   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 9.69                              | 11.46  |
| 33     | चाकूर                               | महाळगा ते आष्टा शेत रस्ता 0/00 ते 1/400   | 5.43                                | 07.03.03<br>17.01.03  | 16.04.03   | वगळणे प्रस्तावित.   | 1.67                              | -  |
| 34     | औसा                                 | वलजी शिवली रस्ता भाग-1 किमी 0/0 ते 3/500  | 17.63                               | 24.7.03<br>18.11.02   | 12.8.03  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 6.13                              | 8.20   |
| 35     | औसा                                 | आशिव कमालपुर किमी 1/00 ते 2/00  | 17.04                               | 30.12.03<br>23.10.03  | 1.3.04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.77                              | 6.77   |
| 36     | औसा                                 | मातोळा ते लोहटा रस्ता किमी 0/0 ते 1/350   | 11.93                               | 10.9.03<br>2.05.03  | 9.1.04   | वगळणे प्रस्तावित.   | 2.48                              | -  |
| 37     | अहमदनगर                             | रामा 225 ते शिरूर तालबंद ते शिवेवाडी रस्ता 0/00 ते 1/00   | 7.65                                | 18.08.04<br>29.12.03  | 01.09.04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 2.98                              | 4.67   |
| 38     | लातूर                               | कातूर ते कव्हा रस्ता भाग 2 1/500 ते 3/00  | 11.25                               | 17.12.99<br>1.6.99  | 01.03.04   | वगळणे प्रस्तावित.   | 0.07                              | -  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वी-कीकरण मुदसंधारण इत्यादी) | ३     | ४                             | ५          | ६                                    | ७    | ८     | ९   |
|--------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------|-------|---|
| ३९     | लातूर                               | खुलगावूर ते कासारखेडा रस्ता ०/०० ते ३/००   | १६.२९ | २७.०८.०४<br>२.०६.०४           | ०८.०९.०४   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.२ | ६.०५ | १०.२४ | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालवृद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
| ४०     | चाकूर                               | चाकूर ते बन सावरगांव रस्ता ०/०० ते ३/५००   | १८.९५ | २०.०२.०४<br>४.११.०३           | ०६./२००४   | वगळणे प्रस्तावित.                    | ८.९० | -     |   |
| ४१     | चाकूर                               | देवग्रा लिंबाळवाडी शेरगांव रस्ता ०/०० ते २/५००   | १७.७७ | सुप्रमा १७.०२.०७<br>१०.०४.०६  | ०६./२००४   | वगळणे प्रस्तावित.                    | ८.०४ | -     |   |
| ४२     | चाकूर                               | चाकूर मोहगाळ पाणंद रस्ता ०/०० ते २/००  | १०.५९ | ०८.०६.०४<br>२.०४.०४           | ०१.१२.०४   | वगळणे प्रस्तावित.                    | ३.४३ | -     |   |
| ४३     | लातूर                               | मुरुड ते जिळा-सरहद   | २१.३९ | ३१.०७.०४                      | १.१२.०४    | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.२ | ४.३४ | १७.०५ |   |
| ४४     | अहमदनगर                             | तिर्थ गावातील अंतर्गत रस्ते  | ४.२७  | ११.०१.०३<br>११.१०.०२          | २४.१२.०३   | वगळणे प्रस्तावित.                    | ०.५० | -     |   |
| ४५     | अहमदनगर                             | अहमदनगर शहरातील कऱ्हाडगार अंतर्गत रस्ते  | ७.५६  | २३.०१.०३<br>१५.१२.०१          | ०९.०४.०३   | वगळणे प्रस्तावित.                    | १.८६ | -     |   |
| ४६     | औसा                                 | हरालंगन ते गाकणी लोहट्टा रस्ता किमी ०/०० ते ४/५००  | २४.८९ | ९.६.०४<br>४.०२.०४             | २.२.०५     | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.२ | ६.०२ | १७.२७ |   |
| ४७     | औसा                                 | माळुंडा गाव.२ अंतर्गत रस्ते। किमी ०/० ते १/५००   | ६.४८  | १४.८.२०००<br>सुप्रमा २४.०३.०८ | २२.११.२००० | कुशल काम प्रस्तावित                  | १.५६ | ४.१३  |   |
|        | का.अ.सा.बा. विभाग, भिलगा            |  |       | (कामे :- ३९)                  |            |                                      |      |       |   |

| अ.क्र. | यंत्रणा/निहाय<br>अपूर्ण कामाची<br>संख्या | अपूर्ण कामाचे गांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाझर तलाव, गाव तलाव, गालगुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंचारण<br>इत्यादी) | मूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मान्यता<br>मिळाल्याच्या तारखे (उदा.<br>ता.मा.प्र.गा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (उदा.<br>का.सू.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (उदा. भूसंपादना<br>अभावी, मजुराउभावी,<br>वनजगिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालबद्ध कार्यक्रमा आखुन तो<br>अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 48     | जिल्हा                                   | रामा-166 ते अविन-वस्वी झरी रस्ता   | 10.59  | 12.10.02/13.1.03   | 1.6.03/16.5.05   | कुशल काम प्रगतीतपथावर  | 4.820                                      | 5.77   |
| 49     | जिल्हा                                   | शावरी ते जामगा रस्ता भाग-1   | 20.25  | 7.3.03/12.8.03   | 16.9.03/1.8.05   | मातीकाम पूर्ण, कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 10.540                                     | 9.71   |
| 50     | जिल्हा                                   | चिचोली (क.) ते स्वयानभूमीस जाणारा<br>रस्ता   | 4.15   | 18.10.03/19.11.03  | 16.12.04/1.9.05  | मातीकाम पूर्ण, कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 0.350                                      | 3.80   |
| 51     | जिल्हा                                   | रामा-165 ते मूबारकपूर जोड रस्ता<br>भाग-2   | 9.97   | 21.1.04/18.2.04  | 16.4.04  | कुशल काम प्रगतीतपथावर  | 2.120                                      | 7.53   |
| 52     | जिल्हा                                   | शेळगी गावातर्गत  | 2.57   | 11.5.03/12.8.03  | 1.9.04/1.6.07  | काम मौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 1.190                                      | 1.12   |
| 53     | जिल्हा                                   | ताळमुळी गावातर्गत रस्ता  | 3.73   | 9.4.03/2.7.03  | 1.10.03/1.3.07   | काम मौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 1.960                                      | 1.55   |
| 54     | जिल्हा                                   | रामलिंग मुदगड गावा अंतर्गत रस्ता   | 2.29   | 12.8.03<br>20.12.03  | 16.1.04/16.8.07  | काम मौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 0.290                                      | 2.00   |
| 55     | जिल्हा                                   | बडूर गोवातर्गत रस्ता   | 3.97   | 1.6.03/7.10.03   | 16.1.04/1.3.06   | काम मौतीक दृष्ट्या पूर्ण   | 1.130                                      | 1.58   |
| 56     | जिल्हा                                   | हडसुरी बू. गावातर्गत रस्ता.  | 5.57   | 2.2.03/6.5.03  | 16.6.03/17.5.07  | मातीकाम पूर्ण, कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 1.670                                      | 3.90   |
| 57     | जिल्हा                                   | अंबूलगा बू. गावातर्गत रस्ता  | 2.71   | 9.3.03/12.8.03   | 1.8.04/15.2.08   | कुशल काम प्रगतीतपथावर  | 0.500                                      | 0.94   |

| अ.क्र. | संख्या निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (गाडार तलाव, गाव तलाव, मावगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मूदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मा-यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास तारीखी तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसवारा अगावी, मजुरअभाव, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कायदेशर कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (साखल) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                  | 3  | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8                                 | 9   |
| 58     | निलंगा                             | घावडी धा. गावांतर्गत रस्ता   | 3.52                                | 3.1.04/6.5.04  | 9.1.05/1.4.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                   | 1.660                             | 1.73  |
| 59     | निलंगा                             | हंयनाळ गावांतर्गत रस्ता  | 1.64                                | 17.3.03/29.12.03   | 16.12.04/16.1.05   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                   | 0.600                             | 1.04  |
| 60     | निलंगा                             | नदीवाडी गावांतर्गत रस्ता   | 0.76                                | 12.2.03/19.11.03   | 16.12.03/16.1.04   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                   | 0.360                             | 0.35  |
| 61     | निलंगा                             | शिवणी कोतल गावांतर्गत रस्ता  | 2.00                                | 10.12.03/15.3.04   | 16.7.04/1.7.04   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                   | 0.030                             | 1.83  |
| 62     | निलंगा                             | कासारवाडकुवा ते विकणी रस्ता  | 17.95                               | 18.09.02/13.12.03  | 17.04.04/30.03.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                   | 4.680                             | 12.63   |
| 63     | निलंगा                             | रामा 165 ते मुबारकपुर रस्ता भाग-1  | 9.72                                | 25.03.03/31.03.03  | 11.02.04/29.02.08  | काम नौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.910                             | 0.50  |
| 64     | शिरूर अपोळ                         | डिगोळ ते सोनारवाडी रस्ता   | 7.69                                | 09.08.01/23.01.03  | 16.11.03/15.01.08  | काम नौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.860                             | 3.83  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण भूदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजाप्रमाणे तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखे (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)       | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालावध कार्यक्रम आखून तो अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी रेषारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9   |
| 65     | उदगीर                               | सूमटाणा ते जामलगंव रस्ता   | 23.37                               | 6.1.03/27.04  | 21.2.05/31.3.08  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 3.520                             | 15.32   |
| 66     | उदगीर                               | वाढवणा खु गाव अंतर्गत रस्ता  | 5.76                                | 11.01.02/29.05.02   | 16.08.04/15.09.04  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 2.050                             | 3.71  |
| 67     | उदगीर                               | वाढवणा बु गाव अंतर्गत रस्ता  | 5.54                                | 17.10.01/06.01.02   | 17.06.04/28.02.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 0.780                             | 4.76  |
| 68     | जळकोट                               | सेवापूर ते शिवाजी नगर तोडा रस्ता   | 16.70                               | 2.11.01/27.12.01  | 1.5.2002/31.8.04   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 8.390                             | 8.31  |
| 69     | जळकोट                               | घोडवाडी ते बर्गातोडा रस्ता   | 19.22                               | 17.1.04/13.7.04   | 1.8.04/5.3.08  | कुशल काम प्रगतीपाथावर   | 5.770                             | 11.75   |
| 70     | जळकोट                               | घोन्सी गाव अंतर्गत रस्ता   | 4.93                                | 5.10.02/14.2.03   | 16.8.03/30.9.03  | माती काम पूर्ण. इतर खाल्याकडून रिमेट कॉन्क्रीट रस्ता करून घेतले आल्यामुळे काम वेळाने प्रस्तावित | 0.900                             |   |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | शुद्ध अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखेला (संदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (संदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसांपादना अभावी, मजूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामांवर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (ला.खात) |
|--------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                                  | 9   |
| 71     | जळकोट                               | कुणकी गाव अंतर्गत रस्ता   | 3.45                                  | 14.12.01/24.04.02  | 16.01.04/15.02.04   | इतर खात्याकडून काम करण्यात आल्यामुळे वगळणे प्रस्तावित                                     | 0.620                              | -   |
| 72     | जळकोट                               | घोस्ती ते जोगरपिरताडा रस्ता   | 10.15                                 | 03.01.04/10.08.04  | 24.08.04/31.03.08   | कुशल काम प्रगतीतपावर  | 6.110                              | 4.60  |
| 73     | जळकोट                               | कंधार जांब जळकोट रस्ता कि.मी. 14/00 ते 15/00 व 16/00 ते 17/00   | 5.28                                  | 30-03-03   | 15-04-03  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.450                              | 0.83  |
| 74     | देवणी                               | विघळीपाटी ते अरसनाळ रस्ता   | 23.35                                 | 5.3.01/4.4.03  | 19.3.04/30.04.05  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 3.560                              | 14.30   |
| 75     | देवणी                               | रोडेवाडी गावातर्गत रस्ता  | 2.88                                  | 12.10.03/5.3.04  | 21.5.04/31.3.08   | इतर खात्याकडून सिमेंट कोक्रेट रस्ता करण्यात आल्यामुळे काम वगळणे प्रस्तावित                | 1.360                              | -   |
| 76     | देवणी                               | जवळगा गावातर्गत रस्ता   | 4.35                                  | 20.1.2004/6.3.04   | 21.5.2004/8.7.07  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                       | 1.150                              | 3.10  |
| 77     | शिवगा                               | रा.गा.-165 ते चापका जोड रस्ता   | 5.93                                  | 2.12.01/31.3.02  | 22.11.02/16.1.06  | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 1.730                              | 4.20  |



| अ.क्र. | संत्रणा निहाय<br>आपूर्ति कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पांझर तलाव, गाव तलाव, मालाजुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण<br>इत्यादी) | मूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मान्यता<br>मिळाल्याच्या तारखा (उदा.<br>ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (उदा.<br>का.सू.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कामे बंद व अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (उदा. भूसंपादना<br>अभावी, मजुराउभावी,<br>चलनमिळत नसणे इत्यादी<br>कारणे)  | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालावधी कार्यक्रम आरथून तो<br>अंदाजाने पूर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   |
| 78     | गिलंगा                                     | गाकणी थोर ते राजेवाडी रस्ता  | 22.97  | 21.12.01/11.1.03   | 16.5.03/20.1.06  | काम गौंतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 7.380                                      | 15.58   |
| 79     | उदगीर                                      | कुमठा ते सोमज रस्ता गाव-3  | 6.89   | 3.5.99/10.8.99   | 2.3.00/31.3.05   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 4.560                                      | 2.33  |
| 80     | उदगीर                                      | उदगीर शहरगावहेरील वळण रस्ता<br>भाग-1   | 16.18  | 5.5.99/6.12.01   | 1.12.03/31.7.04  | माती काम पूर्ण, सु.अ.प.<br>शासनकडे सादर केले.होते<br>तथापी शासनाने सादर<br>अंदाजपत्रक जुटी पूर्ततेसाठी<br>परत केले आहे.                                    | 3.850                                      | 12.33   |
| 81     | उदगीर                                      | रा.मा.-165 ते लोणी रस्ता   | 15.20  | 12.12.02/12.4.01   | 15.1.02/31.7.04  | माती काम पूर्ण, सु.अ.प.<br>शासनकडे सादर केले होते<br>तथापी शासनाने सादर<br>अंदाजपत्रक जुटी पूर्ततेसाठी<br>दिनांक 27.12.2008 चा<br>पत्रानुसार परत केले आहे. | 11.080                                     | 6.08  |
| 82     | उदगीर                                      | मिडेवन ते शेल्हाळ रस्ता  | 20.68  | 16.5.02/11.11.02   | 1.7.03/15.3.08   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2   | 10.810                                     | 9.87  |

| अ.क्र. | संज्ञा निहाय<br>अपूर्ण कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामांचे नांव व कामांचा प्रकार,<br>(पाझर तलाव, गाव तलाव, मालवुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण भूदरधारण<br>इत्यादी) | ३     | ४                        | ५              | ६   | ७     | ८  | ९ |
|--------|--|---|-------|--------------------------|----------------|---|-------|--|---|
| 1      | २  |   |       |                          |                |   |       |  |   |
| 83     | उदगीर                                    | गोपणी गावतर्मत रस्ता  | 5.92  | 20-3-02/26-4-02          | 7-6-03/28-2-07 | इतर खात्याकडून सिमेंट<br>कॉन्क्रीट रस्ता करण्यात<br>आल्यामुळे काम वगळणे<br>प्रस्तावित | 1.120 |  |   |
| 84     | देवणी                                    | अरसगाळ ते देवणी अंतर्गत रस्ता   | 18.18 | 20-02-10                 | 16-02-02       | गातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                | 2.050 | 10.94  |   |
| 85     | देवणी                                    | कुमदाळ गौव अंतर्गत रस्ता  | 9.08  | 24-6-02                  | 03-07-03       | गातीकाम पूर्ण. कुशल काम<br>प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                | 3.580 | 5.50   |   |
| 86     | जळकोट                                    | गोवापूर गांव अंतर्गत रस्ता  | 4.32  | 20-02-03                 | 09-04-03       | इतर खात्याकडून सिमेंट<br>कॉन्क्रीट रस्ता करण्यात<br>आल्यामुळे काम वगळणे<br>प्रस्तावित | 1.370 |  |   |
| 87     | अ.क्र. ३३<br>औसा                         | विनाम, जांभूर<br>गातीक अंतर्गत रस्ता  | 5.16  | (कामे :- 36)<br>20-10-03 |                | वगळणेसाठी प्रस्तावित /<br>गंधारोहयोग्य प्रस्तावित                                     | 0.00  | इतर योजनेतून काम पूर्ण.<br>गंधारोहयोग्य प्रस्तावित |   |
| 88     | औसा                                      | तांबटगाडी ते पिळीनवर गौरी रस्ता   | 6.60  | 11-01-03                 | 01-05-03       |   | 1.42  |  |   |
| 89     | निलंगा                                   | हालसेगाडी अंतर्गत रस्ता   | 8.64  | 11-01-03                 | 01-04-03       | वगळणेसाठी प्रस्तावित  | 1.48  | इतर योजनेतून काम पूर्ण.<br>गंधारोहयोग्य प्रस्तावित |   |
| 90     | निलंगा                                   | सांगविकाडी अंतर्गत रस्ता  | 7.97  | 01-11-03                 | 03-01-04       | गंधारोहयोग्य प्रस्तावित   | 1.52  |  |   |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय<br>अपूर्ण कार्याची<br>संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाकर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी<br>तलाव, रस्ते तनीकरण भूदंडधारण<br>इत्यादी) | मूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाजभरकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मान्यता<br>मिळाल्याच्या तारखा (उदा.<br>ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (उदा.<br>का.सु.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कारणे बंद वा अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (उदा. मुरंपावना<br>अभावी, गजुराअभावी,<br>वनजगिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालावध कार्यक्रम आखून तो<br>अप्रकाराने पुर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>जास्तीचा खर्च (आखात) |
|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 91     | उदपीर                                      | ओमरगाव ते मांडुल्ला रस्ता  | 11.61  | 15-10-03   | 18-05-04   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र.2   | 4.66                                       | 30.06.2010 अखेर  |
| 92     | अहमदपूर                                    | घानोर (बु) अंतर्गत रस्ता   | 3.69   | 11-01-03   | 01-02-04   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र.2   | 0.82                                       | 31.03.2011 अखेर  |
| 93     | जोतूर                                      | एकरगा ते रामेगाव भाग-2   | 22.90  | 18-08-04   | 20-12-04   | कुशल काम प्रस्तावित   | 5.81                                       | 30.06.2010 अखेर  |
| 94     | ओसा  | जडी ते बहाणपूर रस्ता   | 18.06  | 12-07-04   | 27-02-04   | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित  | 1.91                                       | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित   |
| 95     | ओसा  | भेटा ते कवठा रस्ता   | 17.56  | 30-04-04   | 06-05-04   | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित  | 3.74                                       | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित   |
| 96     | निलंगा                                     | सरवडी ते कोकळगाव रस्ता भाग-2   | 14.22  | 30-06-04   | 16-07-04   | कुशल काम प्रस्तावित   | 2.28                                       | 31.05.2010 अखेर  |
| 97     | निलंगा                                     | कोकळगाव ते हाडोळी रस्ता  | 3.50   | 08-06-04   | 16-07-04   | कुशल काम प्रस्तावित   | 0.86                                       | 31.05.2010 अखेर  |
| 98     | निलंगा                                     | कांबळेवाडी ते हाडोळी रस्ता   | 14.68  | 09-06-04   | 16-07-04   | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित  | 0.80                                       | मगारोहयामध्ये प्रस्तावित   |
| 99     | निलंगा                                     | साकणी (शोर) अंतर्गत रस्ता  | 3.03   | 21-08-04   | 16-10-04   | वगळणेसाठी प्रस्तावित  | 0.55                                       | इतर योजनेतून काम पूर्ण.  |
| 100    | निलंगा                                     | गुन्हाळ अंतर्गत रस्ता  | 2.21   | 27-08-04   | 01-12-04   | वगळणेसाठी प्रस्तावित  | 0.13                                       | इतर योजनेतून काम पूर्ण.  |
| 101    | निलंगा                                     | वाकसा अंतर्गत रस्ता  | 3.75   | 26-06-04   | 01-12-04   | वगळणेसाठी प्रस्तावित  | 0.14                                       | इतर योजनेतून काम पूर्ण.  |
| 102    | शिरूर अपाळ                                 | राणी अकुलगा अंतर्गत रस्ता  | 3.20   | 02-04-04   | 16-07-04   | वगळणेसाठी प्रस्तावित  | 0.38                                       | इतर योजनेतून काम पूर्ण.  |
| 103    | अहमदपूर                                    | वायगाव वाढीव रस्ता   | 9.03   | 02-04-04   | 17-05-04   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र.2   | 3.33                                       | 31.12.2010 अखेर  |
| 104    | अहमदपूर                                    | अहमदपूर काळेगाव येथे कुड्डे भाग-1  | 9.67   | 20-02-04   | 17-03-04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.31                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण   |

| अ.क्र. | संज्ञा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (वाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरअभावी, वनजमिन हरभरात इत्यादी) | आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमांने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येवारा जास्तीचा खर्च (नासखत) |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                  | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                 | 9   |
| 105    | अहमदपूर                            | अहमदपूर काळेगाव शेनकुड भाग-2  | 9.49                                | 20-02-04  | 16-11-04   | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.17                              | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 106    | जळकोट                              | जळकोट खोमगाव रस्ता  | 5.74                                | 13-12-98  | 31-05-00   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 4.01                              | 31.12.2010 अखेर   |
| 107    | उदगीर                              | नेत्रगाव रवणगाव रस्ता   | 33.48                               | 27-12-98  | 05-01-00   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 16.82                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 108    | उदगीर                              | संताळा ते येरोळ रस्ता   | 15.04                               | 09-10-00  | 05-09-03   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 10.84                             | काम भौतीक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 109    | देवणी                              | जळगा ते येरोळ (वा.)   | 11.81                               | 08-01-01  | 05-08-02   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 3.18                              | 30.06.2010 अखेर   |
| 110    | जळकोट                              | सुल्हाळी ते रावजी ताळा रस्ता  | 15.70                               | 10-04-01  | 01-10-02   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 9.22                              | 31.08.2010 अखेर   |
| 111    | दिलगा                              | वेळगाव ते काटेजळगा रस्ता  | 22.02                               | 23-09-02  | 01-01-03   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 13.12                             | 31.05.2010 अखेर   |
| 112    | औसा                                | निधोली (१) ते हारगाव रस्ता  | 20.11                               | 19-07-02  | 05-12-03   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 5.11                              | 31.05.2010 अखेर   |
| 113    | देवणी                              | आचवला ते देववाडी रस्ता  | 12.48                               | 29-06-02  | 01-11-02   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2  | 6.12                              | 31.12.2010 अखेर   |
| 114    | चाकूर                              | दलीत वस्ती सशानभुमी वडवळ रस्ता  | 0.83                                | 15-07-02  | 19-12-02   | वगळण्यासाठी प्रस्तावित  | 0.23                              | इतर योजनेतून काम पूर्ण.   |

| अ.क्र. | यंत्रणा विभाग<br>अपूर्ण कामांची<br>संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार,<br>(पाझर तलाव, पाव तलाव, मालगुजारी<br>तलाव, रस्ते वनीकरण मंदसंचारण<br>इत्यादी) | मूळ अंदाज<br>पत्रका नुसार<br>कामाची<br>किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व<br>प्रशासकीय मान्यता<br>मिळाल्याचा तारखा (वटा.<br>ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख<br>व काम बंद असल्यास<br>त्याची तारीख (वटा.<br>का.सू.तारीख का.बंद.<br>तारीख.) | कारो बंद वा अपूर्ण असण्याची<br>कारणे (वटा. मूल्यावना<br>अभावी, मालगुजारी,<br>वनजमिन हरकत इत्यादी) | आगापर्यंत<br>कामावर<br>झालेला<br>एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी<br>कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो<br>अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत<br>केलेली अथवा करावयाची<br>उपाययोजना व त्यासाठी येणारा<br>जास्वीचा खर्च (लाखात) |
|--------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| 1      | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   |
| 115    | निलंगा                                    | हाडळी ते नायगावूर रस्ता  | 17.74  | 22-11-02   | 16-03-03   | कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य<br>क्र-2   | 6.63                                       | 31.12.2010 अखेर   |
| 116    | चाकूर                                     | चवळेवाडी जोड रस्ता   | 7.00   | 30-06-01   | 07-12-01   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 6.50                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 117    | निलंगा                                    | नदीहरगा ते काला रस्ता  | 6.25   | 13-03-03   | 16-06-03   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.32                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 118    | निलंगा                                    | टाकळी ते चांदोरी रस्ता   | 20.02  | 10-02-03   | 26-06-03   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 4.47                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 119    | चाकूर                                     | महाळंगा अतगत रस्ता   | 5.56   | 30-08-03   | 01-01-04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 1.70                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 120    | चाकूर                                     | फर्गु नाईकनगर तांडा रस्ता  | 3.59   | 12-06-03   | 06-07-03   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 3.03                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 121    | औसा                                       | उजडगा ते नगावूर रस्ता  | 14.73  | 29-05-04   | 16-06-04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 2.31                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
| 122    | औसा                                       | मासुडी ते उजनी रस्ता भाग-2   | 29.86  | 08-06-04   | 17-06-04   | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  | 8.09                                       | काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण  |
|        |   | एकूण   | 1582.16                                      |  |  |   | 625.68                                     |   |
| क)     | का.अ.ज.पा. (स्थागिक स्तर) विभाग, लातूर    | का.अ.ज.पा. (स्थागिक स्तर) विभाग, लातूर   |  | (कामे :- 01)   |  |   |  |   |
| 1      | अहमदनगर                                   | अहमदनगर पातळ-2   | 10.08  | 10.1.98 / 27.4.98  | 11.1.99 / 1.8.01   | सा.ता.च्या बुद्धीमं क्षेत्रात जाव<br>असल्याने तगळणी   | 8.56                                       | वगळणी प्रस्ताव यासमाप्त सावर.   |
| 2      | का.अ.ज.पा. विभाग, लातूर                   | का.अ.ज.पा. विभाग, लातूर  | 14.87  | (कामे :- 01)   | 21.5.92/5.94   | सात वर्षे कोर्ट रस्ते झोला. आता<br>वगळण्याचा प्रस्ताव सादर  | 1.11                                       | मा.विभागीय आ. वगळणे प्रस्ताव<br>सादर दि.30.08.2007  |

| अ.क्र. | यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या | अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार, (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालमुजारी तलाव, रस्ते व-नीकरण मृदसंधारण इत्यादी) | मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत | मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख) | काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का.बंद. तारीख.) | कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी) | आतापर्यंत कामादर झालेला एकूण खर्च | अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंमळमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (लाखात) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 3      | का.अ.सा.बं. विभाग, निलगा            | राठोडा ते राठोडा ताळा रस्ता  | 6.85                                | (कामे :- 03)<br>30/06/1998  | 09/07/1998   | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 5.300                             | 1.55  |
| 4      | निलगा                               | हासूरी बु. ते सस्ती रस्ता भाग-1  | 10.97                               | 12.3.98/12.6.98   | 20.5.99/16.5.03  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 7.930                             | 3.04  |
| 5      | निलगा                               | हासूरी बु. ते सस्ती रस्ता भाग-2  | 8.85                                | 6.2.98/30.6.98  | 1.10.99/29.3.03  | मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रस्तावित. प्राधान्य क्र.2                                      | 5.170                             | 3.68  |
|        |                                     | एकूण   | 51.62                               |   |  |  | 28.06                             |   |

---

परिशिष्ट (दोन)  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

प्रसू. क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा लातूर

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक 28,29 एप्रिल 2010 अखेर चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणाची सहा:स्थिती बाबत माहिती खालील प्रमाणे दर्शविली आहे.

| अ. क्र. | कामाचे नाव                | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व रगत गुंतलेली रक्कम  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.                    | तांत्रिक तपासणीची माहिती.  | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे   | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती काळाबद्दल अपेक्षित आहे. |
|---------|---------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 1.      | 2.                        | 3.   | 4.                                     | 5.  | 6.   | 7.   | 8.  | 9.   | 10.  |
| 1.      | वाघोली पो.त.क्र.3-ता. औसा | गैरव्यवहार : रादर काम शिल्लक देऊन पूर्ण कामाचे देण्यात आले.संकल्प चिन्नाप्रमाणे पत्रकीय तरतूदीप्रमाणे काम न करणे.कामाची सुतबाक न तपासणे. निलंबन निधी रक्कम रु.1,87,536/- | 28/2/2010                              | का.अ.ल. पा. स्थानिकरतर यांनी तपासणी केली असता | अधिकार अभियंता ल. पा. स्थानिकरतर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी करून दि.3.1.2001 अन्वये मोजणी अहवाल सादर. | 1.श्री.एम. आर.माली,उ. वि.अ.से.नि. दि.जाने.2005<br>2.श्री.आर. व्ही.पाठक, स.अ. | प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद कॉ.पत्र क्र.01/- रोहयो/जन-2/सिआर-17,दि. 20.3.02 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर केला असता शा.आ. क्र.1402/प.38/रोहयो-2/दि.15.5.02 अन्वये विभागीय आयुक्त शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली. त्याप्रमाणे या कार्यालयाचे जापन दि.18.6.02 अन्वये संबंधितास तागील करण्यात आलेले आहे व त्या अनुषंगाने संबंधीत आचार्यी यांनी अभिवेदन सादर केलेले असून विभागीय आयुक्ता कार्यालयाचे आदेश दिनांक 31.5.03 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीयचौकशी (प)औरंगाबाद यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पूर्ण करून चौकशी अहवाल दि.1.11.04 अन्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केलेला आहे.चौकशी अहवालांनी प्रत विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.17.12.05 अन्वये शासनास सादर करण्यात येऊन अखेर चौकशी अहवालातील, निलंबनासंदर्भात दोषारोप सिल्ल होत नसल्यामुळे निलंबन निधीची रु.1,87,536/- निलंबित करण्याबद्दल शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. कक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबईयांचे पत्र दि.29.7.08 अन्वये शासनाने विभागीय आयुक्त औरंगाबाद हे निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे निर्देश प्राप्त झाल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.17.4.09 अन्वये प्रकरणात गणेश: अंतिम निर्णयाची कार्यवाही करून श्री.आर.व्ही.पाठक,तत्का. सहा. अभियंता श्रेणी. 2 यांचे संबंधीत दोषमुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात येवून श्री.एम. आर.माली,तात्कालीन उपविभागीय अभियंता हे सेवानिवृत्त असल्याने त्यांचे नावतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनास असल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.3 जून.09 अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. सधस्थितीस प्रकरणात शासनस्तरावर कार्यवाही यथे आहे. | 9.   | 10.  |



जिल्हा सातऱ

प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| क्र. | कामाचे नाव  | गैरव्यवहाराचे स्वभाव व त्यात गुंतलेली रक्कम. | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.  | तंत्रिक तपसणीची माहिती.   | गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकारी याची कर्मका-याची नावे व हुद्दा                               | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे. |
|------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 1.   | 2.  | 3.   | 4.                                    | 5.  | 6.  | 7.   | 8.   | 9.   | 10.                                      |
| 2.   | गोजे जमालपूर ता.औसा येथील गंव अंतर्गत रस्त्याबाबत | गैरव्यवहार अंतर्गत रस्त्याबाबत १२०००         | २००८/२००९                             | सदर रस्त्याचे काम निकट आल्याबद्दल श्री लवटे,तत्का जि प सदस्य यांनी केलेल्या तक्रारीवरून का.अ.ल पा स्थानिक स्वशासक आ.अ.ल पा स्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी 4.9.2001 रोजी संयुक्त मोजणी केली असता | अ.अ.ल.पा स्थानिक स्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी 4.9.2001 रोजी संयुक्त मोजणी केली असता | श्री.व्ही.के. गातांगळीकर,तत्का. ल.वि.अ. से.नि.दि.२०५.९८ 2.श्री.यु.बी.आपटे,तत्का.श्री.अ. से.नि.दि.३१,४२० 20 | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.01/सिआर/अन-2/सिआर-7 दि.26.4.2002 अन्वये संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध याचिस्तमंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनार्थ सादर करण्यात आला.त्या प्रस्तावमते शासन आदेश क्र.रोहयो-1404/ प्र.45/रोहयो-2, दिनांक 25.7.02 अन्वये,विभागीयस्थायुक्त यांची विस्तारण विषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे जापन दि.14.8.02 संक्षेपित अपचारी यांना तामील करण्यात आले. प्रकरणात कार्यालयाचे आदेश दि.26. 7.03 अन्वये प्रादेशिक नियेष अधिकारी,विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली.परंतु सदर कार्यालय बंद ३ ताब्यामुळे शासनाने निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.नांक 2.4.07 सेवानिवृत्त अधिकांक अभियंता श्री के एस देशपांडे,यांची कंत्राटी पध्दतीवर चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.तथापि ते रुजू झाले नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.04/रोहयो/ जप-2/सिआर-7,दि.10.3.08,नुसार से.नि. कार्यकारी अभियंता श्री ए.टी.राठोड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येवून प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले होते.त्यांनी प्रकरणात चौकशी करून त्यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले अन्वये या कार्यालयास सादर केलेले दोनही अपचारी यांचे विरुद्धचे घोषारोप सिद्ध होत असल्याने चौकशी अखाल व नोटीस जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि. 28.10.2009 अन्वये चौकशी अखाल व नोटीस संबंधितावर तामितीसलव पाठविण्यात आली. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्थानिक स्तर, लातूर यांचे पत्र दिनांक 02.02.2010 अन्वये तामील करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अध्याल सादर करण्यात आला आहे. | चौकशी प्रकरण                                   | चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे. |

## प्रश्न क्रमांक 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

| अ. क्र. | कामाचे नाव                                      | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.                                       | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.   | तौत्रिक तपासणीची माहिती.   | गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकार्याची तमनामा यांची नावे व हुद्दा                | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या उघ्यात आहे   | चौकशी अद्याप आणून असल्याची समसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|---------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 1.      | 2.  | 3.   | 4.                                     | 5.   | 6.   | 7.  | 8.  | 9.   | 10.                                      |
| 3.      | मौजे परचडा पाणलोट-गट क्र.1/1 चालनांव ता.आहमदनगर | गैरव्यवहार : नोंद केलेल्या परिमाणपत्राची कमी परिमाण आढळून आले जातिप्रदान क्र.5807/ | 3.3.2007                               | श्री.श्रीराम जाधव व धनाजी रोकडी जाधव यांचा परचडा क्र.7.4.2000 च्या तक्रारी अजानगर का.अ.ग्रामपंचायत कार्यालय लातूर येथील रस्तापाहणी करून तौत्रिक तपासणी केली असता | क.अ.वकता पत्रक अ.कार्यालय यांनी तौत्रिक तपासणी केली त्यात अतिप्रदानाची रक्कम रु.36018/- परतु अ.अ.ल या रस्तापाहणी करून तौत्रिक तपासणी केली असता | 1.श्री.के.बी. विराजदार,म.क.अ. 2.श्री.आर.डी. गवार,कृ.अ.सेवानियुक्त 3.श्री.पी.एम.मुळे, कृ.पथ. | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.04/रोहयो/अन-2/सिआर-45 दि.3.9.2004 अन्वये रॉन्धीत अर्पवारी यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासनाचे पत्र क्र.रोहयो-1404/ प्र.क्र.136/ रोहयो-2/दि.2.11.04अन्वये दर्शविण्यात आलेला निलंबन निधी प्रमाणित नसल्यामुळे रातर प्रकरणात अ.अ.योजेकडून निलंबन निधी प्रमाणित करून देऊन नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविले आहे. त्यावरून अधिकक कमिशन ल पा. रथाधिकस्तर यांनी निलंबन निधी रु.5807/-असल्याचे कळविले. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.14.6.06 अन्वये जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकडून सुधारित प्रस्ताव नामनिव्हात आला असता जिल्हाधिकारी लातूर यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 20.9.2007 अन्वये संबंधीत अर्पवारी यांचे विरुद्ध सुधारित दोषारोप पत्र परीशिष्ट 1 ते 4 चा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झालेला असून त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22.10.07 एकत्रित विभागीय चौकशीची परवानगी दिल्याने बाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासन पत्र क्र.रोहयो/403 /प्र.क्र.18/रोहयो-2/सि.30.11.09 नुसार प्रकरणात नियम 8 खाली विभागीय चौकशी करण्यात यावी असे आदेश प्राप्त झाले त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.8.1.09 नुसार सोमनिवृत्त कार्यकारी अधिकाऱ्या श्री.बी.एम.पवार यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करून प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले.सद्यस्थितीत प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशी मध्ये आहे. | चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीसाठी           | 8 महिने                                  |



प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ. क्र. | कामाचे नांव                                 | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.  | गैरव्यवहार संचलकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उचलकीस आला.  | तंत्रिक तपासणीची माहिती. | गैरव्यवहारास जाबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकार्याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा.   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सतर्कताधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|---------|---|---|---|---|--------------------------|---|--|---|--|
| 1.      | 2.  | 3.  | 4.                                      | 5.  | 6.                       | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                                      |
| 5.      | श्री. कोहारा गट नं. 2 समपातळीच्या ता. उदगीर | गैरव्यवहार: मोज्याप मुश्किली बुकीच्या नोंदी करणे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता काम बंद करणे परभयसिची मागणी उधिसा नोंदविणे यागुळे शासनाचे आर्थिक गुंफसान रकम रु. 10,192/- | 12/4/2003                               | ता. उदगीर, जिल्हा उदगीर, उपविभागीय अधिकारी, उदगीर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी सदर गुंफास भेट दिली असाता |                          | 1. श्री पी. सी. शेळगे, क.अ. (से. नि. दि. 30.4.12)<br>2. श्री. ए. सी. गानकरी, क. (से. नि. दि. 30.11.14)<br>3. श्री. जी. गुंडे, क.अ. (से. नि. दि. 30.6.2022)<br>4. श्री. एस. जाधव, क. पर्य. (से. नि. दि. 30.9.2018) | गै. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. 03/रोहयो/जन-2/सिआर-8 दि. 9.8.04 अन्वये शासनास शिसान्यागिष्यक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शरान झापन क्र. रोहयो-1404/प्र. 117/रोहयो-2 दि. 2.9.2004 संक्षेपित अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून तामीली अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 15.7.2005 अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. शासनाने शासन पत्र दिनांक 6.11.2004 अन्वये अपचारी यांचे बचावाचे अभिवेदनान्वये अभिप्रायासह किंवा दोषारोपपत्र बजावल्याची पोचपावती शासनास सादर करण्यात यावी असे कळविले. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 30.11.2004 अन्वये संक्षेपित अपचारी यांचे अभिवेदन प्राप्त झालेही चाहीत असे शासनास कळविले. तदनंतर जिल्हाधिकारी, जापुर यांचे दिनांक 17.2.2005 अन्वये पोहच पावला विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 15.7.05 नुसार शासनास सादर करण्यात आल्या. तदनंतर शासन पत्र दि. 12.1.09 अन्वये अपवा-यांच्या अनुषंगाने स्वयंस्फुट अभिप्राय व सेवा उपशिल पार्लियम्या बाबत जिल्हाधिकारी, जापुर यांना कळविण्यात आले होते त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जापुर यांनी त्यांचे अभिप्राय दि. 10.6.09 दि. 2.3.2010 अन्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 19.3.10 याद्वारे केले व तदनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 19.3.10 अन्वये अपचारी निहाय अभिप्राय शासनास सादर केले आहेत. साक्षरितीत प्रकरण शासनारोपनर कार्यवाही मध्ये आहे. | प्रकरणात शासन स्तरान्वये कार्यवाही चालू आहे.    | --                                       |

## जिल्हा लातूर

## प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ. क्र. | कामाचे नांव         | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.   | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.  | सांख्यिक तपासणीची माहिती. | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिक-याची कर्माचा-याची नावे व हुद्दा  | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे   | चौकशी आद्यम अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|---------|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|---|--|--|
| 1.      | 2.                  | 3.   | 4.                                     | 5.   | 6.                        | 7.   | 8.  | 9.   | 10.                                      |
| 6.      | पा.त.क्र.7 तारणापूर | गैरव्यवहार: सादर काम: लेसीबी यंत्रव्यारे करणाऱ्यां आलेले आहे खोटे कुंभेशीपट भरून एकदरीत रु.3,65,000/- प्रत गैरव्यवहार. | 5/5/2001                               | अपजिल्हाधिकारी (रोहिंगी), जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर यांनी तपासणी केली आहे. |                           | ब. ग. स्थानिकस्तर उपविभाग लातूर<br>1. श्री. के. एल. आषय लत्का, उचिअ (से. नि. दि. 30.6.10)<br>2. श्री एम पी चव्हाण, तत्का. शा. अ. (से. नि. दि. 30.9.15) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. 2001/रोहिंगी/जन-2/सिआर-13 दि. 13.5.02 अन्वये शिस्तगण विषयक प्रस्ताव शासनास सादर केला. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्रमांक रोहिंगी-1402/प्र.76/रोहिंगी-2 दि. 22.8.02 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तगण विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे जापन दि. 5.9.02 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून अपचारी श्री. जायव यांनी अभियेदन सादर केले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 20.2.2004 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले होते. प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पूर्ण करून त्यांनी त्याचे पत्र दिनांक 10.6.2005 अन्वये चौकशी अहवाल या कार्यालयात सादर केलेला आहे. सदर चौकशी अहवालाची प्रत विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नोटीस दिनांक 8.7.2005 अन्वये संबंधित अपचारी यांना तागिल करून त्यांचे अभियेदन मागविण्यात आले आहे. संबंधित अपचारी यांनी त्यांचे चौकशी अहवालाचे अनुषंगाने अभियेदन सादर केले असून विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 1.7.2006 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. संबंधित अपचारी यांचा सेवातपशील व. गोपनीय अहवालाच्या संधिका संबंधित विभागाकडून अद्वयप प्राप्त नसल्याने त्या शासनास पाठविणे बाकी आहे. अधिक अभियेदन ल. पा. (स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांचेकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. 2001/रोहिंगी/जन-2/सिआर-13 दि. 11.1.08 नुसार संबंधित अपचारी यांचा सेवातपशील व गोपनीय संधिका मागविण्यात आल्या आहेत. कदा अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र दि. 26.12.2008 (पाच दि. 1.1.2009) नुसार संबंधित अपचारी यांचे विरुद्धचा मुळ प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र पाठविण्यात आला. तदनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि. 15 सप्टेंबर 09 नुसार प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्यात आला असून एक वार्षिक वेतनातून रोखण्याबाबत आदेशीत केले आहे. | प्रकरणात अंतिम निर्णय झाला आहे.              |  |

**प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे**

**जिल्हा लातूर**

| अ. क्र. | कामाचे नांव                      | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दि.नांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.   | तांत्रिक तपासणीची माहिती. | जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्याची नावे व हुद्दा  | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे | चौकशी होण्यास किती काळाव्यय अपेक्षित आहे. |
|---------|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|---|---|
| 1.      | 2.                               | 3.  | 4.                                      | 5.   | 6.                        | 7.   | 8.   | 9.  | 10.                                       |
| 7       | मौ. खुर्दवाची पांझर तलाव ता. औसा | गैरव्यवहार: संशोधन कामांमुळे सदर तलाव संकलनाच्या कामात गुंतलेले न कामाचे गुंतलेले न तपासणे आपट्यातील व्यक्तीसाठी अदाज पत्रक तयार न करणे, फुटलेला पांझर तलावाचे कामावर अतिप्रदान करणे, याबाबत निलंबन मिळी रकम: ₹. 5,68,115/- | 8.7.2000                                | सदर पांझर तलाव फुटल्यामुळे अधिकांक अभियंता ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ.औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता. | संयुक्त मोजणी केली असता.  | 1. श्री.के.मातामजीकर (स.नि.दि.30.6.08)<br>2. श्री.यू.ए. ताकूर (स.नि.दि.31.12.2004)<br>3. श्री.एस.एम.रामदे (स.नि.दि.30.9.2011)<br>4. श्री.ए.आर.माळी (स.नि.दि.जोमारी 2006) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.01/रोहयो/जन-2/सीआर-6 दि. 20.9.03 अन्वये शिस्तमग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शा. आदेश क्र. रोहयो-1403/म-132 /रोहयो- 2 दि.29 जून 04 विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तमग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असता त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दि.नांक 17.7.04 संबंधीतास तारित्व करण्यात आले असून संबंधीत अपचारी यांचे अभिवेदने प्राप्त झालेली आहेत. प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.7.12.04 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण असल्यामुळे शासनाचे निर्देशा नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश चौकशीसाठी देण्यात आलेले होते. परंतु सदर कार्यालय बंद झालेले दि. 2.4.07 अन्वये सेवा निवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री एम.व्ही.तांदळे यांची कंत्राटी पध्दतीवर चौ.अ.म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले होते. तथापि श्री तांदळे, रजु न झाल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश ज.क्र. 2000/रोहयो/जन-2/स्तेनो-2/ शिआर-15दि.10.3.08 नुसार रो.नि.का. अ.श्री.ए.एम.पवार, यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येवून त्यांचेकडे प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले होते त्यानुषंगाने चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे पत्र दि.8.9.08 नुसार चौकशी अहवाल सादर केला सदर चौकशी अहवालाची भगनी करून संस्थीत अपचारी यांनी चौकशी अहवाल, नोटीस व शिस्तमग प्राधिकारी यांचे अनिप्राय जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत दि.21.7.09 अन्वये तामील करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर लातूर यांना दि.नांक 05.08.2009 रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. त्यानुसार चौकशी अहवालाची प्रत संबंधीतास तामीलीस्त्व पाठविण्यात आली, दि.नांक 11.08.2009 रोजी चौकशी अहवाल तामील करण्यात आला आहे. | चौकशी प्रकरण संपादन                           | 3 महिने                                   |

जिल्हा नातूर

प्रश्न क्रमांक १२ : नैरव्यवहाराची प्रकरणे

| क्र. | कामाचे नाव                      | नैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | नैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | नैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.   | तांत्रिक तपासणीची माहिती. | नैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकार्याची कर्मचाऱ्याची नावे व हुद्दा                  | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे | चौकशी अध्याप अर्पुण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.  | चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.  |     |
|------|---------------------------------|---|--|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----|
| 1.   |                                 |   | 3.                                     | 4.  | 5.                        | 6.  | 7.                                  | 8.  | 9.  |     |
| 8.   | मो. अपघुदा पांडुर तलाव ता. औसा. | नैरव्यवहार: कामावर आलेल्या खर्चाचा व परीमाण्याचा ताळमेळ नसणे, 3612 घ.मी प्लव्हाक-कसरांचे परीमाण्याचे अतिरिक्त वकरणे सडर परीमाण्याची रक्कम ₹. 1,84,114/- | 7.4.2000                               | कार्यगरी अग्रियता. ले. पा (स्थानिक स्तर) याचे प्रस्तावाव्दारे अधिकांक अग्रियता, ले. पा. (स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असली. | संयुक्त मोजणी केली        | 1. श्री. एच.आर. खान शा.अ. (से.नि.सन 2017)<br>2. श्री. एम.आर.गाली उ.वि.अ. (से.नि.दि.जाने.2005) | जि. नातूर.                          | प्रस्तुत प्रकरणात संबंधीत अपचारी यांना मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे दोषारोप झालेले दिनांक 26.11.2001 संबंधीत अपचारी यांना तलिल करण्यात आले असून संबंधीत अपचारी यांनी आपनाचे अनुषंगाने अतिवेदन सादर केलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 14.12.2001 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. चौकशीअधिकारी यांनी प्रकरणात चौकशी पूर्ण करून दिनांक 30.12.2003 अन्वये चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सादर केलेला आहे. प्राप्त चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नोटीस दिनांक 17.4.2004 अन्वये संबंधीत अपचारी यांना तलिल करण्यात आला असून चौकशी अहवालाचे अनुषंगाने अपचारी यांचे अतिवेदन मनाघिण्यात आले असता संबंधीत अपचारी यांनी अतिवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केलेले आहे. संबंधीत अपचारी श्री गाली हे शासन सेवेतून जानेवारी 2005 नुसार सेवानिवृत्त झाले असून दोन्ही अपचारी यांचे विरुद्ध अंतिम निर्णयासाठी कायद्याचे पत्र दिनांक 23.1.2006 अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 20.3.2006 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे गोपनीय अहवाल शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. प्रकरणात पुढील कार्यवाही करणेसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्रजा.क्र.2000/रोहशो/जाने.2/सिआर-14 दि.9.11.2008 नुसार शासनास स्वरूपपत्र देण्यात आले आहे. | प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. | 10. |





प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ.क्र. | कामाचे नाव   | गैरव्यवहारचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.   | गैरव्यवहार आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार करत असलेली व्यक्ती  | तंत्रिक तपासणीची माहिती.   | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिक-याची कार्या-याची नावे व हुद्दा                        | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे   | चौकशी अंदाज                         | चौकशी    |
|--------|--|---|---------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|----------|
| 1.     | 2.   | 3.  | 4.                              | 5.   | 6.   | 7.  | 8.  | 9.                                  | 10.      |
| 10.    | मो. तुळकी ता. अहमदपूर येथील शेताळ्यांचे कामा याबत. | गैरव्यवहार: सधर काम चंदाव्यारे करण्यात आले, कामावर मजुरांचे लावता घेऊन मजूर दर्शन अंतर्गत करणे गोजनाच पुस्तिकेत नोंदविलेला परीमाणे भेजा प्रत्यक्षात कमी परीमाण असल्याचे आढळून आले आहे त्याचा विलंबन निधी रक्कम रु.7,953/- | 26.8.2004                       | गा.श्री गोपिनाथ मुढे, बायबा, मा.ज.प.यांचा दिनांक 25.6.2004 चे पत्र व श्री महादेव पंडरी सुर्वंशी रा.मुळकी यांचे दि.14.6.2004 चे तक्रारी अर्जा नुसार जिल्हा रक्कता पथक व तहसीलदार अहमदपूर यांनी तपासणी केली असता | आर्थिक अभियंता ल.पा.स्था. स्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी तंत्रिक तपासणी केली असता. | 1. श्री जी.जे.शेरखाने मं.क्र.अधिकारी. 2. श्री एच. एच. सोनी, कृ.प.व. 3. श्री राधिश देसाई कृ.सहा. | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहसो/अन-2/सीआर-60 दि.नांक 9.11.04 व दिनांक 13.6.2008 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिरतमंग विषयक कार्यालयाचा प्रस्ताव दोषारोप पत्र परीक्षित 1 ते 4 विभागीय आयुक्ता कार्यालयात सादर करणे याबत जिल्हाधिकारी लातूर यांना कळविण्यात आलेले असून जिल्हाधिकारी लातूर यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 24.9.2007 अन्वये संक्षेपित अपचारी यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्र परीक्षित 1 ते 4 चा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्राप्त झालेला आहे. सधर प्रस्तावाचे अनुषंगाने संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध महाशाखे नागरी सेवा (शिरत व अमील) नियम 1979 चे नियम 12(1) नुसार एकत्रित विभागीय चौकशीची परवानगी मिळण्याची विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22.10.2007 अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहसो-1407/श.क्र.2006/रोहसो-2/दि.5 चाटे.08 नुसार नियम 10 खाली कार्यवाही करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांचे शिरतमंग विषयक प्राधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्ती केली त्यानुषंगाने संबंधीत अपचारी यांचा विभागीय आयुक्ता कार्यालयाचे झापन दि.22.10.2008 अन्वये जिल्हाधिकारी लातूर यांचे मार्फत तामील करण्यासाठी पाठविल्यात आहे आहे. सधर झापनाचे अनुषंगाने ती.नाही अपचारी यांनी रवाने अग्रिमदत्ते जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत विभागीय आयुक्ता कार्यालयास दि.20.1.10 अन्वये सादर केले असून पुढील कार्यवाही विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावर करण्यात येत आहे. | आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावर प्रस्तुत | 3 महिने- |

**प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाारीची प्रकरणे**

| अ.क्र | कामाचे नाव                                  | गैरव्यवहार उघडकीचा दिनांक/ वर्ष   | गैरव्यवहार उघडकीचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार करणारा उघडकीचा दिनांक/ वर्ष | लघु पाठवधार (स्थानिक स्तर)  | गैरव्यवहारास जाबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-धारी कर्मचा-यांची नावे व हुदा                                    | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे   | चौकशी अद्ययग अंशुग असल्याची सर्वसाधारण कारणे | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे |
|-------|---|---|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 1.    | 2.  | 3.  | 4.                              | 5.                                     | 6.  | 7.   | 8.  | 9.   | 10.                                     |
| ११.   | मौ. एकोजी (मुदयगळी) अंतर्गत रस्ता रा. ओ.या. | गैरव्यवहार: मंजूर अंदाजपत्रकातील मंजूरी प्रमाणे प्रत्यक्ष केलेल्या रस्त्याची कामांची लांबी कमी आढळून आली खडी, मुरुम सोबीग साहित्याच्या जाडीचा थर अंदाजपत्रकातील तस्तूदी प्रमाणे प्रलक्षात आढळून आला नाही. रा.दर कामावर एकूण रु. १४,६०,५३१/-चे अतिप्रदान | १६.०९.१९९९                      | गैरव्यवहार करणारा उघडकीचा दिनांक/ वर्ष | लघु पाठवधार (स्थानिक स्तर) अधिकांक अभियंता लघु पाठवधार (स्था. स्तर) मंडळ (स्था. स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संश्लेष मोजणी करून २६.१२.०१ च्या प्रनावरचे अहवाल सादर केला. | १. श्री. सी. क. गातांगळीकर, स.वि.अ. (रो.नि.दि.३०.५.२००८)<br>२. श्री. यु.बी. आपटे, शा.अ. (रो.नि.दि.३१.७.२०२०) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.०१/सि.हयो/जन-२/सीआर-२५ दि.२६.४.०२ अन्वये शिस्तमंग विश्वक प्रस्ताव शासनानुसार सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रो.हयो-१४०२/प्र.-४६/ रो.हयो-२ दि.२२.८.०२ अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना शिस्त मंग दिवकक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली अशा विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आण दि.५.९.०२ संबंधीत आपवारी यांना तागिल करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने आपवारी यांनी अभिप्रेत विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि. २६.७.०३ अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. रा.दर कार्यालय हे दि.१.७.०६ पासून बंद झालेले असून शासन निर्देशा नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक २.४.०७ अन्वये से.नि.अधिकांक अभियंता श्री. का.श. देशपांडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. कर्णाली श्री देशपांडे रुजू आले नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.०४/सि.हयो/जन-२/स्ते-२/सि.आर-७/दि.१०.३.०७ नुसार से.नि.कार्यकारी अभियंता श्री.ए.दि.ए.लंडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. चौकशी अधिकारी यांनी रस्त्या अहवाल दि.२३.३.०९ अन्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केला रा.दर प्रस्तावाची धा-नी करून जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.३.११.२००९ अन्वये संबंधीत आपवारी यांना नोटीस व चौकशी अहवाल तागिल करण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि. ०७.११.२००९ अन्वये चौकशी अहवालाची प्रत संबंधितास तागिलीस्व पाठविण्यात आली. कार्यकारी अभियंता, ल. पा.स्था.रा.दर, लातूर यांनी रस्त्याचे पत्र दिनांक ०२.०२.२०१० अन्वये संबंधीलाघ पाठविले आहे. | चौकशी प्रकरण चौकशी अहवाल                     | अंदाजे ६ महिने                          |

जिल्हा लागू

२०१

प्रश्न क्रमांक १२ : गारव्यवहाराची प्रकरणे

| अ. क्र. | वनाचे नांव                         | गारव्यवहार स्वतः व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गारव्यवहार उभारणीय आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गारव्यवहार करणाराचे नाव  | तांत्रिक तपस्येची माहिती.  | गारव्यवहारास जबाबदार अशांना या संबंधित अधिकार्यांची नावे व हुद्या   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अध्याग आर्ग्य अखत्यारीचे कार्ये. | चौकशी होण्यास काळाला अपेक्षित आहे. |
|---------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| १.      | २.                                 | ३.  | ४.                                      | ५.   | ६.   | ७.  | ८.   | ९.                                     | १०.                                |
| 12.     | गौ. बोरफळ पाझर तलाव क्र. ३ ता. ओसा | संकल्प विद्या प्रमाणे काम न करणे, बुजित क्षेत्रातील काम मंथनाने करून घेतले असताना अजरी पट्टा गजूस मारफत करून घेतले असल्याचे दर्शविले. केलेले काम व त्यावरील खर्च निश्चयीगी असल्याबद्दल अ.अ.ल पा स्थानिक स्तर यांचा अखत्यारी त्पावरून मिल्शन निधी रु. 2,69,200/- | 13.12.2000                              | गा.आ.श्री. दिनकरराव माने यांनी दिनांक 3.12.2000 चे निवेदना नुसार जिल्हा दक्षिण पथकाने तपासणी केली असता | जिल्हा पथकाने पुढा 18.1.01 रोजी पुढा तंत्रिक तपासणी केली असता. तसेच अ.अ.ल पा.स्थानिक स्तर यांनी 28.5.03 अन्वये संयुक्त गोजणी अखत्यारी सादर केला. | 1. श्री. मालागळीकर, उ.सि.अ. (शे.नि.दि.30.5.20 08)<br>2. श्री. यु.ए.न.ठाकुर (उपलब्ध नाही)<br>3. श्री. यू.टी.आपटे (शे.नि.दि.31.7.20 20) | गा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.01/विहयो/अन-2/सिआर-15 दि. 2.9.03 अन्वये शिस्तमग विषयक एकत्रित शिस्तमग निषेधक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो-1403/प्र-124/रोहयो-2 दि.13.11.03 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे शिस्तमग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दि.4.12.03 धर्तीत अपचाची यांनी तामिल करण्यात आलेले अर्ज त्यांचे अभिप्रेदन घेण्यात आलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि. 7.7.04 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. सदर कार्यालय बंद झालेले असल्यामुळे शासनाचे निर्देशा नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.2.4.07 अन्वये सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी एम.व्ही.तांदळे यांची कंत्राटी पध्दतीवर चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशी साठी देण्यात आलेले आहे. त्याचि श्री तांदळे रुजू झाले नाही. त्यामुळे प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आ.क्र.01/रोहयो/अन-2/रु.दि.2/सिआर-15 दि.10.3.08 नुसार सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री.न.रा. रावळेवरकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले होते चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा चौकशी अहवाल दि.16.9.08 अन्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केले सदर चौकशी अधिकारीचे छा.नीअटी नोटीस, चौकशी अहवाल संक्षिप्त अपचाची गांवा तामिल करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.20.2.09 अन्वये पाठविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि. 28.04.2009 अन्वये 1 अपचाची श्री. यु.एन. जाधुर तांची तामिली प्रत गा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर करण्यात आली आहे व इतर दोघावर तामिलीस्तव पाठविले आहे. | प्रकरण चौकशी खराब                      | अदाजे 6 महिने                      |

## प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ.क्र. | कागाचे नांव                      | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.   | गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला.  | तार्त्रिक तपासणीची माहिती. | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा                                   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|--------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|--|
| 1.     | 2.                               | 3.   | 4.                                     | 5.  | 6.                         | 7.   | 8.   | 9.   | 10.                                      |
| 13.    | मो. लोहाट अंतर्गत रस्ता ता. औसा. | <u>गैरव्यवहार:</u><br>मंजूर अंदाजपत्रकातील मंजूरी प्रमाणे प्रत्यक्ष केलेल्या रस्त्याची कामाची लांबी कमी आढळून आली खडी, मुरूम सोलींग साहित्याच्या जडीचा धर अंदाजपत्रकातील तरतुदी प्रमाणे प्रत्यक्षात आढळून आला नाही. सदर कामावर मितबन निधी रक्कम रु. 6,82,085/- | 12.6.2001                              | अधिकार अभियंता लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता. | संयुक्त मोजणी केली असता.   | 1. श्री. व्ही. के. भातांगळीकर, उ. वि. अ. (दि. 30.5.2008)<br>2. श्री. गु. व्ही. आपटे शा. अ. (दि. 31.7.2002) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. 01/रोहयो/जन-2/सीआर-24 दिनांक 26.4.2002 अन्वये शिस्तमंगू विषयक प्रस्ताव शासनस सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो-1402/प. 43/रोहयो-2 दिनांक 25.7.2002 अन्वये विभागीय-आयुक्त औरंगाबाद यांना शिस्तमंगू विषयक प्रधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली असता विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे इ प्रम दिनांक 14.8.2002 संबंधित अपचारी यांना तामिल करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने अपचारी यांनी अभिवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 26.7.2003 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. सदर कार्यालय हे दिनांक 1.7.2006 पासून बंद झालेले असून शासन निर्देशा नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 2.4.2007 अन्वये सेवानिवृत्त अधिकार अभियंता श्री का. झ. देशपांडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. तथापि श्री देशपांडे रजू झाले नसल्याने प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि. 27.11.2008 नुसार श्री. ए. टी. रत्नोड, से. नि. चौकशीसाठी देण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा चौकशी अहवाल दि. 23.3.2009 नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सादर केला. नोटीस व चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 9.6.2009 अन्वये पाठविण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि. 12.06.2009 अन्वये चौकशी अहवालाची प्रत संयुक्तितारा तामिलीस्त्व. कार्यकारी अभियंता, ल. मा. (स्थानिक स्तर) अहवालाची प्रत पाठविली आहे. कार्यकारी अभियंता, ल. मा. (स्थानिक स्तर), लातूर यांना दि. 13.07.2009 रोजी संबंधितास तामील केली आहे. | आयुक्त कार्यालयाचे स्तरवर                      | आयुक्त कार्यालयाचे स्तरवर                |



**प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे**

| अ.क्र.  | कामाचे नांव                           | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष   | लौकिक तपासणीची माहिती.  | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा                 | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्यय अपूर्ण असल्याची सविस्तरावर कारणे. | चौकशी अद्यय अपूर्ण असल्याची कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी आहे. |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 2.                                    | 3.  | 4.                                     | 5.  | 6.  | 7.   | 8.   | 9.  | 10.                                |                                 |
| <b>सावजनिक बांधकाम उप विभाग औसा जि. लातूर</b> |                                       |   |  |   |   |  |  |   |                                    |                                 |
| 15.   | शिवली रो अवेरोस रस्ता भान - 2 चा औसा. | गैरव्यवहार: सदर रस्त्याचे कामातील माती काम अंतिम झालेले असून समीची खोली-मापे नोंदविली जाणुळे निलंबन मिळी रक्कम रु. 1,80,912/- | ३.१०.२००३                              | मा.आ.श्री दिनकरराव माने यांचे दि.१६.३.२००३ चे पत्राच्ये केलेल्या तक्रारीवरून जिल्हा रक्षक अभियंतामार्फत चौकशी केली असता | अधिकाक अभियंता सा.ना.मंडळ सरनागावदार यांनी संयुक्त नोंदणी केली. | १.श्री फेज अहमद शा.अ.<br>२.श्री एम.वैदे सहा.अभि.श्रे.२<br>३.श्री एच.मणिक रेड्डी उ.अभियंता. | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.२००३/रोहणे/अन-२/सीआर-४० दि.१०.१०.२००४ अन्वये एकात्रित शिस्तमंग दिव्याक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्या अपूर्णाने शासनाने शिस्तमंग दिव्याक प्राधिकारी नेमणूक न करता शासन आपन क्र. रोहणे-१४०४/प्र-६०/रोहणे-२ दि. १४ मार्च २००५ विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्राप्त झालेले असून सदर आपन संकेतित अपनारी यांना लागिल करण्यात आले असून संकेतित अपनारी यांचे अगिबंदन प्राप्त झालेले असून अगिबंदनवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १६ जूले २००५ अन्वये अगिप्रिय शासनास सादर करण्यात आलेले आहे प्रकरणास शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.२००३/रोहणे/अन-२/सीआर-४० दि.११.११.२००८ अन्वये प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्याची शासनास स्वरूपपत्र देण्यात आले आहे. तदनंतर शासन आदेश दि.२६.३.२००९ अन्वये न.ना.रो. (शिरत व अपील) निमत १९७९ चे निवृत्त ८ नुसार विभागीय चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी शिस्तमंग प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. चौकशीसाठी परिशिष्ट: ३ मधील दस्तऐवज जिल्हाधिकारी,लातूर यांचेकडून दि.६.६.२००९ अन्वये मागविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी पाठविलेली दस्तऐवज अपूर्ण असून, परिपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्या करवा कार्यकारी अभियंता जि. प. सा., लातूर यांना जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी कळविलेले आहेत. |   |                                    |                                 |

जिल्हा लातूर

प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ.क्र.  | कामाचे नाव                         | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुणवत्ती रक्कम.   | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.  | तांत्रिक तपासणीची माहिती. | गैरव्यवहारास जबाबदार अत्याचार-या संबंधित अधिकार-यांची कर्मका-यांची नावे व हुकम | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अंजुर्ण झाल्याची शर्तसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती काळातची अपेक्षित आहे. |
|---|------------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 1.  | 2.                                 | 3.   | 4.                                     | 5.  | 6.                        | 7.   | 8.   | 9.  | 10.                                      |
| 16.   | ज्याकाईची वाडी पाझर तलाव ता. उदगीर | गैरव्यवहार: सादर काम हे गजूर काढले-दानूसार करून घेण्यात आले नसून माती मर्यादायुक्त रुंदी संकल्पना पेक्षा कमी आढळून आल्या तपासणी न केल्यामुळे कडगाव 5693 प.मी. एवढे जादा परिमाण गजूरना उदास करण्यात आले.असून शहराचे तुकथान रु. 83,631/- | 4.5.1989                               | कार्यकारी अभियंता लातूर मध्यम प्रकल्प- लातूर यांनी संयुक्त भोजणी केली असता. | संयुक्त भोजणी             | 1.श्री.टी.बी. सोटेवाड क.अ.<br>2.श्री.एम.एम. सोनटवळे ज.वि.अ.                    | गौ. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. 96/रोडव्यो/जन-2/शिक्षार-17 दिनांक 22.10.2003 अन्वये एकत्रित शिष्टमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने महाशाखे नागरी सेवा (शिरत थ अधीन) नियम 1979 चे नियम 10 नुसार शासन ज्ञापन क्र. रोडव्यो-1403/प-146/रोडव्यो-2 दिनांक 23.1.2004 संबंधीतार तमिल करण्यात आले असून ज्ञापनाचे अनुषंगाने अपचारी यांनी योग्यतेही अगिचेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केलेले नाही याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 2.2.2005 अन्वये शासनास कळविले असून तमिल प्रती सादर करण्यात आलेल्या आहेत. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.2003/रोडव्यो/जन-2/शिक्षार-17 दि.11.11.2008 अन्वये प्रकरणात पुढील कार्यवाही करणेसाठी शासनास स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. शासन पत्र दि.16.2.2009 च्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.17.3.2009 अन्वये प्रकरणातील योग्य अपचारी यांचे अफिचेदनावर जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे स्वसंस्पष्ट अधिप्राव मागविण्यात आले आहेत जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्र दि. 23.03.2009, 28.10.2009, 15.04.2010 व 20.04.2010 अन्वये कार्यवाही अगिचेदन. लातूर मध्यम प्रकल्प विभाग लातूर यांना संबंधिताचे अगिचेदन प्राप्त करून घेऊन सादर करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. | प्रकरण चौकशीसरावर                               |  |
| <b>साकोळ मध्यम प्रकल्प उप विभाग उदगीर जि. लातूर</b> |                                    |  |  |   |                           |  |  |   |  |

## जिल्हा लातूर

## प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ.क्र. | काळाचे नांव                          | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्याचे गुंतलेली रकमेत.   | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार उघडकीस आला.   | तांत्रिक तपासणीची माहिती. | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्माचा-यांची नावे व हुद्दा  | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|--------|--------------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 1.     | 2.                                   | 3.  | 4.                                     | 5.   | 6.                        | 7.   | 8.   | 9.   | 10.                                      |
| 17.    | मौ. हिपरगा (क) पाझर तलाव क्र.3 ज.औसा | <b>गैरव्यवहार:</b><br>सादर काम निकट दुर्जाचे असून, संकटाने नुसार काम न करणे, कामाचे साखळी निहाय काटछेद न देवणे कामाचे तलाक न तपासणे, बहुअंशी काम शिल्लक ठेवून पूर्ण कामाचे देयक सादर करणे या मुळे अतिपदान रकम रु. 6,87,319/- शिल्लक निधी निरिधत्त | दि. 1.9.2001                           | मा.आ.श्री भिनकराव माने यांनी दिनांक 5.6.2001 चे निवेदन नुसार अधिकांक अभियंता, ल.पा.(स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त योजना केेली असाता. | संयुक्त योजना             | 1.श्री व्ही.के.भातांगळीकर उ.पि.अ. (रो.नि.दि.30.5.2008)<br>2.श्री एस.एन.ब्रमदे शा.अ. (रो.नि.दि.30.9.2011)<br>3. श्री सु.एन.लाहूर क.अ. (रो.नि.दि.31.12.2024) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.03/रोहयो/जन-2/शीआर-10 दिनांक 6.9.2003 अन्वये एकात्रित शिरतामंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो-1403/प्र-123/रोहयो-2, दि.24.12.2003 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तगण विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असाता. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञान दि.19.1.2004 संबंधीत अपचारी यांना ताबिल करण्यात आले असून संबंधीत अपचारी यांनी ज्ञानान्वये अनुषंगाने अभिवेदन सादर केले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.31.1.2005 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. परंतु सादर कार्यालय बंद झालेले असल्यामुळे शासनाचे निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.2.4.2007 अन्वये सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री एम.व्ही.तांदळे यांची कंत्राटी पध्दतीवर चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे. तथापि श्री तांदळे रुजू झाले नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.03/रोहयो/जन-2/रटने-2/शीआर-10 दि.10 मार्च 2008 नुसार सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री.बी.पी.पवार,यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येतून प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा चौकशी अहवाल दि.23.3.2009नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केला. छाननी अंतिम नोंदीस व चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.8.9.2009 अन्वये पाठविण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि.25.09.2009 अन्वये कार्यकारी अभियंता ल. पा. स्वा. स्तर. लातूर यांचेकडे चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत पाठविले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्वा.स्तर,लातूर यांचे पत्र दि.03.10.2009 नुसार एम.एन.ब्रमदे यांना तामील केले आहे. | 6 महिने  |  |



जिल्हा लातूर

प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे

| अ.क्र | कामाचे नाव                 | गैरव्यवहार व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.  | तांत्रिक तपासणीची माहिती.  | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा                             | चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याच ती सर्वसाधारण कारणी.   | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|-------|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 1.    | मौ. लोहगा मात तलाव ता.औसा. |   | 4.                                     | 5.  | 6.   | 7.   | 8.   | 9.                                       |
| 18.   | मौ. लोहगा मात तलाव ता.औसा. | गैरव्यवहार: अकुशल गागातील काम मजूर मार्फत न करता मंत्रालय करणेत आले लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारीची नोंद न घेणे हजेरी पत्रकात नोंद दिलेले परिमाण व प्रत्यक्षात आढळून आलेले परीमाण या मध्ये तफावत असून त्याचा निव्वन निधी रक्कम रु.81,780/- | 29.11.2000                             | सदर कागद प्रप्रकार होत असल्याबद्दल गाजगा युवा मोर्चा सदस्य लातूर यांच्या तक्रारीवरून कार्यकारी अधिक्या ल.पा. (स्थानिक स्तर) विभाग लातूर यांनी तपासणी केली असता. | अधिकार अभियंता ल.पा. (स्था स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त गोजणी अहवाल दि.29.12.03 अन्वये सादर | 1.श्री व्ही.के.गांतागळीकर च.वि.अ. (से.नि.दि.30.5.2008)<br>2.श्री यु.बी.आपटे शा.अ. (से.नि.दि.31.7.2020) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.04/रोहयो/जन-2/सीआर-12 दि.5.8.2004 अन्वये शिस्तमग विभाग प्रस्ताव शासनार सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1104/प्र-110/रोहयो-2, दि.2.9.2004 विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तमग विभाग प्राधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली असता विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दि. 24.9.2004 संबंधीत अपचारी यांना तांमिल करण्यात आले असून संबंधीत अपचारी यांनी इ पानाचे अनुषंगाने अधिवेदन सादर केलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.4.4.2005 अन्वये प्रा.वि. आ.विभागीय चौकशी (पाटव्यारे) औरंगाबाद यांची नेमणुक करण्यात येतून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले होते. परंतु सदर कार्यालय बंद झाले असल्यामुळे शासनाचे निर्देशा नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 2.4.2007 अन्वये सेवाविधुत कार्यकारी अभियंता श्री.तांदळे यांची कंत्राटी पध्दतीवर चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती. श्री तांदळे रजु झाले नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.04/रोहयो/जन-2/सीआर-12 दिनांक 10.3.2008 नुसार से.नि.का.अ. श्री.पा.रा. सावळे/शरकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली असून त्यांचेकडे प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले होते. चौकशी अहवाल यांनी त्यांचा चौकशी अहवाल दि.29.11.2008 नुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केला. अंतिम नोटीस व चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत संबंधीत अपचारी यांना तांमिल करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.10.2.2009 अन्वये पाठविण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र दि. 20.02.2009 अन्वये चौकशी अहवालाची प्रत कार्यकारी अधिक्या ल. पा. स्था. स्तर., लातूर यांना तांमिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यकारी अधिक्या ल.पा. स्था. स्तर., लातूर यांनी त्यांचे पत्र दि.01.03.2009 नुसार संबंधीत तालील करून त्यांची प्रतिनिधी मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर केली आहे. |  |

| जिल्हा लातूर |  |   |  |                                       |   |  |  |   |                                 |
|--------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| अ.क्र        | कामाचे नाव                                     | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला.            | तांत्रिक तपासणीची माहिती.                         | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा               | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या दरम्यान आहे   | चौकशी अध्यापक कार्याची कार्यवाही करणारे अधिकारी | चौकशी होण्यास किती कालावधी आहे. |
| 1.           | 2.   | 3.  | 4.                                     | 5.                                    | 6.  | 7.   | 8.   | 9.  | 10.                             |
| 19.          | मौजे दजी बोरगाव वा रेणापूर येथील कृषि कामाबाबत | गैरव्यवहार: सादर कामावर मजूर नसताना मजूर उपस्थिती अहवाल सादर करणे, बोगस मजूर दाखविणे कामावर प्रत्यक्षात कमी मजूर असताना जास्तीची मजूर उपस्थिती दर्शविणे. रु. 1,12,749/- | 19.12.2006                             | जिल्हा दफतरा मथकाने तपासणी केली असता. | तालुका कृषि अधिकारी कामीलवय, रेणापूर जिल्हा लातूर | 1.ओ.पी.नरहर कृ.पर्व. (से.नि.दि.17.7.2017)<br>2.आर.डी.तारसे कृ.सहा. (से.नि.दि.5.1.2026) | जिल्हाधिकारी लातूर यांनी त्यांचे पत्र क्र. 06/रोहडो/कम-3/कावि-1 दि.6.1.07 अन्वये प्राप्त झालेला प्रस्तावाचे अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे जादेश क्र. 07/रोहडो/जन-2/कावि दि.16.1.2007 अन्वये संबंधित अपचारी यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले अखून विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दि.19.4.2007 अन्वये शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.13.2.2007/अ.शा. पत्र दि.17.4.2008 अन्वये विरध्द शिस्तानुसार विषयक दोषारोप पत्र दि.23.8.2008 अन्वये युवारीत दोषारोप पत्र 1 ते 4 चा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केला. त्यानुषंगाने संबंधित अपचारी यांना आपण/ दोषारोप जिल्हाधिकारी लातूर यांचे मार्फत तामील करण्यात येवून आपणाने अनुषंगाने संबंधित दोनही अपचारी यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.23.8.2008 नुसार स्वतंत्र अभियेदने सादर केली. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी संबंधित अपचारी यांचे यांचे अभियेदने अमान्य करून त्यांचे अभियेदनाची अहममत होवून सादर प्रकरणात दिनांक 24.10.2008 नुसार श्री.ना.रा.सापळे-शरकर, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा चौकशी अहवाल दि.27.10.2009 नुसार सादर केला. चौकशी अहवाल व शिस्तानुसार प्राधिकारी यांचे अहममत वितरणाने जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे मार्फत संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.23.11.2009 अन्वये मांडण्यात आले होते. त्यानुषंगाने दोनही अपचारी यांनी त्यांचे अभियेदने दि.12.1.2010 व दि.7.1.2010 अन्वये विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केले. अखून राधस्थिती प्रकरण कार्यकारी अभियंता विभागीय दफतरा पत्रक विभागीय आयुक्त कार्यालयास औरंगाबाद यांचे वरतार अग्रिप्रायासाठी प्रलंबित आहे. | आयुक्त कार्यालय स्तरावर अंतिम निर्णय साठी       | 6 महिना                         |

## जिल्हा लातूर

## प्रश्न क्रमांक १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

| अ.क्र | कार्याचे नाव                                       | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.                              | तांत्रिक तपासणीची माहिती.  | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुता.   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे. | चौकशी होण्यास रिती काळावधी अपेक्षित आहे. |
|-------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 1.    | 2.   | 3.   | 4.                                     | 5.  | 6.   | 7.  | 8.   | 9.   | 10.                                      |
| 20    | मोजे खलशी ता. रेणापूर येथील मातीनाला बांध कामाबाबत | अनियमितता सडर कामाबाबत सांडव्याची रुंदी अंदाजपत्रकाप्रमाणे न घेता कमी घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अतिक्रमिणीय सडर मातीनालाबांध काम वाढून गेले. त्याचे अंदाजपत्रे मुदतमान रु.524837 | ऑगस्ट 2000.                            | जिल्हा अधिका कृषि अधिकाारी लातूर यांची तपासणी केली असता | जिल्हा अधिका कृषि अधिकाारी लातूर यांच्या सयुक्त गोजणी अहवाल 9.8.07 अन्वये प्राप्त. | 1. श्री एरा व्ही गोरे, कृ.प. (से.नि.दि.30.9.2019)<br>2. श्री एम जी काकणारे, (से.नि.दि.30.8.2013)<br>3. श्री आर के घोळवे, कृ.प. (से.नि.दि.30.6.2015)<br>4. श्री पी एन फडके, कृ.स. (से.नि.दि.31.3.2018) | मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.2001/शेहगो/जन-2/सिआर-3/दि.30.8.2004 शिस्तमग प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. शासनाचे पत्र दि.4.10.2004 अन्वये सादर प्रकरणात मुकसामीधी रक्कम संबंधीत अधिकाक अभियंता यांचेकडून प्रमाणित करून घेऊन प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत कळविले होते. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.5.1.2005, 29.5.2005, अन्वये अधिकाक अभियंता लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांना व जिल्हाधिकारी लातूर यांना 18.10.2004 अन्वये सडर प्रकरणात मुकसामीची रक्कम प्रमाणित करून पुढारीत प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. अधिकाक अभियंता यांनी दि.9.8.2007 च्या अहवालांतूनच निलंबन निधी निरंक असल्याचे कळवले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 5.11.2007 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्धचे दोषारोप रद्द करणे-बाबतचा सिफारस प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. | प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.      |  |

जिल्हा :- लातूर

प्रश्न क्रमांक 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे,

| अ. क्र. | कामाचे नांव                      | गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.                       | तंत्रिक तपासणीची माहिती.   | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्ययावत असल्याची सर्वसाधारण कारणे.                | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.      | 2.                               | 3.   | 4.                                     | 5.   | 6.   | 7.   | 8.   | 9.   | 10.                                      |
| 21      | पा.त. देवणी बु. क्र. 2 ता. देवणी | गैरव्यवहार मंजूरी अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार प्रत्यक्षात कमी काम करून खोटी मोजमापे मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविले त्यानुसार आसतीचा खर्च करून निलंबन मिठी रक्कम रु. 5,93,250/- | 1-10-08                                | उप-अभियंता, उदगीर यांनी कामाची तपासणी केली असता. | उप-विभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी कामाची मापे तपासली आहेत. | श्री. पि. एस. कुलकर्णी शाखा अभियंता  | जा.क्र.जिपला/लपावि/डिव्ही-9/527/दि. 01.10.2008 अन्वये रक्कम अतिप्रधान झाले बाबत उप-विभागीय अभियंता उदगीर यांचेकडून विभागीय कार्यालयस अहवाल सादर. जा. क्र. जिपला/लपावि/कार्य-1/एसआय-174/कावि-1162 दि.15.10.2008 अन्वये संबंधीतस निलंबित करण्यात आले. जा. क्र. जिपला/लपावि/कार्य-1/एसआय-174/कावि-130 दि.29.01.2009 मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांना संयुक्त मोजणी करणेसाठी कळविले. जा. क्र. जिपला/लपावि/कार्य-1/एसआय-174/कावि- दि.24.03.2009 अन्वये खोलीनिहाय चौकशी बाबत संबंधीतस कारणे दाखवा नोटीस रजावण्यात आली आहे. दि. 02.04.2009 अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांचेकडून उपशीर्षिका श्री. कोटगिरे व श्री. गोंरे यांची संयुक्त मोजणी करणे करिता नियुक्ती. संबंधीताचा खुलासा सादर दि. 09.04.2009. खुलासा मान्य नसल्याने जा. क्र. जिपला/लपावि/कार्य-1/एसआय-174/कावि-09 दि.06.06.2009 अन्वये सहा. आयुक्त (चौकशी) विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांचेकडे विभागीय चौकशीसाठी प्रस्ताव सादर. चौकशीच्या अहवालाच्या अधिन राहून संबंधीताना पुरवठापत्र दि. 27.08.2009 चौकशी करून विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल प्राप्त दि. 21.12.2009 त्यानुसार अपूर्ण/पूर्ण कामाच्या संदर्भाने संयुक्त मोजणी करून अतिप्रधानाची रक्कम परत रिज्वीत करणे बाबत आदेशीत केले आहे. श्री. मोंरे व श्री. कोटगिरे यांची बदली झाली बदली झालेमुळे त्यांनी संयुक्त मोजणी केलेली नाही. दिनांक 31.12.2009 अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांना संयुक्त मोजणी करणेसाठी फेर नियुक्ती करणे करिता अधीक्षक अभियंता औरंगाबाद यांना कळवण्यात आले. दिनांक 04.01.2010 अन्वये उपअभियंता श्री. हाशमी व श्री. शेख यांची नियुक्ती अधीक्षक अभियंता यांनी केली आहे. दिनांक 12.04.2010 अन्वये संबंधीताना स्मरणपत्र क्र. 2 दिले आहे. अहवाल अद्ययावत अप्राप्त. | पाझर तलावाची संयुक्त तपासणी अहवाल अप्राप्त येवना स्तरावर |  |

जिल्हा :- लातूर

प्रश्न क्रमांक 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे,

| अ. क्र. | कामाचे नांव                     | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.  | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.                         | तंत्रिक तपासणीची माहिती.   | गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकारी-यांची कर्मचा-यांची नावे व हुदा | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे   | चौकशी अद्याप असुर्ण असल्याच १ सर्वसाधार णा कारणे.             | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|---------|---------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| 2.      | 3.                              | 4.  | 5.                                     | 6.   | 7.   | 8.  | 9.  | 10.   |  |
| 22.     | पा. त. काराराळ क्र. 5 ता. उदगीर | गैरव्यवहार मंजूरी अंदाजपत्रकारांल तरतुदीनुसार प्रत्यक्षात कामी काम करून खोटी मोजमागे मोजमाप पुस्तीकेत नोंदविले त्यानुसार जासरीचा खर्च करून दिलेले निधी रक्कम रु. 5,09,057/- | 1.10.08                                | उप- अभियंता, उदगीर यांनी कामाची तपासणी केली आस्ता. | उप-विभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी कामाची मापे तपासली आहेत. | श्री. पि. एस. कुलकर्णी शाखा अभियंता   | जा. क्र. विपला/लपावि/कार्या-1/एसआय-174/कावि-1162 दि. 15.10.2008 अन्वये संबधीतास दिलीवित करण्यात आले. जा. क्र. विपला/लपावि/कार्या-1/एसआय-174/कावि-130 दि. 29.01.2009 मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांना संयुक्त मोजणी करण्यासाठी कळविले. जा. क्र. विपला/लपावि/कार्या-1/एसआय-174/कावि- दि. 24.03.2009 अन्वये खातेनिहाय चौकशी बाबत संबधीतास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिनांक 02.04.2009 अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांचेकडून उराअभियंता श्री. कोटारी व श्री. मोरे यांची संयुक्त मोजणी करणे करीता नियुक्ती. संबधीताचा खुलासा सादर दि. 09.04.2009. खुलासा माग्य मसल्येने जा. क्र. विपला/लपावि/कार्या-1/एसआय-174/कावि-09 दिनांक 06.06.2009 अन्वये सहा. आयुक्त (चौकशी) विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांचेकडे विभागीय चौकशीसाठी प्रस्ताव सादर. चौकशीच्या अहवालाच्या अधिन राहून संबधीतांना पुर्नस्थापीत दि. 27.08.2009 चौकशी करून विभागीय आयुक्त यांना अहवाल प्राप्त दि. 21.12.2009 त्यानुसार अपूर्ण/पूर्ण कामाच्या संदर्भाने संयुक्त मोजणी करून अतिप्रदानाची रक्कम परत मिश्चीत करणे बाबत अदेशीत केले आहे. श्री. मोरे व श्री. कोटारी यांची बदली झाली बदली झालेमुळे त्यांनी संयुक्त मोजणी केलेली नाही. दिनांक 31.12.2009 अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांना कळविल्यात आहे. दि. 04.01.2010 अन्वये उपअभियंता श्री. हाशमी व श्री. शेख यांची नियुक्ती अधीक्षक अभियंता यांनी केली आहे. दि. 12.04.2010 अन्वये संबधीतांना सरागापत्र क्र. 2 दिले आहे. अहवाल अद्याप अप्राप्त. | पाझर रत्नाबाची संयुक्ता तपासणी अहवाल अप्राप्त यंत्रणा स्तरावर |  |

जिल्हा :- लातूर

प्रश्न क्रमांक 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे,

| अ. क्र.  | कामाचे नांव   | गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.                                       | गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष | गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.   | तंत्रिक तपासणीची माहिती.  | गैरव्यवहारास जाबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा   | चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे  | चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.    | चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|
| 1.   | 2.  | 3.   | 4.                                     | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                                      |
| 23   | पां.वि.चौली शेततळे 1/10, सपका सपाना 1/1, माळेगांव सपाना 1/2, 1/3 येथील कृषि कामे. | सादर कामावर गैरव्यवहार परिणामापेक्षा कमी परिणाम आढळून आले, अतिप्रदान रु. 2,06,189. | 11.12.2009                             | श्री. सुभाष निंबाळकर रा. लातूर यांचा तक्रारी अर्ज दिनांक 19.05.2009 व 08.06.2009 नुसार कार्यकारी अधिकाऱ्या यांना रो.ह. का. जिल्हा का. लातूर यांनी तंत्रिक तपासणी केली आसा. | का. अ. रक्षता पथक जि. का. यांनी तंत्रिक तपासणी केली त्यात अति प्रदान आढळून आले. | 1. श्री. पी. एच. माळेगावकर, ता.कृ.अ. 2. जि. पी. भंडारे, म.कृ.अ. 3. डी. एस. आवळे, म. कृ. अ. 4. पी. एन. मुळे, कृ.प. 5. सी. टी. हांडे, कृ.प. 6. व्ही. व्ही. बिराजदार, कृ.स. 7. एम. डी. मळेकरी, कृ. स. 8. ए. एन. भुजबळ, कृ.प. 9. डी. आर. जवळगे, कृ.से. 10. एस. जी. ढोले 11. एस. के. मंगळकर. | जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र. 2009/रोहयो/कक्ष-2/कावि-370, दिनांक 24.07.2009 अन्वये या प्रकरणात चौकशी करिता रक्षता पथकाची नेमणूक करण्यात आली. रक्षता पथक यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक 18.12.2009 अन्वये तंत्रिक तपासणी करून प्रकरणात रु. 2,06,189/- अति प्रदान झाल्याचे कळविले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र क्र. 2009/रोहयो/कक्ष-2/कावि-370, दिनांक 18.03.2010 अन्वये अहवाल मां. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर करण्यात आला. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्र. 2010/रोहयो/कक्ष-2/कावि-236, दिनांक 25.03.2010 अन्वये कार्यकारी अधिकाऱ्या या. नू. रो. ह. का. जि. का., लातूर यांना प्राधिकृत केले. मां. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद त्यांचे पत्र क्र. 2009/रोहयो/जन-2/सीआर, दिनांक 20.03.2010 अन्वये संबंधितांवर शिस्तभंग विषयी कार्यवाही करण्याबाबत परिशिष्ट 1 ते 4 सादर करण्यास कळविले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र क्र. 2010/रोहयो/कक्ष-2/कावि-236, दि.03.04.2010 अन्वये जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी लातूर यांना परिशिष्ट 1 ते 4 सादर करणे बाबत कळविण्यात आले. | सादर प्रकरणात यंत्रणा सारांशर कार्यवाही सुरु आहे. |  |
| <p>लातूर जिल्हा कृषि अधिकारी, निलंगा जि. लातूर</p> |   |  |  |  |   |   |  |   |  |

---

परिशिष्ट (तीन)  
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

---

सोमवार, दिनांक १० मे २०१०

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, लातूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

**समिती प्रमुख :**

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**समिती सदस्य :**

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
 (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
 (४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
 (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.  
 (७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
 (८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
 (९) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
 (१०) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
 (११) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.  
 (१२) श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.  
 (१३) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी).

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामाबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.



मंगळवार, दिनांक ११ मे २०१०

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

**समिती प्रमुख :**

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**समिती सदस्य :**

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
 (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
 (४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
 (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
 (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
 (८) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
 (९) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
 (१०) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.  
 (११) श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.  
 (१२) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

श्री. यु. के. चव्हाण. सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी).

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)

**जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर**

- श्री. एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी  
 श्री. एन.के.जोगदंड, उपायुक्त (रोहयो)  
 श्री. ए.बी.आनंदकर, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)  
 श्री. पी.पी.ढवळे, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो)  
 श्री. ए.पी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., लातूर  
 श्री. सूर्यकांत हजारे, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर  
 श्री. डी.ए.वानखडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर (ग्रा.पं)  
 श्री. व्ही.एम.गावंडे, वि.भू.सं.अधिकारी (पूर्णा प्रकल्प), लातूर  
 श्री. ब्रिजेश पाटील, उप विभागीय अधिकारी, अहमदपूर  
 श्री. एस.ई.आडकुणे, उप विभागीय अधिकारी, उदगीर  
 श्री. एम.एम.वैद्य, उप विभागीय अधिकारी, निलंगा  
 श्री. पी.जी.मुळे, तहसीलदार, औसा  
 श्री. डी.एच.राठोड तहसीलदार, अहमदपूर

- श्री. प्रशांत पडघन, तहसीलदार, चाकूर  
 श्री. आर.बी.कदम, तहसीलदार, जळकोट  
 श्रीमती शोभा जाधव, तहसीलदार, शिरुर अनंतपाळ  
 श्री. आर.आर.हांडे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर  
 श्री. व्ही.एच.मोरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा  
 श्री. डी.व्ही.हंद्राळे, कार्यकारी अभियंता, ला.ल.पा., लातूर  
 श्री. बी.एम.लांब, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, लातूर  
 श्री. अरुण माने, कार्यकारी अभियंता, ला.म.प्र., लातूर  
 श्री. ए.एल.नाडे, कार्यकारी अभियंता, नि.ते.का.क्र.२, लातूर  
 श्री. एस.के.सब्बीवार, कार्यकारी अभियंता, ला.पा., लातूर  
 श्री. बी.आर.शेलार, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, लातूर  
 श्री. डी.एन.जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर  
 श्री. आर.ए.सातेलीकर, उप विभागीय वन अधिकारी, उस्मानाबाद  
 श्री. एस.एम.झडे, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, लातूर  
 श्री. सु.का.नंवराडे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद  
 श्री. डी.जी.पाझारे, अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ, औरंगाबाद  
 श्री. बी.एस.स्वामी, अधीक्षक अभियंता, बी.पा.प्र.मं., परळी- वैजनाथ  
 श्री. एस.एच.चौधरी, अधीक्षक अभियंता.

या बैठकीत लातूर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

## मंगळवार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११

मंगळवार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

## समिती प्रमुख :

- (१) श्री. विरेंद्र जगताप वि.स.स.

## समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
 (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
 (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
 (५) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
 (६) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
 (७) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.  
 (८) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.  
 (९) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
 (१०) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
 (११) श्री. सिद्धमप्पा पाटील, वि.स.स.  
 (१२) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.  
 (१३) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
 (१४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.  
 (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

## महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

## विभागीय प्रतिनिधी

- (१) श्री. व्ही.गिरीराज, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो)  
 (२) श्री. बी.बी.नारायणकर, उप सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो)  
 (३) श्री. ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)  
 (४) श्री. श.भि.बिरंबोळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)

## जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर

- (१) श्री. एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी, लातूर  
 (२) श्री. सचिन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लातूर  
 (३) श्री. पी.पी.ढवळे, विशेष कार्यकारी अधिकारी (रोहयो), औरंगाबाद  
 (४) श्री. वी.म.मुगाळीकर, उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद  
 (५) श्री. आर.अ.सातेळीकर, उप जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद  
 (६) श्री. व्ही.बी.सुळे, उप विभागीय अधिकारी, उदगीर

- (७) श्री. द.व्यं.हंद्राळे, का.अ.ल.पा.विभाग, लातूर
- (८) श्री. भा.प.चाहे, का.अ.ल.म.प्र.वि.लातूर
- (९) श्री. अ.ला.नाडे, का.अ.नि.ते.का.वि.क्र.२ लातूर
- (१०) श्री. रा.सा.राहाणे, का.अ.सा.बां.विभाग, निलंगा
- (११) श्री. सं.गो.मुनगिलवार, का.अ.सा.बां.विभाग, निलंगा
- (१२) श्री. बी.एस.लांब, का.अ.ल.पा.स्था.स्तर. विभाग, लातूर
- (१३) श्री. रा.ज.कांबळे, अ.अ.व प्रशासक कडा, बीड
- (१४) श्री. एस.एम.झडे, सहा.संचालक सा.बां.विभाग, लातूर (प्रभारी उप संचालक)
- (१५) डॉ. टी. एस. मोटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर
- (१६) श्री. सतिश सुशीर, का.अ.जि.प.लातूर
- (१७) श्री. डी.ए.वानखडे, उप.मु.का.अ.(पं) जि.प.लातूर
- (१८) श्री. बाळासाहेब बा.थोरात, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) लातूर
- (१९) श्री. आर.आर.पवार का.अ.(बां) जि.प.लातूर
- (२०) डॉ. हेमंत वसेकर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.लातूर

या बैठकीत लातूर जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात लातूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

## मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी दुपारी ४-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

## समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

## समिती सदस्य :

- (२) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
 (३) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
 (४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (५) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
 (६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.  
 (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
 (८) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
 (९) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
 (१०) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
 (११) श्री. मंगेश सांगळे, वि.प.स.  
 (१२) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
 (१३) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

## महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव.  
 श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी).  
 श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या अकराव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.