



रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सतरावा अहवाल

(जालना जिल्ह्याच्या संबंधात)

14 DEC 2012

(अहवाल दिनांक डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई
२०१२

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सतरावा अहवाल

(जालना जिल्ह्याच्या संबंधात)

14 DEC 2012

(अहवाल दिनांक डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१२-२०१३)

- (१) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.सं.स. तथा समिती प्रमुख
 - (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
 - (३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
 - (४) श्री. आमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
 - (५) श्री. राहुल बोंद्रे, वि.स.स.
 - (६) श्री. दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.
 - (७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
 - (८) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.
 - (९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
 - (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
 - (११) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.
 - (१२) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.
 - (१३) *डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.
 - (१४) *श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
 - (१५) *श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.
 - (१६) *प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.
 - (१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
 - (१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
 - (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 - (२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.
 - (२१) श्री. सुभाष चव्हाण वि.प.स.
 - (२२) श्री. वसंतराव खार्तरे, वि.प.स.
 - (२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
 - (२४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
 - (२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
- निर्मात्रित :
- (२६) **डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,
- (३) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

टीप : * डॉ.खुशाल बोपचे, सर्वश्री हरिष पिंपळे, संजय भेगडे व प्रा.अतुल देशकर, वि.स.स. यांची दिनांक २५ जुलै,२०१२ रोजी मा. अध्यक्षांनी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

** डॉ.दिपक सावंत,वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट,२०१२ रोजी मा. सभापतींनी निर्मात्रित सदस्य म्हणून फेर नामनियुक्ती केली.

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) *श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
(२५) **रिक्त

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

१. डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
२. श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,
३. श्री. विलास आठवले, उप सचिव,
४. श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : * श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.
** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३.	मजूरीचे वाटप	४
४.	अपूर्ण कामे	६
५.	जवाहर विहीर योजना	८
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	९
परिशिष्ट :		
•	(एक) - अपूर्ण कामे	११
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	३५
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	५७

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “समितीचा प्रमुख” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा सतरावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक ३१ मे २०१२ व १ जून २०१२ रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. यापूर्वीच्या समितीने दिनांक २० व २१ जून २०११ रोजी जालना येथे झालेल्या बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामात आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्हयातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.

विभागीय बैठकीमध्ये समितीसमोर आलेली प्रकरणे व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आ वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ९ मे, २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) व सचिव, जलसंपदा विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, जालना व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे..

समितीने सदर अहवाल दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन
मुंबई/नागपूर
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२.

श्री. सदाशिवराव पाटील,
समिती प्रमुख,
रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक २० व २१ जून, २०११ रोजी जिल्हा जालना येथील मुख्यालयात बैठक घेऊन जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कामाना प्रत्यक्ष भेट दिली.

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २० व २१ जून २०११ रोजी जालना येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये “कामाचे वार्षिक नियोजन” या संदर्भात खालील प्रमाणे लेखी स्वरूपात माहिती देण्यात आली :—

(अ) शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) (सन २००६-२००७ व सन २००७-२००८ या कालावधीचे) जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे विहित मुदतीत तयार करण्यात आल्यामुळे विलंब झाला नाही.

(ब) शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) (सन २००८-२००९ या कालावधीचे) जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे तयार करण्याच्या कामास १ महिन्याचा विलंब झाला परंतु फक्त वैयक्तिक लाभदायक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.

(क) सन २००८-२००९ चे वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	कामाचे प्रकार	एकूण कामे (संख्या)	अंदाजित खर्च (लाखात)	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकूण खर्चाची टक्केवारी
१	जलसंवर्धन व पाटबंधारे	१८८३	२१०९.५५	२१.०९५५	९१.६८
२	वनीकरण	७६	१९१.४	१.९१४	८.३२
३	रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते	३३४	-	-	-
	एकूण	२२९३	२३००.९५	२३.००९	१०० %

(ड) शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) (सन २००८-२००९, २००९-२०१० व २०१०-२०११ या कालावधीचे) जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे मग्यारोहयो सुरू झाल्यामुळे रोहयो वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला नाही.

समितीने २००८-२००९ या वर्षाचा कृती आराखडा सादर करण्यास १ महिन्याचा विलंब का झाला व आयुक्त कार्यालयाने सुद्धा सादर आराखडा विलंबाने मंजूर करण्याचे कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली, उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो) यांनी अशी माहिती दिली की, दिनांक १ एप्रिल, २००८ रोजी म.ग्रा.रो.ह.योजना लागू झाली त्यामुळे रो.ह.यो ची कामे म.ग्रा.रो.ह.योजनेत वर्ग करावीत किंवा कसे याबद्दल शासनाकडून विचारणा करण्यात आली म्हणून वार्षिक कृती आराखडा सादर करण्यास १ महिन्याचा विलंब झाला आहे. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, सन २००८-२००९ मध्ये एकूण किती कामांचा आराखडा केला होता यावर उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो) यांनी खुलासा केला की सन २००८-२००९ मध्ये जलसंधारणाची १,८८३ कामे, वनीकरणाची ७६ कामे व शेततळ्याची ३३४ कामे अशी एकूण २,२९३ कामांचे नियोजन केले होते. दिनांक १ एप्रिल, २००८ पासून एमआरईजीएस लागू झाल्यामुळे त्यापुढील कामाचे वार्षिक नियोजन केलेले आहे. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, २,२९३ कामांमधील पाटबंधारे विभागासंदर्भात किती कामे सुरू झाली. या विभागाच्या कामासाठी ब्ल्यू-प्रिंट का तयार केली नाही ज्या यंत्रणांनी ब्ल्यू-प्रिंट मध्ये कामे सुचविली नाहीत त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली ? तसेच इतर यंत्रणांवर काय कारवाई केली. यावर उप जिल्हाधिकारी यांनी खुलासा केला की, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे यांनी सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षामध्ये कामाचे वार्षिक नियोजन केले नसल्यामुळे त्यांना या कार्यालयाकडून दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०११ रोजी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेली आहे. तसेच इतर यंत्रणांवर केलेल्या कारवाईची माहिती उपलब्ध नाही. माहिती घेऊन समितीला सादर करण्यात येईल. समितीने सन २००९-२०१० या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याबाबत विचारणा केली असता संबंधित अधिका-यांनी सांगितले की, रोजगार हमीची अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची आहेत तसेच ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत त्यांचे आराखडे तयार करावयाचे आहेत.

रोजगार हमी योजना समितीच्या जालना जिल्हा बैठकीच्या संदर्भात दिनांक ९ मे २०१२ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी समितीला देण्यात आलेल्या लेखी स्वरूपातील माहितीनुसार कामाचा वार्षिक नियोजन आराखडा सन २००८-२००९ मध्ये एकूण २२९३ कामाचे नियोजन केले होते. त्यापैकी मार्गील अपूर्ण कामांची संख्या १२७५ होती. सादरची अपूर्ण कामे सद्यःस्थितीत पूर्ण झालेली असून त्यापैकी एकूण १४६ कामे जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहेत. नविन कामांची संख्या १०१८ असून सादर कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे सुरू करण्यात आलेली आहेत व ती पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

कामाचे वार्षिक नियोजन करताना शासनाच्या विहित मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कामावरील खर्चाच्या टक्केवारीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या वार्षिक नियोजनासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंवर्धनासाठी ५५ टक्के, पाटबंधारेसाठी ५ टक्के, वनीकरणासाठी १० टक्के, रस्ते, शेतारस्ते व इतर कामांसाठी ३० टक्के याप्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना उक्त कामांवरील खर्च कमी-अधिक प्रमाणात करण्यात आला असून विहित टक्केवारीप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला नाही. शासन निर्णयात अंतर्भूत असल्याप्रमाणे खर्चावरील टक्केवारीचे नियोजन करण्यात आले नाही. तसेच जलसंवर्धनाच्या कामावर ५५ टक्के खर्च करणे आवश्यक असताना फक्त २३.३६ टक्के इतका कमी खर्च करण्यात आला असून त्या संदर्भात देखील योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. कामाचे वार्षिक नियोजन करताना शासनाने नियमानुसार बंधनकारक केलेली जलसंवर्धन, पाटबंधारे, वनीकरण व रस्ते यावरील खर्चाची टक्केवारी शिथिल करण्यासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे समितीला सांगण्यात आले. कामाचे वार्षिक नियोजन करण्यापूर्वी शासनाकडून मान्यता घेऊनच आवश्यकतेनुसार रस्ते करण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीचे मत आहे. परंतु जिल्हाधिकारी जालना यांनी अशी कार्यवाही केलेली नाही.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कामाचे वार्षिक नियोजन करताना त्यात अनेक त्रुटी राहिलेल्या असल्याचे तसेच पुढील वर्षाचा वार्षिक आराखडा तयार करताना शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले नसल्याचे समितीला आढळून आले आहे. यापुढे विहित टक्केवारीनुसारच कामे करण्यात यावीत अशी समिती शिफारस करीत आहे.

तसेच जालना जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची अनेक कामे अपूर्ण आहेत व विद्यमान मापदंडानुसार यापैकी अनेक कामे पूर्ण करणे यंत्रणांना शक्य झाले नाही म्हणून या पुढील काळात रोजगार हमी योजनेची अपूर्ण असलेली कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करून सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी कामाचे वार्षिक नियोजन आराखडयात तरतूद करून ती पूर्ण करण्यात यावीत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिके मधील “निधीचा पुरवठा व खर्च” अंतर्गत समितीने सन २००६-२००७ या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंता (सिंचन), जिल्हा परिषद या यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत ११६६.५० लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती परंतु शासनाने केवळ ४३६.२१ लाख रुपये मंजूर केले आहेत इतकी कमी रक्कम मंजूर होण्याची कारणे काय आहेत तसेच मागणी केलेली रक्कम व मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये इतका फरक कसा काय तसेच रकमेची मागणी जास्त करण्याची कारणे काय ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता (ल.पा) यांनी अशी माहिती दिली की, शासनाकडे मागणी केलेल्या रकमेचे आकडे वेगळे आहेत. शासनाकडे ६३२.२९ लाख रुपयांची मागणी केली होती त्यापैकी ६२६.२८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. तिमाहीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्याकडे दिली होती. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता (ल.पा), जिल्हा कृषी अधीक्षक व उप संचालक सामाजिक वनीकरण या जिल्हा निहाय यंत्रणांनी मजुरांच्या सोई-सवलतींवर अनुक्रमे ०.०९, २.७८ व ०.०२ टक्के इतका खर्च केला आहे. यापैकी दोन यंत्रणांनी एक टक्का सुद्धा खर्च केलेला नाही. कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, स्थानिकस्तर यांना १,७९८.०९ इतकी रक्कम प्राप्त झालेली आहे. या यंत्रणेने पूर्ण रक्कम खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. मजुरांच्या सोयीसवलतींवर ३% खर्च करण्याची परवानगी असताना १% सुद्धा खर्च झालेला नाही. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे यांनी ही मुद्रण चूक झाली आहे. मजुरांच्या सोयीसवलतींवर एकूण ३.३६% खर्च झालेला आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, मजुरांच्या सोयीसवलतींवर ३ टक्के खर्च करण्याची परवानगी असताना ३.३६ टक्के खर्च केलेला आहे. त्यामुळे ०.३६ टक्के जास्तीचा खर्च कोणत्या बाबींवर करण्यात आला.

याबाबत लघु पाटबंधारे, सामाजिक वनीकरण व बांधकाम विभागांनी अशी माहिती दिली की मजुरांच्या सोयी सवलतींवर ३.३६%, १.०३% व १.४७% इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, मजुरांच्या सोई सवलतींवर शासन ३.०० टक्के खर्च करण्यास अनुमती देत असताना यंत्रणांनी तो खर्च ४,५,६ टक्के इतका वाढवून मागितला पाहिजे. परंतु यंत्रणा ३.०० टक्के सुद्धा खर्च करीत नाही त्यामुळे यंत्रणा कामे करीत नाही असे समितीला वाटते. यामध्ये नियमानुसार जो खर्च करणे अपेक्षित होते तो केलेला नाही. एका यंत्रणेने नियमापेक्षा कमी खर्च केला आहे व दुस-या यंत्रणेने नियमापेक्षा जास्त खर्च केला आहे. सामाजिक वनीकरण या जिल्हा निहाय यंत्रणेने अहवालामध्ये ०.२ टक्के मजुरांच्या सोयीसवलतींवर खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात खर्च १.०३ टक्के इतका झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. निर्धारित खर्चापेक्षा हा खर्च अत्यंत कमी असल्यामुळे या संदर्भात सामाजिक वनीकरणाच्या उप संचालकांनी आपले स्पष्टीकरण सचिवांकडे लेखी स्वरूपात समितीची साक्ष होईल तेव्हा सादर करावे.

सन २००६-२००७ मध्ये उप संचालक सामाजिक वनीकरण यांनी मजुरांच्या सोयी सवलतीसाठी काहीच खर्च केलेला नाही. सन २००७-२००८ मध्ये त्यांनी ४.७० टक्के खर्च केलेला असल्याने त्यासंदर्भात उप वन संरक्षक यांनी अशी माहिती दिली की, जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये १८ लाख रुपयांपैकी १७ लाख रुपये रखवालदारांच्या पगारावर खर्च झालेला आहे.

सन २००७-२००८ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ८५.३६ लाख रुपयांची मागणी केली होती परंतु शासनाकडून रु. १६९७ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत शासनाकडून २२ पट जादा रक्कम कशी मिळाली यावर उप वन संरक्षकाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे सदर माहिती सचिवांच्या साक्षीच्या वेळेला सादर करण्याचे आदेश समितीने दिले.

समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम व लघु पाटबंधारे स्थानिक स्थर यांनी कुशल बाबीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याचे नमूद केले आहे व मजुरांच्या मजुरीवर कमी खर्च केल्याचे नमूद केलेले आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम यांनी कुशल बाबीवर जवळपास ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत. परंतु, मजुरीवर ०.१ टक्के खर्च केलेला आहे तर कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे यांनी १,०७८ लाख रुपये खर्च केले आहेत मात्र मजुरांच्या सोयी सवलतीवर ०.३४ टक्के खर्च केला आहे.

यासंबंधात जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, मी आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळी मजुरांच्या सोयी सवलतीवर काही यंत्रणांनी ३ टक्क्यांपेक्षा कमी व काही यंत्रणांनी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे असे निदर्शनास आले त्या संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणांनी लेखी खुलासा दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की काही ठिकाणी मजुरांसाठी शेंड बांधली नाही. काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यावर जादा खर्च झाला आहे. या संबंधी अधीक्षक अभियंता व संबंधित अधिका-याकडून खुलासा घेऊन कारवाई करण्याचे आ वासन जिल्हाधिका-यांनी समितीला दिले.

दिनांक ९ मे, २०१२ रोजी घेतलेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी विभागाने पुरविलेल्या लेखी माहितीनुसार सामाजिक वनीकरण यंत्रणेने मजुरांच्या सोई सवलतीवर ०.२ टक्के खर्च झाल्याची माहिती दिली व प्रत्यक्षात खर्च १.०३ टक्के झाल्याचे सांगितले. खर्च कमी करण्याबाबत विभागाने अशी माहिती दिली की, निधीचा पुरवठा व खर्च वर्ष २००६-२००७ मध्ये एकूण ३५.८१ लक्ष निधी शासनाकडून प्राप्त झालेला आहे. सदर निधी खालीलप्रमाणे खर्च केला.

(अ) मजुरांच्या मजुरीकरिता एकूण ३५.३५ लक्ष

(ब) मजुरांच्या सोयी सवलतीसाठी खर्च ०.४६ लक्ष

उपरोक्त एकूण खर्चात निधी रु.३५.८१ पैकी ०.४६ लक्ष निधी मजुरांच्या सोयी सवलतीवर खर्च करण्यात आला आहे. एकूण खर्चाच्या प्रमाणात त्यांची टक्केवारी १.२८ येत आहे. पुस्तकात टंकलिखित करतांना चुकीने ०.०२ टक्के झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मोक्यावर १.३० टक्के खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

रोपवाटीका कामासाठी मजुरांच्या सोयी सवलतीसाठी खर्च कमी होतो. त्यामुळे सोयी सवलती वरील खर्च कमी दिसून येत आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :-

(१) बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीत “निधीचा पुरवठा व खर्च” अंतर्गत सन २००६-२००७ या आर्थिक वर्षात शासनाकडे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत रु.११६६.५० लाख रुपयांची मागणी केली. शासनाने फक्त रु.४३६.२१ लाख मंजूर केले प्रत्यक्षात शासनाकडे ६३२.२९ लाख रुपयांची मागणी केली होती त्यापैकी ६२६.२८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. शासनाने समितीला माहिती पुरविताना दिलेली आकडेवारी बरोबर आहे की नाही, याची शहानिशा न करता माहिती देणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहे. तसेच संबंधीतावर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला ३ महिन्यात सादर करावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(२) सन २००७-२००८ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ८५.३६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. परंतु, शासनाकडून रु. १६९७ लाख रुपये प्राप्त झाले. जास्त रक्कम मिळाल्याबाबत उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांना समाधानकारक व योग्य माहिती समितीला देता आली नाही.

संबंधित यंत्रणांनी जिल्हाधिका-यांकडे शासनामार्फत मागणी केलेल्या रकमेपैकी सन २००६-२००७ मध्ये कमी रक्कम देण्यात आली व सन २००७-२००८ मध्ये मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली जास्त रक्कम मिळूनही संबंधित यंत्रणांनी योग्य खर्च केला नाही. तसेच मजुरांच्या सोई सवलतीवर खर्च करण्यात आला नाही निधीचा पुरवठा व खर्च यामध्ये तफावत असण्याची कारणे काय आहेत याबाबत चौकशी करण्यात यावी व या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

(३) मजुरांच्या सोई सवलतीवर ३ टक्के खर्च करण्याची परवानगी असताना ती खर्च करण्यात आली नाही. मात्र सन २००७-२००८ मध्ये उप वनसंरक्षकांनी माहे जुलै-सप्टेंबर या तीन महिन्यात रु.१८ लाखांपैकी रु.१७ लाख रक्कमदार्यांच्या पगारावर खर्च केला आहे. ही अनियमितता असल्याने याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते. याबाबत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला ३ महिन्यात सादर करावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

एचबी १७७०—२अ

(३) मजुरीचे वाटप :

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिके मधील माहितीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जालना यांच्याकडे अशी विचारण करण्यात आली की, जालना जिल्ह्यातील मजुरांना शासन निर्णयानुसार वाढीव दराने व मजुरीच्या फरकाची रक्कम वाटप न करण्याची कारणे काय? याबाबत त्यांनी अशी माहिती दिली की, कार्यकारी अभियंता (सिंचन), जि.प. यांच्याकडे २ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेले ८२ हजेरीपट, ४ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेले २५३ हजेरीपट, ५ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेले २७२ हजेरीपट होते.

या संदर्भात विलंब होण्याची कारणे काय आहेत? संबंधितांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, हजेरीपटाच्या विलंबाबाबत मी आढावा बैठक घेतली होती. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांना मजुरी मिळेपर्यंत सात स्तरामधून हा निधी जातो. हजेरी पट पाहून एम.बी.रेकॉर्ड तयार केले जाते. संबंधित यंत्रणाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मंजुरी घेतल्यानंतर वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन त्यानंतर जिल्हा निधी मध्ये ती रक्कम समाविष्ट करून धनादेश तयार झाल्यानंतर संबंधित पंचायत समितीच्या निधीमध्ये ही रक्कम जमा होते. सात स्तरामधून जाण्यासाठी साधारण ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु विभागाकडून प्रक्रिया करित असतांना ७ पैकी ४ स्टेजेसला थोडा जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे मजुरी वाटपास विलंब झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत.

याबाबत समितीने विचारणा केली की, संबंधितांनी यावर खुलासा अथवा स्पष्टीकरण दिले आहे काय? त्याची माहिती सोबत आणली आहे का? नसल्यास, संबंधितांची आयुक्तांमार्फत स्पष्टीकरणे मागविण्यात यावीत व समितीला सादर करावीत. यावर जिल्हाधिका-यांनी स्पष्ट केले की, मजुरांच्या निधी वाटपामध्ये विलंब होण्याबाबत सध्याची असलेली पद्धत कारणीभूत आहे. यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे, एम.आर.ई.जी.एस मध्ये पोस्ट व बँके मार्फत मजुरांना मजुरीचे पेमेंट दिले जाते. परंतु पोस्ट लिक्वीडिटी संपल्यानंतर अडचणी येतात. २०,०००/- रुपयांची मर्यादा असल्यामुळे पैसे संपल्यानंतर मुख्य कार्यालयाकडून पैसे घ्यावे लागतात. यात ताळमेळ बसत नाही. बँकाचे ग्रामीण भागात नेटवर्क नसते. बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मजुरांना ८ ते ९ कि.मी पर्यंत प्रवास करावा लागतो. हेड ऑफीसने हा धनादेश दिल्यानंतर सादर रक्कम दुसऱ्या दिवशी आपल्या खात्यात जमा व्हावयास पाहिजे परंतु तसे होत नाही. पैश्याच्या व्यवहारासाठी ७ ते ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे मजुरांना मजुरी मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.

समितीने दि. ९ मे २०१२ रोजी घेतलेल्या विभागीय सचिव (रोहयो) यांच्या साक्षीच्या वेळी समितीला लेखी स्वरूपात व आ वासनाच्या अनुषंगाने दिलेल्या माहितीनुसार जालना जिल्ह्यातील मजुरांना शासन निर्णयानुसार वाढीव दराने मजुरीच्या फरकाची रक्कम वाटप न करण्याची कारणे व या संबंधी विलंबाची कारणे समितीने विचारली असता समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.मजुरी २००७/ प्र.क्र.६३/रोहयो-१, दि.२४ जुलै २००७ अन्वये रोहयो कामाचे दरपत्रकामध्ये वाढ करून सदरील दर दि. १४ मार्च ०७ पासून लागू करण्यात आले. मार्च २००७ ते जून २००७ या कालावधीमध्ये कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्था.स्तर विभाग यांचेकडे अंदाजे २७५ कामे व कृषी विभागाकडे ३४३ कामे प्रगती पथावर होती. राज्यात प्रत्येक कामावर मजुरांची उपस्थिती जास्त असल्यामुळे या कालावधीमध्ये शासनाने रोहयो कामाच्या दरपत्रकात वाढ केली. त्यामुळे मागील दि.१४ मार्च २००७ ते १ मे २००७ पर्यंतच्या कालावधीतील हजेरीपटाप्रमाणे मजुरांना फरकाची रक्कम वाटप करणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर या कालावधीत प्रगती पथावर असलेल्या सर्व कामाचे सर्व अभिलेखे, मोजमाप पुस्तिका, हजेरीपट इ. एकत्रित करून फरकाची रक्कम काढण्यासाठी बराच कालावधी लागला, कारण मजुरांनी त्यावेळी केलेल्या कामाची मोजमापे व त्याचे परिमाण मोजमाप पुस्तिकेतून घेऊन त्यात नवीन दरपत्रकाप्रमाणे बाबनिहाय कामाची रक्कम काढणे व त्यांची परत नवीन मोजमाप पुस्तिकेत नोंद घेणे व संबंधित हजेरीपटाप्रमाणे परत हजेरीपटाची दुय्यम प्रत तयार करून त्याप्रमाणे फरकांची रक्कम नोंदवून अदा करणेसाठी तयार करणे इ. कामासाठी अंदाजे ७ ते ८ महिन्यांचा कालावधी लागला.

संबंधित दोन्ही यंत्रणेकडून वरीलप्रमाणे सर्व कार्यवाही करून फरकाची रक्कम काढून रकमेची मागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली :—

अ.क्र.	यंत्रणेचे नाव	मागणीचा पत्र क्र. व दिनांक	मागणीची रक्कम
			रुपये
१	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना	मृदस/रोहयो/४२४६/१०, दि. ०७ ऑक्टोबर २०१०	४६३.०९
२	कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्था.स्तर विभाग, जालना	१. ताशा.२/रोहयो/निधी मागणी/४७३२, दि. २६ नोव्हेंबर २०१०	१९३.२६
		२. ताशा.२/रोहयो/निधी मागणी.४९२४, दि. १३ डिसेंबर २०१०	२७.८२
		३. ताशा.२/रोहयो/निधी मागणी/४९६३, दि. ०४ जानेवारी २०११	२३.३८
एकूण			७०७.५५

यंत्रणेने मागणी केलेल्या रकमेची मागणी या कार्यालयाने शासनाकडे खालीलप्रमाणे नोंदविलेली आहे :-

१. पत्र जा.क्र.२०१०/रोहयो/कार्या-कावि ६५९, दि. ३० ऑक्टोबर २०१० अन्वये उप सचिव, रोहयो यांचेकडे निधी मागणी एकूण रु.४६३.०९ लक्ष

२. पत्र जा.क्र.२०१०/रोहयो/कार्या-४/कावि ६९३, दि. २६ नोव्हेंबर २०१० अन्वये उप सचिव, रोहयो यांचे निधी मागणी नोंदविलेली रु. १९३.२६ लक्ष

३. पत्र जा.क्र.२०१०/रोहयो.कार्या-४/कावि-१, दि. ०३ जानेवारी २०११ अन्वये उप सचिव, रोहयो यांचेकडे निधी मागणी नोंदविलेली आहे. रु.२७.८२ लक्ष

४. पत्र जा.क्र. २०११/मग्रारोहयो/कार्या-४/कावि, दि. ०४ फेब्रुवारी २०११ अन्वये उप सचिव, रोहयो यांचेकडे निधी मागणी नोंदविलेली आहे. रु. २३.३८ लक्ष

५. स्मरण पत्र क्र.२०११/मग्रारोहयो/कार्या-३/कावि, दि. २६ जुलै २०११.

वरीलप्रमाणे एकूण रु. ७०७.५५ लक्ष एवढ्या रकमेची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आलेली आहे.

शासनाकडून सदरील निधी अद्यापपावेतो प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे मजुरांना वाढीव दराने मजुरीच्या फरकाची रक्कम वाटप करता आली नाही. सदर रक्कम शासनाकडून प्राप्त होताच मजुरांना फरकाची रक्कम वाटप करण्यात येईल.

समितीने सन २००९-२०१० या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याबाबत विचारणा केली असता. संबंधित अधिका-यांनी सांगितले की रोजगार हमी योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची आहेत तसेच ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत त्यांचे आराखडे तयार करावयाचे आहेत.

या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने विचारणा केली की, दिनांक १४ मार्च, २००७ रोजी ४५ वरून ६८ रुपये मजुरीचा दर वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर नवीन कायद्याप्रमाणे तो १२७ रुपये झाला, त्यात वाढ होऊन आता १४५ झाला आहे. परंतु, अद्याप मागील ५ वर्षापूर्वीची फरकाची थकबाकी संबंधित मजुरांना देण्यात आली नाही यापेक्षा गंभीर बाब कोणती आहे? त्यावर समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, सन २००७ मध्ये शासनाने मजुरीचा दर ४७ वरून ६८ रुपये केला होता. त्यातील फरकाची रक्कम मजुरांना द्यावयाची शिल्लक राहिली आहे. जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्थानिक स्तर) या दोन विभागांची एकूण ७.०७ कोटी रुपये रक्कम शासनाकडून घेणे बाकी आहे. विभागाकडून निधीची मागणी केली आहे. ती अद्याप प्रलंबित आहे. सदर प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे. शासनाने त्यामध्ये काही त्रुटी काढल्या आहेत. ही जुन्या रोजगार हमी योजनेची कामे आहेत. पूर्वी मजुरांच्या पेमेंटसाठी अॅडव्हान्स निधी दिला जात होता. जेव्हा डीएसआरमध्ये फरक केला जातो त्याच वेळी फरकाची रक्कम मजुरांना द्यावी असे कळविण्यात येते. यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, शासनाने जे स्पष्टीकरण दिले आहे ते अजिबात मान्य होणारे नाही. दीड महिन्यांचा फरक देण्यासाठी किती वेळ लागवा? हजेरीपट आपल्याकडे असल्यामुळे पेमेंटमधील फरक देण्यास विलंब लागण्याचे कारण नाही. यावर विभागीय सचिवांनी सांगितले की, हा फरक देण्यास आले दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. कारण फक्त कृषी आणि ल.पा. (स्थानिक स्तर) या दोनच विभागाशी संबंधित हा प्रश्न आहे. दीड महिन्यांच्या फरकाची रक्कम जास्तीत जास्त महिन्याभरात देणे शक्य असताना ती का देण्यात आली नाही? जे जबाबदार अधिकारी आहेत त्यांच्यावर काय कारवाई केली? असे समितीने विचारले असता विभागीय सचिवांनी समितीला अवगत केले की, जिल्हाधिका-यांना चार पत्रे पाठविली आहेत. दोन क्रॉस बँक ववेरी केलेल्या आहेत. परंतु त्यांच्याकडून उत्तर आलेले नाही त्यामुळे विलंब झाला आहे.

याबाबत समितीने असे मत व्यक्त केले की, जी कामे झाली ती बोगस होती का? सिल्लोड येथील रोहयो कामाबाबत सभागृहात लक्षवेधी सूचना उपस्थित झाली होती. माननीय सदस्यांचे असे मत होते की, काम झालेच नाही. तसा प्रकार झालेला आहे काय? कामे झालीच नसल्यामुळे फरकाची रक्कम द्यायचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. ही कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली असतील तर मजुरांना त्यांच्या वाढीव मजुरीच्या फरकाची रक्कम ५ वर्षांपर्यंत न देणे हा गंभीर दखलपात्र गुन्हा आहे. समितीच्या बैठकीच्या वेळी हा मुद्दा निदर्शनास येऊ शकतो तर जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त कार्यालयाच्या निदर्शनास का येऊ शकला नाही. यामध्ये जिल्हाधिकारी व आयुक्त कार्यालय सुद्धा दोषी आहेत. मजुरीची रक्कम देण्यासाठी खालच्या पातळीवर अधिकार दिलेले आहेत. त्यासाठी आयुक्त कार्यालय किंवा मंत्रालयापर्यंत येण्याची गरज नाही. आता ७ कोटी रुपये एवढी फरकाची रक्कम द्यावयाची आहे. काही जिल्हांच्या एका वर्षाच्या खर्चाएवढी ही रक्कम आहे. संबंधितांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. यावर विभागीय सचिवांनी असे उत्तर दिले की, विलंब व्हावयास नको होता. नरेगा योजना स्ट्रिमलाईन केलेली आहे. कृषी आणि लघु पाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) विभागाच्या अधिका-यांनी मागणी उशिरा नोंदविलेली, म्हणून सदर विभागाच्या संबंधित अधिका-यांच्या विरुद्ध कारणे दाखवा नोंदीसेस दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात संबंधिताविरुद्ध संविधानिक कारवाई एका महिन्यात करण्यात येईल, असे समितीला आ वासन दिले.

अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर असलेल्या मजुरांच्या मजुरीचा हजेरी पट व नोंदवही वेळेवर सादर न केल्याने मजुरांना मजुरी विलंबाने मिळते, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे असे समितीचे मत आहे.

मजुरी वाटपाच्या विलंबाबाबत दिनांक ९ ऑक्टोबर, २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हाधिका-यांनी दरमहा हजेरी पट आढावा घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. तथापि, जालना जिल्ह्यात संबंधित यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी पट सादर केले नाहीत. हजेरी पटास ५, ७ आठवड्याइतका विलंब होऊ नये, त्याबाबतची शहानिशा न करता तसेच हजेरीपटाचा आढावा घेणे जिल्हाधिका-यांना बंधनकारक असतानादेखील जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत दुर्लक्ष केले व पर्यायाने मजुरांची मजुरी विलंबाने मिळाली असे समितीचे मत आहे. हजेरी पट उशीरा सादर करणा-या यंत्रणेतील संबंधितांवर कारवाई करून तसेच अशा यंत्रणावर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे एक महिन्याच्या आत पाठविण्याबाबत शासनाचे आदेश असतानादेखील जिल्हाधिका-यांकडून हजेरी पट विलंबाने पाठविण्या-या यंत्रणेवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याला जिल्हाधिकारीदेखील जबाबदार आहेत असे समितीचे मत आहे.

समितीला देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे तसेच त्याबद्दल शुद्धिपत्र न काढल्याने कोणतीही यंत्रणा मग्नारोह्यो या कामात लक्ष देत नाही. बरीच कामे अपूर्ण आहेत. या संदर्भात समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते व या संबंधित अधिका-यांवर कोणती कारवाई केली याचा अहवाल समितीला ३ महिन्यांच्या आत सादर करावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(४) अपूर्ण कामे :

समितीच्या दिनांक २० व २१ जून २०११ रोजी जालना येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील माहितीनुसार सन २००४-०५ या आर्थिक वर्षात किन्ही पाझर तलाव क्रमांक २ चे काम सुरू करण्यात आले होते. या पाझर तलावासाठी या शेतक-यांच्या जमिनी संपादित केल्या त्या शेतक-यांना अजूनही मोबदला मिळाला नाही. या तलावाचा सर्वे करून नोटीसा काढल्या, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. तथापि सन २००५ पासून ते सन २०११ पर्यंत शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही तसेच सन २०१० मध्ये अतिवृष्टीच्या वेळी या पाझर तलावाच्या सांडव्यातून शेतामध्ये पाणी घुसले त्यामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. तहसिल कार्यालयाने पंचनामा केला. १४ हेक्टर क्षेत्रात पाझर तलावाच्या सांडव्याचे पाणी घुसून नुकसान झाले असताना २.५ हेक्टर जमिनीत पाणी घुसल्याचे पंचनाम्यात नमुद करण्यात आले. भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही. रास्तळ पाझर तलाव क्रमांक ७ या तलावाच्या सांडव्यामुळे दोन वेळा शेतातील पिके वाहून गेली आहेत. नुकसानीचा मोबदला अजूनही शेतक-यांना मिळालेला नाही ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

कार्यकारी अभियंता, ल.पा., स्था.स्तर, जालना या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांची ४ कामे भूसंपादन अभावी अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच १ ते ५ वर्षातील ५३ कामे, ६ ते १० वर्षातील १५० कामे तसेच १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची ६ कामे अशी एकूण २०९ कामे अपूर्ण आहेत, ही बाब समितीने निदर्शनास आणली असता कार्यकारी अभियंता, ल.पा., स्था.स्तर, जिल्हा परिषद यांनी सांगितले की, भूसंपादन अभावी ४ अपूर्ण कामे आहेत. ती कामे डिसेंबर, २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. उर्वरित २०९ कामांची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :—

समितीने विचारलेला प्रश्न आणि देण्यात आलेले आश्वासन (१)	आ वासनानुसार शासन/जिल्हाधिकारी यांनी केलेली कार्यवाही (२)																																																								
१ ते ५ वर्षातील ५३ कामे, ६ ते १० वर्षातील १५० कामे तसेच १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची एकूण ६ कामे अशा प्रकारे २०९ अपूर्णवस्थेत असलेली कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे.	सद्यस्थितीत १ ते ५ वर्षातील ३६ कामे, ६ ते १० वर्षातील १०६ कामे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची ४ कामे अशी एकूण १४६ कामे अपूर्ण असून ही सर्व कामे जून २०१२ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याच्या सुचना संबंधित सर्व यंत्रणेस देण्यात आल्या आहे. सोबत अपूर्ण कामाची सद्यस्थितीबाबतचा तक्ता जोडला आहे.																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th> <th>यंत्रणेचे नाव</th> <th>अपूर्ण असलेल्या कामांची संख्या</th> <th>एकूण कामांची संख्या</th> <th>एप्रिल, २०१२ अखेर पुर्ण करण्यात आलेली कामे</th> <th>१ मे, २०१२ रोजी असलेल्या कामांची संख्या</th> <th>शेरा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(१)</td> <td>(२)</td> <td>१ ते ५ वर्ष</td> <td>६ ते १० वर्षा पेक्षा जास्त</td> <td>(५)</td> <td>(६)</td> <td>(७)</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>सार्वजनिक बांधकाम विभाग</td> <td>०३</td> <td>६१</td> <td>०१</td> <td>६५</td> <td>१७</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सा.बां.विभाग क्र.२ जालना</td> <td>०१</td> <td>५३</td> <td>०२</td> <td>५६</td> <td>३३</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जालना</td> <td>०९</td> <td>१४</td> <td>०३</td> <td>२६</td> <td>१७</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>ल.पा.स्था.स्तर, विभाग जालना</td> <td>१७</td> <td>२२</td> <td>०</td> <td>३९</td> <td>०६</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जि.प., ल.पा., सिचन विभाग, जालना</td> <td>२३</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>२३</td> <td>२०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>एकूण</td> <td>५३</td> <td>१५०</td> <td>६</td> <td>२०९</td> <td>९३</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	यंत्रणेचे नाव	अपूर्ण असलेल्या कामांची संख्या	एकूण कामांची संख्या	एप्रिल, २०१२ अखेर पुर्ण करण्यात आलेली कामे	१ मे, २०१२ रोजी असलेल्या कामांची संख्या	शेरा	(१)	(२)	१ ते ५ वर्ष	६ ते १० वर्षा पेक्षा जास्त	(५)	(६)	(७)	१	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	०३	६१	०१	६५	१७	२	सा.बां.विभाग क्र.२ जालना	०१	५३	०२	५६	३३	३	जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जालना	०९	१४	०३	२६	१७	४	ल.पा.स्था.स्तर, विभाग जालना	१७	२२	०	३९	०६	५	जि.प., ल.पा., सिचन विभाग, जालना	२३	०	०	२३	२०		एकूण	५३	१५०	६	२०९	९३
क्र	यंत्रणेचे नाव	अपूर्ण असलेल्या कामांची संख्या	एकूण कामांची संख्या	एप्रिल, २०१२ अखेर पुर्ण करण्यात आलेली कामे	१ मे, २०१२ रोजी असलेल्या कामांची संख्या	शेरा																																																			
(१)	(२)	१ ते ५ वर्ष	६ ते १० वर्षा पेक्षा जास्त	(५)	(६)	(७)																																																			
१	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	०३	६१	०१	६५	१७																																																			
२	सा.बां.विभाग क्र.२ जालना	०१	५३	०२	५६	३३																																																			
३	जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जालना	०९	१४	०३	२६	१७																																																			
४	ल.पा.स्था.स्तर, विभाग जालना	१७	२२	०	३९	०६																																																			
५	जि.प., ल.पा., सिचन विभाग, जालना	२३	०	०	२३	२०																																																			
	एकूण	५३	१५०	६	२०९	९३																																																			
	०१ मे, २०१२ मधील अपूर्ण असलेली कामे सुरू करण्यात येऊन सदरची कामे माहे जून, २०१२ अखेर पूर्ण करणेबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे.																																																								

(अ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना यांनी अशी माहिती दिली की, या विभागाच्या एकूण ६५ कामांपैकी माहे एप्रिल, २०१२ पर्यंत १७ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित ४८ कामे माहे जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(ब) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ जालना या विभागाच्या एकूण ५६ कामांपैकी माहे एप्रिल, २०१२ पर्यंत ३३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित २३ कामे माहे जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(क) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद जालना या विभागाच्या एकूण २६ कामांपैकी १७ कामे माहे जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित ९ कामे माहे जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(ड) कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्थानिक स्तर, जालना या विभागाच्या ३९ कामांपैकी ६ कामे माहे एप्रिल २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. उर्वरित ३३ कामे माहे जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(ई) कार्यकारी अभियंता, ल.पा. स्थानिक स्तर सिंचन विभाग, जालना या विभागाच्या एकूण २३ कामांपैकी २० कामे माहे एप्रिल, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित ३ कामे माहे जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

समितीने विभागीय प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांची दिनांक ९ मे २०१२ रोजी साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी विभागाने दिलेल्या लेखी माहितीनुसार सन २००४-२००५ मध्ये किन्ही पाझर तलाव क्रमांक २ चे काम पूर्ण झाले असून याकरिता संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात कार्यकारी अभियंता ल. पा. स्थानिक स्तर विभाग जालना यांनी तांत्रिक मान्यता क्र. १२८२ दिनांक १५ मार्च २००४ अन्वये देण्यात आलेली असून जिल्हाधिकारी, जालना यांनी रुपये २५.५८ लक्ष एवढ्या रकमेस दिनांक ११ मे २००५ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर काम दिनांक २२ मे २००५ रोजी सुरू झाले व माहे जून २००८ मध्ये काम पूर्ण झाले. या कामाच्या संयुक्त मोजणीचे काम सुरू असल्याचे दरम्यान दिनांक १५ नोव्हेंबर २००६ रोजी करण्यात आले. मूळ संयुक्त मोजणीमध्ये मोजण्यात आलेल्या ३.२५ ऐवजी ८.३१ हेक्टर क्षेत्रात तलावाच्या पाण्याच्या फुगवटा आढळून आल्यामुळे या कामाची फेर संयुक्त मोजणी दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजी करण्यात आली असून त्याच्या सुधारीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव दिनांक १३ मे २०११ रोजी जिल्हाधिकारी, जालना यांच्याकडे सादर केल्याप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया पुनश्च नव्याने सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी दिनांक १० फेब्रुवारी २०१२ रोजी मान्यता दिली असून दिनांक २४ एप्रिल २०१२ रोजी कलम ०४ ची अधिसूचना प्रसिद्धीसाठी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून माहे सप्टेंबर, २०१२ अखेर निवाडा जाहीर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

सन २०१० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे किन्ही पाझर तलावाच्या सांडव्याचे पाणी चौदा हेक्टर क्षेत्रात घुसून शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. त्यावेळी केलेल्या पंचनाम्यात फक्त २.५ हेक्टर जमिनीत पाणी घुसल्याचे नमूद करण्यात आले. किन्ही पा. त. क्र. २ चा भूसंपादनाचा मूळ प्रस्ताव ३.२५ हेक्टर असून संयुक्त मोजणी दिनांक १५ नोव्हेंबर २००६ रोजी झालेली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त जमिन भूसंपादीत झाल्याचे आढळून आल्याने या कामाची सुधारित फेर मोजणी दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजी ८.१९ हेक्टर क्षेत्राकरिता करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ ३.२५ हेक्टर पेक्षा अधिक पाणी साठल्याने ८.१९ हेक्टरचा भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. अद्याप पंचनामे झालेले नाहीत. परंतु पाणी घुसलेल्या सर्व क्षेत्राचा समावेश सुधारित भूसंपादनाच्या प्रस्तावात केलेला आहे. दिनांक २४ एप्रिल २०१२ रोजी कलम ०४ ची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात भूसंपादनाची प्रक्रिया करून माहे सप्टेंबर, २०१२ अखेर निवाडा जाहीर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

समितीने अधिक माहितीसाठी विचारणा केली की, या संपादित केलेल्या जमिनीचा शेतक-यांना मोबदला अद्याप न देण्याची कारणे काय आहेत तसेच सन २००४-२००५ मधील किन्ही पाझर तलावाचे काम सन २००८ पर्यंत का पूर्ण झाले नाही. यावर संबंधितांनी समितीला असे उत्तर दिले की, या कामाची संयुक्त मोजणी झाली त्यावेळी सीमांकन चुकल्याचे दिसून आले. मूळ डेपथ ३.२५ ऐवजी ८.३१ हेक्टर आढळून आली. घळभरणीच्या वेळी त्याच्या क्षेत्रात तीनपट वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ही तांत्रिक चूक झालेली आहे. यावर समितीने अशी विचारणा केली की, सन २००४-०५ मध्ये जी कामे झाली आहेत त्यामध्ये ज्या शेतक-यांची जमीन बुडीत क्षेत्रामध्ये गेली आहे त्यांना अद्यापि पैसे दिले गेले नाहीत. आपण भूसंपादन केल्यानंतर सुद्धा त्यांना पाच-पाच वर्षे मोबदला न देता त्यांची जमीन घेतली. तर भूसंपादन न करता काही लोकांना मोबदला देखील दिला जातो. केवळ तांत्रिक अहवाल चुकला म्हणून त्याची जमीन पाण्याखाली घातली ही गंभीर बाब आहे. यामध्ये जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करावे आणि शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीची त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी.

(१) एखाद्या कामामध्ये १० टक्के वाढ झाली असेल तर समजू शकतो. परंतु तलावाच्या क्षेत्रामध्ये तीनपट वाढ झालेली आहे हे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सुधारित संयुक्त मोजणी करून आणि लवकरात लवकर अॅवॉर्ड संमत करून त्या लोकांचे पैसे प्राधान्याने देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यावर जिल्हाधिका-यांनी समितीला आ वासना दिले की, याबाबत माहिती घेऊन या प्रकरणामध्ये माझ्या पातळीवर स्वतः लक्ष घालून तीन महिन्यांत कारवाई करण्यात येईल. भूसंपादनाची प्रक्रिया सेक्शन ४ प्रमाणे अधिसूचना काढून राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून यामध्ये अक्षम्य असा उशीर झालेला आहे याबद्दल दुमत नाही.

(२) तसेच यामध्ये जे तत्कालिन तांत्रिक अधिकारी दोषी होते त्यांच्यावरही तीन महिन्यांत कारवाई करण्यात येईल. याबाबत तांत्रिक चूक झाली असल्याने आपल्याला तांत्रिक अहवाल मागवावा लागेल त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा.

अभिप्राय व शिफारशी :

जालना जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत विविध यंत्रणांकडे १ ते ५ वर्षातील ५३ कामे, ६ ते १० वर्षातील १५० कामे व १० वर्षांवरील ६ कामे अशी एकूण २०९ कामे अपूर्ण असल्याची माहिती बैठकीच्या वेळी देण्यात आली होती. त्यानंतर साक्षीच्या बैठकीत दिलेल्या माहितीवरून अद्याप १२६ कामे अपूर्ण आहेत असे निदर्शनास आले. सदरची कामे अपूर्ण असल्याने शासनाने या कामास दिलेला निधी विनाकारण गुंतून राहिला आहे असे समितीचे मत आहे.

अपूर्ण कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अधिकारी वर्ग या कामात लक्ष घालीत नाहीत त्यामुळे अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास विलंब लागत असल्याने प्रस्तावित कामे वेळीच पूर्ण न झाल्यामुळे त्या कामाची किंमत देखील वाढते व अशा वाढीव किंमतीचा भूदंड नाहक शासनावर पडतो. म्हणून ज्या वर्षात यंत्रणेने कामे प्रस्तावित केली आहेत व ज्यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे अशी कामे त्या-त्या वर्षात व त्याच कामासाठी वापरण्यात यावी व विहित केलेल्या कालावधीतच कामे पूर्ण झाली पाहिजेत असा समितीचा आग्रह आहे. समितीच्या मते अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात सन २००९ ते २०१२ या तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमास दिलेल्या मंजूरीनुसार ती तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(५) जवाहर विहीर योजना :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २० व २१ जून, २०११ रोजी जालना येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार जवाहर विहीर कार्यक्रमांतर्गत एमआरईजीएसमधून एका गावात फक्त १० विहीर घेण्यात येतात या संदर्भातील शासन निर्णयात १० विहीर घ्याव्यात असा उल्लेख आहे. गावांची लोकसंख्या कमी असेल तर तेथे १० विहीरी घेणे योग्य होईल. परंतु गावांची लोकसंख्या जास्त असल्यास तेथे जास्त विहीरी घेण्याची परवानगी मिळावयास पाहिजे त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात विहीरी घेण्यास परवानगी दिली तर स्थानिक जनतेला त्याचा फार मोठा फायदा होऊ शकतो. एमआरईजीएस अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून विहीरीची कामे घेतली जातात. यासाठी काही निकष निश्चित केलेले आहेत. काही भागात २ फूट खणल्यानंतर कठीण दगड लागतो. त्यामुळे लाभार्थी विहीरीची कामे अर्धवट सोडून देतात. ही कामे लाभार्थ्यांकडून पूर्ण केली जात नसतील तर, ग्रामपंचायती मार्फत करण्यात यावी, त्यामुळे गरीब लोकांच्या विहीरीची कामे पूर्ण होऊ शकतील.

समितीने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची दिनांक ९ मे २०१२ रोजी साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी विभागाने दिलेल्या लेखी माहितीनुसार मगारोहयोअंतर्गत शासन निर्णयात एका गावात दहा विहीरी घेण्याची तरतूद आहे, परंतु गावाची लोकसंख्या जास्त असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विहीरी घेण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन परिपत्रक संकीर्ण २०११/प्र.क्र-२/पंरा-४ दिनांक २९ मार्च २०११ मधील परिच्छेद ५ नुसार (वैयक्तिक विहीरी मगारोहयो अंतर्गत) दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, अनुसूचित जाती व जमाती कुटुंबे, अल्प व अत्यल्प भूधारक व इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळणा-या व्यक्तींना वैयक्तिक विहीरीचा लाभ त्याच्या शेतात घेऊन येतो.

तसेच शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२०११/प्र.क्र-२४/रोहयो/१०/अ, दिनांक १० मार्च २०११ नुसार लाभार्थ्यांची निवड (ब) प्रमाणे लाभार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यास व एकाच वेळी एका वर्षात सर्व पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे शक्य नसल्यास प्राधान्यक्रम ठरवून जास्तीच्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येतो. त्यामुळे एका ग्रामपंचायतीमध्ये दहा विहीरी मंजूरीची अट नसून दहा पेक्षा जास्त विहीरी घेता येतात.

सदर माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अशी विचारणी केली की, एका ग्रामपंचायतीमध्ये १० पेक्षा जास्त विहीरींना मंजूरी देता येते अशा किती ठिकाणी १० पेक्षा जास्त विहीरींना मंजूरी देण्यात आली आहे. यावर विभागीय अधिका-यांनी अशी माहिती दिली की, जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण ८,३२० विहीरींना मंजूरी दिली आहे. त्यापैकी साधारणतः ७५ ग्रामपंचायती मध्ये १० पेक्षा जास्त विहीरींना मंजूरी दिलेली आहे. खापरखेडा तालुक्यात ५४२ विहीरींना मंजूरी दिली आहे. भोकरदन तालुक्यात २२९० विहीरींना मंजूरी दिलेली आहे. परतुर तालुक्यात १०४४ विहीरी मंजूर केल्या आहेत.

यावर स्थानिक आमदार व समिती सदस्यांनी अशी माहिती दिली की, भोकरदन व जाफ्राबाद पंचायत समिती अंतर्गत प्रत्येकी २५०० विहीरी मंजूर केल्या आहेत. या विहीरी ग्रामसभेचा ठराव न घेता मंजूर केल्या गेल्या आहेत. जिल्हा परिषद, जालना यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत जाफ्राबाद व भोकरदन तालुक्यातील विहीरीचा झालेला निकृष्ट दर्जा व गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्याबाबत विभागीय सचिवांनी आदेश दिल्याने जिल्हाधिका-यांनी सदर प्रकरणासंबंधी चौकशीअंती विहीरींच्या कामांना स्थगिती आदेश देऊनही विहीरीची कामे सुरू आहेत. भोकरदन येथे २२९० विहीरी मंजूरी केल्या आहेत परंतु प्रत्यक्षात ३००० विहीरी मंजूर आहेत. या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला आहे. विहीरीसाठी लाभार्थ्यांस १ लाख ९९ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र लाभार्थ्यांस या अनुदानातून ५० टक्के अनुदान अधिका-यांना वाटावे लागते. शासनाने स्थगिती आदेश दिलेला असतानाही विहीरी देण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. या प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी होणे गरजेचे आहे. शासनाने स्थगिती आदेश काढून सुद्धा त्या आदेशाचे जिल्हा पातळीवर पालन न करणा-या अधिका-यांविरुद्ध कोणत्याही प्रकाराची कारवाई केली गेली नाही. नियमानुसार १००० फुटांच्या आत दुसरी विहीर घेता येत नाही. या भागात ३०० फुटावर दुस-या विहीरींना मंजूरी दिली आहे. अनेक ठिकाणी जेसीबी लावून काम करण्यात आलेले आहे. म्हणून सचिवांच्या स्तरावरून या कामाची चौकशी झाली पाहिजे. यावर विभागीय

सचिवांनी असे स्पष्ट केले की, आडगाव, तालुका भोकरदन पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामसभेचा ठराव न घेता तसेच पंचायत समितीच्या सदस्यांना वि वासात न घेता, या गावामध्ये दहा विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने कारवाई सुरू आहे. सदर माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अशी सूचना केली की, याबाबतची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने एखादी टिम तयार करावी व त्या टिमला याबाबतची चौकशी एका आठवड्यात पूर्ण करून त्यासंबंधीचा अहवाल शासनाला सादर करावा. तो पर्यंत विहिरींच्या कामांना देण्यात येणारा निधी थांबवावा. या संदर्भात जिल्हाधिका-यांनी असे आ वासन दिले की, जालना जिल्ह्यात एकूण ८००० च्या आसपास विहीर मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. जाफ्राबाद व भोकरदन तालुक्यातील १०-१० विहिरी सॅम्पल म्हणून तपासण्यात येतील. तेथील ग्रामसभेचा ठराव घेण्यात येईल त्याचप्रमाणे पुढील १५ दिवसांत १०-१० ग्रामपंचायतीच्या १०-१० विहिरी तपासल्या जातील नळणी गावच्या विहिरी तपासून घेऊन त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

अभिप्राय व शिफारशी :

जवाहर विहीर कार्यक्रमांतर्गत एमआरईजीएसमधून एका गावात १० विहिरी घेण्यात येतात या संदर्भातील शासन निर्णयात १० विहिरी घ्याव्यात असा उल्लेख आहे. गावांची लोकसंख्या कमी असेल तर तेथे १० विहिरी घेणे योग्य होईल. परंतु गावांची लोकसंख्या जास्त असल्यास तेथे जास्त विहिरी घेण्याची परवानगी शासनाच्या निर्णयानुसार आहे. त्याचा योग्य वापर केल्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणात विहिरी घेण्यास परवानगी दिली पाहिजे त्यामुळे स्थानिक जनतेला त्याचा फार मोठा फायदा होऊ शकतो. याची जाणीव जिल्हापातळीवरील अधिका-यांनी ठेवावी अशी सूचना समितीने केली आहे.

तसेच याबाबत शासनाने संबंधितांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा. ज्या १० अधिक विहिरी दिल्या आहेत त्याच्या तपासणीचा अहवाल समितीस सादर करण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २० व २१ जून २०११ रोजी जालना येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांसंबंधी जिल्हास्तरावर ५९ पाझर तलावांच्या कामावर झालेल्या अनियमिततेच्या संदर्भात श्री. व्ही. बी. राठी कार्य. अभि. ल. पा. स्था. स्त. म्हणून जालना येथे १९९४-१९९५ या कालावधीत कार्यरत होते. त्यांच्याकडे एकूण ५९ कामे होती. त्या कामांचे त्यांनी २०४ तुकडे केले होते. २३३.१२ लाख रुपयांची कामे अकुशल होती. त्यांनी ६० टक्के पेशा कमी खर्च कुशल कामांवर म्हणजे १४६.४९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. तसेच त्यांनी ६०:४० चे प्रमाण पाळले नाही. त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात कामाचे तुकडे पाडले आहेत. याबाबत अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद यांनी चौकशीला सुरुवात केली त्यानुसार त्यांच्यावर दोषारोप सिध्द झाले आहेत व त्यांना शिक्षाही झाली आहे. इतर काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत का? अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी स्तरावर ७ प्रकरणे व आयुक्त स्तरावर ३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी जिल्हाधिका-यांच्या ५ प्रकरणांबाबत ३ महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल. काही प्रकरणांमध्ये नोटीस द्यायची आहे. तसेच आयुक्त स्तरावरील ३ प्रकरणे १ महिन्यात निकाली काढण्यात येतील. तसेच सर्व गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होणे व शिक्षा प्रस्तावित करण्यापर्यंतची कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे ६ महिन्यांचा कालावधी लागेल अशी माहिती उपायुक्त (रोहयो) यानी दिली.

समितीला जिल्हा बैठकीत दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, विभागीय आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली. अद्याप त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? याबाबत उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद यांनी माहिती दिली की, श्री. गुंजाळ, शाखा अभियंता यांची बदली नांदेड येथे झालेली आहे. तत्कालीन उप-अभियंता श्री. सोमवंशी हे सेवानिवृत्त झाले आहेत.

समितीने विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची दिनांक ९ मे, २०१२ रोजी घेतलेल्या साक्षीच्या वेळी विभागाने दिलेल्या लेखी माहितीनुसार श्री. व्ही. बी. राठी, कार्यकारी अभियंता, लपा स्थानिक स्तर जालना यांच्यावर दोषारोप सिध्द झाला असून सन २००५ पासून शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर शासनाने दिनांक ३ जानेवारी, २०१२ रोजी अंतिम निर्णय घेऊन त्यांची वेतन वाढ खालच्या टप्प्यात आणण्याची शिक्षा दिली आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीला जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये श्री. व्ही. बी. राठी कार्यकारी अभियंता, जालना यांनी केलेल्या गैरव्यवहारा प्रकरणी दोषारोप सिध्द होऊन त्यांना शिक्षा सुद्धा झाली आहे मात्र अनेक प्रकरणे अजूनही शासनाकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करणे आवश्यक असून संबंधितांवर वेळेत कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र ही प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित राहणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. म्हणून समिती अशी शिफारस करीत आहे की, राज्यात असलेली अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढून संबंधितांवर वेळेत कारवाई करावी. या संदर्भात शासनाने केलेली कार्यवाही समितीला एका महिन्यात कळवावी.

परिशिष्ट- एक
अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामांचा गोषवारा

अ.क्र.	यंत्रणेचे नाव	कामाचा प्रकार	1-5 पध्दाला कामे					6 ते 10 वर्षांतील कामे					10 वर्षा पेक्षा जास्तीचे कामे					एकूण
			भूसंपादन अभावित	वन जमीन	तात्पुरते बंद	इतर	एकूण	भूसंपादन अभावित	वन जमीन	तात्पुरते बंद	इतर	एकूण	भूसंपादन अभावित	वन जमीन	तात्पुरते बंद	इतर	एकूण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	कार्यकारी अभियंता जि.प. सिव्जन जालना	पा.त./गा.त.	--	--	--	23	23	--	--	--	0	0	--	--	--	0	0	23
2	कार्यकारी अभियंता ल.पा.(स्था.रस्ते) जालना	पा.त.	--	--	--	17	17	4	--	--	22	22	--	--	--	0	0	39
3	कार्यकारी अभियंता जि.प.(बांधकाम) जालना	रस्ते	--	--	--	9	9	--	--	--	14	14	--	--	--	3	3	26
4	कार्यकारी अभियंता सा.बा.क्र. 1 विभाग जालना	रस्ते	--	--	--	3	3	--	--	--	61	61	--	--	--	1	1	62
5	कार्यकारी अभियंता सा.बा.क्र. 2 विभाग जालना	रस्ते	--	--	--	1	1	--	--	--	53	53	--	--	--	2	2	56
6	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना	--	--	--	--	0	0	--	--	--	0	0	--	--	--	0	0	0
7	वनसंरक्षक औरंगाबाद	--	--	--	--	0	0	--	--	--	0	0	--	--	--	0	0	0
8	उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जालना	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
	एकूण	--	--	--	--	53	53	--	--	--	150	150	--	--	--	6	6	209

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

49

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, बनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखी		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख (वदा. का.सु.ता. व का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		7	8	9	
कार्यकारी अभियंता जि.प. सिव्म. जालना									
1	23	पा.त.दहफळ-2	18.4	16.2.04	5.5.04	सुरु 21.5.04 बंद 9.3.08	कुशल काम शिल्लक	12.3	6.10/ मार्च-11 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल
2		गा.त.देवगांव ख-7	7.58	9.8.04	27.9.04	23.12.06	कुशल काम शिल्लक	3.22	4.36/मार्च-11 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
3		गा.त.देवगांव ख-8	8.24	9.8.04	27.9.04	16.4.06	कुशल काम शिल्लक	4.48	3.76/मार्च-11 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल
4		गा.त.सावरगांव वा.-1	11.03	24.9.04	29.9.04	काम पूर्ण 8.5.06	कामपूर्ण किरकोळ काम शिल्लक	2.67	8.36/डिसे-10 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
5		गा.त.हेलस-8	8.95	24.9.04	29.9.04	काम पूर्ण 28.5.05	काम पूर्ण देयक बाकी	4.48	4.47/काम पूर्ण
6		गा.त.मालखेडा-4	8.62	2.8.04	19.8.04	काम पूर्ण 21.1.05	काम पूर्ण देयक बाकी	4.85	3.77/काम पूर्ण
7		गा.त.कित्तूर-4	8.97	4.7.05	20.4.06	काम पूर्ण 26.5.06	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	2.65	6.32/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल
8		गा.त.प्राणीसावी-6	6.41	19.5.05	8.7.05	24.12.07	कुशल काम शिल्लक	3.74	2.67/मार्च-11 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल
9		गा.त.मांठी खू-4	7.9	20.6.05	7.7.05	काम पूर्ण 16.5.06	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी	4.44	3.46/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल
10		गा.त.उदयद-3	18.12	15.4.05	24.3.06	काम पूर्ण 8.4.06	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी संयुद्धित मोजणीमुळे कुशल कामाचे देयक बाकी	10.11	8.01/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाब, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळा-ल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे दंड वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
11		पा.त.खरपुडी-3	10.87	6.6.05	24.3.06	16.5.06	कुशल काम शिल्लक, केंद्रमरणी शिल्लक संयुक्त मोजणीमुळे काम अपूर्ण	5.11	5.76/मार्च-11 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल
12		पा.त.सोलगव्हाण-1	20.99	13.9.06	11.12.06	8.2.07	कुशल काम शिल्लक,निधिची मागणी करण्यात आली आहे.	12.08	8.91/ मार्च-11 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.
13		पा.त.अंमोडाकदम-7	23.1	1.6.05	30.9.06	16.2.07	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	8.93	14.17/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.
14		पा.त.अंमोडाकदम-8	22.58	1.6.05	30.9.06	16.2.07	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	5.64	16.94/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.
15		पा.त.अंमोडाकदम-9	23.69	1.6.05	30.9.06	16.2.07	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	7.4	16.29/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.
16		पा.त.अंमोडाकदम-10	22.37	1.6.05	30.9.06	16.2.07	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	8.26	14.11/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.
17		पा.त.हेल्सर-8	23.06	1.6.05	30.9.06	16.2.07	काम पूर्ण किरकोळ काम बाकी	5.61	17.45/डिसे-10 अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

51

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., पा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, नूदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाचे किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (व.दा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायदेशर कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
18		पा.त.वाढगाव-5	22.93	1.6.05	30.9.06	9.3.07	कुशल काम बाकी	7.76	15.17/मार्च-11अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
19		पा.त.मालतोडी-8	22.27	1.6.05	30.9.06	23.1.08	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी	3.36	18.91/डिसे-10अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
20		पा.त.कितासूर-7	18.27	1.6.05	30.9.06	23.1.08	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी	3.33	14.94/डिसे-10अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
21		पा.त.पिपरखेडा-3	23.66	1.6.05	30.9.06	9.3.07	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी	5.94	17.72/डिसे-10अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
22		पा.त.दहिकळ-13	8.68	2.7.05	26.4.06	23.12.06	कुशल काम बाकी	3.33	5.35/मार्च-11अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
23		पा.त.मालतोडी-9	22.31	1.6.05	30.9.06	16.4.07	कामपूर्ण किरकोळ काम बाकी	5.82	16.49/डिसे-10अखेर कामपूर्ण करण्यात येईल.	
1-ते 5 वर्षातील कामे										
24	जपदिभाग जालना	का.अ.वि.प.बांधकाम जालना भिमनगर ते सारवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/0 ते 2/500	17.30	20/12/2002	27/05/2003	06/06/2004	30/06/2005	कुशल परधानगी अगावी	1.38	निधी उपलब्धप्रमाणे व रेल्वे खात्याची परवानगी आश्चर्यकरी प्राप्त झाल्यानंतर कामे पूर्ण करण्यात येईल
25		कदरवाडी ते पाचवडगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/0 ते 2/500	12.52	01/07/2003	07/03/2004	18/12/2004	31/05/2007	खडी गोळा करणे करणे प्रगतीत नव्हे - 10 पर्यंत	3.93	निधी उपलब्धप्रमाणे काम नव्हे. 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
26		रोदराई रोमछणा रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 0/00 ते 1/830	12.13	30/10/2002	28/03/2003	11/06/2003	15/06/2003	निविदा स्तरावर	1.58	निविदा मंजूर करणे मार्च 2010 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
27		रोमछणा भराडखेडा रस्ता कि.मी.0/00 ते 3/00	16.26	30/10/2002	26/03/2003	11/04/2003	22/07/2003	कुशल क्षेत्रात गेल्यामुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	3.68	बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे वगळण्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येईल

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
 1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

52

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालजुगारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
28		बदनापूर देवगाव रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/00.	25.13	30/10/2002	26/03/2003	15/07/2007	निविदा स्तरावर	3.22	निविदा मंजूर करून मार्च 2011 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
29		रिधोरादेवी ते तळणी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 2/190	14.27	29/11/2002	31/03/2003	30/09/2003	काम पूर्ण देयक बाकी	1.53	काम पूर्ण निधी प्राप्त होताच काम अंतिम करून पुर्णत्वाचा अहवाल सादर करण्यात येईल
30		घाटीसिरसगांव ते ओपडपट्टी कि.मी. 0/0 ते 1/500	18.36	30/10/2002	03/11/2003	22/06/2003	वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	0.45	फेर वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
31	उपविभाग अड्ड	राम-148 ते रामचंद्र नाईक तांडा	14.92	05/12/2001	08/02/2001	16/08/2004	सा.बा. कडून काम पूर्ण	0.79	फेर वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
32	उपविभाग परतूर	दलखेडा ते हातची रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/00	23.82	27/07/2004		22/05/2005	सा.बा. विभागाकडून काम प्रगतीत	1.48	फेर वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
33	उपविभाग जालना	प्रजिमा-19 बाजारवाहेगांव भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 3/00	21.54	28/05/2001	23/08/2001	17/06/2004	दि. 05.2.10 रोजी सुप्रमा साठी सादर	8.16	सुप्रमा प्राप्त होताच काम निधीचे उपलब्धते प्रमाणे पूर्ण करता येईल
34		प्रजिमा-19 बाजारवाहेगांव भाग-2 कि.मी. 3/00 ते 5/00	17.56	28/05/2001	23/08/2001	30/11/2003	निविदा स्तरावर	1.27	निविदा मंजूर करून मार्च 2011 पर्यंत निधी उपलब्धते प्रमाणे काम पूर्ण करण्यात येईल
35		मांड्या ते गळडीबाडी कि.मी. 0/00 ते 3/500	23.73	15/05/2001	24/05/2001	15/01/2003	सुप्रमा सादर	7.85	सुप्रमा प्राप्त होताच काम निधीचे उपलब्धते प्रमाणे पूर्ण करण्यात येईल
36		कडेगांव ते देवगांव कि.मी. 0/00 ते 2/610	22.76	05/10/2001	17/05/2001	27/07/2001	दि. 17.4.06 ला 80/20 चा प्रस्ताव सादर मंजूर निविदा स्तरावर	16.60	निविदा मंजूर करून काम मार्च 2011 पर्यंत निधीच्या उपलब्धते प्रमाणे पूर्ण करण्यात येईल

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जवा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे साठी सादर	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37	उपविभाग भोकरदन	पारध बु. अवघडराव सावणी भाग-2 कि.मी.2/500 ते 4/300	16.14	04/09/2001	19/04/2001	06/01/2001	दि. 6.2.08. ला सुप्रमा साठी सादर	4.54	सु.प्र.मा. प्राप्त होताच निधीच्या उपलब्धे प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
38		कोठजहमीर ते कोरागाव कि.मी. 1/00 ते 2/00	24.21	15/05/2001	17/07/2001	22/09/2001	दि. 13.2.08 ला सु.प्र.मा साठी सादर	12.25	सु.प्र.मा. प्राप्त होताच निधीच्या उपलब्धे प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
39		रामन-181 ते जोमाळा ग्राम-137 कि.मी.0/00 ते 2/500	15.53	26/02/2001	15/03/2001	25/04/2001	सु.प्र.मा कामाचे आदेश दिले	6.95	माघ 2011 पर्यंत निधीच्या उपलब्धते प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
40		पेरजापूर ते माळखेडा भाग-1 कि.मी.0/00 ते 2/00	16.54	16/04/2001	30/04/2001	03/06/2001	निविदास्वरुप	4.60	माघ 2011 पर्यंत निधीच्या उपलब्धते प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
41		जळगांव सवकाळ ते आडगांव भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 2/500	20.07	05/11/2001	06/11/2001	22/08/2001	निधीची मागणी दि. 10.09.09	10.97	काम पूर्ण निधी प्राप्त होताच काम अंतिम करून पुर्णत्वाचा अहवाल सादर करण्यात येईल
42		खापरखेडा ते तपोवन कि.मी. 0/00 ते 2/500	18.27	22/08/2000	24/11/2000	16/02/2001	काम प्रगतीत	12.88	माघ 2011 पर्यंत निधीच्या उपलब्धते प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
43		वरुड बु.डोलखेडा भाग-1 कि.मी.0/00 ते 2/00	15.03	03/08/2001	15/08/2001	04/11/2001	कामाचे आदेश दिले	7.83	माघ 2011 पर्यंत निधीच्या उपलब्धते प्रमाणे काम पूर्ण करता येईल
44		वरुड बु.डोलखेडा भाग-2 कि.मी.2/00 ते 4/00	12.43	03/08/2001	15/03/2001	29/03/2001	काम पूर्ण दि.22.6.10 रोजी निधीची मागणी	4.39	काम पूर्ण निधी प्राप्त होताच कामावर खर्च करून कामाचे पुर्णत्वाचे दाखले सादर करण्यात येतील
45		वरुड बु.डोलखेडा भाग-3 कि.मी.4/00 ते 5/00	13.54	03/08/2001	15/03/2001	16/05/2001	काम पूर्ण निधीची मागणी दि. 22.6.10	6.74	काम पूर्ण निधी प्राप्त होताच कामावर खर्च करून कामाचे पुर्णत्वाचे दाखले सादर करण्यात येतील

प्रश्न क्रमांक ७ अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व ग्रंथना निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

54

अ. क्र.	ग्रंथना	निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे संघ कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळा. त्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (बदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ते अपक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी वेगळी जास्तीची रकमे
					ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
46		खासगाव ते मरखडा कि.मी. 0/00 ते 2/500		19.90	29/03/2001	06/04/2001	05/04/2001	दि. 25.10.07. ला सु.प्र.मा. राठी सादर	6.83	सुप्रमा प्राप्त होताच काम निधीचे उपलब्धते प्रमाणे काम पुर्ण करण्यात येईल
10 वर्षा वरील कामे										
47	उपविभाग जालगा	वाल्हा ते सोमवाणा रस्ता कि.मी. 4/00 ते 6/00		12.02	17/09/1997	23/10/1997	02/01/1998	चौकशी प्रकरण प्र.म.प्र.स.यो. मधुन पुर्ण	5.65	प्रधान मंत्री गाभ. सडक योजना अंतर्गत काम पुर्ण करण्यात आले आहे.
48	उपविभाग अडवड	वनगाव रुई भाग-1		9.85	02/07/1997	16/09/1997	16/10/1997	चौकशी प्रकरण निलंबन निधी निधीत झाला आहे.	7.65	सुप्रमा मिळताच उर्वरित काम पुर्ण करण्यात येईल
49	उपविभाग भोकरदन	दहिंगाव ते जळगाव सपकाळ भाग-2		7.78	11/05/1996	29/06/1996	05/03/1997	जमीनवाद	2.56	जमीनवाद वगळता आहे. त्या स्थितीत काम वगळण्याचा प्रस्ताव करण्यात येत आहे
कार्यकारी अनियंता सा.वा.विभाग क्र -2										
		1 ते 5 वर्षातील अपूर्ण कामे			ता.मा.	प्र.मा./सु.प्र.मा.	सुरु	बंद		
		छानसावंगी ते घनसावंगी तांडा रस्ता भाग-2		18.14	25.2.04	28.3.08	16.4.08	प्रगतीत 17.7.07	0.61	डिसेंबर 2010 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
50	सगसावंगी	5 ते 10 वर्षातील अपूर्ण कामे								
	ता.अवड	सारंगपूर ते मसाई कि.मी. 0/0 ते 3/0		21.09	1.4.03	21.9.07	2.8.03	प्रगतीत	5.74	डिसेंबर 2010 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
51		साष्टपिपळगांव ते दहगाळा रस्ता भाग-1		15.21	2.5.01	21.9.07	16.10.03	प्रगतीत	1.56	डिसेंबर 2010 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
52		सा.मा.176 ते शंभु महादेव रस्ता कि.मी. 0/0 ते 2/800		17.52	19.12.03	5.1.04	20.2.04	वगळण्याचा प्रस्ताव	3.61	वगळण्याचा प्रस्ताव

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात घावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वृक्षारोपण, सुदसंधारण इ.)	4	5		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	7	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा				
1			3	2	6	7	8	9	
54		जोडरस्ता गोंदी ते गोंदी ताडा कि.मी. 0/0 ते 3/420	22.07	22.3.03	17.4.04	7.6.05	15.6.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
55		जोडरस्ता रामनगर ते झिर्मी कि.मी. 0/0 ते 3/600	21.93	27.2.04	5.5.04	20.5.04	30.5.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
56		वडीकाळ्या ते रेवलागव रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0.	17.11	31.12.03	13.8.04	16.6.06	17.8.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
57		शेवगा ते मसई कि.मी. 0/0 ते 3/0	19.27	14.5.04	21.9.07	20.7.06	29.2.10	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
58	ता.धनसावंगी	जोडरस्ता इजिमा 59 ते देवडीहादगांव कि.मी. 0/0 ते 2/500	15.41	15.2.03	21.9.07	1.8.03	15.4.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
59		जोडरस्ता राजेगांव ते अहेरमनगाड रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0	19.14	4.12.02	24.3.03	1.4.03	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
60		जोडरस्ता राजेगांव ते अहेरमनगाड रस्ता कि.मी. 3/0 ते 6/0	18.32	1.12.02	24.3.03	1.4.03	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
61		जोडरस्ता बोरगांव ते उडाळेगाव कि.मी. 0/0 ते 3/600	20.25	8.10.02	2.11.07	1.9.03	30.5.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
62		जोडरस्ता डलसखेडा ते दर्गा कि.मी. 0/0 ते 3/0	18.99	1.12.02	22.1.04	1.9.03	30.5.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
63		जोडरस्ता यावलिपिरी ते माहेरजवळा भाग 2 कि.मी. 2/500 ते 3/500	11.12	1.4.03	25.10.07	1.1.04	30.5.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
64		जोडरस्ता यावलिपिरी ते माहेरजवळा भाग 1 कि.मी. 1/0 ते 2/500	14.20	07.09.07	25.10.07	01.01.07	30.5.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
65		जोडरस्ता माहेरजवळा ते अंगलागव कि.मी. 2/500 ते 5/0	16.11	20.3.03	25.10.07	1.1.04	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

56

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
10वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, बनीकरण, मुदरसंधारण इ.	4	5		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम अखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळा-ल्यावा तारखा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
56	"	जांभूरमथ वळणरस्ता कि.मी. 0/0 ते 1/0	7.54	29.9.03	9.4.03	16.4.03	30.5.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
67	"	जोडरस्ता सिरसवाडी ते भादली कि.मी. 0/0 ते 2/200	16.15	22.9.03	29.11.07	16.1.04	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
68	"	जोडरस्ता रा.मा.148 ते देवनागर कि.मी. 0/0 ते 3/700	14.00	25.11.03	5.1.04	1.2.05	31.5.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
69	"	जोडरस्ता भेंडळा ते कोठाळा कि.मी.0/0 ते 3/900	24.87	9.9.03	22.8.07	1.2.04	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
70.	"	जोडरस्ता घोन्शी ते डहाळेगांव कि.मी. 0/0 ते 3/900	25.00	14.1.03	2.11.07	1.3.04	30.8.04	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
71	"	जोडरस्ता शिवनागांव ते उत्कळगांव कि.मी. 0/0 ते 5/500	24.11	27.1.04	28.9.06	1.5.04	31.5.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
72	"	जोडरस्ता भेंडळा ते घाणेगांव कि.मी.0/0 ते 3/500	22.57	23.2.04	19.3.08	1.5.04	15.8.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
73	"	जोडरस्ता वगलेवाडी ते भेंडळा कि.मी. 0/0 ते 3/0	16.57	23.2.04	19.3.08	1.5.04	15.8.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
74	"	जोडरस्ता मंगळ ते भोगगांव रस्ता कि.मी. 0/0 ते 4/0	20.56	27.1.04	31.12.07	1.6.04	1.6.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
75	"	जोडरस्ता मच्छिंद्रचिंचोली ते देवनागर जोडरस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0	19.06	27.2.04	25.9.08	15.5.04	31.5.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
76	"	जोडरस्ता मच्छिंद्रचिंचोली ते देवनागर जोडरस्ता कि.मी. 3/0 ते 6/0	23.30	23.9.03	21.9.07	16.5.04	31.5.05	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
77	"	खडका वाडी ते सिध्दखेड फाटा	16.15	19.03.03	30.09.03	1.5.04	22.4.06	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

57

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	4	5		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	7	8	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
78	"	जावसमर्थ ते कोठळा कि.मी. 0/0 ते 4/0	21.43	23.2.04	8.9.07	1.6.04	प्रगतीत	2.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
79	"	जोडरस्ता मेन कॅनाल ते हिवी कि.मी. 0/0 ते 1/500	8.32	27.2.04	18.9.08	1.5.04	प्रगतीत	3.17	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
80	"	जोडरस्ता बोरगांव तांडा 3 ते मासेगांव कि.मी. 0/0 ते 4/0	20.62	27.2.04	9.1.08	1.1.05	प्रगतीत	3.96	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
81	"	जोडरस्ता बेलवाडी ते घोन्सी तांडा कि.मी. 0/0 ते 4/0	22.85	27.2.04	5.5.04	1.1.05	प्रगतीत	3.55	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
82	"	जोडरस्ता घनसावणी ते सुकाई मंदीर कि.मी. 0/0 ते 1/200	7.48	23.2.04	25.9.08	1.6.04	प्रगतीत	0.94	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
83	"	जोडरस्ता घनसावणी ते रामगव्हाण कि.मी. 0/0 ते 2/800	17.12	23.2.04	2.11.07	16.6.04	प्रगतीत	4.54	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
84	"	जोडरस्ता मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ते घोन्सी भाग-1 कि.मी. 0/0 ते 2/500	14.59	25.8.03	25.9.03	1.1.04	प्रगतीत	5.94	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
85	"	जोडरस्ता मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ते घोन्सी भाग-2 कि.मी. 2/500 ते 5/0	14.98	25.8.03	25.9.03	1.1.04	प्रगतीत	5.59	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
86	"	सरफगव्हाण ते शेवगळतांड ते रंजणी रेल्वे स्टेशन रस्ता भाग-2	17.07	24.3.03	8.5.03	15.5.07	प्रगतीत	1.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
87	"	बंगलेवाडी तांडा ते देवीमंदीर घाणेगांव रस्ता कि.मी. 0/0 ते 4/0	23.75	27.2.04	22.8.07	16.6.05	प्रगतीत	2.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
88	"	राणोडेगांव ते पारडगांव रस्ता रा.म. 175 रस्ता रुंदीकरण कि.मी. 47/500 ते 52/600	24.99	22.7.04	22.8.07	15.5.07	प्रगतीत	1.50	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

58

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (मा.त., गा.त., मा.त., मालजुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	3	4	5		6	7	8	9
					मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
89		सा.मा.175 रस्ता रुंदीकरण किमी 52/600 ते 54/600 व 59/600 ते 62/600	24.62	24.6.04	17.8.07	15.5.07	1.6.07	2.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
90		जोडरस्ता घनसावणी ते घनसावणी तांडा कि.मी. 0/0 ते 2/500	15.20	23.9.03	25.2.04	14.05.05	1.6.07	5.01	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
91		जोडरस्ता घनसावणी ते ढाकेफळ कंडारी परतूर रस्ता रा.मा. 148 कि.मी. 13/0 ते 18/0	24.98	24.06.04	19.08.04	14.05.05	30.06.06	1.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
92		जोडरस्ता घनसावणी ते ढाकेफळ कंडारी परतूर रस्ता रा.मा. 148 कि.मी. 4/0 ते 9/0	24.17	24.06.04	19.08.04	14.05.04	30.06.06	2.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
93		सफगावण ते शेवगावण ते रांजणी रेल्वे स्टेशन रस्ता भाग- 2/500 ते 5/0	16.42	19.11.07	19.3.08	15.06.04	15.06.05	2.5	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
94		बोरगाव ते उहळेगाव रस्ता कि.मी. 3/600 ते 7/0	19.35	27.02.04	9.1.08	15.06.04	15.06.05	3.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
95		लिवोणी ते देवीदशेगाव कि.मी. 0/0 ते 3/500	21.47	22.05.06	17.8.07	15.06.04	15.06.05	3.20	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
96	परतूर	जोडरस्ता येदलापूर ते नांद्रा कि.मी.2/0 ते 3/210	7.57	13.10.03	25.11.03	1.1.04	15.12.04	2.69	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	
97		जोडरस्ता वाघाडी ते नांद्रा कि.मी. 0/0 ते 3/500	22.15	10.9.03	21.9.07	16.12.03	1.12.04	5.33	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल	

59

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
 1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा	निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
98			जोडरस्ता कॉलेजरोड ते ग्रामिण रुग्णालय परतूर कि.मी. 0/0 ते 0/600	3.69	13.10.03	21.11.03	17.1.04	15.12.04	1.00	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
99			जोडरस्ता येदलापुर ते नांद्रा कि.मी.0/0 ते 2/0	11.52	13.10.03	25.11.03	2.1.04	15.12.04	2.40	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
100			जोडरस्ता येणारा रो भाव कि.मी. 0/0 ते 4/500	23.52	17.5.04	21.9.07	4.9.04	15.6.05	3.65	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
101			डोलारा ते बाबुलतारा रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/500	12.63	2.2.04	29.5.04	18.8.04	15.6.05	3.07	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
102			बाघाडा ते बाबुलतारा कि.मी.0/0 ते 3/500	20.72	23.7.04	21.9.07	15.8.06	1.6.06	2.14	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
103	मंठा		मंठा उरसंद रस्ता देवीमंदीर जोडरस्ता वळण रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0	16.02	1.11.04	11.12.07	5.12.04	31.5.05	8.27	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
104			जोड रस्ता आर्डा तोलाची ते रा.मा. 171 कि.मी. 0/0 ते 1062	23.25	1.1.2000	15.01.2000	16.05.04	30.05.04	15.69	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
105			जोड रस्ता आर्डा तोलाची ते पाकणो वादुर रस्ता कि.मी. 0/0 ते 1063	24.77	15.01.2000	25.02.2000	30.02.2000	30.05.04	13.12	डिसेंबर 2010 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
106	का.अ.ल.मा. अरड		(स्था.स्तर) विभाग जालना खडकेश्वर.पा.त. 1	18.87			25.3.99		15.87	मंजूर होताच सुरु करण्यात येईल
107	मंठा		बाघाडा पा.त. 2	21.65	5.12.2000	7.2.01	1.3.01	31.03.06	18.65	घळभरणी वाकी 12/10 अखेर पूर्ण करण्यात येईल

5 ते 10 वर्षातील अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

60

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नाव कामाची प्रकार (पा.त., पा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ. कामाची संख्या)	मुख अंमल पत्रका दुसऱ्या कामाची किंमत	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (बंद. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालखंड कार्यक्रम आखून तो कार्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी देणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
108	जालना	शेवगा पा.त. 2	11.76	29.10.2000	12.1.01	2.3.01	भुसंपादन अडचण	8.76	अडचण दूर झाल्यास काम सुरु करण्यात येईल.
109	अंबड	नारळवाडी पा.त.	12.62	5.12.2000	7.2.01	1.4.01	घळमरणी बाकी	9.62	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
110	वदनापूर	अन्वी पा.त. क्र. 7	14.45	31.12.01	13.10.02	4.11.02	सु.अदाजपत्रक सादर	11.45	मंजूर होताच सुरु करण्यात येईल.
111	अंबड	रई पा.त.3	24.00	09.06.03	25.8.03	25.8.03	घळमरणी बाकी	21.00	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
112	घनसावणी	पानेगाव पा.त. 2	15.25	22.04.05	25.11.03	1.2.04	घळमरणी बाकी	15.25	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
113	अंबड	वडीकाळसा पा.त. 1	18.58	29.10.01	5.1.04	26.3.04	भुसंपादन अडचण	15.58	अडचण दूर झाल्यास काम सुरु करण्यात येईल.
114	अंबड	करणळा पा.त. 1	28.07	5.4.02	2.11.02	1.1.04	घळमरणी बाकी	25.07	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
115	अंबड	अंबड पा.त. 9	16.17	29.10.01	13.12.01	1.3.04	घळमरणी बाकी	13.17	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
116	अंबड	तोदरगांव पा.त. 4	18.86	9.12.03	11.2.04	20.3.04	घळमरणी बाकी	15.86	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
117	अंबड	दहपुरी पा.त. 3	16.48	26.10.03	11.2.04	28.5.04	घळमरणी बाकी	13.48	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
118	घनसावणी	घनसावणी पा.त. 5	18.06	29.12.03	3.2.04	1.6.04	घळमरणी बाकी	15.06	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
119	अंबड	बनटाकळी पा.त. 1	14.26	22.04.02	15.4.03	1.6.04	घळमरणी बाकी	11.26	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
120	मंठा	खोराडसावणी पा.त.4	20.01	27.1.04	19.5.04	7.6.04	घळमरणी बाकी	17.01	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
121	अंबड	रई पा.त.4	15.93	22.12.03	29.2.04	16.6.04	घळमरणी बाकी	12.93	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
122	अंबड	लिमाण पा.त. 7	14.13	27.01.04	24.6.04	1.7.04	घळमरणी बाकी	11.13	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
123	जालना	वाघरुळ जहागिर पा.त. 5	30.78	22.12.03	6.2.04	6.7.04	भुसंपादन अडचण	27.78	अडचण दूर झाल्यास काम सुरु करण्यात येईल.
124	जालना	दहिरुळ काळे पा.त.	16.88	21.05.03	6.11.03	10.7.04	सु.अदाजपत्रक सादर	13.88	मंजूर होताच सुरु करण्यात येईल
125	भोंकरदन	चीराळा पा.त. 1	8.19	4.2.03	6.2.04	17.2.05	भुसंपादन अडचण	5.19	अडचण दूर झाल्यास काम सुरु करण्यात येईल.
126	अंबड	पराडा पा.त. 2	26.54	15.1.05	23.3.05	16.5.05	घळमरणी बाकी	23.54	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
127	अंबड	तांड हदगांव पा.त. 2	25.16	14.01.05	14.6.05	20.6.05	घळमरणी बाकी	22.16	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा. त., गा. त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळा-ल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जंदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
				ता. मा. दिनांक	प्र. मा. दिनांक					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
का. अ. सा. वा. 1										
1 ते 5 वर्षे										
128	घनसावंगी	अण्णडेगव्हण पा. त. 4	24.58	11.4.05	29.3.06	1.4.06	31.12.07	घळमरणी बाकी	21.58	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
129	मठा	कोकरदा पा. त. 1	24.15	24.6.05	26.9.05	15.4.06	31.12.07	घळमरणी बाकी	21.15	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
130	भोकरदन	एकेफळ पा. त. 7	24.38	4.01.06	31.3.06	1.5.06	30.06.07	भुसावदर अडचण	21.38	अडचण दूर झाल्यास काम सुरु करण्यात येईल.
131	मठा	गणेशपूर पा. त. 2	22.38	11.12.05	16.2.06	1.1.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	19.38	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
132	परसूर	माव पा. त. 2	26.36	22.10.05	30.9.06	1.1.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	23.36	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
133	मठा	देसागांव खवणे पा. त. 8	21.86	22.05.06	30.9.06	1.1.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	18.86	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
134	मठा	गणेशपूर पा. त. 6	22.89	3.3.06	7.6.06	1.1.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	13.89	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
135	मठा	डोकसाळ पा. त. 7	15.86	18.06.06	30.9.06	1.1.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	12.86	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
136	जालना	मोहाडी पा. त. 4	21.60	19.06.06	28.9.06	8.1.07	28.02.08	घळमरणी बाकी	18.60	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
137	मठा	डोकसाळ पा. त. 8	25.38	20.03.06	30.9.06	16.2.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	22.38	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
138	अंबड	सांगारखेडा पा. त. 6	20.80	11.10.06	22.1.07	28.2.07	31.12.07	घळमरणी बाकी	17.80	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
139	मठा	डेग वडगांव पा. त. 2	19.02	21.09.05	30.9.06	15.3.07	31.10.07	घळमरणी बाकी	16.02	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
140	अंबड	जोशेधरवाडी पा. त. 7	21.62	19.10.06	25.4.07	7.5.07	31.01.08	घळमरणी बाकी	18.62	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
141	अंबड	रुई पा. त. 7	24.67	09.08.06	29.5.07	7.5.07	31.01.08	घळमरणी बाकी	21.67	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
142	अंबड	धाकलगाव पा. त. 3	25.24	3.11.05	25.5.07	26.6.07	31.03.08	घळमरणी बाकी	22.24	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
143	घनसावंगी	रवना पा. त. 11	21.40	12.11.06	11.4.08	16.5.08	31.03.08	घळमरणी बाकी	18.40	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
144	घनसावंगी	मंडळा पा. त. 5	22.85	1.03.05	23.6.05	16.6.08	31.03.08	घळमरणी बाकी	19.85	12/10 अखेर पुर्ण करण्यात येईल
		एकूण	794.74						791.74	
		ता. जाफ्राबाद								
145		कुंभार बरी ते दिव्या रस्ता 2.900	20.42	31/12/2008	29/01/2008	06/02/2008	31/03/2008	निविदास्तावर	9.37	कुशल करारनामा मंजूर.

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (भांगील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा खर्चाचा अंदाज
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
146		जोडरस्ता सिपळगाव (कड) जवखंडा रेंग 3.200	23.94	31/12/2008	29/01/2008	16/02/2008	निविदास्तरावर	9.79	कुशल करारनामा मंजूर.
147		जाफ्राबाद दत्ता मंदीर ले सावरखंडा 2.700	23.17	31/12/2008	29/01/2008	01/03/2008	निविदास्तरावर	10.34	कुशल करारनामा मंजूर.
		6 ते 10 वर्ष							
		ता जालना							
148		ता ब्राह्मणखंडा ते मानेगांव	9.09	25/01/2001	09/02/2001	05/06/2003	निविदास्तरावर	0.75	कुशल करारनामा मंजूर.
149		जवसगांव ते हलदोला कि.मी. 0/0 ते 3/0	21.17	29/11/2002	12/05/2003	16/08/2003	कुशल काम बाकी	5.65	कुशल करारनामा जि.अ.यांना सादर
150		माळीसिपळगांव ते काजला कि.मी. 0/0 ते 2/500	7.71	28/11/2003	05/05/2004	01/06/2004	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण देयक बाकी	1.07	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण देयक बाकी
151		बटाण यु ते बटाण खु कि.मी. 0/0 ते 1/560	8.26	28/10/2003	06/11/2003	15/07/2004	काम प्रगतीत	1.51	कुशल करारनामा मंजूर. (राब.स्थिती काम बंद)
152		दुयना काळेगाव ते तांदूळवाडी कि.मी. 0/0 ते 2/610	8.12	28/12/2003	21/02/2004	03/06/2004	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण देयक बाकी	0.81	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण देयक बाकी

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (मा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, नूदसंधारण इ.	युक्त अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	5		6	7	8	9
				मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळा-ल्याचा तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)				
1	2	3	4	ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक	6	7	8	9
153		साडेगांव फाटा ते यावरपोखरी कि.मी. 0/0 ते 3/0	17.80	04/12/2003	07/01/2004	16/03/2004	निविदास्तरावर	2.36	कुशल करारनामा मंजूर.
154		पाश्र्च सेवली ते धारा कि.मी. 0/0 ते 3/0	23.82	27/11/2002	27/05/2003	01/11/2003	चौकशी स्तरावर	3.38	चौकशी स्तरावर
155		भोकरदन जालना भाटेपूरी रस्ता रुंदीकरण कि.मी. 70/0 ते 72/0	13.64	18/02/2003	09/04/2003	01/09/2003	निविदास्तरावर	1.72	कुशल करारनामा मंजूर.
156		भोकरदन जालना भाटेपूरी रस्ता रुंदीकरण कि.मी. 72.0 ते 74/0	15.25	15/02/2003	25/03/2003	01/11/2003	निविदास्तरावर	1.89	कुशल करारनामा मंजूर.
157		गांदेगांव ते हरीजन बस्ती ते दत्त मंदिर	18.39	29/11/2002	25/03/2003	23/05/2003	निविदास्तरावर	1.94	कुशल करारनामा मंजूर.
158		नंदापूर ते अंभोवाची वाडी कि.मी.0/0 ते 2/800	20.71	11/11/2002	23/05/2003	05/09/2003	काम प्रगतीत	5.47	कुशल करारनामा मंजूर. (राधास्थिती काम बंद)
159		जालना रोहनवाडी हिस्सन रस्ता रुंदीकरण कि.मी. 8/00 ते 10/00	10.34	18/02/2003	09/04/2003	16/11/2003	वगळणे	1.67	वगळणे
160		यांबोवाडी ते उखळी तांडा	19.14	03/10/2002	24/03/2003	01/10/2003	निविदास्तरावर	3.52	कुशल करारनामा मंजूर.

64

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (भागील तिमिही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा	निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., नालगुजारी, तलाव, रस्से, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय माध्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम लागू नसणे तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
161			पुणेगाव ते तांदूळवाडी	22.36	24/03/2003	28/03/2003	01/12/2003	निविदास्तरावर	1.72	कुशल करारनामा मंजूर.
162			नेर ते सुर्यपिपळगाव कि.मी. 0/0 ते 3/500	15.26	24/03/2003	07/06/2003	01/10/2003	निविदास्तरावर	4.05	कुशल करारनामा मंजूर.
163			उमरी बडी अंतरवाला रस्ता भाग - 1 कि.मी. 0/0 ते 2/500	18.55	11/10/2002	06/12/2002	01/12/2003	निविदास्तरावर	5.57	कुशल करारनामा मंजूर.
164			सारवाडी ते रेवगांव कि.मी. 0/0 ते 2/0	8.22	18/12/2003	07/01/2004	01/01/2004	निविदास्तरावर	2.10	कुशल करारनामा मंजूर.
165			खांबेवाडी ते नगापूर	21.37	01/09/2003	28/11/2003	01/01/2004	निविदास्तरावर	1.85	कुशल करारनामा मंजूर.
166			बानडगाव ते वाघकळ फाटा कि.मी. 0/0 ते 2/310	7.39	03/02/2004	29/02/2004	16/06/2004	काम प्रगतीत	1.10	कुशल करारनामा मंजूर. (सद्यस्थिती काम बंद)
167			शांखरवाडी ते वाघुळ माटी रस्ता 0/0 ते 3/0	9.25	03/02/2004	29/02/2004	16/06/2004	काम प्रगतीत	2.98	कुशल करारनामा मंजूर. (सद्यस्थिती काम बंद)
168			भितपुरी ते जवसगांव कि.मी. 0/0 ते 2/0	13.33	01/09/2003	29/05/2004	01/07/2004	कुशल काम बाकी	1.17	कुशल करारनामा बाकी.

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (मागील रिमाही अखेर)

65

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नवे कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, नुसंधारण इ.	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	5		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
169		वाजडगाव ते दलित वस्ती ते भाटपुरी कि.मी. 0/0 ते 3/400	14.72	21/10/2003	19/05/2004	01/07/2004 16/12/2004	काम प्रगतीत	0.92	कुशल करारनामा मंजूर. (सद्यःस्थिती काम बंद)
170		अंतरात रस्ता नसडगाव 0.500	3.73	13/03/2001	30/04/2001	17/06/2001 11/04/2004	कुशल काम बाकी	0.29	सु.अ. अभावी
171		दुमकी नर विरेगाव रस्ता रुंदीकरण 3.300 कि.मी. 19/1/0 ते 19/5/0	21.32	13/04/2001	06/09/2001	01/10/2003 30/12/2003	कुशल काम बाकी	1.37	सु.अ. जिल्हाधिकारी यांना सादर
172		अंतरात रस्ता कवरेगाडी 0.500	4.35	29/11/2002	09/04/2003		सु.अ. अभावी	0.00	सु.अ. अभावी
173		वजारगाडी ते रामा 191 रस्ता 2.500	12.42	29/11/2002	13/05/2003	01/07/2004 08/2004	निविदास्तरावर	0.11	कुशल करारनामा मंजूर.
174		नेर ते सेवली विरेगाव रस्ता रुंदीकरण 2.00 कि.मी. 169/0 ते 171/0	10.26	12/05/2003	20/09/2003	27/10/2005 12/2005	कुशल काम बाकी	1.08	कुशल करारनामा बाकी.
175		पाथरुड ते उमरी रस्ता 3.200	24.51	13/01/2002	27/05/2003	05/02/2004 12/2005	कुशल काम बाकी	3.92	कुशल करारनामा बाकी.
176		रेवगाव ते काटखेडा - 3.00	9.33	16/02/2004	29/05/2004	15/07/2004 22/07/2004	कुशल काम बाकी	0.29	कुशल करारनामा बाकी.

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
 1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

66

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण असल्यास केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
177		जालनपूर ते उदयव रस्ता 3.00	15.42		19/05/2004		काम प्रगतीत	2.54	कुशल करारनामा मंजूर. (साध.स्थिती काम बंद)
178		भोकरदन जालना भाटेपूरी रामा 181 - 5.00 रुंदीकरण 65/200 ते 70/200	23.93	28/11/2000	06/02/2001	01/09/2003	निविदास्तरावर	2.10	कुशल करारनामा मंजूर.
179		घाटण ते मढपिळगाव कि.मी. 0/00 - 2.00	14.86		11/03/2003		काम प्रगतीत	4.98	कुशल करारनामा मंजूर. (साध.स्थिती काम बंद)
180		मानेगाव तांड ते वाजी उर्मद रस्ता - 2.00	9.21	05/01/2001	23/01/2003		निविदास्तरावर	2.37	कुशल करारनामा मंजूर.
181		जालना रोहनवाडी हिस्सन रस्ता रुंदीकरण 14/00 ते 16/00	9.65		09/04/2003		कुशल काम बाकी	0.22	सु.अ. अभावी
182		भोकरदन जालना भाटेपूरी रस्ता - 3.00 रुंदीकरण 62/00 ते 65/00	22.77	28/11/2002	07/07/2003	06/12/2003	निविदास्तरावर	0.39	कुशल करारनामा मंजूर.
183		जा वदनापूर							
183		जोड रस्ता शेतागांव ते जबसगांव कि.मी. 3/0 ते 6/00	22.42	23/12/2003	10/01/2003	01/04/2004	बाळगे	6.60	बाळगे
184		जोड रस्ता वाल्हा ते भराडयेडा कि.मी. 0/0 /200	16.30	09/04/2003	20/01/2004	01/02/2004	निविदास्तरावर	4.34	कुशल करारनामा मंजूर.

प्रश्न क्रमांक 9 अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात घावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

67

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाय, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
185		जोड रस्ता शेल्गाव ते खाडगाव भाग-1 कि.मी. 0/0 ते 3/0	20.29	12/12/2001	09/04/2003	19/12/2004	काम प्रगतीत	5.67	कुशल करारनामा मंजूर. (सध्या स्थिती काम बंद)
186		केळीगाव ते हिवरा राळा कि.मी. 0/0 ते 3/500	16.92	23/05/2003	27/05/2003	07/05/2004	निविदास्तरावर	5.69	कुशल करारनामा मंजूर.
187		जोड रस्ता अकोला (विकळक) ते रमशानपुरी.	7.27	30/09/2003	04/08/2004	01/09/2004	निविदास्तरावर	2.32	कुशल करारनामा मंजूर.
188		जोड रस्ता मुल्लमखेड ते दोम घरांची वाडी कि.मी. 0/0 ते 2/850	9.97	29/01/2004	11/03/2004	21/04/2004	निविदास्तरावर	1.01	कुशल करारनामा मंजूर.
189		विखली वदनापूर रस्ता किमी 16/0 ते 19/0	14.65	25/01/2002	20/01/2004	--	काम प्रगतीत	0.00	कुशल करारनामा मंजूर. (सध्या स्थिती काम बंद)
190		ता. जाफाबाद वरुड ते करडेवाडी रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0	16.38	20/12/2003	06/02/2004	11/03/2004	निविदास्तरावर	5.16	कुशल करारनामा मंजूर.
191		कोनड ते आनंदवाडी रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/0	16.03	29/12/2003	05/02/2004	01/04/2004	निविदास्तरावर	6.44	कुशल करारनामा मंजूर.
		ता भोकरदन							

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
 1 ते 5 वर्षे व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

68

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कारो बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अपूर्णाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
192		धावडा ते नाटवी भाग - 1	12.21	24/04/2001	15/11/2001	04/05/2001	कुशल काम बाकी	9.57	कुशल करारनामा बाकी.
193		भोरखेडा ते पोखरी	13.06	16/04/2001	02/05/2001	18/05/2001	कुशल काम बाकी	3.03	कुशल करारनामा बाकी.
194		सेलुद ते पोखरी	8.48	09/04/2001	24/04/2001	16/05/2001	कुशल काम बाकी	5.47	कुशल करारनामा बाकी.
195		जानेफळ ते कार्लोवाडी भाग - 1	30.08	11/05/2001	11/06/2001	17/07/2001	कुशल काम बाकी	11.35	कुशल करारनामा बाकी.
196		जानेफळ ते कार्लोवाडी भाग - 2	21.05	11/05/2001	11/06/2001	01/06/2001	कुशल काम बाकी	9.63	कुशल करारनामा बाकी.
197		सेलुद ते खडकावाडी	17.04	15/04/2001	06/08/2001	16/08/2001	निविदास्तरावर	12.23	कुशल करारनामा मंजूर.
198		कुं मारी ते सोयांगंव	20.78	15/05/2001	15/11/2001	04/06/2001	निविदास्तरावर	6.85	कुशल करारनामा मंजूर.
199		जोडरस्ता न्हारवाडी	10.09	18/11/2000	24/05/2001	01/06/2001	कुशल काम बाकी	6.24	कुशल करारनामा बाकी.
200		भोकरदन हसनवाड रस्ता रुंदीकरण भाग - 2 3.00 कि.मी. 3/0 ते 6/0	10.34	28/11/2001	06/06/2003	01/07/2004	काम प्रगतीत	0.55	कुशल करारनामा मंजूर. (संस्थास्थिती काम बंद)
201		भोकरदन हसनवाड रस्ता रुंदीकरण भाग - 5 कि.मी. 12/0 ते 15/0	15.82	28/11/2001	24/03/2003	01/08/2004	निविदास्तरावर	0.51	कुशल करारनामा मंजूर.
202		वडखेद नवे ते दानापूर	13.63	11/01/2001	02/02/2001	19/03/2001	कुशल काम बाकी	8.91	कुशल करारनामा बाकी.

प्रश्न क्रमांक ९ अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
1 ते 5 वर्ष व 6 ते 10 आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुका निहाय व रात्राण निहाय वेगवेगळी देण्यात यावी

69

अ. क्र.	रात्राण निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मालगुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, गुदसंधारण इ.	मुळ अंदाज पत्रका गुजरा कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता.मा.दिनांक	प्र.मा.दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
203		दहेगाव ते जळकी बाजार 1.980	18.41	12/03/2001	24/05/2001	15/07/2003	कुशल काम बाकी	7.71	कुशल करारनामा बाकी.
204		रा.मा. 193 ते खापरखेडा गाव - 2 - 3.00	21.83	12/02/2001	05/03/2001	23/01/2003	निविदास्तरावर	12.32	कुशल करारनामा मंजूर.
205		वरुड ते माळेगाव भाग 1 - 2.00	15.55	17/11/2000	19/07/2001	05/02/2003	कुशल काम बाकी	15.18	सु.अ. अभावी
206		भोकरदन पारथ बालसाहमी रुबीकरण 3.00 कि.मी. 30/00 ते 33/0	11.38	28/11/2001	06/06/2003	8/2003	निविदास्तरावर	0.58	कुशल करारनामा मंजूर.
207		भोकरदन पारथ बालसाहमी रुबीकरण 3.00 कि.मी. 33/00 ते 36/0	12.30	28/11/2001	06/06/2003	9/2003	निविदास्तरावर	1.02	कुशल करारनामा मंजूर.
208		इजीमा 4 ते बुपेवाडी अहिरवाही रस्ता 1.00	6.27	12/02/2001	28/11/2001	11/4/2004	कुशल काम बाकी	4.22	कुशल करारनामा बाकी.
		10 वर्षांपेक्षा जास्त							
		ता. जाफराबाद							
209		जोडरस्ता शस्ताळ भाग - 3 - 1.500 कि.मी. 2/500 ते 4/00	9.22	/99	07/04/1999	20/12/2000	निविदास्तरावर	5.62	कुशल करारनामा मंजूर.

परिशिष्ट- दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्र. 12 :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

रोजगार हमी याजनेच्या कामावर सन 2000 ते 2010 या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहितीचा तपशिल.

अ.क्र.	जिल्ह्याचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हा स्तरावर प्रलंबीत प्रकरणे	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी आदेशा-याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
				विभागीय चौकशी आदेशा-याकडे	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेशा-याकडे	शिक्षा प्रक्रियेत			
1.	जालना	18	10	2	2	1	3	0	--	--	--

नैरव्यवहाराची प्रकरणे रोजगार हमी योजनेच्या कामवार दिनांक 28 सप्टेंबर 2010 अखेर आढळून आलेल्या नैरव्यवहाराच्या प्रकरणापैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्यास्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय माहिती खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे.

78

प्रश्न क्रमांक 12

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	नैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम	नैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी मसिती	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संस्थेत अधिका-यांची नावे व कर्मचा-यांची नावे व पुष्ठा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अर्चाप अर्चाप असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा स्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालय मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळात आहे.
1	जालगा जिल्ह्यातील 59 पाझर तलावाच्या कामावर झालेले अनियमिते बाबत	लघुपाट द्वारे विभाग व ल.पा.स्थळी स्तर अनियमितता सदर काम गजुरा मार्फत न करता डेकेदारस मार्फत केले आहे	8/19/1996	अधिकार अभियंता पाटबंधारे औरंगाबाद यांनी चौकशी केली असता	7	श्री .बी .बी.राठी का.अ.	प्रस्तुत प्रकरणात शासन नियोजन विभागाचे आदेश क्र. रोहयो-1496/प्र.क्र-40/रोहयो-2 दि.30 नोव्हेंबर 1998 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केलेली होती. चौकशी अधिकारी यांनी प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी करून चौकशी अहवाल त्यांचे पत्र दिनांक 2 जून 2004 अन्वये शासनास सादर केलेला आहे. शासना कडुन प्राप्त झालेला चौकशी अहवाल या कार्यालयाचे प. क्र. 1996/रोहयो/जन-2/सीआर-24/96 दिनांक 16.8.2004 चे नोटीसद्वारे अपचारी यांना दिनांक 27.8.2004 रोजी तागिल करण्यात आलेला असून तागिल प्रत या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 7.7.2004 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगानेअपचारी श्रीराठी यांनी यांनी दि. 10.9.2004 अन्वये सादर केलेले त्यांचे अगिवेदन या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 7.3.2005 अन्वये शासनास सादर करण्यात आले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात शासनास आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 3.8.2007 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेली आहे. प्रकरण शासन स्तरावर प्रलंबित.	9	9अ	10
1							प्रस्तुत या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 7.3.2006 अन्वये शासनास सादर करण्यात आले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात शासनास आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 3.8.2007 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेली आहे. या बाबत पाठपुरावा थावू आहे.			2 महिने

प्रश्न क्र. 12 :- नैरव्यवहाराची प्रकरणे.

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	नैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार जखळकीस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार कसत जखळकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व कामे-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या मूदतीने आयुक्ता कार्यालया मार्फत करण्यात आलेलीकारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1										10
2	पाझर तालव बहिरगड (माहपुरी) ता. धनसावणी कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) जालना	नैरव्यवहार सदर काम जे.सी.बी. ० वेल्ले शिवाय प्रत्यक्ष कामापेक्षा जास्तीचे काम - गोंदगु अतीप्रवाह केले रु. 101869/-	10/7/2001	तहसिलदार धनसावणी यांनी तपासणी केली असता	अधिकार अभियंता यांनी संयुक्त गौजणी केली	1.श्री. एस.एम.कोरळे उप अभियंता 2. श्री एस.एस.पवार शाखा अभियंता प	2. प्रस्तुत प्रकरणात शासन आदेश क्र.रोहगो/-1405/प्र-249/रोहगो-2/ दि. 31/10/2006 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्त मग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली अशुन त्याची प्रत संबंधीत अधिकारी यांनाहि देण्यात आली आहे. 3. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने अपयारी यांची दि. 14.1.2007 रोजी अधिवेशन देवना प्रकरणात पु-क्षा संयुक्त गौजणी करण्या बाबत विनंती अर्ज या कार्यालयात व शासनास सादर केला असता शासन पत्र दि. 24/01/2007 अन्वये अहवाल मागविला असता या कार्यालयाचे पत्र दि. 12/01/2007 व 23/02/2007 अन्वये अधिकार कडुना अहवाल मागविला आहे प्रकरणात अद्याप अधिकार अभियंता यांचे कडुना अहवाल अप्राप्त प्रकरण अधिकार अभियंता यांचे सरावर प्रलंबीत	9 अधिकार अभियंता ल.पा. स्थानिक स्तर मंडळ औरंगाबाद यांचे सरावर प्रलंबीत	9अ या कार्यालयाचे पत्र दि. 12/01/2007 व 23/02/2007 अन्वये अधिकार अभियंता ल.पा.स्थ.स्तर मंडळ औरंगाबाद यांचे कडुना अहवाल मागविला आहे	2 महिने

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वल्प व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार फसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची नाहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीच्या त्वरीत निघटना होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया माफक करण्यात आलेली कारवाई व स्वल्प	चौकशी पुर्ण होण्यास किती काळाअधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
3	लक्ष्मणपटबंधारे स्थापिके स्तर उपविभाग अंबड जि. जालना परांडा पाडरतलाव ता. अंबड जि. जालना.	गैरव्यवहार तलावाचे काम अंदाजपत्रका-नुसार न करणे, भरावाचे काम पुर्ण न करणे त्यामुळे पुरपरीस्थिती धरणाचा भराव फुटण्याचा धोका आहे एकदरीत प्रत्यक्षात काम कमी असताना जास्तीचे काम दर्शवून गैरव्यवहार केलेला आहे (गैरव्यवहाराची रक्कम अ.अ.यानी अद्याप निश्चित केलेली नाही.	30.11.2005	अधिकांक अभियंता ल.पा. (स्था. स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी दिनांक 30-11-2005 रोजी स्वळ पाहणी केली असता.	--	श्री. एस. एम. बोसळे उ.वि.अ. व श्री. एच. आर. खान शा.अ.	1. प्रस्तुत प्रकरणात या कार्यालयाचे आदेश क्र. 2006/रोहयो/जन-2/सीआर-1 दिनांक 11.7.2006 अन्वये संबंधीत अपचारी यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले होते. शासनआदेश दिनांक 24.8.2006 अन्वये शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. 2. प्रस्तुत प्रकरणात अधिष्ठाक अभियंता. ल.पा.(स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांना या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 6 सप्टेंबर 2006 व जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.3.2010 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीसाठी दोषारोप पत्र प्रेषित केले आहे.	प्रस्तुत प्रकरण जिल्हाधिकारी जालना व अधिष्ठाक अभियंता ल.पा. स्थानिक स्तर मंडळ औरंगाबाद यांचे स्तरावर प्रलंबीत. या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.3.2010 अन्वये संबंधीत अपचारी अधिकाऱ्या/कर्मचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीसाठी दोषारोप पत्र प्रेषित केले आहे.	जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.3.2010 अन्वये संबंधीत अपचारी अधिकाऱ्या/कर्मचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीसाठी दोषारोप पत्र प्रेषित केले आहे. या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.3.2010 अन्वये संबंधीत अपचारी अधिकाऱ्या/कर्मचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीसाठी दोषारोप पत्र प्रेषित केले आहे.	2 महिने

अ.क्र.	संशोधने व कामाचे नांव	नैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार कक्षा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अंधाम अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा स्वरूप निपटारा: होण्याच्या दृष्टीने, आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
4	1. वाल्हा ते सोमठण्णी रस्ता 4/0 ते 6/0. 2. आ-वी ते चिखली रस्ता कार्यकारी अभियंता सा.गं. जालना	नैरव्यवहार अकुशल काम ठेकेद्वारागर्हित करणे निर्धारित दरापेक्षा जास्त दर लावून रक्कम अदा करणे नैरव्यवहाराची रक्कम 1. वाल्हा ते सोमठण्णी रस्ता रु. 28206 2. आवी ते चिखली रस्ता रु. 1,34,253/-	8/2/2001	तपासणी केल्यानंतर व सयुक्त मोजनीनुसार	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	1. श्री. पि. डब्ल्यू. कुलकर्णी उ.अभि.2. श्री. एरा के ताणी उ. अभियंता 3. श्री ए. आर कदम शा. अ. 4. श्री एम व्ही मुसळे शा. अ. 5. श्री एन बी लिंगेवाडीकर क.अ.	प्रस्तुत प्रकरणात शासन आदेश क्र. रोहयो/1402/प्र.क्र.187/रोहयो-2 दिनांक 1.4.2005 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध एकत्रित कार्यवाही करणे बाबत मान्यता दिलेली असून शासन दोषारोप ज्ञापन दिनांक 1.4.2005 संबंधीत अपचारी यांना तामिल करण्यात आलेले असून तामिल प्रती शासनस सादर करण्यात आलेल्या आहेत. 2. शासना कडून उक्त प्राप्त ज्ञापनाचे अनुषंगाने अपचारी श्री कुलकर्णी, श्री मुसळे, श्री लिंगेवाडीकर यांनी अभिवेदन सादर केलेले असून अभिवेदनाचे अनुषंगाने या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 21 जानेवारी 2006 व 24.8.2007 अन्वये अभिप्राय शासनस सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु शासनाने त्यांचे पत्र दिनांक 13 नोव्हेंबर 2009 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे अभिवेदनाचे अनुषंगाने अपचारी निहाय अभिप्राय सादर करणे बाबत कळविले आहे.	प्रकरणात शासनास अभिप्राय सादर करणे प्रलंबीत असल्यामुळे प्रकरण या कार्यालयाचे रसरावर प्रलंबीत	प्रकरणात तात्काळ अपचारी यांचे अभिवेदनावर अपचारी निहाय अभिप्राय सादर करण्यात येत आहे.	1 महिना

अ.क्र.	दंडप्रणये व कानाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरुप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तोंत्रिक तपसणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संदर्भात अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व वृत्त	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची संशयाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग. चाल्हा ते सोमछाणा रस्ता 4/0 ते 6/0 कि. मी. व आन्वी ते चिह्नी रस्ता 0/0 ते 0/800 कि. मी. ता. जाला	अनियमितता रोजगार हमी योजना निर्देशानुसार काम न करणे कुर्याल कामाचे तुकडे पाडणे अखर्चीत निधी शासनास वेळेवर परत न करणे दोन्ही कामांमध्ये जास्तीची रक्कम अदा केली असताना मोघम स्वरुपाचा अडवाल सादर करणे.	24.07.2001	श्री. घुगे त.का. जि.प. सदस्य यांनी रोहया समिती 15.01.2001 राजी केलेल्या तक्रारीच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. योी दि.24.07.2001 राजी चौकशी केली असता.		श्री. आर एस कांबळे तल्का का.अ.	1. या कार्यालयाचे दि. 29.05.2003 चे पत्रव्यये परिशिष्ट 1 ते 4 सह विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर अन्वये सदर प्रकरणे वेतन श्रेणी रु 10650/- पत्र अर्धकि-यांचे बाबतीत विभागीय चौकशी करणेस विभागीय आयुक्त सक्षम असल्याचे कळवले. 3. तथापी या कार्यालयाचे दि. 17.04.2005 चे पत्रव्यये सदर प्रकरणे नियम 8 खाली चौकशी करावयाची असल्यास विभागीय आयुक्त यांना शीस्तभंग विषयक प्राधीकारी नेमाचे लागेल असे नमुद करण नियम 8 किंवा 10 खाली चौकशी करावी या बाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवले आहे. प्रकरणात शासना कडून मार्गदर्शन अद्याप पावलेले अप्राप्त. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे	प्रकरण शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे	9अ या कार्यालयाचे दि. 17.04.2006 चे पत्रव्यये सदर प्रकरणे नियम 8 खाली चौकशी करावयाची असल्यास विभागीय आयुक्त यांना शीस्तभंग विषयक प्राधीकारी नेमाचे लागेल असे नमुद करण नियम 8 किंवा 10 खाली चौकशी करावी या बाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवले आहे. प्रकरणे चालू आहे.	2 महिने

अ.क्र.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
यंत्रणेचे व कामाचे नाव	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
तांत्रिक तपासणीची माहिती.	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची नावे व कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
चौकशी अंदाज अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आधुनिक कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
अ.क्र.	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
यंत्रणेचे व कामाचे नाव	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
तांत्रिक तपासणीची माहिती.	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची नावे व कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
चौकशी अंदाज अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आधुनिक कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४

प्रश्न क्र. 12 :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व रुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
1	7	मौजे याकडी ते जानैफळ रस्ता जि.प. (बांधकाम) उपविभाग जालना.	काम चालू नसताना बोगस हजेरीपट तयार करुण रु. 62266 चा अपहार	25.11.2004	तहसीलदार यांनी तपासणी केली असता	श्री. एस एस पाटील शाखा अभि.	1. या कार्यालयाचे पत्र दि. 25.1.2006 अन्वये प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांचेकडून खुलासा मागविण्यात आला असता. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे पत्र दि. 7.3.2006 अन्वये सविस्तर खुलासा सादर केलेला नाही. याबाबत पुन्हा या कार्यालयाचे पत्र दि. 24.5.2006 अन्वये खुलासा मागविण्यात आला आहे. 2. दरम्यान संबंधीत अपघारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिक्षण व अपिल) नियम 1979 चे नियम 10 अन्वये या कार्यालयाचे जापन दि. 11.7.2007 संबंधीत अपघारी यांना तामिल करणे रस्तव या कार्यालयाचे पत्र दि. 11.7.2007 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचेकडे पाठविण्यात आलेले आहे. प्रकरणात जिल्हाधिकारी जालना यांचेकडून जापन तामिल प्रत व अपघारी यांचे अभिवेदनावर अभिप्राय व संबंधीत अपघारी यांचे अभिवेदन या कार्यालयात प्राप्त झालेले असून प्रकरणात अंतिम निर्णय घेणे रस्तव प्रलंबीत.	9अ	प्रकरणात अपघारी यांचे विरुद्ध अंतिम निर्णय घेणे बाबत प्रलंबीत	10	1 महिना
							चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	

प्रश्न क्र. 12 :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
8	रोहनावाडी ते सारवाडी रस्ता जि. जालना कार्यकारी अभियंता जि.प. जालना	अभियंताकामात काम घालू नसताना मजूर उपस्थिती दर्शवून बोगस हजेरीपट तयार करणे	25.11.2004	उपायुक्त रोहयो यांनी अचानक तपासनी केली असता.		श्री. आर. पि. दिवेकर शा.अ. जि. प. (गोधूम) उपविभाग जालना.	प्रस्तुत प्रकरणात जिल्हाधिकारी जालना यांनी ल्याचे पत्र दिनांक 3.3.2006 अन्वये परीशिष्ट 1 ते 4 सह विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव या कार्यालयात सादर केला. उपरोक्त प्रस्तावाचे अनुषंगाने या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2008/रोहयो/जन2 /कावि-59 दिनांक 21.4.2008 अन्वये सुधारीत दोषारोप पत्र सादर करणेबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविण्यात आलेले आहे. अद्याप जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून सुधारीत दोषारोप पत्र अप्राप्त प्रकरणे जिल्हाधिकारी जालना यांचे स्तरावर प्रलंबीत.	जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून सुधारीत दोषारोप पत्र अप्राप्त असल्यामुळे प्रकरणे जिल्हाधिकारी जालना यांचे स्तरावर प्रलंबीत.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2008/रोहयो/जन2 /कावि-59 दिनांक 21.4.2008 अन्वये सुधारीत दोषारोप पत्र सादर करणेबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविण्यात आलेले आहे या बाबत पाठपुरावा चालू आहे.	2 महिने

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वल्प व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तौत्रिक तपारणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
9	1. भोकरदन जालना माटेपुरी सा.मा. 181 2. जालना रोहणवाडी हिरवन रस्ता रुंदिकरण कार्यकारी अभियंता सा.बां. जालना	गैरव्यवहार कामामध्ये झालेल्या रोहयो अंतर्गत अपुर्ण स्थिती असलेल्या रस्त्याची कामे पुर्ण न करणे	20.11.2006	जिल्हाधिकारी यांनी तपासनी केली असता.		1. श्री. एस जी देशपांडे तर्फा का.अ. 2. श्री.जी वी पोहेकर ज.वि.अ. 3.श्री पी.वी.गुसळे क.अ. 4. श्री. आर डी. जागवाडीकर क.अ.	1. जिल्हाधिकारी जालना यांनी त्यांचे दि. 20.11.2006 चे पत्रावये विभागीय चौकशी प्रस्ताव सादर केला (परीशीष्ट. 1 ते 4 सह) 2. तथैपि शासनाचे दि. 25.2.2000 चे पत्रातील सुचने प्रमाणे सादर दोशारोप सिध्द होऊ शकतील काय या बाबत खात्री करणं आवश्यकते नुसार सुध्दरीत दोशारोप पत्र सादर करण्याबद्दल या कार्यालयाचे दि. 4:1.2007 चे पत्रावये जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविले आहे. तथापी सादर प्रस्ताव अद्याप अपुर्ण.	या कार्यालयाचे दि. 4.1.2007 चे पत्रावये जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविले आहे. प्रकरण जिल्हाधिकारी जालना यांचेस्तारवर प्रलंबित.	या कार्यालयाचे दि. 4:1.2007 चे पत्रावये जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविले आहे. तथापी सादर प्रस्ताव अद्याप अपुर्ण.	2 महिने

अ.क्र.	खंडाचे व कागाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची नावे कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीची त्वरीत निमतारा होण्याच्या दृष्टीने आद्युक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळाची अपेक्षित आहे.			
10	नाझा ते बाजीउम्रद रस्ता भाग क्र.2 5/00 ते 10/00 कि. मी. ता. जालना. कार्यकारी अभियंता सा.बा. जालना	गैरव्यवहार सदरील रस्त्याचे कामावर बोगस हजेरीपट तयार करा एकूण रु 133061/- एवढ्या रकमेचा अपहाराचा प्रयत्न केला.	18.1.2006	जिल्हाधिकारी जालना व जिल्हा दक्षता पथको चौकशी केली असता	6	श्री. अशोक भाऊसाहेब सोबो ह.स.	1. संव्धीत हजेरी सहाय्यक श्री अशोक सोनवणे श्री शेख अजिज शा. अ. यांना सदर रस्त्याचे कामावर गैरव्यवहाराचा आरोप देऊन त्यांचं विरुद्ध पोलीस मध्ये गुन्हा नोंदवला व प्रकरण आर सी सी क्र 40/97 अख्ये याचालयात दाखल केले त्याचवेळी श्री.सोनवणे यांना कामावरून वडतर्फे केले . तसेच संव्धीत शाखा अभियंता यांना न्यायालयात उक्त प्रकरणात दि. 27.7.2000 चे निर्णयाचे आरापीगा दोषमुक्त केले 2. मा. न्यायालयाचे निर्णयाधारे संव्धीत शाखा अभियंता यांना कामावर घेण्यात आले. तथापि श्री. सोनवणे यांना कामावर घेतले नसल्यामुळे त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाचे वाबतीत शासनाचे दि. 2.8.2004 चे पत्रावये त्यांना कामावर घेण्याचे आदेश देवून न्यायालयाने तांत्रिक मुद्यावर दोषमुक्त केल्यामुळे पुन्हा विभागीय चौकशी सुरू करण्यास निर्देश दिले. 3. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी जालना यांनी त्यांचे पत्र दि. 27.1.2006अख्ये संव्धीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव या कार्यालयात सादर केला. त्या अुशगो या कार्यालयाचे ज्ञापन दि.24.5.2006 संव्धीत अपचारी यांना तामिल करण्यात आले असून संव्धीत अपचारी यांनी ज्ञापनाच्या अनुषंगाने अभिवेदन सादर केले असून प्राप्त अभिवेदनाचे कायदपत्र तयार करणे बाबत जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांचे कडून परी3 मध्ये दर्शविलेले कागदपत्रे अद्याप अप्राप्त. प्रकरण जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित.	9	या कार्यालयार्थ पत्र दि.3.5.2007 अख्ये परी-3 नुसार कायदपत्र तयार करणे बाबत जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविण्यात आले आहे जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून परी3 मध्ये दर्शविलेले कागदपत्रे अद्याप अप्राप्त. प्रकरण जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित.	9अ	या कार्यालयाचे पत्र दि.3.5.2007 अख्ये परी-3 नुसार कायदपत्र तयार करणे बाबत जिल्हाधिकारी जालना यांना कळविण्यात आले आहे.	10	2 महिने

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणाऱ्या उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची नावे कर्मचा-याची नावे व इतर	तंत्रिक तपसणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची नावे कर्मचा-याची नावे व इतर	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यालाआहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची यंत्रणाधारण करणे	चौकशीचा स्वरीत निवेदन होण्याच्या कृतीने आपुर्ण करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळातची अपेक्षा आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	खामगांव ता. बदनापूर येथील रोहयो अंतर्गत कृषी कामावरील मथुरा धान्य वाटप झाले- नसल्या बाबत लक्षणेची सुचना क्र. 101 बाबत तालुका कृषी अधिकारी बदनापूर	गैरवर्तणूक सधर लक्षणेची सुचोबाबत आवश्यक ती माहीती घेऊन नियोजन विभागाचे शिबीरास नागपूर येथे इजर न राहणे बाबत.	17.12.2004	शासन नियोजन विभाग यांचे दि. 17.12.2004 चे पत्रान्वये संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार बदनापूर हे माहीतीसह नागपूर येथे उपस्थितांत न राहिल्याबाबत विभागिय चौकशी करणें विषयीचे निर्देश	श्री. एस वी पाटील ता. कृ. अ. बट- नापूर 2. श्री ए डी चव्हाण तत्का तहसीलदार बदनापूर	प्रस्तुत प्रकरणेत संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषय क प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/ जा2/सीआर-48 दि. 5.8.2005 व 24.1.2006 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे प्रकरणंत शासन आदेश रोहयो/1405/प्र.क्र. 141/रोहयो-2 दिनांक 16 जून 2008 अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असून त्यानुसार या कार्यालयाचे ज्ञापन दिनांक 18.10.2008 संबंधीत अपचारी यांना तामिल करणेस्तव या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22.10.2008 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडे पाठविण्यात आलेले आहे. जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून संबंधीत अपचारी यांची तामिल प्रत अद्याप अप्राप्त.	या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22.10.2008 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडे पाठविण्यात आलेले आहे. या बाबत पाटपुरावा करण्यात येत आहे	प्रकरणात जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून तामिल प्रत प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरण जिल्हाधिकारी जालना यांचे स्तरावर प्रलंबित	या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22.10.2008 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडे पाठविण्यात आलेले आहे. या बाबत पाटपुरावा करण्यात येत आहे	2 महिने

अ.क्र.	संरणेने व कामाचे नांव	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपाटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेलीकारवावाई स्वरूप	चौकशी मुष्मल प्रमाण किती नजलाकशी अवधीत आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ताबुका कृषी अधिकारी अंबड यांचे रोहयो खंचांचे मजुरांच्या मजुरीमधून कार्यालयीन कर्मचा-यांस गणवेश खरेदी, डीझेल् खरेदी केली, तसेच रककम काढल्या नंतर लगेच रोख नोंद वहीत जमा न करणे जास्त दराने मजुरीचे वाटप करणे इ.	16.1.2003	आयुक्त कार्यालयातील लेखा पथको केलेले अंतर्गत लेखापरीक्षणवरा उघडकीस आले.		श्री. अंकुश दशरथ बरडे ता. कु. अ. अंबड	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	9अ प्रकरणात जिल्हाधिकारी जालना यांचा पुन्हा या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 9.9.2010 अन्वये स्मरणपत्र देण्यात आलेले आहे.	10 6 महिने
							1. जिल्हाधिकारी जालना यांनी त्याच दि. 24.12.2004 व सुधारीत दोषारोपपत्र दि. 5.4.2006 अन्वये सादर केले 2. तथापि त्यामध्ये त्रुटी असल्याने या कार्यालयाचे पत्र क्र 2003/ रोहयो/ज- 12/1259 दि. 18.04.2006 व दि. 15.5.2006 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून त्रुटी पुलेतेसह सुधारीत दोषारोपपत्र मागविण्यात आलेले आहे. परंतु सादर प्रकरणात सुधारीत दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी जालना यांचे कडून अप्राप्त. प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावर प्रलंबित.		

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसत उघडकीस आला	तांत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईयं स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कारावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
13	मौ. किनावावयाही ता. अंबड येथील कृषी कामाबाबत तालुका कृषी अधिकारी अंबड	गैरव्यवहार कामावर सोईसुविधा उपलब्ध नाही धान्य कुपण न मिळणे अनाधिकृत हजेरीपट वापरून बनावट सहया करण अपहार करणे रु. 118854/-	18.4.2004	उपायुक्त रोहयो यांनी तपसणी केली असता		1. श्री. व्ही बी खांडे मं. कृ अ. 2. श्री आर एस चांडणे कृ पर्य. 3. श्री उन्सु एस हुसे कृ सहा.	1. प्रस्तुत प्रकरणात या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2005/रोहयो/जा2/ सीआर10 दि. 9.8.2005 अन्वये जिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. 2. शासना कडून शिस्तमंग विषयक प्राप्तीकारी नियुक्त झालेले नाहीत तथापि शासन स्तरावरून प्राप्त झालेले ज्ञापन क्र. रोहयो 1405/प्र 1477 रोहयो2 दि. 16.1.2006 संबंधीत अपचारी यांना दि. 21.4.2006 व 24.4.2006 रोजी बजावण्यात आलेले असून त्या बाबतचा अहवाल शासनार या कार्यालयाचे दि. 12.5.2006 चे अन्वये सादर करण्यात आलेले आहे 3. प्रकरणात संबंधीत अपचारी यांचे इापनाचे अनुषंगाने सादर केलेले अभिवेदन या कार्यालयात शासना चे पत्र दि. 23.7.2007 अन्वये प्राप्त झालेले असून सदर अभिवेदनावर या कार्यालयाचे पत्र दि. 7.8.2007 अन्वये जिस्त्याधिकारी जालना यांचे कडून अभिप्राय मागविले आहे. जिस्त्याधिकारी जालना यांचे कडून अभिप्राय अदमाप पावतो अप्राप्त. प्रकरण जिस्त्याधिकारी यांचे स्तरावर प्रलंबित.	प्रकरणात जिस्त्याधिकारी जालना यांचे कडून अद्याप पावलेले अभिप्राय अप्राप्त असल्यामुळे प्रकरण जिस्त्याधिकारी जालना यांचे स्तरावर प्रलंबित.	या कार्यालयाचे पत्र दि. 7.8.2007 अन्वये जिस्त्याधिकारी जालना यांचे कडून अभिप्राय मागविले आहे. या बाबत पाठपुरावा चालू आहे	2 महिने

अ.क्र.	सदगणचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडक्रीसा आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अचूक असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निषेध होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कोणत्या मार्फत करण्यात आलेलीकारवाईय रूपात	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
14	पा.त. हातडी क्र. 4 ता. परबूर कार्यकारी अगिपता जि.प. सिधन समविभाग परबूर	गैरव्यवहार सदर काम चांगु तसतांग मजुर उपस्थिती अहवालामध्ये मजुर उपस्थिती दर्शविली असून रु 47000/- चा अपहार.	25.11.2004	उपरोक्त रोहयो यांनी तपासी केली असता	--	श्री. पि व्ही मुसळे झा अ.	8	9	9अ या कार्यालयीने पत्र दि. 21.3.2006 25.5.2007 व 17.5.2007 जिल्हाधिकारी जालना यांचेकडून खुलासा मागविला आहे.	10 2 महिने

प्रश्न क्र. 12 :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उघडकीस आला	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	संबंधीत तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अंदाज अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा तारीख निघटना होण्याच्या पूर्वीने आसूत कार्यालया मार्फत करण्यात आलेलीकरमसंदर्भ स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती महत्त्वाची आढावा आहे.	
15	मौ. देशमंडण पा.त. ता.अंबड पा. त. खेडगाव ता. अंबड मुरुमडंडा पा.त.क्र 7 व 8 कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) उपशिमांग अंबड	पाझर तलावाचे काम किफ्ट दर्जाचे व धोकादायक तसेच माकाप्रमाणे झालेले गाढी. सदरील पा.त.चे अर्धा भितीचे काम यंत्रामार्फत करणुं सकल दर्जा किफ्ट दर्जाचे आढळु आले. पाझर तलावाच्याकामावर सोडव्याचे भितीचे काम अपूर्ण असता. पुर्ण ३ तात्याचे दर्शवून कुशल कामाचे पतमयादेची मागणी केली	15/05/2004	विभागीय दक्षता पथकाकडु कामाची तपासी केली असता.	1 श्री सी.एस. निरवलसिंग तल्का. का.अ. 2. श्री. आर ए कोरडे शा अ.	6	7	8	9	9अ	10	
								1. सदरील तिन्ही प्रकरणांमध्ये या कार्यालयाचे पत्र 2004/रोहयो/ज-12/सीआर22 दि. 27.7.2005 अच्ये एकत्रित शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शास-नास सादर करण्यात आलेला आहे. 2. शासन आदेश क्र. रोहयो-1405/प्र.क्र.145/रोहयो-2 दिनांक 15 जानेवारी 2010 अच्ये या. विभागीय असुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तभंग प्राधिकारी म्हणुन नियुक्ती केल्या नंतर या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 5.2.2010 अच्ये कंत्राटी चढतीवर से.नि. का.अ. यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करुन प्रकरण चौकशीस्तव देण्यात आलेले होते. प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पुर्ण केली असुन चौकशी अहवाल त्यांचे पत्र दिनांक 3 सप्टेंबर 2010 अच्ये या कार्यालयात सादर केलेला आहे.				

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणाऱ्या उपजिल्हा कार्यालय	तार्त्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात(आहे)	चौकशी अंदाप अपुणे असात्याची संप्रसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आढुक्ल कार्यालय मार्फत करण्यात आलेली कारवाईचे स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
16	1. खडकेश्वर पा.त. 2. पांगरखेडा पा.त. 3. वहीरगाड पा.त. 4. पिरगेवडी पा.त. 5. पिरगेवडी पा.त. 6. उहाळेगाव पा.त. 7. राणीउंचेगाव पा. त. 8. ता. अंबड. कार्यकारी अभियंता ता.पा. (स्था. स्तर) उपविभाग अंबड	गैरव्यवहार पा.त.चे काम जे.सी.बी. यंत्राद्वारे केले तसेच मोजमाप पुस्तिकेतील नमुद मोजमाप रेषा जायमोव्यावर कमी परीमाण्याचे काम आढळून आले. निलंबन निधी रक्कम रु. 53245/-	30.7.2002	विधोसमा तारांकीत प्रश्न क्र. 64686 उपस्थित झाल्यामुळे जिल्हा दक्षता पथकाकडून तार्त्रिक तपासणी करण्यात आली असता.	तार्त्रिक तपासणी	1. श्री एस एम बोरुळे उ.वि.अ. 2. श्री एस एन मोरखडीकर. शा.अ. 3. श्री एस एस पवार शा अ.	1. प्रस्तुत प्रकरणात शासन नियोजन विभाग शासन जापण क्र. रोहयो-1404/प्र.क्र.124/रोहयो-2 दिनांक 27 मार्च 2010 या कार्यालयात प्राप्त झालेले असून सदर जापण संबंधीत अपचारी यांना तांमिल करून तांमिल प्रत या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 19.3.2010 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरण शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 19.3.2010 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. शासनास पाठपुरावाचु आहे.	2 महिने

प्रश्न क्र. 12 :- नैरव्यवहाराची प्रकरणे.

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	नैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची संबंधीत कारणे	चौकशीचा स्वरीत रिपोर्टस होण्याच्या दृष्टीने आयुक्ता कार्यालया मार्फत करण्यात आलेलीकारवाईव स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळासाठी अपेक्षित आहे.
17	मौ. भाकरवाडी पा.त.क्र. 11 ता.बदापुर कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) उपविभाग जालना	अभियंता अकुशल काम यंत्रो करणे व खोटे हजेरीपट तयार करणे	2.3.2004	उप आयुक्त रोहया यांनी दि. 2.3.2004 तपासणी केली असता	1.श्री. पि.सा. सोमवंशी उ.वि.अ. 2. श्री टी व्ही वांगर शा.अ.	8	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यातआहे	9	9अ प्रकरणात संबंधीत अपचारी याचे विरुद्ध न.मा.से (शिस्तव अपील) नियम 1979 चे नियम 12नुसार एकत्रित विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यात येत आहे.	10 5 महिने
							1. प्रस्तुत प्रकरणात शासन आदेश क्र रोहये 1405/अ 171/रोहये2 दि. 17.1.2006 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमुणाक करण्यात आली असता त्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे आदेश क्र. 2004/रोहये/जा2/ सी आर5 दि. 31.5.2006 संबंधीत अपचारी यांना ताबिल करण्यात आलेले असून अपचारी यांनी ज्ञापनांच्या अनुषंगाने अभिवेदा या कार्यालयात सादर केलेले आहे. 2. प्रकरणात अपचारी यांचे प्राप्त अभिवेद-ावर या कार्यालयाचे अ.शां. पत्र दि. 16.8.2007 अन्वये जिल्हाधिकारी जालना यांचे प्राप्त अभिप्राय नुसार या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 1.1.2008 अन्वये एकत्रित विभागीय चौकशीची कार्यवाहीर करणे वास्त शासनस मान्यता देणे वास्त विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने शासन आदेश दिनांक 7 मार्च 2009 अन्वये मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रकरण या कार्यालयाचे स्तरावर प्रलंबित.			

अ.क्र.	1	18	2	3	4	5	6	7	8	9	9अ	10
अ.क्र.												
यंत्रणेचे व कामाचे नांव		मौ. धारदा, मेहगाव व जयदेववाडी ता. भोकरदन- उप वन संरक्षक औरंगाबाद										
गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम		अनियमितता मातीगळा बांधकामात स्थातिक मजूर 1 लावता बाहेरील जिल्ह्यातील मजूर मार्फत व यंत्राने काम करणे व बोपास हजेरीपट दर्शविणे या बाबत रक्षक अधिका-याची परवागी न घेणे इ.										
गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख		24.5.2006										
गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला		श्री सुंदर साळवे युथ रीपब्लिका अद्यक्षा मराठवाडा प्रदेश यांचे दिवांक 20.4.2006 चे निवेदनानुसार सहा. जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी जाला यांना नि तपासणी केली असता.										
तांत्रिक तपासणीची माहिती.		6										
गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुदा		7										
गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची नावे कर्मचा-यांची नावे व हुदा		7										
चौकशी प्रकरण कोणत्या टाप्पात आहे		8										
चौकशी अर्दाप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे		9										
चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आद्युक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाईय स्वरूप		9अ										
चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.		10										

परिशिष्ट- तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दि. २० जून २०११

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, जालना येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

- (१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख
- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (७) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (८) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (९) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१०) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.स.स.
- (१३) श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.
- (१४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

सोमवार, दि. २१ जून २०११

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

- (१) श्री. विरेंद्र जगताप वि.स.स.तथा समिती प्रमुख
- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (७) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (८) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (९) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.स.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो)

जिल्हा रोजगार हमी योजना यंत्रणा, जालना

- श्री. विलास ठाकूर, जिल्हाधिकारी
- श्री. बी. राधाकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- श्री. जी. आर. मोरे, अप्पर जिल्हाधिकारी
- श्री. प्रताप सवडे, प्र. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- श्री. वि. म. मुगळीकर, उपायुक्त (रोहयो), औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
- श्री. पी. पी. ढवळे, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो), औरंगाबाद विभाग
- श्री. एस. एच. मावची, जिल्हाधिकारी (रोहयो)
- श्री. अनुराग चौधरी, मुख्य वनसंरक्षक, औरंगाबाद वन विभाग
- श्री. बी. एस. हुडा, वनसंरक्षक, औरंगाबाद वन विभाग
- श्री. सुभाष बडवे, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग
- श्री. दे. घ. पाझारे, अधीक्षक अभियंता, ल.पा. (स्था.स्त.) मंडळ, औरंगाबाद
- श्री. अ.ह.रणखांब, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
- श्री. शु. रा. सरदार, कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद विभाग
- श्री. अ. ता. बोंटट, सहायक संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग
- श्री. के. पी. झरकर, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्त.) विभाग, नांदेड
- श्री. सु. श्री. धनशेट्टी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्त.) विभाग
- श्री. आर. जे. कोयलवार, कार्यकारी अभियंता, ल.पा., जिल्हा परिषद
- श्री. अ. य. गुंजाळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बां.)

- श्री. एम. जी. कांडलीकर, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग क्र.२
 श्री. पी. जी. भागवत, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग क्र. १
 श्री. गिरवसिंग सुखमणी, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग
 श्री. एच. एन. भोपी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा., जि.प., अनुरेखक
 श्री. अनुप शेंगुलवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जि.प.
 श्री. राजेंद्रकुमार जालीमसर, उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी (ल.सि.का)
 श्री. भिमराव शिंदे, उप जिल्हाधिकारी (गावठण)
 श्री. राजू नंदकर, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
 श्री. वामन कदम, निवासी उप जिल्हाधिकारी
 श्री. संजय गायकवाड, उप विभागीय अधिकारी, जालना
 श्रीमती रिता मैत्रेवार, उप जिल्हाधिकारी, परतूर
 श्री. रमेश कायंदे, उप जिल्हाधिकारी (सामान्य)
 श्री. गुरव, उप जिल्हाधिकारी (कृष्ण खोरे)
 श्री. व्ही. एन. भिलवडे, उप अभियंता, दक्षता पथक.

या बैठकीत जालना जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीने यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

बुधवार, दि. ९ मे २०१२

समितीची बैठक विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

- (१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स., तथा समिती प्रमुख
- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (८) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (११) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१२) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव.

नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई

- श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव
- श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव
- श्री. तुकाराम मुंडे, जिल्हाधिकारी, जालना
- श्री. बी. राधाकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना
- श्री. पी. आर. सवडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.) जि.प.जालना
- श्री. अनुप शेंगुलवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जि.प.जालना
- श्री. एस. एच. मावची, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), जालना
- श्री. एस. जी. पडवळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना
- श्री. दे. घ. पाझारे, अधीक्षक अभियंता (स्था.स्त.) मंडळ, औरंगाबाद
- श्री. एच. एस. पगारे, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद
- श्री. अ. रा. कांबळे, अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद
- श्री. द. मा. चौधरी, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.जालना-२
- श्री. गिरवरसिंग सुखमाजी, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग
- श्री. सु. श्री. धनशेट्टी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्त.) विभाग
- श्री. अ. य. गुंजाळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बां), जालना
- श्री. आर. जे. कोयलवार, कार्यकारी अभियंता, ल.पा., जिल्हा परिषद

या बैठकीत जालना जिल्हातील रोहयोच्या कामासंबंधात जालना जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली :—

बुधवार दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख.

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.

(३) श्री. राहुल बोद्रे, वि.स.स.

(४) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.

(५) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.

(६) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.

(७) श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.

(८) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.

(९) कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.

(१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(११) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.

(१२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(१३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

(१४) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.

(१५) डॉ. दीपक सावंत, वि.प.स. (निमंत्रित)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती)

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२ रोजीच्या बैठकीत समितीने जालना जिल्ह्यासंदर्भातील सतराव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.