



रोजगार हमी योजना समिती (२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

अठरावा अहवाल

(कोकण विभागीय संबंधात)

(अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई

२०१२

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

अठरावा अहवाल
(कोकण विभागीय संबंदात)

(अहवाल दिनांक डिसेंबर २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१२-२०१३)

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.

(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.

(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(५) श्री. सहूल बोंद्रे, वि.स.स.

(६) श्री. दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.

(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.

(८) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.

(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.

(१२) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.

(१३) *डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.

(१४) *श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.

(१५) *श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.

(१६) *प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण वि.प.स.

(२२) श्री. वसंतराव खोटे, वि.प.स.

(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

(२४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.

(२६) **डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स., निर्मात्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,

(३) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव, (समिती)

टीप : * डॉ. खुशाल बोपचे, सर्वश्री हरिष पिंपळे, संजय भेगडे व प्रा.अतुल देशकर, वि.स.स. यांची दिनांक २५ जुलै २०१२ रोजी मा. अध्यक्षानी सदस्य म्हणून नामनिवृत्ती केली.

** डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी मा.सभापतींनी निर्मात्रित सदस्य म्हणून फेर नामनिवृत्ती केली.

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) *श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स.
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) **रिक्त

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,
- (३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव,
- (४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी,

टीप : * श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	२
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	६
३.	मजूरीचे वाटप	८
४.	अपूर्ण कामे	१९
५.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१०७
परिशिष्ट तीन :		
	बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	१३३

(सात)

प्रस्तावना

मी रोजगार हमी योजना "समितीचा प्रमुख" या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा अठरावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा.अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक ३१ मे २०१२ व १ जून २०१२ रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी समिती गठित केली आहे. पूर्वीच्या समितीने दिनांक ४ व ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी कोकण विभागातील जिल्ह्यांना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी झालेल्या विभागीय बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व विभागातील रोहयोची कामे करणाऱ्या यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

विभागातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व विभागीय बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल समितीचे सर्व सदस्य, कोकण विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, कोकण विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, तसेच योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक डिसेंबर २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन :

मुंबई/नागपूर,

दिनांक: डिसेंबर, २०१२.

ॲड. सदाशिवराव पाटील,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

रोजगार हमी योजना समितीची दिनांक ४ व ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी कोकण विभागातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसंबंधातील विभागीय बैठक रत्नागिरी येथे घेण्यात आली.

ग्रामीण भागात सुयोग्य विकासाच्या धोरणाद्वारे उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे टिकाऊ सामूहिक स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करणे व त्यायोगे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंगमेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे रोजगार हमी योजना समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या मनुष्यबळामार्फत जलसंवर्धनाची कामे, लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव, मृद संधारणाची कामे, भूविकास कामे, वृक्षारोपण, जवाहर विहिरी, रस्त्यांची कामे, वनीकरण आणि 'क' वर्ग नगरपरिषदेच्या रस्त्यांची कामे इत्यादी कामे कालबद्धपणे करणे आवश्यक आहे. या योजनेस काम करणाऱ्या मजुरांना वेळच्या वेळी मजुरी देणे, शासनाच्या अधिनियमान्वये तसेच शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशान्वये उपलब्ध सोई सवलती देणे, मजुरांच्या तक्रारीचे निवारण करणे, मजुरांना मिळणारे फायदे व होणारा परिणाम, तसेच उक्त योजनेबाबत परिक्षण करणे, मूल्यमापण करणे, योजनेतील त्रुटी व उणिवा दूर करणे व ही लोकोपयोगी योजना सुधारित करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, या हेतूने समिती काम करते. या योजनेवर शासनाने कोट्यावधी रुपये खर्च केलेले आहेत. मात्र या योजनेतर्गत घेण्यात आलेली अनेक कामे उदा. पाझर तलाव, रस्ते, गावतळी इत्यादी कामे सुरु झाल्यानंतर गेली अनेक वर्षांपासून ही कामे अपूर्णावस्थेत पडून आहेत. ही कामे पूर्ण न झाल्याने या कामाचा लाभ ग्रामीण जनतेला अद्यापपर्यंत मिळू शकला नाही, अशी कामे त्वरित पूर्ण करण्याबाबत समितीने अनेकवेळा शिफारशी केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी आदेशही निर्गमित केलेले आहेत. असे असूनही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. सुधारित व सुसुधारित अंदाजपत्रकांची शिरेपूरता देखील आठ महिने ते दोन वर्षांच्या कालावधीत होत नाही असेही दिसून येते, ही दुर्दैवाची बाब आहे, राज्याच्या अविकसित भागातील जनतेला, अपूर्ण कामांमुळे होणारा त्रास, अडचणी ध्यानात घेऊन यापुढे अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

कोकण विभागीय आयुक्तांनी या विभागाबाबत माहिती दिली की, कोकण विभागात जवळपास ३ लाख २३ हजार ग्रामपंचायती आहेत. ५० टक्के कामे देण्याचा आराखडा तयार केला आहे. सन २००९-२०१० मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १७६७ कामे सुरु करण्यात आली आहेत. एकूण सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता या भागात अनेक ठिकाणी उद्योगधंदे वाढीस लागलेले आहेत. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी येथील काही भागात उद्योग विकसित झालेले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी, या आदिवासी तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेची जुनी कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. पाझर तलाव, गावतळी अशी काही कामे अपूर्ण आहेत. त्याशिवाय वैयक्तिक लाभाध्यांच्या योजना आहेत. सन २००७-२००८ पासून ठाणे जिल्ह्यात एमआरईजीएस योजना लागू झाली आहे. कोकणात डोंगराळ, दुर्गम भाग फार मोठा आहे. या भागात झाडे, वनीकरणाने बराचसा भाग व्यापलेला आहे. या चारही जिल्ह्यांचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३० लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी ८ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीखालील क्षेत्र आहे. केवळ ९ लाख हेक्टर क्षेत्र भातशेतीसाठी वापरले जाते. ज्या ठिकाणी सुपिक जमीन आहे त्या ठिकाणी भातशेती केली जाते. कोकण विभागात फळ लागवडीसाठी खूप चांगला वाव आहे, अनुकूल हवामानही आहे. फळबागा लागवडीस व वनीकरणास पोषक वातावरण आहे. या परिसरात नैसर्गिकरित्या खूप प्रचंड प्रमाणात झाडांची वाढ होत असल्यामुळे या भागामध्ये फळबागा विकसित करण्यासाठी जमिनी निश्चित करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

मागील पाच वर्षांत रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. शासनाच्या निकषप्रमाणे जलसंधारणाची ५५ ते ६५ टक्के, अंतर्गत पाट बंधान्यांची २० टक्के, सामाजिक वनीकरण १० ते ३० टक्के, रस्ते व इतर २० ते ३० टक्के कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ५० टक्के कामे ही ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येतात व ५० टक्के कामे इतर यंत्रणामार्फत राबविली जात आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत, नाला सरळीकरण, शेततळे ही कामे केली जातात. त्याचप्रमाणे इतर यंत्रणामार्फत मोठी शेततळे, रस्ते, सी.सी.टी. फळबागा, वनीकरण, सिमेंट बंधारे, नाला बँडिंग, वनबंधारे अशा प्रकारची कामे करण्यात येतात. फळबाग लागवडीची योजना १९९० पासून सुरु करण्यात आली. येथे खूप मोठ्या प्रमाणात फळबाग योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. सन १९९० पर्यंत ९७ हजार हेक्टर जमिनीवर फळबाग लागवड करण्यात आली होती. आता पडीक जमिनीवर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ३ लाख ९० हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड करण्यात आलेली आहे. यामध्ये काजू, चिकू, आंबा, नारळ इत्यादी उत्पन्न देणाऱ्या झाडांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कोकण विभागात फळबाग लागवडीस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. वनीकरणाअंतर्गत सन २००४-२००५ मध्ये ७०,१०५ हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती. यामध्ये एका हेक्टरमध्ये ५४,४०० झाडे लावण्यात आली होती यामध्ये झाडे जगण्याचे प्रमाण ६८ ते ७० टक्के इतके आहे. तसेच या वर्षामध्ये ९०४० विहिरींची मागणी होती त्यापैकी ७५९७ विहिरी मंजूर केल्या आहेत. त्यातील ५९४५ विहिरी सुरु झाल्या आहेत. ४४५५ विहिरी शिल्लक आहेत. त्यातील १३७० विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित विहिरीसाठी निधी उपलब्धतेनुसार त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शासनाच्या नविन निर्णयानुसार राज्यातील रोजगार हमी योजनेमार्फत अपूर्ण असलेल्या ज्या कामांवर १० टक्के पेक्षा कमी खर्च झालेला आहे किंवा ९० टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे ती कामे रोजगार हमी योजनेतून वगळण्याचा शासन स्तरावर निर्णय झाला आहे.

१. कामाचे वार्षिक नियोजन

कोकण विभागीय बैठकीसाठी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सन २००४-२००५ या कालावधीचा नियोजन आराखडा जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दिनांक २५ ऑक्टोबर २००४ रोजी आयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यावर आयुक्त यांनी ३ मार्च २००५ रोजी मंजूरी दिली. यावर समितीने अशी विचारणा केली की, मंजूरीस विलंब लागण्याची कारणे काय आहेत, नियोजनात रस्त्यांच्या कामांची टक्केवारी जास्त असण्याची कारणे काय आहेत तसेच नियोजन आराखडा मंजूर नसताना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजूरी कशी काय दिली.

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांत सन २००४-२००५ व सन २००५-२००६ या कालावधीत आराखडे तयार करण्याची कारवाई विलंबाने झालेली आहे. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ७४ दिवस विलंब झालेला आहे. कोकणामध्ये दरवर्षी अतिवृष्टी होत असते हे सर्वांना माहिती आहे. येथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता त्या अनुषंगाने जून पूर्वीच या भागातील नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोकण विभागातील नियोजन पावसाळ्यापूर्वीच करावयास पाहिजे होते.

याबाबत आयुक्तांनी समितीला अशी माहिती दिली की, रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत विशिष्ट परिस्थितीत जिल्हा आराखडा सादर केला. त्यामध्ये रस्त्यांच्या कामांचे प्रमाण ३३ टक्के इतके होते. जिल्हाधिकारी यांना रस्त्यांच्या टक्केवारीचे प्रमाण दुरुस्त करून पाठवावे असे कळविण्यात आले. त्यानंतर शासनाकडे पत्रव्यवहार करून शासनाने मान्यता दिल्यानंतर दिनांक १० फेब्रुवारी २००५ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शासनाने परिपत्रक काढून अट शिथिल केलेली आहे. त्या काळात प्रशासकीय मान्यता दिली किंवा नाही याबाबत तपासून समितीला माहिती देण्यात येईल. मुंबई व कोकणात २६ जुलै २००५ रोजी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. कोकणात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले होते. त्या काळात शेकडो लोक मृत्यूमुखी पडले होते. त्या कालावधीत पंचनामे व इतर कामे असल्यामुळे नियोजन आराखडे करण्यास विलंब झालेला आहे. यापुढे अशा प्रकारची कार्यवाही करण्यात येईल.

समितीने पुढे असे निदर्शनास आणले की, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांत पदे निर्माण करण्याची शिफारस करावी अशी समितीकडे आयुक्तांनी मागणी केली आहे. तहसिलदार कार्यालय, रायगड, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्ह्यांमध्ये पदे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे असे समितीचेही मत आहे. याबाबत समितीने आश्वासित केले की, यंत्रणेकडून जी मागणी करण्यात आली आहे ती रास्त आहे, ही मागणी मान्य होण्याच्या दृष्टीने समिती अहवालामध्ये योग्य ती शिफारस करेल.

जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत विहित मुदतीत माहिती प्राप्त होत नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी यंत्रणांच्या अधिकार्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना आहेत का ? एखाद्या यंत्रणेचे अधिकारी काम करीत नसतील तर जिल्हाधिकारी काय करू शकतात अशी समितीने विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले की, कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकार्यांना शिफारस करता येईल. शासनाने आयुक्तांना अधिकार दिलेले आहेत. जिल्हाधिकार्यांनी शिफारस केली तर आयुक्त नक्की कारवाई करतात. यावर समितीने अशी विचारणा केली की, यंत्रणेकडून काम करण्यास चालढकल केली जात असेल तर गत ५ वर्षांच्या काळात चारही जिल्ह्यांपैकी एका जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी कारवाई करण्याबाबत एखादी शिफारस केली आहे का ?

यावर उत्तर न आल्यामुळे समितीने निदेश दिले की, जिल्हाधिकारी शिफारस करीत नाहीत. ही चूक यापुढील काळात होऊ नये. जिल्हाधिकार्यांनी आपले अधिकार वापरून आयुक्तांकडे कारवाई बाबतची शिफारस करावी. आयुक्त आणि सचिव ही पदे समकक्ष आहेत. जिल्हाधिकारी हे पद उप सचिव पदाशी समकक्ष आहे. म्हणून आयुक्तांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. आयुक्तांना कारवाई करण्याचे जे अधिकार आहेत तेच योग्य आहेत.

यावर मुख्य अभियंता, पाटबंधारे यांनी अशी माहिती दिली की, जिल्हाधिकारी आम्हाला कळवित असतील. आयुक्त कळवित असतील तर आम्ही संबंधित अधिकार्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये नोंद घेऊ. पाटबंधारे स्टेट सेक्टरची कामे होत नाहीत म्हणून जून महिन्यामध्ये आम्ही निर्णय घेतला की, यंत्रणेच्या अधिकार्यांनी कामे घेतली नाहीत तर प्रत्येक अधिकार्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये त्याची नोंद घेण्यात येईल.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, जलसंधारणाच्या कामावर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ६३.८२ टक्के आहे. शासन निर्णयानुसार खर्च ५५ टक्यापेक्षा जास्त करता येत नाही. असे असताना खर्चाची टक्केवारी जास्त असण्याची कारणे काय आहेत ? तसेच ठाणे जिल्ह्यात वनीकरणाची टक्केवारी १० ऐवजी ५.६६ टक्के इतकी टक्केवारी का आहे ? जलसंधारणावर खर्च जास्त झालेला असून वनीकरणावर खर्च कमी का झाला आहे ? रायगड जिल्ह्यामध्ये पाटबंधारे कामावर ५ टक्याऐवजी १०.१९ टक्के खर्च झाला आहे ? यावर जिल्हाधिकार्यांनी अशी माहिती दिली की, जलसंधारणामध्ये कृषि विभाग आहे. वनीकरण विभागामार्फत सीसीटी, दगडी बांध ही कामे केली जातात. या जिल्ह्यात वनीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. वनीकरणाच्या कामाला वाव नाही. कृषि विभाग आणि वन विभागाच्या जमिनीवर वनीकरण विभागामार्फत लागवड केली जाते. पाटबंधारे विभागामार्फत ठाणे जिल्ह्यात फारसा खर्च होत नाही. या जिल्ह्यात वनीकरणाचा खर्च २० टक्के असून रस्त्यांवरील खर्च २१ टक्के झालेला आहे. शासनाने जे नियम ठरविले आहेत तेच पाळलेले आहेत.

समितीने असे सुचविले की, कोकणाला मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे या समुद्र किनाऱ्याच्या ठिकाणी सुरुची झाडे का लावली जात नाहीत ? खाजगी जमीन, पडीक जमीन, रस्त्याच्या दुतर्फा सुरुची झाडे लावण्यात आली तर भूस्सखलन थांबेल. जास्तीत जास्त किनारपट्टीचा भाग आहे, खाडी आहे, खाजण जमीन आहे, जेथे मेरिटाईम बोर्डाला जेटी बांधता येत नाही अशा ठिकाणी व रस्त्याच्या कडेला सुरुची झाडे लावता येतील. या झाडांना पाणी कमी लागते. यामुळे लेबर पोर्टेन्शियल डेव्हलप होईल. सुरुची रोपे छोट्या नर्सरीमध्ये तयार होऊ शकतात. दोन-दोन फूट उंचीची सुरुची रोपे नर्सरीमध्ये तयार करण्यात यावीत आणि खड्डे खणून त्यामध्ये त्या रोपांची लागवड करता येईल. जिल्ह्याचा रेशो मॅटेन करण्यास मदत होऊ शकते. मजुरांना रोजगार द्यावयाचा आहे. संपूर्ण कोकण विभागामध्ये हे काम मोठ्या प्रमाणात केले पाहिजे. याबाबतचा ठोस प्रस्ताव शासन दरबारी मान्यतेसाठी सादर करावा.

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ४ व ५ ऑक्टोबर २०१० रोजी रत्नागिरी येथे झालेल्या विभागीय बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात नियोजन (रोहयो) विभागाचे प्रधान सचिव यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी साक्ष घेण्यात आली.

साक्षीच्या वेळी समितीने अशी विचारणा केली की “नियोजन आराखड्यास मंजुरी नसताना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली”, या प्रश्नाला जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी असे लेखी उत्तर दिले आहे की, “सन २००४-२००५ च्या आराखड्यातील समाविष्ट कामे त्यापूर्वीच्या मंजूर आराखड्यातील व प्रशासकीय मंजुरी असलेली कामे यंत्रणेमार्फत घेण्यात आली होती.” तर आराखड्यात समाविष्ट असलेली पूर्वीची कामे कोणती आहेत कारण अगोदर आराखडा मंजूर करावा लागतो, त्याबाबतची ब्युप्रींट तयार करावी लागते. त्यामध्ये सेल्फवरील कामे आपण मंजूर करू शकतो का ? प्रत्येक वर्षी विभागनिहाय किंवा यंत्रणेनिहाय कामांची टक्केवारी ठरवून त्याबाबतचा आराखडा तयार करावा लागतो. कोणत्या विभागाने, यंत्रणेने किती टक्के कामे त्या वर्षी रोजगार हमी योजनेमधून करावीत, याबाबतचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याबाबतचा वार्षिक आराखडा, ब्युप्रींट त्या त्या विभागाने तयार करून त्यास मंजुरी घेऊन, मंजूर कामे करावीत, असे शासनाचे धोरण आहे. असे असताना समितीच्या जिल्हा भेटीच्या वेळी असे लक्षात येते की, अनेक जिल्ह्यांमधील विविध विभागांनी/यंत्रणांनी ब्युप्रींट तयार केलेली नाही किंवा त्यास मंजुरी घेतलेली नाही. त्यांना वाटेल त्याप्रमाणे कामे प्रस्तावित केली जातात व त्यास मंजुरी घेतली जाते. सद्यःस्थितीत अनेक जिल्ह्यांमध्ये ४-५ वर्षांपूर्वीच्या ब्युप्रींटची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत रोजगार हमी योजना विभागाने आवश्यक तो खुलासा संबंधितांकडून घेतला पाहिजे व आवश्यकता वाटल्यास, संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी होत नसेल तर ते योग्य नाही.

याबाबत स्पष्ट करताना विभागीय सचिवानी अशी माहिती दिली की एमजीएनआरईजीएस योजना सन २००६ पासून १२ जिल्ह्यांत, सन २००७ पासून ६ जिल्ह्यांत आणि सन २००८ पासून १२ जिल्ह्यांत सुरु झाली. या कायद्यात दुरुस्ती केल्यापासून आता ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद स्तरावर कामे निश्चित करण्यात येतात. त्यामुळे आता ब्युप्रींट तयार करण्यात येत नाही. कोणती कामे घ्यावीत, कोणत्या यंत्रणेमार्फत घ्यावीत, हे ग्रामपंचायती ठरवितात व त्याप्रमाणे यंत्रणा अंदाजपत्रक तयार करतात.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की हा विषय सन २००४-२००५ मधील आहे. त्यांनी त्या वर्षी का केले नाही. आता साक्ष देताना सचिवानी सांगितले की, काम कोणी करावे, हे ग्रामपंचायती ठरवितात. अशा प्रकारचा शासन निर्णय आहे का ? असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे ? मुळात सर्व यंत्रणा कामे घेण्याबाबत उदासीन आहेत. सर्व भार ग्रामपंचायतीवर टाकून मोकळ्या झाल्या आहेत.

सार्वजनिक स्वरूपाच्या योजना रोजगार हमी योजनेमधून घेण्याचे बंद करण्यात आले आहे. अद्याप अनेक ठिकाणी जुनी अपूर्ण कामे सुरु आहेत. त्यांची प्रगती शून्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सारखीच स्थिती आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने मार्च, २०१२ पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. ३ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यानंतर ही कामे पूर्ण केलेली आहेत का ? यंत्रणांना वाचविण्याचे काम केले जात आहे. कारण, यंत्रणा कामेच करीत नाहीत, असे चित्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसून आलेले आहे. यंत्रणा आराखडा, ब्युप्रींट तयार करीत नाही. गावकऱ्यांनी मजुरीची मागणी केल्यास ब्युप्रींटमध्ये कामाचा समावेश नाही, असे उत्तर दिले जाते. त्यानंतर ब्युप्रींटमध्ये काम समाविष्ट करणे, प्रस्ताव तयार करणे, मंजुरी घेणे यामध्ये उन्हाळा संपून जातो, अशी परिस्थिती आहे.

प्रत्येक यंत्रणांनी अमूक टक्क्यांपर्यंत कामांचा समावेश असलेली ब्युप्रींट तयार करावी, अशा सूचना आहेत. त्यानुसार ब्युप्रींट तयार केली जात नाही. त्यामुळे कामांची अंमलबजावणी कशी होईल ? उदा.- पाटबंधारे विभागाने रोजगार हमी योजनेतून ५ टक्के कामे करावीत, असे सांगितले गेले तर त्या विभागाला ५ टक्के कामांबाबतची ब्युप्रींट तयार करावी लागेल. प्रस्ताव, अंदाजपत्रके तयार करावी लागतील व त्यास जिल्हाधिकार्यांची मान्यता घ्यावी लागेल व त्यानंतर वर्षभर ती कामे पूर्ण करावी लागतील. परंतु, अशा प्रकारे ब्युप्रींट तयार केली जात नसल्यामुळे व त्याबाबत यंत्रणांना कोणीही जाब विचारत नसल्यामुळे कामे करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

नियोजन आराखड्यास मंजुरी नसताना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी कशी दिली, याबाबत स्पष्ट करताना विभागीय सचिवानी अशी माहिती दिली की अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ही पूर्वीची सेल्फवरील कामे आहेत. सन २००२-२००३ मध्ये ही कामे मंजूर झालेली आहेत व त्या आराखड्यात ही कामे होती त्याप्रमाणे प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांच्याकडील १३० कामे आणि सन २००३-२००४ मधील १४२ कामे आहेत. अगोदरची कामे मंजूर आहेत. “सन २००४-२००५ या कालावधीच्या नियोजन आराखड्यास मार्च महिन्यात म्हणजेच दिनांक ०३ मार्च २००५ रोजी मंजुरी दिली होती. सदर आराखडा दिनांक २१ ऑक्टोबर २००४ मध्ये आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला होता. सन २००४-२००५ च्या आराखड्यातील समाविष्ट कामे त्यापूर्वीच्या मंजूर आराखड्यातील व प्रशासकीय मंजुरी असलेली कामे यंत्रणेमार्फत घेण्यात आली होती.”

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, त्यावेळी समितीला असे उत्तर देण्यात आले होते की, ही कामे आराखड्यातील नाहीत. त्यामुळेच हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे. पुढचा आराखडा तयार न करता मागील कामेच सुरु राहतात. मागील मंजूर आराखड्यातील कामे पुढील आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येऊ नये किंवा पुढील आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता नाही, असा काही तरी निर्णय शासन स्तरावर झाला पाहिजे. प्रत्येक वर्षी यंत्रणानिहाय अमूक एवढी कामे घेतली गेली पाहिजेत व ती पूर्ण झाली पाहिजेत. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी नवीन आराखडा तयार केला पाहिजे, अशा प्रकारचे बंधन असले पाहिजे. तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकेल, त्यावेळी समितीला चुकीचे उत्तर देण्यात आले होते. समितीला चुकीचे उत्तर कसे देण्यात आले. चुकीचे उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी.

याबाबत स्पष्ट करताना विभागीय सचिवांनी अशी माहिती दिली की आता कार्यपद्धतीमध्ये बदल झाला आहे. एखाद्या कामाला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक गावामध्ये किती कामे अपूर्ण आहेत, किती कामे सुरु आहेत, किती कामे मंजूर आहेत, याबाबतची संपूर्ण माहिती एमआयएस द्वारे राज्य शासनास मिळविण्याबाबतचे नियोजन सुरु आहे. हे सर्व संगणकीकृत करण्यात येत असून कोणत्याही वर्षाची माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.

यावर समितीने लक्ष वेधले की, आपण भविष्यात कोणती कार्यपद्धती अवलंबणार आहात, त्याबाबतची माहिती न देता सन २००४-२००५ च्या नियोजन आराखड्यामध्ये जुन्या कामांचा समावेश करणे योग्य आहे किंवा नाही, याबाबतचा खुलासा करावा. नियोजन आराखडे मार्चमध्ये मंजूर झालेले असताना ते उशिरा सादर करण्यात आले मात्र कामे आधीच सुरु करण्यात आली आहेत तसेच या संदर्भातील लेखी उत्तर चुकीचे देण्यात आलेले आहे. समितीने नेमका प्रश्न विचारलेला आहे, त्याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे. चुकीचे उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी.

याबाबत स्पष्ट करताना विभागीय सचिवांनी नेमकी चूक कशी झाली या संबंधीची चौकशी करून दोन महिन्यांत कारवाई करण्यात येईल. असे समितीला आश्वासन दिले.

ठाणे जिल्ह्याच्या कामाबाबत समितीने लक्ष वेधले की “ठाणे जिल्ह्यामध्ये पाटबंधारे स्टेट सेक्टरची कामे होत नसल्याने त्या त्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी कामे घेतली नाहीत तर माहे जून, २०१० मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार कोणत्या सेक्शनखाली किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे?” याची माहिती देण्यात यावी. याबाबत समितीला अवगत करण्यात आले की, “दिनांक ३० मे २०११ अन्वये मा. सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविले आहे. “तसेच सचिव, जलसंपदा विभाग यांना समितीसमोर साक्षीसाठी बोलावण्यात आले होते त्यावेळी त्यांनी विदर्भातील अप्पर वर्धा प्रकल्पातील २० हजार हेक्टरवरील पाटचऱ्या मगारोहयो अंतर्गत कराव्यात असे आदेश निर्गमित केले होते. तेव्हा हाच नियम संपूर्ण राज्यातील धरणांच्या पाटचऱ्यांच्या बाबतीत लावणार काय असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला असता सदर अट मागे घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. तेव्हा संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी काम करीत नाहीत अशा प्रकारचे पत्र पाठवून विषय संपत नाही. दिनांक ३० मे २०११ नंतर काय कारवाई करण्यात आली हे प्रथम स्पष्ट करावे.

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे करण्याबाबत दिनांक ३१ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना कळविण्यात आलेले आहे. त्यानंतर पुन्हा दिनांक १० मे २०११ रोजीच्या पत्रान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश न केल्यास व सदर कामे त्वरित सुरु न केल्यास विभागीय आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार आहेत याची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी असे कळविलेले आहे.

त्यानंतर दिनांक १५ डिसेंबर २०११ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांना असेही कळविण्यात आले आहे की, कामामध्ये हलगर्जीपणा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी नोडल अधिकारी यांची राहिल तेव्हा पासून कामामध्ये सुधारणा झालेली आहे. सद्यःस्थितीमध्ये संपूर्ण सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करून घेतलेले आहेत. प्रशासकीय मंजूरीसाठी साधारणपणे ४५ अंदाजपत्रके प्राप्त झालेली आहेत.

समितीने असे मत मांडले की, सचिव, जलसंपदा विभाग हे वेगवेगळ्या प्रादेशिक भागांना वेगवेगळा न्याय लावतात असा समितीचा आक्षेप आहे. प्रगत भागामध्ये किंवा सिंचनाची टक्केवारी जास्त असणाऱ्या भागामध्ये सर्व नियम गुंडाळून ठेवण्यात येतात आणि अविकसित प्रदेशामध्ये ज्या ठिकाणी मजुरांची संख्या जास्त आहे, प्रादेशिक मागासलेपण जास्त आहे, सिंचनाच्या सोयी १० टक्क्यांच्यावर गेलेल्या नाहीत अशा भागातील प्रकल्प रखडले गेले पाहिजेत या उद्देशाने वेगवेगळ्या अटी लावल्या जातात तसेच तेथील विकास कामामध्ये बंधने घातली जातात अप्पर वर्धा प्रकल्प १९६५ मध्ये सुरु झाला. त्याच्या २० हजार हेक्टरवरील पाटचऱ्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. पाटचऱ्या करण्यासाठी जलसंपदा, सचिव पत्र देतात पण त्याला मंजूरी मिळत नाही तेव्हा इतर भागात देखील हाच नियम लावण्यात येतो काय. पाटबंधारे स्टेट सेक्टरची कुठलीही कामे नियम व कायदानुसार केलेली नाहीत. सचिव, जलसंपदा विभाग यांच्यापर्यंत तक्रार करण्यात आलेली आहे असे असताना त्या संदर्भातील प्रस्ताव मागवून संबंधित यंत्रणे विरुद्ध कलम ६ अन्वये नोटिस देऊन कारवाई करण्याचे काम आयुक्त कार्यालयाने का केले नाही?

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की पाटबंधारे स्टेट सेक्टरची कामे सुरु नव्हती या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर आढावा घेऊन माहिती पाठविली जाते. तरी देखील आम्ही नोटिस दिल्यानंतर कामे सुरु झालेली आहेत. त्यापूर्वी शून्य कामे सुरु होती. म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस दिली होती त्यावेळी तात्काळ ३६ कामे सुरु झालेली आहेत व ४५९ कामे सेल्फवर घेतलेली आहेत.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही. कारवाई करण्यात आली असेल तर कारवाई करण्यात आली आहे असे म्हणावे नसेल तर कारवाई करण्यात आलेली नाही असे म्हणावे. ठाणे जिल्ह्याचे उत्तर वेगळे देण्यात आलेले आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उत्तर वेगळे देण्यात आलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची यादी देण्यात आलेली आहे.

मंत्रारोहयो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयो इत्यादी योजना राबविल्या नाहीत तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या लोकांना पाठीशी घातले, त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तरी आयुक्त कार्यालय जिल्हाधिकाऱ्याच्या प्रस्तावाची वाट पहात बसणार आहे काय? आयुक्त कार्यालयाने कलम ६ ची नोटिस देणे आवश्यक होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कामे हाती घेण्यात आली आहेत असे उत्तर देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारचे उत्तर ठाणे जिल्ह्याच्या बाबतीत का देण्यात आले नाही?

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य स्तराची १४ कामे सुरु आहेत. क्रिएटिव्ह नेचर ऑफ वर्क पाहिजे होते तशी कामे आमच्या विभागात नाहीत म्हणून वन विभागाच्या ३० कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून दिलेले आहे. तांत्रिक अडचणी होत्या. साईट्स नाहीत म्हणून बसून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्याकडून वन विभागाच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून घेतले आहे. स्थानिक स्तरावरचा कर्मचारी वृंद मोकळा बसून होता त्यांना कामाला लावण्याची भूमिका घेतली आहे. ठाणे जिल्ह्यात वन विभाग मोठ्या प्रमाणात आहे.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्तरावर काम नाही असे नाही त्यांना कामच करावयाचे नसेल तर तो भाग वेगळा आहे. स्थानिक स्तरावर खूप कामे आहेत. स्थानिक स्तरावर काहीच काम करीत नाही असा त्याचा अर्थ आहे. रोजगार हमी योजनेमधून जलसंपदा विभागाकडे कामे घेतली जातात. छोटी छोटी धरणे, पाटचऱ्यांच्या दुरुस्त्या, इतर ऑनगोईंग कामे घेण्यास जिल्हा परिषद स्थानिक स्तर यांनी कामे घेण्यास काहीच हरकत नव्हती. धरणातील गाळ काढणे, पाटचऱ्यांची दुरुस्ती करणे, गवत-कचरा काढणे व त्यांची वहन क्षमता वाढविणे, अशा प्रकारची कामे जिल्हा परिषद, स्थानिक स्तर विभागाकडून घेणे आवश्यक होते. तथापि, अधीक्षक अभियंता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या विभागाकडून गेल्या २५-३० वर्षात फक्त ४ तलावांची कामे घेण्यात आली आहेत. हे अत्यंत चुकीचे उत्तर आहे. सचिवांनी हे उत्तर तपासून पहावे. तसेच अशा प्रकारे अधीक्षक अभियंता यांनी समितीला अतिशय बेजबाबदार उत्तरे दिली आहेत. समितीला बेजबाबदार व असंबद्ध उत्तरे देणे याबाबत सचिवांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस द्यावी.

याबाबत विभागीय सचिवांनी अशी माहिती दिली की, पुणे विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर यांची एक बैठक पुणे येथे घेतली होती. स्थानिक स्तर विभागाला रोजगार हमी योजनेमधून कोणकोणती कामे घेता येऊ शकतात, ती कशा प्रकारे करावीत, याबाबतचे मार्गदर्शन त्या ठिकाणी देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात शासनाने जो शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, त्याबाबतची माहिती देखील देण्यात आली होती. रोजगार हमी योजना यशस्वी होण्यासाठी या विभागाचा सहभाग किती आवश्यक आहे, हे देखील सांगण्यात आले होते. तथापि, ज्या प्रकारे कार्यकारी अभियंता यांनी समितीसमोर उत्तरे दिली आहेत, ती आक्षेपाहर् आहेत. समितीने ज्या सूचना दिल्या आहेत, त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

अभिप्राय व शिफारशी :

कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन करण्याची तत्परता दाखविली नाही. त्यांनी वेळीच कामाचे वार्षिक नियोजन केले असते तर रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला असता. तसेच रोजगार हमी योजनेची कामे मिळण्यामध्ये अडचणी देखील आल्या नसत्या. मजुरांना पाहिजे त्या प्रमाणात काम उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन वेळीच करणे आवश्यक होते असे समितीला वाटते.

कामाचे वार्षिक नियोजन करताना समितीस जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यात अनेक त्रुटी राहिलेल्या असल्याचे तसेच पुढील वर्षाचा वार्षिक आराखडा तयार करताना शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले नसल्याच्या बाबी उघड झाल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंवर्धनाची ५५ टक्के, पाटबंधाऱ्याची ५ टक्के, वनीकरण/सिंचन वनीकरणाची १० टक्के, रस्ते, शेतीरस्ते व इतर ३० टक्के या प्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना कामाचे नियोजन आणि आराखड्यामध्ये पाटबंधाऱ्यांतर्गत कामाचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये कामांच्या वार्षिक नियोजनाची टक्केवारी असमाधानकारक असून संबंधित यंत्रणांनी शासनाच्या विहित मार्गदर्शक तत्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाहीत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये कामाच्या नियोजनाचा आढावा, गलथानपणा याबाबत दिसून येत असून त्यांनी या बाबीकडे गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

कोकण विभागात रोजगार हमी योजनेवर काम करण्यास मजूर उत्सुक नसतात. मजुरांची जास्तीत जास्त उपस्थिती वाढविण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणे हे जिल्हा यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन वेळेत करून जिल्ह्यातच नाही तर कोठे कोठे कोणत्या योजनांतर्गत कामे होतील याची माहिती आवश्यक त्या ठिकाणी प्रसिद्ध केल्यास अनेक मजूर या कामाकडे आकृष्ट होतील. म्हणून या दृष्टीने विभागाने या प्रकरणी ठोस भूमिका घेऊन कामाचे वार्षिक नियोजन हे त्या-त्या वर्षातच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार झाले पाहिजे या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा पुनर्विलोकन करून या संदर्भात नव्याने परिपूर्ण आदेश निर्गमित करावेत अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रोजगार हमी योजनेची कामे सर्व विभाग करण्यास उत्सुक नाहीत. यंत्रणेकडून वार्षिक नियोजनाच्या वेळी कामे सुचविण्यात येत नाहीत मुद्दाम पुढील कामे सुचविली जात नाहीत त्यामुळे वार्षिक नियोजनात त्यांचा समावेश होत नाही ही बाब गंभीर आहे. म्हणून समिती अशी शिफारस करित आहे की, वार्षिक नियोजनात समाविष्ट करावयाची कामे, वेळेत सादर न करणाऱ्या यंत्रणेतील प्रमुखांवर कारवाई करण्यात यावी. कोकण मंडळातील अशा सर्व प्रमुखांवर कारवाई करून केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी.

कोकण विभाग मागास भागात मोडत असल्याने येथील पदावर काम करण्यास शासकीय अधिकारी/कर्मचारी उत्सुक नसल्यास त्याचा परिणाम विकासावर होत असतो या विभागात पदे खूपच कमी असल्याने आयुक्तांनी पदे निर्माण करण्याची मागणी समितीकडे केली. तहसीलदार कार्यालय, रायगड, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्ह्यामध्ये पदे निर्माण करण्याची व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे. आयुक्तांची मागणी रास्त आहे, ही मागणी मान्य होण्याच्या दृष्टीने शासनाने लक्ष घालावे अशी समिती शिफारस करित आहे.

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यात सन २००४-२००५ व सन २००५-२००६ या कालावधीत आराखडे तयार करण्याची कारवाई विलंबाने झालेली आहे. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ७४ दिवस विलंब झालेला आहे. कोकणामध्ये दरवर्षी अतिवृष्टी होत असते हे सर्वाना माहिती आहे. येथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता त्या अनुषंगाने जून पूर्वीच या भागातील नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोकण विभागातील नियोजन पावसाळ्यापूर्वीच करावयास पाहिजे. अशी समितीची शिफारस आहे.

२. निधीचा पुरवठा व खर्च :

सन २००४-२००५ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील यंत्रणेने जिल्हाधिकार्यांकडे ३३.४५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. जिल्हाधिकार्यांनी आयुक्तांकडे तेवढ्याच रकमेची मागणी केली होती. मात्र शासनाने ३३२.७४ मंजूर केले. जवळपास तीन कोटी रुपये जास्त दिले त्यामुळे यंत्रणेने १८८.११ लाख रुपये समर्पित केले आहेत. तसेच कोणत्या यंत्रणेला निधी जास्तीचा दिला हे आकडे व्यवस्थित जुळत नाहीत. याची माहिती द्यावी अशी समितीने मागणी केली.

याबाबत रायगड जिल्हाधिकार्यांनी अशी माहिती दिली की, रायगड जिल्ह्यात १८८.११ लाख रुपयांचा निधी समर्पित करण्यात आलेला आहे. याचे कारण असे आहे की, ३३.४५ लाख रुपयांची मागणी ही सर्व यंत्रणांची मिळून एकत्रित मागणी होती. जिल्ह्यात अकुशल कामाचा निधी म्हणून मजुरांचे पेमेंट जिल्हाधिकारी थेट शासनाकडून मागतात. कृषि आणि वन विभागातर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे करण्यात येतात. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण रस्त्यांची थोडी फार कामे करतात. पाटबंधारे विभागास काम करण्यासाठी साईड्स उपलब्ध नाहीत म्हणून या विभागातर्फे कामे केली जात नाहीत. सन २००४-२००५ मध्ये विशिष्ट यंत्रणांकडून २२० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ७७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. खारभूमी विभागाने १०० लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ३९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

सन २००५-२००६ मध्ये शासनाकडे ७७.७४ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाने १९४.३१ लाख रुपये मंजूर केले त्यापैकी ७३.२९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले व १२१.०२ लाख रुपये समर्पित करण्यात आले. सन २००६-२००७ मध्ये २१.९७ लाख रुपयांची मागणी केली होती. शासनाकडून ८१.३७ लाख रुपये मंजूर केले. त्यापैकी २३.०८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले व ५८.२९ लाख रुपये समर्पित करण्यात आले. सन २००७-२००८ मध्ये ५.९५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. शासनाकडून १३५.१० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले त्यापैकी ३३.१२ लाख रुपये खर्च केले व १०१.९८ लाख रुपये समर्पित करण्यात आले आहे.

यावर समितीने अशी विचारणा केली की, मागणी पेक्षा जास्त पैसे का देण्यात आले आहेत. इतर कामांसाठी मागणी पेक्षा कमी निधी देण्यात येतो. येथे जास्त पैसे का देण्यात आले आहेत. सन २००४-२००५, २००५-२००६, २००६-२००७ या कालावधीत मागणीपेक्षा १०५.९२ लाख रुपये जास्तीची रक्कम सरेंडर करण्यात आली आहे. मागणी पेक्षा समर्पित केलेला निधी जास्त आहे.

यावर जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले की, १८८ लाख रुपये समर्पित केले आहेत. दोन यंत्रणांनी जास्त रकमेची मागणी केली होती. यामध्ये जिल्हा कृषि अधीक्षक, खारभूमी विकास विभाग यांनी जास्त पैसे मागितले होते. तथापि, त्यांनी पैसे खर्च केले नाहीत.

जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी अशी माहिती दिली की, सर्वच यंत्रणा रोजगार हमी योजनेची कामे करित नाहीत. जवळपास १९ यंत्रणा आहेत. यापैकी जास्तीत जास्त काम कृषि विभाग करते, त्याखालोखाल वन विभागातर्फे कामे करण्यात येतात. पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ईजीएसची कामे होत नाहीत. यावर आयुक्तांनी अधिक स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी ठाणे येथील काही यंत्रणेकडे काम शून्य आहे. त्यांची ६०.४० च्या रेश्यामधील कामे सुरू आहेत. केवळ पाच ते सहा यंत्रणांकडेच कामे आहेत. "या कार्यालयाशी संबंधित नाही" असे उत्तरात लेखी आहे. त्याबाबत समितीने विचारणा केली होती त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी असे स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे प्रपत्र भरलेले आहे. त्या ठिकाणी आयुक्तांना जी माहिती पाठविली आहे ती तेथे दर्शविलेली नाही. आयुक्तांकडे माहिती पाठविली आहे. तो गोषवारा काढला नव्हता. म्हणून "या कार्यालयाशी संबंधित नाही" असा उल्लेख तेथे करण्यात आला आहे. तो चुकीने झाला आहे. समितीने अशी विचारणा केली की सुरुची झाडे लावण्याबाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे, असे उत्तर सामाजिक वनीकरण विभाग ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग यांनी दिलेले आहे. मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर विभागाने कोणती कार्यवाही केली व या योजनेची प्रगती काय आहे, याबाबत अधिक खुलासा करावा.

याबाबत स्पष्ट करताना विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ९३३ हेक्टरचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी केंद्र शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये २१३ हेक्टरवर काम करावयाचे होते. एनसीआरएमपी हा केंद्र शासनाचा प्रकल्प आहे. त्याअंतर्गत ९३३ हेक्टरचा चार जिल्ह्यांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करण्यात आला होता व त्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी तत्त्वतः मान्यता दिलेली आहे. सदरचा प्रकल्प दोन फेजमध्ये राबवायचा होता. पहिल्या टप्प्यामध्ये २१३ हेक्टरवर व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ७२० हेक्टरवर लागवड करावयाची आहे. त्यानंतर या प्रस्तावात केंद्र शासनाने काही तांत्रिक त्रुटी काढल्या असून त्याचा खुलासा मागविला आहे. त्यामधील पहिली त्रुटी ही होती की, त्या ठिकाणी कासवाचे वास्तव्य आहे का? असल्यास, त्यांचे वास्तव्य अगोदर सुरक्षित करावे, त्या ठिकाणी लागवड करू नये. दुसरी त्रुटी ही आहे की, हा भाग समुद्राला लागून असल्यामुळे ओहोटी व भरतीखाली येणाऱ्या भूभागावर लागवड करू नये, अन्यथा, लागवड पाण्याखाली येईल. तिसरी त्रुटी ही काढण्यात आली आहे की, केंद्र शासनाकडून पर्यावरणविषयक मंजूरी घेण्यात यावी.

केंद्र शासनाने काढलेल्या तीन त्रुटीपैकी दोन त्रुटींची पूर्तता आपण राज्यस्तरावर करून घेऊ शकतो. पर्यावरणविषयक मंजूरीची बाब केंद्रशासनाच्या अखत्यारितील आहे. त्यानुसार पर्यावरणविषयक मंजूरीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर अन्य त्रुटींची पूर्तता करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करता येईल.

केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात सुरुची लागवड ही एक बाब आहे आणि दुसरी बाब खार जमिनीशी संबंधित आहे. त्या विभागाकडून अद्याप प्रस्ताव यावयाचे आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एकत्रित प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येईल. केंद्र शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी केंद्र शासनाने ९३३ हेक्टरवर सुरुची लागवड करण्याबाबतच्या प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. तसेच केंद्र शासनानेच तीन त्रुटी काढलेल्या असून त्याची पूर्तता करण्याबाबत व पर्यावरणविषयक मंजूरी मिळण्याबाबतचे अन्य प्रस्ताव राज्य शासनाकडून पुन्हा केंद्र शासनाकडे कधी पाठविण्यात आले.

यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, प्रस्ताव पाठविल्याच्या तारखा सद्यःस्थितीत उपलब्ध नाहीत. तथापि, ही माहिती समितीला लेखी सादर करण्यात येईल.

यावर समितीने असे आदेश दिले की, केंद्र शासनाने तीन त्रुटी काढल्या आहेत. त्यापैकी दोन त्रुटींची पूर्तता आपल्या विभागाकडूनच करण्यात येणार आहे. तिसरी अट पर्यावरणविषयक मंजूरीची असून त्याबाबत तुमच्या विभागाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो किती तारखेला पाठविला, याची माहिती आताच घ्यावी व समितीला सादर करावी. कारण १८ ऑक्टोबर २०१० नंतर साधारणपणे दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत विभागाने काय प्रगती केली, कोणता पाठपुरावा केला, हे समितीला तपासावयाचे आहे. मात्र याबाबत वन विभागाने या प्रकल्पाबाबत कोणतीच माहिती अद्याप समितीला दिलेली नाही, ही बाब गंभीर आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

एनसीआरएमपी हा केंद्र शासनाचा प्रकल्प आहे. त्याअंतर्गत ९३३ हेक्टरवर सुरुच्या झाडांची लागवड करण्याबाबतचा चार जिल्ह्यांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करण्यात आला होता व त्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी तत्त्वतः मान्यता दिलेली आहे. सदरचा प्रकल्प दोन टप्प्यामध्ये राबवायचा होता. पहिल्या टप्प्यामध्ये २१३ हेक्टरवर व दुसऱ्या फेजमध्ये ७२० हेक्टरवर लागवड करावयाची होती. या प्रस्तावात केंद्र शासनाने तीन तांत्रिक त्रुटी काढल्या असून त्याचा खुलासा मागविला त्यामधील पहिली त्रुटी ही होती की, त्या ठिकाणी कासवाचे वास्तव्य आहे का? असल्यास, त्यांचे वास्तव्य अगोदर सुरक्षित करावे, त्या ठिकाणी लागवड करू नये. दुसरी त्रुटी ही आहे की, हा भाग समुद्राला लागून असल्यामुळे ओहोटी व भरतीखाली येणाऱ्या भूभागावर लागवड करू नये, अन्यथा, लागवड पाण्याखाली येईल. तिसरी त्रुटी ही काढण्यात आली आहे की, केंद्र शासनाकडून पर्यावरणविषयक मंजूरी घेण्यात यावी.

केंद्र शासनाने काढलेल्या तीन त्रुटीपैकी दोन त्रुटींची पूर्तता राज्यस्तरावर होत होती. पर्यावरणविषयक मंजूरीची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील आहे. त्यानुसार पर्यावरणविषयक मंजूरीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे समितीला सांगण्यात आले.

१८ ऑक्टोबर २०१० नंतर साधारणपणे दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत विभागाने काय प्रगती केली, कोणता पाठपुरावा केला, याबाबतची माहिती समितीला अद्याप दिलेली नाही अथवा प्रकल्प राबविला नाही ही बाब गंभीर आहे. याच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी. अशी ही समिती शिफारस करित आहे.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यासाठी सन २००४-२००५ मध्ये शासनाने मंजूर केलेला निधी ३३२.७४ लाख रुपये असून त्यापैकी १४४.६३ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. उर्वरित निधी १८८.११ लाख रुपये व सन २००५-०६ मध्ये १२१.०२ लाख रुपये शासनाकडे समर्पित करण्यात आले. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात सन २००४-२००५ मध्ये ७७९.८७ लाख पैकी १७२.४९ लाख रुपये इतका निधी शासनाकडे समर्पित करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी समर्पित करणे ही बाब गंभीर आहे. कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत

कामाचे नियोजन व्यवस्थितरित्या केले नसल्याने निधीच्या पुरवठ्यानुसार कामे करण्यात आली नाहीत व मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिल्या असून तो समर्पित केला असल्याचे समितीला आढळून आले. या संदर्भात शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी त्या-त्या योजनेवर वेळीच खर्च न करणाऱ्या/केलेल्या वा योजना राबविण्यात दिरंगाई केल्यामुळे निधी अखर्चित राहिल्यास सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

३. मजुरीचे वाटप :

ठाणे जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहती असल्यामुळे तेथे रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर येत नाहीत. त्यांना रोजगार हमी योजनेवर जी मजुरी मिळते त्यापेक्षा जास्त मजुरी कारखान्यात काम केल्यामुळे मिळते त्यामुळे त्या भागात मजूर उपलब्ध होत नाहीत. असे निवेदन विभागीय आयुक्तांनी समिती समोर केले त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा हा आदिवासी पट्टा आहे. त्या भागातसुद्धा रोजगार हमी योजनेच्या कामाची मागणी कमी आहे. तेथील मजूर काम मागण्यासाठी येत नाहीत.

रोजगार हमी योजनेचे पेमेंट घेण्यासाठी १० ते १५ किलोमीटर मजुरांस जावे लागते त्यामुळे हे लोक रोजगार हमी योजनेच्या कामावर येण्यास उत्सुक नसतात. रोजगार हमी योजनेचे पेमेंट बँकेमार्फत किंवा पोस्टामार्फत ऑफिसमधून घ्यावयाचे असते. बँकेच्या शाखा जवळ नसतात एका कुटुंबात चार माणसे असतील तर चारही माणसांचे बँकेत अकाऊंट काढावे लागते. पेमेंट घेण्यासाठी चारही माणसांना बँकेत जावे लागते. त्यामुळे हे मजूर बँकेत अकाऊंट काढण्यास उत्सुक नसतात. मजुरी मिळण्यासाठी मस्टर क्लार्क, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी त्यानंतर बँक किंवा पोस्टात जात असल्यामुळे मजुरी मिळण्यास निश्चितच उशीर होतो.

रोजगार हमी योजनेत मजुरांना मजुरी देताना ही महत्त्वाची अडचण आहे. १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर बँकेची शाखा किंवा पोस्ट ऑफिस असते. एका घरात चार मजूर असतील तर चारही मजुरांचे अकाऊंट काढावे लागते, मजुरी घेण्यास चारही मजुरांना बँकेत जावे लागते. म्हणून रोजगार हमी योजनेचे मजुरी वाटपामध्ये बदल करून गावातील सरपंच, पोलीस पाटील किंवा अन्य काही प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्या समोर मजुरीचे वाटप करावयास पाहिजे असे समितीचे मत आहे. शासनाला असे वाटते की, मजुरी वाटप होत असतांना मजुरांच्या मजुरीतील काही वाटा पळविला जातो. खोट्या सहा किंवा खोटी आंगठ्याची निशाणी उमटवली जाते. मजुरांना पुरेशी मजुरी मिळत नाही. म्हणूनच बँकेची अट लागू केली आहे. त्यावर हा उपाय सुचविण्यात आलेला आहे. परंतु ज्या दुर्गम भागामध्ये पोस्टाची पुरेशी व्यवस्था आहे तेथे मजुरी मिळते. त्यावर हा उपाय सुचविण्यात आलेला आहे. परंतु ज्या दुर्गम भागामध्ये पोस्टाची सोय नाही, बँकेची शाखा नाही अशा गावातील उच्चशिक्षित लोकांसमोर किंवा चावडीसमोर मजुरीचे वाटप करावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव आपण केंद्र शासनाकडे पाठविला पाहिजे. यावर विभागाने अशी माहिती दिली की, शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. फक्त पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.

समितीला लेखी उत्तरात पुरविलेल्या माहितीनुसार असे निदर्शनास आले की, कोकण विभागात विलंबाचे हजेरीपट मोठ्या प्रमाणात आहेत.

सन २००४-२००५ मध्ये

- पाच आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे ३४१ हजेरीपट आहेत.
- सहा आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे १०९ हजेरीपट आहेत.
- सात आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे २३२ हजेरीपट आहेत.

सन २००५-२००६ मध्ये

- सहा आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे ९४ हजेरीपट आहेत.
- सात आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे १९० हजेरीपट आहेत.

सन २००६-२००७ मध्ये

- पाच आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे ३४६ हजेरीपट आहेत.
- सहा आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे २४० हजेरीपट आहेत.
- सात आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे १०६ हजेरीपट आहेत.

सन २००८-२००९ मध्ये

- पाच आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे १९६ हजेरीपट आहेत.
- सहा आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे ३० हजेरीपट आहेत.
- सात आठवड्यापेक्षा जास्त विलंबाचे १६६ हजेरीपट आहेत.

एकूण हजेरीपटाचा विचार केला तर ठाणे जिल्ह्यात १५३१५ पैकी पाच आठवड्यापेक्षा जास्त ३४१ हजेरीपट आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात १२८७ पैकी ३२५ हजेरीपटांना विलंब झालेला आहे. या तुलनेत रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रत्येकवर्षी पाच आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीची मस्टर्स प्रचंड आहेत. एक चतुर्थांश मस्टर्सना पाच ते सहा आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी लागलेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विलंबाचे हजेरीपट आहेत त्यामुळे संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे काय अशी समितीने विचारणा केली.

यासंदर्भात विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, त्या त्या कालखंडामध्ये अनेक ठिकाणी अनियमितता झाली आहे. एकूण १७२०८ मस्टर्सपैकी ३४१ मस्टर्सना विलंब झालेला आहे. स्थानिक पातळीवर यंत्रणेचे दोष आहेत. या बाबींमध्ये यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे चुका झाल्या आहेत. हजेरीपटांना विलंब यंत्रणेच्या स्तरावर झाला आहे. मस्टर्स बंद केल्यानंतर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात येते. त्यानंतर शासनाकडे कळविण्याला चार ते पाच आठवड्यांचा कालावधी लागल्याचे दिसते आहे. तीन एजेन्सीमार्फत मस्टर्सना उशीर झालेले आहे. यात काही मस्टर्स सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आहे त्यामुळे वेगवेगळ्या कालावधीतील जे अभियंते आहेत त्यांना “कारणे दाखवा नोटीस” दिलेल्या आहेत. सन २००४-२००५ पासूनची ही प्रकरणे आहेत. चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब हजेरीपटास झालेला आहे त्यांना ताकीद देण्यात येईल. पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाला असेल तर त्यांच्यावर किरकोळ स्वरूपाची कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयाची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे कारवाई करण्याबाबत समाधान झाले नाही तर ती प्रकरणे आयुक्तांकडे पाठवायची आहेत. आयुक्त त्या प्रकरणांवर शिफारस करतील आणि संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करतील.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जव्हार यांनी कॉलम क्रमांक १२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, स्पष्टीकरण समाधानकारक असल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही. यामध्ये कोणते स्पष्टीकरण समाधानकारक आहे ते समितीला कळावयास पाहिजे अशी विचारणा समितीने केली.

यावर संबंधितांनी असे स्पष्ट केले की, सर्वसाधारणपणे हजेरीपट बंद करून झाल्यानंतर पूर्ण करून मागणी नोंदविण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी कमी पडतो तसेच काही वेळा पतमर्यादा वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे विलंब होत असतो. त्यामुळे पेमेंट करण्यास उशीर होत असतो.

याबाबत समितीने अशी विचारणा केली कि, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागाचा विकास आराखडा तयार करून ही रोहयो अंतर्गत कामाची गती मागील काही वर्षांत खूपच कमी झाली होती. आता समावेश करण्यात आलेल्या कामांची सद्यःस्थिती काय आहे. ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ भागात पोस्ट ऑफिस व बँकांच्या शाखा नसल्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मंजुरांना मजुरीचे वाटप संबंधित ग्रामसभा, सरपंच व गावातील मुख्य व्यक्ती यांच्यासमोर करण्यासंबंधी दिनांक ६ ऑगस्ट २००९ रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर शासनाने कोणता निर्णय घेतला आहे निर्णय घेतला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत?

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना माहे एप्रिल, २००७ पासून सुरु झाली. सुरुवातीच्या काळात काही कामे झाली. परंतु, पुढील काळात कामाची गती मंदावली, ही वस्तुस्थिती आहे. पुढील काळात पोस्टाद्वारे किंवा बँकेद्वारे मजुरीचे वाटप करण्याबाबतच्या सूचना प्राप्त झाल्या. आदिवासी भागात करण्यात आलेल्या खर्चाची आकडेवारी बघितली तर सन २००७-२००८ मध्ये आदिवासी तालुक्यांमध्ये ९६ टक्के व बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये ३.९६ टक्के खर्च झाला आहे. सन २००८-२००९ मध्ये आदिवासी तालुक्यांमध्ये ९५ टक्के व बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये ४.५० टक्के खर्च झाला आहे. सन २००९-२०१० मध्ये आदिवासी तालुक्यांमध्ये ९६ टक्के व बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये ३.०० टक्के खर्च झाला आहे. सन २०१०-२०११ मध्ये आदिवासी तालुक्यांमध्ये ७४ टक्के व बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये २६ टक्के खर्च झाला आहे. या वर्षी बिगर आदिवासी तालुक्यातील खर्च वाढलेला आहे. सन २०१०-२०११ पासून ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून कामे झाली पाहिजेत, अशा सूचना आल्यामुळे हा खर्च स्वीच ओव्हर झाला आहे. बिगर आदिवासी तालुके असली तरी त्या तालुक्यांमध्ये देखील आदिवासी लोकांची संख्या मोठी आहे. केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकच कार्यपध्दती अंमलबिण्याबाबतच्या सूचना काढल्या आहेत. बँका व पोस्ट ऑफिस मार्फतच मंजुरांना मजुरीचे वाटप करण्याचा निर्णय देश पातळीवर झाला आहे. त्याप्रमाणेच अंमलबजावणी सुरु आहे. ठाणे जिल्ह्याची स्थिती पाहिल्यास ग्रामीण भागात पोस्ट ऑफिस व बँकांच्या शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतो. त्याचप्रमाणे त्यांना पोलिसांचे संरक्षणही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सध्या तीन-चार तालुक्यांमध्ये कामे सुरु आहेत. आदिवासींच्या विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. खाजगी जिऑलॉजिकल तज्ज्ञांची नेमणूक करून ४५०० साईटस् निवडण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे केवळ विहिरी बांधून उपयोग नाही तर त्या पाण्याचा उपयोग होणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन विहिरी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना विद्युत पंप देण्याचा कार्यक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून व आदिवासी विकास विभागाकडून यासाठी निधी प्राप्त झाला आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती लक्षात घेतली तर त्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये विहिरीतील पाण्याची पातळी जमिनीच्या पातळीवर येते व पुढे उन्हाळ्यात खाली जाते. त्यामुळे विहिरी पुर्नभरणाची या जिल्ह्यात आवश्यकता नाही.

जव्हार समितीने असे निदर्शनास आणले कि, पोस्ट ऑफिसचे कर्मचारी मजुरी वाटपाबाबत सहकार्य करीत नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पोस्ट ऑफिस किंवा बँकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तरच ते सहकार्य करतील. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ग्रामीण भागातील एका पोस्ट ऑफिसला २० हजार रुपये ठेवण्याचे अधिकार आहेत. ४-५ गावांतील मजुरांची मजुरीचे वाटप करावयाचे झाल्यास ती रक्कम दोन ते तीन लाखापर्यंत जाते. त्यामुळे ते मजुरी वाटपासाठी तयार नसतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. ज्युनिअर

इंजिनअर मेजरमेंट घेतात पण नंतर सही करतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे ज्युनिअर इंजिनअर सही करीत नाहीत. रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांची संख्या न वाढण्याच्या कारणांमध्ये महत्वाचे एक कारण असे आहे की, मजुरांना वेळेत मजुरीचे वाटप होत नाही. त्यामुळे मजूर कामावर येत नाहीत. काही ठिकाणी ३ आठवड्यांनंतर एकाच वेळी मेजरमेंट घेतले जाते आणि त्यानंतर त्यांचे पगार काढले जातात. या सर्व अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे.

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की संपूर्ण देशात बँका व पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून मजुरी वाटपासाठी विलंब होत आहे. त्याची कारणे पाहिली तर मेजरमेंट वेळेत पूर्ण होत नाही. यासाठी शासनाने काही उपक्रम सुरु केले आहेत. स्टॅण्डर्ड एस्टिमेट मंजूर करावे व ते संगणकीकृत करावे. अशा प्रकारची पध्दत आंध्र प्रदेश राज्यात सुरु आहे. पावसाळ्यानंतर हीच पध्दत राज्यात सुरु होणार आहे. ही सर्व सिस्टिम इम्पुव्ह करीत आहेत. यापूर्वी नरेंगामध्ये ३५० कोटी रुपये खर्च झाला. आजची स्थिती अशी आहे की, ८५० ते १०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मेळघाट येथे मोबाईल बँका केलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ भागात मोबाईल बँका करता येतील. सांगली बँकेने मोबाईल बँकेची सेवा सुरु केलेली आहे. भंडारा जिल्ह्यात मोहाडी तालुक्यात बँक ऑफ इंडियाने मोबाईल बँक सुरु केलेली आहे. दोन-तीन गावात मोबाईल बँकेचा प्रयोग सुरु आहे लवकरच त्या ठिकाणी मोबाईल बँका सुरु होतील. त्याच धर्तीवर या जिल्ह्यात मोबाईल बँका सुरु करणे आवश्यक आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

कोकण विभागात एकूण हजेरीपटाचा विचार केला तर ठाणे जिल्ह्यात १५३९५ पैकी फक्त पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त ३४१ हजेरीपट आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात १२८७ पैकी ३२५ हजेरीपटांना विलंब झालेला आहे. या तुलनेत रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रत्येक वर्षी पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीची मस्टर्स प्रचंड आहेत. एक चतुर्थांश मस्टर्सना पाच ते सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागलेला आहे. त्यामुळे मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळत नाही. त्याचा परिणाम ते मजुरीला येण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे या मागास भागात विकासाची कामे धीम्या गतीने सुरु आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हजेरीपटांच्या विलंबास जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती तीन महिन्यात समितीला कळविण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

मग्रासरोहयो अंतर्गत मजुरांनी केलेल्या कामाची मजुरी बँक/पोस्ट ऑफिसमार्फत मजुरांना अदा करण्यात यावी असे शासन निर्णयामध्ये अंतर्भूत केले आहे. यंत्रणाकडून रक्कम जमा करण्यात आल्यावरच बँक/पोस्टमार्फत मजुरांना मजुरी अदा केली जाते. समितीला असे प्रकर्षाने वाटते की, रोहयो मजुरांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असते. या मजुरांनी रोज काम केल्यानंतर त्यांना त्याच दिवशी रोखीने पैसे मिळणे गरजेचे असते. खाजगी शेतकरी वा कंत्राटदार अशा मजुरांना दैनंदिन मजुरी प्रदान करीत असतात. त्यामुळे या मजुरांना रोजच्या रोज कामाचे पैसे मिळतात तेथे काम करण्यास ते उत्सुक असतात. मजुरीवर उदरनिर्वाह असणाऱ्या मजुरांना ५-६ आठवडे मजुरी मिळत नाही ही बाब गंभीर आहे. रोहयोच्या तरतुदीप्रमाणे त्या मजुराला वेळेवर मजुरी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु संबंधित यंत्रणा त्यांना मजुरी देण्यास विलंब करीत असल्याने या मजुरांचा रोहयोच्या कामावर येण्याचा काल देखील हळूहळू कमी होत चालला आहे. त्यामुळे विकासाची कामे होत नाहीत. सबब, रोहयोवरील मजुरांना वेळच्यावेळी मजुरी मिळणे आवश्यक आहे.

मजुरी वाटपाच्या विलंबासाठी जे कोणी जबाबदार असतील आणि मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यास कसूर करीत असतील अशा यंत्रणेस कडक शिक्षा करणे आवश्यक आहे. असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

रोहयो संदर्भात सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब करणाऱ्यांवर सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

४. अपूर्ण कामे :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ४ व ५ ऑक्टोबर रोजी कोकण विभागीय बैठकीसाठी पुरविण्यात आलेल्या लेखी माहितीमध्ये १ ते ७, ६ ते १० व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत कोकण विभागांतर्गत एकूण ४३८ कामापैकी १४ कामे वन जमिनीमुळे, १६ कामे भूसंपादनामुळे, २१० कामे मजुराअभावी तर कुशल कामे निधी अभावी २७ व इतर कारणांमुळे १३३ कामे अपूर्ण अवस्थेत होती. ती जिल्हानिहाय-ठाणे जिल्ह्यात (वन) जमिनीअभावी १३, भूसंपादनाअभावी १६ व मजुरांअभावी १२७ तर इतर कारणांमुळे ४७ कामे अशी २१२ कामे अपूर्ण होती. रायगड जिल्ह्यात एकूण ८ कामे अपूर्ण होती. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात मजुरांअभावी ७९, कुशल कामे निधी अभावी २७ तर इतर कारणांमुळे ८३ कामे अपूर्ण होती. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकही काम अपूर्ण नव्हते.

कोकण विभागातील ४३८ अपूर्ण कामापैकी ठाणे जिल्ह्यातील कामाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :—

(१) शासन निर्णयानुसार राज्य रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली कामे काही कारणासाठी रोजगार हमी योजनेमधून वगळावयाची झाल्यास सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना व उल्लेख केलेल्या शासन निर्णय दि. २७/५/१९९६ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने विभागीय

आयुक्त तसेच काही अधिकाऱ्यांनी काही मुद्यांबाबत खुलासा व स्पष्टीकरणाबाबत शासनाकडे विचारणा केलेली होती. त्यास अनुसरून शासन परिपत्रक दि. ३/११/१९९७ अन्वये सविस्तर खुलासा करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सध्या कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(२) दिनांक १/४/२००८ पासून संपूर्ण राज्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु झालेली आहे. ही योजना सुरु होण्यापूर्वी जी कामे अपूर्ण होती, ती जुन्या रोजगार हमी योजनेनुसार पूर्ण करण्यास दिनांक ३०/६/२००९, २४/७/२०१० व १८/३/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार दिनांक १/४/२००८ रोजी जुन्या रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण असलेली कामे ३ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करावयाची आहेत.

(३) असे असले तरी जुन्या रोजगार हमी योजनेमधील नेमकी किती कामे शिल्लक आहेत, ही बाब स्पष्ट होत नव्हती. त्यासाठी शासन पत्र दिनांक १६/९/२०१० अन्वये संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, यंत्रणेचे कार्यकारी/उप अभियंता व जिल्हाचे कार्यकारी/ उप अभियंता (रोहयो) यांनी स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या माहितीवरून अजूनही बरीचशी कामे निरनिराळ्या कारणास्तव अपूर्ण असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे. तसेच बरीच कामे प्रशासकीय मंजूरीनंतर ५ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असल्याचेही निदर्शनास आलेले आहे. त्याचप्रमाणे काही कामे १० वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी पासून अपूर्ण आहेत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये (DSR) मध्ये प्रत्येक वर्षी नैसर्गिक वाढ झालेली आहे. या मधील बहुतांशी कामे पूर्ण करण्याकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे अनिवार्य आहे. तथापि सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने शक्यतो सदर कामे रोजगार हमी योजनेमधून वगळून संबंधित विभागामार्फत पूर्ण करावीत; असा शासनाचा मानस आहे.

(४) शासन निर्णय नियोजन विभाग दिनांक २७.५.१९९६ च्या परिच्छेद (एक) (३) नुसार पाझर तलाव, गांव तलाव, इ. जलसंधारणाची कामे ३ वर्षांपर्यंत निरनिराळ्या कारणास्तव बंद असतील व त्या कामावर १०% हून अधिक कमी खर्च झाला वा ९०% हून अधिक खर्च झाला असेल तर ती कामे वगळण्याचे प्राधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. १०% पेक्षा जास्त वा ९०% पेक्षा कमी खर्च झालेली कामे वगळण्याकरिता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येतात. सदर १०% वा ९०% ची परिगणना मूळ वा सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीच्या आधारे केली जाते. मात्र अशी प्रकरणे शासन स्तरावर न पाठविता जिल्हाधिकारी स्तरावरच वगळण्याची कार्यवाही केली जावी. याकरीता पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :-

(अ) या पुढे शासनाच्या दिनांक २७.५.१९९६ व दिनांक ३.११.१९९७ च्या कार्यपध्दतीनुसार जुन्या रोजगार हमी योजनेमधील अपूर्ण कामे वगळताना १०% रकमेची परिगणना मूळ/सुधारित अंदाजपत्रकानुसार न करता प्रशासकीय मान्यता/सुधारित मान्यता दिलेल्या वर्षापासून संबंधित यंत्रणेच्या/विभागाच्या DSR मध्ये झालेली नैसर्गिक वाढ विचारात घेऊन जी सुधारित/सुसुधारित रक्कम येईल त्याच्या १०% पर्यंत खर्च झाला असल्यास ती कामे रोजगार हमी योजनेमधून वगळण्याचे प्राधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील. त्याकरिता सुधारित/सुसुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करून घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. मात्र वरीलप्रमाणे निश्चित केलेली सुधारित/सुसुधारित रक्कम संबंधित यंत्रणेच्या/विभागाच्या DSR मध्ये झालेल्या नैसर्गिक वाढीनुसार योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून घेणे आवश्यक राहिल.

(ब) जर या कामात गैरव्यवहार, अतिप्रदान झाले असेल तर, सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यास आयुक्तांना कळवावे व आयुक्तांनी ती कार्यवाही केल्यावर सदर काम वगळण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे आयुक्तांना राहतील. त्यानुसार ३५ कामे वगळण्यात आली आहेत.

(१) शासन निर्णय क्रमांक मग्रारोहयो२००८/प्र.क्र.२८/रोहयो-६ दिनांक ३० जून २००६ अनुसार १९ रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

(२) १११ अपूर्ण कामे रोहयोअंतर्गत सन २०१० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

उपरोक्त माहितीच्या आधारे समितीने विभागीय आयुक्तांच्या असे निदर्शनास आणले की, ४३ कामे अपूर्ण आहेत. त्याबाबतचे तपशिल परिशिष्ट-एक मध्ये देण्यात आले आहे. सदरहू कामे वगळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/७/२०१० रोजी प्राप्त झाला हे अधिक स्पष्ट करावे.

यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ६१ कामे अपूर्ण होती त्यापैकी १८ कामे पूर्ण झालेली आहेत. १९ कामे नियोजित आराखड्यानुसार तयार केली आहेत. ४३ कामांपैकी २४ कामे वगळण्याचा प्रस्ताव सन २००६-२००७ मध्ये सादर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी १९ कामे पूर्ण झालेली आहेत.

शासन निर्णय दिनांक ३० जून २००९ रोजी नुसार रोजगार हमी योजनेची कामे येल्या तीन वर्षांत पूर्ण करावयाची आहेत. त्याचप्रमाणे दहा टक्के पेक्षा कमी खर्च झाला असेल तर सदर कामे वगळण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत.

यावर समितीने असे मत मांडले की, अनेक कामे वगळावी लागत असल्यामुळे मूळात नियोजन चुकीचे केलेले आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांचे नियोजन चुकीचे केल्यामुळे ते वगळण्यात येत आहेत. लोकांची मागणी असल्यामुळे सदर कामे त्या ठिकाणी होणे अपेक्षित होती. परंतु चुकीच्या नियोजनामुळे सदर कामे वगळावी लागत आहेत. जी कामे वगळण्यात येत आहेत त्यांची यादी समितीला सादर करण्यात यावी.

एचबी १९३८-३अ

त्यासंदर्भात दिनांक ३ नोव्हेंबर १९९७ चा शासन निर्णय आहे. यामध्ये पाझर तलाव, गाव तलाव अशा प्रकारे जलसंधारणाची कामे आहेत. यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, ४३ कामांपैकी २४ कामे वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यातील २० कामे अन्य योजनेमधून पूर्ण करण्यात येत आहेत. जी १९ कामे शिल्लक आहेत ती येत्या दोन वर्षांत रोजगार हमी योजनेमधून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तीन वर्षांपूर्वी अशा सूचना होत्या की, ज्या कामांवर १० टक्केपेक्षा कमी खर्च झालेला आहे व ९० टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे जिल्ह्यातील अशी कामे वगळण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर तसेच जिल्हा परिषदेची कामे असतील तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर वगळण्याचा निर्णय घेण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन कार्यवाही करावयास पाहिजे.

समितीने संबंधितांच्या निदर्शनास आणले की आपण बैठकीसाठी लेखी स्वरूपात माहिती दिली आहे की, **नंडोरे पाझर तलाव पालघर**—या तलावाचे वन जमीन प्रस्तावास सन १९९८ मध्ये तत्वतः मान्यता प्राप्त असून तत्वतः मान्यतेच्या अटीनुसार पर्यायी वनीकरण व दंडात्मक रक्कम १४०९५ लाख दिनांक ३/३/२००२, दिनांक ८/३/२००४ व दिनांक ३/३/२००७ अन्वये वन विभागास अदा केली आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या दिनांक ३/१०/२००६ च्या पत्रान्वये वन जमिनीचे मालमत्ता मुल्य (एन.पी.व्ही.) मोबदला रुपये ५२.२० लाख वन विभागास अदा करावयाची आहे असे उप वन संरक्षक डहाणू यांचे पत्र क्र. १५०४ दिनांक ४/८/२००७ अन्वये कळविण्यात आले. एन.पी.व्ही. रुपये ५२.२० लाख रोजगार हमी योजनेमधून मिळणेबाबत यंत्रणेने मागणी केली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २१/७/२००८ च्या पत्रान्वये सदर प्रकल्प वन खात्याने ताब्यात घेऊन वन तलावात रुपांतर करणेबाबत शासन स्तरावरून आदेश व मार्गदर्शन होण्यास विनंती केली होती. तसेच उप वन संरक्षक, डहाणू यांचे पत्र क्र.जमीन/४६, दिनांक ८/६/२०१० अन्वये सुधारीत दरानुसार रुपये ६५.७० लक्ष एन.पी.व्ही.ची मागणी पुनश्च: नवीन दराने या तलावाचे सुधारित अंदाजपत्रक रोजगार हमी योजना दर सूची व पाटबंधारे दर सूचीची २०१० नुसार अद्ययावत करण्यात आले असून सुधारित किंमत रुपये १९५.१४ लाख इतकी आहे. व किंमत प्रती स.घ.मी. रुपये ३८८६६/- (एन.पी.व्ही वगळून) व रुपये ५९२५७/- प्रती स.घ.मी. (एन.पी.व्ही सह येते) माप दंड रुपये ३१८८०/ स.घ.मी. इतके असल्याने सदर योजना रोहयोच्या आर्थिक मापदंडात बसत नाही. सदर योजना शासनाच्या आर्थिक मापदंडात बसत नसल्याचे यंत्रणेने दिनांक ६/७/२०१० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यामुळे सदर योजना रोहयो मधून वगळण्यासाठी शासनाकडून आदेश निर्गमित करण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २५/८/२०१० च्या पत्रान्वये मा.आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१/८/२०१० चे पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर.

तांदूळवाडी पाझर तलाव, तालुका पालघर—या तलावाचे बुडीत क्षेत्र १.६५ हेक्टर संपूर्ण वन जमीन येत असल्याने शासनाने वन तळे करावयाचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार वन तळ्याचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून वन विभागास तांत्रिक मान्यतेसह दिनांक १३/७/२००९ रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. सदर काम वन विभागाकडून करणे अपेक्षित आहे.

नांदगाव तलाव, तालुका पालघर— या तलावाचे बुडीत क्षेत्रात १.५० हेक्टर संपूर्ण वन जमीन येत असल्याने शासनाने वन तळे करावयाचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार वन तळ्याचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून वन विभागास तांत्रिक मान्यतेसह दिनांक १३/७/२००९ रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. सदर काम वन विभागाकडून करणे अपेक्षित आहे.

कोढाण गाव तलाव, तालुका पालघर—या तलावाचे वन जमीन प्रस्ताव अंतिम मान्यता प्राप्त असून सुधारित प्रस्ताव मागणीसाठी अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आले आहे. शासनाने त्याचे पत्र क्र. ४१४, दिनांक ९/६/२००८ च्या पत्रान्वये उपस्थित शेऱ्यांची पुर्तता करून पुर्तता अहवाल दिनांक १५/९/२००८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. सदर पुर्तता अहवाल आयुक्त, नवी मुंबई यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. शासनाचे जावक पत्र क्रमांक ४१४, रोहयो दिनांक २९/१२/२००८ अन्वये शेरे उपस्थित केले आहे. सुधारीत अंदाजपत्रक रुपये २६.२३ लाख इतके दिनांक ९/६/२००९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले. सदर अंदाजपत्रकावर आयुक्त कार्यालयाने दिनांक ३१/७/२००९ च्या पत्रान्वये पुनःशच शेरे उपस्थित केले. सदर शेऱ्यांची पुर्तता करून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. परंतु, सदर योजना शासनाच्या आर्थिक मापदंडात बसत नसल्याने रोजगार हमी योजनेमधून वगळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २४/८/२०१० च्या पत्रान्वये यंत्रणेकडून प्राप्त झाला.

सदर प्रस्ताव अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २५/८/२०१० पत्रान्वये मा. आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१/८/२०१० चे पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर.

ओसरे पाझर तलाव व लालोडे पाझर तलाव, तालुका पालघर—या तलावाचे वन जमीन प्रस्तावास केंद्र शासनाने दिनांक ९/१/२००१ रोजी नामंजूर केलेला आहे. त्यामुळे सदर काम रोजगार हमी योजनेमधून वगळण्याचा प्रस्ताव मा. आयुक्त कार्यालयामार्फत दिनांक १६/१०/२००८ रोजी शासनास सादर केलेला आहे. शासनाने उपस्थित केलेल्या शेतकऱ्यांची पुर्तता करून दिनांक ३१/१२/२००८ रोजी पुर्तता अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केलेला आहे. मा. आयुक्त कार्यालयाने पत्र क्रमांक रोहयो ता/११५, दिनांक २१/६/२०१० अन्वये शेरे उपस्थित केले असून शेऱ्यांची पुर्तता दिनांक २३/८/२०१० च्या पत्रान्वये यंत्रणेकडून प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २५/८/२०१० चे पत्रान्वये मा. आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१/८/२०१० चे पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर.

धिवंडा पाझर तलाव, तालुका मोखाडा— सदर पाझर तलावासाठी २.९० हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर यांना सादर करण्यात आला होता. सदर तलाव शासनाच्या आर्थिक मापदंडात बसत नसल्यामुळे रोहयोमधून वगळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २४/८/२०१० च्या पत्रान्वये यंत्रणेकडून

प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २५/८/२०१० चे पत्रान्वये मा.आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१/८/२०१० चे पत्रान्वये शासनास सादर.

फणसोली पाझर तलाव, तालुका मुरबाड, परळी गाव तलाव, तालुका वाडा, राहटोळी पाझर तलाव, तालुका उल्हासनगर- रोहयो मधून वगळण्याचा प्रस्ताव मा. आयुक्त कार्यालयामार्फत दिनांक २०/९/२००८ रोजी शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावावर शासनाने उपस्थित केलेल्या श्रेण्यांची पूर्तता करून पूर्तता अहवाल अपर जिल्हाधिकारी, जव्हार यांचेकडे दिनांक २३/७/२०१० च्या पत्रान्वये यंत्रणेकडून प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी ठाणे, मुक्काम जव्हार यांचे दिनांक २/८/२०१० चे पत्रान्वये मा. आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक १२/८/२०१० चे पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर.

सदर लेखी माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अशी विचारणा केली की नंडोरे पा.त., ता.पालघर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०४/१९७७ मध्ये मिळाली होती. तांदूळवाडी पा.त., ता.पालघर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०२/१९८१ मध्ये मिळाली. कोढाण गाव तलाव, ता.पालघर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०१/१९८१ मध्ये मिळाली. ओसरे पा.त., ता.पालघर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०६/१९७६ मध्ये मिळाली. लालोडे पा.त., ता.पालघर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०६/१९७६ मध्ये मिळाली. धिवडा पा.त., ता.मोखाडा या कामाला प्रशासकीय मान्यता १०/१९८२ मध्ये मिळाली. फणसोली पा.त., ता.मुरबाड या कामाला प्रशासकीय मान्यता १०/१९७६ मध्ये मिळाली. राहटोळी पा.त.ता.उल्हासनगर या कामाला प्रशासकीय मान्यता ०१/१९७६ मध्ये मिळाली. ही कामे केव्हा पूर्ण होणार आहेत ? मुळात कोकणामध्ये साईट उपलब्ध होत नाही. असे असताना ३०-३२ वर्षे उलटूनही कामे पूर्ण का झालेली नाहीत ?

यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, १९८२ पासून कामे बंद आहेत. १९८२ ला वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वात आला. ही सर्व कामे वन जमिनीवरील आहेत. १० पैकी २ कामांना केंद्र शासनाने अंतिमतः मान्यता दिली असून २ कामे महाराष्ट्र शासनाने वन जमीन हस्तांतरित करावी असे प्रस्तावित केले आहे. दोन कामे ६०:४० च्या मापदंडात बसत नाहीत. कोकणासाठी रोहयोचा मापदंड वाढविण्यात यावा असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे.

समितीने अशी सूचना केली की, जिल्हा रत्नागिरी-मजुराअभावी ७९ कामे अपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे ? मजूर उपलब्ध होत नाहीत त्यासाठी यंत्रणेने काय प्रयत्न केले आहेत ? सन २००२ मध्ये रत्नागिरी येथे विभागीय बैठक झाली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये पुन्हा विभागीय बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये आश्वासने दिली होती. आत्ताच्या या तिसऱ्या विभागीय बैठकीमध्ये त्याच प्रकारे आश्वासन देण्यात येत आहेत. या संदर्भात ठोस निर्णय झाले पाहिजे. आणखी किती वर्षे ही कामे अपूर्ण राहणार आहेत ? सचिव स्तरावरील साक्ष होण्यापूर्वी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या जो कालबद्ध कार्यक्रम आहे त्या संदर्भात काय कार्यवाही करित आहात त्याचा सविस्तर अहवाल समितीला पाठवावा.

यावर विभागीय अधिकाऱ्यांने अशी माहिती दिली की, शासनाने आता मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम होता त्याप्रमाणे जी काही कामे वगळावयाची आहेत त्यानुसार नियोजन केले होते. काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून नव्याने मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. यासाठी संयुक्त पथकाने पाहणी केल्यानंतर १५ ते १०० हेक्टरपर्यंतच्या कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचा असून त्याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. या संदर्भात बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये फॉर्मेट तयार केला आहे. जेवढी अपूर्ण कामे वगळावयाची आहेत त्याबाबत फॉर्मेट तयार केला असून डिसेंबर अखेर शासनाला फॉर्मेटमध्ये माहिती द्यावयाची आहे. त्यानंतर शासन याबाबत निर्णय घेणार आहे. एकूण कामांवर खर्च किती झाला. पुढे किती खर्च आवश्यक आहे. काम वगळणे शक्य आहे का, कुशल व अकुशल काम किती शिल्लक आहे, त्यासाठी किती खर्च आवश्यक आहे ही सर्व माहिती मागविली आहे. या संदर्भात समितीला एक विनंती आहे. शासनाने आदेश दिले आहेत की, जिल्हा पातळीवर एक कार्यकारी अभियंता आणि एक कार्यकारी यंत्रणा प्रमुख, एक तहसीलदार यांचे पथक तयार करावे आणि त्यांनी या सर्व कामांची तपासणी करावी. जिल्हा पातळीवर दोन अधिकारी आहेत याचा अर्थ दोन पथके एका वेळी होऊ शकतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील २१४ कामे आहेत. त्या सर्व कामांची माहिती घेण्यास विलंब लागणार आहे. म्हणून सूचना आहे की, अधिक पथके निर्माण करावित अशी समितीने शिफारस करावी. कारण कामे वगळण्याकडे झुकते माप आहे. पैश्याचा अपव्यय होतो ही कामे योजनांमध्ये घेणे आवश्यक आहे.

समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, १६ जलकुंभांचे अंदाजपत्रक बनविले आहे. या जलकुंभांसाठी आतापर्यंत ७२.३४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ही कामे अपूर्ण राहण्याची कारणे काय आहेत ? शासनाकडून मापदंड मंजूर नसल्याने काम अपूर्ण राहिले आहे असा उल्लेख दिलेला आहे. “दिलेल्या कारणाची आयुक्त कार्यालयामार्फत तपासणी व कारणांमिमांसा करण्यात आली आहे काय व केव्हा “या रकान्यामध्ये” प्रश्न उद्भवत नाही” असा उल्लेख केला आहे.सदर १६ कामांवर ७२.२४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे शासनाचा पैसा वाया गेलेला आहे.

यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, सन २००५ मध्ये ही कामे दुसऱ्या योजनेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. हे जलकुंभ तयार करताना ४ बाय ३ चा खड्डा जमिनीत खोदण्यात येत होता. आता ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे.

यावर समितीने असे निदेश दिले की, या योजनेवर ७२.२४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनियमितता केली आहे. यामध्ये कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी या सर्व योजनेची सविस्तर माहिती आयुक्तांना द्यावी. या योजनेची सविस्तर माहिती आयुक्तांनी गोळा करून ती समितीला सादर

करवी. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेऊन तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा. ही संपूर्ण जबाबदारी आयुक्तांची राहिल.

यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली असताना जलकुंभांच्या १६ योजनांवर ७२.२४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या १६ योजना अपयशी ठरल्या असतील तर हा पैसा वाया गेला आहे. कारण, उत्तरामध्ये असे दिलेले आहे की, या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी होत नाही. या योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या योजना यशस्वी करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले किंवा कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत ?

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण १६ जलकुंभांचे काम हाती घेण्यात आले होते. सुरुवातीला ही योजना रोजगार हमी योजनेमधून घेतली होती. उत्तरामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ७२.२४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. नंतर ही कामे रोजगार हमी योजनेमधून वगळून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली व त्यांनी ही कामे पूर्ण करणे आवश्यक होते. या संदर्भात जिल्हा परिषदेने काही उपाययोजना केल्या आहेत.

नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून महात्मा फुले जलसंधारण योजनेअंतर्गत पिण्याच्या पाण्यासाठी जलकुंभ बांधण्याच्या कामांना रोजगार हमी योजनेमधून मंजूरी देण्यात आली होती. अशी कामे संपूर्ण महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात आली होती. जलकुंभामुळे पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल, असे अपेक्षित होते. ही सगळी कामे स्टेट मायनर इरिगेशनने रोजगार हमी योजनेमधून सुरु केली. नंतर असे लक्षात आले की, बांधकामाच्या जागी खडक आहेत. त्यामुळे कामे थांबली. ६०:४० या प्रमाणामध्ये बसविण्यात अडचणी आल्यामुळे माहे जानेवारी, २००८ मध्ये ही सगळी कामे, आहे त्या स्टेजला, जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली. जिल्हा परिषदेकडे ही कामे आल्यानंतर आम्ही कार्यकारी अभियंता यांना कामाची पहाणी करण्यास सांगितले. त्या जलकुंभामध्ये पाणी सोडले जाते, परंतु, त्या पाण्याचा उपयोग पिण्याच्या पाण्यासाठी होत नाही. कारण, पाणी पिण्यायोग्य नाही, अशी वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर या जलकुंभांची डागडुजी करून त्याचा वापर करता येईल का, याची पहाणी करण्यात आली. तथापि, असे लक्षात आले की, डागडुजी केल्यानंतरही पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर होईल, अशी स्थिती नाही. त्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे अन्य स्रोत उपलब्ध आहेत.

याबाबत समितीने अशी विचारणा केली कि जर त्या गावांमध्ये अन्य पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उपलब्ध आहेत तर या योजना घेण्याचे कारण काय ? या योजनांवर ७२.२४ लक्ष रुपये खर्च झाले आहेत. हा सर्व पैसा वाया गेला आहे. त्यामुळे जबाबदारी कोणावर निश्चित करण्यात आली आहे ? जर शासनाने पैसे खर्च केले असतील तर त्याचा काही तरी उपयोग झाला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या योजनेचा वापर गुरांना पिण्यासाठी करण्यात येत आहे. या योजना चांगल्या आहेत. जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन या जलकुंभांची डागडुजी करून किंवा अन्य उपाययोजनेद्वारे पाणी शुध्द करून त्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, कागदोपत्री तांत्रिकदृष्ट्या हे सिद्ध झाले नसले तरी या जलकुंभामुळे आसपासची भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढलेली आहे. ही बाब आम्ही तपासून बघणार आहोत. या जलकुंभातून पाणी उपसून कोणी वापरीत नाहीत. परंतु, त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली आहे, हे आसपासच्या जलस्रोतांवरून लक्षात येते.

७२.२४ लाख रुपये खर्च झालेले आहेत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली तरी फायदा झाला असे म्हणता येईल. तथापि, जलकुंभांच्या डागडुजीसाठी आणखी १ कोटी रुपये खर्च झाले तरी त्याचा उपयोग पिण्याच्या पाण्यासाठी होईल. यादृष्टीने जिल्हा परिषदेने प्रयत्न करावेत. असे मत समितीने व्यक्त केले

अभिप्राय व शिफारशी :

कोकण विभागातील चार जिल्ह्यातील रोहयोच्या अपूर्ण कामाबाबतचा आढावा घेतला असता, समितीला या चारही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण कामे असल्याचे आढळून आले. ठाणे जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे कालावधीतील ५८ कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील १२९ कामे आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील २७ कामे असे एकूण २१४ कामे अपूर्ण आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे अपूर्ण असलेली १२८ आणि ६ ते १० वर्षे अपूर्ण असलेली ७६ कामे अशी एकूण २०४ कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे कालावधीतील १० कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील ४ कामे अशी एकूण १४ कामे अपूर्ण असून त्यात सर्व यंत्रणेची अपूर्ण कामे असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.

कोकण विभागातील चारही जिल्ह्यात रोहया अंतर्गत उपरोक्त नमूद केलेली १ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची एकूण ४३८ इतकी संख्या आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामांची संख्या विचारात घेता यंत्रणेकडे इतकी अपूर्ण कामे असणे ही बाब गंभीर आहे व त्यातही सदरची कामे ६ ते १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीतील आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

यंत्रणेने कामे प्रस्तावित करताना सदरची कामे विहित कालावधीत पूर्ण कशी करता येतील याची खबरदारी घेऊनच त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याबाबत खबरदारी घेणे आवश्यक होते. त्यातील बहुतांशी यंत्रणांनी ही खबरदारी घेतली नसल्याने समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते. यंत्रणेने प्रस्तावित केलेली कामे वा ज्या कामासाठी शासनाने निधी दिला आहे ती कामे वेळीच पूर्ण करणे हे चांगल्या, निकोप व सुदृढ प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. रोहयो योजनेतील कामे घेण्यामागे मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून मजुरांना कामे देणे तसेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे या योजनेची उद्दिष्ट आहेत. तथापि, या योजना राबविण्यात बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अपूर्ण कामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात समितीला दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत याबाबत शासनाने नियोजन करून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

५. गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

कोकण विभागांतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सन २००४-०६ ते २०१० अखेर या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची समितीला दिलेली माहिती खालीलप्रमाणे आहे:—

(१) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, ठाणे, शहापूर तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेमधून गोलभन हाऱ्याचा पाडा रस्ता बांधणे भाग-१ व भाग-२ या कामात झालेला गैरव्यवहार दिनांक १०/४/२००३ मध्ये उघडकीस येऊन गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा खालीलप्रमाणे आहे:—

१. श्री. पी.डी.शिंदे, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. व्ही.एन.जाधव, तत्कालीन उप अभियंता, (मयत १८ जून २००६)
३. श्री. सी.एच.इंधाने, शाखा अभियंता (मयत १४ मे, २००५), ४. श्री. ए.पी.ठाकरे, तत्कालीन उप अभियंता, ५. श्री. मिलिंद वैद्य, तत्कालीन शाखा अभियंता, ६. श्री. आर.टी.सोनार, तत्कालीन शाखा अभियंता ७. श्री. एस.के.शिके, तत्कालीन शाखा अभियंता ८. श्री. बी.एस.कापरे, तत्कालीन शाखा अभियंता या प्रकरणांची चौकशी अधिकारी यांनी विभागीय चौकशी पूर्ण करून दिनांक १ एप्रिल, २००९ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालानुसार प्रकरणे शासनास दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१० रोजी चौकशी अहवालासह शिक्षेसंदर्भात अहवाल सादर केला व तो शासन स्तरावर आहे.

(२) शहापूर तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्याची रक्कम ९,२०,९६५/- असून हा गैरव्यवहार दिनांक ३ ऑक्टोबर, २००५ रोजी मा. अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांनी त्यांचे पत्र क्र. रोहयो/का.-१/टे-/कावि/३० २००५, दिनांक २६ ऑगस्ट, २००८ अन्वये कामाची चौकशी करण्यासाठी तपासणी पथकामार्फत कामाची तपासणी केली त्यावेळी उघडकीस आला. या गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा खालीलप्रमाणे आहे, १. श्री.जे.जी.भगत, उप अभियंता, २. श्री. डी.सी.पटेल, शाखा अभियंता, ३. श्री. जे.डी.मेश्राम, शाखा अभियंता, ४. श्री. आर.टी.सोनार, कनिष्ठ अभियंता, ५. श्री. एस.के.खानन्दे, तत्कालीन उप अभियंता, ६. श्री. एस.एन.गांगुर्डे, तत्कालीन शाखा अभियंता वरील सर्वांना आयुक्त यांनी निलंबित केले असून सर्वांना शासन सेवेत पुनर्स्थापित केले आहे. हे प्रकरण विशेष विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे विभागीय चौकशीवर आहे. प्रकरण चौकशी अधिकारी यांच्याकडे साक्षीदार तपासणीवर अपूर्ण असून चौकशी एक महिन्यात पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे. अशी समितीला लेखी माहिती देण्यात आलेली आहे.

(३) मुरबाड तालुक्यातील ३३ रस्ता या कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार त्याची रक्कम ६८,२६४ रुपये आहे. गैरव्यवहार उघडकीस आला त्यात अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुक्काम जव्हार यांनी त्यांचे पत्र क्र.ठा-१/टे-३/कावि/५८ दि. ५ ऑक्टोबर २००५ अन्वये ३३ कामांची तपासणी करणेचे आदेश दिले व सदर आदेशात त्यांनी ४ तपासणी पथकांची नेमणूक केली. या तपासणी पथकांनी या कामाची तपासणी केली. त्यात गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:— १. श्री. एस.के.खानन्दे, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. ए. एन. दळवी, तत्कालीन शाखा अभियंता, ३. श्री. जी.ए.घुडे, तत्कालीन शाखा अभियंता, ४. श्री. एम.बी.भालेराव, तत्कालीन शाखा अभियंता, ५. श्री. जी.जे.भगत, तत्कालीन उप अभियंता. सदर प्रकरण विशेष विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे विभागीय चौकशीवर आहे. प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर प्रलंबित आहे. चौकशी अद्याप अपूर्ण आहे.

(४) भिवंडी तालुक्यातील रोहयो खालील ११ रस्ते, २३ भाग रस्त्यांच्या कामात झालेला गैरव्यवहार (टप्पा क्र.१) रक्कम रुपये ३४,२२,७६५ पैकी रक्कम रुपये २४,२२,६६९ भ्रष्टा अतिप्रदान रक्कम रुपये १०,००,११६/- इतकी आहे. हा गैरव्यवहार दिनांक २४ ऑगस्ट, १९९५ रोजी उघडकीस आला. गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री.ए.व्ही.थोरात, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, २. श्री. जी.आर.डंबे, तत्कालीन उप अभियंता (सेवानिवृत्त दिनांक २८ फेब्रुवारी, १९९९), ३. श्री.एम. पी. मिना, तत्कालीन अभियंता, ४. श्री. आर.पी.फसाटे, तत्कालीन अभियंता, ५. श्री. एम.टी.शेख (मयत १९ जुलै, २००२) या शिक्षेसंदर्भातील अहवाल व चौकशी अहवाल क्रमांक रोहयो/का.-१/टे-४/सी.आर-१७६१/२०१०, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१० शासनास सादर केला आहे. चौकशी पूर्ण आहे.

(५) भिवंडी तालुक्यातील रोहयो खालील ११ रस्ते २२ भाग, रस्त्यांच्या कामात झालेला गैरव्यवहार (टप्पा क्र.२) रक्कम रुपये ३६,८९,८७३ या सर्वांचा गैरव्यवहार दिनांक २४ एप्रिल, १९९५ रोजी उघडकीस आला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे

आहेत.— १. श्री. ए.व्ही.शेरात, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, २.श्री.एम.टी.शेख (मयत दिनांक १९ जुलै, २००२), अधीक्षक अभियंता, ठाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून निलंबन निधीनिश्चिती नुसार जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती प्राप्त होण्यावर चौकशी पूर्ण झाली असून निलंबन निधी निश्चित करून विगतवारी प्राप्त होताच शासनास अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

(६) शहापूर तालुक्यातील १८ रोहयो रस्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यवहार एकूण रुपये ९,३७,९७८/- हा गैरव्यवहार दिनांक २९ फेब्रुवारी २००० रोजी दक्षता पथक तपासणीमध्ये उघडकीस आला. यात जबाबदार असणारे अधिकारी/कर्मचारी खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री. एस.एस.कांबळे, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. व्ही.झेड.आढाव, ३. श्री. आर.आर.शिवदे ४. श्री. एम.बी.भालेराव, ५.श्री. एम.डब्ल्यु. विसावे सर्व तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता यांचे चौकशी प्रकरण शासनस्तर विभागीय चौकशी पूर्ण करून दिनांक ८ एप्रिल, २००४ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. तसेच या प्रकरणात दिनांक ५ सप्टेंबर, २००९ रोजी अधिक माहिती व कागदपत्रे मागविली होती. त्यानुसार या कार्यालयाचे पत्र दिनांक २ जानेवारी, २०१० रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शिक्षेसंदर्भात शासनास अहवाल सादर केला व चौकशी पूर्ण झाली आहे.

(७) मुरबाड तालुक्यातील ३ रोहयोच्या रस्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यवहार एकूण रुपये २,६८,५४१/- गैरव्यवहार उघडकीस आलेला दिनांक १० एप्रिल, २००३ हा गैरव्यवहार दक्षता पथकाने उघडकीस आणला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे नावे १. श्री. एस.के.खानंदे, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. डी.सी.पटेल, तत्कालीन शाखा अभियंता, त्या संदर्भात विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, यांच्याकडून शिक्षेसंदर्भात कार्यवाही सुरु आहे. चौकशी पूर्ण झाली आहे.

(८) चांग्याचा पाडा या रोहयो रस्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यवहार एकूण रुपये ९४,६२३ गैरव्यवहार दिनांक १५ सप्टेंबर, २००३ रोजी उघडकीस आला. उप अभियंता (रोहयो) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांची तपासणी करताना गैरव्यवहार उघडकीस आला. यात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री. एस.के.खानंदे, तत्कालीन अभियंता, २. श्री. एस.के.शिके, तत्कालीन शाखा अभियंता, यांनी हजेरीपटातील मजुरांच्या नावे खाडाखोडीबाबत शासनास अहवाल सादर केला. त्यावर शासनाचे आदेश आल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल.

(९) रोहयोअंतर्गत शहापूर तालुक्यातील रोहयो, उप अभियंता, शहापूर सार्वजनिक बांधकाम तर्फे करण्यात आलेल्या २० रोहयो रस्त्याच्या बांधकामात आढळून आलेल्या अनियमितता/निलंबन निधी निश्चितीनुसार एकूण रक्कम रुपये ३०,३६,१९४ आहे. हा गैरव्यवहार दिनांक २२ जानेवारी, २००७ रोजी दक्षता पथकाच्या तपासणीत उघड झाला. त्यात खालील अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार आहेत. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. १. श्री. एस. एस. कांबळे, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. आर. आर. शिवदे, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, ३. श्री. एस. के. खानंदे, तत्कालीन उप अभियंता, ४. श्री. जे. ए. घुडे, तत्कालीन शाखा अभियंता, चौकशी चालू आहे.

(१०) शहापूर तालुक्यातील (१) निमन पाडा ते डोळखांब रस्ता, (२) पंढरीचा पाडा ते भिंगुलें रस्ता या दोन रोहयो कामात अनियमितता. हा गैरव्यवहार दिनांक ४ मे, २००६ रोजी उप आयुक्त, रोहयो यांनी तपासणी करताना उघडकीस आला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री.एन.एम.पवार, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता २. एस.के.खानंदे, तत्कालीन उप अभियंता, ३. श्री. जी.डी.मेश्राम, तत्कालीन शाखा अभियंता, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचे कार्यालयाकडून दोषारोपपत्रे १ ते ४ व सेवा तपशीलासह दिनांक ४ मे, २००६ व अंतिम स्मरणपत्र दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१० रोजी अहवाल मागविला आहे. जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. चौकशी अपूर्ण आहे.

(११) मुरबाड रोजगार हमी योजना २० रोहयो रस्त्याच्या कामातील मजुरांना मजुरी वाटपात व रोहयो रस्त्याच्या बांधकामात अनियमितता गैरव्यवहार गुंतलेली रक्कम रुपये १,७०,९९९/- मार्च २००९ मध्ये श्री. रमेश हिंदुराव व श्री. दत्ता भोईर यांचा तक्रार अर्ज व अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी तपशिलाचे पथक नेमले त्यावेळी उघड झाला. गैरव्यवहार उघडकीस आला त्यात दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री. डी.एस.वेराळे, तत्कालीन उप अभियंता, दिनांक १८ जून, २००९ पासून निलंबित, २. श्री.जी.डी.मेश्राम, तत्कालीन शाखा अभियंता, दिनांक १८ जून, २००९ पासून निलंबित. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडून दोषारोपपत्रे १ ते ४ प्राप्त तसेच सेवा तपशील अप्राप्त. जिल्हास्तरावर कार्यवाही चालू आहे.

(१२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार बोपदरी ते चांदोशी रस्ता किमी. ०/० ते ०/१०० तालुका मोखाडा या रस्त्याच्या कामात अनियमितता झालेली असून गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम रुपये ९,२६,३५२/- दिनांक १२ जानेवारी, २००६ रोजी उघडकीस आला. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात बातमी व याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे, यांनी तपासणी पथक नेमले तेव्हा गैरव्यवहार उघडकीस झाला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री. डी. डी. खैरनार, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री.व्ही.बी.तांदळे, तत्कालीन शाखा अभियंता, ३. श्री. पी.एम.पातकर, तत्कालीन शाखा अभियंता, (निलंबन दिनांक २१ जानेवारी, २००६) यांची विभागीय चौकशी सुरु आहे.

(१३) मोखाडा तालुक्यातील ४ रोहयो रस्त्यांच्या कामात अनियमितता रक्कम रुपये १३,९३,५७४/- अशी एकूण रक्कम आहे. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात बातमी व याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी तपासणी पथक नेमले असता हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री.डी.डी. खैरनार, तत्कालीन उप अभियंता, २. श्री. एस.के. खानंदे, तत्कालीन उप अभियंता, ३. श्री. व्ही. नागराजन, तत्कालीन शाखा अभियंता, ४. श्री. के.डी.धोडगे, तत्कालीन शाखा अभियंता यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी यांची दिनांक ४ मे, २००९ रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण प्रलंबित आहे.

(१४) नाशेरा पाझर तलाव, तालुका मोखाडा, रक्कम रुपये ३,१४,२८५/- मापन पुस्तकात नोंदविलेल्या मापापेक्षा क्षेत्रीय तपासणीत काम कमी आढळून आले. हा गैरव्यवहार माहे जानेवारी, १९८९ रोजी उघडकीस आला. ह्या संदर्भात मा. श्री. म.ना.बरोरा, शहापूर यांनी तक्रार केल्यावरून त्यात दोषी जबाबदार असणारे अधिकारी/कर्मचारी खालीलप्रमाणे आहेत.—१. श्री.के.नारायण, २. श्री.ए.के.पेडणेकर, श्री. बी.डब्ल्यु अमिन, ३. श्री.व्ही.व्ही.चंद्रशेखर, ४.श्री.व्ही एस.नागराज हे सर्व उप अभियंता आहेत. तसेच श्री. के.व्ही राजन, श्री. यु.बी.कदम, श्री. व्ही.व्ही.पाठक, श्री. व्ही.एल.येमगेकर आणि श्री.पी.जी.मांगज हे सर्व कनिष्ठ अभियंता आहेत. त्यांची चौकशी शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, ठाणे यांच्याकडून नागराज व अमिन यांचे सेवा तपशील अप्राप्त आहे.

(१५) मोखाडा तालुक्यातील ३ माती नाला बंडीगचे काम वाहून गेले. तांत्रिक कामात काही गंभीर स्वरूपाच्या चुका झाल्याने शासनाचे नुकसान एकूण रुपये १,१४,०३९/- रुपये झाले आहे. हा गैरव्यवहार माहे जुलै, १९८३ मध्ये अतिवृष्टीने नाला बांध फुटल्याने उघडकीस आला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.—१. सर्वश्री. व्ही.जी.वेखंडेमाजी, उविमसंअ, मोखाडा, २. जे.एस.खुटपुळे, माजी उविमसंअ मोखाडा, ३. के.एस.पाटील, (कृ.प.निवृत्त), ४. ए.एम.भोडटे (प्र.कृ.प.) ५.एस.एम.गुंजाळ (कृ.प.) टी.जी.संखे (कृ.स.) एच.के.ढमके (कृ.स.) रा.के.पाटील (कृ.स.) एस.डी.जावळे (कृ.स.) भिमराव गोंविद जाधव (कृ.स.) जे.एस.खराटे (कृ.स.) (मयत) यांच्या चौकशीचा व शिक्षेचा अहवाल शासनास १ जुलै, २०१० रोजी सादर.

(१६) मुरबाड तालुक्यातील जलसंधारणाची १९ कामांमध्ये मापन पुस्तकात नोंदविलेल्या मापापेक्षा तपासणीत काम कमी आढळून आले. मानाबा-९ लु.बो.-५ मजजि.-१ सी.सी.टी.-४, एकूण-१९ प्रकरणांच्या गैरव्यवहारची रक्कम रुपये ४,०५,१८८/- आहे. हा गैरव्यवहार माहे जानेवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आला. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, दक्षता पथकाने उघड केला. त्यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.—१. श्री. वासुदेव फकीराजी डोंगरे, उप विभागीय कृषी अधिकारी (से.नि.) २. श्री.मंगेश देशमुख, तंत्र अधिकारी व उप विभागीय कृषी अधिकारी, ३. श्री.विवेक सोनावणे, उप विभागीय कृषी अधिकारी, ४. श्री. मिलिंद धर्माजी जाधव, कृषी अधिकारी, मुरबाड, ५. श्री. मनोहर श्रीराम पाडेकर, मंडळ कृषी अधिकारी, ६. श्री बांगर (कृ.प.शिरेशी) श्री. भगवान पथारे प.किसार, ८. श्री. बाळाराम ताटे, कृषी सहा.न्याहारी चौकशी पूर्ण. अपचारी यांचे अभिवेदने मागविली आहे.

(१७) तालुका कृषी अधिकारी, मुरबाड रोहयोअंतर्गत केलेल्या नियमित कामे व फळबाग लागवड बाबींवर खर्चाची लेखी तपासणीमध्ये आढळून आलेली अनियमितता माहे जानेवारी, २००४ रोजी उघडकीस आली. त्यासंदर्भातील अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.— १. श्री.एम.डी.जाधव, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी, २. श्री. व्ही.व्ही.नाडेकर, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी, ३. श्री.एच.ए.काळे, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी, ४. श्री. आर.व्ही.मालोदे, तत्कालीन मंडळ कृषी अधिकारी, ५. श्री. एम.एन.चपळे, तत्कालीन उप विभागीय, कृषी अधिकारी, कल्याण, शासन नियोजन विभागास दिनांक १५ जानेवारी, २००४ रोजी दोषारोपपत्रे १ ते ४ सह अहवाल सादर केला होता. शासन नियोजन विभागाचे पत्र क्रमांक रोहयो/११०४/प्र.क्र.१७/रोहयो-२. दि. २९ डिसेंबर, २००९ रोजी सेवा तपशील व इतर माहिती मागविली आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ठाणे यांच्याकडून दिनांक ४ जानेवारी, २०१० रोजी अहवाल मागविला होता. अहवालानुसार पुढील आदेश प्रलंबित आहेत.

(१८) जव्हार तालुक्यातील ४ मजगीची कामे न करता मजुरांची मागणी व कामात अनियमितता रक्कम रुपये १, ४३,६४५,८६/-आहे. हा गैरव्यवहार माहे मार्च, २००९ मध्ये उघडकीस आला. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचेकडील विशेष तपासणी पथकामार्फत उघडकीस आला. त्यात दोषी असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. १. श्री. जी.डी.वाघ, तत्कालीनता कृ.अ.जव्हार, २. श्री. बी.आर.आढाव, मं.कृ.अ. जव्हार, ३. श्री. व्ही.वाय.पाटील कृ.प.जव्हार, ४. श्री. के.ए.पारधी, कृ.स.रायतळे-जव्हार यांना दिनांक ३० मार्च, २००९ रोजी निलंबन. प्राथमिक चौकशीवरून कार्यवाही सुरु आहे.

(१९) उप वन संरक्षक जव्हार, वन विभाग जव्हार रेंजमधील वन विभागाच्या कामातील हजेरीपटात मजुरांची बनावट नावे लिहीणे, मोजमाप वहीत दर्शविलेली बनावट कामे व प्रत्यक्षात तफावत आढळली त्याची एकूण रक्कम रुपये १९,७८,५३९/- आहे. हा गैरव्यवहार दिनांक २८ ऑगस्ट, १९९७ रोजी उघडकीस आला. त्यात दोषी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. १. श्री. आर.जी.बोगाणे, तत्कालीन वनक्षेत्रपाल यांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय चौकशी अधिकारी नियुक्त झाल्याने दिनांक १३ ऑगस्ट, २००३ व १२ एप्रिल, २००६ रोजी चौकशी सुरु आहे.

गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहिती देताना आयुक्तांनी अशी माहिती दिली की, एकूण २६ प्रकरणे आहेत. पृष्ठ क्रमांक एक वर त्यांचा गोषवारा देण्यात आलेला आहे. २६ प्रकरणातील दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयुक्त स्तरावरून तीन वर्षांत दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. एक प्रकरण विभागीय चौकशीसाठी आहे. दोन प्रकरणे आदेशाकरीता शासनाकडे पाठविण्यात आली आहेत. शासनस्तरावर दहा प्रकरणे आहेत त्यातील चार प्रकरणाबाबत विभागीय चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सहा प्रकरणात शिक्षा देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे दहा प्रकरणे शासनस्तरावर आहे.

या संदर्भात समितीने असे मत नोंदविले की, सातत्याने तीन विभागीय बैठकांमध्ये असे निदर्शनास आले की, सुधारित अंदाजपत्रके तयार करावी लागतात. परंतु गैरव्यवहाराची प्रकरणे निकाली निघत नाहीत. अपूर्ण कामे पूर्ण होत नाहीत. गैरव्यवहार उघडकीस आलेले वर्ष १९९५, २००५ किंवा त्यापूर्वीचे आहे. १० ते १५ वर्षांचा कालावधी उलटूनही गैरव्यवहाराची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित राहतात हे योग्य नाही. यासाठी शासन स्तरावर कालबद्ध कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. दोषी असेल त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. खोट्या तक्रारी केल्या जातात. अधिकाऱ्यांना अडकविण्यासाठी तक्रारी केल्या जातात. ही प्रकरणे वाढत आहेत म्हणून गैरव्यवहाराबाबत शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला तर प्रकरणे वेळेवर निकाली काढता येतील.

समितीच्या निदर्शनास असेही आले आहे की, निलंबन निधी संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी निश्चित करतात. त्यासाठी एक फॉर्मेट निश्चित केला गेला पाहिजे. ज्या प्रकरणामध्ये जास्त लोक गुंतले असतील तर प्रत्येकाला हिश्याची त्या त्या कालखंडातील किती रक्कम आहे या संदर्भात पुन्हा खुलासा मागवावा लागतो. आंबेडखुर्द गावातील प्रकरणे पाहिले तर त्या प्रकरणामध्ये सुरुवातीला ११ लोक गुंतले होते. शासनाने ८ जणांना सक्त ताकीद देऊन मुक्त केले. तीन जणांची चौकशी झाली. त्यांना दोषी ठरविण्यात आले. निलंबननिधी निश्चित झाला. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, या तिघांऐवजी आणखी चार लोक गुंतलेले आहेत. शासनाने पुन्हा काही दिवसापूर्वी आयुक्त कार्यालयाकडे हे प्रकरण पाठविले. ज्या आठ लोकांना सक्त ताकीद दिली त्यांच्यासहित इतर तीन जणांवर पुन्हा दोषारोपपत्र बजावले आहे. या तिघांची यापूर्वीच चौकशी झालेली आहे. एकूण निलंबन निधी किती आहे, त्यापैकी प्रत्येकाच्या हिश्याची रक्कम किती येते याबाबतचे प्रपत्र शासनस्तरावर विहित करावे. त्यामध्ये घसारा निधीबाबत देखील तरतूद असावी. किती सिंचन झालेले आहे या सर्वांचा विचार होऊन अंतिम निर्णय झाला पाहिजे. हा टप्पा कमी झाला तर दोन वर्षे जो कालापव्यय होतो तो कालावधी कमी होईल.

या कर्मचाऱ्यांना लवकर मोकळे केले पाहिजे. या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणांमध्ये आपल्या स्तरावर तातडीने कारवाई केलेली आहे. परंतु जिल्हास्तरावरील आणि शासनस्तरावरील कारवाईला विलंब होत असल्यामुळे आपण या प्रकरणांमध्ये स्वतः लक्ष घालून प्रकरणनिहाय झालेल्या कामांचा प्रगती अहवाल समितीला सादर करावा.

अभिप्राय व शिफारशी :

विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहितीवरून असे निदर्शनास आले की, आयुक्त व शासनस्तरावर गैरव्यवहाराची एकूण २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील निकाली-२, जिल्हास्तरावर-२, विभागीय चौकशी व शिक्षा प्रक्रियेत आयुक्त स्तरावर प्रत्येकी -३, विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे -९ व शासन स्तरावर-१० प्रकरणे प्रलंबित असून एक प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त व शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या १० आहे. गैरव्यवहाराची प्रकरणे निकाली काढण्यास आयुक्त व शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आली. गैरव्यवहाराची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने ज्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला त्या प्रकरणातील अपचाऱ्यांना त्यांचा लाभ होतो या प्रकरणी अपचारी कार्यवाही विलंबाने व्हावी यासाठी त्यांचा सतत प्रयत्न होत असतो असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. त्यामुळे निर्णयाविना अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

शासनस्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत या प्रकरणाची अनेक वर्षे चौकशी पूर्ण होत नाही त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दोषी असलेली संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात व त्यांना निवृत्ती वेतनाचा व इतर लाभ देखील मिळत असतो. तसेच काहींचा मृत्यू देखील झालेला आहे. चौकशी प्रलंबित राहत असल्यामुळे गैरव्यवहार करणारी व्यक्ती निर्धास्त राहते. त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर देखील शासन यंत्रणेचा वचक राहत नाही व त्यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या अपचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे असे समितीला खेदाने नमूद करावेसे वाटते. याबाबत शासनाने ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. तरी यासंदर्भात शासन काय कारवाई करणार आहे याची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी. अशी समिती शिफारस करीत आहे.

परिशिष्ट (एक)
अपूर्ण कामे

[विभागीय गोपवारा]

प्रश्न क्रमांक :- २ अपूर्ण कामे गोपवारा

काम सार झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती [(गिल्हा बिहाय गोपवारा)]
 १ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षापेक्षा जास्त काळावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती

कामे अपूर्ण अवस्थायी कारणे											
अ. क्र.	जिल्हा	वर्ष	अपूर्ण कामांची संख्या	वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजूर अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
		१ ते ५ वर्ष	५८	०	०	०	४७	०	११	०	
		६ ते १० वर्ष	१२२	४	१३	०	७८	०	३४	०	
		१० वर्षापेक्षा जास्त	२५	९	३	९	२	०	२	०	
		एकुण	२१२	१३	१६	९	१२७	०	४७	०	
२	रायगड	१ ते ५ वर्ष	४	०	०	३	०	०	१	०	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण. का.अ.द्वाराभूमी यांजकडील अपूर्ण कामे ही अकुशल कामाचे दर जुने असल्याने निवीटस ठेकेदाराचा प्रतिवाद गिळाला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक सुधारित करणेचे काम सुरू आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्याता घेतलेनंतर काम पूर्ण करणेत येईल.
		६ ते १० वर्ष	४	०	०	०	४	०	०	०	काम पूर्ण करणेसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत.
		१० वर्षापेक्षा जास्त	०	०	०	०	०	०	०	०	
		एकुण	८	०	०	३	४	०	१	०	

अ. क्र.	जिल्हा	वर्ष	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा	
				वन जागिन अभावी	भूसंपादना अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजूर अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर		
३	रत्नागिरी	१ ते ५ वर्ष	१२८	०	०	०	५५	१७	५१	५	---	
		६ ते १० वर्ष	७६	०	०	०	२४	१०	३२	१०		
		१० वर्षांपेक्षा जास्त	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		एकूण	२०४	०	०	०	७९	२७	८३	१५		
४	सिंधुदूर्ग	१ ते ५ वर्ष	१०	०	०	७	०	०	०	१	०	२ पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
		६ ते १० वर्ष	४	१	०	०	०	०	०	१	०	२ पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
		१० वर्षांपेक्षा जास्त	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		एकूण	१४	१	०	७	०	०	२	०		
५	विभाज	१ ते ५ वर्ष	२००	०	०	१०	१०२	१७	६४	५		
		६ ते १० वर्ष	२१३	५	१३	०	१०६	१०	६७	१०		
		१० वर्षांपेक्षा जास्त	२५	९	३	९	२	०	२	०		
		एकूण	४३८	१४	१६	१९	२१०	२७	१३३	१५		

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे

(विभागीय नोंदनाम)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१ तौ ९, ६ तौ १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती (यंत्रणाविहाय नाहीती)

अ. क्र.	जिल्हा	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाइप तलाव, गाव तलाव आलगुजारी तलाव, वनतळी, स्टरे, वनीकरण, मूदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज फावगुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास त्रुटिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.म./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख		आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण रक्क	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसोपाट अग्नाची मजूर अभावी, वन अग्नि हरकत झाल्याची)	अपुनक कार्यालय मार्फत कामावर झालेल्या एकूण रक्कमी व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कोव्हा	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आरम्भ ती अर्थकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अडवा करारवारी ३पा यंत्रणेने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा रक्क
		यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख				
१		२अ	२ ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	८ अ	९
१	ठाणे	८	२१२				जिल्हा पत्रका प्रमाणे					
२	रायगड	३	८				जिल्हा पत्रका प्रमाणे					
३	रत्नागिरी	९	२०४				जिल्हा पत्रका प्रमाणे					
४	शिधुर्ण	२	१४				जिल्हा पत्रका प्रमाणे					
विभाग एकूण		२२	४३८									

प्रश्न क्रमांक : ९ :- अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

जिल्हा -ठाणे

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

१ ते ५ वर्षे ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा)

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा	
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सूधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	ठाणे	५८ (१ ते ५ वर्षे)	०	०	०	४७	०	०	११	०	
		१२९ (६ ते १० वर्षे)	४	१३	०	७८	०	३४	-		
		२५ (१० च्यावर वर्षे)	९	३	९	२	०	२	०	०	
		२१२	१३	१६	९	१२७	०	४७	०	०	

जिल्हा - ठाणे

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							प्रगती पथावर	शेरा
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सूधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे			
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग जव्हार (पुर्व)	८	०	०	०	०	०	८	०	०	
		३४	१	०	०	०	०	३३	०	०	
		१	०	०	०	०	०	१	०	०	
		४३	१	०	०	०	०	४२	०	०	
२	ठाणे बांधकाम विभाग ठाणे	२८	०	०	२	२८	०	०	०	०	
		९१	०	१३	०	७८	०	०	०	०	
		१३	१	३	७	२	०	०	०	०	
		१३२	१	१६	७	१०८	०	०	०	०	
३	सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार	३	०	०	०	०	०	३	०	०	
		३	३	०	०	०	०	०	०	०	
		१	०	०	०	०	०	१	०	०	
		७	३	०	०	०	०	४	०	०	
४	जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभाग, ठाणे	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		१	०	०	०	०	०	१	०	०	
		१	०	०	०	०	०	१	०	०	

जिल्हा - ठाणे

प्रश्न क्रमांक : १ :- अपूर्ण कामे (शागील निमाही अखेर)

खातील तक्रारत बंदीचा नियम माहिती देण्यात यावी.

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (घाबर तालुका, गाव तलाय, मान पुजारी तलाय, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, सुदसंधारण कृषी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकमूखार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (वटा. वा.मा. प्र.मा. तारीख)		शाम सुरु झाल्याची तारीख कागद बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	अंता पर्यंत कामावर झालेल्या एरुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (रस्ता मूसपाटन, अगम्यी, मंजुरी अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एरुण खर्चमधी व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कायदेद्वार्या अपूर्ण आणून दिल्या जातील अथवा कायदेद्वाराची उपाय योजना व त्यासाठी येणाऱ्या जास्तीच्या खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
१	३			४	५	६	७	८	९	
		कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (पूर्व) जव्हार एरुण ४३ कामे								
	३५	जव्हार								
१		घाबर सांगमणी रस्ता ता.जव्हार	९.४५			०५/०७/२००१	२.५३	कामाचे पूर्वी काम कला आले नाही.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
२		विजिमा ९ ते उवरखडा सायबरोल रस्ता	१३.५९		१५/०२/२००३	१६/२/०३	६.६६	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहय-२००८/पृक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळकव्द कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
३		देहेव बोरापाडा रस्ता	१.५१		१५/०२/२००३	१७/५/०३	०.३०	इतर योजनेतून काम झाले.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
४		चामोसा सायबरोल रस्ता	७.७३		१५/०२/२००३	२२/५/०३	६.००	इतर योजनेतून काम प्रस्तावित आहे.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
५		सासरुण कोंगोडी रस्ता	९.४२		२२/१२/२०००	०३/०१/२००१	२.२९	इतर योजनेतून काम झाले.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
६		विट्टा यणीपाडा बांगपाडा रस्ता	६.२१		१५/०२/२००३	२२/२/०३	२.४४	इतर योजनेतून काम प्रस्तावित आहे.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
७		जामसर व्याहळ दु. II रस्ता	१२.९८		२१/०२/२०००	१७/१/०१	१.८९	इतर योजनेतून काम प्रस्तावित आहे.	नाही	-- // --
८		काडीपाडा वांगपाडा रस्ता	१९.७२		१५/०२/२००३	२३/५/०३	१.००	१०टक्केपेक्षा कमी खर्च झाला आहे.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
९		जामसर व्याहळ दु. II रस्ता	१२.९८		२१/०२/२०००	२३/१२/०२	१.८९	इतर योजनेतून काम प्रस्तावित आहे.	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त
१०		सुतापाडा कोळशापाडा रस्ता	१४.६३		२७/०२/२००३	१७/०३/२००३	७.८५	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहय-२००८/पृक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळकव्द कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पावर तलाव, गाव तलाव, माल गुंवारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण कुची इ.)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. सो.मा. गा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	कामे बंद वा अर्जुन अत्याचारी कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, वन मजदुरी अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त खात्यामार्फत कामांवर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तयारी करण्यात आली आहे काय व कसा	अपूर्ण कामे काळबद्ध कार्यक्रम अर्जुन ती उपक्रमांचे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
११		त्याहाळे काळशेती रस्ता	१२.८२	०४/०३/२००१	०४/१२/२००१	३१/१२/०४	०.६१	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
१२		त्याहाळे डुबीचापाडा रस्ता	४.९८	१६/०३/२००२	११/११/२००२	११/०७/२००२	२.९९	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
१३		याळवडे खंडीचापाडा रस्ता	१.७५	१७/०१/२००१	२४/०२/०१	२५/२/०३	२.९२	नाही	-- // --	
१४		नांदगाव रस्त्यावडी हातुरवाडी रस्ता	५.७	२०/०३/२००३	१५/०२/२००३	२४/३/०३	१.९७	नाही	-- // --	
१५		पायशेळ आळ्याचीमिड रस्ता	१५.२८	१३/०३/२००४	१६/०३/२००४	१५/०४	८.९	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	
१६		यावर झोपडपट्टी देवीचापाडा रस्ता	१७.७४	१३/०३/२००४	१६/०२/२००४	२०/२/०५	९.८७	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
१७		साखशेळ खंडीचापाडा रस्ता	१४.४९	१३/०३/२००४	१६/२/२००४	१५/०४	३.३८	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	
१८		झांप भोकरीचापाडा रस्ता	३.७७	०४/०४/२००६	०५/०५/२००६	१५/६/०७	१.७७	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
१९		यागटळे डंड्यापाडा रस्ता	४.७२	०४/०४/२००६	०५/०५/२००६	२३/२/०७	०.९६	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
२०		आपटळे चांडीचापाडा रस्ता	७.६५	०४/०४/२००६	०३/०३/२००७	१५/४/०७	०.१५	नाही	याळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	
२१		कोताळे डुंबाळीचापाडा रस्ता	४.९८	०४/०४/२००६	०५/०५/२००६	१५/५/०५	२.४४	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	
२२		पानापाडा नदी रस्ता	१३.६४	०४/०४/२००६	०५/०५/२००६	१५/५/०६	२.५१	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा काळबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय आपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्णा कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पावर तालव, माप तलाव, माल मुजारी तलाव, वनातकी, रस्ते, वनीकरण, भूदस्तावेज कृषी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकाम तंत्रिक व प्रयातकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. डा.भा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	अंता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण अस्पष्टीकरणे (उदा. भूदानना अभावी, मजुरी अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्णा कामे काढवू शकणारे कार्यक्रम आखणे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२३		वोरीचापोडा नदी रस्ता	१३.३७	०४/०४/२००६	१८/४/०६	१.८२	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
२४		फणसरमाडा चोरदयाचापाडा रस्ता	८.३	०४/०४/२००६	२८/२/०७	०.४२	रस्त्यावर कामी खर्च	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
२५		चवसर आडखळक रस्ता	१३.९९	२४/०४/२००२	२८/४/०२	७.३२	इतर योजनेतून काम	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
१		६. ता. मोखाडा	१४.७९	०२/१२/२००९	१४/३/०२	११.३	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
२		मुंजवळीमट ते गांढे रस्ता तयार करणे	११.९९	०२/०९/२००२	३१/०३/२००२	८.४	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
३		धोडीचापाडा पयारपाडा रस्ता तयार करणे	४.५८	०३/०६/२००२	१२/११/२००२	३.४७	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
४		वाशिद ते मार नदी रस्ता तयार करणे	४.८७	०५/०३/२००९	२१/४/०२	१.४४	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
५		चप्पलपाडा टोकरखांड रस्ता तयार करणे	१०.९१	१४/०३/२००९	१३/४/०९	८.०८	कुशल कामाची निविदा मंजुरी न झाल्यामुळे	चाही	शासन निर्णय क्रमांक मग्रासरोहयो-२००८/मक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय आपूर्व कामाची संख्या	अपूर्व कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पाह्यर तालव, माप तलाव, माल पुजारी तलाव, वाडवळी, रस्ते, वनीकरण, भूदरंधारण कृषी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उद. ता.मा.,प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उद. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे रद्द वा अपूर्ण कारणे (उद.वा भूसंपादन अभावी, मजदुर अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आपूर्वत कामावर झालेल्या कारणाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्व कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत केव्हाही अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जालतीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
६		मुळकवाडी विजाळ नदी रस्ता तयार कारणे	१.९	१४/०६/२००४	१५/०४/२००४	२५/५०/०४	२/५२/०५	४४.४६	नाही	शासन निर्णय क्रमांक मंत्रारोह्यो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहय्याची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

अ. क्र.	संस्था/संस्था	अपूर्ण कामाचे नाव/कामाचा प्रकार (घाबर, सातव, गाव तलाव, मात, मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदरधारण कुशी इ.)	अंदाजपत्रकनुसार कामाची किंमती घेता होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उप. ता. म. प्र. मा. तारीख)		मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उप. ता. म. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख/काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उप. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कारणे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उप. भूसंपादन अभावी, मजुरी अभावी, वन जागीस हरकत इ.)	आयुक्त कार्यालयाकडून कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसवी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कालवद्ध कार्यक्रम आखून ती अंदाजित पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	इंद्रगाव	इंद्रगाव डोंलारपाडा रस्ता	१६.०८	११/०१/२०००	२२/०२/२००१	२७/०२/०२	२७/०२/०४	१०.४६	कुशल काम बाकी नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
२	सिळगाव	सिळगाव खेरे आदिवासी रस्ता भाग-१	१३.४	२१/१२/२०००	२२/०२/२००१	२७/०२/०२	२७/०२/०५	७.२१	कुशल कामाची निव्वळ मजुरी न झाल्यामुळे नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
३	सिळगाव	सिळगाव खेरे आदिवासी रस्ता भाग-२	१३.४	२१/१२/२०००	२२/०२/२००१	२७/०२/०२	२७/०२/०५	५.५६	कुशल कामाची निव्वळ मजुरी न झाल्यामुळे नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
४	नाणे	नाणे कातकरी वस्ती रस्ता	१४.५१	०५/०२/२००२	१६/०५/२००२	२०/०४/०२	१३/०५/०५	३.६१	कुशल काम बाकी नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
५	कळगे	कळगे जोशियाडा रस्ता	८.२	०३/०५/२००३	२०/०३/२००३	१६/०४/०३	१६/०३/०६	३.२७	कुशल काम बाकी नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
६	कोने	कोने बुसे विलवर रस्ता	७.५	०३/०५/२००३	२०/०३/२००३	१६/०४/०३	१६/०३/०६	२.९२	कुशल काम बाकी नाही	शासन निर्णय क्रमांक मगारोहयो-२००८/प्रक्र २८/रोहयो ६ दिनांक ३० जून २००९ अनुसार रोहयोची अपूर्ण कामे तीन वर्षांचा कालवद्ध कार्यक्रम तयार करून पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.	नाही		
७	जंभरपाडा	जंभरपाडा वसवळ रस्ता	१३.५४	०२/११/२००३	०३/०५/२००३	२०/०४/०३	११/०५/०३	२.५७	इतर योजनेतून काम प्रस्तावित आहे. नाही	सगळ्याचा प्रस्ताव दिनांक २७/०७/२०१० रोजी प्राप्त	नाही		

अ. क्र.	योजना विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे प्रकार (वाडार तालव, गाव तलाव, माल गुजारी दलाव, वनातळी, रस्ते, वनिकरण, मुसंधारण कृषी इ.)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती.	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.,प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (जवळ सूत्राधान अभावी, मनुष्य अभावी, वन जमीन हरकत इ)	अपूर्णा कार्यावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालवद कार्याकरिता आरक्षण ती आरक्षणे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	०२/११/२००३	०३/०५/२००३	२०/४/०३	१९/५/०३	७	८	८ अ	९
८		मुज अक्षयशाळा वारधुराम मंदीर रस्ता	१३.५६	०२/११/२००३	०३/०५/२००३	२०/४/०३	१९/५/०३	१.३७	१० टक्के काम झाला आहे.	नाही	वागळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २०/०४/२०१० रोजी प्राप्त
९		वाडी ते गाविरथी मंदीर रस्ता	११.५६	०२/११/२००३	०२/११/२००३	०५/०३/२००३	१८/५/०३	०.६६	इतर योजनेतून काम प्रस्तावीत आहे.	नाही	वागळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २०/०४/२०१० रोजी प्राप्त
		२ ता. उदरगु									
१		मंजाड वांगणपाडा अंतर्गत रस्ता	१.८३	०३/०४/१९९७	०३/११/१९९७	२३/११/२०००	८/१२/२०००	०.०१	इतर योजनेतून काम प्रस्तावीत आहे.	नाही	वागळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २०/०४/२०१० रोजी प्राप्त
२		किन्ववली दामाडी दिवशी मंडविचले रस्ता पंजिगा-७	५.५६	१८/१२/२००२	०१/१०/२००३	०१/०३/२००३	१०/२/०३	१.०७	इतर योजनेतून काम प्रस्तावीत आहे.	नाही	वागळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २०/०४/२०१० रोजी प्राप्त
		१ पालघर									
१		टेन रमशागुडी जोडरस्ता	२.५०		१६/०२/२००१	२४/४/०२	१/५/०२	०.३५	इतर योजनेतून काम प्रस्तावीत आहे.	नाही	वागळण्याचा प्रस्ताव दिनांक २०/०४/२०१० रोजी प्राप्त
		एकूण - ४३ कामे	४३६.३					१६२.७२		नाही	
कार्यकारी अभियंता, टाणे बांधकाम विभाग टाणे एकूण १३०											

अ. क्र.	अंशना/विशय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे प्रकार (पुस्तक तालव, मात तालव, मात मुजारी रस्ताय, अंतर्गत, रस्ते, वनीकरण, भूदस्तावरण कृषी इ.)	गुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती दिलेली होती	गुळ अंदाजपत्रकात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली तारीख (उदा. ता. मा., प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम रद्द अथवा काम त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम रद्द तारीख)		आता परत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	कामे रद्द वा अपूर्ण अशाण्याची कारणे (उदा. भूदस्तावरण अभावी, भूदस्तावरण अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तादासणी करण्यात आलेली आहे काय व केव्हा	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
					काम सुरु तारीख	काम रद्द तारीख				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१ ते ५ वर्षांच्या कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती कार्यकारी अभियंता, राणे बांधकाम विभाग, राणे										
१	सा. खस्तासंगमर अंतर्गत रस्ते	बाहेरगाडी अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१०.४७	०५/११/२००५ दि. ५/७/२००४	१०९ दि. ५/७/२००४	१५.३.२००५	१७.६.२००५	३.५८	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२		शिंदेपारवाडा अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	४.३३	दि. ८/५/२००५	१०९ दि. ५/७/२००४	१५.३.२००५	१७.६.२००५	१.९२	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३		हेडवली अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	४.३८	दि. ४/५/२००५	१०९ दि. ५/७/२००४	१५.३.२००५	१७.६.२००५	३.७६	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४		पाहलवळे अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	७.६०	दि. १४/५/२००५	१०९ दि. ५/७/२००४	१०.३.२००५	१७.६.२००५	५.९२	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५		मानिवली (बु) अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	६.३२	दि. ७/५/२००४	१०९ दि. ५/७/२००४	१०.०२.२००५	१७.६.२००५	३.०४	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६	सा. भुरवाड रस्ते	नांदगाव कातकारीवाडी रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१३.१५	६४ ३-२००३	२४३ दि. २३/४/२००३	२९.५.०३	१०.६.२००५	१२.०९	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
७		रस्ता ते वंशाडरे रुंदीकरण लांबी १.२०० किमी ११/०० ते १२/२०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	२०.४९	५७ / ३-२००३	२४४ दि. २३/४/२००३	१६.६.२००३	१७.६.२००५	७.४७	मजुरा अभावी	संदर्भ अर्ज/काम रो.ह.को. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

क्र.	संख्या निधी/अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव/कारणाचा प्रकार (पत्रावर सल्ला, गाव सल्ला, मातंग मुलाची सल्ला, वनातळी, रस्ते, वनीकरण, मृदासंचारण कृषी इ.)	मुल अंदाजपत्रकार कामाची किंमती किती होती	मुल अंदाजपत्रकार प्रशासकीय मान्यता तारीख (उदा. सा.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत भागदार झालेला पर्युण खर्च	काम बंद वा अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूतपादन अभावी, भयुतुं अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयार्थ कामावर झालेल्या पर्युण खर्चाची व कामाची वेगवेगळी करण्यात आली आहे काय व किती	अपूर्ण कामे कातकंद कार्याक्रम आरपुर्ण ती अद्यकामने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अडक्या करण्यबाबत उपाय योजना व त्यासाठी वेगळा जारतील खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८		महसा ते वेणुखरे रुंदीकरण लांबी १.४०० किमी १/६०० ते ३/०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	२३.५८	५८ / ३-२००३ दि. २३.५.२००३	१६.२००३ १०६.२००५	१०.२६	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९		महसा ते वेणुखरे रुंदीकरण लांबी १.०० किमी ३/०० ते ४/०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१३.०२	५३ / ३-२००३ दि. २३.५.२००३	१६.२००३ १०६.२००५	८.९०	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०		महसा ते वेणुखरे रुंदीकरण लांबी १.२०० किमी ४/०० ते ५/०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१९.९९	५४ / ३-२००३ दि. २३.५.०३	१६.२००३ १०६.२००५	८.३३	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११		महसा ते वेणुखरे रुंदीकरण लांबी १.४०० किमी ८/६०० ते १०/०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	२३.९५	५५ / ३-२००३ दि. २३.५.०३	१६.२००३ १०६.२००५	९.३०	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१२		महसा ते वेणुखरे रुंदीकरण लांबी १.०० किमी १०/०० ते ११/०० वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१४.२६	५६ / ३-२००३ दि. २३.५.०३	१६.२००३ १०६.२००५	८.५३	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१३		मागिची बाकी ते जडई रस्ता माग-२ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	११.३६	३८ / ३-१९९९ दि. ४.११.१९९९	३१.३.२००१ ३.६.०३	७.१५	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१४		नवापाडा उंबर पाडा रस्ता लांबी ०.९२० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.२१	६३ / ३-२००३ दि. २३.५.२००३	८.५.२००४ १०६.२००५	५.८०	मजुरा अभावी	---	सहस्रचे अपुर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पांडार तालव, गाव तलाव, भाल मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, गुंडांवारण कुपी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकापुरतार अंदाजपत्रकापुरतार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.म., प्र.म., तारीख)	प्रशासकीय मायता तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण अस्थायी कामे (उदा. मसुदा अगामी, मजुरा अगामी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयाकड कामांवर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कोलवट कार्यालय आराम ती अग्रकामे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१५	ता. कल्याण रस्ते	आपटी ते भावली रस्ता भाग-१	१२.९४	१९ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	१९	१७.६.२००५	५.३२	मजुरा अगामी	८ अ	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१६		आपटी ते भावली रस्ता भाग-३	१३.९६	१९ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	१९	१७.६.२००५	७.३०	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१७		सरची पिंपळली ते खालची पिंपळली रस्ता	६.३२	२३ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	१७	१९.२.२००५	५.००	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१८		वाहीलीपाडा ते पिंपळली रस्ता	११.३४	२३ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	२५	२५.३.२००५	६.२९	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१९		वाहीलीपाडा ते आणे ते जाकूरपाडा रस्ता भाग-१	१२.९१	२५ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	२५	२५.३.२००५	५.३९	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२०		वाहीली ते वाहीलीपाडा रस्ता भाग-१	१२.९१	२४ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	१७	१७.६.२००५	७.२२	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२१		चिचवली ते उटणे रस्ता भाग-१	१२.९१	१६ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	१७	१७.६.२००५	५.९२	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२२		चिचवली ते उटणे रस्ता भाग-२	१२.९१	२७ / १२-२००२ दि. ५.४.२००३	२४	१७.६.२००५	५.६९	मजुरा अगामी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव/कामाचा प्रकार (पात्र तालव, गाव तलाव, माल गुजारी तालव, वनतळी, रस्ते, वृत्तीकरण, पुस्तकालय कृषी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारे कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा., प. मा. तारीख)		मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा., प. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख/काम बंद झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेल्या एवढ्या खर्च	काम बंद या अपूर्ण कामावर झालेल्या अंदाजपत्रकी करणे (उदा. मजुरी अमावी, वन जमीन हक्क इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एवढ्या खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कायवेळ कार्यालय अपूर्ण ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याचे यत्न केलेली आहेत काय/पुढील उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तंत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख		काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
२३	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२३		धिरवाडी कुकारे रस्ता भाग-१ लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१६.५४	०८/०२/२००१	३९ दि. २२.४.२००३	२४.३.२००४	२४.६.२००५	७.२४	मजुरा अमावी	८ अ	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२४		धिरवाडी कुकारे रस्ता भाग-२ लांबी कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१६.५४	-	क्र. ८६ दि. १४.६.२००५	२४.६.२००५	२०.०५.०६	८.०२	मजुरा अमावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२५	ता. शाहपूर रस्ते	फणसपाडा ते विहिरीपाडा रस्ता लांबी १.१५० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	२०.४७	-	क्र. ८६ दि. १४.६.२००५	२४.०६.२००५	२६.५.२००६	२.५६	मजुरा अमावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२६		विहिरीपाडा ते भातवाडा रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	११.५४	-	क्र. ८६ दि. १४.६.२००५	२४.०६.२००५	२६.५.२००६	१.३०	मजुरा अमावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२७		पेठवाडापाडा ते अज्यावाडा रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१०.४१	-	क्र. ८६ दि. १४.६.२००५	२४.०६.२००५	२६.५.२००६	२.९३	मजुरा अमावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२८		अज्यावाडा ते चाकवापाडा रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१०.४९	-	क्र. ८६ दि. १४.६.२००५	२४.०६.२००५	२६.५.२००६	१.९०	मजुरा अमावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
६ ते १० वर्षांच्या कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती (रस्ते) कार्यकारी अभियंता, ताणे बांधकाम विभाग ताणे												
२९	ता. शाहपूर अंतर्गत रस्ते	खरमत अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	९.३०	१५६ / ८-१९९९	१९८ दि. २२.२.२००१	२३.३.२००१	१६.६.२००५	१०.०२	खाजगी जमीन	---	१०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होऊ न शकल्याने वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.	
३०		चांगवापाडा अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	५.२७	२२ / ३-२००३	१४४ दि. ३०.३.२००३	३.४.२००३	१७.६.२००५	७.५५	खाजगी जमीन	---	२०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होऊ न शकल्याने वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.	

अ. क्र.	संस्था/निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव/कारण (घडणूक, तलाव, पाव तलाव, माल पुजारी तलाव, सनतकी, रस्ते, समीकरण, भूदंडारण कुमी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकार/साध कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकार/साध प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख/काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूदंडारण अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरवत इ)	आपूर्वित कार्यालयीय/पर्यंत कामांवर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपारणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कोणतेही कार्यक्रम आयुक्त सौ. अग्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करवलेली उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३१		विद्युतलाग अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	१.२८	४७ / ५-१९९९ रु. १.२८ दि. २४-५-१९९९	४.६-१९	१७.६-२००५	८.००	खाजगी जमीन	१५० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने कामकायात प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
३२		टॅंगुली अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	१.२८	३२ / ५-१९९९ रु. १.२८ दि. २४-५-१९९९	२६-५-२०००	१७.६-२००५	७.२१	खाजगी जमीन	१५० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने कामकायात प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
३३		शिवनेरी (फुडेंपाळ) अंतर्गत रस्ता लांबी कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	१.२८	३७३८०.०० दि. ३०-१२-२००२	१७-१-२००४	२७.५-२००५	३.७९	खाजगी जमीन	६५० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने कामकायात प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
३४	सा. कल्याण अंतर्गत रस्ता	बुधे अंतर्गत रस्ता लांबी ०.९२५ कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	७.९६	२८ / २-१९९९ दि. १४-१९९९	८-३-९९	२५-३-२००५	७.०८	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ड.वो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३५		महाराज अंतर्गत रस्ता लांबी ०.५०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	५.६०	३३१ / १०-१९९९ दि. २-१२-१९९९	१४-२-२०००	१७.५-२००५	४.२५	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ड.वो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३६		निवलेरी अंतर्गत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	११.२१	३४८ / १०-१९९९ दि. २-१२-१९९९	१६-१२-२०००	२५-३-२००५	४.६३	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ड.वो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३७		उशीद अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	११.२१	३३३ / १०-१९९९ दि. २-१२-१९९९	१६-१२-९९	२५-३-२००५	६.७२	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ड.वो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३८		अंताहे अंतर्गत रस्ता लांबी ०.५०० कि.मी. याच खडीकाम / मोठ्या	४.२०	२७ / २-१९९९ दि. १-४-१९९९	१-२-९९	४-३-२००५	४.०२	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ड.वो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पांझर तालच, गाय तलाच, शाल मुजारी तलाच, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण कृषी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकाराकामाची किंमती होती	मुळ अंदाजपत्रकाराकाम तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., म.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरी अभावी, रत्न जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालय/कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची संपादणी करण्यात आली आहे काय व केल्या	अपूर्ण कामे कालावध कार्यालय आखून ती आकाराने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
३९	३	कोठरे अंतर्गत रस्ता लांबी ०.५०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	५.६०	३५८ / १०-१९९९	१३२ / २०-१२-१९९९	१.२.२००० - २५.३.२००५	७	८	९	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१३ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४०	१	वांगणी अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	५.७१	३१८ / १०-१९९९	१३२ / २०-१२-१९९९	१२.५.२००१ - १६.६.२००१	१.१४	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४१	१	वांगणी अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१३.०६	२२९ / १०-१९९९	१३२ / २०-१२-१९९९	२८.४.२००१ - ५.६.२००१	३.७०	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४२	१	सावर्ण अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	९.३३	२२९ / १०-१९९९	१३२ / २०-१२-१९९९	०५/०३/२००१ - १६.४.०४	४.९७	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४३	१	खानिवर अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	८.२२	२९६ / १०-१९९९	१३२ / २०-१२-१९९९	२.३.०३ - १६.४.०४	८.२८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४४	१	काऱ्हेळ अंतर्गत रस्ता लांबी १.४०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१५.३४	३११ / २-२००३	१०३ / १०-३-२००३	१२.३.०३ - १३.५.०५	११.५७	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४५	१	कळमखोडे अंतर्गत रस्ता लांबी ०.८०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	८.६२	३२१ / २-२००३	१०३ / १०-३-२००३	२४.४.२००३ - १३.५.०५	६.२८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव, कामाचा प्रकार (बांधार तलाव, गाव तलाव, मात गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, घुंघराधारण कुयी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकापुरतार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख, काम बंद झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	अंता पर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	काम बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (खर्च भुसपादना अभावी, भुसुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आपूर्वित कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसवणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काढलेल्या कार्यक्रमात आखून ती अंदाजपत्रके पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा योजयवती उपाय योजना व त्याबाबती येथार जास्तरीया खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४६		खोटेपार अंतर्गत रस्ता भाग-२ (सदुचीबाडी) लांबी ०.६०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	६.३९	३३ / ३-२००३ दि. १०.३.२००३	१२.३.०३	५.०४	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४७		देगमुळकाळा अंतर्गत रस्ता लांबी ०.६०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	६.२९	६३ / ५-१९९९ दि. १०.३.२००३	२९.३.२००३	४.७८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४८		सिगापुर अंतर्गत रस्ता लांबी ०.५०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	५.४८	०९ / ४-२००५ दि. १०.३.२००३	१०.४.०३	४.५१	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४९		सरळगाव अंतर्गत रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	१०.१५	६५ / ५-१९९९ दि. १०.३.२००३	२९/३/२००४	६.३३	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५०	सुरवाड	फागुळाव्हण ते आमभनाळा भाग-१ रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	११.३६	३४ / ३-१९९९ दि. ४.११.१९९९	२९/३/२०००	८.९०	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५१		फागुळाव्हण ते आमभनाळा भाग-२ रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	११.३६	३५ / ३-१९९९ दि. ४.११.१९९९	२९/३/२०००	२.४८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५२		फागुळाव्हण ते आमभनाळा भाग-३ रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	११.३६	३६ / ३-१९९९ दि. ४.११.१९९९	२६/४/२००१	१.०३	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५३		हराव ते उदाळोड रस्ता लांबी ०.७०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकाम / मोन्या	८.३७	३९ / ३-१९९९ दि. २६.४.१९९९	१५/४/२००१	५.८२	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

क्र.	यंत्रणा विषय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामात ताल कामाचा प्रकार (घाबर तालव, गाव तलाव, माल मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदरंधारण कुंपी इ.)	अंदाजपत्रकासुधार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकात प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद या अपूर्ण कामावर झालेला प्रकृत खर्च	काम बंद या अपूर्ण कामाची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, सन जमनीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयापासून कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची तपसमी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काढण्यात आलेली अंदाजपत्रके व त्यासाठी देणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
५४		मुरवाड येथे वडाचौवाडी भाग-२ रस्ता लांबी १.०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१५.४४	२० / ३-२००१ दि. २३.३.२००१	२० / ३-२००१ दि. २३.३.२००१	१.४.२००१	१४.६१	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
५५		कोरगळे ते शिंदेकर रस्ता भाग-३ लांबी १.४०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१५.४४	१४ / २-२००१ दि. २३.३.२००१	२० / ३-२००१ दि. २३.३.२००१	१.४.२००१	१२.८३	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
५६		वैरावरे एक लेहरे रस्ता लांबी १.०० कि.मी. बाव मातीकाम/खडीकाम/मोत्या	२०.०८	१५ / २-२००१ दि. १३.२००८	२३.३.०१	१.४.२००१	१४.२५	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
५७		मोदलवाडी धारखिड रस्ता भाग-१ लांबी १.३०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१८.२९	३० / १२-१९९९ दि. १९.०९.२००१	१०/३	०३/०३/२००१	१४.५८	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
५८		मोदलवाडी धारखिड रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१८.२९	३१ / १२-१९९९ दि. १९.०९.२००१	१०/३	०३/०३/२००१	१४.३८	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
५९		मोदलवाडी ते धारखिड रस्ता भाग-३ लांबी १.२०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१८.२९	३२ / १२-१९९९ दि. १९.०९.२००१	२१/४/२००१	२०.५.२००१	१२.४०	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
६०		गाहणी वाचले रस्ता लांबी १.२० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१६.९९	१८ / ३-२००१ दि. ०३.०५.२००१	६.५.०१	१०.६.२००१	१३.९३	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
६१		वांढवरी ते कुळरे भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. बाव मातीकाम / खडीकाम / मोट्या	१५.४४	३ / २-२००१ दि. ०३.०५.२००१	५.५.०१	१०.६.२००१	७.८३	मजुरा अभावी	२०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	

अ. क्र.	यंत्रणा विषय अर्पण क्रमाची संख्या	अपूर्णा कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पांडुर रस्ता, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, पुढसंधारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रकाप्रमाण कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (वटा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (वटा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	अंता परत कामास झालेला एकूण खर्च	कामाचे वट वा अपूर्ण अंदाजपत्रकाची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ)	अनुमत कार्यालयीय कार्यवाही करणाऱ्या शाखेच्या कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केल्या	अपूर्णा कामे काढविलेले कार्यक्रम आखून ती अद्ययावत ठरविलेले अथवा करारपत्राची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
६२		कारगाव आवेळ रस्ता भाग-३ लांबी १.७०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१०.८१	२१७ दि. १६.४.२००१	२५.४.०१	११.६.०१	२.५६	मजुरा अभावी	८-ज	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६३		नाल्डेर सरकारी रस्ता लांबी १.५० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	२३.१६	२१७ दि. १६.४.२००१	२४.५.२००३	११.६.२००४	८.१९	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६४		फणसवाडी धावीवली पाडा रस्ता लांबी १.५०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	२३.१६	२१७ दि. १६.४.२००१	२५.४.२००१	११.६.२००४	८.६५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६५		जामर जोडरस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१४.८९	१०७ दि. १०.०३.२००३	२६.४.०३	१०.६.२००५	१०.६०	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६६		जामर जोडरस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१४.८९	१०७ दि. १०.०३.२००३	१०.५.०३	१०.६.२००५	८.००	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६७		सोनालपाडा इंद रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१५.१६	११२ दि. २०.०३.२००३	२६.४.०३	१०.६.२००५	१०.६६	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६८		सोनालपाडा इंद रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१५.१२	११३ दि. २०.०३.२००३	२.५.०३	१०.६.२००५	६.४८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६९		सोनालपाडा इंद रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१५.१२	१११ दि. १०.०३.२००१	२.५.०३	१०.६.२००५	६.०१	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
७०		सोनालपाडा इंद रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१५.१४	१११ दि. १०.०३.२००१	२.५.०३	१०.६.२००५	७.९८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पाझर सावय, गाव तलाव, गाव गुप्तारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण कृषी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकापुरतार कामाची किंमती फिल्ली होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा., प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	आता पर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आयुक्ता कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यास आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कायबंद कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करणवची उपाय योजना व त्याबाबी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
७१	३	३ रा.मा. २ ते निरपुढपाळा रस्ता लांबी ०.३०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	४ ११.१४	५ ८/४-२००२ दि. २३.१२.२००२	६ १७.६.२००५	७ १०.१७	८ मजुरा अभावी	९ सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	१० सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७२		लोटायाची वाडी ते धारखिंड रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१४.३६	१ / ४-२००२ दि. २३.१२.२००२	१७.६.२००५	११.१५	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७३		लोटायाची वाडी ते धारखिंड रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१६.०१	३३ / २-२००३ दि. १७.०३.२००३	१७.६.२००५	४.११	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७४		धारखिंड ते केववाडी रस्ता लांबी १.४०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१६.१५	३२ / ६-२००२ दि. १६.०१.२००३	१७.६.२००५	१०.४८	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७५		आल्याची वाडी ते वाडेरोल रस्ता लांबी ०.७०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.१२	३२ / २-२००३ दि. १७.०३.२००३	११.४.२००४	७.७०	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७६		नांदगाव ते कातकाववाडी रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.१३	३७ / २-२००३ दि. २०.०३.२००३	११.४.२००५	१०.४३	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७७		आल्याची वाडी ते मोदलवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	२३.६९	२९ / १२-१९९९ दि. ३०.३.२०००	१०.०४.२००४	१८.८५	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
७८		कायकोटी विर्णवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. याव मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१५.४४	६ / १-२००१ दि. २३.२.२००१	१०.०४.२००४	१४.९९	मजुरा अभावी	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	

अ. क्र.	यंत्रणा विहय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (वाडार सोलर, गाव वहाव, मात मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदंडारण कृषी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती घिती होती	मुळ अंदाजपत्रकात तांत्रिक व प्रशासकीय भाग्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर शालित (एकूण खर्च)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामांवर शालित्या एकेका खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालवढ कार्याक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक भाग्यता तारीख	प्रशासकीय भाग्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
७९	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
७९		जामुनपाडा जंक्शन लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१५.४७	२७/५-२००९	२०७ दि. ०५-०३-२००९	१५.४.२००९	१०.०४.२००४	११.७८	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८०		टाकीचीवाडी ते वडापोवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.५३	१९/२-२००९	२५८ दि. १६.४.२००९	१६.४.२००९	१०.०४.२००४	१०.१४	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८१		असोळी खाडीचीवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	२३.५६	२३/३-२००९	२१७ दि. १६.४.२००९	१५.५.२००९	१०.०४.२००४	१९.२९	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८२	ता. कडुपाण रस्ते	कुंढे ते बाणरवाडी रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	७.११	३९/३-२०००	९३३ दि. ०९.१२-२०००	१६.५.२००९	१०.०४.२००४	३.२५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८३	ता. शहापूर रस्ते	कुंढेपाडा ते उंबरगाळी भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	१५/५-१९९९	११० दि. २४.५.१९९९	२.९.२०००	१३.५.२००५	७.७	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८४		कुंढेपाडा ते उंबरगाळी भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	१६/५-१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	२.९.२०००	१३.५.२००५	९.४३	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८५		कुंढेपाडा ते उंबरगाळी भाग-३ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	१७/५-१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	१६.९.२०००	१७.६.२००५	५.४९	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८६		कुंढेपाडा ते उंबरगाळी भाग-४ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	१८/५-१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	२४.३.२००३	१५.३.२००३	१४.७	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८७		कोळीपाडा ते धारापाडा भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. बाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	७/५-१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	२४.५.२०००	२३.५.२००९	१०.४४	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	संज्ञान विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पाझर तालव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदस्तावरण श्रेणी इ.)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखंडाच्या अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आपुढत कार्यवाहीसंदर्भत कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कायवेळ कार्यक्रमात आखून ती अंदाजपत्रकात केलेली अथवा करतवयाची उपाय योजने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
८८		कोळीपाडा ते थराचापाडा भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.०९	१९० दि. २४.५.१९९९	१.१.२०००	८ / ५-१९९९	११.४९	९	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८९		कोळीपाडा ते थराचापाडा भाग-३ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.०९	१९० दि. २४.५.१९९९	२४.२.२०००	९ / ५-१९९९	११.८०	---	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९०		शिराळ अल्पपु कुंभईपाडा भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.०९	१९० दि. २४.५.१९९९	१.५.२०००	४ / ५-१९९९	९.९८	१०६.६.२००५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९१		शिराळ अल्पपु कुंभईपाडा भाग-३ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.०९	१९० दि. २४.५.१९९९	१.५.२०००	५ / ५-१९९९	८.९२	१०६.६.२००५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९२		शिराळ अल्पपु कुंभईपाडा भाग-४ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.०९	१९० दि. २४.५.१९९९	२२.४.२०००	६ / ५-१९९९	१०.९३	१०६.६.२००५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९३		रहागाव कातवाड चाफयावीवाडी लांबी १.५५० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१८.८६	२४५ दि. १९.५.२००९	१८.९.२००९	३४ / ३-२००९	१४.९९	१३.५.२००५	खाजगी जमीन	---	२०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने वाळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
९४		कोबे रसाळपाडा पायघर रस्ता भाग-१ लांबी ०.६५० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१५.९७	१०७ दि. २९.५.१९९९	८.५.२०००	७ / ९-१९९८	११.६४	१३.५.२००५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९५		कासगाव ते शिवमंदिर रस्ता लांबी ०.६५० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१९.०२	२४९ दि. १४.५.२००९	२९.२.२००२	०९/१२/१९९८	६.३०	१३.६.२००३	खाजगी जमीन	---	१५० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने वाळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
९६		सांजरे ते पाठेपाडा रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोठ्या	१२.९५	२४८ दि. १४.५.२००९	४.३.२००२	३४ / ९-२०००	१२.०८	५.६.२००३	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.इ.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

१६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पाखर वालव, गाव तलाव, माल पुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदरक्षण कृषी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकासार कामाची किमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा., प्र. मा. तारीख)		काम पुर झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम पुर तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मरूपदत्ता अभावी, मरूप अभावी, सन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काळाबरोबर कार्यक्रमात अखेर ती अंशक्रमाने अखेर पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करवयवची उपाय योजने व त्याबाबती विषयात जास्तव्या खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम पुर तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१७		दहिबली टेम्बरे रस्ता भाग-३ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१३.१९	१४ / १२-२००२ रु. १३.२१ लाख	८१ दि. १०.३.२००३	१६.५.२००३	२७.५.२००५	१.६७	खाजगी जमीन	---	५०० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होयू न शकल्याने कामाबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१८		बेडीसाव शिंदीपाडा क्र. १ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१०.९२	२० / ९-१९९८ रु. १०.९२	८१ दि. ११.१२.१९९८	१४.१.२००३	३१.३.२००३	३.४२	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१९		बेडीसाव शिंदीपाडा क्र. २ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	११.७८	२१ / ९-१९९८ रु. ११.७६ लाख	८१ दि. ११.१२.१९९८	१४.२.२००३	२७.५.२००५	४.०७	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१००		निमसावा डोळ्यांव रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१६.१२	१ / ९-१९९८ रु. १६.१२ लाख	१०७ दि. २१.५.१९९९	१६.२.२००३	२६.५.२००३	१०.४२	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०१		दरभत कलिंग ते पडसपाडा लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.७६	१ / ४-२००२ रु. १२.७८ लाख	६० दि. ३०.११.२००२	३.४.२००३	१७.६.२००५	१०.०६	खाजगी जमीन	---	१०० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होयू न शकल्याने कामाबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१०२		रा. मा. क्र. ३ ते कातकरीपाडी रस्ता लांबी ०.९०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	११.३३	२ / ४-२००२ रु. ११.३४ लाख	६६ दि. ३०.१२.२००२	२.५.२००३	२७.५.२००५	८.५५	खाजगी जमीन	---	३०० मी. लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होयू न शकल्याने कामाबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१०३		गोलभन हन्यासावाडा भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	११.२८	४ / २-२००२ रु. ११.२९ लाख	६१ दि. ०५.१२.२००२	६.१.२००३	३१.३.२००३	४.३२	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०४		गोलभन हन्यासावाडा भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	११.२८	५ / २/२००२ रु. ११.२९ लाख	६१ दि. ५.१२.२००२	१.२.२००३	३१.३.२००३	३.५९	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०५		माल शिंदेपाडी भाग-१ लांबी १.५० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	२०.९३	३ / ४-२००२ रु. २०.९६ लाख	६३ दि. ११.१२.२००२	१६.१.२००३	६.२.२००४	७.९२	मरूप अभावी	---	सादरचे अपूर्ण काम रो.ड.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	संज्ञाना निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (सादर तालव, गाव तालव, मात मुखाची तालव, रस्ता, वस्ती, वस्तीकरण, प्रस्तावना गुपी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकातुसार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकात तालिका व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.सं. प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपाती, मरुत अपाती, सन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे तालवद कार्यालय आव्हान ती अयकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख					
१०६	२	३ मात शिंदवाडी भाग-२ लांबी १.५० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	४ २०.१३	४ / ४-२००२ रु.२०.९६ लाख	१६.५.२००३ दि. ११.१२.२००२	१३.२.२००४	१.२७	संपूर्ण अपाती	८ अ	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०७		दहिवली टॉवर रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१३.८३	१३/१३/२००२ रु.१०.०२ लाख	२८.३.२००३ दि. १०.०३.२००३	१३.४.२००४	१३.४८	संपूर्ण अपाती	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०८		दहिवली टॉवर रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१३.८३	१३ / १२-२००२ रु.१०.०२ लाख	१६.५.२००३ दि. १०.०३.२००३	३.६.२००४	३.२०	खाजगी जमीन	---	६५० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने याकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१०९		विनासपाडा दारपाडा रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.७२	११ / २-२००३ रु.१०.०३ लाख	१६.०५.२००३ दि. १०.०३.२००३	२८.६.२००४	११.०८	खाजगी जमीन	---	२०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने याकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
११०		दहिवली टॉवर रस्ता भाग-३ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१३.८३	१४ / १२-२००२ रु.१०.०२ लाख	१०.०३.२००३ दि. १०.०३.२००३	२०.५.२००४	२.३९	संपूर्ण अपाती	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१११		फवड्यास पिळपाडा रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१४.२७	२१ / २-२००१ रु.१४.०५ लाख	१८.०६.२००१ दि. १४.०५.२००१	३१.५.२००४	३.२७	खाजगी जमीन	---	५०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने याकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
११२		पाटरीचापाडा ते किगुले रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.९५	३५ / १-२००० रु.१४.०५ लाख	१८.०६.२००१ दि. १४.०५.२००१	११.६.२००४	०.३०	संपूर्ण अपाती	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११३		उंबरमाळी फवड्यास रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.८३	४४ / २-२००३ रु.१४.०५ लाख	२.५.२००४ दि. २०.०३.२००३	२८.६.२००४	१.६५	संपूर्ण अपाती	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११४		उंबरमाळी फवड्यास रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वाय मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१२.८३	४५ / २-२००३ रु.१४.०५ लाख	२.५.२००४ दि. २०.०३.२००३	२८.६.२००४	१०.३२	संपूर्ण अपाती	९६	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव, कामाचा प्रकार (पांश्वर तालुका, गाव तलाक, माल गुलाबरी तलाक, वनतळी, रस्ते, यंत्रिकरण, भूदरसंधारण, कृषी इ.)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.गं.प्र.मा. तारीख)		मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	अंता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कारणे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरी अभावी, वन जागीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या 'एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काढवून कार्यक्रम आयतून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अडथळे व त्याबाबत घेतलेली उपाययोजना व त्याबाबत घेण्यात आलेली उपाययोजना
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख					
११५	३	विहिगाव डोंब्यासोवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१३.३०	३६ / ३-२००९	२४८ दि. १४.०५.२००९	१८.०६.२००९	२४.६.२००९	१.३९	मजुरा अभावी	८.३	महाराष्ट्र शासन, जवहार सा.गं.उप विभागांमार्फत काम करण्यात आल्याने काळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.	
११६	१	लतीफवाडी पावरवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१४.६५	०७/०३/१९९८	८० दि. १४.०८.१९९९	२२.०४.२०००	२३.९.२००४	३.४५	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
११७	१	वारवळवाडी ते माळ रस्ता भाग-१ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	०५/०३/१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	२६.९.२०००	२३.५.२००९	११.४९	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
११८	१	वारवळवाडी ते माळ रस्ता भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१८.०७	०५/०३/१९९९	११० दि. २४.०५.१९९९	१.९.२०००	२३.५.२००९	७.६४	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
११९	१	दोकरवाडी ते पाटीलवाडी रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१५.९३	४ / ७-१९९८	८० दि. १४.०८.१९९८	५.१२.१८	३३.०५.२००९	६.०७	मजुरा अभावी	---	सदरचे अपूर्ण काम रो.ह.यो. अंतर्गत सन २०१२ पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
१२०	१	काळेवाडा सरलाये रस्ता लांबी ०.९०० कि.मी. वायव्य मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	७.०२	१४९ / ३-१९९७	३४ दि. १७.०४.१९९७	५.९.९८	५.९.२००९	७.६८	सुधारित प्र.मा. याची सुधारित प्र.मा. याची	---	सुधारित अंदाजपत्रक प्र.मा.साठी सादर करण्याची कार्यवाही प्रारंभित सदरचे काम अपूर्ण असून अपूर्ण काम रोहयो अंतर्गत पूर्ण करण्यात येईल.	

अ. क्र.	सक्रिय निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्णा कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पाऊर तलाव, पाव तलाव, माल मुजारी सलाब, प्रतळी, रस्ते, रेलीकरण, मृदसंधारण कुंपी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारे कामाची किंमती ठरते	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.,प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख		आता पर्यंत कामावर झालेल्या रकम खर्च	काम बंद वा अपूर्ण अंदाजपत्रकाचे कारण (उदा. मरुतुं आगामी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्णा कामे कालावधी कार्यक्रमात आयुक्त ती अंदाजपत्रकात केलेली अथवा करारव्ययी उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती (रस्ते) कार्यकारी अभियंता, ठाणे वाढकाम विभाग, ठाणे											
१२२	ता. सहपूर रस्ते	नडागांव बेलपाडा रस्ता लांबी २.०० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	३.८२		प्रमा / वि. ०४.०२.१९८९	१८.४.९०	१.६.९०	१.५८	खाजगी जमीन	---	१०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने वाळवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१२२		अडाड वोरवोती रस्ता लांबी २.२० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१.०१ २.४७	ता.मा./११० / १२-१९७९ सु.ता.मा.४१ / १२-१९८६	४८३२ दि. २६.१२.१९७९ रु.२.४७ सु.प्रमा/२३ दि. २९.१२.१९८६	२८.४.९०	१.६.९०	१.७०	पुर्ण सुधारित प्र.मा. वाकी	---	पुर्ण सुधारित अंदाजपत्रक शेर पूर्तता करण्याची कार्यवाही प्रगतीत सुधारित प्र.मा.अं.किंमत ११.५५ लक्ष अतून जास्तीच्या ९.७५ लक्षा किंमतीचे काम रो.इ.ये.अंतर्गत पूर्ण करण्यात येईल.
१२३		कुठोरत शिरगाव रस्ता लांबी १.५० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१.४५		प्रमा/१२ दि. १३.०९.१९७९	७.२.८०	११.६.८०	१.५०	खाजगी जमीन	---	१०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने वाळवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१२४		बहागाव सारमाळ रस्ता लांबी १.०० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१.३८		प्रमा/२२ दि. ०२.०५.१९८९	७.१.९०	१०.५.९०	१.५०	खाजगी जमीन	---	१०० मी.लांबीची खाजगी जमीन प्राप्त होवू न शकल्याने वाळवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
१२५		कोठार तें आदिवासपाडा रस्ताला रस्ता भाग-१ लांबी ०.९२० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१.०६	१९०३ दि. २१.३.१९९५	८१ दि. २९.१२.१९९५	११.४.२००१	२७.५.२००२	७.३७	सुधारित प्र.मा. वाकी	---	सुधारित अंदाजपत्रक प्र.मा.साठी सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीत
१२६		कोठार तें आदिवासपाडा रस्ताला रस्ता भाग-२ लांबी ०.९२० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	८.९४	७३ दि. २१.०३.१९९५	८१ दि. २९.१२.१९९५	७.२.२००१	११.४.२००२	५.२२	सुधारित प्र.मा. वाकी	---	सुधारित अंदाजपत्रक प्र.मा.साठी सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीत
१२७		अल्हाणी पट्टेपाडा भाग-२ लांबी १.०० कि.मी. वाढ मातीकाम / खडीकरण / मोन्या	१.२६	४४ / २-१९९५ रु.१.३६ लाख	१८ दि. २९.१२.१९९५	६.१२.९५	११.०४.२००२	१०.७६	सुधारित प्र.मा. वाकी	---	सुधारित अंदाजपत्रक प्र.मा.साठी सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीत

अ. क्र.	संज्ञना दि. अर्पण कागदाची संख्या	अर्पण कागदाचे नव कागदा प्रकार (पाडर तलय, माप वलय, माल गुजरी तलय, वनतळी, रस्ते, अदीकरण, तृदावाकरण इ.दी इ.)	मुळे अंदाजपत्रकापुरात कागदाची किमती किती होती	मुख अंदाजपत्रकात तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. नं., प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आस पर्यंत कामावर झालेला प्रकृत खर्च	अर्पण कागदाची किमती किती होती	अर्पण कागदाची किमती किती होती	अर्पण कागदाची किमती किती होती	अर्पण कागदाची किमती किती होती	अर्पण कागदाची किमती किती होती	
१२८	सा. मुरवाळ रस्ते	किरोरी बांधणे रस्ता लांबी ३.२० कि. मी. बांध साडीकरण / मोट्या खडीकरण / मोट्या	१०.३८	१६ दि. १२/११/९६	२०.११/९८	०.३०	४	५	६	७	८	९
१२९		फोल्डोरी ते निकासवाडी रस्ता लांबी १.५० कि. मी. बांध साडीकरण / मोट्या	१.४०	१६ दि. १२.०१.१९९६	१६.९०	२.००	१	२	३	४	५	६
१३०		महसा ते मुळ्यामाडा रस्ता लांबी १.०० कि. मी. बांध साडीकरण / मोट्या	१.४०	११५ / १२-१९९६ प्रमा/१० दि. ०९.०२.१९९७	१५.६.२००२	५.६५	१	२	३	४	५	६
कार्यकारी अधिकृत, ता. खा. विभाग चक्रधर												
एकुण ७ कामे १ ते ६ वर्षे कार्याधीची कामे												
१	सा. गोवाडा	चोपदरी ते चांदोरी रस्ता वावणी कि. मी. ०/० ते ०/१००	२१.३०	२४८ दि. १/२००३	२४/२/०३	१०.०३	१	२	३	४	५	६
२		चोपदरी कार्याधी रस्ता सुधारणे करणे कि. मी. ०/० ते १/००	१८.४८	४० दि. १/२००३	१५/६/०६	३.६८	१	२	३	४	५	६
३		चोपदरी ते चांदोरी रस्ता वावणी कि. मी. ०/१०० ते ३/१००	११.८३	२४९ दि. १/०३/२००३	१८/०४/०५	१६.२०	१	२	३	४	५	६
एकुण ३ वर्षे कार्याधीची कामे												

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (घाबर तालुका, गाव उलाव, माला पुजारी तालुका, वनतळी, रस्ते, शनीकरण, गृहसुधारण कृती इ.)	मूळ अंदाजपत्रकांनुसार कामाची किमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास त्रैतिक व प्रशासकीय मायला निकालांची तारीख (उदा. तो. म. म. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	आता पयले कामावर झालेला एकूण खर्च	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अगती, मजुरा अगती, वन जमीन हरकत इ)	अपूर्णत कार्याविकासाचे कामांवर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालवढ कर्यक्रम आणून ती अप्रकामने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अडवा करावयची उपाय योजना व त्यासाठी घेणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	४३ मोखाडा	पाजवर वाडा देगाव रस्ता सुधारणा कि.मी. ७५/०० ते ७८/००	२३.३९	११७ ता. १/०२ १६ ता. २६/०२/०२	११/३/०२ ३१/५/२००२	१६.५१	व्हाहरकतीमुळे न्यायप्रविष्ट असल्याने काम अपूर्ण आहे.	नाही	उप अभियंता व शाख अभियंता यांच्यावर वन विभागात न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर कामे सुरु करण्यात येतील.
५		पाजवर वाडा देगाव रस्ता सुधारणा कि.मी. ७५/०० ते ७८/००	२३.३९	१६ ता. २६/०२/०२	२२/३/०२ ३१/५/०२	७.५६	व्हाहरकतीमुळे न्यायप्रविष्ट असल्याने काम अपूर्ण आहे.	नाही	
६		पाजवर वाडा देगाव रस्ता सुधारणा कि.मी. ८१/०० ते ८४/००	२३.४६	११९ ता. १/०२ १६ ता. २६/०२/०२	०३/११/२००२ ३१/५/०२	९.२७	व्हाहरकतीमुळे न्यायप्रविष्ट असल्याने काम अपूर्ण आहे.	नाही	
१० वर्षांपेक्षा जास्त									
७	१ जव्हार	न्यासाळे खु ते राजणवाडा रस्ता बांधणे कि.मी. ०/०० ते ३/००	९.४१	२८ १६/१/१९९३	१६/९/९३ ०१/०३/१९९५	८.६१	काम व्हाळण्याचा प्रस्ताव सादर	नाही	वाळण्याचा प्रस्ताव अंमल

क्र.	संज्ञान विवरण अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव कामाचा प्रकार (शेजार तालव, गाव तलाव, माल मजगती तलाव, वगळी, रस्ते, वनीकरण, पुढरधारण कुंपी इ.)	मुख अंदाजपत्रकार अंदाजपत्रकाराचा कार्यालयी किती होती	मुख अंदाजपत्रकारा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	मुख अंदाजपत्रकारा तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेली अरण्याची कारणे (उदा. गुंतागुंती, अभावी, मन मजुरी अभावी, मन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कशा	अपूर्ण कामे कालावधी कार्यकाम आखून ती आकारणाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी शेजार जमिनीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
	कार्यकारी अधिकारी, ठाणे तसेच भाटवडीचे (वि.प.) ठाणे									
	१० इमारतीचा जास्त कालावधीतील-अपूर्ण कामांची माहिती									
५		पानशेरा पाडर तलाव ता. मोखाडा	११.३६	१९०५-०६, २१/१२/८०	२१/१२/८०	का.सं. १३/८०	सा.बंद ५/९२	६.२२	चौकशीमुळे नाही	सदर अपूर्ण काम राजगार हमी योजनेतून यानेणेपुढी निवोजन विभागाचे पत्र क्र.रोहयो-२०९६/ प्र-४९/राहयो-६ दि.२०/५/१९९६ चे परिच्छेद -५ नुसार पूर्तता करून त्याचा अड्यात सादर करणे बाबत अपार जिल्हाधिकारी जव्दार यांना दि.५/०/२०१० च्या परिपत्रकाच्या सूचित केले आहे. यानेणेकडून उपस्थित केलेल्या शे-याची पूर्तता करण्यात येत आहे.
		एकूण १ काम								
	कार्यकारी अधिकारी, ठाणे तसेच भाटवडीचे विभाग, कळया, ठाणे									
	१० इमारतीचा जास्त कालावधीतील-अपूर्ण कामांची माहिती									

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव, कामाचा प्रकार (घाबर तालव, गाव तालव, मात गुजारी तालव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, पुंढसंधारण कुंपी इ.)	अंदाजपत्रकातुसार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ना. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद तारीख	आता परत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मनुष्य अभावी, वन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयान्वित खातावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची संपादन करणवत आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कातवयु कार्यालय आयुक्त ती अग्रभावे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करारसंपत्ती उपय योजने व त्यासाठी येणाऱ्या जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	१०	नंडारे पा. त. पालघर	४.००	०४/११/०७ रु. ४.०० लक्ष	१२/११/०८	३.९२+१४.९५ (समजमिन)	सजमिन	नाही	या तालुकाचे वन जमीन प्रस्तावास सन १९९८ मध्ये तत्वा. मान्यता प्राप्त असून तत्वा. मान्यतेच्या अटीनुसार पर्यायी वनीकरण व दंडात्मक रकम रु. १४.९५ लक्ष दि. ०३/०३/०२, दि. ०८/०३/०४ व दि. ३०/०३/०७ अन्वये वन विभागास अदा केलेली आहे. गा. सवोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या दि. ०३/१०/०६ च्या पत्राव्यये वनजमिनीचे नालमत्ता मुल्य (एन. पी. व्ही.) मोददला रु. १२.२० लक्ष वन विभागास अदा करण्याची आहे. असे उपपनसंरक्षक खात्याने पत्र क्र. १५०४ दि. ०४/०८/०७ अन्वये कळविल्यास यानुषंगाने भागणी केली आहे. या बाबत अपर वित्तसंचालकरी, जणे मु. जव्हीर यांचे दि. २५/०७/२००८ च्या पत्राव्यये सदर प्रकल्प वन खात्याने ताच्याल वेतून वनतलावात रूपांतर करणे बाबत शासने स्तत्रावरून आदेश व मार्गदर्शन होण्यास किती केली होती. तसेच उपपनसंरक्षक रुहाणू यांचे पत्र क्र. जसि/१६ दि. ०८/०६/२०१० अन्वये सुधारित दरा नुसार रु. ६५०० लक्ष एन. पी. व्ही. ची भागणी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पांडर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्से, दवीकरण, पुंढसंधारण कृषी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.,प.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद अवल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता परत कामावर आलेला एकूण खर्च	काम बंद वा अपूर्ण भूतपाडना अमाची, मयुरां अमाची, वन जागीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामांवर आलेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काढण्याचे कार्यक्रम आखून ती अंदाजपत्रक वेळोवेळी अथवा कालावधी उपर्य गंजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८.अ	९
१									मुद्रण बिन दराने या तलावाचे सुधारित अंदाजपत्रक रोहयो दरपुची व पाटवकार वरसुची २०१० नुसार अद्यावत करण्यात आले असून सुधारित किंमत रु. ११५.१४ लक्षा इतकी आहे. व किंमत प्रती सा.घ.मी. रु. ३८६६/- (एच.पी.व्ही. वाळूने) व रु. १९२५७/- प्रती सा.घ.मी. (एच.पी.व्ही. सह येते.) पापटंड रु.३९८८०/सपमी इतके अस्तित्वात सधर योजना रोहयोच्या आर्थिक मापदंडात यस्त नाही. सधर योजना शासनाच्या आर्थिक मापदंडाला वसत नसल्याचे यंत्रणेने दि. ०६/०७/२०१० च्या पत्राचये कळविले आहे. त्यामुळे सधर योजना रोहयो गुठुन काळण्यासाठी शासनाकडून आदेश विहित करण्याचे अम्पर चित्साधिकारी, जोगे मु. जव्हर यांचे दि. २५/०८/२०१० च्या पत्राचये मा. आयुक्त कार्यालयाला साधर करण्यात आले आहे.
२		तांदुळ्याळी पांडर तलाव ता. पालघर	१.०५	०२/१९८१ रु. १.०५ लक्ष	०१/१९८१	०१/१९८१	१.७९ सजमिन		या तलावाचे सुडीत क्षेत्रात १.६१ हे. संपुर्ण वन जमिन येत असल्याने शासनाने वन तळे काढण्याचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार वन तळ्याचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून वन विभागास तांत्रिक मान्यतेसह दि. १३/०७/२००९ रोजी साधर करण्यात आलेला आहे. सधर काम वन विभागाकडून करणे अपेक्षित आहे.
३		नांदगाव गाव तलाव ता. पालघर	०.७४	०१/१९८१ रु. ०.७४ लक्ष	०५/१९८१	०५/१९८१	०.६१ सजमिन	नाही	या तलावाचे सुडीत क्षेत्रात १.५० हे. संपुर्ण वन जमिन येत असल्याने शासनाने वन तळे काढण्याचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार वन तळ्याचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून वन विभागास तांत्रिक मान्यतेसह दि. १३/०७/२००९ रोजी साधर करण्यात आलेला आहे. सधर काम वन विभागाकडून करणे अपेक्षित आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अर्पण कामाची संख्या	अर्पण कामाचे माध्य कामाचा प्रकार (सदर तालुका, गाव तालुका, राजारी तालुका, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, पुढसंधारण कुपी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकापुरतार कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अर्पण पूर्णपणे करावयाची कारणे (उदा. मजुरां अभावी, यंत्रजमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयमार्फत वनांवर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अर्पण कामे कालव्यवहारात्मक अर्थाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अद्ययावतता व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख				
३			४	५	६	७	८	९	
४		कोडपुणे गाव तालुका ता. पालघर	०.७७	०५/११/८१ रु. ०.७७ लाख	०५/११/८१	१.४०	वर्जमान	८ ज	या तालुकाचे वन जमिन प्रस्तावास अतिन मान्यता प्राप्त अर्पण सुधारीत प्र. मा. साठी अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आले आहे. शासनाने त्याचे पत्र क्र. ४१४ दि. ०१/०६/०८ च्या पत्राचे उपस्थित शेतांची पूर्तता करून पुर्तता अहवाल दि. १५/०९/०८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. सदर पुर्तता अहवाल आयुक्त नवी मुंबई यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. शासनाचे जा. पत्र क्र. ४१४ रोहयो, दि. २१/१२/०८ अन्वये श्रे उपस्थित केले होते. सुधारीत अंदाजपत्रक रु. २६.२३ लाख इतके दि. ३.७.२००९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले. सदर अंदाजपत्रकावर आयुक्त कार्यालयाने दि. ३१/०७/२००९ च्या पत्राचे पुनःच श्रे उपस्थित केले. सदर शेतांची पूर्तता करून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. परंतु सदर योजना शासनाच्या आर्थिक मापदंडात बसत नसल्याने रोहयो मुद्दु वाळव्याचा प्रस्ताव दि.२४/०८/२०१० च्या पत्राचे वंत्रणे कडून प्राप्त झाला
५		ओसरे पाझर तलाव ता. पालघर	२.५३	०६/११/०६ रु. २.५३ लाख	०३/११/०९	४.६२	वनजमिन		या तालुकाचे वनजमिन प्रस्तावास केंद्र शासनाने दि. ०१/०९/०९ रोजी नामजुर केलेला आहे. त्यामुळे सदर काम रो. ह. यो. मुद्दु वाळव्याचा प्रस्ताव मा. आयुक्त कार्यालया मार्फत दि. १६/१०/०८ रोजी शासनास सादर केलेला आहे. शासनाने उपस्थित केलेल्या शेतांची पूर्तता करून दि. ३१/१२/०८ रोजी पुर्तता अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केलेला आहे. मा. आयुक्त कार्यालयाने पत्र क्र. रोहयो तां/११५, दि. २१/०६/२०१० अन्वये श्रे उपस्थित केले अर्पण शेतांची पूर्तता दि. २३/०८/२०१० च्या पत्राचे वंत्रणे कडून प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव अपास जिल्हाधिकारी ठामे मु. जखार यांचे दि. २५/०८/२०१० चे पत्रा अन्वये मा. आयुक्त कार्यालयास सादर.

अ. क्र.	यंत्रणा विभाग अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे मूळ कामाचा प्रकार (घाबर तालव, गाव हलाक, गाल पुजारी बलाव, यनाळी, रस्ते, वनीकरण, पुस्तकारण कुशी इ.)	मुळ अंदाजपत्रकापुरवार कामाची किंमती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.ग.म. प्र.म. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मजुरा अभावी, मजुरा अभावी, मन जमीन हरकत इ)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कोणत्या कारणांमुळे केलेली अथवा कारणांची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख						
१	२										
१	१२	अवचे ८४५, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.३७		१८ दि. २०/१/०३	१८/३/२००३	३०/०४/२००३	३४२९८	मजुरा अभावी	नाही	संबंधित गावाचे सारंग/अभारसोव/ प्रगसेबक/बोहीस पाटील यांचेही संपर्क साधून त्यांचे सभेचेत गावातील मजुरांना रोहयोच्या कामावर येणे याबत सतत देणू सुचना मजुरा कामावर उपलब्ध होत नाही कारण साहपुर हे लोहगर्न व महामाखर आहे.
२		शेरा ८४०, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.३७		४८ दि. २०/१/०३	१८/२/०३	१५/०५/२००३	१५२२३	मजुरा अभावी	नाही	
३		जातोवली, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.३७		४८/२०/१/२००३	०२/०८/२००३	३५/०५/२००३	२२९१३	मजुरा अभावी	नाही	तसेच ठणे, मुंबई सारखी औद्योगिक वसाहती जवळ असल्याने तेथे रोहयोसाठी दर रोहयोच्या दरापेक्षा जास्त असल्याने मजुरा शिकवणे शक्य येत नाही. त्यामुळे रोहयोची कामे करण्यास अडवणी निर्माण होताना. कामे वेळोवेळी प्रस्ताव रोहयोसाठी दि. १२/०९/२०१० च्या प्रतीपत्रे परत करण्यात आला.
४		सारंगपुरी ६७५, हंळ, जतपुननाला	५.५३		६९/१५/१२/२०००	०६/०५/२००१	०५/०८/२००३	१५२३६६	मजुरा अभावी	नाही	
५		साजोवली ६७९, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.३७		४८ दि. २०/१/०३	१८/३/२००३	०५/०२/२००३	३३४३८	मजुरा अभावी	नाही	
६		डिब ८५०, गावाथळ वॉटरहोल	१.४		४९/२०/१/०३	०४/०७/२००३	१९/०२/२००४	६९९१४	मजुरा अभावी	नाही	
७		यातरे ६९२, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.५६		५९/२५/१/२००३	०५/०८/२००३	०५/१०/२००३	३०७६०	मजुरा अभावी	नाही	
८		रोहयोळ ६२१, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.१५		५९/२०/१/२००३	१९/३/२००३	१५/०४/२००३	४०२२३	मजुरा अभावी	नाही	
९		साकुली ६०७, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	०.९९		५९/२०/१/२००३	०२/०३/२००३	१५/०५/२००३	४२००३	मजुरा अभावी	नाही	
१०		पंढरथळ ६८४, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.३७		७८ दि. २०/१/२००३	१६/३/२००३	०५/०५/२००३	३०४७५/-	मजुरा अभावी	नाही	
११		रोहयोळी, चरथाळ, नै.पुनर्निर्माती, वॉटरहोल	१.१		५९/२०/१/२००३	०२/०५/२००३	१५/०४/२००३	२५३६५	मजुरा अभावी	नाही	
१२		पुरीपाडा ६७३, हंळ पुंजलवनी	७.७७		६९/१५/१२/२०००	०६/०७/२००२	२३/०५/२००६	३२२२७७	मजुरा अभावी	नाही	

अ. क्र.	यंत्रणा दिव्य अर्पण कामाची संख्या	अर्पण कामाचे माव कामाचा प्रकार (पाडर तालव, गाव तलाव, माल पुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, स्वीकरण, मृदसंधारण कुभी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारा कामाची किंमती किती होती	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारा तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.आ.,प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख काम वंदे अस्तास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम वंदे तारीख)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे वंदे वा अर्पण अराण्याची कारणे (उदा. मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ)	अग्रुस्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपशीलवार करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अर्पण कामे काढवणे कार्यक्रम आखून ती अंमलात आणणे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अद्यता करारव्यती उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जबाबारी खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
	१३		२६.३५			७५८३०		८३	
वन संरक्षक ठाणे वनविभाग ठाणे									
१ ते ५ वर्षांच्या कालावधीत अर्पण कामांची माहिती									
१	१	पुणे प्रतिबंधक चर (मुरयाड पुणे कुळवती टेमारे क. नं. ७०३,७०४ (१०० हे.)	१.९५	तंत्रिक मान्यता अर्पण विल्याधिकारी ठाणे यांचेकडील रोहयो/९५८९ दि.४.५.२००३ अन्वये ४/प्रमा-६६ दि. ५-प्रशासकीय मान्यता ३-०३ यांचेकडून प्राप्त	३.५.२००३	०.०४	मजुरा अभावी तसेच खडकाळ भाग असल्याने	नाही	अर्पण कामे मंगळरोवातथा.परसाव या कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-४/३०/वोजना/रोहयो/४९२७ दि.२३.०९.०९ अन्वये आपणाकडे सादर. श्रे पुढीलसाठी विल्याधिकारी कार्यालयाच्या दि.२३/०३/०१० च्या पत्रावरील परत करण्यात आले आहे.
२	१	पुणे प्रतिबंधक चर (मुरयाड पुणे) उभारण्याचे सवसक्र. २०६(५०६)	०.९८	तंत्रिक मान्यता अर्पण विल्याधिकारी ठाणे यांचेकडील रोहयो/९५८९ दि.४.५.२००३ अन्वये ४/प्रमा-६६ दि. ५-प्रशासकीय मान्यता ३-०३ यांचेकडून प्राप्त	२९/५/२००३	०.३२	मजुरा अभावी तसेच खडकाळ भाग असल्याने	नाही	
	३		२.९३						
उप वन संरक्षक वन्यजीव विभाग ठाणे									
१ ते ५ वर्षांच्या कालावधीत अर्पण कामांची माहिती									

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव कामाचा प्रकार (पात्र व तालव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदसंस्कारण कृषी इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारे कामाची किंती किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. प. मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद काम बंद तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		आता पर्यंत कामावर झालेल्या अर्थव्यय पक्क्या खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण झाल्याची कारणे (उदा. भूराजपट्टा अभावी, मजुरी अभावी, वन जमीन हरकत इ)	अनुष्ठे कार्यान्वयनाकृत कामावर झालेल्या पक्क्या खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे काढावळ कार्यक्रम आखून ती अद्ययावत पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				तांत्रिक मान्यता तारीख	प्रशासकीय मान्यता तारीख	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	५	जल व भूद संस्कारणाची कामे परळी कं.नं.५१७	३.६०	कस- ३/रोहयो/१५४० दि.२९.११.२००५	१४६ दि. ७/१२/२००५	१०.०४.०६	१.३४	मजुरीअभावी काम अपूर्ण	नाही	८ अ	मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने उर्वरित कामे पूर्ण करण्याबाबत केला जात आहे. परंतु मजुर उपलब्ध होत नाहीत. जल व भूद संस्कारणाचे कामात वनक्षेत्राविल घडी व तहान ताल्यावर टापी बांध बांधणेचे कामाचा समावेश आहे. मजुर उपलब्ध होत नसलेने आजतागायत पर्यंत जेवढे काम झालेले आहे त्या आधारे आता मजुर उपलब्ध होत नसलेने व हंगापुढे कामे होण्याची शक्यता नसलेने सदर कामे बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. शगळ्याबाबत प्रस्ताव संशुद्धीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दि.१२/०१/२०१० अन्वये परत करण्यात आले.
२		जल व भूद संस्कारणाची कामे पिंपरीकोठी कं.नं.९२३	३.६०	कस- ३/रोहयो/१७७५ दि.१२.१.२००६	क. १७६, दि. २५/१/२००६	१६.०४.०७	०.८७	मजुरीअभावी काम अपूर्ण	नाही		
३		जल व भूद संस्कारणाची कामे ओगावा कं.नं.५२३	३.६०	कस- ३/रोहयो/१७३४ दि.२९.११.२००५	क. १५७ दि. १०/१/२००६	१७.०४.०६	१.०२	मजुरीअभावी काम अपूर्ण	नाही		
४		जल व भूद संस्कारणाची कामे खोडवा कं.नं.५३४	३.६०	कस- ३/रोहयो/१६९८ दि.२९.११.२००५	क. १७७, दि. १०/१/२००६	२४.०४.०६	१.४५	मजुरीअभावी काम अपूर्ण	नाही		
५		जल व भूद संस्कारणाची कामे पावथर कं.नं.५२८	३.६०	कस- ३/रोहयो/१७०३ दि.२९.११.२००५	क. ७८, दि. १०/१/२००६	१७.०४.०६	१	मजुरीअभावी काम अपूर्ण	नाही		
			१७०.५३				५.६८				

* प्रश्न क्र.१:-अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर) *

काम सुरु झाल्यापासुन अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी
१ ते ५, ६ ते १० व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोसवारा देण्यांत यांवा)

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपुर्ण असल्याची कारणे							शेरा	
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर करणापुळे	प्रगती पथावर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	रायगड	४ (१ ते ५ वर्षापर्यंत प्रलंबित)	०	०	३	०	०	१	०	०	का.अ.खारभूमी यांजकडील अपुर्ण कामे ही अकुशल कामाचे दर जुने असल्याने निवीदेस ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक सुधारित करणेचे काम सुरू आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेतलेनंतर काम पूर्ण करणेत येईल.
		४ (५ ते १० वर्षापर्यंत प्रलंबित)	०	०	०	४	०	०	०	काम पूर्ण करणेसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत.	
		१० वर्षांपेक्षा जास्त	निरंक								
	एकूण	८	०	०	३	४	०	१	०		

जिल्हा- रायगड

* प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर) *

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती (खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती देण्यात यावी)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव, मालपुंगरी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाद्वारा कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र. मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	अंदाजपत्रक झालेला एकूण खर्च	कामे बंद व अपूर्ण -असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एरुंग खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय ? व केव्हा ?	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंमलबजावणी करायची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५ अ	६ अ	७	८	८ अ	९	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	३	पारनाचीवाडी अंतर्गत रस्ता ता. नहाड	४.९७	११/९/२००३	६/१०/२००४	२.६४	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	होय दिनांक - ५.४.२००५	३.७५	
		एकुण	४.९७			२.६४			३.७५	
३										
कार्यकारी अभियंता, खारभुनी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग रायगड										
कार्यकारी अभियंता, वांधकाम विभाग राजपि अलिवाग										
कार्यकारी अभियंता, खारभुनी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग रायगड										
१	३	डोळी दयाबा ता. पेण	५५.६५	मा. आयुक्त, कोंकण प्रदेश यांचे पत्र क्र. रोहणे /का-२/कावि९१/प्रशा दि. ७/०२/२००२	११/२६/२००४	६/१३/२००७	२१.८३	उत्कृष्ट काम पूर्ण कुशल कामाचे दर जुने असल्याने ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत.	सन २००७ उप आयुक्त व कार्यकारी अभियंता दक्षता पथक	सुधारित अंदाजपत्रकाचे अंदाजपत्रक वनविण्याची कार्यवाही चालू आहे.
२		कासू वांडापूर ता. पेण	३६.१४	जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र. रोहणे-४/आमू /१३४३४/ दि. २९-०८-२००२	३/३/२००४	५/३०/२००६	१७.०६	उत्कृष्ट काम पूर्ण कुशल कामाचे दर जुने असल्याने ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत.	सन २००६ कार्यकारी अभियंता दक्षता पथक	सुधारित अंदाजपत्रकाचे अंदाजपत्रक वनविण्याची कार्यवाही चालू आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे गोषवारा

जिल्हा - रत्नागिरी

काम सरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

१ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती (जिल्ह्यातील यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी)

अ. क्र.	जिल्हा / यंत्रणा	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणांमुळे	प्रगती पथावर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग चिपळूण	८९	०	०	०	५२	७	३०	०	०
२	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उत्तर रत्नागिरी	५७	०	०	०	१८	१०	२१	८	०
३	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण	२८	०	०	०	२	८	११	७	०
४	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी	३०	०	०	०	७	२	२१	०	०
५	कार्यकारी अभियंता ग्रामणी पानी पुरवठा विभाग रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग दक्षिण रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	कार्यकारी अभियंता स्थानिक स्तर विभाग (लपावि) रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग, रत्नागिरी.	०	०	०	०	०	०	०	०	१०
९	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	उपसंचालक सामाजिक वनिकरण, रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	उपविभागीय वनाधिकारी जिल्हा रत्नागिरी मु.पो. चिपळूण	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण	२०४	०	०	०	७९	२७	८३	१५	०

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे गोषवारा

जिल्हा -रत्नागिरी

काम सरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

१ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती (जिल्ह्यातील यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी)

अ. क्र.	जिल्हा /यंत्रणा	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११
१		१ ते ०५ वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या १२८	०	०	०	५५	१७	५१	५	
२	रत्नागिरी	६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामांची संख्या ७६	०	०	०	२४	१०	३२	१०	
३		१०-वर्षावरील कामांची संख्या निरंक	०	०	०	०	०	०	०	
४		एकूण २०४	०	०	०	७९	२७	८३	१५	

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे

जिल्हा - रत्नागिरी

काम सरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेले कामाची माहिती (जिल्ह्यातील यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी)

सन २०१०-११ माहे जून आखे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालुजारी तलाव, वनातळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकासुधार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अंशकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					काम सरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख				
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे										
१	कार्यकारी अभियंता सा. बा. विभाग चिपळूण	गुमरी किजळघर रस्ता भाग-२ कि.मी. २/२०० ते २/७९०	२०.०३	प्र. मा. क्र १५० दि ३२/०२/२००५ ता. मा क्र २४ माहे २/२००४	:३१/०३/२००५	:३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१२.३५	नाही	७.६८
२	ता. मंडणगड	मंडणगड किल्ला रस्ता कि.मी. २/२०० ते ३/१७५	१५.९५	प्र. मा. क्र ३४९ दि २४/०२/२००५ ता. मा क्र २५ माहे २/२००८	:७/०५/२००५	:३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.३४	नाही	५.६९
३	ता. मंडणगड	शेनाळे गावठाण भंगी मंदीर ते बोलाडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०	२४.९७	प्र. मा. क्र २४८ दि २/०८/२००४ ता. मा क्र १५ माहे ६/२००४	:१/०३/२००५	:३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१६.७२	नाही	८.२५
४	ता. मंडणगड	पाले मराठी शाळा ते धनगावाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	२०.२२	प्र. मा. क्र १४४ दि ३०/०४/२००४ ता. मा क्र १५ माहे ६/२००४	:१६/०५/२००४	:३१/०३/२००८	मजुरी अभावी बंद	११.०७	नाही	९.१५
५	ता. मंडणगड	कुडुक खुर्द बौध्दाडी ते सावेली कांड्याडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/५००	२०.४५	प्र. मा. क्र २४८ दि ०२/०८/२००४ ता. मा क्र १३ माहे १२/२००२	:३१/०३/२००८	:३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१५.३३	नाही	५.१२
६	ता. मंडणगड	गुडघर कान्टे कैवल रामवली रस्ता भाग-२ कि.मी. १/८६० ते ३/८१०	१५.४७	प्र. मा. क्र १५१ दि २६/०५/२००५ ता. मा क्र ०१ माहे ४/२००५	:२६/०५/२००५	:३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.५५	होय दि. १३/०४/२००४	३.९२

अ. क्र.	चंद्रपा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनवळी, रस्ते, वनीकरण, पुरसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व कामास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचा व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अयुक्त कायलामाफत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचा व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आडून ती अपक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९	
७	ता. मंडणगाड	पाणेशी चौडका मंदिर रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/७७०	१८.०४	प्र. मा. क्र १४६ दि १५/०५/२००४ ता. मा क्र १२ माहे ०२/२००४	१८/०५/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	३३.९९	नाही	४.०५
८	ता. मंडणगाड	आंबवणे बोवळवाडी ते धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	१६.९७	प्र. मा. क्र १४३ दि ३०/०४/२००४ मा क्र ११ माहे ०२/२००४	१६/०५/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१२.०८	होय दि. २८/०६/२००७	४.८९
९	ता. मंडणगाड	पालवणी वरळ उन्हेवर तोंडली कोगवई रस्ता कि.मी. ११/७०० ते १५/०००	८.८०	प्र. मा. क्र २५ दि ११/०६/२००४ ३१/०४/२००५ ता. मा क्र २ माहे २००३	५/१२/२००६	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	७.६५	नाही	१.१५
१०	ता. मंडणगाड	तोंडली आदिवासीवाडी रस्ता करणे कि.मी. ०/० ते १/०२५	१६.६०	प्र. मा. क्र १५५ दि १६/१२/०६ ता. मा क्र १ माहे ६/२००६	०१/१२/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	७.४०	नाही	९.२०
११	ता. मंडणगाड	बारघर धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/४१०	२३.५०	प्र. मा. क्र १५४ दि ०५/०९/२००६ ता. मा क्र माहे ३/२००६	१०/१२/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	९.४४	नाही	१४.०६
१२	ता. मंडणगाड	कोंडगाव दंडनारी आंबवणे रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/४११	२२.९१	प्र. मा. क्र १५६ दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र ३३ माहे ०१/२००६	१२/०१/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१३.९२	नाही	८.९९
१३	ता. मंडणगाड	माहू उतेकरवाडी तोंडीकरवाडी रस्ता करणे कि.मी. ०/००० ते	१३.१०	प्र. मा. क्र १५३ दि ७/०६/२००६ ता. मा क्र ४१ माहे ३/२००६	१२/१२/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	६.३२	होय दि. २८/०७/२००७	७.५८

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, गांव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.म/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभाव, मजुरा अभाव, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	८अ	९
१४	ता. मंडणगड	वेधो बंधवाची ते स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे कि.मी. ०/००० ते १/३५०	१४.६५	प्र. मा. क्र १५२६ ता. मा. क्र २५/०५/२००६ ता. मा. क्र ३१ माहे १२/२००५	६/०७/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावात बंद	३.२८		११.३७
१५	ता. मंडणगड	आतले तोंडले रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/४१०	१८.७२	प्र. मा. क्र १४७ वि २५/०५/२००४ ता. मा. क्र २१ माहे २/२००३	१२/०६/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.१२	होय दि. ०५/०४/२००५	७.६०
	एकूण		२७१.१८					१६२.५६		१०८.६२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनवळी, रस्तें, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सार झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम सार झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	वामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपेक्षित कायलयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे काळबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	८ अ	९	
१	तालुका दामोली	जालगांव आपटी वोरघर रस्ता कि.मी. ४/३१० ते ५/८०९	१६.९३	प्र. मा. क्र २७२ १२/०८/२००४ ता. मा क्र १६ माहे ०२/२००४	०१/१०/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.९४	नाही	४.९९	
२	तालुका दामोली	डौली धनारवाडी ते माणकावणवाडी रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/९७०	१६.७१	प्र. मा. क्र २७४ दि १३/१२/२००४ ता. मा/क्र १९ माहे ०२/२००४	०२/०९/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१.५०	नाही	७.२१	
३	तालुका दामोली	आघारी लखडतरवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/१४०	२.२०	प्र. मा. क्र दि १०/०१/२००८ ता. मा क्र २८/माहे २/२००७	०१/२/२००८	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१.१४	नाही	१.०६	
४	तालुका दामोली	आघारी मधलीवाडी ते तिवरे रूहटवाडी रस्ता कि.मी. १/००० ते १/५४०	१०.२८	प्र. मा. क्र १५० दि ३१/०१/२००५ ता. मा क्र २७/माहे २/२००७	१०/०२/२००८	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१.१९	नाही	१.०९	
५	तालुका दामोली	आगर वायंगणी पवारवाडी ते दहातांडी रस्ता ०/० ते १/२००	१४.२०	प्र. मा. क्र २८३ दि २०/०४/२००७ ता. मा क्र २०/माहे ०७/२००५	१६/०५/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	५.५५	नाही	८.६५	
६	तालुका दामोली	भडवले वावघर फारर रस्ता कि.मी. ३/० ते ४/१७०	२०.७३	प्र. मा. क्र २७७ दि १३/१२/२००५/२००५ ता. मा क्र २० माहे ०२/२००४	०२/०९/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१४.८८	नाही	५.८५	
७	तालुका दामोली	दामोळ तांबेवाडी रस्ता कि.मी. १/६३० ते २/८८०	१२.५८	प्र. मा. क्र २७९ दि ११/०५/२००६ ता. मा क्र २७/२००५	१६/०४/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	२.२१	होय दि. २७/०६/२००७	१०.३७	

अ. क्र.	घटना निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्त, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूतंपदन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी योग्य जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	७	८ अ	९	
८	तालुका दापोली	दामोळ मोरेवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/९००	१३.८८	प्र. मा. क्र२८०दि११/०५/२००७ ता. मा क्र २८माहे १०/२००५	०२/०१/२००७	३१/०३/२००८	५.९२	नाही	७.९६
९	तालुका दापोली	जामणे तळी देवाचा डोंगर रस्ता भाग-४ कि.मी. ५/३०० ते ६/१००	६.४८	प्र. मा. क्र २८४दि०३/०५/२००७ ता. मा क्र ४३ माहे३/२००६	०३/०५/२००७	३१/०३/२००८	२.८४	नाही	३.६४
१०	तालुका दापोली	शिरवणे घाणकरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/६२०	८.७२	प्र. मा. क्र २७६ दि १३/१२/२००५ ता. मा क्र २३ माहे ०२/२००४	०३/११/२००५	३१/०३/२००८	५.८५	नाही	२.८७
११	तालुका दापोली	पहाळे काझी कोडवाडी ते होळेधरवाडी भाग-२ कि.मी.१/० ते १/६००	५.८२	प्र. मा. क्र २७५ दि १३/१२/२००४ ता. मा क्र१५माहे०२/२००४	३३/०१/२००५	३१/०३/२००८	५.६३	होय दि. २५/०५/२००५	०.१९
	एकूण		१२८.५३				६६.६५		६१.८८

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव माल्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वर्नाकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपात्री मजुरा अपात्री, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कोलवध करायक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९	
१	तालुका खेड	कर्जा तांबेवाडी रहेमत माहल्ला गवळवाडी रस्ता ०/० ते १/३८०	१९.८३	प्र. मा. क्र ३५४ दि २९/११/२००४ ता. मा क्र ७० माहे ०६/२००४	१/०२/२००५	३१/०३/२००८	भातिकावट्या पूर्ण	१४.०९	नाही	५.७४
२	तालुका खेड	विजयर कुंभाड बोरीची पट्टी रस्ता भाग-३ किमी. २/५०० ते ४/३००	१२.४८	प्र. मा. क्र ३६१ दि १०/०५/२००५ ता. मा क्र २९ माहे ६/२००४	१६/०२/२००६	३१/०३/२००८	भातिकावट्या पूर्ण	३.५५	नाही	८.९३
३	तालुका खेड	निळवणे कातळवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते १/०८०	१८.७०	प्र. मा. क्र ३६५ दि १८/०४/२००६ ता. मा क्र १३ माहे ५/२००५	३१/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुरा अपात्री बंद	६.९९	नाही	११.७१
४	तालुका खेड	उधळे बुद्रुक काळकाईवाडी रस्ता भाग-२ १/११० ते २/२२०	१०.७१	प्र. मा. क्र ३६२ दि ४/०४/२००६ ता. मा क्र ४२ माहे ३/२००५	१६/०६/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अपात्री बंद	८.००	नाही	२.७१
५	तालुका खेड	जामणे शिंदे राजपूरवाडी रस्ता कि मी ०/० ते १/७४०	१५.८५	प्र. मा. क्र ३६३ दि १०/०४/२००६ ता. मा क्र १० माहे ५/२००५	१९/०५/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अपात्री बंद	७.६२	नाही	८.२३
६	तालुका खेड	तळे ते सोडे रस्ता तयार करणे	६.५९	प्र. मा. क्र ३६६ दि २५/०५/२००६ ता. मा क्र ३६ माहे ०२/२००६	१२/०४/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अपात्री बंद	४.५३	नाही	२.०६
७	तालुका खेड	देवघर गवळवाडी बोधवाडी रस्ता किमी. ०/० ते १/८६०	१८.४९	प्र. मा. क्र ३५७ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ११ माहे ६/२००४	२३/०९/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अपात्री बंद	१०.५६	नाही	७.९३

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांडूर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, 'मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज फक्कानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजप्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आग्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलीली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
					काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख				
१	२		४	५	६ अ	६ ब	७	८	८अ	९
८	तालुका खेड	किंजळें कलकराई रस्ता किमी. ०/० ते १/११०.	२१.६०	प्र. मा. क्र ३३८० दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ११ माहे ६/२००४	१०/०४/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	८.८२	नाही	१२.७८
९	तालुका खेड	हुंवरी देवघर वाक्षेपवाडी रस्ता किमी. ४/४५० ते ५/७००.	२४.३९	प्र. मा. क्र ३५१ दि १६/०६/२००४ ता. मा क्र ४ माहे ६/२००४	१३/१२/२००४	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१०.९३	नाही	१३.३६
१०	तालुका खेड	वलदेववाडी पन्हाळजे रस्ता किमी. ०/०० ते १/०५०.	२०.००	प्र. मा. क्र ३५९ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ८ माहे ०६/२००४	१/०२/२००५	३१/०३/२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१४.४०	नाही	५.६०
११	तालुका खेड	तळे झोळीचीवाडी ते धनगरवाडी रस्ता किमी. ०/०० ते १/२३०.	१८.३३	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र १२ माहे ०८/२००७	२/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.५२	नाही	१७.८१
१२	तालुका खेड	सुकदर शेरवल रस्ता किमी. ०/०० ते १/०५०	१२.८२	प्र. मा. क्र दि १०/०१/२००८ ता. मा क्र २ माहे ०५/२००७	०२/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.८०	नाही	१२.०२
१३	तालुका खेड	फुरस भुलेश्वरवाडी ते मंदीर रस्ता किमी. ०/००० ते १/११०	१७.४५	प्र. मा. क्र दि ७/०१/२००८ ता. मा क्र ०४ माहे ५/२००७	२/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.७७	नाही	१६.६८
१४	तालुका खेड	आपडे मारेवाडी ते डेववाडी रस्ता किमी. ०/० ते १/५००	१८.२०	प्र. मा. क्र दि १०/०१/२००८ ता. मा क्र ३ माहे ०५/२००७	१३/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	१.२२	नाही	१६.९८
१५	तालुका खेड	आंबय नातुंगर रस्ता किमी. ३/४०० ते ४/९७०	१८.२४	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र ०५ माहे ५/२००७	१३/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.३०	नाही	१७.९४

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपावो मजूर, अपावो, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अद्यकमान पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	८ अ	९		
१६	तालुका खेड	दियाणखवटी सातपानेवाडी रस्ता किमी.१/८०० ते ३/४००.	१९.३२	प्र. मा. क्र दि१०/०१/२००८ ता. मा क्र ०६ माहे५/२००७	१३/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.००	नाही	१९.३२
१७	तालुका खेड	, आयनी भोईवाडी मेटेवाडी रस्ता किमी.०/०० ते ०/८००	८.७०	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र १६ माहे८/२००७	१३/०५/२००८	३१/०३/२००८	मजूर अपावो बंद	०.००	नाही	८.७०
	एकूण		२८१.६०					१३.१०		१८८.५०

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ता, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जांमन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आवृत्त कायद्यामार्फत कामावर झालेला एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अपूर्णमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	८ अ	९
१	तालुका चिपळूण	दुर्गावाडी पाते रस्ता भाग-२ कि.मी. १/१०० ते २/११०	२३.५५	प्र. मा. क्र ४६३१/१२/२००४ ता. मा क्र २९माहे ०३/२००४	६/१२/२००४	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	११.२२	होय दि. ०८/०४/२००५	१२.३३
२	तालुका चिपळूण	कामधे माटेवाडी जोड रस्ता. कि.मी. ०/० ते ०/११०	१०.८९	प्र. मा. क्र ४६४दि २१/०८/२००४ ता. मा क्र ०८माहे २/२००४	२/०९/२००५	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	४.०८	नाही	६.८१
३	तालुका चिपळूण	तळसर शिकेवाडी धनारवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/१४०	१४.०५	प्र. मा. क्र ४६६दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र १९ माहे ६/२००४	२१/०२/२००५	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	६.२६	नाही	७.८९
४	तालुका चिपळूण	वहळे जंगमवाडी बोधवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०४०	१२.८८	प्र. मा. क्र ४६५दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र २०माहे ६/२००४	२५/०२/२००५	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	२.०८	नाही	१०.८०
५	तालुका चिपळूण	मालवली मुस्लिम माहल्ला रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२६०	११.७६	प्र. मा. क्र ४६८ दि ६/०५/२००५ ता. मा क्र ५ माहे ४/२००५	१२/०२/२००५	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	७.२८	नाही	४.४८
६	तालुका चिपळूण	डेवण धनारवाडी रस्ता कि.मी. ३/०० ते ४/००	७.३७	प्र. मा. क्र ४७३दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र २२माहे ७/२००५	४/०२/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	२.०५	नाही	५.३२
७	तालुका चिपळूण	गुंडे कदमवाडी कातळवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/३००	१३.०४	प्र. मा. क्र ४७२दि ०७/०२/२००६ ता. मा क्र ७माहे ०४/२००५	४/०२/२००६	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	०.४८	नाही	१२.५६

अ. क्र.	पत्रांगा निहाय श्रमूण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडार तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनवाडी, रस्ता, वनीकरण, भुदरसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा./ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जागिरे हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अधिकृत कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण तपसणी करण्यात आलेली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमने पूर्ण करणेबाबत केललेली अथवा करावयाची उपाय योजने व त्यासाठी येणारा नास्तोचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९	
८	तालुका चिपळूण	अडरे रेववाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७५०	४.७२	प्र. मा. क्र ४७६ दि.२२/०८/२००६ ता. मा. क्र २९माहे १२/२००५	०२/०८/२००६	३१/०३/२००८	इतर कारणामुळे	२	८ अ	९
९	तालुका चिपळूण	कासवी शंकर ते नांदगाव भुवड्याडी रस्ता भाग-२ कि.मी. २/००० ते ४७०००	२२.१२	प्र. मा. क्र ४७७ दि. २३/०१/२००६ ता. मा. क्र ४४माहे ३/२००६	१६/०४/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	४.०३	नाही	१८.०९
१०	तालुका चिपळूण	कोंडकणसवण ते महाकाली मंदिर रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/६९०	८.६७	प्र. मा. क्र ४७४ दि. १८/०४/२००६ ता. मा. क्र १८ माहे ०६/२००५	२०/०१/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	४.४२	नाही	४.२५
११	तालुका चिपळूण	साबई चर्मकारवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/६९०	८.४४	प्र. मा. क्र ४६९ दि. २८/११/२००५ ता. मा. क्र ४माहे ०४/२००५	२५/०२/२००८	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	०.५८	नाही	७.८६
१२	तालुका चिपळूण	यागव दऊळवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/१००	११.५३	प्र. मा. क्र ४७८ दि. १९/०४/२००७ ता. मा. क्र ६माहे ०७/२००६	२३/१२/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	३.६१	नाही	७.९२
१३	तालुका चिपळूण	कोळकवाडी म्हसाबा मंदिर धनारवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/७४०	११.४२	प्र. मा. क्र ४६७ दि.३१/०५/२००५ ता. मा. क्र ३२माहे ६/२००४	११/०१/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणामुळे	२.४४	नाही	१६.९८
१४	तालुका चिपळूण	धामेली ते कासारवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२१०	९.८८	प्र. मा. क्र ४७५ दि. ९/०५/२००६ ता. मा. क्र ३२माहे ०१/२००६	१४/०९/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	३.८४	नाही	६.०४

अ. क्र.	चंत्रणा मित्रांचे अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाब, गाव तलाब मालाजारी तलाब, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंपरण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम चंद असल्यास त्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखण्डन अभावी मजुरी अभावी, सन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आपूर्वित कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व कव्हा	आपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोरलेली अपवा करारबाबी उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	८	९	
१५	तालुका चिपळूण	कात्राळी कळमुंडकरवाडी ते भोम आदावडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७८०	११.४२	प्र. मा. क्र दि७/०१/२००८ ता. मा क्र २५मार्हे२/२००७	३/०३/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणामुळे	इतर	०.७६	नाही	१०.६६
१६	तालुका चिपळूण	खरशेत खालचीवाडी इलेक्ट्रीक डिपी ते साळवीवाडी व्हावा गुरवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७५०	१४.७७	प्र. मा. क्र दि ७/०३/२००८ ता. मा क्र २३मार्हे १२/२००७	३१/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुरी अभावी बंद	मजुरी अभावी बंद	०.१७	नाही	११.८०
१७	तालुका चिपळूण	कळंबट अंतरपन्या रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/११०	१९.५८	प्र. मा. क्र दि ७/०३/२००८ ता. मा क्र २६ मार्हे १२/२००७		३१/०३/२००८	इतर कारणामुळे	इतर	१.७५	नाही	१७.८३
१८	तालुका चिपळूण	भोमसई फौजदारवाडी ते भंडवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/०२०	१९.९९	प्र. मा. क्र ३६८ दि २९/०३/२००७ ता. मा क्र ३मार्हे/२००६	३/१२/२००७	३१/०३/२००८	इतर कारणामुळे	इतर	३.००	नाही	१६.९९
१९	तालुका चिपळूण	सापाली मावळतवाडी ते देऊळवाडी सीमावाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२९०	१७.७९	प्र. मा. क्र ३६७ दि७/०६/२००६ ता. मा क्र ४१मार्हे०३/२००५	३/१२/२००७	३१/०३/२००८	मजुरी अभावी बंद	मजुरी अभावी बंद	२.३६	नाही	१५.३५
	एकूण		२६१.७९						६२.३१		१९९.४८

अ. क्र.	चक्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ता, वनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मयूरा अभावी, मन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्चाचा व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंदा	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेला एकूण खर्चाचा व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंदा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अपूर्णामध्ये पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९		
१	गुहागर	आर जुंववाडी पारदलवाडी पालखण रस्ता तयार करणे भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/२१०	१२.७१	प्र. मा. क्र ११५ दि १८/०५/२००५ ता. मा क्र ०८ माहे ०४/२००५	१/०६/२००५	३१/०३/२००८	मयूरा अभावी बंद	नाही	४.३७		
२	गुहागर	पाझरी सहा (शिवणे) आंबवणवाडी मारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/०००	१९.३३	प्र. मा. क्र ११७ दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र २० माहे ०९/२००५	१/०३/२००६	३१/०३/२००८	मयूरा अभावी बंद	नाही	७.०५		
३	गुहागर	वडद साया भोईवाडी रस्ता तयार करणे भाग-२ किमी ०/१६० ते २/०	१३.९९	प्र. मा. क्र ११६ दि २२/१२/२००५ ता. मा क्र ०९ माहे ०५/२००५	६/०३/२००६	३१/०३/२००८	मयूरा अभावी बंद	नाही	३.८०		१०.११
४	गुहागर	पामडी गोणवली रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/०	८.७४	प्र. मा. क्र ११८ दि १/०५/२००६ ता. मा क्र ३४ माहे	१/३/२००८	३१/०३/२००८	मयूरा अभावी बंद	नाही	०.४७		८.२७
५	गुहागर	शिवणे खालवाडी मधलीवाडी तांबटवाडी रस्ता करणे किमी ७/६०० ते ८/६००	२४.७८	प्र. मा. क्र ११४ दि २२/११/२००४ क्र ३१ माहे ०३/२००४	१६/१२/२००४	३१/०३/२००८	मयूरा अभावी बंद	नाही	२०.५५		४.२३

अ. क्र.	पंचगां निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख असल्यास त्याची तारीख काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आवृत्त झालेल्यामाफती कामावर झालेला एकूण खर्चाचे कामांचे तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कायबाध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण करणेबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)		
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	८ अ	९		
६	गुहागर	काताळे नवानगर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/२००	१७.२१	प्र. मा. क्र ११९ दि २२/०५/२००६ ता. मा क्र ३० माहे १२/२००५	६/०२/२००६	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	२.५२	नाही	१५.७७	
७	गुहागर	चिद्रावळे गावडेवाडी ब्राह्मणवाडी सत्यवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/५२५	१८.९६	प्र. मा. क्र २०० दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र २५ माहे १०/२००५	५/०१/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	३.५७	नाही	१५.३९	
८	गुहागर	हेवी हेडवतड साखरी आगर रस्ता तयार करणे कि.मी. १/००० ते १/६००	१०.७०	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र २१ माहे १२/२००७	२३/०१/२००८	३१/०३/२००८	इतर कारणांमुळे	१.८३	नाही	८.८७	
९	गुहागर	कुडली मळ्याचे खळे कातळवाडी ब्राह्मणवाडी बौध्दवाडी ते लक्ष्मीनारायण मंदिर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/६५०	१५.६३	प्र. मा. क्र दि ०७/०२/२००८ ता. मा क्र १४ माहे ०३/२००७	२३/०२/२००८	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१.७५	नाही	१३.८८	
१०	गुहागर	पडवे एस.टी. स्टॅण्ड ते पडवे मुस्लीम मोहल्ला रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते ०/६३०	८.७४	प्र. मा. क्र दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र ९ माहे ०८/२००७	५/३/२००७	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	०.५१	नाही	८.२३	
११	गुहागर	पाथरीसडा पाणबुडी मंदीर काळवली भुवडेवाडी गुरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/७३५	१९.८६	प्र. मा. क्र २०९ दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र ०४ माहे ७/२००६	१/०२/२००७	३१/०३/२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.८२	नाही	१६.०४	
	एकूण		१७०.७३							५८.५४	११२.१९

अ. क्र.	वर्षणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालागुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अक्षय्य पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अक्षय्य पत्रकास मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत जमावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कायबंद कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी वेगार जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९
१	कार्यकारी अभियंता उत्तर रत्नागिरी सा.वा.विभाग रत्नागिरी	पुर्व दवळीवाडी ते गुरववाडी आष्टाचे भाटले मराठी शाळा रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/३५०	२१.४२	रोहयो/२/एसआर/ ३८५/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७.	२५.२.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	२०.५५
२	तालुका संगमेश्वर	करजूचे डावलवाडी गोताडवाडी व्हावा गवळवाडी रस्ता तयार करणे.कि.मी.०/० ते १/०२०	१४.७०	रोहयो/२/एसआर/ ३९३/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७	१.०३.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	१४.२०
३	तालुका संगमेश्वर	धामणी पवारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/३४०	२४.८४	रोहयो/२/एसआर/ ३८९/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७	१.३.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	२४.२९
४	तालुका संगमेश्वर	पुर्व तर्फे देवळे भडकवा पातेकरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/५०० ते ३/२५०	१७.४९	रोहयो/२/एसआर/ ३९७/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७	२४.३.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	१७.२९
५	तालुका संगमेश्वर	मांजरे जुगाईमंदिर ते डावलवाडी रस्ताचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते १/५००	१९.७०	रोहयो/२/एसआर/ ३९५/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७	२५.३.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	१९.५८
६	तालुका संगमेश्वर	हेदली दंड ते गवळवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/६००	२४.९८	रोहयो/२/एसआर/ ३९४/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००७	२३.३.०८	३१.३.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	२४.२४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव सलाव मालगुजारी तलाव, वनवडी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अर्दाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अर्दाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामांचे तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कोलबद्ध क्रमांक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	९	१०
७	तालुका संगमेश्वर	डिंगणी बागवानकांडे गवळवाडी गुरववाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/६३०	२४.१२	रोहयो/१/एसआर/ ३१२/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	३१.३.०८	इतर कारणामुळे	०.३६	नाही	२४.५६
८	तालुका संगमेश्वर	साखरपा गुरववाडी बोडये मारळ रस्ता तयार करणे कि.मी. ४/८३० ते ५/८३५	२४.८	रोहयो/१/एसआर/ ३१०/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	३१.३.०८	इतर कारणामुळे	०.५६	नाही	२४.२४
९	तालुका संगमेश्वर	पोचरी मोडे तर्फे फुणगास दत्तमंदिर ते परचुरी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते २/०१०	२१.४८	रोहयो/१/एसआर/ ३८७/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२५.३.०८	इतर कारणामुळे	०.०५	माही	२१.४३
१०	तालुका संगमेश्वर	डावखोल मुळा रस्ता ते नालेवठार कडेवठार रस्ता बंधणे कि.मी. ०/०० ते ०/७५०	२०.६	रोहयो/१/एसआर/ ३८६/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	३१.३.०८	इतर कारणामुळे	०.२२	नाही	२०.३८
११	तालुका संगमेश्वर	वावंगणे मराठीशाळा ते पिरदवणे शिंदवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/५००	७.४४	रोहयो/१/एसआर/ ३८३/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	३१.३.०८	इतर कारणामुळे	०.५१	माही	६.९३
१२	तालुका संगमेश्वर	धामपूर बाष्टे वुकान ते दोपरखलवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/०६०	१७.२८	रोहयो/१/एसआर/ ३८८/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२४.३.०८	इतर कारणामुळे	०.४६	नाही	१६.८२
१३	तालुका संगमेश्वर	आरवली साईलवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/७८०	९.१९	रोहयो/१/एसआर/ ३९१/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	३१.३.०८	मजुरा अभावी बंद	०.०६	नाही	९.१३

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरू झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूरा अभावी, वन जागिर हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्ती झालेला/पुस्तक खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालबाधित करण्यात आलेली अपूर्ण कामाची संख्या
					काम सुरू झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख				
१	३		४	५	६ अ	६ ब	७	८	८ अ	९
१४	तालुका संगमेश्वर	मासिंग बरचीवाडी ते धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/०० ते १/२००	२३.५६	रोहयो/एसआर/३८४/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१७.३.०८	३१.३.०८	मजूरा अभावी बंद	०.९६	नाही	२२.६०
१५	तालुका संगमेश्वर	करवळे मॅलदाड ते कोसुंब सानेचीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.३/७५.० ते ४/१८५	१३.८६	रोहयो/एसआर/३९६/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१.३.०८	३१.३.०८	मजूरा अभावी बंद	०.४६	नाही	१३.४०
१६	तालुका संगमेश्वर	कारभटले पोवारवाडी ते घोरपडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/०२०	२०.४६	रोहयो/एसआर/३८१ दि ३०/४/०७ तांत्रिक मान्यता माहे ११.२००६	२५.५.०७	३१.३.०८	मजूरा अभावी बंद	५.३३	नाही	१५.१३
१७	तालुका संगमेश्वर	तिवरे धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.१/०० ते २/५६०	२३.९३	रोहयो/एसआर/३७९ दि २३/१/०७ तांत्रिक मान्यता माहे ३.२००६	१.२.०७	३१.३.०८	प्रतोपयावर	११.३२	नाही	१२.६१
१८	तालुका संगमेश्वर	पुर्वे तर्फे देवळे धनगरवाडी ते पाचरी रस्ता तयार करणे कि.मी.४/०० ते ५/००	१६.२	रोहयो/एसआर/३७४ दि ३/२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००५	३.४.०६	३१.३.०८	मजूरा अभावी बंद	७.६४	होय दि. २३/०१/२००८	८.५६
१९	तालुका संगमेश्वर	तिवरे बरचीवाडी रस्ता कि.मी.०/३०० ते २/००० हनुमान मंदिर रस्ता कि.मी.०/० ते ०/३५०	१५.९६	रोहयो/एसआर/३७७ दि १३/४/०६ तांत्रिक मान्यता माहे ५.२००५	१७.१२.०६	३१.३.०८	मजूरा अभावी बंद	१.९२	होय दि. २३/०१/२००८	१३.२४
२०	तालुका संगमेश्वर	पाटातळ पठारवाडी मोगरवणे रस्ता तयार करणे भाग-२ कि.मी.१/०० ते १/५००	५.३९	रोहयो/एसआर/३७८ दि २०/१२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे १०.२००६	२.१२.०६	३१.३.०८	मजूरा अभावी पूर्ण	३.३२	होय दि. २३/०१/२००८	२.०७

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचं नाव व कामाचा प्रकार (याद्वारे तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चा व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालावधीत आयुक्तनी अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
२१	तालुका संगमेश्वर	धावणी पेट्रोलपंप ते बडवाडी रोबवणे रस्ता तयार करणे भाग-३ कि.मी. ४/७१० ते ५/७५०	१२.२५	रोहयो/एसआर/३७६ दि. २४/२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००६	१.३.०६	१.४.०७	प्रगतीपथावर	१०.१०	होय दि. २३/०१/२००८	२.१५
२२	तालुका संगमेश्वर	तांबडी ते तांबडी चौधवाडी ते गोसावीवाडी श्रीधवाडी दळवीवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/२७५	१४.६७	रोहयो/एसआर/३७३ दि. २७/१०/२००५ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००५	२१.११.०५	६.६.०७	प्रगतीपथावर	११.७८	नाही	२.८९
२३	तालुका संगमेश्वर	नावरी चौधवाडी मराठवाडी धनागवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/५८०	२१.७९	रोहयो/एसआर/३७२ दि. १३.१०.०५ तांत्रिक मान्यता माहे ५.२००४	२१.११.०५	१.०६.०७	प्रगतीपथावर	१५.३७	नाही	६.४२
२४	तालुका संगमेश्वर	पंढारंबे वीर रस्ता कि.मी. २३/०० ते २५/००	२४.५२	रोहयो/एसआर/३६९ दि. १९.८.०४ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००४	१६.१२.०४	३१.३.०८	प्रगतीपथावर	१७.९८	नाही	६.५४
२५	तालुका संगमेश्वर	पंढारंबे नारडुले आसवे सडवाडी रस्ता कि.मी.०/५०० ते १/७९०	२४.८१	रोहयो/एसआर/३६८ दि. १९.८.०४ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००४	११.५.०५	३१.३.०८	प्रगतीपथावर	१७.६२	नाही	७.१९
	एकूण		४६५.४४					१०९.०८		३५६.३६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (याद्वारे तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार वतमाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभाव, भूसुरा अभाव, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आगामीने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९	
१	तालुका रत्नागिरी	पाली सुतारवाडी ते देवतळे गावठाण वळकें येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ०/५३०	२.७३	रहवा/एसआर/४२७/०८ दि.१६/१/०८ ता.मा.माहे १२/२००७	१६.३.२००८	३१.३.२००८	मसुरा अभावी बंद	०.४३	नाही	२.३०
२	तालुका रत्नागिरी	गाडनरळ ते वैद्य लावण रस्ता तयार करणे कि.मी.१/५८५ ते २/३६५	२४.९९	रहवा/एसआर/४२० दि.४/२/२००७ ता.मा. माहे ७/२००६	३३.५.२००७	--	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१५.५१	नाही	९.४८
३	तालुका रत्नागिरी	राई शिर्केवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते ०/७००	१८.६७	रहवा/एसआर/४२१ दि.१८/४/२००७ ता.मा. माहे ३/२००६	१९.५.२००७	--	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	८.८९	नाही	९.७८
४	तालुका रत्नागिरी	ओरी आंबेवाडी वारुडंबाडी धनगरवाडी रस्ता करणे कि.मी.०/० ते २/००	२१.६७	रहवा/एसआर/४१८ दि.१६/१०/०६ ता.मा.माहे ३/२००६	१९.५.२००७	--	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	११.६०	नाही	१०.०७
५	तालुका रत्नागिरी	आगाव मालपवाडी ते बोधवाडी धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/४००	२२.८७	रहवा/एसआर/४१७ दि.२५/८/०६ ता.मा.माहे ३/२००६	२२.११.२००६	--	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२१.७१	होय दि. १८/०८/२००७	१.१६
	एकूण		९०.९३					५८.१४		३२.७९

अ. क्र.	संज्ञापरिनिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तं, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रक तोंडक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (अथ. ता. मा/ तारीख/प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (अथ. भूसंपादन अभावी भूजमी वसाही, वन जमिन हक्क इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आपुस्तकधारकामाफेक कामावर झालेला एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करणाऱ्या आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालवध्द कायक्रम आखून तीं अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोटली अथवा कोटल्याची उपाययोजना व त्यासाठी योग्य वास्तवीय खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९		
१	तालुका लांबा	फोली निरसर तळीबांधणी ते रेलवेस्टेशन इराचरी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/२७५	२०.१७	रोह्या/एसआर/१३१ दि.२५.५.२००७ ता.मा.माहे ४/२००७	१२.१.२००८	३१.३.२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	नाही	३.७०	नाही	१७.२७
२	तालुका लांबा	वेरवली ते वेरवली चर्मकारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/८००	२२.४३	रोह्या/एसआर/१३७ दि.२३.१.२००७ ता.मा.माहे ६/२००५	१६.१.२००७	३१.३.२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	नाही	३.०९	नाही	१८.३४
३	तालुका लांबा	पठ कडवाडी पवारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/०० ते २/५००	६.५८	रोह्या/एसआर/१३६ दि.२४.३.२००६ ता.मा.माहे १०/२००५	१६.१.२.२००६	१६.३.२००७	कुशल काम जाकी	नाही	३.००	नाही	३.५८
४	तालुका लांबा	नांदीवली चौधवाडी ब्राह्मणावाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/० ते ४/० भाग-२	२३.६१	रोह्या/एसआर/१३५ दि.१२.१२.०५ ता.मा.माहे ६/२००५	१.२.२००६	३१.३.२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	होय दि. २२/०२/२००८	१०.३७	होय दि. २२/०२/२००८	१३.२४
	एकूण		७२.५९						२०.१६		५२.४३
१	तालुका राजापूर	वडद हंसोळ गावातील हळदिकी खांदवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/० ते १/२२५	२४.२०	रोह्या/एसआर/१९३ दि.२२.११.०४ ता.मा.माहे ६/२००४	५.२.२००७	१.६.२००७	मजुरा अभावी	नाही	२.८३	नाही	२१.३७
	एकूण		२४.२०						२.८३		२१.३७

अ. क्र.	घंटा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पांडुर तलाव, गाव तलाव मालांबारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (अदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपाववी मजूरी अपाववी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आवृत्त कायद्यांमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे करणेबाबत कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ ६ ब	७	८ अ	९	
	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण								
	ता. मंडणगड	निरंक							
१	ता. दापोली	धोमडी बौध्दवाडी ते प्रजिमा पर्यंत रस्ता कि.मी. ०/१५.० ते २/१२०	१.१६	जाने. २००२ २१/०४/०३	१८-२-०४	कुशात निधी अपाववी	०.६१	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
२	ता. दापोली	ताडील सुरकॉन्ड ते स्मशानभूमी रस्ता.	१०.४०	मे-२००० ११/५/२००२	१२/२००८	मजूरा अपाववी	१.५८	नाही	अकुराल काम अपूर्ण
	एकूण		१२.३६						

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, भक्ती अभावी, वन जमिनी हरकत इत्यादी)	अंदाजित कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामाचे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अंदाजित पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कामाची उग योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९
१ ता. खेड		मुसाड चौधवाडी ते कुरवल सुतारवाडी रस्ता	१४.५६	२००१-०२ २४-३-२००३	०१-०३-२००५	८-६-२००८	कुशल काम बाकी	नाही	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम बाकी
२ ता. खेड		शिरी माहल्या ते भाईंदर रस्ता तयार करणे.	१२.२५	२००१-०२ ५-२००३	०२-०३-२००५	२०-४-२००८	कुशल निधी अभावी	नाही	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्राप्ति.
३ ता. खेड		काडवली झगडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०	६.०३	२१/११/०६ ०३-११/०६	०७-०१-२००६	२०-४-२००८	कुशल निधी अभावी	नाही	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्राप्ति. सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून भण्डारी सादर
४ ता. खेड		बायें तर्फे नातू हरावडेवाडी शिंदेवाडी ते शिंगरवाडी रस्ता ०/० ते २/०	२२.८७	२००१-०२ ५-२००२	१६-०५-२००६	८-६-२००८	मातीकाम अपूर्ण	नाही	मातीकाम अपूर्ण सुरुचे काम महाराष्ट्र प्रमाण रोजगार हमी योजनेमध्ये हस्तांतरित करण्यात येत आहे.
	एकूण		५५.७१						०
१ तालुका चिपळूण		मोरवणे जाभुलवाडी ते मुसाड काणवाडी रस्ता	२२.३५	जाने. २००२ १६/२/२००३	४-४-२००४		कुशल काम बाकी	नाही	अकुशल काम पूर्ण कुशल अपूर्ण
	एकूण		२२.३५						०.००
तालुका मुहामर		निरंक							

अ. क्र.	दायगा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (अ. त. म./ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (अ. त. म. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केल्या	अचुकीत कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केल्या	अपूर्ण कामे कालवध करीत असून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२			५	६ अ ५.१२.०५	६ ब १६.६.०७	७ इतर कारणांमुळे	८ अ नाही	९ मातोकास पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मगारोह्यां निकषात बसत नाही ७.३
१	कार्यकारी अभियंता जिल्हा घोरसद बांधकाम विभाग रत्नागिरी	मुरापुर कुथ्याचा दंड ते चाचेवाडी रस्ता ०/० ते १/८०० कि. मी	१६.५१	फेब्रु २००२ ३५१/१८.०३.०२	५.१२.०५	१६.६.०८	इतर कारणांमुळे	१९.४२	अक्षुस्त काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मगारोह्यां निकषात बसत नाही ४.२४
२	तालुका देवसुख	कळबस्ते सादलेवाडी रस्ता कि. मी. ०/० ते १/५००	२३.६६	फेब्रुवारी २००२ ३५६/११.२.००३	५.१२.०५	१६.६.०७	इतर कारणांमुळे	७.७६	अक्षुस्त काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मगारोह्यां निकषात बसत नाही ५.५५
३	तालुका देवसुख	नारडुवे जोगळेवाडी वौधवाडी रस्ता कि. मी. ०/० ते १/४००	१३.३१	एप्रिल २००५ ३७०/२६.५.२००५	१६.२.०६	१६.६.०७	इतर कारणांमुळे	३.५६	अक्षुस्त काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मगारोह्यां निकषात बसत नाही ५.३९
४	तालुका देवसुख	वायंगणे रोबाडेवाडी रस्ता कि. मी. ०/० ते १/०५२	८.९५	सप्टे. ०५ ३७५/२४.२.०६	२२.१.०७	३०.६.०८	इतर कारणांमुळे	८.०९	मातोकास पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मगारोह्यां अंतर्गत प्रस्तावीत २४.८३
५	तालुका देवसुख	पिदवणे किण्वकरवाडी वेवडेवाडी रस्ता कि. मी. ०/० ते ०/०६०	२४.४४	मार्च-०६ ३८०/३०.४.०७	२५.५.०७	३१.३.०८	मजुरा अभावी	०	मगारोह्यां अंतर्गत प्रस्तावीत २४.०५
६	तालुका देवसुख	कळसुर्णी विंगुडवाडी ते शिखरे रस्ता किमी १/४७० ते ३/८० ता. सांगमखर	२४.८३	मार्च-०६ ४०६/१६.१.०८	१९.३.०८	३१.३.०८	मजुरा अभावी	०	मगारोह्यां अंतर्गत प्रस्तावीत २४.०५
७	तालुका देवसुख	सायले गवळवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते ०/९००	२४.०५	मार्च-०६ ३९१/१६.१.०८	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुरा अभावी	०	मगारोह्यां अंतर्गत प्रस्तावीत २४.०५

अ. क्र.	संज्ञणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पांजर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, येतवळी, रस्तं, वनीकरण, मुरसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपावणी मजुरा अपावणी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर आलेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व कसे	अपूर्ण कामे काढून घ्यायचे कामाचे अंदाज
१	३	३	४	५	६ अ	७	८	८ अ	९
८	तालुका देवरुख	बेनारी कनाजवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते १/१००	१३.०४	मार्च-०६ - ४०४/१६.१.०८	११.३.०८	मजुरा अपावणी	०	नाही	मजुरांहीचो अंतर्गत प्रस्तावीत १३.०४
९	तालुका देवरुख	राज्य मोग १०५ ते करबले जावडे धाडेवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते	१९.४३	मार्च-०६ ४०१/१६.१.०८	११.०३.०८	मजुरा अपावणी	०	नाही	मजुरांहीचो अंतर्गत प्रस्तावीत १९.४३
	एकूण		१६८.२२				४८.०४		
१	तालुका लांजा	केळये धनगरवाडी ते आडाचा प-या रस्ता कि.मी. ०/० ३/०१५	२१.८१	ऑग-०२ १३३/२४.३.२००३	१६.०२.०७	मजुरा अपावणी	२.९२	नाही	अशता: अकुशल काम पूर्ण उर्वरित काम मजुरांहीचो अंतर्गत प्रस्तावीत १८.८९
२	तालुका राजापूर	सागवे बडप नाखरे रस्ता कि.मी. १/०००	७.७९	एप्रिल २००२ १९५/२२.११.०४	०७.०२.२००६	इतर कारणांमुळे	१.३१	हीच २४/०३/२००६	मातीकाम पूर्ण उर्वरित काम बाकी ६.४०
३	तालुका राजापूर	प्राथमिक आराम केंद्र मुपरे ते भोंवडवाडी रस्ता	११.१३	२००५ ११६/२७.१०.०५	१९.०३.२००७	जमीन हरकत	२.०४	नाही	जमीन हरकत न्याय प्रविष्ट ९.०९
	तालुका राजापूर	चौक लावणवाडी ते तारळ पवारवाडी रस्ता	१८.४७	२००५ ११७/६.३.०६	१६.०२.२००७	इतर कारणांमुळे	३.३०	नाही	कि.मी. ३/३०० ते ५/५०० मातीकाम पूर्ण उर्वरित काम बाकी १५.१७
	एकूण		३७.३१				६.६५		०

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालाजारी तलाव, वनतळी, रस्ता, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूराज्य अभावी मजुरी अभावी, वन यंत्रिना हक्क इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती कार्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	८ अ	९
	६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे								
	कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग चिपळूण								
१	तालूका मंडणगड	निगाडी भामसर चौकी पोठेवंदर ते सोरखत चौधवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी. २/७०० ते कि.मी. ४/५६०	२२.०९	प्र.मा. १४१ दि. ५/६/०२ ता.मा. २६ दि. ११/२००१	६/०६/२००२ ३१/०३/२००८	मजुरी अभावी	१८.२९	नाही	३.८०
	एकूण		२२.०९				१८.२९		३.८०
१	तालूका दापोली	कोळवाडी वेजवाडी रस्ता भाग-४ किमी ४/७८० ते ६/०० ग्रामा-२३४	१७.३२	प्र. मा. क्र २५९ दि ०५/०९/२००२ ता. मा क्र १६माहे १०/२००१	१०/०४/२००३ ३१/०३/२००८	मजुरी अभावी बंद	१०.९१	नाही	६.४१
२	तालूका दापोली	पाचवली गावठाण ते सोडेर धरणफाटा रस्ता भाग-३ कि.मी. ०/००० ते ०/२०० व ०/६०० ते १/४१०	१२.५७	प्र. मा. क्र २६७ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र ३३ माहे २/२००३	२५/०३/२००३ ३१/०३/२००८	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	८.८७	होय दि. १३/०४/२००४	३.७०
३	तालूका दापोली	गुडवे सडावाडी ते पणदरी धरवेवाडी रस्ता भाग-३ कि.मी. २/००० ते २/८१०	१६.७४	प्र. मा. क्र २४४ दि १५/०३/२००२ ता. मा क्र २१ माहे ११/२००१	२६/०५/२००२ ३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.६९	नाही	५.०५
४	तालूका दापोली	कदं लाडेर रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/०८०	११.३६	प्र. मा. क्र २६४ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र ५माहे ५/२००२	२२/०३/२००३ ३१/०३/२००८	मजुरी अभावी बंद	६.१३	नाही	५.२३

अ. क्र.	चंद्रणा निहळण अपूर्ण कामाची सध्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, मालाजुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मन्थना मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आपूर्वित कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्याक्रम आखून ती अयक्रमांत पूर्ण करण्याबाबत कोलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
५	तालुका दापोली	गिऱ्हाणे कंद रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/१४० व ०/००० ते ०/३००	१.५१	प्र. मा. क्र २७० दि ३०/०४/२००३ ता. मा क्र १५ माहे १/२००२	१६/०५/२००३	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	५.२९	८ अ होय दि. २८/०६/२००६	४.२२
	एकूण		६७.५०					४२.८९		२४.६९
१	तालुका गुहागर	साखरी त्रिशूल म्हासकरवाडी कोडवावाडी रस्ता तयार करणे भाग-२ कि.मी. १/०७५ ते २/३३०	२१.८८	प्र. मा. क्र १८१ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र १५ माहे ०२/२००२	६/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१७.०७	नाही	४.८१
२	तालुका गुहागर	परचुरी भुवडवाडी ते पांगरी सडवाडी रस्ता तयार करणे भाग-२ कि.मी. ०/१०० ते २/४२००	१६.५१	प्र. मा. क्र ११० दि ३०/०४/२००३ ता. मा क्र २१ माहे ०२/२००३	५/६/२००३	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	९.८६	नाही	६.६५
३	तालुका गुहागर	खोडदे गोणवरेवाडी खापले डोंगणकरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते २/१००	२३.९२	प्र. मा. क्र १७५ दि ६/०५/२००२ ता. मा क्र ४१ माहे ०१/२००२	१/०३/२००३	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	२०.६९	नाही	२.२३
४	तालुका गुहागर	कोळवली पांचेरीसडा पांचेरीवर ते आबर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/६८०	२३.२३	प्र. मा. क्र १८१ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र २८ माहे ११/२००१	६/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	२०.८६	नाही	२.३७
५	तालुका गुहागर	मासु फाटा ते सडे जांभारी रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/८१०	२३.८२	प्र. मा. क्र १७९ दि ३१/०५/२००२ ता. मा क्र ५१ माहे ०१/२००२	१/०३/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणार	१६.१४	नाही	७.६८
	एकूण		१०८.३६					८४.६२		२३.७४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालमजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय माल्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण कामे काढले जाईल काय? अपूर्ण कामे काढले जाईल तर अपूर्ण करण्याबाबत कोवली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	८ अ	९
१	तालुका खेड	करटल तळे रस्ता तयार करणे किमी ०/७५० ते २/५७०	१९.४४	प्र. मा. क्र २९० दि ३०/१२/२००१ ता. मा क्र २४ माहे ११/२००१	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	९.५२	नाही	९.९२
२	तालुका खेड	कळवणी दडवाडी रस्ता भाग-२ किमी ३/०० ते २/५००	१७.६२	प्र. मा. क्र ३१८ दि ३०/०५/२००२ ता. मा क्र ३६ माहे १२/२००२	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१५.८०	होय दि. १८/११/२००५	१.८२
३	तालुका खेड	बोरघर रस्ता वाडी रस्ता किमी ०/० ते ०/४८०	४.१४	प्र. मा. क्र ३४३ दि ३०/०४/२००३ ता. मा क्र ४१ माहे ०३/२००३	०३/०६/२००३	जमीनीमुळे	०.०५	नाही	४.८९
४	तालुका खेड	चिचवली शिंगारवाडी रस्ता किमी ०/७५० ते १/५५०	१५.७२	प्र. मा. क्र ३०१ दि ११/०३/२००२ ता. मा क्र ४३ माहे ०१/२००२	३१/०३/२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१०.४६	नाही	५.२६
	एकूण		५७.७२				३५.८३		२१.८९
१	तालुका चिपळूण	विर लाहारवाडी देवपाट रस्ता भाग-४ कि.मी.३/५४० ते ५/०७०	२४.३६	प्र. मा. क्र ४४६ दि १८/०१/२००२ ता. मा क्र २२ माहे ११/२००१	३१/०३/२००८	मजुरा अभावी बंद	१७.९५	नाही	६.४१
	एकूण		२४.३६				१७.९५		६.४१

अ. क्र.	घटना निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूपट्टन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचा व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अपूर्ण कामे कायबंद कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी यगारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९
१	कार्यकारी अभियंता सा.वां.विभाग उत्तर रत्नागिरी	सांगवे आंबव रस्ता कि.मी. ०/८३० ते १/७३०	१२.८३	रोहयो/एस.अर./३५५ दि २१/०२/२००३ तां. मा माहे १२/२००२	४/४/२००३	४/५/२००६ मजुरा अभावी बंद	८	८ अ	९
२	तालुका संगमेश्वर	मोडे खिड खळवाडी वांजोळे रस्ता कि.मी ०/०० ते २/६००	२१.०८	रोहयो/एस.अर./३६२ दि २४/०३/२००३ तां. मा माहे ०५/२००२	१६/०५/२००३	प्रगतीपाथवर	१३.०९	नाही	७.९९
३	तालुका संगमेश्वर	उजगांव बडवाडी म्हाबळे रस्ता भाग-३ कि.मी. १/७०० ते ३/४००	१२.३९	रोहयो/एसआर/३६० दि. २९.२.०३ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००२	८.२.०४	३१.०५.०७ भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	११.०८	नाही	०.००
४	तालुका संगमेश्वर	शेनवडे बेटकारवाडी जवळीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ३/०	२४.३९	रोहयो/एसआर/३९१ दि २/०२/०९ तांत्रिक मान्यता माहे ११.२०००	४.२.०९	प्रगतीपाथवर	२१.८९	होय दि. २३/०१/२००८	२.४२
	एकूण		७०.६१				५०.९६		१९.६४

अ. क्र.	चंद्रगा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय धान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख काम सुरु झाल्याची तारीख काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपभावी मजुरा अपभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कायद्यांमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कुठलाबध्द कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ ६ व	७	८	९	
१	तालुका रत्नागिरी	मावळी जाधववाडी धुळवाडी धनगरवाडी लोहरवाडी ते गोट्टे स्टॉप रस्ता कि.मी. ०/० ते २/००	२०.७२	रोहयो/एसआर/३९० दि ३०/४/०३ ता.मा.२/२००३	२.५.२००३ ११.५.२००७	मजुरा अपभावी	१०.०७	नाही	१०.६५
२	तालुका रत्नागिरी	संमेश्वर शंलारवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/२६०	२.९१	रोहयो/एसआर/४०४ दि १४/५/०३ ता.मा.माहे ५/२००३	२.६.२००३ १.७.२००३	कुशल काम बाकी	१.७३	नाही	१.१८
३	तालुका रत्नागिरी	हरचरी देवध ते खोत्रांभे भेरी देवी मंदीर ते वरचे टेथ्ये कि.मी. ०/० ते १/२००	२४.९६	रोहयो/एसआर/३८७ दि २८/३/०३ ता.मा.माहे २/२००३	२.५.२००३ ३१.३.२००८	मजुरा अपभावी	८.५३	होय दि. १५/०४/२००४	१६.४३
४	तालुका रत्नागिरी	नाखरे केळकरवाग ते प्रमोद वैद्य यांचे घरापर्यंत रस्ता कि.मी. ०/० ते १/१२०	९.७४	रोहयो/एसआर/३७६ दि. २४/३/०३ ता.मा.माहे २/२००३	३.५.२००३	प्रगतीपर्यंत	५.०१	नाही	४.७३
५	तालुका रत्नागिरी	मालगुड भंडारवाडा ते स्पशानभुमी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ०/६००	८.२७	रोहयो/एसआर/४०५ दि. १२.५.०३ २५.०८.०३ (सुधारीत) ता.मा.माहे ६/२००५	६.६.२००३	मजुरा अपभावी	२.६१	नाही	५.६६
६	तालुका रत्नागिरी	पावस धनगरवाडी ते गोळप धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०२०	२१.९५	रोहयो/एसआर/३८१ दि ३१/३/०३ ता.मा.७/२००२	१६.४.२००३ २१.१.२००७	जमीन हरकत	७.३०	नाही	१४.६५
७	तालुका रत्नागिरी	चांतेर उगवतीवाडी ते शिंदेवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ०/५६०	३.७१	रोहयो/एसआर/३९७ दि २९.४.०३ ता.मा. माहे ३/२००२	७.२.२००६ ९.२.२००७	मजुरा अपभावी	१.४३	नाही	२.२८

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (घाबर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकारुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास त्रोटक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंद्र	अपूर्ण काम कालावध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९	
८	तालुका रत्नागिरी	कुर्ली कसोप रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ०/९००	२३.७२	रोहोवा/एसआर/३६१ दि.३/५/०२ ता.मा.माहे १२/२००१	७.६.२००२	२३.५.२००३	मजुरा अभावी	२.७९	नाही	२०.९३
९	तालुका रत्नागिरी	वावगणी तिळा ते मागलाड घाटी रस्ता ०/० ते २/३००	१७.९३	रोहोवा/एसआर/३२४ दि.१/३/०१ ता.मा.माहे २/२००१	१७.३.२००३	१.५.२००७	मजुरा अभावी	७.९९	नाही	९.९४
१०	तालुका रत्नागिरी	गावखडी मराठी शाळा ते जुना एस.टी.स्टॅंड रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/० ते ०/३५०	६.७६	रोहोवा/एसआर/३२२ दि.१/३/०१ ता.मा.माहे २/२००१	१५.५.२००१	१.६.२००३	जागेच्या हरकतीमुळे	३.४५	नाही	३.३१
११	तालुका रत्नागिरी	मिरजोळे नाखरकरवाडी ते रांभोळकरांग देवी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०१	१७.७३	रोहोवा/एसआर/३२३ दि.०१.०३.०१ ता.मा.माहे १/२००१	१.४.२००१	-	जागेच्या हरकतीमुळे	१४.०१	नाही	३.७२
	एकूण		१५८.४०					६४.९२		९३.४८
१	तालुका लांजा	भावेड कोल्हेवाडी रस्ता तयार करणे. कि.मी.०/० ते ०/९६०	१२.८४	रोहोवा/एसआर/१३४ दि.२८.३.२००३ ता.मा.माहे २/२००२	२.५.२००३	१.४.२००४	मजुरा अभावी	३.५६	नाही	९.२८
२	तालुका लांजा	शिर्पाशी हनुमानवाडी ते सुबेवाडी करवुव रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	२४.२८	रोहोवा/एसआर/११४ दि.१६.४.२००१ ता.मा.माहे ३/२००१	२१.१.२००२	-	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१९.८६	नाही	४.४२
३	तालुका लांजा	हदखळे बुधवाडी ते धनगरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते २/३००	२१.३८	रोहोवा/एसआर/९९ दि.९.१.०१ ता.मा.माहे १२/२०००	१.१.२००१	१.७.२००३	कुशल काम बाकी	१४.६१	नाही	६.७७

अ. क्र.	ग्रामाचा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपात्री मजुरा अपात्री, वन जमिन हक्क इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अयुक्त कामाला यामाफत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्ही	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशपूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	९	
४	तालुका लाजा	शिपोशी बांडांग वाडी ते जाधववाडी रस्ता कि.मी ०/० ते २/३००	२४.२१	रोहयो/एसआर/१११ दि.२३.३.२००१ ता.मा.माहे १२/२०००	१९.११.२००१ १६.४.२००४	कुशल काम बाकी	३.७६	नाही	२०.४५
५	तालुका लाजा	हसंडळे बुध्दवाडी ते धनगरवाडी ते काय केशारालाग मवेर रस्ता कि.मी ०/० ते २/४०७	१९.३६	रोहयो/एसआर/१८ दि.३०.१२.०० ता.मा.माहे १२/२०००	११.२००१ १६.२.२००३	कुशल काम बाकी	१४.२३	नाही	५.१३
६	तालुका लाजा	पालू उखणेवाडी माचळ रस्ता ५/३०० ते ६/१२०	२०.८९	रोहयो/एसआर/ ९७ दि.३०.१२.०० ता.मा.माहे १२/२०००	११.२००१ १.७.२००३	मजुरा अपात्री	१४.९८	नाही	५.९१
	एकूण		१२२.९६				७९.००		५९.९६
१	तालुका राजापूर	ओझर फाटा ते ओणी गोरलेवाडी रस्ता कि.मी ०/० ते १/४००	१७.१०	रोहयो/एसआर/११२ दि.२४.४.०३ ता.मा.माहे २/२००३	१६.३.२००४ १.५.२००४	मजुरा अपात्री काम बंद	०.७६	नाही	१६.३४
	एकूण		१७.१०				०.७६		१६.३४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पात्रर तलाव, गाव तलाव, भालागुजारी तलाव, वनतळी, रस्त, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तदिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	काम वद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वत जामन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किती	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अपूर्णमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली शिथिली करवण्याची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१	तालुका मंडणगड	दुधरे ते बामणसर रस्ता कि.मी.०/० ते २/२०० तयार करणे	२१.९०	डिसें. २००० १३-१२-२०००	२२/१२/२०००		कुशल निधी अभावी	१६.८३	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
	एकूण		२१.९०					१६.८३		०.००
१	तालुका दापोली	वर्गीशी ते पंचमती उसागांव रस्ता कि.मी.०/० ते २/५००	२३.०८	मार्च २००१ ३०-३-०१	१६-४-०१		कुशल निधी अभावी	११.५३	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
२	तालुका दापोली	कळंबट बर्मकारवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/४८७	६.७२	मार्च २००२ ११-३-०२	१८-१-०३		कुशल निधी अभावी	५.८६	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
३	तालुका दापोली	खिरसई स्मशानभूमी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/९००	६.१४	मे २००२ ३१-५-०२	१९-२-०३		कुशल निधी अभावी	५.७२	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
४	तालुका दापोली	पोफळवणे बेलवाडी चिनकटेवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/७८०	१६.३६	एप्रिल २००२ ११-२-०३	१/५/२००३		कुशल निधी अभावी	१२.३५	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
	एकूण		४२.३०					३५.४६		०.००

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अर्पण कामाची संख्या	अर्पण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.म/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख	काम बंद व अर्पण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व किंवा	अर्पण काम कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१	तालुका खेड	विशवती चांदवाडी ते बौध्दवाडी रस्ता	१९.५३	नोव्हें.२००० २०-१२-२०००	०१-०२-२००१	०८-०६-२००८	कुशाल काम बाकी	१७.३०	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम बाकी
२	तालुका खेड	मोहाने तळेवाडी बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे.	११.४२	जाने.२००१ २१-३-२००१	०१-०६-२००१	१५-०६-२००३	जमिन हरकतीमुळे	५.८५	नाही	मातीकाम अपुणे जागांच्या हरकतीमुळे काम बंद आहे. काम बगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
३	तालुका खेड	भेलसई गंगवाडी धाडवेवाडी रस्ता	१४.८५	२००१-०२ २१-५-२००२	०१-०१-२००३	०८-०६-२००८	कुशाल काम बाकी	१४.२०	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम बाकी कुशाल कामाला परवानगी मागणेत आली आहे.
४	तालुका खेड	लवेल इचलेवाडी धनगरवाडी रस्ता	१३.५१	२००१-०२ ०३-०५-२००२	०१-०१-२००३	१३-०४-२००८	कुशाल काम प्रगतीत	१२.००	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम प्रगतीत
५	तालुका खेड	कुरुवळ बगलवाडी कुरुवळ गावठाण रस्ता	२२.३९	२००१-०२ ३१-५-२००२	१६-०१-२००३	८-०६-२००८	कुशाल काम बाकी	१६.५२	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम प्रगतीत
६	तालुका खेड	आवनी बौध्दवाडी ते भिलारे वाडी गावदेवी मंदीर रस्ता	१४.६३	२००१-०२ ३१-५-२००२	२४-०१-२००३	२०-४-२००८	कुशाल काम प्रगतीत	१५.४०	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम प्रगतीत
७	तालुका खेड	धिरणी गावठाण ते केदारनाथ मंदीर रस्ता तयार करणे	१७.११	२००१-०२ ३१-५-२००२	०१-०२-२००३	१५-६-२००६	कुशाल काम बाकी	१९.२०	नाही	अकुशाल काम पूर्ण कुशाल काम बाकी सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून मजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहे.
८	तालुका खेड	नातुंगार धामवाडी ते पाताडे वाडी रस्ता तयार करणे	२२.३७	२००१-०२ ११-०३-२००२	०१-०२-२००३	०८-०६-२००८	कुशाल काम प्रगतीत	१५.७२	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम प्रगतीत
९	तालुका खेड	करीडी थापवाडी ते तुळशी धनगरवाडी रस्ता	२०.४२	२००१-०२ ११-०३-२००२	१६-०२-२००३	०८-०६-२००८	कुशाल काम बाकी	१७.०७	नाही	अकुशाल काम पूर्ण, कुशाल काम बाकी.

अ. क्र.	यंत्रणा निधीत अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपासणी करण्यात आलेली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण काम कालवद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					६ अ	६ ब		८ अ	
१०	तालुका खेड	वरवली झुरवाडी आखाडेवाडी रस्ता.	२०.१३	५ २००२-०३ ११-०२-२००३	१६-२-२००३ ०८-०६-२००८	७ कुशल काम प्रगतीत	८ १८.९४	९ अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत	
११	तालुका खेड	बोरज शिवाजी नगर रस्ता.	४.०२	सप्ट. १९९८ १४-११-१९९८	०१-०४-२००३ २०-४-२००८	कुशल काम प्रगतीत	३.४६	नाही अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत	
१२	तालुका खेड	घाणखुट अजगणी रस्ता	२०.८५	२००२-०३ २५-२-२००३	१६-५-२००३ ०८-०६-२००८	कुशल काम प्रगतीत	१३.०८	नाही अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत	
१३	तालुका खेड	खेड मंडणगड ते भिलारे आयनी खातवाडी खांबवाडी रस्ता.	७.९२	फेब्र. २००३ २५-२-२००३	२४-३-२००३ २०-४-२००८	कुशल काम प्रगतीत	८.५०	नाही अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत	
	एकूण		२०९.३५				१७७.२४	०.००	
१	तालुका चिपळूण	रामपूर आलाटी ते कांगणवाडी रस्ता	१९.९६	सप्टेंबर २००२ २८/३/०३	४-४-२००४ ३१/३/०८	मजुरा अभावी	३.९९	नाही	मातीकाम अपूर्ण सदरचे काम महाराष्ट्र ग्रामिण योजना र हनी योजनेमध्ये हस्तांतरित करणेत येत आहे.
	एकूण		१९.९६				३.९९	०.००	
	तालुका गुहागर								

अ. क्र.	चवणम निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडार तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास त्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/ प्र. मा. तारीख) -	काम सुरु झाल्याची तारीख असल्यास त्याची तारीख काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जागमन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आवृक्त क्वांटलियामाफत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व कसं	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१	कार्यकारी अभियंता जिल्हा बांधकाम रत्नागिरी	मेची घोडेखिंड ते वाटद पन्था रस्ता कि.मी. १००/० ते २/०	७.९७	जाने. ९९ ८/२२.११.२०००	१.२.०१	१६.०६.०२	कुशल निधी अभावी	८.८३	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
२	तालुका संगमेश्वर	कुडवली नवालेवाडी ते धामपूर तर्फे देवराख मिरालवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/२००	१३.०८	जाने. २००१ ३०४/३०.१.२००१	१.३.०१	१६.३.०३	इतर कारण	७.७५	नाही	मोठा पूल आवश्यक असल्याने वाळण्याचा प्रस्ताव सादर ५.३३
३	तालुका संगमेश्वर	आंबेड खर्द गवळवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	२४.८३	जाने. २००१ ३०४/२.२.२००१	१६.२.०१	१.२.०३	इतर कारण	१६.९८	नाही	विभागीय चौकीची सुरु, मातीकाम पूर्ण उर्वरित काम बाकी ७.८५
	एकूण		४५.८८					३३.५६		०

अ. क्र.	घंटागा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेला एकूण खर्चाची व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व किती	अपूर्ण काम कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८ अ	९
१	तातुका रत्नागिरी	चांदोर घेन आंगा ते तळीवाडी रस्ता किमी ०/० ते ४/०	१८.६९	२०.२.२००१ ३३६/५.३.२००१	१६.०३.२००१	१.०५.०३	इतर कारणे	नाही	अन्य योजनेतून प्रस्तावीत, वागळणेचा प्रस्ताव सादर (२.०२)
२	तातुका रत्नागिरी	निवळी शिवनदी ते खापरवाडी काजरकांड, करबुडे, मुळगाव रस्ता किमी	२४.७०	०४.४.२००१ ३३८/७.५.२००१	०१.०१.२००२	१६.०६.०७	इतर कारणांमुळे	नाही	अंशतः मातीकाम शिल्लक उर्वरीत काम बाकी १४.५१
३	तातुका रत्नागिरी	काळवार्देवा मयेकरवाडी भोळेवाडी ते वसणी रस्ता किमी ०/० ते १/५००	१९.५०	३१.१२.२००१ ३५६/१८.१.२००२	२३.५.२००३	१.६.०३	जमिन हरकत न्याय प्रंबंध	नाही	जमीन हरकत न्याय प्रंबंध १९.३०
४	तातुका रत्नागिरी	झुगे चांदोर रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/५००	२१.५४ १८.२१	सप्टेंबर २००२ ३८४/२७.३.२००३	२.४.२००३	०१.४.०८	इतर कारणांमुळे	होय दि. १३/०८/२०१०	माती काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मप्रारोहयो निकषात बसत नाही. १२.१९
५	तातुका रत्नागिरी	कोळंबे नागवेकर स्टॉप ते वरचा वठार मांडवकरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/७१०	२३.८९ २३.५५	२७.९.२००२ ३८५/२८.३.२००३	२.४.२००३	०१.४.०८	इतर कारणांमुळे	होय दि. १३/०८/२०११	माती काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मप्रारोहयो निकषात बसत नाही. १६.१२
६	तातुका रत्नागिरी	उसी जोशीवाडी ते करबुडे पवारवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/५००	२२.२७	१३.१.२००० ३८६/२८.३.२००३	१६.५.२००३	३१.३.०८	कुशल निधी अभावी	नाही	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण १०.६२
७	तातुका रत्नागिरी	वाटद रायवाडी किंजळेवाडी ते आग्रवाडी रस्ता तयार करणे. किमी ०/० ते २/००	१५.५१	४.४.२००३ ३८९/२४.४.२००३	१.६.०३	०१.४.०८	इतर कारणांमुळे	नाही	माती काम पूर्ण उर्वरीत काम बाकी मप्रारोहयो निकषात बसत नाही. १०.१७
	एकूण		१००.६७						

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्णा कार्याचामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाचे व कामाची तपसणी करण्यात आली आहे काय व कंठ्या	अपूर्ण कामे कातवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	९	
१	लांजा	आगावे जोशीगाव शाळा नं. २ ते चांदोर तांबडवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	७.३२	डिसें-०१ १२४/३०.५.२००२	१६.०३.०३ १६.३.०८	इतर कारणांमुळे	६.२३	८अ नाही	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी १.०९
२	लांजा	शिपोशी गवळीवाडी ते धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/३००	१४.४८	डिसें-०२ १२६/२६.१२.२००२	१०.२.२००३ १६.५.०३	मजुरा अभावी	७.१७	नाही	अंशतः अकुशल काम पूर्ण उर्वरित काम म्यारोहयो अंतागत प्रस्तावीत ६.५१
३	लांजा	शिरवली शाळा क्र.१ ते विलवडे रेल्वेस्टेशन रस्ता कि.मी ०/० ते ०/७१०	२०.०३	डिसें-०१ १२९/१०.२.२००३	१९.३.२००३ १५.६.०३	मजुरा अभावी	६.३२	नाही	अंशतः अकुशल काम पूर्ण उर्वरित काम म्यारोहयो अंतागत प्रस्तावीत १३.७१
४	लांजा	लांजा खोरिनको मुख्य रस्ता ते भेरमखोरवाडी रस्ता ०/० ते १/३२०	२३.०६	डिसें-०१ १२७/११.२.२००३	२०.३.२००३ १६.६.०३	जमिन हरकत	५.३६	नाही	जमिन हरकत म्यारोहयो अंतागत प्रस्तावीत १७.७०
५	लांजा	पन्ढळे मसणेवाडील ते पडवण केरवली खुद रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/५१७	२४.३६	डिसें-०२ १२८/२.३.२००३	१९.०३.०३ १.६.०३	इतर कारणांमुळे	७.६७	नाही	अन्य योजनेतून प्रस्तावीत वगळणेचा प्रस्ताव सादर १६.६९
६	लांजा	कोले मुख्य रस्ता ते वारपटवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/३००	३.०४	डिसें-०१ ५९/१८.३.२००३	१५.०६.०३	इतर कारणांमुळे	१.७७	नाही	अकुशल काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी १.२८
१	एकूण राजापूर	नाटे नटेश्वर मंदिर ते कर्णकरवाडी रस्ता	९२.२९ १.८१	नोव्हेंबर १९९८ २८/१२.१९९८	३१.१२.२००३ २५.१०.२००७	जमिन हरकत न्याय प्रविष्ट	३५.३२ ०.६०	नाही नाही	जमिन हरकत न्याय प्रविष्ट काम वगळणेचा प्रस्ताव सादर १.०७
			१.८१				०.६		

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन, जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे कीच व कंदा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६ अ	७	८	८अ	९
	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिवद बांधकाम विभाग चिपळूण								
१	गुहापर	पाली देणवाडी रस्ता तयार करणे	३.८५	प्रमाक्र ३/२००३ दि. ३०/०४/२००३			३.८५	नाही	०.५७
			३.८५				३.८५		
१	खेड	भरणे जाधववाडी ते फागेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/१००	१२.३७	प्रमाक्र २००१-२००२ दि. ०३/०५/२००२			२.७०	नाही	९.६७
			१२.३७				२.७०		

प्रश्न क्र. १ अ अपूर्ण कामे जिल्हा गोषवारा मागील त्रिमाही अखेर

जिल्हा सिंधुदुर्ग

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामांबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

अ.क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामांची संख्या	काम अपूर्ण असण्याची कारणे							
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगतीपथावर	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	सिंधुदुर्ग	१४	१	०	७	०	०	२	०	४ पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त

जिल्हा सिंधुदूर्ग

प्रश्न क्रमांक १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर) दिनांक ३०/६/२०१० अखेर *

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण कामाबाबतची माहिती तालुका निहाय व यंत्रणानिहाय १ ते ५, ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामांचे प्रकार (पाझर तलाव गाव तलाव, मालगुजारी, तलाव रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास व		काम सुरु झाल्याची तारीख		आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उद. भू-संपादना अभावी, मजुराअभावी वनजमिन हरकत इत्यादी.	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हां ?	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्र क्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी यणारा जास्तोचा खर्च
				तंत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१-	२	३	४	५	६	७	८	८अ	९		
१ ते ५ वर्ष कालावधीतील प्रलंबित असलेली कामे											
१	कार्य.अभि सा.बा. कणकवली	नादबौध्द फणकेवाडी (रस्ता)	१५.९७	१६/२/०५	२/३/२००५	१/४/२००५	१६/०५/२००८	८.८९	मजुरा अभावी.	नाही	सध्या अकुशल काम ७० टक्के पूर्ण. कुशल कामात मो-या बांधण्याचे काम शिल्लक आहे. दरसूची बदलल्याने सुधारीत अंदाजपत्रक केलेले असून ते इकडे प्राप्त झालेले आहे व तपासणीचे काम सुरु आहे. स्थानिक मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे काम बंद आहे.
२		भूडबावडा विदवणे भाग २ (रस्ता)	३५.४१	२४/२/०५	१०/३/२००५	१/४/२००५	१६/६/०७	३३.४४	मजुरा अभावी.	३१-३-०७ रोजी रस्त्याची पहाणी करण्यात आली.	सध्या अकुशल काम ८५ टक्के पूर्ण. दरसूची बदलल्यामुळे दोनवेळा सुधारीत अंदाजपत्रक करावे लागले. तथापि कातळातील गटार खोदण्याचे काम कुशल कामांतर्गत करणे आवश्यक आहे.उर्वरित काम सन २०१०-११ च्या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेतून मजूर होणेसाठी प्रस्तावित केलेले आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
३		शु. गणेश्वर मंदीर मिठपुंबरी भाग २ (रस्ता)	१२.७६	१६/३/०५ २३/३/०५	५/५/२००५	१६/६/०६	११.८२	मजूरा अभावो.	नाही	अकुराल काम ८० टक्के पूर्ण दरसूची बदलल्यामुळे सुधारीत अंदाजपत्रक दोनवेळा केलेले आहे.
४		वाडाथरपालयेवाडी देवगड	२३.४८	१५/११/०५ ४/१२/२००५	७/१२/२००५	१६/६/०७	२०.०७	०	दि. ३१-१-२००७ रोजी कामांची पहाणी करण्यात आली.	कामपूर्ण पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
५		दाभोळ धनगरवाडी देवगड (रस्ता)	१२.८२	१७/१२/०५ १०/५/२००६	१६/५/०६	१६/६/०७	१२.१४	मजूरा अभावो.	दि. ३१-१-२००७ व १७-८-०७ रोजी कामाची पहाणी करण्यात आली.	इकडील पत्र क्र. डेस्क-१९/रोहयो- ३/सुअम/कावि/४२८ दि. ३/८/२०१० मा. विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचेमार्फत शासनस्तरावर मंजूरीसाठी सादर.
६		दहीबाव जांभळीच घाटी देवगड भाग ५ (रस्ता)	१/२१/१९००	१३/०३/२००७ ७	१/४/२००७	--	७.७	मजूरा अभावो.	नाही	८५ टक्के अकुराल काम पूर्ण दरसूची बदलल्यामुळे सुधारीत अंदाजपत्रक करावे लागले.
७		दापोलवाडी त खुडीवागदेवाडी रस्ता	१७.९४	११/२२/२००६ १३/३/०७	१८/४/०७	--	७.७४	मजूरा अभावो.	नाही	इकडील पत्र क्र. डेस्क-१९/रोहयो- ३/सुअम/कावि/४२७, दि. ३/८/२०१० मा. विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचेमार्फत शासनस्तरावर मंजूरीसाठी सादर.
८		दुर्गी डोंगरवाडी ते करिकवाडी	२.०५	१/१२/२००६ १३/३/०७	१६/१२/०७	१६/१/०८	१.४९	कामपूर्ण	नाही	कामपूर्ण पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त

१२४

१	२	३	४	५	६	७	८	८अ	९
९	कार्य.अभि जि.प.बा.सिंधुदुर्ग	मिळली धनगरवाडी	१३.५५	२००६- २००७	१८/१०/०६	१/१२/२००६	१६/२/०७	१.४४	रोहयोतून वगळून प्रधानमत्री ग्रामसडक योजनेतून प्रस्तावीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
१०		गोवळ सोमलवाडी	३२.२५	२००६- २००७	६/२/२००७	२/४/२००७	--	३.०९	सुधारित अंदाजपत्रक आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणेस्तरावर प्रलंबित
५ ते १० वर्ष कालावधीतील प्रलंबित असलेली कामे									
१	कार्य.अभि सा.बा. कणकवली	जिल्हामुख्यालय अणाव रस्ता	१०.७	२०/४/२००१	१६/१/०१	१६/४/०१	३१/५/०२	११.२६	काम पूर्ण . पूर्णत्वाचा दाखला पूर्ण.
२		बुधवळे मळेशेतवाडी,मालवण (रस्ता)	२४.७८	४/६/२००१	१७/१२/०१	३/४/२००३	१६/६/०७	१९.६९	अकुशल काम पूर्ण. कुशल कामांपैकी मो-या बांधण्याचे काम शिल्लक आहे. उर्वरित काम सन २०१०-११ च्या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेतून मंजूर होणेसाठी प्रस्तावित
३		मुणगे बाईचे मंदिर देवगड (रस्ता)	१२.२६	१५/५/०३	४/१२/२००३	२/५/२००४	१६/६/०६	१३.६४	कामपूर्ण पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
४	कार्यकारी अभि.बांधकाम जि.प.सिंधुदुर्ग	कोलगाव डोंगरवाडी रस्ता (रस्ता)	८.२९	२००२- २००३	१७/७/०२	२१/१/०३	१६/६/०३	२.७७	तीव्र ग्रेडमुळे ग्रेड चेंज करून काम करणे आवश्यक आहे. रोहयोतून वगळणेची कार्यवाही सुरु आहे.

[विभागीय गोपवासा]

प्रश्न क्रमांक-१२ - गौरव्यवहाराची प्रकरणे (गोपवासा)

राजगार हग्गी योजनेच्या कामावर सन २००४-०५ ते जून - २०१० अखेर या काळावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गौरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती

अ.क्र	जिल्ह्याचे नाव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणांसाठी
				विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	राणे	१९	२	०	३	७	३	४	०	०	०
२	रायगड	१	०	०	०	०	०	०	१	०	०
३	रत्नागिरी	५	०	०	०	१	१	२	१	०	०
४	सिंधुदूर्ग	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०
१	विभाग एकूण	२६	२	०	३	९	४	६	२	०	०

* रायगड - जिल्हा अधिकांक कृषि अधिकारी , रायगड अलिबाग यांजकडील सन २००१-०२ मधील फळबाग लागवडीच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सन २०१०-११ मध्ये मा.विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग, कोंकण भवन यांनी दिलेल्या निर्देशाच्ये शासनास झालेली नुकसानीची रक्कम संबंधीताकडून त्यांचे कार्यालयामार्फत चलनाद्वारे भरणा केली आहे. सन २००४-०५ ते २०१०-११ (जून २०१० अखेर) प्रकरण जिल्हास्तरावर शिल्लक नाही

Q-12 Goshwara

प्रश्न क्रमांक:-१२ अ - गौरव्यवहाराची प्रकरणे

(विभागीय नोंदवारा)

सोजगार हक्की योजनाच्या कामावर सन २००४-०५ ते जून - २०१० अखेर च्या कामावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गौरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती (संज्ञानानिहाय माहिती)

अ.सं	जिल्ह्याचे नाव	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गौरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गौरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गौरव्यवहार करून घ्या उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गौरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकारी यांची / कर्मचा-यांचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	२	३	४	५	६	६	८	९	९ अ	१०
	ठाणे						जिल्हा प्रशासनाचे				
	रायगड						जिल्हा प्रशासनाचे				
१	रत्नागिरी						जिल्हा प्रशासनाचे				
	सिंधुदूर्ग						जिल्हा प्रशासनाचे				
	विभाग एकूण										

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपसणी माहिती	गैरव्यवहारत जबाबदार असाण-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व दुसऱ्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
२	शहापूर तालुक्यातील रस्त्याच्या कामांमध्ये अनियमितता व झालेवाढत	शहापूर तालुक्यातील रस्त्याच्या कामांमध्ये अनियमितता व झालेवाढत रक्कम रु. ९,२०,९६५/-	दि. ३/१०/२००५	मा. अपर जि. त्वाधिकारी, ठाणे मु. जं. र. रोहयो/का. १/ट./का. ३० २००५ दि. २६.०८.२००८ अन्वये कामाची चौकशी करणेसाठी तपसणी पथकामार्फत कामाची तपसणी केली.	अधिकार अभियंता (सा. बा.) मंडळ ठाणे यांनी तांत्रिक तपसणी करून निलंबन निधी रक्कम रु. ९,२०,९६५/- एवढा निश्चित	१) श्री. जे. जी. भगत, उप अभियंता २) श्री. डी. सी. पटेल, शाखा अभियंता ३) श्री. जे. डी. मेश्राम, शाखा अभियंता ४) श्री. आर. टी. सोनार, कनिष्ठ अभियंता ५) श्री. एस. के. खानदे, तत्का उप अभियंता ६) श्री. एस. एन. गांगुडे, तत्का शाखा अभियंता वरील सर्वाना मा. आयुक्त यांनी निलंबित केले असून सर्वाना शासन सेवेत पुनर्स्थापित केले आहे	विशेष विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे विभागीय चौकशीवर आहे. प्रकरण साक्षीदार तपसणीवर प्रलंबित आहे.	प्रकरण चौकशी अधिकारी यांच्याकडे साक्षीदार तपसणीवर	चौकशी अधिकारी यांच्याकडे साक्षीदार तपसणीवर	१ महिना

अ. क्र.	युक्त्याचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१							२	१	१ अ	१
३	मुंबई तालुक्यातील ३३ रस्ता या कामात झालेला गैरव्यवहार	मुंबई तालुक्यातील कामांमध्ये अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला रक्कम रु. ६८२६४/-	माह १०-२००५	मा. अम्पर जिल्हाधिकारी ठाणे मु. क्र. दा-१/टे-३/ कावि/५८ दि. ०५.१०.२००५ अन्वये सादर ३३ कामांची तपासणी करण्यास आदेश दिले व व सदर आदेशात त्यांनी ४ तपासणी पथकांची नेमणूक केली सदर ४ तपासणी पथकांनी या कामांची तपासणी केली	अधीक्षक अभियंता सा.वा. ठाणे यांनी तांत्रिक तपासणी करून निलंबन निधी निश्चिती केली र.रु.६८२६४/-	१) श्री.एस.के. खानदे, तत्का. उप अभियंता २) श्री.डी.जी.होले, तत्का. शाखा अभियंता ३) श्री.के.के. खरेनार, तत्का. शाखा अभियंता ४) श्री.ए.एन.दळवी, तत्का. शाखा अभियंता ५) श्री.जी.ए.घुडे, तत्का. शाखा अभियंता ६) श्री.एम.बी.भालेराव, तत्का. शाखा अभियंता ७. श्री. जी. जे. भगत, तत्का. उपअभियंता ८) श्री.एस.एम. गायकवाड, शाखा अभियंता मा. आयुक्त कोकण भवन यांनी निलंबित केले असून यापैकी ६ जणांना शासन सेवेत पुनर्स्थापित केले आहे.	विशेष विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे विभागीय चौकशीवर आहे. प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर प्रलंबित आहे.	प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचेकडे साक्षीदार तपासणीवर	चौकशी अधिकारी यांचेकडे साक्षीदार तपासणीवर	१ महिना

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	मैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात पुढलेली रक्कम	मैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	मैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपसणी माहिती	मैरव्यवहारात ज्यावदारा अरणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
४	मिठवडी तात्विक्यातील रोहयो खाली १५ रस्ते २३ मार्ग रस्त्याच्या कामात झालेला मैरव्यवहार (टप्पा क्र.१) रक्कम रु. ३४,२२,०६५/- पिकी रक्कम रु. २४,२२,६४९/- मरणा अतिपदान रक्कम रु. १०,००,९१६/-	रक्कम रु. १०,००,९१६/-	दि. २४/८/१९९५	विशेष शासन स्तरावरून तपसणी	अधिकार अभियंता सा.ना. ठाणे यांनी तांत्रिक तपसणी करून निलवन निधी निश्चिती अतिपदान र. रु. १०००९९६/-	१) श्री. ए. व्ही. शोरात, तत्का. कनिष्ठ अभियंता २) श्री. जी. आर. डेवे, तत्का. उपअभियंता, (से. नि. २८/०२/१९९१) ३) श्री. एम. पी. मिना, तत्का. उपअभियंता ४) श्री. आर. पी. फसाटे, तत्का. उपअभियंता, ५) श्री. एम. टी. शेख, (मयत दि. १९/७/२००२)	चौकशी अहवालानुसार क्र. रोहयो/का-१/२६-४/सीआर-१०६१/२०१०, दि. १५/२/२०१० येथील शिक्षणसदस्य अहवाल सादर शासन स्तर	चौकशी पूर्ण	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	१०
५	मिठवडी तात्विक्यातील रोहयो खाली १५ रस्ते २२ मार्ग रस्त्याच्या कामात झालेला मैरव्यवहार (टप्पा क्र. २) रक्कम रु. ३६,८९,८७३/-	रक्कम रु. ३६,८९,८७३/-	२४/८/१९९५	विशेष शासन स्तरावरून तपसणी	अधिकार अभियंता (सा.ना.) मंडळ ठाणे यांनी तांत्रिक तपसणी निलवन निधी रक्कम रु. ३६,८९,८७३/-	१) श्री. ए. व्ही. शोरात, तत्का. कनिष्ठ अभियंता २) श्री. एम. टी. शेख, मयत दि. १९/७/२००२	अधिकार अभियंता ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून निलवन निधी निश्चिती सुधार उवाकदार अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती प्राप्त होणेवर	चौकशी पूर्ण	चौकशी पूर्ण निलवन निधी निश्चिती करून विगतवारी प्राप्त होताच शासनास अहवाल सादर करणेचा आहे.	२ महिने

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कर्ता उघडकीस आला	तांत्रिक-तापसणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्माचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
६	अहमपूर तालुक्यातील १८ रोहयो रस्ताच्या कामात झालेला गैरव्यवहार रक्कम रु. ९,३०,९०८	रक्कम रु. ९,३०,९०८	दि. २४/२/२००३	दक्षता पथक तापसणी		१) श्री.एस.एस.कांबळे, तल्का. उप अभियंता २) श्री.व्ही.झेड.आढव ३) श्री. आर.आर.शिर्दे, ४) श्री.एम.वी.मालेरव ५) श्री.एम.डब्ल्यू.दिसावे, सर्व तल्का कनिष्ठ अभियंता	शासन स्तर विभागीय चौकशी पूर्ण करून दि.८/४/२००४ रोजी शासनास अहवाल सादर तसेच या प्रकरणात दि.५/९/२००९ रोजी अधिक माहिती व कागदपत्रे मागविती होती त्यानुसार या कार्यालयाचे पत्र दि.३/९/२०१० रोजी शासनास अहवाल सादर शिक्षसदभात शासनास अहवाल सादर	चौकशी पूर्ण		
१९	पुरवाड तालुक्यातील तीन रोहयो रस्ताच्या कामात झालेला गैरव्यवहार	रक्कम रु. २,६८,५४५/-	दि. १०/४/२००३	दक्षता पथक तापसणी		१) श्री.एस.के. खानदे, तल्का. उपअभियंता, २) श्री. डी.सी.पटेल, तल्का. शाखा अभियंता	विभागीय आयुक्त कोकण विभाग गांधीकुडून शिक्षे सदभात कार्यवाही सुरू	चौकशी पूर्ण		१ महिना

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	मेरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	मेरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	मेरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपसणी माहिती	मेरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची संस्थाधारण कारणी	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८	वांग्यांचा पाडा या रोहयो रस्त्याच्या कामात आलेला मेरव्यवहार	रक्कम रु. १४.६२३/-	दि. १५/५/२००३	उप अभियंता (रोहयो) विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांची तपसणी	निलंबन निधी निकट	१) श्री. एस.के. खानंदे, तत्का. उप अभियंता, २) श्री. एस.के. शिर्के, तत्का. शाखा अभियंता	हजेरीपटातील मजुरांच्या नावे खांडाखोडीबाबत शासनाने अहवाल मागविला. शासनाने अहवाल सादर. शासनाने पुढील आदेश देणेवर शासन स्तर	शासनाने पुढील आदेश देणेवर		१०
९	रोजगार इमी योजनाअंतर्गत शहापूर तालुक्यातील रोहयो उपविभाग शहापूर सा.वा. तर्फे करण्यात आलेल्या २० रोहयो रस्त्याच्या बांधकामात आढळून आलेल्या अनियमितता/निलंबन निधी निश्चिती नुसार रक्कम रु. ३०.३६.९९४/-	रक्कम रु. ३०.३६.९९४/-	२३/३/२००७	दक्षता पथक तपसणी	अधिकार अभियंता (सा.वा.) ठाणे यांनी तांत्रिक तपसणी केली. निलंबन निधी रु. ३०.३६.९९४/-	१) श्री. एस.एस. कांबळे, तत्का. उप अभियंता २) श्री. आर.आर. शिवदे, तत्का. कनिष्ठ अभियंता ३) श्री. एस. के. खानंदे, तत्का. उप अभियंता ४) श्री. जे.ए. बुडे, तत्का. शाखा अभियंता,	प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे प्रकरण चौकशीसाठी प्रकरण प्राथमिक चौकशीवर	चौकशी अधिकारी कोकण विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली		६ महिने
१०	शहापूर तालुक्यातील १) निमन पाडा ते डोळखोव रस्ता २) पंढरीचा पाडा ते भिंगुर्ले रस्ता यादीम रोहयो कामात अनियमितता.		दि. ४/५/२००६	उप आयुक्त (रोहयो) यांची तपसणी		१) श्री. एन.एम. पवार, तत्का. कार्यकारी २) श्री. एस.के. खानंदे, तत्का. उप अभियंता ३) श्री. जी.डी. मेभ्राम, तत्का. शाखा अभियंता	जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे कार्यालयाकडून दोपारोप पत्रे १ ते ४ व सेवातपशिलासह दि. ४/५/२००६ व अंतिम स्पर्ण पत्र दि. ५/२/२०१० रोजी अहवाल, मागविला आहे. जिल्हास्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	दोपारोप पत्रे १ ते ४ तयार करणेवर		१ महिना

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१११	मुखाड रोजगार इमी २० रोहयो रस्त्याच्या कामातील मजुरांना मजुरी वाटपात व रोहयो रस्त्याच्या बांधकामात अनियमितता रक्कम रु.१,७०,९९९/-	रक्कम रु.१,७०,९९९/-	मार्च २००९	श्री. रमेश हिंदुराव व श्री. दत्ता मोईर यांचा तक्रार अर्ज व अपर जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी तपासणी पथक नेमले.	अधिकार अभियंता सा.वा. ठाणे यांनी तंत्रीक तपासणी करून निलंबन निधी रक्कम रु.१,७०,९९९/- निश्चित	१) श्री. बी.एस.वैराळे, तत्का. उप अभियंता, (दि.१८/६/२००९ पासून निलंबित) २) श्री.जी.डी.मेश्राम, तत्का. शाखा अभियंता, (दि.१८/६/२००९ पासून निलंबित)	जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडून दोषांचे पत्रे १ ते ४ स्वातंत्र्य दिन प्राप्त होण्याचे आहे. जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरु	सुधारीत दोषांरोप पत्रे १ ते ४ तयार करणेवर	१३	१ महिना
११२	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाव्हार विपदरी ते चांदोशी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/१०० ता.मोखाडा या रस्त्याच्या कामात अनियमितता रक्कम रु. १,२६,३५२/-	रक्कम रु. १,२६,३५२/-	दि. १२/१/२००६	इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात यालमी व यादावत जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी तपासणी पथक नेमले.	अधिकार अभियंता सा.वा. ठाणे यांनी तंत्रीक तपासणी करून निलंबन निधी रक्कम रु. १,२६,३५२/- निश्चित	१. श्री.डी.डी. खेरनार, तत्का. उपअभियंता २. श्री.व्ही.बी.तांदळे, तत्का. शाखा अभियंता ३. श्री.पी.एम.पातकर, तत्का. शाखा अभियंता (निलंबित दि. २१/०१/०६)	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीवर प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर प्रलंबित	चौकशीवर	चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशी कामी प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर	२ महिने
११३	मोखाडा तालुक्यातील ४ रोहयो रस्त्याच्या कामात अनियमितता रक्कम रु. १३,९३,५०४/-	रक्कम रु. १३,९३,५०४/-	दि. १८/१/२००६	इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात यालमी व यादावत जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी तपासणी पथक नेमले.	अधिकार अभियंता (सा.वा.) ठाणे यांनी तंत्रीक तपासणी करून निलंबन निधी रु. १३,९३,५०४/-	१. श्री.डी.डी. खेरनार, तत्का. उपअभियंता २. श्री.एस. के. खानदे, तत्का. उप अभियंता ३. श्री.व्ही.नागराजन, तत्का. शाखा अभियंता ४. श्री.के.डी.बांडगे, तत्का. शाखा अभियंता	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीवर प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर प्रलंबित	चौकशी अधिकारी यांची दि. ४/५/०९ रोजी नियुक्ती	चौकशी अधिकारी यांचेकडे प्रकरण साक्षीदार तपासणीवर	२ महिने

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	नियवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नियवहार उघडकीस आल्याची तारीख	नियवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तापसणी माहिती	नियवहारात जावयादार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आपुस्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
	कार्यकारी अभियंता, जि.प. लघुपाटवडारे विभाग ठाणे									
१४	नाशेरा पाझर तलाय ता.मोखाडा रक्कम रु. ३,१४,२८५/- मापन पुरवठाकाल नोंदविलेल्या मापणेक्षा क्षेत्रिय तपासणीत कामे कमी आढळून आले.	रक्कम रु. ३,१४,२८५/-	१९/०८/२००९	मा.श्री.म.ना. वरोरा,शहापूर याची तक्रार			प्रकरणी दोषारोप पत्रे १ ते ४ तयार करून दि. ४/९/२००३ रोजीने शासनास अहवाल सादर केला. प्रकरणात १० अपचारी यांचे पैकी २ अपचारी यांचे सेवा तपशिल प्रलंबित आहेत. शासनाने सेवा तपशिल मागविले आहे. श्री. वि.एस. नागराज, ता.लका. उपविभागीय अधिकारी व श्री.बी.डब्ल्यू. अभिन यांचे सेवातपशिल प्राप्त झाले नाही. शासनास या कार्यलयामार्फत पत्र दि.९/९/२००९ रोजीने अहवाल सादर केला. शासन स्तरावर	शासनाकडून पुढील आदेश येणेवर	अभियंता अभियंता सा.सा. ठाणे यांचेकडून नागराज व अभिन यांचे सेवा तपशिल अपाव	
						उप अभियंता. १) श्री.के.नारायण २) श्री.ए.के.पेडणेकर ३) श्री.बी.डब्ल्यू. अमीन ४) श्री.व्ही.व्ही. चंद्रशेखर ५) श्री.व्ही.एस. नागराज कनिष्ठ अभियंता १) श्री.के.व्ही.राजन २) श्री.यु.बी.कदम ३) श्री.व्ही.व्ही.फाटक ४) श्री.व्ही.एल.येनगेकर ५) श्री.पी.जी.मंगज				

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	मंत्र्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	मंत्र्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	मंत्र्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तापसणी माहिती	मंत्र्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकार कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अघाय अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१५	लिहता अधीक्षक कृषी अधिकारी ठाणे	मोखाडा तालुक्यातील ३ मारी नाला बंडीगचे काम बाहून गेले तांत्रिक कामात काही गंभीर स्वरूपाच्या चूका झाल्याने सासनाचे मुकसान झाले. रक्कम रु. १,१४,०३९/-	जुलै १९८३ मध्ये अतिवृष्टीने नाला बांध पुटले	समासणी पथक		१)सर्वश्री.डी.जी.वेळेदेनाज २)जे.एस.खुट्टुळे, ३)के.एस.पाटील ४)ए.एस.भोटे.प्र.कृ.प. ५)एस.एस.गुणाल कृ.प. ६)टी.जी.सले कृ.स. ७)एच.के.डमके.कृ.स. ८)र.के.पाटील.कृ.स. ९)एस.डी.जावळे.कृ.स. १०)मीरसर्व गोविंद जावळ.कृ.स ११)जे.एस.खटार.कृ.स. (सर्वते)	प्रकरणात श्री.व्ही.एस. धोंगडे से.नि.भापसे . अधिकारी यांनी विभागीय चौकशी दि.२६/०३/०७ रोजी पुर्ण केली . सासनास दि.२१ मे ०७ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. सासनाचे पत्र दि.२६/११/०८ रोजी ७ मुददावर कार्यवाही करून अहवाल मागविला आहे.प्रकरण पुढील कार्यवाही सुरु आहे.यामध्ये सेवा तपशील व चौकशी अहवालावर अपचारी यांचे अभिवेदन मागविले आहे. तसेच अपचारी यांचे विभागीय कृषी सह संचालक यांचेकडून अभिवेदन प्राप्त झालेबाबत पोहच पावती व सर्व अपचारी यांचे विहित नमुन्यात सेवा तपशील मागविले आहे. अद्ययाप काही सेवा तपशील अप्राप्त बाबत चौकशी अहवालासह शिबे संदर्भात सासनास १ जुलै २०१० रोजीने शासनास अहवाल सादर.	चौकशी पूर्ण	सासनास अहवाल सादर	

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहारापूर्वी स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कशा उघडकीस आला	तांत्रिक तापसणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१६	पुरवाड तालुक्यातील जलसंधारणाची ११९ कामांमध्ये मापन पुस्तकांत नोंदविलेल्या मापपेक्षा तपासणीत काम कमी आढळून आले *मानवा-९ *कु.बो.-५ *मजगी-१ *सी.सी.टी.-४ एकुण-१९ गैरव्यवहार रक्कम रु. ४,०५,१८८/-	रक्कम रु. ४,०५,१८८/-	जानेवारी २००३	विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग दक्षता पथक		१) श्री सुखदेव फकिराजी डॉंगरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी (से.नि.) २. श्री. मंगेश देशमुख, तंत्र अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी ३. विवेक सोनावणे उपविभागीय कृषी अधिकारी ४. श्री. मिलिंद धर्मजी जाधव, तावूका कृषी अधिकारी, मुरवाड ५. श्री. मनोहर. श्रीराम पाडेकर, मंडळ कृषी अधिकारी ६. श्री. बागर - कृ.प.शिरेशी ७. श्री. भगवान पथारे, प.क्रिसार ८. श्री बाळाराम ताटे, कृषी सहा. न्याहाळी	से.नि.भा.प्र.से. अधिकारी यांचे नियुक्ती केली. विभागीय चौकशी पुर्ण करून चौकशी अधिकारी यांनी दि.२२/०४/२००९ रोजी अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालावर पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. अपचारी यांना चौकशी अहवाल जापनादवारे पाठवून त्यांचे अगिवेदन सेवा तपशिल व गोपनीय अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालक वगणे कोंकण विभाग यांनी मागविले आहे.	चौकशी पुर्ण	चौकशी त्वरित होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत कारवाई व स्वरूप	२ महिने

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	नेरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नेरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	नेरव्यवहार कशा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	नेरव्यवहारात जावद्वारा असाया-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अध्याप अर्पुण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्तरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमाफत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१७	तालुका कृषी अधिकारी मुरवाड रोहयो अंतर्गत केलेल्या नियमित कामे व फळ्याग लागवड बावीर खर्चाची लेखी तपासणीमध्ये आढळून आलेली अनियमितता		जानेवारी २००४	लेखा तपासणी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग		१. श्री. शांताराम शेवाळे, कृषी सहा. विठे १०. श्री. भागवान चौधरी, कृषी सहा. किसारे ११. श्री. किसन पडवळे, कृ.स.मुरवाड १२. श्री.संजय पुडे, कृ.स.मोरोशी १३. श्री. पंढरीनाथ पाटील, कृ.स.कोलटण १४. श्री. गणपत मोरे, कृषी सहा. शिरासे १५. श्री. मा.उ. शिर्के, कृ.स.माळ	शासन नियोजन विभाग दि.१५/१/२००४ रोजीने दोपारोप पत्रे १ ते ४ सह अहवाल सादर केला होता. शासन नियोजन विभागाचे पत्र क्र.रोहयो/११०४/ प्र.क्र.१७/रोहयो-२,दि.२९/१२/०९ रोजीने सेवतपत्रित व इतर माहिती मागविली (कु.मा.प्र.)			

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	भैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात पुतलेली रक्कम	भैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	भैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तापसणी माहिती	भैरव्यवहारात जबाबदार अपण-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१८	जव्हार तारूण्यातील ४ मजगिदी कामे व करतवाच मजगिदी आणि व कोभात अनियमितता रक्कम रु. १,४३,६४५.८६/-	रक्कम रु. १,४३,६४५.८६/-	मार्च २००९	विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचेकडील विशेष तपासणी पथक	अधिकृत अभियंता (स्था. स्त.) ठाणे यांनी तांत्रिक तपासणी करून निलंबन निधी रक्कम रु. १,४३,६४५.८६/- निश्चित	१) श्री. आर.व्ही.मालोदे तत्काळ मंडळ कुपी अधिकारी टोकावडा २) श्री. एम.एन.चपळे, तत्काळ उपविभागीय कुपी अधिकारी कल्याण ३) श्री. जी.डी.बाय, तत्काळ निताकुअ.जव्हार ४) श्री.बी.आर.आंबाव, मं.कु.अ. जव्हार ५) श्री. व्ही.बाय.पाटील, कु.प. जव्हार ६) श्री. के.ए.पारधी, कु.स. रामतळे - जव्हार (दि.३० मार्च २००९ रोजी निलंबित)	आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा अधिकृत कुपी अधिकारी ठाणे यांचेकडून दि.४/१/२०१० रोजीने अड्याल मागविला आहे. अड्याल प्राप्त झालेने शासनास अड्याल सादर. शासनस्तसावरून पुढील आदेश देणेकर प्रस्तुतित. शासनस्तार	चौकशी कार्यवाही सुरु आहे.	प्रादेशिक विभागीय चौकशी कोकण विभाग यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. प्रकरण प्राथमिक तपासणीवर	६ महिने

अ. क्र.	संज्ञक व कामाचे नांव	भरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	भरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	भरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	सांख्यिक तापसणी माहिती	भरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१										
११	उप वनसंरक्षक जव्हार वनविभाग जव्हार वन संक्षेत्र वनविभागाच्या कार्यालयीन इंग्रजीपदात मजुरांची वनावट कामे व प्रत्यक्षात सकावट आढळली रक्कम रु. १९,७८,५३९/-	रक्कम रु. १९,७८,५३९/-	दि. २०/८/१९९७	मुख्यवत वनसंरक्षक टाणे याचेकडील अहवाल		१) श्री. आर.जी. बोगाणे, तत्का. वनक्षेत्रपाल	दि. १२/४/२००६ रोजी नविन चौकशी अधिकारी म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी नागरी क्षेत्र कमाल धारणा टाणे यांची नियुक्ती केली होती. प्रकरणात मजुरांची साक्ष होणेची आहे. आता चौकशी अधिकारी यांचे कार्यालय बंद होत असल्याने नविन चौकशी अधिकारी नेमणेबाबत दि. १५/५/१० रोजी शासनस अहवाल सादर केला आहे. नव्याने प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कोकण विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीवर	चौकशी अधिकारी/ सादरकर्ता अधिकारी नियुक्ती दि. १३/८/२००३ व १२/४/२००६ चौकशी स्तरावर	प्रकरणात नव्याने प्रादेशिक विभागीय कोकण विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.	३ महिने

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा - ठाणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सन २००४ ते २००९-१० तसेच १ एप्रिल २०१० ते ३० जून २०१० अखेर या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून (प्रथम जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा)

अ. क्र.	जिल्हाचे नाव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	विभागीय चौकशी याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढणे प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणांसाठी
				विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत			विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	ठाणे	१९	२	-	३	७	३	४	-	-	-	-

* प्रश्न क्रमांक १२ : गरव्यवहाराची प्रकरणे *

जिल्हा - रायगड

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सन २००४-०५, २००५-०६, २००६-०७, २००७-०८ व २००८-०९ या कालावधीत कोयंबळ्या रस्त्यावर अढळून आलेल्या गरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

जिल्हा - रायगड

जिल्हा गोवर्ग

अ. क्र.	जिल्हाचे नांव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी आदेशाकारिता	विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणांसाठी
				विभागीय चौकशी	शिक्षा प्रक्रीयेत			विभागीय चौकशी	शिक्षा प्रक्रीयेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	जिल्हाधिकारी रायगड	१	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, रायगड अलिबाग याजकडील सन २००१-०२ मधील फळबाग लागवडीच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सन २०१०-११ मध्ये मा. विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी दिलेल्या निर्देशान्वये शासनास झालेली नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून त्यांचे कार्यालयामार्फत चलनाद्वारे भरणा केली आहे. सन २००८-०५ ते २०१०-११ (जून २०१० अखेर) प्रकरणे जिल्हास्तरावर शिल्लक नाही.

*प्रश्न क्र. १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे (यंत्रणानिहाय माहिती)

जिल्हा- रायगड

अ. क्र.	घटनेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचे तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला ?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची /कर्मचाऱ्यांची नावे व पदा	योजनाचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	योजनाचे स्वतंत्र निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चाकरांचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९ अ	१०
१	रोयगार हमी योजनेची फळवाग योजना सन २००१-०२	रोहयो फळवाग लागवड योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे नावे खोटे कागदपत्रे तयार करून लागवड करणे रूपाये १३४८०३/-	दि. २८/०१/०२	श्री.व्ही.एन.मिश्रा कृषि पर्यवेक्षक ता.कृ.अ.माणगाव	खोटी कागदपत्रे सादर करणे	श्री.एस.एस.पाटील कृषि सहायक सजा-पन्ढळधर ता. माणगाव	श्री.एस.एस.पाटील कुस याना रक्कम रु १३४८०३/- मात्र उप विभागीय कृषि अधिकारी माणगाव यांचे मार्फत कोणता कार्यालयत चलाण क्र.३८ /दिनांक-२५/६/२०१० अन्वये भरणे केली आहे.	चसुली पूर्ण झाली आहे.	०
१	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रायगड - अलिबाग	०	०	०	०	०	०	०	०
२	कार्यकारी अभियंता, सा.वां. वि. अलिबाग रायगड	०	०	०	०	०	०	०	०
३	कार्यकारी अभियंता, सा.वां. वि. म्हाड	०	०	०	०	०	०	०	०
४	कार्यकारी अभियंता, नाथकाम विभाग, रजिस् अलिबाग	०	०	०	०	०	०	०	०
५	कार्यकारी अभियंता, प्रा.पा.पु.व वां.वि.रा.वि.प्र. अलिबाग	०	०	०	०	०	०	०	०
६	कार्यकारी अभियंता, खारभुमी सर्वेक्षण व आन्वेषन विभाग पेण रायगड	०	०	०	०	०	०	०	०
७	उप वनसंरक्षक अलिबाग	०	०	०	०	०	०	०	०
८	उप वनसंरक्षक पेढा	०	०	०	०	०	०	०	०
९	उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण विभाग रायगड अलिबाग	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण	१	१	१	१	१	१	१	०

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर माहे जून २०१० अखेर वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती जिल्ह्याचा गोधवारा जिल्हा रत्नागिरी

अ.क्र	जिल्ह्याचे नांव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर झरणांसाठी
				विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	रत्नागिरी	५	०	०	०	१	१	२	१	०	०

प्रश्न क्रमांक:-१२

रोजगार हमी योजनाच्या कामावर सन २००४-०५ ते २०१०-११चा कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तात्विक तपासणीस जाची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्याचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अड्याप असणे अस्पष्टता सर्व साधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	१. आंबेड कुई बोर्ड यादी सहाण ते बालेवाडी गवळवाडी रस्ता ता. संगमेश्वर (यंत्रणा-कायकारी अभियंता जिल्हा परिसर बांधकाम विभाग स्नागिरी)	३ मजुरांचे पेमेंट आवा न करणे गुंतलेली रक्कम २,९६,५३८/-	४ दि. २४.०३.२००३	५ श्री. संजय ना. सुर्वे उप. रायच आंबेड ग्रामपंचायत ता. संगमेश्वर व ग्रामस्थ यांनी तक्रार अर्ज सादर केला.	६	७ एकूण ११ अधिकारी / कर्मचारी संबंधित होते. संबंधितांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यापैकी ७ जणांना सक्त ताकद देऊन सेवा नियमित केली. उर्वरित ज्यांपैकी चौकशी अड्याप चालू आहे, अशी नावे खालील प्रमाणे १. श्री. ए. व्ही. चौगुले शाखा अभियंता २. श्री. डी. वाय. तिखे शाखा अभियंता ३. श्री. बी. पी. मंतक शाखा अभियंता	८ संदर प्रकरणी शासनाकडील पत्र क्र. रोहयो-११०४/प्र.क्र. १८१/रोहयो-२ दि. १९/०४/२०१० अन्वये पूर्वविलोकन करण्याची निर्णय घेतला आहे. संदर प्रकरणातील सर्व ११ अपचाऱ्यांवर ठेवलेली पूर्वीची दोषारोपपत्रे व निलंबन निधी अहवाल विचारात घेऊन सुधारीत दोषारोपपत्रे तयार करणे व फेरचौकशी करण्याच्या सुच. दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही चालू आहे. श्री. चौगुले, मंतक व तिखे यांचे संदर्भात चौकशी पूर्ण होऊन विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचे पत्र क्र. रोहयो/का-१/टे-४/३८२/सीआर-१७७७/०३ दि. ३ जून २००९ रोजीचे शासन अहवाल सादर, एकूण ११ पैकी अधिकारी/कर्मचारी यांची चौकशी पूर्ण उर्वरित ८ आंध्रप्रदेश शासनाच्या सुधारीत दोषारोपपत्रे १ ते ४ तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.	९ अ	१०	

107

<p>२ सात रस्ता वैरव्यवहार प्रकरण ता.स्नागिरी (यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग स्नागिरी)</p>	<p>मुतलेली एककम १५,४३,३२५/-</p>	<p>दि.१८.०५.२००३</p>	<p>मा.अध्यक्ष सि.प.स्नागिरी यांचे कार्डिल पत्र क्र.स्नागिरी १७/ दि.८.५.०३</p>	<p>१.श्री.एस.एस.शिवपुरे शाखा अभियंता २.श्री.डी.एल.इंगोले,शाखा अभियंता ३.श्री.एस.बी.जाधव,शाखा अभियंता ४.श्री.एन.एन.भापकर,शाखा अभियंता ५.श्री.एम.एम.अडकर,शाखा अभियंता ६.श्री.डी.डी.भोगले,शाखा अभियंता ७.श्री.एस.बी.चव्हाण,शाखा अभियंता ८.श्री.एस.एम.मेडेवाड,शाखा अभियंता ९.श्री.डी.के.अरविंद,शाखा अभियंता १०.श्री.डी.एम.कुलकर्णी,उपअभियंता ११.श्री.आर.बी.बेरवा,कार्यकारी अभियंता १२.श्री.एस.एस.भोगे,कार्यकारी अभियंता १३.श्री.आर.एस.कांबळे,कार्यकारी अभियंता</p>	<p>प्रस्तुत प्रकरणी मा. विभागीय आयुक्त यांनी श्री. व्ही. एस. धोंगडे (से.नि. भा.प्र.से.) यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. सदर चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पूर्ण केलेली असून, चौकशी अहवाल दि. १८/०३/२००९ रोजी मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाडे प्राप्त झाला असून चौकशी अहवालाची प्रत दि. १५/०७/२००९ च्या पत्रान्वये वजावण्यासाठी कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग स्नागिरी याजकडे पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणात सविस्तर चौकशी अहवालासह व सर्व संबंधित कागदपत्रासह विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचे पत्र क्र. रोहयो/का-१/दे-४/सात रस्ता/१०४२/ २००३ दि. २९ डिसें. २००९ रोजीने शासनास अहवाल सादर यामध्ये शासने पत्र दि. २९ एप्रिल २०१० रोजीने अधिक माहिती पाठविली आहे. त्या अनुषंगाने अंधश्रद्धा अभियंता (सा.बा.) स्नागिरी यांचेकडून दि. ४/६/१० रोजीने माहिती मागविली आहे.</p>	<p>चौकशी पूर्ण</p>
						<p>P-२३</p>

<p>३. निरुद्ध विकवाडी रस्ता खडीकरण गैरव्यवहार प्रकरण ता. रत्नागिरी (यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी)</p>	<p>मुत्तलेली रक्कम ३९,२९४</p>	<p>दि. १४.११.२००३</p>	<p>कार्यकारी अभियंता जि. प्र. रत्नागिरी यांनी कामाची तांत्रिक तपासणी करण मा. जिल्हाधिकारी यांना दि. १४.११.२००३ ला अहवाल सादर केला.</p>	<p>१. श्री. एस. बी. जाधव शाखा अभियंता. २. श्री. डी. एम. कुलकर्णी उपअभियंता</p>	<p>सदर रस्त्याचे कामी अपचाऱ्याविरुद्ध दि. ०७/०२/२००८ च्या आदेशान्वये सुरु केलेली विभागीय चौकशी सुरु करण्यापूर्वीच दोन्ही अपचारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे शासनाचा आदेश क्र. रोहयो११०४/प्र.क्र.७/रोहयो-२ दि. १२ मे २००९ नुसार सदर अपचाऱ्याविरुद्ध सुरु केलेली विभागीय चौकशी रद्द करण्यात आली आहे.</p>		
P-३३							

४ मंडणगाड तालुक्यातील रोहयो रस्ताबाबत (कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग विपळूम)	३० लाख रु. कुशल कामाची पत्रमर्यादा अंमलांत आणणे करून भ्रष्टाचार करणे.	२०/११/२००४	श्री. रातोड कंपनी मंडणगाड यांचा तक्रार अर्ज दि. २८/१०/२००४	श्री. टी. एस. सुब्बराज उपअभियंता श्री. म. च. नावेंकर सहाय्यक अभियंता	सदर प्रकरणी श्री. टी. एस. सुब्बराज उपअभियंता व श्री. एम. सी. नावेंकर सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ यांचे तिरुव्द शिस्तभंगाची कार्यवाही एकत्रित रित्या करण्यासाठी नियोजन विभागाकडील आदेश क्र. रोहयो ११०७/प्र.क्र.८१/रोहयो-२ दि. २२ जानेवारी २००९ अन्वये निर्गमित झाले आहेत. त्यानुसार मा. विभागीय आयुक्त यांजकडील आदेश क्र. रोहयो/का-१/टे-४/सीआर-१७८३/०६दि. ०७/१०/२००९ अन्वये श्री. व्ही. एस. धोंगडे (से. नि. भा. प्र. से.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुनावणी तारीख २७/०८/२०१० ठेवणेत आली आहे.	चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे.	अंतिम टप्प्यात प्रकरण आहे.	३ भा
--	---	------------	--	--	---	-----------------------------	----------------------------	------

<p>५ हर्दखळे वौधवाडी धनगरवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/३००</p> <p>भाग-१ हर्दखळे वौधवाडी धनगरवाडी ते व्हाया केदारलिंग मंदिर रस्ता किमी ०/० ते २/४६० (स्कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग, ल्हागिरी)</p>	<p>मधुराचे खोटे अंगुठे लाऊन कामाचे पैसे काढणे</p>	<p>४/३/२००८</p>	<p>हायकोर्ट रिटपिटिशन क्र. १०५३/२००८ श्री. सुभाष आत्माराम चव्हाण</p>	<p>श्री. एस. पी. नाचणकर, शाखा अभियंता</p>	<p>सदर प्रकरणी या कार्यालयाचे पत्र क्र. रोहयो/१/हर्दखळे/कावि-१७२१४ दि. ०५/०९/२००९ अन्वये संबंधितांविरुद्ध परिशिष्ट क्र. १ ते ४ दोषारोपत्रे मा. विभागीय आयुक्त यांचकडे सादर करण्यात आली होती. तथापी मा. विभागीय आयुक्त यांचकडील पत्र क्र. रोहयो कार्या-१/टे-४/७/२१९/२१५८/सीआर-१७९२/२००८ दि. जानेवारी २०१० येणेवर अन्वये सुधारित परिशिष्ट क्र. १ व २ दोषारोपत्रे सादर करणेबाबत कळविले आहे. सुधारित दोषारोपत्रे तयार करून विभागीय आयुक्त काकण यांचकडे दि. २८/२०१० रोजी सादर. सदरचे प्रकरणात एकत्रित कारवाई करता शासनाकडे विभागीय आयुक्त काकण विभाग यांनी दि. ७/८/२०१० रोजी सादर केली आहेत. सदर प्रकरण उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल झाले होते. दि. ०४/११/२००८ च्या आदेशानुसार सदर प्रकरण दि. १५/०५/२०१० रोजी सेंट्रल ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट रत्नागिरी यांचकडे वग करण्यात आलेले आहे.</p>	<p>शासनास अहवाल सादर पुढील आदेश येणेवर</p>	<p>---</p>	<p>---</p>
---	---	-----------------	--	---	--	--	------------	------------

प्रश्न क्र.१२ विभागीय चौकशीचा गोषवार

अ.क्र	जिल्ह्याचे नांव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्तस्तरावर		विभागीय चौकशी अधिका-याकडे	शासन स्तरावर		निकाळी काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर करणासाठी	इतर करणासाठी
				विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेश प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	सिंधुदुर्ग	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०

गैरव्यवहाराची प्रकरणे- यंत्रणानिहाय माहिती

अ.क्र	कामाचे नांव व यंत्रणेचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा तारीख	गैरव्यवहार उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याचे सर्वसाधारण	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालया मार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१) पळसंब डिगीवाडी रस्ता तयार करणे २) मळसुडक मुळ्य रस्ता ते लिप्रसवाडी रस्ता तयार करणे ता.मालवण या दान रस्त्याच्या बाबतीत अनियमितता.	रोहयो योजनेत घेण्यात आलेल्या व अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या दोन्ही रस्त्याच्या कामात अनियमितता. १. पळसंब डिगीवाडी रस्त्याकम रुपये १,९७,९९६/- आणि २. मळसुडक रस्त्याकम रुपये ३,१७,८३५/- एकूण रस्त्याकम रुपये ५,१४,८३१/-	शासन नियोजन विभागाकडे केलेल्या तक्रारीवरून पत्र क्र. विसप्र/२००३/प्र. क्र. ५२/रोहयो-१० दिनांक ४.४.०३ व जानेवारी २००५	स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे तक्रारी अर्ज व संपन्न मळसुडक यांचे तक्रारी करून	अधिक्षक अभियंता सा.बा.सांबतवाडी यांना चौकशी अधिकारी नेमण्यात आले होते. चौकशी पूर्ण झाली निलंबन निधी रकम रु. ५,१७,०३१/- निश्चित करण्यात आली आहे.	१) श्री. पी. एस. व्हटकर, तत्कालिन उपअभियंता, जि.प. (बांधकाम), उपविभाग-मालवण, २) श्री. जे. डी. कांबळे, शाखा अभियंता व श्री. पी. एच. पाटील, शाखा अभियंता, उप (तत्कालिन कार्यालय, उप अभियंता, जि.प. (बांधकाम), उपविभाग-मालवण.)	प्रदेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीसाठी मूल्यांकित आहे. प्रकरण प्राथमिक चौकशीवर	---	१. या कार्यालयाचे पत्र क्रू डेटक-११/रोहयो२,३/ दोषारोप/पमर/ कावि-५,२५/ १३३१ दिनांक २२-१०-२००८ अन्वये विभागीय आयुक्त यांचेकडे दोषारोप प्रस्ताव सादर २. शासन आदेश क्रू रोहयो-११०९/ प्रक्र-९/रोहयो-२/ दिनांक २० जुलै २००९ अन्वये मू विभागीय आयुक्त यांना शिस्त भंगाची चौकशी बाबत प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. विभागीय आयुक्तकडील आदेश क्रमांक रोहयो/कार्या-१/टि-४/सीआर-१८०७, दि. ३१/०७/२०१० अन्वये प्रकरण चौकशी अधिकारी म्हणून प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कोकण विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.	१० सहा महिने

परिशिष्ट (तीन)
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१०

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, रत्नागिरी येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुरेशकुमार जैथलिया, वि.स.स.
 (४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (५) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
 (६) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
 (७) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
 (८) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
 (९) श्री. सुधाकर पारवे, वि.स.स.
 (१०) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
 (११) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
 (१२) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
 (१३) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
 (१४) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी).

नियोजन विभाग, मंत्रालय :

श्री. ज. भी. पवार, कक्ष अधिकारी.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी :

- (१) श्री. सदानंद चव्हाण, लोकप्रतिनिधी,
 (२) सौ. रचना राजेंद्र महाडिक, जि.प. अध्यक्षा, रत्नागिरी,
 (३) श्री. उदय बने, जि.प. उपाध्यक्ष, रत्नागिरी,
 (४) श्री. एस. एस. संधु, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग,
 (५) श्री. डी. एस. डोईफोडे, उप आयुक्त (रोहयो),
 (६) श्री. बा. बा. पाटील, मुख्य अभियंता, जलसंपदा,
 (७) श्री. आबासाहेब जन्हाड, जिल्हाधिकारी, ठाणे,
 (८) श्री. मधुकर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी,
 (९) श्री. सुभाष सोनावणे, जिल्हाधिकारी, रायगड,
 (१०) श्री. एच. के. जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

मंगळवार, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१०

समितीची बैठक अल्पबचत भवन, रत्नागिरी येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

(५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.स.स.

(९) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(१०) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(११) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(१२) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी).

नियोजन विभाग, मंत्रालय :

श्री. ज. भी. पवार, कक्ष अधिकारी

विभागीय अधिकारी :

(१) श्री. एस. एस. संधू, आयुक्त कोकण विभाग,

(२) श्री. बा. भ. पाटील, मुख्य अभियंता (कोकण प्रदेश), मुंबई,

(३) श्री. स. भा. तामसेकर, मुख्य अभियंता, सा.बा.वि. मुंबई,

(४) श्री. आबासाहेब जन्हाड, जिल्हाधिकारी, ठाणे,

(५) श्री. मधुकर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी

(६) श्री. रामनाथ सोनवणे, जिल्हाधिकारी, रायगड

(७) श्री. विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग

(८) श्री. एच. के. जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे

(९) श्रीमती आश्विनी जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग

(१०) श्री. विश्वास भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड

(११) श्री. दिनेश डोके, प्र. मुख्य अधिकारी, रत्नागिरी

- (१२) श्री. कैलास जाधव, अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे,
- (१३) श्री. एच. एम. शिंदे, अधीक्षक अभियंता, (लघु पाटबंधारे) स्था.स्तर,
- (१४) श्री. अरविंद म. वळुंज, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), सिंधुदुर्ग,
- (१५) श्री. र. उ. शिंदे, अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. ठाणे,
- (१६) श्री. सु. भ. थोरात, मुख्य वन संरक्षक, ठाणे,
- (१७) श्री. भा. रा. खरे, सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण कोकण,
- (१८) श्री. आर. के. पोले, वन संरक्षक, कोल्हापूर,
- (१९) श्री. अंकुश माने, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, रायगड,
- (२०) मंजिरी टकले, प्र.उपायुक्त (विकास) कोकण विभाग,
- (२१) श्री. व्ही. एन. पाटील, प्रकल्प संचालक, रायगड,
- (२२) श्री. एन. एस. शिभलगार, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, रत्नागिरी,
- (२३) श्री. एन. आर. प्रवीण, उप वन संरक्षक, डहाणू वन विभाग,
- (२४) श्री. अ. ज. अहमद, उप वन संरक्षक, अलिबाग,
- (२५) श्री. सुभाष दिवटेकर, उप वन संरक्षक, शहापूर,
- (२६) श्री. आर. के. आगवाणे, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.वि., ठाणे,
- (२७) श्री. के. पी. रामटेके, कार्यकारी अभियंता, भातसा कालवा, शहापूर,
- (२८) श्री. के. आर. कानडे, कार्यकारी अभियंता, लघु पा. रत्नागिरी,
- (२९) श्री. वि. म. देवराज, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. जि. ठाणे,
- (३०) श्री. पी. व्ही. सावंत, कार्यकारी अभियंता, खारभूमि विकास विभाग, सिंधुदुर्ग,
- (३१) श्री. बा. भा. लोहार, कार्य. अभियंता, ठाणे, ल.पा.वि. ठाणे,
- (३२) श्री. ए. जी. मुकणे, कार्य अभियंता, बांधकाम विभाग (पूर्व) जव्हार, जि.प. ठाणे,
- (३३) श्री. एम. एल. कटकधोंड, कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग, अलिबाग,
- (३४) श्री. श. द. पाटगावकर, कार्यकारी अभियंता, (रोहयो), ठाणे,
- (३५) श्री. अ. बा. कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, ठाणे,
- (३६) श्री. एन. एस. पालवे, कार्यकारी अभियंता, जव्हार,
- (३७) श्री. प्रदीप जोशी, का.अ.सा.बा. विभाग, कणकवली,
- (३८) श्री. सुभाष घावटे, कृषी विकास अधिकारी, जि. प. ठाणे.

कोकण विभागीय बैठकीत रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२

मंगळवार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते. :-

समिती प्रमुख :

- (१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
 (५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
 (६) श्री. दादासाव केचे, वि.स.स.
 (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
 (९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (१०) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. विलास आठवले, उप सचिव

नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय :

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव (रोहयो)
 (२) श्री. नारायणकर, उप सचिव
 (३) श्री. ज. भी. पवार, कार्यासन अधिकारी (रोहयो)

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग कार्यालय :

- (१) श्री. चंद्रशेखर ओक, आयुक्त
 (२) श्री. द. सं. डोईफोडे, उप आयुक्त (रोहयो)

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कोकण विभाग) :

- (१) श्री. विरेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग
 (२) श्री. ओमप्रकाश बकोरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सिंधुदुर्ग
 (३) श्री. राजीव जाधव, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी
 (४) श्री. बाळासाहेब जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रत्नागिरी
 (५) श्री. आर. जी. जहाड, जिल्हाधिकारी, ठाणे
 (६) श्री. किरण कुरुंदकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे

- (७) श्री. एच. के. जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
 (८) श्री. अभिजीत बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रायगड

वन विभाग (सामाजिक वनीकरण), ठाणे :

- (१) श्री. भरत प्रसाद सिंह, मुख्य वन संरक्षक व उप महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, ठाणे
 (२) श्री. अ. ज. कांबळे, वन संरक्षक, वाईल्ड लाईफ, ठाणे
 (३) श्री. सुभाष हिवतेकर, उप वन संरक्षक, शहापूर
 (४) श्री. आर. के. पोले, मुख्य वन संरक्षक, ठाणे

क्षेत्रीय अधिकारी :

- (१) श्री. के. आर. कानडे, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) रत्नागिरी
 (२) श्री. एस. जी. जाधव, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई
 (३) श्री. वि. भ. देवराज, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, ठाणे
 (४) श्री. अरविंद म. वळुज, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)
 (५) श्री. सुशांत व. खाडेकर, उप जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग
 (६) श्री. प्रकाश ना. घोडके, अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) मंडळ, ठाणे
 (७) श्री. शेखर श. जोशी, लेखा अधिकारी (आयुक्त कोकण विभाग कार्यालय)
 (८) श्री. प्र. भ. सोनवणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, कोकण प्रदेश, मुंबई
 (९) श्री. श. द. पारगांवकर, जिल्हा तांत्रिक अधिकारी, ठाणे
 (१०) श्रीमती जाधव प्रशाली, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो, ठाणे
 (११) श्रीमती संगिता र. चौधरी, शाखा अभियंता, रोहयो, रायगड
 (१२) श्री. अंकुश म. माने, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, रायगड
 (१३) श्री. उ. भा. जोशी, रोहयो विभाग, रायगड
 (१४) श्रीमती एस. व्ही. बापट, अ.का. रोहयो, रत्नागिरी
 (१५) श्री. यशवंत भालेराव, उप जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

कोकण जिल्हा बैठकीतील रोहयोच्या कामासंबंधात कोकण जिल्हा विभागीय बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१२

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.

(३) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(४) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.

(५) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.

(६) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.

(७) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(९) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.

(१०) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(११) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

(१२) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.

(१३) डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. (निर्मत्रित)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या बैठकीत समितीने कोकण विभागासंदर्भातील अठराव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.