



१
रोजगार हमी योजना समिती
(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

एकोणिसावा अहवाल

(गोंदिया जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई
२०१२

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

एकोणिसावा अहवाल

(गोंदिया जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)
रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१२-२०१३)

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स. [तथा समिती प्रमुख]

समिती सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(५) श्री. राहुल बोंद्रे, वि.स.स.
(६) श्री. दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.
(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
(८) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.
(१२) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.
(१३) डॉ.खुशाल बोपचे, वि.स.स.
(१४) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
(१५) श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.
(१६) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयरज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण वि.प.स.
(२२) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
(२४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
(२६) **डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स.,निर्मात्रित

- ... (१)
... (२)
... (३)
... (४)
... (५)
... (६)
... (७)
... (८)
... (९)
... (१०)
... (११)
... (१२)
... (१३)
... (१४)
... (१५)
... (१६)
... (१७)
... (१८)
... (१९)
... (२०)
... (२१)
... (२२)
... (२३)
... (२४)
... (२५)
... (२६)

- महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :
(१) डॉ.अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री.यु.के.चव्हाण, सह सचिव,
(३) श्री. जनार्दन विचारं, अवर सचिव (समिती).

टीप: *डॉ.खुशाल बोपचे,सर्वश्री हर्षि पिंपळे,संजय भेगडे व प्रा.अतुल देशकर,वि.स.स. यांची दिनांक २५ जुलै,२०१२ रोजी मा. अध्यक्षानी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

**डॉ.दिपक सावंत,वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट,२०१२ रोजी मा.सभापतीनी निर्मात्रित सदस्य म्हणून फेर नामनियुक्ती केली.

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि. स. स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि. स. स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि. स. स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि. स. स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि. स. स.
(९) श्री. राहूल मोटे, वि. स. स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि. स. स.
(११) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि. स. स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि. स. स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि. स. स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि. स. स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि. स. स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि. स. स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि. स. स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि. स. स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि. स. स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि. स. स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि. प. स.
(२२) *श्री. अनिल तटकरे, वि. प. स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि. प. स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि. प. स.
(२५) **रिक्त

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ.अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री.यु.के.चव्हाण, सह सचिव,
(३) श्री.विलास आठवले, उप सचिव,
(४) श्री.श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप :- * श्री.शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै, २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.
** श्री. किरण पावसकर वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी, २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

अनुक्रमणिका

अ.क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३	मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	३
४	मजुरांची नोंदणी	६
५	अपूर्ण कामे	७
६	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१०
परिशिष्ट :		
	(एक) - अपूर्ण कामे	१३
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	६७
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	७३

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “समितीचा प्रमुख” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा एकोणिसावा अहवाल सादर करीत आहे.

प्रस्तुतची समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक ३१ मे, २०१२ व १ जून, २०१२ रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. यापूर्वीच्या समितीने दिनांक २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा बैठकीच्या व जिल्हा भेटीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, गोंदिया जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, गोंदिया व योजनेच्या कार्यान्वयन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक , डिसेंबर २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन :

मुंबई/नागपूर,

दिनांक डिसेंबर २०१२.

अॅड. सदाशिवराव पाटील,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

[[गोंदिया जिल्हा]]

१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दि. २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील "कामाचे वार्षिक नियोजन" या संदर्भात समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००६-०७ या वर्षाचा तयार करण्यात आलेला वार्षिक आराखडा दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१२ रोजी आयुक्तांना सादर करण्यात आला. सदरहू आराखडा आयुक्त कार्यालयाकडून सुधारणा करण्यासाठी परत पाठविण्यात आल्यानंतर सुधारीत प्रस्ताव दिनांक २८ मे, २००९ रोजी परत प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत समितीने विचारणा केली असता, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी माहिती दिली की, वार्षिक आराखड्यामध्ये काही सुधारणा करण्याकरिता दिनांक ३० सप्टेंबर, २००६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आला. सन २००७-०८ चे वार्षिक नियोजन न करण्याची कारणे काय आहेत, असे समितीने विचारले असता जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी माहिती दिली की, शासनाच्या नियोजन विभागाचे दिनांक १२ सप्टेंबर, २००६ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनेनुसार २००६-०७ चे संपूर्ण नियोजन पुन्हा नव्याने तयार करण्याकरिता तहसीलदारांना परत करण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस केंद्र शासनाचा अधिनियम लागू झाल्यामुळे त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नियोजन करण्यात आल्यामुळे या जिल्ह्यास शासन निर्णयानुसार दिनांक २३ डिसेंबर, २००५ अन्वये नव्याने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस लागू करण्यात आली. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल, २००७ पासून सुरू करण्यात आली. तदनंतर सदरहू वार्षिक नियोजन शासन परिपत्रक क्रमांक १९ ऑक्टोबर २००६ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत माहिती देण्यात आली.

सन २००५-२००६ च्या वार्षिक नियोजनामध्ये जलसंवर्धन कामावर विहित मर्यादपेक्षा जास्त म्हणजे ६८ टक्के खर्च करण्यात आलेला असल्याने याची कारणे काय आहेत? असे समितीने विचारले असता जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, जलसंवर्धन कामावर जास्तीत जास्त खर्च करावा अशा सूचना असल्यामुळे जलसंवर्धनाच्या कामावर जास्तीचा खर्च केलेला आहे. या जिल्ह्याची एकूण भौगोलिक रचना पाहता जलसंवर्धनासाठी चांगला वाव आहे हे विचारात घेऊन त्याप्रमाणे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या संदर्भातील प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुढीलप्रमाणे लेखी स्वरूपात माहिती देण्यात आली. सन २००५-२००६ चे वार्षिक नियोजन करताना नियोजन आराखड्यामध्ये जलसंवर्धनाची कामे जास्त प्रमाणात घेतली असून एकूण खर्चाची टक्केवारी ही ६८% इतकी आहे.

शासन निर्णय क्रमांक - रोहयो २०००/प्र.१६/रोहयो २०००/प्र.१६/रोहयो- ६, दि.२ नोव्हेंबर २००० अन्वये रोजगार हमी योजनेचे वार्षिक नियोजनाची टक्केवारी (१) जलसंधारण- ५५ टक्के, (२) पाटबंधारे-५ टक्के, (३) वनीकरण/ सा. वनीकरण -१० टक्के, (४) रस्ते व इतर -३० टक्के देण्यात आली आहे.

परिपत्रकानुसार कमीत कमी ५५% व त्यापेक्षा अधिक जलसंवर्धनाचे कामे नियोजनात घेण्यात यावीत असे निर्देश असल्याने जास्तीत जास्त जलसंवर्धनाची कामे घेण्यात आली होती. तसेच रस्ते व इतर कामे यांची नियोजनात टक्केवारी ३०% इतकी असावी असे असताना २२% रस्त्याची कामे नियोजनात समाविष्ट करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे इतर यंत्रणांनी सुद्धा कामाचे नियोजन केले असून पाटबंधारे विभागाने ५% व सामाजिक वनीकरण विभागाने ५% कामाचे नियोजन करून ती कामे नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. सन २००६-०७ या कालावधीत रु. ४७०.१९५ लक्ष, सन २००७-०८ मध्ये रु. ४४२.७० लक्ष, सन २००८-०९ मध्ये रु.१२६.४९ लक्ष व सन २००९-१० मध्ये रु.१११.४३ लक्ष इतका खर्च करण्यात आला असून शासनास निधी परत करण्यात आलेला नाही. प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी विभागीय सचिवांच्या साक्ष बैठकीत समितीने विचारणा केली की, जलसंवर्धनावर नियोजनाच्या ५५% पेक्षा जास्त खर्च केला असून रस्त्याची कामे ३०% करणे आवश्यक असताना केवळ २२% केली असल्याचे कारणे काय आहेत? याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जलसंवर्धनाची कामे जास्त घ्यावीत अशा सूचना असल्याने रस्त्यांची कामे कमी झाली आहेत.

सामाजिक वनीकरण विभागाची अंदाज पत्रके तयार करून कामे माहितीमध्ये समाविष्ट न करण्याची कारणे समितीने विचारली असता, सन २००६ ते २०१० या कालावधीत एकूण ६६ कामे करण्यात आली असल्याचे उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, गोंदिया यांनी समितीला सांगितले. यातील अपूर्ण कामाची सद्यःस्थिती काय आहे? याच योजनेअंतर्गत रोपवन, वनतळी, रोपवन सफाईची कामे घेण्यात आली असे सांगण्यात आले. ही कामे कोणत्या स्वरूपाची आहे व त्यांची काय परिस्थिती आहे? असे समितीने विचारले असता समितीस सादर करण्यात आलेल्या पुस्तकात पुढे प्रत्येक कामाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे, येथे फक्त नरोगाअंतर्गत केलेल्या कामांचीच माहिती आहे. ही कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वळती केल्यामुळे राज्य रोजगार हमी योजनेत दाखविण्यात आली नाही. ही कामे एमआरईजीएसमधून पूर्ण केली असून यात झाडांच्या भोवतालचे गवत काढून मोकळी जागा करणे, त्यामुळे ते झाड जोमाने वाढतात असे समितीस अवगत करण्यात आले.

तसेच धुप प्रतिबंधक भिंत आणि पुर संरक्षक भिंत याचे प्रमाण ग्रामीण व तालुका पातळीवर निश्चित होऊ शकते. तसेच सन २०१२-१३ मध्ये ही कामे घेण्याचे नियोजन करण्याऐवजी ही कामे सन २०११-१२ मध्ये का घेतली नाहीत, आणि तशी ही कामे घेतल्यामुळे शासनाने किती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ३१४५ विहिरींना शासनाने मंजूरी दिली त्यापैकी गाव निहाय नेमक्या किती विहिरी घेता येतील या संदर्भातील नियमाचे पालन केले आहे काय? असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सन २०१०-११ भु-संरक्षणाची मागणी नव्हती. ज्यावेळी यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाला त्यावेळी ग्रामीण पातळीवर याबाबचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आली-१९३४-२

आले. त्यानुसार ३,१४५ विहिरींचे प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहे. त्यावर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, सदर विहिरींचे प्रस्ताव जीएसडीएकडे पाठविण्यात आलेले आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, सन २०११-१२ मध्ये ही कामे अनुज्ञेय होती काय; सदरहू यादीमध्ये या कामांचा समावेश होता काय? त्यावर नियोजन (रोहयो), विभागाने एमआरईजीएसच्या विहिरींबाबत मार्च, २०११ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित केलेल्या आहेत. त्या शासन निर्णयानुसार ऑक्टोबर पासून या कामाचे नियोजन करावयाचे होते. परंतु सदरहू शासन निर्णय मार्च महिन्यात निर्गमित केल्यामुळे हे सन २०११-१२ मध्ये झालेले नसावे.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी चर्चे दरम्यान समितीला देण्यात येणारी माहिती अचुक व योग्य तसेच बिनचूक व तपासून देण्यात यावी असे प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही. परंतु जिल्ह्यातील सर्व रोजगार हमी योजनेच्या कार्यान्वयन यंत्रणा यांचेकडून माहिती तपासून व कार्यान्वयन यंत्रणेचे प्रमुख यांचे स्वाक्षरीनिशी घेण्यात आलेली होती. तरीही त्यांचेकडून माहिती सादर करताना चूका झालेल्या असून त्यांना या कार्यालयाचे पत्र क्र.रोहयो/अका/कावि/४७८/२०११, दि.२८.७.२०११ अन्वये चुकीची माहिती सादर केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागविण्यात आले व यानंतर भविष्यात अशा गंभीर चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी संबंधितांना सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावरून असे प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात आलेले नाही. असे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याबाबत माहिती नसल्यामुळे सदर बाबींची पुर्तता झालेली नाही. यास्तव क्षमा करण्यात यावी अशी समितीस विनंती आहे.

• अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनांचा सन २००६-०७ चा वार्षिक आराखडा तयार करताना पुरेशी काळजी घेण्यात आली नाही तर सन २००७-०८ चे वार्षिक नियोजन करण्यात आले नाही. वार्षिक नियोजन विहित वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्याचा रोजगार हमी योजनेच्या कामावर विपरित परिणाम होतो. या संदर्भात जे अधिकारी/कर्मचारी कामात कसूर करत असतील तर त्यांना फक्त कारणे दाखवा नोटीस देऊन चालणार नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अतः जे अधिकारी/कर्मचारी कामाचे वार्षिक नियोजन वेळेत पूर्ण करित नसतील अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. अशी समितीची शिफारस आहे.

तसेच समितीला लेखी स्वरूपात दिलेली माहिती अपूर्ण/चुकीची/मोघम असल्याने समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते. या संदर्भात दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा.

२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

विधान मंडळ रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया येथे आयोजित केलेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील "निधीचा पुरवठा व खर्च" अंतर्गत माहे जून २००६ ते डिसेंबर २०१० या कालावधीत निधीचा पुरवठा व निर्माण झालेले मनुष्य दिवस या बाबतची जिल्ह्याची यंत्रणानिहाय माहितीचा तपशील समितीस सादर करण्यात आला. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीची रक्कम, शासनाने मंजूर केलेली रक्कम, खर्च करण्यात आलेली रक्कम याची माहिती समितीने विचारात घेतली.

सन २००६-०७ या वर्षात जिल्हा यंत्रणांनी ९६५.८५२ एवढ्या रकमेची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. या रकमेपैकी ८१४.५६२ एवढ्या रकमेची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे केली, शासनाने ३७२.५९१ एवढ्या निधीची रक्कम मंजूर केली व यंत्रणेस ३८८.८६१ एवढी रक्कम प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली या वर्षामध्ये लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, लघु पाटबंधारे (जि.प.) विभाग, सा.बा. (रोहयो) विभाग, गोंदिया या यंत्रणांनी मजुरांच्या सोई-सवलतीवर उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात अत्यंत अल्प प्रमाणात खर्च केल्याने त्याबाबतची कारणे काय असल्याचे समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) यांनी सांगितले की, एकूण खर्चाच्या ०.६५ टक्के असून या वर्षात १०.२१ खर्च कुशल भागावर झाला आहे. कुशल खर्चाच्या सहा टक्के म्हणजेच ०.६५% इतका आहे. त्यावर्षी अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची होती म्हणून ८९% खर्च अकुशल कामावर झाला. एकूण जिल्ह्याचा खर्च ६०:४० होणे आवश्यक आहे.

त्यावर समितीने सोई सवलतीवर ६ टक्के खर्च करता येतो का? अशी विचारणा केली असता, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ३ टक्के खर्च करता येतो. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता यांनी समितीला चुकीची माहिती दिल्याबद्दल समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बाघ इटियाडोहपाट विभाग, गोंदिया या यंत्रणेची निधीची मागणी निरंक असल्याचे नमूद केले असल्याने त्याची कारणे काय आहेत? असे समितीने विचारले असता मध्यम प्रकल्प विभागाकडे ७ तलावांची कामे होती. रोजगार हमी योजनेसाठी वन जमिन न मिळाल्यामुळे ती कामे सुरू करता आली नाही, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग यांनी दिली. सामाजिक वनीकरण विभागाने देखील काहीच काम केलेले नाही? अशी समितीने मत प्रदर्शित केले असता, अंदाजपत्रके तयार केली होती, परंतु ती कामे नंतर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये रूपांतरित करण्यात आली असे उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग यांनी समितीला माहिती दिली. समितीने विचारणा केली की, टिप्पणी मध्ये तशी माहिती का देण्यात आली नाही? माहिती निरंक असेल तर त्याची कारणे त्या ठिकाणी नमूद करणे आवश्यक होते, सन २००८-०९, २००९-१० मध्ये कोणत्याच विभागाने काम केलेले नाही, या संदर्भात कार्यकारी अभियंता, यांनी स्पष्टीकरण केले की, सन २००७-०८ पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना असल्यामुळे रोहयोवर खर्च दिसून येत नाही. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, कृषी अधिकारी, गोंदिया यांनी सन २००८-०९ मध्ये खर्च केला असून तो कोणत्या कामावर खर्च केला आहे याची माहिती द्यावी असे स्पष्ट केले. त्यावर जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांनी हा खर्च बोडी दुरुस्ती या कामावर करण्यात आला आहे. अशी माहिती समितीपुढे देण्यात आली.

सन २००९-१० मध्ये सा.बां.(रोहयो) विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, (जि.प.) विभाग, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया, गोंदिया, मध्यम प्रकल्प विभाग, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया यांची माहिती निरंक दाखविली असल्याने याची कारणे काय आहेत असे समितीने विचारले असता, अकुशल काम पूर्ण झाले असून कुशल काम बाकी राहिले आहे, त्यामुळे शुन्य माहिती दाखविली आहे. २ कुशल कामे हाती घेतले होती. ती पूर्ण झाली आहेत. निधीची मागणी केली आहे. उर्वरित ३६ कामे आता हाती घेतली असून त्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. अकुशल कामे अगोदर पूर्ण झाली होती. कुशल कामासाठी निधीची मागणी केलेली होती. अशी माहिती प्रभारी कार्यकारी अभियंता यांनी समितीला दिली. त्यावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.प.जि.प., गोंदिया यांनी अशी माहिती दिली की, त्या वर्षात कामे घेण्यात आलेली नव्हती. मात्र नियोजन करण्यात आलेले होते, त्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया, यांनी अशी माहिती दिली की, जी कामे होती त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुतनीकरणाची कामे होती. स्टेट फंडमधून अंदाज पत्रके मंजूर झालेली होती. त्यावर कार्यकारी अभियंता, गोंदिया, पाटबंधारे विभाग, गोंदिया यांनी समितीला अवगत केले की, नुतनीकरणाची कामे घेण्यात आली होती. मुख्य कालव्याची कामे होती. धरणाच्या संदर्भातील कामे होती. त्यासाठी तांत्रिक विभागाची मोठ्या प्रमाणात मशिनरी उपलब्ध झाली होती.

समितीला जिल्हा बैठकीत आश्वासित केलेल्या माहितीनुसार समितीने दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी नियोजन विभाग (रोहयो) सचिवांची साक्ष घेतली असता समितीला दिलेल्या लेखी माहितीनुसार निधी न मिळण्याची कारणे कोणती ? सन २००८-०९, २००९-१० मध्ये एकाच कामासाठी १ कोटी ११ लाख रुपये इतका खर्च केला आहे तर सन २०१०-११ मध्ये रुपये ४ कोटी ५६ लाख खर्च झालेला आहे. विभागामार्फत एकही काम झालेले नाही. परंतु सन २००८-०९ मध्ये एका रस्त्याचे काम झाले याचा खुलासा करावा, असे समितीने विचारणा केली असता हा खर्च एकूण ११० कामांवर केलेला असून नवीन तलावांना पाणघाट, दगडी पिचिंग अशी वेगवेगळी कामे करण्यात आली असून ही कामे अपूर्ण असल्याने त्यातील कुशल कामासाठी निधीची सन २०११ मध्ये मागणी केली असल्याचे समितीस सांगण्यात आले.

• अभिप्राय व शिफारशी :

समितीच्या असे निदर्शनास आले की विविध यंत्रणांनी प्रत्येक तिमाहीत करावयाच्या कामाचे सुयोग्य रित्या नियोजन न केल्याने शासनाकडून रक्कम मंजूर झालेली असतानाही ती योग्य प्रकारे खर्च करण्यात आली नाही. यंत्रणांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला गेला नाही तसेच निधी प्राप्त होऊन सुद्धा तो पूर्णपणे खर्च केला गेला नाही. निधीची मागणी आणि पुरवठ्याबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेवून निधीची मागणी केलेली नाही. जिल्ह्यामध्ये रोजगार हमी योजना राबविणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसून त्यांना योजना राबविण्यात स्वारस्य नाही असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. या संदर्भात भविष्यात प्राप्त झालेला पूर्ण निधी योग्य रितीने खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी विविध यंत्रणांच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना द्याव्यात व या संबंधी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

३) मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या लेखी माहितीनुसार मध्यम प्रकल्प, विभाग गोंदिया यांनी २००६-०७ मध्ये मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर काहीच खर्च केलेला नाही, तरीही ३६ हजार रुपये खर्च दाखविला असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले असता, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ७ तलावांची कामे होती, त्यासाठी वन जमिन न मिळाल्यामुळे कामे सुरू करता आली नाही. तसेच ३६ हजार रुपये खर्च चुकीने दर्शविण्यात आला आहे.

त्या संदर्भात समितीने असे मत प्रदर्शित केले की, दुरुस्तीपत्रक देण्यात आले नाही. पुस्तकातमध्ये अनेक चुका आढळून आल्या आहेत. याबाबत गांभीर्य घेतले जात नाही, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये असा प्रकार दिसून येतो, पुस्तिका तयार झाल्यानंतर कोणत्या चुका झाल्या आहेत. त्या शोधून त्यांचे शुध्दीपत्र काढले पाहिजे. जिल्हाधिकारी प्रत्येक बाब तपासून पाहू शकत नाही, गोंदिया जिल्हा बैठक तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्याने यंत्रणेला भरपूर वेळ उपलब्ध होता परंतु अधिकाऱ्यांनी कोणताही अभ्यास केलेला दिसून येत नाही. प्रत्येकाने काम जबाबदारीने पार पाडले पाहिजे, यापुढे असे होता कामा नये, सोयी-सवलतीवर झालेला एकूण खर्च रुपये ३.६३४ याचा अर्थ काय ? ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. रुपये ३.६३४ ही रक्कम कशी दर्शविण्यात आली. यावर जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, संबंधित यंत्रणा लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) यांनी हा खर्च दाखविला आहे. त्यावर समितीने विचारणा केली की, ज्या अधिकाऱ्यांनी बुकलेट तयार करताना चुका केलेल्या आहेत, यापुढे अशा चुका होता काम नयेत, म्हणून त्यांना ताकीद दिली पाहिजे. सा.बा.विभाग, जि.प.गोंदिया यांनी कामावर २८८.४१० इतका खर्च केल्याचे दर्शविले असून हा खर्च पुढे कुठेच दाखविलेला नाही, ही रक्कम कशासाठी खर्च केली आहे. प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी असे सांगितले की, हा खर्च कुशल कामावरील आहे, शिवाय कुशल कामाकरिता वेगवेगळ्या पत्रान्वये मागणी केलेली होती. त्यानुसार ३ टप्प्यात रुपये २८८.३५ लाख इतकी रक्कम मिळाली होती व ही रक्कम खर्च झालेली आहे. या अनुषंगाने समितीने अशी विचारणा केली की, कुशल कामाचे स्वरूप कोणते ? खडी पसरविण्याचे काम कोण करते ? तसेच खर्चाच्या रकमेचा तपशील देण्यात यावा. याबाबत समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, खडी पसरविण्याच्या कामाबरोबरच ती वाहनातून उतरविणे व भरणे यासाठी मजूर आवश्यक असतात. खर्च केलेल्या रकमेच्या काही प्रमाणात मजुरांच्या सोयी सवलतीवर खर्च होणे आवश्यक असून याबाबतचा सविस्तर तपशील समितीला एक तक्त्यामध्ये एक तासामध्ये सादर करण्यात येईल.

लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, गोंदिया या यंत्रणेने १ कोटी ११ लाख रुपये कामावर खर्च केला असल्याचे पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत नमूद केले असून तो खर्च कोणत्या बाबींवर करण्यात आला आहे. हि रक्कम कुशल बाबींवर खर्च केली आहे. मजुरांच्या सोयी सवलतीवर खर्च करण्याची आवश्यकता भासली नाही काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु-पाटबंधारे, गोंदिया यांनी तरतूदी कोणकोणत्या बाबींवर करण्यात आली आहे. या संबंधिची माहिती समितीला नंतर सादर करण्यात येईल असे सांगितले. तसेच अधीक्षक अभियंता यांनी सुध्दा सदरहू खर्च कुशल बाबींवर झाला असल्याचे सांगितले व या संदर्भातील माहिती समितीला एका तासात सादर करतो, असे सांगण्यात आले.

समितीला पुरविण्यात आलेल्या पुस्तिकेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेली आकडेवारी तपासून दिलेली नसल्याचे दिसून येते. समितीकडून जे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याबाबत संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांकडून समाधान कारक उत्तरे मिळत नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, यांच्याशी संबंधित अधीक्षक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) यांनी समितीस अवगत केले की, हा सर्व खर्च कुशल बाबींवर झाला आहे. आपल्या विभागाने मागच्यावर्षी मजुरांच्या सोयी-सवलतीसाठी तरतूद मागितलेली दिसून येत नाही. मग हा १ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद कशी काय प्राप्त झाली. ही तरतूद कोठून आली. असे समितीने विचारले असता, समितीला माहिती नंतर देण्यात येईल, असे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, यांनी सांगितले. तसेच मजुरांच्या सोयी सवलतीवर करण्यात आलेल्या खर्चाची यंत्रणे निहाय माहिती पुरविण्यात आलेल्या पुस्तिकेच्या पृष्ठ क्र.३८ व ३९ वर दिलेली आहे.

जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी केलेली आहे, त्या मागणी संबंधिची माहिती पृष्ठ क्रमांक ११ व २२ वर नमूद केलेली आहे, या दोन पृष्ठावरील निधीची मागणी एकत्र केली तर ती २ कोटी ८८ लाख रुपये एवढी होते, असे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर, यांनी समितीला माहिती दिली. मजुरांवर अजिबात खर्च केलेला दिसून येत नाही. एखाद्या रस्त्याच्या खडोकरणाचे काम घेतले असेल व ते काम ठेकेदारास जरी दिले असले तरी ट्रक मध्ये खडी भरण्यासाठी आणि ती खडी खाली करून घेण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता भासते. ठेकेदारास सदरहू काम करून घेण्यासाठी मजुरांचे मस्टर ठेवावे लागते. असे समितीने स्पष्ट केले. त्यासंदर्भात अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांनी समितीला असे सांगितले की, या कामासाठी मजुरांची आवश्यकता भासतेच. यावर समितीने विचारले की, १ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद खर्च केली आहे. या तरतूदीमध्ये कोणत्या स्वरूपाची कामे केलेली आहेत. दगड फोडण्यात आल्यास दगड फोडण्याचे काम कोणी केले, त्यावर कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) यांनी तलावाच्या पिंचीगचे आणि वेस्टवेअरची कामे केलेली आहेत असे सांगितले. ठेकेदारांस बी-१ टेंडर देऊन काम करून घेतले आहे. दगड फोडण्याचे काम ठेकेदारांच्या मजुरांनी केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जि.प. विभाग, यांनी २ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद कुशल कामांवर खर्च केली आहे आणि लघु पाटबंधारे, स्था.स्तर यांनी १ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद कुशल कामावर केली आहे, या दोन्ही प्रकरणाबाबत संबंधित प्रकरणाच्या प्रधान सचिवाची साक्ष घेण्यात येईल. तसेच दोन्ही विभागांनी कोणकोणत्या तरतूदीवर खर्च केला आहे. याबाबतची माहिती समितीला सादर करावी. असे समितीने सांगितले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर, यांनी सदर तरतूद कोणत्या कामावर खर्च करण्यात आली आहे. त्या बाबतची माहिती मी थोड्यावेळात समितीला सादर करतो. त्यावर प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद विभाग, गोंदिया यांनी विभागाकडून जी तरतूद खर्च केली गेली आहे. त्याबाबतची माहिती १ तासात सादर करतो, असे समितीला सांगण्यात आले.

सन २००८-२००९ याकालावधीत जिल्हा अधीक्षक, कृषी, गोंदिया यांनी १ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केला आहे. हा कोणकोणत्या बाबींवर खर्च केला आहे ? मजुरांच्या सोयी सवलतीवर २ लाख ६५ हजार रुपये खर्च केलेला आहे. मजुरांच्या कोणत्या सोयी सवलतीवर हा खर्च करण्यात आला आहे ? असे समितीने विचारले असता या कालावधीत मजुरांच्या सोयी सवलतीवर दोन टक्के खर्च केला आहे. बोअर दुरूस्ती, भात खाचरे, बोडी दुरूस्ती, नालाबंदीग इत्यादी बाबींवर १ कोटी २६ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. अकुशल कामात ९० टक्के खर्च हा मातीकामांवर झालेला आहे. अकुशल कामे ही मजुरांकडून करून घेत असतो, असे जिल्हा अधीक्षक, कृषी यांनी समितीला माहिती दिली.

अकुशल कामे मजुरांकडून करून घेण्यात येऊन त्यावर ९० टक्के खर्च होतो. यामध्ये विशेष कामे धूप प्रतिबंधक भिंत, गावातून नाला जात असेल तर अशा ठिकाणी पूर नियंत्रण भिंत बांधण्याची आवश्यकता आहे. ही कामे ६०-४० मध्ये बसत नाहीत. जिल्हा स्तरावरील रेश्योमध्ये ही कामे बसू शकतात ८०-२० मध्ये बसऊन तशी कामे हाती घेतली पाहिजेत. कृषी विभागातील जास्तीत जास्त कामे मजुरांच्या मार्फत करून घेतली जातात. या विभागात अकुशल कामांची संख्या जास्त आहे. अशा प्रकारची कामे तालूका स्तरावर करून जिल्हा स्तरावर ६०-४० च्या प्रमाणात होऊ शकतात. तालूका स्तरावर कुशल ८० व अकुशल २० टक्के अशी काही कामे हाती घेण्यात आली आहेत काय ? असे समितीने विचारले असता जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, तशी कामे हाती घेण्यात आलेली नाहीत. तालूका स्तरावर संतुलित प्रमाण करण्याचा प्रयत्न यंत्रणांकडून होत असतो. या वर्षी एमआरइजीएस च्या माध्यमातून सिंचन विहिरींची कामे मोठया प्रमाणात घेतलेली आहेत. जिल्हा स्तरावर संतुलित प्रमाण होईल असा प्रयत्न केलेला आहे. यावर समितीने असे विचारले की, सिंचन विहिरीसाठी १.९० लक्ष देण्यात येत असल्याने सिंचन विहिरीसाठी किती टक्के खर्च झाला आहे ? सिंचन विहिरीवरील अकुशल कामावर ७० टक्के व कुशल कामावर ३० टक्के खर्च केला असून सिंचनाची टक्केवारी ७० व ३० अशी आहे. अशी माहिती समितीला देण्यात आली. याबाबत समितीला योग्य ती माहिती अधीक्षक अभियंता यांनी द्यावी असे जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी सांगितले असता, अधीक्षक अभियंता लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर), नागपूर यांनी याबाबत खात्री करून घ्यावी लागेल असे समितीला उत्तर दिले त्यावर समितीने सदरहू माहितीची खात्री करून ती माहिती समितीला नंतर सादर करावी असे सांगण्यात आले.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जि.प.) गोंदिया या विभागामार्फत रु. २८८.४१ लक्ष खर्च दर्शविला आहे. यापैकी कुशल कामाकरिता प्राप्त झालेला निधी रु. २८८.३६ लक्ष हा एकूण ६९ कामांच्या कुशल बाबींवर खर्च करण्यात आले व एका अकुशल कामाकरिता रु.०.५ लक्ष निधी मजुरांचे मजुरीकरिता खर्च करण्यात आली असून अकुशल कामावर फारच कमी निधी असल्यामुळे मजुरांच्या सोई सवलतींवर खर्च करण्यात आला नाही. झालेल्या खर्चाची तरतूद ही शासन निर्णय क्र.रोहयो-१००४/प्र.४७/रोहयो-६, मंत्रालय, मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २००४ नुसार कुशल बाबींवर खर्च करण्यात आला आहे.

धूप प्रतिबंधक भिंत आणि पूर संरक्षक भिंत ही कामे देखील ग्रामपातळीवर व तालुका पातळीवर घेऊ शकता ही कामे तालुका पातळीवर ६०:४० च्या निकषात बसत नसली तरी जिल्ह्याचा जो काही रेश्यो आहे तो एकत्रितरित्या मॅटेन केला तर ही कामे ग्राम व तालुका पातळीवर होऊ शकतात. यासंबंधीची जाणीव स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच ग्रामपंचायतींना देण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात आली? त्याची सद्यःस्थिती काय आहे? यासंदर्भात समितीला सविस्तर माहिती देण्याबाबत सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार समितीला पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली.

धूप प्रतिबंधक भिंत आणि पूर संरक्षक भिंत अशा प्रकारची कामे पुढील वर्षाच्या म्हणजेच सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाच्या नियोजनात समाविष्ट करण्याबाबत सर्व संवर्ग विकास अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तालुका स्तरावरून प्रत्येक पंचायत समिती मधून ग्रामपंचायत सरपंच व लोकप्रतिनिधींना सुध्दा कार्यशाळेच्या माध्यमातून जाणीव करून देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०१२-१३ चे वार्षिक नियोजनात धूप प्रतिबंधक भिंत आणि पूर संरक्षक भिंतीची एकूण ३४ कामे २६५.०० लक्ष रुपयांची प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. परंतु गोंदिया जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरी घेण्याबाबत जास्त मागणी असून या नियोजनात जिल्ह्यामध्ये ५००० सिंचन विहिरीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यावर रु.३८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सदर विहिरींचे अकुशल व कुशल प्रमाण हे २७:७३ टक्के इतके असल्यामुळे हे प्रमाण तालुका व जिल्हा स्तरावर ६०:४० च्या रेश्योमध्ये एकत्रितपणे मॅटेन करण्यात येईल. त्यामुळे सिंचन विहिरींसारखा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध होईल व पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम ही एक विशेष मोहीम म्हणून गोंदिया जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एकूण ३१४५ सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून त्यापैकी ३२५ विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत व ४८२ विहिरींची कामे प्रगतीप्रथावर आहेत.

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला दिलेल्या आश्वासीत माहितीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. डिसेंबर २०१० पर्यंत लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया आणि सार्वजनिक बांधकाम (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी मंजुराच्या सोयी सवलतीवर खर्च केलेला दिसून येत नाही या बाबीवर खर्च न करण्याची कारणे काय आहेत? या दोन्ही यंत्रणांनी प्रत्यक्षात कामांवर खर्च केलेला आहे ती कामे कोणत्या स्वरुपाची आहेत यासंबंधीची माहिती समितीला सादर करावी तसेच सन २०१०-११ (मार्च, २०११ पर्यंत) या कालावधीत लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया यांनी ४ कोटी ५९ लाख रुपयांचा खर्च केलेला आहे हा खर्च कोणकोणत्या कामांवर करण्यात आला आहे? अशी समितीने विचारणा केली. त्यावर कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला असे उत्तर दिले की, सदरहू खर्च कुशल कामावर झालेला आहे. हा खर्च कोणकोणत्या बाबीवर केला गेला याबाबतची माहिती पुस्तिकेत देण्यात आली आहे काय असे समितीने विचारले असता याबाबतची माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद करण्यात आली नाही असे सांगण्यात आले. यासंदर्भात पुस्तिकेमध्ये पृष्ठ क्रमांक ४३ वर कामावरील एकूण खर्च ४ कोटी ५९ लाख ९० हजार रुपये एवढा दाखविला आहे परंतु हा खर्च कुशल कामावर केला आहे की अकुशल कामावर केला गेला आहे या संबंधीची स्पष्टता कुठेही दिसून येत नाही. संबंधित यंत्रणाकडून समिती समोर माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो अशी शंका समितीला येऊ लागली आहे. हा जो खर्च दाखविला आहे तो कुशल की अकुशल कामावर झालेला आहे या संबंधीची माहिती समितीला देण्यात यावी असे समितीने स्पष्ट केले. त्यावर अधीक्षक अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) नागपूर यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, एकूण खर्च दिलेला आहे त्यामध्ये कुशल आणि अकुशल अशी विगतवारी केलेली नाही. कुशल व अकुशल कामाची विगतवारी विचारली असती तर त्याप्रमाणे माहिती दिली असती असे समितीला सांगण्यात आले. समितीने लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाने कामावर एकूण रु. ४.५९० लाख इतका खर्च केलेला आहे. परंतु मंजुराच्या सोयीसवलतीवर म्हणजे हत्याराना धार लावणे, पिण्याचे पाणी पुरविणे, प्रथमोपचाराची व्यवस्था इ.वरील खर्च निरंक का दाखविण्यात आलेला आहे? असे विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, निविदेवर काम घेतलेले असल्यामुळे ती माहिती “निरंक” दिसत आहे. त्यावर समितीला असत्य माहिती देवू नका तसेच चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करू नका असे समितीने अवगत केले व पुढे अधिक स्पष्ट केले की, जसे विचारले तशी माहिती दिली असे म्हणणे चुकीचे आहे. अधिकाऱ्यांनी स्वतः कुशल व अकुशल कामाची माहिती द्यावयास पाहिजे होती. आपणास थोडक्यात माहिती द्यावयाची होती तर यासाठी वेगवेगळ्या माहितीचे १५ रकाने कशासाठी दिले आहेत? मग्यारोहयोची कामे सुरु आहेत. रोहयोच्या कामासंबंधी चर्चा सुरु आहे. त्यासंदर्भात मोघम व संधिग्ध उत्तरे देऊन समितीचा वेळ घेत आहेत तेव्हा संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. शासन निर्णयानुसार “जिल्हा/विभागीय अथवा साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी रोहयो अंमलबजावणीचे प्रमुख सनिंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः बैठकीला उपस्थित राहणे अत्यावश्यक आहे. बैठकीच्या वेळी चर्चेदरम्यान समितीला देण्यात येणारी माहिती अचूक, योग्य व त्वरित द्यावी. तसेच माहिती बिनचूक व तपासून सादर करण्यात आली असल्याचे प्रमाणपत्र कार्यान्वयन यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांना व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास सादर करावे” असे प्रमाणपत्र दिले आहे. अशा प्रकारची विचारणा समितीने केली असता या संदर्भात संबंधितांकडून समितीस उत्तर प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी असे समितीने स्पष्ट केले.

या बाबींच्या अनुषंगाने समितीस पुरविण्यात आलेल्या आश्वासीत माहितीच्या पुस्तकात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे(स्थानिक स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी पुढील प्रमाणे माहिती सादर केली आहे. सन २००६ पासून जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अस्तीत्वात आल्यामुळे या विभागामार्फत अधिकाधिक कामे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून घेण्यात आली आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या कामाचे उर्वरित अकुशल काम रोजगार हमी योजना निधीतून घेण्यात आले. त्यामुळे फक्त वर्ष २००६-०७ मध्ये मजुरी वरील व सोई-सवलतीवर खर्च अनुक्रमे रुपये १४.०२७ व रुपये ०८९९ लाख खर्च झालेला आहे. सन २००७-०८ ते २०१०-११ पर्यंत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत

अकुशल कामे करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सन २००७-०८ ते २०१०-११ या वर्षात सोई-सवलतींवर खर्च केलेला दिसून येत नाही. फक्त कंत्राटदारामार्फत केलेल्या कुशल कामांची देयके अदा केलेली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जिल्हा परिषद) गोंदिया मार्फत करण्यात आलेली रस्त्यांची कामे शासन निर्णय क्रमांक रोहयो-१००४ /प्र.४७/रोहयो-६ मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ११ ऑगस्ट, २००४ नुसार घेण्यात आलेली असून सदर रस्त्यांची कामे पुर्णतः कुशल भागात मोडत असल्यामुळे ही कामे कंत्राटदारामार्फत पूर्ण करण्यात आल्यामुळे मजुरांच्या सोई-सवलतींवर खर्च करण्यात आलेला नाही.

• अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोई सवलतींवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००६-०७ मध्ये मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया या यंत्रणेने मजुरांच्या सोयी सवलतींवर काहीच खर्च केलेला नाही. तरीही ३६ हजार रुपये खर्च दर्शविला व नंतर चूकीने दर्शविण्यात आल्याचे समितीस अवगत करण्यात आले. तथापि, या संदर्भात कोणतेही दुरुस्तीपत्रक अथवा पुस्तिकेत सुधारणा न केल्याने समितीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

विविध यंत्रणांनी उपस्थित असलेल्या मजुरांना सोई सवलती पुरविण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के एवढी रक्कम खर्च करणे अपेक्षित असताना हा खर्च मजुरांना पुरविण्यात आलेल्या कोणत्या सोयी सुविधांवर करण्यात आलेला आहे याची स्पष्टोक्ती असणे आवश्यक असून त्या सोयी सुविधेवर केलेल्या खर्चाची विगतवारी सुस्पष्ट नोंदविणे आवश्यक आहे. या संदर्भात गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी सुस्पष्ट आकडेवारी दिलेली नाही ही बाब गंभीर आहे असे समितीला वाटते. सोई सवलती उपलब्ध करून सर्व यंत्रणांनी योग्यरित्या प्रयत्न करणे आवश्यक आहे व या संदर्भातील तपशील परिपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दक्षता घ्यावी. अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

(४) मजुरांची नोंदणी :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २०१०-११ मध्ये एकूण ६१,७८१ मजुरांची नोंदणी करण्यात आली. दिनांक १ एप्रिल, २००६ मध्ये एकूण नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या २,८०,१११ इतकी असून प्रत्यक्षात कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या ६१,६८१ इतकी आहे. दिनांक १ एप्रिल, २००७ मध्ये नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या २८१,५१२ इतकी असून प्रत्यक्षात कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या ४३१ इतकी आहे. परंतु रोहयोवर काम केलेल्या मजुरांची संख्या ६१,६८१ व नोंदणी करण्यात आलेल्या मजुरांची संख्या ६१,६८२ दर्शविण्यात आलेली असून दोन्ही आकडेवारीत तफावत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्याने समितीने विचारणा केली असता उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ही टंकलिखित चूक आहे. ६१,६८१ ऐवजी ६१,६८२ टंकलिखित झालेले आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, समितीला लेखी स्वरूपात देण्यात आलेल्या पृष्ठ क्र. ४३ वर जिल्हा यंत्रणेची नावे दिलेली आहेत. त्यातील अ.क्र. २ वरील लघुपाटबंधारे (जिल्हा परिषद) गोंदिया यांचे कामासमोरील रकान्यामधील माहिती निरंक दाखविण्यात आलेली आहे. सन २०१०-११ मध्ये काहीच खर्च करण्यात आलेला नाही काय ? त्यावेळी कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (जि.प.) यांनी रोहयो कामासंदर्भात त्यावर्षामध्ये कामे नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे. पूर्वीची कामे पूर्ण झालेली आहेत. वन विभागामुळे अपूर्ण कामे बंद आहेत.

समितीने धामनेवाडा, लघुपाटबंधारे साठवण बंधान्याच्या कामाची पाहणी केली. या कामावर केलेला १८ लाख रु. खर्च वाया गेलेला असून हा साठवण बंधारा सन २००५-०६ मधील असल्यामुळे सन २०१०-११ मध्ये रोहयोच्या कामावर १ रु. देखील खर्च झालेला नाही. सर्व रकान्यामध्ये “शून्य” दाखविण्यात आलेले आहे. तर मग विभागाशी संबंधित एकूण अपूर्ण कामे किती आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला १४ कामे अपूर्ण असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने सन २०१०-११ यावर्षामध्ये या अपूर्ण कामांवर १ रु. देखील खर्च केलेला नाही. यंत्रणानिहाय खर्चाची माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये झालेला खर्च नमूद का केलेला नाही ? याचे कारण काय असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सन २००५-०६ मध्ये खर्च झालेला आहे आणि सन २००९-१० मध्ये खर्च नमूद केलेला आहे सन २०१०-११ मध्ये खर्च झालेला नाही. कारण काम बंद आहे. १४ अपूर्ण कामे असल्याचे व प्रत्येक यंत्रणेने २०१२ मध्ये कामे पूर्ण करण्याचे शपथपत्र सादर केलेले आहे. या १४ कामांपैकी किती कामे पूर्णत्वाकडे झालेली आहेत ? असे समितीने विचारले असता वन जमिनीवरील कामे बंद असून ती वगळण्याबाबत प्रस्ताव दिलेले आहेत. सन २००३ पासून कामे बंद आहेत. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला दिली. सन २०१०-११ यावर्षामध्येही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न का करण्यात आले नाही ? सदरहू कामे वन कायद्यातील अडचणींमुळे पूर्ण करण्यात आलेले नाहीत. वन जमिनीवर किती कामे आहेत त्याची यादी समितीस द्यावी असे समितीने स्पष्ट केले असता, १० कामांमध्ये वनजमिनीचा प्रश्न आहे असे कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी समितीला उत्तर दिले. तसेच मजुरांना ओळखपत्र दिली त्यामध्ये एक जास्तीचे ओळखपत्र दिलेले आहे अशी विचारणा केली असता उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, जास्तीचे ओळखपत्र दिलेले नाही. टंकलेखनामुळे चूक झालेली आहे. ती दुरुस्ती केलेली आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

दारिद्र्यरेषेखालील जास्तीत जास्त कुटूंबातील व्यक्तींना रोजगार हमी योजनेची ओळखपत्र देण्याचा प्रयत्न ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून ग्रामसभा घेऊन करण्यात यावा. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना जास्तीत जास्त माहिती देऊन त्यांना कामावर येण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे सतत प्रयत्न करण्यात यावे. सन २००५-०६ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मजुरांची संख्या ६१,६८१ इतकी असताना या कालावधीत कामाची मागणी

केलेल्या मजुरांची संख्या चुकीची दर्शविण्यात आली आहे. तसेच समितीचा चुकीची व संदिग्ध माहिती देण्यात आली याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते, चुकीची माहिती पुरविणाऱ्या संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला ३ महिन्यांत सादर करण्यात यावी.

(५) अपूर्ण कामे :

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला दिलेल्या लेखी माहितीनुसार समितीने अशी विचारणा केली की, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, गोंदिया यांची भूसंपादनाअभावी १५ कामे अपूर्ण आहेत. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले ? भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केव्हा पाठविण्यात आले ? त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समितीला असे सांगितले की, या संदर्भात सदर पुस्तकाच्या पृष्ठ क्र.७२ वर सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. तसेच उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी असे सांगितले की, सदर कामांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव यंत्रणेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले नाही. ही प्रस्तावित कामे आहेत. लघु पाझर तलाव भजेपार या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी सदर काम भौगोलिक दृष्ट्या पूर्ण झालेले आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला गेलेला नसल्यामुळे त्या कामाची सी.सी. देता येत नाही. त्या कामाची अद्याप सी.सी. न दिली गेल्यामुळे काम अपूर्ण आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, इतर कारणांमुळे एक काम अपूर्ण आहे. ते काम कोणते असून त्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे ? त्यावर कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, धूमसुवा पाझर तलावाचे काम अपूर्ण असून तेथे रेल्वे क्रॉसिंग आडवी येत आहे. त्यामुळे त्या तलावाचे काम अपूर्ण आहे. तसेच या अपूर्ण कामांच्या संदर्भात अधीक्षक अभियंता यांनी समितीला माहिती द्यावी. अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) नागपूर, यांनी लघु पाझर तलाव सुकळी या कामाच्या नहराचे कामासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादनाकरिता दोन तृतीयांश निधीचा भ्रणा करण्यात आला असून पुढील कार्यवाही विशेष भूसंपादन अधिकारी यांचेमार्फत सुरु आहे. त्यावर समितीने भूसंपादनाअभावी १५ कामे गेल्या १० वर्षांपासून अपूर्ण आहेत. या १५ कामांच्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांची सद्यःस्थिती काय आहे, ती प्रकरणे अद्याप निकाली का निघू शकली नाहीत ? या बाबतीत उपजिल्हाधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी, आयुक्तालय, नागपूर, यांनी एक बैठक घ्यावी आणि त्याबाबतचा अहवाल समितीला एक महिन्यात सादर करावा. तसेच भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांने वेळ काढण्यात आला असेल त्याच्याविरुद्ध कारवाई निश्चित करावी व त्याबाबतची देखील माहिती समितीला सादर करण्यात यावी असे स्पष्ट केले.

लघु पाटबंधारे तलाव जपकसा या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये ५.४८ लक्ष इतके होते. या कामावर आत्तापर्यंत रुपये ११.३८ लक्ष इतका खर्च झालेला आहे. सदर काम वन अडचणीमुळे बंद आहे. हे काम रोहयोच्या मापदंडात बसत नाही असे नमूद केलेले आहे. तसेच लघु पाटबंधारे तलाव लेंडेजोब या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये ७.११ लक्ष असून या कामावर रुपये २०.०० लक्ष खर्च झालेला आहे. तसेच लपात पिंडकेपार कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये ४.९९ लक्ष असून या कामावर रुपये ११.१५ लक्ष खर्च झालेला आहे. ही सर्व कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे रोहयोमधून वगळण्यात यावीत, खात्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे. या कामांबाबत साशंकता वाटते. मूळ अंदाजपत्रक, झालेला एकूण खर्च आणि काम अपूर्ण या बाबी विचारात घेता या कामाची संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय समितीला पुढच्या प्रश्नाकडे जाता येणार नाही असे समितीने स्पष्ट करून या संदर्भात उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी यांना समितीने निदेश दिले की, पाच व दहा वर्षांपूर्वीच्या अपूर्ण कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन आपल्या स्वयं स्पष्ट अभिप्रायासह टिप्पणी तयार करून समितीला एका महिन्यात पाठवावी.

तुमंडीमेढा लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) तलाव, तालुका देवरी या कामाचे पूर्ण अंदाजपत्रक २.५७ लाख रुपये असून कामावर आत्तापर्यंत ४.१९ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. शेन्यामध्ये नमूद केले आहे की, उपवन संरक्षक गोंदिया, यांचे पत्र दिनांक २७/१२/२००५ अन्वये त्रुटी पुर्ततेसाठी परत या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ८/५/२००८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे आवश्यक प्रमाणपत्राकरिता पाठविण्यात आले असून प्रमाणपत्र अप्राप्त आहे. प्राप्त त्रुटी पुर्ततेसाठी परत पाठविल्यानंतर प्रमाणपत्र सादर होण्यासाठी तीन वर्षे लागली. अधिकाऱ्यांचे कामाच्या बाबतीत नियोजन दिसत नाही. जिल्हाधिकार्यांनी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेणे आवश्यक होते. असे समितीने मत व्यक्त केले. त्यावर जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली होती असे समितीला सांगितले. समितीने विचारले की, जिल्हाधिकारी यांचे आवश्यक प्रमाणपत्राकरिता पाठविण्यात आल्यावर प्रमाणपत्र अप्राप्त आहे असे शेन्यामध्ये नमूद केले असल्याने जिल्हाधिकार्यांनी प्रमाणपत्र दिले नाही का ? त्यावर कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून मे महिन्यात वन विभागाला सादर केलेले आहे. प्रमाणपत्र सादर झाले असल्यास पुस्तकात दुरुस्त्या करायला नको का ? असे समितीने विचारले असता, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), पुस्तकात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. प्रमाणपत्र २०११ मध्ये प्राप्त झालेले आहे. त्यावर समितीने विचारणा केली असता, ३ वर्षे प्रमाणपत्र मिळत नाही. दर महिन्याला अपूर्ण कामाचा आढावा घेता काय, एकंदरीत पाहता अधिकाऱ्यांचे कामाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तीन वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र मिळत नाही, या संबंधात कारवाई का करीत नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तीन वर्षे प्रमाणपत्र मिळत नाही, हे योग्य नाही. अधिकाऱ्यांनी काहीही अभ्यास केलेला दिसत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

गोंदिया येथे दिनांक २७ व २८ जून २०११ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकेवरून समितीने विचारणा केली की, सार्वजनिक बांधकाम (जि.प.) विभाग, गोंदिया या यंत्रणेची कुशल निधी अभावी अपूर्ण असलेल्या ५ कामांकरिता निधी मंजूरीसाठी कोणता पाठपुरावा करण्यात येत आहे ? त्यावर प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रोहयो), गोंदिया यांनी अशी माहिती दिली की, एकच काम आहे. अकुशल काम पूर्ण झाले असून कुशल काम निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहे. सध्या हे काम माहे मार्च, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निविदा काढण्यात आली असून त्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. तसेच बंजारी दरेकसा रस्ता ४.०० किमी असून त्याचे मूळ अंदाजपत्रक रु. २४.८१

लाख होते. दिनांक १८/३/२००५ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. माती काम पूर्ण झाले आहे. अशी माहिती प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (जि.प.) विभाग, गोंदिया यांनी दिली. समितीने अशी विचारणा केली की, २५ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक असताना ८० हजार रु. माती काम कसे पूर्ण केले ? त्यावर जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी असे होऊ शकत नाही. रोहयोचे काम असले व विहित प्रमाणात बसणारे काम असले तरी ८० हजार रुपयांचे माती काम झाल्याने काम पूर्ण झाले असे म्हणता येणार नाही. प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बा.(जि.प.), गोंदिया यांनी पुढे असे सांगितले की, ही आकडेवाडी चुकीची वाटते. नक्की करावी लागेल. त्यावर समितीने ४ कि.मी. पैकी १ कि.मी. चे काम २० हजार रुपयांत होत असेल तर इतर सर्व काम अवैध आहेत असे म्हणावे लागेल. या कामाचे अंदाजपत्रक बैठक संपण्यापूर्वी मागून घ्यावे आणि सभागृहात दाखवावे. याबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो समितीमार्फत घेण्यात येईल. हे प्रकरण समितीच्या विचारार्थ ठेवण्यात येईल.

कटगटोला-मरघट रस्त्याचे मूळ अंदाजपत्रक किती रकमेचे होते ? सन २००३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असतांना काम विलंबाने का सुरु करण्यात आले. दिनांक २६/२/२००५ रोजी कुशल काम पूर्ण केले असून त्यावर ८३ हजार रुपये खर्च दाखविला असल्याने या रस्त्याचे किती कि.मी. काम होते. असे समितीने विचारले असता प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बा. (जि.प.) विभाग यांनी सांगितले की, रुपये ५.११ लाखाचे मूळ अंदाजपत्रक होते, व १ कि.मी. चे काम होते. याबाबत जिल्हा कार्यालय, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांच्याकडून वेळोवेळी आढावा बैठका घेण्यात येऊन अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले तसेच या कामांवरचे पाच हजेरीपट समितीपुढे सादर करावे असे समितीने स्पष्ट केले असता, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, यांनी सांगितले की, या रस्त्याची मूळ अंदाजपत्रक ५.११ लाख रुपयांचे असून त्यास दिनांक ४/६/२००३ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळाली. सदर काम एक कि.मी. चे होते. या उत्तराने समितीचे समाधान न झाल्यामुळे या बाबत जिल्हाधिकार्यांनी लक्ष घालावे असे स्पष्ट केले.

लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), गोंदिया या यंत्रणेच्या अखत्यारितीत ६ ते १० वर्षे कालावधीत अपूर्ण असलेली कोणती तीन कामे आहेत? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी सांगितले की, नगात बिजईटोला, १०१, १०३, लपात मजितपूर २, लपात मोगरा ही तीन कामे अपूर्ण आहेत. लघुपाटबंधारे तलाव मजितपूर हे काम १२ वर्षांपूर्वीचे आहे. शासनास सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. २७.६५ लाखापैकी १९.२४ लाख खर्च झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः या अपूर्ण कामांची माहिती तपासून घ्यावी आणि समितीला संबंधीत यंत्रणेने काय उत्तर दिले होते. त्याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल समितीला सादर करावा. लघुपाटबंधारे तलाव मजितपूर या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता केव्हा दिली, लघुपाटबंधारे तलाव मोगरा हे काम रोहयोच्या प्रमाणात बसत नाही. सदर काम रोहयोमधून वगळून खात्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल, अशी अत्यंत बेजबाबदार माहिती दिली आहे. ५५ मजूर असताना चुकीची माहिती का देण्यात आली? याचा अर्थ लेखी स्वरूपात समितीला जी माहिती देण्यात आली ती चुकीची आहे असे दिसून येते.

उपरोक्त प्रकरणांच्या अनुषंगाने समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार दिनांक १२ मे, २०१२ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी समितीला पुढीलप्रमाणे लेखी माहिती देण्यात आली. कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र क्र. १३०४/चिशा/रोहयो बैठक/ अनुपालन/२०१२, दि. ८/५/२०१२ अन्वये कळविल्यानुसार ल.पा.त. मजितपूरचे सुधारित अंदाजपत्रक शासनास सादर केले असताना त्रुटी पूर्ततेकरिता दि. ६.८.२०११ ला परत करण्यात आले होते. परंतु सुधारित प्र.मा. मिळण्याकरिता लागणारा कालावधी लक्षात घेता सदर काम जून २०१२ पर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे सदर काम रोहयोतून वगळून नियमित निधीतून पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र. ६३५/२०१२, दि. ७/३/२०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले असता सदर काम नियमित निधीतून पूर्ण करण्यात येईल या अटीच्या अधिन राहून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र.रोहयो/शाअ/कावि/१६९/२०१२, दि. २७.४. २०१२ अन्वये रो.ह.यो.तून वगळण्यात आलेले आहे.

लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र क्र.१३०४/चिशा/रोहयो बैठक/अनुपालन/२०१२, दि. ८ मे, २०१२ अन्वये लघुपाटबंधारे तलाव मोगरा या तलावाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत असून सु. सुधा. किंमत जवळपास रु. ७४.६४ लाख आहे. सदर तलावाचे उर्वरित काम रोहयोच्या प्रमाणात बसत नाही. तसेच सुसुप्रमा मिळण्याकरिता लागणारा कालावधी लक्षात घेता सदर काम जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे सदर काम रोहयोतून वगळून नियमित निधीतून पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र. ६३५/२०१२, दि. ७ मार्च, २०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले असता हे काम जिल्हाधिकारी यांचे अधिकारी कक्षबाहेर असल्याने सदर काम रोहयोतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे लवकरच सादर करण्यात येत आहे. ल.पा.त. मोगरा या कामाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत असून सदर कामाचे बाबतीत अनवधानाने अंदाजपत्रक सादर केले असे समितीला सांगितले आहे. सदर बाबतीत या कार्यालयाद्वारे समितीची क्षमा मागण्यात येत असून झालेल्या चुकीबाबत क्षमा करण्यात यावी ही नम्र विनंती. सदर काम रोहयोतून वगळून नियमित निधीतून घेण्याबाबतचे प्रस्ताव लवकरच शासनास सादर करण्यात येत आहे.

सडक/अर्जुनी तालुक्यातील पांदन रस्ते व तलावातील गाळ काढणे ही कामे अपूर्ण असण्याची कारणे कोणती ? अशी विचारणा समितीने केली असता, जिल्हा परिषद गोंदिया - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र क्रं. जिपगो/पंचा/का-२३/सकाअ/१९४/२०११, दिनांक २१.११.२०११ अन्वये पुढील प्रमाणे कळविले आहे. सडक/अर्जुनी तालुक्यात माहे जून २००६ ते डिसेंबर, २०१० या कालावधीत पांदन रस्त्याची १४३ कामे सुरु करण्यात आली त्यापैकी ९३ कामे अपूर्ण होती. सद्यःस्थितीत मार्च २०१२ अखेर ९३ कामांपैकी २१ कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात पूर्ण करावयाचे नियोजन आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामाचा अकुशल भाग पूर्ण झाला असून कुशल भाग बाकी आहे. तलावाची कामे डिसेंबर २०१० पर्यंत १९८ कामे सुरु करण्यात आली व या कालावधीतील सदर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत.

जिल्हाधिकारी यांनी एमआरईजीएस च्या कामांचा पूर्ण आढावा द्यावा व त्या संबंधाची माहिती समितीला सादर करावी.

गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार व पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात संयुक्त बैठक घेऊन महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनाचा आढावा घेण्यात आला असून सन २००६ ते जुलै २०१२ पर्यंत खालील प्रमाणे कामे घेण्यात आलेली होती.

वर्ष	घेतलेली कामे	पूर्ण कामे	अपूर्ण कामे	झालेला खर्च
२००६-०७	१७१	७८	९३	४७०.१९५
२००७-०८	८५३	३४२	५११	११३८.२०७२९
२००८-०९	१४७४	३२९	११४५	२०००.४८
२००९-१०	१५९६	५१०	१०८६	२४६४.४०५९१
२०१०-११	२५०४	५५४	१९५०	२८२९.५७५१२
२०११-१२	२७१५	१७३६	९७९	७६०३.९४५१९

सन २००६ ते जुलै २०११ पर्यंत जिल्ह्यामध्ये एकूण १९५० इतकी कामे अपूर्ण असून उर्वरित कुशल काम बाकी आहे. मागील ३-४ वर्षांमध्ये निधीची कमतरता भासल्यामुळे जास्तीत जास्त खर्च हा मजुरांची मजुरी या अकुशल भागावर खर्च करण्यात आल्यामुळे कुशल कामे बाकी आहे. सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे उपरोक्त अपूर्ण कामांपैकी ११७१ कामे पूर्ण झाली असून ७७९ कामे अपूर्ण आहेत त्यापैकी २६५ कामे सुरु आहेत. सध्या गोंदिया जिल्ह्यात ग्रा.प. स्तरावर ३९६ कामे सुरु असून त्यावर ९४४५ मजूर व यंत्रणा स्तरावरील २४८ कामे सुरु असून त्यावर ७८४८ इतकी मजूर उपस्थिती आहे व एकूण ६४१ कामे सुरु असून १७२९३ इतकी मजूर उपस्थिती आहे.

दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी विभागीय सचिव यांच्या साक्षीच्या वेळी [माहिती] समितीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार समितीने अशी विचारणा केली की, गार्डनपूर ल.पा. तलावाचे काम मागील २० वर्षांपासून बंद आहे. लेखी उत्तरात असे नमूद केले आहे की, “या विभागाकडे गार्डनपूर, सुरतोली व जांभळी (पोर्ला) ल.पा. तलाव (स्था. स्तर) हे तालुका अर्जुन/मोर जि.गोंदियाची कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन १९७५ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. या कामासाठी ३.८९ कोटी रु.ची जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांच्याकडे मागणी केली असून अजून पर्यंत निधी अप्राप्त आहे.” यासंदर्भात कार्यकारी अधिकारी, ल.पा. (स्था.स्तर) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सदर कामे वनपरिक्षेत्रात येतात. सन १९७५ मध्ये वन कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यावेळी ही कामे सुरु करण्यात आली होती. मात्र सन १९८० मध्ये वन कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे ही कामे बंद करण्यात आली. त्यामुळे या कामांच्या बाबतीत प्रश्न निर्माण झालेला आहे. परंतु जेव्हा सन १९८० मध्ये हा कायदा लागू झाला तेव्हा काम अपूर्ण होते. त्यावेळी साधारणतः १० टक्के काम झालेले होते. सन १९७५ मध्ये काम सुरु झाले आणि सन १९८० मध्ये काम बंद झाले हे काम १९८० पूर्वी सुरु झालेले असल्यामुळे या कामाला वनकायदा लागू होत नाही. सन १९८० च्या वन कायदानुसार सदर काम अडविण्यात आलेले आहे. असे समितीला सांगण्यात आले. सन १९८० चा वन कायदा मंजूर झाल्यानंतर जी कामे सुरु झाली असतील त्या कामांसाठी वन विभागाची परवानगी घेऊन ती कामे करता येतील. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधीत विभागाने पाठपुरावा का केला नाही ? तसेच किती कामे झालेली आहेत ? असे समितीने विचारले असता, १०,१३५ कामांपैकी ४,८४९ कामे पूर्ण झालेली आहेत. ८२६ कामे वगळण्यात आली असून ३,७५४ कामे शिल्लक आहेत. अशी माहिती विभागीय उप सचिव यांनी समितीला दिली. त्यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, ३ वर्षांमध्ये ७० ते ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली असती तर २० ते २५ टक्के कामे वगळून आपल्याला हा मुद्दा सोडविता आला असता त्यावर विभागीय सचिवांनी असे उत्तर दिले की, ३००० कामे अपूर्ण असून ती ठराविक जिल्ह्यातील आहेत. मराठवाड्यातील ६-७ जिल्ह्यातील ९० टक्के कामे प्रलंबित आहेत. इतर सर्व जिल्ह्यातील कामे जवळपास पूर्ण करण्यात आली आहेत.

• अभिप्राय व शिफारशी :

गोंदिया जिल्ह्यातील २००६-०७ ते २०११-१२ या वर्षातील विविध अपूर्ण कामांची संख्या पाहता ती जवळजवळ १,९५० इतकी दिसून येते. जिल्हाधिकारी, कार्यान्वयन यंत्रणा व विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या बरोबर झालेल्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये सदर अपूर्ण कामे मजुरांअभावी, भूसंपादनअभावी, जमिनीच्या वादांमुळे, गैरव्यवहारातील प्रकरणांमुळे, कुशल निधीमुळे अपूर्ण राहिल्याची माहिती समितीसमोर आली. सद्यस्थितीमध्ये गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर ३९६ कामे सुरु असून त्यावर ९,४४५ मजूर व यंत्रणा स्तरावरील २४८ कामांवर ७,८४८ इतक्या मजुरांची उपस्थिती असून दोन्ही यंत्रणांच्या मजुरांची संख्या पाहता ती जवळजवळ १७,२९३ त्यावेळी होती.

राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण कामे राहतात. ही बाब शासनाने गांधीयाने घेऊन या संदर्भात दिनांक ३० जून, २००९ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केला होता. त्या शासन निर्णयामध्ये राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु झाल्यामुळे जी कामे पूर्वीच्या रोजगार हमी योजनेत सुरु करण्यात आली होती ती कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे वर्ग करावी अशा सूचना दिल्या होत्या. तथापि, राज्यातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत हस्तांतरित करून ती पूर्ण करणे शक्य होणार नाही असा अहवाल शासनास दिल्याने रोहयो अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतुदीमधून प्रशासकीय अनुषंगिक बाब उदा. अंदाजपत्रके तयार करणे इत्यादीचा खर्च धरून तीन वर्षात अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला होता. सदर अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ३३ टक्के खर्चाची कामे चालू आर्थिक वर्षात करावी व जी १/३ रक्कम येईल त्याच्या ५० टक्के रक्कम तलाव व ५० टक्के रक्कम रस्त्यांसाठी करण्याचे नियोजन करावे अशा सूचना दिल्या होत्या.

असे करताना तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये कामाचा प्राथम्यक्रम ठरवून दिला होता. उदा. रस्त्यांच्या कामाबाबत ज्या रस्त्यांच्या कामासाठी आमदार, खासदार अथवा अर्थसंकल्पीय निधीमधून डांबरीकरणकरिता लवकर निधी प्राप्त होणार आहे ते रस्ते प्राधान्यक्रमाने घेणे. तलावांच्या कामाकरिता अधीक्षक अभियंता स्थानिक स्तर (लपा) यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथम्यक्रम ठरविणे अशा सूचना दिल्या होत्या.

गोंदिया जिल्ह्यामध्ये अपूर्ण कामांची संख्या पाहता ही कामे शासनाने ठरवून दिलेल्या तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये पूर्ण केल्याचे समितीस आढळून आले नाही. त्याचप्रमाणे ही कामे कोणत्याही परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेतून वगळून विभागाला मिळणाऱ्या नियमित निधीतून पूर्ण करण्याचा कल सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांचा दिसून येतो असे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

अतः समिती अशी शिफारस करते की, राज्य शासनाच्या दिनांक ३० जून, २००९ च्या निर्णयाप्रमाणे ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि जी कामे कोणत्याही परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेतून आता पूर्ण होणार नाहीत त्या कामांच्या बाबतीत अधीक्षक अभियंता यांचे ही कामे नियमित निधीतून पूर्ण करण्यात येतील असे प्रमाणपत्र घेऊन राज्य शासनाने वगळण्याबाबतचा विचार करावा. ज्या यंत्रणा अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास सहकार्य करीत नसतील अशा अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा सुद्धा विचार करावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(६) गैरव्यवहारांची प्रकरणे :

रोजगार हमी योजना समितीने दि. २७ व २८ जून, २०११ रोजी गोंदिया जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या लेखी माहितीमध्ये समितीला अशी माहिती आढळून आली की, शासकीय रोपवाटिकेत सागजडी व शिवणजडी नियमबाह्य पध्दतीने खरेदी केल्याबाबतची तक्रार होती. या खरेदी गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी दि. १५ डिसेंबर, २००७ मध्ये श्री. सिंगम, सेवानिवृत्त वन अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी अजून चौकशीचा अहवाल दिलेला नाही. यावर समितीने असे मत प्रदर्शित केले की, सन २००७ मध्ये श्री. सिंगम यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता सन २०११ वर्ष सुरु आहे. गेल्या ४ वर्षांत त्यांनी चौकशीची कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही. खरे म्हणजे ६ महिन्यात चौकशीची कार्यवाही पूर्ण झाली पाहिजे. श्री. सिंगम हे सेवानिवृत्त वन अधिकारी आहेत. आमच्याकडे चौकशी अधिकारी नसल्यामुळे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. अशी विशेष कार्य अधिकारी तथा उपायुक्त (रोहयो) यांनी समितीला माहिती दिली. दिनांक १५.१२. २००७ मध्ये श्री. सिंगम यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून चौकशीची कार्यवाही लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी त्यांना स्मरणपत्रे पाठविली काय? अशी समितीने विचारणा केली असता विशेष कार्य अधिकारी तथा उपायुक्त (रोहयो) यांनी सांगितले की, अंतिम अहवाल अप्राप्त आहे. त्यांच्याकडे अनेक प्रकरणे दिलेली असल्याने वेळ लागत आहे. गैरव्यवहाराची प्रकरणे असून प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. अशा प्रकरणांबाबत शासन आढावा घेत नाही काय? अशी समितीने विचारणा केली असता, प्रलंबित प्रकरणांबाबत शासनामार्फत आढावा घेण्यात येतो. सदरहू प्रकरण इतके वर्ष प्रलंबित का राहिले? याबाबत काय अडचणी आहेत? अशा आशयाचे स्मरणपत्रे पाठविलेली आहेत असे समितीस अवगत करण्यात आले. संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांऐवजी दुसऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून पुढील सहा महिन्यात या प्रकरणांचा निपटारा करून त्यासंबंधीची माहिती समितीला द्यावी. कृषी विभागासंबंधी काही प्रकरणे आहेत. रोहयो कामाची तपासणी व बोगस हजेरी पट भरून शासकीय रकमांची अफरातफर केलेली प्रकरणे आहेत. सदर प्रकरणांच्या एकत्रित चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. शासनाकडून सद्यःस्थितीत चौकशीची मंजूरी अप्राप्त आहे. असे नमूद करण्यात आलेले आहे. शासनाकडून चौकशीची मंजूरी देण्यात आली नाही काय? असे समितीने विचारले असता दिनांक २६.४.२०१२ रोजी शासनाने चौकशीसाठी मंजूरी दिलेली आहे असे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीस सांगितले. यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, विभागीय पातळीवर चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे आणि चौकशी अधिकाऱ्यांच्या मानधन रक्कमेमध्ये वाढ झाली पाहिजे, या संदर्भात समिती शासनास शिफारस करेल.

दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी रोहयो समितीने गोंदिया जिल्हा बैठकी संदर्भात दिलेल्या आश्वासनानुसार विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या लेखी माहितीनुसार उपवनसंरक्षक यांनी ३७ मस्टरबाबत ३ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब लावणाऱ्या संबंधितांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस द्यावी. हे हजेरीपट कोणत्या कालावधीतील आहेत. हे तपासून घ्यावेत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला द्यावा. या संदर्भात उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती सादर केली आहे. या विभागातील ३७ हजेरीपट ३ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. तत्कालीन वनक्षेत्रअधिकारी, सा.ले. कसा, आमगाव, चिंचगड, राजोरी, देवरी(विकास) यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच सदर हजेरीपटाची तपासणी केली असता दि.१/५/२००६ ते ३०/५/२००६ या कालावधीचे एकूण ३७ हजेरीपट आहेत. सदर विषयांकित झालेली चूक यानंतर भविष्यात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात येत आहे. असे उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. कक्ष-३/रोहयो/जी/३२२१, दि. २/११/२०११ अन्वये कार्यालयास कळविले आहे.

बंजारी दरेकसा रस्त्याच्या ००कि.मी.चे मूळ अंदाजपत्रक २४.८ इतक्या रक्कमेचे असताना हे काम ४० हजार रुपये माती काम पूर्ण झाल्याची चुकीची माहिती देण्याची कारणे काय? असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (रोहयो) विभाग, गोंदिया यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती सादर केली आहे. बंजारी दरेकसा रस्ता ४.०० कि.मी. लांबी असून रस्त्याची मूळ अंदाजपत्रकाची किंमत रु. २४.८१ लाख इतकी आहे. रस्त्याचे माती काम अपूर्ण आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या माहितीमध्ये माहिती टंकलिखित करताना या कार्यालयातर्फे नजर चुकीणे अपूर्ण ऐवजी पूर्ण टाईप करण्यात झालेल्या चुकीबाबत, क्षमा करण्याबाबत कळविले आहे. सदर माती कामावर एकूण ०.८० लाख खर्च झाला आहे.

• अभिप्राय व शिफारशी :

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांसंदर्भात समिती अशी शिफारस करते की, प्रकरणांची सुरु असलेली कारवाई त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा संदर्भात विभागीय पातळीवर नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांची चौकशी लवकर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखांनी त्यांच्याकडे पाठपुरावा करावा. या संदर्भात विभागीय पातळीवर चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार शासनाने

संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखांना देण्यात यावे व या चौकशी अधिकाऱ्याच्या मानधनाच्या रक्कमेत वाढ करावी अशी समितीची शिफारस आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यात यावा व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात सादर करण्यात यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.

गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व आयुक्त कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. तसेच समितीला चुकीची माहिती देण्यात आली. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

परिशिष्ट- एक

अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे (मागील लिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१ ते ५ वर्षे कालावधीत अपूर्ण कामांची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा.)

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे						इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारीत अंदाजपत्रकाअभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	अभावी			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	सा.बां.(रोहयो) विभाग, गोंदिया.	१	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	सा.बां.(जि.प.) विभाग, गोंदिया.	५	०	०	०	०	५	०	०	०	
	एकूण	६	०	०	०	०	५	१	०	०	

(१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११)

जिल्हा शासनाच्या माहिती अखत्यारीत नोंद घ्यावी (अखत्यारीत नोंद घ्यावी)

१२/१२/२०१६

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी. (खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती देण्यात यावी.)

१ ते ५ वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण, कुडी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वजामिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु.लक्ष)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया.								
निरंक								
कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(जि.प.) विभाग, गोंदिया.								
निरंक								
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रोहयो) विभाग, गोंदिया.								
निरंक								
तालुका आमराव								
निरंक								
तालुका सालेकसा								
१		वंजारी दरेकसा रस्ता लांबी ४.०० किमी (मुरुमस्तराचे काम)	२४.८१	१८.३.२००५	४.५.२००५ २५.६.२००५	माती काम पूर्ण.	०.८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु .९.९२ लक्ष.

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुडी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास त्रोटक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वान्यामिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु.लक्ष)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
ता. गोंदिया.								
१	४	कटाटोला मरघट रस्ता	५.११	४.६.२००३	२६.२.२००५/ १३.३.२००५	कुशल काम बाकी.	०.८३	काम प्रगतीत, कुशल काम करण्यासाठी लागण-या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केली आहे. (३.७५ लक्ष)
२		पांजरा नदीघाट रस्ता	५.११	१०.१.२००५	१४.२.२००५/ २७.२.२००५	कुशल काम बाकी.	२.७६	काम प्रगतीत, कुशल काम करण्यासाठी लागण-या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केली आहे (५.४२ लक्ष)
३		दासगांव डांगोली नहर पांदन रस्ता	७.२६	१०.१.२००५	४.३.२००५/ १४.३.२००५	कुशल काम बाकी.	१.४४	काम प्रगतीत, कुशल काम करण्यासाठी लागण-या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केली आहे (३.९६ लक्ष)
४		डांगोली सातदेव पहाडी रस्ता	४.५	१०.१.२००५	२८.३.२००५/ १७.४.२००५	कुशल काम बाकी.	४.०६	काम प्रगतीत, कुशल काम करण्यासाठी लागण-या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केली आहे. (४.०० लक्ष)
		एकूण	२१.९८				९.०९	
ता. अर्जुनी/मोरगांव.								
५	१	आसोली गोरनगर सिध्म-याम रस्ता	११.६०	१.४.२००५	१९.५.२००५/ १९.६.२००५	कुशल निधी अभावी	६.१८	काम प्रगतीत, कुशल काम करण्यासाठी लागण-या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केली आहे. (५.४२ लक्ष)
		एकूण	११.६०				६.१८	
		एकूण	३६.१४				१५.२७	२२.५५

अ.क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पावडर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसुधारण, कुबी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रका व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु.लक्ष)	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.								
निर्णक								
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया.								
निर्णक								
कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.								
निर्णक								
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया.								
निर्णक								
उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया.								
निर्णक								
उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया.								
निर्णक								

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

६ ते १० वर्ष कालावधीत अपूर्ण कामांची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा.)

अ.क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा	
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया.	३	०	०	२	०	१	०	०	०	०
२	सा.नां.(रोहयो) विभाग, गोंदिया.	३२	०	०	०	०	३२	३	०	०	
३	सा.नां.(जि.प.) विभाग, गोंदिया.	१	०	०	०	०	१	०	०	०	
	एकूण	३६	०	०	२	०	३४	३	०	०	

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी. (खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती देण्यात यावी.)

६ ते १० वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हक्क इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
तालुका गोदिया/उपविभाग गोदिया.								
कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोदिया.								
१	२	नागात बिजईला १०१,१०३	१७.३४	७.३.०१/४.३.०१	१३.३.०१	कुशल काम बाकी	१४.२०	पाणी राहत असल्याने पाणघाटाचे काम वाळून पुर्णत्वाचे अहवाल सादर करण्यात येईल
२		उपग्रह मोजिल्ले २	११.३६	८.२.९६/२५.३.९८	१०.५.०१	कुशल, अकुशल काम बाकी,	११.१६	सुध्दा अंदाजपत्रक शासनस सादर, सुध्दा मिळाल्या नंतर दोन वर्गात काम पूर्ण करण्यात येईल.
तालुका सडक अर्जुनी/उपविभाग देवरी.								
३	१	लपात मोगरा	२७.६५	११.९.९६,३१.८.०१/२४.४.९८,२९.१०.०१	६.४.०५	काम प्रगतीपथावर आहे	१९.२४	सु.सुधा. अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. अद्यावत किंमत ६०.० लक्षां.सदर काम कुशल भाग जास्त प्रमाणात शिल्लक असल्याने रोहयोच्या प्रमाणात वस्त नाही तरी सदर काम रोहयो मधून वाळून खाल्यामार्फत पूर्ण करता येईल.काम जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(जि.प.) विभाग, गोदिया.								
निरंक								

६ ते १० वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे

कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोदिया.

कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(जि.प.) विभाग, गोदिया.

अ.क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मात्यात मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी योग्य जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रोहयो) विभाग, गोंदिया.								
तालुका गोंदिया								
१		चंगरा धामणगांव मार्ग लांबी २.०० किमी (खडी रस्ता)	१२.९०	२८.२.२००१	८.४.२००३ १५.६.२००३	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	३.४०	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ५.१६ लक्ष.
२		मुंडीपार बिरसी मार्ग लांबी ३.४०० किमी (खडी रस्ता)	२२.२२	१७.२.२००१	८.३.२००१ ३०.५.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	९.३७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.८९ लक्ष.
तालुका गोरगाव								
३		मुंडीपार बिरसी मार्ग लांबी ३.४०० किमी (खडी रस्ता)	२२.२२	१७.२.२००१	८.३.२००१ ३०.५.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	९.३७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.८९ लक्ष.
४		मुंडीपार बिरसी मार्ग लांबी ३.४०० किमी (खडी रस्ता)	२२.२२	१७.२.२००१	८.३.२००१ ३०.५.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	९.३७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.८९ लक्ष.
५		मुंडीपार बिरसी मार्ग लांबी ३.४०० किमी (खडी रस्ता)	२२.२२	१७.२.२००१	८.३.२००१ ३०.५.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	९.३७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.८९ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसुधारण, कुशी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१		पिधाडी (मशीनटोला) कवडीटोला मार्ग लांबी १.६७० किमी (खडी रस्ता)	१६.११	२५.३.२००३	५.५.२००३ १६.६.२००३	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	५.५६	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ६.४४ लक्ष.
२		बवई कमगांव मार्ग प्रजिमा रस्त्यास जोडणारा बवई पौवमार्ग लांबी १.५० किमी (खडी रस्ता)	१३.६८	४.४.२००३	६.५.२००३ २३.६.२००३	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	२.९४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ५.४७ लक्ष.
तालुका आमगाव								
१		टाणा धावडीटोला रस्ता लांबी १.६० किमी (खडी रस्ता)	१६.३१	४.४.२००३	५.५.२००३ २१.५.२००३	मातीकामपूर्ण /खडीमुरुमस्तर बाकी.	४.५०	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ६.५२ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदुसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वजनमिन, हक्कत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२		सितेपार भजेपार रस्ता लांबी १.३५ किमी (खडी रस्ता)	१३.७३	४.६.२००३	१४.६.२००३ ४.४.२००५	मातीकामपूर्ण /खडीमुरूमस्तर बाकी.	२.९०	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ५.४९ लक्ष.
३		कातूर्ली सितेपार रस्ता (पांढर रस्ता) लांबी १.०० किमी (खडी रस्ता)	७.५७	४.६.२००३	१.३.२००५ ७.३.२००५	मातीकामपूर्ण /खडीमुरूमस्तर बाकी.	२.८०	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ३.०३ लक्ष.
४		सुपलीपार चिरचाळबांध रस्ता लांबी ०.९० किमी (खडी रस्ता)	७.५९	४.६.२००३	१३.३.२००५ २१.३.२००५	मातीकामपूर्ण /खडीकरण बाकी.	२.७८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ३.०० लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुबी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५		मोहागांव सुपलीपार रस्ता लांबी १.४१ किमी (खडी रस्ता)	१७.६०	४.४.२००३	३.५.२००३ ८.५.२००३	मातीकामपूर्ण / खडीस्तर बाकी.	४.१८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ७.०४ लक्ष.
६		कालीमाती ते भोसा रस्ता लांबी १.१२ किमी (खडी रस्ता)	१६.१८	४.६.२००३	११.६.२००३ २३.६.२००३	मातीकाम पूर्ण. खडीस्तर बाकी.	२.५४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ६.७९ लक्ष.
७		मानेगांव सोनी रस्ता लांबी ०.६०० कि.मी. (खडीस्तर)	५.२०	२६.२.२००१	११.३.२००१ २५.४.२००१	मातीकामपूर्ण खडीकरण बाकी.	२.२	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . २.११ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, मुदसुधारण, कुबी (इत्यादी))	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
८		वळद कटंगटोला रस्ता लोबी ०.५५५ कि.मी (खडीस्तर)	४.६३	२६.२.२००१	११.३.२००१ ११.४.२००५	मातीकामपूर्ण खडीकरण बाकी.	३.५४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. १.८५ लक्ष.
९		बोरकन्हार भजेपार रस्ता भाग १ लोबी ३ कि.मी. (खडीस्तर)	२१.७७	२८.२.२००१	८.३.२००१ २५.४.२००१	मातीकामपूर्ण खडीकरण बाकी.	१०.३७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.७१ लक्ष.
१०		नंगपुरा सुपलीपार रस्ता लोबी २.२३ किमी (खडी रस्ता)	२१.१४	२२.३.२००१	९.४.२००१ १५.५.२००१	मातीकामपूर्ण खडीकरण बाकी.	६.५५	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.४६ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांध तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
११		मोहागांव करंजी रस्ता लांबी २.५० किमी (खडी रस्ता)	१३.१२	२२.३.२००१	१०.३.२००३ ११.३.२००४	मातीकाम जवळपास पूर्ण खडीकरण बाकी.	३.८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु ५.२५ लक्ष.
१२		पदमपूर सावंगी रस्ता लांबी २.५० किमी (खडी रस्ता)	२०.७३	२८.२.२००१	५.३.२००१ ८.५.२००१	मातीकामपूर्ण खडीकरण बाकी.	८.०२	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु ८.२९ लक्ष.
तालुका - सालेकरसा								
१		विझली पिपरटोला रस्ता लांबी १.२० किमी (खडी रस्ता)	८.८३	१७.२.२००१	७.३.२००१ ९.६.२००१	मातीकाम पूर्ण खडीकरण बाकी	६.३५	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु ३.५३ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२		भजेपार सलंगटोला रस्ता लांबी १.४५ किमी (खडी रस्ता)	९.५२	२२.३.२००१	२३.४.२००१ २.६.२००१	मातीकाम पूर्ण खडीकरण बाकी	५.४५	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ३.८१ लक्ष.
३		धानोली नदीघाट बाहूणी रस्ता लांबी २.०० किमी (खडी रस्ता)	१६.९०	११.४.२००१	४.४.२००३ १७.६.२००३	मातीकाम पूर्ण खडीकरण बाकी	३.००	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ६.७६ लक्ष.
तालुका अर्जुनी/मोरगाव								
१		बोरी सिंदमरानी ते वडसा काहमारा रस्ता लांबी ३.८० किमी (खडी रस्ता)	२४.२२	१७.७.२००१	६.४.१९८८ ३०.६.१९८८	मातीकाम पूर्ण	१.६६	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ९.६९ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालाजुगारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२		बंध्या वडेगांव रस्ता लांबी १.६० किमी (खडी रस्ता)	२०.०३	१३.५.२००३	२४.५.२००३ १५.६.२००४	मातीकाम पूर्ण	५.५१	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.१२ लक्ष.
३		पुनाजी मेश्राम च्या शेतापासुन ईटभट्टा पर्यंत रस्ता लांबी २.०० किमी (खडी रस्ता)	१८.२६	२.६.२००३	१५.६.२००३ ७.६.२००५	१.५० किमी मातीकाम पूर्ण	४.०४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ७.३९ लक्ष.
४		निमगांव सिल्ली रस्ता भाग.१ लांबी २.०० किमी (खडीकरणासह)	२२.५२	१५.५.२००३	२१.५.२००३ २०.५.२००५	मातीकाम पूर्ण	५.९९	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. १०.३३ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५		ब्राह्मणटोला पिंपळगांव रस्ता लांबी २.०० किमी (खडी रस्ता)	१६.३२२	४.६.२००३	१.६.२००४ १५.८.२००५	मातीकाम पूर्ण खडी फोडून तयार	४.२८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ७.३४ लक्ष.
६		चिचगड नवेगांव रस्त्यापासून चेपटु अवरासे यांचे घरापर्यंत पोचमार्ग लांबी १.३० किमी (खडी रस्ता)	१३.४०	२.६.२००३	४.६.२००४ १३.४.२००५	मातीकाम पूर्ण.	१.७८	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ५.३८ लक्ष.
७		झाशीनगर ते स्पशानभुमी रस्ता लांबी १.५० किमी (खडी रस्ता)	१०.९९	२.६.२००३	१.६.२००४ ३१.३.२००५	मातीकाम पूर्ण.	१.२९	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु . ४.०० लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनातळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुबी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
८		अरुणानगर ते मोठ्या नाल्यापर्यंत रस्ता लांबी २.५० किमी (खडी रस्ता)	२०.३०	४.६.२००३	१७.३.२००५ १५.५.२००५	मातीकाम पूर्ण.	४.१४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.१२ लक्ष.
९		ब्राम्हणटोला ते दाभणा रस्ता लांबी १.५० किमी (खडी रस्ता)	१०.३४	११.५.२००४	१.६.२००४ ३०.४.२००५	मातीकाम पूर्ण.	२.५५	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ४.७७ लक्ष.

अ.क्र.	चंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (गाडगर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुयी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०		बोरी स्मशानभूमी रसता लांबी ०.६९ किमी (मुखमस्तराचे काम)	३.५९	२२.३.२००४	१.६.२००४ २९.५.२००५	मातीकाम पूर्ण.	१.०१	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. १.४१ लक्ष.
११		महालागांव डोंगरगांव रस्ता लांबी २.६८ किमी (खडी रस्ता)	२२.००	१४.३.२००९	२१.४.२००३ २१.६.२००५	१.०० किमी मातीकाम पूर्ण	२.६	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ८.५५ लक्ष.
१२		देवलागांव पंचवटी येरंडी रस्ता लांबी १.३६ किमी (खडी रस्ता)	११.९९	२२.३.२००९	२३.२.२००३	मातीकाम पूर्ण	३.५९	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ४.३४ लक्ष.

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१३		गौरनगर मांडोखोल रस्ता लांबी २.६२ किमी (खडी रस्ता)	१७.४८	१५.३.१९९९	५.५.२००१ १५.२.२००३	मातीकाम पूर्ण	७.२६	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. ७.०० लाख.
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (जि.प.) विभाग, गोंदिया.								
तालुका - देवरी.								
१	१	घासलीटोला मुल्ला हेटी रस्ता भाग १	१६.५५	२४.६.२००२	२०.३.२००३/३.५.२००३	कुशल काम बाकी.	४.५२	काम प्रगतीत. कुशल काम करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी पत्र क्र.१८७२ दि.७.५.२०११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेली आहे. (४.५० लाख)
		एकूण	१६.५५				४.५२	
कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.								
निरंक								
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया.								
निरंक								
कार्यकारी अभियंता, वाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.								
निरंक								

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनताळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुंबी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाह्य कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया.								
निरंक								
उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया.								
निरंक								
उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया.								
निरंक								

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा.)

अ.क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा	
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्राप्ती पथावर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया.	२५	१	१५	०	०	०	१	०	०	
२	ल.पा.(जि.प.) विभाग, गोंदिया.	१४	११	२	१	०	०	०	०	०	
३	सा.वां.(रोहयो) विभाग, गोंदिया.	३	०	०	०	०	०	३	०	०	
४	मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया.	८	७	१	०	०	०	०	०	०	
५	बाध इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.	३	३	०	०	०	०	०	०	०	
	एकूण	५३	३०	१८	१	०	३	१	०	०	

प्रश्न क्रमांक १ :- अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी. (खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती देण्यात यावी.)

१० वर्षावरील कालावधीची अपूर्ण कामे

यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालाणारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वृत्तीकरण, मृदसुधारण, कुंबी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मर्यादा मिळाल्याच्या तारखा (व्य.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अधा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अधा. भूसंपादन/आभावी, मजुराआभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९

कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया.

तालुका तिरोडा/उपविभाग गोंदिया.

६	लपात भजेपार	४.९०/२३.८६	८.१.८०/२८.१.८०, १२.२.१८	का.सु. १५.२.८३/ का.बं. १६.७.८६	भूसंपादनमुळे	२५.००	काम भांगिक दट्या पुणे.
	लपात चांदरीटोला	२.६०/११.७६	१.९.७९/४.५.८१, १५.६.९२	का.सु. ६.२.८३ का.बं. १०.७.८७	भूसंपादनमुळे	९.५७	धरण व घळभरणी पुणे, नहराचे काम थाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	लपात डब्बेटोला	४.९०/४१.१५	२५.२.८०/१४.३.८०, २४.३.०३	का.सु. ६.२.८३ का.बं. ५.६.८७	भूसंपादनमुळे	१४.०१	धरण व घळभरणी पुणे, नहराचे काम थाकी, सुधारित भूसंपादन प्रस्ताव सादर करून काम पूर्ण करण्यात येईल
	लपात सुकळी	४.३०/२२.७७	७.११.७९/१५.११.७९, २.२.१८	का.सु. १२.२.८३ का.बं. ९.२.८८	भूसंपादनमुळे	२२.२३	धरण व घळभरणी पुणे, नहराचे काम थाकी, नहराचे कामासाठी आवश्यक जमीनीचे भूसंपादनाकरिता २/३ निधीचा भरण करण्यात आला असून पुढील कार्यवाही वि. मु. अ. मार्फत सुरु आहे.बोदकसा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येत असल्याने साठवण तलावात रुपांतर करण्याचे प्रस्तावित आहे.
	लपात विरोली	४.२३/१७.७७	७.५.८६/१६.१०.८७, २१.४.१८	का.सु. २०.८.८८ का.बं. २५.३.९०	भूसंपादनमुळे	१५.७२	धरण व घळभरणी पुणे, नहराचे काम थाकी, स्वतंत्र लाभक्षेत्र उलढा नसल्याने नहराचे काम वाळून साठवण तलाकडून रुपांतर करण्याचे प्रस्ताव मिळाल्याकरीता यांना दि. १/१०/०९ ला सादर.धापेवाडा लाभक्षेत्रात येत असल्याने साठवण तलावात रुपांतर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

यंत्रणा/निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालजुवारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, प्रदूषधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलवध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा वारंतीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
	लपात कोडबरा	४.९९/९.१०	२२.२.७९/४.३.७९	का.सु. १०.४.७९/ का.बं. १५.२.८६	वनअडचणीमुळे	९.०६	सरर तलावाची धरण सरीखा ही नागडिरा अभयारण्याच्या सिमेंटबिक असून तलावाच्या बुडित क्षेत्रामध्ये नागडिरा अभयारण्यात काही भाग समाविष्ट होत असून अभयारण्याच्या हद्दीतील वनक्षेत्राचा कनेक्टर कामासाठी उपयोग करण्याबाबत वनसंबंधी अधिनियम १८० अंतर्गत प्रस्ताव तयार करावा लागेल अशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहे. नागडिरा अभयारण्याचे महत्त्व व त्या अंतर्गत मधीरित क्षेत्र विचारात घेता तैथील कर्णतेंही क्षेत्र वनतेर कामासाठी वग करतो येत नाही. त्यामुळे सरर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून रद्द करण्यात येत आहे. तरी सरर काम वन अडचणीमुळे रोहसामधून वाळयलावत व झालेल्या खर्चाचा क्षमपत्रक प्रस्ताव सादर करण्यात येईल
	एकूण	१२६.४१					१५.५९
तालुका आमगांव/उपविभाग आमगांव.							
१	लपात शिवनी (शिवनटोला)	४.५५/१८.९९	२५.५.८७/६.१०.८७, २०.१२.०९	का.सु.१५.१२.८७ का.बं.१०.६.९१	भूसंपादनामुळे	१२.९७	धरण व चळभरणी पूर्ण, नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. करम ४ कोरला २/३ निधीचा मागणी लिप्याधिकारी यांना केला भूसंपादनाकरिता १२ मी. रुंदीची जमिन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे साठवण तलावात रपांतर करण्याचे प्रस्तावित आहे.
	एकूण	१८.९९				१२.९७	
तालुका गोरगांव/उपविभाग आमगांव.							
२	लपात आलेबेदर	७.१५	६.१.८३/१८.२.८३	का.सु. २५.३.८५ का.बं. १३.४.८७	वन अडचणीमुळे	७.५३	धरणाचे काम ५० टक्के पूर्ण, चळभरणी व नहराचे काम बाकी, वनप्रस्ताव केंद्र शासनाने तालुका बंद केला. सरर कामाचे क्षमपत्रक तयार करण्यात येत आहे. सरर काम रोहची मधुन वाळून खाल्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल
	लपात खाडीपार	१.७३/१९.०९	२.१.८५/१.२.८५, २.५.००	का.सु. १३.४.८६ का.बं. २८.६.८९	भूसंपादनामुळे	१४.९७	धरण व चळभरणी पूर्ण, नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	एकूण	२६.२४				२२.५०	

२	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुडी (इत्यादी)	३	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	४	मुळ अंदाजपत्रकस तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	५	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	६	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	७	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	८	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
---	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---	--

तालुका सालेकसा/उपविभाग सालेकसा.

१०	लपात कहाली	१.८९/३२.९०	२५.९.०९/९.९.९०, ४.४.०३	का.सु. २०.३.९० का.बं. ३.९२	भूसंपादनामुळे	१६.८६	धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण, धळभरणी व नहराचे काम बाकी, भूसंपादन प्रकरणात अंतिम निवडा जाहीर झाला असून अंतिम मोबदला निधीची मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली आहे. भूसंपादनाचे उर्वरित मुगलान रोहयो मधुन करून सरदर काम म्दारोहयो मधुन करणे शक्य आहे.
	लपात लोहारा	८.८८/२८.२४	२३.२.८८, २२.५.००/ ६.१०.८७, ८.२.०९	का.सु. १५.३.८८ का.बं. १५.४.९०	भूसंपादनामुळे	२४.९९	धरण व धळभरणी पूर्ण, नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कायवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	लपात मक्काटोला	५.७२/४६.७८	७.३.८१/२१.३.८१, १३.५.०३	का.सु. १९.१.८३ का.बं. १२.३.८५	वन अडचणीमुळे	७.९०	धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण, धळभरणी व नहराचे काम बाकी, वनप्रस्ताव तत्वतः मजुरा अंतिम मंजुरींतर काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. पर्वतीय जमीनकरणाच्या फरकाचा निधी, सुवा. पर्वतीय जमीनचे प्रमाणवत जिल्हाधिकारी यांचेकडून अप्राप्त. अ.शा.वस दिनंक ३१/१०/०७ . वनप्रस्तावास लागणारा निधी व होणा-या विलंबामुळे काम विहीत मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नाही. तसेच वनजमिनीच्या किमतीमुळे काम रोहयोच्या मापदंडात वसनात नाही. सरदर काम रोहयो मधुन वाळून घाल्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल
	लपात दंडारी	५.००/४५.१५	६.१०.७९/१५.११.७९, १३.५.०३	का.सु. १९.१२.७९ का.बं. ११.६.८६	भूसंपादनामुळे	१८.६७	धरणाचे काम ५० टक्के, पूर्ण, धळभरणी व नहराचे काम बाकी, नहराचे कामासाठी आवश्यक जमीनीचे भूसंपादनाकरिता २/३ निधीचा भरणा करण्यात आला असून पुढील कायवाही वि. भु. अ. मार्फत सुरु आहे. परंतु भूसंपादनास लागणा-या विलंबामुळे काम विहीत मुदतीस पूर्ण होणे शक्य नाही. भूसंपादनाचे उर्वरित भूगदान रोहयो मधुन वाळून सरदर काम म्दारोहयो मधुन पूर्ण करण्यात येईल.
	लपात सुरजाटोला	७.९१/२१.३६	८.९.८७/६.१०.८७, २.२.१८	का.सु. ३.३.८८ का.बं. ५.५.१० मु.सु. ४.०३	भूसंपादनामुळे	१७.३८	धरणा व धळभरणी पूर्ण, नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कायवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. संयुक्त मोजणी झालेली असून मोजणी फीचा भरणा करणे बाकी आहे. मोजणी फीची मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली असून निधी अप्राप्त आहे. संयुक्त मोजणी फी अभावी भूसंपादनाच्या कायवाहीस विलंब होत आहे. भूसंपादनाकरिता लागणा-या विलंबामुळे काम विहीत मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नाही. सरदर काम रोहयो मधुन वाळून घाल्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल

यंत्राणिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कुयी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकस तामिक व प्रशासकीय माध्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३	लपात कारुटोला	४ २.९८/२५.०१	५ २२.४.८९, १५.८.९५/ ४.५.८९, १२.२.९८	६ का.सु. १०.१.८३ का.बं. २३.६.८८ मु.सु. ३.०४	७ भूसंपादनामुळे	८ १८.४५	धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्यावर नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. संयुक्त मोगणी प्रस्ताव ता.दि. भु. अ. सालेकसा याना सादर. शेतकऱ्यांचा नहराच्या सर्वेक्षेस निरोध असल्याने तलावाचे साठवण तलावात रूपांतर तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
	लपात जांभळी	७.०५	१८.११.८२/१०.१२.८२	का.सु. २५.३.८३ का.बं. १९.३.८९	वन अडचणीमुळे	६.४४	धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाल्यावर नहराचे काम बाकी, वनप्रस्ताव दि. ८.९.२००० ला महाराष्ट्र शासनाकडून रद्द. वनप्रस्तावास मंजुरीस लागण्या विलंबामुळे काम विहीत मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नाही. तसेच वनजमिनीची किंमत धरून योजनेची येणारी किंमत प्रचलित मापसंडात वसत नसल्याने काम वाळूतून क्षमपदन प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
	लपात मरामजोब	१.९७/६.९३	४.५.८१/४.५.८९, २२.२.९१	का.सु. २२.२.८३ का.बं. १०.३.८५	भूसंपादनामुळे	२१.५९	धरणाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाल्यावर नहराचे काम बाकी, नहराचे काम भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर करण्यात येईल. भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	लपात टेकाटोला	२.०९/७.०७	१५.३.७९/१६.३.७९, ३०.१२.९१	का.सु. ९.४.७९ का.बं. १८.३.८५	वन अडचणीमुळे	४.६९	धरणाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाल्यावर नहराचे काम बाकी. वनप्रस्ताव तयार मंजुरी अंतिम मंजुरीनंतर काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. पर्यायी वनीकरणाचा निर्धार रु. ८.२४ व N.P.V. ची रक्कम रु. २३.३६ लक्ष असे एकूण रु. ३१.६३ इतका निधीची मागणी विलंबाधिकारी याना केली. निधी अप्राप्त. दि. १४/११/०६. वनप्रस्तावास लागणारा वन विलंबामुळे व वन जमिनीच्या किंमतीमुळे काम विहीत मुदतीत व प्रचलित मापसंडात पूर्ण होणे शक्य नसल्याने सधर काम रोखणे मधुन वाळूतून वाल्यामार्फत पूर्ण करण्यात येईल
	लपात धनसुवा	४.५१	१५.३.७९/४.५.८९	का.सु. ४.१.८३ का.बं. १०.७.८७	रेल्वे क्राँसिंग मुळे	१०.४१	धरण व धळभरणी पूर्ण. नहराचे काम बाकी. नहर रेल्वे क्षेत्रातून जात असल्यामुळे सर्वेक्षणकरिता रु. ०.२० लक्षचा भरणा रेल्वे विभागास करण्यात आला. परंतु रेल्वे विभागाने क्राँसिंगचे अंदाजपत्रक दिलेले नाही. त्यामुळे रोग-या विलंबामुळे काम विहीत मुदतीत होणे शक्य नाही, तरी सधर कामाचे नहर वाळूतून साठवण तलावात रूपांतर करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	एकूण	२२५				१४७.३८	

54

पंचगानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकातुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकाचा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतारपंती कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायदेशर कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तोचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
तालुका देवरी/उपविभाग देवरी.							
६	लपात धाडुळदौना	३.८७/२१.५६	५.११.८१/८.१.८२.२०.३.०३	का.सु. २१.३.८२ का.बं. १५.३.८१	भूसंपादनामुळे	२३.५६	धरण व घळभरणी पूर्ण, नहर बाकी.नहरचे भूसंपादनाकरिता संयुक्त मोजणी झालेली असून संयुक्त मोजणी फीची मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली आहे. निधी अप्राप्त. संयुक्त मोजणी फी अभावी भूसंपादन प्रक्रिया झालेली नाही.तसेच सुधारित दरानुसार अंदाजपत्रक तयार करणे व भूसंपादन प्रक्रियेस लागणारी विलंबामुळे काम विहीत मुदतांत पूर्ण करणे शक्य नसल्यानेसरदर काम रोहयो मुधुन वाखुन खाल्यामाफत पुण करण्यत येईल
	लपात हरदोली	४.५१/३३.०२	२२.४.८१/४.५.८१.२०.३.०३	का.सु. २१.३.८३ का.बं. १०.३.८१	भूसंपादनामुळे	२७.०२	धरणचे काम ८७ टक्के पूर्ण, घळभरणी व नहरचे काम बाकी, आंबारा म.प्र.च्या लापक्षेयात येत असल्यामुळे साठवण येथारा म्हणून प्रस्तावित करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च रु.६०लक्ष. घळभरणीचे काम पुणत. कुशल काम असल्याने बांधकामाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून सुधारित प्रशासकिय मान्यदानुसार घळभरणीचे काम करण्यास हरकत नाही. सरदर काम खाल्यामाफत पुण करता येईल.
	लपात धवलखेडी	१.११	२६.११.८७/३०.११.८७	का.सु. २८.१२.८७/ का.बं. २१.६.१०	वन अडचणीमुळे	१३.८७	धरण व घळभरणी पूर्ण, नहर बाकी,वनप्रस्ताव दि ११.२.०३ ला केंद्र शासनकडुन रद्द, वनजमिनीच्या किंमतीमुळे योजना रोहयोच्या माफडडात वसत नाही. तसेच वनप्रस्तावाची सदरस्थिती पाहता योजना रद्द करण्याकरिता झालेल्या खर्चाचे क्षमापत्र प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामाफत मा. आयुक्त यांना सादर.
	लपात जपकसा	५.४८	७.११.८५/३१.१.८५	का.सु. १५.२.८५/ का.बं. १०.६.८१	वन अडचणीमुळे	११.३८	धरण व घळभरणी पूर्ण, नहर बाकी,वनप्रस्ताव तत्कालमधुन, पयची वनीकरणाचा निधी रु. २.६५ ची मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली. निधी अप्राप्त. सरदर तलावाच्या वनप्रस्तावास N.P.V. किंमत लक्षात घेता काम रोहयोच्या माफडडात वसत नाही. तसेच का.अ. रु.प. गोरिया यांचे १६/०५/२००५ घटान्वये पाणीसाठ होत असल्याने साठवत तालीबत रुपांतर करून प्रकरण वाढण्याच्या सुचना असल्याने त्याप्रमाणे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

चंभपाणिहाय	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास त्रोटिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३ लपात लेंडेजोव	४ ७.११	५ २४.१.८५/३१.१.८५	६ का.सु. २८.१०.८७ का.बं. १०.७.१०	७ वन अडचणीमुळे	८ २०.००	९ धरण व धळभरणी पूर्ण, नहर बाकी, वनप्रस्ताव नव्याने तयार करण्यात येत आहे. वनजमिनीची किंमत धरून येणारी किंमत रोहयाच्या झोपड्यात वसत नाही तसेच वनप्रस्तावाची सध्यास्थिती पाहता काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार नाही. तरी सध्या काम पाणीसिंचा होत असल्याने नहर रद्द करून वाळवण्यात आवे. सध्या काम रोहयो मधुन वाळून घाल्यामाकेत पूर्ण करण्यात येईल.
	लपात पिडकेपार	४.११	६.१०.७९/१५.११.७९	का.सु. २१.११.७९ का.बं. २५.१२.८५	वन अडचणीमुळे	११.१५	धरण व धळभरणी पूर्ण, नहर बाकी, वनप्रस्ताव तयार-मंजूर, प्यायी वनी. निधी रु. ६.१२ व सुधा. प्यायी जमीनीचे प्रमाणपत्राची मागणी जिल्हाधिकारी यांना केली. निधी व प्रमाणपत्र प्राप्त-प्यायी वनीकरणाचा निधी N.P.V. किंमत तसेच सुधारित अंदाजपत्रक व वनप्रस्तावास मंजुरीस लागणारा विलंब यामुळे सध्या काम तिहीत मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नाही. तसेच का.अ.द.प. गोदिया यांचे १६/०५/२००५च्या फवानुसार पाणीसिंचा होत असल्याने नहर रद्द करून साळवण तलावात रुपांतरीत करण्याच्या सुचना असल्याने त्याप्रमाणे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
	एकूण	१०.०७				१०६.९८	

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण ,कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिकय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखुन ती अपक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	१४	नवीन ल.पा.तलाव कोहळीपार ता - सडक/ अर्जुनी	१०.५० सु १३.५०	१२.४.०१, सु १.२.०३ / २८.५.०१, सु २८.४.०३	४.६.०१ / जून ०३	खाजगी भुसंपादना अभावी	८.८०	१) सदर ल.पा.तलावामध्ये २.१६ हेक्टर.आर. खाजगी जमिन संपादित होत आहे . भुसंपादन प्रस्ताव तयार करून भुअर्जन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी देवरी यांचेकडे सादर केले आहे. २) २/३ निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना पत्र क्रमांक १७८७ दिनांक १६.१.२००९ अन्वये रु ७८,३७७/- निधी मागणी संबंधाने सादर केला आहे. ३) मा.जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचेकडून सदर निधी मागणी प्रस्ताव मार्च २०१० ला मा.सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना सादर करण्यात आला. ४) शासनाचे परिपत्रक.१७ जानेवारी २००८ च्या अनुषंगाने २/३ ऐवजी १/४ निधी जमा करण्याचे सुधारीत मागणी प्रस्ताव सादर करण्यास मा. जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक १०२ दिनांक २४.५.२०१० अन्वये ह्या विभागाला अवगत केले. ५) ह्या कार्यालयाचे पत्र क्र ७८७ दिनांक १२.८.२०१० अन्वये भुअर्जन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी देवरी यांना शासन परिपत्रकानुसार सुधारीत दराने १/४ निधीचे मागणीपत्र सादर करण्यासंबंधाने अवगत केले आहे. ६) आजच्या स्थितीत भुअर्जन अधिकारी देवरी यांचेकडे संपर्क साधून सुधारीत दराने भुसंपादन प्रकरणात अंतीम निवाडा व जाहिरात खर्चाकरिता लागणारा एकूण निधी १०० टक्के) रु ३.५० लक्ष व प्रत्यक्ष कामाकरिता रु २.५०लक्ष अस्थापकारे रु ६.००लक्ष प्राप्त झाल्यास सदर काम ३१ मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण ,कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख).	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालाबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२		नवीन ल.पा.तलाव दल्ली ता - सडक/ अर्जुनी	११.५९ सु १६.८४	१२.४.०९, सु २८.२.०३/ २८.५.०९, सु २८.४.०३	४.६.०९ / जून ०४	खाजगी भुसंपादना अभावी	१२.५८	१) सडक ल.पा.तलावात ३.०५ हेक्टर.आर. खाजगी जमिन संपादित होत आहे. भुसंपादन प्रस्ताव तयार करून भुअर्जन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी देवरी यांचेकडे सादर केले आहे. २) २/३ निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना पत्र क्रमांक १७८७ दिनांक १६.१.२००९ अन्वये रु १,२६,५९६/- निधी मागणी संबंधाने सादर केला आहे. ३) मा.जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचेकडून सडक निधी मागणी प्रस्ताव मार्च २०१०ला मा.सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना सादर करण्यात आला. ४) शासनाचे परिपत्रक १७ जानेवारी २००८ च्या अनुषंगाने २/३ रिवेजी १/४ निधी जमा करण्याचे सुधारीत मागणी प्रस्ताव सादर करण्यास मा. जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक १०२ दिनांक २४.५.२०१० अन्वये हया विभागाला अवगत केले. ५) हया कार्यालयाचे पत्र क्र ७८७ दिनांक १२.८.२०१० अन्वये भुअर्जन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी देवरी यांना शासन परिपत्रकानुसार सुधारीतदराने १/४ निधीचे मागणीपत्र सादर करण्यासंबंधाने अवगत केले आहे. ६) आजच्या स्थितीत भुअर्जन अधिकारी देवरी यांचेकडे संपर्क साधून सुधारीत दराने भुसंपादन प्रकरणात अंतीम निवाडा व जाहिरात खर्चाकरीता लागणारा एकूण निधी १०० टक्के) रु ३.४४ लक्ष व प्रत्यक्ष कामाकरीता रु २.५०लक्ष अश्यापकारे रु ५.९४ लक्ष प्राप्त झाल्यास सडक काम ३१ मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण , कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणार जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३		नवीन ल.पा.तलाव गंगाझरी ता-गोंदिया	६.८४	३.१२.९४ / ५.१२.९४	२५.१.९५ / ११.६.९६	वन जमिनीमुळे	१.१२	केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक CB/१३४/१७/FCW/२३८ दिनांक ३१.३.०३ अन्वये अंतीम मान्यता प्राप्त, वन विभाग भंडारा यांचे पत्र क्रमांक -कक्ष/वनसंवर्धन/१४० /०७ दिनांक १.५.०७ अन्वये NPV रक्कम रु ३२.८० लक्ष जमा करण्याबाबत कळविले.त्याअन्वये पत्र क्रमांक -गोंजिप/लपा/अनू/८६४/ दिनांक २३.८.०७ पत्र क्रमांक २३७ दि- १३.३.०८, पत्र क्रमांक १७८६ दिनांक- १६.१.०९, पत्र क्रमांक ८०० दिनांक १२.८.१० नुसार निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत. मा.जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना कळविले आहे. शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक ३१.३.१२ पुर्वी काम पुर्ण करावयाचे आहे. परंतू २) शहराच्या लागतचा भाग असल्यामुळे, मजूर उपलब्ध होणार नाही, म्हणून विहित मुदतीत दिनांक ३१.३.२०१२ पर्यंत काम पुर्ण होणार नाही. करीता सदरहु काम रोहयो मधून वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहे. ३) अकुशल, कुशल व रंगल्ली धरून कामाकरीता एकूण रु १३.०० लक्ष आणि वन विभागाला वन जमिन व पर्यायी वनिकरणाची रक्कम रु ३१.५८ लक्ष अश्याप्रकारे एकूण रु १३.५८ लक्ष निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सदर काम रोहयोतून वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहे. ४) वगळण्याचा प्रस्ताव व झालेल्या खर्चाचा क्षमापण प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण , कुशी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४		नवीन ल.पा.तलाव धामनेवाडा ता-गोंदिया	५.०४	३.१२.८४/५.१२.८४	५.२.८५/११.६.८६	वन जमिनीमुळे	१.४२	१) वन प्रस्ताव केंद्रशासनाकडून आदेश क्रमांक - ०१/५५१/१८ दिनांक २७.१.९८ अनवये वन प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. २) सदर काम रोहयोतून वगळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता ल.पा.जि.प.भंडारा यांनी मा.जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला होता.त्यानंतर १ मे १९९९ ला गोंदिया जिल्हा अस्तित्वात आला असल्यामुळे, मा.जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी पत्र क्र २०० दिनांक १५.७.२००० ला मा. जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला ३) सदर प्रस्तावाची सहीनाशा केली असता प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिसत नसल्यामुळे, काम रोहयोतून वगळण्याचा प्रस्ताव नव्याने तयार करून सादर करण्यात येत आहे.

अ.क्रं	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण , कुशी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५		नवीन ल.पा.तलाव तेढा ता- गोरेगाव	४.८५	२५.५.८३ / १४.२.८४	१०.३.८४ / जून ८८	वन जमिनीमुळे	३.१२	१) घळभरणी सोडून पाळीचे काम पूर्ण, सांढवा व जलविमोचकाचे काम पूर्ण नहराचे काम अपूर्ण. २) सदर प्रकल्पात १०.८५ हेक्टर वन जमिन संपादित होत आहे. ३) वनविभागाच्या आजच्या दरसुचीनुसार NPV ची किंमत रु ५०.७० लक्ष व पर्यायी वनिकरण (रोपवनाची) किंमत रु २४.३० लक्ष अश्याप्रकारे एकूण रु ७५.०० लक्ष निधी वन विभागाला भरावा लागतो. ४) रॉयल्टीच्या रक्कमेसह कामाकरीता रु ५७.०० लक्ष व वन विभागाची रु ७५.०० लक्ष रक्कम मिळून रु १३२.०० लक्ष निधी कामासाठी लागणार आहे. ५) परंतू सदर प्रकल्पाच्या वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त होऊन विहित मुदतीत (दिनांक ३१.३.१२ पुढी) काम रोहयो मधून पूर्ण करणे शक्य नसल्यामुळे हे काम रोहयोतून वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. व झालेल्या खर्चास क्षमापणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. ६) परंतू सदर कामाचे वन प्रस्ताव मुजुरीनंतर वन विभागाचा व कामासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळाल्यास नियमित निधीतून काम प्रस्तावित करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण , कुशी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिकय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
६		नवीन ल.पा.तलाव वारकरीटोला ला- सालेकसा	१.९७ सु- ३.५८	२०.१.८३, सु १०.८.९०/ १८.२.८३, सु १०.१२.९०	२२.१.८५/१.५.९०	वन जमिनीमुळे	३.०६	१) वारकरीटोला ल.पा.तलावात ३.७७ हेक्टर वन जमिन संपादित होत असून, त्याकरीता वन विभागाच्या आजच्या दरसुचीनुसार NPV ची रक्कम रु २३.६० लक्ष पर्यायी वनिकरण (रोपवनाची रक्कम) रु ११.३१ लक्ष अश्याप्रकारे वन विभागाला रु ३४.९१ लक्ष निधी जमा करावा लागेल. २) सदर तलावाच्या बांधकामाकरीता रु २३.०० लक्ष व वन विभागाचा खर्च रु ३४.९१ लक्ष अश्याप्रकारे एकूण रु ५७.९१ लक्ष निधी शासनाकडून मंजूर झाला तरी मात्र वन विभागाकडून वन जमिन प्रकरणास केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त नसल्यामुळे ३१ मार्च २०१२ पर्यंत सदरु निधी खर्च घालणे शक्य होणार नाही. ३) त्यामुळे सदर तलावाचे काम रोहयतून वगळण्याची व झालेला खर्च क्षमापण प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ४) तसेच सदर तलावाला वनतळी घोषित करण्यासाठी वन विभागाशी पत्र व्यवहार सुरू आहे. ५) ल.पा. तलावाचे वन जमिन प्रस्ताव सादर केलेले आहे. प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मंजूरीनंतर जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध झाल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कारणांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मुदसंधारण ,कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिकय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आत्तापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
७		ल.पा.तलाव धनेगांव ता- सालेकसा	३.६५	१.२.७५ / २८.१०.७५	मार्च ८३/सन १९८४	वन जमिनीमुळे	३.१०	१) ल.पा.तलावाचे १० % पेक्षा कमी काम झालेले आहे. काम बंद होऊन जवळपास २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे,मौसवावर तलावाचे कोणतेच अवशेष दिसून येत नाही. २) सदरहु ल.पा.तलावात २१.०२ हेक्टर वन जमिन संपादित होत असून,त्याकरीता वन विभागाच्या आजच्या दरसुचीनुसार N.P.V ची रक्कम रु १३२.०० लक्ष पर्यायी वनिकरण (रोपवनाची रक्कम)रु ३२.०० लक्ष अश्याप्रकारे वन विभागाला रु १६४.०० लक्ष निधी जमा करावा लागेल. ३) सदर तलावाच्या बांधकामाकरीता रु १०५.०० लक्ष व वन विभागाचा खर्च रु १६४.०० लक्ष अश्याप्रकारे एकूण रु २६९.०० लक्ष निधी अपेक्षित.असल्याने एवढा निधी कामावर खर्च घालणे रोहयो मापदंडात बसणार नाही ३) त्यामुळे सदर तलावाचे काम रोहयोतून वगळण्याची व झालेला खर्च क्षमापण प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास त्रुटिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसपादना अभावी मजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
८		ल.पा.तलाव निंबा ता - सालिकसा	८.०७	१३.१२.८२,१८.२.८३	२५.४.८५,१८.६.१०	वन जमिनीमुळे	११.५०	१)घळभरणी सोडून पाळीचे काम पुर्ण,सांडवा व जलविमोचकाचे काम पुर्ण, नहराचे काम अपुर्ण. नवीन सुधारीत चेकलिस्ट नुसार प्रस्ताव तयार करून वन विभाग गोंदिया येथे पत्र क्रमांक गीजिप/लपा/अनु/१३३ /०७ दिनांक १.९.०७ नुसार सादर करण्यात आला त्रुटी पुर्तता करीता परत आल्याने पुर्तता सुरु आहे. (पुरातत्व विभागाचे प्रमाणपत्र नागपूर येथून प्राप्त करून घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. २) निंबा ल.पा.तलावात १०.५० हेक्टर आर जमिन आवश्यक आहे. वन विभागाच्या आजच्या दरसुचीनुसार NPV रक्कम रु ५०.७० लक्ष तसेच पर्यायी वनिकरणाची (रोपवनाची) रक्कम रु २४.३० लक्ष अश्याप्रकारे वन विभागाला रु ७५.०० लक्ष भरावी लागणार आहे. कामाकरीता लागणारी रक्कम रु ५०.७० लक्ष तसेच पर्यायी वनिकरणाची प्रकारच्या कामाकरीता रु १२५.०० लक्ष खर्च अपेक्षित आहे .हा निधी मिळाला तरी मार्च २०१२ अखेरपर्यंत वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त होऊन खर्च होणार नाही. ३) त्यामुळे सादर तलावाचे काम रोहयतून वाळण्याची व झालेला खर्च क्षमापण प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तू, वनीकरण मृदसंधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी योग्यार जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
९		नवीन पा.तलाव दिवटेसूर ता - सालेकसा.	२.३० सु २०.९४	९.३.७३ सु २४.५.९५ /१६.९.७४, सु प्र.नाही	१०.४.७५ /१८.६.९०	वन जमिनीमुळे	११.६२	१) दिवटेसूर तलावात एकूण १०.५० हेक्टर आर जमिन वन जमिन लागत आहे. २) सदर तलावाचे लाभक्षेत्र बेवारटोला मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने मा.अधिकक्षक अभियंता ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ नागपूर यांनी ल.पा तलावाचे साठवण तलावात स्मॉटरण करण्यास अवगत केले. ३) दिवटेसूर तलावात नहर वगळता साठवण तलावाकरिता ९.८९ हेक्टर . आर जमिन आवश्यक आहे. वन विभागाच्या आजच्या दरसुचीनुसार NPY रक्कम रु ६१.९१ लक्ष तसेच पर्यायी वनिकरणाची (रोपवनाची) रक्कम रु २९.६७ लक्ष अश्याप्रकारे वन विभागाला रु ९१.५८ लक्ष भरावी लागणार आहे. कामाकरिता लागणारी रक्कम रु ५२.०० लक्ष आहे. सर्व प्रकारच्या कामाकरिता रु १४३.५८ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे .हा निधी मिळाला तरी मार्च २०१२ अखेरपर्यंत वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त होऊन खर्च होणार नाही. ४) त्यामुळे सदर तलावाचे काम रोहयंतून वगळण्याची व झालेला खर्च क्षमापण प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो, वनीकरण मुदसंधारण ,कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मंजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणार जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०		नवीन ल.पा.तलाव हलबिटोला ता - सालेकसा	९.९९	जून ८६/१८.५.९०	२७.३.८८ / जून ९०	वन जमिनीमुळे	१२.०४	१) हलबिटोला ल.पा.तलावात ४.८५ हेक्टर आर जमिन आवश्यक आहे. वन विभागाच्या आजच्या दरसूचीनुसार NPV रक्कम रु ३०.३६ लक्ष तसेच पर्यायी वनिकरणाची (रोपवनाची) रक्कम रु १४.५५ लक्ष अश्याप्रकारे वन विभागाला रु ४५.२१ लक्ष भरावी लागणार आहे. कामाकरिता लागणारी रक्कम रु ७०.०० लक्ष आहे. सर्व प्रकारच्या कामाकरिता रु ११५.२१ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी मिळाला तरी मार्च २०१२ अखेरपर्यंत वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त होऊन खर्च होणार नाही. २) त्यामुळे सेंदर तलावाचे काम रोहयतून वाळण्याची व झालेला खर्च क्षमापण प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ३) ल.पा. तलावाचे वन जमिन प्रकरण प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मंजूरीनंतर जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध झाल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
११		ल.पा.तलाव टेकाबंदर ता - देवरी	५.७४ सु - ३९.६०	७.११.८१, सु ६.३.२०००/ १८.३.८३, २७.४.०१	एप्रिल ८२/ मार्च ०४	सुधारीत अंदाजपत्रक मंजूरी	३६.९४	घळ भरणीचे काम शिल्लक आहे. हे काम करण्यापुर्वी अंदाजपत्रक सुधारीत करणे आवश्यक आहे. म्हणून सु-सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून मा- अधीक्षक अभियंता, (ल.पा.) स्था.स्तर मंडळ नागपूर यांचेकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर केले होते. त्रुटी पुर्ततेसाठी परत आले असून त्रुटी पुर्तता करून लवकरच तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण ,कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२	२	३	४	५	६	७	८	९
१२		ला.पा.तलाव मुंडीपार ता - देवरी	३.०३ सु.७.४४ सुस- ४२.९८	३०.१०.७५,१६.११.८३, २१.१०.०२ / २८.१०.७५, १४.२.८४, १६.६.०३	मार्च ८० / मार्च ९६	वन जमिनीमुळे	२४.१०	वन प्रस्तावाला १०.७.९९ ला मंजूरी प्राप्त असून आतापर्यंत पाळीचे, वरसंलगाचे तुंडुबाचे काम पूर्ण करण्यात आले. फक्त नहराचे काम शिल्लक आहे. त्याकरीता वन विभाग गोंदिया यांचेकडून सिमांकन करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे..
१३		ला.पा.तलाव एडमार्गोदी ता- देवरी	२.९७	१०.३.८० / १४.३.८०	१४.४.८० / डिसें ८७	वन जमिनीमुळे	८.७२	१) वन जमिन १६.०३ हेक्टर आर आवश्यक आहे. २) अकुशल, कुशल व रॉयल्टी धरून कामाकरीता एकूण रु ९५.०० लक्ष आणि वन विभागाला वन जमिन NPV ची रक्के रु १००.९६ लक्ष व पर्यायी वनिकरणाची रक्कम रु ४८.०० लक्ष अश्याप्रकारे एकूण रु २४३.९६ लक्ष निधीची आवश्यकता आहे. ३) वन प्रस्तावाकरीता अजूनही पर्यायी जमिन उपलब्ध झालेली नाही. म्हणून वन प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाची परवानगी प्राप्त करून विहित मुदतीत दिनांक ३१.३.१२ पर्यंत काम पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. ४) सिंचन क्षमता पहला प्रकल्पावर होणारा खर्च रु २४३.९६ लक्ष निकषात बसत नसल्यामुळे नियमित निधीतून पूर्ण करणे शक्य नाही. ५) वन प्रस्तावास मंजूरी प्राप्त करून दिनांक ३१.३.१२ पर्यंत निधी खर्ची घालणे अपेक्षित नसल्यामुळे हे काम रोहयतून वाळण्यात येत आहे. ६) झालेला प्रकल्प, साठवण तलाव किंवा वनतळी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. ७) काम रोहयतून वाळण्याच्या कार्यवाहीनंतर झालेला खर्च क्षमापणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

६७

अ.क्रं	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाह्यर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण मुदसंधारण , कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजूरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादि)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४		ल.पा.तलाव चुटिया ता - अर्जुनी / मोर	४.८७ ८.२७	२६.३.७५, ५.८.८१/ २८.१०.७५, २८.१०.८२	१.४.७५ / जून.७५	०	८.३३	१) वन जमिन १४.६४ हेक्टर लागत आहे.परंतु आजच्या स्थितीत सदर प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्र झोपेनगर उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात येत असल्याने या प्रकल्पासून होणारे सिंचन व्यर्थ/अतिरिक्त ठरेल. २) अकुशल, कुशल व रॉयल्टी धरून कामाकरीता एकूण रु १२.०० लक्ष आणि वन विभागाला वन जमिन NPV ची रक्कम रु १२.६४ लक्ष व पर्यायी वनीकरणाची (रोपवन) रक्कम रु ४३.१२ लक्ष अशाप्रकारे एकूण रु २२७.५६ लक्ष निधीची आवश्यकता आहे. ३) प्रकल्पाकरीता लागणारा निधी आजच्या स्थितीत जरी मिळाला तरी वन विभागाची मंजूरी नसल्यामुळे ३१ मार्च २०१२ पर्यंत खर्च होणे अपेक्षित नाही. ४) लाभक्षेत्र दुसऱ्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येत असल्यामुळे अधिकृत अभियंता ल.पा.(स्था.रतर) मंडळ नागपूर यांचेकडून मंजूरी घेऊन झालेले काम साठवण तलावात रूपांतरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. ५) सदर ल.पा.तलावास मा.अधिकृत अभियंताकडून साठवण तलावात रूपांतरण करण्याची मंजूरी प्राप्त झाल्यास नियमित निधी अंतर्गत निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध झाल्यास, साठवण तलावाचे काम पुर्ण करण्यात येईल. ६) सदर काम रोहयोनून वाढण्यासाठी प्रस्तावित असून, वाढण्याचा प्रस्ताव व झालेल्या खर्चाचा क्षमापण प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येत आहे.
		एकूण १४ कामे	१८२.००	०	०	०	१४६.४५	

यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तीं अंमलात पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९

कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रोहयो) विभाग, रोहिया.

तालुका : रोहिया

१	पांढरावाडी सायटोला मार्ग लांबी ३.२० किमी (खडी रस्ता)	१७.३५	१०.५.१९९७	८.६.१९९८ ३०.४.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	६.५२	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. १.०४ लक्ष.
---	--	-------	-----------	-----------------------	-------------------------------	------	--

तालुका : गोरगाव

१	बवई कवडीटोला मार्ग लांबी ३.२० किमी	१०.२६	२०.३.१९९८	२१.३.१९९७ १५.५.२००१	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	२.१४	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. २.२१ लक्ष.
२	शिवाटोला धुदाटोला मार्ग लांबी २.०० किमी	९.२३	२०.३.१९९८	१८.३.१९९८ २३.६.१९९८	मातीकामपूर्ण कुशलकाम बाकी.	५.५७	कुशल काम बाकी. कुशल काम निविदा स्तरावर असून हे काम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. अंदाजपत्रकानुसार कुशल कामाची किंमत रु. २.२१ लक्ष.

यंत्रणाविहाय आपूर्णा कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालाजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदुरुधारण, कुशी (इत्यादी)	मुख्य अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंमळमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९

कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(जि.पं.) विभाग, गोंदिया.

निरंक

कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.

निरंक

यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाह्यर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मंजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेली एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया.							
कार्यकारी अभियंता	नांगपुरा नविन गांव तलाव- ता.आमगांव, जि. गोंदिया	मुळ - २.५४	दि. २६/३/९७	दि. ३/५/९७	भूसंपादनामुळे	३.३२	सादर प्रकरणात २/३ आगाऊ रु. ०.४६ लाख निधींची मागणी शिफारसी सह जिल्हाधिकारी रोहयो गोंदिया यांचेकडे सादर करण्याकरिता विभागाचे पत्र दि. १३/६/२००२ अन्वये विभुअ क्र. ३ गोंदिया कडे सादर केले. निधी अग्राप्त आहे तसेच याबाबत बराच पाठपुरावा करून दिनांक ८/११/२००४ अन्वये विभुअ ला स्मरणपत्र देऊन कळविले आहे.
मध्यम प्रकल्प विभाग		सुधा. - ४.०६	दि. २६/८/२००३	दि. ६/१२/२००४			या कार्यालयाचे पत्र क्र. १४६७ / विशा दिनांक १२/४/२००६ अन्वये पुन्हा प्रति स्वाक्षरी करून विहीत प्रपत्रात मागणी विभुअकडे केली असून जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र क्र. रोहयो / भुस / उले / कावि / १२३ / दिनांक १७/५/२००६ अन्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव मा. आयुक्त (रोहयो) नागपूर यांना सादर केले आहे. अजून पावेतो शासनाकडून निधी अग्राप्त आहे. याबाबत या कार्यालयाचे पत्र दिनांक १४/५/२००८ अन्वये जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचेकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
गोंदिया							कामाची सद्यःस्थिती :- अकुशाल व कुशाल काम पूर्ण.

यंत्रणांतर्य	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकांनुसार कामाची किंमत तारीख)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.भा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अयकरमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
मध्यम प्रकल्प विभाग	धमडीटोला ल.पा. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.देवरी, जि. गोंदिया	मुळ - ४.९९	दि. २१/०८/७९	दि. २१/९/७९	वनविभागाकडून जाई कापण्याची कार्यवाही न झाल्यामुळे काम बंद आहे. त्या बाबत पाठपुरावा सुरु आहे.	१५.३९	सदर तलावाच्या कामाला सुधारित अंदाजपत्रकास प्र.मा. महाराष्ट्र शासनाकडून दि. ७/३/२००३ ला मान्यता मिळाली आहे. तसेच वनजमिनीला अंतिम मान्यता दि. १०/११/२००३ अन्वये मिळाली असून जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.
गोंदिया		सुधा - ५१.६७	दि. ६/०६/७९	दि. १/३/८५			सदर प्रकरणात २/३ आगाऊ र. ०.३५ लक्ष निधी ची मागणी विहीत प्रपत्रात दि. १७/८/२००४ ला कलम ४ व ६ ची अधिसूचना प्रसिध्दी च्या जाहीराती खर्चाची मागणी र. ०.२० लक्ष विहीत प्रपत्रात प्र.दि. २५/१/२००५ ला विभूष देवरी यांचे कडे केली आहे. निधी अप्राप्त आहे.
							प्रकल्पाच्या नेट प्रेझेंट करणुची निधी र. ४४२२०००/- उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना दि. २३/३/२००६ ला धनादेशद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील झाडे कापण्याकरिता र. ७११९२/- व ए.ए.पी.व्ही. फरकाची रक्कम र. ६०००/- ची निधीची मागणी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना दिनांक ८/७/२००८ अन्वये केली आहे. निधी अप्राप्त आहे. तसेच नियोजन विभाग, मुंबई यांचे पत्र दिनांक २४/९/२००९ च्या पत्रानुसार देण्यात आलेले मुद्द्याचे अनुपालन विभागीय कार्यालयाचे पत्र दिनांक २६/११/२००९ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी यांना सादर.
							सदर मागणी केलेल्या रकमेचा पुरवठा त्वरीत करण्याकरिता मा. कार्यालयाचे दिनांक १०/५/२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयास परत विनंती करण्यात आली
							कामाची सद्यस्थिती :- (१) धरण - अपूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण

यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमीन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता	तुमडीमेंढा ल.पा. (स्था. स्तर) तलाव ता. देवरी, जि. गोंदिया	मुळ - २.५७ सुधा. - ८.४९	ता.मा. देण्यात आली दि. १६/२/७९	दि. २/३/७९ दि. २४/६/८५	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	४.१९	महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र. एफ.एल.डी. ३५०९/दि. १८/५/२००१ अन्वये वन प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहे. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. २७/१२/२००५ अन्वये जुटी पुर्तिसाठी परत. या कार्यालयाचे पत्र दि. ८/५/२००८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे आवश्यक प्रमाणपत्राकरिता सादर. प्रमाणपत्र अप्राप्त आहे.
मध्यम प्रकल्प विभाग							
गोंदिया							
कार्यकारी अभियंता	मलकाझरी ल.पा. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.देवरी, जि. गोंदिया	मुळ - २.७८ सुधा. - ८.४६	ता.मा. देण्यात आली दि. १६/२/७९	दि. १/३/७९ दि. २५/६/८५	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	०.५५	सादर तलावाचा वनमस्ताव दि. २८/२/२००१ ला महाराष्ट्र शासनास सादर. महा. शासनाचे पत्र दि. ३/४/२००१ चे अनुषंगाने वन कायदा मंग प्रकरणी अहवाल सादर तलावाचा वनप्रस्ताव दि. २८/२/२००१ ला महाराष्ट्र शासनास सादर. महा. शासनाचे पत्र दि. ३/४/२००१ चे अनुषंगाने वन कायदा मंग प्रकरणी अहवाल मुख्य वनसंरक्षक, नागपूरला दिनांक २६/६/२००२ अन्वये सादर. मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांचे पत्र दि. २/७/२००५ अन्वये जुटी पुर्तिला करून अनुपालन अहवाल या कार्यालयाचे पत्र दि. २४/११/२००५ नुसार उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. २१/२/२००६ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांना सादर. मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांचे पत्र दि. ६/३/२००६ अन्वये केंद्रस्थ अधिकारी यांना सादर.
मध्यम प्रकल्प विभाग							
गोंदिया							

यंत्रणा/निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अद्यत्वा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभिधंता	सुरसाल ल.पा. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.सालेकसा, जि. गोंदिया	मुळ - ३.८४	दि. २/४/७९	दि. २/५/७९	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	५.६२	केंद्र शासनाचे क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल यांचे पत्र दि. २८/१/२००१ अन्वये तल्लतः मान्यता प्राप्त. अंतिम मान्यता करिता अहवाल उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दिनांक १८/११/०३ अन्वये केंद्रस्य अधिकारी नागपूर यांना सादर. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. १५/२/२००५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे पत्र दि. १९/१/२००१ चे फातील अट क्र. ८ चे अनुपालन अहवाल दि. ३१/३/२००५ पत्रान्वये उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर व उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र क्र. दि. २५/४/२००५ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांना मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांचे पत्र दि. ९/५/२००५ व उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. २६/५/२००५ अन्वये त्रुटी पुर्तकारिता परत. त्रुटी पुर्तकारन या कार्यालयाचे फूट दि. २६/७/२००५ उपवनसंरक्षक यांचे पत्र दि. ६/८/२००५. ज्ञ मुख्य वनसंरक्षक यांचे पत्र दि. १९/८/२००५ अन्वये केंद्रस्य अधिकारी यांना सादर
मध्यम प्रकल्प विभाग			दि. १६/३/७९	दि. ९/६/८५			केंद्रस्य अधिकारी यांचे पत्र दि. ९/५/२००६ उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. ५/६/२००६, ३/४/२००७ अन्वये त्रुटी पुर्तकारिता परत. विभागीय पत्र दि. ३१/१२/२००७ अन्वये त्रुटी पालन अहवाल उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक यांनी शासन परिपत्रक दिनांक २१/९/९९ परिच्छेद ४ प्रमाणे कायवाही करून सुधारित वनभाग अहवाल ६ प्रतिपद्ये सादर करण्याकरिता उपवनसंरक्षक यांचे पत्र क्र. कक्ष ३ / सर्व्हे. / वनसंवेधन ३१४५ दि. ११/२/०९ परत करण्यात आले. उपविभागीय स्तरावर कायवाही सुरु आहे. वनमंत्र अहवालावर उपस्थित मुद्द्यांचे अनुपालन करून दि. ७.५.२०११ रोजी उपवनसंरक्षक, गोंदिया यांना सादर.
गोंदिया							कामाची सध्या:स्थिती :- (१) धरण - अपूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण, (३) घळभरणी - अपूर्ण

यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी))	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
							उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. १०/६/०३ अनुषंगाने पर्यायी वनिकरणाकरिता रु. १५.५० पैकी रु. १२.६२ लक्ष निधिचा भरणा वनविभागाकडे करण्यात आला आहे. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. १४/११/०५ द्वारे २००५-०६ च्या प्रचलित दराप्रमाणे रु. १७.९३ लक्ष रुपयांचा भरणा करण्याकरिता नव्याने कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार उर्वरित रु. ५.३१ लक्ष रुपयांचा भरणा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांना मागणी करण्यात येत आहे.
							उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. १४/११/२००५ प्रमाणे उर्वरित रक्कम भरणा करण्यास कळविले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र दि. २८/२/२००७ अन्वये निधीची मागणी केली आहे. सदर मागणी केलेल्या रकमेचा पुढील त्वरित करण्याकरिता या कार्यालयाचे दि. १०/५/२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयास परत विनंती करण्यात आलेली आहे.
							कामाची सध्यास्थिती :- (१) धरण - पूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण, (३) घळभरणी - अपूर्ण

यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण, कुंधी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./श.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अपूर्णता पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता	जुटिया ल.घ. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.अर्जुनी/मोरे., जि. गोंदिया	मूळ - १.६८ सुधा - ४.६३	दि. २/४/७९ दि. १६/३/७९	दि. ४/३/७९ दि. २६/६/८५	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	५.६८	सादर वनप्रस्ताव दि. २२/१/२००९ ला महाराष्ट्र शासनास सादर. महा. शासनाचे पत्र दि. १/३/२००९ अन्वये वन कायदा भाग प्रकरणौ अहवाल मागीतल्याप्रमाणे उपवनसंरक्षक, गोंदिया यांचे पत्र दिनांक २२/११/२००३ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक यांना सादर. मुख्य वनसंरक्षक यांचे पत्र दि. १४/११/२००५ अन्वये जुटी पुर्तिसाठी परत. विभागीय पत्र दि. ३१/१२/२००७ अन्वये जुटी पालन अहवाल उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. २१/२/२००८ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांना अहवाल सादर. उपवनसंरक्षक, गोंदिया यांचे दि. १४/७/२००८ अन्वये जुटी पुर्तिसाठी परत. विभागीय कार्यालयाचे पत्र दिनांक ७/३/२००९ अन्वये जुटी पुर्तिसाठी परत. अहवाल उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. शासन परिपत्रक दि.२१.९.११ च्या परिच्छेद ५(ब) कलमाअंतर्गत क्षमापित करण्याकरीता दि.१०.५.२०११ रोजी सादर.
मध्यम प्रकल्प विभाग							
गोंदिया							
							कामाची सध.स्थिती :- (१) धरण - अपूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण, (३) घळभरणी - पूर्ण

यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता	केसलवाडा ल.पा. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.अर्जुनी/मोर., जि. गोंदिया	मुळ - १.५९	दि. ४/२/७९	दि. २६/२/७९	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	५.३५	सदर वनप्रस्ताव केंद्रस्थ अधिकारी नागपूर यांचे पत्र दि. १७/३/२००३ अन्वये १९ मुद्दे उपस्थित करून जुटी पुर्तते करिता परत केले आहे. जुटी पुर्तते सुरु आहे. जुटी पुर्ततेकरिता आवश्यक जुडीत क्षेत्राचे सिमांकन व वृक्ष गणना वनविभागाकडून पूर्ण करून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तसेच दि. १६/४/२००५ ला सहाय्यक वनसंरक्षक, साकोली यांनी नव्याने स्थळ निरीक्षण केले आहे. उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे पत्र दिनांक ११/१०/२००५, १/२/२००६ व १७/३/२००८ अन्वये वनभंग अहवाल व टिप्पणी मागीललेली आहे. कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर सुरु आहे.
मध्यम प्रकल्प विभाग		सुधा. - ४.९७	दि. १६/२/७९	दि. ६/७/८३			
गोंदिया							
कार्यकारी अभियंता	कोकणाटोला ल.पा. (स्था. स्तर.) तलाव, ता.अर्जुनी/मोर., जि. गोंदिया	मुळ - ४.८४	दि. १/१०/७९	दि. १७/१२/७९	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे	७.८९	कामाची सद्यःस्थिती :- (१) धरण - पूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण, (३) घळभरणी - पूर्ण सदर वनप्रस्ताव केंद्र शाखेचा दि. २०/१०/२००३ च्या मार्गदर्शक सूचने प्रमाणे उपपुस्तत हुडपी जंगल पर्यायी वनिकरणासाठी स्विकारता येईल, असे निर्देश प्राप्त असल्यामुळे या कार्यालयाचे दि. १९/९/२००४ अन्वये उपवनसंरक्षक, गोंदिया यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते.
मध्यम प्रकल्प विभाग		सुधा. - ९.९७	दि. ३/११/७९	दि. २/६/८५			
गोंदिया							

यंत्रणनिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, झालपुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, पूरसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मयुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
							<p>तसेच उपवनसंरक्षक गोंदिया यांनी पत्र दि. १/११/२००४ अन्वये पुन्हा त्रुटी पुर्ततः करिता प्रस्ताव परत केले आहे. त्रुटी पुर्तता करून २/३/२००५ ला उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. २८/२/२००६ अन्वये त्रुटी पुर्ततेसाठी परत.</p> <p>त्रुटी पुर्तता करून अनुपालन अहवाल या कार्यालयाचे पत्र दि. २८/१/२००६ अन्वये उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना सादर. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दि. १०/१०/२००६ व २३/११/२००६ अन्वये त्रुटी पुर्ततेसाठी परत. या कार्यालयाचे पत्र दि. २७/८/२००७ अन्वये जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या प्रमाणपत्राच्या स्वाक्षरी करिता पाठवण्यात आलेले आहे. कार्यालयीन पत्र दिनांक ३०/५/२००८ ला जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना प्रमाणपत्राकरिता किंती करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयीन पत्र दिनांक २१/५/२००८ अन्वये प्रमाणपत्राविषयी वनविभागाकडून अधिप्राय अहवाल सादर करण्यास कळविले आहे. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दिनांक ६/१२/२००८ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्राकरिता जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना पत्र दिलेला आहे. उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे पत्र दिनांक ६/१२/०८ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्राकरिता मा. जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिनांक ५.७.२००० रोजी देण्यात आले आहे.</p>
							<p>कामाची सद्यःस्थिती :- (१) धरण - अपूर्ण, (२) कालवे - अपूर्ण, (३) घटभरणी - अपूर्ण</p>

यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजप्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजप्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
१	गाईनपूर ल.पा.तलाव ता. अर्जुनी/(मोर)	१.४२	१२.१२.७५ १२/७५	७.५.७६ ७९/८०	सदर काम वनजमिनी अभावी बंद	१.४२	केंद्र शाखेचे पत्र क्रं.८ सी/१५/१३-फसोडलव्यू/२११०/दि.२२.९.०३ अन्वये वन प्रस्तावास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून पर्यायी वनीकरणासाठी दि.३१.३.२००० ला रु. १०,७७,५३२ निधी आगावू परगा वनविभागास करण्यात आलेला आहे. उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग विभाग गोंदिया यांचे आदेश क्र.कक्ष-३/सर्व्हे/वसडा/जी/३१९/दि.२३.४.२००४ अन्वये नेट प्रेडेंट वलयुची मागणी रु. १,२४,२०,००० केली असून विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्रं.२३६५/रीविआ/०६, दि.२३.३.२००६ द्वारे मा. जिल्हाधिकारी (रीहयो)/उले/कावि/११७/०६, दि. २०.४.२००६ अन्वये मा. सचिव (रीहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचेकडे निधीची मागणी केलेली आहे.निधी अजून अग्रपत्र आहे. अधिकक अमिपता व प्रशासक, लाविप्रा नागपूर यांचे पत्र क्रं. ५१२/लाविप्रा/वनजमिन/निधी/२०११, दि.२८.१.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रीहयो) गोंदिया यांना निधीकरिता स्मरणपत्र दिले आहे.विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्रं.१८८६/रीविआ/वनजमिन/०१६, दि.१९.४.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रीहयो) यांना निधी बाबत स्मरणपत्र दिले आहे. प्रस्ताव :- सदर प्रकल्पावर भविष्यात होणारा खर्च अंदाजे रु.२.५० लक्ष चा असून सिंचन क्षेत्र फक्त १८.०० हे आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प हा खर्चाचे दुटवेने परवडण्यासारखा नसल्याने सदर प्रकल्पास विधानमंडळ समितीने रेलगार हमी योजनेमधून वाढण्याची परवानगी दिल्यास या विभागातर्फे झालेल्या खर्चाचा क्षमपत्र शासनास सादर करण्यात येईल, ही विनंती.

यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदसुधारण, वृथी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत तारीख	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
२	सुरतोली ल.पा.तलाव ता. अर्जुनी/(मारे)	३.९६	१४.२.७९ १६.२.७९	२०.२.७९ १९-९२	सरर काम वनजमिनी अभावी बंद	१.३४	केंद्र शासनाचे पत्र क्र.८ सी१/१७०/१३-एफसीडब्ल्यू/१३२/दि.१९.११.२००५ अन्वये वन प्रस्तावास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली. पर्यायी वनीकरणसाठी दि.३१.३.२००० ला रु. १३,४६,९३४ निधी आगावू भरणा वनीकरणाला आलेला आहे. संरक्षित क्षेत्रापासून १० कि.मी.चे आत वृक्ष तोडीस बंदी आहे. प्रस्तावित क्षेत्र १० कि.मी.चे आत आहे किंवा कसे याबाबतचा अहवाल उपपरिक्षेत्र अधिकारी, राजोली यांचेकडून प्राप्त झाला असून तो अहवाल या कार्यालयामध्ये पत्र क्र. ६७८७/रीचिशा/सुरतोली/०५, दि.८.९.२००५ अन्वये उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनीकरण गोंदिया यांचेकडे सादर करण्यात आले आहे. उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनीकरण गोंदिया यांचे आदेश क्र. कक्ष-३/सर्व्हे/वस/वी-२३२३/३/दि.२७.७.२००७ अन्वये नेट प्रेडेंट व्हल्युची रक्कम रु.७९.३०४ लक्ष कळविण्यात आली असून त्यानुसार विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्र.४५४७/रीचिशा/दि.१६.८.२००७ द्वारे जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांचेकडे नेट प्रेडेंट व्हल्यु रु.७९.३०४ लक्षची मागणी प्रपत्रामध्ये भरून त्यांचेकडे सादर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी रोहयो/काबि/३०४/०९ दि. २७.१२.२००९ द्वारे सुरतोली ल.पा.तलावाचे नेट प्रेडेंट व्हल्युची रक्कम रु.७९.३०४ लक्ष निधीची मागणी मा. सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना केली असून निधी अप्राप्त आहे. अधिकक अभियंता व प्रशासक, तालिमा नागपूर यांचे पत्र क्र.५९१२/लाविशा/वनजमिन/निधी/२०११ दि.२८.१.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांना निधी करीता स्मरणपत्र दिले आहे. विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्र.१४८६/रीचिशा/वनजमिन/२०११ दि.१९.४.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना केली आहे. प्रस्ताव :- सरर प्रकल्पावर भविष्यात होणारा खर्च अंदाजे रु.१.५० लक्ष असून तिचन क्षेत्र फक्त ३०.३६ हे.आर. आहे. त्यामुळे सरर प्रकल्प हा खर्चाच्या दृष्टीने पालडव्यासारखा नसल्याने सरर प्रकल्पास विधानमंडळ सोमितीने रोजगार हमी योजनेमधून वाढवण्याची परवानगी दिल्यास या विभागातर्फे झालेल्या खर्चाचा क्षमपत्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल. ही विनंती.

यंत्रगानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसुधारण, कृषी (इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा.ता.मा./प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनअभावी, मजुराअभावी, वनजमिन, हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२	३	४	५	६	७	८	९
३	जामळी(पोली) ल.पा.तलाव ता. अर्जुनी/(मोरे)	३.१९	१७.३.७५ २२.१.९३	२.४.७५ १५.५.१७	सरर काम वनजमिनी अभावी बंद	५.९७	वन प्रस्तावास दि.२८.४.२००४ ला केंद्र शासनकडून तत्वतः मान्यता प्राप्त झाली असून उपवनसंरक्षक वनविभाग गोंदिया यांचे दि.२९.४.२००९ चे पत्राद्वारे एमपीव्ही व पर्यायी वनीकरणारकरीता एकूण रु.१.७४.१३,९९८ ची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांचे पत्र क्र.३७७/उले/रोहयो/कावि, दि.१६.७.२००९ द्वारे निधीची मागणी मा. सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ यांना केली असून निधी अप्राप्त आहे. निधी प्राप्त न झाल्यामुळे वनविभाग गोंदिया यांचे पत्र क्र.३७७/उले/रोहयो/कावि, दि.१६.७.२००९ द्वारे निधीची वनीकरणारकरीता रु.५९.५३,२८० व सव्हे सिमांकनाकरीता रु. १,७९,९०० असे एकूण रु. १,८४,९१,४४० ची मागणी केली असून जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांना या विभागाचे पत्र क्र.३७७/५/रोहयो/वनजमिन/जामळी (पोली)/१०/दि.१६.१६.२०१० द्वारे निधीची मागणी केली असून निधी अप्राप्त आहे. अधिष्ठाक अभियंता व प्रशासक लावित्रा नागपूर यांचे पत्र क्र.५९२/लावित्रा दि.२८.१.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांना पत्र दिले आहे. विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्र.१४८६/रोहयो/वनजमिन/२०११/दि.१६.४.२०११ द्वारे जिल्हाधिकारी (रोहयो) गोंदिया यांना निधीकरीता पत्र दिले आहे. प्रस्ताव :- सरर प्रकल्पावर पकियतत होणारा खर्च अंदाजे रु. २.५० लाख चा असून सिंचन क्षेत्र फक्त ७५.०० हे.आर. आहे. त्यामुळे सरर प्रकल्प हा खर्चाच्या दृष्टीने परउप्युत्सासारखा नसल्याने सरर प्रकल्पास विधानमंडळ समितीने रोजगार हनी योजनेमधून वाळण्याची परवानगी दिल्यास या विभागातर्फे झालेल्या खर्चाचा क्षमपन प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येईल, ही विनंती.

जिल्हा अधिष्ठाक कृषि अधिकारी, गोंदिया.

निरंक

उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया.

निरंक

उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया.

निरंक

परिशिष्ट- दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे.

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जून २००६ ते मे २०११ अखेर या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.
(प्रथम जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावा)

अ.क्र.	जिल्हयाचे नांव	एकूण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिका-यांकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणांसाठी
				विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेश प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	गोंदिया	५	-	५	-	५	-	-	-	-	-

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जून २००६ ते मे २०११ अखेरपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची जिल्हानिहाय व यंत्रगणनिहाय यादी.

अ.क्र.	वर्णनेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहाराचे उबडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहाराकसा उबडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात च्याबदार असणा-या संदर्भित अधिकारी/कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व स्वरूप	चौकशीला पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित
१)	शासकीय रोमबाटीकत सागजडी उपलब्ध असताना खाजगी विक्रयाकडून नियमबाह्य पध्दतीने सागजडी व शिवनजडी खरेदी केल्याबाबत.	रु. ७,९४,६७०/-	०२-११-२००४	श्री. दौलत अंग्रवाल, तालुकासीवड, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोलेकसा याची तक्रार.	उपवनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया येथील केली.	१) श्री. व्ही.डी.मेश्राम, वनक्षेत्राधिकारी, गोंदिया. २) श्री. पी.डी. बडोले, सहाय्यक वनसंरक्षक. ३) श्री. वाय.एन.लंजे, तत्कालिन उपदिभागीय वन अधिकारी. ४) श्री. पी.टी.कडव, लेखापाल.	प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	प्रकरणात आयुक्ताचे आदेश दि. १५.१२.२००७ अन्वये श्री.चं.गो.सिंगम, विभागीय वन अधिकारी (से.नि.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	१३	१०
							प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	२६.०३.२०१० अन्वये श्री.चं.गो.सिंगम, विभागीय वन अधिकारी (से.नि.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	१०

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची संदर्भाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वयंचालित कारवाई व स्वयंचालित	चौकशीला पूर्ण होण्यास कालावधी अपेक्षित
१	२ रोनागर हमी योजना गोंदिया वन विभागात रोहयो कामात १२ हजारोंचा रासायनिक खत बोंगस खरेदी प्रकरणात निधीची अफरातफर.	₹. १२,०००/-	४ २८.०३.२००५	५ श्री. चिनाराम मेंड्राम, भारतीय कामगार पक्ष, याची दि. १४.०६.२००५ ची तक्रार.	६ -	७ १) श्री. ए.ओ. ठक्कर, वनदेभाग. २) श्री. के.डी.पटले, वनरक्षक.	८ प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	९ प्रकरणात आयुक्तांचे आदेश दि. २०.०१.२०११ अन्वये श्री.चं.गो.सिसाम, विभागीय वन अधिकारी (से.नि.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	१० १०	
३	४ मालगुजारी तलाकावर माहिती व दिशादर्शक बाँड खरेदी करणे व वसतिगिः	₹. ४०,२४,२४९/-	३०.०५.२००३	दि. १७.०२.२००३ ते २८.०३.२००३ या कालावधीत भांडाराची पडतळणी, लेखा व कोषागार, नागपूर यांनी केली. त्यांचे दिनांक २०.०५.२००५ चे पत्रान्वये.	-	श्री. डी.के.रामटेके, कार्यकारी का.अ. ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया.	प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	प्रकरणात आयुक्तांचे आदेश दि. ०५.०८.२०१० अन्वये श्री.ना. भि. नगराळे, विभागीय कृषि सहसंचालक (से.नि.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.		

अ.क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची संवसंधारण कार्ये	चौकशीचा त्वरीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कारवाई व प्रयत्न	चौकशीला पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित
१	२	रु. १०,१४७/-	२२.०३.२००६	५	६	७	८	९	१०	१०
४)	कृषि विभागाकडून शेततळ्याच्या कामामध्ये झालेला अपहार.		२२.०३.२००६	उपविभागीय कृषि अधिकारी, गांधिया यांचे चौकशी अहवालानुसार.		१) श्री. एस.के.राठोड, तत्कालिन कृषि पर्यवेक्षक. २) श्री. वा.एस. ठोकूर, तत्कालिन तालुका कृषि अधिकारी. ३) श्री. एल.बी. सहायक, कृषि सहाय्यक.	प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.		प्रकरणात आयुक्तांचे आदेश दि. १३.१०.२००८ अन्वये श्री.चं.गो.सिंगम, विभागीय वन अधिकारी (सं.नि.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून चौकशीची कार्यवाही सुरु असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.	
५)	कृषि विभाग गांध्याचे राहत्या कामाची तपासणी व बोस हॅनरीपेट भरून शासकीय रकमांची अफरातफरी करण्याबाबत.	रु. ६२,४७८/-	२२.०३.२००५	दिनांक २२.०३.२००५ ची प्राप्त तक्रार.	विभागीय दक्षता पक्षक, नागपूर.	१) श्री. डी.एल.सुमंडम, तत्कालिन तालुका कृषि अधिकारी. २) श्री. एस.के.राठोड, मंडळ कृषि अधिकारी. ३) श्री. वी.के.डांगरे, कृषि पर्यवेक्षक. ४) श्री. आर.टी.पटले, कृषि सहाय्यक. ५) श्री. एन.जी. चव्हाण, कृषि सहाय्यक. ६) श्री. वी.एम. धरमशहारे, कृषि पर्यवेक्षक.	सदर प्रकरणी चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.		सदर प्रकरणी एकत्रित चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. तसेच दि. १८.०१.२०११ ला सेवा तपशिल शासनास सादर केला आहे. शासनाकडून सध्या स्थितीत एकत्रित चौकशीची मंजूरी अप्राप्त आहे.	

परिशिष्ट- तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दिनांक २७ जून, २०११

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह गोंदिया येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते:-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री.योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री.चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (७) श्री.दादाराव केचे, वि.स.स.
- (८) श्री.सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (९) श्री.सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१०) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री.संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री.विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१३) श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१४) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

श्री. विरेंद्र जगताप	(१)
श्री. दिनानाथ पडोळे	(२)
श्री. सुरेशकुमार जेथलिया	(३)
श्री. योगेंद्र भोये	(४)
श्री. चंद्रकांत दानवे	(५)
श्री. दिलीप वाघ	(६)
श्री. दादाराव केचे	(७)
श्री. सुधीर पारवे	(८)
श्री. सिद्रामप्पा पाटील	(९)
अॅड. आशिष जयस्वाल	(१०)
श्री. संजय राठोड	(११)
श्री. विजयराज शिंदे	(१२)
श्री. सुभाष चव्हाण	(१३)
श्री. केशवराव मानकर	(१४)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
 शासकीय विश्रामगृह गोंदिया
 दिनांक २७ जून २०११

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :
 श्री. यु.के.चव्हाण सह सचिव
 श्री. एन.जी.काले अवर सचिव (विधी).

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

श्री. विरेंद्र जगताप	(१)
श्री. दिनानाथ पडोळे	(२)
श्री. सुरेशकुमार जेथलिया	(३)
श्री. योगेंद्र भोये	(४)
श्री. चंद्रकांत दानवे	(५)
श्री. दिलीप वाघ	(६)
श्री. दादाराव केचे	(७)
श्री. सुधीर पारवे	(८)
श्री. सिद्रामप्पा पाटील	(९)
अॅड. आशिष जयस्वाल	(१०)
श्री. संजय राठोड	(११)
श्री. विजयराज शिंदे	(१२)
श्री. सुभाष चव्हाण	(१३)
श्री. केशवराव मानकर	(१४)

मंगळवार, दिनांक २८ जून, २०११

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(४) श्री.योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(५) श्री.चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(६) श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स.

(७) श्री.दादाराव केचे, वि.स.स.

(८) श्री.सुधीर पारवे, वि.स.स.

(९) श्री.सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१०) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(११) श्री.संजय राठोड, वि.स.स.

(१२) श्री.विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(१३) श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(१४) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन.जी.काले, अवर सचिव (विधी).

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

(१) श्री. ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी

आयुक्त कार्यालय, नागपूर.

श्री. एस.जी.दहिवडे, विशेष कार्य अधिकारी तथा उपायुक्त (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया

(१) श्री. अविनाश झाडे, जिल्हाधिकारी, गोंदिया

(२) श्री. एम.एस.जगताप, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया

(३) श्री. जे.पी.लॉडे, उप जिल्हाधिकारी, (रोहयो)

(४) श्री. एम.ए.माटे, अधीक्षक अभियंता, जीएलआयसी, भंडारा

(५) श्री. एम.जी.चंद्रिकापुरे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी

(६) श्री. प्रविण किडे, अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, नागपूर

(७) श्री. डी.एस.वाघ, अधीक्षक अभियंता, (रोहयो), नागपूर

(८) श्री.डी.एन.जनरोडे, अधीक्षक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर), नागपूर

(९) श्री. विजय बोरकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.प.जि.प.गोंदिया.

- (१०) श्री. व्ही.एल.कुभारे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बा.(रोहयो), गोंदिया
- (११) श्री.एन.ए.देशमुख, कार्यकारी अभियंता (रोहयो) जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
- (१२) श्री.हि.द.चांदेवार, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया
- (१३) श्री. मु.य.राणे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, गोंदिया
- (१४) श्री.एस.जी.शंखपाळ, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(जि.प.) विभाग, गोंदिया
- (१५) श्री. के.डी.समरीत, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सा.बा.(जि.प.) विभाग, गोंदिया
- (१६) श्री. राऊत, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया
- (१७) श्री. मुकेश गणात्रा, उप वनसंरक्षक, गोंदिया वनविभाग, गोंदिया
- (१८) श्री. ज.स.बोरकर, कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग.
- (१९) श्री. सोनडवले, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.
- (२०) श्री. डी.ए.सपाटे, तहसीलदार, आमंगाव
- (२१) श्री.डी.ई.फुलसुंगे, तहसीलदार, देवरी
- (२२) श्री.एस.डी.चंदावार, तहसीलदार, तिरोडा
- (२३) श्री.एस.ए.मोटघरे, तहसीलदार, गोंदिया
- (२४) श्री. प्रकाश क्षीरसागर, तहसीलदार, अर्जनी-मोरगाव
- (२५) श्री.आर.टी.खरवडे, तहसीलदार, सालेकसा.
- (२६) श्री.एन.आर.नमईवार, गट विकास अधिकारी, पं.स.आमगाव
- (२७) श्री.प्र.पु.गोगुलवार, गट विकास अधिकारी, पं.स.गोंदिया
- (२८) डॉ. नरेश कापगते, गट विकास अधिकारी, पं.स.अर्जुनी मोरगाव.
- (२९) श्री. आर.एम.सुके, गट विकास अधिकारी, पं.स.सालकेसा
- (३०) डॉ. पी.एम.गंगापारी, गट विकास अधिकारी, पं.स.तिरोडा
- (३१) श्री.व्ही.पी.औशल, गट विकास अधिकारी, पं.स.गोरेगाव

या बैठकीत गोंदिया जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

कायदा नं. १९/१९७७ अन्वयेत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक १५ मे, २०१२

मंगळवार दिनांक १५ मे, २०१२ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीत खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते:-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (३) श्री.शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री.दादाराव केचे, वि.स.स.
- (५) श्री.सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (६) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (७) श्री.संजय राठोड, वि.स.स.
- (८) श्री.विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (९) श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव.

विभागीय प्रतिनिधी

नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय

- (१) श्री. गिरीराज, प्रधान सचिव
- (२) श्री. बा.बा. नारायणकर, उप सचिव
- (३) श्री. ज.भि.पवार, कार्यासन अधिकारी

आयुक्त कार्यालय, नागपूर

श्री. एम.ए. एच.खान, उपायुक्त (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया

- (१) श्री. प्रदिप काळभोर, जि.अ.गोंदिया
- (२) डॉ. यशवंत गोडाम, मु.का.अ.जि.प.गोंदिया
- (३) श्री. लोंडे, उप जि.अ. (रोहयो)
- (४) श्री. डी.एच.राऊत, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, गोंदिया
- (५) श्री. पी.आर.शिंगाडे, सहा वनसंरक्षक, (रोहयो), गोंदिया
- (६) श्री. दिपक पन्हाटे, का.अ.सार्व.बांधकाम
- (७) श्री. पी.वी. देवगडे, का.अ.ल.पा.स्था.स्तर
- (८) श्री. जनबंधू, कार्य अभियंता, जि.प.बांधकाम

या बैठकीत गोंदिया जिल्हातील रोहयोच्या कामासंबंधात गोंदिया जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१२

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते:—

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
- (३) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (४) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.
- (५) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.
- (६) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.
- (७) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (९) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
- (१०) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
- (११) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
- (१२) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
- (१३) डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. (निमंत्रित)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१२ रोजीच्या बैठकीत समितीने गोंदिया जिल्हयासंदर्भातील एकोणिसाव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.