

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

दुसरा अहवाल

(उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २७ जुलै, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)



महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई

२०१०

रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

दुसरा अहवाल

(उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक जुलै, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.

(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

* (२२) श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.

(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

(२५) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

(४) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांची दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पदे रिक्त.

रोजगार हमी योजना समिती (२००८-२००९)

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. मधूकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुर्राणी, वि.स.स.

(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(९) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.

(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.

* (२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.

(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी

(५) श्री. आर. के. खैरे, कक्ष अधिकारी.

(सात)

रोजगार हमी योजना समिती (२००७-२००८)

समिती प्रमुख

(१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.

(८) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(९) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(१०) श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.

(११) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.

(१४) श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.

(१५) श्री. आर. एम. वाणी, वि.स.स.

(१६) श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोंगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

* (२१) श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स.

(२२) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

* (२३) श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

(४) श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

(५) श्री. एन. आर. थिटे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स. व श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स. यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पदे रिक्त.

(नऊ)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१	मजुरीचे वाटप	१
२	अपूर्ण कामे	२
३	सुधारित अंदाजपत्रक	८
४	जलसंवर्धनाची कामे	९
५	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१०
६	भूसंपादनाचा मोबदला	१४
परिशिष्ट :		
एक	— अपूर्ण कामे	१७
दोन	— गैरव्यवहाराची प्रकरणे	८९
तीन	— बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	१५१

(अकरा)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना "समितीचा प्रमुख" या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा दुसरा अहवाल सादर करित आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांद्वारे सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक ५ व ६ मे २००८ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आढळून आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आ वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ४ ऑगस्ट व २६ ऑगस्ट २००९ रोजी सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, उस्मानाबाद व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक २४ जुलै २०१० रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,

दिनांक : २४ जुलै २०१०.

वीरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

मजूरीचे वाटप

उस्मानाबाद येथे दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद या यंत्रणेने नऊ हजेरीपटांच्या मजूरीचे वाटप चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात मजूरीचे वाटपास विलंब लागण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता याबाबत पतमर्यादा व धान्याचे कूपन उशिरा प्राप्त झाल्याने मजूरी वाटपात विलंब झाल्याचे नमूद केले असून विहित मुदतीत मजूरीचे वाटप करण्याबाबत काळजी घेण्यात येत आहे असे नमूद केले आहे.

कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प, मजबुतीकरण विभाग, उमरगा यांनी सुमारे १२७ हजेरीपटांची मजूरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने वाटप केल्याचे दिसून येते तर कामाचा अतिरिक्त कार्यभार आणि अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने विलंबाची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, पा.प्र.म.विभाग, यांनी नेहमीच्या कामाबरोबर रोहयोची कामे करावी लागतात तसेच दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षिच्या वेळी मजूरी वाटपास विलंब होण्याची कारणे काय आहेत तसेच यंत्रणेकडील २६७८ इतक्या हजेरीपटांपैकी ३८१ हजेरीपटांची मजूरी वाटपास विलंब झाला आहे याबाबतची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता एकूण हजेरी पटांपैकी ७% हजेरीपटांच्या मजूरी वाटपास विलंब झाला असून यापुढे विलंब होणार नाही असे जिल्हाधिका-यांनी समितीसमोर नमूद केले. समितीने केलेल्या प्रश्नावलीच्या संदर्भात पुरविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये १२७ हजेरीपटांची मजूरी विलंबाने वाटप केल्याप्रकरणी संबंधित अधिका-यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली अशी विचारणा केली असता जबाबदार अधिका-याकडून खुलासा मागविला असून तो प्राप्त झाला आहे असे नमूद केले.

अभिप्राय व शिफारशी

कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प, मजबुतीकरण विभाग, उमरगा यांनी ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने १२७ हजेरी पटांची मजूरी वाटप करणा-या संबंधित अधिका-याचा खुलासा मागविला आहे तथापि त्यानंतर कोणती कारवाई करण्यात आली याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही तसेच कामाचा अतिरिक्त कार्यभार व अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याचे नमूद करून यासंदर्भात कोणती उपाययोजना केली याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी ठोस कारवाई करून समितीला माहिती देणे अपेक्षित आहे. तथापि तसे न करता यापुढे मजूरीचे वाटप विहित वेळेत करण्यात येईल असे मोघम स्वरूपाचे उत्तर जिल्हाधिका-यांनी देऊन समितीची दिशाभूल केल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद यांनी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने १७४ हजेरीपट तर पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने ४७ हजेरी पटांच्या मजूरीचे वाटप केले. या संदर्भात कामाचा अतिरिक्त कार्यभार व अपुरा कर्मचारी वर्ग अशी कारणे नमूद करण्यात आली आहेत.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिकस्तर), उस्मानाबाद यांनी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने २५ हजेरीपट तर पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने ३९ हजेरी पटांची मजूरी विलंबाने वाटप केली असून या संदर्भात अतिरिक्त कार्यभार व अपुरा कर्मचारीवर्ग असल्याने विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जि.प., उस्मानाबाद यांनी १०४ हजेरीपटांची मजूरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने वाटप केली असून निधी वितरणास विलंब झाल्यामुळे मजूरी वाटपास विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने ९८ हजेरीपटांची मजूरी वाटप केली असून संबंधित उपविभागीय कृषि अधिका-यांनी मागणी उशिरा केल्याचे कारण नमूद करण्यात आले आहे. मजूरीचे वाटप उशिरा केल्याप्रकरणी उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी अहवाल प्रपत्र १ ते ४ मध्ये जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचेकडून दिनांक ८ एप्रिल २००८ रोजी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर केला असल्याचे नमूद केले आहे.

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी एकूण ३८१ हजेरीपटांची मजूरी ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने वाटप केली असून या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या कार्यप्रणालीत निर्धारित केलेल्या वित्तीय पद्धतीमुळे हजेरीपत्रके अदागी करणे करीता निधी वितरण होण्यास विलंब होतो असे नमूद केले आहे.

जिल्हा परिषदेकडून निधी वितरीत करण्यास विलंब झाल्यामुळे मजूरी वाटपास विलंब झाला असल्याचे जिल्हा परिषद यंत्रणेने कारण देणे म्हणजेच जबाबदारीपासून दूर जाणे, या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने निधीचे वाटप करण्यास पूर्ण निष्काळजीपणा केला असून रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजूरांच्या संदर्भात बेजबाबदारपणा असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. अपुरा कर्मचारी वर्ग व अतिरिक्त कार्यभार अशी कारणे देऊन मजूरीचे वाटप विलंबाने केल्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. समिती याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.

रोजगार हमी योजनेच्या मजूरांना मंजुरी देण्याचा कालखंड शक्यतो हजेरीपत्रकांच्या कालखंडानंतर १५ दिवसांपेक्षा जास्त असू नये, हजेरीपत्रकातील कामाची मजूरी हजेरीपत्रकाचा कालावधी संपल्यानंतर उशिरात उशिरा १५ दिवसांत दिली जावी. यापेक्षा जास्त विलंब झाला तर जिल्हाधिकारी यांनी कडक कारवाई करावी असे दिनांक ११ फेब्रुवारी १९९२ आणि २४ एप्रिल २००६ च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. तथापि चार ते पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजूरीचे वाटप करूनही जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांवर जिल्हाधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करून कारवाई करीत नसल्याने ते दोषी आहेत असे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. यासंदर्भात समिती अशी शिफारस करीत आहे की, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, (रोहयो) यांनी याबाबत जिल्हाधिका-यांचा खुलासा मागवून त्यांचेविरुद्ध नियमानुसार योग्य ती कारवाई करावी. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजूरांना विहित वेळेत मजूरीचे वाटप न करणा-या संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीला सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

अपूर्ण कामे

उस्मानाबाद येथे दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेनुसार दिनांक ३१ मार्च २००८ पर्यंत जिल्ह्यात रोहयोची एकूण ६१२ कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले. सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार माहे जून, २००८ पर्यंत १७४, माहे सप्टेंबर, २००८ पर्यंत ५४, माहे डिसेंबर, २००८ पर्यंत ६१ आणि माहे मार्च, २००९ पर्यंत १४६ कामे पूर्ण करण्यात येतील असे पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेमध्ये नमूद केले आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामे यंत्रणानिहाय पुढीलप्रमाणे आहेत :-

(१) कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार या यंत्रणेकडे पाच वर्षांच्या कालावधीतील एकूण ६ कामे असल्याचे नमूद करून त्यापैकी ३ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर उर्वरित ३ कामे माहे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहितीपुस्तिकेत देण्यात आली आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामे मजुराअभावी व सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी बंद आहेत. ५ ते १० वर्षे कालावधीतील २ कामे आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील एक काम अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. सदरची कामे संपादन क्षेत्रातील माती व मुरुम संपल्यामुळे बंद आहेत आणि अनुषंगिक कामे प्रगतीत असून एक काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणती अडचण आहे अशी समितीने जिल्हा बैठकीच्या वेळी विचारणा केली असता सोनेगाव व चक्रतिर्थ पाझर तलावांची कामे मजुराअभावी बंद आहेत. तर मोहा पाझर तलाव क्र.४ चे काम सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी बंद असून दोन कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग केले असल्याचे कार्यवाही अभियंता यांनी समितीला सांगितले. तथापि दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षिच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार ३ कामे पूर्ण करण्यात आली असून तीन कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहेत असे नमूद करण्यात आले. दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी घेण्यात आलेल्या साक्षिच्या वेळी समितीने सूचना केल्यानुसार अपूर्ण कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय अशी समितीने विचारणा केली असता सर्व कामांची तपासणी न करता ५ निवडक कामांची तपासणी केली असून त्यातील ३ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण आहेत. तथापि प्रत्यक्षात काही ठिकाणी पिचिंगचे काम तर काही ठिकाणी सांडव्याचे काम बाकी असून यासंदर्भात संबंधितांकडून मागविलेल्या खुलाशानुसार ज्या ठिकाणी पाणी थांबू शकते त्या कामाला पूर्ण काम म्हटले आहे. तसेच अंदाजपत्रकामध्ये असणा-या सर्व तरतूदी पूर्ण झालेल्या नव्हत्या असे जिल्हाधिका-यांनी समितीला सांगितले. अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याचे नमूद करणे परंतु प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण असणे, अंदाजपत्रकीय तरतूद संपूर्णपणे खर्च झालेली आहे तर अपूर्ण कामे कशी पूर्ण करणार तसेच अपूर्ण दाखविलेल्या कामांची कालमर्यादा संपलेली आहे ती कामे बंद का ठेवण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता यासंदर्भात जी कामे अपूर्ण आहेत ती अपूर्णच दाखविली पाहिजे तसेच प्रत्यक्षात केलेले काम आणि झालेला खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने जिल्हाधिका-यांनी संयुक्त मोजमाप करण्याचे पुन्हा आदेश देण्यात आल्याचे विभागीय सचिवांनी समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग यांचेकडील कामे मजुराअभावी, अंदाजपत्रकाअभावी अपूर्ण असल्याचे नमूद केले, यासंदर्भात मजूर उपलब्ध होणेसाठी व अंदाजपत्रकाबाबत कोणते प्रयत्न केले याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. समितीने कामाची तपासणी करण्याचे निदेश दिले असून एकूण कामांपैकी फक्त ५ निवडक कामांची तपासणी करून कामे पूर्ण असल्याचे साक्षिच्या वेळी सांगितले. तथापि, सदरच्या कामाचे सांडव्याचे व पिचिंगची कामे अपूर्ण असून समितीची दिशाभूल करण्यात आली आहे. अपूर्ण कामाची कालमर्यादा संपल्याने ती बंद का ठेवण्यात आली याबाबतचे उत्तर समितीला न मिळाल्याने सदरच्या कामाबाबत संबंधित यंत्रणेने पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी, मजूर उपलब्ध होणेसाठी व सुधारित अंदाजपत्रकाबाबत पुढे कोणतीही कार्यवाही न केल्याप्रकरणी तसेच कामे अपूर्ण असून पूर्ण झाली असल्याची समितीला चुकीची माहिती देणा-या अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. तसेच यंत्रणेची अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करावीत अशी समिती शिफारस करित असून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत पाठविण्यात यावा.

(२) कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेनुसार कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघुपाटबंधारे विभाग या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील एकूण १६ कामे मजुराअभावी, भूसंपादनाअभावी, कंदभरणी व घळभरणी या कारणांमुळे अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामे सन २००१-२००४ या कालावधीत मंजुरी देऊन सुरू करण्यात आली आहेत तसेच ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीत ३ कामे अपूर्ण असून त्यापैकी नागेवाडी पाझर तलाव व मस्सा पाझर तलाव क्र.३ यांची अनुषंगिक कामे प्रगतीत असून उर्वरित मांडवा पाझर तलाव क्र. २ चे काम संपादन क्षेत्रातील माती व मुरुम संपल्यामुळे बंद असल्याचे नमूद केले आहे. सदरच्या कामांना सन १९९७, १९९८ आणि २००० मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून ती कामे सन २००६ व २००३ मध्ये बंद पडली आहेत. तसेच उक्त कामे जून व डिसेंबर, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत करण्यात आलेल्या कामांपैकी सोनगिरी पाझर तलाव क्रमांक ५ आणि वाशी पाझर तलाव क्रमांक १२ अशी दोन कामे अपूर्ण असून सदरच्या कामांना १९९२ व १९९७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे तर १९९३ व २००१ मध्ये कामे बंद पडली आहेत. सोनगिरी पाझर तलावाचे बुडीत क्षेत्र कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पा अंतर्गत येत असल्यामुळे सदरच्या कामाचा प्रस्ताव वगळण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर वाशी पाझर तलावाचे काम जमिनीच्या हर्कतीमुळे बंद असल्याचे नमूद केले आहे. या संदर्भात वन खात्याची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर जून, २००९ मध्ये काम पूर्ण करण्यात येईल असे माहितीपुस्तिकेमध्ये नमूद केले आहे.

जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीने अपूर्ण कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पूर्ण करण्यास कोणती अडचण आहे. अशी विचारणा केली असता मजुराअभावी अपूर्ण असलेली कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये मजूर उपलब्ध होतात त्यामुळे अशी अपूर्ण कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीच्या वेळी नमूद केले तर अशी कामे ६०:४० च्या निकषामध्ये बसत असतील तर ती कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावीत अशी ३१ मार्च रोजी काढलेल्या परिपत्रकाने मंजुरी दिली

आहे असे शासनाच्या प्रतिनिधींनी समितीस सांगितले. भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असण्या-या कामाच्या संदर्भाने शासनाद्वारे शेतक-यांना वेळेवर मोबदला दिला जात नसल्याने शेतकरी भूसंपादन करून देत नाही असे समितीने नमूद केले.

कुशल कामाअभावी अपूर्ण असलेल्या कामांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे काय, असे समितीकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रश्नावलीमध्ये विचारणा केली असता साक्षीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार या यंत्रणेकडे ३ कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद करून यंत्रणेने शासनाकडे केलेल्या निधीच्या मागणीनुसार निधी प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे. दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी तुळजापूर तालुक्यामध्ये एकूण निलंबन निधी जाहिर झालेली किती कामे शिल्लक आहेत, या तलावांवर निलंबन निधी का लावण्यात आला, मा.राज्यपाल यांनी या तलावांच्या कामांस भेटी दिलेल्या आहेत, जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने भेट दिली यास दिड वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी पाझर तलावाची कामे जशी आहेत तशीच आहेत. कामे पूर्ण होण्यासाठी यंत्रणेने कोणते प्रयत्न केले अशी समितीने विचारणा केली असता तुळजापूर तालुक्यामध्ये निलंबन निधी जाहिर झालेले एकूण १६ पाझर तलाव आहेत. असे कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितले तर पाझर तलावांचे बाबत निलंबन निधी जाहिर झाल्यानंतर याबाबत शासकीय धोरणानुसार त्यांचे विरुद्ध चौकशी करून योग्य ती कारवाई विनाविलंब करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीस सांगितले. तथापि, काम अपूर्ण का आहेत, जिल्हा बैठक झाल्यानंतर साक्षीच्या दिवसापर्यंतच्या दिड वर्षांच्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणती कारवाई केली याबाबत ते समितीस समाधानकारक माहिती देऊ शकले नाहीत. तुळजापूर तालुक्यामध्ये भातंब्री, हगलूर, टेलरनगर, लोहगाव, धोत्री, चव्हाणवाडी, आरळी (बु), आति, सिंधफळ इत्यादी ५३ पाझर तलावांची अपूर्ण कामांची तपासणी करण्यात यावी. असे समितीने निदेश देऊन आठ दिवसानंतर पुन्हा साक्ष घेण्यात येईल असे समितीने निदेश दिले असता तुळजापूर तालुक्यात ८ कामे अपूर्ण आहेत तर सदस्यांनी दिलेल्या १७ कामांची तपासणी करण्यास विलंब लागेल असे जिल्हाधिका-यांनी समितीस सांगितले त्यावर प्रत्येक तालुक्यातील दोन कामे तपासण्यात येऊन आठ तालुक्यांतील १६ कामांची तपासणी करून समितीस अहवाल सादर करावा असे समितीने निदेश दिले.

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी तपासणी करण्यात आलेल्या कामांची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता सर्व कामांची तपासणी न करता निवडक पाच कामांची तपासणी केली असून ३ कामे अपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. तथापि, तीन कामांच्या संदर्भात सांडव्याचे काम, घळभरणीचे काम अपूर्ण असल्याने अशी कामे पूर्ण कशी झाली तसेच पैसे खर्च झालेले आहेत तर कामे कशी पूर्ण करणार अशी समितीने विचारणा केली असता कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले नाही. सदरची कामे अपूर्ण असून प्रत्यक्ष झालेले काम आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने संयुक्त मोजणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच तीन कामे पूर्ण नसून अपूर्णच आहेत. असे विभागीय सचिवांनी समितीला सांगितले. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे अशी विचारणा केली असता शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन वर्षांचा योजनाबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून प्रत्येक वर्षी एक तृतीयांश कामे पूर्ण करून तीन वर्षांत सदरची कामे पूर्ण करावयाची आहेत, तसेच शेतक-यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासंदर्भात ४० कामासाठी २ कोटी ४ लाख १३ हजार ९३८ रुपये देण्यात आले आहेत, असे विभागीय सचिवांनी समितीला नमूद केले.

अभिप्राय व शिफारशी

अपूर्ण असलेल्या उपरोक्त कामांना १९९७ ते २००० या कालावधीत मंजुरी देण्यात आलेली असून आजपर्यंत १० वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही सदरची कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. तसेच उक्त कामे डिसेंबर, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे आ वासित केल्याने जी कामे १० वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत ती कामे ७ महिन्यांत कशी पूर्ण करणार असा समितीला प्रश्न पडला आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत संबंधित यंत्रणानी १० वर्षांच्या कालावधीत कोणते प्रयत्न केले याबाबतची माहितीही देण्यात आली नाही.

सोनागिरी पाझर तलावाचे क्षेत्र कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पांतर्गत बुडित क्षेत्रात येत असल्यामुळे सदरच्या कामाचा प्रस्ताव वगळण्यात येणार आहे. सदरचे क्षेत्र बुडितासाठी जाणार असल्याने त्याठिकाणी पाझर तलावाचे काम घेण्याची कारणे काय आहेत. याबद्दलची माहिती देण्यात आली नाही. सदरचे काम जानेवारी, १९९३ मध्ये सुरु करून जून, १९९३ मध्ये बंद केले आहे. १६ वर्षांच्या कालावधीत काम सुरु करण्याच्या बाबतीत कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. याबाबत समिती स्पष्ट नाराजी व्यक्त करते. वाशी पाझर तलावाचे काम १९८७ मध्ये सुरु होऊन २००१ मध्ये वन जमीन हरकतीमुळे बंद असल्याने वन खात्याची परवानगी मिळण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले आहेत याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही.

याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. तुळजापूर तालुक्यात समितीने भेट देऊन साक्षीच्या वेळेपर्यंत दिड वर्षांच्या कालावधीत अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याची समितीला असत्य माहिती देणे यासंदर्भात समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांना कामे पूर्ण करणेबाबत कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, तलावाचे क्षेत्र बुडित जाणार असल्याने आणि अपूर्ण कामे शासनाने पूर्ण करण्याबाबत १० वर्षे कोणतीही कारवाई न करणा-या आणि समितीला असत्य माहिती देणा-या संबंधित यंत्रणांच्या अधिका-यांची चौकशी करण्यात यावी व त्यामध्ये दोषी आढळणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अपूर्ण कामे घेतलेल्या निर्णयानुसार योजनाबद्ध कार्यक्रमात पूर्ण करण्यात यावीत व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीस सादर करण्यात यावा.

(३) कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील एकूण १२ कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरच्या कामांना सन २००१, २००३ आणि २००४ मध्ये तांत्रिक मंजुरी देऊन कामांना सन २००३, २००४ आणि २००५ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. सदरची चार कामे भूसंपादनाअभावी आणि आठ कामे कुशल काम बाकी या कारणास्तव अपूर्ण आहेत. तसेच उक्त कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी कुशल कामे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करण्याबाबत अडचणी

आहेत काय अशी समितीने विचारणा केली असता सदरची कामे रोजगार हमी योजनेतूनच पूर्ण केली पाहिजेत त्यामुळे अडचणी निर्माण होणार नसल्याचे उपायुक्तांनी समितीस सांगितले. तर दिनांक ३१ मार्च २००८ रोजीच्या शासन निर्णयात जी कामे रोहयोमध्ये सुरु आहेत आणि ती ६०:४० या रेषोमध्ये बसत असतील तर ती कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करावीत असे शासनाच्या प्रतिनिधींनी समितीस सांगितले.

साक्षीच्या वेळी सादर केलेल्या आ वासित माहितीमध्ये यंत्रणेकडे अपूर्ण असलेल्या १२ कामांपैकी एक काम पूर्ण करण्यात आले असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच दिनांक ३० जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यामध्ये सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील असे साक्षीच्या वेळी विभागीय सचिवांनी समितीस सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

अपूर्ण असलेल्या उपरोक्त कामापैकी वरवंदी पाझर तलावाचे काम वगळण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले असून त्याबाबतचे कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सदरचे काम का वगळण्यात आले हे समितीला समजू शकले नाही. सदरच्या कामाला रु.१.१९ लाख इतका खर्च करण्यात आला असून झालेला खर्च योग्य आहे किंवा कसे याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. कामे सुरु करून ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करू शकले नाही. समितीने मे, २००८ मध्ये जिल्हा बैठक आयोजित केल्यावर जून, २००८ पर्यंत दोन महिन्यांच्या कालावधीत सदरची कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगण्यात आले. भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असलेली कामे दोन महिन्यांत भूसंपादन करून पूर्ण करणार हे सांगणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

समिती अशी शिफारस करते की, वरवंदी पाझर तलावाच्या संदर्भाने काम वगळण्याबाबतची तसेच भूसंपादनाबाबतची सखोल माहिती न देणे आणि त्यासाठी झालेला खर्च योग्य आहे किंवा कसे याबाबतची माहिती न देणे यासंदर्भात चौकशी करण्यात यावी याला जबाबदार असणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात यावी व त्याबाबतच्या केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

(४) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, उस्मानाबाद या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील २७ कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. सदरची कामे मजुराअभावी, भूसंपादनाअभावी, अनुषंगिक कामे शिल्लक, कुशल काम बाकी असल्याचे नमूद केले असून जून, २००८ पर्यंत सदरची कामे पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. भानसगाव पाझर तलावाचे आणि शिंगोली पाझर तलाव क्र. ३ चे काम भूसंपादनाअभावी बंद असल्याचे नमूद करून कामावर आजपर्यंत रु.४.४० लाख आणि रु.१.९२ लाख इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. तसेच शिंगोली पाझर तलावाचे काम वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील दुधाळवाडी पाझर तलावाचे काम सुधारित अंदाजपत्रकामुळे बंद असल्याचे नमूद करून कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित साठवण तलावाच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर असल्याने सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम स्थगित ठेवले आहे असे नमूद केले आहे.

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीमध्ये २८ अपूर्ण कामांपैकी १३ कामे पूर्ण झाली असून १५ अपूर्ण कामे मजुराहयो मध्ये वर्ग करण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच मजुराअभावी अपूर्ण असलेल्या अकुशल कामांकरिता मजूर उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणते प्रयत्न करण्यात आले अशी प्रश्नावलीद्वारे लेखी स्वरूपात विचारणा केली असता गावातील पदाधिकारी, सरपंच यांचेमार्फत व संबंधित तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांचेशी संपर्क साधून तसेच गावात दवंडी देऊन लोकांना कामांवर येण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे असे लेखी स्वरूपात नमूद केले आहे.

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्यावेळी कामावर मजूर न मिळण्याची कारणे काय आहेत. तसेच मजूर उपलब्ध होण्यासाठी दवंडीद्वारे आवाहन करण्यात आले आहे काय, तसेच जेथे मजूर मिळत नाही तेथे पंचनामे करण्यात आले आहेत काय, अशी समितीने विचारणा केली असता पंचनामा करण्यात आलेला नाही असे कार्यकारी अभियंता, पा.प्र.मं., उमरगा यांनी सांगितले तर दवंडी देऊन मजूर मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे विभागीय सचिवांनी समिती समोर नमूद केले. तसेच सदरची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत शासनाच्या दि.३० जून २००८ च्या शासन निर्णयानुसार कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून ३३८ कामांसाठी कार्यकारी अभियंता, यांनी कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे असे जिल्हाधिका-यांनी समितीस सांगितले. जिल्हा बैठकीच्या वेळी अपूर्ण कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले असता अद्याप सदरची कामे पूर्ण का करण्यात आली नाही व संबंधित अधिका-यांवर कोणती कारवाई करणार अशी समितीने विचारणा केली असता महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेत ब-याच कामांचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून कामे पूर्ण करण्यात आली तर उर्वरित कामे महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेत का घेण्यात आली नाही याबाबतचा संबंधित अधिका-यांकडून खुलासा मागविला असून अपूर्ण कामे शासनाने ठरवून दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमात पूर्ण करण्यात येतील असे जिल्हाधिका-यांनी नमूद केले. समितीने भेट दिली त्यावेळेस ६१२ कामे अपूर्ण होती त्यापैकी २७४ कामे पूर्ण झालेली आहेत असे विभागीय सचिवांनी समितीसमोर नमूद केले.

अभिप्राय व शिफारशी

कार्यकारी अभियंता, उपसा जलसिंचन विभाग, उस्मानाबाद यांचेकडे अपूर्ण असलेल्या २७ कामांपैकी भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असणा-या कामांवर करण्यात आलेला खर्च कोणत्या कामासाठी करण्यात आलेला आहे. तसेच विद्युतवाहिनी स्थलांतरित न झाल्यामुळे अपूर्ण असलेल्या सुकटा पाझर तलाव क्र.३ वर करण्यात आलेला रुपये ९.६३ लाख इतका खर्च कोणत्या कामासाठी करण्यात आला आहे तसेच विद्युतवाहिनी सन २००३ पासून ५ वर्षांच्या कालावधीत स्थलांतरित करण्यासाठी यंत्रणेने कोणते प्रयत्न केले आहेत याबाबतची माहिती देण्यात आली नसल्याने तसेच अपूर्ण कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद करून कामे पूर्ण न केल्याने समितीची दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. मजूर उपलब्ध

करण्यासाठी दवंडी न देणे, पंचनामे न करणे समितीला असत्य माहिती देणे यासंदर्भात संबंधित यंत्रणाची कामे पूर्ण करणेबाबत निष्काळजीपणा असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत दाखविलेल्या निष्काळजीपणामुळे संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

(५) कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परांडा.— दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तकेनुसार कार्यकारी अभियंता, सिने कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परांडा या यंत्रणेकडे एकूण ८ पाझर तलावाची कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. सन २००३ मध्ये कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच सदरची कामे जून २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील तसेच सदरची कामे भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असून कामांवर आजपर्यंत कमीत कमी २५% खर्च करण्यात आला आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी सदरच्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे, अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता यांनी सदरची कामे भूसंपादनाअभावी बंद असून त्यातील काही कामे निविदास्तरावर आहेत, असे समितीस सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परांडा या यंत्रणेकडील कामे भूसंपादनाअभावी अपूर्ण आहेत. सदरची कामे २००३ मध्ये सुरू करून २००४ मध्ये बंद पडली आहेत त्यामुळे २००३ पासून समिती जिल्ह्याला भेट देईपर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत संबंधित यंत्रणेने भूसंपादन करणेबाबत कोणते प्रयत्न केले याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. तसेच सदरची कामे जून २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. तथापि, पाच वर्षांच्या कालावधीत भूसंपादन करण्याबाबत यंत्रणेला पूर्णपणे अपयश आले असून दोन महिन्यात कामे कशी पूर्ण करण्यात येतील. याबाबत संबंधित यंत्रणेला सदरची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्वारस्य नसल्याचे समितीचे मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, कामे बंद पडल्यापासून समितीची जिल्हा बैठक आयोजित होईपर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत भूसंपादन करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व भूसंपादन लवकरात लवकर करून शासनाने ठरवून दिलेल्या योजनाबद्ध कार्यक्रमानुसार कामे पूर्ण करण्यात यावीत व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

(६) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प, मजबुतीकरण विभाग, उमरगा.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकेनुसार या यंत्रणेकडे एकूण १३ कामे मजुराअभावी अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे.सदरच्या कामांना २००३ मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून २००३-०४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली तर ती कामे २००४ मध्ये बंद पडली आहेत. तसेच बंद पडलेली कामे जून २००८ आणि जानेवारी २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असेही नमूद केले आहे.

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील २ कामे शेतक-यांच्या विरोधामुळे अपूर्ण असून बेगडा पाझर तलावाबाबत झालेला खर्च साठवण तलावाच्या अंदाज पत्रकात समाविष्ट करावयाचा आहे तर मारडी पाझर तलावाचे काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे नमूद केले आहे.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी सदरच्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता कामे मजुराअभावी बंद आहेत सदरची कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सुरू करण्यात येतील असे कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग यांनी नमूद केले

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार कामांवर मजूर उपलब्ध होणेसाठी गावातील पदाधिकारी, सरपंच यांचेमार्फत व संबंधित तालुक्यांचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांचेशी संपर्क साधला असून आणि गावात दवंडी देऊन लोकांना कामावर येण्याबाबत आवाहन करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. साक्षीच्या वेळी कामावर मजूर न मिळण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता संबंधित यंत्रणांनी मजूर मिळत नसल्याचे अहवाल सादर केले असल्याचे जिल्हा अधिका-यांनी समितीस सांगितले. यावर समितीने दवंडी दिली आहे काय ? तसेच पंचनामे करण्यात आले आहे, अशी विचारणा केली असता दवंडी देण्यात आली नसून पंचनामे करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे कामांवर मजूर उपलब्ध होण्यासाठी दवंडी देऊन लोकांना कामावर येण्यासाठी आवाहन करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीस सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

यंत्रणेकडे असणारी १३ कामे सन २००४ मध्ये बंद पडली असून समितीच्या जिल्हा बैठकीपर्यंतच्या ४ वर्षांच्या कालावधीत मजूर उपलब्ध करून घेण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न केल्याचे आढळून आले नाही चार वर्षांच्या कालावधीत प्रयत्न केले असते तर मजूर उपलब्ध झाले असते परंतु यंत्रणेने या संदर्भात निष्काळजीपणा केला आहे. गावात दवंडी देणे, पंचनामे करणे अशाप्रकारे प्रयत्न करून कामे पूर्ण करणे यंत्रणेच्या अधिका-यांचे कर्तव्य आहे तथापि, यंत्रणेला आपले कर्तव्य पूर्ण करण्यास पूर्णपणे अपयश आले असून कामे पूर्ण करण्याबाबत यंत्रणेला स्वारस्य नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की यंत्रणेच्या अधिका-यांनी चार वर्षांच्या कालावधीत मजूर उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले नसल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच शासनाच्या योजनाबद्ध कार्यक्रमानुसार सदरची कामे पूर्ण करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीस तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

(७) कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग उस्मानाबाद.—दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकेनुसार या यंत्रणेकडे पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण ५५ कामे अपूर्ण असल्याचे दिसून आले. सदरची कामे कुशल काम बाकी,

भूसंपादना अभावी, तात्पुरते बंद, भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, सुधारित अंदाजपत्रकामुळे, संयुक्त मोजणी अभावी, या कारणांमुळे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच सदरच्या कामांना सन २००० ते २००४ या कालावधीत मंजुरी मिळाली असून अपूर्ण कामे जून २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे.

अपूर्ण असलेल्या कामांचे अवलोकन केले असता कॉड पाझर तलाव क्रं-४,१७ आणि १८, नाईचाकुर पाझर तलाव-२, जकेकुर पाझर तलाव-३, कडदोरा पाझर तलाव, जकेकुरवाडी पाझर तलाव-२, समुद्राळ गाव तलाव या तलावांची कामे भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असून जमिनीचा मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरित काम सुरू करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. तसेच ढोकी (महादेव) पाझर तलावाचे काम भूसंपादनामुळे वगळले आहे. चव्हाणवाडी पाझर तलाव-५ चिवरी (उ) पाझर तलाव २, आरळी (बु) पाझर तलाव, देवळाली शे. पाझर तलाव, भवानवाडी पाझर तलाव-२, आणि ३, तांदूळवाडी पाझर तलाव-२, कौडगाव पाझर तलाव-५, खानापूर पाझर तलाव-२, नागझरवाडी पाझर तलाव आणि कडकनाथवाडी पाझर तलाव-५ या तलावांची कामे सुधारित अंदाजपत्रकांमुळे अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

भूसंपादनाअभावी एकूण ७ तलावांच्या कामांपैकी २००४ मध्ये ४ तलावांची, २००५ मध्ये एका तलावाचे तर २००६ मध्ये दोन तलावांची कामे बंद पडली आहेत. समितीने मे, २००८ मध्ये घेतलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळेपर्यंत काम बंद पडून सुमारे २ ते ४ वर्षांचा कालावधी होऊन गेला होता. या कालावधीत संबंधित यंत्रणेला भूसंपादनाचा मोबदला प्राप्त झाला नाही. तसेच संबंधित यंत्रणेने भूसंपादनाचा मोबदला मिळविण्याकरिता कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. त्यामुळे यंत्रणेचे अधिकारी पाझर तलावाचे काम करण्याबाबत उदासीन असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. तसेच ढोकी (महादेव) पाझर तलावाच्या कामासंदर्भात सन २००४ मध्ये काम बंद पडले आणि सन २००७ मध्ये वगळण्यात आले असल्यामुळे तीन वर्षांच्या कालावधीत यंत्रणेने संबंधित कामाबाबत कोणते प्रयत्न केले याबाबतचा खुलासा सादर केला नाही त्यामुळे संबंधित यंत्रणेचा निष्काळजीपणा दिसून येतो, असे समितीचे मत झाले आहे. सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी एकूण १२ कामे सन २००३, २००४ आणि २००६ मध्ये बंद पडली असून समितीने दिलेल्या भेटीच्या वेळी सदरच्या कामांना २ ते ५ वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. या कालावधीत सुधारित अंदाजपत्रकाबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंत्रणेला सदरची कामे विहित वेळेत पूर्ण व्हावीत याबाबत स्वारस्य नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समितीने मे, २००८ मध्ये जिल्हा बैठक आयोजित केली होती, त्यावेळी सादर केलेल्या माहितीपुस्तिकेमध्ये सदरची अपूर्ण कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले होते. सुमारे २ ते ५ वर्षांच्या कालावधीत वरील त्रुटी पूर्ण करण्यात संबंधित यंत्रणेला अपयश आले असून दोन महिन्यांच्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, भूसंपादनाचा मोबदला, सुधारित अंदाजपत्रक या संदर्भात यंत्रणेच्या अधिका-यांनी पाठपुरावा करून काम पूर्ण करणे अपेक्षित असताना केलेल्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी व शासनाने दिलेल्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमानुसार सदरची कामे पूर्ण करण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत पाठविण्यात यावा.

(८) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील १६ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे कुशल काम बाकी, कंदभरणी प्रगतीपथावर, संयुक्त मोजणी अभावी, ग्रामस्थांचा विरोध, भूसंपादन मोबदल्यासाठी शेतक-यांचा विरोध आणि मजुराअभावी या कारणांमुळे बंद असल्याचे नमूद करून सदरची कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. सदरच्या कामांना २००३ व २००४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून कामांना सुरुवातही त्याच वर्षात करण्यात आली तर कामे २००४ मध्ये बंद असल्याचे दिसून आले.

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील एकूण ६ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे बंद असण्याची, न्यायप्रविष्ट, शेतक-यांचा विरोध, संयुक्त मोजणी, अशी कारणे देण्यात आली आहेत. यामध्ये पाडी पाझर तलावाच्या कामाच्या संदर्भातील निलंबन निधीस मान्यता घेऊन व सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून-जून, २००८ पर्यंत ते काम पूर्ण करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासनाच्या संदर्भातील माहिती पुस्तिकेनुसार २२ अपूर्ण कामांपैकी ८ पूर्ण करण्यात आली असून १४ कामे अपूर्ण असून त्यापैकी एक काम मजुरा अभावी अपूर्ण आहे. तसेच चार कामांसाठी मागणी केल्यानुसार यंत्रणेला निधी प्राप्त झाला आहे. काटेवाडी (चिं) पाझर तलावाच्या कामात भूसंपादन मोबदल्यासाठी शेतक-यांकडून विरोध होत असल्याचे नमूद केले आहे. तथापि, शेतक-यांना जास्त दराने मोबदला हवा आहे की अद्याप मोबदलाच देण्यात आलेला नाही. याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नसून फक्त शेतक-यांचा विरोध असल्याचे नमूद केले आहे. करंजगाव गावतळ्याच्या संदर्भात ग्रामस्थांनी विरोध केल्याचे नमूद करून ग्रामस्थांनी विरोध का केला याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. मोहा गाव तळ्याचे काम मजुराअभावी सन २००४ मध्ये बंद पडले आहे. त्यामुळे २००४ पासून समिती भेट देई पर्यंतच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत मजूर उपलब्ध करून काम पूर्ण करण्याचे कोणते प्रयत्न करण्यात आले याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. कडकनाथवाडी पाझर तलावाचे काम भूसंपादनाअभावी २००४ मध्ये बंद असल्याने त्यानंतरच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत याबाबत पुढे कोणती कार्यवाही करण्यात आली यासंदर्भात माहिती देण्यात आली नाही.

(९) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद.—जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या पुस्तिकेनुसार या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील एकूण ६९ कामे आणि ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीतील ४ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे कुशल काम प्रगतीत, भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण, जमिनवाद, निविदास्तरावर आणि शेतक-यांनी घेतलेल्या हरकती या कारणांमुळे कामे बंद आहेत. सदरची कामे जून व ऑगस्ट, २००८ अखेर पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी ७३ कामांची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता १४ कामांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असल्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी नमूद केले. या व्यतिरिक्त कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. संबंधित यंत्रणेला पाठविलेल्या प्रश्नावलीनुसार साक्षीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या आ वासितं माहितीनुसार ७३ कामांपैकी ४१ कामे पूर्ण करण्यात आली असून ३२ कामे

अपूर्ण आहेत तर १५ रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव वगळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केलेले आहेत. त्यापैकी ५ कामे करण्यात आली तर १० कामे आयुक्त स्तरावर सादर करण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी.—

भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असलेली व प्रगतीत असलेली कुशल कामे सन २००२ ते २००४ या कालावधीत बंद पडलेली आहेत. अशी कामे पूर्ण करण्यास ४ ते ६ वर्षांच्या कालावधीत अधिका-यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. वरील कालावधीत पूर्ण न झालेली कामे २ महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील असे म्हणणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. जमीन वादामुळे अपूर्ण असणारी कामे वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जमीन वादामुळे वगळण्यात येणा-या कामांवर १०% पेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार अशी कामे वगळणे शक्य नसल्याचे दिसून येते. यास जबाबदार असणा-या अधिका-यांनी यासंदर्भात शेतक-यांची पूर्व संमती न घेता काम सुरू केले असून शेतक-यांची समजूत घालण्याबाबत कोणते प्रयत्न केले, जर काम वगळले तर झालेल्या खर्चास जबाबदार कोण याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. समिती यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करत असून समिती शिफारस करते की, जमीन वाद आणि शेतक-यांनी घेतलेल्या हरकती यासंदर्भात प्रयत्न न करणा-या जबाबदार अधिका-यांची व समितीची दिशाभूल करणा-या अधिका-यांची चौकशी करून त्यांचेवर कारवाई करावी व अपूर्ण कामे पूर्ण करून त्याबाबतचा आहवाल समितीला तीन महिन्यात पाठविण्यात यावा.

(१०) कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम) जिल्हापरिषद, उस्मानाबाद.— या यंत्रणेकडे ५ वर्षांच्या कालावधीतील एकूण १४४ कामे, ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीतील १८ कामे तर १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील ५ अशी एकूण १६७ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे कुशल काम प्रगतीत, भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण, इतर योजनेतून प्रस्तावित, जमीनवाद, शेतकरी अडथळा अशी विविध प्रकारची कारणे माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. जिल्हा बैठकीच्या वेळी सदरच्या कामांची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता आतापर्यंत ३६ कामे पूर्ण झालेली आहेत. सप्टेंबर, २००८ पर्यंत ३० कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. २६ कामांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत तर २० कामे अपूर्ण आहेत. जी कामे अर्धवट आहेत त्यामधील काही कुशल कामे पूर्ण झालेली आहेत अशी कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी समितीस सांगितले. दिनांक ४ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार, सप्टेंबर, २००८ अखेर ५३ रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली असून आजपर्यंत ७६ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली आहेत. निविदास्तरावर असणा-या १६ कामांपैकी ५ कामे पूर्ण झालेली आहेत. तसेच रस्त्याची २४ कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वर्ग करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केला आहे असे सादर केलेल्या माहिती पुस्तिकेत नमूद केले आहे. पार्डी पाझर तलावाचे कामास फेब्रुवारी, १९८७ मध्ये मंजुरी देऊन १९८८ मध्ये सुरुवात करण्यात आली तर १९९३ मध्ये ते काम बंद पडले. २००१ मध्ये पुन्हा मंजुरी देण्यात आली परंतु समिती भेट देईपर्यंतच्या ७ वर्षांच्या कालावधीत काम पूर्ण करण्यात आले नाही. तसेच निलंबन निधीस मान्यता घेतली परंतु जबाबदार अधिका-यांकडून त्याची वसुली केली किंवा कसे याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही.

अभिप्राय व शिफारशी.—

भूसंपादन मोबदल्यासाठी शेतक-यांनी केलेल्या विरोधानंतर पुढे कोणतीही कार्यवाही न करणे, भूसंपादनासाठी प्रयत्न न करणे, मजूर उपलब्ध न होणे आणि ग्रामस्थांचा विरोध यामुळे ५ वर्षांपासून बंद पडलेली कामे सुरू करण्याबाबत आणि पार्डी पाझर तलावाचे २१ वर्षांपासून बंद पडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेच्या अधिका-यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले असून संबंधित अधिका-यांना काम करण्याबाबत स्वारस्य नसल्याचे आणि त्यांचा निष्काळजीपणा असल्याचे दिसून आले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, काम बंद पडल्यापासून समिती भेट देईपर्यंतच्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्याबाबत पाठपुरावा न करणा-या यंत्रणेच्या अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी तसेच पार्डी पाझर तलावाच्या कामाची चौकशी करून जबाबदार असणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि अपूर्ण कामे शासनाच्या निर्णयानुसार पूर्ण करण्यात यावी व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा आहवाल समितीला तीन महिन्यात पाठविण्यात यावा.

(११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद.— दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार या यंत्रणेकडे एकूण १६३ कामे अपूर्ण असून जून, २००८ अखेर सदरची कामे पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. सदरची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, काम प्रगतीत, जमीनवाद, काम वगळले, सुधारित अंदाजपत्रका अभावी, जमीन मिळत नसल्याने वगळणे, अशी विविध कारणे देण्यात आली आहे. जमीन वादामुळे २२ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे वगळण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. तसेच कामांवर १५ ते २०% पेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. तसेच ५ कामे वगळण्यात आले असल्याचे नमूद केले आहे.

५ ते १० वर्षांच्या कालावधीतील या यंत्रणेकडे एकूण १४ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे कुशल काम प्रगतीत, अंदाजपत्रकाअभावी, जमीनवाद, भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, काम वगळले अशी कारणे देऊन सदरची कामे डिसेंबर, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील ५ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे, सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी, शेतक-यांचा विरोध या कारणांमुळे अपूर्ण आहेत. जिल्हा बैठकीच्या वेळी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडील कामाची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता १८२ कामे प्रलंबित असून त्यापैकी ४१ कामे प्रगती पथावर आहेत तर कामांवर १०% पेक्षा कमी खर्च झाला असल्याने वगळण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे असे कार्यकारी अभियंता यांनी समितीस सांगितले. तथापि सदरच्या कामांवर २५% खर्च झाला असल्याचे संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांनी उत्तर दिले नाही. साक्षीच्या वेळी प्रश्नावलीनुसार सादर केलेल्या आ वासित माहितीनुसार या यंत्रणेने १८२ कामांपैकी १०६ कामे पूर्ण असल्याचे आणि ७६ कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. तर सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी अपूर्ण असणा-या ८ कामांपैकी २ कामांना मंजुरी मिळाल्याचे नमूद केले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी.—

जमीन वादामुळे २२ कामे वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तथापि यासंदर्भात जमीनवाद कशामुळे आहे, शेतक-यांची भूमिका काय आहे, तसेच शासनाची भूमिका काय आहे, तसेच जमीन वाद संपविण्याबाबत कोणते प्रयत्न करण्यात आले याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही तसेच कामे वगळल्यामुळे कामावर झालेला खर्च वाया गेला असून शासनाचे नुकसान झाले आहे.

सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी अपूर्ण असणारी कामे, सुधारित अंदाजपत्रकाची आवश्यकता का भासली, तसेच त्याची सद्यःस्थिती काय आहे याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. काही कामांबाबत शेतक-यांनी विरोध का केला ? केलेला विरोध योग्य आहे किंवा कसे तसेच विरोध मावळण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले आणि कामावर झालेला खर्च योग्य की अयोग्य त्यास कोण जबाबदार आहे याबाबतची माहिती देण्यात आली नसल्याने संबंधित यंत्रणेने समितीची दिशाभूल केल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. या यंत्रणेच्या कामांना २००१ ते २००४ या कालावधीत मान्यता मिळून व प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करून सदरची कामे २००२ ते २००६ या कालावधीत बंद पडली आहेत. ही कामे पुन्हा चालू करण्यासाठी यंत्रणेने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. समितीने जिल्हा बैठक आयोजित केल्यानंतर सदरची कामे जून, २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. उपरोक्त कामे बंद पडल्यापासून ४ ते ६ वर्षांच्या कालावधीत सुरू झालेली नाही ती कामे दोन महिन्यात कशी पूर्ण करणार याबद्दल समितीची दिशाभूल केली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. या सर्व कामांची चौकशी करण्यात यावी व शासनाचे झालेले नुकसान संबंधित जबाबदार अधिका-यांकडून वसूल करण्यात यावे व त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच अपूर्ण कामे शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पूर्ण करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीस तीन महिन्यात सादर करण्यास यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

अपूर्ण कामांपैकी अनेक कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच काही कामे जमीन वादामुळे अपूर्ण असून ती वगळण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात कामाला सुरुवात करून बंद पडल्यानंतर ६ ते ८ वर्षांच्या कालावधी झालेला आहे या कालावधीत संबंधित यंत्रणेने जमिनवाद, कामे वगळणे आणि भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. जमीन वादासंदर्भात संबंधित शेतक-यांना भेटून त्यांची समजूत काढण्याचे तसेच अपूर्ण कामे वगळण्यासंदर्भात ६ ते ८ वर्षांच्या कालावधीत कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. समितीने जिल्हा बैठक आयोजित केल्यानंतर यंत्रणेचे अधिकारी अपूर्ण कामासंदर्भात काहीतरी कार्यवाही केली असल्याचे समितीला दर्शवितात परंतु प्रत्यक्षात अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत असे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, कामे बंद पडल्यापासून समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या कालावधीपर्यंत कामे सुरू करण्यासंबंधी यंत्रणेच्या संबंधित अधिका-यांनी कोणते प्रयत्न केले याबाबतची चौकशी करण्यात यावी व त्यामध्ये दोषी आढळणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येऊन यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

सुधारित अंदाजपत्रक.—

दिनांक ६ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार गावतळे मुगाव ता.परांडा या गावतळ्याचे मूळ अंदाजपत्रक रु. ८.४०४ इतक्या लाखाचे असून त्यास २२ ऑक्टोबर ९७ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या गावतळ्याच्या कामावर जुलै, १९९९ अखेर रु. ११.०६६ लाख इतका खर्च करण्यात आला आहे. तसेच दिनांक २० जानेवारी २००५ रोजी रु. १६.६४ लाख इतक्या खर्चाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले असून नियोजन विभागास सादर केले असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात ऑक्टोबर, १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ८ वर्षांनी सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता सदरच्या कामावर १०% पेक्षा जास्त खर्च झालेला असून मुगाव व दहीफळ पाझर तलावांची सुधारित अंदाजपत्रके शासनाकडे सादर करण्यात आली असल्याचे कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद यांनी सांगितले. यावर शासनाच्या प्रतिनिधीने सदरचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केल्याचे नमूद केले.

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार मुगाव पाझर तलावाच्या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता न घेता ३१% जादा खर्च करणा-या जबाबदार अधिका-यांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली असता तत्कालीन दोन उप विभागीय अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू होती. यापैकी एक उप विभागीय अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई न करण्याचा शासनाच्या दिनांक ९ ऑगस्ट २००६ रोजीच्या पत्रान्वये निर्णय घेण्यात आला असून दुस-या उप विभागीय अधिका-यांची चौकशी चालू असल्याचे लेखी माहितीद्वारे नमूद करण्यात आले. यासंदर्भात साक्षीच्या वेळी विभागीय चौकशीची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून एक-दोन दिवसात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे उपायुक्त, रोजगार हमी योजना यांनी समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी.—

मुगाव पाझर तलावाचे सुधारित अंदाजपत्रक सुमारे आठ वर्षे इतक्या उशिराने सादर करण्याची कारणे समितीला देण्यात आली नाही. संबंधित उप विभागीय अधिका-यांनी परवानगी न घेता व सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता न घेता ३१% पेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली व संबंधित अधिका-यांपैकी एक अधिकारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत विभागीय चौकशी जाणीवपूर्वक पूर्ण करण्यात आली नाही. सदरची चौकशी केव्हा सुरू करण्यात आली याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच प्राप्त झालेल्या अहवालावर कोणताही निर्णय न घेता लवकर निर्णय घेण्यात येईल असे मोघम स्वरूपाचे उत्तर समितीला देण्यात आले आहे. संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त होऊन त्याची विभागीय चौकशी शासनाने का थांबविली याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांना वाचविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

समिती अशी शिफारस करते की, संबंधीत अधिका-यांकडून करण्यात आलेला जादा खर्च वसूल करण्यात यावा व त्यांचेवर कडक कारवाई करण्यात येऊन याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

दहिफळ पाझर तलावाचे मूळ अंदाजपत्रक रु.६.८६ लाख इतक्या रक्कमेचे असून त्यापेक्षा ५७% इतका जादाचा खर्च सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता न घेता करण्यात आला आहे. यासंदर्भात पुरविण्यात आलेल्या आ वासित माहितीनुसार कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उप विभागीय अधिकारी हे जबाबदार असून त्यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. हे काम १९८५ मध्ये सुरू केले असून आजपर्यंत रु. १०.७६ लाख इतका खर्च केला आहे. तसेच १९८६-८७ आणि १९९३-९४ मध्ये दोन वेळा सुधारित अंदाजपत्रक बनविण्यात आले असून निर्वनीकरणाच्या प्रस्तावास वन खात्याकडून मान्यता मिळताच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. तसेच या प्रस्तावाचा अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आलेला असून त्यास मंजूरी मिळाली नसल्याचे नमूद केले आहे.

दहिफळ पाझर तलावाच्या कामामध्ये मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा ५७% जादा खर्च करणा-या अधिका-यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित असल्याचे नमूद करणे म्हणजे १७ वर्षांपूर्वी अनुमती नसताना ५७% जास्त खर्च करूनही त्यांचेविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणे. समितीने जिल्हा बैठक आयोजित केल्यानंतर संबंधीत यंत्रणांनी समितीला माहिती देण्यासाठी विभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याचे सांगितले. १७ वर्षांच्या कालावधीत अपूर्ण काम पूर्ण करणेबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

समिती अशी शिफारस करते की, संबंधीत अधिका-यांविरुद्ध तातडीने विभागीय चौकशी करून अनुमती न घेता करण्यात आलेला ५७% जादा खर्च जबाबदार असणा-या अधिका-यांकडून वसूल करण्यात यावा, तसेच त्यांचेवर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच वन विभागाकडून निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन अपूर्ण काम पूर्ण करण्यात यावे व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

जलसंवर्धनाची कामे

जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार हाती घेण्यात आलेल्या १४,९०६ कामांपैकी मार्च, २००८ पर्यंत १४,३०६ कामे पूर्ण झाली असून ६०० कामे अपूर्ण आहेत. सदरच्या अपूर्ण कामांसाठी एकूण ३६२.२७ लाख इतक्या निधीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग, या यंत्रणेकडे ७७ कामे मजुरांअभावी अपूर्ण असून, मे २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद, लघु पाटबंधारे विभाग या यंत्रणेकडे २८ कामे मजुरांअभावी आणि कठीण खडक लागल्यामुळे अपूर्ण असून सन २००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे नमूद केले आहे.

कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद यांचेकडे ६ कामे अपूर्ण असून त्यामध्ये ५ शेततळ्याची व १ मातीनाला बांधचे काम बाकी आहे. शेततळ्यांचे काम शेतक-यांच्या अडथळ्यामुळे अपूर्ण आहे. कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगाव, परांडा यांचेकडे ३२ शेततळे आणि ९० मातीनाला बांध अशी एकूण १२२ कामे अपूर्ण असून सर्व कामे अकुशल काम अपूर्ण असल्यामुळे बंद असल्याचे नमूद केले आहे.

कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प मजबूतीकरण विभाग, उमरगा या यंत्रणेकडे ३५ कामे मजुरांअभावी बंद आहेत. कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग (स्था.स्तर) या यंत्रणेकडे उमरगा तालुक्यातील मातीनाला बांध याची ७ कामे अपूर्ण असून सदरची कामे शेतक-यांनी अडविल्यामुळे बंद आहेत. कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद या यंत्रणेकडे एकूण १०९ कामे अपूर्ण असून मजुरांअभावी, कुशल कामे बाकी, मगारोहयो प्रस्तावित वगळणे अशा कारणास्तव कामे अपूर्ण आहेत. जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी या यंत्रणेकडे एकूण १२७ कामे कठीण भूस्तर या कारणांमुळे अपूर्ण असून जून, २००८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नमूद केले आहे.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी अपूर्ण कामाची सद्यःस्थिती कायम आहे. अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे, उस्मानाबाद यांचेकडील कामे २००३-०४ पासूनची असून यामध्ये ५४ कामे शेतक-यांची आहेत, तसेच अनेक कामांची सुधारित अंदाजपत्रके तयार करावी लागतील असे जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांनी समितीला सांगितले.

अपूर्ण कामांमध्ये शेततळ्यांची कामे मोठ्याप्रमाणात अपूर्ण असून सदरची कामे कठीण खडकामुळे अपूर्ण आहेत. शेतक-यांना मटेरिअल उपलब्ध करून देऊन ब्लॉस्टिंग केल्यामुळे कामे पूर्ण करण्यात येतील, तसेच कामाची वाढणारी किंमत कुशल कामामध्ये सामाविष्ट करण्यात येईल असे जिल्हा बैठकीत जिल्हाधिका-यांनी समितीस अवगत केले.

अभिप्राय व शिफारशी

जलसंवर्धनाच्या कामासंदर्भात सदरची कामे केव्हापासून अपूर्ण आहेत, अपूर्ण कामे करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, मजुरांअभावी अपूर्ण असणारी कामे पूर्वीची असतील तर पुन्हा मजूर उपलब्ध होणेसाठी काय प्रयत्न करण्यात आले. कठीण खडक असल्यामुळे कामे कशी पूर्ण करण्यात येणार याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. तसेच कामे पूर्ण करण्यासाठी वाढ झालेल्या खर्चाबाबत सुधारित अंदाजपत्रक अद्याप का तयार करण्यात आलेले नाही याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. उपरोक्त कारणांमुळे कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे तसेच यंत्रणेच्या संबंधित अधिका-यांचा निष्काळजीपणा दिसून येत असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, अपूर्ण कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेच्या अधिका-यांनी कोणते प्रयत्न केले याबाबतची चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोषी आढळणा-या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करून याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात सन २००३ पासून एकूण ५९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामधील २८ प्रकरणे शासनस्तरावर, १९ प्रकरणे आयुक्तस्तरावर, ७ प्रकरणे यंत्रणास्तरावर आणि ५ प्रकरणे जिल्हाधिकारीस्तरावर प्रलंबित असल्याचे जिल्हा बैठकीच्या वेळी उपायुक्तांनी समितीला सांगितले तर शासनस्तरावर असणारी प्रकरणे ५ ते १० वर्षांपासूनची प्रलंबित असल्याचे शासनाच्या प्रतिनिधींनी समितीस सांगितले. सदरच्या प्रकरणांची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :—

(१) लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग, तुळजापुर, मौजे चव्हाणवाडी, पाझर तलाव क्रमांक ५.— या पाझर तलावाची अधीक्षक अभियंता यांनी दिनांक ३० सप्टेंबर २००४ रोजी संयुक्त मोजणी केली असता अंदाजपत्रकापेक्षा १५२४.८७ घन मीटरचे अतिप्रदान करण्यात आल्यामुळे निलंबन निधी रु. १,३८,४०८ इतका निश्चित करण्यात आला. सदरच्या प्रकरणात श्री. एम. डी. अदतराव, शाखा अभियंता आणि डी. आर. भोसरीकर, उप विभागीय अधिकारी हे जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले. तर साक्षीच्यावेळी सादर केलेल्या माहितीमध्ये दिनांक २३ मे २००९ रोजी श्री. पवार, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली व सदर चौकशी अधिकारी यांच्या स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(२) मौ. देवसिंगा (तुळ) पाझर तलाव.— या पाझर तलावाच्या कामामध्ये २२५७ घ.मीटरचे अतिप्रदान करण्यात आल्यामुळे त्याचा एकत्रित निलंबन निधी रु. १,५८,४८७ इतका आहे. या प्रकरणाची अधीक्षक अभियंता यांनी नोव्हेंबर, २००३ मध्ये तपासणी मोहिमेनुसार तपासणी केली असता सदरचा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून या गैरव्यवहारामध्ये श्री. एम. बी. गादा, उप विभागीय अधिकारी व श्री. एम. डी. आथटराव, क.अ. हे जबाबदार आहेत. यांचा विभागीय चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्ताकडून दि. २७ जून २००६ रोजी शासनास पाठविण्यात आला असून शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(३) मौजे पिंपळा पाझर तलाव क्र. ४.— या कामावर अंदाजपत्रकापेक्षा अतिप्रदान झाले असल्यामुळे रु. ९०,४६३ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार डिसेंबर, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून या गैरव्यवहारास श्री. अ. आर. जाधव, उ. वि. अ. आणि व्ही. एन. जहागीरदार, शा. अ. हे जबाबदार असून विभागीय चौकशी अधीक्षक अभियंता यांच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

(४) मौजे आरबळी पाझर तलाव क्र. ३.— या कामामध्ये अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त अतिप्रदान केले असून रु. ३,०३,९९९ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित केला आहे. सदरचा गैरव्यवहार संयुक्त मोजणी केली असता मार्च, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून या गैरव्यवहारास श्री. ए. आर. जाधव, उ. वि. अ., श्री. ए. व्ही. कोंडेकर, शा. अ. आणि व्ही. एन. जहागीरदार, शाखा अधिकारी हे जबाबदार आहेत. या प्रकरणाची चौकशी विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे सुरू आहे असे नमूद केले आहे. साक्षीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या आ. वासित माहितीमध्ये श्री. जाधव यांचेकडून रु. १,१२,१२४ व श्री. कोंडेकर यांचेकडून रु. १,१९,५६३ एवढा निलंबन निधी वसूल करणेबाबत आणि दोघांची एक वार्षिक वेतनवाढ एक वर्षासाठी रोखण्याबाबतची शिक्षा देण्यात आली असून श्री. जहागीरदार यांचेकडून रु. ७२,१९९ च्या वसुलीबाबतचा प्रस्ताव शासनास दिनांक ४ जून २००९ रोजी सादर केला असल्याचे नमूद केले आहे.

(५) मौजे भातंत्री पाझर तलाव.— या तलावाच्या कामाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये दोन मातीनाला बांध येत असल्याचे निदर्शनास आणून न देणे, कृषी विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, सुधारित अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव सादर न करणे या प्रकारची अनियमितता दिनांक ८ ऑक्टोबर २००३ मध्ये उघडकीस आली असून यामध्ये श्री. डी. आर. भोसरीकर, उ. वि. अ. व श्री. एस. एम. गाडे, उ. वि. अ. हे जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव जून, २००४ मध्ये शासनास सादर केला असून दि. २७ जुलै २००४ रोजी जबाबदार अधिका-यांवर आदेश बजावण्यात आले आहेत, तसेच त्यांचेकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय फेब्रुवारी, २००५ मध्ये शासनास सादर करण्यात आले असून, त्यानुसार काही मुद्यांवर शासनाने मागविलेली माहिती संबंधित यंत्रणेने जून, २००८ मध्ये विभागीय आयुक्त यांना सादर केलेली आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.

(६) मौजे टेलरनगर पाझर तलाव.— या पाझर तलावाची फेब्रुवारी, २००३ मध्ये संयुक्त मोजणी केली असता अंदाजपत्रकातील तरतूदीपेक्षा अतिप्रदान केले असल्याने रु. १,५९,००० इतक्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदरचा गैरव्यवहार फेब्रुवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून श्री. आर. जाधव, उ. वि. अ. आणि श्री. व्ही. एन. जहागीरदार, शा. अ. हे जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरणही मार्च, २००५ मध्ये शासनास सादर केले असून शासनस्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच संबंधितांना दिनांक २७ जानेवारी २००५ रोजी शो कॉज नोटीस देण्यात आली आहे. तलावाच्या कामामध्ये अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त अतिप्रदान करण्यात आले असून रु. २,३६,८९२ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दाखविण्यात आला आहे. या पाझर तलावाची पुन्हा मोजणी केली असता सदरचा गैरव्यवहार मार्च, २००४ मध्ये उघडकीस आला असून यामध्ये एम. जी. अधेटराव, शा. अ. आणि एम. बी. गादा, उ. वि. अ. हे जबाबदार आहेत. त्यांचेविरुद्ध सप्टेंबर, २००५ मध्ये शासनास शिस्तभंग विषय प्रस्ताव सादर केला असून शासनाने फेब्रुवारी, २००६ मध्ये तामिलीसाठी अधीक्षक अभियंता यांचेकडे पाठविले आहे. अपचारी यांचेकडून प्राप्त झालेले अभिवेदन जून, २००६ मध्ये पुन्हा शासनाकडे सादर केले असून शासनस्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २००६ रोजी शो कॉज नोटीस देण्यात आली आहे.

(७) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग.— उस्मानाबाद या यंत्रणेतील कार्यकारी अभियंता, श्री. व्ही. आर. भुटे यांनी कुशल-अकुशल कामावर मंजूरीपेक्षा जास्त खर्च करणे, तपासणीकरिता अभिलेखे उपलब्ध करून न देणे, अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम न करणे, नोटीसचे उत्तर मुदतीत न देणे अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार व अनियमितता जानेवारी, २००५ मध्ये उघडकीस आला असून यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास मे, २००६ मध्ये सादर करण्यात आला आहे. तसेच सदरच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(८) मौजे गिरवली पाझर तलाव, ता. भूम.— या पाझर तलावाच्या कामामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दाखवून अतिप्रदान करण्यात आले असून रु. १,७६,०५२ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दाखविण्यात आला आहे. सदरचे प्रकरण २००३ मध्ये उघडकीस आले असून त्यामध्ये

एस. टी. इनामदार, त.उ.वि.स. आणि के. अ. भैरट, शा.अ.हे जबाबदार आहेत. यासंदर्भात शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाने २००४ मध्ये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी दिलेल्या ज्ञापनानुसार अपचारी यांनी अभिवेदन सादर केले असून चौकशी अधिकारी यांचेमार्फत कार्यवाही सुरु असल्याचे नमूद केले आहे.

(९) उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, इराचीवाडी पाझर तलाव क्र. ५ व हांडोंप्री पाझर तलाव क्र.६, ता. भूम.— या पाझर तलावाच्या कामावर मजुरांच्या सोयीसवलतीवर मर्यादपेक्षा रु.७७,००० इतकी रक्कम जास्त खर्च केली असून सदरचा गैरव्यवहार माहे सप्टेंबर, २००३ मध्ये उघडकीस आला आहे. या गैरव्यवहारास श्री. एस. डी. चाटे, कार्यकारी अभियंता हे जबाबदार असून त्यांचेबाबतचा शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव माहे ऑक्टोबर, २००५ मध्ये शासनास सादर करण्यात आला असून शासनाने संबंधित अपचारी यांचा सेवा तपशील विभागीय आयुक्तांकडून मागविण्यात आला आहे. माहे मार्च, २००७ मध्ये तपशील सादर करणेबाबत आयुक्त कार्यालयाने कळविल्यानुसार माहे जानेवारी, २००८ मध्ये आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरचा शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव दिनांक २३ जुलै २००९ रोजी मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे सादर करण्यात आला आहे.

(१०) मौजे खानापूर, पाझर तलाव क्र. २, ता. परांडा.— सदरच्या कामावर ३२७१ घन मिटर परिमाणाचे अतिप्रदान करण्यात आले असल्याने रु.२,८१,९५० इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दाखविण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार माहे डिसेंबर, २००२ मध्ये उघडकीस आला असून श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.अ., श्री. एम. टी. इनामदार, उ.वि.अ. आणि श्री. ए. व्ही. मिरगणे, शा.अ.हे जबाबदार आहेत. याप्रकरणी शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव शासनास माहे सप्टेंबर, २००४ मध्ये सादर करण्यात आला असून शासनाने माहे एप्रिल, २००५ मध्ये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. संबंधित अपचा-यास तामिल करण्यात आले असून त्यांचेकडून प्राप्त झालेले अभिप्रायासह माहे सप्टेंबर, २००५ मध्ये सदर प्रकरण शासन स्तरावर सादर करण्यात आले आहे. तसेच याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावर चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(११) लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर, उपविभाग, परांडा, जि. उस्मानाबाद, मौजे देवळाली पाझर तलाव, ता. भूम.— सदर कामावर ३२७१ घनमीटर परिमाणाचे अतिप्रदान करण्यात आले असून रु.७२,१२७ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दर्शविण्यात आला आहे. माहे फेब्रुवारी, २००२ मध्ये संयुक्त मोजणी केली असता सदरचा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून श्री. एम. पी. इनामदार, उ.वि.अ., श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.अ. आणि श्री. पी. ए. भैरट, शा.अ. हे जबाबदार आहेत यासंदर्भात ऑगस्ट, २००४ मध्ये शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने सप्टेंबर, २००४ मध्ये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून संबंधित अपचारी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे त्यानुसार अपचारी यांनी अभिवेदन आयुक्त कार्यालयास सादर केले असून ते चौकशी अधिका-याकडे देण्यात आले आहे. सदरची कार्यवाही विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे स्तरावर चालू आहे.

(१२) इडा पाझर तलाव क्र.३, ता.परांडा.— या पाझर तलावाच्या कामावर ३२७१ इतक्या घन मिटर परिमाणाचे अतिप्रदान करण्यात आले असून रु.१,५२,३०८ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी नमूद करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार डिसेंबर, २००२ मध्ये उघडकीस झाला असून यास श्री.एम.टी.इनामदार, त.उ.वि.अ.आणि श्री.पी.व्ही.मिरगणे, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. यासंबंधात सन २००४ मध्ये शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने सप्टेंबर, २००९ मध्ये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून संबंधित अपचा-यावर नोटीस बजावण्यात आली आहे त्यानुसार त्यांनी विभागीय आयुक्तास अभिवेदन सादर केले असून ते चौकशी अधिका-याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आले आहे.

(१३) मुगाव पाझर तलाव, ता.परांडा.— या पाझर तलावाच्या कामात ३२७१ घन मिटर इतक्या परिमाणाचे अतिप्रदान करण्यात आले असून रु.३,७२,७८१ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दर्शविण्यात आला आहे. दिनांक २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी संयुक्त मोजणी केली असता सदरचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. यामध्ये श्री. व्ही. के. भातांगळीकर, त.उ.वि.अ. आणि श्री. सी. के. भोसले, त.उ.वि.अ. हे जबाबदार आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी ऑक्टोबर, २००३ मध्ये शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव शासनास सादर केला असून त्या अनुषंगाने नोव्हेंबर, २००३ च्या शासन पत्रान्वये विभागीय चौकशी करण्याबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार संबंधित अपचारीची विभागीय चौकशी करणेबाबत कळविण्यात येवून त्यानुसार दिनांक ४ डिसेंबर २००३ रोजी अपचारीवर आदेश बजावण्यात आले आहेत त्यानुसार दिनांक २ एप्रिल २००७ रोजीच्या आदेशान्वये सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री. एम. व्ही. तांदळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच अपचारी यांचेकडून अभिवेदन अप्राप्त आहे प्रकरण चौकशी स्तरावर असल्याचे नमूद केले आहे.

(१४) लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उपविभाग, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद, मौजे किलज पाझर तलाव क्र. ४, ता. तुळजापूर.— या कामामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून गैरव्यवहार करण्यात आला असून रु.१,०९,०२२ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी नमूद करण्यात आला आहे. सदरच्या कामाची मार्च, २००३ मध्ये संयुक्त मोजणी केली असता गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या कामास श्री. अ. आर. जाधव, उ.वि.अ.आणि व्ही. एन. जहागिरदार शा.अ. हे जबाबदार आहेत. या गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अपचारीविरुद्ध शिस्तभंगाचा प्रस्ताव दिनांक ७ सप्टेंबर २००४ मध्ये शासनास सादर केला असता शासनाने विभागीय आयुक्तांची दिनांक ३१ डिसेंबर २००४ रोजी शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून संबंधित अपचारी यांना आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यानुसार अपचारी यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्तांनी सप्टेंबर २००५ मध्ये शासनास सादर केल्या असून या प्रकरणी दिनांक ३१ डिसेंबर २००४ रोजी संबंधित अपचारी यांना शोकाँज नोटीस देण्यात आली आहे. प्रकरणाची शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.

(१५) हागलूर पाझर तलाव, ता. तुळजापूर.— प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून गैरव्यवहार करण्यात आलेला असून रु.७,१३,७८३ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार मार्च, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून यामध्ये

श्री. एम. डी. अधटराव शा.अ., श्री. डी. आर. भोसरीकर, उ.वि.अ. आणि श्री. एम. बी. गादा, उ.वि.अ. (सेवानिवृत्त) हे अधिकारी जबाबदार आहेत. संबंधित अपचा-यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव २००६ मध्ये शासनास सादर केला असून शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.

(१६) **मौजे काटगाव पाझर तलाव, ता. तुळजापूर.**— या कामामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दाखवून गैरव्यवहार करण्यात आला असून रु. १,०४,४६१ रकमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरचे प्रकरण मार्च, २००३ मध्ये उघडकीस आले असून या प्रकरणी श्री. अ. आर. जाधव, उ.वि.अ. आणि श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा.अ. हे जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव सप्टेंबर, २००४ मध्ये शासनास सादर केला असता शासनाने त्यांची जानेवारी, २००५ मध्ये शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. संबंधित अपचारी यांचेवर आदेश बजावण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी सदरचे प्रकरण फेब्रुवारी, २००५ मध्ये अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर यांचेकडे पाठविण्यात आले असून त्यांचे स्तरावर प्रलंबित आहे.

(१७) **मौजे गोंधळवाडी पाझर तलाव क्र.-४, ता. तुळजापूर :** या पाझर तलावाच्या कामात प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दाखवून अतिप्रदान करण्यात आलेले आहे. तसेच रु. १,४५,०४९ इतक्या रकमेच्या निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार संयुक्त मोजणी केली असता मार्च, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून या व्यवहारास श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.अ. आणि श्री. पी. के. पाटील, शा.अ. हे जबाबदार आहेत सदरचा प्रस्ताव ७ सप्टेंबर २००४ रोजी शासनास सादर केला असून विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिसेंबर, २००४ मध्ये संबंधित अपचारी यांचेवर तामील करण्यात आले असून त्या नुसार प्राप्त झालेले अभिप्राय विभागीय आयुक्तांनी सप्टेंबर, २००५ मध्ये शासनास सादर केले आहे. संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध दिनांक ३१ डिसेंबर २००४ रोजी शो कॉज नोटीस दिली आहे. सदरच्या प्रकरणाची शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(१८) **मस्सा (खं), ता. कळंब.**— या कामाच्या संदर्भात प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून गैरव्यवहार करण्यात आला असून रु. ८७,६७७ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार संयुक्त मोजणी केली असता नोव्हेंबर, २००५ मध्ये उघडकीस आला असून या कामास श्री. व्ही. आर. भुरे, का.अ. श्री. टी. एफ. देवकर, उ.वि.अ. आणि श्री. ए. एम. गायकवाड, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. सदर प्रकरणी अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव दिनांक २७ एप्रिल २००७ रोजी शासनास सादर केला असून श्री. गायकवाड यांचे अभिवेदन प्राप्त झाले असून उर्वरित दोन कर्मचारी यांचेकडून अभिवेदन अप्राप्त आहे. शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

(१९) **मौजे उमरा, ता. वाशी येथील मातीनाला बांध : क्र. ५/१, ५/२ आणि ५/३ मौजे गोजवाडा, मा.ना.वा. क्र. ९.**— या प्रकरणी प्रत्यक्ष झालेल्या कामात जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करून गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच रु. ७२,०२१, रु. ५१,३८१, रु. ६९,५९४ आणि रु. १,१२,८९२ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दर्शविण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार माहे नोव्हेंबर, २००५ मध्ये संयुक्त मोजणी केली असता उघडकीस आला असून या गैरव्यवहारास श्री. व्ही. आर. भुरे, का.अ., श्री. टी. एस. देवकर, उ.वि.अ., श्री. ए. एम. गायकवाड, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. सदरच्या प्रकरणी संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव माहे मे आणि ऑगस्ट, २००८ मध्ये शासनास सादर केला असून दिनांक २१ एप्रिल २००८ रोजी शो कॉज नोटीस दिली आहे. तसेच सेवा तपशील व दस्तऐवज मागविले आहे. तसेच शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(२०) **मौजे नांदुरी पाझर तलाव क्र. २ आणि मौजे भातंब्री पाझर तलाव, ता. तुळजापूर.**— नांदुरी पाझर तलावाच्या कामात झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले असून रु. ४,९७,५७४ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दाखविण्यात आला आहे. या कामास श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.अ. आणि श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. तर भातंब्री पाझर तलावाच्या कामात पूर्वी झालेल्या कामात कालावधी चुकीचा नमूद करून आणि मजुरांना कमी मजुरीचे वाटप करून रु. ३२,११० इतक्या रकमेचा अपहार करण्यात आला आहे. या व्यवहारास श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा.अ., श्री. एस. एम. मोरखंडीकर, शा.अ. आणि श्री. व्ही. एन. कोंडेकर, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. दोन्ही प्रकरणांची कार्यवाही विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या स्तरावर चालू आहे.

(२१) **मस्सा (ख) येथील कर्पाटमेंट बंडीग.**— या कामात कामावर हजेरीपट न ठेवणे, अंदाजपत्रकानुसार काम न करणे, चौकशीसाठी अभिलेख सादर न करणे अशा प्रकारची केलेली अनियमितता माहे जानेवारी, २००४ मध्ये उघडकीस आली असून यासाठी श्री. एस. एस. कसबे, कृ.स. हे जबाबदार आहेत. संबंधित अपचारीविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम १० अन्वये कार्यवाही करण्यात येत असून संबंधित कार्यालयाने माहे ऑक्टोबर, २००७ मध्ये विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना अभिप्राय सादर केले आहेत. यासंदर्भात श्री. कसबे यांनी अभिवेदन सादर केले असून अंतिम निर्णयाची कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

(२२) **भवानवाडी पाझर तलाव क्र. २, खानापूर पाझर तलाव आणि देवळाली (न) पाझर तलाव, ता. भुम.**— भवानवाडी पाझर तलावाचे काम पूर्वी केलेले असताना चुकीचा कालावधी नमूद करून मजुरांना त्यांच्या कामापेक्षा कमी मजुरीचे वाटप करून रु. १,३०,७०९ इतक्या रकमेचा केलेला गैरव्यवहार माहे फेब्रुवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आला आहे. या कामास श्री. एस. टी. इनामदार, उ.वि.अ. व श्री. ए. व्ही. मिरगणे, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. संबंधित अपचारी यांना दिनांक ६ ऑगस्ट २००४ रोजी शो कॉज नोटीस देण्यात आली आहे. खानापूर पाझर तलावाचे काम तांत्रिक मंजुरीनुसार न केल्यामुळे आणि अतिवृष्टी झाल्यामुळे पाझर तलाव फुटून रु. ४,२७,५२५ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार माहे सप्टेंबर, १९८३ मध्ये उघडकीस आला आहे. या कामास श्री. ए. पी. कदम, उ.वि.अ. आणि श्री. एस. जी. पाटील, का.अ. हे जबाबदार आहेत. सदरचा प्रस्ताव शासनास दिनांक १ सप्टेंबर १९९७ रोजी प्राप्त झाला असून दिनांक १७ डिसेंबर २००१ रोजी संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शो कॉज नोटीस देण्यात आली आहे. देवळाली (न) पाझर तलावाचे काम ट्रॅक्टर व जेसीबी यंत्राद्वारे करण्यात आले असून कामात ४८६० घ.मी. परिमाणाचे अतिप्रदान करून रु. ४,५६,१११ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दर्शविण्यात आला आहे. सदरचे काम २ ऑक्टोबर २००३ मध्ये उघडकीस आले असून श्री. एस. वाय. हेरकर, उ.वि.अ. आणि श्री. बी. एम. माने शा.अ. हे जबाबदार आहेत.

दिनांक ६ मे २००९ रोजी माने यांचेकडून रु. ३,९९,४९० इतकी रक्कम वसुलीची शिक्षा व एक वार्षिक वेतनवाढ पुढील वेतनावर परिणाम रोखण्याबाबत शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच श्री. हेरकर हे सेवानिवृत्त झाले असल्याने रु. ४६,६२१ च्या वसुलीबाबत शासनास प्रस्ताव दिनांक ११ मे २००९ रोजी सादर केला आहे. वरील तीनही प्रकरणाबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(२३) मौजे पिस्तमवाडी, ता. परांडा येथील भानी नाला बांध क्र. १/११.— या कामामध्ये मयत मजुराच्या नावे कुपन्स निर्माण केले असून करण्यात आलेली अनियमितता मार्च, २००३ मध्ये उघडकीस आली आहे. श्री. ए. एल. कांबळे, म.कृ.अ., श्री. एल. जी. सांगळे, कृ.प. आणि श्री. आर. के. गोपने, कृ.स. हे चा अनियमिततेस जबाबदार आहेत. या प्रकरणी शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव शासनास डिसेंबर, २००४ मध्ये सादर केला असून प्रस्ताव दिनांक ३० जुलै २००९ ला प्राप्त झाला असून ए.वि.चौ. मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शासनस्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केलेले आहे.

(२४) मौजे आनाळा पाझर तलाव क्र. ४, ता. परांडा.— ह्या पाझर तलावाच्या कामात अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्ष कमी परिमाण दिसून आले असून यासंबंधात रु. ६.५४ लक्ष इतका निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. संयुक्त मोजणी केली असता एप्रिल, २००३ मध्ये सदरचा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून यास श्री. व्ही. के. भातांगळीकर, उ.वि.अ. आणि श्री. सी. के. भोसले, उ.वि.अ. सेवानिवृत्त हे जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिकस्तर यांचेकडे प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

(२५) भुसणी ते कंटेकर रस्ता व मुरुम ग्रामीण रस्ता उमरगा.— या रस्त्यांच्या कामामध्ये चुकीचा भुस्तर दाखवून जास्तीची रक्कम अदा करण्यात आल्यामुळे शासनाचे रु. २,३१,६२३ इतक्या रक्कमेचे नुकसान झाले आहे. तसेच तपासणीसाठी हजेरीपट उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. सदरचा गैरव्यवहार ऑगस्ट, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून यामध्ये श्री. के. आर. सुर्यवंशी, उ.वि.अ., श्री. एस. एम. दुधभाते, शा.अ. हे अधिकारी जबाबदार आहेत. तसेच दिनांक २० मे २००९ रोजी श्री. पवार, से.नि. कार्यकारी अभियंता यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सदरच्या प्रकरणांवर शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(२६) गंजेवाडी पाझर तलाव क्र. ३ आणि आळून्ना पाझर तलाव क्र. १०.— या पाझर तलावाच्या कामामध्ये अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्ष कमी परिमाण दिसून आले असून रु. १,४५,४२६ आणि रु. ५१,१६१ इतक्या रक्कमेचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदरच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता फेब्रुवारी, २००३ मध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आला असून यामध्ये श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.अ. आणि श्री. व्ही. आर. जहागिरदार, शा.अ. हे जबाबदार आहेत. सदरची प्रकरणे कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे, स्थानिकस्तर यांचेकडे कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

(२७) चिवटी पाझर तलाव, येवंती पाझर तलाव, ता. तुळजापूर.— या पाझर तलावांच्या कामामध्ये अंदाज पत्रकापेक्षा जास्त अतिप्रदान करण्यात आले. तसेच अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण असल्याचे दिसून आले असून याप्रकरणी अनुक्रमे रु. ३,६४,१०९ आणि रु. २८,४१२ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी दर्शविण्यात आला आहे. सदरच्या गैरव्यवहार फेब्रुवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून यामध्ये श्री. ए. आर. जाधव, उ.वि.स, श्री. व्ही. एम. जहागिरदार, शाखा अभियंता आणि श्री. एम. अ. शेख, शा.अ. हे जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. सदरची प्रकरणे शासनाकडे सप्टेंबर, २००४ मध्ये सादर केली असून प्रकरणे शासन स्तरावर कार्यवाहीसाठी प्रलंबित आहेत.

(२८) वरनाळावाडी ते निरगुडी रोहयो रस्ता क्र.१, ता. उमरगा.— या रस्त्याच्या कामात हजेरीपत्रकात मयत व्यक्तीचे नाव लिहून रु. ४,९१६ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार करण्यात आला असून कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर अशासकीय भाषेत सादर करणे व प्रशासनावर दबाव आणणे अशा प्रकारचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार मार्च, २००४ मध्ये उघडकीस आला असून श्री. के. आर. सुर्यवंशी, उ.वि.स, श्री. व्ही. एन. कांबळे, श्री. एम. एस. दुधभाते, तत्कालीन हजेरी सहायक हे जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहे.

(२९) भवानवाडी पाझर तलाव क्र.३, ता. भुम.— या पाझर तलावाच्या कामात अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार योजनापुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण दाखवून रु.२,५४,७०७ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी नमूद करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार फेब्रुवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आला असून श्री.एस.टी.इमानदार, उ.वि.स. आणि श्री.ए.व्ही.मिरगणे हे जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण शासनास जुलै,२००४ मध्ये सादर केले असून शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे नमूद केले आहे.

(३०) मौजे बांगरवाडी, दुधाळवाडी येरमाळा व उपळाई येथील माती बांधकाम, ता. भुम.— या माती नाला बांधकाम प्रकरणी विद्यार्थ्यांकरिता व मयत व्यक्तींकरिता नावे हजेरीपटात नोंदवून रु. ४,४७,९८८ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार फेब्रुवारी, २००४ मध्ये उघडकीस आला असून या कामास श्री. एस. एस. निंबाळकर, कृ.पर्य. आणि श्री. व्ही. एम. मखमले, कृ.सहा. हे जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणी श्री. व्ही. एम. मखमले यांच्या आदेशाची प्रत आयुक्त कार्यालयात सादर केली असून निंबाळकर यांच्या आदेशाची प्रत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडून अप्राप्त असल्याचे नमूद करून प्रकरण यंत्रणा स्तरावर प्रलंबित आहे.

(३१) मौजे रोसा पाझर तलाव क्र. २, टाकळी पाझर तलाव क्र. ३, तिरंकरपाझर तलाव क्र. २, ता. परांडा.— रोसा पाझर तलावाच्या कामासाठी प्राप्त झालेली रक्कम सक्षम अधिका-याच्या परवानगीशिवाय दुस-या कामावर खर्च केली आहे. सदरची अनियमितता माहे ऑक्टोबर, २००३ मध्ये उघडकीस आली असून या कामास श्री. व्ही. के. भातांगळीकर, उ.वि.अ. आणि श्री. अ. व्ही. मिरगणे, शा.अ. हे अधिकारी जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण माहे जानेवारी, २००५ मध्ये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी विभाग यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले असून प्रकरण चौकशी स्तरावर चालू असल्याचे नमूद केले आहे. टाकळी पाझर तलावाच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता रक्कमेचे अतिप्रदान करण्यात आले असून रु. १,०१,३४० इतक्या रकमेचा निलंबन निधी असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणास श्री. एम. टी. इनामदार, तत्कालिन उ.वि.अ. आणि श्री. ए. व्ही. मिरगणे, शा.अ. हे

अधिकारी जबाबदार असून शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव माहे जुलै, २००४ मध्ये शासनास सादर केला आहे. प्रकरण चौकशी स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. तिंत्रक पाझर तलावाच्या कामामध्ये प्रशासकीय मंजूरीपेक्षा जास्तीचा खर्च करणे, आवश्यकपेक्षा जास्तीची मजुरी लावणे, बैलगाडीचा वापर करणे, त्यामुळे शासनाचे रु. १५,९०१ इतक्या रकमेचे नुकसान झाले आहे. सदरचा गैरव्यवहार ऑक्टोबर, १९९१ मध्ये उघडकीस आला असून या प्रकरणात श्री. यंडुप्पा, उ.वि.घ, श्री. ओ. बसवराज, क.अ. आणि श्री. एस. डी. बारसका, क.अ. हे अधिकारी जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण ३१ जुलै १९९८ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे चौकशीसाठी देण्यात आले असून प्रकरण चौकशी स्तरावर प्रलंबित आहे.

(३२) **मौजे सावरगाव पाझर तलाव, सोमगिरी पाझर तलाव, ता. भुम.**— सावरगाव पुस्तिकेत तलावाच्या कामामध्ये अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्ष कमी परिमाण दिसून आले असून रु. ४४,९८७ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी नमूद करण्यात आला आहे. सदरचा गैरव्यवहार डिसेंबर, २००२ मध्ये उघडकीस आला असून श्री. एम. टी. इमानदार, उ.वि.अ., श्री. के. अ. भैरट, तत्का. शा.अ. आणि श्री. ए. आर. जाधव, तत्का. उ.वि.अ. हे अधिकारी जबाबदार आहेत. या प्रकरणात सप्टेंबर, २००४ मध्ये विभागीय आयुक्तांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून प्रकरणाची चौकशी अधिकारी स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. मौजे सोमगिरी पाझर तलावांच्या कामामध्ये मोजणी अहवालानुसार प्रत्यक्ष कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण आढळून आले असून रु. १,४८,५४४ इतक्या रकमेच्या निलंबन निधी नमूद करण्यात आला आहे. सदरचे प्रकरण फेब्रुवारी, २००३ मध्ये उघडकीस आले असून या प्रकरणात श्री. बी. जे. घुटे, उ.वि.अ. हे जबाबदार आहेत. या प्रकरणाची सप्टेंबर, २००५ मध्ये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून प्रकरण चौकशी स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

(३३) **मौजे डेकरी, ता. तुळजापूर माती नाला बंडिंग.**— या कामामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त काम झाल्याची खोटी नोंद मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवून रु. ५८,९१३ इतक्या रकमेचा अपहार करण्यात आला आहे. विभागीय दक्षता पथकाने तांत्रिक तपासणी केली असता ऑगस्ट, १९९५ मध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आला असून या कामास श्री. सी. डी. पाटील, तत्का. उ.वि.मृ.सं, अ. श्री. एम. एन. बनसोडे, कृषी पर्म आणि श्री. जी. एम. पाटील, कृ. सहायक हे जबाबदार आहेत. सदरचे प्रकरण मार्च, १९९९ मध्ये अधीक्षक, कृषी अधिकारी, बीड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचे स्तरावर प्रलंबित आहे.

(३४) **बांगरवाडी पाझर तलाव.**— या कामामध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीच्या माती कामाची नोंद मोजमाप पुस्तिकात करून रु. ९७,९७१ इतक्या रकमेचा निलंबन निधी नमूद केला आहे. सदरचा गैरव्यवहार मार्च, १९९३ मध्ये उघडकीस आला असून यामध्ये एकूण ६ व्यक्ती कामास जबाबदार आहेत. संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध डिसेंबर, २००३ मध्ये शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर केला आहे. तर शासनाने ७ जुलै २००४ रोजी शो-काँज नोटीस दिल्याचे नमूद केले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी ४ ते ५ प्रकरणांमध्ये एकच अधिकारी गुंतलेला असून या संदर्भात फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, अशी समितीने विचारणा केली असता अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निलंबनाबाबत कोर्टात केसेस चालू असता त्यामुळे कारवाईसाठी मर्यादा येतात असे उपायुक्तानी समितीस सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गैरव्यवहाराची एकूण ५९ प्रकरणे विविध स्तरांवर प्रलंबित असून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी व शासनाने कोणतेही ठोस प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाहीत. विविध कामांमध्ये रकमेचे अतिप्रदान करणे, अनियमितता करणे, मंजूरीपेक्षा जास्त खर्च करणे, जास्तीचे काम दाखवून अतिप्रदान करणे, मजुरांच्या सोईसवलतींवर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणे, हजेरीपट न ठेवणे, अंदाजपत्रकानुसार काम न करणे, चौकशीसाठी अभिलेख सादर न करणे, मजुरांना कमी मजुरीचे वाटप करून रकमेचा अपहार करणे, अशा प्रकारे गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येते. तसेच काही अधिका-यांनी जाणीपूर्वक गैरव्यवहार केल्याचे समितीचे मत आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी, आयुक्त तसेच शासन स्तरावर प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर निकाली काढणे अत्यावश्यक आहे असेही समितीला वाटते. या प्रकरणांवर त्वरेने कार्यवाही होत नसल्यामुळे संबंधित अपचारी त्यांचेवर कोणतीही कारवाई होण्यापूर्वीच निवृत्त होतात व त्यानंतर त्यांचेवर कारवाई न होताच त्यांची गैरव्यवहाराची प्रकरणे बंद होतात.

यासंदर्भात समिती अशी शिफारस करित आहे की, उपरोक्त प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार करणा-या संबंधित अधिका-यांविरुद्ध तातडीने कडक कारवाई करून गैरव्यवहार केलेल्या रकमेची वसूली संबंधितांकडून करण्यात यावी. तसेच उपरोक्त प्रकरणांची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून दोषी अधिकारी व कर्मचा-यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित यंत्रणा, जिल्हाधिकारी, आयुक्त व शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांचा विहित कालावधीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावीत. समितीने केलेल्या या शिफारशीबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

भूसंपादन मोबदला

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार मार्च, २००८ पर्यंत एकूण १८६ प्रकरणांची जमीन ताब्यात घेण्यात आली असून यापैकी ५ प्रकरणे संयुक्त मोजणी स्तरावर, १६ प्रकरणे कलम चारच्या स्तरावर, ५१ प्रकरणे कलम ६ च्या स्तरावर, २६ प्रकरणे कलम ९ च्या स्तरावर तर ५९ प्रकरणे अंतिम निवाड्याच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. तर २९ प्रकरणांचा अंतिम निवाडा जाहीर झाला असून सदरची प्रकरणे आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहेत. सदर पुस्तिकेचे अवलोकन केले असता सन २००१ पासून २००७ या कालावधीत जमिनी ताब्यात घेण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा बैठकीच्या वेळी प्रलंबित प्रकरणांची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता ३३ प्रकरणासाठी शासनाकडे समितीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात भूसंपादन अधिका-यांच्या ५ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यास वेळ लागत आहे. तसेच रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही चालू असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी समितीस सांगितले. साक्षीच्या वेळी विभागास पाठविण्यात आलेल्या प्रश्नावलीनुसार

सादर केलेल्या आ वासित माहितीमध्ये १८६ प्रकरणांपैकी ५९ प्रकरणांचा मोबदला देण्यात आला असून १२७ प्रकरणांचा मोबदला देण्याची शिल्लक आहे. तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही रितसर चालू असल्यामुळे मावजा वाटपास विलंब झालेला नाही असे नमूद करण्यात आले.

दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी संपादित केलेल्या जमिनीचा शेतक-यांना मोबदला कॅव्हा देण्यात येईल अशी समितीने विचारणा केली असता ज्या ठिकाणी भूसंपादनाची प्रोसेस संपली आहे त्यासंदर्भात सन २००८-२००९ मध्ये मोबदल्यासाठी वेगवेगळ्या तारखांना मागणी दाखल केली. तसेच २२ प्रकरणी निधीचे वाटप केले असून १३ प्रकरणांच्या संदर्भात निधीची मागणी केली असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले तर १३ ऑगस्ट २००९ रोजी ४० कांमाच्या संदर्भात भूसंपादनासाठी २ कोटी १३ हजार ९३८ रुपये इतकी रक्कम देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यात भूसंपादन अधिका-यांच्या किती जागा शिल्लक आहेत अशी विचारणा केली असता ६० टक्के जागा रिक्त आहेत असे जिल्हाधिका-यांनी समितीस सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

सन २००१ ते २००७ या कालावधीत संपादित केलेल्या १८६ जमिनीचा मोबदला समितीची जिल्हा बैठक आयोजित करण्यापर्यंत देण्यात आलेला नव्हता. त्यापैकी समितीची दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी साक्ष घेण्यात आली, त्याअगोदर एकूण ४० प्रकरणांचा मोबदला देण्यात आला असून अद्याप १९ प्रकरणांचा मोबदला देणे अंतिम टप्पात आले आहे. पाझर तलाव, शेततळे यासाठी आवश्यक असणारी जमीन देण्यास शेतक-यांनी नेहमीच विरोध केलेला असतो. तथापि, ज्या शेतक-यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत त्यांचा मोबदला वेळेवर देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना शासनाने विहित वेळेत मोबदला दिला नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. तसेच भूसंपादन अधिका-यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. समिती अशी शिफारस करते की, भूसंपादनाचा मोबदला उशीरा देण्याबाबत जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांचेवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच भूसंपादन अधिका-यांच्या रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरण्यात याव्यात व या प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत देण्यात यावा.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी योजना समिती

जिल्हा बैठक

उस्मानाबाद

प्रश्न क्रमांक : १

अपूर्ण कामे

गोधवारा
प्रश्न क्रमांक ७ : अपूर्ण कामे
वर्ष : 31 मार्च, 2008 अखेरची स्थिती

अ.क्र.	जिल्हा	आपण कामाची संख्या			एकूण	माली माली अभावी	सु.अ. अभावी	कोर्ट व्हे जमीन बांध	मुसणान	घन हरकती	स.मो.	तात्पुरते बंद	प्रगतीद.	कुशल काम बाकी	गालले	मजुरा अभावी	काम पूर्ण	इतर	एकूण	
		1 ते 5 वर्ष	5 ते 10 वर्ष	10 पेक्षा जास्त																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	का.अ.उ.बाद पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद	5	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6
2	का.अ.उ.बाद अनु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद	16	3	2	21	0	0	0	0	9	1	0	0	5	0	2	3	0	1	21
3	का.अ.उ.बाद प्रथम प्रकार विभाग, उस्मानाबाद	12	0	0	12	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	1	0	0	0	12
4	का.अ.उपखंड विभाग, उस्मानाबाद	27	0	1	28	1	1	0	0	2	0	0	4	0	8	0	8	0	4	28
5	का.अ.सिना कॉलेजोस प्रकार विभाग, परका	8	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6	का.अ.पाटबंधारे प्रकल्प प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद	13	0	2	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	0	15
7	का.अ.लघु पाटबंधारे (स्का.स्तर) विभाग, उस्मानाबाद	55	23	0	78	0	25	0	0	9	0	2	5	0	23	1	0	11	2	78
8	का.अ.लघु पाटबंधारे विभाग, वि.प.उस्मानाबाद	16	0	6	22	0	0	1	0	4	1	2	1	3	7	0	1	2	0	22
9	का.अ.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद	163	14	5	182	0	8	0	31	0	0	0	0	41	3	6	0	90	3	182
10	का.अ. बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद	69	4	0	73	0	0	1	14	0	0	0	0	20	0	2	0	14	73	
11	का.अ.(विशेषकामे) जिल्हा अधीक्षक, उस्मानाबाद	144	18	5	167	0	4	1	13	0	0	16	11	53	13	1	0	35	19	167
	एकूण	528	62	22	612	1	39	3	58	38	2	20	21	122	61	13	27	164	43	612

गोषवारा

प्रश्न क्र. 09 अपूर्ण कामे

अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करणेबाबत कालबद्ध कार्यक्रम

अ.क्र.	यंत्रणा	एकूण अपूर्ण कामे	जून-08 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे	सप्टे-08 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे	डिसे-08 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे	मार्च-09 पर्यंत पूर्ण करावयाची कामे	शेरा (काम पूर्ण/वगळले)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	का.अ., उ.बाद पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद	6	3	0	0	0	3
2	का.अ., उ.बाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद	21	5	0	13	1	0
3	का.अ., उ.बाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद	12	11	0	0	0	0
4	का.अ., उ.बाद विद्युत विभाग, उस्मानाबाद	28	22	0	1	5	0
5	का.अ., सिना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा	8	8	0	0	0	0
6	का.अ., पाटबंधारे प्रकल्प मजबुतीकरण विभाग, उमरगा	15	2	0	0	13	0
7	का.अ., लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, उस्मानाबाद	78	27	0	0	39	11
8	का.अ., लघु पाटबंधारे विभाग, जि.प. उस्मानाबाद	22	15	0	0	5	2
9	का.अ., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद	182	32	14	6	34	90
10	का.अ., बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद	73	19	14	1	15	22
11	का.अ. (बांधकाम) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद	167	30	26	40	34	36
	एकूण	612	174	54	61	146	177

प्रश्न क्रमांक 09 : अपूर्ण कामे

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती 1 ते 5, 5 ते 10 वर्ष व 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या (रक्कम रुपये लाखात)

कामाची यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तासुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (जदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (जदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 ते 05 वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे								
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद (05) कामे								
1	उस्मानाबाद 2 सोनेगाव पाझर तलाव कामे		30.28	ता.मा.दि.22-05-03 प्र.मा.दि.4.1.2004	का.सु. 16.1.2004 का.बंद 30.06.07	मजुरा अभावी बंद	12.28	जून -08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
2		चक्रतिर्थ-पाझर तलाव	26.01	ता.मा.दि.11-11-03 प्र.मा.दि.27.11.03	का.सु. 6.1.2004 का.बंद 30.06.07	मजुरा अभावी बंद	8.20	जून -08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
3	कळंब 2 कामे	कोलेगाव देवळाली रस्ता ०.० ते २.६००कि.मी.	17.91	ता.मा.दि.27.12.01 प्र.मा.दि.4.1.2002	का.सु. 1.2.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	15.43	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
4		मोहा पा.त्र.क्र.४.	19.95	ता.मा.दि.31-12-03 प्र.मा.दि.4.1.2004	का.सु. 17.2.2004 का.बंद 01.01.06	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	14.53	जून -08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
5	वारी 1 काम	चहीफळ पा.त.	22.00	ता.मा.दि.20-05-03 प्र.मा.दि.21.4.2003	का.सु. 1.6.2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	9.35	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणा/निहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी, तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 08/12/2003 प्र.मा.दि. 30/12/2003)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलवट कार्यक्रम आरंभून तो अभ्यगामने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व रथासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद (16) कामे									
1	उस्मानाबाद 5 कामे	खानापूर पा.त.	27.40	ता.मा.दि. 08/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि.02/02/04 का.बं.दि. 16/05/04	भूसंपादन अभावी	6.93	भूसंपादनची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसें.08 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
2		केकरथळवाडी पा.त.	32.07	ता.मा.दि. 08/12/2003 प्र.मा.दि. 23/12/2003	का.सु.दि.03/02/2004 का.बं.दि. 01/07/2004	मजुरा अभावी	2.86	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
3		जाधववाडी पा.त.	15.17	ता.मा.दि. 08/12/2003 प्र.मा.दि. 16/12/2003	का.सु.दि.30/02/2004 का.बं.दि.16/06/2004	मजुरा अभावी	3.88	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
4		घाटशी पा.त.9	25.80	ता.मा.दि. 08/12/2003 प्र.मा.दि. 02/01/2004	का.सु.दि.05/02/2004 का.बं.दि.01/08/2004	भूसंपादन अभावी	7.58	भूसंपादनची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसें.08 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
5		बोरगांव(राजे) पा.त.	23.58	ता.मा.दि. 08/12/2003 प्र.मा.दि. 18/03/2004	का.सु.दि.02/04/2004 का.बं.दि.30/06/2004	भूसंपादन अभावी	0.64	भूसंपादनची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसें.08 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
6	भुस 1 काम	चांदवड पा.त.	21.05	ता.मा.दि. 29/08/2001 प्र.मा.दि. 18/02/2003	का.सु.दि.02/05/2003 का.बं.दि.16/03/2004	भूसंपादन अभावी	3.62	भूसंपादन निवाडा मंजूर, डिसेंबर-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
7	वाशी 10 कामे	नांदगाव पा.त.	16.57	ता.मा.दि. 01/01/2002 प्र.मा.दि. 21/01/2002	का.सु.दि.04/04/2002 का.बं.दि. 31/03/2007	भूसंपादन अभावी	6.72	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रयानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तातुका	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वना जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे केल्यावर कार्यक्रम आखून तो अंदाजाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा कारवायाची उपाय योजना, न त्यासाठी जास्ततीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	बाशी कामे 10	बाशी पा.त.	27.98	ता.मा.दि. 28/09/2001 प्र.मा.दि 22/04/2002	का.सु.दि. 12/03/2003 का.ब.दि. 07/05/2004	मजुरा अभावी बंद	8.43	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
9		इसरुप पा.त.	17.19	ता.मा.दि 21/01/2004 प्र.मा.दि 21/02/2004	का.सु.दि. 16/03/2004 का.ब.दि. 15/05/2005	भूसंपादन अभावी	4.86	भूसंपादनाची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसेंबर-08 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
10		केळेवाडी पा.त. क्र.3	28.48	ता.मा.दि 01/01/2002 प्र.मा.दि 17/05/2002	का.सु.दि. 02/05/2003 का.ब.दि. 10/06/2004	कं दरभरणी प्रगतीत	11.37	जून-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
11		केळेवाडी पा.त.	20.99	ता.मा.दि 01/01/2002 प्र.मा.दि. 18/01/2002	का.सु.दि. 28/01/2002 का.ब.दि. 28/01/2003	भूसंपादन अभावी	7.17	भूसंपादनाची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
12		घाटपिंपी पा.त. क्र.3	20.42	ता.मा.दि. 15/12/2003 प्र.मा.दि 02/01/2004	का.सु.दि. 01/03/2004 का.ब.दि. 15/05/2004	भूसंपादन अभावी	5.03	भूसंपादनाची अडचण दूर होताच काम हाती घेण्यात येवून डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
13		बाशी पा.त. 30	18.90	ता.मा.दि. 28/09/2001 प्र.मा.दि. 27/12/2001	का.सु.दि. 10/12/2003 का.ब.दि. 10/12/2004	भूसंपादन अभावी	4.66	डिसेंबर-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
14		कडकनाशवाडी (दु.) पा.त.	28.81	ता.मा.दि. 21/01/2002	का.सु.दि. 01/04/2003 का.ब.दि. 01/10/2005	घळभरणीचे काम पूर्ण. अनुषंगिक कामे प्रगतीपथावर.	18.80	जून-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रधोनिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व ताबुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर रस्ता, गाव तलाव, भाल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	पुल्ल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुल्ल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, यान जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर आलेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलवद्ध कार्यक्रम असून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	वाशी 10 कामे	यशवंती पा.त.क्र.4	26.96	ता.मा.दि.27/09/2001 प्र.मा.दि.05/05/2003	का.सु.दि.03/11/2003 का.ब.दि.30/12/2006	कंठरभरणी पूर्ण., अनुषंगीक कामे प्रगतीत	9.01	जून-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
16		सरगकुंडी पा.त.क्र.7	28.73	ता.मा.दि.20/01/2004 प्र.मा.दि.16/02/2004	का.सु.दि.08/03/2004 का.ब.दि.22/05/2004	काम वगळले	1.48	काम वगळले दिनांक 16/10/2007
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद (12) कामे								
1	उस्मानाबाद 2 कामे	पिंपरी पा.त.	28.71	ता.मा.दि.10 10 03. प्र.मा.दि.15 12 03.	का.सु.दि.10 2 04. का.ब.दि.30 6 05.	भूसंपादन अभावी	2.73	जून 2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यांत येत आहे.
2		वरवंती पा.त.	23.71	ता.मा.दि.20.12.2003 प्र.मा.दि.02.01.2004	का.सु.दि.23.02.2004 का.ब.दि.30.04.2004	वगळण्यात आले	1.19	काम वगळले दिनांक 16/10/2007
3	भूम 10 कामे	सोनगिरी (समंदरा) पा.त.	23.49	ता.मा.दि.13 12 03. प्र.मा.दि.11 2 03.	का.सु.दि.3 5 03 का.ब.दि.15 5 06.	भूसंपादन अभावी	3.39	जून 2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यांत येत आहे.
4		सोनगिरी पा.त.क्र.2.	23.76	ता.मा.दि.17 12 03. प्र.मा.दि.14 1 04.	का.सु.दि.1 2 04 का.ब.दि.30 4 06.	कुशल काम बाकी	8.29	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
5		डुक्करवाडी (मोळवण) पा.त.	23.03	ता.मा.दि.31 3 04. प्र.मा.दि.29 4 04.	का.सु.दि.4 7 05 का.ब.दि.10 5 06.	कुशल काम बाकी	6.38	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
6		भूम (कुरण) पा.त.	20.13	ता.मा.दि.21 1 04. प्र.मा.दि.23 2 04.	का.सु.दि.7 5 04 का.ब.दि.15 5 06.	कुशल काम बाकी	7.08	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
7		सोनगिरी पा.त.क्र.1.	16.80 सु.प्र.मा. 18.73	ता.मा.दि.17 9 01. प्र.मा.दि.9.12.03. सु.प्र.मा.दि.30.06.07	का.सु.दि.28 4 04 का.ब.दि.15 8 04.	कुशल काम बाकी	7.38	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
8		डुक्करवाडी पा.त.क्र.2.	27.41	ता.मा.दि.5 1 03. प्र.मा.दि.10 2 03.	का.सु.दि.6 5 03 का.ब.दि.15 3 06.	भूसंपादन अभावी	2.36	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय	अपूर्ण कामाचे नव व कामाचा प्रकार (भांडार तलाव, गांध तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, धन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामाचे खर्च झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावधीत कार्यक्रम आखून तो अंमलात पूर्ण करण्याबाबत आगता कथितमाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	भूमि	भवानवाडी (सुकटा) पा.त.	29.13	ता.मा.दि.25 2 03. प्र.मा.दि.3 3 03.	का.सु.दि.. 3 5 03 का.व.दि.15 1 07.	कुशल काम बाकी	11.42	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
10	10 कामे	भवानवाडी पा.त.क्रं.6.	22.20	ता.मा.दि.17 1 04. प्र.मा.दि.23 2 04.	का.सु.दि.. 22 4 06 का.व.दि.30 12 08.	कुशल काम बाकी	9.29	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
11		सुकटा पा.त.क्रं.6.	19.69	ता.मा.दि.17 1 04. प्र.मा.दि.8 2 04.	का.सु.दि.. 25 4 04 का.व.दि.23 3 08.	कुशल काम बाकी	8.55	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
12		घुलेवाडी पा.त.	24.67	ता.मा.दि.12 1 04. प्र.मा.दि.26 1 04.	का.सु.दि.. 1 10 05 का.व.दि.15 1 06.	भूसंपादन अभावी	3.00	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
कार्यकारी अभियंता, उपचा संचालन विभाग, उस्मानाबाद (27) कामे									
1	उस्मानाबाद 6 कामे	समुद्रवाणी पा.त.	17.22	ता.मा.दि. 10/10/01 प्र.मा.दि.27/2/03 सु.प्र.मा.दि.27/06	का.सु. 5/12/03 का.व. 17/10/06	कुशल काम बाकी	17.67	जून-2008 अखेर कंटर भरणीचे काम पूर्ण करण्यात येईल.	
2		भानसगांव पा.त.	10.62	ता.मा. 21/3/03 प्र.मा. 1/4/03	का.सु. 4/11/03 का.व. 1/2/04	भूसंपादन अभावी	4.40	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
3		केकतवाडी पा.त.	29.09	ता.मा. 30/3/03 प्र.मा.दि. 13/4/03	का.सु. 9/1/04 का.व. 30/5/07	कंटरभरणीचे काम पूर्ण अनुषंगीक कामे (अस्पटल शिल्लक)	15.49	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
4		सकनेवाडी पा.त.	12.24	ता.मा.दि. 12/2003 प्र.मा.दि. 21/1/04 सु.प्र.मा.दि. 16/7/07	का.सु. 16/2/04 का.व. 15/4/04	मजुरा अभावी काम बंद	1.87	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
5		पळसप ई पा.त.	7.47	ता.मा.दि.6/12/03 प्र.मा.दि. 30/1/04	का.सु. 9/2/04 का.व. 30/6/07	कंटरभरणीचे काम पूर्ण अनुषंगीक कामे शिल्लक	5.33	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
6		पळसप क पा.त.	14.58	ता.मा.दि.6/12/03 प्र.मा.दि. 30/1/04	का.सु. 3/4/04 का.व. 5/7/04	कंटरभरणीचे काम पूर्ण अनुषंगीक कामे शिल्लक	0.01	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्णे कामांची संख्या व तालुका	अपूर्णे कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 11/10/03 प्र.मा.दि. 14/11/03)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्णे असल्याची कारणे (उदा. भ्रष्टाचार अभावी, गजूस अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आचारसंहिता समाप्ती आवलेली सुट्टी अर्थ	अपूर्णे कामे कालव्यव कायक्रम आखून ती अंताकामाने पूर्ण करण्याबाबत अध्या कषातयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	तुळजापूर 2 कामे	मसला (खु) पा.त.	24.92	ता.मा.दि.8/7/05 प्र.मा.दि.4/5/06	का.सु.1/6/06	मप्ररोहचो मध्ये सुरु आहे.	7.35	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
8		गोधळवाडी पा.त.क्र.7	17.64	ता.मा.दि.21/03/04 प्र.मा.दि.27/06/04	का.सु.10/01/07 का.बं.16/06/07	कुशल काम वाकी	6.99	मार्च-09 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
9	लोहारा 1 काम	कास्ती (खु) पा.त.क्र.3	19.23	ता.मा.दि. प्र.मा.दि.8/2/04	का.सु.16/2/04 का.बं.31/7/04	सजुरा अभावी बंद	3.20	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
10	भूम 13 कामे	डुकरवाडी पा.त.क्र.4	25.17	ता.मा.दि.9/3/03 प्र.मा.दि.10/4/03	का.सु.16/6/03 का.बं.31/3/07	कुशल काम वाकी	14.89	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
11		सुकटा पा.त. क्र.3	26.71	ता.मा.दि.11/10/03 प्र.मा.दि.14/11/03	का.सु.1/12/03 का.बं.30/6/06	विद्युत वाहीणी स्थलांतरीत न झाल्यामुळे	9.63	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
12		साबळेवाडी पा.त.क्र.1	25.65	ता.मा.दि.2/3/04 प्र.मा.दि.6/6/04	का.सु.16/06/04 का.बं.31/7/04	काळी माती उपलब्धते अभावी	2.06	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
13		डुकरवाडी पा.त.क्र.5	17.73	ता.मा.दि.20/5/04 प्र.मा.दि.11/6/04	का.सु.6/5/05 का.बं.18/6/07	कुशल काम वाकी	7.89	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
14		इराचीवाडी पा.त.क्र.1	18.71	ता.मा.दि.10/5/04 प्र.मा.दि.1/6/04	का.सु.1/7/05 का.बं.18/6/07	कुशल काम वाकी	9.05	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
15		पाडोळी पा.त.क्र.1	19.49	ता.मा.दि.10/5/04 प्र.मा.दि.14/6/04	का.सु.1/7/04 का.बं.16/6/07	कुशल काम वाकी	13.36	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
16		सुकटा पा.त. क्र.4	17.64	ता.मा.दि.20/5/04 प्र.मा.दि.27/6/04	का.सु.16/5/05 का.बं.21/6/06	कुशल काम वाकी	12.99	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
17		जेजला पा.त.	16.18	ता.मा.दि.11/1/05 प्र.मा.दि.14/3/05	का.सु.20/3/05 का.बं.28/2/06	कुशल काम वाकी	10.82	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
18	भूम	अतरवडी पा.त.क्र.3	22.01	ता.मा.दि.15/1/05 प्र.मा.दि.4/5/06	का.सु.16/5/06 का.बं.16/6/07	कंदरभरणी पूर्ण अनुषंगीक कामे प्रगतीत	8.08	जून-08 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अर्पण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि.07/08/06 प्र.मा.दि.28/11/06)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद या अर्पण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, तन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अर्पण कामे कालवध करत असून तो आक्रामने पूर्ण करण्याबाबत अथवा कशाकामी उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	भूम बाकवड पा.त.क्र.6	26.27	ता.मा.दि.8/7/05 प्र.मा.दि.18/6/06	का.सु.29/12/06 का.बं.19/6/07	मजुरा अभावी काम बंद	3.32	डिसेंबर-08 अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.	
20	अंतरवली पा.त.क्र.4	24.95	ता.मा.दि.07/08/06 प्र.मा.दि.28/11/06	का.सु.01/03/2007 का.बं.	मजुराहयो मध्ये सुरु आहे.	6.64	मार्च-2009 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
21	वागी (खु) पा.त.	18.60	ता.मा.दि.28/07/06 प्र.मा.दि.04/02/07	का.सु.15/03/2007 का.बं.16/06/2007	मजुरा अभावी काम बंद	1.56	मार्च-2009 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
22	दाडेगाव पा.त.क्र.2	23.42	ता.मा.दि.07/08/06 प्र.मा.दि.28/11/06	का.सु.06/01/2007 का.बं.16/06/2007	मजुरा अभावी काम बंद	4.45	मार्च-2009 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
23	चोराखली पा.त.क्र.10	26.36	ता.मा.दि.11/04 प्र.मा.दि.26/1/04	का.सु.16/2/04	मजुराहयो मध्ये सुरु आहे.	5.50	जून-08 अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.	
24	येरमाळा (वेडेवारी) पा.त.	27.49	ता.मा.दि.15/1/04 प्र.मा.दि.20/2/04	का.सु.27/2/04 का.बं.31/3/04	मजुरा अभावी काम बंद	1.06	जून-08 अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.	
25	चोराखली पा.त.क्र.11	27.63	ता.मा.दि.9/3/04 प्र.मा.दि.15/4/04	का.सु.16/6/04 का.बं.16/6/07	मजुरा अभावी काम बंद	1.38	जून-08 अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.	
26	शिगोली पा.त.क्र.3	27.00	ता.मा.दि.10/5/04 प्र.मा.दि.26/5/04	का.सु.16/5/05 का.बं.21/2/06	भूसंपादन अभावी	1.92	वगळणे प्रस्तावीत	
27	येरमाळा पा.त.क्र.8	18.83	ता.मा.दि.29/3/06 प्र.मा.दि.17/4/06	का.सु.2/5/06 का.बं.18/6/07	मजुरा अभावी काम बंद	5.08	जून-08 अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.	

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (गाझर तलाव, पाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वजतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./प्र.मा. तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामाचे झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलवध कार्यक्रमा आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा फरदायाची उपाय योजना व स्थासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यकारी अभियंता, सिना कोल्हापूर प्रकल्प विभाग, परंडा (08) कामे								
1	परंडा 8 कामे	परंडा (आ)पा.त.	मुळ. 16.75 सु.अ. 19.94	ता.मा. दि. 7/4/2003 प्र.मा. दि. 16/4/2003	का. सु. दि. 11/7/03 का. ब. दि. 15.11.03	भूसंपादन अभावी	8.61	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
2		लोणी पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 7/4/2003 प्र.मा. दि. 3/5/2003	का. सु. दि. 20/11/03 का. ब. दि. 31.08.04	भूसंपादन अभावी	4.60	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
3		ढांगिरी पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 15/2/2001 प्र.मा. दि. 12/12/03	का. सु. दि. 11/2/03 का. ब. दि. 15/6/05	भूसंपादन अभावी	9.25	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
4		वडनेर पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 27/9/01 प्र.मा. दि. 4/02/02	का. सु. दि. 16/10/03 का. ब. दि. 29/3/04	भूसंपादन अभावी	5.66	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
5		पाचवडवाडी पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 7/4/03 प्र.मा. दि. 16/04/03	का. सु. दि. 2/5/03 का. ब. दि. 15/7/04	भूसंपादन अभावी	6.82	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
6		चिंचपुर (ख) पा.त. क्र. 2	16.75	ता.मा. दि. 4/12/03 प्र.मा. दि. 14/01/04	का. सु. दि. 5/02/04 का. ब. दि. 30/6/05	भूसंपादन अभावी	6.28	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
7		राजुरी पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 4/12/03 प्र.मा. दि. 12/12/03	का. सु. दि. 1/03/04 का. ब. दि. 15/5/04	भूसंपादन अभावी	3.62	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
8		कुमोफळ पा.त.	16.75	ता.मा. दि. 4/12/03 प्र.मा. दि. 12/12/04	का. सु. दि. 3/01/04 का. ब. दि. 31/5/04	भूसंपादन अभावी	4.00	जून-2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प मजबुतीकरण विभाग, उमरगा (13) कामे								
1	बुळगापुर 10 कामे	सिंदफळ पा.त.	19.50	ता.मा. दि. 03/03/2003 प्र.मा. दि. 10/02/2003	का. सु. दि. 14/04/2003 का. ब. दि. 15/11/2004	मजुरा अभावी बंद	11.13	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
2		मिलेगाव पा.त.	23.83	ता.मा. दि. 03/02/2003 प्र.मा. दि. 11/02/2003	का. सु. दि. 20/12/2003 का. ब. दि. 15/07/2004	मजुरा अभावी बंद	14.26	जून 2008 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रपानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मूल अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 29/12/2003 प्र.मा.दि. 09/01/2004	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसाधारण अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	अंतापर्यंत कामावर आलेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		भिमदरा पा.त.	13.91	ता.मा.दि.29/12/2003 प्र.मा.दि.09/01/2004	का.सु.दि.16/02/2004 का.ब.दि.31/05/2004	मजुरा अभावी बंद	0.81	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
4	सुळजापूर	इटकळ पा.त.	12.75	ता.मा.दि.09/12/2003 प्र.मा.दि.16/12/2003	का.सु.दि.16/02/2004 का.ब.दि.31/03/2004	मजुरा अभावी बंद	1.36	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
5		मसला दहिवडी पा.त.	15.95	ता.मा.दि.19/01/2004 प्र.मा.दि.08/02/2004	का.सु.दि.17/03/2004 का.ब.दि.31/03/2004	मजुरा अभावी बंद	0.67	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
6		कदमवाडी पा.त.	18.55	ता.मा.दि.08/01/2004 प्र.मा.दि.23/02/2004	का.सु.दि.11/03/2004 का.ब.दि.31/05/2004	मजुरा अभावी बंद	2.04	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
7		जवळगा. मेसाई पा.त.	15.95	ता.मा.दि.29/12/2003 प्र.मा.दि.08/02/2004	का.सु.दि.24/03/2004 का.ब.दि.31/05/2004	मजुरा अभावी बंद	0.63	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
8		दहिवडी मसला	12.02	ता.मा.दि.27/01/2004 प्र.मा.दि.12/02/2004	का.सु.दि.16/04/2004 का.ब.दि.30/04/2004	मजुरा अभावी बंद	0.88	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
9		पांगरघरवाडी पा.त.	12.39	ता.मा.दि.03/02/2003 प्र.मा.दि.10/02/2003	का.सु.दि.09/04/2003 का.ब.दि.15/05/2004	मजुरा अभावी बंद	4.15	जून 2008 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
10		वडावा तांडा पा.त.	24.05	ता.मा.दि.23/03/2004 प्र.मा.दि.01/05/2004	का.सु.दि.16/05/2004 का.ब.दि.31/05/2004	मजुरा अभावी बंद	0.31	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
11	उमरगा 3 कामे	दुधनाळ पा.त.	17.00	ता.मा.दि.03/03/2003 प्र.मा.दि.26/03/2003	का.सु.दि.10/11/2003 का.ब.दि.15/06/2004	मजुरा अभावी बंद	2.69	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
12		पुरुवाडी पा.त.	23.19	ता.मा.दि.24/12/2003 प्र.मा.दि.26/01/2004	का.सु.दि.03/03/2004 का.ब.दि.31/07/2004	मजुरा अभावी बंद	1.04	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
13		मुंजोटी पा.त.	9.94	ता.मा.दि.24/12/2003 प्र.मा.दि.17/03/2004	का.सु.दि.01/04/2004 का.ब.दि.30/05/2004	मजुरा अभावी बंद	0.82	जानेवारी-2009 पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.

क्र.सं.	उत्सर्गाधिकार अर्जासंबंधी संख्या व तालुका	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (घाडार तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, यंत्रिकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार प्र.मा.दि. 11.12.2001 या प्र.मा.दि. 26.12.2001 मधील अंदाज पत्रकाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकाचा तारीख (उदा. ता.मा.दि. 25.3.2003 प्र.मा.दि. 21.3.2003)	मुळ अंदाज पत्रकाचा तारीख (उदा. ता.मा.दि. 26.3.2003 प्र.मा.दि. 26.11.2003)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजूरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आवागमन कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलव्हट कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी करणारा यंत्रणा व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) विभाग, उस्मानाबाद (55) कामे										
1	उस्मानाबाद 10 कामे	गडदेवघरी पा.त.	28.16	ता.मा.दि. 11.12.2001 प्र.मा.दि. 26.12.2001	का.सु.दि. 04.02.2003 का.बं.दि. 7/2003	कुशल काम वाकी	17.69	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.		
2		कोड पा.त.क्र.13	19.46	ता.मा.दि. 25.3.2003 प्र.मा.दि. 21.3.2003	का.सु.दि. 26.4.2003 का.बं.दि.	कुशल काम वाकी	10.38	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.		
3		कोड पा.त.क्र.14	29.67	ता.मा.दि. 26.3.2003 प्र.मा.दि. 26.11.2003	का.सु.दि. 16.6.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	9.11	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.		
4		कोड पा.त.क्र.16	12.35	ता.मा.दि. 25.11.2003 प्र.मा.दि. 26.11.2003	का.सु.दि. 22.11.2003 का.बं.दि. 03/2004	कुशल काम वाकी.	5.34	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.		
5		पळसप पा.त.क्र.6	28.15	ता.मा.दि. 31.12.2003 प्र.मा.दि. 02.01.2004	का.सु.दि. 05.01.2004 का.बं.दि. 10/2005.	कुशल काम वाकी.	18.34	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.		
6		हिंगळजवाडी पा.त.क्र.3	26.93	ता.मा.दि. 31.03.2004 प्र.मा.दि. 29.04.2004	का.सु.दि. 21.05.2004 का.बं.दि. 09/2005.	तात्पुरते बंद.	13.51	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर, जून-08 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.		
7		कोड पा.त. 17	22.49	ता.मा.दि. 2003-04 प्र.मा.दि. 04.06.2004	का.सु.दि. 19.07.2004 का.बं.दि. 09/2006.	भूसंपादनअभावी	14.02	भूसंपादन मावेचा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.		
8		कोड पा.त. 18	22.41	ता.मा.दि. 2003-2004 प्र.मा.दि. 29.04.2004	का.सु.दि. 24.07.2004 का.बं.दि. 10/2006.	भूसंपादनअभावी	13.78	भूसंपादन मावेचा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.		
9		कोडी (महादेव) पा.त.	28.10	ता.मा.दि. 31/12/2003 प्र.मा.दि. 02/01/2004	का.सु.दि. 05/01/2004 का.बं.दि. 03/2004.	भूसंपादनानुळे काम वगळले	1.11	काम वगळले दिनांक 16/10/2007		

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	पंचायत/निहाय अग्रणी कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव, भाव गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, मनीकरण, मृदरक्षण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लाक्ष)	मूळ अंदाज पत्रका व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (चढा, तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण झाल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, गजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आचार्य/त कामावर शा.अ.ला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायदेशर कार्यक्रम आरंभून तो आग्रकामाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	उस्मानाबाद नांदुरा गा.त.	12.21	ता.मा.दि.: 2003-2004 प्र.मा.दि.: 28/07/2004	का.सु.दि.: 01/01/2005 का.बं.दि.	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	5.68	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	
11	दुळजापुर 12 कामे	15.90	ता.मा.दि.: 21.11.2002 प्र.मा.दि.: 28.03.2003	का.सु.दि.: 05.04.2003 का.बं.दि.: 1/2004.	कुशल काम बाकी	8.33	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
12	भातंब्री पा.त.2	28.84	ता.मा.दि.: 16.08.2003 प्र.मा.दि.: 10.09.2003	का.सु.दि.: 17.09.2003 का.बं.दि.: 09/2005	कुशल काम बाकी.	15.86	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
13	कात्री पा.त.3	30.35	ता.मा.दि.: 12.09.2003 प्र.मा.दि.: 15.10.2003	का.सु.दि.: 01.12.2003 का.बं.दि.: 06/2004	कुशल काम बाकी	14.69	सु.अंदाजपत्रकातील वृद्धी पुढेतेस्तव विभागीय कार्यालयास सादर/ सु.अं.मंजुरीनंतर काम त्वरीत पूर्ण करण्यात येईल.	
14	हणखुर पा.त.8	26.99	ता.मा.दि.: 19.12.2003 प्र.मा.दि.: 30.12.2003	का.सु.दि.: 27.01.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	15.74	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	
15	देवरगण (नवीन) पा.त.1	25.54	ता.मा.दि.: 2003.2004 प्र.मा.दि.: 26.01.2004	का.सु.दि.: 09.03.2004 का.बं.दि.: 08/2004	सुधारित अंदाजपत्रकामुळे	7.35	सु.अंदाजपत्रक मंजुरीतव शासन, नियोजन विभागास सादर	
16	माळुंगा पा.त.12	18.02	ता.मा.दि.: 12.02.2004 प्र.मा.दि.: 29.04.2004	का.सु.दि.: 01.04.2004 का.बं.दि.: 01/2005	कुशल काम बाकी / विद्युत लाईन स्थलांतरनमुळे.	8.26	विद्युत लाईन स्थलांतरन नंतर त्वरीत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
17	सोहगाव पा.त.	21.10	ता.मा.दि.: 02.01.2004 प्र.मा.दि.: 14.01.2004	का.सु.दि.: 01.04.2004 का.बं.दि.: 10/2004	तात्पुरते बंद	6.34	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
18	ओत्री पा.त.6	22.28	ता.मा.दि.: 31.10.2001 प्र.मा.दि.: 15.12.2003	का.सु.दि.: 02.04.2004 का.बं.दि.: 07/2004	तात्पुरते बंद	0.91	मार्च 2009 काम पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	राज्यानिष्ठताय अर्पण कामाची संख्या व तालिका	अर्पण कामाचे तालिका प्रकार (पांडार तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार प्र.मा.दि. 2002-2003 व प्र.मा.दि. 28.03.2003 मिळाल्याची तारीख (संघ. तामा/प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याचे तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	रकमी मंदा या अर्पण अंदाजाची कारणे (अर्धा, भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वग जमीन हरकत इ.)	आकामवंदी क्रमांक	अर्पण कामे कोलवक, कामेकम लागून तो अर्पणामागे पूर्ण करण्याबाबत अर्पण केराण्याची उभारण योजनेचा व त्यासाठी आरतीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	पुळजापूर	चक्यागवाडी पा.त.5	19.80	ता.मा.दि. 2002-2003 प्र.मा.दि. 28.03.2003	का.सु.दि. 04.06.2004 का.बं.दि. 06/2004	सुधारित अंदाजपत्रकामुळे	13.87	सु.अ. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. 19/4/08
20		चिवरी (स) पा.त.2	18.88	ता.मा.दि. 22.12.2000 प्र.मा.दि. 31.05.2001	का.सु.दि. 24.07.2004 का.बं.दि. 10/2003	सुधारित अंदाजपत्रकामुळे	15.02	सु.अ. आयुक्त कार्यालयास सादर.
21		आरळी(सु) पा.त.	28.64	ता.मा.दि. 20.09.2001 प्र.मा.दि. 25.09.2001	का.सु.दि. 03.10.2001 का.बं.दि. 03/2003.	सुधारित अंदाजपत्रकामुळे.	23.30	सु.अ. आयुक्त कार्यालयास सादर दिनांक 19/04/08
22		शिवफळ पा.त.क्र.2	19.59	ता.मा.दि. 25.12.2003 प्र.मा.दि. 08.02.2004	का.सु.दि. 17.03.2004 का.बं.दि	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	10.53	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.
23		नाईचाकूर पा.त.2	24.08	ता.मा.दि. 26.12.2001 प्र.मा.दि. 23.04.2002	का.सु.दि. 01.06.2002 का.बं.दि. 07/2004.	भूसंपादनअभावी	14.83	भूसंपादन मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
24	उमरगा 6 कामे	जकेकुर पा.त.3	पुळ 13.82 सु. 16.08	ता.मा.दि. 04.04.2000 प्र.मा.दि. 15.05.2001 सु.तां.मा. 1/2/2007 सु.प्र.मा. 10/7/2007	का.सु.दि. 01.04.2004 का.बं.दि. 10/2004.	भूसंपादनअभावी	8.41	भूसंपादन मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
25		कडवोरा पा.त.	23.17	ता.मा.दि. 03.05.2002 प्र.मा.दि. 29.07.2002	का.सु.दि. 11.01.2003 का.बं.दि. 04/2004	भूसंपादनअभावी	13.31	भूसंपादन मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
26		जकेकुरवाडी (संघी)पा.त.2	22.30	ता.मा.दि. 07.02.2003 प्र.मा.दि. 29.08.2003	का.सु.दि. 04.03.2003 का.बं.दि. 06/2004	भूसंपादनअभावी	12.15	भूसंपादन मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
27		कवठा पा.त.1	27.90	ता.मा.दि. 15.03.2003 प्र.मा.दि. 03.04.2003	का.सु.दि. 10.06.2003 का.बं.दि. 11/2005	तात्पुरते बंद.	5.60	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 08.01.2004 प्र.मा.दि. 26.01.2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद ता अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत तामावर आलेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालखर्च कार्यक्रम आखून तो अंदाजमाने पूर्ण करण्याचा अथवा कसबभावी उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	उमरगा	समुद्राल गाव तलाव	10.06	ता.मा.दि.08.01.2004 प्र.मा.दि.26.01.2004	का.सु.दि.17.04.2004 का.बं.दि 10/2005	भूसंपादनाअभावी	3.14	भूसंपादन मागेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
29	भूम 8 कामे	देवळाली (टी) पा.त.	16.23	ता.मा.दि.04.04.2000 प्र.मा.दि.11.12.2000	का.सु.दि.01.05.2002 का.बं.दि 10/2003	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	12.06	सु.अ.यंत्रणेकडे त्रुटी पुरतते स्तव परत दि. 01/04/08
30		चिचपूर (बरो) पा.त.	23.91	ता.मा.दि.8.2004 ता.मा.दि.31.08.2004	का.सु.दि.01.08.2006 का.बं.दि 1/2007	कुशल काम बाकी	11.72	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
31		भवानवाडी पा.त.2	20.86	ता.मा.दि.2001-2002 प्र.मा.दि. 15.10.2001	का.सु.दि.23.11.2001 का.बं.दि.12/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	5.50	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर
32		भवानवाडी पा.त.4	27.03	ता.मा.दि.2001-2002 प्र.मा.दि. 15.10.2001	का.सु.दि.23.11.2001 का.बं.दि.1/2004	कुशल काम बाकी	14.49	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
33		भवानवाडी पा.त.3(सु)	26.00	ता.मा.दि.2001-2002 प्र.मा.दि.08.11.2001	का.सु.दि.23.11.2001 का.बं.दि.9/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	18.52	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर
34		देवळाली (शे) पा.त.	28.71	ता.मा.दि.26.08.2003 प्र.मा.दि.20.11.2003	का.सु.दि.05.12.2003 का.बं.दि.	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	15.11	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.
35	परंडा 8 कामे	तांदुळवाडी पा.त.2	7.76	ता.मा.दि. 12.2000 प्र.मा.दि.11.12.2000	का.सु.दि.06.05.2002 का.बं.दि 05/2004	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	0.46	सु.अ.यंत्रणेकडे त्रुटी पुरतते स्तव परत दि.11/04/08
36		कोडगाव (बिरोब) पा.त.	7.76	ता.मा.दि.07.11.2003 प्र.मा.दि.18.11.2003	का.सु.दि.01.12.2003 का.बं.दि 4/2004	तात्पुरते बंद.	1.62	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
37		रोडकल पा.त.5	16.82	ता.मा.दि.27.01.2004 प्र.मा.दि.23.02.2004	का.सु.दि.04.02.2004 का.बं.दि 3/2006	कुशल काम बाकी	5.54	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
38		खानापूर पा.त.3	8.03	ता.मा.दि.15.11.2003 प्र.मा.दि.05.12.2003	का.सु.दि.04.02.04 का.बं.दि 7/2004	संयुक्त मोजणी अभावी	3.40	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर, जून- 08 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 16.01.2004 प्र.मा.दि. 08.02.2004 ता.मा.दि. 16.01.2004 प्र.मा.दि. 29.05.04 ता.मा.दि. 24.09.2001 प्र.मा.दि. 08.11.2001 ता.मा.दि. 30.09.2000 प्र.मा.दि. 17.01.2001 ता.मा.दि. 17.12.2003 प्र.मा.दि. 10.02.2003 ता.मा.दि. 29.04.2003 प्र.मा.दि. 23.05.2003 ता.मा.दि. 03.05.2003 प्र.मा.दि. 26.03.2003 ता.मा.दि. 29.05.2003 प्र.मा.दि. 19.09.2003 ता.मा.दि. 07.11.2003 प्र.मा.दि. 05.12.2003 ता.मा.दि. 17.10.2003 प्र.मा.दि. 15.11.2003 ता.मा.दि. 14.02.2000 प्र.मा.दि. 23.06.2000	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूरांपादन अभावी, मजुरा अभावी, धन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कारणाने आधून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अशावा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	परबा	खानपूर पा.त.4	18.17	ता.मा.दि. 16.01.2004 प्र.मा.दि. 08.02.2004	का.सु.दि. 16.03.2004 का.बं.दि. 12/2006	कुशल काम बाकी	10.30	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
40		उडेगाव पा.त.4	12.99	ता.मा.दि. 16.01.2004 प्र.मा.दि. 29.05.04	का.सु.दि. 04.02.2006 का.बं.दि. 4/2007	कुशल काम बाकी	8.64	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
41		कौडगाव पा.त.5	25.36	ता.मा.दि. 24.09.2001 प्र.मा.दि. 08.11.2001	का.सु.दि. 07.12.2001 का.बं.दि. 1/2004	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	12.83	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर	
42		खानपूर पा.त.2	18.30	ता.मा.दि. 30.09.2000 प्र.मा.दि. 17.01.2001	का.सु.दि. 06/01/2002 का.बं.दि. 10/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	13.22	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर	
43	कळंब 7 कामे	ढोराळा पा.त.3	19.37	ता.मा.दि. 17.12.2003 प्र.मा.दि. 10.02.2003	का.सु.दि. 06.03.2003 का.बं.दि. 4/2004	कुशल काम बाकी	13.52	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
44		नागझरवाडी पा.त.2	19.04	ता.मा.दि. 29.04.2003 प्र.मा.दि. 23.05.2003	का.सु.दि. 21.06.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	6.48	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	
45		चडगाव (अ) पा.त.5	22.87	ता.मा.दि. 03.05.2003 प्र.मा.दि. 26.03.2003	का.सु.दि. 07.10.2003 का.बं.दि. 1/2005	कुशल काम बाकी	12.48	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
46		शिराढोण पा.त.7	21.93	ता.मा.दि. 29.05.2003 प्र.मा.दि. 19.09.2003	का.सु.दि. 17.01.2004 का.बं.दि. 7/2004	कुशल काम बाकी	8.03	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
47		ढोराळा पा.त.4	19.17	ता.मा.दि. 07.11.2003 प्र.मा.दि. 05.12.2003	का.सु.दि. 01.02.2004 का.बं.दि. 10/2004	कुशल काम बाकी	8.16	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
48		नागझरवाडी पा.त.3	15.38	ता.मा.दि. 17.10.2003 प्र.मा.दि. 15.11.2003	का.सु.दि. 16.02.2004 का.बं.दि. 9/2005	कुशल काम बाकी	1.06	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
49		नागझरवाडी पा.त.	12.64	ता.मा.दि. 14.02.2000 प्र.मा.दि. 23.06.2000	का.सु.दि. 23.11.2001 का.बं.दि. 10/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	10.56	सु.अ.यंत्रणा स्तरावर	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गाडर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदरधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	काम बंद ना अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसांपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आलापरगत कामावर झालेला प्रभूण खर्च	अपूर्ण कामे कोलयधर कार्यक्रम आखून घी आगकामाचे पूर्ण करण्याबाबत अथवा करवायाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	वारी 6 कामे	बावी पा.त.5	12.25	ता.मा.दि.29.04.2003 प्र.मा.दि.23.05.2003	का.सु.दि. 16.06.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	6.78	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.
51		वडणी पा.त.2	20.35	ता.मा.दि.29.04.2003 प्र.मा.दि.19.09.2003	का.सु.दि. 01.10.2003 का.बं.दि.1/2004	कुशल काम बाकी	9.03	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
52		मसोबाचीवाडी पा.त.5	26.50	ता.मा.दि.03.01.2000 प्र.मा.दि.05.05.2000	का.सु.दि.16.01.2004 का.बं.दि.12/2004	कुशल काम बाकी	8.13	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
53		कडकनाथवाडी पा.त.5	15.01	ता.मा.दि.06.07.2001 प्र.मा.दि.03.08.2001	का.सु.दि.02.01.2002 का.बं.दि. 6/2006	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	10.68	सु.अ.यंत्रणेकडे त्रुटी पुर्ततेस्तव परत दि.11/4/08
54		बावी पा.त.4	27.04	ता.मा.दि.03.11.2001 प्र.मा.दि.14.12.2001	का.सु.दि. 22.01.2002 का.बं.दि.12/2004	कुशल काम बाकी	17.41	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
55		इंदारू पा.त.	11.60	ता.मा.दि.31.12.2003 प्र.मा.दि.08.02.2004	का.सु.दि. 01.04.2004 का.बं.दि. 06/2004	कुशल काम बाकी	4.46	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद (16) कामे								
1	उस्मानाबाद 4 कामे	पवारवाडी पा.त.	11.19	तां.मा.दि. 22/12/03 प्र.मा.दि. 04/01/04	का.सु.दि. 20/01/04 का.बं.दि. 31/12/07	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	6.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.
2		पळसप पा.त.	14.15	तां.मा.दि. 2001-02 प्र.मा.दि. 29/12/01	का.सु.दि. 01/01/04 का.बं.दि. 15/07/04	कुशल काम बाकी	6.03	जून-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
3		अनसुर्जा पा.त.	8.06	तां.मा.दि. 10/01/04 प्र.मा.दि. 08/02/04	का.सु.दि. 17/02/04 का.बं.दि. 01/05/06	काम पूर्ण, अनुसंगिक कामे बाकी	3.62	जून-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
4		आळणी पा.त. क्र.7	मुळ 11.55 सु. 27.10	तां.मा.दि. 22/12/91 प्र.मा.दि. /02/92 सु.तां.मा.दि. 10/10/02 सु.प्र.मा.दि. 31/12/03	का.सु.दि. 27/11/01 का.बं.दि. 15/10/04 का.सु.दि. 26/12/07	कंदरभरणी काम प्रगतीपथावर	12.85	जून-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	यंत्रणाविषय	अपूर्ण कामाची नांव व कामाचा प्रकार (प्राथम्य तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, चतवळी, रस्ते, वनीकरण, मृदरधारण इ.)	अपूर्ण कामाची सध्या व तालुका	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, गजुर अभावी, यम जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत तयार झालेल्या पध्दण खर्च	अपूर्ण कामे कांलवद कार्यक्रम आखून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा भ्रश्याची उपाय योजना व तयारी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	उमरगा 1 काम	काटेवाडी (वि) पा.त.	14.22	ता.मा.दि. 13/01/04 प्र.मा.दि. 05/03/04	का.सु.दि. 02/04/04 का.बं.दि. 15/07/04	भुसंपादन मोबदल्यासाठी शेतक-यांकडून विरोध	3.20	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
6	लोहारा 1 काम	करणगाव पा.त.	3.69	ता.मा.दि. 23/12/03 प्र.मा.दि. 26/01/04	का.सु.दि. 16/04/04 का.बं.दि. 19/04/04	ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे काम बंद	0.03	काम वगळले दिनांक 16/10/2007	
7	भूम 1 काम	अंतरवली पा.त. क्र.3	26.70	ता.मा.दि. 14/01/04 प्र.मा.दि. 07/02/04	का.सु.दि. 01/03/04 का.बं.दि. 28/02/07	कंदरभरणी काम प्रगतीमत्त्वावर	14.08	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
8	परंडा 6 कामे	पाटेवाडी पा.त.क्र. 4	18.82	ता.मा.दि. 22/12/03 प्र.मा.दि. 14/01/04	का.सु.दि. 16/02/04 का.बं.दि. 28/02/07	कुशल काम बाकी	9.16	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
9		कोकरवाडी पा.त.क्र. 4	18.66	ता.मा.दि. 16/12/03 प्र.मा.दि. 09/01/04	का.सु.दि. 17/02/04 का.बं.दि. 15/01/05	कुशल काम बाकी	6.17	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
10		कोकरवाडी पा.त.क्र.5	14.84	ता.मा.दि. 16/03/04 प्र.मा.दि. 31/03/04	का.सु.दि. 16/04/04 का.बं.दि. 15/01/05	कुशल काम बाकी	6.16	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
11		राजुरी पा.त.	10.59	ता.मा.दि. 07/01/04 प्र.मा.दि. 23/02/04	का.सु.दि. 17/03/04 का.बं.दि. 15/09/04	कुशल काम बाकी	5.55	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
12		तांदुलवाडी पा.त.क्र.6	16.73	ता.मा.दि. 31/01/04 प्र.मा.दि. 17/02/04	का.सु.दि. 19/02/04	कंदरभरणी पूर्ण अनुषंगीक कामे प्रगतीत	5.29	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
13		रोहकल पा.त.क्र.8	11.68	ता.मा.दि. 10/05/04 प्र.मा.दि. 26/05/04	का.सु.दि. 25/06/04	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	4.86	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण.	
14	गळब 2 कामे	निपणी पा.त.	13.38	ता.मा.दि. 02/01/04 प्र.मा.दि. 23/02/04	का.सु.दि. 01/04/04 का.बं.दि. 15/02/05	संयुक्त मोजणी अभावी	3.09	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाय तलाव, माल युजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण अशाबाबी कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामाचेर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे काढताना कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याबाबत अथवा सारगर्भाची उपाय योजना व रशासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	कळंब	मोहा गा.त.	10.49	ता.मा.दि. 07/08/03 प्र.मा.दि. 25/05/04	का.सु.दि. 01/07/04 का.बं.दि. 15/11/04	मजुरांअभावी बंद	0.86	मजूर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल
16	याशी 1 काम	कडकनाथवाडी पा.त.	27.96	ता.मा.दि. 03/03 प्र.मा.दि. 05/05/03	का.सु.दि. 01/12/03 का.बं.दि. 31/05/04	भूसंपादना अभावी	6.15	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद. (163 कामे)								
1	उस्मानाबाद 66 कामे	प्रजिमा 31 ते बेंबळी गावाजवळील उर्वरित लांबी 0/00 ते 1/00	7.35	ता.मा.दि. 16/11/2000 प्र.मा.दि. 23/01/2001	का.सु.दि. 03/01/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.79	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
2		तोरबा ते पाटोवा पाटी रस्ता भाग 1 किमी 0/00 ते 2/00	16.40	ता.मा.दि. 16/03/2000 प्र.मा.दि. 19/09/2002	का.सु.दि. 19/09/2002 का.बं.दि. 30/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	9.67	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
3		एनएच 211 ते मेजसिंगा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	20.17	ता.मा.दि. 17/11/2001 प्र.मा.दि. 13/03/2002	का.सु.दि. 01/09/2002 का.बं.दि. 30/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.60	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
4		बावी ते कायापुर रस्ता कि.मी. 1/00 ते 3/400	7.25	ता.मा.दि. 17/11/2001 प्र.मा.दि. 15/03/2002	का.सु.दि. 17/11/2002 का.बं.दि. 30/06/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.60	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
5		समुद्रवाणी ते बोरगांव राजे किमी 0/00 ते 1/0	7.05	ता.मा.दि. 17/11/2001 प्र.मा.दि. 15/03/2002	का.सु.दि. 16/04/2002 का.बं.दि. 30/05/2004	जमीनबाद	1.20	वगळणे प्रस्तावीत
6		इजिमा 49 ते उत्तमी पळसवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	11.96	ता.मा.दि. 13/01/2002 प्र.मा.दि. 25/03/2002	का.सु.दि. 01/04/2002 का.बं.दि. 30/11/2005	काम वगळले	0.31	काम वगळले दिनांक 31/01/2008
7		गोवर्धनवाडी मठ परिसरातील रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	17.70	ता.मा.दि. 21/12/2001 प्र.मा.दि. 02/04/2002	का.सु.दि. 16/06/2002 का.बं.दि. 15/02/2004	जमीनबाद	2.07	वगळणे प्रस्तावीत
8		कोडू ते दाकणी रस्ता भाग 2 किमी 2/00 ते 3/500	18.36	ता.मा.दि. 11/01/2002 प्र.मा.दि. 29/05/2002	का.सु.दि. 16/06/2002 का.बं.दि. 15/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.65	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
9		सुगाव ते बोको रस्ता भाग 3 किमी 2/00 ते 3/00	12.84	ता.मा.दि. 25/05/2002 प्र.मा.दि. 29/07/2002	का.सु.दि. 01/10/2002 का.बं.दि. 15/06/2003	कुशल काम प्रगतीत	2.43	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, शाल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि.21/05/2002	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, गजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर आलेला पध्दण सर्व्हा	अपूर्ण कामे बालवृद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	उस्मानाबाद	पानवाडी ते आरणी रस्ता किमी 0/00 ते 1/0	10.31	ता.मा.दि.17/11/2001 प्र.मा.दि.21/05/2002	का.सु.दि.16/07/02	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.12	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
11		उपळा ते वरुडा रस्ता भाग 1 किमी 0/00 ते 1/00	12.66	ता.मा.दि.07/05/2000 प्र.मा.दि.26/08/2001	का.सु.दि.16/05/2003 का.बं.दि.01/10/2003	जमिनबाद	2.50	जमीनबाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत
12		उपळा ते वरुडा रस्ता भाग 2 किमी 1/500 ते 2/500	12.61	ता.मा.दि.17/05/2002 प्र.मा.दि.27/08/2002	का.सु.दि.19/11/2002 का.बं.दि.31/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.66	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
13		वाघोली ते काजळा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	10.78	ता.मा.दि.01/11/2001 प्र.मा.दि.05/04/2002	का.सु.दि.29/07/2002 का.बं.दि.30/09/2003	काम प्रगतीत	2.89	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
14		वाघोली वरुडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	10.84	ता.मा.दि.01/11/2001 प्र.मा.दि.20/07/2002	का.सु.दि.24/04/2003 का.बं.दि.01/04/2004	काम प्रगतीत	1.61	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
15		इजिमा 49 ते उत्तमी कायापुर रस्ता भाग 2 किमी 1/500 ते 3/500	11.62	ता.मा.दि.11/11/2003 प्र.मा.दि.05/02/2004	का.सु.दि.26/02/2004 का.बं.दि.02/11/2005	जमीनबाद	0.43	वगळणे प्रस्तावीत
16		इला ते टाकळी रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	12.63	ता.मा.दि.11/01/2002 प्र.मा.दि.16/03/2002	का.सु.दि.01/04/2002 का.बं.दि.30/03/2004	काम प्रगतीत	1.20	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
17		वडाळा ते नांदुर्गा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	12.92	ता.मा.दि.10/09/2001 प्र.मा.दि.05/04/2002	का.सु.दि.05/07/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.27	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
18		पळसवाडी ते देवळाची प्रकल्पाकडे जाणारा रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	9.76	ता.मा.दि.13/01/2001 प्र.मा.दि.17/01/2002	का.सु.दि.07/02/2002 का.बं.दि.31/12/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.97	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
19		उस्मानाबाद येथील शिक्षक कॉलनी ते गडसेररी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	4.64	ता.मा.दि.03/05/2002 प्र.मा.दि.18/12/2002	का.सु.दि.11/08/2003 का.बं.दि.03/11/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
20		राम 77 ते श्री धावेकर शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	8.48	ता.मा.दि.12/12/2003 प्र.मा.दि.27/01/2003	का.सु.दि.15/02/2003 का.बं.दि.30/05/2004	काम वगळले	0.49	काम वगळते दिनांक 31/01/2008

अ.क्र.	पत्रप्रतिबंध अपूर्ण कार्याची संख्या व तासुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गाडर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, ब्रीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुख्य अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 29/12/2000 प्र.मा.दि. 16/01/2002	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास तयारी तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण अंदाजाची कारणे (उदा. भूरांपातन अभावी, मजूर अभावी, वंग जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर आलेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालव्यव कार्यक्रम आखून तो अद्यकाला पूर्ण करण्याबाबत अथवा कराबाबती उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	उस्मानाबाद	पाडोळी ते बोरगाव (राजे) रस्ता भाग 3 किमी 2/00 ते 3/00	9.21	ता.मा.दि. 29/12/2000 प्र.मा.दि. 16/01/2002	का.सु.दि. 05/02/2002 का.बं.दि. 15/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.10	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
22		मोहतरवाडी ते तेर रस्ता किमी 1/00 ते 2/500	8.37	ता.मा.दि. 17/11/2003 प्र.मा.दि. 28/12/2003	का.सु.दि. 15/01/2004 का.बं.दि. 15/03/2004	जमीनवाद	1.08	वगळणे प्रस्तावीत	
23		वलगुड ते झरेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	6.92	ता.मा.दि. 01/01/2001 प्र.मा.दि. 28/12/2002	का.सु.दि. 15/01/2003 का.बं.दि. 31/03/2005	जमीनवाद	2.46	वगळणे प्रस्तावीत	
24		चिलवडी ते पिंपरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	7.83	ता.मा.दि. 01/01/2001 प्र.मा.दि. 28/12/2002	का.सु.दि. 01/03/2003 का.बं.दि. 30/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.37	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
25		सांनेगाव ते खताळवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	9.99	ता.मा.दि. 11/01/2001 प्र.मा.दि. 12/05/2002	का.सु.दि. 15/06/2002 का.बं.दि. 01/05/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.77	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
26		गोवर्धनवाडी ते डोकनाळा रस्ता किमी 1/500 ते 3/00	10.55	ता.मा.दि. 16/11/2002 प्र.मा.दि. 06/01/2003	का.सु.दि. 01/02/2003 का.बं.दि. 30/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.48	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
27		दाऊतपुर ते दारफळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/500	11.86	ता.मा.दि. 04/11/2002 प्र.मा.दि. 02/01/2003	का.सु.दि. 15/02/2003 का.बं.दि. 01/04/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.79	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
28		दाऊतपुर ते पाशुड वस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	5.33	ता.मा.दि. 04/11/2002 प्र.मा.दि. 02/01/2003	का.सु.दि. 15/03/2003 का.बं.दि. 15/03/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.49	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
29		येवती ते दाऊतपुर रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	22.80	ता.मा.दि. 09/12/2002 प्र.मा.दि. 09/01/2003	का.सु.दि. 15/03/2003 का.बं.दि. 01/12/2006	कुशल काम प्रगतीत	4.10	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
30		मेडसिंगा ते पडवळ वस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	4.72	ता.मा.दि. 17/11/2002 प्र.मा.दि. 28/01/2003	का.सु.दि. 15/03/2003 का.बं.दि. 01/12/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
31		तुमगाव ते डोकी रस्ता भाग 4 किमी 3/00 ते 4/00	7.06	ता.मा.दि. 17/11/2002 प्र.मा.दि. 28/01/2003	का.सु.दि. 15/02/2003 का.बं.दि. 05/03/2004	काम वगळले	2.43	काम वगळले दिनांक 31/01/2008	

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	पंचगाव/अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे गांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 01/09/2003 प्र.मा.दि. 10/02/2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. गुसपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	उस्मानाबाद	इजिमा 27 ते हरीमाळ मगर शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	3.27	ता.मा.दि.01/09/2003 प्र.मा.दि. 10/02/2004	का.सु.दि.15/03/2004 का.बं.दि.30/06/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.19	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
33		घाटोदा ते ताकविकी रस्ता किमी 0/00 ते 5/00	22.81	ता.मा.दि.16/12/2003 प्र.मा.दि.09/01/2004	का.सु.दि.15/02/2004 का.बं.दि.30/03/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.14	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
34		इर्ला ते टाकळी रस्ता किमी 2/00 ते 3/00	22.81	ता.मा.दि.05/11/2002 प्र.मा.दि.06/01/2004	का.सु.दि.01/02/2004 का.बं.दि.30/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.20	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
35		रामा 135 ते गौडगाव रस्ता तेर रामा 159 किमी 0/00 ते 2/500	12.70	ता.मा.दि.07/11/2002 प्र.मा.दि.05/04/2004	का.सु.दि.02/03/2004 का.बं.दि.01/04/2007	कुशल काम प्रगतीत	4.67	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
36		नविन रामा ते रेणुकाई टेकळी रस्ता किमी 0/00 ते 6/00	17.79	ता.मा.दि.11/11/2002 प्र.मा.दि.07/03/2004	का.सु.दि.15/04/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.77	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
37		रामा 159 ते श्री लामपुरे शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	2.81	ता.मा.दि.01/11/2002 प्र.मा.दि.07/03/2004	का.सु.दि.15/04/2004 का.बं.दि.30/06/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.45	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
38		सेडसिंगा ते लाकाल वस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	6.49	ता.मा.दि.01/11/2002 प्र.मा.दि.22/03/2004	का.सु.दि.02/05/2004 का.बं.दि.15/3/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.26	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
39		खामगाव जवळा रस्ता भाग 2 किमी 1/00 ते 2/00	10.17	ता.मा.दि.10/07/2003 प्र.मा.दि.22/04/2004	का.सु.दि.06/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.72	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
40		रामा 77 ते पळस्प रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	16.77	ता.मा.दि.02/11/2002 प्र.मा.दि.22/04/2004	का.सु.दि.15/05/2004 का.बं.दि.30/06/2006	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	0.89	डिसेंबर-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
41		तोरडा ते पाटोदा पाटी रस्ता भाग 2 किमी 2/00 ते 3/500	13.08	ता.मा.दि.17/10/2003 प्र.मा.दि.25/04/2004	का.सु.दि.15/05/2004 का.बं.दि.31/12/2005	जमीनवाद	0.72	जमीनवाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत
42		कांधापुर ते रईमर रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	17.60	ता.मा.दि.11/05/2002 प्र.मा.दि.08/06/2004	का.सु.दि.01/07/2004 का.बं.दि.30/10/2006	जमीनवाद	4.04	जमीनवाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संस्था/सिद्धांत	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर, तलाव, गाव, तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अपूर्ण कामाची संख्या व ताबुका	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार प्र.मा.दि. 11/09/2002 व प्र.मा.दि. 05/08/2004 मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 01/03/2002 प्र.मा.दि. 14/04/2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	उस्मानाबाद	वरुडा ते सांजा रस्ता किमी 0/0 ते 5/800	24.92	ता.मा.दि. 11/09/2002 प्र.मा.दि. 05/08/2004	का.सु.दि. 01/10/2004 का.ब.दि. 30/06/2006	काम प्रगतीत	6.52	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.	
44		तावरणखेडा ते लमाणतांडा रस्ता किमी 0/00 ते 0/800	1.08	ता.मा.दि. 01/03/2002 प्र.मा.दि. 14/04/2004	का.सु.दि. 15/02/2006 का.ब.दि. 30/10/2006	जमीनवाद	0.33	जमीनवाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत	
45		वाणेवाडी नाला ते रामा पर्यंत रस्ता किमी 0/00 ते 2/0	5.85	ता.मा.दि. 17/11/2002 प्र.मा.दि. 06/02/2004	का.सु.दि. 15/03/2004 का.ब.दि. 15/07/2006	कुशल काम प्रगतीत	4.10	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
46		बावी ते कायापुर रस्ता भाग 2 किमी 1/00 ते 2/600	13.04	ता.मा.दि. 15/01/2002 प्र.मा.दि. 17/03/2004	का.सु.दि. 02/05/2004 का.ब.दि. 01/05/2007	कुशल काम प्रगतीत	4.22	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
47		रुईसर ते मेडसिंगा रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	14.51	ता.मा.दि. 11/01/2003 प्र.मा.दि. 01/03/2004	का.सु.दि. 02/08/2004 का.ब.दि. 31/03/2007	मातीकाम प्रगतीत	4.35	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
48		शिंदेवाडी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	11.09	ता.मा.दि. 11/01/2003 प्र.मा.दि. 12/03/2004	का.सु.दि. 02/05/2004 का.ब.दि. 31/12/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.34	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
49		विठ्ठलवाडी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता साखर कारखाना रस्ता किमी 0/00 ते 1/750	11.07	ता.मा.दि. 01/10/2003 प्र.मा.दि. 25/02/2004	का.सु.दि. 15/04/2004 का.ब.दि. 01/04/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.90	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
50		खेड ते बावी रस्ता किमी 0/00 ते 1/750	7.73	ता.मा.दि. 01/01/2003 प्र.मा.दि. 20/02/2004	का.सु.दि. 01/03/2004 का.ब.दि. 30/06/2005	जमीनवाद	1.13	जमीनवाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत	
51		जुकोवाडी ते मेडसिंगा रस्ता किमी 2/00 ते 3/400	7.96	ता.मा.दि. 10/10/2003 प्र.मा.दि. 02/08/2004	का.सु.दि. 30/08/2004 का.ब.दि. 31/1/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.41	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
52		भांगुली ते तुकाई मंदीर रस्ता किमी 0/00 ते 3/400	18.98	ता.मा.दि. 01/07/2003 प्र.मा.दि. 02/09/2004	का.सु.दि. 30/09/2004 का.ब.दि. 31/06/2006	कुशल काम प्रगतीत	2.13	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.	

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अर्पण क्रमांकी संख्या व तालुका	अर्पण क्रमांकी नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे झालेले कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	उस्मानाबाद	गुराव ते बोकी रस्ता भाग 2 किमी 1/00 ते 2/00	5.91	ता.मा.दि.01/07/2002 प्र.मा.दि.07/11/2003	का.सु.दि.01/01/2004 का.बं.दि.15/01/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.43	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
54		कोड ते निवळी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	3.81	ता.मा.दि.01/10/2002 प्र.मा.दि.06/12/2003	का.सु.दि.01/10/2004 का.बं.दि.15/02/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.07	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
55		पटोदा ते गोगाव रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	16.89	ता.मा.दि.12/12/2003 प्र.मा.दि.01/03/2004	का.सु.दि.16/04/2004 का.बं.दि.01/04/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.03	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
56		पुरी ते जायफळ रस्ता किमी 1/00 ते 2/300	6.21	ता.मा.दि.13/11/2003 प्र.मा.दि.20/02/2004	का.सु.दि.24/03/2004 का.बं.दि.01/12/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.09	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
57		सांगवी ते टाकळी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	9.53	ता.मा.दि.05/11/2003 प्र.मा.दि.05/04/2004	का.सु.दि.06/05/2004 का.बं.दि.01/12/2005	कुशल काम प्रगतीत	4.85	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
58		प्रजिमा 30 ते अरुण देशमुख शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	5.41	ता.मा.दि.01/09/2001 प्र.मा.दि.06/03/2002	का.सु.दि.01/04/2004 का.बं.दि.31/12/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.70	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
59		कोड ते अंदोरा रस्ता भाग 2 किमी 2/00 ते 3/400	16.50	ता.मा.दि.15/01/2002 प्र.मा.दि.06/13/2003	का.सु.दि.01/03/2004 का.बं.दि.31/03/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.99	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
60		पाडोळी ते बोरागाव (राजे) रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	6.86	ता.मा.दि.08/11/2001 प्र.मा.दि.07/01/2004	का.सु.दि.09/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.86	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
61		उस्मानाबाद पोहनेर रंटीकरण रस्ता किमी 8/00 ते 9/00	6.25	ता.मा.दि.01/06/2001 प्र.मा.दि.01/10/2002	का.सु.दि.9/11/2002 का.बं.दि.31/12/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.59	जुलै-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
62		उस्मानाबाद पोहनेर रंटीकरण रस्ता किमी 9/00 ते 10/00	6.29	ता.मा.दि.01/06/2001 प्र.मा.दि.01/10/2002	का.सु.दि.09/11/2002 का.बं.दि.31/12/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.65	जुलै-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
63		उस्मानाबाद पोहनेर रंटीकरण रस्ता किमी 10/00 ते 11/00	6.43	ता.मा.दि.01/06/2001 प्र.मा.दि.01/10/2002	का.सु.दि.09/11/2002 का.बं.दि.31/12/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.87	जुलै-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर गलाब, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय माच्यता भिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 09/09/2002 प्र.मा.दि 09/12/2004	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रमा आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	उस्मानाबाद	इजिमा 53 ते पवारवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	6.88	ता.मा.दि.09/09/2002 प्र.मा.दि 09/12/2004	का.सु.दि.01/01/2005 का.बं.दि.31/03/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.42	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
65		आरणी ते जांगली रस्ता किमी 0/00 ते 3/500.	16.77	ता.मा.दि.09/01/2003 प्र.मा.दि 09/12/2004	का.सु.दि.1/11/2004 का.बं.दि.31/12/2006	जमीनवाद	5.98	जमीनवाद असल्याने वगळणे प्रस्तावीत
66		मेडसिंगा रुईगर खामसवाडी भाग 3 किमी 11/00 ते 14/00	17.38	ता.मा.दि.19/09/2000 प्र.मा.दि. 13/08/2001	का.सु.दि.03/11/2001 का.बं.दि.30/11/2005	कुशल काम प्रगतीत	10.93	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
67	तुळजापूर 38 कामे	गोधळ्याडी ते कदमवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	9.60	ता.मा.दि.27/09/2002 प्र.मा.दि 22/12/2002	का.सु.दि.02/01/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.99	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
68		येवती ते गंधोरा रस्ता किमी 1/00 ते 2/00.	7.58	ता.मा.दि.01/10/2001 प्र.मा.दि 01/09/2002	का.सु.दि.03/01/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
69		वडावा ताडा ते मोघा (बु) किमी 1/00 ते 2/00	10.27	ता.मा.दि.01/01/2001 प्र.मा.दि 15/03/2002	का.सु.दि.02/05/2003 का.बं.दि.31/03/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.81	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
70		हेसिपॅंड ते यमाई मंदीर रस्ता किमी 1/500 ते 2/700 भाग 2	7.78	ता.मा.दि.13/08/2000 प्र.मा.दि 02/01/2002	का.सु.दि.17/07/2002 का.बं.दि.30/11/2003	कुशल काम प्रगतीत	2.60	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
71		किलज ते आमराई ताडा रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	7.21	ता.मा.दि.01/01/2001 प्र.मा.दि 02/08/2002	का.सु.दि.08/09/2002 का.बं.दि.25/01/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.36	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
72		येवती ते गंधोरा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	12.87	ता.मा.दि.17/11/2001 प्र.मा.दि 28/08/2002	का.सु.दि.10/01/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.78	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
73		हेसिपॅंड ते यमाई मंदीर रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	8.53	ता.मा.दि.21/01/2001 प्र.मा.दि 26/07/2002	का.सु.दि.03/10/2002 का.बं.दि.15/06/2006	कुशल काम प्रगतीत	1.69	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	य.ज.प.म.स.चे अ.क्र. व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (माझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजूर अभावी, तंन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	बुळजापूर	मंगरुळ ते जागझरी देवस्थान रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	11.61	ता.मा.दि.21/01/2001 प्र.मा.दि. 18/11/2002	का.सु.दि.15/12/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.97	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
75		रामा 153 ते जागझरी तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	2.20	ता.मा.दि.05/09/2001 प्र.मा.दि 16/09/2002	का.सु.दि.10/02/2003 का.बं.दि.28/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.96	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
76		तडवळा ते सुतगिरणी रस्ता भाग 2 किमी 1/500 ते 2/850	5.37	ता.मा.दि.28/11/2002 प्र.मा.दि 28/12/2003	का.सु.दि.15/02/2003 का.बं.दि.15/01/2004	जमीनवाद	0.10	बगळणे प्रस्तावीत
77		देवकुरली ते घोत्री रस्ता किमी 5/400 ते 7/200	6.13	ता.मा.दि.09/10/2005 प्र.मा.दि 17/08/2006	का.सु.दि.15/09/2003 का.बं.दि.14/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.48	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
78		अणदूर ते आलुरे वस्ती रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	4.99	ता.मा.दि.11/11/2002 प्र.मा.दि 28/04/2003	का.सु.दि.15/05/2003 का.बं.दि.31/05/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.89	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
79		शेटे वस्ती जोडरस्ता किमी 0/00 ते 1/700	6.50	ता.मा.दि.01/10/2002 प्र.मा.दि 10/04/2003	का.सु.दि.01/09/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.14	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
80		किलज ते गवंडी तांडा रस्ता किमी 1/00 ते 2/300	5.09	ता.मा.दि.01/01/2003 प्र.मा.दि 28/07/2003	का.सु.दि.01/09/2003 का.बं.दि.12/04/2004	जमीनवाद	0.20	बगळणे प्रस्तावीत
81		रामा 154 ते दिडेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/200	8.55	ता.मा.दि.01/01/2003 प्र.मा.दि 12/07/2003	का.सु.दि.16/10/2003	कुशल काम प्रगतीत	1.33	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
82		सरडेवाडी ते खोताची वाडी रस्ता किमी 1/00 ते 2/500	11.67	ता.मा.दि.01/10/2001 प्र.मा.दि 13/08/2002	का.सु.दि.07/11/2003 का.बं.दि.12/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.77	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
83		कार्ता ते वाणेगाव रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	8.22	ता.मा.दि.10/11/2002 प्र.मा.दि 21/11/2003	का.सु.दि.01/12/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.78	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.	सत्र/प्रकार	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल मुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, यंत्रिकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज व प्रशासकीय मांत्रता मिळाल्याची तारीख (रु.दो. ताम/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आरापयंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालखंड कार्यक्रम आखून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	तुळजापूर	आमगाई तलाव ते गोईटकस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	3.32	ता.मा.दि. 11/02/2002 प्र.मा.दि. 15/12/2003	का.सु.दि. 16/01/2004	जमीनवाद	0.67	वगळणे प्रस्तावीत
85		कसई ते सरडेवाडी रस्ता किमी 1/00 ते 3/500	9.76	ता.मा.दि. 13/02/2003 प्र.मा.दि. 07/11/2003	का.सु.दि. 12/01/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.05	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
86		बह्दांगवाडी ते कालेगांव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	8.97	ता.मा.दि. 10/05/2003 प्र.मा.दि. 03/07/2004	का.सु.दि. 18/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.03	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
87		येवती ते गंधारा रस्ता किमी 2/00 ते 3/00	5.44	ता.मा.दि. 01/06/2002 प्र.मा.दि. 15/01/2004	का.सु.दि. 30/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.85	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
88		कसई ते सरडेवाडी रस्ता किमी 3/500 ते 4/500	8.37	ता.मा.दि. 01/10/2003 प्र.मा.दि. 16/01/2004	का.सु.दि. 02/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.85	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
89		कार्ले ते वाणेगांव रस्ता किमी 1/500 ते 4/500	11.81	ता.मा.दि. 10/11/2002 प्र.मा.दि. 09/01/2004	का.सु.दि. 3/2/2004 का.ब.दि. 30/09/2005	जमीनवाद	0.99	वगळणे प्रस्तावीत
90		नंदगाव सतारा ते सुरवसे शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	3.96	ता.मा.दि. 10/11/2003 प्र.मा.दि. 09/01/2004	का.सु.दि. 02/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
91		उस्मानाबाद पोहेर अपसिंगा तुळजापूर रस्ता रुंदीकरण करणे किमी 12/00 ते 16/00	15.56	ता.मा.दि. 10/01/2003 प्र.मा.दि. 12/02/2004	का.सु.दि. 20/07/2006	कुशल काम प्रगतीत		जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
92		यसगरवाडी ते देवकुस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 5/300	23.30	ता.मा.दि. 11/11/2003 प्र.मा.दि. 12/01/2004	का.सु.दि. 15/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	11.26	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (माझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 16/08/2003 प्र.मा.दि. 02/01/2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायबंद कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावायाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	तुळजापूर	सिंदफळ ते शिराढोण रस्ता किमी 1/00 ते 2/200	4.54	ता.मा.दि. 16/08/2003 प्र.मा.दि. 02/01/2004	का.सु.दि. 19/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.40	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
94		होनाळा ते खंडाळा रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	14.43	ता.मा.दि. 25/08/2003 प्र.मा.दि. 09/01/2004	का.सु.दि. 03/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.96	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
95		लोहागांव ते काझी कनबस रस्ता किमी 0/00 ते 4/500	22.14	ता.मा.दि. 01/09/2003 प्र.मा.दि. 15/01/2004	का.सु.दि. 03/01/2004	कुशल काम प्रगति	11.82	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
96		बिजनवाडी ते देवसिंगा रस्ता किमी 0/00 ते 4/750	17.38	ता.मा.दि. 11/11/2003 प्र.मा.दि. 25/02/2004	का.सु.दि. 15/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.54	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
97		कसई ते चिंचोली रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	16.43	ता.मा.दि. 01/07/2003 प्र.मा.दि. 30/03/2004	का.सु.दि. 04/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.70	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
98		कात्री ते गोंडगांव वैराग रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	9.42	ता.मा.दि. 18/12/2001 प्र.मा.दि. 05/03/2004	का.सु.दि. 09/04/2004 का.ब.दि. 15/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.38	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
99		जवळगा (मे) ते खंडाळा रस्ता किमी 2/00 ते 5/00	15.73	ता.मा.दि. 11/05/2003 प्र.मा.दि. 15/07/2004	का.सु.दि. 15/07/2004 का.ब.दि. 30/10/2004	जमीनबाद	0.77	वगळणे प्रस्तावित
100		दिडेगांव ते येवती रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	15.33	ता.मा.दि. 11/05/2003 प्र.मा.दि. 12/01/2004	का.सु.दि. 16/04/2004 का.ब.दि. 15/06/2004	जमीनबाद	0.89	वगळणे प्रस्तावित
101		सुरतगाव गजेवाडी माडी येथील दमडु पाटील शेती रस्ता किमी 0/00 ते 3/500	11.15	ता.मा.दि. 01/10/2003 प्र.मा.दि. 31/03/2004	का.सु.दि. 20/04/2004 का.ब.दि. 30/04/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.75	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
102		मानवाडी ते रुद्रवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	9.00	ता.मा.दि. 11/10/2003 प्र.मा.दि. 22/04/2004	का.सु.दि. 12/05/2004 का.ब.दि. 15/01/2007	कुशल काम प्रगति	3.03	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
103		आसिंगा ते बामणजाळी रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	3.23	ता.मा.दि. 11/03/2003 प्र.मा.दि. 30/10/2004	का.सु.दि. 18/05/2004	कुशल काम प्रगति	0.95	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामांची संख्या व ताबुका	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर, तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, गृहसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार प्र.मा.दि	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 09/07/2003 प्र.मा.दि 05/07/2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे वंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुरगान अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला रकम खर्च	अपूर्ण कामे कालवंद कार्यक्रम आखून तो अंमलबाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
104	तुळजापूर	काटगाव धोत्री रस्ता किमी 0/00 ते 2/500	11.43	ता.मा.दि. 09/07/2003 प्र.मा.दि 05/07/2004	का.सु.दि. 20/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.65	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
105	उमरगा 45 कामे	रामा 164 ते बोरी शेती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	3.50	ता.मा.दि. 09/01/2002 प्र.मा.दि 14/03/2002	का.सु.दि. 15/05/2002 का.बं.दि. 30/06/2002	काम वगळले	0.10	काम वगळले दिनांक 12/10/2007	
106		नविन नाईचाकुर ते आनंदवाडी रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	8.94	ता.मा.दि. 09/11/2001 प्र.मा.दि 02/08/2002	का.सु.दि. 16/02/2002 का.बं.दि. 31/01/2004	काम प्रगति	3.73	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
107		दाळींब ते विठ्ठल साखर कारखाना रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	8.97	ता.मा.दि. 09/11/2001 प्र.मा.दि 16/05/2002	का.सु.दि. 16/02/2003 का.बं.दि. 31/08/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.12	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
108		कदमापूर ते रामलिंग मुदगाड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	8.51	ता.मा.दि. 13/01/2002 प्र.मा.दि 23/05/2002	का.सु.दि. 01/07/2003 का.बं.दि. 30/06/2005	जमीनबाद	1.71	वगळणे प्रस्तावीत	
109		नविन कवठा ते नविन मातोळा रस्ता किमी 0/00 ते 0/800	7.56	ता.मा.दि. 11/03/2002 प्र.मा.दि 27/05/2002	का.सु.दि. 01/10/2002 का.बं.दि. 31/03/2003	कुशल काम प्रगति	1.47	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
110		सुपतगाव ते सय्यद हिपरगा रस्ता किमी 1/500 ते 2/500	16.16	ता.मा.दि. 13/03/2002 प्र.मा.दि 03/06/2002	का.सु.दि. 09/09/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	7.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
111		भातवाडी ते धिरेवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	12.02	ता.मा.दि. 09/07/2002 प्र.मा.दि 03/09/2002	का.सु.दि. 06/11/2003 का.बं.दि. 31/01/2004	कुशल काम प्रगति	4.50	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
112		कदमापूर ते दुधनाळ रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	10.07	ता.मा.दि. 06/09/2002 प्र.मा.दि 26/11/2002	का.सु.दि. 16/07/2003 का.बं.दि. 15/09/2003	जमिन मिळत नाही वगळणे प्रस्ताव	0.49	काम वगळले दिनांक 12/10/2007	
113		बेटे शिवळगा ते बाबलसुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	10.98	ता.मा.दि. 11/11/2002 प्र.मा.दि 10/03/2003	का.सु.दि. 01/06/2003 का.बं.दि. 15/06/2003	जमिन मिळत नाही वगळणे प्रस्ताव	0.32	काम वगळले दिनांक 12/10/2007	
114		मुसम ते बेनितुरा प्रकल्पाकडे जाणारा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	9.68	ता.मा.दि. 24/01/2003 प्र.मा.दि 24/04/2003	का.सु.दि. 16/05/2003 का.बं.दि. 30/10/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.27	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संबन्धानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. प्र.मा.दि)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मंजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	उमरगा	नाईचाकुर ते आनंदीवाडी रस्ता किमी 2/00 ते 3/00	4.83	ता.मा.दि. 17/10/2003 प्र.मा.दि 20/11/2003	का.सु.दि. 16/01/2004 का.बं.दि. 30/09/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.78	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
116		बेट जवळगा ते नारंगवाडी रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	5.06	ता.मा.दि. 07/03/2002 प्र.मा.दि 20/11/2003	का.सु.दि. 16/03/2004 का.बं.दि. 15/04/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.76	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
117		कोराळ ते दाळींबि रस्ता किमी 2/600 ते 3/600	6.80	ता.मा.दि. 17/09/2003 प्र.मा.दि 06/12/2003	का.सु.दि. 11/12/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.25	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
118		कोराळ ते तोरंबा रस्ता किमी 1/00 ते 2/600	9.05	ता.मा.दि. 17/09/2003 प्र.मा.दि 06/12/2003	का.सु.दि. 11/12/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.48	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
119		सुपतागाव ते सय्याद हिप्परगा रस्ता किमी 2/500 ते 3/500	5.54	ता.मा.दि. 16/05/2003 प्र.मा.दि 30/12/2003	का.सु.दि. 16/01/2004 का.बं.दि. 31/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.89	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
120		जकेकुरवाडी ते जकापुर प्रकल्पाकडे जाणारा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	6.59	ता.मा.दि. 16/09/2003 प्र.मा.दि 31/12/2003	का.सु.दि. 01/05/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.90	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
121		नारंगवाडी ते जुना कवठा रस्ता किमी 1/00 ते 2/00	10.27	ता.मा.दि. 01/01/2003 प्र.मा.दि 07/03/2003	का.सु.दि. 01/08/2003 का.बं.दि. 31/01/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.25	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
122		सालेगांव ते कालनिंबाळा रस्ता किमी 2/500 ते 3/500	6.59	ता.मा.दि. 19/11/2003 प्र.मा.दि 07/01/2004	का.सु.दि. 8/1/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.26	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
123		पुकुरगा ते बेटजवळगा रस्ता किमी 2/00 ते 3/00	4.75	ता.मा.दि. 30/11/2003 प्र.मा.दि 27/01/2004	का.सु.दि. 10/02/2004 का.बं.दि. 15/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.14	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
124		कलदेव निंबाळा ते काडजिगड रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	22.52	ता.मा.दि. 30/11/2003 प्र.मा.दि 27/01/2004	का.सु.दि. 9/2/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	9.59	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संप्रदाय/अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार शिळाव्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम वंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम वंद तारीख)	कामे वंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध करायकम आखून तो आश्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	उमरगा	नविन मातोळ ते एकुंडी (लो) रस्ता किमी 1/00 ते 3/00	9.01	ता.मा.दि. 19/08/2002 प्र.मा.दि. 02/01/2004	का.सु.दि. 22/01/2004 का.वं.दि. 09/03/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.00	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
126		केसरजवळ्या ते जामगा तांडा रस्ता किमी 2/600 ते 4/600	9.64	ता.मा.दि. 13/08/2002 प्र.मा.दि. 09/01/2004	का.सु.दि. 01/02/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.82	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
127		कुरहाळी ते तुरोरी रस्ता किमी 2/00 ते 6/00	22.28	ता.मा.दि. 01/01/2004 प्र.मा.दि. 07/02/2004	का.सु.दि. 16/02/2004 का.वं.दि. 31/12/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	15.15	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
128		आष्टा (ज) ते चिचकोट रस्ता किमी 1/00 ते 2/400	9.64	ता.मा.दि. 01/01/2004 प्र.मा.दि. 17/02/2004	का.सु.दि. 01/04/2004 का.वं.दि. 30/12/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.00	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
129		कडदोरा ते होळी रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	24.38	ता.मा.दि. 21/11/2003 प्र.मा.दि. 25/02/2004	का.सु.दि. 1/3/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	11.17	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
130		समुद्राळ ते सालेगांव रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	24.17	ता.मा.दि. 19/11/2003 प्र.मा.दि. 25/02/2004	का.सु.दि. 1/3/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	10.86	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
131		विहल कारखाना रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	23.03	ता.मा.दि. 18/12/2003 प्र.मा.दि. 18/02/2004	का.सु.दि. 01/04/2004	कुशल काम प्रगतीत	6.91	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
132		एकुंडी शिव ते गुजोटी शिव रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	12.13	ता.मा.दि. 19/11/2003 प्र.मा.दि. 17/03/2004	का.सु.दि. 06/04/2004	कुशल काम प्रगतीत	3.00	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
133		कोराळ ते शास्त्रीनगर रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	12.10	ता.मा.दि. 19/11/2003 प्र.मा.दि. 15/04/2004	का.सु.दि. 26/04/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.92	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
134		कुहाळी ते दुधनाळ रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	11.93	ता.मा.दि. 21/11/2003 प्र.मा.दि. 29/06/2004	का.सु.दि. 16/08/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.96	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
135		भालवाडी ते विरेवाडी रस्ता किमी 1/00 ते 2/500	8.25	ता.मा.दि. 28/12/2003 प्र.मा.दि. 26/09/2004	का.सु.दि. 16/07/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.36	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
136		आष्टा (ज) ते चिचोली (ज) रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	23.77	ता.मा.दि. 21/10/2003 प्र.मा.दि. 30/12/2004	का.सु.दि. 18/01/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	7.14	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणा/सहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (घाडार तलाव, भाय-तलाव, माल- गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 29/10/2003 प्र.मा.दि. 07/01/2004)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद व/अपूर्ण अंदाजाची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मनुष्य अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आलापरवंत कामावर झालेला पुरवण खर्च	अपूर्ण कामे कालखंड कार्यक्रम आखून तो अप्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा काराभावी उपाय योजना व रसासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	उमरगा	करवंची ते जेवळी पूर्ण तांडा रस्ता. किमी 0/00 ते 1/00	5.68	ता.मा.दि. 29/10/2002 प्र.मा.दि. 07/01/2004	का.सु.दि. 08/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.04	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
138		करवंची ते जेवळी पूर्व तांडा रस्ता किमी 1/00 ते 5/00	20.71	ता.मा.दि. 29/10/2003 प्र.मा.दि. 07/02/2004	का.सु.दि. 10/02/2004 का.बं.दि. 30/04/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.91	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
139		कडवोरा ते कलदेव निवाळा रस्ता किमी 0/00 ते 3/500	23.12	ता.मा.दि. 30/04/2006 प्र.मा.दि. 31/07/2006	का.सु.दि. 01/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.98	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
140		एकुळी (ज) ते एकुळीवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	15.70	ता.मा.दि. 30/04/2006 प्र.मा.दि. 31/07/2006	का.सु.दि. 01/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.65	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
141		कालनिवाळा तांडा ते लक्ष्मीमंदीर रस्ता किमी 0/00 ते 2/600	19.61	ता.मा.दि. 18/04/2006 प्र.मा.दि. 31/07/2006	का.सु.दि. 01/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.55	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
142		त्रिकोळी ते कदगापुर रस्ता किमी 1/00 ते 4/500	24.72	ता.मा.दि. 29/05/2006 प्र.मा.दि. 16/08/2006	का.सु.दि. 01/09/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	7.99	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
143		दाळीब ते विठ्ठल साखर कारखाना रस्ता किमी 2/00 ते 4/00	12.64	ता.मा.दि. 19/07/2003 प्र.मा.दि. 03/01/2004	का.सु.दि. 02/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.69	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
144		माडज ते वागदरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	9.64	ता.मा.दि. 08/02/1997 प्र.मा.दि. 12/05/1998	का.सु.दि. 05/12/2003 का.बं.दि. 25/02/2004	शुधारीतमुळे बंद	6.91	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
145		माडज ते शिरेवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/00	15.51	ता.मा.दि. 08/10/1999 प्र.मा.दि. 07/04/2000	का.सु.दि. 01/08/2002 का.बं.दि. 15/05/2004	जमीनवाद	8.16	बगळणे प्रस्तावीत
146		जकडूर ते एकरुगा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	8.84	ता.मा.दि. 13/01/2001 प्र.मा.दि. 13/08/2001	का.सु.दि. 29/10/2001 का.बं.दि. 01/07/2003	काम बगळले	0.54	काम बगळले दिनांक 12/10/2007
147		मुसम ते आचलेर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	9.48	ता.मा.दि. 19/07/2000 प्र.मा.दि. 06/09/2001	का.सु.दि. 16/04/2002 का.बं.दि. 27/07/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

अ.क्र.	अपूर्णांकित अर्जांची संख्या व तालुका	अपूर्णांकित अर्जांचे गाव व कामाचा प्रकार (भांडार तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आवाप्यता कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे काढवध्व कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	उमरगा	आखुर ते स्मथान भुमी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	6.28	ता.मा.दि. 03/10/2000 प्र.मा.दि. 22/09/2001	का.सु.दि. 01/04/2002 का.बं.दि. 09/09/2003	मग्ररोहयोतून प्रस्तावीत	1.19	मग्ररोहयोतून प्रस्तावीत
149		जेवळी ते बुगाव रस्ता किमी 0/00 ते 5/00	7.67	ता.मा.दि. 22/01/1990 प्र.मा.दि. 19/11/1990	का.सु.दि. 20/06/2001 का.बं.दि. 21/03/2002	जमीनवाद	1.60	वगळणे प्रस्ताव सादर दि. 16/8/07
150	लोहारा 14 कामे	सालेगाव ते कोडजीगड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	6.91	ता.मा.दि. 21/07/2000 प्र.मा.दि. 30/08/2001	का.सु.दि. 01/10/2002 का.बं.दि. 11/09/2003	मग्ररोहयोतून प्रस्तावीत	1.27	मग्ररोहयोतून प्रस्तावीत
151		रामा 162 ते अंबरनगर तांडा रस्ता किमी 0/00 ते 1/500	9.76	ता.मा.दि. 21/07/2000 प्र.मा.दि. 30/08/2002	का.सु.दि. 1/10/2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.72	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
152		आष्टा (का) ते सलगरा रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	7.67	ता.मा.दि. 20/05/2001 प्र.मा.दि. 05/09/2002	का.सु.दि. 20/04/2003	कुशल काम प्रगतीत	1.87	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
153		साखुर ते उदतपुर रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	5.71	ता.मा.दि. 01/09/2002 प्र.मा.दि. 30/10/2003	का.सु.दि. 23/11/2003	जमीनवाद	0.21	वगळणे प्रस्तावीत
154		आचलेर ते सिंदगाव रस्ता किमी 6/00 ते 7/00	7.53	ता.मा.दि. 01/01/2002 प्र.मा.दि. 05/03/2003	का.सु.दि. 15/12/2003 का.बं.दि. 15/03/2004	जमीनवाद	0.92	वगळणे प्रस्तावीत
155		धिचोली (रेबे) ते मंगरुळ रस्ता किमी 1/00 ते 3/650	5.92	ता.मा.दि. 19/12/2003 प्र.मा.दि. 15/01/2004	का.सु.दि. 15/11/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.29	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
156		लोहारा ते कानेगाव रस्ता किमी 2/00 ते 3/00	4.30	ता.मा.दि. 15/11/2002 प्र.मा.दि. 20/11/2003	का.सु.दि. 16/01/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
157		आचलेर ते सिंदगाव रस्ता किमी 2/750 ते 4/250	9.09	ता.मा.दि. 05/10/2002 प्र.मा.दि. 20/11/2003	का.सु.दि. 17/02/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.31	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
158		माकणी ते सारणी रस्ता किमी 1/00 ते 2/250	6.63	ता.मा.दि. 05/01/2003 प्र.मा.दि. 20/11/2003	का.सु.दि. 16/01/2004 का.बं.दि. 15/04/2004	जमीनवाद	0.28	वगळणे प्रस्तावीत

क्र.सं.	योजना/विषय	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर, तलाव, गाव तलाव, माल पुजारी तलाव, सेनातळी, रस्ते, धनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (वटा, तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, गजरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला पध्दण खर्च	अपूर्ण कामे कोलमवर कार्यक्रम आखून तो अद्ययावत पूर्ण करण्याबाबत अथवा कंत्राटदाराची उपाय योजना व त्याबाबत जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	लोहारा	आचलूर ते मुळम रस्ता किमी 2/00 ते 6/00	21.18	ता.मा.दि. 07/11/2003 प्र.मा.दि. 10/03/2004	का.सु.दि. 08/04/2004 का.ब.दि. 30/06/2004	कुशल काम वाकी	2.83	मयारोहयत प्रस्तावीत साटे-08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
160		लोहारा ते कोनेगाव रस्ता किमी 6/00 ते 7/00	4.51	ता.मा.दि. 19/01/2002 प्र.मा.दि. 20/11/2003	का.सु.दि. 21/08/2004 का.ब.दि. 15/09/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.52	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
161		माडी ते कोनेगाव रस्ता किमी 5/500 ते 6/500	4.21	ता.मा.दि. 27/07/2002 प्र.मा.दि. 20/11/2003	का.सु.दि. 21/08/2004 का.ब.दि. 15/09/2004	कुशल काम वाकी	0.25	मयारोहयत प्रस्तावीत साटे-08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
162		सास्तर ते खदतपुर रस्ता किमी 1/00 ते 2/650	8.58	ता.मा.दि. 27/03/2003 प्र.मा.दि. 04/04/2004	का.सु.दि. 16/11/2004	जमीनबाद	2.61	वगळण्याचा प्रस्ताव
163		लोहारा कोनेगाव भातागळी रस्ता रुंदीकरण किमी 2/200 ते 6/400	13.41	ता.मा.दि. 17/11/2004 प्र.मा.दि. 15/02/2005	का.सु.दि. 16/07/2006 का.ब.दि. 31/01/2007	कुशल काम वाकी	2.64	मयारोहयतून प्रस्तावीत
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग उस्मानाबाद (69) कामे								
1	मूळ 10 कामे	घाटगाडूर ते घाटपिंपरी रस्ता माग-1	14.72	ता.मा. 6/01/2003 प्र.मा. 15/01/2003	का.सु. 1/8/2003 का.ब. 16/7/2005	कुशल काम प्रगतीत	7.66	मे 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
2		घाटगाडूर ते घाटपिंपरी रस्ता माग-2	9.96	ता.मा. 1/02/2004 प्र.मा. 12/02/2004	का.सु. 17/3/2004 का.ब. 15/7/2005	कुशल काम प्रगतीत	4.61	मे 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
3		पिरवडी ते महाडिक वस्ती रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/200	5.74	ता.मा. 15/03/2003 प्र.मा. 7/04/2003	का.सु. 1/9/2003 का.ब. 15/6/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.51	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
4		रामेश्वर ते खडगाळेवस्ती	3.13	ता.मा. 20/2/2002 प्र.मा. 31/3/2003	का.सु. 23/6/2003 का.ब. 15/2/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.82	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
5		कोकेशाची ते पाटीलबुवा वस्ती	3.14	ता.मा. 15/7/2003 प्र.मा. 4/8/2003	का.सु. 01/9/2003 का.ब. 01/11/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.71	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रप्रयोजनिय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मूळ अंदाज व. प्रशासकीय माच्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंवाद न अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आरंभून तो अपूर्णपणे पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	भूम	डोकेवाडी ते चांदवड रस्ता	5.49	ता.मां. 02/12/2003 प्र.मां. 24/12/2003	का.सू. 02/1/2004 का.बं. 28/2/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.28	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
7		धुलेवाडी ते बेलेव्हर रस्ता	20.37	ता.मां. 13/1/2004 प्र.मां. 26/3/2004	का.सू. 28/4/2004 का.बं. 16/10/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.77	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
8		सामा-155 ते निपाणी रस्ता	3.50	ता.मां. 30/12/2003 प्र.मां. 07/6/2004	का.सू. 16/4/2006 का.बं. 16/5/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.69	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
9		वाकवड ते फारणेवस्ती रस्ता	6.63	ता.मां. 13/9/2001 प्र.मां. 29/9/2001	का.सू. 23/11/2001 का.बं. 16/12/2002	पुलाचे काम प्रगतीत	3.79	मे 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
10		इंगोलेवस्ती रस्ता	4.72	ता.मां. 18/9/2001 प्र.मां. 21/9/2001	का.सू. 07/12/2001 का.बं. 15/12/2005	निविदास्तरावर	0.96	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
11	परंडा 27 कामे	लोहारा शिराळा भाग-3 कि.मी. 2/500 ते 3/700	7.09	ता.मां. 8/10/2002 प्र.मां. 7/10/2003	का.सू. 3/12/2003 का.बं. 30/3/2004	जमीनवाद	0.54	वगळणे प्रस्तावित
12		वागेव्हण ते अंदोरा रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/300.	8.10	ता.मां. 8/10/2002 प्र.मां. 7/10/2003	का.सू. 13/10/2003 का.बं. 31/5/2007	कुशल काम प्रगतीत	1.92	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
13		सामा-67 ते मोत्रा रस्ता भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 1/00	5.82	ता.मां. 20/7/2003 प्र.मां. 7/8/2003	का.सू. 12/11/2003 का.बं. 30/11/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.55	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
14		सोनारी लहूबाई रस्ता भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 1/00	8.32	ता.मां. 22/8/2003 प्र.मां. 20/9/2003	का.सू. 3/6/2003 का.बं. 30/4/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.56	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
15		सोनारी लहूबाई रस्ता भाग-2 कि.मी. 1/00 ते 2/00	3.80	ता.मां. 22/8/2002 प्र.मां. 21/5/2002	का.सू. 16/11/2003 का.बं. 30/4/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.86	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
16		लांगटवाडी ते जिल्हा सरحد रस्ता कि.मी. 1/00 ते 2/00	3.94	ता.मां. 10/2/2004 प्र.मां. 14/6/2004	का.सू. 08/8/2004 का.बं. 31/5/2007	कुशल काम प्रगतीत	2.56	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	अपूर्णाधिकार अपूर्णा कामाची संख्या व तासुका	अपूर्णा कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर संशोध, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनवळी, रस्ते, बेनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (संदा. ता.मा./प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (संदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभाव, पत्र जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर खर्च झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंमलात पूर्ण करण्याबाबत अथवा कारणाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	परंडा	आनाळा रत्नापूर रस्ता कि.मी. 0/700 ते 1/400	9.24	ता.मा. 10/7/2002 प्र.मा. 03/8/2002	का.सु. 01/8/2002 का.ब. 31/8/2002	जमीनवाद	2.48	वगळणे प्रस्तावित	
18		आनाळा रत्नापूर रस्ता कि.मी. 2/100 ते 2/800	9.27	ता.मा. 10/7/2002 प्र.मा. 03/8/2002	का.सु. 07/8/2002 का.ब. 06/6/2005	जमीनवाद	2.76	वगळणे प्रस्तावित	
19		आनाळा रत्नापूर रस्ता कि.मी. 4/200 ते 4/900	9.03	ता.मा. 10/7/2002 प्र.मा. 03/8/2002	का.सु. 01/8/2002 का.ब. 16/4/2003	जमीनवाद	2.15	वगळणे प्रस्तावित	
20		अंदरा घारगाव भाग-2 कि.मी. 1/00 ते 2/00.	3.88	ता.मा. 11/1/2004 प्र.मा. 14/1/2004.	का.सु. 12/7/2004 का.ब. 06/7/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.91	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
21		हिंगणगाव खुर्द ते जगदाळवाडी कि.मी. 0/00 ते 3/500	24.57	ता.मा. 17/12/1999 प्र.मा. 15/12/2002	का.सु. 7/4/2000 का.ब. 25/8/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	8.43	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
22		आसू वारदवाडी भाग-3 कि.मी. 2/00 ते 3/00	3.46	ता.मा. 20/10/2003 प्र.मा. 26/12/2003	का.सु. 28/1/2004 का.ब. 15/3/2004	शेतकऱ्यांने आडविल्यामुळे काम बंद	1.14	वगळणे प्रस्तावित	
23		तांब्याडी ते शिल्हा सरहद्द कि.मी. 0/00 ते 3/00	10.99	ता.मा. 28/1/2004 प्र.मा. 7/8/2004	का.सु. 16/8/2004 का.ब. 30/9/2004	निविदास्तरावर	2.82	जुलै- 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
24		आसू वारदवाडी रस्ता भाग-1 कि.मी. 0/00 ते 1/00	7.46	ता.मा. 01/9/2001 प्र.मा. 06/9/2001	का.सु. 16/7/2002 का.ब. 21/12/2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.84	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
25		लोहरा शिराळा भाग-1 कि.मी. 0/000 ते 1/300	9.68	ता.मा. 13/9/2001 प्र.मा. 25/9/2001	का.सु. 01/11/2001 का.ब. 15/3/2006	कुशल काम प्रगतीत	4.95	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
26		लोहरा शिराळा भाग-2 कि.मी. 1/300 ते 2/500	9.61	ता.मा. 13/9/2001 प्र.मा. 28/9/2001	का.सु. 01/12/2001 का.ब. 15/4/2006	कुशल काम प्रगतीत	3.15	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
27		वयाळवाडी जालेश्वर भाग-1	8.56	ता.मा. 21/9/2001 प्र.मा. 17/1/2002	का.सु. 08/8/2002 का.ब. 30/10/2002	जमीनवाद	1.20	वगळणे प्रस्तावित	
28		प्रजिगा-5 ते साकरवाडी रस्ता कि.मी. 1/00 ते 1/700	5.93	ता.मा. 12/9/2001 प्र.मा. 29/9/2001	का.सु. 10/12/2001 का.ब. 31/5/2007	निविदास्तरावर	2.07	जुलै-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	ग्रामपंचायत/अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, भाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूवसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार निष्काऱ्याची तारीख/ता.मा./प्र.मा.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कारण (उदा. मुसपादन अभावी, मजुरा अभावी, पन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत झालेला प्रगती खर्च	अपूर्ण कामे कोलवध करायला आणून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अक्षता करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	परंडा	प्रजिमा-5 ते सवकरवाडी रस्ता कि.मी. 1/700 ते 2/800	8.68	ता.मा. 12/9/2001 प्र.मा. 18/1/2002	का.सु. 01/4/2002 का.बं. 31/5/2007	जमीनवाद	2.82	जमीनवाद
30		सवकरवाडी ते लंगोडवाडी भाग-1	9.07	ता.मा. 12/9/2001 प्र.मा. 24/9/2001	का.सु. 01/1/2002 का.बं. 31/5/2007	निविदास्तरावर	5.30	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
31		सवकरवाडी ते चिंचपूर रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/00	7.94	ता.मा. 21/9/2001 प्र.मा. 18/1/2002	का.सु. 19/1/2004 का.बं. 30/6/2004	निविदास्तरावर	0.39	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
32		खासापुरी ते सावची रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/00	9.79	ता.मा. 01/5/2001 प्र.मा. 27/5/2001	का.सु. 02/7/2003 का.बं. 31/8/2003	कुशल काम प्रगतीत	2.94	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
33		अदोचा ते घारावाव रस्ता भाग-1 कि.मी 0/00 ते 1/00	8.00	ता.मा. 21/9/2001 प्र.मा. 22/10/2001	का.सु. 06/5/2003 का.बं. 31/5/2007	कुशल काम प्रगतीत	1.23	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
34		पिपरखेड कंडारी रस्ता ते मौजा भाग-1	9.50	ता.मा. 13/9/2001 प्र.मा. 23/9/2001	का.सु. 16/8/2003 का.बं. 15/10/2006	कुशल काम प्रगतीत	3.75	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
35		पिपरखेड कंडारी रस्ता ते मौजा भाग-2	9.39	ता.मा. 13/9/2001 प्र.मा. 25/9/2001	का.सु. 01/10/2003 का.बं. 29/2/2004	कुशल काम प्रगतीत	1.19	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
36		पिपरखेड ते मौजा भाग-1	9.09	ता.मा. 13/9/2001 प्र.मा. 27/9/2001	का.सु. 24/11/2001 का.बं. 30/9/2003	निविदास्तरावर	1.80	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
37		प्रजिमा-5 ते सवकरवाडी रस्ता भाग-1	9.27	ता.मा. 12/9/2004 प्र.मा. 28/9/2004	का.सु. 10/12/2004 का.बं. 31/5/2007	निविदास्तरावर	4.83	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
38	कळेव	चौरखळी ते मलकापूर कि.मी. 0/00 ते 1/00	7.72	ता.मा. 02/1/2002 प्र.मा. 05/8/2002	का.सु. 16/3/2004 का.बं. 16/6/2004	जमीनवाद	0.65	वगळणे प्रस्तावित
39	22 कामे	मौज ते मौजा रस्ता कि.मी. 0/00 ते 2/00	9.79	ता.मा. 23/12/2003 प्र.मा. 10/1/2004	का.सु. 16/2/2004 का.बं. 25/8/2004	निविदास्तरावर	1.82	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अक्र.	ग्रामांचे नाव व अपूर्ण कामांचे संख्या व तालुका	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पात्रार प्रस्ताव, गाव, तलाव, झाल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुराफ कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	कळंब	आडसुळवाडी ते आदीनाथ गंधीरे शेत रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/700	2.05	ता.मां. 02/12/2003 प्र.मां. 12/1/2004	का.सु. 01/06/2004 का.बं. 30/06/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.58	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
41		मौजे मरसा खंडेखरी ते बामळगांव रस्ता तयार करणे कि.मी. 1/00 ते 2/500 भाग-2	12.26	ता.मां. 26/9/2001 प्र.मां. 5/1/2002	का.सु. 16/3/2002 का.बं. 30/6/2006	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.07	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
42		मरसा सोनारवाडी कि.मी. 0/00 ते 1/00 भाग-1	5.81	ता.मां. 19/4/2003 प्र.मां. 6/5/2003	का.सु. 8/5/2003 का.बं. 15/10/2003	कुशल काम प्रगतीत	3.24	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
43		मरसा सोनारवाडी कि.मी. 1/00 ते 2/00 भाग-2	4.68	ता.मां. 19/4/2003 प्र.मां. 25/5/2003	का.सु. 27/5/2003 का.बं. 15/7/2004	कुशल काम प्रगतीत	2.39	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
44		मरसा सोनारवाडी कि.मी. 2/00 ते 3/00 भाग-3	4.29	ता.मां. 5/7/2003 प्र.मां. 30/9/2003	का.सु. 01/10/2003 का.बं. 15/7/2004	कुशल काम प्रगतीत	2.96	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
45		मौजे मरसा ख. ते मांडवा रस्ता तयार करणे कि.मी. 1/800 ते 3/000	4.78	ता.मां. 26/12/2003 प्र.मां. 13/1/2004	का.सु. 16/01/2004 का.बं. 30/6/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
46		अंदोरा वाकडी हावरगांव रस्ता कि.मी. 2/00 ते 2/700	3.98	ता.मां. 10/10/2003 प्र.मां. 10/12/2003	का.सु. 01/01/2004 का.बं. 31/3/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.34	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
47		हसेगाव ते बोर्ड कि.मी. 0/00 ते 1/00	5.13	ता.मां. 18/7/2003 प्र.मां. 28/12/2003	का.सु. 01/01/2004 का.बं. 31/12/2004	काम प्रगतीत	2.08	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
48		हावरगाव ते पारसीवस्ती	4.92	ता.मां. 18/7/2003 प्र.मां. 24/12/2003	का.सु. 01/01/2004 का.बं. 31/01/2005	काम प्रगतीत	1.83	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
49		कळंब ते माटसांगवी शेती रस्ता कि.मी. 1/00 ते 2/00	4.23	ता.मां. 29/7/2002 प्र.मां. 16/8/2002	का.सु. 16/03/2003 का.बं. 9/01/2005	निविदास्तरावर	2.12	ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
50		तांभगाव ते माटेफळ रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/00	4.44	ता.मां. 15/3/2002 प्र.मां. 16/5/2002	का.सु. 15/6/2003 का.बं. 30/5/2005	निविदास्तरावर	1.62	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पापूर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूखंडादन अभावी, गजुरा अभावी, रान जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	कळंब	माळकरणा ते खामसवाडी जोडरस्ता भाग-4 कि.मी. 4/00 ते 6/500	9.44	ता.मा. 29/9/2003 प्र.मा. 14/11/2003	का.सू. 16/11/2003 का.ब. 01/01/2004	कोर्ट केस	1.40	कोर्ट केस
52		मोहा ते शिंगोली रस्ता कि.मी. 0/00 ते 6/00	20.52	ता.मा. 30/12/2003 प्र.मा. 10/6/2004	का.सू. 23/6/2004 का.ब. 30/9/2004	कुशल काम प्रगतीत	2.47	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
53		शिंगोली ते तडवळा रस्ता कि.मी. 1/00 ते 4/00	9.95	ता.मा. 16/02/2004 प्र.मा. 22/4/2004	का.सू. 01/5/2004 का.ब. 30/9/2004	निविदास्तरावर	1.35	ऑक्टोबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल
54		करजकल्ला ते भाटशिरपूर कि.मी. 1/00 ते 2/00	3.65	ता.मा. 29/11/2003 प्र.मा. 29/12/2003	का.सू. 16/2/2004 का.ब. 25/8/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.26	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
55		मस्सा (ख.) ते वरपेवस्ती रस्ता कि.मी. 1/00 ते 2/600	2.08	ता.मा. 16/1/2004 प्र.मा. 15/5/2004	का.सू. 01/4/2004 का.ब. 07/2/2007	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.84	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
56		मस्सा ते इंगोलेवस्ती रस्ता कि.मी. 1/00 ते 2/00	4.02	ता.मा. 16/9/2002 प्र.मा. 01/1/2003	का.सू. 16/1/2003 का.ब. 30/3/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.57	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
57		रामा-158 ते उपळाई रस्ता कि.मी. 0/00 ते 2/00	15.27	ता.मा. 25/8/2001 प्र.मा. 25/9/2001	का.सू. 19/6/2003 का.ब. 30/6/2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.83	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
58		करजकल्ला ते भाटशिरपूर कि.मी. 0/00 ते 1/00	9.61	ता.मा. 14/9/2001 प्र.मा. 22/9/2001	का.सू. 01/3/2003 का.ब. 15/2/2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.55	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
59		प्रजिमा-17 ते जाधववाडी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/800	2.96	ता.मा. 11/9/2001 प्र.मा. 29/9/2001	का.सू. 01/10/2003 का.ब. 01/11/2004	शेतकऱ्याने आडविल्यामुळे बंद	0.27	वगळणे प्रस्तावित
60	बायी 10 कामे	गपाटवस्ती ते इदापूर वस्ती रस्ता भाग-2	3.78	ता.मा. 18/9/2001 प्र.मा. 24/9/2001	का.सू. 01/12/2001 का.ब. 08/12/2001	शेतकऱ्याने आडविल्यामुळे बंद वगळणे प्रस्ताव सादर	0.40	वगळणे प्रस्तावित
61		लाखनगाव ते पांगरी रस्ता भाग-1	7.84	ता.मा. 26/9/2001 प्र.मा. 17/1/2001	का.सू. 16/12/2002 का.ब. 31/3/2003	कुशल काम प्रगतीत	2.02	मे 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

क्र.सं.	सत्रगणनिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामांचे जांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा कशबयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	वाशी	लाखनगाव ते पांगरी रस्ता भाग-2	7.37	ता.मां. 26/9/2001 प्र.मां. 17/1/2001	का.सु. 15/3/2003 का.बं. 31/12/2003	कुशल काम प्रगतीत	2.24	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
63		सेलु ते पिपळगाव (को) रस्ता भाग-1	8.39	ता.मां. 12/1/2001 प्र.मां. 04/1/2002	का.सु. 16/3/2003 का.बं. 16/12/2005	निविदास्तरावर	2.65	मे 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
64		पारा ते जोगेश्वरी रस्ता भाग-1	7.19	ता.मां. 26/9/2001 प्र.मां. 27/12/2001	का.सु. 16/4/2002 का.बं. 31/12/2002	तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे बंद	1.37	बगळणे प्रस्तावित
65		पारा ते जोगेश्वरी रस्ता भाग-2	7.19	ता.मां. 26/9/2001 प्र.मां. 31/8/2002	का.सु. 16/7/2002 का.बं. 20/7/2002	तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे बंद	1.07	बगळणे प्रस्तावित
66		सरोळा (माडवा) ते देवीमंदीर रस्ता भाग-1	8.26	ता.मां. 04/12/2001 प्र.मां. 16/9/2002	का.सु. 16/12/2002 का.बं. 1/1/2003	शेतकऱ्यांच्या हरकतीमुळे काम बंद	0.32	बगळणे प्रस्तावित
67		माडवा ते सोनारीवाडी रस्ता भाग-1	4.57	ता.मां. 31/5/2003 प्र.मां. 17/7/2003	का.सु. 5/8/2003 का.बं. 15/12/2003	निविदास्तरावर	2.19	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
68		माडवा ते सोनारीवाडी रस्ता भाग-2	4.70	ता.मां. 31/5/2003 प्र.मां. 17/7/2003	का.सु. 16/8/2003 का.बं. 15/12/2003	निविदास्तरावर	2.19	जुलै-2008 अखेर पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
69		माडवा ते सोनारीवाडी रस्ता भाग-3	4.76	ता.मां. 31/5/2003 प्र.मां. 17/7/2003	का.सु. 16/8/2003 का.बं. 15/12/2003	जमीनवाद	0.99	बगळणे प्रस्तावित
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद (144) कामे								
1	उस्मानाबाद 18 कामे	प्र.जि.मां.23 ते जवळा(दु.)रस्ता बांधकाम 0/0 ते 4/300	25.00	ता.मां.दि. 1/6/00 प्र.मां.दि.5/3/2001	का.सु.दि. 23.11.01 का.बं.दि.1.1.07	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	9.91	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
2		अतरात रस्ता बांधकाम पिंपरी 420 मीटर	2.12	ता.मां.दि 12/00 प्र.मां.दि. 4/8/2001	का.सु.दि. 17.10.2003 का.बं.दि.1.12.03	इतर योजनेवून प्रस्तावीत	0.06	बगळणे प्रस्तावीत
3		कोड ते जमादारवस्ती रस्ता बांधकाम, 0/0 ते 1/02	6.09	ता.मां.दि 28/3/02 प्र.मां.दि.26/4/02	का.सु.दि. 19.9.2002	कुशल काम प्रगतीत	1.83	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उरस्मानाबाद

अ.क्र.	चरणीनिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनवळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 22/4/02 प्र.मा.दि. 23/5/02)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजूर अभावी, पन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध करायला आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	उरस्मानाबाद	ग्रामा 66 ते अंबेजवळगा तांडा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 0/750	5.23	ता.मा.दि 22/4/02 प्र.मा.दि. 23/5/02	का.सु.दि. 30.10.2002	कुशल काम प्रगतीत	0.57	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
5		बोरखेडा ते कनगरा रस्ता सुधारणा भाग 1 28/700 ते 30/510	9.40	ता.मा.दि 1/3/02 प्र.मा.दि. 27/5/02	का.सु.दि. 16.6.2002 का.ब.दि. 1.2.06	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.89	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
6		उपळगा(गा) वाघोली ते गाढवे शेत 0/0 ते 1/500	7.76	ता.मा.दि. 22/4/02 प्र.मा.दि. 7/8/2002	का.सु.दि. 19.12.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.95	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
7		अंतर्गत रस्ता बांधकाम बोरगाव (राजे) 750 मीटर	4.40	ता.मा.दि. 12/4/02 प्र.मा.दि. 16/8/02	का.सु.दि. 1.3.2003 का.ब.दि. 1.5.03	इतर योजनेतून प्रस्तावीत	0.24	वगळणे प्रस्तावीत
8		सांगा.ते देविमंदीर रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/700	8.58	ता.मा.दि 4/02 प्र.मा.दि. 23/8/02	का.सु.दि. 16.11.2002	कुशल काम प्रगतीत	1.58	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
9		प्रजिमा 28 ते बेडकी नाला घाटंगी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/650	8.89	ता.मा.दि. 2/5/02 प्र.मा.दि. 23/8/02	का.सु.दि. 16.1.2003 का.ब.दि. 1.1.07	कुशल काम बाकी	1.94	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
10		कामेगाव ते राजुरी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	9.26	ता.मा.दि 3/7/02 प्र.मा.दि. 1/10/2002	का.सु.दि. 3.4.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.69	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
11		नितळी ते भेटा रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	8.45	ता.मा.दि 8/3/02 प्र.मा.दि. 28/11/02	का.सु.दि. 21.3.2003 का.ब.दि. 1.7.03	प्रगतीत	2.33	सप्टेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
12		कोड.ते चांगोबा मंदिर शेत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.53	ता.मा.दि. 20/6/02 प्र.मा.दि. 22/1/03	का.सु.दि. 20.2.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.00	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
13		बेंबळी ते चिखली शिव शेत रस्ता 0/0 ते 1/500	8.41	ता.मा.दि 11/7/02 प्र.मा.दि. 30/1/03	का.सु.दि. 3.4.2003 का.ब.दि. 1.12.03	इतर योजनेतून प्रस्तावीत	1.56	वगळणे प्रस्तावीत

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय/आपूर्णे कामाची संख्या व तालुका	आपूर्णे कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत (रु. लक्ष)	मुख अंदाज व प्रशासकीय माच्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख ?)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा आपूर्णे असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	आपूर्णे कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	उस्मानाबाद,	शामा 159 ते विखली मेडसिंगा रस्ता सुधारणा भाग 3 4/500 ते 6/500	8.35	ता.मा.दि.1/10/02 प्र.मा.दि.11/2/2003	का.सु.दि. 18.3.2003 का.ब.दि.1.5.07	कुशल काम बाकी	2.64	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
15		ढोकी ते ढोकी रेल्वेस्टेशन रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	10.61	ता.मा.दि. 5/5/03 प्र.मा.दि.22/9/03	का.सु.दि. 2.10.2003 का.ब.दि.1.6.04	जमिनवाद	1.78	शेतक-याने संमती दिल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.	
16		वांखरवाडी ते कोबडवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	11.93	ता.मा.दि.22/12/03 प्र.मा.दि.13/01/04	का.सु.दि. 1.2.2004 का.ब.दि.1.3.07	जमिनवाद	3.71	शेतक-याने संमती दिल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.	
17		भितळी ते सुमा रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 4/300	16.41	ता.मा.दि. 17/2/04 प्र.मा.दि.8/7/2004	का.सु.दि. 7.7.2005 का.ब.दि.1.7.06	तासुरते बंद	1.74	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
18		जुनीनी ते जिल्हा सरहद्द रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/400	8.20	ता.मा.दि.27/3/06 प्र.मा.दि.8/4/2006	का.सु.दि. 8.5.06 का.ब.दि.1.4.07	कुशल काम बाकी	1.50	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
19	तुळजापूर 38 कामे	सुदावडी ते नरवडेतांबा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 0/800	7.49	ता.मा.दि. 8/6/01 प्र.मा.दि.23/2/01	का.सु.दि.6.8.2003 का.ब.दि.1.6.05	शेतकरी अडथळा	0.26	वगळणे प्रस्तावीत	
20		अपसिंगा-डेकरी ते शिराढोण रस्ता सुधारणा 0/0 ते 3/0	10.00	ता.मा.दि.3/5/01 प्र.मा.दि.29/8/01	का.सु.दि.1.2.2002 का.ब.दि.1/11/03	कुशल काम बाकी	1.13	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
21		राखेव ते रा.मा. 154 मारळपाटी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/400	9.48	ता.मा.दि. 24/8/01 प्र.मा.दि. 14/9/01	का.सु.दि.16.1.2002 का.ब.दि.1/10/05	कुशल काम बाकी	3.68	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
22		मसला(खु) ते सिदकळ रस्ता भाग 2 1/0 ते 2/0	7.40	ता.मा.दि.23/10/01 प्र.मा.दि.31/10/01	का.सु.दि.1.1.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.48	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संज्ञानिहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (घाडार तलाव, भाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका गुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मासिका मिळाल्याची तारीख (जवा. तामा/प्रमा तारीख)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मासिका मिळाल्याची तारीख (जवा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (जवा. भुरगपान अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करायच्याची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	तुळजापूर	गंजवाडी ते जळकोटवाडी 0/0 ते 1/0	7.39	ता.मा.दि. 24/9/01 प्र.मा.दि. 26/11/01	का.सु.दि. 16.11.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.39	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
24		मसला(खु) ते सिदफळ रस्ता बांधकाम भाग-3: 2/0 ते 3/0	7.00	ता.मा.दि. 24/1/02 प्र.मा.दि. 3/4/2002	का.सु.दि. 18.5.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.40	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
25		मसला(खु) ते माळुबा रस्ता सुधारणा भाग-1 12/400 ते 14/200	7.91	ता.मा.दि. 26/4/02 प्र.मा.दि. 6/7/2002	का.सु.दि. 21.8.2002 का.ब.दि. 1/1/07	कुशल काम बाकी	2.59	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
26		मसला(खु) ते सिदफळ रस्ता बांधकाम भाग-4 3/0 ते 4/200	8.20	ता.मा.दि. 3/6/02 प्र.मा.दि. 1/7/2002	का.सु.दि. 17.7.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.40	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
27		काकंबा - सलगरा (दि)ते प्रजिमा 36 रस्ता सुधारणा 14/0 ते 16/0	9.87	ता.मा.दि. 18/6/02 प्र.मा.दि. 23/7/02	का.सु.दि. 18.9.2002 का.ब.दि. 1/6/03	तात्पुरते बंद	5.03	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
28		मसला(खु) ते माळुबा रस्ता सुधारणा भाग-2 14/200 ते 16/200	8.10	ता.मा.दि. 26/4/02 प्र.मा.दि. 26/7/02	का.सु.दि. 21.8.2002 का.ब.दि. 1/1/07	कुशल काम बाकी	1.28	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
29		कासारी ते आळजापूर (तलाव) रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.66	ता.मा.दि. 20/7/02 प्र.मा.दि. 2/8/02	का.सु.दि. 25.9.2002 का.ब.दि. 1/12/02	तात्पुरते बंद	0.72	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
30		अपसिंगा ते बेगडा शेत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	9.85	ता.मा.दि. 24/7/02 प्र.मा.दि. 8.8.2002	का.सु.दि. 21.8.2002 का.ब.दि. 1/6/05	कुशल काम बाकी	6.78	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
31		कुंभारी ते सांगवी (माडी) रस्ता बांधकाम भाग 21/0 ते 2/0	7.55	ता.मा.दि. 13/8/02 प्र.मा.दि. 1/1/2003	का.सु.दि. 3.1.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.95	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
32		पिंपळा(खु) ते सुरतगाम रस्ता बांधकाम भाग 1: 0/0 ते 3/0	22.81	ता.मा.दि. 10/10/02 प्र.मा.दि. 1/7/12/02	का.सु.दि. 3.4.2003 का.ब.दि. 1/1/04	तात्पुरते बंद	2.99	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संस्थापिका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (साक्षर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, घनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मात्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुरसापादन अभावी, मजुरा अभावी, धन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालघट्ट कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	सुळजापूर	आळजापूर ते झाडबुके रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.45	ता.मा.दि. 17/8/02 प्र.मा.दि. 4/2/2003	का.सु.दि. 16.12.2003 का.ब.दि. 1/4/03	कुशल काम वाकी	2.14	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
34		अतर्गत रस्ता बांधकाम जळकोट 500 मीटर	2.24	ता.मा.दि 23/8/02 प्र.मा.दि. 11/2/2003	का.सु.दि. 16.5.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.67	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
35		नांदुरी ते देवकुरळी रस्ता बांधकाम भाग-2 1/0 ते 2/0	7.15	ता.मा.दि 22/8/02 प्र.मा.दि. 31/3/03	का.सु.दि. 16.12.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.63	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
36		रा.मा. 153 सा. का. नळदुर्गे ते चिकणी तांडा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.71	ता.मा.दि 20/2/03 प्र.मा.दि. 10/4/03	का.सु.दि. 18.7.2003 का.ब.दि. 1/9/03	शेतकरी अडथळा	0.35	वगळणे प्रस्तावीत
37		खानापूर ते देवरनगर रस्ता बांधकाम भाग-1 0/0 ते 2/0	5.91	ता.मा.दि. 10/3/03 प्र.मा.दि. 10/4/03	का.सु.दि. 23.7.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.28	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
38		नांदुरी ते देवकुरळी रस्ता बांधकाम भाग-3 2/0 ते 3/0	3.99	ता.मा.दि 7/10/02 प्र.मा.दि. 12/6/03	का.सु.दि. 16.11.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.20	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
39		सावरगाव ते गजेवाडी रस्ता बांधकाम 9/0 ते 10/0	2.86	ता.मा.दि 7/6/03 प्र.मा.दि. 12/6/03	का.सु.दि. 24.7.2003	कुशल काम प्रगतीत	0.52	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
40		नांदुरी ते देवकुरळी रस्ता बांधकाम भाग 4 3/0 ते 4/0	4.33	ता.मा.दि 20/6/03 प्र.मा.दि. 19/7/03	का.सु.दि. 16.10.2003	कुशल काम प्रगतीत	0.75	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
41		सावरगाव ते गजेवाडी रस्ता बांधकाम 7/800 ते 9/0	8.03	ता.मा.दि 17/6/03 प्र.मा.दि. 10.9.2003	का.सु.दि. 2.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	1.60	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
42		अणदुर ते सराटी रस्ता बांधकाम भाग-2 7/500 ते 9/500	7.16	ता.मा.दि. 17/6/03 प्र.मा.दि. 22/9/03	का.सु.दि. 16.11.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.59	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
43		सोलेगाव (दि) ते हगलूर रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 3/0	10.23	ता.मा.दि. 22/9/03 प्र.मा.दि. 14/11/03	का.सु.दि. 1.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.21	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

क्र.सं.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पांझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यावास्त अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	तुळजापूर	तुळजापूर ते हंगरगा (तुळ) रस्ता. बांधकाम भाग-2 1/0 ते 4/200	13.74	ता.मा.दि.17/6/03 प्र.मा.दि.14/1/03	का.सु.दि.28.11.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.82	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
45		खानापूर ते टेलरनगर रस्ता. बांधकाम भाग-2/0 ते 4/500	8.34	ता.मा.दि.22/9/03 प्र.मा.दि.27/1/03	का.सु.दि.1.1.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.15	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
46		राखेल ते मंगरुळ पाटी रस्ता बांधकाम भाग-2 1/400 ते 2/400	3.71	ता.मा.दि.17.6.03 प्र.मा.दि.6/12/03	का.सु.दि.20.12.2003	कुशल काम प्रगतीत	0.39	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
47		सलगाव ते हंगरगा रस्ता बांधकाम भाग 2 3/0 ते 6/0	13.10	ता.मा.दि.10/12/03 प्र.मा.दि.18/12/03	का.सु.दि.26.12.2003	कुशल काम प्रगतीत	3.04	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
48		धोत्री ते इजिमा 63 काटगाव रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/800	15.34	ता.मा.दि.3/9/03 प्र.मा.दि.9/1/04	का.सु.दि.16.1.2004	कुशल काम प्रगतीत	4.99	जुन 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
49		पिपळा (खु) ते कासेगाव रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	11.54	ता.मा.दि.3/1/04 प्र.मा.दि.14/1/04	का.सु.दि.1.3.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.49	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
50		सलगाव (दि) ते बेलवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	12.24	ता.मा.दि.31/12/03 प्र.मा.दि.23/2/04	का.सु.दि.3.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.99	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
51		काटगाव ते तादूरवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	15.58	ता.मा.दि.3/1/04 प्र.मा.दि.23/2/04	का.सु.दि.1.4.2004 का.ब.दि.1/9/04	निविदास्तारार	4.03	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
52		कुमासी ते सांगवी (माडी) रस्ता बांधकाम भाग-3 2/0 ते 5/400	14.11	ता.मा.दि.3/1/04 प्र.मा.दि.23/2/04	का.सु.दि.1.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	5.65	जुन 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	अनुष्ठापनाचे अर्थपूर्ण कामाची संख्या व साधुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (शाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, धारीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका गुरार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय माच्यता शिळ्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालधर कार्यक्रम आखून तो आगळ्याने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करतवयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	मुळ्यापूर	कारंका ते बारूळ रस्ता बांधकाम 0/0 ते 4/900	19.83	ता.मा.दि.30/1/04 प्र.मा.दि.11/3/04	का.सु.दि.8.4.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.82	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
54		यसवंतवाडी ते कचरेवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/100	9.90	ता.मा.दि.23/1/04 प्र.मा.दि.22/3/04	का.सु.दि.7.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.37	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
55		सलगरा (दि) ते नलगुलतांडा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	13.69	ता.मा.दि.23/1/04 प्र.मा.दि.22/3/04	का.सु.दि.1.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.84	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
56		गुळहळी ते शहापूर रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	12.79	ता.मा.दि.16/1/04 प्र.मा.दि.22/3/04	का.सु.दि.1.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.38	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
57	उमरगा 25 कामे	राममा 9 ते बंदेनवाज चिचकोटा रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	9.88	ता.मा.दि.4/9/01 प्र.मा.दि.22/9/01	का.सु.दि.19.1.2003	कुशल काम प्रगतीत	2.52	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
58		राममा 9 ते दाळीब.चिचोली (शु) ते कटेरूर कोथळी रस्ता बांधकाम 13/500 ते 14/500	7.26	ता.मा.दि.24/9/01 प्र.मा.दि.28/12/01	का.सु.दि.1.2.2002 का.ब.दि.1/11/02	संयुक्त मोजणी अभावी	6.75	संयुक्त मोजणी अभावी
59		केसरजवळगा ते आळूर भाग 2 1/0 ते 2/0	8.70	ता.मा.दि.1/1/02 प्र.मा.दि.23/1/02	का.सु.दि.1.4.2002 का.ब.दि.1/10/03	संयुक्त मोजणी अभावी	4.83	संयुक्त मोजणी अभावी
60		आळूर ते तिरगुडी रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	9.53	ता.मा.दि.7/3/02 प्र.मा.दि.7/5/02	का.सु.दि.16.5.2002 का.ब.दि.1/11/03	संयुक्त मोजणी अभावी	2.59	संयुक्त मोजणी अभावी
61		राममा 9 ते स्वामी पेट्रोलपंप खताववस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/500	10.93	ता.मा.दि.4/4/02 प्र.मा.दि.16/5/02	का.सु.दि.23.09.2002 का.ब.दि.1/1/03	संयुक्त मोजणी अभावी	1.17	संयुक्त मोजणी अभावी

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	संस्था/निहाय अर्पण/कामाची संख्या व तालुका	अर्पण/कामाचे नांव व कामाची प्रकार (राश्वर तलाव, गांव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, सुदरधारण इ.)	मुळ अंदाज यत्रका तुलार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (सदा. ताम/प्रमा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (सदा, मुसंपादन अभावी, गजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आयुज तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	सभरगा	रामगा 9 ते जकेकूरवाडी लिंबारीताळा कंदेराळा भाग 3 9/600 ते 10/600	11.31	ता.मा.दि:8/5/02 प्र.मा.दि:3/6/02	का.सु.दि:16.06.2002 का.ब.दि:1/9/03	संयुक्त मोजणी अभावी	4.73	संयुक्त मोजणी अभावी
63		नविन कवठा ते नविन एकोडी रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	12.84	ता.मा.दि:21/5/02 प्र.मा.दि:26/7/02	का.सु.दि:1.8.2002 का.ब.दि:1/1/07	कुशल काम बाकी	6.11	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
64		एकोडी (वा) ते प्रजिमा 47 चिंचोली रस्ता बांधकाम भाग 2 1/200 ते 2/700	14.43	ता.मा.दि:27/6/02 प्र.मा.दि:7/8/02	का.सु.दि:16.8.2002	कुशल काम प्रगतीत	3.54	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
65		कसणी ते जगावर वस्ती जि.सरहद रस्ता भा.भाग 2 1/500 ते 2/500	10.90	ता.मा.दि:5/8/02 प्र.मा.दि:16/8/02	का.सु.दि:5.3.2004 का.ब.दि:1/8/04	रोतकरी अडथळा	1.32	वाळणे प्रस्तावीत
66		केसरजवळगा ते आवूर रस्ता बांधकाम भाग 3 2/0 ते 3/0	8.69	ता.मा.दि:28/3/02 प्र.मा.दि:12/9/02	का.सु.दि:16.11.2002 का.ब.दि:1/11/03	संयुक्त मोजणी अभावी	4.48	संयुक्त मोजणी अभावी
67		कोरेगाव रोत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/800	11.11	ता.मा.दि:22/6/02 प्र.मा.दि:24/11/02	का.सु.दि:16.12.2002	कुशल काम प्रगतीत	3.80	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
68		नांदगाडी ते यामळसूर (इ.77) रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/500	6.22	ता.मा.दि:5/5/03 प्र.मा.दि:12/6/03	का.सु.दि:24.9.2003 का.ब.दि:1/9/04	निविदास्तरावर	3.52	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
69		संभ्रळ ते जटाशकर रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	4.84	ता.मा.दि:29/10/02 प्र.मा.दि:12/6/03	का.सु.दि:16.10.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.49	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
70		जकेकूरवाडी ते कृष्णाताळा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	3.90	ता.मा.दि:21/10/02 प्र.मा.दि:12/6/03	का.सु.दि:16.7.2004	कुशल काम प्रगतीत	1.09	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (गाडार तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ता, बनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख/तांमा/प्रमा तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम वंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम वंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो आग्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अद्यवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
71	2	उमरगा	3	5	6	7	8	9
71		नविन कवठा ते नविन एकोडी रस्ता बांधकाम भाग 3 2/0 ते 3/500	5.57	ता.मा.दि. 5/2/2003 प्र.मा.दि. 12/6/03	का.सु.दि. 5.10.2003 का.ब.दि. 1/1/04	निविदास्तर	1.10	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
72		राममा 9 ते तुरोरी ते मुळज तांडा रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	4.13	ता.मा.दि. 22/7/03 प्र.मा.दि. 1/8/03	का.सु.दि. 21.11.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.23	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
73		प्रलिमा 48 ते मुरुम ग्रामीण रस्ता बांधकाम भाग 2 2/0 ते 3/0	6.04	ता.मा.दि. 2/12/03 प्र.मा.दि. 26/12/03	का.सु.दि. 3.1.2004 का.ब.दि. 1/6/04	संयुक्त मोजणी अभावी	0.77	संयुक्त मोजणी अभावी
74		बोरी ते नाईचाकूर रस्ता बांधकाम 0/0 ते 5/0	20.65	ता.मा.दि. 15/1/04 प्र.मा.दि. 26/2/04	का.सु.दि. 10.4.2004 का.ब.दि. 1/7/06	निविदास्तर	5.58	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
75		मुळज ते कराळी रस्ता बांधकाम 6/500 ते 7/0	1.73	ता.मा.दि. 8/12/03 प्र.मा.दि. 5/3/04	का.सु.दि. 5.12.2004 का.ब.दि. 1/9/05	कुशल काम बाकी	0.96	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
76		एकुरगा ते एकुरगावाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	10.15	ता.मा.दि. 14/1/04 प्र.मा.दि. 22/3/04	का.सु.दि. 5.4.2005 का.ब.दि. 1/8/05	निविदास्तर	2.68	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
77		पेठसांगवी ते इमामसाब (माल) रस्ता बांधकाम भाग 4 3/0 ते 5/0	9.08	ता.मा.दि. 15/1/04 प्र.मा.दि. 6/4/04	का.सु.दि. 1.5.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.36	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
78		नारंगवाडी ते वामळसूर रस्ता बांधकाम भाग 3 2/500 ते 3/700	6.82	ता.मा.दि. 3/2/04 प्र.मा.दि. 6/4/04	का.सु.दि. 16.7.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.38	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
79		सुगाव ते गोणळनगर रस्ता बांधकाम भाग 3 2/0 ते 3/400	15.95	ता.मा.दि. 6/3/04 प्र.मा.दि. 2/1/5/04	का.सु.दि. 16.6.2004 का.ब.दि. 1/1/07	तात्पुरते बंद	3.57	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	संज्ञानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (माझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ताम्रा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	उभरगा	रामगा 9 ते बंदेनवाज विचकोटा रस्ता बांधकाम भाग 2 1/200 ते 4/200	16.20	ता.मा.दि. 31/3/04 प्र.मा.दि. 21/5/04	का.सु.दि. 16.6.2004 का.ब.दि. 1/6/05	शेतकरी अडथळा	1.13	वगळणे प्रस्तावीत
81		रामगा 9 तुरोरी ते मुळजतांडा रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/800	8.48	ता.मा.दि. 20/6/04 प्र.मा.दि. 12/7/04	का.सु.दि. 24.10.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.32	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
82	लोहारा 13 कामे	प्रजिमा 35 ते पाणी पुरवठा विहिर भातांगळीरस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	10.25	ता.मा.दि. 10/9/01 प्र.मा.दि. 16/8/02	का.सु.दि. 18.1.2003 का.ब.दि. 1/6/05	जमिनवाद	2.06	शेतक-याने समती दिल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.
83		माडी ते हिपरगा रवा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	7.96	ता.मा.दि. 23/5/02 प्र.मा.दि. 27/8/02	का.सु.दि. 16.2.2003 का.ब.दि. 1/7/03	कोर्ट स्टे	1.38	वगळणे प्रस्तावीत
84		सास्तुर ते स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/200	4.24	ता.मा.दि. 3/2/03 प्र.मा.दि. 26/5/03	का.सु.दि. 20.7.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
85		माळेगाव ते धानोरी रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	6.34	ता.मा.दि. 28/2/03 प्र.मा.दि. 12/6/03	का.सु.दि. 1.9.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.91	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
86		सास्तुर ते गंगरुळ रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.75	ता.मा.दि. 9/10/03 प्र.मा.दि. 18/10/03	का.सु.दि. 6.11.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.34	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
87		उदतपूर ते जुने काटे वि. रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/600	8.51	ता.मा.दि. 24/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 1.3.2005 का.ब.दि. 1/6/05	तात्पुरते बंद	0.59	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
88		गायराळ (लो) ते उडरगाव रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 5/0	14.25	ता.मा.दि. 29/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 10.10.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.29	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
89		उदतपूर ते कोडजीगड रस्ता बांधकाम 0/0 ते 4/100	15.87	ता.मा.दि. 24/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 16.6.2004 का.ब.दि. 1/6/07	जमिनवाद	0.71	शेतक-याने समती दिल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामाची संख्या व ताखुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 24/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03 ता.मा.दि. 24/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03 ता.मा.दि. 29/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03 ता.मा.दि. 16/1/04 प्र.मा.दि. 5/2/04 ता.मा.दि. 30/1/04 प्र.मा.दि. 23/3/04 ता.मा.दि. 24/5/02 प्र.मा.दि. 2/5/02 ता.मा.दि. 3/5/02 प्र.मा.दि. 2/7/02 ता.मा.दि. 22/4/02 प्र.मा.दि. 26/7/02 ता.मा.दि. 2/10/02 प्र.मा.दि. 30/7/02	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, भजूरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	लोहारा	करजगाव ते धानोरी रस्ता बांधकाम भाग 2 कि.मी 1/050 ते 3/750	13.07	ता.मा.दि. 2/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 4.1.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.21	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
91		माडी ते तोरबा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/600	8.84	ता.मा.दि. 24/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 1.3.2005	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.74	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
92		माळेगाव ते धानोरी रस्ता बांधकाम भाग 3 2/0 ते 5/600	13.01	ता.मा.दि. 29/12/03 प्र.मा.दि. 30/12/03	का.सु.दि. 7.1.2004 का.ब.दि. 1/6/04	निविदास्तर	1.20	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
93		करजगाव ते धानोरी शीव शेत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/240	10.19	ता.मा.दि. 16/1/04 प्र.मा.दि. 5/2/04	का.सु.दि. 22.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.65	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
94		नागूर ते माकणी शिव शेत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/500	9.59	ता.मा.दि. 30/1/04 प्र.मा.दि. 23/3/04	का.सु.दि. 17.4.2004 का.ब.दि. 1/8/04	निविदास्तर	2.26	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
95	भूम 15 कामे	इजिमा 10 ते चांदवड कावळेवस्ती रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	4.92	ता.मा.दि. 24/5/02 प्र.मा.दि. 2/5/02	का.सु.दि. 16.5.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.78	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
96		अंतर्गत रस्ता बांधकाम डुक्करवाडी 950 मीटर	5.50	ता.मा.दि. 3/5/02 प्र.मा.दि. 2/7/02	का.सु.दि. 1.1.2004 का.ब.दि.	निविदास्तर	0.64	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
97		जखवतनगर ते अंभी रस्ता बांधकाम भाग 2 1/500 ते 3/0	11.49	ता.मा.दि. 22/4/02 प्र.मा.दि. 26/7/02	का.सु.दि. 16.10.2003 का.ब.दि. 1/4/05	निविदास्तर	2.67	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
98		इजिमा 10 (ईट-चांदवड) रस्ता ते इबेवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	3.86	ता.मा.दि. 2/10/02 प्र.मा.दि. 30/7/02	का.सु.दि. 8.12.2002 का.ब.दि. 1/3/03	जमीनबाद	0.51	वगळणे प्रस्तावित

जिल्हा - उरस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां/प्र/मा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावशाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	भूम	डोकेवाडी ते तेलपवस्ती रस्ता बांधकाम 0/500 ते 1/700	6.76	ता.मा.दि. 20/8/02 प्र.मा.दि. 8/11/02	का.सु.दि. 16.7.2003	कुशल काम प्रगतीत	0.74	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
100		अंतर्गत रस्ता बांधकाम गिरवली 1980 मीटर	9.41	ता.मा.दि. 16/7/02 प्र.मा.दि. 1.1.2003	का.सु.दि. 1.5.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.36	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
101		जेजला ते आनदवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.55	ता.मा.दि. 8/7/03 प्र.मा.दि. 7/8/03	का.सु.दि. 16.10.2004	कुशल काम प्रगतीत	1.27	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
102		शेकापूर ते माणकेश्वर रस्ता बांधकाम भाग 3/2/0 ते 3/0	3.87	ता.मा.दि. 29/9/03 प्र.मा.दि. 7/11/03	का.सु.दि. 16.7.2004	कुशल काम प्रगतीत	1.51	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
103		गणेगाव ते विंचपूर रस्ता बांधकाम भाग 23/0 ते 4/200	5.59	ता.मा.दि. 20/11/03 प्र.मा.दि. 29/11/03	का.सु.दि. 16.12.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.58	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
104		शेकापूर ते माणकेश्वर रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	3.83	ता.मा.दि. 29/9/03 प्र.मा.दि. 6/12/03	का.सु.दि. 1.1.2004	कुशल काम प्रगतीत	1.02	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
105		अरसोली-देवळाली (प्र.12) ते उंबरो रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/700	6.81	ता.मा.दि. 7/11/03 प्र.मा.दि. 8/12/03	का.सु.दि. 1.1.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.37	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
106		अरसोली ते सावरगाव रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 3/0	6.07	ता.मा.दि. 10/12/03 प्र.मा.दि. 29/12/03	का.सु.दि. 1.2.2004 का.ब.दि. 1/9/04	तासुरते बंद	2.12	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
107		देवळाली ते खडकलगाव रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	7.40	ता.मा.दि. 14/1/04 प्र.मा.दि. 12/2/04	का.सु.दि. 9.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	2.74	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
108		प्रजिमा-5 ते साडेसांगवी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/700	14.10	ता.मा.दि. 3/1/04 प्र.मा.दि. 17.2.2004	का.सु.दि. 1.3.2004 का.ब.दि. 1/6/04	इतर योजनेतून मजूर म्हणून काम वाळणे प्रस्तावीत	3.30	इतर योजनेतून मजूर म्हणून काम वाळणे प्रस्तावीत
109		शेकापूर ते माणकेश्वर रस्ता बांधकाम भाग 4 3/0 ते 5/0	8.35	ता.मा.दि. 11/5/04 प्र.मा.दि. 14/6/04	का.सु.दि. 1.12.2004 का.ब.दि. 1/3/05	निविदास्तर	1.35	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	यंत्रणाविषय	अपूर्णे कामाचे नांव व कामाचा प्रकार	मुळ अंदाज	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि.31/10/01 प्र.मा.दि.24/12/01)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्णे असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्णे कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110	परंदा 15 कामे	लोणी ते शिराळा रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	7.96	ता.मा.दि.31/10/01 प्र.मा.दि.24/12/01	का.सु.दि.19.4.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.50	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
111		सोनारी ते समझान भूमी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	8.84	ता.मा.दि.8/5/02 प्र.मा.दि.16/8/02	का.सु.दि.16.3.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.46	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
112		लोणी ते शिराळा रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	9.79	ता.मा.दि.30/7/02 प्र.मा.दि.23/8/02	का.सु.दि.25.9.2002	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.39	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
113		आसू ते शिराळा रस्ता बांधकाम भाग 2 1/0 ते 2/0	7.57	ता.मा.दि.28/11/02 प्र.मा.दि.30/1/03	का.सु.दि.25.4.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.07	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
114		कोटेवाडी ते पाणीपुरवठा विहिर रस्ता बांधकाम 0/0 ते 0/700	3.37	ता.मा.दि.8/3/02 प्र.मा.दि.31/3/03	का.सु.दि.23.5.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.23	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
115		जाकेपिपी ते अंदोरी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/300	9.14	ता.मा.दि.2/12/03 प्र.मा.दि.26/12/03	का.सु.दि.2.1.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.33	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
116		भोजा ते सोनारी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/400	11.21	ता.मा.दि.29/12/03 प्र.मा.दि.30/12/03	का.सु.दि.2.1.2004	कुशल काम प्रगतीत	4.31	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
117		पिंपरखेड ते जगाववस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/800	2.94	ता.मा.दि.30/12/03 प्र.मा.दि.1.1.2004	का.सु.दि.1.5.2004	कुशल काम प्रगतीत	0.78	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
118		भोजा-सोनारी रस्ता ते नेटकेवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	1.44	ता.मा.दि.30/12/03 प्र.मा.दि.2/1/04	का.सु.दि.21.1.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.52	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
119		लोणी ते शिराळा रस्ता बांधकाम भाग 3 2/0 ते 5/500	13.57	ता.मा.दि.30/12/03 प्र.मा.दि.14/1/04	का.सु.दि.16.2.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.65	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	पत्रपत्रिका/अपूर्ण कामाचे संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुख अंदाज पत्रका नुसार प्र.मा.दि. 30/12/03 व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	परंडा	रोहकल - सामनागाव रस्ता ते साकत-कुमेफळ रस्ता बांधकाम कि.मी. 0/0 ते 2/500	9.44	ता.मा.दि. 30/12/03 प्र.मा.दि. 14/1/04	का.सु.दि. 1.5.2005 का.ब.दि. 1/8/06	सु.अ.अभावी	1.85	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
121		काला ते कंडारी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 4/400	17.74	ता.मा.दि. 30/12/03 प्र.मा.दि. 5.2.2004	का.सु.दि. 21.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	4.95	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
122		राजुरी-टाकळी रस्ता ते गंगीरेवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/100	6.54	ता.मा.दि. 30/12/03 प्र.मा.दि. 20/2/04	का.सु.दि. 1.5.2005 का.ब.दि. 1/7/05	सु.अ.अभावी	1.03	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
123		डोळा ते देऊळगाव रस्ता बांधकाम 0/700 ते 3/200	10.03	ता.मा.दि. 31/1/04 प्र.मा.दि. 17/3/04	का.सु.दि. 1.4.2004	कुशल काम प्रगतीत	3.03	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
124		खासगाव ते माळीवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/500	4.24	ता.मा.दि. 31/1/04 प्र.मा.दि. 13/4/04	का.सु.दि. 1.5.2004 का.ब.दि. 1/9/04	निविदास्तरावर	1.29	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
125	कळंब 13 कामे	ढोरळा ते जायगाववस्ती देवळाली रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	9.58	ता.मा.दि. 24/1/02 प्र.मा.दि. 2/7/02	का.सु.दि. 29.7.2002	कुशल काम प्रगतीत	1.17	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
126		रामा 158 ते कऱ्हेरवाडी पाटी ते माळीवस्ती अंदोरा 0/0 ते 2/0	10.20	ता.मा.दि. 7/8/02 प्र.मा.दि. 30/8/02	का.सु.दि. 16.2.2003 का.ब.दि. 1/8/04	कुशल काम बाकी	5.40	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
127		गौरगाव ते देवळाली रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	4.66	ता.मा.दि. 6/3/03 प्र.मा.दि. 22/5/03	का.सु.दि. 2.10.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.52	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
128		प्रजिमा 14 ते ईटकूर शिवाजी दि. बागे येत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	6.34	ता.मा.दि. 17/8/03 प्र.मा.दि. 12/6/03	का.सु.दि. 1.12.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.07	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणाविधाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां/मा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसमादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यावावत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	कळंब	गौरगाव ते खांडेकर वस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	6.06	ता.मा.दि.17/1/03 प्र.मा.दि.12/6/03	का.सु.दि.3.10.2003	कुशल काम प्रगतीत	2.21	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
130		अंदोरा ते बामळगाव रस्ता बांधकाम भाग 2 2/0 ते 4/0	3.96	ता.मा.दि.1/1/03 प्र.मा.दि.28/8/03	का.सु.दि.15.9.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.58	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
131		अंदोरा ते बामळगाव रस्ता बांधकाम भाग 3 4/0 ते 9/500	16.86	ता.मा.दि.30/12/03 प्र.मा.दि.12/2/04	का.सु.दि.15.3.2004 का.ब.दि.1/7/06	तात्पुरते बंद	2.40	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
132		आवाडशिरपूरा ते दामा रस्ता बा. भाग 21/0 ते 4/300	13.63	ता.मा.दि.17/1/04 प्र.मा.दि.16/2/04	का.सु.दि.17.5.2004 का.ब.दि.1/2/05	निविदास्तरावर	1.25	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
133		भाटशिरपूरा ते मंगरूळ रस्ता बांधकाम 1/400 ते 2/800	3.08	ता.मा.दि.17/1/04 प्र.मा.दि.23/2/04	का.सु.दि.18.3.2004	कुशल काम प्रगतीत	0.49	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
134		मंगरूळ पाटी ते भाटशिरपूरा रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/700	3.47	ता.मा.दि.17/1/04 प्र.मा.दि.23/2/04	का.सु.दि.1.3.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	0.60	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
135		आवाडशिरपूरा ते सौंदना रस्ता बा.भाग 2 1/500 ते 3/600	8.85	ता.मा.दि.17/1/04 प्र.मा.दि.22/3/04	का.सु.दि.16.4.2004	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	5.79	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
136		रामा 158 (उमरा पाटी) ते बारतेवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/400	17.41	ता.मा.दि.25/2/04 प्र.मा.दि.2.8.2004	का.सु.दि.7.7.2006 का.ब.दि.1/8/06	तात्पुरते बंद	0.07	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
137	कळंब	रामा 159 देवघानोरा पाटी ते खामसवाडी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 5/0	24.33	ता.मा.दि.3/1/04 प्र.मा.दि.9.9.2004	का.सु.दि.3.6.2005	कुशल काम प्रगतीत	2.97	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
138	चाशी 7 कामे	पवारवस्ती ते बारते वस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/100	10.19	ता.मा.दि.17/4/02 प्र.मा.दि.23/5/02	का.सु.दि.16.6.2002	कुशल काम प्रगतीत	2.25	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	पत्रागारिहास अपूर्ण कामाची संख्या व ता.सु.का	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पात्रार हलाच, गाव तलाव, माल गुजारी, तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज प्रतका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 2.8.2002	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवधद कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	याशी	राममा 211 पारगाव ते भिमाशंकर साखर कारखाना 0/0 ते 2/0	9.59	ता.मा.दि.24/5/01 प्र.मा.दि.6.7.2002	का.सु.दि.1.7.2003	कुशल काम प्रगतीत	1.13	सप्टेंबर-2008 पर्यंत पूर्ण होईल.
140		घाटपिंप्री ते हानूमन मंदिर शेत रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/300	11.14	ता.मा.दि.3/4/02 प्र.मा.दि.2.8.2002	का.सु.दि.16.8.2002	कुशल काम प्रगतीत	1.57	डिसेंबर 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
141		इजिमा 10 घाटपिंप्री ते कावळेवंस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/500	7.04	ता.मा.दि 24/5/02 प्र.मा.दि.5/8/02	का.सु.दि.16.10.2002 का.ब.दि.1/1/04	जमीनवाद	0.80	वगळणे प्रस्तावीत
142		दहिफळ ते भोरवस्ती तांदुळवाडी रस्ता बांधकाम 1/0 ते 3/0	8.17	ता.मा.दि 24/1/02 प्र.मा.दि.6/8/02	का.सु.दि.16.10.2002	कुशल काम प्रगतीत	2.74	जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
143		अंतर्गत रस्ता बांधकाम, इंदापूर 1000 मीटर	4.20	ता.मा.दि 20/8/02 प्र.मा.दि.16/9/02	का.सु.दि.16.1.2003 का.ब.दि.1/1/04	काम वगळण्यात आले.	0.13	काम वगळले दिनांक 31/01/2008
144		गोलेगाव ते गादेकरवस्ती रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	9.99	ता.मा.दि 22/4/02 प्र.मा.दि.30/1/03	का.सु.दि.1.5.2003 का.ब.दि.1/10/06	जमीनवाद	1.72	शेतक-याने समती दिल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	ग्रामपंचायत/अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (भांडार तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 ते 10 वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे									
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद (03) कामे									
1	भुम	नायेवाडी पा.ज.	27.76	ता.मा.दि. 21/01/2000 प्र.मा.दि. 25/05/2001 सु.प्र.मा.5/4/2006	का.सु.22/6/01	कंदरभरणी पूर्ण, अनुषंगीक कामे प्रगतीत	12.26	जून-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.	
2	वाशी 2कामे	मांडवा पा.ज.क्र.2	23.90	ता.मा.दि. 25/03/1998 प्र.मा. 31/03/1998	का.सु.2/12/99 का.बं. 19/07/2003	संपादन क्षेत्रातील माती व मुरुम संपल्यामुळे	5.61	अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव तयार करून काम डिसें.08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
3		मस्ता पा.ज.क्र.3	20.00	ता.मा.दि. 09/09/1997 प्र.मा.दि. 29/10/1997	का.सु. 17/03/1998 का.बं. 10/10/2006	कंदरभरणी पूर्ण, अनुषंगीक कामे प्रगतीत	18.20	जून-2008 अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.	
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, उस्मानाबाद (23) कामे									
1	उस्मानाबाद 3 कामे	पळसप पा.ज.4	12.95	ता.मा.दि.7.09.1997 प्र.मा.दि.22.10.1997	का.सु.दि.07.05.1999 का.बं.दि.09/1999	फळबागेचा मावेजा 7/2007 मध्ये शेतक-यांना प्राप्त झाला आहे. म.ग्र.रो.ह.यो. अंतर्गत काम सुरु करण्यात येत आहे.	4.32	जून-2009 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	वंत्रणाविधाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार किंवा त्याची तारीख (उदा. तांमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कागावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	उस्मानाबाद	पोहरेर पा.त.3	23.29	ता.मा.दि.02.05.2000 प्र.मा.दि.31.05.2000	का.सु.दि.26.02.2000 का.बं.दि.7/2003	काळी माती व मुरुम उपलब्ध नाही.(मुरुम रेवजी मोठा खडक उपलब्ध आहे.) काळी माती व मुरुम यास वहातूक दिल्यास अंदाजपत्रक प्रचलीत मापदंडात वसत नाही. व रो.ह.यो च्या अकुशल कुशल प्रमाणात बसत नाही	7.46	प्रस्ताव मा. अधीक्षक अभियंता लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडे सादर
3		बेगडा पा.त.	24.71	ता.मा.दि.17.09.1997 प्र.मा.दि.22.10.1997	का.सु.दि.26.06.2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	16.70	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
4	दुळजापुर 1 काम	माळुंबा पा.त.9	9.16	ता.मा.दि.22.12.2000 प्र.मा.दि.31.05.2001	का.सु.दि.18.06.2001 का.बं.दि.1/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	8.51	सु.अ. जि.का. सादर दि. 15/02/2008 तपासणी प्रगतीत
5	उस्मानाबाद 1 काम	नाईचाकुर पा.त.1	21.54	ता.मा.दि.29.11.2000 प्र.मा.दि.20.02.2001	का.सु.दि.12.04.2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	13.16	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
6	भूम 7 कामे	सुकटा पा.त.	7.62	ता.मा.दि.17.09.1997 प्र.मा.दि.23.10.1997	का.सु.दि.18.10.1999 का.बं.दि.01/2003	कुशल काम बाकी	5.24	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
7		भखरुड (बिळे), पा.त.	13.93	ता.मा.दि.04.04.2000 प्र.मा.दि.15.11.2000	का.सु.दि.10.12.2000 का.बं.दि.01/2003	भूसंपादन अभावी	7.50	भूसंपादन मावेजा मिळाल्यानंतर त्वरीत काम सुरु करण्यात येईल.
8		साकरगाव पा.त.	24.75	ता.मा.दि.12/2001 प्र.मा.दि.14.12.2001	का.सु.दि.20.01.2001 का.बं.दि.7/2004	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	21.25	सु.अ.वंत्रणेकडे

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणेनिहाय अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (घाडार तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	भूम	डुकरवाडी पा.त.	25.16	ता.मा.दि.12/2001 प्र.मा.दि.14.12.2001	का.सु.दि.20.01.2001 का.बं.दि.2/2004	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	12.99	सु.अ.यंत्रणेकडे
10		देवळाली (एन) पा.त.	मुळ 18.80 सु. 24.43	ता.मा.दि.04.04.2000 प्र.मा.दि.11.12.2000 ता.मा.दि.16.01.2002 प्र.मा.दि.18.03.2002	का.सु.दि.12.04.2001 का.बं.दि.01/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	15.44	सु.अ.यंत्रणेकडे
11		गिरवली पा.त.	22.77	ता.मा.दि.22.06.2001 प्र.मा.दि.23.07.2001	का.सु.दि.03.09.2001 का.बं.दि.8/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	18.21	सु.अ.यंत्रणेकडे
12		पाटसांगवी गा.त.	6.04	ता.मा.दि.17/09/1997 प्र.मा.दि.22/10/1997	काम सुरु केले नाही.	भूसंपादना मुळे काम वगळले	0.26	काम वगळले
13	परंडा 7 कामे	शिराळा गा.त.	7.53	ता.मा.दि.15.09.1997 प्र.मा.दि.29.01.1998	का.सु.दि.10.04.1998 का.बं.दि.07/1999	शेतक-याने माथा पातळी लेखल काढून जमीन लेखल केल्याने काम करणे अशक्य आहे. तथापि, नव्याने जमीन पातळी घेऊन सुधारीत अंदाजपत्रक करण्यात येत आहे.	3.21	सु.अ.यंत्रणेकडे
14		अमळा पा.त.4	20.64	ता.मा.दि.11.09.1997 प्र.मा.दि.23.10.1997	का.सु.दि.12.11.1997 का.बं.दि.07/1999	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	19.30	सु.अ.यंत्रणेकडे
15		मुगाव गा.त.	8.40	ता.मा.दि.15.03.1997 प्र.मा.दि.22.10.1997	का.सु.दि.12.11.1997 का.बं.दि.07/1999	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	11.07	सु.अ.शासन, नियोजन विभागास सादर.
16		जमदालमाडी पा.त.	22.01	ता.मा.दि.09.09.1997 प्र.मा.दि.22.10.1997	का.सु.दि.14.11.1997 का.बं.दि. 03/1999	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	17.76	सु.अ.यंत्रणेकडे

क्र.सं.	वैयक्तिक/अपूर्ण कामाचे माग व कामाचा प्रकार (माझेर घराज, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनहल्ली, रस्ते, सनीकरण, भूदरधारण इ.)	मुल्ल अंदाज (रु.वक्ष)	मुल्ल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.वक्ष)	मुल्ल अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजूर अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कोनावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अधिकमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	घरुडी पा.त.	20.68	20.68	ता.मा.दि.03.10.1997 प्र.मा.दि.28.10.1997	का.सु.दि.14.04.1998 का.बं.दि.01/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	12.54	सु.अ.यंत्रणेकडे
18	कोकरवाडी पा.त.4	10.50	10.50	ता.मा.दि.03.10.1997 प्र.मा.दि.24.10.1997	का.सु.दि.05.03.1999 का.बं.दि.02/2002	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	5.79	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
19	ठाकळी पा.त.	12.96	12.96	ता.मा.दि.28.08.2001 प्र.मा.दि.07.09.2001	का.सु.दि.12.09.2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.41	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
20	वडगाव (जं) पा.त.1	23.36	23.36	ता.मा.दि.05.06.2000 प्र.मा.दि.30.12.2000	का.सु.दि.27.03.2001 का.बं.दि.12/2001	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	18.43	ट्रुटी पुर्ततेस्तव विभागीय आयुक्त कार्यालयकडून सु.अ. यंत्रणेकडे परत दि. 06/04/2008
21	शिवाळी पा.त.1	12.91	12.91	ता.मा.दि.14.03.2000 प्र.मा.दि.12.05.2000	का.सु.दि.01.05.2001 का.बं.दि.03/2003	सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे.	8.63	सु.अ.यंत्रणेकडे ट्रुटी पुर्तते स्तव परत दि. 11/04/08
22	घाटपिपरी पा.त.	5.73	5.73	ता.मा.दि.10.09.1997 प्र.मा.दि.22.10.1997	का.सु.दि.31.05.1998 का.बं.दि.7/2000	संयुक्त मोजणी अभावी	2.84	संयुक्त मोजणी प्रस्तावीत
23	सरभुडी पा.त.क.4	9.5	9.5	ता.मा.दि.03.10.1997 प्र.मा.दि.28.10.1997	का.सु.दि.21.10.1999	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	6.99	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद (14) कामे								
1	उस्मानाबाद तोंद्या ते माडी रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	16.78	16.78	ता.मा.दि.20/08/1999 प्र.मा.दि.30/09/1999	का.सु.दि.20/10/1999 का.बं.दि.30/10/2002	कु शल काम प्रगतीत	7.26	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
2	अभयुडी ते रुईपर खामसवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/800	11.39	11.39	ता.मा.दि.25/11/1997 प्र.मा.दि.30/04/1998	का.सु.दि.03/05/1998 का.बं.दि.31/03/2006	कु शल काम प्रगतीत	7.06	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
3	पुण्यापलीती ते उण्डा रस्ता किमी 0/00 ते 3/00	15.59	15.59	ता.मा.दि.08/07/1999 प्र.मा.दि.30/04/1998	का.सु.दि.02/04/2001 का.बं.दि.15/03/2002	सुधारीत अंदाजपत्रक अभावी	15.42	जून-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाखर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	अपूर्ण कामाची संख्या व तालुका	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा. तारीख)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. मुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1		2	4	5	6	7	8	9	
4	उस्मानाबाद येवती ते घुगी रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	उस्मानाबाद	23.85	ता.मा.दि. 19/11/2000 प्र.मा.दि. 28/06/2001	का.सु.दि. 15/08/2001	जमीनवाद	3.25	वगळणे प्रस्ताव	
5	कोल्हेगांव ते गोरेवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/230		13.08	ता.मा.दि. 07/09/2000 प्र.मा.दि. 28/06/2001	का.सु.दि. 06/08/2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.02	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
6	कळंब डोंकी तेर बेबली तुळजापूर रस्ता रुंदीकरण करणे किमी 60/00 ते 61/00		3.20	ता.मा.दि. 01/09/2000 प्र.मा.दि. 14/09/2001	का.सु.दि. 5/01/2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	1.47	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
7	तुळजापूर केमवाडी चारफळ रस्ता कि.मी. 0/00 ते 1/500	तुळजापूर 1 काम	9.08	ता.मा.दि. 08/01/1999 प्र.मा.दि. 29/06/1999	का.सु.दि. 11/07/1999 का.बं.दि. 31/02/2003	जमीनवाद	2.77	वगळण्याचा प्रस्ताव	
8	उमरगा ते कोरेगांव वाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00	उमरगा 7 कामे	6.72	ता.मा.दि. 25/11/1997 प्र.मा.दि. 02/2/1998	का.सु.दि. 11/02/2001 का.बं.दि. 10/06/2001	सुधारीत अंदाजपत्रक	4.25	31/12/2008 पर्यंत पूर्ण होईल	
9	उमरगा ते कोरेगांव वाडी रस्ता किमी 1/0 ते 2/00		5.78	ता.मा.दि. 25/11/1997 प्र.मा.दि. 09/02/1998	का.सु.दि. 14/12/1998 का.बं.दि. 13/05/2001	सुधारीत अंदाजपत्रक	6.21	31/12/2008 पर्यंत पूर्ण होईल	
10	उमरगा ते कोरेगांव वाडी रस्ता किमी 2/00 ते 3/00		5.69	ता.मा.दि. 25/11/1997 प्र.मा.दि. 15/03/1998	का.सु.दि. 02/11/1998 का.बं.दि. 01/04/2001	सुधारीत अंदाजपत्रक	5.15	31/12/2008 पर्यंत पूर्ण होईल	
11	उमरगा ते कोरेगांव वाडी रस्ता किमी 3/00 ते 4/00		5.77	ता.मा.दि. 25/11/1997 प्र.मा.दि. 20/03/1998	का.सु.दि. 17/06/1998 का.बं.दि. 25/02/2001	सुधारीत अंदाजपत्रक	4.78	31/12/2008 पर्यंत पूर्ण होईल	
12	दाळीब ते चिचोली (मुयार) रस्ता किमी 0/00 ते 3/00		20.95	ता.मा.दि. 08/12/1997 प्र.मा.दि. 17/06/1997	का.सु.दि. 15/09/1999 का.बं.दि. 15/11/1999	वगळले	0.15	वगळणे प्रस्ताव मंजूर दिनांक 12/10/07	
13	माडज ते वागदरी रस्ता भागा - 2 किमी 1/500 ते 2/500		6.18	ता.मा.दि. 08/12/1997 प्र.मा.दि. 12/5/1998	का.सु.दि. 31/05/2001 का.बं.दि. 25/02/2004	कुशल काम प्रगतीत	2.93	30/09/2008 पर्यंत पूर्ण होईल	
14	एकुरगा ते रोती रस्ता किमी 0/00 ते 1/00		9.42	ता.मा.दि. 13/01/2001 प्र.मा.दि. 28/08/2001	का.सु.दि. 26/09/2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	3.23	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची सख्या व तालुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (माझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक च प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा कराग्याची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद (04) कामे									
1	भूमि 2 कामे	बंदरवाडी जोडरस्ता	8.83	ता.मा. 25/10/1999 प्र.मा. 01/11/1999	का.सु. 04/1/2000 का.ब. 05/2/2000	कुशल काम प्रगतीत	2.21	जून-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	
2		साडेसांगवी ते मोगलगाव रस्ता	9.30	ता.मा. 18/11/1994 प्र.मा. 07/12/1999	का.सु. 01/8/1997 का.ब. 15/6/2003	जमीनी अभावी रस्त्याच्या कडेला पांदन व फळझाडे असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या असहमतीमुळे काम बंद. 3.00 कि.मी. पैकी 2.00 कि.मी. मातीकाम पूर्ण	5.62	2.00 कि.मी. चे कुशलकाम निविदास्तारार जून 2008 अखेर पूर्ण होईल.	
3	परुडा 2 कामे	रणगाव सावदरवाडी रस्ता कि.मी. 1/300 ते 2/500	9.18	ता.मा. 07/9/2001 प्र.मा. 22/9/2001	का.सु. 01/10/2000 का.ब. 06/1/2006	शेतकऱ्याने आडविल्यामुळे बंद	1.02	वगळणे प्रस्तावित	
4		कुबेफळ पिस्तमवाडी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 3/500	24.01	ता.मा. 11/8/1998 प्र.मा. 02/2/2000	का.सु. 01/1/2000 का.ब.	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	10.13	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद (18) कामे									
1	कुळजापूर 6 कामे	राममा 9 ते लोहगाव नदगाव रुदीकरण भाग-1 0/0 ते 2/0	5.36	ता.मा.दि. 26/6/99 प्र.मा.दि. 13/4/00	का.सु.दि. 1.10.2001 का.ब.दि. 1.10.06	कुशल काम प्रगतीत	2.02	जून 08 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
2		इटकळ ते वामळगाव रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	18.38	ता.मा.दि. 8/6/01 प्र.मा.दि. 23/2/01	का.सु.दि. 26.2.01 का.ब.दि. 1.7.06	निविदास्तार	6.39	सप्टेंबर-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल	
3		अतर्गत रस्ता बांधकाम येडोळा 1500 मीटर	9.84	ता.मा.दि. 18/12/00 प्र.मा.दि. 23/2/01	का.सु.दि. 17.9.2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	4.30	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	
4		मंसली (खु) ते आळजापूर रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/500	15.05	ता.मा.दि. /2/01 प्र.मा.दि. 19/3/01	का.सु.दि. 18.7.2001 का.ब.दि. 1/1/07	कुशल काम बाकी	9.95	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.	

अ. क्र.	व्यक्तिगत/अपूर्ण कामाची संख्या व ता.सु.का	अपूर्ण कामाची संख्या व ता.सु.का	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार मिळाल्याची तारीख (उदा. ताम/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मुळजापूर	मसला (रु) ते कापारी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	18.92	ता.मा.दि. 19/2/01 प्र.मा.दि. 2/8/01	का.सु.दि. 2.8.2001 का.ब.दि. 1/10/06	निविदास्तर	10.46	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
6		मसला(रु) ते सिदफळ रस्ता बांधकाम भाग-1 0/0 ते 1/0	7.61	ता.मा.दि. 14/8/01 प्र.मा.दि. 27/9/01	का.सु.दि. 3.10.2001 का.ब.दि. 1/7/03	सुधारीत अंदाजपत्रक	5.79	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
7	उपसंगा 9 कामे	राममा 9 जकेकुरवाडी लिंबारी तांडा करेस्तांडा रस्ता भाग 1 0/0 ते 2/0	15.43	ता.मा.दि. 2/1/01 प्र.मा.दि. 20/2/01	का.सु.दि. 19.3.2001 का.ब.दि. 1/7/02	संयुक्त मोजणी अभावी	15.44	संयुक्त मोजणी अभावी
8		करनाळवाडी ते निरगुडी रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 2/500	18.50	ता.मा.दि. 2/1/01 प्र.मा.दि. 23/2/01	का.सु.दि. 12.3.2001 का.ब.दि. 1/8/03	संयुक्त मोजणी अभावी	14.20	संयुक्त मोजणी अभावी
9		कदर ते बदलेगाव जिल्हा सरहद्द रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/100	19.41	ता.मा.दि. 20/1/01 प्र.मा.दि. 9.4.2001	का.सु.दि. 22.6.2001 का.ब.दि. 1/9/02	संयुक्त मोजणी अभावी	17.74	संयुक्त मोजणी अभावी
10		गुजोटी ते कचेरपाटी रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/0	8.96	ता.मा.दि. 3/3/01 प्र.मा.दि. 9/4/01	का.सु.दि. 11.12.2001 का.ब.दि. 1/9/02	संयुक्त मोजणी अभावी	8.97	संयुक्त मोजणी अभावी
11		औराव ते मूसणी ते प्र. 40 रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/100	18.11	ता.मा.दि. 31/1/01 प्र.मा.दि. 11/4/01	का.सु.दि. 13.7.2001 का.ब.दि. 1/9/02	संयुक्त मोजणी अभावी	15.75	संयुक्त मोजणी अभावी
12		मुरली ते शिरोळ (जि.सह.) रस्ता बांधकाम 0/0 ते 2/0	15.96	ता.मा.दि. 5/2/01 प्र.मा.दि. 13/3/01	का.सु.दि. 10.9.2001 का.ब.दि. 1/7/02	संयुक्त मोजणी अभावी	13.84	संयुक्त मोजणी अभावी
13		केसरजवळगा ते खंडाळा ते जि.हद्द रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/200	8.89	ता.मा.दि. 10/8/01 प्र.मा.दि. 23/8/01	का.सु.दि. 1.9.2001 का.ब.दि. 1/9/03	संयुक्त मोजणी अभावी	5.46	संयुक्त मोजणी अभावी
14		मूसणी ते मुरली रस्ता बांधकाम 0/0 ते 1/300	10.00	ता.मा.दि. 5/2/01 प्र.मा.दि. 23/8/01	का.सु.दि. 10.11.2001 का.ब.दि. 1/11/03	संयुक्त मोजणी अभावी	6.96	संयुक्त मोजणी अभावी

जिल्हा - उस्मानाबाद

क्र.सं.	यंत्रणाविषय अपूर्ण कामाची संख्या व तासुका	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (साक्षर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु.लक्ष)	मुळ अदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.दि. 30/4/01 प्र.मा.दि. 3/8/01	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	जमरगा	वरनाळवाडी ते शिरगुडी रस्ता बांधकाम भाग 2 2/500 ते 3/700	9.98	ता.मा.दि. 2/1/01 प्र.मा.दि. 23/8/01	का.सु.दि. 8.10.2001 का.ब.दि. 1/11/03	संयुक्त मोजणी अभावी	4.95	संयुक्त मोजणी अभावी
16	लोहारा 1 काम	अंतर्गत रस्ता बांधकाम करवजी 600 मीटर	3.99	ता.मा.दि 30/4/01 प्र.मा.दि. 3/8/01	का.सु.दि. 26.9.2001	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	2.91	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
17	कळंब 1 काम	माळकरंजा ते कोबडवाडी रस्ता बांधकाम-0/0 ते 1/830	9.60	ता.मा.दि 26/5/00 प्र.मा.दि. 6/2/01	का.सु.दि. 1.8.2001 का.ब.दि. 1/1/04	निविदास्तर	8.10	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
18	परंडा 1 काम	काटेयाडी ते पाचवड रस्ता बांधकाम भाग 1 0/0 ते 1/0	5.86	ता.मा.दि 7/9/01 प्र.मा.दि. 22.8.2001	का.सु.दि. 15.10.2001 का.ब.दि. 1/10/02	सु.अ.अभावी	5.75	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

क्र.सं.	अत्रप्रातिहार्य अपूर्ण कामाची संख्या व • ताबुका	अपूर्ण कामाचे गाव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10 वर्षपेक्षा जास्त कालावधीची अपूर्ण कामे

कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद (01) कामे

1	सुळजापूर 1 काम	अणवूर पा.त.	6.50 23.51	ता.मा.दि.23-04-92 प्र.मा.दि.8.5.1992 सु.प्र.मा. 04.05.2001	का.सु. 22.01.1993 का.बं. 30.06.1994 का.सु. 04.2003	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	9.50	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
---	-------------------	-------------	---------------	--	--	-------------------------	------	-------------------------

कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद (02) कामे

1	भूम 1 काम	सोनगिरी पा.त.क्र.5	45.72	ता.मा.दि. 06/07/1992 प्र.मा.दि. 30/07/1992 सु.प्र.मा.26/01/2004	का.सु.दि.08/01/1993 का.बं.दि. 08/06/1993	वाळणेसाठी प्रस्तावीत	12.15	कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पा अंतर्गत सोनगिरी साठवण तलावाचे बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे वगळण्यासाठी प्रस्तावीत आहे.
2	वाशी 1 काम	वाशी पा.त.क्र.12	24.38	ता.मा.दि. 12/01/1987 प्र.मा.दि. 15/04/1987	का.सु.दि.17/07/1987 का.बं.दि. 01/11/2001	वन जमीन हरकत	17.34	वन खात्याची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर जून-09 अखेर काम पूर्ण होईल. सु.अ. शासनास सादर.दि. 26/03/08

कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, उस्मानाबाद (01) कामे

1	कळंब 1 काम	सुधाळसाडी पा.त.	11.81	ता.मा.दि.22/4/92 प्र.मा.दि. 2/5/92	का.सु. 23/5/92 का.बं.31/5/93	सुधारित अंदाजपत्रका मुळे	6.30	कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पा अंतर्गत प्रस्तावीत साठवण तलावाचे सर्वेक्षणचे काम प्रगतीपथावर, त्यामुळे सु.अ. तयार करण्याचे काम सध्या स्थगित ठेवले आहे.
---	---------------	-----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------	---

अ.क्र.	यंत्रणाविषय	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर, तलाव, पाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण, इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो आग्रकमाने पूर्ण करण्यावाकत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	उमरगा 1 काम	बेडगा मा.त.	3.77	ता.मा.दि. 25/03/1978 प्र.मा.दि. 18/07/1978	का.सु.दि. 14/11/1978 का.ब.दि. 17/12/1980	शेतक-यांच्या विरोध	3.90	झालेला खर्च साठवण तलावाचे अंदाजपत्रकात समाविष्ट करणे आहे.
2	लोहारा 1 काम	मार्डी पा.त.	5.41	ता.मा.दि. 10/03/1992 प्र.मा.दि. 14/05/1992	का.सु.दि. 25/05/1992 का.ब.दि. 29/03/1995	शेतक-यांच्या विरोध	2.40	मार्च-2009 अखेर काम पूर्ण होईल.
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद (06) कामे								
1	भूम 1 काम	भूम पा.त.क्र.3	5.64 9.10 13.35	ता.मा.दि. 17/09/85 प्र.मा.दि. 17/10/85 सु.तां.मा.दि. 27/05/94 सु.प्र.मा.दि. 01/09/94 सु.सु.तां.मा.दि. 12/12/00 सु.सु.प्र.मा.दि. 23/03/02	का.सु.दि. 16/12/91 का.ब.दि. 05/96 का.सु.दि. 27/12/07	कंठभरणी काम पूर्ण अनुषंगिक कामे बाकी	4.12	अनुषंगिक कामे बाकी. जून-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
2	कळंब 2 कामे	बोरवटी मा.त.	4.73 7.48	ता.मा.दि. 04/08/80 प्र.मा.दि. 10/10/83 सु.तां.मा.दि. 27/11/86 सु.प्र.मा.दि. 31/01/87	का.सु.दि. 06/10/86 का.ब.दि. 01/09/03	शेतक-यांचा विरोध/न्यायप्रविष्ट (न्यायालयीन स्थगिती)	5.86	न्यायालयीन स्थगिती उठल्यानंतर उर्वरित काम सु.प्र.मा. घेऊन पूर्ण करण्यात येईल.
3	अर्दगा मा.त.क्र.1		3.08	ता.मा.दि. 21/11/85 प्र.मा.दि. 17/01/86	का.सु.दि. 24/11/91 का.ब.दि. 06/92	शेतक-यांचा विरोध	0.98	काम सुरु करण्यात येत आहे.

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रप्रामाणिक अथवा अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (साझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती ? (रु. लक्ष)	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तोंमा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालधंद कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	5	6	7	8	9
4	वाशी पाडी पा.त.क्र. 3	5.90	ता.मा.दि. 25/02/87	का.सु.दि. 26/01/88	संयुक्त मोजणी पूर्ण	8.41	निलंबन निर्धीस मान्यता घेऊन सु.अ. तयार करून जून-08 अखेर काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
	3 कामे	9.68	प्र.मा.दि. 30/07/87	का.बं.दि. /02/93			
		14.63	सु.तां.मा.दि. 16/05/91				
			सु.प्र.मा.दि. 06/09/91				
			सु.सु.तां.मा.दि. 26/06/01				
			सु.सु.प्र.मा.दि. 30/06/01				
5	दहीकळ पा.त.क्र.2	6.86	तां.मा.दि. 17/02/83	का.सु.दि. 22/09/85	निर्वणीकरण प्रस्तावास मान्यता घेण्याची कार्यवाही चावू आहे.	10.76	निर्वणीकरण प्रस्तावास मान्यता घेऊन व सु.प्र.मा. घेऊन काम पूर्ण करण्यात येईल.
			प्र.मा.दि. 10/10/84	का.बं.दि. /12/92			
6	सरमकुंडी पा.त.क्र. 3	1.80	तां.मा.दि. 27/07/79	का.सु.दि. 20/03/84	सु.प्र.मा. घेण्यासाठी व न्यायालयीन स्थगितीमुळे काम बंद होते.आता पूर्ण करण्यात येत आहे.	4.59	काम जून 2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
		16.60	प्र.मा.दि. 02/08/79	का.बं.दि. 05/11/85			
			सु.तां.मा.दि. 28/03/02				
			सु.प्र.मा.दि. 31/12/02				
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद (05) कामे							
1	तुळजापूर 2 कामे	7.14	ता.मा.दि.09/05/1995	का.सु.दि.09/12/1996	शेतकऱ्यांचा विरोध	2.67	वगळणे प्रस्तावीत
			प्र.मा.दि. 16/08/1995	का.बं.दि.30/05/2000			
2	कांक्रंबा ते धारूर रस्ता किमी 0/00 ते 5/800	18.56	ता.मा.दि.18/03/1998	का.सु.दि.01/12/1998	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	12.73	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
			प्र.मा.दि.30/03/1998	का.बं.दि.31/05/2001			
3	पासरखेडा जोडरस्ता किमी 0/00 ते 3/500	4.23	ता.मा.दि.10/02/1986	का.सु.दि.31/07/1986	इतर योजनेतून प्रस्तावीत	0.60	संग्रासो मधून काम पूर्ण म्हणून काम वगळणे प्रस्तावीत
			प्र.मा.दि.11/6/1986	का.बं.दि.31/12/1987			

जिल्हा - उस्मानाबाद

अ.क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या व तालुका	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामांची किंमत किती होती? (रु.लक्ष)	मूळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तामा/प्रमा तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत अथवा कशाबाबी उपाय योजना व त्यासाठी जास्तीचा खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		बिचाळी (का) ते यळसगाव (रु) रस्ता किमी 0/00 ते 4/00	6.79	ता.मा.दि.06/11/1989 प्र.मा.दि.8/3/1990	का.सु.दि.21/05/1990 का.ब.दि.30/09/1990	शेतकऱ्यांचा विरोध	1.48	वगळणे प्रस्तावीत
5		गुंजोटी ते नागराळ रस्ता भाग-2 किमी 2/500 ते 5/00	4.97	ता.मा.दि.02/01/1990 प्र.मा.दि.8/3/1990	का.सु.दि.29/02/1991 का.ब.दि.15/04/1995	शेतकऱ्यांचा विरोध	2.01	वगळणे प्रस्तावीत

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद (05) कामे

1	उस्मानाबाद 3 कामे	किणी ते तुगाव रस्ता बांधकाम किमी 0/0 ते 3/0	9.03	ता.मा.दि.20/12/84 प्र.मा.दि.1.11.1985	का.सु.दि. 6.3.86	भातिकावठ्या काम पूर्ण	2.93	भातिकावठ्या काम पूर्ण
2		पाडोळी ते बोरेखेडा रस्ता बांधकाम भाग-2 2/500 ते 5/0	5.46	ता.मा.दि.7/2/91 प्र.मा.दि.25/10/91	का.सु.दि. 24.6.92 का.ब.दि.1.11.00	तात्पुरते बंद	3.46	डिसेंबर-2008 अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
3	उस्मानाबाद	साकविकी ते बागणी रस्ता बांधकाम भाग-1 0/0 ते 2/500	16.94	ता.मा.दि.30/3/92 प्र.मा.दि.12/7/1993	का.सु.दि. 16.7.1993 का.ब.दि.1.4.07	निविदास्तर	4.75	सप्टेंबर-2008 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
4	कळंब 1 काम	मोहा ते अंदोरा रस्ता 0/0 ते 4/0	7.69	ता.मा.दि.29/10/90 प्र.मा.दि.30/9/91	का.सु.दि.30.1.1992 का.ब.दि.1/7/02	जमिनवाढ असल्यामुळे वगळणे प्रस्तावित	6.33	वगळणे प्रस्ताव जि.का.कडे सादर
5	घाशी 1 काम	इदापूर ते दशमेगाव रस्ता बांधकाम 0/0 ते 3/0	4.00	ता.मा.दि.11/4/86 प्र.मा.दि.6.6.1986	का.सु.दि.7.7.1986 का.ब.दि.26/12/92	जमिनवाढ असल्यामुळे वगळणे प्रस्तावित	1.84	वगळणे प्रस्ताव जि.का.कडे सादर

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी योजना समिती

जिल्हा बैठक

उस्मानाबाद

प्रश्न क्रमांक : १२

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक 31 मार्च, 2008 अखेर चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणाची सद्या स्थिती बाबत माहिती खालील प्रमाणे दर्शविली आहे.

अ.क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	मो. चळणवाडी पांडुर तलाव कॅम्प, तुळजापूर	गैरव्यवहार अदाजपत्रकपेक्षा 1524:87 ध.मीटर चे अतिप्रदान करण्यात आल्यामुळे त्याच्या एकत्रित मिलन निधी रक्कम रु. 1,38,408/-	30.9.2004	अधिकांक अभियंता, ल.पा. (स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता.	अधिकांक अभियंता ल.पा. (स्था. स्व.) यांनी दिनांक 30.9.04 रोजी संयुक्त मोजणी केली.	1. श्रीरम.डी. अधट्टारव शा.अ. 2. श्री.डी.आर. गोसरीकर उ. वि. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र दि. 6.9.05 चे पत्रान्वये एकत्रित विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर. 2) शासन आदेश क्र. रोहयो-1405/प्र-175/रोहयो-2 दिनांक 15 फेब्रुवारी 2006 अन्वये मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तभंग प्राधिकारी म्हणून नेमणुक केल्यामुळे त्यांचे कार्यालयाचे जापन क्र. 2005/रोहयो/जन-2/सीआर-11 दिनांक 1 मार्च 2006 संबंधितास अपचारी यांना तामिल करण्यात आले. 3) अपचारी श्री डी.आर. भोसरीकर यांनी दिनांक 18.4.2006 रोजी अभिवेदन सादर केलेले आहे. 4) सदर चौकशी प्रकरण विभागीय चौकशी अधिकारी (पाटबंधारे विभाग) यांचेकडे देण्यात आले होते. तथापि त्यांचे कार्यालय बंद झाल्यामुळे आता या प्रकरणात शासनाचे निदेशानुसार कंत्राटी पध्दतीवर सेवानिवृत्त अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

अ. क्र.	कासाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नांवे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	मौ. देवसिंगा (हुळ) माझर तलाव ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार: अंदाजपत्रकापेक्षा 2257 घ. मीटर चे अतिप्रदान करण्यात आल्यामुळे त्याचा एकत्रित निलंबन निधी रक्कम रु. 1,58,487/-	11/2003	अधिकार अभियंता, ल.पा. (स्थानिक स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांनी तपासणी मोहिमेनुसार समुक्त मोजणी केली असता.	अ.अ.ल.पा. (स्था. स्त.) यांनी दिनांक 11/2003 मध्ये संयुक्त मोजणी केली.	1. श्री एम. बी. गावा उ. वि. अ. 2. श्री एम. डी. आदटराव क. अ.	1) प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 2005/रोह्यो/जन-2/सीआर-12 दिनांक 6.9.2005 व 27.2.2006 अन्वये एकत्रित विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : नैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कोषाचे नांव	नैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	नैरव्यवहार आल्याचा दिनांक/ वर्ष	नैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	सांख्यिक तपासणीची माहिती.	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	को. विपका पा.त. क्र. 4 कोषावरील नैरव्यवहार जा. तुळजापूर.	नैरव्यवहार सदर कामावर अदाजपत्रका पेक्षा अतिप्रदान झालेले असल्यामुळे मिलिकन निधी रक्कम रु. 90,463/-	12/2003	अधिकांक अभियंता ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ औरंगाबाद तपासणी मोहिमेनुसार संयुक्त करून दिनांक 7.9.2004 अन्वये अहवाल सादर केलेला आहे.	अधिकांक अभियंता यांनी संयुक्त मोजणी केली असता.	1.श्री.ए.आर.जाधव उ.वि.अ. 2.व्ही.एन.जहागीरदार शा.अ.	1) प्रस्तुत प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/ ज्ञान-2/सीआर-32 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधीत अपघारी यांचे विरुद्धचा शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1404/ प्र.145/रोहयो-2 दिनांक 20.4.2005 अन्वये मा.विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी रद्दपुन नेमणूक केली. 2) तसेच संबंधीत अपघारी यांना शासन ज्ञापन दिनांक 20.4.2005 तागिलीसाठी अधिकांक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ औरंगाबाद यांचे कडे पाठविण्यात आलेली होते.	अधिकांक अभियंता यांचे स्तरावर प्रकरण प्रलंबित.	

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

क्र	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	सो.आर.वळी पा.व.क.३ वा.तुळजापूर	गैरव्यवहार अदाजपत्रकासो. आ.सदर कामावर अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन मिधी रक्कम रु.3,03,999	3/2003	अधिक्षक अभियंता ल.पा.स्थानिकस्तर संयुक्त मोजणी केळी असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि. 12.12.03 रोजी प्राप्त.	1.ए.आर.जाधव उ.वि.अ. 2.ए.व्ही.कोंडेकर,शा.अ. 3.व्ही.एन.जहागिरदार,शा.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.2004/रोह्यो/जन-2/सिआर-42 दि.7 ऑक्टोबर 2004. अन्वये संबंधित अपचारी यांच्याविरुद्धचा शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला.त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्रमांक रोडयो-1404/प्र.156/रोह्यो-3/ दिनांक 22 डिसेंबर,2004 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली 2) सदर प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे या कार्यालयाचे ज्ञापन संबंधित अपचारी यांना तामील-करण्यात आले असून त्यांचे अभिवेदनाही प्राप्त झाले आहे. मा.आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे आदेश दि. 2.4.2007 अन्वये प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले आहे.	प्रकरणात विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे कार्यवाही सुरु आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	मौ. भातंब्री पाझर तलाव तुळजापूर.	अनियमितता. सदर पाझर तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात दोन मातीनाला बांध येत असल्याचे निदर्शनास आणून न देणे, सदर काम सुरु करण्यापूर्वी कृषि विभागाचे माती नाला बांधच्या संदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र न देणे अंदाजपत्रक सुधारीत करून तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर न करणे.	8.10.2003	कार्यकारी अभियंता, शा.मु.रो.ह.का. जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यानी भेट देवून तपासणी केली असता.	--	1.श्री.डी.आर. गोस्वामीकर, उ.वि.अ. 2.श्री एस.एम. गाडे उ.वि.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद कार्यालगाचे दि.7.6.04 चे पत्राव्ध्ये एकत्रित विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर. 2) शासन ज्ञापन क्र. रोहयो-1404/प्र.-70/रोहयो-2 दिनांक 27 जुलै 2004 हे संबंधीत दोन्ही अपचारी यांचेवर तामील करण्यात आले व त्याबाबत दोन्ही अपचारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अगिबेदनाकरील अगिप्राय मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडून पत्र दि.3.2.2005 चे पत्राव्ध्ये शासनास सादर केले. 3) शासन पत्र दिनांक 13.6.2005 अन्वये 2 मुद्यावर मागविलेली माहिती मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक 29.6.2005 अन्वये या कार्यालयाकडून मागविली होती.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2003/रोहयो/कस-1/सिआर-161 दिनांक 10/06/2008 अन्वये मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जाबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
6.	मौजे देवसगनूर भा. ज. वा. तुळजापूर	गैरव्यवहार अंदाजपत्रकापेक्षा सदर कामावर अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी रक्कम रु.2,36,892/-	3/2003	अधिक्षक अभियंता ल.पा.स्थानिकस्तर यांनी विशेष तपासणी मोहिमेद्वारे संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी अहवाल दि.12.12.2003 ला प्राप्त.	सर्वश्री 1. एम. डी. अद्यटराव, शा. अ. 2. एम. बी. गाव्हा, ज. वि. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद कार्यालयाचे पत्र दिनांक 6.9.2005 अन्वये संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. 2) त्या अनुषंगाने शासन जापन क्रमांक रोहयो-1404/प्र.147/रोहयो-2/दिनांक 8 फेब्रुवारी 2006 अन्वये अधिक्षक अभियंता, ल.पा. स्थास्तर मंडळ औरंगाबाद यांच्याकडे तामीलीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. 3) जापनाच्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांनी अभिवेदन सादर केले असून मा. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 21.6.2006 अन्वये प्राप्त अभिवेदनाच्या प्रती शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	-

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	मौ. होटी पांडुर तलाव ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार. पांडुर तलावाच्या जागेवर ड्रेनचे व रोधीचराचे खेवकाम जे अकुशल कामाचा भाग मजुरा करवी करून घेणे आवश्यक असतांना सदर काम प्रत्यक्षात जे.सी.बी. रॉन्गव्हारे करण्यात आले. अपहारीत रक्कम रु.5200/-	25.4.2003	कार्यकारी अभियंता ग्र.मु.रो.ह.का यांनी दिनांक 25.4.2003 रोजी तपासणी केली असता.	--	1.श्री आय.पी.बांगड शा.अ. 2. श्री बी.एन.घोत्रे उ.कार्य.अधि.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.2003/रोहयो/जन-2/सीआर-13 दिनांक 3.11.2003 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाने शासन ज्ञापन क्र. रोहयो-1403/प्र.154/रोहयो-2 दिनांक 5-2.2004 हे संबंधीत अपचारी यांना तागिल करण्यात आलेले असून सदर ज्ञापनाचे अनुषंगाने संबंधीत अपचारी यांची प्राप्त अभिवेदनावर मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक 14.6.2005 अन्वये अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	--
लघू पाटबंधारे विभाग क्र.3 ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद.									

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावध अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	ल.पा. (स्था. स्तर.) विभागा उस्मानाबाद यांनी रोहयो अंतर्गत केलेला भांड्यांचा	अनियमितता. कुशल व अकुशल कामावर मंजूरी पेक्षा जास्त खर्च करणे, तपासणी करीता अभिलेखे उपलब्ध न करून देणे, अदाजपत्रका प्रमाणे काम न करणे, नोटीसचे उत्तर सुद्धीत न देणे. मंजूरीपेक्षा जास्तीचा खर्च रु. 61.43 लक्ष.	20.1.20 05	कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्थानिक स्तर) विभाग उस्मानाबाद. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता या.मु.रो.ह.का. जि.अ. कार्यालय उस्मानाबाद यांनी तपासणी केली असता.	1. व्ही.आर.भुरे का.अ.		1) गा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.2005/रोहयो/जन-2/सीआर-16.5.2006 अन्वये संबंधित अपचारी यांचे विरुद्धचा शिस्तभाग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	काळाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.	तक्रार तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची कर्मचारी यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	गौरी गावूम शा.क्र. गुलबर्ग सौ. तुळजापूर	लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग तुळजापूर जि. उस्मानाबाद. गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामांपेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शविते. अधिप्रयत्न करण्यात आले. मिल्कन मिठी रु. 59,521/-	3/2003	अधिकार अभियंता ल.पा. (स्था. स्तर) यांनी विशेष तपासणी मोहिमेद्वारे संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि. 12.12.2003 रोजी प्राप्त.	1. ए.आर. जाधव, उ.वि.अ. 2. व्ही.एन. जहागिरदार, शा.अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/जन-2/सीआर-33 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.	शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	---

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	क्रमाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	मौजे गिरवली पातळी असु	गैरव्यवहार पुण्या झालेल्या कार्यापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी रु. 1,76,052/-	3/2003	अधिसूचक अभियंता ल.पा.स्थानिक रस्ते यांनी विशेष तपासणी मोहिमेद्वारे संयुक्त गोजणी केली असता	संयुक्त गोजणी अहवाल दि. 12.12.03 रोजी प्राप्त.	1. एस.टी. इनामदार त. उ. लि. अ. 2. के. अ. के. रट, शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-2 दिनांक 27.7.2004 अन्वये संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. 2) त्या अनुषंगाने शासनाचे आदेश क्रमांक रोहयो-1404/फ.104/रोहयो-2 दिनांक 2.9.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केल्यानंतर त्या अनुषंगाने मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे जापन दिनांक 24.9.2004 संबंधित अपचारी यांना तात्मील करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांनी अभिवेदन सादर केलेले असून प्रकरण चौकशी स्तरावर प्रलंबीत आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	व्याप्त नोंद	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अणुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय कळंब

गौजे भाळखारखा कुमठारी या कळंब	अनियमितता. माळकरशा कंपार्टमेंट बँडींग काम 1/1, 1/3 या कामावरील मजुरांना मजुरी विलंबाने अदा करणेबाबत.	5/2004	टाईम्स ऑफ इंडिया दि. 3.5.2004 मधील वृत्तांतसार. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी तपासणी केली असता	1. श्री. डी. आर. जेकेयार क.स. 2. श्री. बी. पी. बळे, क.प.व. 3. श्री. डी. व्ही. जाधवर ता. क.अ. 4. श्री. बी. जी. प्रडघलमल, उ. वि. क. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-23 दिनांक 13.9.2005 अन्वये संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. 2) त्या अनुषंगाने शासनाने शासन ज्ञापन क्रमांक रोहयो-1405/प्र.181/रोहयो-2 दि. 16.1.2006 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांचे अभिवेदन शासन पत्र दिनांक 5.3.2007 अन्वये प्राप्त झालेले आहेत. प्राप्त अभिवेदनावर मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक 22/03/2007 अन्वये या कार्यालयाकडून अग्रिप्राय मागविण्यात आलेले आहेत.	जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/कक्ष-1/कावि/सिआर-13 दिनांक 22/10/07 अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना अभिवेदनावरील अभिप्राय सादर.			
-------------------------------	--	--------	--	---	---	--	--	--	--

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

क्र.	क्रमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार घडविल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	इशवीरबाई पातिलकर व. क. 6	गैरव्यवहार. मजुरांच्या सोईसंबंधीवर 2 टक्क्यापेक्षा जास्त खर्च केला. जास्त खर्चाची रक्कम रु.0.77 लक्षा.	9/2008	9 व 10 जानेवारी 2003 रोजी रोहयो समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आस्वासानुसार जिल्हाधिकारी यांनी केलेली तपासणी.		1. श्री.एस.डी. चाटे, का.अ	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2003/रोहयो/जन-2/सिआर-34 दि.26.10.2006 अन्वये शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव यासनास सादर करण्यात आला.सादर प्रकरणात संबंधीत अपचारी यांचा सेवातपशील मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.3.2007 अन्वये या कार्यालयाकडून मागविण्यात आलेला होता.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2003/रोहयो/कक्ष-1/कावि दि.18/01/2008 अन्वये श्री.चाटे,तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्या संदर्भातील सेवा तपशिलाची माहिती मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडे सादर करण्यात आलेली आहे.	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नांवे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	परंडा तालुक्यातील 30 यांनामध्ये रोहयो कामे पुरु करणेबाबत रोहयो वर्ष 2004-2005	अनियमितता शासकीय कामात निष्काळजीपणा करणे व सहकार्य न करणे.	6.6.06	गजूरग्या मागणीनुसार जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी चौकशी केली असता	--	1. श्री.अ.ल.पाटक, का.अ	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2005/रोहयो/जन-2/सिआर-13 दि.23.11.2005 अन्वये शिस्तसंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाने शासन ज्ञापन क्रमांक रोहयो-1405/प्र.237/रोहयो-2 दि.17.8.2006 संबंधित अपचारी यांना तनील करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांचे प्राप्त अभिवेदन मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दि.2.2.2007 अन्वये या कार्यालयाकडून अभिप्राय मागविले होते.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2006/रोहयो/ कक्ष-1/ कांवि/ सिआर दिनांक 22/10/07 अन्वये मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना अभिप्राय सादर.	-

सिना कोळगाव प्रकल्प विभाग, परंडा

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कागाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15.	गोजे खानपूर पा.त.क.२.ता.परछा	गैरव्यवहार सदर कामावर 3271 घनमीटर परिमाण्याचे अतिप्रदान करण्यात आले निलंबन निधी रु.2,81,950/-	12/02	अधिक्षक अभियंता, ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	अधिक्षक अभियंता यांनी संयुक्त मोजणी केली.	1.श्री.ए.आर.जाधव उ.वि.अ. 2.श्री.एम.टी इनामदार उ.वि.अ. 3.श्री.ए.व्ही. गिरगने शा.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-३1 दि.10.9.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.144/रोहयो-2/दिनांक 21.4.2005 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन जापना दिनांक 21.4.2005 संबंधीत अपचारी यांना तमील करण्यांत आले असून सदर जापनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांचे प्राप्त अभिलेखानुसार मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.9.2005 अन्वये अभिप्राय शासनास सादर केला आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांनी कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुणे असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18.	गौजे जेजबा, तालुका सुम. वेथील गा.त.क्र. 1 (जुनी) भाषव	अनियमितता सादर असून अज्ञापकालीन तरतुदीनुसार करण, तसेच चौकशीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे वेळीच न देणे	3/2004	समस्त गावकरी मंडळ जेजबा यांचा तक्रारी अर्ज दिनांक 31.3.02 नुसार का.अ.ग्रामरोहका जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांनी चौकशी केली असता	-	1. श्री.ए.आर.आचारी, ज.वि.अ. 2. श्री.ए.चंद्रणा. ज.वि.अ. 3. श्री.बी.एन.देशमुख ज.वि.अ. 4. श्री.डी.जे.कोडेकर, ज.वि.अ. 5. श्री.ओ.बसवराज,शा.अ.	मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर- दि.9.9.05 अन्वये शिस्तभंग प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17.	मौजे देवळाली (सी) पा.ता.ता.भूम	गैरव्यवहार सदर कामावर 3271 घनमीटर पुरवठागाचे अतिप्रवान करण्यात आले निलंबन निधी रु.72,127/-	12/02	अधिकार अभियंता, ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता.	अधिकार अभियंता यांनी संयुक्त मोजणी केली.	1. श्री. एम. पी. इनामदार उ. वि. अ. 2. श्री. ए. आर. जाधव उ वि अ 3. श्री. पी. ए. भैरट, शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-7 दिनांक 5.8.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यांत आला. 2). त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.108/रोहयो-2 दिनांक 2.9.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असता मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे जापन दिनांक 24.9.2004 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यांत आलेले आहेत. सदर जापनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांनी त्यांचे अभिवेदन मा. आयुक्त कार्यालयास सादर केलेले आहे. 3) सदर प्रकरण चौकशी अधिका-याकडे चौकशीसाठी देण्यात येत आहे.	मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे स्तथावर कार्यवाही सुरु आहे.	-

लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर उपविभाग परंडा जिल्हा उस्मानाबाद.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	मुगाव पा.त. ता.भरडी.	गैरव्यवहार. सदर कामावर 3271 घनमीटर परिमाणाचे अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन मिधी रु.3,72,781/-	11/2000	उपविभागीय अधिकारी ल पा स्थास्तर उपविभाग परंडा यांनी दि.27.11.2000 अन्वये सदर कामाची संयुक्त मोजणी करण्याबाबत विनंती केली असता अ.अ.ल पा.स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि.26.2.03 अन्वये प्राप्त	1. व्ही.के.भातांगळीकर त. उ वि अ. 2. श्री.सी के मोसले, त उ वि अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2003/रोहयो/जन-2/सिआर-16 दिनांक 20.10.03 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला 2) त्या अनुषंगाने शासन पत्र क्रमांक रोहयो-1403/प्र.147/रोहयो-2 दिनांक 15.11.03 अन्वये श्री भातांगळीकर, उ वि अ.यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्याबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे जापन दिनांक 4.12.03 संबंधितास तामील करण्यात आले असून मा.आयुक्त यांचे आदेश दिनांक 12.7.2004 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले आहे. 3) सदर कार्यालय बंद झाले असून शासनाच्या निर्देशानुसार या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 2.4.2007 अन्वये सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री एम व्ही तांदळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रकरण चौकशी स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	पकरण चौकशी स्तरावर	

ल पा स्थानिकस्तर उपविभाग परंडा

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	कोमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग तुळजापूर जि. उस्मानाबाद.									
20	मोजे किलज पा.त.क्र.4 ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामांपेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी. रक्कम रु. 1,09,022/-	3/2003	अधिकांक अभियंता ल. पा. स्थानिक स्तर र यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि. 12.12.2003	1. ए. आर. जाधव उ. वि. अ. 2. व्ही. एन. जहागिरदार, शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो-2/सीआर-35 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाचे आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.41/रोहयो-2 दिनांक 31.12.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली तसेच शासन जापन दिनांक 31.12.2004 संबंधीत अपचारी यांना तागिल करण्यात आलेले आहे. सदर जापनाच्या अनुषंगाने संबंधीत अपचारी अभिवेदनाच्या प्रती मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 21.9.2005 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहेत. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	हांगलूर पो. त. क्र. 3 त. तुळजापूर	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी. रक्कम रु. 7,13,783/-	3/2003	अधिक्षक अभियंता ल. पा. स्थानिकस्तर र यानी मोजणी असता	संयुक्त अहवाल दि. 12.12.2003	1. श्री. एम. डी. अष्टराव, शा. अ. 2. श्री. डी. आर. गोसरीकर, उ. वि. अ. 3. श्री. एम. बी. गादा, उ. वि. अ. (सेवानिवृत्त)	मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2005/रोहयो/जन-2/सीआर-10 दिनांक 6.9.2005; 27.2.2006 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

ल. पा. स्थानिकस्तर उपविभाग तुळजापूर

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कागाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारस जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	मौ.के.कोटभित पा.ता.क्र.8 ला तुळजापूर	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामगोष्टी जास्तीचे परिमाणु दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी रक्कम रु.1,04,461/-	3/2003	अधिकार अस्तित्वात न.पा.स्थानिक स्तर यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि.12.12.03 रोजी प्राप्त.	1.ए.आर.जाधव ज.वि.अ. 2.व्ही.एम.जहागिरदार, शा.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहमो/जन-2/सीआर-30 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाचे आदेश क्रमांक रोहमो-1404/प्र.143/रोहमो-2 दिनांक 27.1.2005 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तमंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली तसेच शासन जापन दिनांक 27.1.2005 संबंधीत अपचारी यांच्यावर तामील करण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 15.2.2005 अन्वये अ.अ.न. पा.स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांचेकडे पाठविण्यात आलेले आहे.	अधिकांक अभियंता स्थानिकस्तर मंडळ यांचेकडून तामील प्रत अप्राप्त असल्यामुळे त्यांचे स्तरावर प्रलंबित.	--

जिल्हा उरमानाबाद

प्रश्न क्र 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुल्लेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
28.	सौ. गोपबहादुर पांडुर तलाव क्र. 4 ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी रक्कम रु. 1,45,049/-	3/2003	अधिक अभियंता ल.पा. स्थानिक स्तर यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि. 12.12.2003	1. ए.आर. जाधव, ड. वि. अ. 2. श्री. पी. के. पाटील शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/जन-2/सीआर-36 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाचे आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.142/रोहयो-2 दिनांक 31.12.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यांत आली तसेच शासन इ पापन दिनांक 31.12.2004 संबंधित अपचारी यांच्यावर तामील करण्यात आलेले असून ज्ञापनाचे अनुषंगाने अपचारी यांचे प्राप्त अभिवेदनावर अभिप्राय मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 23.9.05 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	जमादचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	मो. गरसा (खं) सा. कळंब जि. उस्मानाबाद	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे भरिमागणे दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. तिलबन निधी रक्कम रु 87,677/-	8.11.2005 ते 11.11.2005	अधिकांक अभियंता ल. पा. (स्था. स्त) मंडळ औरंगाबाद यानी सदर् कालावधीत संपुक्त मोजणी केली असता.	संपुक्त मोजणी अहवाल दिनांक 11.11.2005	1. श्री. व्ही. आर. भुरे, का. अ. 2. श्री. टी. एस. देवकर उ. वि. अ. 3. श्री. ए. एम. गायकवाड सा. अ.	प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्ता औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/जम-2/सीआर-5 दिनांक 25.4.2007 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तमग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणातसापान रतारवर कार्यावही चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	मौ. उमरा सा.वाशी सेधील मा.ना.क्र. 5/1	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष कामाफेधा परिमाण अतिपदान आले.तिलवन निधी रक्कम रु 72,021/- आलेल्या जास्तीचे दर्शवून करण्यात आले.	8.11.2005 ते 11.11.2005 रोजी सादर	अधिकार अभियंता त.पा.(स्था.स्त) मंडळ औरंगाबाद यांनी सादर कालावधीत संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी अहवाल दिनांक 11.11.2005	1.श्री व्ही.आर. भुरे का.अ. 2.श्री टी.एस.देवकर उ.वि.अ. 3.श्री ए.एम.गायकवाड शा.अ.	प्रस्तुत प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/जन-2/सीआर-15 दिनांक 24.8.2007 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणातशासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला.	सांख्यिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26	मो. जसरा ला. बारी येथील म. अ. नं. क्र. 5/3	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कार्याभेदा जास्तीचे परिमाण दर्शवून करण्यांत आले. निलंबन निधी रक्कम रु 69,594/-	8.11.2005 ते 11.11.2005	अधिसूचक अभियंता ल. पा. (स्था.स्त) मंडळ औरंगाबाद यांनी सादर कालावधीत संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी अहवाल दिनांक 11.11.2005 ला प्राप्त.	1. श्री व्ही. आर. भुरे का. अ. 2. श्री टी. एस. देवकर उ. वि. अ. 3. श्री ए. एम. गजकवाड सा. अ.	प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/जन-2/सीआर-15 दिनांक 24.8.2007 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तसंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग कळंब जिल्हा उस्मानाबाद.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
27	मौ. उमरौ ता. वाशी येथील मा. ना. बा. क्र. 5/2 मध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत.	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष ₹ 11.20 लाखेला जास्तीचे दर्शवून करण्यात आले. निलंबन रक्कम ₹ 51,381/-	8.11.2005 ते 11.11.2005	अधिकांक अभियंता ल. पा. (स्था. स्त) मंडळ औरंगाबाद यानी सदर कालावधीत संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी अहवाल दिनांक 11.11.2005	1. श्री व्ही. आर. मुरे का. अ. 2. श्री टी. एस. देवकर उ. वि. अ. 3. श्री ए. एम. गायकवाड शा. अ.	प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/जन-2/सीआर-15 दिनांक 24.8.2007 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकरीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	मी. मोजवडा त.भा.जी. गैरव्यवहार मा.भा.बा.क्र. 9	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आलेल्या जप्तरीचे संश्लेषण करायला आले. निलंबन निधी. रक्कम रु. 1,12,892/-	8.11.05 ते 11.11.05	अधिका अरिखता ले.पा.(स्था.स्त) मंडळ औरंगाबाद यांनी सत्तर कालावधीत संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी अहवाल दिनांक 11.11.2005	1.श्री स्त्री.आर. सुरे का.अ. 2.श्री टी.एस.देवकर ज.वि.अ. 3.श्री ए.एम.गायकवाड शा.अ.	प्रस्तुत प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/जन-2/सीआर-15 दिनांक 24.8.2007 अन्वये संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग कळंब जि. उस्मानाबाद.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार करसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	मौ. नांदुरी पांडुर तलाव क्र. २ मा. तुळजापूर	गैरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्तीचे परिमाण दर्शवून अतिप्रदान करण्यात आले. निलंबन निधी रक्कम रु 4,97,574/-	3/2003	अधिक्षक अभियंता ल.पा.स्थानिक स्तर यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी अहवाल दि.12.12.03 रोजी सादर.	1. ए. आर. जाधव उ.वि.अ. 2. व्ही.एन.जहागिरदार, शा.अ.	1). मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/जन-2/सीआर-38 दिनांक 7.9.2004 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासनाचे आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.148/रोहयो-2 दिनांक 24.12.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली तसेच शासन ज्ञापन दिनांक 24.12.2004 संबंधीत अपचारी यांच्यावर तामील करण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 6.1.2004 अन्वये अ.अ.ल पा.स्थानिक स्तर मंडळ औरंगाबाद यांचेकडे पाठविण्यात आलेले असून सदर ज्ञापन संबंधीत अपचारी यांना तामिल करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणात संबंधीत अपचारी यांचे शासना कडून अभिवेदन प्राप्त झालेले असून त्यावर शासन पत्र दिनांक 12.5.2005 अन्वये अभिप्राय मागविले आहे. 3) सदर प्रकरणातील प्राप्त अभिवेदनावर अधिक्षक अभियंता ल.पा.स्थानिक स्तर मंडळ औरंगाबाद यांचे अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत.	मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग तुळजापूर जि. उस्मानाबाद.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	क्रमांशे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	मो अण्णदूर शिवासरत कारेल्या कॅम्पाईनेट बडीभारे उरामा साबल ता. तुळजापूर	ता. तुळजापूर कामावरील सत्तः मधुराना कुपूस वाटप न करता हे मुकदमा मॉर्फत वाटप केले. व काही सत्तः जवळ ठेवले.	31.12.04	तहसीलदार तुळजापूर यांनी तपासणी व चौकशी केली असता.		श्री.एस.एच. गायकवाड ता.कृ.अ.	प्रस्तुत प्रकरणात एकच अपचारी असल्यामुळे प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे ज्ञापन क्र. 2005/रोहयो/जन-2/सीआर-5 दिनांक 11.5.2006 हे संबधीत अपचारी यांना तामिल करणेस्तव आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 15.5.2006 अन्वये या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेले आहे. परंतु सदर प्रकरणात संबधीत अपचारी यांची ज्ञापन तामिल प्रत जिल्हा अधिकांक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचेकडून मागविली आहे.		

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
31	गौजे मातंगी गा.त.ता.तुळजापूर	गैरव्यवहार पाझर तलावाचे काम पूर्वीच केले असताना त्याचा कालावधी चुकीने नमूद करणे. मजुरांना त्यांचे कामांसाठी कमी मजुरी वाटप करून अपहार करणे. रक्कम रु. 32,110/-	6.7.06	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)उस्मानाबाद यांनी तपासणी केली असता व हजेरीपत्रकाचे वाचन केले असता		1. श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा.अ. 2. श्री एस एन गोरखडीकर, शा.अ. 3. श्री व्ही एन कोंडेकर, शा.अ.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. क्र. 2006/रोहयो /कक्ष-1/कावि दिनांक 30.11.06 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचेरिख्द शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयास सादर केला असता त्यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक 2007/रोहयो/जन-2/कावि-21 दिनांक 19.1.2007 अन्वये या कार्यालयाकडून सादर तीगही प्रकरणात वेगवेगळा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणेबाबत कळविलेले होते.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2006/रोहयो/कक्ष-1/कावि-435 दिनांक 15/03/08 अन्वये वेगवेगळे विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर केले आहेत.	

जिल्हा उस्मानाबाद

पुस्तक क्र. 12 - गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुप्तलेखी रककम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार करारा उघडकीस आला.	चाडिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्यप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
32	सरका (स) ता. कळंब येथील क्यांटेन्ट-बेडिंग	अनियमितता 1) कामावर हजेरीपट न देणे 2) अदाजपत्रकानुसार काम न करणे 3) सोफ्टसीमाडी प्रतिलेख सादर न करणे	9/1/04	जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी सादर कामाची पाहणी केली असता.	का.अ. गायरोहया यांनी तांत्रिक तपासणी केल्यास	श्री. एस. एस. कसबे, कृ. स.	प्रस्तुत प्रकरणात एकच अपचारी असल्यामुळे संबंधीताविरुद्ध गहाराष्ट्र नागरी सेवा (शिरस्त व अपील) नियम 1979 चे नियम 10 अन्वये कार्यवाही करण्यात येऊन मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे जापन क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-22 दि. 9.12.05 संस्थीत अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून संस्थीत अपचारी यांनी जापनाच्या अनुषंगाने दि. 24.1.06 रोजी लखिवेदन सादर केलेले आहे. सादर अर्गिवेदनावर या कार्यालयाचे पत्र दि. 22.2.2006 अन्वये मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अभिप्राय मागविण्यात आले होते.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2007/रोहयो/कक्ष-1/कावि दिनांक 25/10/2007 अन्वये अभिप्राय मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर केले आहेत.	-

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	काणाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
33	देवळोली मानाबा क्र.3/23 ता.परंज	अनियमितता अज्ञानप्रकीय सरूदीप्रमाणे काम झालेले नाही.	31/10/02	कार्यकारी अभियंता ग्रामरोहका यांनी तांत्रिक तपासणी केली असता	कार्यकारी अभियंता ग्रामरोहका यांनी तांत्रिक तपासणी केली	1.श्री.जी.एम.सुर्वशी कृ.स. 2.श्री.आर.डी शेख.ता.कृ.अ. 3.श्री.सी.डी पाटील.ता.कृ.अ. 4.श्री एस.डी.कदम.ता.कृ.अ. 5.श्री आर के देशपांडे.ता.कृ.अ. 6.श्री.पी व्ही गांजरे.कृ.प. व ईतर 16 अपचारी	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-21 दि.27 ऑक्टोबर 2004 अन्वये संबंधित 22 अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यांत आला असून 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्रमांक रोहयो-1404/प्र.192/रोहयो-दि.24.12.04 अन्वये सचिव (रोहयो)नियोजन विभाग यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन जापण दि.24.12.04 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून जापनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांचे प्राप्त अभिवेदनाच्या प्रती व अभिप्राय मा.आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 6.10.05 चे दोन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यांत आले आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	--
तालुका कृषि अधिकारी परंज									

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
34	भवानवाडी पा.स.क्र.2 चा मस	गैरव्यवहार पाड्डर तलावाचे काम पूर्वीच केले असतांना त्याचा कालावधी चुकीने नमूद करणे मजुरांना त्यांचे कामपेक्षा कमी मजुरी वाहण करून अपहार करणे. रक्कम रु.1,30,709/-	2/2003	अ.अ.ल.पा.स्थानि कस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केल्यास.	संयुक्त मोजणी केल्यास	1.श्री.एस.टी.इनामदार, उ.वि.अ. 2.श्री ए व्ही मिरगने,शा.अ.	1) मा.वियागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सिआर-5 दि.2.7.2004 अन्वये संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तमंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन ज्ञापन क्रमांक रोहयो-1404/प्र.85/रोहयो-2/दिनांक 6.8.04 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यांत आले असून,ज्ञापन तामील प्रत मा.आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.13.1.05 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर उपविभाग परंडा

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : सैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	सैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	सैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	सैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	सैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुणे असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
35	सौ. वि. ल. देवगुळी स्टेशन व चौकरीचा गावतील कृषि कामे	सैरव्यवहार सधर गावतील मजुरांना कुपन्स वाटपामध्ये सैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले व तहसील कार्यालयाकडे 18.7.15 वित्तल भाच्य परिभाषणे 4298 कुपन्स अप्राप्त.	2/2005	तहसीलदार तुळजापूर यांनी चौकशी केली असता.		श्री. जे. डी. लखने, कृ. स.	प्रस्तुत प्रकरणात, एकच अपचारी असल्यामुळे संबंधित अपचारी यांना मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे जापन क्र. 2006/रोहजो2/सिआर-6 दिनांक 11.5.06 अन्वये तामील करण्यात येत या कार्यालयास पाठविण्यात आले होते.	जापनाची तामिली प्रत जिल्हा अधिकांक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचेकडून अद्याप प्राप्त नाहीत. प्रकरण त्यांचे स्तरावर प्रलंबित.	

तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय तुळजापूर.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमांक/पाठ	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुदा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	मौजे खानापूर पातळामुठे भूमि	गैरव्यवहार सधर तलावाचे काम हे तांत्रिक मजदूरी रूपात करून घेण्यात आलेले नाही त्यामुळे सधर पाझर तलावा अविबुद्धीमुळे भुटखा यानेले नुकसान रु.4,27,525/-	9/83	अधिक्षक अभियंता यांनी तपासणी केली आहे.	अधिक्षक अभियंता उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ उस्मानाबाद याचा अहवाल 16.10.87	1.श्री ए पी कदम, उ.वि.अ. 2.श्री एस.जी पाटील,क.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 97/रोहचो/जन-2/सिआर-30 दि.1.9.97 अन्वये शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यांत आला असता शासन आदेश क्र.रोहचो-1497/प्र.क्र.129/रोहचो-2/दि.29.8.01 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना शिस्तमंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली. 2) त्या अनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दि.17.11.01 व शासन ज्ञापन दि.29.8.01 संबंधित तामील करण्यांत आले असून अपचारी यांचे प्राप्त अभिवेदनाचे अनुषंगाने शासनाने शासन आदेश क्रमांक रोहचो-1402/प्र.62/रोहचो-2 दि.21.2.03 व 20.10.2003 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पूर्ण करून दि.29.1.05 अन्वये चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केलेला आहे. 3.) प्राप्त चौकशी अहवाल संबंधित अपचारी यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नोटीस दि.1.8.05 तामील करण्यांत आले असून चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने अपचारी यांची अभिवेदने मागविण्यात आले होते.चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने अपचारी यांचे अभिवेदन व त्यावरील अभिप्राय विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.28.12.05 अन्वये चौकशी अहवालासह प्रस्ताव शासनास सादर करण्यांत आला आहे.	प्रकरणात शासन रतनावर कार्यवाही चालू आहे.	

लघु पाटबंधारे उपविभाग भूमि

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	मोजे रिकॉली (निपात) गा.पुंम	गैरव्यवहार सदर काम एक्टर व जेसीबी यंत्रांद्वारे करण्यात आले. सदर कामामध्ये 4860 घ.मी. परीमाणाचे अतिप्रदान मिलून निधी रकम रु 4,56,111/-	10/03	जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी आचार्यक तपासणी केली असता	अधिका- अभियंता ल. पा. स्थानिकस्तार मंडळ. औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता मोजणी दि.21.3.06	1. श्री. एस वाय हेरकर, डिविअ 2. श्री. बी. एस माने, शा.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 03/रोहयो/जन-2/सिआर-39 दि.7.5.05 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असता, शासन आदेश क्र.रोहयो 1405/प्र.82/रोहयो-2/दि.12.1.06 अन्वये विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली. 2) त्या अनुषंगाने मा.आयुक्त कार्यालयाचे जापन दि.8.2.06 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यात आले आहे. सदर जापनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांनी दिलेले अभिवेदनावर अभिप्राय मा.आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 16.5.06 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	-

लघुपाटवधारे स्थानिकस्तार उपविभाग उस्मानाबाद

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 शेतव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कराचे नाव	शेतव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.	शेतव्यवहार उपडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	शेतव्यवहार कसा उपडकीस आला.	ता.क. तपासणीची माहिती.	शेतव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
38	मौजे निरुसवडी व. परंडा येथील सादीयलबाघ क्र. 1/11 व कसा मसरा	अनियमितता. मसरा मसराचे नावे आल्याचे कुमरस विवरीत केले.	12/03	नारायण मुंडीतपाव पाटील यांचा दि. 16.10.03 चे तक्रारी आजानुसार तहसीलदार परंडा यांनी चौकशी केली असता	--	1. श्री. ए. एल. कावळे, म. कृ. अ. 2. श्री. एल. डी. सांगळे कृ. य. 3. श्री. आर. के. गोपने, कृ. स.	मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2001/रोहयो/जन-2/सिआर-22 दि. 4.12.04 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचेविरुद्ध थिस्टमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यांत आला आहे.	प्रकरणात शारान स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय परंडा.

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा रिकॉक/ वर्ष	गैरव्यवहार उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
39	मौजे आनळा पा त क्र.4 ता परंडा	गैरव्यवहार अंदाजपत्रकातील त्रुटीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणपेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण असल्याचे दिसून आले.निव्वन निधी रक्कम रु.6.54 लक्ष	4/2003	अधिकार अणियता ल पा स्थार मंडळ औरंगाबाद यानी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी केली असता	1.श्री व्ही के भातांगळीकर,उ वि अ. 2.श्री सी के मोसले, उ वि अ सेवानिवृत्त	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 03/रोहसो/जन-2/सिआर-15 दि.19.12.03 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) मा.आयुक्त कार्यालयाचे जापन दि.26.4.04 व पत्र दि.5.5.04, 2.11.04, 16.3.04, 5.7.06 अन्वये अ.अ.ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांचेकडे संबंधीत अपचारी यांना तामीलीस्त्व पाठविण्यास आलेले असून तामील प्रत अद्याप पावतो अप्राप्त.	प्रकरण अ.अ. ल पा स्थानिकस्तर, मंडळ, औरंगाबाद यांचे स्तरावर प्रलंबीत.	--
लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर उपविभाग परंडा									

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
40.	मो.ताईकुवाडी पांडुरे तलाव क्र.2 ता.परुड्या	अनियमितता अदावपत्रकीय तरतुदी प्रमाणे पांडुरे तलावाचे काम न करणे.	2/2002	श्री यालचंद्र खरसळे व इतर यांचा दि.25.9.01 चे तक्रारी अर्जांनुसार का.अ.ग्रामुरोहका यांनी तांत्रिक तपासणी केल्यास.	तांत्रिक तपासणी केल्यामुळे	1.श्री ए व्ही भिरगने शा.अ.	1) या कार्यालयाचे पत्र क्र.04/रोहयो/कक्ष-1/कावि दिनांक 25.7.05 अन्वये संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयास सादर करण्यात आला होता. 2) प्रस्तुत प्रकरणात एकच अपचारी असल्यामुळे मा.आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे ज्ञापन क्र.04/रोहयो/जन-2/सिआर-53 दि.24.8.05 संबंधीतावर तामील करण्यात आले असून सदर इ.पणनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांनी दि.19.10.05 रोजी अभिवेदन सादर केलेले आहे.सदर अभिवेदनावर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.28.12.05 अन्वये या कार्यालयाचे यांचे अपिप्राय मागविण्यात आलेले होते.	या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/ रोहयो/कक्ष-1/कावि/ सिआर-11 दिनांक 01/04/08 अन्वये मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना अपिप्राय सादर केले आहेत.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कशा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचार्याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4)	1. गवळीचे कडेकरू रस्ता 2. कुठ्या आशिया रस्ता च. अ. अ. रस्ता	गवळीचे कडेकरू कामातच्ये भूखंडाचे अज्ञानित्यामुळे जापसीची रक्कम अद्यापर्यंत आली. या रक्कमेचे सासनाचे क्र. 2, 31, 623/- चे कुठ्याचे आशिया रस्तासोबतच इजेमिण्ट उपलब्ध करून देणे	1/8/03	श्री. रमाकांत मंगरुळे यांचा दि. 9.1.03 च्या तक्रारी अर्जांमुळे का. अ. ग्रामपंचायत यांनी तांत्रिक तपासणी केली असता	—	1. श्री. के. आर. सुर्यवंशी उ. वि. अ. 2. श्री. एस. एम. दुधभाते, शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 03/रोहयो/जन-2/सिआर-38 दि. 14.10.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो 1404/प्र. 191/रोहयो-2/दि. 31.12.04 अन्वये सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग यांनी शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन ज्ञापन दिनांक 31.12.04 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यांत आले 3) सादर ज्ञापनाच्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या प्रती आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 28.4.05 अन्वये अभिप्रायसह शासनास सादर करण्यांत आलेले आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रसन्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
42	गंजपती मा. उ. क. 3 ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार अंदाजमत्रकातील त्रुटीनुसार मोजमाप सुट्टिकेत नोंदविलेल्या परिमाणपेक्षा प्रत्यक्षात कमी असल्याचे दिवून जाले. विलंबन रक्कम रु. 1,45,426/-	2/2003	अधिकांक अभियंता ल. पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केल्यास	अधिकांक अभियंता ल. पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली.	1. श्री. ए. आर. जाधव उ. वि. अ. 2. श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-40 दि. 7.9.2004 अन्वये शिस्तमग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो 1404/प्र.150/रोहयो-2/दि. 31.12.04 अन्वये सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग यांची शिस्तमग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन जापान दिनांक 31.12.04 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यात आले 3) अपचारी यांनी दोषारोपाच्या अनुषंगाने अभिलेखाची मागणी केलेली असून त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि. 21.12.05 अन्वये का. अ. ल. पा. स्थास्तर उस्मानाबाद यांना संबंधीत अपचारी यांना कागदपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. प्रकरणात का. अ. यांनी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. खुलासा अद्याप अप्राप्त आहेत.	कार्यकारी अभियंता ल. पा. (स्था. स्तर), विभाग, उस्मानाबाद यांचे स्तरावर कार्यवाहीसाठी प्रलंबीत.	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
43	मालविका.पा.त.क्र.10 ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार अज्ञापकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी असल्याचे दिसून आले.निलंबन निधी रक्कम रु.51,161/-	2/2003	अ.अ.ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संपुक्त मोजणी केल्यास		1.श्री.ए.आर.जाधव उ वि.अ. 2.श्री.व्ही.एन.जहागिरदार,शा.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-39दि. 7.9.2004 अन्वये शिस्तमग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1404/प्र. 149/रोहयो-2/दि.20.4.05अन्वये सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग यांची शिस्तमग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन ज्ञापन दिनांक 20.4.05 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यांत आले 3) अपचारी श्री ए आर जाधव यांचे अथिबेदन प्राप्त झालेले असून त्या अनुषंगाने अभिप्राय मागविलेले आहेत.तसेच व्ही एन जहागिरदार शा.अ.यांचे ज्ञापन तामीली अहवाल आयुक्त कार्यालयास अ.अ.ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांचेकडून अप्राप्त.	प्रकरण अ.अ.ल पा स्थानिकस्तर, मंडळ, औरंगाबाद यांचे स्तरावर प्रलंबीत.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. १२ गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कंपाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुप्तलेली रक्कम	गैरव्यवहार संचडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा संचडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
44	मा. उ. चिक्री ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार अंदाजपत्रकातील सरपदीपेक्षा सदर कामावर अतिप्रदान केले असल्याचे निदर्शनास आले. निलंबन विधी रक्कम रु. 3,64,109/-	2/2008	अ.अ.ल.पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त नोंदणी केल्यास	-	1. श्री. ए. आर. जाधव उ. वि. अ. 2. श्री. व्ही. एन. जहागिरदार, शा. अ. 3. श्री. एम. ए. शेख शा. अ.	1) मा. शिवाजीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-37 दि. 7.9.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र. रोहयो-1404/प्र.152/रोहयो-2 /दि.31.12.04 अन्वये सचिव (रोहयो)नियोजन विभाग यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन जापण दिनांक 31.12.04 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून सदर जापनाच्या अनुषंगाने अपचारी यांचे अभिवेदन शासन पत्र दिनांक 2.3.04 अन्वये प्राप्त झाले असून अभिवेदनावर अभिप्राय मागविले आहेत. 3) प्राप्त अभिवेदनाच्या अनुषंगाने मा. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 26.9.05 अन्वये अभिवेदनावरील अभिप्राय व जापण लागील प्रती शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

अ. क्र.	कापाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली राकम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपसणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	मीर्जे टेलरपार पा.त.त. तुळजापूर या काळवरील गैरव्यवहाराबाबत	गैरव्यवहार अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा सरर कामांतर अतिप्रदान केले असल्याचे निदर्शनास आले. विलंब निधी रक्कम रु. 1,59,000/-	2/2003	अ.त.पा. स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केल्यास	--	1.श्री.ए.आर.जाधव २.श्री.व्ही.एन.जहागिरदार,शा.अ.	1) गा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-34 दि. 7.9.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1404/प्र.140/रोहयो-2/दि.27.1.05अन्वये सचिव (रोहयो) नियोजन विभाग यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन ज्ञापन दिनांक 27.1.05 संबंधित अपचारी यांना तामील करण्यात आले 3) संबंधित अपचारी यांचे अग्निदेनाच्या प्रती गा.आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दि.13.2005 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या आहेत.	प्रकरणात शासन स्तरावर कारवाई चालू आहे.	

मिर्जे टेलरपार पा.त.त. तुळजापूर या काळवरील गैरव्यवहाराबाबत अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा सरर कामांतर अतिप्रदान केले असल्याचे निदर्शनास आले. विलंब निधी रक्कम रु. 1,59,000/-

गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला. अ.त.पा. स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केल्यास

तंत्रिक तपसणीची माहिती. --

गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा 1.श्री.ए.आर.जाधव २.श्री.व्ही.एन.जहागिरदार,शा.अ.

चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे

चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.

चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	ला.त्रक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	गौजे गोजवाडा मातीनासाबाघः क्र 1/9: वा. कळंब	गैरव्यवहार अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिभाषापेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण असल्याचे दिसून आले. निलंबन सिधी रक्कम 1,15,716/-	11/08	अ.अ. ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता	संयुक्त मोजणी	1. श्री. व्ही आर भुरे, त का. अ. 2. श्री पी एस देवकर, उ वि अ. 3. श्री बी सी वरये क. अ.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 05/रोहयो/जन-2/सिआर-23 दि. 8.12.05 अन्वये शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनस सार करण्यात आला. 2) त्या अनुषंगाने शासन ज्ञापन क्र. रोहयो 1405/प्र.236/रोहयो-2/दि. 1.2.2006 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यात आले असून, संबंधीत अपचारी यांनी ज्ञापनाच्या अनुषंगाने शासनकडे सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या प्रती शासन पत्र दिनांक 1.11.06 अन्वये आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झालेला असून, त्यावर शासनाने अभिप्राय मागविला आहे. 3) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 24.1.2007 अन्वये प्राप्त अभिवेदनावर अ.अ. ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यांचेकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत	प्रकरण अ अ यांचे स्तरावर प्रलंबीत.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रकरण क्र 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
47	मो. येवती भांडार तलाव ता. तुळजापूर	गैरव्यवहार अदावतप्रकातील तख्तीनुसार मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणूपेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण असल्याचे दिसून आले निम्बन निधी रक्कम रु. 28,412/-	2/2003	अ.अ.ल पा स्थानिकस्तर मंडळ औरंगाबाद यानी सयुक्त मोजणी केल्यास	--	1.श्री.ए.आर.जाधव उ वि. अ. 2.श्री व्ही एन जहागिरदार,शा अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 04/रोहयो/जन-2/सिआर-41 दि. 10.9.2004 अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1404 /प्र.153/रोहयो-2/दि.31.12.2004 अन्वये सचिव (रोहयो)नियोजन विभाग यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून शासन जापन दिनांक 31.12.2004 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यांत आले 3)संबंधिताचे अपचारी यांचे जापन तामिली प्रत व अभिवेदनाच्या प्रती मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद पत्र दि.1.3.2005 व 20.9.2005 अन्वये शासनास सादर करण्यांत आलेल्या आहेत.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 - गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहार व त्यात गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जाबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी, अध्याप आणुणे असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	वरगळवाडी ते निरगुडी रोहिंगे रस्ता क्र. 1 चा उभारणे	गैरव्यवहार या कामावरील हुजेरीपूरच्या मयत टाक्याचे नावे लावून रक्कम रु. 4,916/- या उपहार तसेच कारणे वाखवा नैदीसाचे चर अस्सकीस गावेत पावर करणे व प्रभासगावर देवाव गावचे उभारणे	6.3.2004	श्री संभाजी बयाजी इंगळे रा. वरगळवाडी यांचा दिनांक 7.10.2003 रोजी दिलेल्या तक्रारी नुसार उप विभागीय अधिकारी यांनी चौकशी केली असता.		1. श्री के.आर. सुरवंशी उ.वि.अ. 2. श्री एम.एम. दुधमाते या.अ. 3. श्री व्ही.एन. कांबळे तला. हुजेरी सहायक.	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहिंगे/जन-2/सीआर-49 दिनांक 15.9.2005 अन्वये शासनास संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे 2) त्याअनुषंगाने शासन ज्ञापन क्र. रोहिंगे-1405/प्र-231/रोहिंगे-2 दिनांक 30 जून 2006 संबंधीत अपचारी यांना तामिल करणेरतव मा. आयुक्त औरंगाबाद यांचे मार्फत या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते.	तामिती प्रत या कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहिंगे/कक्ष-1 दिनांक 17/12/2007 अन्वये, मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडे सादर करण्यात आली आहे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

जिल्हा परीषद (बांधकाम) उप विभाग उमरगा जि. उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

अ. क्र.	कामाचे भाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तंत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	मो. दुसूरवाडी पाझर तलाव ता. मुं. मुं.	गैरव्यवहार अदाजपत्रकातील परतवदीनुसार मोजमाप गुस्तिकेत नोंदविलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाण असल्याचे दिसून आले. निलंबन मिधी रकम रु. 66,841/-	2/2002	अधिका-यांचा ल.पा.स्था. स्तर मंडळ औरंगाबाद यांनी संयुक्त मोजणी केली असता.	संयुक्त मोजणी करून अहवाल दिनांक 30.8.2003 अन्वये अहवाल सादर.	1. श्री के.ओ.भैरट शा.अ. 2. श्री एम.टी. इनामदार उ.वि.अ.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/जन-2/सीआर-8 दिनांक 2.7.2004. अन्वये शासनास संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे 3) सदर प्रकरणात उक्त ज्ञापन संबंधीत अपचारी यांना तामिल करण्यात आलेले असून अपचारी यांनी ज्ञापनाचे अनुषंगाने कोणतेही अभिवेदन मा.आयुक्त कार्यालयात सादर केलेले नाही या बाबत मा.आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक 13.1.2005 अन्वये शासनास कळविण्यात आलेले आहे	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

क्र.	काग्याचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/वर्ष	गैरव्यवहार उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
51	मो. भावरावराव देवाळबाई उस्मानाबाद जिल्हा येथील शांतीनगर भावरावराव ना-मुंग	गैरव्यवहार याकामावर विद्यार्थ्याची व. मृत्यू व्हावतीची नावे हजेरीपटात नोंदवून अमहार गैरव्यवहारीत रक्कम रु. 4,47,988/-	26.2.2004	श्री रामलिंगा आह्लाड समापती प.स. कळंब यांनी दिनांक 23.3.2002 चे तक्रारी अर्जाचे अनुषंगाने उप विभागीय अधिकारी मुंग यांनी चौकशी केली असता.	--	1. श्री एस.एस.निंबाळकर, कृ.प.प. 2. श्री व्ही.एस.मखमले कृ.साहा.	1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 2004/रोहयो/जन-2/सीआर-48 दिनांक 29.8.2005 अन्वये शिस्तमग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन ज्ञापन क्र. रोहयो-1405/म-180/रोहयो-2 दिनांक 16.1.2006 हे संबंधित अपचारी यांना तामिल करणेस्तव मा.विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक 18.4.2006 अन्वये या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले असता सदर प्रकरणात अपचारी श्री व्ही.एम.मखमले यांची ज्ञापन तामिल प्रत आयुक्त कार्यालयास सादर केली असून श्री एस.एस निंबाळकर यांची तामिल प्रत अद्याप पावेतो जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कडून अप्राप्त आहे.	प्रकरण यंत्रणा स्तरावर प्रलंबित	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुप्तलेली स्वरूप.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपसणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
52	मो. रोसा पांडुर तलाव क्र. 2 ता. परांडा	गैरव्यवहारे (स्थानिक स्तर) उप विभाग परांडा जि. उस्मानाबाद. अतिव्यभिक्ता. सरळ कामावरील मांड्या झालेली रकम स्वामि अधिकार्या परवानगी शिवाय दुस-या कामावर खर्च केली.	7.10.2003	परांडा उप विभागीय लेखा कार्याकारी अभियंता, ज.प्रा.(स्थानिक स्तर) विभाग उस्मानाबाद. यांचे निदर्शनास आले असता.	1. श्री ल्ही.के.भातांगळीकर उ.वि.अ. 2. श्री.जे.डी.मिरगणे शा.अ.		1) मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 04/रोहयो/जन-2/सीआर-11 दिनांक 26.7.04 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 2) त्या अनुषंगाने शासन आदेश क्र.रोहयो-1404/प्र-90/रोहयो-2 दिनांक 26.8.2004 अन्वये विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असता त्या अनुषंगाने मा.आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दिनांक 24.9.2004 हे संबंधीत अपचारी यांना तामिल करण्यात आलेले असून अपचारी यांनी त्यांचे अभिवेदने सादर केल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 11.1.2005 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी (पाटबंधारे) विभाग औरंगाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आलेले होते.	प्रकरण चौकशी स्तरावर चालू आहे.	

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : रौरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	रौरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम.	रौरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	रौरव्यवहार उघडकीस आला:	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	रौरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	मौदेकरी वा तुळजापूर माली नाला बडीशे कामे	रौरव्यवहार प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त काम झाल्याची खोटी नोंद मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवून रक्कम रु. 58,913/- चा अपहार.	9.8.95	आता तालुका कृषि अधिकारी (विभागीय दक्षता पथक आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी तांत्रिक तपासणी केली.	दिनांक 9.8.95 रोजी विभागीय दक्षता पथकाने तांत्रिक तपासणीकेली असता.	1. श्री सी.डी. पाटील तल्का. उ. वि. मृ. सं. अ. 2. श्री एम. एन. बनसोडे कृषि पर्य. 3. श्री जी. एन. पाटील कृ. सहाय्यक	1) मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे ज्ञापन क्र. 95/रोहयो/जन-2/सीआर-22 दिनांक 9.4.96 संबंधीत अपचारी यांना तागिल करण्यात आलेले असून प्रकरणात मा. आयुक्त कार्यालयाचे आदेश 1998/मशाका-1/इएसडी-263 दिनांक 16.3.1999 अन्वये जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बीड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.	प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचे स्तरावर प्रलंबीत	

जिल्हा उस्मानाबाद

पत्र क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र.	क्रमाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्याचे गुंतलेली रक्कम.	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	मिरसा मोहा दे वरपे वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्ताचा काळज	गैरव्यवहार अदायगत्रेकातील त्रुटी प्रमाणे रस्त्याचे काम न करणे जास्तीचे परिणामाची अदायगी मिळणे त्याचा निलंबन निधी रक्कम रु. 12,153/-	7.2.2004	श्री महादेव शंकर माळी व इतर मु.पो मस्ता यांचे तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, ग्र.मु.रोहका उस्मानाबाद यांनी चौकशी केली असता,	अधिका अग्रियंता सा.ब. मंडळ उस्मानाबाद यांनी दिनांक 21.8.2004 रोजी संयुक्त मोजणी केली.	1.श्री.के.बी.खिने शा.अ. 2.श्री ए.डी.पेशवे स.वि.अ.	1)मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 2004/रोहयो/जन-2सीआर-27 दिनांक 20.10.2004 अन्वये शिरतभंग विषयक प्रस्ताव शासनार सादर करण्यात आलेला आहे.	प्रकरणात शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	

सांख्यिक बांधकाम उप विभाग कळब जि. उस्मानाबाद.

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 : गैरव्यवहाराची प्रकरणे

अ. क्र.	क्रांतीचे नोंद	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार कथा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
56	पांझर तलाव भांगरवाडी क्र. 5 ला कळब	गैरव्यवहार राबत कारागार प्रत्यक्ष झालेल्या कामा पेक्षा जास्तचे मातीकामाची नोंद मोजमाप पुरविलेले करून निलंबन निधी रक्कम रु. 97,971	7.3.1993	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. उस्मानाबाद यांनी दोन उप अभियंता मार्फत कामाची तपासणी केली असता	अधिकांक अभियंता. ल.पा. (स्था. स्त.) मंडळ औरंगाबाद यांनी पुरवत मोजणी करून दिनांक 19.12.1999 अन्वये आहवाला सादर केला.	1. श्री म.इनामचतुल्ला उ.वि.अ. 2. श्री रे.के.शंख उ.वि.अ. 3. श्री व्ही.आर.राखुंडे शा.अ. 4. शार.पु.मालवदकर शा.अ. 5. श्री बी.बी.कांबळे शा.अ. 6. श्री एल.जी.जांगळे शा.अ.	1) प्रस्तुत प्रकरणत मा.विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.97/सोहयो/जन-2/सीआर-48 दिनांक 19.12.2003 अन्वये संबंधीत अपचारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनस सादर करण्यात आला.	प्रकरणत शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.	--

जिल्हा उस्मानाबाद

प्रश्न क्र. 12 गैरव्यवहाराची प्रकरणे

क्र. सं.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप यु.व्या.व. गुणवत्ती रकम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	गैरव्यवहार उघडकीस आला कसा	तांत्रिक तयारगिची माहिती.	गैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची कर्मचा- यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
1			3	5.	6.	7.	8.	9.	10.
57	सधु पाटवधारे उप विभाग भुम जि. उस्मानाबाद मौजे सोनगिरी भारत सं 5 वा भुम	गैरव्यवहार सुट्टर कामावर संशुक्त मोजणी अहवाला नुसार प्रत्यक्ष कामाधेवा जास्तीचे परिमाण आढळून आले. निलंबन मिठी रक्कम ₹ 1,48,544/-	2/2003	उपविभागीय अभियंता सावरजा प्रकल्प उपविभाग शिस्सु गु. भूम यांनी तपासणी केली असता.	अधिकारक अभियंता उ. पा. म. उस्मानाबाद. यांनी संयुक्त गोजणी केली असता	1. श्री. बी. जे. मुटे, उ. वि. अ.	1) प्रस्तुत प्रकरणात एकव अपचारी असल्यामुळे गा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे ज्ञापन क्र. 2003/रोहयो/जन-2/सिआर-11. संबंधितास तागील करण्यात आले असून, ज्ञापनाच्या अनुषंगाने संबंधित अपचारी यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी प्रकरणात आयुक्त कार्यालयाचे आदेश दिनांक 9.9.05 अन्वये प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशी (पाटवधारे) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.	प्रकरण चौकशी स्तथावर प्रलंबीत.	

अनुक्र. क्र. 12 - नैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा उस्मानाबाद

नैरव्यवहाराचे स्वरूप व रयात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक/ वर्ष	नैरव्यवहार कसा उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती.	नैरव्यवहारास जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची क्रमांका-याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे.	चौकशी होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
2	3	4	5	6	7	8	9
59. सिव्ज पात.क्र.2 तालुका.पारंडा. प्रशासकीय मजुरीभिक्षा जास्तीचा खर्च करणे आवश्यकतेपेक्षा जास्तीची मजुरी तावणे.वेलगाडीचा वापर करणे.त्वामले शासनाचे नुकसान रु 15,901/-	10/91	विशेष लेखा परिक्षण केले असता नैरव्यवहार आढळून आला.	--	1.श्री चंद्रप्पा उ वि अ. 2.श्री ओ.बसवजराज क.अ. 3.श्री एस डी बारसकर क.अ.	1)मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.95/रोहचो/जन-2/सिआर-16 दि.21.2.1997 अन्वये शिस्तमंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर केला. 2) शासन पत्र दिनांक 20.5.97 अन्वये संबंधिताविरुद्ध विभागीय चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची शिस्तमंग विषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करून मा.आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन दि.21.5.97 संबंधीत अपचारी यांना तामील करण्यांत आले आहे.सादर ज्ञापनाच्या अनुषंगाने संबंधीत अपचारी यांनी अभिवेदने सादर केलेली असून मा.आयुक्त कार्यालयाचे आदेश क्र.98/मशाका/इएसडी-68 दिनांक 31.7.98अन्वये अप्पर जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण चौकशीसाठी देण्यात आले.	प्रकरण चौकशी स्तरावर प्रलंबित	10.
जिल्हा परिषद सिव्ज उपविभाग पारंडा जि उस्मानाबाद							

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दिनांक ५ मे २००८

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, उस्मानाबाद येथे घेण्यात आली. सरदहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.

श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.

श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.

श्री. आर.एम. वाणी, वि.स.स.

श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.

अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, उपसचिव

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी.

सरदहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

मंगळवार, दिनांक ६ मे २००८

समितीची बैठक जिल्हापरिषद सभागृह, उस्मानाबाद येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

श्री. आर.एम. वाणी, वि.स.स.

श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.

अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

श्री. चिठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, उपसचिव

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

(१) श्रीमती क. सु. केळुसकर, अवर सचिव

(२) श्रीमती अ. प्र. तुळसकर, कक्ष अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद :

(१) श्री. द. रा. बनसोड, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.

(२) श्री. भारत ससाणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद.

(३) श्री. गवळी, उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद.

(४) श्री. ज. मा. लिहिनकर, अ अ ल पा स्था. स्तर, औरंगाबाद.

(५) श्री. सर्वेश कुमार, मुख्य वन संरक्षक, औरंगाबाद.

(६) श्री. अ. रा. कांबळे, अ अ उ.पा.मं, उस्मानाबाद.

(७) श्री. संतोष शेलार, अधीक्षक अभियंता, (प्रभारी) तथा का अ सा बा विभाग, उस्मानाबाद.

(८) श्री. पी. पी. ढवळे, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो), औरंगाबाद.

- (९) श्री. ज्ञा. मा. पदमाळे, का अ उस्मानाबाद.
- (१०) श्री. बी. आर. पवार, का अ रोहयो, उस्मानाबाद.
- (११) श्री. स. पां. शिंदे, का अ सीना कोळेगाव प्रभाग, परांडा.
- (१२) श्री. सु. न. चव्हाण, का अ उपसा सिंचन विभाग.
- (१३) श्री. एस. एल. कुलकर्णी, का अ उ म प्र विभाग, उस्मानाबाद.
- (१४) श्री. मिलिंद जो. नाईक, का अ पाटबंधारे विभाग उस्मानाबाद.
- (१५) श्री. द. ल. कोरे, . का अ उ ल पा वि, उस्मानाबाद.
- (१६) श्री. द. व्यं. हंदाळे, का अ पा पु विभाग, उमरगा.
- (१७) श्री. आर. ओ. सामेलीकर, उप विभागीय वन अधिकारी, उस्मानाबाद.
- (१८) श्री. मुकुल त्रिवेदी, उप वन संरक्षक(वन्यजीव), औरंगाबाद
- (१९) श्री. तांबाळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद.
- (२०) श्री. बी. टी. वानखेडे, उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण, उस्मानाबाद.
- (२१) श्री. शिवाजी चौगुले, कायर्कारी अभियंता, ल पा जि प विभाग, उस्मानाबाद.

या बैठकीत उस्मानाबाद जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक ४ ऑगस्ट २००९

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक ४ ऑगस्ट २००९ रोजी दुपारी २-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख

श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

सदस्य

- (१) श्री. मधुकर चव्हाण, वि.स.स.
- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
- (४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
- (५) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
- (६) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. आर. आर. काटे, समिती अधिकारी.

विभागीय प्रतिनिधी

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग (रोजगार हमी योजना व जलसंधारण)

- (१) श्री. सुनिल पोरवाल, प्रधान सचिव.

रोजगार हमी योजना व नियोजन विभाग

- (१) श्री. वि. मा. बगाडे, उप सचिव
- (२) श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव.

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद

- (१) श्री. प्रविण गोडाम, जिल्हाधिकारी
- (२) श्री. बी. एम. मोहन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

औरंगाबाद विभाग

- (१) श्री. के. बी. गवळी, उप आयुक्त, रोजगार हमी योजना
- (२) श्री. पी. पी. ढवळे, विशेष कार्य अधिकारी.

या बैठकीत उस्मानाबाद येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आ वासनाच्या संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

बुधवार, दिनांक २६ ऑगस्ट २००९

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार, दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी दुपारी २-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख

श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

सदस्य

(१) श्री. मधुकर चव्हाण, वि.स.स.

(२) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(३) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(५) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी.

निर्बोजन विभाग

श्री. सुनिल पोरवाल, प्रधान सचिव (मग्रारोहयो)

श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव (मग्रारोहयो)

श्री. वि. मा. बगाडे, उप सचिव (मग्रारोहयो)

श्री. वि. पु. काळे, अवर सचिव (मग्रारोहयो).

रोजगार हमी योजनायंत्रणा, उस्मानाबाद

श्री. प्रविण गोडाम, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

श्री. बी. एम. मोहन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. उस्मानाबाद

श्री. पी. पी. ढवळे, विशेष कार्यअधिकारी (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद

श्री. के. बी. गवळी, उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद

श्री. अ. ह. किरनळी, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी

श्री. दे. घ. पाझरे, अधीक्षक अभियंता, ल. पा. (स्था. स्तर) मंडळ, औरंगाबाद

श्री. बी. आर. पवार, का. अ. (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद

श्री. ज्ञा. ना. पदमाळे, का.अ.ल.पा. स्थानिक स्तर विभाग, उस्मानाबाद

श्री. पी. व्ही. पाटील, का.अ.ल.पा., जि.प., उस्मानाबाद

श्री. एच. आर. नांगरे, का.अ.ग्र.पा.पु., जि.प., उस्मानाबाद

श्री. वि. चं. नवले, का.अ., सा.बां.वि., उस्मानाबाद

श्री. ए. बी. शिंदे, का.अ., जि.प. (बां) विभाग, उस्मानाबाद

श्री. बी. जी. पालापुणे, का.अ.पा.प्र.मं. विभाग, उमरगा

श्री. एस. एल. कुलकर्णी, का.अ.उ.म.प्र. विभाग, उस्मानाबाद

श्री. अ. आर. डुबल, प्रकल्प अधिकारी, जिक्रावियं, उस्मानाबाद

श्री. आर. ए. सातेलीकर, उप विभागीय वनधिकारी, उस्मानाबाद

श्री. ए. बी. मोहेकर, उप जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत उस्मानाबाद येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आ वासनाच्या संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

शनिवार, दिनांक २४ जुलै २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक २४ जुलै २०१० रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.प.स.

(३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(५) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(९) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(११) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(१२) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक २४ जुलै २०१० रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या दुस-या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.