

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

Acw
5



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

तिसरा अहवाल

(बुलडाणा जिल्हाच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २० जुलै, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)



महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन

२०१०

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

तिसरा अहवाल
(बुलडाणा जिल्हाच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक जुलै २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
*(१६) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
*(२२) श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
(२५) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

१. श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
२. श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव
३. श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)
४. श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

*श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांची दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पद रिक्त.

(पाच)

रोजगार हमी योजना समिती

(२००८-२००९)

समिती प्रमुख

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. मधूकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.
(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(९) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.
(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.
*(२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.
(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

१. श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
२. श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव
३. श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव
४. श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी
५. श्री. आर. के. खैरे, कक्ष अधिकारी.

*श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च २००९ रोजी मंत्रीपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(सात)

रोजगार हमी योजना समिती

(२००७-२००८)

समिती प्रमुख

- (१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.
(८) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(९) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(१०) श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.
(११) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.
(१४) श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.
(१५) श्री. आर.एम. वाणी, वि.स.स.
(१६) श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
*(२१) श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स.
(२२) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.
*(२३) श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ.ना.कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. अ.मा. शिंदेकर, सचिव
(३) श्री. यु.के.चव्हाण, उपसचिव
(४) श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी
(५) श्री. एन. आर. थिटे, कक्ष अधिकारी.

*श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स. व श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स. यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पदे रिक्त.

(नऊ)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	मजूरांच्या सोयी-सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	२
३.	मजूरीचे वाटप	३
४.	अपूर्ण कामे	४
५.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	५
६.	जवाहर विहीरी	७
७.	भूसंपादनाचा मोबदला	८
परिशिष्ट :		
एक	- अपूर्ण कामे	९
दोन	- गैरव्यवहाराची प्रकरणे	५७
तीन	- बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	७१

(अकरा)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा तिसरा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व माननीय सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांद्वारे सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठित केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोजगार हमी योजनेच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेची कामे करणा-या कार्यान्वयन करणा-या यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रो.ह.यो.) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २३ जून २०१० रोजी प्रधान सचिव (रो.ह.यो.), नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, बुलडाणा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा व योजनेच्या कार्यान्वयन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव (रो.ह.यो.), नियोजन विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक २४ जुलै २०१० रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

वीरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

मुंबई,

दिनांक २४ जुलै २०१०.

रोजगार हमी योजना समिती.

अहवाल

१. कामाचे वार्षिक नियोजन

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी झालेल्या बुलडाणा जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकेमध्ये नमूद केलेल्या " कामाचे वार्षिक नियोजन " या प्रश्नाच्या संदर्भात माहितीचे अवलोकन केले असता समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००३-२००४ चा वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करताना तहसीलदार व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून माहिती प्राप्त होण्यास विलंब झाल्यामुळे आयुक्त, अमरावती यांना आराखडा सादर करण्यास विलंब झाला होता.

समितीने यासंदर्भात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे सन २००३-२००४, सन २००४-२००५, सन २००५-२००६ व सन २००७-२००८ या कालावधीचे जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे विहित मुदतीत तयार करण्यात आले का ? नसल्यास, त्याची कारणे काय अशी विचारणा केली असता फक्त सन २००३-२००४ च्या कालावधीचा जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा विहित मुदतीत तयार करण्यास एक महिना विलंब झाला व झालेल्या विलंबाबाबत आयुक्त स्तरावरून तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना ताकीद देण्यात आली असे जिल्हाधिका-यांनी समितीला सांगितले. यावर समितीने वार्षिक नियोजनामध्ये सन २००३-२००४, सन २००४-२००५, सन २००५-२००६ व सन २००७-२००८ या कालावधीत पाटबंधा-याचे एकही काम न घेण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता पाटबंधा-यांची कामे भरपूर प्रमाणात आहेत, असे सांगण्यात आले. शासनाने सदर कामासंदर्भातील मर्यादा मागील वर्षी २० हजार रुपयांवरून २८ हजार रुपये व डोंगरी भागात २० हजार रुपयांवरून ३१ हजार रुपये केली. परंतु, सदर कामे ३१ हजार रुपयांच्या मर्यादेत बसत नाहीत. शासनाने कामे बरोबर व्हावीत म्हणून तांत्रिक निकष देखील वाढविलेले आहेत. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता यांना अंदाजपत्रक तयार करताना अडचणी येतात. परिणामी, सदर वर्षाच्या कालावधीमध्ये पाटबंधा-याचे एकही काम घेण्यात आले नसल्याचे दिसत आहे. अशी माहिती जिल्हाधिका-यांनी समितीला दिली.

यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली त्यामध्ये उप-जिल्हाधिकारी यांनी समितीला माहिती दिली की, २००२-२००३, २००३-२००४, २००५-२००६ या वर्षांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाटबंधा-यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी प्रदान केली होती आणि या कामांचा वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. फक्त जलसंधारणाची जी तत्कालीन कामे होती त्यामध्ये पाटबंधा-यांच्या कामाचा समावेश केल्यामुळे याबाबत जी टिप्पणी तयार केली आहे, त्यामध्ये आकडेवारी शून्य दिसते. २००२-२००३ मध्ये २२.८३ टक्के पाटबंधा-यांची कामे घेतली, २००४-२००५ मध्ये ८.८६ टक्के, २००५-२००६ मध्ये ७.२७ टक्के, २००६-२००७ मध्ये ५ टक्के, २००७-२००८ मध्ये २.५ टक्के पाटबंधा-याची कामे प्रस्तावित केली होती. यावर समितीने दर वर्षाच्या कामाच्या टक्केवारीमध्ये एवढी तफावत असण्याची कारणे काय याबाबत विचारणा केली असता २००२-२००३ या कालावधीमध्ये पूर्वी अपूर्ण राहिलेल्या कामांचा समावेश केल्यामुळे ही आकडेवारी वाढल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर पुढच्या कालात प्रत्येक वर्षी कमी कामे समाविष्ट झालेली आहेत. अशी माहिती उप जिल्हाधिका-यांनी दिली. त्यावर ही टक्केवारी कशाच्या आधारावर काढण्यात आली आहे, अशी समितीने विचारणा केली असता शासनाच्या निर्णयानुसार जलसंधारणाच्या अंतर्गत आणि एकात्मिक पाणीपुरवठा विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जल संधारणाची पुनर्भरणाची कामे ५५ टक्के घ्यावयाची होती, एक मध्ये न मोडणारी ५ टक्के आणि सामाजिक वनिकरणाची १० टक्के रस्ते व इतर कामे ३० टक्के प्रस्तावित करावयाची होती अशी माहिती दिली. जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पाटबंधा-यांच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे तेव्हा ती कामे कोणकोणत्या वर्षी मान्य करण्यात आली आहेत, ही कामे किती वर्षांपासून सुरू आहेत, अजूनही ही कामे अपूर्ण असतील तर त्याची कारणे काय आहेत व या कामांच्या बाबतीत सद्यःस्थिती काय आहे, ही कामे कोणकोणत्या वर्षी मंजूर झालेली आहेत. कामे पूर्ण होण्याचा कालावधी किती, या कामांचा खर्च किती तसेच आतापर्यंत किती खर्च करण्यात आला आहे. या कामांच्या प्रारंभाचे आदेश केव्हा देण्यात आले, अशी समितीने विचारणा केली असता तत्कालिन परिस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे त्यासंबंधातील यादी आता उपलब्ध नाही, असे उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीला दिलेली माहिती अतिशय मोघम स्वरूपाची आहे यामध्ये कामांचे स्वरूप, कामांची यादी, प्रत्येक कामावर झालेला खर्च, कामाचे नियोजन इत्यादी सर्व बाबींची तालुकानिहाय माहिती समितीला सादर करणे आवश्यक असूनही ती समितीला सादर करण्यात आली नाही. या माहितीमधून कोणताही अर्थबोध वा उलगडा होत नाही. तसेच या माहितीवरून सुलभपणे कामांचा आढावा घेता आला नाही, समितीच्या समोर साक्षीला आलेले अधिकारी समितीप्रती गंभीर नाहीत व साक्षीसाठी तयारी करून आले नाहीत. समिती समोर साक्षीसाठी संपूर्ण माहिती सहित उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे. तसेच समितीला चुकीची व असत्य माहिती देऊन व आवश्यक माहिती समितीला न देऊन समितीची दिशाभूल केली आहे असे समितीचे मत आहे.

कामाच्या वार्षिक नियोजनांतर्गत जिल्ह्यातील पाटबंधा-यांच्या कामाबाबत विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये समितीने विचारणा केलेल्या माहितीबाबत संदिग्ध व दिशाभूल करणारी माहिती समितीला देणे तसेच यासंदर्भातील प्रश्नांची विसंगत उत्तरे देणे, समितीने मागीतलेली माहिती उपलब्ध नाही, जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पाटबंधा-यांची कामे दर्शवून व त्याबाबत असमाधानकारक स्पष्टीकरण देणे, समिती विभागीय सचिवांची साक्ष घेणार हे माहित असूनही ऐन वेळेस साक्षीच्या दिवशी समितीसमोर माहिती सादर केल्यामुळे समितीला माहितीचे पृथक्करण व अभ्यास करणे शक्य झाले नाही. जलसंधारणाची कामे ही स्थानिकस्तरावरील कामे असताना त्यामध्ये पाटबंधा-यांची कामे दर्शवून समितीची दिशाभूल करणारी माहिती समितीला दिल्याबद्दल समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करित आहे. जिल्ह्यातील स्थानिकस्तरावरील यंत्रणांची पाटबंधा-यांच्या कामाची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी. त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडे वेळेत सादर करावेत. तसेच समितीला विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये आ वासित माहिती ऐन बैठकीच्या दिवशी सादर करणा-या अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी व या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

२. मजुरांच्या सोईसवलतीवरील खर्च.

दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी झालेल्या बुलढाणा जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेवरून समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००३-२००४ या वर्षात कार्यान्वयन यंत्रणांनी काही सोई-सवलतींवर विहित मर्यादपेक्षा अधिक प्रमाणात खर्च केला आहे. समितीने जिल्हा बैठकीचे वेळी कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे या यंत्रणेने मजुरांच्या सोई सवलतींवर ३ टक्के इतक्या विहित मर्यादपेक्षा अधिक ४.१३ व ४.१७ टक्के इतका वाढीव खर्च केला आहे. याकडे लक्ष वेधले असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी खुलासा केला की, मध्यम प्रकल्प (स्थानिकस्तर) आणि एसएलओ या दोन यंत्रणांनी जास्त खर्च केला आहे. मध्यम प्रकल्प (स्थानिकस्तर) या यंत्रणेने ३४०० रुपये जास्तीचा खर्च केला असून त्यातील २१०० रुपये एवढा खर्च पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात आला आहे. समितीने यासंदर्भात ३ टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च का केला अशी विचारणा केली असता या खर्चांमध्ये हत्यारांचे व अवजारांचे भाडे, अवजारांना धार लावणे, मजुरांच्या लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मजुरांवरील खर्च तसेच पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मजुरांवरील खर्चाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१० रोजी विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीत कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, (स्थानिकस्तर) यांनी सन २००३-२००४ या कालावधीत कामाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी वाटप करण्यासाठी व मुले सांभाळण्यासाठी प्रत्येकी एक महिला मजूर लावण्यात आली होती व त्याचा एकूण खर्च ८५५४ रुपये इतका झाल्याची माहिती देण्यात आली. यासंदर्भात ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च केलेल्या लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) यांनी मान्य टक्केवारीपेक्षा जास्त खर्च झाल्याची कारणे देताना नमूद केले की, सन २००३-२००४ मध्ये त्यांच्या विभागामार्फत मोठाळा तालुक्यातील निमखेडा येथे गावतळ्याचे काम सुरू होते. त्यावर्षी सात हजेरीपट वापरण्यात आले, त्या हजेरी पटावरील मजुरांना पाणी आणण्यासाठी एक महिला मजूर आणि मुले सांभाळण्यासाठी १ महिला मजूर लावण्यात आली होती. त्यासाठी ८५५४ रुपये खर्च झाला, हा खर्च ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. परंतु हा खर्च गरजेनुसार करण्यात आला आहे. सदर कामाची किंमत रु. ५.९९ लक्ष होती. त्या कामावरील कुशल भाग पूर्ण झालेला आहे. यावर समितीने हत्यारांना धार लावण्याचे भाडे किती देण्यात आले याबाबत विचारणा केली. हत्यारांना धार लावण्यासाठी ३४०० रुपये खर्च झाला, सदरचे काम १६ एप्रिल २००१ ला सुरू करण्यात आले, या कामावरील अकुशल भागासाठी ३.२४ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आणि कुशल भागासाठी १९ हजार २१२ असे मिळून एकूण ३.४४ लक्ष रुपये खर्च झाला. त्यापैकी सन २००३-२००४ मध्ये अकुशल भागावर २.०६ लक्ष खर्च करण्यात आले. सन २००३-२००४ मध्ये अकुशल हत्यारांचे भाडे ३३४२ रुपये व धार लावण्यासाठी ८७१ रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे लहान मुले सांभाळण्यासाठी ४२७७ रुपये व पिण्याच्या पाण्यासाठी ४२७७ रुपये असे मिळून ८५५४ रुपये खर्च करण्यात आला आहे व खर्च जास्त आहे अशी माहिती दिली.

झालेला खर्च ३ टक्क्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे दिनांक १४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. तसेच कलम १० प्रमाणे विभागीय चौकाशी प्रस्तावित केल्याचे नमूद केले त्यावर समितीने चौकाशी कोणाविरुद्ध करणार अशी विचारणा केली असता त्यावेळचे लघुपाटबंधारे विभागाचे ज्युनिअर इंजिनियर व डेप्युटी इंजिनियर यांची जबाबदारी येते अशी माहिती दिली.

जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांनी ४.१७ टक्के, ४.३५ टक्के, ४.२० टक्के, ३.९१ टक्के व ४.६३ टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केल्यावर सन २००३-२००४ मध्ये जास्त खर्च झाला आहे. यामध्ये पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी तसेच मुले सांभाळण्या-या मजुरांवर खर्च आहे. हत्यार भाडे तसेच हत्याराला धार लावण्यावर केलेला खर्च यामध्ये समाविष्ट केल्यामुळे सन २००३-२००४ मध्ये ९ हजार रुपये जास्त खर्च झाला आहे. अशी समितीला माहिती दिली. दिनांक २३ जून २०१० रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये यंत्रणेने मजुरांच्या सोई-सवलतींवर ३ टक्क्यांहून अधिक खर्च करण्याच्या कारणाबाबत दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले की कृषी विभागामार्फत सोई-सवलतींवर करण्यात आलेल्या खर्चांमध्ये मजुरांच्या हत्यारांचे भाडे व धार लावण्याचा खर्च अंतर्भूत असल्याने सोई सवलतींवर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी जास्त दिसून येत आहे. यावर पुढे समितीने विचारणा केली की, २००६-२००७ मध्ये ७ कोटी ९३ लक्ष रुपये म्हणजे जवळपास ८ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. त्यावर हा खर्च हत्यारांचे भाडे आणि धार लावण्यासाठी झाला आहे अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

अभिप्राय व शिफारशी

मजुरांच्या सोई-सवलतींवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३% इतकी रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मात्र कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) बुलढाणा, तसेच जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, बुलढाणा या यंत्रणांनी मजुरांच्या सोई-सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च शासन निर्णया पेक्षा जास्त करण्यात आला असून सदरच्या खर्चात अनियमितता झाली आहे. तसेच खर्च दर्शविताना तो योग्यप्रकारे दर्शविण्याची दक्षता घेण्यात आलेली नाही. मजुरांच्या हत्यारांना धार लावण्यासाठी व भाडे देण्यासाठी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची तपशीलवार माहिती दिलेली नाही, हत्यारांना किती दिवसांसाठी धार लावण्यात आली व भाडे देण्यात आले यासंबंधीची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केलेल्या खर्चाची माहिती व त्याबाबतचे विश्लेषण याचा ताळमेळ लागत नाही. संबंधित यंत्रणांद्वारा उपरोक्त माहिती जाणीवपूर्वक संदिग्ध स्वरूपात समितीला सादर केली असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. शासनाने मजुरांच्या सोई-सवलतींवर करण्यात येणा-या खर्चावर विहित मर्यादा घालूनही यंत्रणांनी जास्त खर्च केला असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर खर्च करताना निश्चितपणे अनियमितता झाली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) या यंत्रणेने केलेल्या खर्चाबाबत समिती असे स्पष्ट करित आहे की, यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता हे दक्षता पथकाचे प्रमुख असतात. त्यांनी कामांची तपासणी केली पाहिजे, कामांना भेटी दिल्या पाहिजेत, निकषांनुसार काम झाले आहे की नाही ते पाहिले पाहिजे व निकषाप्रमाणे काम झालेले नसल्यास संबंधितांकडून स्पष्टीकरण घेतले पाहिजे असे असतानाही या यंत्रणेसंदर्भात दक्षता पथकाने कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे मत आहे.

संबंधित यंत्रणांनी मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी केलेला खर्च, हत्यारांना धार लावण्यासाठी तसेच हत्यारे व अवजारे यांचे भाडे देण्यासाठी केलेला खर्च आणि शासन निर्णयानुसार खर्चाला देण्यात आलेली मान्यता यामध्ये ताळमेळ बसत नसून त्यामध्ये विसंगती दिसून येते. समिती असेही नमूद करते की, प्रत्यक्षात या सोई-सवलती उपलब्ध करून दिलेल्या नसतात, लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी मजूर नेमलेले नसतात, मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी व्यवस्था केलेली नसते, कारण कामाच्या ठिकाणापासून थोड्याफार अंतरावर पाणी उपलब्ध असते व मजूर स्वतःच जाऊन पाणी भरून आणतात त्यामुळे याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची पुन्हा सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध सक्त कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

मजुरीचे वाटप

दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी बुलढाणा येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार सन २००३-२००४ मध्ये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, बुलढाणा तसेच कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलढाणा यांनी २ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी अदा केलेली आहे, १५ दिवसात मजुरीचे वाटप केले पाहिजे असा नियम असताना दोन आठवड्यांपेक्षा, ३ आठवड्यांपेक्षा व ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या जास्त असण्याचे कारण काय, अशी समितीने विचारणा केली असता जळगाव जामोद, संग्रामपूर या भागात उशिरा वाटप झाले आहे अशी माहिती देण्यात आली, त्यावर समितीने सन २००३-२००४ मध्ये का.अ.सा.बा. विभाग, खामगाव यांच्याकडे २ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरी पटांची संख्या २४ आहे, ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ५ आहे तसेच ३ हजेरीपटांच्या बाबतीत ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे, याबाबत समितीत विचारणा केली असता श्री. व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव यांनी माहिती दिली की, एकूण ३२ हजेरीपटांच्या बाबतीत उशिरा पेमेंट झालेले आहे. ही कामे ज्या दोन तालुक्यातील आहेत त्या ठिकाणी आदिवासी भाग आहे. तसेच कामे विखुरलेली आहेत तसेच एका कनिष्ठ अभियंत्याकडे इतर कामे धरून ३० ते ३१ कामे आहेत. त्यावर समितीने कनिष्ठ अभियंतें कितती आहेत अशी विचारणा केली, तसेच चार पाच आठवडे मजुरी दिली नाही तर आपल्याकडे मजूर येणार नाहीत व पंधरा दिवसात पेमेंट करण्याची आपली जबाबदारी आहे की नाही अशी विचारणा केल्यावर त्यांनी होय असे उत्तर दिले. त्यावर समितीने नमूद केले की, समितीला निश्चितपणे वाटते की, यामध्ये अनियमितता झालेली आहे. यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करून आपल्यावर कारवाई करायला नको का असे विचारले असता यासंदर्भात शाखा अभियंत्यांना ताकीद देण्यात आली आहे, यापुढे असे होणार नाही असे समितीला आ.वासन दिले. यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१० रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी दिलेल्या माहितीमध्ये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव या यंत्रणे अंतर्गत सन २००३-२००४ मध्ये दोन आठवड्यांपर्यंत विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या २४ होती व तीन आठवड्यांपर्यंत विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ५ होती त्याचप्रमाणे ३ हजेरीपटांना ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला असून ती ५ आठवड्यांपेक्षा कमी आहे. या दरम्यान संबंधित शाखा अभियंता यांचेकडील इतर योजनेच्या कामाच्या व्यस्ततेमुळे विलंबाने प्रदान झालेले आहे. परंतु शासन परिपत्रक क्रमांक मजुरी २००२/प्र-११८/रोहयो-१० दिनांक ९ ऑक्टोबर २००२ नुसार रोजगार हमी योजना मजुरी वाटप विलंबाबाबत या परिपत्रकानुसार ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब मजुरी वाटपाकरिता झालेला नाही अशी माहिती देण्यात आली.

यावर समितीने ५ आणि ४ आठवड्यांपेक्षा विलंब झालेल्या हजेरी पटांची संख्या ३ आहे, याबाबतीत जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेतला होता काय ? याबाबत विलंब करणा-या अधिका-यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे अशी विचारणा केली. त्यावर २००३-२००४ मध्ये २५१ हजेरीपट होते, त्यापैकी ३ आठवड्यांचा विलंब झालेले ५ हजेरीपट असून चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले हजेरीपट ३ आहेत. याबाबतीत संबंधित ३ शाखा अभियंता यांच्यावर दोषारोपपत्र बजावलेले आहे आणि एका शाखा अभियंत्याचे इन्फ्रीमेंट बंद करण्यात आलेले आहे अशी माहिती समितीला देण्यात आली. त्यावर संबंधितांकडून दोषारोपपत्राचे उत्तर प्राप्त झालेले आहे काय अशी विचारणा केल्यावर दोषारोपपत्र प्राप्त झाले अशी माहिती देण्यात आली.

जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांच्या कामांमध्ये मजुरी वाटपास विलंब झालेला आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केल्यावर मजुरी वाटपास विलंब झालेला नाही अशी माहिती देण्यात आली.

अभिप्राय व शिफारसी :

रोजगार हमी योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून बेरोजगार श्रमिक हा या योजनेचा मूळ घटक आहे. मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळणा-या कार्यवाहीवर योजनेची यशस्वीतता अवलंबून आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांना त्याची मजुरी वेळेवर दिली जाते किंवा कसे याबाबत समितीने माहिती घेतली असता मजुरांना मजुरी मिळण्यास मोठ्या प्रमाणावर विलंब झाल्याचे दिसून येते. मजुरांना चार-चार, पाच-पाच आठवडे मजुरी दिली जात नाही. मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरी अदा करणे आवश्यक असताना याहून जास्त विलंब झालेला आहे आणि त्यामुळे समितीला निश्चितपणे असे वाटते की, यामध्ये अनियमितता झालेली आहे. मजुरी वाटपास विलंब लागणा-या कारणांमध्ये शाखा अभियंता इतर योजनेच्या कामांमध्ये व्यस्त असतात, जिल्हा परिषद वाटप प्रणालीमुळे विलंब झाला, कामे विखुरलेली असल्याने विलंबाने प्रदान झाले, अशी कारणे दिलेली आहेत व ही कारणे पूर्णतः असमर्थनीय आहेत असे समितीचे मत आहे. दिनांक २९ फेब्रुवारी २००२ च्या शासन निर्णयानुसार रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना मजुरी वेळच्या वेळी देणे शक्य व्हावे म्हणून अग्रीमामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. उप अभियंत्याच्या स्तरावर अग्रीम मर्यादेमध्ये बदल करण्यात येऊन अग्रीम मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली असतानाही ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी देण्याची वेळ ३०० वेळा आलेली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांमध्ये मजुरीच्या वेळेत वाटपासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घातले पाहिजे व यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावे, असे समितीचे मत आहे.

रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुरांना मजुरीचे वाटप ३ ते ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने केलेले आहे. यासंदर्भात मजुरी वाटपाबाबतच्या कार्यवाहीची जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः पहाणी करावी व दर दोन महिन्यांनी आढावा घ्यावा, अशी शिफारस समिती करीत आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी दिली जात नसेल तर या योजनेच्या मूळ उद्देशावरच प्रतिकूल परिणाम होईल, असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त प्रकरणात ज्या संबंधित यंत्रणांनी सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब केला आहे, तो विलंब जरी पाच आठवड्यांचा नसला तरी तो पाच आठवड्यांचा विलंब समजून संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी, कारण या योजनेची यशस्वीतता मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे आणि मजूर तेव्हाच उपलब्ध होतील जेव्हा त्यांना वेळेवर मजुरी मिळेल कारण मजूर हाच रोजगार हमी योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. म्हणून वर उल्लेख केल्यानुसार मजुरी वाटपास विलंब करणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांवर योग्य ती कडक कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

अपूर्ण कामे

दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी बुलडाणा येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार परिशिष्ट (१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बुलडाणा यांची एकूण ५० कामे अपूर्ण आहेत, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि. प. बुलडाणा यांची एकूण ६४ कामे अपूर्ण आहेत, कार्यकारी अभियंता, जि. प. बुलडाणा यांची एकूण ३५ कामे अपूर्ण आहेत, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, (स्थानिक स्तर) विभाग, बुलडाणा यांचे एक काम अपूर्ण आहे, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा यांची दोन कामे अपूर्ण आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. यावर समितीने यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांबाबत खुलासा करावा अशी विचारणा केली असता त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी माहिती दिली की, एकूण ५० कामे अपूर्ण असून सदर कामे अपूर्ण राहण्याची कारणे जमीन वाद, मजुरांअभावी, कुशल कामाकरिता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने तसेच काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने ही कामे अपूर्ण आहेत. त्यात एकूण १८ कामासंदर्भात जमीन वाद निर्माण झालेला आहे, ६ कामांमध्ये कंत्राटदारांकडून कुशल कामाकरिता प्रतिसाद नाही, १२ कामे मजुरांअभावी बंद आहेत व ५ कामे प्रगतीपथावर असून या सर्व कामांचे नियोजन केले असून दिनांक ३१ मार्च पर्यंत सुरू असलेली ५ कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे अशी माहिती दिली. यावर समितीने विचारणा केली की, नेमतापूर (ता. मेहेकर) हे शेत रस्त्याचे काम असून त्यात ३०० मीटरपर्यंत मातीकाम थांबलेले आहे. त्याचे कारण काय ? यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, अकुशल काम पूर्ण झाल्यावरच कुशल कामाला परवानगी दिली जाते. त्यानुसार या कुशल कामाची परवानगी सन २००७ मध्ये मिळाली नाही. तसेच वन टाईमची शर्त असल्याने आणि शक्यतोवर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडूनच अथवा लेबर संस्थांकडूनच अशी कामे करून घ्यावीत असे असल्यामुळे आणि प्रतिसाद न मिळाल्याने कामाला विलंब झाला. या कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून रनिंग फूटनुसार पेमेंटची सुविधा मिळाली तरच ही सर्व कामे लवकर पूर्ण होऊ शकतात. यावर समितीने विचारणा केली की, अधीक्षक अभियंत्यांनी घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब निदर्शनास आली नव्हती काय ? तसेच कंत्राटदार मिळत नाही याची कारणे काय तसेच पेमेंटची प्रोसिजर काय अशी विचारणा करता पूर्वी शासनाकडून कुशल कामासाठी एकत्रित निधी प्राप्त होत होता परंतु आता ही पद्धत बदलली असून कामनिहाय पैसा देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, अशी माहिती देण्यात आली. जमीन वादाबाबत समितीने विचारणा केली की काम सुरू करण्याच्या आधी जमिनीच्याबाबतीत संमती घेऊनच काम सुरू करतो, नंतर काम कसे काय अडवतात ? जमीन वाद नंतर कसा निर्माण होतो. बहुतांश ठिकाणी असा अनुभव आहे की, एकदा शेतक-यांनी संमती दिल्यावर ते काम अडवत नाही. फारतर अपवादात्मक परिस्थितीत काम अडवतात. दिलेल्या माहितीमध्ये १७ ते १८ कामे जमीन वादांमुळे बंद असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत विचारणा केल्यावर जिल्हाधिका-यांनी याबाबत आम्ही आढावा घेऊ अशी माहिती दिली. समितीने पुढे विचारणा केली की, मौजे तांदुळवाडी ते दरेगाव रस्ता या कामावर रु. ९.२३ लाख खर्च केलेला आहे व जून २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे असे म्हटले आहे.

सिदखेड राजा तालुक्यातील मौजे राहेरी ते भगवती देवी मंदीर शेत रस्ता या कामावर पाणी वहात असलेले दिसून आले. त्याचप्रमाणे वडगाव-फर्दापूर या रस्त्याची समितीने पहाणी केली. याला एप्रिल २००१ मध्ये प्रशासकीय मान्यता आहे, २००३ मध्ये १.६ कि.मी. खडीकरण झाले. गावाजवळचे ५०० मीटर रस्त्याचे काम थांबलेले आहे. २००१ मध्ये या रस्त्याच्या कामाबाबत १६.४८ लक्ष रुपयांच्या रकमेस मान्यता देण्यात आली, खर्च रुपये ११.३६ लक्ष झालेला आहे. या रस्त्यावर फारशी वाहतूक नसतानाही रस्ता उखडलेला आहे. त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती तपासून घेतो, असे सांगितले.

समितीने मौजे कुरणगड, तारोडा बु. ते तरोडा खु. रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता.जळगाव जामोद हा रस्ता पूर्ण करण्याची सूचना केली.

समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव या यंत्रणेची २२ कामे अपूर्ण रहाण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता सादर २२ कामे १ ते ५ वर्षांच्या आतील आहेत, त्यापैकी ३ कामांच्या जमिनीसंदर्भात वाद आहे, ३ कामे पावसाळ्यामुळे बंद आहेत व १६ कामे मजुरांअभावी बंद आहेत, अशी माहिती दिली. याबाबत दिनांक २३ जून २०१० रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये समितीने विचारणा केली की, जिल्हा परिषदेमध्ये १०-१५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली सर्व कामे आज अर्धवट अवस्थेत आहेत, त्यामध्ये अनियमितता झालेली आहे. यासंबंधातील चौकशीमुळे २०-२० वर्षांपासूनची कामे अर्धवट अवस्थेमध्ये आहेत, ती अजून पूर्ण झालेली नाहीत. तेव्हा या कामांच्या बाबतीत सद्यःस्थिती काय, ही कामे पुर्ण झाली पाहिजेत, या कामांवर करोडो रुपये खर्च झालेले आहेत, बुलढाणा तालुक्यातील कामे तशीच राहिलेली आहेत, याबाबत आपले काय धोरण आहे अशी विचारणा केल्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी आपल्याकडे नवीन योजना लागू झाली, त्या अगोदरच सर्व जिल्ह्यांमधून अपूर्ण कामांची यादी मागविण्यात आली होती. साधारणपणे २५ जिल्ह्यांतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २००९ रोजी परवानगी दिली आहे. अजून सहा जिल्हे राहिलेले आहेत त्यांचेकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर झालेले आहेत अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने त्या कामांना मान्यता मिळालेली आहे काय अशी विचारणा केल्यावर ही कामे जुन्या पद्धतीने पूर्ण करण्याबाबत आदेश असण्याची माहिती देण्यात आली. याबाबत बुलढाणा जिल्ह्यातील कामे १५-२० वर्षांनंतरही अपूर्ण असल्याचे समितीने नमूद केले. यावर माहिती देताना विभागीय प्रतिनिधींनी सांगितले की, नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये काही बंधने आहेत. तशी बंधने जुन्या योजनेमध्ये नव्हती. जी कामे नवीन योजनेअंतर्गत घेणे शक्य नाही अशा कामांच्या बाबतीत मा. मंत्री महोदयांचे आदेश घेऊन त्या पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत असे संबंधितांना आदेश दिलेले आहेत असे आदेश दिनांक ३० जून २००९ रोजी काढले असल्याचे समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारसी :

जिल्ह्यात १६९ कामांपैकी २५ कामे पूर्ण करण्यात आली असून ६ कामे रोहयोमधून वगळणे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे १ काम रोहयोमधून वगळण्यात आले असून उर्वरित १३७ अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचेकडील अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली नाहीत. असे समितीच्या निदर्शनास आले, ही कामे तातडीने पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे असे समितीचे मत असून यासंदर्भात दिरंगाई करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत दिनांक ३० जून २००९ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार कोणकोणती कामे पूर्ण करण्यात आली याबाबतची माहिती समितीला एक महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात यावी.

गावातील पांढरण रस्ते, शेत रस्ते, दोन गावांना जोडणारे रस्ते या रस्त्यांच्या कामांसाठी जे निकष आहेत त्यामध्ये रस्त्याचा टॉप ६ मिटर चा घेतला जातो. याबाबत ६ मिटरच्या टॉपची आवश्यकता नाही व यासाठी ४ मीटरचा टॉप पुरेसा आहे असे समितीचे मत आहे. याबाबतच्या तांत्रिक निकषांचा पुनर्विचार करून निकष बदलावेत असे समितीचे मत आहे.

रुईखेड टेकाळे पाझर तलावाचे काम १९९५ मध्ये सुरू करण्यात आले. आता या कामाला रु.१ कोटीच्या सुधारित अंदाजपत्रकान्वये मान्यता घेण्यात आलेली आहे. या कामाचा जिल्हाधिका-यांनी आढावा घेतला पाहिजे, असे समितीचे मत आहे व हे काम ३० जून २०११ पर्यंत पूर्ण करावे तसेच जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, बुलढाणा सिंचन विभाग, बुलढाणा, पाटबांधारे विभाग, बुलढाणा लघुपाटबांधारे विभाग (स्थानिक स्तर), बुलढाणा या सर्व यंत्रणांनी त्यांचेकडील सर्व अपूर्ण कामे मार्च, २०११ पर्यंत पूर्ण करावीत व या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिका-यामार्फत तात्काळ सादर करावेत. या कामांमध्ये दिरंगाई करणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीस तीन महिन्यात सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

समितीच्या दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी बुलढाणा येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर पर्यंत प्रलंबित गैरव्यवहाराची ११ प्रकरणे आहेत, त्यापैकी १ जिल्हा स्तरावर, ३ आयुक्त स्तरावर व ७ प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित असण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (परिशिष्ट २)

या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी विलंब लागण्याची कारणे काय, अशी समितीने विचारणा केली असता चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो व हे अर्थ न्यायिक प्रोसिजर असल्याने यामध्ये विलंब लागतो. आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चौकशी पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल पाठवावा लागतो. लोकसेवा आयोगाची मान्यता एक दोन महिन्यात मिळते, त्यानंतर त्यांना शिक्षा होते. विभागीय प्रतिनिधींनी पुढे असे सांगितले की, खामगाव येथील पाझर तलावाच्या कामांमध्ये रु. १ लाख ८६ हजार ३५६ रुपयांचा निलंबन निधी आहे. यासंदर्भात एचबी-१२८३-३

दिनांक ११ सप्टेंबर २००९ रोजी लोकसेवा आयोगाने मुद्दे उपस्थित केल्यावर दुरुस्तीचा प्रस्ताव पुन्हा ७ फेब्रुवारी २००९ रोजी पाठविला आहे. आयोगाने या संदर्भात कर्मचा-यांना शिक्षा सुनावण्यास असहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत अशी माहिती दिली.

यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१० रोजीच्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीमध्ये समितीने गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची माहिती घेतली.

(१) चिंचारी पाझर तलाव ता. संग्रामपूर :

या प्रकरणात झालेल्या कार्यवाहीची विचारणा केली असता चिंचारी पाझर तलावाच्या बाबतीत अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा यांनी ४५ हजारांचा निलंबन निधी निश्चित केला आहे. सदर पाझर तलावाचे काम निकृष्ट झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये सर्वश्री मुरकुटे, इंगळे व राठोड या अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेसाठी एम.पी.एस.सीकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. वर्ग- १ च्या अधिका-यांच्या चौकशीसाठी शासन स्तरावर मान्यता मिळाल्यावर आदेश काढले जातील. सदर प्रस्तावाला एक दोन महिन्यात एम.पी.एस.सीची मान्यता मिळेल अशी माहिती समितीला देण्यात आली. चौकशीसाठी विलंब लागण्याची कारणे काय अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधींनी सांगितले की, आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चौकशी अधिकारी निश्चित करून, चौकशी पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल पाठवावा लागतो ही अर्धन्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही असल्याने यामध्ये विलंब लागतो. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळाल्यावर संबंधितांना शिक्षा होईल. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव केव्हा पाठविला अशी विचारणा केली असता प्रस्ताव २००९ मध्ये पाठविल्याची माहिती देण्यात आली.

(२) अटाळी पाझर तलाव ता. खामगाव :

या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाच्या संदर्भातील कार्यवाहीबाबतची माहिती विचारली असता खामगाव पाझर तलावाच्या कामामध्ये रु. १,८६,३५६ रुपयांचा निलंबन निधी आहे व या प्रकरणातील अपचारी श्री. चव्हाण, उ. अ., श्री. चवरे शा. अ. या अपराध्यांबाबत लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने आयोगाने काही मुद्दे उपस्थित केल्यावर दुरुस्तीचा प्रस्ताव लोकसेवा आयोगाकडे सादर केला गेला आहे व आयोगाने या कर्मचा-यांना शिक्षा सुनावण्यास असहमती दर्शविलेली आहे. यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत, अशी माहिती दिली.

(३) किन्हीनाईक ता. चिखली येथील अंतर्गत रस्ता :

या गैरव्यवहाराच्या संदर्भातील कार्यवाहीची माहिती समितीने विचारल्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी माहिती दिली की, या प्रकरणातील निलंबन निधी ७६,००० रुपयांचा आहे. श्री. व्ही. एन. पाटील. का. अ., श्री. पी. एस. राठी, उ. वि. अ., व श्री. ए. एस. पावडे, शाखा अभियंता हे तीन अधिकारी या प्रकरणात आहेत. या प्रकरणातील एकत्रित चौकशीचा प्रस्ताव दिनांक ७ एप्रिल २००६ रोजी शासनाला प्राप्त झाला. त्यानंतर नियम १० अंतर्गत दोषारोपपत्रे दिनांक २७ जुलै २००६ रोजी शासनाने दिली. यानंतर दिनांक २५ मे २००७ रोजी अपचारी यांची अभिवेदने व त्यावरील विभागीय आयुक्त यांचे अभिप्राय प्राप्त झाले. श्री. पाटील यांचेवर ठपका ठेवण्यात आला असून श्री. राठी व श्री. पावडे यांची वेतनवाढ रोखणे व त्यांच्याकडून वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव दिनांक २५ मे २०१० रोजी लोकसेवा आयोगास सादर केला आहे.

(४) चिखली तालुक्यातील अंतर्गत रस्ते :

चिखली तालुक्यातील अंतर्गत रस्त्याच्या कामातील गैरव्यवहाराबाबत समितीने विचारणा केल्यावर या प्रकरणात खोटे हजेरीपट भरणेचे आरोप श्री. एन. बी. वायाळ, उप अभियंता यांचेवर आहेत. श्री. वायाळ दिनांक ३१ जुलै २००१ रोजी सेवानिवृत्त झाले असून २४ डिसेंबर २००१ रोजी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. दिनांक १० मे २००२ रोजी चौकशी अधिका-यांची नियुक्ती झाली असून दिनांक १४ ऑगस्ट २००६ रोजी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी अंतिम निर्णयाचा प्रस्ताव दिनांक ३ ऑगस्ट २००७ रोजी शासनाला पाठविला आहे. तथापि श्री. वायाळ यांच्याविरुद्ध सेवानिवृत्तीनंतर चौकशी सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम २७ नुसार शासनाची मान्यता घेतली नसल्याच्या कारणामुळे सदर कार्यवाही नियमबाह्य ठरत आहे अशी माहिती दिली.

(५) खामगाव तालुक्यातील १३ गावातील अंतर्गत रस्ते :

या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची कार्यवाही कुठपर्यंत आली आहे अशी समितीने विचारणा केल्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी माहिती दिली की, त्यावर रु. ९०,८७९ इतका निलंबन निधी होता. त्या कामावर गिड्टी ऐवजी मुरुम वापरला असा आक्षेप घेण्यात आला होता. या संदर्भात (१) श्री. बी. टी. तापडीया, का. अ., (२) श्री. व्ही. बी. देशमुख, उ. अ., (३) श्री. एस. एन. बोर्डे, शा. अ., (४) श्री. आर. एल. राठोड, का. अ., (५) श्री. बी. जे. बडोदेकर, शा. अ., (६) श्री. एन. एस. वाघमारे, उप अधीक्षक, (७) श्री. डी. के. वाकोडे, शा. अ. यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली, त्या चौकशीचा अहवाल दिनांक ४ मार्च २००३ रोजी प्राप्त झाला, शासनाने नियम आठ खाली दिनांक ५ एप्रिल २००५ अन्वये शासन स्तरावरून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या अधिका-यांविरुद्ध एकत्रित विभागीय चौकशी करण्यास दिनांक १६ जानेवारी २०१० रोजी शासनाने मंजुरी दिली आहे व त्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी १७ मार्च २०१० रोजी चौकशी अधिकारी/सा. अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे अशी माहिती दिली.

अभिप्राय व शिफारशी :

जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेरपर्यंत गैरव्यवहाराची एकूण ११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १ जिल्हास्तरावर, ३ आयुक्त स्तरावर, ७ प्रकरणे शासन स्तरावर प्रलंबित असून यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे अतात्रिक पद्धतीने काम करणे तरतुदीप्रमाणे काम न करणे परिणामापेक्षा जास्त खर्च करूनही काम अपूर्ण राहणे, अकुशल कामे यंत्रांद्वारे करणे, खोटे हजेरीपट करणे, खर्च जास्त दाखविणे, खोटी बिले करणे अशाप्रकारे गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येते, ही गैरव्यवहाराची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी संबंधितांनी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले असल्याचे दिसून येत नाही, ही प्रकरणे संबंधित जिल्हाधिकारी आयुक्त तसेच शासन स्तरावर लवकरात लवकर निकाली काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे समितीला वाटते. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी बराच कालावधी जातो. विहित वेळेत ही कार्यवाही होत नसल्यामुळे संबंधित दोषी कर्मचारी कोणत्याही कारवाईविनाच निवृत्त होतात व नंतर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही व संबंधितांविरुद्धची प्रकरणे बंद होतात.

उपरोक्त बाब विचारात घेता समिती अशी शिफारस करित आहे की, संबंधित यंत्रणा, जिल्हाधिकारी आयुक्त त्याचप्रमाणे शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा विहित कालावधीत निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अशी प्रकरणे सर्व स्तरावर त्वरित निकाली काढण्यात यावीत तसेच जुनी गैरव्यवहाराची प्रकरणे एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती हातावेगळी करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. म्हणून संपूर्ण राज्यातील अशा प्रकाराच्या चौकशी प्रकरणांची वर्षे निहाय माहिती विभागाने सादर करावी व त्या माहितीमध्ये प्रकरणे चौकशीसाठी कधीपासून प्रलंबित आहेत, चौकशीचे निष्कर्ष काय, लोकसेवा आयोगाकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, विधी व न्याय विभागाकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत व चौकशी किती दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, याबाबत इत्यंभूत माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

जवाहर विहिरी :

जिल्हा बैठकीचे वेळी समितीला उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीवरून बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये मंजूर विहिरींची संख्या ५९७१ असून त्यापैकी ५२०४ विहिरींची कामे पूर्ण केलेली आहेत व २७० विहिरी अपूर्ण असल्याचे दिसून येते या २७० विहिरी पूर्ण करण्याचे नियोजन काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता निधी अपुरा असल्याने कामे अर्धवट आहेत अशी माहिती विभागीय प्रतिनिधींनी दिली. दिनांक २३ जून २०१० रोजी विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये जवाहर विहिरींतर्गत २७० विहिरींपैकी १६८ विहिरी पूर्ण झाल्या असून १०२ विहिरी रद्द करण्यात आल्या अशी माहिती देण्यात आली. १०२ विहिरी का रद्द करण्यात आल्या अशी विचारणा समितीने केल्यावर सन १९९७ पासून ते २०१० पर्यंतच्या त्या विहिरी आहेत. तेव्हा विहिरींच्या खोलीबाबतचे मापदंड वेगळे होते. विहिरीचे काम सुरूच केले नाही अशातला भाग नाही तर विहिरींचे काम सुरू केले परंतु त्यासाठी खोदकाम केल्यानंतर पाणी न लागल्याने पुढचे बांधकाम केले नाही. जे खोदकाम केले त्याला रु. २५,३०,८८२/- (पंचवीस लाख तीस हजार आठशेब्याऐंशी) इतका खर्च झालेला आहे. ज्याचे कामच सुरू नाही अशा पंधरा विहिरी आहेत. अपूर्ण विहिरीचे काम पूर्ण करावे यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठपुरावा केला गेला. ग्रामसेवक व शाखा अभियंते यांनी शेतक-यांच्या भेटी घेऊन सांगितले की विहिरीची कामे पूर्ण करा. याला शेतक-यांचा प्रतीसाद न मिळाल्याने विहिरी रद्द करण्यात आल्या. यावर समितीने विचारणा केली की या विहिरी रद्द न करता आढावा घेऊन मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. शासनाने या कामासाठी पैसे उपलब्ध करून दिले होते व अदाही केले होते. परंतु या विहिरींचे काम पूर्ण न झाल्याने शेतक-यांचा फायदा झाला नाही व शासनाच्या पैशांचाही उपयोग झाला नाही. यामुळे शासनाला विनाकारण भुईड सोसावा लागला. याबाबत विभागाच्या अधिका-यांना काय सांगावयाचे आहे, तसेच शेतक-यांनी तीन महिन्यात विहिरींचे काम पूर्ण करावे अशी नोटीस या संदर्भात दिली होती काय ? अशी विचारणा केली असता यावर विभागीय प्रतिनिधींनी सांगितले की लाभाध्यांना तशी नोटीस दिली गेली होती. तसेच कामे पूर्ण करण्याबाबत विभागाने लेखी पत्र पाठविले होते. परंतु त्याला कमी प्रतीसाद मिळाला व विहिरींना पाणी न लागल्यानेच या विहिरी रद्द करण्यात आल्या. यावर समितीने विचारले की, या विहिरींपैकी किती विहिरींचे काम सुरू केले व किती फुटांपर्यंत विहिरींचे खोदकाम झाले याची माहिती द्यावी त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी याबाबतची माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले तसेच ती माहिती समितीला लवकर सादर करतो असे समितीला आ वासन दिले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीने जवाहर विहिरींची मागितलेली माहिती विभागीय साक्षीच्या बैठकीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली नाही याबाबत समिती नाराजी व्यक्त करित आहे. समितीने बुलडाणा जिल्हाच्या दौ-यांत जी माहिती मागितली होती, तसेच साक्षीसाठी जी माहिती मागितली होती ती सर्व माहिती संबंधित अधिका-यांनी बरोबर घेऊन येणे आवश्यक होते, असे समितीचे मत आहे. तसेच समितीचे असेही म्हणणे आहे की, जवाहर विहिरींचे कामे न करता रक्कम उचलण्यात आलेली आहे. तसेच समितीला असेही वाटते की, बोगस व्यक्तीच्या नावाने विहिरी मंजूर करण्यात आल्या, पैसे काढण्यात आले व नंतर विहिरी रद्द करण्यात आल्या. म्हणून सर्व प्रकरणांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याने लाभाध्यांना केव्हा आणि किती रक्कम देण्यात आली, कामे कधी सुरू करण्यात आली ही सर्व माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी.

समितीच्या आक्षेपांची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली नाही, जवाहर विहिरी हा शेतक-यांचा अत्यंत जिद्दाळ्याचा प्रश्न असूनही त्याबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर नाही याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करित आहे. या संबंधात जबाबदार असणा-या संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी व बुलडाणा जिल्ह्यात असलेल्या अपूर्ण जवाहर विहिरी पूर्ण कराव्यात या संबंधात जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेऊन या विहिरी पूर्ण कराव्यात व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा, अशी समिती शिफारस करित आहे.

भूसंपादनाचा मोबदला :

समितीच्या दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी बुलडाणा येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार भूसंपादनाची ९५ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी विशेष भूसंपादन अधिकारी (लसिका), बुलडाणा यांचेकडील ४४ प्रकरणे, विशेष भूसंपादन अधिकारी (मध्यम प्रकल्प), बुलडाणा यांचेकडील ३३ प्रकरणे व विशेष भूसंपादन अधिकारी (इमारत व दळणवळण), बुलडाणा यांचेकडील १८ प्रकरणे होती. या प्रकरणांची सद्यस्थिती काय अशी समितीने विचारणा केल्यावर बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण ९५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी संयुक्त मोजणीची ९ प्रकरणे आहेत. कलम ४ साठी ४ प्रकरणे आहेत, कलम ६ साठी २३ प्रकरणे आहेत, कलम ९ साठी २ प्रकरणे आहेत आणि निव्वडास्तरावर ८ प्रकरणे आहेत. तर निधी वाटपासाठी १६ प्रकरणे आहेत. अशी माहिती विभागीय प्रतिनिधींनी दिली. समितीने जिल्ह्यातील यंत्रणानिहाय कास्तकरांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आलेला नाही व किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली आहेत याबाबतचा आढावा घेण्यात यावा असे निर्देश दिले.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी दिलेल्या आ वासनाच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक २३ जून २०१० रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. सदर साक्षीच्या वेळी भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे एकूण किती प्रकरणे पूर्ण करण्यात आलेले आहे व उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित असण्याचे कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधींनी माहिती दिली की, भूसंपादनाच्या एकूण ९५ प्रलंबित प्रकरणांपैकी ३२ प्रकरणांमध्ये अंतिम मोबदला वितरीत करण्यात आला असून ६३ भूसंपादनाच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे. यामध्ये संयुक्त मोजणीच्या टप्प्यापर्यंत आलेली चार प्रकरणे आहेत, कलम चारची अधिसूचना काढण्याच्या टप्प्यापर्यंत एक प्रकरण आहे, कलम पाचची अधिसूचना काढण्यापर्यंत एक प्रकरण आहे, कलम सहाची अधिसूचना काढण्यापर्यंत २ प्रकरणे आहेत. कास्तकराने जमीन देण्याचे नाकारल्याचे १ प्रकरण आहे, प्रारूप निवाडा टप्प्यापर्यंत आलेली ४० प्रकरणे आहेत. यंत्रणा स्तरावर ११ प्रकरणे आहेत, व अंतिम निवाडा मंजूर झालेली ३ प्रकरणे आहेत. एकूण ९५ प्रकरणांपैकी ३२ प्रकरणात मोबदला वाटप झालेले आहे व प्रारूप निवाड्यापर्यंत ४० प्रकरणे आलेली आहेत ही प्रकरणे लवकरात लवकर पूर्ण होतील व भूसंपादनाचा मोबदला वाटप केला जाईल अशी माहिती दिली. यावर समितीने ही प्रकरणे कधी सुरू झाली व किती वर्षांपासून प्रलंबित आहे अशी विचारणा केली त्यावर ही प्रकरणे २००१-२००२ मधील आहेत अशी माहिती देण्यात आली.

अभिप्राय व शिफारशी :

भूसंपादनाच्या मोबदल्याची प्रकरणे गेल्या ८ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. ३ वर्षांच्या कालावधीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियमानुसार बंधन असूनही ती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भूसंपादन वेळेत न झाल्यामुळे त्यांचे सर्व मापदंड बदलतात, किंमत वाढते, प्रकल्पाची किंमत वाढते आणि प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. ३ वर्षांच्या आत मोबदला दिला पाहिजे असे असूनही कायद्याप्रमाणे काम होत नाही, याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. तसेच ज्यांच्या चुकीमुळे ही प्रकरणे एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित आहेत त्यांची चौकशी जिल्हाधिका-यांनी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची शिफारस समिती करीत आहे. तसेच भूसंपादनाची विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरीत निकाली काढली जाऊन त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

परिशिष्ट एक

अपूर्ण कामे

प्रश्न क्र. :- १ अपूर्ण कामे (सागील तिमानी अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती कामाची माहिती तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय खालील प्रमाणे. १ ते ५ वर्षे व ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय खालील प्रमाणे.

यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांचा गोषवारा

क्र.	यंत्रणेचे नाव	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असण्याची कारणे						शेरा
			५५ जानेवारी पर्यंतची अडथळे	अर्जाबाबत अडथळे	सुधारित अडथळे	हताकारणांमुळे	मजुरा अडथळे	प्रतिकारक	
१	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा	४	५	६	८	९	१०	११	१२
१	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा	४१	०	०	१८	६	१२	५	
२	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव	२२	०	०	३	३	१६	०	
३	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. बुलडाणा	६०	०	०	६	३७	२	१५	
४	कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जि.प. बुलडाणा	१६	०	०	१	१	०	१	
५	कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जि.प. बुलडाणा	३	३	०	०	०	०	०	

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (सागील तिमिही अखेर)

अपूर्ण कामे काम सुर झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात घावी १ ते ५ वर ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती.

अ. क्र.	संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पट्टा, तलाव, शाद, तलाव, मार्ग गुजारी, तलाव, रस्त्या, पतझरणा, वृद्धसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (अपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळवण्याची तरतूद (उदा. ता.ना.अ. सा.तारिख)	काम सुर झाल्याची तारीख व काम बंद अंदाजित तारीख (उदा. ता.ना.अ. सा.तारिख) का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण झाल्याची कारणे (उदा. भूदान, अर्थदय, मजुरांच्या अभाव, इत्यादी)	आतापर्यंत झालेले कामे	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आणून ती अंदाजित पूर्ण करण्याबाबत केलेली कार्यवाही
१	२		४	५	६		८	९

अ) १ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

संख्येचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, सा.वा.विभाग, बुलडाणा									
अ. क्र.	संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पट्टा, तलाव, शाद, तलाव, मार्ग गुजारी, तलाव, रस्त्या, पतझरणा, वृद्धसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (अपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळवण्याची तरतूद (उदा. ता.ना.अ. सा.तारिख)	काम सुर झाल्याची तारीख व काम बंद अंदाजित तारीख (उदा. ता.ना.अ. सा.तारिख) का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण झाल्याची कारणे (उदा. भूदान, अर्थदय, मजुरांच्या अभाव, इत्यादी)	आतापर्यंत झालेले कामे	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आणून ती अंदाजित पूर्ण करण्याबाबत केलेली कार्यवाही	
१	४१	नेमता पुर शेत रस्ता लांबी ४.०० कि.मी. ता. मेहकर	२०.८७	ता.मा. ५१ / काअ / २००१-०२ प्र.मा. २२२ / २४.६.२००२	सुरु बंद १.१.२००३ १.२.२००५	जमिन वादापुळे बंद	५.२३	३.७० कि.मी. सातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. उर्वरित कामाच्या जागेचा वाद. जमीनवाद मिटवून दि. ३०.६.२००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
२		लागी गवळी शेत रस्ता लांबी ३.८० कि.मी. ता. मेहकर	८.१९	ता.मा. ३४ / काअ / ०२-०३ प्र.मा. २४१ / १५.३.०३	सुरु बंद ३.५.२००३ ३०.४.०५ १५.५.२००६ ३०.५.२००६ १५.३.२००७ ३०.३.२००७	जमीनवाद, कुशल कामाकरीता कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद नाही	२.५१	३.७० कि.मी. सातीकाम पूर्ण. १०० मी. जमिन वाद. कुशल कामाची परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद नाही. जमीनवाद मिटवून काम सप्टेंबर २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे (भागील तिमिाही अखेर)

अ. क्र.	बंधना निहाय अपूर्ण कामांची सख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, स्तो, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (संपदे लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपदे लक्ष	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अयक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३	२	मौजे फाड्या शेत रस्ता लांबी २.५२ कि.मी. ता. मेहकर	१२.९६	ता.मा. १३/०८/२००३-०४ प्र.मा. १४६/१६.२.२००४	सुरु बंद २०.२.२००४ ३०.४.०५ १६.६.२००५ २१.१.२००६ १५.१.२००७ २९.४.२००७	मजुरा अभावी	४.०४	१.५० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. रपरीत काम दि. ३०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४		मौजे फाड्या शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. मेहकर	११.३०	ता.मा. १२/काअ/२००३-०४ प्र.मा. १४८/१६.२.२००४	सुरु बंद १.७.२००४ १.८.२००४ २२.४.२००६ ५.५.२००६ १२.३.२००७ २६.३.२००७	कंत्राटाराने काम सुरु केलेले नाही	३.३१	मातीकाम पूर्ण. कंत्राट निश्चित. काम दि.३०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५		शहापूर शेत रस्ता लांबी ३.३९ कि.मी. ता. मेहकर	९.६१	ता.मा. १६/काअ/२००५-०६ प्र.मा. १०३/२८.५.२००५	सुरु बंद १६.३.२००६ २०.२.२००६ १८.४.२००७ ३.५.२००७	जमीनवाद - कुशल कामाकरीता कंत्राटवारांकडून प्रतिसाद नाही	२.७९	१२०० मी. मातीकाम पूर्ण. २०० मी. जमिन वाद. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटवारांकडून प्रतिसाद नाही. जमीनवाद मिळवुन दि.३०.९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अ. क्र.	संज्ञा निहाय अपूर्ण कामाची वर्णना	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याच्या तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, सुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१०	३	१. विलवा विलगाव गट क्र. १०७ शेत रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/२०० ता. देहकर	८.०६७	ता.मा. २६/काअ/ २००६-०७ प्र.मा. २९२/ २००६ ५.५.२००६	सुरु २०.६.२००७	मजुरा अभावी	२.०५	२०० मीटर उमळता मातीकाम पूर्ण. उर्वरित माती काम पूर्ण करून सुश्लक्ष्ण परवानगी घेऊन काम दि.२०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११		उकळी ते रत्नापूर शेत रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/००	१०.१६	ता.मा. ५/काअ/ २००६-०७ प्र.मा. ९५२/ २००६ १८.१२.२००६	सुरु बंद	मजुरा अभावी	१.४८	६०० मीटर मातीकाम पूर्ण. उर्वरित माती काम पूर्ण करून सुश्लक्ष्ण परवानगी घेऊन काम दि.२०.०६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१२		दे.राजा येथील गट क्र. ५१/२ अ मधील जोड रस्ता ता. दे.राजा	३.३२	ता.मा. ७/काअ/ २००३-०४ प्र.मा. १३८/ १३.२.२००४	सुरु बंद	जमिन वादांमुळे बंद न्यायप्रविष्ट प्रकरण	०.२७	जमिन उपलब्ध नसल्यामुळे काम बंद. न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे.
१३		पिंपळाव चिलमखो शेत रस्ता २.०० कि.मी ता. दे.राजा	१०.७०	ता.मा. ५/काअ/ २००२-०३ प्र.मा. ४६६/ २१.११.२००२	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद	जमिन वादांमुळे बंद जमिन वादांमुळे बंद	५.०७	८०० मीटर मातीकाम पूर्ण. उर्वरित जमिनीचा वाद. काम जमिन प्राप्त करून दि.३१.१२.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, घनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (वडा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वडा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (वडा भूसंपादना असावी, मजुरअभावी, वजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३४	३	सिखरी डरमाळ ते नारंगभाय शेत रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/०० लांबी ४.०० कि.मी. ता. दे.राजा	२८.६०	ता.मा. ६/०८/२००६-०५ प्र.मा. ३४६ / २००५ दि. ३.३.२००५	सुरु १०.४.२००५ बंद ३.६.२००५ सुरु २०.३.०६ बंद १६.६.२००६ सुरु २३.२.२००७ बंद ८.६.२००७	जमिन वादामुळे बंद	६.८८	१०.०६ कि.मी. मातीकाम पूर्ण. जास्तीचा खर्चामुळे काम बंद. जमिन वादामुळे बंद. काम पूर्ण करण्यात येईल. काम दि. ३०.१२.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३५		साखेड माई ते भिवगांव शेत रस्त्याचे बांधकाम कि.मी. ०/०० ते १/९०० ता. दे.राजा	३०.२०	ता.मा. २/काळ/ २००६-०७ प्र.मा. ३०५ / २००६ दि. ७.४.२००६	सुरु २०.५.२००६ बंद १९.७.२००६ सुरु २३.२.२००७ बंद १०.४.२००७	जमिन वादामुळे बंद	२.४९	१०० मीटर वगळता मातीकाम पूर्ण. जमीन उपलब्ध करून ३०.६.२००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३६		चांगफळ भुमराळा शेत रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/०० ता. सि.राजा	१७.०२	ता.मा. ३५/काळ/ २००६-०३ प्र.मा. ६४५ / ८.१.२००३	सुरु १८.३.२००४ बंद ३१.३.२००५ सुरु ६.२.२००६ बंद ३०.४.२००६ सुरु १२.३.२००७ बंद २३.३.२००७	काम प्रगतीत.	५.३३	मातीकाम जवळपास पूर्ण खडी गोळा करणे प्रगतीत. मार्च २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी.	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२							
१७	३	श्रीमदलखसुनसळी शेत रस्ता कि.मी.३.०० ते ५/५०० ता. सि.राजा	१५.८६	ता.मा. २९/०६/२००२-०३	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद	१.८.२००६ ३१.३.०५ १८.३.२००६ २.४.२००६ २२.४.२००७ ७.५.२००७	८	९ जमिनीजमि. वि.मी. ४ मूळ अंदाजपत्रक पूर्ण झाले गोळा करणे प्रगतीत. जुन २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१८		सौज तादुळवाडी ते देसांव रस्ता ग्रा.मा.लोबी ३.८०० कि.मी. ता. सि.राजा	२२.८६	ता.मा. ४/काअ/ २००३-०४ प्र.मा. ५६४/२९.७.२००४	सुरु बंद सुरु बंद	२५.११.२००४ ३१.५.२००६ २२.५.०७ २०.६.२००७	९.२३	मातीकाम पूर्ण. खडी फोडणे प्रगतीत. काम जुन २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१९		शेदुर्जन ते शिवणी कंकाळ शेत रस्ता १.८० कि.मी ता. सि.राजा	९.३१	ता.मा. १३/काअ/ २००२-०३ प्र.मा. २४६/१५-३-२००३	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद	२.१२.२००३ १२.४.२००५ २५.३.२००६ ९.४.२००६ २१.४.२००७ ५.५.२००७	४.९८	१.६० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. जमिन वादामुळे २०० मी. काम बाकी. जमिन उपलब्ध करून घेऊन काम सप्टेंबर २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	वर्ग	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांडुर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	अपूर्णा कामांची संख्या	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा भूसंपादना अभावी, गजुरअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२०	३	विठ्ठलवंत सानार शेत रस्ता लांबी २.३० कि.मी. ता. सि.राजा	४	२०.६५	ता.मा. १७/काअ/ २००५-०३	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २३.१२.२००३ २.५.०५ ६.२.२००५ ७.३.२००५ २५.२.२००७ ११.३.२००७	६	५.३७	३.६० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. जमिन व्यापप्रविष्ट. बंद जमिन उपलब्ध करून घेऊन काम ३१.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२१		गुंज शेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. सि.राजा	११.०५	११.०५	ता.मा. ९/काअ/ २००४-०५ प्र.मा. २३८/ २३.३.२००५	सुरु बंद सुरु बंद १२.१२.२००५ ११.३.२००६ १५.३.२००७ ३०.३.२००७	काम प्रगतीत.	४.९५	३.६० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. खडीकरण प्रगतीत. उर्वरित २०० मीटर माती काम पूर्ण करून ३१.१२.२००८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२२		विडोरा किनावा राजा जोड रस्ता लांबी ४.०० कि.मी. ता. सि.राजा	२३.४१	२३.४१	ता.मा. ८/काअ/ २००४-०५ प्र.मा. २३६/ २००५ २३.३.२००५	सुरु बंद सुरु बंद ७.१.२००६ २०.४.२००६ ९.४.२००७ २९.५.२००७	जमिन वादामुळे बंद व्यापप्रविष्ट प्रकरण	५.८८	३.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. प्रकरण व्यापप्रविष्ट. काम ३१.१२.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२३		वाळसमुद्र ते कंकाळ शिबणी शेत रस्ता लांबी ०/०० ते ३/०० ता. सि.राजा	२३.०२	२३.०२	ता.मा. १२/काअ/ २००५-०६ प्र.मा. १००/ २००५ १७.१२.२००५	सुरु बंद सुरु बंद ३०.१.२००६ ६.६.२००६ १२.१२.२००६ २.७.२००७	जमिन वादामुळे बंद	४.५२	२.२० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. जमिन वादामुळे काम बंद जमीन उपलब्ध करून घेऊन काम ३१.३.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, स्ते, वनीकरण, मुदसधारण इत्यादी.	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुमये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हलकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करवण्याची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२४	२	गौरी मंदीर ते मंगयती देवी मंदीर शेत रस्ता लांबी ७/०० ते २/९०० ता. सि.राजा	२१.५५	ता.मा. १४/काअ/२००५-०६ प्र.मा. २१७/०६ ८३.२००६	सुरु १४.५.२००६ बंद १२.६.२००६ सुरु २७.६.२००७ बंद २२.५.२००७	मजुरा अभावी बंद	६.०१	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. काम दि.३०.९.२००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२५		देवछेड ते चांफिकट शेत रस्ता चांफकाम कि.मी. ०/०० ते १/०० ता. सि.राजा	६.२९	ता.मा. १९/काअ/२००५-०६ प्र.मा. २९९/२००६ ३३.३.२००६	सुरु २४.५.२००६ बंद २८.६.२००६ सुरु ७.८.२००७ बंद २१.५.२००७	१०० मीटर जमीन याद उर्वरित काम प्रगतीत	२.०९	मातीकाम प्रगतीत. १०० मी. जमीन चाद. डिसेंबर २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२६		देऊळगाव कोळ ते मांडवा रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. सि.राजा	२१.५०	ता.मा. १४/काअ/२००६-०७ प्र.मा. २३३/२००७ २८.३.२००७	सुरु १४.५.२००७ बंद ३०.७.२००७	मजुरा अभावी	०.६६	२०० मी. मातीकाम पूर्ण. ३०.६.२००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२७		कोयाळी देहातीडे शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. लोणार	९.४५	ता.मा. २३/काअ/०२-०३ प्र.मा. रोहयो/२९७ १५.३.२००३	सुरु १६.५.०३ बंद ३१.३.०५	कुशल कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नाही	२.६२	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटदारा कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२८		गुंवा जाफाबाद शेत रस्ता लांबी २.३० कि.मी. ता. लोणार	१२.९७	ता.मा. ८०/काअ/०१-०२ प्र.मा. रोहयो/४७ २१.१.२००३	सुरु १५.३.०३ बंद १६.४.२००५ सुरु १.२.२००६ बंद १५.२.२००६	कुशल कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नाही	५.०२	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटदारा कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, गृहसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरखत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२९	३	कुडलास शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. लोणार	१०.९४	ता. मा. १६/काअ/०१/०१ प्र. मा. रोहयो/ २८२ १९.८.२००२	सुरु १६.२.०६ बंद २०.०४.०६ सुरु १५.२.२००६ बंद २०.३.२००६	अभिनव साधनगुळे व्द. कुशल कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद	१.०५	१५.२.०६ रस्ता बांधणीकाम पूर्ण. कंत्राटदाराकडून उर्वरित काम बंद. कुशल परवानगी प्राप्त. कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नाही. जमीनवाढ मिटवून काम दि.२०.९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३०		रायगाव टिठवी गांधारी शेत रस्ता २.०० किमी ता. लोणार	७.०५	ता. मा. १३/काअ/ २००१-०२ प्र. मा. रोहयो/ ३६६/ दि.२२/०५/०१	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २०.१३.२००४ २१.३.२००५ २.७.२००५ १६.७.२००५ २७.३.२००७ ११.२.२००७	जमिन सादामुळे बंद	३.४६	०/४०० ते १/३०० गातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. जागेअभावी उर्वरित काम बंद. जमीन वाढ मिटवून काम २०.९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
३१		गायखेड शेत रस्ता २.०० किमी ता. लोणार	१०.९३	ता. मा. २६/काअ/ २००२-०३ प्र. मा. १४०/ १३.२.२००४	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २०.१२.२००५ २७.३.२००७ १२.४.२००७	कुशल कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नाही	३.६८	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटदारा कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील हिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्षां)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. शा.सु.तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा मूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हक्कास इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्षां	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३२	२	पळतखेड शेत रस्ता २.०० किमी ता. लोणार	९.५४	ता.मा. २३/०४/२००५-०२ प्र.मा. २६/०४/२००३	सुरु १४.५.२००२ बंद २०.४.२००५ सुरु १२.४.२००७ बंद २७.४.२००७	मजुरा अभावी	३.६८	मातीकाम झालेले पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राट निश्चित. ३०.६.२००६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निश्चय आहे.
३३		मोजे खडगाव तेजत शेत रस्ता (लांबी २.०० कि.मी.) ता. लोणार	९.७८	ता.मा. ११/०४/२००३-०४ प्र.मा. १४२/१६.०२.२००४	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २६.११.२००४ २५.१२.२००४ १६.२.२००५ १७.५.२००५ २१.३.२००७ ०५.०४.२००७	मजुरा अभावी	२.२२	मातीकाम पूर्ण. कंत्राट निश्चित. २०.६.२००६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३४		हत्ता बिबळेड शेत रस्ता लांबी २.२० कि मी ता. लोणार	१२.२४	ता.मा. १०/०४/२००३-०४ प्र.मा. ६४१/२४.८.२००४	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २६.११.२००४ २५.१२.२००४ १६.२.२००५ १७.५.२००५ २१.३.२००७ ०५.०४.२००७	जमीनवाढामुळे बंद	२.३३	२.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. २०० मी. जमिन वाढ. कुशल भागाचे कंत्राट निश्चित खडी गोळा करणे प्रगतीत. ३०.६.२००६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३५		मोजे आखव येथील शिव शेत रस्ता लांबी २.४० कि.मी. ता. लोणार	१४.१६	ता.मा. ३/०४/२००४-०५ प्र.मा. ५६२/२१.७.२००४	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद १६.१२.२००४ १५.०३.२००५ १८.०३.२००६ ०३.०४.२००६	कुशल कामाकरीता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नाही	४.११	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरीता कंत्राटदारा कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (शागील तिसाही अखेरे)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, पनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वजनमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला पकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३६	२	मुंधी शिरसा ता. लोणार लांबी ३.०० कि.मी. ता. लोणार	६.३२	ता.मा. १४/काज/२००३-०४	सुरु ०१.०१.२००६ बंद ३०.६.२००६ सुरु १६.११.२००६ बंद २५.१२.२००६ सुरु ०६.१२.२००५ बंद २०.१२.२००५ सुरु १२.०२.२००७ बंद २७.०२.२००७	सोमस यात्रासुद्धे बंद	८	१ १५० रू. कंत्राट (बागे अन्वये) मानिताना पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. शुरात कामाकरिता कंत्राटदार कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३७		चामा चोखंडी रस्ता ता. लोणार लांबी २.५० कि.मी.	१४.४०	ता.मा. ८/काज/२००५-०६ प्र.मा. १०/१/२८.५.२००५	सुरु ०१.०१.२००६ बंद ३१.१.२००६ सुरु १.३.२००६ बंद ८.३.२००६ सुरु १२.४.२००७ बंद २७.४.२००७	काम प्रगतीत.	४.३९	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित कामाचे कुशल भागास परवानगी प्राप्त. कंत्राट निश्चित. खडी गोळा करणे प्रगतीत. सादरचे काम ३०.६.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३८		पांग्रा डोळे ते खुरमपूर शेत रस्ता लांबी २.५० कि.मी ता. लोणार	१६.२३	ता.मा. ३१/काज/२००६-०७ प्र.मा. ११/२.१.२००६	सुरु १.२.२००६ बंद २८.२.२००६ सुरु १.४.२००६ बंद ३०.४.२००६ सुरु २७.३.२००७ बंद ११.४.२००७	मजुरा अभावी. कुशल कामाकरिता कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद	५.०६	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित कामास कुशल भागाची परवानगी प्राप्त. कुशल कामाकरिता कंत्राटदारा कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.९.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे (भागील तिमहाती अखेरे)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, स्टे, पनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३९	२	इदनापूर जॉइंट स्टा वॉटरवर्क लांबी ०/०० ते ०/४६३ ता. लोणार	३.६२	ता.मा. २४/काअ/२००६-०७ प्र.मा. ५०३/२००६ ५.६.२००६	सुरु १६.२.२००७ २३.३.२००७	मजुरा अभावी	०.२९	मातीकाम पूर्ण. कुशल कामाची परवानगी देऊन काम कि. ३०.९.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४०	१	खुरमपूर ते पंढरा जॉइंट शेट स्टा बांधकाम कि.मी. ०/०० ते ३/५०० ता. लोणार	१२.८३	ता.मा. २३/काअ/२००६-०७ प्र.मा. ५०४/२००६ ५.६.२००६	सुरु ०१.०४.२००७	जमिन बांधामुळे	२.८३	३७०० मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल कामाची परवानगी घेऊन व उर्वरित जमीनपाद मिटवून काम ३०.९.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४१		चाडोळ ते डोंगरपुर स्टा लांबी ३.६६ किमी ता. बुलडाणा	२४.८२	ता.मा. १/काअ/२०००-०१ प्र.मा. ३०२/७.१२.२००२	सुरु बंद सुरु बंद	मजुरा अभावी	१.५०	मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाची परवानगी घेऊन काम ३०.९.२००६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव संचालन, भात गुजारी तलाव, रस्ते, जमीनकच्चे, मुदतधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची विविधता (रकमे रकमे)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरुतारीख व्हा. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरअभावी, वनजमिन हस्तांतरा इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण रकमे रकमे	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
पत्राची नं. :- कामकारी अतिरिक्त, सा.दा.दिसणे, खामगाव								
४२	१२	तालुका खामगाव हिंगण्ण कोरेगाव शेत रस्ता गट क्र. ७५ ते ८६ लॉबी ०/० ते २/२३०	१७.११	ता.मा.क्र. ०२/२००६-०७ प्र.मा.क्र. ५४६/दि. १७/६/०६	काम सुरु १०/०२/०७ काम बंद ०१/१०/०७	मजुराअभावी बंद	७.५७५	मातीकाम व आस्तीकरण पूर्ण, कुशल भगताला ८० मी.मी. खडी गोळा करणे प्रगतीत. ४० मी.मी. खडी फोडण्यासाठी मजुर उपलब्ध करून सार काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
४३		घाणेगाव राहुड शेत रस्ता लॉबी १.२० ता.खामगाव	१०.७० ८.८३	ता.मा.क्र. ४२/२००२-०३/ प्र.मा.क्र. १४१/ दि. २५/२/०३ ता.मा.क्र. १२/काज/ २००४-०५ सुप्रमा.क्र. ८९९/१७/१२/०५	काम सुरु ०२/०५/०३ काम बंद १५/७/०४	मजुराअभावी बंद	०.९८१	मातीकाम पूर्ण, काम मजुर उपलब्ध करून फेब्रुवारी २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
४४		तालुका चांदुरा मो.बरफगाव महाळुंगी जोड रस्ता प्राणीग मार्ग ७८	१९.६८	ता.मा.क्र. ०९/२००६-०७ प्र.मा.क्र. ९६८/दि. २४/१२/०६	काम सुरु ०३/०२/०७ काम बंद ०४/०६/०८	पावसाळ्यामुळे बंद	५.०३	११९५ मी. लांबीत मातीकाम पूर्ण, काम १/२००९ पूर्ण करण्यात येईल.
४५		टाकरखेड शेत रस्ता गट क्र. २५३ ते २२४, किमी ०/० ते ३/०	११.२०	ता.मा.क्र. १६/२००५-०६ प्र.मा.क्र. ५६७/दि. २२/६/०६	काम सुरु ११/०२/०७ काम बंद ०९/०७/०७	मजुराअभावी बंद	२.०८	१ किमी मातीकाम पूर्ण, मजुर उपलब्ध करून काम ३/२००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (वाझर तलाव, गाव तलाव, नाल गुजारी तलाव, रस्ते, पतीकरण, मुदसंधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हस्तांतर झाल्याची)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४५	३	घातोडर फोडणे व रस्ता लांबी १.५० किमी. ता. नांदुरा.	१८.६६	ता.मा.क्र/१८/२००२-०३/ प्रमा.क्र. ५४८/ दि. २०/१२/०२	काम सुरु १८/०२/०३ काम बंद ३०/०८/०३ काम सुरु ०३/१२/०३ का.बंद ०९/०९/०४ काम सुरु ०९/१२/०५ काम बंद १५/०९/०६ काम सुरु ०४/१२/०७ काम बंद ०९/०९/०८	मजुराअभावी बंद	८.७३	भातिशम पुर्ण, उर्वरित कामे ८० भागांनी व ४० भागांनी उर्वरित फोडण्यासाठी मजुर उपलब्ध करून देणे काम पुर्ण २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
४७		सरोडा नाथ ते गोसिंग शेता रस्ता २.५२ किमी ता. नांदुरा	१८.९७	ता.मा.क्र/१७/२००२-०३/ प्रमा.क्र. २०९/ दि. १५/३/०३	काम सुरु ०२/०५/०३ काम बंद ०५/०९/०४ काम सुरु ०२/०५/०५ का.बंद ०३/०३/०६ काम सुरु ०४/०९/०७ काम बंद १५/३/०८	मजुराअभावी बंद	९.८५	किमी ०/० ते ०/४०० लांबीमध्ये ८० मीमी खडीकरण पूर्ण, उर्वरित काम मजुर उपलब्ध करून २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
४८		फुलती गोसिंग रस्ता लांबी ४.०० किमी. ता. नांदुरा.	१५.८७	ता.मा.क्र/१४/काअ/२००५-०६/ प्रमा.क्र. २६३/ दि. २८/३/०६	काम सुरु १६/०४/०६ काम बंद ०९/०४/०७ काम सुरु ०५/०६/०७ काम बंद ०४/०६/०८	पावसाळ्यामुळे बंद	९.०७	कुशल भागाच्या निविदा बाबताची कार्यवाही करून सदर काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, घनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा सा.मा.प्र.ना.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४९	२	पंहुद विरवा धाडी रस्ता किमी ०/० ते ५/०	२३.४६	तामाक्र/१९/काअ/२००५-०६/प्रमाक्र. २९८/दि ३३/३/०६	काम सुरु २२/०४/०६ काम बंद ०३/१०/०७ काम सुरु ०५/०३/०८ काम बंद ०४/०६/०८	८	किमी ०/० ते ३/५०० चे मोतीकाम मूळ काम ६/२००६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
५०		नांदुरा मोताळा रस्ता रेंद्रीकरण किमी ११/० ते १५/०	२३.५८	तामाक्र/५०/काअ/२००२-०३/प्रमाक्र. २९८/दि १४.०३	काम सुरु १६/१२/०५ काम बंद १५/०३/०६	०.३७	खडी फोडण्याकरिता मजूर उपलब्ध झाल्यानंतर काम जुन ०९ पर्यंत करण्यात येईल.	
५१		तालुका शेगांव	२३.७९	तामाक्र/५१/काअ/२००२-०३/प्रमाक्र. २७४/२७.३.२००३	काम सुरु ०३/०५/०३ काम बंद १६/०३/०५ काम सुरु ०९/०७/०५ काम बंद २३/०७/०५	१०.७७	मातीकाम, मुरुम अस्तरीकरण, ८० मीमी खडीकरण पुर्ण, ४० मी.मी.खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
५२		वरथ शेत रस्ता लांबी १.५० किमी तालुका शेगांव	१३.०८	तामाक्र/२/काअ/२००३-०४/प्रमाक्र. ५२१/२०.८.२००३	काम सुरु ०६/०२/०४ काम बंद १६/०३/०५ काम सुरु १५/०६/०५ काम बंद २३/०६/०५	८.१३	मातीकाम, मुरुम अस्तरीकरण, ८० मीमी खडीकरण पुर्ण, ४० मी.मी.खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	
५३		शेगांव आडसुळ शेत रस्ता किमी ०/० ते ५/० ता.शेगांव	१८.३९	तामाक्र/७/२००४-०५/प्रमाक्र. ७४८/दि २३.१२.०४	काम सुरु १०/०६/०५ काम बंद १७/१२/०५	२.५२	१ कि.मी.चे मातीकाम पुर्ण, मजूर उपलब्ध झाल्यास मार्च २००९ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल.	
५४		शेगांव आडसुळ शेत रस्ता किमी ५/० ते १/३३० ता.शेगांव	१९.२७	तामाक्र/८/काअ/२००४-०५/प्रमाक्र. ८३/१०.२.०५	काम सुरु २४/०२/०५ काम बंद २४/०२/०५	१३.८४०	मातीकाम प्रगतीत, सधर काम मजूर उपलब्ध करून मे, २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.	

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाइर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, तनीकरण, भूदरधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुमचे लाख)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरुतारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुमचे लाख	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५५	२	तालुका चामोद पालुडा ते मेल्लनापुर रस्ता लांबी २.७० कि.मी.	१०.५२	ता.मा.क्र. १०/का.अ./०४-०५ प्र.मा.क्र. ५४१/दि. ६.१२.०४	काम सुरु १५/०१/०७ काम बंद १६/०२/०७	जमिन वाद.	१.११	जमीनवाद मिटवण्याची कार्यवाही प्रगतीत ठावून काम दि.२०.२००९ पर्यंत पूर्ण करावयांत येईल.
५६	२	बोरखड ते सगोडा रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. संग्रामपूर.	१.८०	ता.मा.क्र. ४८/का.अ./०२-०३ प्र.मा.क्र. २५३/१५.३.०३	काम सुरु ३०/०१/०४ काम बंद १७/१०/०४	मजुराअभावी बंद	२.६०	मातीकरण पूर्ण, मजूर उपलब्ध झाल्यानंतर जुन २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यांत येईल.
५७		तालुका जळगांव चामोद हिंगा बाळापुर रस्ता लांबी २.०० किमी ता. जळगांव जा.	१२.१८	ता.मा.क्र. २७/२००२-०३/ प्र.मा.क्र. ७५/ दि. ३०/१/०३	काम सुरु १७/०४/०३ काम बंद ३०/०१/०४	जमीन वाद.	२.११	जमीनवाद मिटला असून सार काम जुन २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
५८		बोरखड गावकरिता शेत रस्ता लांबी १.७१ किमी, ता. जळगांव जा.	१३.६८	ता.मा.क्र. २०/२००२-०३/ प्र.मा.क्र. ७५/ दि. ३०/१/०३	काम सुरु २७/२/०४ काम बंद ०५/१०/०४	जमीन वाद.	१.८७	मातीकाम ५०० मी. वाळता पूर्ण, ५०० मी. करिता शेतकऱ्याने अडविलेले आहे. जमीनवाद मिटवून काम ६/२००९ पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
५९		मडाखेड बु. शेत रस्ता सव्हे नं. १७ ते ४६ लांबी २.६० किमी.	१५.५०	ता.मा.क्र. १२/का.अ./२००५-०६ प्र.मा.क्र. ९/०६ दि. ०२/०१/०६	काम सुरु २४/०३/०६ काम बंद २०/०३/०७	मजुराअभावी बंद	१.८०	मातीकाम पूर्ण, खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून जुन २००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यांत येईल.
६०		मो. तरोडा खु. ते वडगांव पाटण रस्ता लांबी १ किमी (२/० ते ३/०)	७.८७	ता.मा.क्र. १८/०५-०६ प्र.मा.क्र. २३४/दि. ९/३/०६	काम सुरु १७/०५/०६ काम बंद १६/०३/०७	मजुराअभावी बंद	०.९३	मातीकाम प्रगतीत, काम मजूर उपलब्ध करून जुन २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.

अ.क्र.	संस्था	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, बनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी सख्या)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये सह)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा-काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वजनमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबाधद कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६१	१	मा. बु.सा.प.व. व. तलाव व. तलाव व. तलाव व. रस्ता लंबी २.०० किमी. (०/० ते २/०) ता. जळगांव जा.	१५.८८	ता.मा.क्र. १५/२००५-०६/ प्रमा.क्र. २२५/ २/२/०६	काम सुरु ७/१२/०७ काम बंद १६/०८/०७	कामाअभावी बंद	८ १.६६	मातीकाम पूर्ण, खडी फोडण्याकरीता मजूर उपलब्ध करून देऊन काम २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
६२		तालुका मलकापूर लासुरा मेंढळी रेत रस्ता किमी ०/० ते १/२००	७.६४	ता.मा.क्र/१५/२००५-०६/ प्रमा.क्र. ३८८/ दि २९/४/०६	काम सुरु १७/१२/०६ काम बंद ३०/०४/०७	मजुराअभावी बंद	१.५९	मातीकाम पूर्ण काम, खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यांत येईल.
६३		वाघोडा दुधलागांव रस्ता भाग ३, सोबी ३-२६, ता.मलकापूर	१६.३४	ता.मा.क्र/२१/२००२-०३/ प्रमा.क्र. २०८/ दि १५-३-०३	काम सुरु ०४/०४/०३ काम बंद ०५/०९/०३ काम सुरु ०९/०९/०५ काम बंद १७/११/०६ कामा सुरु ०३/१२/०७ काम बंद ०१/०४/०८	मजुराअभावी बंद	७.६६	मातीकाम ब्लॅकटींग पूर्ण, खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून काम ३/२००९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यांत येईल.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनलभिन हरवत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी वेगार जास्तीचा खर्च
६४	६०	सिनाड अहोमिर वानमांव शेत रस्ता, लांबी २.५० किमी. ता. दे. राजा सुधारीत	१८.६३ रुपयति १७.४७	तां.मा.क्र. ०८/०२-०२ प्र.मा.क्र. २४२/दि ३१.१०.०२ तां.मा.क्र. ५२/०६-०७ प्र.मा.क्र. ५२७/दि ९.६.०६	काम सुरु ४/११/२००३ काम बंद ३१/७/२००५ काम सुरु १/१/२००७	कारण इयत्ता.	६.५५	मार्तिकाव पूर्ण. ६० मीमी खडी गोळा करणे प्रारंभित. काम डिसेंबर ०८ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
६५		बाक्याचे खु येथील शेत रस्ता. लांबी २.२० किमी. ता. दे. राजा सुधारीत	१०.५०	तां.मा.क्र. ३०/०२-०३ प्र.मा.क्र. २४३/दि १५.३.०३ तां.मा.क्र. ०२/०८-०९ प्र.मा.क्र. ३४९/दि २२.५.०७	काम सुरु १५/२/२००५ काम बंद ०१/०८/०५	निविदा प्रक्रियेत	५.७८	मार्तिकाव पूर्ण. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
६६		रताळी ते शिंदी रस्ता. लांबी २.७५ किमी. ता. सि. राजा	१९.८८	तां.मा.क्र. ७८/०६-०७ प्र.मा.क्र. ९१५/दि १.१२.०६	काम सुरु २३/१२/२००६ काम बंद ३१/३/२००७	निविदा प्रक्रियेत	६.३९	२.७५ किमी मार्तिकाव पूर्ण. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल
६७		वरुडी ते मोहदरी शेत रस्ता. लांबी १.६० किमी. ता. सि. राजा	९.६३	तां.मा.क्र. ७०/०६-०७ प्र.मा.क्र. ६०९/दि २८.६.०६	काम सुरु २३/१२/२००६ काम बंद २८/२/२००७	निविदा प्रक्रियेत	२.९६	१.६० किमी मार्तिकाव पूर्ण. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
६८		मोहदरी ते सावगीविर रस्ता. लांबी २.७५ किमी. ता. मेहकर	१९.३२	तां.मा.क्र. ३८/०४-०५ प्र.मा.क्र. ५६८/१६.८.०५	काम सुरु १०/११/२००५ काम बंद ३१/३/२००७	निविदा प्रक्रियेत	६.३९	२.७५ किमी मार्तिकाव पूर्ण. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.

इंत्रणचे मूळ :- कायदेशरी कायदेवता, विरह पारिशद, दोषकाव विभाग, इकरहाणा

अ.क्र.	यंत्रणा	अपूर्णा कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, बांधणीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरुतारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण कामांची कारणे (उदा भूसंपादनना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७१	मिठाप अपूर्ण कामाची संख्या	सोमडाणा ते गिरीडा रस्ता. लांबी २.६८ किमी. ता.लोगार	१२.९८	ता.मा.क्र. २८/०२-०३ प्र.मा.क्र. १२७/दि १२.२.०३	काम सुरु २१/५/२००३ काम बंद १/२/२००५	जमीन धार.	२.८८	१.१० किमी भूमीकाम पूर्ण. १.१० किमी जमीन मान्यता देण्यासाठी सुरु सोपी. जमीन धार मिळवून काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
७२		शेताव नामद्धरी रस्ता. रुंदीकरण लांबी ३.०० किमी. ता.शेगांव	१९.१२	ता.मा.क्र. २४/०२-०३ प्र.मा.क्र. २८७/दि १.८.०३	काम सुरु १५/५/२००५ काम बंद ११/६/२००६	नियंदा प्रक्रियेत	२.७९	रुंदीकरण बांधण्यासाठी जमीन फाडली. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
७३		आसलगाव पळ्डीसुपो रस्ता रुंदीकरण. लांबी ६.४० किमी. ता.जळगांव.	८.६३	ता.मा.क्र. ३८/०६-०७ प्र.मा.क्र. ४८८/दि २३.५.०६	काम सुरु २४/६/२००६ काम बंद २२/१०/२००७	नियंदा प्रक्रियेत	०.४४	रस्त्याचे दुर्गम नाली खोदकाम अंशतः पूर्ण. काम जून, २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
७४		मानेगाव मांडवा रस्ता रुंदीकरण. लांबी ६.५० किमी. ता.जळगांव.	१५.७६	ता.मा.क्र. ४०/०६-०७ प्र.मा.क्र. ५९०/दि २८.६.०६	काम सुरु २५/९/२००६ काम बंद २२/१०/२००७	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	३.९०	रस्त्याचा भराव रुंदीकरण अंशतः पूर्ण. मुख्य वाहतुक बाकी. काम डिसेंबर ०८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
७५		दुधा सेलानी हातणी रस्ता रुंदीकरण. लांबी ६.०० किमी. (किमी १३/०० ते १९/००) ता.बुलडाणा.	१६.८५	ता.मा.क्र. ११/०३-०४ प्र.मा.क्र. ९७/दि ३१.१.०४	काम सुरु १५/४/२००४ काम बंद १५/६/२००६	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	५.३१	३.०० किमी एक बाजू रुंदीकरण पूर्ण. काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
७६		रायपूर अंत्री कोळी रस्ता भाग-२ लांबी २.९१ किमी. ता.बुलडाणा.	१९.९१	ता.मा.क्र. ८१/०३-०४ प्र.मा.क्र. १०२/दि ३१.१.०४	काम सुरु १६/२/२००४ काम बंद १/४/२००८	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	८.०२	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी रस्त्यावर जमा. काम डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाइपर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदुसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हस्तगत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च काचे लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७५		गोमन्जोड जोड रस्ता रुंदीकरण, लांबी १.०६ किमी. ता.बुलडाणा.	४.८७	ता.मा.क्र. ४३/०४.०५ प्र.मा.क्र. ६११/दि. २९.८.०५	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद २७/७/२००६	चौकशी.	१.४७	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडणी कामात तपारजाली निदर्शनास आले कि. काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी अभिलेख गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यात आले आहे.
७६		गिराडा जोड रस्ता रुंदीकरण. लांबी १.०२ किमी. ता.बुलडाणा.	४.०४	ता.मा.क्र. १०/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६११/दि. २९.८.०५	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद २७/७/२००६	चौकशी.	१.४४	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडणी कामाचे तपारणीअंती निदर्शनास आले कि, काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी अभिलेख गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यात आले आहे.
७७		देवूळघाट ते तांदूळवाडी रस्ता रुंदीकरण. लांबी २.२५ किमी. ता.बुलडाणा.	१०.३०	ता.मा.क्र. ०९/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६१५/दि. २९.८.०५	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद २७/७/२००६	निविदा प्रक्रियेत	२.६२	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडणी. काम डिसेंबर २००८ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.

प्रश्न क्रमांक :- ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, धनीकरण, गृहनिर्माण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (एवढे लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.क्र.मा.क्र.दि)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाले तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मनुष्यबळाची कमतरता इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रगती स्थिती	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७८		जमुण्णवाडी रस्ता रेंदीकरण, लांबी ३.२६ किमी, ता.बुलडाणा.	५.६२	ता.मा.क्र. ४६/०५/०६ प्र.मा.क्र. ६३६/दि. २९.८.०५	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद २७/७/२००६	चौकशी.	१.६२	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडली. कामाचे तपासणीअंती निदर्शनास आले कि, काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सध्या प्रकल्पाची अभिलेख निर्वाह करणाऱ्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यात आले आहे.
७९		देवळघाट ते उमाळा रस्ता रेंदीकरण. लांबी ३.५२ किमी. ता.बुलडाणा.	७.८०	ता.मा.क्र. ४४/०४.०५ प्र.मा.क्र. ६३०/२९.८.०५	काम सुरु ३०/१०/२००५ काम बंद २७/७/२००६	चौकशी.	३.३६	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडली. कामाचे तपासणीअंती निदर्शनास आले कि, काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सध्या प्रकल्पाची अभिलेख गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यात आले आहे.
८०		घाड रस्ता ते तांडुळवाडी रस्ता रेंदीकरण. लांबी ३.२६ किमी. ता.बुलडाणा.	६.४५	ता.मा.क्र. ३३/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६३६/दि. २९.८.०५	काम सुरु ३५/७/२००६ काम बंद २७/७/२००६	चौकशी.	०.७८	मातीकाम अंशतः पूर्ण. खडी फोडली. कामाचे तपासणीअंती निदर्शनास आले कि, काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सध्या प्रकल्पाची अभिलेख गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अवगत करण्यात आले आहे.

ग्रंथ क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, बर्नाकराच, मुदसैराच इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (लाखे रुपात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा मा.मा.क्र.मा.ता.क्र.प्र.)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, सुविधाभावी, प्रशासकिय अडथळे इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रगती दर्ज (उदा १००%)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२१	३	किचोळा ते सुभगाव रस्ता रुंदीकरण. लांबी ६.५० किमी. ता. बुलडाणा.	१३.९४	ता.मा.क्र. ६५३/दि २६.६.०६ प्र.मा.क्र. ६५३/दि २६.६.०६	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद १२/११/२००६	चौकशी.	६.३०	माताकाम अंशतः पूर्ण झाली फोहली. सादर कामाची चौकशी. पूर्ण झालेली असून अधिकांश अडथळे मा.मा.क्र.मा.ता.क्र.प्र.मंडळ अकोला यांनी चौकशी अहवाल आणुक्त कार्यालयांस सादर केला आहे.
२२		केळवेद ते किचोळा रस्ता रुंदीकरण. लांबी ५.०० किमी. ता. चिखली.	३८.५३	ता.मा.क्र. २१०/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६५३/दि २६.६.०६	काम सुरु १०/१०/२००५ काम बंद १२/११/२००६	चौकशी.	४.३४	माताकाम अंशतः पूर्ण झाली फोहली. सादर कामाची चौकशी पूर्ण झालेली असून अधिकांश अडथळे मा.मा.क्र.मा.ता.क्र.प्र.मंडळ अकोला यांनी चौकशी अहवाल आणुक्त कार्यालयांस सादर केला आहे.
२३		घाटनाद्रा उबरखेड शेत रस्ता. लांबी २.३३ किमी. ता. बुलडाणा.	११.९४	ता.मा.क्र. ६४/०३.०४ प्र.मा.क्र. ९७/दि ३१.१.०४ ता.मा.क्र. ७९/०६-०७ प्र.मा.क्र. २५३/दि २९.३.०७	काम सुरु १/३/२००४ काम बंद १५/१०/२००७	घाटतील खोदकाम खडकामध्ये असल्याने काम करता आले नाही.	९.३९	१.७०० किमी रस्ता पूर्ण. ४०० मीटर लांबीतील कर्टीगमधील खडीकरण बाकी. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल
२४		डोंगरखंडाळा सवणा शेत रस्ता. लांबी २.८५ किमी. ता. बुलडाणा.	१७.२९	ता.मा.क्र. ५६/०३.०४ प्र.मा.क्र. ६३३/दि २४.८.०४	काम सुरु २८/९/२००४ काम बंद ८/११/२००५	चौकशी.	१३.९६	माताकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई अंशतः पूर्ण. सादर कामाची चौकशी पूर्ण झालेली असून अधिकांश अडथळे मा.मा.क्र.मा.ता.क्र.प्र.मंडळ अकोला यांनी चौकशी अहवाल आणुक्त कार्यालयांस सादर केला आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निसाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, बनीकरण, मुदतधारण इत्यादी.)	मूळ अवजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये वर)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हस्तांतर इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अपूर्णामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
८५		घाई येथील खानसल्लवडे जमगाव शेत रस्ता. लांबी १.५० किमी. ता.बुलडाणा.	१०.००	ता.मा.क्र. २२/०६.०६ प्र.मा.क्र. ३३/दि. २६.४.०६	काम सुरु ३१/५/२००६	काम प्रगति.	२.१५	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी टाकाई प्रगति. काम दि. ३.१.१५.०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
८६		दासपूर ते देवुराकडे गट क्र. ४७७ शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.बुलडाणा.	२३.६४	ता.मा.क्र. २४/०५.०६ प्र.मा.क्र. ८९/दि. २५.१.०६	काम सुरु १२/२००६	काम प्रगति.	६.२६	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी टाकाई प्रगति. काम माहे डिसेंबर ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
८७		जांब कारसाव शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.बुलडाणा.	१९.०६	ता.मा.क्र. २३/०४.०५ प्र.मा.क्र. २८/दि. २५.४.०५	काम सुरु १५/५/२००५ काम बंद ३३/५/२००६	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	१.२२	मातीकाम पूर्ण ८० मीमी खडी अंशतः जमा. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
८८		बीरसिंगपूर शेत रस्ता. लांबी ३.५० किमी. ता.बुलडाणा.	८.३०	ता.मा.क्र. २७/०४.०५ प्र.मा.क्र. ३३/दि. १.५.०५	काम सुरु ५/१२/२००५ काम बंद २४/१०/२००७	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	१.६६	मातीकाम १.४०० किमी पूर्ण. ३०० मी.बाकी. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
८९		अलीसपूर ते गट क्र. ३८ शेत रस्ता. लांबी १.८० किमी. ता.बुलडाणा.	११.८४	ता.मा.क्र. २३/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६६/दि. १९.१.०६	काम सुरु ३/२/२००६ काम बंद ३३/३/२००७	नियिदा प्रक्रियेत	३.२३	मातीकाम ५० मी. सोडून पूर्ण. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
९०		रायपूर ते गट क्र. ३७३ शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.बुलडाणा.	१९.०५	ता.मा.क्र. १७/०६.०७ प्र.मा.क्र. ३९/दि. २९.४.०६	काम सुरु २३/५/२००६ काम बंद १५/३/२००७	जमीन चाद.	२.३८	२.२०० किमी मातीकाम पूर्ण. ८०० मी. जमीनीअभावी मातीकाम बाकी. जमीन चाद मिटवून काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल. ✓

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (भागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्तो, शेतिकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लाक्षे)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाल्याची तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, पनजमिन इतरकाम इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रु. ३६ लाख	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा बासतीचा खर्च
११	३	३	११.३४	ता.मा.क्र. २७/०५/०६ प्र.मा.क्र. ५६२/दि २८.६.०६	काम सुरु १/१/२००६ काम बंद १४/२/२००७	मातीकाम पूर्ण खडी पाडणी, खणी व बांधकाम निवडणेत अर्धे कि. केलेल्या खणांचे प्रयत्नात काम न होण्याचे खर्च करण्यांत आलेला आहे. उदा. प्रकल्पा अंतर्गत गावठा वार्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल करण्यांत आले आहे.	८.२०	मातीकाम पूर्ण खडी पाडणी, खणी व बांधकाम निवडणेत अर्धे कि. केलेल्या खणांचे प्रयत्नात काम न होण्याचे खर्च करण्यांत आलेला आहे. उदा. प्रकल्पा अंतर्गत गावठा वार्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल करण्यांत आले आहे.
१२		सिदखेड ते केसापूर गट क्र १३ शेत रस्ता. लांबी २.०१ किमी. ता. बुलडाणा.	१४.०५	ता.मा.क्र. १९/०५/०६ प्र.मा.क्र. ३०७/दि ७.४.०६	काम सुरु १७/५/२००६	काम प्रगतीत.	४.९८	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी जमा करणे प्रगतीत. माहे डिसेंबर ०८ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
१३		पाडळी येथील शेत रस्ता. लांबी १.९५ किमी. ता. बुलडाणा.	९.९४	ता.मा.क्र. २१/०६/०७ प्र.मा.क्र. ५४०/दि १५.६.०६	काम सुरु ९/९/२००६	काम प्रगतीत.	३.०२	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी दबाई प्रगतीत. काम डिसेंबर ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१४		शिरापुर ते गट क्र ५४० शेत रस्ता. लांबी २.६३ किमी. ता. बुलडाणा.	१५.३४	ता.मा.क्र. ०५/०६/०७ प्र.मा.क्र. ३९३/दि २९.४.०६	काम सुरु १९/५/२००६ काम बंद २१/६/२००८	जमीन वाद.	१.४६	मातीकाम २.०० किमी पूण. उर्वरित जमीन वाद. जमीन वाद मिटवून काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
१५		सागवन येथील गट क्र ३४५ ते २८५ शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. बुलडाणा.	१२.८३	ता.मा.क्र. २४/०६/०७ प्र.मा.क्र. ५८८/दि २८.६.०६	काम सुरु १६/३/२००६ काम बंद २/७/२००८	पावसामुळे बंद	३.३६	मातीकाम अंशतः पूर्ण. काम जून २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

आ. क्र.	यंत्रणा मिहण अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे गांव व कामाचा प्रकार (पाहारे तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, यंत्रण, सुटसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये/लाख)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरुतारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, जनजागृती अभाव इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लाख	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अयक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६		मल्हडोचे साकमाळ शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. तुलडाणा.	१६.०६	ता.मा.क्र. १५/०५.०५ प्र.मा.क्र. १६/दि १३.०६	काम सुरु १५/५/२००६	काम प्रगतीत.	५.८५	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई इन्स्टीट. मार्च दिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१७		साकमाळ अपचवड शेत रस्ता. लांबी २.२० किमी. ता. तुलडाणा.	१६.९६	ता.मा.क्र. ३६/०४.०५ प्र.मा.क्र. २८/दि २५.४.०५	काम सुरु १५/५/२००६ काम बंद २९/२/२००८	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	४.०५	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई मार्च २००६ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१८		अरकळ येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. तुलडाणा.	३८.७३	ता.मा.क्र. २७/०६.०७ प्र.मा.क्र. ७१६/दि २९.७.०६	काम सुरु १६/६/२००६ काम बंद ८/७/२००७	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	९.७८	मातीकाम पूर्ण. खडी जमा. काम मार्च, २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१९		अंचवाडी ते डोड्याकडे जाणारा गट. क्र ४४६ पर्यंत शेत रस्ता. लांबी २.५० किमी. ता. चिखली.	३८.८३	ता.मा.क्र. ५/०४.०५ प्र.मा.क्र. ५९६/दि १८.०४	काम सुरु १/६/२००५	काम प्रगतीत.	५.५८	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई प्रगतीत. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
२०		शेलसूर येथील करवंडकडे जाणारा शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. चिखली.	२०.९२	ता.मा.क्र. १९/०४.०५ प्र.मा.क्र. १७४/दि १३.३.०५	काम सुरु २७/३/२००५ काम बंद २८/२/२००६	जमीन वाद.	७.५२	२.५०० किमी मातीकाम पूर्ण. उर्वरित जमीन वाद. जमीन वाद मिटवून काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
२१		रायपूर ते रायपूर शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. चिखली.	१२.४२	ता.मा.क्र. २२/०६.०७ प्र.मा.क्र. २१३/दि २.३.०६	काम सुरु १५/४/२००६ काम बंद १५/२/२००८	जमीन वाद.	६.५७	३.८०० किमी. मातीकाम पूर्ण. उर्वरित जमीन वाद. जमीन वाद मिटवून काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अ. क्र.	संज्ञा	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाय तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, बनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी शेतते)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (जमने लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरुतरीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुरअभावी, दमजमिन हस्तांतर इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रयत्न करचे कार्ये	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१०२		कुचठरु ते धानिकुनाथ शेत रस्ता. लांबी ०.५० किमी. ता.चिखली.	६.५८	ता.मा.क्र. ६८/०६/०७ प्र.मा.क्र. ६३७/दि. २८.६.०६	काम सुरु १६/१२/२००६ काम बंद १५/८/२००७	निविदा प्रक्रियेत अडथळी.	२.४६	मागील काम सुरु २००६ अखेर पूर्ण करावत येईल.
१०३		केळदु ते देवीसिंदूर शेत रस्ता. लांबी १.१०० किमी. ता.चिखली.	७.३०	ता.मा.क्र. ३४/०६/०६ प्र.मा.क्र. ६३७/दि. २८.६.०६	काम सुरु १६/६/२००५ काम बंद ८/१३/२००५	चकशी.	५.६९	मागील काम पूर्ण झाले. फक्त मागे काढण्यात आले. निविदात आले पत्र, केलेल्या खर्चाचे प्रत्येक काम न करताच खर्च करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी विलेख गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अद्यतन करण्यात आले आहे.
१०४		अमाडापूर ते इस्माइल शेत रस्ता. लांबी १.०० किमी. ता.चिखली.	६.३७	ता.मा.क्र. ०३/०६/०७ प्र.मा.क्र. ८७/दि. १७.३.०६	काम सुरु १८/४/२००६	काम प्रगतीत.	१.८९	मातीकाम पूर्ण ८० मीनी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीनी खडी जमा करणे प्रगतीत. काम गाहे मार्च २००९ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
१०५		टाकरखेड हेलागा येथील गट क्र ४८ ते ७५ शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.चिखली.	१६.६१	ता.मा.क्र. ३३/०६/०७ प्र.मा.क्र. ६०८/दि. २८.६.०६	काम सुरु १६/१/२००६ काम बंद १५/९/२००७	मजुरा अभावी	४.४८	मातीकाम पूर्ण. मजुराअभावी खडी फोडण्याचे काम बाकी. मजूर उपलब्धतेनुसार काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१०६		दहिगांच ते गट क्र ३९ शेत रस्ता. लांबी ०.७३ किमी. ता.चिखली.	७.६७	ता.मा.क्र. १२/०५/०६ प्र.मा.क्र. २१५/दि. २३.३.०६	काम सुरु १६/१२/२००६	काम प्रगतीत.	०.४२	मातीकाम पूर्ण. खडी जमा करणे प्रगतीत. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

अ. क्र.	ग्रामाचा नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव हलाव, साल गुजारी तलाव, रस्ते, प्रदीकरण, पुरवठाघरा इत्यादी)	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव हलाव, साल गुजारी तलाव, रस्ते, प्रदीकरण, पुरवठाघरा इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये व शेंकड)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.ता.दि)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु/तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, कर्मचाऱील हजेरा इत्यादी)	आतापर्यंत कालावर झालेला रकम खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व लक्षाती येणारा जास्तीचा खर्च
३०७	विठ्ठलगा वनात शेत रस्ता. लांबी ०.९६ किमी. ता. मिराजली.	विठ्ठलगा वनात शेत रस्ता. लांबी ०.९६ किमी. ता. मिराजली.	८.७६	ता.मा.क्र. ३१/०४.०५ प्र.मा.क्र. २००/२८.५.०५	काम सुरु २०/३/२००५ काम बंद १५/०३/२००७	निश्चिती प्रक्रिया	३.८८	मागील काम पूर्ण. काम सुरु २००५ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३०८	कव्हेरग्र येथील गट क्र. ४५ ते ८६ शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मिराजली.	कव्हेरग्र येथील गट क्र. ४५ ते ८६ शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मिराजली.	३६.६६	ता.मा.क्र. ३४/०३.०६ प्र.मा.क्र. ६१४/२८.६.०६	काम सुरु १६/११/२००६ काम बंद २४/२/२००८	मजुरा अभावी	३.७३	मागील काम पूर्ण. मजुराअभावी खंडी पाडण्यात येईल. यासाठी मजूर उपलब्धतेनुसार काम सुरु २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३०९	पाण्डेरा ते खांडवा रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	पाण्डेरा ते खांडवा रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	१९.१७	ता.मा.क्र. २४/०३.०४ प्र.मा.क्र. ४८५/दि. २८.७.०३	काम सुरु २/११/२००५	काम प्रगतीत.	९.३६	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक प्रगतीत. काम माहे डिसे २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३१०	विघोरा ते पोखरी रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	विघोरा ते पोखरी रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	१३.८४	ता.मा.क्र. ७/०३.०४ प्र.मा.क्र. ४५५/दि. ४.७.०३	काम सुरु ३/१०/२००५ काम बंद ६/१०/२००७	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	५.४९	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी वाहतुक पूर्ण. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३११	पाण्डेरा येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. मोताळा.	पाण्डेरा येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. मोताळा.	३२.०३	ता.मा.क्र. ६८/०२.०३ प्र.मा.क्र. २७१/दि. २७.३.०३	काम सुरु २/६/२००३	काम प्रगतीत.	६.२७	८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक प्रगतीत. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३१२	धामणगाव बडे येथील शेत रस्ता. लांबी २.७७ किमी. ता. मोताळा.	धामणगाव बडे येथील शेत रस्ता. लांबी २.७७ किमी. ता. मोताळा.	१६.६६	ता.मा.क्र. ६९/०२.०३ प्र.मा.क्र. २७१/दि. २७.३.०३	काम सुरु २/६/२००३	काम प्रगतीत.	७.८५	८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक प्रगतीत. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

३१३	विघोरा ते पोखरी रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	विघोरा ते पोखरी रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. मोताळा.	१३.८४	ता.मा.क्र. ७/०३.०४ प्र.मा.क्र. ४५५/दि. ४.७.०३	काम सुरु ३/१०/२००५ काम बंद ६/१०/२००७	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	५.४९	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी वाहतुक पूर्ण. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३१४	पाण्डेरा येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. मोताळा.	पाण्डेरा येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता. मोताळा.	३२.०३	ता.मा.क्र. ६८/०२.०३ प्र.मा.क्र. २७१/दि. २७.३.०३	काम सुरु २/६/२००३	काम प्रगतीत.	६.२७	८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक प्रगतीत. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
३१५	धामणगाव बडे येथील शेत रस्ता. लांबी २.७७ किमी. ता. मोताळा.	धामणगाव बडे येथील शेत रस्ता. लांबी २.७७ किमी. ता. मोताळा.	१६.६६	ता.मा.क्र. ६९/०२.०३ प्र.मा.क्र. २७१/दि. २७.३.०३	काम सुरु २/६/२००३	काम प्रगतीत.	७.८५	८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक प्रगतीत. काम माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमिाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, नाल गुजारी तलाव, स्तंभ, चमीकरण, मुळधामन इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये रोख)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.अखेर)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मनुष्यबळाची कमतरता, इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रगतीचा अंदाज	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११३	३	खान्नागाव बहे येथील पंपहाला व छेदे जाणारा शेत रस्ता. लांबी ३.५० कि.मी. ता.मोताळा	३२.६३	ता.मा.क्र. ३५/०६.०७ प्र.मा.क्र. ३०४/दि ७.१.०६	काम सुरु १७/१२/२००६	काम प्रगतीत.	१.६३	१० मीमी खडी दबाई प्रगतीत. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
११४		विधोरा ते पिंपरीवळी शेत रस्ता. लांबी २.३३ कि.मी. ता.मोताळा	१४.७५	ता.मा.क्र. ५२/०६.०७ प्र.मा.क्र. ६११/दि २८.६.०६	काम सुरु १९/९/२००६ काम बंद ३/३/२००७	जमीन घात.	१.९२	१.८० किमी मातीकाम पूर्ण. उर्वरित लांबीत जमीन घात, जमीनघात मिटवून काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
११५		तालखेड येथील भाडगणीकडे जाणारा शेत रस्ता. लांबी २.५० कि.मी. ता.मोताळा.	१६.७७	ता.मा.क्र. ०७/०६.०७ प्र.मा.क्र. ३२७/दि १.५.०६	काम सुरु २/६/२००६	काम प्रगतीत.	३.८७	८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी गोळा करणे प्रगतीत. माहे डिसे ०८ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
११६		झोडगा येथील शेत रस्ता. लांबी २.६० कि.मी. ता.मलकापूर.	१७.०४	ता.मा.क्र. ०६/०६.०७ प्र.मा.क्र. ४८३/दि २३.५.०६	काम सुरु ११/६/२००६ काम बंद ५/८/२००७	निविदा प्रक्रियेत	३.३८	मातीकाम पूर्ण. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
११७		जांबुळ्यावा ते आळंद रस्ता रवीकरण. लांबी ४.०० कि.मी. ता.मलकापूर	७.२१	ता.मा.क्र. ६३/०६.०७ प्र.मा.क्र. ६२६/दि २८.६.०६	काम सुरु १७/९/२००६ काम बंद ४/३/२००७	निविदा प्रक्रियेत	१.४३	मातीकाम अंशतः पूर्ण. काम मार्च २००९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये मध्ये)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, यंत्रजिनस हस्तांतरित इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११९		आठुगुजारी तलाव, हरणखेड रस्ता रेंदीकरण. लांबी ६.०० किमी. ता.मलकापूर.	२०.६७	ता.मा.क्र. ६२/०६.०७ प्र.मा.क्र. ५८४/दि.२८.६.०७	काम सुरु १७/१/२००६ काम बंद २३/२/२००८	खात्यामार्फत नियमित निधीतून काम करावयाचे असल्याने यंत्रजिन हस्तांतरित	३.६८	१.०० किमी. रेंदीकरण पूर्ण. उर्वरित काम ता.मा.क्र.६२/०६.०७ व प्र.मा.क्र.५८४/दि.२८.६.०७ निधीमधून (खात्यामार्फत) करावयाचे असल्याने यंत्रजिन हस्तांतरित प्रस्तावित.
१२०		बडोदा ते सावसांग नेहू रस्ता रेंदीकरण. लांबी ४.३० किमी.ता.मलकापूर.	६.९८	ता.मा.क्र. ६३/०६.०७ प्र.मा.क्र. ५६४/दि.२१.६.०६	काम सुरु १७/१/२००७ काम बंद ३०/४/२००७	खात्यामार्फत नियमित निधीतून काम करावयाचे असल्याने वगळणे प्रस्तावित	३.६८	मातीकाम पूर्ण.उर्वरित याव सा.बां.वि.खात्यामार्फत यांच्या मार्फत नियमित निधीमधून (खात्यामार्फत) करावयाचे असल्याने रोहयो मधून वगळणे प्रस्तावित.
१२१		हरणखेड शहजी रस्ता रेंदीकरण. लांबी ३.०० किमी. ता.मलकापूर.	६.५३	ता.मा.क्र. ५९/०६.०७ प्र.मा.क्र. ६४५/दि.२८.६.०६	काम सुरु १७/१/२००६ काम बंद २/३/२००७	निविदा प्रक्रियेत	३.०६	मातीकाम पूर्ण.काम मार्च २००६ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१२२		मलकापूर भालेगाव रस्ता रेंदीकरण. लांबी ५.०० किमी. ता.मलकापूर.	९.३६	ता.मा.क्र. ४३/०८.०५ प्र.मा.क्र. ६३३/दि.२९.८.०५	काम सुरु १/३/२००६ काम बंद ३/३/२००७	खात्यामार्फत नियमित निधीतून काम करावयाचे असल्याने वगळणे प्रस्तावित	३.२०	मातीकाम पूर्ण.उर्वरित याव सा.बां.वि.खात्यामार्फत यांच्या मार्फत नियमित निधीमधून (खात्यामार्फत) करावयाचे असल्याने रोहयो मधून वगळणे प्रस्तावित.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, कर्मकरांचा शहराचारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (₹)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.०१/०१/०२)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा काम सुरु तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूरांपावना अभावी, मजुराअभावी, इतर कारणांमुळे इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रगतीचा अंदाज	अपूर्ण कामे कालावधद कार्यक्रम आखून ती अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२३	३	मिडगाव ते बुडई ही प्रवा. लांबी ५.०० किमी. ता. मालवजपूर.	१३.०८	ता.मा.०१/०१/०२	काम सुरु ११/३/२००३ काम बंद १५/०५/२००५	कामाबाबत अंदाजपत्रकाची मान्यता मिळाल्याची तारीख ११/३/२००३ काम सुरु ११/३/२००३ काम बंद १५/०५/२००५	१६.०८	मालवजपूर पुणेकाम मार्च २००१ रोजीर पुणे शहरपालिका येथे.
१२४	१	बंदपूर गांव तलाव ता. चिखली	१०.२७	ता.मा. १५/४/२००२.०३ प्र.मा. २१/१/दि १५.३.०३ सुधा.तामा. ४६/०६.०७	काम सुरु १२/५/०३ काम बंद २८/०४/०६	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१०.२०	सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पुणे करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी रु ९.६२ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. (सुधारीत अंदाजपत्रक यंत्रणास्तयवर)
१२५	१	गुजाळा गाव तलाव ता. चिखली	१७.१२	ता.मा. १६/२/०२.०३ प्र.मा. २१/३/दि १५.३.०३	काम सुरु ३/४/०३ काम बंद २५/०३/०६	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१७.५४	३१.०० लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रक युटीमुतिराठी यंत्रणेस्तयवर आहे. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पुणे करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी १३.४६ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.
१२६	१	मेरा वू नाला सरळीकरण ता.चिखली	७.३७	ता.मा. १०/८/०५ दि. २५/७/०५ प्र.मा. ७/८ दि. २४.५.२००६	काम सुरु ११/६/०६ काम बंद ३३/३/०७	मजुरा अभावी	०.४१	मजुर उपलब्ध होताच जुन ०९ पर्यंत काम पुणे करण्यात येईल
१२७	१	चिखला गांव तलाव क्र ४ ता. लोणार	४.१३	ता.मा. २०/२/०३ प्र.मा. २२/७/दि १५.३.०३	काम सुरु २६/०५/०३ काम बंद १६/०६/०५	काळी माती उपलब्ध नसल्याने वगळणे प्रस्तावित	०.९३	बुडीत क्षेत्रात काळी माती उपलब्ध नसल्याने काम वगळणे प्रस्तावित

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची वर्गीकरण	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, नदीचारास इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपय मध्ये)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन न आभावी, मजुराअभावी, पन्डजनिम इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला पूर्णपणे रकमेचा निहाय	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कारायाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१३९	सेवू पाझर तलाव ता. सि. राजा	३३.६०	ता. मा. १९/०२/०३ प्र. मा. २२/०३/०३	काम सुरु १५/०४/०३ काम बंद १९/०२/०६	भूसंपादन अदायगी झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	१०.३७	भूसंपादन अदायगी झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	
१३०	साचीर पाझर तलाव ता. सि. राजा अगला गांव तलाव क्र २ ता. सि. राजा	१३.८६ सुभा. १८.८५	ता. मा. ०५/०३/०४ प्र. मा. १६/०३/०४ सु. ता. मा. २९/०५/०६ सु. प्र. मा. १०/०६/०६	काम सुरु १८/२/०४ काम बंद १९/०२/०६	भूसंपादनाबाबी सुटपादनाबाबी	१७.८४	घळमरणी पुर्ण व सांडवा बांधकाम बाकी भूसंपादन अंतिम अदायगी नंतर उर्वरित काम पुर्ण करण्यात येईल	
१३१	अगला क्र १ गांव तलाव ता. सि. राजा	१२.५०	ता. मा. १८/०२/०३ प्र. मा. २३/०३/०३	काम सुरु १४/५/०३ काम बंद १९/२/०६	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१३.७०	रु. २८.४६ लक्षचे अंदाजपत्रक रतनेकडे झुटीपुतेसाठी घळमरणी बाकी सुप्रमा प्राप्त करून जुन ०९ अखेर काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित काम पुर्ण करण्यासाठी १४.५६ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे.	

१३९	सेवू पाझर तलाव ता. सि. राजा	३३.६०	ता. मा. १९/०२/०३ प्र. मा. २२/०३/०३	काम सुरु १५/०४/०३ काम बंद १९/०२/०६	भूसंपादन अदायगी झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.	१०.३७	भूसंपादन अदायगी झाल्यानंतर जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
१३०	साचीर पाझर तलाव ता. सि. राजा अगला गांव तलाव क्र २ ता. सि. राजा	१३.८६ सुभा. १८.८५	ता. मा. ०५/०३/०४ प्र. मा. १६/०३/०४ सु. ता. मा. २९/०५/०६ सु. प्र. मा. १०/०६/०६	काम सुरु १८/२/०४ काम बंद १९/०२/०६	भूसंपादनाबाबी सुटपादनाबाबी	१७.८४	घळमरणी पुर्ण व सांडवा बांधकाम बाकी भूसंपादन अंतिम अदायगी नंतर उर्वरित काम पुर्ण करण्यात येईल
१३१	अगला क्र १ गांव तलाव ता. सि. राजा	१२.५०	ता. मा. १८/०२/०३ प्र. मा. २३/०३/०३	काम सुरु १४/५/०३ काम बंद १९/२/०६	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१३.७०	रु. २८.४६ लक्षचे अंदाजपत्रक रतनेकडे झुटीपुतेसाठी घळमरणी बाकी सुप्रमा प्राप्त करून जुन ०९ अखेर काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित काम पुर्ण करण्यासाठी १४.५६ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे.

अंतिम अदायगी नंतर उर्वरित काम पुर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची सुरुवात	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव अर्लाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वॉटरिंग, वृंद संयोजन इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये व पैसे)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.२२.०३.२००६)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा मूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, पध्दतीमध्द अडथळे इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये व पैसे	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१३२		ता. वि. राजा	१०.६४	ता.मा. ३१/०३/०६ प्र.मा. ३०/३/०६	काम सुरु १०/०५/०६ काम बंद २२/०८/०६	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	२२.०५	१०.६४ च सुधारित अंदाजपत्रक नुटीपुर्तित होताना खारावाचक मरणी पूर्ण राहिल्याने बांधकाम व अडथळ्याने काम थांबले. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी रु. १५.२९ खर्च रु. १०.६४ अर्थात आहे. सुज्ञान प्राप्त करून जुन ०९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१३३		स्ताळी २ पाझर तलाव ता. सिदखेड राजा	१९.५६	ता.मा. ३५६/०२.०३ प्र.मा. ५०/दि २३.३.०३	काम सुरु १०/२/०३ काम बंद ३१/६/२००५	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	२३.४२	घळमरणी पूर्ण उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी १९.२८ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे. ३१.७० रु चे सुधारित अंदाजपत्रक नुटीपुर्तित यंत्रणा स्तरावर सुप्रमा प्राप्त करून घेऊन जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
१३४		अडगांव राजा क्र २ गां.ता. ता. सिदखेड राजा	१८.७८	ता.मा. ३२/०५.०६ प्र.मा. दि २३.०३.२००६	काम सुरु २५/०५/०६ काम बंद ०५/११/०७	मजुराअभावी काम बंद आहे.	१०.८९	मजुर उपलब्ध होताच जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
१३५		खामगांव गांव तलाव ता. सिदखेड राजा	३६.६९	ता.मा. ३७/०६.०७ प्र.मा. ८५२/दि ३३.१०.०६	काम सुरु २५/०५/०७ काम बंद ३१/०७/०७	मजुराअभावी काम बंद आहे.	३.२०	मजुर उपलब्ध होताच जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
१३६		मलमी गांव तलाव ता. चिखली	३५.६२	ता.मा. ३६/०६.०७ प्र.मा. ८६९/दि ३०.१०.०६	काम सुरु ०८/०५/०७ काम बंद ३७/०६/०७	मजुराअभावी काम बंद आहे.	०.५४	मजुर उपलब्ध होताच जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची विवरणे	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, दुर्गिकरण, मृदसंचरण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची विनिय (२०१०-११)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या ताख्या (उदा ता.मा.३०.३०/०२.०८)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरुतारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुरअभावी, पत्रव्यवस्था दुरुवत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एवढा रकम सुद्धा लागू	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१३८	चिपोली बाग गाव तलाव ता. मेहकर	ता.मा. २००५.०६ प्र.मा. दि. ११.११.०३ सु.ता.मा.१०.०६.०८	१३.१३	काम सुरु १०/०५/०६ काम बंद ३०/०२/०५	५	सुद्धा मजुर अभावी कामे बंद झाली आहेत. एवढा रकम सुद्धा लागू. सुद्धा मजुर अभावी कामे बंद झाली आहेत. एवढा रकम सुद्धा लागू.	१३.१३	या बाबत कामे बंद झाली आहेत. सुद्धा मजुर अभावी कामे बंद झाली आहेत. एवढा रकम सुद्धा लागू. सुद्धा मजुर अभावी कामे बंद झाली आहेत. एवढा रकम सुद्धा लागू.
१३९	मोहरीड गाव तलाव ता. मेहकर	ता.मा. २००५.०६ प्र.मा. दि. २९.८.२००५ सु.ता.मा.१०/०६.०८ (२३.१८ लक्ष)	२०.२८	काम सुरु २२/११/०५ काम बंद ३१/०८/०८	५	काम पूर्णत्वास मजुरअभावी काम बंद आहे.	१५.८२	घळमरणी पूर्ण, सांडच्यामधील अपूर्ण असलेले किरकोळ स्वरूपाचे बांधकाम मार्च ०९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.
१४०	गिरोली बु. पाझर तलाव ता. दे. राजा	ता.मा. १५.३/०२.०३ प्र.मा. २३.८/दि. १५.३.०३	२३.३०	काम सुरु ११/५/०३ काम बंद २५/०५/०७	५	जमिनीचा वाद (न्यायप्रविष्ट)	२१.०२	घरावाचे काम पूर्णत्वास असून घळमराई व सांडवा बांधकाम बाकी आहे. मजुर उपलब्ध होताच जुन ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
१४१	डोड्या क्र २ गाव तलाव ता. दे. राजा	ता.मा. ३६.३/०२.०३ प्र.मा. २३.८/दि. १५.३.०३	७.४६	काम सुरु ३१/०३/०३ काम बंद ७/०२/०४	५	काम पूर्णत्वास	३.२९	भूसंपादनाचे प्रकरण निकाली निघून आदायगी झाल्यावर कामास सुरुवात करण्यात येईल.
१४२	सितगांव जहा. गाव तलाव ता. दे. राजा	ता.मा. १५.७/०२.०३ प्र.मा. २३.८/दि. १५.३.०३	९.१३	काम सुरु २५/१२/०५ काम बंद ०८/०९/०६	५	काम पूर्णत्वास	६.३४	घळमरणी पूर्ण सांड्यातील बांधकाम बाकी, मार्च ०९ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.

अ. क्र.	संज्ञा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (माझर वगैरे, याच तसेच, नाले, मुंडारी तलाव, रस्ते, दमिळरा, घुडवेळी इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रक अंदाजपत्रक संदर्भातचे स्थिति	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिक न्याया प्रत्येकाचा संख्या (अंदाजपत्रकाचा संख्या)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (अंदाजपत्रकाचा संदर्भात)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अंदाजपत्रकाचा अभाव, मजुराअभाव, इतजर्जित इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रकृम खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजनेचे त्याबाबतचे ठराव
१	२	३	४	५	६	७	८	९

च) ६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

संख्येचे नॉम १ कारकाचे अंतिम, आदि, तिमाही, इतजर्जित

अ. क्र.	संज्ञा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (माझर वगैरे, याच तसेच, नाले, मुंडारी तलाव, रस्ते, दमिळरा, घुडवेळी इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रक अंदाजपत्रक संदर्भातचे स्थिति	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासिक न्याया प्रत्येकाचा संख्या (अंदाजपत्रकाचा संख्या)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्यास त्याची तारीख (अंदाजपत्रकाचा संदर्भात)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अंदाजपत्रकाचा अभाव, मजुराअभाव, इतजर्जित इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रकृम खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजनेचे त्याबाबतचे ठराव
१	१	मासळ सोप्याव रस्ता इजगा लांबी ५.०० कि.मी. ता.बुलडाणा	२४.४०	२/काअ/९८-९९	सुरु बंद ०९.०७.९८ ३०.०५.९९	कुशल भागाचे काम प्रगतीत.	८.४८	सातिकांन पूर्ण. ८० मी.मी. खडीकरण प्रगतीत. काम ३०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२	२	घाडोळ ते म्हासला खुर्द रस्ता लांबी ३.६० कि.मी. ता.बुलडाणा	१४.६२	२९/काअ/९९-२०००	सुरु बंद १३.१२.२००० ३१.५.२००१	मजुरा अभावी बंद	५.५८	सातिकांन पूर्ण. १.२० कि.मी. दवाईचे काम पूर्ण. उर्वरित खडी गोळा करणे प्रगतीत. काम ३०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तियाही अखेर)

अ. क्र.	पैकीय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाइलर, तलाव, गाव तलाव, माल भुजारी तलाव, रस्तें, रेलनेकरण, मुदसवारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लाख)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. १२/०२/२००१)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद अवध्यात तारीख (उदा. का.सु.तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, भूदुरुस्ती, रेलनेकरण इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला प्रयत्न का. रु. लाख	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा अंदाजीत खर्च
१	२	वडगाव कालिंदूर शेत रस्ता कि.मी. २.५० ता. माताळा	१६.७४	ता.मा. १२/०२/२००१	सुरु १०.१२.२००१ बंद २२.०२.२००१	भूदुरुस्ती, रेलनेकरण इत्यादी	१६.२१	मागील काम पूर्ण. ७० मी.मी. अडथळ्यात २०० कि.मी. पूर्ण. ४० मी.मी. अडथळ्यात १.२० कि.मी. पूर्ण. काम दि.२०.१२.२००१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२	१	शळ पाहत्या शेत रस्ता लांबी ४.०० कि.मी. ता. मोताळा	१६.७२	ता.मा. १२/०२/२००१	सुरु २६.०२.२००१ बंद ३०.११.२००१	भूदुरुस्ती, रेलनेकरण इत्यादी	८.०६	मागील काम पूर्ण. २.०० कि.मी. ८० मी.मी. अडथळ्यात पूर्ण. उर्वरित अडथळ्यात करीता खडी गोळा करणे प्रगतीत. काम दि.२०.१२.२००१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३	१	बेळगाव शेत रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. मेहकर	१२.८७	ता.मा. १२/०२/२००१	सुरु १६.०२.२००१ बंद २१.०२.२००१	भूदुरुस्ती, रेलनेकरण इत्यादी	७.००	मागील काम पूर्ण. कंत्राटदार निश्चित. काम २०.१२.२००१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४	१	मोळी लोणी गवळी शेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. मेहकर	५.६५	ता.मा. १२/०२/२००१	सुरु १५.०३.२००१ बंद २०.०३.२००१	भूदुरुस्ती, रेलनेकरण इत्यादी	२.३२	मागील काम ३.४० कि.मी. पूर्ण. उर्वरित जमिन वाड मिटवून काम ३०.०६.०१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर बलास, पाच वीणाव, मोस, मुळाशी पावस, रस्त, धर्तकरणे, मुहसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका अंदाजपत्रका मुद्दार कामाची विवरण (रकमे सहित)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळवल्याच्या तारखेचा (उदा ता.मा.प्र.मा.तांत्रिक)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.मु.तारीख का.बंद.तांत्रिक)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा मुरंपादना अभाव, मुरपत्रातरी प्रयत्नित, इत्यादी इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या मुरपत्राचे रकमे तपस	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा खर्चाचा रकमे
५								
६		पाटभोरी शेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. मेहकर	६.४४	ता.मा. १२/काअ/२०-०५ प्र.मा. रोहयो/८३४ दि.१६.५.२००६	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद १७.२.२००७	कुशल कामाकरिता कंत्राटदाराच्या इतिसाद नाही	१.७६	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राटदार कडून इतिसाद नाही. काम दि.२०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८		गोहिगांव शेत रस्ता लांबी १.८५ कि.मी. ता. मेहकर	८.१९	ता.मा. १७/काअ/०१-०२ प्र.मा. रोहयो/७७५ दि.४.५.२००६	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद २३.५.२००५ १६.१.२००६ ३१.१.२००६ १५.३.२००७ ३०.३.२००७	कुशल कामाकरिता कंत्राटदाराच्या प्रतिसाद नाही	५.४०	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राटदार निश्चित. काम ३०.०९.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९		कल्याणा नागझरी शेत रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. मेहकर	११.५५	ता.मा. ४८/काअ/२००१-०२ प्र.मा. ३२३/१२.८.२०००	सुरु बंद सुरु बंद सुरु बंद १२.११.२००० ३०.४.०५ १६.६.२००५ ३०.६.२००५ १८.३.२००७ २.४.२००७	कुशल कामाकरिता कंत्राटदाराच्या प्रतिसाद नाही	२.७९	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राटदार कडून प्रतिसाद नाही. काम दि.३०.६.२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

क्र.सं.	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (अडथळी विलंब, मारामत्त, अडथळी विलंब, मारामत्त, अडथळी विलंब, मारामत्त)	मूळ अंदाजपत्रका क्रमांक (सर्व)	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रमाणिक मारामत्त (सर्व)	काम सुरु झाल्याची तारीख व कामाचा अंदाजित अंतिम तारीख (अडथळी विलंब, मारामत्त)	कामे बंद वा अपूर्ण अडथळी कारणे (अडथळी विलंब, मारामत्त)	आतापर्यंत कामावर आलेला अडथळी विलंब (अडथळी विलंब, मारामत्त)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आयुन ती अडथळी विलंब, मारामत्त
१०	तांदुळा मलकापूर मौ. तेलखेड पोचमार्ग लांबी १.५० किमी ता. मलकापूर.	१२.१९	ता.मा.क्र. १६/२०००-०४/प्रमा.क्र. १०७८/दि. १८/१०/०१	काम सुरु ०२/०६/०२ काम बंद १५/०२/०४ काम सुरु ०३/०७/०५ काम बंद १०/०७/०५	मजुराकामाची बंद	१.२६	मातीकाम पूर्ण, खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून घ्यावे ६/२००१ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
११	निवारी लोणवडी रस्ता लांबी २.०० किमी. ता. मलकापूर	१५.१०	ता.मा.क्र. २८/का.अ/२००१-०२/प्रमा.क्र. २१५/दि. ३१/७/०२	काम सुरु २४/११/०२ काम बंद ०२/०९/०३ काम सुरु ०५/०३/०४ काम बंद ०१/०४/०४ काम सुरु ०३/११/०५ काम बंद २१/०५/०५	मजुराअभावी बंद	११.६२	मातीकाम पूर्ण, १६०० मीटर ब्लॅकटॉपिंग, ८० मीमी खडीकरण पूर्ण, ४० मी.मी. खडी फोडण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून घ्यावे ६/२००१ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल.
१२	शेलागांव देशमुख ते गोहेगांव रस्ता. लांबी ४.२० किमी. ता. शेहक	२२.२४ सु. २४.९९	ता.मा.क्र. १२/०३-०२ प्र.मा.क्र. १०४४/दि. २७.७.०१ ता.मा.क्र. ४७/०६-०७ प्र.मा.क्र. ७१९ दि. २९.७.०६	काम सुरु २७/१/२००२ काम बंद ४/११/२००५ काम सुरु १३/९/२००८	काम प्रगतीत.	६.७९	मातीकाम पूर्ण, खडी फोडणे प्रगतीत. काम मार्च ०९ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

यंत्रणेचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, बुलडाणा

संशोधन नोंद :- कायदासह संशोधन, कायदासह

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाचे वर्णन	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, बांधणी, मत्स्य, रोजी, रोजी, बांधणी, मत्स्य, रोजी, रोजी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (₹)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता (मिळविल्या तरतूद) (₹)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद अवधि (अंदाजित/अंदाजित (₹/₹/₹))	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा मुदतमात्रा संपूर्ण, मान्यता मिळविली नसल्याने)	आतापर्यंत कामावर कुल रक्कम	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कामाबाबत अंदाजपत्रकास व मान्यता मिळविली केलेली
१३		इंदूरगाव गावठाण रस्ता, ता.दांडो ३.६९ किमी. ता.दांडो	३२.६९	ता.क्र. १२/०२/०९ प्र.मा.क्र. १२/०२/०९	काम सुरु १२/०२/०९ काम बंद १२/०२/०९	मान्यता मिळविली नसल्याने	३.६९	मान्यता मिळविली नसल्याने काम पूर्ण करण्यास बंद. (पुढील अंदाजपत्रकास मान्यता मिळविली)
१४		इंदूरगाव ते खडकी रस्ता, ता.दांडो २.२५ किमी. ता.बुलडाणा	१६.६६	ता.क्र. ०२/००/०९ प्र.मा.क्र. ०२/००/०९	काम सुरु ०२/००/०९ काम बंद ०२/००/०९	मान्यता मिळविली नसल्याने	१६.६६	२.०० किमी मर्यादित पूर्ण १.०० किमी ०.२० किमी खर्च द्यावे पूर्ण खर्च कामाची बांधणी पूर्ण झालेली असून अतिरिक्त अधिका, सा.दा. मंडळ अकोला यांनी चौकशी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर केला आहे.
१५		सांगवा जोड रस्ता. लांबी ०.७०० किमी. ता.नांदुरा	५.५०	ता.क्र. २१/०२/०३ प्र.मा.क्र. २१/०२/०३	काम सुरु १०/१/२००३ काम बंद १२/७/२००४	जमीन वाद (कोर्ट केस)	०.३९	५०० मीटर मातीकाम पूर्ण उर्वरित लांबीत जमीन वाद. प्रकरण कोर्टात सुरु आहे.
यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलडाणा								
१४	पंढरी गांव तलाव ता. बुलडाणा		१३.०५	मूळ तां.मा. ८५/००/०९ मूळ प्र.मा. ३०९/ दि ९.२.०९ सुधा.तां.मा. २७/०७.०८	काम सुरु १०/२/०९ काम बंद २८/५/०३	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१२.९३	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. आयुक्त कार्यालय अमरावती यांना सादर. सुप्रमा प्राप्त होताच उर्वरित कुशल स्वरूपाचे काम जुन ०९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्णयन आहे. अयेक्षित खर्च १९.६६ लक्ष रुपये

अ.क्र.	यंत्रणा मिळाल्या अंती कामाची प्रकृती	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वीरिगण, अडथळे, इतर कामे)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (किंमत माल)	मूळ अंदाजपत्रका प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारख्या (उदा. ता. १०/०१/०३)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. ता. १०/०१/०३)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, भूसंपादनाची प्रकृती, इतर कारणांमुळे)	आतापर्यंत कामाचे झालेला प्रगतीचा अंदाज	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा अर्थसहाय्य
१८	गाव तलाव ता. चिखली	गाव तलाव ता. चिखली	१६.४२	मुळ ता.मा. १०/०१/०३ मुळ प्र.मा. १०/०१/०३ सुधा.ता.मा. २३/०७/०८	मुळ काम सुरु १०/१/०३ काम बंद ५/५/०३	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१६.८५	सुधारित अंदाजपत्रका नुसार मा. आद्युक्त मार्गदर्शन अन्वयाधीन बांधणे सादर. सुधारित प्र.मा. १०/०१/०३ मध्ये १०/०१/०३ पासून १०/०१/०३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. अंदाजपत्रकाचे मूल्य = १६.४५ रु.पर्यंत
१९	सातगांव घु. गांव तलाव ता. चिखली	सातगांव घु. गांव तलाव ता. चिखली	९.९७	मुळ ता.मा. १०/०१/०३ मुळ प्र.मा. १०/०१/०३	काम सुरु १५/५/०३ काम बंद २६/५/०३	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	९.९१	कामाचे संयुक्त मोजणीनुसार तफावत आढळल्याने निलंबन निधी निश्चितीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे. निलंबन निधी मंजुरीनंतर सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद करून अंदाजपत्रकास सुधारित तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येईल
२०	दे.मिहि गांव तलाव क्र.२ ता. दे.गजा	दे.मिहि गांव तलाव क्र.२ ता. दे.गजा	४.५३	मुळ ता.मा. १३/५/०३ मुळ प्र.मा. १३/५/०३	काम सुरु ८/५/०३ काम बंद ४/३/०६	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	४.९१	घळमरणी पूर्ण व सांडव्यातील बांधकाम बाकी सुप्रमा प्राप्त होताच उर्वरित काम जुन ०९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, गजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२१	२	३	४	५	६	७	८	९
२१		दे. महि गांव तलाव क्र.१ ता. दे.राजा	९.६३	मूळ ता.मा. ११४/०३.०२ मूळ प्र.मा. ७३२/२.५.०१	काम सुरु ५/५/०१ काम बंद १२/१०/०२	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	११.६४	घळभरणी पूर्ण असून सांडव्यागधील फिरकोळ बांधकाम बाकी सुप्रमा नंतर जुन ०९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२२		डोड्या १ गांव तलाव ता. दे.राजा	१२.४३	मूळ ता.मा.५८/२००१.०२ मूळ प्र.मा.३०९/दि ५.०२.०१	काम सुरु ०२/०४/०१ काम बंद २९/०६/०२	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१४.५५	काम पूर्णत्वास असून सांडव्यागधील फिरकोळ बांधकाम बाकी सुप्रमाकरीता प्रस्ताव शासनास सादर. सुप्रमा प्राप्त होताच तालकाळ काम पूर्ण करण्यात येईल.
२३		मोहाडी गांव तलाव ता. सि.राजा	३९.७०	मूळ ता.मा.१०३/०१.०२ मूळ प्र.मा.७०६/दि २४.४.०१	काम सुरु ८/५/०१ काम बंद २०/२/०३	भूसंपादन अभावी बंद होते	९.१६	अंतिम निवाडा निधी वाटप झाला.पावसाळ्यानंतर काम सुरु करण्यात येत आहे.
२४		जळगांव गांव तलाव ता. सिदखेड राजा	४.१५	मूळ ता.मा.१०३/०१.०२ प्र.मा. दि २४.०४.२००१ सुधा.तामा.४८/०६.०७	काम सुरु ५/५/०१ काम बंद २१/१०/०१	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	५.३४	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झुटीची पुर्ततेची कार्यवाही यंत्रणास्तरावर सुरु आहे.सुप्रमा नंतर जुन ०९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२५		कोनाटी गांव तलाव ता. सिदखेड राजा	१२.५५	मूळ ता.मा.२०/२०००.०१ मूळ प्र.मा.३०८/दि २२.१२.०० सुधा.तामा.४४/०६.०७	काम सुरु ११/४/२००१ काम बंद १२/६/२००२	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	१५.७०	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झुटीची पुर्ततेची कार्यवाही यंत्रणास्तरावर सुरु आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाळ अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२६	२	३ हिवरा खुर्द, गाव तलाव ता. मेहकर	७.२५	५ तां.मा. ३७/२०००.०१ प्र.मा. ५५०/दि ३१.३.०१	६ काम सुरु ११/५/०१ काम बंद ३०/५/०२	७ काळी माती उपलब्ध नसल्याने बंद.	८ १.२१	९ काळी माती उपलब्ध नसल्याने घगळणे प्रस्तावित
२७		दे. साकशी गाव तलाव ता. मेहकर	७.२८	तां.मा. ३७/२०००.०१ प्र.मा. ५५०/दि ३१.३.०१	काम सुरु ५/५/०१ काम बंद २९/५/०२	भूसंपादनाभावी	२.३४	भूसंपादन प्रकरणात अंतिम निवाडा पारीत होताच जमिनीचा ताबा घेऊन काम पुर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२८		भुमराळा गाव तलाव ता. लोणार	४.९६	तां.मा. ३२/२०००.०१ प्र.मा. ३३६/ ९.२.०१	काम सुरु ४/४/०१ काम बंद ५/६/०६	भूसंपादनाभावी	४.२८	घळभरणी बाकी भूसंपादन प्रकरणात अंतिम अदायगी झाल्यानंतर घळभरणीचे कुशल काम पुर्ण करण्यात येईल.
२९		अत्री गांव तलाव ता. मोताळ	६.८५	तां.मा. ५५/२०००.०१ प्र.मा. ७८५/दि ४.५.०१	काम सुरु २०/५/०२ काम बंद २८/८/०२	भूसंपादनाभावी	१.९८	भूसंपादित रकमेच्या अदायगीनंतर जमिनीचा ताबा घेऊन उर्वरित काम पुर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, बुलडाणा								
३०	३	मीजे निमखेडी गांव तलाव ता. मोताळ	५.९९	तां.मा. १८५/१२-०१-०१ प्र.मा. ५४३/दि २३-३-०१	काम सुरु १६/०४/०१ काम बंद १५/५/०४	भूसंपादन अभावी शेतकऱ्यांचे पैसे न मिळाल्यामुळे काम बंद	३.४७	मीजे निमखेडी गाव तलावाचे दोन्ही तिरावरील मातीकाम पूर्ण झाले असून घळभरणी बाकी आहे. शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाचे पैसे न मिळाल्यामुळे काम अडविलेले आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही कलम-४ च्या प्रक्रियेत आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, स्तो, रानीकरण, सुंदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखे (उदा ता. मा. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
क) १० वर्षांपेक्षा अधिक काल अपूर्ण कामे								
यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलडाणा								
१	३	अंदेरा गाव तलाव ता. दे. राजा	१.३४	ता. मा. क्र. १२८८/२२.५.८५ प्र. मा. क्र. १८४२/दि १.१०.८५	काम सुरु २३.१०.८५ काम बंद १६.१.८६	वनजमिनीमुळे काम बंद	०.५४	उपवनसंरक्षक बुलडाणा यांनी मुख्य वनसंरक्षक अमरावती यांचेकडे वन जमिनीचे पस्तावामधील त्रुटीची पुर्तता करून सादर केले आहे.
२	३	चुनखेडी पाझर तलाव ता. संग्रामपुर	४.८४	ता. मा. ६.५.८३ प्र. मा. क्र. २१४७/दि १७.५.८३	काम सुरु ५.१२.८३ काम बंद २०.११.८३	वनजमिनीमुळे काम बंद (न्यायालयीन प्रकरण)	०.५६	सदर प्रकल्प अभयारण्यात येत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती आवश्यक आहे. मा. उपयिकास आयुक्त (रोहयो) अमरावती यांचे पत्र क्र. ८९२/०५दि. २.६.२००५ नुसार कार्यवाही सुरु आहे
३	३	राजुरा पाझर तलाव ता. जळगाव जा.	५.५१	ता. मा. क्र. १५०५/२५.५.८७ प्र. मा. ६८७/दि २७.२.८७	काम सुरु २.३.८७ काम बंद २६.६.८८	वनजमिनीमुळे काम बंद	२.८८	उपवनसंरक्षक बुलडाणा यांनी मुख्य वनसंरक्षक अमरावती यांचेकडे वन जमिनीचे पस्तावामधील त्रुटीची पुर्तता करून सादर केले आहे.

जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलडाणा

क्र.सं.	यंत्रणा विस्तार अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत (रुपये लक्ष)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का.बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी, वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च रुपये लक्ष	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	२	रुईखेड टेकाडे, पाझर तलाव तालुका बुलडाणा	१८.९१ प्र.सु.२४.०९	ता.मा.क्र/३५, दि. २०/१२/९१ प्र.मा. दि. ११/५/९२ ता.मा. २५१/दि. ७/८/९५ सु.प्र.मा.दि. २९/१२/९५ (द्वितीय सुधारीत अंदाजपत्रक ता.मा.क्र/६ दि. २३/४/०७ रु. ९४.३० लक्ष प्रस्तावित)	काम सुरु २५/५/९२ काम सुरु २०/४/९६ काम बंद २१/४/९६ काम सुरु ०९/२/०५ काम बंद २८/६/०५	द्वितीय सुधारीत अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता अभावी काम बंद (द्वितीय सुधारीत अंदाजपत्रक शासन स्तरावर)	३२.६९७	द्वितीय सुधारीत अंदाजपत्रक गु.आयुक्त अमरावती यांचे पत्र क्र१११७/दि. २३/१०/०७ अन्वये शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर यंत्रणास्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे.
५		माळवडी पाझर तलाव ता.बुलडाणा	१६.४ सु.३६.३४	ता.मा. क्र/३६ दि. २०/१२/९१ प्र.मा.दि. ११/५/९२ ता.मा.क्र/४४ दि. ७/२/०३ सुप्रमा ८/३/२००४	काम सुरु २५/०५/९२ काम बंद २५/१२/९६ काम सुरु २०/११/०० काम बंद ३०/०४/०१ काम सुरु ०९/०२/०५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२७.५९२	प्रकल्प स्थळी काम पूर्ण सादर पाझर तलाव जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (विगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यात्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	प्रलंबित असलेल्या गैर व्यवहाराच्या प्रकरणांची संख्या	प्रकरण कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे.		
			जिल्हास्तरावर	आयुक्तस्तरावर	शासनस्तरावर
१	२	३	४	५	६
१	कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा	२	०	१	२
२	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र. २, चिखली	१	०	०	१
३	कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था. स्तर) विभाग, बुलडाणा	१	०	०	१
४	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा	४	१	१	२
५	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव	२	०	१	१
	एकूण	११	१	३	७

न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
२ सिंचारी पाझर तलाव ता. संग्रामपूर (का.अ.सिंचन विभाग, जि.प. बुलडाणा)	३ निकृष्ट दर्जाचे काम करणे, अताविक पध्दतीने काम करणे ४५०००/-	४ १६/०८/८१	५ पंचायत राज ८१-८२ पाझीक अहवाल	६ दिनांक १३/१२/८३ रोजी अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे मंडळ अकोला यांनी तांत्रिक तपासणी केली आहे.	७ १) डी.बी. मुकुंद, का.अ. २) को.शी. फिलीप्स, उपअभियंता ३) डी.एन.इंगळे, उ.वि.अ. ४) के.एन. राठोड, उ.वि.अ.	८ शासनस्तरावर	९ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हापरिषद, बुलडाणा यांचे कडून मागणी केल्या नुसार आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त झालेला असून सुधारीत प्रस्ताव पुन्हा मा. आयुक्त अमरावती यांनी त्यांच पत्र क्र ९८४/०४ दिनांक ३/७/२००४ रोजी शासनास सादर केले. त्यानंतर शासनाने मागविलेले आवश्यक दस्तऐवज आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१८/४/०६ रोजी शासनास सादर केलेले आहेत.	१० प्रकरण शासनस्तरावर

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय सयंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	संबंधित अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१			३	५	६	७	८	९	१०
२	उंबरखेड पाझर तलाव ता.देऊळगांव राजा (का.अ.सिंचन विभाग, जि.प. बुलडाणा)	तरतूदी प्रमाणे काम न करणे, परिमाणपेक्षा जास्त खर्च करून काम अपूर्ण राहणे. रु. ९७६३/-	०३/११/९६	जिल्हा दक्षता पथक बुलडाणा	अधिष्ठाक अभियंता ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग अमरावती यांनी सखोल तपासणी केली आहे.	१) बी.एस.चाफले,उ.अ. २) सुजयकुमार जैन, उ.अ. ३) सी.एस.वर्षेकर,उ.अ. ४) पी.एन.राऊत,शा.अ. ५)आर.एस.काळवाचे, शा.अ.	प्रकरण सरकारी साक्षी करिता विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सुरु आहे.	सदर प्रकरणी अधिष्ठाक अभियंता ल.पा.स्थानिक स्तर यांनी निलंबन निधी रुपये १७६३/- निश्चीत केला असून सदर रक्कम श्री.आर.एस. काळवाचे, शा.अ. यांचे कडून रुपये ३३६०/- श्री.पी.एन.राऊत शा.अ. यांचे कडून रुपये ३३६०/- व श्री.सी.एम.वर्षेकर, शा.अ. यांचे कडून रुपये ३३६३/- असे एकूण रुपये ९७६३/- वसूल करून सरकारी कोषागारात जमा करण्यात आले. मु.का.अ.जि.प. बुलडाणा यांचे आदेश क्र.३३१७/दि.१३-१०-०५ अन्वये श्री.काळवाचे यांच्या २ वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद व आदेश क्र.४७५/९-२०५ अन्वये श्री.राऊत शा.अ. यांच्या मुळ निवृत्तीवेतनातून ५० रु.कमी करण्यात आले.	आयुक्तस्तरावर या प्रकरणात नियम ८ प्रमाणे चौकशी केलेली आहे. चौकशी अहवालानुसार शिर्षेची कार्यवाही सुरु आहे.

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरख्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरख्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यांत येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरख्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरख्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरख्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरख्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०.
३	शेलू पाझर तलाव याचोरा पाझर तलाव ता. सिंदखेडराजा (का.अ.सिंचन विभाग, जि.प. बुलडाणा)	अकुशल कामे मशिनने करणे, खोटे इंजेरीमट मारणे	३०/०५/०३	उपजिल्हाधिकारी, रोहयो. उप विभागीय अभियंता, दक्षता पथक	दि. २३/३/२००४ ला तंत्रिक तपासणी उप अभियंता विभागीय दक्षता पथक अमरावती यांनी केली	१) श्री.आर.पी. चव्हाण, उ.वि.अ. २) आर.एस.काळवाचे, उ.वि.अ. ३) स.दे.गुळे, मुकादम	चौकशी पूर्ण. शासनकडे आदेशा करिता.	पत्र क्र. ५०५/०४ दि. १६/४/०४ चा चौकशी प्रस्ताव मा.आयुक्त कार्यालयाकडून शासनास सादर. शासनस्तरावळून संबंधितास शापन क्र. रोहयो/१५०४/प्र.४७/रोहयो-२ दि. २९/६/०४ ला बजावले. प्राप्त अभियेदनावर अभिप्राय देऊन दि. ३०/३/०४ ला शासनास सादर केले आहे.	शासनस्तरावर
४	चिंचाळा पाझर तलाव ता. मेहेकर (का.अ.लघू पाटबंधारे विभाग क्र. २, चिखली)	सांड्याच्या खोदकामातील गैरख्यवहार १,५३,३५६/-	२२/०५/९५	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	दिनांक २२/५/९५ रोजी विभागीय दक्षता पथक अमरावती यांनी तपासणी केली.	१) बी.के.झोटे, का.अ. २) एन.एल.परिहार, क्र.अ. ३) पी.ओ. पाटील, उ.अ. ४) दे.स.कासे, शा.अ. ५) एच.पी.गुप्ता, शा.अ.	शासनस्तरावर अंतिम आदेशा करिता	---	अ.क्र. १ व २ चे आदेश शासनस्तरावळून निकाली काढले अ.क्र. ४ व ५ यांचे शिक्षा आदेश आयुक्तस्तरावळून दि. ७/४/०४ ला निकाली काढले. अ.क्र. ३ श्री.पी.ओ.पाटील, उ.वि.अ. सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचा शिक्षा प्रस्ताव दि. ७/४/०४ ला शासनास सादर करण्यांत आला. प्रकरण अंतीम शिक्षा आदेशाकरिता शासनस्तरावर आहे.

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३३ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्याची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	अटाली पाझर तलाव, ता.खामगाव (ल.घ. (स्था.स्तर) विभाग, बुलढाणा)	कामाचे तुकडे पाडून काम कंत्राटदाराकडून करून घेतले ३,८६,३५६/-	२२/०५/९५	विभागीय दक्षता पथक, अमरावती		श्री.डी.बी.पुरुषोत्तम, का.अ. एम.के.वंजारी, का.अ. एस.पी.चव्हाण, उ.अ. एच.वाय.छपरधरे, उ.अ. आय.एल.चवरे, शा.अ.	शासना कडे आदेशा करीत	श्री.एम.के.वंजारी, का.अ. यांचे निघन झाल्याने शासन आदेश दि. २९/१/०७ अन्वये त्यांच्या विरुद्धची चौकशी संपुष्टात आणण्यात आली.	श्री.व्ही.बी.पुरुषोत्तम, व श्री.आय.एल.चवरे, शा.अ. अंतीम शिक्षा आदेशाकरिता त्यांचे अभिवेदनावर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.३८३/०६ दि.२४/३/०६ ला अभिप्राय देऊन शासनास सादर केले आहे.

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यांत येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
४	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	चिखली तालुक्यातील १२ गावातील अंतर्गत रस्ते. (का.अ.जि.प.बांधकाम विभाग, बुलडाणा) कामाचे नांव :- अमडापूर, डासाळा, करवंड, धोत्राभनगोली, तोरणवाडा, असोला नाईक, हिवरा नाईक, शेलसूर, इसोली, धोत्रानाईक, कऱ्हाळा, एकलारा अंतर्गत रस्ते)	खोटे हजरीपट भरणे व जवळपासच्या विहिरीवरून खारब वापरणे.	०६/०४/००	मा.सौ रेखाताई खडेकर, आमदार चिखली यांनी शासनाकडे केलेली तक्रार	विभागीय दहता पथक, अनरावती व उपजिल्हाधिकारी रोहयो आणि उपअभियंता दहता पथक बुलडाणा यांनी दि.२२/३/०२ ते ३१/३/०२ पर्यंत तांत्रिक तपासणी केली	श्री.डी.एच.फुलेकर का.अ. श्री.एन.बी.वायाळ उ.अ. श्री.ए.एस.पावडे,शा.अ. श्री.एस.एस.मोरे, ले.अ. श्री.पी.डी.डुकरे, शा.अ.	सखोल चौकशी पूर्ण	जाहपत्र १ ते ४ तयार करून प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास दिनांक २४ सप्टेंबर २००८ अन्वये सादर केला होता. दि.२४/९/०८ रोजी आयुक्त कार्यालयामधून जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्रस्ताव परत.	सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्तसहकारुन निर्देश प्राप्त

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व थंडगा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	कि-हीनाईक ता.चिखली येथील अंतर्गत रस्ता (कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग, बुलडाणा	प्रत्यक्ष काम कमी परंतु खर्च जास्त रु.७५,३१०/-	१४/०२/०१	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), बुलडाणा	अधिकार अभियंता, सा.बा.मंडळ, अकोला यांच्या मार्फत मे २००४ मध्ये तांत्रिक तपासणी करण्यात आली.	१) श्री. व्ही.एन.पाटील, का.अ. २) श्री.पी.एस.राठी, उचिअ ३) श्री.ए.एस.पावडे, शाअ	शासन नियोजन विभाग क्र.गोप ज्ञापन क्र.रोहयो/१५०६/प्र.८६ रोहयो-२ दि.२/७/२००६ नुसार आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र दि.२१/८/०६ अन्वये ज्ञापन बजावण्यांत आले. त्यावर प्राप्त अभिवेदनावर आयुक्त कार्यालयाचे अभिप्राय देऊन शासनास सावर केलेले आहे.	---	शासनस्तरावर

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व थंडणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यांत येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकार्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	चिखली तालुक्यातील अंतर्गत रस्त्याच्या कामातील गैरव्यवहार (का.अ.वि.प. बांधकाम विभाग, बुलडाणा) कामाचे नांव :- मलगी, बेराळा, मालगणी, माळखोबा, गोढी, वळती, अन्वी, कचरळ, गांगलगाव, पळखरळ वीलत अंतर्गत रस्ते	ओटे हजेरीपट भरणे व जवळपासच्या पिहिरीवरून खरब वापरणे. रु.३२५३२/-	२६/११/०३	श्री.अनंत ठेंग, चिखली यांची तक्रार	दुरुता पथक व गुण नियंत्रण मंडळ अमरावती यांनी तपासणी केल्या नुसार दोषारोप पत्रे मुख्य अभियंता सा.बा. विभाग अमरावती यांचे पत्र क्र ८५६ दिनांक २/११/०१ नुसार आयुक्त यांना सादर	श्री.प.न.बी.वायळ, उपअभियंता.	चौकशी प्रादेशीक विभागीय अधिकारी अमरावती यांच्याकडून दि.१/५/०२ ला पूर्ण होऊन शिक्षा प्रस्ताव मा.आयुक्त यांचे पत्र क्र.७९५ दि.३/८/०५ ला शासनास सादर केलेला आहे.	---	शासनस्तरावर

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
९	डोंगरखंडाळा (का.अ.वि.प.बांधकाम विभाग, मुलवाणा) कामाचे नाव :- खेडी शेत रस्ता, खेडी किन्हेळ शेत रस्ता, खेडी खेडी रस्ता, खेडी खेडी शेत रस्ता भाग १ व २, चरखेड शेत रस्ता, केळेखेड किन्हेळ रस्ता रेलीकरण, पोखरी जोड रस्ता रेलीकरण, सायबळ जोड रस्ता रेलीकरण, माळ्येरीर जोड रस्ता रेलीकरण, किन्हेळ खुपगाव रस्ता रेलीकरण, डोंगरखंडाळ गोधनखेड रस्ता, खुपगाव शेत रस्ता, डोंगरखंडाळ रस्ता शेत रस्ता)	कामे न करता खोटी बिले काढली.	एप्रिल २००८	सा.श्री पांडुरंग फुंडकर, जगदिश गुता यांनी विधानपरिषद नियम १३ अन्वये उपस्थित केलेली चर्चा. दि:१९/४/०८	कामाची तपासणी मा.अधिकांक अभियंता सा.बा.मंडळ अकोला यांचे मार्फत मे २००८ मध्ये करण्यात आली आहे.	श्री पी.के.गुला काज श्री एस.डब्ल्यु.भारगवत काज श्री. बी.जी.भिगारविये काज श्री. के.वि.कृष्णाप्पा उविअ श्री. ए.आर.अंभुरे उविअ श्री. आर.इंड.चवखोल उविअ श्री. वि.आर.देशमुख उविअ श्री. जी.बी.कांडीलकर उविअ श्री. ए.एस.पाचडे शाख	अधिकांक अभियंता सा.बा.मंडळ अकोला यांचेकडून अहवाल आयुक्त कार्यालयांस सादर करण्यात आलेला आहे. पुढील कार्यवाही आयुक्त स्तरावर सुरु आहे.	-	---

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हनी योजनेच्या कामावर दिनांक ३३ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा वैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यांत येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रीक तपासणीची माहिती	संबंधीत अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	खामगांव तालुक्यातील १३ गावामधील अंतर्गत रस्ते (का.अ.सा.बा.विभाग, खामगांव)	गिट्टी ऐवजी ५०% मूळम वापरला, रोलर व पाण्याचा पुरेसा वापर न करणे, स्थानिक मजूर कामावर न लावणे. रु.१०,८७९/-	१०/११/२०००	१) सर्वश्री पांडुरंग फुडकर वि.प.नेता २) श्री. प्रकाश आविडेकर, माजी खासदार अकोला यांची तक्रार.	दि.१३/७/२००३ ते १३/७/२००१ मध्ये विभागीय दहातापथक अमरावती यांनी तांत्रिक तपासणी केली	१) श्री.बी.टी. तापडीया का.अ. २) व्ही.बी.देशमुख उ.अ. ३) एस.एन.बोर्डे, शा.अ. ४) आर.एल.राठोड, क.अ. ५) वि.जे.बर्डोदेकर शा.अ. ६) एन.एस.वाघमारे, उपअध्यक्ष ७) डी.के.वाकोडे शा.अ.	या कार्यालयाने दि.४.३.०३ ला सामुहिक चौकशी आदेशा करीता शासनाकडे सादर केले आहे	शासना कडून संबंधित अपचान्यावर दोषारोप होऊन बजावण्यांत आलेले आहे त्या तपासनावर श्री.तापडीया श्री.राठोड, श्री बर्डोदेकर यांचे अभिवेदनावर या कार्यालयाचे अभिप्राय देवून दि.२०/७/०५ ला शासनास सादर केले आहे. उर्वरित अपचारी श्री.देशमुख, श्री.बोर्डे, श्री.वाकोडे यांनी अभिवेदन सादर केलेले आहे.	श्री.तापडीया, का.अ. यांना शासनस्तरावरून आदेश पारीत करून दोषमुक्त केले आहे. तसेच श्री.व्ही.जे.बर्डोदेकर, शा.अ. यांच्यावरील दोषारोप पत्र शासन आदेश दि.७/१३/०६ नुसार रद्द केले आहे. उर्वरित प्रकरण शासनस्तरावर सुरु आहे.

प्रश्न क्रमांक १२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

योजना इमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३३ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (सेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तालुका

निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्याची कर्मचाऱ्याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	सावळा ते निवाणा रस्ता ता.संग्रामपूर (का.अ.सा.बा. विभाग, झामगांव)	अकुशल कामे मशिनने करून झोटे हुजरी पट भरणे व सामुग्रीमध्ये अनियमीतता रक्कम रु.३,७९,३७२/-	२२/०७/०३	ग्रामस्थांची तक्रार	उपजिल्हाधिकारी रोहयो व उप अभियंता दक्षतापथक यांनी दिनांक २२/७/२००३ रोजी संयुक्तपणे तपासणी व चौकशी केली	१)श्री.ए.व्ही.ढोले,उ.वि.अ. २) पी.आर.सरनाईक सहा.अ.श्रीगी १ ३)पी.व्ही.गुल्हाणे शा.अ.	चौकशी प्रकरण विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे कडे शासन स्तरावरून सोपविले.	प्रकरण चौकशी करिता आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.अका-४/ १०८७/०५ दिनांक २२/७/२००५ ला देण्यात आले होते. परंतु चौकशी कार्यालय बंद झाल्याने प्रकरण पुन्हा आयुक्त कार्यालयास परत आले. कंत्राट प्रध्दतीने चौकशी अधिकारी नियुक्त करून प्रकरण चौकशी करिता देण्यात आले. शासन आदेश दि. ५/२/२००८ अन्वये श्री.ए.व्ही.ढोले, तत्कालीन उ.विअ. मयात झाल्याने त्यांचे नांव विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीतून वगळण्यात आले आहे. उर्वरित श्री.सरनाईक व श्री.गुल्हाणे यांच्या शिक्षेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.	१०

परिशिष्ट तीन

बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

मंगळवार, दिनांक १४ ऑक्टोबर २००८

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, बुलडाणा येथे घेण्यात आली. सरदहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
 (४) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
 (५) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.
 (६) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.
 (७) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (८) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
 (९) श्री. काशिनाथ मंगळ, वि.स.स.
 (१०) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
 (११) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
 (१२) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
 (१३) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
 (१४) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
 (१५) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
 (१६) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
 (१७) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
 (१८) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिष्ठात्री.

सरदहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

बुधवार, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
 (४) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
 (५) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.
 (६) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (७) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
 (८) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.
 (९) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
 (१०) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
 (११) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
 (१२) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
 (१३) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
 (१४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
 (१५) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
 (१६) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
 (१७) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिष्ठात्री.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज. भि. पवार, अधिकारी.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा

- श्री. झा. स. राजुरकर, जिल्हाधिकारी
 श्री. सदानंद कोचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., बुलडाणा
 श्री. सुरेशकुमार इंगोले, अपर जिल्हाधिकारी
 श्री. बी. एन. उबाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., बुलडाणा
 श्री. डी. ए. गोगटे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी, बुलडाणा
 श्री. एल. बी. राऊत, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), बुलडाणा
 श्री. व्ही. बी. ढोले, उप जिल्हाधिकारी (निवडणूक), बुलडाणा
 श्री. आर. पी. तायडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 श्री. पी. ए. बेंडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलडाणा
 श्री. विजय राणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलडाणा

- श्री. आर. यु. चव्हाण, विशेष भूसंपादन अधिकारी, (लसिका)
- श्री. डी. ए. गोगटे, विशेष भूसंपादन अधिकारी, मध्यम प्रकल्प
- श्री. डी. जे. मोरे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा
- श्री. एम. व्ही. पाटील, मुख्य अभियंता, जलसंपादन विभाग, अमरावती
- श्री. व्ही. एन. पाटील, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला
- श्री. एम. डी. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, अकोला
- श्री. शरदराव गावंडे, अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा
- श्री. आर. एम. चव्हाण, अधीक्षक अभियंता, लहान पाटबंधारे (स्था.स्तर), अमरावती
- श्री. सुनिल लिमये, सह संचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्त, अमरावती
- श्री. पी. एस. तळोले, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा
- श्री. व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव
- श्री. सी. एम. मचाले, कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम विभाग, बुलडाणा
- श्री. नारायणराव जाधव, कार्यकारी अभियंता, जि. प. सिंचन विभाग, बुलडाणा
- श्री. ए. पी. पराते, कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा
- श्री. अ. रा. परहर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर)
- श्री. ओ. एस. चंद्रमोरे, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, बुलडाणा
- श्री. संजय माळी, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, बुलडाणा.

या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

बुधवार, दिनांक २३ जून २०१०

बुधवार, दिनांक २३ जून २०१० रोजी दुपारी १:०० वाजता विधान भवन मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते:

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (४) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (५) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (७) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (८) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (११) श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.
- (१२) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (१३) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात बुलडाणा जिल्हा बैठकीचे वेळी देण्यात आलेल्या आ वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, रोहयो यांची साक्ष घेतली.

शनिवार, दिनांक २४ जुलै २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक २४ जुलै २०१० रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
 (५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
 (६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
 (७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (९) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
 (१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (११) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
 (१२) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
 श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)
 श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक २४ जुलै, २०१० रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या तिस-या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.