

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

आठवा अहवाल

(रत्नागिरी जिल्हाच्या संबंधात)

20 APR 2011

(अहवाल दिनांक

एप्रिल, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई

२०११

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

आठवा अहवाल
(रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संबंधात)

210 APR 2011

(अहवाल दिनांक

एप्रिल, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.*
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
(२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव,
(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी),
(४) श्री. रविंद्र जगदाळे, कक्ष अधिकारी.

टीप.—*श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

**श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

रोजगार हमी योजना समिती

(२००८-२००९)

समिती प्रमुख

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.
(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(९) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.
(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.
*(२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.
(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेधलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव,
(३) श्री. यू. के. चव्हाण, उप सचिव,
(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी,
(५) श्री. आर. के. खैरे, कक्ष अधिकारी.

(सात)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	१
३.	मजुरांच्या सोयी-सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	२
४.	मजुरीचे वाटप	३
५.	अपूर्ण कामे	४
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	५
७.	जवाहर विहिरी कार्यक्रम	६
परिशिष्ट :		
	एक - अपूर्ण कामे	७
	दोन - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	५९
	तीन - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	६५

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा आठवा अहवाल सादर करीत आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठित केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रधान सचिव नियोजन (रोहयो), विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव नियोजन (रोहयो), विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,

दिनांक ७ एप्रिल २०११.

प्रा. वीरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

१. कामाचे वार्षिक नियोजन :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी, २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील " कामांचे वार्षिक नियोजन " या संदर्भात सन २००६-२००७ ते २००८-०९ या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले. त्यावर बैठकीच्या वेळी जलसंधारणाची कामे व रस्त्यांची कामे यातील आकडेवारीमध्ये बराच फरक दिसत असल्याने शासनाच्या आदेशानुसार जलसंधारणाची किती कामे घ्यावयाची असतात अशी समितीतर्फे विचारणा करण्यात आली असता उप जिल्हाधिकारी-रोहयो यांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जलसंधारणाची ७० टक्के व रस्त्यांची ३० टक्के कामे घ्यावयाची असतात अशी समितीला माहिती दिली. त्यानंतर साक्षीच्या वेळी सन २००६-२००७ मध्ये जलसंधारणाची कामे विहित टक्केवारीपेक्षा जादा प्रमाणात घेण्याची कारणे काय आहेत. तसेच पाटबंधारे, सामाजिक वनीकरण या कामांसाठी कमी नियोजन करण्याची कारणे काय आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करताना शासनाच्या दिनांक २ नोव्हेंबर २००० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जलसंधारणासाठी ५५ टक्के, पाटबंधारेसाठी ५ टक्के, वनीकरणासाठी १० टक्के, रस्ते व इतर बाबीसाठी ३० टक्के प्रमाणे खर्च करण्याबाबत नमूद केले आहे. तथापि असे असले तरी (१) जलसंधारणाचे कामाबाबत सन २००६-०७ मध्ये रोहयोच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यातील कृषी विभागाचा आराखडा तयार करतेवेळी, ग्रामस्तरावरून पाणलोट क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जलसंधारण कामांच्या मागणीनुसार वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये जास्त टक्केवारीने कामे घेतली आहेत. (२) रोहयो अंतर्गत खाजगी पडीक जमीनवर वृक्ष लागवड या योजने संदर्भात शासन निर्णय, दिनांक ११ मे २००१ अन्वये तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. सदर स्थगिती दिनांक १३ जुलै २००६ च्या निर्णयान्वये उठविण्यात आली आहे. ३) सामाजिक वनीकरण विभागाने वनीकरणाची कामे घेताना लाभार्थ्यांचे ७/१२ उता-यावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असल्याने वेळीच संमती प्राप्त होत नाही. परिणामी उद्दिष्ट कमी प्रमाणात साध्य होते त्यामुळे सामाजिक वनीकरणाची कामे कमी घेतलेली आहेत, अशी समितीला माहिती देण्यात आली. त्यावर रत्नागिरी जिल्ह्यात ९९ टक्के जमीन खाजगी असून १ टक्का जमीन फॉररेस्टची असल्याने या भागात जमीन मिळत नाही त्यामुळे सामाजिक वनीकरणासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात जेवढे रस्ते आहेत त्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि जिल्हा परिषदेने झाडाची लागवड करावी. अशी समितीने सूचना केली.

अभिप्राय व शिफारशी :

रत्नागिरी जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेसंदर्भातील कामांच्या वार्षिक नियोजनाबाबत माहिती घेत असताना सन २००७-०८ व २००८-०९ या कालावधीत सामाजिक वनीकरण शून्य टक्के असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले याबाबत समितीने विचारणा केली असता सामाजिक वनीकरण विभागाने वनीकरणाची कामे हाती घेतल्यावर लाभधारक मिळत नाही एखादा जमिनीचा तुकडा घेतला तरी लाभार्थ्यांच्या ७/१२ च्या उतारावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असतात. एखादे प्रकरण करावयाचे म्हटले तरी या व्यक्ती मुंबई, पुणे येथे नोकरीसाठी गेलेल्या असतात त्यामुळे वेळेत संमती प्राप्त होत नाही. या प्रकरणी त्यांचे दानपत्र घेणेसाठी त्या उपलब्ध होत नसल्याने प्रकरणे तयार करण्यास अडचणी निर्माण होतात परिणामी उद्दिष्ट कमी प्रमाणात साध्य होत असल्याने सामाजिक वनीकरणाची कामे कमी घेतली असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यावर या भागात सामाजिक वनीकरणासाठी जमीन मिळत नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यात जेवढे रस्ते आहेत त्या रस्त्यांच्या बाजूने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि जिल्हा परिषदेने झाडांची लागवड करावी व यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत सहा महिन्यांच्या कालावधीत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी समिती शिफारस करीत आहे.

२. निधीचा पुरवठा व खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील " निधीचा पुरवठा व खर्च " या संदर्भात सन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीतील निधीचा पुरवठा व खर्चाच्या बाबतची आकडेवारी व निर्माण झालेले मनुष्य दिवस या संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. सदरहू माहितीनुसार मागणीपेक्षा निधी जास्त मिळतो, परंतु खर्च होत नाही असे समितीच्या निदर्शनास आले. सन २००६-०७ च्या पहिल्या तिमाही मध्ये मंडणगड तालुक्यासाठी शासनाकडे २७.८५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती परंतु शासनाने मागणी पेक्षा जास्त म्हणजेच ९२.८४ लाख इतका निधी मंजूर केला. परंतु त्यापैकी खर्च मात्र काही करण्यात आला नाही. तसेच संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याकरिता सर्व योजनांसाठी ८१८.६४ लाख एवढ्या एकत्रित रक्कमेची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५५८.७२ लाख एवढी रक्कम प्राप्त झाली व यातील ५३६.१६ लाख इतकी रक्कम खर्च झाली असे समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर बाकीचे कामे न करण्याची कारणे काय आहेत असे समितीने विचारले असता मजुराअभावी काम करता आले नाही तसेच सन २००५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे ही रक्कम खर्ची पडली नाही असे समितीला सांगण्यात आले. त्यानंतर सन २००६-०७ मध्ये १३.९६ कोटीचे नियोजन केले परंतु खर्च मात्र १२.२३ टक्के इतकाच झालेला आहे याची कारणे काय असे विचारले असता जलसंधारणाची कामे न झाल्यामुळे ही रक्कम खर्ची पडली नाही असे समितीला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे गुहागर, देवरुख आणि मंडणगड या भागात जिल्हापरिषद बांधकाम विभागावर काहीच खर्च झालेला नाही व सन २००६-०७ मध्ये दापोली तालुक्यात नियोजनच नाही याची कारणे काय असे समितीने विचारले असता अकुशल कामे चालू नसल्यामुळे मागणी केली नाही असे समितीला सांगण्यात आले. त्यानंतर समितीने मंडणगड मध्ये सन २००६-०७ मध्ये काहीच खर्च झालेला नाही याची कारणे काय असे विचारले असता या तालुक्यात काम करण्यास संधी कमी आहे असे सांगण्यात आले. त्यावर समितीने पुढीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केले व शिफारस केली.

अभिप्राय व शिफारशी :

तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अशी भूमिका घेतली होती की जुनी कामे पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन कामांना मंजूरी द्यावयाची नाही. त्यामुळे नवीन कामे मंजूर झालेली नाहीत म्हणून ही कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. परिणामी रक्कम खर्ची पडली नाही त्याचप्रमाणे प्रत्येक मतदारसंघाला आमदारांनी सूचविल्याप्रमाणे ठराविकच काम द्यावयाचे असेही ठरविण्यात आले होते त्यामुळे पैसा खर्च होऊ शकला नाही. जुन्या कामांना रोहयो अंतर्गत पूर्ण करण्याची मंजूरी दिले जात नाही असे समितीच्या निर्दर्शनास आणण्यात आले. तसेच मागणीपेक्षा निधी जास्त मिळत असूनसुद्धा तो खर्च होत नसल्याबाबत आकडेवारीवरून समितीसमोर स्पष्ट झाले त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये अधिका-यांचा समन्वय नाही, यंत्रणांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला जात नाही केवळ नियोजन करण्यात येते परंतु अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. रस्त्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असूनसुद्धा ती कामे केली जात नाही, मागणी न करता देखील निधी प्राप्त होतो व तरीही तो खर्च केला जात नाही. या सर्व बाबी अतिशय गंभीर असल्याचे समितीचे मत झाले असून यासंबंधी उप आयुक्त, रोजगार हमी योजना, आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग यांनी याबाबत खुलासा करून केलेल्या कार्यवाही बाबत सहा महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी समिती शिफारस करीत आहे.

३. मजुरांच्या सोई सवलतीवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील "मजुरांच्या सोई सवलतीवर" करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भात सन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीतील खर्चाच्या बाबतीची आकडेवारी संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. मजुरांना देण्यात येणा-या सोई सवलतीवर प्रामुख्याने २.५ टक्के आणि टंचाई असेल तर जास्तीत जास्त ३ टक्के एवढा खर्च अपेक्षित आहे अशी माहिती बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आली. त्यावर कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु), जिल्हा परिषद रत्नागिरी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर, रत्नागिरी तसेच कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास, रत्नागिरी या यंत्रणांकडून सोयी-सुविधांवर करण्यात आलेला खर्च "निरंक" दर्शविण्यात आलेला आहे. त्याची कारणे काय असे समितीतर्फे विचारण्यात आले तेव्हा त्या काळात त्यांच्याकडे रोजगार हमी योजनेची कामेच झालेली नाहीत, त्यामुळे त्यावरील खर्च निरंक आहे असे समितीला उत्तर देण्यात आले. त्यावर कोकणामध्ये खारभूमी मोठ्या प्रमाणात आहे या पार्श्वभूमीवर खार भूमी विकासाचे काम रोहयो मधून करता येणे शक्य असतानाही खारभूमी विकासाचे एकही काम जिल्ह्यात झालेले नाही हे बरोबर नाही असे समितीने मत व्यक्त केले व याची कारणे काय आहेत याबाबत विचारणा केली. तेव्हा साक्षीच्या वेळी रोजगार हमी योजने अंतर्गत खारभूमी योजनेची कामे न करण्याबाबतची पुढील कारणे सांगण्यात आली. (१) खारभूमी योजनांची कामे अती दलदलीच्या दुर्गम भागात असतात. त्यामुळे बंधा-यासाठी माती, मुरूम जवळपास उपलब्ध होत नसल्याने मुरूमाची वाहतूक लांबून करावी लागते. त्यामुळे वाहन अंतरात वाढ होऊन कुशल भागात वाढ होते, (२) खारबंधा-याची कामे भरती-ओहोटीच्या वेळेनुसार करून घ्यावी लागतात. ज्यावेळी ओहोटी असते त्यावेळी मजुरांकडून ही कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे काम कमी होते व भरतीच्या वेळी मजुरांने केलेले काम भरतीच्या पाण्यामुळे काही प्रमाणात वाहून जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मजुरांना मजुरी कमी पडू शकते, (३) रोजगार हमी योजने अंतर्गत खारबंधा-याची कामे करीत असताना प्रस्तावित कामांना शासन धोरणानुसार दिनांक १३ ऑगस्ट २००३ च्या सागरी अधिनियम (सी.आर.झेड) कायद्यातून सूट मिळणे आवश्यक असते, (४) खारभूमी योजनांचा सध्याचा आर्थिक मापदंड रुपये १,९५,६२५ प्रति हेक्टर असा असून या मापदंडामध्ये योजना बसत नसल्यामुळे खार बंधा-याची कामे रोजगार हमी योजनेखाली करता येत नाहीत, (५) खारभूमी योजनांकरिता सध्या असलेल्या म.ग्रा.रोजगार हमी योजनेच्या अकुशल-कुशलच्या ६० : ४० च्या प्रमाणात खारभूमी योजनांची कामे बसत नाहीत. त्यामुळे सदरची कामे रोहयोखाली करता येत नाहीत, (६) उघाड्यांची कामे कुशल भागात करावी लागत असल्याने कुशल भागाच्या प्रमाणात वाढ होऊन कामे रोजगार हमी योजनेच्या अकुशल कुशलच्या प्रमाणात बसत नाहीत. तथापि खारभूमी कामांच्या संदर्भात समितीला देण्यात आलेले वरील उत्तर समाधानकारक नाही असे समितीने मत नोंदविले. खारभूमी योजनांच्या कामासंबंधी बंधा-यासाठी लागणारी माती, मुरूम यांची वाहतूक लांबून करत असल्याने खारभूमी योजनांची कामे अकुशल-कुशल ३० : ४० च्या निकषात बसत नाहीत हे समितीला मान्य नाही. दोन कि.मी. अंतरावरून मुरूम वाहतूक करण्यासाठी साधारणपणे प्रति घनमीटर मुरूमासाठी झोदकाम करून १० मीटर अंतरापर्यंत व १ ते १.५ मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकण्यासाठी रुपये ३५५ खर्च होतात तो खर्च अकुशलमध्ये येतो व प्रति घनमीटर रुपये ४३.९३ च्या दराप्रमाणे मुरूमाची वाहतूक करण्यासाठी साधारणतः रुपये १३० ते रुपये १३५ लागू शकतात. सर्व बाबींचा विचार केल्यास ७० टक्के रक्कम अकुशल कामांसाठी व ३० टक्के रक्कम कुशल कामासाठी लागणार आहे. त्यामुळे ६० : ४० च्या निकषामध्ये खार भूमीची कामे बसणार नाहीत हे उत्तर व रोहयो योजने अंतर्गत खारभूमी विकासाची कामे न करण्याबाबतची दिलेली वरील कारणे समितीला मान्य नाहीत असे मत समितीने व्यक्त केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

खारभूमी योजनांच्या दृष्टीने समितीला या ठिकाणी दिलेली माहिती समाधानकारक नाही. सदर मुद्दा व्यवस्थितपणे तपासून घेतला पाहिजे व त्याबाबत त्याने निकष तयार करण्याची आवश्यकता आहे. खारभूमी योजनेच्या कामांसाठी प्रती हेक्टर अडीच लक्ष नव्हे तर ३ लक्ष रुपये देऊन मापदंडामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच मुरूम २ कि.मी. पर्यंत नव्हे तर ५ ते १० कि.मी. अंतरावरून आणून कामे झाली पाहिजेत. जास्त अंतर असल्यास ट्रक, टॅक्टर पलब्ध होऊ शकतील. कारण त्यांना कमी लीड मिळू शकते यादृष्टीने विचार केला पाहिजे. खार जमिनीवरील शेतक-यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही बाब नगर महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वर नमुद केलेले १ ते ६ कारणे समितीला मान्य नसून यामध्ये आणखी संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. खारभूमीची कामे तत्क-यांच्या हिताची असतात म्हणून रोजगार हमी योजनेतून ही कामे होणे अत्यंत आवश्यक आहे व यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडून निधी वाढवून देऊन या कामांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांना विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व या संदर्भात कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल समितीला सहा महिन्यांच्या आत सादर करावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(४) मजुरीचे वाटप :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी, २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बँठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील "मजुरीचे वाटप" या संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. सदर माहितीतील अनुक्रमांक ९ मधील १७७ कामांच्या मजुरी वाटपास ६ ते ७ आठवडे विलंब झाल्याचे समितीच्या निर्दर्शनास आले. त्यावर अकुशल पेंमेंट देण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना दिलेले असून पतमर्यादा देण्याचे अधिकारसुद्धा जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले. असे अधिकार असून सुद्धा मजुरांना मजुरी वाटप होण्यास एवढा विलंब होणे संयुक्तीक वाटत नाही त्यामुळे मजुरी वाटपामध्ये होणा-या विलंबाच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी यापुढे स्वतः लक्ष घालावे.

या संदर्भात घेण्यात आलेल्या साक्षीच्या वेळेला, रोहयो कामावरील मजुरांना मजुरी वाटप करण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे काय आहेत याबाबत विचारणा केली असता त्यावर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग या यंत्रणांच्या बाबतीत हजेरीपट बंद झाल्यापासून हजेरीपटाची रक्कम मजुरांना मिळणेस, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धती प्रमाणे वेगवेगळ्या टप्प्यावर हजेरीपटाची मागणी हाताळली जाते, त्यामुळे विलंब लागतो. जिल्हा परिषदेची मागणी हाताळण्याचे आठ टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत :-

(१) हजेरीपट बंद झाल्यानंतर शाखा अभियंता यांनी कामाची मोजमापे घेतल्यानंतर उपविभागाकडे हजेरीपट दाखल करणे, (२) उपविभागाकडून, विभागाकडे हजेरीपटाच्या रक्कमेची मागणी केली जाते, (३) विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हजेरीपटाच्या रक्कमेची मागणी केली जाते, (४) जिल्हाधिकारी यांनी हजेरीपटाचे रक्कमेचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून हजेरीपट वाटप रक्कमेचे आदेश दिले जातात, (५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कोषागाराकडे देयकाची मागणी केली जाते, (६) कोषागाराकडून देयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे धनादेश पाठविला जातो, (७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून गटविकास अधिकारी यांच्याकडे धनादेश पाठविण्यात येतो, (८) गटविकास अधिकारी यांच्याकडून उपविभागाकडे धनादेशाद्वारे मजुरी वाटपाची रक्कम दिली जाते. त्यानंतर मजुरांना प्रत्यक्षात मजुरी मिळते.

सदर कार्यपद्धतीमध्ये ८ टप्पे असल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर २ ते ३ दिवस विलंब जरी झाला, तरी मजुरांना १५ दिवसात मजुरी देणे शक्य होत नाही. प्रत्यक्षात हजेरीपट बंद झाल्यापासून मजुरांना मजुरी मिळेपर्यंतची जिल्हा परिषद विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे मजुरांना मजुरी वाटप विलंब होत आहे अशी समितीला माहिती देण्यात आली. त्यावर हे टप्पे शासनातर्फे ठरवून देण्यात आले आहेत काय असे समितीने विचारले असता, प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन हे टप्पे तयार करण्यात आले आहेत ते शासनाने ठरवून दिलेले नाहीत असे समितीला उत्तर देण्यात आले तेव्हा सकाळी मोजमाप घेऊन आल्यावर त्याच दिवशी सायंकाळी हिशोब करून पैशाची मागणी करणे आवश्यक आहे. एकाच दिवसात ही कामे होणे आवश्यक आहेत. हिशोबाच्या रक्कमेपेक्षा पाच किंवा दहा टक्के जास्त रक्कमेची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली तरी सदर रक्कम देण्यास जिल्हाधिकारी नकार देत नाहीत त्यामुळे या ठिकाणी जे टप्पे दाखवून मजुरी विलंबाची कारणे दर्शविली आहेत ती समितीला संयुक्तीक वाटत नसून अशा प्रकारे ८ टप्पे पाडण्याची आवश्यकता नाही असे समितीने मत व्यक्त केले.

त्यानंतर मजुरी वाटपातील विलंबा संदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाही बाबत साक्षीच्या वेळी पुढील प्रमाणे समितीला सांगण्यात आले. सन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीमध्ये कार्यरत असलेल्या १४ कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस दिनांक ३० जुलै २०१० रोजी काढण्यात आलेली आहे. त्यापैकी ४ कार्यकारी अभियंता यांचे खुलासे ऑगस्ट, २०१० मध्ये प्राप्त झाले आहेत. कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना आहेत. विभागीय बँठकीच्या वेळी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. तीन महिन्यात ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यावर १० कार्यकारी अभियंता यांचे खुलासे का आले नाहीत असे समितीने विचारले असता त्यातील काही अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या आहेत त्यामुळे दुस-या नोटीसा तयार केल्या आणि त्यांच्या विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत, असे समितीला सांगण्यात आले. त्यावर १४ कार्यकारी अभियंता यांच्यावर नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासे प्राप्त करून पुढील कार्यवाही करण्याबाबतची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता यांच्यावर निश्चित करण्यात यावी व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत कार्यवाही करून त्याचा अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा असे मत समितीने व्यक्त केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

(१) शासनाने निधी मंजूर करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे तसेच अकुशल पेंमेंट देण्याचे तसेच पतमर्यादा देण्याचे अधिकारही जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले आहेत असे असताना सुद्धा केवळ उक्त कारणामुळे १७७ कामांच्या मजुरी वाटपास विलंब होणे समितीला संयुक्तीक वाटत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी यापुढे यामध्ये स्वतः लक्ष घालावे व मजुरी वाटपास विलंब होणार नाही याची स्वतः दक्षता घ्यावी व यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाही बाबतचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावा अशी ही समिती शिफारस करीत आहे.

(२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग या यंत्रणांच्या बाबतीत हजेरीपट बंद झाल्यापासून हजेरीपटाची रक्कम मजुरांना मिळण्यास, वेगवेगळ्या टप्प्यावर हजेरीपटाची मागणी हाताळली जाते, त्यामुळे विलंब लागतो. सदर कार्यपद्धतीमध्ये ८ टप्पे असल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर २ ते ३ दिवस विलंब जरी झाला, तरी मजुरांना १५ दिवसात मजुरी देणे शक्य होत नाही. प्रत्यक्षात हजेरीपट बंद झाल्यापासून मजुरांना मजुरी मिळेपर्यंतच्या कार्यपद्धतीमुळे मजुरांना मजुरी वाटपास विलंब होत आहे. प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन हे टप्पे तयार करण्यात आले आहेत ते शासनाने ठरवून दिलेले नाहीत असे साक्षीच्या वेळी सांगण्यात आले. त्या अनुषंगाने सकाळी मोजमाप घेऊन आल्यावर त्याच दिवशी सायंकाळी हिशोब करून पैशाची मागणी करणे आवश्यक आहे. एकाच दिवसात ही कामे होणे आवश्यक आहेत. हिशोबाच्या रक्कमेपेक्षा पाच किंवा दहा टक्के जास्त रक्कमेची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली तरी सदर रक्कम देण्यास जिल्हाधिकारी नकार देत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी जे टप्पे दाखवून मजुरी विलंबाची कारणे दर्शविली आहेत ती समितीला संयुक्तीक वाटत नसून अशा प्रकारे ८ टप्पे पाडण्याची आवश्यकता नाही अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(३) मंजुरी वाटपासंदर्भात झालेल्या विलंबाबाबत सन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीमध्ये कार्यरत असलेल्या १४ कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस दिनांक ३० जुलै २०१० रोजी काढण्यात आल्यानंतर ४ कार्यकारी अभियंता यांचे खुलासे ऑगस्ट, २०१० मध्ये प्राप्त झाले असून १० कार्यकारी अभियंता यांच्या बदल्या झाल्यामुळे त्यांच्या नोटीसा पुन्हा त्यांच्या विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत अशी साक्षीच्या वेळी समितीला माहिती प्राप्त झाल्याने, १४ कार्यकारी अभियंता यांच्यावर नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासे प्राप्त करून पुढील कार्यवाही करण्याबाबतची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता यांच्यावर निश्चित करण्यात यावी व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत कार्यवाही करून त्याचा अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(५) अपूर्ण कामे :

राजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील " अपूर्ण कामे " या संदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. सदर माहितीच्या अनुषंगाने रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण २६५ कामे अपूर्ण आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण येथे १०७, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर रत्नागिरी येथे ८२, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, चिपळूण येथे ३२ आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, रत्नागिरी येथे ४३ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे अपूर्ण राहण्याची कारणे काय आहेत ? असे समितीने विचारले असता जमीन संपादनासंबंधीच्या वादामुळे दोन कामे बंद आहेत. शासनाच्या नवीन नियमानुसार १०५ पैकी १६ कामे, ६० : ४० रेश्योमध्ये बसत नाहीत. ही कामे मग्राह्योमध्ये समाविष्ट केली असून एक दोन दिवसात या कामांना मान्यता मिळेल. उरलेली ६९ कामे दिनांक १ एप्रिल २००८ च्या परिपत्रकानुसार रोहयोमध्ये चालू करू नये असे आदेश असल्याने आम्ही ती बंद केली. दुसरे म्हणजे मजूर पण मिळत नाहीत असे समितीला बैठकीमध्ये उत्तर देण्यात आले यावर मग्राह्यो सुरू होण्यापूर्वी जी कामे जुन्या कायदानुसार सुरू होती ती त्यातूनच पूर्ण करावी व ही कामे ज्या पद्धतीने पूर्ण करता येतील तसे प्रयत्न करावे त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचा रेशो कसा वाढवता येईल हे पाहून येत्या जूनपर्यंत ही कामे पूर्ण झाली पाहिजे असे समितीने मत व्यक्त केले.

त्यानंतर साक्षीच्या वेळी कार्यकारी अभियंता, चिपळूण यांना त्याच्या भागातील अपूर्ण कामाविषयी माहिती विचारली असता त्यांनी एकूण कामांपैकी ८९ कामे अपूर्ण आहेत १६ कामे मग्राह्योमध्ये वर्ग करण्यात आलेली आहेत. ५२ कामे मजुराअभावी बंद आहेत. ७ कामे भौतिकदृष्ट्या अपूर्ण आहेत व उर्वरित १४ कामांपैकी १२ कामांकरिता कुशल निधीच्या मागणी संबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या महिन्यात पाठविण्यात आला आहे असे समितीला सांगण्यात आले. त्यावर समितीने ही १२ कामे केव्हा पूर्ण झाली याबाबत विचारणा केली असता ही दीड वर्षापूर्वीच पूर्ण झालेली आहेत. उपअभियंता यांच्याकडून बिले उशिरा आल्यामुळे निधीसाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यास उशीर झाला आहे असे समितीला सांगण्यात आले. यावर दीड वर्षापूर्वी झालेल्या कामाचे पैसे अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत आणि आता निधीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे, ठेकेदार जे काम करतात त्यांना पैसे देण्याची मानसिकता या अधिका-यांची दिसत नाही. जाणूनबुजून या कामात दिरंगाई केली असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत असल्याने याच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिका-यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी असे समितीने मत व्यक्त केले. या संदर्भात समितीने अधीक्षक अभियंता कोण आहेत व ते बैठकीला उपस्थित आहेत का याबाबत माहिती घेतली असता अधीक्षक अभियंता श्री. केडगे हे समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, तसेच जिल्हाधिकारी व प्रधान सचिव यांची परवानगी न घेता परस्पर दुस-या बैठकीला गेले त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अॅक्शन घेण्यात यावी व या संदर्भात केलेल्या कारवाईबाबत समितीला अवगत करण्यात यावे असे मत समितीने व्यक्त केले.

विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळेला कार्यकारी अभियंता, चिपळूण यांनी २८ अपूर्ण कामे होती, त्यातील भौतिकदृष्ट्या ८ कामे पूर्ण झाली आहेत. कालबद्ध कार्यक्रमात ७ कामे मंजूर आहेत. इतर कारणांमुळे ११ कामे प्रलंबित आहेत. ७ कामे प्रगतिपथावर आहेत. यातील चार कामे पूर्ण झाली असून तीन कामे मो-यांची होती ती पावसाळ्यानंतर पूर्ण करण्यात येतील. ९ कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिनांक ११ मार्च २०१० रोजी प्रधान सचिवांकडे मंजुरीसाठी पाठविलेली आहेत अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर विभागाच्या उपसचिवांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४७ कामांची यादी मिळाली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे उत्तरामध्ये विसंगती आढळल्याने समितीने जेव्हा रत्नागिरी येथे बैठक घेतली त्यावेळी ही ४७ कामे लपविण्यात आली होती व आता ती मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविली आहेत ही बाब अतिशय गंभीर असल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी तसेच यापुढे शासन स्तरावर मंजुरीसाठी असे प्रस्ताव सादर करताना ते ठराविक तारखेपर्यंत सादर करावे अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे निदेश शासन स्तरावर देणे आवश्यक आहे, असे मत समितीने व्यक्त केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

(१) जमीन संपादनाच्या वादामुळे, ६० : ४० च्या रेशोमध्ये बसत नसल्यामुळे व मजूर मिळत नसल्यामुळे तर काही कामे शासनाच्या २००८ च्या परिपत्रकानुसार रोहयोमध्ये चालू करू नये अशा दिलेल्या आदेशामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण २६५ कामे अपूर्ण असल्याबाबत समितीला देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने मग्राह्यो सुरू होण्यापूर्वी जी कामे जुन्या कायदानुसार सुरू होती ती त्यातूनच पूर्ण करावी व उरलेली कामे ज्या पद्धतीने पूर्ण करता येतील तसे प्रयत्न करावे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचा रेशो कसा वाढवता येईल हे पाहून येत्या जूनपर्यंत ही कामे पूर्ण झाली पाहिजेत अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(२) दीड वर्षापूर्वी पूर्ण करण्यात आलेल्या १२ कामा संदर्भातील कुशल निधीचा प्रस्ताव रत्नागिरीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दीड वर्षानंतर शासनाकडे पाठविण्यात आला. यामध्ये उपअभियंता यांनी बिले उशिरा दिल्यामुळे ठेकेदारांना पैसे देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे जाणूनबुजून या कामात दिरंगाई केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्याने या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिका-यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

त्याचप्रमाणे या प्रकरणाशी संबंधित असलेले अधीक्षक अभियंता श्री. केडगे यांनी त्यांच्या वरिष्ठांची म्हणजेच जिल्हाधिकारी किंवा प्रधान सचिव यांची परवानगी न घेता समितीच्या साक्षीच्या बैठकीला गैरहजर राहून दुस-या बैठकीला गेले असे समितीच्या निदर्शनास आल्यामुळे त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई करण्यात यावी व करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत तीन महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी समिती शिफारस करित आहे.

(३) विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी ९ कामांच्या मंजुरीबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिनांक ११ मार्च २०१० रोजी मा. प्रधान सचिव यांचेकडे पाठविण्यात आल्याबाबत कार्यकारी अभियंता, चिपळूण यांनी माहिती दिली तथापि विभागाचे उपसचिव यांनी त्याचवेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४७ कामांची यादी त्यांना प्राप्त झाली असल्याचे समितीला सांगितले. दोघांनी सादर केलेल्या आकडेवारीमध्ये विसंगती असल्याचे समितीच्या निदर्शनास येत असल्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच यापुढे शासन स्तरावर मंजुरीसाठी असे प्रस्ताव सादर करताना ते ठराविक तारखेपर्यंतच सादर करावे अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे निदेश शासन स्तरावर देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत सहा महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी समिती शिफारस करित आहे.

६. गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००८ अखेर वेगवेगळ्या स्तरावर एकूण ५ गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. (परिशिष्ट दोन) त्या संदर्भात दिनांक २ नोव्हेंबर २०१० रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या अनुपालन अहवालातील माहितीनुसार सदरच्या प्रकरणांची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

(१) आंबेडखुर्द, बौद्धवाडी रस्त्यांची कामे : सदर रस्त्यांच्या कामी झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सर्व ११ अपचा-यांवर ठेवलेली पूर्वीची दोषारोपपत्रे व निलंबन निधी अहवाल विचारात घेऊन सुधारित दोषारोपपत्रे तयार करणे व फेरचौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (१) श्री. ए. व्ही. चौगुले, शाखा अभियंता, (२) श्री. डी. वाय. तिखे, शाखा अभियंता (३) श्री. बी. पी. मंतके, शाखा अभियंता यांचे संदर्भात चौकशी पूर्ण होऊन विभागीय आयुक्त, कोकण यांनी शासनास अहवाल सादर केला आहे. एकूण ११ पैकी ३ अधिकारी / कर्मचारी यांची चौकशी पूर्ण झालेली असून उर्वरित ८ अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर सुधारित दोषारोपपत्रे १ ते ४ तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. श्री. व्ही. एस. धोंगडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणात निलंबन निधी रुपये २,९६,५४८ निश्चित झाला असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाला कळविले असल्याचे नमूद केले आहे.

(२) सात रस्ता येथील रस्त्यांची कामे : प्रस्तुत प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांनी श्री. व्ही. एस. धोंगडे (से.नि.भा.प्र.से.) यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. सदर चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी पूर्ण केलेली असून, चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला असून चौकशी अहवालाची प्रत बजावणीसाठी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, रत्नागिरी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणात सविस्तर चौकशी अहवालासह व सर्व संबंधित कागदपत्रासह विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी शासनास अहवाल सादर केला आहे. अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून निलंबन निधी रु. ४.४३ लक्ष निश्चित करून अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला असल्याचे नमूद केले आहे.

(३) निरुळ-ठिकवाडी रस्त्यांची कामे : सदर रस्त्यांच्या कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू करण्यापूर्वीच श्री.एस.बी.जाधव, शाखा अभियंता व श्री.डी.एम.कुलकर्णी, उपअभियंता हे दोन्ही सेवानिवृत्त झाल्यामुळे अपचा-यांविरुद्ध सुरू केलेली विभागीय चौकशी रद्द करण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे.

(४) मंडणगड येथील रस्त्यांची कामे : श्री. टी. एस. सुब्बुराज, उपअभियंता व श्री. एम. सी. नावेंकर, सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही एकत्रितरीत्या करण्यासाठी नियोजन विभागाकडील आदेश निर्गमित झाले आहेत त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशानुसार श्री. व्ही. एस. धोंगडे (से.नि.भा.प्र.से.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

(५) हर्दखळे, बौद्धवाडी व धनगरवाडी ते व्हाया केदारलिंग मंदिर रस्त्यांची कामे : सदरच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध परिशिष्ट क्र. १ ते ४ दोषारोपपत्रे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. तथापि विभागीय आयुक्त यांच्याकडील सुधारित परिशिष्ट क्र. १ व २ दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत कळविले आहे. सुधारित दोषारोपपत्रे तयार करून विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्याकडे दिनांक २ ऑगस्ट २०१० रोजी सादर केले आहे. सदरचे प्रकरणात एकत्रित कारवाईकरिता शासनाकडे विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी दिनांक ७ ऑगस्ट २०१० रोजी सादर केली आहेत. सदर प्रकरण उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झाले होते. दिनांक ४ नोव्हेंबर २००८ च्या आदेशानुसार सदर प्रकरण दिनांक १५ मे २०१० रोजी सेंट्रल ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट, रत्नागिरी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले असल्याचे नमूद केले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भात समिती अशी शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणी चालू असलेली कारवाई त्वरित पूर्ण करण्यात यावी तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात यावा व या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

(७) जवाहर विहिरी :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “ जवाहर विहिरी ” या संदर्भातील सन १९८८ पासून डिसेंबर, २००८ अखेरपर्यंतची माहिती समितीला सादर करण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या भेटीच्या दरम्यान समितीच्या असे लक्षात आले की, जवाहर विहीर कार्यक्रमानुसार विहीर बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांस साठ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते तथापि, या जिल्ह्यामध्ये विहिरीचे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणजे दीड ते दोन लाख रुपये खर्च येतो. समितीला पुढे अशीही माहिती देण्यात आली की, या जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीत आणि जमिनीची परिस्थिती लक्षात घेतल्यास लाभार्थी शेतक-याला विहिरी करण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाशिवाय स्वतःचा खूप मोठा पैसा खर्च करावा लागतो. मुलतः कोकणामध्ये पहिल्यांदा दोन ते तीन फूट मातीच असते आणि त्या खाली काळा खडक असतो. त्यामुळे तेथे सुरुंग लावल्याशिवाय विहिरीचे काम होऊच शकत नाही. त्यामुळेच विहिरीचे कामाला अडीच लाख रुपयांपर्यंत सहज खर्च किमान येतो. कित्येकदा तर ४ लाखाच्या वर ही किंमत जाते. शासनाने विहिरीसाठी केवळ ७२ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. शासनाच्या या बाबतच्या शासन निर्णयामध्ये “ वालुकामय ” असा शब्द प्रयोग केलेला आहे आणि विहीर खणतांना वालुकामय भाग लागला असेल तर त्यासाठी मात्र एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण या जिल्ह्याला मात्र तशी परिस्थिती नसल्याने केवळ ६०-७० हजार रुपयांचे अनुदान शेतक-याला दिले जाते. त्यातही आरसीसी बांधकामांची विहीर बांधावयाची म्हटले तर ४ लाखावर खर्च येतो. या संदर्भात समितीने वालुकामय या शब्दाबाबत व अनुदान वाढवून देण्यासंदर्भात विचारणा केली असता विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळेला समितीला पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली. शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००७/प्र.-१७९/रोहयो-१, मंत्रालय मुंबई, दिनांक १० एप्रिल २००८ नुसार जवाहर सिंचन विहिरीसाठी दोन प्रकारे अनुदान देता येते. वालुकामय व मेटामार्फीक (रूपांतरित) विदर्भातील भाग आणि तापी पूर्णा खो-यातील भाग यासाठी एक लाख इतके अनुदान दिले जाते मात्र अशा प्रकारचा भाग रत्नागिरी येथे नसल्याने या प्रकारातून त्यांना अशा प्रकारे रुपये १ लाख अनुदान दिले जात नाही. दुसरा प्रकार जांभा खडकाचा प्रदेश यासाठी रुपये ७० हजार इतके अनुदान देण्यात येते त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात रुपये ७० हजार या एकाच प्रकारात अनुदान दिले जाते. रोजगार हमी योजना समितीने सुचविल्यानुसार सरसकट रुपये १ लाख अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या शिफारशीसह दिनांक २२ जुलै २०१० च्या पत्रानुसार शासनास सादर करण्यात आला आहे. तसेच मा. आयुक्त, कोकण विभाग यांनी जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील पाच जवाहर विहिरींचे अंदाजपत्रके सादर करणेबाबत दिनांक ५ डिसेंबर २००९ रोजी कळविले होते. त्यानुसार वेगवेगळ्या पाच तालुक्यातील पाच अंदाजपत्रके दिनांक २ मार्च २०१० रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. सदर सर्व कामांची अंदाजित रुपये १,३०,००० ते रुपये १,५०,००० इतक्या रक्कमेची आहेत. समितीला देण्यात आलेल्या उक्त माहितीच्या अनुषंगाने समितीने पुढीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

दिनांक २ मार्च २०१० रोजी कोकण विभागीय आयुक्त यांनी शासनाकडे जवाहर विहिरी बाबत जो प्रस्ताव पाठविलेला आहे त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. कोकण तसेच सर्व विभागांसाठी जवाहर विहिरींची मर्यादा रुपये १,९०,००० इतकी करण्यात यावी. तसेच शासनाच्या दिनांक १० एप्रिल २००८ रोजीच्या शासन निर्णयातील “ वालुकामय ” या शब्दामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील विहिरींना रुपये १,००,००० इतके अनुदान मिळत नसल्याने ते मिळावे याकरिता शासन निर्णयामधून “ वालुकामय ” हा शब्द काढून टाकण्यात यावा व राज्यातील सर्व विहिरीकरीता सरसकट समान अनुदान देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी व या संबंधात करण्यात आलेल्या कार्यवाही बाबत तीन महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी शिफारस ही समिती शासनास करीत आहे.

परिशिष्ट एक

अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे गोधवारा

काम करू झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

अ. क्र.	जिल्हा यंत्रणा	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे				इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	झरा
			वन जमिन अभावी	भूसंपादन / जमिन हरकत अभावी	सुधारित अंदाजपत्रक	मजुरा अभावी			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	११
१	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग चिपळूण	१०७	०	२	०	७८	०	२७	०
२	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उत्तर रत्नागिरी	८२	०	२	१	४२	२०	१५	२
३	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण	३२	०	२	३	१	१९	५	२
४	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी	४३	०	३	१	२०	१३	६	०
५	कार्यकारी अभियंता ग्रामणी पाणी पुरवठा विभाग रत्नागिरी	१	०	०	०	०	०	१	०
६	कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग दक्षिण रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०
७	कार्यकारी अभियंता स्थानिक स्तर विभाग (लपवि) रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०
८	कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग, रत्नागिरी.	०	०	०	०	०	०	०	०
९	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	उपसंचालक समाजिक वनिकरण, रत्नागिरी	०	०	०	०	०	०	०	०
११	उपविभागीय वनाधिकारी जिल्हा रत्नागिरी मु.पो. चिपळूण	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण	२६५	०	९	५	१४१	५२	५४	४

अ. क्र.	यंत्रणा अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	प्र. मा. क्र १५० दि ३१/०१/२००५ ता. मा क्र २४ माहे २/२००४	काम सरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा वसुधैवकुटुंबाची उपाय योजनेना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या							
१	२अ	२ख	३	४	५	६ अ	६ ब	७	९
१ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे									
१	कार्यकारी अभियंता सा.बां. विभाग चिपळूण		घुमरी किंळधर रस्ता भाग-२ कि.मी.१/२०० ते २/७९०	२०.०३	प्र. मा. क्र १५० दि ३१/०१/२००५ ता. मा क्र २४ माहे २/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१२.३५	७.६८
२	ता. मंडणगड	१६	मंडणगड किरला रस्ता कि.मी. २/२०० ते ३/१७५	१५.९५	प्र. मा. क्र ३४९ दि २४/०२/२००५ ता. मा क्र २५ माहे २/२००८	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.३४	५.६१
३			शेनळे गावठाण भेरी मवीर ते बोलाडेवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	२४.९७	प्र. मा. क्र २४८ दि २/०८/२००४ ता. मा क्र १५ माहे ६/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१६.७२	८.२५
४			पाले मराठी शाळा ते घनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	२०.२२	प्र. मा. क्र १४४ दि ३०/०४/२००४ ता. मा क्र १५ माहे ६/२००४	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	११.०७	९.१५
५			कुडुक खुर्द बौध्वाडी ते सोवेली कौडवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/५००	२०.४५	प्र. मा. क्र २४८ दि ०२/०८/२००४ ता. मा क्र १३ माहे १२/२००२	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१५.३३	५.१२
६			गुडेघर काटे कौंगल रानवती रस्ता भाग-२ कि.मी. १/८६० ते ३/८१०	१५.४७	प्र. मा. क्र १५१ दि २६/०५/२००५ ता. मा क्र ०१ माहे ४/२००५	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.५५	३.१२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकासुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	कामाचे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हक्कात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या									
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	६	७	८	९
७			पणदोरी चडिका मंदिर रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/७७०	१८.०४	प्र. मा. क्र १४६ दि १५/०५/२००४ ता. मा क्र १२ माहे ०२/२००४	१८/०५/२००४	.३१/०३/२००८		कुशल काम होणेवर	१३.९९	४.०५
८			आंबवणे बौध्वाडी ते धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	१६.९७	प्र. मा. क्र १४३ दि ३०/०४/२००४ ता. मा क्र ११ माहे ०२/२००४	१६/०५/२००४	.३१/०३/२००८		कुशल काम होणेवर	१२.०८	४.८९
९			पालवणी वेरळ उन्हवरे तोंडली कांगवई रस्ता कि.मी. ११/७०० ते १५/०००	८.८०	प्र. मा. क्र २५ दि ११/०६/२००४ ता. मा क्र २१ माहे २००३	५/१२/२००६	.३१/०३/२००८		कुशल काम होणेवर	७.६५	१.१५
१०			तोंडली आदिवासीवाडी रस्ता करणे कि.मी. ०/० ते १/०२५	१६.६०	प्र. मा. क्र १५५ दि १६/१२/०६ क्र १ माहे ६/२००६	०१/१२/२००७	.३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	७.४०	१.२०
११			बोरधर धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/४१०	२३.५०	प्र. मा. क्र १५४ दि ०५/०९/२००६ ता. मा क्र माहे ३/२००६	२०/१२/२००६	.३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	९.४४	१४.०६
१२			कोडगांव दंडनगरी आंबवणे रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/४११	२२.९१	प्र. मा. क्र १५६ दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र माहे ०१/२००६	१२/०१/२००६	.३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	१३.९२	८.९९
१३			माहू उतेकरवाडी तोंडीकरवाडी रस्ता करणे कि.मी. ०/००० ते	१३.९०	प्र. मा. क्र १५३ दि ७/०६/२००६ ता. मा क्र माहे ३/२००६	२१/१२/२००६	.३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	६.३२	७.५८

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंमलक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा संख्या	रक्कम				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ख	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
१४			वेधी चौखवाडी ते स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे कि.मी. ०/००० ते १/३५०	१४.६५.	प्र. मा. क्र १५२६ २५/०५/२००६ ता. मा. क्र ३१ माहे १२/२००५	६/०७/२००६	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	३.२८	११.३७
१५			आतले तोंडली रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/४१०	१८.७२	प्र. मा. क्र १४७ दि २५/०५/२००४ ता. मा. क्र २१ माहे २/२००३	१२/०६/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.१२	७.६०
१६			तोंडली कांगवई रस्ता खडीकरण कि.मी. ११/७०० ते १५/००	८.८०	प्र. मा. क्र १४८ दि ११/०६/२००४ ता. मा. क्र २२ माहे २/२००३	१०/०६/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	७.६०	१.२०
	एकूण			२७९.९८					१७०.१६	१०९.८२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनगळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हलकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रामने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३		४		६ अ	६ ब	७	८	९
१	तालुका दायोली	१४	पाडले कोड रस्ता कि.मी. ०/० ते १/४१०	१६.१२	प्र. मा. क्र २७३ दि १३/१२/२००४ ता. मा क्र १८ माहे ०२/२००४	०२/०७/२००५	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.२०	६.७२
२			इळणे वाघीवणे वाझळोली रस्ता भाग-३ किमी ३/०० ते ४/३०० ग्रामा-१११	१६.५४	प्र. मा. क्र २५८ दि ५/०९/२००२ ता. मा क्र ६३ माहे ३/२००२	०५/०४/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१२.८२	३.७२
३			नानटे कळकणी रस्ता कि.मी. ०/१०० ते २/१००	१८.३४	प्र. मा. क्र २७८ दि ०५/२००५ ता. मा क्र ३५ माहे ११/२००४	१/१०/२००५	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१५.३७	२.९७
४			जालगांव आपटी बोरघर रस्ता कि.मी. ४/३१० ते ५/८०९	१६.९३	प्र. मा. क्र २७२ दि १२/०८/२००४ ता. मा क्र १६ माहे ०२/२००४	०१/१०/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.९४	४.९९
५			डोली धनगरवाडी ते माणकावणेवाडी रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/१७०	१६.७९	प्र. मा. क्र २७४ दि १३/१२/२००४ ता. मा क्र १९ माहे ०२/२००४	०२/०१/२००५	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	९.५०	७.२१
६			आधारी लखडतरवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/१४०	२.२०	प्र. मा. क्र दि १०/०१/२००८ ता. मा क्र २८ माहे २/२००७	०१/२/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१.९४	१.०६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, गव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकनुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अधकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
७			आधारी मधलीवाडी ते तिवरे रहिवाडी रस्ता कि.मी. १/००० ते १/५४०	१०.२८	प्र. मा. क्र १५० दि ३२/०१/२००५ ता. मा क्र २७ माहे २२/२००७	३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	१.१९	१.०९
८			आगर वायंगणी पवारवाडी ते दहलौडी रस्ता ०/० ते १/२००	१४.२०	प्र. मा. क्र २८३ दि २०/०४/२००७ ता. मा क्र २० माहे ०७/२००५	३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	५.५५	८.६५
९			भडवले वावघर फरारे रस्ता कि.मी. ३/० ते ४/१७०	२०.७३	प्र. मा. क्र २७७ दि १३/१२/२००५/२००५ ता. मा क्र २० माहे ०२/२००४	०२/०९/२००५		मजुराअभावी बंद	१४.८८	५.८५
१०			सामोळ तांबेवाडी रस्ता कि.मी. १/६३० ते २/८८०	१२.५८	प्र. मा. क्र २७९ दि ११/०५/२००६ ता. मा क्र २७/२००५	३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	२.२१	१०.३७
११			सामोळ मोरेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/९००	१३.८८	प्र. मा. क्र २८० दि ११/०५/२००७ ता. मा क्र २८ माहे १०/२००५	३१/०३/२००८		मजुराअभावी बंद	५.९२	७.९६
१२			जामगे तळी देवाचा डोंगर रस्ता भाग-४ कि.मी. ५/३०० ते ६/१००	६.४८	प्र. मा. क्र २८१ दि ०३/०५/२००७ ता. मा क्र ४३ माहे ३/२००६	०३/०५/२००७		मजुराअभावी बंद	२.८४	३.६४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनातळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी भजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	संख्या	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४		६ अ	६ ब	७	८	९
१३			शिरवणे घाणेकरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/६२०	८.७२	प्र. मा. क्र २७५ दि १३/१२/२००५ ता. मा क्र २३ माहे ०२/२००४	०३/११/२००५	३१/०३/२००८	मजगुणअभावी बंद	५.८५	२.८७
१४			पन्हाळे काही कॉडवाडी ते होळेश्वरवाडी भाग-२ कि.मी.१/० ते १/६००	५.८२	प्र. मा. क्र २७५ दि १३/१२/२००४ ता. मा क्र १५ माहे ०२/२००४	१३/०१/२००५	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	५.६३	०.१९
	एकूण			१८०.३३					१०५.०४	७५.२९

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून ती अद्यत्तमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या					६ अ	६ ब			
१	२अ	२ब	३	५		६ अ	६ ब		७	८	९
१	तालुका खेड	२०	कर्जा तोंबेवाडी रहेमत मोहल्ला गळवाडी रस्ता ०/० ते १/३८०	१९.८३	प्र. मा. क्र ३५४ दि३०/११/२००४ ता. मा क्र ७ माहे ०६/२००४	१/०२/२००५	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		१४.०९	५.७४
२			विश्वर कुभाड बोरीची पट्टी रस्ता भाग-३ किमी.२/५०० ते ४/३००	१२.४८	प्र. मा. क्र ३६१ दि १०/०५/२००५ ता. मा क्र २९ माहे ६/२००४	१६/०२/२००६	.३१/०३/२००८	जमिनीमुळे बंद		३.५५	८.९३
३			निलवणे कातळवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते १/०८०	१८.७०	प्र. मा. क्र ३६५ दि १८/०४/२००६ ता. मा क्र १३ माहे ५/२००५	३१/०३/२००८	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		६.९९	११.७१
४			उयळे बुद्रुक काळकाईवाडी रस्ता भाग-२ १/११० ते २/२२०	१०.७१	प्र. मा. क्र ३६२ दि ४/०४/२००६ ता. मा क्र ४२ माहे ३/२००५	१६/०६/२००५	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		८.००	२.७१
५			जामगे शिंदे राजपूरवाडी रस्ता कि मी ०/० ते १/७४०	१५.८५	प्र. मा. क्र ३६३ दि १०/०४/२००६ ता. मा क्र १० माहे ५/२००५	१९/०५/२००६	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		७.६२	८.२३
६			शिवतर कोंडवाडी ते जामगे सोनारवाडी रस्ता किमी ०/० ते ०/७४०	५.८५	प्र. मा. क्र ३६४ दि १०/०४/२००६ ता. मा क्र ११ माहे ५/२००५	२९/०५/२००६	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		७.३०	१.४५
७			तळे ते सोंडे रस्ता तयार करणे	६.५९	प्र. मा. क्र ३६६ दि २५/०५/२००६ ता. मा क्र ३६ हे ०२/२००६	१२/०४/२००६	.३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद		४.५३	२.०६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हक्कात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	संख्या							
१	२अ	२ब	देवघर गवळवाडी बौधवाडी रस्ता किमी. ०/० ते १/८६०	४	५ प्र. मा. क्र ३५७ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ११माहे ६/२००४	२३/०१/२००५ ३१/०३/२००८	७	८	७.९३
९			किजळे कलकराई रस्ता किमी. ०/० ते १/११०.	२१.६०	प्र. मा. क्र ३८० दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ११माहे ६/२००४	१०/०४/२००५ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	८.८२	१२.७८
१०			हुंबरी देवघर चाक्षेपवाडी रस्ता किमी. ४/४५० ते ५/७००.	२४.२९	प्र. मा. क्र ३५९ दि १६/०६/२००४ ता. मा क्र ४माहे ६/२००४	१३/१२/२००४ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१०.९३	१३.३६
११			वलदेववाडी पन्हाळने रस्ता किमी. ०/०० ते १/०५०.	२०.००	प्र. मा. क्र ३५९ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र ८ माहे ०६/२००४	१/०२/२००५ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१४.४०	५.६०
१२			तळे झोळीचीवाडी ते धनारवाडी रस्ता किमी. ०/०० ते १/२३०.	१८.३३	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र १२माहे ०८/२००७	२/०३/२००८ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.५२	१७.८१
१३			पुकर शेरवल रस्ता किमी. ०/०० ते १/०५०.	१२.८२	प्र. मा. क्र दि १०/०१/२००८ ता. मा क्र २माहे ०५/२००७	०२/०३/२००८ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.८०	१२.०२
१४			पुरूस भुलेश्वरवाडी ते मंदीर रस्ता किमी. ०/००० ते १/११०	१७.४५	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र ०४माहे ५/२००७	२/०३/२००८ ३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.७७	१६.६८

अ. क्र.	चंद्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बंदखोली, रस्ते, वनीकरण, गुरसंभारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन अधिनियम अडकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्ततीचा खर्च
	चंद्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३		४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
१५			आपडे मोरेवाडी ते डेवेवाडी रस्ता किमी. ०/० ते १/५००	१८.२०	प्र. मा. क्र. दि२०/०१/२००८ ता. मा. क्र. ३३माहे ०५/२००७	३३/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१.२२	१६.१८
१६			माडवे कोसुमवाडी रस्ता भाग ३ किमी. ३/४०० ते ४/४२०	१४.९५	प्र. मा. क्र. दि. १०/०१/२००८ ता. मा. क्र. १३माहे ०८/२००७	३३/०३/२००८	३३/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.३०	१४.६५
१७			निमणीचीवाडी ते घेरा रसाळगड रस्ता भाग ३ किमी. १/२५० ते २/५००	१२.००	प्र. मा. क्र. ३५६ दि. ३०/११/२००४ ता. मा. क्र. ०१माहे ०६/२००४	७/०२/२००५	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	६.८५	५.१५
१८			आंबवे नातुनगर रस्ता किमी. ३/४०० ते ४/१७०	१८.२४	प्र. मा. क्र. दि. ०७/०१/२००८ ता. मा. क्र. ०५माहे ५/२००७	१३/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.३०	१७.९४
१९			दिवणखवटी सातपानेवाडी रस्ता किमी. १/८०० ते ३/४००.	१९.३२	प्र. मा. क्र. दि२०/०१/२००८ ता. मा. क्र. ०६ माहे ५/२००७	३३/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.००	१९.३२
२०			आंबवी मोईवाडी मोटेवाडी रस्ता किमी. ०/०० ते ०/८००	८.७०	प्र. मा. क्र. दि. ०७/०१/२००८ ता. मा. क्र. १६ माहे ८/२००७	३३/०५/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.००	८.७०
				३१४.४०					१०७.५५	२०६.८५
१			दुर्गावाडी पाते रस्ता भाग-२ कि.मी. १/१०० ते २/५१०	२३.५५	प्र. मा. क्र. ४६३ १/१२/२००४ ता. मा. क्र. ११माहे ०३/२००४	६/१२/२००४	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	११.२२	१२.३३

एकूण

तालुका चिपळूण

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अपवा करवाची उपाय योजनेना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	चंत्रणा संख्या	रख							
१	२अ	२ख	३	४	५	६अ २४/०७/२००५	७ २४/०३/२००८	८	९
२			कामये माटेवाडी जोड रस्ता. कि.मी.०/० ते ०/९९०	१०.८९	प्र. मा. क्र ४६९ दि २४/०८/२००४ ता. मा क्र ०८ माहे २/२००४	२४/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	४.०८	६.८९
३			तळसर शिर्केवाडी धनगरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते २/९४०	१४.०५	प्र. मा. क्र ४६६ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र १९ माहे ६/२००४	२४/०२/२००५	मजुराअभावी बंद	६.१६	७.८९
४			वेहळे जंगमवाडी चौधवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०४०	१२.८८	प्र. मा. क्र ४६५ दि ३०/११/२००४ ता. मा क्र २० माहे ६/२००४	२५/०२/२००५	मजुराअभावी बंद	२.०८	१०.८०
५			मालवोली मुस्लिम मोहल्ला रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२६०	११.७६	प्र. मा. क्र ४६८ दि ६/०५/२००५ ता. मा क्र ५ माहे ४/२००५	१२/०१/२००५	मजुराअभावी बंद	७.२८	४.४८
६			डेवण धनगरवाडी रस्ता कि.मी.३/०० ते ४/००	७.३७	प्र. मा. क्र ४७३ दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र २१ माहे ७/२००५	१४/०१/२००६	मजुराअभावी बंद	२.०५	५.३२
७			गुहे कदमवाडी कातळवाडी रस्ता कि.मी.०/०० ते २/३००	१३.०४	प्र. मा. क्र ४७२ दि ०७/०२/२००६ ता. मा क्र ७ माहे ०४/२००५	१४/०१/२००६	मजुराअभावी बंद	०.४८	१२.५६
८			अडरे रेववाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७५०	४.७२	प्र. मा. क्र ४७६ दि १२/०८/२००६ ता. मा क्र २९ माहे १२/२००५	०२/०८/२००६	मजुराअभावी बंद	१.२०	३.५२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (भाडर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध करविल्यास आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	रक्कम				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२	कोसबी शेवर ते नांदगाव भुवडवाडी रस्ता भाग-२ कि.मी. २/००० ते ४/०००	२२.१२	प्र. मा. क्र ४७७ दि. २३/०१/२००६ ता. मा क्र ४४माहे ३/२००६	६ अ	६ ब	७	४.०३	१८.०९
१०			कांडफणसवणे ते महाकाली मंदिर रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/६९०	८.६७	प्र. मा. क्र ४७४ दि. १८/०४/२००६ ता. मा क्र १८ माहे ०६/२००५			मजुराअभावी बंद	४.४२	४.२५
११			सावडे चर्मकारवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/६९०	८.४४	प्र. मा. क्र ४६९ दि. २८/११/२००५ ता. मा क्र ४माहे ०४/२००५			मजुराअभावी बंद	०.५८	७.८६
१२			योगाव देऊळवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/९००	११.५३	प्र. मा. क्र ४७८ दि. १९/०४/२००७ ता. मा क्र ६माहे ०७/२००६			मजुराअभावी बंद	३.६१	७.९२
१३			काळवाडी मरसोबा मंदिर धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/७४०	११.४२	प्र. मा. क्र ४६७ दि. २१/०५/२००५ ता. मा क्र ३१माहे ६/२००४			मजुराअभावी बंद	२.४४	१६.१८
१४			धामेली ते कासारवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२१०	९.८८	प्र. मा. क्र ४७५ दि. १/०५/२००६ ता. मा क्र ३२माहे ०९/२००६			मजुराअभावी बंद	३.८४	६.०४
१५			कात्रोळी कळमुंडकरवाडी ते भोम आदावडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७८०	११.४२	प्र. मा. क्र दि. ७/०१/२००८ ता. मा क्र २५माहे १२/२००७			मजुराअभावी बंद	०.७६	१०.६६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव भालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कर्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३	खेरशेत खालचीवाडी इलेक्ट्रीक डिपी ते साळवीवाडी व्हाया गुरववाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/७५०	४	५ प्र. मा. क्र ७/०२/२००८ ता. मा क्र २३हाहे १२/२००७	६ अ	६ ब	७	८	१३.८०
१६			कटंबट अंतरपत्त्या रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/११०	१४.७७	प्र. मा. क्र ७/०२/२००८ ता. मा क्र २६ हाहे १२/२००७			३१/०३/२००८	०.९७	
१७			कटंबट अंतरपत्त्या रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/११०	१९.५८	प्र. मा. क्र ७/०३/२००८ ता. मा क्र २६ हाहे १२/२००७			३१/०३/२००८	१.७५	१७.८३
१८			भेलसई फोंजदारवाडी ते भंडवाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/०२०	१९.९९	प्र. मा. क्र ३६८ दि २९/०३/२००७ ता. मा क्र ३५हाहे/२००६	१/१२/२००७		३१/०३/२००८	३.००	१६.९९
१९			सापली मावळतवाडी ते देऊळवाडी सीमावाडी रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/२९०	१७.७१	प्र. मा. क्र ३६७ दि ७/०६/२००६ ता. मा क्र ४१हाहे०३/२००५	१/१२/२००७		३१/०३/२००८	२.३६	१५.३५
	एकूण			२६१.७९					६२.३१	९९९.४८

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	पूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत झाल्याची)	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण झाल्याची कारणे अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३		४	५	६अ	६ब	७	८	९
१	तालुका गुहागर	१२	साखरी त्रिशूल मसकरवाडी ते पक्की बंदर रस्ता तयार करणे कि.मी. १/५९० ते २/२२५	२१.२६	प्र. मा. क्र १५० दि ३१/०१/२००५ ता. मा क्र ११ माहे २१०४	६/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१९.५१	१.७५
२			आरे जुवेवाडी पारदलेवाडी पालणे रस्ता तयार करणे भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/२१०	१२.७१	प्र. मा. क्र ११५ दि १८/०५/२००५ ता. मा क्र ०८ माहे ०४/२००५	१/०६/२००५	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	८.४४	४.२७
३			पाचरी सडा (शिबणे) आंबवणेवाडी मोरेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/०००	१९.३३	प्र. मा. क्र ११७ दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र २४ माहे ०९/२००५	१/०३/२००६	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१२.२८	७.०५
४			वडकः सावा भाईवाडी रस्ता तयार करणे भाग-२ किमी ०/१६० ते २/०	१३.९९	प्र. मा. क्र ११६ दि २२/१२/२००५ ता. मा क्र ०९ माहे ०५/२००५	६/०३/२००६	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	३.८०	१०.१९
५			पामेडी गोणवली रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/०	८.७४	प्र. मा. क्र ११८ दि १/०५/२००६ ता. मा क्र ३४ माहे ०२/२००६	०९/०३/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.४७	८.२७
६			शिबणे खालचीवाडी मधलीवाडी तांबटवाडी रस्ता करणे किमी ७/६०० ते ८/६००	२४.७८	प्र. मा. क्र ११४ दि २२/११/२००४ ता. मा क्र ३१ माहे ०३/२००४	१६/१२/२००४	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	२०.५५	४.२३

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हक्कात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
७			काताळे नवानगर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/२००	१७.२९	प्र. मा. क्र १९९ दि २२/०५/२००६ ता. मा क्र ३० माहे १२/२००५	६/०१/२००६	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१.५२	१५.७७
८			चिद्रावळे गावडेवाडी ब्राम्हणवाडी सल्पेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/५२५	१८.९६	प्र. मा. क्र २०० दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र २५ माहे १०/२००५	५/०१/२००७	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	३.५७	१५.३९
९			हेदवी हेदवतड साखरी आगर रस्ता तयार करणे कि.मी. १/००० ते १/६००	१०.७०	प्र. मा. क्र दि ०७/०१/२००८ ता. मा क्र २९ माहे १२/२००७	२३/०१/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१.८३	८.८७
१०			कुडली मळ्याचे खळे कातळवाडी ब्राम्हणवाडी बौध्दवाडी ते लक्ष्मीनारायण मंदिर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/६५०	१५.६३	प्र. मा. क्र दि ०७/०२/२००८ ता. मा क्र १४ माहे ०३/२००७	२३/०२/२००८	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१.७५	१३.८८
११			पडवे एस.टी. स्टॅण्ड ते पडवे मुस्लीम मोहल्ला रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते ०/६३०	८.७४	प्र. मा. क्र दि २४/०२/२००६ ता. मा क्र ९ माहे ०८/२००७	०५/०३/२००७	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	०.५१	८.२३
१२			पाचरीसडा पाणबुडी मंदीर कोळवली भुवडवाडी गुरववाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/७३५	१९.८६	प्र. मा. क्र २०१ दि २०/१२/२००६ ता. मा क्र ०४ माहे ७/२००६	१/०२/२००७	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	३.८२	१६.०४
		एकूण		१११.९९					७८.०५	११३.९४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख असल्यास त्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या								
१	२अ	२ब	३	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१	कार्यकारी अभियंता उत्तर रत्नागिरी सा.बां.विभाग रत्नागिरी	८२	पुरवे देवळीवाडी ते पुरवावाडी आष्टाचे भाटले मराठी शाळा रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/३५०	२१.४२ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७.	२५.२.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.८७	२०.५५	
२	तालुका संगमेश्वर	२५	करजूले डालवाडी गोताडवाडी व्हाया गावठेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/०२०	१४.७० रोहयो/१/एसआर/ ३१३/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१.०३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.५०	१४.२०	
३			धामणी पवारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/३४०	२४.८४ रोहयो/१/एसआर/ ३८९/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.५५	२४.२९	
४			पुरवे तर्फे देवळे भडकंबा पातेकरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/५०० ते ३/२५०	१७.४९ रोहयो/१/एसआर/ ३९७/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.२८	१७.२९	

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	चंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
५			मांजरे जुगाईमंदिर ते डावलवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/०० ते १/५००	१९.७०	रोहयो/१/एसआर/ ३९५/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२५.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.१२	१९.५८
६			हेदली दंड ते गवळवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/६००	२४.९८	रोहयो/१/एसआर/ ३९४/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२३.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.७४	२४.२४
७			डिगणी बागवानकॉड गवळवाडी गुरववाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/६३०	२४.९२	रोहयो/१/एसआर/ ३९२/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२३.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.३६	२४.५६
८			साखरपा गुरववाडी बोंडये मारळ रस्ता तयार करणे कि.मी. ४/८३० ते ५/८३५	२४.८	रोहयो/१/एसआर/ ३९०/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.५६	२४.२४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब		४	५	६अ	६ब	७	८	९
१			पोचरी मेढे तर्फे फुणगूस (फुणगूस दत्तमदिर ते परचुरी) रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते २/०१०	२१.४८	रोहयो/१/एसआर/ ३८७/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२५.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.०५	२१.४३
१०			डावखोलास मुख्य रस्ता ते नालेवठार कडेवठार रस्ता बोधणे कि.मी. ०/०० ते ०/७५०	२०.६	रोहयो/१/एसआर/ ३८६/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२५.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.२२	२०.३८
११			वायंगणे मराठीशाळा ते पिरदवणे शिंदेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/५००	७.४४	रोहयो/१/एसआर/ ३८३/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.५१	६.९३
१२			धामापूर बाष्टे दुकान ते ढोपरखोलावाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/०६०	१७.२८	रोहयो/१/एसआर/ ३८८/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.४६	१६.८२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
१३			आरवली साईलवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/७८०	१.११	रोहयो/१/एसआर/ ३११/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	२८.०३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.०६	१.१३
१४			मासूरंग वरचीवाडी ते धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/२००	२३.५६	रोहयो/१/एसआर/ ३८४/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१७.२.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.१६	२२.६०
१५			करंबळे मेलदगड ते कोसुंब सानेचीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ३/७५० ते ४/१८५	१३.८६	रोहयो/१/एसआर/ ३९६/०८ दि १४/१/०८ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००७	१.३.०८	३१.३.०८	मजुरां अभावी	०.४६	१३.४०
१६			कारभटले पोवारवाडी ते घोरपडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/०२०	२०.४६	रोहयो/एसआर/३८१ दि ३०/४/०७ तांत्रिक मान्यता माहे ११.२००६	२५.५.०७	३१.३.०८	मजुरां अभावी	५.३३	१५.१३
१७			तिवरे धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. १/०० ते २/५६०	२३.९३	रोहयो/एसआर/३७९ दि २३/१/०७ तांत्रिक मान्यता माहे ३.२००६	१.२.०७	३१.३.०८	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	११.३२	१२.६१

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या							
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	७	८	९
१८			पुर्वे तर्फे देवळे धनगरवाडी ते पोचरी रस्ता तयार करणे कि.मी.४/०० ते ५/००	१६.२	रोहयो/एसआर/३७४ दि.३/२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००५	३.४.०६	मजुरां अभावी	७.६४	८.५६
१९			तिवरे वरचीवाडी रस्ता कि.मी.०/३०० ते २/००ब हनुमान मंदिर रस्ता कि.मी.०/० ते ०/३५०	१५.१६	रोहयो/एसआर/३७७ दि.१३/४/०६ तांत्रिक मान्यता माहे ५.२००५	१७.१२.०६	मजुरां अभावी	१.९२	१३.२४
२०			पाटगाव पठारवाडी मोगरवणे रस्ता तयार करणे भाग-२ कि.मी.१/०० ते १/५००	५.३९	रोहयो/एसआर/३७८ दि.२०/१२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे १०.२००६	२.१२.०६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण.	३.३२	२.०७
२१			धामणी पेट्रोलपंप ते बडववाडी शेववणे रस्ता तयार करणे भाग-३ कि.मी.४/७१० ते ५/७५०	१२.२५	रोहयो/एसआर/३७६ दि.२४/२/०६ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००६	१.३.०६	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१०.१०	२.१५
२२			तांबेडी ते तांबेडी बौध्दवाडी ते गोसावीवाडी ब्रीदवाडी दळवीवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/२७५	१४.६७	रोहयो/एसआर/३७३ दि.१७/१०/२००५ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००५	२१.११.०५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	११.७८	२.८९
२३			नाथरी बौध्दवाडी मराठवाडी धनगरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/५८०	२१.७९	रोहयो/एसआर/३७२ दि.१३.१०.०५ तांत्रिक मान्यता माहे ५.२००४	२१.११.०५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१५.३७	६.४२

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	चंत्रणा संख्या	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	पेढावे वीर रस्ता कि.मी. २३/०० ते २५/००	४	५ रोहयो/एसआर/३६९ दि.१९.८.०४ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००४	६ अ १६.१२.०४	६ ब ३१.३.०८	७ अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	८ १७.९८	९ ६.५४
२५			पेढावे नारडुवे आसवे सडेवाडी रस्ता कि.मी.०/५०० ते १/७९०	२४.८१	रोहयो/एसआर/३६८ दि.१९.८.०४ तांत्रिक मान्यता माहे ६.२००४	११.५.०५	३१.३.०८	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१७.६२	७.१९
				४६५.४४					१०९.०८	३५६.३६
१	तालुका रत्नागिरी	१७	पाली सुतारवाडी ते देवतळे गावठाण वळके येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ०/५३०	२.७३	रोहयो/एसआर/४२७/०८ दि.१६/१/०८ ता.मा.माहे १२/२००७	१६.३.२००८	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	०.४३	२.३०
२			पावस शेडगेवाडी रस्त्याचे बांधकाम (खडीकरण) करणे कि.मी.०/३४० ते ०/४७० वं०/० ते ०/२१०	१.५७	रोहयो/१/एसआर/ ४२२/०८ दि ७.०९.०८ ता.मा.माहे १२/२००७	१६.३.२००८	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	०.४१	१.१६
३			गडनरळ ते वैद्य तानागण रस्ता तयार करणे कि.मी.१/५८५ ते २/३६५	२४.९९	रोहयो/एसआर/४२० दि ४/२/२००७ ता.मा. माहे ७/२००६	२३.५.२००७	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१५.५१	९.४८

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, बनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हक्कत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जासतीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३	राई शिर्केवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते ०/७००	१८.६७	रोहयो/एसआर/४२१ दि. १८/४/२००७ ता.मा. माहे ३/२००६	१९.५.२००७	६ अ	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम प्रगतीपथावर	८	१.७८
५			नाणीज शिवगणवाडी ते रेवळेवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते ०/४००	१.६१	रोहयो/एसआर/४०३ दि. २०.४.०६ ता.मा.माहे ३/२००६	१६.५.०६	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	०.७०	०.११
६			पाली देवतळे रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/००	२.९७	रोहयो/एसआर/३९९ दि. २४.४.२००६ ता.मा.माहे ३/२००६	१६.५.०६	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	०.५१	२.४६
७			ओरी आवळेवाडी बागुडेवाडी धनगरवाडी रस्ता करणे कि.मी.०/० ते २/००	२१.६७	रोहयो/एसआर/४१८ दि. १६/१०/०६ ता.मा.माहे ३/२००६	१९.५.२००७	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	११.६०	१०.०७
८			आगळे मालपवाडी ते बौध्दवाडी धनगरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/४००	२२.८७	रोहयो/एसआर/४१७ दि. २५/८/०६ ता.मा.माहे ३/२००६	२२.११.२००६	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२१.७१	१.१६
९			पावस राजवाडी ते भाटीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते ०/५६० व १/६१५ ते २/३४५	८.३१	रोहयो/एसआर/४१९ दि. २०/१२/०६ ता.मा. माहे ७/२००६	२१.५.२००७	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	१.१९	७.१२

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडार तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
१०			निव्वेळी व्याडेघर मंदिर ते भगवती मंदिर रस्ता तयार करणे.	५.३२	रोहयो/एसआर/४१३ दि.३०/३/०६ ता.मा. माहे ५/२००५	६.२.२००६	---	काम	३.४०	१.९२
११			प्ररामा-४ डंडी रिळ ते उंडी येथील जुन्या पोलीस पाटलांचे घर रस्ता तयार करणे.	५.०५	रोहयो/एसआर/४१४ दि.३०/३/०६ ता.मा. माहे ५/२००५	२४.४.२००६	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	१.१६	३.८९
१२			पाली माईनवाडी ते सुतारवाडी पल्लीनाथ मंदिर ते निवसर रस्ता कि.मी.०/० ते २/००	७.४६	रोहयो/एसआर/४०१ दि.२५/५/२००५ ता.मा.माहे १/२००५	१.१.२००६	-	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१.९३	५.५३
१३			भावे आडोम तांबेवाडी ते जेतोशी खालचीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.३/०५० ते ४/०५५	२२.९	रोहयो/एसआर/४११ दि.१०.८.२००५ ता.मा.माहे ५/२००५	१६.१२.०५	---	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१०.४२	६.००
१४			मालगुंड ब्रम्हटेकवाडी ते स्मशानभूमी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ०/६००	६.६१	रोहयो/एसआर/३१५ दि.२५.८.२००५ ता.मा.माहे ६/२००५	६.१.०३	---	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.६१	४.००
१५			भाटकरकांड बागपाटोळे रस्ता कि.मी.०/० ते १/००	१२.७९	रोहयो/एसआर/४१२ दि. २७/१०/०५ ता.मा.माहे २/२००५	३.३.२००६	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	४.८७	७.९२

अ. क्र.	चंद्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे गाव व कामाचा प्रकार (पाहूर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो, वनीकरण, भूदरसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	चंद्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ख	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
१६			निवळी शेलटीवाडी ते निवळी बौध्दवाडी रस्ता ०/०० ते ०/३६०	२.९९	रोहयो/एसआर/४१० दि.१४/०३/०४ ता.मा.माहे ७/२००३	१.०३.२००६	---	काम	०.९०	०.३५
१७			भाटये रवळनाथ मंदिर रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते १/०५०	२०.८९	रोहयो/एसआर/४०७ दि.२२.११.०४ ता.मा.माहे १/२००४	२१.५.२००७	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	३.३२	१७.५७
	एकूण			१८८.४०					८९.५६	९९.६२
१	तालुका लांजा		५ पाली निवसर तळीबौध्दवाडी ते रेव्हस्टेशन हरचोरी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते १/२७५	२०.९७	रोहयो/एसआर/१३९ दि.२५.५.२००७ ता.मा.माहे ४/२००७	१९.१.२००८	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	३.७०	१७.२७
२			कोचरी डाफळेगाव पुर्वे कोडागाव रस्ता तयार करणे कि.मी. १/९१० ते २/७९०	२१.९५	रोहयो/एसआर/१३८ दि.२३.१.२००७ ता.मा.माहे ११/२००६	२३.४.२००७	३१.३.२००८	रा.ह.यो मधून मातीकाम पूर्ण झालेले असून उर्वरीत काम प.ग्र.सडक योजनेतून पूर्ण	३.९५	१८.००
३			बेरवली ते बेरवली चर्मकारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ०/८००	२१.४३	रोहयो/एसआर/१३७ दि.२३.१.२००७ ता.मा.माहे ६/२००५	१६.१२.२००७	३१.३.२००८	मजुरा अभावी	३.०९	१८.३४

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकांनुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (अदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	चंत्रणा	संख्या				काम सर झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ख	३	४	रोहयो/एसआर/१३६ दि.२४.३.२००६ ता.मा.माहे १०/२००५	६ अ	६ ख	७	८	१
४			मठ कडूवाडी पवारवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/०० ते २/५००	६.५८	रोहयो/एसआर/१३६ दि.२४.३.२००६ ता.मा.माहे १०/२००५	१६.३.२००६	१६.३.२००७	कुशल काम बाकी	३.००	३.५८
५			नांदीवली बौध्दवाडी ब्राम्हणवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. २/० ते ४/० भाग-२	२३.६१	रोहयो/एसआर/१३५ दि.१२.१२.०५ ता.मा.माहे ६/२००५	१.२.२००६	३१.३.२००८	कुशल काम बाकी	१०.३७	१३.२४
	एकूण			१४.५४					२४.११	७०.४३
१	तालुका राजापूर		१ वडद हसोळ गावातील हळदिवी खांदवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी.०/० ते १/२२५	२४.२०	रोहयो/एसआर/११३ दि.२२.११.०४ ता.मा.माहे ६/२००४	५.२.२००७	१.६.२००७	मजुरा अभावी	२.८३	२१.३७
	एकूण			२४.२०					२.८३	२१.३७
	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण									
	ता. मंडणगाड									
१	ता. वापोली		२ भोमडी बौध्दवाडी ते प्रजिमा पर्यंत रस्ता कि.मी. ०/१५० ते २/१३०	१.९६	जाने.२००२ २९/०४/०३	१८-२-०४	-	कुशल निधी अभावी	०.६१	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण

अ. क्र.	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांशर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनातळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)		मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय भाव्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार	संख्या							
१	२अ	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
२	२अ	ताडील सुराकोड ते स्पशानमूमी रस्ता.	१०.४०	मे-२००० ११/५/२००२	०१/०२/२००८	३१/३/०८	मजुराअभावी	१.५८	अकुशल काम अपूर्ण
	एकूण		१२.३६						
१ ता. खेड		५ खोपी पागडेवाडी रस्ता	५.८७	२००२-०३ ३-२००३	१८-१-२००५	१३-४-२००८	कुशल निधी अभावी	७.३१	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
२		मुसाड बौध्दवाडी ते कुखल सुतारवाडी रस्ता	१४.५६	२००१-०२ २४-३-२००३	०१-०३-२००५	८-६-२००८	कुशल कामाला परवानगी आवश्यक	१०.२२	अकुशल काम पूर्ण. कुशल काम बाकी
३		शिर्डी मोहल्ला ते भाईबंदर रस्ता तयार करणे.	१२.२५	२००१-०२ ५-२००३	०२-०३-२००५	२०-४-२००८	कुशल निधी अभावी	११.०९	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्राप्तीत.
४		काडवली झगडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०	६.०३	२/११९६ ०३-११९६	०७-०१-२००६	२०-४-२००८	कुशल निधी अभावी	८.६७	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्राप्तीत. सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरीसाठी सादर
५		वावे तर्फे नातू हरावडेवाडी शिंदेवाडी ते शिंगारवाडी रस्ता ०/० ते २/०	२२.८७	२००१-०२ ५-२००२	१६-०५-२००६	८-६-२००८		५.५९	मातोकाम अपूर्ण सदरचे काम महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेमध्ये हस्तांतरीत करण्यात येत आहे.
	एकूण		६१.५८					४२.८८	०

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
१	तालुका चिपळूण		मोखणे जाभुळवाडी ते मुसाड कागणेवाडी रस्ता	२२.३५	जाने २००२ १६/२/२००३	४-४-२००४	-	कुशल कमाला परवानगी आवश्यक	९.६३	अकुशल काम पूर्ण कुशल अपूर्ण ०.००
	एकूण			२२.३५					९.६३	०.००
	तालुका गुहागर		निरंक							
१	कार्यकारी अभियंता जिन्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी		मुरावपूर कुण्याचा देड ते चावेवाडी रस्ता ०/० ते १/८०० कि. मी	१६.५१	फेब्रु २००२ ३५६/१८.०३.०२	५.१२.०५	१६.६.०७	मजुराअभावी	९.२१	७.३
२	तालुका देवरुख		१ कळंबस्ते साटलेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	२३.६६	फेब्रुवारी २००२ ३५६/१९.२.००३	५.१२.०५	१६.६.०८	मजुरा अभावी	१९.४२	४.२४
३			नारडूवे जोगळेवाडी बौध्दवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/४००	१३.३१	एप्रिल २००५ ३७०/२६.५.२००५	१६.२.०६	१६.६.०७	कुशल निधी अभावी	७.७६	५.५५
४			चायंगणे रांबाडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०५२	८.९५	सप्टे.०५ ३७५/२४.२.०६	२२.१.०७	१६.५.०७	मजुराअभावी	३.५६	५.३१
५			पिरंदवणे किंजळकरवाडी घेवडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/०६०	२४.४४	मार्च-०६ ३८०/३०.४.०७	२५.५.०७	३०.६.०८	मजुराअभावी	८.०९	१६.३५
६			कळबुशी विगुडवाडी ते शिरवे रस्ता किमी १/४७० ते ३/८० ता.संमथवर	२४.८३	मार्च-०६ ४०६/१६.१.०८	१९.३.०८	३१.३.०८	मजुराअभावी	०	२४.८३
७			सायले गवळवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते ०/९००	२४.०५	मार्च-०६ ३९९/१६.१.०८	२४.३.०८	३१.३.०८	मजुराअभावी	०	२४.०५

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे काराबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
८			वेलारी कनाजेवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते १/१००	१३.०४	मार्च-०६ ४०४/१६.१.०८	१९.३.०८	३१.३.०८	मजुरांअभावी	०	१३.०४
९			राज्य मार्ग १०७ ते करंबेले जावडे धाडेवाडी रस्ता तयार करणे ०/० ते १/३००	१९.४३	मार्च-०६ ४०४/१६.१.०८	२९.०३.०८	३१.०३.०८	मजुरांअभावी	०	१९.४३
	एकूण			१६८.२२					४८.०४	१२०.१८
१	तालुका रत्नागिरी		१ निवळी तेलीवाडी ते कुंभळवठार रस्ता किमी ०/० ते ०/३५०	३.९४	१४.५.२००३ ४०६/२७.५.२००३	३.६.०५	२०.३.०८	कुशल निधी अभावी	२.०७	१.८७
	एकूण			३.९४					२.०७	१.८७
१	तालुका लांजा		१ केळंबे धनगरवाडी ते आडाचा प-वा रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०१५	२१.८१	ऑग-०२ १३३/२४.३.२००३	१६.०२.०७	१.०६.०७	मजुरांअभावी	२.९२	१८.८९
	एकूण			२१.८१					२.९२	१८.८९
१	तालुका राजापूर	३	३ सागवे वडप नाखरे रस्ता १/०५ ते १/०५	७.७१	एप्रिल २००२ १९५/२२.११.०४	०७.०२.२००६	३१.०४.२००६	कुशल निधी	१.३१	६.४०
२			प्राथमिक आरोग्य केंद्र फुपरे ते भावडवाडी रस्ता	११.१३	२००५ ११६/२७.१०.०५	१९.०३.२००७	३१.०६.२००७	मजुरां अभावी	२.०४	९.०९
३			चौके लावगणवाडी ते तारळ पवारवाडी रस्ता	१८.४७	२००५ ११७/६.३.०६	१६.०२.२००७	३१.०३.२००७	मजुरां अभावी	३.३०	१५.१७
	एकूण			३७.३१					६.६५	३०.६६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रवर्ग (पाझर तलाव, गाव तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाले असल्यास तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सर झालेला तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
१	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी	१	कडवई घोसाळकरकॉड येथे पाझर तलाव बांधणे ता. संगमेश्वर.	३३.९६	तांत्रिक मंजूरी क्रमांक-२४ सन २००५-०६ मा. अधिक्षक अभियंता लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे. क्रमांक रोहयो/१/ एस. आर.-१० जलसंधारण दिनांक -२६.४.०६	२.१२.०७	१.२.०८	मजुरां अभावी	२१.८४	सदरचे काम मार्च २००९ पर्यंत पूर्ण करणेचे नियोजन करणेत आलेले आहे.
	एकूण			३३.९६					२१.८४	०
	कार्यकारी अभियंता, खासगी विकास विभाग, दक्षिण रत्नागिरी									
	कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर विभाग, रत्नागिरी									
	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी									

निरंक

निरंक

निरंक

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सर झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
	६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे									
	कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग चिपळूण									
१	तालूका मंडणगड		१ निगडी भामधर चौकी गोठेबंदर ते बोरेखत बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी. २/७०० ते कि.मी. ४/५६०	२२.०९	प्र.मा. १४१ दि. ५/६/०२ ता.मा. २६ दि. ११/२००९	६/०६/२००२	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१८.२९	३.८०
	एकूण			२२.०९					१८.२९	३.८०
१	तालूका दापोली		१२ कोळबंदे बेजेवाडी रस्ता भाग-४ किमी ४/७८० ते ६/०० ग्राम-१३४	१७.३२	प्र. मा. क्र २५९ दि ०५/०९/२००२ ता. मा क्र १६माहे १०/२००९	१०/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१०.९१	६.४९
२			पांगारी नाचरेवाडी खापरेवाडी देउळवाडी ते भागणेवाडी रस्ता भाग-२ कि.मी. २/००० ते २/७८०	१२.३४	प्र. मा. क्र २४९ दि ३०/०५/०२ ता. मा क्र ०९माहे २००९	०२/०५/२००७	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	४.६८	७.६६
३			देगाव पांगारी भागणेवाडी रस्ता भाग-३ कि.मी. २/०४० ते ३/८४०	२३.८२	प्र. मा. क्र २५० दि ५/०६/२००३ ता. मा क्र ६माहे ०९/२००९	०४/१०/२००४	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१९.०४	४.७८
४			फणसू शिरवणे कोळवाडी रस्ता भाग-३ कि.मी. ४/२७० ते ५/४१०	१२.०८	प्र. मा. क्र २४८ दि ५/०६/२००२ ता. मा क्र ३ माहे ८/२००९	६/३/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.२८	१.८०

अ. क्र.	चंद्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाले की तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत झाली)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	चंद्रणा संख्या	रब				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब		४	५	६अ	६ब	७	८	९
५			पांगारी गावदशेत उम्हवरे रस्ता भाग-३ कि.मी. २/३४० ते ३/६६०	१३.४५	प्र. मा. क्र २४९ दि ५/०६/२००२ ता. मा क्र ७ माहे २००१	६/०३/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१३.५३	-०.०८
६			पाचवली गावठाण ते सोडघर धरणफाटा रस्ता भाग-३ कि.मी. ०/००० ते ०/२०० व ०/६०० ते १/४१०	१२.५७	प्र. मा. क्र २६७ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र ३३ माहे २/२००३	२५/०३/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	८.८७	३.७०
७			गुडघे सडावाडी ते पणवरी घरेवाडी रस्ता भाग-३ कि.मी. २/००० ते २/८१०	१६.७४	प्र. मा. क्र २४४ दि १५/०३/२००२ ता. मा क्र २१ माहे ११/२००१	२६/०५/२००२	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	११.६९	५.०५
८			कर्दे लाडघर रस्ता कि.मी. ०/००० ते १/०८०	११.३६	प्र. मा. क्र २६४ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र ५ माहे ५/२००२	२२/०३/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	६.१३	५.२३
९			आंतगांव रोवले भाग-३ रस्ता कि.मी. २/१२० ते ३/३६०	१७.३७	प्र. मा. क्र २५४ दि ०५/०९/२००२ ता. मा क्र ६१ माहे ३/२००२	५/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	८.३२	९.०५
१०			नानटे कळकी रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/००० ते ०/९००	९.२८	प्र. मा. क्र २६१ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र ३१ माहे ०२/२००३	९/०४/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	६.९३	२.३५

अ. क्र.	चंभणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, वनीकरण, तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकात त्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या								
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
११			आपतडी कोलथरे रस्ता कि.मी. ०/००० ते ०/५१०	९.३५	प्र. मा. क्र २६५ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र ३२माहे ०२/२००३	०२/०५/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	६.८९	२.४६
१२			गिम्बवणे कडे रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/००० ते १/१४० व भाग-२ कि.मी. ०/३०० ते १/२००	९.५१	प्र. मा. क्र २७० दि ३०/०४/२००३ ता. मा क्र १५माहे १/२००२	१६/०५/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	५.२९	४.२२
				१६५.१९					११२.५६	५२.६३
१	एकूण									
१	तालका मुहागर	५	साखरी त्रिशुल म्हासकरवाडी कोडबावाडी रस्ता तयार करणे भाग-१ कि.मी. १/०७५ ते २/३३०	२१.८८	प्र. मा. क्र १८१ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र ५ माहे ०२/२००२	६/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१७.०७	४.८१
२			परचुरी भुवडवाडी ते पांगरी सडेवाडी रस्ता तयार करणे भाग-२ कि.मी. ०/९०० ते २/४२००	१६.५९	प्र. मा. क्र १९० दि ३०/०४/२००३ ता. मा क्र २९माहे ०२/२००३	५/०६/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	९.८६	६.६५
३			खोडदे गोगबरेवाडी खापले डीगणकरवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते २/९००	२२.९२	प्र. मा. क्र १७५ दि ६/०५/२००२ ता. मा क्र ४९ माहे ०१/२००२	१/०३/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	२०.६९	२.२३
४			कोळवली पाचरीसडा पाचरीघर ते आंबर रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/००० ते १/६८०	२३.२३	प्र. मा. क्र १८२ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र २८माहे ११/२००१	६/०४/२००३	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	२०.८६	२.३७

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, भूदसधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मसुंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी योग्य जास्तीचा खर्च
	चंत्रणा संख्या	संख्या			काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	५	६अ	६ब	७	८	९
५			मासु फाटा ते सडे जाणारी रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/८१०	प्र. मा. क्र ३१७९ दि २१/०५/२००२ ता. मा क्र ५१माहे०१/२००२	१/०३/२००२	३१/०३/२००८	मसुराअभावी बंद	१६.१४	७.६८
								८४.६२	२३.७४
१	तालुका खंड		७ करटेल तळे रस्ता तयार करणे किमी ०/७५० ते २/५७०	प्र. मा. क्र ११० दि ३०/१२/२००१ ता. मा क्र २४माहे ११/२००१	१.०१/२००१	३१/०३/२००८	मसुराअभावी बंद	९.५२	९.९२
२			कळवणी दंडवाडी रस्ता भाग-२ किमी.१/०० ते २/५००	प्र. मा. क्र ३१८ दि ३०/०५/२००२ ता. मा क्र ३६माहे १२/२००१	०३/०६/२००२	३१/०३/२००८	मसुराअभावी बंद	१५.८०	१.८२
३			आंबये बुरुमवाडी मांजरेकरवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/११०	प्र. मा. क्र ३३६ दि २५/०२/२००३ ता. मा क्र १७माहे०/२००१	२४/०४/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.१८	२.४६
४			आंबये बाईतवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/०२०	प्र. मा. क्र ३४९ दि ०६/०६/२००३ ता. मा क्र ०७माहे ५/२००३	८/०६/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.१७	१.०१
५			शिवतर गावठाण ते गावळवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/०८०	प्र. मा. क्र ३३४ दि ११/०२/२००३ ता. मा क्र १७ माहे१२/२००१	०३/०४/२००३	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१३.६९	०.३३

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हक्कात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या			काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	३	बोरघर रहाटवाडी रस्ता किमी ०/० ते ०/४८०	४.९४ ३०/०४/२००३ ता. मा क्र ४१ माहें०३/२००३	६ अ ०२/०६/२००३	६ व १६/०४/२००४	७ जमिनीमुळे	८ ०.०५	९ ४.८९
७			चिचवली शिंगारवाडी रस्ता किमी ०/७५० ते १/५५०	१५.७२ प्र. मा. क्र ३०१ दि ११/०३/२००२ ता. मा क्र ४२ माहें ०१/२००२	१५/०५/२००२	३१/०३/२००८	कुशल काम होणेवर	१०.४६	५.२६
	एकूण								
१	तालुका चिपळूण	१	विर लोहारवाडी देवपाट रस्ता भाग-४ कि.मी. ३/५४० ते ५/०७०	२४.१६ प्र. मा. क्र ४४६ दि १८/०९/२००२ ता. मा क्र २२ माहें ११/२००१	२७/०४/२००२	३१/०३/२००८	मजुराअभावी बंद	१७.९५	६.२१
	एकूण								
१	कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग उत्तर रत्नागिरी		सांगवे आंबव रस्ता किमी ०/८३० ते १/७३०	रोहयो/एसआर/३५५ दि. २१.२.०३ तांत्रिक मान्यता माहें १२.२००२	४.४.०३	४.५.०६	मजुरा अभावी	४.१०	८.७३
२	तालुका संगमेश्वर	७	मोडे खिड हवळवाडी वाझोळे रस्ता कि.मी. ०/० ते २/९००	रोहयो/एसआर/३६२ दि. २९.३.०३ तांत्रिक मान्यता माहें ५.२००२	१६.०५.०३	३१.३.०८	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१३.०९	७.९९

अ. क्र.	चंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाह्यर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रकाचे प्रकल्प क्रमांक व कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु असल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरी अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	भातापर्यंत कामाबद्दल झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
३			उजगांव वडववाडी म्हाबळे रस्ता भाग-३ कि.मी. १/७०० ते ३/४००	१३.३९	रोहयो/एसआर/३६० दि.२९.२.०३ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२००२	८.२.०४	३१.०५.०७	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१२.५६	०.००
४			साखरपा गुरववाडी पाटोळेवाडी रस्ता कि.मी. ०/५०० ते १/५००	१७.२	रोहयो/एसआर/३५३ कि.३०.५.०२ तांत्रिक मान्यता माहे ४.२००२	१२.६.०२	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१५.१५	२.०५
५			धामणी जोगळेकर वाडी सुतावाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/५००	२३.३९	रोहयो/एसआर/३४५ दि.१०.४.०१ तांत्रिक मान्यता माहे १२.२०००	१२.११.०६	१.४.०७	मजुरी अभावी	५.१९	१८.२०
६			धामणी पेटोलाप ते बडववाडी शेंबवणे रस्ता तयार करणे भाग-३ कि.मी.३/३६० ते ४/७००	१०.८	रोहयो/एसआर/३४९ दि.१६/४/०१ तांत्रिक मान्यता माहे २.२००१	२१.४.०१	--	काम पूर्ण	११.१८	०.००
७			शेनवडे बेटकरवाडी जवळीवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/०० ते ३/०	२४.३१	रोहयो/एसआर/३११ दि.२/०२/०१ तांत्रिक मान्यता माहे ११.२०००	४.२.०१	३१.३.०८	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	२१.८९	२.४२
		एकूण		१२२.००					८३.१६	३९.३९

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांध तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदाधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सरु झाल्याची तारीख		काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	संख्या			६ अ	६ ब					
१	२अ	२ब	३	५	६ अ	६ ब	७	८	९	१०	११
१	१	१	गोळप धनगरवाडी ते गोळप मशिद रस्ता कि.मी. १/३०० ते १/६०० व २/६०० ते ५/६००	११.३२ दि. २४/३/०३ ता.मा.२/२००३	२.५.२००३	१६.६.२००३	१६.६.२००३	१.७७	अन्य योजनेतून पूर्ण	०.००	
२			मावळगे जाधववाडी थुळवाडी धनगरवाडी लोहारवाडी ते गोगटे स्टॉप रस्ता कि.मी. ०/० ते २/००	२०.७२ रोहयो/एसआर/३९० दि. ३०/४/०३ ता.मा.२/२००३	२.५.२००३	१९.५.२००७		मजुरा अभावी	१०.०७	१०.६५	
३			सोमेश्वर शेलारवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/२६०	२.११ रोहयो/एसआर/४०४ दि. १४/५/०३ ता.मा.माहे ५/२००३	२.६.२००३	१.७.२००३		कुशल काम बाकी	१.७३	१.१८	
४			हरवरी देवघे ते खोबाम्बे भेरी देवी मंदीर ते वरचे टेम्बे कि.मी. ०/० ते १/२००	२४.१६ रोहयो/एसआर/३०७ दि. २८/३/०३ ता.मा.माहे २/२००३	२.५.२००३	३१.३.२००८		मजुरा अभावी	८.५३	१६.४३	
५			नाखरे केळकरवाग ते प्रमोद चेंद्रे यांचे घरापर्यंत रस्ता कि.मी. ०/० ते १/१२०	९.७४ रोहयो/एसआर/३७९ दि. २४/३/०३ ता.मा.माहे २/२००३	३.५.२००३			अकुशल काम पूर्ण कुशल काम प्रातीपथावर	५.०१	४.७३	
६			मालगुड भंडारवाडा ते स्मशानभूमी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ०/६००	८.२७ रोहयो/एसआर/४०५ दि. १२.५.०३, २५.०८.०३ (सुसारीत) ता.मा.माहे ६/२००५	६.६.२००३			मजुरा अभावी	२.६१	५.६६	

अ. क्र.	पंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अर्दनुसार पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अर्दापत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख व असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरा अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	चंत्रणा	संख्या				काम सर झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब		४	५	६अ	६ब	७	८	९
७			देऊड बाऊलवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते १/००	२४.७०	रोहयो/एसआर/३७४ दि.२४.०९.०३ ता.मा. माहे २/२००३	१६.३.०३	--	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२३.२३	१.४७
८			पावस धनारवाडी ते गोळप धनारवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०२०	२१.९५	रोहयो/एसआर/३८१ दि.३१/३/०३ ता.मा.७/२००२	१६.४.२००३ २१.१.२००७		जागेच्या हरकतीमुळे काम बंद वाळण्याचा प्रस्ताव	७.३०	१४.६५
९			चांदोर उगवतीवाडी ते शिंदेवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ०/५६०	३.७१	रोहयो/एसआर/३९७ दि.२९.४.०३ ता.मा. माहे ३/२००२	७.१२.२००६	१.२.२००७	मजुरा अभावी	१.४३	२.२८
१०			टिके कांबळेवाडी ते टिके मराठी शाळा रस्ता तयार करणे.	८.४	रोहयो/एसआर/३९१ दि.२४/४/२००३ ता.मा.माहे १/२००२	३.११.२००६		काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.१४	५.२६
११			कुर्ली कसोप रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/० ते ०/९००	२३.७२	रोहयो/एसआर/३६१ दि.३/५/०२ ता.मा.माहे १२/२००१	७.६.२००२	२३.५.२००३	मजुरा अभावी	२.७९	२०.९३
१२			वायंगणी तिठा ते मांगलाड घाटी रस्ता ०/० ते २/३००	१७.९३	रोहयो/एसआर/ ३२४ दि.१/३/०९ ता.मा.माहे २/२००१	१७.३.२००३	१.५.२००७	मजुरा अभावी	७.९९	१.९४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, युद्धसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुरां अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				६ अ	६ ब			
१	२अ	३	गावखडी मराठी शाळा ते जूना एस.टी. स्टॅण्ड रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/० ते ०/३५०	६.७६	रोहयो/एसआर/३२२ दि. १/३/०१ ता.मा.माहे २/२००१	१५.५.२००१	१.६.२००३	जागेच्या हरकतीमुळे काम बंद चालण्याचा प्रस्ताव	३.४५	३.३१
१४			भिरजोळे नाखरेकरवाडी ते रोमोळकरीण देवी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०१	१७.७३	रोहयो/एसआर/३२३ दि.०१.०३.०१ ता.मा.माहे १/२००१	१.४.२००१	-	मजुरा अभावी	१४.०१	३.७२
१५			नाखरे बोरभाटले ते नाखरे बौध्दवाडी नरवणेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/० व कि.मी. ०/० ते ०/३४५	१६.७	रोहयो/एसआर/३१६ दि.५/१/०१ ता.मा.माहे १२/२०००	१.२.२००१	-	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१४.१८	२.५२
	एकूण			२१९.५२					१०७.२४	१०२.७३
१	तालुका लांब्या	७	नांदीवली बौध्दवाडी ब्राम्हणवाडी रस्ता तयार करणे कि.मी. ०/० ते २/० भाग १	२०.९१	रोहयो/एसआर/१३१ दि.१०.०३.०३ ता.मा.माहे १०/२००२	१.४.२००३	-	काम पूर्ण	१६.७०	०.००
२			भांबंड कोल्हेवाडी रस्ता तयार करणे. कि.मी.०/० ते ०/१६०	१२.८४	रोहयो/एसआर/१३४ दि.२८.३.२००३ ता.मा.माहे २/२००२	२.५.२००३	१.४.२००४	मजुरा अभावी	३.५६	९.२८

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	रोहयो/एसआर/१७७ दि. ५/९/०३ ता.मा.माहे ९/२००३	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असल्यास त्याची तारीख		आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपा योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	संख्या	संख्या					काम बंद झाल्याची तारीख	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		
१	२अ	२ब		१६.७५		४.५.२००३		८	३.५१	
१	तालाका राजापूर	५	तुळसवडे गराटे घुमेवाडी रस्ता तयार करणे. कि.मी. ०/० ते ३/०	२४.१८	रोहयो/एसआर/१८५ दि.१०/२/०३ ता.मा.माहे २/२००३	४.५.२००३		१.६५	६.४७	
२			सोलीवडे मिठारी गिरण रस्ता तयार करणे. कि.मी.०/०० ते १/८००	११.८८	रोहयो/एसआर/१८७ दि. १०/२/०३ ता.मा.माहे १२/२००२	२.५.२००३		२.०५	०.४२	
३			रा.म.मा.क्र.१७ ते कोदवली धरण रस्त्याची सुधारणा करणे. कि.मी.०/० ते १/५०० ग्रामा ६८	१७.९	रोहयो/एसआर/१९२ दि.२४.४.०३ ता.मा.माहे २/२००३	१६.३.२००४	१.५.२००४	०.७६	१६.३४	
४			ओझर फाटा ते ओणी गोरुलेवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/४००	१७.९९	रोहयो/एसआर/१७५ दि.१८/०१/०२ ता.मा.माहे ९/२००१	२४.१.२००२		१.२६	१.८०	
५			मिरंद पुरववाडी धमगरवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/४१०	८७.९०				२८.०४	२८.५४	
	एकूण									

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, युदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकारिता कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास त्रुटिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख		काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हाकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोवली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सर झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
	कार्यकारी जिल्हा बांधकाम विभाग चिपळूण	अभियंता परिषद विभाग चिपळूण								
१	तालुका मंडणगड		१ दुधरे ते बामणधर रस्ता कि.मी.०/० ते २/२०० तवार करणे	२१.१०	डिसें.२००० १३-१२-२०००	२२/१२/२०००	-	कुशल निधी अभावी	१६.८३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
	एकूण			२१.१०					१६.८३	०.००
१	तालुका दायोली		७ वणोशी ते पंचवती उसांग रस्ता कि.मी.०/० ते २/५००	१३.०८	मार्च २००१ ३०-३-०१	१६-४-०१	-	कुशल निधी अभावी	११.५३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
२			वाळवंट चर्मकारवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/४८७	६.७२	मार्च २००२ ११-३-०२	१८-१-०३	-	कुशल निधी अभावी	५.८६	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
३			विरसाई स्मशानभूमी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/१००	६.१४	मे २००२ ३१-५-०२	१९-२-०३	-	कुशल निधी अभावी	५.७२	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
४			वाझळोली मांडीवली बाईतवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/९८०	१४.४६	सप्टे. २००२ ५-९-२००२	१६-३-०३	-	कुशल निधी अभावी	५.८७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
५			पोफळवणे वेलवाडी चिपकटेवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/७८०	१६.३६	एप्रिल २००२ ११-२-०३	०१/०५/२००३	-	कुशल निधी अभावी	१२.३५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
६			आसुद बाववे रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५००	१९.५१	फेब्रु. २००३ ११-२-०३	१६-३-०३	-	कुशल निधी अभावी	१३.३९	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
	एकूण			७६.९७					५४.७२	०.००
१	तालुका खेड		१४ चिपवली चांदेवाडी ते बोधवाडी रस्ता	१९.५३	नोव्हें. २००० २०-१२-२०००	०१-०२-२००१	०८-०६-२००८	कुशल कामाला परवानगी आवश्यक	१७.३०	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम बाकी

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तं, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी गपूरा अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रामने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				६ अ	६ ब			
१	२अ	१ब		४	५	०१-०६-२००१	१५-०६-२००३	जमिन हरकतीमुळे	५.८५	मातीकाम अपूर्ण जाणाऱ्या हरकतीमुळे काम बंद आहे. काम वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे.
२			मोहने तळेवाडी बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे.	११.४२	जाने.२००१ २१-३-२००१	०१-०६-२००१	१५-०६-२००३			
३			भेलसई गंगवाडी धाडवेवाडी रस्ता	१४.८५	२००१-०२ २१-५-२००२	०१-०१-२००३	०८-०६-२००८	कुशल कामाला परवानगी आवश्यक	१४.२०	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम बाकी कुशल कामाला परवानगी मागणेत आली आहे.
४			लवेल इचलेवाडी धनगरवाडी रस्ता	१३.५१	२००१-०२ ०३-०५-२००२	०१-०१-२००३	१३-०४-२००८	-	१२.००	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
५			चुरवळ बंगालवाडी कुरवळ गावठाण रस्ता	२२.३९	२००१-०२ ३१-५-२००२	१६-०१-२००३	८-०६-२००८	कुशल कामाला परवानगी आवश्यक	१६.५२	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम बाकी
६			आयनी बौध्दवाडी ते भिलारे वाडी गावठेची मंदीर रस्ता	१४.६३	२००१-०२ ३१-५-२००२	२४-०१-२००३	२०-४-२००८	-	१५.४०	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
७			चिरणी गावठाण ते कैदारनाथ मंदीर रस्ता तयार करणे	१७.९१	२००१-०२ ३१-५-२००२	०१-०२-२००३	१५-६-२००६	-	१९.२०	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून मंजूरीसाठी सादर करणेत आले आहे.
८			नाहुनगर धांगवाडी ते पाताडे वाडी रस्ता तयार करणे	२२.३७	२००१-०२ ११-०३-२००२	०१-०२-२००३	०८-०६-२००८	-	१५.७२	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
९			कशोडी थापेवाडी ते तुळशी धनगरवाडी रस्ता	२०.४२	२००१-०२ ११-०३-२००२	१६-०२-२००३	०८-०६-२००८	--	१७.०७	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम बाकी
१०			तळे कासारवाडी रस्ता	१२.२४	२००१-०२ २३-४-२००२	१६-२-२००३	०८-०६-२००८	--	३.२२	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास त्रोटिक व प्रशासकीय मात्याता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद असल्यास त्याची तारीख	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूरां अभावी, धन जमिना हरकत झाल्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या								
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
११			वरवली झरेवाडी आखाडेवाडी रस्ता.	२०.१३	२००२-०३ ११-०२-२००३	१६-२-२००३	०८-०६-२००८	--	१८.९४	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
१२			बोरज शिवाजी नगर रस्ता.	४.०२	सप्टे. १९९८ १४-११-१९९८	०१-०४-२००३	२०-४-२००८	--	३.४६	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
१३			धाणेवट अजगणी रस्ता	२०.८५	२००२-०३ २५-२-२००३	१६-५-२००३	०८-०६-२००८	--	१३.०८	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
१४			खेड मंडणगड ते मिलारे आकनी खोतवाडी खांबेवाडी रस्ता.	७.९२	फेब्र. २००३ २५-२-२००३	२४-३-२००३	२०-४-२००८	--	८.५०	अकुशल काम पूर्ण, कुशल काम प्रगतीत
				२२२.१९					१८०.४६	०.००
१ तालुका चिपळूण			२ रामपूर आलाटी ते कांगणेवाडी रस्ता	१९.९६	सप्टेंबर २००२ २८/३/०३	४-४-२००४	३१/३/०८	मजूराअभावी	३.७८	मातीकाम अपूर्ण संरचे काम महाराष्ट्र श्रमिण रोजगार हमी योजनेमध्ये हस्तांतरित करणेत येत आहे.
२			कात्रोळी कुभाखाडी ते सशानभूमी रस्ता.	९.०६	डिसे. २००२ २४/४/२००३	१-६-२००३	३१/३/०८	कुशल निधी अभावी	३.६३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
				२१.०२					७.४१	०.००
तालुका गुहागर										
१ कार्यकारी अभियंता जिल्हा बांधकाम विभाग रत्नागिरी			७ मेघी घाडेखंड ते वाटद पन्या रस्ता कि.मी. १००/० ते २/०	७.९७	जाने. ९९ ८१/२२.११.२०००	१.२.०१	१६.०६.०२	मजूराअभावी काम पूर्ण	८.८३	०

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वगळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत झाल्यादी)	अंतापर्वत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद असल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९
२	तालुका संगमेश्वर		कुडवली नवालेवाडी ते धामापूर तर्फे देवरुख मिरालवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/२००	१३.०८	जाने. २००१ ३०४/३०.१.२००१	१.३.०१	१६.३.०३	इतर कारण मोटा पूल आवश्यक	७.७५	५.३३
३			आंबेडकर गवळवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	२४.८३	जाने. २००१ ३०१/२.३.२००१	१६.२.०१	१.२.०३	इतर कारण विभागीय चौकशी	१६.९८	७.८५
४			हातीव कोटकराडी मुसलमानवाडी रस्ता किमी ०० ते ०/५००	३.२२	८.२.०१	१६.०३.०१	१०.१२.०४	कुशल निधी अभावी	३.२८	०
५			कुंभारखानी खु. बौध्दवाडी गवाणवाडी चाळकेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/७००	१४.९८	जाने. २००१ ३२१/१.३.२००१	१६.३.०१	१.४.०३	मजूर अभावी	८.३१	६.६७
६			देवरुख तर्फे तळवडे टिकलेवर मंदिर रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/६००	१५.०९	जाने. २००१ ३२३/२.३.०१	१.४.०१	१.६.०३	इतर कारण अन्य योजनेतून	१३.०७	२.०२
७			डिंगणी चाळकेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	१३.६१	फेब्रु. २००१ ३३३/२१.३.२००१	१.१.०२	१६.६.०२	कुशलनिधी अभावी	४.७१	८.९
		एकूण		१२.७८					६२.१३	३०.७७
१	तालुका रत्नागिरी	१३	निरुळ ठिकवाडी ते कोळंबे ओझरवाडी रस्ता (खडीकरण)	३.७९	२९.४.२००० २२.१२.२०००	१६.१२.२०००	१.६.०१	सुधारित अंदाजपत्रक	४.६०	०.००
२			चांदेर दोन आंबा ते तळीवाडी रस्ता किमी ०/० ते ४/०	१८.६९	२०.३.२००१ ३३६/५.३.२००१	१६.०३.२००१	१.०५.०३	इतर कारण सुधारित अंदाजपत्रक	२०.०३	०.००
३			निवळी बावन्दी ते खापरेवाडी काजरेकोड, करबुडे, मुळगाव रस्ता किमी ०/० ते २/७००	२४.७०	०४.४.२००१ ३३८/७.५.२००१	०१.०१.२००२	१६.०६.०७	कुशलनिधी अभावी	१०.१९	१४.५१

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, कृषीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती ?	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/ तारीख/क्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आक्रमामे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				काम सुरु झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२४	काळवादेवी मयकरवाडी भोळेवाडी ते वसणी रस्ता किमी ०/० ते १/५००	११-५०	३१.१२.२००१ ३५६/१८.१.२००२	६ अ २३.५.२००३	६ व १.६.०३	जमिन हरकत न्याय प्रविष्ट	०.२०	१९.३०
५			आगरनळ कुणबीवाडी शिंदेवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/७६०	२४.८९	२२.१.२००२ ३६३/३.५.२००२	८.३.०८	८.३.०८	कुशलनिधी अभावी	१०.९३	२३.९६
६			कळझोडी फाटा नं. २ ते पूर्व बुधवाडी वाटद रस्ता किमी ०/० ते ५/०	६.४५	२५.१०.२००२ ३७५/१०.२.२००३	८.३.०८	८.३.०८	कुशल निधी अभावी	३.५९	२.८६
७			डुंगवे चौबंद रस्ता तयार करणे किमी ०/० ते १/५००	२१.५४ १८.२१	सप्टेंबर २००२ ३८४/२७.३.२००३	०१.४.०८	०१.४.०८	मजूरअभावी	६.०२	१२.९९
८			कोळवे नागवेकर स्टॉप ते वरसा वठार मांडवेकरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/७१०	२३.८९ २३.५५	२७.६.२००२ ३८५/२८.३.२००३	०१.४.०८	०१.४.०८	मजूरअभावी	७.४३	१६.१२
९			उशी जोशीवाडी ते करबुडे पवारवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/५००	२२.२७	१३.३.२००० ३८६/२८.३.२००३	३१.३.०८	३१.३.०८	कुशल निधी अभावी	११.६५	१०.६२
१०			वेळवंड भायलेवाडी ते मावडेवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/७५०	११.७०	४.४.२००३ ३९२/२४.४.२००३	२०.३.०८	२०.३.०८	कुशल निधी अभावी	३.७८	७.९२
११			जांभोरी प्रा.आ. उपकेंद्र जोड रस्ता किमी ०/० ते ०/३७५	४.६५	२९.३.२००३ ३८८/२४.४.२००३	८.३.०८	८.३.०८	कुशल निधी अभावी	२.३१	२.३४
१२			वाटद रायवाडी किंजळेवाडी ते आणवाडी रस्ता तयार करणे. किमी ०/० ते २/००	१५.५९	४.४.२००३ ३८९/२४.४.२००३	०१.४.०८	०१.४.०८	कुशल निधी अभावी	५.३४	१०.१७
१३			गाखरे कालककोड ते खानवली मुळ रस्ता किमी ०/० ते २/५००	६.९९ ६.९९	८.१.२००३ ३९६/२९.४.२००३	४.६.०३	१.११.०७	कुशल निधी अभावी	४.१३	१.९८
				१५.२.१५					९०.२०	१११.९७

अ. क्र.	चंद्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज भूकवामुसार कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा/ तारीख/प्र. मा. तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख		काम बंद असल्यास त्याची तारीख	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत कोलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा	संख्या				द. अ.	द. ब.				
१	२अ	२ब	३	४	५	६ अ	६ ब	७	८	९	
१	लाजा	७	आगावे जोशीगांव शाळा नं. २ ते चांदीर तालुकावाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	७.३२	डिसे-०१ १२४/३०.५.२००२	१६.०३.०३	१६.३.०८	१६.३.०८	कुशलनिधी अभावी	६.२३	१.०१
२			शिपोरी गवळीवाडी ते धनगरवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/३००	१४.४८	डिसे-०२ १२६/२६.२२.२००२	१.०२.२००३	१६.५.०३	१६.५.०३	मजूरअभावी	७.१७	६.५१
३			शिरवली शाळा क्र. १ ते विलवडे रेल्वेस्टेशन रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/७९०	२०.०३	डिसे-०१ १२९/१०.२.२००३	१९.३.२००३	१५.६.०३	१५.६.०३	मजूरअभावी	६.३२	१३.७१
४			लाजा खोरनिनको मुख्य रस्ता ते भरमखोवावाडी रस्ता ०/० ते १/३२०	२३.०६	डिसे-०१ १२७/११.२.२००३	२०.३.२००३	१६.६.०३	१६.६.०३	जमिन हरकत गिल्हाधिकारी स्थगिती	५.३६	१७.७०
५			पहळे मसणेवाडील ते पडवण वेंवली खुर्द रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/५१७	२४.३६	डिसे-०२ १२८/२.३.२००३	१९.०३.०३	१.६.०३	१.६.०३	मजूरअभावी	७.६७	१६.६९
६			कोले मुख्य रस्ता ते वारपटवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/३००	३.०४	डिसे-०१ ५९/१८.३.२००३	१.५.२००३	१५.०६.०३	१५.०६.०३	मजूरअभावी	१.७७	१.२७
७			गावारी स्मशानभूमी ते झरीचोवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/९००	२.४४	डिसे-०१ ६१/२९.४.२००३	१.६.२००३	१०.०१.०८	१०.०१.०८	कुशल निधी अभावी	१.१६	१.२८
				१४.७३						३६.४८	५८.२५
१	राजापूर	२	नाटे नटेवर मंदिर ते कणेकरवाडी रस्ता	१.८१	नोव्हेंबर १९९८ २८/८/१२.१९९८	२५.१०.२००७	३१.१२.२००३	३१.१२.२००३	जमिन हरकत न्याय प्रविष्ट	०.६०	१.२१
२			दपूर देवूळवाडी ते कोडदपूर वडर हसोळ रस्ता तयार करणे	१४.६७	०२.०५.२००३ १८४/३.३.०३	०६.०६.०३	३१.०५.२००५	३१.०५.२००५	कुशल निधी	६.९४	७.७३
				१६.४८						७.५४	८.९४

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाक्षर तलाव, गाव तलाव मालागुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय माध्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजूर अभावी, वन जमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आद्यक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणार जास्तीचा खर्च
	यंत्रणा संख्या	रक्कम			६ अ	६ ब			
१	रअ	रब	३	५	६ अ	६ ब	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी			३	५	६ अ	६ ब	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग, रत्नागिरी			३	५	६ अ	६ ब	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, स्थानिक विभाग, रत्नागिरी			३	५	६ अ	६ ब	७	८	९
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी			३	५	६ अ	६ ब	७	८	९

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या		अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (फझर तलाव, गाव तलाव मालगुजरी तलाव, वनतळी, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	अंदाज पत्रकाद्वारा कामाची किंमत किती होती ?	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा/तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सर झाल्याची तारीख		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजसूर अभावी, वन जमिन हरकात इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च)
	यंत्रणा	संख्या				काम सर झाल्याची तारीख	काम बंद झाल्याची तारीख			
१	२अ	२ब	३	४	५	६अ	६ब	७	८	९
	कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रत्नागिरी									
	उपसंचालक सामाजिक वनिकरण, रत्नागिरी									
	उपविभागीय वनाधिकारी रत्नागिरी चिपळूण.	जिल्हा पु.पो.								
	१० वर्षावरील कामे									
१	कार्यकारी जिल्हा बांधकाम चिपळूण तालुका गृहांगार	अभिव्यक्ता परिवर्तन विभाग	१ अंजनवेल विठ्ठलवाडी ते कातळवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/१५०	७.६५	१९९८ २१/१/९९	१७-५-१९९९	--	कुशल निर्वा अभावी	३.४५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण
	एकूण			७.६५					३.४५	०

-----निरंक-----

-----निरंक-----

-----निरंक-----

परिशिष्ट दोन

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक:-

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दि.३१ डिसेंबर २००८अखेर वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यंत्रणानिहाय माहिती आढळून आलेल्या

जिल्हा - रत्नागिरी

गैरव्यवहाराच्या प्रकरणापैकी सध्या चौकशीसाठी

अ.क्र	कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीसाठी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची / कर्मचा-याचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी
१	३ आंबेड शुई बौध्दाडी सहाण ते बोलेवाडी. गवळवाडी रस्ता ता. संगमेश्वर (यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी)	मजुरांचे पेमेंट आदा न करणे गुंतलेली रक्कम २,९६,५३८/-	दि. २४.०३.२००३	श्री. संजय ना. सुर्वे उपसरपंच आंबेड ग्रामपंचायत ता. संगमेश्वर व ग्रामस्थ यांनी तक्रार अर्ज सादर केला.	६	७ एकुण ११ अधिकारी / कर्मचारी संबंधित होते. संबंधितांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यापैकी ७ जणांना सक्त ताकद देऊन सेवा नियमित केली. उर्वरीत ज्यांचेचिखड चौकशी अद्याप चालू आहे, अशी नावे खालीलप्रमाणे १. श्री. ए. व्ही. चौगुले शाखा अभियंता २. श्री. डी. वाय. तिखे, शाखा अभियंता ३. श्री. बी. पी. मेटके, शाखा अभियंता ४. श्री. व्ही. एम. संख्ये, तहसिलदार	८ विभागीय चौकशी सुरु आहे प्रकरण अंतीम टप्प्यात आहे. मा. विभागीय आयुक्त यांनी श्री. व्ही. एस. धोंगडे (सेवानिवृत्त भा. प्र. से.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रकरणी निलंबन निधी रु २,९६,५३८/- निश्चित झालेला आहे. याबाबत संबंधितांना दोषारोप पत्रे पाठवून चौकशी स्तरावर आहे.	९ चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे.	१० १०
२	३ आंबेड शुई बौध्दाडी सहाण ते बोलेवाडी. गवळवाडी रस्ता ता. संगमेश्वर (यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी)	मजुरांचे पेमेंट आदा न करणे गुंतलेली रक्कम २,९६,५३८/-	दि. २४.०३.२००३	श्री. संजय ना. सुर्वे उपसरपंच आंबेड ग्रामपंचायत ता. संगमेश्वर व ग्रामस्थ यांनी तक्रार अर्ज सादर केला.	६	७ एकुण ११ अधिकारी / कर्मचारी संबंधित होते. संबंधितांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यापैकी ७ जणांना सक्त ताकद देऊन सेवा नियमित केली. उर्वरीत ज्यांचेचिखड चौकशी अद्याप चालू आहे, अशी नावे खालीलप्रमाणे १. श्री. ए. व्ही. चौगुले शाखा अभियंता २. श्री. डी. वाय. तिखे, शाखा अभियंता ३. श्री. बी. पी. मेटके, शाखा अभियंता ४. श्री. व्ही. एम. संख्ये, तहसिलदार	८ विभागीय चौकशी सुरु आहे प्रकरण अंतीम टप्प्यात आहे. मा. विभागीय आयुक्त यांनी श्री. व्ही. एस. धोंगडे (सेवानिवृत्त भा. प्र. से.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रकरणी निलंबन निधी रु २,९६,५३८/- निश्चित झालेला आहे. याबाबत संबंधितांना दोषारोप पत्रे पाठवून चौकशी स्तरावर आहे.	९ चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे.	१० १०

अ.क्र	कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तौत्रिक तपासणीसाठी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची / कर्मचा-यांचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	चौकशी होण्यास किती काळावधी
१	२	₹	४	५	६	७	८	९	१०
२	सात रस्ता गैरव्यवहार प्रकरण ता. रत्नागिरी (यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी)	गुंतलेली रक्कम ₹ ५,४१,३२५/-	दि: ०८.०५.२००३	मा. अध्यक्ष ; जि. प. रत्नागिरी यांचे काडिलेले पत्र क्र. रजिप/जी १७/ दि. ८.५.०३		१. श्री. एस. एस. शिवपुरे शाखा अभियंता २. श्री. जी. एल. इंगोले, शाखा अभियंता. ३. श्री. एस. बी. जाधव, शाखा अभियंता. ४. श्री. एन. एन. भापकर, शाखा अभियंता. ५. श्री. एम. एम. आडकर, शाखा अभियंता. ६. श्री. डी. डी. भोंगले, शाखा अभियंता. ७. श्री. एस. बी. चव्हाण, शाखा अभियंता. ८. श्री. एस. एम. मेहेवाड, शाखा अभियंता. ९. श्री. टी. के. अरविंद, शाखा अभियंता. १०. श्री. डी. एम. कुलकर्णी, उपअभियंता ११. श्री. आर. बी. बेरवा, कार्यकारी अभियंता १२. श्री. एस. एस. भोंगे, कार्यकारी अभियंता १३. श्री. आर. एस. कांबळे, कार्यकारी अभियंता	विभागीय चौकशी सुरु आहे प्रकरण अंतीम टप्प्यात आहे. मा. विभागीय आयुक्त यांनी श्री. व्ही. एस. धोंगडे (सेवानिवृत्त भा. प्र. से.) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रकरणी निलंबन निधी रु ३.४३ लक्ष निश्चित झालेला आहे. याबाबत संबंधितांना दोषारोपपत्रे पाठवून चौकशी सुरु आहे.	चौकशीची अद्याप अपुर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	१०

गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची / कर्मचा-यांचे नाव व हुद्दा

७

६

५

४

₹

२

१

अ.क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीसाठी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची / कर्मचा-यांचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अदयाप अपुर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	चौकशी होण्यास कित्याकालावधी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	निरुळ ठिकवाडी रस्ता खडीकरण गैरव्यवहार प्रकरण ता. रत्नागिरी (मंत्रणा-कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग रत्नागिरी)	गुंतलेली रक्कम ३९,२९४	दि. १४.११.२००३	कार्यकारी अभियंता जि. प. रत्नागिरी यांनी कामाची तांत्रिक तपासणी करून मा. जिल्हाधिकारी यांना दि. १४.११.२००३ ला अहवाल सादर केला.		१. श्री. एस. बी. जाधव शाखा अभियंता. २. श्री. डी. एम. कुलकर्णी उपअभियंता	मा. विभागीय आयुक्त, काकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडील आदेश क्र. रोहयो/का-१/टे - ४/निरुळ ठिकवाडी/२००७ दि. २३ जानेवारी २००८ अन्वये प्रमाणित केलेल्या रक्कम रु. ३९,२९४/- निलंबन निर्धीषिकी श्री. डी. एम. कुलकर्णी तत्कालीन उपअभियंता यांचेवर ११,७९४/- व श्री. एस. बी. जाधव शाखाअभियंता यांचेवर रु. २७,५००/- अशी विभागणी करणेत आली. दोघेही सेवानिवृत्त असल्याने, मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पुढील आदेश मिळणेकरिता शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे.	चौकशीची अदयाप अपुर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	३०

अ.क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहार स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीसाची माहिती	गैरव्यवहारात जबाब असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची / कर्मचाऱ्यांचे नाव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अदर्याप अपुर्ण असण्याची सर्व साधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४	मंडणगाड तालुक्यातील रोहयो रस्त्याबाबत (कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग चिपळूण)	३० लाख रु. कुशल कामाची पतमर्यादा गैरमागने खर्च करून भ्रष्टाचार करणे.	२०/११/२००४	श्री. राडोड कंपनी मंडणगाड यांचा तक्रार अर्ज दि. २८/१०/२००४	६	श्री. टी. एस. सुब्बराज उपअभियंता श्री. म. च. नावकर सहाय्यक अभियंता	संबंधीत विरुद्ध एकत्रित कारवाई करणेबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. दोषारापपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. कार्यवाही चालू आहे.	चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे.	
५	हरखळे चौधवाडी धनगरवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/३०० भाग-१ हरखळे चौधवाडी धनगरवाडी ते व्हाया केदारलिंग मंदिर रस्ता किमी ०/० ते २/४६० (कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग, रत्नागिरी)	मजुरांचे खोटे अंगुठे लाऊन कामाचे पैसे काढणे	०३/०४/२००८	हायकोर्ट रिटपिटीशन क्र. १०५३/२००८ श्री. सुभाष आत्माराम चव्हाण		श्री. एस. पी. नाचणकर, शाखा अभियंता	प्रकरणी संबंधीत दोषीविरुद्ध निलंबन निधी निश्चित करणेबाबत मा. विभागीय आयुक्त यांनी अधिकांक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरी यांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच दोषारोप तयार करणेबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्याप्रमाणे कार्यवाही चालू आहे.	चौकशी कार्यवाही सुरु आहे.	

परिशिष्ट तीन

बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

मंगळवार, दिनांक १७ फेब्रुवारी २००९

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, रत्नागिरी येथे घेण्यात आली. सरदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

- (१) श्री. बंटूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (३) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
 (४) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
 (५) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.
 (६) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
 (७) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.
 (८) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
 (९) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
 (१०) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
 (११) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
 (१२) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
 (१३) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
 (१४) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
 (१५) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.
 (१६) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी.

सरदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

बुधवार, दिनांक १८ फेब्रुवारी २००९

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते:

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

उपस्थित

समिती सदस्य

(२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(३) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(४) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(५) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.

(६) श्री. सदाशिव पाटील, वि.स.स.

(७) श्री. काशिनाथ मॅगाळ, वि.स.स.

(८) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(९) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(१०) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(११) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.

(१२) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(१३) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

(१४) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(१५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

(१) श्रीमती आर. विमला, उप आयुक्त, रोहयो,

कोकण विभाग

(२) श्री. एन. जी. राठोड, का. अ. (रोहयो),

कोकण विभाग, नवी मुंबई.

(३) श्री. प्र. रा. मोकाशी, कक्ष अधिकारी,

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी

- (१) श्री. मधुकर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
- (२) डॉ. रमेश साळुंखे, अप्पर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
- (३) श्री. एन. एस. ननावरे, मु.का.अधिकारी (प्रभारी), जि.प. रत्नागिरी.
- (४) श्री. मकरंद देशमुख, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), रत्नागिरी.
- (५) श्री. जी. व्ही. चव्हाण, उपमु.का.अ.(ग्रा.पं.), जि.प.रत्नागिरी.
- (६) श्री. आर. आर. केडगे, अ.अ.कोकण पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी.
- (७) श्री. सु. शं. वाघमारे, अ.अ., सां.बां.मंडळ, रत्नागिरी.
- (८) श्री. सु. ह. खरात, प्र.स.व अ.अ.खारभूमी विकास मंडळ, रत्नागिरी.
- (९) श्री. आर. के. बामणे, प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यंत्रणा, रत्नागिरी.
- (१०) श्री. अ. ना. पोटे, जि.अ.कृ.अधिकारी, रत्नागिरी.
- (११) श्री. एस. व्ही. चोबे, का.अ., सा.बां.विभाग, चिपळूण, रत्नागिरी.
- (१२) श्री. एन. बी. मोडके, का.अ., सां.बां.विभाग उत्तर रत्नागिरी.
- (१३) श्री. व्ही. बी. भाले, का.अ., जि.प.बांधकाम विभाग, चिपळूण, रत्नागिरी.
- (१४) श्री. जे. आर. विभुते, का.अ., जि.प.बांधकाम, रत्नागिरी.
- (१५) श्री. श्री. अ. होशिंग, का.अ.ग्रा.पा.पु.विभाग, जि.प. रत्नागिरी.
- (१६) श्री. एस. बी. ढवळे, का.अ.पाटबंधारे विभाग, दक्षिण रत्नागिरी.
- (१७) श्री. के. आर. कानडे, का.अ.स्था.स्त.ल.पा.वि.रत्नागिरी.
- (१८) श्री. स. द. बनसोडे, का.अ.खारभूमी विकास विभाग, रत्नागिरी.
- (१९) श्री. व्ही. एम. भोसले, उप संचालक, सा.वनीकरण, रत्नागिरी.
- (२०) श्री. एम. एन. पवार, उप विभागीय वनाधिकारी, रत्नागिरी.

मंगळवार, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१०

परीषद, राजकीय विभाग, मुंबई

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक, मंगळवार, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(४) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.स.स.

(५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

विभागीय अधिकारी :

श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. मधुकर गायकवाड, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी.

श्री. महेंद्र वानखेडे, प्रभारी विशेष कार्य अधिकारी, कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय.

श्री. द. स. डोईफोडे, उपआयुक्त रोजगार हमी योजना आयुक्त कार्यालय कोकण विभाग.

श्री. दिनेश डोके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. रत्नागिरी.

श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय मुंबई.

श्री. भालेराव, उप जिल्हाधिकारी चिपळूण.

श्री. ज. भो. पवार, कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय मुंबई.

श्री. एस. ए. होशिंग, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी.

श्री. रा. भि. बिरंबोळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय मुंबई.

श्री. एन. एम. विरवडेकर, कार्यकारी अभियंता सां.बा.वि.रत्नागिरी.

श्री. डी. बी. विभुले, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि.चिपळूण.

श्री. मु. वि. गवळी, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि.रत्नागिरी.

श्री. विजयकुमार भाले, का.अ.जि.प.चिपळूण.

या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात रत्नागिरी जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, रोहयो यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक ७ एप्रिल २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक, दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी दुपारी २.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
 (५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.प.स.
 (६) श्री. राजीव देशमुख, वि.प.स.
 (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.प.स.
 (८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (९) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
 श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).
 श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या आठव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.