

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

चौथा अहवाल

(सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, नागपूर

२०१०

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

चौथा अहवाल
(सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) श्री. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
*(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
(२५) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)
(४) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

टीप : *श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै, २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती
(२००८-२००९)

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.
(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(९) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.
(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.
(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.
*(२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.
(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव
(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव
(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी
(५) श्री. आर. के. खेरे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च, २००९ रोजी मंत्रिपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(पाच)

रोजगार हमी योजना समिती
(२००७-२००८)

समिती प्रमुख

(१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.
(८) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(९) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(१०) श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.
(११) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.
(१४) श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.
(१५) श्री. आर. एम. वाणी, वि.स.स.
(१६) श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
*(२१) श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स.
(२२) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.
*(२३) श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव
(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव
(४) श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी
(५) श्री. एन. आर. थिटे, कक्ष अधिकारी.

(सात)

अनुक्रमणिका

अ.क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :	...	(नऊ)
(१) कामाचे वार्षिक नियोजन	...	१
(२) निधीचा पुरवठा आणि खर्च	...	२
(३) मजुरांची नोंदणी	...	२
(४) मजुरीचे वाटप	...	३
(५) अपूर्ण कामे	...	४
(६) सुधारित अंदाजपत्रक	...	६
परिशिष्ट		
एक — अपूर्ण कामे	...	७
दोन — बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	...	१७

(नऊ)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा चौथा अहवाल सादर करीत आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठीत केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक २० व २१ मे, २००८ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबविताना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आ वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १७ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो), यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

नागपूर,
दिनांक : ९ डिसेंबर, २०१०.

प्रा. वीरेंद्र जगताप,
समिती प्रमुख,
रोजगार हमी योजना समिती.

अहवाल

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक २० व २१ मे, २००८ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिलेल्या भेटीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे अवलोकन केले असता समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००३-२००४ चा वार्षिक नियोजन आराखडा विहित मुदतीत तयार करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात दिनांक २१ मे, २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी सन २००३-२००४ या वर्षाचा वार्षिक नियोजन आराखडा मंजूर करण्यास विलंब का झाला अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिका-यांनी माहिती दिली की, सन २००३-२००४ चा वार्षिक नियोजन आराखडा रोजगार हमी योजना अधिनियमातील तरतुदीनुसार सप्टेंबरपर्यंत माननीय विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर होणे आवश्यक असताना सन २००३-०४ चा आराखडा दिनांक २२ ऑक्टोबर २००३ रोजी म्हणजे ४२ दिवस विलंबाने सादर करण्यात आलेला आहे. समितीने सादर केलेल्या प्रश्नावलीमध्ये प्रश्न क्रमांक १, रकाना क्रमांक ५ मध्ये विलंब २२ दिवसांचा दर्शविलेला आहे. तो चुकीने आराखडा मंजुरीच्या दिनांकापासून म्हणजे ३०/९ पासून परीगणीत केला असल्याचे दर्शविलेले आहे. तथापि, दिनांक १० सप्टेंबर २००३ पूर्वी आराखडा सादर करावयाचा असल्याने एकूण विलंब ४२ दिवसांचा आहे. लघुपाटबंधारे, स्थानिक स्तर या यंत्रणेकडून ३९ दिवस, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, जि.प., सिंधुदुर्ग या यंत्रणेकडून २३ दिवस, खारभूमि विकास, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, उप वन संरक्षक, सावंतवाडी यांनी ३७ दिवस विलंबाने आराखडे सादर केले होते. त्याबाबत संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांकडून खुलासे मागावून घेऊन त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल माननीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे सादर करण्यात आलेला आहे. विविध यंत्रणेकडून विहित मुदतीत वार्षिक आराखडे सादर न होणे, चुकीचे आराखडे सादर होणे, त्रुटीची पूर्तता करून घेणे, इत्यादी कारणांमुळे नियोजन आराखडे विलंबाने सादर होतात. परंतु ज्या यंत्रणांकडून विलंबाने नियोजन आराखडे सादर केले गेले आहेत, त्यांचेकडून स्पष्टीकरण मागवून घेऊन त्यासंबंधीत अहवाल माननीय आयुक्त, कोकण विभाग यांना सादर केला आहे. लघुपाटबंधारे, स्थानिक स्तर, रत्नागिरी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग, खारभूमि विकास, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, उप वन संरक्षक, सावंतवाडी या यंत्रणांकडून नियोजन आराखडे उशिराने सादर केले होते. त्याबाबत संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांकडून स्पष्टीकरण मागवून घेऊन त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल आयुक्तांकडे त्याच कालावधीत सादर केला गेला आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, आयुक्त कार्यालयाने या अहवालाच्या अनुषंगाने काय अॅक्शन घेतली आहे? त्यावर त्या कालावधीत या जिल्ह्यात पाऊस कमी पडल्यामुळे तत्कालीन पालक मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या विनंतीवरून कामाच्या नियोजन आराखड्यांचे स्वरूप बदलले होते. जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी व इतर काही यंत्रणेचे आराखडे उशिराने प्राप्त झाले होते. आराखड्यात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्यामध्ये विलंब झालेला आहे. ज्या यंत्रणेच्या अधिका-यांकडून नियोजन आराखडे विहित मुदतीत प्राप्त झाले नाहीत, त्या अधिका-यांना जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या आहेत त्यावर समितीने विचारणा केली की, यंत्रणेच्या अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या जातात, परंतु त्यासंदर्भात पुढे कोणत्याही प्रकारची अॅक्शन घेतली जात नाही. ज्या अधिका-यांना यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत, त्या अधिका-यांचे खुलासे आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहेत काय ? त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तरी अद्याप संबंधित अधिका-यांचे खुलासे आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झालेले नाहीत, अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

या संदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. यामध्ये समितीने खारभूमि कामांबाबत विचारणा करता समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, २००९ मध्ये सिंधुदुर्ग येथे कॅबिनेटची बैठक झाली होती. तेव्हा खारलँड कामाच्या बाबतीत कॉस्ट नॉर्म्स १ लाख ९१ हजार रुपयांपर्यंत वाढविले, पूर्वी हे नॉर्म्स १ लाख १८ हजार रुपये एवढे होते. खारलँडच्या कामासाठी लागणारे दगड, मुरुम, माती, इत्यादी साहित्य जवळपास उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांची वाहतूक लांबून करावी लागते. त्यामुळे वाहतूकीचा खर्च वाढतो. कुशल कामाचा भाग वाढल्यामुळे रोहयोच्या रेश्योमध्ये काम बसत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण असे आहे की, खारलँड कामाचे जे बंधारे बांधतो त्याची देखरेख करण्यासाठी त्या गावाच्या लोकांची खारलँड असोसिएशन स्थापन करावी लागते. पण गावातील लोक यासाठी उत्सुक नसतात व ते असोसिएशन स्थापन करीत नाहीत. तिसरी महत्त्वाची बाब अशी की, या बंधा-याची कामे भरती-ओहोटीच्या वेळेनुसार करावी लागतात. ओहोटीच्या वेळी केलेल्या कामातील काही काम भरतीच्या वेळी वाहून जाते त्यामुळे मजुरांना मजुरीसुद्धा मिळत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मजुरांची कामाची मागणी नाही.

अभिप्राय व शिफारशी :

भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन नियोजन करावयास पाहिजे. आयुक्तांनी ३० सप्टेंबरच्या आत नियोजन आराखड्यांना मंजुरी द्यावयाची असते. परंतु या ठिकाणी नियोजन आराखडे मंजूर करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तातडी समितीला दिसून येत नाही. आयुक्त कार्यालयाकडे संबंधित यंत्रणेचे नियोजन आराखडे हे काही एक दोन दिवस अगोदर मंजुरीसाठी पाठविले जात नाहीत. कमीत कमी आठ ते दहा दिवस अगोदर सादर आराखडे मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे येत असतील तरी देखील त्यांना वेळीच मंजुरी दिली जात नाही. आयुक्त कार्यालयाकडून मंजुरीसाठी आठ दिवसांचा विलंब झाला. नियोजन आराखड्यांना मंजुरी देण्याच्या बाबतीत तातडी दाखविली पाहिजे. कामाचे वार्षिक नियोजन आराखडे वेळीच तयार करून घेणे, तसेच त्यांना मंजुरी घेणे ही कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तातडीने झाली पाहिजेत असे समितीचे मत आहे, **सादर आराखड्यांना मंजुरी देण्यास आयुक्त कार्यालयाकडून विलंब लागला याबाबत समिती शिफारस करीत आहे की, कामाचे वार्षिक नियोजन आराखड्यांना मंजुरी देण्याच्या कामी विलंब झाला आहे. या विलंबास जे अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी व याबाबतची माहिती समितीला ३ महिन्यांत सादर करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारभूमिच्या कामासंबंधी समितीचे असे मत आहे की, सन २००३-२००४ ते २००८ पर्यंत ७ खारभूमि**

बंधारे आणि ५५० कच्चे बंधारे बांधण्यात आलेले असून त्यावर ५८ लक्ष रुपये खर्च झाले, त्यातील कच्चे बंधारे दोन वर्षांत वाहून जातात यापैकी बहुतांश बंधारे वेंगुर्ला तालुक्यातील आहेत. खार बंधा-यांची कामे जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हायला हवीत यामध्ये संरक्षण भिंती बांधणे, बांध घालणे, अशी कामे घेता येतील व त्यामुळे शेतक-यांच्या शेतात जाणारे समुद्राचे खारे पाणी रोखता येईल म्हणून समिती अशी शिफारस करित आहे की, खार भूमिची जमिनीची कामे करणे बंधनकारक करण्यात यावे याबाबत ग्रामसेवकांनी गांवातील लोकांना एकत्र आणून धानाच्या शेतीची कामे संपल्यावर खार जमिनीची बंधा-याची कामे करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे व जिल्ह्याचा जास्तीत जास्त विकास व रोजगार उपलब्धता खारभूमिच्या विविध कामांमधून पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा.

(२) निधीचा पुरवठा आणि खर्च :

रोजगार हमी समितीच्या दिनांक २० व २१ मे, २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार सन २००३-०४ मध्ये यंत्रणेने जिल्हाधिका-यांकडे २५४.७४६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे १४१.४३ लाख रुपयांची मागणी केली होती. यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेली निधीची मागणी आणि जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे केलेली मागणी यात तफावत असण्याचे कारण काय आहे ? अशी समितीने विचारणा केल्यावर शासनाकडे निधीची मागणी नोंदविताना यंत्रणांनी पूर्वी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला जातो. यंत्रणांनी प्रत्यक्षात किती कामे केली, त्यावर एकूण किती खर्च झाला, कामाची टक्केवारी, तसेच खर्चाची टक्केवारी यासंबंधीची माहिती घेऊन शासनाकडे निधीची मागणी नोंदविली जाते. शासनाकडे निधीची मागणी नोंदविण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर चर्चा करण्यात येते आणि त्याचवेळी या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यात येतो आणि मागणीची फायनल आकडेवारी निश्चित केली जाते. तदनंतर शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात येते अशी माहिती समितीला देण्यात आली. त्यावर समितीने विचारणा केली की, यंत्रणेने जिल्हाधिका-यांकडे केलेल्या मागणीमध्ये आणि जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीमध्ये जवळपास १०० लाख रुपयांची तफावत दिसून येते. एवढी मोठी तफावत असण्याचे कारण काय ? त्यावर जिल्हाधिका-यांनी माहिती दिली की, प्रत्येक विभाग त्यांचे पोटेन्शियल पाहून निधीची मागणी करित असतात. परंतु ती मागणी शासनाकडे पाठविताना यंत्रणांचा पूर्वीचा कामांचा आढावा घेतला जातो. यंत्रणांना जेवढा निधी उपलब्ध करून दिलेला असतो तेवढा निधी त्या कामांवर खर्च झाला आहे काय याबाबतची माहिती घेण्यात येते. यंत्रणांनी पूर्णपणे कामांवर खर्च केला असेल तर, मागील वर्षांच्या निधीच्या मागणीमध्ये १० टक्के वाढ करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे निधीची मागणी नोंदविण्यात येते, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठविलेल्या प्रस्तावाची शासन स्तरावरून छाननी करण्यात येते त्यानंतर शासनाकडून निधीचा पुरवठा करण्यात येतो. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, सन २००३-०४ मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे १४१.४३ लाख रुपयांची मागणी नोंदविली होती. शासनाने २४०.०५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. शासनाने मागणीपेक्षा जास्त निधी कसा काय मंजूर केला ? त्यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, रोजगार हमी योजनेच्या अकुशल कामांसाठी नियोजन विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. निधी मंजूर करताना संपूर्ण जिल्ह्याच्या मागणीचा विचार केला जातो. त्या व्यतिरिक्त तीन वर्षांच्या कालावधीत रोहयोवरील मजुरांवर जेवढा खर्च झाला असेल त्या खर्चाचा अॅव्हेरेज विचारात घेतला जातो. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन नियोजन विभागाकडून निधीचा पुरवठा केला जातो. सन २००३-०४ या वर्षी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २४०.०५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते.

अभिप्राय व शिफारस

मागील तीन वर्षांच्या खर्चाचा आढावा घेऊन शासनाकडून निधीचे वितरण केले जाते. यावर समितीचे असे मत आहे की, समितीला जी माहिती पुस्तिका देण्यात आलेली आहे त्यामध्ये चुका झालेल्या दिसून येतात. २००६-०७ या वर्षी यंत्रणांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ८४.०८६ लाख रुपयांची मागणी केली होती, जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे ७४.५० लाख रुपयांची मागणी केली आणि शासनाने ६९.६२१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. २००७-०८ यावर्षी यंत्रणेने ७६.९७६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे, जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे १३४.३१ लाख रुपयांची मागणी केली आहे आणि शासनाने १४४.४६ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. २००७-०८ यावर्षी यंत्रणेने निधीची मागणी कमी केलेली आहे आणि जिल्हाधिकारी यांनी मात्र शासनाकडे जास्त निधीची मागणी केली आहे. यंत्रणेने निधीची मागणी कमी केलेली असताना जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे जास्त निधीची मागणी केली आहे. २००६ ते २००८ या दोन वर्षांच्या कालावधीत देखील निधीच्या मागणीमध्ये तफावत दिसून येते.

याबाबत समिती अशी शिफारस करित आहे की, जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्यातील यंत्रणांनी निधीच्या मागणी आणि पुरवठ्याबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेऊन निधीची मागणी करावी जेणेकरून यंत्रणांच्या आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल यासंदर्भात समन्वय असण्यासाठी व जिल्ह्यातील रोहयोच्या एकूणच सर्व कामांचा समन्वय साधण्यासाठी या जिल्ह्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) हे पद निर्माण करण्यात यावे व तातडीने भरण्यात यावे व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला ३ महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

(३) मजुरांची नोंदणी :

समितीच्या दिनांक २० व २१ मे, २००८ रोजीच्या बैठकीत पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात सन २००३-०४ मध्ये मजुरांची नोंदणी १५,३११ इतकी होती, सन २००७-२००८ मध्ये २२७ नवीन मजुरांची नोंदणी झालेली आहे. एकूण मजुरांची नोंदणी २४५३७ इतकी आहे. सन २००७-२००८ मध्ये एकूण मजुरांपैकी स्त्री मजुरांची संख्या ७,९७८ इतकी आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, ज्या मजुरांची नोंदणी करण्यात आली आहे त्यांना जॉब कार्ड देण्यात आले आहे काय ? यावर जिल्हाधिका-यांनी माहिती दिली की, पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे मजुरांना जॉबकार्ड लॅमिनेशन करून देण्यात आलेले आहे. जॉबकार्डसाठी फोटो काढण्यात आलेले आहेत. आता पर्यंत २२,७८१ मजुरांना जॉबकार्ड वितरित करण्यात आलेले आहेत. एकूण मजुरांची नोंदणी ८९,०४५ इतकी आहे. नवीन मजुरांना जॉबकार्ड देण्याचे काम सुरू आहे. यावर समितीने विचारणा

केली की, तालुकानिहाय जॉबकार्डचे वितरण झालेले आहे काय ? त्यावर कणकवली तालुक्यामध्ये ४,०७५ जॉबकार्डचे वितरण झालेले आहे. देवगड व वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जॉबकार्डचे वितरण झालेले नाही. वैभववाडी तालुक्यामध्ये २,४३५ जॉबकार्डचे वितरण झालेले आहे. दोढामार्ग तालुक्यामध्ये २,६०० जॉबकार्डचे वितरण झालेले आहे. एकूण २२,६८१ जॉबकार्डचे वितरण झालेले आहे. पूर्वी २४ हजार मजुरांची नोंदणी झालेली होती. मजुरांच्या नोंदणीचा संपूर्ण डाटा आम्हाला संगणकावर लोड करावयाचा आहे. जॉबकार्ड वितरणाचे काम सुरू आहे. जॉबकार्ड वितरणासाठी एका वर्षाचा कालावधी लागेल. जेथे काम सुरू होईल तेथील मजुरांचे फोटो काढून त्यांना जॉब कार्ड देण्यात यावेत, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती समितीला मिळाली.

या संदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षी मध्ये समितीने विचारणा केली की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किती जॉबकार्ड्स काढण्यात आली व किती वितरित करण्यात आली यावर जिल्हाधिका-यांनी माहिती दिली की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या मजूर कुटुंबांची संख्या ५७ हजार इतकी आहे. त्यापैकी २३९१६ कुटुंबांना जॉबकार्ड वितरित करण्यात आलेली आहेत. यावर समितीने विचारणा केली की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बीपीएल कार्डधारक कुटुंबांची संख्या किती आहे, त्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बीपीएल कार्डधारक कुटुंबांची संख्या ६९००० इतकी आहे अशी माहिती मिळाली.

अभिप्राय व शिफारस :

बीपीएल कार्डधारक कुटुंबांची संख्या इतकी जास्त असताना, व त्यांना कामाची गरज असताना, त्यांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. ग्रामसेवकांच्या मदतीने ग्रामसभा घेऊन हे काम करता येईल. असे समितीचे मत आहे. दारिद्र्यरेषेखाली नोंदणी झालेली एकूण कुटुंब ६९,००० आहेत. त्यापैकी फक्त २३९१६ कुटुंबांना जॉब कार्ड वितरित करण्यात आलेले आहेत, हे योग्य नाही. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करित असून अशी शिफारस करित आहे की, दारिद्र्यरेषेखालील जास्तीत जास्त कुटुंबांतील व्यक्तींना रोजगार हमी योजनेची जॉबकार्ड देण्याचा प्रयत्न ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून ग्रामसभा घेऊन करण्यात यावा. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना जास्तीत जास्त माहिती देऊन त्यांना कामावर येण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे सतत प्रयत्न करण्यात यावेत व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला ३ महिन्यांत सादर करण्यात यावी.

(४) मजुरीचे वाटप :

समितीच्या दिनांक २० व २१ मे २००८ रोजी सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून समितीने विचारणा केली की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्याकडून मजुरी वाटपास ४-५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. जिल्हापरिषद, बांधकाम विभाग यांच्याकडून मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. मजुरी वाटपास विलंब होण्याची कारणे काय आहेत? यावर जिल्हाधिका-यांनी माहिती दिली की, मजुरी वाटपास जास्त विलंब झालेली ५ प्रकरणे आहेत. आठवडा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे माहिती आली पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यंत्रणेकडून वेळेवर माहिती आलेली नाही. यंत्रणेकडून माहिती आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शासनाचा असा नियम आहे की, मजुरी वाटपास २ आठवड्यांपेक्षा एक दिवस सुद्धा जास्त विलंब होता कामा नये. मजुरी वाटपास २ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले हजेरीपट कोणते आहेत ? १८ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला १ हजेरीपट दाखविलेला आहे आणि २३ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला १ हजेरीपट दाखविलेला आहे. मजुरी वाटपास एवढा विलंब होण्याची कारणे काय आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली. त्यावर सन २००३-०४ मध्ये २ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले हजेरीपट १२ आहेत. ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले ८ हजेरीपट आहेत. ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले हजेरीपट १६ आहेत. ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेले हजेरीपट ७ आहेत. १ हजेरीपट २३ आठवडे, १ हजेरीपट १८ आठवडे आणि १ हजेरीपट ८ आठवडे आणि ४ हजेरीपट ७ आठवडे विलंब झालेले आहेत. पतमर्यादा वेळेवर प्राप्त झाली नाही म्हणून मजुरांना मजुरीचे वाटप विलंबाने झाले आहे, अशी माहिती समितीला मिळाली त्यावर समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. कणकवली यांच्याकडून एका हजेरीपटास २३ आठवड्यांचा विलंब झालेला आहे. एका हजेरीपटास १८ आठवड्यांचा विलंब झाला आहे. एका हजेरीपटास ८ आठवडे तर ४ हजेरीपटास ७ आठवडे विलंब झाला आहे. एवढ्या विलंबाने रोहयोवरील मजुरांना मजुरीचे वाटप विलंबाने केले आहे. विलंब करणा-या अधिका-यांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली आहे ? त्यावर शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ज्या यंत्रणेच्या अधिका-यांकडून रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांना मजुरीचे वाटप विलंबाने केले गेले त्या अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचेकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे. मजुरीचे वाटप करण्यात २३ आठवडे विलंब झालेला आहे त्या कार्यकारी अभियंताविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांच्याकडून दिनांक २२-६-०६ रोजी खुलासा घेण्यात आला असून यासंदर्भात त्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात आली आहे.

रोहयोवरील मजुरांना मजुरीचे वाटप विलंबाने करणा-या यंत्रणेच्या अधिका-यांना सक्त ताकीद देण्यात येते. तसेच यासंदर्भात त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. त्यांच्याकडून खुलासे मागविण्यात येतात, अशी माहिती समितीला देण्यात आली. यावर समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प. या यंत्रणेकडून सुद्धा मजुरीचे वाटपास विलंब झाला आहे. २००३-०४ या वर्षी दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या कालावधीचे एकूण किती हजेरीपट आहेत ? विलंबाची कारणे काय आहेत ? त्यावर समितीला अशी माहिती देण्यात आली की, दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे ६ हजेरीपट आहेत. तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेले हजेरीपट ११ आहेत.

पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेले हजेरीपट ५ आहेत. सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेले हजेरीपट ३ आहेत आणि ७ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेले हजेरीपट २ आहेत. हजेरीपटास विलंब होण्याचे कारण असे आहे की, दोन-तीन हजेरीपटांचे रेकॉर्ड एकाच वेळी पाठविले जाते. त्यानंतर ते हजेरीपट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर केले जातात. सदर हजेरीपट मंजूर करण्यास प्रत्येक विभागास किमान सात-सात दिवसांचा कालावधी जातो. त्यामुळे मजुरीचे वाटप तीन, चार आठवडे उशिराने होते. हजेरीपटाच्या मंजुरीच्या प्रोसेसमुळे मजुरांना मजुरीचे वाटप करण्यास विलंब झाला आहे. म्हणून या विलंबाच्या संदर्भात शाखा अभियंता व उप अभियंता यांना दिनांक १९-५-०८ रोजी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. रोहयोवरील मजुरांना मजुरीचे वाटप विलंबाने होऊ नये म्हणून गट विकास अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी घेऊन जिल्हा परिषदेच्या निधीतून १ लाख रुपयांचा अग्रिम उचलतात आणि त्या अग्रिम रकमेतून मजुरांना वेळीच मजुरी दिली जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी घेऊन गट विकास अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून एक लाख रुपयांचा अग्रिम आपल्याकडे ठेवत असल्यामुळे आता मजुरीचे वाटप विलंबाने होत नाही. जिल्हा परिषदेत गट विकास अधिका-यांना १ लाख रुपये अग्रिम देण्याची तरतूद पूर्वी नव्हती. आता ती तरतूद करण्यात आली आहे.

अभिप्राय व शिफारस :

या संदर्भात समितीचे असे मत आहे की, संबंधित यंत्रणेकडून सदर हजेरीपट पंचायत समितीकडे मंजुरीसाठी जातात, त्यानंतर ते कॅफोकडे जातात आणि तेथून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी जातात आणि त्यानंतर ते पुन्हा कॅफोकडे येतात. त्यानंतर त्यासंबंधीचा निधी पंचायत समितीकडे वर्ग केला जातो व पंचायत समितीच्या माध्यमातून संबंधित यंत्रणेला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या प्रोसेसला बराच विलंब लागतो. रोहयोवरील मजुरांना मजुरीचे वाटप वेळेवर व्हावे म्हणून जिल्हा परिषदेने आपल्या निधीतून एक लाख रुपयांचा अग्रिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी घेऊन गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्याची नवीन तरतूद केलेली आहे. ती तरतूद अतिशय चांगली आहे. संबंधित यंत्रणेने या तरतुदीची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी केली तर मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळेल. मजुरी वाटपास विलंब देखील होणार नाही. मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरी अदा करणे आवश्यक असताना याहून जास्त विलंब झालेला आहे आणि त्यामुळे समितीला निश्चितपणे असे वाटते की, यामध्ये अनियमितता झालेली आहे. मजुरी वाटपास विलंब लागणा-या कारणांमध्ये वाटप प्रणालीमुळे विलंब झाला, ही कारणे पूर्णतः असमर्थनीय आहेत असे समितीचे मत आहे. दिनांक २९ फेब्रुवारी, २००२ च्या शासन निर्णयानुसार रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना मजुरी वेळच्यावेळी देणे शक्य व्हावे म्हणून अग्रिमामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. उप अभियंत्याच्या स्तरावर अग्रिम मर्यादेमध्ये बदल करण्यात येऊन अग्रिम मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली असतानाही ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी दिलेली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करित आहे. मजुरीचे विहित वेळेत वाटप होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घातले पाहिजे व यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावे असे समितीचे मत आहे.

रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुरांना मजुरीचे वाटप ३ ते ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने केलेले आहे. यासंदर्भात मजुरी वाटपाबाबतच्या कार्यवाहीची जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः पहाणी करावी व दर दोन महिन्यांनी आढावा घ्यावा अशी शिफारस समिती करित आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी दिली जात नसेल तर या योजनेच्या मूळ उद्देशावरच प्रतिकूल परिणाम होईल असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त प्रकरणात ज्या संबंधित यंत्रणांनी सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब केला आहे, त्या संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी, कारण या योजनेची यशस्वीतता मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे आणि मजूर तेव्हाच उपलब्ध होतील जेव्हा त्यांना वेळेवर मजुरी मिळेल. म्हणून वर उल्लेख केल्यानुसार मजुरी वाटपास विलंब करणा-या अधिकारी / कर्मचा-यांवर योग्य ती कडक कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करित आहे.

(५) अपूर्ण कामे :

सिंधुदुर्ग येथे दिनांक २० व २१ मे २००८ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून (परिशिष्ट १) समितीने विचारणा केली की, १ ते वर्षे ५, ६ ते १० वर्षे आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या अपूर्ण कामांची तालुकानिहाय आणि यंत्रणानिहाय माहिती या पुस्तिकेमध्ये देण्यात आलेली आहे. १ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामांची काही प्रकरणे मंजुरीसाठी शासन स्तरावर पाठविलेली आहेत, असे यामध्ये नमूद केलेले आहे. सदरहू प्रकरणे मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कधी पाठविली आहेत ? यावर १ ते ५ वर्षे कालावधीतील प्रलंबित असलेली कामे १४ आहेत. या १४ कामांचा ब्रेकअप असा आहे की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्याकडे एकूण ११ कामे प्रलंबित आहेत. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभागाची २ कामे आहेत आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्याकडील १ काम प्रलंबित आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडील ११ अपूर्ण कामांपैकी ३ कामे पूर्ण झाली आहेत. ८ कामे अपूर्ण आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्याकडील १ काम रु.२१.०४ लाखाचे होते. ते काम रद्द करण्यात आले आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांची दोन रस्त्यांची कामे आहेत. त्या रस्त्यांवर मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. पाच ते दहा वर्षे कालावधीतील प्रलंबित कामांचा ब्रेकअप असा आहे की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली

यांची ५ कामे प्रलंबित आहेत. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, सिंधुदुर्ग यांची ४ कामे प्रलंबित आहेत आणि कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर, रत्नागिरी यांची ४ कामे प्रलंबित आहेत आणि कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांच्याकडील ४ कामांपैकी ३ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर, रत्नागिरी यांची चार कामे शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्रामीण पाणीपुरवठा, जि.प., सिंधुदुर्ग यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहेत अशी माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिली. यावर समितीने नाथफणकेवाडी रस्त्याचे प्रकरण शासनाकडे दिनांक १२-३-२००८ रोजी मंजूरीसाठी पाठविलेले आहे. त्या प्रकरणी सद्यःस्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता त्यावर सदर प्रकरण शेरपूरतेसाठी दिनांक १२-०५-२००८ रोजी यंत्रणेकडे परत आलेले आहे. शेरपूरतेसंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. सदर रस्त्याचे काम सुरू होते. परंतु त्या गावातील ग्रामस्थांनी विहिरीचे पाणी देण्यास विरोध केल्यामुळे सध्या ते काम थांबलेले आहे. तेथील ग्रामस्थांनी पाणी घेण्यास १५ मे, २००८ रोजी हरकत घेतली आहे. तेव्हापासून ते काम बंद आहे. त्यावर समितीने विचारणा केली की, त्या गावातील सरपंच तसेच ग्रामपंचायतीतील इतर पदाधिका-यांशी संपर्क करून ते काम पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे काय ? त्यावर सदर काम हे तात्पुरते थांबलेले आहे. सदर रस्त्याचे काम पूर्ण व्हावे म्हणून त्या गावातील सरपंच यांचेशी संपर्क साधलेला आहे. त्या ठिकाणचा वाद मिटल्यानंतर लागलीच सदर रस्त्याचे काम पूर्ण करून घेण्यात येणार आहे अशी माहिती समितीला देण्यात आली. यानंतर समितीने कुणके वर मंदिर मिठमुंबरी भाग-२ रस्त्याचे काम कधी सुरू झाले होते आणि सदर रस्त्याचे काम केव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहे ? अशी विचारणा केली त्यावर सदर रस्त्याचे काम सन २००४-२००५ मध्ये सुरू झाले होते आणि सदरहू काम दिनांक १-१२-२००५ पासून बंद आहे. या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १३.८८ लाख रुपयांचे होते व त्यास प्रशासकीय मान्यता दिनांक २८-७-२००४ रोजी मिळाली होती. त्यानंतर पुन्हा या कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक १०.६५ लाख रुपयांचे करण्यात आले होते व त्यास प्रशासकीय मान्यता दिनांक २३-३-२००५ रोजी मिळाली होती. त्यानंतर पुन्हा १०.२८ लाखाचे सुधारीत अंदाजपत्रक करण्यात आले व त्यास दिनांक १२-१-०६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या रस्त्याच्या कामावर आतापर्यंत ११.८२ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. अपेक्षित खर्च ७.४८ लाख रुपये एवढा आहे. या रस्त्याचे सोलींग आणि कर्टींगचे काम बाकी आहे. सदरहू कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक शेरपूरतेसाठी दिनांक १२-५-२००८ रोजी परत आलेले आहे. त्यावर समितीने सदर रस्त्याच्या बाबतीत विधानसभेत दोन वेळा तारांकित प्रश्न चर्चेला आलेला आहे याची आपल्याला माहिती आहे काय ? या रस्त्याच्या कामासंदर्भात दोन वेळा विधानसभेत तारांकित प्रश्न येऊन सुद्धा या रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. याचा अर्थ या कामाच्या बाबतीत आपण गांधीयाने दखल घेतलेली दिसत नाही. सदर रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यास विलंब का लागतो आहे ? अशी विचारणा केली त्यावर सदर रस्त्याचे सुधारीत अंदाजपत्रक शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविले होते. परंतु दिनांक १२-५-२००८ रोजी रिव्हाईज एस्टीमेट शेरपूरतेसाठी यंत्रणेकडे परत आलेले आहे. शे-यांची पूर्तता करण्याचे काम यंत्रणेकडून सुरू आहे. या रस्त्याच्या कामावर आतापर्यंत ११.८२ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. या रस्त्याचे कर्टींगचे आणि सोलींगचे काम शिल्लक आहे. अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

याबाबत दिनांक १७-८-२०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली साक्षीमध्ये समितीने विचारणा केली की, अपूर्ण कामांच्या संदर्भात काय परिस्थिती आहे. त्यावर मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे कामे पूर्ण होत नाहीत. एमआरईजीएसमधून कामे करण्यात येत आहेत. जी अपूर्ण कामे आहेत ती या वर्षात डी.पी.डी.सी. मधून निधी मंजूर करून पूर्ण करण्यात येतील. जिल्ह्याचे नियोजन करताना ही कामे पूर्ण करून घेण्यात येतील, अशी माहिती दिली त्यावर कामे वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे काय ? अशी विचारणा करता दुस-या एजन्सीकडून कामे करून घेण्यासाठी सदर कामे वगळण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात येते. दहा टक्केपेक्षा जास्त खर्च ज्या कामांवर झालेला आहे ती कामे वगळण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. डी.पी.डी.सी. मधून या वर्षात १०० कोटी रुपये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मिळणार आहेत. त्यातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जी अपूर्ण कामे आहेत ती पूर्ण करण्यात येतील. २० ते ३० टक्के रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. रस्त्यांच्या कामांसाठी ११ कोटी रुपये डी.पी.डी.सी. मधून मिळणार आहेत. या वर्षात ९ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. १०० कोटी रुपये हा जिल्ह्यांचा प्लॅन आहे यामध्ये १४ कामे अपूर्ण होती. त्यातील तीन कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यापैकी काही कामे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेमधून प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे या वर्षात ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील. अशी माहिती समितीला दिली.

अभिप्राय व शिफारस :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे ५ वर्षांपूर्वी सुरू होऊनही मजूर उपलब्ध होत नाहीत या कारणामुळे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. सदरची कामे रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करणे अडचणीचे असेल तर एम.आर.ई.जी.एस. मधून पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तथापि, रस्त्याची कामे पूर्ण करण्यासाठी मजूर उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणांनी कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी समितीला दिनांक १७ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीत आ वासित केल्यानुसार जी कामे अपूर्ण आहेत ती जिल्हा नियोजनासंदर्भात प्राप्त होणा-या निधीतून पूर्ण करण्यात यावीत व ही कामे पूर्ण करण्यास विलंब लावण्यास जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकारी यांचे विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीस तीन महिन्यात सादर करावा, अशी शिफारस समिती करित आहे.

(६) सुधारित अंदाजपत्रक :

समितीच्या दिनांक २० व २१ मे २००८ रोजी सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळेस समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवर समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ या यंत्रणेकडील ८ कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेअभावी प्रलंबित आहेत. उप विभाग, सावंतवाडी या यंत्रणेचे एक अंदाजपत्रक प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेअभावी प्रलंबित आहे. यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, चार कामांचे सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविलेले आहे. भुईबावडा दिंडवणे या रस्त्याचे सुधारित अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर केले होते. शोरेपूरतेसाठी ते परत आलेले असून शोरेपूरतेची कार्यवाही चालू आहे. त्यावर समितीने विचारणा केली की, या रस्त्याचे मूळ अंदाजपत्रक किती रकमेचे होते आणि सुधारित अंदाजपत्रक किती रकमेचे आहे ? यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, मूळ प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम १७.०७ लाख रु. इतकी आहे. कामावर १६.३१ लाख रु. खर्च झालेला आहे. अकुशल कामावर १४.३२ लाख रु. आणि कुशल कामावर ५.३२ लाख रु. खर्च झालेला आहे. यावर समितीने भुईबावडा दिंडवणे रस्त्याच्या कामासंदर्भात समितीला माहिती देण्यात यावी असे सांगितले त्यावर ७६.३३ लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे अशी माहिती समितीला मिळाली त्यावर समितीने मूळ अंदाजपत्रक १७ लाखाचे होते आणि सुधारित अंदाजपत्रक ७६.३३ लाखाचे आहे. मूळ अंदाजपत्रक आणि सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये एवढ्या रकमेचा फरक का पडला ? अशी विचारणा केली त्यावर ८ ते ९ मीटर ग्रेड कर्टींग करावी लागणार आहे. अशी माहिती समितीला देण्यात आली. या रस्त्याच्या कामाचे ७६.३३ लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. याबाबत दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी , प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली साक्षीमध्ये समितीने विचारणा केली की, भुईबावडा-दिंडवणे रस्त्याचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये १७ लाख इतके असताना रुपये ७६ लाख कसे झाले याबाबत चौकशी केली आहे काय ? यावर सन २००४-२००५ मधील हे प्रकरण आहे. सदर रस्त्याचे मूळ अंदाजपत्रक १७ लाख रुपयांचे नसून ३५.४१ लाख रुपयांचे आहे. सुधारित अंदाजपत्रक ७६.३३ लाख रुपयाचे आहे. दरसूचीमध्ये वाढ झाल्यामुळे अंदाजपत्रकात वाढ झालेली आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, सन २००४-२००५ मधील हे काम आहे. हे काम जर २००५-२००६ किंवा २००६-२००७ या वर्षात पूर्ण करण्यात आले असते तर ३५ लाख रुपयांत हे काम झाले असते. आता त्या अंदाजपत्रकाची रक्कम तिप्पट वाढली आहे. त्याला जबाबदार कोण आहे. दरसूचीमध्ये वाढ झाल्यामुळे आपल्या म्हणण्यानुसार डबल वाढ झालेली आहे. पाच सहा लाख रुपयांची वाढ झाली असती तर ते आम्ही समजू शकतो. वेळेत कामे पूर्ण न करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे ? यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, कठीण दगड लागल्यामुळे अंदाजपत्रकीय रकमेत वाढ झालेली आहे. दिनांक १० मार्च २००५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. त्यावेळी मूळ अंदाजपत्रकाची किंमत ३५.४१ लाख रुपये इतकी होती. मूळ इस्टिमेटमध्ये चूक झालेली आहे. आत दरवाढ झालेली असल्यामुळे रक्कम वाढली आहे. त्या ठिकाणी कठीण दगड लागलेला आहे. त्यामुळे सदर काम करण्यासाठी जास्त निधी लागतो आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, मूळ अंदाजपत्रक चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही. खाली कठीण दगड लागेल याची कल्पना नव्हती काय. त्यावर रस्ता करताना जी जमीन मोकळी होती तिचा सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. परंतु काही जमिनीवर झाडे असल्यामुळे तेथील सर्व्हे केलेला नाही. त्याच ठिकाणी कठीण दगड लागलेला आहे, अशी माहिती समितीला मिळाली.

अभिप्राय व शिफारस :

सन २००७-२००८ या वर्षात या रस्त्याचे काम केले असते तर शासनाचा पैसा वाचला असता. हा अधिका-यांचा हलगर्जीपणा आहे. ३ वर्षे या रस्त्याचे काम प्रलंबित राहिले आहे. ही बाब गंभीर आहे. आता तर ६-६, ९-९ महिन्यांत कामे पूर्ण होत आहेत. अधिका-यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे समितीचे समाधान झालेले नाही. या विलंबाला संबंधित अधिकारी जाबाबदार आहेत. अधिका-यांनी काम करण्यामध्ये दिरंगाई केलेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीचे नुकसान झालेले आहे, असे समितीचे मत आहे. भुईबावडा-दिंडवणे रस्त्याच्या कामासंदर्भात १७ लाख रुपयाचे अंदाजपत्रक असताना त्याचे सुधारित अंदाजपत्रक ७६ लाख रुपये कशाप्रकारे करण्यात आले याबाबत चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे समितीचे मत आहे. या कामाची व कामाशी संबंधित अधिका-यांची सखोल चौकशी करून व त्यानुसार त्यांचेवर कडक कारवाई करून त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करावी, तसेच हे काम पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात सादर करावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक १ अपूर्ण कामे (मागील लिमाही अखेर) दिनांक ३१/३/२००८ अखेर
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण कामाबाबतची माहिती तालुका निहाय व थंडणाऱ्यांचा व ५, ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	थंडणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचे प्रकार (पाझर तलाव गाव तलाव, मालगुजारी, तलाव रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत		मूळ अंदाजपत्रकास व मान्यता मिळाल्याचा दिनांक		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. भू-संपादन अभाव, मजुराअभाव व नजमिन हरकत इत्यादी.		आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च)	अपूर्ण कामेकालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्र क्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
			तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख		
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
१ ते ५ वर्ष कालावधीतील प्रालंबित असलेली कामे										
१		कार्य-अभि सा.बा. कणकवली नाथफणकवाडी (रस्ता)	१५.१७	१६/२/२००५	२/३/०५	१/४/०५	--	काम सुरु	८.८९	(काम सुरु) मा.विभागीय अधिकृत यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक १२/३/२००८ नुसार सादर रू.८.७९
२		तोडवळी बोभाटेवाडी (रस्ता)	७.३८	२१/१/२००४	१५/३/२००४	१६/४/२००४	२२/६/२००६	काम पूर्ण	३.५९	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त
३		वेगसर बौध्दवाडी (रस्ता)	१६.२२	१६/२/२००५	२/३/०५	१/४/०५	२६/५/२००७	काम पूर्ण	१८.७३	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त
४		भूईबावडा दिदवणे भाग २ (रस्ता)	३५.४१	२४/२/२००५	१०/३/०५	१/४/०५	१६/६/२००७	सुधारित तांत्रिक मंजूरी प्रलंबित	३३.४४	सुधारित तांत्रिक मंजूरी अधिष्ठाक अभियंता रत्नागिरी यांच्याकडे प्रलंबित रू.४.२.८९
५		कुणकेखर मंदीर मिठमुरी भाग २ (रस्ता)	१२.७६	१६/३/२००५	२३/३/२००५	५/५/०५	१६/६/२००६	सुधारित अंदाजपत्रकामुळे	११.८२	सादर अंदाजपत्रकात ग्रे पुर्ततेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे प्रलंबित रू.७.७.५५
६		वाडाथरपालयेवाडी सत्यकोटेश्वर मंदीर (रस्ता)	११.८०	१६/२/२००५	२८/३/२००५	२०/४/२००५	१६/६/२००६	काम पूर्ण	८.४९	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त

७	वाडथरपालवेवाडी देवाड	२३.४८	१५/११/२००५	४/१२/०५	७/१२/०५	१६/६/२००७	काम पूर्ण	२०.०७	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त
८	दामोळ धनगरवाडी देवाड (रस्ता)	१२.८२	१७/१२/२००५	१०/५/०६	१६/५/२००६	१६/६/२००७	सुधारीत अंदाजपत्रक	१२.१४	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक २/४/२००८ नुसार सादर रू. ८.१०
९	दहीबाव बांमळेची घाटी देवाड भाग ५ (रस्ता)	२१.४१	१/१२/०६	६/२/०७	१/४/०७	--	काम सुरू	७.७०	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक १५/३/२००८ नुसार सादर रकम रू. २२.१६
१०	दामोळवाडी ते खुडीवागवेवाडी रस्ता	१७.१४	१/१२/०६	१३/३/२००७	१८/४/२००७	--	काम सुरू	७.७४	सुधारीत अंदाजपत्रकात श्रे. पुढेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे प्रलंबित रू. १८-८३
११	हुरा डोंगरवाडी ते करंदिकरवाडी (रस्ता)	२.०५	१/१२/०६	१३/३/२००७	१६/१२/२००७	१६/१/२००८	अकुशल काम पूर्ण	१.४१	अकुशल काम पूर्ण रू. ०.५६
१२	कार्य. अभि. जि. प. बा. सिधुदुर्ग	१३.५५	२००६-२००७	१८/१०/२००६	१/१२/०६	१६/२/२००७	मातीकाम पूर्ण	१.४४	मातीकाम पूर्ण
१३	गोवळ सोमलेवाडी (रस्ता)	२२.२५	२००६-२००७	६/२/०७	२/४/०७		काम सुरू	३.०१	काम सुरू
१४	कार्यकारी अभियंता सा. बा. विभाग सावंतवाडी	२१.४५	१७/२/२००५	१९/४/२००५	२६/५/२००५	१४/१/२००७	मजगू अभावी	२.२३	वाळणेची कारवाई चालू

५ ते १० वर्षे कालावधीतील प्रलंबित असलेली कामे									
१	कार्य अभि सा.बा. कणकवली जिल्हा मुख्यालय अणाव रस्ता	१०.७०	१०/४/०१	१६/१/२००१	१६/४/२००१	३१/५/२००२	सधारीत अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर	११.२६	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक २/४/२००८ नुसार सादर रू.१.४१
२	पालयेवाडी माडभाटी देवगड (रस्ता)	८.७०	१२/२/०२	२६/१/२००२	१/४/०३	१६/३/२००४	काम पूर्ण	४.७६	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त
३	भुईबावडा पिडवणे वैभववाडी भाग १ (रस्ता)	११.६८	१७/१/२००३	३/२/०३	५/३/०३	१५/३/२००४	कुशल काम प्रस्ताव अप्राप्त	१६.३१	कुशल काम मंजूरी प्रस्ताव अप्राप्त ०.८५
४	बुधवळे मळेशेतवाडी, मलिवण (रस्ता)	२४.७८	४/६/०१	१७/१२/२००१	३/४/०३	१६/६/२००७	कुशल काम सुरु करण्यावर प्रलंबित	१९.६९	कुशल काम सुरु करण्यावर प्रलंबित रू.५.०९
५	मुणगे बाबरवाडी नाईचे मंदिर देवगड (रस्ता)	१२.२६	१२/५/०३	४/१२/०३	२/५/०४	१६/६/२००६	सुधारीत अंदाजपत्रक प्रलंबित	१३.६४	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक २/४/२००८ नुसार सादर रू.७.६९
६	कोलागाव दे. रवाडी रस्ता	८.२९	२००२-२००३	२/७/२००२	२१/१/२००३	१६/६/२००३	सुधारीत अंदाजपत्रक प्रलंबित	२.७७	सुधारीत अंदाजपत्रक मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनाचे मंजूरीसाठी दिनांक ३/३/२००८ नुसार सादर
७	डेगेवे मोयझर होळीचा खंड (रस्ता)	४.२८	२०००-२००१	३१/१/२००१	१/३/०२	१६/३/२००३	काम पूर्ण	२.१८	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
८	विलवडे वरचीवाडी रस्ता	२.८२	२०००-२००१	३१/१/२००१	१/३/०२	१६/३/२००३	काम पूर्ण	२.१८	पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त
९	तळ्या फांडा बाबरवाडी (रस्ता)	५.९२	२००२-२००३	३/२/०३	१६/४/२००४	२८/५/२००५	काम पूर्ण	२.५१	काम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त

१०	कार्यकारी अभियंता ल.पा स्थानिक स्तर रत्नागिरी	जलकुंभ कुंभवडे कणकवली	१-५२	२००२-२००३	२१.१.२००२	१५.५.०३,	१७/६/०३	शासनाकडून मापदंडे मंजूर नसल्याने आहे. त्या स्थितीत अंतिम करण्यात आले आहे.	०.६९	जलकुंभ काम मापदंड रोहयडे अतंगत मंजूर नसल्याने तसेच जलकंभातील पाण्याचा वापर वाडी वस्तीतील लष्करीना पिण्याकरीता होणार असल्याने सदरचे काम ग्रा.पा.पु (जि.प. सिंधुदुर्ग)यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे.
११		जलकुंभ आंब्राड कुडाळ	१३.७८	२००२-२००३	२१.१.२००२	१५.५.०३,	१७/६/०३		१.८१	
१२		जलकुंभ पाग्रड कुडाळ	१०.३१	२००२-२००३	२१.१.२००२	१५.५.०३,	१७/६/०३		२.५६	
१३		जलकुंभ कारीवडे ता.सावंतवाडी	१-५२	२००२-२००३	२१/१/२००२	१५/५/२००३	१७/६/२००३		१.२७	

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे जिल्हा गोपवारा

अ.क्र.	यंत्रणेचे नाव	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण राहण्याची कारणे
१	कार्यकारी अभियंता सा.बा. कणकवली	रस्ते - १६	१) सुधारित अंदाजपत्रक ८-३ = ५ (यापैकी तीन कामे सुरू) (भुईबावडा दिंडवणे भाग १, नाथ बौधवाडी जिल्हा मुख्यालय ओरोस, कुणकेखर मिठमुबरी भाग २ दाभौळवाडी ते कुडी मुणगे बांबरवाडी देहीबाव जांभळीची घाटी भाग ५, दाभौळ धनगरवाडी) २) काम पूर्ण ४ (पालेघर मारभाटी पालेकरवाडी सत्याकोटेखर मंदिर, तोंडवळी बोभाटेवाडी वेंगसर बौधवाडी) ३) काम सुरू ३ (देहीबाव जांभळीची घाटी, दाभौळवाडी ते खुडी वागदेवाडी, नाद बौधवाडी) ४) कुशलकाम सुरू करण्यास प्रस्ताव प्रलंबित २ (भुईबावडा, दिंडवणे भाग २, बुधैवळे मळेसेत) ५) अकुशल काम पूर्ण १ (दुर्गा डोंगरवाडी)
२	कार्यकारी अभियंता जि.प.बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग	रस्ते - ६	१) सुधारित अंदाजपत्रक १ (कोलगाव डोंगरवाडी) २) काम पूर्ण ३ (तरळा फोंडा, विलवडे वरचीवाड, डोंगवे मोझर होळीचा खुंट) ३) काम सुरू १ (गोवळ सोमलेवाडी) ४) मातीकाम पूर्ण १ (निळेती धनगरवाडी) १) वगळणेबाबत कारवाई चालू (नेरूर, नासूर ते कर्नात पालमळई)
३	कार्यकारी अभियंता सा.बा. सावंतवाडी	रस्ता - १	
४	कार्यकारी अभियंता ल.पा. स्थानिक स्तर रत्नागिरी	जलकुंभ - ४	१) हस्तांतरण कारवाई चालू आहे. (कारीवडे कुभवडे, आंब्रड, पांयड)

e/c

परिशिष्ट - १

रोजगार हमी योजने अंतर्गत रस्त्याचे अपूर्ण कामांचे तपशिल.

१ ते ५ वर्षातील

अ. न.	यंत्रणेचे नांव	तालुका	कामांचे नांव	मुळ अंदाजपत्रकीय रक्कम	काम सुरु झाल्याचा दिनांक	प्रत्यक्ष झालेला खर्च	काम अपूर्ण असण्याची कारणे, कामाची सध्या स्थिती
१	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	नाद बौध्दवाडी पणकेवाडी रस्ता	१७.६६	४/४/२००५	११.११	मा.आयुक्त कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविलेले सुधारित अंदाजपत्रक त्याचेकडील पत्रानुसार श्रे पूर्ततेसाठी इकडील पत्र दि.२७/२/२००९ नुसार संबंधित यंत्रणेकडे परत केलेला आहे.
२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग कुडाळ मु. कणकवली	वैभववाडी	भुईबावडा दिंडवणे रस्ता भाग-२	३५.४१	९/४/२००५	३३.४४	सुधारित अंदाजपत्रकास अधिकक अभियंता, सा.बां.मंडळ रत्नागिरी यांनी दि.२१/४/२००८ रोजी वैभववाडी उपविभागाकडे श्रे पूर्ततेसाठी परत पाठविलेला आहे.
३	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	कुणकेश्वर मंदिर मिठमुंबरी रस्ता भाग-२	१३.८९	५/५/२००५	११.८२	सुधारित अंदाजपत्रकास शासनाकडील पत्रानुसार श्रे पूर्ततेसाठी रोहयो खालील शिल्लक असलेले काम मग्रारोहयो च्या ६०:४० अकुशल-कुशल प्रमाणात बसते अगर कसे याची तपासणी करणेसाठी दि.२७/४/२००९ रोजी यंत्रणेकडे अहवाल मागविला आहे.
४	कार्यकारी अभियंता सा.बां. विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	वाडातर पाल्येवाडी भाग.२	२३.४८	७/१२/२००५	२०.०७	काम पूर्ण. दि.१३/५/२००८ रोजी जि.प.कडे हस्तांतरण करणेत आले आहे. पूर्णत्वाचा दाखल अप्राप्त
५	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	दामोळ धनगरवाडी रस्ता	१२.८२	१६/५/२००६	१२.१४	सुधारित अंदाजपत्रकास शासनाकडील पत्रानुसार श्रे पूर्ततेसाठी रोहयो खालील शिल्लक असलेले काम मग्रारोहयो च्या ६०:४० अकुशल-कुशल प्रमाणान बसते अगर कसे? याची तपासणी करणेसाठी या कार्यालयाचे दि.२०/४/२००९ रोजीचे पत्रान्वये यंत्रणेकडे अहवाल मागविला आहे.
६	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	दहिबाव जांभळीची घाटी	११.४१	१/४/२००७	१७	सुधारित अंदाजपत्रकास शासनाकडील पत्रानुसार श्रे पूर्ततेसाठी रोहयो खालील शिल्लक असलेले काम मग्रारोहयो च्या ६०:४० अकुशल-कुशल प्रमाणान बसते अगर कसे याची तपासणी करणेसाठी या कार्यालयाचे दि.२०/४/२००९ रोजीचे पत्रान्वये यंत्रणेकडे अहवाल मागविला आहे.

७	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग कुडाळमु. कणकवली	देवगड	दाभलवाडी ते खुडी वागदेवाडी रस्ता	१७.१४	१८/४/२००७	१४.४१	मा.आयुक्त कार्यालयाचे पत्रानुसार शरें पुततेसाठी इकडील पत्र दि.१/४/२००९ नुसार संबंधित यंत्रणेकडे सुधारीत अंदाजपत्रक पाठविले आहे . रस्ता जि.प.कडे हस्तांतरण दि.१३/५/२००८ रोजी करणेत आलेला आहे . तथापि पूर्णत्वाचा दाखल अप्राप्त आहे.
८	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	हुरी डोंगरवाडी रस्ता	२.०६	१६/१२/२००७	१.४९	माती काम पूर्ण. कुशल काम बाकी रोहयोमधून वगळणेची कार्यवाही चालू आहे
१	कार्यकारी अभियंता, बां.वि.जि.प. सिंधुदुर्ग	कुडाळ	निळेली धनगरवाडी रस्ता	१३.५६	१/१२/२००६	१.४४	इकडील पत्र दि.१७/३/२००९ नुसार मग्रांरोहयो मध्ये वर्ग करणेस कळविणेत आलेले आहे.
२	कार्यकारी अभियंता, बां.जि.प. सिंधुदुर्ग.	देवगड	गोवळ सोमलेवाडी रस्ता	२२.२५	२/४/२००७	५.४२	

६ ते १० वर्षातील

१	२	३	४	५	६	७	८
१	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग कुडाळ मु. कणकवली	कुडाळ	जिल्हा मुख्यालय ओरोस ते अणाव जोड रस्ता	१०.७	१६/४/२००९	११.२६	सुधारीत अंदाजपत्रकास शासनाकडील पत्रानुसार शरें पुततेसाठी रोहयो खालील शिल्लक असलेले काम मग्रांरोहयो च्या ६०:४० अकुशल-कुशल प्रमाणात बसते अगर कसे याची तपासणी करणेसाठी या कार्यालयाचे दि.२०/४/२००९ रोजीचे पत्रान्वये यंत्रणेकडे अहवाल मागविला आहे.
२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग कुडाळ मु. कणकवली	मालवण	बुधवळे मळेशेतवाडी	२४.७८	३/४/२००३	१९.६९	कुशल काम बाकी.
३	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, कुडाळ मु. कणकवली	देवगड	मुणगे बाबरवाडी ते बाईचे मंदिर रस्ता	१४.८१	२/५/२००४	१३.६४	संबंधित यंत्रणेकडून पत्र दि.२७/५/२००८ नुसार जि.प.कडे हस्तांतरित करणेत आलेले आहे. पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त आहे.
१	कार्यकारी अभियंता, बां.विभाग जि.प. सिंधुदुर्ग.	सावंतवाडी	कोलांगव डोंगरवाडी रस्ता	८.२९	२१/२/२००३	३.७७	अकुशल काम पूर्ण: काम रोहयोमधून वगळणेची कार्यवाही सुरु आहे.

१० वर्षावरील अपूर्ण कामे नाहीत.

या जिल्ह्यात रोहयोची १० वर्षावरील अपूर्ण कामे नाहीत. विधान मंडळ रोहयो समितीला माहिती दिली त्यावेळी या जिल्ह्यामध्ये एकूण २७ कामे अपूर्ण, होती त्यापैकी १३ कामे पूर्ण झालेली आहेत. शिल्लक अपूर्ण कामे १४ आहेत. त्यांची यंत्रणेनिहाय सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे.

१) कार्यकारी अभियंता सा.नां. विभाग कुडळ मु. कणकवली

अ.क्र	सुधारित अंदाजपत्रक	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त	कुशल काम बाकी	काम रोहयो मधून वाळणेसाठी	एकूण अपूर्ण कामे	शेरा
१	७	३	१	०	११	

२) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद सिधुदुर्ग.

अ.क्र	सुधारित अंदाजपत्रक	पूर्णत्वाचा दाखला अप्राप्त	कुशल काम बाकी	काम रोहयो मधून वाळणेसाठी	एकूण अपूर्ण कामे	शेरा
१	१	०	०	१	३	

(विक्रम कुमार)
जिल्हाधिकारी सिधुदुर्ग

परिशिष्ट दोन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

मंगळवार, दिनांक २० मे २००८

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, सिंधुदुर्ग येथे घेण्यात आली. सरदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

उपस्थिती

- (१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.
- (२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
- (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (४) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
- (५) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
- (६) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
- (७) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
- (८) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (९) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
- (१०) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.
- (११) श्री. आर. एम. वाणी, वि.स.स.
- (१२) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
- (१३) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
- (१४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
- (१५) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.
- (१७) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
- (१८) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. वि. शं. जोशी, उप सचिव.

सरदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

बुधवार, दिनांक २१ मे २००८

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

- (१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
 (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (४) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
 (५) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
 (६) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
 (७) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (८) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
 (९) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.
 (१०) श्री. आर. एम. वाणी, वि.स.स.
 (११) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
 (१२) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.
 (१३) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
 (१४) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
 (१५) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.
 (१६) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
 (१७) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. वि. शं. जोशी, उप सचिव.

नियोजन विभाग, मंत्रालय

- (१) श्री. आर. बी. बिरंबोळे, कक्ष अधिकारी
 (२) श्री. अ. बी. भोईटे, लेखापाल

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग

- (१) डॉ. निधी पांडे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग
 (२) श्री. राहूल महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सिंधुदुर्ग
 (३) श्री. गुरसळ, उपायुक्त (रोहयो), आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन
 (४) श्री. लोणकर, उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण, सिंधुदुर्ग
 (५) श्रीमती रानडे, उपविभागीय अधिकारी, सिंधुदुर्ग
 (६) श्री. झुरमुरे, उप वनसंरक्षक, रत्नागिरी
 (७) श्री. अडगळे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग
 (८) श्री. मंडपे, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. विभाग
 (९) श्री. भावे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, सावंतवाडी
 (१०) श्री. खोब्रागडे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, कुडाळ (कणकवली)
 (११) श्री. पाटील, कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग
 (१२) श्री. शिंदे, कार्यकारी अभियंता, जि. प. ल. पा.

- (१३) श्री.पेटकर, कार्यकारी अभियंता, खारभूमी
(१४) श्री.पी.टी.केदार, का.अ.वि.आ.का., कोकण विभाग (रोहयो)
(१५) श्री.एस.डी.कोकरे, लेखाधिकारी, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग

या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

बुधवार, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१०

बुधवार, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१० रोजी दुपारी ३.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

- (१) श्री.वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
 (३) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
 (४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (५) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (६) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (७) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
 (८) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (९) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (१०) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
 (११) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव
 (२) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

विभागीय प्रतिनिधी

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, सचिव (रोहयो)
 (२) श्री. बी. बी. नारायणकर, उप सचिव (रोहयो)

विभागीय आयुक्त कार्यालय कोंकण विभाग

- (१) श्री. द. सं. डोईफोडे, कोंकण विभाग
 (२) श्री. म. मु. वानखेडे, प्रभारी विशेष कार्य अधिकारी, कोंकण

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग

- (१) श्री. विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी
 (२) डॉ. अ वनी जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (३) श्री. पु. वि. सावंत, कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग
 (४) श्री. क. य. केसकर, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी.

या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात जिल्हा बैठकीचे वेळी देण्यात आलेल्या आ वासनाबाबत व त्यासंदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक ९ डिसेंबर, २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजी विधान भवन, नागपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) श्री. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (३) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
 (४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
 (५) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
 (६) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (७) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
 (८) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
 (९) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
 (१०) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
 (११) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (१२) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
 (१३) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (१४) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
 (१५) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (१६) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
 (१७) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
 (१८) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
 श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)
 श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या चौथ्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.