

रुगगार हरी डुगनर सडरती

(२०१०-२०११)



(डरररी डररररु वरधरनसडर)

डरहलर अरहवल

(नरशरक डरलुडररर संडंधरत)

(अरहवल डरनरंक २७ डुलै, २०१० रुरी वरधरनसडरस/वरधरनडरररषदेस सरदर केलर)



डररररु वरधरनडंडळ सडरवलरड
वरधरनडरवन
डुलै, २०१०

योजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

पहिला अहवाल

(नाशिक जिल्ह्याच्या संबंधित)

(अहवाल दिनांक जुलै, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)

समिती प्रमुख

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.

(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

*(२२) श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.

(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

(२५) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

(३) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)

(४) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांची दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पद रिक्त.

रोजगार हमी योजना समिती (२००८-२००९)

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.

(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(९) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.

(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.

(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.

* (२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.

(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ. मा.शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी

(५) श्री. आर. के. खैरे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च २००९ रोजी मंत्रीपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(सात)

रोजगार हमी योजना समिती (२००७-२००८)

समिती प्रमुख

(१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.

(८) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(९) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(१०) श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.

(११) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.

(१४) श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.

(१५) श्री. आर. एम. वाणी, वि.स.स.

(१६) श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.

*(२१) श्री. धोंडिराम राठोड, वि.प.स.

(२२) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

*(२३) श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उपसचिव

(४) श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

(५) श्री. एन. आर. थिटे, कक्ष अधिकारी.

* श्री. धोंडिराम राठोड, वि.प.स. व श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स. यांची दिनांक २० फेब्रुवारी, २००८ रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पद रिक्त.

(नऊ)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	मजुरांच्या सोयी सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	१
२.	मजुरीचे वाटप	२
३.	अपूर्ण कामे	२
४.	सुधारित अंदाजपत्रक	५
५.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	६
परिशिष्ट :		
एक -	अपूर्ण कामे	११
दोन -	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१३३
तीन -	बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	२२१

(अकरा)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना "समितीचा प्रमुख" या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा पहिला अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी, व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांद्वारे सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी रोजगार हमी योजना समिती गठीत केली. समितीने दिनांक २१ व २२ फेब्रुवारी, २००८ रोजी नाशिक जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती विभागाकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ५ जून, २००९ व दिनांक २६ जून, २००९ रोजी सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे

त्याचप्रमाणे सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक २४ जुलै, २०१० रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन

मुंबई,

दिनांक : २४ जुलै, २०१०.

वीरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती अहवाल

मजुरांच्या सोयी सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक २१ व २२ फेब्रुवारी, २००८ रोजी नाशिक येथे घेतलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार मजुरांच्या सोयी सवलतींवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भात तसेच मजुरांसाठी आवश्यक असणारी हत्यारे व अवजारे खरेदी केल्याच्या संदर्भात २६ ऑगस्ट, २००३ च्या शासन निर्णयानुसार हत्यारे व अवजारे खरेदी न करता त्याऐवजी मजुरांना हत्याराचे व अवजारांचे भाडे देण्यात यावे अशा सूचना असतानाही सन २००३-२००४ मध्ये रु. २.४२ लक्ष तसेच सन २००५-२००६ मध्ये रु. ०.१० लक्ष इतक्या रकमेची हत्यारे, औजारे यांची खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले. हत्यारे खरेदी का करण्यात आली, अशी समितीने विचारणा केली असता शासनाच्या प्रतिनिधीने अशी खरेदी करण्यात येऊ नये असे नमूद केले. तथापि, सदरचा खर्च मजुरांना पुरविण्यात आलेल्या चष्मांवरील सोयी सवलतींवर आलेला आहे असे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), नाशिक यांनी नमूद केले. माहिती पुस्तिकेत नमूद केलेला तपशील उलटसुलट व विसंगत असल्याने समितीने याबाबत विचारणा केली असता यासंदर्भात शुद्धीपत्रक काढण्यात आले असल्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), नाशिक यांनी सांगितले. तथापि, सदरचे शुद्धीपत्रक हे विहित मुदतीत सादर केलेले नसल्याने समितीला सादर करू शकलो नाही असे उप जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. दिनांक ५ जून, २००९ रोजी विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी यंत्रणेच्या ज्या अधिका-यांनी जिल्हा प्रश्नावलीबाबतची माहिती वेळेत सादर केली नाही अशा अधिका-यांच्या विरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सक्षम स्तरावरून उचित कारवाई करण्याची तजविज ठेवण्यात आली आहे असे नेहमीच्या ठेवणीमधील उत्तर देण्यात आले. यासंदर्भात समितीची मागील बैठक दिनांक २६ जून २००९ रोजी झाली असता बैठकीच्या दोन दिवस अगोदर संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत असे समितीला आढळून आले. रोजगार हमी योजना समितीने सव्वा वर्षापूर्वी जिल्ह्याला भेट दिली होती, या कालावधीत संबंधितांवर कारवाई न करता समितीची बैठक घेण्याचे ठरल्यानंतर समितीला माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन दिवस अगोदर कारवाई करण्यात आली. तथापि, याबाबतची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता संबंधित अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करून सचिवांना अहवाल सादर करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. यासंदर्भात जिल्हा बैठकीनंतर दोन ते तीन महिन्यात कारवाई होणे अपेक्षित होते परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे जो कोणी अधिकारी दोषी असेल त्यावर कारवाई करण्यात येईल असे विभागीय सचिवांनी समितीला सांगितले. याप्रकरणी चुकीची माहिती सादर करणा-या तिन्ही अधिका-यांवर कायदेशीर कारवाई करून त्याचा अहवाल समितीला सादर करावा असे समितीने निदेश दिले.

समितीला सादर केलेल्या सुधारित माहिती पुस्तिकेनुसार सन २००३-२००४ या आर्थिक वर्षात मजुरांच्या सोयी सवलतींवर जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांनी ४.१३ टक्के आणि कार्यकारी अभियंता, ईशान्य व दक्षिण क्र.२, नाशिक यांनी ४.९६ टक्के इतका खर्च केलेला आहे. सन २००४-२००५ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे पूर्व आणि पश्चिम, जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी ३.३६ व ३.१२ टक्के आणि जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी यांनी ३.५३ तर कार्यकारी अभियंता, ईशान्य व दक्षिण क्र.२, नाशिक यांनी ३.४८ टक्के इतका खर्च केलेला आहे. जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी यांनी सन २००५-२००६ मध्ये ३.५० टक्के, २००६-२००७ मध्ये ३.४३ टक्के व २००७-२००८ मध्ये ३.०७ टक्के इतका खर्च केला आहे.

मजुरांची हत्यारे व अवजारे यांच्या खरेदीसाठी रक्कम खर्च केल्याचे दर्शविण्यात आलेले नाही. हत्यारांचे व अवजारांचे भाडे देणे, त्यांना धार लावणे यासंदर्भात केलेला खर्च किती हत्यारांसाठी करण्यात आला याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. कामावरील मजुरांच्या लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी नेमलेल्या मजुरांची संख्या व त्यावरील करण्यात आलेला खर्च तसेच पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मजूर संख्या व त्यावरील खर्च देण्यात आलेला आहे. तथापि, सदरचा खर्च किती दिवसांसाठी करण्यात आला याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच काही यंत्रणांनी खर्च केलेल्या रकमेचा तपशील दिला आहे. परंतु किती मजुरांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी माहिती पुस्तिकेद्वारे पुरविण्यात आलेली माहिती विसंगत स्वरूपाची व चुकीची पुरविल्यामुळे प्रश्नाबाबतची सत्यता व वस्तुस्थिती बाबतची माहिती समितीला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे समितीने नाराजी व्यक्त करून चुकीची माहिती सादर करणा-या जबाबदार अधिका-यांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाची कारवाई करून त्याबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत समितीने निदेश दिले असता अद्याप माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. अगोदर हत्यारे खरेदी केल्याचे दर्शविणे तथापि, सदरचा खर्च चष्मांसाठी केला असल्याचे जिल्हा बैठकीचे वेळी सांगणे त्यामुळे समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी काढण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेला पुन्हा: शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय झाला असल्याने ही बाब समितीच्या निदर्शनास येऊ नये म्हणून शुद्धीपत्रक काढण्यात आल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. मजुरांची हत्यारे व अवजारे यांचे भाडे देणे व धार लावणे यासंदर्भात हत्यारांची संख्या न देणे, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मनुष्य दिनांची संख्या न देणे त्यामुळे यासंदर्भात केलेला खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समितीचे मत झाले आहे. शासन निर्णयानुसार मजुरांच्या सोयीसवलतींवर ३% पेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये असे असतानाही वर नमूद केलेल्या यंत्रणांनी मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केलेला आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेल्या खर्चाची चुकीची माहिती (आकडेवारी) पुरविणा-या संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच समितीने निर्देश देऊनही केलेल्या कारवाई बाबतची माहिती न पाठविणा-या जबाबदार असणा-या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. हत्यारांना धार लावणे, भाडे देणे, याबाबत कामाचे दिवस न देणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी व लहान मुलांना सांभळण्यासाठी नेमलेल्या मजुरांचे एकूण मनुष्यदिवस न दिल्यामुळे सदर प्रकरणी खर्च केला नसून कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यात यावी व करण्यात आलेल्या गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून याबाबतचा अहवाल समितीला सहा महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

मजुरीचे वाटप :

जिल्हा बैठकीचे वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये मजुरीचे वाटप विलंबाने करण्यात आल्याचे दिसून आले. सन २००३-२००४ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (पूर्व), जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी १२० हजेरी पटांची मजुरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मालेगाव यांनी ४५ हजेरीपटांची मजुरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने, सन-२००४-२००५ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पूर्व), जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी ५४ हजेरीपटांची मजुरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने तर २००५-२००६ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पश्चिम), जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी २१ हजेरीपटांची मजुरी चार आठवडे विलंबाने तर ११२ हजेरीपटांची मजुरी पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने दिली आहे. सन २००६-२००७ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पूर्व), जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी ४ हजेरीपटांची मजुरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने तर १४ हजेरीपटांची मजुरी पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने दिली आहे. सन २००७-२००८ मध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे पूर्व, जिल्हा नाशिक यांनी २५ हजेरीपटांची मजुरी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने तर कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, नाशिक यांनी चार हजेरी पटांची मजुरी पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने वितरित केली. समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतही मजुरी वाटपास विलंब लागण्याची कारणे काय आहेत अशी प्रश्नावलीद्वारे विचारणा केली असता विलंबाची कारणे नमूद न करता संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे असे सांगण्यात आले. जिल्हा बैठकीचे वेळी चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी देण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता मजुरीचे पैसे उपलब्ध करून देणेसाठी प्रॉसिजर लांबलचक असल्याने मजुरांची मजुरी वाटपास विलंब झाला असल्याचे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे यांनी समितीस सांगितले. तथापि मजुरी वाटपासाठी रु. १,००,००० अॅडवॉन्स घेऊन मजुरीचे वाटप करता येते अशी सवलत असतानाही अशा सवलतीचा संबंधित यंत्रणानी फायदा घेतला नाही. मजुराला वेळेवर मजुरी उपलब्ध व्हावी हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे. तथापि वरील सवलतीचा लाभ न घेता चार ते पाच आठवडे विलंबाने मजुरी अदा केल्याने संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी असे समितीने निर्देश दिले तथापि या संदर्भात समितीला अद्याप काहीही कळविण्यात आलेले नाही.

अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांना मजुरीचे वाटप वेळेवर करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तथापि संबंधित यंत्रणानी वेळेवर मजुरीचे वाटप केले नाही. मजुरीचे वाटप करण्यासाठी १ लाख रुपयाचा अॅडवॉन्स घेऊन मजुरीचे वाटप करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि या तरतूदीचा वापर न करता चार ते पाच आठवडे विलंबाने मजुरीचे वाटप करण्यात आले. मजुरांना वेळेवर मजुरीचे वाटप न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरीचे वाटप केले तरच मजुर पुढील कामासाठी उपलब्ध होतील. परंतु मजुरांना वेळेवर मजुरीचे वाटप करण्यात संबंधित यंत्रणांना कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की, ज्या यंत्रणांनी ४ ते ५ आठवडे विलंबाने मजुरीचे वाटप केले आहे, त्या यंत्रणेच्या जबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल तीन महिन्यात समितीला सादर करण्यात यावा.

अपूर्ण कामे :

दिनांक २१ व २२ फेब्रुवारी, २००८ रोजी नाशिक येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीचे वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये जिल्ह्यामध्ये एकूण अपूर्ण कामांची संख्या ४५३ इतकी होती. (परिशिष्ट दोन पहावे). समितीने जिल्हा बैठकीचे वेळी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणते नियोजन केले अशी विचारणा केली असता जी कामे अपूर्ण दिसत आहेत ती प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली आहेत. तथापि कुशल कामांचे पेमेंट न झाल्याने व सी.सी. न दिल्याने अपूर्ण असल्याचे दिसत आहेत. तसेच वनहरकतीमुळे ही कामे अपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी समितीला सांगितले. अपूर्ण कामे किती कालावधीत पूर्ण करता येतील याबाबत समितीने विचारणा केली असता शासनाकडून वेळेवर पैसा उपलब्ध झाला तर १५०-२०० अपूर्ण कामे २००८ पर्यंत पूर्ण होतील असेही जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले. यासंदर्भात मार्च, २००८ पर्यंत अपूर्ण कामांपैकी किती कामे पूर्ण करण्यात आली, किती अपूर्ण अवस्थेत आहेत व ती पूर्ण न होण्याची कारणे काय आहेत याबाबतची सविस्तर माहिती समितीला पाठविण्यात यावी असे समितीने निर्देश दिले.

दिनांक ५ जून २००९ रोजी झालेल्या साक्षीचे वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार एकूण ४५३ कामांपैकी १६३ कामे पूर्ण झाली असून १२५ कामे वगळण्याची प्रक्रिया चालू आहे. तसेच प्रगतीपथावर ५३ कामे असून सुधारित अंदाजपत्रकांच्या कामांची संख्या ६१ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वनहरकतीमुळे ३६, जमीन मालकाच्या हरकतीमुळे १, चौकशीमुळे ३ कामे बंद असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच घळभरणीची ३ कामे आणि कुशल काम बाकी असलेली ८ कामे असल्याचे दिलेल्या माहितीनुसार दिसून येते. (परिशिष्ट एक पहावे)

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर) यांच्याकडे असणा-या अपूर्ण कामांपैकी ८ कुशल कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी करण्यात आली तथापि उर्वरित २९ कामांसाठी निधीची मागणी का करण्यात आली नाही अशी समितीने विचारणा केली असता उपरोक्त कामाचा आढावा घेऊन कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील असे मोघम स्वरुपाचे उत्तर जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांच्याकडील ३ कामे वगळण्याबाबत उशीर का झाला अशी समितीने विचारणा केली असता दिनांक १८ जून २००२ रोजी शेतमालकाने हरकत घेतल्याने २६ जून २००२ रोजी काम बंद पडले. शेतक-यांची हरकत निघेल यासाठी २ ते ३ वर्षे वाट पाहण्यात आली. तथापि, शेतक-यांने हरकत मागे घेतली नसल्याने सदरचे काम वगळण्याचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे असे कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांनी समितीस सांगितले याप्रकरणी एका आठवड्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल असे जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले.

पेठ तालुक्यातील गावतळे, बांगणपाडा, मोहाचा पाडा, डोम खडक, उथळे (गडदुणे) या गावतळ्यांची कामे प्रगतीत असल्याचे माहिती पुस्तीकेमध्ये नमूद केले आहे. तथापि मूळ अंदाजपत्रकानुसार कामाच्या किंमतीपैकी ६० ते ६५% रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदरचे काम प्रगतीत नसून अपूर्ण असल्याचे समितीचे मत झाले आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील पा.त. शिवरपाडा व गा.त. जोरणपाडा -२ या कामावर मूळ अंदाजपत्रकापैकी ३०% रक्कम खर्च करण्यात आली आहे तसेच काम पूर्ण झाले असून देयक बाकी असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात ३०% रकमेत काम पूर्ण कसे होऊ शकते याबाबत समितीला सविस्तर माहिती देण्यात आली नाही. यासंदर्भात काम सुरू झाल्याची तारीख देण्यात आली असून बंद केव्हा झाले याची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत चालू आहे किंवा कसे याची निश्चित माहिती मिळू शकली नाही.

पाझर तलाव मोतीबाग (सुरगाणा) या पाझर तलावाच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक ७३.०८ लाख इतक्या रकमेचे असून ऑक्टोबर, २००२ मध्ये त्यास मंजुरी देण्यात आली आणि मार्च, २००४ मध्ये कामाला सुरुवात करण्यात आली. दिलेल्या माहितीनुसार काम प्रगतीत असून १८.८८ लक्ष इतका खर्च आला असून मार्च, २००८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे असे नमूद केले आहे. यासंदर्भात सदरच्या कामावर २५% खर्च झाला असून उर्वरित काम ३ महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे समितीला विदित करणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे दिसून येते. तसेच झालेल्या २५% खर्चाचे काम किती कालावधीत करण्यात आले याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

सिन्नर तालुक्यामध्ये करण्यात आलेल्या गावतळ्यांच्या कामाचा एकूण खर्च देण्यात आलेला असून आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च देण्यात आलेला नाही व तळ्याचे काम बाकी असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अपूर्ण कामांसाठी जादा निधीची आवश्यकता आहे किंवा कसे तसेच किती रकमेचे काम बाकी आहे याबाबत समितीला माहिती मिळू शकलेली नाही.

गाव तलाव, तळेगाव (महिरावाणी) या तळ्याचे काम जमीन मालकाच्या हरकतीमुळे बंद असून हे काम रोहयो मधून वगळण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केला असून शिरेपूरता करून परत पाठविण्यात आला आहे, तसेच कामावर झालेल्या खर्चाची जोपर्यंत पूर्तता होत नाही किंवा ज्यांनी अनियमितता केली आहे त्यांच्याकडून सदर रकमेची वसूली केली जात नाही तोपर्यंत काम वगळता येत नाही असे जिल्हाधिकारी यांनी समितीला सांगितले. मूळ अंदाजपत्रकाच्या १०% पेक्षा कमी खर्च झाला असेल तर काम वगळता येते. सदरच्या कामावर १०% पेक्षा कमी खर्च झाला असूनही सदरचे काम वगळण्याबाबत पाच वर्षांचा कालावधी का लागतो अशी समितीने विचारणा केली असता सदरचा प्रस्ताव यंत्रणेस अप्राप्त आहे असे कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर (उत्तर), नाशिक यांनी नमूद केले. या संदर्भात विसंगती असल्याचे दिसून येते.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पूर्व), जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी गाव तलाव सावकार वाडी, मांजरे आणि रावळगाव, ता. मालेगाव या तीन तळ्यांच्या कामासंदर्भात निलंबन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून कामावर आजपर्यंत झालेला खर्च देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निलंबन निधी किती रकमेचा आहे तसेच सदरची रक्कम वसूली करणेबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली तसेच वसूली झाली किंवा कसे याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही.

सावकारवाडी गावतळे कसे फुटले अशी समितीने दिनांक ५ जून २००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी विचारणा केली असता, सावकार वाडी गावतळ यासंदर्भात तांत्रिक चुका झाल्यामुळे गावतळे फुटल्याने संबंधित आठ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून निलंबन निधी निश्चित झाल्यावर ती रक्कम सुधारित अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल असे कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पूर्व) यांनी समितीस सांगितले. तथापि या घटनेस सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यामुळे डि.एस.आर.मध्ये बदल झाल्यामुळे कामाच्या रकमेत वाढ होणार असल्याने जेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार झाला तेवढ्याच रकमेचा निलंबन निधी सुधारित अंदाजपत्रकात समाविष्ट केला तर काम कसे पूर्ण होईल अशी समितीने विचारणा केली असता कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. २००५ मध्ये निलंबन निधी निश्चित केल्यानंतर २००८ मध्ये अधीक्षक अभियंता यांना निलंबन निधीची खात्री करण्याचे आदेश दिले असे विभागीय सचिवांनी समिती समोर नमूद केले. सदरचे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचेकडे १६/६/२००६ रोजी सादर करण्यात आले. तथापि, निलंबन निधीबाबत निर्णय घेण्यास तीन वर्षांचा विलंब का करण्यात आला अशी समितीने विचारणा केली असता माहिती उपलब्ध नसल्याने नंतर सादर करण्यात येईल असे जिल्हाधिका-यांनी समितीस सांगितले.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), नाशिक यांच्याकडील पाडे ते ओझे या रस्त्याच्या कामासाठी १६.३० लक्ष इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक असून कामावर ९.८० लक्ष इतका निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. तसेच वणीपुणेगाव सागपाडा या रस्त्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक १९.१० लक्ष इतक्या रकमेचे असून १०.५० लक्ष इतका खर्च करण्यात आला आहे. टिटवे ते ब्रम्हेचापाडा या रस्त्याचे अंदाजपत्रक १३.४२ लक्ष इतक्या रकमेचे असून ६.०० लक्ष इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे वरील सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. तथापि रस्त्याच्या कामावर झालेल्या खर्चातून शिल्लक राहिलेला निधी समर्पित केला किंवा कसे याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. करंजाळी एकलहरे, गंगा म्हाळुंगी ते गोविंदपूर जोडरस्ता, कोशिंबे पिंपरखेड गवळी वस्ती जोडरस्ता या रस्त्याची कामे अंदाजपत्रकाच्या रकमेपेक्षा कमी रकमेमध्ये पूर्ण करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शिल्लक रक्कम समर्पित करण्यात आली किंवा कसे हे नमूद करण्यात आलेले नाही. अनेक कामे बंद व अपूर्ण आहेत, तथापि सदरची कामे कोणत्या कारणामुळे अपूर्ण वा बंद आहेत याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. सुरगाणा तालुक्यातील पाझर तलावाची कामे वनहरकतीमुळे १९८३-८५ पासून बंद असल्याचे नमूद केले आहे यासंदर्भात २५ वर्षांचा कालावधीमध्ये असणा-या अडचणी दूर करण्यात प्रशासनास यश आले नाही.

पाझर तलाव धोडंमाळ, ता. पेठ

पाझर तलाव धोडंमाळ या पाझर तलावाच्या रु. ६.४० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास २३.१.१९८१ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन फेब्रुवारी, १९८३ मध्ये कामाला सुरुवात करण्यात आली आणि ते काम १९८४ मध्ये बंद करण्यात आले. सदरच्या कामाचे रु. १२१.०९ लक्ष इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून त्यास मे, २००३ मध्ये शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदरचे प्रकरण निवीदेच्या कार्यवाहीमध्ये असल्याचे पुस्तिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात काम प्रलंबित असण्याचे कारण काय अशी समितीने जिल्हा बैठकीच्या वेळी विचारणा केली असता सदरचे काम चौकशीकरिता प्रलंबित असल्याचे नमूद केले. तसेच कामावर २.२१ लाख रु. जादा खर्च करूनही काम पूर्ण न झाल्यामुळे विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती असे जिल्हाधिका-यांनी नमूद केले. तथापि सुधारित अंदाजपत्रकानुसार १ कोटी २१ लाख इतकी रक्कम कोणत्या कामासाठी प्रस्तावीत केली अशी विचारणा केली असता याबाबतची माहिती तपासून देण्यात येईल असे नमूद केले. सदरच्या कामावर २ लाख २१ हजार इतका खर्च होऊनही काम पूर्ण न झाल्याने सकृतदर्शनी कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते. दिनांक ५/६/२००९ रोजी साक्षीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार निलंबन निधी निश्चित करण्यात येऊन ऑगस्ट, २००५ मध्ये विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून ते काम प्रगतीपथावर असल्याचे नमूद करण्यात आले.

अभिप्राय व शिफारशी :

पेठ तालुक्यातील पाझर तलाव व गावतळे या कामावर एकूण अंदाजपत्रकाच्या ६० ते ६५ टक्के रक्कम खर्च करून काम प्रगतीपथात असल्याचे नमूद करणे, काही गावतळे व पाझर तलावांच्या कामासाठी ३० टक्के रक्कम खर्च करून काम पूर्ण करणे तथापि उर्वरित रक्कम समर्पित केली किंवा कसे, काम केव्हा सुरू केले आणि केव्हा बंद करण्यात आले याबाबतच्या तारखा न देणे त्यामुळे कामाची सखोल माहिती समितीला मिळू शकली नाही. समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून समितीला परिपूर्ण माहिती न देणा-या संबंधित यंत्रणांच्या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करून याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला सहा महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

दिडोरी तालुक्यातील गावतळ्यांची कामे अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ३० टक्के रकमेत पूर्ण करण्यात आली असून काम बंद केव्हा झाले आणि शिल्लक निधी केव्हा समर्पित केला किंवा कसे याबाबतची माहिती देण्यात आली नसल्याने समितीची दिशाभूल करीत असल्याचे समितीचे मत झाले आहे. याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करून याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत पाठविण्यात यावा.

मोतीबाग (सुरगाणा) या पाझर तलावाचे कामासाठी मूळ अंदाजपत्रकाच्या २५ टक्के रक्कम खर्च करून उर्वरित काम तीन महिन्यात पूर्ण करण्याबाबत आ वासना देणे तसेच झालेले काम किती कालावधीत पूर्ण केले याची माहिती न देणे, सिन्नर तालुक्यातील गावतळ्यांच्या अंदाजपत्रकीय खर्च देण्यात आला परंतु आजपर्यंत किती खर्च करण्यात आला याबाबतची माहिती न देणे, तसेच तळ्यांची कामे बाकी असून त्यास जादा निधीची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबतची माहिती न देणे यावरून समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समितीचे मत झाले आहे.

यासंदर्भात समिती शिफारस करते की, समितीला अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती देणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

शेतमालकाने हरकत घेतल्याने २००२ मध्ये बंद पडलेल्या कामाबाबत त्वरीत निर्णय घेणे अपेक्षित असताना ६ वर्षे उपरोक्त कामाकडे लक्ष दिले नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. या संदर्भात काम वगळण्याचा प्रस्ताव उशिराने सादर केला असल्याने संबंधितांची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत समितीला सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

गावतळे तळेगाव (महिरावणी) या तळ्यांचे काम रोहयो मधून वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करून शरे पूर्ततेसाठी परत पाठविण्यात आला आहे. तथापि या कामात गैरव्यवहार झाला असल्याने गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल होईपर्यंत रोहयोमधून सदरचे काम वगळण्यात येत नाही. पाच वर्षांच्या कालावधीत गैरव्यवहाराची चौकशी न करण्यात संबंधित यंत्रणेचा निष्काळजीपणा दिसून येतो व समितीला विसंगत माहिती पुरविण्यात आली आहे. समिती शिफारस करते गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी व कठोर कारवाई करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत समितीला सादर करण्यात यावा.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (पूर्व) यांच्या अधिकारक्षेत्रात असणा-या गाव तलाव सावकार वाडी, मांजरे आणि रावळगाव तळ्यांच्या कामावर आजपर्यंत झालेला खर्च न देणे, निलंबन निधीची रक्कम न देणे, सदरची वसुली झाली किंवा कसे याबाबतची माहिती न देणे याबाबत समितीपासून माहिती लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती शिफारस करते की गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी व समितीला परिपूर्ण माहिती न देणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येऊन याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर) यांच्याकडील रस्त्यांच्या कामासाठी मूळ अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा कमी रकमेत रस्त्याची कामे पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम समर्पित करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली नाही. तसेच अनेक कामे बंद व अपूर्ण असून त्याबाबतची कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत. १९८३-१९८५ पासून सुरगाणा तालुक्यात पाझर तलावाची कामे बंद असल्याने २५ वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही कामे सुरू करण्याबाबत अडचणी दूर करण्यात आलेले अपयश, पाझर तलाव धोंडमाळ, ता. पेठ या पाझर तलावाचे काम २५ वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप पूर्ण न होणे, सदरचे प्रकरण चौकशीकरिता प्रलंबित असल्याचे नमूद करणे, समितीने तपशिलवार माहितीची विचारणा केली असता तपासणी करून सांगण्यात येईल असे नमूद करणे, या संदर्भात सुधारित माहिती १५ दिवसांत सादर करण्याबाबत समितीने निर्देश देऊनही माहिती अद्याप सादर न करणे याबाबत संबंधित यंत्रणांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. समिती शिफारस करते की, रस्त्याच्या कामाचा शिल्लक राहिलेला निधी समर्पित न करणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करून सदरचा निधी समर्पित गेला किंवा कसे याबाबतची माहिती समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करावी.

पाझर तलावाची कामे वन विभागाच्या एकतीमुळे बंद असल्याने सदरच्या अडचणी दूर करून तलावाची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी. धोंडमाळ पाझर तलावाच्या संदर्भात असणा-या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात येऊन संबंधितांकडून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्यात यावी व त्यांचेवर कठोर कारवाई करून आणि पाझर तलावाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

मालेगाव तालुक्यातील गावतळ्यांच्या संदर्भात सहा वर्षांच्या कालावधीत निलंबन निधी निश्चित करण्यात संबंधितांना अपयश आल्याचे समितीचे मत झाले आहे. तसेच सहा वर्षांच्या कालावधीत निलंबन निधी निश्चित करून संबंधितांकडून सदरचा निधी वसूल करून गावतळ्यांची कामे पूर्ण करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी जाणिवपूर्वक उशीर केला असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. या संदर्भात समिती शिफारस करते की, मालेगाव तालुक्यातील गावतळ्यांच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी व दोषी अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच तळ्यांची कामे पूर्ण करून याबाबत अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

सुधारित अंदाजपत्रक :

(१) जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये सादर करण्यात आलेल्या सन २००३ ते २००७ या कालावधीत निरनिराळ्या यंत्रणाकडे एकूण ३५ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), नाशिक विभाग या यंत्रणेकडील पाझर तलाव आवळा पाडा, ता.सुरगाणा या कामाच्या सद्यःस्थितीबाबत जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने विचारणा केली असता सदरहू पाझर तलावाचे काम १९८०-८१ मध्ये केले असून वन जमीन मागणीसंदर्भातील प्रस्ताव वन विभागाने नाकारण्यात आला होता. उक्त कामावर १०% पेक्षा जास्त खर्च झालेला असून सदरहू कामाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आवळपाडा पाझर तलावाच्या रु.४,६५,३७३ या रकमेस १९८०-८१ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. तसेच सदरहू कामावर रु. ६,४८,३७५ इतका अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च करण्यात आला होता.

१९९६ मध्ये वन विभागाने सदरहू काम नाकारण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. १० ते १२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही या संदर्भातील कार्यवाही का करण्यात आली नाही अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की यंत्रणेने २००६ मध्ये सुधारित अंदाजपत्रक पाठविले होते. सदरहू अंदाजपत्रक पूर्तता करण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे या कामाची चौकशी सुरू झाल्याने मूळ कागदपत्रे शासनाकडे पाठविण्यात आल्याने सदरहू कामाचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी विभागाकडे मूळ कागदपत्रे नव्हती. असे समितीला सांगितले.

लघुपाटबंधारे (पश्चिम), जिल्हा परिषद, नाशिक या यंत्रणेने मंजूर अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून त्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नाही, अशी एकूण २३ कामे प्रलंबित असल्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), नाशिक विभाग यांच्याकडे असलेल्या पाझर तलाव, आवळपाडा, ता. सुरगाणा या पाझर तलावाच्या प्रस्तावास सन १९८० साली प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन त्यावर १० टक्केपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. सन १९९६ मध्ये वनविभागाकडून नाकारण्यात आलेले काम वगळण्याचे निश्चित झालेले असताना १२ वर्षांच्या कालावधी उलटून गेल्यानंतरही या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही, ही बाब गंभीर स्वरूपाची असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. जिल्हाधिकारी या नात्याने त्यांनी त्वरीत निर्णय घेऊन अशी प्रकरणे संपविणे आवश्यक आहे. सदरचे काम केव्हा सुरू झाले व केव्हा बंद करण्यात आले. तसेच प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता केव्हा देण्यात आली याबाबतची वस्तुस्थिती दर्शविणारी माहिती पुरविण्यात आलेल्या पुस्तिकेमध्ये जाणिवपूर्वक देण्यात आली नसल्याचे एचबी १२६८-३

समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. सदरच्या कामाबाबत १२ वर्षे कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे मुळ कामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे समिती अशी शिफारस करते की, या संदर्भात संबंधित यंत्रणेतील जबाबदार असणा-या अधिका-यांची चौकशी करण्यात यावी व दोषी असणा-या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अशी कामे निकाली काढण्यासाठी दोन / तीन अधिका-यांची समन्वय समिती नियुक्त करावी तसेच केलेल्या कामाचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत पाठविण्यात यावा.

लघु पाटबंधारे (पश्चिम), जिल्हा परिषद, नाशिक या यंत्रणेच्या एकूण प्रलंबित प्रकरणांबाबत जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून कामांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे असे समितीचे मत आहे. प्रलंबित प्रकरणे का राहिली याची चौकशी करण्यात यावी व विलंबास जबाबदार असणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. ही कामे वर्षभरात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून केलेल्या कामाचा आढावा समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

(२) पाझर तलाव जळे, ता. पेठ, पाझर तलाव मटाणे, दहीवड, बिलवाडी, इन्शी, नाळीद आणि पाझर तलाव, वाजगाव, ता.कळवण या पाझर तलावांची मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नसल्याचे समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सदरच्या पाझर तलावांना १९७४, १९७८, १९७९, १९८२ व १९८९ मध्ये तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळूनही आणि मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च करण्यात आलेला असूनही उपरोक्त पाझर तलावांची कामे पूर्ण झाली नसल्याचे दिसून येते. पाझर तलाव, तताणी तसेच पाझर तलाव, जामलेवणी आणि पाझर तलाव, कापशी ता. कळवण या पाझर तलावांना सुध्दा १९७९, १९८० मध्ये तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देऊन आणि मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त प्रमाणात खर्च करूनही सदर पाझर तलावांचे काम अपूर्ण असल्याचे पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून दिसून येते. उपरोक्त पाझर तलावांची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्यात आल्याचे नमूद करून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून मान्यतेसाठी सादर केले असतां श्रे परत करण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच वर नमूद केलेल्या पाझर तलावांची मुळ कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने कागदपत्रे उपलब्ध करून घेऊन सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना संबंधित उप अभियंता यांना देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

सन १९७८ ते १९८२ या कालावधीत उपरोक्त पाझर तलावांची कामे करण्यात येवून सदरच्या पाझर तलावांचा खर्च मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त झाल्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून कागदपत्रे उपलब्ध करून घेऊन अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्याचे नमूद करणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. सुमारे ३० वर्षांच्या कालावधीत मूळ कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, सदरची कागदपत्रे गहाळ कशी झाली, कागदपत्रे गहाळ करण्यास जबाबदार कोण आहे व त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली याबाबतची माहिती समितीला पुरविण्यात आली नाही. तसेच त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाही. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामावर मूळ प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा १० टक्के जास्त खर्च होणार आहे हे लक्षात येताच संबंधित यंत्रणेने सुधारित अंदाजपत्रके बनविण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी व ६ महिन्यांच्या कालावधीत सक्षम अधिका-यांकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी व सदरची सुधारित अंदाजपत्रक जिल्हाधिका-यांना सादर करावेत असे शासन निर्णयात नमूद केले असतानाही संबंधित यंत्रणांनी निष्काळजीपणा दाखविला असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

समिती अशी शिफारस करते की, पाझर तलावाचे कागदपत्रे गहाळ होण्यास जबाबदार असणा-या दोषी व्यक्तींची चौकशी करण्यात यावी. तसेच सदरचे कागदपत्रे ३० वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न न करणा-या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच संबंधित पाझर तलावाच्या कामात निश्चित करण्यात आलेला निलंबन निधी संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावा. यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

समितीला जिल्हा बैठकीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे अवलोकन केले असता (परिशिष्ट-दोन) रोजगार हमी योजना अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये केलेल्या कामांपैकी रामा ३० ते तोरगण कोहली रस्ता, शिरसगाव तळवाडे रस्ता या रस्त्याच्या कामामध्ये रु.४,३०,७४८ आणि रु.१,०६,२६३ इतक्या रकमेचे अतिप्रदान केल्याचे फेब्रुवारी, १९९७ मध्ये उघडकीस आले असून अतिप्रदान करणारे अधिकारी एकच आहेत, भेंडाळी महाजनपुर रस्ता, ता.सिन्नर या रस्त्याच्या कामात रु.२,२०,२१२ इतक्या रकमेचे अतिप्रदान केल्याचे १९८८ मध्ये उघडकीस आले आहे. भिलकोट पाडळदे रस्ता या रस्त्याच्या कामात रु.१,३०,१९१ इतक्या रकमेचे अतिप्रदान केल्याची घटना १९८७ मध्ये उघडकीस आली आहे. पाडळदे ते कळवाडी आणि पाडळदे ते पळसदरा या रस्त्याच्या कामात रु.१,३०,१९१ आणि रु.६९,९३० इतक्या रकमेचे अतिप्रदान केल्याची बाब १९८७ मध्ये उघडकीस आली आहे, प्रतिभा-७ ते दहाने रस्ता या रस्त्याच्या कामात रु.५४,०४० इतक्या रकमेचे अतिप्रदान केल्याची घटना १९९७ मध्ये उघडकीस आलेली असून चौळगाव मुळाने रस्ता या रस्त्याच्या कामात अतिप्रदान केल्याचे १९९७ मध्ये आढळून आले. तथापि या कामात किती रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही. नाशिक पेठ ते धरमपूर या रस्त्याच्या कामात रु.१,२६,१२५ इतक्या रकमेचा भ्रष्टाचार केल्याची घटना १९९१ मध्ये उघडकीस आलेली आहे. शेमळी ते किरायतवाडी, साल्हेर ते केळझर आणि दहिंदुले डांग सौदाने या रस्त्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता न घेता अनुक्रमे रु.२.९२ लाख, रु.९.३९ लाख आणि रु. ५.७० लाख इतका खर्च झाल्याचे १९८३ मध्ये उघडकीस आले आहे.

रोजगार हमी योजना अंतर्गत येवला येथील १५ खडी केंद्रावर खडीच्या तुटीसंदर्भात रु.८,५६,७८९ नऊ खडी केंद्रावरील रु.४,१९,०२७ आणि सतरा खडी केंद्रावरील रु.१५,२०,१७५ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार झाला असून सदरची घटना १९८५ मध्ये उघडकीस आली आहे. येवला तालुक्यातील रस्त्याच्या कामामध्ये खोटे हजेरीपट तयार करून अनुक्रमे रु.६४,८६६ आणि रु. ३,५५,७७५ आणि रु. २१,१०,३०० आणि रु.६२,६५,००० इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार १९९४ मध्ये उघडकीस आलेला आहे. खोटी मापे व दर नोंदवून रु.३,९७,८२८ आणि रु.३१,२६८ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार १९९१ आणि १९९८ मध्ये उघडकीस आला असून लासलगाव मनभाड रस्ता, दिगवड पाटोदा रस्ता झाडे लावणे हे काम झालेले नसतानाही आणि प्रशासकीय मान्यता नसतानाही रु.६७,२९८ इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार करण्यात आला असून सदरचा गैरव्यवहार १९९७ मध्ये उघडकीस आलेला आहे.

समितीने जिल्हा बैठकीचेवेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे अवलोकन केले असता रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यामध्ये केलेल्या रस्त्यांच्या एकूण कामांपैकी आठ रस्त्यांच्या कामामध्ये रकमेचे अतिप्रदान झाल्याचे दिसून आले. सदरच्या रस्त्यांच्या कामात अतिप्रदान सन १९८७ पासून उघडकीस आलेले आहे. सदरचा गैरव्यवहार १२ ते २२ वर्षापूर्वी उघडकीस आलेला असून याबाबतची चौकशी अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. तसेच चौकशी पूर्ण न करण्याची कारणे माहिती पुस्तिकेत नमूद करण्यात आलेली नाही. चौकशी किती कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे यासंदर्भात देण्यात आलेल्या अभिप्रायांमध्ये प्रस्ताव मंडळ कार्यालय, आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे सादर करण्यात आलेले आहे तसेच चौकशी कार्यवाही प्रगतीत आहे अशी वेगवेगळी कारणे देण्यात आलेली आहेत. जिल्हा बैठकीच्या वेळी प्रलंबित असलेल्या १०७ प्रकरणांची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता उक्त प्रकरणांपैकी काही प्रकरणे आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असून काही प्रकरणे शासनाकडे सादर केली असल्याचे उपायुक्त (रोहयो) यांनी समितीला सांगितले. चांदवड तालुक्यातील गावतळे वडाळीभोई या प्रकरणासंदर्भात बोगस हजेरीपट बनविण्यात आला असून तो फाडून टाकण्यात आला आहे. यासंदर्भात पृढे कोणती कारवाई करण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंदर्भात काही प्रकरणे जिल्हाधिकारी स्तरावर तर काही प्रकरणे आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे उप जिल्हाधिकारी यांनी समितीसमोर नमूद केले.

दिनांक २६ जून २००९ रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या १०७ प्रकरणाची तपशिलवार माहितीची विचारणा केली असता उक्त प्रकरणांपैकी ७ प्रकरणांमध्ये चार्ज शिट दाखल करण्यात आली आहेत. तसेच पाझरतलाव सातपाडा प्रकरणात दोषी असलेल्या दोन अधिका-यांपैकी एकाचे निधन झाले असल्याचे समितीला विदीत करण्यात आले. तसेच सदरचे प्रकरण २००१ मधील असल्याचे विभागीय सचिवांनी सांगितले. पाझरतलाव मोहपाडा या प्रकरणाची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता सदरच्या कामातील भ्रष्टाचार १९८२ मध्ये उघडकीस आला असून संबंधित अधिका-यांवर निलंबन निधीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातील एक अधिकारी १९९४ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असल्याचे समितीला विभागीय सचिवांनी विदीत केले.

अभिप्राय व शिफारशी

रस्त्यांच्या कामात १२ ते २२ वर्षापूर्वी उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी अद्याप पूर्ण न करणे, तसेच चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे न देणे, चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल याबाबत ठोस माहिती न देणे, तसेच काही रस्त्यांच्या गैरव्यवहारांमध्ये तेच तेच अधिकारी असून त्यांनी जाणीपूर्वक रस्त्यांच्या कामाबाबत अतिप्रदान केले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. तसेच चौकशी पूर्ण न करण्याबाबत हेतुपूर्वक विलंब करण्यात येत असून चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे देण्यात आलेली नाही. बोगस हजेरीपट बनवून फाडून टाकणे, गैरव्यवहाराचे प्रकरण दडपून टाकणे, जिल्हाधिकारी स्तरावर, आयुक्त स्तरावर आणि शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे अनेक वर्षांपासून जाणिवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे, या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असून समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. समिती अशी शिफारस करते की उपरोक्त प्रकरणी चालू असलेली चौकशी त्वरित पूर्ण करण्यात येऊन अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करण्यात येवून त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच जाणिवपूर्वक समितीला सखोल माहिती न देणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात यावा. या संदर्भात केलेल्या कारवाईबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांचा आत सादर करण्यात यावा.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे करताना नाशिक जिल्ह्यामध्ये पाच रस्त्यांच्या कामांमध्ये १०० रु.पेक्षा जास्त मजुरी देण्यात आली असून अनियमितता झालेली आहे. प्रशासकीय मान्यता न घेता पाच रस्त्यांच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. येवला तालुक्यातील ६ रस्त्यांच्या कामात व येवला उपविभागातील ३५ रस्त्यांच्या कामांत खोटे हजेरीपट तयार करून गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे तथापी येवला आणि निफाड उपविभागातील रस्त्यांच्या कामात किती रकमेचा अपहार करण्यात आलेला आहे याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. खोटी मापे व खोटे दर नोंदवून दोन रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तसेच येवला तालुक्यातील २४ गावांतर्गत रस्ते व नांदगाव तालुक्यातील २० गावांतर्गत रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची करून गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. (कृपया परिशिष्ट दोन पहावे)

रस्त्यांच्या कामांमध्ये १०९ रुपयापेक्षा जास्त मजुरी देणे, प्रशासकीय मान्यता न घेता रकमेचे प्रदान करणे, खोटे हजेरीपट तयार करून रकमेचा अपहार करणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करणे, खोटी मापे नोंदवून रकमेचा अपहार करणे अशा विविध प्रकारचे गैरव्यवहार करण्यात आलेले आहेत. सदरचे गैरव्यवहार ७ ते २४ वर्षांच्या कालावधीत झालेले असूनही अद्याप चौकशी पूर्ण न करता चौकशी प्रगतीत असल्याचे नमूद केले असल्याने

याप्रकरणी चौकशीची कार्यवाही जाणिवपूर्वक विलंबाने करित असून अपहार करणारे संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त होण्याची वाट पहात असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. काही रस्त्यांच्या कामांमध्ये किती रकमेचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती जाणिवपूर्वक देण्यात आलेली नसून समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ७ वर्षापूर्वी झालेल्या गैरव्यवहाराची अद्याप जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने समिती या विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करित आहे. समिती अशी शिफारस करते की उपरोक्त प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची त्वरित चौकशी पूर्ण करून गैरव्यवहार झालेल्या रकमेची संबंधित अधिका-यांकडून वसूली करण्यात यावी. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा.

खडी केंद्रावरील खडीच्या तुटीच्या संदर्भात करण्यात आलेला गैरव्यवहार १९८५ मध्ये उघडकीस आला असून २४ वर्षांच्या कालावधीत सदरच्या गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण करण्यात आली नाही. याप्रकरणी संबंधित अधिका-यांपैकी काही अधिका-यांकडून रक्कम वसूल केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु त्यांना कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली नाही. तसेच काही अधिका-यांची एक वर्षासाठी वेतनवाढ रोखण्याची सौम्य शिक्षा देण्यात आली आहे तर इतरांची चौकशी पूर्ण झाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करायचा आणि सौम्य शिक्षा देऊन प्रकरण मिटवून टाकायचे, याबाबत संगनमत करण्यात आले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती अशी शिफारस करते की गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी व दोषी अधिका-यांना कठोर शिक्षा करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

पाझर तलाव आवळपाडा, ता. सुरगाणा

जिल्हा बैठकीचे वेळी पा.त.आवळपाडा, ता.सुरगाणा या तलावास प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा रु.६.४९ लक्ष रुपये इतका जास्तीचा खर्च पूर्व परवानगी न घेता करण्यात आलेला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी पूर्ण होऊन प्रारूप दोषारोपपत्रे सन २००२ मध्ये आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आली. यासंदर्भात सदर कामासाठी किती व केव्हा पतमर्यादा मंजूर झाली ही माहिती २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची असल्याने उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे झालेला खर्च मंजूर पतमर्यादेइतकाच झालेला असून तो ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात येऊन सदरचा अहवाल २००५ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. अशी माहिती पुस्तिकेमध्ये दिली असल्याचे दिसून येते.

दिनांक २६/६/२००९ रोजी झालेल्या साक्षीच्या वेळी सदरच्या कामामध्ये मूळ अंदाजपत्रक रु. ४.६५ लाख रुपयांचे असून रु. ६.४८ लाख इतका खर्च करण्यात आला आहे तसेच रु. १.८३ लाख इतका जास्तीचा खर्च करण्यात आला असून यामध्ये गैरव्यवहार नव्हे तर वित्तिय अनियमितता झाली असल्याचे विभागीय सचिवांनी समितीसमोर नमूद केले. तसेच सदरचे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी मा. मंत्रीमहोदयांकडे सादर केले असल्याचे सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी

सदर प्रकरणी २००२ मध्ये दोषारोपपत्रे सादर करूनही त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही झालेल्या खर्चाबाबत १ ते ४ मुद्द्यांचा अहवाल अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर यांनी रोजगार हमी योजना समितीच्या सातव्या अहवालानुसार दिलेला असून सदरची माहिती अहवालामध्ये नमूद करून जिल्हाधिका-यांकडे सादर करण्यात आली आहे. तसेच सदरचे प्रकरण आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. संपूर्ण माहिती दोषारोपपत्रात देऊन परिपूर्ण दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असूनही आयुक्त स्तरावर निर्णय घेतला जात नाही ही गंभीर बाब असल्याचे समितीचे मत झाले आहे. तसेच संबंधित अधिका-यांचा बेजबाबदारपणा दिसून येत असून या प्रकरणात संगनमत झाल्याचे समितीचे मत झाले आहे. समिती शिफारस करते की, सदरच्या प्रकरणी तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा आणि गैरव्यवहार करणा-या आणि विहीत वेळेत निर्णय न घेणा-या दोषी व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल समितीस तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

भूमिगत बंधारा, म्हाळसाकोरे, ता. निफाड

निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे या भूमिगत बंधा-याच्या खोदाई व पटभराईच्या परिमाणात तफावत आढळल्याने रु.१६,१२३/- इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार झाला असून यास तीन अधिकारी जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संबंधितांविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करून दोषारोपपत्राचे प्रारूप १९९९ मध्ये आयुक्तांकडे सादर केले असून त्यांचेविरुद्ध एकत्रित चौकशीची परवानगी प्राप्त झालेली आहे. प्रादेशिक विशेष चौकशी अधिकारी, नाशिक यांच्याकडे विभागीय चौकशी चालू असून हजेरी सहाय्यक यांचेविरुद्ध चौकशीसाठी दोषारोपपत्रे जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आले आहे. तसेच प्रकरण आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद केले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

सदर प्रकरण आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असून १९९९ मध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करून १० वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही त्यामुळे सदर चौकशीच्या कामात संबंधितांना स्वारस्य नसून जाणिवपूर्वक दिरंगाई केल्याचे समितीचे मत झाले आहे. यासंदर्भात समिती अशी शिफारस करते की, चालू असलेली चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करावी व दोषी व्यक्तींकडून गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करून याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

गावतळे, सावरकार वाडी

गावतळे सावरकार वाडी व मांजरे आणि गावतळे, रावळगाव पवारवाडी ता. मालेगाव या तळ्याच्या संदर्भात रु.१,१२,७३२ व रु.२,२४,०२७ तसेच गा.त.रावळगाव या तळ्याच्या संदर्भात रु.२,१७,५८८ इतका निलंबन निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदरच्या निलंबन निधीस जबाबदार असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करून ते २००६ मध्ये जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना सादर केलेले आहे. तथापि, यासंदर्भात चौकशी अद्याप पूर्ण करण्यात आली नसल्याचे समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून दिसून येते सदरची चौकशी किती कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे याबाबतचे कोणतेही अभिप्राय देण्यात आलेले नाही.

अभिप्राय व शिफारशी

उपरोक्त गावतळ्यांचा गैरव्यवहार सन २००३ व २००४ मध्ये उघडकीस आला असून सन २००६ मध्ये दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलेले आहे. दोषारोपपत्र सादर करण्यास तीन वर्षांचा कालावधी घेतला असल्याने आणि २००६ पासून समितीला जिल्हा बैठक घेईपर्यंतच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत दोषारोपपत्र कायम करून चौकशी पूर्ण करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदरच्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण करण्याबाबत वेळ काढूणा व चालढकल होत असून यामध्ये संबंधितांना वाचविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे.

याप्रकरणी समिती शिफारस करते की संबंधितांची लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करून निलंबन निधीची वसुली करण्यात यावी. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करून याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

गावतळे इंदायणवाडी

इंदायणवाडी या गावतळ्याच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात रु.९७,५५२ इतका निलंबन निधी निश्चित केला असून सदरचा गैरव्यवहार सन २००० मध्ये उघडकीस आलेला आहे. सदरच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात एकूण सहा अधिकारी असून यापैकी दोन अधिकारी मयत झाले तर दोन अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे याबाबत माहिती देताना कामावर रु.९७,५५२ इतका निधी निश्चित केला असून जबाबदार असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांचे परिशिष्ट १ ते ४ तयार केले असून २००२ मध्ये जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना सादर केले आहे. त्यांचेकडून २००३ मध्ये आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले. सदर प्रकरणी चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे काय आहेत याबाबत स्पष्टीकरण देताना परिशिष्ट १ ते ४ बजावण्यात आले असून संबंधितांकडून अभिवेदन प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही चालू आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

गावतळे, इंदायणवाडी या गावातळ्याचा गैरव्यवहार सन २००० मध्ये उघडकीस येऊन फक्त दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असून चौकशीचे काम पूर्ण करण्यात आले नाही. संबंधित गैरव्यवहारातील दोन अधिकारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत फक्त दोषारोपपत्र बजावणे एवढेच काम करण्यात आलेले आहे. नऊ वर्षांच्या कालावधीमध्ये संबंधित गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण करण्यात न आल्याने संबंधित अधिका-यांना अप्रत्यक्षरित्या वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती या प्रकरणात तीव्र नाराजी व्यक्त करून संबंधित अधिका-यांची चौकशी पूर्ण करून केलेल्या गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्यात यावी तसेच संबंधितांविरुद्ध आणि चौकशीस विलंब करणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करून याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

पाझर तलाव, जळे, ता. पेठ

पाझर तलाव, जळे या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रु.४.९९ लक्ष इतके असून कामावर रु.१०.४० लक्ष इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. सदरच्या गैरव्यवहार १९८७ मध्ये उघडकीस आला असून त्यामध्ये एकूण चार अधिकारी व कर्मचा-यांचा समावेश असल्याचे नमूद केले आहे. चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे याबाबत माहिती देताना सदरची चौकशी पूर्ण झाली असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणात चौकशीची सर्वसाधारण कारणे नमूद करताना कर्मचा-यांचा चौकशी अहवाल जिल्हापरिषद, नाशिक यांच्याकडून विभागीय आयुक्त यांच्याकडे २००३ मध्ये सादर करण्यात आला असल्याचे नमूद करून अधिका-यांची चौकशी आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

पाझर तलावाच्या कामामध्ये मूळ अंदाजपत्रकाच्या रकमेपेक्षा दुप्पटीने खर्च करण्यात आल्याचे प्रकरण १९८७ मध्ये उघडकीस येऊन २२ वर्षांच्या कालावधीमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. अधिका-यांचा चौकशी अहवाल आयुक्तस्तरावर प्रलंबित असल्याचे नमूद करून तो आयुक्तांकडे कधी सादर करण्यात आला व सदरची चौकशी किती कालावधीमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे याबाबतची माहिती जाणीवपूर्णक देण्यात आलेली नाही असे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. या प्रकरणी गैरव्यवहार करणारे अधिकारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत अहवाल प्रलंबित ठेवण्यात आला असल्याचे समितीचे मत झाले असून सदरची बाब गंभीर स्वरूपाची असल्याने समिती अशी शिफारस करते की गैरव्यवहार झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी तसेच संबंधित अधिका-यांविरुद्ध आणि अहवाल प्रलंबित ठेवणा-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

पाझर तलाव, उस्थळे, ता. पेठ

पाझर तलाव उस्थळे तलावाच्या कामातील मुळ अंदाजपत्रक रु.४.११ लक्ष इतक्या रक्कमेचे असून रु.१०.६९ लक्ष इतकी रक्कम खर्च केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरचा गैरव्यवहार १९७९ व १९८७ मध्ये उघडकीस आला असून त्यामध्ये एकूण ९ अधिका-यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. सदरच्या प्रकरणाची सद्यःस्थिती बदलची माहिती देताना अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर, नाशिक यांचेकडे फेर निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. अद्याप चौकशी अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, याबाबतची माहिती देताना दोषारोप पत्रे २००३ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आली असल्याचे नमूद करून श्री. वाणी, कनिष्ठ अभियंता, श्री. बी. पी. तेली, उप अभियंता यांच्यावर दोषारोपपत्रे सन २००४ मध्ये बजावण्यात आली आहेत. तसेच चौकशी शासन स्तरावर चालू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

उपरोक्त पाझर तलावाच्या कामासाठी मूळ प्रशासकीय खर्चापेक्षा दुप्पटीने खर्च करण्यात आला असून गैरव्यवहार उघडकीस आल्यापासून २० वर्षांच्या कालावधीत फक्त दोषारोपपत्र सादर करून चौकशी शासन स्तरावर चालू असल्याने या प्रकरणी चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, या संदर्भात संबंधित यंत्रणा / विभाग यांना स्वारस्य असल्याचे दिसून येत नाही. याप्रकरणी समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून संबंधितांची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी व गैरव्यवहार झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

गावतळे चिरापली, ता. पेठ :

गावतळे, चिरापली या तळ्याच्या मंजूर जागेत बदल करून दुस-या ठिकाणी घेतला असल्याने रुपये २,३७,६०८ इतक्या रक्कमेची अनियमितता झालेली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरचा गैरव्यवहार १९९२ मध्ये उघडकीस आला असून त्यात दोन अधिका-यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणी केलेल्या चौकशीचा अहवाल जानेवारी, २००४ मध्ये विभागीय अधिका-यांना सादर करण्यात आलेला आहे. तसेच जानेवारी, २००६ मध्ये संबंधितांवर दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असल्याचे नमूद करून चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही.

अभिप्राय व शिफारशी :

गावतळ्याच्या जागेत बदल केल्यामुळे झालेल्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण सन १९९२ मध्ये उघडकीस येऊन १३ वर्षांच्या कालावधीत संबंधित अधिका-यांची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असल्याने पूर्ण होऊ शकली नाही. या प्रकरणी काम करताना मंजूर नकाशाप्रमाणे काम न करणे, तांत्रिक बदलास अधिका-यांची फेरमंजूरी न घेणे यामध्ये संबंधित अधिका-यांचा बेजबाबदारपणा दिसून येत असल्याचे समितीचे मत झाले आहे. या प्रकरणी समिती अशी शिफारस करते की, संबंधित बेजबाबदार व निष्काळजी अधिका-यांची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून झालेल्या अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊन याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीला सादर करण्यात यावा.

पाझर तलाव, धोंडमाळ, पा. त. खंबाळे, पा. त. कोहोर, ता. पेठ या पाझर तलावांच्या कामामध्ये मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा दुप्पटीने खर्च करणे. पा. त. पिंपळपाडा, गावतळे, कोपूली या कामामध्ये अतिप्रदान करून गैरव्यवहार करणे. पा.त.राजबारी या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराची रक्कम नमूद न करता फक्त निलंबन निधी नमूद करणे, पा. त. काकडदरी, कोळस्ती पाडा, बेरवळ, काथाठेपाडा, वडपाडा आणि गोलदरी या तलावाच्या कामात मजुरीच्या वाटपात भ्रष्टाचार करून खोटे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे, गा. त. जांभुळपाडा व पिंपळपाडा तसेच चिराई या तलावाच्या कामामध्ये रक्कमेचे अतिप्रदान करणे, पा. त. विजयवाडी, कोळीपाडा यामध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी निलंबन निधी निश्चित करणे, पा. त. मुंगुसे या कामात रक्कमेचे अतिप्रदान करणे, पा. त. मातोरी, ता. जि. नाशिक वडगाव पिंपळा ता.सित्रर या कामाच्या रक्कमेत करण्यात आलेले अतिप्रदान यासारखे वेगवेगळ्या प्रकारे गैरव्यवहार करण्यात आले असल्याने समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून संबंधित अधिका-यांची वागणूक बेजबाबदारपणाची असून त्यांनी हेतुपूर्वक गैरव्यवहार केले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. समिती या प्रकरणी अशी शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणी करण्यात येणारी चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी तसेच करण्यात आलेल्या गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात येवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

गैरव्यवहाराची एकूण १०७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दि. २६/६/२००९ रोजी झालेल्या बैठकीत साक्षीच्या वेळी सांगण्यात आले. समितीला सादर केलेल्या माहिती नुसार न्यायप्रविष्ट ७, शासन स्तर-२८, यंत्रणा स्तर ३९, जिल्हा स्तर-८ चौकशी अधिकारी-९ या स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी समिती शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यात यावीत व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हप्ती योजना समिती जिल्हा बैठक प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक १- अपूर्ण कामे २००३-२००४ ते डिसेंबर २००७ अखेर

अ.न	व्यक्तीचे नांव	एकुण अपूर्ण कामे			मजुरा अभावी			भुसंपादना अभावी			कनहरकत			सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी			जमिन मालक			रोह्योत्तुन वगळणे			इतर कारणांमुळे			चौकशी मुळे			प्रगतीत				
		१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	एकुण	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्ष	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील					
१	२	३	४	५	७	८	९	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	१	५	१०	
१	का अ ल.पा.स्था स्तर विभाग नाशिक	८२	११	२९	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	
२	म.का अ (गावतलाय) लपा (पुर्व) (विहीरी) जि.प.नाशिक	३	२	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	
३	का अ ल.पा. (पश्चिम), जि.प. नाशिक	२०	-	३१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
४	का अ ल.पा. नाशिक	-	-	०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	का अ मालेगाव पा बंधारे विभाग	-	-	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	अधिकाक कपी अधिकारी नाशिक	१६१	-	-	१६१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	उपवन सरक्षक पूर्व भाग नाशिक	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	उपवन सरक्षक परियम भाग नाशिक	-	-	०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी योजना समिती जिल्हा बैतक प्रश्नावली																																	
प्रश्न क्रमांक ९- अपुर्ण कामे २००३-२००४ ते डिसेंबर २००७ अखेर																																	
अ.न	यंत्रणेचे नांव	एकुण अपुर्ण कामे			मजुरा अभावी			भुसंपादना अभावी			वनहरकत			पुधारीत अदाजपत्रका अभावी			जमिन मालक			रोह्योतुंग वगळणे			इतर कारणामुळे			चौकशी मुळे			प्रगतीत				
		पते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षे	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील	१ ते ५ वर्षे	५ ते १० वर्षा वरील	१० वर्षा वरील					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	
१	उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, नाशिक	-	-	-	०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१०	का अ सा बा नाशिक	४	१	२	७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
११	का अ सा बा मालेगाव	४	-	-	४	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१२	का अ सा बा पूर्व नाशिक	१४	०	२	१६	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१३	का अ सा बा उत्तर नाशिक	२९	-	५	३४	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१४	का अ सा बा आ कळवण	-	-	-	०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१५	का अ इवद क्र १, जि प नाशिक	-	-	२	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१६	का अ इवद क्र २, जि प नाशिक	५	५	-	१०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१७	का अ इवद क्र ३, जि प नाशिक	-	-	५	५	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	एकुण	३४३	३०	८०	४५३	१६४	०	०	०	०	०	१	०	३४	०	०	५	४	१	१	१	१	१	२१	१२	०	६	५	०	२	१५१	२४	२०

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती नाशिक जिल्हा आढावा बैठक प्रश्नावली

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अद्यकमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१ ते ५ वर्ष कालावधीमधील कामे								
१	कार्यकारी अभियंता ल पा स्थानिकस्तर विभाग नाशिक तालुका नाशिक	गा.त.तळेगांव (महिरावणी)	१.११	३०/५/२००२	१८/६/२००२	जमिन मालकाच्या हरकतीमुळे वगळणेचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी यांना दिनांक १३.०७.२००७ रोजी सादर.	०.२६	जमिन मालकाच्या हरकतीमुळे वगळणेचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी यांना दिनांक १३.०७.२००७ रोजी सादर.
२	नाशिक	गा.त.लाडची-१	११.१३	३०/५/२००२	१८/६/२००२	पूर्ण	१४.३०	काम पूर्ण दाखला बाकी
३	नाशिक	पा.त.दरी	१४.४९	१७/९/२००५	१/९/२००३	पूर्ण	१९.५८	काम पूर्ण दाखला बाकी
४	नाशिक	पा.त.लाडची-२	२५.५४	१०/६/२००५	४/२/२००६	पूर्ण	२३.८७	काम पूर्ण दाखला बाकी
५	नाशिक	गा.त.दहेगांव	८.०७	१४/३/२००५	१२/४/२००६	पूर्ण	६.७७	काम पूर्ण देयक बाकी

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., मात गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६	पेठ	गा.त.वांगणपाडा	२०.३७	२०/५/२००२	२८/५/२००२	प्रगतीत	११.८०	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
७	पेठ	गा.त.मोहाबापाडा	१०.७४	२०/५/२००२	३/६/२००२	प्रगतीत	६.८९	घळभरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८	पेठ	गा.त.कायरे	९.९२	३१/५/२००२	१४/६/२००२	प्रगतीत	९.२७	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
९	पेठ	गा.त.डोमखडक	१४.७६	२२/१/२००३	२७/२/२००३	प्रगतीत	५.७४	घळभरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१०	पेठ	गा.त.भायगांव २	९.७९	२९/१२/२००५	२५/२/२००६	प्रगतीत	७.७०	घळभरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वजनमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११	पेठ	गा.त.लिंगावणे	२३.२३	२९/१२/२००	२५/२/२००६	पूर्ण	१४.९४	काम पूर्ण, देयक बाकी
१२	पेठ	गा.त.उस्थळे (गडदुणे)	११.१८	२९/१२/२००	२५/२/२००६	प्रगतीत	७.८५	घळमरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१३	इगतपुरी	गा.त.सोनूशी	१९.७१	२/२/२००३	२/५/२००३	पूर्ण	१७.००	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी
१४	इगतपुरी	गा.त.वाघेरा	१७.३६	९/४/२००३	२४/३/२००४	प्रगतीत	११.९१	सांडवा बांध. व अश्मपटल प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१५	इगतपुरी	पा.त.गव्हाडे	२८.३३	२५/२/२००५	१६/३/२००५	प्रगतीत	१९.११	सांडवा बांध. व अश्मपटल प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१६	इगतपुरी	पा.त.जामुडे (सारडीनाला)	२९.८०	११/३/२००५	१७/३/२००५	प्रगतीत	२८.८०	सांडवा बांध. व अश्मपटल प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१७	इगतपुरी	गा.त.गभीरवाडी	२०.८२	७/४/२००४	१/४/२००५	पूर्ण	१९.८९	काम पूर्ण दाखला बाकी

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा मिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत कितली होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.गा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. गुसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१८	इगतपुरी	गा.त.अडसरे बु.	१७.०८	८/४/२००५	१५/५/२००५	पूर्ण	१५.९०	काम पूर्ण दाखला बाकी
१९	इगतपुरी	पा.त.आंबेवाडी	२८.२९	२९/११/२००	१५/२/२००६	पूर्ण	२२.४२	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण
२०	इगतपुरी	गा.त.मांजरागांव	२५.१५	२९/११/२००	१५/२/२००६	पूर्ण	२१.२६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण
२१	दिंडोरी	गा.त.नळवाडपाडा	१३.४८	२६/१२/२००	१६/१/२००२	पूर्ण	८.४३	काम पूर्ण, देयक बाकी
२२	दिंडोरी	गा.त.चौसाले	१३.७७	११/१/२००२	१८/५/२००२	पूर्ण	११.२९	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण
२३	दिंडोरी	गा.त.जोरणपाडा-१	१०.७८	१८/१/२००२	१८/५/२००२	प्रगतीत	८.३५	साडवा बांध. व अंशमपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
२४	दिंडोरी	गा.त.वंडीकापूर-२	११.३१	३१/५/२००२	५/६/२००२	पूर्ण	८.७९	काम पूर्ण, देयक बाकी
२५	दिंडोरी	पा.त.शिवरपाडा	२१.४२	२७/६/२००२	४/२/२००३	पूर्ण	५.५६	काम पूर्ण, देयक बाकी
२६	दिंडोरी	गा.त.जोरणपाडा-२	९.८५	२७/६/२००२	५/३/२००३	पूर्ण	२.८२	काम पूर्ण, देयक बाकी
२७	दिंडोरी	गा.त.निचयपाडा	२०.०४	३/४/२००३	४/२/२००४	पूर्ण	१६.५६	काम पूर्ण, देयक बाकी
२८	दिंडोरी	गा.त.तेपणपाडा	१५.९८	३/४/२००३	१८/२/२००४	पूर्ण	१६.५९	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी
२९	दिंडोरी	गा.त.कोचरगांव	२५.२६	२८/२/२००५	१६/५/२००५	प्रगतीत	०.७७	अकुशल काम प्रगतीत
३०	त्र्यंबक	गा.त.खरवळ	१५.२५	२०/५/२००१	२/१/२००२	पूर्ण	१४.६६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी रोगार जास्तीचा खर्च
३१	त्र्यंबक	गा.त.तळवाडे	१७.१७	१२/२/२००३	२६/२/२००३	प्रगतीत	४.४५	घळभरणी, सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी
३२	त्र्यंबक	गा.त.मुळेगांव	७.९८	२३/५/२००१	१३/३/२००३	पूर्ण	८.७५	काम पूर्ण दाखला बाकी
३३	त्र्यंबक	गा.त.राऊतमाळ	५२.९९	२६/२/२००३	५/४/२००४	पूर्ण	५.४९	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी
३४	त्र्यंबक	गा.त.खरवळ-२	१८.६३	२६/२/२००३	१/५/२००५	पूर्ण	१२.०८	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी
३५	त्र्यंबक	गा.त.हेदुलीपाडा-२	१२.५५	२४/४/२००३	१/५/२००५	पूर्ण	५.४३	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी
३६	त्र्यंबक	गा.त.सामुडी	९.९८	१६/१२/२००५	१/२/२००६	पूर्ण	३.४२	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी (कुशल कामाचे)
३७	त्र्यंबक	गा.त.टाकेदेवगांव	१६.१०	१९/१/२००६	१/४/२००६	पूर्ण	६.५७	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, देयक बाकी (कुशल कामाचे)
३८	त्र्यंबक	गा.त.खरोली-२	२०.४९	२७/१/२००६	१/४/२००६	प्रगतीत	८.८३	घळभरणी, सांडवा बांधकाम, कुशल कामे प्रगतीत
३९	त्र्यंबक	गा.त.वाडेली	२०.४४	२७/१/२००६	१०/५/२००६	प्रगतीत	०.९६	बाजुभराव प्रगतीत, घळभरणी मंजूर करून घेऊन मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला पकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या याबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४०	सटाणा	गा.त.वटार	२१.३२	१७/२/२००५	३/३/२००५	प्रगतीत	१७.०९	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४१	सटाणा	गा.त.डोंगरेज-२	२१.६४	१७/२/२००५	१०/३/२००५	प्रगतीत	१९.२८	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४२	सटाणा	गा.त.केरसाने	१५.१८	२७/२/२००६	५/५/२००६	प्रगतीत	१२.३७	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४३	सटाणा	गा.त.आव्हाटी-२	२२.२१	२६/८/२००५	२०/५/२००६	प्रगतीत	९.६४	घळमरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४४	सटाणा	गा.त.डोंगरेज-१	१९.०९	२५/८/२००५	२०/५/२००६	प्रगतीत	८.५०	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपुर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.म., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख का.सुरु तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४५	सटाणा	गा.त.दसाणे	९.२१	२७/२/२००६	२०/५/२००६	प्रगतीत	३.७०	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४६	सुरगाणा	गा.त.रोकडपाडा	२२.१९	२९/३/२००२	२७/१/२००३	प्रगतीत	२०.५४	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४७	सुरगाणा	गा.त.हनुमंतमाळ-२	११.८०	१०/२/२००३	२८/३/२००३	पूर्ण	११.७३	काम पूर्ण दाखला बाकी
४८	सुरगाणा	पा.त.कोठुळा	४९.३८	३०/४/२००४	१४/६/२००४	प्रगतीत	५.१६	खाजगी जमीन/वनजमीन याच्याबाबतच्या खातरजमेकरीता सर्वेअरची मागणी उ.व सं. यांना वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडून सादर व सदर सर्वेक्षण करून अंतिम निष्कर्ष निघेपर्यंत काम बंद ठेवणेविषयी विभागाच्या सूचनात (संदर्भ पत्र अघोबाजुचे अश्मपटल प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
४९	सुरगाणा	गा.त.प्रतापगड	२४.९५	८/६/२००४	१८/१२/२००४	प्रगतीत	२०.४६	अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे
रोजगार इमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मायता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५०	सुरगाणा	पा.त.मोतीबाग (सुरगाणा)	७३.०८	१९/१०/२००२	२२/३/२००४	प्रगतीत	१८.८८	घळभरणी,सां.बा., अश्मपटल बाकी, घळभरणी प्रस्ताव मंजूर मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
५१	सुरगाणा	गा.त.पळसन	२३.०७	२४/५/२००४	२०/१२/२००४	प्रगतीत	२१.५८	अधोबाजुचे अश्मपटल प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
५२	सुरगाणा	गा.त.शेकडपाडा	२३.३२	२४/५/२००४	२०/१२/२००४	प्रगतीत	१९.५५	सांडवा बांधकाम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
५३	सुरगाणा	गा.त.टेटपाडा	२४.७३	१७/१/२००५	२६/२/२००५	प्रगतीत	९.६७	बाजुभराव अपूर्ण, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
५४	सुरगाणा	गा.ता.पायरपाडा	२९.८२	१८/३/२००५	१६/४/२००५	जमिनमालक हरकतीमुळे बंद	२.१६	जमिनमालक हरकतीमुळे बंद
५५	सुरगाणा	गा.त.गहाळे	२२.०७	११/३/२००५	१६/४/२००५	जमिनमालक हरकतीमुळे बंद	२.२३	जमिनमालक हरकत
५६	सुरगाणा	गा.त.भरडमाळ	३१.७४	१८/३/२००५	३०/४/२००५	प्रगतीत	२४.८७	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हसी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५७	देवळा	गा.त.डोंगरगाव-२	२२.०१	२५/५/२००४	६/२/२००५	पूर्ण	१७.०१	काम पूर्ण, देयक बाकी
५८	देवळा	गा.त.तिसगाव-४	२०.९५	१७/९/२००५	६/३/२००५	पूर्ण	१९.६६	काम पूर्ण, देयक बाकी
५९	देवळा	गा.त.धिचवे-२	२१.२४	४/९/२००६	५/५/२००६	प्रगतीत	१२.९८	बाजुभराव अपूर्ण, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६०	देवळा	गा.त.रामनगर (दहिवड)	१७.९५	५/९/२००६	२०/५/२००६	प्रगतीत	१२.६६	सांडवा बांध. व अश्मपटल बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६१	मालेगाव	गा.त.तळवाडे-१	१४.०१	२२/९/२००२	११/२/२००३	वनहरकतीमुळे वगळणेचा प्रस्ताव सादर.	५.८३	वनप्रस्ताव उपवनसंरक्षक कार्यालयास दिनांक १.२.२००८ रोजी सादर.
६२	मालेगाव	गा.त.चांदगाव	२०.१८	१९/९/२००५	५/५/२००५	पूर्ण	१७.२४	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण
६३	मालेगाव	गा.त.मालधे	१८.६२	१८/३/२००५	३१/७/२००५	प्रगतीत	८.४३	घळभरणी, सां.बा.अश्मपटल प्रगतीत, घळभरणी मंजूर मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

संज्ञाकार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मंजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६४	मालेगाव	गा.त.मांजरे-२	२१.५६	४/१/२००६	२०/५/२००६	प्रगतीत	१०.१२	बाजुभराव अपूर्ण, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६५	नांदगाव	गा.त.कासारी	५.७४	७/२/२००४	१५/४/२००५	प्रगतीत	४.२२	अश्मपटल व किरकोळ भराव बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६६	नांदगाव	गा.त.वडाळी	७.२८	१६/५/२००५	३०/४/२००६	प्रगतीत	२.५६	घळभरणी, सां.बा.अश्मपटल प्रगतीत, घळभरणी मंजूर मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६७	नांदगाव	गा.त.कोढार	१५.५१	२७/१/२००६	३०/४/२००६	प्रगतीत	६.२४	घळभरणी, सां.बा.अश्मपटल प्रगतीत, घळभरणी मंजूर मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६८	नांदगाव	गा.त.नांदुर	१२.७२	२७/१/२००६	३०/४/२००६	प्रगतीत	७.७०	घळभरणी, सां.बा.अश्मपटल प्रगतीत, घळभरणी मंजूर मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६९	चांदवड	गा.त.कोकणखेडे-१	५.२१	२५/३/२००२	५/६/२००५	पूर्ण	३.९१	काम पूर्ण, देयक बाकी

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मात्तता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७०	चांदवड	गा.त.खेलदरी-२	२१.१०	२७/३/२००३	२/५/२००३	पूर्ण	२२.६२	काम पूर्ण दाखला बाकी	
७१	चांदवड	गा.त.वडगाव पंगु	९.४७	३/४/२००३	३/८/२००३	पूर्ण	८.२२	काम पूर्ण, देयक बाकी	
७२	चांदवड	गा.त.धोडबे	१०.४९	२३/१२/२००३	२२/५/२००४	प्रगतीत	८.९८	कुशल काम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन	
७३	चांदवड	गा.त.म्हसुचीवाडी	१९.१९	३/१०/२००३	२२/५/२००४	पूर्ण	१८.६५	काम पूर्ण दाखला बाकी	
७४	चांदवड	गा.त.विजयनगर-२	१३.६९	२३/१२/२००३	३/६/२००४	जमिनमालक हरकतीमुळे बंद	२.८३	जमिनमालक हरकतीमुळे बंद	
७५	चांदवड	गा.त.मेसनखेडे बु.	१६.२१	२४/५/२००४	३/१/२००५	प्रगतीत	१३.९१	कुशल काम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन	
७६	चांदवड	गा.त.निमोण-३	२१.९०	१८/६/२००४	२०/४/२००५	प्रगतीत	२३.२०	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन	
७७	चांदवड	गा.त.गोहरण	१८.६६	२४/५/२००४	१/५/२००५	प्रगतीत	१५.४०	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन	
७८	चांदवड	गा.त.शिंदे-३	२२.४५	११/६/२००४	४/५/२००५	प्रगतीत	१७.५६	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन	

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

राजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७९	चांदवड	गा.त.कोकणखेडे-३	२२.३६	११/८/२००४	११/५/२००५	प्रगतीत	१३.०३	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८०	चांदवड	गा.त.तांडुळवाडी	१६.७०	२३/१२/२००३	२/९/२००५	प्रगतीत	१७.०१	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८१	चांदवड	गा.त.दरेगाव-३	२१.२७	१५/१२/२००३	९/२/२००५	प्रगतीत	२१.१४	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८२	निफाड	गा.त.महाजनपुर-२	२०.७८	९/६/२००४	१/६/२००५	प्रगतीत	१४.९४	कुशल काम बाकी, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८३	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.भुत्याणे ता.चांदवड	५.३१	२.५.२००३	४.६.२००३	अकथुल काम पूर्ण अश्मपटलाचे काम झालेले असुन सांडव्याचे काम प्रगतीपथावर		

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम पुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
८४	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.पांगरी खुर्द ता.सिन्नर	९.५५	२४.३.२००३	२०.५.२००५			
८५	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.लक्ष्मणपुर (झाणेवाडी) ता.सिन्नर	११.७५	२३.८.२००१	४.६.२००३	बाजु भरावा प्रगतीत	---	---
८६	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.फर्दापुर ता.सिन्नर	१०.५१	१४.३.२००३	१४.४.२००३	कुशल काम बाकी	---	---
८७	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.बारागांव प्रिपी ता.सिन्नर	७.२६	१०.१.२००१	२.२.२००४	कुशल काम बाकी	---	---
८८	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.पिपरवाडी नं २ ता.सिन्नर	२६.७४	६.३.२००४	१४.४.२००५	संकोचन बाकी	---	---
८९	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.दौडी बु (वाघवस्ती) ता.सिन्नर	१०.५४	२९.६.१९९९	२२.१२.२००४	साडवा बाकी	---	---
९०	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.दौडी बु (खानीचा) ता.सिन्नर	१६.०८	२०.८.२००४	५.१.२००७	साडवा बाकी	---	---

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उंदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उंदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उंदा. भूसंपादना अभावी, मजूरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कावबध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त. मलढोण ता.सिन्नर	१५.०९	२४.३.२००४	२.२.२००५	साडवा व अरमपटला बाकी	---	---
१२	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.सायले ता.सिन्नर	७.९०	३०.६.२००४	२१.४.२००५	बाजु भरावा प्रगतीत	---	---
१३	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.दुशिंगपुर ता.सिन्नर	७.६५	२.२.२००१	५.२.२००३	भरावाचे काम प्रगतीत	---	---
१४	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.चास ता.सिन्नर	१२.७५	२३.८.२००१	१०.५.२००३	कुशल काम बाकी	---	---
१५	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.गुळवंच (कासारी) ताला ता.सिन्नर	९.९८	२३.८.२००१	२८.५.२००३	भरावाचे काम बाकी	---	---
१६	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.सावकारवाडी ता.मालेगाव	१३.८८	२४.१२.२००१	२१.३.२००३	निलबन पस्ताव मंजुर सु.अ.प.प्रगतीत	---	---

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
९७	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.पिपळगांव (जळगांव) ता..मालेगांव	११.४४	२४.११.२००१	११.४.२००३	काम पुर्ण अंतिम करणे बाकी	---	---
९८	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.माजरे ता..मालेगांव	१०.३७	१३.१२.२००१	१.५.२००३	निलंबन पस्ताव मंजुर सु.अ.प.प्रगतीत	---	---
९९	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.शवळगांव (पवारवस्ती) ता..मालेगांव	१५.५३	२४.२.२००२	११.४.२००३	निलंबन पस्ताव मंजुर सु.अ.प.प्रगतीत	---	---
१००	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.नागझरी ता..मालेगांव	६.३३	३.३.२००४	७.७.०४	काम प्रगतीत	---	---
१०१	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	गा.त.गाळणे ता..मालेगांव	१०.७४	१६.८.२००४	१.२.२००७	काम प्रगतीत	---	---
१०२	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	पि.पा.वि.वसंतनगर ता.नांदगाव	१.२८	७.५.२००२	१८.२.२००३	काम प्रगतीत	---	---

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणां निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.ता., गा.ता., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (जवा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जवा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (जवा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१०३	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	पि.पा.वि.कुसुमतोल ता.नांदगाव	१.२८	७.५.२००२	२८.२.२००३	खोदकाम ४.०० मी पुर्ण विहिरीचे स्थान पा.त.मध्ये आहे .	---	---
१०४	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	पि.पा.वि.सावरगाव ता.नांदगाव	१.२१	२.८.२००३	२.५.२००३	खोदकाम ४.०० मी पुर्ण विहिरीचे स्थान पा.त.मध्ये आहे .	---	---
१०५	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक ता पेठ	गा.ता.हनुमंतपाडा	१०.४७	१५/१/०२ १०/२/०३	३/२९/२००३	-	१०.३९	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१०६	पेठ	गा.ता.तिळमाट	७.१५	२५/२/०३ १७/४/०३	५/८/२००३	-	६.६०	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१०७	पेठ	गा.ता.असदनपाडा	५.५७	३१/१२/०३	४/१०/२००४	-	४.३८	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करणा बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१०८	पेठ	गा.त.आंबापूर	९.९२	१२/१/०४ १५/३/०४	३/२७/२००४	-	६.११	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
१०९	पेठ	गा.त.काळुणे (सुधा)	५.८७	२००३-०४ ३१/१२/०३		-	३.८८	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
११०	पेठ	गा.त.करजपाडा	१०.२७	४/२/०४ १५/३/०४	४/१८/२००४	-	७.३९	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
१११	पेठ	गा.त.वडपाडा	७.३६	२००३-०४ २५/३/०४	४/१८/२००४	-	५.८५	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
११२	पेठ	गा.त.पाटे	७.७९	२००३-०४ २५/३/०४	४/१८/२००४	-	५.३५	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
११३	पेठ	गा.त.आमलोग	१२.७८	२००३-०४ ६/३/०४	४/१८/२००४	-	७.९८	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल
११४	पेठ	गा.त.चिचपाडा (चाबलोबी)	२०.५४	८/४/०४ १२/५/०४		-	४.४४	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करणेत येईल

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, दगजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११५	पेठ	गा.त.हनुमंतपाडा (भुवन)	७.१४	२००४-०५ ३०/४/०४		-	३.०८	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
११६	पेठ	गा.त.आंबापाणी (उम्रद)	८.६२	५/४/०४ १८/५/०४		-	५.०८	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
११७	पेठ	गा.त.रानविहीर	१५.४६	२००३-०४ ३०/१२/०३		-	४.८८	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
११८	पेठ	गा.त.बेलपाडा-२	२१.७१	१७/४/०४ १२/५/०४	३/११/२००५	-	१०.१४	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
११९	पेठ	गा.त.शिवशेत	१८.७१	२७/१/०४ २५/०३/०४		-	८.६५	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१२०	नाशिक	गा.त.माळेगाव (दिव्याचापाडा)	१२.५५	२००३-०४ ५/०१/०४		-	१.०१	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१२१	सुरगाणा	गा.त.खुटविहीर	६.५०	२००३-०४ २५/२/०४		-	६.१३	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२२	सुरगाणा	गा.त.बाळोझर	८.५२	२००४-०५ ८/१/०४		-	६.५२	कुशल काम बाकी मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१२३	सुरगाणा	गा.त.उदमाळ	१४.२६	३/२५/२००५	६/२४/२००६	-	१.९४	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल
१२४	सुरगाणा	गा.त.केळीपाडा (विचले-१)	१९.२२	३/२५/२००५	६/२४/२००६	-	१.७४	काम प्रगतीत मार्च २००८ पर्यंत पुर्ण करणेत येईल

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनाजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अयक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२५	उपवनसंरक्षक पुर्व भाग नाशिक	वनतळे वनपट ता.मालेगांव	३.९०	मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडील मंजूरीचे आदेश क्र.कक्ष-११/रोहयो/क्र.३/२ व ३ दि.१२/१०/२००३	काम सुरु तारीख १६.९.२००४ काम बंद झाल्याची तारीख २१/६/२००५.	कुशल कामाची रक्कम उपलब्ध न झाल्याने कामामध्ये फर्लेक वॉल चे काम अपूर्ण आहे. त्या कामासाठी विभागीय कार्यालयातील तांत्रिक अभियंता यांचे मदत न मिळाल्याने काम अद्याप अपूर्ण आहे.	२.४९	सदरचे उर्वरित काम मजुर अनुदानानुग मार्च ०८ अखेर पुर्ण करण्याची तजवीज ठेवली आहे.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुद्रस्थापण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२६	उपवनसंरक्षक पुर्व भाग नाशिक	वनतळे करंजगव्हाण ता.मालेगांव	२.६९	भा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडील मंजूरीचे आदेश क्र.कक्ष-११/रोहयो/क्र.३ / ३ ते ६	काम सुरु तारीख ३/२/२००५ काम बंद झाल्याची तारीख ३०/६/२००५.	-----/---	१.४२	-----/---
उपवनसंरक्षक पश्चिम भाग नाशिक								
निरक								
उपसचालक सामाजिक वनीकरण विभाग नाशिक								
निरक								
१२७	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक	जाखोरी ते ब्राह्मणवाडे शिवरस्ता किमी ०/०० ते २/००	१५.२१	११.४.२००४	२०.६.२००५ ४.७.२००५	स्थानिक शेतक-यांच्या हरकतीमुळे काम बंद आहे	०.३१	सरर काम वगळ्याच्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र क्र १२२ दि.२५.६.२००७ अन्वये श्रे घेतलेले आहे श्रे पुर्ततेचे काम उपविभागाकडे प्रलंबित.

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१२८	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक	सामनेरा ते मोगरा रस्ता किमी ०/०० ते २/१५०	१४.४८	१७.४.२००३	१२.६.२००५ २६.६.२००५	स्थानिक शेतक-यांच्या हरकतीमुळे काम बंद आहे	--	सतर काम वाळयान्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पत्र क्र २६०दि.६.१२.२००७ अन्वये श्रे घेतलेले आहे श्रे मुलेतेचे काम उपविभागाकडे प्रलंबित.
१२९	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक	कोनवे ते शिवळे रस्ता किमी ०/०० ते ४/५००	२६.८९	२८.२.२००५	१.४.२००५	---	३.८२	काम प्रगतीत मार्च २००७ अखेर पुर्ण होईल
१३०	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक	पांडुली गावाअंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते १/००	६.७८	२८.२.२००५	१.४.२००५	---	०.८६	काम प्रगतीत मार्च २००७ अखेर पुर्ण होईल
१३१	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग मालेगांव	पिंपळगाव अजंग रस्ता ते पवार वस्ती ते गंगासागर देवस्थान रस्ता किमी ०/०० ते २/०	९.४५		का.सु.ता २०/२/०४ का.बं.ता ११/१/०५	काम तात्पुरते बंद	७.६९	काम दि ३१/३/०८ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल
१३२	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग मालेगांव	मळगाव ते विसापुर वस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/५००	९.४५	ता. मा. ४/८/२००३ प्र.मा.ता. २०/१०/२००३	का.सु.ता ११/३/०४ का.बं.ता ११/१/०५	काम तात्पुरते बंद	४.९०	काम दि ३१/३/०८ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, यंत्रिकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा., प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, मान्यता हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आयुन तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या नाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१३३	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग मालेगांव	शेदुर्गा ते गिगाव रस्ता किमी ०/०० ते २/०	१२.४३	तां. मा. १७/९/०९	का.सुरुता ११/६/०३	काम तात्पुरते बंद	२.६४	काम दि ३१/३/०८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
१३४	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग मालेगांव	.आधार बु. ते लखमपुर शिव रस्ता	१२.२९	तां. मा. १७/८/०३ प्र.मा.ता. २०/३/०३	का.सुरुता ५/९/०५ का.बं.ता. २०/३/०३	व्यवधान	१.१२	मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा १० टक्के खर्च कमी झाल्याने व जमीन हरकत असल्यामुळे रोहयंतुन वाळण्याची कार्यवाही प्रगतीत
१३५	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	साकोरा ते डोलीपाडा रस्ता किमी ०/०० ते २/२०० ता.नांदगाव	१३.२१	७/५/२००४	१०/१२/२००४	६/८/२००५	१.१०	याती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे. चौकशीमुळे काम बंद
१३६	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	न्यायडोंगरी ते चाळीसगाव रस्ता ते हदगाव धरण रस्ता किमी ०/०० ते ३/००	१४.९५	१/४/२००४	७/६/२००४	२/१/२००५	२.५०	याती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे. चौकशीमुळे काम बंद
१३७	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	न्यायडोंगरी ते हिंगण टेहरे रस्ता ते हिंगण सोडा रस्ता किमी ०/०० ते १/५००	१३.२७	१७/१२/२००३	८/१०/२००४	२/१/२००५	२.११	याती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्णा कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, कनीकरण, मुदसधारण इ.)	मुळ अदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१४८	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	माळेगाव कयंत ते नारायण गांव रस्ता ता.नांदगाव	९.२४	१५/८/२००४	१०/१२/२००४	२/९/२००५	२.५०	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४९	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	नांदुर ते निंबावती रस्ता किमी ०/०० ते २/२०० ता.नांदगाव	१०.७८	१७/१२/२००४	१०/१२/२००४	१९/८/२००५	१.८२	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४०	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	रामा -२४ तीहरेनगर रस्ता किमी ०/०० ते २/२०० ता.नांदगाव	१०.९	१५/१२/२००४	२०/७/२००४	२/९/२००५	२.६४	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४१	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	न्यायडोंगरी ते पिंप्रीहवेली रस्ता ते न्यायडोंगरी पाझरतालाव रस्ता किमी ०/०० ते १/००	५.०८	२८/२/२००४	२३/८/२००५	२/९/२००५	०.९५	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	संख्या निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदुसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तं.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१४२	कार्यकारी अभियंता सा बा पूर्व विभाग नाशिक	पिंप्री हवेली ते पिंपळगांव रस्ता किमी ०/०० ते १/५०० ता.नांदगांव	८.३	२०/२/२००४	११/१/२००४	११/७/२००५	३.८३	माती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४३	कार्यकारी अभियंता सा बा पूर्व विभाग नाशिक	साकोरे ते धर्मशाळा ते शिंदे वस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/५०० ता.नांदगांव	१०.०९	१५/३/२००१	१/७/२००५	२/९/२००५	१.१०	माती काम भागशा: पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४४	कार्यकारी अभियंता सा बा पूर्व विभाग नाशिक	पिंप्री हवेली ते परधडी रस्ता किमी ०/०० ते १/५०० ता.नांदगांव	८.१५	१५/१२/२००१	१६/१/२००३	२४/७/२००५	२.२०	माती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४५	कार्यकारी अभियंता सा बा पूर्व विभाग नाशिक	रामा - २.५ ते शेळकेवस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/५०० ता.नांदगांव	७.१५	१८/१२/२००१	५/४/२००२	२२/७/२००४	३.४०	माती काम पूर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे. चौकशीमुळे काम बंद

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., मा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, पत्रा अभावी, दमनगीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१४६	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	पिपळद ते ठोबरे वस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/२०० ता.चांदवड	६.४५	११/४/२००३	२७/६/२००३	२०/७/२००५	१.१३	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४७	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	हिवरखेडे ते पाटे रस्ता किमी ०/०० ते २/५०० ता.चांदवड	१४.१३	११/४/२००३	२६/६/२००३	२०/७/२००५	०.८९	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४८	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	शिंदे ते मायाळे रस्ता किमी ०/०० ते २/२०० ता.चांदवड	१२.८०	११/४/२००३	१९/६/२००३	२०/७/२००५	१.२३	माती काम पुर्ण वाहतुक योग्य रस्ता आहे.
१४९	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१) देवसाने (मोपुजाबा) ते रामपाडा रस्ता कि.मी.०/० ते ३/०	१६.१२	तां.मा. १६.१२ १०/१/०३ प्र.मा.	१/३/२००२ १०/८/०५	तात्पुरते बंद	८.७२	३१/३/०८ अखेर काम पुर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (गा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुल खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१५०	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	२) इंदोरे ते पिंपळगारे रस्ता भाग-१ कि.मी.०/० ते २/०	१३.९९	तां.मा. १३.९९ १०/१/०३ प्र.मा.	५/३/०३ २१/८/०५	तात्पुरते बंद	५.१५	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१५१	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	३) इंदोरे ते पिंपळगारे रस्ता भाग-२ कि.मी.२/० ते ४/०	१०.९९	तां.मा. १३.९९ १०/१/०३ प्र.मा.	५/३/०३ २१/८/०५	तात्पुरते बंद	५.१५	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१५२	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	४) पाठे ते ओझे रस्ता कि.मी.०/० ते ३/००	१६.३०	प्र.मा. तां.मा. १६.३० १३/१२/०२ प्र.मा.	९/१०/०३ २१/८/०५	काम पूर्ण.	९.८०	काम पूर्ण.

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

राजगार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाय, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१५३	कार्यकारी अभियंता सा.बा.उत्तर विभाग नाशिक	५) वणी पुणेगांव सांगपाडा रस्ता कि.मी.०/० ते ३/०	१९.१०	तां.मा. १९.१० १६/१२/०२ प्र.मा. तां.मा. ५.१७ २४/१/०३ प्र.मा. तां.मा. ५.६६ १४/१/०३ प्र.मा.	२१.५.०३ १.८.०५.३	काम पूर्ण.	१०.५०	काम पूर्ण.
१५४	कार्यकारी अभियंता सा.बा.उत्तर विभाग नाशिक	६) निचाईपाडा जोडरस्ता	५.१७	प्र.मा. तां.मा. ५.१७ २४/१/०३ प्र.मा. तां.मा. ५.६६ १४/१/०३ प्र.मा.	२१.३.०४ ३०.६.०५	तात्पुरते बंद	१.५९	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१५५	कार्यकारी अभियंता सा.बा.उत्तर विभाग नाशिक	७) शिंगारपाडा जोडरस्ता	५.६६	प्र.मा. तां.मा. ५.६६ १४/१/०३ प्र.मा.	२१.३.०४ ३०.६.०५	तात्पुरते बंद	१.६४	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तों.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१५६	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	८) कोशिंबे जोड रस्ता	७.८९	तों.मा. ७.८९ १०/१/०३	१/१२/०३ ३०/६/०५	तात्पुरते बंद	१.५६	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१५७	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	९) हड्डीपाडा जोडरस्ता	५.३६	प्र.मा. तों.मा. ५.३९ १०/१/०३	१/८/०४ ३०/६/०५	तात्पुरते बंद	१.९९	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१५८	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१०) टिटवे ते ब्रम्हचापाडा रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	१३.४२	प्र.मा. तों.मा. १३.४२ १०/१/०३ प्र.मा.	१/९/०४ १८/८/०५	काम पूर्ण.	६.००	काम पूर्ण.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तं.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन नाही, भूजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१५९	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१२) गिरणारे शिव रस्ता कि.मी.०/० ते १/५००	८.५०	तं.मा. ८.५० १/१/०३ प्र.मा. १२/१०	१/१/०४ १८/८/०५	तात्पुरते बंद	२.९०	११/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१६०	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१२) करंजाळी एकलहरे रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	१२.९०	प्र.मा. १२/१० १२/१२/०२	११/३/०३ ८/६/०५	काम पूर्ण.	१.७२	काम पूर्ण.
१६१	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१३) गंगाम्हाळुंगी ते गोविंदपूर जोडरस्ता कि.मी.०/० ते २/०	१४.४३	प्र.मा. १४.०३ १/१/०३ प्र.मा.	११/३/०३ ८/६/०५	काम पूर्ण.	१२.००	काम पूर्ण.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल्ल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल्ल अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६२	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१४) धोडेगांव ते साडगांव रस्ता कि.मी.०/० ते ३/०	१७.३२	तां.मा. १७.३२ १०/१/०३	११/६/०४ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	२.६८	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१६३	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१५) गिरणारे ते जुनागांव रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५.००	८.५०	प्र.मा. तां.मा. ८.५० १०/१/०३	११/३/०४ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	२.३०	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१६४	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१६) चशवंतनगर ते जलालपुर रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	१.७८	प्र.मा. तां.मा. १.७८ ७/७/०२	११/३/०४ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	२.३०	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मात्तता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६५	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१७) साडगांव ते लाडची रस्ता कि.मी.०/० ते ३/५.००	११.८३	तां.मा. ११-८३ ११/१०/०२	२०/१/०५ १/४/०५	तात्पुरते बंद	३.०५	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१६६	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१८) कोशिंबे पिंपरखेड गवळी वस्ती जोडरस्ता कि.मी.०/० ते १/५.००	१.७२	प्र.मा. तां.मा. १.७२ १/१/०२	११/५/०३ १/३/०४	काम पूर्ण.	७.००	काम पूर्ण.
१६७	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१) मोरडा ते धुरापाडा रस्ता भाग-२ कि.मी.१/० ते २/००	७.०५	प्र.मा. तां.मा. ७.०५ ११/१२/०२	५/६/०३ १६/६/०३	तात्पुरते बंद	०.२१	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, युवसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करणा बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६८	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	२) मोठळपाडा ते खिरमाणी रस्ता भाग-२ कि.मी.१/२०० ते २/४००	८.३१	तां.मा. ८.३१ १४/१२/०२ प्र.मा. ८.३१	५/६/०३ १६/६/०३	तात्पुरते बंद	१.५६	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.
१६९	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	३) सासुडणे ते विठ्याचीबारी रस्ता कि.मी.०/० ते १/००	६.८४	तां.मा. ६.८४ १०/१२/०२ प्र.मा.	५/६/०३ १५/६/०३	तात्पुरते बंद	५.२६	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.
१७०	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	४) रा.मा.२१ ते तळपाडा रानपाडा रस्ता कि.मी.०/० ते १/७००	११.१५	तां.मा. ११.१५ २/४/०३ प्र.मा.	१०/६/०३ २०/६/०५	तात्पुरते बंद	४.४२	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याच त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१७१	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	५) हातरूडी ते पावरपाडा रस्ता भाग-१ कि.मी.०/० ते १/५००	१०.७३	तां.मा. १०.७३ १२/१२/०९	१०/६/०३ २०/६/०५	तात्पुरते बंद	४.०५	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.
१७२	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	६) देवळदरी ते चाफापाडा रस्ता कि.मी.०/० ते १/८५०	१९.४९	प्र.मा. तां.मा. १९.४९ १२/१२/०९	१०/६/०३ २०/६/०५	तात्पुरते बंद	२.१९	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
१७३	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	७) वांगणपाडा ते सायलपाडा रस्ता भाग-१ कि.मी.१/१०० ते २/१००	७.३४	प्र.मा. तां.मा. ७.३४ १२/१२/०९	५/६/०३ २०/६/०५	तात्पुरते बंद	२.१९	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा मिहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१७४	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	८) प्रजिमा-७८ ते बडपाडा ते उंबरवे रस्ता कि.मी.१/१०० ते २/२००	८.५०	तां.मा. ८.५० १०/१२/०२	२८/१/०३ २१/४/०३	तात्पुरते बंद	३.२१	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.
१७५	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	९) राक्षसभुवन ते करंजूल रस्ता कि.मी.०/० ते १/४००	१०.२५	प्र.मा. तां.मा. १०.२५ १०/१२/०२	२१/४/०३ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	२.०१	कुशल काम हाती घेण्यात येत आहे.

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१७६	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१०) अंलगुण मोकपाडा ते भोकरपाडा रस्ता भाग-२ कि.मी.१/५०० ते ३/००	११-२४	तां.मा. ११-२४ १८/०२ प्र.मा. ११-२४ २/५/०३	२१/६/०३ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	२.६४	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे जाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१७७	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	११) सुभाषनगर ते कोढळा रस्ता कि.मी.०/० ते १/००	७.०५	तां.मा. ७.०५ १/७/०२ प्र.मा. ७.०५ २/५/०३	११/४/०४ ८/६/०५	तात्पुरते बंद	१.४८	इतर योजनेतून काम पूर्ण.
१७८	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	वडपाडा ते खोबळा (दि) रस्ता कि.मी. ७/०० ते १०/००	१२.२६	१४.११.२००० ३.०१.२००१	७.२.२००१ १८.४.२००२	सदर कामाचे अकुशल काम पूर्ण झाल्यानंतर कुशल कामासाठी मशीनरी साहित्य इत्यादी	३.१८	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत
१७९	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	खाबळा व कहांडोळपाडा रस्ता कि.मी. १२/०० ते १४/००	८.२६	१४.११.२००० ३.०१.२००१	७.२.२००१ ३०.५.२००१	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत	२.१८	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१८०	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	सारमाळ (बा-हे) अंबोजा रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	१२.३५	१४.११.२००० ३.०१.२०१	२४.१२.०१ १७.१.२००२	कामाचे साईटवर पोहचविणे व नक्षेत्रात रस्ते नसल्याने शक्य नव्हते. सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे	०.८२	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत
१८१	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	साबाईदेवी फाटा ते भेणशेत कि.मी. ०/०० ते ३/००	१२.३०	१४.११.२००० ३.०१.२००१	२४.१२.२००१ १६.२.२००२	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे	१.६४	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत
१८२	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	बंधारपाडा ते साबरदरा कि.मी. ०/०० ते २/००	१०.०५	१.१२.२००१ १५.०२.२००१	२.३.२००३ १६.३.२००३	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत	१.५९	सदरची कामे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट झालेल्या मूळे कामे वगळणेच्या प्रक्रियेत आहेत

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	कामाचे नाव व कामाचा प्रकार	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.भा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन, अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपुर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या वावट केलेली अथवा
१८३	अपुर्ण कामाची संख्या	मजगती	२.४७	१६.१.०६.०६	५/१६.१.०६	सुधारित अं.प.सावर	०.४१	
१८४	पेट	काचूली	२/२१	५.२.०५	७६/१६.५.०५	मजुरा गागणी अभावी अपुर्ण केणी काम ५०%पुर्ण झाले आहे.	०.७७	
१८५		हातरुंडी	१/२६	१८.१२.०४	७६/१६.५.०८	"	१.११	
१८६		---//---	०.८५	१६.१२.०४	१६.४.०५	"	०.५१	
१८७		आंबापाणी	१/१६	३१९/२४.१.०५	८५/२५.४.०५	"	१.०७	
१८८		हनुमंतपाडा	१/१	६००२/२९.११.०४	८५/२५.४.०६	"	१.३४	
१८९		राजवारी	१/१	८७१३/१३.१२.०४	८९/७.५.०५	"	०.४५	
१९०		नालशेत	१/२	६५६०/६.१२.०४	९/१३.१२.०४	"	०.४८	
१९१		---//---	१/३	८७०५/१३.१२.०४	८५/२४.४.०५	"	०.२५	
१९२		रानविहीर	१/२४	६५१२/६.१२.०४	८५/२४.४.०५	"	१.८८	
१९३		---//---	१/२७	८६९३/१३.१२.०४	८५/२४.४.०५	"	१.१९	
१९४		बेलपाडा	१/१९	८७४१/१३.१२.०४	८५/२४.४.०५	"	०.५६	
१९५		---//---	१/२०	८७००/१३.१२.०४	९/१३.१२.०४	"	०.५०	
१९६		खरपाडी	१/३	६७८९/७.१२.०४	८५/२५.४.०५	"	०.३९	
१९७		कळमवारी	१/३	८८०२/१४.१२.०४	८६/२५.४.०५	"	०.७१	
१९८		आडगाव	१/१७	८८३४/१४.१२.०४	८६/२५.४.०५	"	०.४०	
१९९		उबरपाडा	१/१	८६९१/१३.१२.०४	१५.५/७.६.०५	"	१.९२	
२००		नालशेत	१/१	६५४६/६.१२.०४	८६/२५.४.०५	"	०.३४	
२०१		हातरुंडी	२/३०	९१९४/१८.१२.०४	७६/१६.४.०५	"	०.६७	

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, चगजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा
२०२	---	कोहोर	०.४०	४८५३/७.५.०५	१०५/१९.५.०५	३०./३१.६.०५	०.११	
२०३	---	दोनावडे	२.४०	२०१८/२५.२.०५	६१/३०.३.०५	७.४/२.५.०५	०.४४	
२०४	---	दोनावडे	२.००	२०२०/२५.२.०५	६१/३०.३.०५	८.४/२४.५.०५	०.४७	
२०५	---	मानकापुर	१.४३	३७३/१३.१.०५	२१/२५.१.०५	१.३./९.३.०५	०.३०	
२०६	---	मानकापुर	१.३९	३७४/१३.१.०५	४१/२४.२.०५	१०.३./४.०५	०.६५	
२०७	---	घानशेत	१.६८	२०१४/२५.२.०५	६१/३०.३.०५	३.६./२५.६.०५	०.१९	
२०८	---	कुळवंडी	१.६७	४१४९/४.४.०५	७९/१६.४.०५	२८.४/४.५.०५	०.५२	
२०९	---	कुळवंडी	१.५९	१३३५/११.२.०५	६१/३०.३.०५	२१.४/७.४.०५	०.४१	
२१०	---	अभेटी	०.७६	६७२/७.१२.०४	८६/२५.४.०५	२०.५/५.६.०५	०.३९	
२११	---	शिंपळवटी	१.३८	६७८४/७.१२.०४	८६/२५.४.०६	१९.५/८.६.०५	०.२७	
२१२	---	घोटविरा	४.३६	३७३/१३.१.०५	८६/२५.४.०५	२७.५/६.०५	१.१८	
२१३	---	उस्थळे	१.०४	१२२३/९.२.०५	४१/२४.२.०५	२०.५/९.६.०५	०.५५	
२१४	---	उस्थळे	२.२०	१५६७/२२.१२.०४	९/३१.१२.०४	१४.१/१०.३.०५	१.३७	
२१५	---	उस्थळे	२.१९	१५६९/२२.१२.०४	९/३१.१२.०५	२७.१/१०.३.०५	१.८३	
२१६	---	उस्थळे	२.७९	१५७१/२२.१२.०४	९/३१.१२.०५	१४.१/१७.३.०५	२.००	
२१७	---	जामुळमाळ	१.२७	६२६२/३.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/१९.५.०५	१.०२	
२१८	---	जामुळमाळ	२.४३	९४३९/२८.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/१९.५.०५	१.५२	
२१९	---	जामुळमाळ	१.०२	६६७६/४.१२.०४	८६/२५.४.०५	६.५/१२.५.०५	०.८५	
२२०	---	जामुळमाळ	०.६२	२५१८/४.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/२६.५.०५	०.३३	
२२१	---	जामुळमाळ	२.१५	६६७८/४.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/२६.५.०५	०.६०	
२२२	---	जामुळमाळ	२.५५	९४४९/२२.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/२६.५.०५	२.१३	

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार		मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)		कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा
		काळी	कोटडी			८६/२५.४.०५	३.५/६.५.०५			
२२३		१/२६	कोटडी	२.४१	१४३७/२२.१२.०४	८६/२५.४.०५	३.५/६.५.०५	"	१.८३	
२२४		१/७	बोरवठ	१.३४	१२२७/१.२.०५	४१/२४.२.०५	१८.३/२६.०५	"	१.००	
२२५		१/९	बोरवठ	३.९२	१२३१/१.२.०५	४१/२४.२.०५	११.३/२६.५.०५	"	३.५१	
२२६		१/११	बोरवठ	४.४२	१२३५/१.२.०५	४१/२४.२.०५	११.३/२६.५.०५	"	४.०८	
२२७		१/५	बोरवठ	४.०२	३१९/१.२.०५	२१/२७.१.०५	९.२/१७.३.०५	"	३.३५	
२२८		१/६	बोरवठ	१.५६	१२२५/१.२.०५	४१/२४.२.०५	१८.३/२६.०५	"	१.२२	
२२९		१/१०	बोरवठ	३.६९	१२३३/१.२.०५	४१/२४.२.०५	११.३/७.४.०५	"	१.५२	
२३०		१/२२	सांगोणे	२.०३	४१६०/१.२.०५	७९/१६.४.०५	६.५/२.६.०५	"	०.५८	
२३१		१/१	बोरवठ	२.६३	१५७७/२२.१२.०४	९/३१.१२.०४	२१.१/१७.३.०५	"	२.१६	
२३२		१/२३	सांगोणे	१.७१	४१२४.४.०५	७९/१६.४.०५	६.५/२.६.०५	"	१.४३	
२३३		१/१६	सांगोणे	१.१८	६२५८/३.१२.०४	७६५/२०.१२.०४	१९.२/५.५.०५	"	०.५२	
२३४		१/४	शिन्दे	२.०३	१४५१/२२.१२.०४	९/३१.१२.०५	४.२/१७.३.०५	"	०.९०	
२३५		१/१९	आड	०.९०	१४०६/१४.२.०५	४१/२४.२.०५	५.५/१.६.०५	"	०.८०	
२३६		१/१५	आड	३.०४	१००००/२३.१२.०४	४१/२४.२.०५	७.४/५.२.०५	"	२.२०	
२३७		१/२१	सायगाव	१.१३	१०२७/१७.१२.०४	३६/३१.७.०५	२२.२/७.५.०५	"	०.७०	
२३८		१/४	निरगुडे	२.२३	११०३/१७.१२.०४	१५/१५.३.०५	१५.१/२१.१.०५	"	१.७०	
२३९		१/११	निरगुडे	२.४६	१३८५/१४.२.०४	४१/२४.२.०४	१०.३/१३.४.०५	"	१.७३	
२४०		१/१६	कोहोर	१.०८	४८४७/७.५.०४	१०५/११.५.०४	२.६/८.६.०५	"	०.३८	
२४१		१/१७	कोहोर	०.६१	४८४९/७.५.०५	१०५/११.५.०५	२.६/८.६.०५	"	०.२९	
२४२		१/४	कोहोर	१.७५	१३८६/१४.१२.०५	४१/२४.२.०५	१०.३/२३.३.०५	"	०.७४	
२४३		१/२७	लिंगावणे	०.६४	१०८२/१७.१२.०४	३६/१.३.०५	१७.३/२३.३.०५	"	०.२२	

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार	मुळ अंदाज पत्रकां नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा
२४४		हनुमाननगर	०.५७	२६४२/१०.१.०५	३६/१.३.०५	२८.४/४.५.०५	०.१२	
२४५		हनुमाननगर	०.७३	२६२७/१०.५.०४	३६/१.३.०५	२८.४/४.५.०५	०.३३	
२४६		भायगाव	१.३९	४८६३/७.५.०५	१०५/१९.५.०४	२.६/१५.६.०५	०.५५	
२४७		चोळमुख	१.०८	३६१/१३.१.०५	१११/२५.५.०५	११.६/१५.६.०५	०.४५	
२४८		चोळमुख	०.४६	३६०/१३.१.०५	१११/२५.५.०५	११.६/१५.६.०५	०.१८	
२४९		कोटंबी	२.१६	४१९८/४.४.०५	---	१६.६/२३.६.०५	१.७५	
२५०		कोटंबी	४.१०	४१९४/४.४.०५	---	२०.५/२३.५.०५	२.४२	
२५१		कोटंबी	२.४०	४२०२/४.४.०५	---	३.६.०५/२३.६.०५	१.४१	
२५२		कोटंबी	०.९९	४२०६/४.४.०५	---	३.६/१६.६.०५	०.५९	
२५३		कोटंबी	१.७६	४२०८/४.४.०५	---	३.६/२३.६.०५	१.०९	
२५४		कोटंबी	१.००	४१९६/४.४.०५	---	२७.५/९.६.०५	०.१५	
२५५		मांग	०.९३	६५१६/४.४.०४	---	४.३/५.५.०५	०.७५	
२५६		कोपुली	१.४०	६१६२/१.१२.०४	७६५/२०.१२.०४	४.३/५.५.०५	०.२८	
२५७		कोपुली	१.४६	६१६४/१.१२.०४	७६५/२०.१२.०४	४.३/५.५.०५	१.१८	
२५८		कोपुली	२.१४	१०९०/२३.१.०५	१३/१३.१.०५	४.३/५.५.०५	१.४३	
२५९		जळे	१.३७	१०८४/२३.१२.०४	१३/१३.१.०५	४.३/५.५.०५	०.८४	
२६०		कोटंबी	१.१४	६२६६/३.१२.०४	८६/२५.४.०५	३-५/३०-६-०५	०.४०	
२६१		कोटंबी	१.३३	६४६६/४-१२-०४	८६/२५.४.०५	३-५/३०-६-०५	०.८१	
२६२		कोटंबी	१.००	६४८०/४/१२/०४	८६/२५.४.०५	३-५/३०-६-०५	०.७७	
२६३		कोहोर	२.०९	११९-५-०५	८६/२५.५.०५	३-५/३०-६-०५	०.६९	
२६४		उरखळे	२.१३	१२/२२/२००४	८/३१-१२-०४	४-२/१७-२-०५	१.५३	

८.७

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा. प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा
२६५		सी.सी.टी. दामांडी	१/१३	१३.४.०५	८९/७.५.०५	१९.४/२८.४.०५	०.६६	
२६६		सी.सी.टी. दोनावडे	२/१०	१३.१.०५	८६/२५.४.०५	१०.६/१६.६.०५	०.३७	
२६७		---//---	१/१	७.१२.०४	८६/२५.४.०५	१७.६/२४.६.०५	०.१३	
२६८	कळवण	मजणी कुंडाणे ओ.	१/२	२४.२.०५	१८.३.०५	८.४.०५, १५.६.०५	०.७२	
२६९		पाळेपिंप्री	१/१५	२.७४	७.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	०.९०	
२७०		माकडपिंप्री	१/७	२.११	७.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	१.२१	
२७१		गोळाखाल	१/४९	७.४.०५	७.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	१.६५	
२७२		जामनेपाळे	२/२८	१.३७	७.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	१.१४	
२७३		वालापुर	१/१	३.४१	७.४.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	१.५७	
२७४		वालापुर	१/२	१.५८	७.४.०५	१५.४.०५, १५.६.०५	१.२५	
२७५		रयळजी	२/१०	२.६९	२८.१.०५	८.४.०५, १५.६.०५	१.३२	
२७६		पिपळे खु.	१/४२	१.८६	२४.२.०५	८.४.०५, १५.६.०५	१.४०	
२७७		पिपळे खु.	१/३८	०.७३	२४.२.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	०.४४	
२७८		जयदर/पुणे	१/३०	१.००	२१.३.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	०.५३	
२७९		जयदर/पुणे	१/३१	१.२५	१७.२.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	०.८३	
२८०		जयदर/पुणे	१/३३	१.०६	१६.४.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	०.८४	
२८१		जयदर/पुणे	१/३४	१.२७	२१.३.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	१.०३	
२८२		जयदर/पुणे	१/३६	१.९०	१६.४.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	०.६६	
२८३		जयदर/पुणे	१/३७	१.११	१६.४.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	१.२२	

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार		मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय माच्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, नजूस अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कोलविलेले कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा
		सुळे	वैरुळे			६.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५			
२८४		सुळे	१/१६	२.१८	४.३.०५	६.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	"	१.६५	
२८५		सुळे	१/१७	३.००	१६.४.०५	७.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	"	०.९४	
२८६		वैरुळे	३/३	२.८९	२९.३.०५	७.५.०५	२२.५.०५, १५.६.०५	"	२.२९	
२८७		वैरुळे	१/४६	१.९०	२९.३.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	०.९७	
२८८		वैरुळे	३/५	२.०८	१५.२.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.११	
२८९		करभोळ	३/१०	२.३२	६.४.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.६७	
२९०		करभोळ	२/६	३.४३	१६.४.०५	७.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	"	२.३२	
२९१		करभोळ	२/७	२.७४	१६.४.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.८४	
२९२		करभोळ	२/९	२.३८	१६.४.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.३९	
२९३		करभोळ	२/१०	२.७४	१६.४.०५	७.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.८८	
२९४		सिंगाधी	१/१	२.०३	१३.१.०५	२.२.०५	१.४.०५, १५.६.०५	"	१.५७	
२९५		सिंगाधी	२/२	२.१०	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.४२	
२९६		सिंगाधी	१/४	३.६३	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	२.४५	
२९७		सिंगाधी	२/३	२.४२	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.३९	
२९८		सिंगाधी	२/१	१.८२	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	०.९७	
२९९		सिंगाधी	३/०९	३.०९	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	२.१७	
३००		सिंगाधी	१/२	१.७७	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	१.२	
३०१		सिंगाधी	१/३	२.८३	७.४.०५	६.५.०५	२७.५.०५, १५.६.०५	"	२.४२	
३०२		जिरवाडे हा	१/६७	२.६७	१३.१.०५	८.२.०५	१.३.०५, १५.६.०५	"	२.२८	
३०३		कासुई	१/८	३.३१	१३.१.०५	८.२.०५	२२.२.०५, १५.६.०५	"	१.६६	
३०४		विलवाडी	१/७९	३.५९	१३.१.०५	८.२.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	"	३.३८	
३०५		घनोली	१/६	१.६३	७.४.०५	६.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	"	०.८४	
३०६		घनोली	१/५	२.४८	७.४.०५	६.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	"	१.५८	
३०७		घनोली	१/४	२.५४	७.४.०५	६.५.०५	२०.५.०५, १५.६.०५	"	१.६२	

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार		मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद या अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा
		धनोली	विरशेत/चापा						
३०८			१/३	२.६२	७.४.०५	६.५.०५	"	१.०८	
३०९			१/२	२.९३	१३.१.०५	२.२.०५	"	१.४६	
३१०			१/५	२.४५	१३.१.०५	२.२.०५	"	०.५७	
३११			१/७	१.८१	१३.१.०५	२.२.०५	"	०.९२	
३१२			१/१	३.५९	१३.१.०५	२.२.०५	"	३.२४	
३१३			१/३	३.७२	७.४.०५	६.५.०५	"	२.१५	
३१४			१/१३	३.८६	७.४.०५	६.५.०५	"	२.२३	
३१५			१/१६	२.५५	१३.१.०५	२.२.०५	"	२.०२	
३१६			१/१	१.५६	१५.२.०५	६.५.०५	"	०.८४	
३१७		नजमी	१/१२	१.०१	१०.५.०५	१८.५.०५	प्रगतीत	०.५१	
३१८			१/१३	१.०८	१०.५.०५	१८.५.०५	"	०.५६	
३१९			३/२	०.७२	१०.५.०५	१८.५.०५	"	०.४५	
३२०			१/६	१.३२	१६.१.०५	९.५.०५	"	०.४६	
३२१			१/१०	१.२०	१६.१.०५	९.५.०५	"	०.४५	
३२२		पुराणा	२/१०	१.२०	१६.४.०५	९.५.०५	"	०.५५	
३२३			२/९	१.८२	१६.४.०५	९.५.०५	"	०.४६	
३२४			२/८	०.३१	१६.४.०५	९.५.०५	"	०.११	
३२५			१/१२	०.६०	१७.२.०५	३१.३.०५	"	०.२५	
३२६			४/२९	०.८९	१७.२.०५	२२.४.०५/२२.५.०५	"	०.३२	
३२७			३/४	०.६३	५.१०५	१८.३.०५/२९.३.०५	"	०.२२	
३२८			३/८	०.५८	१८.१.०५	१३.०५/३१.३.०५	"	०.२६	
३२९		सटाणा	१/४/१	२.९०	१.२.०२	३१.५.०२	प्रगतीत	२.९०	
३३०			१/४	२.३०	१९.११.०४	५.३.०५	प्रगतीत	१.९८	
३३१			१/५	२.२५	१९.११.०४	५.१.०५	प्रगतीत	१.९५	

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपुर्ण कामाची संख्या	कामाचे नांव व कामाचा प्रकार		मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत कितती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण कामे काळवध् कार्यक्रम आरंभून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा
		ताराहाबाद	मजगा			२९.१२.०३	११.३.०५			
३३२			ताराहाबाद	४.९९	६.१०.०३	२९.१२.०३	११.३.०५	प्रगतीत	३.८७	
३३३			टिंगरी	३.४७	१९.११.०३	१५.३.०४	२०.३.०५	प्रगतीत	२.१६	
३३४		मजगा	बागुळणे+परशुरामनगर	२.४६	११.६.०३	२१.७.०३	५.५.०४	वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	१.०३	
३३५		मानाबा	केरसणे	१.८९	१५.१२.०४	१९.७.०५	३.१२.०५	प्रगतीत	१.४३	
३३६			केरसणे	२.७१	१५.१२.०४	१९.७.०५	६.११.०५	प्रगतीत	१.९३	
३३७			केरसणे	२.४१	१९.११.०४	१९.७.०५	६.११.०५	प्रगतीत	१.८८	
३३८			केरसणे	१.५५	१९.११.०४	१९.७.०५	३.१२.०५	प्रगतीत	०.९९	
३३९			जैतापुर	२.८५	१९.११.०४	२४.१२.०४	१३.११.०५	प्रगतीत	१.७८	
३४०			माळीवाडे	३.९०	१९.११.०४	२१.७.०५	११.१२.०५	प्रगतीत	३.०१	
३४१			माळीवाडे	३.७०	१९.११.०४	२१.७.०५	४.१२.०५	प्रगतीत	२.६०	
३४२			माळीवाडे	३.३५	१९.११.०४	२१.७.०५	६.११.०५	प्रगतीत	२.५६	
३४३		मानाबा	भाडी	१.७३	२१.१.०६	६.२.०६	६.२.०६	६.०६	१.०२	

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करामत्याची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	कार्यकारी अभियंता ल पा स्थानिकस्तर विभाग नाशिक	गा.त.सैय्यदपिंप्री	१४.५४	३१/७/२०००	२७/८/२०००	पूर्ण	५.८७	काम पूर्ण, देयक बाकी
२	नाशिक	गा.त.ओढा	१२.९६	२३/६/२०००	२८/९/२०००	पूर्ण	४.९०	काम पूर्ण, देयक बाकी
३	दिंडोरी	पा.त.कोकणगांव	९.९८	२०/५/१९९७	२३/११/१९९८	पूर्ण	१०.३९	काम पूर्ण दाखला बाकी
४	त्र्यंबक	गा.त.चाकोरे-१	१७.७३	९/४/२००१	२५/४/२००१	प्रगतीत	४.३७	कुशल काम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
५	सुरगाणा	गा.त.जांमुळपाडा	११.४४	२५/७/२०००	१/११/२०००	प्रगतीत	१०.९६	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
६	सुरगाणा	गा.त.बिजुरपाडा-१	१६.५०	१८/१/२००१	१/२/२००१	प्रगतीत	१४.२४	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
७	सुरगाणा	गा.त.शिंदे	१८.८८	१८/१/२००१	३/२/२००१	प्रगतीत	१८.५०	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
८	सुरगाणा	गा.त.मोहापाडा-२	१६.६५	१८/१/२००१	५/२/२००१	प्रगतीत	१५.०९	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

५ ते १० वर्षे कालावधीमधील कामे

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून लो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११	सुरमाणा	गा.त.हनुमंतसाळ-१	१७.०६	५/२/२००१	१५/२/२००१	प्रगतीत	१६.२०	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१२	सुरमाणा	पा.त.गांजरपाडा-२	२४.५२	३१/३/२००१	३०/११/२००१	प्रगतीत	२१.१०	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१३	देवळा	पा.त.दहिवड	२३.६९	१७/१/२००१	१६/२/२००१	प्रगतीत	२५.७५	सांडवा बांधकाम प्रगतीत, मार्च ०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन
१४	कार्यकारी अभियंता ल पा पूर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.खोपडी ता.सिन्नर	११.४०	२९/५/२००२	३१/५/२००२	जमिन हरकतीमुळे बंद	---	बाजुभराव बाकी
१५	कार्यकारी अभियंता ल पा पूर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.पाटपिपी ता.सिन्नर	११.४८	१६/५/२००२	३/७/२००२	मजुरा अभावी बंद	---	---
१६	कार्यकारी अभियंता ल पा पूर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.नळवाडी ता.सिन्नर	९.३९	२३/८/२००१	२/२/२००२	वगळणेचा प्रस्ताव	---	---
१७	कार्यकारी अभियंता ल पा पूर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.पांगरी (शिवचा)ता.सिन्नर	९.११	७/८/२००१	१८/९/२००२	कुशल काम बाकी	---	---

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

राजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वगजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.देवपुर न २ ता.सिन्नर	७.२१	२५.४.२००१	१.८.२००१	भरावाचे काम बाकी	---	---
१७	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.किर्तागळी ता.सिन्नर	११.३४	१०.१२.२००१	१५.८.२००२	काम प्रगतीत	---	---
१८	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.खाकुर्डी ता.मालेगांव	१४.४३	२४.१२.२००१	२९.१२.२००१	सांडवा बांधकाम पुर्ण अंतिम करणे बाकी	---	---
१९	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.तुल्ले ता.मालेगांव	१०.३५	७.८.२००१	८.१०.२००१	कुशल काम बाकी बांधकाम व पिचिंग बाकी	---	---
२०	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.पाडळदे (माचीपाडी) ता.मालेगांव	९.४०	१६.५.२००३	८.३.२००२	कुशल काम बाकी	---	---
२१	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.पळसदरे ता.मालेगांव	११.४९	१६.५.२००३	१५.३.२००२	कुशल काम बाकी	---	---

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल. गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे दंड वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२२	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.त.चवकु ता.मालेगाव	१०.०७	१.४.२००३	८.३.२००२	कुशल काम बाकी	---	---
२३	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	पि.पा.वि.वेहेळगांव ता.नांदगाव	१.२१	१७.१.२००२	१६.४.२००२	खोदकाम १० मी. पूर्ण बांधकाम बाकी	---	---
२४	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	पि.पा.वि.पोखरी ता.नांदगाव	१.२३	७.५.२००२	१४.५.२००२	काम पूर्ण अंतिम दाखला बाकी	---	---
२५	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व जि प नाशिक	पि.पा.वि.ओढेवाडी ता.सित्रार	१.१९	१६.५.२००२	२२.५.२००२	काम प्रगतीत	---	---

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२६	कार्यकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक	राजवाडा चिंचोली ते जाभळीनाका	१८.३० लक्ष	ता.मा. रोहयो/११७/०१ प्र.मा. कक्ष-११/ हेयो/ ३/ ७६/ एसआर/ २००१ दि.११.१.०१ कार्यरम आदेश कक्ष-११/	काम सुरु दि.१.६.२००१ काम बंद दि.१५.२.०३	जमीन हरकती अभावी	१४.८० लक्ष	रु.८.०० लक्ष निधी आवरयक.संबंधित शेतकऱ्यांची पुरवठा नाशिक साखर कारखाना व पळसे ग्रामपंचायतीसह एकत्र बैठक घेऊन जागा मिळविण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आले तरी सदर काम आहे त्या स्थितीत पूर्ण करून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
२७	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	रामा १९ ते ग्रामा २२ रस्ता	६.६५	ता.मा.दि.१५.७.२००३ प्र.मा.दि.१६.१०.२००३	१६.४.२००५ १०.०६.२००५	स्थानिक हरकत व इलेक्ट्रीक पोलच्या अडचणीमुळे काम तात्पुर. बंद	२.४३	स्थानिक हरकत दुर होताच काम पूर्ण करण्यात येईल.
२८	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	बडगाव देवीमंदीर ते वैतागवाडी रस्ता ०/०० ते ३/००	१०.०९	ता.मा. दि.१७.७.२००४ प्र.मा.दि.१०.१०.२००४	५.२.२००५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम प्रगतीत अंतिम टप्प्यात	२.८८	काम पूर्ण होताच कुशल मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., या.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या याबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२९	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	जुनी बेज ते ढवळोबा मंदीर रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/२००	७.१२	ता.मा. दि. प्र.मा.दि.२४. ०८.२००४	१३.०१.२००५	अकुशल व कुशल काम पूर्ण दि. २८.१.०७ कुशल मागणी प्रस्ताव सादर २६.३.०७	२.५१	कुशल काम पूर्ण मागणी प्रस्ताव सादर
३०	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	भेंडी ते देवरेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	१६.७१	ता.मा. दि. प्र.मा.दि.२४. ०८.२००४	३.०३.२००५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम प्रगतीत अंतिम टप्प्यात	६.१०	कुशल काम पूर्ण होताच मागणी प्रस्ताव सादर करणेत येईल

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल युजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३१	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र. २ विभाग नाशिक	गांगवन ते भादवन रस्ता कि.मी. १/२०० ते ३/२००	१६.७९	ता.मा. दि. प्र.मा.दि.५.० ७.२००४	३.०३.२००५	अकुशल व कुशल काम पूर्ण दि. २५.१.०७कुशल मागणी प्रस्ताव सादर २५.१.०७	३.२३	कुशल काम पूर्ण मागणी प्रस्ताव सादर

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., या.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	गुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	गुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची कामे								
१	कार्यकारी अभियंता ल पा स्थानिकस्तर विभाग नाशिक	पा.त.वजारवाडी	५.६९	१९/८/१९८७	२५/४/१९८८	लष्करी हद्दीमुळे	५.६७	लष्करी हद्दीचे उल्लंघन, वगळणेचा प्रस्ताव सादर
२	पेठ	पा.त.पातळी	९.१२	८/४/१९८१	२६/६/१९८१ १२/१२/१९८४	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	९.३१	वगळणेचा प्रस्ताव जि.अ.कार्या.स सादर. मा.का.अ.द.व गु.नि.कक्ष, रोहयो यांचे शे-यानुसार वनप्रस्ताव पुन्हा सादर जि.अ.कार्या.स सादर. वगळणेचा प्रस्ताव जि.अ.कार्या.स सादर. मा.का.अ.द.व गु.नि.कक्ष, रोहयो यांचे शे-यानुसार वनप्रस्ताव पुन्हा सादर
३	पेठ	पा.त.आम्बे	५.९५ ५६.५२	३०/५/१९८४ २०/४/१९९२	४/१२/१९८४ ३०/९/१९८७	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	१.४२	वगळणेचा प्रस्ताव जि.अ.कार्या.स सादर. मा.का.अ.द.व गु.नि.कक्ष, रोहयो यांचे शे-यानुसार वनप्रस्ताव पुन्हा सादर
४	इगतपुरी	पा.त.भरवीर	८.५६ ३५.९२	२८/३/१९९० सु.	३/५/१९९२	प्रगतीत	२२.०७	सांख्येचा वाध. व अंशमपटल प्रगतीत
५	इगतपुरी	पा.त.कावनई (जुनी)	४.९६	१७/३/१९८१	७/२/१९८२	वनहरकतीमुळे बंद	३.००	दि.५.७.२००५ रोजी नव्याने स्थळ निरीक्षण करून अहवाल प्रस्तावात

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६	त्र्यंबक	पा.त.काकडदरी	७.१८ ९३.२३	३१/३/१९८३ प्रलंबित	१८/३/१९८४ ९/४/१९८३	प्रगतीत	५.०३	समावष्ट करून सादर करणकारता सु.अ.पत्रक आयुक्त कार्या.स सादर.
७	त्र्यंबक	पा.त.खडाडीपाडा	९.१८ ८७.२१	२९/१/१९८६	८/४/१९८७ २२/६/१९८८	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	३.४४	वगळणेचा प्रस्ताव जि.अ.कार्या.स सादर. मा.का.अ.द.व गु.नि.कक्ष, रोहयो यांचे शे-यानुसार वनप्रस्ताव पुन्हा सादर
८	त्र्यंबक	पा.त.काकडपाणीपाडा	३.९५	१/६/१९८३	१३/६/१९८३	वगहरकतीमुळे बंद	०.२३	तत्त्वतः मान्यता दि.५/८/१९८८ रोजी प्राप्त, त्यातील अटीनुसार गट क्र.५३ खाजगी मालकाकडून प्राप्त करून वगळणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्या.स सादर.
९	सटाणा	पा.त.बाभुळगे-३	८.६२	११/१२/१९८८	२७/७/१९८४ १/१/१९८३ १२/२/१९८५	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	२.४२	सादर.
१०	सटाणा	पा.त.पिसारे-२	६.८८ ८.४५	११/४/१९८३ २६/१२/१९८८ ४	७/१२/१९८५ १०/१२/१९८५	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	२.६८	वगळणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्या.स सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११	नांदगांव	पा.त.तरोडा	२.०३	२९/४/१९८१	३०/७/१९८१	वनहरकतीमुळे बंद	१.७२	वनप्रस्तावास दिनांक २२.१०.१९९८ रोजी तत्वतः मान्यता प्राप्त. मालमत्ता मुल्याची किंमत रु.२०.८८ लक्ष व पर्यायी मुल्याची किंमत रु.२०.८८ लक्ष व पर्यायी साडवा बांध. व अश्मपटल प्रगतीत
१२	सुरगाणा	पा.त.चिखली	७.७१	२७/१/१९८२	४/२/१९८५	प्रगतीत	४५.२५	काम पूर्ण, देयक बाकी
१३	सुरगाणा	पा.त.वाघधोड	५९.९५	१४/३/२००१	२४/४/१९८३	प्रगतीत	४१.०७	सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर.
१४	सुरगाणा	पा.त.मंडवळ	६.९१	१३/८/१९८१	२८/२/१९८५	प्रगतीत	४.७६	सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर.
१५	सुरगाणा	पा.त.पांगारबारी	५.८९	६/४/१९८८	१९/१२/१९८३	प्रगतीत	३.७०	सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (जदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (जदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१६	सुरगाणा	पा.त. गळवट	६.८९	८/१२/१९८३	२६/३/१९८४	प्रगतीत	०.७०	सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर.
१७	सुरगाणा	पा.त. मोरमाळ	६.४५	४/१२/१९८५	२९/१२/१९८४	प्रगतीत	०.८२	सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर.
१८	सुरगाणा	पा.त. आवळपाडा	४.६५	१९/१२/१९८८	२२/२/१९८६	सुधारित अंदाजपत्रक	६.४८	मा.जि.अ.कार्यालयाच्या दि.१४.८.०७ च्या पत्रानुसार शे.पु.उपविभागिय स्तरावर प्रगतीत
१९	सुरगाणा	पा.त. गहाळे	६.५२	२८/४/१९८२	२७/४/१९८४ ९/६/१९८५	वनजमीनीमुळे वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	१.४७	वगळणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्या.स सादर.
२०	सुरगाणा	पा.त. टापुपाडा	७.४२	१६/७/१९८३	८/१/१९८४	वनजमीनीमुळे	०.७८	वगळणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्या.स

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूरांपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कागावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी वेगवेगळे जास्तीचा खर्च
२१	सुरगाणा	पा.त.बडीपाडा	७.८६	२५/१/१९८३	१/६/१९८५	वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	०.४३	वगळणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्या.स सादर.
२२	सुरगाणा	पा.त.वरभे	७.७७	२८/४/१९८२	१/४/१९८३ १०/३/१९८४	वनजमीनीमुळे वनहरकतीमुळे बंद वगळण्याचा प्रस्ताव सादर	१३.१२	दि.५.०२.२००३ रोजी तत्वतः मान्यता प्राप्त. अंतीम मान्यता प्रस्ताव दि.१४.११.२००६ रोजी वनखात्यास
२३	सुरगाणा	पा.त.साबरवरा	७.७५	११/१/१९८३	४/८/१९८३ १/६/१९८४	वनहरकतीमुळे बंद वनहरकतीमुळे बंद	१२.०८	दि.५.२.२००३ रोजी तत्वतः मान्यता प्राप्त. मालमत्ता मुल्याची रक्कम रु. ३१.०४ लक्ष व पर्यायी वनीकरणाची
२४	सुरगाणा	पा.त.चिकाडी-१	५.१५	११/१/१९८२	१९/४/१९८३ १६/२/१९८४	वनहरकतीमुळे बंद	२.५९	दि.१८.८.२००५ रोजी शे-याची पुर्तता करणेकरिता परत. नव्याने संयुक्त पहाणी आवश्यक पर्यायी क्षेत्राचे आदेश

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
२५	सुरगाणा	पा.त.रोकडमाडा	४.७६	२५/१/१९८३	१८/१०/१९८३	वनहरकतीमुळे बंद	३.३६	दि.१८.८.२००५ रोजी शे-यांची पुर्तता करणेकरिता परत. नव्याने संयुक्त पहाणी आवश्यक पर्यायी क्षेत्राचे आदेश दि.१६.७.२००५ रोजी परीपूर्ण प्रस्ताव सादर करणेकरिता परत. दि.२४.१.२००७ रोजी नव्याने संयुक्त पहाणी दि.२.५.२००५ रोजी शे.पु.साठी परत, दि.२४.१.२००७ रोजी सं.मो.पहाणी अहवाल प्राप्त. शेरेपुर्तता करून प्रस्ताव दि.२.२.२००५ रोजी १ ते ११ मुद्याची पुर्तिसाठी परत. दि.२४.१.२००७ रोजी सं.मो.पहाणी अहवाल प्राप्त. शे.पु.करणे वनप्रस्तावावरील शेरेपुर्तता करून वनखात्यास फेरसादर करणे प्रगतीत.
२६	सुरगाणा	पा.त.डोलारे	४.८४	२२/११/१९८३	१९/१२/१९८३	वनहरकतीमुळे बंद	२.१९	
२७	सुरगाणा	पा.त.सुळपाडा-१	६.८९	३०/९/१९८३	२/११/१९८५	वनहरकतीमुळे बंद	३.०७	
२८	सुरगाणा	पा.त.मोठामाळ	७.१९	२३/४/१९८५	८/६/१९८४	वनहरकतीमुळे बंद	१.१८	
२९	सुरगाणा	पा.त.वाळुडसिरा	७.१९	२३/४/१९८५	९/१/१९८६	वनहरकतीमुळे बंद	०.८०	

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३०	कार्यकारी अभियंता ल पा पुर्व विभाग जि प नाशिक	गा.म.झंझयणवाडी ता.चांदवड	८.९६	१२.५.१९८४	३१.१.१९८५	काम प्रगतीत	---	निर्लेबन निधी निश्चित झाला असुन रु.३१.६५लक्ष चे सु.अ.प. तयार करण्यात आले असुन मा.अधि.अभि. ल.पा.स्था.स्तर मंडळ नाशिक यांनी दि.१९/३/०४ अन्वये तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. दि.२९/३/०४ अन्वये प्र.मा.साठी मा.आयुक्त (रोहयो) नाशिक यांचेकडेस सादर. आयुक्त कार्यालयाने दि.२७/४/०४ अन्वये काढलेल्या नुटीची पुर्तता करुन दि.१९/५/०४ अन्वये फेर सादर.शासनास सादर. दि.१७/४/०६ अन्वये प्र.मा. प्राप्त. काम प्रगतीत.
३१	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव उस्थळे ता पेठ	४.११ ३८.५४ सु.	२/७/७९ १८/८/७९	२१/९/७९ २४/९/८२	काम प्रगतीत	१०.६९	

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, कमीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अद्यकामाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३२	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव धोंडमाळ ता पेठ	६.४० ८८.२१ सुधा.	२३/१/८१ १९/४/८१	२५/२/८३ ५/५/८४	निविदा कार्यवाहीत	७.०३	रु.१२१.०९ चे सु.अ.प. मा.आयुक्त नाशिक यांचेकडेस दि.३/५/०३ अन्वये सादर. प्र.मा.साठी शासनाकडेस सादर. सु.प्र.मा.प्राप्त ,निविदा कार्यवाहीत

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३३	कार्यकारी अभियंता ल पा परिचम जि प नाशिक	पाझर तलाव कोहोर ता पेठ	४.९८ ५३.८८ सुधा.	५/४/७४ ७/९/७४	२८/९/७४ २८/३/८२	काम प्रगतीत	८.९६	निलवन निधी निश्चित झाला आहे, सु.अ.प. रु.४४.३० लाखा चे सु.अ.प. तयार करण्यात आले असुन मा.अधि.अभि. ल.पा.स्था.स्तर मंडळ नाशिक यांनी दि.१९/३/०४ अन्वये तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. दि.२९/३/०४ अन्वये प्र.मा.साठी मा.आयुक्त (रोहयो) नाशिक यांचेकडेस सादर. आयुक्त कार्यालयाने दि.२७/४/०४ अन्वये काढलेल्या नुटीची पुर्तता करुन दि.१९/५/०४ अन्वये फेर सादर. शासनास सादर. दि.३१/१२/०४ अन्वये रु.५३.८८ लक्षाची सुधा. प्रशा. मान्यता प्राप्त. काम प्रगतीत

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हसी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३४	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव उम्रद ता पेठ	६.५३	४/४/८३ २१/४/८३	११/११/८३ २८/३/८३	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	१.६९	वन प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी दि. १०/१/०३ अन्वये मा.केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपुर यांचेकडेस सादर. सदर प्रस्तावाची तत्त्वतः मान्यता दि.१२.७.०३ अन्वये काढुन घेण्यात आली आहे. तथापी दि.३१.१२.०३ अन्वये प्रस्ताव उशीरा सादर करण्याची कारणे उप वनसंरक्षक पश्चिम भाग नाशिक यांना सादर करण्यात आली आहेत. दि.४/१०/०४ अन्वये प्रस्ताव शासन स्तरावरून बंद करण्यात आला आहे. प्रस्ताव पुर्नजिवित करण्याची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां. गा., प्र. गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. श्रूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करवयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३५	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव शिंगदरी ता पेठ	४.८०	६/८/८९ २०/८/८३	२०/१०/८३ ७/११/८३	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	२.२५	दि. १२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा. उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि. १७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दिनांक ७/१/०६ अन्वये उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना फेर संयुक्त पाहणी करणे बाबत दि. १०/१/०६ निश्चित करणे बाबत कळविले आहे तसेच

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								उपवनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक आहे. तसेच यांचेही समक्ष संपर्क साधण्यात आला आहे. संयुक्त पाहणी करण्यात आली असून अहवाल अप्राप्त. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडे सादर.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय गत्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३६	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव नडगदरी ता पेठ	८.२१	१०/३/८३ २१/३/८३	५/३/८४ २२/३/८७	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	४.०३	दि. १२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा.उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि. १७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दिनांक ७/१/०६ अन्वये उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना फेर संयुक्त पाहणी करणे बाबत दि. १०/१/०६ निश्चित करणे बाबत कळविले आहे. तसेच उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांचेशी समक्ष संपर्क साधण्यात आला आहे. दि. २१/१/०६ रोजी

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

सोजणार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मात्तता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आयुून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या याबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								संयुक्त मोजणी करण्यात येईल अश्या तोंडी सुचना देण्यात आल्या. संपुक्त मोजणी अहवाल प्राप्त होण्यासाठी उप विभागास दि.२७/१२/०५ अन्वये कळविण्यात आले आहे. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करुन उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
योजना हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुख अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वगजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३७	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव लव्हाळी ता पेठ	६.०४	२५/७/८३ ३०/८/८३	११/११/८३ ८/३/८४	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	२.४९	दि. १२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा.उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि. १७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दिनांक ७/१/०६ अन्वये उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना फेर संयुक्त पाहणी करणे बाबत दि. १०/१/०६ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात आली. सुधारित वनप्रस्ताव तयार

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून लो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								करणेची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत. वनप्रस्ताव पुर्ततेबाबत उपविभागास अर्धशासकिय पत्र क्र.जिपना/बांखा/लपा/प/ गुसं/७१/०६, दिनांक २०/२/२००६ कळविण्यात आलेले आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण करणेबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३८	कार्यकारी अभियंता ल. पा. पश्चिम जि. प. नाशिक	पाझर तलाव तिलभाट ता. पेठ	४.४६	६/८/८३ २०/८/८३	२१/११/८३ २/३/८४	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	१.०१	दि. १२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा.उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि. १७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दि. २४/१/०६ रोजी मुळ वनप्रस्ताव संव ८ प्रतित उप विभागास परत. दिनांक १०/१/०६ रोजी नव्याने संयुक्त मोजणी करण्यात आली आहे. प्रस्ताव सुधारित करण्याची कार्यवाही उप विभागीय स्तरावर

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
संज्ञाकार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुख्य अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुख्य अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	प्रगतीत. दि.२१/१२/०५ अन्वये उपविभागास पत्र दिलेले असून प्रस्ताव सारद केल्याचा अहवाल अप्राप्त. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.
--------	-------------------------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	--

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
३९	कार्यकारी अधिपत्या ले पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव सातपुतेपाडा ता पेठ	३.६४	३१/७/८३ २०/८/८३	२६/२/८५ ३१/३/८६	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	३.३९	दि.१२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा.उप वनसरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि.१७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दिनांक ७/१/०६ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात आली. केंद्र शासन पत्र क्र.एफ.एन.५५५/९८/एफ.सी. दि.१५/१/०३ अन्वये सुचित केल्याप्रमाणे (सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यास उपविभागास

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	गुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	गुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								दि.२१/१२/०५ अन्वये कळविण्यात आलेले आहे) वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करुन उप वनसंरक्षक (प) रायकेडसेस सादर.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय माव्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४०	कार्यकारी अधियता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव वडबारी ता पेट	५.२८	१७/८/८१ ८/२/८२	३१/३/८२ २६/२/८६	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	६.३३	दि. १२/६/०३ अन्वये फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा.उप वनसंरक्षक, पश्चिम गाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. दि. १७/५/०४ अन्वये पुन्हा संयुक्त मोजणी करणे करीता कळविणेत आले आहे, अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन विभागाने नविन नमुन्यामध्ये वनप्रस्ताव तयार करणे बाबत सुचित केले आहे. त्याप्रमाणे उपविभागामार्फत कार्यवाही प्रगतीत. दिनांक ७/१/०६ अन्वये उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग, नाशिक यांना फेर संयुक्त पाहणी करणे बाबत दि. १०/१/०६ निश्चित करणे बाबत कळविले आहे. तसेच उप वनसंरक्षक, पश्चिम भाग,

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, कनजनीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								<p>नाशिक यांचेशी समक्ष संपर्क साधण्यात आला आहे. दि. २९/१/०६ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात येईल अश्या तोंडी सुचना देण्यात आल्या. अहवाल अप्राप्त. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.</p>

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.व., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु. तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूरांपादना अभावी, मजुरा अभावी, वगजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४१	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि पें नाशिक	पाझर तलाव केळविहिर ता पेठ	५.६८	१६/६/८३ २१/७/८३	५/२/८४ १२/३/८७	सुधारित अंदाजपत्रक कार्यवाहीत	२.७८	दि.२०/६/०३ अन्वये वन प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रस्थ अधिकारी भोपाल यांचेकडेस सादर वनेतर क्षेत्रावर सिमांकन व बुरुज उभारणी करीता रु. १९,५००/- ची मागणी मा.जिल्हाधिकारी रोहयो नाशिक यांचेकडेस दि.२/६/०३ अन्वये सादर. दि.१४/७/०३ अन्वये वन प्रस्तावास मा.केंद्रस्थ अधिकारी, भोपाल यांनी अंतिम मंजुरी प्रदान केलेली आहे. सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणेची कार्यवाही उप विभागीय स्तरावर प्रगतीत. तात्पुरती मान्यता मिळालेली आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	१२/५/८३ २१/७/८३	१५/१२/८३ ३/६/८४	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४२	कार्यकारी अभियंता ल पा परिचम जि प नाशिक	पाझर तलाव काळुणे ता पेंठ	६.७४	१२/५/८३ २१/७/८३	१५/१२/८३ ३/६/८४	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (भा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. गूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४३	कार्यकारी अभियंता स पा पश्चिम जि.प. नाशिक	पाझर तलाव कोळस्तीपाडा ता पेठ	२.१९	७/९/८० १९/९/८०	२०/९/८१ ९/२/८३	सुधारित अंदाजपत्रक कार्यवाहीत	२.९२	मोजे इद्रायवाडी ता.चांदवड येथील गट क्र.२२ मधील वनेत्तर क्षेत्र दिनांक ११/६/०१ अन्वये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर वनेत्तर क्षेत्राचे ७/१२ उत्तारे फेर फार नोंदी संगती पत्र दि.९/७/०३ अन्वये वन विभागास सादर. दि.११/७/०३ अन्वये मा.केंद्रस्थ अधिकारी, गहाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचेकडेस सादर. दिनांक २३/२/०५ अन्वये वनेत्तर क्षेत्राचे सर्वे, सिमांकन, व कॅम्प्रीट बुरुज उभारणी करिता रक्कम रुपये १४,५९२/-चा घनादेश क्र.५१८८२९ दि.१७.१.०६म. उपवनसंरक्षक पश्चिम भाग नाशिक यांच्याकडे दि.१९/१/०६ रोजी जमा करण्यात आला आहे. वनप्रस्तावास तात्पुरती मान्यता मिळाली आहे. सुधारित अंदाजपत्रक करण्याची कायवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४४	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव कोटंबी ता पेठ	४.७०	२४/७/८० २०/९/८०	२६/२/८१ २/५/८३	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	८.९२	फेर संयुक्त मोजणी करणे करीता मा. उप वनसंरक्षक पश्चिम भाग नाशिक यांना दि. १० /७/०३ अन्वये कळविले आहे. फेर संयुक्त मोजणीची तारीख २५/७/०३ निश्चित करण्यात आली आहे. अद्याप फेर संयुक्त मोजणी झालेली नाही. वन प्रस्तावातील नुटीची पुर्तता उप विभागीय स्तरावर प्रगतीत. दिनांक १७/१/०६ रोजी फेरसंयुक्त पाहणी करण्यात येईल असे म. उप वनसंरक्षक यांनी कळविलेले आहे. संयुक्त मोजणी अहवाल अप्राप्त. दि १७/२/०६ अन्वये नुटीची पुर्तता करण्या बाबत उप विभागास पत्र देण्यात आले आहे. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न १५.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार इन्ही योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४५	कामाच्या अभियंता ल. पा. पश्चिम जि. प. नाशिक	पाझर तलाव खडकओहोळ ता.पेठ	२.३७	१७/११/७८ २२/१२/७८	२२/३/७९ २/५/८३	सुधारित अंदाजपत्रक कार्यवाहीत	५.८६	वनेतर क्षेत्राचे ७/१२ उतारे फेर फार नोंदी पत्रात संमती पत्रक उप वन संरक्षक पश्चिम भाग नाशिक यांचेकडेस सादर. दि.२६/८/०३ अन्वये मा.केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचेकडेस अंतिम मंजुरीस्तव सादर दि.२९/०४ अन्वये विधीवत मान्यता दिलेली आहे. सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणेची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत. उप वनसंरक्षक, पूर्व भाग नाशिक यांनी दिनांक १८/२/०५ च्या पत्रान्वये वनेतर क्षेत्राचे सर्व सिमांकन व कॅम्प्रीट बुरुज उभारणी करीता रु.३०,०००/- निधीची मागणी केल्याने दि.२१/२/०५ अन्वये

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किल्ली होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								<p>मा.जिल्हाधिकारी, रोहयो नाशिक यांचेकडेस पतमर्यादा मागणी प्रस्ताव सादर.दि. १९/९/०५ अन्वये FRL-ZMपेक्षा कमी क्षेत्रातील वृक्षतोडीवर केंद्र शासनाने निर्बंध घातले असल्याने सदहू क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीचे अंदाजपत्रक तयार करण्या करीता प्रकल्पास लागणा-या क्षेत्राचे सिमांकन करून देणे बाबत उपविभागस दि.१९/९/०५ रोजी कळविण्यात आलेले आहे.अहवाल अप्राप्त. वनप्रस्तावास तात्पुरती मान्यता मिळाली आहे. सु.अ.प. करण्याची कायदाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत.</p>

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गो.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, कमीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तो.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध्द कार्यक्रम आखून तो अंदाजाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४६	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव कचरपाडा ता पेट	७.९२	२४/२/८१ २९/४/८१	१/५/८१ ३/५/८१	सुधारित अंदाजपत्रक कार्यवाहीत	६.२८	अंतिम मंजूरीकरीता दि.९/७/०३ अन्वये मा.मुख्य वन संरक्षक (प्रादे) नाशिक यांचेकडेस सादर. दि. ११.७.०३ अन्वये वनप्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रस्थ अधिकारी, नागपुर यांचेकडे सादर.दि.२/९/०४ अन्वये अंतिम मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. उपलब्ध वनेतर क्षेत्रावर सिमांकन व बुरुज उभारणी साठी रक्कम रुपये २२,५००/- चा धनादेश उप संरक्षक (पूर्व) भाग नाशिक यांचेकडे दिनांक १८/१२/०४ रोजी जमा करण्यात आला. वनप्रस्तावास तात्वुरती मान्यता मिळाली आहे. सुधारित अंदाजपत्रक करण्याची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत.
			०.९					

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४७	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव धुळघाट ता पेठ	५.१०	८/५/८३ २०/८/८३	६/१०/८३ ११/१/८४	सुधारित अंदाजपत्रक कार्यवाहीत	३.७८	उपलब्ध वनेतर क्षेत्राचे ७/१२ उतारे व फेर फार नोंदी पत्रक, समती पत्रक उप वन संरक्षक पश्चिम भाग नाशिक यांचेकडेस सादर. दि.११/७/०३ अन्वये मा.केंद्रस्थ अधिकारी, भोपाळ यांचेकडील पत्र क्रमांक ८ बी/३४/९७/एफ सी डब्ल्यु/१६९७ दिनांक २/९/०४ अन्वये ८ अटींना मान्य राहून विधीवत मान्यता दिलेली आहे. वन जमिन प्रकरणी वृक्ष तोडीसाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी रक्कम रुपये ८,९०५/- दिनांक १८/११/०५ रोजी शासनाकडे मागणी करण्यात आलेली आहे. वनप्रस्तावास अंतिम तात्पुरती मान्यता मिळाली आहे. सुधारित अंदाजपत्रक करण्याची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत.
			०.९					

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तों.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वजामीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
४८	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि व नाशिक	पाझर तलाव खंबाळे ता पेठ	४.४० ५९.६३ सुधा.	१८/३/८७ ३०/६/८७	२/६/८७ २०/६/८८	काम प्रगतीत	१०.०७ + २३.२०	रु.५९.६३ चे सु.अ.प. स विगांक ५/३/०३ अन्वये सु.प्र.गा. प्राप्त झाली .काम प्रगतीत असून घळ भरणी पूर्ण. काम प्रगतीत
४९	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक उपविभाग सुरगाणा	पाझर तलाव खिर्डी ता सुरगाणा	४.५७ ६९.२४ सुधा.	१९७८-७९ २२/३/७९ २२/१०/०४	२९/३/७९ २४/३/८३	काम प्रगतीत	२.४१	सदरहु काम वन हरकतीमुळे बंद आहे. वन प्रस्तावास केंद्र शासनाने दिनांक १०/१०/२००० अन्वये अंतिम मान्यता दिली आहे, सदर कामाची संयुक्त मोजणी करण्यात आली आहे, सुधा. अंदाज पत्रक रु. ५४.०० लक्ष चे तयार करण्यात आने असून सुधा.प्रशासकिय मान्यतेस्तव शासनास सादर. दि. २१/१०/०४ अन्वये रु.६९.२४ लक्ष सुधा.प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. काम प्रगतीत.

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूरा अभावी, यजमनीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे काळाबद्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५०	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव, जामुनपाडा ता सुरगाणा	५.४५	२८/३/८० १/११/८१	४/४/८२ १२/२/८२	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	३.५४	उपलब्ध वनेतर क्षत्राच्या नकाशावर मा.राजस्व, अहमद नगर यांची स्वाक्षरी घेणे करीता दि. ३/७/०३ अन्वये पत्र देण्यात आले आहे. तसेच सदरील क्षेत्र अतिक्रमण विरहित व बोजा विरहित दाखल्याची मागणी करण्यात आली आहे. सवर बाबत उप अभियंता व संबधित शाखा अभियंता यांना अहमदनगर येथे समक्ष जाऊन दाखले प्राप्त करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. म. उपवनसंरक्षक भाग नाशिक यांनी दि. १६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संव ८ प्रतित परत केला असुन मुळ वन प्रस्ताव

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काग बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/ आरएस /५७१ / दि.२/७/०५ नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार करावे अश्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे नविन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुळ प्रस्ताव संघ ८ प्रतित उप विभागास दि. ६/१/०६ रोजी परत. व दि. १६/१ /०६ अन्वये प्रस्ताव त्वरीत पुर्ण करण्या बाबत उप विभागाचे संबंधित शा.अभि.यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.प्रस्ताव पुर्ण करण्या बाबत उप विभागास पत्र दि. १४/२/०६ व दिनांक

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या ताबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								२०/२/२००६ रोजी अर्धशासकिय पत्र क्र.जिपना/बांखा/लपा/प/ भूसं/७२/०६ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. रोजी अर्धशासकिय पत्र क्र.जिपना/बांखा/लपा/प/भूसं/७२/०६ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
सोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मुल्ल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल्ल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (ज.दा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (ज.दा. का.सुरु तारीख व काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (ज.दा. गूसंपादना अभावी, गजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आयतून तो अपूर्ण कामावर पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५९	कार्याधिकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि.प नाशिक	पाझर तलाव भवानदगड ता सुरगाणा	३.९४	४/३/८२ २८/४/८२	२८/३/८३ १९/५/८७	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	१.४०	उपलब्ध वगेचर क्षेत्राच्या नकाशावर मा.राजस्व, अहमद नगर यांची स्याक्षरी घेणे करीला दि. ३/७/०३ अन्वये पत्र देण्यात आले आहे. तसेच सदरील क्षेत्र अतिक्रमण विरहित व बोजा विरहित दाखल्याची मागणी करण्यात आली आहे. सवर बाबत उप अभियंता व संबधित शाखा अभियंता यांना अहमदनगर येथे समक्ष जाऊन दाखले प्राप्त करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. .म. उप वनसंरक्षक भाग नाशिक यांनी दि.१६/९/०५ अन्वये मुल्ल वन प्रस्ताव संघ ८ प्रतित परत केला असुन मुल्ल वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/आरएस/ ५७१/ दि.२/७/०५ नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार करावे अर्था सुचना देण्यात आल्या आहेत. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करुन उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.
				०.९				८०

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव. व कामाचा प्रकार (मा.त., गा.त., नाल युजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरू तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या याबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५२	कायाकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव हनुमंतसाळ	५.३२	४/३/८० २८/४/८२	१७/३/८२ १८/६/८६	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	४.८३	वनप्रस्ताव दि. १७.१०.०३ अन्वये मंजूरीस्तव उप वनसंरक्षक पूर्व भाग , नाशिक यांचेकडेस सादर. दि. ११.११.०३ अन्वये सदर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) नाशिक यांचेकडेस सादर.मा.केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर यांचे कडेस दिनांक १९ / ४ /०४ अन्वये मंजूरीस्तव सादर. दिनांक २६/५/०४ अन्वये त्रुटी पुर्तता करीता मा.मुख्य वनसंरक्षक (प्रादे), नाशिक यांचेकडेस परत. दिनांक ५/६/०४ अन्वये मा.उप वनसंरक्षक पूर्व भाग , नाशिक यांचेकडेस परत. त्रुटी पुर्तता करणे करीता परत, पुर्तता करणेची कार्यवाही उपविभागीयस्तरावर प्रगतीत.संयुक्त पाहणी करणे करीता उप वनसंरक्षक पूर्व भाग, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे.

143

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विभागे अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे गाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि. १६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संच ८ प्रतित परत केला असून मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/आरएसा/५७१/दि. २/७/०५ नुसार वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
राजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, पनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५३	कायाकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव कळमणे ता सुरगाणा	५.६८	१०/४/८१ २७/१/८२	१०/१/८२ १८/४/८५	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	३.०१	दिनांक १/७/०३ अन्वये सदर वन प्रस्तावाची फेर संयुक्त मोजणी केली आहे. उप वन संरक्षक यांचेकडून स्थळ निरीक्षण अहवाल प्राप्त होताच वन प्रस्तावावर नुटीची पुर्तता करून दि. २३.९.०३ अन्वये उप वनसंरक्षक पुर्व भाग , नासिक यांचेकडेस प्रमाणपत्र व पर्यायी वनीकरण योजनेवर स्वाक्षरीसाठी सादर. .म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि.१६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संव ८ प्रतित परत केला असुन मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/आरएस्/५७१/दि.२/७/०५ नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार

Q.9

83

145

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (जदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (जदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (जदा. भूसंपादना अभावी, मजूरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५४	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव खडकमाळ	५.२८	३/३/८२ २४/४/८२	१/१/८३ ११/६/८६	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	२.१४	दिनांक १/७/०३ अन्वये सदर वन प्रस्तावाची फेर संयुक्त मोजणी केली आहे. उप वन संरक्षक यांचेकडून स्थळ निरीक्षण अहवाल प्राप्त होताच वन प्रस्तावावर नुटीची पुर्तता करून दि. २३.९.०३ अन्वये उप वनसंरक्षक पुर्व भाग , नासिक यांचेकडेस प्रमाणपत्र व पर्यायी वनीकरण योजनेवर स्वाक्षरीसाठी सादर. दि. २३.१०.०३ अन्वये स्वाक्षरी होतुन विभागास परत. .म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि.१६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संघ ८ प्रतित परत केला असुन मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., मा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/आरएस/५७१ दि.२/७/०५ नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार करावे अश्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५५	कायाकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि.प नाशिक	माझर तलाव भेगू ता सुरगणा	४.९०	१४/१/७९ २३/१/७९	१०/५/७९ १४/४/८९	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	३.१२	दिनांक १/७/०३ अन्वये सदर वन प्रस्तावाची फेर संयुक्त मोजणी केली आहे. उप वन संरक्षक यांचेकडून स्थळ निरीक्षण अहवाल प्राप्त होताच वन प्रस्तावावर त्रुटीची पुर्तता करून दि. २३.९.०३ अन्वये उप वनसंरक्षक पुर्व भाग , नाशिक यांचेकडेस प्रमाणपत्र व पर्यायी वनीकरण योजनेवर स्वाक्षरीसाठी सादर.म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि.१६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संघ ८ प्रतित परत केला असुन मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष १७/ नोसेल/आरएस/५७१/दि.२/७/०५

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, कनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा. प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार करावे अश्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे नविन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुळ प्रस्ताव संघ ८ प्रसित उप विभागास दि. ७/२/०६ रोजी परत व दि. १६/१/०६ अन्वये प्रस्ताव तयारित पुर्ण करण्या बाबत उप विभागाचे संबधित शा.अभि.यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. प्रस्ताव पुर्ण करण्या बाबत उप विभागास पत्र दि. १४/२/०६ व दिनांक २०/२/२००६ रोजी अर्धशासकिय पत्र क्र. जिपना/ बांखा/लापा/प/भूसं/७२/०६ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
योजना हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे गाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, पनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५६	कार्यकारी अधियता ल पा परिघम जि प नाशिक	पाझर तलाव देवलदरी ता सुरगाणा	३.२५	३०/९/८२ २६/२/८२	१४/५/८२ १७/४/८५	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	२.००	मा.सहाय्यक उप वन संरक्षक, मालोगाव यांनी स्थळ निरीक्षण अहवालात घनदाट जंगल असल्याचे नमुद केले आहे. तथापी सुधा. स्थळ निरीक्षण अहवाल करण्यात आला आहे. अहवाल वन विभागाकडून अप्राप्त. वन प्रस्तावावरील ट्रुटीची पुर्तता करणेची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत. उपलब्ध वनेतर क्षेत्राच्या नकाशावर मा.राजस्य, अहमद नगर यांची स्वाक्षरी घेणे करीता दि. ३/७/०३ अन्वये पत्र देण्यात आले आहे. तसेच सदरील क्षेत्र अतिक्रमण विरहित व बोजा विरहित दाखल्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर बाबत उप अभियंता

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी सलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								व संबंधित शाखा अभियंता यांना अहमदनगर येथे समक्ष जाऊन दाखले प्राप्त करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. .म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि. १६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संघ ८ प्रतित परत केला असुन मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्षा १७/ नोसेल/आरएस/ ५७१ /दि.२/७/०५ नुसार वन प्रस्ताव नविन तयार करावे अश्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करुन उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५७	कायाकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक	पाझर तलाव म्हैसखडक ता सूरबाणा	४.९८	१०/४/७८ १२/४/७८	२५/४/७८ ११/९/८२	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	९.२४	वन प्रस्तावावरील त्रुटीची पुर्तता करणेची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत. त्रुटीची पुर्तता करून वनप्रयस्ताव मा.उप वनसंरक्षक,पश्चिम भाग, नाशिक यांचेकडेसस दिनांक ५/२/०४ अन्वये सादर. दिनांक ११/३/०४ अन्वये त्रुटी पुर्तता करणे करीता विभागास परत.त्रुटी पुर्तता करणेची कार्यवाही उपविभागीय स्तरावर प्रगतीत. उपलब्ध वनेतर क्षेत्राच्या नकाशावर मा.राजास्व, अहमद नगर यांची स्वाक्षरी घेणे करीता दि. ३/७/०३ अन्वये पत्र देण्यात आले आहे. तसेच सदरील क्षेत्र अतिक्रमण विरहित व बोजा विरहित दाखल्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर बाबत उप

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रे. जगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय गायला मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.ना., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद या अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, गजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								अभियंता व संबंधित शाखा अभियंता यांना अहमदनगर येथे समक्ष जाऊन दाखले प्राप्त करणे बाबत कळविण्यात आले आहे. .म. उप वनसंरक्षक भागनाशिक यांनी दि.१६/९/०५ अन्वये मुळ वन प्रस्ताव संच ८ प्रवित परत केला असून मुळ वन प्रस्ताव हे मुख्य वनसंरक्षक केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. कस १७/ नोसेल/आरएस/५७१ दि.२/७/०५ नुसार वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	सत्रगा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, नृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आरंभून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा कसबत्याची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५८	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक उपविभाग इगतपुरी	पाझर तलाव आळवंड ता इगतपुरी	४.२७	११/८/८१ १२/८/८१	२५/२/८१ १२/४/८६	वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये बंद	५.७८	दि.११/६/०१ अन्वये नव्याने वनेतर क्षेत्र उपजब्ध करून देण्यात आले आहे. वन प्रस्तावावरील नुटीची पुर्तता करून उप वन संरक्षक पश्चिम भुंग नासिक यांचेकडेस दिनांक १७/१०/०१ अन्वये सादर. दि.१/११/०१ अन्वये प्रस्तावा वरील नुटीची पुर्तता करणे कामी विभागास परत. दिनांक ९/११/०१ अन्वये उप विभागास पाठविले. दिनांक १२/७/०३ रोजी नव्याने संयुक्त मोजणी करणे बाबत निश्चित करणेत आले. दि.१९/१२/०३ अन्वये प्रस्तावावरील नुटीची पुर्तता करून तपासणी करणे करीता वनविभागास सादर. दिनांक १८/३/०४ अन्वये तपासणीत काढलेल्या नुटीची पुर्तता करून फेर सादर. दिनांक २०/१२/०५ अन्वये १ ते १९ नुटीची पुर्तता करणेत आली व
				Q.9				

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., मा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालखर्च कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करणा बाबत केलेली अथवा करवावची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								संयुक्त मोजणी अहवाल अप्राप्त.पर्यायी वनीकरणासाठी इंद्रयवाडी ता.चांदवड येथील जमिन दिल्याने नविन (२००५-०६) अंदाजपत्रक वनपरीक्षेत्रपाल) दराने अंदाजपत्रक वनपरीक्षेत्रपाल अधिकारी चांदवड यांचे कडून उपलब्ध करून घेण्या बाबत उप वनसंरक्षक नाशिक यांच्या सुचनेनुसार /प्रस्ताव तपासणी नुसार उप विभागाने दि.१८/१/०६ अन्वये मागणी करण्यात आली आहे. दि १७/२/०६ रोजी अंदाजपत्रक प्राप्त होण्यास पत्र दिले आहे. वनप्रस्ताव नविन प्रपत्रात तयार करून उप वनसंरक्षक (प) यांचेकडेस सादर.

+

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (सदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (सदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (सदा. मूलापादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्णामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
५१	कायाकारी अभियंता ल पा पश्चिम जि प नाशिक उपविभाग दिंडोरी	पाझर तलाव मावडी	३.३१	२२/२/८२ ११/३/८३	४/२/८३ ३१/५/८६	रोहयो मधुन वगळणे	३.५५	सदर वन प्रस्ताव महा. शासनाने पत्र क्र. १५९७/प्र.क्र.१२१/फ-१०/ दिनांक ३०/८/९७ अन्वये अतिमतः नाकारला आहे. सदर काम रोहयोतुन वगळण्या बाबतचा प्रस्ताव दिनांक १/७/०३ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी नासिकांचेकडेस सादर. मा.कार्य. अभि. दक्षता व गुणनियंत्रण, रोहयो, नाशिक यांनी काढलेल्या त्रुटी पुर्तता कामी दिनांक १/८/०३ अन्वये विभागास परत. दिनांक ११/८/०३ अन्वये उपविभागास त्रुटी पुर्तता करणे करीता पाठविला. दिनांक दिनांक १/१/०६ अन्वये त्रुटी पुर्तता करण्या करिता उपविभागास सूचना दिलेल्या आहेत. दि.१६/१/०६ रोजी कारणे दाखवा

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हनी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								नोटीस देवून उपविभागास त्रुटी पुर्तता करून वगळण्याचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्या बाबत सुचीत करण्यात आले आहे. दि.१८/१/०६ रोजी संबधित शाखा अभियंता म.जिल्हाधिकारी, नाशिक रो.ड.यो. यांच्याशी समक्ष चर्चा केली असता या कामावर झालेला खर्च व प्रत्यक्षात जागेवरील कामाचे मोजमाप घेऊन प्रस्ताव सादर करावा अशा सुचना देण्यात आल्या. सदरचे काम १९८५-८६ पासुन आजतागायत बंद असल्याने

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
							आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								सदर कामावर झालेला खर्च शासनस्तारावरून क्षमापित करावयाचा असल्याने रो.ह.यो. अंतर्गत झालेल्या कामाचे दोन उप अभियंता मार्फत संयुक्त मोजणी आवश्यक असल्याने आपले स्तरावरून संयुक्त मोजणी कामी उप अभियंता यांची नेमणुक होणे बाबत म.अधीक्षक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांना दि.६/२/०६ रोजी कळविणेत आले आहे. संयुक्त मोजणी करण्यात आलेली आहे.

159

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हसी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., पाल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तं.ना., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६०	कार्यकारी अभियंता ल पा पश्चिम सि प नाशिक	पाझर तलाव टेटमाळ ता दिंडोरी	६.०८	६/४/८१ २८/४/८१	६/१०/८२ २८/२/८५	रोहयो मधुन वगळणे	४.१०	सादर वन प्रस्ताव महा. शासनाने पत्र क्र. १५९७/प्र.क्र.१२१/फ-१०/ दिनांक ३०/८/९७ अन्वये अतिमतः नोकारला आहे. सादर काम रोहयोलुन वगळण्या बाबतचा प्रस्ताव दिनांक १/७/०३ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी नाशिकचाचोफेडस सादर. मां.कार्य. अभि. दक्षता व गुणनियंत्रण, रोहयो, नाशिक यांनी काढलेल्या वृटी पुर्तता कामी दिनांक १/८/०३ अन्वये विभागास परत. दिनांक ११/८/०३ अन्वये उपविभागास वृटी पुर्तता करणे करीता पाठविला. दिनांक १/१/०६ अन्वये वृटी पुर्तता करण्या करिता उपविभागास सूचना दिलेल्या आहेत. दि.१६/१/०६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस देवून उपविभागास वृटी पुर्तता करून वगळण्याचा प्रस्ताव स्वरीत सादर करण्या बाबत सुचीत करण्यात आले आहे. दि.१८/१/०६ रोजी संबंधित शाखा अभियंता म.जिल्हाधिकारी. नाशिक

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तो.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आणून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
								निश्चित झाला असून सुधारित अं.प. तयार करण्यात आलेले आहे. रु.३८.५७ लक्षचे सु.अ.प.तयार करून मा.अधि.अभि.त.पा.(स्था.स्तर)मंडळ नाशिक यांचे कडेस सादर. दि.२४/१२/०४ अन्वये म.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडेस सादर. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. काम प्रगतीसंयुक्त मोजणी अहवाल अप्राप्त.पयायी वनीकरणासाठी इंद्रयाडी ता.चांदवड येथील जमिन दिल्याने नविन (२००५-०६) दरामे अंदाजपत्रक वनपरीक्षेत्रपाल अधिकारी चांदवड यांचे कडून उपलब्ध करून घेण्या बाबत उप वनसंरक्षक नाशिक यांच्या सुचनेनुसार /प्रस्ताव तपासणी नुसार उप विभागाने दि.१८/१/०६ अन्वये मागणी करण्यात आली आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६९	कार्यकारी अभियंता ल.पा.पश्चिम जि.प.नाशिक	पाझर तलाव भिलवाड ता.कळवण	३.९९	१९८९-८२	-	काम प्रगतीत	४.७४	सदर कामाची सविस्तर पाहणी/मोजणी करून मोजणी अहवाल अतिप्रदानाच्या अहवाला बाबत माहिती मागविली आहे. दिनांक २२/७/०३ अन्वये उप अभियंता यांना सदर कामावर जादा खर्च झालेला असल्याने सदर कामाचे मुल्यांकन होणे गरजेचे आहे असे कळवुन दोन उप अभियंता मार्फत संयुक्त मोजणी होणे आवश्यक आहे असे कळविले आहे. दि.२७/२/०४ अन्वये संयुक्त मोजणी करण्यात आली असुन दि.१०/३/०४ अन्वये निलंबन निधी प्रस्ताव मा. अधीक्षक अभि. ल.पा.स्था. स्तर मंडळ, नासिक यांचेकडेस सादर. निलंबन निधी

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृत्संधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय माचता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा कशवयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६२	कायकारी अभियंता सा बा विभाग नाशिक.	शिरसागाव पिंपळद ते तळवाडे रस्ता भाग-१ किमी ०/०० ते ३/२०० ता. त्र्यंबकेश्वर	११९६०७/-	३/१/१९९४	३.२.९४ ८/९४	जमीन हरकती अभावी	४६१४६५/-	सदर कामातील भाग-१ कामाचे रु.१.१० लक्ष अतिप्रदान असल्याने रकम वसुली करणे प्रगतीत आहे. वसुलीचा प्रस्ताव मंडळ कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुल अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुल अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता भिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजूर अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कोलाहलध्व कार्यक्रम आखून तो आक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६६		रामा ३० ते लोरंगण कोहली रस्ता किमी २/५०० ते ६/५०० ता ब्रंबकेधर	५६४६७८/-	११/५/१९९२	११.४.९३ १२/९७	४/२०० मध्ये मोठा पुल येत असल्याने पुल केल्याशिवाय रस्ता पूर्ण हात नसल्याने भूसंपादना अभावी व तसेच सदर कामास जास्त खर्च झाल्याने सुधारित अंदाजपत्रकास अर्द्याप मान्यता नाही.	७२०६५३/-	अर्थक्षक अभियंता यांनी दि.२८/२/२००५ च्या अन्वये रु.४३०७४८/- इतके अतिप्रदान निश्चित केले होते. सदर अतिप्रदान अन्वये सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. सदर अतिप्रदानाप्रमाणे दोबरोप पत्रे दि.२१/८/२००५ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयांस सादर करण्यात आले होते परंतु जिल्हाधिकारी यांचे दि.२/९/२००५ प्रमाणे संशुद्ध मोजणी अहवाल तयार करून अतिप्रदान निश्चित करावे. बरिल्ल प्रमाणे दि.१३/९/२००६ च्या आदेशान्वये संशुद्ध मोजणी अहवाल दि.१७/६/२००६ रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. सदर प्रमाणे अतिप्रदान निश्चित झाल्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणे शक्य होईल.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, नजरा अभावी, व्रजजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६४	कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग मालेगांव	गावतले सावकारवाडी ता. मालेगांव	१.४२ लक्ष	ता.मान्यता ८८ प्र.मा. ३१.३.८७	काम सुरु ३१.५.८७ काम बंद २२.७.८७	भरवासाठीभाती नसलेने रोहयो तून वागळण्याचा प्रस्ताव	०.४८ लक्षा	कामावर गाना भरवासाठी गाती उपलब्ध नसल्याने सादरचे काम रोहयातून वागळण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास विभागाचे पत्र क्र. प्रशा-३/१/दि. २.१.०६ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणेत आला आहे. कामाचे ठिकाणी काळी माती उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र विभागाचे पत्र क्र. प्रशा-३/७५३ दि. २७.२.०६ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले आहे.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे
रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, बनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा कारावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६५	कार्याकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग मालेगाव	पा.त. राजापूर-३ ता. येवला	२.५६ लक्ष	ता.मान्यता ५.५.७८ प्र.मा. ४.१०.७८	काम सुरु ८.२.८२ काम बंद - काम पूर्ण झालेवर अतिवृष्टीने मध्य भरवाव १/८३ मध्ये वाहून गेला.	वनहरकत असलेमुळे रोहयौतून वगळण्याचा प्रस्ताव.	५.४२ लक्ष	पाझर तलाव राजापूर-३ ता. येवला येथील उर्वरित कामासाठी सुमारे १५ लाख रु. खर्च अपेक्षित असलेने सदरचे काम रोहयो तून वगळणेच्या सुचना दिलेल्या आहेत. शासन स्तरावर पाझर तलाव फुटीचा अंतिम निर्णय झालेनंतर वगळणेचा प्रस्ताव शेर पुर्तता करून पुनश्च सादर करणेत येईल. शासन स्तरावर पत्रव्यवहार
								होणे विषयी विभागाचे पत्र क्र. प्रशा-३/४६२ दिनांक ४.२.०६ अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक यांना विनंती केली आहे.

प्रश्न क्र.१ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. गा., प्र. गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	त्याप्रमाणे मा. अ.अ.व प्रशासक, लाक्षोविप्रा नाशिक यांनी सदर पाझर तलाव अतिवृष्टीने व वादळी पावसाने मातीच्या भरघाव भोव्या प्रमाणात रोकटस पडल्याने प्रवाहास मार्ग मिळून मातीगाराव वाहून गेल्याने धरण फुटल्याचे मा. प्रधान सचिव, जलसंपदा यांना त्यांचे पत्र क्र. प्रशा/२२०४ दि. १३.३.०६ अन्वये कळविले आहे.
--------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., नाल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या उपाययोजना व त्यासाठी येणारा खर्चाची खर्च
६६	कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग मालेगाव	पा.त. राजापूर-४ ता. येवला	२-२३ लक्ष	ता.मान्यता ५.७.८३ प्र.मा. १८.७.८३	काम सुरु ५.१०.८३ काम ७/८६ मध्ये पूर्ण झालेवर तांत्रिक चुकीमुळे पा.त. ६/८९ मध्ये मध्य भराव वाहून गेला.	वन हरकत	३.१० लक्ष	पाटणर तलाव राजापूर-४ ता. येवला येथील फुटलेल्या पाटणर तलावाचे काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास सुमारे ८४ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्याचे काम रोहयो तून वगळण्यास सुचना आहेत. शेर पुर्तता करून विमानाचे पत्र क्र. प्रसा-३/७४३९ दि. २९.११.०५ अन्वये प्रस्ताव जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेकडील पत्र क्र. कख- ११/रोहयो- १/५०/२००६ अन्वये मा. विभागीय आयुक्त यांना वगळणेचा प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे.
६७	कार्यकारी अभियंता सा बा युव विभाग नाशिक	पन्हळपाटी ते ममहरपुर रस्ता किमी ०/०० ते ६/०० ता.येवला	४.८१	७.६.१९८२	३/७/१९८३	३०/५/१९९३	८.८८	सु.प्र. मान्यता प्राप्त काम पूर्ण

प्रश्न क्र. १ :- अपूर्ण कामे
सोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.ता., गा.ता., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
६८	कार्यकारी अभियंता सा बा पुर्व विभाग नाशिक	महालखेडा पाटोवा ते निमगांव मळ रस्त (०/०० ते २/२००) ता.येवला	२.४९	१८.११.१९८९	२/९/१९८२	१६/२/१९९४	४.२१	सु. प्र. मान्यता प्राप्त काम पूर्ण
६९	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१२) सिंगलचौड ते प्रजिम-१५ रस्ता	३.२८	तां.मा. ३.१८ १/१२/८४ प्र.मा. ३.१८	८/२/८६ १५/२/८६	वनहरकत	०.२३	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
७०	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	१) बाडणी जामली जुमोटी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०	४.५०	तां.मा. ४.५० १/११/८३ प्र.मा. ३.७२	११/१२/८५ १४/८/८६	वनहरकत	३.७०	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
७१	कार्यकारी अभियंता सा बा उत्तर विभाग नाशिक	२) रामविहीर ते केळविहीर रस्ता कि.मी.०/० ते २/०	३.७२	तां.मा. ३.७२ २/११/८३ प्र.मा.	७/१२/८४ ११/७/८७	वनहरकत	२.७८	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तसाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७२	कार्यकारी अभियंता सा वा उत्तर विभाग नाशिक	३) पेट बेहेडमाळ जांभुळमाळ रस्ता कि.मी.०/० ते १/५००	३.७२	तां.मा. ३.७२ १७/११/८३ प्र.मा.	१/१२/८६ ४/११/८८	वनहरकत	३.११	३१/३/०८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येईल.
७३	कार्यकारी अभियंता सा वा उत्तर विभाग नाशिक	४) गोंदे उस्थळे रस्ता	६.१५	तां.मा. ६.१५ २५/२/८५ प्र.मा.	१/४/८५ ११/६/८९	काम पूर्ण.	४.१०	काम पूर्ण.
कार्यकारी अभियंता सा वा आदिवासी विभाग कळवण								
निरंक								
७४	कार्यकारी अभियंता, (इवद) विभाग क्र.१ जि.प. नाशिक	१) ठाकुरवाडी ते कासारवाडी रस्ता ता.सिनर	२.७५	११.१२.८३	११.१२.८३	प्रशासकीय मान्यता नसताना काम केले आहे	०.३८	मा.विभागीय आयुक्त, यांचेकडून तगळणेचा प्रस्ताव निकाली काढणेत आला, अद्याप या कार्यालयास पत्र अप्राप्त आहे.

प्रश्न क्र.९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार इन्ही योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.त., गा.त., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.मा., प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७५	कार्यकारी अभियंता, (इवस) विभाग क्र.१ जि.प. नाशिक	२) मुलवड ते जव्हार बॉर्डर रस्ता ता.पेठ	४.८९	२०.५.८१	१.११.८१	काम सार्वजनिक बांधकाम कडून पूर्ण करण्यात आले आहे	४.३५	वगळणेसाठी सुधारित प्रस्ताव पत्र क्र.रोहयो/३७१/९९ अन्वये म.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडेस सादर, प्रस्तावाची श्रे पुर्तता न.कार्यकारी अभियंता तपासणी कक्ष (रोहयो), यांनी भिल्लाधिकारी नाशिक यांना त्याचे पत्र क्र.रोहयो/तपा/ १८३/२००० दि.३१/७/२००० अन्वये केलेली आहे. काम वगळणेस शिफारस केली आहे, तसेच मुळ प्रशासकीय आदेश शोधणेची कार्यवाही यंत्रणा स्तरावर आहे.
कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.२ विभाग जि प नाशिक								
निरंक								
७६	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.३ जि.प. नाशिक	१] शनि नस्तपुरते पिंपरखेड रस्ता कि.मी.०/० ते ४/००	८१९७९	१३/९/१९८५ २८/११/१९८५	२४/१/१९८६ ८/३/१९८६	१८९७९	निरंक	रस्ता अनियोजित असलेने मातीकामे केले आहे. इतर योजनेतून काम वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे

प्रश्न क्र. ९ :- अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे

अ. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पा.ता., गा.ता., माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती?	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. तां.गा., प्र.गा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सुरु तारीख काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	अपूर्ण कामे काराबंद कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
७७	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.३ जि.प. नाशिक	२) अनकवाडे ते सट्यागा फ़टा रस्ता कि.मी. ४/००	३१७६०८	१६/९/१९८५ २८/११/१९८५	१४/५/८६ १०/९/८६	८२८७१	निरंक	कामात अडथळा आल्याने काम वागळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे
७८	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.३ जि.प. नाशिक	३) नांदुर ते काळार रस्ता कि.मी. ००ते३/०	२३७९५०	२०/९/१९८५ २८/११/१९८५	३१/११/८६ २३/११/८६	खर्च ५०% चे आत झालेला खर्च २२७१७	निरंक	रस्त्याच्या आखणीत गांवतळे व टेकडी येता असल्याने काम वागळण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे
७९	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.३ जि.प. नाशिक	४) मालेगाव क-यांत ते क-ही रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०० (भाग १)	०.६६	२८/६/१९७८ ३०/६/१९७८	२८.७.७८ ८.१०.८६	चाकशी मूळे काम बंद झालेला खर्च २३०००/-	निरंक	हुट्टीची पुरवठा करणेकामी उपाययोजनाकडेस परत.
८०	कार्यकारी अभियंता इ व द क्र.३ जि.प. नाशिक	५) मालेगाव क-यांत ते क-ही रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/७० (भाग २)	६.६५	२८/६/१९७८ ३०/६/१९७८	२८.७.७८ ८.१०.८६	चाकशी मूळे काम बंद झालेला खर्च ८१६७७५	निरंक	द व गुण नियंत्रण आरोग्याबाद ३१७८९७ अंतिमप्रदान रक्कमची जबाबदारी निश्चित करून दोषारोप पत्र तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयां मार्फत म.अपवृत्त यांना सादर केले आहे. पुढील कार्यवाही आर्बुत्स कार्यालया मार्फत सुरु आहे.

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक १२ गौरव्यवहाराची प्रकरणे गौषवारा (प्रकरणाच्या अनुक्रमांकानुसार)

अ. क्र.	कार्यकारी यंत्रणेचे नांव	चायप्रविष्ट	शासन स्तरावर	आयुक्त स्तरावर	चौकशी अधिकारी स्तरावर	जिल्हा स्तरावर	यंत्रणा स्तरावर	इतर कारणांमुळे	एकुण प्रकरणे	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्था.उत्तर नाशिक	१,२,३,४	६,१०,११, १२,१४,१६,२०	५,१२,१५,१७,१८		१९.	७,८,९,२१,२२		२२	
२	कार्यकारी अभियंता ल.पा. पूर्व जि.प.नाशिक			२३		२६	२४,२५,२८	२७	६	
३	कार्यकारी अभियंता ल.पा.मस्चिम जि.प.नाशिक.		२९,३०,३१,३८,३९, ४०,४१,४४	३२,३३,४३		४२	३४,३५,३६,३७		१६	
४	कार्यकारी अभियंता ल.पा.वि.मालेगांव			४५,४६,५०		४९	४७,४८,५१,५२,५३		९	
५	कार्यकारी अभियंता ल.पा.वि.नाशिक			५६		५४	५५		२	
६	उपवनसंरक्षक पूर्व भाग नाशिक.			५८			५७		२	
७	उपवनसंरक्षक पश्चिम भाग नाशिक.			५९					१	
८	उपसंचालक, सामाजिक कनीकरण नाशिक			६२,६३	६४		६०,६१		५	
९	कार्यकारी अभियंता सा.बा.वि.नाशिक				७२,७३		६५,६६,६७,६८,६९,७०	७४	१०	
१०	कार्यकारी अभियंता सा.बा.वि.मालेगांव		७१							
११	कार्यकारी अभियंता सा.बा.पूर्व नाशिक.	८२		७९,८०,८५, ८६,८७	७५,७६,७७,७८		८१,८२	८३	१३	
१२	कार्यकारी अभियंता सा.बा.उत्तर नाशिक									
१३	कार्यकारी अभियंता इ.व.प.क्र.१ जि.प. नाशिक		८९,९०,९१,९२,९३				९८		१	
१४	कार्यकारी अभियंता इ.व.द.क्र.२ जि.प. नाशिक	९४								
१५	कार्यकारी अभियंता इ.व.द.क्र.३ जि.प. नाशिक			१०२,१०३	१०४		१०५	९८,९९,१००,१०१	८	
१६	जिल्हा अधिकांक कृषि अधिकारी नाशिक			१०७			१०६		४	
एकुण		६	२१	२५	८	५	३६	६	१०७	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हुनी योजनेच्या यामासर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (संगणकाच्या रतयप्रवर) प्रत्यक्ष आरालेच्या प्रकरणाची जिल्हाशिक्षण व शंजणा निहाय माहिली.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरुप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिली	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकमीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सवराधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.
१.	पा.त.भेडवळ ता.सुरगाणा	मजूरी घाटप ०.२५ लक्षा	२५/१०/१९८७	आमदार श्री.जे.पी.गारिस		१ कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्थानिकस्तर श्री.दि.प.चकोर, कनिष्ठ अभियंता श्री.बी.यु.दंडगव्हाळ, शाखा अभियंता	अपार जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी नाशिक यांचेकडून विभागीय चौकशी पूर्ण. परंतु सतर प्रकरणात तहसिलदार सुरगाणा यांनी दिनांक २१/३/१९९० अन्वये संबंधितां विरुद्ध मोलीस स्टेशन सुरगाणा येथे रजि.नं.७१/९० अन्वये गुन्हा दाखल केला. गुन्हात तपास पूर्ण होऊन आरोपी विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ दिल्ली कोर्टात दोषासोपपत्रे पाठविण्यात आले. सतर प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी १ नाशिक यांचे कोर्टात केस नं. ४९/९५ अन्वये वर्ग आले आहे. प.सहाय्यक सरकारी अभियंता मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, नाशिक यांचे दिनांक २४/३/२००३ चे पत्रानुसार कोर्टात आरोपी विरुद्ध समन्स काढले असून हजर होण्याचे तारखेस सर्व आरोपी हजर राहिल्यास त्यांविरुद्ध ये.कोर्ट	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सवराधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
						१ कार्यकारी अभियंता ल.पा.स्थानिकस्तर विभाग नाशिक.	न्यायप्रविष्ट		१०

प्रश्न क्रमांक - १२ - नैरव्यवहार प्रकरण
 रोवणार हनी योजनेच्या कामाद्वारे दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या नैरव्यवहार प्रकरणां किती सध्या चौकशीसाठी (निगेकाळ्या रस्त्यावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची शिक्क्यानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	नैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार उपडकोस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार करणारे उपडकोस आला	नैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या सक्षमीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्याचा किती काळावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२	पा.त.टपुयाळ ता. सुरगणा	अतिप्रदान २.९७ लक्ष	२५/१०/१९८७	आमदार श्री. जे. पी. गावित	श्री. रा. तु. नळकांडे, उपाअभियंता श्री. बी. एन. सामंदकर, कनिष्ठ अभियंता श्री. गणपुर्णे, कनिष्ठ अभियंता	आपर शिक्क्याधिकारी तथा प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी नाशिक यांचेकडून विभागीय चौकशी पूर्ण. परंतु सादर प्रकरणात तहसिलदार पुरगणा यांनी दिनांक २५/३/१९९० अन्वये संभवितां विरुद्ध पोलीस स्टेशन पुरगणा येथे रजि. नं. ४९/९० अन्वये गुन्हा दाखल केला. पुरगणा तपास पूर्ण होऊन आरोपी विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ दिवोरी कोर्टाने दोषारोपपत्रे पाठविल्यात आहे. सादर प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी १ नाशिक यांचे कोर्टाने केस नं. ४९/९५ अन्वये वर्ग झाले आहे. ग. सहाय्यकर सरकार अग्निबोक्ता मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, नाशिक यांचे दिनांक २६/२/२००३ चे पत्रानुसार कोर्टाने आरोपी विरुद्ध सगल्या काढले असून हजर होण्याचे तारखेस सर्व आरोपी हजर राहिल्यास तांचेविरुद्ध ने.कोर्ट	१	१०
							न्यायविष्ट	
								चार्ल फ्रेंच करतील व नंतर पुढे सादर केस चौकशीसाठी येवली जाईल. त्यानुसार कोर्टाच्या तारखा घेऊ आहता.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हीची योजनेच्या कर्माकर दिनांक ३१ डिसेंबर २०२७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी राध्या चौकशीसाठी (विशेषाधिकार) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची विस्तृतानिहाय व थंडपणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिल्लक असलेली काळावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	पा.स.डोलास धा.सुरगाणा	अतिप्रदान	२५/१०/१९८७	आगरार श्री.जे.पी.माधव		विरलेप्रमाणे	अपूर विस्तारधिकारी तथा प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी नाशिक यांचेकडून विभागीय चौकशी पूर्ण, परंतु सत्तर प्रकरणात राहिलेलादार सुरगाणा यांनी दिनांक २५/३/१९९० अन्वये संबंधितां विरुद्ध पोलीस स्टेशन सुरगाणा येथे रजि.नं.४९/९० अन्वये गुन्हा दाखल केला. गुन्हाचा तपसा पूर्ण होऊन आरोपी विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ दिंडोरी कोर्टात दोषारोपपत्रे पाठविण्यात आले. सत्तर प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी ५ नाशिक यांचे कोर्टात केस नं. ४९/९५ अन्वये वर्ग झाले आहे. म.सहाय्यक सरकारी अधिकाऱ्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, नाशिक यांचे दिनांक २६/३/२००३ चे पत्रानुसार कोर्टात आरोपी विरुद्ध सगळे काढले असून हजर होण्याचे तारखेस सर्व आरोपी हजर राहिल्यास त्यांचेविरुद्ध ये.कोर्ट	न्यायप्रविष्ट	
							धा.जंम करतील व नंतर पुढे सत्तर केस चौकशीसाठी नेमली जाईल. त्यानुसार कोर्टाच्या तारखा सुरु आहेत.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजमार इभी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची शिल्लकनिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुल्लकी स्वकाम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उपडकीस आला	तांत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेचित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अन्वय अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४	भा.व.बडोपाळा ताल.सुरगाणा	अतिप्रदान	२५/१०/१९८७	आमदार श्री.जे.पी.गणित		गैरव्यवहार	अन्वय शिल्लकधिकारी तथा प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी नाशिक यांचेकडून विभागीय चौकशी पूर्ण. परंतु सदर प्रकरणात तहसिलदार सुरगाणा यांनी दिनांक २५/३/१९९० अन्वये सांगितला विरुद्ध पोलीस स्टेशन सुरगाणा येथे रजि.नं.४९/९० अन्वये गुन्हा दाखल केला. गुन्हाचा समाप्त पूर्ण होऊन आरोपी विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ दिंडोरी कोर्टात पोषारोपपत्रे पाठविण्यात आले. सदर प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी १ नाशिक यांचे कोर्टात केस नं. ४९/९५ अन्वये वर्ग झाले आहे. ग.सहाय्यक सरकारी अभियंता मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, नाशिक यांचे दिनांक २६/३/२००३ चे पत्रानुसार कोर्टात आरोपी विरुद्ध समन्य काढले असून हजर होण्याचे तारखेस सर्व आरोपी हजर राहिल्यास त्यांचेविरुद्ध ने.कोर्ट चार्ज प्रेम करतील व नंतर पुढे अगचीकरीसाठी	चौकशी अन्वय अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
							नेमली जाईल. त्यानुसार कोर्टाच्या तारखा सुरु आहेत.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 सोजगात हनी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकटनाची जिल्हाविषय व घेवणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उघडकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	गा.त.मोहपाडा, गा.त.शिंदे ता.सुरगाणा	पाडारतलावाच्या कामात झट्याचार प्रत्येकी ०.१० लक्षा (अवजलित रक्कम)	२३/१/१९८२	आमदार श्री.जे.पी. गारित	श्री.पो.गु.गामरे, कार्यकारी अभियंता श्री.रा.तु.नळकाडे, उपअभियंता श्री.दि.प.चकोर, कनिष्ठ अभियंता श्री.न.शि.गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता (मयत)	प्रथमिक चौकशी पूर्ण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक १८/४/१९९४ अन्वये संबंधितांविरुद्ध दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर केले. विमानिय आयुक्त यांचे दिनांक २७/११/१९९८ चे पत्रान्वये सादर कामाची तांत्रिक छाननी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २४/१२/१९९८ अन्वये आयुक्त यांना अहवाल सादर केला. मा.आयुक्त यांनी कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणवत्तयंत्रण कक्ष, रो.द.मो.नाशिक यांचे अहवाला नुसार गा.त.मोहपाडाने अस्पष्टता व मर्याद तसेच गा.त.शिंदेचे अस्पष्टता व साखळी दगाड यांमध्ये अतिप्रदान असल्याने संयुक्त मोजणी	आयुक्तानुसार		
							करणेबाधित दिनांक ११/३/२००२ अन्वये आदेश दिले. संयुक्त मोजणी करून अहवालांनुसार मा.अधीक्षक अभियंता यांनी दिनांक २५/६/२००४ अन्वये गा.त.शिंदे करीता रुपये २५,८३६/- व गा.त.मोहपाडा करीता रुपये ५०९२/- निलंबन निधी निश्चित केला. त्यानुसार संबंधित अपचारी, अधिकारी व कर्मचारी यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ३१/७/२००४ अन्वये सादर केले. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १६/३/२००५ नुसार दोषारोपपत्रावरील १ ते ३ मुद्द्यांवर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक २/८/२००५ अन्वये सादर केला आहे.		

रोजगार हंगी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हा निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार चढवडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उचळणीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकारींची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावरी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	पा.त.आवळपाडा ज.पुरगणा	पूर्व परवानगी न घेता प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च रु. ६.४९ लाख	विधानमंडळ चौकशी सविती आदेश १९९८-९९	१९९८-९९ चौकशी सविती आदेशाच्ये		श्री.अ.नो.चौवरी, उपअभियंता श्री.दि.प.चकोर, शाखा अभियंता	सदर प्रकरणात मंजूर अंदाजपत्रकाच्या १० टक्केपेक्षा जास्त खर्च झाल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेविरुद्ध चौकशी पूर्ण होऊन प्रारूप चौकशीपत्र दिनांक ७/८/२००२ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केले. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १७/९/२००४ नुसार शासनाचे पत्रानुसार उपस्थित केलेल्या खर्चाबाबत १ ते ४ मुद्द्यांचा अहवाल मा.अधीक्षक अभियंता, तं.पा.(स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला. त्यावरील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक २०/१०/२००४, २७/१२/२००४ व आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक २२/१२/२००४ अन्वये झालेला खर्च कोणकोणत्या बाबींसाठी झाला त्याचा तपशिल रो.ह.वो.समितीच्या सातत्या अहवालानुसार असुन सदर	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	१०
							कामासाठी पूर्वी पतमर्गदा कामनिहाय मंजूर न होता एकत्रित मंजूर होत होती. त्यामुळे सदर कामासाठी किती व केवळ पतमर्गदा मंजूर झाली ही माहिती आला २० वर्षांपेक्षा जास्त काळावधी झालेला असल्याने उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने झालेला खर्च हा मंजूर पतमर्गदा इतकाच झालेला असुन तो ग्राह्य धरला अशी विनंती करण्यात येऊन अहवाल दिनांक २८/१२/२००५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे.		

रोचणार हमी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सद्या चौकशीसाठी (विशेषगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व वंत्रणा निहाय माहीती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे माप	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उचलण्याची आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उपडकीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संपत्तीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावरी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							अहवाल दिनांक ११/६/०४ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केला. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १७/९/२००४ नुसार अहवाल पूर्णता करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक १९/८/२००५ अन्वये पूर्णता करून अहवाल दिनांक २७/९/२००५ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक २३/५/२००६ अन्वये आयुक्त अहवाल मा.दिनांक १६/९/२००६ अन्वये केला आहे. मा.त.भातळीपाडा व मा.त.गोंदे ता.पेठ या कामात होणारा पाणीसाठा संकल्पित पाणीसाठ्यापेक्षा कमी होत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कळविले आहे. त्यामुळे संबंधितांवर दोषारोपात्रे भरून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. त्यावरील बुटीची पूर्णता प्रगतीत.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 योजनार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (संपवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	गावठळे याद ता. चांदवड प्रकरण १ व २	याततळ्याच्या भुरग्यांच्या कामात आतिप्रदान ०.३७ लाख	२९/४/१९९२ चे फेरतपासणी ६/१०/१९९३	दखता व गुणनिबंधन कक्षा, रो.ह.यो. नाशिक	६	श्री.बी.बी.आकाशे, उपविभागीय अधिकारी श्री.एस.आर.चीवरी, उपविभागीय अभियंता (मरत) श्री.एस.डी.पाटील, शाखा अभियंता	मा.त.याद ता.चांदवड प्रकरण १ मध्ये विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत विभागीय चौकशी पूर्ण होवून पी.बी.आकाशे, उ.वि.अ.यांचेकडून रुपये २७२३ ची धडुली व दोन वेतमावडी रोखून धरण्याबाबतच्या शिक्के ७/८/१९९९ चे पत्राच्ये आदेश शासनास सादर करण्यांत आले. शासनाने सादर आदेश रद्द करून रुपये २७३३/- वसूल करून श्री.आकाशे यांचेवर ठपका अशी शिक्का आदेश क्र. रोहयो/१२९९/म.९२/ रोहयो-२, दिनांक २९/४/२००३ अन्वये दिनांक ६/१०/१९९३ च्या फेर चौकशी आदेशान्वये काढले. दिनांक ६/१०/१९९३ च्या फेरचौकशी आदेशान्वये दिनांक १८/२/१९९९ रोजी फेर संयुक्त मोजणी करण्यात येवून निलंबित निधी रुपये २७०००/- मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांचेकडून निश्चित करून दोषारोपपत्रे मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे ३/१२/१९९९ रोजी सादर.	जि.अ.स्तर	
							शासनाकडील झापन क्र. रोहयो १२०१/म.अ.७८ /रोहयो-२, दिनांक २०/३/२००३ अन्वये प्राप्त. श्री.आकाशे व पाटील यांना दोषारोप धजावण्यात आले. श्री.बी.बी.आकाशे यांचे अगिबंदन मा.आयुक्त कार्यालयातून प्राप्त करून त्यावर या कामालयाचे अभिप्रायासह दिनांक ७/११/२००७ रोजी मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कागावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (हेमनेकाच्या स्तरावर) प्रकळित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार अशांना-या संदर्भात अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा.	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप आणुन सध्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२ गावठळे वाकी - २, गावठळे आडगांव, गावठळे एरुंड ता चांदवड	३ अतिप्रमाण रु. १००१०/- रु. ४६९८७/-	४ २३/०८/१९९७	५ श्री.बाबुराव देवरे, रा.दरेगांव यांच्या अर्जावर	६ श्री.के.एस्.पाटील, सहाय्यक अभियंता	७	८ रावर प्रकरणात कार्याकारी अभियंता, दखता व गुणनिर्देशक कक्ष (शे.इ.यो.) नाशिक यांना सूच्य उपासणीत अतिप्रमाण आढळून आल्याचे प्राथमिक चौकशी अहवाल मा.विभागीय आयुक्त यांना दिनांक ०४/५/२००२ अन्वये सादर. त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी दिनांक २३/०८/२००२ रोजी संयुक्त मोजणी करून दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत कळविल्यानुसार संयुक्त मोजणी अहवाल व निलंबन निधी मा.अधीकक अभियंता, लघु याटकंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांचेकडून प्रमाणित करण दोषारोपपत्रे सर्व पुस्तता करून दिनांक १६/२/२००४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मा.आयुक्त यांना दिनांक २१/४/२००४ रोजी सादर. आयुक्त कार्यालयाने दिनांक ०८/२/२००५ चे पत्रान्वये मा.रा.आडगांव या कामाचे संयुक्त मोजणी अहवालावरील खर्चाबाबत तक्रारत व परीमाणात ०.३० मी. Stripped R.L. फेळून परीक्षण काढून दिनांक ६/३/१९९२ च्या शासन निर्णयानुसार घट टिकावात घेवून फेर निलंबन निधी मा.अधीकक अभियंता, लघु याटकंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांचेकडून प्रमाणित करून त्यानुसार दोषारोपपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक १९/८/२००५ रोजी सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दिनांक १४/१२/२००६ च्या पत्रान्वये निलंबन निधी काढवण्याबाबत शासन निर्णयानुसार भरगारासाठी रेष घट टिकावात घेवून सुधारित निलंबन प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार सुधारित निलंबन प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास दिनांक २०/१२/२००६ रोजी सादर. मंडळ कार्यालयाचे दिनांक ६/८/२००७ रोजी निलंबन निधी प्रमाणित. दिनांक १०/१२/२००७ रोजी सुधारित प्रारूप दोषारोपपत्रे मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर.	१०	

शेजदार इमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय यादीची.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करता उघडकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारत जबाबदार असणा-या संस्थेत अधिक-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळाची अपेक्षा आहे.
१०	मुंगेरात बंधारा महाकलाकोरे तालिकाड	खोर्वाई व पटवर्णाच्या परिमाण्यात तफावत रुपये १६९२३/-	४	५	६	७	८	९	१०
			जिल्हाधिकारी यांचे मोपनीय पत्र दिनांक १८/६/१९९४	कार्यकारी अभियंता, रो.इ.यो.कवा, ता.शिक		श्री.पी.बी.आकाशे उपविभागीय अभियंता श्री.दि.सा.भापूल, शाखा अभियंता (भवत) श्री.पठाण हजेरी सहाय्यक	प्राथमिक चौकशी करून प्रारूप दोषारोप विभागीय आयुक्त यांचेकडे दिनांक १६/८/१९९९ रोजी सादर करण्यांत आले. संबंधित अपचारी यांचेविरुद्ध पुढील चौकशीची परवानगी प्राप्त झालेली असून प्रादेशिक विरोध अधिकारी, विभागीय चौकशी, नाशिक यांचेकडे चौकशी कार्यासाठी वाढू आहे. श्री.पठाण, हजेरी सहाय्यक यांचेविरुद्ध चौकशी कामी दोषारोपपत्रे जिल्हा भरिपदेला सादर	अधुनकात्तर	
११	पांढरतलाव मळगाव सुर्, ता.कडवण	सुधारित अंदाजपत्रक तयार न करता काम सुरू केल्याने अनियमितता	१७/६/१९९९	आयुक्त यांचे दिनांक १७/६/१९९९ च्या पत्रान्वये		श्री.रा.म.पाटील, उपविभागीय अधिकारी श्री.यु.ति.भांगरे, शाखा अभियंता	सुधारित अंदाजपत्रक तयार न करता काम सुरू केल्याने झालेली अनियमितताबाबत संबंधितांविरुद्ध शिस्तगंगाची कार्यवाही बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक १६/११/२००० नुसार कार्यवाही करून सेवा तपशिल व दोषारोपपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक २९/११/२००३ अन्वये सादर. मा.विभागीय आयुक्त यांना दिनांक ७/१०/२००३ रोजी सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दिनांक १०/३/२००५ नुसार कामाची माहिती, काम सुरू दिनांक, काम पूर्ण दिनांक व उपविभागीय अधिकारी यांची नावे व त्यांचे कालावधीत झालेला खर्चाबाबतचा अहवाल दिनांक ३/८/२००५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर.	अधुनकात्तर	

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी साध्या चौकशीसाठी (लेग्योव्ह्या स्तरावर) प्रदलित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती. प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंडाळलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संस्थेत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	असणा-या चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळातची अपेक्षित आहे.
१२	पाझरतलाव चाफणगाडा ता. कळवण	३	४	५	६	७	८	९	१०
		दुस-या जिल्हातील मजुर लोखण काम करून घेतले व मजुरी न मिळाल्याबाबत श्री.गणप्य भिल गांवे तकारीबाबत	१५/९/२००९	उपविभागिय अधिकारी, कळवण	श्री.पी.एस.काकडे, उपविभागिय अधिकारी श्री.यु.नि.भापरे, शाखा अभियंता	प्रथमिक चौकशी पूर्ण. स्थानिक मजुर न लावता बाहेरच्या जिल्हातील मजुर लोखण काम करून घेतले व मजुरी मिळाली नसल्याबाबत मजुरांच्या तकारी नुसार उपविभागिय अधिकारी, कळवण यांनी चौकशी केली. संबंधितांविरुद्ध दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत दिनांक २२/८/२००२ अन्वये कळविल्यानुसार प्रारूप दोषारोपपत्रे दिनांक १०/२/२००४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ३१/५/२००४ रोजी मा.विभागिय आयुक्त नाशिक यांना सादर केले. संबंधितांचे निवेदन व त्यावर कार्यकारी अभियंता गांवे अधिपत्र यांनी मा.आयुक्तोफेडून मागणी त्यानुसार अभिप्रायासह निवेदन दिनांक २६/५/२००६ रोजी सादर. दिनांक १५/१०/२००६ रोजी प्राप्त सुचनेनुसार पडोशी दिनांक १०/१०/२००६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर.	आयुक्तस्तर	१०	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (संगवोळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेतित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या रचण्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१३	मोवतळे वडाळीभाई सा. चांदवड	भोगसा हजेरीपट भरलेला आहे. रुपये १४६८५/- ह.प.क्र. ४४९५	३/७/२००२	श्री. बाबुराव देवरे, रा. देरगाव यांच्या अर्जांमध्ये	६	श्री.के.एस.पाटील, सहाय्यक अभियंता श्री.आर.एम.पगार, हजेरी सहाय्यक	७ प्रथमिक चौकशी करून कार्यकारी अभियंता, दहता आनुसतरार पथकमार्फत चौकशी अहवाल मा.आयुक्त नाशिक यांना सादर. तसेच दिनांक २६/८/२००३ अन्वये संबंधितविरुद्ध प्रारूप दोषारोप सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले नुसार संबंधितांविरुद्ध प्रारूप दोषारोप सादर केलेली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मा.आयुक्त नाशिक यांना दिनांक २५/९/२००४ रोजी सादर करण्यांत आली. मा.विभागीय आयुक्त यांचे दिनांक १५/३/२००४ च्या पत्रानुसार १ ते ५ मुद्यांचा त्रुटीपुरतित करून दिनांक २५/६/२००४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयारा दोषारोपपत्रे फेरसादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ३१/१/२००५ अन्वये मा.आयुक्त नाशिक यांना सादर. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १०/५/२००५ अन्वये मुळ	१ चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	१०
							८ हजेरीपटाची मागणी केली. त्यानुसार सादर हजेरीपटाची फाळणी झाल्याचे न्यायालयाने कळविलेनुसार व श्री.आकाशे, तत्कालिन उप अभियंता यांचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक १८/३/२००५ रोजी सादर.		
							९ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २९/३/२००५ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक २०/१/२००६ अन्वये नोजमाप पुरसाक क्र. १९६ मुळ स्वक्षपात व परिशिष्ट १ व २ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती दिनांकासह अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक १०/४/२००६ अन्वये सादर. व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मा.आयुक्त कार्यालयास दिनांक १०/४/२००६ रोजी सादर.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची फेकी सध्या चौकशीसाठी (विशेषाख्य सारखर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची विलंबितनामाय व यंत्रणा विहाय गाहीती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संस्थेत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१४	१) गा.ता.पिपळद ता.चांदवड २) गा.ता.वडकारे ता.चांदवड	१०० रु.पेसा जास्त मजूरी पडलेली असल्याने	१/११/२००२	मा.सा.चि.य. रो.ह.यो. यांचे १/११/२००२ चे पत्राच्ये	अध्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी	प्रस्तुत प्रकरणात सविन रो.ह.यो. यांचे दि. १/११/२००२ चे अर्धशासकीय पत्राच्ये तसेच मा.विभागिय आयुक्त यांचे दि. १७/१२/२००२ अन्वये निश्चित करणेबाबतचा अहवाल पा.ता.रुद्राणे याबला ६ कामांचा अहवाल मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी दि.१४/४/२००४ अन्वये मा.विभागिय आयुक्त, नाशिक यांना सादर केला. पा.ता.रुद्राणे या कामाचा संयुक्त चौकशी अहवाल व निरपेक्ष निवेदन मिळी निश्चित करून अहवाल दिनांक १३/८/२००४ रोजी मा.अधीक्षक अभियंता, ल.पा. (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी मा.विभागिय आयुक्त यांना सादर केला. आयुक्त कार्यालयाचे दि.२९/१२/२००४ चे पत्राच्ये उपस्थित केलेल्या १ ते ३ मुळाची पूर्तता करून अहवाल दि.२२/३/२००५ रोजी मा.विभागिय आयुक्त नाशिक यांना सादर. आयुक्त कार्यालयाचे दि.५/३/२००५ चे पत्रानुसार मागणी केलेली कागदपत्रे उपविभागाने आयुक्त कार्यालयास प्रत्यक्ष दिलेली आहेत.	आयुक्तसार		
	३) गा.ता.राहुड ता.चांदवड	नियमितता							
	४) गा.ता.रकरुचे ता.चांदवड								
	५) गा.ता.शिवामूर ता.निफाड								
	६) गा.ता.चौसाळे ता.हिंकोरी								
	७) गा.ता.वडकारे ता.कळवण								

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकीर्ण अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अर्पण अर्पण सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१५	पा.त.महालमाटणे ता.देवळा	जेसीबी यंत्र व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने काम फेल्याबाबत रक्कम रुपये २४५६८/-	२०/५/२००३	ताहसिलदार, देवळा यांनी तपासणी केली असून प्राथमिक चौकशी अहवाल दिनांक २२/५/२००३ अन्वये सादर केला.	श्री.यु.एस.राजुळे, अगिस्ता श्री.पी.टी.जाधव, उपअभियंता श्री.ए.जी.खेरनार, अगिस्ता	कार्यकारी	प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्यात येवून पुढील तपासणीचे आघार संबंधित असतारी/अधिकारी/ कर्मचारी यांचेविरुद्ध प्रारूप वेगवेगळेपत्रे १ ते ४ मा.विभागीय आयुक्त, तांत्रिक विभाग नाशिक यांना या कार्यालयाचे पत्र क्र. कळ/११/२००४/४/१६/२००४, दिनांक ८/५/२००४ अन्वये सादर केलेला आहे. दिनांक २१/५/२००५ रोजी संयुक्त मोजणी अहवाल मंडळास सादर. मंडळाकडून दिनांक १२/५/२००५ रोजी निरंक मिलेशन निधी प्रमाणित. संयुक्त मोजणी अहवाल मंडळाच्या पत्रासह मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर. मा.आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक २०/६/२००७ अन्वये घेतलेल्या शे-यांची पुतला करून शेरपुरती अहवाल विभागाचे पत्र क्र. प्रशा/३९२४, दिनांक २०/५/२००७ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर.	जि.अ.रदार	

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी राह्या चौकशीसाठी (हेमगेळ्या सारखे) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला	तांत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संस्थेत अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दे	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप पूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१६	भा.ता.हळीकापूर ता.दिंडोरी	जेसीबी यंत्र व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने काम केल्याबाबत रक्कम रुपये २४५६८/-	१३/१०/२००३	मा.विशेष कार्यधिकारी व पदसिध्द उपयिकास आयुक्त (रोहयो) नाशिक	श्री.उ.शं.राजुळे, कार्यकारी अभियंता श्री.बी.पी.सांगळे, उपअभियंता (से.नि) श्री.प्र.त.नागरे, राह्या अभियंता	कर्मकारी अभियंता (रोहयो) नाशिक यांनी दिनांक २१/१०/२००३ रोजी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक ४/११/२००३ अन्वये संयुक्त मोजणी करून निरंक निलंबन निधी प्रमाणित करून संयुक्त मोजणी अहवालाचे कामदपत्रासह अहवाल मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ११/६/२००४ रोजी सादर केला. तहसिलदार, दिंडोरी यांचेकडील अहवालाचे आधारे प्रतिज्ञापत्राबाबतचा अहवाल दिनांक २१/६/२००४ रोजी आयुक्त कार्यालया सादर. दिनांक २८/३/२००५ च्या पत्रानुसार सुधारित दोषारोपपत्रे दिनांक ३/८/२००५ रोजी कार्यकारी अभियंता, दहता व गुणनिंत्रण कक्ष (रोहयो) नाशिक यांना सादर. दिनांक ५/८/२००५ च्या	आयुक्तस्तर		
							हजेरीपटाची मागणी केली. त्यानुसार सादर हजेरीपटाची फाळणी झाल्याचे न्यायालयाने कळविलेनुसार च.श्री.आकाशे, तत्कालिन उप अभियंता यांचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक १८/२/२००५ रोजी सादर. २१/१०/२००५ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर. शासनाकडचे आपन संबंधिताना बजावण्याकामी दिनांक १/१०/२००६ रोजी प्राप्त संबंधित श्री.उ.शं.राजुळे न.श्री.प्र.त.नागरे यांना बजावण्यासाठी रवाना.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (लेगव्हाळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपबकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संशोधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिल्लक काळावधी अपेक्षित आहे.
१					६	७	८	९	१०
१७	दातली ता.सिन्नर येथील बेनाला गावठळे	काम निष्फट झाले असल्याचे तक्रारी अर्ज	सी.वृंदा रावभादे (अध्यक्ष) सिन्नर महिला कॉमिसेस (आय) सदस्य यांचे तक्रारी अर्जावरून २८/७/१९९२	कार्यकारी अभियंता दक्षता पथकाने सूक्ष्म तपासणी केल्यावरून	श्री.ल.सा.दुमणे, तत्कालिन उपअभियंता (सेवानिवृत्त) श्री.ग.रा.सुर्ववशी, अभियंता	कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण कक्षा (रोहयो) नाशिक यांचा अहवाल दिनांक ३०/९/२००३ रोजी मा.विभागिय आयुक्त, नाशिक यांना सादर. अहवालाचे आधारे संयुक्त मोजणी करून अतिप्रदान निरयित करून कारवाई करणेबाबत आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक २७/२/२००४ तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ११/३/२००४ अन्वये कळविण्यात आले. त्यानुसार संयुक्त मोजणी करून संबंधित अपचा-यांविषयक शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव दिनांक ३/८/२००५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. दिनांक १२/८/२००५ रोजी कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण कक्षा (रोहयो) नाशिक यांचेकडून भरिशिष्ट १ व २ सुधारित करणे. सधोष बोधकामाचा खर्च अतिप्रदान ऐवजी निलंबन धरणे. कार्यकारी अभियंता.	आयुक्तस्तरी		
							विभागाद्वारे दिनांक २/३/२००६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली अर्जुन विलंबास जबाबदार अधिका-यापैकी श्री.वी.वाय.आल्हाड व ग.रा.सुर्ववशी यांचा खुलासा दिनांक १७/५/२००६ रोजी सादर. उर्वरीत तिर्घाना श्री.इ.जी.गाजरे / श्री.बी.पी.सांगळे / श्री.डी.पी.चकोर यांना स्मरणपत्र दि. २६/९/२००६ रोजी रवाना		

रोजगार हमी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ आखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (लेगव्हेळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उभारलेली आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उपाययोजकाचा आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१८	गावतळे कायरे गावतळे कायरे गावतळे कायरे	गावतळ्यांचे कामावर यंत्राद्वारे चालणा-या कामाची चौकशी होणेबाबत.	०१/१२/२००७	कार्यालयीन अभियंता, दक्षणा पथकाने पेट राहिल	६	श्री.गणेश रामचंद्र सूर्यवंशी, उपअभियंता श्री.अश्विनी दिळकर घोडके, शाखा अभियंता श्री.विजय वामन तळवे, शाखा अभियंता	कार्यालयीन अभियंता, दक्षणा व गुणनियंत्रण कक्ष (रोहयो) नाशिक यांनी सुसम तपासणीचे आदेश अहवाल मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांना दिनांक ८/८/२००३ अन्वये सादर केला. मा.विभागीय आयुक्त यांनी दिनांक २४/३/२००४ अन्वये सुसम तपासणी अहवालापुरते संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेविषय प्रारंभ दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत कळविले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक १७/४/२००४ रोजी कार्यकारी अभियंता, दक्षणा व गुणनियंत्रण कक्ष (रोहयो) नाशिक यांना कळविले. संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांचे सेवा तपशिल प्रपत्रे १ व २ दिनांक २८/५/२००४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयीन सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक २८/६/२००४ रोजी प्रारंभ दोषारोपपत्रे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हनी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संतान निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	सौत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकडीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिकी कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१९	१) गा.त.खरवळ २) गा.त.शिरसगाव ३) गा.त.चाकोरे ४) गा.त.अंबोली ५) गा.त.तळ्याडे सर्व ता.अंबोलीकर	गावतळांची कामे जेसीबी / ट्रॅक्टर वंत्राच्या सहाय्याने केल्याबाबत तक्रार	३१/८/२००३	श्री.ना.साहेब मोरते, विधानसभा सदस्य यांचे दिनांक ३१/८/२००३ चे मजान्दरे	श्री.बी.पी.सांगळे उपअभियंता (संवर्धित) श्री.बी.या.आव्हाड, अभियंता	शाय्या	व सेवापेशिल आयुक्त कार्यालयास सादर केला. मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक २०/७/२००५ व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक २०/७/२००५ नुसार १ ते ७ मुद्यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास व कार्यकारी अभियंता, दखला व गुणनियंत्रण कक्ष (शेह्यो) नाशिक यांना दिनांक ११/८/२००५ अन्वये सादर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दिनांक २१/९/२००५ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केला. विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक २१/९/२००६ नुसार सहर कामांचे निविदेतील कामाबाबत १ ते ६ मुद्याबाबत अहवाल मागविला आहे. त्याची पूर्तता करून अहवाल व तत्ता दिनांक १७/५/२००६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर.	आयुक्तपत्र	
							कार्यकारी अभियंता, दखला व गुणनियंत्रण कक्ष (शेह्यो) नाशिक यांची दिनांक २१/२/२००४ च्या युक्त तपासणी अहवाल तसेच शहरिलदार ज्वंबक यांचे प्रशासकीय अहवालाचे आधारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दिनांक २१/२/२००४ रोजी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर केला. मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक १८/१/२००४ व मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांचे संयुक्त मोजणी आदेश दिनांक ७/२/२००४ अन्वये संयुक्त मोजणी करून मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी दिनांक २१/६/२००४ अन्वये सावली कामांचा निरंक निलंबन निधी प्रमाणित केल्याप्रमाणे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक १७/७/२००४ अन्वये सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अहवाल दिनांक		

रजिस्ट्रार, इन्फो ज्योडोच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची फेदी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हासंग्रहालय व ग्रंथालय निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपलब्धीस आल्याची तारीख	गैरव्यावहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संस्था/ अधिकारी/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्यापन अर्पण सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यात किती काळावधी अपेक्षित आहे.
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०
	७) मा.त. शिवारमांडा						२२/७/२००४ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केला. आयुक्त कार्यालयाने दिनांक १०/९/२००४ अन्वये दक्षता पथकाने केलेल्या सुसम तपासणी अहवालाद्वारे अभियंताला आल्याने		
	जा.दि.कोरी						संबंधिता विरुद्ध शिस्तमग विषयक कायदाही करून प्रारंभ दोषारोपपत्रासह अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिनांक ६/१/२००५ अन्वये सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रारंभ दोषारोपपत्रे सोबायितल कामपत्रासह अहवाल आयुक्त कार्यालयास दिनांक २३/२/२००५ अन्वये सादर केला. दिनांक २०/६/२००५ अन्वये संल्लितास शासन जापन अन्वये प्रारंभ दोषारोपपत्रे बजावण्यात आली. आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक १४/१०/२००५ व जिल्हाधिकारी		
							कार्यालयाचे पत्र दिनांक १९/११/२००५ अन्वये संबंधित श्री.बी.पी.सांगळे, सेवानिवृत्त उपअभियंता यांनी सादर केलेल्या बचावाचे अभियंतेरन दिनांक ८/१२/२००५ रोजी अभिप्रायासह तसेच श्री.बी.वाय.आव्हाने यांचे बचावाचे अभियंतेरन दिनांक १६/१२/२००५ रोजी अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले.		
२०	१) मा.त. ये.वेल्याचीमेट जा.इगतपुरी २) मा.त. वासोळ	रो.इ.यो.अंतर्गत सेव्यात आलेली कामे ठेकेदार पध्दतीने करण्यात आल्याबाबत तक्रार	२०/५/२००४	श्री.किरेंद्र शिवाजी पाटील यांचे निवेदानान्वये	श्री.बी.पी.सांगळे उपअभियंता श्री.बी.वाय.आव्हाने, अभियंता	शाखा	प्रस्तुत प्रकरणात श्री.किरेंद्र शिवाजी पाटील यांचे दिनांक २१/५/२००३ च्या निवेदानानुसार मा.विभागीय आयुक्त, तांत्रिक यांनी दिनांक ३/७/२००३ अन्वये चौकशी अदेश दिले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, महा.व.प.प्राविभंडना कक्षा	आयुक्तस्तार	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 राजगार हनी योजनाच्या कामावर दिनांक ३५ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची विलम्बनिहाय व यंत्रणा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उघडकीस आला.	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संवदीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
१	२ ता. बामनापण ३) पा. त. धामपाडा ता. ज्येठकेश्वर ४) पा. त. उंबरठाण ता. सुरगाणा ५) पा. त. केळुणे ता. सुरगाणा ६) पा. त. तोरणडोमरी ता. सुरगाणा ७) पा. त. वाघोड ता. सुरगाणा ८) पा. त. चिखली ता. सुरगाणा ९) पा. त. चाकोरे	३	४	५	६	७	८	९	१०	
							(सोडयें) नाशिक यांनी चौकशी करून दिनांक ३१/१२/२००४ रोजी मा. मुख्य अधिकारी व सहसंचायक यांना अहवाल सादर करून मा. विभागिय आयुक्त नाशिक यांनाही दिनांक ८/६/२००४ रोजी अहवाल सादर केला. आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक २०/१०/२००४ नुसार १ ते ३ मुद्द्याबाबतचा अहवाल तसेच अनियमिततेस जबाबदार असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध शिस्तसमगविययक कारवाईचा परिपूर्ण प्रस्ताव परिशिष्ट १ ते ४ मा. अधीक्षक अधिपतीला, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी दिनांक ११/१२/२००६ रोजी विलम्बाने सादर केला.			

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 सोजगार हनी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (शेगवेगळ्या रसावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कावाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संदर्भात अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुश	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अर्पण अस्तल्याची सर्वसाधारण करणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२१	मा.ता.देवगाडा	मावताळ कुटुंब्याबाबत	१८/६/२००६	मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक	श्री.ध.रा.पट्टे उपनिर्माणीय अधिकारी श्री.पी.डी.जफर अभियंता	साखा	दिनांक १८/६/२००६ रोजी सादर मावताळ कुटुंब्याबाबत मा.जिल्हाधिकारी नाशिक यांचे आदेशान्वये का.अ.द. व गु.नि.कक्ष (रोहयो) नाशिक यांनी सादर कामाच्या कामवपत्रांची मागणी दिनांक २०/६/२००६ रोजी केली. तसेच मा.जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांना फुटीचे कारणाची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करणेबाबत दिनांक २१/६/२००६ रोजी कळविल्यात आले. दिनांक २१/६/२००६ रोजी मा.जिल्हाधिकारी नाशिक व मा.अधीक्षक अभियंता यांना अहवाल सादर केला. मा.अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी दिनांक १२/७/२००६ रोजी मा.जिल्हाधिकारी नाशिक यांना अहवाल सादर केला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक ४/७/२००६ अन्वये उपस्थित केलेल्या पुढील मुद्देगिऱ्या अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दिनांक १२/७/२००६ रोजी सादर. मा.निर्माणीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक ३०/८/२००६ व	यंत्रणास्तर	१०

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संवघा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संवधीत अधिक-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०				
१							जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र दिनांक ५/१०/२००६ अन्वये मा.अधीक्षक अभियंता यांनी दिनांक १९/१०/२००६ रोजी संयुक्त मोजणी दिनांक ३१/१०/२००६ रोजी करणेबाबत आदेश काढले. सदर संयुक्त मोजणी आदेश संबंधितांना बजावण्याबाबत व संयुक्त मोजणी कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत दिनांक २०/१०/२००६ रोजी उपविभाग पुरवणाया यांना कळविण्यात आले. दिनांक ३१/१०/२००६ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात आली अपुन अहवाल तयार करून दिनांक १८/१/२००७ रोजी मंडळ कार्यालयास सादर. मा.अधीक्षक अभियंता यांनी निरंक निलंबन निधी प्रमाणित करून दिनांक ३/५/२००७ रोजी मा.जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. तसेच संयुक्त मोजणी अहवाल या कार्यालयाने दिनांक २९/५/२००७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची संपुर्णता प्रगतीत आहे.						

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००४ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (विभागे:तऱ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकथित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१				५	६	७	८	९	१०
२२	प्राधरवलाय खडकीहाताणी चा.मालेगाव	काम जे.सी.बी. यंत्रणा करणे. काम अचामक बंद करणे व बाहेरील मजूर लावणे	१८/१०/२००४	सी.उबाताई देवरे, जि.प.सदरस यांचा तक्रारी अर्ज व त्यानुसार गंडळ अधिकारी, करंजगळण, तहसिलदार मालेगाव व मु.नि. कक्ष (रोहयो) नाशिक	श्री.उ.शं.राजुळे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता श्री.घ.रा.पळे, उभासियाता श्री.ए.जा.गाजरे श्री.वि.वि.अहिरे	योजनेचे काम तात्पुरते बंद झाल्याचा १ वर्ष कालावधीनंतर सी.उबाताई देवरे, जि.प.सदरस यांचे तक्रारीनुषंगाने अहवाल म.तहसिलदार मालेगाव यांनी मा.उपविभागीय अधिकारी (अंत) यांना ३०/८/२००४ ला सादर केला. का.अ.द. व मु.नि.कक्ष (रोहयो) नाशिक यांनी दिनांक ६/८/२००४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करून आपला अहवाल दिनांक १७/९/२००४ रोजी सादर केला. दखला पत्रकाच्या पाहणी अहवालांनुसार सदर कामावर अतिप्रदान नाही तथापि Procedural irregularities झाल्याचे निष्पन्न निमत असल्याने तसेच म.तहसिलदार मालेगाव यांचे अहवालांनुसार बाहेरगांवचे मजूर लावल्याचे व कामावर मशिनरीचा वापर झाल्याचे मजूर केल्यावरून उपरोक्त दोन्ही अहवाल	जि.अ.स्तर		
							मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक २०/९/२००५ रोजी सादर करण्यात आले. दिनांक ३०/९/२००५ रोजी मा.जिल्हाधिकारी यांच्या शे-यांची पूर्तता करून दिनांक १०/१०/२००५ रोजी प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला. दिनांक २९/१०/२००५ च्या		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजारा हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व वंशना निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकथीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							का.अ.द.व.मु.नि.कम (रोहयो) नाशिक याची शिरोपुस्ता अहवाल दिनांक २९/११/२००५ रोजी सादर करण्यात आला. संबंधित अपचा-यांपैकी श्री.उ.शं.राजुळे यांचेविरुद्धचे दोषारोपपत्रे (मा.जि.अ.यांच्या बैठकीत प्राप्त सुचनेनुसार) तयार करून मा.अधीक्षक अभियंता यांना दिनांक ३०/१२/२००५ रोजी व मा.अधीक्षक अभियंता यांचेकडून दिनांक ५/१/२००६ रोजी मा.जिल्हाधिकारी सादर करण्यात आले आहे. मा.आयुक्त यांचेकडून प्राप्त कारणे दाखवा नोटीस सर्वश्री.उ.शं.राजुळे डी.आर.पट्टे/इ.डी.गालजे/एस.सी.आहिरे यांना बजावण्यात आली. पोस्टाची पावत्या जिल्हाधिकारी यांच्यास सादर. दिनांकित स्वाक्षीकृत पत्र अद्याप अप्राप्त. श्री.डी.आर.पट्टे यांची		
							दिनांकित स्वाक्षीकृत पत्र दिनांक १२/१०/२००६ रोजी सादर. श्री.डी.आर.पट्टे व श्री.एस.सी.आहिरे यांचे अभिलेखनावर या कार्यालयाचे अभिप्रायासह दिनांक ६/११/२००६ रोजी सादर.		

२) कार्यकारी अभियंता ल.पा.पुर्व जि.प.नाशिक

प्रश्न क्रमांक - १२ - शैश्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या शैश्यवहार प्रकरणां पैकी साऱ्या चौकशीसाठी (पंगवगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संक्रमा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	शैश्यवहाराचे स्वरूप व ह्यात गुंतलेली रक्कम	शैश्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	शैश्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	असाम्य-या शैश्यवहारात जबाबदार संस्थील अधिक-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची संदर्भावरण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
२३	पा.त. अजंदेपाडा	सुधारीत अ.प. रुधिराने सादर करणे बाबत अनियमितता	४	उप अभियंता जि.प.ल.पा. उपविभाग मालेगाव	६	सर्वश्री.एन.एन.दुराने शा.अ.व आर.जी.आहिर शा.अ.व ए.एन.आहिर सल्ला उप अभियंता व वि.गो.रायटेके उप अभियंता	८ गुळ अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च आल्यास ए.अ.प.सादर करण्यास शिल्लक करणारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुद्ध प्रारूप दोषारोप पत्र मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे कडेस मा.जिल्हाधिकारी नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.कख११/शेहयो ४/१९९/०४ दि.२८/१/०४ अन्वये सादर करण्यास आले आहे	९ दोषारोप पत्राची तांत्रिक तपासणी विभागीय आयुक्त स्वरावर चालू आहे	१०
२४	पा.त. अजंदेपाडा	निलवन निधी रु.२०८०/-	४/८/१९९९	गुळ अ.प.सादर करताना गुळ अ.प.पेक्षा जास्त खर्च झाल्याने विभाग आयुक्त यांचे दिनांक १८/५/९९ चे पत्रान्वये उप अभियंता जि.प.ल.पा. उपविभाग मालेगाव		श्री.एन.जी.कुलकर्णी उप अभियंता श्री.आर.जी.दरे उप अभियंता श्री.आर.एन.रावरेकर, उप अभियंता श्री.आर.बी.उमाले, उप अभियंता श्री.एन.एन.सिमरीया कनि.अभि.श्री.के.पी. पवार कनि.अभि.	सादर निलवन निधीस जबाबदार असणारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्र दि.०७/०२/००३ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी नाशिक यांना सादर करण्यात आलेले आहे तसेच माय पुस्तिका क्रमांक १३१५ गहाळ झाले बाबत उप अभियंता (लाप) जि.प.मालेगाव यांनी छावणी पोलीस स्टेशन मध्ये दि. १५/२/२००५ रोजी पोलीस केस दाखल केलेली आहे तसेच दोघी असलेले श्री.दरे उप अभियंता यांचा सेवा तपशिल सादर केलेला आहे श्री.रावरेकर यांनी उप अभियंता यांचा पुरवठा दाखला मिळव नसले बाबत कार्य.अभि.लघुसंचन, जि.प.गुळे यांनी दि.१९/१/०६ चे पत्रान्वये कळविले आहे	मा.पोलीस निरीक्षक छावणी पो.छाणे यांचे कडील मि.र.नं १३५/०५ अन्वये देखत येण्यात आली आहे मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे कडील पत्र दि.३/११/०६ अन्वये अपचारी यांचेपैकी श्री. सिमरीया, से.मि.कनि.अभि.यांचे कडून रु१०३०/- वसूल केलेली आहे	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरण
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (विंगोवळ्या सतरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्यय अपूर्ण असल्याची सरकारीबाबतची कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिल्लक दिनांक
२५	गा.त. सावरकार वाडी व मांजरे ता.मालेगांव	२२-१-२००३	श्री.संपत कारभारी सोनवणे यांचा अर्ज व द.लोकसत्ता दि.२५/१/०२ चे घुसपट्टामधील यातमी मुळे.	५	श्री.वि.गो.रामटेके तत्का.उप अभियंता व श्री.ए.एम.आहेर शाखा अभियंता	६	सेवा तापशिल परिशिष्ट १ व २ या कार्यालयाचे पत्र क्र.क.जि.पन/लपापु/अस्थाप/१३२/०६ दि.१९/६/०६ अन्वये म.जिल्हाधिकारी नाशिक यांना सादर.	१०
२६	गावठळे पावळगाव (पवारवाडी) ता.मालेगाव	२०/१२/२००८	निलंबन निधी रु.२१७५८८/-	उप अभियंता जि.प.ल.पा.मालेगाव	श्री. वि.गो.रामटेके तत्का.उप अभियंता व श्री.डी.एस.आमूल शा.अ.तत्का.प्रभारी उप अभियंता व श्री.जे.के.तयार शा.अभियंता	७	सेवा तापशिल परिशिष्ट १ व २ या कार्यालयाचे पत्र क्र.क.जि.पन/लपापु/अस्थाप/१०८/०६ दि.१३/६/०६ अन्वये म.जिल्हाधिकारी नाशिक यांना सादर.	
२७	गा.त. सुरेगाव	१९.११.१९९९	अतिप्रदान १४४३१	उप अभियंता जि.प.ल.पा. उपविभाग सिन्नर	श्री. के.पी.बालेचा कनिष्ठ अभियंता	८	सेवा तापशिल परिशिष्ट १ व २ या कार्यालयाचे पत्र क्र.क.जि.पन/लपापु/अस्थाप/१०८/०६ दि.१३/६/०६ अन्वये म.जिल्हाधिकारी नाशिक यांना सादर.	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

संजगात हमी चौकशीच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची (रिंगेयगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची प्रिन्सिपलनिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२९	फा.त. जल्मे. ता.पेट	अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च मुळ - ४.९९ खर्च - १०.४०	७.१२.८७ ६.६.७९ १०.८.७९	चौकशी समितीच्या आवेशा प्रमाणे		१) श्री.बी.पी.तेली, उप अग्नि. २) श्री.व्ही.डी.कदम ३) श्री.ए.पी.जोशी, शाखा अभि. ४) श्री.वाय.बी.सालुंखे, निष्पत्री	सदर प्रकरणी अंदाज पत्रकापेक्षा जास्त खर्च शारान निगोलन विभागाकडील आदेश दि.१३/११/९६ अन्वये संबंधित अपघारी याचे विरुद्ध एकत्रित चौकशीची कार्यवाही करणा यारत आदेश प्राप्त सदर. प्रकरणात गिलबेन निधी निश्चित करून संबंधितविरुद्ध प्रारूप दोवारीप पत्र मा.आयुक्त यांना सादर. सदर प्रकरणी प्रादेशिक चौकशी अधिकारी, विभागीय चौकशी नाशिक यांचेकडेस चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण.	मा.आयुक्त यांचे पत्र क्र.रोहयो/आर.आर/४/८२१/०२ दि.१८/१२/२००२ अन्वये अंतिम अहवाल शासनास सादर शासनाचे १-१०-०२ चे पत्रांत्ये श्री.सालुंखे व कदम यांचा चौकशी अहवाल मागविला चौकशी अहवाल त्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही, अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डि.प. नाशिक यांचेकडून विभागीय आयुक्त यांचेकडेस दि.६-१०-०३ अन्वये सादर केलेला आहे.	यामघील अपघारी अधिकारी यांची चौकशी पूर्ण. कनिष्ठ अभियंता व निष्पत्री यांची चौकशी आयुक्त स्तरावर प्रलंबित. [आयुक्त स्तरावर]

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कर्माकर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (विगतगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कागाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडणीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडणीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संघीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आणव अमूर्ण असल्याची सर्वासाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
३०	पा.ट. उरगळे, सा.पेठ	अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च मुळ - ४.११ खर्च - १०.६९	७.१२.८७ १७.७.७९ १७.८.७९	चौकशी समितीच्या आदेशा प्रमाणे	६ कार्याची अगिचता व यशता व गुणवत्तेचे तपासणी करताना अ.प.पेठा खर्च जास्त खर्च झाल्याने तुरुंग तपासणी अहवालाचे आधारे	७ १) श्री.बी.पी.तेली, उप.अभि. २) श्री.पी.एस.पवार, कनि.अभि.(मद्यक) ३) श्री.यु.के.जाणी, कनि.अभि. ४) श्री.एस.एस.देसपांडे, कार्य.अभि. ५) श्री.बी.पी.पाटील, कार्य.अभि. ६) श्री.व्ही.ओ.विंगणुकर, कार्य.अभि. ७) श्री.बी.पी.एस.अशिराव, कार्य.अभि. ८) श्री.एम.टी.वाळीचे, कार्य.अभि. ९) श्री.के.व्ही.पिंपळवाडकर कार्य.अभि.	८ प्राथमिक चौकशी करून दोषारोप पत्र मा.आयुक्त यांचेकडे दि.२१/७/९६ रोजी सादर. मा.आयुक्त यांचे पत्र क्र. ३४/१९५/०३ दि.७/३/०३ अन्वये निलंबन मिळालेला तक्रारदार असल्याने म.अधिकाक अभियंता, प.पा. (स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक सांगत फेरमुल्यंकन अहवाल सादर करण्याबाबत कळविल्याने अधि.अभि. ले.पा.(स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांचे दि.३/१०/०३ अन्वये फेर निलंबन निधी निश्चित केली.	९ सुधारित निलंबन निश्चितीनुसार दोषारोप पत्रे १ ते ४ म.जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांचेकडे दिनांक १६/१२/०३ अन्वये सादर.	१० प्रस्तावनातील श्री.बी.पी.तेली, उप.अभि. यांना संबंधित यंत्रणेने दोषारोपपत्रे बजावली असून श्री.जाणी कनि.अभि. यांना दि.२२/११/०४ अन्वये दोषारोपपत्रे रज्याधिकार आले. चौकशी सासन स्तरावर चालू आहे. [सासन स्तरावर]
३१	पा.ट. घोडगाळ, सा.पेठ	अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च मुळ - ६.४० खर्च - ८.५३	२६.१.९९ २३.१.८१ ५.५.८४	यशता व गुण नियंत्रण कक्ष (रोहयो) नाशिक	७ कार्याची अगिचता व यशता व गुणवत्तेचे तपासणी करताना अ.प.पेठा खर्च जास्त खर्च झाल्याने तुरुंग तपासणी अहवालाचे आधारे	७ १) श्री.बी.पी.तेली, उप.अभि. २) के.व्ही.ओ.संदळ, कनि.अभि. ३) श्री.के.व्ही.पिंपळवाडकर, कार्य.अभि. ४) श्री.बी.पी.पाटील, कार्य.अभि.	८ प्राथमिक चौकशी पूर्ण अधिकाक अर्मुधिता. ले.पा.(स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी सादर केलेल्या निलंबन निधी यांचे तक्रार आढळून आल्याने मा.आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.२६४/०३ दि.६/२/०३ अन्वये अधिकाक अभियंता यांनी फेरमुल्यंकन अहवाल सादर करून निलंबन निधी प्रमाणित करून मिळणे बाबत. पत्र दिलेले आहे. दि.२५/३/०४ अन्वये अहवाल सादर.	९ अधिकाक अभियंता, ले.पा. (स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांचेकडून निलंबन निधीचे फेर पडताळणी करून मा.आयुक्त यांना या कार्या. पत्र क्र.कक्ष-१५/रोहयो/४/३२२/०४ दि.२५/३/०४ अन्वये निलंबन निधी वास्तुचा प्रस्ताव सादर.	१० दि.२९/८/०५ अन्वये वृत्तीयी पूर्तता करून म.जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना सादर. [जिल्हाधिकारी स्तरावर]

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 राजगार हमी योजनाच्या कामगार विनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडक्रीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडक्रीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संघीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण योग्यता टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
३२	मातळडे विरपाली ता.पेट	३ गावतळ्याच्या मंजूर जागेत बदल करून दुसऱ्या ठिकाणी घेतल्याने झालेली अनियमितता २,३७,६०८/-	४ २८.१.९२	५ कार्यकारी अभियंता, चक्षता व गुण नियंत्रण कक्षा (राहणे) नाशिक	६ कार्यकारी अभियंता तपासणी पथकाचे अहवालावरून	७ १)श्री.एस.एन.जाधव, सा.अभि. २)श्री.बी.पी.तेली, उप.अभि.	८ प्राप्त दोषावधि पत्र मा.आयुक्त नाशिक यांचेकडे दि.२०.३.०३ अन्वये सादर.मा.आयुक्त यांचे दि.२/५/०३ चे नूटी पुर्तता अहवाल कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक यांचेकडून प्राप्त करून दि.२३/६/०३ अन्वये मा.आयुक्त नाशिक यांना सादर. नूटी पुर्ततासाठी २८/१०/०३ ला परत, नूटी पुर्तता करून दि.१७.१.०४ ला अहवाल सादर.	९ मा.आयुक्त नाशिक यांचे दि.१८.१०.०३ चे नूटीची पुर्तता करून अहवाल या कार्यापत्र क्र.११/राहणे- ४/०३/०४ दि.१७/१/०४ अन्वये मा.विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला.	१० सदर काम करताना मंजूर नकाशा प्रमाणे न करता अनन्य करणे, तांत्रिक बदलास अधिकार्यांची फेर मंजुरी न घेणे या अनियमिततेस जबाबदार असलेले अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुद्ध शिस्तमग्न विषयक कार्यवाही करणे बाबत म.अधीक्षक अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांनी दिनांक २५/१/०५ अन्वये कळविलेले असून त्यानुसार कार्यवाही कार्यान्वीत आहे. दि.१६/१/०६ अन्वये दोषारोप
									म.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडे सादर. (जिल्हाधिकारी स्तरावर)

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००६ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांचे (अंगणे/ज्या स्ट्रावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हा निहाय व संज्ञा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेचित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप असणे/संपन्नधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३३	पांढर तलाव खबळे ता.पेठ	पांढर तलाव फुटल्यामुळे निलंबन मिठी मूळ - ४.४० खर्च - १४.७०	२३.७.९६ २.६.८७ २०.६.८८	किमान मंडळ समितीचे सुचने नुसार	मूळ अ.प.पेठा जास्त खर्च झाल्याने संतर कामाचे फेर मूल्यंकन करणे बाबत समितीने सुचना दिल्याने अधि.अभि. ल.पा.स्था.स्तर मंडळ, यांनी दि.३.१०.९८ आचर्ये निलंबन मिठी निश्चित केल्यावरून	१) श्री. व्ही. डी. रौदळ, कार्य.अभि. २) श्री. पी.एम. आहिरराव, कार्य.अभि. ३) श्री. पी. पी. पाटील, कार्य.अभि. ४) श्री. सी.आर. मयमंग, कार्य.अभि. ५) के. एच. ए. मोरे, कार्य.अभि. ६) श्री. डी. पी. तेली, उप.अभि. ७) श्री. के. व्ही. पिंपळवाडकर, कार्य.अभि. ८) श्री. डी. पी. पाटील, कार्य.अभि. ९) श्री. व्ही. डी. लिंगपूरकर, कार्य.अभि. १०) श्री. एम. टी. वाळीचे, कार्य.अभि.	प्रथमिक चौकशी करून मारुण दोषारण पत्र मा.आयुक्त नाशिक यांना २३.१२.०५ रोजी सादर.		सुधारित दोषारण पत्र दि.२२/१२/०५ आचर्ये म.जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर उपदिमाण, पेठ यांचेकडून त्रुटीपुर्वत करून म.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना दि.१३/२/०६, अन्वये परस्पर सादर करणेत आले आहेत. (जिल्हाधिकारी स्टार/एच)

प्रश्न क्रमांक - १२ - नैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या नैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रत्येक असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय गादीती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	भ्रष्ट व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुप्तलेली रक्कम	नैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	नैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	नैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संस्थील अधिक्या-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३४	पा.स. पिंपळपाडा गावठणे कोपुली, गावठाणे, काळुणे, ता.भेट	अतिप्रदान पिंपळपाडा ३७,३७६/- व कोपुली ३५०६६/-	१७.४.९७	मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील दक्षता पथकाने	१) श्री.पी.नारायण, उप अ.मि. २) श्री.जे.के.नेथर, क.अ.मि.	राष्ट्र प्रकरणात चौकशी करून पिंपळपाडा, कोपुली व गा.स.त. काळुणे यांची दक्षता पथकाने सूक्ष्म तपासणी करून दि.३०.७.०१ व १५.१०.०१ अन्वये अहवाल सादर केला. त्यात कोपुली व पिंपळपाडा कामात अतिप्रदान आढळून आल्याने सादर कामाची संयुक्त मोलाची करून अतिप्रदानाची रक्कम निश्चित करून परिशिष्ट १ ते ४ सादर करण्यात आली. अ.मि. ल.पा.स.सा.स. मंडळ, नाशिक यांना दि.२०.११.०१ अन्वये बळविण्यात आले होते. तसेच काळुणे गा.स.त.चे कामात १० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम झालेला आहे. या बाबत. अ.मि.अ.मि. यांनी पा.स. पिंपळपाडा कामाची संयुक्त मोलाची करून निलंबन निधी रक्कम ३७,३७६/- निश्चित करून संबंधितां विरुद्ध दोभारोप पत्र सादर केले असून ते मा.आयुक्त नाशिक यांना २०.६.०३	पिंपळपाडा पा.स.चे कामासंबंधी दोभारोप पत्र त्रुटी पुर्तिकांनी कार्या.अ.मि. ल.पा.स. वि.प. नाशिक यांनी नाशिक येथे आयुक्त नाशिक विभाग, नाशिक यांना त्वांचे पत्र क्र.जि.न.न/बांधा/लपाप/ अ-१/८४६/ ०३ दि.२९.९.०३ अन्वये सादर केलेले आहेत. श्री.नेथर शाखा अ.मि. यांना दोभारोपपत्रे बजाविणेत आली चौकशी शासन स्तरावर चालू असून श्री.नेथर, शाखा अ.मि. यांनी ज्ञापनावर आचार पावतो खुलासा सादर केलेला नाही. २) काळुणे - अतिप्रदान आढळून न आल्याने निरंक. ३) कोपुली - रु.१४,०८३/- निलंबन निधी दि.२९/११/०५ अन्वये म.अ.मि.अ.मि. यांनी गुजरी केला असून कार्यवाही	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची विलंबनिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असाणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रथम कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्यापन अर्पण अर्पण करणे समसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळाची अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							अन्वये सादर केले आहेत. मा.आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दि.३०.८.०३ अन्वये वृत्ती पुर्तिसाठी कार्य.अभि.ल.पा. (५). नाशिक यांना दि.११.९.०३ अन्वये अहवाल मागविला आहे. २९.९.०३ ला अहवाल सादर.		१० यशवंतभास्कर. दोषरोपचत म.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना दि.३/३/०६ रोजी सादर वृत्ती पुर्तिसा करण दि.३/४/०७ रोजी. म.जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर. [[जिल्हाधिकारी स्तरावर]

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार एग्री योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हा निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुजलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उपडकीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप आणून असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३५	पादर तलाव राजबाही ता.पैठ	मिर्लंबन निधी	३.१५.०५	मा. विभागीय आयुक्त नाशिक	समुक्त गोजणी अहवालाच्या आधारे		प्रस्तुत प्रकरणात समुक्त गोजणी करण्यात येणून १२.१२.०२ अन्वये कार्य.अभि. ल.पा.(५), जि.प. नाशिक यांनी अधि.अभि. यांना त्यांचे पत्र क्र.अअ/लपा /स्व/स्तर /म/ना/प्रशा-४/१९८१ दि.२६.३.०३ अन्वये समुक्त गोजणी अतिधान विद्युत येत नाही या बाबत कळविले असल्याने मा.आयुक्त यांना कार्य.अभि. ल.पा.(५) यांनी त्यांचे पत्र दि.२०/५/०३ अन्वये सादर केला आहे. मा.विभागीय आयुक्त यांचे दि.३.९.०३ अन्वये कागदपत्राची मागणी कार्य.अभि. ल.पा.(५) जि.प. नाशिक यांचेकडून मा.विभागीय आयुक्तांना सादर. मा.आयुक्त यांचे दि.२४.५.०४ चे पत्रान्वये मागविण्यात आलेल्या हजरीपटात नियमानुसार प्राथमिक जबाबदाऱ्या संबंधितांकडून पार पाडल्या नाहीत. त्यामुळे झालेल्या अनियमितते बाबत	चौकशी अध्याप आणून असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक २१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी राध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संस्थेत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आटपत असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिकती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३६	पा.त. काकडवरी, कोळस्तीपाळा, शेरवळ, काथासिपाळा, वडवाडा, मोलवरी	मजुरीच्या वाटपात प्रवृत्तार, खोटे सुधारित अर्जापत्रक तयार करणे.	१५.३.९१	श्री.अण्णा हजारे यांचे अर्जा बाबत.	कार्यकारी अधिकारी अर्जित व यशता व गुणनिवृत्तय कक्षा रोहयो नाशिक यांचे दि.२७.११.०३ चे पत्रान्वये	१) श्री.बी.पी.तेली, उप अग्नि. २) श्री.डी.एस.आहिरे, क.अग्नि. ३) श्री.एस.जाधव, क.अग्नि. ४) श्री.निखाटे, क.अग्नि.	प्राथमिक चौकशी करणे प्रारूप दोषारपत्र पत्र १० ४ मा.आयुक्त नाशिक यांना २१.३.९२ रोजी सादर. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मजुरी वाटपात गैरव्यवहार झालेला असल्याने पत्र प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी नाशिक यांचे मार्फत चौकशी करणे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्या कामी संचालक, अंगुलीमुद्रा तज्ञ पुणे, यांचेकडे २१.१०.९९ रोजी सादर केले आहे. त्याचप्रमाणे खोटे यु.अ.प.केले बाबतचे तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्य.अग्नि. दक्षता व गुणनिवृत्तय कक्षा, नाशिक यांचेकडेस चौकशी कामी देण्यात आले आहे. कार्य.अग्नि. दक्षता व गुणनिवृत्तय कक्षा रोहयो, नाशिक यांनी त्यांचे पत्र दि.२७.११.०३ अन्वये सादर केल्याने या कार्यालयाने पत्र क्र.क.क.११/रोहयो ४ /१७५८/०३ दि.६.१२.०३ अन्वये मा.विभागीय	चौकशी आटपत असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिकती कालावधी अपेक्षित आहे.
							अंगुलीमुद्रा तज्ञ पुणे यांनी त्यांचेकडेले पत्र दि.२१.१.०३ अन्वये यादप्रस्त उत्से व नमुना उत्से यांची संख्या जास्त असल्याने अंतिम अग्रिम देण्यात विलंब लागणार असल्याचे फळविले त्याच प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणात मा.विभागीय आयुक्त यांचे दि.२२.३.०४ अन्वये जि.प.नाशिक यांचेकडेून रॉकविला विरुद्ध दोषारोप पत्र सादर करणे बाबत कळविले आहे. त्या अन्वये कार्यकारी अधिकारी, लं.पा.(पूर्व) जि.प. नाशिक यांचेकडेून अहवाल अप्राप्य. सरणपत्र २१.६.२००४		युसम तपासणी अहवालासुरार संस्थितोचे दोषारोप पत्रे तयार करणे सादर केल्यासुरार अग्रिमविलेस जबाबदार असलेले अपचारी अधिकारी / कार्यकारी यांना दोषारोप पत्रे मजबूतपणे आले असून चौकशी शासन स्तरावर वावू आहे. पा.त.शेरवळ, गोळवरी काकडवरी, वडवाडा कामांवर तत्कालिन कार्यकारी अधिकारी दोषी असल्याने त्यांचे दोषारोपपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही कार्यान्वीत आहे. (शासन स्तरावर)
							आयुक्त यांना अहवाल सादर केला आहे. सरणपत्र २१.६.०४		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार ठकी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सद्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व ग्रंथना निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्तसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०
३७	मा.त. उहाळेवाडी, मा.त. पहिणे ता. इगळपुरी	३६,४४०/-	१९९२	विधान परिषद पहिले अधिवेशन आयोजन क्र.५१०	तेजाधिकारी रो.ह.सो. मांचेकील अहवाल वरून तसेच शासनाचे दि.२३.८.०२ च्या पत्राच्या अनुक्रमाने	१)श्री.ए.आर.धानक, उप अभि. २)श्री.ए.एस.चौधरी, उप अभि. ३)श्री.एम.सी.कोरले, क अभि. ४)श्री.आर.सी.न्याहारकर, क.अभि.	प्रस्तुत प्रकरणात श्री.कोरले यांचेकडून हुजेरी सहाय्यकांच्या पगाराची रक्कम रु.३६,४४०/- वसूल करण्याबाबत व सन ८६-८७ व ८७-८८ मध्ये वसुलीची संबंधित तेजाधिकारी यांना कामादपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. सररची कागदपत्रे महळ होण्यास चंदाबंदार असणाऱ्या विरुद्ध शिस्तागामी कार्यवाहीचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, रा.पा.(परिसर), जि.प. नाशिक यांचेकडून दि.१.९.०२ अन्वये प्रलंबित. सररपत्र दि.२८.५.०४.	कार्यकारी अभियंता, रा.पा.(परिसर), जि.प. नाशिक यांचेकडून दि.१.९.०२ अन्वये प्रलंबित. सररपत्र दि.२८.५.०४	सावर प्रस्तावातील झालेल्या प्रस्तावाचा संदर्भात श्री.कोरले, शाखा अभियंता, यांचेकडून रु.३६,४४०/- वसूल करणे बाबत. आदेश निमित्त करण्यात आले अपूर्ण त्याचे कडून ५०% रक्कम वसूल झाली आहे. उर्वरित रक्कम रु.१८,४४०/- त्यांचे रोवामिबुती येतानातुन चार रमाने हप्त्यात रु.४,६१०/- प्रमाणे वसूल करण्यात आलेली आहे (वसुली पुणे आयुक्त स्तरावर)

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार उपडकीस आला	तांत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेधित अधिक-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याम अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यात किती काळाकरी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३८	मा.त. जोगळेपाडा व पिंपळेपाडा	अतिप्रदान पिंपळेपाडा २,३१,५१७/- व जोगळेपाडा १,५७,६८८/-	१२.१.९९	म.विभागीय आयुक्त नाशिक कार्यालयतील दहता पथक	कार्यकारी अभियंता दहता व गुणनियंत्रण कक्षा रोहयो नाशिक यांचे दि.१५/९/०१ अहवालानुसार	मा.त.जोगळेपाडा १) श्री.जयानी, शा.अ. २) श्री.बागुल, शा.अ. ३) श्री.नेव्यर, शा.अ. ४) श्री.किशोरवर्षा, उप अभि. ५) श्री.सहस्त्रबुंदे, उप अभि. ६) श्री.चौधरी, उप अभि. ७) श्री.पी.नारायण, उप अभि. मा.त.पिंपळेपाडा १) श्री.पी.एम.चौधरी उप अभि. २) श्री.पी.जी.सहस्त्रबुंदे, उप अभि. ३) श्री.पी.नारायण, उप अभि. ४) श्री.के.पी.वालेचा, उप अभि. ५) श्री.जे.के.नेव्यर, उप अभि.	रादर प्रकरणात प्राथमिक चौकशी कार्यकारी अभियंता दहता व गुणनियंत्रण रोहयो पथक नाशिक यांचे दि.१५.९.०१ अन्वये सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे अधि.अभि. ल.पा.(स्वा.स्वर) मं. नाशिक. यांना सादर कामाची संयुक्त मोजणी करून नाशिक निश्चित करून परिशिष्ट १ ते ४ सादर करण्या यादत. दि.११.१०.०१ अन्वये कळविण्यात आले आहे. अधि.अभि.ल.पा. (स्वा.स्वर.) मंडळ नाशिक यांनी दि.२२.१०.०१ अन्वये संयुक्त मोजणीचे आदेश दिलेले आहेत. स्वरणपत्र ४.१.०३, ६.२.०३, ६.३.०३, १६.७.०३, १४.८.०३	चौकशी अध्याम अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यात किती काळाकरी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व येथेच निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळासाठी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३९	पा.स. कोहलर, ता.पेठ	अदाजपत्रकारिता जादा खर्च रु. १२६६०३/- मुळ - ४,९८ खर्च - ८,९३	१९८८	रोहयो विधान मंडळ समिती	६	१) श्री.एस.एन.धंकरकर, उप.अभि. २) श्री.आर.टी.गोखरकर, उप.अभि. ३) श्री.एम.डी.देवपाळे, उप.अभि. ४) श्री.एम.आर.दुगड, उप.अभि. ५) श्री.व्ही.बी.चौधरी, उप.अभि. ६) श्री.पी.एम.मराठे, उप.अभि. ७) श्री.सी.एस.काळे, उप.अभि. ८) श्री.ए.जी.अहिरराव, उप.अभि. ९) श्री.बी.पी.तेली, उप.अभि. १०) श्री.बी.एस.राऊत, क.अभि. ११) श्री.एल.जी.भुवडा, उप.अभि. १२) श्री.आर.एन.पठाण, क.अभि. १३) श्री.व्ही.डी.रीदळ, क.अभि. १४) श्री.एच.एन.साक्रकर, उप.अभि.	६ प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्त मोजणी करण्यात रक्कम रु.१,२६,६०३/- निव्वन निधी निश्रिप्त केला असून सदर निव्वननास जबाबदार असणारे अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्रे तयार केली आहेत. परंतु सदरचे अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवातपशिलाची माहिती प्राप्त होत नसल्याने दोषारोपपत्र कार्य.अभि.ल.पा. (प), जि.प. नाशिक यांचेकडेस प्रलंबित आहेत. या बाबत अपचारी यांचे सेवातपशिलाची माहिती प्राप्त करून देण्या बाबत मा.सचिव, पाटबंधारे विभाग, मुंबई यांना दि.१.६.०३ अन्वये पत्र देण्यात आलेले आहे.	९ कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(प), जि.प.नाशिक यांचेकडेून दोषारोप पत्र प्राप्त परंतु सेवातपशिल परिशिष्ट १ ते २ साह अहवाल प्राप्त होणेवर प्रलंबित. प्रारूप दोषारोप तयार आहेत. परंतु सेवातपशिलाची माहिती प्राप्त करून घेणे बाबत बरेच प्रयत्न करुनही सदरचे अपचारी हे जि.प. अस्थाने तरील नसल्याने सेवातपशिल प्राप्त होत नाही या बाबत या कार्यालयाचे पत्र क.कम-११/रोहयो/४/१६/०४ दि.१०/२/०४ अन्वये विभागीय आयुक्त यांना व पत्र क्र.कम/११/रोहयो/ ४/३८/०४ दि.१८.३.०४ च ११.४.०४ अन्वये कार्यासन अधिकारी, निधोजन विभाग, मुंबई यांना योग्य. ते मार्गदर्शन होण्या बाबत विनंती केलेली आहे. व त्यामुळे सदरचे दोषारोपपत्र म.विभागीय आयुक्त यांना सादर करता येत नाहीत.	१० दोषारोप पत्रे दि.२९/१०/०४ व २/११/०४ अन्वये जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांचेकडे सादर केले असून यातील अपचारी कर्मचारी श्री.यु.के.याणी, क.अभि. यांना दोषारोप पत्रे दि.३०/११/०४ अन्वये कक्षाशिथिल आली. [शासन स्तरावर]

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हानी योजनेच्या कागदपत्र दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रत्यक्षित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उपडकीस आलेला उपडकीस आला (विधानसभे सदस्य)	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जावकार अस्तापा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अस्ताप आणून असल्याची सविस्तरावरण कागदपत्रे	चौकशी पूर्ण होण्यास मिळी कालावधी अपेक्षित आहे.		
४०	गा.स. चिराई, ता. वांगलाण	अतिप्रदान रु. ३८,५४८/-	श्री. रुजा गुंडाजी गंगुर्ड (विधानसभा सदस्य)	कार्यकारी अधिपता दस्त्या व गुणविराजना कक्ष नाशिक येथी ७१०५४/ अतिप्रदान रक्कम आढळून आले दामल अहवाल सादर केल्यावरून	१) श्री. पी. पी. पाटील, कार्य. अधि. २) श्री. व्ही. एन. जयकुमारा, क.अ. ३) श्री. जे. व्ही. काणडशीस, क.अ. ४) श्री. टी. पी. हिरे, उप अधि.	प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्या दोस्तोप पत्र मा. आयुक्त, नाशिक यांचेकडेस या कार्याव्यासे पत्र क्र. कक्ष-११/शेअरयो-४/१२०२/०२ दि. १३.१२.०२ अन्वये सादर केली आहे.	प्रस्तुत प्रकरणात मा. आयुक्त/नाशिक यांचे दि. ३.१.०३ चे पत्रावये २ मोजमाप पुरवठाकाची मागणी केलेली आहे. दोन्ही मोजमाप पुरवठाकांची मागणी कार्य. अधि. ल. पा. (प), जि. प. नाशिक यांचेकडून दि. २८.१.०३ अन्वये करण्यात आली आहे. कामादपत्रे अग्रवाल मोजमाप पुरवठाक क्र. २०४ हे उपविभागामांचे कार्याव्यास दि. १४.३.१० लागलेल्या आगोत जळाले असल्या याबत पो.स्टे. गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच मा. पु. क्र. ००७ हे महाल झालेले असल्याने संबंधित महाल करणारे अधिकारी / कर्मचारी गांवेवर विभागीय शिस्तमंगाची कार्यवाही करण्या याबत काम. अधि. ल. पा. (प), जि. प. यांना या कार्याव्यासे पत्र क्र. कक्ष-११/शेअरयो-४/५४८/०४ दि. ३१/५/०४ अन्वये कळविण्यात आलेले अपुस मोजमाप पुरवठाका क्र. १२१९ विभागीय	मोजमापपुरवठिका दि. ६/६/०५ अन्वये त्यामध्याने संबंधित आचार्यी अधिकारी / कर्मचारी यांचा सेवतपशिल दि. ३०/६/०५ अन्वये म. जिल्हाधिकारी रो. ह. यो. यांचेकडे सादर केल्यानुसार म. जिल्हाधिकारी रो. ह. यो. यांनी तसा अहवाल दि. १/६/०५ अन्वये म. आयुक्तांना सादर केला. जोडपत्र ३ मधील साक्षीदार अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतसाह म. जिल्हाधिकारी (शेअरयो) यांना दि. १/६/०५ अन्वये		
								आयुक्त यांना सादर करण्यात आले आहे.	अहवाल सादर. (जिल्हाधिकारी सहाय्यक)	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हती योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी साऱ्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपखंडीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपखंडीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार अरणा-या संबंधित अधिकार्यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१									१०
४१	यादर तलाव धाराचीवाडी ता.इगतपुडी	गोंधळे वाहन गेल्यामुळे रु.८३,५३१/-	१९.८.८८	कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण कक्षा (रोहरी) नाशिक	कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण कक्षा (रोहरी) नाशिक यांनी तपासणी अहवालात अतिप्रदान आढळून आल्याने	१) श्री.आर.आर.धात्रक,उप. अभि. २) श्री.एम.सी.कोल्हे, शा.अभि. ३) श्री.एन.ए.गारे, कार्य.अभि.	८	९	१०

प्रथम क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००४ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची एकरी सद्य चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या रस्त्यावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हात्मिक अर्थ मंत्रालय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संश्लेषित अधिकारी/चौकी/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१									
४२	पांढर तलाव चौकीपाळा ला. सटाणा	निलंबन निधी रु. १,१९,०८७/-	२९.८.९८	अधिकार अभियंता, ला.पा. (स्था. रस्त) मंडळ, नाशिक.	सुचारित अं.प. सादर करतांना तांत्रिक तपासणीत निलंबन निधी आढळून आल्याने.	१) श्री. के. यु. कदम, कार्य. अ. नि. २) श्री. एस. एस. देशपांडे, कार्य. अ. नि. ३) श्री. सी. पी. पाटील, कार्य. अ. नि. ४) श्री. डी. एस. आहिरराय, कार्य. अ. नि. ५) श्री. सी. पी. पाटील, कार्य. अ. नि. ६) श्री. एस. एस. चांदुरकर, कार्य. अ. नि. ७) श्री. साळवे, उप. अ. नि. ८) श्री. के. यु. पवार, उप. अ. नि. ९) श्री. ककरेज, शा. अ. नि. १०) एस. एस. शिंदे, शा. अ. नि. ११) जे. जी. देवरे, शा. अ. नि.	प्रस्तुत प्रकरणाचे प्रारंभ दोषारोप ना. आयुक्त नाशिक यांना दि. ३८.१०.०२ अन्वये सादर केले होते. परंतु सदर दोषारोप पत्रा सोबत अपचारी यांचे प्रतिशिष्ट अ मध्ये सेवातपशिलाची माहिती नसल्याने व इतर त्रुटी पुस्तिकांशी ११.२.०३ अन्वये परत केल्याने त्रुटीची पुस्तिका कामी सादरचे दोषारोप पत्रे कार्य. अ. नि. ला. पा. (प). जि. प. नाशिक यांना २७.२.०३ अन्वये परत केले आहेत.	मा. आयुक्त नाशिक यांचे त्रुटीची पुस्तिका कार्य. अ. नि. ला. पा. (प), जि. प. नाशिक यांचेकडे प्रलंबित कार्य. अ. नि. ला. पा. (प), जि. प. नाशिक यांनी दरेच प्रलंबित करुनही सादरचे अपचारी यांचे सेवातपशिला वाचवतची माहिती प्राप्त होत नसल्या बाबत मा. विभागीय आयुक्त व शासनाकडे या कार्यातयांचे पत्र क्र. अ. अ. ११/सेहेसो-४/ १६/०४ दि. १०.२.०४ अन्वये मार्गदर्शन मागविले आहे.	१० दि. ८/११/०५ अन्वये त्रुटीची (खर्चाची) माहिती, अधिकारी / कर्मचारी यांचा कार्याकाल) पुस्तिका करून कार्यकारी अभियंता, दहता व गुणनिबंधन कक्षा (सेहेसो) यांना सादर. दि. १०.२.०४ अन्वये मार्गदर्शन मागविले आहे. (कक्षा रस्त्यावर)
४३	पांढर तलाव मुंगसे ता. सटाणा	अतिप्रदान मुळ अंदाजपत्रकापोषा जास्त खर्च रु. ३६,४४३४/-	२५.७.८६	जी. जी. पाटील यांचे नियेदन	सुचारित अं.प. सादर करतांना तांत्रिक तपासणीत निलंबन निधी आढळून आल्याने.	१) श्री. एस. एस. चांदुरकर, उप. अ. नि. २) श्री. एस. एस. देशपांडे, उप. अ. नि. ३) श्री. एस. आर. विसरम, शा. अ. नि. ४) श्री. एस. एस. दुसारे, उप. अ. नि.	प्रस्तुत प्रकरणात चांभोताधिकार प्रारंभ दोषारोपपत्र ना. आयुक्त नाशिक यांचेकडे दि. १२.९.०१ रोजी सादर केलेले आहेत व संबंधितांची कागदपत्रे ना. आयुक्त यांना १०.१०.०२ अन्वये यंत्रणे मार्फत सादर करण्यात आली आहेत. विभागीय आयुक्त यांचे पत्र क्र. सेहेसो/आरआर/ ४/२०५/०३ दि. ८.९.०३ अन्वये अतिप्रदान त्रुटीपुस्तिका निलंबन निधी फेरपडताळणी करून अहवाल सादर करण्याकामी अधिकार अभियंता ला. पा. (स्था. रस्त) मंडळ, नाशिक यांना कळविण्यात आले होते व त्या अन्वये अधि. अ. नि. यांनी त्यांचे दि. २३.२.०४ अन्वये फेर निलंबन निधी निश्चित करून मा. विभागीय आयुक्त यांना अहवाल सादर केलेला आहे. मा. विभागीय आयुक्त, यांचे दि. १६. १.०४ अन्वये श्री. एस. एस. देशपांडे यांचा सेवातपशिला	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटळमारे विमान (पश्चिम), यांचेकडेस प्रलंबित. दि. १०.६.०४ अन्वये श्री. देशपांडे यांचा सेवातपशिला कळविलेला आहे.	सुधारित दोषारोप पत्रे दि. ३४.९.०४ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, (सेहेसो) यांना सादर केले. (जिल्हाधिकारी रस्त्यावर)

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	सोत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संश्लेषित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	४	५	६	७	८	९	१०
४४	गोंयतळे टाकेदेवगांव खरोली, टाकेहर्ष ता.त्र्यंबक	१-११-०२	१०० रुपयेपेक्षा जास्त मजुरी पडलेली असल्याने अनियमितता		अध्यक्ष जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.	प्रस्तुत प्रकरणात सश्रीय रोहयो यांचे दि.१.११.०२ चे अर्ध शापकिय पत्राव्यये मा.वि.आयुक्त यांचे पत्र असाप क्र.१२५/का.कता./१६५४/२००२ दि.१७.१२.०२ अन्वये सदर कामाची सं.मोजणी करून अतिप्रदान निश्चित करण्यासाठी अधि.अधि. ल.पा.(स्था.स्तज्ज) मंडळ,नाशिक यांचे स्तरावर प्रलंबित होते. ६.४.०४ ला अहवाल सादर.	अधिकांक अनियंता, ल.पा.(स्था.स्तज्ज) मंडळ, नाशिक यांनी त्यांचे कडील पत्र क्र.अअ/लपा/ स्था.स्तज्ज/म/ना/आ-३ /१७३/०४ दि.६.४.०४ अन्वये संयुक्त मोजणी अहवाल मा.विभागीय आयुक्त यांना सादर.	विभागीय आयुक्त स्तरावर. (आयुक्त स्तरावर)
४५	पा.ता. देवू ता. नंदगाव	६.१०.९७	पाडर तलावच्या कामात मांस पुरवठाकाल नमुद केलेल्या मासापेक्षा कमी मासे आढळली रु. ३७१५५/-	गामा भरतव १६४५ घ.मी. कवचभराव २४८८ घ.मी. व रंगडी अस्तरीकरण १८.९१ घ.मी. इतके परिमाण जागेवर कमी आढळून आले.	१) ए.आर. धात्रक, उपविभागीय अधिकारी	४) कार्यकारी अधिपति पाटव्हारे विभाप मालेगाव	अपघारी अधिकारी यांचा सेवा तपशिल ते इतरत्र बदलून गेलेने उपलब्ध होत नव्हता. आता सेवा तपशिल प्राप्त झाला आहे. युध्दरित दोषारोप पत्रे सादर केले आहे.	युध्दरित दोषारोप पत्रांवर श्रे पुर्तता करणेची आली आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हा निहाय व रचना निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकथित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची संवसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४६	पा.त. तारोडा चा नांदगाव	पांशर वलावाच्या कामात मातम पुरवठास नसून केवेल्या मापवेळा कमी मापे आढळली	१३.३.०२	अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे मंडळ, नाशिक.	गामा मराठ २०६२.७२ च.मी., कुचमराठ २१९९.९१ च.मी. व दगडी कोपरा ९५.०६ च.मी. इतके परिमाण जगेवर कमी आढळून आले	१) आर.एन. महाजन, उपविभागीय अभियंता. २) एम.एम. निकम उपविभागीय अधिकाारी. ३) आर.एन.बागले उपविभागीय अभियंता.	निर्लंबन निधीस अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे मंडळ वरती त्याचे पत्र क्र. प्रशा-२/२/२००७/नि/१६४ दि. १६.११.०५ अन्वये प्रकरणाची श्रे पुरवता केली आहे.	दोषारोप पत्रे श्रे पुरवता करून विभागाचे पत्र क्र. प्रशा-१/४/५८३	प्रकरणाची पूर्तता झाली आहे.
		रु. ३८५०५/-				४) ए.आर.धातक उपविभागीय अभियंता. ५) एन.आर. पाटील उपविभागीय अधिकाारी ६) एम.एम.निकम शाख अभियंता	दि. १.१०.०२ अन्वये सुधारित निर्लंबन निधीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. व दोषारोप पत्रे श्रे पुरवता करून विभागाचे पत्र क्र. प्रशा-१/४/५८३ दि. ६.१२.०५ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणेत आली आहेत.	दि. ६.१२.०५ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणेत आली आहेत.	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार इमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (संगणकयुक्त स्तरावर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संश्लीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						७) पी.आर. वगळे शाखा अभियंता ८) डी.वाय.लोदारकर शाखा अभियंता ८) पी.एस. निकम शाखा अभियंता			

प्रश्न क्रमांक - १२ - रीरव्यावहार प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या रीरव्यावहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (सिगवेलच्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संरणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	रीर व्यावहारचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	रीरव्यावहार उघडकीस आल्याची तारीख	रीरव्यावहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक एगारणीची माहिती	रीरव्यावहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकारी/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी अद्यतन आणून असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी अपेक्षित आहे.
४७	पा.त. वजारवाडी-४ ता. नांदगांव	काम निकट दर्याचे झालेले अपूर्ण कामावर	४ ३-२०००	५ श्री. पुंजाराम सखाराम जाधव रा. वजारवाडी	६ गामा भराव ११८५.५३ घ.मी. कर्मच ४५१५.८० घ.मी.	७ १) एम.एम. निकम उपविभागीय अधिकारी, २) ए.एस. बागले उपविभागीय अधिकारी, ३) एन.आर. पाटील उपविभागीय अधिकारी, ४) ए.डी. पाटील, शाखा अभियंता ५) व्ही.व्ही. पाटील सहाय्यक अभियंता, ६) ए.एम. नेमाळे शाखा अभियंता १) जी.बी. जगताप	९ संबंधितांना दोषारोप पत्रे या विभागाचे नोपनीय पत्र क्र. परा/प्रति/१२ दि. ३.६.०७ अन्वये मा. जिल्हा विकासी नाशिक यांना सदर करणेत आले आहे.	१० संबंधितांना दोषारोप पत्रे या विभागाचे नोपनीय पत्र क्र. परा/प्रति/१२ दि. ३.६.०७ अन्वये मा. जिल्हा विकासी नाशिक यांना सदर करणेत आले आहे.
४८	गावतळे सावकार वाडी ता. माळेगाव	कामा करीता एकूण खर्च रक्कम रु. ४८०००/-	१२-२००५	काळी पाती उपलब्ध नसल्याने काम बंद करण्यात आले.	काळी माती उपलब्ध नसल्याने काम बंद ल्यामुळे आधी झालेला खर्च रु. ४८०००/- याचा	अर्धवट कामावर झालेला खर्च वाढा जात असल्याने प्रत्यक्ष काम करून घेणा-या अधिका-यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली होती.	अर्धवट कामावर झालेला खर्च वाढा जात असल्याने प्रत्यक्ष काम करून घेणा-या अधिका-यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली होती.	पुढील निष्पत्ती याबाबत मा. आयुक्त नाशिक हे घेतील.
						तथापि मा. आयुक्त नाशिक यांचे पत्र क्र.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 चेजगार हद्दीची योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी साध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यास गुंडाळली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करून उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संबधीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	असणा-या चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४९	पा.त. विजयवाडी ता. नांदगाव	अतिप्रदान रक्कम रु. ५५६३७/-	१२-२००५	अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे मंडळ, नाशिक.	मातीकामात अतिप्रदान	१) ए.आर. धात्रक, उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. ७९१०/- २) एन.आर. पाटील उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. १९९१९/- ३) पी.एल. ढाके	गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार असणा-या	--- कार्यालयास सादर. गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार असणा-या	दोवारीप पत्रे १ ते ४, मा. जिल्हाधिकारी नाशिक यांना सादर केले आहे.

रोजगार हंगी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी राध्या चौकशीसाठी (विशेषगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची अंतिमसिद्धी व यंत्रणा निश्चय माहीती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपखंडास आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा व्यक्तीचा नाव	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संश्लेषित अधिकार्यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चीकरीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चीकरी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चीकरी पूर्ण होण्यास शिती कालावधी अंदाजित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५७	पा.त. केकनवाडा ता. नांदगाव	अतिप्रदान रक्कम रु. ३९७६६/-	८-११९६	अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटवंधारे मंडळ, नाशिक.	मातीकामात अतिप्रदान	१) ए.एस. बागले, उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. ४२२४/- २) ए.आर. धात्रक, उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. ४५७९/- ३) एन.आर. पाटील उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. ११०८०/- ४) श्री. पी.एल.जके शाखा अभियंता रक्कम रु. १९८८३/-	गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार असणा-या अधीका-यांना १ ते ४ दोषारोप पत्रे तयार करून मा. जिल्हाधिकारी नाशिक यांना १२/०५ मध्ये सादर. सदरील काम का.अ. ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, नाशिक यांचे कडे हस्तांतरित केले आहे.	---	पा.त. केकन वाडा प्रकरणी जबाबदार असणा-यांना प्रपत्र १ ते ४ चे प्रस्ताव तयार करून मा. जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मा. आयुक्त कार्यालयास माहे १२/०५ मध्ये सादर करण्यात आले आहे.
५९	पा.त. क-ही ता. नांदगाव	अतिप्रदान रक्कम रु. ९६६४/-	१२-२००५	अधीक्षक अभियंता, मंडळ, नाशिक.	मातीकामात अतिप्रदान	१) ए.आर. धात्रक, उपविभागीय अभियंता रक्कम रु. २४१६/- २) बी.वाय.लोहार, शाखा अभियंता	गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार असणा-या	---	पा.त. क-ही ता. नांदगाव या कामावरील गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार असणा-यांना

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची विलंबनिहाय व यंत्रणा निहाय मांडणी.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५२	पा.त. राजापूर-४ ता. येवला	गैरव्यवहार नाही काम सुरु ५.१०.१९८३ काम बंद ७/८६ पूर्ण झालेवर तांत्रिक चुकीमुळे पा.त. ६/८९ मध्ये मध्य भराय वाहून गेल्या.	--	--	ता. मानवला ५.७.८३ प्र.मा. १८.७.८३	रक्कम रु. ४८३२/- ३) ए.एल. बामले कार्यकारी अभियंता रक्कम रु. २४१६/-	---	---	सर्वत्र पा.त.चे काम पूर्ण करण्यास ८४ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे भदरचे काम रोहयतून वगळण्याच्या सुचना आहेत. त्याप्रमाणे मा.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
रोजगार हद्दी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप य त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची कारणीय	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्यार अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०
१३	पा.त. राजापूर-३ ता. येवला	गैरव्यवहार नाही काम सुरु मात्र अतिवृद्धीमुळे मध्य मराम ९/८३ मध्ये वाहून गेला.	--	--	ता. मान्यता ५.५.७८ प्र.मा. ४.१०.७८	--	--	--	विभागीय आयुक्त नाथिक यांना बगळणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या तलावाची सर्व कामगदपत्रके ल.पा.स्था.स्तर नाथिक यांना १२/०७ मध्ये हस्तांतरित केले सादर पा.त.चे काम पूर्ण करण्यास १५ लक्ष रु. खर्च अपेक्षित आहे. शासन स्तरावर तलाव फुटीचा निर्णय झालेवर बगळणीचा प्रस्ताव मा. कार्यकारी आधि. ल.पा.स्था.स्तर नाथिक यांचे

प्रथम क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 प्रथम क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (विंगरोमाक्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हासहित या व यांच्या निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	राज्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेतित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
									कडून सादर करण्यात येईल. अतिवृत्तीने व चादळी पावसाने माती धरणास मोज्या प्रमाणात रेन कटस पडल्याने धरण फुटल्याचे मा. प्रधान सचिव जलसंपदा यांना पत्र क्र. पशा/२२०४ दि. १३.३ २००६ अन्वये मा. अधीक्षक अभियंता, ता.क्षे.वि.प्रा. यांनी कळविले आहे. तलावाची सर्व कामदपत्रके ल.मा.स्था.स्तर नाशिक यांना १२/०७ मध्ये हस्तांतरित केली

रोजगार हसी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी साठ्या चौकशीसाठी (विभंगकळ्या स्वरूपात) प्रत्येक असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुप्तलेखी प्रकरण	गैरव्यवहार संपन्नकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उरवळीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अंजण आणून असल्याची संशयाधारण कसणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५५	पा त मातारी नाशिक	कामावरील अतिप्रदान रकमेबाबत रुपये १३९५८/-	२०/५/१९८८	कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून पत्रक	श्री डी डी चव्हाण संपत्तिभागीय अभियंता, श्री आर एस टले साखा अभियंता, श्री ओ एन गगरे साखा अभियंता	दाखलेपेठ बाबत अभ्यासी अधिकारी यांचे उत्तराचार चौकशी अर्जात याचा अभिप्राय या कार्यालयाचे मोर्गमिष पत्र क्र प्रतिलिखित दिनांक १०/१/२००८ नुसार जिल्हाधिकारी नाशिक यांना आहवात सादर करण्यात आला आहे.	मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे अभिप्रायावर प्रत्येकित	मा.जिल्हाधिकारी, रोहरी विभाग, नाशिक यांचे अतिम निर्णयानुसार
५६	पा त बलगांव विंगळ या विंगळ जि नाशिक	कामावरील अतिप्रदान रकमेबाबत रुपये ३९९६२/-	१८/१२/१९९६	मा विभागीय आयुक्त नाशिक	श्री के यु कदम कार्यकारी अभियंता (दिवंगात) श्री डी डी चव्हाण संपत्तिभागीय, श्री एल जी छान्नेड साखा अभियंता	१) दोषारोपबाबत अधिकारी कामावरील यांचे उत्तराचार चौकशी अर्जात याचा आहवाल मोर्गमिष पत्र क्र प्र ति १० दिनांक १९/१/०९ नुसार आहवाल जिल्हाधिकारी रोहरी नाशिक यांना सादर करण्यात आला आहे. २) या कार्यालयाचे पत्र क्र प्र ति /१६२९ दि ९/१/०९ नुसार जिल्हाधिकारी रोहरी नाशिक यांना स्वरणपत्र देवून प्रकरणाची प्रत्येकितेची जात करण्याची दिवंगती	संबंधित अभ्यासी यांचे जमिंदार व स्वारकार्यकारी अभियंता यांचे अभिप्राय सादर करणेबाबत	

प्रश्न क्रमांक - ५२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हुरी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००८ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सद्या चौकशीसाठी (विनयेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उपडकीस आला माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकारण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची खासतानाच कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५ उपदनासंबंधक पूर्व माग नाशिक								
५६	वनतळे वनपट, ता.मालेगांव	कामावर ५० मजूर उपस्थित होते हजेरीपटावर ५२ मजूर उपस्थित असल्याचे नमुद केले होते.	२७/१०/२००८	वनतळे वनपट कामास दि.२७/१०/२००८ रोजी म.उपजिल्हासि कारी, रोहयो विभाग, नाशिक यांनी समक्ष भेट दिली.	श्री.ए.एल.पवार, तर्फालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मालेगांव भवका व श्री.टी.जी.शिंदे वनरक्षक	संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी व वनरक्षक यांचे स्पष्टीकरण या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. २/रोहयो/७३४० दि.२/३/२००६ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी, रोहयो विभाग, नाशिक यांचेकडे पाठविले आहे.	मा.जिल्हाधिकारी, रोहयो विभाग, नाशिक यांचे रतनावर	मा.जिल्हाधिकारी, रोहयो विभाग, नाशिक यांचे अंतिम निर्णयानुसार
५७	वनतळे कोळामे (गा.) ता.मालेगांव	कामावर २९ मजूर उपस्थित होते हजेरी पटावर ३९ मजूर उपस्थित असल्याचे नमुद केले होते व ट्रॅक्टरने वाहतूक केल्याबाबत.	२७/१०/२००८	वनतळे कोळामे (गा.)ता.मालेगांव कामास दि.२७/१०/२००८ रोजी म.उपजिल्हासि कारी, रोहयो विभाग, नाशिक यांनी समक्ष भेट दिली.	श्री.ए.एल.पवार, तर्फालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मालेगांव भवका व श्री.जी.एम.मुळे वनरक्षक	मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडेमधील पत्र जा.क्र. कस-१३/रोहयो-२/७७ दि.२८/२/२००७ अन्वये कळविण्याप्रमाणे दोषारोप पत्र तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. अ/रोहयो/१४२४ दि.५/१२/२००७ अन्वये मा.मुख्य वनसंरक्षक (प्र) नाशिक यांचेकडेस मान्यतेसाठी सादर केले आहे.	मा.मुख्य वनसंरक्षक, प्रा. नाशिक यांचेकडून दोषारोप पत्रास मंजूरी मिळवून	विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी साधारणता ६ महिन्यांचा काळावधी अपेक्षित आहे.

६ उपदनासंबंधक परिष्म भाग नाशिक

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हंगी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (सिंगेगळ्या रतारवापर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व मंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार संचडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार राहिलेले अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुजरा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्यापक/असल्याची सविस्तर कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५८	तांत्रिक बाबी संवर्धनाचे दिलेल्या सुचनेचे पालन न करता मजिप्रमाणे मोजे टाके देण्याचे २५.०० हे. व तब्बोशी २५ हे. प्रमाणवरील कामाची अंमलबजावणी केल्याने शासकीय नुकसानीस कारणीभूत होणे. जास्तीचे रकमेचे शोषण करणे व संवितरण अधिकार्याचा गैरवापर करणे. रु. १२२९०/- प्रमाणावरील गैरव्यवहार व रु. ८४७८९/- मजिप्रमाणे कामे केल्याने शासकीय नुकसानीस जबाबदार.	रु. ८४७८९/-	ने २००४	सहा. वनसंरक्षक (प्र.) परिश्रम माग, नाशिक यांचा दिनांक २७/५/०४ रोजीचा आहवाल.	तांत्रिक बाबी संवर्धनाचे दिलेल्या सुचनेचे पालन न करता मजिप्रमाणे मोजे टाके देण्याचे २५.०० हे. व तब्बोशी २५ हे. प्रमाणावरील कामाची अंमलबजावणी केल्याने शासकीय नुकसानीस कारणीभूत होणे. जास्तीचे रकमेचे शोषण करणे व संवितरण अधिकार्याचा गैरवापर करणे. रु. १२२९०/- प्रमाणावरील गैरव्यवहार व रु. ८४७८९/- मजिप्रमाणे कामे केल्याने शासकीय नुकसानीस जबाबदार.	श्री.एस.एम. इनामदार, तत्कालीन वनक्षेत्रपाल इगतपुरी (आ.)२) श्री.ए.ए.जे. पावळी, तत्कालीन वनपाल काळुरी (हल्ली सेवानिवृत्त.)श्री.पी.एस. चमार, वनसंरक्षक काळुरी.श्री.एच.के. मुरकुड, वनसंरक्षक रतारणा रोपवाटीका इगतपुरी वगळी	प्रस्तुत प्रकरणी रकमा रु.९ मीस अतिकारी/कर्मचारी यांचे वगळता प्रत्येक दोषारोपित प्रकरण दोषारोपित प्रकरणे/१२/आस्था/८ दि. २६.८.०५ अन्वये पुढील आवस्थेक त्सा कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. तसेच नूटी काढून परत आलेले पुस्तक कक्षा-पुस्तक अहवाल या कार्यालयाचे मंत्र क्रमांक कक्षा-१/आस्था/६९९३ दि. १३.१२.०५ अन्वये पुस्तक सादर केले आहे. तसेच या कार्यालयाचे मंत्र क्रमांक कक्षा-४/आस्था/ २०९४ दि.२०.७. २००७ अन्वये अपवारी १ ते ४ यांचा सेवा तपशील विहित केलेल्या परिशिष्ट १ ते २ मध्ये धरून सादर केला आहे. अद्याप पावले न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे बाबतची परवानगी प्रसिद्धित आहे.	श्री.एम.इनामदार वनक्षेत्रपाल कांवेविकर इगतपुरी पोलीस स्टेशन येथे दि. २४/६/०५ रोजी पुस्तक क्र.९/२००४३०.४६५.४६७.४६८. ४६९.४७० अन्वये सहा. वनसंरक्षक (प्र.) परिश्रम माग, नाशिक यांनी किर्गिट दाखल केलेली आहे. सध्या नुकसानीचे कामे दि. ६-५-०६ व १५-५-०६ रोजी श्री. सी.आर.तंजे तत्कालीन सहा. वनसंरक्षक (प्र.) ए.एम. नाशिक यांना इगतपुरी पोलीस स्टेशन यांनी हस्तगत करून घेतून कळविले होते. पोलीस चौकीत सध्या नुकसानीचा तपास पूर्ण झाला असून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्याचे असल्याने पोलीस चौकीत कोडे ९९९३ चे कळम १७७ नुसार खतमपुस्तकाची परवानगी आंतरराज्य असले बाबत पोलीस उच्चनिदेशक इगतपुरी यांनी यांचे पत्र क्रमांक ५३५दि.६.४.००अन्वये या कार्यालयास कळविलेले आहे. या कार्यालयाचे पत्र क्र. ४०७ दि. २५. ६. २००९ म. मुख्य वनसंरक्षक (प्र.) नाशिक यांची परवानगी मागिलेली असून त्यावर इकालीन क्र. ५५५दि. १२.७.०९ व क्र. ५२८ दि. ६-१०-०९ अन्वये सविस्तर देण्यात आलेले असून	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा नित्याय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारे उघडकीस आलेल्याची तारीख	गैरव्यवहारात ज्याबद्दल असंणाना-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
७ उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग नाशिक									
५९	रोजगार हमी योजने अंतर्गत नमुना नं.५ मुहार खाजगी शेताचे बांधवारीत वृक्षलागवड	श्री. राजेंद्र बान्द्रव्य पोतदार, सह.लागवड अधिकारी, सामाजिक वनीकरण	३०.६.२००९	श्री.व्ही.जी.भार, रा-मालेगांव याने मा.जिल्हाधिकारी,	सामाजिक वनीकरण येथील सहा.संचालक-२, श्री.भार.बी.पाडवरी यांनी याने संबंधीत क्षेत्राची व लागवडी पाहणी २३ ऑक्टो २००२ रोजी केली आहे श्री.बार्कू पंडित निकम, लाभाधी याने नावे ३०० वृक्ष लागवडीची योजना मंजूर करण्यात आली होती. योजनेत वसिलेल्या ४८ नंबर २०४	श्री.व्ही.जी.भार, तत्कालीन लागवड अधिकारी, श्री.रास.रास.चव्हाण, तत्कालीन लागवड अधिकारी	प्रथमिक चौकशी पूर्ण करून विभागीय चौकशी साठी आरोपपत्र तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उरसवालक, सहा.लागवड अधिकारी, श्री.व्ही.जी.चव्हाण, सहा.लागवड अधिकारी, श्री.व्ही.डी.कुलकर्णी, सहा.लागवड अधिकारी.	म.जिल्हाधिकारी, नाशिक याने सदर प्रकरणी अ.क्र.७ मधील २ ते ४ अधिका-यांची नाव त्यांचे फडोले प्र प्रक्रमांक कक्ष-१४ रोहयो-२/१२१७/दि.१.११.२००४ अन्वये त्यांना बनावण्यात आलेले दोषारोप त्यांना बनावण्यात आले अखून त्यांची पोहच या कार्यालयाने पत्र क.अ/कक्ष-१२/पटाचार/	१०
	मौजे मिलानोट मट नंबर २०४, क्षेत्र हेक्टर ०.५०, ल-मालेगांव, जि-नाशिक.	कोलेल्या प्रस्तावाराची चौकशी होणे बाबत रुपये २३७६/-		दिनांक नसलेला राक्षार अर्ज.	याने नावे ३०० वृक्ष लागवडीची योजना मंजूर करण्यात आली होती. योजनेत वसिलेल्या ४८ नंबर २०४	सामाजिक वनीकरण विभाग नाशिक यांचे पत्र क्र.७६४/ दि.११.९.२००३ अन्वये पाठविल्यात आले आहे			

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
रोजगार हनी योजनाच्या कामांवर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पेकी सध्या चौकशीसाठी (येगवेगळ्या स्तरांवर) प्रवेशित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व संज्ञा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कृसा उपडकीस आला	तौत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अंशाने अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					हा र्पांच्या पालकीया नसल्याचे आढळून आले. रोपांची लागवड गट क्र. २०४ माथे झाली असून श्री. बाराक पंडित निकम, यांनी पैसे न मिळाल्याची तक्रार मारुगाव स्थुडिअल मॅजिस्ट्रेट वॉ-१ फेडे क्रिमीनल केस क्रमांक १२५/२००१ ह्या प्रकरणात केलेली आहे	मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी त्यांचे पद क्रमांक- १६११, दि. २४.११.२००३ अन्वये मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांना प्रस्तावित आरोपत्र सादर केले आहे	सोहये/८७८/दि.१४.१२.२००४. अन्वये सादर करण्यात आली आहे संबंधिताचे अनिवेदन मा.क्र. १६६६ प दि. ११.३.२००५ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना सादर केले अ. विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील मा.क्र. गेहवडे/क्र. १७/ आर.आर./४/४/६/०५/दिनांक २०.१.२००५ अन्वये सादर खुलासा मा.कार्यासन अधिकारी/मिशनर विभाग, मंगलव, मुंबई यांना सादर केलेली आहे.		

८ कार्यकारी अभियंता सा या विभाग नाशिक

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार उघडकीस आला याचे रक्कम	गैरव्यवहारात जबाबदार राहणा-या संकथित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	तार्किक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार राहणा-या संकथित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अर्पण असल्याची संश्लेषाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
६०	२ रत्ना ३० ते तोरणग चौहली रस्ता भाग १ विक्री ३/५०० ते ६/५००	३ अंतिमपदन १३०७१८/-	४ १२.२.९७	५ विभागीय आयुक्त यांचे रक्कम पत्रकाने	७ १. श्री टी टी मराठे उप अधि २. श्री लगड, शाखा अधि	६ कार्यकारी अभियंता रस्त्या व गुणनिबंधन विभाग रोहयो कार्यालय	७ १. श्री टी टी मराठे उप अधि २. श्री लगड, शाखा अधि	८ कामाची संयुक्त मोजणी अहवाल व निव्वन निमीमा खाल्ला मंडळ कार्यालयाकडून प्राप्त झाला असून दोघारोप पत्र तयार केले असता ते सुधारीत करावेत यासाठी परत आले . सुधारीत दोघारोभाचे काम प्रगतीत आहे.	९ --	१० मंडळ कार्यालयावर सादर
६१	शिरसाव तळ्याडे रस्ता भाग-१ विक्री ०/००० ते ३/२००	अंतिमपदन १०६२६३/-	१२.२.९७	विभागीय आयुक्त यांचे रक्कम पत्रकाने	१. श्री टी टी मराठे उप अधि २. श्री लगड, शाखा अधि	कार्यकारी अभियंता रस्त्या व गुणनिबंधन विभाग रोहयो कार्यालय	१. श्री टी टी मराठे उप अधि २. श्री लगड, शाखा अधि	संयुक्त मोजणी होऊन अंतिमपदन निश्चित झाले आहे. संबंधित कर्मचारी १. श्री टी टी मराठे/ २- श्री जे एन लगड, शाखा अधिपत्या यांना दोघारोप मंडळ रस्त्याकडून सादर करण्यात आले. सादर कामाचा अहवाल विलीत प्रवृत्तात भरून विव्हागिकारी कार्यालयाचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेली आहे.	--	मंडळ कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर
६२	नाशिक पेठ भरगपुर रस्ता	रस्त्याच्या कामात प्रयत्नाचा रकमे १,६६,२५५/-	१९९१	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक	श्री आर एन पाटील कार्यकारी अधि, श्री व्ही यु पाटील उपअभियंता, श्री एस जे तंकेले शाखा अभियंता, श्री पी एस हेन्डे कनिष्ठ अभियंता			अभ्युक्त रस्त्यावर		
६३	देवगाव चार्जी हव घोटो रस्ता रत्ना २१ चे रंढीकरण करणे ला शाळपुरी	१००/- र.पेक्षा जास्त मजुरी पडलेली असल्याने	१.११.२००२	मा.सचिव रोहयो यांचे दि.१.११.०२	अध्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.			संचालक अहवाल यांचा अहवाल प्राप्त विभागीय आयुक्त यांचेकडे विव्हागिकारी यांचे पत्र क्रू कडून ११/रोहयो-२/५८/२००८ दि.२१/१/२००८ अन्वये सादर.	--	चौकशी अहवाल गुड्या अभियंता सा.ना.प्रदेशिक विभाग नाशिक यांचेकडून विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेकडे सादर.
६४	भेडळी महाजनपुर रस्ता ला सिबर	अंतिमपदन २२०२१२/-	७.१०.८८	निमाची अर्जावरून मा आयुक्त यांचे पत्रमूतांर				सदर कामाची संयुक्त मोजणी अपेक्षक अभियंता एवमुनिम नाशिक यांचेमाफत होऊन सदर कामाचा अहवाल मूख अभियंता सा.ना. प्रदेशिक विभाग नाशिक यांचेमाफत आयुक्त कार्यालयास सादर.		चौकशी कार्यवाही प्रगतीत. चौकशी सांगिती नेमली आहे.

९ कार्यकारी अभियंता या वा विभाग मातेगाव

प्रश्न क्रमांक - १३ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजगार हमी गोजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सव्या चौकशीसाठी (योग्यताच्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हासिहाय व रचना सहाय्य माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संश्लेषित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सतर्कधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास शिक्ती काढावयाची अपेक्षित आहे.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
६५	मिलकोट पाडळदे रस्ता ता.मालेगांव.	अंतिमपत्र रु.१३०९९१/-	३१/३/१९८७	खो.प.स.रजपुंग, पन्नासर ता.मालेगांव.		१) एस.आर.पाटील, उभ.अभियंता. २) व्ही.डी.गुट्टीकर, क. अभियंता. ३) ई.एस. देवरे सेनि कार्यकारी अभियंता ४) सी.ए. गांगुडे सेनि अधीक्षक अभियंता	१) संश्लेषित विवरचे प्रारंभ सुधारणेचे पत्रे परिशिष्ट १ ते ४ च सोबतपरिचल १ व २ सह जिल्हासिहाय कार्यालय, नाशिक यांना या कार्यलयवाचे पत्र क्र.लेखा/वेळो/६६३०, दि.२७/११/०३ नुसार सादर केले. सोबत मागण पुरावे,हजेरी पट्टे देण्यांत आली आहे. २) श्री. एस. आर. पाटील उपअभियंता यांचे विरुद्ध सुधारणेपत्र परिशिष्ट रते ४ मंडळ कार्यालयास पत्र क्र लेखा/वेळो/१५६५, दि ५/३/२००४ नुसार सादर केले	संश्लेषितोपर सुधारणेचे पत्रे कनापण्यांत देण्याची कायकाही प्रगतीत आहे.	चौकशी प्रगतीत आहे.	
							(१) मंडळ कार्यालयाचे गोंय.पत्र क्र.लेखा/वेळो/२/६८/४४३, दि.६/९/०५, अन्वये शासन परिपत्रक दि.२८/८/०३ मधील सुचनाप्रमाणे अतिप्रयत्नाच्या निहाळून मिळोच्या ५ टप्पे जाचवा रकमेस संबंधित कार्यकारी अभियंता जबाबदार उरत असल्याने त्याचेविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून सुधारित प्रारंभ सुधारणे पत्रे १ ते ४ संबंधितपत्रक तपशिल १ ते २ सादर करणे दिवाणी चळविले आहे.			
							(२) या विषयाचे पत्र क्र.लेखा/वेळो/७३६० दि.२१/१२/०५ अन्वये शासन परिपत्रक निश्चित करून सुधारित प्रारंभ सुधारणेचे पत्रे मंडळ कार्यालयास सादर करण्यांत आली.			
							(५) विभागीय कार्यालयाचे पत्र क्र लेखा/२०२/०६ दि १०/९/०६ अन्वये ई.एस. देवरे, डब्ल्यू. आर. रेसपाडे,, केसी. सुब्बाराव, कार्यकारी अभियंता यांचे सूचना विवरक तपशिल मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेले आहेत.			
							(६) मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र लेखा/वेळो/२/१२/२००६ दि ५/४/२००६ अन्वये सुधारित प्रारंभ सुधारणेपत्रे जिल्हासिहाय नाशिक यांचे कार्यालयास सादर.			

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकारी/कर्मचा-याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची साधनाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							(७) मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र साबांमना/लेखा/विचर/१६५/२००६ दि २७/३/२००६ अन्वये कार्यकारी अभियंता दक्षता कक्ष नाशिक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची पूर्तता करण्याकामी विभागास परत		
							(८) या विभागाचे पत्र क्र लेखा/रोहयो/२४०१ दि २१/४/२००६ अन्वये नुटीची पूर्तता करून मंडळ कार्यालयास सादर		
							१) बी. ए. गणुडे यांचे विलयद शिस्तमंगामी कार्यवाही रद्द करणे बाबतच्या प्रस्तावावर आयुक्त कार्यालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची पूर्तता अहवाल विभागाचे पत्र क्र लेखा/रोहयो/ ४१५१ दि २७/७/२००६ अन्वये मंडळ कार्यालयास सादर		
							(१०) मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र साबांमना/विचर/ २/४१६/०६ दि १८/२/००६ अन्वये या विभागाने पाठविलेल्या मुद्द्याची पूर्तता अहवाल निरक्षिपिकारी रोहयो (कक्ष) नाशिक यांना सादर		
							(११) मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र साबांमना/विचर- २/७४२६/०६ दि १४/८/२००६ पूर्तता अहवाल निरक्षिपिकारी रोहयो कक्ष नाशिक यांना सादर		
							(१२) विभागीय आयुक्त नाशिक यांचेकडून प्राप्त झालेले चौपराप दि १८/१२/२००६ रोजी श्री. डी. पाटील सा. अ. यांना बजाविल्यात आलेले		
							(१३) विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र क्र रोहयो/प्रक्र ६३ ते ६५/आरआर-४/ १२१ दि २०/६/०७ अन्वये श्री. डी. डी. पाटील सा. अ. यांचे अभिवक्त का. अ. यांचे अभिप्रायासाठी या कार्यालयात प्राप्त		
							(१४) विभागाचे पत्र क्र लेखा/रोहयो/ /०७ दि १२/०७ न्वये अभिवेदनावरील अभिप्राय निरक्षिपिकारी रोहयो कक्ष नाशिक यांना सादर		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार राबधित अधिकारी/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीने प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अटाय अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्याची किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६६	पाटळदेगे ते फळावाडी	अतिरिक्त रु. ३०९९४/-	३१/३/१९८७	व्ही.एस.राजपुत, पळासदरे ता.मालेगांव.	१) एम.आर.पाटील, उप-अभियंता. २) व्ही.डी.पाटील, क. अभियंता. ३) के. सी. सुब्बाराव सेनि कार्यकारी अभियंता ४) डब्ल्यु आर. देवपांडे सेनि कार्यकारी अभियंता	१) एम.आर.पाटील, उप-अभियंता. २) व्ही.डी.पाटील, क. अभियंता. ३) ई.एस. देवरे सेनि कार्यकारी अभियंता ४) बी.ए. गागुई सेनि अधीक्षक अभियंता	८	१	१०
६७	पाटळदेगे ते फळासरा रस्ता	अतिरिक्त रु. ६९९३०/-	३१/३/१९८७	व्ही.एस.राजपुत, पळासदरे ता.मालेगांव.	१) एम.आर.पाटील, उप-अभियंता. २) व्ही.डी.पाटील, क. अभियंता. ३) ई.एस. देवरे सेनि कार्यकारी अभियंता ४) बी.ए. गागुई सेनि अधीक्षक अभियंता	१) एम.आर.पाटील, उप-अभियंता. २) व्ही.डी.पाटील, क. अभियंता. ३) ई.एस. देवरे सेनि कार्यकारी अभियंता ४) बी.ए. गागुई सेनि अधीक्षक अभियंता	८	१	१०
६८	सोमळी ते किरावतवाडी	प्रशासकिय भाव्यता न घेता युक्त केले. रु. २.९२ लाख झालेला खर्च.	७/९/८३	मुख्य लेखापाल (पोलीस) मारुल अयुक्त फायलिंग, नाशिक.	१) श्री.एस.आर.तळवे, कनिष्ठ अभियंता. २) श्री.आर.एम.पाटील, उप-अभियंता.	१) श्री.एस.आर.तळवे, कनिष्ठ अभियंता. २) श्री.आर.एम.पाटील, उप-अभियंता.	१) रोहयो चावणी लेखा तपासणीतील अनियमितेस जबाबदार रमन श्री.एस.आर.तळवे क. अभियंता यांचे पोस्टरोप पत्र परि.१ ते ४ म.आ.अभि. सा.बा.म.नाशिक यांना पत्र क्र.सेखा/रोहयो/१८२३, दि.२४/५/०३ नुसार सादर केले. तसेच सेवा तपशिलाचे परि. १ ते २ देखील पत्र क्र.लेखा/रोहयो /३४५६, दि.३०/६/०३ नुसार मंडळ कार्यालयास सादर केले. २) सादर प्रकरणचा कालावधी श्री.आर.डी.भामरे, उप-अभियंता, सा.बा. उपविभाग,सदरणा येथे रुजू होतोच आधीचा असलेले त्यांचा सेवा तपशील परि. २ मध्ये या कार्यालयाचे मोप. पत्र क्र. लेखा/रोहयो/ १५५ दिनांक २१/११/०३ नुसार सा.बा. मंडळ नाशिक कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. ३) सा.बा. मंडळ नाशिक कार्यालयाने श्री. आर. एम. पाटील उप-अभियंता यांचेवरील पोस्टरोप क्र लिचो-२/९४ दि. २०/२/०४ नुसार जिल्हाधिकारी (रोहयो) नाशिक यांना सादर	१) विचारात प्रकरणातील अनियमितेतील अतिप्रधान एककनेस जबाबदार अप्तारी अधिकारी व कार्यालय-निर्वाह पोस्टरोप बजालिण्याची कार्यवाही प्रगतीत	चौकशी प्रगतीत

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 राजगार हत्ती योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (लेग्यलथा स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची विलंबाविषय व यंत्रणा विहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात युक्तेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करीत उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							४) सदर प्रकरणातील लहान मोठे मापन पुरावक मंडळ कार्यालयाने पत्र क्र दि.२०/११/१४ दि. २७/२/०४ मुसार विलंबाधिकारी नाशिक यांना सादर ५) सदर प्रकरणातील श्री. एस. आर. तळले सा. अ. यांचा सेवा तपशील पत्र क्र लेखा/सेरमो/४६१२ दि. २४/८/०६ न्वये विलंबाधिकारी कार्यालयास सादर ६) आमुक्त कार्यालयाने काढलेल्या मुदतीचा पूर्तता अहवाल पत्र क्र लेखा/सेरमो/६५७७ दि. १८/१२/०७ न्वये विलंबाधिकारी कार्यालयास सादर		

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	क्रमाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपबकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करसा उपबकीस आला	तोंत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संकेतित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुज	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६९	साखरे ते केळकर	प्रशासनिक मान्यता न घेता काम सुरु केले रु.१.२१ लक्ष.	७/१/८३	मुख्य लेखापाल (सिस्को) महसूल आयुक्त कार्यालय, नाशिक.		१) श्री.एस.एच.पाटील, कनिष्ठ अभियंता. २) श्री.आर.एम.पाटील, उप-अभियंता.	१) रोहचो रोखा तपासणीतील अनियमिततेस जबाबदार पत्र श्री.एस.एच.पाटील, कनिष्ठ अभियंता यांची दिवशी दोनपत्रे + १००० कार्यालय पत्र क्र.लेखा/रोहचो/२८२३, दिनांक २१/१०/०३ व पत्र क्र.रोहचो/रोहचो/३४६, दिनांक ३०/१०/०३ नुसार सादर केले. २) जिल्हाधिकारी (रोहचो) नाशिक यांचे पत्र क्र.कस-१२/रोहचो/४/१६३२ दिनांक ७/११/०३ अन्वये श्री. आर.एम. पाटील, उप-अभियंता यांचे चौपत्रोप पत्र परि.१ ते ४ सेवा तपशील १ व २ सह या कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. लेखा/रोहचो/१५५ दिनांक २१/११/०३ नुसार सा.जा. मंडळ नाशिक कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. ३) पुणेबाचे परतविद्येसाठी मान्य पुरस्के मंडळ कार्यालयाने पत्र क्र विचो-२/११४ दि. २७/२/२००४ नुसार जिल्हाधिकारी (रोहचो) नाशिक यांना सादर केले. ४) सतर गैरव्यवहार प्रकरणात श्री. नामरे उपजाभयला यांचा प्रत्यक्ष संबंध दिसून येत नाही तथापी सेवा तपशीलाचे परि-२ भरण विषमगीय कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र लेखा/रोहचो/११५ दि. २९/११/०३ नुसार सादर केले आहे ५) सतर प्रकरणातील एस. एच. पाटील शा. अ. यांचा सेवा तपशील पत्र क्र लेखा/रोहचो/४६५२ दि. २४/८/०६ च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर ६) आयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या झुटीचा पूर्णता अहवाल पत्र क्र लेखा/रोहचो/६५७७ दि. १८/१२/०७ च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजारा हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची गिळहाणिहाव व यंत्रणा निहाय यादीची.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहारचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संस्थेतील अधिकार्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप आरूप अर्जाल्याची संस्थाधारण वापरणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	पॉलिने कामासोपान रस्ता (अंदाजित किंमत रु. ५.७० लाख ५.५८ लाख रूबली ४.९० किमी.)	प्रस्तावित कामासोपान रस्ता रु. ५.७० लाख असेल याबाबत आलेल्या खर्चा.	३०/०६	मुळ लेखापात (वेगळी) मरसुल आयुक्त कार्यालय, नाशिक.	६		१) मालकीकारणी, रोहणे, नाशिक यांचे पत्र क्र. कक-१११/१४०/८ / १५.३३ दिनांक ०९/११/०३ चे निर्देशानुसार श्री. वा. एम. उकर, क. अ. अ. (हल्ली रोहणेनिवृत्त उपअभियंता) व श्री. आर. एम. पाटील, उप-अभियंता (हल्ली रोहणेनिवृत्त) यांनी आलेली अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र तयार करण्यात आलेले अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. लेखा/रोहणे/ १५५ दिनांक २९/११/०३ नुसार सा. का. मंडळ नाशिक कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे.	चौकशी पूर्ण असल्याची संस्थाधारण वापरणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
७१	लोहणे गाव अंतर्गत रस्ता	रुपये २७१७५/-	३०/१०/०२	दस्तावेज आरुपत कार्यालय नाशिक	खडी व मरसुलच्या मरसा बद्दल	१) श्री. एम. आर. पाटील, उप-अभियंता. २) ए. एम. शिरसाठ, क. अभियंता	१) मालकीकारणी, रोहणे, नाशिक यांचे पत्र क्र. कक-१११/१४०/८ / १५.३३ दिनांक ०९/११/०३ चे निर्देशानुसार श्री. वा. एम. उकर, क. अ. अ. (हल्ली रोहणेनिवृत्त उपअभियंता) व श्री. आर. एम. पाटील, उप-अभियंता (हल्ली रोहणेनिवृत्त) यांनी आलेली अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र तयार करण्यात आलेले अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. लेखा/रोहणे/ १५५ दिनांक २९/११/०३ नुसार सा. का. मंडळ नाशिक कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे. २) श्री. वा. एम. उकर, क. अ. अ. (हल्ली रोहणेनिवृत्त उपअभियंता) व श्री. आर. एम. पाटील, उप-अभियंता (हल्ली रोहणेनिवृत्त) यांनी आलेली अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र तयार करण्यात आलेले अर्जात या कार्यालयाचे गोप. पत्र क्र. लेखा/रोहणे/ १५५ दिनांक २९/११/०३ नुसार सा. का. मंडळ नाशिक कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे.	चौकशी कार्यवाही पूर्ण	सातत्या सातत्या

प्रश्न क्रमांक - १२ - वैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामाकर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर आढळून आलेल्या वैरव्यवहार प्रकरणांची फक्त सध्या चौकशीसाठी (विंगव्हेलच्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हासहाय्य व यंत्रणा निहाय माहती.

अ. क्र.	सामाचे नाव	वैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	वैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	वैरव्यवहार कप्ता उघडकीस आला	लेखिक तपासणीची माहिती	वैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
७२	२ प्रविण ७ ते पहाणे रस्ता सा. कळवण	३ अतिरिक्त-रु ५४०४०/-	४ २/७/१७	५ विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्वतःच्या पथकाने केलेल्या तपासणी वरून	६ ७	१) एम. एस. ससाणे सा. अ. २) आर. एस. वर्मा सा. अ. ३) पी. एल. पाटील से नि. उपअभियंता	८ मा. आयुक्त नशिक यांचे दि. २५/३/१७ च्या पत्राव्यत्ये प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्त चौकशी करून अतिरिक्त रक्कम मिळवित करून संबंधीत विरुद्ध दोषारोपणे रते ४ सप्तर कार्याला कामी दि. १९/९/१७ अन्वये उपअभियंता अभियंता सा. मा. मंडळ नशिक यांचा कळविल्यात आले आहे प्रस्ताव प्राप्त परंतु दि. १८/९/१७ अन्वये कुटी पुर्तिसाठी अर्थीक अभियंता सा. मा. मंडळ नशिक यांचेकडे परत मंडळ कार्यालयाने कुटीची पुर्तिसा करून दोषारोप पत्रे दि. २ ते ४ रीत्या तपशीलात मा. जिल्हाधिकारी रोहये कक्ष नशिक यांना पत्र क्र. लेखा/विन्/२/३३२ दि. २९/६/०४ नुसार पुरत पाठविले मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र. लेखा/विन्-२/६१३ दि. १०/११/०४ अन्वये सुभारोत दोषारोपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. श्री. पी. एल. पाटील से. नि. उपअभियंता यांना दि. १२/९/०६ रोजी सिलबंद लहोटे बळकविल्यात आले श्री. पी. एल. पाटील व आर. एस. वर्मा यांचे अभिवेदनावरील अभिप्राय पत्र क्र. लेखा/ रोहयो / ६५५७	९ चौकशी प्रगतीत	१० चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
७३	कळवण सा. मा. अतिरिक्त १११२-३३, १११३-१४ व १११४-१५ या वर्धात धांडवर झालेल्या खजोबाबत.	६२५६/-	१९९५	विधान मंडळ रोहये समिती १९९५ च्या बैठकीतील आन्व्यासना बाबत.		एम. आर. लढले, कनिष्ठ अभियंता, पी. एल. पाटील, उप-अभियंता, बी. डी. साजरे, क. अभियंता, एम. सी. आहेर, क. अभियंता	दि. १७/१२/०७ न्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. संबंधीत विरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून दोषारोपणे पत्रे १ ते ४ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार करून विभागीय आयुक्त नशिक यांना सादर केलेले आहे. ससाणे उपअभियंता यांना अंतीम नोटीस बळकविल्याची कार्यवाही प्रलंबित	चौकशी प्रगतीत	

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हा निहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१		३	४	५	६	७	८	९	१०
७४	काठेरिंगार कुतारवारी ते डांगसोपणे रस्ता सा. कळवण १) काठेरिंगार कुतारवारी डांगसोपणे रस्ता २) नांदुरी असोणा भानुर अलिवाडेर ३) रामा-३ पाटणे निबोळा लोहगेर रस्ता ४) मेशी गावतांगीत रस्ता	२०० रु. पेक्षा जास्त मंजुरी पडलेली असल्याने अनिश्चितता	१/१२/०२	मा. सचिव रोहयो यांचे दि. १/१२/२००२ चे पत्र		अद्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.	प्रस्तुत प्रकरणात सचिव रोहयो यांचे दि. १/१२/२००२ चे पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणात मा. विभागीय आयुक्त यांचे दि. १७/१२/०२ चे पत्रान्वये सं. मो. करून अतिप्रधान रक्षक निश्चित करणे कामी अधीक्षक अभियंता, द. व. गु. नि. मंडळ नाशिक यांना पाठविले आहे. अद्याप अधीक्षक अभियंता सा. वं. मंडळ नाशिक यांचे कडून सं. मोलणीचा अहवाल अप्राप्त	रु १००/- पेक्षा जास्त मंजुरी पडलेली असल्यामुळे अनिश्चितता या बाबतची चौकशी व कार्यवाही अधीक्षक अभियंता द. व. गु. नि. मंडळ नाशिक यांचे मार्फत प्रगतीत	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (विंग्याळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हासिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करत उघडकीस आला	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या राबवीत अधिकार्याची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप आणणे असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७५	रोहमी अंदाज वेवला येथील १५ खडी कार्यावर खडीची रुट	८५७७८९/-	२६.११.०५	श्री जगदीश पाटील आमदार, यांची तक्रार अधीक्षक अभियंता, पक्षात च गुण नियंत्रण म. अंतराबंद चाचे आहवालावर		१० कार्यावारी अभियंता सा चा पुढे नशिबक इ एस.देवरे, कार्यकारी अभियंता रूपये १८६०/-	प्रस्तुत प्रकरणात विंग्याळ चौकशी पूर्ण. मा. आयुक्ता नशिबक यांचे दि. २८.६.१९९० अन्वये शिस्तेचे आदेशा पारित. श्री देवरे यांचेकडून रक्कम रूपये १८६०/- वसूल.	श्री कोले व कुळकर्णी यांचेकडून रक्कम वसुली होणे बाकी व ३ कमिष्ट अभियंता यांचे विरुद्ध विंग्याळ चौकशी मा. आयुक्त स्तरावर प्रलंबित.	
						श्री एल.एस.कोले, उपविंग्याळी अभियंता रक्कम रूपये २८५०२०/-	श्री कोले उप अभियंता यांचेकडून २८५०२०/- च्या वसुलीस औरंगाबाद खंडीपत्र, दि. ३/९/२००२ रोजी स्थगिती द्यावा फेटाळण्यात आला आहे.		
						श्री एस.आर.जोशी, उप अभियंता रक्कम रूपये २४२३८७/-	शासन नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेशा दि. ११.१०.९९ अन्वये मा. आयुक्त नशिबक यांनी दि. २८.१०.९० नुसार दिलेली वसुलीची शिक्का रद्द करून टपका ही शिक्का ठेवण्यांत आली आहे. त्यामुळे आता श्री जोशी उप अभियंता यांचेकडील असलेली रक्कम रु. २४२३८७/- वसुलीचा प्रश्न येत नाही.		
						श्री एस.जी. चंद्रशेखर उप अभियंता रक्कम रूपये ५७६०/-	अतिप्रधानाची रक्कम वसुली पूर्ण.		
						श्री ए.सी. आगवाल उप अभियंता रक्कम रूपये २६०/-	अतिप्रधानाची रक्कम वसुली पूर्ण.		

स. क्र.	क्रमांक नोंद	वैरव्यवहार व त्यात गुंतलेली रक्कम	वैरव्यवहार उघडवण्याची तारीख	वैरव्यवहार करवा उघडवणीस आला	सांख्यिक तपसणीची माहिती	वैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संचालित अधिकार्यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अटाम बाबत असलेली सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						श्री टी.एन.भामरे शाखा अभियंता रक्षकम रुपये ६६२२४/-	श्री भादरे यांचेकडून ६६२२४/- पेकी १०००/- रक्कमची वसुली करण्यात आली आहे. ७२२४/- च्या वसुलीस शासनाचे आदेश क्र.रोहयो १२१५/प्र.१०३/(१)/रोहयो -२ दि.२४.४.२००० नुसार स्वामीची रेशन पुढील वेतनाबाबत परिणाम न करता एक वर्षाकरिता रोकट ठेवण्यात यावी. असा शिक्का देण्यात येऊन लागेकडील वसुलीस पत्र रक्कमसोबत वसुली केल्याची रक्कम पात करण्यात येऊन ये. व उर्वरित वसुली पात रक्कम वसुली करण्यात येऊन ये.		
						श्री एस.आर.बडगुजर क. अभियंता रक्षकम रुपये १२०२/-	वसुली पूर्ण		
						श्री एम.एल.गुप्त, क. अभियंता रक्षकम रुपये ३१७८/-	रुपये ३१७८/- वसुली रोखी ६३१/- ची वसुली झालेली आहे. व रोहिलेच्या वसुलीची रक्कम ३०४६/- ची वसुली घनार्थ क्र.०८४७१ दि.११.७.२००१ अन्वये चौकशीपात जमा करण्यात आलेली आहे.		
						श्री पी.गु.सोबळे, क. अभियंता रक्षकम रुपये ५६४००/-	सर् रकमस शासनाचे आदेश क्र.रोहयो १२१५/प्र-१३०(३)रोहयो-२दि.२४.४.२००० अन्वये वसुलीस स्वामिती दिली आहे. व त्याची वेतनाबाबत त्यामुळे वेतनाबाबत परिणाम न करता एक वर्षाकरिता रोकट ठेवण्यात आली आहे.		
						श्री के.वाय.जयव क. अभियंता रक्षकम रुपये ६५७७१०/-	सर् रकमस शासनाचे आदेश क्र.रोहयो १२१५/प्र-१३०(३)रोहयो-२दि.२४.४.२००० अन्वये वसुलीस स्वामिती दिली आहे. व त्याची वेतनाबाबत त्यामुळे वेतनाबाबत परिणाम न करता एक वर्षाकरिता रोकट ठेवण्यात आली आहे.		
						श्री बी.बी.कुट्टवर्णा क. अभियंता रक्षकम रुपये ६१८२०/-	दिनांक १९.८.९३ पासून दिल्यात केली असल्याने वसुली करता आली नाही. वसुली होणे बाकी आहे.		

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी लक्षा चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) पल्लित अर्जदारांक प्रकरणाची जिल्हा निहाय व रॉयला निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	सांख्यिक तपसवणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संदर्भित अधिकार्याची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१			४	५	६	७	८	९	१०
७६	९ खंडा कामगाराला खडीची टुट	रु ४१९०२०/-	२६-११-८५	भांडार पडताळणी पथक नाशिक	श्री. एल.एस. कोल्हे, श्री. एस.एस. कोल्हे, श्री. एस.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि श्री.जे.व्ही. भदणगे,क.ओ.पि. श्री. एस.जी. पाटील,क.ओ.पि	परतुत प्रकरणात तीन कॉन्स्ट्रिक्ट अर्जांच्या यांना अधिकांक अभिवृत्त, सा.जा. म. नाशिक यांनी दि. ३०/०६/१९८६ पासून सेवतुन कमी केल्याने त्यांचे विरुद्ध शिस्तमत्त्वकक ठरले निहाय चौकशीचा प्रस्न आला नाही. परंतु सध: लिबलीत ते शासन सेवते असल्यामुळे त्यांचे विरुद्धची सेवारीप पत्रे दि. ०२-११-२००१ अन्वये अधिकांक अभिवृत्त, सा.जा. म. नाशिक यांसेकडून प्राप्त झाल्याने दि. ०३-१२-२००२ अन्वये मा. आयुक्त, नाशिक यांना सावर करण्यात आले आहे.	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे सारावर चौकशी प्रगतीत.	
					श्री. एल.एस. कोल्हे, श्री. एस.एस. कोल्हे, श्री. एस.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि श्री.जे.व्ही. भदणगे,क.ओ.पि. श्री. एस.जी. पाटील,क.ओ.पि	श्री. कोल्हे उप अधिवृत्त यांचे विरुद्ध दो विभागीय चौकशीचे कगपत्र अधिकांक अभिवृत्त, सा.जा. म.नाशिक यांचे पत्र क्र. लोहा/ विचे/२२६ दि.१०/०४/२००२ अन्वये शासनास सावर केले आहे.		
					श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. सोनवडे यांचे कडून ११७५२/- वसुली पूर्ण करण्यात आली आहे.		
					श्री. एस. एस. कोल्हे, श्री. एस.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. नामरे यांचे कडून ३२०८/- वसुली पूर्ण करण्यात आली आहे.		
					श्री. के. वास जागव क.ओ.पि	श्री. के. वास जागव क.ओ.पि	श्री. जाधव यांचे विभागीय चौकशी प्रकरण मुद्दा अवर निरहोधिकारी तथा विरोध चौकशी अधिकारी नाशिक यांना अधिकांक अभि यांचे दि.०४-०२-०० अन्वये मुळ कागदपत्रे सावर	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे सारावर चौकशी प्रगतीत.	
७७	सोबो अंतर्गत १७ खंडी कामगाराला खडीची टुट	रुपये १५२०१७५/-	२६.११.८५	भांडार पडताळणी पथक नाशिक	श्री. व्ही. जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही. जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. मु. लक्ष्मी यांचे विभागीय चौकशी प्रकरण मात्र क्र. १ ते ३३ मुळ कागदपत्रे मुळ कागदपत्रे सोपणीय पत्र क्र. विचे -२/४०२ दि. १०/०७/०२ अन्वये विशेष चौकशी अधिकारी यांचे कडे सावर	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे सारावर चौकशी प्रगतीत.	
					श्री. एस.एस. कोल्हे, श्री. एस.जी. पाटील, क.ओ.पि	श्री. व्ही.जी. पाटील, क.ओ.पि		शासनासारावर पल्लित प्रकरण यामप्रसिद्ध	

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करवा उघडकीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संस्थेत अधिक-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						श्री.एस.आर.जोशी, उप अभि व इतर ५ फारिष्ठ अभि			
						श्री. व्ही.व्ही.फलकणी श्री. एम.एस. पगार श्री. पी. यु. सोनवणे श्री. टी. एन. भातरे श्री. के. वास, जापव	चौकशी भाग्या संपुष्टात श्री. कोल्हे यांचे बाबत शासन स्तरावर प्रलंबित. प्रस्तुत प्रकरणात अपचारी कर्मचारी यांचे विरुद्ध येवला पोलीस स्टेशनला गुला र.नं. ६६/१७ दि. १३/०६/१९९७ अन्वये गुला राखल करणेत आलेला आहे. श्री. ज.वि. भवानी व इतर ९ क.अभि, यांचे विरुद्ध न्यायालयात खटला पाठविण्या साठी मंजूरी मिळणेबाबत अधिसूक्त अभिलेखा, सा.बां. मं न्यायिक यांची परवानगी मिळणेबाबत पोलीस अधिक्षक नाशिक यांनी त्यांचे कडील पत्र क्र. १०० वाचक / रोहट्यो - १३९३ / २००२ दि. १३/०५/२००३ अन्वये मागणी केलेली आहे.		
							अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ नाशिक यांनी ०९/०५/२००३ अन्वये फांजवरी न्यायसाहिनेनुसार गुला राखल करण्याबाबत मंजूरी दिली आहे. श्री देवे व इतर दोन उपविभागीय अभियंता यांचे वि.दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविण्याची मंजूरी मिळण्यासाठी पो.अधि.यांचे दि.३/२/०३ उप सचिव सा.बां.विभागा मंत्रालय प्रारूपसह अहवालासह सादर त्यामुळे गुला राखल केला दि.२/८/०३ चे प्रा.पो.अधि.यांचे अहवाल वि.आयुक्त यांना कळविण्यांत आला आहे.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वंगनेगळ्या सरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उचडकीस आला	गैरव्यवहार करणारा उचडकीस करणारा	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
७८	पहळ्यापटी ममवपुर येवला रस्ता, ता. येवला	खोटे हजेरीपट तयार करून ६४८६६/- रकमेचा अपहार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक	श्री. एम.ए. कुरोडे, कार्य. अभि श्री. जे.के. उमाळे, उप अभि श्री. जे.के. काळे, उप अभि श्री. एस. जे. शहाणे, क.अभि	श्री. एम.ए. कुरोडे, कार्य. अभि श्री. जे.के. उमाळे, उप अभि श्री. जे.के. काळे, उप अभि श्री. एस. जे. शहाणे, क.अभि	प्रस्तुत प्रकरणात एकत्रित चौकशीचे आदेश शासनानेकडून प्राप्त झालेले असून दोषारोपत्र संबंधितांना बजावण्यात आले आहेत. दोषारोपत्र जोडप्य-३ मध्ये शुद्धीपत्र करण्यासाठी शासनास सादर शासनाचे दि. १९.७.२००३ अन्वये शुद्धीपत्र मा. आयुक्त नाशिक यांना प्राप्त. प्रादेशिक विशेष अधिकारी यांचेकडे चौकशी प्रगतीत.	विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे सरावर चौकशी प्रगतीत. सदर प्रकरणात गुहा क्र. १८६/९५ दि. ११.१५.९५ अन्वये येवला पोलीस स्टेशनला नोंदविण्यात आलेला आहे. पोलीस तपासाचे काम प्रगतीत.		
७९	येवला पाटोच विसापूर रस्ता ता. येवला	खोटे हजेरीपट तयार करून ३५५७७५/- रकमेचा अपहार.	१८/८/९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक	श्री. एम.ए. कुरोडे, कार्य. अभि श्री. जे.के. उमाळे, उप अभि श्री. जे.के. काळे, उप अभि श्री. एस. जे. शहाणे, क.अभि	अधीक्षक अभियंता सा. बां. मं. नाशिक यांचे दि. ६.१०.९७ अन्वये सुपुस्त सोचणी अहवाल मा. आयुक्त नाशिक यांना सादर. दोषारोपत्र तयार करण्याचे काम आयुक्त सरावर प्रलंबीत. सदर प्रकरणात येवला पोलीस स्टेशन येथे गु.र. पत्र. १५.७/९४ दि. १८/१०/९४ अन्वये नोंदविण्यात आला. पोलीस उन्निरीक्षक येवला यांनी त्यांचेकडील पत्रक्रमांक ३९/२००० दि. २९/६/२००० अन्वये येवला कोर्टात चार्जशिट दाखल केलेले आहे. मा. वि. आयुक्त यांचे दि. ५.८.२००३ चे पत्रान्वये शासनाचे पत्र क्र. रोहयो /१२२९/प्र-५१/रोहयो /२ दि. २२/८/२००३ मार्गदर्शक अहवाल प्राप्त झाला असून त्या अन्वये वि. आयुक्त सरावर कार्यवाही प्रगतीत.				

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 शेजार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची सध्या चौकशीसाठी (लिंगवोळच्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व ग्रंथाना निहाय माहिती.

अ. क्र.	क्रमाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८०	येवला तालुक्यातील ६ रस्ते (१) जवगाव चकळके रस्ता ०/० ते ३/००	खोटे इन्वेरीण्ट तयार करून २११०३००/- रकमेचा आवापर.	२.६.१४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक		श्री. एम.ए. करोडे, कार्य. अभि श्री. जे.के. उमाळे, उप अभि श्री. जे.के. काळे, उप अभि श्री. एस. जे.हाणगे, क.अभि	एकत्रित चौकशीचे आदेश शासनाकडून प्राप्त.अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ नाशिक यावकडून संयुक्त मोनोपी अहवाल ६.१०.१७ अन्वये या.आयुक्त नाशिक यांना सादर प्रस्तुत प्रकरणात फोल्डवारी मुद्दा ११५ दि.११.१५ अन्वये येवला पोलीस स्टेशन मध्ये नोंदविण्यात आला आहे.	अ.के.१ ते ६ च्या कामाबाबत विभागीय चौकशी अधिकारी नाशिक यांचेकडेस चौकशी प्रतात.	
	२) विसापूर नगर चौकी मन्माड रस्ता भाग- १ ०/० ते ४/०		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		
	३) विसापूर नगर चौकी मन्माड रस्ता भाग- २ ४/० ते ८/०		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		
	४) विसापूर नगर चौकी मन्माड रस्ता भाग- ३ ८/० ते १०/०		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		
	५) तळवाडे अंगुलाव रस्ता ०/० ते ३/०		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		
	६) एरडगाव भिंगारे रस्ता ०/० ते ३/०		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हनी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रवृत्तित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडक्रीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडक्रीस आला	तंत्रिक संपत्तीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकारींची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आढावा पूर्ण असल्याची सर्वसाधारण वगरे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८१	येवला उपविभागतील रस्त्याची कामे	खोटे हजेरीपट तयार करून अंमलदार.	१९९४	लोकाधिकारी रोह्या नाशिक	६	श्री. जे.के.उमाळे उप अभि श्री. ए.एम.राणे शाखा अभियंता श्री. ए.व्ही शिरोत शाखा अभियंता श्री. सी.जे.सोनी या.अभि श्री एम.लगाड या.अभि. श्री एम.ठांडोरे.या.अभि.	प्राथमिक चौकशी करून ठरवितामीय अधिकारी, निफाड व मालगांव यांनी सादर केलेले अहवाल. मा.आयुक्त नाशिक याना ७.७.९९ अन्वये सादर. सादर प्रकरणात अधीक्षक अभियंता सा.बां.मं.नाशिक यांचेकडून राहुस्त मोजणी अहवाल मा.आयुक्त यांना सादर. मा.आयुक्त यांचे दिनांक २४.१०.२००१ अन्वये २० प्रकरणात प्रारूप दोषारोप पत्रे तयार करण्यासाठी पाठविली असता दि.३.४.२००२ अन्वये प्रारूप दोषारोपपत्रे १ ते ४ मा.आयुक्त नाशिक यांना सादर.	प्रस्तुत प्रकरणात शासनाचे आदेश क्र.रोह्यो २२०२/प्र.१२८/ रोह्यो-२ दि.२८.५.२००३ अन्वये एकत्रित चौकशीचे आदेश प्राप्त.दोषारोपपत्रे संबोधित अपचारी यांना नवीविणे कामी मा.आयुक्त यांचेकडून ६.८.२००३ अन्वये प्राप्त.१.८.२००३ अन्वये सादरची दोषारोपपत्रे अपेक्षक अभियंता सा.बां.मं.नाशिक यांचेकडे नजरातिकासाठी पाठविण्यात आली आहे.	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
	१) ममकासूर खरवडी रस्ता ०/० ते ३/५००								
	२) ममकासूर खरवडी रस्ता ०/० ते ४/५००								
	३) अंगुलगांव रडोळे रस्ता ०/० ते २/५००								
	४) अंगुलगांव रडोळे रस्ता २/५०० ते ४/५००								
	५) आडगांव ते पाटोबा रस्ता ०/० ते ३/०								
	६) आडगांव ते पिंभी रस्ता ०/० ते ५/०								
	७) येवला परगांव रस्ता ०/० ते ०/० ते ३/०								

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणा पैकी सध्या चौकशीसाठी (लेगव्हाळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उचढकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उचढकीस आला	सौत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	१७) वेरिड्याव प्रळाशी ते सावरगाव ०/० ते २/०								
	१८) वेरिड्याव प्रळाशी ते सावरगाव २/० ते ४/५००								
	१९) सावरगाव ते न्यायद्वीपरी ६/० ते ११/०००								
	२०) सावरगाव ते न्यायद्वीपरी ११/० ते १३/५००								
	निफाड तालुका ८ रस्ते	छाटे इन्वॉयट तयार करत अपहार.	१९९४	सोळाधिकारी रोहयो नाशिक		श्री. जे.के.उमाले उप अभि श्री. ए.व्ही.धोरत शाळा अभि	प्रथमिक चौकशी करून राह्याल. मा.अयुक्त नाशिक	प्रारंभिक विरोध चौकशी अधिकारी नाशिक याचे स्तरावर चौकशी चालू आहे.	
	२१) लोतवाडी ते लासलगाव ११/० ते २२/४००								
	२२) लासलगाव ते भरवस -१ ०/० ते ३/००								
	२३) लासलगाव ते भरवस -२ ३/० ते ६/००								
	२४) लासलगाव ते भरवस -३ ६/० ते ९/००								
	२५) मानोरी ते देवगाव ०/० ते २/०								

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात युक्तेली रकम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जमाखर्च संश्लेषित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप अपूर्ण असल्याची यातसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
	२६) मानरी ते देवगांव २/० ते ५/०									
	२७) वाकर भवस सावळीवडी ०/० ते २/०									
	२८) सिमी ते सातारे ०/० ते ६/०									
	२९) फरसोबा मध्या ते सावळीवडी ०/० ते २/०									
	देवला सावळी									
	३०) निगाव मड ते नाटेगाव ०/० ते ४/१००	खोटे हजेरीपट तयार करून अपघार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक				प्राथमिक चौकशी अहवाल. मा.अन्युक्त नाशिक यांना ७.७.९९ अन्वये सादर. सुसुक्त मोजणी अहवाल मा.आयुक्त यांना अधीक्षक अभियंता सा.भा.म.नाशिक यांचेकडून सादर. योगारोपन तयार करणेसाठी मा.आयुक्त यांचेकडे प्रलंबित मा.वि.आयुक्त रोहयो /४/८५/२००२ वि. ३०/१/२००३ अन्वये योगारोपन १ ते ४ कार्य.अभि.कृषी यंत्रणाम विभाग आरे मुंबई यांचेकडील बजावण्यास पाठविणे आलेले आहे. अहवाल अप्राप्त.		
	३१) रायते ते सावरगांव	खोटे हजेरीपट तयार करून अपघार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक		रायते सावरगाव ३/० ते ६/० ११२गाव	अधीक्षक अभियंता सा.भा.म.नाशिक			
	३२) अंगुलगाव ते पांकरवाडी ०/० ते ३/०	खोटे हजेरीपट तयार करून अपघार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक		जे.के.उमाळे, डप अभियंता परत जे.शहाणे, सा.अधि.	प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून वि. ७.७.९९ ला. मा. आयुक्त नाशिक यांना अहवाल सादर. मा.अन्युक्त यांचेकडून प्रादेशिक चौकशी अधिकारी यांचेकडेस चौकशीसाठी ४.५.२००१ अन्वये सादर. विभागीय चौकशी प्रालीत.	प्रादेशिक वि.चौकशी अधिकारी यांचेकडेस प्रलंबित.		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी सध्या चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हानिहाय व यंत्रणा निहाय माहिती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तंत्रिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संस्थीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	असणा-या चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२) यशना नाईसर उन्नीवाडी ०/० ते २/०	खोटे हजेरीपट तयार करून अपहार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक	६	जे.के.उमाळे, उप अधिपत्या एस.जे.शहाणे, शा.अभि.	८ वरीलप्रमाणे	९ वरीलप्रमाणे	१०
	३४) नारसुल ते पिकळखेटे ०/० ते ५/०	खोटे हजेरीपट तयार करून अपहार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक		जे.के.उमाळे, उप अधिपत्या एस.जे.शहाणे, शा.अभि.	वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे	
	३५) रवळणे ते खामगांव २/५०० ते ५/०	खोटे हजेरीपट तयार करून अपहार.	१९९४	लेखाधिकारी रोहयो नाशिक		जे.के.उमाळे, उप अधिपत्या एस.जे.शहाणे, शा.अभि.	वरीलप्रमाणे	वरीलप्रमाणे	
	नांदगांव तालुक्यातील १६ रस्तो								
८३	१) नांदगांव वेहेळगांव पिकळखेटे ५०/१०० ते ५२/५००	खोटे हजेरीपट तयार करून अपहार रूपाचे ६२६५०००/-	२०.७.९४	हजेरी सहाय्यक संघटना तक्रार, लेखाधिकारी रोहयो व रक्षता पथक, नाशिक		एम.ए.कुरोडे कार्यकारी अभि. जे.के.उमाळे, उप अधिपत्या एस.व्ही.मोराण, शा.अभि.	सदर कामांची खातेनिहाय सुसुक्त मोलगाणी होऊन अतिप्रदान रक्कम निश्चित. दि.२०.१२.९६ रोजी मा.आयुक्ताने सादर. त्यानुसार मा.आयुक्त यांनी दि.२९.४.९७ रोजी शासनास अहवाल सादर. सुसुक्त मोलगाणीच्याअधारे दोषारोप पत्रे तयार करून विभागीय चौकशीची कार्यवाही विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडून पूर्ण करण्यात आलेली आहे परंतु सदर प्रकरणात फौजदारी गुन्हा क्र.९८/९४ दि.१९.१०.९४ रोजी नांदगांव पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आला आहे.	प्रकर न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणात मा.वि.आयुक्त यांचे पत्र दि.२९/१/२००३ अन्वये चौकशीची कार्यवाही पूर्ण झालेली असून प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने चौकशीतील अंतिम शिर्षेचे आदेश प्रस्तावित करावे किंवा कसे याबाबत विरला सरकारी वकील सच न्यायालय नाशिक यांचे मार्गदर्शन मागिले आहे.	
	२) नांदगांव वेहेळगांव पिकळखेटे ५२/५०० ते ५५/००						प्रकरण पूर्ण अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी पूर्ण होऊन ९.१.९८ रोजी गुन्हा अन्वेषण विभागाने मा.आयुक्ताने अहवाल सादर. मुळाव्या न्याय इंडाधिकारी नाशिक यांचे कोर्टात केस क्र.१०/९७ दि.७/१/९८ अन्वये दबाव न्यायप्रविष्ट		

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हाविहाय व यंत्रणा विहाय माहिती.

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	१२) वेढगाव पळशी ते सावरगाव ४/५०० ते ७/००								
	१३) वेढगाव पळशी ते सावरगाव ७/०० ते ९/००								
	१४) परघडी ते नासनापूर ०/०० ते २/००								
	१५) कळमरती ते आमरती २/०० ते ५/००								
	१६) परघडी ते नासनापूर २/०० ते ४/००								
८३	येवला ता.वृष्णातील २४ गावांतगत रस्ते व नांदगाव ता.वृष्णातील २० गावांतगत रस्ते	कामे निकुछ इजाची असल्याबाबत विविध स्थानिक गांवकरी व पंचकार इ.तकारी	२०००	कार्यकारी अभि.दस्ता व गुण नियंत्रण कक्ष नाशिक व तक्रार अर्ज.		ए.के.सोनार, उप अभि. डी.के.बच्छाव, शाळा अभि.	प्रस्तुत प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी निफाड यांचे मार्फत व कार्यकारी अभियंता, दस्ता व गुण नियंत्रण (रोह्यो) नाशिक यांनी प्राथमिक तांत्रिक तपासणी केली असता निकुछ इजाची झालेली असल्याने सधर कामाची संयुक्त मोजणी अधिकारक अभियंता, सा.नां.मं.नाशिक यांचे मार्फत करण्याबाबत दि.२८.११.२००२ अन्वये अधिकारक अभियंता यांना कळविण्यात आले आहे.	अधिकारक अभियंता, सा.नां.मं.नाशिक यांनी १९.३.२००३ अन्वये संयुक्त मोजणीचे आदेश निर्गमित केले आहे. अद्याप संयुक्त मोजणी प्रलंबित.	
	पांकरवाडी								
	पिंपळगावलेप								
	रास्ते सुगाव								
	खारवडी								
	पिंपळवटे बु.								
	मानोरी								
	नेळरगाव								

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार सुरुवातीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कृता उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहाराला जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आटवत असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	कातरणी								
	कोळम बु.								
	साताळी								
	बाईकोशी								
	साहलखेडा पाटोसा								
	जुसमाडी								
८४	रामा.२५ ते शेळकरवस्ती ०/० ते १/५०० ता.नांदगाव	नांदगाव नगर कामावर नाहीत. काम मूळ अंदाजपत्रकाप्रमाणे सहा न फरता जगा बंदसुन तीन भागात काम केले.	२.८.२००३	अपेक्षितकारी रोहयो नासिक.		कार्यकारी अभि.रसता व गुण नियंत्रण कक्ष-रोहयो, नासिक यांचे दि.२६/३/२००४ चे अहवालवरून	रसर कामाची प्राथमिक चौकशी करून व अधिकार अभियंता रसता व गुण नियंत्रण कक्ष रोहयो यांचे अहवालावरून रसरचे काम मूळ अंदाजपत्रकाप्रमाणे सलग न करता जगा बंदसुन तीन भागात काम केलेले असल्याने झालेल्या अनियमितते बाबत या कार्यालयाचे पत्र क्र.४५५/११/रोहयो/४/४५८/०४ दि.२१/४/२००४ अन्वये विभागीय आयुक्त यांना सादर.	आयुक्त रसदातरे प्रलंबित.	
८५	रोळगाव मुळाणे रस्ता	अतिशयन रुपये	१९९७	भांडार पडणाळणे पत्रक नासिक.		श्री भारते कमिन्स अभियंता (पयत), श्री एस टी टांके उपअभियंता, श्री बी एन जेठे उपअभियंता	अधिकार अभियंता सा सा मंडळ यांना श्री जेठे यांचे निर्देशान भरताव आयुक्त कार्यालयाचे उपस्थित केलेल्या ४ मुद्द्यांचा खुलासा मा विभागीय आयुक्त यांचेकडे जिल्हाधिकारी नासिक यांचेकडिल पत्र क्र. कस-११/रोहयो-२/६२/२००८ दि.२४/९/२००८ अन्वये सादर	आयुक्त रसदातरे प्रलंबित	
८६	मुळाणे अंतर्गत रस्ता	रस्ता कामावर प्रस्थापार	१९९७				बदलप्रमाणे		
८७	पटवा पिस्तारा रस्ता	-/-	१९९७				बदलप्रमाणे		

११ कार्यकारी अभियंता सा.वा.उत्तर विभाग नासिक

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे

संसाधन हनी योजनाच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (विभागेतल्या स्तरावर) प्रतिलिपित असलेल्या प्रकरणाची विलंबितप्रतिलिपि यंत्रणेला मिळव माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उपडकीस आला	सांख्यिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार संबंधित अधिकारी/कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्यापन अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१८	सांख्यिक ब्रँचक रस्ता भाग-२ ता.नाशिक	रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार रूपधरे १३८०३८/-	१९-५-१३	दिनांवी अजायबखान	---	व्ही.टी.जावडे, उपअभियंता डी.बी.देवरे, उपअभियंता आर.डब्ल्यू.भारगे, शाखा अभियंता एन.टी.गळडी, कार्यकारी अभियंता	चौकशीसाठी कायद्यान्वयेत लोकांसंबंधी यांच्या अहवालावरून प्रारूप चौकशीपत्र व आहवाला मा.आयुक्त, नाशिक यांना ३-६-१४ अन्वये सादर. सादर कामांची कार्यक्षम अभियंता, सहाय्य व गुरु निरीक्षण मंडळ, नाशिक यांचेकडून चौकशी सादर असल्याने एकाच कामाची चौकशी दिवाणजी चौकशी होणे योग्य नसल्याने तसा आहवाल मा.आयुक्त यांना ७-७-२००९ अन्वये सादर केला. त्याचवेळी अर्थात्क अभियंता, सा.भा.मंडळ, नाशिक यांनी दि.२२-८-२००९ अन्वये प्रारूप चौकशीपत्र मा.आयुक्त, नाशिक यांना ७-७-२००९ अन्वये सादर केले. मा.आयुक्त यांचे दि.२६-३-२००९ च्या पत्रान्वये सादर प्रकरणात कामनिहाय अतिप्रत्येकी रकम निश्चिंत करणे इत्यादीबाबत जुटी पुढेसाठी अधिसूचना अभियंता, सा.भा.मंडळ, नाशिक यांना ३१/३/२००३ व १९/८/२००३ अन्वये परत केले आहे.	१	१०
८९	कासारवाडी ते ठाकुरवाडी रस्ता ता.सिन्नर	प्रशासकीय मान्यता न घेता काम सुरु केले व त्यावर खर्च रु.३७,९६४/-	१७.७.९९	मा.विभागीय, आयुक्त, नाशिक	---	कार्यकारी अभियंता इ व द क्रमांक १ लि प नाशिक महंमद गौस, उप अभियंता पी.के.चव्हाण, फनि.अभि.	शासन स्तरावर मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्रस्तावित		
९०	वाडी ते मिरगांव रस्ता ता.सिन्नर	रु.१००/- पेसा जास्त मंजुरी पडलेली असल्याने अनियमितता	१.११.०२	मा.सचिव, रोडची यांचे दि.१.११.०२ चे पत्र.	---	अध्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.	शासन स्तरावर मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्रस्तावित		
९१	विठानवाडी ते मिरगांव रस्ता ता.सिन्नर	रु.१००/- पेसा जास्त मंजुरी पडलेली असल्याने अनियमितता	१.११.०२	मा.सचिव, रोडची यांचे दि.१.११.०२ चे पत्र	---	अध्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.	शासन स्तरावर मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्रस्तावित		

अ. क्र.	अर्जाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उपडकीस आला	सांख्यिक तपसणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी अद्यपि अपूर्ण असल्याची सततसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.	
१२	मनूळ सु. ले करकेवाडी रस्ता ता.सिन्नर	रु.१००/- पेसा जास्त मंजुरी पडलेली असल्याने अनियमितता	१.११.०२	मा.सावित्र, रोहयो यांचे दि.१.११.०२ चे पत्र	--	अद्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.	१	१०	
१३	सेमताणे ते रामकाठी रस्ता ता.सिन्नर	रु.३००/- पेसा जास्त मंजुरी पडलेली असल्याने अनियमितता	१.११.०२	मा.सावित्र, रोहयो यांचे दि.१.११.०२ चे पत्र	--	अद्याप जबाबदारी निश्चित होणे बाकी आहे.			
१२ कार्यकारी अभियंता इ व द क्रमांक २६ प नाशिक									
१४	कनकापूर कोवसवाडी रस्ता ०/०० ते ४/०० ता.कळवण	रस्त्याच्या कामात गैर व्यवहार रु. ११,०६,०००/-	२०-५-८२	वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीकरण अंधी अभियंता, दक्षता व पुणे नियंत्रण पंडळ औरंगाबाद यांनी चौकशी केली होती.		१) अड्युल कधी, उप अभियंता . २) आर.डी. पटेल , कनिष्ठ अभियंता . ३) जे.एस. आगळे, कनिष्ठ अभियंता . ४) आर.डी.पटेल , कनिष्ठ अभियंता	प्रस्तूत प्रकरणात गुन्हा रजिडर नं. २८/८४ कळवण न्यायालयामध्ये फौजदारी खटला दाखल केला आहे. सदरचे प्रकरण औरंगाबाद दक्षता व पुणे नियंत्रण विभागाकडे प्रलंबित आहे.	सदरचा गुन्हा दक्षता व पुणे नियंत्रण विभाग औरंगाबाद यांनी दाखल केला आहे.सदरचे प्रकरण औरंगाबाद दक्षता व पुणे नियंत्रण विभागाकडे प्रलंबित आहे.	केस न्याय प्रगिष्ठ आहे.
१५	लक्ष्मणपूर रामवाडी रस्ता ०/०० ते २/०० ता.साटाणा	अनाडणी खर्च केला.फोडलेली खाडी प्रत्यक्षात उपलब्ध नाही.	३१-१०-८०	तत्कालीन पालक मंत्री नाशिक जिल्हा		एम.एन.पाटील , उप अभियंता व एस.सी. अग्रवाल उपअभियंता	सदरच्या प्रकरणात श्री.एम.एन.पाटील ,शाखा अभियंता यांच्याकडून शासनाच्या नुकसानीची ५० टक्के रक्कम रु.१.८,२४०/- वसूल करण्यात आली व रो.ह.यो.रोजनेचे काम विरगाईने व वेळफाईने कल्याणरतल एकवेतनवाड कायमसंरक्षणी रोखण्यात यावी. हि शिक्षा करण्यात आली आहे.	चौकशी पूर्ण	--

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी योजनेच्या कागावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी सध्या चौकशीसाठी (विभागाच्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी निहाय माहीती.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैर व्यवहाराचे स्वरूप व सात सुपलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	संश्लेषण तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात अबाधित असणा-या संश्लेषण अधिकार्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व पुरा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्याप आणून असल्याची यादी/साधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळासाठी अपेक्षित आहे.
१६	आगवारी मुकापूर रस्ता भाग-२, ३/०० ते ४/१०० आ.सुरगणा	मजुरांचे खोटे हजेरीजात तयार केले रु. ३४४६०/-	२/१२/१९८७	दे.रामभुमी दि.२३.१२.८७ चे घुट	६	आर.बी.गकर, उप अभियंता एम.एन.पिंपरीसा, शाखा अभियंता, एम.एन.वाघ, कनिष्ठ अभियंता	८ संदर्भात अपचारी श्री.गकर यांच्याकडील यशुलीबाबत सासन आदेश अशी/१०१०/व.क्र.३३/सेवा-६, दि.२८.१२.०१ अन्वये सासनास झालेला एकुलत १३११९/- एकाद्वया मुकरामांपैकी २५ टक्के रकम म्हणजे ३२९८-४२ त्यांच्या सेवा निवृत्ती उपदानातून वसूल करण्यात आली.व त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या यंत्रणेबाबतची योगीय स्वल्प लक्षात घेऊन त्यांच्या सेवानिवृत्त वेतनातून दरमहा १० रु. कामगारव्यवस्थापकी कपात करण्यात आलेली आली आहे.सदर अपचारी आजमितीला मरत झालेले आहेत.	चौकशी अध्याप आणून असल्याची यादी/साधारण कारणे	१०
१७	हवामान ते मोडपाळा रस्ता सा. मालंगवा	निश्चित झालेली नाही				श्री. ओ.के.पालवे उपअभियंता श्री. व्ही. डी. कदम यांच्याअभियंता	श्री. पिंपरीसा यांच्या अभियंता यांनी रिट-पिंपरीसा क्र. २०७/२००१ अन्वये उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता व ग. उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे विभागीय चौकशी प्रकरण श्री.पिंपरीसा हे सेवा निवृत्त झाल्यामुळे संपुष्टात आणलेले आहे.	-केस संपुष्टात	
१८	मुळाणे ते मुळाणेवारी रस्ता सा. कळवण	अ.व.वेता १० % वेता जास्त स्वयं पुढारीत अ.प. प्रलंबित				श्री. तळतळ ह. रवामागपूर आलेल जखून राखाल	श्री. वाघ कनिष्ठ अभियंता हे या गैरव्यवहारात त्यांच्या संबंध नसल्याने त्यांना कमाळव्याबाबत सासनास दिनांक ३१.१.९६ अन्वये कळविलेले आहे.		
						श्री. ओ.के.पालवे उपअभियंता श्री. व्ही. डी. कदम यांच्याअभियंता	सदर कामाचा संपुष्टात होऊन अहवाल म. अधिकार अभियंता नाशिक यांच्याकडेस राबत. दि. २१.११.०७		
						श्री. तळतळ यांच्या अभियंता व सदर उपअभियंता मतात व सेवानिवृत्त	श्री. तळतळ ह. रवामागपूर आलेल जखून राखाल		
						श्री. तळतळ यांच्या अभियंता व सदर उपअभियंता मतात व सेवानिवृत्त	श्री. तळतळ ह. रवामागपूर आलेल जखून राखाल		

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 रोजगार हमी सोलगेच्या कामदार दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणां पैकी काय्या चौकशीसाठी (वेतनवेतना सारखे) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची जिल्हाविधाय व यंत्रणा विधाय गांधीरी.

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहारचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रकम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करत असलेल्याचा नाव	तांत्रिक तपस्येची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या व्यक्तीचा अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या रूपात आहे	चौकशी अद्यय अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१		३	४	५	६	७	८	९	१०
११	मळगाव ते ओमूर रस्ता ता. कळवण	अ.प.पेक्षा १० % पेक्षा जास्त खर्च सुमारीत अ.प. प्रलंबित				श्री. तळले शाखा अभियंता व इतर उपअभियंता मयत व सेवानिवृत्त	सादर कामाची कामदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणात अडकलेले बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सादरची कामे ही १९७८ ते १९८२ दरम्यानची आहेत. मुळ कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने कार्यवाही झालेली नाही	सादर कामाची कामदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणात अडकलेले बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सादरची कामे ही १९७८ ते १९८२ दरम्यानची आहेत. कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने कार्यवाही झालेली नाही	
१००	ओमूर ते मुळगे रस्ता ता. कळवण	अ.प.पेक्षा १० % पेक्षा जास्त खर्च सुमारीत अ.प. प्रलंबित				श्री. तळले शाखा अभियंता व इतर उपअभियंता मयत व सेवानिवृत्त	सादर कामाची कामदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणात अडकलेले बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सादरची कामे ही १९७८ ते १९८२ दरम्यानची आहेत. कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने कार्यवाही झालेली नाही	सादर कामाची मुळ कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने सादरच्या केवढेच गैरव्यवहार प्रकरणामुन प्राक्कणवाहना प्रस्ताव म. अति.यु.का.अ. वाधेनामकत म. जिल्हाधिकारी नभितक यांच्याकडेस दि. २७.१२.०७ रोजी सादर केला आहे.	
१०१	कळवण ते ओमूर रस्ता ता. कळवण	अ.प.पेक्षा १० % पेक्षा जास्त खर्च सुमारीत अ.प. प्रलंबित				श्री. तळले शाखा अभियंता व इतर उपअभियंता मयत व सेवानिवृत्त	सादर कामाची कामदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणात अडकलेले बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सादरची कामे ही १९७८ ते १९८२ दरम्यानची आहेत. कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने कार्यवाही झालेली नाही	सादर कामाची कामदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणात अडकलेले बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सादरची कामे ही १९७८ ते १९८२ दरम्यानची आहेत. कामदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने कार्यवाही झालेली नाही	
१०२	मळगाव कय्यात क-ली रस्ता गैरव्यवहार ता. मंदगाव भाग -१ व २	वर्गिणी जात व दर नोंदवून गैरव्यवहार रुपये ३९७८२८/-	८-३-१९९८	विदेशी कार्यकारी अधिकारी व पब्लिक उप विकास आयुक्ता(रोहरी) नाशिक	२०-११-९८ रोजी तांत्रिक तपस्येची उप-अभियंता चंद्रगोव यंजी केली	१) श्री.वय एस.पि.साठे, २) श्री.एम.भाटके उप अभि. सेवानिवृत्त ३) श्री.जे.के.रतुमुवत उप अभि. सेवानिवृत्त	अपचारी कामा-यात दोस्तरीय परे कलियुधत आली आहेत.	चौकशी पूर्ण झाल्याची आढळत कार्यालय नमकत सु र आहे.	चौकशी अपुवत कार्यालयात मांकता प्रगतीत
१०३	मळगाव कय्यात क-ली रस्ता भाग -१ व २ ता. मंदगाव	कामावर १९०७-३२ घनमीटर खडी भरल्याची बाबुली रु २३३३१/-	१०-११-८१	अ.अ.व.सहा गुणनिर्धक यंडळ मौरगमिद (सा बा)	२०-११-९८ रोजी तांत्रिक तपस्येची उप-अभियंता चंद्रगोव यंजी केली	१) के.वय एस.पि.साठे उ. अ.मयत २) डी.ए.शेडे क अ ३) आर.आर.विरमडे शा अ	चौकशी पूर्ण श्री विरमडे कडुन रु.७५५५/- वसुल श्री शेडे यांचे कडुन रु.११०७/- वसुल श्री पिताळ मयत असल्याने त्याचे फंडित वसुली रु.११६६५/-आसगाव मुकसन रतुगुण भरव्यात आली	चौकशी पूर्ण झाल्याची आढळत कार्यालय मांकता सु र आहे.	चौकशी पूर्ण झाल्याची आढळत कार्यालयात मांकता सु र आहे.

१३ कार्यकारी अभियंता इ व च ३७३ वि प नाशिक

प्रश्न क्रमांक - १२ - गैरव्यवहार प्रकरणे
 दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांची फेरी सध्या चौकशीसाठी (लेखनात्मक्या स्तरावर) प्रदर्शित अवघलेल्या प्रकरणाची जिल्हा निकाय व ग्रंथना निकाय माहिती.

अ. क्र.	कागाने नाव	गैरव्यवहारचे स्वरूप व त्याचे गुणवत्ता परीक्षण	गैरव्यवहार संचालकीय आल्याची तारीख	गैरव्यवहार उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकार-यांची/कर्मान्याची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण अवस्थायामे राबविताअसण्या कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१०४	सातलगाव मनमोहरराव दिगावर पारोक्ष रक्षा झोडे सायने	३ गर्नी खोटी गोळा करणे पावटवी खोटी मूले निकालणे २२१२६८/-	४ २०.५.९२	५ अपेक्षक अपात्रता धरणा व पुणेनिगम मंडळ नाशिक	६ तांत्रिक तपासणी दि. २१.१२.९० २. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	७ १. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा २. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	८ चौकशी प्रकरण विमान विमान ग. सा. यांनी विमानाची आयुक्त नाशिक यांना पाठविल्याची पु. अ. विमान विमान नाशिक यांचेकडे पाठविले चौकशी पूर्ण करण्याची मर्यादा आसल्याने पुढील कार्यवाही रवाना	९ ग. मुख्य अभियंता पाटणभार विभाग नाशिक यांचे कार्डिनास पत्र क्र. ४६० दि. २२.९.२००४ नुसार प्रादेशिक विभाग अति. विभागीय चौकशी नाशिक यांना देण्याची अधिकाारी मर्यादा नियुक्ती करण्यात आले असून पत्र क्र. ४	१० प्रादेशिक विभाग अधिकाारी विभागीय चौकशी विभाग नाशिक यांचे स्तरावर प्रलंबित
१०५	सातलगाव मनमोहरराव दिगावर पारोक्ष रक्षा झोडे सायने	३ गर्नी खोटी गोळा करणे पावटवी खोटी मूले निकालणे २२१२६८/-	४ २०.५.९२	५ अपेक्षक अपात्रता धरणा व पुणेनिगम मंडळ नाशिक	६ तांत्रिक तपासणी दि. २१.१२.९० २. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	७ १. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा २. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	८ चौकशी प्रकरण विमान विमान ग. सा. यांनी विमानाची आयुक्त नाशिक यांना पाठविल्याची पु. अ. विमान विमान नाशिक यांचेकडे पाठविले चौकशी पूर्ण करण्याची मर्यादा आसल्याने पुढील कार्यवाही रवाना	९ ग. मुख्य अभियंता पाटणभार विभाग नाशिक यांचे कार्डिनास पत्र क्र. ४६० दि. २२.९.२००४ नुसार प्रादेशिक विभाग अति. विभागीय चौकशी नाशिक यांना देण्याची अधिकाारी मर्यादा नियुक्ती करण्यात आले असून पत्र क्र. ४	१० प्रादेशिक विभाग अधिकाारी विभागीय चौकशी विभाग नाशिक यांचे स्तरावर प्रलंबित
१०६	कोणाने गट क्र. ४/१	२००७/-	०७.०५.०४	संयुक्त मोलाची परीक्षा	१. श्री. सी. बी. कापडे. ता. कुठ २. श्री. आर. आर. थाणी ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	१. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा २. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ३. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ४. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ५. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ६. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा ७. श्री. व्ही. एन. आर्. साहा	संबंधितांकडून शिल्लक निधी रक्कम रु. २००७/- यशुल करून कोषागारात भरणा केलेली आहे. सदरील अतिमिमतता ही दृष्टिनीच्या सहाय्याने याच घेताना ०.००३ एवढी तागावत ही दुर्लभ मोजणीतील क्षम्यपुढ मर्यादा नियमित करणेत येत असलेने संबंधितांना शिस्त भंगाने कारवाईतून युक्त करणेत यावे अशी शिफारस उचलितून नाशिक यांनी केलेली असून या कार्यालयाचे पत्र क्र. ८२३१ दि. २७. १२.०७ नुसार या. उप जिल्हाधिकारी (सायने) यांना सादर केलेला आहे.		

अ. क्र.	कामाचे नाव	गौरव्यवहाराचे स्वभाव व त्यात युक्तिलेखी रकम	गौरव्यवहार उपलब्धीसाठी जारी झालेला तारीख	गौरव्यवहार कमा उघडकीस आला	तांत्रिक संपादन/माहिती	गौरव्यवहारात चलावत असणा-या संश्लेषित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप पूर्ण असल्याची संश्लेषण करणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळाची अपेक्षा आहे.
१०६	कळमन्दी गट क्र. २/३	२७०/-	०६.०६.०३	०६.०६.०३	०६.०६.०३	०६.०६.०३	०६.०६.०३	०६.०६.०३	१०
						<p>अ. श्री. ए. के. रिखले उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) नाशिक</p> <p>श्री. डी. पी. चकोर साहू नंदगांव</p> <p>श्री. आर. एन. गायकडे कु. सह.</p>	<p>प्रस्तुत प्रकरणी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव मा. विकृससं नाशिक याचे पत्र क्र. ८७ दि. ११.०८.०१ नुसार सादर केलेला आहे. कळमन्दी गट क्र. २/३ या गटावर फक्त रु. २७०/- एवढ्या रकमेचा अपहार होणार होता. परंतु प्रत्यक्षात अनुदान मिळालेले नसलेले रु. २७०/- संबंधित मजुरास अदा केलेले नाहीत. मा. जिल्हाधिकारी, यांचे पत्र क्र. कख ११/रोहयो-३/०२/०४ दि. ०५.०२.०४ नुसार हुजेरी घटावरील अ. क्र. ५० वरील मजुराचे रु. २७०/- एवढे अनुदान देणेत येऊ नये असे उपलब्धपत्र रोहयो यांच्या नाशिक यांना आदेश असलेले रु. १२०४/- ऐवजी रु. ११९३४/- एवढेच अनुदान जिल्हाधिकारी, नाशिक कार्यवाह्यातून विलंबित करणेत आलेले असलेले प्रस्तुत प्रकरणी रु. २७०/- एवढ्या रकमेचा अपहार झालेला नसलेले वसुलीचा प्रश्न उद्भवत नाही.</p>		

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

गुरुवार, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००८

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, नाशिक येथे घेण्यात आली. सरदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख

श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.

श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.

श्री. आर.एम.वाणी, वि.स.स.

अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

श्री. सांडू पाटील-लोगंडे, वि.स.स.

श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

श्री. सच्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी.

सरदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

शुक्रवार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख

श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.

श्री. आर.एम. वाणी, वि.स.स.

अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

श्री. सांडू पाटील-लोगंडे, वि.स.स.

श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :

- (१) श्रीमती क. सु. केळुसकर, अवर सचिव.
- (२) श्रीमती कांचन विजयन, अवर सचिव.
- (३) श्रीमती अ. प्र. तुळसकर, कक्ष अधिकारी.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक :

- (१) श्री. एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी, नाशिक..
- (२) श्री. ज्ञानेश्वर राजूरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
- (३) श्री. ह. को. गोसावी, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
- (४) श्री. आर. जी. कुलकर्णी, उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
- (५) श्री. उन्मेश महाजन, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, नाशिक
- (६) श्री. ह. मो. शिंदे, अधीक्षक अभियंता, ल. पा. (स्थानिक स्तर), नाशिक
- (७) श्री. राजेंद्र निकम, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक
- (८) श्री. बी. के. हिरे, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. (स्थानिक स्तर), नाशिक
- (९) श्रीमती अलका वाघ, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (पूर्व), जिल्हा परिषद, नाशिक
- (१०) श्री. सु. रा. तेजाळे, कार्यकारी, अभियंता, ल.पा.(पश्चिम), जिल्हा परिषद, नाशिक

- (११) श्री. अरविंद पाटील, उपवनसंचालक (पूर्व), नाशिक.
(१२) श्री. उदय आवसड, उपवनसंचालक (पश्चिम), नाशिक.
(१३) श्री. तायडे, का.अ.सा.वा. नाशिक उत्तर.
(१४) श्री. पाटील, का.अ.सा.वा. नाशिक.
(१५) श्री. बिव्होड, का.अ.इ.व.द.वि.क्र. २ जि.प. नाशिक.

या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणीवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेली माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

सोमवार, दिनांक ५ जून, २००९

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक ५ जून २००९ रोजी दुपारी ३-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख
- (२) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
- (३) अॅड अजित गोगटे, वि.स.स.
- (४) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
- (५) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
- (६) श्री. सुरेश जेधलिया, वि.प.स.
- (७) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :
श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :

- (१) श्री. सुनिल पोरवाल, प्रधान सचिव.
- (२) श्री. बि. मा. बगाडे, उप सचिव (रोहयो).
- (३) श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव, (रोहयो):

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक :

- (१) श्री. पी. वेलरासू, जिल्हाधिकारी.
- (२) श्री. व्ही. टी. जरे, उपायुक्त, रोहयो, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक.
- (३) श्री. बी. जी. वाघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.
- (४) श्री. एच. के. गोसावी, विशेष कार्य अधिकारी व पदसिध्द अधिकारी, नाशिक.
- (५) श्री. डी. टी. पाटील, सहायक वनसंरक्षक, नाशिक.
- (६) श्री. भदाणे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. पश्चिम, जि.प. नाशिक.
- (७) श्री. राजुळे, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक.
- (८) श्रीमती. अलका वाघ, कार्यकारी अभियंता, नाशिक.
- (९) श्री. एस. डी. दशपुते, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मालेगांव.
- (१०) श्री. एल. पी. बि-हाडे, कार्यकारी अभियंता, इ. व द. वि.क्र. २, जिल्हा परिषद, नाशिक.

वरील बैठकीत समितीने जिल्हातील रोहयोच्या कामासंबंधात नाशिक जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्यासंदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

सोमवार, दिनांक २६ जून, २००९

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक २६ जून, २००९ रोजी दुपारी ३-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख.
- (२) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
- (५) अॅड अजित गोगटे, वि.स.स.
- (६) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
- (७) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :
श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :

- (१) श्री. सुनिल पोरवाल, प्रधान सचिव (नियोजन विभाग).
- (२) श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव, (रोहयो).
- (३) श्री. वि. मा. बगाडे, उप सचिव (रोहयो).

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक :

- (१) श्री. पी. वेलारासु, जिल्हाधिकारी.
- (२) श्री. जी. के. भुसारे, उपायुक्त, रोहयो (अतिरिक्त कार्यभार).
- (३) श्री. डी. जी. चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी), जिल्हा परिषद, नाशिक.
- (४) श्रीमती. क. सु. केळुसकर, अवर सचिव. (रोहयो).
- (५) श्री. एस. ए. शेख, कार्यकारी अभियंता (प्रभारी).
- (६) श्री. उ. श. राजुळे, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, (स्थानिक स्तर).
- (७) श्री. एस. एन. राजभोज, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक.
- (८) श्री. के. व्ही. जरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, विभाग.

वरील बैठकीत समितीने जिल्हातील रोहयोच्या कामासंबंधात नाशिक जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्यासंदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

शनिवार, दिनांक २४ जुलै २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक २४ जुलै २०१० रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

(१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

(२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(५) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(९) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(११) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(१२) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव.

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक २४ जुलै २०१० रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या पहिल्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.