



रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

बारावा अहवाल (पुणे जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,
विधान भवन, मुंबई
२०११

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

बारावा अहवाल

(पुणे जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक 12 ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेधलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकरणा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. *
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
- (३) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)
- (४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : * श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना :	
१	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२	निधीचा पुरवठा व खर्च	१
३	मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	२
४	मजुरांची नोंदणी	३
५	सामाजिक वनीकरण	४
६	अपूर्ण कामे	५
७	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	६
	परिशिष्ट :-	
	(एक) - अपूर्ण कामे	९
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	३९
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	४९

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा बारावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठित केली. समितीने दिनांक १७ व १८ मे २०१० रोजी पुणे जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आ. वा.सनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २ जून २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, पुणे व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांक ९ ऑगस्ट, २०११.

प्रा. विरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे २०१० रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “ कामाचे वार्षिक नियोजन ” या संदर्भात सन २००६-२००७ ते २००८-२००९ या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले. त्यावर बैठकीच्या वेळी सन २००६-२००७ चा वार्षिक आराखडा आयुक्त कार्यालयाकडे दिनांक २७ सप्टेंबर, २००६ रोजी मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आणि सदर आराखड्याला आयुक्तांकडून दिनांक ८ नोव्हेंबर, २००६ रोजी मंजूरी मिळाली अशी माहिती समितीला देण्यात आली. सदरहू मंजूरी मिळण्यासाठी विलंब का लागला अशी समितीने विचारणा केली असता विशेष कार्य अधिकारी, पुणे यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, आयुक्त कार्यालयाकडे वार्षिक आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर त्यास १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. सदरहू आराखडा दि.११ ऑक्टोबर २००६ रोजी त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी परत पाठविण्यात आला होता. तो दिनांक या माहिती पुस्तिकेत नमूद केलेला नाही. यावर समितीने हा प्रस्ताव सादर करण्यास जिल्हाधिका-यांकडून उशीर झाला आहे काय अशी विचारणा केली असता उपायुक्त (रोहयो), पुणे यांनी अशी माहिती दिली की, सदरहू प्रस्ताव विशेष कार्य अधिकारी, पुणे यांच्या मार्फत आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतो. यावर समितीने यासंदर्भात प्रस्ताव उपायुक्त (रोहयो) यांचे मार्फत पाठविण्यात येतो की, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो) यांच्या मार्फत पाठविण्यात येतो याबाबत जिल्हाधिका-यांनी माहिती घ्यावी असे समितीने विचारले असता त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी वार्षिक नियोजनाचा आराखडा विशेष कार्य अधिकारी, रोहयो यांच्या मार्फत सादर केला जातो, उपायुक्त, (रोहयो) यांचे मार्फत सादर केला जात नाही अशी माहिती दिली.

सन २००६-२००७ व २००७-२००८ चे वार्षिक नियोजन करतांना जलसंवर्धन, पाटबंधारे, वनीकरण, रस्ते, शेत रस्ते व कृषी अशी एकूण अनुक्रमे ११८८८ व ९६९४ कामे घेतली होती. या संदर्भात समितीच्या असे निदर्शनास आले की सन २००६-२००७ मध्ये जलसंवर्धनावर पाच टक्के, पाटबंधा-यावर शून्य टक्के व वनीकरणावर सात टक्के, रस्ते, अंतर्गत रस्ते व शेत रस्ते यावर तीस टक्के व कृषि अंतर्गत अड्डावन्न टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तसेच सन २००७-२००८ मध्ये जलसंवर्धनावर पाच टक्के, पाटबंधा-यावर शून्य टक्के, वनीकरणावर नऊ टक्के, अंतर्गत रस्ते व शेत रस्ते यावर तीस टक्के व कृषि अंतर्गत छप्पन टक्के खर्च करण्यात आला आहे. यावरून समितीने पाटबंधा-यावर खर्च न करण्याची कारणे काय आहेत? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी पाटबंधारे विभागामार्फत पाझर तलावाची कामे करण्यात येतात. पुणे जिल्ह्यात पाझर तलावांच्या साईट्स कमी झालेल्या असल्यामुळे खर्च झालेला नाही, फक्त गाळ काढण्याचे एखादे काम होऊ शकले असते अशी माहिती दिली.

जलसंवर्धनावर फक्त पाच टक्के खर्च करण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केली असता उपायुक्त, (रोहयो) यांनी सन २००५-२००६ मधील जी अपूर्ण कामे होती ती सन २००६-२००७ मध्ये पूर्ण केली तर काही कामे सन २००७-२००८ मध्ये पूर्ण केली असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांनी अशी माहिती दिली की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये गाळ काढण्याची बरीच कामे शेल्फवर ठेवलेली आहेत. तसेच त्यांच्याकडे नवीन साईट्स उपलब्ध नाहीत.

अभिप्राय व शिफारशी

समितीच्या बैठकीत वार्षिक नियोजनाबाबत मोघम स्वरूपाची माहिती दिल्यामुळे समिती नाराजी व्यक्त करते. सन २००६-२००७ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्याच्या मंजूरीस विलंब लावणा-या संबंधित अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी व या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जलसंवर्धनाची ५५ टक्के, पाटबंधा-याची ५ टक्के, वनीकरण/सामाजिक वनीकरणाची १० टक्के व रस्ते व इतर ३० टक्के या प्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना पुणे जिल्ह्यात सन २००६-२००७ व २००७-२००८ या कालावधीत पाटबंधा-यावर ० टक्के व जलसंवर्धनावर ५ टक्के इतका कमी खर्च तसेच कृषि अंतर्गत ५८ टक्के व ५६ टक्के इतका अधिक खर्च होण्याच्या संदर्भात समितीला दिलेली माहिती असमाधानकारक असून यंत्रणांनी विहित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. जलसंवर्धनाची व पाटबंधा-याची कामे जास्तीत जास्त घेण्यासाठी योग्य पध्दतीने नियोजन करण्यात यावे, अशी समितीची शिफारस आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च

रोजगार हमी योजनासमितीच्या पुणे जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “ निधीचा पुरवठा व खर्च ” या संदर्भात सन २००६-२००७ ते २००९-२०१० या कालावधीतील निधीचा पुरवठा व खर्चाच्या बाबतची आकडेवारी व निर्माण झालेले मनुष्य दिवस यासंदर्भातील माहिती समितीला सादर करण्यात आली. सदरहू माहितीनुसार समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पूर्व), कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), कार्यकारी अभियंता (इ. व द.), जिल्हा परिषद, (दक्षिण) कार्यकारी अभियंता (इ. व द.), जिल्हा परिषद, उत्तर, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे यांनी मजुरांच्या मजुरीकरिता तसेच मजुरांच्या सोईसवलतीकरिता शून्य टक्के खर्च करण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सन २००६-२००७ या वर्षी कुशल कामे करण्यात आल्यामुळे मजुरांच्या मजुरीवर व मजुरांच्या सोईसवलतीवर निधी खर्च करण्यात आलेला नाही अशी माहिती दिली.

सन २००६-२००७ मध्ये रुपये ४४.५५ लाख इतकी रक्कम समर्पित करण्याची व रुपये ०.६६ हजार इतकी रक्कम व्यपगत होण्याची कारणे काय याबाबत समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, रुपये ४४.५५ लाख निधीचे समर्पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. त्यांनी शासनाकडे रुपये २३.५९ लाख इतक्या निधीची मागणी केली असता शासनाने रुपये ८०.२१ लाख इतका निधी मंजूर केला व त्यापैकी त्यांनी रुपये ३६.१६ लाख खर्च केले आहेत. सन २००६-२००७ या आर्थिक वर्षामध्ये खर्च कमी झाल्यामुळे निधी समर्पित करण्यात आला आहे. समितीने असे निदर्शनास आणून दिले की, शासनाकडे केलेल्या निधीच्या मागणीपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला असून खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेचा दिलेल्या माहितीवरून योग्यरित्या मेळ लागत नाही.

सन २००६-२००७ या कालावधीत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिकस्तर या यंत्रणेकडे ऑक्टोबर, २००६ ते डिसेंबर, २००६ या तिमाहीच्या कालावधीत कोणत्याही निधीची मागणी नसण्याचे कारण काय तसेच या यंत्रणेने निधी उपलब्ध नसताना रु.१.१२ लाख इतकी रक्कम मजुरांच्या मजुरीवर व रु.०.०४ लाख इतकी रक्कम मजुरांच्या सोईसवलतीवर अशी एकूण रुपये १.१६ लाख इतकी रक्कम खर्च कशी केली अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, यांनी पहिल्या तिमाहीचे पैसे त्यांना मिळालेले नाहीत व सदर निधी मजुरीवर खर्च झालेला आहे अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी या संदर्भात अनियमितता झालेली आहे असे विदित केले. समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निधी ताबडतोब समर्पित केलेला आहे काय असे विचारले असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, यांनी देखभालीसाठी वॉचमन लावलेले असतात. त्यांच्या पगारापोटी निधी खर्च झालेला आहे अशी माहिती समितीला दिली.

सन २००७-२००८ या वर्षात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिकस्तर, या यंत्रणेने मजुरांच्या सोईसवलतीवर रु.०.२२ लाख इतका निधी खर्च करण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी समितीस अशी माहिती दिली की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे एकूण रुपये ७२.४८ लाख इतक्या निधीची मागणी केली होती. तथापि शासनाने रुपये १३१.६८ लाख इतका निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु.५३.३२ लाख इतका निधी खर्च केला असून रुपये ७८.३६ लाख इतका निधी समर्पित केलेला आहे. कुशल बाबी अंतर्गत कोणकोणती कामे घेतली आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी कुशल बाबी अंतर्गत रस्त्याची कामे घेतली आहेत व जी कामे अपूर्ण होती ती पूर्ण करण्यात आल्यामुळे कुशल बाबीवर १०० टक्के खर्च झाल्याची माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिकस्तर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग-१, कार्यकारी अभियंता (ए.क.घ), पुणे या यंत्रणांनी सन २००७-२००८ च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी, २००८ ते मार्च, २००८) रुपये २०.९७ लाख इतकी रक्कम समर्पित का केली अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, सदरहू

यंत्रणांनी एकूण रुपये ५३.८७ लाख इतक्या रकमेची मागणी केली होती. त्यापैकी यंत्रणेस रुपये ३३.२९ लाख प्राप्त झाले व कामावर एकूण खर्च ३२.९० लाख करण्यात आला व उर्वरित शिल्लक रुपये २०.९७ लाख इतकी रक्कम समर्पित करण्यात आली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीवरून प्राप्त निधीपैकी खर्च झालेली रक्कम आणि समर्पित केलेली रक्कम यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले.

अभिप्राय व शिफारशी

समितीच्या असे निदर्शनास आले की विविध यंत्रणांनी प्रत्येक तिमाहीत करावयाच्या कामाचे सुयोग्य रित्या नियोजन न केल्याने शासनाकडून रक्कम मंजूर झालेली असतानाही ती खर्च करता आली नाही. पुणे जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबविणा-या विविध यंत्रणांच्या अधिका-यांमध्ये समन्वय नसून त्यांना ही योजना राबविण्यात स्वारस्य नाही असे समितीला वाटते. यंत्रणांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला गेला नाही तसेच निधी प्राप्त होऊन सुद्धा तो पूर्णपणे खर्च केला गेला नसल्याने समर्पित करण्यात आला आहे. मागणी केलेल्या निधीपैकी मंजूर निधी व खर्च झालेला निधी आणि समर्पित केलेला निधी यांची आकडेवारी जुळत नाही. या सर्व बाबी गंभीर असल्याचे समितीचे मत आहे. निधीची मागणी आणि पुरवठाबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेवून निधीची मागणी करावी, जेणेकरून विविध यंत्रणांच्या आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. या संदर्भात भविष्यात प्राप्त झालेला पूर्ण निधी योग्यरित्या खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी विविध यंत्रणांच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना सक्त सूचना द्याव्यात व या संबंधी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

एनआरईजीएस योजना देशभरात सुरू केल्यानंतर देशातील सर्व राज्यांनी त्यांची अंमलबजावणी तातडीने केली. महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना सुरू असल्याने मग्नारोह्यो अंतर्गत अद्याप पाहिजे तसे काम सुरू झालेले नाही. समितीला प्रकर्षाने असे जाणवले की, राज्यामध्ये मग्नारोह्यो अंतर्गत कामाचे नियोजन मोठ्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी केंद्र शासनाकडून मिळविण्याच्या दृष्टीने शासनमार्फत पाठपुरावा करण्यात यावा अशी समितीची आग्रही शिफारस आहे.

(३) मजुरांच्या सोईसवलतीवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे, २०१० रोजी झालेल्या पुणे जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “मजुरांच्या सोई सवलतीवर” करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भात समितीने सन २००६-२००७ या वर्षात मजुरांसाठी हत्यारांचे व अवजारांचे दिलेले भाडे रु. ०.०८ लाख एवढे कमी असण्याची कारणे काय तसेच हत्यारांना धार लावण्यासाठी केवळ रु. ०.०३ लाख एवढाच खर्च का झालेला आहे आणि कामावरील एकूण खर्चाच्या फक्त १ टक्का एवढी कमी रक्कम मजुरांच्या सोईसवलतीवर खर्च करण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ९५ हजार रुपये मजुरीवर खर्च झालेले आहेत. हत्यारांच्या भाड्यासाठी ४ हजार रुपये खर्च झालेला आहे व हा सर्व खर्च नियमप्रमाणे झालेला आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर नसताना हत्यारांवर आणि

इतर बाबीवर खर्च कसा काय केलेला आहे? सन २००६-२००७ मध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांची संख्या किती होती? त्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ५ हजेरी पत्रक होते. पहिल्या हजेरी पत्रकात ४३, दुस-या हजेरीपत्रकात ४१, तिस-या हजेरी पत्रकात ३९, चौथ्या हजेरी पत्रकात ४८ व पाचव्या हजेरी पत्रकात ५१ मजूर होते.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पूर्व), कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), कार्यकारी अभियंता (इ.व.द.) दक्षिण, जिल्हा परिषद व कार्यकारी अभियंता (इ.व.द.) उत्तर, जिल्हा परिषद या यंत्रणांनी मजुरांच्या सोयी सुविधांवर केलेल्या खर्चाची टक्केवारी शून्य असतांना सदर कामावरील एकूण खर्च रुपये ११.४१ लाख इतका दर्शविण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ही रक्कम कुशल व अकुशल कामावर खर्च झालेली आहे.

सन २००७-२००८ या वर्षात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी मजुरांसाठी लागणा-या साहित्यावरील खर्च शून्य दाखविण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी अशी माहिती दिली की, सर्व खर्च कुशल कामावर झालेला असल्यामुळे मजुरांच्या साहित्यावरील खर्च शून्य झालेला आहे.

अभिप्राय व शिफारशी

मजुरांच्या सोई सवलतींवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००६-२००७ या वर्षात एकूण खर्चाच्या १ टक्का एवढी कमी रक्कम मजुरांच्या सोईसवलतींवर विविध यंत्रणांद्वारे खर्च करण्यात आली आहे. विविध यंत्रणांनी उपस्थित असलेल्या मजुरांना सोईसवलती पुरविण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के एवढी रक्कम खर्च करणे अपेक्षित असताना फक्त १ टक्का एवढी कमी रक्कम खर्च करणे उचित नाही असे समितीला वाटते. त्यामुळे उपस्थित असलेल्या मजुरांना शासन निर्णयानुसार विहित मर्यादित सोईसवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी योग्यरित्या प्रयत्न करणे आवश्यक आहे अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

(४) मजुरांची नोंदणी

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे, २०११ रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००५-२००६ मध्ये एकूण १,१८,६७० मजुरांची नोंदणी करण्यात आली. सन २००६-२००७ मध्ये एकूण नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या १,१९,८५८ इतकी असून प्रत्यक्षात कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या २९० इतकी आहे. सन २००७-२००८ मध्ये नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या १,२१,०५५ इतकी असून प्रत्यक्षात कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या ४३१ इतकी आहे. भोर तालुक्यात नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या १६,१५३ एवढी असतांना दिनांक १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २००७ या कालावधीत कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या शून्य असण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पुणे जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी रोजगार हमी योजनेचे काम सुरू असून सदर काम हे कुशलचे काम असल्यामुळे कामावर एकही मजूर उपस्थित नाही अशी माहिती दिली. त्यावर रोजगार हमी योजनेच्या कामांची प्रसिद्धी योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे पुणे जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर येत नाही, असे मत समितीने व्यक्त केले. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याची आवश्यकता आहे यावर समितीने भर दिला असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या संदर्भातील प्रसिद्धी पोस्टर्सद्वारे करण्यात आलेली असून त्यासंदर्भात प्रबोधन सुद्धा सुरू आहे तसेच मागणी करूनही एकही मजूर कामावर आलेला नाही अशी समितीला माहिती दिली. रोजगार हमी योजनेच्या मजुराला एका दिवसाची मजुरी किती मिळते असे समितीने विचारले असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी रोजगार हमी योजनेवर मजुराला रुपये १०५ एवढी मजुरी मिळते अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, शेतीवर काम करणा-या मजुराला एका दिवसाची मजुरी जर रुपये १६० मिळत असेल तर रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर कसे उपलब्ध होतील. समितीच्या असेही निदर्शनास आले की, यंत्रणांकडे १८ मजुरांची यादी प्राप्त झाली होती परंतु प्रत्यक्षात एकही मजूर कामावर आलेला नाही. पुणे जिल्हा हा बागायती असल्यामुळे व त्या भागात शेतीचे काम करणा-या मजुराला एका दिवसाला १६० रुपये मजुरी मिळते व रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुराला १०५ रुपये मजुरी मिळत असल्यामुळे मजूर कामावर येत नाहीत. अशा परिस्थितीत जर मजूर कामावर येत नसतील तर ती कामे रोजगार हमी योजनेतून वगळण्यात यावी अशी सूचना समितीने केली.

या संदर्भात दिनांक २ जून २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्या साक्षीच्या वेळी समितीच्या असे निदर्शनास आले की, पुणे हा औद्योगिक जिल्हा असून मजुरांना रु.२५० ते ३०० पर्यंत रोजंदारी मिळते.त्यामुळे वाढीव १२७ रुपयांमध्ये रोजगार हमी योजनेवर काम करण्यास कोणी तयार होत नाही.

पुणे जिल्ह्यात एकूण १,२२,२४९ बीपीएल कार्डधारक असूनही रोजगार हमी योजनेची कामे बंद का आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००१ मध्ये बीपीएल सर्व्हे झालेला आहे. त्यात गावाच्या लोकसंख्येनुसार बीपीएल यादी तयार केली होती. पुणे जिल्ह्यात ६.२८ लक्ष कुटुंबे आहेत त्यापैकी १.२२ लक्ष कुटुंबे बीपीएल यादीमध्ये आलेली आहेत. गरीब गावाप्रमाणेच श्रीमंत गावांमध्ये सुद्धा बीपीएल कार्ड धारकांची संख्या जास्त आहे. यावर्षी पुन्हा बीपीएल सर्व्हेचे काम सुरू झालेले आहे. त्यानुसार बीपीएल कार्ड धारकांच्या संख्येत कमी-जास्त बदल होईल. त्यावेळी विभागीय सचिवांनी या संदर्भात केंद्र शासनाच्यास्तरावर फेरविचार केला जात असल्याची माहिती दिली.

अभिप्राय व शिफारशी

सन २००६-२००७ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मजुरांची संख्या ११९८५८ असतांना त्या कालावधीत कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या २९० आहे. तसेच सन २००७-२००८ मध्ये नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या १२१०५५ असून त्या कालावधीत कामाची मागणी केलेल्या मजुरांची संख्या ४३१ एवढी आहे. पुणे जिल्ह्यात बीपीएल कार्डधारकांची संख्या १२२२४९ इतकी असताना सुद्धा रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर मिळत नसल्याने बीपीएलचा सर्व्हे योग्य प्रकारे झालेला दिसत नाही असे मत समिती व्यक्त करित आहे. पुणे जिल्हा हा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून तेथे मजुरांना २५० ते ३०० रुपयापर्यंत रोजंदारी मिळते तसेच पुणे जिल्हा हा बागायती असल्यामुळे व त्या भागात शेतीचे काम करणा-या मजुराला एका दिवसाला १६० रुपये मजुरी मिळत असल्यामुळे त्या तुलनेत रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सध्या रुपये १२७ इतकी नवीन दराने मजुरी मिळत असल्यामुळे मागणी करून एकही मजूर कामावर येत नाही असे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांच्या मजुरीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीला प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांच्या मजुरीत वाढ करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

(५) सामाजिक वनीकरण

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे, २०१० रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील ('सामाजिक वनीकरण') सन २००६-२००७ या कालावधीत तिमाही अखेरपर्यंत सहा तालुक्यांतील तालुका निहाय रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेल्या कामांच्या दिलेल्या माहितीच्या संदर्भात समितीने पुणे जिल्ह्यात वनीकरणाच्या कामाची पहाणी केली असता समितीच्या असे निदर्शनास आले की, वनीकरणाची टक्केवारी कमी असून वनाखालील क्षेत्राची टक्केवारी १२.७६ इतकी आहे व खाजगी मालकीच्या १३४०९ हेक्टर क्षेत्रावर तर पडोका ४४४० हेक्टर क्षेत्रावर वनाची लागवड करण्यात आली आहे. झाडांची लागवड केल्यानंतर त्या झाडांना किमान ३ वर्षे नियमित पाणी दिल्यास १०० टक्के झाडे जगतील, परंतु फक्त झाडांची लागवड करण्यात येते आणि ती झाडे पावसाच्या पाण्यावर जगण्यासाठी सोडून देण्यात येतात. या झाडांना दोन तीन वर्षे नियमितपणे पाणी न मिळाल्यामुळे झाडांच्या जगण्याचे प्रमाण कमी होते असे समितीच्या निदर्शनास आले. तसेच आंबेगाव तालुक्यात फक्त २५ टक्के झाडे जिवंत असल्याचे समितीला आढळून आले. तेव्हा लावलेली झाडे १०० टक्के कशी जिवंत राहतील याची काळजी सामाजिक वनीकरण विभागाने घेण्याची गरज आहे. याबाबत कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे अशी विचारणा समितीने केली असता समितीने केलेल्या सूचना संबंधित अधिका-यांना कळविण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. सन २००६-२००७ या वर्षात फळझाडे लागवडीचे उद्दिष्ट काय होते व प्रत्यक्षात किती उद्दिष्ट साध्य झाले असे समितीने विचारले असता उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी अशी माहिती दिली की, रोप वाटिकेच्या माध्यमातून १ लाख ९६ हजार रोपे तयार केली असून जवळपास १-२ लाख लोकांना सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध करून दिली आहेत. तसेच रोपांना कमीत कमी दोन वर्षे झाल्याशिवाय त्यांचे वृक्षारोपण करावयाचे नाही असे आदेश शासनाकडून आले पाहिजे असे त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. वनसंरक्षक, पुणे यांनी रोप दोन वर्षांचे झाल्याशिवाय त्यांचे वृक्षारोपण करावयाचे नाही, झाड दोन वर्षांचे झाल्यानंतर त्यास ७-८ वेळा पाणी दिले पाहिजे अशा प्रकारचा प्रस्ताव त्यांनी शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर विभागीय प्रतिनिधी यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले की, ९ आणि १८ महिन्यांच्या रोपवाटिका मजूर असून आता दर वाढलेले आहेत. वन विभागाकडून तसा प्रस्ताव आलेला असून त्यांनी १८ महिन्यांच्या रोपासाठी ३८ रुपये आकारावेत असे प्रस्तावित केलेले आहे. वन विभागाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन आहे अशी समितीला माहिती दिली.

पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी वृक्ष लागवड कार्यक्रम यशस्वी केल्याबद्दल समितीने त्यांचे कौतुक केले.

समितीने पाणी टंचाई संदर्भात विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, पुणे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून एक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमामध्ये तालुक्यातील मागील पाच वर्षांची सरासरी लक्षात घेऊन कोणत्या तालुक्यात पाणी टंचाई आहे याची माहिती घेतली असता पुणे जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात ८५ गावे व ३४७ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागला होता. या टँकरग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतांचे बळकटीकरण करणे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, जमिनीची धूप कमी करणे इत्यादी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याशिवाय कृषी विभाग, वन विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, छोटे पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग इत्यादी विभागांनी पाणी अडविणे व जिरवणे या संबंधी त्यांचेवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. यासाठी साधारणतः रुपये २८.५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च डी.पी.डी.सी. आणि इतर योजनांमधून करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी त्यांनी शासनाकडून वेगळा निधी मागितलेला नाही. हा उपक्रम ते दोन वर्षात राबविणार असून त्यांनी या उपक्रमाला 'जलवर्धिनी अभियान' असे नाव दिले आहे. पाणी टंचाईग्रस्त गावाच्या झलस्रोतांचे बळकटीकरण करणे असे त्याचे स्वरूप असून या उपक्रमांमुळे पाणी टंचाईग्रस्त गावातील पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपी मिटवण्यास मदत होणार आहे असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :-

सामाजिक वनीकरणांतर्गत झाडांचो लागवड केल्यानंतर आपले काम संपले असे त्या विभागाच्या अधिका-यांनी समजू नये व लावलेली झाडे १०० टक्के कशी जिवंत राहतील याची काळजी घेतली पाहिजे व तशी व्यवस्था केली पाहिजे. झाडांची रोपे किमान एक-दोन वर्षे रोपवाटिकेमध्ये वाढविली पाहिजेत. पुण्यातील पाच विभागांमध्ये १५० अभियंते असून सिंचन विभागात जवळपास २५० कनिष्ठ अभियंता आहेत. एवढे तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध असतांना देखील रोजगार हमी योजनेचे एकही काम सुरू नाही ही लाजिरवाणी बाब आहे. संबंधित अधिका-यांना या कामात स्वारस्य नसल्याचे मत समितीने व्यक्त केले. झाडांच्या लागवडी संदर्भात केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून वृक्षारोपण अधिकाधिक चांगल्या रितीने करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावे व या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

(६) अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे, २०१० रोजी पुणे येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत (परिशिष्ट एक) १ ते ५ वर्षांपर्यंतची एकूण २५७ कामे अपूर्ण असून मजुराअभावी ६९, भूसंपादनाअभावी/शेतकरी अडथळ्यामुळे १४ व इतर अन्य कारणामुळे एकूण १७३ कामे अपूर्ण असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्या संदर्भात सन २००६ ते २००८ या कालावधीत कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक, पुणे या यंत्रणेचे पुरंदर तालुक्यातील हरगुडे ते पांगारे रस्ता कि.० % ते २/२००, सासवड सुपा रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ९/० ते ११/० व वनपूरी गायकवाड वस्ती रस्ता कि.मी.०/० ते १/२०० आणि भोर तालुक्यातील हातवे ते धनगरवस्ती, तसेच वेल्हे तालुक्यातील वेल्हे ते तोरणाकिल्ला रस्ता तयार करणे भाग-१, वेल्हे ते तोरणाकिल्ला रस्ता भाग.२. रा.मा. ६५ ते संक्रमणकालिन निवासस्थान रस्ता, गुंजवणी ते राजगड रस्ता व बालवड (प्रजिमा-४३) ते खोपडेवाडी कोढाळकर वस्ती रस्त्यांची कामे मजुराअभावी बंद असल्याचे नमूद केले आहे. ही कामे सुरू करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता. कामाकरिता मजूर उपलब्ध होत असतील तर मजुरांना काम देण्यात येईल. परंतु ग्रामपंचायतीने मजूर उपलब्ध नाहीत असे लेखी स्वरूपात लिहून दिलेले आहे. त्यासंदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की, मजूर उपलब्ध होत नसतील आणि कामे अपूर्ण राहणार असतील तर ग्रामसभेमध्ये काम वगळण्याबाबत ठराव करावा. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, पुणे जिल्ह्यात १ एप्रिल, २००८ पासून एम.आर.ई.जी.एस. लागू करण्यात आली आहे. दिनांक ३० जून, २००९ च्या शासन निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यातील ६१ रस्त्यांची व २९ तलावांची कामे वगळण्यात आली आहेत.

एकात्मिकृत घटक, पुणे या यंत्रणेची एकूण ४४ कामे घेण्यात आली. ही सर्व कामे अपूर्ण असून ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले असे समितीने विचारले असता, १२ कामे मजुरांअभावी बंद करण्यात आली, ६ कामे भूसंपादनाअभावी आणि शेतकरी अडथळ्यामुळे, तर २६ कामे इतर कारणांमुळे बंद झालेली आहेत. यातील ७० टक्के कामांमध्ये मातोचा भराव टाकण्याची कामे पूर्ण झालेली आहेत अशी माहिती कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक, पुणे यांनी समितीला दिली. एकात्मिकृत घटक, पुणे या यंत्रणेची ४४ कामे बंद आहेत तसेच अन्य यंत्रणांची कामे ५ वर्षांपासून बंद आहेत. तेव्हा सदर अपूर्ण कामे कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी एक महिन्यांमध्ये पूर्ण करावीत अशी समितीची शिफारस आहे. समितीने पुणे जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांच्या अधिक्षक अभियंता, यांनी आपल्या अखत्यारितील अपूर्ण कामे पूर्ण कशी होतील या दृष्टीने नियोजन करावे असे समितीने निदेश दिले. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी समितीने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू असे सांगितले आहे. पुणे जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेची कामे मजुराअभावी बंद आहेत. पुणे जिल्ह्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तसेच उद्योगधंदे देखील वाढले आहेत त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. तालुका अधिकारी, ग्रामसेवक यांनी गावामध्ये जाऊन मजुरांना कामावर घेण्याचे आवाहन करावे. तसेच तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उप अभियंता यांनी देखील गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन मजुरांना कामावर घेण्यासंबंधी आवाहन करावे व मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामावर घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे अशा प्रकारच्या सूचना यंत्रणेला देण्यात येतील असे जिल्हाधिका-यांनी समितीला सांगितले.

दिनांक २ जून २०११ रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीने जिल्ह्यातील प्रत्येक यंत्रणेने रोजगार हमी योजनेची किमान दोन कामे घ्यावीत तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात १ काम सुरू असले पाहिजे अशा प्रकारच्या सूचना समितीने जिल्हा बैठकीत दिल्या होत्या. या दृष्टीकोनातून यंत्रणानिहाय कामाची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सद्यःस्थितीत पुणे जिल्ह्यात एकूण १०२४ कामे सुरू असून त्यावर ५७१७ मजूर उपस्थित आहेत. जिल्हा परिषदेची १३११ कामे सुरू असून त्यावर ७३१७ मजूर उपस्थित आहेत आणि स्टेट सेक्टरची ३३३ कामे सुरू असून त्यावर २९१३ मजूर उपस्थित आहेत. मुख्य सचिवांनी स्वतः रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला होता. पुणे जिल्ह्यामध्ये एम.आर.ई.जी.एस.ची कामे सुरू नव्हती. त्यामुळे व्यक्तीगत स्वरूपाची कामे जिल्हा परिषद आणि स्टेट सेक्टरने घ्यावी असे सांगण्यात आले होते. पाटबंधा-यांची २ कामे सुरू असून त्यावर ११८ मजूर, रस्त्यांची ५१ कामे सुरू असून त्यावर ११४५ मजूर, बनीकरणाची २३ कामे सुरू असून त्यावर ४१ मजूर अशी उपस्थिती आहे. कृषी खात्याची १५७ कामे सुरू असून त्यावर ६०९ मजूर उपस्थित आहेत. स्टेट सेक्टरची २३३ कामे सुरू असून त्यावर १९१३ मजूर उपस्थित आहेत. जिल्हाधिका-यांनी जी माहिती दिली आहे त्यानुसार सरासरी काढली तर एका कामावर ६ मजूर काम करीत आहेत असे दिसून येते. याचाच अर्थ नॉमिनल कामे सुरू आहेत. त्यामुळे ही कामे कशा प्रकारे केली जात असतील याची कल्पना समितीला येते. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने मधील माती काम, मुरूम काम तातडीने करावे लागते परंतु जर कमी मजूर असतील तर ते शक्य होणार नाही.

मोठ्या प्रमाणात मजूर लावण्यासाठी प्रशासनाने कोणते प्रयत्न केले आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, पुणे जिल्ह्यात मजुरांची मागणी कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे गाव पातळीवर वेल्हा, आंबेगाव येथे एन.जी.ओ नेमले आहेत. त्याचप्रमाणे लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी गेल्या वर्षी १० वेळा आणि यावर्षी ५ वेळा ग्रामसभा घेण्यात आल्या व त्यामध्ये गावक-यांना माहिती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा आराखडा रिव्हाईज करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये अर्धवट स्वरूपाची कामे पूर्ण करणे तसेच रोपवाटिका या सारखी छोटी कामे घेण्यात आली आहेत. या कामावर केवळ दोन-चार मजूर लागतात. त्याचप्रमाणे व्यक्तीगत स्वरूपाची कामे देखील घेण्यात आली आहेत. मागासवर्गीय अल्पभूधारक यांच्या शेतामध्ये विहिरीची कामे घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे कामांची संख्या जास्त असली तरी मजुरांची संख्या कमी आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी समितीला दिली.

ज्या ठिकाणी मजुरांची संख्या आहे त्या ठिकाणी मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु पुणे जिल्ह्यामध्ये व्यक्तीगत स्वरूपाची कामे घेतली जातात. कोकणामध्ये देखील मजुरांची मागणी कमी आहे अशी समितीने विचारणा केली असता त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांनी समितीला अशी

माहिती दिली की, वेल्हे हा लहान तालुका आहे. त्या तालुक्यात ५८ कामे सुरू असून मजूर उपस्थिती ८०० आहे. रोपवाटिकांची कामे देखील मोठ्या प्रमाणावर घेतली आहेत. इंदापूर आणि त्या परिसरात ही कामे घेण्यात आली असून त्यावर प्रत्येकी दोन-चार मजूर उपस्थिती आहे. रस्त्यांच्या कामावर १०७५ मजूर काम करीत आहेत. त्यावर विभागीय प्रधान सचिवांनी असे मते व्यक्त केले की, जी वस्तुस्थिती आहे, ती समितीसमोर सादर करण्यात आलेली आहे. तथापि, समितीने जी काळजी व्यक्त केली आहे, त्यादृष्टीने त्यांच्या मार्फत पुन्हा एकदा आढावा घेण्यात येईल व योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक स्वरूपाच्या कामांची संख्या किती आहे? जिल्हाधिका-यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, जिल्हा परिषदेची १३११ कामे असून त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वरूपाची ९२९ कामे आहेत. यावर ३-४ मजुरांपेक्षा जास्त मजूर संख्या नाही. रस्त्यांच्या कामावर २२५ मजूर आहेत. रस्ते आणि गाळ काढणे या कामावर मजुरांची संख्या जास्त आहे. रोपवाटिकांच्या कामावर मजुरांची संख्या कमी आहे. व्यक्तिगत स्वरूपाची ६६ कामे सुरू आहेत. जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या माहितीमुळे समितीचे समाधान झालेले नाही. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, ९२९ कामे व्यक्तिगत स्वरूपाची आहेत. या कामांवर सरासरी ९-१० मजूर संख्या गृहित धरली तर त्यांची एकूण संख्या ९००० एवढी होते म्हणजेच पुणे जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांची संख्या कमी आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :-

सन २००६ ते २००८ या कालावधीतील प्रलंबित असलेली एकूण ९० अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची असून मजूर उपलब्ध नसल्याने अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली नाहीत असे समितीच्या निदर्शनास आले. मजूर का उपलब्ध होत नाहीत यांचा विचार करून जास्तीत जास्त कामे कशी घेता येतील आणि त्यावर मजूर कसे उपलब्ध होतील याचा सर्व यंत्रणांनी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच एकात्मिकृत घटक, पुणे या यंत्रणेची ४४ कामे बंद आहेत. तसेच अन्य यंत्रणांची देखील कामे पाच वर्षांपासून बंद आहेत, तेव्हा सदर अपूर्ण कामे कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करावीत तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांच्या अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अखत्यारीतील अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण कशी होतील हे व्यक्तीशः पहावे व त्याचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

(७) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १७ व १८ मे २०१० रोजी पुणे येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार (परिशिष्ट-दोन) जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावर ७, आयुक्त स्तरावर ४, शासन स्तरावर ३, यंत्रणा स्तरावर ३ व निकाली प्रकरण १ अशी एकूण १८ गैरव्यवहाराची प्रकरणे वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित आहेत.

देवडी, तालुका पुरंदर वनीकरणाचे काम देवडी सर्व्हे नं. २१ ते २६, क्षेत्र ४० हेक्टर, मुख्य वनसंरक्षक, खारगेट, पुणे, या यंत्रणेच्या कामावर चुकीच्या मोजमापाच्या नोंदी केल्याबाबत १) श्री. जी.एम.वाईकर, वनक्षेत्रपाल, २) श्री. यु. एम. जावळे, वनपाल, ३) श्री. सी.के.कुभार यांचेवर दोन वेळा फौजदारी दावा क्र.७७/८३ व क्र.११/९२ सासवड येथे दाखल केला होता. दि.३० नोव्हेंबर, १९९६ रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन आरोपांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आयुक्त यांच्याकडे दिनांक २६ एप्रिल २०१० रोजी पत्रान्वये सदरचे प्रकरण निकाली काढणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे.

मौजे वेल्हे, ता. जुन्नर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विभाग अतंर्गत रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांना मजुरी वाटप न करणे संदर्भात श्री. एस.जी.जाधव, कृषी अधिकारी यांच्यावर दिनांक १९ मे १९८२ रोजी फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. दिनांक २४ डिसेंबर २००० रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन आरोपांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आयुक्त यांच्याकडे दिनांक २६ एप्रिल २०१० अन्वये सदरचे प्रकरण निकाली काढणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे.

पानशेत भागातील शिरकोली, घोडशेत रस्ता, ता.वेल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे या यंत्रणेच्या कामावर खोट्या हजे-या लावणे या संबंदात १) श्री. वा. ग. ठकार, उपविभागीय अधिकारी, २) श्री. मु. कृ. प्रभु, कार्यकारी अभियंता, ३) श्री. सु. म. पासलकर, मृदसंधारण अधिकारी यांचेवर फौजदारी गुन्हा क्रमांक ११/८० दाखल केला होता. दिनांक २२ नोव्हेंबर २००० रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन आरोपांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आयुक्त यांच्याकडे दिनांक २६ एप्रिल २०१० रोजीच्या पत्रान्वये सदरचे प्रकरण निकाली काढणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

केंदूर-धामारी व्हाया महादेव मंदीर रस्ता ता. शिरूर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण या यंत्रणेच्या कामावर खोट्या हजेरी लावणे, कुपन्सचा गैरव्यवहार करणे याबाबत श्री. प्रभु रावळ, कार्यकारी अभियंता व श्री. दादा मावळे, लिपिक यांच्यावर तहसीलदार, शिरूर यांनी फौजदारी गुन्हा क्र. १८/८६ दाखल केला होता. अतिरिक्त दंडाधिकारी, पुणे यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात दिनांक ३० ऑक्टोबर १९९८ रोजी निकाल देऊन आरोपांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. आयुक्त यांच्याकडे दिनांक २६ एप्रिल २०१० रोजीच्या पत्रान्वये सदरचे प्रकरण निकाली काढणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

काळे वसाहत, ता. भावळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे या यंत्रणेच्या कामावर खोट्या हजेरी लावणे व कुपन्सचा गैरवापर करणे या संदर्भात श्री. आर. जी. जोशी तसेच श्री. चितळे, उपविभागीय मृदसंधारण अधिकारी यांच्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सल्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे कडून दिनांक २८ नोव्हेंबर, २००५ व १८ एप्रिल २००८ अन्वये सल्ला मागविला आहे.

मौजे.आंबी रस्ता, तालुका हवेली, कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे या यंत्रणेच्या कामावर गहू वाटपाच्या कुपनांच्या गैरव्यवहार प्रकरणे श्री. व्ही.आर.जन्तू, कार्यकारी अभियंता, श्री. डी. एस. निवंगुणे, सरपंच, श्री. डी. डी. निवंगुणे व श्री. एस. एस. निवंगुणे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला असून मे.ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, न्यायालय क्रमांक ७ येथे सदर फौजदारी दावा क्रमांक २७०/८८ अन्वये दावा सुरू आहे.

कार्यकारी अभियंता, एकामिकृत घटक, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक लेखा/मुळशी/४८४५/०६, दिनांक ३ ऑगस्ट २००६ अन्वये न्यायालयाने निकाल देऊन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

मांडवाडी पिंपळवाडी रस्ता, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे या यंत्रणेच्या कामावर सुधारित मूळ अंदाजपत्रके मापदंडाप्रमाणे तयार न करणे, खर्चावर नियंत्रण न ठेवणे, कामावर वेळच्या वेळी भेटी देऊन तपासणी केली नसल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत श्री. बी. जी. भिंगारदिवे, उप अभियंता, श्री. एल. के. कदम, कनिष्ठ अभियंता व श्री. बी. के. बाळघरे, शाखा अभियंता या सर्व अपचारी यांची एक वेतनवाढ पुढील वेतन वाढीवर परिमाण न करता रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर समितीच्या शिफारशीनुसार श्री. भिंगारदिवे यांची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यासाठी आदेशित केले. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता यांनी दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ अन्वये प्रकरण नव्याने चौकशीसाठी व वसुलीसाठी मुख्य अभियंता यांच्याकडे चालू असल्याचे कळविले आहे. आयुक्त कार्यालय, रोजगार हमी योजना यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २००९ अन्वये मुख्य अभियंता यांना सदर प्रकरणात सद्यःस्थिती बाबत अहवाल सादर करण्यात कळविले आहे.

माडवी ते आंबावाडी टेकवडी ते ताम्हणघर रस्ता, ता. पुरंदर, कार्यकारी अभियंता, एकामिकृत घटक, पुणे या यंत्रणेच्या कामावर हजेरी पटावर बोगस नावे असल्याचे आढळून आल्यामुळे श्री. देशमुख, सहायक अभियंता यांना आयुक्त, रोजगार हमी योजना यांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर २००० अन्वये दोषारोप पत्रे बजावली आहेत. दिनांक १० सप्टेंबर २००३ अन्वये विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे प्रकरण चौकशीकरिता सादर करण्यात येऊन सादर कर्ता अधिकारी व चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली. प्रा.विभागीय चौकशी अधिकारी यांचे कार्यालय दिनांक २६ मे २००६ पासून शासनाने बंद केले. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने दिनांक २८ नोव्हेंबर २००६ अन्वये शासनाचे प्रचलित नियमाप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीवर विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक केली. विभागीय चौकशी अधिकारी यांना दिनांक ३१ जुलै २००६ अन्वये या प्रकरणचौकशी पूर्ण करून त्यामध्ये अपचारी यांना निर्दोष मुक्त केले आहे.

मौजे. पिसर्वे, तालुका पुरंदर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे या यंत्रणेची कामे निकृष्ट करून गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी श्री. आर.एम.चिकटे, शाखा अभियंता, श्री. जे.आर.म्हेंत्रे, उप अभियंता, श्री. प्र.के.पांडकर, शाखा अभियंता, श्री. हेमगुडी, सध्या अधीक्षक अभियंता यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यातील श्री. पांडकर, श्री. चिकटे, यांच्यावर कार्यवाही करण्याकरीता विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. श्री. चिकटे यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या तीन पैकी कोणताही दोषारोप सिद्ध झालेला नाही. श्री. म्हेंत्रे यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या ३ पैकी कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नाही. श्री. पांडकर यांच्यावरील तीनही आरोप सिद्ध होत असल्याने शिक्षेसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. शासनाचे आदेश दिनांक २२ सप्टेंबर २००५ अन्वये दोषारोप पत्रे रद्द करण्यात आलेली आहेत. प्रकरण शासन स्तरावर कार्यवाहीत आहे.

पाझर तलाव, देवडी, तालुका पुरंदर, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, या यंत्रणेचे सांडव्याचे बांधकाम सदोष व निकृष्ट केल्याप्रकरणी श्री. के.डी.गायकवाड, शाखा अभियंता, श्री. खरात, उप अभियंता यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यात आली असून आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक १ जुलै २००३ च्या आदेशानुसार श्री. खरात व श्री. गायकवाड यांच्या तीन वेतनवाढी थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यावर श्री. खरात व श्री. गायकवाड यांनी शासनाकडे अपील दाखल केले. श्री. मोडक यांचे विभागीय चौकशी अधिका-यांकडे प्रकरण चालू आहे. शासनाचे दिनांक ५ मे २००९ चे पत्रान्वये त्यांचेवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. आयुक्त, रोजगार हमी योजना कार्यालयाने अपचारी यांना शिक्षा आदेश बजावले आहेत.

पाझर तलाव, देवडी तालुका पुरंदर, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे या यंत्रणेचे सांडव्याचे बांधकाम सदोष व निकृष्ट केल्याप्रकरणी श्री. मोडक, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सध्या मुख्य अभियंता यांची चौकशीअंती दिनांक १४ नोव्हेंबर, २००७ च्या आदेशान्वये शासनाने निर्दोष मुक्त केले आहे.

पाझर तलाव, देऊळगाव रसाळ, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, येरवडा, पुणे या यंत्रणेकडे काम चालू करण्यापूर्वी जमिनीच्या पातळ्या मोजमाप पुस्तकात नोंदविल्या नाहीत व भरावाची कामे योग्य पध्दतीने केली नसल्याने श्री. जी.आर.म्हेंत्रे, उप विभागीय अधिकारी व श्री. जे.एन.माळवदकर, शाखा अभियंता, यांच्या चौकशीचा अहवाल दिनांक ३ एप्रिल, २००२ रोजी अधीक्षक अभियंता यांनी आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, यांचेकडे सादर केला आहे. एकत्रित कार्यवाहीचा प्रस्ताव दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००४ रोजी सादर केला असता शासनाने दिनांक २२ ऑगस्ट, २००४ नुसार खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले. आयुक्त, पुणे यांचे स्तरावर विभागीय चौकशीची कार्यवाही चालू आहे. आयुक्त कार्यालय, रोजगार हमी योजना यांनी दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये सदरचे प्रकरण शासनाकडे शिक्षेकामी सादर केले आहे. शासनाकडे दिनांक १४ सप्टेंबर, २००७ अन्वये श्री. म्हेंत्रे यांनी अभिवेदन सादर केले आहे. श्री. माळवदकर यांचेकडून शासनाकडे अद्यापही अभिवेदन सादर करण्यात आलेले नाही त्यामुळे श्री. माळवदकर यांच्याबाबतीत शिक्षा आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. श्री. म्हेंत्रे यांचेवर शासनाने सदर प्रकरणी ठपका ठेवला आहे. श्री. माळवदकर यांच्या बाबत शिक्षा आदेश शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत.

मौजे तरडोली, खतळवाडी ते भापकर वस्ती रस्ता मातीकाम करणे. रोजगार हमी योजने अतंगत मिळालेली सरासरी मजुरी रोजगार हमी योजनेच्या दरपत्रकाप्रमाणे अर्पक्षित असलेल्या मजुरीच्या ७५ टक्केपेक्षा कमी असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविले नसल्याने श्री. ए.एस.खैरे, कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध दोषारोप पत्र दिनांक १३ एप्रिल २००७ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहे.

लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक १ - या यंत्रणेकडे दिनांक १४ फेब्रुवारी, २००३ ते दिनांक १४ जुलै, २००६ या कालावधीत कार्यरत असताना श्री. र. प्र. लांडेकर, कार्यकारी अभियंता यांनी तपासणीकामी आवश्यक असलेली कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी श्री. र.प्र.लांडेकर, कार्यकारी अभियंता, यांच्याविरुद्ध दोषारोप पत्र दिनांक ४ ऑगस्ट २००६ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहे.

पाझर तलाव, भोसलेवाडी (टॅम्जाई), ता.पुरंदर, लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक १, पुणे या यंत्रणेच्या कामाचे सदोष सर्व्हेक्षण व बांधकाम प्रकरणी श्री. र.प्र.लांडेकर, कार्यकारी अभियंता, श्री. आर.एस.खलाटे, उप अभियंता, श्री. एन.ए.रोमन, शाखा अभियंता यांच्याविरुद्ध दोषारोप दिनांक ४ ऑगस्ट, २००६ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे.

जनाई उजवा कालवा कि.मी. नं. २, मायनर क्र.१ (चासकमान प्रकल्प १) या यंत्रणेच्या कालवा खोदाई खर्चात वाढ केल्याप्रकरणी श्री. बा.र.पवार, कार्यकारी अभियंता, श्री. द.आ.रणपिसे, उप अभियंता, श्री. र.ग.इसवे, उप विभागीय अभियंता, श्री. म.बी.ढोले, शाखा अभियंता यांची संयुक्त मोजणी कामी यंत्रणेकडे चौकशी प्रलंबित आहे.

जनाई डावा कालवा, कि.मी. नं. ४ मायनर क्र.२ (चासकमान प्रकल्प विभाग, पुणे) या यंत्रणेच्या कालवा खोदाई खर्चात वाढ केल्याप्रकरणी श्री. बा. र. पवार, कार्यकारी अभियंता, श्री. द.आ.रणपिसे, उप अभियंता, श्री. अ.रा.हांडे, शाखा अभियंता यांची संयुक्त मोजणी कामी यंत्रणेकडे चौकशी प्रलंबित आहे.

उपरोक्त गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन समितीने अशी विचारणा केली की, गैरव्यवहारांच्या प्रकरणाच्या संदर्भातील अनुक्रमांक १ देवडी, ता.पुरंदर, वनीकरणाचे काम, देवडी याबाबत माहिती द्यात्री. उपायुक्त (रोहयो) यांनी सदरचे प्रकरण उप विभागीय अधिकारी, बारामती यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी, १९८३ रोजी तपासणीत आढळून आले. तसेच मौ.देवडी, वनीकरण सर्व्हे नंबर २१ ते २६ मध्ये झालेल्या अनियमिततेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून या प्रकरणातील अपचारी अधिकारी १) श्री. जे.एस.वायकर, वनक्षेत्रपाल २) श्री. यु.एम.जावळे, वनपाल, ३) श्री. सी.के.कुंभार, वनपाल यांचेवर दोन वेळा फौजदारी दावा क्र.७७/८३ व क्र.११/९२ सासवड येथे दाखल केला होता. दि. ३० नोव्हेंबर, १९९६ रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे अशी माहिती दिली.

समितीने सदर प्रकरणात फौजदारी दावा क्र. ७७/८३ व क्र.११/९२ कोणी दाखल केले होते व सदर प्रकरणातील किती लोकांवर दावे दाखल केले आहेत व सदर दाव्यांची सद्यःस्थिती काय आहे आणि सदर प्रकरणात निकाल झाला असेल तर सदर निकालावर सरकारी वकिलांचे अभिप्राय घेतले आहे काय? सदर प्रकरणातील अपचा-यांचो खातेनिहाय चौकशी चालू केली आहे काय? अशी विचारणा केली असता, उपायुक्त (रोहयो), पुणे यांनी वरील सद्यःस्थिती मागविणेबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांना त्यांच्या कार्यालयाने दिनांक ४ मे, २०१० रोजी पत्र दिलेले आहे. शासन निर्णय क्र.सी.डी.आर.१००१/७७३/प्र.क्र. १३/०१:११ व सा.प्र.वि. दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००४ नुसार विभागीय आयुक्त हे शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असूनदेखील त्यांच्यामार्फत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही व सदर प्रकरण जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यांना या प्रकरणाची माहिती आताच मिळालेली असून यासंदर्भात त्यांनी योग्य तो पाठपुरावा केलेला आहे अशी समितीला माहिती दिली.

या संदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की जिल्हाधिकारी स्तरावरून हे प्रकरण सादर केले गेले नसल्यामुळे या प्रकरणात न्याय कसा काय मिळेल? उपायुक्त यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, या प्रकरणाची माहिती लेखी स्वरूपात दिलेली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत कार्यवाही झालेली नाही. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाच्या संदर्भात अद्याप संपूर्ण माहिती मिळालेली नाही. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी गैरव्यवहारांच्या पाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. दिनांक २६ एप्रिल, २०१० रोजी सदरची प्रकरणे निकाली काढण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. विभागीय आयुक्त यांनी दिनांक ४ मे, २०१० अन्वये मागविलेली माहिती पाठविण्यात येत आहे. त्यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, गैरव्यवहारांच्या प्रकरणाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी स्तरावर व आयुक्त स्तरावर योग्य तो समन्वय असल्याचे दिसून येत नाही. या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणाच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन कारवाई करण्यात यावी असे समितीने निदेश दिले असता, गैरव्यवहाराच्या सातही प्रकरणांची सर्व माहिती येत्या १० दिवसांत आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी आ वासित केले.

दिनांक २ जून, २०११ रोजी झालेल्या विभागीय साक्षीच्या वेळी गैरव्यवहाराच्या एकूण ७ प्रकरणांची सद्यःस्थिती काय आहे, या प्रकरणांच्या संदर्भातील कारवाई केव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहे असे समितीने विचारले असता उपायुक्त यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, एकूण ७ प्रकरणांपैकी ६ प्रकरणांबाबत फौजदारी कारवाई करण्यात आली असून त्यापैकी ५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने संबंधितांना दोषमुक्त केले असल्याने त्यांच्याकडून कारवाई बंद करण्यात आली आहे. त्यावर समितीने असे मत प्रदर्शित केले की, याचा अर्थ असा होतो की आपण दोषारोप पत्र बजावण्यात चूक केली आहे. त्यावेळी उपायुक्त यांनी असे प्रतिपादित केले की, ही प्रकरणे २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची असून न्यायालयाने सर्व मुद्दे विचारात घेऊन व न्यायनिर्णय देऊन संबंधितांना दोषमुक्त केलेले आहे. ६ प्रकरणे अजून न्यायालयात आहेत. त्यामध्ये जिल्हाधिका-यांकडून दोषारोप पत्र घेऊन कारवाई करण्यात येईल. ७ व्या प्रकरणात मूळ अंदाजपत्रकाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च परवानगी न घेता केला असा दोषारोप होता, त्यामुळे या प्रकरणात संबंधितांची एक वेतनवाढ थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :-

गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व आयुक्त कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याने गैरव्यवहाराची प्रकरणे २५ वर्षांपर्यंत प्रलंबित असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले असल्याने याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांसंदर्भात समिती अशी शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणी चालू असलेली कारवाई त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या सर्व प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात यावा व या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक: १ अपूर्णकामे (भागलतिमाही अखेर)

सन २००६-०७, २००७-०८

गोश्वारा

कामे बंद असण्याचीसर्वसाधारण कारणे

अ.क्र.	कालावधी	एकुण बंद कामे पा.त. / गा.त. / रस्ते	मजुरा अभावी	भुसपादना अभावी / शेतकरी अडथळा	वनजमीन हरकत	न्यायप्रविष्ट	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	चगळलेली व प्रस्ताव सादर केलेली	इतर अन्य कारणामुळे	शेरा	एकुण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	१ ते ५ वर्षा पर्यंत	२५७	६९	१४	०	१	०	०	१७३	०	२५७
२	६ ते १० वर्षा पर्यंत	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	१० वर्षापेक्षा जास्त	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकुण	२५७	६९	१४	०	१	०	०	१७३	०	२५७

प्रश्न क्रमांक: १ अपूर्णकामे (मागीलसिमाही अखेर)

सन २००६-०७, २००७-०८

गौषवारा

अ.क्र.	कालावधी	योजना	एकूण बंद कामे पा.त./ पा.त. / रस्ते	कामे बंद असण्याचीसर्वसाधारण कारणे							शेरा	एकूण
				मजुरा अभावी	भुसंपादना अभावी / शेतकरी अडथळा	वनजमीन हरकत	न्यायप्रविष्ट	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	वाळलेली व प्रस्ताव सादर केलेली	इतर अन्य कारणांमुळे		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
		लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १	६	६	०	०	०	०	०	०	०	६
		एकात्मिक घटक पुणे	४४	१२	६	०	०	०	०	०	२६	४४
		उपवनसंरक्षक वनविभाग जुन्नर	३	३	०	०	०	०	०	०	०	३
		छोटे पाटबंधारे विभाग जि.प. पुणे	३	३	०	०	०	०	०	०	०	३
		लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर पुणे	२	२	०	०	०	०	०	०	०	२
		सार्वजनिक बांधकाम पूर्व पुणे	५३	४	३	०	१	०	०	४४	०	५२
		सार्वजनिक बांधकाम उत्तर पुणे	१४	१४	०	०	०	०	०	०	०	१४
		जिल्हा परिषद बांधकाम (इ.द.द.) उत्तर पुणे	२०	२०	०	०	०	०	०	०	०	२०
		जिल्हा परिषद बांधकाम (इ.द.द.) दक्षिण पुणे	११०	२	५	०	०	०	०	१०३	०	११०
		उपवनसंरक्षक वनविभाग पुणे	३	३	०	०	०	०	०	०	०	३
२	६ ते १० वर्षा पर्यंत	निरंक	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	१० वर्षांपेक्षा जास्त	निरंक	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण		२५७	६९	१४	०	१	०	०	१७३	०	२५७

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बँडकांची प्रश्नविला

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (सागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास ताजिक व प्रशासकिय माध्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का.सु.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरअन्न इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	उर्वरित कामासाठी ६२.११ खर्च अपेक्षित आहे.
				ता. मा. प्रि.	प्र.मा.दि.	सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
१ ते ५ वर्षे कालावधीकरीता बंद असलेली. रोह.यो कामे										
कार्यकारी अभियंता ल.पा.वि.क्र.१ पुणे (रो.ह.यो कामे)										
१	६	पा.त.गराडे (टिकाचा दरो) वा. पुरेशर	३४.६८	८/३/२००४	१५/३/२००४	२६/३/२००४	१६/२००५	मजुरा अभावी बंद	२.०८	उर्वरित कामासाठी ६२.११ खर्च अपेक्षित आहे.
२		पा.त.पवारवाडी (सायलीचा दरो)	२१.६५	३/१२/२००३	२/१/२००४	२८/१/२००४	१/६/२००४	मजुरा अभावी बंद	३.६४	मजुरा अभावी बंद म्यारोहयो अंतर्गत काम वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित
३		पा.त.चोबळी (धावरीखळा)	२१.६७	१३/२/२००४	८/३/२००४	१३/४/२००४	१०/५/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.९४	मजुरा अभावी बंद म्यारोहयो अंतर्गत काम वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित
४		गावतळे कोडीत (गायरात)	१.३७	१५/१/२००४	१/३/२००४	२२/५/२००४	२४/६/२००४	मजुरा अभावी बंद	१.४३	मजुरा अभावी बंद म्यारोहयो अंतर्गत काम वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित
५		पा.त.बोपाव (अगारे वस्ती)	२१.८९	३१/३/२००४	११/४/२००४	२८/४/२००४	२५/६/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.६६	मजुरा अभावी बंद म्यारोहयो अंतर्गत काम वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित
६		पा.त.देवडी (चिंचारो)	२३.७२	२०/३/२००१	८/५/२००१	२२/५/२००१	१८/३/२००२	मजुरा अभावी बंद	२.४६	मजुरा अभावी बंद म्यारोहयो अंतर्गत काम वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित
कार्यकारी अभियंता, एकसिकृत घटक, पुणे										
तालुका - पुरेशर										
१		हराडे ते पंगारे रस्ता कि.मी. ०/० ते २/२०० तालुका - पुरेशर	१०.३०	२५/१२/२००३	३१/१/२००४	१५/४/२००५	१६/५/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	१.८७	उर्वरित कामासाठी ८.४३ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना सभिती- पुणे जिल्हा वेढकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (सागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजण निहाय अपूर्ण कामांची सख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाइलर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ता, वनीकरण मरसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी देणारा जास्तीचा खर्च
							सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२		सासवड सुभा रस्ता सुधारणा करणे. कि.मी. ४/० ते ११/० तालुका - पुंढर	७.५८	२७/२/२००४	२७/२/२००४	२७/२/२००४	२९/६/२००५	२९/६/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	२.२४	उर्वरित कामासाठी ५.३४ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
३		वनपुरी गायकवाडवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/२०० तालुका - पुंढर	४.७७	२२/४/२००३	१७/५/२००३	०६/०३/२००५	२४/६/२००५	२४/६/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	१.९०	उर्वरित कामासाठी अंदाजे ४.५९ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
४		तालुका भोर	८.८१	२६/५/२००३	२६/५/२००३	२५/४/२००५	२३/६/२००५	२५/४/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	६.९७	उर्वरित कामासाठी ४.५४ लक्ष इतका खर्च अपेक्षित आहे.
५	४४	तालुका वेल्हे	६.१२	३१/२/२००३	१९/४/२००४	१२/०३/२००३	३१/५/२००५	३१/५/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	३.०९	उर्वरित कामासाठी ४.८५ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
६		वेल्हे ते तोरणाकिल्ला रस्ता तयार करणे भाग-१ तालुका वेल्हे	१३.८९	३१/२/२००३	१९/४/२००४	०५/०३/२००३	३१/५/२००५	३१/५/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	७.०६	उर्वरित कामासाठी १.२० लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
७		रा.मा.६५ ते संळमण कालीन निवास्तथान रस्ता तयार करणे.	५.४४	४/२/२००५	१९/४/२००५	१६/४/२००३	३१/५/२००५	३१/५/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	०.९२	उर्वरित कामासाठी ७.२३ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
८		पुंढणी ते राजगड रस्ता	५.९९	३/२/२००५	२२/३/२००५	०४/०५/२००५	३१/५/२००५	३१/५/२००५	मजुरा अभावी काम बंद	१.९१	उर्वरित कामासाठी ६.५३ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
९		बालवड (शिमिा-२३) ते खोपडेवाडी कोबळकरवस्ती रस्ता ता.वेल्हे जि. पुणे	१४.३७	३१/२/२००५	२२/८/२००५	०९/११/२००५	२५/२/२००६	२५/२/२००६	मजुरा अभावी काम बंद	४.९९	उर्वरित कामासाठी १५.०० लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
१०		तालुका - पुंढर	४.५४	१५/२/२००१	१७/३/२००१	२५/२/२००४	४/२/२००४	४/२/२००४	कुशल काम बाकी	३.९९	कुशल कामासाठी रु. ०.५५ लक्ष आवश्यक
११		तिवें घाटगाय ते जाधववाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/५००	१०.७१	६/४/२००७	६/४/२००१	०६/०३/२००२	७/४/२००४	७/४/२००४	खडीकरण काम बाकी	५.२४	मजुराअभावी काम बंद उर्वरित खर्च रु. ४.४७ लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्ताविली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील सिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाइलर तलाब, गाव, तलाब, माह गुजारी, तलाब, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मां. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन्यमिनि हरकत इ.)	आलापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अपेक्षा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा वास्तवीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
१२		चिखतेवस्ती (चांबळी ते कडगाई रस्ता) कि.मी. ०/० ते २/५००	४.०३	५/३/२००२	२२/४/२००२	२८/८/२००३	११/१२/२००३	कुशल कामासाठी रु. ०.२० लक्ष	३.८३	कुशल कामासाठी रु. ०.२० लक्ष आवश्यक
१३		चव्हाणवस्ती ते खळद कि.मी. ०/० ते ०/८००	२.४८	६/७/२००२	९/७/२००२	०७/१२/२००३	२२/७/२००३	कुशल कामासाठी रु. ०.४६ लक्ष आवश्यक	१.७४	कुशल कामासाठी रु. ०.४६ लक्ष आवश्यक
१४		शिवरी शोमोचवस्ती ते शिवरीखंड रस्ता कि.मी. ०/० ते २/६००	७.३०	१८/१०/२००३	१८/२/२००३	२०/२/२००३	२०/०४/२००३	कुशल कामासाठी रु. १.३१ लक्ष आवश्यक	६.१०	कुशल कामासाठी रु. १.३१ लक्ष आवश्यक
१५		चिचवले (दिचे) ते खांबाई रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/८००	२.१५	२/३/२००३	३/३/२००३	३०/५/२००३	२८/०६/२००३	कुशल कामासाठी रु. १.०५ लक्ष आवश्यक	१.०५	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.०५ लक्ष आवश्यक
१६		कोडीत सोमुडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	६.८७	३/७/२००३	२६/३/२००३	१८/७/२००३	१६/०९/२००३	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.४६ लक्ष आवश्यक	५.४१	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.४६ लक्ष आवश्यक
१७		उदाचोवडी ते दरा रस्ता कि.मी. ०/० ते १/६३०	११.५९	१७/३/२००३	९/४/२००३	२२/४/२००३	१४/७/२००३	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. ५.२० लक्ष आवश्यक	६.३९	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. ५.२० लक्ष आवश्यक
१८		चिखतेवस्ती ते शिवरी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०	५.९४	१७/४/२००३	२८/४/२००३	०६/०७/२००३	८/८/२००३	शेतकऱ्यांचा अडथळा	३.४८	उर्वरित कामासाठी रु. २.४६ लक्ष आवश्यक
१९		मानेवस्ती ते पाटीलवस्ती राख रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५००	७.१०	८/५/२००३	१७/८/२००३	१०/८/२००३	१६/०९/२००३	कुशल काम बाकी	४.७५	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. २.३५ लक्ष आवश्यक
२०		धालेवडी ते वेदवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०	५.६८	८/४/२००३	२७/८/२००३	२९/८/२००३	१९/१०/२००३	कुशल काम बाकी	४.२५	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.४३ लक्ष आवश्यक
२१		पिंपोरी ते निगडेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/५४०	३.३१	८/८/२००३	२७/८/२००३	२८/८/२००३	१२/११/२००३	खडीकरण काम बाकी	१.३१	उर्वरित कामासाठी रु. २.०० लक्ष आवश्यक
२२		मिसे बान्तर गावा ते माळवडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	३०.१९	२०/८/२००३	११/९/२००३	१५/९/२००३	२/१२/२००३	खडीकरण काम बाकी	८.७९	उर्वरित कामासाठी रु. ११.४० लक्ष आवश्यक
२३		येताळवा ते भलनेमाळ रस्ता	१.४५	१४/१०/२००३	१८/१०/२००३	१०/११/२००३	८/३/२००४	खडीकरण काम बाकी	५.९८	उर्वरित कामासाठी रु. ३.४७ लक्ष आवश्यक

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रसिध्दी

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (वाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय भावता मिळाल्याच्या तारखा (अर्धा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अर्धा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजीमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंमलात आणणे करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा. दि.	प्र.मा. दि.				
१	२	३	४	५		६	७	८	९
२४		प्रतिमा ६० ते यादववाडी नगाबावा मळा रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/८००	४.०७	१५/१२/२००३	११/१२/२००३	६/१२/२००३	१३/२/२००४	१.३४	उर्वरित कामासाठी रु. २.७३ लक्ष आवश्यक
२५		गरूडवाडी ते चोरपडेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/७००	६.३७	२१/१२/२००३	११/१२/२००३	२२/१२/२००३	१४/२/२००४	४.७०	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.६७ लक्ष आवश्यक
२६		काळेवाडी ते सोनोरी किरला रस्ता	७.१५	२२/१२/२००३	२२/१२/२००४	०२/०३/२००४	२४/०६/२००४	६.७६	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. ०.६४ लक्ष आवश्यक
२७		साकुडे ते चोपडेवाडी चव्हाणवस्ती पवारवस्ती कि.मी. ०/० ते ३/१००	७.३२	२४/१२/२००३	३१/१२/२००४	१०/१/२००४	१८/०५/२००४	४.२७	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. ३.०५ लक्ष आवश्यक
२८		उदाचीवाडी ते रामारुती रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५००	४.३८	२८/१२/२००४	१०/१२/२००४	०६/०६/२००४	२५/०४/२००५	३.६२	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.३६ लक्ष आवश्यक
२९		राख ते पडळकरवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/७५०	५.८८	१३/१२/२००४	१०/२/२००४	०३/०२/२००४	४/१२/२००४	३.६९	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. २.२९ लक्ष आवश्यक
३०		कुंभारवळण ते आंबोडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/३८०	५.३५	२०/१२/२००४	१२/२/२००४	२४/२/२००४	१४/४/२००४	३.६८	कुशल व उर्वरित कामासाठी रु. १.६७ लक्ष आवश्यक
३१		चांबळी ते कृष्णा पाऊलवाट रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०५०	६.२४	२४/२/२००४	२७/२/२००४	१/३/२००४	१३/०५/२००४	५.००	कुशल कामासाठी रु. १.२४ लक्ष आवश्यक
३२		चोपगांव गणेशवाडी कानिफनाथ मंदिर रस्ता कि.मी. ०/० ते २/३००	६.६९	२५/२/२००४	४/३/२००४	१७/३/२००४	२०/०६/२००४	५.२६	कुशल कामासाठी रु. १.४३ लक्ष आवश्यक
३३		कोडीत खुर्द ते गण्डे धरण रस्ता कि.मी. ०/० ते १/७००	३.४६	२८/४/२००४	११/५/२००४	३/६/२००४	२८/०७/२००४	२.४६	कुशल कामासाठी रु. १.०० लक्ष आवश्यक
३४		चापदेव मंदिर ते आसकरवाडी फाटा रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/१७५	२.३२	२८/४/२००४	१४/५/२००४	२५/५/२००४	२५/०६/२००४	१.४०	कुशल कामासाठी रु. ०.९५ लक्ष आवश्यक
३५		महादेव मंदिर गरूडवस्ती शगडेवस्ती कुपडेवस्ती भाग-२ ता.भुर्दर	६.०९	१७/२/२००३	३/३/२००३	१९/३/२००३	२५/६/२००३	३.४०	कुशल कामासाठी रु. ४.३० लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र विधानसंघ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली
प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील लिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजगानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजगा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मां. दि.	प्र. मा. दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख कां. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजीमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अंशकमते पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उरवया योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२		४	५		६	७	८	९	
३६		खानखडी निळूज जुना जेजूरीरस्ता भाग-२ ता.पुंढर	५.२४	१४/८/२००३,	१७/९/२००३	१०/०८/२००३	१२/१२/२००३	खडीकरण काम बाकी	२.०३	उर्वरित कामासाठी ४.२८ लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
३७		होमोजीवस्ती साधुनानवस्ती गावयामवस्ती रस्ता ता.पुंढर	६.५६	२६/१२/२००३,	२४/१/२००४	२१/२/२००४	३/१२/२००४	शेतकऱ्यांचा अडथळा	४.००	उर्वरित कामासाठी ४.१० लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
३८		नाझरे सुपे हंबीरवाडी ते कोथळे शिव रस्ता ता.पुंढर	२१.८४	२०/८/२००३,	११/९/२००३	१/१०/२००३	२४/११/२००३	शेतकऱ्यांचा अडथळा	१.५०	उर्वरित कामासाठी १९.७४ लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
३९		सोनीरी मल्हारगड रस्ता ता.पुंढर	६.३९	२०/८/२००२,	७/९/२००२	२६/९/२००२	२५/१०/२००२	शेतकऱ्यांचा अडथळा	४.२०	उर्वरित कामासाठी ४.३४ लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
४०		मावडी भामे वस्ती ते जगतापवस्ती रस्ता ता.पुंढर	६.३३	१७/५/२००३,	६/६/२००३	०६/०६/२००३	२२/०७/२००३	शेतकऱ्यांचा अडथळा	६.००	उर्वरित कामासाठी ०.५३ लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
४१		पांडेव्वर नायगांव रस्ता ते नोरकरवाडी जोडरस्ता कि.मी. ०/० ते ०/६३० ता.पुंढर	३.०४	३१/१/२००४,	१२/२/२००४	१४/३/२००४	४/१०/२००४	खडीकरण काम बाकी	०.७६	उर्वरित कामासाठी ३.६५ लाखा खर्च अपेक्षित आहे.
४२		तातुका - भोर								
		शिडी ते रावरेव्वर रस्ता ता.भोर	७.९६	३/३/२००३,	१९/४/२००३	०६/०४/२००३	६/११/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	०.१४	सदर कामासाठी अपेक्षित खर्च १२.५१ लाखा इतका आहे. मजुर उपलब्ध झाल्यावर काम हाती घेवून पूर्ण करण्यात येईल.
४३		पळसोसी जोड रस्ता ता.भोर	१२.९९	३/३/२००३,	१९/४/२००३	१३/६/२००३	१७/०६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	३.६७	सदर कामासाठी अपेक्षित खर्च १३.६३ लाखा इतका आहे. मजुर उपलब्ध झाल्यावर काम हाती घेवून पूर्ण करण्यात येईल.

महाराष्ट्र विधानमंडळ राजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बँटवकीची प्रस्तावली
प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तारुका निहाय व यंत्रणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, चनीकरण मरुस्थारण इत्यादी)	मूळ अंदाज, पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासनिक मान्यता मिळाल्याच्या तारीख (उदा. ता.मा.अ.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वज्रपिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून तो आक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उभ्या योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा.दि.	प्र.मा.दि.				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
४४		बाळवडी ते कियेवस्ती ता.भोर	१६.६५	३३/३/२००३,	१९/४/२००४	२२/६/२००३ १७/०६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	५.५३	२२२ कामासाठी अंशित खर्च १७.७९ लाख इतका आहे. मजुरा उपलब्ध झाल्यावर काम हाती घेवून पूर्ण करण्यात येईल.
उप वनसंरक्षक, जूनर वनाविभाग, जुन्नर									
१	३	तालुका-आंबोणव कानरे, जला व मृद संधारण काम सन २००३-०४	१.०४	१/४/२००१	१३/६/२००१	२८/१/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.५५	मजुराची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे.
२		तालुका-आंबोणव आमोडी, जल व मृद संधारण काम सन २००३-०४	२.०१	१३/३/२००३	६/१०/२००३	२१/१/२००४	मजुरा अभावी बंद	१.९३	उर्वरित कामासाठी १.०२ लाख मजुराची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे.
३		तालुका- खेड घिचवाडवाडी, सलग समतल चर खोदणे सन २००३-०४ व २००४-०५	२.५९	१४/१/२००४	१६/१/२००४	१५/३/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.९८	मजुराची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे.
कार्यकारी अभियंता छोटे पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद पुणे.									
१	३	गावतळे नौरचर दगडेवाडीता आंबोणव	१२.६४	२/२००३	७/५/२००३	२५/६/२००३	मजुरा अभावी बंद	०.९	काम रोहयो मजुरा काढून विभागास प्राप्त होणा-या अन्य निधीतून काम करण्याचे प्रस्तावित
२		माता.खळर ता.पुंढर	६.९२	३/२००४	२८.४.२००४	१०/५/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.४४	काम रोहयो मजुरा काढून विभागास प्राप्त होणा-या अन्य निधीतून काम करण्याचे प्रस्तावित
३		मा.ता.खळर ता.पुंढर	५.९१	४/२००४	१०.६.२००४	१९/९/२००४	मजुरा अभावी बंद	१.९७	उर्वरित कामासाठी ४.५० लाख
कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर पुणे.									

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (भागील लिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणाविहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण प्रसंधारण इत्यादी)	मूळ अदाय पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.		प्र.मा.दि.	सुरु तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	काम पूर्ण असावी	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कारावधानी उपमा योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.		सुरु तारीख	बंद तारीख				
१	२		४	२०/४/२००३	२/१२/२००३	५	४/२/२००४	१६/२/२००४	७	मजुरा अभावी	०.०३१	मजुर उल्लेख होताच काम सुरु करण्यात येत आहे उर्वरित खर्च १२.२० लाख
१	२	पाझर तलाव कोळगाव डेवस ता. शिरूर	१२.२२							मजुरा अभावी	२.१८	मजुर उल्लेख होताच काम सुरु करण्यात येत आहे उर्वरित खर्च ६१.२० लाख
२		पाझर तलाव गतडे (दरेवाडी) ता. पुरंदर	६०.७२							मजुरा अभावी		
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (पुणे) पुणे.												
५२		ता. बारामती										
१		सासवड सुवा उडवडी रस्ता प्रलिंगा ६१ किमी ३०/६०० ते ३४/६०० मतीकामचे स्वीकरण ता. बारामती	२.७८	१/८/२००३	७/८/०२		२१/८/२००२	२०/९/२००२		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	०.८१	कुशल कामासाठी रु. १.८१ आवश्‍यक
२		देऊळगाव रसाळ ते आंब्याचा मळा कि.मी.०/० ते २/५५० मतीकाम करणे ता. बारामती	५.०८	३३/१२/०२	३/१२/२००३		२१/१२/२००२	१८/२/२००३		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	३.३	कुशल कामासाठी रु. २.७९ आवश्‍यक
३		का.शेटी ते रानमळा मतीकाम करणे सा.क्र.०/० ते २/२०० किमी	४.३४	१८/४/०३	३२/०२/२००३		१७/४/२००३	८/५/२००३		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१.५६	कुशल कामासाठी रु. २.६८ आवश्‍यक
४		सुवा मंडववाडी ते पाडेभर रस्ता ग्रामा ६ किमी ०/० ते ३/४००	३.४१	२०/२/०३	३/३/२००३		१२/०४/२००३	०७/०६/२००३		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१.४८	कुशल कामासाठी रु. ०.७९ आवश्‍यक
५		मोरगाव बारामती रस्ता ते नेपत बळण रस्ता कि.मी.०/० ते १/५००	५.०९	३०/६/२००१	१३/८/२००१		१८/४/०२	२६/६/०३		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	३.३२	कुशल कामासाठी रु. ३.७ आवश्‍यक
६		सोनवडी सुवे ते देऊळगाव रस्ता भाग १ सोनवडी सुवे ते वाळगे वस्ती रस्ता किमी ०/० ते १/६८५ मतीकाम करणे	३.७६	१३/०९/२००२	२९/०९/२००२		०७/०६/२००३	२६/०६/२००३		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	१.४९	कुशल कामासाठी रु. २.५५ आवश्‍यक

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रथमावली
प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील सिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी तोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाह्यर तलाव, गाव, तलाव, माह पुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदतसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारीखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखण्डन अभाव, मजूरा अभाव, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून तो अंमलबन्ध करवण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी योग्य जास्तीचा खर्च
				ता. मो. दि.	प्र.मा.दि.				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
७		उंडवडी क.प ते पाटस बारामती रस्ता मार्ग बागलवस्ती ते ब-हाणपूर रस्ता किमी ०/० ते २/५.२५ मतीकाम करणे	७.२२	१३/११/२००२	१३/१२/२००२	०४/०७/२००२	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	३.४३	कुशल कामासाठी रु. ३.७९ आवश्यक
८		बारामती ता. तौल देऊळगाव रस्ताळ ते कोरेश्वर मंदीर रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/० ते १/१२०	९.९९	१५/३/२००३	८/४/२००३	२२/०७/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	५.७८	कुशल कामासाठी रु. ३.४९ आवश्यक
९		का-हाटी ते बाभुडी इजिमा ११२ रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/० ते ४/६१५	५.३६	२६/२००३	२६/०६/२००३	०५/०७/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	१.९६	कुशल कामासाठी रु. २.४८ आवश्यक
१०		सासवड सुधा पारवडी भिगवण रस्ता भाग कारखेला ते उंडवडी सुधा रस्ता किमी ५२/४९९ ते ५६/३३६	६.१	८/५/२००३	१७/५/०३	०४/०७/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.५२	कुशल कामासाठी रु. ३.५९ आवश्यक
११		मुर्दा वस्ती वडगाव रस्ता प्रजिमा ७० किमी ०/० ते ६/०	८.५६	१५/०२/२००३	३/३/२००३	३०/०८/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	५.६८	कुशल कामासाठी रु. २.८८ आवश्यक
१२		आंबी खुर्द ते राजुरी शिव रस्ता मतीकाम करणे. कि. मी ०/०० ते १/८५०	६.४१	२०/८/२००३	२७/८/०३	२२/०९/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.९५	कुशल कामासाठी रु. ३.४६ आवश्यक
१३		बारामती ता. तौल का-हाटी ते विश्रालवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/० ते १/८६०	९.३	२०/८/२००३	२७/०८/२००३	१८/१०/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.२३	कुशल कामासाठी रु. ७.०७ आवश्यक
१४		शिरूर सुमा सांगवी रस्ता ते बामुडी गावातील धळण रस्ता ता. बारामती कि मी ०/० ते १/३१०	३.२९	४/११/२००३	०७/११/२००३	१०/१२/२००३	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.१२	कुशल कामासाठी रु. १.९७ आवश्यक
१५		सेमलवडी सुपे ते जळगाव सुपे रस्त्याचे भरवाणे मतीकाम करणे किमी ०/० ते १/३५०	३.०३	१/१२/२००३	१७/१२/२००३	२५/०१/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	१.६४	कुशल कामासाठी रु. १.३९ आवश्यक

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा वेळोवेळी प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (भागील तिसाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व राजणांनिहाय माहिती सन २००६-०७; २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मरस्थारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्राचा नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आढळत तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२		४	५		६	७	८	९	
१६		बाबुडी शेरवाडी सुपा रस्त्याचे भरावामे रूनीकरण करणे किमी ०/० ते ५/०० ता. बारामती	८.४७	१२/११/२००३	१७/१२/२००३	१२/०१/२००४	१७/०२/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	३.८९	कुशल कामासाठी रु. ४.५८ आवश्यक
१७		सुमा कु तळवाडी मार्ग गुजर विहीर रस्ता मालीभराव करणे किमी ०/० ते ३/००	५.७८	११/२/२००४	४/३/२००४	११/०३/२००४	२४/०४/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	३.४६	कुशल कामासाठी रु. २.३२ आवश्यक
१८		बारामती तालुक्यातील ब-हाणपूर ते तळपही रस्त्याचे मालीकाम करणे किमी ०/०० ते २/२५०	४.५४	११/१/२००४	२२/१/२००४	२०/०२/२००४	२२/०४/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.७६	कुशल कामासाठी रु. १.७८ आवश्यक
१९		बाभुडी ते मोरगाव कि.मी ०/० ते ५/६०० भराव व रूनीकरण	४.४६	१५.३.२००४	२७/३/२००४	२५/०३/२००४	०२/०५/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	२.१४	कुशल कामासाठी रु. २.३२ आवश्यक
२०		बारामती ता. तालुका सासवड सुपा भिगवण रस्ता प्रणिमा-६१ भाग उडवडी सुणे ते शिर्गुफळ रस्ता किमी ५८/५०० ते ६३/५४० भरावामे रूनीकरण करणे.	३.४९	१८/१०/२००३	१७/१२/२००३	१७/०४/२००४	०२/०५/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	१.२७	कुशल कामासाठी रु. २.२२ आवश्यक
२१		सुमा कुतळवाडी मार्ग गुजर विहीर रस्ता कि.मी ३/४५० ते ७/८५० ता. बारामती	८.६४	१२/४/२००४	११/०४/२००४	१२/०५/२००४	२४/०७/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	६.७१	कुशल कामासाठी रु. १.९३ आवश्यक
२२		कजलवाडी (सुपा) पिंपळगाव रस्ता कि.मी ०/० ते १/०७५	४.६९	२०/०४/२००४	१७/५/२००५	२५/०५/२००४	२८/०७/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	१.२४	कुशल कामासाठी रु. ३.५५ आवश्यक
२३		अंजनागव वारववस्ती ते सोमवडी शिव रस्ता कि.मी ०/० ते ३/१००	८.१६	१७/०४/२००४	१७/५/२००४	०४/०६/२००४	०५/१२/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	५.६७	कुशल कामासाठी रु. २.४७ आवश्यक
२४		तासुका इंचपूर भंडागाव रोड ते सातववस्ती हनुमान लिफ्ट कि.मी ०/० ते १/७७०	४.३५	१५/६/२००२	२१/०९/२००२	१०/१२/२००३	२९/०९/२००४	अकुशल काम पूर्ण काम बाकी	०.९९	कुशल कामासाठी रु. २.४४ आवश्यक

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली
प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मरुसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाज प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कुशल कामासाठी रु. ०.७७ आवश्यक
					सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
२५		बोराटवाडी ते खोरोवी रस्ता किमी ०/० ते १/०४०	१.९७	२६/१२/२००३	१२/०१/२००४	२२/०२/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.२	कुशल कामासाठी रु. ०.७७ आवश्यक
२६		मरुसोवा वाडी ते डालेवस्ती रस्ता कि मी ०/० ते २/११५	५.६६	२६/१२/०३	१२/११/२००४	२६/०२/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	२.३६	कुशल कामासाठी रु. २.९ आवश्यक
२७		मुंडर्गे ते खाडे वस्ती ते चाकटे रस्ता कि मी ०/८०० ते ३/०३५ ता.इंदोपूर	२.३८	१६/०२/२००४	१५/०२/२००४	१०/०३/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.४	कुशल कामासाठी रु. ०.९८ आवश्यक
२८		व्याहळी ते शेठगाव रस्ता किमी ८/६५० ते १०/६५०	५.१२	०९/१२/२००३	११/०२/२००४	०२/०२/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.८९	कुशल कामासाठी रु. ३.२३ आवश्यक
२९		रेडर्गे ते सणफवाडी रस्ता कि मी १/० ते २/०८०	१.१४	१२/१२/२००३	१६/०३/२००४	२८.३.०४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	०.७७	कुशल कामासाठी रु. ०.३७ आवश्यक
३०		रेडा गाव (नाथवस्ती) लाडेवाडी कि मी ०/० ते १/४७०	१.७२	१२/१२/२००२	०८/०१/२००४	२५/०३/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.४	कुशल कामासाठी रु. ०.३२ आवश्यक
३१		बावडा ते फडेवस्ती रस्ता कि मी ०/० ते १/७७०	६.६५	१४/१०/२००२	१३/०३/२००४	२०/०४/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.७८	कुशल कामासाठी रु. ४.८७ आवश्यक
३२		खोरोवी गावठाण ते हेगडेकर वस्ती रस्ता कि मी ०/० ते ०/९५०	२.५३	०१/४/२००४	०८/०४/२००४	०२/०६/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	१.०३	कुशल कामासाठी रु. १.५ आवश्यक
३३		संजोवनी डेअरी ते साखरे वस्ती रस्ता कि मी ०/० ते १/७९० ता.इंदोपूर	३.३६	०८/०४/२००४	२९/०४/२००४	०६/०६/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	२.२७	कुशल कामासाठी रु. १.०९ आवश्यक
३४		बावडा गणेशवाडी पावडरस्ता कि मी ०/० ते ४/४४०	१०.३१	१७/४/२००४	२४/०४/२००४	३१/०६/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	३.६२	कुशल कामासाठी रु. ६.६९ आवश्यक
३५		बोरी ते जाताय वस्ती ते जोईन रा.मा. ६९ रस्ता किमी ०/० ते २/५७०	४.८३	३१/१२/२००३	१३/०३/२००४	१८/०६/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	२.४	कुशल कामासाठी रु. २.४३ आवश्यक
३६		कावड ते निंबोडी रस्ता ग्रामीण मार्ग ८ कि मी ०/० ते १/०	२.३३	११/१२/००४	१३/०४/२००४	०६/०६/२००४	अकुशल काम पूर्ण कुराल काम बाकी	०.९४	कुशल कामासाठी रु. १.३७ आवश्यक

महाराष्ट्र विधानसभेचे राजकारणी हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (सागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व संजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाह्यर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, बनीकरण मदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	सुरु तारीख		बंद तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का. सु. तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनगमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध करारक्रम आकून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करण्याची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
						ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.						
१	२		४	५									
३७		मुरोबावाडी ते कवडेवस्ती रस्त्याची सुधारणा करणे ता. इंदोपूर	५.६८	०६/१/२००४	१०/१/२००४	२४/०५/२००४	१५/०६/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. ४.७१ आवश्यक	९		
३८		इंदोपूर साखरे वस्ती करपाडुळेवस्ती मोने खोरोची रस्ता कि मी ०/० ते २/३५० ता. इंदोपूर	२.२८	०६/५/२००४	१७/०५/२००४	०२/०६/२००४	१४/०७/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. ५.२९ आवश्यक	२.३६		
३९		सराटी खोरोची रस्त्यावरील महसोबा मंदीर ते वाघजाई मंदीर रस्ता (बोराटवाडी कि मी ०/० ते २/१००)	७.६६	२१/३/२००४	०८/०४/२००४	१५/०४/२००४	२३/०७/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. २.५३ आवश्यक	२.३७		
४०		तापुका शिरूर											
४०		धामारी ते महदेवाडी रस्त्याचे भरावाचे काम करणे	२.३६	३/१/२००४	०६/०१/२००४	२१/०२/२००४	२३/०२/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. ०.७२ आवश्यक	१.६४		
४१		मोरोची चिंचोली घुमाळ बंद ते नातेकारवस्ती रस्ता कि मी ०/० ते २/०५० ता. शिरूर	४.९५	२१/११/२००३	२२/१२/२००३	२१/०१/२००४	१५/०६/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. २.५३ आवश्यक	२.४२		
४२		पावळ कंदूर रस्ता (चौधरी बंद वस्ती) ते पावळ शिरूर रस्त्याला जोडणारा रस्ता कि मी ०/० ते १/७५०	३.६८	१३/४/२००४	०५/०५/२००४	२२/०५/२००४	१४/०६/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. २.०४ आवश्यक	१.६४		
४३		ता. वोंड											
४३		रो. ह. चो. अंतर्गत खंबेवाडी ते राजुरी रस्त्याचे बांधकाम करणे. साखळी क्रमांक ३/२०० ते ३/७१० (प्रजिमा-६४)	२.२३	८/१०/२००३	१२/१०/२००३	०३/११/२००३	०२/१२/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	कुशल कामासाठी रु. ०.५५ आवश्यक	१.६८		
४४		राजेगाव ते स्वामी चिंचोली रस्ता कि मी ०/० ते १/० ता. वोंड	१.२३	५/५/२००४	११/५/२००४	०३/११/२००३	०८/०६/२००४		अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	कुशल कामासाठी रु. ०.२४ आवश्यक	०.९९		
४५		ता. बारापत्ती											
४५		वडगाव बाकी मुर्दा रस्ता ते मोराळवाडी रस्ता कि मी ०/० ते २/१६२	३.८४	८/८/२००२	०२/१०/२००२	२९/०९/२००२	१०/०२/२००३		कोट अडथळ (१०० मी लांबीमध्ये)	कुशल कामासाठी रु. ०.१२ आवश्यक	३.७२		

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार ह्यी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावती

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह पुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो आगकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
४६		तरडोली भापकर वस्ती ते खताळ वस्ती रस्ता करणे किमी ०/० ते २/०	४.०५	४/९/२००६	०४/०९/२००६	०५/०६/२००६	०१/०७/२००६	शेतकरी आडथळ्याने १ किमी भ्राम बाकी	१.६७	कुशल कामासाठी रु. २.२८ आवश्यक
४७		शेरेवाडी ते मारगाव रस्ता किमी ०/० ते १/८५० ता.बारापती	४.६	१९/४/२००४	१९/४/२००४	१४/०५/२००४	२८/०५/२००४	शेतकरी आडथळ्याने	०.९५	कुशल कामासाठी रु. ३.६५ आवश्यक
४८		सुजा मोरगाव राजगाव जोडरस्ता पासून लांडगेवस्ती क्र १ पर्यंत जोडणारा रस्ता कि मी ०/० ते २/५००	५.६३	२५/५/२००४	२५/५/२००४	१९/०६/२००४	१९/०८/२००४	शेतकरी आडथळ्याने	४.०२	कुशल कामासाठी रु. १.६२ आवश्यक
४९		तासुबा इवपूर जमदाडे वस्ती ते बोक्रीपन रस्ता कि मी ०/० ते १/५०० ता.इवपूर	२.२८	२०/९/०२	२०/९/२००२	१०/१२/२००३	१६/०२/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.०४	कुशल कामासाठी रु. २.२४ आवश्यक
५०		अशोकनगर ते मोडेंवस्ती रस्ता किमी.०/० ते ३/२५० ता.इवपूर	७.२०	१५/११/०४	०३/१२/२००४	११/०४/२००५	१६/०५/२००५	मजुरा अभावी बंद	०.६२	कुशल कामासाठी रु.६.५८ आवश्यक
५०० लोकवस्ती अंतर्गत रस्ते										
५१		सणसर गावातील अंतर्गत रस्ते करणे ता. इवपूर किमी ०/० ते ०/७००	५.०४	३०/४/२००२	१३/८/२००२	२६/०४/२००१	११/१०/२००१	खडी फोडण्या करीता मजुर मिळत नसल्याने तासपुरते बंद.	२.२५	कुशल कामासाठी रु.२.७९ आवश्यक
५२		अकोले गावातील अंतर्गत रस्ते करणे ता.इवपूर किमी ०/० ते १/७८०	६.११	५/१२/२००३	१/१२/२००३	०६/०१/२००४	१२/०२/२००४	मजुरा अभावी बंद	०.९९	कुशल कामासाठी रु.५.१२ आवश्यक
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) पुणे.										
१	१४	चंद्रावतिपर ते पोखरकर मळा रस्त्याचे बांधकाम करणे ता आंबेगाव कि मी ०/०० ते १/००	३.७६	१९/०३/२००३	९/४/२००३	१६/४/२००४	१५/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	१.८०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च २.६० लक्ष
२		हिराडखंड लेमेवाडी पसरवाडी रस्ता भाग ३ ता आंबेगाव कि मी १/४०० ते २/५००	१९.५४	२२/२००४	१०/३/२००४	१५/३/२००४	१५/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	७.९३	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १९.६४ लक्ष

महाराष्ट्र विधानसंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बेटकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाह्यर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तालिक व प्रशासकिय भाव्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उण्या योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा. दि.	प्र.मा. दि.				
१	२		४	५	६				
३		नामवडी ते हिलेवाडी ता आंबेगांव कि मी ०/०० ते १/००	६.००	१०/२/२००४	१२/३/२००४	१५/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.५३	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ६.४० लक्ष
४		शिंदेवाडी पळसपूर रस्ता ता. जुहर कि मी ०/०० ते २/००	३.११	१८/५/२००१	६/६/२००१	१/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.८०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ३.५० लक्ष
५		वडगांव फिर ते पोखरकर मळा भाग २ ता आंबेगांव कि मी १/०० ते २/००	२.६१	२०/३/२००४	१०/४/२००४	१५/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	२.३०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ०.५० लक्ष
६		खडकी अमरवाडी जोडरस्ता ता आंबेगांव कि मी ०/०० ते ०/७००	१.२७	२१/४/२००४	२५/६/२००४	१/८/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.६४	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ०.८० लक्ष
७		अधर मारेवाडी (चोरेवाडी) ते धारतीवाडी भाग १ ता खेड कि मी ०/०० ते ४/००	१२.७७	२/५/२००१	२७/६/२००१	१६/३/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	२.८४	रोहयोतून न वगळता अन्य योजनेतून काम पूर्ण केल्यामुळे यंजणेच्या संबंधितान विरुध्द कारवाई प्रस्तावित. यंजणेकडून तपशील प्रदानित
८		राजमळा ते घास ते दरेकर वरती ता खेड कि मी ०/०० ते ३/६००	६.६१	२२/५/२००१	१५/५/२००१	४/४/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	२.१६	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ६.४० लक्ष
९		डिमा डॅम बोरघर तिरपाड आहेरे रस्त्याचे बांधकाम मरणे ता आंबेगांव कि मी ११/०० ते २१/००	६.२७	१२/२/२००३	३/२६/२००३	१८/६/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	३.२२	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ४.१५ लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ राजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (वाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा.दि.	प्र.मा.दि.	सुरु तारीख	बंद तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजीमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कारलबद्ध कार्यक्रम आखून तो आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कारवायाची उपर्या योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१०		पोखर वाडी सुपेवाडी (कजेदेवीमार्ग) रस्त्याचे बांधकाम करणे ता आंबेगाव कि मी ०/०० ते १/३२०	१३.९८	६/२/२००३	४/८/२००३	२४/४/२००३	३१/५/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	७	१.५९	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १४.१० लक्ष
११		हिराडखंड ते लेभेवाडी पसारवाडी रस्ता भाग ३ ता आंबेगाव कि मी ०/०० ते ०/६३०	३.१२	११/३/२००३	१९/४/२००३	२६/४/२००३	२०/६/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	१.५६	२.१५ लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च
१२		धुगांव ते मंचरची ठाकरवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे ता आंबेगाव कि मी ०/०० ते १/२००	१२.०६	३०/४/२००३	१९/५/२००३	४/६/२००३	२२/६/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	०.६७	१३.२० लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च
१३		पोखरवाडी ते भिकारवाडी रस्ता बांधकाम करणे ता खंड कि मी ०/०० ते २/६००	७.५३	१९/३/२००३	१२/४/२००३	८/५/२००३	३१/५/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	१.०७	७.८० लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च
१४		हिराडखंड ते लेभेवाडी पसारवाडी भाग २ ता आंबेगाव कि मी ०/०० ते १/४००	६.६७	४/२/२००३	२/४/२००३	२/६/२००३	१५/६/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	२.१५	५.२५ लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च

कार्यकारी अभियंता बांधकाम (इ.व.व.) उत्तर जिल्हा परिषद पुणे.

१	२०	कुरवडी ते लाडिवाडी रस्ता कि.मी ०/० ते ३/० ता. आंबेगाव	१५.८८	५/२००१	३/६/२००१	२४/४/२००३	२५/४/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	१०.९०	७.९२ लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च
२		आहूडे ते बालवार वाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ३/० ता. आंबेगाव	१६.३८	५/२००१	६/६/२००१	१२/१२/२००३	८/२/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	३.१४	१४.२० लक्ष	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बेटकीची प्रश्नावली
प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणांमिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मद्दसधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र. मा. दि.	सुरु तारीख	बंद तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कायबंद करण्यास आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२		४	५/२००१	६/६/२००१	२१/१/२००३	११/६/२००३	२१/६/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	३.३०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १.१० लाख
३		राजेंवाडी ते श्यामीवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/० ता. आंबेगाव	१०.४६	५/२००१	६/६/२००१	११/१/२००४	५/२/२००४	५/२/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.११	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १३.२० लाख
४		जामोरी ते लिंबोनीवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/० ता. आंबेगाव	१.८७	५/२००१	६/६/२००१	२०/१/२००३	२१/३/२००४	२०/१/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	२.८५	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १.५० लाख
५		मांदळेवाडी ते लांडोवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/५०० ता. आंबेगाव	४.९८	१/६/२००१	१६/७/२००१	१२/६/२००३	५/३/२००४	१२/६/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	१.३८	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ४.२५ लाख
६		मांदळेवाडी ते कारखीनवाडी रस्ता किमी ०/० ते ४/० ता. आंबेगाव	२४.७८	१/२/२००३	३/३/२००३	२४/४/२००३	३१/१/२००४	२४/४/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	४.७८	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च २५.२६ लाख
७		पायरोत आडमाळ दासवे मुगाव धामणहोळ रस्ता कि.मी. १५/० ते १७/० ता. मुळशी	२४.७७	१/३/२००३	३/३/२००३	१४/४/२००३	२०/५/२००४	१४/४/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	५.१०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च २३.२० लाख
८		पायरोत आडमाळ दासवे मुगाव धामणहोळ रस्ता कि.मी. २०/० ते २२/० ता. मुळशी	१५.०५	१/३/२००१	१०/४/२००१	५/५/२००३	२०/५/२००४	५/५/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	२.३२	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १७.१२ लाख
१०		छापी ते धमारवाडी रस्ता कि.मी. २/० ते २/० ता. भोर	२.८५	५/२/००१	१६/६/२००१	३/७/२००२	५/६/२००३	३/७/२००३	मजुरा अभावी काम बंद	०.३२	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ३.५७ लाख

महाराष्ट्र विधानमंडळ राजपार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली
प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व संजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजण निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार: (पाझर तलाव, याव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण भरसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मं. दि. ५	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारीखा (उदा. ता. प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सू. तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, कन्जामिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कायक्रम आखून तो अंक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा कारवयाची उण्या योजने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
११		मौजे म्हुडे ते मोरेवस्ती रस्ता कि.मी.०/० ते १/० ता. भोर	३.०३	१५/२००१	१६/६/२००१	२६/४/२००३	२७/४/२००३	०.०८	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ४.६० लाख	
१२		रा.मा. ४४ ते पसुरे गवडी जोडरस्ता कि.मी.०/० ते ४/० ता. भोर	८.५१	१/२/२००३	४/३/२००३	२६/२/००३	१९/६/२००३	०.५१	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १०.१३ लाख	
१३		वेळू ते चुननवाई रस्ता कि.मी.०/० ते १/३०० ता. भोर	५.०१	१/२/२००३	३/३/२००३	२८/४/२००३	२७/५/२००३	०.७०	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ६.१२ लाख	
१४		प्र.कि.मा.४४ ते सांगवी वेळो.रस्ता कि.मी.०/० ते २/८०० ता. भोर	२२.६३	१/३/२००३	१९/४/२००३	३/५/२००३	४/६/२००५	१५.६५	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च १०.१५ लाख	
१५		नसरपुर ते खडकी रस्ता कि.मी.०/० ते १/२०० ता. भोर	३.६१	३/२००३	१९/४/२००३	६/५/२००३	१७/५/२००३	०.२२	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ४.१३ लाख	
१६		कनवड ते नाझरे शीव रस्ता कि.मी.०/० ते ०/६०० ता. भोर	३.१०	१/५/२००३	१७/५/२००३	४/६/२००३	२१/६/२००५	२.८१	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च २.६० लाख	
१७		राऊतवाडी ते चव्हाणवस्ती रस्ता कि. मी. ०/० ते १/० ता. भोर	३.९९	१/४/२००३	१७/५/२००३	४/६/२००३	१९/६/२००३	१.२७	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ३.६० लाख	
१८		तुपेवस्ती (वराडी यु.) ते कळावाडी ते स्मशानभूमी रस्ता कि.मी.०/० ते १/९३५ ता. भोर	३.९९	४/२००३	१७/५/२००३	५/६/२००३	१६/४/२००५	२.७७	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च २.२५ लाख	

महाराष्ट्र विधानमंडळ राजगार हभी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मरसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वगैरे हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंमलबन्दी करणेबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी वेगळी जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१९	२	केळदीवड ते रा.मा. ६५ कुसारपेठ एकलगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/० ता. बेल्हे	४	४/२००३	३६/५/२००३	७/६/२००३	२७/१२/२००५	७	८	१
२०	२	चिरमोडी ते दरडिगेवस्ती रस्ता कि. मी. ०/० ते १/०० ता. बेल्हे	६.८३	४/२००१	१९/५/२००१	२२/५/२००३	१८/५/२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.२६	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ३.७५ लाख
कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग परिषद (इ.अ.इ.) दक्षिण पुणे										
१	११०	ता. पुरंदर								
२	४.७६	राजूरी खोर रस्ता किमी ०/० ते २/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	०४/०९/२००१	२६/६/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.९८	कु शाल काम बाकी ०.३६ लाख
३	५.५८	पोढे येवत रस्ता किमी ०/० ते ५/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	३१/०३/२००१	१४/०६/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.९	कु शाल काम बाकी ०.४२ लाख
४	४.८४	भंडारवाडी ते चतुर्मुख रस्ता किमी ०/० ते १/६००		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	२४/०४/२००१	२२/०७/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.३७	कु शाल काम बाकी २.०८ लाख
५	३.३१	राजूरी मातवस्ती रस्ता ०/० ते १/२००		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	०६/०४/२००१	१५/०६/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.२२	कु शाल काम बाकी ०.२९ लाख
६	५.८५	नाझरे डॅम ते सारसाई घोर किमी ०/० ते २/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	६/७/२००१	६/१२/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.२२	कु शाल काम बाकी ०.१८ लाख
७	४.७६	राजूरी खोर रस्ता किमी २/० ते ४/० भाग - २		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	२७/०७/२००१	०७/०९/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.३९	कु शाल काम बाकी ०.३७ लाख
८	६.७९	नायगाव झुंबरगळा रस्ता ०/० ते १/५००		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	२७/०६/२००१	२५/०८/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.२७	कु शाल काम बाकी ०.३५ लाख
९	७.२३	रोमणवाडी खोणडेवाडी रस्ता ०/० ते ३/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	२९/०७/२००१	१०/१०/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.६३	कु शाल काम बाकी ०.१५ लाख
१०	७.१५	मावडी सुपे भोसलेवाडी रस्ता किमी ०/० ते ३/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	३०/०७/२००१	१०/१०/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.२	कु शाल काम बाकी ०.२० लाख
११	५.३५	मावडी सुपे ते रोमणवाडी रस्ता किमी ०/० ते ३/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	२९/०६/२००१	२५/०८/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.२	कु शाल काम बाकी ०.१५ लाख
१२	६.४६	नावळी ते चौडवाडी रस्ता किमी ०/० ते ३/०		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	३१/०७/२००१	६/१०/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.६७	कु शाल काम बाकी ०.७९ लाख
१३	६.४६	पिसे अत्रे वस्ती रस्ता किमी ०/० ते २/५००		०१/०५/२००१	१९/०५/२००१	०९/०८/२००१	०९/०८/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.२८	कु शाल काम बाकी ०.१९ लाख

महाराष्ट्र विधानमंडळ राजगार हमी योजना सभिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजगांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजगां निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मो. दि.	प्र.मा.दि.	सुरु तारीख		बंद तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का.सु.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादन अभावी, सजरा अभावी, अनामिनं हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख					
१	२		३		५		६			७	८	९
१३		माडर ते टोणपवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/०	५.९५	०२/०५/२००१	१६/०७/२००१	०७/०८/२००१	०६/०४/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		५.३८	कु शल काम बाकी ०.१४लाक्ष
१४		पिंपळे ते कडवानस रस्ता किमी ०/० ते २/५००	५.९६	०२/०५/२००१	२६/०७/२००१	०२/०९/२००१	१४/०८/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		५.२४	कु शल काम बाकी ०.७२लाक्ष
१५		परिचे ते टोणपवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/०	३.२८	०४/०५/२००१	३०/०४/२००१	१३/०५/२००२	२८/०६/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		१.२	कु शल काम बाकी ०.८०लाक्ष
१६		वनपूरी ते कुंभारवळण रस्ता किमी ०/० ते २/०	३.६८	०२/०५/२००१	१४/५/०१	०२/०४/२००२	०७/०९/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		२.०२	कु शल काम बाकी ०.१२लाक्ष
१७		राजपूरी ते धनगरवाडा रस्ता किमी ०/० ते ३/०	७.३५	०२/०७/२००१	१९/५/०१	०९/०२/२००२	१६/०३/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		४.७४	कु शल काम बाकी ०.८४लाक्ष
१८		माळशिरस ते खोरेवाडी रस्ता किमी ०/० ते २/०	४.२४	०४/०८/२००१	१९/०९/२००१	२०/१०/२००१	०३/१४/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.७९	कु शल काम बाकी ०.१८लाक्ष
१९		राजपूरी भगतवस्ती रोमणवाडी रस्ता किमी २/२०० ते ४/२००	४.२९	०४/०८/२००१	१०/४/०१	१८/०७/२००२	२२/०८/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.७३	कु शल काम बाकी ०.१९लाक्ष
२०		टेकवाडी ते झिझरकोवस्ती रस्ता किमी ०/० ते ३/०	६.३७	०२/०८/२००१	१९/०९/२००१	२२/०९/२००१	२७/१२/२००४		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.७४	कु शल काम बाकी ०.१९लाक्ष
२१		रोमणवाडी पाडेखर आंबी रस्ता किमी ०/० ते १/३००	२.५८	०४/०८/२००१	१९/९/०१	१२/०९/२००१	१७/०९/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		२.४६	कु शल काम बाकी ०.२३लाक्ष
२२		राजपूरी भगतवस्ती झिरोबावस्ती रस्ता किमी ०/० ते ३/०	६.४६	०४/०८/२००१	१९/०९/२००१	१४/०९/२००१	०२/०९/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		५.४७	कु शल काम बाकी ०.६०लाक्ष
२३	ता. पुरंदर	खानवाडी हरिजनवस्ती मधलामळवस्ती होलेवस्ती रस्ता किमी ०/० ते ६००	५	०२/०५/२००२	७/८/०२		०२/०९/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.४४	कु शल काम बाकी ०.०९लाक्ष
२४		पारगाव बेतसर रस्ता किमी ०/० ते २/३००	९.३४	०२/०७/२००२	२९/९/०२		२३/११/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		५.५३	कु शल काम बाकी ०.२४लाक्ष
२५		गुन्डोळी वाधापूर रस्ता किमी ०/० ते १/३००	७.२४	०२/०७/२००२	२९/०९/२००२		१९/१०/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.८६	कु शल काम बाकी ०.०७लाक्ष
२६	ता. पुरंदर	सिंगापूर चौडाई मंदिर रस्ता किमी ०/० ते १/३००	७.३६	०२/०७/२००२	२९/९/०२		१०/११/२००२		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		५.५८	कु शल काम बाकी ०.३२लाक्ष
२७		माळशिरस पाटल वस्ती तळवस्ती खोसेवस्ती रस्ता किमी ०/० ते ३/४००	१२.६२	०२/०७/२००२	१९/१०/२००२		१९/०९/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		६.६१	कु शल काम बाकी ०.६३लाक्ष
२८		मावडी सुपे ते किजाई नागाव रस्ता ०/० ते २/९६०	६.४२	०२/०९/२००२	२६/११/२००२		१९/०३/२००३		भौतिकदृष्ट्या पूर्ण		३.९८	कु शल काम बाकी ०.२२लाक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (यातील त्रिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजगा निहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजगा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्तो, वनीकरण मरुस्थान इत्यादी	मूळ अंदाज पत्राचा नुसार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा. दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजीमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावधी कार्यक्रम आखून तो अभ्यक्रमाने पूर्ण करायबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
२९		मावडी क.प ते भाममळा रस्ता किमी ०/० ते १/५.५०	६.८	०२/०४/२००२	२६/११/२००२	०२/१२/२००२	१२/०३/२००३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.९४	कुशल काम बाकी ०.५८ लक्ष
३०	ता. पुरंदर	नाझरे क प ते जवळार्जून रस्ता किमी ०/० ते १/९००	५.७३	०२/०४/२००२	१०/१२/२००२	१२/१२/२००२	२४/०३/२००३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.९४	कुशल काम बाकी ०.२६ लक्ष
३१		नाझरे ते जवळार्जून शिव रस्ता किमी ०/० ते २/२५०	५.७३	०४/०४/२००३	१५/०२/२००३	१७/०२/२००३	१५/०५/२००३	जमीनीचे दानपत्रा अभावी	३.३०	कुशल काम बाकी २.४२ लक्ष
३२		माळशिरस ते मराठेवस्ती रस्ता किमी ०/० ते २/७००	९.५३	०५/०२/२००३	०३/०३/२००३	०२/०३/२००३	३०/०६/२००३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	६.४९	कुशल काम बाकी ०.५१ लक्ष
३३		दवणमळा ते बेलसर रस्ता किमी ०/० ते ३/३३०	१९.३१	०३/०४/२००३	२२/०४/२००३	२२/०४/२००३	१२/१२/२००३	खडीकरण असल्याने खडी फोडणारे मजूर उपलब्ध नसल्याने	२.४८	कुशल काम बाकी ६.८३ लक्ष
३४		मावडी क प ते कोळविहीरे शिव रस्ता किमी ०/० ते १/१५०	७	०३/१०/२००३	०४/१२/२००३	०३/१२/२००३	१८/१२/२००३	खडीकरण असल्याने खडी फोडणारे मजूर उपलब्ध नसल्याने	५.०२	कुशल काम बाकी ४.९८ लक्ष
३५		जेजुरी रस्ता ते धालेवाडी पालखी मार्ग रस्ता किमी ०/० ते २/०	५.३	०३/१२/२००३	१७/१२/२००३	१३/०१/२००४	१२/०३/२००४	शेतकरी अडथळा दूर होतानाच काम पूर्ण करण्यात येईल ४.६३ लक्ष	०.६३	शेतकरी अडथळा दूर होतानाच काम पूर्ण करण्यात येईल ४.६३ लक्ष
३६		बबनवाव खळदकर ते पाणोपवाडत रस्ता किमी ०/० ते १/२००	२.३७	०३/१२/२००३	२९/०२/२००४	०६/०२/२००४	१३/०३/२००३	शेतकरी अडथळ्यामुळे	०.३८	शेतकरी अडथळा दूर होतानाच काम पूर्ण करण्यात येईल १.९९ लक्ष
३७		कारोबागरीर ते मावडीसुपे हंबीरवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/०	१.३३	०३/१२/२००३	२९/०२/२००४	१७/०२/२००४	०२/०३/२००४	शेतकरी अडथळ्यामुळे	०.५१	कुशल काम बाकी ०.८२ लक्ष
३८		गदादेवस्ती ते कुमजाईमंदिर रस्ता किमी ०/० ते २/२००	४.८८	०३/०४/२००४	१०/२००४	२२/०३/२००४	८/५/२००४	शेतकरी अडथळ्यामुळे	०.६६	कुशल काम बाकी ४.२२ लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसधारण इत्यादी	मूळ अंदाज पजका नुसार कामाची किंमत	प्र.मा.दि.		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपया योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा.दि.	प्र.मा.दि.				
३९	२	३	४	५	६	७	८	९	
४०		प्रजिमा ६४ ते विजुलवस्ती रस्ता कि.मी.०/० ते २/००	२.७७	२२/२/२००३	२६/०३/२००३	०६/०४/२००३	२८/६/२००३	२.०१	कुशल काम बाकी ०.७६ लक्ष
४१		वाखारी रस्ता ते शिंदेवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ०/६००	२.७४	०३/०४/२००३	२६/०३/२००३	०७/०४/२००३	२/६/२००३	१.३२	कुशल काम बाकीलक्ष १.४९लक्ष
४२		खापाडा (प्रजिमा ६४) ते गाढवखडक रस्ता कि.मी.०/० ते २/३००	६.५८	०७/०४/२००३	२४/०८/२००३	१६/०८/२००३	३०/९/२००३	५.२७	कुशल काम बाकी १.४९लक्ष
४३		प्रजिमा ६४ ते फडतरेवस्ती डोलवस्ती रस्ता कि.मी.०/० ते १/१५०	७.३५	१७/२००३	१४/०८/२००३	१६/०८/२००३	२०/१०/२००३	४.६८	कुशल काम बाकी २.६७लक्ष
४४		पाटीलवस्ती ते धनगरवाडा ते गाढवखडक रस्ता कि.मी.०/० ते १/८००	४.८१	१०/२००३	११/०४/२००३	०३/११/२००३	१२/१२/२००३	३.१६	कुशल काम बाकी १.७३लक्ष
४५		डोंबेवाडी ते रिसोपसे रस्ता कि.मी.०/० ते २/६००	५.३३	१२/२००३	३१/०९/२००४	१४/०९/२००३	२४/४/२००४	४.२४	कुशल काम बाकी ०.८१ लक्ष
४६		भरतगाव ते नवलेमळा ते यवत शिव रस्ता कि.मी.०/० ते ३/००	५.५५	११/०२/२००३	२४/११/२००३	०२/०३/२००४	२९/९/२००४	३.२३	कुशल काम बाकी २.३२ लक्ष
४७		इंदापुर पळसर्वे न्हावी रस्ता ०/०ते ४/०	८.३२	१०/९/२००३	२६/०३/२००३	२०/०९/२००३	२०/१०/२००३	१.७२	कुशल काम बाकी ६.६० लक्ष
४८		दाढवाडीघोरपडवाडीरस्ता गातोडी २/००ते४/००	२.७५	२/३/२०००	१९/०५/२००१	२४/०९/२००४	८/४/२००४	१.९	कुशल काम बाकी ०.८१ लक्ष
४९		उध्दत मानकरवाडी रस्ता ०/०ते२/०	२.७५	५/२००१	१९/०५/२००१	०६/०९/२००४	१८/३/२००४	०.३१	कुशल काम बाकी२.४४लक्ष
४९		निमागव केताकी ते शेळगाव कि.मी.१/८५० ते २/३००	४.८२	९/२००३	०७/०२/२००४	२३/०९/२००४	१८/०३/२००४	१.९१	कुशल काम बाकी २.९१लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणा/निहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह युजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रासक नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाज प्रयासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूपुरादन अभावी, मजूर अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आरंभित तो आक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा नासतीचा खर्च
					तां. मां. ति.	प्र.मा. ति.			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
५०		अंधुंगी भरणेवाडी विरोडवाडी रस्ता कि.मी.६/० ते ८/०	२.७५	५/२००१	१९/०५/२००१	०६/०८/२००३	१८/५/२००४	०.९५	कुशल काम बाकी १.८०लाक्ष
५१		काटी वडापुरीवस्ती कचरेवाडी अवताडेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	६.३	३/२००१	१९/०५/२००१	१९/०५/२००४	०९/०५/२००४	२.२२	कुशल काम बाकी ४.०८लाक्ष
५२		काटी ते महादेवनाथ रस्ता कि.मी. ०/४८० ते १/६८०	२.९३	८/२००३	१९/०५/२००१	१२/०५/२००३	१०/१/२००४	१.२	कुशल काम बाकी ७.२९लाक्ष
५३		आधववाडी सराफवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/१३०	४.५५	१/२००३	१८/१०/२००३	०८/१२/२००३	३१/५/२००४	१.७६	कुशल काम बाकी ७.७९लाक्ष
५४		सावी ते बोरातवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	२.९	१२/२००३	१९/०५/२००१	१४/०३/२००४	३१/०५/२००४	२.९	कुशल काम बाकी १.००लाक्ष
५५		झगडेवाडी वडापुरी रस्ता कि.मी. १/२००	२.०२	११/२००३	३०/१२/२००३	१२/०१/२००४	३१/०१/२००४	२.०८	कुशल काम बाकी ०.९४लाक्ष
५६		कडववाडी व्याहळी रस्ता कि.मी. ०/२०० ते १/२००	१.४	१०/२००३	०९/०१/२००४	१२/०१/२००४	२३/०२/२००४	१.१४	कुशल काम बाकी ०.२६लाक्ष
५७		रोडेवस्ती ते गीताडी रस्ता क.मी. ०/० ते ०/६००	१.४३	५/२००१	१९/०५/२००१	०८/०४/२००४	१०/०४/२००४	०.४१	कुशल काम बाकी १.०२लाक्ष
५८		निमगाव केतकी नाळेवस्तीखामळवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/१००	४.३६	२/२००४	१९/०३/२००४	६/४/२००४	२४/४/२००४	२.१४	कुशल काम बाकी २.२२लाक्ष
५९		वरकुटे ते भावडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/१२०	४.३८	२/२००४	१९/०३/२००४	३१/०५/२००४	२०/०९/२००४	२.६१	कुशल काम बाकी १.८६लाक्ष
६०		इंदपुर कदमवस्ती गलंडवाडी न २ रस्ता कि.मी. ०/९५६	५.८	२/२००४	१९/४०४	२८/०४/२००४	१५/०६/२००४	२.७	कुशल काम बाकी ३.१०लाक्ष
		बारामती							

महाराष्ट्र विधानसंघळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंत्रणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती

अ.क्र.	योजना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार. (पाझर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता. मं.दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, यंत्रणा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजने व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	६	७	८	९	
६१		शेरेवस्ती तरडोली ते दत्तमंदीर रस्ता कि.मी २.००	९.४१	०३/२००१	३०/४/२००१	१४/५/२००१	१४/६/२००२	कुशल काम बाकी आहे	४.२१	कुशल काम बाकी ५.२०लाक्ष
६२		करवेवाकी ते कोळंबकरवस्ती रस्ता कि.मी. २/००	७.९९	१/२००२	१७/४/०१	३१/५/२००१	२८/८/२००१	कुशल काम बाकी आहे	३.९६	कुशल काम बाकी ४.०३लाक्ष
६३		नायकोवामंदीर ते कोळेकर देडेवस्ती कि.मी ०/९५६	२.२६	१/२००२	०७/०८/२००२	१७/०८/२००२	२५/०९/२००३	कुशल काम बाकी आहे	१.९१	कुशल काम बाकी १.९५लाक्ष
६४		गायान पाटी ते आंबी जोगवडी रस्ता कि.मी ३/५०	७.३५	१/२००२	१४/१२/२००२	२८/१२/२००२	२३/०७/२००३	कुशल काम बाकी आहे	५.३३	कुशल काम बाकी २.०२लाक्ष
६५		लोणीभापकर ते दत्तमंदीर रस्ता कि.मी. २/५००	६.२१	१/२००२	१०/१२/२००२	११/१२/२००२	०७/०२/२००३	कुशल काम बाकी आहे	३.४२	कुशल काम बाकी २.८७लाक्ष
६६		सायबाचीवाडी ते मुळाडे रस्ता कि.मी २/००	३.९७	१/२००३	१०/१२/२००२	०६/०१/२००३	२१/०३/२००३	कुशल काम बाकी आहे	३.१५	कुशल काम बाकी ०.८२लाक्ष
६७		भोगाव द्वार ते मुटी रस्ता कि.मी. ४/३०० ते ७/४००	१२.६८	१/२००३	१४/०२/२००३	०५/०३/२००३	२२/१०/२००३	कुशल काम बाकी आहे	३.४७	कुशल काम बाकी ९.२१लाक्ष
६८		करजे ते हागवणेवस्ती ते सस्तेवाडी रस्ता कि.मी २/४८०	६.१५	०८/२००३	१४/०२/२००३	०५/०३/२००३	०७/०५/२००३	कुशल काम बाकी आहे	१.८१	कुशल काम बाकी ४.३६लाक्ष
६९		लोणीभापकर ते भोसलेवस्ती रस्ता कि.मी १/२००	२.३८	३/२००३	२६/०५/२००३	०७/०६/२००३	२२/१०/२००३	कुशल काम बाकी आहे	१.६९	कुशल काम बाकी ०.६९लाक्ष
७०		लोणीभापकर ते जोगवडी रस्ता ग्रामा ७५ ते भापकरवस्ती पवळीरस्ता कि.मी. १/८००	४.५६	१/२००३	२६/०५/२००३	०७/०६/२००३	१४/०२/२००४	कुशल काम बाकी आहे	३.३३	कुशल काम बाकी १.२३लाक्ष
७१		लोणीभापकर ते सायबाचीवाडी रस्ता कि.मी. ३/५७०	६.११	५/२००३	०३/०६/२००३	३०/०६/२००३	२२/१०/२००३	कुशल काम बाकी आहे	३.९९	कुशल काम बाकी २.१२लाक्ष
७२		लोणीभापकर ते जुना चडगाव रस्ता कि.मी. २/४०० ते ४/५००	६.८७	३/२००३	०१/०९/२००३	०७/०९/२००३	२१/१०/२००३	कुशल काम बाकी आहे	३.०५	कुशल काम बाकी ३.८२लाक्ष
७३		लोणीभापकर ते नायकोवामंदीर रस्ता	८.५३	३/२००३	०४/०९/२००३	१४/०९/२००३	१४/१२/२००३	कुशल काम बाकी आहे	६.४८	कुशल काम बाकी २.०५लाक्ष
७४		भागवस्ती ते मोरेवस्ती रस्ता कि.मी ०/५६०	१.९७	६/२००३	२४/०४/२००३	०४/१०/२००३	१४/१०/२००३	कुशल काम बाकी आहे	०.६	कुशल काम बाकी १.३७लाक्ष

महाराष्ट्र विधानसभेतील राजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बेटकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (भागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व यंजगानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंजगा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्णा कामांचे वर्णन व मर्यादा त्र. क्र. नं. (जागर तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	प्र.मा.दि.	सुरु तारीख		बंद तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखंडादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						ता. मा.दि.	प्र.मा.दि.					
१	२	३	४	५	६	६	७	८	९			
७५		जोगवडी ते लोणीगावकर रस्ता कि.मी. ३/००ते ८/४००	१.४६	१/२००३	१४/०२/२००३	०६/०४/२००३	२३/०७/२००३		कुशल काम बाकी आहे	३.०६	९	कुशल काम बाकीर. ४०लक्ष
७६		भोसलेवस्ती (लोणी) ते भापकरवस्ती ते कांबळेवस्ती रस्ता कि.मी. १/५००	६.०८	०७/२००३	२७/०८/२००३	१८/१२/२००३	०९/०१/२००४		कुशल काम बाकी आहे	१.८३		कुशल काम बाकीर. २५लक्ष
७७		ढाकाळे मुंबळे ते कराळवस्ती रस्ता कि.मी. ३/३००	२.१	१०/२००३	३०/१२/२००३	१८/०१/२००४	१०/०५/२००४		कुशल काम बाकी आहे	१.३८		कुशल काम बाकीर. ७९लक्ष
७८		मोरगाव जोगवडी ते भोसलेवस्ती रस्ता गारामण पाटी आंबी युवा सेंटर कि.मी. ०/००ते १/००	२.६३	१/२००३	१०/१०/२००३	०४/०१/२००४	०३/०२/२००४		कुशल काम बाकी आहे	१.२२		कुशल काम बाकीर. १९लक्ष
७९		रामा क्र ६२ ते मुंबळे जायपने रस्ता कि.मी. १/५००	४.११	१२/२००३	२२/०४/२००४	२३/०३/२००४	२५/०६/२००४		कुशल काम बाकी आहे	१		कुशल काम बाकीर. १९लक्ष
८०		भितारवाडी ते जॉइंट कन्व्हागन रस्ता कि.मी. २/२८०	४.२५	१/२००४	१२/०३/२००४	११/०३/२००४	१०/०४/२००४		कुशल काम बाकी आहे	२.१४		कुशल काम बाकीर. १९लक्ष
८१		कराळवस्ती ते जळकेवाडी जोड रस्ता कि.मी. ३/३००	४.९	२/२००४	२९/०३/२००४	०७/०४/२००४	२९/०४/२००४		कुशल काम बाकी आहे	०.०९२		कुशल काम बाकीर. ८७लक्ष
८२		जगदाळेवस्ती ते करलेपळशी रस्ता कि.मी. ३/७६०	८.९५	१/२००४	२१/०२/२००४	२५/०२/२००४	०९/०७/२००४		कुशल काम बाकी आहे	७.०७		कुशल काम बाकीर. ०९लक्ष
८३		मोरगाव ते चोपणवस्ती रस्ता कि.मी. ०/००ते १/५३०	३.२६	१/२००४	२०/०३/२००४	२८/०३/२००४	१७/०४/२००४		कुशल काम बाकी आहे	१.७		कुशल काम बाकीर. ५६लक्ष
८४		मोरगाव ते सोनेबा मंदीर खोर रस्ता कि.मी. २/४००	५.३९	१०/२००४	०७/०२/२००४	१६/०५/२००४	०२/०८/२००४		कुशल काम बाकी आहे	२.६२		कुशल काम बाकीर. ७८लक्ष
८५		लोणीगावकर ते सुयवंशी रस्ता (वडागाव नि) कि.मी. ४/५००	१.३१	३/२००४	२५/०५/२००४	११/०७/२००४	२४/०७/२००४		कुशल काम बाकी आहे	०.९५		कुशल काम बाकीर. १६लक्ष
८६		कांबळेवस्ती ते सोमेश्वरगार रस्ता कि.मी. १/६८०	२.८४	१/२००४	११/०३/२००४	०३/०३/२००४	२५/०४/२००४		कुशल काम बाकी आहे	२.४		कुशल काम बाकीर. ४४लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हसी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तातुका निहाय व यंजगानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे संदर्भ व प्रस्ताव प्रसार. (मांडार तराव, गाव, तलाव, माह पु.गारी, पणव, रस्ते, वनीकरण मदतसंधारण इत्यादी)	मूळ अंजन वनका मुरार कामाची किंमत	ता. मा. दि.	प्र.मा.दि.	वसत सुरु झाल्याची तारीख व काम वंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु.तारीख का. वंद. तारीख)		कामे वंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे काराबद्ध कार्यक्रमात आखून तो अपक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत वेलेली अथवा कराबाबतची उध्दा योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	वंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
८७		मोराळवाडी ते कन्हामळा पळशी रस्ता कि.मी २/००	८.३३	१३/२००४	२२/०४/२००४	८/२/२००४	४/४/२००४	कुरुशाल काम बाकी आहे	३.७६	कुरुशाल काम बाकी ४.५७लक्ष
८८		शिखर	५.२५	५/२००१	०६/०६/२००१	१८/१०/२००३	१५/११/२००३	अकुरुशाल काम पूर्ण	४.५८	कुरुशाल काम बाकी ०.६७लक्ष
८९		रा मा ५४ ते खेर नगर ते धामारी रस्ता ०.०४ ते ४.००	२.५	५/२००१	०६/०६/२००१	२१/०६/२००४	३०/०९/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	१.१८	कुरुशाल काम बाकी १.३२लक्ष
९०		जातेगाव खुर्द ते करदे रस्ता ०.०० ते ३.००	७.८१	५/२००१	६/६/२००१	४/११/२००३	३/३/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	३.९६	कुरुशाल काम बाकी ३.८५लक्ष
९१		तळेगाव टावठे ते कासारी कांबोपूर रस्ता	४.४६	५/२००१	६/६/२००१	०३/०३/२००४	१५/०४/२००४	जागेअभावी काम वंद	२.२५	जागेअभावी काम वंद २.७१लक्ष
९२		कंधूर पोपूर स्तर ते पन्हाडमळा रस्ता कि.मी ०.०० ते १.५००	११.५९	५/२००१	६/६/२००१	२३/०५/२००३	३१/०७/२००३	अकुरुशाल काम पूर्ण	५.०३	कुरुशाल काम बाकी ६.५६लक्ष
९३		कानूर मिडल्लवाडी ते कवठे रस्ता कि.मी ०.०० ते १०.००	२२.५७	९/२००३	१८/१०/२००३	१०/११/२००३	०१/०२/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	८.९९	कुरुशाल काम बाकी १.५८लक्ष
९४		आलेगाव पागा ते उळगांव रस्ता कि.मी ०.०० ते ६.००	८.२५	११/२००३	२७/११/२००३	६/१२/२००३	११/०१/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	५.४	कुरुशाल काम बाकी २.८५लक्ष
९५		धामारी कानूर शिकारु रस्ता कि.मी ०.०० ते ४.५००	८.६६	१/२००४	०१/०१/२००४	२७/०१/२००४	२७/२/०४	अकुरुशाल काम पूर्ण	५.४९	कुरुशाल काम बाकी २.६५लक्ष
९६		उफळापूर ते धामारी पावळ रस्ता कि.मी ०.०० ते ३.६००	६.७२	१/२००४	२३/०२/२००४	०३/०३/२००४	०४/०४/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	५.१९	कुरुशाल काम बाकी १.६३लक्ष
९७		धामारी हिवरे रस्ता	१३.५९	१/२००४	२३/०२/२००४	०३/०३/२००४	१५/०६/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	६.४१	कुरुशाल काम बाकी ७.१८लक्ष
९८		कानूर मोसाई ते सेविदणे रस्ता	६.१८	१/२००४	२३/०३/२००४	८/३/२००४	१०/३/२००४	दिनांक ८/७/०४ पासून काम वंद	२.५१	कुरुशाल काम बाकी ३.६७लक्ष
९९		आलेगावपागा ते धरण रस्ता	१.८५	१/२००४	२१/२/२००४	२१/०३/२००४	०३/१०/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	१.४९	कुरुशाल काम बाकी ०.३६लक्ष
१००		पावळ कोकणामळा रस्ता	४.१७	१/२००४	२१/२/२००४	०३/०३/२००४	११/०४/२००४	अकुरुशाल काम पूर्ण	२.६३	कुरुशाल काम बाकी १.५४लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रस्तावली प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे (भागील तिमारी अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तातुका निहाय व येवजणानिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षेपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती

अ.क्र.	इ-अपना निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे मंडळ व कामाचे प्रकार (चिह्न तालुका, गाव, तालुका, माहे भुजारी, तलाक, रस्ते, वनीकरण मदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रात नुसार कामाची किंमत	ता. मो. दि.	प्र.मा.दि.	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)		काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून तो अंशकरीत पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
						सुरु तारीख	बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
१०१		धामरी काणूर ते मांदळवाडी रस्ता	४.४६	१/२००४	१५/३/२००४	२०/०४/२००४	१५/०७/२००४	१७/७/०४ पासून पावसापूर्वी काम बंद	४.४	कूराल काम बाकी ०.६२ लक्ष
१०२		भूटाणवाडी ते वारगाळ वस्ती रस्ता	३.३७	१/२००४	१५/०३/२००४	५/४/२००४			१.६५	कूराल काम बाकी १.७२ लक्ष
१०३		पावळगाळ तळे खणजेवस्ती रस्ता कि मी ०.०० ते ०.८३०	१.३	२/२००४	१५/०३/२००४	१४/०३/२००४			१.३१	कूराल काम बाकी ०.१० लक्ष
१०४		भूटाणवाडी ते धारवाडी रस्ता ०.०० ते १.१५०	४.१७	२/२००४	१५/०३/२००४	०३/०३/२००४	११/०४/२००४		२.६८	कूराल काम बाकी २.४९ लक्ष
१०५		खंडाळे पिंपरी शिव रस्ता ०.०० ते ५.००	३.३१	३/२००४	०४/०४/२००४	१४/०४/२००४	१६/०७/२००४		१.७२	कूराल काम बाकी १.६७ लक्ष
१०६		तळ्याची वाडी ते ठाकरवाडी मार्ग साखोरेवस्ती रस्ता ०.०० ते ०.८८०	१.४१	५/२००४	२५/०६/२००४	१७/२००४	१७/०७/२००४		१.१४	कूराल काम बाकी ०.३५ लक्ष
१०७		प्रजिमा २३ ते खेरमळा रस्ता	३.४३	४/२००४	१५/०५/२००४	२६/०५/२००४	०६/०५/२००४		१.३१	कूराल काम बाकी २.१२ लक्ष
१०८		पावळ शिरूर रामा ५४ ते डगेवाडी ते मिडालुवाडी रस्ता	११.१३	५/२००४	१५/५/२००४	०७/०४/२००४	०६/०३/२००४		३.३५	कूराल काम बाकी ७.७८ लक्ष
१०९		भूटाणवाडी ते गावडेवाडी रस्ता ०.०० ते १.०२०	१.९९	५/२००४	१५/०५/२००४	२३/०५/२००४	३०/०५/२००४		१.७९	कूराल काम बाकी ०.२५ लक्ष
११०		पावळ ते गणेशनगर रस्ता	३.९९	५/२००४	१५/०५/२००४	२२/०५/२००४	३०/०५/२००४		२.४२	कूराल काम बाकी ०.९९ लक्ष

अंतररक्षक पुणे वनविभाग पुणे

३	कारासती									
३	वहाणे वनीकरण		६.५४	७/२/२००३	७/२/२००३	१४/११/२००२	२१/०४/२००३	मजुराअभावी काम बंद	०.३९	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ८.३० लक्ष
३	मुळाळे वनीकरण		५.५९	७/२/२००३	७/२/२००३	२३/२/२००२	२४/२/२००२	मजुराअभावी काम बंद	०.०२	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ७.८० लक्ष

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हक्की योजना समिती- पुणे जिल्हा बैठकीची प्रश्नावली

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे (मागील सियाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची तालुका निहाय व पंजणांनिहाय माहिती सन २००६-०७, २००७-०८

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लाटलेल्या कामाची माहिती

क्र.सं.	पंजाब निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे प्रकार (उदा. तलाव, गाव, तलाव, माह गुजारी, तलाव, रस्ते, वनीकरण मरसंधारण इत्यादी)	मूळ अर्थ. म. पत्रांक नुसार कामाची किंमत	मूळ अर्थ. म. पत्रांक नुसार प्रशासकिय मान्यता मिळाल्याच्या तारीखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झालेला तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सू.तारीख का. बंद. तारीख)	काम सुरु झालेला तारीख व काम बंद असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वनजमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालव्यव्हार करून आकृत तो अन्नक्रमाने पूर्ण करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
				ता. मा. प्र. मा. दि.	प्र. मा. दि.				
१	२			५		६		७	९
३		करले वनीकरण	४.७७	८/२/२००३	८/२/२००३	९/४/०३	११/०९/२००३	०.०७	मजुरांची मागणी होताच काम सुरु करण्यात येत आहे. उर्वरित खर्च ६.२० लाख

६ ते १० वर्षांपर्यंत शेष असलेली कामे

निरंक

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता बंद असलेली कामे

निरंक

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक : १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे....		
(वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा गोषवारा)		
अ.क्र.	प्रलंबन स्तर	प्रलंबित संख्या
१	जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे	७
२	आयुक्त कार्यालय पुणे	४
३	शासन स्तर	३
४	यंजणा स्तर	३
५	निकाली प्रकरणे	१
	एकूण	१८

प्रश्न क्रमांक : १२ गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाच्या कामावर दिनांक २१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गोरबळ्या सहायक सचिव प्रकरणाबाबत सध्या चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी

अ.क्र.	कामाचे नाव	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक	गोरबळ्या सहायक सचिव असलेल्या प्रकरणाचा दिनांक		
१	१ दिवडी ता. सुर्वर वनीकरणाचे काम दिवडी स.नं. २१ ते २६ को. ४० हे. मुख्य सहायक सचिव स्वारापेट पुणे.	शुद्धीच्या मोजमापाच्या नोंदी, सरकारी कामात निष्काळजीपणा	०६/०२/१९८३	उपविभागीय अधिकारी कार्यालय	०६/०२/१९८३	१. श्री. जी.एस.वाईकर वनाक्षेपात यांनी उपाडीत आणला. २. फौजदारी दवाब क्र. सासबद येथे गुण नोंदविण्यात आला. ३. फौजदारी दवाब क्र. ११/९२ दि. ३०/११/१९९६ रोजी कोर्टाने अर्जाबाबत बाजूने निकाल दिला. आरोपी निवृत्त. ४. सध्या प्रकल्पाची किमी व त्याच विभागा मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र. २४/ए/दि. २१/९८ अन्वये लघील कार्याची आवश्यकता नाही असे पत्र दिले आहे.	८	१. दि. २१/११/८३ रोजी गोरबळ्या उपविभागीय अधिकारी यांनी उपाडीत आणला. २. फौजदारी दवाब क्र. ७७/८३ अन्वये सासबद येथे गुण नोंदविण्यात आला. ३. फौजदारी दवाब क्र. ११/९२ दि. ३०/११/१९९६ कोर्टाने निकाल दिलेला आरोपीची निर्वासिप मुत्तावात केली आहे.	९	फौ. दवाब क्र. ७७/८३ सासबद येथे गुण नोंदविण्यात आला. ११/९२ दि. ३०/११/१९९६ कोर्टाने निकाल दिलेला आरोपीची निर्वासिप मुत्तावात केली आहे.	१०	कोर्टाने आरोपीला निर्वासिप मुक्त केले आहे. या. आयुक्त यांच्याकडे इकडील प.क्र. रोहयो अका १/५०/१० दि. २६/४/२०१० अन्वये सध्याचे प्रकरण निकाली काढणे बाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. मा.वि.आ. यांनी त्यांचे फडील पत्र क्र. रोहयो/नात/अका-२/५९४० दि. ४/५/२०१० अन्वये मागविलेली माहिती पाठविल्यात येत आहे.
२	२ दिवडी ता. सुर्वर रोहयो वि.अ.क्र.३ विभाग अंतर्गत कामाबाबत	मनुष्यांना मजुरी काढण्या करणे बाबत त्यांचे मोगमत्ता पगार वेळून त्यांचे कडून १२०,१२५,१०० अनाधिकृत पणे काढून घेतले.	२४/०८/१९८६	उपविभागीय अधिकारी डेड दि.	३०/०४/१९८६	१. दि. २५/४/८६ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांनी गोरबळ्या उपडकोस आणला. २. दि. ११/५/८२ रोजी फौजदारी गुना दाखल. ३. म. स्पेशल कोर्ट दवाब क्र. १९/९४ मध्ये म. कोर्टाने दि. २४/१२/२००० रोजी निकाल दिला असून आरोपींना निर्वासिप सोडले आहे.	१	चौकशी पुणे ११/०५/८६ अन्वये को. गु. ध. स्पेशल दवाब क्र. १९/९० दि. २४/४/२०१० कोर्टाने निकाल दिला.	२	कोर्टाने आरोपीला निर्वासिप मुक्त केले आहे. या. आयुक्त यांच्याकडे इकडील प.क्र. रोहयो अका १/५०/१० दि. २६/४/२०१० अन्वये सध्याचे प्रकरण निकाली काढणे बाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. मा.वि.आ. यांनी त्यांचे फडील पत्र क्र. रोहयो/नात/अका-२/५९४१ दि. ४/५/२०१० अन्वये मागविलेली माहिती पाठविल्यात येत आहे.		
३	३ पानवत अनादील शिरकोली, घोडरात रस्ता, ता. चेले अधिकांक अभियंता पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ नविन प्रशासकीय इमारत पुणे	छोट्या हजे-या लावणे.	०४/०६/१९८६	पामत्याचा जजे	०४/०४/१९८६	१. दि. ७/७/८९ रोजी मा. सहायक आयुक्त यांनी चौकशी केली. २. तहसिलदार चेले यांनी फौजदारी गुण क्र. ११/८० ने दाखल केला. ३. जेएमएफसी कोर्ट क्र. ७ क्रि.के.क्र.६३/८२ दि. २२/११/२००० रोजी कोर्टाने निकाल जाहीर. आरोपी निर्वासिप सोडले	१	फौ. गु. ध. १८/८६ अतिरीक्त रंडाधिकारी पुणे कोर्ट क्र. २०/८८ दि. ३०/१०/१९९८ रोजी कोर्टाने निकाल दिला आरोपी निर्वासिप सोडले.	२	फौ. गु. ध. १८/८६ अतिरीक्त रंडाधिकारी पुणे कोर्ट क्र. २०/८८ दि. ३०/१०/१९९८ रोजी कोर्टाने निकाल दिला आरोपी निर्वासिप सोडले.		
४	केंदूर-धामारी वधा पाहोद येथे रस्ता, ता. शिरूर (सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा पुरवठा विभाग)	कामावर छोट्या हजे-या लावणे, कुपसत्रा गोरबळ्याकार करणे	१४/०६/१९८६	तहसिलदार शिरूर यांचे तयारीपण आढळून आलेले दोष	१४/०६/१९८६	१. श्री. प्रभु रावळ, कार्यकारी अभियंता २. तहसिलदार शिरूर यांनी चौकशी करून फौजदारी गुण क्र. १८/८६ ने केस दाखल केली. ३. अतिरीक्त रंडाधिकारी पुणे कोर्ट क्र. २०/८८ दि. ३०/१०/१९८८ रोजी कोर्टाने निकाल जाहीर. आरोपी निर्वासिप सोडले.	१	फौ. गु. ध. १८/८६ अतिरीक्त रंडाधिकारी पुणे कोर्ट क्र. २०/८८ दि. ३०/१०/१९९८ रोजी कोर्टाने निकाल दिला आरोपी निर्वासिप सोडले.	२	फौ. गु. ध. १८/८६ अतिरीक्त रंडाधिकारी पुणे कोर्ट क्र. २०/८८ दि. ३०/१०/१९९८ रोजी कोर्टाने निकाल दिला आरोपी निर्वासिप सोडले.		

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजनेचा सविती- पुणे विभाग वृद्धावस्था- पुणे विभाग प्रश्न क्रमांक : १ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ आखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकारांपैकी सध्या चौकशीसाठी प्रतीक्षित असलेल्या प्रकारांची संशोधनविधायक माहिती									
(रोजगारच्या सारखे प्रतीक्षित असलेल्या प्रकाराच्या मोजक्यासोबत देण्यात यावी.)									
अ.क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहार मुदतदोषी एकक	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा मॉनिटरिंग/वर्ष	गैरव्यवहार फसा उघडकीस आला	तारीख तपासणीची माहिती	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची कर्मचाऱ्यांची संख्या व इतर माहिती	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्ययावत असाव्याची संस्था	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१		३	४	५	६	७	८	९	१०
५	काळे कोरना हा. मालक विला अंधिका, कुठ्या अंधिका, पुणे-५	खाट्या इजेन्ज्या लायवो य इजेन्ज्या मंत्रालय रु.५५९९२	२४/०४/१९८२	ग्रामस्थांचा तक्रारी अर्ज	१. श्री. आर.जी. जोशी, विभागीय मंडळकारण अधिकारी	१. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत २४/०४/८२ दि. ३०/४/८२ रोजी केस दाखल. २. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत २४/०४/८२ दि. ३०/४/८२ रोजी केस दाखल. ३. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले. ४. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले. ५. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले. ६. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले. ७. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले. ८. सर प्रकरण कृषी खात्यामार्फत शाहनासदु पुरा मंत्री येथे पुढे न.६४/८५ राखल व विलंब न्यायप्रतयाचा मालक याने निषेध सोडले.			
६	सीजे-डॉली रस्ता, हा. अंधिका, एकासिम्स प्रकल्प, एकासिम्स कायदाच पुणे	गड चाटवाचे इजेन्ज्या मंत्रालय	०५/०४/१९८०	ग्रामस्थांचा तक्रारी अर्ज	१. श्री. आर.जी. जोशी, विभागीय मंडळकारण अधिकारी २. श्री. विलांड, उ.वि.म.सं.अ.	१. उघडकीस आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. २. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ३. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ४. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ५. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ६. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ७. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ८. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल.	१. उघडकीस आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. २. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ३. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ४. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ५. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ६. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ७. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ८. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल.	१. उघडकीस आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. २. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ३. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ४. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ५. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ६. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ७. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल. ८. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत ०५/०४/८० दि. ३१/३/८० रोजी केस दाखल.	

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजनेची सविती-पुणे जिल्हा बँकेची प्रस्तावित प्रश्न क्रमांक : १ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या रोजगारहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी

अ.क्र	कामाचे नाव	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम	गोपनीयतेचे स्वरूप व त्यात गुप्ततेची रक्कम
१	मांडवळाडी विपळवाडी रस्ता, अधिकांक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, माध्यवर्ती इमारत पुणे	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	मांडवळाडी विपळवाडी रस्ता, अधिकांक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, माध्यवर्ती इमारत पुणे	३	४	५	६	७	८	९	१०

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समिती- पुणे शिखा वेळीची प्रस्तावती
 प्रश्न क्रमांक : रसोद्व्यवहाराची प्रकरणे- १ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची सध्या चौकशीसाठी (विावेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी

क्र.सं.	कामाचे नाव	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा मतिना/वर्ग	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	राज्य सरकारने घेतलेले कार्यवाही	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा मतिना/वर्ग	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा मतिना/वर्ग	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा मतिना/वर्ग	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्ययावत अर्थाने सध्याच्या प्रकरणाची स्थिती
१	मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १	३	५	६	७	८	९	१०	
२	मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १	३	५	६	७	८	९	१०	
३	मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १	३	५	६	७	८	९	१०	
४	मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १	३	५	६	७	८	९	१०	
५	मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १	३	५	६	७	८	९	१०	

(विावेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या गैरव्यवहारासंबंधित संपादन यादी.)

१. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 २. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ३. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ४. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ५. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १

१. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 २. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ३. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ४. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १
 ५. मावळीचे जावळी- टोकळी तो मावळीवर रस्ता, सा. पुर्वार कामाची अर्थिका प्रत्येकी रमात पुणे १

चौकशी अद्ययावत अर्थाने सध्याच्या प्रकरणाची स्थिती

महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना सविती-पुणे विक्टर रोडकोबी प्रस्तावती

प्रश्न क्रमांक : १ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकारांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकारांची यात्रागणिहाय माहिती

अ.क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तत्त्विक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहाराने नबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी उपरान्त अमुक अत्यावृत्ती संशयाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळात चौकशी अर्पित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	पाझर तलाव, देवडी ता. पुरंदर अधिष्ठाक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, सिव्जन भवन, सांगळधार फेड, पुणे ११	सांडव्याचे बांधकाम सर्वोच घ निष्कृष्ट केले.	१८/०१/१९९७	दस्ता प्रयक आयुक्त कार्यालय पुणे	६	१. श्री. के.डी. गावकऱ्याड, शाळा अभियंता २. श्री. छत्रपति, उमओपिबंता	१. विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याची यादी दि.१०/३/०० रोजी मा. आयुक्ताकडे अर्पित सादर केला आहे. २. मा. आयुक्त पुणे यांनी दि.२/७/०३ च्या आदेशानुसार श्री. छत्रपति व श्री. गावकऱ्याड यांचेबाबत तीन वेतनवाढी यांबद्दिकाचे आदेश दिले. ३. त्यावर श्री. छत्रपति व श्री. गावकऱ्याड यांनी शासनाकडे अपील दाखल केले आहे. ४. श्री. मोडक यांचे विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे प्रकरण चालू आहे. ५. शासनाचे दि.०५/०५/२००९ चे पत्रान्वये यांचेवर ठरका देण्यात आलेला आहे. या आयुक्त रोड्या कार्यालयाने अपचारी याना शिक्षा आदेश न्यावले आहेत.	शासन रूपावर कार्यवाहीत	१०
११	पाझर तलाव, देवडी ता. पुरंदर अधिष्ठाक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, सिव्जन भवन, सांगळधार फेड, पुणे ११	सांडव्याचे बांधकाम सर्वोच घ निष्कृष्ट केले.	१८/०१/१९९७	दस्ता प्रयक आयुक्त कार्यालय पुणे		१. श्री. मोडक, तत्कालिन कामकारी अभियंता, सध्या मुजब अतिरिक्ता	शासनाचे दि.१४/१२/२००७ चे आदेशान्वये श्री मोडक यांना शासनाचे निर्देशानुसार मुजब केले आहे. प्रकरणा निर्गत		

प्रश्न क्रमांक : १२/रोजगारहीनतेची प्रकरणे- १ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या रोजगारहीनतेच्या प्रकरणांची सध्या चौकशीसाठी (विशेषगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादीपुढीलप्रमाणे

अ.क्र	कामाचे नाव	रोजगारहीनतेचे स्वरूप व त्यात मुंबईतील रकम	रोजगारहीनतेचे कारण	रोजगारहीनतेचे प्रकार	संश्लेषित तपसणीची माहिती	रोजगारहीनतेचे प्रकार असल्याच्या संश्लेषित तपसणीची कार्यवाहीची स्थिती व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अंजनात अर्ज अंजनात स्वसंश्लेषण कार्ये	चौकशी पूर्ण होण्यास शिल्लकी कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१२	पाहण तलाव, डेवळगाव रसाळ कार्यकारी अभियंता, डा.पा. स्वामिक रत, शेवडा पुणे	रोजगारहीनतेचे स्वरूप व त्यात मुंबईतील रकम	१३/०२/१९९८	कार्यकारी अभियंता, (स्थानिक स्तर) विभाग पुणे.	१. श्री. जी.आर. म्हेरे, उर्वरिष्णगीय अधिकारी २. श्री. जे.एन. माळवकर, शाखा अभियंता	१. दि. ३१/०२/०२ रोजी अधिकृत अभियंता यांनी मा. आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचेकडे अहवाल सादर केला. २. एकत्रित कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास दि. १२/०४ रोजी सादर केला. ३. शासनाने दि. २२/०४ नुसार काढलेल्या चौकशीचे आदेश ४. मा. आयुक्त, पुणे यांचे स्तरावर विभागिय चौकशीचे कार्यवाही चालू आहे. ५. मा. आयुक्त कार्यालय रोहरी यांनी दि. २३/११/२००९ अन्वये सरचे प्रकरण शासनाकडे रिफरेंससाठी सादर केले. शासना बद्द दि. १४/१२/२००९ अन्वये श्री म्हेरे यांनी अभियंतेन सादर केले आहे. श्री माळवकर यांचे कडून शासनाकडे अर्जाप अभियंतेन सादर करण्यात आलेले नाही त्यामुळे श्री माळवकर यांचे रिफरेंस आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. श्री म्हेरे यांचेकडे प्रकरण आदेश ठरवून देण्यात आले आहे. श्री माळवकर यांचे यत्नात रिफरेंस आदेश शासनाकडून प्राप्त होणेवर आहेत.	मा. आयुक्त स्तरावर कार्यवाहीत	मा. आयुक्त स्तरावर कार्यवाहीत	
१३	मौजे तालोली, खतखतडी ते भयकर यती रस्ता मार्गकाम करणे.	रोहरी जैताना प्रत्यक्ष मिळालेली सरासरी व गजुरी रोजगार प्रसंगामागे अपेक्षित असलेल्या गजुरीच्या ७५ टक्केपेक्षा कमी असल्यास फिरकीकराची कार्यवाही करविले नाही.	दि. ५/६/०३ ते १७/०३	कार्यकारी अभियंता, रोहरी शाखा उर्वरिष्णगीय अधिकारी, बारमाती व गिल्लेधिकारी पुणे	१२. श्री. ए.एस. छेरे कार्यकारी अभियंता	दोघातपेच आयुक्त कार्यालय सादर (दि. १३/४/२००७)	मा. आयुक्त स्तरावर कार्यवाहीत	मा. आयुक्त स्तरावर कार्यवाहीत	

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दिनांक १७ मे २०१०

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, पुणे येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

३. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

४. श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

५. श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

६. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

७. श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

८. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

९. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

१०. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

११. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

१२. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१३. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१४. श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.

१५. श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.

१६. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यू. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)

श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

मंगळवार, दिनांक १८ मे २०१०

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
३. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
४. श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
५. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
६. श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
७. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
८. श्री. शामराव ऊर्फ बाबासाहेब पाटील, वि.स.स.
९. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
१०. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
११. श्री. सिद्धामप्पा पाटील, वि.स.स.
१२. श्री. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
१३. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
१४. श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.
१५. श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.
१६. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यू. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)

श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो)

पुणे जिल्ह्याचे अधिकारी

- श्री. चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी, पुणे.
- श्री. संजीवकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
- श्री. आहेर, पदसिद्ध विकास उप आयुक्त तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुणे.
- श्री. संजय शिंदे, उप जिल्हाधिकारी रोहयो, (अतिरिक्त कार्यभार) पुणे.
- श्री. राजन शहा, विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे विभाग, पुणे.
- श्री. नितीन गोसावी, उप आयुक्त (रोहयो), पुणे.
- श्री. ए. एस. खैरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे.
- श्री. अविनाश सुर्वे, अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे.
- श्री. एम. व्ही. देवधर, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे.
- श्री. सिन्हा, मुख्य वन संरक्षक, पुणे.
- श्री. मेईपोक्कीम अय्यर, सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे.
- श्री. सु. बा. बडवे, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे.

श्री. पाटील, विभागीय सहसंचालक, कृषी विभाग, पुणे

श्री. एस. बी. शेळके, उप वनसंरक्षक, जुन्नर

श्री. डी. के. खिलारी, उप जिल्हाधिकारी (भू.सं)

श्री. एम. एस. घुले, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे

श्री. एस. एस. ढमढेरे, कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

श्री. रविंद्र भांसले, जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, पुणे.

या बैठकीत पुणे जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक २ जून २०११

गुरुवार, दिनांक २ जून २०११ रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
३. श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
४. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
५. श्री. शामराव ऊर्फ बाबासाहेब पाटील, वि.स.स.
६. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
७. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
८. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
९. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
१०. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
११. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)

विभागीय प्रतिनिधी

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव (रोहयो)
- (२) श्री. बी. बी. नारायणकर, उप सचिव (रोहयो)
- (३) श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)
- (४) श्री. श. भि. बिरंबोळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

- (१) श्री. विकास देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे.
- (२) श्री. संजीवकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
- (३) श्री. अनिल कवडे, उपायुक्त (रोहयो), पुणे
- (४) श्री. यु. पी. करपे, अहि मु.का.अ., पुणे
- (५) श्री. बी. आर. कांबळे, वि.का.अ., पुणे
- (६) श्री. उ. ब. देबडवार, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे
- (७) श्री. अ. बा. गुडसूरकर, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे
- (८) श्री. प्रकाश मुंगीकर, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पुणे
- (९) श्री. रविंद्र भोसले, जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, पुणे
- (१०) श्री. शिवाजी बोलभट, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, पुणे
- (११) श्री. सं. द. चोपडे, कार्यकारी अभियंता, पु.पा.वि., पुणे
- (१२) श्री. उ. ना. पाच्छापूरकर, उप विभाग अभियंता, पुणे
- (१३) श्री. अविनाश सुर्वे, अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे
- (१४) श्री. ज. आ. मगर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १, पुणे
- (१५) श्री. विकास रा. जगताप, उपविभागीय वन अधिकारी, भोर

- (१६) श्री. संजय शिंदे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), पुणे (अतिरिक्त कार्यभार)
- (१७) श्री. सत्यवान बनसोडे, कार्यकारी अभियंता रोहयो, पुणे
- (१८) श्री. अ. शं. खेरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण)
- (१९) श्री. बी. एन. बहिर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर)
- (२०) श्री. जे. आर. विभुते, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे
- (२१) श्री. अ. भि. चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, पुणे
- (२२) श्री. वि. गो. पागे, उप कार्यकारी अभियंता, चासकमान प्रकल्प विभाग, पुणे
- (२३) श्री. बी. एम. टुंबे, सहायक वनसंरक्षक, पुणे

या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात पुणे जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी दुपारी ४.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
३. श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
४. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
५. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
६. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
७. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
८. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
९. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
१०. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
११. श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
१२. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
१३. श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यू. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)

श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या बाराव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.