

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)




(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

तेरावा अहवाल

(चंद्रपूर जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)



महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,

विधान भवन, मुंबई

२०११

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

तेरावा अहवाल

(चंद्रपूर जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकरणा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. *
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
- (३) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी)
- (४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : * श्री.शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.
** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी, २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना :	(सात)
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३.	मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	४
४.	मजुरीचे वाटप	५
५.	अपूर्ण कामे	७
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	९
	परिशिष्ट :	
	(एक) - अपूर्ण कामे	११
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	३७
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त.	४१

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा तेरावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी यांनी नियुक्त केलेल्या सदस्यांद्वारे सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. समितीने दिनांक १६, १७ व १८ जून २०१० रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबविताना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १ मार्च २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, चंद्रपूर व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे..

समितीने सादर अहवाल दिनांक ९ ऑगस्ट, २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,

दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०११.

प्रा. विरेंद्र जगताप

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समितीचा अहवाल

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १६, १७ व १८ जून २०१० रोजी झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत “ कामाचे वार्षिक नियोजन ” या संदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार सन २००६-२००७ या आर्थिक वर्षामध्ये जलसंधारणाची १७९५ कामे घेण्यात आलेली असून या कामावर १२४० लाख रुपये खर्च झालेला आहे व खर्चाची टक्केवारी ६७.४५ टक्के इतकी आहे. ही कामे पूर्ण झालेली आहेत काय अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, कृषी विभागाची २८७ कामे पूर्ण झालेली आहेत. या कामावर १ कोटी ३४ लाख रुपये खर्च झालेला असून १९ कामे अपूर्ण आहेत. त्यावर चंद्रपूर, ब्रम्हपूरी, कोपरना, वरोरा, नागभिड, पोंभूर्णा या ६ तालुक्यातील तहसीलदारांकडून चुकीचे नियोजन करण्यात आल्याने व त्यांच्याकडून सुधारित नियोजन उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे, आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांना मंजुरीसाठी आराखडा सादर करण्यास विलंब झाला. त्या संदर्भात संबंधित तहसीलदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली की असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, संबंधित तहसीलदारांना “ कारणे दाखवा नोटीस ” देऊन त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यावर समितीने नियोजन करण्यामध्ये दिरंगाई झालेली आहे, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्यांनी नियोजन आराखडा मंजूर झालेला आहे. नियोजन आराखडा आठ महिने उशिरा सादर करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्यांचे म्हणणे काय आहे अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन आराखडा सादर करण्यास विलंब झाला अशी माहिती दिली. त्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी, उप विकास आयुक्त (रोहयो), नागपूर यांनी अशी माहिती दिली की, आयुक्तांकडे दि. २२ ऑगस्ट, २००७ रोजी आराखडा सादर करण्यात आला असून, आराखड्याला आयुक्तांकडून दि ११ सप्टेंबर, २००७ रोजी मंजुरी मिळालेली आहे, त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, तहसीलदारांकडून चुकीचे नियोजन आल्याने आराखडा सादर करण्यास उशिरा झालेला आहे. संबंधित तहसीलदारांना “ कारणे दाखवा नोटीस ” दिली असेल तर ती समितीला दाखवावी, त्यावर उप विकास आयुक्त (रोहयो), नागपूर यांनी समितीला माहिती तपासून सादर करतो असे सांगितले. समितीला मोघम स्वरूपाचे उत्तर देवू नये व असे चुकीचे नियोजन झालेले असेल तर ते दुरुस्त करण्यासाठी किती दिवस लागतात असे समितीने विचारले असता उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, तहसीलदारांकडून नियोजन झाल्यानंतर त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी लागते, त्यामुळे नियोजन उशिरा सादर झालेले आहे.

जलसंधारणाच्या १७९५ कामांपैकी २८७ कामे यंत्रणेने केली आहेत. १७९५ ही कामे कोणकोणत्या यंत्रणेकडे आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पाटबंधारे, वनीकरण, रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेतारस्ते, यांची कामे घेण्यात आलेली आहेत. या संदर्भातील १७९५ कामांचा सविस्तर अहवाल समितीला लेखी स्वरूपात सादर करण्यात येईल असे सांगितले. सन २००८-२००९ मध्ये या कामांच्या संदर्भात कोणतेच नियोजन केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत किंवा नाहीत, या जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेमधून कामे केलेली दिसून येत नाहीत. त्याची कारणे काय आहेत या संदर्भातील सविस्तर स्पष्टीकरण समितीला देण्यात यावे असे समितीने सांगितले असता जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भातील सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात समितीला सादर करण्यात येईल असे आश्वासित केले. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व रोजगार हमी योजनेमधून कोणतीच कामे घेण्यात आलेली नाहीत व ही कामे कोणी केली नाहीत. उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांची ती जबाबदारी आहे. या संदर्भात समितीने विचारणा केली असता प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांनी सन २००८-२००९ व २००९-२०१० मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामासंदर्भात बैठक झाली आहे. त्यानंतर विशेष कार्य अधिकारी यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात शासनाकडून गाईडलाईन्स तयार करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जवाहर विहिरी, रस्त्यांची कामे या कामांचे प्रस्तावित प्रवर्गानिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. विहिरी व पाझर तलावांची कामे करण्यात आलेली आहेत अशी माहिती दिली. समितीने माहिती पुस्तिकेतील आर्थिक लाभाच्या योजनांच्या माहितीनुसार सन २००८-२००९ व २००९-२०१० मध्ये तुती लागवड शून्य हेक्टर का दाखविण्यात आलेली आहे अशी विचारणा केली असता, विशेष कार्य अधिकारी यांनी त्या कालावधीत तुती लागवड करण्यात आलेली नाही अशी माहिती दिली. सन २००६ ते २०१० या कालावधीत रस्त्यांची कामे निरंक दाखविण्यात आल्यामुळे या संदर्भात समितीने विचारणा केली असता, उप जिल्हाधिकारी यांनी सन २००४ पासून या जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू झाली आहे. सन २००४ ते २००७ मध्ये कामे करण्यात आलेली नाहीत अशी माहिती दिली. समितीने रोजगार हमी योजनेतून कामे करून घेण्यास प्राधान्य द्यावयास पाहिजे असे निदर्शनास आणले असता अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर जलसंवर्धनाची व रस्त्यांची कामे करण्यात आलेली आहेत. अनेक ठिकाणी कनिष्ठ अभियंत्याकडून ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे व्यवस्थित पार पाडल्याचे दिसून येत नाही. समितीने यासंदर्भातील सविस्तर माहिती समितीला लेखी स्वरूपात सादर करण्यात यावी असे निदेश दिले असता अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांनी समितीने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. चालू वर्षामध्ये एकाही रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले नाही काय ? असे समितीने विचारले असता विभागीय प्रतिनिधी यांनी रस्त्यांची कामे करण्याबाबत शासनाने गाईडलाईन्स ठरवून दिलेल्या आहेत. येथील अधिकाऱ्यांनी त्याप्रमाणे नियोजन केल्याचे दिसून येत नाही असे सांगितले एचवो १४१८-२

असता रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन केले नसल्याने यासंदर्भातील सविस्तर स्पष्टीकरणात्मक टिपणी समितीला सादर करण्यात यावी असे समितीने निदेश दिले.

या संदर्भात दिनांक १ मार्च, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सन २००६-२००७ या वर्षाचे नियोजन आराखडे उशिरा सादर केल्याबद्दल संबंधित तहसीलदारांवर काय कारवाई करण्यात आली याबाबत पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार समितीच्या असे निदर्शनास आले की, महाराष्ट्रामध्ये प्रथम टप्प्यात १२ जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू करण्यात आली व या १२ जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश आहे. सदर जिल्ह्याचे २००६-२००७ हे प्रथम वर्ष असल्यामुळे त्या वर्षामध्ये सदर योजनेचे नियोजन तयार करण्याबाबत सूचना नव्हत्या. सन २००६-२००७ या वर्षाकरिता रोजगार हमी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजना व कामासाठी धान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आराखड्यातील कामे जी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अनुज्ञेय यादीत अंतर्भूत आहेत, त्यांचा समावेश जिल्ह्याच्या बृहत आराखड्यात करून त्यास ठराव क्र.३ (९), दिनांक १२ ऑक्टोबर २००७ अन्वये जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली आहे.

राज्य रोजगार हमी योजनेचे नियोजन करावे किंवा कसे याबाबत शासनस्तरावरील स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले नव्हते. परंतु नंतर नियोजन तयार करून सादर करण्यात आले. सदर नियोजनात जलसंधारणाची कामे घेण्यात आलेली होती. ही कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये सुद्धा घेता येत असल्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या नियोजनातून वगळण्याबाबतच्या सूचना आयुक्त स्तरावरून प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने त्रुटीची पूर्तता करून नियोजन फेरसादर करण्यात आले, त्यामुळे नियोजन मंजूर होण्यास विलंब झाला.

यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, समितीला मोघम स्वरूपाची माहिती देण्यात येत असून चुकीचे नियोजन झालेले असेल तर ते सुधारित करण्यासाठी किती दिवस लागातात. तसेच चुकीचे नियोजन आराखडे तयार करणाऱ्या तहसीलदारांना “ कारणे दाखवा नोटीस ” दिली आहे काय व त्यांना स्मरणपत्र दिले आहे काय ? याबाबत समितीने विचारणा केली असता या संबंधीची माहिती समितीला देण्यात आली नाही.

अभिप्राय व शिफारशी :

कामाच्या वार्षिक नियोजनातर्गत वार्षिक नियोजन आराखडे विलंबाने सादर करणे व त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामांना वेळीच मंजूरी न मिळणे ही बाब गंभीर आहे. सन २००६-२००७ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास विलंब लागला असून सदर वार्षिक नियोजन आराखडा सादर करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत दोषी तहसीलदारांवर केलेल्या कारवाई संदर्भात समितीला मोघम स्वरूपाचे उत्तर देऊन समितीची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले त्यामुळे समिती नाराजी व्यक्त करीत आहे.

सन २००६-२००७ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू झाली असून हे प्रथम वर्ष असल्याने या वर्षामध्ये सदर योजनेचे नियोजन करावे किंवा कसे याबाबतचे निर्देश नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेचे नियोजन करण्यात आले नाही. मजुरांनी कामांची मागणी केल्यानंतर त्यांना त्वरित काम उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वार्षिक नियोजन आराखडे वेळीच सादर करणे आवश्यक आहे. सदर वार्षिक नियोजन आराखडे विलंबाने सादर केल्या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीला दि. १६, १७ व १८ जून, २०१० रोजी झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार “ निधीचा पुरवठा व खर्च ” या संदर्भात सन २००६ ते २०१० या कालावधीमध्ये जिल्हाधिकार्यांनी विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार शासनाकडे निधीची मागणी केल्याचे दिसून येत नाही याबाबतची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता, उप जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००६ पासून या जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू झाली आहे. सन २००६ ते २००७ मध्ये कामे करण्यात आलेली आहेत. रस्त्याच्या कामासाठी पैसा मिळत असूनही सन २००९-२०१० मध्ये रस्त्याची कामे करण्यात आलेली नाहीत. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, रोजगार हमी योजनेमधून कामे करून घेण्यास प्राधान्य द्यावयास पाहिजे. अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांनी अशी माहिती दिली की, ग्रामपंचायत स्तरावर जलसंवर्धनाची व रस्त्यांची कामे करण्यात आलेली आहेत. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, अनेक ठिकाणी कनिष्ठ अभियंत्यांकडून ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे व्यवस्थित पार पाडण्यात आलेली नाहीत. या संदर्भात सविस्तर माहिती समितीला लेखी स्वरूपात सादर करावी असे निदेश समितीने दिले. जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती

दिली की, समितीने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल त्यावर समितीने चालू वर्षामध्ये एकही रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले नाही काय त्याबाबत आता काय करावयास पाहिजे अशी विचारणा केली असता, विभागीय प्रतिनिधीनी अशी माहिती दिली की, रस्त्याच्या कामासंबंधात नियोजन केलेले नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्या कामांच्या संदर्भातील खुलासा मागून घेण्यात यावा. त्यावर समितीने रस्त्याच्या कामाचे नियोजन न करणे या संदर्भातील सविस्तर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी समितीला सादर करावी असे निदेश दिले. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समितीने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासित केले. त्यानंतर उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी ७.५४ टक्के खर्च केलेला असून उप वनसंरक्षक, मध्य चांदा वन विभाग यांनी ६.२५ टक्के खर्च केलेला आहे. सदर खर्च कोणत्या कामावर करण्यात आलेला आहे याचा खुलासा करण्यात यावा. तसेच कुशल कामावर ६.२५ व ७.५४ टक्के इतका जास्त खर्च करण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता उप वनसंरक्षक, मध्य चांदा वन विभाग यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर हा खर्च करण्यात आलेला आहे अशी माहिती दिली. समितीने मजुरांना कोणत्या सोई सवलती देण्यात आलेल्या आहेत अशी विचारणा केली असता या संदर्भातील लेखी माहिती समितीला सादर करण्यात येईल असे उप वनसंरक्षक, मध्य चांदा, वन विभाग यांनी आश्वासित केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीची रक्कम व त्याचा दिनांक या रकान्यात काहीच नमूद केलेले नाही. जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली नसताना यंत्रणांना निधी कसा मिळालेला आहे असे समितीने विचारले असता उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, १०० दिवसांच्या वर मजुरांना काम उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, डी.आर.डी.ए.यांच्याकडे फंड होता. त्याच्याकडे यासंदर्भातील यादी आहे. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर या यंत्रणांनी निधीची मागणी न करता त्यांना रक्कम देण्याची कारणे काय आहेत? इतर यंत्रणांनी निधीची मागणी केली असता त्यांना निधी का देण्यात आला नाही? अशी समितीने विचारणा केली असता उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना शासन निर्णय, दिनांक १३ मार्च, २००८ रोजीचा आहे. १० लाख रुपयापर्यंतच्या कामांना अग्रक्रम द्यावयाचा होता अशी समितीला माहिती दिली. सन २००६ ते २०१० मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली नाही. समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीच्या रकमेच्या स्तंभामध्ये सर्व ठिकाणी 'निरंक' असे नमूद केलेले आहे. तर डी.आर.डी.ए.ची रक्कम किती दिवस पुरविण्यात आली असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, या कालावधीत शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, शासनाकडून मागणी केलेल्या निधीची रक्कम ४ वर्षात 'निरंक' आहे. त्यावर विभागीय प्रतिनिधीनी अशी माहिती दिली की, सन २००६-२००७ मध्ये ५.७५ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. या संदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की, निधी मिळाला असेल तर तो या माहिती पुस्तिकेत का नमूद केलेला नाही. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सदर निधी सन २००८-२००९ मध्ये प्राप्त झालेला आहे. निधी प्राप्त झाला असताना माहिती पुस्तिकेत त्याचा समावेश केल्याचे दिसून येत नाही व ४ वर्षे निरंक माहिती दाखविण्यात आली आहे. याचा अर्थ काय काढावयाचा? असे समितीने विचारले असता विभागीय प्रतिनिधीनी अशी माहिती दिली की, माहिती पुस्तिकेमध्ये दिलेली माहिती चुकीची आहे, ती दुरुस्त करावी असे सांगण्यात आले होते. माहिती पुस्तिकेत जी माहिती दिलेली आहे ती बऱ्याच ठिकाणी चुकीची आहे त्या चुका दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. जी माहिती दिलेली नाही ती माहिती द्यावयास पाहिजे होती.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, कार्यकारी अभियंता (सिंचाई), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर, या यंत्रणेचा चिमूर तालुक्यात मजुरांच्या सोईसवलतीवर ९.५८ टक्के खर्च झालेला आहे. राजूरा या तालुक्यात १३.०२ टक्के खर्च झालेला आहे. दि. १ जून, २००६ आणि दि. ९ जून, २००६ या कालावधीतील सदरहू खर्च कोणकोणत्या कारणांसाठी करण्यात आला मजुरांच्या सोईसवलतीवर किती टक्के रक्कम खर्च करता येते? अशी समितीने विचारणा केली असता, उपायुक्त (रोहयो), यांनी ३ टक्के मजुरांच्या सोईसवलतीसाठी खर्च करता येतो. परंतु चिमूर तालुक्यात ९.५८ टक्के आणि राजूरा तालुक्यात १३.०२ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसात विभागाकडे स्पष्टीकरण सादर करावे असे संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता (सिंचाई), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी वरोरा तालुक्यात ११.१८ टक्के ही रक्कम मजुरांच्या सोईसवलतीसाठी खर्च केलेली आहे. वास्तविक पाहता मजुरांच्या सोई सवलतीवर नियमानुसार फक्त ३ टक्के रक्कम खर्च करता येत असताना ११.१८ टक्के एवढी रक्कम खर्च करण्याचे कारण काय असे समितीने विचारले असता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांनी संदर खर्च मजुरांकरिता पिण्याचे पाणी पुरविणे व औषधोपचार यावर झालेला आहे असे सांगितले त्यावर मजुरांच्या सोईसवलतीवर चार ते पाच पटीने जादा खर्च करण्यात आलेला असून ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले.

नागभिड तालुक्यात मजुरीकरिता खर्च झालेली रक्कम ५६.६८ टक्के व त्यांच्या सोईसवलतीसाठी खर्च झालेली रक्कम ४३.३२ टक्के दर्शविण्यात आली आहे. मजुरांच्या सोईसवलतीवर नियमबाह्य रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर दोन दिवसात “ कारणे दाखवा नोटीस ” बजाविण्यात यावी. तसेच वरोरा, चिमूर, नागभिड या तालुक्यात मजुरांच्या सोईसवलतीवर नियमातील तरतूदीपेक्षा जास्त प्रमाणात खर्च करण्यात आल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी खुलासा घेण्यात यावा व तो समितीला सादर करावा आणि नियमबाह्य खर्च झालेली रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात यावी असे समितीने निदेश दिले.

उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी ३० लाख रुपयांची मागणी केली होती त्या प्राप्त निधी पैकी किती रक्कम समर्पित करण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी १३.२२ लाख रुपये समर्पित केले आहेत अशी माहिती दिली

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार निधीचा पुरवठा करताना मागील चार वर्षांचा आढावा घेऊन शासनाकडून निधी वितरण केला जातो. समितीने असे निदर्शनास आणले की, समितीला बैठकीच्या वेळी जी माहिती पुस्तिका देण्यात आलेली आहे त्यामध्ये अनेक चुका झालेल्या दिसून येतात. समितीला चुकीची माहिती दिल्यामुळे (संदर्भात) समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते. यंत्रणांनी निधीची मागणी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाकडे केल्यानंतर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या रक्कमेचे नियोजन योग्य रितीने करण्यात आलेले नसल्यामुळे निधीची रक्कम समर्पित करण्यात आली असे समितीचे मत आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्यातील यंत्रणांनी निधीच्या मागणी आणि पुरवठ्याबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेवून निधीची अचूक मागणी करावी जेणेकरून, यंत्रणांच्या आवश्यकतेनुसार योग्य व पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, व त्यामुळे निधीची रक्कम समर्पित होणार नाही. याची काटकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील चुकांची दुरूस्ती सांगूनही न करणाऱ्या व चुकीची माहिती समितीला पुरविणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

एनआरईजीएस योजना देशभरात सुरू केल्यानंतर त्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनी त्यांची अंमलबजावणी तातडीने केली. महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना सुरू असल्याने मग्यारोहयो अंतर्गत अद्याप पाहिजे तसे काम सुरू झालेले नाही. तरी राज्यामध्ये मग्यारोहयो अंतर्गत कामाचे नियोजन मोठ्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी केंद्र शासनाकडून मिळविण्याच्या संदर्भात शासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात यावा अशी समिती आग्रहाची शिफारस करीत आहे.

(३) मजुरांच्या सोई सवलतीवरील खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या १६, १७ व १८ जून, २०१० रोजी झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार “ मजुरांच्या सोईसवलती ” वर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भात कार्यकारी अभियंता (सिंचाई), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००६-२००७ मध्ये वरोरा तालुक्यात ११.१८ टक्के ही रक्कम मजुरांच्या सोयीसवलतीवर खर्च करण्यात आली आहे. नियमानुसार फक्त ३ टक्के रक्कम खर्च करता येते, असे असताना ११.१८ टक्के एवढी जास्त रक्कम खर्च करण्याचे कारण काय अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, (सिंचन) जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी २ दिवसात माहिती सादर करतो अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर समितीने मजुरांच्या सोयीसवलतीवर चार ते पाच पटीने जास्त रक्कम खर्च करणे ही अतिशय गंभीर बाब असून नियमबाह्य खर्च झालेली रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे समितीने निदेश दिलेत.

तसेच नागभिड तालुक्यातील मजुरांच्या सोईसवलतीवर ४३.३२ टक्के एवढा खर्च करण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केली असता समितीला माहिती देण्यात आलेली नाही. कार्यकारी अभियंता (सिंचाई), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, चंद्रपूर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर ८ टक्के व ९ टक्के खर्च केलेला आहे. त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर १४ टक्के खर्च केलेला आहे. यासंदर्भात समितीने खुलासा विचारला असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर, यांनी एकूण अंदाजित खर्चाच्या ९ टक्के एवढी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे अशी माहिती दिली. ज्या विभागांचा मजुरांच्या सोईसवलतीवर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे त्यांनी समितीला समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही, त्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व त्याचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

या संदर्भात दिनांक १ मार्च २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सन २००६ ते २०१० या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयन यंत्रणांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर केलेल्या जास्त खर्चाची माहिती सादर करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता (सिंचाई), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी अशी माहिती दिली की, मजुरांचे सोईसवलतीवर झालेला खर्च हा पिण्याचे पाणी, हत्याराचे भाडे, हत्यार पजार्ड, हजेरी घेणारा मजूर, मेडिसीन, चुना, दोरी, खुंट्या, स्टेशनरी, रेटबोर्ड, कामाचा रेटबोर्ड यावर झालेला आहे. तसेच मजुरांना हजेरीपटावर प्रतिदिन १ रुपयांप्रमाणे हत्यार भाडे व प्रतिदिन रुपये १ हत्यार पजार्ड, प्रतिदिन रुपये १ पिण्याचे पाण्याकरिता असे एकूण रुपये ३ प्रतिदिन देण्यात आले. त्यामुळे मजुरांच्या सोईसवलतीवर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी अनुज्ञेय टक्क्यापेक्षा जास्त आढळून येते. इतर खर्च वगळता फक्त पिण्याचे पाणी, औषधोपचार व दाई यावर झालेला खर्च अनुज्ञेय खर्चाच्या मर्यादित आहे.

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे या विभागांतर्गत जिवती तालुक्यातील पुनागुडा गाव तलाव, मरकागोदी गाव तलाव, नारपठार गाव तलाव, सलिमनगर गाव तलाव, ही सर्व कामे दुर्गम डोंगराळ भागात असल्याने जवळपास पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे दूरवरून पाणी आणावे लागते. तसेच ही बहुतांश कामे उन्हाळ्यात झाल्याने पिण्याच्या पाण्यावरील खर्चात वाढ झाली, त्यामुळे सोईसवलतीवरील खर्चाच्या टक्केवारीत वाढ झालेली आहे. सन २००८-२००९ वर्षात मा.मा.तलाव गट ७५, तालुका बल्लारपूर हे एकच काम सुरू होते. त्यावर रुपये ७४४४ इतका खर्च झालेला आहे. या खर्चात नाव फलक लावण्याचा रुपये ९५० खर्च सोईसवलतीमध्ये अंतर्भूत झाल्यामुळे सोईसवलतीची टक्केवारी १४ टक्के इतकी येते. सदर खर्च वजा केल्यास सोईसवलतीवर खर्च अनुज्ञेय खर्चाच्या मर्यादित आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोईसवलतीवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के इतका खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मात्र कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), चंद्रपूर तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर या यंत्रणांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर करण्यात आलेला खर्च शासन निर्णयापेक्षा जास्त असून सदरच्या खर्चात अनियमितता झाली आहे. तसेच खर्च दर्शवितांना तो योग्यप्रकारे दर्शविण्याची दक्षता घेण्यात आलेली नाही. मजुरांच्या हत्यारांना धार लावण्यासाठी व हत्यारांचे भाडे देण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाच्या रकमेची तपशिलवार माहिती दिलेली नाही. हत्यारांना किती दिवसांसाठी धार लावण्यात आली व किती भाडे देण्यात आले यासंबंधीची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केलेल्या खर्चाची माहिती व त्याबाबतचे विश्लेषण याचा ताळमेळ लागत नाही. संबंधित यंत्रणाद्वारा उपरोक्त माहिती जाणीवपूर्वक संदिग्ध स्वरूपात समितीला सादर केली आहे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर या यंत्रणेने केलेल्या खर्चाबाबत समिती असे स्पष्ट करित आहे की, यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता हे दक्षता पथकाचे प्रमुख असतात, त्यांनी कामाची तपासणी केली पाहिजे, कामांना भेटी दिल्या पाहिजेत, निकषानुसार काम झाले आहे की नाही ते पाहिले पाहिजे व निकषाप्रमाणे काम झालेले नसल्यास संबंधिताकडून स्पष्टीकरण घेतले पाहिजे. असे असतांनाही या यंत्रणेसंदर्भात दक्षता पथकाने कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे मत आहे.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, मजुरांना प्रत्यक्षात सोईसवलती उपलब्ध करून दिलेल्या नसतात, लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी मजूर नेमलेले नसतात, मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी व्यवस्था केलेली नसते, कारण कामाच्या ठिकाणापासून थोड्याफार अंतरावर पाणी उपलब्ध असते व मजूर स्वतःच जाऊन पाणी भरून आणतात, त्यामुळे याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध सक्त कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

(४) मजुरीचे वाटप :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १६, १७ व १८ जून २०११ रोजी झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये 'मजुरीचे वाटप' या संदर्भात समितीला सादर केलेल्या माहितीवरून सन २००६-२००७ मध्ये तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त २४ व चार आठवड्यांपेक्षा जास्त १४ हजेरीपटांचे विलंबाने मजुरीचे वाटप झाले असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात समितीने विचारणा केली असता समितीला माहिती देण्यात आली नाही. समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, चंद्रपूर या यंत्रणेचे वरोरा येथील १२ हजेरीपट आणि राजूरा येथील १६ हजेरीपट ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे असल्याने विलंबाची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, चंद्रपूर यांनी त्यावेळी रोजगार हमी योजनेची कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वळती करण्यात आली होती त्यामुळे मजुरी वाटपास विलंब झाला असल्याची माहिती दिली.

समिती, चंद्रपूर जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामाची पाहणी करीत असताना श्रमिक एल्यार या संस्थेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत मजुरांना विलंबाने मजुरी देण्याच्या संबंधीचा तपशील समितीला सादर केला. त्यानुसार सावली तालुक्यांत मुंडाळा गावातील मजुरांना ४८ दिवस, सावली तालुक्यात ३८ दिवस, चांदली (बुज) २४ दिवस, चारगाव २७ दिवस, कोंडखल ७० दिवस, चिखली ४३ दिवस, पाथरी २७ दिवस, जांब (बुज) ३० दिवस विलंबाने मजुरांना मजुरी मिळाली आहे.

पोंभूर्णा तालुक्यातील घनोटी नं. १ येथे ११४ दिवसांनी मजुरांना मजुरी विलंबाने मिळाली आहे. उमरी पोतदार ४० दिवस, आंबेधानोरा ४७ दिवस, देवाडा खुर्द ३३ दिवस, सातारा भोसले येथे ३२ दिवसांनी मजुरांना मजुरी विलंबाने देण्यात आलेली आहे.

मूल तालुक्यात भेजगाव येथे ६० ते ६४ दिवस, गडीसुर्ला येथे ३५ दिवस, नांदगाव येथे ६० दिवस, मुरमाडी येथे १५ दिवस आणि सिंदेवाही तालुक्यात घोट येथे ५६ दिवस इतक्या विलंबाने मजुरांना मजुरी देण्यात आली आहे.

वरील सर्व ठिकाणी मजुरांना मजुरी वाटपात विलंब होण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केली असता गट विकास अधिकारी, सावली यांनी अशी माहिती दिली की, सावली तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांना मजुरी देण्यास विलंब होण्याची तीन कारणे आहेत. बँकेमधून चेक कलेक्ट करण्यास विलंब होतो, मजुरांनी बँकेमध्ये खाते उघडण्यास वेळ लावल्यामुळे आणि यंत्रणेने कामाचे मोजमाप घेण्यास वेळ लावल्यामुळे मजुरांना मजुरी देण्यास विलंब झालेला आहे.

मजुरी देण्यास विलंब झालेला आहे हे खरे आहे काय अशी समितीने विचारणा केली असता गट विकास अधिकारी, सावली यांनी होय असे उत्तर दिले. पोंभूर्णा तालुक्यामध्ये मजुरांना मजुरी देण्यास विलंब झालेला आहे काय अशी समितीने विचारणा केली असता गट विकास अधिकारी, पोंभूर्णा यांनी समितीस अशी माहिती दिली की, एम.बी.वेळेवर न झाल्यामुळे मजुरी देण्यास विलंब झाला आहे. समितीने मूल तालुक्यातील भेजगाव येथील मजुरांना ६४ दिवस मजुरी देण्यास विलंब झालेला आहे काय अशी विचारणा केली असता गट विकास अधिकारी, मूल यांनी हे खरे आहे असे सांगितले व मूल तालुक्यातील भेजगाव येथील काम दिनांक २२ मार्च २०१० रोजी पूर्ण झाले आहे. परंतु, मजुरांना मजुरी देण्यास उशीर झालेला आहे अशी माहिती दिली.

या संदर्भात दिनांक १ मार्च २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सन २००६-२००७ मध्ये रोजगार हमी योजनेच्या हजेरी पटावरील मजुरी वाटपास ३ ते ४ आठवडे विलंब होण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी सन २००८-२००९ मध्ये कविठपेठ गाव तलाव, ता. राजूरा या कामावरील दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ ते १५ फेब्रुवारी २००८ या कालावधीतील हजेरीपटाच्या मजुरी वाटपात ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला असून या हजेरीपटावरील मजुरीची रक्कम रुपये ७८,१५६ एवढी आहे. याकरिता श्री. चिमूरकर, शाखा अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचाई उप विभाग, राजूरा यांना जबाबदार ठरविण्यात आले असून त्यांना यापुढे भविष्यकाळात अशी चूक होणार नाही अशी सक्त ताकीद मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.१४४९/२००९ दिनांक २० जानेवारी २००९ अन्वये देण्यात आलेली आहे.

समितीने सिंदेवाही तालुक्यातील घोट सिंचन तलावाच्या कामाच्या संदर्भात मजुरांनी ११० रुपये मजुरीची मागणी केली होती त्यानुसार मोजमाप केल्यानंतर मजुरांना कोणत्या दराने मजुरी दिली अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, या कामांवर कमीत कमी ४१.९५ रुपये व जास्तीत जास्त ६१.१० रुपये मजुरी मिळालेली आहे. त्यावर समितीने या प्रकरणात हजेरीपत्रक तयार करण्यामध्ये विलंब झाला होता काय अशी विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सुरुवातीला मजूर दोन दिवस कामावर आले, त्यानंतर दोन दिवस ते येऊन बसले परंतु त्यांनी काहीही काम केले नाही. कालावधी संपल्यानंतर त्यांना मोजमाप घेण्यासाठी बोलविले, पण मजूर कामावर आलेच नाहीत त्यामुळे विलंब झाला आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, मजुरांच्या समोर मोजमाप घ्यावयाचे असते. मजूर न आल्यामुळे शेवटी मंडळ अधिकारी यांच्यासमोर पंचनामा करण्यात आला. त्यावर समितीने मजुरांच्या मागे तगादा लावला पाहिजे की तुम्ही जर काम केले नाही तर मजुरी मिळणार नाही व मोजमापाप्रमाणेच मजुरी मिळेल असे मजुरांना सांगितले पाहिजे. तसेच मजूर न आल्यामुळे काम झाले आहे काय व त्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांनी सध्या काम बंद आहे. यावर्षी पुन्हा मजुरांना बोलवून रोजगार हमी योजनेतून काम करून घेण्याचा प्रयत्न करू व त्यांनी काम केले नाही तर ते वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करावा लागेल अशी समितीला माहिती दिली. सिंदेवाही तालुक्यातील पोट सिंचन तलावाच्या कामाच्या संदर्भात त्यांना हे काम करावयाचे नाही तसेच मजुरांना कमी मजुरी मिळेल अशा पद्धतीने मोजमाप घेऊन काम बंद पाडण्यासाठी मजुरांना प्रवृत्त केले जात आहे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. त्यावर असे काही केलेले नाही असे कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे, विभाग, यांनी समितीला सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणेला मशिनने काम करण्यामध्ये रस असतो व रोजगार हमी योजनेची कामे कशी बंद पडतील, अशा पद्धतीची प्रवृत्ती असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा अशी समितीने सूचना केली.

सन २००६-२००७ मध्ये हजरीपटावरील मजुरांना मजुरी वाटपास तीन ते चार आठवडे विलंब होण्याची कारणे काय? त्यातील दोषीवर केलेली कार्यवाही योग्य आहे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता सिंदेवाही तालुक्यातील घोट सिंचन तलावाचे काम दिनांक २१ एप्रिल २०१० रोजी पूर्ण झाले असून मजुरांना मजुरी विलंबाने देण्यात आली आहे अशी माहिती गटविकास अधिकारी, सिंदेवाही यांनी दिली यासंदर्भात समितीने असे मत व्यक्त केले की, पैसे उपलब्ध असताना रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळत नाही. या प्रकरणी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी गटविकास अधिकारी यांना कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असताना सुद्धा वेळेवर मजुरी वाटप करण्यात आलेली नाही याबाबत समिती नापसंती व्यक्त करीत आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजना ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून बेरोजगार श्रमिक हा या योजनेचा मूळ घटक आहे. मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळणाऱ्या कार्यवाहीवर योजनेची यशस्वीता अवलंबून आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांना मजुरी वेळेवर दिली जाते किंवा कसे याबाबत समितीने माहिती घेतली असता मजुरांना मजुरी मिळण्यास मोठ्या प्रमाणावर विलंब झाल्याचे समितीला दिसून आले. मजुरीचे वाटप उशिरा करण्यात आल्याबाबत संबंधितावर कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नसून विविध यंत्रणांनी या संदर्भात सादर केलेला खुलासा समाधानकारक वाटत नसल्याने मजुरी वाटपास उशिर होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

मजुरांना मोजमापाप्रमाणे मजुरी मिळेल हा हेतू असताना कामाचे मोजमाप घेऊन काम करण्यात आलेले नाही. मजुरांना कमी मजुरी मिळेल अशा पद्धतीने मोजमाप घेऊन मजुरांना काम न करण्याकडे प्रवृत्त केले जाते. तसेच मजुरांना मजुरी मिळण्यास ५६ दिवस, ते ६० दिवस झालेल्या विलंबाबाबत समिती नाराजी व्यक्त करते. मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाची आवड निर्माण करण्यासाठी व त्यांना वेळेवर मजुरी अदा करण्यासाठी, मजुरांना बँकेत खाती उघडण्यास व रोजगार हमी योजनेचे काम करण्यास सर्व यंत्रणांनी प्रोत्साहित करावे, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(५) अपूर्ण कामे :

दिनांक १६, १७ व १८ जून २०१० रोजी चंद्रपूर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार (परिशिष्ट-एक) कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांची एकूण १७५ कामे अपूर्ण असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर या यंत्रणेची किती कामे अपूर्ण आहेत अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी १ ते ५ वर्षांतील २४ कामे अपूर्ण असून ही कामे मार्च, २०११ मध्ये पूर्ण होतील अशी माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, चंद्रपूर या यंत्रणेची १२ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे केव्हा पूर्ण करण्यात येतील असे समितीने विचारले असता प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, चंद्रपूर यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, डिसेंबर, २०१० पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्यात येतील. तसेच कार्यकारी अभियंता (रोहयो), चंद्रपूर यांनी ६ ते १० वर्षे या कालावधीतील ४५ कामे अपूर्ण असून त्यापैकी १५ कामे पूर्ण झालेली आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये कुशल कामांची तरतूद नसल्यामुळे उर्वरित ३० कामे पूर्ण होऊ शकत नाहीत अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये कुशल कामासाठी पैसे मिळाले नाहीत काय ? त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी अशी माहिती दिली की, महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे काम कसे करावे या संदर्भात नियोजन विभागाने दिनांक २० जुलै २००९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. अर्धकुशल व कुशल कामे हजरीपटावर मजूर लावून करावयाची आहेत तसेच तथे यंत्रसामग्रीचा वापर अपरिहार्य आहे. त्याकरिता यंत्रसामग्री भाड्याने घ्यावयाची व त्यांचे बील अदा करावयाचे आहे. त्या संदर्भात विशेष कार्य अधिकारी यांनी ४० टक्क्यातून कुशल काम करता येते परंतु अद्याप एकही काम अशा रितीने पूर्ण करण्यात आलेले नाही. यंत्रणेने शासन निर्णयाप्रमाणे काम करण्याचा प्रयत्न केला पहिले अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या यंत्रणेचे १ काम १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पासून अपूर्ण असून हे काम पूर्ण न होण्याची कारणे काय आहेत, अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, टोका मांडवा साठवण तलावाचे काम सन १९८२ पासून सुरू आहे. या साठवण तलावाचे काम पूर्ण झालेले असून कुशल काम बाकी आहे. भूसंपादनासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून या साठवण तलावाचे कुशल काम करणे कठीण आहे. या तलावाची उंची १३ मीटर इतकी असून हे काम मशिनरीच्या साहाय्याने करणे आवश्यक आहे. समितीला देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने टोका मांडवा साठवण तलावाचे कुशल काम करण्यासाठी ज्या अडचणी येत आहेत त्याची लेखी स्वरूपात माहिती समितीला पाठवावी असे निदेश समितीने दिले. अपूर्ण कामांच्या संदर्भात समितीला व्यवस्थित उत्तर मिळत नसल्यामुळे समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

या संदर्भात समितीने दिनांक १ मार्च २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अपूर्ण असलेली पांढण रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेमधून घेण्याच्या संदर्भात पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार सन २००८-२००९ व सन २००९-२०१० या वर्षात ग्रामपंचायत स्तरावर एकूण २२१ व यंत्रणा स्तरावरील ३३ पांढण रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची किती कामे ग्रामपंचायत निहाय शेल्वकर उपलब्ध आहेत? या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, या २ वर्षात पांढण रस्त्याची मोठ्या प्रमाणावर कामे घेतली आहेत. २२१ कामे ग्रामपंचायत स्तरावरील आहेत व यंत्रणा स्तरावरील ३३ कामे आहेत. एकूण २५४ कामे शेल्वकर आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची संख्या जास्त आहे व यंत्रणा स्तरावरील कामांची संख्या कमी आहे त्यावरून यंत्रणा काम करण्यास उत्सुक नाही असे समितीच्या निदर्शनास आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागात किती उप विभाग व कनिष्ठ अभियंते कार्यरत आहेत असे समितीने विचारले असता, सभापती, पंचायत समिती, ब्रह्मपूरी यांनी अशी माहिती दिली की, राज्यस्तरावरील ३ उप विभाग आहेत. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, चार विभागात एकूण कनिष्ठ अभियंते किती आहेत? अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी जिल्हा परिषदेत किती कनिष्ठ अभियंते आहेत याची त्यांना कल्पना नाही असे सांगितले त्यावर कार्यकारी अभियंता यांनी जिल्हा परिषदेत ६३ कनिष्ठ अभियंते आहेत अशी समितीला माहिती दिली. समितीने अशी विचारणा केली की, ३ विभागात एकूण किती अभियंते आहेत. रोजगार हमी योजनेकडे ८ कनिष्ठ अभियंता असून एकूण ५३ कनिष्ठ अभियंते आहेत अशी माहिती अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी समितीला दिली. ३३ कामांपैकी शेल्वकर किती कामे घेतलेली आहेत असे समितीने विचारले असता, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी शेल्व क्र. १ वर २५ कामे मंजूर आहेत व शेल्व क्र. २ वर २८ कामे मंजूर आहेत आणि रोजगार हमी योजना विभागाकडे ३८ कामे मंजूर आहेत अशी माहिती दिली, त्यावर समितीने ५३ कामांपैकी ३३ व २२१ कामांपैकी ६३ कामे सुरू आहेत याचा अर्थ जिल्हा परिषद काम करीत नाही असा होतो असे भाष्य केले. यंत्रणाकडून कामे कमी करण्याचे कारण काय असे विचारले असता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी मोठ्या प्रमाणावर पांढण रस्त्यांची कामे घेतली आहेत. राज्यस्तरावरील तुलना करता कामे कमी आहेत, परंतु जिल्हास्तरावरील पांढण रस्त्याच्या कामांची संख्या जास्त आहे. पांढण रस्त्यासाठी ३३ फूटांचा निकष आहे अशी माहिती दिली. यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, दोन्ही यंत्रणांनी पांढण रस्ते केले पाहिजे. राज्यस्तरावरील यंत्रणांनी कामे करावीत व जिल्हा परिषदेने करू नयेत असे कोणीही सांगितलेले नाही. पांढण रस्ता ३३ फूटांचा पाहिजे, त्यासाठी दानपत्र पाहिजे, अशा अटी आता राहिलेल्या नाही, परंतु लोकांना नेमके हेच सांगितले जाते व या अटीची पूर्तता होत असेल तरच आम्ही नियोजन करू असे सांगितले जाते. सन २००४ च्या शासन निर्णयानुसार २८ फूटांचा व २२ फूटांचा रस्ता सुद्धा घेता येतो. या संदर्भात नवीन शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे का? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधींनी समितीला अशी माहिती दिली की, या संबंधीच्या शासन निर्णयाच्या प्रारूपावर त्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केलेली आहे. रोजगार हमी योजना विभाग व ग्रामविकास विभाग या दोन विभागाचा संयुक्त शासन निर्णय असणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुद्धा संमती घेतलेली आहे. परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार रस्ता किंवा बैलगाडी जाऊ शकेल अशा रस्त्याला मंजूरी दिलेली आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, ११ फूट रस्त्याचा त्यात समावेश केला तर अपूर्ण कामांच्या संख्येत वाढ होईल. २२ फूटांचा रस्ता विनादान समजू शकतो परंतु ११ फूटांचा रस्ता त्यात कसा बसविला आहे. अशी विचारणा केली असता त्यावर विभागीय प्रतिनिधी यांनी अशी माहिती दिली की, स्थानिक परिस्थितीनुसार हा निर्णय होणार आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हा निर्णय घ्यावा लागेल.

अभिप्राय व शिफारशी :

सन २००६-२००७, २००७-२००८ व २००८-२००९ मध्ये मंजूरी देण्यात आलेली कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. तसेच १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेल्यावरही काही कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. उक्त कामे डिसेंबर, २०१० पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील असे आश्वासित केल्याने जी कामे १० वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत ती कामे ६ महिन्यांत कशी पूर्ण होतील याबाबत समितीने शंका व्यक्त केली. सदर कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कोणते प्रयत्न केले या बाबतची माहिती समितीला देण्यात आली नाही.

समितीला अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याची असत्य माहिती देऊन समितीची दिशाभूल केली असून संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना कामे पूर्ण करण्याबाबत कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी १० वर्षे कोणातीही कार्यवाही न करणाऱ्या आणि समितीला असत्य माहिती देणाऱ्या संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी व त्यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात यावीत व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीला सादर करण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

समितीच्या दिनांक १६, १७ व १८ जून २०१० रोजी चंद्रपूर येथे जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे (परिशिष्ट-दोन) अवलोकन केले असता रोजगार हमी योजने अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये केलेल्या कामांपैकी दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर गैरव्यवहारांची दोन प्रकरणे आहेत असे समितीच्या निदर्शनास आले. अन्हेर नवरगाव नदीघाट रस्त्याच्या प्रकरणामध्ये १,९०,५९४ रुपये इतकी रक्कम गुंतलेली असून हे प्रकरण सन २००४ मध्ये उघडकीस आले आहे. हे प्रकरण कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे असे समितीने विचारले असता जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, अन्हेर नवरगाव ते नदीघाट रस्ता बांधकाम प्रकरणामध्ये दोषी अधिकारीनिहाय निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे.

समितीने बोंडेगाव रणमोचण रस्त्याचे गैरव्यवहार प्रकरणा संदर्भात विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता (रोहयो), चंद्रपूर यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, बोंडेगाव रणमोचण रस्त्याच्या संदर्भात दोषारोपपत्र तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरण सादर करण्यात आलेले आहे. या प्रकरणामध्ये १२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

समितीने पहिल्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती विचारली असता, उपायुक्त यांनी अशी माहिती दिली की, अन्हेर नवरगाव या प्रकरणातील दोषी श्री. सोपान बापूजी मेंढे, शाखा अभियंता यांच्याकडून रुपये १,२७,४८० एवढ्या निधीच्या संदर्भात खुलासा दिनांक १५ एप्रिल २००८ रोजी मागविण्यात आला होता व सादर खुलासा अजूनही अप्राप्त आहे. यंत्रणेकडून निलंबन निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्याची टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले असता उपायुक्त यांनी अशी माहिती दिली की, दोन प्रकारच्या विभागीय चौकशी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. त्या संदर्भातील कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे. तसे अर्धशासकीय पत्र कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांना देण्यात आलेले आहे. यासंदर्भातील त्रुटी आयुक्तांना कळविलेल्या आहेत. त्रुटीची पूर्तता करण्याच्या सूचना राज्य शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडील अहवाल सादर करावयाचा आहे अशी माहिती उपायुक्त यांनी समितीला दिली. सन २००४ मध्ये हा गैरव्यवहार झालेला असून सुद्धा अजून कोणतीही कारवाई का झालेली नाही अशी समितीने विचारणा केली असता उपायुक्त यांनी अशी माहिती दिली की, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ रोजी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाली. दिनांक ७ सप्टेंबर २००४ रोजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांच्याकडून हजेरीपट, मोजमाप पुस्तिका अंदाजपत्रक व फिल्डबुक मागविण्यात आले त्यानंतर दिनांक १३ मे २००५ रोजी शासनाने सादर प्रकरणी तातडीने चौकशी पूर्ण करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यास कळविले. त्यानंतर दिनांक ६ जून २००५ रोजी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडून अहवाल व बयान प्राप्त झाले. दिनांक ६ जून, २००५ रोजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांच्याकडून शासनाच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुद्दे निहाय माहिती मागविण्यात आली. त्यानंतर दिनांक १२ सप्टेंबर २००४ रोजी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडून सविस्तर चौकशी अहवाल मागविण्यात आला अशी समितीला माहिती दिली.

त्यावर समितीने या प्रकरणात एकूण किती रक्कम गुंतलेली आहे अशी विचारणा केली असता उपायुक्त, यांनी रु.१,२७,४८० निलंबन निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे अशी माहिती दिली या दोन्ही प्रकरणांची कारवाई तीन महिन्यांत पूर्ण करून समितीला सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्यात यावा अशी समितीने सूचना केली असता उपायुक्त यांनी समितीला असे आश्वासन दिले की, समितीने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

त्यानंतर समितीने १ मार्च २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी समितीने अन्हेर नवरगाव प्रकरणातील दोषी श्री. सोपान बापूजी मेंढे, शाखा अभियंता, यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा केली असता उपायुक्त रोहयो यांनी अन्हेर नवरगाव ते नदीघाट रस्ता बांधकाम या कामास रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामावर झालेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांच्या प्रकरणाबाबत आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १४ मार्च २००५ अन्वये या प्रकरणात तांत्रिक व लेखा तपासणी करण्याचे निर्देश प्राप्त होताच कार्यकारी अभियंता (रोहयो), जिल्हा दक्षता पथक, चंद्रपूर यांना तांत्रिक चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले व त्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता (रोहयो), जिल्हा दक्षता पथक, चंद्रपूर यांनी दिनांक ३१ ऑगस्ट २००६ रोजी रु. १,९०,५९४ एवढ्या रकमेची अनियमितता झाल्याचा अहवाल सादर केला. सादर अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशानुसार अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांना या प्रकरणात चौकशी करून कर्मचारी/अधिकारी निहाय निलंबन निधी निश्चित करण्यास दि. १७ फेब्रुवारी २००७ रोजी कळविण्यात आले. तसेच दिनांक ५ ऑक्टोबर २००७ अन्वये श्री.सोपान बापूजी मेंढे, शाखा अभियंता, यांचे दोषारोप आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे दिनांक १८ मार्च २००८ च्या पत्रानुसार व्याप्ती बाहेरील काम केल्यामुळे रु.१,२७,४८० एवढ्या रकमेचा निलंबन निधी निश्चित केलेला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत पाठपुरावा करून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी सादर केलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २५ फेब्रुवारी २०११ रोजी सुधारित दोषारोप प्रस्ताव विभागीय चौकशीसाठी शासनाकडे सादर केलेला आहे.

त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी अशी माहिती दिली की, विभागास तो प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या बाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती दिली.

अभिप्राय व शिफारशी :

सन २००५-२००६ या वर्षापासून उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी अद्याप न करणे, तसेच चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे न देणे, चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल याबाबत ठोस माहिती न देणे (~~.....~~) यावरून असे दिसून येते की, जाणीवपूर्वक रस्त्याच्या कामाची चौकशी पूर्ण करण्याबाबत हेतुपूर्वक विलंब करण्यात येत असून समितीला चौकशी अपूर्ण असण्याची संयुक्तीक कारणे न देणे आणि अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रकरण प्रलंबित ठेवणे या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असून याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.

उपरोक्त प्रकरणी चालू असलेली चौकशी त्वरित पूर्ण करण्यात येऊन जाणीवपूर्वक समितीला माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी व या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक १ - आपूर्ण कामे

(गोषवारा)

अ.क्र.	२ चंद्रणेचे नाव	आपूर्ण कामाची संख्या व कामाचा प्रकार	गूळ अंदाजपत्रका मधील कामाची किंमत किती होती?	गूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उद्द. ता. मा./ तारीख/ प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम अंदाजित अंदाजास त्याची तारीख (उद्द. काम सुरु तारीख / काम अंदाजित तारीख)	कामे बंद वा आपूर्ण असण्याची कारणे (उद्द. भूसांठरणा अभावी भूखुराअभावी वग अर्जास हरकत दिल्याची)	आलोपरस कामावर झालेला एकूण खर्च	उत्पन्न कामे करताना कायदा आहूत ती अंदाजाने पूर्ण करण्याबाबत घेतलेली उपाय्य कार्ये व त्यासाठी वेळार जास्तितेचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१ ते ५ वर्षे कालावधी								
१	कार्य. अग्नि. सिंचार्द लि. प्र. चंद्रपूर	वि. दु. मा. मा. तारलान (१२) येथे बांधकाम (१) नविन गाव तलाव (३) नविन ला. मा. तलाव (१) सिमेंट प्लाग बांधण (१) तलाव खोलीकरण (१) रुडव बांध (१) ला. मा. तलाव पुस्तती (१)	२४	२०.८.९९				
२	कार्य. अग्नि. वी. वी. प. चंद्रपूर	रस्ता बांधकाम (१९) स्मशान भूमी रस्ता (३) नवी रस्ता भाग रस्ता (३) अर्जास रस्ता (१) बाड रस्ता (२)	४८	२.४०.३८	सोळा जोडलेल्या रस्त्यांमधील	सोळा जोडलेल्या रस्त्यांमधील	२४.२९	२४.२९ सोळा जोडलेल्या रस्त्यांमधील
३	कार्य. अग्नि. लवू पाट. बंधार विस्था. चंद्रपूर							
४	कार्य. अग्नि. मरणा प्रकरणा विस्था.							
५	कार्य. अग्नि. चंद्रपूर पाट. विस्था.	रस्ता बांधकाम (५) तलाव पुस्ततीकरण (३)	३०.०३					३०.०३

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	कार्य. अभि. ल. गा. (स्था. स्तर.) चंद्रपूर	११	नविन गांव तलाव (८) गा. मा. तलाव (३)	१३४.८३			६.९६	
७	कार्य. अभि., सा. बा. विभाग -१ चंद्रपूर	४	अंतर्गत रस्ते (२) नदीबाट रस्ता (१)	३९.६५			३.४	
८	कार्य. अभि., सा. बा. विभाग -२ चंद्रपूर	१	समाशुभमी रस्ता (२)	२४.५			७.४८	
९	कार्य. अभि., रोहयो, सा. बा. विभाग	निरंक	जोड रस्ता (१)					
१०	उपकासरक्षक, चंद्रपूर वनविभाग	निरंक	बाबुअंतर लामावड (१) मिश्र रोपवन (४)	६१.६१			३८.३५	
११	उपवतसरक्षक, गध्व चांदा वनविभाग	निरंक	१० बाब रोपवन (५)					
१२	उपवनसरक्षक, ब्रह्मपुरी वनविभाग		टीसीएम (१०) सिसीटी (६) लन नलाव	५६.३४			१२.५२	
१३	विभा. व्यव. एफांडसीएम, चंद्रपूर	१७ (१)	जलशोधक (२२) टीसीएम (२) सिसीटी (४)	३९.९			१०४.८७	
१४	विभा. व्यव. एफांडसीएम, बल्लारपूर	४	विश्व शाखन (४)	१.५२			५.०४	
१५	विभा. व्यव. एफांडसीएम, ब्रह्मपुरी	निरंक						
१६	उपसंचालक, सामा. वनिकरण विभाग	निरंक						
१७	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी		मावणी (८) शेतकळे (५) चौडो (५) मोनी					
	, एकूण -		१९ नाला बांध (१)	३०.०१			१२.७	

१३/०५/२०१८

१३/०५/२०१८

१	२	३	४	५	६	७	८	९	
		३	४	५	६	७	८	९	
			६ ते १० वर्षे कालावधी						
१	कार्य. अभि. सिचाई जि. प. चंद्रपूर								
२	कार्य. अभि. बाघ. जि. प. चंद्रपूर								
३	कार्य. अभि. लघू पाट. बंधारे विभाग चंद्रपूर								
४	कार्य. अभि. मध्वम प्रकल्प विभाग,								
५	कार्य. अभि. चंद्रपूर पाट. विभाग	३	५७.४२				५.४५		
६	कार्य. अभि. ला.पा. (स्था.स्तर.) चंद्रपूर	०							
७	कार्य. अभि. सा. बा. विभाग - १ चंद्रपूर	१२	१७८.२९				३५.६९		
८	कार्य. अभि. सा. बा. विभाग - २ चंद्रपूर	११	१४६.८२				६२.४		
९	कार्य. अभि. रोहवा, सा. बा. विभाग								
१०	उपवनसंरक्षक, चंद्रपूर वनविभाग								
११	उपवनसंरक्षक, मध्य चौडा वनविभाग								
१२	उपवनसंरक्षक, ब्रह्मपूरी वनविभाग								
१३	विभा. व्यव. एफ/डि/सीएम, चंद्रपूर								
१४	विभा. व्यव. एफ/डि/सीएम, बल्लारपूर		८१७.०७				२९४.९९		
१५	विभा. व्यव. एफ/डि/सीएम, ब्रह्मपूरी								
१६	उपसंचालक, साया. वनिकरण विभाग								
१७	जिल्हा अधिकांक कुशी अधिकारी								
	एकूण -								

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१० वर्षांचे वरिल कालवधी								
१	कार्य. अभि. सिवाई जि. प. चंद्रपूर							
२	कार्य. अभि. बोध. जि. प. चंद्रपूर							
३	कार्य. अभि. लघु पाट. नवारे विभाग चंद्रपूर							
४	कार्य. अभि. मध्यम प्रकर विभाग.							
५	कार्य. अभि. चंद्रपूर पाट. विभाग	१ साठवण काम (१)	७९.१				३९.५६	
६	कार्य. अभि. ल. पा. (स्था. स्तर.) चंद्रपूर							
७	कार्य. अभि. सा. बा. विभाग - १ चंद्रपूर							
८	कार्य. अभि. सा. बा. विभाग - २ चंद्रपूर							
९	कार्य. अभि. रोहयो. सा. बा. विभाग							
१०	उपवनसरसक. चंद्रपूर वनविभाग							
११	उपवनसरसक. मध्य चांदो वनविभाग							
१२	उपवनसरसक. बरकपूरी वनविभाग							
१३	विभा. व्यव. एफोडिसीएम, चंद्रपूर							
१४	विभा. व्यव. एफोडिसीएम, बल्लापूर							
१५	विभा. व्यव. एफोडिसीएम, बरकपूरी							
१६	उपसंचालक. साम. वनकरण विभाग							
१७	शिल्लो अधिकक कृषी अधिकारी							
	एकूण -							

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.
१ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी तोटलेल्या कामाची माहिती (जिल्हातील चंद्रपानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी)

जिल्हा- चंद्रपूर

अ. क्र.	वेगळा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (बांधार तलाव, गंगव तलाव, माल गुलारी तलाव, वनतळी, रस्ते, वीमरकण्ड, गृहसंधारण, इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत.	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासनिक मान्यता मिळवण्याची तारीख (उदा. ता. मा./ तारिख/ प्र. मा. तारिख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूराजधानी अभावी मजुराअभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत काढावर झालेली एकूण खर्च	अपूर्ण कामे काढवणारे कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत घेतलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जबाबिताचे खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१ ते ५ वर्षे कालावधीची कामे								
१. कार्यकारी अधिकारी, सिव्हर विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर								
१	चंद्रपूर	वि.दु.मा.मा.त. अजयपूर २५४	१.९३	ता.मा. १२/१२/२००९ प्र.मा. ८३/१२/०९	का.सू. २६/१२/०९ का.नं. ३४/०९/०९	मजुरा अभावी	०.६२०	
२	मूला	गंगा बांधकाम क.मा.त.ताडळा	२३.०४	ता.मा. २८/४/ २९/१२/०९ प्र.मा.१३३/२४/०९	का.सू. २६/१२/०९ का.नं. ३४/१२/०९	मजुरा अभावी	८.३९०	
३	मूला	नविस ताल तलाव निमाडा	५.९९	ता.मा. ७/३/०९ प्र.मा.११३/१२/०९	का.सू. ७/३/०९ का.नं. २३/६/०९	मजुरा अभावी	३.३९८	
४	सावली	वि.दु.मा.मा.त. सावली रि. ७५	४.८२	ता.मा. १३/२/०९ प्र.मा.५७/१३/०९	का.सू. ६/१/०९ का.नं. २४/१/०९	मजुरा अभावी	०.३३४	
५	सावली	वि.दु.मा.मा.त. शिराडू खु. ८८	२.४७	ता.मा. ११/२/०९ प्र.मा.८१/२/०९	का.सू. २९/१/०९ का.नं. २४/३/०९	मजुरा अभावी	१.०७९	
६	सावली	वि.दु.मा.मा.त. त्याहाड खु. ८८	३.४	ता.मा. २०/३/०९ प्र.मा. १०/६/०९	का.सू. २२/३/०९ का.नं. १६/३/०९	मजुरा अभावी	१.७३०	
७	सावली	वि.दु.मा.मा.त. विहिरगाव १३०	२.५६	ता.मा. ११/२/०९ प्र.मा. १०/१३/०९	का.सू. २२/२/०९ का.नं. ३४/२/०९	मजुरा अभावी	१.१९९	
८	सावली	वि.दु.मा.मा.त. सावली ३३०	२.३९	ता.मा. ११/२/०९ प्र.मा. १०/१६/०९	का.सू. २२/२/०९ का.नं. ३४/२/०९	मजुरा अभावी	१.०७२	
९	सावली	म.रु.पा.त. खानाबाद	६०.७६	ता.मा. ११/२/०९ प्र.मा. ६१/२/०९	का.सू. २२/२/०९ का.नं. ३४/२/०९	मजुरा अभावी	११.५६६	
१०	सावली	वि.दु.मा.मा.त. होरागाव मलके २७७	३.८२	ता.मा. १३/२/०९ प्र.मा. १५/२/०९	का.सू. २३/३/०९ का.नं. ४/६/०९	मजुरा अभावी	१.६३६	
११	बाल्लापुर	सिमेट प्लाग बाधारा निमागाटा २	०.९६	ता.मा. २७/४/१२ प्र.मा. ११/३/१२	का.सू. २०/३/०९ का.नं. ३३/६/०९	मजुरा अभावी	०.५८३	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२	वरोरा	त.खोली. गंवरगाडा	२.०२	ता.मा. २४/१०.४.०६ प्र.मा. २२/१०.५.०६	का.सू. २६/२/०७ का.नं. १५/०७	गवुरा अमावी	०.३११	
१३	भद्रावती	वि.दु.मा.मा.त. वसवज	२.५३	ता.मा. ४२/१०.५.०६ प्र.मा. २२/१०.५.०६	का.सू. २२/५/०७ का.नं. १०/६/०७	गवुरा अमावी	०.०८६	
१४	चिपूर	न.ला.पा.त. म्हाडखडी २३३	८.५४	ता.मा. ६२/१०.५.०५ प्र.मा. ५०/१२.५.०६	का.सू. १८/५/०६ का.नं. २०/६/०७	गवुरा अमावी	३.११०	
१५	चिपूर	न.गा.त. म्हाडखडी	४.६२	ता.मा. २५/१०.२.०५ प्र.मा. ११/११.११.०६	का.सू. ११/२/०८ का.नं. ११/३/०८	सु. अदावप्रमाणरीता	५.३०५	
१६	चिपूर	मा.मा.त. वि.दु.मोटेगाव	२.६४	ता.मा. ५०/१०.४.०५ प्र.मा. १३/११.१.०६	का.सू. २०/५/०८ का.नं. १०/५/०८	गवुरा अमावी	१.१००	
१७	चिपूर	वि.दु.मा.मा.त. कोलरा	१४.५४	ता.मा. ८०/१३.४.०७ प्र.मा. २०/१३.५.०६	का.सू. १२/५/०७ का.नं. १०/१/०९	गवुरा अमावी	११.७६४	
१८	चिपूर	वि.दु.मा.मा.त. मोरिसुर चक	३.८	ता.मा. २०/१३.५.०६ प्र.मा. २०/१३.५.०६	का.सू. २४.२/०७ का.नं. १५.०७		१.३१५	
१९	राजुरा	नविन गाव तलाव साहरी	६.३६	ता.मा. ८६/१३.५.०५ प्र.मा. ८०/१३.५.०६	का.सू. २४.५/०६ का.नं. १०.३/०८		४.२२६	
२०	राजुरा	नविन गाव तलाव कवठोपेठ	१२.३४	ता.मा. ८८/१३.५.०५ प्र.मा. २०/१३.५.०६	का.सू. २०.५/०६ का.नं. १६.३/०८		९.६३०	
२१	राजुरा	नविन गाव तलाव कवठोपेठ	२.७८	ता.मा. २८/१३.५.०५ प्र.मा. २०/१३.५.०६	का.सू. २३/११/०६ का.नं. २८.०/०८		०.७००	
२२	कोरपना	वि.दु.मा.मा.त. वसवज	१५.४५	ता.मा. २६/०७.२.०६ प्र.मा. १३/१३.५.०७	का.सू. २३.२/०७ का.नं. २३.४.०७		१.८८६	
२३	कोरपना	न.पा.तलाव दुखती, नवगाव	१२.५७	ता.मा. ३३/१३.५.०६ प्र.मा. २०/१३.५.०६	का.सू. २७.२/०९ का.नं. २४.८/०६		१.३८०	
२४	चिपूर	नविन गाव तलाव गजरी	४.१	ता.मा. २२/१३.५.०५ प्र.मा. १०/१३.५.०६	का.सू. २३.५/०६ का.नं. २४.५/०५		०.०६१	
		एकूण	२१२.७५				८४.९०७	

क्र.	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१.	कार्य. अधि. बांध. नि. प. चंद्रपूर													
२	चंद्रपूर	मंडसगाव चौदेवाडी रस्ता किमी ०/० ते. १/१२०	१०.७०	२१४ दिनांक १/११/२००६										
३	मुल	मारांडा उपरी रस्ता बांधकाम किमी ०/० ते. ४/७००	८.२२	२१४ दिनांक १/११/२००६										
४	मुल	सुशी स्थापनाभमी रस्ता किमी ०/० ते. ०/७२०	३.११	२१४ दिनांक १/११/२००६										
५	मुल	भेजागाव दशेगाव नदिपर रस्ता किमी ०/० ते. १/५००	६.४९	२१४ दिनांक १/११/२००६										
६	मुल	गावठवाडी ते ताडभूज रस्ता बांध. किमी २/० ते. ३/५१०	७.७६	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००७									
६	सावली	अंतात रस्ता चक पंचेजी किमी १.४८ किमी	२.७६	२१४ दिनांक १/११/२००६										
७	सावली	स्थापनाभमी रस्ता मुंडळा (बा.) किमी ०/० ते. १/५००	५.१५	२१४ दिनांक १/११/२००६										
८	बरात	पैगांव भंडाळा रस्ता किमी ०/० ते १.३००	६.६१	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ०१/०२/२००७									
९	चिपूर	पिपळगाव नवठळा रस्ता किमी २/० ते. ४.१००	९.३३	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००६									
१०	चिपूर	उरकुंडपार महागाव रस्ता किमी ०/० ते. ३.१००	१८.६८	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००६									
११	चिपूर	खापरी मेटपार रस्ता किमी ०/० ते. ३.३३०	११.३८	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ०१/०२/२००६									
१२	चिपूर	उरगाव बावडा रस्ता किमी ०/० ते. २.१५०	१६.०६	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००६									
१३	चिपूर	वडसी धातोडा रस्ता किमी ०/० ते १/१००	३.३०	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००६									
१४	चिपूर	आरुमी अरुगाव रस्ता किमी ७/० ते १०/१००	९.९२	२१४ दिनांक १/११/२००६	दिनांक ११/०२/२००६									
१५	ब्रह्मपूरी	तळोशी कोणबी विजापूर सोनापूर रस्ता किमी ०/० ते. ४/००	५.३५	२१४ दिनांक १/११/२००६										

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६	विदेवारी	अंतराणाव धुमनखेडा रस्ता नगरगाव धुमनखेडा रस्त्याला जोडणारा किमी ०/० ते १/५००	५.१३	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
१७	विदेवारी	अंतराणाव खातणाव नंदपाट रस्ता किमी ०/० ते २/००	५.०९०	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
१८	रायपुरा	कळमना निंबाळा रस्ता किमी ०/० ते २/८०	१६.१५	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
१९	रायपुरा	कोरपना नविवाट जोडरस्ता किमी ०/० ते ३/००	१७.९८	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२०	कोरपना	कोरपना जोडरस्ता (राज्य मार्ग जोडणारा) किमी ०/० ते ०/५६०	३.३९	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२१	जिवती	शिंगाव मरकागावी रस्ता किमी ०/० ते २/३४०	१०.६०	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२२	मुल	विवाळा सराशनमारी रस्ता किमी ०/० ते १/७००	५.४८	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२३	मुल	राजवली बाजार समिती न पावती रस्त्याला जोडणारा रस्ता किमी ०/० ते २/००	२.३६	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२४	मुल	हळवी नरिसुष्ट ते विरद रस्ता किमी ०/० ते ३/२५०	११.६६	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२५	मुल	नरेश्वर मारामुख रस्ता किमी ०/० ते ०/६००	१.९५	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२६	चिमुर	कवला टोळी पामरी रस्ता किमी ०/० ते ४/८००	६.५९	२१४ दिनांक १/११/२००६	डिसेंबर ३/१३/२००८	डिसेंबर ३/०७/२००९	२.०७	डिसेंबर २०१०
२७	चिमुर	नरो उरेंगाव रस्ता किमी ०/० ते ३/३००	७.४६	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
२८	रायपुरा	पुलवेरा किनाळी रस्ता किमी ०/० ते २/८२०	१३.९२	२१४ दिनांक १/११/२००६	---	---	०.००	डिसेंबर २०१०
		३० कामे	एकूण :-	२४०.३८				२४.२१

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर मास्टबंधारे विभाग चंद्रपूर								
१	बिस्तारपुर	१. इटोली लो.पा.तालाबचे फेराचे काम	३.०७	ता.मा. ३८५/३३०.१.०६ प्र.मा. १६८/२३६.०६	काम सुरु दि. २०.६.२००९ बंद दि. २०.७.०७ काम सुरु दि. २१.५.०८ बंद दि. २८.५.०८ काम सुरु दि. १८.५.०८ बंद दि. ३०.६.०८, काम सुरु दि. ७.२.२०१० बंद दि. २२.२.२०१०	काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे बाकी आहे.	१.५९	काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे बाकी आहे
२	मोडीपसी	२. घागणगाव लो.पा.तालाबचे नहराची दुरुस्ती	३.४५	ता.मा. १९/२५.०६ प्र.मा. ११२/१९५.०६	काम सुरु दि. १४.४.०७ बंद दि. २४.४.०७, काम सुरु दि. २४.५.०७ बंद दि. २२.६.०७, काम सुरु दि. २१.४.२०१०	काम सुरु आहे.	०.३८	काम सुरु आहे
३	नारा	३. भेटाळा लो.पा. तलाबचे मुख्य पाळीचे नुसणीकरण	४.९८	ता.मा. ४९१/२०.१.०६ प्र.मा. ८९/१९.५.०६	काम सुरु दि. १.६.०७ २०.६.२००७	मजुरा अभावी काम बंद.	२.४७	जून २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित आहे
४	भद्रवनी	४. शेगाव बुई लो.पा. तलाबचे मुख्य पाळीचे नुसणीकरण	४.६८	ता.मा. ४०३/३०.१.०६ प्र.मा. ८५/२२.५.०६	काम सुरु दि. १९.६.०६ बंद दि. २९.६.०६	मजुरा अभावी काम बंद.	१.३०	जून २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित आहे
५	सिंदवली	५. गडमंशी लो.पा. तलाबचे नव्याची दुरुस्ती	३.०६	ता.मा. ४०६/३०.१.०६ प्र.मा. १५२/२२.५.०६	काम सुरु दि. १४.७.०६ बंद दि. १.८.०६	काम सुरु आहे	०.३७	जून २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित आहे
६	सिंदवली	६. तलेखर प्र. चेदगाव माथार लि.सी. १.८० ते ३.६० चे नुसणीकरण	४.५३	ता.मा. ३७२/२५.०६ प्र.मा. ४९८/२२.५.०६	काम सुरु दि. १.६.०७ दि. ८.६.०७	काम पूर्ण झाले बाकी	२.२२.५६	काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे बाकी आहे
७	सिंदवली	७. तलेखर प्र. पेटगाव माथार लि.सी. ० ते १.८० चे नुसणीकरण	४.५५	ता.मा. ३७२/२५.०६ प्र.मा. ४९८/२२.५.०६	काम सुरु दि. १.६.०७ दि. ८.६.०७	काम पूर्ण झाले बाकी	१.७५.०८	काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे बाकी आहे
८	सिंदवली	८. पेटगाव लो.पा. तलाब नुसणीकरण	४.९८	ता.मा. ४०३/३०.१.०६ प्र.मा. १५२/२२.५.०६	काम सुरु दि. १.६.०७ दि. ८.६.०७	काम पूर्ण झाले बाकी	३.२६.०३	काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे बाकी आहे
९	पुल	९. भद्रवनी मूख्य कालवा लि.सी. ३ व ४ ची दुरुस्ती	२.०२	पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ १. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ २. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ ३. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८	काम सुरु दि. २४.४.०८ दि. २८.५.०८	काम बंद.	०.२१०९	जून २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित आहे
१०	पुल	१०. भद्रवनी मूख्य कालवा लि.सी. १ व २ ची दुरुस्ती	१.८५	पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ १. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ २. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८ ३. पुढील कामे सुरु दि. १४.५.०८	काम सुरु दि. बंद दि.	मजुरा अभावी काम बंद.	०.४९४	जून २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित आहे
							१५,५००६	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४. काम, अभि. ल.मा. (स्था.स्तर.) चंद्रपुर									
१	बल्लभपुरी	बल्लभपुरी	बल्लभपुरी	०३/०५/२००६	२४/०३/२००८	२४/०३/२००८	०.१६	अपूर्ण काम डिसेंबर २० प्रथम पूर्ण करावयाचे आहे	एकूण ९ कामे
२	चिमुर	डोंगरला नवीन गांव तलाव ता.चिमुर	४.५८	०७/०५/२००६ १२/०५/२००६	२४/०३/२००८	२४/०३/२००८	१	सध्या काम संचालित आणखीचालते इतर कामांमध्ये पोसकवरीला मागणी केल्याची आहे	
३	ब्रह्मपुरी	हळदपुर नवीन गांव तलाव ता.ब्रह्मपुरी	१४.१६	४/१३/२००३ २४/१२/२००६	२४/०६/२००९	२४/०६/२००९	२.५२	अपूर्ण काम डिसेंबर १० प्रथम पूर्ण करावयाचे आहे	
४	ब्रह्मपुरी	नवगाव खंड मा.मा. तलाव गट क्र. १८ ता.ब्रह्मपुरी	८.५३	०३/०४/२००३ २४/१२/२००६			०	अपूर्ण काम डिसेंबर २० प्रथम पूर्ण करावयाचे आहे	
५	शंभुरा	मुली नवीन गांव तलाव ता. शंभुरा	१०.६५	२४/०४/२००५ ०६/१०/२००६	०८/०३/२००७	०८/०३/२००७	०.२५	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
६	जिवती	पुनगुडी नवीन गांव तलाव ता. जिवती	१४.७	२४/०३/२००३ २४/०५/२००६	२४/०५/२००६	०७/०६/२००६	०.०६	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
७	जिवती	आंबेडारी नवीन गांव तलाव ता. जिवती	१२.६९	१४/०३/२००३ २४/०५/२००६			२.३५	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
८	जिवती	साईगाटण नवीन गांव तलाव ता. जिवती	२५.२२	४/४/२००३ २४/०५/२००६			०	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
९	जिवती	भारखार नवीन गांव तलाव ता. जिवती	१२.५२	४/४/२००३ २४/०५/२००६	२४/०५/२००६	२६/०३/२००७	१.५४	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
१०	जिवती	भरसागाडी नवीन गांव तलाव ता. जिवती	१५.८८	०६/०५/२००४ ०६/१०/२००६	०६/०३/२००८	०६/०३/२००८	१.२८	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
११	जिवती	सातभिनगर नवीन गांव तलाव ता. जिवती	६.३८	०६/०५/२००४ ०६/१०/२००६	१४/०६/२००८	१४/०६/२००८	०.०७	अपूर्ण काम पुणेकरण्यासाठी सध्या काम संचालित आहे आणि	
		एकूण	१३२.४३				६.९६		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५. कार्य. अभि. सा. वा. विभाग - १ चंद्रपूर									
१	राजुरा	१) नमाळा ते मदीवाट रस्त्याचे काम करणे	१३.०२	ता.मा. २००३-०७ प्र.मा. ३०.०५.२००३	मु. १७.०१.२००७ ३१.१.२००७	ब.	पुरेस तसे उपायम्य-माहीन. रसोम माहारेडसं आपत बुलाव काम फावटवारानेस करला अव-माही. त्यासाठी उपायम्य-माहीनरीचा मसुदा मागणी तुरत तुरत करून काम पूर्ण करण्यात येत नाही त्यामुळे विलंब होत नाही	०.१२	वरील प्रमाणे
२	राजुरा	२) माडा ते मशामसो रस्त्याचे काम करणे	३.४८	ता.मा. २००३-०४ प्र.मा. २१.०२.२००४	मु. ११.०५.२००४ ०१.७.२००४	ब.	वरील प्रमाणे	२७२	वरील प्रमाणे
३	राजुरा	३) कावशी (बु) गावातील अंतर्गत रस्त्याचे काम	२.८९	ता.मा. २००४-०५ प्र.मा. १३.०८.२००४	मु. १५.०६.२००५ ११.४.२००६	ब	वरील प्रमाणे	७०	काम प्रगति
४	राजुरा	४) चव-नवाही ते भाटपानी रस्त्याचे काम करणे	२०.२३	ता.मा. २००४ - ०९ प्र.मा. ११.०३.२००५	मु. ७.०६.२००५		काम प्रगति	१११	
६. कार्य. अभि. सा. वा. विभाग - २ चंद्रपूर									
१	चंद्रपूर	दोलेवाही नवळोले पुनर्वसोत गावठोक्याचे जोडरस्ता - नोवळा येथेचर कोपकाम करणे (अंधारी काढा प्रकल्प)	२४.५५	ता.मा. २००७/०५-०६ प्र.मा. ८८/१५.०५.२००६	काम मु. ११.१२.०६		काम सुरु	७५	जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याची दिशेने काम आहे
७. उपवनसंरक्षक, चंद्रपूर वनविभाग									
१	बावोतार तामाड/२००४		२४.५०					१४.१२	
२	आमचूर का. २१२		८.७५	दि. ११-३-०३ ४६३३ दि. ८-४-०३	३५.५५.०३		पूर्ण	१३२१	काम प्रगति ७०%
	गुरुगा		८.९५					५२५	
२	मिश्र पोखर /२००४		७.२४	दि. १०-४-०३ ५०४ दि. ५-५-०३	दि. १-६-०३		दि. ३१-३-२००८ सा काम पूर्ण	५२५	
	गुरुगा		७.२४						

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८. उपवनसंरक्षक, झरपूरी वनविभाग								
१		टीसीएम कन्सल्टिंग कु. गट.क्र. १३९, १७५,९८८	२.७५	₹. मा. ६४४ वि. १७,९,२००५	२५,२.०५	२०,२.०५	०.१०	१३.३७
२		टीसीएम कन्सल्टिंग गट. क्र. १८५,९८०,९९०,९९३,२२५,२३६	३.५६	₹. मा. ६४४ वि. १७,९,२००५	१२,१७.०५	२५,११.०५	०.०५	१६.३४
३		टीसीएम बाधक गट. क्र. ४६,४७	२.६०	₹. मा. ६४४ वि. १७,९,२००५	१०,२.०५	१०,४.०५	०.७३	१४.४८
४		टीसीएम अतिरिक्त गट. क्र. १ अ ४	३.७१	₹. मा. ७४४ वि. ३१,५,०५	१७,२.०७	१५,३.०७	२.५७	०.१७
५		टीसीएम फिटेड गट. क्र. ७८,८४	३.५७	₹. मा. ७४४ वि. ३१,५,०५			०.००	१६.३२
६		टीसीएम उमरला गट. क्र. १ अ ४	३.७९	₹. मा. ७४३ वि. ३१,५,०५			०.०१	१६.३७
७		सीसीटी कन्सल्टिंग कु. गट. क्र. १३९, १७५,९८८	३.७७	₹. मा. ६०६ वि. ८,६,०५	२,३.०६	१५,६.०६	०.०६	३.५८
८		सीसीटी बाधक गट. क्र. ४६,४७	३.७७	₹. मा. ६०६ वि. ८,६,०५	२,३.०६	१७,६.०६	०.०३	३.३७

क्र.	विवरण	४	५	६	७	८	९
१	१. विभा. आव. एफडिसीएम, चंद्रपूर						एकूण १९ कार्ये
२	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४३ झरी ता. चिमूर	०.८६	तामा .०१.०५.०६ प्रमा ०४.१०.०६		सुधारीत अंदाजपत्रके तयार करणेसाठी चेत आहे.		२.१८
३	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४४ झरी ता. चिमूर	०.८६	तामा .०१.०५.०६ प्रमा ०४.१०.०६		"		४.१८
४	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ५२३ जामाळा ता. मुला	३.१८	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६	क्र.न. ३०.०६.०६ का.व.	"	०.१२	८.३६
५	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ५२३ जामाळा ता. मुला	१.९५	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६		"		४.५३
६	सलग सनपावळी पर क्र.न. ५२३ जामाळा ता. मुला	१.३१	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६		"		२.५५
७	सलग सनपावळी पर क्र.न. ५४६ डोंगरावरी ता. चंद्रपूर	१.३१	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६	क्र.न. ०५.०६.०६ का.व.	"	०.१८	२.४९
८	सलग सनपावळी पर क्र.न. ३६५ विचवळी ता. चंद्रपूर	१.३१	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६	क्र.न. ०५.०६.०६ का.व.	"		२.५५
९	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ३६४ गोडसावरी ता. चंद्रपूर	३.१८	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६		"		६.३६
१०	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ३५६ विचवळी ता. चंद्रपूर	३.१८	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६	क्र.न. ०५.०६.०६ का.व.	"	०.१६	६.३६
११	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४१२ विचवळी ता. चंद्रपूर						
१२	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४२६ अजयपूर ता. चंद्रपूर	३.१८	तामा .०४.०५.०६ प्रमा १६.०५.०६	क्र.न. ०५.०६.०६ का.व.	"	०.३५	६.००
१३	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४१५ गोडसावरी ता. चंद्रपूर	१.८८	तामा .०५.०५.०६ प्रमा १८.०५.०६		"		०.५
१४	बाबू राणीचे वरचे बाबूला जलसंधारण पर खोदणे क्र.न. ४१२ गोडसावरी ता. चंद्रपूर	०.९४	तामा .०५.०५.०६ प्रमा १८.०५.०६		"		३.१८

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७	शिवेश्वरी - २	शंततळे २	०.७७८	५/१/२५,२००६	१६,२००६	शेतक-भाषा विचार आहे	०.२६	
८	विजवती -१	मागभा १	२.२६	७.२.०७	३१.५.२००८	काम सुरू आहे	०.३	
	एकुण १९			२९.२९			१२.७०	
६ ते १० वर्ग कालावधीची कामे								
१. काच, उभिर, अंध, वि. फ. चंद्रपूर								
१	मुरा	विचकळा सशान्तपती रस्ता किती ०/० ते ४/७००	१०.६२३	२४/१०/०१	१२/१२/००२	१३.३.०३	४.३८८	एकुण ७ कामे
२	मुरा	राजोली बाजार सीमती ते पायरी रस्ताला जोडण्याचा रस्ता किती ०/० ते २/००	७.६०८	१४/०४/०१	१४/०४/०१	१४/०४/०१	४.६४८	एकुण २०९०
३	मुरा	हळदी नविघाट ते विरड रस्ता किती ०/० ते ३/२००	१०.३६०	२०/०४/०१	१४/०४/०१	२०.१२.०५	४.०९९	एकुण २०९०
४	मुरा	भंडेवरा गावमुख रस्ता किती ०/० ते ०/१००	३.६३८	२३/०४/०१	१५/०४/०१	२०.३.०६	०.७८४	एकुण २०९०
५	चिपू	कामाची टीकवी बायरी रस्ता किती ०/० ते ४/८००	३६.२६३	८/०४/०१	१५/०३/०१	३५.१०.०६	१६.६७२	एकुण २०९०
६	चिपू	नेरी उभेगाव रस्ता किती ०/० ते ३/००	१४.३६३	२६/०४/०१	१०/०४/०१	१४.३.०३	६.८७	एकुण २०९०
७	राजुती	पंढरपेठ विस्तारी रस्ता किती ०/० ते २/२८०	२०.५६५	६/१४/०१	१८/०२/०१	२४.१२.०५	७.५३५	एकुण २०९०
	एकुण		१४.४१२				४५.५४३	
२. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग चंद्रपूर								
१	चिपूर	१. पंढरपेठ मा.मा. तलावाचे सुग्रीकरण	२३.४८	ता.मा. दि. २५.५.०३ प्र.मा. ८.५.०३	काम सुरू दि. २२.५.०१, बंद दि. २६.५.०६		३.६२	मंत्रालय पाटबंधारे
२	चिपूर	२. अडेगाव मा.मा. तलावाचे मुख्य पाळीचे सुग्रीकरण	१०.४१	ता.मा. दि. २५.५.०३ प्र.मा. ८.५.०३	काम सुरू दि. १९.५.०६, बंद दि. २४.६.०६	२४२ मंत्रालय चंद्रपूर कार्यालय केंद्रा बाणी येथे असल्यामुळे	६.०१	मु. २०९० परत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
३	चिपूर	३. विभरडा मा.मा. तलावाचे मुख्य पाळीचे सुग्रीकरण	१६.८३	ता.मा. दि. २५.५.०३ प्र.मा. ८.५.०३	काम सुरू दि. २०.६.०६, बंद दि. २५.६.०६		०.२२	
	एकुण		५०.४२				५.४५	

क्र.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

MR. EGS CHARGED 2010/09/17

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२	जिल्हा	(१२) विखल्ली ते कोल्हापूर रस्ता	२२.३	ता.मा. २००१-०२ प्र.मा. २१/०१/०३	मु. १.०४.२००३ सं. १.०४.२००३ सं. १.०४.२००३	वरील प्रमाण	२.०४	वरील प्रमाण
		एकेच	१५.७.१२				३३.२२	एकेच ११ कामे
४. कार्य. अभि. सा. बा. विभाग -२ चंद्रपूर								
१	मूल	जुमरापुली आंबेदाड रस्त्याचे बांधकाम	२१.४६	ता.मा. १२१/काअ/०१-०२ प्र.मा. ७/५/०२	काम सुट ११/५/०२	मजुरा अभावी	१४.५७८	मातीकाम पूर्ण, खडी १५ टक्के पूर्ण जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
२	मूल	वेकाळ व्हायहेटी रस्त्याचे बांधकाम करणे	२०.४	ता.मा. १२१/काअ/०१-०२ प्र.मा. ७/५/०२	काम सुट २१/५/०२	मजुरा अभावी	३.९३५	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग पूर्ण जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
३	मूल	कारली ते वेकाळ रस्त्याचे बांधकाम करणे	२१.१६	ता.मा. १३०/काअ/०१-०२ प्र.मा. ७/५/०३	काम सुट २८/११/०२	मजुरा अभावी	१०.०९८	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग पूर्ण मार्च २०११ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
४	मूल	भदरळा गावातील अंतराल रस्त्याचे बांधकाम करणे	४.०५	ता.मा. ३२०२-०३ प्र.मा. २२/११/०३	काम सुट १८/२/०३	मजुरा अभावी	१.४७१	खरानेवळ खडी फाडण्यात आली आहे जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
५	मूल	बोडवळ (बुवा) ते वेकाळ रस्त्याचे बांधकाम करणे	१२.८५	ता.मा. ३२०१-०२ प्र.मा. २२/११/०३	काम सुट ३१/५/०३	मजुरा अभावी	२.२११	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग पूर्ण जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
६	मूल	बोडवळ (बुवा) ते म्हासायण रस्त्याचे बांधकाम करणे	८.०७	ता.मा. १३५/०२-०३ प्र.मा. २५/११/०३	काम सुट ३१/५/०३	मजुरा अभावी	१.५५४	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग पूर्ण जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
७	सावली	कंधारी गावातील अंतराल रस्त्याचे बांधकाम करणे	५.४४	ता.मा. ८८/११-०२ प्र.मा. ७/११/०३	काम सुट १५/५/०३	मजुरा अभावी	१.४८१	जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
८	सावली	सोनापूर ते अरुडी रस्त्याचे बांधकाम करणे	१४.७६	ता.मा. ४/०२-०३ प्र.मा. १३/११/०३	काम सुट ३१/५/०३	मजुरा अभावी	४.६३५	मुरुम ब्लॉकटींग पूर्ण जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
९	सावली	दिगोरी ते म्हासायण रस्त्याचे बांधकाम करणे	२५	ता.मा. १३३.०२-०३ प्र.मा. १३/११/०३	काम सुट ३१/५/०३	मजुरा अभावी	१३.३३५	खुईकाम प्रालंबित जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
१०	गांवापली	विठ्ठलवाडी म्हासायणपुली रस्त्याचे बांधकाम करणे	६.०६	ता.मा. १३५/०१-०२ प्र.मा. २०/११/०३	काम सुट १५/५/०३	मजुरा अभावी	४.०३६	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग प्रालंबित जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
११	गांवापली	विठ्ठलवाडी म्हासायणपुली रस्त्याचे बांधकाम करणे	७.५०	ता.मा. १००२-०२ प्र.मा. २३/११/०४	काम सुट ३०/५/०४	मजुरा अभावी	४.२१६	मातीकाम, मुरुम ब्लॉकटींग प्रालंबित जुलै २०१० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे
		एकेच	१४.६.१२				६३.४०	

क्र.	काय. अभि.	रहस्यो (रा. वा.) विभाग संद्वर	३	४	५	६	७	८	९
१	विद्यार्थि	खंडाळा तालुकाचे ते जिल्हा सिमिप्लेक्स रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते ३.०० तालुका - चिचुर	२४.९३	तामा. २००९-०२ प्रमा २३/०४/०३	सु. १०/०५/०३ ब. ३६/०५	अंशत मातोकाय पुणं कायमतीमुळे अंश	०.१२	जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. १४/१६/१०/१०/२१७/१३ मोबदे ०६ अन्वये एम.आर.३-जी.स.मध्ये मालती सन्यासीच्या अडथळ्याकाम काढण्याची प्रस्तावित.	
२	विद्यार्थि	साठगाव ते कुन्नापार रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/५०० तालुका - चिचुर	२४.१०	तामा. २००९-०२ प्रमा ११.२.०३	सु. २०/०५/०३ ब. ०५/०५	माती काम पुणं	३.७२	काम संपादन मध्ये चळती. मा.सो.रो.ह.यो. मध्ये कुशल भागाचे काढणे संपादन मध्ये तसेच नसल्याने काम अपुणे अडथळ्याकाम काढणे करीता निधी २४.५०	
३	विद्यार्थि	खायरी शेत रस्त्याचे बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०९० तालुका - चिचुर	१०.७२	तामा. २००९-०२ प्रमा १४.४.०३	सु. १०/०५/०३ ब. ८/०४	माती काम पुणं, खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर	२.३७	खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर	
४	विद्यार्थि	मालती ते मानोपोळी रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०० तालुका - चिचुर	२४.७२	तामा. २००९-०२ प्रमा १०.४.०३	सु. ७/०५/०३ ब. ३६/०५	माती काम पुणं, खंडाळाच्या अर्थसंकल्पात मातूर	५.३१	मातीकाम व Blanketing पुणं, खंडाळाच्या अर्थसंकल्पात मातूर व निधी उपलब्ध.	
५	विद्यार्थि	गारळ ते पिंपरळा रस्ता रती करण व मजबुती करण कि.मी. ६/० ते २/५०० तालुका - चिचुर	१८.८८	तामा. २००९-०२ प्रमा २३.०४.०३	सु. १२/०५/०३ ब. ६/०५	काम पुणंवापर	६.०	नोव्हेंबर २००८ मध्ये काम पुणं	
६	विद्यार्थि	गारळ ते पिंपरळा रस्ता रती करण व मजबुती करण कि.मी. १/५०० ते १२/६०० तालुका - चिचुर	००.८०	तामा. २००९-०२ प्रमा २३.०४.०३	सु. १२/०५/०३ ब. ६/०५	अंशत मातोकाय	१.८	नोव्हेंबर २००८ मध्ये काम पुणं	
७	विद्यार्थि	बासनी जळेगाव बाहेला रस्ता मजबुतीकरण कि.मी. ३/०० ते ७/०० तालुका - चिचुर	१२.५८	तामा. २००९-०२ प्रमा २४/०५/०३	सु. १२/०५/०३ ब. ३/०५	काम पुणंवापर	६.३९	मार्च २००९ पर्यंत काम पुणं	
८	विद्यार्थि	आमटीते घाटगाव ते चिचुरा सिमा पर्यंत रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५०० तालुका - चिचुर	१४.७२	तामा. २००९-०२ प्रमा २३.०४.०३	सु. १०/०५/०३ ब. ३/०५	१ कि.मी. माती काम पुणं खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर	२.५४	खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर, रोहो मध्ये खंडाळाच्या अर्थसंकल्पात मातूर प्रस्तावित.	
९	विद्यार्थि	शंकरपूर डबल सिंग रस्त्याचा अडथळा-या अर्जा रस्त्याचे बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/२०० तालुका - चिचुर	२३.४४	तामा. २००९-०४ प्रमा १२.०४.०३	सु. ११/०५/०३ ब. ८/०४	बांधकाम पुणं	२.०७	काम संपादन मध्ये चळती. मा.सो.रो.ह.यो. मध्ये कुशल भागाचे काढणे संपादन मध्ये तसेच नसल्याने काम अपुणे अडथळ्याकाम काढणे करीता निधी २४.५०	
१०	विद्यार्थि	शंकरपूर बाजार बँक ते पिंपरी रस्त्याच्या बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/२०० तालुका - चिचुर	०.१८	तामा. २००९-०३ प्रमा ०५.०४.०४	सु. ११/०५/०४ ब. ११/०४	अर्थसंकल्पात मातूर	०.२३	काम संपादन मध्ये चळती. मा.सो.रो.ह.यो. मध्ये कुशल भागाचे काढणे संपादन मध्ये तसेच नसल्याने काम अपुणे अडथळ्याकाम काढणे करीता निधी २४.५०	
११	विद्यार्थि	सावरी ते मानोपोळी रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २.०० तालुका - चिचुर	१४.९६	तामा. २००९-०३ प्रमा २.५.०३	सु. १२/०३ ब. ८/०५	माती काम पुणं खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर	३	खात्याच्या अर्थसंकल्पात मातूर, रोहो मध्ये खंडाळाच्या अर्थसंकल्पात मातूर प्रस्तावित.	
१२	विद्यार्थि	बावला बाहेर ते चिचुरा (कुन्नापार) रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०० तालुका - चिचुर	१९.५२	तामा. २००९-०२ प्रमा १४/५/०३	सु. २४/५/०३ ब. ६/०५	मातीकाम पुणं	६.७४	काम संपादन मध्ये चळती. मा.सो.रो.ह.यो. मध्ये कुशल भागाचे काढणे संपादन मध्ये तसेच नसल्याने काम अपुणे अडथळ्याकाम काढणे करीता निधी २४.५०	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१३	नागभिट	डोंगरगाव ते कटवाळ गावरील रस्ता बांधकाम कि.मी. १.२० तालुका - नागभिट	१.२४	तामा. २००१-०२ प्रमा ८.४.०३	सु. ५/०५/०३ बं. ६/०३	७५० मी. मार्तिकाय पुर्ण. शेतब-यांन अडविल्यामुळे काम बंद	१.४५	जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. १४१४/गो/तेड ७ ब/अ.गा.०६/२१७/दि.१३ नोव्हें ०६ अन्वये ए.ए. आर्.ई.सी.स.मये बडगा. वाटाघाटी करून काम पुर्ण करण्यात येईल. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. ५.००
१४	नागभिट	कुमवाड ते रांगुर रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते ३/०० तालुका - नागभिट	२४.११	तामा. १९९९-०० प्रमा ३.२.०१	सु. ६/०१/०१ बं. ५/२००३	माती काम पुर्ण झाल्याच्या अर्धवकालाने मजूर प्रतारिता.	७.५७	खार्याच्या अर्धवकालाने मजूर. रोहेची मजूर वकालाच्यासाठी शासनकडे प्रतारिता.
१५	नागभिट	नागभिट खाती कामाठी ते तिलवा (रु) रस्ता कि.मी. ०/० ते १५.०० तालुका - नागभिट	१२.१२	तामा. ०२-०३ प्रमा १२.३.०३	सु. १८/४/२००३ बं. ६/२००४	१५०० मी. मार्तिकाय पुर्ण शेतब-यांन अडविल्यामुळे काम बंद	१.५९	वाटाघाटी करून काम पुर्ण करण्यात येईल. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १०.००
१६	नागभिट	चिंचोचक ते ओलाळा रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०० तालुका - नागभिट	२३.३४	तामा. २००१-०२ प्रमा १०.३.०३	सु. ४/०४/०३ बं. ७/२००४	मार्तिकाय पुर्ण	७.५८	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १३.००
१७	नागभिट	चिंचोचक ते ओलाळा रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०० तालुका - नागभिट	१७.०८	तामा. २००१-०२ प्रमा २५.४.०३	सु. ६/०४ बं. ६/०४	मार्तिकाय पुर्ण	३.५५	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १३.००
१८	नागभिट	वगळ ते ओलाळा रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २.०० तालुका - नागभिट	२२.७७	तामा. २००२-०३ प्रमा १०.३.०३	सु. ५/०४/२००३ बं. ४/२००४	मार्तिकाय पुर्ण	५.२६	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १६.००
१९	नागभिट	गोरेगाव बंदर कच्चापर रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते १.५० तालुका - नागभिट	१६.७६	तामा. २००१-०२ प्रमा २२.३.०२	सु. २४/०५/२००३	काम पूर्णव्याप्त	१.३	नोव्हेंबर २००२ मध्ये काम पुर्ण
२०	नागभिट	चिंचोचक ते दैलनवाडी रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते २.०० तालुका - नागभिट	२२.८७	तामा. २००२-०३ प्रमा १२.३.०३	सु. २२/०४/२००३ बं. ६/०४	मार्तिकाय पुर्ण	३.१७	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १८.००
२१	नागभिट	गोरेड ते धारगाव चक रस्ता बांधकाम भाग २ कि.मी. ०/० ते १/६०० तालुका - नागभिट	१७.६८	तामा. २००१-०३ प्रमा ७.५.०२	सु. २३/०१/०३ बं. १/०४	मार्तिकाय पुर्ण	२.४७	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १८.००
२२	नागभिट	गोरेगाव बंदर कच्चापर रस्ता बांधकाम भाग - २ कि.मी. १/५०० ते ३.०० तालुका - नागभिट	१७.८	तामा. २००१-०२ प्रमा १०.३.०३	सु. १४/०६/०३	काम पूर्णव्याप्त	१.०४	नोव्हेंबर २००२ मध्ये काम पुर्ण
२३	नागभिट	गोरेगाव बंदर कच्चापर रस्ता बांधकाम भाग ३ कि.मी. १/५०० ते २.४.४०० मध्ये रुबी थ मसजुती करण अरप तालुका - नागभिट	२०.६८	तामा. २००१-०३ प्रमा १०.३.०३	सु. १/०५/०३	काम पूर्णव्याप्त	६.३	नोव्हेंबर २००२ मध्ये काम पुर्ण
२४	अकपूरी	बंरदापर मास ते कोडन रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते ३/०० तालुका - अकपूरी	२२.२४	तामा. २०००-०३ प्रमा १०.३.०३	सु. १६/०४/०३ बं. १/०६/०५	मार्तिकाय पुर्ण	२.७४	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १८.००
२५	अकपूरी	सावणी वाडवळ चिंचल गाव रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते १/०५० तालुका - अकपूरी	१७.६५	तामा. २००१-०२ प्रमा १७/०६/०२	सु. २४/०४/०२ बं. ३/०३	मास विव्यापिता	०.६३	गोरेगाव-कोडनचे पुनर्संसन करण्यात आलेले आहे. वाटाघाटीचे प्रयत्न करत अकपूरी येत आहे
२६	अकपूरी	चिंचोचक ते नदीवाड ते सोमरस्ता रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ४/७५० ते २/०० तालुका - अकपूरी	२४.८७	तामा. २००२-०३ प्रमा २६/०५/०३	सु. १०/६/२००३ बं. ६/०४	मार्तिकाय पुर्ण	३.१४	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १८.००
२७	अकपूरी	चिंचोचक ते चिंचोरी रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते ३/० तालुका - अकपूरी	२४.८	तामा. २००२-०३ प्रमा ७.६.०२	सु. १/०४/०३ बं. १/०४	मार्तिकाय पुर्ण	७.७	म.आ.सो.ह.को. मध्ये कुशल भागाचे कंत्राट नेमण्याची तरतूद भरल्याने काम अर्ध. आवश्यक खर्चा कमीत कमी रु. १५.००

क्र	१	२	३	४	५	६	७	८	९
२८	सावली	योगाब स्वशासनभूमी रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०० तांबुका - सावली	ता.मा. २००२-०३ प्रमा १९/०३/०३	सु. ५/०४/०३ ब. ३/०४	वाही पूर्णत्वास	५.६२	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
२९	चिपूर	बोगाब स्वशासनभूमी रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/०० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २००२-०३ प्रमा १९/०३/०३	सु. ४/४/२००३ ब. ३/०४	काम पूर्णत्वास	४.५	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
३०	चिपूर	आलेरी ने पारडवार रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते १/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा १७/१/०१	सु. १७/१०/०१	काम पूर्णत्वास	१०.१७	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
३१	चिपूर	गडगीरी ते बोगाब रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/० ते २/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा १७/१/०१	सु. २८/४/०१	वापर पूर्णत्वास	१६.६७	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
३२	चिपूर	मसली ते जायसोडो रस्ता बांधकाम भाग-२ कि.मी. २/०० ते ३/४५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा १७/१/०१	सु. २४/४/०१ ब. ३/०५	मातीकाम व मुलकाम पूर्ण बांधणीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर	५.१९	मातीकाम व मुलकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर व निधी उपलब्ध. बांधणीकरीता प्रस्तावित.		
३३	चिपूर	आमगाव ते जायसोडो रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते १/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २८-९९ प्रमा ५.३.९९	सु. १५/४/९९ ब. ८/०४	काम पूर्णत्वास	६.८४	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
३४	चिपूर	खाली ते भिलुडा रस्ता बांधकाम कि.मी. ३/०० ते ६/०० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा १७/१/०१	सु. २५/२००१ ब. ३/०५	काम पूर्ण	१३.६४	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
३५	चिपूर	आमगाव ते जायसोडो रस्ता बांधकाम भाग २ कि.मी. १/५० ते ३/२६० तांबुका - चिपूर	ता.मा. १८-९९ प्रमा ६.३.९९	सु. १५/४/९९ ब. ८/०४	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	५.८१	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर		
३६	चिपूर	बोगाब, बोगाब रस्ता बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ३.०० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा १७/१/०१	सु. १९/४/०१ ब. ३/०५	मातीकाम व मुलकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	८.४२	मातीकाम व मुलकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर व निधी उपलब्ध. बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर		
३७	चिपूर	आमगाव ते जायसोडो रस्ता बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते ३.०० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २००६-०२ प्रमा ८.५.०१	सु. २०/०५/०६ ब. ६/०४	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	३.९९	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर		
३८	चिपूर	बोगाब (सिपरा) ते नेरी रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. २/०० ते २/८५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. १९-२००० प्रमा १५/१२/२०००	सु. ४/०६/२००१ ब. १२/०३	बांधकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	१५.३०	बांधकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर		
३९	चिपूर	बोगाब (सिपरा) ते नेरी रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ३/०० ते ४/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा ८.१.०१	सु. १८/१/०१	काम पूर्णत्वास	१०.७	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
४०	चिपूर	नेरी ते बोगाब रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते २/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा ८.१.०१	सु. १५/१/०१	काम पूर्णत्वास	११	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
४१	चिपूर	नेरी ते बोगाब रस्ता बांधकाम भाग १ कि.मी. ०/० ते २/५० तांबुका - चिपूर	ता.मा. २०००-०१ प्रमा ४.५.०१	सु. १६/५/०१	काम पूर्णत्वास	१५.११	डिसेंबर २००८ मध्ये काम पूर्ण		
४२	चिपूर	सिपरा ते खडोबा रस्ता बांधकाम करणे कि.मी. ०/० ते २/६१ तांबुका - चिपूर	ता.मा. २००१-०२ प्रमा १४/५/०२	सु. २४/५/०२ ब. ३/०६	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	९.३४	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर		
४३	चिपूर	बोगाब ते गडो रस्ता भाग ४ कि.मी. २/०० ते ४/८० तांबुका - चिपूर	ता.मा. १९९९-२००० प्रमा १६/१/०१	सु. २२/१/०१ ब. ५/०३	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर	८.१७	मातीकाम पूर्ण बांधकाम अर्थसंकल्पात मंजूर अर्थसंकल्पात मंजूर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४४	चिपूर	चिपूर तालुकाचे रेल्वे स्टेशन रस्ता कि.मी. ०/० ते १/१०० तालुका - चिपूर	१२.७४	तामा - २००१/०२ प्रमा २४.१/०१	सु. २७/१/०२ ब. ८/०२००२	मातीकाम पूर्ण झाले कामावधीत	२२.२	म.प्र.ग.स.स.स. मध्ये बुधवार रोजीचे कामावधीत अर्धवट - आठवडा खर्च करीता निधी रु. ९.१०
४५	चिपूर	हरमाण मंदिरापाठून सायमीन पायथ्यास तालुका - चिपूर	१०.९२	तामा - २०००-०१ प्रमा १४/२/२००१	सु. १८/१/२००१ ब. ११/०३/२००२	वजनयोगीत मुळे	२.८%	अपारंपारिकरीत प्रस्तावित
		एकुण	८१७.०७				२१४.९९	
१० वर्षे पेक्षा जास्त कालावधीची कामे								
१. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पायथ्यास विभाग चंद्रपूर								
१	चिपूर	१. देऊमांडव साठवण काम ता. चिपूर-सुपारीत	मुळ किंमती १.६४, सुपारीत किंमती ७९.१०	ता.मा. १८.३.८३ मुळ प्र.मा.दि. २६.४.८३ सुपारीत ता.मा. दि. ११.३.२००३, सुपारीत प्र.मा.दि. १०.४.२००३	२८.४.८३, २.०५	भूसाफट यंत्रवधीत सु. आठ. सुपारीत कामे पुढे झालेबाबर त्वरीत काम हाती घेण्यात येतील.	२९.५६	अंशित २००६ मध्ये पूर्णवधीत प्रस्तावनाचे काम पूर्ण झालेबाबर कामे पूर्ण करणे शक्य होईल.

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक १२

गैरव्यवहाराची प्रकरणे (गोषवारा)

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची जिल्हानिहाय व यंत्रणानिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

अ. क्र.	एकूण प्रकरणांची संख्या	शासन स्तर	आयुक्त स्तर	प्रा.वि.अ. विभागीय चौकशा नागपूर स्तर
१	२	०	२	०

प्रश्न क्रमांक १२

गैरव्यवहाराची प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वंगवगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची विव्हेनिहाय व यंत्रणेनिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

अ. क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-याची /कर्मचा-याची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	१. कार्य. अभि., रोहयो, सा. बा. विभाग								
२	अ-हेर नवरागांव नदीघाट रस्ता	बोगस हजेरीपट तयार करणे रु.१,९०,५९४	२८.७.०४	तालुका शिवसेना प्रमुख यांचेव्दारा प्राप्त वत्तपत्र काढणे			दोषी अधिकारी निहाय निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला.	कार्यवाही सुरु आहे	
२	बोंडेगांव राणमोचन रस्ता भाग - १ कि.मी. ०/० ते २/०	पंजूर अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा जास्तीचा खर्च रु. २,४०,११४	१६.१.२००६	शासनाकडून तोयारोप प्राप्त		१) श्री.बनगीनवार, का.अ २) श्री.खवार, का.अ ३) श्री.घंटावार उप.अभि. ४) श्री.चंदनखंडे, उप.अभि. ५) श्री. मत्ते, उप.अभि. ६) श्री.धकाते, उप.अभि. ७) मारीगवडा, शा.अभि. ८) जयशाल, शा.अभि. ९) एस.जि.बरेकर, शा.अ. १०) ए.एम.मत्ते, शा.अभि. ११) के.आर.राऊत, शा.अभि. १२) एस.एन.आकरोटकर, शा.अ.	दायारोप वजाबल्याबाबत पौच व आमि-वैतन अप्राप्त.१० व्यक्तींवर दोयारोपत्र तामिल झाले	शासनदरम्यान कार्यवाही सुरु आहे.	

गैरव्यवहाराची प्रकरणे
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वंगवगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची विव्हेनिहाय व यंत्रणेनिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

बुधवार, दिनांक १६ जून २०१०

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, चंद्रपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे वि.स.स.

३. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

४. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

५. श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

६. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

७. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

८. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

९. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

१०. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

११. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१२. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

१३. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

१४. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१५. श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.

१६. श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.

१७. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. यू. के. चव्हाण, सहसचिव,

(२) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी),

(३) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामाबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

शुक्रवार, दिनांक १८ जून २०१०

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे वि.स.स.

३. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

४. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

५. श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

६. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

७. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

८. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

९. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

१०. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

११. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१२. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

१३. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

१४. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१५. श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स.

१६. श्री. सतीश चव्हाण, वि.प.स.

१७. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. यू. के. चव्हाण, सहसचिव,

(२) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी),

(३) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर :

श्री. पी. बी. काळभोर, जिल्हाधिकारी

श्री. श्रीधर मालेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.

श्री. प्रभू राजगडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- श्री. दामोदर नान्हे, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)
- श्री. एन. के. लोणकर, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
- श्री. पी. एच. राठोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
- श्री. पी. एम. किडे, अधीक्षक अभियंता, सां.बा.वि., चंद्रपूर
- श्री. अनिल बहादूर, अधीक्षक अभियंता, च.पा.प्र.मं., चंद्रपूर
- श्री. आर. के. बार, तहसीलदार, मूल, सावली
- श्री. अ. दे. पोहेकर, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.वि.क्र.१, चंद्रपूर
- श्री. के. डी. पाडेवार, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.वि.क्र.२, चंद्रपूर
- श्री. हि. द. चांदेवार, कार्यकारी अभियंता, म.प्र.वि., चंद्रपूर
- श्री. डी. जी. सोनटक्के, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, इजीएस, चंद्रपूर
- श्री. डी. के. लेहगावकर, प्र.कार्यकारी अभियंता, इजीएम, चंद्रपूर
- श्री. अशोक कुरील, जि.अ.कृ.अ., चंद्रपूर
- श्री. डी. पी. निकम, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, चंद्रपूर
- श्री. एन. एस. टोंगे, उ. वि. अ., सिंदेवाडी
- श्री. एन. एस. बन्सोड, उ.वि.कृ.अ.नागभिड
- श्री. अ. बी. मुरडीव, उप.वि.अ.पाटबंधारे, चंद्रपूर
- श्री. एन. पी. ठाकरे, गटविकास अधिकारी, पोभुर्णा
- श्री. व्ही. यू. पचारे, गटविकास अधिकारी, गोंडपिपरी
- श्री. प्र. मा. तोडेवार, गटविकास अधिकारी, सिंदेवाडी
- श्री. स. ल. ठवरे, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, ब्रम्हपुरी
- श्री. एस. एस. पांडे, गटविकास अधिकारी, चिमूर
- श्री. एस. डब्यू रामटेक, गटविकास अधिकारी, ब्रम्हपुरी
- श्री. डब्ल्यू. ए. हिवरकर, गटविकास अधिकारी, भद्रावती
- श्री. डी. एस. धोपटे, गटविकास अधिकारी, नागभिड
- श्री. प्रवीण डी. चव्हाण, उप वनसंरक्षक मध्यचांदा वन विभाग, चंद्रपूर
- श्री. एस. व्ही. रामाराव, उप वनसंरक्षक मध्यचांदा वन विभाग, चंद्रपूर
- श्री. ए. एन. धोटे, सहायक वनसंरक्षक, ब्रम्हपुरी वन विभाग, ब्रम्हपुरी

मंगळवार, दिनांक १ मार्च २०११

मंगळवार, दिनांक १ मार्च, २०११ रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

३. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

४. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

५. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

६. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

७. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

८. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव.

विभागीय प्रतिनिधी

(१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, (रोहयो)

(२) श्री. बी. बी. नारायणकर, उप सचिव (रोहयो)

(३) श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर

१. श्री. विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
२. श्री. अरूण शिंदे, मुख्य कार्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
३. श्री. दामोदर नान्हे, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो
४. श्री. पी.एच.राठोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
५. श्री. प्रविण किडे, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडल
६. श्री. भूषण मून, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)
७. श्री. ए. बी. बोकाडे, कार्यकारी अभियंता, (सिंचन), जि.प.
८. श्री. वा. ना. खापेकर, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग
९. श्री. मु. रा. राणे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्थानिक स्तर) विभाग
१०. श्री. ग. ना. धापुडकर, विभागीय व्यवस्थापक, ब्रम्हपुरी
११. श्री. एम. एम. कुलकर्णी, उप वनसंरक्षक, मध्य चांदा वन विभाग

१२. श्री. स. ल. ठवरें, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, ब्रम्हपुरी
१३. श्री. पी. कल्याण कुमार, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, चंद्रपूर
१४. श्री. मानस ए. घोषाल, विभागीय व्यवस्थापक, मध्य चांदा व वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशाह

या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील रोहयोंच्या कामासंबंधात चंद्रपूर जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक मंगळवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी दुपारी ४-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

३. श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

४. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

५. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

६. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

७. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

८. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

९. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१०. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

११. श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

१२. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१३. श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) श्री. यू. के. चव्हाण, सहसचिव,

(२) श्री. एन. जी. काले, अवर सचिव (विधी),

(३) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयाक केलेल्या तेराव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.