

# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

पंधरावा अहवाल

(अमरावती विभागीय अहवाल)

(अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यासंदर्भात)

(अहवाल दिनांक 20 एप्रिल २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,  
विधानभवन मुंबई.

२०१२.

रोजगार हमी योजना समिती  
(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

पंधरावा अहवाल

(अमरावती विभागीय अहवाल)

(अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यासंदर्भात)

(अहवाल दिनांक १० एप्रिल २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.  
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.  
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.  
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.  
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.  
(१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.  
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.  
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.  
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.  
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.  
(२५) रिक्त \*\*

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,  
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,  
(३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव,  
(४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : \* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

\*\* श्री. किरण पावसकर वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

अनुक्रमणिका

अ.क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
<b>प्रस्तावना :</b>		
१	कामाचे वार्षिक नियोजन	२
२	निधीचा पुरवठा व खर्च	६
३	मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	८
४	मजुरांची नोंदणी	१०
५	मजुरीचे वाटप	११
६	अपूर्ण कामे	१३
७	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	३०
८	जवाहर विहीर कार्यक्रम	३४
९	इतर कामे	
	(अ) प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील वहिवाटीचे व पांदण रस्ते आणि पाट्यांच्या प्रकल्प खर्चातून करण्याबाबत	३८
	(ब) पांदण रस्ते	४२
<b>परिशिष्ट :</b>		
	(एक) - अपूर्ण कामे	४३
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	४४
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	२८१

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना "समितीचा प्रमुख" या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा पंधरावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. समितीने दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या अमरावती विभागीय बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामात आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

विभागीय बैठकीमध्ये समितीसमोर आलेली प्रकरणे व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) व सचिव, जलसंपदा विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, अमरावती जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, अमरावती व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) व सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांक : १३ एप्रिल २०१२.

प्रा. विरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख

रोजगार हमी योजना समिती.

## रोजगार हमी योजना समिती

### अहवाल

रोजगार हमी योजना समितीची दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर, २०१० रोजी अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, व वाशिम अशा पाच जिल्ह्यांसंबंधीची विभागीय बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे घेण्यात आली.

अमरावती विभागीय बैठकीकरीता मा. समिती सदस्यांना माहिती पुस्तिका एक दिवस अगोदर मिळाल्याने समिती सदस्यांना माहिती पुस्तिकेतील दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यास पुरेसा कालावधी मिळालेला नाही. तसेच बैठकीच्या वेळी माहिती पुस्तिकेमध्ये भरपूर ठिकाणी चुकीची माहिती असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यासंदर्भात समितीने असे सांगितले की, अमरावती विभागीय बैठक दिनांक ११ व १२ ऑगस्ट, २०१० रोजी बैठक होणार असल्याचे दिनांक १ जुलै, २०१० रोजी कळविले होते. तसेच विभागीय आयुक्तांना बैठकीची पुर्वतयारी करता यावी यासाठी आयुक्त, कार्यालयाने बैठकीस मुदत वाढवून मिळावी म्हणून पाठविलेल्या पत्रानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली तरीसुद्धा माहिती पुस्तिका विलंबाने मिळण्याची कारणे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी माहिती पुस्तिका तयार करण्यासाठी वेळ कमी मिळाला, तसेच मा. लोकआयुक्तांचा दौरा असल्याने विलंब झाला असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने ज्यांच्याकडून विलंब झाला आहे. त्यांच्यावर तसेच माहिती पुस्तिकेतील असलेल्या चुकांसंबंधी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी असे निदेश दिले असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी याबाबत चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करतो असे सांगितले.

यासंदर्भात दिनांक १२ जुलै, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी समितीने अमरावती विभागीय बैठकीची माहिती पुस्तिका मा. सदस्यांना विलंबाने पोहचविणाऱ्या तसेच माहिती पुस्तिकेत चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांचेवर विभागीय आयुक्तांद्वारे काय कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त यांनी यासंदर्भात श्री. जे. बी. बडगुजर, विशेष कार्य अधिकारी तथा पदसिद्ध उप विकास आयुक्त (रोहयो), अमरावती तसेच श्री. एस. एल. अहिरे, उप आयुक्त (रोहयो), अमरावती यांना आयुक्त कार्यालयाचे अनुक्रमे पत्र क्रमांक/रोहयो/अका-३/कावि ४४/२०११, दिनांक १८ जानेवारी २०११ व क्रमांक/रोहयो/अका-३/कावि ४५/२०११, दिनांक १८ जानेवारी, २०११ नुसार मा. सदस्यांना विलंबाने बैठकीच्या पुस्तिका पुरविल्याबाबत ताकीद देण्यात आली व ताकीद दिल्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेण्यात आली आहे अशी माहिती दिली.

#### अभिप्राय व शिफारशी :

अमरावती विभागीय बैठकीकरीता मा.समिती प्रमुख व समिती सदस्यांना प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने विभागाने माहिती पुस्तिका बैठकीच्या केवळ एक दिवस अगोदर वितरित केली. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विभागीय बैठकीसाठी माहिती तयार करण्यासंदर्भात समितीने सुमारे दोन महिने अगोदर कळवून देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी समितीला जाणूनबुजून विलंबाने माहिती दिली. समितीने याबाबत विभागीय साक्षीच्या वेळी विचारणा केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली असून त्यांच्या सेवापुस्तकात तशी नोंद केली असल्याचे समितीस सांगितले. विधानमंडळाच्या समित्या ह्या प्रशासनावर देखरेखीचे काम करीत असतात. या समित्यांचे संसदीय प्रणालीमध्ये अनन्य साधारण महत्त्व असून त्यांना संविधानिक दर्जा असतो व त्या विधानमंडळाची प्रतिकृती असल्याचे मानले जाते. विधानमंडळ समित्यांना अचूक व परिपूर्ण माहिती देणे हे प्रशासकीय विभागाचे कर्तव्य आहे.

अलीकडे समितीला विलंबाने माहिती देण्याची पद्धत अधिकाऱ्यांमध्ये रुढ होत चालली आहे. या मागे त्यांचा हेतू हाच दिसून येतो की, समितीला माहिती विलंबाने दिल्यानंतर समिती त्या माहितीत जास्त खोलवर न जाता वरवर प्रश्न विचारून त्यांनी केलेल्या कामास मान्यता देईल असा संबंधित अधिकाऱ्यांचा समज दृढ होत असून चुकीची व अपूर्ण माहिती ऐनवेळेवर देऊन समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होताना दिसून येतो. याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करीत असून अधिकाऱ्यांच्या अशा बेजबाबदारपणाची वागणुक व अचूक व परिपूर्ण माहिती देण्यास केलेल्या दिरंगाई संदर्भात प्रशासनाने कडक निर्बंध घालणे आवश्यक आहे असे समितीला प्रकर्षाने वाटते.

आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संगणकीय क्रांती झाली असून त्याद्वारे अद्यावत व तातडीने माहिती तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध असून देखील हेतूपुरस्सरपणे समितीला अचूक व परिपूर्ण माहिती देण्यात अधिकारी दिरंगाई करीत असल्याचे अनेक जिल्हा भेटीत समितीला आढळून आले आहे. समिती अनेकवेळा संबंधितांना प्रश्नावली पाठवून त्याबाबतची अद्यावत व परिपूर्ण माहिती तयार ठेवण्याबाबत संबंधितांना आगाऊ कळवित असते. अमरावती विभागीय साक्षीच्यावेळी देखील समितीने दोन महिने अगोदर कळवून सुद्धा समितीला समितीच्या बैठकीच्या एक दिवसापूर्वी माहिती देणे ही बाब निश्चितच गंभीर स्वरूपाची आहे. म्हणून समिती अशी शिफारस करते की या पुढील काळात समिती व समिती सदस्यांना बैठकीच्या पूर्ण प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने किमान पाच दिवस अगोदर अचूक व परिपूर्ण माहिती देण्यात यावी अशी माहिती देण्यात दिरंगाई केल्यास याबाबतची संबंधित जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, (रोहयो) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभागीय बैठकीसंदर्भात उपायुक्त (रोहयो) व संबंधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवर कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच उपरोक्त बाबींचा परिपूर्ण विचार करून याप्रकरणी शासनाने एक कडक स्वरूपाचे कारवाई करण्याबाबतचे शोसन परिपत्रक सर्व संबंधितांना निर्गमित करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी.

## (१) कामाचे वार्षिक नियोजन :-

रोजगार हमी योजना समितीची दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर, २०१० रोजी अमरावती येथे विभागीय बैठक घेण्यात आली. विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत सन २००४-०५ ते जून २०१० पर्यंतच्या कामाचा वार्षिक नियोजनामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा या चार जिल्ह्यांत सन २००७-०८ मध्ये कामाची संख्या कमी झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. अमरावती जिल्ह्यामध्ये सन २००६-०७ मध्ये कामाची संख्या ८४५ होती, पण सन २००७-०८ मध्ये कामांची संख्या ४५९ झाली. अकोला जिल्ह्यामध्ये सन २००६-०७ मध्ये कामांची संख्या ६७७ होती पण सन २००७-०८ मध्ये कामांची संख्या ५९५ झाली. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सन २००६-०७ मध्ये कामांची संख्या १८० होती पण सन २००७-०८ मध्ये कामांची संख्या ८३ झाली. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सन २००६-०७ मध्ये कामांची संख्या २२४२ होती पण २००७-०८ मध्ये १३२९ झाली. अशा प्रकारे कामांची संख्या-कमी होण्याची कारणे काय आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली त्यावर विभागातील जिल्हाधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी सन २००७-०८ मध्ये रोहयोची ४५९ कामे होती व मगरोहयोची सन २००७-०८ मध्ये १७८० कामे घेतली होती. त्यानंतर सन २००८-०९ मध्ये २५१७ कामे व सन २००९-१० मध्ये ३०७६ व सन २०१०-११ मध्ये १७५७ कामे घेतली.

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी सन २००६-०७ मध्ये मगरोहयो योजनेचा पहिला टप्पा लागू करण्यात आला होता. त्यावर्षी रोहयोची अपुर्ण कामे मगरोहयोमध्ये घेण्यात आली त्याव्यतिरिक्त यवतमाळमध्ये राकाधाका कार्यक्रम होता. या सर्व कामाच्या एकत्रित विचार केला तर कामाची संख्या ३०१२ इतकी होत असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने सन २००६-०७ मध्ये कामांची संख्या १८० होती त्यामध्ये मगरोहयोची किती कामे मंजूर केली तसेच रोहयोची किती कामे मगरोहयोमध्ये समाविष्ट करण्यात आली अशी विचारणा केली असता, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), यवतमाळ यांनी शासनाच्या निकषानुसार सन २००६-०७ मध्ये रोहयोची अपुर्ण राहिलेली कामे होती व जी कामे मगरोहयोच्या निकषामध्ये बसत होती ती दिनांक २ फेब्रुवारी, २००६ पासून मगरोहयोमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सन २००६-०७ मध्ये फक्त रोहयोची १८० कामे राहिली होती व सन २००७-०८ मध्ये ८३ कामे राहिली.

जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन करीत असताना प्रत्यक्षात मजुरांच्या मागणीप्रमाणे कामे मंजूर केली. सन २००७ मध्ये जिल्ह्यामध्ये मगरोहयो लागू झाली त्यामुळे त्या वर्षी यंत्रणेकडून कमी कामे झाली. ग्रामपंचायतीमार्फत १७० कामे झाली. त्यामुळे हा खर्च कमी दिसतो. पहिल्या वर्षी ८७४ कामाच्या नियोजनाचे उद्दिष्ट होते. यावर अंदाजे रु. ११२८.५९ इतका खर्च होणार होता, प्रत्यक्षात रु. ६४८.५ इतका खर्च झाला. सन २००६-०७ व २००७-०८ मध्ये मगरोहयो सुरु झाल्याने त्या ठिकाणी कामे मंजूर करून मजुरांना रोजगार उपलब्ध केला.

या संदर्भात समितीने वाशिम जिल्ह्यामध्ये सन २००४-०५, २००५-०६ व २००६-०७ मध्ये झालेला खर्च लक्षात घेता सन २००७-०८ मध्ये फक्त ७४.५७ इतका कमी खर्च कसा काय झाला अशी विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी या ठिकाणी दोन्ही स्वरुपाची आकडेवारी ही नियोजनाची असून खर्चाची नाही अशी माहिती दिली त्यावर विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी मगरोहयो व रोहयोचे वार्षिक नियोजन एकत्र करून दाखविण्यात आले.

समितीने याबाबत असे लक्ष वेधले की, सर्व जिल्हाधिकार्यांना एक सारखीच प्रश्नावली पाठवून देखील जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी कामावर झालेल्या एकूण खर्चासंबंधी माहिती दिली व जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी कामाच्या नियोजनाची माहिती दिली यावरून दोन्ही जिल्हाधिकारी देत असलेल्या माहितीत विसंगती दिसून येते. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनामध्ये (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे विहित मुदतीत तयार करण्यात आले आहेत काय ? त्यानुसार समितीला माहिती देणे आवश्यक होते, तथापि, दोन्ही जिल्हाधिकार्यांच्या उत्तरांमध्ये फरक असल्याने याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले असता समितीला उत्तर देण्यात आले नाही.

समितीने सन २००४-०५ ते २००७-०८ पर्यंत वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये पाटबंधाऱ्यांची कामे न दाखविण्याची कारणे काय ? अशी विचारणा केली असता अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००५-०६ पासून अमरावती जिल्ह्यामध्ये तसेच संपूर्ण अमरावती विभागामध्ये पाणीसाठा खूप कमी होता. अनुशोषाच्या अंतर्गत कालव्याची व लघुवितरीकांची बरीचशी कामे हाती घ्यावी लागली होती. सन २००५-०६ पासून २००९-२०१० पर्यंत संपूर्ण अमरावती विभागासाठी पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत काही कामे तातडीने हाती घेऊन तीन वर्षांत पूर्ण करून सिंचन क्षमता निर्माण करावयाची होती व त्यासाठी संपूर्ण विभागातील आस्थापना या कामासाठी दिली होती. यामध्ये १ मुख्य अभियंता, २ अधीक्षक अभियंता, ४ कार्यकारी अभियंता तसेच २६ उप विभागीय अभियंते अशी आस्थापना देऊन कार्यालय सुरु केले होते. या चार वर्षांमध्ये अमरावती विभागामध्ये साधारणतः ३३ टीएमसी एवढा पाणीसाठा होऊ शकेल अशी धरणे बांधली. यामध्ये १ लाख १५ हजार हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण करता आली. यावर समितीने पंतप्रधान पॅकेजची कामे केल्याबद्दल अभिनंदन केले. परंतु सिंचन क्षमता निर्माण करणे हे त्या विभागाचे नियमित काम आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करणे हे सुद्धा काम आहे. शासनाने रोहयो अंतर्गत कामास कोणतीही सूट दिलेली नसताना पाटबंधारे विभागाची सन २००६-०७ व २००७-०८ या वर्षाची ब्ल्यू प्रिंट शून्य दिसते. कायदानुसार प्रत्येक विभागाला रोजगार हमीच्या कामाच्या संदर्भात ब्ल्यू प्रिंट तयार करावी लागते. रोहयो व मगरोहयोच्या कामास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असताना या दोन वर्षांमध्ये ब्ल्यू प्रिंट तयार केली नसल्याने संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली यासंदर्भात माहिती देण्यात यावी. यावर समितीला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

समितीने व्यक्तिगत लाभदायक योजनेची माहिती देतांना त्यामध्ये एकूण खर्चाची टक्केवारी १०० टक्के दाखविली आहे व एकूण कामावरील मनुष्य दिवस निर्मिती २.६३ दाखविली आहे, एकूण कामे १४४८ दाखविली आहेत. ३५ ठिकाणी तृतीची लागवड केली असून, त्यावर झालेला खर्च शून्य आहे. आणि ६५ हजार मजुरांनी काम केले असून १०० टक्के खर्च दाखविला आहे. तर मग मजुरांना पैसे कोठून दिले ? किंवा पैसे दिलेच नाहीत याचा समितीला खुलासा

करण्यात यावा. त्यावर जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, अकोला यांनी अशी माहिती दिली की, तुतीची लागवड योजना ही अनुदान स्वरुपाची योजना आहे. यामध्ये ३५ लाभाध्यांनी तुतीची लागवड केली आहे. सदर योजना ३ वर्षांची आहे. याकरिता शासनाकडे ९.५० लाख रुपयाच्या निधीची मागणी केली. ती अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. सन २००९-१० मध्ये अकोला जिल्ह्यात ही योजना लागू केली. यावर्षी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ३५ शेतकऱ्यांनी पहिल्या वर्षी काम केले. त्यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली, परंतु ती अप्राप्त असल्यामुळे याठिकाणी शून्य खर्च दाखविला आहे. आणि प्रत्यक्षात काम केले असल्यामुळे मनुष्य दिवस दाखविले आहेत.

सदरच्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अशी पृच्छा केली की, याठिकाणी ६५ हजार दिवस काम करण्यात आले आहे. म्हणजेच कोणतेही अनुदान न घेता ही योजना शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे राबविली असे म्हणता येईल. यामध्ये शेतकऱ्यांना कशा स्वरुपात अनुदान दिले जाते ? याची माहिती देण्यात यावी. जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, अकोला यांनी सदर योजना ३ वर्षांची आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी ८ हजार रुपये व ६ हजार रुपयांचे साहित्य दिले. ज्यांनी काम केले आहे त्यांनी मजुरीची मागणी केली असल्याची माहिती दिली.

अकोला जिल्ह्यात मजुरांअभावी कामे बंद आहेत. याचे कारण त्यांना दोन ते तीन महिने मजुरीचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे ते कामावर येत नाहीत. तसेच व्यक्तिगत लाभदायक योजना असतांना ६५ हजार दिवस मजुरांनी काम केल्याचे नमूद केले आहे ही बाब संशयास्पद वाटते. याबाबत चौकशी करून वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा तसेच रेशीम लागवडीचे स्वरुप काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता, रेशीम विकास अधिकारी, अकोला यांनी अशी माहिती दिली की, रेशीम लागवडीची योजना कृषी विभागाची आहे. ही योजना सन २००९-१० करिता अकोला जिल्ह्यामध्ये लागू केली. या योजनेकरिता एप्रिल-मे महिन्यामध्ये निधीची मागणी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी तुतीची लागवड जुलै-ऑगस्टच्या पावसाळी हंगामात २८.५६ हेक्टरमध्ये केली. या जिल्ह्यासाठी ७ हेक्टरचे टारगेट ठरविण्यात आले होते. त्याच्या पुढे जाऊन २८ हेक्टरमध्ये लागवड केली. म्हणजे उद्दिष्टापेक्षा जास्त प्रमाणात लागवड केली. त्यामध्ये ३५ शेतकरी सहभागी होते. २८ हेक्टरसाठी शासनाकडे ९.५० लाखाची मागणी केली. या योजनेमध्ये तीन वर्षांकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. पहिल्या वर्षी १४ हजार दिले जातात. दुसऱ्या वर्षी ३ हजार व तिसऱ्या वर्षी ३ हजार रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांनी सतत तीन वर्षे हा उपक्रम सुरु ठेवला पाहिजे. शासन निर्णयाप्रमाणे लागवड केल्यानंतर कोष उत्पादन व निर्मिती केली पाहिजे. पाहिल्या वर्षी ५० किलोचे उत्पादन काढले पाहिजे. तरच या योजनेसाठी पत्र ठरविले जाते. त्याचप्रमाणे ७५ टक्के झाडे जीवंत असली पाहिजेत.

समितीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमध्ये तुतीच्या लागवडीच्या कार्यक्रमासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे वाटप गेल्या दिड वर्षांपासून झालेले नाही ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे. याबाबत नियोजन विभागाचे विभागीय प्रतिनिधी यांच्याकडे वस्तुस्थितीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी अकोला जिल्ह्याकडून शासनाकडे मागणी नोंदविण्यात आली नसल्याचे सांगितले, यासंदर्भात समितीने जिल्हाधिकारी अकोला व संबंधित रेशीम विकास अधिकारी यांनी तुती लागवडीकरिता निधी मिळवण्यासाठी शासनाकडे मागणी केंव्हा केंव्हा केली, समितीकडे खुलासा करून समितीकडे त्या पत्राच्या छायांकित प्रती सादर कराव्यात असे निदेश दिले. तसेच अकोला जिल्ह्यामधून निधी मिळवण्यासाठी शासनास पत्र प्राप्त झाले आहे काय, अशी विचारणा केली असता, नियोजन विभाग (रोहयो) विभागीय प्रतिनिधी यांनी माहिती तपासून पहातो असे सांगितले. त्यावर या संदर्भातील माहिती तपासून न पाहता शासनाकडे मागणी नोंदविण्यात आलेली नाही असे तात्काळ समितीला उत्तर कसे काय दिले ? ही बाब गंभीर असून नियोजन विभागाच्या सचिवांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले.

यासंदर्भात दिनांक १२ जुलै, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

सदर बैठकीमध्ये अमरावती विभागीय बैठकीच्या वेळी पाटबंधारे विभागाने वार्षिक नियोजन आराखड्याची ब्यु-प्रिंट तयार केलेली नव्हती. त्यावेळी पाटबंधारेच्या कामे हाती घेतली होती काय ? याबाबत खुलासा करावा. अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी दोन वर्षांमध्ये ब्यु-प्रिंट तयार केलेली नव्हती. काही कामे करण्यामध्ये प्रश्न निर्माण होतात म्हणून अशी कामे पाटबंधारे विभागाने रोजगार हमी योजनेनुसार करण्याचे ठरविले. यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यामध्ये कामाची टक्केवारी आखून देण्यात आलेली आहे. या टक्केवारीनुसार कामाची ब्यु-प्रिंट दरवर्षी नव्याने केली पाहिजे आणि त्यानुसार मान्यता घेऊन कामांना सुरुवात केली पाहिजे. गेली दोन/तीन वर्षे ब्यु-प्रिंट केली गेली नव्हती त्यामुळे कामेच झालेली नाहीत. अशी माहिती दिली. पाटबंधारे विभागाची कामे निरंक दाखविण्यात आली आहेत. अमरावती विभागातील वाशिम, बुलढाणा, अकोला व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये विभागाची कामे झाली आहेत, परंतु अमरावती जिल्ह्यांमध्ये कामे न होण्याची कारणे काय आहेत ? नियोजनावर खर्च करीत असतांना प्रत्यक्षात जिल्ह्यामध्ये कामे का झाली नाहीत ? ज्यावेळी शेतामध्ये काम नसेल त्यावेळी आपण मजुरांना काम उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यादृष्टीने कामाचे नियोजन केले नाही. विभागाने कामाचे नियोजन केले नाही यासंदर्भात समितीने विचारणा केली असता मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांनी समितीच्या मताशी पूर्णपणे सहमती दर्शविली आणि ही सर्व कामे नियोजनामध्ये घ्यावयास पाहिजेत. तसेच २५० हेक्टरच्या पुढील योजना विदर्भ विकास महामंडळाकडे आहे, आणि २५० हेक्टरच्या आतील योजना जलसंधारण विभागाकडे आहे. त्यामुळे जलसंधारण विभागाने कामे केली. परंतु विदर्भ विकास महामंडळाकडून कामे घेण्यात आली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. या योजनेमध्ये माननीय पंतप्रधान पॅकेज, अंतर्देशीय पॅकेज, नाबार्ड यांचेमार्फत कामे घेण्यात आलेली नाहीत. अशी माहिती दिली. त्यावर रोजगार हमी योजनेचे मूळ उद्दिष्ट मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे आहे. पंतप्रधान पॅकेज किंवा अंतर्देशीय पॅकेजमधून कामे उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न येत नाही. कामाचे नियोजन करण्याचा मूलभूत उद्देश असा की, भविष्यात जर कामाची समस्या उद्भवली तर शेल्फवर काम उपलब्ध असले पाहिजे. याठिकाणी अनुशेषाचा प्रश्न नाही. अपूर्ण कामे केली पाहिजेत. असे समितीने सांगितले असता मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांनी चाऱ्यांच्या कामांचे नियोजन करून ती कामे निश्चितपणे घेण्यात येतील, असे समितीला आश्वासन दिले. एचबी २०६—२अ



याच संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी मग्राह्यो ही योजना सुरू करण्यात आली. सदर योजनेची कार्यप्रणाली केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लागू करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामपंचायत हा प्रमुख घटक ठरविण्यात येऊन ग्रामपंचायतीमार्फत मजूर लावून कामे करण्यास सुरुवात करण्यात आली. अमरावती व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांमध्ये सन २००६ पासून योजना सुरू झाली तदनंतर उर्वरित ३ जिल्ह्यात ही योजना सुरू झाली. आतापर्यंत जुन्या रोहयोची कार्यप्रणाली राज्यामध्ये सुरू होती. परंतु नवीन योजना आल्यामुळे व आपली कार्यप्रणाली बदलल्यामुळे अडचण निर्माण झाली असल्याबाबतची माहिती दिली. त्यावर समितीने त्यासाठी आपल्याला ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर नियोजन करावे लागेल. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीने कोणती कामे करावयाची आणि इतर एजन्सीनी कोणती कामे करावयाची याबाबत नियोजन करावे लागेल. विविध विभागांच्या कामांचा आराखडा तयार करीत असतांना त्यामध्ये ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर करावयाची आहेत अशी विचारणा केली असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी इतर राज्यांमध्ये रोजगार हमी योजना नसल्यामुळे त्या ठिकाणी केंद्र शासनाने सन २००६ मध्ये कार्यप्रणाली ठरवून दिली. त्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर कामाचे नियोजन करण्यात आले. पंचायत समितीच्या पातळीवर गट विकास अधिकारी व तहसिलदारांनी ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देऊन ५० टक्के कामे यंत्रणेकडे सुपूर्द करावयाची आहेत. यंत्रणेने कोणती कामे करावयाची याबाबत गैरसमज होऊ नये याकरिता आमच्या विभागाने मे, २०११ मध्ये स्वतंत्र शासन निर्णय, प्रसूत केला आहे. त्यामध्ये यंत्रणेने कमीत कमी २५ टक्के कामे केली पाहिजेत. जुन्या रोजगार हमी योजनेमध्ये ग्रामपंचायतीचा सहभाग नव्हता, त्यावेळी जॉब कार्डची पद्धत नव्हती. बँकेमध्ये अकाऊंट ओपन करून त्यामध्ये परस्पर पैसे जमा होत नव्हते. माहे मे, २०११ मध्ये शासन निर्णय, प्रसूत करून सविस्तर गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत.

समितीने अशी विचारणा केली की, अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यातील मग्राह्यो अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर मनुष्यबळ घेण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीवर किती मनुष्यबळ नेमण्यात आले आहे. त्यावर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी या संदर्भात डिसेंबर, २००६ ला शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार तांत्रिक अधिकारी तसेच सल्लागार अधिकारी नेमता येतील तसे अनेक जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीवर मनुष्यबळ नेमण्यात आले आहेत. अशी माहिती दिली. त्यासंबंधी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी अंदाजे प्रत्येक तालुक्यात तांत्रिक अधिकारी व सल्लागार नेमलेले आहेत. मेळघाटमध्ये जास्त नेमले असल्याचे सांगितले.

समितीने असे स्पष्ट केले की, अनेक जिल्ह्यात सल्लागार अधिकारी नेमलेले नाहीत त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार होत नाही, अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे पैसे कोठून आणावयाचे असे ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात मग्राह्यो मधून ४ टक्के खर्च करावयाचा होता पण त्याचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश केला गेला नाही. साधारणतः डिसेंबर महिन्यामध्ये अनेक सरपंच नव्याने आलेले असतात, त्यांना काय करावे हे कळत नाही. त्यावर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी ही योजना सुरू केली तेव्हा ही रक्कम फक्त दोन टक्के होती आता त्यामध्ये वाढ करून ती सहा टक्के करण्यात आलेली आहे. बुलढाणा जिल्हा फेज-५ चा जिल्हा आहे. सन २००६ ला जी.आर. निघाल्यानंतर सुद्धा अनेक ठिकाणी नेमणुका केल्या गेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यात नेमणुका केल्या गेल्या त्यामुळे त्यांना फायदा मिळाला. नांदेड जिल्हा फेज-१ चा जिल्हा आहे. त्या ठिकाणी श्री. हार्डीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. नांदेड जिल्ह्यात ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च या वर्षापर्यंत झालेला आहे. या वर्षी मागच्या वर्षीचे अतिरिक्त ३ टक्के पैसे दिलेले आहेत. नेमणुका कशा कराव्यात, कार्यपद्धती कशी असावी या बाबतीत डिसेंबर, २००६ मध्ये काढलेला शासन निर्णयाचा फायदा झाला आहे. पणे पूर्णतः फायदा मिळालेला नाही. या वर्षी तीन महिन्यात मागील वर्षाचा संपूर्ण खर्च कम्प्लिट केलेला आहे. अशी माहिती दिली असता मग्राह्यो योजना जिल्ह्यात राबविण्याकरिता जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र समिती निर्माण करण्याबाबत शासनाद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दिलेली माहिती अशी आहे की, (सुधारणा-२००६) मधील कलम-५ (१) नुसार जिल्हा व पंचायत स्तरावर अनुक्रमे जिल्हा रोजगार हमी समिती व पंचायत रोहयो समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने समितीने अशी विचारणा केली की, जिल्ह्यात व पंचायत समितीच्या स्तरावर या समित्या स्थापन झाल्या आहेत काय ? याचा जिल्हावार अहवाल समितीला देण्यात यावा. तसेच या समित्या शासकीय की, अशासकीय स्थापन करावयाचा आहेत आणि त्या कोणी स्थापन करावयाच्या आहेत, याची माहिती समितीला देण्यात यावी. विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी पालक मंत्र्यांच्या सहाय्याने काही शासकीय आणि काही अशासकीय अशा पद्धतीने समित्या स्थापन करावयाच्या आहेत. अशा समित्या बऱ्याच ठिकाणी स्थापन झालेल्या आहेत अशी माहिती दिली.

समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालक मंत्र्यांच्या सल्ल्याने या समित्या स्थापन कराव्यात असे असल्याने पालक मंत्र्यांनी वर्षभर नावे दिली नाही, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या बरोबर सल्लामसलत केली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय करावयाचे ? अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समित्या नेमण्यात याव्यात अशी तरतूद आहे. तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे जोपर्यंत नवीन समित्या स्थापन होत नाहीत तोपर्यंत जुन्या समित्या कार्यरत राहतील अशी माहिती दिली.

समितीने तुती लागवडीच्या संदर्भात अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी अकोला जिल्ह्याकडून शासनाकडे मागणी केव्हा करण्यात आली, त्या बाबतची माहिती समितीला सादर करण्यात यावी ? त्यावर जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी तुती लागवडीची दिनांक ३० मार्च २०१० रोजी उप सचिव, नियोजन विभाग यांच्याकडे मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर दिनांक २७ जानेवारी २०११ रोजी एकूण ९.९९ लक्ष रुपयाची इतकी पतमर्यादा प्राप्त झाली. सदर पतमर्यादा निधी वितरण रेशीम विकास अधिकारी, अकोला, श्रेणी-२ यांनी वितरित केली असल्याचे सांगितले त्यावर समितीने तुती लागवडीचा कार्यक्रम कोणत्या जिल्ह्यात घेण्यात आला, त्यासाठी शासनाकडून एकूण किती अनुदान प्राप्त झाले आणि प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे एकूण किती लाभार्थी होते या बाबतची माहिती विचारली असता जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी या योजनेचे एकूण ५३५ लाभार्थी असून ७२ एकरवर तुतीची लागवड करण्यात आली. त्यातून १०७२८ मनुष्यदिन रोजगार निर्मिती झाली असून तुती लागवडीचे या वर्षीचे नियोजनाबाबत नुकताच या विभागाचा कार्यभार घेतल्यामुळे या संबंधीचा आढावा घ्यावा लागेल. असे समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :-

समितीने अमरावती विभागीय बैठकीच्यावेळी या विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रोजगार हमी योजनेच्या कामासंबंधात पाठविलेल्या प्रश्नावली संदर्भात साक्ष घेतली असता, उक्त साक्षीच्या वेळी कामाच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याचा संदर्भात प्रश्नावलीत नमूद केलेल्या माहितीत व साक्षीच्या वेळी समितीला दिलेल्या माहितीत विसंगती आहे. जिल्हाधिकारी, वाशिम व जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी या संदर्भात कामाच्या वार्षिक नियोजनासंदर्भात समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावली संदर्भात प्रश्नावलीत विचारलेल्या प्रश्नांवरून माहिती देणे आवश्यक होते, परंतु सदर माहिती व तोंडी दिलेल्या माहितीत अनेक बाबतीत विसंगती असल्याचे आढळून येते. समितीला परिपूर्ण व अचूक माहिती दिली नसल्यामुळे समिती या बाबत तीव्र खेद व्यक्त करते.

अमरावती विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन करण्याची तत्परता दाखविली नाही. त्यांनी वेळीच कामाचे वार्षिक नियोजन केले असते तर रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला असता. तसेच रोजगार हमी योजनेची कामे मिळण्यामध्ये अडचणी देखील आल्या नसत्या. मजुरांना पाहिजे त्या प्रमाणात काम मिळाले नसल्याचे या माहितीवरून दिसून येते. अमरावती विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन वेळीच करणे आवश्यक होते असे समितीला वाटते.

कामाचे वार्षिक नियोजन करताना समितीस जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यात अनेक त्रुटी राहिलेल्या असल्याचे तसेच पुढील वर्षाचा वार्षिक आराखडा तयार करताना शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले नसल्याच्या बाबी उघड झाल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंवर्धनाची ५५ टक्के, पाटबंधाऱ्याची ५ टक्के, वनीकरण/सिंचन वनीकरणाची १० टक्के, रस्ते, शेतीरस्ते व इतर ३० टक्के याप्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यात कामाचे नियोजन आणि आराखड्यामध्ये पाटबंधाऱ्यांतर्गत कामाचे वार्षिक नियोजन करण्यात आलेले नाही. तसेच सन २००६-२००७ व २००७-२००८ या आर्थिक वर्षात अकोला जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये पाटबंधारे विभागांतर्गत कामाचे नियोजन शून्य आहे. बुलढाणा, वाशिम व यवतमाळ या तीनही जिल्ह्यांमध्ये सन २००४-२००५ ते दिनांक ३० जून २०१० या कालावधीत करण्यात आलेल्या कामांच्या वार्षिक नियोजनाची टक्केवारी असमाधानकारक असून संबंधित यंत्रणांनी शासनाच्या विहित मार्गदर्शक तत्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही.

पंतप्रधान पॅकेजच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे घेतली गेली मात्र पाटबंधारे विभागाने रोजगार हमी योजनेची कामे मार्गदर्शक तत्वानुसार केलेली नाहीत. त्यामुळे यासाठीचा निधी वापरता आलेला नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. पंतप्रधान पॅकेजच्या अंतर्गत अमरावती विभागाच्या सिंचनाची कामे हाती घेण्यात आली असल्याचे साक्षीच्या वेळी समितीला सांगण्यात आले. सदरची कामे ही अनुशेधांतर्गत त्या भागातील प्रलंबित सिंचनाची कामे आहेत. या कालावधीत पाटबंधारे विभागाचा बहुतांश अधिकारी वर्ग पंतप्रधान पॅकेजच्या अंतर्गत कामांमध्ये व्यस्त होता. त्यामुळे रोजगार हमी योजना व मग्नारोहयोच्या अंतर्गत पाटबंधारे विभागाने कामे घेतलेली नाहीत व त्याबाबत विभागाने ब्लु प्रिंट देखील तयार केलेली नाही. जलसंधारण विभागाकडून ६० टक्के कामे होत असताना पाटबंधारे विभागाने अहवाल वर्षात विहित कालावधीत कामाचे नियोजन व्यवस्थित केलेले दिसून येत नाही.

सन २००४-२००५ मध्ये राज्यात दुष्काळ परिस्थिती असताना मोठ्या प्रमाणावर मजूर उपलब्ध होतो असे असताना पाटबंधारे विभागाने रोजगार हमी योजना व मग्नारोहयो अंतर्गत कामे हाती घेतली नसल्याने मजुरांना कामे तर मिळाली नाहीच शिवाय, या माध्यमातून सिंचन देखील या भागाला मिळू शकले नाही. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये कामाच्या नियोजनाचा अभाव, गलथानपणा याबाबत दिसून येत असून त्यांनी या बाबीकडे गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या पाटबंधारे विभागाने इतर जिल्ह्यांच्या मानाने पाटबंधारे विभागात काहीही नियोजन केलेले नाही. इतर जिल्ह्यांची देखील परिस्थिती सिंचन वाढविण्याकडे फारशी दिसून आली नाही. रोजगार हमी योजना व मग्नारोहयो अंतर्गत पाटबंधारे विभागाने पाहिजे त्या प्रमाणात कामे घेतली नसल्यामुळे या जिल्ह्याच्या वाट्याचा निधी उक्त योजनेतून मिळाला नाही असेही समितीचे मत आहे.

समिती अनेक जिल्ह्यांना भेटी देत असताना त्यात बहुतांशी जिल्हे कामाचे वार्षिक नियोजन वेळच्यावेळी करित नसल्याने रोजगार हमी योजनेची कामे मिळण्यास व ती मजुरांपर्यंत पोहचविण्यात पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये यशस्वी होत नाहीत. कामाचे वार्षिक नियोजन त्या-त्या वर्षात केल्यास अनेक मजुरांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच जिल्ह्यातील अनेक विकास कामांना चालना मिळू शकेल असेही समितीचे ठाम मत आहे. परंतु संबंधित अधिकारी हे कामाचे वार्षिक नियोजन त्या-त्या वर्षात करित नसल्याने जिल्ह्यातील विकास कामे पूर्ण होत नाहीत. वैयक्तिक योजना देखील पाहिजे त्या प्रमाणात पूर्ण होताना दिसत नाहीत. रोहयोच्या कामाबाबत मजुरांना माहिती नसते. अधिकारी यांना कामावर येणास आकृष्ट करित नाहीत. बहुतेक वेळा कामे यंत्राद्वारे केली जातात. त्याचा परिणाम अनेक मजुरांना कामे मिळत नसल्यामुळे ते जिल्ह्याबाहेर कामांसाठी स्थलांतर करित असतात. मजुरांची उपस्थिती असूनही त्यांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाकडे आकृष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकारी प्रयत्न करित असताना दिसून येत नाहीत. ही उदासीनता राज्याच्या प्रगतीमध्ये मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यास आडकाठी ठरू शकते. म्हणून मजुरांची जास्तीत जास्त उपस्थिती वाढविण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणे हे जिल्हा यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांनी कामाचे वार्षिक नियोजन वेळेत करून जिल्ह्यातच नाही तर कोठे कोठे कोणत्या योजनांतर्गत कामे होतील याची माहिती आवश्यक त्या ठिकाणी प्रसिद्ध केल्यास अनेक मजूर या कामाकडे आकृष्ट होतील. म्हणून या दृष्टीने विभागाने या प्रकरणी ठोस भूमिका घेऊन कामाचे वार्षिक नियोजन हे त्या-त्या वर्षातच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार झाले पाहिजे या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा पुनर्विलोकन करून या संदर्भात नव्याने परिपूर्ण आदेश निर्गमित करावेत अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

## (२) निधीचा पुरवठा व खर्च :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर, २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने अशी विचारणा केली की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सन २००४-२००५ मध्ये एकूण ३८८७ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३१६४.७३ लाख रुपयांच्या प्राप्त निधी पैकी एकूण ३४६४.७३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून त्यातील कुशल कामे किती होती आणि अकुशल कामे किती होती ? त्याचबरोबर सन २००५-२००६ मध्ये २२३९ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यासाठी केंद्र सरकारकडून २३६६.५० लाख रुपयांच्या प्राप्त निधीपैकी १७१८.६२ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली असून उर्वरित ६४७.८८ लाख रुपयांचा निधी मग्नारोहयोमध्ये वळता करण्यात आला आहे. ही कामे कोणत्या यंत्रणेशी संबंधित आहेत यांची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. यावर उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), अमरावती यांनी ही माहिती नंतर देतो असे सांगितले. त्याबाबत समितीने अशी पृच्छा केली की, ही माहिती कशाच्या आधारे देण्यात आली होती त्या कामासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या काय ? याचे कोणतेही उत्तर समितीला देण्यात आले नाही.

समितीने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अमरावती यांच्याकडे सन २००५-०६ मध्ये केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी २३६६.५० लाख रुपये असताना त्यामध्ये खर्च १७१८.६२ लाख रुपये झालेला आहे. मग्नारोहयोची योजना लागू होण्यापूर्वी हे पैसे दिलेले आहेत. केंद्र शासनाने पैसे पाठविताना त्या वर्षाचे जे नियोजन केले असेल, जो वार्षिक आराखडा असेल आणि जी मागणी केली असेल त्यानुसार निधी पाठविलेला आहे. त्या वर्षी पैसे कमी खर्च होण्याचे कारण काय ? अशी विचारणा केली असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांनी सन २००५-०६ मध्ये स्वर्णजयंती रोजगार योजनेचा खर्च कमी झाल्यामुळे त्या योजनेचा जो निधी होता तो मग्नारोहयोमध्ये समाविष्ट करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने स्वर्णजयंती रोजगार योजनेमध्ये कोणती कामे घेतले होती ? अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, स्वर्णजयंती रोजगार योजनेमध्ये जलसंधारणाची कामे घेता येत असून त्यामध्ये माती नाला बांध, सीसीटी अशी कामे घेता येतात.

रोहयोअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यासाठी सन २००४-०५ मध्ये शासनाकडे २४७९.२९ लाख रुपयांची मागणी केली होती व शासनाने मंजूर केलेला निधी १८३६.३८ लाख रुपये आहे. खर्च १७५०.७७ लाख रुपये करण्यात आला आहे. समर्पित केलेली रक्कम ८५.६१ लाख रुपये आहे. रक्कम समर्पित करण्याचे कारण काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, शेवटच्या तिमाहीचे पैसे मार्चअखेरीस मिळाल्यामुळे पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत. ती रक्कम पुढच्या वर्षी खर्च झाली.

वाशिम जिल्ह्यात सन २००६-२००७ मध्ये जलसंवर्धनाची टक्केवारी ७७.६० दाखविण्यात आली आहे. रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते याची टक्केवारी ८.३६ दाखविण्यात आली असल्याने रस्त्याची कामे कमी होण्याची कारणे काय आहेत ? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामाचे प्रस्ताव सादर केले नव्हते काय ? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी काही रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. माती काम झालेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनी कामाचे प्राधान्य ठरवावयाचे असते. त्यानंतर कामाची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे व शासनाकडे सादर केली जाते. यासंदर्भातील कुशल कामे काही ठिकाणी अपूर्ण असल्याची माहिती दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते, या कामांवर सन २००४-०५ मध्ये ४९.७२ टक्के, २००५-०६ मध्ये ४०.८८ टक्के, २००६-०७ मध्ये ४२.९६ टक्के, २००७-०८ मध्ये ७०.६७ टक्के खर्च झालेला असल्याने एवढा खर्च होण्याची कारणे काय आहेत ? यासाठी शासनाची मान्यता घेतली होती काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), यवतमाळ यांनी असे सांगितले की, सन २००४-०५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये पावसाची टक्केवारी ५० टक्केपेक्षा कमी होती. त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे रस्त्याच्या कामांच्या बाबतीत शिथिलता देण्यात आली होती. सन २००४-०५ मध्ये कामे सुरू झाली आणि नंतर ती कामे पुढे चालू राहिली. सन २००६-०७ मध्ये खर्च झालेला आहे. फेब्रुवारी, २००६ नंतर मग्नारोहयो सुरू झाल्यानंतर रोहयोमध्ये जी रस्त्यांची कामे झाली त्याचा कुशल कामाचा निधी येत गेला. अशीच परिस्थिती सन २००७-०८ व २००८-०९ मध्ये होती. या ठिकाणी दिलेली माहिती रोहयोच्या कामांची आहे. त्या वर्षी रस्त्यांच्या कामाचा कुशल भागाचा निधी वेळोवेळी आलेला आहे. कुशल कामावर झालेला हा खर्च आहे. कुशल कामाचे पैसे आल्यामुळे रस्त्यांच्या कामावर जास्त टक्के खर्च झालेला दिसत आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सन २००४-०५ मध्ये ३८.७१ लाख व सन २००५-०६ मध्ये १९९.०८ इतकी रक्कम समर्पित करण्यात आली तसेच सन २००७-०८ मध्ये ३७८.६९ लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये निधी समर्पित करण्याचे कारण काय ? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी सन २००४-०५ मध्ये ३८.७१ लाख, सन २००५-०६ मध्ये १९९.०८ ऐवजी १२.८१ लाख तसेच २००७-०८ मध्ये ३७८.६९ लाख ऐवजी ५४.६९ लाख इतकी रक्कम समर्पित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी चुकीची छपाई झालेली आहे, असे सांगितले त्यावर समितीने १९९.०८ वरून १२.८१ लाख इतकी रक्कम कमी कशी काय होऊ शकते ? आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झालेल्या आकडेवारीमध्ये कोणती आकडेवारी बरोबर आहे ? यासंदर्भात विचारणा केली असता विशेष कार्य अधिकारी तथा पदसिद्ध उपविकास आयुक्त (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार ही माहिती छापण्यात आली आहे.

समितीने ज्या यंत्रणेकडून रक्कम खर्च करण्यात आलेली नाही. त्यांच्यावर कारवाई कोणत्या स्तरावर करण्यात येते अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी जी यंत्रणा पैसे खर्च करीत नाही त्यांच्यावर कारवाई करता येते. कामावर मजूर उपलब्ध नसतील तर मजुरांच्या मजुरीचे पैसे परत जातात. याठिकाणी ६३ लाख कुशल कामाचे व ५३ लाख अकुशल कामाचे असल्याचे सांगितले त्यावर समितीने सन २००७-०८ मध्ये अकुशल कामावर ०.८४ टक्के व कुशल कामावर ०.१६ टक्के खर्च झाले आहेत काय ? अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, एकूण ८३.९४ टक्के अकुशल कामावर व १६ टक्के कुशल कामावर खर्च झाले आहेत. हा शिल्लक राहिलेला निधी समर्पित केला आहे.

यासंदर्भात समितीने कुशल कामावर १६ टक्के खर्च झाल्यानंतरही पैसे शिल्लक राहिले असतील तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खर्च का केला नाही ? आणि हे पैसे जर खर्च झाले नसतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे असे निदेश दिले असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी त्या वर्षी मागणी असूनसुद्धा ही रक्कम समर्पित केली असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आश्वासित केले. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, बुलढाणा जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत कुशल कामासाठी सन २००७ मध्ये निधी मागणीच्या पाठविलेल्या प्रस्तावाला सन २०१०-२०११ पर्यंत मान्यता मिळू शकत नाही. एकदा त्यांच्याकडे प्रस्ताव आल्यानंतर कालबद्ध पद्धतीने त्रुटीची पूर्तता करण्याचे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कुशल कामांच्या संदर्भात एक महिन्यात मागणी पाठविण्यास सांगण्यात येऊन ज्या ज्या ठिकाणी यंत्रणेकडून प्रस्ताव आलेले नाहीत त्या यंत्रणेकडून प्रस्ताव घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्रुटी पूर्ण करून सर्व कुशल कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येतील अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांनी सन २००४-०५ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १७०.७१ लाख रुपयांची मागणी केलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केलेली मागणी निरंक आहे तसेच आयुक्तांनी शासनाकडे केलेली निधीची मागणीसुद्धा निरंक आहे. मात्र यंत्रणेस प्राप्त झालेला निधी १७०.७१ लाख रुपये दाखविलेला आहे. यासंदर्भात समितीला माहिती देण्यात यावी. त्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी बुलढाण्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी यासंदर्भात मागणी केलेली आहे अशी माहिती दिली. याबाबतची माहिती विशेष कार्य अधिकारी यांनी या रकान्यांमध्ये का भरली नाही ? पुढे सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे आणि आयुक्तांनी शासनाकडे केलेली मागणी निरंक दाखविलेली आहे. समितीने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवून खुलासा मागवावा, असे निदेश दिले, त्यावर प्रकल्प संचालक, जिग्रावियं, बुलढाणा यांनी असे सांगितले की, जी जिल्हास्तरीय माहिती पाठविलेली आहे त्यामध्ये याबाबीचा उल्लेख आहे परंतु या माहिती पुस्तकामध्ये उल्लेख आलेला नाही.

याबाबत समितीने जिल्हाधिकारी, बुलढाणा किंवा उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) बुलढाणा यांनी माहिती पाठविलेली आहे परंतु या पुस्तकामध्ये छापलेली नाही. यासंदर्भात आयुक्तांनी एक महिन्यात चौकशी करून समितीला खुलासा सादर करावा असे निदेश दिले.

यासंदर्भात दिनांक १२ जुलै, २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. सदर साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीने स्वर्ण जयंती रोजगार योजनेतील काय्यांच्या संदर्भात चुकीचे उत्तर देण्यात आल्याने अशा प्रकारचे चुकीची माहिती समितीला देण्यात येऊ नये अशी संबंधित अधिकाऱ्यांना ताकिद द्यावी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला जो निधी देण्यात आला होता तो रोहयो चा देण्यात आला होता काय, अशी विचारणा केली असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी एसजीआरवायचा निधी देण्यात आला होता, मगरोहयोची कामे चालू आहेत त्या ठिकाणी तो पूर्ण निधी ट्रान्सफर करण्यात यावा अशा केंद्र शासनाच्या ऑर्डर्स असल्याची माहिती दिली.

समितीने या संदर्भात विचारणा केली की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सन २००४ ते २००६ या कालावधीत कामांबाबत कुशल, अकुशल कामे निधी, केंद्र शासनाकडून मिळालेला निधी व मगरोहयोमध्ये वळता करण्यात आलेला निधी यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. तसेच प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये ही माहिती कोणत्या जिल्ह्याची व कोणत्या विभागाची आहे यावर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अमरावती जिल्ह्याची माहिती देण्यात आली असल्याचे सांगितले. अमरावती विभागाची माहिती विचारण्यात आली होती, असे असताना फक्त अमरावती जिल्ह्याची माहिती दिली आहे. बाकीच्या जिल्ह्यांची माहिती का देण्यात आली नाही याबाबत समितीला स्पष्टीकरण करण्यात यावे यावर समितीला कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.

#### अभिप्राय व शिफारशी

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेसाठी सन २००५-२००६ मध्ये केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या २३६६.५० लाख रुपयांच्या निधी पैकी फक्त १७१८.६२ लाख रुपये निधी खर्च करण्यात आले असून ६४७.८८ लाख रुपयांचा उर्वरित निधी मगरोहयो वरील कामांसाठी वर्ग करण्यात आला असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली. तथापि, सदर माहिती कशाच्या आधारे देण्यात आली व त्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली किंवा कसे याचे उत्तर समितीला देण्यात आले नाही व नंतर देखील या बाबतची माहिती समितीला पाठविण्यात आली नाही. याप्रकरणी चौकशी करून नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे व निधी उपलब्धता, खर्च याचा ताळमेळ कसा आहे, या प्रकरणी दोषी कोण आहे याबाबत चौकशी करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

रोजगार हमी योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यासाठी सन २००४-२००५ मध्ये शासनाने मंजूर केलेला निधी १८३६.३८ लाख रुपये असून त्यापैकी १७५९.७७ लाख रुपये खर्च करण्यात आला असून उर्वरित निधी ८५.६१ लाख रुपये शासनाकडे समर्पित करण्यात आला. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात सन २००४-२००५ मध्ये ३८.७१ लाख, सन २००५-२००६ मध्ये १२.८१ लाख व सन २००७-२००८ मधील ५४.६९ लाख इतका निधी शासनाकडे समर्पित करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी समर्पित करणे हे योग्य नाही. अमरावती विभागातील जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाचे नियोजन व्यवस्थितरित्या केले नसल्याने निधीच्या पुरवठ्यानुसार कामे करण्यात आली नाहीत व मोठ्याप्रमाणात निधी अखर्चित राहिला असून तो समर्पित केला

असल्याचे समितीला आढळून आले आहे. या पुढे या संदर्भात शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी त्या-त्या योजनेवर वेळीच खर्च न करण्यास वा योजना राबविण्यात दिरंगाई केल्यामुळे निधी अखर्चित राहिल्यास सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

वाशिम जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २००६-२००७ मध्ये जलसंधारणाच्या कामाची टक्केवारी ७७.८० असून रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेतीरस्त्यांच्या कामांची टक्केवारी ८.३६ आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत रस्ते, शेतीरस्ते या कामावर सन २००४-२००५ मध्ये ४९.७२ सन २००५-२००६ मध्ये ४०.८८ टक्के, २००६-२००७ मध्ये ४२.९० टक्के व सन २००७-२००८ मध्ये ७०.६७ टक्के इतका खर्च करण्यात आला आहे. उपरोक्त निधी हा शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खर्च झाला नाही असे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. अमरावती विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत विविध यंत्रणांनी प्रत्येक तिमाहीत करावयाच्या कामाचे सुयोग्य नियोजन केले नाही त्यामुळे शासनाकडून मंजूर झालेली रक्कम पूर्णपणे खर्च करण्यात आली नाही व मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहिल्यामुळे तो शासनाकडे समर्पित करावा लागला. त्याच प्रमाणे विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसून मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहिल्यामुळे जनकल्याणाच्या योजना राबविण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले नसून त्यांनी या योजना राबविण्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी ठेवल्या असून त्यांना मजुरांच्या हिताचे स्वारस्य नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. अधिकाऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भातील सर्व योजना प्रामाणिकपणे व समाज हित डोळ्यांपुढे ठेवून राबविल्यास राज्याच्या प्रगतीमध्ये त्यांची मदत होऊ शकेल असे समितीचे मत आहे. यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना रोजगार हमी योजना व मगारोहयो अंतर्गत कामाचे नियोजन करणे, वार्षिक आराखडा तयार करण्याचा योग्य प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे, शासनाकडे निधीचा पुरवठा करण्याबाबत पाठपुरावा करणे, मजुरांची नोंद करणे, त्यांना कामावर आकृष्ट होण्यासाठी प्रयत्न करणे, मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, योजना वेळीच कार्यान्वित करणे, इत्यादी बाबतच्या सूचना देण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. रोहयोच्या योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहे असे समितीचे ठाम मत असून त्या दृष्टीने शासनाने कार्यवाही करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

जी कामे रोजगार हमी योजनेतून केली जातात त्या कामांचा आढावा घेणे देखील संबंधित यंत्रणा व प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. कामावर शासनाने दिलेला निधी संपूर्ण खर्च झाला किंवा कसे, तो समर्पित का करण्यात आला, तसेच निधीची मागणी व पुरवठाबाबत यंत्रणेने एकमेकांशी समन्वय ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध कसा होईल याबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे असे समितीचे मत आहे. या संदर्भात भविष्यात प्राप्त झालेला निधी योग्यरितीने खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांचेसह विविध यंत्रणांच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना द्याव्यात व या संबंधी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत देण्यात यावी अशीही समितीची शिफारस आहे.

कुशल कामासाठी मान्यता देत असताना त्या कामाची पाहणी कार्यकारी अभियंते करतात व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तसा प्रस्ताव पाठवितात. त्यात त्रुटी असल्या तर त्या त्रुटी पुन्हा संबंधित यंत्रणेकडे पाठविल्या जातात. संबंधित यंत्रणेकडून त्रुटी दूर करून पुन्हा जिल्हाधिकार्याकडे सुधारित प्रस्ताव पाठविला जातो. तेथून आयुक्तांमार्फत सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जातो. अशाप्रकारे कुशल कामासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय व आयुक्त कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेळेचा अपव्यय होत असतो त्यामुळे कुशल कामासाठीची देयके संबंधितांना विलंबाने मिळतात व त्यामुळे रोजगार हमी योजनेवरील कामे करण्यास कुशल कामगार तयार होत नाहीत. यास्तव सदरची कामे बऱ्याचवेळेला प्रलंबित राहातात. अशी कामे बऱ्याचवेळेला प्रलंबित राहिल्यामुळे त्या कामावरील खर्च वाढत असतो. कुशल कामासंदर्भातील देयके देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात योग्य ती काळजी घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना द्याव्यात अशी समितीची शिफारस आहे.

### (३) मजुरांच्या सोई सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर, २०१० रोजी अमरावती येथे विभागीय बैठक घेण्यात आली. सदर विभागीय बैठकीत पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून समितीने सन २००४-०५, २००५-०६ आणि २००६-०७ मध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर ३.६०, ३.६२ व ३.४८ टक्के इतका खर्च झाला असून नियमानुसार ३ टक्केपेक्षा जास्त खर्च करण्याचे कारण काय? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी वनक्षेत्र असल्यामुळे मजुरांकरिता दूर अंतरावरून पाणी आणावे लागल्यामुळे खर्चाची टक्केवारी जास्त झाली असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने हत्यारांना धार लावणे व हत्यारांचे भाडे ३ टक्के खर्चामध्ये आहे काय? अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी दिनांक २६ ऑगस्ट, २००३ च्या शासन निर्णयानुसार ३ टक्के खर्चामध्ये हत्यारांचे भाडे धरता कामा नये. परंतु या ठिकाणी ते धरल्यामुळे रक्कम जास्त झाल्याची माहिती दिली. समितीने उप वनसंरक्षक, अमरावती वन विभाग यांच्याकडे कोणत्या कामावर किती मजूर होते? मजुरांना हत्यारांचे भाडे व सोयी सवलतीसाठी खर्च करण्यात आलेली रक्कम किती आहे, अशी विचारणा केली असता उपवन संरक्षक, अमरावती यांनी सन २००४-०५ करिता शासनाकडून १२२.३५ लाख रुपये निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी मजुरीवर १०९.३४ लाख इतका खर्च झाला असून शासनाच्या नियमानुसार अवजारांचे भाडे सोडून पिण्याचे पाणी, शेंड इत्यादी सोयी-सुविधांवर २.७३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता, त्याच्या पुढे जाऊन २.८० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. वन विभागातील कामावर मेळघाटचे मजूर येतात, स्थानिक मजूर फार कमी येतात. वन विभागाची कामे इंटेरिअरमध्ये सुरू असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावर जास्त खर्च होतो, अशी माहिती दिली.

समितीने उप वनसंरक्षक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, गुगामल वन्यजीव विभाग, परतवाडा यांच्याकडील सन २००६-२००७ मध्ये मजुरांच्या मजुरीकरिता खर्च झालेली एकूण रक्कम शुन्य दाखविलेली आहे आणि मजुरांच्या सोयी सवलतीसाठी ०.३७ लाख रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. मजुरीकरिता जर खर्च करण्यात आला नाही तर सोयी सवलतीसाठी कसा काय खर्च करण्यात आला ? अशी विचारणा केली असता उप वनसंरक्षक, गुगामल वन्यजीव विभाग, परतवाडा यांनी शुन्य खर्च झालेला नसून ६.३७ लाख रुपये मजुरांच्या मजुरीकरिता खर्च झालेला आहे, अशी माहिती दिली. बुलढाणा व वाशिम या दोन जिल्ह्यांमध्ये मजुरांसाठी हत्यारे व अवजारे यावर शुन्य खर्च करण्याचे कारण काय ? असे समितीने विचारले असता जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी अशी माहिती दिली की, वाशिम जिल्ह्यामध्ये सन २००४-०५ मध्ये यंत्रणानिहाय कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी इत्यादी यंत्रणांनी कमी खर्च दाखविला आहे. त्यामुळे शुन्य खर्च झाला आहे. उपसंचालक, समाजिक वनीकरण यांनी सन २००५-०६ मध्ये ०.१४ टक्के खर्च दाखविला आहे, सन २००६-०७ मध्ये ०.१२ टक्के खर्च दाखविला आहे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ०.०२ टक्के खर्च दाखविला आहे, लघु पाटबंधारे विभागाने ०.०२ टक्के खर्च दाखविला आहे. यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा खर्च दाखविला आहे व तो निश्चितपणे केलेला आहे. अवजारांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या भाड्याचा उल्लेख याठिकाणी का करण्यात आला नाही याबाबत त्यांना विचारण्यात येईल. तसेच त्या वर्षी कोणते साहित्य खरेदी केले हे यंत्रणांनी स्पष्ट केले पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रत्यक्षात कमी खर्च झाला आहे. याठिकाणी असलेली मजुरांची संख्या लक्षात घेता हत्यारांसाठी निरंक खर्च दाखविण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्यावर्षी साहित्य खरेदी केले नसावे, अशी माहिती दिली.

समितीने मजुरांच्या अवजारांसाठी व पिण्याच्या पाण्याकरिता लागणाऱ्या साहित्यावर आपण खर्च केला आहे काय ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी सन २००५-०६ मध्ये मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे व पिण्याचे पाण्यासाठी लागणारे साहित्य यावरील खर्च शुन्य, हत्यार भाडे यासाठी ०.५७ हजार रुपये खर्च, हत्यारांना धार लावण्यासाठी २६ हजार रुपये खर्च, मजुरांकरिता शेट बांधण्यासाठी २ हजार रुपये खर्च, दाईसाठी २ हजार रुपये खर्च, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मजूर संख्या २५५ असून त्यासाठी १२ हजार रुपये खर्च झाला, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी बैलगाडीचा खर्च ४ हजार रुपये झाला. अशाप्रकारे १.०५ हजार इतका खर्च झाला. तसेच सन २००४-०५ मध्ये प्रत्यक्ष कामावर हजर असलेल्या मजुरांना हत्यार व अवजाराचे भाडे याकरिता १.४० हजार रुपये खर्च झाले, सन २००५-०६ मध्ये ०.५७ हजार रुपये खर्च झाले आणि सन २००६-०७ मध्ये ०.२९ हजार रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती दिली.

सन २००८-२००९ मध्ये पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा, गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा, उप वन संरक्षक अमरावती आणि कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती या चार यंत्रणांकडून मजूर लावण्यात आले होते परंतु मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे व पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी लागणारे साहित्य इत्यादीवरील खर्च शुन्य आहे. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती यांच्याकडील संख्या ४.६४ असून मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे व पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील खर्च मात्र शुन्य आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर यांच्याकडील मजुरांची संख्या ०.९२ असून मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे व पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील खर्च शुन्य आहे. या यंत्रणांचा मजुरांच्या सोयी-सवलतीकरिता खर्च शुन्य असण्याची कारणे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती यांनी सन २००४-२००५ मध्ये मजुरांना हत्याराचे व अवजारासाठी भाडे देण्यासाठी ४ लाख ४० हजार रुपये खर्च करण्यात आला होता. हत्यारांना भाडे देण्यासाठी २.५ लाख रुपये, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मजुरासाठी ७.२३७ लाख रुपये अशा प्रकारे १३.७२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती दिली. तसेच कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर यांनी सन २००४-२००५ मध्ये रकाना ३ मध्ये निरंक, रकाना ४ मध्ये ४५ हजार रुपये, रकाना ५ मध्ये २४ हजार रुपये, रकाना ६ मध्ये १५ हजार रुपये, रकाना ८ मध्ये ५० हजार रुपये, रकाना १२ मध्ये ४ हजार रुपये या प्रमाणे खर्च करण्यात आले असल्याबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर सिपना वन्यजीव विभाग, परतवाडा यांनी सन २००४-२००५ मध्ये मजुरांच्या हत्याराच्या भाड्यासाठी १३ हजार रुपये हत्यारांना धार लावण्यासाठी १४ हजार रुपये, मजुरांना विश्रांतीसाठी शेट बांधण्यासाठी ५ हजार रुपये, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी १ लाख २ हजार रुपये अशाप्रकारे सोयी सुविधांवर १ लाख ३५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती दिली.

### अभिप्राय व शिफारशी

रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांच्या सोईसवलतींवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार यंत्रणेच्या कामावरील एकूण रकमेच्या खर्चाच्या ३ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्याची अनुमती देण्यात यावी असे असून त्यामध्ये हत्याराला धार लावणे व अवजारांचे भाडे इत्यादीचा खर्च धरण्यात येऊ नये. असे असताना मजुरांना सोयी सवलतीवर खर्च करताना काही यंत्रणांनी कमी प्रमाणात व काही यंत्रणांनी अधिक प्रमाणात नियमबाह्यरित्या खर्च केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये सन २००४-०५, २००५-०६ व २००६-०७ मध्ये मजुरांच्या सोयी सवलतींवर अनुक्रमे ३.६०, ३.६२ व ३.४८ टक्के इतका खर्च झाला आहे. त्यामध्ये उप वनसंरक्षक, अमरावती वन विभाग या यंत्रणेने मजुरांच्या सोयी सुविधांवर एकूण खर्चाच्या २.७३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असतांना २.८० लाख रुपये खर्च केला आहे. सन २००८-०९ मध्ये उप वनसंरक्षक, पश्चिम मेळघाट वन विभाग, गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती या यंत्रणांनी मजूर कामावर लावले होते. परंतु मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे भाडे, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी लागणारे साहित्यावरील खर्च शुन्य आहे.

बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यामध्ये मजुरांसाठी हत्यारांना धार व अवजाराचे भाडे याकरिता शुन्य खर्च झाला आहे.

तसेच यंत्रणांनी मजुरांच्या हत्यारांना धार लावण्यासाठी व अवजाराचे भाडे देण्यासाठी खर्च करण्यात आलेली तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे खर्चाबाबतची स्पष्टता दिसून येत नाही. संबंधीत यंत्रणांनी माहिती जाणीपूर्वक दिलेली नाही. संबंधित यंत्रणांनी शासन निर्णयाच्या विहित मर्यादेनुसार मजुरांना सोयी सुविधा पुरविलेल्या नसल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ज्या यंत्रणांनी मजुरांना सोयी सुविधा पुरवण्याकरीता खर्च अधिक करणे व काही यंत्रणांनी काहीच खर्च केला नसल्याने विभागीय आयुक्तांनी याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणांची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत पाठविण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करित आहे.

#### (४) मजुरांची नोंदणी

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने नोंदणी करण्यात आलेल्या मजुरांना ओळखपत्र देणे यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याची माहिती निरंक दाखविण्याची कारणे काय आहेत अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी बुलढाणा जिल्ह्यात २ लाख १ हजार ३१५ मजुरांना ओळखपत्रे दिलेली आहेत. अशी माहिती दिली. जिल्हानिहाय नोंदणी करण्यात आलेल्या मजुरांना रोजगार पुरविणे, बेरोजगारी भत्ता व ओळखपत्र पुरविणे याबाबत आयुक्त कार्यालयामार्फत तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा याबाबत असे उत्तर देण्यात आले की, नियमित सभामध्ये तसेच कामांच्या तपासणीच्या वेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सूचना दिल्याचा काही पुरावा देण्यात यावा व त्यासंदर्भातील विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी तपासणी अहवाल समितीला सादर करावा असे समितीने सांगितले असता. तत्कालीन आयुक्तांनी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे अहवाल सादर केला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त यांनी दिली.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये नोंदणी केलेल्या मजुरांची संख्या २,४६,६२१ दाखविली असून १,४१,५०५ मजुरांना ओळखपत्रे दिलेली आहेत. उर्वरित मजुरांना ओळखपत्रे देण्याच्या बाबतीत काय उपाययोजना केलेली आहे ? अशी समितीने विचारणा केली असता त्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी मग्राहोमध्ये जॉबकार्डचे वाटप केलेले आहे. त्यामध्ये एकूण नोंद केलेल्या कुटुंबांची जी संख्या आहे त्यापैकी ८५ टक्के कुटुंबांचा जॉबकार्डचे वाटप झालेले आहे. बाकीच्या कुटुंबांना जॉबकार्ड वाटप करण्याचे काम सुरू आहे. एक महिन्यात ते काम पूर्ण करू, अशी माहिती दिली.

या संदर्भात दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. समितीने मग्राहोहो अंतर्गत नोंद केलेल्या कुटुंबांना जॉबकार्ड वाटप करण्यासंदर्भात विचारले असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अमरावती विभागातील जिल्ह्यासंबंधी पुढीलप्रमाणे समितीला माहिती दिली.

**अमरावती जिल्हा :—** मग्राहोहो अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यामध्ये एकूण २,५३,७१९ कुटुंबांची नोंद करण्यात आलेली आहे. यापैकी सर्व २,५३,७१९ कुटुंबांना रोजगार पत्रक (Job Card) वाटप करण्यात आलेले आहेत. १००% जॉबकार्ड वाटप झाले आहे.

**अकोला जिल्हा :—** होय. अकोला जिल्ह्यात मजूर कुटुंब संख्या १,२०,५४६ असून त्यापैकी मजुरांना १,२०,५४६ जॉब कार्ड वितरणाची १००% कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

**यवतमाळ जिल्हा :—** सदर प्रश्नाचे उत्तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., यवतमाळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक, यजिप/पंचा/मग्राहोहो/९/२०१०, दिनांक १३ जानेवारी २०१० अन्वये या कार्यालयास सादर केले आहे. त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मग्राहोहो अंतर्गत आजपर्यंत एकूण ३,३०,८९० कुटुंबांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. मग्राहोहो अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या संपूर्ण कुटुंबास म्हणजे ३,३०,८९० कुटुंबांस जॉब कार्ड वाटण्यात आलेले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात मग्राहोहो अंतर्गत नोंदणी केलेल्या १००% कुटुंबांस जॉब कार्ड वाटप करण्यात आलेले आहे.

**बुलढाणा जिल्हा :—** मग्राहोहो अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण २,५४,९५३ कुटुंबांनी नोंदणी केलेली असून सर्व २,५४,९५३ नोंदणीकृत कुटुंबांना रोजगार पत्रकाचे (जॉबकार्ड) वाटप करण्यात आलेले आहे. १००% जॉबकार्ड वाटप झाले आहे.

**वाशिम जिल्हा :—** मग्राहोहो मध्ये नोंद झालेल्या एकूण १,२०,१३४ कुटुंबांपैकी १,२०,१३४ कुटुंबांना जॉबकार्ड वाटप करण्यात आले आहे. १००% मजुरांना जॉब कार्ड वाटप झाले आहे.

#### अभिप्राय व शिफारशी

प्रत्येक नोंदणीकृत कुटुंबियांना रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. जॉब कार्ड हे प्रत्येक कुटुंबासाठी एक आहे. जर एका कुटुंबामध्ये ४ व्यक्ती असतील तर त्यांना एकच जॉब कार्ड असेल व त्या जॉब कार्डवर त्या चारही व्यक्तींचा एकच क्रमांक असेल.

अमरावती विभागात मग्राहोहो अंतर्गत एकूण नोंद केलेल्या कुटुंबांची जी संख्या आहे त्यापैकी ८५ टक्के रोजगार पत्रकाचे (जॉब कार्ड) वाटप करण्यात आले असून उर्वरित कुटुंबियांना एका महिन्यात जॉब कार्डचे वाटप करण्यात येईल असे समितीच्या विभागीय बैठकीच्या वेळी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी आश्वासित केले होते. त्यानुसार साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी अमरावती विभागाच्या सर्व जिल्ह्यातील नोंदणी केलेल्या प्रत्येक मजुराला रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) पुरविण्यात आले किंवा कसे याबाबत विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त यांनी समितीला रोजगार पत्रक वाटपाचे १०० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे समितीला सांगितले. याबद्दल समिती समाधान व्यक्त करित असून. मग्राहोहो अंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रत्येक मजुराला जॉबकार्ड देण्याबरोबरच कामाची उपलब्धता व त्याकामावर मजुरांना आकृष्ट करण्यासाठी भविष्यकाळात प्रत्येक यंत्रणांनी सत्वर कार्यवाही करावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

## (५) मजुरीचे वाटप

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांच्याकडील पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या २१ आहे. मजुरी वाटपास पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाला असल्याने त्यावर काय कारवाई करणार? याबाबत शासनाच्या प्रतिनिधीने खुलासा करावा त्यावर विभागीय प्रतिनिधी नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीची कारवाईबाबत जी सूचना असेल त्याप्रमाणे कारवाई करता येईल. यामध्ये विलंब कोणत्या स्तरावर झाला आहे हे पहावे लागेल. ज्या स्तरावर विलंब झाला असेल त्याप्रमाणे कारवाई करता येईल असे सांगितले. शासनाचे प्रतिनिधी यांना सुद्धा कारवाईच्या बाबतीत बरोबर माहिती नाही. तसेच यासंदर्भात शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाला असेल तर जिल्हाधिकार्यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित केलेली आहे. किती दिवसात कारवाई करणार? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी जिल्हापरिषद बांधकाम विभागाच्या कामाच्या संदर्भात निलंबन निधीची बाब आहे त्यामध्ये अधिकारी श्री. ढोबळे सेवानिवृत्त झाले. तीन अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल अशी माहिती दिली.

समितीने मजुरी वाटपास पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये सन २००४-०५ मध्ये २१ आणि सन २००७-०८ मध्ये २४ आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी तपासणी करावी आणि या प्रकरणामध्ये जे अधिकारी दोषी आढळून येतील त्यात त्यात सेवानिवृत्त अधिकारी असले तरी आयुक्तांच्या परवानगीने त्यांच्यावर सुद्धा शिस्तभंगाची कारवाई करून समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करावा. त्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यात सन २००४-०५ व २००६-०७ मध्ये मजुरी वाटपास चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या २९९ व १४८ आहे. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी स्वतः तपासणी करावी आणि जे अधिकारी दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून एक महिन्यात आयुक्तांना अहवाल सादर करावा असे निदेश दिले. तसेच अकोला जिल्ह्यात सन २००८-०९ आणि २००९-१० मध्ये ६३७ हजेरीपटास चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब लागण्याची कारणे काय? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी ही माहिती अनवधानाने छापली गेलेली दिसते. ही बाब तपासून परत माहिती सादर करण्यात येईल. त्या वर्षी रोहयोची कामे झालेली नव्हती अशी माहिती दिली.

लघुसिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला यांच्याकडे हजेरीपटास पाच, सहा व सात आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. विलंबाची कारणे काय असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी यंत्रणांकडून मस्टर क्लोज केल्यानंतर व एमबी रेकॉर्ड केल्यानंतर सबडिव्हिजनकडून डिडिव्हिजनकडे मागणी करणे यामध्ये विलंब होतो. जिल्हाधिकार्यांकडे निधी नसल्यामुळे शासनाकडून निधी यायला विलंब लागतो. जिल्हा परिषदेकडे निधी आल्यानंतर तो डिस्ट्रिक्ट फंडामधून काढून तो जिल्हाच्या यंत्रणेकडे पाठविला जातो. सुरुवातीला अॅडव्हान्स देण्याची पद्धत होती, परंतु, तरीसुद्धा काही ठिकाणी हजेरीपटाला उशीर झाला आहे, त्याबाबत चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल असे समितीला सांगितले.

यासंदर्भात दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी समितीने अमरावती विभागातील जिल्ह्यामध्ये रोहयो अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर काय कारवाई केली अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अमरावती विभागातील जिल्ह्यानिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

**अमरावती जिल्हा :** जिल्ह्यात पाच आठवड्यांपेक्षा मजुरी अदा करण्यास विलंब झाला नाही.

**अकोला जिल्हा :** अकोला जिल्ह्यात सन २००६-०७ मध्ये फक्त १ हजेरीपटाच्या अदागयीस ७ आठवडे विलंब झाला आहे. त्यासंबंधी जबाबदारी निश्चित करून, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांचेकडून संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे.

**यवतमाळ जिल्हा :** जिल्ह्यात पाच आठवड्यांपेक्षा मजुरी अदा करण्यास विलंब झाला नाही.

**बुलढाणा जिल्हा :** बुलढाणा जिल्ह्यात मजुरी वाटपामध्ये ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला नाही.

**वाशिम जिल्हा :** ५ आठवडेपेक्षा अधिक कालावधीच्या हजेरी पटास विलंबाबाबत जबाबदार असणाऱ्या १ जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांधकाम व ३ कार्यकारी अभियंता, ल. पा. विभाग, वाशिम यांचे कडून दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.

१. ल.पा.विभाग, वाशिम यांचे सन २००४-०५ मधील २१ हजेरी पट ५ आठवडेपेक्षा जास्त कालावधीचे आहेत. १) याबाबत संबंधित, उपविभागीय अभियंता, ल. पा. बांधकाम उप विभाग, वाशिम मंगरुळपीर व कारंजा यांना ताकीद देण्यात आली आहे. तसेच संबंधित शाखा अभियंता, श्री. खरे व श्री. बारड यांना समज देण्यात आली आहे.

२. जि.प. बांधकाम विभाग, वाशिम सन २००७-०८ मधील ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे हजेरी पट संख्या -१२

जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, वाशिम यांचे पत्र जाक्र/ जिपवा/ बांध/ तांत्रिक/८९७/ बांधकाम उप विभाग, वाशिम नुसार संबंधित शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांना ताकीद देण्यात आली आहे.



३. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडील सन २००७-२००८ मधील एकूण १२ हजेरी पत्रके ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचे आहेत. संबंधित कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक ता मानोरा यांचे विरुद्ध म.ना.सेवा शिस्त व अपील नियम, १९७९ चे १० अंतर्गत शिक्षेचे आदेश पारीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांचे पत्र दिनांक २२ सप्टेंबर २०१० नुसार ११ कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांची १ वेतनवाढ रोखण्यात आलेली आहे.

उपरोक्त माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अकोला जिल्ह्यात सन २००६-२००७ मध्ये फक्त १ हजेरीपटाच्या अदागयीस ७ आठवडे विलंब झाला आहे. त्यासंबंधी जबाबदारी निश्चित करून मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अकोला यांनी संबंधितांवर कोणती कारवाई केली आहे ? अशी विचारणा केली असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, अकोला यांना श्री. एम. आर. कराळे, शाखा अभियंता, लघु सिंचन उप विभाग, जि. प. अकोट यांनी रोहयो अंतर्गत सन २००६-२००७ व सन २००७-२००८ मधील हजेरी पटावरील मजुरांचे मजुरी वाटप विलंबाने केल्याने त्यांची एक वार्षिक वेतन वाढ एक वर्षाकरिता रोखण्यात आली असल्याचे सांगितले.

या माहितीवरून समितीने एका जिल्ह्यामधील एका अधिकाऱ्याची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये दोषी कर्मचाऱ्याला ताकीद देण्यात आली आहे. मजुरांना मजुरी न मिळणे हा मजुरांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. रोहयो मजूर हे अत्यंत गरीब असतात. या मजुरांचे दैनंदिन जीवन त्यांच्या मजुरीवर असते. या प्रकरणी सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी/कर्मचारी यांना मजुरी वाटपास विलंब केल्याबाबत एक समान शिक्षा दिली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये नोंद करण्याबरोबरच अधिकारी/कर्मचारी यांची एक वर्षाची वेतनवाढ रोखली पाहिजे, असे निदेश दिले. त्यावर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी वाशिम जिल्ह्यामध्ये ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीच्या हजेरीपटास विलंब लावल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक, कृषी कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम व कार्यकारी अभियंता, ल.पा.विभाग यांच्याकडून दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांनी ११ कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांची एक वेतनवाढ रोखलेली आहे अशी माहिती दिली.

त्यावर समितीने लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांचे सन २००४-२००५ मधील मजुरी वाटपाचे २१ हजेरी पट ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे आहेत. या प्रकरणी जे जबाबदार आहेत त्यांना ताकीद देत असाल तर त्यांना काम करावयाचे नाही असा अर्थ होतो. दोन हजेरी पटाबाबत समजू शकतो. २१ हजेरी पट ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे आहेत. त्यामुळे यास जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे अशी विचारणा केली असता. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी श्री. बारड, शाखा अभियंता, श्री. खरे, शाखा अभियंता यांची एक वेतन वाढ रोखण्यात आली आहे त्या संबंधीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. श्री. खरे, शाखा अभियंता यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी सूचना अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांना दिनांक १ जून २०११ रोजी देण्यात आली आहेत असे समितीला सांगितले.

दिनांक २४ एप्रिल २००६ चा १५ दिवसांत मजुरी अदा करण्यासंबंधीचा तसेच टंचाईची परिस्थिती असेल तर ७ दिवसांत मजुरी अदा करण्याचा शासननिर्णय आहे. मजुरी अदा करण्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करावी असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाहीची आवश्यकता असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी रोहयो/मग्राहयो अंतर्गत मजुरांना मजुरी मिळणेसाठी आंध्रप्रदेशने एटीएमच्या माध्यमातून मजुरी देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याप्रमाणे मजुरी वाटप करण्यासाठी नियोजन करीत असल्याचे सांगितले.

### अभिप्राय व शिफारशी

अमरावती विभागीय बँटकीच्या वेळेस घेतलेल्या साक्षीच्या वेळी मजुरीवाटपाबाबत असे सांगण्यात आले की, मग्राहयो अंतर्गत मजुरांनी केलेल्या कामाची मजुरी बँक/पोस्ट ऑफीस मार्फत मजुरांना अदा करण्यात यावी असे शासन निर्णयामध्ये अंतर्भूत केले आहे. व यंत्रणाकडून रक्कम जमा करण्यात आल्यावरच बँक/पोस्टमार्फत मजुरांना मजुरी अदा केली आहे. त्यामुळे कृषी सहाय्यक, पर्यवेक्षक, शाखा अभियंता हे रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना तातडीने मजुरी देण्यास प्रथमदर्शनी दोषी असतात असे नाही. बँक / पोस्ट ऑफिस यांच्याकडून मजुरांना मजुरी देण्याबाबत विलंब होत असतो. बँक / पोस्ट ऑफिस केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्यामुळे राज्य शासनाचे अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे मजुरांना मजुरी देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या उपरोक्त यंत्रणांद्वारे विलंब होऊनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात वेळ जातो व बऱ्याचवेळेला त्यांच्यावर कारवाई देखील केली जात नाही. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची मात्र वेतनवाढ रोखून ठेवणे, त्यांच्या सेवापुस्तिकेत नोंद घेणे, ताकीद व सक्त ताकीद देणे इत्यादी बाबत कारवाई केली जाते. याबाबत समितीला प्रकर्षाने असे वाटते की, रोहयो मजुरांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असते. या मजुरांनी रोज काम केल्यानंतर त्यांना त्याच दिवशी रोखीने पैसे मिळणे गरजेचे असते. खाजगी शेतकरी वा कंत्राटदार अशा मजुरांना दैनंदिन मजुरीचे प्रदान करीत असतात. त्यामुळे या मजुरांना रोजच्या रोज कामाचे पैसे मिळतात व सदर मजुरांना असे पैसे मिळाल्यानंतर त्याच दिवशी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी ते खर्च करीत असतात. रोजच्या रोज पैसे मिळाल्यानंतरच त्यांची चूल पेटत असते. ग्रामीण भाषेत सांगायचे झाल्यास या मजुरांचे “हातावर पोट” असते. रोहयोवर मजुरांने एक किंवा त्यापेक्षा जास्त आठवडे काम केल्यानंतर त्यांना कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे मजुरी मिळत असते. मजुरांने कामावर ५-६ आठवडे काम केल्यानंतर त्यांची मजुरी जर प्रलंबित ठेवली तर त्यांच्या परिवाराचे मोठ्या प्रमाणात हाल होतात. मजुरांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी कोणी उसने पैसे देखील देत नाहीत. किराणा वा अन्य दुकानात देखील उधार देण्यास तयार होत नाहीत. अशा प्रकारची या मजुरांची आजची सामाजिक अवस्था ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळते. रोहयोच्या तरतुदीप्रमाणे त्या मजुराला वेळेवर मजुरी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु संबंधित यंत्रणा त्यांना मजुरी देण्यास विलंब करीत असल्याने या मजुरांचा रोहयोच्या कामावर घेण्याचा कल देखील हळूहळू कमी होत चालला असून जी व्यक्ती वा व्यवस्था

त्यांना दररोज मजुरी देईल त्या यंत्रणा वा व्यवस्थेकडे ते कामाला जातात. मग त्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात मजुरी मिळत नसली तरी ते अशा कामावर जात असतात. अशा विविध कारणांमुळे रोहयावरील मजुरांना विलंबाने मजुरी मिळत असल्यामुळे ते रोहयोवर काम करण्यास अनुत्सुक असतात. सबब, रोहयोवरील मजुरांना वेळच्यावेळी मजुरी मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे रोहयोवरील मजूर रोहयोच्या कामाकडे आकृष्ट होतील व त्याबरोबरच मजुरांचे अन्य जिल्ह्यात होणारे स्थलांतर देखील रोखले जाईल असे समितीला वाटते.

म्हणून रोहयावरील मजुरांना त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून मजुरी कोणत्याही परिस्थितीत विलंबाने दिली जाणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घेणे आवश्यक असून याबाबत शासनाने कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जी यंत्रणा मजुरी देण्यास जाणूनबुजून विलंब करित असेल त्या यंत्रणेवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मजुरी वाटपाच्या विलंबासाठी जे कोणी जबाबदार असतील आणि मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यास कसूर करात असतील अशा यंत्रणेस कडक शिक्षा करणे आवश्यक आहे.

समितीला असेही आढळून आले आहे की, मजुरीचे प्रदान विलंबाने करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना एकसारखी शिक्षा देण्यात येत नाही त्यात ताकीद देण्यात येणे, सक्त ताकीद देणे, एक वेतनवाढ रोखणे इत्यादी स्वरूपात त्यांना शिक्षा केल्या जातात. नैसर्गिक न्याय तत्वाला अनुसरून अधिकारी / कर्मचारी यांना योग्य व समप्रमाणात शिक्षा करणे आवश्यक आहे असे समितीचे मत आहे. या विषयी विभागाने सर्व प्राधिकरणांना समान व योग्य ती शिक्षा देण्यासंबंधित सूचना देऊन एक धोरण निश्चित करून विभागाने सर्वकष मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे. तसेच रोहयो संदर्भात सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब करणाऱ्या विभागीय बैठकीत आढळून आलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व अशी कारवाई करण्यासाठी सर्वांना समतोल शिक्षा होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात व तसेच मजुरांना मजुरीचे वाटप करण्यास १५ दिवसापेक्षा जास्त कालावधी लागता कामा नये याबाबत खबरदारी घेऊन कारवाई करावी व याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

#### (६) अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे विभागीय बैठकीत समितीला माहिती पुस्तिका पुरविण्यात आली. (परिशिष्ट-एक)

सदर माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने अमरावती जिल्ह्यातील यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची स्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चांदूरबाजार कोंडवाडा नानोरी शेत रस्त्याचे २.५४ कि.मी पैकी २ कि.मी. चे मातीकाम पूर्ण झाले आहे. ७४० मीटरपैकी ५०० मीटरचे काम पुढील वर्षीच्या मे-जून महिन्यांपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. सदर शेत रस्त्यासाठी ३८ आर जमीन संपादित केली आहे. त्यासाठी राजीनामा घेण्यात आला आहे. हा रस्ता २२ फुटाचा आहे, पुढील वर्षी हे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती समितीला दिली त्यावर समितीने अशी पृच्छा केली की, शेत रस्ता ८.५० मीटरचा घेता येतो ३३ फुटाचा किंवा २२ फुटाचा पांढण रस्ता असेल तर राजीनाम्याची गरज नाही. २४ फुटाच्या रस्त्यासाठी तहसिलदारांनी १२ ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयप्रमाणे कामाचे आदेश दिले पाहिजेत. त्यावर कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम अमरावती यांनी कारला ते पिंपळखुटा शेत रस्ता हे ३.३६ कि.मी. चे काम आहे. १ ते ५ वर्षांची ५ कामे आणि ६ ते १० वर्षांची ३ कामे आहेत. त्याशिवाय १० कुशल कामे असून त्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु कंत्राटदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे पुन्हा निविदा मागविल्या असल्याचे सांगितले. तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी कुशल कामाच्या बाबतीत असलेले निकष बदलणे आवश्यक आहेत. कंत्राटदारांकडे सुरु असलेल्या कामांचे देयके वेळेवर दिले पाहिजे, तरच ते पुढील कामे करू शकतात. पुढील कामांचा खर्च ते स्वतः करू शकत नाहीत. कामाचे साहित्य विकत घेण्यासाठी त्यांना रक्कम दिली पाहिजे, तरच कंत्राटदार अशी कामे करण्यास पुढाकार घेतील. लहान लहान कामांच्या बाबतीत शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे व कुशल कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांना रनिंग पेमेंट दिले पाहिजे तशी समितीने शिफारस करावी अशी मागणी केली असता त्यावर उपरोक्त सूचनासंदर्भात समितीला लेखी टिप्पणी सादर करावी. त्याबाबत समिती शासनाकडे पाठपुरावा करील, असे समितीने निदेश दिले. तसेच मजुरांअभावी कामे बंद असल्यामुळे मजुरांना कामावर येण्याकरिता गावात दवंडी दिल्याबाबत सरपंचाचे सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवर एकाच माणसाचे अक्षर आहे. याचा अर्थ खोटी दवंडी दिल्याचे हे प्रमाणपत्र आहे. याबाबत मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी चौकशी करून समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करावा. त्यानंतर समितीने मजुरांअभावी कामे अपूर्ण असण्याची कारणे विचारली असता प्रभारी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी सदर रस्त्याची कामे शहराजवळ असल्यामुळे मजूर कामावर येत नाहीत, अशी माहिती दिली. त्यावर शहराजवळील रस्ते असल्यामुळे मजूर मिळाले नाहीत याची शक्यता नाकारता येत नाही. चिखलदारासारख्या भागामध्ये मजूर मिळाले नाहीत. याचा अर्थ त्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या प्रयत्न केले नाहीत. धामणांवा, नांदगाव-खंडेश्वर याठिकाणी मजूर उपलब्ध असतांना समितीला चुकीची माहिती देत आहात असे समितीला प्रकर्षाने जाणवले.

चिखलदरा व धारणी येथील रस्त्याची कुशल कामे मजुरांअभावी बंद आहेत. मजूर उपलब्धेसाठी कोणते प्रयत्न केले याचा खुलासा करण्यास समितीने सांगितले असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील कामे मजुरांअभावी बंद आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत आढावा घेतील. आणि ज्या ठिकाणी मजूर उपलब्ध होत नाहीत त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी त्यांना मदत करतील. त्यावर समितीने असे निदेश दिले की या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना एक ते पाच वर्षांपर्यंतची आणि पाच ते दहा वर्षांपर्यंतच्या अपूर्ण कामाच्यासंबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी आढावा घ्यावा आणि ही कामे कशी पूर्ण होतील या दृष्टीने स्वतः लक्ष घालून कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे.

मजुरांअभावी काम बंद करण्यात आले असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. परंतु खरोखर ही अडचण आहे किंवा नाही हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहिले आहे काय ? त्याचबरोबर मजूर मिळविण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत तसेच जिल्हा परिषदेचे सदस्य,

स्थानिक आमदार, पंचायत समितीचे सदस्य, तहसीलदार, सरपंच यांना कार्यकारी अभियंता यांनी ही अडचण सांगितल्यास त्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना मजूर मिळण्याच्या दृष्टीने ते मदत करू शकतील असे समितीने मत व्यक्त केले. त्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी मजुरा अभावी अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे समितीला आश्वासित केले.

रोहयोची कामे सुरू करित असताना वनखात्याची अडचण येत असते वन जमिनीचा प्रश्न निर्माण होत असतो आणि त्यामुळे काही प्रकल्पाची कामे अडलेली आहेत तेव्हा यासंबंधीची पद्धत काय आहे आणि मान्यता कशी मिळावी लागते व त्याचप्रमाणे एन.पी.व्ही. बाबत देखील खुलासा करण्यास समितीने सांगितले असता मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), यवतमाळ यांनी वन संवर्धन अधिनियमांतर्गत वनेतर वापरासाठीचा प्रस्ताव उप वनसंरक्षक यांनी तयार करावयाचा असतो हा प्रस्ताव नोडल ऑफिसरच्या मार्फत राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. दोन हेक्टरपर्यंतचे अधिकार राज्य सरकारला दिलेले आहेत, पाच हेक्टरपर्यंतचे अधिकार केंद्र सरकारच्या भोपाळ येथील कार्यालयाकडे देण्यात आले असून पाच हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीचे अधिकार दिल्लीच्या अॅडव्हायझरी कमिटीला दिले आहेत. ही अॅडव्हायझरी कमिटी त्यासंबंधीचा निर्णय घेत असते. त्याकरिता केंद्र सरकारने काही अटी घालून दिलेल्या आहेत त्याची पूर्तता करावी लागते. एम.पी.व्ही च्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने सूचना दिल्या असून त्या नुसार कार्यवाही केली जाते आणि त्यानंतर प्रकल्पासाठी जमीन दिली जाते व ही जमीन संबंधित एजन्सीला दिली जाते त्याचबरोबर नवीन कायदानुसार ग्रामसभेचा ठराव देखील लागतो अशी माहिती दिली.

तीनताला कामाच्या बाबतीत उप वनसंरक्षक, अमरावती यांनी हे प्रकरण यंत्रणेकडे प्रलंबित आहे. त्याकामासाठी दोन प्रमाणपत्रांची आवश्यकता आहे. त्यातील एक प्रमाणपत्र पर्यायी जमिनीच्या उपलब्धते बदलचे आहे आणि दुसरे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीच्या सभेच्या ठरावासंबंधीचे आहे. या कामासाठी लागणारी जमीन दाने तीन पंचेसमध्ये आहे. या संदर्भात मार्गदर्शन सूचना ठरवून दिलेल्या आहेत. वन क्षेत्रालगतचे क्षेत्र असले पाहिजे किंवा सलग क्षेत्र असले पाहिजे अशी अट घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने त्या जमिनीचा स्वीकार करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकल्पामुळे वन जमीन बाधित होणार असेल तर त्यासाठी संबंधित वन उप संरक्षकाकडून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेऊन पर्यायी जमीन देण्यासंबंधीचा उल्लेख त्यात असला पाहिजे त्याचबरोबर २००६ सालच्या नवीन कायदानुसार ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठविला जातो. दोन हेक्टरपर्यंत जमिनीच्या संदर्भात राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत, पाच हेक्टरपर्यंत जमिनीच्या संदर्भात केंद्र शासनाच्या भोपाळ येथील कार्यालयाला अधिकार दिले आहेत आणि पाच हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीच्या संदर्भात केंद्र शासनाने जी अॅडव्हायझरी समिती नेमलेली आहे त्या समितीला अधिकार दिले आहेत त्यासंबंधीची पद्धती खालील प्रमाणे आहे.—

#### वनसंवर्धन अधिनियम, १९८० अंतर्गत प्रस्तावाबाबत

वन जमिनीचा वनेतर कामाकरिता वळती करण्याकरिता संबंधित प्रकल्प यंत्रणेकडून वनसंवर्धन अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावा लागतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबी अंतर्भूत आहेत.

### Part 1 (प्रकल्प यंत्रणेने भरावयाची माहिती)

१. Net present value
२. पर्यायी वनीकरण करिता वनेतर क्षेत्र उपलब्ध करून देणे.
३. प्रकल्पाबाबत आवश्यक बाबी :
  - (a) प्रशासकीय मान्यता
  - (b) तांत्रिक मान्यता
  - (c) प्रकल्पाची किंमत
  - (d) प्रकल्पामुळे कोणकोणत्या गावाचे व किती कुटुंबांचे किती क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
४. इंडेक्स मॅप
५. लोकेशन मॅप
  - (a) submergence, (b) Dam seat, (c) waste weir, (d) canal,
  - (e) road etc. वेगवेगळ्या रंगाने दर्शवणे
६. प्रकल्पामध्ये जात असलेले राखीव संरक्षित वन झुडपी जंगल इ. तसेच वनेतर क्षेत्र वेगवेगळ्या रंगाने दर्शवणे, तसेच सर्व्हे नं. निहाय क्षेत्र दर्शविणे.
७. प्रकल्पाची किंमत नमूद करावी.
८. यंत्रणेनी वनक्षेत्रामध्ये प्रकल्प का घेण्यात येत आहे, त्या बाबत संयुक्तिक कारणमिमांसा देऊन या शिवाय दुसरे क्षेत्र उपलब्ध नसल्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र क्र. ३, यंत्रणेचे प्रमाणपत्र क्र. ४, उपवनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र क्र. ५ जोडावे.

९. संपूर्ण जिल्ह्याची आयडेंटिफाईड फॉरेस्टची यादी जोडावी.
१०. प्रकल्पामुळे बाधित लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत गावनिहाय कुटुंब व संख्या
११. Environmental clearance प्रमाणपत्र - मोठा व मध्यम प्रकल्प याकरिता बंधनकारक आहे.
१२. प्रकल्प यंत्रणेने वन विभागाने तयार केलेल्या पर्यायी वनीकरण/ दंडात्मक वनीकरण करिता आवश्यकत निधी भरणा करण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र

## Part 2

उप वनसंरक्षक यांनी भरावयाची माहिती—

१. राज्याचे नाव
२. जिल्ह्याचे नाव
३. वन विभागाचे नाव
४. क्षेत्र विवरण, जसे क.न./सर्व्हे नं. व त्याचे क्षेत्र
५. प्रस्तावित क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा जसे राखीव वन, संरक्षित वन, झुडपी जंगल
६. वनाची घनता
७. FRL.FRL-2, FRL-4, पातळीवरील झाडे, गोलाई निहाय
८. प्रस्तावित क्षेत्र हे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्या, टायगर रिझर्व्हाचा भाग आहे किंवा कसे हे नमूद करावे तसेच प्रस्तावित क्षेत्र ५ किमीचे आत असल्यास सदर प्रकल्पामुळे वन्यजीवावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याबाबतचे प्रमाणपत्र.
९. वनभंग न झाल्याबाबत उ.व.सं. यांचे प्रमाणपत्र
१०. जिल्हाधिकारी यांनी पर्यायी वनीकरण उपलब्ध करून दिलेल्या आदेशाची प्रत मराठी व इंग्रजीमध्ये जोडावी तसेच सदरचे धागे वनक्षेत्रापासून किती अंतरावर आहे ते नमूद करावे.
११. प्रस्तावित वन क्षेत्र नकाशावर दर्शवून आजुबाजूचे वन वनेत्तर क्षेत्र वेगवेगळ्या रंगाने दर्शवणे
१२. पर्यायी वनीकरण योजना तयार करावी PPO ते १० वर्षे
१३. पर्यायी क्षेत्र हे लागवडीयोग्य, व्यवस्थापन योग्य अतिक्रमण रहित व इतर कुठलाही बोजा रहित असल्याबाबत उप वनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र
१४. प्रस्तावित क्षेत्र हे १२.१२.१९९६ चे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार आयडेंटिफाईड फॉरेस्टच्या यादीमध्ये नसल्याबाबत तसेच भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ३५ नुसार संपादित न झाल्याबाबत उप वनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र.
१५. उप वनसंरक्षक यांचा स्थळ निरीक्षण अहवाल

वरील प्रमाणे पार्ट वन आणि पार्ट टू बाबत प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर त्यास काही अटींवर तत्वतः मंजुरात प्राप्त होते. त्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत.—

१. प्रकल्पामधील बाधित वनक्षेत्राचा दर्जा बदलवू नये.
२. प्रस्तावामध्ये दर्शविलेल्या वनतोड क्षेत्रांवर पर्यायी वनीकरण घेण्यात यावे.
३. प्रकल्प यंत्रणेने पर्यायी वनीकरणाचा निधी वन विभागाकडे वळता करावा.
४. वनेत्तर क्षेत्र हे वन विभागाचे नावे करण्यात यावे.
५. वरील क्षेत्राचे “राखीव वन” म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा.
६. सुधारित दराने एन.पी.व्ही.ची रक्कम वसूल करावी.
७. सुधारित दराने एन.पी.व्ही.ची रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत प्रकल्प यंत्रणेचे हमीपत्र घेण्यात यावे.
८. संपूर्ण निधी सी.ए.एम.पी.ए.कडे वळता करावा.

९. पर्यायी वनीकरण क्षेत्राकरिता सर्व्हे, डिमाकेशन आणि पिलसकरिता निधी घेण्यात यावा.
१०. सदर प्रकल्पातील पाणी शासकीय दरानुसार घेण्यास हरकत नसावी असे प्रमाणपत्र प्रकल्प यंत्रणेकडून घ्यावे.
११. वन जमिनीचा प्रस्तावातील उपयोगाच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कामाकरिता करण्यात येऊ नये.

वरील सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर उप वन संरक्षक यांच्याकडून सदर अटींची पूर्तता अहवाल केन्द्र शासनास सादर केल्यानंतर त्यास अंतिम मान्यता प्राप्त होते व नंतरच सदरच्या वनक्षेत्राचा वनेतर कामाकरिता उपयोग होऊ शकतो.

### १.० अमरावती जिल्ह्यातील एन.पी.व्ही.चे दर प्रती हेक्टरी

Eco value class	very dense forest	dense forest	open forest
Class III	८,८७,०००	८,०३,०००	६,२६,०००

### २.० पर्यायी वनीकरणाचा सध्याचा प्रती हेक्टरी दर रु. ८२,०००/- (१० वर्षाकरिता)

अशाप्रकारे वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनीवर कामे करण्यासाठीच्या असलेल्या अटींची माहिती समितीला दिली.

अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडील जास्त कामे अपूर्ण असल्याने त्याबाबत विचारणा केली असता, विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता हे अगोदर कामाचा आढावा घेतिल त्यानंतर त्या कामांचा आढावा घेऊन आणि अपूर्ण कामाच्या बाबतीत प्राधन्यक्रम ठरविण्यासाठी एस.ई यांना प्राधिकृत केलेले आहे. तीन महिन्यात ही माहिती समितीला सादर करण्याचे आश्वासित केले. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अकोला यांच्याकडील चार अपूर्ण कामांपैकी पवन व धामणगाव भाग-४ रस्त्याचे काम भूसंपादनाअभावी अपूर्ण असलेल्या कामासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, अकोला यांनी तेथील शेत लांबट असल्यामुळे धुऱ्या धुऱ्याने काम पूर्ण केले जाईल अशी माहिती दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील रोहयोच्या अपूर्ण कामांच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एकूण १२० अपूर्ण कामे आहेत. त्यापैकी २१ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण आहेत आणि १८ कामांसाठी निधीची मागणी केलेली आहे. कुशल कामे निविदा स्तरावर असलेली २८ कामे आहेत. खात्यातून अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेली ७ कामे आहेत. मातीकाम पूर्ण झालेली ६५ कामे आहेत. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे असहकार्य आहे अशी ५ कामे आहेत. मजुराअभावी ४५ कामे बंद असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने मांगलादेवी धामक रस्ता खडी फोडणे प्रगतीत, मजुराअभावी तात्पुरते बंद असून तीन वर्षात काम पूर्ण करण्यासंदर्भात काय कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी माहिती विचारली असता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांनी हा नेर तालुक्यातील रस्ता मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. खडी फोडण्यासाठी मजूर मागितलेले आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांना सन २००८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता असतांना व कामे अपूर्ण असतांना त्यांची फायनल बिले घेण्यात आली आहेत अशी लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. याबाबत यंत्रणा चौकशी करणार आहे. सदर १४ रस्त्यांच्या कामाची एक महिन्याच्या आत चौकशी करून समितीला अहवाल सादर करावा असे निदेश दिले असता कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी सदर रस्त्यांचे अकुशल काम पूर्ण झाले आहे, फक्त पिचिंगचे काम शिल्लक आहे. हे काम मग्नारोहयोमधून करून घेण्यात येईल. नियमाप्रमाणे एक पाऊस झाल्यानंतर पिचिंगचे काम करण्यात येते अशी माहिती दिली.

कारीदा-मारीता रस्त्याचे सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी बंद असलेल्या कामासंदर्भात उप वन संरक्षक सिपना वन्यजीव विभाग, परतवाडा यांनी सदर रस्ता गावामधून नाहीतर जंगलातून जाणारा आहे. या रस्त्याच्या कामाला सन २००२-०३ मध्ये प्रशासकीय मंजूरी मिळाली. त्यानंतर सन २००५-०६ मध्ये काम बंद पडले. त्यानंतर सन २००८-०९ मध्ये मग्नारोहयो सुरू झाल्यानंतर खाजगी अभियंत्यांकडून हे काम दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्या गावाला सन २००३ मध्ये रस्ता नसल्यामुळे त्या रस्त्यांची त्यावेळी गरज होती. म्हणून जंगलातून दुसरा पर्यायी रस्ता करण्यात आला. त्यासाठी १ लाख २२ हजार रुपये खर्च झाले. या रस्त्याचे ३ कि.मी.चे मातीकाम पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले त्यावर समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवून यावर्षी या रस्त्याचे काम पूर्ण करावे असे निदेश दिले.

गावतलाव खिडकी कलम कामासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी सदरचे काम दिनांक १.४.२००६ रोजी सुरू करण्यात आले. त्यावेळी कास्तकारांनी काम सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. परंतु त्यानंतर कास्तकारांनी हरकत घेतल्यामुळे दिनांक १८.१२.२००७ पासून काम बंद पडले. याचे कारण असे की, भूसंपादनाची प्रक्रिया कलम ५ प्रमाणे सुरू झाली नव्हती. दि. २८.३.२००७ ला भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती दिली. त्यावर दिनांक २८ मार्च २००७ पासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून ४ वर्षांमध्ये पूर्ण झाली नाही. तातडीने कार्यवाही करावी असे समितीने निदेश दिले.

गाव तलाव कंजोली हे काम काळ्या भातीअभावी बंद असल्याने या कामाच्या सद्यस्थितीबाबत कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी या गाव तलावाच्या गॉर्जचे काम राहिले आहे.त्यासाठी काळी माती आवश्यक आहे. ती आपणाला बाहेरून आणावी लागेल. तेथील अंतर खुप आहे. सुरुवातीला आम्ही बुडीत क्षेत्रमधून काळी माती काढली, परंतु ती आता संपली असल्याने त्यासाठी जास्तीचा खर्च ७ लाख रुपये दाखविला आहे. तसेच ५ कि.मी.चे अंतर वाढल्यामुळे हे काम मापदंडामध्ये वसत नसल्यामुळे रोहयोमधून काम वगळून नियमित विभागाच्या कामामधून करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या कामावर १७.१८ लाख रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने या कामावर १० टक्के खर्च झाला असेल तर आपल्याला हे काम वगळता येते. परंतु या ठिकाणी १० टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यामुळे आपल्याला हे काम वगळता येणार नाही असे निदेश दिले असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती, यांनी या कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात येईल असे आश्वासित केले. तसेच पूर्वीच्या मापदंडामध्ये हे काम बसत नाही. अशाप्रकारे न बसणारे ४० प्रस्ताव सिंचन विभागाकडे पाठविले आहेत. सिंचन विभागाकडून सर्वसाधारण अॅक्चरेज काढून मापदंड वाढवून दिले जातात अशी माहिती दिली.

गावतलाव खारी हे काम वन झाडामुळे बंद असल्यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी हे काम सुरू झाल्यानंतर वन विभागाने दिनांक २५ जून २००१ रोजी बुडीत क्षेत्रामध्ये २० सागाची झाडे जात असल्यामुळे काम करण्यास प्रतिबंध केल्यामुळे काम बंद आहे. या कामावर १० टक्क्यापेक्षा कमी खर्च झाला आहे. गावतलाव खारी हे वन झाडामुळे बंद असल्याने झालेल्या खर्चास जबाबदार असलेल्या अधिकारी यांना वसुलीबाबत पत्र दिले आहे. अशी माहिती दिली. त्यावर हे अधिकारी कोण आहेत? त्यांच्याकडून वसुली केली काय? अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी त्या अधिकाऱ्यांची नावे नंतर देतो. तसेच, वसुलीबाबत माहिती नंतर देतो असे सांगितले. समितीने गाव तलाव खारी हे काम वन झाडामुळे बंद आहे त्याचबरोबर वन जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव वन विभागास सादर केलेला असून झालेल्या खर्चास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना वसुलीबाबत पत्र दिलेले आहे. वन जमिनीचे भूसंपादन न करता हा खर्च कोणी व कसा केला, या कामाला तांत्रिक मान्यता कशी मिळाली? याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती, यांना मूळ अंदाजपत्रकानुसार या गाव तलावाची किंमत ११.४१ लाख रुपये होती या कामास तांत्रिक मान्यता दिनांक १५ फेब्रुवारी २००१ रोजी आणि प्रशासकीय मान्यता दिनांक १९ फेब्रुवारी, २००१ रोजी देण्यात आली होती या कामावर आतापर्यंत १ लाख ६९ हजार रुपये खर्च झाला होता. शाखा अभियंता आणि उप अभियंता यांनी हे काम सुरू करित असताना या बाबी पहावयास पाहिजे होत्या. वन संवर्धन अधिनियम, १९८० ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी १९८० सालामध्ये झालेली नव्हती ज्यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू झाली त्यावेळी सुरू असलेले काम बंद पडले. श्री. क्षीरसागर, श्री. गोखले यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिली. समितीने या संदर्भात पाठविलेले पत्र बैठकीत हजर करावे, त्यानंतर या प्रकरणी निर्णय घेण्यात येईल, असे निदेश दिले.

दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील गावतलाव उपराई व गावतलाव नरदोडा २ अशी दोन कामे मजुरांअभावी बंद असल्याने जून २०१० पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून ही कामे अपूर्ण आहेत आणि यंत्रणेने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. १९८७ सालातील ही कामे आहेत आणि जून, २०१० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे तेव्हा या कामासाठी सुधारित मान्यता घेण्यात आली आहे काय? तसेच उपराई गाव तलावाच्या कामावर १ लाख ८६ हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे आणि मूळ अंदाजपत्रक मात्र १.३२ लाख रुपयांचे होते. या संदर्भात समितीने खुलासा करण्यास सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती, यांनी १९९१ साली महापूर आला होता तेव्हा सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी हे काम निळ्या पट्ट्यात येत असल्यामुळे बंद करावे लागले अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर समितीने निळ्या पट्ट्यात काम घेता येत नाही असा कायदा असेल तर समितीला सादर करावा. निळ्या पट्ट्यात घरे बांधता येत नाहीत याबाबत खुलासा करण्यात यावा. त्यावर मुख्य कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अमरावती, यांनी पूर रेषा दोन प्रकारच्या असतात त्यातील एक निळा पट्टा असतो आणि दुसरा लाल पट्टा असतो. लाल पट्ट्यात हमखास पाणी येत असल्यामुळे त्या पट्ट्यात स्ट्रक्चर करता येत नाही. निळ्या पट्ट्यात स्ट्रक्चर करता येते परंतु घर बांधता येत नाही अशी माहिती दिली. निळ्या पट्ट्यात गावा तलाव करता येत नाही याबाबत समितीला पुरावा सादर करावा तसेच २०१२ सालापर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असून दुसऱ्या बाजूला तोंडी माहिती देत असताना हे काम करता येत नाही अशी चुकीची माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, श्री. राणे यांनी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याच्या संदर्भात माहिती देत असताना क्षुल्लक गोष्टीसाठी समितीचा वेळ घेतला तसेच समितीला खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते. उपराई आणि नरदोडा या दोन्ही गाव तलावाच्या कामासंदर्भात सखोल चौकशी करावी. ती कामे का प्रलंबित आहेत त्यासाठी कोण जबाबदार आहे याची वस्तुनिष्ठ माहिती समितीला द्यावी व संबंधितावर कारवाई करावी.

कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २, दर्यापूर यांच्याकडील १० अपूर्ण कामे मजुरांअभावी बंद आहेत. खोडगाव शहानूर रस्त्याचे मूळ अंदाजपत्रक २३.१९ लाख रुपयांचे होते त्या कामावर २.६९ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्याचबरोबर धनेगाव शिंदी रस्त्याच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक ११.९८ लाख रुपयांचे होते व त्या कामावर ५.०९ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. शेडगाव निभारी रस्त्याच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १४.७७ लाख रुपयांचे होते व त्या कामावर २.६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. आमला नरसिंगपूर रस्त्याच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १३.९३ लाख रुपयांचे होते आणि त्या कामावर १.८२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. हयापूर खल्लार रस्त्याच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १४.९ लाख रुपयांचे होते आणि त्या कामावर ५.०५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. माहुली ते दर्यापूर रस्ताच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १७.६६ रुपयांचे होते आणि त्या कामावर २.०३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मूळ अंदाजपत्रकातील रक्कमेपेक्षा खूपच कमी रक्कम या कामावर खर्च झालेली असून थोडेसेच काम शिल्लक राहिले आहे. ही सगळी कामे कामावर मजूर मिळत नसल्याने मजुरांअभावी बंद आहेत. ती सुरू करण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे. अशी समितीने विचारणा केली असता मुख्यअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी काही रस्त्याच्या बाबतीत मजुरांअभावी काम बंद आहे तसेच दानपत्राअभावी काम पूर्ण झालेले नाही अशी माहिती द्यावयास पाहिजे असे सांगितले. यावर समितीने प्लॅनमधील रस्ते किती आहेत? अशी विचारणा केली. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, दर्यापूर यांनी खोडगाव-शहानूर, धनेगाव-शिंदे, शेडगाव-निभारी, आमला-नरसिंगपूर, हयापूर-खल्लार, माहुली-दर्यापूर आणि खल्लार-कमलापूर हे सात रस्ते प्लॅनमधील आहेत. हयापूर-खल्लार रस्त्याच्या एचबी २०६-४

कामासाठी २०० मीटर दानपत्र नाही त्यासाठी तहसीलदाराबरोबर पत्रव्यवहार केला आहे. शेंडगाव-निभारी रस्त्याचे एक किलोमीटरचा भाग राहिलेला आहे. या कामांना सुधारित प्रशासकिय मान्यतेची गरज आहे. अशी माहिती दिली. त्यानंतर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यासाठी बराच वेळ लागतो. ५ लाख रूपये किंवा ५० टक्केच्या वर असेल तर ती प्रकरणे शासनाकडे जातात. या कामांमध्ये निश्चितपणे या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम होईल. हे प्लॅन रोड आहेत.

कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक (रोहयो), अमरावती यांनी १० टक्क्यांच्या वर खर्च झाला असेल आणि इतर योजनेतून काम करता येत असेल तर काम वगळता येऊ शकते. जिल्हाधिकार्यांना ५० लाखांचे अधिकार दिलेले आहेत तसेच आयुक्तांना ७५ लाखांचे अधिकार दिलेले आहेत. सुधारित अंदाजपत्रकाच्या बाबतीत ५० टक्के वाढ किंवा ५ लाखांची मर्यादा आहे. पण त्या मर्यादामध्ये या कामांचे सुधारित अंदाजपत्रक बसत नाही. त्यामुळे ती अट वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. ती अट वगळली तर बरीचशी कामे पूर्ण करता येतील.

तसेच बजेटमधील रस्त्यांच्या कामांसाठी भूसंपादनाची तरतूद आहे. रोहयोमध्ये रस्ते घ्यावायाचे असतील तर त्यासाठी भूसंपादनाची तरतूद नाही. त्यासाठी दानपत्र घेऊनच जमीन घेतो. त्यामुळे ही अडचण येते. रोहयो सोडून इतर योजनेमध्ये भूसंपादनाची तरतूद आहे. अशी माहिती दिली.

अकोला जिल्ह्यातील रोहयोच्या अपूर्ण कामांच्या संदर्भात माहिती देताना गाव तलाव मोझरच्या बाबतीत कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, जि.प.सिंचन, अकोला यांनी हे काम पूर्ण झालेले आहे. कुशल कामाचा निधी प्राप्त नसल्यामुळे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असल्याचे सांगितले. तसेच गाव तलाव पिवंदळच्या या कामाची मूळ किंमत १७.१६ लाख रूपये असून खर्च १८.८५ लाख रूपये झालेला आहे. आतापर्यंत सुधारित अंदाजपत्रक शासनाकडे सादर झाले आहे. शेतकऱ्यांनी काम बंद केले होते. अशी माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अकोला, यांनी हे प्रकरण दिनांक १५ मार्च, २०१० ला आयुक्तांकडे सादर केले आहे आणि आयुक्तांनी दि. ११ जून, २०१० रोजी शासनाकडे सादर केले आहे. त्यावर समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी जास्तीचा खर्च कसा केला ? अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग, (रोहयो) यांनी १० टक्क्यांपर्यंत खर्च करता येतो अशी माहिती दिली. त्यावर जिल्हाधिकारी अकोला यांनी रोहयोअंतर्गत बांधकाम विभागाचे ११ रस्ते अपूर्ण होते. सन २००९ च्या शासन निर्णयप्रमाणे ही कामे तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे. पहिल्या वर्षी यातील ४ कामे पूर्ण केली आहेत. उर्वरित ७ रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत त्यापैकी ४ कामे २०१०-११ मध्ये आणि ३ कामे २०११-१२ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. जो अकुशल कामाचा भाग आहे तो काही ठिकाणी झालेला नाही. तो भाग आम्ही पूर्ण करू. ज्या कामांच्या बाबतीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागेल ती मान्यता घेण्यास थोडा कालावधी लागेल. ११ पैकी ४ कामे पूर्ण केलेली आहेत अशी माहिती दिली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील रोहयोअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या कामांबाबत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांनी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत १८ कामांचे मातीकाम पूर्ण झाले आहे, २० कामांचे १०० ते २५० मीटरचे मातीकाम राहिले आहे. जिल्हा बैठकीमध्ये जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे ४ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. कुशल काम करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागितली आहे. शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर कुशल काम पूर्ण करण्यात येईल. बाकीचे अकुशल काम रोहयोच्या जुन्या निकषांप्रमाणे मंजूरी मिळाल्यानंतर पूर्ण करण्यात येईल. एकूण ४२ कामे अपूर्ण आहेत, त्यापैकी १ काम चालू असून २० कामे अर्धवट आहेत, त्यांचे मातीकाम राहिले आहे. जुन्या रोहयोच्या निकषांप्रमाणे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागितली आहे. ती मिळाल्यानंतर आम्ही करारनामे करू अशी माहिती दिली. समितीने मंजूरीसाठी शासनाकडे किती प्रकरणे पाठविली आहेत अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांचे प्रस्ताव दि. १३ जुलै, २०१० रोजी शासनाकडे सादर केले आहेत. अशी एकूण ६४ प्रकरणे आहेत. या सर्व कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविली आहेत, अशी माहिती दिली त्यावर समितीने बुलढाणा जिल्ह्यातील खेडी, डोंगरखंडाळा व इतर ९ रस्त्यांच्या कामांबाबत सद्यस्थिती काय आहे ? ही रस्त्यांची कामे सुरू झाली पाहिजेत. गेल्या ५-१० वर्षांपासून ही कामे बंद का आहेत ? अशी एकूण किती कामे आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद बुलढाणा यांनी २००८ पासून अशी एकूण ९ कामे बंद आहेत. सवना-डोंगरखंडाळा हे रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. बाकीची आठ कामे मग्यारोहयोमध्ये दाखविली आहेत. मग्यारोहयोच्या अपूर्ण कामांमध्ये त्याचा समावेश आहे अशी माहिती दिली. समितीने मजुरांअभावी चार ते पाच वर्षांपासून कामे बंद आहेत ? मजूर कामांवर का येत नाहीत ? यापूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजूर येत होते. परंतु मग्यारोहयोमध्ये मजुरांच्या नावाने खाते उघडून त्यामध्ये पैसे जमा करावे लागत असल्यामुळे यंत्रणेचे अधिकारी काम करावयास उत्सुक नाहीत.

बुलढाणा जिल्ह्यातील अंधेरी गाव तलाव आणि राजुरा पाझर तलावाचे प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षकाकडून सन २००८ ला प्रस्ताव परत आल्यानंतर सिंचन विभागाकडून काहीच प्रयत्न झाला नाही काय ? ही १९८६ पूर्वीची कामे आहेत. २४ वर्षे वन जमिनीच्या अभावी कामे बंद आहेत. याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी सन २००८-०९ मध्ये रोजगार हमी योजना समितीची बैठक झाली होती त्यावेळी ही कामे पूर्ण होणार नाहीत म्हणून रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. आपल्या सूचनेप्रमाणे ते काम आता होण्याची शक्यता आहे काय हे बघण्यासाठी संबंधीत जिल्हा परिषद सिंचन विभाग यंत्रणेला स्पॉट इन्स्पेक्शनसाठी पाठविले होते. सन १९८६ मध्ये वन जमिनीच्या बाबतीत अडथळा निर्माण झाला. सन १९८८ मध्ये त्याबाबत प्रस्ताव दिला होता तो परत आला. सन १९८८ नंतर २००८ पर्यंत त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. सन २००८ मध्ये बुलढाणा येथे रोजगार हमी योजना समितीची बैठक घेण्यासाठी समिती येणार होती म्हणून वन जमिनीच्या बाबतीत प्रस्ताव पाठविला होता. वन विभागाने पुन्हा प्रस्ताव त्रुटी काढून प्रस्ताव परत पाठविला. तसेच यासंबंधी कार्यकारी अभियंता सिंचन विभाग, जि.प. बुलढाणा यांनी एका कामाच्या बाबतीत जिल्हाधिकार्यांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. २ कामांच्या बाबतीत निलंबन निधीची कारवाई करावी लागत असल्यामुळे ते प्रस्ताव तयार करीत आहेत. अंधेरी गाव तलावाचे काम १९८५-८६ चे आहे. चुनखेडी गाव तलावाचे काम १९८३ चे आहे. राजुरा पाझर तलावाचे काम १९८७ चे असल्याचे माहिती दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांनी यामध्ये अंधेरी गाव तलावामध्ये ३.२४ हेक्टर वन जमीन आहे. राजुरा पाझर तलावामध्ये ३.८६ हेक्टर वन जमीन आहे. २ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यामुळे काम करता येत नाही. चुनखेडी गाव तलाव हे काम अभयारण्यामध्ये येत असल्यामुळे करता येत नाही, अशी माहिती दिली. त्यानंतर उप वनसंरक्षक, बुलढाणा यांनी २ हेक्टरपेक्षा जास्त बुडीत क्षेत्र असेल तर ते काम करता येत नाही. यासाठी भोपाळ येथील कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते. संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव मागवून घेवून व तो तपासून बुडित क्षेत्र २ हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल तर करण्यात येईल अशी माहिती दिली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन विभागाच्या कामासंदर्भात समितीने कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, बुलढाणा यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन विभागाच्या कामाची माहिती दिली. टेकाडे पाझर तलावाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. व निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मालवडी पाझर तलावाचे काम पूर्ण केले आहे. अशी माहिती दिली. समितीने बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाकडे कोण कोणती अपूर्ण कामे आहेत ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता माझ्याकडे एकूण २७ कामे आहेत. त्यामध्ये गाव तलावाची २० कामे आहेत व पाझर तलावाची ७ कामे आहेत. भूसंपादनाअभावी २१ कामे सन २००२ पासून बंद आहेत. चंदनपूर तलावाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद आहे. म्हणून काळी माती उपलब्ध नसल्यामुळे हे काम वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.

शेलू पाझर तलाव, वाधोरा पाझर तलाव ही कामे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद आहेत. उगला गाव तलावाचे काम मजुराअभावी बंद आहे इत्यादी कामे सन २००३ पासून बंद आहेत ? अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी या कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. समितीच्या साक्षीच्या वेळी देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार वेगवेगळ्या वर्षीचे पाझर तलावांचे प्रस्ताव पाठविले होते. ते एकत्र करून एक प्रस्ताव सादर केला. त्यापैकी १३ कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याचे सांगितले.

अंत्रे गाव तलाव, ता. मोताळा येथील काम दिनांक २० मे २००२ ला सुरू झाले व दिनांक २८ ऑगस्ट २००२ ला बंद झाले. हे काम सुरू झाल्यानंतर ३ महिन्यांत बंद झाले. त्यानंतर अद्यापि सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली नाही. या कामाला विलंब का झाला ? अशी समितीने विचारणा केली असता बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभाग सन २०१०-२०११ ची ब्लू प्रिंट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. अंत्रे गाव तलाव ता. मोताळा या कामाला सन २००१ मध्ये तांत्रिक मान्यता घेतली. या कामावर २ लाख ६८ हजार रूपये खर्च केले व तीन महिन्यांनंतर हे काम बंद पडले. या कामाला २५ लाखांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता घेण्यात आली.

ही बाब गंभीर असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याकडून याबाबत खुलासा मागविण्यात यावा, आणि सचिवांच्या साक्षीच्यावेळी हा मुद्दा चर्चेकरिता घेण्यात यावा असे निदेश दिले. त्यावर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा करून त्यांच्याकडून सुधारित अंदाजपत्रक मागवून घेतले असल्याचे सांगितले. समितीने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करावी लागेल अशी सूचना केली असता विभागीय आयुक्त कार्यकारी अभियंता हे वर्ग १ चे अधिकारी असल्यामुळे व संबंधित अधिकारी सेवा निवृत्त झाल्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली पाहिजे. परवानगी न घेता केलेली चौकशी रद्द करावी लागेल.

समितीने बुलढाणा जिल्ह्यातील निमखेडी गावतलाव, ता. मातोळा हे काम गेल्या दहा वर्षांपासून अपूर्ण असल्याने त्यासंदर्भात विचारणा केली असता प्र.कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, जि.प.बुलढाणा या कामाला दिनांक २३ मार्च २००१ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी दिनांक २१ जानेवारी २००७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केला. डीएसआर बदलल्यामुळे त्रुटीची पूर्तता करण्यात आली आहे. अशी माहिती दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामे किती आहेत ? सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकूण रस्ते किती आहेत ? याबाबत समितीने विचारणा केली असता अधक्षिक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकूण ५८ कामे आहेत त्यातील १५ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत ४३ कामांपैकी ३१ कामांचे मातीकाम पूर्ण झालेले आहे अशी माहिती दिली.

समितीने कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ यांच्याकडे दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची किती कामे अपूर्ण आहेत अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प यवतमाळ यांनी हिवरा लघु पाटबंधारे योजना, ता.झरीजामणी मुख्य कालवा किलो मिटर एक ते चार मजबुतीकरण आणि विस्तारीकरणाचे एक काम असून ते मजुरा अभावी बंद आहे दुसरे काम पाचव्या किलोमिटर पासून शेवटपर्यंतच्या मुख्य कालव्याच्या मजबुतीकरण आणि विस्तारीकरणाचे आहे हे काम देखील मजुरा अभावी बंद आहे. मजूर मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती दिली समितीने अमरावती जिल्ह्यातील ११९ आणि वाशिम जिल्ह्यातील १६२ जलसंधारणाची कामे अपूर्ण आहेत त्याबाबत खुलासा करण्यात यावा असे सांगितले असता जिल्हाधिकारी वाशिम यांनी १६२ जलसंधारणाची कामे अपूर्ण असल्याचे दाखविण्यात आले आहे त्यातील १४९ कामे पूर्ण झालेली आहेत आणि १३ कामे राहिली आहेत वन विभागाची ७ आणि पाटबंधारे विभागाची ५ कामे वगळण्यात आली आहेत. अशी माहिती समितीने कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) अमरावती यांनी ४ अपूर्ण कामासंबंधीचा खुलासा करावा असे सांगितले असता, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, अमरावती यांनी एकूण १७ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यातील १३ कामे पूर्ण करण्यात आली असून ४ कामे अपूर्ण आहेत. १९८० सालापासून वन संवर्धन अधिनियम लागू झाल्यानंतर हे काम बंद पडलेले आहे. वन जमिनीच्या संदर्भात केन्द्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून कालबद्ध कार्यक्रम आखून हे काम पूर्ण करण्यात येईल अशी माहिती दिली.



विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी मजूर खाजगी शेतावर काम करण्यासाठी जातात. त्याठिकाणी रोज किंवा सात दिवसानंतर पगार मिळतो. आपल्या योजनेमध्ये दर पंधरा दिवसानंतर पगार दिला जातो. त्यामुळे मजूर आपल्याकडे काम करण्यासाठी थांबत नाहीत. खाजगी शेतावर काम करण्यासाठी १४० रुपयांपर्यंत मजुरी मिळते. दुसरे असे की, प्रत्येक गावात मजूर मिळतील असे सांगता येत नाही. याकरिता ५ कि.मी. च्या परिसरातील मजुरांनाच काम दिले पाहिजे ही अट शासनाने शिथिल केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे खडी फोडणारे मजूर विशिष्ट भागामध्ये उपलब्ध होतात. ते जवळपास रहात नाहीत. त्यांना कामाच्या ठिकाणी आणल्यानंतर त्यांना सर्व सोयी-सवलती दिल्या पाहिजेत अस मत व्यक्त केले. तसेच सर्व अपूर्ण कामांचा एकदा आढावा घेतला जाईल. त्यामध्ये प्राथम्यक्रमानुसार कोणती कामे प्राधान्याने पूर्ण करता येतील यासंबंधी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून ती कामे सन २०१२ पर्यंत पूर्ण करता येतील. त्यामध्ये रोजगार हमी योजनेच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण इतर निधीमधून करता येत नाही. आमदार किंवा खासदार यांच्या फंडामधून किंवा अर्थसंकल्पामधून तरतूद प्राप्त झाली तर प्राथम्यक्रमाने ही कामे पूर्ण करता येतील. ज्या कामांच्या बाबतीत दानपत्रांची अडचण असेल अशी कामे बाजूला ठेऊन व ज्या कामांसाठी इतर निधीमधून पैसे मिळू शकतात अशा कामांसाठी आमदार व खासदार यांचेशी संपर्क साधून त्यांची मदत घेता येईल. व त्यांच्या निधीमधून ही डांबरीकरण्याची कामे पूर्ण करता येतील. त्या कामासाठी मजूर उपलब्ध करणे व निधी उपलब्ध करणे या दोन्ही गोष्टींच्या सहाय्याने ही कामे करता येतील. सुरुवातीला २०११ पर्यंत ही कामे पूर्ण करता येतील असे सांगितले होते, आता ही कामे २०१२ पर्यंत पूर्ण करता येतील अशी माहिती दिली.

अमरावती विभागातील जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही. मातीकाम पूर्ण केले आहे परंतु निधीअभावी कुशल काम थांबले आहे, कुशल कामे रोहयोमधून करण्यामध्ये अडचण काय आहे? अशी विचारणा समितीने केली असता याबाबत विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी कुशल कामांच्या बाबतीत आयुक्त स्तरावर भूसंपादनाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्याबाबत सचिव महोदयांबरोबर चर्चा करून कुशल कामांसाठी कामानुसार निधी न देता एकत्रित निधीमधून पैसे उपलब्ध केले पाहिजेत व त्याबाबतचे अधिकारी दिले पाहिजेत. कुशल कामासाठी निधी मागण्याचे हे गुंतागुंतीचे प्रोसिजर आहे. यामध्ये यंत्रणेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव येतात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव जातात. व त्यांच्याकडून त्रुटी काढून ते परत पाठविले जातात. त्यानंतर ते शासनाकडे पाठविले जातात. शासनाकडून पुन्हा त्यामध्ये त्रुटी काढून ते प्रस्ताव परत पाठविण्यात येतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये खूप वेळ व कालावधी जातो. याकरिता जिल्हा परिषदेकडे केंद्र सरकारची कामे आहेत त्यामध्ये कोट्यावधीची कामे ते करू शकतात. त्यामध्ये कमीत कमी जिल्हा परिषदांच्या कामांसाठी सरपंचांना अधिकार दिले आहेत. त्याप्रमाणे कमीत कमी विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कुशल कामांच्या बाबतीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासनाने जबाबदारी सोपविली तर निधीअभावी अपूर्ण राहिलेली कुशल कामे तात्काळ पूर्ण करता येतील असे सांगितले.

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांना एकूण ६३ अपूर्ण कामांपैकी ३४ कामांचे मातीकाम पूर्ण झाले आहे. जर रस्त्याचे खडीकरण झाले नाही तर पावसाळ्यात मातीकाम वाहून जाते. यासाठी मुरुम टाकला पाहिजे. बुलढाणा जिल्ह्यातील कुशल कामांसाठी निधी मिळाला पाहिजे. परंतु त्यामधील क्लिष्ट कार्यपद्धतीमुळे कुशल कामांसाठी निधी प्राप्त करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी जातो.

नियोजन विभागाचे (रोहयो) प्रतिनिधी यांनी मगारोहयो मध्ये कुशल कामे होतात. शासन स्तरावर कुशल कामांची मागणी करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी पातळीवर निधी मिळाला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दक्षता पथकाने त्या ठिकाणी जाऊन कामाची तपासणी केल्यानंतर निधी दिला पाहिजे असे मत व्यक्त केले.

कार्यकारी अभियंता दक्षता पथक (रोहयो) अमरावती यांनी रोजगार हमी योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकातील अट शिथिल केली पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ टक्के किंवा ५ लाखांपर्यंत कामे करण्याची अट असल्यामुळे बरीच कामे होत नाहीत. दर दोन वर्षांनी डीएसआर बदलतात. कुशल कामांच्या बाबतीत खात्याचे डीएसआर बदलेले असतील तर दीड पट किंमत वाढते. ही कामे १९९७ पासूनची १० ते १५ वर्षे जूनी आहे परंतु याबाबत निर्णय होत नाही. एक तर सुधारित अंदाजपत्रकाची अट शिथिल करावी. दुसरे असे की, यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कुशल कामांच्या निविदांना कंत्राटदार प्रतिसाद देत नाहीत. याचा अर्थ कंत्राटदारांनी काम बंद केले असा होत नाही. त्यांनी काम चालू ठेवले आहे, परंतु गुंतागुंतीची पद्धत शिथिल केली पाहिजे, चार-पाच वर्षांपूर्वी सर्व कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रयत्न केले, कंत्राटदारांवर जबरदस्ती केली तरी कुणीही कंत्राटदार काम घ्यावयास तयार होत नाही. २००४ च्या शासन निर्णयामध्ये एक अट अशी टाकण्यात आली आहे, की एका कामाचे एकच अंतिम देयक तयार करावे. ते देयक मंजूर करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून होत असते त्यामुळे मुख्य अभियंता जी सूचना केली होती त्या प्रमाणे सुधारणा केल्यास आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी दिल्यास अधिक बरे होईल. मगारोहयोमध्ये देखील काही अडचणी येत असतात काही अधिकारी त्या अडचणी मान्य करतात तर काही अधिकारी त्या मान्य करीत नाहीत. परंतु सध्या रोहयोच्या कामासंबंधी चर्चा करीत आहोत त्यामुळे तेवढ्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी दिला पाहिजे त्यांच्याकडून यंत्रणेला निधी दिला जाईल. अशा प्रकारे सोपी पद्धत ठरविण्यात यावी अशी माहिती दिली.

रोजगार हमी योजनेतील कुशल कामे पूर्ण करण्यासाठी २००४ सालच्या शासन निर्णयामध्ये चालू देयके देण्याची तरतूद नसल्यामुळे काम पूर्ण होईपर्यंत विले दिली जात नाहीत त्यामुळे ठेकेदाराकडून कामाच्या निविदेस प्रतिसाद मिळत नाही. अगोदरच्या शासन निर्णयामध्ये चालू देयके देण्याची तरतूद होती व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर पेमेन्ट होत असे या मुद्द्याच्या बाबतीत नियोजन विभागाचे सचिव, बांधकाम विभागाचे सचिव यांची साक्ष घेणेत येईल व त्यानंतर सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्यासंबंधी सूचना दिली जाईल असे निदेश दिले.

उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अमरावती यांनी मगारोहयोची कामे करण्याच्या बाबतीत कंत्राटदार लावता येणार नाही. अशी केन्द्र शासनाच्या कायद्यात अट टाकण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीकडे देखील यंत्रसामग्री नाही. आपण कामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रसामग्री घेत असतो, रोलर घेत असतो प्रत्येकाची

कॅपेसिटी ठरलेली असते त्यानुसार अमुक इतके काम त्याने केले पाहिजे याचा विचार करून त्याने जे काही काम केलेले असेल त्याचप्रमाणे त्याचे बिल देय राहते. रोजगार हमी योजनेच्या कामाची कार्यपद्धती सर्वांना माहित आहे. रोहयोची कामे आणि मग्नारोहयोची कामे करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखेपणा असावा असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक (रोहयो) अमरावती यांनी अनेक रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. रस्त्यांच्या कामामध्ये कुशल भाग असतो. पण केन्द्र सरकारच्या गाईडलाईनप्रमाणे त्यासाठी कंत्राटदाराचा वापर करता येत नाही तसेच यंत्रसामग्रीचा वापर करता येत नाही. कुशल कामासाठी यंत्रसामग्रीचा वापर केल्याबद्दल तक्रारी झालेल्या आहेत. तेव्हा अकुशल कामासाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येत नाही तसेच यंत्रसामग्रीचा वापर करावा असे स्पष्टीकरण केन्द्र सरकारकडून करून घेतले पाहिजे अशी माहिती दिली.

हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे राज्यात कामे करीत असताना यंत्रणाना ज्या काही अडचणी येतात त्या दूर करावयास पाहिजे यासाठी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल असे समितीने निदेश दिले.

समितीच्या बैठकीचे रेकॉर्डिंग केले जात आहे काय ? रेकॉर्डिंग करण्यासाठी आपण समितीची परवानगी घेतली होती काय ? कालच्या आणि आजच्या बैठकीच्या रेकॉर्डिंग केलेल्या सर्व कॅसेट्स समितीच्या ताब्यात देण्यात याव्यात असे उप आयुक्त (रोहयो) श्री. आहिरे यांना सांगितले तोपर्यंत समितीचे कामकाज थांबविण्यात येईल. रोजगार हमी योजना समितीचे कामकाज गोपनीय स्वरूपाचे असते बैठकीच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग केले याची चौकशी करण्यात यावी. ज्यांनी परवानगी दिली त्याला निलंबित करण्यात यावे. तसेच समितीने याबाबत अशी सूचना केली की, विधीमंडळाची ही अत्यंत महत्त्वाची समिती असून तिचे कामकाज गोपनीय पद्धतीने चालते. समितीला विधीमंडळाला अहवाल सादर करावयाचा असतो त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बाहेरच्या व्यक्तीला, वृत्तपत्रांना काहीही माहिती सांगता कामा नये या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहे ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे असे समितीने सांगितले.

विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी याबाबत खुलासा केला की, रेकॉर्डिंग करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही त्यामुळे कोणी परवानगी दिली याची चौकशी करून त्या संबंधी समितीला अहवाल सादर करण्यात येईल असे सांगितले. त्यावर समितीने यासंदर्भात आयुक्तांनी दिलीगिरी व्यक्त करावी व कॅसेट्स समितीचे सह सचिव यांच्या ताब्यात देण्यात याव्यात. त्यामध्ये रेकॉर्डिंग झाले आहे काय हे पाहण्यात येईल. या ठिकाणी विधीमंडळाचे प्रतिवेदक समितीच्या कामकाजाचे कार्यवृत्त लिहीत असतात त्यामुळे वेगळे रेकॉर्डिंग करावयाचे नसते. कोणाच्या आदेशानुसार समितीच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग झाले याची चौकशी करून एक महिन्यात समितीला अहवाल सादर करावा, असे निदेश दिले.

वाघोली गावतलाव, धामणगाव रेल्वे अमरावती या तलावाच्या कामावर दोन लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्याठिकाणी झालेले अतिक्रमण काढून टाकण्याबाबत तत्कालीन समितीने आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत माहिती विचारली असता त्यावर माहिती देण्यात आली नाही. समितीने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांतील अपूर्ण कामांच्या बाबतीत आयुक्तांनी सविस्तर आढावा घेऊन काम निहाय माहिती समितीला सादर करावी. असे निदेश दिले असता विभागीय आयुक्तांनी त्याबाबत सहमती दर्शविली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात शिफारस केली तर ती शिफारस गोपनीय अहवाल लिहिणाऱ्यांनी ग्राह्य धरावी. अशी सूचना समितीने केली यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी असे सांगितले की, जिल्ह्यामध्ये कार्यरत यंत्रणेच्या बाबतीत रिमार्क लिहिण्याचे अधिकार इतर राज्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. रोहयोच्या बाबतीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना जबाबदार धरले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले तर यंत्रणा कार्यक्षमतेने काम करतील.

गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याच्या बाबतीत सचिवांच्या साक्षीमध्ये हा मुद्दा घेऊन विचार करावा लागेल असे समितीने स्पष्ट केले. त्यावर मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, अमरावती यांनी गोपनीय अहवाल लिहिण्याच्या बाबतीत शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत. त्याबाबत शासनाने निरनिराळे इंडिकेटर्स दिलेले आहेत. उदा. काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते त्याप्रमाणे किती वसुली केली किंवा किती सिंचन क्षेत्र विकसित केले, उद्दिष्टाप्रमाणे केले की नाही या आधारावर त्याचे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात. त्यामध्ये रोहयोचा समावेश केला तर ते आपोआप त्यामध्ये येईल अशी माहिती दिली.

समितीने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रस्त्याची कामे, गाव तलावाची कामे किंवा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून होत असलेली कामे यामध्ये १ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे आणि १० वर्षांवरील अपूर्ण कामांच्या संदर्भात ती कामे विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घेऊन सुद्धा जे संबंधित अधिकारी कामे पूर्ण करीत नाहीत त्यांच्या गोपनीय अहवालांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नोंद घेण्याच्या संदर्भात सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सचिव, जलसंपदा विभाग तसेच ज्या ज्या यंत्रणा रोहयोची कामे करतात त्या यंत्रणेची संबंधित विभागाच्या सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल असे समितीने निदेश दिले. जास्तीत जास्त चार महिन्यांमध्ये या प्रकरणाबाबत निर्णय घेता येईल यादृष्टीने साक्षीचे आयोजन करण्यात येईल.

यासंदर्भात समितीने दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. सदर बैठकीच्यावेळी समितीने अमरावती विभागात पाचही जिल्ह्यांतील अपूर्ण कामांच्या बाबतीत विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील अपूर्ण कामांच्या बाबत आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा निहाय घेण्यात आलेल्या आढाव्याची माहिती दिली.

**अमरावती जिल्हा :** अमरावती जिल्ह्यात एकूण ८० कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी ८ कामे पूर्ण झालेली असून ५ कामे मग्नारोहयोत वर्ग केलेली आहेत. ५ कामे मग्नारोहयोतून आधीच सुरू आहेत. तसेच ५८ कामे रोहयोतून दि ३० जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ३ कामे रोहयोतून वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. वगळलेली अपूर्ण कामे शासनाच्या इतर योजनेत प्रस्तावित करून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

अकोला जिल्हा : अपूर्ण कामाचा आढावा घेऊन स्थळ पाहणीचा कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे कामनिहाय व तालुकानिहाय अपूर्ण कामाची पाहणी करून अहवाल आयुक्त, अमरावती यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्या बाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकोला जिल्ह्यात एकूण ५६ अपूर्ण कामे पैकी ५ कामे पूर्ण झाली असून २२ पिण्याचे पाण्याच्या विहिरीचे कामाची सुरुवात ही झाली नसल्याने सादर कामे अपूर्ण समजाण्यात येऊ नये. तथापी सध्या स्थितीत एकूण २९ कामे अपूर्ण आहे. त्या बाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तालुक्याचे नाव	अपूर्ण कामाची संख्या	कामाचा प्रकार
१	अकोला	२	२ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
२	बार्शिटकळी	३	३ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
३	अकोट	६	५ - रस्ते, १ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
४	तेल्हारा	४	३ - रस्ते, १ - गावतलाव
५	बाळापूर	८	२ - रस्ते, ६ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
६	पातूर	३	३ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
७	मुर्तिजापूर	३	१ - रस्ते, १ - गावतलाव १ - पिण्याचे पाण्याच्या विहिरी
एकूण . . .		२९	२९

बुलढाणा जिल्हा : बुलढाणा जिल्ह्यातील ११३ अपूर्ण कामांची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

अपूर्ण कामाची कारणे	सा.बा.विभाग बुलढाणा	सा.बा. विभाग खामगांव	जि.प. बांधकाम बुलढाणा	जि.प. सिंचन बुलढाणा	ल.पा.विभाग बुलढाणा	ल.पा. (स्था. स्तर) बुलढाणा	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
बैठकीच्या वेळी अपूर्ण कामे	४२	२१	२१	२७	१	१	११३
पूर्ण झालेली कामे	०	०	८	०	०	०	८
सद्यस्थितीत अपूर्ण कामे	४२	२१	१३	२७	१	१	१०५
जमिनी अभावी	-	-	-	१	-	-	१
कंत्राटदाराकडून प्रतिसादन मिळाल्यामुळे	-	-	-	-	-	-	-
निविदास्तरावर	-	१२	-	२	-	-	१४
मजुराअभावी	-	-	-	-	-	-	-
सुधारित अंदाजपत्रकामुळे	३७	९	३	१५	-	-	६४
वगळणे प्रस्तावित	-	-	३	२	-	-	५
वन जमिनीची अडचण	-	-	-	३	-	-	३
भूसंपादन	-	-	-	१	-	१	२
प्रगतीत	५	-	७	३	१	-	१६
एकूण	४२	२१	१३	२७	१	१	१०५

वरील भूसंपादन अभावी बंद असलेल्या २ कामांपैकी १ कामासाठी भूसंपादन निधी मागील प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असून १ कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव निवाडा स्तरावर आहे.

**वाशिम जिल्हा :** जिल्ह्यात एकूण ४८ अपूर्ण कामे आहेत. अपूर्ण असलेल्या ४८ कामांची तालुका निहाय प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण करून या बाबतचा अहवाल मा.आयुक्त अमरावती विभाग, अमरावती व शासनास दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१०, १६ नोव्हेंबर २०१०-१८ नोव्हेंबर २०१० नुसार सादर केला उपरोक्त ४८ कामांपैकी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम यांचेकडील असलेली ७ पेकी २ रस्त्यांची कामे व कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग, जि.प. वाशिम यांचेकडील १७ रस्त्यांची अशी एकूण २४ रस्त्यांची अपूर्ण कामे पूर्ण करणेबाबत प्राधान्यक्रम ठरविणेबाबत अधीक्षक अभियंता, अकोला मंडळ अकोला यांचेकडून प्राधान्यक्रम मागविण्यात आले. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपूर्ण स३२९/प्रशा-५/२०११ दिनांक १५ जानेवारी २०११ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपूर्ण असलेल्या कामाचे प्राधान्यक्रम प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार आगामी तीन वर्षात सादरची कामे नियोजनबद्ध रित्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

**यवतमाळ जिल्हा :** रोहयोखाली मगरोहयो सुरु हेण्यापूर्वी एकूण १२० अपूर्ण कामे होती. ही कामे मगरोहयोखाली होवू शकली नाही ती पूर्ण करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्रमांक/मगरोहयो-२००८/प्र.क्र.२/रोहयो-६ दि.३० जून २००९ अन्वये दिलेल्या निदेशानुसार अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, यवतमाळ यांना या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक/अका-२/रोयो/कावि/९९१-९९२-२००९, दि. ०७ डिसेंबर २००९ अन्वये नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, यवतमाळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दिनांक २३ जुलै २०१० अन्वये रोहयोची नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखलेला आहे.

या अनुषंगाने शासनाचे पत्र क्रमांक/अपूर्ण-२०१०/प्र.क्र.२५१/रोहयो-८/२०१०, दि. १६ सप्टेंबर २०१० चे सूचनेप्रमाणे रोहयोमध्ये अपूर्ण असलेल्या कामांची पाहणी करून एकूण कार्यवाही अंदाजपत्रके तयार करण्याचे प्रस्ताव यंत्रणेकडे प्रगतीत आहे. ४७ कामांचे प्रशासकीय वाव बदल प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. २४ कामे वगळण्याचे प्रस्ताव या कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

समितीने अमरावती जिल्ह्यातील रोहयो अंतर्गत मजुराअभावी अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी माहिती दिली.

**अमरावती जिल्हा :** अमरावती जिल्ह्यात मजुरांअभावी एकूण ६० कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी ८ कामे पूर्ण झालेली असून ३ कामे मगरोहयोत वर्ग केलेली आहेत. ५ कामे मगरोहयोतून आधीच सुरु आहेत. तसेच ४३ कामे रोहयोतून वगळण्यात आलेली आहेत. राजुरा बग्गी पांधन रस्ता, ता. चांदूर रेल्वे हे एकच काम रोहयोतून दि.३० जून ११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. वगळलेली अपूर्ण कामे शासनाच्या इतर योजनेत प्रस्तावित करून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

**अकोला जिल्हा :** ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला या विभागांतर्गत एकूण ७१ विहिरींचे काम प्रस्तावित होते. त्यापैकी २८ विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आलीत. शिल्लक ४३ विहिरीपैकी २७ गावात विहिरींची कामे सुरु केली नाहीत. १६ गावात कामे सुरु केलीत. परंतु सादर कामे मजुराअभावी अपूर्ण राहिली. मजूर उपलब्ध करण्यासाठी गावात दवंड्याद्वारे प्रयत्न करूनही मजूर उपलब्ध झाले नाहीत व तसे पंचनामे प्राप्त झाले आहेत.

**यवतमाळ जिल्हा :** होय, संबंधित यंत्रणेने तहसीलदाराकडे रोहयो कामावर मजूर उपलब्ध करून देणेबाबत सूचना व ग्रामपंचायत पातळीवर दवंडी व नोटीसद्वारे प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे सुचविले आहे. याशिवाय मजुराअभावी अपूर्ण असलेल्या ३४ कामाबाबत अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांनी सन २०१२ पर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन त्यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दिनांक २३ जुलै २०१० अन्वये केलेले आहे.

**बुलडाणा जिल्हा :** सद्यःस्थितीत बुलडाणा जिल्ह्यात मजुरा अभावी एकही काम अपूर्ण नाही.

**वाशिम जिल्हा :** जिल्ह्यात ४८ अपूर्ण कामांपैकी लघु पाटबंधारे, वाशिम यांचेकडील ०५ कामे व कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन जिल्हा परिषद यांचेकडील ०२ अशी एकूण ०७ कामे मजुरांअभावी अपूर्ण आहेत. वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिनांक २८ सप्टेंबर २०१० व १२ ऑक्टोबर २०१० रोजी रोहयो अंतर्गत अपूर्ण असलेल्या कामांचा आढावा संबंधित यंत्रणेचे प्रमुखांसमवेत घेण्यात येवून यामध्ये मजुरांअभावी अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याबाबत कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग व कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन, जिल्हा परिषद, वाशिम यांना निर्देशित केले आहे. यंत्रणाप्रमुखांनी त्यांचेस्तरावर काम पूर्ण करणेबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील यंत्रणेनिहाय खालीलप्रमाणे सादर केला :

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांचेकडील मजुराअभावी कामे अपूर्ण होती सादरची कामे सुरु करणे करिता, कार्यकारी अभियंता यांनी उपविभागीय अभियंता तसेच शाखा अभियंता यांचे मार्फत संबंधित गावाचे सरपंच यांचेशी प्रत्यक्ष भेटी घेऊन काम सुरु करण्यास प्रयत्न केला तथापि, रोहयो चे मजुरांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.

कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी मजुरा अभावी प्रलंबित असलेले अपूर्ण काम पूर्ण करणे करिता संबंधित उप अभियंता स्तरावर काम सुरु करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले परंतु त्यास मजुरांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. १ काम वगळण्याकरिता व १ काम इतर योजनेतून पूर्ण करण्याकरिता प्रस्तावित केले आहे अशी माहिती दिली.

समितीने चिखलदरा तालुक्यातील १४ अपूर्ण रस्त्यांबाबतच्या कामांची कामे अपूर्ण असतांना देयके काढली गेली याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली आहे अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी चिखलदरा तालुक्यातील (१) राहू ते पिंपल्या रस्ता (२) खंडूखेडा ते पाचडोगरी

रस्ता (३) एकता ते सलिता रस्ता (४) हिरदा ते बेरडा रस्ता या ४ रस्त्यांचे मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. या कामांची कोणतीही देयके देण्यात आलेली नाही. धारणी तालुक्यात एकूण १० कामे अपूर्ण असून त्यांचे मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. कुशल कामांचे निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने सदर कामे जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आदेश क्र कक्ष २३/रोहयो/शाअ-/तां/कावी/१२५८/११ दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०११ अन्वये रोहयोतून वगळण्यात आलेली आहेत. रस्त्यांची कामे अपूर्ण असतांना देयके काढली गेली अशा स्वरूपाचे कोणतेही प्रकरण चिखलदरा/धारणी तालुक्यात आढळून आलेले नाही. याबाबतचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, अमरावती तसेच कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर यांचेकडून प्राप्त झालेले आहे अशी माहिती दिली.

समितीने गावतलाव खारी हे वन झाडामुळे (हरकतीमुळे) बंद आहे या खर्चास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना वसुलीबाबत केव्हा पत्र दिले, हे अधिकारी कोण आहेत तसेच त्यांचेकडून वसूली करण्यात आली काय? अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी माहिती दिली की, गाव तलाव खारी कमाचे बुडीत क्षेत्रात येणारी ०.२७४ हे.आर.एवढी वन जमीन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षण व केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती यांचे मार्फत दि.२१ जानेवारी २००८ ला सादर करण्यात आली होती. त्यांचेकडून त्रुटी पुर्ततेसाठी सदर प्रस्ताव दि.२४ फेब्रुवारी २००८ ला परत करण्यात आलेला होता. त्रुटी पुर्ततेसह यंत्रणेने सदर प्रस्ताव दि.२८ जुलै २०१० ला उप वनसंरक्षक, पूर्व मेळघाट वन विभाग, चिखलदरा यांना फेरसादर केलेला असून तो त्यांनी तपासून त्यातील त्रुटी बाबत दि.०६ सप्टेंबर २०१० ला यंत्रणेस कळविले आहे. सदर वन जमीनीच्या प्रस्तावातील त्रुटीची पुर्तता दिनांक २८ जानेवारी २०११ रोजी करण्यात आलेली आहे. आता उपवनसंरक्षक यांनी त्यांचे दिनांक २९ जानेवारी २०११ च्या पत्रान्वये ग्रामसभेचा ठराव तसेच प्रपत्र अ मध्ये माहिती मागितलेली आहे. सदर बाबींची पुर्तता यंत्रणेकडून दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०११ ला करण्यात आलेली आहे. सदर वन जमीनीचा प्रस्ताव उप वनसंरक्षक, पूर्व मेळघाट वन विभाग, चिखलदरा यांचे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०११ अन्वये मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पावर झालेला खर्च निष्फळ झालेला नसल्यामुळे वसूल करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आता सदर काम रोहयोतून वगळण्यात आलेले असून अन्य योजनेत प्रस्तावित करून पूर्ण करण्याचे यंत्रणेचे प्रयत्न आहेत.

समितीने मजुरांअभावी काम बंद असतांना दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींना कामे देण्यासाठी कोणत्या उपायोजना करण्यात आल्या याबाबत माहिती घ्यावी, नसल्यास, त्याची कारणे काय ? दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती कामावर येण्यास तयार नसतील तर त्यांचे कार्ड बंद केल्याची किती प्रकरणे आहेत याबाबत माहिती देण्यात यावी अशी विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अशी माहिती दिली की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मजुरांच्या मागणीवर आधारित योजना असून अन्य रोजगाराची साधने उपलब्ध असल्यास मजूर कामावर येत नाहीत. त्यामुळे दारिद्र रेषेखालील व्यक्तींना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर येत नसल्यास त्यांचे दारिद्र रेषेखालील कार्ड बंद केलेले नाही.

बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ६४ अपूर्ण कामांचे प्रस्ताव दि.१३ जुलै २०१० रोजी शासनाकडे सादर केले आहेत. या प्रस्तावावरील कार्यवाहीची सद्यःस्थिती काय आहे ? समितीला खुलासा करण्यात यावा त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांच्याकडील ६४ अपूर्ण कामे जुन्या रोहयोच्या निकषानुसार पूर्ण करण्याबाबत शासन निर्णय क्र.रोहयो-२०१०/प्र.क्र.३३३/रोहयो-८ दिनांक १८ मार्च २०११ अन्वये परवानगी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार सदर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.

अपूर्ण कामांचा आढावा घेवून त्यासंबंधीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याबाबतची सद्यःस्थिती काय आहे ? याबाबत कोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली :—

**अमरावती जिल्हा :** अमरावती जिल्ह्यात एकूण ८० कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी ८ कामे पूर्ण झालेली असून ५ कामे मग्राहोहयोत वर्ग केलेली आहेत. ५ कामे मग्राहोहयोतून सुरू आहेत. तसेच ५८ कामे रोहयोतून वगळण्यात आलेली आहेत. राजुरा बग्गी पांदण रस्ता, ता.चांदूर रेल्वे हे एकच काम रोहयोतून दि. ३० जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ३ कामे रोहयोतून वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. वगळलेली अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या इतर योजने सोबतच मा.आमदार, मा.खासदार यांच्या निधीतून घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात येतील. याबाबत स्थानिक अधिकारी संबंधित मा.आमदार, मा.खासदार यांचे संपर्कात आहेत.

**अकोला जिल्हा :** अपूर्ण कामांचा आढावा घेवून कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१०-२०११ मध्ये ५ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सन २०११-१२ मध्ये १३ अपूर्ण कामे व २०१२-१३ मध्ये १६ अपूर्ण कामे करण्यात येतील. अपूर्ण कामांचा आढावा घेवून त्यासंबंधीची माहिती शासनास सादर करण्यात आली असून याबाबत आमदार, खासदार यांच्या फंडातून निधी मिळण्याबाबत नियोजन विभागामार्फत कार्यवाही होत आहे.

**यवतमाळ जिल्हा :** यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण १२० कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी २९ कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित ९१ अपूर्ण कामांचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. ह्या कामांचे अंदाजपत्रके/काम वगळण्याचे प्रस्ताव तयार करणे याबाबतची कार्यवाही यंत्रणास्तरावर सुरू आहे. यंत्रणेकडे अपूर्ण असलेल्या कामांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

(१) का.अ.सा.बां.वि., यवतमाळ-१०

(२) का.अ.सा.बां.वि., पांढरकवडा-२९

(३) का.अ.सा.बां.(वि.प्र.) विभाग, यवतमाळ-३

- (४) का.अ., सा.बां.वि., पुसद-३  
 (५) का.अ., जि.प.सा.बां.वि.क्र.१, यवतमाळ-१७  
 (६) का.अ., जि.बां.वि.क्र.२, यवतमाळ-२२  
 (७) का.अ., ल.पा.वि., पुसद-४  
 (८) का.अ., मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ-२  
 (९) का.अ., जि.प.सिंचन विभाग, यवतमाळ-१

सदर काम पूर्ण करण्याकरिता निधी मागणीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचेकडे पाठपुरावा करणे सुरू आहे.

**बुलढाणा जिल्हा :**

अ.क्र. (१)	यंत्रणेचे नाव (२)	अपूर्ण कामांची संख्या (३)
१	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा	४२
२	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव	२१
३	जि.प.बांधकाम विभाग, बुलढाणा	१३
४	जि.प.सिंचन विभाग, बुलढाणा	२७
५	ल.पा.विभाग, बुलढाणा	१
६	ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, बुलढाणा	१
एकूण		१०५

जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणामार्फत दिनांक २० ऑक्टोबर २०१२ रोजी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांची आढावा बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये अधीक्षक-अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या उपस्थितीमध्ये अपूर्ण कामे करण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन व जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव यांच्या अधीक्षक-अभियंत्यांमार्फत अपूर्ण कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून पुढील ३ वर्षांमध्ये कामे पूर्ण करण्याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम या कार्यालयास प्राप्त झालेला असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. सद्यःस्थितीत वरील १०५ अपूर्ण कामांपैकी १६ कामे प्रगतीत असून उर्वरीत कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.

**वाशिम जिल्हा :**

अ.क्र. (१)	यंत्रणेचे नाव (२)	अपूर्ण असलेल्या कामांची संख्या (३)	शेरा (४)
१	का.अ., सा.बां.विभाग, वाशिम	८	
२	का.अ., जि.प.बांधकाम विभाग, वाशिम	१७	
३	का.अ., लघु सिंचन जि.प., वाशिम	७	
४	का.अ., लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम	११	
५	का.अ., ल.पा. (स्था.स्तर)	५	
एकूण		४८	

उपरोक्त ४८ अपूर्ण असलेल्या कामांपैकी, ७ कामे पूर्ण झालेली असून १२ कामे वगळण्याकरीता प्रस्तावित आहेत. २५ कामे इतर योजनेतून पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे व ४ कामे कार्यान्वित आहेत.

सदर कामे पूर्ण करण्यासंबंधी नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील मा.खासदार, मा. आमदार यांचेशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत संपर्क करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, रोजगार हमी योजना समितीच्या (सन २००५-०६) ११ व्या अनुपाल अहवालातील अमरावती जिल्ह्यातील उर्ध्व-वर्धा कालवा, विभाग क्र.३., ता.धामणगाव रेल्वे येथील वाघोली गाव तलावासंदर्भात विभागाकडून दुर्लक्ष झालेले आहे.

“श्री. गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्यादित, धामणगाव रेल्वे यांना शासनाने १८.४४ हे.आर जमीन मंजूर केली होती. त्या ऐवजी त्यांनी प्रत्यक्षात २१.४६ हे.आर जागेचा ताबा घेतलेला आहे. तसेच १९९७ मध्ये रोहयो अंतर्गत गाव तलाव वाघोली कामावर झालेला खर्च रुपये १,९८,७०० श्री. गजानन सहकारी सूत गिरणी मर्यादित, धामणगाव रेल्वे यांच्याकडून सन २००८ मध्ये वसूल करून सदर काम रोहयोतून वगळण्यात आले आहे. अशी माहिती समितीच्या साक्षीच्या बैठकीत दिली असल्याने समितीने एखाद्या संस्थेने शासनाच्या रोजगार हमीच्या कामाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करावयाचे आणि त्याच्या मोबदल्यात त्या जमिनीवर रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात आलेला खर्च शासनाला परत करावयाचा या संबंधीचे स्पष्टीकरण करण्यात यावे. तसेच, या संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी बराच पत्र व्यवहार केलेला आहे, त्या पत्राला उत्तरेही आलेली आहेत. पण त्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही अद्याप सुरू आहे. सन २००५-०६ च्या ११ व्या अनुपालन अहवालातील हा मुद्दा आहे. या गोष्टीला आता ६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अद्याप अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्या जमिनीवर रोहयो अंतर्गत वाघोली तलावाच्या कामावर सन १९९७ मध्ये ज्या दराने काम करण्यात आले होते त्याच जुन्या दराने सन २००८ मध्ये कामाचे पैसे परत केले आहेत हे चुकीचे आहे. सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी तीन महिन्यांच्या आत अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे समितीला सांगितले. त्यावर समितीने १९९७ मध्ये ज्या दराने पैसे खर्च करण्यात आले होते त्याच दराने सन-२००८ मध्ये वसूल करण्याची पद्धत चुकीची आहे. अशा प्रकारे चुकीची प्रोसेस करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे, तसेच या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे अतिक्रमण तीन महिन्यात काढण्यात यावे, असे समितीने निदेश दिले. त्यामुळे याबाबत गट क्रमांक ८१ मधील २.४७ हे.आर जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना दिलेल्या सूचनेनुसार सद्यःस्थिती काय आहे? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी कारवाई चालू आहे, सदर अतिक्रमण तत्काळ बाजूला करण्याबाबत तहसीलदाराने एस.डी.ओ.ना. पत्र दिलेले आहे.

श्री. गजानन सहकारी सूतगिरणी मर्यादित, धामणगाव रेल्वे यांनी केलेले अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक दिनांक १३ मे, २०११ अन्वये तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे यांना देण्यात आल्या आहेत. वरील जागेवरील अतिक्रमण काढण्याकरिता तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे यांनी ठाणेदाराकडून बंदोबस्ताची मागणी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांना बंदोबस्त उपलब्ध झाला नसल्यामुळे या पुढे कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे लवकरच कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.

समितीद्वारे सदर अतिक्रमणासंदर्भात दिनांक १३ मे २०११ रोजी कळविण्यात आले होते. आज दिनांक १२ जुलै २०११ आहे. या सव्वा दोन महिन्यांच्या कालावधीत अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त कां मिळू शकला नाही. हे प्रकरण समितीसमोर आल्यानंतर समितीने हे अतिक्रमण काढण्याबाबत सूचना दिल्या असताना समितीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आता याबाबत युद्धपातळीवर कारवाई करून हे अतिक्रमण किती दिवसात काढणार ते सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी निश्चित सांगावे.

समितीकडे अमरावती जिल्ह्यामध्ये एकूण ९८ कुशल कामे आहेत. त्यापैकी ७८ कामांना पतमर्यादा प्राप्त झालेली आहे. यंत्रणेकडे १२, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २ आणि आयुक्त कार्यालयाकडे ६ अशी कामे प्रलंबित आहेत. तसेच अमरावती विभागात एकूण १४६ कामे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ९८ कामांना पतमर्यादा प्राप्त झाली आहे. यंत्रणेकडे १८, जिल्हाधिकारी कार्यालय १७, आयुक्त कार्यालय १०, शासन स्तरावर ३ या प्रलंबित कामांचा निपटारा किती दिवसात करण्यात येईल? अशी विचारणा केली असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी आयुक्त कार्यालयातील ओएसडीचे पद रद्द केले आहे.

भविष्यात मग्नारोहयोमध्ये कृषी आणि वन विभागाची कामे जास्त असणार आहेत. त्यामुळे आयुक्त कार्यालयाला विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे ऐवजी कार्यकारी अभियंता नेमलेले आहेत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपअभियंता इत्यादी ठेवलेले आहेत. आयुक्त कार्यालयाचे कनिष्ठ अभियंता त्यांच्याकडेच ठेवले आहेत. तसेच नवीन असिस्टंट कमिशनर, फॉरेस्ट, डेप्युटी डायरेक्टर, सांख्यिकी दिलेले आहेत. तसेच येत्या पाच-दहा वर्षात पाणी अडवा, पाणी जिरवा, वनीकरण, कृषी या विभागात जास्त काम राहणार आहे. प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मान्यता असे दोन भाग आहेत. तांत्रिक मान्यता तालुका पातळीवर कनिष्ठ अभियंता देतात, त्यांच्यामध्ये काहीही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव जिल्ह्याला पाठविण्याचे काम राहणार नाही. तालुका पातळीवर संबंधित अभियंत्यांनी दिलेली मान्यता फायनल राहणार नाही. ही छोटी-छोटी कामे असतात. या कामाच्या बाबतीत मागच्या वर्षी मंत्रिमंडळाने ठरवा करून ही कामे जिल्हा पातळीवर न नेता तालुका पातळीवरच मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. कुशल कामाच्या संदर्भातील जुन्या रोहयोमधील १४६ कामे प्रलंबित आहेत. त्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. जुन्या रोहयोमधील कामे मग्नारोहयोमध्ये वर्ग केलेली आहेत. मग ही कुशल कामे मंजुरीसाठी शासनस्तरापर्यंत पाठविण्याची आणि या कामांना विलंब लावण्याची गरज काय? अशी विचारणा केली. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी प्रामुख्याने जी कामे मग्नारोहयोमध्ये करता येत नव्हती अशी कामे जुन्या रोहयोमधून पूर्ण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, त्यातील ही कामे आहेत. मग्नारोहयोचा निधी जिल्हा पातळीला जातो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा पैसा देण्यात येत नाही. त्यामध्ये राज्य शासनाचा भाग फक्त २० ते २५ टक्के कामासाठी देण्यात येतो. मग्नारोहयोचा पैसा मंत्रालयातून जात नाही. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांनी सर्टिफाय करावयाचे आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ते प्रस्ताव शासनाकडे यावयाचे, त्यामुळे कुशल कामांचे पैसे मंजूर करण्यापुरते ते मर्यादित आहे, अशी माहिती दिली.

समितीने जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी अपूर्ण कामाबाबत माहिती द्यावी, असे सांगितले असता जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील रोहयो संदर्भातील माहिती उपलब्ध झालेली आहे, १८ कामे प्रलंबित आहेत. ज्यावेळी समितीची साक्ष झाली त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीमध्ये बदल झालेला आहे. त्यावेळी समितीला निधी प्राप्त झालेले प्रस्ताव-८, शासन स्तरावर असलेले प्रस्ताव-४, आयुक्त स्तरावर असलेले प्रस्ताव-१, जिल्हास्तरावर असलेले प्रस्ताव- निरंक, आयुक्त स्तरावरून त्रुटी पुर्ततेकरीता असलेले प्रस्ताव-५ अशी माहिती देण्यात आली होती. आताची माहिती अशी आहे की, निधी प्राप्त झालेले प्रस्ताव-९, शासन स्तरावर प्रलंबित असलेले प्रस्ताव-शून्य, आयुक्त स्तरावर पाठविलेले प्रस्ताव-६, यंत्रणा स्तरावर-३. अशाप्रकारे प्रलंबित १८ कामांची यादी आहे, अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने पतमर्यादा प्राप्त झालेल्या कामांची संख्या ८ आहे. या कामांची सद्यःस्थिती काय आहे आणि त्यामध्ये कोणती कामे मोडतात अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी यामध्ये रस्त्याची कामे ४ आहेत. (१) व्याहळी पाणी पुरवठा रस्ता, (२) दोनद अंतर्गत रस्ता, (३) चिखली कान्हा - कुन्हेगाव रस्ता, (४) चिखली - वर्धा अंतर्गत रस्ता. ही चारही कामे पूर्ण झालेली आहेत. या कामाचे पैसे देण्यात आले असल्याची माहिती दिली. समितीने कुशल कामाचे २५ लाख रुपयाच्या वरची देयके मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना दिले होते. हे अधिकार मंत्रालयात घेण्याचे कारण काय? यामुळे लहान लहान ठेकेदारांनी केलेल्या कामाची देयके मिळण्यास विलंब लागत आहे, अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी माननीय श्री. गणपतराव देशमुख रोजगार हमी योजना मंत्री असताना श्री. पोरवाल हे या विभागाचे सचिव होते. त्या काळात या संदर्भात सभागृहात चर्चा झाली होती. त्यानंतर हे अधिकार मंत्रालयाकडे घेण्यात आले असल्याची माहिती दिली.

समितीने जुन्या रोहयोमध्ये २५ लाख रुपयापर्यंत चालू देयके मंजूर करणे, ते अंतिम करणे याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्यापर्यंत होती. त्यामुळे देयके मंजूर करण्याचे काम तेथल्या तेथे होत होते. त्यामुळे छोटे-छोटे ठेकेदार तोट्यात असताना सुद्धा त्यांच्याकडून कामे पूर्ण करून घेता येत होती. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे की, केंद्रीकरण करण्यात येत आहे हा वादाचा मुद्दा आहे. आपल्या कामामध्ये सुधारणा करण्यात येत नाही आणि समितीच्या सूचना असताना सुद्धा लहान-लहान ठेकेदारांचे देयके दिली जात नाहीत. कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प, अमरावती या यंत्रणेकडील लोणी दहिगाव रोड तसेच कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प, दर्यापूर या यंत्रणेकडील दाढी इंदापूर रोड या रस्त्यांची कामे झालेली असून ठेकेदाराला अजूनही कामाचे देयके झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग या यंत्रणेकडील देवरा फाजलापूर रस्त्याच्या कामाचे देयके दिलेले नाही. हे लहान लहान ठेकेदार आहेत. त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसे त्यांना चार-पाच वर्षे मिळालेले नाहीत. कामाचे वेळेवर देयके मिळत नसल्यामुळे आता ठेकेदार कामे करण्यास पुढे येत नाहीत. केलेल्या कामांची देयके करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त स्तरावर का दिले जात नाही? अशी विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी ज्या दिवशी मगारोहयो लागू झाली त्या दिवशी किती अपूर्ण कामे होती याची यादी जिल्हाधिकार्यांकडून मागविली होती. मंत्री महोदयांनी मंजुरी घेऊन रोहयोची जुनी कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. जी ३ कामे जिल्हाधिकार्यांनी यादीमध्ये समाविष्ट केली नाहीत त्या कामांना शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत केंद्राच्या मगारोहयो योजनेखालील कामांचा अकुशल व कुशल निधी मंजूर करण्याचे प्राधिकार जिल्हाधिकारी यांनाच आहेत. केवळ जुन्या योजनेतील कामांचा कुशल निधी सर्व तपासणी नंतर दरमहा शासन स्तरावरून मंजूर केला जातो. आता जुन्या योजनेतील अपूर्ण कामे थोडी शिल्लक असल्याने शासनाच्या सद्याच्या धोरणात बदल करणे योग्य ठरणार नाही असा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे, अशी माहिती दिली. समितीने कामांची देयके मान्यतेसाठी उप अभियंत्याकडून, कार्यकारी अभियंत्याकडे, त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांकडे जातात आणि त्यानंतर ती शासनस्तरावर येतात. त्यामध्ये त्रुटी राहिल्या तर पुन्हा त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी ती यंत्रणेकडे पाठविली जातात. अशा पद्धतीने लोणी दहिगाव रस्ता, दाढी - इंदापूर रस्ता आणि देवरा फाजलापूर रस्ता या तीन रस्त्यांची कामे पूर्ण होऊन ४-५ वर्षे झाली. अद्याप या कामाचे पैसे संबंधित कंत्राटदाराला झालेले नाही. या बाबतीत संबंधित जबाबदार अधिकार्यांवर कोणती कारवाई केली आहे? अशी विचारणा प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी याबाबतीत आयुक्तांकडून प्रस्ताव आला तर १ महिन्यामध्ये कार्यवाही होईल. कामे झालेली आहेत की नाहीत याचा आढावा घेऊन अधिकार्यांनी याबाबतीत मार्ग काढावा तसेच विकेंद्रीकरणाच्या बाबतीत पुन्हा आढावा घेऊन आवश्यकता असेल तर विकेंद्रीकरण करू असे समितीला सांगितले.

समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अपूर्ण कामांच्या यादीमध्ये तीन कामांची नावे ज्याने समाविष्ट केली नाहीत, त्याच्यावर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविताना दिरंगाई कोणी केली हे लक्षात येईल. त्याबाबतीत कारवाई करू, अशी माहिती दिली. त्यानंतर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी आयुक्त कार्यालयामध्ये कुशल पत मर्यादा मागणीचे १० प्रस्ताव प्रलंबित दाखविलेले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील (१) सावरखेड वाघोली रस्ता - रु.५.२५ लाख, (२) खेजनपूर चमक रस्ता - रु.०.३३ लाख, (३) बोपापूर ते निजामपूर रस्ता, रु.१.९९ लाख, (४) गौरखेडा कुंभी शेत रस्ता - रु.०.४५ लाख - एकूण रक्कम रु.८.०५ लाख. या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक ४६५, दिनांक ३० मे २०११ अन्वये शासनास पतमर्यादा मागणीकरिता सादर करण्यात आले.

पवनी गावातील अंतर्गत रस्ता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे त्रुटीपूर्ततेसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. येवदा इतकी रस्त्याचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयात तपासणीकरिता आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील चालढाणा जोड रस्ता रुंदीकरण - रु.३.३७ लाख, (२) पारखेड ते एमआयडीसी सुटाळा रस्ता - रु.५.२५ लाख, (३) थड पान्हेर शेत रस्ता - रु.५.४८ लाख या तीनही कामाची एकूण रु.१४.३७ लाख पतमर्यादा शा.नि., नियोजन विभाग, क्रमांक पतम- ५६७७/प्र.क्र.२३४/रोहयो-८, दिनांक १७ जून २०११ अन्वये प्राप्त झाली.

हतेडी केसापूर रस्ता - रु.४.३१ लाख पतमर्यादा मागणी या कार्यालयाचे पत्र क्र. ५३९, दिनांक २० जून २०११ अन्वये शासनास सादर करण्यात आली आहे.



यवतमाळ जिल्ह्यातील व्याहळी ते पाणीपुरवठा विहीरीपर्यंत रस्ता - रु.२.३४ लक्ष पतमर्यादा मागणी प्रस्ताव पत्र क्रमांक ४४२ दि. २५ मे २०११ अन्वये सादर करण्यात आला होता. शा.नि., नियोजन विभाग, क्र. पतम ५६११/प्र.२३४/रोहयो-८, दिनांक १७ जून २०११ अन्वये पत मर्यादा प्राप्त झालेली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील (१) वनोजा मजलापूर रस्ता - रु.६.४६ लाख आणि (२) गोविंद महाराज संस्थान ते मनोली जोडरस्ता बांधकाम - रु.१.३६ लाख या दोन कामांची एकूण रु.७.८२ लाख पतमर्यादा मागणी या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक ४४१, दि. २५ मे २०११ अन्वये सादर करण्यात आली होती. शा.नि., नियोजन विभाग पतम -५६११/प्र.क्र.२३४/रोहयो-८, दिनांक १५ जून २०११ अन्वये पतमर्यादा प्राप्त झालेली आहे, अशी माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा-३७, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव-९, जिल्हा परिषद बांधकाम, बुलढाणा-३, जिल्हा परिषद, सिंचन, बुलढाणा-१५ अशी एकूण ६४ कामे सुधारित अंदाजपत्रकामुळे अपूर्ण आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांची सर्वात जास्त अपूर्ण कामे असल्याचे सांगितले. समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांच्याकडे अपूर्ण असलेल्या ३७ कामांचे सुधारित अंदाज पत्रकाचे प्रस्ताव पाठविलेले आहेत काय ? तसेच जिल्हा परिषद, सिंचन, बुलढाणा यांच्याकडे देखील सुधारित अंदाजपत्रकामुळे १५ कामे अपूर्ण आहेत. ती १५ कामे कोणती आहेत आणि ती अपूर्ण राहण्याची कारणे काय आहेत ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांनी ३७ कामांचे सुधारित अंदाजपत्रकाचे प्रस्ताव पाठविलेले होते. पण त्यामध्ये त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या त्या त्रुटींची पूर्तता करून सदर प्रस्ताव पाठविण्यात येतील. बिलोली पाझर तलाव, तालुका देऊळगाव राजा, गुंजरगाव तलाव, वाघूर तलाव ही सर्व अपूर्ण कामे सन २००१ ते २००३ मधील सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे मे महिन्यात पाठविलेले आहेत.

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी सूचना केल्या प्रमाणे चालू दराप्रमाणे अंदाजपत्रक सादर करून वगळण्यासाठी प्रस्तावित असलेली कामे वगळण्यात यावीत आणि ती नव्याने घेण्यात यावीत. असे निदेश दिले असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी असे सांगितले त्यानंतर जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांच्याकडे सुधारित अंदाजपत्रकामुळे प्रलंबित असलेल्या ३७ कामापैकी २४ कामांचे चालू दराप्रमाणे तयार करण्यात आलेले प्रस्ताव तपासतो आणि त्याप्रमाणे निर्णय घेतो. सहा महिन्यांच्या आत ती कामे पूर्ण करण्यात येतील.

चिखलदरा तालुक्यातील चार रस्त्यांचे कामे पूर्ण झालेली आहेत. धारणी तालुक्यातील एकूण १० कामे अपूर्ण असून त्यांचे मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. कुशल कामांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने सदर कामे राहिल्यातून वगळण्यात आली आहेत. ही १४ कामे आदिवासी उप योजनेमधून पूर्ण करता येत नाहीत काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) अमरावती यांनी ही १४ कामे आदिवासी उपयोजनेमधून पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले.

श्री. पावडे यांच्या काळातील सर्व कामे प्रलंबित असताना “सद्यः स्थितीत बुलढाणा जिल्ह्यात मजुरा अभावी एकही काम अपूर्ण नाही” अशी चुकीची माहिती कशी दिली ? याबाबत समितीला खुलासा करण्यात यावा कामे अपूर्ण असण्याची वेगवेगळी कारणे दिलेली आहेत. मजुरा अभावी जी कामे बंद होती ती नंतर सुरू करण्यात आली. श्री. पावडे यांच्या काळातील २५ कामे चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांकडे आहेत. त्या कामांची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती घेऊन समितीला देण्यात यावी.

समितीने गावतलाव खारी या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे ? अशी विचारणा केली असता मुख्य वन संरक्षक (प्रा.), अमरावती यांनी गाव तलाव खारी या कामाच्या बुडीत क्षेत्रात ०.२७४ हे आर एवढी जमीन वन जमीन असल्यामुळे वन जमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सन २००८ मध्ये पाठविला होता. सदर जमिनीचे हस्तांतरण झालेले असून या कामाचा समावेश आदिवासी उपयोजनेमध्ये करण्यात आला आहे. अशी माहिती दिली. त्यावर गावतलाव खारी हे काम दिनांक ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. असे समितीने निदेश दिले.

### अभिप्राय व शिफारशी

अमरावती विभागीय साक्षीच्यावेळी अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील रोहयोच्या अपूर्ण कामाबाबतचा आढावा घेतला असता, समितीला या पाचही जिल्ह्यांत मोठ्याप्रमाणावर अपूर्ण कामे असल्याचे आढळून आलेले आहे. अमरावती जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे कालावधीतील ३३ कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील ४१ कामे आणि १० वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीतील ६ कामे असे एकूण ८० कामे अपूर्ण आहेत. या अपूर्ण कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, विशेष प्रकल्प विभाग, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर), अमरावती, सिपना वन्यजीवविभाग परतवाडा, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हापरिषद अमरावती, कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.२) दर्यापूर इत्यादी यंत्रणेची १ ते ५ वर्षे प्रलंबित असलेली ३३ कामे, ६ ते १० वर्षे प्रलंबित असलेली ४१ कामे, १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी साठी अपूर्ण असलेली ६ कामे अशी एकूण ८० कामे अपूर्ण आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे अपूर्ण असलेली ५८ कामे, ६ ते १० वर्षे अपूर्ण असलेली ४९ कामे आणि १० वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीतील ५ कामे अशी एकूण ११२ कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. यात कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), बुलढाणा, कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), खामगाव / शेगांव / नांदुरा, जळगांवजामोद, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा, कार्यकारी अभियंता जिल्हापरिषद सिंचन विभाग-बुलढाणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा आणि कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा इत्यादी यंत्रणेची एकूण ११२ कामे अपूर्ण असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.

अकोला जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे कालावधीतील ३१ कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील २५ कामे अशी एकूणी ५६ कामे अपूर्ण असून त्यात कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग, जिल्हापरिषद, अकोला, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला आणि कार्यकारी अभियंता जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, अकोला इत्यादी यंत्रणेची अपूर्ण कामे असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.

वाशिम जिल्ह्यात १ ते ५ वर्षे कालावधीतील १५ कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील ३४ कामे अशी एकूण ४९ कामे अपूर्ण असून त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद, वाशिम, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर), वाशिम आणि कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जिल्हापरिषद, वाशिम इत्यादी यंत्रणांची कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील १ ते ५ वर्षे कालावधीतील १२ कामे, ६ ते १० वर्षे कालावधीतील १०३ कामे आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील ५ कामे अशी एकूण १२० कामे अपूर्ण आहेत. या कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, (२) यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विशेष प्रकल्प), यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ आणि कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद सिंचन विभाग, यवतमाळ, या यंत्रणांची एकूण १२० कामे अपूर्ण असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्हांतील रोहयो अंतर्गत उपरोक्त नमूद केलेली १ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची एकूण ४१७ इतकी संख्या आहे. उपरोक्त अपूर्ण कामांची संख्या विचारात घेता यंत्रणेकडे अपूर्ण कामांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर आहे. त्यातही सदरची कामे ६ ते १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीतील आहेत.

यंत्रणेने कामे प्रस्तावित करताना सदरची कामे विहित कालावधीत पूर्ण कशी करता येतील याची खबरदारी घेऊनच त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याबाबत खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यातील बहुतांश यंत्रणांनी ही खबरदारी घेतली नसल्याने या कामांची प्रलंबित अवस्था ही एका पेक्षा जास्त वर्षांच्या कालावधीसाठी असल्याचे दिसून येते. एखादे काम अहवाल वर्षात पूर्ण न झाल्यास वा त्यात काही अडचणी आल्यास किंवा त्यात काही नैसर्गिक व न्यायालयीन स्वरूपाच्या अडचणी निर्माण झाल्यास कामे प्रलंबित राहू शकतात. परंतु या अपूर्ण कामांमध्ये नैसर्गिक व न्यायालयीन अडचणींशिवाय सदरची कामे प्रलंबित व अपूर्ण असल्याने समिती याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करते. कारण यंत्रणेने घेतलेली कामे संबंधित अहवाल वर्षात पूर्ण न झाल्यास त्या कामावरील खर्च हा दर वर्षाला वाढत जातो. त्याचा डीएसआर वाढतो, कामांच्या खर्चात वाढ होते, साहित्याच्या भावात वाढ होते तसेच कुशल कामाच्या मजूरीतही वाढ होते व या सर्वांचा भुर्दंड शासनाला पडतो. म्हणून यंत्रणेने प्रस्तावित केलेली कामे वा ज्या कामासाठी शासनाने निधी दिला आहे ती कामे वेळीच पूर्ण करणे हे चांगल्या, निकोप व सुदृढ प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, अपूर्ण कामे ठेवण्याकडे अधिकाऱ्यांची मानसिकता जास्त दिसून येते. या कामांमध्ये कंत्राटदार सहभागी असल्याने संबंधित कंत्राटदारांना कामाची वाढीव रक्कम कशी मिळेल तसेच त्या कामात उगीवा कशा ठेवल्या जातील याबाबतच अधिकारी जास्त स्वारस्य घेत असून यात अधिकाऱ्यांची सचोटी व कर्तव्यपरायणता याची उणिवा जास्त प्रमाणात दिसून येते असे समितीला खेदाने नमूद करावे लागत आहे. अधिकाऱ्यांनी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न केल्यास व सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी सचोटी, कर्तव्यपरायणता व कार्य तत्परता दाखविल्यास अशी अपूर्ण कामांची संख्या निश्चितच कमी होऊन सदरच्या कामांवरील वाढीव खर्च सुद्धा कमी होईल असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. रोहयो योजनेतील कामे घेण्यामागे मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे दारिद्र्य निर्मूलन करणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून मजूरांना कामे देणे तसेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे इत्यादी या योजनेचे उद्दिष्टे आहेत. तथापि, या योजना राबविण्यात बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे व त्यांचेकडून कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यास प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे या अपूर्ण कामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात तसेच घेतलेली कामे कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत या बाबत कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

अपूर्ण कामे मोठ्याप्रमाणावर का राहतात याची विचारणा केली असता समितीला सदरची कामे मजूरां अभावी बंद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, ही बाब समितीला संयुक्तिक वाटत नाही. कारण विभागीय बैठकीच्यावेळी समितीला दिलेल्या माहिती नुसार अमरावती जिल्ह्यात एकूण २,५३,७१९ रोजगार हमी योजनेवरील मजूरांची नोंद करण्यात आली असून या सर्व मजूरांना रोजगार पत्रक (Job card) चे वाटप करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्यात १,२०,५४६ मजूरांची नोंद करण्यात आली असून यवतमाळ जिल्ह्यात ३,३०,८९० मजूर, बुलढाणा जिल्ह्यात २,५४,९५४ मजूर तर वाशिम जिल्ह्यात २,१०,१३४ मजूरांची नोंद करण्यात आली असून या सर्व मजूरांना रोजगार पत्रक (Job card) चे वाटप करण्यात आले आहे. अमरावती विभागाच्या या पाचही जिल्हांतील मजूरांची उपरोक्त संख्या विचारात घेता कामासाठी मजूर उपलब्ध नाहीत असे म्हणणे म्हणजे समितीची दिशाभूल करणे आहे असे समितीला वाटते. इतक्या मोठ्याप्रमाणावर मजूरांची नोंद व उपस्थिती असूनही मजूरांना रोहयोच्या कामावर आकृष्ट करण्यासंबंधी अधिकारी कमी पडले व त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे समितीला वाटते. स्थानिक यंत्रणांनी याची दखल घेतली नसल्यामुळे अशा अपूर्ण कामांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर वाढत आहे व त्यामुळे रोहयो योजनेच्या अधिनियमातील तरतुदीचा जो हेतू आहे तो सफल होताना दिसून येत नाही असे समितीला खेदाने नमूद करावेसे वाटते. अधिकाऱ्यांनी मजूर उपलब्ध असूनही त्यांना कामावर घेण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तसेच वेळीच कामे पूर्ण केली नाहीत व ती कामे पूर्ण करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर दिरंगाई केली असे याबाबत समितीचे मत आहे. आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांनीच जर याकडे दुर्लक्ष केले व मोठ्याप्रमाणावर कामे अपूर्ण राहिली तर त्याचा शासनाच्या तिजोरीवर अधिकचा भार पडतो. सबब, अमरावती

विभागात अपूर्ण असलेल्या सुमारे ४१७ कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. या प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांची अपूर्ण कामे जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित ठेवण्यासाठी साटे-लोटे आहे किंवा कसे याचीही चौकशी करावी व यात अधिकारी वा कंत्राटदार दोषी आढळल्यास त्यांचे विरुद्ध कठोर कारवाई करावी. तसेच अपूर्ण असलेल्या ४१७ कामांसंदर्भात ती त्वरेने पूर्ण करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

अमरावती जिल्हातील उर्ध्व वर्धा कालवा विभाग क्रमांक-३ तालुका धामणगांव रेल्वे येथील वाघोली गाव तलावा संदर्भात रोहयो अंतर्गत सन १९९७ मध्ये काम करण्यात येत असताना प्रकल्पाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात येऊन रोहयो अंतर्गत १९९७ मध्ये झालेल्या कामाचा खर्च त्याच दराने सन २००८ मध्ये परत करण्यात आल्याने याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते व गजानन सहकारी सुत गिरणी या संस्थेने केलेले अतिक्रमण तात्काळ हटवून सुधारित दराने त्या संस्थेकडून पैसे वसूल करावेत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करावा अशीही समितीची शिफारस आहे.

### (७) गैरव्यवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर, २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या अमरावती विभागीय बैठकीच्या माहिती पुस्तिका पुरविण्यात आली. (परिशिष्ट दोन)

विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहितीवरून आयुक्त व शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची एकूण ५६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील यंत्रणा स्तरावर-२, जिल्हास्तरावर-३, विभागीय चौकशी व शिक्षा प्रक्रियेत आयुक्त स्तरावर प्रत्येकी-३, विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे-७ व शासन स्तरावर-३७ प्रकरणे प्रलंबित असून एक प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.

त्याअनुषंगाने समितीने सह संचालक, सामाजिक वनीकरण, वृत्त अमरावती यांच्याकडील प्रशासकीय अनियमिततेचे प्रकरण आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहे तसेच उपवन संरक्षक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव विभाग-१, अमरावती यांच्याकडील कारदा गिट्टी खदानावरील अपघाताचे प्रकरण देखील आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहे. ही दोन्ही प्रकरणे किती दिवसात निकाली काढण्यात येणार आहेत. अशी विचारणा केली असता सह संचालक, सामाजिक वनीकरण, वृत्त अमरावती यांनी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंबंधी असून अमरावती विभागातील हे प्रकरण आहे सन २००८ मध्ये प्रकरण उघडकीस आले असून ज्या पद्धतीने व वेळेत वृक्ष लागवडीचे काम करावयास पाहिजे होते त्या पद्धतीने व वेळेत काम केलेले नाही. कामामध्ये निष्काळजीपणा केला होता. याबाबतीत आयुक्त कार्यालयाला ऑडिशनल डॉक्युमेंट्स दिले आहेत अशी माहिती दिली त्यानंतर याबाबत विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी एक महिन्यात त्या दोन्ही प्रकरणासंबंधीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल अशी माहिती दिली.

समितीने उप वनसंरक्षक वन्यजीव आकोट यांचेकडील १९१ हजेरीपटांचे मजुरी वाटपास विलंब याबाबतीत दिनांक १६ जून २००६ ला सामायिक चौकशीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने काही दस्तावेजांची मागणी केलेली असून संबंधित कार्यालयाकडून दस्तावेज अप्राप्त आहे. याबाबत सद्यःस्थिती काय ? अशी विचारणा केली असता क्षेत्र संचालक मेळघाट प्रकल्प यांनी मजुरी विलंबाने दिल्याबद्दलची तक्रार आहे. तेथील एक विभाग बंद झाले असून त्याची कागदपत्रे दुसऱ्या विभागाकडे दिली होती. हजेरीपट विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सन २००३ मध्ये त्याचवेळी सादर केलेली आहेत. त्याची पोच आहे चौकशी असून झालेली नाही. पुन्हा दिनांक २ जून २०१० ला कागदपत्रे पाठविण्याबाबत आयुक्त कार्यालयाने पत्र पाठविले आहे. आता नुकतीच त्यांच्याकडून कागदपत्रे मिळालेली आहेत, अशी उप वनसंरक्षक वन्यजीव व आकोट यांनी माहिती दिली असता त्यावर समितीने सन २००३ मध्ये कागदपत्रे पाठविले आहेत. परंतु नुकतीच कागदपत्रे पाठविली आहेत. असे म्हणणे योग्य होणार नाही. त्यावेळी जे अधिकारी होते त्यांना संरक्षण दिलेले दिसते. सन २००३ ला प्रस्ताव पाठवून त्याची साधी चौकशी सुद्धा झालेली नाही. सन २००१ मध्ये विभागीय बैठकीत हे प्रकरण उघडकीस आले आणि २०१० पर्यंत या प्रकरणाची चौकशी होत नाही, हे साक्षीदारांची नावे मिळाली नाहीत हे कारण योग्य नाही असे स्पष्ट केले असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी व प्रकरण बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत याबाबत तपासणी करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती या यंत्रणेच्या रोहयो कामावरील धारणी येथील धान्य कुपन्समध्ये झालेला गैरव्यवहार याबाबतचे प्रकरण आहे. यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांच्या नावे कुपन्स दिली गेली असा मुद्दा आहे. त्याबाबत माहिती द्यावी. त्यावर जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, अमरावती यांनी हे प्रकरण शासन स्तरावर आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. ते परत रिइन्स्टेट झाले. त्यावेळी कोरे कुपन चोरीला गेले होते. नाव न टाकता ते कुपन्स दुसऱ्याच्या हातात गेल्यानंतर त्यांनी त्या कुपन्सवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव लिहिले. याबाबत विभागीय चौकशी करण्यात आली. विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी शासन स्तरावर या प्रकरणाच्या बाबतीत आठ दिवसात समितीला माहिती देण्यात येईल असे सांगितले.

उपवन संरक्षक, मेळघाट व्याघ्र वन्यजीव विभाग क्र.१ परतवाडा वन विभाग चौऱ्याकुंड कामामध्ये झालेला गैरव्यवहाराचे प्रकरण २००३ मध्ये उघडकीस आले. अद्याप चौकशी प्रलंबित असण्याची कारणे काय अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी दि. ३ डिसेंबर २००९ ला आयुक्तांकडून विभागीय चौकशी अहवाल प्राप्त झाला. शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. या प्रकरणाच्या बाबतीत संबंधित कार्यालयाकडून माहिती मिळालेली नाही. त्यांच्याकडून माहिती घेऊन समितीला आठ दिवसात माहिती देण्यात येईल असे सांगितले.

त्यानंतर जिल्हापरिषद लघु पाटबंधारे विभाग, अमरावती या यंत्रणेकडील मगरोहयोअंतर्गत यावली शहिद, नसिंगपूर, शिराळा, धुगाव व देवरा ११ गावातील झालेल्या अपहाराबाबतचे प्रकरण शासनाकडून एकत्रित विभागीय चौकशी आदेश प्राप्त, तथापि ज्ञापन शासन स्तरावरून बजावण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्याबाबत माहिती देण्यात यावी अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी ही कार्यवाही एका महिन्यात

पूर्ण होईल. माहे डिसेंबर, २००९ ला विभागीय चौकशीची परवानगी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यासंदर्भात एक महिन्यात ज्ञापन बजावण्यात येईल अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता उर्ध्व वर्धा भूविकास बांधकाम विभाग, अमरावती या यंत्रणेच्या नाला सरळीकरण मार्डी ता. तिवसा, जि. अमरावती या कामाच्या प्रकरणी एकूण सात अधिकाऱ्यांकडील अपचारित रक्कम वसूलीबाबत काय कारवाई करण्यात आली ? अशी समितीने विचारणा केली असता अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वसूलीबाबत नोटीस देण्यात आली असून संबंधित कार्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. श्री. राठोड यांची बदली बुलढाणा येथे झाली आहे व श्री. वानखेडे यांची बदली अंजणगावला झाली आहे. श्री. बनसोड यांची बदली चंद्रपूरला झाली आहे. त्यांच्याकडून त्वरीत वसूली करून जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना अवगत करावे असे दिनांक ७ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून विभाग प्रमुखांना कळविले आहे अशी माहिती दिली त्यावर समितीने जर त्यांच्याकडून रक्कम वसूल झाली नाहीतर मुंबईला साक्षीसाठी बोलाविण्यात येईल असे त्यांना सूचित करावे संबंधितांकडून तीन महिन्यात रक्कम वसूल करून समितीला अहवाल सादर करावा असे निदेश दिले.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर, अमरावती या यंत्रणेचे गावतलाव व कसबे गव्हाण, ता. अंजनगावसुर्जी प्रकरण निकाली काढण्यात आले काय? या कामावर झालेल्या अतिप्रदानाचे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे विभागीय चौकशी सुरु करता येणार नाही. मात्र या प्रकरणी नियमानुसार ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कारवाई केली नाही त्या वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्याप्रमाणे त्यावेळी जे संबंधित अधिकारी होते त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रस्ताव मागविला आहे. त्यावेळी जे संबंधित अधिकारी होते त्यांच्याबाबत जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे हे प्रकरण सुपूर्द केले असल्याची माहिती दिली.

लघुसिंचन जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, अकोला या यंत्रणेच्या गावतलाव किंवा तलावाचे कामावरील गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत रुपये १ लाख ६ हजार ३०० चा अपहार असून २००६ चे प्रकरण आहे. हे प्रकरण विरोधी पक्षनेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी जलसंधारण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाबाबत आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात आले आहे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी जलसंपदा विभागाकडून दोषारोप बजाविण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले आहे. सदर प्रकरणी आयुक्त स्तरावर दोन महिन्यांच्या आत कारवाई पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.

उप वनसंरक्षक अकोला या यंत्रणेचे सुकळे रोपवन कामात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दिनांक १ जून २००४ रोजी ज्ञापन नोटीस बजावण्यात आली. या गोष्टीला सहा वर्षे झाली. तरीसुद्धा हे प्रकरण चौकशी अधिकाऱ्याच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याची कारणे काय? सदर प्रकरणी चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी सदर प्रकरणी चौकशी करण्याकरिता शासनाने कंत्राटी स्वरूपाचे चौकशी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. सहा महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून प्रकरण निकाली काढण्यात यावे असे चौकशी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल, अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे या यंत्रणेचे कुंभारी पाझर तलावावर चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने झालेल्या २२ हजार ३५६ रुपयांच्या अनियमिततेचे प्रकरण आहे. सन १९९५ चे हे प्रकरण शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. याबाबत सद्यस्थिती काय आहे? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी हे प्रकरण दिनांक ३१ जुलै, २०१० रोजी आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती दिली. त्याबाबत विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी शासनाने याबाबत उपायुक्त (रोहयो) यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली असून उपायुक्त कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी वेळेवर कामावर हजर रहात नाहीत. याबद्दल त्याला अनेक वेळा ताकीद देण्यात आली आहे. प्रकरण उशिरा पाठविण्याचे कारण असे की, कार्यालयामध्ये बऱ्याच दिवसापासून दोन कारकून्यांपैकी एक पद रिक्त आहे व दुसऱ्या कारकून्याकडे अतिरिक्त चार्ज आहे. नाशिकला नियुक्ती करावी याकरिता त्यांनी हे प्रकरण बऱ्याच दिवसापासून दाबून ठेवले असल्याचे सांगितले.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, बुलढाणा रोहयोच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारांच्या एकूण सहा प्रकरणांची सद्यस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद, बुलढाणा यांनी दोषारोप पत्र शासन स्तरावर पाठविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची व सदर कारवाई १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग, बुलढाणा या यंत्रणेचे डोंगरखंडळा येथील रोहयोच्या कामातील गैरव्यवहार संदर्भातील प्रकरणात संबंधित यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, बांधकाम विभाग बुलढाणा यांना अनेक पत्रे व अर्ध शासकीय पत्रे देऊनही प्रकरणातील संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचे विरुद्धचा विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव जसे विहित नमुन्यातील जोडपत्रे १ ते ४ मध्ये प्रस्ताव व संबंधित अधिकाऱ्यांचे सेवा तपशील संबंधित यंत्रणांकडून प्राप्त न होण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोषारोप पत्र तयार करण्यात आले आहे. दिनांक १७ जुलै, २०१० ला कार्यालयात आले असून दिनांक २० ऑगस्ट २०१० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आणि त्याची छाननी सुरु असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर उपायुक्त (रोहयो), अमरावती यांनी या प्रकरणी सहा महिन्यात कारवाई पूर्ण करण्यात येईल असे सांगितले. त्यावर समितीने तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे असे निदेश दिले.

सार्वजनिक बांधकाम, उप विभाग, खामगाव रोहयो कामातील गैरप्रकारासंबंधीचे प्रकरण आयुक्त स्तरावर असल्यामुळे त्यांनी या संबंधीचा खुलासा करण्यास समितीने सांगितले असता विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला असल्याची माहिती दिली.

चिंचारी पाझर तलाव, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याने याबाबत खुलासा करणेस समितीने सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अकोला यांनी या प्रकरणी संबंधितांना शिक्षा झाली असून रक्कम वसूल करावी असे सांगितले आहे, हे प्रकरण शासन स्तरावर आहे. सन १९८१-१९८२ सालातील हे प्रकरण असून त्यातील उप विभागीय अधिकारी श्री. इंगळे आता निवृत्त झालेले आहेत. त्यांच्या घरी नोटीस पाठविण्यात आली होती परंतु ती नोटीस परत आली. अंतिम आदेशाकरिता माहे ऑगस्ट, २०१० मध्ये प्रकरण सादर करण्यात आले आहे. अशी माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, स्थानिक स्तर, अमरावती या यंत्रणेचे उंबरखेड पाझर तलाव, तालुका देऊळगाव राजा या कामाच्या तरतुदीनुसार नसल्याने गैरव्यवहारासंबंधी माहिती दिलेली आहे. हे प्रकरण शासन स्तरावर असल्यामुळे नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा करण्यास सांगितले असता त्यावर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी दिनांक ३ ऑगस्ट २०१० रोजी अतिरिक्त माहिती मागितली असल्याची माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा यंत्रणेच्या सावळागाव तलाव, तालुका बुलढाणा या कामाच्या गैरव्यवहारासंबंधीचे प्रकरण सन १९९९ मधील असून या कामामध्ये ५१ हजार रुपये गैरव्यवहार झाला आहे आणि श्री. डी.एन.इंगळे उप विभागीय अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत. त्याबाबतची माहिती देण्यात यावी त्यावर जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी हे प्रकरण शासन स्तरावर असल्याची माहिती दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील मोहा ते रामनगर पांदण रस्त्याच्या कामामध्ये ५ लाख २८ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याने त्यासंबंधीची समितीला माहिती देण्यात यावी. वि.का.अ. तथा पदसिद्ध उपविकास आयुक्त (रोहयो) २००८ साली हा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून त्यामध्ये एकूण ६ कर्मचारी गुंतलेले आहेत. सुधारित दोषारोप पत्र क्रमांक १ ते ४ पाठविण्यास सांगितले असून १५ दिवसात ते पाठविण्यात येईल अशी माहिती दिली.

मौजे महागाव, जि.यवतमाळ वन परिक्षेत्र कामामध्ये अनियमितता झाल्याने प्रकरण शासन स्तरावर असल्याने नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा असे समितीने सांगितले. त्यावर नियोजन विभाग (रोहयो) विभागीय प्रतिनिधींनी हे प्रकरण शासनाला सादर करण्यात आले असल्याची माहिती दिली.

त्यावर समितीने गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या बाबतीत शासन स्तरावर मुद्दाम विलंब लावला जातो असे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. समितीच्या साक्षीमध्ये शासन स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांची वर्षनिहाय माहिती समितीसमोर ठेवण्यात यावी. या मुद्द्याच्या संदर्भात सचिव, रोहयो यांची साक्ष घेण्यात येईल असे निदेश दिले.

यासंदर्भात रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ जुलै २०११ रोजीच्या बैठकीत प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीने सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण कृत, अमरावती यांच्याकडील प्रशासकीय अनियमिततेचे प्रकरण तसेच उपवनसंरक्षक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीव विभाग, अमरावती यांच्याकडील कारदागिट्टी खदानावरील अपघाताचे प्रकरण आयुक्त स्तरावर प्रलंबित आहे या प्रकरणात केलेल्या कार्यवाही संदर्भात विचारणा केली असता अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

**प्रशासकीय अनियमिततेचे प्रकरण :** सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्त अमरावती यांच्याकडील प्रशासकीय अनियमिततेचे प्रकरण हे उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती अंतर्गत श्री. सी. एस. चौधरी, तत्कालीन लागवड अधिकारी, सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र नादगाव खंडेश्वर यांनी, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २००८ च्या पावसाळ्यातील वृक्ष लागवडीचे कामासंबंधाने अनियमिततेबाबत त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाईशी संबंधित आहे. सदर प्रकरणात आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्याकडून उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत श्री. सी. एस. चौधरी, लागवड अधिकारी यांच्यावर दोषारोपपत्र बजावण्यात आलेले असून. प्रकरणात चौकशी करण्याकरिता आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचेकडील आदेश क्रमांक रोहयो/अका-१/कावि-२३५/२०११ दिनांक १५ जानेवारी २०११ अन्वये प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी विभागीय आयुक्त कार्यालय. अमरावती यांची चौकशी अधिकारी म्हणून आणि या कार्यालयातील श्री. बी. टी. फरतोडे, सहाय्यक संचालक यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली असून सदर प्रकरण चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सुरू आहे.

**कारदा गिट्टी खदानावरील अपघाताचे प्रकरण :-** सदर प्रकरण आयुक्त यांचे आदेश क्रमांक : अका-१/कावि-४९७४/२०१०, दिनांक ८ डिसेंबर २०१० अन्वये निकाली काढले असून सदर प्रकरणात संबंधित अधिकारी श्री. के. डब्ल्यू. धामगे, उपवन संरक्षक, परतवाडा यांच्या दोन वेतनवाढी २ वर्षांकरिता रोखण्यात आलेल्या आहेत . तसेच प्रकरणातील दुसरे अपघाती श्री. एन. पी. तराळे, वनसंरक्षक यांच्याविरुद्ध चौकशीत दोषारोप सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले.

अत्री गाव तलाव, ता. मोताला या २,६८,००० रुपये खर्च झालेल्या कामाच्या २५ लाखांच्या सुधारीत अंदाजपत्रकाला मान्यता घेण्यात आली याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खुलासा घेण्यात आला काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी मौजे अत्री गांव तलाव, ता. मोताळा या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सदर अंदाजपत्रक मा. आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत पत्र क्र. रोहयो/शाअ-२/८३/२०११, दि. २९ जानेवारी २०११ नुसार शासनास सुधारित मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. शासनाचे नियोजन विभागाचे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०११ अन्वये वित्त विभागाचे विहीत विवरणपत्रात माहिती सादर करण्याबाबत कळविण्यात आल्यावरून या कार्यालयाचे फॅक्स पत्र क्रमांक रोहयो/शाअ-२/कावि-४०८/११, दि. १६ मे २०११ अन्वये वित्त विभागाचे विवरणपत्रात माहिती शासनास सादर करण्यात आली आहे. अशी माहिती दिली. त्यावर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी सुधारीत अंदाजपत्रक प्राप्त झाले असून तपासून ते १५ लाखापेक्षा जास्त किंमतीचे असल्यास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात येईल अशी माहिती दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील माडी गांव तलाव या कामाशी संबंधित एकूण सात अपचाऱ्यांची विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी सदरच्या सात अपचाऱ्यांची चौकशी पूर्ण करण्यात आलेली असून दोन अपचाऱ्यांना शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर २००८ अन्वये दोषमुक्त करण्यात आलेले असून पाच अपचाऱ्यांकडून खालील प्रमाणे रकमेची वसुली करावयाची आहे. रकमेच्या वसुलीबाबतची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

१. श्री. आर. एफ. राठोड, एकूण वसुलीची रक्कम ५९,६५७ वसुली केलेली रक्कम रु. ५९,६५७.
२. श्री. पी. यु. वानखेडे, एकूण वसुलीची रक्कम रु. ४,३३६ वसुली केलेली रक्कम रु. ४,३३६.
३. श्री. ए. ई. गंधे, एकूण वसुलीची रक्कम रु. ५,७६१ वसुली केलेली रक्कम रु. ५,७६१.
४. श्री. आर. पी. विरुळकर, एकूण वसुलीची रक्कम रु. १३,६४४ वसुली केलेली रक्कम रु. १३,६४४.
५. श्री. एम. एम. बनसोड, एकूण वसुलीची रक्कम रु. ९३,१६४ इतकी आहे.

श्री. बनसोड हे मागील चार महिन्यापासून रजेवर होते ते जानेवारी २०११ ला कार्यालयात रुजू झालेले आहेत. जानेवारी २०११ मध्ये देय होणाऱ्या डिसेंबर, २०१० च्या वेतनापासून वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात येत असल्याचे कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ चे पत्रान्वये कळविलेले आहे. तथापि, आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्रमांक कावि.२९०/११, दिनांक २८ जानेवारी २०११ अन्वये रुपये ९३,१६४ ची वसुली पुढील पाच हप्त्यात करण्याबाबत कळविले आहे. पहिला हप्ता रु. १८,६३२ चा धनादेश क्र. २०५३२३ दिनांक २५ मार्च २०११ आयुक्त कार्यालयास सादर केल्याचे कार्यकारी अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर यांनी त्यांचे पत्र क्र. १३५०/आ-५/२०११ दिनांक २९ मार्च २०११ अन्वये कळविलेले असून तीन हप्तांची रक्कम रुपये ५५,८९६ वसुली झालेली आहे व उर्वरित रक्कम रुपये ३७,२६८ ची वसुली सुरू आहे. नियोजन विभाग (रोहयो) त्या संदर्भात विभागीय प्रतिनिधी नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी हे एसजीआरवाय मधील प्रकरण असल्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले.

गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी चौकशी १०-१० वर्षे पूर्ण होत नाही. त्यामुळे संबंधित दोषी असलेले अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यासंदर्भात तातडीने चौकशी पूर्ण करण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी समितीने विचारणा केली असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी पुढील माहिती दिली. मंत्रालयीन स्तरावर १ कक्ष अधिकारी आणि १ सहायक वाढवून दिलेला आहे. गैरव्यवहाराची ३०० ते ४०० चौकशीची प्रकरणे आहेत. २६ प्रकरणातील ४ प्रकरणे निकाली निघालेली आहेत. ११ प्रकरणांची चौकशी होऊन अहवाल दिलेला आहे. शिक्षेच्या संदर्भात ९ प्रकरणे शासनाने एमपीएससीकडे पाठविलेली आहेत. आयुक्तस्तरावर ११ प्रकरणांची चौकशी चालू आहे. माहिती दिली त्यानंतर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विलंब होऊ नये यादृष्टीने एक सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहे. त्यामुळे चौकशी संदर्भात ऑनलाईन मॉनिटरिंग करता येईल असे सांगितले.

#### अभिप्राय व शिफारशी

विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहितीवरून आयुक्त व शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची एकूण ५६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील यंत्रणा स्तरावर-२, जिल्हास्तरावर-३, विभागीय चौकशी व शिक्षा प्रक्रियेत आयुक्त स्तरावर प्रत्येकी-३, विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे-७ व शासन स्तरावर-३७ प्रकरणे प्रलंबित असून एक प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त व शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. गैरव्यवहाराची प्रकरणे निकाली काढण्यास आयुक्त व शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याची बाब समितीच्या निदर्शनात आली. गैरव्यवहाराची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात असल्याने ज्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला त्या प्रकरणातील अपचाऱ्यांना त्याचा लाभ होतो व असे अपचारी शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर या ना त्या कारणाने दबाव आणून वा चौकशी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्या प्रकरणी कार्यवाही विलंबाने व्हावी यासाठी त्यांचा सतत प्रयत्न होत असतो असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. त्यामुळे निर्णयाविना अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार असून त्यासाठीच अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जातात असे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत या प्रकरणाची २० ते २५ वर्षे चौकशी पूर्ण होत नाही त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दोषी असलेली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात व त्यांना निवृत्ती वेतनाचा व इतर लाभ देखील मिळत असतो. तसेच काहींचा मृत्यू देखील झालेला आहे चौकशी प्रलंबित राहत असल्यामुळे गैरव्यवहार करणारी व्यक्ती निर्धास्त राहते. त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने इतर अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर देखील शासन यंत्रणेचा वचक राहत नाही व त्यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या अपचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे असे समितीला खेदाने नमूद करावेसे वाटते. त्याचप्रमाणे किरकोळ गैरव्यवहार करणाऱ्या अपचाऱ्यांना त्यांच्या प्रकरणात विलंबाने कार्यवाही होते म्हणून त्यांना या प्रकरणाबाबत मानसिक त्रास होतो. काही चौकशी अधिकारी किंवा यंत्रणांचे अधिकारी अशा किरकोळ गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे त्यांची पदोन्नती रोखून ठेवणे, वेतनवाढ न देणे इत्यादी सारख्या मोठ्या शिक्षा अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मिळतात व त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व मानसिक नुकसान होते. म्हणून किरकोळ गैरव्यवहार करणाऱ्या अपचाऱ्यांवर वेळीच कारवाई होणे आवश्यक आहे असे समितीला वाटते.

विभागीय स्तरावर आयुक्त व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात त्यांनी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात जातीने लक्ष देऊन अपचाऱ्यांवर वेळीच कारवाई केली तर उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसंदर्भात पळवाटा शोधण्याचे, हेतूपुरस्सर कारवाई न करण्याचे प्रकार थांबतील अशी समितीला आशा आहे. प्रशासनात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका निश्चितच महत्वाची असून त्यांनी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दक्षता घेतल्यास संबंधित प्रकरणी न्याय्य, निःपक्षपाती चौकशी होऊन अपचाऱ्याला शिक्षा व निर्दोषाला न्याय मिळू शकेल. शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे जास्त काळ प्रलंबित राहतात ती तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात विभागीय व जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा होणे आवश्यक असून अपचाऱ्यांवर वेळीच कारवाई होणे आवश्यक आहे असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. तसेच शासन स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असेल तर राज्या शासनाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या निष्कलंक, तज्ञ, कर्तव्यपरायणता व सचोटी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा त्वरेने निपटारा करण्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम आखावा. तसेच अमरावती विभागीय आयुक्त व शासन स्तरावर प्रलंबित असलेली गैरव्यवहाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबाबत कारवाई करावी व त्या दृष्टीने कार्यवाही करून त्याची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

#### (८) जवाहर विहिरी कार्यक्रम

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे झालेल्या विभागीय बैठकीच्या वेळी समितीस पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये जवाहर विहिरीचा कार्यक्रम बंद करण्यात आला आहे काय ? यासंदर्भात विचारणा केली असता, विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी धडक विहिरीचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी २००३ पर्यंत मुदत दिली होती त्यानंतर ज्या विहिरी अपूर्ण आहेत आणि ज्या विहिरीच्या कामावर खर्च झाला आहे तो लाभधारकाकडून वसूल करण्याबाबत शासनाने आदेश दिलेले आहेत. दिनांक ३० जून २००३ पर्यंत विहिरी पूर्ण केल्या नाहीत तर त्यांना दिलेले अनुदान व्याजासह वसूल करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या परंतु अजून वसुली झालेली नाही या जिल्ह्यासाठी पॅकेज जाहिर झाल्यामुळे जवाहर विहिरी बंद करण्यात आल्या असल्याची माहिती दिली.

सन २००४-२००५ पर्यंत अपूर्ण विहिरीची संख्या किती होती ? यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अमरावती विभागातील जिल्हानिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे दिली, अमरावती ६१४, अकोला ३५५, यवतमाळ ६३८, बुलढाणा शुन्य, वाशिम ४१२ अशा प्रकारे एकूण २ हजार १९ विहिरी अपूर्ण आहेत. त्यावर समितीने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. विहिरी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित लाभधारकांना संधी दिली गेली पाहिजे. ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि नंतरचे काम अपूर्ण आहे अशा विहिरीची संख्या किती आहे ? तसेच १० ते १५ वर्षे विहिरीची कामे अपूर्ण राहण्याची कारणे काय ? विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी याबाबत पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांकडून विहिरीच्या स्टेजवाईज कामाचा आढावा घेण्यात यावा व तो समितीला सादर करण्यात यावा असे निदेश दिले असता स्टेज वाईज कामाचा गोषवारा समितीला सादर करण्यासंदर्भात सहमती दर्शवून विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ५ हजार ९०१ विहिरींची कामे सुरु करण्यात आली होती त्यापैकी ५ हजार ६८ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत बाकीच्या विहिरी अपूर्ण असल्याची सुधारीत माहिती दिली.

समितीने बुलढाणा जिल्ह्यात ५ हजार ९७१ विहिरींची कामे सुरु केली होती त्यापैकी ५ हजार ४०० विहिरीची कामे पूर्ण झाली असून ५७१ विहिरी रद्द करण्याची कारणे विचारली असता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी ८५ विहिरीसाठी ४ लाख ४७ हजार रुपये अग्रिम दिल्यानंतर सुद्धा लाभधारकांनी कामे सुरु केले नाहीत अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने ८५ लाभधारकांना अग्रिम देऊन सुद्धा त्यांनी काम सुरु केलेले नाही याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा असे सांगितले असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, बुलढाणा यांनी जवाहर विहिरीची कामे सुरु न केल्याने ४ लाख ४७ हजार रुपये वसूल करण्यात येत असण्याची माहिती दिली. काम सुरु केल्यानंतर यंत्रणेकडून कामाची पहाणी केली जाते त्या कामाचे एम.बी.रेकॉर्ड केले जाते त्याचा रिपोर्ट पाठविला जातो आणि नंतरच पैसे दिले जातात अशी माहिती दिली त्यानुसार सर्वांनाच अग्रिम द्यावयास पाहिजे होता परंतु ५७१ पैकी ८५ लाभधारकांना अग्रिम दिला आहे आणि इतरांना मात्र वंचित ठेवण्यात आले. जवळपास ४८६ जणांना पैसे दिलेले नाहीत नियमाप्रमाणे जर अग्रिम दिला जातो तर मग बाकीच्या लोकांना अग्रिम का दिला नाही ? काम सुरु न करता पैसे दिले असतील तर त्याबाबत चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल समितीकडे पाठवा असे समितीने निदेश दिले.

यासंदर्भात दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी समितीला अमरावती विभागातील पाचही जिल्हाधिकार्यांकडून जवाहर विहिरींच्या अपूर्ण कामाची स्टेजवाईज आढावा घेतल्याची माहिती सादर करण्यात आली.

अमरावती विभागातील जवाहर विहिरींचा स्टेजवाईज गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.

जिल्हा	लक्षांक	मंजूर विहिरी	पूर्ण झालेल्या विहिरी	काम सुरु होऊन बंद असलेल्या	आगावू रक्कम न दिलेल्या व सुरु न झालेल्या विहिरी	आगावू रक्कम दिलेल्या परंतु सुरु न केलेल्या विहिरी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
अमरावती	६७३०	६५२०	५४७१	६६४	२८६	१०२
अकोला	६१९८	६१७३	५५४९	४३३	२	१८९
यवतमाळ	६१५२	५९०१	५०६८	३५८	२२६	२४९
बुलडाणा	६१५५	५९७१	५४००	०	४८६	८५
वाशिम	४८४६	४८४०	३७८२	५५९	१५०	३४९
एकूण	३००८१	२९४०५	२५२७०	२०१४	११५०	९७४

सदर माहितीच्या अनुषंगाने समितीने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये आगावू रक्कम दिलेल्या परंतु सुरु न केलेल्या विहिरींची संख्या ९७४ आहे, आगावू रक्कम न दिलेल्या व सुरु न झालेल्या विहिरींची संख्या ११५० आहे, सदरच्या विहिरी पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे कोणती योजना असल्यास समितीला माहिती देण्यात यावी. त्यावर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी आगावू रक्कम न दिलेल्या व सुरु न झालेल्या ११५० विहिरी मग्नारोहयोखाली करू शकतो, अशी माहिती दिली.

समितीने बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये १६५ मि.मि. पाऊस झाल्यामुळे मोताळा तालुक्यातील सर्व जवाहर विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. तेथील लोकांना विहिरीचा एकच हप्ता देण्यात आला तर काही लोकांना दोन हप्ते देण्यात आले. त्या लोकांना मग्नारोहयोमधून नवीन विहिरी मंजूर केल्या तरी मग्नारोहयोमध्ये विहिरींचे खोदकाम करण्यास मजूर मिळत नाहीत. जॉब कार्डचे बंधन घातले आहे. अशावेळी तेथील लोकांनी काय करायचे? बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये पहिला हप्ता देऊन एक वर्ष झाले तरी दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे दिले नाहीत अशा ८५ विहिरी आहेत. ज्या यंत्रणेला काम करावयाचे नसेल त्यांच्याकडून ते काम काढून घेतले पाहिजे. ८५ विहिरींकरिता आगाऊ रक्कम दिली, परंतु त्या ठिकाणी अद्यापि काम सुरु कां करण्यात आले नाही, त्या मंजूर झालेल्या विहिरी सन २००७-०८ मधील आहेत, त्यांची किंमत किती आहे? अशी विचारणा केली असता यासंदर्भात समितीला माहिती देण्यात आली नाही. समितीने ११५० विहिरी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कोणते नियोजन केले आहे? तसेच सीएसआरमध्ये आणि मजुरीच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे ६५ हजारामध्ये विहिर पूर्ण होत नाही. तेव्हा नवीन मंजूर विहिरींना १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता असल्याने याबाबत शासनाने लक्ष घालावे असे सांगितले असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल आणि खामगावच्या जुन्या विहिरींची किंमत वाढवून देण्याबाबत आदेश काढण्यात येतील.

#### अभिप्राय व शिफारस

राज्यातील ज्या भागात सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत त्या भागात जवाहर विहिरींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन उपलब्ध व्हावे या हेतूने जवाहर विहिरी या नावाची योजना शासनाद्वारे राबविण्यात येत असून सदरची योजना ही वैयक्तिक स्वरूपाची आहे. समितीने अमरावती विभागातील बैठकीत अपूर्ण असलेल्या जवाहर विहिरींबाबतची माहिती विचारली असता, संबंधीत अधिकारी याबाबतची माहिती समितीला देऊ शकले नाहीत. एकूण किती जवाहर विहिरींना मान्यता दिली, त्यापैकी किती पूर्ण केल्या, किती अपूर्ण आहेत, तसेच सदरची योजना राबविण्यात काय अडचणी आहेत, अपूर्ण जवाहर विहिरी पूर्ण करण्यासाठी कोणकाणती कार्यवाही केली इत्यादी बाबतची माहिती समितीला मिळू शकली नाही. अमरावती विभागात ज्या जवाहर विहिरी अपूर्ण आहेत त्या पूर्ण करण्यासंदर्भात दिनांक ३० जून २००३ पर्यंत मुदतवाढ दिली असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत सदरच्या विहिरी पूर्ण झाल्या नाहीत. तसेच या ठिकाणी मजूर उपलब्ध असताना सुद्धा सदर विहिरींची कामे अपूर्ण राहतात असे मत समिती व्यक्त करित आहे.

जवाहर विहिर ही योजना वैयक्तिक स्वरूपाच्या लाभाची असून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांस पूर्वी रु.६५००० (रुपये पासष्ट हजार मात्र) त्यानंतर रु.१००००० (एक लाख रुपये) व आता रु. १,९०,००० (रुपये एक लाख नव्वद हजार मात्र) इतके अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांस देण्यात येते. जवाहर विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी मजुरीचे दर, साहित्याचे भाव वाढलेले आहेत तसेच विहिरींची जागा (खडक, मुरुम) भिन्नता असते, व या सर्व अडचणीमुळे विहिर बांधणे शक्य होत नव्हते हे सर्व टाळण्यासाठी शासनाने आता या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम एक लाखावरून एक लाख नव्वद हजार इतकी वाढवून दिलेली आहे. या रकमेद्वारे सदरच्या विहिरी पूर्ण करणे आता लाभार्थ्यांना शक्य झाले आहे. जुन्या विहिरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी आता असलेली तरतूद विचारात घेऊन ते लाभार्थ्यांना देण्यासंदर्भात लाभार्थ्यांची संख्या वाढली असून अनेकांचा या विहिरी बांधण्याकडे कल आहे. अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासंदर्भात शासनाने कार्यवाही करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

एचबी २०६-६अ



जवाहर विहिरीवरील रक्कम वाढवूनही अनेक कामे या पाचही जिल्ह्यात अपूर्णावस्थेत आहेत. या सर्व अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करताना अनेक कामात अनियमितता झाली असून शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता न करता लाभार्थ्यांना रक्कम देणे, अस्तित्वात नसलेल्या विहिरी बांधल्याचे दाखविणे, लाभार्थ्यांकडून टक्केवारीने पैसे घेणे इत्यादी बाबत अनियमितता या योजने मध्ये आढळून येतात. सदरची अनियमितता वा गैरव्यवहार दूर करण्यासंदर्भात कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधीत अधिकारी / कर्मचाऱ्या विरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे. अग्रिम रक्कम घेऊन सुद्धा विहिरींची कामे सुरु न केलेल्या लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल न करता नव्या मापदंडानुसार अनुदान देऊन सदरच्या विहिरी पूर्ण करण्या संदर्भात कार्यवाही सुरु करावी. ज्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जवाहर विहिरींना मंजूरी दिली आहे तथापि, अजूनही कामांना सुरुवात झालेली नाही अशा जिल्ह्यांत कामे त्वरित सुरु करण्यात यावीत. कारण शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सिंचनाचा लाभ होण्यासाठी सदर जवाहर विहिरींची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी संबंधितांनी आवश्यक ते नियोजन करावे तसेच उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येऊन सदरची कामे पूर्ण करण्यात यावीत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यात समितीला सादर करण्यात यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.



## (९) इतर कामे :

## (अ) प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील वहिवाटीचे व पांदण रस्ते आणि पाटचाऱ्या प्रकल्प खर्चातून करण्याबाबत —

राज्यातील पुनर्वसनातील बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या गावातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या नाहीत त्यांना प्रकल्पाच्या खर्चातून नवीन गावठाणामधून शेत रस्ते करून देण्याची तरतूद आहे. परंतू हे शेत रस्ते रोजगार हमी योजनेतर्गत घेण्याचे बंधन संबंधित जलसंपदा खात्याने घातल्यामुळे सदरहू रस्ते पूर्ण करण्यामध्ये अडचण निर्माण झालेली आहे. यासाठी प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) व सचिव, जलसंपदा विभाग यांची एकत्रित साक्ष दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

सदर साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीने बेंबळा व लोअर वर्धा प्रकल्पांतर्गत मागच्या वर्षी २० टक्के ते ४० टक्के पाणीसाठा करण्यात आला. बेंबळा प्रकल्पामध्ये ३६८ मीटर पर्यंत पाणी साठविण्याचा शासनाचा आग्रह आहे तर २६६ मीटरपर्यंतच पाणी साठवावे असे समितीचे मत आहे. या प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या भुईखेडा, धामक, बेलोरे या गावातील वहिवाटीचे रस्ते मागच्या वर्षापर्यंत निधी पर्याप्त नव्हता म्हणून पूर्ण करता आले नाहीत या वर्षी बेंबळा प्रकल्पाला निधी मिळाला आहे परंतू हे रस्ते रोजगार हमी योजनेतून घेण्यात यावेत, असे समितीला कळविण्यात आलेले आहे. भुईखेडा गावाच्या लोकांना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी प्लॉटचे वाटप करण्यात आले व तेथे घरे बांधण्यास मंजुरी मिळाली आहे. पण त्या ठिकाणचे वहिवाटीचे व पांदण रस्ते करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना धरणाच्या पाण्यावरून शेती करण्यासाठी जाण्यास शक्य होत नसल्याने त्या ठिकाणी वहिवाटीचे रस्ते पूर्ण करण्यात काय अडचणी आहेत अशी विचारणा केली असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी मगारोहयो अंतर्गत शेत रस्ते व वन क्षेत्रातील रस्ते मार्च ते जून या कालावधीत घेण्याबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या समितीने ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचा नवीन शासन निर्णयात समावेश करून ग्रामपंचायतीला काही प्रमाणात मुभा देण्यात आली असल्याची माहिती समितीला दिली.

समितीने गोसीखुर्द धरणामध्ये २६७ मीटरपर्यंत पाणीसाठा करण्यात आला आहे. या धरणातील पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील बाधीत क्षेत्रातील लोकांना दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आलेले आहे. पण त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील काही गावांचे पुनर्वसन त्यांच्या गावापासून २५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे. त्या गावातील शेतकऱ्यांच्या अर्ध्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे आणि अर्ध्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. शेतकरी गावात राहून शेती करू शकत नाहीत, तर पुनर्वसन केलेल्या २५ कि.मी. अंतरावरील गावात राहून शेती कशी करावी? जवाहर रस्त्याची कामे बंद केली आहेत. त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या मुख्य रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे या रस्त्यावर पाच फूटाचे खडे पडलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्तेच उपलब्ध नाहीत. म्हणून शासनाने या शेतकऱ्यांची भूसंपादन न केलेली अर्धी जमीन देखील संपादित केली पाहिजे आणि त्याच्या संपूर्ण जमिनीचा मोबदला त्यांना दिला पाहिजे. शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे काम प्रलंबित आहे. मुख्य रस्त्याची कुठलीही दुरुस्ती केलेली नाही. २५ कि.मी. अंतरावर पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांची अर्धी शेत जमीन शासनाने घेतली असेल आणि अर्धी शेतजमीन ठेवली असेल व त्या ठिकाणी जाण्याचे सर्व जुने मार्ग बंद झाले असतील तर शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन शेती करावयाची कशी? शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी नवीन मार्ग करून दिले पाहिजेत. या संदर्भात शासनाचे धोरण स्पष्ट करण्यात यावे. त्यावर सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी या संदर्भात शासनाच्या सर्वसाधारण सूचना आहेत, त्याबद्दल प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी सांगितले आहे, त्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अधिनियम, २००१ नागरी सुविधामध्ये ज्या एकूण १८ तरतूदी आहेत, शक्यतो त्याचे पालन केले पाहिजे, तसेच कायद्यामध्ये या रस्त्यांचे कामाची तरतूद असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी नागरी सुविधांच्या बाबतीत प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार त्या त्या विभागीय अधिकाऱ्यांना आहेत. मार्च, २०११ मध्ये शासनाने सर्वसाधारण सूचना दिलेल्या आहेत. शेतीच्या वहिवाटीच्या रस्त्यांची आणि पांदण रस्त्याची कामे घेण्यासाठी रोहयो मधून मुभा दिलेली आहे, या योजनेचा फायदा काही ठिकाणी घेता येईल. बेंबळा व लोअर वर्धा प्रकल्पाच्या संदर्भात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक तयार केले आहे ते वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे. मगारोहयोचा राज्याच्या दृष्टीकोनातून कसा उपयोग करून घेता येईल, याची सुरुवात येथून झालेली आहे. येथील रस्त्यांची कामे करावीत या बद्दल दुमत नाही. जेथे गरज आहे त्याबाबतीत कायद्यामध्ये तरतूद केलेली आहे. ती कामे रोजगार हमी योजनेमधून कशी करता येतील याबाबतीत सुरुवात करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

समितीने अशी विचारणा केली की, शासनाने शेतकऱ्यांच्या अर्ध्या जमिनीचे भूसंपादन केले आहे आणि अर्ध्या जमिनीचे भूसंपादन केलेले नाही, मात्र त्या गावातील लोकांचे पुनर्वसन २५ कि.मी. अंतरावर केलेले आहे. अर्ध्या जमिनीचे भूसंपादन केलेले नाही, मात्र त्या गावातील लोकांचे पुनर्वसन २५ कि.मी. अंतरावर केलेले आहे. अर्ध्या गावाचे पुनर्वसन खरबी येथे आणि अर्ध्या गावाचे पुनर्वसन नांदगाव (खं) येथे अशा दोन गावात केलेले आहे. जेथे पुनर्वसन केले तेथे जमिनी दिलेल्या नाहीत. पाठपुरावा केल्यानंतर २.४० कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी पूल बांधण्यात आला. धरणामध्ये ३६७ मीटर पर्यंत पाणी अडविण्याची घाई करण्यात येत आहे, परंतू रस्ते नसतील तर शेतकरी शेती कशी करणार? हे रस्ते रोजगार हमी योजनेतून करण्याच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी दिनांक ४ मार्च २०११ रोजी एक पत्र पाठविलेले आहे. अशा पद्धतीने रोजगार हमी योजनेतून पश्चिम महाराष्ट्रात किती रस्ते घेण्यात आले तसेच पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेतून किती रस्ते घेण्यात आले? विदर्भात रोजगार हमी योजनेचे नाव पुढे करून येथील प्रकल्प अडविण्यासाठी आणि सोफिया प्रकल्पाला वीज निर्मितीसाठी पाणी देण्यासाठी हे करण्यात येत असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले. या प्रकल्पातील पाटचाऱ्या १९८४ साली करण्यात आल्या आणि कालवे १९९५ मध्ये करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाटचाऱ्या शिल्लक ठेवल्या नाहीत. अप्परवर्धा धरणामध्ये पाणी शिल्लक राहते हे दाखविण्यासाठी आणि सोफिया वीज प्रकल्पाला ६०० कोटी रुपयाचे पाणी विकण्यासाठी अशा प्रकारचा अहवाल तयार केला गेला असल्याचे समितीला वाटते. धरणात पाणी शिल्लक राहते असे दाखवून, रस्ते तयार करावयाचे नाहीत, पाटचाऱ्या करावयाच्या नाहीत आणि शेतकरी धरणातील पाणी वापरत नाहीत असे जाहिर करणे, चुकीचे आहे. यासंदर्भात समितीने खुलासा करण्यास सांगितले असता, त्यावर सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी अशी माहिती दिली की, पुनर्वसन

कायद्यातील तरतुदी नुसार नागरी सुविधा देण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे येथील रस्त्यांची कामे व्हावयास पाहिजे होती. बेंबळा आणि लोअर वर्धा प्रकल्प क्षेत्रात वहिवाटीच्या किंवा पांदण रस्त्यांची कामे पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीनुसार करणे आवश्यक होते. पण ज्या ठिकाणी अशक्य आहे त्याबाबतीत मार्च, २०११ मध्ये रोहयोचे सर्वसाधारण धोरण म्हणून परिपत्रक काढलेले आहे. अशा ठिकाणी वहिवाटीची व पांदण रस्त्यांची कामे रोहयो मधून घेता येतील, जेणेकरून रोजगार हमी योजनेच्या निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग होईल.

समितीने धरण झाल्यानंतर पुनर्वसन करण्यात आले. त्याठिकाणी कायद्यानुसार सोयी-सुविधा द्यावयास पाहिजे होत्या, त्या सन २०११ पर्यंत का दिल्या नाहीत, याबाबतीत ख्यासा करण्यास सांगितले असता सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी या ठिकाणी दोन मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या संदर्भातील वहिवाटीच्या आणि पांदण रस्त्यांच्या बाबतीत सुरुवातीच्या प्रास्ताविकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रोहयो बरोबर अंदाजपत्रक तयार केले आहे. या संदर्भात नियोजन विभागाने सर्व विभागांसाठी सर्वसाधारण सूचना काढलेल्या आहेत. सर्व विभागांनी त्याचे पालन करून वहिवाटीची व पांदण रस्त्यांची कामे कशी करता येतील, याचा प्रयत्न करावयाचा आहे. अप्पर वर्धा प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या बाबतीत या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. शेतकऱ्यांचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याबद्दल सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुख्य कालवा आणि वितरिका बहुतांश पूर्ण झालेल्या आहेत. कॅनॉलचे काम झालेले आहे. काही ठिकाणांची कामे सुरू आहेत ती पूर्ण झालेली नाहीत, ती प्राधान्याने पूर्ण करावीत अशा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुरुस्तीची किंवा मूळ कामे असतील तर ती प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत असे सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यामधील गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे नागपूर-भंडारा या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा मार्ग पाण्यात बुडाला आहे. नागपूर आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर तीर्थक्षेत्र असलेले अंभोरे गाव आहे. रस्ता पाण्याखाली गेल्यामुळे अनेक लोक नदी पार करताना बुडून मेले आहेत. त्या ठिकाणी असलेला एकमेव पूल मोडला आहे. त्यामुळे दोन जिल्ह्यांना जोडणारी वहातूक विस्कळीत झाली आहे. २३७ द.ल.घ.मी. इतके पाणी अडविण्यात आल्यामुळे या प्रकल्पामध्ये ८५ गावांपैकी ५२ गावे बाधित झाली आहेत. प्रकल्पाचे पाणी अडविताना नियोजन करण्यात आले नाही. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये ही गावे बाधित झाली आहेत. तेथे रस्ता नसल्याने पर्यायी रस्ता तयार करण्यात यावा. कुही तालुक्यातील हदवली गावाला चारही बाजूनी पाण्याने वेढल्यामुळे त्या ठिकाणी बेट तयार झाले आहे. त्या गावाला रस्ता नसल्यामुळे लोकांना गावातून बाहेर पडता येत नाही. तेंव्हा हा रस्ता रोजगार हमी योजनेमधून करणे शक्य नसेल तर प्रकल्प खर्चामधून तातडीने करण्यात यावा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील जीगाव आणि खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या पाण्याने बाधित झालेल्या गावात रस्त्यांच्या संदर्भात तसेच लोअर वर्धा प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये राजापूर गावाची २०० हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली आहे तेथे पूल व रस्ता नसल्यामुळे त्यांचा वहिवाटीचा मार्ग बंद झालेला आहे त्या गावाला जोडण्यासाठी एक पूल बांधण्यात यावा असे समितीने निदेश दिले.

समितीने बेंबळा येथे शेतातील वहिवाटीचे रस्ते करा अशी मागणी किती लोकांनी केलेली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बुडीत क्षेत्रातील वहिवाटीचे रस्ते नाहीत. हे रस्ते करण्यासंबंधी ग्रामसभेने ठराव केलेले आहेत काय? अशी विचारणा केली असता, सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी ग्रामसभेचे ठराव नाहीत. रोजगार हमी योजनेतून ही कामे करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी जास्तीत जास्त कामे शेलफवर ठेवावयाची होती आणि त्यासाठी अंदाजपत्रके सादर करण्यास सांगितले होते. ग्रामसभेचे ठराव मिळाले नाहीत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांना ग्रामसभेचे ठराव घेण्यासंबंधी सूचना दिलेल्या आहेत. बेंबळा प्रकल्पाच्या संदर्भात खास बैठक झाली होती. बुडीत क्षेत्रातील रस्ते प्रकल्प खर्चातून घेण्याचे ठरले होते. वहिवाटीचे रस्ते, वळण रस्ते प्रकल्प खर्चातून केलेले आहेत. पांदण रस्ते रोहयोमधून घेण्यामध्ये अडचणी आहेत. त्यामुळे हे रस्ते मगारोहयोतून घेण्याच्या संदर्भात मार्च महिन्यामध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती दिली.

त्यावर वहिवाटीचे रस्ते, पांदण रस्ते हे रोजगार हमी योजनेतून न घेता प्रकल्प खर्चातून घ्यावेत असे समितीने स्पष्ट निर्देश दिले असता प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार आणि मागणी नुसार कामे घ्यावीत अशा गाईड लाईन्स आहेत. भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मागणी असल्याचे सांगितले.

समितीने गोंदिया जिल्ह्यातील कलपात्री प्रकल्पाबाबत मगारोहयोतून कामे होत नसल्यामुळे विभागाने तातडीने कामे करण्याची आवश्यकता आहे. गोंदियामध्ये कालवा दुरुस्तीसाठी २४ कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून कालव्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. त्या कामाच्या निविदा निघाल्या, सर्व काही झाले आणि नंतर शेवटच्या क्षणी काम रद्द झाले. कालव्यांची दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. वर्धा जिल्ह्यात ११ वर्षांपासून कालवे का केले नाहीत, पाटच्या का केले नाहीत? याबाबतीत जे कोणी अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले असता सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी अप्पर वर्धा प्रकल्पांतर्गत ३०,९९८ हेक्टर शेतकऱ्यांची दुरुस्ती व्हायची आहे. १० हजार हेक्टर पर्यंतची कामे पूर्ण झालेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेतलेली असून दुरुस्तीची कामे चालू आहेत. यामध्ये अडचण अशी आहे की, पूर्वी केलेल्या शेतकऱ्यांना नादुरुस्त झाल्या. त्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. या बाबतीत महामंडळाने निर्णय घेतलेला आहे अशी माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या दुरुस्तीची ३०,९९८ हेक्टरची कामे करावयाची होती. १९,८०० हेक्टरची कामे शिल्लक आहेत. ती कामे प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित पाटच्यांची कामे केव्हा पूर्ण करणार अशी समितीने विचारणा केली असता, अधीक्षक-अभियंता, लघुपाटबंधारे मंडळ यवतमाळ, यांनी रोहयोमधून बंधान्याची कामे घ्यावीत असे शासनाने सांगितलेले आहे. परंतु अमरावती जिल्ह्यामध्ये जेव्हा विभागीय बैठक झाली होती त्यावेळी कुशल स्वरूपाची कामे रोहयोमध्ये घेतलेली नव्हती. अकुशल कामे रोहयामध्ये घेतलेली होती. कालव्याची कामे पूर्ण झालेली नव्हती. त्या बैठकीच्या वेळी शेतकऱ्यांची कामे रोहयोतून घेऊ असे मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले.

पाटचाऱ्यांची संपूर्ण १५ ते १६ कोटींची कामे शिल्लक होती. एकूण १९ हजार हेक्टरपैकी १० हजार हेक्टरमधील कामे पूर्ण झाली होती. शेतचाऱ्याची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु ही कामे मापदंडामध्ये बसत नव्हती, त्या कामांचे २५/७५, २०/८० असे मापदंड ठरविण्यात आले होते. परंतु या कामांवर मजूर उपलब्ध होणार नाहीत म्हणून सदरची कामे मग्राहयोजनेमधून घ्यावयाची होती अशी माहिती दिली असता १९ हजार हेक्टरमधील शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहिले. प्रकल्पाचा निधी शिल्लक असतानाही पाटचाऱ्यांची कामे सुरू हाऊ शकत नाही. आता ही कामे नोव्हेंबर महिन्यांनंतर सुरू करणार अशाप्रकारे तीन-चार वर्षे वाया गेली आहेत. २५ हजार हेक्टरमधील क्षेत्रासाठी डाव्या कालव्यामध्ये पाणी शिल्लक असताना ते पाणी पाटचाऱ्यांअभावी शेतकरी वापरू शकत नाही. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले या संदर्भात समितीला माहिती देण्यात यावी. सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी जलसंपदा विभागातर्गत कामे रोहयोखाली घेता येणे शक्य असेल तर त्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून ते सक्षम यंत्रणेकडे पाठविले जाते. यामध्ये मायनर इरिगेशनची कामे असतील तर ती रोहयोमधून घेता येणे शक्य असेल व त्या ठिकाणी कामाची मागणी असेल तर ती कामे घेतली पाहिजेत. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी मायनर पातळीवर जी कामे सुरू झाली नाहीत ती कामे रोहयोच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न नव्हे तर ती कामे सुरू करण्याची कारवाई केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी कामांची मागणी आहे त्या ठिकाणी कामे घेता येणे शक्य आहे. शेतचाऱ्याची कामे आपण पहिल्यापासून रोहयोमध्ये करीत होतो. त्यामुळे ज्या ठिकाणी कामाची मागणी असेल व त्या ठिकाणी दुसरे कोणतेही काम नसेल तर त्या ठिकाणी कामे घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याप्रमाणे ही कामे घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यापैकी काही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. समितीने पाटचाऱ्यांची कामे रोहयोमधून न करता प्रकल्प खर्चामधून करणार काय तसेच बुडीत क्षेत्रामध्ये गेलेले रस्ते करण्याबाबत कोणते धोरण ठरविले आहे अशी विचारणा केले असता सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी कायद्याने ज्या नागरी सुविधा लोकांना पुरविल्या पाहिजेत त्या प्राधान्याने दिल्या गेल्या पाहिजेत. ही सर्व कामे प्रकल्पाचा भाग असल्यामुळे धरणाच्या कामा बरोबरही कामे देखील महत्त्वाची असल्यामुळे ती केली पाहिजेत. यामध्ये दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे बुडीत क्षेत्रामध्ये रस्ता गेला असेल तर त्या ठिकाणी पर्यायी रस्त्याची सोय केली पाहिजे. त्या रस्त्यावरील खर्च प्रकल्पाच्या खर्चामधून केला जातो. त्याचप्रमाणे शेतामध्ये जाणारे पांढण रस्ते जर बुडीत क्षेत्रामध्ये गेले असतील तर तेसुद्धा प्रकल्प खर्चामधून केले पाहिजेत असे स्पष्ट केले.

### अभिप्राय व शिफारशी

प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पांढण रस्त्यांची कामे, शेतीच्या वहिवाटीच्या रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेमधून घेण्यात यावीत, अशा स्वरूपाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्यामुळे या सर्व रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. राज्य महामार्ग भूईखेडा ते येरड या रस्त्यावरील पूल पाण्याखाली गेला, त्यामुळे त्या ठिकाणी व्हाया चांदूरखेडा पर्यायी रस्ता करण्यात आला. पण तो रस्ता सोयीचा नसल्यामुळे शेतकरी शेती करू शकत नाहीत.

त्याचप्रमाणे गोसी खुर्द प्रकल्पांमुळे नागपूर-भंडारा या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा रस्ता पाण्यात बुडणे, कुही तालुक्यातील हदवली गावाला पाण्याने वेढले असल्याने गावातून बाहेर पडण्यासाठी रस्ता नसणे, बुलढाणा जिल्ह्यातील जीगाव व खडकपूर्णा प्रकल्पांमुळे बाधीत गावात रस्ते नसणे, तसेच लोअर वर्धा प्रकल्प क्षेत्रात राजापूर गावाची जमीन पाण्याखाली गेल्याने तेथे लोकांना रस्त्याची सोय नसणे, यावरून समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, प्रकल्पाचे पाणी अडविताना संबंधितांनी योग्य ते नियोजन केलेले दिसून येत नाही. संबंधित विभागांनी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत या क्षेत्रातील नाल्या, रस्ते, जोड रस्ते, पांढण रस्ते, शेत रस्ते इत्यादी करणे आवश्यक होते. तथापि, सदरचे पुनर्वसन करताना संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील जबाबदारी रोजगार हमी योजनेवर टाकून त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

धरणाचे काम सुरू असताना बुडीत क्षेत्रामध्ये गेलेल्या रस्त्यांची कामे व धरणाचे पाणी अडविल्यानंतर बुडीत क्षेत्रामध्ये बाधित झालेले रस्ते त्याचवेळी करण्याची आवश्यकता होती असे समितीचे ठाम मत आहे. लोकांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे यासाठी रोजगार हमी योजना आहे. सर्वच क्षेत्रातील रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत, व अशी कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून घेणे योग्य नाही. प्रकल्प बाधीत क्षेत्रातील रस्त्यांची कामे करण्याची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागाने पार न पाडता ती कामे रोजगार हमी योजने मार्फत केली जातात ही बाब योग्य नाही, असे समितीचे मत आहे.

अप्यर वर्धा व बेंबळा प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील वहिवाटीच्या रस्त्यांचे अंदाजपत्रक रोजगार हमी योजनेमधून केले होते पण त्यासाठी निधी मिळालेला नाही. ते रस्ते मापदंडात बसत नाहीत. या ठिकाणी पर्यायी रस्त्यांचा प्रश्न नाही. जे रस्ते बुडीत क्षेत्रामध्ये गेले आहेत व त्यामुळे लोकांना मोठा वळसा घालून शेतामध्ये जावे लागत आहे, असे रस्ते आपण तातडीने पूर्ण केले पाहिजेत. प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील वहिवाटीचे रस्ते, पांढण रस्ते हे रोजगार हमी योजनेतून न घेता प्रकल्प खर्चातून तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत अशी समितीचे मत आहे.

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पुनर्वसित क्षेत्राचे काम करणे पुनर्वसन कायद्याला धरून नाही, म्हणून अशा पुनर्वसित भागाचे रोहयो मधून काम घेणे उचित नाही, असे समितीचे मत आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन क्षेत्रात रोहयोमार्फत करण्यात येत असलेली कामे मापदंडात बसत नसल्याने अनेकवेळा त्यास मान्यता मिळत नाही. पुनर्वसित भागातील कामे बऱ्याच वेळेला अपूर्ण अवस्थेत राहतात. प्रकल्प बाधीत झालेल्या सर्व लोकांना योग्य त्या सोयी-सुविधा मिळणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु या कामांना संबंधीत यंत्रणेमार्फत होणारा अक्षय्य विलंब विचारात घेता भविष्यात शेतकरी त्यांची जमीन शासनाच्या व खाजगी व्यक्तीच्या प्रकल्पांना देण्यास तयार होणार नाहीत. म्हणून या प्रकल्प बाधीत व्यक्तींचे वेळीच पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. सदर प्रकल्प बाधीत क्षेत्रात रोहयोची कामे मापदंडानुसार होत नसल्याने, तसेच प्रकल्प बाधीतांचे पुनर्वसन शासनाने पुनर्वसन कायद्यानुसारच करणे बंधनकारक असल्याने प्रकल्प बाधीत क्षेत्रात नाल्या, गटारे, रस्ते, पांढण रस्ते, जोड रस्ते वा अन्य कामे तातडीने प्रकल्प खर्चाने घेण्यात यावीत व प्रकल्प बाधितांच्या समस्या दूर करण्याबाबत कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात पाठविण्यात यावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

(ब) पांदण रस्त्यांबाबत

## (ब) मग्नारोहयो अंतर्गत पांदण रस्त्यांबाबत :—

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट व १ सप्टेंबर २०१० रोजी अमरावती येथे विभागीय बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीच्या अनौपचारिक चर्चेच्या वेळी समितीने पांदण रस्त्यांच्या बाबतीत सन २००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र घेऊन पांदण रस्ते करता येतात. नॉन प्लॅनचे रस्ते, पांदण रस्ते हे साडे आठ मीटर मध्ये घेता येतात, त्यानुसार ३३ फुटांचा पांदण रस्ता घेता येईल. पांदण रस्ते घेतले तर त्यावर आजुबाजूचे शेतकरी रस्त्यावर अतिक्रमण करतात व अशा रस्त्यावरून बैलगाडी सुद्धा जाऊ शकत नाही. म्हणून याकरिता पटवारी आणि तहसीलदार यांनी नोटिसा देऊन ती जागा अधिग्रहीत केली पाहिजे आणि त्या जमिनीवरील ताबा शेतकऱ्यांने सोडला नाही तर त्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. ३३ फुटांचे पांदण रस्ते करण्यासंबंधीच्या शासन निर्णयाच्या प्रती शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना व जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर पाठविण्यात याव्यात. तसेच साडे आठ मीटरचा रस्ता हा पांदण रस्त्यांच्या निकषामध्ये बसत असल्याचे सर्व यंत्रणांना सांगून मग्नारोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त पांदण रस्ते घेतले पाहिजेत. असे समितीने निदेश दिले असता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी समितीने दिलेल्या निदेशानुसार जिल्हा पातळीवर सर्व यंत्रणांना यासंबंधीच्या सूचना देण्यात येतील, असे सांगितले.

यासंदर्भात रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी बैठकीत प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. सदर साक्षीच्या वेळी समितीने ३३ फुटांचे पांदण रस्ते करण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आला काय ? यासंदर्भात विचारणा केली असता विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, पत्र क्र. मग्नारो-१०/प्र.क्र.८५/रोहयो-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१० अन्वये शासन स्तरावरून सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. यापूर्वी शासनाने नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. रोहयो-२००३/ प्र.क्र.१५३/रोहयो-६, दिनांक १२ ऑगस्ट, २००४ तसेच शासन नियोजन विभाग परिपत्रक क्रमांक मग्नारोहयो-२०१०/प्र.क्र.२७/रोहयो-१०-अ दिनांक ४ मार्च, २०११ व शासन सा.बा.विभाग परिपत्रक क्र.मग्नारोहयो-२०११/प्र.क्र.२७/रस्ते-१, दिनांक १९.४.२०११ अन्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर पत्राच्या प्रती सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अमरावती यांना पाठविलेल्या आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी सदर शासन निर्णयाच्या प्रती यंत्रणा प्रमुख, सर्व तहसीलदार, सर्व गट विकास अधिकारी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती दिली.

३३ फुटांचे, २२ फुटांचे, ११ फुटांचे हे पांदण रस्ते असतात. मग्नारोहयो अंतर्गत ३३ फुटांचे पांदण रस्ते करण्याबाबतचा शासन निर्णय जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांना केव्हा निर्गमित करण्यात आला, हा पांदण रस्त्यांचा प्रश्न अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता यांच्यापर्यंत जात नाही. पांदण रस्ते रोजगार हमी योजनेतून करण्यास सांगितले तर त्यासाठी १०० टक्के जमिनीचे दानपत्र मिळत नाही, त्यामुळे रस्त्याच्या कामास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही. तांत्रिक बाब पुढे करून रस्त्यांची रुंदी ४० फूट, ५० फूट पाहिजे असे सांगितले जाते. या संदर्भात समितीने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर या पांदण रस्त्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय काढलेला असल्याने त्यानुसार ३३ फुटांचे, २८ फुटांचे पांदण रस्त्यांच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समितीला माहिती द्यावी. तसेच जिल्हानिहाय किती शेतकऱ्यांची कामे मंजूर झाली. अशी विचारणा केली असता समितीला कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आले नसल्याने समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी पांदण रस्ते मोकळे करण्याच्या बाबतीत मोहीम घेण्यात आली होती. गावकऱ्यांचा सहभाग घेऊन पांदण रस्ते मोकळे केलेले आहेत. या रस्त्यांचे मोजमाप करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली होती. रस्त्यांचे मोजमापही केलेले आहे. ६० ते ७० टक्के पांदण रस्ते मग्नारोहयोतून केलेले आहेत. या रस्त्यांच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झालेला आहे. गावच्या नकाशातून ज्या ठिकाणी पांदण रस्ते करावयाचे होते त्या ठिकाणी अतिक्रमणे झालेली होती. ती अतिक्रमणे मोकळी करून मग्नारोहयोतून त्या रस्त्यांची कामे केलेली आहेत.

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले असेल तर ते आयडेंटिफाय करून ते रस्ते मोकळे करून घेतले जातात. परंतु तलाठी, मंडल अधिकारी यांना विश्वासात घेऊन हे पांदण रस्ते दाखवून दिले जात नाहीत. काही ठिकाणी लोकसहभागाने जेसीपी लावून लातूर पॅटर्न प्रमाणे कामे करून घेतली जातात. यवतमाळमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६९ रस्त्यांना मान्यता दिलेली आहे. पावसाळ्यामुळे कामे थांबलेली आहेत. पावसाळ्यानंतर जास्तीत जास्त पांदण रस्त्यांची कामे करण्यात येतील, असे सांगितले असता त्यावर समितीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एखाद दुसऱ्या कामाला अचानक भेट देऊन पांदण रस्ते मोकळे झालेले आहेत की नाहीत याची खात्री करून घ्यावी असे निदेश दिले.

## अभिप्राय व शिफारशी

शेतकरी जमीन कसत असताना शेतात जाणे-येणे करणे, शेतमालाची ने-आण करणे, इत्यादी अनेक कामासाठी शेतकरी त्यांच्या शेतात वाहनाने, बैलगाडीने इत्यादीने ये-जा करीत असतात. त्यासाठी त्यांना एक सुस्थितीतील रस्ता असावा अशी अनेक शेतकऱ्यांची मागणी असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी पांदण रस्ते असावेत म्हणून सदरची कामे मग्नारोहयो मधून घेण्याबाबत शासनाने दिनांक १९ एप्रिल २०११ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला व त्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात आली या पांदण रस्त्यांच्या तरतूदी पुढे राज्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी मग्नारोहयो मधून पांदण रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. अशी पांदण रस्ते तयार करताना अनेक शेतकरी त्यांच्या शेतातील जागा देत नसणे, काम करताना अटकाव करणे, रस्त्यांवर अतिक्रमण करणे, जागेचा ताबा देत नसणे, इत्यादी अडचणी पुढे येतात. काही वेळा गावांत जातीय वा पक्षीय कारणांमुळे देखील तंटे होत असतात. अशा वेळी काही लोक रस्त्यांच्या कामांबाबत परस्पर विरोधी भूमीका घेत असतात अशा वेळी या पांदण रस्त्यांच्याबाबत अडचणी निर्माण होत असतात. जर पांदण रस्त्यांच्या कामा संबंधित शेतकऱ्यांनी विनाकारण अडचणी निर्माण केल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित शेतकऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून त्यांचे विरुद्ध कारवाई करावी व सदरचे रस्ते पूर्ण करण्यात यावेत अशी समितीची शिफारस आहे.

---

परिशिष्ट (एक)  
अपूर्ण कामे

---



---

---

परिशिष्ट (दोन)  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

---

प्रश्न क्रमं१ : अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

विभागीय गोषवारा

काम सुरु झाल्यापासुन अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची

१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती.

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे											
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>अमरावती विभाग, अमरावती</b>														
१	१ ते ५ वर्षातील	१४९	०	५	७	८५	०	४४	८					
२	६ ते १० वर्षातील	२५२	४	५	२०	११५	१८	८१	९					
३	१० वर्षांवरील	१६	७	०	१	२	०	५	१					
	<b>एकुण</b>	<b>४१७</b>	<b>११</b>	<b>१०</b>	<b>२८</b>	<b>२०२</b>	<b>१८</b>	<b>१३०</b>	<b>१८</b>	<b>१८</b>	<b>१०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>अमरावती जिल्हा</b>														
१	१ ते ५ वर्षातील	३३	०	०	१	२६	०	६	०					
२	६ ते १० वर्षातील	४१	०	०	०	३४	०	७	०					
३	१० वर्षांवरील	६	१	०	०	०	०	५	०					
	<b>एकुण</b>	<b>८०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>६०</b>	<b>०</b>	<b>१८</b>	<b>०</b>	<b>१८</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>अकोला जिल्हा</b>														
१	१ ते ५ वर्षातील	३१	०	३	१	२३	०	४	०					
२	६ ते १० वर्षातील	२५	१	१	७	१६	०	०	०					
३	१० वर्षांवरील	०	०	०	०	०	०	०	०					
	<b>एकुण</b>	<b>५६</b>	<b>१</b>	<b>४</b>	<b>८</b>	<b>३९</b>	<b>०</b>	<b>४</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>

रुन क्रमलंक १ : अपुर्ण कामे (मागील तलमाही अखेर)

वलभागीय गुरषवारा

काम सुरु झाल्यापासुन अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची

ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपुर्ण कामाची माहिली.

अ. क्र.	जिल्हा	अपुर्ण कामाची संख्या	कामे अपुर्ण असल्याची कारणे						शेरा	
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे		प्रगती पथावर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	११	
<b>बुलढाणा जिल्हा</b>										
१	१ ते ५ वर्ष	५८	०	०	०	३२	०	१८	८	१ काम चौकशीत व १ काम वगळणे प्रस्तावीत
२	६ ते १० वर्ष	४९	१	१	१२	२९	०	६	०	०
३	१० वर्षांपेक्षा जास्त	५	३	०	१	०	०	०	१	०
		११२	४	१	१३	६१	०	२४	९	०
<b>वाशिम जिल्हा</b>										
१	१ ते ५ वर्षातील	१५	०	२	५	२	०	६	०	
२	६ ते १० वर्षातील	३४	०	३	१	६	०	२०	४	
३	१० वर्षांवरील	०	०	०	०	०	०	०	०	
	एकुण	४९	०	५	६	८	०	२६	४	०
<b>यवतमाळ जिल्हा</b>										
१	१ ते ५ वर्षातील	१२	०	०	०	२	०	१०	०	
२	६ ते १० वर्षातील	१०३	२	०	०	३०	१८	४८	५	
३	१० वर्षांवरील	५	३	०	०	२	०	०	०	
	एकुण	१२०	५	०	०	३४	१८	५८	५	

सं क्रमांक १ : अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

जिल्हा : अमरावती

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

: ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती (प्रथम खालील तक्त्यात जिल्हानिहाय गोषवारा देण्यात यावी) :

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे									
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		
१	१ ते ५ वर्षातील	३३	०	०	१	२६	०	६				
२	६ ते १० वर्षातील	४१	०	०	०	३४	०	७				
३	१० वर्षांवरील	६	१	०	०	०	०	५				
	एकूण	८०	१	०	१	६०	०	१८				

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर

सन १ ते ५ वर्ष

१	१	चांदूरबाजार कोडेवाडा नानोरी शेत रस्ता लांबी २.५.४० किमी ( रस्ता )	१२.२३	$\frac{२००५-०६}{२०.२.२००६}$	सु.१२.४.०६ बं.१७.४.०७ सु.१५.५.०८ बं.२०.३.०९	१.८२	मातीकाम २.०० कि.मी. पूर्ण उर्वरित काम जागे अभावी बंद तसेच झालेल्या मातीकामाचे कि.मी. मध्ये कुशल कामाचे निविदेस प्रतिसाद नाही.		२.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण उर्वरित मातीकामास जागा प्राप्त करून घेऊन दि. ३०.६.११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व संपुर्ण काम सुध्दा परत निविदा लावून दि. ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
---	---	---	-------	-----------------------------	--	------	---	--	---

अ.क्र.	यंत्रणा निहम अर्ज कर्त्याची संस्था	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मुदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती

१ ते ५ वर्ष

१	कारला ते पिंपळखुटा शेत रस्ता	२२.१८	०५-०६/१६.०५	सु.४.५.०६	५.०९	कंत्राटदारांनी निविदा उचलली नाही.	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
२	अडागांव रोहणखेडा रस्ता	१७.३९	०५-०६/८.१.०५	बं.२३.१२.०६	१३.४७	मजुरा अभावी काम बंद	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
३	विचारी दाम्भरी रस्ता	१५.८५	०४-०५/१९.१.०५	सु.१.६.०६	६.१३	निविदा स्तर	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
४	उदखेड ते अंबाडा शेत रस्ता	१९.४७	०४-०५/१९.१.०५	सु.१४.२.०५	१२.४४	निवेदस प्रतिसादर नाही	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
५	खेड रायपूर शेत रस्त	८.७९	०४-०५/६.१.०५	बं.२१.१.०६	४.३९	मजुरा अभावी काम बंद	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती आग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६ ते १० वर्षे									
१		नांदुरा पिंपळाह ते ब्राम्हणवाडा गो. रस्ता	१७.७३	२००२-०३/७.८.०३	सु.१२.०३ बं.२५.३.०४	३.८७	कंत्राटदारांनी निविदा उचलली नाही.	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
२	३	कस्तुरा हातला रस्ता	१७.७६	२०००-०१/२१.६.२०००	सु.१.५.०१ बं.२४.६.०२	१२.४८	कंत्राटदारांनी निविदा उचलली नाही.	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
३		अन्हाड कुन्हाड रस्ता	४३.९	२००३-०४/१८.६.०४	सु.१५.७.०४ बं.२८.४.०५	३.३९	कंत्राटदारांनी निविदा उचलली नाही.	होय / दि. ३१.५.२००७	दि. ३१.३.११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहम अर्जा कर्त्याची संस्था	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९	

## जि.प. बांधकाम विभाग, अमरावती

## १ ते ५ वर्षे अपूर्ण

१	चांदुरी ते कवळा बहाळे रस्ता ४.०० किमी. ता. अमरावती	२२.१९	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. ४.११.०५	सु. २.१.०६ बं. २०.६.०६	२.८४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२	दारपूर ते चंडीकापूर शेत रस्ता २.०० किमी ता. दर्यापूर	४.८०	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. ३०.६.०५	सु. २४.४.०६ बं. ३०.३.०७	०.८८	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
३	कांडली अंतर्गत रस्ता २.०० किमी ता. अचलपूर	१०.३९	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १४.२.०६	सु. ३०.४.०६	९.९४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
४	धामणगाव ते लाडकी शेत रस्ता २.८० किमी. ता. मोर्शी	८.८६	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. २३.१.०६	सु. २४.३.०६ बं. २५.६.०८	३.२५	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
५	पाढी पिंपळवुटा रस्ता ३.३० किमी ता. मोर्शी	१५.९१	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. २८.४.०५	सु. ७.५.०५ बं. १९.५.०९	१३.२९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
६	राहु पिंपल्या (ईजिमा १२९) रस्ता सुधारणा ५.०० किमी ता. पिंखलदरा	५.६६	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १३.५.०५	सु. २.१२.०५ बं. १२.१२.०७	२.७९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
७	खडुखेडा पाचडोंगरी रस्ता सुधारणा ७.०० किमी. ता. पिंखलदरा	५.३२	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १३.५.०५	सु. २०.३.०६ बं. ३०.६.०६	२.४६	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन



प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अधवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३		४	५	६	७	८	८ (अ)	९
८	१	एकताई सलिता रस्ता ५.०० किमी. ता. विखलदरा	३.७४	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १३.५.०५	सु. २.१२.०५ बं. ४.१२.०७	२.८७	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
९	१	हिरडा तें बेरडा रस्ता ४.२० किमि. ता. विखलदरा	२.९९	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १३.५.०५	सु. २.१२.०५ बं. ३०.९.०९	१.८८	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१०	१	चोसोखंडा ते गावतलाव रस्ता १.५० किमी. ता. धारणी	४.४८	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १४.२.०६	सु. २०.२.०६ बं. २.५.०६	२.८७	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
११	१	दिदमडा ते स्मशान भुमी शेत रस्ता २.०० किमी. ता. धारणी	४.७९	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १४.२.०६	सु. २०.२.०६ बं. ३.५.०६	२.२७	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१२	१	माडू ते बोबदे रस्ता १.७० किमी. ता. धारणी	५.३८	ता.मा. ०५-०६ प्र.मा. १४.२.०६	सु. २२.३.०६ बं. २४.४.०६	२.५२	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
६ ते १० वर्ष अपूर्ण									
१	१	वाघोली ते कापुसतळणी रस्ता २.०० किमी. ता. अमरावती	१३.०७	ता.मा. ०२-०३ प्र.मा. १४.५.०३	सु. ७.११.०३ बं. २८.११.०४	५.७९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२	१	नांदगाव पेट ते शेवती रस्ता (इंजिना) ४.०० किमी ता. अमरावती	१७.०४	ता.मा. ०३-०४ प्र.मा. १९.३.०४	सु. १३.९.०४ बं. १५.४.०६	५.४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

यंत्रणा निहाय अर्पण कामाची संख्या	अर्पण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अर्पण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८ (अ)	९
३	उदखेड ते गाव तलाव शेत रस्ता ३.१० किमी ता. अमरावती	८.३४	ता.मा. ०४-०५ प्र.मा. १७.२.०५	सु.२.५.०५ बं.३०.६.०६	४.०९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
४	आसरा ते बपोरी शेत रस्ता २.५० किमी ता. भातकुली	६.२८	ता.मा. ०४-०५ प्र.मा.३.१२.०४	सु.८.१२.०४ बं.५.०७.०५	२.४३	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
५	बासलापुर ते तरोडा रस्ता (ईजिमा) २.५० किमी ता. चांदुर रेल्वे	१४.१६	ता.मा. ०२-०३ प्र.मा.१०.४.०३	सु.११.२.०५ बं.११.२.०९	६.१५	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
६	चिखली ते दिवणखेड रस्ता ३.०० किमी ता. तिबसा	१९.८१	ता.मा. ०३-०४ प्र.मा.३०.५.०३	सु.८.६.०४ बं.६.१२.०५	३.३६	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
७	दिवणखेड ते बापोरी शेत रस्ता २.६० ता. मोशी	१४.९०	ता.मा. ०३-०४ प्र.मा.१५.९.०३	सु.१२.२.०४ बं.२५.५.१०	२.१८	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
८	चिंचोली खुर्द ते उमरी रस्ता २.०० किमी ता. अंजनगाव	६.९६	ता.मा. प्र.मा.१२.८.०४	सु.४.४.०५ बं.४.७.०५	३.०४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
९	कुंभारगाव ते वडाळ्याव्हण रस्ता ३.००किमी ता. दर्यापूर	९.००	ता.मा. ०२-०३ प्र.मा.२३.५.०३	सु.२२.५.०४ बं.२०.७.०५	५.७८	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१०	चिंचोरी ते कळाशी सुजानपुर रस्ता ५.०० किमी ता. दर्यापूर	२०.९१	ता.मा. ०४.०५ प्र.मा.३०.३.०५	सु.१३.९.०४ बं.३१.५.०६	७.११	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

अ.क्र.	यंत्रणा निहम अर्ज कळवी संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.ता.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अपुर्ण करणेबाबत केलेली उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
११	१	वडनेर गंगाई ते आसेगाव रस्ता (ग्रामा) ६.०० किमी. ता. दर्यापूर	१९.३३	ता.मा. ०४.०५ प्र.मा. १२.८.०४	सु.२.५.०५ बं.३०.५.०६	३.९८	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१२	१	वडनेर गंगाई ते पुंडा रस्ता (ग्रामा) ५.०० किमी. ता. दर्यापूर	१६.३८	ता.मा. ०४.०५ प्र.मा. १२.८.०४	सु.४.१.०५ बं.३०.९.०५	३.०२	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१३	१	माटरगाव ते रामगाव रस्ता ग्रामा ५.०० किमी. ता. दर्यापूर	१८.४९	ता.मा. ०४.०५ प्र.मा. १२.८.०४	सु.१.२.०५ बं.३०.६.०५	७.४७	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१४	१	दिघी मिझापूर रस्ता ग्रामा ३.०० किमी. ता. दर्यापूर	१४.८८	ता.मा. ०४.०५ प्र.मा. १२.८.०४	सु.४.१२.०४ बं.६.५.०५	९.७८	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१५	१	रामतिर्थ भामोद शेत रस्ता ग्रामा ६.५० किमी. ता. दर्यापूर	११.८८	ता.मा. ०२-०३ प्र.मा. २१.११.०३	सु.१.१.०४ बं.२१.३.०५	३.३५	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१६	१	मलकापूर ते मोचडा शेत रस्ता ग्रामा २.५० किमी. ता. दर्यापूर	६.९०	ता.मा. ०४-०५ प्र.मा. १७.२.०५	सु.२.५.०५ बं.२.०८.०५	२.८	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१७	१	टिटम्बा ते बोवडो रस्ता ग्रामा २.५० किमी. ता. धारणी	१६.३८	ता.मा. ००-०१ प्र.मा. ३१.३.०१	सु.२.५.०१ बं.३०.१२.०४	१४.६७	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
१८	१	मानसुधावडी ते धाराकोट रस्ता २.०० किमी. ता. धारणी	९.१३	ता.मा. ०१-०२ प्र.मा. १७.४.०२	सु.२७.४.०२ बं. ८.६.०६	८.२२	मजुरा अभावी अपुर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, झरगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखुन ती आग्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१९	१	चौदरी ते परसोडी रस्ता ४.०० किमी. ता. धारणी	२१.०८	ता.मा. ०९-०२	सु.२४.१२.०३	१२.३३	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२०	१	गळवाडी ते मोखा शेत रस्ता ३.०० किमी. ता. धारणी	६.०४	ता.मा. ०४-०५	सु.२६.४.०५	३.८९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२१	१	खिखलढाणा ते कुटंगा शेत रस्ता १.८० किमी. ता. धारणी	३.९२	ता.मा. ०९-०२	सु.११.४.०५	२.२२	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२२	१	गळवाडी ते नागरतास शेत रस्ता ३.५० किमी. ता. धारणी	७.९८	ता.मा. ०४-०५	सु.२.२.०५	४.२०	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२३	१	ताई ते चेशेर वन रस्ता २.५० किमी. ता. धारणी	५.७८	ता.मा. ०४-०५	सु.१२.४.०५	२.३०	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२४	१	कोल्हाढाणा ते खिडकीकलम शेत रस्ता ३.०० किमी. ता. धारणी	६.६९	ता.मा. ०४-०५	सु.५.२.०५	३.२	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२५	१	खिड्या ते घोटा शेत रस्ता १.५० किमी. ता. धारणी	३.०२	ता.मा. ०४-०५	सु.६.२.०५	२.७४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२६	१	चाहर्दी ते काकरमल शेत रस्ता १.५० किमी. ता. धारणी	३.२०	ता.मा. २०.१२.०४	सु.१६.४.०५	२.५६	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

## मालील तक्त्यात यंत्र्यानिहाय माहिती

## जिल्हा : अमरावती

यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खल्लुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	४	५	६	७	८	९		
२७	बुयंगा ते सावली शेत रस्ता २.३० किमी. ता. धारणी	५.७९	ता.मा. ०४-०५ प्र.मा. २०.१२.०४	सु.११.४.०५ बं.१६.४.०६	२.१७	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन	
२८	सुर्दा ते राणापिसा शेत रस्ता ३.०० किमी. ता. धारणी	१३.७५	ता.मा. ०१-०२ प्र.मा. १७.४.०२	सु.३०.४.०२ बं.१६.४.०७	१२.७९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन	
१० वर्षे पेक्षा जास्त काळ अपूर्ण									
१	मोखड ते सिलोड रस्ता भाग -१ ३.०० किमी इजिमा ता. नांद.खं.	५.४४	ता.मा. ११-१२ प्र.मा. ३.२.१२	सु.१५.४.१८ बं.२४.२.१९	२.४४	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	निरंक	
२	मोखड ते सिलोड रस्ता भाग -२ ४.०० किमी इजिमा ता. नांद.खं.	७.५२	ता.मा. ११-१२ प्र.मा. ३.२.१२	सु.३१.१.१९ बं.१४.१.००	२.७९	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	निरंक	
३	बैखली वेद्य ते पिंपरी(कल्या) रस्ता ३.०० किमी ता. नांद. खं.	३.२०	ता.मा. १४-१५ प्र.मा. ७.६.१४	सु.१२.१.१९ बं.१०.७.०२	१.४६	मजुरा अभावी अपूर्ण	नाही	आदेश क्र. ११६९ दि.७.६.१० नुसार सदर काम रोहयतून बगळण्यात आले	

प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खल्लगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती

१ ते ५ वर्ष

१	२	शिजगाव कोरडे ते अमदुरी रस्ता लाबी • २.४२ कि.मी.	३५.८९	०५-०६/२७.१.२००६	सु.५.५.२००६ बं.९.६.२०१०	०.५८	मजुरा अभावी	-	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२	२	सावंगा विठोबा हातला रस्ता	१९.५२	०४-०५/२४.८.२००५	सु.१.३.२००६ बं.१२.६.२०१०	२.६२	मजुरा अभावी	-	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खल्लगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>६ ते १० वर्ष</b>									
१		कच्छा कडु ते दहीगाव धावडे रस्ता लांबी ३.५० कि.मी.	१३.१२	०४-०५/१८.३.२००५	सु.१५.२.२००६ बं.२४.५.२०१०	४.१०	मजुरा अभावी	-	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२		राह्या ते बगरी पांढरन रस्ता ६.०० कि.मी.	३५.८२	०३-०४/१९.३.२००४	सु.१३.४.२००६ बं.३०.१२.२००९	२०.७१	मजुरा अभावी	-	काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३	५	दहीगाव ते अजनी रस्ता ३.०० कि.मी.	१९.८७	०३-०४/३०.७.२००४	सु.२.४.२००६ बं.१८.२.०८	०.९६	मजुरा अभावी	-	कंत्राटदाराच्या प्रतिसादानुसार काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. व यासाठी रू.४.६५ लक्ष जास्तीचा खर्च अपेक्षित आहे.
४		घुसळी कामानापुर वडगाव भट रस्ता ३.६० कि.मी.	७.६७	०४-०५/६.३.२००५	सु.२०.१.२००५ बं.२०.४.२००६.	१.८६	मजुरा अभावी	-	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
५		मळापूर ते महिमापुर रस्ता २.६० कि.मी.	८.६६	०४-०५/४.३.२००५	सु.२३.३.२००५ बं.३०.४.०६	१.०७	मजुरा अभावी	-	अर्थसंकल्पानुसार करण्यात येत असल्याने वाळण्यासाठी प्रस्तावित

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

१० वर्षांपेक्षा जास्त

निरंक

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, अमरावती

० ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे -निरंक

६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

अ.क्र.	ये गाव तलाव, दिलावरपूर, तालुका चांदूर रेल्वे	तांत्रिक मान्यता दि. २८.११.०४	प्रशासकीय मान्यता क्र.१९९७,३१-१२-०४	सु.१४/२/०५	१७.५८	कुशल काम पूर्ण देयक प्रलंबित	काम पूर्ण
१		२१.८०		बं.१७-२-०९			
२	ये गाव तलाव, धामणगाव तालुका मोर्शी	३७.७२	तांत्रिक मान्यता दि. २८.११.०४ प्रशासकीय मान्यता क्र.१९८९,३१-१२-०४	सु.२३/५/०९	३१.७९	कुशल काम पूर्ण देयक प्रलंबित	काम पूर्ण
३	ये गाव तलाव, कसबेगव्हण तालुका दर्यापूर	२४.९३	तांत्रिक मान्यता क्र. ११५.०४.०४ प्रशासकीय मान्यता क्र.१०१७ १८-६-२००४	सु.५/८/०४	१.५९	रोहयोतून वाळण्याचा प्रस्ताव पत्र क्र. ८२२ दि. ११/३/२०१० अन्वये सादर	काम अपूर्ण



प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खरगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>१० वर्षांतील अपूर्ण कामे</b>									
१	१	१) रस्ताई लघु पाटबंधारे योजना, तालुका पिछलदरा	४.७४	तांत्रिक मान्यता १०.०१.१९७९ प्रशासकीय मान्यता क्र.क्र.३८५, १७/१/१९७९	सु.१२/६/७९ बं.१०/१/८५	४.४५	वनजमीनी अभावी		सन २००५-०६ नुसार अकराव्या अहवालानुसार निर्देशित केल्यानुसार रोहयोटून वगळण्याचा प्रस्ताव पत्र क्र. २३०७, दि. ३०/७/२०१० अन्वये सादर

## ग्रामील तक्त्यात यंत्रानिहाय माहिती

## जिल्हा : अमरावती

अ.क्र.	यंत्रानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खल्लुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

## सिपना वन्यजीव विभाग, परतवाडा

## ० ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे -निरंक

१	१ *	कामीदा मारीता रस्ता( भाग-२) श.कि.मी., ४,५,६ कि.मी.	१७,३२,९६६	तांत्रिक मान्यता दि. १३-०१-०३ प्रशासकीय मान्यता १७.०२.२००३	सु.डिसे-०५ बं.मार्च -०६	१,२२,०९७	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	-	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
---	-----	--	-----------	--	-------------------------	----------	---------------------------	---	--

## ६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

निरंक									
१० वर्षावरील अपूर्ण कामे									
निरंक									

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, झरगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

कार्यकारी अभियंता, लघूपटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती

१ ते ५ वर्ष

१	गा.त. खिडकी कलम	२२.४२	तां.मा. १४/०१/०६.०० प्र.मा. १५/१६/१६.००	सु.०१.०४.०६ बं.०२.०८.०६	६.१३	कास्तकाराने काम थाडविले	-	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन, जास्तीचा खर्च रु. १६.०० लक्ष
२	गा.त. कंजोली	२४.५९	तां.मा. ५५/०१.०३.०४ प्र.मा. १४४/१५.०१.०४	सु.१९.०१.०६ बं.०४.०८.०६	१७.१८	काळी माती अभावी	-	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन, जास्तीचा खर्च रु. ०७.०० लक्ष

६ ते १० वर्ष

१	गा. त. खारी	११.४९	तां. मा. १५.०२.०१ प्र.मा. १९.०२.०१	सु.२३.०३.०१ बं.३१.०५.०१	१.६९	वन झाडामुळे बंद	-	वन जमिनीचा भु-संपादन प्रस्ताव वन विभागास सादर केलेला आहे. झालेल्या खर्चास जबाबदार असलेल्या अधिकारी यांना वसुली बाबत पत्र दिलेले आहे.
२	गा. त. एकलारा	१४.०७	तां.मा. ११.०४.०२ प्र.मा. १६.०५.०२	सु.०१.०३.०५ बं.०२.०६.०६	०.२२	मजुरा अभावी काम बंद	-	मजुरा अभावी काम बंद

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खलजुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

१० वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी

१		गा.त. उपराई	१.३२	तां.मा. २०.१०.८७ प्र.मा. २७.१०.८७	सु.१२.०५.८८ बं.०४.०६.११	१.८६	मजुरा अभावी	-	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
२	२	गा.त. नरदोडा - २	१.०४	तां. मा. १०.०८.८७ प्र.मा. १२.०८.८७	सु.१४.०८.८७ बं.१७.०६.१२	०.८०	मजुरा अभावी	-	जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

शालील तक्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : अमरावती

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खारगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

कार्यकारी अभियंता वि.प्र. (सा.बां) विभाग, क्र.२, दर्यापूर

१ ते ५ वर्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१	खोडगाव शहानूर रस्ता	२३.११	ता.मा. १०.०४.२००३ प्र.मा. ८.०५.२००३	सु.२०.१०.२००३ बं.२०.०७.२००४	मजुरा अभावी	२.६९	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
२	धनेगाव शिंदी रस्ता	११.९८	तां.मा.१८.०८.२००४ प्र.मा.२६.०८.२००४	सु.२६.१२.२००४ बं.०२.०८.२००५	मजुरा अभावी	५.०९	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
३	शेंडगाव निभारी रस्ता	१४.७७	तां.मां.२९.१२.०४ प्र.मा.३१.१२.२००४	सु.०५.०२.२००५ बं.०४.०७.२००५	मजुरा अभावी	२.६८	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
४	आमला नरसिंगपूर रस्ता	१३.९३	तां.मा.१७.०२.२००५ प्र.मा.२६.०२.२००५	सु.१९.०४.२००५ बं.१६.०७.२००५	मजुरा अभावी	१.८२	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
५	हयापूर खल्लार रस्ता	१४.९	तां.मा.१०.०८.२००४ प्र.मा.२२.०८.२००४	सु.१७.०२.२००५ बं.२९.०६.२००५	मजुरा अभावी	५.०५	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
६	माहली ते दर्यापूर रस्ता	१७.६६	तां.मा.२८.०२.२००५ प्र.मा.०१.०३.२००५	सु.१२.०६.२००५ बं.११.०७.२००५	मजुरा अभावी	२.०३	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
७	छमपूर येथील स्मशानभुमी पोच मार्ग	४.४५	तां.मा.२८.०३.२००५ प्र.मा.१६.०४.२००५	सु.२६.०२.२००६ बं.१७.०७.२००६	मजुरा अभावी	०.०४	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		
८	इंदापूर ते दावी रस्ता	१६.३२	तां.मा.२८.०४.२००५ प्र.मा.२०.०५.२००५	सु.०४.०५.२००५ बं.३.०१.२००६	मजुरा अभावी	५.९६	जून २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन		

१०

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खलगुजारी तलाव, वनतळी, रस्तो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
९		खल्लार कमालपूर रस्ता	१२.५२	ता.मा.१७.०२.२००५ प्र.मा.१९.०२.२००५	सु.०५.०४.२००५ बं.०७.०७.२००५	२.९८	मजुरा अभावी		जुन २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन
१०		सायत जसापूर रस्ता	७.१४	ता.मा.२३.०९.२००६ प्र.मा.२५.०९.२००६	सु.२७.०९.२००६ बं.१७.०७.२००६	१.८६	मजुरा अभावी		जुन २०१२ अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन
६ ते १० वर्ष									
निरंक									
१० वर्षांपेक्षा जास्त									
निरंक									

क्रम क्रमांक १ : अर्पण कामे (मागील तिमाही अखेर)

जिल्हा : अकोला

ग्राम सुरु झाल्यापासून अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची  
ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपुर्ण कामाची माहिती.

अ. क्र.	जिल्हा	अपुर्ण कामाची संख्या	कामे अपुर्ण असल्याची कारणे							
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१ ते ५ वर्षातील	३१	०	३	१	२३	०	४	०	
२	६ ते १० वर्षातील	२५	१	१	७	१६	०	०	०	
३	१० वर्षावरील	०	०	०	०	०	०	०	०	
	एकूण	५६	१	४	८	३९	०	४	०	०

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मच्छुजारी तलाव, वनतळी, खडे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख / (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
कार्यकारी अभियंता, ळसि.वि. जि.प. अकोला									
१	२	गाव तलाव मोझर	५.०९	प्र.मा. दि. १७-६-०६ तां.मा. दि. २९-५-०६	काम सुरु दि. १-२-२००७	३.७४	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	०	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण
२	२	गाव तलाव पिवंदळ	१७.१६	प्र.मा. दि. ०९-०४-०९ तां.मा. दि. ३१-१-०९,	काम सुरु दि. २५-२-२००७	१८.८५	सुधारीत प्र.मा. साठी शासनास सादर	०	सन २०११-१२ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
कार्यकारी अभियंता, ळवर्जनिक बांधकाम विभाग, अकोला									
१	७	वळगा ते गावगांव रस्त्याचे बांधकाम (लांबी ४.०५ किमी) ता.वाळपूर	३०.३९	प्र.मा. दि. ०७-०४-०५ तां.मा. दि. ०५-०६,	काम सुरु- १.६.२००५, काम बंद-२८-५-२००६	१२.०७	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.
२	१	दन्ती शिवारातील शेत (रेल्वे लाईन) रस्ता (लांबी १.५० किमी) ता. अकोट	११.८०	प्र.मा. दि. १७-०९-०६ तां.मा. दि. २५/०६-०७	काम सुरु- १५-१२-०६, काम बंद-३०-८-२००८	२.५८	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.
३	१	रोह्या देवडा भाग-१ ग्रा.१२३ रस्ता (३ किमी) ता.अकोट	२४.६३	प्र.मा. दि. ०९-०४-०३ तां.मा. दि. १०/०३-०४	काम सुरु-१७-१-२००३ काम बंद-३०-६-२००८	१३.८१	मातीकामपूर्ण, सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामांची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		कुवसा ते पिंपळोद पोचमार्ग (इंमि-१०७, भाग-१ (लांबी २ किमी) ता. अकोट	२७.६३	प्र.मा. दि. १९-०५-०३ तां.मा. दि. २८/०३-०४ सु.प्र.मा.दि. १०.०५.०७ ता.मा.दि. २३/०६-०७	काम सुरु-२७-२-२००४ काम बंद-३०-६-२००८	६.१८	मातीकामपूर्ण, सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.
५		उधर शेवडी पोचमार्ग (इंमि-१) (लांबी २ किमी) तालुका तेल्हारा	१२.९४	प्र.मा. दि. ३०-११-२००० तां.मा. दि. १८/०-०१	काम सुरु-२४-४-२००१ काम बंद-३०-६-२००८	२.९३	मातीकामपूर्ण, सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.
६		शंभरी ते अटकळी ग्रामा १४ (२५० किमी) ता. तेल्हारा	२४.०८	प्र.मा. दि. २९-०९-२००१ तां.मा. दि. १८/०१-०२	काम सुरु-२६-१२-२००४ काम बंद-३०-६-२००८	३.६८ अकुशल	मातीकामपूर्ण, सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.
७		अटकळी ते टाकळी ग्रामा ५५ (२.५० किमी) तालुका तेल्हारा	२४.१४	प्र.मा. दि. १९-०९-२००१ तां.मा. दि. १८/०१-०२	काम सुरु-२६-१२-२००३ काम बंद-३०-६-२००८	५.३७	मातीकामपूर्ण, सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अभावी	नाही	सुधारीत प्रशासकिय मान्यता कार्यवाही प्रगतीत.

जिल्हा : अकोला

जलील तक्त्यात यंत्रानिहाय माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मच्छागुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख / (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१	४	जळगाव नहाटे ते लोहारी रस्ता भाग २	६.९४	प्र.मा. दि. ०५-०७-२००७ तां.मा. दि. ०६-०७	काम सुरु-०१-०२-२००७ काम बंद-२४-०२-२००७	०.१६	इतर कारण	नाही	सदर काम प्र.मं.शा.स.यो. अंतर्गत प्रस्तावित आहे. वगळण्याचा प्रस्ताव सादर.
		निंब ते निंबी	१७.८७	प्र.मा. दि. २४-०३-०३ तां.मा. दि. ४१/०२-०३	काम सुरु-१६-०४-०३ काम बंद- - - ००	२.४२	इतर कारण	नाही	फुटलेल्या तलावाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
		पश्चिम ते धामणगांव भाग ४	१७.१९	प्र.मा. दि. ०७-०१-०२ तां.मा. दि. १९/०१-०२	काम सुरु-१६-०२-२००२ काम बंद-१६-४-२००३	६.७५	भूसंपादना अभावी	नाही	धुन्या धुन्याने काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
		पाळु नंदापूर, मोझर रस्ता	३.६९	प्र.मा. दि. १४-०५-८६ तां.मा. दि.	काम सुरु-३०-०६-१९८६ काम बंद- ०७-४-२०००	२.९	वनजमीनी हरकत	नाही	वन विभाग भोपाळ यांचेकडे दि. २३.६.२००५ अन्वये प्रस्ताव सादर

नार्यकारी अभियंता, जिन.प. बांधकाम विभाग, अकोला

जिल्हा : अकोला

ब्राह्मण तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, पृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख / (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>पण्याचे पाण्याची बिंदीर</b>									
<b>ग.बाळापूर</b>									
१	१	टाळ्डी निमकदा	१.४६	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.१९/२/०६ का.बंद ता.२२/३/०६	०.२९	पानी न लागल्याने	--	--
२	१	माळ्या	१.४६	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.२९/५/०६ का.बंद ता.२७/६/०६	०.२६	मजुरा अभावी	--	--
३	१	भळपुर	१.४६	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.२/६/०६ का.बंद ता.१६/६/०६	०.१३	मजुरा अभावी	--	--
४	१	कळ्या	१.४३	ता.मा.दि.२४/११/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.१०/६/०६ का.बंद ता.२४/६/०६	०.१३	भूसंपादना अभावी	-	-
५	१	धनेवांव	१.४७	ता.मा.दि.३१/८/०५ ता.मा.१८/७/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
६	१	खिसुरी बु.	१.४६	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.१.३.०४ का.बंद ता.२३.६.०६	०.२७		-	-

प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मासुजारी तलाव, वनतळी, स्त्रे वनीकरण, युद्धसंधरण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>१.पातुर</b>									
७	१	सखी	१.४७	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.२१/२/०६ का.बंद ता.३०/७/०६	०.४१	भूसंपादनअभावी	-	-
८	१	मळशुर	१.४७	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.२८/५/०६ का.बंद ता.११/६/०६	०.१७	मजुरा अभावी	-	-
९	१	अंबाणी	१.४७	प्र.मा.दि.३१/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
१०	१	तांबी बु.	१.४६	ता.मा.दि.१८/७/०५ प्र.मा.दि.३१/८/०५	का.सुरु ता.२०/२/०६ का.बंद ता.२२/३/०६	०.३९	मजुरा अभावी	-	-
<b>१.बाशिटाकळी</b>									
११	१	शिखंड	१.४१	प्र.मा.दि.३०/६/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
१२	१	पाटखंड	१.४०	प्र.मा.दि.३०/६/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
१३	१	महास २१ मेल	१.४१	ता.मा.दि.६/६/०५ प्र.मा.दि.३०/६/०५	का.सुरु ता.१४/१२/०५ का.बंद ता.२८/१२/०५	०.१५	मजुरा अभावी	-	-
१४	१	जलामाबाद	१.४१	ता.मा.दि.६/६/०५ प्र.मा.दि.३०/६/०५	का.सुरु ता.१४.८.०४ का.बंद ता.१७.८.०६	०.१६	मजुरा अभावी	-	-

## जालील तक्त्यात यंत्रानिहाय माहिती

जिल्हा : अकोला

प्र.क्र.	यंत्राचा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मध्यमगुजारी तलाव, वनतळी, खोबनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

## १. अकोला

१५	१	मत्स्यपुर	१.३९	प्र.मा.दि. २६/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
१६	१	शिबग्री चांदुर	१.३८	प्र.मा.दि. २६/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
१७	१	सोळा	१.४१	ता.मा.दि. १५/७/०५	का.सुरु ता. २१/६/०६	०.१५	मजुरा अभावी	-	-
१८	१	घोळी	१.४१	प्र.मा.दि. २०/७/०५	का.बंद ता. १२/७/०६	०.१३	मजुरा अभावी	-	-

## २. मुर्तिजापूर

१९	१	कंझरा	१.४०	प्र.मा.दि. ३१/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२०	१	पिठ्या	१.४०	प्र.मा.दि. ३१/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२१	१	साळवाडा	१.४०	प्र.मा.दि. ३१/८/०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२२	१	साळवाडा	१.४०	ता.मा.दि. १४/७/०५	का.सुरु ता. १६/३/०६	०.११	मजुरा अभावी	-	-

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाच्य प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, सो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किली होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख / (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>ग.अकोट</b>									
२३	१	<b>जिळमुर</b>	१.४३	ता.मा.दि.२०/७/०५ प्र.मा.दि.२६/८/०५	का.सुरु ता.१४.६.०७ का.बंद ता.२८.०६.०७	०.११	मजुरा अभावी	-	-
<b>ग.तेल्हारा</b>									
२४	१	<b>दिवळझरी</b>	१.४४	प्र.मा.दि.२६/८/०५ तामा.२०.७.०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२५	१	<b>उमळोवळी</b>	१.४४	प्र.मा.दि.२६/८/०५ तामा.२०.७.०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२६	१	<b>करीरुपागड</b>	१.४४	प्र.मा.दि.२६/८/०५ तामा.२०.७.०५	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
<b>ग.बाळापूर</b>									
२७	१	<b>पारस</b>	१.४१	ता.मा.दि. २०.५.०३ प्र.मा.दि.२०/५/०३	का.सुरु ता.१५/३/०४ का.बंद ता.३०/६/०६	०.३४	भूसंपादनाअभावी	-	-

झालील सक्त्यात यंत्रणा निहाय माहिती

जिल्हा : अकोला

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, महामुजारी तलाव, वनतळी, स्त्रो वनीकरण, मुदसधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
ग.अकोट									
२८	१	बळगांव	१.३७	प्रमादि.११/८/०३ ता.मा.२६/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
२९	१	रौदगा	१.३७	प्रमादि.११/८/०३ ता.मा.२६/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३०	१	शालभु	१.३७	प्रमादि.११/८/०३ ता.मा.२६/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३१	१	पार्ले	१.४१	प्रमादि.१८/६/०३ ता.मा.२२.४.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३२	१	तरोड	१.३७	प्रमादि.११/८/०३ ता.मा.२६/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३३	१	जळखेड बु	१.४१	प्रमादि.१८/६/०३ ता.मा.२२.४.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३४	१	आळेमाडी	१.३७	प्रमादि.११/८/०३ ता.मा.२६/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३५	१	रेल	१.४०	प्रमादि.१८/६/०३ ता.मा.२२.४.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मातगुजारी तलाव, वनतळी, स्तो वनीकरण, वृद्धसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत-केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>ग.बांशिटोकळी</b>									
३६	१	उमरदरी	१.४०	ता.मा.दि.२०/५/०३ प्र.मा.दि.२०/५/०३	का.सुरु ता.५/१/०७ का.बंद ता.२०/१/०७	०.१३	मजुरा अभावी	-	-
३७	१	पंराड	१.४५	ता.मा.दि.२०/५/०३ ता.मा.३०/५/०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
३८	१	टोभे	१.२१	प्र.मा.दि.१/८/०४	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
<b>ग.तेल्हारा</b>									
३९	१	बोरडा	१.३७	प्र.मा.दि.११/८/०३ ता.मा.२६.५.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
४०	१	दिवमझरी	१.३७	प्र.मा.दि.११/८/०३ ता.मा.२६.५.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
४१	१	उकळीबाजार	१.३७	प्र.मा.दि.११/८/०३ ता.मा.२६.५.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
४२	१	करी	१.३७	प्र.मा.दि.११/८/०३ ता.मा.२६.५.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-
४३	१	उमरशेवळी	१.३७	प्र.मा.दि.११/८/०३ ता.मा.२६.५.०३	काम सुरु केले नाही	०.००	मजुरा अभावी	-	-



रशन क्रमांक १ : अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

जिल्हा : बुलढाणा

काम सुरु झाल्याबसुन अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची

१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती.

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे										
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणांमुळे	प्राप्ती पथावर	शेरा			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११			
१	१ ते ५ वर्ष	५८	०	०	०	३२	०	१८	८	१	१	१	१
२	६ ते १० वर्ष	४९	१	१	१२	२९	०	६	०	०	०	०	०
३	१० वर्षांपेक्षा जास्त	५	३	०	१	०	०	०	१	०	१	०	०
		११२	४	१	१३	६१	०	२४	९	१	१	०	०

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, खानगुजारी तलाव, वनतळी, खोते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	वाम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती-अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

अ) १ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

यंत्रणेचे नांव - : कार्यकारी अभियंता, सा.बा.विभाग, बुलढाणा

१	राखरू शेत रस्ता लांबी १.३९ किमी. ता. मेहकर	१७.११	प्र.मा. ४०३/२८.५.२०५ ता.मां.१६/काअ/ २००५-०६	सुरु १६.१.२००६ बंद २०.२.२००६ सुरु १८.४.२००७ बंद ३.५.२००७	२.७९	मजुरा अभावी	-----	१२०० मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२	राखरू शेत रस्ता लांबी २.७५० किमी. ता. मेहकर	१८.०६	प्र.मा. ४०३/२८.५.२०५ ता.मां.९/काअ/ २००५-०६	सुरु ८.५.२००५ बंद २१.२.२००६ सुरु ३.३.२००७	८.२८	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. करार नामा झाला आहे. ८० मी.मी. एक थर पूर्ण. दि. ३०.०६.२०११ पर्यंत पूर्ण होईल.
३	उक्की गट क्र. ४९ ते सुकळी गट क्र. ६२ शेत रस्ता लांबी १.७४ किमी. (ता. मेहकर)	९.४८	प्र.मा. ९०१/ २००५ १७.१२.२००५ ता.मां.११/काअ/ २००५-०६	सुरु १.१.२००६ बंद १५.२.२००६ सुरु ८.४.२००७ बंद २३.४.२००७	३.८२	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम जवळपास पूर्ण करार नामा झाला आहे. खडीकरण प्रगतीत. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४	माळखेड ते सुर्यापूर शेत रस्त्याचे बांधकाम कि.मी. ०/०० ते २/०० ता. मेहकर	६.३९	प्र.मा. ३९७/ २००६ २९.४.२००६ ता.मां.२९/काअ/ २००६-०७	सुरु १.२.२००७ बंद १५.३.२००७	१.३३	मजुरा अभावी	-----	१.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, खो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
५		खळमूर ते गट क्र. ३४ शेत रस्त्याबांधकाम कि.मी. ०/०० ते ०/०० ता. मेहकर	४.५६	प्र.मा. ३९५/२००६ २९.४.२००६ ता.मां.२७/काअ/२००६-०७	सुरु १६.१.२००७ बंद १५.२.२००७	१.३९	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल भागाची परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६		रोहयो भालोव गट क्र. १०७ रोहयो कि.मी. ०/०० ते २/२०० ता. मेहकर	८.०६७	प्र.मा. ३९२/२००६ ५.५.२००६ ता.मां.२६/काअ/२००६-०७	सुरु १.२.२००७ बंद ३०.६.२००७	२.०२	मजुरा अभावी	-----	३०० मीटर वाळता मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
७		उळवी ते रत्नापूर शेत रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/००	१०.१६	प्र.मा. ९५२/२००६ ता.मां.१८.१२.२००६	सुरु १.९.२००७ बंद १६.९.२००७	१.४८	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
८		साळंड मोई ते भिवगाव शेत रस्त्याबांधकाम कि.मी. ०/०० ते १/१०० ता. दे.राजा	१०.२०	प्र.मा. ३०५/२००६ दि.७.४.२००६ ता.मां.२/काअ/२००६-०७	सुरु २०.५.२००६ बंद १९.७.२००६ सुरु २३.२.२००७ बंद १०.४.२००७	२.४९	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जून २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

शालील तक्त्यात यंत्रबानिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा- निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रगुजारी तलाव, वनतळी, स्त्रो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१		विठ्ठला किर्नाव राजा जोड रस्तालांबी ४.०० कि.मी. ता. सि.रुजा	२३.४१	प्र.मा. २३६/ २००५ २३.३.२००६ ता.मां.८ /काअ/ २००४-०५	सुरु ७.१.२००६ बंद २०.४.२००६ सुरु ९.४.२००७ बंद २१.५.२००७	५.८८	मजुरा अभावी	-----	३.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०		वाळभुद्र ते कंकाळ शिवणी शेत रस्ता लांबी ०/०० ते ३/०० ता. सि.राजा	२३.०२	प्र.मा. ९०० / २००५ १७.१२.२००५ ता.मां.१२ /काअ/ २००५-०६	सुरु ३०.१.२००६ बंद ६.६.२००६ सुरु १२.१२.२००६ बंद २.७.२००७	४.५२	मजुरा अभावी	-----	२.२० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११		मौजे सहेरी ते भगवती देवी मंदीर शेत रस्ता लांबी ०/०० ते २/९०० ता. सि.राजा	२१.५५	प्र.मा. २१७ / ०६ दि.८.३.२००६ ता.मां.४ /काअ/ २००५-०६	सुरु १४.५.२००६ बंद १२.६.२००६ सुरु २७.१.२००७ बंद २३.५.२००७	६.०१	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

## जालील तक्त्यात यंत्रनिहाय माहिती

अ.क्र.	यंत्राचा अर्थपूर्ण कामांची संख्या	अर्थपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मच्छुगारी तलाव, वनतळी, सव्ने वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१२		देवळाव ते चांगोफळ शेत रस्ता वायव्य कि.मी. ०/०० ते १/०० ता. चि. राजा	६.२९	प्र.मा. २९९/२००६ दि.३१.३.२००६ ता.मां.१९/काअ/२००५-०६	सुरु २४.५.२००६ बंद २८.६.२००६ सुरु ७.४.२००७ बंद २१.५.२००७	२.०९	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम प्रगतीत. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१३		देवळाव कोळ ते मांडवा रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. सि. राजा	२१.५०	प्र.मा. २३१/२००७ २८.३.२००७ ता.मां.१४/काअ/२००६-०७	सुरु १४.५.२००७ बंद ३०.७.२००७	०.६६	मजुरा अभावी	-----	२०० मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१४		पांझळी ते खुरमपूर शेत रस्ता लांबी २.५० कि.मी ता. लोणार	१६.२३	प्र.मा. ११/२.१.२००६ ता.मां.३१/काअ/२००६-०७	सुरु १.२.२००६ बंद २८.२.२००६ सुरु १.४.२००६ बंद ३०.४.२००६	५.०६	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित कामास कुशल भागाची परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मळगुजारी तलाव, वनतळी, सौ वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१५		उमरपूर जोड रस्ता बांधकाम लॉट ०/०० ते ०/४२१ ता. लोणार	२.९२	प्र.मा. ५०३/ २००६ ५.६.२००६ ता.मां.२४ /काअ/ २००६-०७	सुरु १६.३.२००७ बंद २३.३.२००७	०.२९	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१६		खुरखुर ते पांग्रा डोळे शेत रस्ता बांधकाम कि.मी. ०/०० ते ३/५०० ता. लोणार	१३.८३	प्र.मा. ५०४/ २००६ ५.६.२००६ ता.मां.२३ /काअ/ २००६-०७	सुरु १६.३.२००७ बंद १.४.२००७	२.८३	मजुरा अभावी	-----	१७०० मी. मातीकाम पूर्ण.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्राणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, झाडगुजारी तलाव, वनतळी, खेते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

## अ) १ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

## यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव

क्र.	हिस्सा कारोगाव शेतरस्ता गट क्र ७५ते ८६ लांबी ०/० ते १/२३०	१७.११	ता मा क्र ०२/२००६-०७ प्र.मा.क्र ५४६/दि.१७.६.०६	काम सुरु १०/०२/०७ काम बंद ०१/१०/०७	७.५७५	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये, पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.
२	घाण्णोव राहुड शेत रस्ता लांबी १.२६ किमी ता.खामगाव	१०.७०	तामाक्र /१४५/२००२-०३/ प्रमाक्र १४१/दि.२५.२.०३	काम बंद ०२/०५/०३	०.९८१	मजुराअभावी बंद	मातीकाम प्रगतीत.
		८.८३	तामाक्र १२/काअ/२००४- ०५/सुमाप्र ८९१/१७/१२/०५				

क्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रणुजारी तलाव, वनतळी, सव्हे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
तालुका :- शेगाव									
३		शेगाव आडसुड शेत रस्ता किमी ५/०ते १/३३०	१९.२७	ता.मा.क्र.८/काअ/२००४-०५ प्रमाक ८३/दि.१०.२.०५	१४/२/०५ काम बंद १	१३.८४	मजुराअभावी बंद	-----	मातीकाम प्रगतीत.
४		माट्याव शेत रस्ता लांबी २.०० किमी. शेगाव	२१.७९	ता.मा.क्र.५१/काअ/२००२-०३ प्रमाक २७४/ दि.१२.७.३.०३	०३/०५ काम सुरु ९/७/	१०.७७	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम, मुरुम अस्तरीकरण, ८० मीमी खडीकरण पूर्ण. उर्वरीत काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये, पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.
५		वरु शेत रस्ता लांबी १.५० किमी. शेगाव	१३.०८	ता.मा.क्र.२/काअ/२००३-०४/ प्रमाक ५२१/ दि.२०.८.०३	०३/०५ काम सुरु १५/६/	८.१३	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम, मुरुम अस्तरीकरण, ८० मीमी खडीकरण पूर्ण. उर्वरीत काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये, पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.
६		शेगाव आडसुड शेत रस्ता किमी ०/०ते ५/०	१८.३९	ता.मा.क्र.७/काअ/२००४-०५ प्रमाक ७४८/ दि.२३.१२.०४	०३/०५ काम सुरु १५/६/	२.५२	मजुराअभावी बंद	-----	१.० किमी चे मातीकाम पूर्ण.



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुराजारी तलाव, वनतळी, स्त्री वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
		ताळुका नांदुरा							
७		मो.बाफगाव महाळुंगी जोड रस्ता ग्रामीण मार्ग ७८ लांबी ४.०० किमी	११.६८	ता.मा.क्र. ०१/२००६-०७ प्र.मा.क्र. १६८/दि. २४.१२.०६	०४/०६/०८ कामसुरु	१०.४१	मजुराअभावी बंद	-----	४०० मी वाळता मातीकाम पूर्ण
८		टाकळड शेत रस्ता गट क्र २५३ ते २४, किमी ०/० ते ३/०	११.२०	ता.मा.क्र. १६/२००५-०६ प्र.मा.क्र. ५६७/दि. २२.६.०६	११/०२/०७ काम बंद	२.०८	मजुराअभावी बंद	-----	१.० किमी मातीकाम पूर्ण.
९		भुलै गौसिंग रस्ता लांबी ४.०० किमी नांदुरा	१५.८७	ता.मा.क्र. १४/काअ/२००५-०६ प्र.मा.क्र. २६१/दि. २८.३.०६	१७/०७ सुरु ०५/०६	९.०७	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	अकुराल भागाचे काम पूर्ण. शा.नि.क्र. २८/रोहयो-६/दि. ३०.६.२००९ अन्वये पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.
१०		चांदुबिस्वा धाडी रस्ता किमी ०/० ते ५/०	२३.४२	ता.मा.क्र. १९/काअ/२००५-०६ प्र.मा.क्र. २९८/दि. ३१.३.०६	सुरु ०५/०६	८.९१	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	अकुराल भागाचे काम शा.नि.क्र. २८/रोहयो-६/दि. ३०.६.२००९ अन्वये पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे.

श्रीलील तक्त्यात यंत्रनिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मच्छुजारी तलाव, वनतळी, स्त्रो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
११	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
११		नांदुड रा म मा क्र ६ ते श्रीळोटोड यांचे शेतापर्यंत शेत रस्ता गट क्र २४६ ते १९२ लांबी १.३० किमी.	१२.३७	ता.मा.क्र.८/काअ/२००६-०७ प्रमाक २३५/दि.२९.३.२००७	३/०८ काम बंद १६/०८	०.८६	मजुराअभावी बंद	-----	५०० मी मातीकाम पूर्ण.
१२		तरोळ नाथ ते गोसिंगा शेत रस्ता २.५५ किमी ता.नांदुरा	१८.९७	ता.मा.क्र.१७/२००२-०३ प्रमाक २०९/दि.१५.३.०३	०५/०५ बंद ०३/०३	९.८५	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	किमी ०/० ते ०/४०० लांबीमध्ये ८० मीमी खडीकरण पूर्ण उर्वरित काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे .
१३		नांदुड मोताळा रस्ता रूंदीकरण किमी ११/० ते १५/०	२३.५८	ता.मा.क्र.५०/काअ/२००२-०३ प्रमाक २९८/दि.१.४.०३	२/०५ काम बंद १५/०५	०.३७	मजुराअभावी बंद	-----	मजुर कामावर आल्याबरोबर कामास सुरुवात करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मळगुजारी तलाव, वनतळी, खो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>तालुका :- मलकापुर</b>									
१४		लाह्या मंडळी शेत रस्ता किमी ०/०ते १/२००	७.६४	ता.मा.क्र.१५/काअ/२००५-०६ प्रमाक्र ३८८/दि.२९.४.०६	७/१२/०६ काम बंद ३१/०५	१.५६	मजुराअभावी बंद	-----	मजुर कामावर आल्याबरोबर कामास सुरुवात करण्यात येईल
१५		वाघेडा दुधलगाव रस्ता भाग २ लांबी २.२६ ता.मलकामपुर	१६.६६	ता.मा.क्र.२१/काअ/२००२-०३ प्रमाक्र २०८/दि.१५.३.०३	बंद १७/११	७.६६	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम , अस्तरीकरण पुर्ण.उर्वरित काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पुर्ण करण्यात येत आहे .
१६		तालुका :- जळगाव जा. मो.बडेडा खु.ते वडगाव पाटण रस्तालांबी १.०० किमी (२/० ते ३/०)	७.८७	ता.मा.क्र.१८/काअ/२००५-०६ प्रमाक्र २३४/दि.१.३.०६	काम बंद १७/५/०६	०.९३	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम पुर्ण.कुशल भागाचे काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पुर्ण करण्यात येत आहे .

जिला तक्त्यात यंत्रनिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, स्त्रो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्णपणे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१७	मौ. कुरुण्ड खु. तरोडा बु ते तरोडा खु रस्ता लांबी २.०० किमी (०/० ते २/० ) ता. बळगाव जा.	१५.८८	ता.मा.क्र.१७/काअ/२००५-०६ २३५/दि.१.३.०६ प्रमाक्र	७/११/०६ काम बंद १	१.९६	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम पूर्ण. कुरुशल भागाचे काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे .	
१८	मडळंड बु शेत रस्ता सव्हे नं.१७ ते ४६ लांबी २.६० किमी	१५.५०	ता.मा.क्र.१२/काअ/२००५-०६ प्रमाक्र ९/दि.२.१.०६	२४/३/०६ काम बंद २	१.८०	निविदा कार्यवाही प्रगतीत	-----	मातीकाम पूर्ण.कुरुशल भागाचे काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे .	
१९	बोरळा गावकरीता शेत रस्ता लांबी १.७१ किमी ता .जळगाव जा.	१३.६८	ता.मा.क्र.२०/काअ/२००२-०३ प्रमाक्र ७५/दि.३०.१.०३	२७/२/०४ काम बंद ५	१.८७	मजुराअभावी	-----	मातीकाम ५०० मी वाळता पूर्ण .	

ग्रामीण तत्क्यात यंत्रनिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्राचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	यंत्राचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	अपूर्ण कामाची संख्या	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९			

१ ते ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती -- २० कामे

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, बुलढाणा

१	सिन्हाव जहो गिर वानेगांव शेत रस्ता लांबी ३.५० किमी. ता. दे.राज	ता.मा.क्र. ०८/०२-०३ प्र.मा.क्र. २९४/३१.७.०२ ता.मा.क्र. ५५/०६-०७ प्र.मा.क्र. ५२७/९.६.०६	काम सुरु. ४.११.२००३ काम बंद. ३१.७.२००९	९.९९	मजुराअभावी	३.१०० किमी रस्ता पूर्ण. ३०० मीटर मातीकाम जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे बाकी. काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
२	बाळंब खु येथील शेत रस्ता लांबी २.२० किमी. ता. दे.राजा	ता.मा.क्र. ३०/०२-०३ प्र.मा.क्र. २४३/१५.३.०३ ता.मा.क्र. ०२/०८-०९ प्र.मा.क्र. ३४९/२२.५.०७	काम सुरु. १५.२.२००५ काम बंद. १८.२००५	६.११	काम प्रगतीत.	मातीकाम पूर्ण. खडी वाहतुके प्रगतीत. काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
३	मानेगाव मांडवा रस्ता रुंदीकरण. लांबी ६.५० किमी. ता. जळगांव.	ता.मा.क्र. ४०/०६-०७ प्र.मा.क्र. ५९०/२८.६.०६	काम सुरु. २५.९.२००६ काम बंद. २२.१०.२००७	१.१०	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	रस्त्याचा भराव रुंदीकरण अंशतः पूर्ण. मुरुम वाहतुके बाकी. काम मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मासाजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण करणेबाबत केलेली उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		दुधाबोलानी हातणी रस्ता वनीकरण. लांबी ६.०० किमी. (किमी १३/०० ते १९/००) ता. बुलडाणा.	१६.८५	ता.मा.क्र. ११/०३.०४ प्र.मा.क्र. १७/३१.१.०४	काम सुरु. १५.४.२००४ काम बंद. १५.६.२००६	५.३१	कंत्राटदाराकडून प्रतिसादनसल्यामुळे.	-----	एक बाजू रेंदीकरण पूर्ण. काम मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
५		रायळ अंत्री कोळी रस्ता भाग-२ लांबी २.५१ किमी. ता. बुलडाणा.	१९.९१	ता.मा.क्र. ८१/०३.०४ प्र.मा.क्र. १०२/३१.१.०४	काम सुरु. १६.२.२००४ काम बंद. १.१०.२००७	८.०२	कंत्राटदाराकडून प्रतिसादनसल्यामुळे.	-----	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी रस्त्यावर जमा. काम मार्च ११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
६		डोंगळडाळा सवणा शेत रस्ता. लांबी २.८५ किमी. ता. बुलडाणा.	१७.२१	ता.मा.क्र. ५६/०३.०४ प्र.मा.क्र. ६३३/२४.८.०४	काम सुरु. २८.९.२००४ काम बंद. ८.११.२००५	१३.९६	चौकशी.	-----	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई अंशतः पूर्ण. सदर कामाची चौकशी अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ अकोला यांचे मार्फत पूर्ण झाली असून या प्रकरणी दोषारोप पत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे.
७		जांब फोसगांव शेत रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता. बुलडाणा.	१९.०६	ता.मा.क्र. २३/०४.०५ प्र.मा.क्र. २८५/२५.४.०५	काम सुरु. १५.५.२००५	९.२२	काम प्रगतीत.	-----	मातीकाम पूर्ण ८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी दबाई प्रगतीत. काम डिसेंबर २०१० अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

प्र.क्र.	यंत्राणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, खोबे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
८		बोर्लागपूर शेत रस्ता. लांबी १.२२ किमी. ता.बुलडाणा.	८.३०	ता.मा.क्र. २७/०४.०५ प्र.मा.क्र. ३३२/१.५.०५	काम सुरु. ५.१२.२००५ काम बंद १.४.२००७	१.६६	मजुराअभावी	-----	मातीकाम ०.९५० किमी पुर्ण.५० मी.बाकी.काम मार्च २०११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.
९		सिड्डे ते केसापूर गट क्र १३ शेत रस्ता. लांबी २.०१ किमी. ता.बुलडाणा.	१४.०५	ता.मा.क्र. ११/०५.०६ प्र.मा.क्र. ३०७/७.४.०६		४.९८	काम प्रगतीत.	-----	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाइ पुर्ण. ४० मीमी खडी जमा करणे प्रगतीत. माहे मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
१०		साळगांव अवघडराव सावंगी शेत रस्ता. लांबी २.२० किमी. ता.बुलडाणा.	१६.९६	ता.मा.क्र. ३६/०४.०५ प्र.मा.क्र. २८७/२५.४.०५	काम सुरु. १५.५.२००५ काम बंद १.५.२००९	७.०२	काम प्रगतीत.	-----	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाइ पुर्ण. ४०० मीटर लांबीतील ४० मीमी खडी दबाइ प्रगतीत. काम माहे सप्टेंबर २०१० अखेर पूर्ण करण्यांत येईल.
११		अळकळ येथील शेत रस्ता. लांबी २.०० किमी. ता.बुलडाणा.	१८.७३	ता.मा.क्र. २७/०६.०७ प्र.मा.क्र. ७१६/२१.७.०६	काम सुरु. १६.९.२००६ काम बंद.८.७.२००७	९.७८	काम प्रगतीत.	-----	मातीकाम पुर्ण.खडी जमा करणे प्रगतीत.काम मार्च २०११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.
१२		गिळ्या येथील शेत रस्ता लांबी १.५०० किमी ता. बुलडाणा	९.६८	ता.मा.क्र. २०/०६-०७ प्र.मा.क्र. ५४१/१५.६.०६	काम सुरु. ३१.१.२००७	१.३८	काम प्रगतीत.	-----	मातीकाम पूर्ण.८० मीमी खडी दबाइ पुर्ण. ४० मीमी खडी जमा करणे प्रगतीत.काम मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, पाझरगुजारी तलाव, वनतळी, खेती वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख / (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		वेळवद ते किन्होळा रस्ता रुंदीकरण. लांबी ५.०० किमी. ता.चिखली.	१८.५३	तां.मा.क्र. २१/०५.०६ प्र.मा.क्र. ६५३/३१.८.०५	काम सुरु. १०.१०.२००५	४.३४	काम प्रगति.	-----	किमी १/०० ते ४/६०० डावी बाजू रुंदीकरण दबाई सह पुर्ण.किमी २/०० ते ४/५०० उजवी बाजू रुंदीकरण दबाईसह पुर्ण.काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल
१४		दरिद्र ते गट क्र ३९ शेठ रस्ता. लांबी ०.७३ किमी. ता.चिखली.	७.९७	तां.मा.क्र. १२/०५.०६ प्र.मा.क्र. २१५/३.३.०६	काम सुरु. १६.१२.२००६ काम बंद. १७.३.२००७	०.४२	मजुराअभावी	-----	मातीकाम २०० मी.पुर्ण.काम मार्च २०११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.
१५		पाझर ते खाडवा रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.मोताळा.	१९.१७	तां.मा.क्र. २४/०३.०४ प्र.मा.क्र. ४८५/२८.७.०३	काम सुरु. २.११.२००५ काम बंद २३.३.२००८	१०.१८	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	-----	मातीकाम पूर्ण. ८० मीमी खडी दबाई पूर्ण. ४० मीमी खडी वाहतुक पुर्ण. काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
१६		रिश्वा ते पोखरी रस्ता. लांबी ३.०० किमी. ता.मोताळा.	१३.८४	तां.मा.क्र. ७/०३.०४ प्र.मा.क्र. ४५५/४.७.०३	काम सुरु. ३.१०.२००५ काम बंद. ६.१०.२००७	५.४९	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	-----	माती काम पूर्ण. ८० मीमी खडी वाहतुक पूर्ण. काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुराजारी तलाव, वनतळी, स्त्रो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१७		धामगाव बडे येथील पंचलिंगा कडे जाणारा शेत रस्ता. लांबी ३.५० किमी. ता. मोताळा	२२.६३	तां. मा. क्र. १५/०६.०७ प्र. मा. क्र. ३०४/७.४.०६	काम सुरु. १७.४.२००६ काम बंद. ६.४.२००८	१२.८१	कंत्राटदाराकडून प्रतिसादनसल्यामुळे.	-----	३.१०० किमी रस्ता पूर्ण. ४०० मीटर मातीकाम पूर्ण. खडीकरण बाकी. काम मार्च २०११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.
१८		झोळा येथील गट क्रमांक ४३७ पर्यंत शेत रस्ता. लांबी २.६० किमी. ता. मलकापूर.	१७.०४	तां. मा. क्र. ०६/०६.०७ प्र. मा. क्र. ४८३/२३.५.०६	काम सुरु. ११.६.२००६ काम बंद. ५.८.२००७	३.३८	वाळणे प्रस्तावित	-----	मातीकाम पूर्ण. खडीकरणाचे काम स्थानिक विकास निधी अंतर्गत प्रस्तावित असल्यामुळे रोहयतून वाळण्याबाबत कार्यवाही प्रालीत आहे.
१९		वडेते सावरागाव रोह रस्ता रूंदीकरण. लांबी ४.३० किमी. ता. मलकापूर.	२०.६७	तां. मा. क्र. ६०/०६.०७ प्र. मा. क्र. ६४४/२८.६.०६	सु. १७.९.२००६ बं. ३०.४.२००७	२.४७	मजुराअभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. काम मार्च २०११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.
२०		मलकापूर भालेगाव रस्ता रूंदीकरण. लांबी ५.०० किमी. ता. मलकापूर.	९.१६	तां. मा. क्र. ४१/०४.०५ प्र. मा. क्र. ६३१/२९.८.०५	काम सुरु. १.१.२००६ काम बंद. ३.१.२००७	३.२०	वाळणे प्रस्तावित	-----	सदर काम रोहयतून वाळून खाल्याच्या अन्य योजनेतून पूर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मध्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

अ) १ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलडाणा

१	अडबंकराजा क्र २ गां त. ता. ढिदखेड राजा	१८.७८	ता.मा. ३२/०५.०६ प्र.मा. दि २१.०३.२००६	काम सुरु २५/०५/०६ काम बंद ०५/११/०७	१०.८९	मजुराअभावी काम बंद आहे.	-----	मजुर उपलब्धतेनुसार काम पुर्ण करण्यात येईल. ३९.९६ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधिकक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र २० दिनांक २०/०७/२०१० नुसार प्रदान केली . सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ म
२	खासांव गांव तलाव ता. ढिदखेड राजा	१६.६९	ता.मा. ३७/०६.०७ प्र.मा. ८५२/दि ३१.१०.०६	काम सुरु २५/०५/०७ काम बंद ३१/०७/०७	१.२०	मजुराअभावी काम बंद आहे.	-----	मजुर उपलब्धतेनुसार काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी १५.४९ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.
३	मल्ली गांव तलाव ता. ढिदखेड राजा	१५.६२	ता.मा. ३६/०६.०७ प्र.मा. ८४९/दि ३०.१०.०६	काम सुरु ०८/०५/०७ काम बंद २९/०३/०९	४.३९	मजुरा अभावी काम बंद आहे.	-----	मजुर उपलब्धतेनुसार काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी ११.२३ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, गुजारी तलाव, वनतळी, वनीकरण, मुदसधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

ब) ६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

यंत्रणेचे नांव :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा

२	नेमठ पुर शेत रस्ता लांबी ४.०० कि.मी. ता. ऱ्हेकर	१७.११	२२२ / २४.६.२००२ ५१ / काअ/ २००१-०२	सु.१.११.२००३ बं.१.२.२००५ सु.१.१.२००६ बं.१५.२.२००६ सु.१५.१.२००७ बं.३०.१.२००७	५.२३	मजुरा अभावी	३.७० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३	तोषीगवळी शेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. ऱ्हेकर	८.१९	२४२ / १५.३.०३ ३४ / काअ/ २००२-०३	सु.३.५.२००३ बं.३०.४.०५ सु.१५.५.२००६ बं.३०.५.२००६ सु.१५.३.२००७ बं.३०.३.२००७	२.५१	मजुरा अभावी	मातीकाम पूर्ण. कुशल कामाचा परवानगी प्राप्त.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
४	मौबेमोळा शेत रस्ता लांबी २.५२ कि.मी. ता. ऱ्हेकर	१२.९९	१४६ / १६.२.२००४ १३ / काअ/ २००३-०४	सु.२०-२-२००४ बं.३०.४.०५ सु.१६.६.२००५ बं.२१.१.२००६ सु.१५.१.२००७ बं.२१.४.२००७	४.०४	मजुरा अभावी	१.८० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कंत्राट निश्चित कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रणुजारी तलाव, वनतळी, सव्हे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
५		मोबोखडाळा शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. कैकर	११.३०	१४८/१६.२.२००४ १२/काअ/ २००३-०४	सु.२.७.२००४ बं.२.८.२००४ सु.२२.४.२००६ बं.५.५.२००६ सु.१२.३.२००७ बं.२६.३.२००७	३.३१	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कंत्राट निश्चित. काम दि.३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण होईल.
६		पिण्डगांव विलमखो शेत रस्ता २.००कि मी ता.कैरला	१०.७०	४६६ / २१.११.२००२ ५/काअ/ २००२-०३	सु.१५.१२.२००३ बं.३१.१२.०४ सु.७.११.२००५ बं.२१.११.२००५ सु.१२.२.२००७ बं.२७.२.२००७	०.८७	मजुरा अभावी	-----	८०० मीटर मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
७		शिळमी अरमाळ ते नागनांव शेत रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० लांबी ४.०० कि.मी. ता. दे.रसा	२४.६०	१४२ / २००५ दि.१.३.२००५ ६/काअ/ २००४-०५	सु.२०.४.२००५ बं.३.६.२००५ सु.२०.३.०६ बं.११.६.२००६ सु.२३.२.२००७ बं.८.६.२००७	४.८८	मजुरा अभावी	-----	३.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

## जालील तक्त्यात यंत्रणेनिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुजारी तलाव, वनतळी, खोबनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
८	शंभून ते शिवणी कंकाळ शेत रस्ता १.८० कि मी ता. शि.राजा	९.३१	२४६/१५-३-२००३ १३ /काअ/ २००२-०३	सु.२.१२.२००३ बं.१२.४.२००५ सु.२५.३.२००६ बं.९.४.२००६ सु.११.४.२००७ बं.५.५.२००७	४.९८	मजुरा अभावी	८ (अ) -----	१.६० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९	पिंछणांव सोनारा शेत रस्ता लांबी २.३० कि.मी. ता. शि.राजा	२०.६१	२४८/१५.३.२००३ ७ /काअ/ २००२-०३	सु.२२.१२.२००३ बं.२.२.०५ सु.६.२.२००५ बं.७.३.२००५ सु.२५.२.२००७ बं.११.३.२००७	३.५४	मजुरा अभावी	-----	१.६० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०	कोळी दहातोडे शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. जोगार	९.४५	३१/काअ/०२-०३. रोहयो/ २९७ दि.१५.३.२००३	सु.१६.५.०३ बं.३१.३.०५	२.६२	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. काम दि.३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
११	गुंथनाफावाद शेत रस्ता लांबी २.३० कि.मी. ता. जोगार	१२.९७	८०/काअ/०१-०२ रोहयो/ ४७ दि.२१.१.२००३	सु.१५.३.०३ बं.१६.४.२००५ सु.१.२.२००६ बं.१५.२.२००६	५.०२	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्राचा अर्पण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मच्छगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१२	--	कुंझस शेत रस्ता लांबी २.०० कि.मी. ता. चोणार	१०.९४	७९/काअ/०१-०२ रोहयो/ ३८३ दि.१२.८.०२	सु.१६.२.०३ बं.३०.४.०४ सु.१५.३.२००६ बं.३०.३.२००६	२.४९	मजुरा अभावी	-----	७५ मीटर वाळता. मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१३		रायखंड टिटवी गांधारी शेत रस्ता २.०० किमी ता. चोणार	७.०५	सुप्रमा ३६६/ दि. ६.५.२००० १३/काअ/ २००१-०२	सु.३०.११.२००० बं.३१.३.२००५ सु.२.७.२००५ बं.१६.७.२००५ सु.२७.१.२००७ बं.११.२.२००७	१.२४	मजुरा अभावी	-----	०/४०० ते १/३०० मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त.कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१४		गायबंड शेत रस्ता २.०० किमी ता. चोणार	१०.९३	१४०/ १३.२.२००४ २६/काअ/ २००२-०३	सु.१.६.२००४ बं.३१.३.०५ सु.१७.५.२००५ बं.३१.५.२००५ सु.६.१२.२००५ बं.२०.१२.२००५ सु.२७.३.२००७ बं.१२.४.२००७	३.६८	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मज्जापुजारी तलाव, वनतळी, खोबनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मूळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१५	२	पळखेड शेत रस्ता २.०० किमी ता. लोणार	१.५४	२९७/१.४.२००३ ३३ / काअ/ २००२-०३	सु.१४.५.२००३ बं.३०.४.२००५ सु.१२.४.२००७ बं.२७.४.२००७	३.६८	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राट निश्चित. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१६	२	मोवेवडागांव तेज न शेत रस्ता (लंबी २.०० कि.मी.) ता. लोणार	१.७८	१४२ / १६.०२.२००४ ११ / काअ/ २००३-०४	सु.२.१.२००५ बं.३१.३.२००५ सु.१६.२.२००६ बं.२८.२.२००६ सु.१५.३.२००७ बं.३०.३.२००७	२.२२	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कंत्राट निश्चित. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१७	२	हत्तावखेड शेत रस्ता लंबी २.०० कि.मी ता. लोणार	११.२४	६४१ / २४.८.२००४ १० / काअ/ २००३-०४	सु.२६.११.२००४ बं.२५.१२.२००४ सु.१६.२.२००५ बं.१७.५.२००५ सु.२१.३.२००७ बं.५.४.२००७	२.३३	मजुरा अभावी	-----	२.०० कि.मी. मातीकाम पूर्ण. २०० मी. जमिन वाद. कुशल भागाचे कंत्राट नक्की. खडी गोळा करणे प्रगतीत. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे

डालील तक्त्यात यंत्रानिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुरांजारी तलाव, वनतळी, खेते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१८	३	मौजे आरखव येथील शिव शेत रखलांबी २.४० कि.मी. ता. लोखर	१४.१६	५६२/ २९.७.२००४ ३/काअ/ २००४-०५	सु.१६.१२.२००४ बं.१५.३.२००५ सु.१८.३.२००६ बं.३.४.२००६	७ ४.११	८ मजुरा अभावी	८ (अ) -----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करण काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१९		गुंधोतरस्ता ता. लोणार लांबी २.०० कि.मी. ता. लोणार	९.१२	१४४ / १६.२.२००४ १४/काअ/ २००३-०४	सु.१.४.२००४ बं.३०.६.२००४ सु.१६.११.२००४ बं.२५.१२.२००४ सु.६.१२.२००५ बं.२०.१२.२००५ सु.१२.२.२००७ बं.२७.२.२००७	४.७८	मजुरा अभावी	-----	१५० मी. वगळता (जारे अभावी) मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करण काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२०	--	चौळ ते म्हसला खुद रस्ता लांबी ३.६० कि.मी. ता. बुलढाणा	१४.६२	२१/काअ/१९-२००० ६.७.२०००	सु.१३.१२.२०००. बं.३१.५.२००१ सु.७.१.२००५ बं.३०.४.२००५ सु.५.५.२००७ बं.३.८.२००७	८.८६	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. १.२० कि.मी. ८० मी.मी. वर्बाईचे काम पूर्ण. उर्वरित खडी गोळा करणे प्रगतीत. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.



प्र.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुरांनी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण - कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२१		चवळते डोंगरपुर रस्ता लांबी ३.६६ किमी ता. बुलढाणा	२४.८२	३०२ / ७.१२.२००२ १/काअ/२०००-०१	सु.१३.५.२००३ बं.८.६.२००५ सु.१३.७.२००६ बं.१३.६.२००७	२.१४	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम जवळपास पूर्ण. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२२		बेळगाव शेेत रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. चैकर	१२.८७	७७५ / ४.५.२००१ १४/काअ/२००१-०२	सु.२०.४.०२ बं.१.६.२००५ सु.१.६.२००७ बं.३१.७.२००७	७.००	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कंत्राटदार निश्चित. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२३		मोठे लोणी गवळी शेेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. चैकर	५.६५	७७५ / ४.५.२००१ १६/काअ/२००१-०२	सु. ४.१२.२००४ बं. ३०.४.०५ सु.१५.३.०६ बं.३०.३.२००६ सु.२८.२.२००७ बं.१३.३.२००७	२.३२	जमिन वादामुळे बंद	-----	मातीकाम १.४० कि.मी. पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२४	--	घाटवरी शेेत रस्ता लांबी १.८० कि.मी. ता. चैकर	७.४९	१२/काअ/००-०१ रोहयो/८३४ दि.१६.५.२००१	सु.२०.६.०१ बं.३१.१.२००५ सु.६.३.२००६ बं.२१.३.२००६ सु.२.२.२००७ बं.१७.२.२००७	१.७६	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मत्स्यगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२५	--	गोहिव शेत रस्ता लांबी १.८५ कि.मी. ता. षेडकर	८.९९	१७/काअ/०१-०२ रोहयो/ ७७५ दि.४.५.२००९	सु.८.१.२००२ बं.२३.५.२००५ सु.१६.१.२००६ बं.३१.१.२००६ सु.१५.३.२००७ बं.३०.३.२००७	५.४०	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कंत्राटदार निश्चित. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन्या २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
२६		कलढाणा नागझरी शेत रस्ता लांबी ३.०० कि.मी. ता. षेडकर	११.५५	३२३/ १२.८.२००० ४८/काअ/२००१-०२	सु.१२.११.२००० बं.३०.४.०५ सु.१६.६.२००५ बं.३०.६.२००५ सु.१८.३.२००७ बं.२.४.२००७	२.७९	मजुरा अभावी	-----	मातीकाम पूर्ण. कुशल परवानगी प्राप्त. कुशल भागाचे काम जुन्या रोहयो प्रमाणे पूर्ण करून काम जुन्या २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मळामुजारी तलाव, वनतळी, खो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२७		पाळी कोरखेड रस्ता लांबी १.५० किमी ता.नांदुरा	१६.६६	ता.मा.३८/२००१-०२ प्र.मां.५१८/२०.१२.०२	सु.२७.०२.०३ बं.३०.०८.०३ सु.०३.१२.०३ बं.०१.०१.०४ सु.०१.१२.०५ बं.१५.०१.०६ सु.०४.१२.०७ बं.०१.०१.०८	८.७१	निविदा प्रगतीत	कार्यवाही	मातीकाम पुर्ण खडीकरण बाकी उर्वरित काम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबध्द कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे .
२८		निळी लोणवडी रस्ता लांबी २.०० किमी ता.मलकापुर	१५.१०	ता.मा.२८/काअ/०२-०३ प्र.मां.२१५/३१.०७.०३	सु.२४.११.०२ बं.०२.०१.०३ सु.०५.०३.०४ बं.०१.०४.०४ सु.०३.११.०५ बं.२१.०५.०५	११.६२	निविदा प्रगतीत	कार्यवाही	मातीकाम पुर्ण, १६०० मी अस्तरीकरण ,८० मीमी खडीकरण पुर्ण. उर्वरितकाम शा.नि.क्र.२८/रोहयो-६/दि.३०.६.२००९ अन्वये ,पुर्वीच्या रोहयो पध्दतीनुसार कालबध्द कार्यक्रम आखुन मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, खो वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी योग्य जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

यंत्रणेचे नांव - कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, बुलढाणा

२८	शेल्डॉव देशमुख ते गोहेगांव रस्ता लांबी ४.२० किमी. ता.शेकर	मुळ २२.२४ सुधारीत २४.९९	तां.मा.१२/०१-०२ प्र.मा.१०४४/२७.०७.०१ तां.मा.४७/०६-०७ प्र.मा.७१९/२९.०७.०६	सु.२७.०१.०२ बं.०४.११.०५	६.७९	कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद नसल्यामुळे.	मातीकाम पूर्ण. काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.
----	---	-------------------------	--	-------------------------	------	--------------------------------------	--

## खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रणुजारी तलाव, वनतळी, स्तो वनीकरण, मुदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: धूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिव्जन विभाग, बुलढाणा

ब) ६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

१	चंभूर गांव तलाव ता.हिरवली	१०.२७	ता.मा.१५/४/२००२.०३ प्र.मा.२११/दि १५.३.०३ सु.तामा.४६/०६.०७	काम सुरु १२/५/०३ काम बंद २८/०४/०६	१०.३०	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	२६.४२ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधिक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १५ दिनांक १७/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन २०११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी
२	गुळ्या गांव तलाव ता.हिरवली	१७.१२	तां.मा. १६२/०२.०३ प्र.मा. २१३/दि १५.३.०३	काम सुरु ३/४/०३ काम बंद २५/०३/०६	१७.५४	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद	४१.८८ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधिक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र २१ दिनांक २०/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी
३	गुळ्या गांव तलाव ता.हिरवली	४.१३	तां.मा. २/२००२.०३ प्र.मा. २२७/दि १५.३.०३	काम सुरु २६/०५/०३ काम बंद १६/०६/०५	०.९३	काळी माती उपलब्ध नसल्याने काळणे प्रस्तावित	बुडीत क्षेत्रात काळी माती उपलब्ध नसल्याने काम काळणे प्रस्तावित

न.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मळजुगारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्ता कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४	२	शेळू पाझर तलाव ता. ष. राजा	२३.८३	तां.मा. १९/०२/०३ प्र.मा. ४१/दि २१.१.०३	काम सुरु २५/०२/०३ काम बंद ७/०७/०७	२३.७७	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		४७.७२ लाख रु. चे सुधा अंदाजपत्रकस अक्षिक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १७ दिनांक १९/०७/२०१० नुसार प्रदान केली सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी १
५	२	वाळू पाझर तलाव ता. ष. राजा	२२.६०	तां.मा. १६७/०२.०३ प्र.मा. २२०/१५.३.०३	काम सुरु १५/०४/०३ काम बंद १९/०२/०६	१०.३७	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		४१.३३ लाख रु. चे सुधा अंदाजपत्रकस अक्षिक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १४ दिनांक १७/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी
६	२	उगळू गांव तलाव क्र २ ता. ष. राजा	१३.८६ सुधा. १८.८५	तां.मा. ०५/०३.०४ प्र.मा. ०९६/दि ३१.१.०४ सु.तां.मा. २९/०५.०६ सु.प्र.मा. १०/दि २७.१.०६	काम सुरु १८/२/०४ काम बंद १९/०२/०६	१७.८४	मजुराअभावी काम बंद आहे.		नोंदणीकृत गवंडी मजुराची मागणी ग्राम पंचायतीकडे करण्यात आली आहे. मजुर उपलब्धतेनुसार काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित किंमत १.६३ लाख रुपये

## जालील तक्त्यात यंत्रणेनिहाय माहिती

## जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रणुजारी तलाव, वनतळी, सखे वनीकरण, मुदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
७		उखळ क्र १ गाव तलाव ता. सि. राजा	१२.५०	ता.मा. १८/०२/०३ प्र.मा. २३/१५.३.०३	काम सुरु १४/५/०३ काम बंद ११/२/०६	१३.७०	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		३२.३७ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १६ दिनांक १९/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जून ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी
८		ता. सि. राजा पाझर तलाव ता. सि. राजा	२०.६४	ता.मा. १६/०२/०३ प्र.मा. ३०/११.४.०३	काम सुरु १०/०५/०३ काम बंद २३/०८/०६	२२.०५	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		५२.३५ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १९ दिनांक १९/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जून ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी १
९		राठ्ठी २ पाझर तलाव ता. सि. खेड राजा	१९.५६	ता.मा. १५/०२/०३ प्र.मा. ५०/११.१.०३	काम सुरु १०/२/०३ काम बंद ११/६/२००५	२१.४२	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		४५.९५ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र १८ दिनांक १९/०७/२०१० नुसार प्रदान केली. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जून ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी २

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे संव. व. प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, जुनारी तलाव, वनतळी, वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१०		चिंचोनी बोरे गांव तलाव ता. पाझर	१३.६६	तां. मा. २०३.०४ प्र. मा. दि ११.११.०३ सु. तां मा ५२/०७.०८	काम सुरु १/०२/०४ काम बंद ३०/०३/०५	१२.९३	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		२६.७५ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी अधिकांक अभियंता स्तरावर आहे. सु. प्र. मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी ६.२८ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.
११		मिळोनी बु. पाझर तलाव ता. देराणा	२३.३०	तां. मा. १५३/०२.०३ प्र. मा. २१८/दि १५.३.०३	काम सुरु ११/५/०३ काम बंद २५/०५/०७	२१.०२	मजुराअभावी काम बंद आहे.		मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी २१.१० लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे. ५३.१८ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रकस अधिकांक अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता क्र २२ दिनांक २०/०७/२०१० नुसार प्रद
१२		डोळूक २ गांव तलाव ता. देराणा	७.४६	तां. मा. १६३/०२.०३ प्र. मा. २१४/दि १५.३.०३	काम सुरु ३१/०३/०३ काम बंद ७/०२/०४	३.२९	मजुराअभावी काम बंद आहे.		मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी ४.१८ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजुराजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		सिसव जहा. गाव तलाव ता.शेळगांवराजा	१९.९३	ता.मा.१५/७/०२.०३ प्र.मा. २३४/दि १५.३.०३	काम सुरु २५/१२/०५ काम बंद ०८/०९/०६	६.३४	मजुराअभावी काम बंद आहे.	८ (अ)	नोंदणीकृत गवंडी मजुराची मागणी ग्राम पंचायतीकडे करण्यात आली आहे. मजुर उपलब्धतेनुसार काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित किंमत २.७९ लक्ष रुपये
१४		हासमी गाव तलाव ता.शेळली	१९.३७	मुळ तां.मा. ८/७/०१.०२ मुळ प्र.मा.७२५/ ३०.४.०१ सुधा.तां.मा. २१/०७.०८	काम सुरु ११/५/०९ काम बंद ३/५/०४	२०.५४	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		४५.६० लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी अधिष्ठाक अभियंता स्तरावर आहे. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी २१.७३ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.
१५		गोमिनांव तलाव ता.शेळली	१६.४२	मुळ तां.मा. १०९/०१.०२ मुळ प्र.मा.७२५/ दि ३०.४.०१ सुधा.तां.मा. २८/०७.०८	काम सुरु १०/५/०९ काम बंद ५/५/०३	१६.८७	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		५६.२८ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी अधिष्ठाक अभियंता स्तरावर आहे. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जुन ११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी ३५.९२ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माळुजारी तलाव, वनतळी, रूखे वनीकरण, मृदसंधारण -कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादनना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१६		साळगाव भु. गांव तलाव ता. सिखली	१.९७	मुळ तां.मा. १०८/०१.०२ मुळ प्र.मा. ७२५/३०.४.०१	काम सुरु १५/५/०१ काम बंद २६/५/०३	१.११	निलंबन निधी निश्चितीचे कार्यवाहीत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		कामाचे संयुक्त मोजणीनुसार तफावत आढळल्याने निलंबन निधी निश्चितीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे. निलंबन निधी मंजुरीनंतर सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद करून अंदाजपत्रकास सुधारित तांत्रिक मान्यता
१७		माळुजी गांव तलाव ता. सि.गजा	१९.७०	मुळ तां.मा. १०३/०१.०२ मुळ प्र.मा. ७०६/दि २४.४.०१	काम सुरु ८/५/०१ काम बंद २०/२/०३	१.४०	मजुराअभावी काम बंद आहे.		मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी १०.७९ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.
१८		दिवळ खुर्द. गांव तलाव ता. येकर	७.२५	तां.मा. ३७/२०००.०१ प्र.मा. ५५०/दि ३१.३.०१	काम सुरु ११/५/०१ काम बंद ३०/५/०२	१.२१	काळी माती उपलब्ध नसल्याने बंद.		काळी माती उपलब्ध नसल्याने वाळणे प्रस्तावित
१९		दे.साळगाव गांव तलाव ता. येकर	७.२८	तां.मा. ३७/२०००.०१ प्र.मा. ५५०/दि ३१.३.०१	काम सुरु ५/५/०१ काम बंद २९/५/०२	२.३४	भूसंपादननाभावी		भूसंपादन रकमेची मागणी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनस सादर. भूसंपादनाचे अदायगीनंतर काम पूर्ण करण्यात येईल.
२०		भुळुळा गांव तलाव ता. मोगार	४.९६	तां.मा. ३२/२०००.०१ प्र.मा. ३३६/ १.२.०१	काम सुरु ४/४/०१ काम बंद ५/६/०६	४.२८	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. उर्वरित रक्कम ४.१३ लक्ष

## जालील तक्त्यात यंत्रनिहाय माहिती

## जिल्हा : बुलढाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मज्जाजारी तलाव, वनतळी, सखे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२१		अंदाजगांव तलाव ता.भोताळा	६.८५	तां.मा. ५५/२०००.०१ प्र.मा ७८५/दि ४.५.०१	काम सुरु २०/५/०२ काम बंद २८/८/०२	२.६८	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बंद		२५.५८ लक्ष रु. चे सुधा अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी अधिकांक अभियंता स्तरावर आहे. सु.प्र.मा. प्राप्त झाल्यानंतर जून ११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामासाठी २१.०६ लक्ष रु खर्च अपेक्षित आहे.

५५  
७८५  
४.५.०१  
२०/५/०२  
२८/८/०२

५५  
७८५  
४.५.०१  
२०/५/०२  
२८/८/०२

ब्राह्मील तक्त्यात यंत्रनिहाय माहिती

जिल्हा : बुलढाणा

क्र.	यंत्रा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, सर्व वनीकरण, मुदसंधारण - कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

ब) १० वर्षावरील अपूर्ण कामे

यंत्रणेचे नांव - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा

क्र.	माखळ सोर्गाव रस्ता इजिमा लांबी ५.०० कि.मी. ता. बुलढाणा	१७.११	२/काअ/१८-११ २१.५.१८	१.७.१८ ३०.५.११ ६.४.२००० १५.६.२००० ५.१.२००५ ११.४.२००५ ७.५.२००७	८.४८	काम प्रगतीत.	मातीकाम पूर्ण. ८० मी.मी. खडीकरण प्रगतीत. काम ३०.६.२०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१							

व्यापारिक तक्रारत यंत्रणा निहाय माहिती

जिल्हा : बुलडाणा

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मजगुजारी तलाव, वनतळी, रवे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज यंत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

यंत्रणेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, बुलडाणा

क) १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ अपूर्ण कामे

१	अंधेरा गाव तलाव ता. शेरगा	१.१४	ता.मा.क्र.१२८८/२२.५.८५ प्र.मा.क्र.१८४२/दि.४.१०.८५	काम सुरु २३.१०.८५ काम बंद १६.१.८६	०.५४	वनजमिनीमुळे काम बंद	रो. ह. यो. समितीच्या निर्देशानुसार काम रद्द करण्याचा सादर केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडून तृटीपुततेसाठी यंत्रणास्तरावर.		
२	चुन्वडी पाझर तलाव ता. खंभामपुर	४.८४	ता.मा. ६.५.८३ प्र.मा.क्र.२१४७/ दि.१७.५.८३	काम सुरु ५.१२.८३ काम बंद ३०.११.८३	०.५६	वनजमिनीमुळे काम बंद (न्यायालयीन प्रकरण)	रो. ह. यो. समितीच्या निर्देशानुसार काम रद्द करण्याचा सादर केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडून तृटीपुततेसाठी यंत्रणास्तरावर.		
३	राजूर पाझर तलाव ता. चळगाव गा.	५.५१	ता.मा.क्र.१५०५/२५.५.८७ प्र.मा. ६८७/दि. २७.२.८७	काम सुरु २.३.८७ काम बंद २६.६.८८	२.८८	वनजमिनीमुळे काम बंद	रो. ह. यो. समितीच्या निर्देशानुसार काम रद्द करण्याचा सादर केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडून तृटीपुततेसाठी यंत्रणास्तरावर.		

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, यंत्रगुजारी तलाव, वनतळी, खळे वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: धूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
यंत्रणेचे नांव :- कायकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा									
४	१	रुईवेड टेकाडे, पाझर तलाव तल्लुगा बुलढाणा	१८.९१ प्र.सु. २४.०९, सु.प्र.मा. १०९.१५	तां.मा. ३५/२०.१२.९१, प्र.मा. ११.०५.१९९२ तां.मा. २५/१०/०८.९५ सु.प्र.मा. २९.१२.९५ वि.स.अं.ता.मा.६/२३.०४.०७ रु.१४.३० लक्ष सु.प्र.मा.दि.०७.०६.१०	सुरु २५.०५.९२ सुरु २०.०४.९६ बंद २१.०४.९६ सुरु ०९.०२.०५ बंद २८.०६.०५	३२.६९७	द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता अभावी काम बंद होते. मुकतीच सुधारित मान्यता प्राप्त		मुकतीच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त, पावसाळा संपताच काम सुरु करण्यात येईल.

प्रश्न क्रमांक ९ : अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

जिल्हा : वाशिम

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची

१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती.

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्राप्ती पथावर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१ ते ५ वर्षातील	१५	०	२	५	२	०	६	०	
२	६ ते १० वर्षातील	३४	०	३	१	६	०	२०	४	
३	१० वर्षांवरील	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	एकूण	४९	०	५	६	८	०	२६	४	०

शालील तक्त्यात खंयच्याहीहाय साहिती

जिल्हा : वाशिम

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव झऱाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते बनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादनना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्णामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

सा.बा.विभाग वाशिम

१ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

१	सा वा विभाग वाशिम	सुळ्ळी गावपान रस्ता लांबी १.८० किमी.	१.०१	ता मा १०/काअ ०५-०६ प्रमा २७७५/१६.४.२००५	का.चा.१६/५/०५ का.बं.२६/७/०५ का.चा.१/५/०६ का.बं.१९/९/०६ का.चा.२०/१२/०६ का.बं.३०/१/०७ का.चा.५/२/०७ का.बं.२४/५/०७	४.७४	मातीकाम पूर्ण.निर्वादा प्रक्रियेत.	शासन निर्णय क्र मप्रारोहयो २००८/प्रक्र २८/रोहयो ६/दि २४/०७/२०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या मंजूरीनुसार सदर कामे ३१/३/२०११ पर्यंत पुण करण्यात येईल
२	सा वा विभाग वाशिम	रिळते पाडी तिखे रस्ता लांबी ४.३६ किमी.	४.१७ १४.९४	ता मा ३/काअ ०१-०२ सु.ता मा १०/काअ ०४-०५ प्रमा ६४४/१४.४.२००९ सु.प्रमा ५८५/२०.७.२००४	का.सु.३०.४.०१ का.बं.१५.७.०१ का.सु.२५.१०.०२ का.बं.८.११.०२ का.सु.१४.३.०३ का.बं.६.६.०३ का.सु.१६.७.०४ का.बं.३०.७.०४ का.सु.२४.२.०६ का.बं.२७.४.०६	१२.०३	मातीकाम ६०० मीटर बाकी १.०० किमी ची खडी फोडणे पूर्ण . कास्तकाराने अडवणुक केल्यामुळे उर्वरित काम बंद	शासन निर्णय क्र मप्रारोहयो २००८/प्रक्र २८/रोहयो ६/दि २४/०७/२०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या मंजूरीनुसार सदर कामे ३१/३/२०११ पर्यंत पुण करण्यात येईल



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	खुर्ण कामाचे नंबर व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव बलाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते वनीकरण, शुद्धीकरण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामांची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अंमलात आणणे करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३	सा बा विभाग वाशिम	सुळडा कुरुवा रस्ता लांबी १.५० किमी.	१३.००	ता मा २६/काअ ०४- ०५ प्रमा ६२३/ १.२.२००५	का.सु.२४.४.०५ का. ब.२४.४.०६	१.५५	मातीकाम पूर्ण,निवीदा प्रक्रियेत.	-	शासन निर्णय क्र मप्रारोहयो २००८/प्रक्र २८/रोहयो ६/दि २४/०७/२०१० अन्वये पाप्त झालेल्या मंजूरीनुसार सडर कामे ३१/३/२०११ पर्यंत पुणु करण्यात येईल
४	सा बा विभाग वाशिम	धुळ्या ते काकडशहा रस्ता लांबी १.००किमी.	५.४१	ता मा १४/काअ ०६- ०७ प्रमा २७११/ १६.३.२००६	का.सु.२३.४.०७ का. ब.२१.७.०९	५.४१	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण	-	अद्याप देयक सादर करण्यात आले नाही
<b>६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे</b>									
१	सा बा विभाग वाशिम	खंडा ते भिलडोर रस्ता	१६.०१	ता मा २०/काअ ०३- ०४ प्रमा १९२/ २७.२.२००४	कासु १७.३.०५ काबं.१५.४.०५	६.६७	कुशल काम पूर्ण करण्याची कार्यवाही प्रगति.	-	शासन निर्णय क्र मप्रारोहयो २००८/प्रक्र २८/रोहयो ६/दि २४/०७/२०१० अन्वये पाप्त झालेल्या मंजूरीनुसार सडर कामे ३१/३/२०११ पर्यंत पुणु करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव झलाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते वनीकरण, बृहदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज प्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्णपणे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि.प. वाशिम

१ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

१	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	रिड खंडाळा रस्ता	१०.००	तां.मा. १२८/०४-०५ प्र.मा. २७७९ दिनांक १६.४.२००५	का.सु.दि. २०/११/२००५ का.बंद दि. ४.७.२००७	१.२५	कंत्राटदाराचा अनुत्साह.		फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
२	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	साखरा जाभरुण भाग २	८.००	तां.मा. ३२/०५-०६ प्र.मा. १५२४ दि ३०.९.२००५	का.सु.दि. १९-३-२००६ का.बंद दि. १५.३.२००७	०.९१	कुशल कामासाठी निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद नाही		प्रतिसाद मिळाल्यास फेब्रुवारी २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

१	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	कुंभारखेड जोड रस्ता	१४.८०	तां.मा. ३६/००-०१ प्र.मा. ४८९ दि २०.३.०१	का.सु.दि. १.४.०१ का.बंद दि. ८.१०.०२	४.४५	निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त		मार्च २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
२	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	धरकाटा सावरगांव भाग १	७.००	तां.मा. ४३/००-०१ प्र.मा. ७५३ दि १०.५.०१	का.सु.दि. १४.५.०१ का.बंद दि. ३.५.०३	१.३४	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त सुप्रमा प्रस्ताव सादर दि. १३.२.०८		कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असल्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून काम माहे फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव रुग्णालय, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, वृद्धसंभारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत कितती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन, अभाव, मजुरा अभाव, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	फळगांव थेट पांढण रस्ता भाग १	६.००	तां.मा. ४२/००-०१ प्र.मा. ७८० दि १८.५.०१	का.सु.दि. १.६.०१ का.बंद दि.३०.११.०४	३.०७	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त मातीकाम पूर्ण		कुशल काम फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
४	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	तळगाव कोकलगाव भाग १	८.००	तां.मा. ४५/००-०१ प्र.मा. ४७० दि २५.५.०१	का.सु.दि. २७.६.०१ का.बंद दि. ११.६.०३	२.२०	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त दि. २४.४.०६		कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असून निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून काम माहे फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
५	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	काटा ते जांभरण रस्ता	१४.५७	तां.मा. ६/०१-०२ प्र.मा. १०८ दि ३०.३.०२	का.सु.दि. १३.३.०३ का.बंद दि. २५.४.०३	१.२१	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त सुप्रमा आवश्यक व अप्राप्त माती काम पूर्ण		कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असल्याने निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून काम माहे फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	झुण्णी कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पंझर तलाव, गाव बलाव, मालगुजारी तलाव, कनतळी, रस्ते वनीकरण, झुरसंधारण कुवि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंद्रा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	धरकाटा सावरगांव भाग २	१५.१९	तां.मा. ४३/००-०१ प्र.मा. ४४९दि ८.५.०३	का.सु.दि. २४.२.०४ का.बंद दि. २२.४.०५	२.३६	खात्याकडे साधन सामुग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त सुप्रमा प्रस्ताव सादर दि.१३.२.०८ सुप्रमा आवश्यक व अप्राप्त अकुशल काम पूर्ण	८ (अ)	कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असल्याने निविदा प्रक्रीयेस पूर्ण करणे काम माहे फेब्रुवारी २०१९ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
७	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	फळेगांव शेट पांढरण रस्ता भाग २	९.४४	तां.मा. ४२/००-०१ प्र.मा. ५९७ दि ११.६.०३	का.सु.दि. २३.२.०४ का.बंद दि. ३०.११.०४	४.३१	खात्याकडे साधन सामुग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त. मातीकाम पूर्ण		कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असून निविदा प्रक्रीयेस पूर्ण करणे काम माहे फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
८	का.अ. बां.वि.जि. प. वाशिम	चळेगांव कोकलगांव भाग २	८.०७	तां.मा. ४५/००-०१ प्र.मा. ६२० दिनांक ६.२.२००४	का.सु.दि. १६.२.०४ का.बंद दि. १०.३.०५	२.१९	खात्याकडे साधन सामुग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त.		मातीकाम पूर्ण कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त असून निविदा प्रक्रीयेस पूर्ण करणे काम माहे फेब्रुवारी २०१९ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अधुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
९	का.अ. बां.वि.नि. प. वाशिम	सहगांव करंजी गरड भाग २	१३.६३	तां.मा. १/००-०१ प्र.मा. ६२४ दिनांक २३.२.२००४	का.सु.दि. ५.४.०४ का.बंद दि. १५.२.०५	५.९८	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्रस्तावित		कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्त करून पुर्ननिविदा /निविदा प्रक्रीया पुर्ण करून काम माहे फेब्रुवारी २०११ अखेर पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.
१०	का.अ. बां.वि.नि. प. वाशिम	दौगांव जावळा पांदण रस्ता	११.७९	तां.मा. १०/०२-०३ प्र.मा. २३७ दिनांक ४.३.२००४	का.सु.दि. १३.७.०४ का.बंद दि.१.९.०४	२.३८	खात्याकडे साधन सामग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त. दानपत्र अडचण व त्या लांबित मातीकाम अपूर्ण		दानपत्राच्या अडचणीबाबत सर्व संबंधीत अधिकार्यांचे समन्वयाने जमीन अडचण डिसेंबर २०१० पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर अकुशल काम जानेवारी ११ अखेर पुर्ण करून कुशल काम करण्याची परवानगी प्राप्ती असल्याने निविदा प्रक्रीया पुर्ण करून काम माहे मार्च ११ अखेर पुर्ण करण्यात येईल.

अ.क्र.	यंत्राचा निहास अपूर्ण कामाची संख्या	यंत्राचा वर्णना (यंत्राचे नांव व कामाचा वर्णना, गाव वर्णना, मालाजुवारी तलाव, वर्णना, रस्ते वर्णना, यंत्राचा वर्णना)	यंत्राचा वर्णना किती होती	यंत्राचा वर्णना (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	यंत्राचा वर्णना तारीख / काम बंद तारीख)	यंत्राचा वर्णना	यंत्राचा वर्णना	यंत्राचा वर्णना	यंत्राचा वर्णना	यंत्राचा वर्णना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
११	कायकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि.प. वाशिम	उष्ण कामसे जवळा पादण रस्ता	१७.७४	तां.मा. १ / ०२-०३	का.सु.दि. १०.१.०४	०७	८	९	१०	११
१२	का.अ. वां.जि. प. वाशिम	सह्यद्रिची ते सावळी रस्ता का.प्र.रस्ते ता.मानेरा	१५.२३	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २३८ दिनांक ४.३.२००४	का.सु.दि. २२/५/०५ का.बंद दि. २५.०४.०५	०१	०१	०१	०१	०१

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, बृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत कित्ती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३	का.अ. बां.वि.जि. प. वारिगम	वटफळ ते गोस्ता रस्ता का.प्र.रस्ते ता.मानोरा	१७.६७	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २७/८/०५	का.सु.दि. २२/५/०५ का.बंद दि. १४/०६	४.६०	अतिकठीण दगड लागल्याने मजुरांचा अनुत्साह		काम फेब्रुवारी २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल
१४	का.अ. बां.वि.जि. प. वारिगम	नव्या भोयणी रस्ता का.प्र.रस्ते ता.मानोरा	२.७६	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २७/८/०५	का.सु.दि. ८/६/०५ का.बंद दि. १/१०/०५	०.४५	खात्याकडे साधन सामुग्री उपलब्ध नसणे. निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद नाही. कुशल परवानगी प्राप्त.		निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल
१५	का.अ. बां.वि.जि. प. वारिगम	व्याख्या धामणी रस्ता का.प्र.रस्ते ता.कारंजा	१७.८२	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. ५/६/०५	का.सु.दि. २२/४/०५ का.बंद दि. ३१/१२/०५	९.८७	दानपत्र देणा-याचे वारसाची प्रमाई (जमीन वाद)		अडचणीबाबत सर्व संबंधीतांच्या अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने जमीनीची वाद दूर करून काम मार्च २०११ अखेर पूर्ण करण्यात येईल.

१० वर्षावरील कामे

निरंक

छालील तक्त्यात यंत्रणेनिहाय माहिती

जिल्हा : वाशिम

अ.क्र.	यंत्रणे निहाळ अपूर्ण कामांची संख्या	खपुर्ण कामाचे नॉल व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल्पुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, भुसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तौदिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वाशीम

१ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे - निरंक

६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

अ) ता. मालेगांव									
१	का.अभि. लघु पाटबंधारे विभाग, वाशीम	वळद पिण्याच्या पाण्याची विहीर	१.२४	ता.मा. १३.०१.०४ प्र. मा. १.३.०४	का.सु. ८ मार्च, ०५ का.बं. २८ मे. ०५	०.१६	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी गावामध्ये बोरवेत घेण्यात आली त्यामुळे हि विहीर वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहे.		वगळण्यासाठी प्रस्तावित
२	का.अभि. लघु पाटबंधारे वि. वाशीम	कुंभारखेडा बगाडे पि. पा. विहीर	१.०५	ता.मा. २६.०३.०४ प्र. मा. १३.३.०४	का.सु. १४ मार्च, ०५ का.बं. २५ मे. ०६	०.०५	शेत मालकाचा जमिन देण्यास विरोध असल्यामुळे विहीर वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहे.		वगळण्यासाठी प्रस्तावित

ब) ता. वाशीम

३	का.अ.ल. पा.विभाग, वाशीम	कुंभारखेडा पि. पा. विहीर	१.१८	ता.मा. ३२.०१.०४ प्र. मा. ०९.३.०४	का.सु. १ मार्च, ०५ का.बं. २३ मे. ०५	०.०२३	मजुरा अभावी काम बंद		माग्रीहयो अंतिमत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करुन ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
---	-------------------------	--------------------------	------	----------------------------------	-------------------------------------	-------	---------------------	--	--



अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	यंत्रणेच्या कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (घडर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, भूस्वंचारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत कितती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूस्वंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
क) ता. मंगरुळपीर									
४	का.अ. लघु पाटबंधारे वि. वाशीम	चौहानपि. पा. विहीर	१.५३	ता.मा. २७.०५.०४ प्र. मा. १५.३.०५	का सु. ५ जून, ०५ ते ३० सप्टेंबर ०६	०.५७	अकुशल काम पूर्ण	-	मगरोहयो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
५	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वाशीम	मोळावगा पि. पा. विहीर	१.५३	ता.मा. २७.०५.०४ प्र. मा. १५.३.०५	का सु. ५ जून ०५ का बं. २८ जून ०५	०.०८	विहीर धरण्याचे खालचे भागात आहे. ३ मिटर खोल खोदकाम झालेले आहे. भरपूर पाणी. विहीरीचा व्यास ४.५० मी. ऐवजी ९ मी. करण्याची मागणी आहे. प्रस्ताव दि. २३.६.०६ चे प्रतान्वये सादर केला आहे.	-	मगरोहयो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल

खालील तक्त्यात खंयत्रयमहाय माहिती

जिल्हा : वाशिम

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (घडणूक तलाव, गाव बलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, श्रुदसंभारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वाशीम	बळसा	१.४२	ता.मा. २२.०२.०५ प्र. मा. १३.३.०५	का.सु. ५ मार्च ०६ का.बं. २८ फेब्रु ०७	०.४३	मजुरा अभावी काम बंद	-	मग्राह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
७	विभाग, वाशीम	चिखली	१.५०	ता.मा. १८.०८.०५ प्र. मा. १३.८.०५	का.सु. ८ मार्च ०६ का.बं. ३१ मार्च ०६	०.०५	मजुरा अभावी काम बंद	-	मग्राह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
८		केवळ	१.४९	ता.मा. ११.०८.०५ प्र. मा. २३.८.०६	का.सु. ८ मार्च ०६ का.बं. ३१ मार्च ०७	०.०८	मजुरा अभावी काम बंद	-	मग्राह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाह्य तलाव, गाव बलाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत कितती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, दन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वाशीम	तुळजापूर	१.४५	ता. मा. ३१.०१.०४ प्रमा २८.४.०४	का सु ५ डिसेंबर ०५ काम बंद २५ मे ०६	०.०३	मजुरा अभावी काम बंद	-	मगारोहवो अंतर्गत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
१०		पिंप्रीवरघट	१.३९	ता. मा. ३१.०१.०४ प्रमा २८.४.०४	का सु ८ डिसेंबर ०५ काम बंद २७ मे ०७	०.६५	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी गावामध्ये होपशी घेण्यात आली आहे.	-	मगारोहवो अंतर्गत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल
११		काण्डा	१.५१	ता. मा. ३१.०१.०४ प्रमा २८.४.०४	का सु १८ ऑगस्ट ०५ काम बंद ५ जून ०५	०.२८	कठीण खोदकामात गाव जवळ असल्यामुळे अडचण येत आहे.	-	मगारोहवो अंतर्गत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पुर्ण करण्यात येईल

१) ता.कारंजा



जिल्हा : वाशिम

जालील तक्त्यात यंत्रनिहाय साहिती

अ.क्र.	यंत्राचा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (गाडर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, भूदंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत कितती होती	मुळ अंदाज पत्रक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.नाम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशिम

अ) १ ते ५ वर्षातील अपूर्ण कामे

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशिम	कि.वि. चांदई ता. मंगरुळपीर	१.२८	ता.मा. १७/२००१ प्र.मा. २२/६/२००१	का सु १०/५/२००२ का बं २४/५/२००२ का सु १०/२/२००३ का बं २४/२/२००३	०.१७	कठीण खडक लागल्यामुळे काम बंद आहे.	मंगरुळपीर अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
१	कि.वि. पाडी एकबुजी ता. वळिम	१.२८	ता.मा. १०/४/२००२ प्र.मा. १०/४/२००१	का सु ११/२/२००४ का बं ११/२/२००५	०.३५	कठीण खडक लागल्यामुळे काम बंद आहे.	
२	कि.वि. वडजी ता. रिसोड	१.२८	ता.मा. १०/४/२००२ प्र.मा. १०/४/२००१	का सु. १७/३/२००५ का बं २०/४/२००५	०.१३	मजुरा अभावी काम बंद आहे.	
३	कि.वि. आसोला ता. रिसोड	१.५४	ता.मा. ६/१/२००५ प्र.मा. ११/७/२००५	का सु २१/४/२००६ का बं २६/५/२००६	०.७६	खोदकाम पूर्ण बांधकाम बाकी आहे.	
४							

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	खुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

ब) ६ ते १० वर्षातील अपूर्ण कामे

१	कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशि म	पिष्ठा.वि.भिलडोगर ता. मानोरा	१.२८	ता मा १७/०७/२००१ प्र.मा २२/६/२००५	का सु ०५/०४/०२ का बं २२/०५/०२ का सु ०८/०३/०३ का बं १५/३/०३ का सु १०/०६/०५ का बं २३/६/०५	०.३७	खरीण खडक लागल्या मुळे काम बंद आहे.		मम्राहोह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
२	कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशि म	पिष्ठा.वि.किन्हीराजा ता. माळोवा	१.२८	ता मा २३/६/५/२००१ प्र.मा २२/६/२००१	का सु २४/४/२००२ का बं ०८/०५/०२ का सु १७/०४/०३ का बं २२/४/०३	०.२३	खरीण खडक लागल्या मुळे काम बंद आहे.		मम्राहोह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल
३	कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशि म	पिष्ठा.वि.उमरदरी ता. मालेगाव	१.२८	ता मा २६/६/५/२००१ प्र.मा २२/६/२००१	का सु ०१/०६/२००२ का बं ०७/०६/०२ का सु २०/०५/०३ का बं १२/०६/०३	०.२९	मजुरा अभावी काम बंद आहे.		मम्राहोह्यो अंतर्गत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून ३१/०३/११ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल

प्रश्न क्रमांक ९ : अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)  
काम सुरु झाल्याबद्दुन अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची

१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामाची माहिती.

अ. क्र.	जिल्हा	अपूर्ण कामाची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे							शेरा
			वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१ ते ५ वर्षांसाठी	१२	०	०	०	२	०	१०	०	
२	६ ते १० वर्षांसाठी	१०३	२	०	०	३०	१८	४८	५	
३	१० वर्षांवरील	५	३	०	०	२	०	०	०	
	एकूण	१२०	५	०	०	३४	१८	५८	५	

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे

१	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, यवतभाळ (१७)	मांढलादेवी धामक रस्ता	१६.३३	१२२२/२६.८.२००० २६/का.अ./१९-२००	०५/१०/२००१ ०४/०२/२०१०	५.९६	खडी फोडणे प्रगतीत, मजुरा अभावी तात्पुरते बंद	सन-२००४-०५ ते ०६-०७ या वर्षाचे लेखापरिक्षण आयुक्त कार्यालय यांचे कडून दि.२१/१०/२००९ ला करण्यात आलेले आहे.	१०.३७सखर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम अधि.अभि.सा.बां.मं. यवतभाळ यांचे पत्र क्रमांक/३६३२/दि.३०.०६.२०१० नुसार ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येईल
२		खडगांव लोहागांव रस्ता	२०.१०	८६२/१८.११.२००२ ३१९/का.अ./२००२-०३	०१/०७/२००३ २८.०३.२००५	७.०६	मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी तात्पुरते बंद	वरील प्रमाणे	१३.०४ वरील प्रमाणे
३		खडगांव पांढरी रस्ता	२३.५३	८६२/१८.११.२००२ ११९/का.अ./२००२-०३	२०/१/२००३ २४/१२/२००३	८.६३	मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी तात्पुरते बंद	वरील प्रमाणे	१४.९० वरील प्रमाणे



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बसतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		गोंडगव्हाण विरगव्हाण रस्ता	८.६९	१९७०/२४.१०.२००३	२०/११/२००३	४.४४	मातीकाम पूर्ण	वरील प्रमाणे	४.२५
५		भक्ष्मना खळणा रस्ता	२४.१७	८/का.अ./२००३-०४ २७४/२७.२.२००२ १७/का.अ./२००३-०४	२८/३/२००५ ०५/०७/२००४ ०६/११/२००४	६.०३	मजुरा अभावी तात्पुरते बंद मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी तात्पुरते बंद	वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे १८.१४ वरील प्रमाणे
६		शिळगाव सावरगाव रस्ता	९.८८	२७५/२७.२.२००४	२३/४/२००४	५.७५	मातीकाम पूर्ण	वरील प्रमाणे	४.१३
७		शिकणी डोमगा आजंनी प्लॅन	१६.३०	१५/का.अ./२००३-०४ ५०६/१७.५.२००४	१८/२/२००५ ०६/०१/२००४	३.५८	मजुरा अभावी तात्पुरते बंद मातीकाम पूर्ण	वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे १२.७२
८		वर्ष पारस खरबी पांढन रस्ता	२४.१३	१/का.अ./२००४-०५ १७२०/१९.७.२००४	२५/१/२००५ १७/१२/२००४	१.६६	मजुरा अभावी तात्पुरते बंद पावसाळ्यामुळे तात्पुरते बंद	वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे २२.४७
				७/का.अ./२००४-०५	०२/१२/२००५				वरील प्रमाणे

खालील तक्त्यात खेळानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मात्तगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामांवर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
९		नळपुर मुर्कपुर पांदन रस्ता	१२.२६	१७३४/१२.७.२००४	१०/०२/२००४	५.१८	मातीकाम पूर्ण	वरील प्रमाणे	७.०८
१०		मन्नादेवी अंतर्गत रस्ता	४.७७	८/का.अ./२००४-०५ १७९८/२८.११.२०००	०३/०६/२००५ ०४/०२/२००१	२.१३	मजुरा अभावी तात्पुरते बंद काम प्रगतीत,	वरील प्रमाणे	२.६४
११		बोयुरा गोंडगव्हाण रस्ता	१०.८२	८/का.अ./२०००-०१ ११४/२६.६.२०००	०२/१०/२००८ २१/३/२००१	१०.६०	मजुरा अभावी तात्पुरते बंद तात्पुरते बंद	वरील प्रमाणे	०.२२
				३२/का.अ./९९-२०००	२६/३/२००८				वरील प्रमाणे
		खिबली कान्होबा कुन्हेगांव	१२.१९	१२२२/२६.८.२०००	१५/४/२००१	६.८८	भौतिकदृष्ट्या कामपूर्ण	वरील प्रमाणे	५.३१
१२		रस्ता		२९/का.अ./९९-२०००	०४/०३/२०१०		कुशल निधी प्राप्त न झाल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी		वरील प्रमाणे

खालील तक्त्यात खेणाचिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वसतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामाची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		व्यंजळी पा.पु. विहिर रस्ता	८.२२	८६२/१८.११.३००२ २१९/का.अ/२००२-०३	०३/०७/२००३ ०२/०३/२००५	२.९५	भौतिकदृष्ट्या कामपुर्ण कुशल निधी प्राप्त न झाल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी	वरील प्रमाणे	५.२७
१४		मुळ्यापुर पादन रस्ता	१४.३०	५९/९.१.२००३ ४१९/का.अ/२००२-०३	२६/३/२००३ २३/१/२००५	२.५७	भौतिकदृष्ट्या कामपुर्ण	वरील प्रमाणे	११.७३
१५		चिखली कान्होबा अंतर्गत रस्ता	३.६५	९९८/६.६.२००४ ३१/का.अ./२०००-०१	२५/१२/२००१ ०२/१०/२००९	१.३९	भौतिकदृष्ट्या कामपुर्ण	वरील प्रमाणे	२.२६
१६		दोब्र अंतर्गत रस्ता	३.४७	१५८३/२०.५.२००३ ५/का.अ./२००३-०४	१९/१०/२००३ १३/४/२००७	२.४३	भौतिकदृष्ट्या कामपुर्ण	वरील प्रमाणे	१.०४
१७		चिखलवर्धा अंतर्गत रस्ता	२.१६	५२६/१८.५.२००४ ११/का.अ./२००३-०४	०५/१०/२००६ ०१/१०/२००७	०.९०	भौतिकदृष्ट्या कामपुर्ण	वरील प्रमाणे	१.२६
			२१४.९७			७८.९४			१२६.४६

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वसतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम-आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा-करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१ ते ५ वर्षे									
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद (३)		राणाव हरु पादनरस्ता	१९-८१	०१.०२.२००५ २२.२.२००५	२३.२.२००५ का.सु १५.५.२००५ का.बं	२.४९	शेतक-यांच्या अडवणुकीमुळे बंद	ऑगस्ट-०६ मध्ये व तसेच जानेवारी-१० मध्ये लेखापरीक्षण केले आहे	अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये सदरिल काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. (डिसेंबर, २०१०) रु.१७.३२

## खालील तक्त्यात खेपानिहाय माहिती

## जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बमतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद (३)	चवगाव आरंभी पादन रस्ता	४८.४७	ता.मा ००-०१ ११.१.२००१ १.१०.२००७ सुधारीत	२५.१०.२००२ का.सु ३१.१०.२००३ का.बं	२९.१५	शेतक-यांच्या अडवणुकीमुळे बंद	ऑगस्ट-०६ मध्ये व तसेच जानेवारी-१० मध्ये लेखापरीक्षण केले आहे	अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये संदर्भित काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. (डिसेंबर, २०१०) रु.११.३२

६ ते १० वर्षे

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, खातळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकाचा ता.मा. तारीख / प्र.मा. तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद (३)	लाहुरा रायाची ते बेलोरा पत्तनरस्ता भाग-१	१६.३९	ता.मा ००-०१ प्र.मा. १०.३.२००३	१२.११.२००३ का.सु. २०.०६.१० का.बंद	५.३४	पावसामुळे बंद	ऑगस्ट-०६ मध्ये व तसेच जानेवारी, १० मध्ये लेखापरीक्षण केले आहे.	अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/ दि.२३.०७.१० अन्वये सदरील काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. (डिसेंबर, २०१०) रु. ११.०५
			८४.६७			३६.९८			४७.६९
			६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे						
१	मोगाव पालोती रस्ता		९.८७	ता.मा.२०००-२००१ प्र.मा.दि.१३.०२.०१	का.सु.२७.१.०२	५.७१	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	होय, दि. २/१/२०१०	--

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बन्तळी, रस्ते वनीकरण, यृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पांढरकवडा (३५)	बिहाळा पालोती पांढर रस्ता	१२-५७	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०५.०३.०३	का.सु.४.४.०३ का.बंद ७.२.०४	१.४३	मातीकाम पूर्ण, उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ निरंक लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्ररोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले. सदर काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३		बिळशेंडा कैलासपोड पांढर रस्ता	९.५९	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.९.४.२००३	१.१७	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		अंभरगांव पालोती पांढन रस्त्या	१४.८९	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.३०.५.०३	४.६२	काम भौतिकदृष्ट्या पुर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--
५		वळगांव मावळणी भाग १	१२.९३	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०८.०५.०३	का.सु.२९.५.०३ का.बंद ६.२.०४	२.६१	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १०.३२ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्राहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, झतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६		खडगांव मावळणी भाग २	१६.८३	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.०८.०५.०३	का.सु.१४.३.०४ का.बंद ३१.३.०५	२.३०	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १४.५३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, दमतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
७		झिझडा लोहारा पांदन रस्ता	१५.३०	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१७.०२.०४	८.६.२००४ ३१.०३.०५	५.८०	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १.५० लक्षा, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे. नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, बमतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
८		झिरी जोडरस्ता	१९.७६	ता.मा.२००१-२००२ प्र.मा.दि.२९.०६.०१	का.सु.२७.२.२००२	९.९५	कुशल काम कंत्राटदरामार्फत पुर्णत्वावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ ९.८१ लुक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात खणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, खतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत.केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१		हुंडा गेवराई रस्ता भाग १	१५.८८	ता.मा. २००४-२००५ प्र.मा.दि.१४.०२.०५	का.सु.३०.०३.२० ०५ का.बद १५.०८.०५	१.६२	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १४.२६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ याचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

## ब्राह्मील तक्स्यात यंत्रणानिहाय माहिती

## जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते बनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१०		वरुड ते वरुड पोड रस्ता	१०.६७	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१६.०२.०५	का.सु.१५.०५.२० ०५ का.बंद १५.०८.०५	०.०४	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १०.६३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४११९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
११		पहापळ ते बुरांडा रस्ता	२१-२८	ता.मा. २००४-२००५ प्र.मा.दि. १६.०२.०५	का.सु. १८.०५.२० ०५ का.बद १४.०६.०५	०.०५	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ २१.२३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामांचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१२		गोंडबुरांडा बोरी (मदनापुर) रस्ता	७.८७	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	१३.०३.२००५ का.बंद ३१.०५.०५	१.०७	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ६.८० लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी, तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास त्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		महागाव ते सिंधी रस्ता	१२.०१	ता. मा. २००४-२००५ प्र. मा. दि. १५.०२.०५	का. सु. २१.०३.२००५ का. बंद १५.०६.०५	०.४९	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/११.५२ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१४		पहापळ गोंडवाकडी भाग १	२४.२९	ता.मा.२००१-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०१	का.सु.२१.१२.२००२ का.बंद २३.०४.०५	१.६२	कुशल काम कंत्राटदारा मार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/२२.६७ लक्ष, शासन नियम, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपुर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
१५		पहापळ गोंडवाकडी भाग २	२२.६५	ता.मा.२००१-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०१	का.सु.३१.१२.२००१ १	८.६३	काम भौतिकदृष्ट्या पुर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामांवर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१६		खेरी धरमगोटा रस्ता	२३.६०	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०५.१०.२० ०४ का.बंद ३१.०५.२००५	३.२३	मातीकाम जवळपास पूर्ण, मजुरा अभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/२०.३७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, धवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्राह्मील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१७		पिंपळापुर मंगी रस्ता	९.४७	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	का.सु.१७.०४.२००५ का.बंद ३०.०५.२००५	२.३७	मातीकाम जवळपासपूर्ण, मजुरा अभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/७.१० लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
१८		सोमुली जळका रस्ता	१५.०६	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.२३.०३.०५	का.सु.१३.०४.२००५	७.८६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

ब्रालील तक्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते बनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१९		पिंपळापुर जोड रस्ता रा.मा. ७ ला जोडणारा	१२.४८	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	का.सु.०७.०३.२० ०५ का.बंद ३१.०१.२००७	३.०३	मातीकाम पुर्ण, कु शाल काम निविदा स्ट्रावर	बरील प्रमाणे	२०१०-२०११/९.४५, लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
२०		वडवाट जोड रस्ता	२०.०२	ता.मा.२००१-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०१	का.सु.०६.०३.२० ०३	७.३९	काम भौतिकदृष्ट्या पुर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	बरील प्रमाणे	--

## बालाल तक्र्यांत यंत्रणानिहाय माहिती

## जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२१		वा-हा पांदन रस्ता	५.०१	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.०६.०१.२० ०४ का.बंद १५.०४.२००५	०.२३	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ४.७८ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२२		आंजी ते आंजी पोड रस्ता	८.०९	ता. मा. २००२-२००३ प्र. मा. दि. २०.०३.०३	का. सु. २३.४.२०० ३ का. बंद १७.०१.०५	२.२८	मातीकाम पूर्ण, उर्वरित अर्थसंकल्पात समाविष्ट	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ निरंक लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२३		वडकी ते खैरी पांढन रस्ता भाग १	२०.९७	ता. मा. २००२-२००३ प्र. मा. दि. २०.०३.०३	का. सु. २३.४.०३	३.९२	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम कंत्राटद्वारामार्फत प्रगतीत	बरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १७.०५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२४		कोप्री ते झाडागांव रस्ता	२२.५२	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२०.०३.०३	का.सु.२३.४.२००३ का.बंद २२.११.०५	४.४६	मालीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १८.०६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२५		एकुली ते एकुली पोड रस्ता	४.०४	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.३०.०३.०३	का.सु.१.१.२००४ का.बंद १७.०१.०५	१.१७	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.८७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहेयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२६		आजी तेजनी रस्ता	१५.५७	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०४.०९.२० ०५ का.बद १६.०३.०५	४.९१	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १०.६६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालाबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२७		वेडशी चौखली रस्ता	१४.५२	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०५.०१.२० ०५ का.बंद २५.०८.०५	५.२५	मातीकाम मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १.२७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बा.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालाबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२८		राजुर वांजरी रस्ता भाग १	२१-२३	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.०४.०४.०३	का.सु.२-६.२००३ का.बंद १७.१२.०४	०.९८	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ २०.२५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी))	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२९		राजुर निबांळा रस्ता	१७.८२	ता. मा. २००३-२००४ प्र. मा. दि. १७.०५.०३	का. सु. १८.८.२०० ३ का. बंद २१.१२.०४	१.५६	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १६.२६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्राह्मील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३०		राजुर वांजरी रस्ता भाग २	२०.८१	ता. मा. २००३-२००४ प्र. मा. दि. २३.०५.०३	का. सु. २.७.२००३ का. बंद ४.१२.०४	२.८८	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १७.१३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्ररोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
३१		कोपमाडवी ते कोबई पोड रस्ता	१०.०१	ता. मा. २००२-२००३ प्र. मा. दि. २८.०३.०३	का. सु. ०८.०७.२० ०४	०.८४	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

## जिल्हा : यवतमाळ

## खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३२		सुसरी अर्जुनी भाग १	१३.४६	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१५.०४.०३	का.सु.१.८.२००३	१०.५८	कुशल काम कंत्राटदारामार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.८८ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बा.मंडळ, यवतमाळ याचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्राह्मील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३३		सुसरी अर्जुनी भाग २	१८.५२	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१५.०४.०३	का.सु.२७.९.२००३	११.४९	कुशल काम कंत्राटदारामार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ ७.०३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ याचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



ज्वलील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकूण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३४		पिवरडोल ते पिवरडोल रस्ता	४.०२	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१७.०२.०४	का.सु.१६.८.२००४ का.बंद ०९.०९.०४	१.८७	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.१५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३५		कारोगांव मांडवी रस्ता	१३.०१	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.२१.०५.०४	का.सु.७.४.२००४ का.बंद २१.०५.०५	३.५०	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १.५१ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
			५१६.६२			१२६.९१			३८९.७१

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपसणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे</b>									
१	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पांढरकवडा (३५)	मारेमाव पालोती रस्ता	९.८७	ता.मा.२०००-२००१ प्र.मा.दि.१३.०२.०१	का.सु.२७.१.०२	५.७१	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	होय, दि. २४/२०१०	--
२		किहळ्या पालोती पादन रस्ता	१२.५७	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०५.०३.०३	का.सु.४.४.०३ का.बद ७.२.०४	१.४३	मातीकाम पूर्ण, उवरीत अंदाजपत्रकात समाविष्ट	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ निरंक लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रराहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षांत पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
३		पिंपळशेंडा कैलासपोड पादन रस्ता	९.५९	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.९.४.२००३	१.१७	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		अंतरगांव पालोती पादन रस्ता	१४.८९	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.३०.५.०३	४.६२	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--
५		वडागांव मावळणी भाग १	१२.९३	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०८.०५.०३	का.सु.२९.५.०३ का.बंद ६.२.०४	२.६१	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १०.३२ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बा.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

## खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

## जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६		वडगांव मावळणी भाग २	१६.८३	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.०८.०५.०३	का.सु.१४.३.०४ का.बंद ३१.३.०५.	२.३०	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १४.५३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ याचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा नहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपुर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
७		तिरझडा लोहारा पादन रस्ता	१५.३०	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१७.०२.०४	८.६.२००४ ३१.०३.०५	५.८०	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १.५० लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपुर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
८		हिवरी जोडरस्ता	१९.७६	ता.मा.२००९-२००२ प्र.मा.दि.२९.०६.०९	का.सु.२७.२.२००२	९.९५	कुशल काम कंत्राटदारांमार्फत पूर्णत्वावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ ९.८९ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते बनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन-हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१		दुर्गुडा गेवराई रस्ता भाग १	१५.८८	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१४.०२.०५	का.सु.३०.०३.२० ०५ का.बंद १५.०८.०५	१.६२	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १४.२६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



## खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

## जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१०		वरुड ते वरुड पोड रस्ता	१०.६७	ता.मा. २००४-२००५ प्र.मा.दि. १६.०२.०५	का.सु. १५.०५.२० ०५.० का.बंद १५.०८.०५	०.०४	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १०.६३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण, कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
११		पहापळ ते बुराडा रस्ता	२१.२८	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१६.०२.०५	का.सु.१८.०५.२० ०५ का.बंद १४.०६.०५	०.०५	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ २१.२३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

बालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१२		गोंडबुरांडा बोरी (मदनपुर) रस्ता	७.८७	ता.मा. २००४-२००५ प्र.मा.दि. १५.०२.०५	१३.०३.२००५ का.बंद ३१.०५.०५	१.०७	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ६.८० लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्रलील तकत्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्यांची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		महागाव ते सिंधी रस्ता	१२.०१	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	का.सु.२१.०३.२००५ ५ का.बद १५.०६.०५	०.४९	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/११.५२ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयमार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१४		पहापळ गोंडवाकडी भाग १	२४.२९	ता.मा.२००९-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०९	का.सु.२९.१२.२०० २ २३.०४.०५	१.६२ शल काम कंत्राटदरामार्फत प्रगत	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/२२.६७ लक्ष, शासन नियम, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करणयाबाबतचे नियोजन करणयात आले.
१५		पहापळ गोंडवाकडी भाग २	२२.६५	ता.मा.२००९-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०९	का.सु.३१.१२.२०० १	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--

झालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती-अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१६		खैरी धरमगोटा रस्ता	२३.६०	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०५.१०.२० ०४ का.बंद ३१.०५.२००५	३.२३	मातीकाम जवळपास पूर्ण, मजुरा अभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/२०.३७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मध्यारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्राह्मील तक्त्यात यंत्रणाविहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा विहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते बनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१७		पिंपळपुर मंगी रस्ता	९.४७	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	का.सु.१७.०४.२० ०५ ३०.०५.२००५	२.३७	मातीकाम जवळपासपूर्ण, मजुरा अभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/७.१० लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
१८		सोनुर्ली जळका रस्ता	१५.०६	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.२३.०३.०५	का.सु.१३.०४.२० ०५	७.८६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

क्र. नं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली. अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१९		पिंपळापुर जोड रस्ता रा.मा. ७ ला जोडणारा	१२.४८	ता.मा. २००४-२००५ प्र.मा.दि.१५.०२.०५	का.सु.०७.०३.२० ०५ का.बंद ३१.०१.२००७	३.०३	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/९.४५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बा.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
२०		वडवाट जोड रस्ता	२०.०२	ता.मा. २००१-२००२ प्र.मा.दि.२०.०४.०१	का.सु.०६.०३.२० ०३	७.३९	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादन अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२१		वा-हा पांढर रस्ता.	५.०१	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.०९.०३.०३	का.सु.०६.०१.२० ०४ का.बंद १५.०४.२००५	०.२३	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ४.७८ लाख, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

ब्राह्मील तक्क्यात यंत्रणांनिहाय माहिली

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत. इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२२		आंजी ते आंजी पोड रस्ता	८.०९	ता.मा. २००२-२००३ प्र.मा.दि. २०.०३.०३	का.सु. २३.४.२००३ का.बंद १७.०९.०५	२.२८	मातीकाम पूर्ण, उर्वरित अर्थसंकल्पात समाविष्ट	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ निरंक लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.तां.मा.तारीख/ प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२३		वडकी ते खैरी पांदन रस्ता भ	२०.९७	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२०.०३.०३	का.सु.२३.४.२००३ का.बद २१.०१.०५	३.९२	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम कंत्राटद्वारामार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ १७.०५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रराहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२४		कोप्री ते झाडागांव रस्ता	२२.५२	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२०.०३.०३	का.सु.२३.४.२०० ३ का.बंद २२.११.०५	४.४६	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १८.०६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मग्रारोहयो-२००८/ १८ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रिका व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२५		एकुली ते एकुली पोड रस्ता	४.०४	ता. मा. २००२-२००३ प्र. मा. दि. ३०.०३.०३	का. सु. १.१.२००४ का. बंद १७.०१.०५	१.१७	मातीकाम पूर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.८७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२६		आंजी तेजनी रस्ता	१५.५७	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०४.०१.२० ०५ का.बंद १६.०३.०५	४.९१	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ १०.६६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मयारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

झालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आवुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२७		वेडशी चीखली रस्ता	१४.५२	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२९.०३.०३	का.सु.०५.०९.२० ०५ का.बंद २५.०८.०५	५.२५	मातीकाम मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ९.२७ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बा.मंडळ, यवतमाळ याचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२८		राजुर वांजरी रस्ता भाग १	२१.२३	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.०४.०४.०३	का.सु.२.६.२००३ का.बंद १७.१२.०४	०.९८	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ २०.२५ लक्ष. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना. अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२९		राजूर निंबाळा रस्ता	१७.८२	ता. मा. २००३-२००४ प्र. मा. दि. १७.०५.०३	का. सु. १८.८.२०० ३ का. बंद २१.१२.०४	१.५६	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे	२०१२-२०१३/ १६.२६ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि. ३०/६/०९ अन्वये अधि. अभि. सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि. २३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

झालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३०		राजूर वांजरी रस्ता भाग २	२०.८१	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.२३.०५.०३	का.सु.२.७.२००३ का.बंद ४.१२.०४	२.८८	मजुराअभावी बंद	वरील प्रमाणे.	२०१२-२०१३/ १७.१३ लक्षा, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
३१		कोयमांडवी ते कोबई पोड रस्ते	१०.०१	ता.मा.२००२-२००३ प्र.मा.दि.२८.०३.०३	का.सु.०८.०७.२० ०४	०.८४	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल निधीची मागणी सादर	वरील प्रमाणे	--

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३२		सुसरी अर्जुनी भाग १	१३.४६	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१५.०४.०३	का.सु.१.८.२००३	१०.५८	कुशल काम कंत्राटदारामार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.८८ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्ररोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले:

ब्रालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजरी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३३		सुसरी अर्जुनी भाग २	१८.५२	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१५.०४.०३	का.सु.२७.९.२००३	११.४९	कुशल काम कंत्राटदारामार्फत प्रगतीत	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ ७.०३ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मगरोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३१/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३४		पिवरडोल ते पिवरडोल रस्ता	४.०२	ता.मा.२००३-२००४ प्र.मा.दि.१७.०२.०४	का.सु.१६.८.२००४ का.बंद ०९.०९.०४	१.८७	मातीकाम पुर्ण, कु शल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०१०-२०११/ २.१५ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षांत पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

बालील तक्त्यात यंत्रणांनिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३५		कारोगांव मांडवी रस्ता	१३.०१	ता.मा.२००४-२००५ प्र.मा.दि.२१.०५.०४	का.सु.७.४.२००४ का.बंद २१.०५.०५	३.५०	मातीकाम पुर्ण, कुशल काम निविदा स्तरावर	वरील प्रमाणे	२०११-२०१२/ ९.५१ लक्ष, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. मप्रारोहयो-२००८/ २१ पत्र क्र. २८/ रोहयो-६/ दि.३०/६/०९ अन्वये अधि.अभि.सा.बां.मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.१० अन्वये अपूर्ण कामे ३ वर्षात पुर्ण करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.
			५१६.६२			१२६.९१			३८९.७१

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे

क्र.	कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांध. क्र.१, यवतमाळ (१७)	तळेगाव भारी पांढर रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता.यवतमाळ	८.७४	१०.२.०४ ११.४.०४	१.११.०४ ११.३.०५	१.५३	मातीकाम पुण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	शासन निर्णय नियोजन विभाग / क्र / मप्रारोहयो /२००८ /प्रक्र.२८ /रोहयो-६/ दिनांक ३०.६.०९ अन्वये अधीक्षक अभियंता ,सा.बा. मंडळ यवतमाळ यांनी अपूर्ण कामे तिन वर्षात पुर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पुर्ण करण्या बाबत चे नियोजन केले आहे पत्र क्र ३१३१ / दि.२३.७.१० सन - २०१०-११ र.५.१८ लाख.
१									

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास त्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२		बेचखेडा ते रुई पांदन रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. यवतमाळ	१३.३९	१६.२.०४ २७.२.०४	११.१.०४ १.५.०५	३.०५	मातीकाम पुर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०११-१२ रु. १४.६१ लाख. वरील प्रमाणे
३		नाकापारडी ते उमरी शिव पांदन रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. यवतमाळ	६.१२	१६.२.०४ १६.९.०४	११.१.०५ ३०.१.०५	०.८८	कास्तकाराचे अडचणीमुळे बंद	निरंक	वरील प्रमाणे रु. ५.२४ लाख
४		गोधनी ते बोधगव्हाण पांदन रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. यवतमाळ	८.६०	६.४.०४ २१.६.०४	११.१.०५ २०.१.०५	१.३०	मातीकाम पुर्ण उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट.	निरंक	वरील प्रमाणे रु. ७.३३ लाख
५		हिवरधरा ते कोडा रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. घाटंजी	१३.२३	२०.१.०५ १२.२.०५	२६.२.०५ १३.२.०६	३.७९	मातीकाम पुर्ण उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट.	निरंक	वरील प्रमाणे रु. १.४४ लाख



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
६		कोंडजई ते सायखेडा रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. घाटंजी	१४.३४	२९.१.०५ ७.३.०५	६.४.०५ २७.५.०७	३.२६	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०१०-११ रु. ३.२८ लाख. वरील प्रमाणे
७		कोठा ते सुकळी पांढर रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. कळंब	११.२२	२१.१२.०१ १४.२.०५	१३.४.०४ २५.२.०५	४.२२	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०१०-११ रु. ४.४५ लाख. वरील प्रमाणे
८		कोपरी देवधरी पांढर रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. घाटंजी	१४.९५	२९.३.०३ १३.५.०३	१८.३.०५ २८.६.०५	२.३०	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०११-१२ रु. ७.२४ लाख. वरील प्रमाणे
९		शिवणी भुताई पोड रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता. घाटंजी	१९.६३	२८.१.०५ १७.३.०५	१४.५.०५ ११.३.०८	३.०१	मातीकाम पूर्ण उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट.	निरंक	वरील प्रमाणे रु.१६.६२ लाख

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे

९	मनपुर बोधबोडन पांढन रस्ता लांबी २.५६ कि. मी. ता.यवतमाळ	१६.४८	३०.५.०१ २५.७.०१	१०.३.०२ २८.६.०३	१.५८	मार्तीकाम पूर्ण /कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०१०-११ रु. ९.६१ लाख. वरील प्रमाणे
१०	प्रिमी पांढन रस्ता लांबी ३.०० कि. मी. ता.यवतमाळ	१७.७५	२१.१२.०० २५.१.०१	३१.१.०१ १३.४.०३	१२.११	कास्तकाराचे अडचणीमुळे बंद	निरंक	सन २०१२-१३ रु. ५.६३ लाख. वरील प्रमाणे
११	सायखेडा येळानारा पांढन रस्ता लांबी २.०० कि. मी. ता.यवतमाळ.	१२.१७	७.३.०३ २९.३.०३	५.५.०३ १.६.०४	५.८०	मार्तीकाम पूर्ण उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट.	निरंक	वरील प्रमाणे रु.६.३७ लाख
१२	किन्ही ते दत्तमदीर पांढन रस्ता लांबी १.५० कि. मी. ता. घाटंजी	११.४३	१३.५.०३ २६.५.०३	८.१०.०३ २३.२.०४	१.५०	मार्तीकाम पूर्ण /कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०१०-११ रु. ९.१२ लाख. वरीलप्रमाणे

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी.तलाव, वनतळी, रस्ते.वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१३		कुर्ली ते सायफळ पादन रस्ता लांबी ३.०० कि. मी. ता. घाटंजी	११.४३	१३.५.०३ २६.५.०३	८.१०.०३. २३.२.०४	६.७३	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०१०-११ रु. १०.५७ लाख. वरील प्रमाणे
१४		शिवणी आंबेझरी पादन रस्ता लांबी.२.०० कि.मी. ता.घाटंजी	१३.५८	२६.३.०३ २५.४.०४	९.११.०३ ३१.१०.०४	५.९८	८०० मी मातीकाम व खडीकरण पूर्ण / पुढील काम कास्तकाराचे अडचणी मुळे बंद	निरंक	सन २०१२-१३ रु. ७.६० लाख. वरील प्रमाणे
१५		कोलगांव पादन रस्ता लांबी १.५० कि. मी. ता.वणी	९.१६	२७.१२.०० १४.२.०१	१६.९.०१ १०.२००४	६.६७	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०११-१२ रु. १.७६ लाख. वरील प्रमाणे
१६		करनवाडी कऱ्हाळागाव पादन रस्ता लांबी.२.०० कि.मी. ता.मारेगाव	९.३३	२८.१२.०० १४.२.०१	१६.९.०१ १०.२००५	८.८२	मातीकाम पूर्ण / कुशल काम निवीदा स्तरावर	निरंक	सन २०११-१२ रु. ३.५१ लाख. वरील प्रमाणे

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला. एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१७		करनवाडी कऱ्हाळगाव पांढन रस्ता लांबी: २.०० कि.मी. ता.मारेगाव	९.३३	प्र.मा. १८२२ / १४.२.०० ता.मा ५५ / २८.१२.००	का.सु. १६.९.०१ का.ब. १०.२००५	८.८२	४० मी.मी.खडीकरणाचे काम बाकी	--	वरील प्रमाणे
			११०.६६			५८.०१			५२.६५

## जिल्हा : यवतमाळ

## जिल्हा : यवतमाळ

यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करणयाबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
६ ते १० वर्षांपर्यंतची अपूर्ण कामे									
१	कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांध. क्र.२, यवतमाळ (३४)	मांगला देवी ते पेवटाखासी पांदन रस्ता लांबी ३.५० कि.मी.	१२.५९	१.१२.०३ १.१.०४	१५.४.०४ ३१.३.०८	२.५९	मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	होय दि.१८.०२.०५	अधि.अभि.सा.बां.मंडळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.२०१९ ० अन्वये नियोजन केले आहे. रु. १०.०० लक्ष
२		उत्तरवाढोणा घुई शिव रस्ता लांबी ३.०० कि.मी.	१५.७४	५.३.०१ १५.४.०३	२७.२.०४ ३०.०६.०८	५.७६	मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	होय दि.२९.०२.०८	वरील प्रमाणे ९.९८
३		सिंदखेड चौफुली हरणटेकडी पांदन लांबी २.०० कि.मी.	९.०८	२७.१.०४ ७.२.०४	१९.१.०४ ३०.०६.०८	२.६५	मातीकाम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे ६.४४
४		लोणी रेणुकापुर पांदन रस्ता लांबी २.७० कि.मी.	७.२०	१६.१२.०० १२.३.०१	१२.१.०४ ३०.६.०८	३.५४	काम पूर्ण, कुशल निधी मागणीचा प्रस्ताव प्रस्तावीत	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
५		घुई ते अजित बापट यांचे शेतापर्यंत रस्ता लांबी १.०० कि.मी.	४.८३	१०.१२.०४ ७.३.०५	१६.१.०५ ३०.०५.०९	४.२६	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	
६		सिरसगाव वडगाव रंगे पांढन रस्ता. लांबी १.५० कि.मी.	२०.७१	५.३.०१ ३०.०३.०१	१.४.०२ ३०.०६.१०	१०.१७	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे
७		नेर ते जुने बोरगाव रस्ता लांबी २.०० कि.मी. २.०० कि.मी.	१०.९९	१.१२.०३ ४.१२.०३	११.१२.०४ ३०.०६.१०	४.८९	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	१.६२
८		चिखली कान्होबा डेहणी पांढन रस्ता लांबी २.०० कि.मी तालुका आर्णी	११.११	१.१२.०३ ४.१२.०३	२७.३.०४ ३०.०७.०८	६.५१	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	२.८३

क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यत आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करणयाबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
९		आणी अंतर्गत रस्ता भाग - ३ लांबी ५.०० कि.मी. तालुका पुसद	२३.११	३१.३.०४ १०.८.०४	९.९.०४ ११.७.०८	८.४५	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	८.५५
१०		लाखी ते कुंभी रस्ता लांबी १.५० कि.मी.	११.५७	२९.४.०४ ७.२.०५	७.३.०५ ३०.७.०८	८.१५	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. ५.०२ लक्ष
११		वालतुर सावंगी पांढन रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	११.८७	१४.२.०१ ७.३.०१	११.१२.०१ ३०.१०.०६	१०.६२	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. ४.२२ लक्ष
१२		लाखी (पांढन) रस्ता लांबी १.१० कि.मी.	९.५४	३.५.०१ २९.६.०१	१५.१२.०१ २०.१.०९	६.८२	काम जवळपास पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव प्रस्तावीत	वरील प्रमाणे	०
१३		पिपळगाव जांब पांढन रस्ता लांबी ४.०० कि.मी	२४.८९	१०.५.०१ २९.६.०१	१.८.०१ ३०.३.०९	१६.९२	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. २.१५ लक्ष
१४		नाईकनगर पांढन रस्ता लांबी १.५० कि.मी.	९.०८	३१.३.०३ ९.५.०३	१३.६.०३ ८.१०.०९	६.१३	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. ३.२५ लक्ष

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१५		कोपरा पांदन रस्ता लांबी १.५० कि.मी.	१.१६	३१.८.०१ १.५.०३	२६.१.०३ २२.१२.०५	४.२९	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.६.४७लक्ष
१६		चिकनी कानेश्वर रस्ता लांबी २.८० कि.मी.	२१.८२	३१.८.०१ ६.७.०३	३१.१०.०२ ३०.१२.०१	११.८१	काम जवळपास पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव प्रस्तावीत	वरील प्रमाणे	
		तालुका महागांव							
१७		लेवा ते बारभाई तांडा पांदन रस्ता (अवि. पूसद.) लांबी १.६० कि.मी.	८.५०	३०.१०.०३ ३.१.०४	६.५.०१ १.१०.०१	२.२१	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	३.७६
१८		पुलसावंगी माहूर पांदन रस्ता लांबी २.५० कि.मी.	१४.६०	११.१२.०३ ११.७.०४	१०.१.०४ ३०.१२.०८	२.००	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१२.२लक्ष
१९		जु.दहिसावळी ते न.दहिसावळी पां.रस्ता (अवि. पूसद) लांबी १.५० कि.मी.	९.१७	१३.८.०४ १५.२.०५	६.३.०५ १.१०.०१	१.८०	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.५.७६लक्ष



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२०		फुलसावांगी ते मुस्लीम कब्र. रस्ता लांबी १.०० कि.मी.	६.८६	१९.१२.०३ २०.७.०४	२१.१०.०४ ४.२.०७	२.३७	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. ४.४८ लक्ष
२१		पोहंडूळ तिवरंग पांदन रस्ता उ. वि. पुसद	१३.७०	१३.८.०४ ६.१.०५	६.३.०५ ३१.०३.०८	६.४९	काम पूर्ण, कुशल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. २.७२ लक्ष
२२		वनोली घोनसरा रस्ता लांबी ५.१०	२४.६३	१५.१.०१ १३.२.०१	२९.४.०१ २०.०७.०७	२३.१७	काम पूर्ण	वरील प्रमाणे	
२३		मोखाड मरसूळ रस्ता लांबी २.५० किमी	१०.१३	२६.०२.०३ २९.३.०३	१.४.०३ ३०.०६.०५	८.७२	काम पूर्ण	वरील प्रमाणे	
		तालुका उमरखेड							
२४		बोरी चातारी पळसपुर पांदन रस्ता लांबी २.५० कि.मी.	१८.७७	८.१०.०२ २५.४.०३	१२.५.०३ २२.१०.०६	५.६०	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु. १३.१७ लक्ष

अ. क्र.	यंत्रणा	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज पत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
२५		साखरा ते चातारी पांढन रस्ता भाग-२ लांबी ३.३० कि.मी.	२१.५६	११.१२.०३ १७.२.०४	१०.१०.०३ १०.०३.०६	६.०५	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१५.५१लक्ष
२६		नाशेवाडी ते दहागांव पांढन रस्ता	२०.४१	१६.१२.०० १३.३.०१	१०.१०.०२ १२.२.०३	०.७७	शेतकऱ्यांच्या अडवणूकीमुळे (कोर्ट केस) बंद	वरील प्रमाणे	--
२७		चातारी ते धारचातारी पांढन रस्ता लांबी ३.०० कि.मी.	२०.०३	१२.१२.०० १६.१२.००	२७.१२.०० ३०.१२.०३	१.३७	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.६.५लक्ष
२८		शिवाजी नगर ते पैनांगा नदी पा रस्ता . लांबी २.०० कि.मी	१५.९६	२३.१०.०३	२०.११.०३ १५.१२.०४	२.७७	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१३.१८लक्ष
२९		ढाणकी ते लिंगी रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	१४.८८	१.२.०५ २८.३.०५	२७.१२.०२ १६.०५.०५	२.२१	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१२.६६लक्ष

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३०		बोरी ते पेनगंगा नदि पांदन रस्ता. लांबी १.६० कि.मी.	११.५३	३१.३.०३ २०.५.०३	२४.४.०६ १६.०४.०७	०.७०	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१०.८१लक्ष
३१		देवसरी ते दिघडी पांदन रस्ता लांबी ३.५० कि.मी.	१७.२७	१९.१२.०३ १७.२.०४	२०.१२.०३ १४.१०.०६	३.६१	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१४.५९लक्ष
३२		तालुका उभरखेड मुळावा ते नांदला पांदन रस्ता लांबी ३.०० कि.मी.	१९.६७	२४.२.०४ १९.७.०४	९.४.०४ १२.१२.०६	४.४९	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.११.९४लक्ष
३३		खरूस ते परजना पांदन रस्ता लांबी ३.०० कि.मी.	२०.९१	१.९.०३ १०.१०.०३	९.१२.०३ १५.१०.४	७.७१	माती काम पूर्ण मजुरा अभावी काम बंद	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे रु.१३.२लक्ष
३४		लोहारा कारखेडा ते जुनेगांव पांदन रस्ता लांबी २.८० कि.मी.	१८.८४	३०.१.०१ १६.४.०१	७.५.०१ १३.८.०६	१६.२८	काम पूर्ण	वरील प्रमाणे	
		एकुण	५००.७१			२१३.४८			२८७.२३

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपुर्ण कामे

१	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (विशेष प्रकल्प) यवतमाळ (३)	घोनसरा लोनबेहळ रस्ता	१३.१७	२०००-२००१ १२.०२.२००१	का.सु. तारीख १.४.२०१० बंद ता.१७.०६.०४	८.३१	१.५० कि.मी. काम तात्पुरते बंद	सन-०४-०५ ते ०७-०८ या कालावधीतील तपासणी आयुक्त कार्यालयामार्फत दि. २७.११.०८ ते ३१.१२.०८ या कालावधीत करण्यात आली.	४.८७ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.मप्रारोह्यो २००८/पत्र क्रमांक-२८/रोह्यो ०६/दि.३०.०६.०९ अन्वये अपुर्ण कामे तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे बाबतचे नियोजन करण्यात आले असून त्यानुसार कामे पूर्ण करण्यात येतील
२		जवळा गणागांव रस्ता	१५.२६	२००१-२००२ २१.०६.२००१	सु.६.०३.०३ बंद ३०.०९.०४	५.४१	मजुर अभावी	वरील प्रमाणे	९.८५ वरील प्रमाणे
३		शकलगांव रुई पांदन रस्त	१७.३०	२००२-२००३ १०.०३.२००३	सु.२४.०४.०३ बंद ३०.०९.०४	२.८९	मजुर अभावी	वरील प्रमाणे	१४.४१ वरील प्रमाणे
			४५.७३			१६.६१			२९.१२

यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
<b>१ ते ५ वर्षांपर्यंतची अपूर्ण कामे</b>								
१	कार्यकारी अधिकाऱ्या, लघु पाटबंधारे, पुसद (४) वाई ल.पा.यो. लघुपाट क्र.३ वरील भुविकासाची कामे	१.९६	ता.मा.१७.०४.०२ प्र.मा.०५.०४.२००३	सु.१९.०१.०४ बंद ०१.०२.०६	०.३०	मजुरा अभावी काम बंद	--	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील
२	वाई ल.पा.यो.लघुपाट क्र.३ वरील भुविकासाची कामे	३.७०	ता.मा.१७.०४.०२ प्र.मा.०५.०४.२००३	सु.१९.१२.०४ बंद ०१.०३.०७	०.४२	मजुरा अभावी काम बंद	--	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील
<b>६ ते १० वर्षांपर्यंतची अपूर्ण कामे</b>								
३	खेमकुंड ल.पा.यो. डावा कालवा भु.विकासाची कामे	१०.०२	ता.मा.८.०१.०३ प्र.मा.२९.०५.२००३	सु.०३.०६.०४ बंद ०१.०७.०४	०.०५	मजुरा अभावी काम बंद	--	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील
४	खेमकुंड ल.पा.यो. उजवा कालवा भु.विकासाची कामे	३.३६	ता.मा.८.०१.०३ प्र.मा.२९.०५.२००३	सु.२४.०६.०४ बंद ०१.०७.०४	०.०२	मजुरा अभावी काम बंद	--	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील
		१३.३८			०.०७			

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.तां.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामे

१	कार्यकारी अभियंता, सध्या प्रकल्प विभाग, यवतमाळ (२)	हिवरा ल.पा.योजना ता.झरीजामणी मुख्य कालवा कि.मी. १ ते ४ मजबुती करण व विस्तारीकरण	३.१४	ता.मा.दि.०५.०५.०३ प्र.मा.दि. २९.०५.२००३	काम सुरु झाल्याचा दि. ३०.१०.०३ काम बंद दि. १५.०३.०४	०.९१	मजुरा अभावी काम बंद	--	रु. २.२३/- जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, सरपंच, तलावी, ग्रामसेवक यांना पत्राद्वारे मजुरांची मागणी करण्यात आली. परंतु मजुर उपलब्ध झाले नाही. मजुर उपलब्ध होताच काम अग्रक्रमाने सुरु करण्यात येईल.
२		हिवरा ल.पा.योजना ता.झरीजामणी मुख्य कालवा कि.मी. ५ ते पुच्छ बिंदु पर्यंत मजबुतीकरण व विस्तारीकरण	३.२६	ता.मा.दि.०५.०५.०३ प्र.मा.दि. २९.०५.२००३	सु.०२.०२.०५ बंद ०४.०७.०५	०.७९	मजुरा अभावी काम बंद	--	रु. २.४७/- वरील प्रमाणे
			६.४०			१.७०			४.७०

ज्वालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेल्या एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
१	कार्यकारी अभियंता, जि.य.सिंचन विभाग, यवतमाळ (३)	मुर्कदपूर सिंचन तलाव कालवा दुरुस्ती ता.नेर	१.३०	०९.०४.०३ १२.०६.०३	०५.१२.०३	०.६९	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण कुशुल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	--	सदर निधीची मागणी रु.०.२९ एवढी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचेकडे दि.२२.०६.२०१० रोजी सादर
२		इंद्राणा सिंचन तलाव कालवा दुरुस्ती ता.नेर	१.३०	०९.०४.०३ १२.०६.०३	०५.१२.०३	०.७५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण कुशुल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	---	सदर निधीची मागणी रु.०.६५ एवढी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचेकडे दि.२२.०६.२०१० रोजी सादर

६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मुदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
३	१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती	झाडकिन्ही पाझर तलाव ता.कळंब	८.६८	०२.०२.८९ ०३/०७/१९८९	१३/४/८९ ०१/३/९०	१.६८	वन जमिनीमुळे बंद	--	सादर तलावाच्या दोन्ही तिरावरचे स्ट्रिपींग रोधीचर निचरा नाल्या मातीकाम अंशतः झाले आहे. या तलावाच्या कामासाठी वन खात्याची १० हेक्टर जमीन लागत असून याबाबतचा वन प्रस्ताव दि.२४.१०.९९ ला वन संरक्षक, पांढरकवडा यांना सादर करण्यात आला होता. वन प्रस्ताव केंद्रस्थ अधिकारी, नागपुर यांना दि.१२.३.१९९६ ला सादर केला. त्यांच्याकडून वन प्रस्तावातील चुटीची पुर्तता करण्यासाठी वारंवार परत करण्यात आला आहे. पुर्तता करून पुनःश्च सादर



अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
									करण्यात आला तसेच वन प्रस्ताव निकालात काढण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करण्यात आले. उपवन संरक्षक वन विभाग पांढरकवडा यांचे पत्र क्रमांक ५३० दि.२७.६.२००५ अन्वये वन प्रस्ताव त्रुटीचे पुर्तता करण्यासाठी परत आले. पाझर तलावासाठी लागणारी १० हेक्टर जमीनीची मालमत्ता मुल्य रु.५८.०० लक्ष भरण्याबाबत आदेश प्राप्त झालेले आहे. वन मालमत्ता मुल्य व कामासाठी लागणारा खर्च अशी एकूण किंमत रु.८४.९५ लक्ष येत आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
									ही किंमत रु.३८५२०/- सधमी येत असुन पाझर तलावाचे रोहय मापदंड रुपये ३१२६२/- सधर्म असल्याने सदर काम रोहय मापदंडा बसत नाही. सदर तलावाची जमीन मालमत्ता मुल स्वतंत्रपणे देणे करिता य कार्यालयाचे पत्र क्र. २४५ दि.२०.१.२००६ अन्वये प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयात साद केला आहे. तसेच तुलनात्मव अभ्यास करुन वन जमिनीवरील धरण मध्य रेषा खाजगी जमीनीव घेवुन अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असुन सदर अंदाजपत्रक

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता. मा. तारीख / प्र. मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपुर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
									या कार्यालयाचे पत्र क्र. ४११४ दि. १३.२.२००६ अन्वये प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी यांना (१) रोहयो आर्थिक मापदंडात सफल होत नाही रोहयो अंदाजपत्रक ५१:५१ चे प्रमाणात बसत नाही करिता रोहयोतून वाळण्याबाबत विनंती केलेली आहे. सदर तलावाचे बुडीत क्षेत्र २ हेक्टर पेक्षा जास्त असल्याने वन विभाग वन तलाव करण्यास तयार नाही. यापुढे जावुन सदर प्राकलन नियमित शिर्षका अंतर्गत घेण्याकरिता सिंचन विभागाचे दरसुचीने करून रुपये ७१.०० लक्ष झालेले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना.अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
									किंमतीचे सदर प्राकलन ५२०००/- सधमी एवढी किंमत येते सध्याचे प्रचलीत मापदंड रुपये ३१२६२/ सधमी असल्यामुळे असफल ठरते. मापदंडाची सुधारणा झाल्यावर सदर काम नियमित शिर्षकांतर्गत घेण्यात यावे असे मा.अधिक्षक अभियंता लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)मंडळ, अमरावती यांनी सुचविलेले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपुर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखुन ती अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
४		उडदी पाझर तलाव ता.पुसद	७.४८	२२.०५.८७ २७.७.८७	३०.०५.८७ १७.१.९०	०.५४	वन जमिनीमुळे बंद	--	सदर तलावाची उजव्या तीराची रोधीचाराचे खोदकाम निचरानाली खोदकाम व भराई अंशतः मातीकाम झाले. याकामासाठी ०.७५ हेक्टर वन जमीन लागत आहे. सदर कामाचा वन प्रस्ताव प्रथमतः दिनांक ३०.५.८७ वन विभाग पुसद यांना सादर केला. प्रत्येक वेळी वन विभागाने घेतलेल्या चुटीची पुर्तता करून वन प्रस्ताव सादर केलेला आहे. उपवन संरक्षक वन विभाग पुसद यांचे पत्र क्र.३५७० दि.११.८.०४ पत्रान्वये वन प्रस्ताव चुटीची पुर्तता करण्यासाठी परत आला. या कार्यालयाचे पत्र क्र.२१७ दि.८.७.०५ अन्वये

अ. क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व कॅव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखुन ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
									<p>वृद्धीची पूर्तता करून वन प्रस्ताव उपवन संरक्षक पुसद यांना सादर केला. पाझर तलावासाठी वन जमीनीची वन मालमत्ता रु.६.७५ लक्ष भरण्याबाबत आदेश प्राप्त झालेले आहे. सदर कामाचा वन प्रस्ताव प्रथमतः दि.३०.५.८७ वन विभाग पुसद वन मालमत्ता मुख्य रक्कम भरल्यानंतर सदर काम मापडंडात बसतील. वन विभागाकडून वन प्रस्तावास मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर कामास सुरवात करण्यात येईल. तसेच डाव्या तिरावरील सांडव्याचे काम उजव्या तिरावर घेऊन वन जमीन टाळता येऊ शकते का? याबाबत सर्वेक्षण चालू आहे.</p>

जिल्हा : यवतमाळ

खालील तक्त्यात यंत्रणानिहाय माहिती

अ. क्रं.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, वनतळी, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण कृषि (इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रकानुसार कामाची किंमत किती होती	मुळ अंदाज तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा.ता.मा.तारीख / प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख / काम बंद तारीख)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा.: भूसंपादना अभावी, मजुरां अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आयुक्त कार्यालयामार्फत कामावर झालेल्या एकुण खर्चाची व कामांची तपासणी करण्यात आली आहे काय व केंव्हा	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	८ (अ)	९
५		नंदपुर पाझर तलाव ता. पांढरकवडा	५.६५	१.०३.७३ ३१.१०.७३	२७.०७.७४ ६/८७	१०.२५	वन जमिनीमुळे बंद	--	सदर काम रोह्यो अंतर्गत दि.३१.१०.१९७३ ला प्रशासकिय मान्यता देवुन दिनांक २७.७.१९७४ ला कामस सुरुवात करण्यात आली होती. सदर काम पूर्ण वनक्षेत्रात येत आहे. हे काम सन १९८७ पर्यंत सुरु होते. या कालावधीत दोन्ही तीराच्या भराव्याचे माती काम विहिरीसह गेटचे काम बांधकाम झाले असुन याकामाची घळभरणी व अंशतः सांडव्याचे काम बाकी आहे. या कामासाठी एकूण २६ हेक्टर वन जमीन लागत होती. त्यासाठीचा वन प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्र शासनाकडे दि.१३.२.१९८९ अन्वये सदर करण्यात आला होता. सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाचे





---

परिशिष्ट (दोन)  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

अ. क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

विभागीय गोपवारा

गेजगार हद्दी योजनेच्या कामावर सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहती

अ. क्र.	शिष्ट्याचे नांव	पंचायत समितीचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाला काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
					विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेश प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	अश्ववती	१४	-	१	१	---	५	---	७	-		
२	अक्लिता	३	-	१	---	१	---	१	---	-		
३	बुलढाणा	१६	२	---	---	१	-	६	७	-		
४	वाशिष्ठा	७	-	---	२	१	१	२	१	-		
५	यवतबाळ	१६	-	१	---	---	१	१	१२	१		
	एकुण	५६	२	३	३	३	७	१०	२७	१		

अ. क्र. १२ : गौरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती

गेजगार हॉटेली योजनाच्या कामावर सन २००५ ते ३०.०६.२०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गौरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहिती

अ. क्र.	बिऱ्याचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागिय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
				विभागिय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागिय चौकशी आदेशा प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	अमरावती	१४	-	१	१	-----	५	-----	७	-	

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आधुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
१	सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्त, अमरावती महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वृक्षारोपणीचे काम करण्यामध्ये निष्कळजीपणा बाबत	प्रशासकीय अनियमितता	दि. २.१२.०८	सहा. संचालक सामाजिक वनीकरण, यवतमाळ यांची तपासणी	-	१) श्री सी. एस. चौधरी, लागवड अधिकारी, सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, खंडेश्वर जिल्हा अमरावती (से. नि. दिनांक ३०.६.२०१६)	या कार्यालयाचे क्र. रोहयो/अका-१/कावी-१२६३/२०१०, दि. २६.४.१० अन्वये शापन व १ ते ४ दोषारोप पत्र बजावणी करिता सहसंचालक, सा. वनी. वृत्त, अमरावती यांचे मार्फत याठरविण्यात आले.	श्री. चौधरी, यांचे कडून पोच पावती अप्राप्त.	पत्र व्यवहार सुरु आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

अन क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

न. क्र.	यंत्रणेचे ब कामाचे चव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारत जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा- यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
२	उपवन संरक्षक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीव विभाग- १ अमरावती कारदा गिह्ठी खदानाकील अपघाटबाबत.	कारदा खदानावरील	२९.३.०३	दिनांक ३१ मार्च, २००३ च्या वृत्तपत्रातील बातमी.	दक्षता पथक	१) श्री.के.डब्ल्यु.धामगे उप वनसंरक्षक परतवाडा से.नि. दिनांक ३१.७.२०२० २) श्री.एन.बी.चव्हाण, से.नि. दि.३१.१०.२००९ वनपरिक्षेत्र अधिकारी, परतवाडा मयत ३) श्री.एन.पी.तराळे, वनसंरक्षक, से.नि.दि.३०.६.२०१८	चौकशी प्रस्ताव दि.१७.१२.०५ ला शासनास सादर केला होता. शासन नियोजन विभाग(रोहयो- २) यांनी एकत्रित चौकशीचे आदेश क्र.रोहयो१५०५/प्र.२४७/रोहयो-२ दि.२१.१२.०६ ला पारीत करून पाठविले आहे. त्याप्रमाणे प्रत्री या करून सर्व्हे प्रकरण कंत्राट पध्दतीने चौकशी करिता पत्र क्र.१६४/०७, दिनांक ७.९.०७ ला देण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी याचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अपचारी यांना चौकशी अहवालाची प्रत पाठविण्यात आले आहे. त्यावर त्याचा अभिप्राय प्राप्त झाला असून सडर प्रकरण आदेशा करिता अंतिम टप्प्यात आहे.	प्रकरण अंतिम टप्प्यात शिक्षेच्या टप्प्यात आहे.	अंतिम कार्यवाही सुरु आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
उपवन संरक्षक वन्य जीव आकोट उपवन संरक्षक, वन्यजीव आकोट यांचे व्हील १९१ हजेरी पत्राचे मजूरी वाटपास विलंब	अनियमितता	१० व ११ ऑक्टोबर ०९ रोजी झालेल्या विभागीय बैठक दिनांक २७.६.०९ ला झालेल्या सचिवाची बैठक	विभागीय बैठक १० व ११ ऑक्टोबर, २००९	-	१) श्री.ए.एन.त्रिपाठी, उ. व. स. २) श्री.एस.एस.वाहणे, व.प.अ. ३) श्री.डी.एस.गडपाले, व.प.अ. ४) श्री.एम.वाय.तोरो, व.प.अ. ५) श्री.आर.के.रहीगंडाळे, व.प.अ. ६) श्री.डी.बी.धनसुईकर, व.प.अ. ७) श्री.डी.जी.स्वामी, जि.रोहयो.	शासन नियोजन विभाग रोहयोरे यांना दिनांक १७.६.०९ ला सामायिक चौकशीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. सादर शासनाने काही दस्तावेज मागणी केलेली असून तो संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक दस्तावेज अद्याप अप्राप्त.	आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयाकडून अप्राप्त असल्यामुळे	दस्तावेज सादर करण्याबाबत संबंधित कार्यालयास पत्र देणे सुरु आहे.	शासन स्तरावर

अ. क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नांवे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
४	जिल्हा अधिकाऱ्यांचे कृषि अधिकारी, अम्हावती. रोहयो कामावरील धारण करणारे यथील धान्य कुपनामध्ये झालेला गैर व्यवहार	मा. मुख्यमंत्री यांचे कुपन्स दिल्याबाबत	दि. १५.७.०४	वर्तमान पत्रालील बातमीवरून (दैनिक लोकसस्ता व जनमाध्यम)	-	१) श्री डी. डब्ल्यू. देशमुख, तालुका कृषि अधिकारी २) श्री एन. पी. बिजवे, कृषी पर्यवेक्षक	पत्र क्र. २०७/०५ दिनांक २३.६.०५ ला प्रस्ताव शासनास सादर. शासन स्तरावरून क्र. रोहयो ५०४/प्र. १२१/रोहयो-२, दिनांक १२.१०.०६ व १७.१.०६ अन्वये वजाबण्यात आले. अपचारी अधिकारी यांच्या प्राप्त गो.पत्र क्र. रोहयो/अ.का.१/कावी२५१/०६ ला शासनास पुन्हा सादर केले. एकत्रित चौकशी आदेश अप्राप्त.	शासनाकडून एकत्रित विभागीय चौकशी आदेश अप्राप्त.	-	शासन स्तरावर

अ. क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार करसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
५	उपवन संरक्षक मे.व्या.वन्यजीव विभाग परतवाळ रोहयो व विभाग चौऱ्याकूंड कामामज्जे झालेला व्यवहार	रोहयो कामातील भ्रष्टाचार अनियमितते बाबत	दि.५.६.०३	भारतीय जनता दल युवा मोर्चा, धारणी तक्रार दिनांक ५.६.२००३	दक्षता पथक	१)श्री जे.टी.राणे, परिक्षेत्र अधिकारी (से.नी.)दिनांक २९.२.०४ २)श्री.पी.पी.आंबेकर, वनसंरक्षक	शासन स्तरावरून संबंधितावर शासन क्र.रोहयो-१५०५/ प्र.५६/ रोहयो-२,दि. ११.७.२००५ अन्वये बजावण्यात आले. अभिवेदनावर आयुक्तस्तरावरून अभिप्राय देवूनपत्र क्र.३४९/०५,दि.५.८.०५ ला शासनास सादर केले. शासनाकडून एकत्रित विभागीय चौकशी आदेश अप्राप्त.	शासनाकडून एकत्रित विभागीय चौकशी आदेश अप्राप्त.	-	शासन स्तरावर



प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० (अ)	१०
६	जि.प.सु. पाटबंधारे विभाग, अमरावती म.ग्रा.रो.यो.जने अंतर्गत (यावली शहिद, नर्सिंगपुर, शिराळा, थुगांव, देवरा) ११ गावांतून गावात झालेल्या अपहारबाबत.	आर्थिक अनियमितता ८४००७७/-	दि.८.८.०८	सर्व साधारण सभा, दि. १७.७.२००८ जि.प.अमरावती	का.अभि.व उप अभि.सिचन वि.जि.प.अम.यां ची तपासणी	१)श्री डी.आर. भोसरोकर, उ.अ.जि.प.ल. पा.उ.वि.अम. निलंबित २)श्री अब्दुल बशील अ.मजिद शेख,अनुरेखक (निलंबित)	सदर प्रकरण १ ते ४ दोषारोप पत्रे तसेच सहपत्र १ ते २१५ या कार्यालयाचे क्र.२७८२/०९,दि.३.१२.०९ शासनास एकत्रित विभागीय परवानगी स्तरावरून चौकशीचे मिळण्याकरिता सादर.	शासनाकडून एकत्रित विभागीय चौकशी आदेश तथापी प्राप्त ज्ञापन शासन स्तरावरून बजावण्याची कार्यवाही सुरु आहे.	पत्र व्यवहार सुरु आहे. शासन स्तरावर	

प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पुर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
७	जिल्हा परिषदनांधकाम विभाग, अमरावती रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २००३-२००४ व २००४-२००५ मधील रोहयो योजनेअंतर्गत प्राप्त ऋतुदीपेक्षा जास्त खर्च करून अनियमितता केल्याबाबत.	आर्थिक अनियमितता ८१४८६	दि.२२.१२.०६	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती यांची तपासणी	मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती.	१) श्री. एस. एस. रिछारिय २) श्री. पी. डी. राठोड, उप अभि. मोशी ३) श्री. बी. डी. पाटील, प्रभारी उप अभि. दर्यापूर (से. नि. दि. ३०.११.२०१६) ५) श्री. व्ही. व्ही. बेलखेडे, उप अभि. दर्यापूर, से. नि. दि. ३२.७.२००७ ६) श्री. पी. डी. नेवारे, उप अभि. धारणी से. नि. दि. ३१.३.२०१८	शासनास संबंधित अपचाऱ्याचे ते ४ दोषारोप एकत्रित असल्याकारणाने या पत्र क्र. रोहयो १/कावि२५७१/१०, दि. २७.७.०२०१०. शासनास सादर केले आहे. आदेश आप्त.	शासनास आदेश होताच प्रज्ञा पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.	शासनास प्रस्ताव सादर केला.	शासन स्तरावर



जिल्हा : अमरावती.

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नांवे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	कार्यक्षेत्री अभियंता अमरावती पाटबंधाळ विभाग अमरावती	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
१	गाव लोहगांव नांदगांव कामावडी गैरव्यवहार	घरणाचे मातीचे कामाचे अतिरिक्त परिमाणे करण्यात आली निलंबन निधी रुपये ५.५९ लाख	१८.३.९४	का.अ.अ.पा.वि. अमरावती यांचे कामाचे तपासणी दरम्यान	तांत्रिक तपासणी झाली आहे.	१) श्री.पु.शि.लखोटिया उपविभागीय अभियंता २) म.मा.साबळे, शा.अ. सेवा निवृत्त	विभागीय आयुक्त यांचे आदेश क्र.रोहयो/अका-१/३६९/०५, दि.१९ ऑगस्ट २००५ अन्वये दोषारोप सिद्ध न झाल्यामुळे (दोषमुक्त)करण्यात आले आहे. शासन नियोजन विभागाचे पत्र क्र.रोहयो-१५०३/प्र.९०/रोहयो-२, दि.७जुलै, २००५ अन्वये से.नि.झाल्यामुळे चौकशी कार्यवाहीकरता येणार नाही. प्रकरण निकाली निघाले.	-	-	प्रकरण निकाली निघाले

## प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

## जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तारिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
१०	कार्यकारी अभियंता अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती गाव व ता. धारणी	धरणाचे मातीचे कामाचे अतिरिक्त परिमाणे प्रदान करण्यात आली. निलंबन निधी रु. २.१५ लाख धोंद्रा व बिजुधावडी रु. ०.८७ लाख	२१.२.१९९४	का.अ.अ.पा.वि. अमरावती यांचे कामाचे तपासणी दरम्यान.	तांत्रिक तपासणी झाली आहे.	१) श्री पी.एच.सुने, उप अभियंता २) श्री. ग. डावाडे, कनिष्ठ अभियंता	मा. आयुक्त यांचे आदेश क्र. रोहयो/अका-४/जा.क्र.१३८५/०७, दि. २९.१२.०७ अन्वये दोषी नसल्यामुळे दोषमुक्त करण्यात आले	-	वसुली बाबत संबंधित कार्यालयास पत्र देण्यात आले.	प्रकरण निकाली निघाले

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे संव	ग्रंथव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	ग्रंथव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	ग्रंथव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९ (अ)	१०	
११	कर्मकारी अभिक्ता उर्ध्व वर्षा श्रु विकास बा.ई.विभाग, अम्मावती नाला सळीकरण व-२ ता. लिक्सा उर्ध्व वर्षा श्रु विकास बांधकाम विभाग, अम्मावती.	निलंबन निधी रुपये १.३०	१३.१२.९८	जिल्हा पथक मोजणी दिनांक १३.१२.९८	तांत्रिक तपासणी झाली आहे.	१) श्री. अ. ई. गंधे, शा. अ. २) श्री पी. यु. वानखडे, स. अ. ३) श्री. आर. एफ. राठोड, स. अ. ४) श्री डी. एस. लिमजे, शा. अ.	शासन नियोजन विभाग, मुंबई यांचे आदेश क्र. रोहयो-२, १५०५/प्रक्र. १०८/रोहयो-२, दिनांक ७ मार्च, २००९, अन्वये अनुक्रमे ६१२५६+१९०१+११४६+२३१२, अशी वसुली व एक / दोन वर्षा करिता वेंतन वाढ रोखून ठेवणे.	-	वसुली तसेच एक व दोन वर्षा करिता वेंतन वाढ रोखून ठेवणे बाबत संबंधित कार्यालयास पत्र देण्यात आले.	प्रकरण निकाली निघाले.
						५) श्री शासन एच. एच. सदावर्त, शा. अ.	शासन नियोजन विभाग, मुंबई यांचे आदेश क्र. रोहयो-२, १५०५/प्रक्र. १०८/रोहयो-२, दिनांक १८ मार्च, २००९ अन्वये वि. चौ. संपुष्टात अधिका-यांचे प्रकरण निकाली निघाले.	संबंधितास कळविण्यात आहे.		

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
१२	कार्यव्यवस्था अभियंता, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे अमरावती, भुसंपासाचे प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या अधिकार्या विरुद्ध कारवाही काढण्या बुलोरी	अनियमितता	१० व ११ ऑक्टोबर ०१ रोजी अमरावती येथे झालेल्या विभागीय बैठकीत दिलेले आश्वासन	विभागीय बैठक १० व ११ ऑक्टोबर २००१		१) श्री पी.एच.सुने, उप अभियंता २) श्री अ.व्ही.मेहता, शाखा अभियंता.	शासन आदेश दि.१.११.०४ अन्वये दोघांच्या वेतनवाढी एक वर्षा करिता रोखण्याबाबतचे आदेश पारित. त्या शासनाच्या शिक्षा आदेशावर श्री सुने यांनी पुनर्वालोकन अर्ज सादर केला.त्याचे अभिवेदनावर अभिप्राय देवून शासनास दि.२१.४.०५ सादर.त्यावर शासन पत्र दि.७ जून ०७ अन्वये श्री सुने हे एप्रिल २००४ मध्ये सेवा निवृत्त झाल्यामुळे पूर्वी वेतनवाढ शिक्षा रद्द करून त्यावेळी ठपका शिक्षा आदेश पारित.			प्रकरण निकाली निघाले

## प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

## जिल्हा: अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित नियटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
१३	वर्तकी व अधिकारी उध्व वर्धा विकास बांधूबाग, अशावती नाला खोलीकरण मार्डी व. तवसा उध्व वर्धा विकास बांधूबाग विभाग, अशावती	निरांबन रुपये २.५२ लाख	दि. ४.१२.९८	जिल्हा पथक मोजणी दि. ४.१२.९८ ते ११.१२.९८	तांत्रिक तपासणी झाली आहे.	१) बी.एम.मंडाळे, का. अ. २) श्री. वा. पांडे, स.अ. ३) सर्व श्री आर.एफ. रावडे, स.अ. ४) अ.ई.गंधे, शा. अ ५) आर.डी. विरळकर, क.अ. ६) पा. यु. वानखडे, स.अ ७) एम.एम. बनसोड, क. अ.	शासन नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र. रोहयो-१५०२/प्रक्र. २/रोहयो-२, दि. ७ ऑक्टोबर २००८ अन्वये श्री मंडाळे व पांडे यांना दोषमुक्त केले.	-	संबंधित कार्यालयास दोषमुक्त व वसुली बाबतचे पत्र देण्यात आले आहे.	प्रकरण निकाली निघाले



प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अमरावती.

अ. क्र.	यंत्रणेचे कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
१४	कार्यवही अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्वशासन अमरावती गाव तलाव कसबोग्हाण ता. अंजनखंडसुर्जी जि. अ. या कामावर झालेल्या अतिप्रवाह निष्यळधर्वाबाबत	अनियमितता १,५९,०००/-	दि. १७.२.०६	कार्यकारी अभियंता ल. सि. पाटबंधारे (स्थानिक स्वशासन) विभाग, अमरावती यांची तपासणी	कार्यकारी अभि. ल. पा. स्था. स्तर अमरावती यांची तपासणी	१) श्री डी. एन. पट्टेवार, का. अ. २) श्री ए. आर. धात्रक, उ. वि. अधिकारी. ३) श्री के. जी. गावंडे, शा. अ. (सर्व सेवा निवृत्त)	शासन पत्र क्र. रोहयो-१५१०/प्र. क्र. ४९/रोहयो-रिदिनांक २३.७.२०१० अन्वये प्रकरण निकाली निधाले.	-	-	प्रकरण निकाली निधाले.

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अकोला

रोजगार हक्क योजनेच्या कामावर सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहती

अ. क्र.	बिऱ्याचे नांव	पंचायत समितीचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाला काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
					विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२	अकोला	३	-	१	-----	१	-----	१	-----	-		

अ. क्र.	यंजबेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरुप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरुप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२ लघुसिंबन परिषद, विभाग, अकोला. गाव तलाव निंबा तलावाचे कामावरील गैरव्यवहार अनियमितता ता.बाळपूर जिल्हा अकोला	३ १०६३००/- गैरव्यवहार अनियमितता	४ २३.३.२००६	५ श्री फुंडकर, व इतर यांचे मा.मंत्री (जलसंधारण) यांना दिलेल्या निवेदनावरून	६ विभागीय पथक दक्षता	७ श्री. दौ.रा.देशपांडे, से.नि.कार्यकारी अभियंता (ल.सि.वि.जि.अकोला) से.नि.दि.३१.५.२००६	८ शासन (जलसंपदा विभाग) यांचे कडून प्राप्त झालेले ज्ञापन व १ ते ४ दोषारोप पत्र दि.४.२.१० अन्वये श्री दौ.रा. देशपांडे, का.अ. से.नि. यांना या कार्यालयाचे पत्र क्र.३३६, दि.२६.२.१० अन्वये बजावण्यास पाठविले. पोच अप्राप्त	९ कार्यवाही सुरु आहे.	१० (अ) कार्यवाही सुरु आहे.	१० आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अकोला

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
२	उपवन संरक्षण अकोला वन विभाग, अकोला सुकळी रोपवन रोहयो कामात झालेला गैरव्यवहार.	आर्थिक अनियमितता १) श्री.पंत, रु.२०११८/- २) श्री.गिते, रु.४६८९७/- ३) श्री हातोले (मय्यत) रु.६६२२५/- ४) श्रीखडेकर १४७३७९/- २८२६१९/-	२६.६.२००२	विधान मंडळ समितीने रोहयो केलेल्या पहाणीमध्ये	कार्यकारी (रोहयो) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला	१) श्री.ए.बी.पंत, वनक्षेत्रपाल २) श्री.डी.बी.गिते, वनक्षेत्रपाल ३) श्री.पी.के.हातोले, वनरक्षक (मय्यत) ४) श्री.ए.डब्ल्यु, खडेकर वनरक्षक	संबंधित अपचा-यावर शापन क्र. रोहयो-१५०४/प्र.१८३/रोहयो-२, दि.१.६.२००४ बजावण्यात आली आहे. अपचा-यांच्या अभिवेदनावर अभिप्रायासह विभागीय चौकशीची कार्यवाही चौकशी अधिकारी यांचे स्तरावर सुरु आहे.	चौकशी प्रकरण अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?

प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : अकोला

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
३	कार्यक्षेत्री अभियंता पाटबंधारे, अकोला कुमाथी तलाववर पध्दतीस कामात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष अनियमितता रु. २२,३५६/- कामात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष अनियमितता	चुकीच्या पध्दतीने काम करणे, कामात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष अनियमितता रु. २२,३५६/-	दि. ५.४.१९९५	जिल्हा पथक अकोला	मोजमापे चुकिते नोंदवून देयके अदा तसेच बांधकाम चुकिते जागेवर करणे	१) श्री. आय. जी. राजपूत, उ. वि. अ. से. नि. दि. ३१.३.०७ २) श्री. पी. एस. रघुवंशी शा. अ. से. नि. दि. ३१.७.२०१६	अंतिम आदेशाकरिता शासनास ३१.७.२०१० रोजी सादर.	प्रस्ताव शासनास सादर.	प्रस्ताव शासनास सादर	शासन स्तरावर

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणा

रोजगार हक्क योजनेच्या कामावर सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहती

अ. क्र.	बिऱ्याचे नांव	पंचायत समितीचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाला काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
					विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेश प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
३	बुलढाणा	१६	२ यंत्रणास्तरावर	---	---	१	-	६	७	-		

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलडाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नांवे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	जिल्हा बँक, बांधकाम विभाग बुलडाणा रोहयो कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत.	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	जिल्हा बँक, बांधकाम विभाग बुलडाणा रोहयो कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत.	सौ. रेखाताई खेडेकर, आमदार चिखली यांनी शासनाकडे केलेली तक्रार	दि. २२.१.०२ ते ३१.१.०२ पर्यंत तांत्रिक तपासणी केली	विभागीय दक्षता पथक, अमरावती व उप जिल्हाधिकारी रोहयो आणि उपअभियंता दक्षता पथक बुलडाणा यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	१) श्री. डी. एच. फुलेकर का. अ. २) श्री. एन. बी. वायाळ उ. अ. से. नि. ३१.७. २००० ३) श्री. ए. एस. पावडे शा. अ. ४) श्री. ए. एस. मोरे, ले. अ. से. नि. ३०.६.९९ ५) श्री. पी. डी. डुकरे शा. अ. से. नि. ३१.५.०२ ६) श्री. बी. टी. जाधव शा. अ.	यंत्रणा स्तरावर	--	९ (अ)
								प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र. रोहयो/अका४/कावि१६३४/०४ दि. १८.१२.०४ नुसार शासनास सादर केला. त्यावर शासन गो. पत्र क्र. रोहयो/१५०५/प्र. ९ रोहयो२, दि. ३.१.२००७ अन्वये प्रकरणामध्ये दोषारोप दुरस्तीकरण सादर करण्याबाबत परत केले होते. त्याप्रमाणे पत्र क्र. ७२/०७ दि. ७.२.०७ अन्वये जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना प्रस्ताव सुधारीत करून सादर करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले होते प्रस्ताव का. अ. जि. प. बांधकाम विभाग, बुलडाणा यांचेकडून प्राप्त झाल्या नंतर दोषारोप पत्र १ ते ४ आणि अपचाऱ्याचा सेवा तपशील विभागीय स्तरावरून शासनास पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.	





## प्रश्न क्र. १३: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

## जिल्हा : बुलढाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
३	सार्वजनिक बांधकाम उप विभागात खामगाव रोहयो कामातील गैरप्रकाश बाबत	रु.१०,८७९/-	दि.१०.११.२०००	१) सर्वश्री पांडुरंग फुडकर अध्यक्ष, भा. ज.पा. २) श्री.प्रकाश आंबेडकर खासदार, अकोला यांची तक्रार	दि.११/७/०१ ते १३/७/०१ मध्ये विभागीय दक्षतापथक अमरावती यांनी तांत्रिक तपासणी केली	सर्वश्री १)श्री.बी.टी.तापडीया, का.अ. २)श्री.व्ही.बी.देशमुख, उ.अ. ३)श्री.एस.एन.बोर्डे, शा.अ. ४)श्री.आर.एल.राठोड, अ.अ. ५)श्री.व्ही.जे.बंडोदेकर, शा.अ. ६)श्री.एन.एस.वाघमारे, अ.अ. ७)श्री.डी.के.वाकोडे, शा.अ.	प्रकरण चौकशी अधिकाऱ्याकडे चौकशी सुरू आहे.	--	श्री.बी.टी.तापडीया, का.अ. यांना शासन आदेश क्र.१५०५/प्र.११२/रोहयो-२, दि.२६.६.०६ नुसार आदेश करून दोषमुक्त केले आहे. श्री.व्ही.जे.बंडोदेकर, शा.अ. यांना आदेश क्र.रोहयो/१५०५/११२/रोहयो-२, दि.११.९.०६ अन्वये दोषमुक्त केले. तसेच शासन आदेश दि.१६.१.२०१० नुसार या कार्यालयाचे आदेश दि.१७.३.२०१० नुसार चौकशी अधिकारी व सारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली व प्रकरणात चौकशी अधिकऱ्याकडे कार्यवाही सुरू आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

प्रश्न क्र. १३ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणस

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यांत गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
४	चिंचाईपाझर तालाव ता.संभारपूर जि.बुलढाणा	निकृष्ट दर्जाचे काम करणे अतांत्रिक पध्तीने काम करणे ४५०००/-	दि.१६.८.८१	पंचायत राज ८१-८२ पाक्षीक अहवाल	दि.१३.१२. रोजी अधीक्षक अभि. मंडळ यांनी तपासणी आहे.	१)श्री.को.शी.फिलीप्स, उप अभि. २)श्री.डी.बी.मुरकुटे, का.अ. ३)श्री.डी.एन.इंगळे उ.वि.अ. ४)श्री.के.एन.राठोड, उ.वि.अ.	शासन स्तरावर अंतिम आवेशा करिता	-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचे कडून मागणी केल्यानुसार आवश्यक दस्तऐवज प्राप्त झालेले असून सुधारीत प्रस्ताव पुन्हा मा.आयुक्त अमरावती यांनी त्यांचे पत्र क्र ९८४/०४ दि.३/७/२००४ रोजी शासनास सादर केला. शासनाचे गो.पत्र क्र.रोहयो१५०२/प्र.५४/रोहयो २/दि.२.२.०६ अन्वये मागणी केलेले दस्तऐवज या कार्यालयाचे गो.पत्र क्र.रोहयो/अका४/कावि४८१/०६ दि.१८.४.०६ ला शासन नियोजन विभाग रोहयो २ यांना सादर करण्यात आला होता नंतर शासन आदेशानुसार पुन्हा तुलनात्मक तक्ता या कार्यालयाचे पत्र दि.२२.१२.०९ अन्वये शासनास पाठविण्यात आला. आता शासनाने त्यांचे पत्र दि.१९.६.१० नुसार श्री.मुरकुटे, श्री.इंगळे व श्री.राठोड यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटिस दिले आहे. कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आले आहे.	शासन स्तरावर

प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलडाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे ब कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	उंबरखेड पाझर तलाव ता. देऊळगाव राजा	तरतुडी प्रमाणे काम न करणे परिमाणापेक्षा जास्त खर्च करून काम अपूर्ण राहणे रक्कम रु. ९,७६३/- कामाचे तुकडे पाडून काम फुटकळ ठेकेदारा मार्फत काम करून घेणे कामाची मान्यता व्यपगत झाल्याचे नंतर काम सुरू करणे.	दि. ३.११.१६	जिल्हा दस्तऐवज पथक बुलडाणा	अधिक्षक अभि. ल. पा. (स्था. स्तर) वि. अमरावती यांनी सखोल तपासणी केली व गैरव्यवहार उघडकीस आणला	सर्वश्री. १) श्री. संजयकुमार जैन, उ. अ. दि. ३०.६.०१ २) श्री. सी. एम. वर्धेकर, उ. अ. दि. ३१.७.२०१० ३) श्री. पी. ए. न. राजत, शा. अ. दि. ३१.३.२००४ ४) श्री. आर. एस. काळवाघे, शा. अ. दि. ३१.३.२०२०	अंतिम आदेशा करिता शासनाकडे	--	शासन नियोजन विभाग आदेश क्र. रोहयो/१५९८/१०२/ रोहयो दि. १९.१०.०१ प्रकरण चौकशी करिता दि. १५.७.०२ ला देण्यात आले होते. परंतु चौकशी अधिकारी यांचे कार्यालय बंद झाल्यामुळे प्रकरण परत आले होते पुन्हा प्रकरण कंत्राट पध्दतीने पत्र क्र. ११९८/०६ दि. ९.११.०६ ला चौकशीकरिता देण्यात आलेले होते. चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. परंतु या आधी सदर प्रकरणी अधि. अभि. ल. पा. स्थानिक स्तर यांनी निलंबन निधी रु. १७६३/- निश्चित केला असून सदर कामात श्री. आर. आर. काळवाघे शा. अ. यांचेकडून रु. ३२६०/ श्री. पी. एन. राजत, शा. अ. यांचेकडून रु. ३२६०/- व श्री. सी. एम. वर्धेकर, शा. अ. यांचेकडून रु. ३२४३/- असे एकुण रु. ९७६३/- वसूल करून सरकारी कोषागारात जमा करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी अहवाल, अपचान्याचे सेवातपशील, अभिवेदन, पोच पावत्या, तुलनात्मक तक्त्यातील माहिती अंतिम आदेशाकरिता शासनास या कार्यालयाचे पत्र क्र. ११९१/१० दि. १०.६.२०१० नुसार सादर केले.

## जिल्हा : बुलढाणा

## प्रश्न क्र. ११ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
६	सावळ्यागाव तलाव ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा	एक हजेरी पुस्तकावर दोनदा पैसे काढून रु. ५१,०००/- चे नुकसान	दि. ६.५.९९	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचे आदेशानुसार लेखा अधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी आकस्मिक तपासणी केली	लेखा केली	१) श्री. डी. एन. झोळे उप विभागीय अधिकारी	प्रकरण शासन स्तरावर	--	सर्दु प्रकरण शासन पाटबंधारे विभाग यांचेकडून परस्पर चौकशीकरिता देण्यात आले होते परंतु चौकशी कार्यालय शासनस्तरावरून कायमचे बंद केल्यामुळे सर्दु प्रकरण परस्पर चौकशी कार्यालयाकडून पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना परत केलेले आहे. प्रकरण शासनस्तरावर	शासन स्तरावर

## प्रश्न क्र. १८: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

## जिल्हा : बुलढाण.

अ. क्र.	यंत्रणेचे कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
७	रोजगारद्वयी योजना सावळबंदी निवाणा रस्ता बसप्रामपूर कामात झालेल्या गैरव्यवहारा बाबत	अकुशल कामे मशिनने करून खोटे हजेरी पट भरणे व सामुग्री मध्ये अनियमितता रु.१,७९,३७२/-	दि.२२.७.०३	ग्रामस्थांची तक्रार	उपजिल्हाधिकारी रोहयो व उप अभियंता दक्षता पथक यांनी दि.२२/७/२००३ रोजी संयुक्तपणे तपासणी चौकशी केली.	१)श्री.ए.व्ही.ढोले, उ.वि.अ.(मय्यत) से.नि.दि.२८.२.०३ २) श्री.पी.आर. सरनार्दक सहा.अ. से.नि.दि.३१.१२.०८ व ३)श्री.पी.व्ही.गुल्हाणे शा.अ.से.नि. दि.३१.७.२०१५	शासन स्तरावर	--	चौकशी प्रकरण विभागीय चौकशी अधिकारी यांचेकडे शासन आदेशावरून दि.२४.५.०५ ला सोपविले होते परंतु चौकशी कार्यालय बंद झाल्यामुळे प्रकरण परत करण्यात आले होते. पुन्हा कंत्राट पध्दतीने नेमणूक करून पत्र क्र.११९८/०६ दि.११.११.०६ ला चौकशीकरिता देण्यात आलेले होते. चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. चौकशी अहवाल संबंधित अपचा-यांना बजावण्यात आलेला आहे. श्री.ढोले, उ.वि.अ.यांचे निधन झाल्याने शासन आदेश दि.५.२.०८ नुसार त्यांना वि.चौकशीतुन वगळण्यात आले.उर्वरित अपचाऱ्याचे सेवातपशील, तुलनात्मक तक्ता या कार्यालयाचे अभिप्रायासह या कार्यालयाचे पत्र क्र.१०३७/१०,दि.१.६.२०१० नुसार अंतिम आदेशाकरिता शासनास सादर केले.	शासन स्तरावर

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
८	अटाळीभाझर तलाव ता.खाम्भव जि.बुलढाणा	कामाचे तुकडे पाडून काम कंत्राटद्वारा कडून करून घेतले रु.१,८६,३५६/-	दि.२२.५.९५	विभागीय पथक अमरावती	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	सर्वश्री १)श्री.डी.बी.पुरूषोत्तम का.अ. २)श्री.एम.के.वंजरी, का.अ. ३)श्री.एस.पी.चव्हाण, उ.अ. ४)श्री.एच.वाय. छप्परधरे उ.अ. ५)श्री.आय.एल.चवरे शा.अ.	शासना कडे अंतिम आदेशा करिता	--	शासनकडे अंतिम शिक्षा आदेशाकरिता. अपचारी अधिकारी यांचे अभिवेदनावर या कार्यालयाचे पत्र क्र.रोहयो/अका४/कावि३८३/०६ दि.२४.३.०६ ला अभिप्राय देवून शासन नियोजन विभाग (रोहयो २) यांचेकडे सादर श्री.वंजरी मध्यत झाल्यामुळे त्यांच्या मध्यत दाखला डिसे.०६ ला सादर करण्यात आला होता. त्यावर शासन आदेश क्र.रोहयो-१५९५/प्र.७९/रोहयो२/दि.२९.१.२००७ अन्वये श्री.वंजरी यांना प्रकरणामधून वगळले आहे.श्री.चव्हाण व श्री.छप्परधरे,यांना आयुक्त यांचे आदेश दि.३१.७.०४ अन्वये दोषमुक्त केले.श्री.पुरूषोत्तम व श्री.चवरे यांचे प्रकरण आदेशाकरिता शासन नियोजन विभागात सुरू आहे.	शासन स्तरावर



अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे,	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	इस्लामपूर पाझर तलाव व्हा. जळगाव जामोद	निकृष्ट दर्जाचे काम करणे अतांत्रिक पध्दतीने काम केल्यामुळे तलाव फुटला (क्षतीग्रस्त) र.८२,८५२/-	दि.१२.८.८७	जिल्हा परिषद दक्षता पथक बुलडाणा	दि.१३.८.८७ रोजी जिल्हा पथक बुलडाणा यांनी तांत्रिक तपासणी केली.	श्री.पी.एन.वानखेडे उ.वि.उ.	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.	-	अपचारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे शिक्षेचा प्रस्ताव शासनास दि.१८.७.२००१ रोजी सादर केला होता. त्यावर महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग गो.आदेश क्र.१५०१/प्र.६३/रोहयो २ दि.१८.१.०७ अन्वये श्री.पी.एन.वानखेडे उ.वि.अभियता (से.नि.)यांच्या निवृत्ती वेतनातून दरमहा २००/-रु.प्रमाणे २४ महिन्यांपर्यंत वसुली करण्याबाबतचे अंतिम शिक्षा आदेश पारित करण्यात येवून प्रकरण निकाली काढण्यात आले.





प्रश्न क्र. ११ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१२	शिंदी खडार तलाव ता.लोखर	ड्रेन फिलींगचे कामात गैरप्रकार आढळला २३,०२८/-	१८/०५/१४.	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	अधिक्षक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, अमरावती यांनी तपासणी केली व गैरव्यवहार उघडकीस आणला.	सर्वश्री १) श्री.क.र.कुळकर्णी, शा.अ. २) श्री.एन.आर.बाम्बुडे, शा.अ. ३) श्री.शिं.ना.चिंतावार, का.अ. ४) श्री.एम.एन.पठाण, उ.अ. ५) श्री.अब्दुल करिम उ.अ. ६) श्री.कि.मी.व्यास, उ.अ. ७) श्री.को.शी.फिलिप्स, उ.अ. ८) श्री.बी.के.आवारकर, क.अ. ९) श्री.पी.जी.जाधव शा.अ.	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.	--	१ (अ) क्र.१ ते ७ अधिकाऱ्यांचे अंतिम आदेश शासन स्तरावरून निकाली काढण्यात आले. अ.क्र.८ व ९ अधिकाऱ्यांबाबतचे प्रकरणे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचेकडे सोपविले होते. त्यांनी चौकशी करून शिक्षा आदेश क्र.३३६७/०६, दि.३०.८.०६ अन्वये श्री.बी.के. आवारकर, यांचेकडून एकरकमी रु.१८,२०३/-त्यांच्या निवृत्ती उपदानातून वसूल करणे व रु.१००/-द.म.प्रमाणे एक वर्षाकरिता वसूल करणे.तसेच त्यांचा निलंबन कालावधी दि.२९.७.१९९४ ते १५.२.१९९६ हा निलंबन काळ म्हणून गणण्यात यावा असा आदेश पारित करण्यात आला. आदेश क्र.८७४/०६, दि.१८.३.०६ अन्वये श्री.पी.जी.जाधव, शा.अ.यांच्याकडून रु.७०९/- वसूल करून प्रकरण निकाली काढण्यात आले.	१० निकाली निघाले

प्रश्न क्र. १३ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नांवे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१३	चिंचोळ पाझर तलाव, ता. मेहळूर	सांडव्याच्या खोदकामातील गैरव्यवहार १,५३,३५६/-	दि. २२.५.९५	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	दि. २२.५.९५ रोजी विभागीय दक्षता पथक अमरावती यांनी तपासणी केली	सर्वश्री १) श्री. बी. के. झोटे, का. अ. २) श्री. एन. एस. परिहार अ. अ. ३) श्री. पी. ओ. पाटील, उ. अ. ४) श्री. दे. स. फासे, शा. अ. ५) श्री. एपी. पी. गुप्ता, शा. अ.	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.	--	९ (अ) संबंधित अधिकारी अ. क्र. १ व २ बाबतचे आदेश शासनस्तरावरून काढून प्रकरण निकाली काढले व अ. क्र. ४ व ५ यांचे शिक्षा आदेश आयुक्त स्तरावरून दि. ७.४.०४ ला काढून दोन वेतन वाढी २ वर्षाकरिता ची शिक्षा देवून निकाली काढले तसेच अ. क्र. ३ श्री. पी. ओ. पाटील, उ. वि. अ. हे सेवानिवृत्त झाले असल्यामुळे यांचा शिक्षा प्रस्ताव दि. ७.४.०४ ला शासनास सादर करण्यात आला होता. शासन आदेश दि. २.१२.०८ अन्वये श्री. पाटील यांना त्यांचे सेवानिवृत्त वेतनातून रु. १००/- १ वर्षाकरिता कपातीचे आदेश करून प्रकरण निकाली काढले.

प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलढाणा

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?		
१४	रोलू पाझर तलाव, बंधोरा पाझर ता.सिंदखेड राजा	अकुशल कामे मशिनने करणे, खोटे हजेरी पट भरणे	दि.३०.५.०३	उप जिल्हाधिकारी रोहयो उप विभागीय अभियंता दक्षता पथक अमरावती	दि.२३.१.०४ ला तांत्रिक तपासणी उ.वि.अ. दक्षता पथक अम.यांनी केली.	१)श्री.आर.पी.चव्हाण उ.वि.अ. २)श्री.आर.एस. काळवाघे, उ.वि.अ. ३)श्री.स.दे.मुळे, मुकादम	८	आदेश पारित प्रकरण बंद	९	९ (अ)	शासन आदेश क्र.रोहयो/१५०४/प्र.क्र.१७/रोहयो-२/ दि.१५.१.२००९ नुसार श्री.चव्हाण, यांना ठपका ठेवण्याची शिक्षा दिली व श्री.काळवाघे, यांना ठपका ठेवून पुढील वेतन वाढ भविष्यातील वेतन वाढीवर परिणाम न करता १ वर्षाकरिता रोखण्याची शिक्षा दिली व आदेश दि.७.३.०९ नुसार श्री.मुळे यांना हे दि.३०.६.०७ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे विरुद्धचे दोषारोप रद्द केले. प्रकरण निकाली निघाले.
१५	चिखली अंतर्गत रोहयो कामातील गैरव्यवहार	रु.३२.५३२/-	दि.२६.११.०१	श्री.अनंत श्रेंग चिखली यांची तक्रार	दक्षता पथक व गुण नियंत्रण मंडळ अमरावती	१)श्री.एन.बी.वायाळ, उप अभियंता.से.नि.दि.३१.७. २०००	प्रकरणात आदेश पारित	--	शिक्षा प्रस्ताव शासन नियोजन विभागास पत्र क्र.७९५/०७, दि.३८.०७ ला सादर केलेला असून शासन पत्र क्र.रोहयो-१५०७/प्र.क्र.१६१/रोहयो-२ दि.२.७.२०१० अन्वये आदेश पारित.	आदेश पारित	

प्रश्न क्र. १९ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : बुलडाणा

अ. क्र.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
यंत्रणेबैव कामाचे नांव	वसाडी वनिकर ता.संग्रामपूर	व्यापक झोन मध्ये कमी काम खोदुन पूर्ण करण्याची अदायगी दाखवली	रु.१६,३०३/-	दि.२५.११.१२	जिल्हा दक्षता पथक, बुलडाणा	जिल्हा दक्षता पथक, बुलडाणा	१)श्री.व्ही.बी.गंधे, सहा.वन संरक्षक	प्रकरण निकाली निघाले	--	१ (अ)
गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख										
गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?										
तांत्रिक तपासणीची माहिती										
गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा										
चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.										
चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे										
चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?										
चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप										

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे --

जिल्हा : वाशिम

रोजगार हक्क योजनाच्या कामावर सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहती

अ. क्र.	जिल्हाचे नांव	पंचायत समितीचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाला काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
					विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४	वाशिम	७	-	---	२	१	१	२	१	-		

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : वाशिम

अ. क्र.	यंजणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
१	जि.पञ्चकाम विभाग, वाशिम उप विभाग, मंगरुबीर (जि.प.वाशिम) जाम अर्गत रस्त्याचे प्रकरण	१.७९ लक्ष	दि. २१.२.२०००	जिल्हा दक्षता पथक वाशिम.	जिल्हा दक्षता पथक, वाशिम	१) श्री. सी. एम. सनहाल उप. अभि. दि. ३०.९.२०१७ २) श्री. बी. जी. सोळके शा. अ. (मयत) वाळले	प्रकरणामध्ये कार्यवाही सुरु असताना चौकशी कार्यालय बंद झाल्यामुळे प्रकरण या कार्यालयास परत आलेले होते. सध्या प्रकरण दि. ९.११.०६ ला कंत्राट पध्दतीने पुन्हा देण्यात आले होते. आता चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यामुळे तो चौकशी अहवाल श्री. सनहाल यांचेवर मार्च २००७ ला बजावण्यात आलेला आहे. त्यांचे अभिवेदन प्राप्त झालेले असून प्रकरण आयुक्त स्तरावर अंतिम शिक्षा आदेशा करिता कार्यवाही सुरु आहे.	-	शिक्षेच्या अंतिम टप्प्यात आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	ताजिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पुर्ण होण्यास किती. कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० (अ)	१०
२	सा.बा.उपविभाग मालेगांव जि.वाशिम शेतु मालेगांव रस्त्याचे कामाबाबत गैर प्रकार	०.४९ लक्ष	१७.१.९५	उप अभियंता सा.बा.विभाग मालेगांव	उप अभियंता सा.बा.उप विभाग मालेगांव	१) श्री.बी.एन.इंगळे, शां.अ. २) श्री.मकसुद अहमद का.अ.	विभागीय खाते चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सतर दि.११.६.०२ ला दिले होते चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. अंतिम शिक्षा आदेशाचे प्रक्रीयेत आहे.	प्रकरण अंतीम टप्प्यात आहे.	शिक्षेच्या अंतीम टप्प्यात आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.



अन क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : वाशिम

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९ (अ)	१०
३	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, वाशिम तपोबंद जोडरस्ता जामखोड हनवतखेड रस्ता बपंगरी घनकुटे रस्ता मालेगांव	५.९४ लक्ष	१७.१०.२००९	सरपंच यांच्या तक्रारी वर	१) श्री बी.एन.इंगळे, क.अ. २) श्री जी.ए. गायकवाड	१) श्री बी.एन.इंगळे, का.अ. यांचे विभागीय चौकशी प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचेकडे सुरु आहे. २) श्री जी.ए. गायकवाड रोजंदारी कर्मचारी अन्वये यांना सेवेतून कमी केल्यामुळे त्यांनी औद्योगिक न्यायालय येथे अपील केले आहे. त्यात गायकवाड यांचे विरुद्ध निकाल लागल्यामुळे ते मा.उच्च न्यायालय नागपूर येथे अपील केले आहे.	चौकशी सुरु आहे.	चौकशी अधिकाऱ्याकडे चौकशी सुरु आहे.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढण्यात येईल.

प्रश्न क्र. ११: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : वाशिम

अ. क्र.	व्यंजने व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा शासन पुर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
४	कार्यक्षेत्री अभियंता पाटबंधारे स्था. स्तर वाशिम रोजगारहमी योजनास अंतर्गळमानोरा तालुक्यातील जि.वा.वि.म लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) येथील पाच पाझर तलाब्यांना कामाबाबिल गैरव्यवहार प्रकरण.	३१३४७०३	२१.५.२००५	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	१) श्री. जयंत दत्तात्रय पराजपे कार्यकारी अभियंता २) श्री. सरयुप्रसाद जगन्नाथ चौरसिया, तत्का. उप अभियंता. ३) श्री. लक्ष्मीनारायण बाबुलाल वर्मा शाखा अभियंता	आयुक्त कार्यालयाचे गो.पत्र क्र. रोहयो/अका४/जा.क्र.१८४/कावि३४५/०८ दि.२८.२.२००८ अन्वये एकत्रीत आदेशाकरिता शासन नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना सादर केलेले आहे. चौकशी आदेश शासनाकडून अप्राप्त	शासन स्तरावर सुरु करण्यात आले आहे.	शासनास मंजूरी करिता प्रस्ताव सादर.	शासन स्तरावर सुरु करण्यात आले आहे.

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : वाशिम

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
५	सा.बद्धिभाग वाशिम मुली कुलउमरी रस्ता ता.मावळा सार्वजनिक बांधकाम वाशिम	१.१६ लक्षां निरांबन पेक्षा रक्कम खर्च करणे	६.२.१९९८	का.अ.सा.बा. विभाग वाशिम यांची तपासणी	का.अ.सा.बा. वि.जि. वाशिम	१) श्री.सतीश विरमानी का.अ. २) श्री.जे.डी.हिवराळे	या कार्यालयाचे आदेश क्र.रोहयो/अका-१/कावी-२०१/दि.१८.६.२००९ अन्वये शिक्षा आदेशा पारीत. त्यावर शासनाने मागीतलेली माहिती शासनास सादर.	शासन स्तरावर सुरु कार्यवाही आहे.	शासनास आवश्यक माहिती सादर केली आहे.	शासन स्तरावर सुरु कार्यवाही आहे.

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : वाशिम

अ. क्र.	यंजणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नांवे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप आहे.?	चौकशीचा शासन स्तरावर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	१०
६	जि. पद्मधकाम विभागाव्वाशिम. मौजा सिमा मंगळसा पोटी येथील रस्त्यावरील गैर प्रकार	४.२७ लक्ष	दि.२२.२.२०००	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	विभागीय दक्षता पथक	१) श्री.धोरात का.अ. २) श्री.सी.एम.सनहाल उप अभि. दि.३०.९.२०१७ ३) श्री एस.ए.सोळंके, तत्कालीन का.अ.	श्री.धोरात का.अ.यांचा शिक्षा आदेश शासन क्र.रोहयो १५०४/ प्र.२५/रोहयो१५०४/ प्र.२५/रोहयो२ दि.१९.७.०४ ला त्यांच्याकडून शासनाचे झालेले नुकसान रु.१६४००/- वसूल करणेबाबत पारीत करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी शासनास भरणे केलेला आहे. श्री.सनहाल व सोळंके यांचे अंतीम शिक्षा आदेशाकरीता कारवाई शासनस्तरावर सुरू आहे.या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ४.७.०७ नुसार अभिप्राय शासनास सादर.	प्रकरण अंतीम टप्प्यात आहे.	शासनाकडे अंतिम शिक्षा आदेश पारीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे..	शासन स्तरावर

प्रश्न क्र. ३२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

रोजगार ह्यी योजनेच्या कामावर सन २००४-२००५ ते ३० जून २०१० या कालावधीत वेगवेगळ्या स्तरावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची माहती

अ. क्र.	विल्हाचे नांव	पंचायत समितीचे नांव	एकुण प्रकरणे	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनासाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाला काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणासाठी
					विभागीय चौकशी आदेशाकरिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
५	यवतमाळ	१६	-	१	---	---	१	१	१२	१		

१२/४४

अ. क्र. १३ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	मोहा रामनगर पांथन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च केल्याबाबत. ता. पुसद आर्थिक अनियमितता रुपये ५,२८०२४/-	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	मोहा रामनगर पांथन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च केल्याबाबत. ता. पुसद आर्थिक अनियमितता रुपये ५,२८०२४/-	३	४	५	६	७	८	९	१०

जिल्हा : यवतमाळ

प्रश्न क्र. १९ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
२	मौजे महागांव जि. यवतमाळ वनपक्षेत्र कामाची वल अनियमितता	महागांव वन पक्षेत्र महागांव, सहाय्यक उप वनसंरक्षक, उमरखेड यांच्या कार्यालयातील अधिकारी/ कर्मचारी यांनी रोहयो कामात घडवून आणलेल्या अनियमितते बाबत.	२८.११.०३	दक्षता पथक, जि. अ. कार्यालय, यवतमाळ	दक्षता पथक, जि. अ. कार्यालय यवतमाळ	१) श्री. एल. जी. जाधव तत्का. सहा उप वनसंरक्षक, उमरखेड २) श्री. एस. पी. राठोड तत्का. वनपरिक्षेत्र अधिकारी से. नि. दि. ३०.६.१० ३) श्री. बी. एम. जाधव, तत्का. वनपाल, महागांव से. नि. दि. ३०.६.२००५ ४) श्री. डी. आर. मोरे तत्का. वनपाल, महागांव से. नि. दि. ३१.१२.०४	---	--	संबंधित अपचारी यांचे दोषारोप पत्रे १ ते ४ व संबंधित दस्तऐवज या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक रोहयो/अका-४/कावि.१०७१/१०, दिनांक ४ जून २०१० नुसार शासनस्तरावरून एकत्रित विभागीय चौकशीचे आदेश होण्याकरीता शासनास सादर.	शासन स्तरावर

इन क्र. १३ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्याची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
३	रोहयो अंतर्गत येवती-नाला बंडीगबे कामाद्वारे गैरव्यवहारा बाबत शिस्तभंग विषयक व फौजदारी कार्यद्वारे बाबत	आर्थिक अनियमितता शासकीय पैश्याचे ३,९२,००२/-	२१.१०.९३	लेखाधिकारी (रोहयो) जि.का. यवतमाळ	जि.द.प. यवतमाळ	१)श्री. एम.एल.गुल्हाने. वि.म.स.अ. यवतमाळ २)श्री एस.जे. धुमाळ क.स. ३) श्री स.चि. बल्हाळ कृ स.	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	---	सदर प्रकरण हे फौजदारी प्र.मा.क्र.२३६/९५ शासन विरुद्ध महेंद्र गुल्हाने व इतर २, म्हणुन मुख्य न्यायदंडाधिकारी यवतमाळ यांचे कोर्टात सुरु असताना सर्व अपचारी यांचे निधन शासनास झाल्यामुळे व प्रकरण यवतमाळ न्यायालयाने बंद करण्यामुळे सदर प्रकरणतून मृतकाचे नांव वगळण्याबाबत शासनास या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक ४७१/१०, दि. ८.३.२०१० नुसार मृत्यु प्रमाणपत्रासह व न्यायालयाचे आदेशासह शासनास प्रकरण अंतिमरित्या बंद करण्याकरिता सादर केले आहे.	अंतिम आदेशा करीता शासनास सादर.



जिल्हा : यवतमाळ

प्रश्न क्र. १३ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४	पादुष्णीपाझर तलाबाचे कामात भ्रष्टाचार ता. पुसद	कामाच्या तंत्रिक बाबी कडे दुर्लक्ष, कामे सुस्थितीत न आणणे, निष्काळजीपणा, १७.१४.७७३/-	२४.०४.९३	कार्य अभि. ग्राभुरोहका रोहयो यवतमाळ	जि. द. प. यवतमाळ	१) श्री. एस. पी. धकाते, शा. अ. २) श्री. वि. के. करडे, क. अभि. ३) श्री. पि. एस. साळी उ. अभि.	चौकशी कार्यवाही पूर्ण झाली.	--	श्री. करडे, यांना शासन आदेश क्रमांक रोहयो/१५०३/ प्र. १९३/राहयो-२, दि. १६.९.०६ नुसार शासनस्तरावरून दोषमुक्त केले व शासन आदेश दि. १.९.०८ नुसार श्री. धकाते यांना उपका ठेवण्याची शिक्षा व श्री. साळी हे से. नि. झाल्यामुळे त्यांना प्रकरणातून वाढले.

रश्मि क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	झाडखान झरगड लोणीस्ता ता.राठोणव	शासकीय रक्कमेचा अपहार करणे, बोगस मस्टर भरणे रु.७,३६,३५१/-	२४.२.८७	जि.द.प. यवतमाळ	जि.द.प. यवतमाळ	१) श्री.एम.जी.काणे, का.अ. २) श्री.वि.बी.देशपांडे, उ.अ. ३) श्री.पी.एस.गोडसे, उ.अ. ४) श्री.वि.रामप्पा, क.अ. मयत ५) श्री.के.अ.थोपटे, क.अ.	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	--	९ (अ) शासन पत्र दि.३१.७.०७ नुसार श्री.काणे हे दि.३०.६.८६ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे व प्रकरणातील अनियमिततेला ४ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे चौकशीतून वगळले. श्री.वि.बी. देशपांडे, यांचे निधन दि.२८.२.९९ रोजी झाल्यामुळे शासन आदेश दि.२८.४.२००० नुसार चौकशी संपुष्टात आणले. श्री.पी.एस. गोडसे, यांचे निधन दि.३.२.२००० रोजी झाल्यामुळे शासन आदेश दि.१६.८.०२ नुसार चौकशी संपुष्टात आणले.श्री.वि.रामप्पा, यांचे निधन दि.१.५.९५ रोजी झाल्यामुळे शासन आदेश दि.२०.९.९६ नुसार चौकशी संपुष्टात आणले. श्री.के.अ.थोपटे, यांना शासन आदेश दि.१९.८.०२ नुसार दोषमुक्त केले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
६	रोहयो फळबाग व लागवडी कामात गैरव्यवहार ता. राजेंगाव	अनियमितता रु. ५९,३४२/-	१२ फेब्रु. १९९९	श्री. किशोर रामदास ढोणे यांचे तक्रारीवरून	कृषी उपसंचालक यवतमाळ यांचा प्राथ. चौ. अहवाल	१) श्री. के. एस. भोरे. उ. वि. कृ. अधिकारी	चौकशी ची प्रकिया पूर्ण झाली	---	अंतिम शिक्षा प्रस्ताव शासन नियोजन विभागास दि. १०.५.२००५ ला सादर केले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने आदेश दि. २१.६.२०१० रोजी सादर प्रकरणात आदेश पारित केले आहे.	प्रकरण निकाली काढले
७	नेर ताह्यातिल शिरस्त्र बाढरी येथील जलस्त्रणाचे कामात केलेल्या चक उध्वे बांधकामातिल गैर प्रकार च. नेर	चेकडमच्या कामात मापे कमी आढळली, कामात तांत्रिक दोष ठेवणे रु. ५,२९०/-	२२.०३.९४	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	१) श्री. आर. आर. निघाटे, कृ. स. २) श्री. आर. पि. दिवे कृ. प. ३) श्री. एस. के. सरोदे, उ. वि. मृ. स. ४) श्री. जे. एस. बागडे, विमुसह	चौकशी ची प्रकिया पूर्ण झाली	--	प्रकरणामध्ये मा. विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग, अमरावती यांचे गोपनीय पत्र क्र. रोहयो /अका-४/कावी/४१९/०५ दि. ३० मार्च २००५ अन्वये शासनास शिक्षा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर शासनाने आदेश क्र. रोहयो-२/१५०५/प्र. ५९, दि. २३.५.०७ अन्वये सर्व अपचारी यांना दोषमुक्त केले.	प्रकरण निकाली काढले.

रसन क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?	
१	२	३	४	५	७	८	९	१०	
८	जवळच नाला ट्रेनिंग चे कामाळीन भष्टाचार तालुका दारव्हा	हजेरीपट खोटे भरणे, शासकीय पैश्याचा गैरव्यवहार करणे, एकाच कामाचे दोन हजेरी पट भरणे रुपये ३०,९११/-	२०.०३.१३	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	१)श्री.ए.के.सरोदे कृ.अ. २)श्री.आर.के.जोगदंड कृ.स. ३)श्री.इ.बी.वाघाडे कृ.स. ४)श्री.र.भु.श्रीराव कृ.स.	चौकशी ची प्रकिया पूर्ण झाली	---	अंतिम शिक्षा प्रस्ताव शासनास दि.३१.१२.०४ ला सादर केला.शासन आदेश क्र.रोहयो-२/१५०५/८६ दि.२१.७.०९ नुसार श्री.सरोदे यांचेवर दोषारोप सिध्द होत नसल्याने दोषमुक्त केले. श्री.जोगदंड,यांचा दि.१५.९.०४ ला मृत्यु झाल्यामुळे शासन आदेश क्र.रोहयो-१५०५/प्र.८६ दि.१३.६.०५ नुसार विभागीय चौकशीतून वगळले श्री.वाघाडे, यांचा दि.२३.९.०६ रोजी निधन झाल्यामुळे त्यांना शासन आदेश क्र.रोहयो-१५०५/प्र.८६/रोहयो-२, दि.१६.६.०७ नुसार विभागीय चौकशीतून वगळले. श्री.र.भु.श्रीराव,यांचेबाबत शासन आदेश क्र.१४०५/प्र.८६/रोहयो-२ दि.२१.७.०९ नुसार रुपये १४७७/-त्यांचे उपदानातून वसूल करण्याची शिक्षा दिली.	१०

प्रश्न क्र. १२: गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तंत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	देवधारी तलाव राळेगाव सिंचन ता.	अनियमितता	१०.९.१९९६	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	१) श्री.एस.के. कांबळे उ.वि. अ. २) श्री.डि.डी.खपली शाखा अभियंता	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	--	आयुक्त अमरावती कार्यालयाचे आदेश क्र.रोहयो/अका-४/कावी/१४५/०४ दि.३१/०१/०४ नुसार श्री.खपली यांचेकडून रु.९८८९/- वसूल करणे व २ वार्षिक वेतनवाढी तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांच्या पुढील तीन वर्षाकरिता फरक न पडता त्यांचे पुढील तीन वर्षाकरिता रोखून ठेवण्याबाबतची शिक्षा दिली. तसेच श्री.एस.के.कांबळे यांनी शासन आदेश क्र.१५०२/प्र.३५/रोहयो-२/दि.१६.९.०४ च्या शिक्षा आदेशा विरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर येथे मुळ अर्ज क्र.२७१/०५,दाखल केले.सर्व्ही प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी दि.१३.७.२००६ रोजी निकाली काढले आहे व श्री.कांबळे यांचा मुळ अर्ज क्र.२७१/०५ मान्य केल्यामुळे प्रकरण निकाली काढले..

१२/५२

अ. क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळे

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्याची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	विशाल वनिकर करडकर तरोडे/ नरसाणुचे कामात भ्रष्टाचार ता.वा.गाव	खोटा दस्ताएवेज तयार करणे खोटी मापे घेणे नियमबाह्य खर्च करणे. रु.३७,२३०/ रु.११,२७६/-	१/१७/१९९०	लेखा अधिकारी रोहयो, यवतमाळे	रोहयो तपासणी पथक यवतमाळे	१)श्री.जे.डी.पत्की व.प.अ. २)श्री.टि.एम.डोंगरे व.प.अ. ३)श्री.आर. झेड. कपाले, व.प.अ. ४) श्री. एस. डी. ईवनाते, वनरक्षक ५) श्री.एस.एस.पवार वनपाल	चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाली	--	सर्वश्री पत्की, व.प.अ. हे दि.३०.६.१९९२ ला से.नि.झाल्यामुळे वि.का.अ.यांनी आदेश क्र.रोहयो/अका-१/३०१० दि.२१.१२.१९९८ अन्वये त्यांचे नांव विभागीय चौकशी प्रकरणातून वगळले.विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग यवतमाळे यांचे आदेश क्रमांक १८०९/ दि.३१.८.२००६ नुसार श्री.डोंगरे यांना रुपये ६००८/- ची वसुलीचे आदेश पारित व श्री.कपाले यांना क्र. १८१०/ दि.३१.८.०६ नुसार त्यांचेकडून रु.१५५६१/- चे वसुलीचे आदेश पारित. तसेच श्री ईवनाते यांना आदेश क्र.१८११ दि.३१/०८/०६ नुसार त्यांचे कडून रु.१५५६१/- ची वसुलीचे आदेश पारित.तसेच श्री.पवार,वनपाल, यांचेकडून एकूण रु.१४०६५ वसुल करावयाचे होते त्यापैकी रु.२५००/- ची वसुली करण्यात आलेली आहे व उर्वरित रक्कमेच्या वसुली बाबत उपवनसंरक्षक, वन विभाग, यवतमाळे यांना या कार्यालयाचे पत्र क्र.१२२६/०७ दि.२१.१०.०७ नुसार कळविले आहे.

जिल्हा : यवतमाळे

अ. क्र. ११ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे वं कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
११	जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कळंब रोहयो कामातील अनियमितता	कामात अनियमितता शासकीय पैश्याचा गैरव्यवहार रुपये १.४३ लाख	दि.१४.०६.९९ व दि.१५.०६.९९	दक्षता पथक (प्राथुरोहका) जि.का. यवतमाळे	--	१)श्री.बि.जि.सुरुरो उ.अ. २)श्री.एस.बि.नाईक शा.अ.	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली.	---	श्री.सुरुरो यांचे दि.२९.१.०७ रोजी निधन झाल्यामुळे आदेश क्र.६७०/०७, दि.११.७.०७ अन्वये प्रकरणातून वगळण्यात आले. तसेच शासन आदेश दि.१७.६.०८ अन्वये श्री.एस.बी.नाईक यांना दोषमुक्त करून प्रकरण निकाली काढले.	१०

१२/५४

जिल्हा : यवतमाळ

प्रश्न क्र. ११ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	९ (अ)	१०
१२	विशाख वनिकरण उत्तरवळणा १९८९ चे कामात भ्रष्टाचार ता.नेर	नियमबाहय खर्च चुकीची मापे नोंदविणे नियमबाहय मजुरी वितरीत करणे रु.७४,७६६/-	३०.०५.११	लेखाधिकारी रोहयो जिल्हा कार्यालय, यवतमाळ	जि.द.प. यवतमाळ	१) श्री.एच.डी. माडभुषी व.प.अ. २) श्री.सि.डी.रावोड व.प.अ. ३) श्री.आर.जी. कारीकर व.प.अ. ४) श्री.एच.एन.जाधव वनपाल ५) श्री.एन.जी.दही वनपाल ६) श्री.सि.टी.ठाकरे वनपाल ७) श्री.पी.व्ही.नाल्डे, वनपाल	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	--	श्री.दही हे दि.३०.९.१९९३ व श्री.ठाकरे हे दि.३०.१.१९९१ ला से.नि.झाल्याने त्यांना शासन नियोजन विभाग यांचे आदेश क्र. रोहयो-१५९७/क्र.१५१/रोहयो-२, दि.१ जून,२००१ अन्वये प्रकरणातून वगळण्यात आले. तसेच मा.आयुक्त,यांचे शिक्षा आदेश क्रमांक रोहयो/अका-४/कावि.१२५१/०८ दि.२७.८.२००८ अन्वये श्री माडभुषी यांचेकडून रु.३८१४७/- (२) श्री.जाधव यांचे कडून रुपये ६०६५/- (३) श्री.नाल्डे यांचेकडून रुपये ४१५२/- (४) श्री.कारिकर यांचेकडून रुपये ३९१५/- (५) श्री.रावोड यांचेकडून रु.७०१६/- ची वसूली करण्याचे आदेश पारित करून प्रकरण निकाली काढले.	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.



जिल्हा : यवतमाळ

प्रश्न क्र. ११ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कंसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.?
१३	सोईट येपवन रोहयोचे कामात झालेला भ्रष्टाचार तालुका राळेगाव	नियमबाह्य खर्च, शासकीय पैश्याचा गैरव्यवहार, खोटी मापे नोंदविणे, जिवंत झाडाचे प्रमाण कमी रुपये ६,२५३,७३/-	दि. ३.२.१४	जिल्हा दक्षता पथक	जिल्हा दक्षता व गुण नियंत्रण पथक यवतमाळ	१) श्री. एन. डी. भास्करवार उ. सं. २) श्री. एन. एन. देवतळे ला. अ. ३) श्री. डि. डि. गोस्वामी ला. अ. ४) श्री. वि. मा. सवने ५) श्री. पी. जी. गोल्हर	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	--	या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक रोहयो/अका-४/३४०/०८, दिनांक २८.२.२००८ अन्वये चौकशीत दोषारोप सिद्ध न झाल्यामुळे सर्व काढले. अपचारी यांना दोष मुक्त करण्यात आले.	१०
१४	फळबाबलागवड व रोहयो कामात केलेल्या अनियमिते बाबत	आर्थिक अनियमितता ५१३४२/-	१२.०२.११	श्री. किशोर रा. ढोणे यांच्या तक्रारीवरून	जि. द. प. यवतमाळ	१) श्री. एस. बी. धंदरे कृ. सं.	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	----	मा. आयुक्त यांचे गोपनीय आदेश क्र. रोहयो/अका-४/कावि. ४१३/०६ दिनांक २८.३.२००६ अन्वये आदेश पारित करून श्री धंदरे यांच्यावर ठपका ठेवणे तसेच त्यांची एक वार्षिक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात एक वर्षा करीता रोखण्याबाबतची शिक्षा देण्यात आली	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	गैरव्यवहार कसा तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकाऱ्याची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा त्वरित निवटारा होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही व स्वरूप	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे. ?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१ (अ)	१०
१५	रोहये अंतर्गत रोपवळ्या कामाबबकेलेल्या गैरव्यवहारा बाबत	इतर अनियमितता	५.४.२००४	सामाजिक वनिकरण यवतमाळ	चौ.अधि. (वि.चौ.) आयुक्त का.अम.	१)श्री.डि.पी.राउत सहा.रोप.अधिकारी	चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाली	----	चौकशी अहवाल दि.२४.६.०६ नुसार कार्यवाही करून प्रकरण निकाली काढले. चौकशी निकाली अहवालानुसार अपचारी अधिकारी यांचे वर त्यांचे खाते प्रमुखामार्फत दि.२७.४.२००६ ला चौकशी अहवाल बजावण्यात आला व त्यावर त्यांच्या अभिवेदन प्राप्त झाले असून आयुक्त अमरावती यांचे आदेश क्र.रोहये/अका-४/कावी/७८५ दि.३१.७.२००६ नुसार त्यांच्यावर तपका ठेवण्यात आला.	प्रकरण निकाली काढण्यात आले.

प्रश्न क्र. १२ : गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

जिल्हा : यवतमाळ

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कोणाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिकार्यांची/ कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास कालावधी अपेक्षित आहे.?
१	२	३	४	५	७	८	९	१०
१६	राज्या पांडर तल्लम ता. पुसद	आर्थिक अनियमितता रु.१,६९,५००/-	३.०७.१२	जिल्हा दक्षता पथक यवतमाळ	१) श्री. एन. डी. खालसा, उ.अ. २) श्री. पी. एस. साळी. उ.अ. ३) श्री. डी. एस. नाईक, उ.अ. ४) श्री. वा. प. गोरंटीवार, उ.अ. ५) श्री. एस. पी. धकाते, शा.अ. ६) श्री. कि. एन. गुजलवार शा.अ.	चौकशीची प्रकिया पूर्ण झाली	--	प्रकरणात शासनस्तरावरून अंतिम शिक्षा आदेशा क्र. रोहयो १५९८/प्र.८५/रोहयो-२ दि. २०.४.०५ ला पुरीत त्या शिक्षा आदेशावर श्री. नाईक, व श्री. खालसा, यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर येथे दि. ११.७.०५ ला अपील दाखल केले. श्री. साळी, यांनी आदेशानुसार दि. ७.७.२००५ रोजी १७२४४/- रुपये शासनाकडे चालानाने भरले आहे. परंतु श्री. खालसा, यांनी रु. १,९९,७९४/- व श्री. नाईक, यांनी रु. ३,२,४६२/- शासनाकडे जमा केली नाही. तसेच शासन आदेश क्रमांक रोहयो १५९८/प्र.८५/रोहयो-२, दि. १२.६.०७ अन्वये श्री. धकाते व श्री. गुजलवार, यांना ठपका ठेवण्याची शिक्षा दिली. प्रशासकिय न्यायाधिकरण नागपूर यांनी श्री. नाईक, यांचे अपिल दि. ३१.३.२०१० च्या आदेशान्वये फेटाळले आहे व दि. २१.७.२०१० रोजी श्री. खालसा यांचे अपिल प्रकरण अंतिम आदेशा करीता ठेवले आहे.

---

परिशिष्ट (तीन)  
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

---

मंगळवार, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१०

समितीची अमरावती येथे विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तत्पुर्वी शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथे अनौपचारिक बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

त्यानंतर समितीची विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे दुपारी १-०० वाजता बैठक घेण्यात आली.

**समिती प्रमुख :**

प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**समिती सदस्य :**

१. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
२. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
३. श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
४. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
५. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
६. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
७. अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
८. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
९. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
१०. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
११. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

श्री. उत्तमसिंग चव्हाण, सह सचिव

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

**नियोजन विभाग (रोहयो)**

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी

**अमरावती विभागीय अधिकारी (रोहयो)**

- श्री. दिनेश वाघमारे, विभागीय आयुक्त
- श्री. जे.बी.बडगुजर, वि.का.अ. तथा पदसिद्ध उपविकास आयुक्त (रोहयो)
- श्री. शरद अहिरे, उपायुक्त (रोहयो)
- श्री. अरुण डोंगरे, उपायुक्त (महसूल)
- श्री. श्याम भोकरे, उप आयुक्त (विकास)
- श्रीमती रिचा बागला, जिल्हाधिकारी, अमरावती
- श्री. संजय देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ
- श्री. उदय राठोड, जिल्हाधिकारी, वाशिम
- श्री. मधुकृष्णन शंकरनारायणन्, जिल्हाधिकारी, अकोला
- डॉ. रामास्वामी एन., जिल्हाधिकारी, बुलढाणा
- श्री. सुरेश अबुलगेगर, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती

- श्री. एम.एस.रेड्डी, क्षेत्र संचालक, मेळघाट प्रकल्प
- श्री. सुनील लिमये, सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती
- श्री. सर्जन भगत, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) अमरावती
- श्री. देवेंद्र कुमार, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) यवतमाळ
- श्री. पी.जी.गणवीर, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, अमरावती
- श्री. जी.एस.लोखंडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती
- श्री. ओमप्रकाश बकोरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अमरावती
- डॉ.सुभाष पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. वाशिम
- श्री. सदानंद कोचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बुलढाणा
- श्री. द. गो. पवार, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यवतमाळ
- डॉ. सुनील भोकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अकोला
- श्री. एस. डी. साळुंखे, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ
- श्री. राजेंद्र पवार, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, बुलढाणा
- श्री. विजय रा. बनगिनवार, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, यवतमाळ
- श्री. भा. शा. वावरे, अधीक्षक अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर मंडळ, अमरावती
- श्री. एस. बी. माने, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, अमरावती
- श्री. शिवकुमार गिरी, अधीक्षक अभियंता, वा.पा.मंडळ, वाशिम
- श्री. ह. आ. ढंगारे, अधीक्षक अभियंता, वा.पा.मंडळ, वाशिम
- श्री. बी. बी. मस्के, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला
- श्री. रा. वि. जलतारे, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, अकोला
- श्री. जे. सी. कांबळे, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अकोला
- श्री. व्ही. जे. भिसे, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, वाशिम
- श्री. जयोती बॅनर्जी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती
- श्री. डी. सी. राऊत, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, यवतमाळ
- श्री. संजय निवृत्ती माळी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, बुलढाणा
- श्री. एस. एन. मिश्रा, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), अमरावती
- श्री. के. एस. मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती
- श्री. रा.मं.निमजे, कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक (रोहयो) अमरावती
- श्री. अ. रु. तायडे, प्र.कार्यकारी अभियंता (रोहयो), आयुक्त कार्यालय, अमरावती
- श्री. वा. पा. जाधव, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अमरावती
- श्री. अ. ना. राणे, कार्यकारी अभियंता, जि.प.ल.पा. विभाग, अमरावती
- श्री. सु. मा. सेंदाणसिंग, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर, विभाग अमरावती
- श्री. सु. अ. राऊत, प्र.कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम, अमरावती
- श्री. एस.एस.मुरादे, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, अचलपूर
- श्री. दि. द. उकिर्डे, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती
- श्री. सुनील भुतडा, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.वि.प्र.वि.क.२, दर्यापूर
- श्री. एन. जे. बांबल, कार्यकारी अभियंता, अ.प्र.बां.वि. अमरावती

- श्री. प्रशांत पाटील, कार्यकारी अभियंता, अमरावती विभाग
- श्री. एम. एच. राठी, कार्यकारी अभियंता, उर्ध्ववर्धा कालवे विभाग क्र.३, धामणगाव
- श्री. एन. एन. देशपांडे, कार्यकारी अभियंता (द.प.) रोहयो, अकोला
- श्री. मं. त्र्यं. देशमुख, कार्यकारी अभियंता, अकोला पा.बां.विभाग, अकोला
- श्री. प्रशांत द.नवघरे, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, अकोला
- श्री. ए. एस. पांडे, कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग, अकोला
- श्री. एस. एम. कोपुलवार, कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.जि. अकोला
- श्री. जे. एन. उघडे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर अकोला
- श्री. विनोद चिमणपुरे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.जि.प.सिंचन, अकोला
- श्री. जे. डी. टाले, कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग
- श्री. संतोष बा.आळसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला
- श्री. बी. एच. विबे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), अकोला
- श्री. सु. पां. आडे, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.विभाग, वाशिम
- श्री. सं. रा. जाधव, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, वाशिम
- श्री. आ. वि. राजुस्कर, प्र.कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग, वाशिम
- श्री. ल. मो. परदेशी, कार्यकारी अभियंता, ल.सि.विभाग, जिल्हा परिषद वाशिम
- श्री. सं. धु. सावंत, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था.स्तर विभाग, वाशिम
- श्री. हि. के. भैसे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.वि.क्र.२, कारंजा
- श्री. वाय.आर.ढाले, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम
- श्री. अ. ह. खान, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.वि.क्र.३ वाशिम
- श्री. संजय बोनकिले, कार्यकारी अभियंता, पा.प्र.वि. वाशिम,
- श्री. वि. कि. टाकळीकर, कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.विभाग, जि.प.वाशिम
- श्री. सा. को. दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम
- श्री. जी. डब्ल्यू. सुरजे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वाशिम
- श्री. प्र. शा. कचरे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.विभाग, बुलढाणा
- श्री. प्रमोद लहाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा
- श्री. वि. म. लोळे, कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा
- श्री. सु. प. फुले, कार्यकारी अभियंता (रोहयो) बुलढाणा
- श्री. सु. ए. मोरवाल, प्र.कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्थर स्तर विभाग, बुलढाणा
- श्री. प्र. रं. जनबंधू, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, बुलढाणा
- श्री. एम. आर. देशमुख, कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जि.प. बुलढाणा
- श्री. दि. स. अंभोरे, कार्यकारी अभियंता, सा.बा.विभाग, बुलढाणा
- श्री. दिपक वाघ, कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.जि.प. बुलढाणा
- श्री. व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, खामगाव
- श्री. ए. पी. गायकवाड, प्रकल्प संचालक, जिग्रवियं, बुलढाणा
- श्री. रामदास सिद्धभट्टी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यवतमाळ
- श्री. के. बी. तरकसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ

- श्री. व्ही. आय. होळकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता (रोहयो) यवतमाळ
- श्री. अ. सिं. गुजराल, का.अ.,जि.प. सिंचन, पाणीपुरवठा, बांधकाम वि.क्र. २ यवतमाळ
- श्री. प्र. वि. कन्नुरकर, कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पा.वि. यवतमाळ
- श्री. मि. रं. चौहान, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद
- श्री. अ. व. व्यास, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, पांढरकवडा
- श्री. नरेंद्र खारकर, कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम, यवतमाळ
- श्री. बी. ए.खासबागे, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग यवतमाळ
- श्री. एस. ए. वाणी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्था. स्तर विभाग, यवतमाळ
- श्री. पी. आर.जानकर, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ
- श्री. यु. जे. डाबे, कार्यकारी अभियंता (वि.प्र.) सा.बां. विभाग, यवतमाळ
- श्री. प्र. का.महाजन, उपवनसंरक्षक, अकोला
- श्री. एस. एस. डोळे, उपवनसंरक्षक, यवतमाळ
- श्री. बी. जे. भुतडा, उपवनसंरक्षक, गुंगामल वन्यजीव विभाग, परतवाडा
- श्री. आर. एस. कदम, उपवनसंरक्षक, अमरावती
- श्री. विवेक खांडेकर, उपवनसंरक्षक, पूर्व मेळघाट
- श्री. ओ. एस. चंद्रमोरे, उपवनसंरक्षक, बुलढाणा
- श्री. पंकज शिरभाते, लेखा अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, अमरावती.
- श्री. प्र. ह. बडगे, उपवनसंरक्षक, सिपना वन्यजीव, परतवाडा
- श्री. डी.बी.श्रीखंडे, उपवनसंरक्षक, वनविभाग पांढरकवडा
- श्री. जी. एस. बलकी, उपवनसंरक्षक, पुसद
- श्री. डी. जी. गोस्वामी, वन्यजीव विभाग, अकोट
- श्री. ए. एम. राठोड, विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, यवतमाळ
- श्री. पी. एन. चलपेलवार, सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, अमरावती
- श्री. आर. टी. जोगदंड, रेशीम विकास अधिकारी, बुलढाणा
- श्री. पी. एस. कुरसंगे, रेशीम विकास अधिकारी, वाशिम
- श्री. आर. पी. बिजागरे, रेशीम विकास अधिकारी, अकोला
- श्री. ए. ए. मोरे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, यवतमाळ
- व इतर संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

सदरहू बैठकीत समितीने अमरावती विभागातील जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे विभागीय आयुक्त, अमरावती विभागातील जिल्हाधिकारी व सर्व यंत्रणांचे अधिकारी यांच्यासमवेत चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात चर्चा केली.



बुधवार, दिनांक १ सप्टेंबर २०१०

समितीची विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीच्या वेळी खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

**समिती प्रमुख :**

प्रा. विरेंद्र जगताप, वि. स. स.

**समिती सदस्य :**

१. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि. स. स.
२. श्री. दिलीप वाघ, वि. स. स.
३. श्री. राजीव देशमुख, वि. स. स.
४. श्री. दादाराव केचे, वि. स. स.
५. श्री. सुधीर पारवे, वि. स. स.
६. श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि. स. स.
७. अॅड.आशिष जयस्वाल, वि. स. स.
८. श्री. संजय राठोड, वि. स. स.
९. श्री. विजयराज शिंदे, वि. स. स.
१०. श्री. सुभाष चव्हाण, वि. प. स.
११. श्री. केशवराव मानकर, वि. प. स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

श्री. उत्तमसिंग चव्हाण, सह सचिव

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

**नियोजन विभाग (रोहयो)**

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी

**अमरावती विभागीय अधिकारी (रोहयो)**

श्री. दिनेश वाघमारे, विभागीय आयुक्त

श्री. जे. बी. बडगुजर, वि. का. अ. तथा पदसिद्ध उपविकास आयुक्त (रोहयो)

श्री. शरद अहिरे, उपायुक्त (रोहयो)

श्री. अरुण डोंगरे, उपायुक्त (महसूल)

श्री. श्याम भोकरे, उप आयुक्त (विकास)

श्रीमती रिचा बागला, जिल्हाधिकारी, अमरावती

श्री. संजय देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ

श्री. उदय राठोड, जिल्हाधिकारी, वाशिम

श्री. मधुकृष्णन शंकरनारायणन्, जिल्हाधिकारी, अकोला

डॉ. रामास्वामी एन., जिल्हाधिकारी, बुलढाणा

श्री. सुरेश अबुलगेगर, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती

श्री. एम. एस. रेड्डी, क्षेत्र संचालक, मेळघाट प्रकल्प

श्री. सुनील लिमये, सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती

(शा.म.मु.) एचबी २०६-३९ (६००-४-२०१२)

- श्री. सर्जन भगत, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) अमरावती
- श्री. देवेंद्र कुमार, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) यवतमाळ
- श्री. पी. जी. गणवीर, मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती
- श्री. जी. एस. लोखंडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती
- श्री. ओमप्रकाश बकोरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., अमरावती
- डॉ.सुभाष पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., वाशिम
- श्री. सदानंद कोचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., बुलढाणा
- श्री. द. गो. पवार, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., यवतमाळ
- डॉ. सुनील भोकरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., अकोला
- श्री. एस. डी. साळुंखे, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ
- श्री. राजेंद्र पवार, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, बुलढाणा
- श्री. विजय रा. बनगिनवार, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ
- श्री. भा. शा. वावरे, अधीक्षक अभियंता, ल. पा. स्था. स्तर मंडळ, अमरावती
- श्री. एस. बी. माने, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, अमरावती
- श्री. शिवकुमार गिरी, अधीक्षक अभियंता, वा.पा.मंडळ, वाशिम
- श्री. ह. आ. ढंगारे, अधीक्षक अभियंता, वा. पा. मंडळ, वाशिम
- श्री. बी. बी. मस्के, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, अकोला
- श्री. रा. वि. जलतारे, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, अकोला
- श्री. जे. सी. कांबळे, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अकोला
- श्री. व्ही. जे. भिसे, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, वाशिम
- श्री. जयोती बॅनर्जी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती
- श्री. डी. सी. राऊत, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, यवतमाळ
- श्री. संजय निवृत्ती माळी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, बुलढाणा
- श्री. एस. एन. मिश्रा, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), अमरावती
- श्री. के. एस. मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती
- श्री. रा. मं. निमजे, कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक (रोहयो) अमरावती
- श्री. अ. रु. तायडे, प्र.कार्यकारी अभियंता (रोहयो), आयुक्त कार्यालय, अमरावती
- श्री. वा. पा. जाधव, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अमरावती
- श्री. अ. ना. राणे, कार्यकारी अभियंता, जि. प. ल. पा. विभाग, अमरावती
- श्री. सु. मां. सैदाणसिंग, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्था. स्तर, विभाग अमरावती
- श्री. सु. अ. राऊत, प्र.कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम, अमरावती
- श्री. एस. एस. मुरादे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, अचलपूर
- श्री. दि. द. उकिर्डे, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती
- श्री. सुनील भुतडा, कार्यकारी अभियंता, सा. बा. वि. प्र. वि. क. २, दर्यापूर
- श्री. एन. जे. बांबल, कार्यकारी अभियंता, अ. प्र. बां. वि., अमरावती
- श्री. प्रशांत पाटील, कार्यकारी अभियंता, अमरावती विभाग
- श्री. एम. एच. राठी, कार्यकारी अभियंता, उर्ध्ववर्धा कालवे विभाग क्र. ३, धामणगाव

- श्री. एन. एन. देशपांडे, कार्यकारी अभियंता (द. प.) रोहयो, अकोला
- श्री. मं. त्र्यं. देशमुख, कार्यकारी अभियंता, अकोला पा. बं. विभाग, अकोला
- श्री. प्रशांत द. नवघरे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, अकोला
- श्री. ए. एस. पांडे, कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम विभाग, अकोला
- श्री. एस. एम. कोपलवार, कार्यकारी अभियंता, ग्रा. पा. पु. जि. अकोला
- श्री. जे. एन. उघडे, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्था. स्तर अकोला
- श्री. विनोद चिमणपुरे, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. जि. प. सिंचन, अकोला
- श्री. जे. डी. टाले, कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग
- श्री. संतोष बा.आळसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला
- श्री. बी. एच. बिबे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), अकोला
- श्री. सु. पां.आडे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां.विभाग, वाशिम
- श्री. सं. रा.जाधव, कार्यकारी अभियंता, सा. बां.विभाग, वाशिम
- श्री. आ. वि. राजुस्कर, प्र.कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम विभाग, वाशिम
- श्री. ल. मो. परदेशी, कार्यकारी अभियंता, ल. सि. विभाग, जिल्हा परिषद वाशिम
- श्री. सं. धु. सावंत, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्था. स्तर विभाग, वाशिम
- श्री. हि. के. भैसे, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. वि. क्र. २, कारंजा
- श्री. वाय. आर. ढाले, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम
- श्री. अ. ह. खान, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. वि. क्र. ३ वाशिम
- श्री. संजय बोनकिले, कार्यकारी अभियंता, पा. प्र. वि. वाशिम,
- श्री. वि. कि. टाकळीकर, कार्यकारी अभियंता, ग्रा. पा. पु. विभाग, जि.प.वाशिम
- श्री. सा. को. दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम
- श्री. जी. डब्ल्यू. सुरजे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वाशिम
- श्री. प्र. शा. कचरे, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. विभाग, बुलढाणा
- श्री. प्रमोद लहाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा
- श्री. वि. म. लोळे, कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा
- श्री. सु. प. फुले, कार्यकारी अभियंता (रोहयो), बुलढाणा
- श्री. सु. ए. मोरवाल, प्र.कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्थर स्तर विभाग, बुलढाणा
- श्री. प्र. रं.जनबंधू, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, बुलढाणा
- श्री. एम.आर.देशमुख, कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जि.प. बुलढाणा
- श्री. दि. स. अंभोरे, कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग, बुलढाणा
- श्री. दिपक वाघ, कार्यकारी अभियंता, ग्रा. पा. पु. जि. प., बुलढाणा
- श्री. व्ही. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, खामगाव
- श्री. ए. पी. गायकवाड, प्रकल्प संचालक, जिग्रवियं, बुलढाणा
- श्री. रामदास सिद्धभट्टी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), यवतमाळ
- श्री. के. बी. तरकसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ
- श्री. व्ही. आय. होळकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता (रोहयो) यवतमाळ
- श्री. अ. सिं. गुजराल, का. अ., जि. प. सिंचन, पाणीपुरवठा, बांधकाम वि. क्र.२, यवतमाळ

- श्री. प्र. वि. कन्नुरकर, कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पा. वि., यवतमाळ
- श्री. मि. रं. चौहान, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, पुसद
- श्री. अ. व. व्यास, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, पांढरकवडा
- श्री. नरेंद्र खारकर, कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम, यवतमाळ
- श्री. बी. ए. खासबागे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, यवतमाळ
- श्री. एस. ए. वाणी, कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्था. स्तर विभाग, यवतमाळ
- श्री. पी. आर. जानकर, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ
- श्री. यु. जे. डाबे, कार्यकारी अभियंता (वि. प्र.), सा. बां. विभाग, यवतमाळ
- श्री. प्र. का. महाजन, उपवनसंरक्षक, अकोला
- श्री. एस. एस. डोळे, उपवनसंरक्षक, यवतमाळ
- श्री. बी. जे. भुतडा, उपवनसंरक्षक, गुंगामल वन्यजीव विभाग, परतवाडा
- श्री. आर. एस. कदम, उप वनसंरक्षक, अमरावती
- श्री. विवेक खांडेकर, उप वनसंरक्षक, पूर्व मेळघाट
- श्री. ओ. एस. चंद्रमोरे, उप वनसंरक्षक, बुलढाणा
- श्री. पंकज शिरभाते, लेखा अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, अमरावती.
- श्री. प्र. ह. बडगे, उप वनसंरक्षक, सिपना वन्यजीव, परतवाडा
- श्री. डी. बी. श्रीखंडे, उप वनसंरक्षक, वनविभाग, पांढरकवडा
- श्री. जी. एस. बलकी, उप वनसंरक्षक, पुसद
- श्री. डी. जी. गोस्वामी, वन्यजीव विभाग, अकोट
- श्री. ए. एम. राठोड, विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, यवतमाळ
- श्री. पी. एन. चलपेलवार, सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, अमरावती
- श्री. आर. टी. जोगदंड, रेशीम विकास अधिकारी, बुलढाणा
- श्री. पी. एस. कुरसंगे, रेशीम विकास अधिकारी, वाशिम
- श्री. आर. पी. बिजागरे, रेशीम विकास अधिकारी, अकोला
- श्री. ए. ए. मोरे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, यवतमाळ
- व इतर संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत अमरावती विभागातील जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच समितीला आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत विभागीय आयुक्त, अमरावती तसेच अमरावती विभागातील जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक १२ जुलै २०११

मंगळवार, दिनांक १२ जुलै २०११ रोजी दुपारी १२-०० वाजता, विधान भवन (समिती कक्ष क्रमांक ७१२), मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.—

**समिती प्रमुख**

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. तथा समिती प्रमुख

**समिती सदस्य**

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (५) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (८) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (९) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१०) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (११) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१२) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (१३) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
- (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव.

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

**नियोजन विभाग (रो.ह.यो.)**

- श्री. गिरीराज, प्रधान सचिव (रोहयो).
- श्री. बा.बा.नारायणकर, उप सचिव (रोहयो).
- श्री. ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो).

**जलसंपदा विभाग**

श्री. एकनाथ पाटील, सचिव.

**रोहयो यंत्रणा, अमरावती विभाग**

- श्री. गणेश ठाकूर, आयुक्त, अमरावती विभाग.
- श्रीमती रिचा बागला, जिल्हाधिकारी, अमरावती.
- श्री. बी.जी.वाघ, जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
- श्री. परिमल सिंह, जिल्हाधिकारी, अकोला.

श्री. श्रावण प्रमोद हर्डीकर, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

श्री. उत्तम राठोड, प्र.जिल्हाधिकारी, वाशिम.

श्री. ओमप्रकाश बकोरीया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.

श्री. सुरेश अंबुलगेकर, विभागीय कृषी, सहसंचालक, अमरावती.

श्री. रा.ब. शुल्का, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती

श्री. चं.ना. हंगेकर, अधीक्षक अभियंता, प्रा.प्र., अमरावती.

श्री. रा.रा.पवार, अधीक्षक अभियंता, पा.प्र.बुलढाणा.

श्री. एस.बी.माने, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती.

श्री. शिवकुमार गिरी, अधीक्षक अभियंता, अमरावती.

श्री. राजेंद पवार, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा, बुलढाणा.

श्री. रा.वि.जलतारे, अधीक्षक अभियंता, अकोला, पाटबंधारे मंडळ, अकोला.

श्री. बी.बी.मस्के, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला.

श्री. विजय.र.बनगिनवार, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ.

श्री. सु.दौ.साळुंके, अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ, ल.पा. मंडळ.

श्री. डी.एस.अंभोरे, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि.बुलढाणा.

श्री. प्रकाश टुबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलढाणा.

श्री. नवल किशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

श्री. ई.रविंद्रन, मु.का.अ., अकोला.

श्री. सुभाष पवार, मु.का.अ., जिं.प.वाशिम.

श्री. डी.बी.श्रीखंडे, उप वन संरक्षक, वन विभाग पांढरकवडा.

श्री. प्र.का.महाजन, उप वन संरक्षक, अकोला.

या बैठकीत अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील रोहयोच्या व मग्नारोहयोच्या कामासंबंधात अमरावती विभागीय बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावली नुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) सचिव, जलसंपदा विभाग व विभागीय आयुक्त यांची साक्ष घेतली.

शुक्रवार, दिनांक १३ एप्रिल २०१२

रोजगार हमी योजना समितीचे बैठक शुक्रवार दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजी दुपारी ३-०० वाजता, विधान भवन मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.—

**समिती प्रमुख**

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**सदस्य**

(२) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(४) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(५) श्री. दादाराव कोचे, वि.स.स.

(६) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(७) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव.

श्री. विलास आठवले, अवर सचिव

श्री. श्रीकांत कोटे, कक्ष अधिकारी

दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजीच्या बैठकीत पंधराव्या अहवालाच्या तयार केलेल्या प्रारूपावर समितीने विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.