

# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

एकविसावा अहवाल

(अहमदनगर जिल्ह्याच्या संबंधात)

१९  
(अहवाल दिनांक १९ डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,  
विधानभवन मुंबई.

२०१२.



# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

एकविसावा अहवाल

( अहमदनगर जिल्ह्याच्या संबंधात )

१९

- ( अहवाल दिनांक १ डिसेंबर, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला. )



रोजगार हमी योजना समिती  
(सन २०१२-२०१३)

समिती प्रमुख

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.  
(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.  
(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
(५) श्री. राहुल बोंद्रे, वि.स.स.  
(६) श्री. दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.  
(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.  
(८) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.  
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.  
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
(११) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.  
(१२) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.  
(१३) \*डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.  
(१४) \*श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.  
(१५) \*श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.  
(१६) \*प्रा, अतुल देशकर, वि.स.स.  
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
(१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.  
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
(२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.  
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण वि.प.स.  
(२२) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.  
(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.  
(२४) \*श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.  
(२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.  
(२६) \*\*डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स., निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ.अनंत कळसे, प्रधान सचिव,  
(२) श्री.यु.के.चव्हाण, सह सचिव,  
(३) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव,(समिती)

टीप : \* डॉ.खुशाल बोपचे,सर्वश्री हरिष पिंपळे,संजय भेगडे व प्रा.अतुल देशकर,वि.स.स.यांची दिनांक २५ जुलै, २०१२ रोजी मा. अध्यक्षानी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

\*\* डॉ.दिपक सावंत,वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट,२०१२ रोजी मा.सभापतीनी निमंत्रित सदस्य म्हणून फेर नामनियुक्ती केली.



(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री.बसवराज पाटील, वि.स.स.

(४) श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(५) श्री.योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(६) श्री.ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(७) श्री.सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(८) श्री.चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(९) श्री.राहुल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री.शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(१२) श्री.राजीव देशमुख, वि.स.स.

(१३) श्री.दादाराव केचे, वि.स.स.

(१४) श्री.सुधीर पारवे, वि.स.स.

(१५) श्री.सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री.शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) श्री.संजय राठोड, वि.स.स.

(१९) श्री.विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री.मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(२१) श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(२२) \*श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स.

(२३) श्री.सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

(२५) रिक्त \*\*

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

१. डॉ.अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
२. श्री.यु.के.चव्हाण, सह सचिव,
३. श्री.विलास आठवले, उप सचिव,
४. श्री.श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : \* श्री.शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै, २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

\*\* श्री. किरण पावसकर वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी, २०११ रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.





(पाच)  
अनुक्रमणिका

अ.क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना :	(सात)
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३.	मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	४
४.	मजुरीचे वाटप	६
५.	अपूर्ण कामे	७
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१०
	परिशिष्ट :	
	(एक) - अपूर्ण कामे	१३
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	४७
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	१३१



(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना समितीचा प्रमुख या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा एकविसावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक ३१ मे, २०१२ व १ जून, २०१२ रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. यापूर्वीच्या समितीने दिनांक ११ व १२ ऑक्टोबर, २०११ रोजी अहमदनगर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामात आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्हयातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.

जिल्हा बैठकीमध्ये समितीसमोर आलेली प्रकरणे व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, अहमदनगर व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे..

समितीने सदर अहवाल दिनांक ११ डिसेंबर, २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन :


नागपूर

दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१२.

अॅड. सदाशिवराव पाटील

समिती प्रमुख

रोजगार हमी योजना समिती.



(नऊ)

## रोजगार हमी योजना समितीचा

### अहवाल

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक ११ व १२ ऑक्टोबर, २०११ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यात बैठक घेऊन जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र च्या अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या.

जिल्हा बैठकीच्या सुरुवातीला समितीने जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अन्य पदाधिकार्यांशी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांबाबत सविस्तर चर्चा करुन ही योजना जिल्ह्यात राबविताना येणाऱ्या अडचणी व समस्यांची माहिती जाणून घेतली.

सन १९७२ मध्ये जिल्ह्यात मोठा दुष्काळ पडला त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलाव निर्माण झाले. या तलावांच्या भिंती तसेच ज्या पध्दतीने भराई (लेपींग) व्हायला हवी होती ती न झाल्याने पावसाळ्यात पाझर तलावात पाणी साठल्यानंतर ते एक महिन्याच्या आत पाझरुन जाते. त्यामुळे या तलावांच्या आतील भाग खोल करणे, त्यात काळ्या मातीचा भरणा करण्याची कामे रोहयोच्या माध्यमातून घेण्यात यावीत. नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण, सीसीटी पध्दतीची कामे, ओढ्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण केल्यास पाणी साठविता येईल. ही कामे करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले ६०:४० चे प्रमाण अडचणीचे ठरत असून या मापदंडात बदल करणे, मजुरांच्या मजुरीचे दर वाढविणे तसेच मातीला दर, मुरुमाचा दर, हार्ड मुरुम, सॉफ्ट मुरुमाच्या दरामध्ये बदल करण्यात याव्यात अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने निदर्शनास आणले की, दिनांक ४ मे, २००७ रोजीच्या समितीच्या दौऱ्याच्या वेळी समितीला दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी समितीने या जिल्ह्याचा दौरा केला होता त्यावेळी ११७० कामे अपूर्ण होती. त्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची ६०७ कामे होती. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे ६८, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे यांची २५ कामे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची ६५ कामे, कार्यकारी अभियंता (रोहयो) ६५ कामे अपूर्ण होती. यासंबंधी माहे जून २००९ मध्ये विधानसभेला अहवाल सादर केलेला आहे. या संपूर्ण कामाची माहिती शासनाकडून मागितलेली आहे. परंतु त्यासंदर्भातील तपशिलामध्ये अजूनही अपूर्ण कामे दाखविण्यात आलेली आहेत. याबाबतची माहिती समितीस द्यावी असे समितीने आदेश दिले त्यावेळी समितीला पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली.

ग्रामीण पातळीवर एमआरईजीएसचा एकच भाग आहे. मजुरांच्या सोई सवलतीबाबतचा अहवाल सादर झालेला आहे. तसेच वन विभागांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर विहिरींची कामे केलेली आहेत. तरीही परत जिल्ह्यातील एकद्या यंत्रणांकडून व जिल्हा परिषदेच्या विविध मुद्यांबाबत कालबद्धरित्या २ महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येईल. मागील बैठकीच्या वेळी जिल्ह्यात ११६९ कामे अपूर्ण होती. त्यातील बरीच कामे अपूर्ण राहिली आहेत. या कामांपैकी काही कामांवर १०% खर्च झालेला असून काही कामांवर १० % पेक्षा कमी खर्च झालेला आहे. कार्यकारी अभियंता, ल.पा. स्थानिक स्तर यांची ६८ कामे असून त्यापैकी २५ कामे पूर्ण झाली आहेत. अपूर्ण कामे ३० असून त्यामध्ये जमीन मालकांच्या हरकतीमुळे २ कामे, तांत्रिक अडचणीमुळे ३ कामे, कुशल कामाअभावी २ कामे, वगळण्याची ७ कामे आणि १६ कामांचे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले आहे.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडे सन २००७ मध्ये एकूण ६२ कामे अपूर्ण होती, त्यापैकी १४ कामे पूर्ण केलेली आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत ३७ कामे वर्ग केली असून ती प्रगतीपथावर आहेत. त्यातील एक काम वगळण्यात आले आहे. १० कामांवर १० % पेक्षा कमी खर्च झाल्यामुळे तो वगळण्याचा प्रस्ताव तयार केलेला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला असता शिरेपुर्ततेसाठी तो परत आल्याने त्यातील शेऱ्यांची पूर्तता करुन १ महिन्याच्या आत सदरहू प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात येईल. अपूर्ण कामे माहे जून, २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच १५ सप्टेंबर, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १० % पेक्षा कमी रक्कम खर्च झालेली कामे वगळून टाकण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.



## (१) कामाचे वार्षिक नियोजन

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक ११ व १२ ऑक्टोबर, २०११ रोजी अहमदनगर येथे जिल्हा बैठक घेतली. बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील कामाचे वार्षिक नियोजन या संदर्भात सन २००७-०८ ते २०१०-११ या कालावधीचे वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले. जवाहर विहिरीची सन २००७-०८ मध्ये एकूण २१० कामे घेण्यात आली असून या कामावर २७.७८ लाख इतका खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. या खर्चाची एकूण टक्केवारी ४९.९७ इतकी आहे. सन २००८-०९ मध्ये एकूण १७४५ (मागील अपूर्ण ८४) कामे घेण्यात येऊन त्यावर ५०२.७२ लाख इतका खर्च करण्यात आलेला आहे. या खर्चाची एकूण टक्केवारी ९५.२५ इतकी आहे. सन २००९-१० मध्ये एकूण ४८४ (१४७७ मागील अपूर्ण) कामे घेण्यात येऊन त्यावर ११००.४२ लाख इतका खर्च झालेला असून याची टक्केवारी ७३.३६ नमूद केली आहे. सन २०१०-११ मध्ये एकूण ३ कामे दर्शविण्यात येऊन त्यावरील खर्च ३७४.५६ लाख इतका दर्शविण्यात आला असल्याने या ३ कामांवर झालेल्या ३७४ लाख रुपये खर्चाचे तपशिल समितीला देण्यात यावे अशी समितीने विचारणा केली असता, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यानी शुध्दीपत्रकामध्ये अ.क्र. ५ वर सुधारीत माहिती दिली असल्याचे सांगितले. सुधारित माहितीच्या शुध्दीपत्रकामध्ये ३ व (१०७४ मागील अपूर्ण) असे नमूद केलेले असल्याने विद्यमान वर्षातील ३ कामे व मागील अपूर्ण १०७४ कामावर ३७४.५६ लाख इतका खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत असून याची ७५.८४ इतकी टक्केवारी आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत सन २००७-०८ मध्ये २४८५.५२ हेक्टर क्षेत्रामध्ये काम करण्यात आले असून या कामावर ३९४.६१ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. हा खर्च ९२.८४ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. सन २००८-०९ मध्ये २३७७.०७ हे.क्षेत्रामध्ये काम केलेले असून या कामावर २२४.०६ लाख इतका खर्च झालेला असून ३०.५९ इतकी टक्केवारी आहे. सन २००९-१० मध्ये २८३०.३१ हे. क्षेत्रामध्ये काम केलेले आहे. या कामावर ५०९.६३ लाख इतका खर्च झालेला असून याची टक्केवारी ३१.४८ इतकी आहे. सन २०१०-११ मध्ये १७८२.०८ हे. क्षेत्रामध्ये काम करण्यात आलेले असून या कामावर ७००.३० लाख रुपये खर्च झालेला आहे. या खर्चाची टक्केवारी ९९.०० इतकी आहे. सन २००७ ते २०११ या कालावधीत जिल्ह्यात तूतीची लागवड करण्यात आलेली आहे. या कालावधीत अनुक्रमे ९.२०, १९.४०, ३०.०० व २७.९० हेक्टर क्षेत्रावर काम करण्यात आलेले असून यावर अनुक्रमे २.६५, ५.७८, ८.८५ व १३.९५ लाख इतका खर्च झालेला आहे. या वर्षामध्ये खर्चाची टक्केवारी १००% इतकी नमूद केलेली आहे.

जिल्ह्यात तूतीच्या लागवडीवर १००% खर्चाचे नियोजन केलेले आहे. मात्र जवाहर विहिर आणि फलोत्पादनावरील खर्चाच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, या योजना राबविण्याच्या यंत्रणांनी या कामाचे योग्य प्रकारे नियोजन केलेले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

### ● अभिप्राय व शिफारशी :

समितीस वार्षिक नियोजनाबाबत मोघम स्वरूपाची माहिती पुरविण्यात आली. सन २००७ ते २०१२ च्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास मंजूरी मिळविताना वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंधारण, जलसंवर्धन, वनीकरण/सामाजिक वनीकरण, रस्ते व इतर कामे इत्यादीवरील वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना प्रस्तुत बाबीवरील नियोजनाची संस्पष्ट माहिती समितीला देण्यात आली नाही याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते तसेच जवाहर विहिर, फलोत्पादन खर्चाच्या टक्केवारी वरून दिसते की, या योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांनी या कामाचे नियोजन केलेच नाही तर यंत्रणांनी विहित मार्गदर्शक तत्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसा प्रयत्न केल्याचे समितीला दिसून येत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. तरी यापुढे रोहयोच्या वार्षिक नियोजनाच्या मापदंडानुसार सर्व यंत्रणांनी कामाचे वार्षिक नियोजन करावे व केलेल्या कार्यवाहीबाबत समितीला अवगत करावे अशी समिती शिफारस करीत आहे.

## (२) निधीची पुरवठा व खर्च

जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील निधीचा पुरवठा व खर्च या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, प्राप्त निधीपैकी खर्च झालेला निधी कमी असण्याची कारणे काय आहेत ? यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २००६ मध्ये मग्नारोहयो सुरु झाली. पहिल्या टप्प्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. सुरुवातीला मग्नारोहयोची अंमलबजावणी करण्यामध्ये खर्च कमी होत होता. सन २००७-०८, २००८-०९ व २००९-१० आणि त्या पुढील वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यामध्ये कामे सुरु झाली आणि निधी पुरेपुर खर्ची पडला. मागील महिन्यात २० कोटी रुपये प्राप्त झाले त्यापैकी १२ कोटी रुपये वर्ग केलेले असून पुढील ७-८ दिवसात ती रक्कम खर्च होईल आणि पुढच्या आठवड्यात आणखी निधीची मागणी करणार आहोत. योजना सुरु झाली त्यावेळी खर्च कमी होत होता. आता योजना मार्गावर आलेली आहे आणि सर्व रक्कम खर्च होत आहे.

समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, माहिती पुस्तिकेतील निधीचा पुरवठा व खर्च संबंधातील पृष्ठ क्रमांक १ वर गोषवारा दिलेला आहे. त्या ठिकाणी जिल्हानिहाय यंत्रणांची नावे दिलेली नाहीत. कोणत्या यंत्रणेने काम केले याचा उलगाडा होत नाही. सन २००७-०८ मधील चार यंत्रणा आहेत. सन २००८-०९ मधील चार यंत्रणा आहेत. या यंत्रणा कोणत्या आहेत ते स्पष्ट होत नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील पृष्ठावर यंत्रणानिहाय माहिती दिलेली आहे असल्याचे स्पष्ट केले. कार्यकारी अभियंता, ल.पा. अहमदनगर यांनी दिनांक १.४.२००७ ते ३०.०६.२००७ या तिमाहीमध्ये प्राप्त झालेल्या निधीपैकी नगर, संगमनेर तालुक्यात कमी आणि पाथर्डी व कर्जत तालुक्यामध्ये अधिक रक्कम खर्च करण्याची कारणे काय आहेत असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांनी सांगितले की, दिनांक १.४.२००७ ते ३०.६.२००७ या तिमाहीमध्ये लघुपाटबंधारे, स्थानिक स्तर अंतर्गत २९.८५ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. ती रक्कम संगमनेर, पारनेर, पाथर्डी, कर्जत व नगर या पाच तालुक्यांमध्ये खर्च करण्यात आली. काही तालुक्यात कामांची संख्या जास्त असल्यामुळे तेथे अधिक खर्च झालेला आहे.

मग्नारोहयो कामाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण राहण्यासाठी व मजुरांना मजुरी वेळेवर देण्यासाठी एक खिडकी योजनेप्रमाणे आर्थिक निधी वितरीत करण्यापासून ते योजना राबविण्यापर्यंत एकच यंत्रणा असावी याकरिता शासन स्तरावर कोणते प्रयत्न करण्यात येत आहेत, याबाबतची माहिती काय आहे असे समितीने विचारले असता विभागीय सचिवांनी सांगितले की, दिनांक १ एप्रिल, २००६ पासून मग्नारोहयो सुरु करण्यात आली आहे. दिनांक ३१ मार्च, २०१२ पासून केंद्र शासनाने विविध जिल्ह्यांसाठी एकदाच निधी द्यावयाचा आहे. पूर्वी डीआरडीए मार्फत जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याची पध्दत होती. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला या योजनेच्या अनुषंगाने एक सोसायटी स्थापन करण्याबाबत सूचना केली होती. सन २०१२-२०१३ मध्ये सोसायटी स्थापन केल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही अशी केंद्र शासनाने सूचना केली होती. यानुसार राज्य शासनाने नागपूर येथे एक संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेत केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी जमा होतो तसेच राज्य शासनाचाही हिस्सा त्यात जमा केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात इसीएस सिस्टीमद्वारे निधी वितरीत केला जातो. डीआरडीए यंत्रणेमार्फत निधी देण्याची पध्दत आता बंद झाली आहे. या नवीन पध्दतीमुळे निधी वितरणाच्या कामाला गती मिळाली आहे.

सन २००७ ते २०१२ या कालावधीतील नियोजनानुसार जिल्ह्याला प्राप्त झालेला निधीचा तपशिल खालीलप्रमाणे देण्यात आला आहे.

वर्ष	एकूण प्राप्त निधी	झालेला एकूण खर्च	शिल्लक असलेला निधी
२००७-०८	५४०१.७७०	१४१६.७६०	३९८५.०१०
२००८-०९	४१०७.३८०	२३०६.३४०	१८०१.०४०
२००९-१०	१९५८.५३०	५७६.५२०	१३८२.०१०
२०१०-११	१५४९.३८०	७३०.१२०	८१९.२६०
२०११-१२	१९४३.५७०	११६२.३२०	७८१.२५०
	एकूण	६१९२.०६०	

उपरोक्त आकडेवाडीनुसार स्पष्ट होते की, बऱ्याच मोठ्या प्रमाण निधी प्राप्त झालेला असून त्यामधून जलसंधारण, जलसंवर्धन, वनीकरण, रस्ते, पाझर तलाव गाळ काढणे, कम्पार्टमेंट बंडींग, माती नालाबांध, वैयक्तिक विहिरी, शेततळी इ. कामे करण्यात आल्याचे नमूद केले असून कामाचे योग्य प्रकारे नियोजन न केल्यामुळे प्राप्त झालेला निधी पूर्णतः खर्च झालेला नाही. प्राप्त झालेल्या निधीपैकी बरीच रक्कम शिल्लक राहिलेली आहे. मात्र शिल्लक राहिलेली रक्कम शासनाकडे समर्पित केली आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.



तसेच रोहयोच्या निधीवर कोणाचे नियंत्रण राहणार आहे, नागपूर येथील संस्थेत केंद्र शासनाचा तसेच राज्य शासनाच्या हिस्स्याचा निधी जमा करण्यात येणार आहे ही संस्था कोणाच्या अधिपत्याखाली राहणार आहे. याबाबत माहिती देण्यात यावी असे समितीने विचारणा केली असता विभागीय सचिवांनी स्पष्ट केले की, आयुक्त, नरेगा, सहायक संचालक यांच्यामार्फत मग्नारोहयो योजनेच्या अकाऊंटचा कारभार पाहिला जातो. तसेच या शासकीय संस्था असून मुख्य सचिव या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. वेगवेगळ्या विभागाचे सचिव या संस्थेचे सदस्य आहेत. आयुक्त, नरेगा हे सदस्य सचिव व प्रधान सचिव (रोहयो) उपाध्यक्ष आहेत. यासाठी एक कार्यकारी समिती असून या समितीचे अध्यक्ष प्रधान सचिव (रोहयो) आहेत. उपाध्यक्ष व सहायक संचालक अशी कार्यकारी समिती वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यासाठी मान्यता देते. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, या संस्थेचे रजिस्ट्रेशन केलेले आहे काय व या संस्थेमध्ये केंद्र सरकारकडून निधी जमा होणे, त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या हिस्स्याचा निधी या संस्थेत जमा करण्याची कार्यपध्दती आणि यापुढे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ईजीएसच्या कामासाठी कोणाकडे निधी मागवायचा आहे याबाबत माहिती देण्यात यावी. यावर विभागीय सचिवांनी अशी माहिती दिली की, महाराष्ट्र सोसायटी अधिनिमांतर्गत या संस्थेची नोंदणी केलेली आहे. या संस्थेत केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी तसेच राज्य शासन आपला हिस्सा या संस्थेत जमा करते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपयोगता प्रमाणपत्र सादर करून निधी मागायचा आहे. या संस्थेचे चार्टर्ड अकाऊंटमार्फत दरवर्षी हिशेब तपासणी होणार आहे. या वर्षी सन २०११-१२ चे अकाऊंटिंग झालेले असून तपासणीचे काम सुरु आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी योजनेच्या कामासाठी पैशांची मागणी या संस्थेकडे करावयाची झाल्यास काय करावयाचे आहे समितीने विचारले असता, विभागीय सचिवांनी सांगितले की, यापुढे योजनेच्या कामासाठी निधीसंदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार नागपूर येथील संस्थेशी करावा लागेल. मंत्रालय स्तरावर केवळ धोरण तयार केले जाणार आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट केंद्र शासनाकडे निधीसाठी संपर्क साधण्याची गरज नाही. सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत ईजीएसच्या कामासंदर्भातील खर्च कमी होता. सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात १७ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. यावर्षी अहमदनगर जिल्ह्यात ४४ हजार मजूर कामावर आहेत. आतापर्यंत एकूण ६० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अजूनही प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. यापूर्वी राज्य शासनामार्फत प्रत्येक जिल्ह्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येत असे व वैयक्तिक पाठपुरावा शासन स्तरावरून करण्यात येत होतो. त्यावेळी खूप अडचणी येत होत्या. आता राज्य शासनाने आयुक्त, नरेगा हे नवीन पद निर्माण केलेले असून त्यांचे कार्यालय नागपूर येथे आहे. नागपूर येथील कार्यालयात उपयोगता प्रमाणपत्र सादर केले आणि दूरध्वनीवरून सांगितले की, लगेच निधी मिळतो. आजरोजी ईजीएसच्या कामावर ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. साडेतेवीस कोटी रुपये आमच्या स्तरावर शिल्लक असून काही कामगारांना पेमेंट करावयाचे काम बाकी आहे. आता राज्याचा आणि केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधी असल्यामुळे पैसे मिळण्यासाठी खूप सोईचे झाले आहे त्यामुळे पैशांची कुठलीही अडचण येत नाही.

योजनेच्या वार्षिक कामासाठी किती निधी लागेल याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी आयुक्तांना कळवितात काय असे समितीने विचारले असता विभागीय सचिवांनी सांगितले की, राज्याच्या बजेटसारखे हे बजेट नाही. निसर्ग पावसावर ईजीएसच्या कामाची परिस्थिती अवलंबून असते. दिनांक २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा बोलवावी आणि प्रत्येक महिन्यात अंदाजे किती मनुष्यबळ लागेल याचे नियोजन करण्यात यावे. यात काही बदल करावयाचे असतील तर मे, जून महिन्यात ग्रामसभेचा ठराव घेऊन करायचा असतो ही योजना चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करण्यासाठी थोडा विलंब लागेल. सन २०११-१२ मध्ये ६०० लक्ष मनुष्यबळाचा अंदाज निश्चित करण्यात आला होता. यावर्षी प्रत्येक जिल्ह्याला दिनांक २ ऑक्टोबर रोजी बजेटचा ठराव करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर टंचाईची कशी परिस्थिती आहे. त्यावर या सर्व बाबी अवलंबून असतात.

## ● अभिप्राय व शिफारशी :

अहमदनगर जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी प्रत्येक तिमाहीत करावयाच्या कामाचे सुयोग्य रित्या नियोजन न केल्याने शासनाकडून रक्कम मंजूर झालेली असतानाही ती खर्च करता आली नाही. जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबविणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसून त्यांना ही योजना राबविण्यात स्वारस्य नाही असे समितीला वाटते. वरीष्ठांनी यंत्रणांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला नाही तसेच निधी प्राप्त होऊन सुध्दा तो पूर्णपणे खर्च केला गेला नसल्याने तो शासनास समर्पित करण्यात आला आहे किंवा कसे याचे स्पष्टीकरण करण्यात आले नाही. ही बाब गंभीर असल्याचे समितीचे मत आहे. निधीची मागणी आणि पुरवठ्याबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेवून निधीची मागणी करणे आवश्यक आहे त्यामुळे विविध यंत्रणांच्या आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. या संदर्भात भविष्यात प्राप्त होणारा निधी योग्य रितीने खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध यंत्रणांच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना द्याव्यात व या संबंधी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

### (३) मजुरांच्या सोयी सवलतीवर करण्यात आलेला खर्च

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, सन २००७-०८ ते सन २०१०-११ या कालावधीत मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्च न करण्याची कारणे काय आहेत, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या वर्षात एमआरईजीएस सुरु झाल्यानंतर रोहयो अंतर्गत अकुशल कामांवरील मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर कमी खर्च झाला. समितीने पुढे असे स्पष्ट केले की, समितीस दिलेले उत्तर समाधानकारक वाटत नाही. कुशल कामे असली तरी त्या कामांवर मजूर काम करीत असतात. फक्त त्यांची टक्केवारी कमी असते. ट्रकमध्ये गिड्टी भरण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता असते, पाणी टाकण्यासाठी मजूर लागतात. कुशल कामे असल्यामुळे मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्च झाला नाही हे वस्तुस्थितीस धरून नाही. तसेच सन २००७-०८ मधील अधीक्षक, कृषी अधिकाऱ्यांची माहितीसुद्धा निरंक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, कुशल काम न झाल्यामुळे खर्च झालेला नाही. सन २००९-१० व २०१०-११ मध्ये रोहयो अंतर्गत अकुशल कामावर खर्च झालेला नाही. मात्र एमआरईजीएस मध्ये खर्च झालेला आहे. त्याची माहिती पुढे दर्शविलेली आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त प्रश्नावलीमध्ये प्रत्येक कामनिहाय मजुरांच्या सोयीसवलतीवर झालेल्या खर्चाची माहिती दिलेली आहे.

कार्यकारी अभियंता, रोहयो (कार्य) विभाग यांनी सन २००७-०८ मध्ये मजुरांसाठी हत्यारे, अवजारे व पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी लागणारे साहित्य यावरील खर्च शून्य दाखविलेला आहे. हत्यारांचे व अवजारांचे मजुरांना दिलेले भाडे ०.२७ लाख इतके दर्शविण्यात आले आहे असे असताना साहित्यावरील खर्च शून्य दाखविण्याचे प्रयोजन काय आहे असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, रोहयो (कार्य) यांनी सांगितले की, राहुरी तालुक्यामध्ये मजुरांच्या सोयी सवलतीवर ०.२०६ लाख इतका खर्च झाल्याचे नमूद केलेले आहे. यामध्ये अवजारांच्या भाड्यासाठी ०.०२७ लाख, हत्यारांना धार लावण्यासाठी ०.१२ लाख, मजुरांच्या मुलांना सांभाळण्यासाठी ०.१७ लाख इतका खर्च झालेला आहे. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, एखादा मजूर कामावर असताना जखमी झाल्यास शासनाकडून त्याच्या दवाखान्याचा खर्च केला जात असून त्याबाबतची माहिती शून्य दाखविली आहे. एखादा मजूर कामावर अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारास किती मदत दिली जाते याची माहिती कृषि विभागाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी द्यावी. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, रोजगार हमी योजनेच्या कामावर असणाऱ्या महिलांना प्रसूतीसाठी १५ दिवसांची रजा लहानमुलांना सांभाळण्यासाठी देण्यात येते. एखादा मजूर कामावर असता मृत्यूमुखी पडला तर त्याच्या वारसाना ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पुरवठा विभाग यांनी मजुरांच्या सोयी-सवलतीपेक्षा हत्यांरावर जास्त खर्च केला आहे संबंधित अधिकाऱ्यांनी मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्च का केलेला नाही? याबाबत समितीला माहिती देण्यात यावी असे समितीने स्पष्ट केले असता संबंधितांकडून उत्तरे प्राप्त झालेली नाही.

समितीने पुढे असे स्पष्ट केले की, केवळ १५ ते ३० मजूर कामावर उपस्थित राहतात मजुरांच्या सोयीसवलतीवर खर्च करण्यासंदर्भात शासनाचा निर्णय आहे. तरीदेखील खर्च केला जात नाही ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. यावरून अधिकाऱ्यांना कामाचे गांभीर्य दिसत नाही. अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारची उदासिनता दाखविली तर जिल्ह्यामध्ये रोजगार हमी योजना तसेच एमआरईजीएसची कामेच होणार नाहीत. नांदेड जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीने अतिशय चांगली कामे केली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभागाने एमआरईजीएस मधून कामे घेण्याची आवश्यकता आहे. अपूर्ण कामे तशीच ठेवणे, नवीन कामे सुरु न करणे ही बाब समितीने गांभीर्याने घेतली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, समितीने केलेल्या सूचनेनुसार मजुरांना सर्व सोयी-सवलती देण्यात येतील. प्रसूतीसाठी रजा, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मजुरांना सोयी-सवलती देण्याबाबत पुढील १५ दिवसात जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण घेऊन त्याचा अहवाल समितीला सादर करण्यात येईल.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (दक्षिण) यांनी ४.२३ लाख खर्च केलेला आहे. सदरहू रकमेच्या खर्चाच्या तपशिलाबाबत समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम यांनी सांगितले की, सदर टक्केवारी चूकलेली दिसते आहे.

कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग यांच्याकडील माहितीने समितीचे समाधान झाले नाही यासाठी समितीने विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी स्पष्ट करावे असे आदेश दिले त्या अनुषंगाने त्यांनी पुढीलप्रमाणे खुलासा केला.

सदरचा प्रश्न मजुरांच्या सोयी सुविधेवर झालेल्या खर्चासंदर्भात चर्चा सुरु असताना आलेला आहे. कार्यकारी अभियंता, जि.प.सा.बा.दक्षिण विभाग यांचेकडे मजुरांच्या एकूण झालेल्या रुपये ८५,५०० खर्चापैकी रुपये ३,७०० इतका खर्च सोयी सुविधांवर झालेला आहे. सुविधांवर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ४.३३ इतकी दाखविलेली आहे. तरी प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे रुपये ४.३३ लक्ष हा सोयी सुविधेवर झालेला खर्च नसून सोयी सुविधेवर झालेल्या खर्चाची एकूण टक्केवारी आहे. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.रोहयो/२००३ प्र.क्र.३८/रोहयो-६ दिनांक २६.०८.२००३ नुसार मजुरांच्या सोयी-सुविधेवर अकुशल कामावरील खर्चाचे ३ टक्के पर्यंत खर्च करता येतो. अशा खर्चाची टक्केवारी काढतांना हत्याराचे भाडे व हत्याराला धार लावण्याचा खर्च विचारात घेऊ नये असे शासन निर्णयात नमूद आहे. हत्याराचे भाडे व हत्याराला धार लावण्याचा खर्च वजा जाता सोयी-सुविधेवर रुपये ७००/- (०.८ टक्के) एवढाच खर्च करण्यात आलेला आहे. सुविधेवर झालेला खर्च खालीलप्रमाणे आहे.

१. हत्याराचे व अवजाराचे मजुरांना दिलेले भाडे -१,५००.
२. हत्यारांना धार लावणे खर्च - १,५००.
३. पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नेमण्यात आलेले मजूर व त्यावरील खर्च - ७००.

कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर यांनी १३.१७ लक्ष रुपये कशासाठी खर्च केला आहे याबाबत समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितले की, ७५,७५० रुपये खर्च झालेला आहे. एकूण टक्केवारी १३.९१ येते. २० मजुरामागे १ मजूर पिण्याच्या पाण्यासाठी लावण्यात येतो. त्यावर समितीने विचारणा केली की, पिण्याच्या पाण्यासाठी बैलगाडी का लावण्यात आली नाही याबाबतची माहिती देण्यात यावी. यावर कार्यकारी अभियंता, रोहयो यांनी स्पष्ट केले की, देवळाती, श्रीरामपूर हा ईरीगेटेड विभाग असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी बैलगाडी लावण्यात आलेली नाही.

उपरोक्त उत्तराने समितीचे समाधान झाले नाही. सदरहू बाबींच्या संदर्भात विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी विभागाने पुढीलप्रमाणे खुलासा केला.

१३.१७ लाख ही रक्कम नसून ती मजुरांच्या सोई सुविधांवरील एकूण खर्चाची टक्केवारी आहे. देवळाती ते जूना बेलापूर रस्ता बांधणी व खडीकरण करणे या कामावर वरील कालावधीत एकूण ७५७१५/- एवढा खर्च झालेला आहे. सोयी सुविधेवर एकूण रुपये १०,५३३ (१३.९१ टक्के) एवढा खर्च झालेला आहे. सोयी सुविधेवर व इतर बाबींमध्ये लहानमुलांच्या संगोपनासाठी दाई लावणे, पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी मजूर लावणे तसेच हत्यार पाजळण्यासाठी खर्चाची तरतूद केलेली आहे. लहान मुलांसाठी मुलांच्या संगोपनासाठी मानकाप्रमाणे ५ मुलांच्या मागे एक दाई याप्रमाणे व्यवस्था केलेली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीकरिता मानकाप्रमाणे २५ मजुरामागे १ मजूर लावता येतो. सदर कालावधीतील हजेरी पत्राप्रमाणे मजुरांची संख्या २५ पेक्षा जास्त असल्यामुळे २५ मजुरामागे १ व पुढील सरासरी १२ मजुरांसाठीही एक स्वतंत्र मजूर प्रमाण पडल्याने सोयी-सवलतीची टक्केवारी जास्त दिसत आहे. कृपया अनुपालन मान्य व्हावे अशी समितीस विनंती केली आहे.

मजुरांच्या सोयी सुविधेवर १३.१७ टक्के खर्च करण्यात आलेला आहे तो बरोबर आहे काय असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, देवळाती ते जूना बेलापूर रस्ता बांधणी व खडीकरणासाठी ७५,००० रुपये खर्च झालेले असून सोयी-सुविधेवर १०,५३३ रुपये खर्च झालेले आहेत. यामध्ये जास्त खर्च पिण्याच्या पाण्यासाठी झालेला आहे. या कामावर साधारणतः ३५ ते ४० मजूर काम करीत होते व त्यांना पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी २ मजूर लावण्यात आले होते. त्यांच्यावर ६,२०० रुपये खर्च झालेला आहे. सदर कालावधीतील हजेरी पत्रामध्ये मजुरांची संख्या २५ पेक्षा जास्त असल्याने २५ मजुरामागे १ व पुढील सरासरी १२ मजुरांसाठी १ स्वतंत्र मजूर असे प्रमाण पडल्याने सोयी-सवलतीची टक्केवारी जास्त दिसते. समितीने पुढे असे विचारले की, रोहयोच्या कामावरील सोयी-सुविधेसाठी ३ टक्के खर्च केला जात असताना येथे १४ टक्के खर्च झालेला आहे उक्त खर्च रोहयो सचिवांना मान्य आहे काय.? यावर विभागीय सचिवांनी सांगितले की, या संदर्भात जास्त खर्च का झालेला आहे याचे पुनरावलोकन करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. समितीने पुढे विचारणा केली की, या ठिकाणाच्या रस्त्यावरील मजुरांना बैलगाडीने पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नव्हता. पिण्याच्या पाण्यावरील खर्चाची केवळ नोंदणी केलेली आहे. ७५,००० रुपयांच्या रस्त्याच्या कामावर सोयी-सुविधेसाठी १० हजार रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे, ही सकृतदर्शनी विसंगती आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही सर्व माहिती तपासून घेऊन या संदर्भात नोटीस देऊन चौकशी करण्यात येईल व संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.

### ● अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्चाच्या संदर्भात समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००७-०८ व २००८-०९ या वर्षात काही यंत्रणांनी एकूण खर्चाच्या टक्केवारी पेक्षा जास्त रक्कम मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्च केली. विविध यंत्रणांनी उपस्थित असलेल्या मजुरांना सोयी-सवलती पुरविण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के एवढी रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे. मजुरांच्या सोयी-सवलतीवरील खर्चाची टक्केवारी काढताना हत्यारांचे भाडे व हत्याराला धार लावण्याचा खर्च विचारात घेऊ नये असा शासन निर्णय आहे. तरीही प्रस्तुत बाबींचा मजुरांच्या सोयी-सवलतीवरील खर्चांमध्ये अंतर्भाव केल्याने टक्केवारी वाढल्याचे दिलेले कारण समितीने या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण मागवूनही संबंधितांना योग्य माहिती पुरविता आली नाही. म्हणून समितीचे समाधान झाले नाही. सबब, मजुरांना शासन निर्णयानुसार विहित मर्यादेत सोयी-सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी योग्य काळजी घेणे अशी सूचना असून या संदर्भात शासनाने काय कार्यवाही केली आहे त्याची माहिती तीन महिन्यात समितीला सादर करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

## (४) मजुरीचे वाटप

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील मजुरीचे वाटप या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, हजेरीपट सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब लागलेला असून एवढा विलंब होण्याची कारणे काय आहेत ती स्पष्ट करण्यात यावीत. यावर कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा यांनी सांगितले की, सन २००७-०८ मध्ये हजेरीपट उशीराने प्राप्त झालेले आहेत., मजुरांचे हजेरीपट उशीराने का पाठविण्यात आले याबाबत समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, जि.प.ल.पा. अहमदनगर यांनी सांगितले की, ते या पदावर अलिकडेच रुजू झालेले आहेत.

समितीने पुढे असे स्पष्ट केले की, समितीच्या बैठकीला येण्यापूर्वी यापूर्वी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन करून विषयाचा अभ्यास करून आपण दिलेली माहिती आणि त्यावेळी यंत्रणेनी दिलेली माहिती यात काही तफावत आहे काय, त्यावेळी कोणते प्रश्न विचारले होते ही सर्व माहिती जाणून घेऊन मगच बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक होते. तसेच मजुरांचे हजेरीपट पाठविण्यासाठी ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे काय, यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिनांक १२ जूनला निधी मिळाला असून जवळपास ६ आठवड्यांच्या आत मजुरांना मजुरी दिलेली आहे. दिनांक १२/६, २२/९, २५/९ ला मजुरांना मजुरीचे पैसे दिलेले आहेत. सन २००७-०८ मध्ये त्यांच्या खात्यावर किती दिवसात पैसे जमा झाले हे आपल्याला बघता येईल.

रोजगार हमी योजना आणि एमआरईजीएस योजनेमध्ये मजुरांची मजुरी वेळेवर मिळणे ही बाब अतिशय महत्वाची आहे. मजुरी वेळेवर मिळत नाही म्हणून लोक ईजीएस आणि एमआरईजीएसच्या कामावर येत नाहीत. पैसे उशीराने मिळाले तर मजूर कामावर कसे येतील अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांने स्पष्ट केले की, एमआरईजीएस योजनेमध्ये मजुरांना उशीराने पैसे मिळाले का याबाबत बिडीऑकडून माहिती घेण्यात येईल. समितीने पुढे असे विचारले की, मजुरांना मजुरी मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यापुढे मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यात येईल. समितीने असेही विचारले की, पाणी पुरवठा करण्याचे काम हे जिल्हास्तरावर नसून जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येते. पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्याचे काम व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याची गरज होती. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी माहिती दिली की, या संदर्भात आढावा घेण्यात आला त्यावेळी ४ आठवड्यांचा विलंब असल्याचे सांगण्यात आले. ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाला असेल तर शिस्तभंगाची कारवाई करावयाची आहे. परंतु ४ आठवड्यांचा विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. तरीही यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. प्रस्तुत बाबीच्या संदर्भात विलंब झाला तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधितांवर कारवाई करतील अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली.

अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये बीपीएल कार्ड धारकांची संख्या १.६९ लाख इतकी असूनही मजूर उपलब्ध होत नाही. अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे शहरांवर ताण पडतो. बीपीएल कार्ड धारक ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई शहरात उदर निर्वाहासाठी जातात. त्या शहरातील रस्त्यांवर राहतात. १.६९ लाख कार्ड धारक संख्या असेल तर त्यांना या जिल्ह्यात काम का मिळत नाही अशी विचारणा समितीने केली व पुढे असेही स्पष्ट केले की, समितीने अहवालाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला शिफारस करावी की, जोपर्यंत बीपीएल कार्ड धारक रोजगार हमी योजनेच्या कामावर काम करण्यास जाणार नाही तोपर्यंत बीपीएल योजनेचा फायदा द्यायचा नाही असा शासन निर्णय शासनाने काढावा म्हणजे बीपीएल कार्डधारक आपोआप रोहयोच्या कामावर काम करण्यास येतील. वर्षातून किमान ६० दिवस बीपीएल कार्डधारकांने रोहयोच्या कामावर काम केले पाहिजे अशी समितीने एकमताने शिफारस करावी व ही शिफारस प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लागू करावी.

### ● अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांना मजुरी वेळेवर दिली जाते किंवा कसे याबाबत समितीने माहिती घेतली असता मजुरांना मजुरी मिळण्यास ६ ते १० आठवड्यांचा विलंब झाल्याचे समितीला दिसून आले. मजुरीचे वाटप उशीराने करण्यात आल्याबाबत संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नसून विविध यंत्रणांनी या संदर्भात सादर केलेला खुलासा समाधानकारक वाटत नसल्याने मजुरी वाटपास उशीर होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा तसेच मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाची मजुरी वेळेवर अदा करण्यासाठी शासनाने तात्काळ एक निश्चित स्वरूपाची उपाययोजना करावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये १.६९ लाख बीपीएल कार्ड धारकांची संख्या असून अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे या बीपीएल कार्डधारक मजुरांना काम उपलब्ध होत नाही त्यामुळे ते शहराकडे मजुरीसाठी जातात. याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते. या निमित्ताने समिती शासनास असे सूचवू इच्छिते की, बीपीएल धारकांना पुरेसे काम उपलब्ध करून देण्यात यावे. बीपीएल कार्डधारकांनी शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या कामावर वर्षातून किमान ६० दिवस काम केले तरच त्यांना बीपीएल योजनेचा लाभ देण्यात यावा अन्यथा त्यांना बीपीएल योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचा शासनाने निर्णय घेऊन त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत अशी समिती शिफारस करीत आहे.

## (५) अपूर्ण कामे

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ११ व १२ ऑक्टोबर २०११, रोजी अहमदनगर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील अपूर्ण कामे या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्थानिक स्तर) यांनी ३० अपूर्ण कामांची माहिती दिलेली असून सुधारित अंदाजपत्रके सध्या कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहेत तसेच अन्य यंत्रणांनी त्यांच्या कामाची माहिती समितीला द्यावी. याबाबत कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), यांनी माहिती दिली कि, शासनाकडे १० सुधारीत अंदाजपत्रके सादर केलेली आहेत. कारेवाडी पाझर तलावाचे सुधारीत अंदाजपत्रक दिनांक ४ जुलै, २०११ रोजी शेरें पूर्तता करून सादर केले आहे. संदरहू कामाला किती दिवसात मान्यता मिळेल असे समितीने विचारले असता विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या त्यांनी काम वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे किंमत निश्चित करावी. जी कामे निकषामध्ये बसत नसतील. त्याकामाबाबत शासन पुढील निर्देश देईल.

सन २००२ पासूनची कामे आहेत. त्याचप्रमाणे सन १९८५ मधील कामे देखील आहेत. प्रत्येक काम निहाय आढावा घेतला तर खरी माहिती समोर येईल. संगमनेर येथील एक काम सन २००२ पासून अपूर्ण असून २४.८० लाख रु. मूळ किंमत असताना आज त्या कामाची किंमत ५८ लाख रु. झाली आहे. शासन स्तरावर काय कार्यवाही होत आहे तसेच हे काम मग्नारोहयो अंतर्गत वर्ग केले आहे काय असे सांगिताने विचारले असता, विभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, शासनाने दि. १५ सप्टेंबर २०११, रोजी जो शासन निर्णय काढला त्यानुसार किंमत परिगणन करण्यास सांगितले आहे. जे काम निकषात बसत नाही. त्याची नस्ती वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, हा प्रश्न गंभीर असून विषय खूप व्यापक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका महिन्यात आढावा घेऊ असे सांगितले आहे. सन २००७ पर्यंत जी कामे अपूर्ण होती. ती कामे या पुस्तिकेमध्ये यायला नको होती. आढावा झाला होता, साक्ष झाली होती. ही पूर्वीची कामे या पुस्तिकेमध्ये कशी समाविष्ट झाली. तसेच शासन यासंदर्भात कोणती कारवाई करणार आहे हे समितीला सांगण्यात यावे. यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, शासनास प्रस्ताव सादर केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु शासनास प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यांनी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. हेच प्रकरण आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला परत पाठविले आहे. शासनास पाठविले ही त्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. त्यावर अधीक्षक कृषी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी अशी माहिती दिली की, आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. २५२५१, दिनांक २१ मे, २०११ अन्वये शेरें पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडे प्रकरण सादर केले आहे.

समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, ४ वर्षांपासून ही कामे प्रलंबित आहेत. मा. पालक मंत्र्यांनी अनौपचारिक चर्चेमध्ये अपूर्ण कामे, पाझर तलाव, गाव तलाव याबाबत हीच चिंता व्यक्त केली होती. शेरें पूर्तता होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव जाणे ही बाब तातडीने झाली पाहिजे. आयुक्त कार्यालयाकडे प्रकरण आल्यानंतर वारंवार त्रुटी काढण्यापेक्षा एकाच वेळी हे काम झाले पाहिजे. एकाच वेळी त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या आहेत की प्रत्येक वेळी प्रस्ताव आल्यानंतर त्रुटी काढल्या आहेत. त्यावर अधीक्षक, कृषी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी २ ते ३ वेळे प्रकरण परत केलेले आहे. शासन निर्णयात जसजसे बदल होतात त्याअनुषंगाने त्रुटी काढल्या जातात. याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेबाबत सन २००५ च्या शासन निर्णयानुसार विशिष्ट असा १७-१८ मुद्यांची एक महत्वाची यादी दिलेली आहे. त्यानुसार त्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शंका आल्यास त्यांना प्रत्यक्ष बोलावून घेण्यात येईल. त्रुटीची पूर्तता करून प्रकरण वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येईल. वित्त विभागाच्या पध्दतीप्रमाणे माहिती जुळली तर कोणतीही अडचण येत नाही. कित्येकदा वित्त विभागाच्या पध्दतीप्रमाणे अ,ब,क नुसार माहिती जुळत नाही. संबंधित विभागाचे अधिकारी येतात त्यांना त्याची पुरेशी माहिती नसते.

लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर यांच्याकडील ५ वर्षांच्या आतील असलेली व ५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीतील अपूर्ण कामासंबंधी जिल्हाधिकारी व उपायुक्त यांना समिती असे आदेश देते की, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेली सुधारीत यादीप्रमाणे यंत्रणांनी प्रस्तावास कागदपत्रे जोडल्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्ताव दाखल करून घेऊ नये. ज्या काही त्रुटी असतील त्या एकाच वेळी काढण्यात याव्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व पूर्तता झाल्याशिवाय आयुक्त कार्यालयाने प्रस्ताव दाखल करून घेऊ नये.

तसेच ज्या ज्या यंत्रणांची कामे अपूर्ण आहेत. ज्या कामावर १० टक्के खर्च झाला असेल ते काम वगळण्यात यावे. ज्या कामावर १० टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च झालेला आहे अशी कामे २०१२ पर्यंत पूर्ण करावीत. पुढील बैठक होईपर्यंत सर्व अपूर्ण कामांचा आढावा घ्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणांना एकदा बोलावून या संदर्भात सूचना द्याव्यात. उपायुक्तांनी एका आठवड्यामध्ये त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या प्रस्तावांना मंजूरी द्यावी आणि सन २०१२ पर्यंत कामे पूर्ण करावयाची असल्याने युध्द पातळीवर कामे करावीत. ज्या यंत्रणा सहकार्य करणार नाहीत. त्यावर कारवाई करावी असे समितीने स्पष्ट केले. त्यावर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी २१२ कामे यावर्षी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहिल अशी माहिती दिली.

आतापर्यंत किती अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी काय नियोजन केले आहे असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम (दक्षिण) यांनी एकूण ६५ कामे अपूर्ण आहेत त्यापैकी ११ कामे मजुराअभावी बंद आहेत. १२ कामे कुशल कामाअभावी बंद आहेत. कुशल ५ कामे पूर्ण झाली आहेत. कुशल कामांसाठी मजुर मिळत नाहीत काय, ही कामे कोणत्या तालुक्यातील आहेत असे समितीने विचारले असता,

नगर तालुक्यातील ३, पारनेर तालुक्यातील ४, कर्जत तालुक्यातील १, जामखेड तालुक्यातील ४ कामांचा समावेश आहे असे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम (दक्षिण) यांनी समितीला माहिती दिली. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, कुशल कामांसाठी निधीची तरतूद आहे काय, निधीसाठी शासनाकडे मागणी केली आहे काय, मागणी केली तरच ही कामे पूर्ण होऊ शकतील, कुशल कामासाठी निधीची मागणी केली असती तर अकुशल कामे सुध्दा सुरु झाली असती आणि आतापर्यंत हे काम पूर्ण झाले असते. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी समितीला माहिती दिली की, कुशल कामासाठी यंत्रणांकडे निधी उपलब्ध नाही. तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, अहमदनगर जिल्ह्याची कुशल कामासाठी आवश्यकता असलेल्या निधीची मागणी प्रलंबित राहिलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागणी आल्यानंतर १ महिन्यांमध्ये निधी मंजूर केला जातो. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी या महिन्यांमध्ये शासनाकडे मागणी सादर करण्यात येईल असे सांगितले.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, (उत्तर) यांच्याकडे ५ ते १० वर्षांच्या आतील किती कामे पूर्ण आहेत असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, (उत्तर) यांनी माहिती दिली की, अपूर्ण असलेल्या कामांवर १० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेला असल्यामुळे ही कामे वगळण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविलेला आहे.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, अहमदनगर यांच्याकडे किती कामे अपूर्ण आहेत असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्याकडे ५० कामे अपूर्ण असल्याचे सांगितले. पुढे समितीने अशी विचारणा केली की, ५ वर्षांच्या आतील व त्यापेक्षा अधिक कालावधीतील किती कामे आहेत. नगर तालुक्यातील ४ कामे आहेत या कामाची पाईपलाईन झालेली आहे. मातीचा भराव टाकून झालेला आहे. सध्या या रस्त्यावर वाहतूक सुध्दा सुरु आहे. २० कामांवर पाईप टाकण्याचे काम शिल्लक राहिले आहे. या रस्त्यांवर मातीचा भराव टाकलेला आहे. २६ कामे मजुराअभावी बंद आहेत. ही कामे रोजगार हमी योजनेच्या व्यतिरिक्त आहेत. ४ कामे शेतकऱ्यांच्या हरकतीमुळे अपूर्ण आहेत. त्यापैकी मुंडेवाडी-माणेवाडी या रस्त्यांच्या कामाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत. श्रीगोदा तालुक्यातील कामे मजुराअभावी अपूर्ण राहिली आहेत. तेथे मजुरांची खूप अडचण आहे. मजुर मिळण्याकरिता प्रयत्न केलेले आहेत. इतर तालुक्यातील कामे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहेत अशी माहिती कार्यकारी अभियंता यांनी दिली.

सन २०१२ पर्यंत सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करणार आहात काय असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सदरहू कामे पूर्ण करण्यात येतील असे अवगत केले. निळवंडे येथील सन १९८५ पासूनचे काम असून सन २०११ पर्यंत काम पूर्ण झालेले नाही. सदरहू काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. या कामाचे सद्यःस्थितीत अंदाजपत्रक किती रक्कमेचे आहे ते स्पष्ट करावे असे समितीने विचारले असता अधीक्षक अभियंता, यांनी सांगितले की, अंदाजपत्रकात ९ कोटी रुपयांचे असून त्यापैकी ४६.९२ लाख रुपये मिळाले आहेत. माती इतर कामासाठी वापरणे आवश्यकता आहे काय याबाबतची माहिती घेऊन पुन्हा सादर करण्यात येईल. जर एखादे काम करीत असताना मातीचे दर माहीत नसतील तर मूळ अंदाजपत्रक कसे तयार केले असे समितीने विचारले असता, समितीला उत्तर देण्यात आले नाही. त्यावर समितीने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करून १ महिन्यांच्या आत समितीला अहवाल सादर करावा व याप्रकरणी जे दोषी असतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी.

जिल्हा बैठकीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील अपूर्ण कामे या शिर्षा खाली दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक प्रकरणांवर चर्चा केल्यास प्रत्येक प्रकरणास १५ ते २० मिनिटे समितीला वेळ लागेल. याकामांची तपासणी करण्यासाठी यापूर्वी या जिल्ह्यात रोजगार हमी योजना समिती येऊन गेलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळी आश्वासन दिलेले आहे की, हे काम दीड महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. ही अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाची आहेत. त्यामुळे या कामांना तातडीने सुरुवात करण्यात यावी. जी कामे वगळण्याची आहेत. त्यासंदर्भात शासनाची मंजूरी घेऊन ती वगळण्यात यावीत. यानंतर येणाऱ्या समितीसमोर ही बाब येता कामा नये. याप्रकरणी मा. समिती प्रमुखांनी दिलेल्या निदेशानुसार सन १९८२ ते २००५-०६ पर्यंतच्या या सर्व प्रकरणांबाबत दीड महिन्यात समितीला अहवाल सादर करावा असे समितीने स्पष्ट केले असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी होय असे उत्तर दिले.

जिल्हा बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१२ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, स्थानिक स्तर या यंत्रणेच्या ३० अपूर्ण कामांपैकी १६ कामांच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यात आली काय तसेच इतर अपूर्ण कामांची सद्यःस्थिती काय आहे असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर, अहमदनगर यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर या यंत्रणेकडील ३० अपूर्ण कामांपैकी १६ कामांची सुधारीत अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय दिनांक १५ सप्टेंबर, २०११ नुसार रोहयोतून वगळण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली असून १० कामे रोहयोतून वगळण्यात आलेली असून नियमित निधीतून प्रस्तावित आहेत. उर्वरित कामे वगळण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. अपूर्ण कामांची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे आहेत. अपूर्ण कामे ३० आहेत. त्यापैकी १० कामे वगळण्यात आली आहेत. प्रगतीपथावरील २ कामे आहेत. मालकांच्या अडचणींमुळे २ कामे रोहयोतून वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी ७ कामे रोहयोतून वगळण्याचे प्रस्तावित आहेत. तांत्रिक व इतर अडचणींमुळे ९ कामे रोहयोतून वगळण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यावर समितीने विचारले की, ३० कामांपैकी २८ कामे रोहयोतून वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. मग उर्वरित २ कामांची सद्यःस्थिती काय आहे. यावर कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर यांनी सांगितले की, उर्वरित २ कामांच्या घळभरणीचे काम सुरु आहे. ६ महिन्यांत ही दोन कामे पूर्ण करण्यात येतील.

या निमित्ताने समितीने असे सुचविले की, रोजगार हमी योजनेमधून ३० कामे घेण्यात आली. त्यानंतर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे ही कामे वगळण्याच्याबाबतीत संधी प्राप्त झाली. परंतु आपल्याकडील काम दुसऱ्या यंत्रणेकडे जावे. यादृष्टीकोनातून संबंधित यंत्रणेकडून गैरफायदा घेतला जात आहे काय याबाबतीत संबंधितांनी आढावा घ्यावा. जेव्हा एकदर ३० कामे सुरु केली जातात. तेव्हा ३-४ वर्षांचा कालावधी लागेल. परंतु, दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सदरहू कामे निदान ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत तरी पूर्णत्वाला यावयास पाहिजे. मात्र काही ठिकाणी अशी स्थिती आहे की, काही कामे प्रशासकीय मान्यतेसाठी ११ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या कामासाठी शासनाचा निधी खर्च होत असतो आणि त्याचा जनतेला लाभ व्हावा अशी अपेक्षा असते.

प्रस्तुत प्रकरणी विभागीय सचिवांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ३ वर्षांपूर्वी सन २००६-०७ व २००७-०८ या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये नरेगा योजना सुरु करण्यात आली. त्यावेळी असा निर्णय घेतला की, अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करावयाची आहेत. तसेच १५ वर्षांपूर्वी सुरु केलेली जवळजवळ १० हजार कामे वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये आहेत. कारण त्यावेळी कामे सुरु करण्यात आली. पण अनेक कारणामुळे ती पूर्ण झाली नाहीत. सन २०१० मध्ये १०० टक्के पडताळणी करण्यात आली. काही ठिकाणी कुशल कामे शिल्लक आहेत. याबाबतीत स्थानिक अभियंता व जिल्हाधिकारी यांनी पडताळणी करावी असे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी काही ठिकाणी जवळजवळ ८ हजार कामे होती तर काही ठिकाणी १० टक्के, ४ टक्के कामे यादीमध्ये समाविष्ट झाली असून अशा प्रकारच्या आमच्या माहितीप्रमाणे साधारणपणे १८०० कामे आहेत. सन १९८० मध्ये जुनी कामे पूर्ण करण्यासाठी खर्च करण्यात आला. आणि यावर्षी जवळपास ३० कोटी खर्च केले आहेत. सदरहू कामे पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने माहे जून २०१३ पर्यंत परवानगी दिली असून यामध्ये ५-६ जिल्ह्यांमध्ये ही अडचण आहे.

#### ● अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनेत सुरु असलेल्या कामाना सुधारित मंजूरी घेण्यासाठी प्रकरण वेळेत न मिळाल्याने जिल्ह्यामध्ये अनेक कामे विविध स्तरावर अपूर्ण अवस्थेत आहेत. ही अपूर्ण कामे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे वगळण्याबाबतचे प्रस्ताव अथवा शासनाच्या अन्य योजनेकडे वर्ग करून पूर्ण करण्याचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडून विहित मुदतीत जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांच्याकडे सादर केले जात नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. अपूर्ण कामांच्या सुधारित प्रस्तावांबाबतच्या श्रेे पुर्ततेची अनेक प्रकरणे बऱ्याच कालावधीपर्यंत विविध कार्यालयात प्रलंबित राहत असून या श्रेऱ्यांची पूर्तता विहित मुदतीत निश्चित स्वरूपात संबंधित यंत्रणेकडून परिपूर्ण केली जात नसल्याने प्रकरणे जिल्हाधिकारी, आयुक्त व शासन यांच्याकडे फिरत रहातात आणि त्यामुळे कामे अनेक वर्षे अपूर्ण स्थितीत रहातात. तसेच अपूर्ण कामांसंबंधी जिल्हाधिकारी व उपायुक्त यांनी त्यांच्याकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांची सुधारित यादी यंत्रणानी प्रस्तावास जोडल्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्ताव दाखल करून घेऊ नये. ज्या काही त्रुटी असतील त्या एकाच वेळी काढण्यात याव्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व पूर्तता झाल्याशिवाय आयुक्त कार्यालयाने प्रस्ताव दाखल करून घेऊ नये अशी समितीची शिफारस आहे.

सन २००६-०७ व २००७-०८ या वर्षांमध्ये राज्यात नरेगा योजना सुरु करण्यात आली त्यावेळी अपूर्ण कामे पूर्ण करावयाचा निर्णय घेण्यात आला. १५ वर्षांपूर्वी सुरु करण्यात आलेली जवळपास १० हजार कामे अनेक कारणामुळे पूर्ण झाली नाहीत. सन २०१० च्या पडताळणीत काही ठिकाणी कुशल कामे शिल्लक असून काही ठिकाणी १०% व ४% कामे यादीमध्ये समाविष्ट झाली आहे अशी साधारणत १८०० कामे आहेत. सदर अपूर्ण कामे कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करावीत. जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांनी आपल्या अखत्यारितीतील अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण कशी होतील हे व्यक्तिशः पाहावे व त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्यामार्फत समितीला ३ महिन्यांत सादर करावा. अशी समितीची शिफारस आहे.

रोजगार हमी योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या कामाचे नियोजन करताना त्याचा कालावधी निश्चित करून त्याच कालावधीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर निश्चित करावी व त्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीबाबत त्याच अधिकाऱ्यांने सोडवून काम वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक करावे अशी समिती शिफारस करित असून याबाबत शासन काय कारवाई करणार आहे याची माहिती एक महिन्यात समितीला सादर करावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

## (६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ११ व १२ ऑक्टोबर २०११ रोजी अहमदनगर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील माहितीनुसार गैरव्यवहाराची किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत असे समितीने विचारले असता, गैरव्यवहाराची एकूण ८३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी माहिती अधीक्षक, कृषि अधिकारी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी दिली. चौकशी होऊन साक्ष झाल्यानंतर निकाली काढण्याच्या स्तरावर १२ प्रकरणे असून १ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यंत्रणाकडे ३६ प्रकरणे असून साक्ष प्रक्रियेत विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे २ प्रकरणे, विभागीय चौकशी आदेशाकरिता २३ प्रकरणे आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी समितीला दिली.

पाझर तलाव ढाकणवाडी, ता.पाथर्डी या संदर्भातील गैरव्यवहाराचे प्रकरण सन १९९५ चे आहे. सुधारित आदेश काढून शासनास अहवाल सादर केला आहे असे म्हटले आहे. त्याबाबतचा शासनास केव्हा अहवाल सादर केला आहे असे समितीने विचारले असता, अधीक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी अशी माहिती दिली की, सदर प्रकरणावर चौकशी होऊन निकाली काढले आहे आणि शासन आदेश दिनांक २६ एप्रिल, २०११ अन्वये चौकशी संपुष्टात आलेली आहे. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, मग्यारोहयोमध्ये अनेक कामे वेगवेगळ्या विभागांमार्फत केलेली आहेत. साधारणपणे प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देण्यामध्ये चार-चार वर्षे विलंब लागलेला आहे. जी कामे केली गेली त्यासाठी झालेला खर्च पाहता कृषि विभागाचा खर्च फार कमी दिसून येतो. मजुरांच्या सोयी सवलतीवर ३ टक्क्यापेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. ज्या ज्या कामांवर जास्त खर्च झालेला आहे त्या खर्चाची शाहानिशा करण्याची गरज आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देत असताना त्यामध्ये कालावधी निश्चित केला पाहिजे. पुस्तिकेमध्ये जी कामे ठळकपणे दर्शविली आहेत त्यावरून असे लक्षात येते की, चार-सहा महिन्यांचा कालावधी दुर्लक्षित केला तर बहुतांश कामांबाबत तीन वर्षे, चार वर्षे विलंब झालेला आहे. म्हणून कामे लवकर सुरु करून तातडीने कशी पूर्ण होतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मजुरांचा प्रश्न मांडला त्यामध्ये समितीला तथ्य वाटत नाही. एखादे रस्त्याचे काम दाखविले आणि ते काम चांगले असेल तर समिती अवश्य समाधान व्यक्त करते. यंत्रणांनी समितीला विश्वासात घेऊन कामांबाबतची वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. समिती कोणत्याही द्वेष भावनेने कारवाई करण्यासाठी आलेली नाही. जिल्ह्याचा विकास कसा होईल आणि मग्यारोहयोबाबत अधिक लक्ष कसे घालता येईल याकडे यंत्रणांनी लक्ष दिले पाहिजे. या पुस्तिकेमध्ये अनेक चुका आहेत. टक्केवारी चुकीची नमूद केली आहे, ती दुरुस्त केली पाहिजे. मग्यारोहयोचा उद्देश सफल करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य केले आणि जिल्हा परिषदेने चांगले काम केले पाहिजे. यंत्रणांचे म्हणणे आहे की, काम नाही. काम नसल्यामुळे कामे दाखवू शकत नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. १८ हेक्टर क्षेत्रात तुतीची लागवड झाली असे नमूद केले आहे. तुती लागवडीचे कोणतेही काम दाखविण्यात आले नाही असे प्रत्येक जिल्ह्यात होत आहे. वाईट काम दाखवू शकत नसाल तर चांगले काम तरी दाखवावे, समिती जरूर शाबासकी देईल. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मोठ्या प्रमाणात मजूर उपलब्ध व्हावेत, त्यांना काम मिळावे, त्यांची आर्थिक सुधारणा व्हावी यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य केले पाहिजे. आजच्या बैठकीच्या कामकाजामध्ये ज्या काही चुका निदर्शनास आलेल्या आहेत त्या दुरुस्त करून घ्याव्यात एवढीच सूचना करावयाची आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समिती अशी माहिती दिली की, एमआरईजीएसची ५०% कामे ग्रामपंचायतीद्वारे करावयाची आहेत. एमआरईजीएससाठी वेगळा सेल निर्माण केला आहे. जिल्हा परिषदेमधील गट विकास अधिकाऱ्यांची २ पदे रिक्त आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनेक योजनांची कामे आहेत. त्यामुळे एमआरईजीएससाठी स्वतंत्र गट विकास अधिकाऱ्यांची पदे भरली जावीत. अकाऊंटिंगच्या कामासाठी पदे भरली आहेत. परंतु त्यांच्या वेतनाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

समितीने पुढे असे स्पष्ट केले की, एमआरईजीएसची ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीकडून करावयाची आहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जात नसेल तर कामे होऊ शकणार नाही. नियुक्तीचे आदेश काढल्यानंतर वेतनाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांना आदेश दिले होते. परंतु अनुदानाची तरतूद केली नाही. त्यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या मुद्यांची माहिती घेऊन समितीला सादर करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्य वन संरक्षक, नाशिक यांनी यापूर्वी रोपवाटिकेसाठी अग्रिम दिला जात होता तो शासनाने बंद केला आहे तो पुन्हा चालू करावा अशी सूचना असल्याचे सांगितले. तसेच यापूर्वी नर्सरीसाठी अग्रिम दिला जात होता, तो बंद करण्यात आलेला आहे. सुरुवातीला या योजनेसाठी २-३ लाख रुपये दिले होते. काही ठिकाणी नर्सरीचे काम झाली नाही आणि लाभार्थ्यांनी पैसे सुध्दा परत दिलेले नाही. या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांच्या पातळीवर दिला जातो. नर्सरीच्या कामासाठी अग्रिम दिला पाहिजे असे जिल्हाधिकारी यांनी मत व्यक्त केले आहे.

अधीक्षक अभियंता वन व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग, नाशिक यांनी असे मत व्यक्त केले की, सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त स्तरावर देण्यात यावे. पुनर्वसनाच्या रकमेसंबंधी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना द्यावेत. तसेच ज्या अपूर्ण कामावर ५० टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च झालेला आहे ते काम न वगळता रोजगार हमी योजनेतून कुशल निधीतून ठेकेदारामार्फत किंवा शासनाच्या मशिनरीमार्फत केले पाहिजे.

समितीने असे मत व्यक्त केले की, या जिल्ह्यात अपूर्ण कामांची संख्या खूप आहे, ही कामे पूर्ण करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गैर व्यवहाराच्या प्रकरणांची संख्या सुध्दा जास्त आहे. वन विभागामुळे काही कामे अडलेली आहेत. जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांचा समन्वयाचा अभाव समितीला दिसून आला आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी एकत्र बसून अपूर्ण कामांचा आढावा घ्यावा.



समितीला दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने पुरविण्यात आलेल्या लेखी माहितीनुसार समितीने दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१२ रोजी विभागीय सचिव (रो.ह.यो) यांची साक्ष घेतली त्यावेळी लेखी माहितीनुसार गैरव्यवहाराची एकूण ८३ प्रकरणे आहेत. त्यात सर्वात जास्त प्रकरणे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांची १३ प्रकरणे आहेत. आयुक्त स्तरावर विभागीय चौकशी आदेशाकरिता एकूण २३ प्रकरणे असून सध्याच्या परिस्थितीत १६ प्रकरणे आहेत. त्याबाबत सद्यःस्थिती काय आहे. ही प्रकरणे कोणत्या वर्षाची आहेत व कधी दाखल करण्यात आली, तसेच शासन स्तरावर १३ प्रकरणे असून त्यांची परिस्थिती काय आहे, ही प्रकरणे नेमकी कशा प्रकारची आहेत, त्यात कोणत्या प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला आहे त्याबाबतची माहितीची समितीने विचारणा केली.

उपायुक्त, रोहयो यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, आयुक्त स्तरावरील १६ प्रकरणांपैकी ५ प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असून उर्वरित ११ प्रकरणे आयुक्त स्तरावर आहेत. शासन स्तरावरील १३ पैकी ७ प्रकरणांच्या बाबतीत आयुक्त स्तरावर निर्णय घेण्यास आयुक्त सक्षम असून तसे त्यांना अवगत केलेले आहे. त्यानंतर एका प्रकरणाची छाननी सुरु आहे व ५ प्रकरणे अद्याप अप्राप्त असून ती लवकरात लवकर मिळविण्यात येतील व त्यानंतर त्यांच्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, ही प्रकरणे नेमकी कशा प्रकारची आहेत, त्यात कोणत्या प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला आहे. त्यावर उपायुक्त, रोहयो यांनी अशी माहिती दिली की, पाझर तलावाच्या अनुषंगाने यामध्ये अनियमितता झालेली आहे.

समितीने पुढे असे विचारले की, जी पाच प्रकरणे आहेत त्यांची माहिती अगोदर द्यावी तसेच काही प्रकरणे सन १९९५ व १९९७ पासूनची आहेत. याचा अर्थ आयुक्त कार्यालयाने सुध्दा किती गांभीर्याने या प्रकरणांकडे पाहिले हे दिसून येते, या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

उपायुक्त, रोहयो यांनी अशी माहिती दिली की, यामध्ये किचकट प्रोसिजर असते. जी ११ प्रकरणे आयुक्त स्तरावर आहेत ती एका महिन्यात शासनाकडे पाठविण्यात येतील. त्यावर समितीने विचारले की, अशाप्रकारे ही प्रकरणे आयुक्तांकडून शासनाकडे आणि शासनाकडून आयुक्त व संबंधित यंत्रणा अशी फिरत राहिल्यामुळे इतका कालावधी गेला आहे. याबाबत विभागीय सचिव (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, ज्या प्रकरणांच्या संदर्भात आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात त्याबाबतच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात येतील व एक महिन्यात याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

आयुक्त स्तरावर व शासन स्तरावर कोणती प्रकरणे निकाली काढली जाऊ शकतात अशा प्रकारचा प्रयत्न यापूर्वी कधी झालेला नाही हे खरे आहे काय, या प्रकरणाचा विषय समितीसमोर आला म्हणून अशा प्रकारचे ठोस उत्तर दिलेले आहे. परंतु, सर्वच प्रकरणे समितीच्या समोर येतील असे नाही याचा अर्थ यंत्रणा अशा प्रकरणांबाबत काहीच गंभीर नाही. समितीने अशी विचारणा केली की, यापूर्वी असा समन्वय साधला नाही पण आता या महिन्यात तसा निर्णय घेतला जाईल. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्त हे पद बऱ्याच दिवसांपासून रिक्त होते व हा सेट-बॅक शासनाकडून झालेला आहे. तरी देखील हा विलंब झाल्याचे मान्य करून यापुढे कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन या प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती विभागीय सचिव (रोहयो) यांनी समितीला दिली आहे.

सन १९९६-१९९७ च्या प्रकरणांची चौकशी करावयाची झाल्यास कदाचित यातील बरेच अधिकारी मरत झालेले असतील तसेच त्या कामाचे गांभीर्य सुध्दा संपलेले आहे, मग कोणाला जबाबदार धरणार व कोणावर कारवाई करणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक असे प्रकरण घडल्यानंतर त्याच स्तरावर एक-दोन वर्षांतच त्याचा निर्णय देखील लागला पाहिजे. तसेच योजनांची माहिती अधिकाऱ्यांनीही लोकांना पटवून दिली पाहिजे असेच प्रकार होत राहिले तर लोकांच्या मनातून योजना उतरण्यासाठी अशाच गोष्टी कारणीभूत ठरतात. अशा प्रकरणांमध्ये जर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही अथवा वेळेत अशा गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही तर अधिकाऱ्यांचे सुध्दा मनोवैय्य वाढत जाते व ते सतत गैरव्यवहार करीत राहतात, कारण त्यांना वाटते की, एवढे झाले आणि आम्हाला काहीच शिक्षा किंवा चौकशी झाली नाही म्हणून ते चटावतात. नवीन एमआरईजीएस योजनेत हे प्रकार होत नाहीत ही एक चांगली गोष्ट आहे. तेव्हा अशा प्रकरणांबाबत शासनाने तातडीने पावले उचलून ती निकाली काढावीत असे समितीला वाटते. त्यावर विभागीय सचिव (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, वर्ग-१ चे अधिकारी किंवा फिल्डवरील साधा सेक्शनल इंजिनिअर असला तरी त्यांच्यावर कारवाई करावयाची म्हटले तर त्यासाठी एमपीएससीकडे परवानगीसाठी प्रकरण पाठवावे लागते. अशी अनेक कारणे असतात त्यामुळे देखील विलंब होतो. तसेच जिल्हा पातळीवरून तक्रारी येतात की, आमच्याकडे निधीचे वितरित करीत नाहीत.

पूर्वीच्या रोजगार हमी योजना कायद्यात कोणाच्या तरी हातात निधी देता येत होता. तसा निधी दिल्यानंतर फक्त हजेरीपटावर सही करून कामे होत होती व त्यात जास्त गैरप्रकार होण्याचा संभव होता म्हणजेच पूर्वी त्याला सार्वजनिक स्वरूप आलेले होते पण नवीन योजनेत मात्र या प्रकारांना आळा बसला आहे. यात आणखी सुलभता आणणे आवश्यक आहे व त्यासाठी सचिव आणि आयुक्त पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे असे समितीने विचारले असता विभागीय सचिवानी अशी माहिती दिली की, या संबंधीचा निर्णय आयुक्तांशी समन्वय साधून घेण्यात येईल.

५० कामांबाबत उत्तर देत असताना २९ कामांपैकी २ ते ३ कामे सन २०१२ मध्ये पूर्ण करण्यात येतील, उर्वरित कामे २०१३ मध्ये पूर्ण होतील असे म्हटले आहे. या अनुषंगाने कशा प्रकारचे नियोजन केलेले आहे आणि सन २०१३ मध्ये २९ कामे कशी पूर्ण करणार तसेच गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांसंबंधातील विभागीय चौकशी प्रकरणांच्या गोषवाऱ्यामध्ये दिलेल्या माहितीबाबत एकूण ५० कामांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

या संदर्भातच या बैठकीमध्ये चर्चा होत आहे या एकूण ५० कामांपैकी २९ कामे पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागाने कोणत्या प्रकारची पूर्व तयारी केलेली आहे असे समितीने विचारले असता, सदरहू कामे तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येतील. या कामांची कार्यवाही अतिशय क्लिष्ट स्वरूपाची आहे. त्याप्रमाणे योग्य कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती विभागीय सचिव (रोहयो) यांनी समितीला दिली.

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक-२, अहमदनगर यांच्या स्तरावरची सन १९८८ पासून एकूण १३ प्रकरणे जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असण्याची कारणे काय आहेत, सन २०१२ पर्यंत सदरहू प्रलंबित कामांची प्रकरणे पुढे पाठविण्यात आली नाहीत काय अशी समितीने विचारले केली असता, विभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या शेवटच्या (लेटेस्ट) तारखा व कामे पूर्ण झाल्याची स्थिती या पुस्तिकेमध्ये छापून आलेली नाही. पुस्तिकेमध्ये पृष्ठ क्रमांक ५६ वरील कॉलम नंबर १० मध्ये पुढीलप्रमाणे माहिती दिलेली आहे. श्री.एम.व्ही.तारळेकर, शाखा अभियंता यांचे गोपनीय अहवाल संचिका १ ते १३४ इकडील पत्र क्रमांक मग्राहयो/कार्या/१८(५)३८/१२ दिनांक २१.८.२०१२ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केलेले आहे. परंतु त्यांना ते मिळालेले नाही.

समितीने शेवटी असे स्पष्ट केले की, सन १९९० मध्ये रोजगार हमी योजनांच्या कामांमध्ये एकूण २,६४,३५३ रुपयांचा गैरव्यवहार झालेला आहे. या प्रकरणातील दोषारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेले नाही काय, तसेच सन १९८५ मध्ये रोजगार हमी योजनांच्या कामांचा एकूण २,६६,८१४ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता. या संबंधीचे दोषारोप पत्र जिल्हाधिकारी स्तरावर पाठविण्यात आलेले नाही काय उपरोल्लेखित प्रलंबित व अपूर्ण कामांचा आढावा घेऊन समितीला किती महिन्यांमध्ये अहवाल सादर केला जाणार आहे, संबंधित प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याकरिता आयुक्त स्तरावर व जिल्हाधिकारी स्तरावर काही कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाणार आहे काय या कामासंदर्भात एकदा जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी व त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा.

### ● अभिप्राय व शिफारशी :

गैरव्यवहाराची एकूण ८३ प्रकरणे प्रलंबित असून काही प्रकरणे सन १९९५ पासूनची आहेत. गेल्या १७ वर्षांत गैरव्यवहारात गुंतलेले अनेक संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार त्यांच्यावर जबाबदारी ठेवता येत असली तरी गैरव्यवहाराची प्रकरणे ठराविक कालावधीत निर्णयाप्रत आली पाहिजेत मात्र समितीच्या असे निदर्शनास आले की, गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी, आयुक्त तसेच मंत्रालयीन विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने गैरव्यवहाराची प्रकरणे इतकी वर्षे प्रलंबित राहिली आहेत त्यामुळे समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी, आयुक्त व संबंधित यंत्रणेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठपूरावा करून निश्चित काल मर्यादेत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत व या प्रकरणी सुरु असलेली कारवाई त्वरित पूर्ण करण्यात यावी तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या सर्व प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात यावा व या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

---

---

परिशिष्ट- एक  
अपूर्ण कामे

---

---





अ. नं.	यंत्रणेचे नांव	अपूर्ण कामांची संख्या	कामे अपूर्ण असल्याची कारणे																										
			वन जमीनी अभावी		भूसंपादन अडचण		मुधा. अंदा. अभावी		मजूर अभावी		कुशल नियाअभावी (कुशल काम बाकी)			इतर कारणामुळे		प्रगतीपथावर		जमिन मालक अडचण		शेरा									
			१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी	१ ते ५	६ ते १० वर्षी					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
१०	उपवनसंरक्षक, अहमदनगर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
११	उपसंचालक, सामा वनी. अ.नगर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
१२	वनसंरक्षक (वन्यजीव) नाशिक	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
१३	उपनिर्वाहीय वनअधिकारी,सांगमनेर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
१४	प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अ.नगर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	एकूण	२१२	०	१	१	०	०	०	२	१५	१७	०	३५	३	०	२२	४	०	१३	६	०	८	१	०	११	०	०	११	६१

प्रश्न क्रमांक :- १ अपूर्ण कामे ( मागील तिवारी अखेर)

काम सुरु झाल्यापासुन अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील छावी. १ ते ५, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती ( विलंबनिहाय व यंत्रणांनिहाय केवळेची देण्यात यावी.)

जिल्हा :- अहमदनगर

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार ( पाझर तलाव गाव तलाव,मालगुजारी तलाव वनतळी रस्ते वनीकरण मृदसंधारण इ. )	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत किती होती.	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळल्याची तारीख ( उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख )	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख ( उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख )	कामे बंद अपूर्ण असण्याची कारणे ( उदा भूसंपादना अभावी मजूर अभावी, वनजमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यत्तमाने पूर्ण करणे बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
<b>कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) विभाग, अहमदनगर</b>								
		१ ते ५ वर्षे --- निरंक ---						
	१०	६ ते १० वर्षे						
१	संगमनेर १	पा.त. कारेवाडी, ता.संगमनेर	२४.८०	१५/१०/०२ २८/११/०२	१/१/०३ १५/४/०४	सुधारीत अंदाज पत्रका अभावी	११.३०	कुशल काम बाकी.संयुक्त मोजणी पुर्ण अहवाल मंडळ कार्यालयास सादर. सुधारीत अंदाजपत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर. दि. २२/२/०८ रु. ५७.९० लक्ष शासनास सादर. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि.२२/६/०९ शेरपुर्तता सादर दि.२३/२/२०१०.फेर सादर दि.१९/५/१०.शेरपुर्तता आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर दि.२१/६/१०
२	कर्जत ४	पा.त. चांदे खु., ता.कर्जत.	२४.९०	१/८/०३ २६/८/०३	१६/१०/०३ १/४/०४	सुधारीत अंदाज पत्रका अभावी	१७.४२	बाजु भरावाचे काम १० टक्के पूर्ण. सांडवा खोदकाम, बांधकाम पुर्ण. घळभरणी बाकी. संयुक्त मोजणी पुर्ण. निलंबल निश्चिती पुर्ण. सुधारीत अं.पत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर दि. ८/५/०८ रु.५९.३३ लक्ष शेर पुर्तता करून फेर सादर दि.२०/२/०९. शेर पुर्तता करून शासनास फेर सादर दि.२६/६/०९. शेर पुर्तता फेर सादर शेरपुर्तता जि.अ.कार्या.स.फेर सादर दि.२९/१०/१०.आयुक्त कार्या.स सादर दि.३०/१०/१० शासनास सादर

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३	कर्जत.	पात. चापडगांव ता. कर्जत	२१.८५	५/१२/०३ २४/३/०३	१/१०/०३ १/६/०४	सुधारीत अंदाज पत्रका अमावी	१५.५६	बाजू भरावाचे काम बहुतांशी पूर्ण. घळभरणी प्रस्ताव मंजूर निविदा प्रक्रिया पूर्ण. घळभरणी बाकी. भूसंपादन बाकी. निलंबन निश्चिती पूर्ण. सुधा. अ. पत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १०/१/०८ रु. ३८.४४ लक्ष. शासनास सादर दि. १३/५/०८. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. २८/४/०९. शासनास सादर. शिरे पुर्तता आयुक्त कार्यालयास सादर दि. ५/३/१०. शासनास सादर दि. २१/६/१०. शासनाकडून पुढा शिरे उपस्थित दि. १०/८/१०. शिरे पुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेर सादर दि. ७/१०/१०. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. १२/१०/१०. शासनास सादर. शिरे पुर्ततासाठी परत दि. ४/७/११ शिरे पुर्तता चालू.
४	कर्जत.	गा. त. पळसओढा, ता. कर्जत.	६.९१	३१/१२/०३ २३/१/०४	१/३/०४ १६/६/०४	सुधारीत अंदाज पत्रका अमावी	५.२८	बाजू भरावाचे काम बहुतांशी पूर्ण. सांडवा खोदकाम, बांधकाम पूर्ण. घळभरणी बाकी. संयुक्त मोजणी पूर्ण. निलंबन निश्चिती पूर्ण. सुधारीत अ. पत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १०/१/०८ रु. १२.०७ लक्ष. शासनास सादर दि. ३०/५/०८. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. २८/४/०९. शासनास सादर. शिरे पुर्तता सादर दि. ११/१/२०१०. आयुक्त फेर सादर दि. २/७/२०१०. शासनास सादर. शिरे पुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि. ५/१/२०११. शासनास सादर.
५	कर्जत.	पा. त. वडगांव तनपुरा, ता. कर्जत.	३५.१६	८/३/०४ २/४/०४	१६/४/०४ २६/६/०४	जमीन मालकाची हरकत.	१.२६	जमीन मालकाची हरकत. काम बंद.
६	नगर १	पा. त. बारदरी क्र. ३ (लांडेखोरी) ता. नगर	१५.५१	२/४/०२ २१/५/०२	२५/५/०२ १५/१०/०३	सुधारीत अंदाज पत्रका अमावी	६.७१	बाजू भरावाचे काम ९० टक्के पूर्ण. सांडवा खोदकाम, बांधकाम बाकी संयुक्त मोजणी व निलंबन निश्चिती पूर्ण. सुधारीत अ. पत्रक आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १०/१/०८ रु. २७.४३ लक्ष. शासनास सादर दि. १३/५/०८. (सुतांमा. २४.२३ लक्ष) आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. १२/१/१०. शिरे पुर्तता सादर दि. ३०/१/१०. शासनास सादर. शिरे पुर्तता चालू.
७	जामखेड ३	पा. त. लोणी (कुडावा नाला), ता. जामखेड	१९.४२	३/१०/०३ ३०/१०/०३	२१/१/०४ ३०/१/०४	जमीन मालकाचा विरोध.	१.३२	कोर्ट केसमुळे काम बंद. जमीन मालकाचा विरोध.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
८	जामखेड	पा.त.धामणगाव भोसलेमळा ता.जामखेड	२४.४४	३/५/०२ ९/७/०२	१९/७/०२ १/७/०३	सुधारीत अंदाज पत्रका अभावी	१६.७२	बाजु भरावाचे काम बहुतांशी पूर्ण. सांडवा खोदकाम, बांधकाम पूर्ण. घळभरणी बाकी. भूसंपादन बाकी. संयुक्त मोजणी पूर्ण. सुधारीत अं. पत्रक आयुक्त कार्यालयात सादर दि. १९/४/०८ रु. ४२.६४ लक्ष. शासनास सादर. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि. २८/४/०९ शासनास सादर. शिरेपुर्तता आयुक्त कार्यालयास दि. १२/४/१० फेर सादर दि. १४/६/१०. शिरे पुर्तता फेर सादर दि. २२/९/१०. शासनास सादर दि. १०/११/१० शासनाकडून शिरे उपस्थित दि. ४/७/११ शिरेपुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेर सादर दि. १७/८/११ शिरे पुर्तता आयुक्त कार्यालयास सादर दि. ३०/८/११
९	जामखेड	पात. धामणगाव क्रं. ५, ता. जामखेड	५.०९ ९.५९	४/७/८५ २६/६/८७ १०/१/८५ ४/७/८५	१/११/८५ २४/३/८८ ०१/०१/२००१ १५/०४/२००१	सुधारीत अंदाज पत्रका अभावी.	१०.८२	काम १/१/२००१ मध्ये सुरू केले होते. खर्च अंदाजित किमतीपेक्षा जास्त झाल्याने सुधारीत अंदाजपत्रकासाठी काम बंद. सुतांना देऊन सुप्रमा साठी सादर केले. त्यावर उपस्थित केलेल्या शे-याची पुर्तता करून २०/४/०४ रोजी सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुनः सादर. दरम्यानचे काळात दरसूचीत वाढ झाल्याने अंदाजपत्रक पुनर्मुल्याकीत करून दि. ३०/५/०६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. शासनास सादर. दि. १२/२/०७. शिरे पुर्तता करून आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १५/९/०८ सु. ता. मा प्राप्त रु. १२.०२ लक्ष. सुप्रमा साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि. १४/८/०९ आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १९/९/०९. शिरेपुर्तता फेर सादर दि. १४/६/१०. शासनास सादर. दि. २९/०६/१०. शासनाकडून पुन्हा शिरे उपस्थित दि. १०/८/१०. शिरे पुर्तता फेर सादर दि. २९/९/१०. आयुक्तसास सादर दि. १/१०/२०१० शासनास सादर. शासनाकडून शिरे उपस्थित दि. २३/५/११ शिरेपुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेर सादर दि. १/७/२०११ शिरे पुर्तता आयुक्त कार्यालयास सादर दि. ३०/८/११

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०	अकोले १	पाझर तलाव पागीरवाडी	१८.१७	२८.०३.०३ ०९.०५.०३	-	वगळणे प्रस्तावित	१.९६	बाजू भरावाचे काम ३० टक्के पूर्ण (खडकावर बाजू भराव येतो) . तांत्रिक आडचण.
११	अकोले ७	१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नंद असलेली कामे	८.४८	२०/१/९४ १/२/९४	२१/२/९४ १/६/९६	तांत्रिक आडचण	६.४	सुधारित अंदाजपत्रक करणे उपविभागात प्रलंबीत. संयुक्त मोजणी प्रस्तावित.
१२	अकोले	पा.त.फ्हाडुंगी क्र.१ ता.अकोले	६.८९	१५/४/९४ १/१०/९५	१०/४/९५ १/६/९५	वनजमिन हरकत १.३५ हेक्टर वनजमिन जाते.	३.९९	दि.२/१०/९९ रोजी पा.त. वनकुटे पठारवाडी याकरिता दिलेल्या १३.१६ हेक्टर जमिनीतून १.३५ हेक्टर जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधि-कारी यांना कळविले होते तथापि उपवनसंरक्षक यांनी दि. २९/१२/९९ रोजी कळविले आहे कि जापर्यंत यापूर्वीचा प्रस्ताव केंद्र शासन रद्द करीत नाही तोपर्यंत पूर्वी दिलेल्या जमिनीतून इतर कामांना जमिन देता येत नाही त्यानंतर जमिन मागणी साठी पत्र पाठविलेले नाही. वनकुटे पठारवाडीचा निर्लेखन प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे त्यातील वनजमिन या योजनेसाठी मिळणेबाबत प्रस्ताव देणेबाबत कार्यवाही चालू. संयुक्त मोजणी प्रस्तावित.वगळणे प्रस्तावित
१३	अकोले	पा.त.मन्याळे ता.अकोले	१९.९७	१०/२/९२ १०/३/९२	१/५/९२ ३१/१२/९४	घळभरणीसाठी	७.४७	जमिन मालकाची हरकत. (श्री दगडू नाथा हाडे याचा विरोध)निर्लेखन प्रमाणित. सुधारित अंदाजपत्रकास सुरमा प्राप्त. दि.१३/२/०८ (रु.६१.७४ लक्ष)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	अकोले	पा.त.एकदरा-१ ता.अकोले	१२.४९	१/१/९२ १०/२/९२	१/४/९२ १/६/९६	जमिनमालकाचा विरोधात गळणे प्रस्तावित	६७	जमिनमालकाचा तीव्र विरोधामुळे काम बंद. (श्री आढाड) संयुक्त मोजणी प्रस्तावित. रोहयोतून वगळणे प्रस्तावित.
१५	अकोले	पा.त.म्हाळुंगी क्र.३ ता.अकोले	९.५६	१/१२/९३ १५/१/९४	१/२/९४ २८/२/९४	तांत्रिक अडचण.	९.२७	संयुक्त मोजणी दि.२१/२/९९ रोजी झालेली असून अतिप्रदान निश्चितीचे काम प्रलंबीत.अतिप्रदान प्रमाणित झाल्यावर काम चालू करण्यात येईल. सुधारित अंदाजपत्रक सू.ता.मान्यतेसाठी मंडळ कार्यालयास सादर दि.२५/३/११ रु.४०.५२ लक्ष
१६	अकोले	पा.त.रतनवाडी ता.अकोले	८.२६ १८.५८	०१/०५/१९८६ ०६/०६/१९८६ १२/०२/१९९२	०१/१०/१९८७ ०१/११/१९८९	कुशल व अकुशल मापदंडात बसत नाही.वगळणे प्रस्तावित	१३.४२	कुशल व अकुशल मापदंडात बसत नसल्याने रो.ह.यो.तून वगळणे प्रस्तावित. खात्याचे चालू दरसुची नुसार सु.तां.मा. साठी मुख्य अभियंता कार्यालयास सादर दि.१६/१०/७७ रु. १३८.७१ लक्ष श्रेे पुर्तता करून नविन दराने सुधारीत करून सु.तां.मा. साठी मंडळास सादर दि.२४/२/०९ रु.१५६.८६लक्ष मु.अ.कार्यालयास सादर. दि.३/२/२०१० श्रेपुर्तता करून मंडळ कार्यालयास फेर सादर
१७	अकोले	पा.त.वारघुशी ता.अकोले	६.०९	१०/३/७९ २७/३/७९	१/४/७९ १/६/८०	रोहयो मधून वगळणे प्रस्तावित	४.८३	उर्वरित काम रोहयोच्या कुशल-अकुशल मापदंडात बसत नाही म्हणून काम रोहयोमधून वगळणे प्रस्तावित. सुधारित अं.पत्रक सुतांमासाठी मु. अ.कार्यालयास सादर रु.१४०.०६ लक्ष दि.२/२/२०१० रोजी श्रेपुर्तता करून मंडळ कार्यालयास फेर सादर
१८	सांगमनेर २	पा.त.कोटे (मदनदरा)ता.सांगमनेर	९.३८	१/६/८७ १७/७/८९	१/१२/८९ २०/७/९०	सुधारित अंदाज पत्रका अभावी	६.२७	पाझरतलावाच्या बुडीतक्षेत्रातून रस्ता जात असल्याने वळण रस्ता अंदाजपत्रकात अंतर्भूत करून सु.प्र.मा. घेऊन काम पूर्ण करण्यात येईल. संयुक्त मोजणी पूर्ण.सु.प्र.मा.साठी आयुक्त कार्यालयास सादर. रु.५५.४२ लक्ष. शासनास सादर दि.२१/७/०८ श्रेपुर्तता करून आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि.२२/६/०९ श्रेे पुर्तता आयुक्त कार्यालयास सादर दि.५/३/१० आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि.१९/५/१०. शासनास सादर. श्रेे पुर्तता शासनास सादर दि.१५/११/१० शासनाकडून श्रेे उपस्थित दि.०७/०५/११ श्रेे पुर्तता चालू

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९	संगमनेर	पा.त.पिंप्रीलौकी क्र.२ ता.संगमनेर	८.५७ ४४.५२	१८/४/९२ १९/५/९२ १५/६/१०	१/१२/९२ १/३/९४	सुधारित अंदाज पत्रका अभावी	६.८१	निलंबन प्रमाणित. सुधारित अंदाजपत्रक तां.मा. प्राप्त. सांडव्याचे कामास शेतकऱ्यांचा विरोध तसेच सांडवा बदलण्यासही शेतकऱ्यांचा विरोध. सु. प्र. मा. साठी दि.५/१/०६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आयुक्त कार्यालयास सादर. दि. ४/८/०६. आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर दि. १५/९/०६. शेरपुर्ततेसाठी फरत दि. ७/१०/०६. शेरपुर्तता करून शासनास फेरसादर. दि. १६/१०/०६. शेरपुर्ततेसाठी फरत. शेरपुर्तता करून आयुक्त कार्यालयास फेरसादर. शासनास सादर. (रु. ३७.४४ लक्ष) दि. १२/२/०७ सु.प्र.मा.प्राप्त दि. १५/६/१० (रु. ४४.५२ लक्ष)
२०	श्रीगोंदा	पा.त.अरणगाव (पिंपळदरा) ता.श्रीगोंदा	११.७२	१/५/९२ ५/५/९२	१०/५/९२ २/६/९२	सुधारित अंदाज पत्रका अभावी	७.०१	बाजूभराव ९० टक्के पूर्ण. घळभरणी बाकी. सुधारीत अं.पत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि. १७/१/०८ रु. २१.७२ लक्ष शासनास सादर. दि. १३/५/०८ आयुक्त कार्यालयास फेरसादर. दि. २८/४/०९ शासनास सादर. शेरपुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि. १९/१०/१०. आयुक्त कार्यालयास सादर दि. २२/१०/१० शासनास सादर.
२१	श्रीगोंदा	पा.त.पिसारेखांड (मोहदरा) ता.श्रीगोंदा	७.३३	२०/०५/१९८७ २५/०५/१९८७	२०/०४/१९८८ ०२/०५/१९८८	वनविभागाची हरकत व न्यायालयीन प्रकरण वगळणे प्रस्तावित	०.१३	दिवानी न्यायाधिश वरीलखतर यानी आरसीएल/७/९/८७ मध्ये प्रतिवादी जिल्हाधिकारी व इतर यांना काम करण्यास मनाई जिल्हा न्यायालयात आरसीएल नं.३०३/९७ अन्वये अपील दाखल. जिल्हा न्यायालयाने ८/०४ मध्ये तलाव रद्द करण्याचा निकाल दिला. रोहयोतून वगळणे प्रस्तावित.
२२	श्रीगोंदा	पा.त.कामठी क्र.२ ता.श्रीगोंदा	३.९९	१०/१/८४ १५/११/८४	२५/११/८४ १/२/८५	वनविभागाची हरकत वगळणे प्रस्तावित	०.८६	महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई पत्र क्रं.एफएलडी-१८०१/प्र.क्र.४९/फ-१०. दि.४/६/०१ नुसार वनजमिनीचा प्रस्ताव नामंजूर.रोहयोतून वगळणे प्रस्तावित.
२३	श्रीगोंदा	पात.देवदेंढण क्रं.३. ता.श्रीगोंदा	६.८९ २३.५६	२/७/८४ २५/७/८४ १/६/९५	१२/८/८४ २/८/८५	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी बंद.	१९.५४	बाजूभराव ८० टक्के पूर्ण. सु.प्र.मा.साठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर. सु.प्र.मा.साठी आयुक्त कार्यालयास सादर. शासनास सादर दि. २३-३-०७ (रु. ४७.०१ लक्ष) सु.ता.मा. प्राप्त. आयुक्त कार्यालयास सादर दि. १८/२/१० (रु. ५२.३८ लक्ष) शेरपुर्तता शासनास सादर दि. २१/६/१०. शासनाकडून पुन्हा शेर उपस्थित दि. १०/८/१०. शेर पुर्तता चालू.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२४	कजत १	पात. खोडवी क्र.६, ता.कजत	६.८७ २६.२७	१/१२/८७ १६/१२/८७ १/८/९२ ३०/६/९२	१/५/९० २/३/९३ १/९/९९ ५/१२/९९	सुधारीत अंदाज पत्रका अभावी.	२६.९२	बाजू भरावाचे काम ८० टक्के पूर्ण. सोडवा बांधकाम व खोदकाम पूर्ण. संयुक्त मोजणी पूर्ण. निलंबन निधी निश्चिती पूर्ण. सुधारीत अंदाजपत्रक सु.ता.मा.साठी मंडळ कार्यालयास सादर दि.१४/६/९०. तांत्रिक मान्यता प्राप्त रु.१४१.२६ लक्ष. सुप्रमासाठी आयुक्त कार्यालयास सादर दि.३१/१२/९०. शिरे पूर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि.१०/४/९१ आयुक्त कार्यालयास सादर दि.१३/४/९१ शासनास सादर.
२५	नगर २	पा.त.विल्ड (पारकुंड नाला) ता.नगर	६.९७	१५/१२/९२ १६/२/९३	१/६/९४ २७/९/९४	वगळणे प्रस्तावित.	०.८९	वनजमीन हरकत असल्याने सदर काम रोहयोटून वगळणे प्रस्तावित.
२६	नगर	पात. देहरे (चौडीनाला) ता.नगर	७.८६	१०/०१/१९८८ ०२/०१/१९९०	८/१/९० २९/९/९०	तांत्रिक अडचण. वगळणे प्रस्तावित.	०.८६	साडव्याच्या ठिकाणी पायासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूस्तर मिळत नाही या तांत्रिक अडचणीमुळे काम रोहयोटून रद्द करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडून शिरे पुर्ततेसाठी परत. यंत्रणेकडे शिरे पुर्तता चालू.
२७	जामखेड १	पात. पांढरेवाडी ता.जामखेड	७.२	१/११/८० ३१/१२/८०	२१/७/८४ २०/१२/८७	अकुशल काम बाकी. मजुराअभावी बंद. रोहयोटून वगळणे प्रस्तावित	६.६१	माती-मुलम लांब अंतरावर. मजूर मिळत नसल्याने काम बंद. सुधारीत अंदाजपत्रक (४९.५५) केले आहे. तांत्रिक मान्यतेसाठी मंडळ कार्यालयास सादर. मंडळ कार्यालयाने उपस्थित केलेल्या शे-याची पूर्तता चालू. साठवण तलावासाठी जागा योग्य असल्यामुळे रोहयोटून वगळून नियमित निधीमधून घेणे प्रस्तावित. रोहयोटून वगळणे प्रस्तावित.
२८	शेवगाव २	पा.त. लाडजळगाव ता.शेवगाव	४.८०	३१/३/९२ १/४/९२	१७/४/९२ ३१/८/९४	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी काम बंद	३.८५	सुधारीत अंदाजपत्रक ११/१/०४ ला सुप्रमासाठी सादर. जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्ताकडे सादर केले आयुक्त कार्यालयाने दि. १७/३/०४ रोजी खुलासा मागीतला. त्यावर विभागाने दि.२५/३/०४ रोजी खुलासा सादर केला. त्यावर आयुक्त कार्यालयाने शिरे उपस्थित करून दि.७/९/०४ रोजी परत केले. त्यावर शिरेपुर्तता करून दि.७/३/०५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सुप्रमासाठी सादर. नंतर दि.१७/३/०५ रोजी परत शिरे घेतले. त्यावर शिरेपुर्तता करून दि. २/१२/०५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सुप्रमासाठी फेरसादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्त कार्यालयास दि.२०/१२/०५ रोजी सुप्रमासाठी सादर. शिरे पततेसाठी परत. दि. २७/१/०६ दरम्यानचे काळात दरपूचीत वाढ झाल्याने अ.पत्रक पुनर्मुल्यांकित करून दि. २९/४/०६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सुप्रमासाठी सादर. शिरेपुर्तता करून फेरसादर दि. ६/११/०६.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२९	शेवगांव	पा.त.कोनोशी ता.शेवगाव	४५३	२६/३/८३ २२/४/८३	१८/९/८३ २५/३/८४	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	४६८	सुप्रमासाठी आयुक्त कार्यालयास सादर. (रु. २४.७३ लक्ष) शासनास सादर. दि.१२-२-०७ श्रे. पुर्ततेसाठी परत दि.१६/१/०८ सुप्रमा साठी आयुक्त कार्यालयास फेर सादर. दि.२८/०७/०८ (रु.३५.७४ लक्ष) श्रे. पुर्ततेसाठी परत दि.२८/८/०८ श्रे. पुर्तता करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेर सादर. दि.२४/९/०८. शासनास सादर दि.१५/१०/०८. आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि.१७/७/०९. रु.३७.३४लक्ष. श्रे. पुर्तता करून आयुक्त कार्यालयास फेर सादर दि.१८/८/०९. श्रे. पुर्तता आयुक्त सादर दि.५/२/१०. फेर सादर दि.२८/७/१०. शासनास सादर दि.२५/१०/१०. शासनाकडून श्रे. उपस्थित दि.२३/५/११ श्रे. पुर्तता जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेर सादर दि.१०/६/११
								सं. सं. कामचे सुधारित अंदाजपत्रक रु. २२.४० लक्ष रकमेचे तयार करण्यात आले असून त्यावरील आयुक्त कार्यालयाची श्रे.पुर्तता करून ६/५/०२ ला जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केले. आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाने १२/१५/०२ च्या पत्रव्ये उपस्थित केलेल्या श्रे-यांची पुर्तता करून ११/१२/०२ ला पुढा जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. पुर्नसर्वेक्षणासाठी परत, त्याप्रमाणे पुन्हा अं.पत्रक तयार करून मंडळ कार्यालयामार्फत तां.मा. प्राप्त. सुधारित प्र.मा.साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आयुक्त कार्यालयास सादर. श्रे.पुर्ततेसाठी परत. दरम्यानचे काळत दरपत्रकात बदल झाल्याने पुनर्मुल्याकीत करून तां.मा.साठी दि.१५/६/०६ रोजी मंडळस सादर. श्रे.पुर्ततेसाठी परत. दि. २३/६/०६. श्रे-यांची पुर्तता करून मंडळस फेरसादर. दि. २०/१०/०६. तांत्रिक मान्यता प्राप्त. सु. प्र.मा.साठी आयुक्त कार्यालयास सादर. (रु. ३६.७१ लक्ष) दि.६/३/०७. शासनास सादर दि.२५/४/०७. सुतांमासाठी मंडळस सादर दि.२८/१०/०९ श्रे.पुर्तता करून फेर सादर दि.२८/६/१० रु.७२.७१ लक्ष. मंडळस फेर सादर दि. २०/१/११

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३०	पाथर्डी १	पा.त.सोमठाणे (नलावडे) ता.पाथर्डी	२,९१	२५/०६/१९८३ ३०/०६/१९८३	२०/१२/१९८३ २०/१२/१९८४	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	४,३१	<p>रु.२२.८४ लक्ष इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक २७/८/०३ रोजी जिल्हाधि-कारी कार्यालयामार्फत आयुक्त कार्यालयास सादर. श्रेयपूर्तता करून दि.१२/४/०४ला पुन्हा सादर केले. जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्त कार्यालयास सादर केलेलेयुन दि.३०/६/०४ला शासनस सादर केले होते. दरम्यानचे काळात रोहयो दरात बदल झाल्याने अंदाज पत्रक पुनर्मुल्यांकित करून सुधारीत तांत्रिक मान्यतेसाठी मंडळ कार्यालयास दि. १९/१२/०५ सादर. श्रेयपूर्ततासाठी परत. दरम्यानचे काळात रोहयो दरात बदल झाल्याने अंदाजपत्रक पुनर्मुल्यांकित करून सुधारीत तांत्रिक मान्यतेसाठी मंडळ कार्यालयास सादर. तांत्रिक मान्यता प्राप्त दि.१६/०६.सु.प्र.मा.साठी शासनस सादर दि.१४/६/०६. श्रेयपूर्ततासाठी परत. श्रेयपूर्तता करून आयुक्त कार्यालयास फेरसादर. (रु. ३०.८६ लक्ष) दि.१७/२/०७. शासनस सादर दि. ६/४/०७. श्रेय पूर्ततासाठी परत दि.८/१/०८ श्रेय पूर्तता करून सु.प्र.मा.साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर दि. १६/९/०८ (रु. ४७.२३ लक्ष) शासनस सुतांमासाठी मंडळास सादर दि.२२/७/०९ रु.४७.७४लक्ष श्रेय पूर्तता करून फेर सादर दि.१४/७/१०.रु.५३.५९ लक्ष. श्रेय पूर्तता सादर दि.१२/१०/१०.</p>

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		१ ते ५ वर्ष --- निरंक ---						
	७	६ ते १० वर्ष						
१	घारनेर ३	पाझर तलाव (डवळपुरी) सुतारवाडी	२४.७	२०/१/०३ २८/१०/०३	२५/०४ ३०/६/०४	प्रगतीत		२१.२१
२	घारनेर	पाझर तलाव (डवळपुरी) भोकरदरा	२३.७२	१४/१/०४ २७/२/०४	१७/५/०४ ३१/७/०४	प्रगतीत		२०.७८
३	घारनेर	पाझर तलाव (डवळपुरी) खारवाडी	२३.००	१७/१/०४ २७/२/०४	२७/४/०४ १५/६/०४	प्रगतीत		१९.२२
४	शेवगाव १	गाव तलाव लोळेगाव	२.०५	२५/३/०३ १८/१०/०३	२४/११/०३	काम पूर्ण		१.८०
५	पाथडी १	पाझर तलाव मोखेस्ती (माणिकदोडी)	३१.३९	२६/१०/०२ २२/५/०३	२६/१२/०३ २२/३/०४	मजुराअभावी		३.४६
६	अकोले १	गाव तलाव मनोहरपुर	७.३५	२१/२/०४ २४/३/०४	१६/५/०४ १५/६/०४	मजुराअभावी याची हरकत	शेतक-	०.९४
७	नगर १	पाझर तलाव मडगाव	२२.३९	२/१/०४ २७/१/०४	२५/२/०४ १६/४/०४	साहित्य उपलब्ध नाही		४.३०
८	श्रीगोंदा १	पाझर तलाव चिमळे (हेवालदार वस्ती) १० वर्षावरील कामे.	८.६५	१०/११/०४ १/४/०५	४/६/०५ २२/१/०६	वनहरकतीमुळे		३.५२

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लघु पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर

काम पूर्णत्वाकडे  
काम पूर्णत्वाकडे  
काम पूर्णत्वाकडे  
काम पूर्ण अंतिम करणे बाकी  
मजूर उपलब्ध होताच काम पूर्ण करण्यात येईल.  
शेतक- यांच्या हरकतीमुळे काम बंद हरकत सोडविण्यासाठी प्रयत्न चालू.  
राहत्यांच्या निकषात बसत नाही वाळण्याचा प्रस्ताव शक्यतेसाठी दि.२७/०४/२०१० रोजी विभागास प्राप्त शक्यता चालू. अधिकार अभियंता याचेकडून संयुक्त मोजणीचे आदेश दि.१६/११/२०१० रोजी प्राप्त. संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली असून अहवाल सादर करणे बाकी.  
१) पयायी वनीकरणची रकम रुपये २.१४ लक्ष भाले दि.५/८/०२  
२) १.७१ हेक्टर पयायी जमीन देण्यात आली आहे. ३) मुख्य वनसंरक्षक नाशिक यांचेकडे अंतिम मंजूरीसाठी उपवनसंरक्षक नगर यांनी दि.२०/५/०४ रोजी सादर केले. वनप्रस्ताव केंद्र शासनास मंजूरीसाठी सादर केला आहे. नवीन एनपीडी प्रमाणे किंमत ११.८० लक्ष झाल्याने सु.अ.प.ची कार्यवाही प्रगतीत.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	पाथर्डी ३	पाझर तलाव कामुळवाडी	१०.७४ सुधा.६७.१०	१/८६ २१/१०/८६ ३०/५/०६ १३/८/०८	२/१२/८६ ते १/७/१५ ब ३/२/०४ ते १६/३/०४	सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त	१६.००	जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घळभरणी प्रस्ताव दि.२२/०१/२००९ रोजी मंजूर. काम पूर्णत्वाकडे.
१०	पाथर्डी	पाझर तलाव भारजवाडी	४.८७ ७.२८ सुधा.३६.५९	१३/४/८७ १९/१०/८७ ४/१०/९० ७/१/११ ३०/५/०६ ९/६/१०	६/१/८८ ते २३/४/१५ ९/१/०४ ते २२/४/०४	सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त	९.६६	दि. ०९/०६/१० रोजी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घळभरणी प्रस्ताव दि. ४/०२/२०११ रोजी मंजूर. निविदा कार्यवाही प्रगतीत.
११	पाथर्डी	पाझर तलाव मानेवाडी क्र.२	७.५६ सुधा.६७.१८	११/८६ १६/१/८७ ३०/५/०६ २५/३/०९	१/७/८८ ते १६/८/१५ ५/१/०४ ते १५/५/०४	सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त	१०.५६	जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घळभरणी प्रस्ताव दि. २४/१२/२०१० रोजी मंजूर. निविदा कार्यवाही प्रगतीत.
१२	अकोले १	गाव तलाव पळसुंदे	४.९९ सुधा ७.८७	१०/१०/७७ ३/११/७७ २२/१/८१ २/२/८१	१६/१०/७७ २८/४/८१	तांत्रिक कारणांमुळे बंद तलावाच्या बाजूस अंदाजे ४० मीटर उंचीचा उभा खडक कामाच्या सिमापेठे ३ मीटर रुंदीचा डर्झक	१.८२	रोहयो मधून वाळण्याचा प्रस्ताव शकपूर्ततेसह दि. ३०/०४/०७ ला मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेरसादर तांत्रिक दृष्ट्या काम अयोग्य, जागा तांत्रिक दृष्ट्या अयोग्य असताना सुध्या काम केले व रुपये १,८२,१४९/- खर्च केला या खर्चाची जबाबदारी संबंधितांविरुद्ध निश्चित करून दोषारोपपत्रे मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर दि. २७/६/०२ शकपूर्तता चालू आहे. वाळण्याचा प्रस्ताव शकपूर्तता करून दि. ०३/११/०७ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. प्रस्ताव दि. २५/६/०९ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यंत्रणेस शकपूर्ततेसाठी परत. शेरे पूर्तता चालू.
१३	कोपरगाव १	गाव तलाव ओपेगाव क्र.२	१.८० मुळ १.३२ सुधा.१.८०	५/१०/८७ ९/११/८७ ३१/७/८९ १६/१०/८९	१/४/८८ २२/६/८८	जमीन मालकाचा तोंड विरोध	०.५०	काम निलंबितनावा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी यांना दि. १५/३/०९ च्या पत्रान्वये सादर निलंबन निधी दाखल्याकरीता यंत्रणेकडे परत दि. ३/१०/०९ वाळणे प्रस्ताव सादर. दि. ३०/४/०७. शकपूर्तता करून दि. १४/११/०८ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शक पूर्ततेसाठी विभागास परत..

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	राहता १	गाव तलाव शिंगवे	०.८० २.३७	३१/३/८७ १३/४/८७ १८/४/९२ ३०/४/९२	२१/४/८८ ३०/४/८८ ३/१२/८८	तांत्रिक अडचणीमुळे	०.८६	रो.ह.ये मधून वाळण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर.शकपूर्वता करून दि.१४/११/०८ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि.२५/०१/११ रोजी फेर सादर.शक पूर्तिसाठी दि.२१/०३/११ रोजी विभागस परत.शक पूर्तितेच काम चालू.
१५	राहुरी १	गाव तलाव मोहगाव	१.२७	२२/१/८५ ८/२/८५	२/३/८५ ९/४/८५	जमीन मालकांचा काम करण्यास विरोध न्यायालयीन स्थगिती	०.२९	काम रोहयो मधून वाळण्याचा प्रस्ताव दि.२/९/९६ च्या पत्रान्वये मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त .सदरच्या कामात रु.१६४७४/- निलंबन निधी आहे. संबंधीताविरुध्द जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर केला.प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेरसादर दि.३०/४/०७. प्रस्ताव शक पूर्तता करून दि.२२/०२/११ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दि.२१/०३/११ रोजी शक पूर्तिसाठी विभागस परत.
१६	नेवासा १	गाव तलाव नेवासा खु.	१.०४	२६/६/८७ ३०/७/८७	२८/७/८७ ३१/३/८९	तांत्रिक अडचणीमुळे	०.३२	वाळण्याचा प्रस्ताव दि.१७/८/२००० ला मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. तांत्रिक दृष्ट्या काम अयोग्य सबब रोहयो मधून वाळून झालेला खर्च निलंबन करण्यासाठी प्रस्ताव दि.९/९/९६ च्या पत्रान्वये प्राप्त तथापि गाव तलाव तांत्रिक दृष्ट्या अयोग्य ठिकाणी घेतल्यामुळे या गाव तलावाचे काम पूर्ण करता येत नाही. झालेला रु.३२०००/- खर्च अनावधी झाला असून संबंधीताविरुध्द जबाबदारी निश्चित होते. त्यामुसार जबाबदारी निश्चित करून अहवाल मा.जिल्हाधिकारी यांना दि.२९/९/९४ सादर. आयुक्त कार्यालयास दि.२५/०८/०८ ला सादर.
१७	घारनेर २	गाव तलाव कळमकरवाडी	०.८९	२/९/८६ ११/९/८६	२४/२/८६ १९/४/८६	भरावासाठी लागणारी माती मुरम पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही कामाच्या जागेवर शेतकऱ्यांनी जमिनी वहिबाटीत आणल्या आहेत.	०.२४	वाळण्याचा प्रस्ताव दि.२/६/२००१ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. निलंबन निश्चित करून मा.जिल्हाधिकारी यांना सादर दि.१६/४/२००१. वाळणे प्रस्ताव दि.३०/०४/०७ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर. पूर्तता करून दि.२५/०५/०७ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयास फेरसादर. दि.२६/०६/०८ ला आयुक्त कार्यालयास सादर.
१८	घारनेर	पाझर तलाव वडगाव दया	०.८	२/९/८६ ११/९/८६	१२/२/८७ ३/६/८७	बाळून सांडवा काढणे शक्य नसल्याने नाला पत्रात दागडी बांधकाम करावे लागेल.	०.३४	काम रोह.ये मधून वाळण्याचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि.७/३/०१ च्या पत्रान्वये सादर शेरे पूर्तिसाठी दि.३/१०/०१ ला यंत्रणेस परत व दि.१०/१०/०१ ला फेरसादर. दि.२६/०६/०८ ला आयुक्त कार्यालयास सादर.
१९	सागनेर १	पाझर तलाव पोखरी बाळेश्वर	११.१५	१९७८/७९	--	कुशल काम बाकी.	७.५३	सांडवा बांधकाम बाकी. निविदा कार्यवाही प्रगतीत.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, अ.नगर						
		१ ते ५ वर्ष --- निरंक --- ६ ते १० वर्ष						
१	नगर	पिंपळगाव लॉडिंग कुमटकावस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/८००	१.४०	१७/५/०४ १४/७/०४	२.५०४/ १५.८.०४	कुशल काम बाकी	१.४०	नियोजनानुसार डिसेंबर २०११ आखेर पूर्ण करण्यात येईल.
२	नगर	रामा १४२ ते कांडेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० - १/०	३.०७	२५/०८/२००३ ११/१०/२००३	१६.५.०४ ३०/६/०४	काम पूर्ण	१.५१	काम पूर्ण
३	नगर	दहियाव ते वाळकी रस्ता कि.मी. १/० ते २/८९०	१०.१	२७/६/०३ ७/८/०३	१.११.०३ १५.११.०३	कुशल काम बाकी	२.२०	नियोजनानुसार डिसेंबर २०११ आखेर पूर्ण करण्यात येईल.
४	नगर	वाळूज ते वाळकी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/२००	७.०६	२५/९/०३ २१/१०/०३	४.५.०४ २८.१.०६	कुशल काम बाकी	३.१२	२०० मी.मध्ये शेतकरी हरकत उरवरीत काम पूर्ण
५	नगर	साकत ते बोचरेवस्ती कि.मी. ०/० ते २/७००	३.७२	२२/१२/०३ ९/१/०४	४.५.०४ २२.५.०४	काम पूर्ण	२.७१	काम पूर्ण
६	नगर	अकोळनेर ते चास कि.मी. १/० ते ४/०	१४.८४	१६/०४/२००४ २१/०६/२००४	०६/४/२००२ २७/०१/२००४ ०१/०४/२००४	काम पूर्ण	३.००	काम पूर्ण
७	नगर	जंजर ते पिंपळगावमाळवी भंडेवस्ती कि.मी. ०/० ते ०/६००	३.११	०१.०३.२००४ /०१.११.२००३		कुशल काम बाकी	०.८७	नियोजनानुसार डिसेंबर २०११ आखेर पूर्ण करण्यात येईल.
८	पारनेर	पाठरी ते जाभुत रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५०	७.३७	४/४/२००३ ७/५/०३	१/७/०३ १५/८/०३ १३/०६/०४ ०६/०८/०४	मजुरा अभावी बंद	१.५१	भरावाचे काम अपूर्ण मजुर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात येईल
९	पारनेर	कर्जुले हर्वा ते अंधाळेझाग रस्ता कि.मी. ०/० ते १/६५०	७.११	१४/९/०४ २७/९/०४	१/५/०४ १५/६/०४ १६/०५/०४ १९/०७/०४	मजुरा अभावी बंद	२.७६	भरावाचे काम अपूर्ण मजुर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात येईल
१०	पारनेर	प्रजिमा २ ते धरमवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०	४.४३	१४/९/०४ १७/९/०४	१९/५/०४ ३०/६/०४ २९/११/०४ - २४/१२/०४	मजुरा अभावी बंद	१.४७	भरावाचे काम अपूर्ण मजुर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात येईल
११	पारनेर	पळशी ते मधेची वाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/८००	७.७१	२१/९/०३/ १८/१०/०३	४/४/०३ ३१.१०.०३ १२/०४/०४ २८/०४/०४	मजुरा अभावी बंद	२.१६	भरावाचे काम अपूर्ण मजुर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात येईल

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२	पारनेर	इजिमा १३१ ते भोंडवेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/६५०	३.३९	२२/१/०३ २१/२०/०३	७/५/०४ - ३२/५/०४ ०१/०७/०४ - १३/०७/०४	कुशल काम बाकी	१.१२	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम डिसेंबर २०११ आखेर पूर्ण करणेत येत आहे
१३	पारनेर	भनाडेवाडी ते वाघवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/१००	३.६५	२२/०२/०३ २७/१०/०३	१८/५/०४ ते ११/६/०४ ०६/०५/०४ - १२/०६/०४	कुशल काम बाकी	२.२२	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम डिसेंबर ११ आखेर पूर्ण करणेत येत आहे
१४	पारनेर	पळशा ते जुम्हा मळा रस्ता कि.मी. ०/० ते २/२२०	५.०२	२९/१/०३ १०/०३	२/३/०४ - ३१/३/०४	सोतकरी हरकत (१/७२० ते २/२२०)	३.४२	भरावाचे काम अपूर्ण सोतकरी हरकत दूर झालेनंतर मजुर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात येईल
१५	पारनेर	गानमळा ते चौधरीवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/४१०	४.९८	२९/१/०३/ १४/१०/०३	१/३/०४ - २०/४/०४ ०४/०४/०४ - २८/०५/०४	कुशल काम बाकी	२.७३	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम डिसेंबर ११ आखेर पूर्ण करणेत येत आहे
१६	पारनेर	रामा २ त दरेकरवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/८१०	१.६३	१०/१०/०३ १७/१०/०३	४/११/०३ - २५/११/०३ १७/०४/०४ - २६/०७/०४	कुशल काम बाकी	०.५९	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम डिसेंबर ११ आखेर पूर्ण करणेत येत आहे
१७	श्रीगाँवा ४	दोराणा ते काथूळ रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/२००	१४.३५	२२/२/०३ ११/१२००४	१८.४.०४ १५/६/०४	मजुरा अभावी	३.९९	कि.मी ०/८०० ते ३/२०० मध्ये भराव काम पूर्ण उर्वरित काम मजुर उपलब्धतेनुसार पूर्ण करण्यात येईल.
१८	श्रीगाँवा	दोराणा ते थाकरवाडी सुगोडी रस्ता कि.मी. १/५०० ते २/७००	६.१७	२७/५/०३ १/७/०४	१६.५.०४ ३०/६/०४	मजुरा अभावी	१.६७	कि.मी २/७०० ते २/७०० भराव पूर्ण उर्वरित लॉबीमध्ये (२०० मीटर) मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करणेत येईल.
१९	श्रीगाँवा	लोणी ते वाबुडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/१००	११.९७	७/८/०३ १९/८/०३	२०.५.०४ २/१०/०४	मजुरा अभावी	३.५०	कि.मी ०/० ते ३/१०० मध्ये भरावाचे काम पूर्ण उर्वरित लॉबीमध्ये मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल
२०	श्रीगाँवा	वांदरी ते विमळा रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/००	१७.५१	२७/१/०४ ३१/३/०४	२८.६.०४ १६/७/०४	मजुरा अभावी	३.४६	कि.मी ०/६०० ते ४/०० मध्ये भरावाचे काम पूर्ण उर्वरित लॉबीमध्ये मजुर उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल
२१	कनंत २	केसकर मद्ये वस्ती ते आनंदवाडी शिव हस्त रस्ता कि.मी ०/० ते १/४७५	मूळ -५.०५ रु. -५.५८	१०/१०/०३ २०/०१/०४ ८.१०.०७ ३.३.०८	३/४/०४ १३/६/०५	कुशल काम बाकी	३.७९	कुशल काम मार्च २०१२ आखेर पूर्ण करण्यात येत आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२२	कन्या	टाकळी छडेभरी ते शंभकवली रस्ता कि.मी. ०/० ते १/६००	५.४०	१०/१०/०३ १/१/०४ १२/३/०८ १२/९/०७	०१/०९/०६ १५/०९/०६	काम पूर्ण	३.०८	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी
२३	जामखेड	गिनिवाडी ते गामनेभर भंदोर रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	३.४१	२२/९/०३ ९/१०/०३	२/४/०४ १४/४/०४	कुशल काम बाकी	१.८८	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम दिसे.११ अखेर पूर्ण करणेत येत आहे
२४	जामखेड	डोळेवाडी ते सतेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते १/९००	३.१०	२२/९/०३ ९/१०/०३	१/३/०४ ७/५/०४ ०२/०५/०४ ०९/०५/०४	कुशल काम बाकी	२.३८	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम दिसे.११ अखेर पूर्ण करणेत येत आहे
२५	जामखेड	चवळा मुजेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	मूळ-२.५० मु.९.२७	१०/१०/८४ १८/४/८५ ७/७/९३ २/८/९३ १२/१२/०६ २५/७/०७	१४/९/८५ ४/७/९२ १४/५/०५ ३२/५/०५	कुशल काम बाकी	१.७५	भरावाचे काम पूर्ण कुशल काम दिसे.११ अखेर पूर्ण करणेत येत आहे
२६	पायडी	चुपेभर हायकुल ते शिरापुर रस्ता कि.मी.०/० ते १/२००	५.३७	३०/१२/०३ १६/२/०४	९/५/०४ १६/५/०५ १६/०५/०४ १६/०६/०४	काम पूर्ण	२.५५	काम पूर्ण
२७	नगर	कोडगाव ते मोंढवाडा रस्ता.कि.मी. ०/० ते १/० १० वर्षा करील	२.८९	२६/३/८५ २८/४/८५	१७/११/१५/१८/१९ २/१५	१० टक्केपेक्षा कामी खर्च व गेल्या १० वर्षापासून गजराश्रमाली काम बंद वागळणे बाकी	०.१४	वागळणेचा प्रस्ताव
२८	पारनेर	पारनेर मुजेवाडी गोरगाव रस्ता कि.मी.०/० ते १०/०	७.१५	८/९/७५ ११/७/७९	१९/४/८२ २२/५/८२	पाहणार तलावाच्या बुडोता क्षेत्रातील रस्ता वागळून उर्वरित गावाई मधून पूर्णवाळणे बाकी	३.४९	वागळणेचा प्रस्ताव
२९	पारनेर	विरोली करदी डिकसळ रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	८.४२	१६.८.७९ २१.८.७९	४/११/८५ ११/६/८६	वागळणे	६.६९	वागळणेचा प्रस्ताव

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३०	पारनेर	कांदी गोंगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते ७/०	१२.७९	१६.८.७९ २१/०८/७९ २२/६/०४ २४/६/०४	१९/११/८५ १९/१२/८६	वाळणे	४.८०	वाळणे प्रस्ताव
३१	पारनेर	गोंगाव लक्ष्मण विहार रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/५००	५.०५	११.१२.८५ १५/१/८६	१६/२/८६ १/४/८६	१/५०० हि.मी भाग पाडार तलाव च्या वुडीत क्षेत्रात जात असल्याने वाळणे	०.६५	वाळणे प्रस्ताव
३२	पारनेर	बनकुटे ते भुलवरा रस्ता कि.मी.०/० ते ४/५००	४.१२	३/८/८५ २६/८/८५	१५/२/८६ ६/८/८६	इतर योजनेतून पूर्ण ( . नि.प./प स सेस )	२.११	वाळणे प्रस्ताव
३३	पारनेर	भाळवणी भांडगाव दैर्गणेगुजळ रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	१०.८६	१६/८/८४ ४/१/८४ २३/६/०४ २४/६/०४	१८/३/८५ १४/१/०८६	इतर योजनेतून पूर्ण ( . स्थविका )	३.६८	वाळणे प्रस्ताव
३४	पारनेर	भाळवणी निमगाव घाणा रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	३.०९	२२/६/८३ २२/१/८५	१५/११/८५ १४/१/८६	इतर योजनेतून पूर्ण (स्थविका )वाळणे बाकी .	१.०८	वाळणे प्रस्ताव
३५	पारनेर	देसवडे टेकूवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	४.६४	११/१२/८५ ३०/१२/८५	१५/११/८५ २६/२/८६	इतर योजनेतून पूर्ण (स्थविका )वाळणे बाकी	१.०६	वाळणे प्रस्ताव
३६	पारनेर	पळसर ढगेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	१.५७	३१/१/८२ १३/१/८२	४/३/८२ १५/३/८६	इतर योजनेतून पूर्ण (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना)वाळणे बाकी	०.७२	वाळणे प्रस्ताव
३७	पारनेर	पोखरी काळेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ५/०	२.१७	३१/१/८३ १०/१/८३	२३/३/८३ २३/१/८३	इतर योजनेतून पूर्ण (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना )वाळणे बाकी	१.६८	वाळणे प्रस्ताव
३८	पारनेर	हिवरेकोडी ते धोत्रे रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	३.६४	२२/६/८३ २५/६/८३	२/१२/८५ २६/२/८६	इतर योजनेतून पूर्ण व शेतकरी हक्कत मुळे वाळणे	०.८५	वाळणे प्रस्ताव
३९	पारनेर	ढवळपुरी ते रामपळा रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	२.८२	१०/६/८५ ३०/६/८५	१६/१/८६ ५/४/८७	समांतर पर्वणी रस्ता इंग्लिया मुळे वाळणे	१.१५	वाळणे प्रस्ताव
४०	पारनेर	ढवळपुरी ते खारेकुने रस्ता. कि.मी. ०/० ते ३/०	३.०१	७/२/८५ ३०/८/८५	१३/१२/८५ १/४/८५	के.के.रज ( मिलीटरी भाग ) मधून जात असल्याने बंदवाळणे बाकी	०.८४	वाळणे प्रस्ताव
४१	पारनेर	ढवळपुरी चौधवस्त्या रस्ता कि.मी.०/० ते ३/०	१.६९१	१२/८/८२ २०/८/८२	२०/८/८२ २६/२/८५	इतर योजनेतून पूर्ण (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना )वाळणे बाकी	०.७२	वाळणे प्रस्ताव

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४२	श्रीगाँवा ९	लोणी येळणे रस्ता कि.मी.०/० ते ४/०	११.३५	१२.६.०१ १३/१२/०९	१०.८.१३ २/८/१७	इतर योजनेतून पूर्ण वाळणे बाकी	५.५८	वाळणेचा प्रस्ताव
४३	श्रीगाँवा	लोणी बेलवडी रस्ता कि.मी.०/० ते ६/३००	४.५५	२३.६.७९ ३/७/७९	१०.७.७९ २१/८/८२	१९८२ पासून मजुराअभावी काम बंद वाळणे बाकी	२.२२	वाळणेचा प्रस्ताव
४४	श्रीगाँवा	मांडवगण बागाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ६/०	२.३५	८.७.७९ ७/८/७९	१०.७.७९ २३/१२/७९	दि. २३/१२/७९ पासून मजुराअभावी काम बंद वाळणे बाकी	०.७०	वाळणेचा प्रस्ताव
४५	श्रीगाँवा	मांडवगण बलसुड रस्ता कि.मी. ०/० ते ७/०	३.२८	१७.७.७९ २३/७/७९	९.८.७९ १२/१२/७९	इतर योजनेतून पूर्ण वाळणे बाकी	०.५१	वाळणेचा प्रस्ताव
४६	श्रीगाँवा	मांडवगण ओगार्याव रस्ता कि.मी.०/० ते ४/०	४.७५	२९.४.८२ १७/६/८२	१७.६.८३ २१/१/८६	१९८६ पासून मजुराअभावी काम बंद वाळणे बाकी	३.९५	वाळणेचा प्रस्ताव
४७	श्रीगाँवा	कामटी ते खांडगाव गुडेगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	३.९४	३१.८.८५ २/९/८५	१२.१.८६ १०/२/८६	१९८६ पासून शेतकरी हक्कात, मजुराअभावी काम बंद वाळणे बाकी	०.३५	वाळणेचा प्रस्ताव
४८	श्रीगाँवा	कोळगाव साकळई रस्ता कि.मी. ०/० ते ७/०	३.९४	१०.६.७९ १२/७/७९	२३.७.७९ ७/१२/८६	इतर योजनेतून पूर्ण ( प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ) वाळणे बाकी	०.१८	वाळणेचा प्रस्ताव
४९	श्रीगाँवा	बुटवाडी घासपुरी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/००	३.०४	१०.७.८५ ५/९/८५	५.१२.८५ १४/३/८६	१० टक्केपेक्षा कमी उर्वर वाळणे बाकी	०.१८	वाळणेचा प्रस्ताव
५०	श्रीगाँवा	देऊळगाव टाकळी लोणार रस्ता कि.मी. ०/० ते ६/०	४.००	२०.७.७९ ११/८/७९	१२.८.७९ ११/९/८२	१९८२ पासून मजुराअभावी काम बंद वाळणे बाकी	१.१६	वाळणेचा प्रस्ताव
कलंजत ---निरंजक ---								
५१	जामखंड ७	रिवोळ ते माळेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/००	३.७९	११/१२/८४ १८/४/८५ ८/४/९३ १०/४/९३	७.५.८५ १०/१/८६	इतर योजनेतून पूर्ण वाळणे बाकी	०.३८	सा बा विभागाकडून अन्य योजनेतून काम पातळी रो ह यो रुम काम वाळणे बाबतचा प्रस्ताव
५२	जामखंड	देवदण जिल्हा हद्द रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	४.८४	१५.९.८४ १४/२/८५	२५.९.८५ १०/१२/८६	१० टक्केपेक्षा कमी उर्वर वाळणे बाकी	०.२०	खर्च १० टक्केपेक्षा कमी असल्याने वाळणेचा प्रस्ताव
५३	जामखंड	जवळी मतवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/८००	१.४२	२५.१.८९ ३/३/८९	१३.१२.८२ २०/१२/८५	वाळणे बाकी	०.४७	सा बा विभागाकडून अन्य योजनेतून काम पूर्ण वाळणेचा प्रस्ताव

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५४	जामखेड	जवळा मुजेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	१.३७	१०/१०/८४ १८/४/८५ ७/७/९३ २/८/९३ १२/१२/०६ २५/७/०७	२४/९/८५ ४/७/९३ १४/५/०५ ३१/५/०५	कुसळ काम बाकी	२.२५	भारवाचे काम पूर्ण करून काम गावे १२ आडर पूर्ण करण्यात येईल
५५	जामखेड	जवळा छोटवाडी चौभेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/५००	२.९६	२५.९.८४ १३/८/८५	२०.९.८५ २५/९/८५	वाळणे बाकी	०.०१	खर्च १० टक्केपोशा कर्मी असल्याने वाळणेचा प्रस्ताव
५६	जामखेड	चिऊर फळकवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/३००	१.९८	१५.७.८५ १३/८/८५ १३/३/९७ I ३१/५/९७	३/११/८५ ३१/१२/०३	इतर योजनेतून पूर्ण ( १२ जी एस वाय ) वाळणे बाकी	०.९१	खर्च १० टक्केपोशा कर्मी असल्याने वाळणेचा प्रस्ताव
५७	जामखेड	कुसळगाव फकरबाद रस्ता कि.मी. ०/० ते ६/२००	८.४५	३.२.८५ १८.४.८५ ८.४.९३ - ३०/४/९३	८.७.८५ ११/७/९३	वाळणे बाकी	२.२९	इतर योजनेतून काम पूर्ण रो ह यो तून काम वाळवतातचा प्रस्ताव
५८	पाथडी	सनेवस्ती ते पय्याचा तोंडा रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५००	२.५८	२४/११/८५ १७/२/८६	१८/२/८६ ७/३/८७	इतर योजनेतून भरूर	२.१९	वाळणेचा प्रस्ताव
५९	पाथडी	सुरसेवाडी जोड रस्ता कि.मी. ०/० ते २/८००	२.५८	२४/११/८५ २३/१२/८५	२५/२/८६ १०/४/८६	इतर योजनेतून पूर्ण ( प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना वाळणे बाकी )	०.७८	वाळणेचा प्रस्ताव
६०	पाथडी	तिसगाव कासारपिळगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/५००	४.३७	२४/९/८४ ५/१०/८४	५/१०/८४ २०/८/८५	वाळणे बाकी	४.२८	भावा रो ह यो तून पूर्ण खर्चकरणाचे आम अत्य योजनेतून पूर्ण काम राहयानुन वाळणेचा प्रस्ताव
६१	पाथडी	जिरवाडी ते कोळसागावी रस्ता	१.९६	३१/१/७९ ६/९/७९	११/१/८० १३/१/८०	१० टक्केपोशा कर्मी खर्च वाळणे बाकी	०.०६	वाळणेचा प्रस्ताव



१	२	३	४	५	६	७	८	९
६२	शेवगाव ४	मळगाव ते देवटाकळी रस्ता भाग १ कि.मी. ०/० ते ४/०	१०.७३	८/७८ ८/७८ २७/०२/०४ ०४/०९/०४	२५/९/७८ ३/१२/७८ २९/९/८९ - २५/१०/८९ ६/११/८९ - ३/१२/८९	मजुरा अभावी	०.५७	भरावाचे काम अगुण मजूर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेणेत येईल
६३	शेवगाव	मळगाव ते देवटाकळी रस्ता भाग २ कि.मी. ४/० ते १०/०	८.७५	८/७८ ८/७८ २७/२/०४ ०४/०९/०४	२५/९/७८ ५/३/७९ २९/३/७९ १/८/७९ २७/५/०४ २४/५/०४	मजुरा अभावी	१.१९	भरावाचे काम अगुण अथवा उबार गोळा केलेले आहे मजूर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेणेत येईल
६४	शेवगाव	चंडेचंदगाव ते दोपेगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/०	२.४९	१४/८/७९ १४/८/७९ ५/१२/७८ १४/८/७९	२१/८/७९ २९/२/८९	मजुरा अभावी	०.९१	भरावाचे काम अगुण मजूर उपलब्धतेनुसार काम हाती घेणेत येईल
६५	शेवगाव	नविन दहोमिळ ते पिसोटिवस्ती रस्ता कि.मी ०/० ते ०/७००	१.८५	३०/११/८५ ११/१२/८५	१२/११/८६ ३०/०३/८६	१० टक्केपेक्षा कमी उर्ध्व वाळणे वाकी	०.४९	वाळणेचा प्रस्ताव

१	२	३	४	५	६	७	८	९
<b>कार्यकारी अभियंता जि.प.(सा.बा.) उत्तर विभाग अहमदनगर</b>								
		१ ते ५ वर्ष --- निरंक ---						
२		६ ते १० वर्षांच्या आतील कामे						
१	संगमनेर	जोवकरवस्ती ते पारगांव तळेगाव रस्ता,ता.संगमनेर	८.१२	२१/१/०१ २८/१/०१	०५/१२/२००२ १६/६/०२	वाळणे प्रस्ताव	०.४४	१० टक्केपेक्षा खर्च कमी वाळणे प्रस्ताव दि ७/१२/१० रोजी शेरपूतिसाठी यंत्रणेस परत
२	श्रीरामपुर	पंढागाव लाडगांव ते काव्हेंगाव शिवस्ता ता.श्रीरामपुर	३.५४	३०/१२/०३ ०१/०१/२००४	०४/०५/२००४ १५/०५/२००४	वाळणे प्रस्ताव	०.२५	मजुर उपलब्ध नाही. १० टक्केपेक्षा खर्च कमी वाळणे प्रस्तावित.
८		१० वर्षांवरील कामे						
३	राहती	कणगर ते गणगाव रस्ता ता.राहती.	३.०१	०७/०३/१९९२ ०५/०२/१९९२	२२/०७/१९९२ ०८/०९/१९९२	वाळणे प्रस्ताव	०.०४	रस्ता बुडत क्षेत्रामध्ये जात असून खर्च १० टक्केपेक्षा कमी वाळणे प्रस्तावित. दि ७/१२/१० रोजी शेरपूतिसाठी यंत्रणेस परत
४	कोपरगांव	कोपरगाव रेल्वेस्टेशन ते धोत्रे रस्ता ता.कोपरगांव	५.०७	२६/१/९५ २६/२/९६	२३/५/९७ २७/०७/९७	वाळणे प्रस्ताव	०.३२	मजुर उपलब्ध नाहीत. १० टक्केपेक्षा खर्च कमी वाळणे प्रस्तावित
५	कोपरगांव.	सडे ते वाकचौरवस्ती रस्ता.ता.कोपरगांव	१.४५	२१/०१/१९८५ ५/१२/१९८५	७/११/१९८५ २४/०४/१९८७	वाळणे प्रस्ताव	०.५२	इतर योजनेतून काम पूर्ण. वाळणे प्रस्तावित
६	कोपरगांव	ब्राम्हणगांव ते मोटगांव रस्ता ता.कोपरगांव	३.७८	२९/१/९२ ०१/०२/१९९२	२३/०४/१९९२ २०/०७/१९९२	वाळणे प्रस्ताव	०.३३	मजुर उपलब्ध नसल्याने इतर योजनेतून काम पूर्ण खर्च १० टक्केपेक्षा कमी वळणे प्रस्तावित
७	राहता	अस्तागाव ते एक्खे भाग १ रस्ता ता. राहता	२.५७	१/०३/१९८५ ११/०९/१९८५	१०/०९/१९८५ २७/०५/१९९२	वाळणे प्रस्ताव	०.५८	इतर योजनेतून काम पूर्ण वाळणे प्रस्तावित
८	राहता	इमिमा - ३४ ते दुगापुर हनुमतागव रस्ता ता.राहता.	४.२८	३०/७/१९९२ १७/०३/१९९२	०६/०१/१९९२ ०६/०३/१९९२	वाळणे प्रस्ताव	०.०१	इतर योजनेतून काम पूर्ण वाळणे प्रस्तावित
९	राहता	पुणतांबा ते पिळवडी रस्ता.राहता	४.९०	२२/७/९२ २४/०८/९२	१६/०८/९३ ६/१०/१९९६	वाळणे प्रस्ताव	०.४८	इतर योजनेतून काम पूर्ण वाळणे प्रस्तावित
१०	श्रीरामपुर	हरोगाव ते उदारीगांव रस्ता ता.श्रीरामपुर	२.३१	१/०७/१९९२ २२/०७/१९९२	११/०५/१९९२ २५/०८/१९९५	वाळणे प्रस्ताव	१.०७	इतर योजनेतून काम पूर्ण वाळणे प्रस्तावित

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		१ ते ५ वर्ष --- निरंक ---						
	५०	६ ते १० वर्ष						
१	श्रीगाँवा	रईखेल ते मदनवस्ती रस्ता २.२५ किमी भराव व खडीकरण करणे.	१२.९९	७८.०३ १९८.०३	२२.८.०३ ८.११.०३	मनूराअभावी	०.३१	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
२	श्रीगाँवा	धोगागाव ते रामळा रस्ता किमी ०/० ते २/५०० भराव व मुरुमीकरण करणे.	१६.३८	१९.१०.०४ २३.१.०४	१.२.०४ २३.३.०४	मनूराअभावी	६.२८	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
३	श्रीगाँवा	कोळगांव चौघरीवाडी मानमोडी रस्ता खडीकरण व भराव करणे ०/० ते ५/००	१९.००	७.८.०३ १६.८.०३	५.९.०३ २९.२.०४	मनूराअभावी	६.३२	अपूर्ण काम ३१.१२.२१ पर्यंत पूर्ण होईल
४	श्रीगाँवा	बनशिंपी ते तालुका हद्द रस्ता किमी ०/० ते २/८०० भराव व मुरुमीकरण करणे.	९.६५	७.८.०३ २०.८.०३	१३.९.०३ २.३.०४	मनूराअभावी	३.२२	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
५	श्रीगाँवा	भानगांव ते खाकिवा रस्ता ०/० ते ५/० भराव व खडीकरण करणे.	१९.४७	७.८.०३ १९.८.०३	२.३.०४ ३०.६.०४	मनूराअभावी	५.०६	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
६	श्रीगाँवा	कामठी गुडेगांव रस्ता किमी ०/० ते १/७०० भराव व मुरुमीकरण करणे.	१०.९२	२७.५.०३ ७.७.०३	२.४.०४ ३०.५.०४	मनूराअभावी	३.०६	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
७	श्रीगाँवा	उखलगांव राजणागाव रस्ता भराव व खडीकरण करणे किमी ०/० ते १/३५०	९.८८	७.८.०३ २०.८.०३	१९.४.०४ १२.६.०४	मनूराअभावी	२.३२	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
८	श्रीगाँवा	चिखली ते देऊळगांव सिध्दी रस्ता किमी ०/० ते २/१०० रस्ता भराव व मुरुमीकरण करणे	१८.८०	१३.१०.०३ १०.११.०३	१९.२.०४ ३१.३.०४	मनूराअभावी	९.९२	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
९	श्रीगाँवा	साकळई रस्ता (चिखली) ते झरेकर वस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/२७५ मुरुमीकरण करणे.	१०.११	५.१०.०३ १८.१०.०३	१३.११.०३ ११.४.०४	मनूराअभावी	६.२८	अपूर्ण काम ३१.१२.११ पर्यंत पूर्ण होईल
१०	पातंर २०	लाणी हवेलीते अदुसेवस्ती रस्ता मुरुमीकरण करणे ०/० ते १/००	१.१६	२५.२.०३ ५.४.०५	२.७.०४ ९.७.०४	कुशल काम बाकी मनूराअभावी	०.६६	माघ २०१२ आखेर पूर्ण होईल.
११	पातंर	लाणी हवेली ते दुधाडवस्ती रस्ता मुरुमीकरण ०/० ते २/०७०	११.८४	१७.१०.०३ ५.४.०५	१.२.०४ १५.३.०४	कुशल काम बाकी मनूराअभावी	८.६६	माघ २०१२ आखेर पूर्ण होईल.
१२	पातंर	भालवणी ते डबळपुरी रस्ता ते कपालगळा रस्ता मुरुमीकरण ०/० ते १/००	५.१०	२६.१.०३ ५.४.०५	१.१.०३ १५.१.०४	कुशल काम बाकी मनूराअभावी	३.१३	माघ २०१२ आखेर पूर्ण होईल.
१३	पातंर	देठण गुजाळ ते भांयरेपवार रस्ता ०/० ते २/०४०	६.८४	१७.१०.०३ १७.१.०६	५.८.०४ १३.९.०४	कुशल काम बाकी मनूराअभावी	६.६८	माघ २०१२ आखेर पूर्ण होईल.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	पारनेर	मुलीचे वसतीगृह ते ओटी मळा रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते ०/८१०	२८८	२५२.०३ ३१३.०६	३५.०४ ८५.०४	शेतकरी हरकत	०.८०	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
१५	पारनेर	कासार ते पिपळगांव रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते ३/७२०	७९८	२५२.०३ २०४.०६	१८.४.०४ ३९.७.०४	शेतकरी हरकत	३.८५	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
१६	पारनेर	पुणेवाडी ते लोटकरा रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते १/०० .	५९९	१५१.०४ २३१.०४	१७.१.०४ २७.३.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	२.७४	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
१७	पारनेर	पुणेवाडी ते पारनेर रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते १/००	७००	२५२.०६ २३९.०३	२१.२.०४ २५.५.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	६.९८	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
१८	पारनेर	करंडी ते सुरडा रस्ता मुलुमीकरण करणे किमी ०/० ते ३/५००	११३३	२१.१.०४ २७१.०४	१७.२.०४ २७.३.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	८.९९	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
१९	पारनेर	हंगा ते मोकाटवस्ती रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते २/५००	७८३	१११.०४ २७१.०४	१६.१.०३ ३०.११.०३ १.२.०४ ते ३१.३.०४	शेतकरी हरकत	४.६१	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२०	पारनेर	हंगा ते दळवी वस्तीरस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते १/५००	४३३	२३५२.०३ २७१.०४	६.२.०४ ते १२.३.० ४ ३६.०४ ते १५.६.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	३.६२	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२१	पारनेर	रांजणगांव मशिट ते जवक मळा रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते १/५००	२९८	१५१.०४ १०२.०४	३.२.०४ १५.३.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	२.८२	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२२	पारनेर	मुगाशी ते करपे वस्तीरस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते २/००	८४८	१११.०३ १९१२.०३	१६.३.०४ ३१.७.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	६.७९	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२३	पारनेर	रांजणगांव मशिट ते उखलगांव रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते २/२८०	६४६	२३१२.०३ १७१.०४	१६.३.०४ ३१.५.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	५.९६	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२४	पारनेर	शिरोली ते वेसदरे रस्ता मुलुमीकरण करणे ०/० ते ३/००	१५३३	३०१.०३ २०४.०६	१८.३.०४ १५.५.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	५.९५	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२५	पारनेर	कान्हुरपठार ते पाटील मळा रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते ०/४००	२५३	१५१.०३ २७१.०४	३.५.०४ १५.५.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	०.४७	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२६	पारनेर	लोणी हवेली ते करंडवाट रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते २/४५०	१६२१	१७१.०३ २७१.०४	१८.११.०३ ३१.१.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	१४.१७	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२७	पारनेर	डोंगरवाडी ते भांडगांव रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते १/५००	८०३	१५१.०३ १७१.०४	१६.२.०४ १५.४.०४	शेतकरी हरकत	५.८३	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
२८	पारनेर	कोल्हेवस्ती ते बांगारवस्ती रस्ता मुलुमीकरण ०/० ते १/६००	४९४	२५२.०३ ३१३.०४	२०.४.०४ २३.५.०४	कुशल काम बाकी मजूराअभावी	४.७७	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.

क्र	र	३	४	५	६	७	८	९
२९	पानेर	उंबरशेत ते बाघदरा रस्ता गुरुमीकरण ०/० ते १/५००	१२.४९	१७.१०.०३	२३.३.०४	कुशाल काम बाकी मनूराअभावी	७.६३	मार्च २०१२ अखेर पुर्ण होईल.
३०	जामखेड १७	जामखेड साकत रस्ता भाग-१ किमी ०/० ते २/०	९.६६	४.४.०३	१५.५.०४	मनूराअभावी	२.४३	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३१	जामखेड	जामखेड ते साकत रस्ताभाग-२ किमी २/० ते ४/०	१०.०५	१८.५.०३	२२.२.०४	मनूराअभावी	३.४४	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३२	जामखेड	खामगाव ते वाकणवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/४१०	१०.०४	४.४.०३	३०.४.०४	मनूराअभावी	५.६६	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३३	जामखेड	पारवाडी ते पारगावजिल्हा हटद किमी ०/० ते १/११०	५.७०	१०.१०.०३	२५.१.०४	मनूराअभावी	३.४२	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३४	जामखेड	अरणगाव ते वंजारकडी रस्ता किमी ०/० ते ४/७१०	१६.७९	१९.११.०३	१५.६.०५	मनूराअभावी	१४.३८	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३५	जामखेड	कवडगाव ते गिरवली रस्ताकिमी ०/० ते २/४६०	११.३३	२२.१.०३	३१.५.०४	मनूराअभावी	४.०८	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३६	जामखेड	अरणगाव ते पारगाव रस्ता किमी ०/० ते १/९५०	११.३३	३०.१०.०३	३०.५.०६	मनूराअभावी	३.४२	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३७	जामखेड	पिंपरखेड ते जायभायवस्ती फाकाबंद किमी ०/० ते ३/३००	१७.६०	१९.११.०३	२५.१.०४	मनूराअभावी	८.४६	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३८	जामखेड	खुटवाडी ते चोमंबेडी किमी ०/० ते १/४२०	६.८८	३०.१०.०३	२२.८.०५	मनूराअभावी	२.२३	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
३९	जामखेड	खडीकरण चोंडी ते गिरवली रस्ताकिमी ०/० ते ३/००	१३.१०	४.४.०३	२.७.०३	मनूराअभावी	३.३१	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४०	जामखेड	नरोबासदिर तेचोंडी रस्ता किमी ०/० ते १/४००	२.०७	१८.१२.०३	१५.८.०४	मनूराअभावी	१.६५	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४१	जामखेड	माटा ते बांगरवाडी रस्ता किमी ०/० ते ०/४८०	१.९९	१९.११.०३	३१.१.०४	मनूराअभावी	०.४८	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४२	जामखेड	ब-हाणपूर ते जिल्हाहदद किमी ०/० ते ०/३७०	१.६०	३०.१०.०३	२.४.०४	मनूराअभावी	०.७१	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४३	जामखेड	प्रजिमा ८३ ते पाचारणवस्ती किमी ०/० ते ०/६६०	१.९७	१८.११.०३	१८.४.०४	मनूराअभावी	०.६९	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४४	जामखेड	जवळा ते चौमवाडी रस्ता	४.९९	१९.२.०४	१६.५.०४	मनूराअभावी	३.४२	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल
४५	जामखेड	रामा १४३ ते अबाईवस्ती किमी ०/० ते ०/७५०	४.९९	२३.४.०४	३०.५.०४	मनूराअभावी	१.९९	मार्च २०१२ पर्यंत पुर्ण होईल

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४६	ग्रामपंच	महाराली ते घोडगाव रस्ता किमी ०/० ते १/८००	३.००	१८.३२.०३ ९.१.०४	२.५.०४ २१.७.०५	मनुराअभावी	२.२०	मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण होईल
४७	नगर	वाळकी ते घोसपुरी पाचारणे वस्ती १.०५० किमी	६.९३	३.१०.०३ १८.१०.०३	२४.३.०४ ३१.५.०४	कुशल काम बाकी मनुराअभावी	१.१५	कुशल काम बाकी. मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण होईल
४८	नगर	खडकी ते मगनीदेवी मंदीर रस्ता ०/० ते ०/६३० किमी	३.९८	२६.९.०३ १४.१०.०४	२.२.०४ २३.३.०४	कुशल काम बाकी मनुराअभावी	०.६५	कुशल काम बाकी. मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण होईल
४९	नगर	गुडगाव मानेवाडी ते कोरगाव किमी ०/० ते २/५००	५.९३	३.१०.०४ ३१.१०.०४	१.६.०४ १६.७.०४	कुशल काम बाकी मनुराअभावी	३.३१	कुशल काम बाकी. मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण होईल
५०	नगर	हिवरे झरे ते घोसपुरी रस्ता ०/० ते १/४५०	९.४२	२६.९.०३ १७.१०.०४	२४.३.०४ १.६.०४	कुशल काम बाकी मनुराअभावी	४.५५	कुशल काम बाकी. मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण होईल
		१० वर्षावरील कामे ---नि रं क---						

१	२	३	४	५	६	७	८	९
				कार्यकारी अभियंता, रोहयो (कार्य) विभाग, अ.नगर				
१	राहुरी	१ ते ५ वर्षांपासून अपूर्ण असलेली कामे . कारखाना हेड श्रीरामपूर रोड ते गडाखवस्ती रस्ता किमी ३/२५०	१९.५५	२४/७/२००६ ता.मा. २२/९/२००६ प्र.मा.	५/१२/२००६ १६/११/२००७	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी	४.५५	सुधारीत अंदाजपत्रक दि.३१/१२/२०११ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात येईल
२	राहुरी	देवळाती ते जुना बेलापूर रस्ता ०/० ते २/५२० किमी	१४.१६	२४/७/२००६ ता.मा. २२/९/२००६ प्र.मा.	५/०३/२००७ १/७/२००७	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी	३.६४	यंत्रणा स्तरावर सुधारीत अंदाजपत्रकातील शेरें पुतता चालू.
		तालुका- शेवगांव	निरंक					
		तालुका- नेवसा	निरंक					
		तालुका- पाथडी	निरंक					
		तालुका- नार	निरंक					
३	राहुरी	६ ते १० वर्ष खतावस्ती ते गडाख खादे वस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/१५०	१८.२२	१७/०३/२००६ १५/४/२००६	९/५/२००६ १६/५/२००६	वाळणे प्रस्तावित	०.३६	वाळणे प्रस्ताव शेरेंपुतताठी जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून पत्र क्र.३१९/दि.२३/०९/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाला असून सादर प्रस्ताव फेर सादर करण्यात येईल.
४	शेवगांव	लोळगांव ते पठाडे वस्ती रस्ता	५.२८	४/३/२००४ ३१/०३/२००४	६/०९/२००४ १६/०५/२००५	सु.अ.प.अभावी.	३.०२	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
५	शेवगांव	शहाजपूर ते आंबाणे रस्ता कि.मी. ०/० ते २/५००	१२.६६	२८/१२/०३ ९/०३/२००४	६/२/२००४ २/०३/२००४	सु.अ.प.अभावी.	६.३७	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
६	शेवगांव	वाडाव्हाण ते शेलारवस्ती रस्ता कि.मी.०/०० ते २/५००	१२.७५	१५/०२/२००४ २१/०२/२००४	१/०६/२००४ ३०/०६/२००५	सु.अ.प.अभावी.	७.१९	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
७	शेवगांव	लाडजळगांव ते घणारवस्ती रस्ता किमी ०/०० ते १/७००.	६.७५	१९/०२/२००४ २१/०२/२००४	१/०६/२००४ ३०/०६/२००५	सु.अ.प.अभावी.	३.४५	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
८	शेवगांव	ढोरजळगांव आपोणां शिव ते तेलकुडगांव रस्ता किमी ०/०० ते ४/२००.	१५.६	४/०३/२००४ ३१/०३/२००४	६/०५/२००४ ३१/१२/२००४	सु.अ.प.अभावी.	३.७५	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
९	शेवगांव	जोहरपूर लोळगांव रस्ता ते मळगांव देवटाकळी रस्ता	९.४७	१/०१/२००४ १७/०६/२००४	५/०२/२००४ १६/०६/२००४	सु.अ.प.अभावी.	२.७०	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०	नेवासा ६	खलाल भिंभी ते देवगड फाटा रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/५००	४.७१	४/१२/०३. २६/१२/०३.	६/४/०४. १/६/०४.	सु.अ.प.अभावी.	३.८०	सु.अ.प. श्रेयुतेसाठी जि.का.कडून पत्र क्र.२५३, दिनांक २०/०८/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाले असून सु.अ.प. श्रे.पुर्तता करून फेर सादर करणेत येईल.
११	नेवासा	गोमाळवाडी ते गवाड बाबा मंदीर रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/४००	१०.९५	११/१/०४. १६/२/०४.	१६/५/०४. १/७/०४.	सु.अ.प.अभावी.	२.९६	सु.अ.प. श्रेयुतेसाठी जि.का.कडून पत्र क्र.२५३, दिनांक २०/०८/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाले असून सु.अ.प. श्रे.पुर्तता करून फेर सादर करणेत येईल.
१२	नेवासा	नळकाडे मळा ते कडकवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/९००	०.९७	२०/११/०३. ९/१/०४.	२६/५/०४. २४/६/०४.	वाळणे प्रस्तावित	०.५४	रस्ता वाहतूक योग्य असल्याने रो.ह.यो. मधुन वाळणे प्रस्तावित
१३	नेवासा	नगर शेवगाव रस्ता (रामा ४९) ते रज्जगाव रस्ता कि.मी. ०/० ते १/५००	६.३०	७/७/०३. २४/९/०३.	२३/५/०४. ३०/५/०४.	वाळणे प्रस्तावित	०.३३	वाळणे प्रस्ताव श्रेयुतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून पत्र क्र.३१९/दि.२३/०९/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाला असून सध्या प्रस्ताव फेर सादर करण्यांत येईल.
१४	नेवासा	निभारी ते तिळापूर रस्ता कि.मी. ०/० ते ०/७५०	२.९४	३०/८/०३. २३/९/०३.	२२/५/०४. १६/६/०४.	वाळणे प्रस्तावित	०.२५	वाळणे प्रस्ताव श्रेयुतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून पत्र क्र.३१९/दि.२३/०९/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाला असून सध्या प्रस्ताव फेर सादर करण्यांत येईल.
१५	नेवासा	करगाव ते शिरोगाव रस्ता (जुना रस्ता ) कि.मी. ०/० ते ३/०	७.७१	१०/३/०४. २३/४/०४	३/७/०४. २६/७/०४	वाळणे प्रस्तावित	०.५४	वाळणे प्रस्ताव श्रेयुतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून पत्र क्र.३१९/दि.२३/०९/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाला असून सध्या प्रस्ताव फेर सादर करण्यांत येईल.
१६	पाथळी १	एकनाथवाडी जामुंळवाडी रस्ता. कि.मी. ०/०० ते १/३५०	४.३६ ७.२१	६.९.०१ ११.९.०१ प्रमा. १८.११.०३	२०.११.०३. १६.१.०४	कुशल काम बाकी	२.०९	सध्या काम पूर्ण करण्यांत येईल
१७	नगर ६	उदरमल ते सोकेवाडी रस्ता किमी ०/० ते १/०	६.५६	४/८/०१ ७/९/०१	१/२/२००३ २२/१२/०३.	वाळणे प्रस्तावित	३.१३	खात्यामार्फत सन २००६-०७ गट ड मधुन काम पूर्ण वाळणे प्रस्तावित
१८	नगर	निगाव वाघा- इसळक रस्ता ते हमीदपूर रस्ता कि.मी. ०/० ते २/८००	१७.२४	२९/१०/०३ ९/१/०४	१८/५/०४ १६/७/०४	जमीन हरकत	१३.४०	कि.मी ०/० ते २/८०० पैकी २/४५० ते २/६०० अशी १५० मीटर जमीन हरकत वाळता माती काम पूर्ण. रस्त्यावरून वाहतूक सुरळीत चालू असून काम पूर्णत्वाचा अहवाल सादर करण्यांत येईल.
१९	नगर	मठपिंप्री ते सांगवी (स्त मंदीर ) रस्ता कि.मी. ०/० ते १/७००	६.१७	३/११/०३ १९/११/०३	२०/५/०४ १०/७/०५	जमीन हरकत न्यायप्रविष्ट प्रकरण. वाळणे प्रस्तावित	३.५४	एकुण लांबी किमी ०/०० ते १/७०० पैकी किमी ०/०० ते १/४०० मारतिकाम पूर्ण. किमी १/०० ते १/४०० मधील श्री भरत गणपत कदम यांनी केलेल्या केसचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागला आहे. परंतु हायकोर्ट निकालाची प्रत अद्याप अप्राप्त आहे सध्या काम रोह्यो मधुन वाळणे प्रस्तावित.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
२०	नगर	आगाडगाव ते डण्डवाडी रस्ता कि.मी.०/० ते ४/००	२०.८०	३/११/०३ ९/१/०४	५/२/०४ २८/८/०५	वजमीन हरकत	१५.७६	प्रत्यक्ष लांबी १/०० ते ४/०० पैकी १/०० ते ३/६०० मातीकाम पूर्ण. सदर कामाचा पूर्णत्वाचा अहवाल सादर करण्यात येईल.
२१	नगर	दिगागांव ते सोनवणेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/८००	९.५७	२०/१/०४ १६/२/०४	१२/३/०४ २४/३/०४	वाळणे प्रस्तावित	०.३८	१० टक्केपेक्षा खर्च कमी न्याय प्रविष्ट प्रकरण असल्याने रोहयो मधुन वाळणे प्रस्तावित
२२	नगर	अंजिलवाडी ते गुणवडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	१२.११	३०/१/०४ १२/२/०४	१८/३/०४ ६/५/०५	जमीन हरकत	८.५१	एकुण लांबी किमी ०/०० ते ३/००पैकी किमी ०/०० ते २/५०० मातीकाम पूर्ण, किमी २/५०० ते ३/०० मधील जमीन हरकत मिटविण्याचे प्रयत्न चालू.
२३	शेवगांव	१० वर्षां वरील कामे						
२३	शेवगांव	रा.मा. ४४ ते नजिक बापुळगांव रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/३००	९.०३	३/१२/१९९४ २६/१२/१९९४	३/०९/१९९७ २५/८/१९९८	जमीन हरकत	७.४०	प्रत्यक्ष लांबी कि.मी.०/०० ते २/१०० पैकी ०/०० ते १/०० व १/७०० ते २/१०० अशी १.४०० कि.मी.खडीकरण पूर्ण. उबरीत १/१०० ते १/७०० असा ६०० मि.साली असलेली न्यायालयीन हरकत उठली ३.सुन सदर कामाची सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता घेऊन काम पूर्ण करण्यात येईल.
२४	शेवगांव	वरर ते सोमठाणे रस्ता कि.मी.०/० ते ६/००	मुळ- ४.९९ सुधारीत ११.५०	१६/४/१९८५ २४/०६/२००४	३०/०५/१९८५ २५/०७/२००५	सु.अ.प.अभावी.	८.०७	सु.अ.प. दिनांक ३१/१०/२०११ पर्यंत सादर करण्यात येईल.
२५	शेवगांव	मलकापुर ते लोंढेवस्ती रस्ता कि.मी.०/० ते १/००	२.३३	१८/७/११ ३१/१२/११	७/७/१३ २८/७/१३	वाळणे प्रस्तावित	०.१८	कोर्ट केस १० टक्केपेक्षा खर्च कमी वाळणे प्रस्तावित
२६	नेवासा	देवगड माळेवाडी रस्ता भाग.१ कि.मी. ०/० ते २/०५०	७.९३	३२/१२/१४ ३/१२/१५	१३/९/०९ ७/७/०३	वाळणे प्रस्तावित	०.९८	वाळणे प्रस्ताव श्रेयुतिसाठी विल्हाधिकारी कार्यालया कडून पत्र क्र.३१९/दि.२३/०९/२००८ रोजी विभागास प्राप्त झाला असुन सदर प्रस्ताव फेर सादर करण्यात येईल.
२७	नेवासा	चांदा ते खडकवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते ३/०	५.७५	८/९/९३ १७/९/९३	१७/१/९४ १३/१०/९८	सु.अ.प.अभावी.	२.७४	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ आखेर सादर करण्यात येईल
२८	नेवासा	लोहगांव ते रामा ६० भाग १ कि.मी. ०/० ते २/५००	८.६७	२७/४/९५ ५/५/९५	२०/५/९५ ९/६/९७	सु.अ.प.अभावी.	४.०५	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ आखेर सादर करण्यात येईल
२९	नेवासा	रामा ६० ते शिंगवतुकाई मोरे गव्हाण लोहारवाडी रस्ता भाग ३ कि.मी. ४/५०० ते ६/१००	८.४०	११/९/९५ २६/९/९५	१/९/९६ २९/६/२००१	सु.अ.प.अभावी.	७.३०	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ आखेर सादर करण्यात येईल
३०	पाथर्डी	कासारपिळगांव ते डवळेवाडी रस्ता कि.मी. ०/० ते २/०	५.८६	२२/१/९२ १६/१२/९२	१/९/९३ ११/५/९४	वाळणे प्रस्तावित	१.७०	जमिन हरकत न्यायप्रविष्ट प्रकरण दिवाणी दावा क्र ३८०/९४
३१	पाथर्डी	माथणी बाळेवाडी ते बैजुभाभूळगांव रस्ता भाग.१ कि.मी. १/०२० ते १/८००	९.४२	१/९/९४ २४/१०/९४	१६/१२/९४ १५/२/०६.	सु.अ.प.अभावी.	७.११	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ आखेर सादर करण्यात येईल

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३२	पाथडी	माथणी बाळेवाडी ते बैलुबाभूळगांव रस्ता भाग.२ कि.मी. १/८०० ते २/५००	६.८८	१/९/९४ २४/९/९४	१६/११/९४ १५/२/०६.	सु.अ.प.अभावी.	६.८१	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ अखेर सादर करण्यात येईल
३३	पाथडी	माथणी बाळेवाडी ते बैलुबाभूळगांव रस्ता भाग.३ कि.मी.१/५०० ते ४/०१८	७.७९	१/९/९४ २४/९/९४	१०/११/९४ १/२/०६.	सु.अ.प.अभावी.	७.९९	सु.अ.प. दि.३०/११/२०११ अखेर सादर करण्यात येईल
<b>कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर</b>								
		१ ते ५ वर्ष --- निरंक ---						
१		६ ते १० वर्ष						
१	संगमनेर	नात्रज सोनेशी बुवाजी बाबा रस्ता	९.१४	१०/०१/२००३ १७/०५/२००३	२६/०५/२००३ २१/०६/२००३	जमीन हरकत	०.२४	२.१०० कि.मी पैकी १.६०० कि.म माती काम पूर्ण उर्वरित ५०० मीटरसाठी कामसाठी रस्त्या लागतचे शेतकऱ्यांची जमीन हरकत असल्याने काम करता आले नाही. उर्वरित काम पूर्ण. बाह्यक चालू, वाळणे प्रस्ताव प्रगतीत
३		१० वर्षा वरील कामे						
२	अकोले	देवठाण ते काळेवाडी रस्ता	८.५१	०५/१२/१९९५ ०१/०२/१९९६	०३/०२/१९९६ २५/०७/१९९६	कठीण खंडकात खोरकाम असल्याने रोहयो निकषात बसत नाही	२.१५	अन्य योजनेत काम समाविष्ट करून काम पूर्ण करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे रोहयो तुन काम वाळणे प्रस्तावित.
३	अकोले	माळेगांव धामनवन रस्ता कि.मी. ०/० ते ४/५००	४.९७	१९/०२/१९८५ ३०/०७/१९८५	०१/०२/१९८५ ३०/०४/१९८७	मातीकाम पूर्ण. दगडखण व खडी फोडणारे मजूर नसल्याने काम अपूर्ण.	०.५९	अन्य योजनेत काम समाविष्ट करून काम पूर्ण करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे रोहयो तुन काम वाळणे प्रस्तावित.
४	संगमनेर	कसारे ते राजगागांव रस्ता बांधकाम करणे.	४.९३	१०/०९/१९८५ १९/०९/१९८५	२४/०९/८५ ८/०७/१९८६	मातीकाम पूर्ण. दगडखण व खडी फोडणारे मजूर नसल्याने काम अपूर्ण.	१.६६	अन्य योजनेत काम समाविष्ट करून काम पूर्ण करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे रोहयो तुन काम वाळणे प्रस्तावित.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, श्रीगोंदा						
		१ ते ५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीकरिता ---	निरंक					
		६ ते १० वर्षाकरिता ---	निरंक					
		---	---					
	१	१० वर्षांकरिता कामे	५.१	८/७/८५ १६/०७/८५	३/१२/८५ १५/०५/२००२	कुशल कामे मापदंडात बासत नाही घळभरणीचे काम अपुर्ण	६.२६	महा. शासन . नियोजन विभाग शासन नॉणय ,क्र. रोहया.२०९६/प्र.६९/रोहयो -६ मुंबई ३२ दि.२७/०५/१९९६ नुसार मधील मार्गदर्शक तत्व (एक) -३ प्रमाणे काळो माती १५० मीटर वहन अंतराच्या आतमध्ये उपलब्ध नसल्याचा तांत्रिक कारणामुळे सदर काम रो.ह.यो. मधून पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे कार्यान्वयन यंत्रणेचे मत आहे. तसेच अकुशल व कुशल कामाचे प्रमाण १३.६०:८६.४० असे येत असल्यामुळे सदरहु काम रो.ह.यो.मधून वाळणे प्रस्तावित.
	१	जामखेड पझर तलाव जायभायवाडी						
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अ.नगर								
---								
--- निरंक ---								
उपवनसरक्षक, अहमदनगर								
---								
--- निरंक ---								
उपसंचालक, साप्पा.वती. अ.नगर								
---								
--- निरंक ---								
वनसरक्षक (वन्यजीव) नाशिक								
---								
--- निरंक ---								
उपविभागीय वनअधिकारी, सांमनेर								
---								
--- निरंक ---								
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अ.नगर								
---								
--- निरंक ---								



---

---

परिशिष्ट- दोन  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

---



प्रश्न क्रमांक : १२ गौरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा :- अहमदनगर

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सन २००७-०८, २००८-०९, २००९-१०, २०१०-११ व जुलै २०११ या कालावधीत वेगवेगळ्या

मोषवारा

अ. नं.	चंत्रणेचे नांव	एकूण प्रकरणे	जिल्हा स्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालना साठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकार्यांकडे	शासन स्तरावर		इतर कारणासाठी		चौकशी होवून शिक्षा झालेली प्रकरणे/ निकाली काढणेवर
				विभागीय चौकशी आदेशाकारिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी करिता	शिक्षा प्रक्रियेत	यंत्रणास्तरावर	न्याय प्रविष्ट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	का. अ. ल. पा. (स्था स्तर) वि. अ. नगर	४०	०	१३, १५, १८, २३, २५, २९, ३२, ७६, ८०, ८१	२, १९	०	०	३६, १२, ३१	५, ८, १०, ११, १४, १६, १७, २०, २१, २२, २४, २६, २७, २८, ३०, ७७, ७८, ७९, ८२, ८३	०	१, ४, ७, ९
२	का. अ. लि. प. ल. पा. अ. नगर	१३	०	३५, ३७, ३८, ४१, ४४, ७५,	०	४३	४२	०	३३, ३४, ३९, ४०	०	३६
३	का. अ. ल. पा. विभाग क्र २ संगमनेर	१	०	०	०	०	०	०	४५	०	०
४	का. अ. कुकडी प्रकल्प वि. नारायणागांव	१	०	०	०	०	०	०	४६	०	०
५	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अ. नगर	८	०	४९, ५०, ५२	०	५४	०	५३	४७, ४८, ५१	०	०
६	का. अ. रोहयो (कार्य) वि. अहमदनगर	७	०	५९	०	०	०	०	५८, ६०, ६१	०	५५, ५६, ५७
७	का. अ. लि. प. सा. बा. (उत्तर) वि. अ. नगर	१	०	०	०	०	०	०	०	०	६२
८	का. अ. सा. बा. वि. अ. नगर	१	०	६३	०	०	०	०	०	०	०
९	उपसंचालक सा. व. वि. अ. नगर	१	०	६४	०	०	०	०	०	०	०
१०	का. अ. सा. बा. वि. संगमनेर	५	०	६६	०	०	०	०	६५	६८	६७, ६९
११	का. अ. लि. प. सा. बा. (दक्षिण) वि. अ. नगर	५	०	०	७२	०	०	०	७०, ७१, ७३	०	७४
एकूण		८३	०	२३	३	२	१	५	३६	१	१२

प्रश्न क्रमांक :- १२ गैरव्यवहाराची प्रकरणे									
अ. नं.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्या	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपुर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, अहमदनगर									
१	१) पा.त.पळसुंदे २) पा.त. एकदरा क्र.३ ३) पा.त. तिरडे क्र.२ तालुका अकोले	रु.३३७९३८/- रु.७९७२१०/- रु.५२७५४५/-	दि.१७/३/९८	अपुर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपुर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस सुधारित अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान आढळून आले.	१) पी.ई.देशमुख,स.अ. २) डी.आर.सांगळे शा.अ. ३) क.ना.चौधरी,स.अ. ४) बी.एम.दरेकर स.अ.	प्रस्तुत कामचे दोषारोपपत्र शासनाने १२०२/प्र.२१/रोहयो-२ दि.२८/०२/०२ चे अपचारी यांना बतावून बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रस्तुत कामचे दोषारोपपत्र शासनाने १२०२/प्र.२१/रोहयो-२ दि.२८/०२/०२ चे अपचारी यांना बतावून बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचेमार्फत चौकशी करणेत आली आहे	विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, यांचेकडील आदेश क्रमांक रोहयो/कार्या/ रोहयो कार्या-६/१२७२३/११ दि. २४/०२/२०११ अन्वये नस्ती बंद करणेत आली आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
पा.त. लोहसर, तालुका पाथडी	कामावर झालेली अनियमितता. सुधारीत अंदाजपत्रक करण्यास विलंब.	दि २०/४/९७	सुधारीत अंदाजपत्रक वेळेत केले नाही.	कामावर अतिप्रवान नाही.	१) एम.के. थोरात, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता २) वाय. आर. कापसे, उविअ. ३) व्ही. एस. शेकटे, उविठ ४) एस.टी. राजहंस, उविअ (सेनि) ५) एस. एन. बोराडे, उविअ ६) ई.बी. साबळे, शाअ	चौकशी, अहवालाच्या अपचारी अधिकारी श्री थोरात, कार्यकारी अभियंता व श्री कापसे यांना बजाविणेसाठी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ३७१/ १० दि. ७/०६/ २०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री थोरात यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ९९२/ १० दि. ३/१२/ २०१० अन्वये व. श्री कापसे यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५) १०/११ दि. ४/१२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	चौकशी अहवालाच्या अपचारी अधिकारी श्री थोरात, कार्यकारी अभियंता व श्री कापसे यांना बजाविणेसाठी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ३७१/ १० दि. ७/०६/ २०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री थोरात यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ९९२/ १० दि. ३/१२/ २०१० अन्वये व. श्री कापसे यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५) १०/११ दि. ४/१२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	चौकशी अधिकारी यांचेकडून चौकशी पूर्ण होवून चौकशी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवालावर निष्कर्ष बाकी.	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	पा.त.भानगाव (साबळेमळा) तालुका श्रीगोंदा	दुरुस्तीच्या कामात अनियमितता	दि २७/७/१५	दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करतांना अनियमितता कामात अनियमितता	कामावर अतिप्रदान	१) ए.एस.बागळे, उविअ (सेनि) (२८/२/०२) २) एम.एम.शेख शाअ(सेनि)(२२/२/१७)	दोषारोप दिनांक १३/८/१९९९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहेत. यंत्रणेने त्यांचे पत्र दि.१६/१२/०८, ५/१/०९, १७/१/०९ व २१/२/०९ अन्वये कळविले आहे की, पाझर तलावाचे सर्वेक्षणस जबाबदार असणारे अधिकारी/ कर्मचारी यांचे विरुद्धचे दोषारोपपत्रे दि.१३/८/१९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर. तसेच यंत्रणेने यांचा दोषारोपपत्र ठेवण्यास विलंब न झालेबाबत खुलासा प्राप्त व त्यावरच पुढील कार्यवाही करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)६९४/१० दि. ४ /१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास कळविणेत आले आहे.	दोषारोप दिनांक १३/८/१९९९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहेत. यंत्रणेने त्यांचे पत्र दि.१६/१२/०८, ५/१/०९, ९ ७/१/०९ व २१/२/०९ अन्वये कळविले आहे की, पाझर तलावाचे सर्वेक्षणस जबाबदार असणारे अधिकारी/ कर्मचारी यांचे विरुद्धचे दोषारोपपत्रे दि. १३/८/१९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर. तसेच यंत्रणेने यांचा दोषारोपपत्र ठेवण्यास विलंब न झालेबाबत खुलासा प्राप्त व त्यावरच पुढील कार्यवाही करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)६९४/१० दि. ४ /१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास कळविणेत आले आहे.	यंत्रणेने त्यांचा दोषारोपपत्र ठेवण्यास विलंब न झालेबाबत खुलासा प्राप्त व त्यावरच पुढील कार्यवाही करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/ १८(५) ६९४/१० दि. ४ /१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास कळविणेत आले आहे. आयुक्त कार्यालयाकडील क्र. ४२७०५/१९ दि. १२/०९/१९ अन्वये अहवाल शासनास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४	पाझर तलाव ढाकणवाडी तालुका पाथर्डी	रु.१४११११/-	दि ३०/६/९५	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस कामाची संयुक्त मोजणी केली असता.	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली	१) भा. वि. जेरे उविअ २) द. बा. कितने उविअ ३) एस. एस. मंथनवार उविअ ४) म. वि. तारळेकर शाअ	शासनाकडील वसुलीचे आदेश व आयुक्त कार्यालयाचे शापन दि. ११/०५/१० चे अपचारी अधिकारी यांना बजावून बजावणी अहवाल अग्राप्त आहे. श्री जेरे, उपअभियंता यांना बजावणी करून बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/ कार्या/१८ (५)७२२/१० दि. १३/१०/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री मंथनवार व श्री तारळेकर यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/ कार्या/१८ (५)३८/११ दि. ५/०९/११ अन्वये यंत्रणेला पत्रे दिले.	चौकशी पूर्ण	शासनाकडील आदेश क्र रोहयो- १२०६/ प्र. क्र. २३७/रोहयो- २ दि २६/०४/२०११ अन्वये जेरे व मंथनवार यांचे विरुद्धची विभागीय चौकशी संपुष्टात येत आहे. सुधारीत आदेश काढणेकामी अहवाल शासनास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
पाझर तलाव लिंगादेव तालुका अकोले	कामावर झालेली अनिसमितता. अकुशल पतमर्यादा जास्तीची मागणी.	११११	कामावर अनिसमितता. अकुशल पतमर्यादा व जास्तीची मागणी.	कामावर अनियमितता. अकुशल पतमर्यादा व जास्तीची मागणी.	१) एम. व्ही. करगुटकर, विले २) क. ना. चौधरी उविअ ३) पी. ई. देशमुख उविअ ४) डी. आर. पट्टे उविअ ५) डी. बी. केदारी शाअ ६) पी. आर. वावळ शाअ ७) जी. सी. जाधव, वि. ले. ८) एम. के. थोरात, काअ	विभागीय चौकशी प्राथमिक सुनावणीवर	बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. सुनावणीच्या नोटीसा बजावणीकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) ४८३/०९ दि. ६/०७/२००९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री एम. के. थोरात, काअ, श्री पट्टे उविअ, श्री केदारी, शाअ व श्री जाधव, वि. ले. यांचे बजावणी अहवाल सादर करणेकामी क्र. मप्रारोहयो कार्या/ १८(५) ६९७/१० दि. १/१०/१०, ८५७/१० दि. ८/११/१०, ९७४/१० दि. ३/१२/१० व ३९/११ दि. ५/०१/११ अन्वय यंत्रणेला पत्र दिले. श्री केदारी यांचा बजावणी अहवाल व श्री करगुटकर यांचा मयताचा दाखल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८ (५) १५७/११ दि. ५/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/११०/२०११ दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरणपत्र देणेत आले आहे.	बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. सुनावणीच्या नोटीसा बजावणीकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/१८(५) ४८३/०९ दि. ६/०७/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री एम. के. थोरात, काअ, श्री पट्टे उविअ, श्री केदारी, शाअ व श्री जाधव, वि. ले. यांचे बजावणी अहवाल सादर करणेकामी क्र. मप्रारोहयो/१८(५) ६९७/१० दि. १/१०/१०, ८५७/१० दि. ८/११/१०, ९७४/१० दि. ३/१२/१० व ३९/११ दि. ५/०१/११ अन्वय यंत्रणेला पत्र दिले. श्री केदारी यांचा बजावणी अहवाल व श्री करगुटकर यांचा मयताचा दाखल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८ (५) १५७/११ दि. ५/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/ १८(५)/११०/११ दि. ३०/०८/११ अन्वये स्मरणपत्र देणेत आले आहे.	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६ पाझर तलाव तांदळी वडगाव तालुका नगर	कामावर हजेरीपटावर खोटी नांवे लिहून झालेला गैरव्यवहार	१९८५	कामावर हजेरीपटावर नांवे टाकून रु. २७७९/- रुपयाचा अपहार, झालेला गैरव्यवहार	कामावर हजेरीपटावर खोटी नांवे टाकून रु. २७७९/- रुपयाचा अपहार, गैरव्यवहार	१) अ. ना. पोटे उविअ (मयत) २) एस. एस. सुपेकर शा. अ. ३) डी. बी. कितने, शा. अ.	न्यायप्रविष्ट प्रकरण. मुख्य न्यायदंडीविकारी यांचे न्यायालयात खटला क्र. १२४/२००० मध्ये दिनांक २०/७/२००८ मध्योनिर्णय झालेला आहे. अपचारी यांची निर्दोष मुक्ता केलेली आहे. सदर निर्णयाची प्रत इकडील क्र. मप्रारोहयो कार्या/१८ (५)७५७/१० दि. २०/१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	न्यायप्रविष्ट प्रकरण. मुख्य न्यायदंडीविकारी यांचे न्यायालयात खटला क्र. १२४/२००० मध्ये दिनांक २०/७/२००८ मध्योनिर्णय झालेला आहे. अपचारी यांची निर्दोष मुक्ता केलेली आहे. सदर निर्णयाची प्रत इकडील क्र. मप्रारोहयो कार्या/१८ (५)७५७/१० दि. २०/१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	मा. न्यायालयाने त्यांचे कडील खटला क्र. १२४/२००० दिनांक २०/७/२००८ मध्ये निर्णय देवून अपचारी यांना दोषमुक्त केलेले आहे. सदर निर्णयाची प्रत इकडील क्र. मप्रारोहयो कार्या/१८ (५)७५७/१० दि. २०/१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील क्र. ३५७९६/११ दि. २८/५/११ अन्वये अहवाल शासनास सादर.	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	पाझर तलाव चांभूडी (विराचा ओढा) तालुका श्रीगोंदा	रु.७७००२/-	२००४	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान. अ. अ. लया (स्था. स्तर) मंडळ नाशिक यांनी निलंबन निधी रु.७७००२/- निश्चित केला.	१)एस.एस.आहिरे उविअ २)बी.के.गायकवाड शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे दि.२५/०१/२००७ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर.	मा.अधिक्षक अभियंता,ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ,नाशिक यांचेकडून फेर संयुक्त मोजणी नुसार निलंबन निधी निरंक असल्याचे प्रमाणपत्रदि.२५/१/०७ रोजी सादर.. सदर प्रमाणपत्रा वरून प्रस्तुतचे प्रकरण नस्तीबंद करणेचा प्रस्ताव दि १२/११/०७ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर. तसेच शासनास दि.१/२/०८ रोजी पत्र देवून प्रकरण निकाली काढणेबाबत कळविले. शासनास फेर अहवाल सादर	मा.अधिक्षक अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) मंडळ, नाशिक यांचेकडून फेर संयुक्त मोजणी नुसार निलंबन निधी निरंक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर. सदर प्रमाणपत्रावरून प्रस्तुतचे प्रकरण नस्तीबंद करणेचा प्रस्ताव दि.२५/१/०७ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर व प्रकरण निकाली काढणेबाबत शासनास दि.१/२/०८ रोजी कळविणेत आले. आयुक्त कार्यालयाकडील क्र.४५५५८/११ दि.८/०९/११ अन्वये अहवाल शासनास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	पाझर तलाव सोमठाणे (नलावडे) ता. पाथडी	रु.१२६०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता..	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) पी.टी.साळवे, उविअ (सेनि) ३०/११/०३ २) माधवन, उविअ (सेनि) ३) पंढरकर, शाअ (सेनि)	दांबरोपत्र आयुक्त कार्यालयास सादर, प्रस्तुत सादर, प्रस्तुत प्रकरणांची कागदपत्रे मंडळ कार्यालयाने शासनास सादर केलेली पुराव्याची संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त न झालेने सादर करण्यात आलेली नाहीत. पुर्तता करण्यात आलेली सादर नाहीत. सादरची कागदपत्रे शासनाकडून परत मिळणेकामी कार्यवाही चालू आहे.	दांबरोपत्र आयुक्त कार्यालयास सादर, प्रस्तुत प्रकरणांची कागदपत्रे मंडळ कार्यालयाने शासनास सादर केलेली पुराव्याची संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त न झालेने सादर करण्यात आलेली नाहीत. पुर्तता करण्यात आलेली सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्रमग्रामरोहयो/कार्या/१८(५)६११/१० दि.१७/०९/१० न्वये यंत्रणेला पत्र दिले.. यंत्रणेकडे प्रलंबीत. १ ते २१ ची माहिती इकडील पत्र क्र. मग्रामरोहयो/कार्या/१८(५)११३/११ दि. ३१/१/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	शिस्तभंग विषयक प्रस्तावरील मुद्दे १ ते २१ ची माहिती इकडील पत्र क्र. मग्रामरोहयो/कार्या/१८(५)११३/११ दि. ३१/१/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. सादर केलेली माहिती दुरुस्ती करणेकामी १ ते २१ यंत्रणेस परत पाठविले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
पाझर तलाव हंगा मुंगशी ता. पारनेर	कामावर झोलले अतिप्रदान	१११०	तपासणीचे वेळेस हजेरीपट तपासले असता रोहयो मजुरांची दोन्हीही पा.त.वर नांवे आढळून आले.	तपासणीचे वेळेस हजेरीपट तपासले असता रोहयो मजुरांची दोन्हीही पा.त.वर नांवे आढळून आले.	तपासणीचे वेळेस हजेरीपट तपासले असता रोहयो मजुरांची दोन्हीही पा.त.वर नांवे आढळून आले.	१)जी.एस.वाघस्कर,शाअ २) व्ही.डी.शिंत्रे,शा.अ.	श्री वाघस्कर यांनी अतिप्रदानाची रक्कम भरली.	सदर प्रकरणांमध्ये श्री वाघस्कर यांनी अतिप्रदानाची रक्कम रु.३६०/-दि.१७/१/०६ रॉनी सरकारी खजिन्यात भरलेली आहे. भरणा पावती आयुक्त कार्यालयास सादर म.ना.से.(शिस्त व अपील) १९७९ चा नियम १० नुसार अपचारी यांचेविरुद्धचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर. त्यांचेवर दोषारोप बजावता ठपका ठेवणेची दिनांक ४/४/१० रोजी शिक्षा देणेत आलेली आहे.आदेशाची नोंद केलेची छायांकित प्रत इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)८९/११ दि.३१/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रकरण निकाली, अपचारी यांचेवर आयुक्त यांचेकडील दि.४/४/१० चे आदेशान्वये ठपका श्री वाघस्कर यांचे सेवा पुस्तकामध्ये घेतलेल्या नोंदची छायांकित प्रत इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)८९/११ दि.३१/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. अपचारी यांना दोषमुक्त केलेबाबतचा आदेश क्र.रोहयो/कार्या/ ३/१७७५०/ २०४०३/१० दि.४/०४१/११ अन्वये ठपका ठेवणेत आला आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	पांडुर तलाव कोनोशी ता. शेवगाव	रु. २२१०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.आर.एस. शेट्टी, उविअ(से नि) २) टी.पी. माधवन, उविअ(से नि) ३१/७/८७) ३) एस.टी. राजहंस, उविअ( सेनि) (३०/८/९५) ४) एस.पी. पंधरकर, शाअ (३०/९/२०००) ५) पी.टी. साळवे, शाअ(३० /११/०३)	या कामाची प्रारूप दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर. तसचे शासनाकडून कागदपत्रे प्राप्त न झालेने पुढील कार्यवाही करणेस अडचणी येत आहेत. परिशिष्ट ४ मधील सर्व मूळ कागदपत्र, संयुक्त मोजणी अहवाल, निलंबन निधीची सविस्तर माहिती सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ६१२/१० दि. १७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पाठविले. इकडील स्मरण पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ७३०/१० दि. १४/१०/१०, ८/११/१०, ३/१२/१० व ४/०१/११ अन्वये यंत्रणेला पाठविले.	या कामाची प्रारूप दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर. तसचे शासनाकडून कागदपत्रे प्राप्त न झालेने पुढील कार्यवाही करणेस अडचणी येत आहेत. परिशिष्ट ४ मधील सर्व मूळ कागदपत्र, संयुक्त मोजणी अहवाल, निलंबन निधीची सविस्तर माहिती सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ६१२/१० दि. १७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पाठविले. इकडील स्मरण पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ७३०/१० दि. १४/१०/१०, ८/११/१०, ३/१२/१० व ४/०१/११ अन्वये यंत्रणेला पाठविले.	या कामाची प्रारूप दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर. तसचे शासनाकडून कागदपत्रे प्राप्त न झालेने पुढील कार्यवाही करणेस अडचणी येत आहेत. परिशिष्ट ४ मधील सर्व मूळ कागदपत्र, संयुक्त मोजणी अहवाल, निलंबन निधीची सविस्तर माहिती सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ६१२/१० दि. १७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पाठविले. इकडील स्मरण पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्यो/ १८(५) ७३०/१० दि. १४/१०/१०, ८/११/१०, ३/१२/१० व ४/०१/११ अन्वये यंत्रणेला पाठविले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	पाझर तलाव गुंडेगाव (झोनेदार) ता.नगर	रु.४२१०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१)डी.ए.कलकर्णी,उबिअ २) आर.टी.नाकाडे,शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे व मागणी केलेली कागदपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.	शासनाकडून मोजमाप पुस्तक ५१९३५१ प्राप्त न झालेने शासनाकडे पाठपुरावा केला असता आयुक्त कार्यालयास पाठविणेत आलेचे सांगणेत आले.सादरचे पुस्तक आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध होत नाही.परि.१. मधील माहिती, प्रथम कारण दाखवा नोटीस व श्री कुलकर्णी यांचे अभिवेदन व पाझर तलावाचा लंबछेद नकाशा ही कागदपत्रे इकडील	प्रारूप दोषारोपपत्रे व मागणी केलेली कागदपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.परि.१ मधील माहिती, प्रथम कारणे दाखवा नोटीस व श्री कुलकर्णी यांचे अभिवेदन व पाझर तलावाचा लंबछेद नकाशा ही कागदपत्रे इकडील क्र. मग्रारोहयो/कार्या/१८(५)४५८/० ७ दि.२५/९/०७ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडून पत्र क्र रोहयो कार्या ६/१३७३१/२०११ दि. ०१/०३/११ अन्वये मागणी करणेत आलेले कागदपत्र इकडील पत्र क्र मग्रारोहयो १८(५)/३३३/२०११ दि. ०६/०४/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.संयुक्त मोजणी अहवाल व मोजमापन पुस्तके सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.५५५/११ दि.१४/०९/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१२	पाझर तलाव मिस्री क्र.२ ता.पाथडी	रु.४६००००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता उर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) पी.टी.सळवे, उर्विअ (सॅनि) २) पी.एल.गांधी, शा.अ.(मयत)	प्रारूप दोषारोपपत्रे, मागणी केलेली कागदपत्रे व सेवा तपशील आशुक्त कार्यालयास सादर. श्री गांधी यांचा मयताचा दाखला इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/ १८(५) ७८६/१० दि.२६/१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रारूप दोषारोपपत्रे, मागणी केलेली कागदपत्रे व सेवा तपशील आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री गांधी यांचा मयताचा दाखला इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ७८६/१० दि.२६/१०/१० न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील क्र.११७२४/११ दि.१८/०२/११ अन्वये नस्तीबंद करणेकामी शासनास अहवाल सादर. सादर.	या प्रकरणातील अपचारी हे सेवानिवृत्त झालेले असलेले सदरचे प्रकरण चौकशी प्रकरणातून वाळणेबाबत अहवाल या कार्यालयास सादर. श्री गांधी यांचा मयताचा दाखला इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो /कार्या/१८(५) ७८६/१० दि.२६/१०/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील क्र.११७२४/११ दि.१८/०२/११ अन्वये नस्तीबंद करणेकामी शासनास अहवाल सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१३ पाझरतलाव देवदंडण क्र.३ ता.श्रीगोंदा	रु.४१५०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला,स.अ.-१ २) एम. व्ही.तारळकर, शाअ ३) ए.एल.भवर,शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे, व मागणी केलेली कागदपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.	विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधील ६.४ व ६.८ नियमान्वये सुधारित दोषारोपपत्रे क्र.मग्रारोहयो /कार्या/१८(५)४७९/१० कइ.१४/०७/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. शासन आदेश व सुधारित दोषारोपपत्र अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५) १९९/११ दि.२९/११/११ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री शुक्ता व श्री तारळकर यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र मग्रारोहयो/कार्या १८(५)/२७०/११ दि. २१/०३/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. यंत्रणेकडील पत्र क्र.२४५४/११ दि.१/०८/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधील ६.४ व ६.८ नियमान्वये सुधारित दोषारोपपत्रे क्र.मग्रारोहयो /कार्या/१८(५)४७९/१० कइ.१४/०७/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. शासन आदेश व सुधारित दोषारोपपत्र अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५) १९९/११ दि.२९/११/११ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री शुक्ता व श्री तारळकर यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र मग्रारोहयो/कार्या १८(५)/२७०/११ दि. २१/०३/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. यंत्रणेकडील पत्र क्र.२४५४/११ दि.१/०८/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१४	पाझरतलाव देवदैठण क्र.२ ता.श्रीगोंदा	रु.२६४०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करताना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१)एम.व्ही.तारळेकर,शाअ २)डी.डी.देशपांडे,शाअ(सीन)	प्रारूप दोषारोपपत्रे या कार्यालयाकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/६/१८८५/०६ कदनांक १६/१०/०६ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.शासनाचे एकत्रित कारवाईचे ज्ञापन अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र.रोहयो/आराआर-६/२४३/०६ दि.२०/९/०६ अन्वये शिस्तभाग प्रस्ताव शासनास सादर. चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)६४३/०९ दि.३०/९/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. बजावणी अहवाल सादर करणेबाबतचे स्मरण पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)७३१/१० दि.१४/१०/१०, ८/११/१०, ३/१२/१०, ४/०१/११, ०७/०४/२०११ १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र.रोहयो/आराआर-६/२४३/०६ दि.२०/९/०६ अन्वये शिस्तभाग प्रस्ताव शासनास सादर. चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)६४३/०९ दि.३०/९/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. बजावणी अहवाल सादर करणेबाबतचे स्मरण पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)७३१/१० दि.१४/१०/१०, ८/११/१०, ३/१२/१०, ४/०१/११, ०७/०४/२०११ १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१५	पाझर तलाव टाकळी कोडेवळीत तालुका श्रीगोंदा	रु. २६६०००/-	११८५	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए. पी. शुक्ला, सअ-१ २) एम. व्ही. तारळेकर, शाअ ३) एन. एन. पाटील, शाअ	विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९८१ मधील परिच्छेद ६.४ ते ६.८ नुसार दोषारोपपत्रे व संबंधीत कागदपत्रे सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ३१०/०७ दि. २०/६/२००७, अन्वये यंत्रणेला कळविणेत आलेले आहे. यंत्रणेकडील पत्र क्र. २४११/११ दि. २१/०७/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रकरणासोबत सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. २०/६/२००७, अन्वये यंत्रणेला कळविणेत आलेले आहे. यंत्रणेकडील पत्र क्र. २४११/११ दि. २१/०७/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रकरणासोबत सादर करणेत आलेले मोजमाप पुस्तक क्र. ६११०१ या प्राप्त न झालेमुळे शासनाकडे पाठपुरावा करणेत आलेले आहे. सादर पुस्तक आयुक्त कार्यालयास सादर करणेबाबत कळविणेत आले. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९८१ मधील परिच्छेद ६.४ ते ६.८ नुसार दोषारोपपत्रे व संबंधीत कागदपत्रे सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ३१०/०७ दि. २०/६/२००७, ८६३/१० दि. ८/११/१०, १७८/१० दि. ३/१२/१० व ४३/११ दि. ४/०१/११, ०६/०४/२०११, १९/०४/२०११, २५/०७/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला कळविणेत आलेले आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१६	पाझर तलाव हिरडगाव (वाघदरा) तालुका श्रीगोंदा	रु.१४८०००/-	११८४	अपूर्ण काम पुर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पुर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी. शुक्ला, सअ-१ २) एम.ए. शंख, शाअ	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्र दि.१६/१०/०६ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. शासनाचे कारवाईचे जापन श्री शंख यांना बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेंकामी क्र. २१/१० मप्रारोहयो/१८(५)/२१/१० दि. १५/११/१० अन्वये यंत्रणेला दि. १५/११/१० अन्वये पत्र दिले. बजावणी अहवाल यंत्रणेला पत्र दिले. बजावणी सादर करणेंकामी स्मरण अहवाल सादर करणेंकामी क्र. मप्रारोहयो/ १८(५) स्मरण क्र. मप्रारोहयो/ १८ ७३२/१० दि. १४/१०/१० (५) ७३२ /१० दि. ८६४/१० दि. ८/११/१०, १४/१०/१०, ८६४/१० दि. १७९/१० दि. ३/१२/१० व ८/११/१०, १७९/१० दि. ४/०९/११ अन्वये ३/१२/१० व ४४/११ दि. यंत्रणेला पत्र दिले. परिपुर्ण ४/०९/११ अन्वये यंत्रणेला विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पत्र दिले. परिपुर्ण विभागीय सादर करणेंबाबत इकडील पत्र चौकशीचा प्रस्ताव सादर क्र मप्रारोहयो/काया करणेंबाबत पत्र १८(५)/४८१/२०११ दि. मप्रारोहयो/१८(५)/ ४८१ ०२/०८/२०११ अन्वये संबंधित /११ दि. ०२/०८/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. संबंधित यंत्रणेला पत्र दिले व ३०/०८/११ अन्वये स्मरणपत्र दि. ३०/०८/११ अन्वये दिले.	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्र दि.१६/१०/०६ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. शासनाचे कारवाईचे जापन श्री शंख यांना बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेंकामी क्र. मप्रारोहयो/ काया/ ५) २१/१० दि. १५/११/१० अन्वये यंत्रणेला दि. १५/११/१० अन्वये पत्र दिले. बजावणी अहवाल सादर करणेंकामी स्मरण अहवाल सादर करणेंकामी क्र. मप्रारोहयो/ १८(५) स्मरण क्र. मप्रारोहयो/ १८ ७३२/१० दि. १४/१०/१० (५) ७३२ /१० दि. ८६४/१० दि. ८/११/१०, १४/१०/१०, ८६४/१० दि. १७९/१० दि. ३/१२/१० व ८/११/१०, १७९/१० दि. ४/०९/११ अन्वये ३/१२/१० व ४४/११ दि. यंत्रणेला पत्र दिले. परिपुर्ण ४/०९/११ अन्वये यंत्रणेला विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पत्र दिले. परिपुर्ण विभागीय सादर करणेंबाबत इकडील पत्र चौकशीचा प्रस्ताव सादर क्र मप्रारोहयो/काया करणेंबाबत पत्र १८(५)/४८१/२०११ दि. मप्रारोहयो/१८(५)/ ४८१ ०२/०८/२०११ अन्वये संबंधित /११ दि. ०२/०८/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. संबंधित यंत्रणेला पत्र दिले व ३०/०८/११ अन्वये स्मरणपत्र दि. ३०/०८/११ अन्वये दिले.	विभागीय चौकशी चालू. परिपुर्ण विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करणेंबाबत इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/काया १८(५)/४८१/२०११ दि. ०२/०८/२०११ अन्वये संबंधित यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/११ अन्वये स्मरणपत्र दिले.

१	१७	पाझर तलाव भावडी क्र५ तालुका श्रीगोंदा	रु.१५००००/-	१९९०	अपूर्णा काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्णा काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारित अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला, सअ-१ २) एम. व्ही. तारळेकर, शाअ ३) एम. ए. शेख, शाअ	प्रारूप दोषरोपपत्र, सेवा तपशील व कागदपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.	संबंधित मोजमाप पुस्तक ६६२०१ शासनाकडून प्राप्त न झालेमुळे सादर करता आले नाही सादर पुस्तकासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला असता ते आयुक्त कार्यालयास पाठविलेचे सांगितले आहे. परंतु सादर पुस्तक उपलब्ध नाही. शिस्तभाग विषयक प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडून शासनास सादर. परिपूर्ण विभागीय चौकशीवा प्रस्ताव व परि. ४ मधील कागदपत्र सादर करणेकामी यंत्रणेला पत्र दिले.	१०	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र. २८५ दि. ४/११/०६ अन्वये शिस्तभाग विषयक प्रस्ताव आयुक्त कार्यालया कडून शासनास सादर. कागदपत्र इकडील पत्र दि. २४/१२/०८ व ०८/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. परिपूर्ण विभागीय चौकशीवा प्रस्ताव व परि. ४ मधील कागदपत्र सादर करणेकामी यंत्रणेला पत्र दिले.
---	----	---	-------------	------	---	---	---	---	---	----	---



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१८	पाहूर तलाव घाटशिरस तालुका पाथडी	रु.१११७/-	११८९	रोहयो मंजूर दरापेक्षा जास्त दराने मंजूरी देणे.	रोहयो मंजूर दरापेक्षा जास्त दराने मंजूरी देणे.	सु.वा.पाटे,उविअ	श्री पाटे उपअभियंता यांचेकडून रु.१११७/- इतक्या रकमेची वसुली प्रलंबीत आहे.वसुलीबाबत आहे.वसुलीबाबत पत्र व्यवहार चालू आहे.तसेच सुधारीत दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व पुन्हा यंत्रणेला पत्र दिले. सुधारीत दोषारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. सुधारीत दोषारोपपत्रे क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	श्री पाटे उपअभियंता यांचेकडून रु.१११७/- इतक्या रकमेची वसुली प्रलंबीत आहे.वसुलीबाबत पत्र व्यवहार चालू आहे.तसेच सुधारीत दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व पुन्हा क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. सुधारीत दोषारोपपत्रे क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	श्री पाटे उपअभियंता यांचेकडून रु.१११७/- इतक्या रकमेची वसुली प्रलंबीत आहे. वसुलीबाबत पत्र व्यवहार चालू आहे.तसेच सुधारीत दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२७/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व पुन्हा क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. सुधारीत दोषारोपपत्रे क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)६८७/१० दि.२८/९/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१९	पा.त.चिभळे क्र.१ तालुका श्रीगोंदा	रु.१६०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळसंधारित अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला, स.अ-१ २) जी.एम.नातू, शा.अ (स.नि) ३) एम.ए.शेख, शा.अ (स.नि)	ग्रारूप दोषारोपपत्रे व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवालाची अपचारी यांचे अभिवेदन घेणेसाठी चौकशी अहवालाची प्रत अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ६३५/१० दि.२२/०९/२०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. पुन्हा यंत्रणेकडे पाठविले. पुन्हा स्मरण क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ६८६/१० दि.२८/०९/२०१० अन्वये ६८६/१० दि.२८/०९/२०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) १४०/११ दि.२/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर..	ग्रारूप दोषारोपपत्रे व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवालाची अपचारी यांचे अभिवेदन घेणेसाठी चौकशी अहवालाची प्रत अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ६३५/१० दि.२२/०९/२०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. पुन्हा स्मरण क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ६८६/१० दि.२८/०९/२०१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) १४०/११ दि.२/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर..	विभागीय चौकशी पूर्ण. निष्कर्ष बाकी.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२०	पाझर तलाव. कापसेवस्ती तालुका श्रीगाँवा	रु.३४००००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारित अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला, सअ-१ २) एम.व्ही.तारळेकर, शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे ,अपचारी यांचा सेवा तपशील, संयुक्त मोजणी पुस्तक, क्षेत्रिय पुस्तक व इतर माहिती क्र.मग्रारोह्यो/कार्यो/१८ (५)१४३/०९ दि.२२/०२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त	प्रारूप दोषारोपपत्रे ,अपचारी यांचा सेवा तपशील, संयुक्त मोजणी पुस्तक, क्षेत्रिय पुस्तक व इतर माहिती क्र.मग्रारोह्यो/कार्यो/१८ (५)१४३/०९ दि.२२/०२/०९ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त	प्रारूप दोषारोपपत्रे ,अपचारी यांचा सेवा तपशील, संयुक्त मोजणी पुस्तक, क्षेत्रिय पुस्तक व इतर माहिती क्र.मग्रारोह्यो/ कार्यो/१८(५)१४३/०९ दि.२२/०२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र दि. १/२/१९ अन्वये मागणी केलेली कागदपत्र सादर करणे बाबत इकडील पत्र दि. ११/२/१९ व स्मरण पत्र दि ३०/०८/१९ अन्वये संबंधित यंत्रणेस कळविले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२१	पाडर तलाव राक्षसवाडी बु.क्र.३ ता.कर्जत	रु.१८५०००/-	१९९२	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१)आर.एम.धोरे शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवालाची प्रत अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारहयो/कार्या /१८(५)६४४/०९ दि.१/१०/०९,अन्वये यंत्रणेस पाठविले आहे. बजावणी हवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) ७३४/१० दि.१४/१०/१०, ८६७/१० दि.१४/१०/१०, १९६/१० दि.४/१२/१० व ५१/११ दि.१०/११/११ न्वये यंत्रणेला स्मरण पत्र दिले.अपचारी श्री धोरे यांनी त्यांचे अभिवेदन आयुक्त कार्यालयास सादर केले. श्री धोरे यांचा बजावणी अहवाल सादर करणे बाबत इकडील पत्र दि.१०/०९/११ व पत्र क्र दि.३०/०८/२०११ अन्वये संबंधित यंत्रणेस सूचित केले.	प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवालाची प्रत अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारहयो/कार्या /१८(५)६४४/०९ दि.१/१०/०९,अन्वये यंत्रणेस पाठविले आहे. बजावणी हवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) ७३४/१० दि.१४/१०/१०, ८६७/१० दि.१४/११/१०, १९६/१० दि.४/१२/१० व ५१/११ दि.१०/११/११ न्वये यंत्रणेला स्मरण पत्र दिले. अपचारी श्री धोरे यांनी त्यांचे अभिवेदन आयुक्त कार्यालयास सादर केले.श्री धोरे यांचा बजावणी अहवाल सादर करणे बाबत इकडील पत्र दि. १०/०९/११ व पत्र क्र दि. ३०/०८/२०११ अन्वये संबंधित यंत्रणेस सूचित केले.	विभागीय चौकशी पूर्ण.निकष बाकी.अपचारी श्री धोरे यांनी त्यांचे अभिवेदन आयुक्त कार्यालयास सादर केले. श्री धोरे यांचा बजावणी अहवाल सादर करणे बाबत इकडील पत्र दि.१०/०९/११ व पत्र क्र दि. ३०/०८/२०११ अन्वये संबंधित यंत्रणेस सूचित केले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२२	पाझरतलाव कोठेवाडी ता. पाथर्डी	रु. ११००००/-	१९९३	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मंजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मंजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) पी.टी. साळवे, उतिअ (सेनी) २) एल. बी. शर्मा, शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ५२९/०८ दि. २५/११/०८ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्र व माहिती. सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) ६१५/१० दि. १७/०९/२०१०, ८६८/१० दि. ११/११/१०, ९९७/१० दि. ४/१२/१० व ५२/११ दि. १०/१/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र पाठविले. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र दि. २८/०७/२०११ चे पत्रानुसार परिपूर्ण विभागीय प्रस्ताव सादर करणेत बाबत इकडील पत्र दि. ०३/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.	मोजमाप पुस्तक १८७१५१ व फिन्ड बुक ७/८९ शासनाकडून अप्राप्त. ते प्राप्त करून घेणेकामी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला असता ते उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. मागणी केलेली माहिती इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/ कार्या/१८(५) ५२९/०८ दि. २५/११/०८ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्र व माहिती इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) ६१५/१० दि. १७/०९/२०१० ८६८/१० दि. ११/११/१०, ९९७/१० दि. ४/१२/१० व ५२/११ दि. १०/१/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र पाठविले. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र दि. २८/०७/२०११ चे पत्रानुसार परिपूर्ण विभागीय प्रस्ताव सादर करणेत बाबत इकडील पत्र दि. ०३/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र दि. २८/०७/२०११ चे पत्रानुसार परिपूर्ण विभागीय प्रस्ताव सादर करणेत बाबत इकडील पत्र दि. ०३/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२३	पाझर तलाव ढोरजे क्र. ४ ता. श्रीगोंदा	रु. २६६०००/-	१९९२	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी. शुक्ला, सअ-१ २) एम. व्ही. तारळेकर, शाअ ३) एस. एस. पाटील शाअ ४) डी. डी. देशपांडे शाअ(संनि)	प्रारूप दोषारोपत्रे, व इतर माहिती इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५) १९०३/०६ दि. २६/१०/०६ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मोजमाप पुस्तक ३३६४५९ शासनाकडून अप्राप्त ते प्राप्त करून पाठपुरावा चालू. मागणी केलेली माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवाल बजावणी अहवाल व एन. एन. पाटील यांची मृत्युचा दाखला इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/४९८/११ दि. १८/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	शासनाकडील दोषारोपपत्रे अपचारी यांना बजाविणेत आली. अपचारी यांनी मागणी केलेली कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर करणेकामी क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) ५२३/१० दि. २/०८/१० न्वये यंत्रणेला पत्र दिले. श्री शुक्ला व श्री तारळेकर व श्री देशपांडे यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) १ ०४५/१० दि. १८/१२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. चौकशी अहवाल बजावणी अहवाल व एन. एन. पाटील यांची मृत्युचा दाखला इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/४९८/११ दि. १८/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	.अपचारी यांनी मागणी केलेली कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर करणेकामी क्र. मप्रारोहयो/कार्या /१८(५) ५२३/१० दि. २/०८/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. श्री शुक्ला व श्री तारळेकर व श्री देशपांडे यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) १०४५/१० दि. १८/१२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. विभागीय चौकशी चालू. (१/९/२००९) चौकशी अहवाल बजावणी अहवाल व एन. एन. पाटील यांची मृत्युचा दाखला इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/४९८/११ दि. १८/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२४	पाझरतालाव येवती क्र.१ ता. श्रीगाँवा	रु.४६३०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्चाच परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला, सअ-१ २) एम.व्ही.तारळेकर, शाअ ३) एन..एन..पाटील शाअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर..	आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक २/१२/०६ अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर. प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर..निलंबन निधी प्रमाणपत्र सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो /कार्या/१८(५)६८६/१० दि.०३/११/१०, ८७०/१० दि.१/११/१० व ५३/११ दि.१०/११/११ ११/०४/११, २५/०७/११ व ३०/०८/११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले	आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक २/१२/०६ अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर. प्रारूप दोषारोपपत्रे, व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर..निलंबन निधी प्रमाणपत्र सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो /कार्या/१८(५)६८६/१० दि.०३/११/१०, ८७०/१० दि.१/११/१० व ५३/११ दि.१०/११/११, ११/०४/११, २५/०७/११ व ३०/०८/११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२५	पांजर तलाव धामनागाव क्र.६ ता. जामखेड	रु.१४५०००/-	१९८६	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेस सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.एस.उस्मानी शाअ	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो /कार्य/१८(५)७१/०९ दि.१६/०२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त सतरावर



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२६	पाझर तलाव आरणगाव (लबडेवस्ती) ता. श्रीगोंदा	रु. ३३४०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए.पी.शुक्ला,सअ-१ २) एम.व्ही.तारळेकर, शाअ ३)एस.एस.पाटील शाअ	सुधारीत प्रारूप दोघारपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर.	चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/ १८(५)४००/१० दि.१५/०६/१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविणेत आले.बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५) १५/१० दि.८/०९/१०, ७३७/१० दि.१४/१०/१०, ८७९/१० दि.४/१२/१० व ५४/११ दि.१०/११/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.बजावणी अहवाल व अभिवेदन इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)/ ११४/११ दि.३१/०९/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र दि. ३०/०८/११ अन्वये यंत्रणेस पत्र केले.	चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)४००/ १० दि.१५/०६/१० अन्वये यंत्रणेकडे पाठविणेत आले.बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/ १८(५)/ ५९५/१० दि.८/०९/१०,७३७/१० दि.१४/१०/१०, ८७९/१० दि.४/१२/१० व ५४/११ दि.१०/११/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.बजावणी अहवाल व अभिवेदन इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ कार्या/ १८(५)११४ /११ दि.३१/०९/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री शुक्ला यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र दि. ३०/०८/११ अन्वये यंत्रणेस पत्र केले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२७	पाझर तलाव खांडवी क्र. ६ ता. श्रीगोंदा	रु. ३६५०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारित अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१)क्र.बी.रामाचारी उविअ(सीनि) २)डॉ.बी.पालवे, उविअ (सीनि)३)एस.एस.सारांग उविअ ४)एस.ए.तोडमल,उविअ ५)डॉ.आर.बडे, उविअ	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे व मागणी केलेली माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर.सेवा तपशील सादर करणेवर.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र.क्र.आरआर-६/२८५ दि.२/७/०६ व दि.७/११/०६ अन्वये शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर.मोजमाप पुस्तक क्र.२३२९०९,२९२९०९,२९२५ ०९ व ४५१४०९,फिरडबे १३२/८७ ही मूळ कामादपत्रे शासनाकडून /आयुक्त कार्यालयाकडून अग्राप्त.सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे व मागणी केलेली माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर.श्री रामाचार यांचा सेवा तपशील सादर करणेकामी क्र.मग्रापोह्यौ/कार्या /१८(५)६१४/१० दि.१७/९/१०, ८७२/१० दि.९/११/१० व ५५/११ दि.१०/०९/११ ११/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले...	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे व मागणी केलेली माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर.श्री रामाचार यांचा सेवा तपशील सादर करणेकामी क्र.मग्रापोह्यौ/कार्या /१८(५)६१४/१० दि.१७/९/१०, ८७२/१० दि.९/११/१०, ५५/११ दि.१०/०९/११, ११/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२८	पाझर तलाव बाबुडी घुमट ता.नगर	रु.३४५९०/-	१९८८	पिर्चीगची खोटी मापे घेणे	पिर्चीगचे काम ३० सेमी करण्याएवजी १५ सेमी करणे व ३० सेमी चे देयक अदा करणे.	१) जे.एल.पवार,शाअ २) एस.के.लाटकर,शाअ ३) श्री ए. आर आडकर, उबिअ	प्रारूप दोषारोपपत्रे व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्यो /१८(५)१०१/११ दि.२/०२/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री ए. आर. आडकर यांचा सेवा	प्रारूप दोषारोपपत्रे व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. क्र.मग्रारोहयो/कार्यो /१८(५)१०१/११ दि.२/०२/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री ए. आर. आडकर यांचा सेवा	प्रारूप दोषारोपपत्रे व इतर माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर.क्र. मग्रारोहयो/कार्यो /१८(५)१०१/११ दि.२/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री ए. आर. आडकर यांचा सेवा तपशिल व मुळ कागदपत्र सादर करणेकामी इकडील पत्र दि. ०२/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२१	पाझर तलाव. आनंदकर मळा ता. श्रीगोंदा	रु. २४२०००/-	११९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) ए. पी. शुक्ला, सअ-१ २) एम. एस. शेटे, शाअ ३) डी. डी. देशपांडे, शाअ	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे, व माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी कलेली कागदपत्रे यंत्रणेकडून अप्राप्त.	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे, संबंधीत कागदपत्र व माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र. आर.आर.६/३६७ दि. १६/१२/०६ अन्वये शिस्तभाग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर. बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी कलेली कागदपत्रे क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५)३००/१० दि. ७/६/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व बजावणी अहवाल सादर करणेकामी क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५) ७७४/१० दि. २२/१०/१०, ८७४/१० दि. १/११/१०, १००१/१० दि. ४/१२/१० व ५७/११ दि. १०/०९/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. चौकशी अहवालाची श्री शेटे यांना बजावून बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/कार्या/१८(५)१५ ४/११ दि. ५/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	विभागीय चौकशी चालू. मागणी केलेली कागदपत्रे क्र. मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) /३७०/१० दि. ७/६/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. बजावणी अहवाल सादर करणेकामी क्र. मगरोहयो/कार्या/१८(५) /७७४/१० दि. २२/१०/१०, ८७४/१० दि. १/११/१०, १००१/१० दि. ४/१२/१० व ५७/११ दि. १०/०९/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. चौकशी अहवालाची श्री शेटे यांना बजावून बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मगरोहयो/कार्या/ १८(५)/ १५४/११ दि. ५/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३०	पाझर तलाव घोसपूरी (मुंजेबानाला) ता. नगर	रु. ४२१०००/-	१९९०	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१) डी.ए.कुलकर्णी, उविअ (सेनि) २) आर.पी.नाकाडे, शाअ	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे, संबंधीत कागदपत्र व माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र. आरआर-६/२९७ दि. २३/०७ व दि. २६/२/०७ अन्वये शिक्षण विषयक प्रस्ताव शासनास सादर. सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे, संबंधीत कागदपत्र व माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. जोडपत्र क ४ मधील कागदपत्र इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)३३/०९ दि. १२/०१/०९ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. निलंबन निधी प्रमाणपत्र सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)१३३/१९ दि. ०२/०२/१९, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले..	सुधारीत प्रारूप दोषारोपपत्रे, संबंधीत कागदपत्र व माहिती आयुक्त कार्यालयास सादर. जोडपत्र क ४ मधील कागदपत्र इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)३३/०९ दि. १२/०१/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)३३/०९ दि. १२/०१/०९ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. निलंबन निधी प्रमाणपत्र सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या/१८(५)१३३/१९ दि. ०२/०२/१९, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले..

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३१	पाझर तलाव पिंप्री लौकी क्र.२ ता.अकोले	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करताना अनियमितता	२००६	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करताना अनियमितता	सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करताना अनियमितता	१) डी.आर. पट्टे, तत्कालीन उविअ २) के.एम. पाटील, उविअ ३) आर.पी. वाक्कळ, शाअ	सुधारीत अंदाजपत्रक वेळेत तयार न केल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुद्ध दोषारोपपत्रे आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री वाक्कळ यांच्या अभिवेदनावर अभिप्राय देवून आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र क्र. रोहयो/आरआर- ६/१०२ दि. ३/०८/०६ अन्वये शिस्तभाग विषयक प्रस्ताव शासनास सादर. श्री पाटील यांचा बजावणी अहवाल आयुक्त. कार्यालयास सादर. श्री पट्टे यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्या/ १८ (५) ५८/११ दि. १०/०१/११ ११/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	चौकशमध्ये अपचारी यांना दोषी ठरविले व त्यांची वेतनवाढ तीन वर्षाकरिता रोखण्यात आली अशी शिक्षा देणेत आलेली आहे. आदेशाच्या नोंदी सेवा पुस्तकामध्ये घेतलेबाबतच्या छायकित प्रती अप्राप्त. बजावणी अहवाल व आदेशाच्या नोंदी सेवा पुस्तकात घेतल्याबाबतच्या छायकित प्रती सादर करणेकामी दि. ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले. आयुक्त कार्यालया कडील जा. क्र ५७१९८/१० दि. ०७/१०/१० अन्वये शासनास अहवाल सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३२ पाहूर तलाव नाहली क्र.२ ता.जामखेड	रू.२६७८३०/-	१९९७	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता	अपूर्ण काम पूर्ण करण्याच्या वेळेससुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना झालेल्या कामाची संयुक्त मोजणी केली असता खर्च व परिमाण यामध्ये तफावत आढळल्याने कामावर अतिप्रदान.	१)व्ही.एम.दरेकर,शाअ २)पी.आर.हांडे,शाअ	आयुक्त कार्यालयकडील शापन अपचारी यांना बजाविणेत आले.अपचारी श्री हांडे यांचे अभिवेदनावरील अभिप्राय व बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर अपचारी श्री दरेकर यांचे अभिवेदन अप्राप्त आहे.	आयुक्त कार्यालयकडील शापन अपचारी यांना बजाविणेत आले.अपचारी श्री हांडे यांचे अभिवेदनावरील अभिप्राय व बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर अपचारी श्री दरेकर यांचे अभिवेदन अप्राप्त आहे.चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविणेतकामी यंत्रणेकडे क्र.मप्रारोहयो/कार्या/ १८(५) ५४२/१० दिनांक १६/०८/२०१० रोजी पाठविणेत आले.चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल व अभिवेदन इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/१७९/२०११ दि. २८/०२/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केला.	विभागीय चौकशी पूर्ण .निष्कर्ष बाकी. चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल व अभिवेदन इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/कार्या १८(५)/१७९/२०११ दि. २८/०२/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केला.	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३३	पाझर तलाव भारजवाडी तालूका पाथर्डी	रु.१९५९५१	दि१०/१२/९६	संयुक्त मोजणी	दि२०/१२/९६	१)आर.जी.मंडलीक, उपअ २)एस.एस.पाटील, उपअ ३) जी. इब्बरस्वामर, उपअ ४) एस.डी.बागूल,उपअ ५) जी.एन.पालवे,शाअ ६) एस.आर.ढाकणे, शाअ:	चौकशीचे काम अंतिम टप्यात आहे.	दि.३/१०/०९ रोजी चौकशी पूर्ण.बजावणी अहवाल चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल अपचारी याना बजावणिकामी क्र.मगरोहयो/ कार्या /१८(५)५९९/१० दि.८/०९/२०१० न्वये यंत्रणेला पत्र दिले..बजावणी अहवाल सादर करणेकामी क्र.मगरोहयो/ कार्या /१८(५)७२९/१० दि.१४/१०/२०१० अन्वये यंत्रणेला स्मरण पत्र दिले. बजावणी अहवाल क्र.मगरोहयो/ कार्या /१८(५)८४४/१० विनांक. ३/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र १/३/२०११ नुसार इकडील पत्र दि. १४/०३/२०११ अन्वये कागदपत्र मागणी बाबत यंत्रणेस पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	दि.३/१०/०९ रोजी चौकशी पूर्ण.बजावणी अहवाल क्र.मगरोहयो/ कार्या /१८(५)८४४/१० दिनांक ३/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त कार्यालयाकडील पत्र १/३/२०११ नुसार इकडील पत्र दि. १४/०३/२०११ अन्वये कागदपत्र मागणी बाबत यंत्रणेस पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.





१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३५ पाझर तलाव मानेवाडी क्र.२ तालुका पाथडी	रू.८२४१०/-	दि १२/९/९६	संयुक्त मोजणी	दि ९/१२/९६	१)एस.डी.बागुल,उपअ २)एस.आर.डाकणे,शाअ ३)ए.एस.मोरे,काअ	--	चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविणेकामी यंत्रणेकडे दिनांक १६/०८/२०१० रोजी पाठविणेत आले.इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)७२६/१० दि.१३/१०/२०१० अन्वये यंत्रणेला स्मरण पत्र दिले. बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)८४३/१० दि.३/११/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविणेकामी यंत्रणेकडे दिनांक १६/०८/२०१० रोजी पाठविणेत आले.इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)७२६/१० दि.१३/१०/२०१० अन्वये यंत्रणेला स्मरण पत्र दिले. बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५)८४३/१० दि.३/११/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	

१	३६	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	साठा तलाव मुढेवडावाव ता. श्रीरामपूर	रु. ५१०४२/-	--	१० टक्के पेक्षा जादा खर्च	१) वी. आर. शिंदे, उपअ २) पी. आर. रेघाट, उपअ	चौकशी पूर्ण दिनांक २२/८/२००८	श्री शिंदे हे दि. ३१/५/९९ रोजी सेवानिवृत्त झालेले नियम २७ अंतर्गत त्याचेवर कारवाई करता येणार नसलेचे आदेशात नमद कले आहे. श्री रेघाटे यांचेविरुद्ध चौकशी पूर्ण. त्यांचेवर ठेवणेत आलेले दोषारोप सिध्द होत नसलेने त्यांना दोषमुक्त करणेत आले आहे.	प्रकरण निकाणी सासन आदेश क्र. रोहयो/-२ १२०३/प्रक्र. १०७/रोहयो/-२ दि. २२/८/०८ अन्वये निर्णय दिला आहे. दिनांक ३०/९/२००८ अन्वये नस्तीबंद करणेत आलेली आहे.	आयुक्तस्तरावर.	
	३७ पाझर तलाव येळी क्र. २. तालुका पाथर्डी	रु. ८६५२७/-	दि २४/८/९८	संयुक्त मोजणी	१) इ. धरअप्या, उपअ २) तिवे करिअप्या, उपअ ३) एस. के. मोळी, उपअ ४) एस. डी. बागूल, शाउपअ ५) एस. आर. डाकणे, शाआ	चौकशीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.	चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल क्र. कार्या- ३/चौकशी/३२/९० दि. २८/१/९० न्वये यंत्रणेने आयुक्त कार्यालयास सादर केले.			

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३८ पाझर तलाव कापुळवाडी (भालगाव) तालुका पाथर्डी	रु. ४९४७१२/-	दि १५/१०/१७	संयुक्त मोजणी	दि १५/१०/१७	१) आर. जी. मंडलीक, उपअ २) एस. एस. पाटील, उपअ ३) एस. डी. बागूल, उपअ ४) जी. एन. पालवे, शाअ ५) एस. आर. ढाकणे, शाअ.	चौकशाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.	चौकशी अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल अपचारी यांना बजाविलेकामी क्र. मगारोहयो/कार्या/१८(५)६ ०३/०९ दि. २/०९/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. बजावणी अहवाल सादर करणेकामी पन्ना स्मरण पत्र क्र. मगारोहयो/ कार्या/१८ (५)७२८/१० दि. १३/१०/१० न्वये यंत्रणेला पत्र दिले. श्री बागूल, श्री पाटील व श्री ढाकणे यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मगारोहयो /कार्या/ १८(५)८४५/१० दि. ३/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री मंडलिक व श्री पालवे यांचे बजावणी अहवाल येणेवर.	श्री बागूल, श्री पाटील व श्री ढाकणे यांचा बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र मगारोहयो/१८(५)/८४५/२०१ ० दि. ०३/११/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३९	पाझर तलाव गितेवाडी तालुका पाथर्डी	रू.१२५०६८/-	दि ८/४/९६	संयुक्त मोजणी	दि ८/४/९६	१)आर.डी.साताळकर,उपअ१/ ६/८० २)डी.जी.जाधव,या.अ ३)डी.के.संबळीतुल,उपअ ४)डी.एस.नारकर,उपअ ३०/४/९४ ५)डी.के.दिकीत,उपअ ६)बी.आर.सत्यनारायण,उपअ ३१/२/२००० ७)ए.ए.मुळे,शाअ ८)आर.बी.रक्ताटे,शाअ ३०/११/०२ ९)यु.एस.दातीर,शाअ १०)सिद्धामअप्पा,शाअ ३१/१२/०२ ११)एस.एस.तेली,शाअ,३१/३/ ०४ १२)एस.एस.पाटील,शाअ३१/ ६/०४ १३)एस.एम.खरोबे,शाअ१/५/ ९८ १४)के.आर.सोरेटे,शाअ	चौकशी सुरू नाही.	१४ अपचारी यांचेपैकी ८ अपचारी अपचारी यांचा सेवा तपशील मा.विभागीय आयुक्त यांना सादर. उर्वरित अपचारी यांचा सेवातपशील सादर करणेबाबत यंत्रणेचा शासन स्तरावर प्राप्त करून घेणेची कार्यवाही चालू आहे.उर्वरित सहा अपचारी यांचा सेवातपशील सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र .मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)६५४/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.पुन्हा स्मरण पत्र क्र .मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) ६८५/१० दि.२८/९/१० ,७४०/१० दि.१५/१०/१०,१०१४/१० दि.७/१२/१०, ३१/०१/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले	१४ अपचारी यांचेपैकी ८ अपचारी यांचा सेवा तपशील मा.विभागीय आयुक्त यांना सादर. उर्वरित अपचारी यांचा सेवातपशील सादर करणेबाबत यंत्रणेचा शासन स्तरावर प्राप्त करून घेणेची कार्यवाही चालू आहे.उर्वरित सहा अपचारी यांचा सेवातपशील सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र .मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)६५४/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.पुन्हा स्मरण पत्र क्र .मगरोहयो/ कार्या/ १८(५) ६८५/१० दि.२८/९/१० ,७४०/१० दि.१५/१०/१०, १०१४/१० दि.७/१२/१०, ३१/०१/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले

१	४० पाझर तलाव पोखरी बाळेश्वर क्र.२ तालुका सांगमनेर	३	रु.६९०८७/-	४	दि.६/१२/१६	५	संयुक्त मोजणी	६	दि.२४/४/१६	७	१)जे.आर.मित्रगोत्री, उपअ २)एस.डी.भात,शाअ (सेनि)	८	--	९	विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव विलंबाने सादर करणेबाबत अहवाल सादर करणेकामी क्र.मप्रारोहयो/ कार्या/१८ (५)५९३/१० दि.८/०९/१०,७३१/१० दि.१५/१०/१० व ८९४/१० दि. १६/११/१०, ७/१२/२०१०, ३१/०९/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	१०	या कार्यालयाकडून श्री जे.आर.मित्रगोत्री, उपअभि. यांचे दोवारीपत्र दि. ९/११/०७ व श्री भात यांचे दोवारीपत्र दि १/१०/०६ रोजी सादर. विभागीय चौकशी प्रस्ताव विलंबाने सादर करणाने अधिकारी /कर्मचारी यांचं विरुद्धचा शिस्तभंग विषय प्रस्ताव सादर करणेकामी इकडील पत्र दि. ३१/०९/२०११ व १९/०४/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरणपत्र दिले.
---	--	---	------------	---	------------	---	---------------	---	------------	---	---	---	----	---	---	----	---

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४१	पाझर तलाव कळमकरवाडी तालुका पारनेर	रु. १८५००/-	दि १६/१/१९	संयुक्त मोजणी	--	१) ए. के. मकदुम, शा. अ २) बी. अमरनाथ, उपअ	मा. आयुक्त यांचे पत्र क्र. रोहयो/ आरआर /१४८/०६ दि. ३०/६/०६ अन्वये सादर प्रकरण नस्ती बंद करणेबाबत कळविणेत आलेले आहे.	सादर प्रकृती रक्कम वसुलीबाबत व विलंबाबाबत यंत्रणेचा अहवाल मा. आयुक्त कार्यालयास दिनांक १७/१०/०६ रोजी सादर. विगतवारी व विलंबाबाबत अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५) १८(५)६५०/१० दि. २७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा विगतवारी व विलंबाबाबत अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५)६७९/१० दि. २८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. विगतवारी अहवाल इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५)१०९१/१० दि. ०७/१२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	सादर प्रकृती रक्कम वसुलीबाबत व विलंबाबाबत यंत्रणेचा अहवाल मा. आयुक्त कार्यालयास दिनांक १७/१०/०६ रोजी सादर. विगतवारी व विलंबाबाबत अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५) ६५०/१० दि. २७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा विगतवारी व विलंबाबाबत अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५) ६७९/१० दि. २८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. विगतवारी अहवाल इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या १८(५)१०९१/१० दि. ०७/१२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४२	पाझर तलाव पाडळीतर्फे काढूर तालुका पारनेर	रु. २८३१६७/-	दि ६/१२/९६	संयुक्त मोजणी	दि ६/१२/९६	१) ए.के. मकदुम, शाअ २) बी. अमरनाथ, उपअ ३) ए.एल. रोकडे, उपअ ४) जे. आर. मित्रगोत्री, उपअ ५) आर. एन. शेटी, उपअ	चौकशी सुरू नाही.	आयुक्त स्तरावर	मा. आयुक्त यांना दिनांक १०/१०/०६ रोजी सादर. अहवाल दिनांक ७/११/०८ अन्वये शासनास सादर.
४३	पाझर तलाव पाडळीतर्फे तालुका अकोले	रु. २३०७३/-	दि ३०/१०/९६	संयुक्त मोजणी	दि ३०/१०/९६	१) बी.एम. कोदे, उपअ (सेनि) २) एस. डी. बागुल, उपअ ३) व्ही.टी. डोंगरे, उपअ ४) एस.एन. धोरात, शाअ	चौकशीचे काम दि. ३१/८/०९ रोजी सुरू झाले आहे.	चौकशीचे काम प्रगतीत. चौकशी अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी यांच्या नियुक्तीचे पत्र अपचारी यांना बजाविणेकामी क्र. मयारोहयो/ कार्या/१८(५)२३१/१० दि. २०/४/१० ने यंत्रणेकडे पाठविले. पुन्हा स्मरण पत्र क्र. मयारोहयो/ कार्या/१८ (५)७२७/१० दि. १३/१०/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. श्री बागुल, श्री डोंगरे व श्री धोरात यांचे बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मयारोहयो/ कार्या/१८ (५)८४२/१० दि. ३/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तरावर/चौकशी स्तरावर





१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
				<b>कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र. २, संगमनेर</b>						
४५	पाझर तलाव लोणी (कासा) क्र. ३ तालुका राहाता	-	१९८४	सरचिटणीस अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर शेतमजूर ट्रेड युनियन सेंटर श्रीरामपूर यांचा दिनांक २७/२/८४ रोजीचा तक्रारी अर्ज	२५/०२/०५	१) ए. पी. शुक्ला, स. अ. १ २) जे. डी. सत, शा. अ	सुधारीत दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत यंत्रणेस इकडील पत्र क्रमांक रोहयो/कार्या/१८(४) ४/०५ दि. २५/०२/०५ अन्वये कळविले आहे. सुधारीत दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत यंत्रणेस इकडील पत्र क्रमांक रोहयो/कार्या/१८(५) ६८०/१० दि. २८/०९/१०, ७९६/१० दि. २७/१०/१०, ८९१/१० दि. १६/११/१० १०१५/१० दि. ७/१२/१०, ३१/०१/२०११ व १९/०४/२०११, ०६/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये कळविले आहे.	सुधारीत दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत यंत्रणेस इकडील पत्र क्रमांक रोहयो/कार्या/१८(४) ४/०५ दि. २५/०२/०५ अन्वये कळविले आहे. सुधारीत दोषारोपपत्रे सादर करणेबाबत यंत्रणेस इकडील पत्र क्रमांक रोहयो/कार्या/१८(५) ६८०/१० दि. २८/०९/१०, ७९६/१० दि. २७/१०/१०, ८९१/१० दि. १६/११/१० १०१५/१० दि. ७/१२/१०, ३१/०१/२०११ व १९/०४/२०११, ०६/०८/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये कळविले आहे.	१०	यंत्रणास्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४६	पाझर तलाव गारगुंडी तालुका पारनेर	-	११८४	श्री ज्ञानदेव मल्हारी फापाळे यांचा तक्रारी अर्ज	श्री ज्ञानदेव मल्हारी फापाळे यांचा तक्रारी अर्ज	१) ए.सी. फडके, उविअ (मयत)	सदर प्रकणी विलबास इतर अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार असलेने त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्रे व सेवा तपशील सादर करणेबाबत दि. ५/२/०५ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्यो/१८(५)६४ ४९/१० दि. २७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. पुन्हा इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्यो/१८(५)६८ ८८/१० दि. २८/९/१० व ८९०/१० दि. १६/११/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	सदर प्रकणी विलबास इतर अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार असलेने त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्रे व सेवा तपशील सादर करणेबाबत दि. ५/२/०५ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्यो/१८(५)६४ ९/१० दि. २७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. पुन्हा इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्यो/१८(५)६८ ८/१० दि. २८/९/१० व ८९०/१० दि. १६/११/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४७	विभागीय मृ.सं.अ.क्र.२ अंतर्गत उपविभाग कर्जत,जामखेड,श्रीग पौदा, नगर, पाथर्डी मध्ये झालेला गैरव्यवहार	रु.३७९१०००/- दि १/४/९९	दि १/४/९९	दैनिक सकाळ बातमी	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अहमदनगर	१)व्ही.एन.नलगे उविक्रम २)के.वी.कारखेले,ता.कृ.अ ३)जी.डी.लोखंडे,ता.कृ.अ ४)आर.के.खामकर,कृ.प ५)व्ही.एम.महसकर,कृ.स ६)डी.बी.बोरुडे.कृ.स. व इतर अधिकारी व कर्मचारी	१६४ कामांपैकी ९५ कामात अतिप्रदानाबाबत अपचारी यांच्याविरुद्ध दोबारापत्र परि. १ ते ४ आयुक्त कार्यालयास सादर.	१५ गटाचे कामाबाबतच्या गैरव्यवहाराबाबत शासनास शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव सादर. श्री बिरंगळ यांचे अभिवेदनावर अभिप्राय व दस्तऐवजाच्याप्रती सौंदर्य करणेकामी इकडील पत्र क्र.मग्रा.रोहयो/ कार्या/ १८(५)७९५/१० दि.१२/१०/२०१०,८८९/१० दि.१६/११/१० १०९६/१० दि. ७/१२/१०, ३/०१/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर

१	४८	२	श्री बाईलिंगी, तत्काकालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी व इतर ६ यांचेविरुद्ध	३	बोगस हजेरी लावणे	४	दि.३/७/८१	५	श्री सुर्यभान वहाडणे यांची तक्रार	६	--	७	१) ए.एस.बाईलिंगी, उर्विकृअ २) बी.आर.तोडमल,कृप ३) बी.पी.चाकणे,कृप ४) बी.एन.ससाणे,कृस	८	शासन नियोजन विभागाकडील आदेश दि.३०/११/९८ अन्वये एकत्रिक चौकशीस परवानगी देणेत आलेली आहे. व त्यानुसार प्रादेशिक चौकशी अधिकारी यांची दि.३/२/०२ अन्वये नेमणूक करणेत आली असून त्यांचे स्तरवार चौकशी चालू आहे.	९	चालू असलेल्या चौकशीबाबत अहवाल सादर करणेबाबत इकडीलपत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/१८८(५)७१६/१० दि.१२/१०/२०१० ,८८८/१० दि.१६/११/१०, १०१७/१० दि.७/१२/१०, ११/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	१०	यंत्रणास्तरावर
---	----	---	---	---	------------------	---	-----------	---	-----------------------------------	---	----	---	--	---	---	---	---	----	----------------

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४९ मुख्य लेखाशिक्षक २५.०५. ग्रा.रोहयो. अंतर्गत असनुदानाची रक्कम व्यपगत झालेनंतर खर्च केलेबाबत	रु. ४२४७२७० /-	०२/११/१९९९	जिल्हाधिकारी यांचेकडील पत्र क्र. रोहयो/१८ (अ) १४/३१९९ दि. २/११/९९ नुसार.	--	१) पी.के. गवाडे ता. कुअ. तपशील आयुक्त कार्यालयास सादर.	दोषरोपपत्र व सेवा तपशील आयुक्त कार्यालयास सादर.	दोषरोपपत्र व सेवा तपशील आयुक्त कार्यालयास सादर. तसेच दुस्त सेवा तपशील, येकेच्या साक्षात्कृत प्रती व जोडपत्र ४ दुस्त सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मगारोहयो/कार्या /१८(५)१४८ /०९ दिनांक २५/२/०९ अन्वये यंत्रणेला कळविणेत आले आहे. जोडपत्र- ४ मधील कागदपत्र सादर करणेकामी क्र. मगारोहयो/कार्या/ १८(५) ५९९/१० दि. ८/०९/१० ने यंत्रणेला कळविणेत आले आहे. जोडपत्र-४ मधील उर्वरित कागदपत्र सादर करणेकामी क्र. मगारोहयो/कार्या/ १८(५) ७०३/१० दि. ११/१०/१० ९०३/१० दि. १९/११/१० व १०९८/१० दि. ७/१२/१० अन्वये यंत्रणेला पुन्हा पत्र दिले. प्रकरण निकाली काढणे बाबतचा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र ४०६/११ दि. ०२/०९/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रकरण निकाली काढणे बाबतचा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र ४०६/११ दि. ०२/०९/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त स्तरावर	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५०	श्री शरद दोरगे, उ.वि.मं.सं.अधिकार ी, संगमनेर व इतर १४ यांनी केलेला मैरव्यवहार	रु. ११८२३/-	दि३०/६/८८	भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती यांची तक्रार	--	१) शरद दोरगे, उविकुअ २) बी.जै.कटे, कुअ ३) नाईक कृप ४) पी.जे.क. देशमुख, कृप ५) होंडे, कृप ६) पावसे, कृप	दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि.११/११/२०१९ रोजी सादर. सुधारित दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/१८(५)६४८ /१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/ १८(५)६८९/१० दि.२८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. पुन्हा इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/१८(५)७११/१० दि.११/१०/१०, १०४/१० दि.१९/११/१० व १०१९/१० दि.७/१२/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. अपहारित रकमेची विगतवारी इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/१८(५) १५५/११ दि.५/०२/११ न्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री शरद दोरगे यांचे विरुद्धचे दोषारोप पत्र इकडील पत्र क्र ४०४/११ दि. ०९/०८/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास दि.११/०९/०९ रोजी सादर. सुधारित दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या/१८(५)६४८ /१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो/कार्या/ १८(५)/ ६८९/१० दि.२८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. पुन्हा इकडील पत्र क्र. मग्रारोहयो /कार्या/१८(५) / ७११/१० दि. ११/१०/१०, १०४/१० दि. १९/११/१० व १०१९/१० दि ७/१२/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. अपहारित रकमेची विगतवारी पत्र क्र. मग्रारोहयो/ (५)१५५/११ दि.५/०२/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री शरद दोरगे यांचे विरुद्धचे दोषारोप पत्र पत्र क्र ४०४/११ दि. ०९/०८/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	श्री शरद दोरगे यांचे विरुद्धचे दोषारोप पत्र इकडील पत्र क्र ४०४/११ दि. ०९/०८/२०१९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. आयुक्त स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५१	सुलतानपूर तालुका शेवगाव येथील भूविकास कामे.	कामात नैसर्गिक. खोटे आंगठे घेतले.	दि. ३१/३/८९	तहसिलदार शेवगाव याचा तपासणी अहवाल	--	१) आर. वाय. जाधव, उविमसअ बी. बी. डमाळे कृप के. एम. बिहाणे, कृस	संचालक अंगुली मुद्रा पुणे यांचेकडील अंगुली मुद्रा तज्ञाचे अहवालावर अभिप्राय सरकारी वकील, अहमदनगर दि. ३०/११/९९ रोजी मागविला. अहवाल अद्याप अप्राप्त इकडील पत्र क्र. मगरोहयो / कार्या/१८(५)/ ६७५/१० दि. २८/९/९० अन्वये अभिप्राय सरकारी वकील, अहमदनगर मागविला. इकडील पत्र क्र. मगरोहयो / कार्या/१८(५)/ ७९२/९० दि. १२/१०/९०, ९०५/९० दि. १९/११/९० १०२२/९० दि. ७/१२/९०, २१/०९/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणाला पाठपुरावा करणेकामी कळविणेत आले आहे.	संचालक अंगुली मुद्रा पुणे यांचेकडील अंगुली मुद्रा तज्ञाचे अहवालावर अभिप्राय सरकारी वकील अहमदनगर दि. ३०/११/९९ रोजी मागविला. अहवाल अद्याप अप्राप्त इकडील पत्र क्र. मगरोहयो / कार्या/१८(५)/ ६७५/१० दि. २८/९/९० अन्वये अभिप्राय सरकारी वकील, अहमदनगर मागविला. इकडील पत्र क्र. मगरोहयो / कार्या/१८(५)/ ७९२/९० दि. १२/१०/९०, ९०५/९० दि. १९/११/९० १०२२/९० दि. ७/१२/९०, २१/०९/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणाला पाठपुरावा करणेकामी कळविणेत आले आहे.	यंत्रणास्तरावर



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५२	मृदसंधारण खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे नालाबडोंग तालुका अकोले	रु. ४०००/-	१६/६/८१	अध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती अहमदनगर यांची तक्रार	अध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती अहमदनगर यांची तक्रार	१) मधुकर देशमुख, कृप २) भादुसाहेब देशमुख, कृप ३) पी पी घुले, कृप ४) ई एस शेळके, कृप ५) एम के चौधरी, कृस ६) डी एम बेंद्रे, कृस	प्रस्तुत प्रकरणामधील अपचारी यांचेविरुद्ध म.ना.से. (शिस्त व अपील) १९७९ चा नियम १० खाली शिसस्तभंग विषयक प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर.	मनासे(शिस्त व अपील)नियम १९७९ चा नियम १० खालील नोटीसा अपचारी यांना बजावून बजावणी अहवाल व श्री चौधरी यांचा (मयत दि. ३०/०४/०६) मृत्यूचा दाखला दि. १७/०७ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर आयुक्त स्तरावर	१० आयुक्तस्तरावर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५३ नागज दुमाला तालुका संगमनेर नालाबर्डींग कामे	रु. २०७९/-	दि१९/८/८६	तपासणी पथकाचा तपासणी अहवाल	दि१९/८/८६	१)देशमुख २)डोंगर ३)सोपानराव विखे, ठविमूसअ	मुख्य कार्यकारी दंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे समोरील प्र.क्र. ३५५/९३ बाबत माहे ५/९८ चे न्याय निर्णयानुसार संबंधीतांना निर्दोष ठरविणेत आले आहे. त्यानुसार शासन स्तरावर प्रकरण निकाली काडणेबाबत कृषी संचालक, पुणे यांचे पत्र क्र. ५३६/०४ दि. २९/६/०४ अन्वये शासनास विनंती करणेत आली आहे. शासन आदेश अप्राप्त आहे.	मुख्य कार्यकारी दंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे समोरील प्र.क्र. ३५५/९३ बाबत माहे ५/९८ चे न्याय निर्णयानुसार संबंधीतांना निर्दोष ठरविणेत आले आहे. त्यानुसार शासन स्तरावर प्रकरण निकाली काडणेबाबत कृषी संचालक, पुणे यांचे पत्र क्र. ५३६/०४ दि. २९/६/०४ अन्वये शासनास विनंती करणेत आली आहे. शासन आदेश अप्राप्त आहे.	शासन स्तरावर	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५४	रोहयो अंतर्गत पिचिंगाच्या कामामध्ये झालेला गैरव्याहार तालुका पारनेर, नगर, पाथडी व कर्जत	पारनेर रु. ३४८१३४८/- नगर रु. ४००६८/- पाथडी रु. १३३७९५/- कर्जत रु. १७६९०/-	दि २०/९/०५	दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी	--	१) सी.टी. गोरड, ता. कृ. अ. २) पी. व्ही. कदम, ता. कृ. अ. ३) एम. एन. साळी, ता. कृ. अ. ४) के. आर. आव्हाड, कृ. स. ५) एल. बी. सोनवणे व इतर अधिकारी/कर्मचारी पारनेर, नगर, पाथडी व कर्जत	पारनेर, नगर, पाथडी व कर्जत या तालुक्यामध्ये सुलै ०४ ते सप्टेंबर ०४ या कालावधीमध्ये पिचिंगाच्या कामावर झालेल्या कामासंदर्भाने तक्रारी प्राप्त झालेले सदर कालावधीत झालेल्या कामांपैकी ५ टक्के कामाची तपासणी ४ उपजिल्हाधिकारी ऑफिस ४ तांत्रिक अधिकारी यांच्या चार पथकाची नेमणूक करून करण्यात आली. सदर तपासणीमध्ये कर्जत तालुक्यातील ४० कामांपैकी १२ कामामध्ये इतक्या रकमेचे अतिप्रदान, पारनेर तालुक्यातील १९ कामांपैकी ७ कामामध्ये तफावत व रूपाये ६०२४७/- इतक्या रकमेचे अतिप्रदान व रू. १६०९/- इतक्या दमचे अतिप्रदान, नगर तालुक्यातील २४ कामांपैकी ६ कामे निकट दर्जाची असलेले निदर्शनास आले. अतिप्रदानास जबाबदार असणा-या सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना यंत्रणास्तवर नॉटीस.	आयुक्त कार्यालय, काकडील आदेश क्र. रोहयें/कार्या/९/१११२ ८/०८ दि. १३/०६/२००८ न्वये अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची चौकशी अधिकारी व जि. अ. कृ. अ. अहमदनगर यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आलेली आहे. अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही.	चौकशी स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५५	महालक्ष्मी हिवरे ते शीव रस्ता तालुका नेवासा	रु. ५०३३/-	१९८५	श्री बाळासाहेब रासने व रमाकांत दहातोडे यांची तक्रार	मस्टरपेक्षा कमी पगार देणे १)एच.एस.निमसरकर तत्का.उपअ व इतर ६	विभागा,अहमदनगर	जिल्हा न्यायालय अहमदनगर यांचेकडील आरटीसी २०१/२००० मध्येदिनांक ३०/४/०५ रोजी निर्णय देवून संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांची निर्दोष मुक्ता करणेत आलेली आहे. दिनांक ३०/०४/२००५ रोजी झालेल्या निर्णयाची प्रत इकडील पत्र क्र मप्रारोहयो/१८ (५)/१२२/२००९ दि. २०/२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	-	आयुक्त स्तरावर प्रकरण निकालावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५६	१) भिलवडा ते मोहोज देवढे रस्ता २) शहापूर ते ब-हाणपूर रस्ता ३) तोडोळी ते कोळवाडे रस्ता	रु.३३४९४/-	दि १२/५/८८	तपासणी अहवालानुसार	तपासणीच्या वेळी मस्टरवर खोट्या सहया व आंगठे आढळून आले २) श्री आलम, रोहयो कार्यालयातील अका पदावर असतांना गैरयवहार प्रकरण, मस्टर महाळ केले.	१) यु.के. अहिरे उपअ २) एन.बी. बोरीकर कअ	१) भिलवडे ते देवढे रस्ता-- यंत्रणकडील पत्र दि.२२/५/०९ अन्वये गैरयवहार व अनियमिततेबाबत विभागीय चौकशी होतून मुकसानीची रक्कम रु.१९४/- बसुल करणेत आलेली आहे. २) शहापूर ते ब-हाणपूर रस्ता-- ३०/८/९५ रोजी शासन सेवतून सक्तीने सेवानिवृत्त करणेत आले. तसेच त्यावेळीरुद्ध विचो प्रकरण व परि. ११४ अन्वये आयुक्त कार्यालयास दि.१४/११/९८ रोजी सादर आयुक्त कार्यालयाचे दि.१६/६/९९ अन्वये श्री आलम सौनि असलेने त्वीरुद्ध आका कार्यवाही करता येणार नाही असा निर्णय घणेत आला. व दि.२३/३/०९ अन्वये चौकशीचे कागदपत्र महाळ झालेने पोखरीची कार्यवाही करता येणे शक्य नाही. संचिका बंद करणेत आली.	पोलीस स्टेशनकडून अहवाल प्राप्त.	आयुक्त स्तरावर प्रकरण निकालावर १) भिलवडे ते देवढे रस्ता-- आयुक्त कार्यालयाकडील दि.२८/७/०९ न्वये प्रकरण नस्तीबंद करणेत आले. २) शहापूर ते ब-हाणपूर रस्ता-संचिका बंद करणेत आली. ३) तोडोळी ते कोळगाव रस्ता--तह. शेवगाव यांनी पोलीस स्टेशन शेवगाव येथे दि.१९८/९८ रोजी अपचारी याचेवर गुन्हा दाखल केला. सद्व्यवस्थिती अप्राप्त. दि.१६/९/९८ रोजी पत्र देवून माहिती मागविली. चीफ कोर्ट अहमदनगर यांचे न्वयालयात चौकशी चालू आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							३) तांडळा ते कोळगाव रस्ता- तह. शेवगाव यांनी पोलीस स्टेशन शेवगाव येथे दि.१९/१८ रोजी अपघात यांचेवर गुन्हा दाखल केला. सदवस्थिती अपघात.१६/१९/१८ रोजी पत्र देवून माहिती मागविली. चीफ कोर्ट अ. नगर याचे न्यायालयात चौकशी चालू आहे.		

१	५७	आखेगाव ते मुशतपूर रस्ता तालुका शेवगाव	रु.१५८२.४०/-	०६/०३/१९८९	५	तह शेवगाव यांनी दि.२४/११/८७ रोजी कामाची तपासणी	६	कामावर मजुरांची बांगस नोंदविणे. बांगस धान्य कुपन देणे	७	१)यु.के.क.अहिरे उपअ २)एन.व्ही.बोरीकर कअ	८	श्री आहोर यांचेबाबत आयुक्त कार्यालयाने दि.३०/१/०९ न्वये ठपका ठेवणेबाबत आदेश पारीत. व दि.३०/१/०९ न्वये प्रानुसार श्री बोरीकर यांचेकडून रु.१५८३/- वसूल करून ठपका ठेवणेबाबतच्या नोंदी घणेबाबत आदेश.यंत्रणेने दि.२१/२/०९ न्वये श्री आहोर यांना ताकीद देवून श्री बोरीकर यांचेकडेन रु.१५८३/- वसूल करणेत आले.	९	-	१०	प्रकरण निकाली अपचारी यांना मा.विभागीय आयुक्त,नाशिक विभाग, यांचेकडील आदेश क्रमांक ७३०४९/६५१२/०९ दिनांक ३०/१/०९ अन्वये श्री बोरीकर, क.अ. यांचेकडून रु.१५८२.४० एकरकमी वसूल करणेचा आदेश देवून ठपका ठेवणेत आला आहे.. श्री अहिरे यांना ताकिद देणेत आलेली आहे.
---	----	---	--------------	------------	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	--

१	५८	गुहा ते संक्रापूर् (इजिमा १७८) ला जोडणारा रस्ता तालुका राहुरी	३	४	५	६	७	८	९	१०
				१९९६	श्री आयुब हुसून. शेख रा.पिंपळगाव फुणगी ता.राहुरी यांचा दि. २४/३/९५ चा अर्ज	राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने तपासणी केलेने	१) जी.जी.बैरागी,काअ २) एस.व्ही.जाधव,काअ ३) व्ही.आर.स्वामीरिड्डी, उपअ जी.पी बिबेकर,शाअ	सुधारीत दोषारोपपत्र सादर करणेबाबत दिनांक १९/७/०७, ६/९/०८, ८/९/१०,२७/९/१० व २८/९/१० न्वये यंत्रणेला कळविणेत आले आहे. सुधारीत दोषारोपपत्र इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५)/१८१/११ दि.०५/०३/११, अन्वये आयफक्त कार्यालयास सादर. इकडील पत्र क्र ४१४/२०११ दि. २७/०५/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या सूचनां बाबत यंत्रणेस पत्र दिले. दिनांक ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरणपत्र दिले.	सुधारीत दोषारोपपत्र यंत्रणेकडून प्राप्त. व आयुक्त कार्यालयास सादर.	यंत्रणास्तरावर



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५९	मु.ले.शिर्ष २५०५- ग्रा.भू रोहयो खाली जुलै १८ ते सप्टे.१८ या तिमाहीत अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करणे.	रु.६८५८७/-	१९९८	यंत्रणेने जादा खर्च केलेने	यंत्रणेने जादा खर्च केलेने	१)डी.ए.साळुंके,काअ २)एस.आर.उभदळे,विले ३)आर.आर.भापकर,वलि	जोडपत्र ४ मधील पतमयोदा वितरीत केलेल्या आदेशाच्या छायांकित प्रती,दि.२४/१२/९८ ची नोटीं शीची प्रत,अधिक्षक अभियंता यांना लिहिलेल्या दि.९/११/२००० च्या पत्राची प्रत व तत्कालीन काअ (रोहयो) यांनी दि.११/१/९९ दि.११/१/९९ रोजी सादर केलेल्या खुलाशाची प्रत दकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)१५०/०९ दि.२५/०२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	जोडपत्र ४ मधील पतमयोदा वितरीत केलेल्या आदेशाच्या छायांकित प्रती,दि.२४/१२/९८ ची नोटीं शीची प्रत,अधिक्षक अभियंता यांना लिहिलेल्या दि.९/११/२००० च्या पत्राची प्रत व तत्कालीन काअ (रोहयो) यांनी दि.११/१/९९ रोजी सादर केलेल्या खुलाशाची प्रत दकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)१५०/०९ दि.२५/०२/०९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६० रोहयो पतमर्यादा मंजूरी बाबत आर्थिक अनियमितता, शेवगाव, पाथडी तालुक्यातील रस्त्याच्या कामांना अकुशल पतमर्यादा मागणी	१/४/२००० ते ३०/६/२००० या कालावधीत रोहयो पतमर्यादापेक्षा जास्त खर्च करणे	१९९९	लेखा परिक्षण पथकाने तपासणी केलेने	लेखा परिक्षण पथकाने तपासणी केलेने	१) पी. पी. खंडागळे, उविअ २) एस. सी. कोल्हे, शाअ ३) डी. एस. लोंढे, शाअ	केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल इकडील पत्र क्रमांक मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ६७४/१० दि. २८/९/२०१०, ७९४/१० दि. २८/९/२०१०, ७९४/१० दि. २७/१०/१०, व ७९४/१० दि. २७/१०/१०, व १०८/१० दि. १९/११/१०, १७/१२/२०१०, ३१/०१/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेकडून मागविला. याबाबत यंत्रणेकडून दोषारोपपत्र अप्राप्त.	केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल इकडील पत्र क्रमांक मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५) ६७४/१० दि. २८/९/२०१०, ७९४/१० दि. २७/१०/१०, व १०८/१० दि. १९/११/१०, १७/१२/२०१०, ३१/०१/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेकडून मागविला. याबाबत यंत्रणेकडून दोषारोपपत्र अप्राप्त.	यंत्रणास्तरावर	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६१	भेडापूर ते मातापूर रस्ता	रु.२०९४३/-	२०००	राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने तपासणी केलेले	राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने तपासणी केलेले	१) एच.एस.निमसरकर, तात्का.स.अ. २) एस.बी.शिंदे,शाअ	यंत्रणेकडून कागदपत्र यंत्रणे पन्हा मागणी केलेले कागदपत्रे सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मग्रा रोहयो/कार्या /१८(५)६४७/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र मग्रा रोहयो/कार्या/१८ (५)६७७/१० दि.२८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. अ.अ.सा.बां.मंडळ,अहमदनगर यांनी त्याचैकडील पत्र क्र.जी-१४/५८२४ /१० दि.७/१०/१० अन्वये हजेरीपट आयुक्त कार्यालयास सादर. दक्षता पथकाने ताब्यात घेतलेली सर्व कागदपत्रे सादर करणेबाबत इकडील पत्र दि. १९/०८/२००२, ०३/०७/२००४, ०८/११/२००४, ०३/१२/२००२, ०३/०७/२००३, ०९/०१/२००४, ०८/११/२००४, १४/०३/२००५, २७/०९/२००६, २७/१०/१०, १९/१२/२०१०, ०७/१२/२०१०, ०३/०९/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.	यंत्रणेकडून कागदपत्र यंत्रणे पन्हा मागणी केलेले कागदपत्रे सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मग्रा रोहयो/कार्या /१८(५)६४७/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र मग्रा रोहयो/कार्या/१८ (५)६७७/१० दि.२८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. अ.अ.सा.बां.मंडळ,अहमदनगर यांनी त्याचैकडील पत्र क्र.जी-१४/५८२४ /१० दि.७/१०/१० अन्वये हजेरीपट आयुक्त कार्यालयास सादर. दक्षता पथकाने ताब्यात घेतलेली सर्व कागदपत्रे सादर करणेबाबत इकडील पत्र दि. १९/०८/२००२, ०३/०७/२००४, ०८/११/२००४, ०३/१२/२००२, ०३/०७/२००३, ०९/०१/२००४, ०८/११/२००४, १४/०३/२००५, २७/०९/२००६, २७/१०/१०, १९/१२/२०१०, ०७/१२/२०१०, ०३/०९/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेस पत्र दिले.	यंत्रणास्तरीय

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६२	उदरगाव ते खानापूर रस्ता	रू. ७१११/-	१९८४	कामावर गैरव्यवहार	तहसिलदार श्रीरामपूर यांनी रस्त्याच्या कामाची तपासणी केली.	के. आर. शेटी, शाअ	याबाबत आयुक्त कार्यालयाकडे दिनांक २१/१२/२००१ रोजी दोषारोपपत्र सादर केले होते मात्र आयुक्त कार्यालयाचे पत्र दिनांक १३/०८/२००२ च्या सुधारित व सविस्तर दोषारोपपत्र सादर करणेचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने मानेवाडी पेट्रॉल नुसार परि. १ ते ४ तयार करून सादर करणेबाबत यंत्रणेला दि. २४/०२/०५ रोजी पत्र देणेत आले आहे. दि. ८/४/०५, ८/९/१०, २७/९/१० व २८/९/१०, १९/११/१० व ७/१२/१० अन्वये यंत्रणेला कळविणेत आले आहे. श्री के. आर. शेटी, यांचा मसलाचा दाखला व पी. ओ. इकडील पत्र क्र ४४३/२०११ दि. २०/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	श्री के. आर. शेटी, यांचा मसलाचा दाखला व पी. ओ. इकडील पत्र क्र ४४३/२०११ दि. २०/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त सतरावर/निकालावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६३	नांदूर पठार ते कळस रस्ता, तालुका पारनेर	रु. २१७१६९/-	दि ७/२/८६	श्री संपतराव पठारे रा. पारनेर यांची तक्रार	श्री संपतराव पठारे रा. पारनेर यांची तक्रार	१) एस. एच. जाधव, उपअ २) एस. बी. मदन, उपअ ३) बी. आर. राव, तत्का. अभि ४) पी. बी. दाते, काअ ५) जी. ए. गवळी, काअ	चौकशी पूर्ण. आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २१/१/१० अन्वये श्री दाते प श्री गवळी यांचेकडून वसुलीचे ज्ञापन पारित. यंत्रणेकडील पत्र दि. ३/३/१० व ६/८/१० अन्वये वेतनवाढ रोखणेबाबतचे आदेश पारित. श्री दाते व श्री गवळी यांचेकडील रु. १३३६६ व रु. ४३३०९/- वसूल करून सरकारी खजिन्यात भरलेबाबत यंत्रणेकडील पत्र दि. ४/६/१० अन्वये अहवाल सादर. श्री गवळी व दाते यांना बजावलेला बजालणी अहवाल इकडील पत्र क्र ३८०/१० दि. ११/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	-	आयुक्तस्तारावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६४	मौजे मोहोज खु: ता.पाथडी सामूहिक ग.क्र.११६१ क्षेत्र १० हेक्टर गटलागवड	रु.२५६९७/ सदर क्षेत्रतील काही काम (सीसीटी खोदणे)मजुरां कडून न करता ट्रक्टरने केले व मजुरांनी केले असे दर्शवून मजुरीचे वाटप केले आहे.	दिनांक १८/१०/०३	मजुरांच्या दि १५/१०/०३ रोजीच्या तक्रार अर्जानुसार	मजुरांना कमी दराने पैसे देवून शासकीय रकमेचा अपहार करणेत आला.	१) यु.एम. जाधव, तत्का लागवड अधिकारी २) के.एम. गिते, तत्का .लागवड अधिकारी	अपहारात रक्कम रुपये २५६९७/- पेकी रकम रु.१२८४९/- श्री के.एम.गिते,सहा.लागवड अधिकारी यांनी दोषारोप कबूल केले व मा.विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचेकडील आदेश क्र.रोहयो/२२१०५/०९ कार्या-६/१८१७९ दि.२३/४/०९ नुसार दि.२५/५/०९ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अहमदनगर मध्ये भरणा केली. उर्वरित रक्कम रु.१२८/४९/- बाबत श्री जाधव यांची विभागीय आयुक्त,नाशिक जाधव यांची विभागीय आयुक्त,नाशिक कडून चौकशी करणयात आली आहे.चौकशी अहवाल बजावणी कामी इकडील पत्र क्र.मगारोहयो/१८(५)/८/१९ दि.४/९/१९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले..आपचारी यांचे अभिवेदन यंत्रणेने त्यांचेकडील पत्र क्र.अ/सावि /लले/ विचो /२११२/१९ दि. १९/९/१९ नये आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहे.	अपहारात रक्कम रुपये २५६९७/- पेकी रकम रु.१२८४९/- श्री के.एम.गिते,सहा.लागवड अधिकारी यांनी दोषारोप कबूल केले व मा.विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचेकडील आदेश क्र.रोहयो/२२१०५/०९ कार्या-६/१८१७९ दि.१३/४/०९ नुसार दि.२५/५/०९ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अहमदनगर मध्ये भरणा केली. उर्वरित रक्कम रु.१२८/४९/- बाबत श्री जाधव यांची विभागीय आयुक्त,नाशिक कडून चौकशी करण्यात आली आहे.चौकशी अहवाल बजावणी कामी इकडील पत्र क्र.मगारोहयो/ १८(५)/८/१९ दि.४/९/१९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविले. अपचारी यांचे अभिवेदन यंत्रणेने त्यांचेकडील पत्र क्र.अ/सावि /लले/विचो /२११२/१९ दि.१९/९/१९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहे.	आयुक्तास्तरावर अपचारी यांचे अभिवेदन यंत्रणेने त्यांचेकडील पत्र क्र.अ/ सावि /लले/विचो/२११२/ ११ दि.१९/९/१९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केले आहे. आयुक्त स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
				<b>कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर</b>						
६५	कोपरगाव प्रजिमा- ५ ते शिर्डी कनकुरी रस्ता, तळेगाव ते गोधेगाव रस्ता भाग-२, तिळवणी ते खामगाव रस्ता तालुका कोपरगाव	रु. ५८३४१/- रु. २३९८२/- रु. १२३५२/-	१९९८	तपासणी अहवालानुसार	तपासणी अहवालानुसार	१) व्ही.के.खोस, क.अ. २) जे.जे. साठे, स.अ.	चौकशी अहवालाच्या प्रती अपचारी यांना बजाविलेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५)६०७/०९ दि. ८/०९/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविणेत आले आहे. बजावणी अहवाल येणेवर बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५)६५३/१० दि. २७/९/१० अन्वये पत्र दिले. बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५) /१८(५)६८३/१० दि. २८/९/१० व १०३३/१० दि. ७/१२/१०, ०८/०३/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	चौकशी अहवालाच्या प्रती अपचारी यांना बजाविलेकामी इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५)६०७/०९ दि. ८/०९/०९ अन्वये यंत्रणेकडे पाठविणेत आले आहे. बजावणी अहवाल येणेवर बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५)६५३/१० दि. २७/९/१० अन्वये पत्र दिले. बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कार्या /१८(५) /६८३/१० दि. २८/९/१० १०३३/१० दि. ७/१२/१०, ०८/०३/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.		यंत्रणास्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६६	सावळी विहिर ते रांजणागाव रस्ता तालुका कोपरगाव	रु.१,१२,०००/-				१) अ. ना. बेडसे, क. अ. २) व्ही. आर. शिंदे, क. अ. ३) आर. जी. आढाव, क. अ.	प्रस्ताव प्रकरणातील कागदपत्र पोलीस स्टेशन राहता याचेकडून प्राप्त न झालेले कायबाही प्रलेखित आहे. याबाबत सदरची कागदपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत जिल्हा पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांना इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)६११/०८ दि. ४/१२/०८ अन्वये कळविणेत आले आहे. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांना इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)६५२/१० दि. २७/९/१० अन्वये कळविणेत आले आहे. तसेच यंत्रणेने त्यांचेकडील पत्र क्र. आस्था- १/१९१२२/१० दि. २/११/२०१० अन्वये कळविले आहे की, कागदपत्र तत्कालीन अ. का श्री होनराव यांचेकडे हस्तांतरीत केलेले आहे. परंतु सदरचे कागदपत्र आढळ होत नाही. या दिनांक १७/१२/११ रोजीच्या बैठकीमध्ये अहवाल सादर करणेबाबत सूचित केलेले आहे. सूचित केले वरून इकडील पत्र क्र १६०/११ दि. ०४/०२/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास मार्गदर्शन होणेबाबत आयुक्त कार्यालयास पत्र दिले.	प्रस्ताव प्रकरणातील कागदपत्र पोलीस स्टेशन राहता याचेकडून प्राप्त न झालेले कायबाही प्रलेखित आहे. याबाबत सदरची कागदपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत जिल्हा पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांना इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)६११/०८ दि. ४/१२/०८ अन्वये कळविणेत आले आहे. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांना इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)६५२/१० दि. २७/९/१० अन्वये कळविणेत आले आहे. तसेच यंत्रणेने त्यांचेकडील पत्र क्र. आस्था- १/१९१२२/१० दि. २/११/२०१० अन्वये कळविले आहे की, कागदपत्र तत्कालीन अ. का श्री होनराव यांचेकडे हस्तांतरीत केलेले आहे. परंतु सदरचे कागदपत्र आढळ होत नाही. या दिनांक १७/१२/११ रोजीच्या बैठकीमध्ये अहवाल सादर करणेबाबत सूचित केलेले आहे. सूचित केले वरून इकडील पत्र क्र १६०/११ दि. ०४/०२/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास मार्गदर्शन होणेबाबत आयुक्त कार्यालयास पत्र दिले.	१० सूचित केले वरून इकडील पत्र क्र १६०/११ दि. ०४/०२/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास मार्गदर्शन होणेबाबत आयुक्त कार्यालयास पत्र दिले. आयुक्त सतरावर



१	६७	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
		वेस ते काकडी रस्ता, तालुका कोपरगाव	रु. ३९८/-				१) प्र. वा. वारके, उपअ २) अ. ना. बेडसे, क. अ. ३) व्ही. आर. शिंदे, क. अ.	प्रस्तुत प्रकरणातील कागदपत्रं पोलीस स्टेशन राहता याचेकडून प्राप्त न झालेले कार्यवाही प्रलेखीत आहे. याबाबत सरची कागदपत्रं उपलब्ध करून देणेबाबत जिल्हा पोलीस अधिकक, अहमदनगर यांना पत्रं क्र. मप्रारोहयो/ १८(५)६११/०८ दि. ४/१२/०८ अन्वये कळविणेत आले आहे. जिल्हा पोलीस अधिकक, अहमदनगर यांना पत्रं क्र. मप्रारोहयो/१८ (५)६५२/१० दि. २७/९/१० अन्वये कळविणेत आले आहे. प्रस्तुत कामावरील रु ३९८/- अपहारीत रकमेसाठी क्षमापन करणेबाबतचा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र ५३८/११ दि ३०/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	प्रस्तुत प्रकरणातील कागदपत्रं पोलीस स्टेशन राहता याचेकडून प्राप्त न झालेले कार्यवाही प्रलेखीत आहे. याबाबत सरची कागदपत्रं उपलब्ध करून देणेबाबत जिल्हा पोलीस अधिकक, अहमदनगर यांना इकडील पत्रं क्र. मप्रारोहयो/१८(५)६११/०८ दि. ४/१२/०८ अन्वये कळविणेत आले आहे. जिल्हा पोलीस अधिकक, अहमदनगर यांना इकडील पत्रं क्र. मप्रारोहयो/१८(५)६५२/१० दि. २७/९/१० अन्वये कळविणेत आले आहे. प्रस्तुत कामावरील रु ३९८/- अपहारीत रकमेसाठी क्षमापन करणेबाबतचा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र ५३८/११ दि ३०/०८/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त सरावर/निकालावर प्रस्तुत कामावरील रु ३९८/- अपहारीत रकमेसाठी क्षमापन करणेबाबतचा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र ५३८/११ दि ३०/०८/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६८	पुणताबा ते लाखशिव रस्ता तालुका कोपरगाव		१९७९	श्री अर्जुनराव वहाडणे यांचा दि. २६/९/७९ चा तक्रार अर्ज	हजेरीपटामध्ये बोगस हजेरी	१) अ. ना. बेडसे, क. अ. २) रा. म. कातोरे, ह. स. ३) पंडारे, ह. स. ४) आर. आर. शेवाळे, क. अ.	अपचारी श्री शेवाळे, क. अ. यांचा सेवा तपशील इकडील पत्र क्र. रोहयो/कार्या/१८ (५)/ १२२४/०३ दि. १६/७/२००३ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	अपचारी श्री शेवाळे, क. अ. यांचा सेवा तपशील इकडील पत्र क्र. रोहयो/कार्या/ १८(५)१२२४/०३ दि. १६/७/२००३ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	न्यायालयात केस चालू आहे.
६९	श्रीरामपूर ते पुणताबा रस्ता तालुका श्रीरामपूर			श्री बाळासाहेब सुराडे, शेतमजूर यांचा तक्रार अर्ज	श्री बाळासाहेब सुराडे, शेतमजूर यांचा तक्रार अर्ज	१) एच. एस. निमसरकर, तत्का. उपअ २) एन. व्ही. बोरीकर क. अ.	इकडील पत्र क्र ८०३/९९ दि. २/२/९९ अन्वये कोर्टाच्या निकालावच्या प्रती आयुक्त कार्यालयास सादर.	इकडील पत्र क्र ८०३/९९ दि. २/२/९९ अन्वये कोर्टाच्या निकालावच्या प्रती आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तरावर/निकालावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७०	वांगदरी ते चिभळा रस्ता तालुका श्रीगोंदा	कामाचे खोटे दस्तावेज करण रुपये २५७८६/- व शासनातर्फे दिलेले धान्य २४९९ किलो	दि. १७/७/०६	तहसिलदार श्रीगोंदा यांनी तक्रार दाखल केल्यामुळे	कामात झालेली अिनियमितता	१) ए.एम.वैद्य, उपअ २) आर.बी.महामुनी, शाअ एस.एम.चिधे,ह.स.	सदर प्रकरणी पोलीस अधिक्षक,अहमदनगर यांनी,अधारी यांचेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा र.नं.१७८/०६ ने श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला दाखल असलेले किमीनल प्रॉसिजर कोड कलम १९७ प्रमाणे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजूरी छेणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्ताव इकडील क्र.बांध/काअ/अ-१/७१०/ ०८ दि.२०/१०/०८ अन्वये मा सचिव, सा.बा. विभाग, मंत्रालय मुंबई येथे पाठविला आहे. किमीनल प्रॉसिजर कोड कलम १९७ प्रमाणे न्यायालयात अरोप पत्र दाखल करणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस विभाग व सा. बा. विभाग यांनी शासनाकडे पाठविले. सदरचे सद्यस्थितीबाबते इकडील पत्र क्र १९१/११ दि. ०५/०३/२०११ अन्वये शासनास व आयुक्त कायल्यास सादर करणेत आला आहे.	सदर केस संदर्भाने सर्व कागदपत्रे न्यायालयात जमा केले आहेत. मागणी करून्ही कागदपत्र मिळत नाही. त्यामुळे दोषारोप बचावता आले. नाहीत व अपचारी लोकसेवक असलेले संबंधीताविरुद्ध न्यायालयात दोषारोप सादर करणेबाबतचा प्रस्ताव किमीनल प्रॉसिजन कलम १९७ अन्वये शासनास सादर केला आहे. शासनाकडून परवानगी मिळताच सदर प्रकरण न्यायालयात दाखल होईल. किमीनल प्रॉसिजर कोड कलम १९७ प्रमाणे न्यायालयात अरोप पत्र दाखल करणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस विभाग व सा. बा. विभाग यांनी शासनाकडे पाठविले. सदरचे सद्यस्थितीबाबते इकडील पत्र क्र १९१/११ दि. ०५/०३/ २०११ अन्वये शासनास व आयुक्त कायल्यास सादर करणेत आला आहे.	यंत्रणास्तरावर

## कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद,सार्वजनिक बांधकाम(दक्षिण) विभाग,अहमदनगर

१	७१	ढवळपुरी ते गटेवाडी रस्ता तालुका पारनेर	२	रु.७२१५१/-	३	दि.१५/३/८६	४	मा.जिल्हाधिकारी (रोहयो) अहमदनगर	५	दक्षता पथकाने कामास दिलेली भेट	६	१)बी.अमरनाथ,क.अ(सिनि) २)श्री मूर्तीकर अंबेट (मयत) ३)के.एस.आव्हाड,क.अ.	७	संयुक्त चौकशांचे असून त्यातील उपअभियंता श्री बी अमरनाथ हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांची चौकशी नियोजन विभागाकडील आदेश क्र.१२९९/प्र.क्र.१३२/रोहयो-२ दि.८/८/०७ अन्वये पूर्ण झाली असून शासकीय नुकसानीच्या रू.७२,९५१/- पैकी ५० टक्के म्हणजे रू.३६,४७५.५० या रकमेची वसुली त्यांचे सेवा उपदानातून वसूल करण्याची शिक्षा प्रस्तावीत केलेली आहे. श्री एम.व्ही अंबेट,क.अ.हे दि.१७/१२/९४ रोजी मयत झालेले असलेचे त्यांची चौकशी करता येत नाही.	८	संयुक्त चौकशांचे असून त्यातील उपअभियंता श्री बी अमरनाथ हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांची चौकशी नियोजन विभागाकडील आदेश क्र.१२९९/प्र.क्र.१३२/रोहयो-२ दि.८/८/०७ अन्वये पूर्ण झाली असून शासकीय नुकसानीच्या रू.७२,९५१/-पैकी ५० टक्के म्हणजे रू.३६,४७५.५० या रकमेची वसुली त्यांचे सेवा उपदानातून वसूल करण्याची शिक्षा प्रस्तावीत केलेली आहे.	९	संयुक्त चौकशांचे असून त्यातील उपअभियंता श्री बी अमरनाथ हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांची चौकशी नियोजन विभागाकडील आदेश क्र.१२९९/प्र.क्र.१३२/रोहयो-२ दि.८/८/०७ अन्वये पूर्ण झाली असून शासकीय नुकसानीच्या रू.७२,९५१/-पैकी ५० टक्के म्हणजे रू.३६,४७५.५० या रकमेची वसुली त्यांचे सेवा उपदानातून वसूल करण्याची शिक्षा प्रस्तावीत केलेली आहे.	१०	१) श्री आव्हाड यांचेकडून रु.१८२३८/- वसूल करून सरकारी खजिन्यात भरणा केलेली आहे. २)श्री लंबेट मयत आहेत ३)श्री अमरनाथ यांचेकडून शासकीय नुकसानीची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. याबाबत यंत्रणेला दिनांक १३/१०/२०१० न्वये पत्र दिले. पत्रव्यवाहर चालू आहे. नुकसानीची रकमेची वसुली झाली किंवा कसे याबाबतचा खुलासा सादर केरणेकामी इकडील पत्र क्र १९७/११ दि. ०८/०३/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ रोजी स्मरणपत्र दिले.
---	----	--	---	------------	---	------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---	----	---

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							<p>प्रस्तुत प्रकरणातील अपचारी श्री के.एस.आन्डाड, क.अ.यानी चौकरीच्या अधिन राहून त्याचे सेवा उपदानातून त्यांचे हिश्याला येथारी रक्कम रु. १८२३८/- ही वसूल करून सरकारी खिजिन्यात भरणा केली आहे.यंत्रणेने दि.३/२/१०अन्वये प्रकरणांमध्ये कार्यवाही झालेली निकाली काढणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर केला. नुकसानीची रकमेची वसूली झाली किंवा कसे याबाबतचा प्रस्ताव खुलासा सादर करणेकामी पत्र दि. ०८/०३/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/११ रोजी स्पर्णपत्र दिले.</p>	<p>श्री एम.व्ही अंबेट,क.अ.हे दि.१७/१२/१४ रोजी मयत झालेले असलेचे त्याची चौकशी करता येत नाही.प्रस्तुत प्रकरणातील अपचारी श्री के.एस.आन्डाड, क.अ.यानी चौकरीच्या अधिन राहून त्यांचे सेवा उपदानातून त्यांचे हिश्याला येथारी रक्कम रु. १८२३८/- ही वसूल करून सरकारी खिजिन्यात भरणा केली आहे.यंत्रणेने दि.३/२/१०अन्वये प्रकरणांमध्ये कार्यवाही झालेली असलने प्रकरण निकाली काढणेचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर केला. नुकसानीची रकमेची वसूली झाली किंवा कसे याबाबतचा प्रस्ताव खुलासा सादर करणेकामी पत्र दि. ०८/०३/११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/११ रोजी स्पर्णपत्र दिले.</p>	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७२ अकोळनेर ते चास रस्ता			दि. ३०/५/०५	जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी कामास अचानक भेट दिलेने		१) श्री माळी, शाअ	तक्रारदार श्री महादु बाजीराव शिंदे यांनी मा. आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडे दि. ११/११/२००८ चे पत्रान्वये सदर कामाबाबत मजुरांची तक्रार राहिली नसलेबाबत कळविले आहे. तसेच यंत्रणेने कामाबाबत कोणताही अधिकारी दोषी नसलेबाबत लेखी कळविलेले आहे. प्रकरण निकाली काढणेबाबत चा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र. मप्ररोहयो/कार्य/ १८ (५) ६६०/ १० दि. २७/१/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	तक्रारदार श्री महादु बाजीराव शिंदे यांनी मा. आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडे दि. ११/११/२००८ चे पत्रान्वये सदर कामाबाबत मजुरांची तक्रार राहिली नसलेबाबत कळविले आहे. तसेच यंत्रणेने कामाबाबत कोणताही अधिकारी दोषी नसलेबाबत लेखी कळविलेले आहे. प्रकरण निकाली काढणेबाबत चा प्रस्ताव इकडील पत्र क्र. मप्ररोहयो/कार्य/ १८ (५) ६६०/ १० दि. २७/१/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तारावर

१	७३ हंडळवाडी ते मोहटाफाटा रस्ता तालुका पाथर्डी	३	रु.१११८६०/-	४	दि.१५/७/१३	५	अधिक्षक अभियंता दक्षता व गुण नियंत्रण, नाशिक	६	कामातील अंदाजपत्रकीय त्रुटीनुसार काम न झाल्याने झालेली अनियमितता सुधारीत प्र.मा.न घेतल्यामुळे जादा खर्च झाला.	७	१) मोहरी, उपअ. २) केदार, क.अ.	८	सदर प्रकल्पी श्री एम.टी.मोहरील, तत्कालीन उप अ. याची शासन स्तरावरून चौकशी होवून शासन आदेश क्र.एस-१२/१२८६/प्रक्र.३३३/सेवा-६ दि.३१/१/२००४ रोजी पूर्ण झाली असून तुकसान भरपाईची रक्कम त्याचे सेवा उपदानातून १० टक्के एक रकमी वसूल करणे व त्यांना दरमहा देय होणा-या सेवा निवृत्ती वेतनातून १० टक्के रक्कम दोन वर्षासाठी कपात करणेची प्रस्तावीत करणेत आली आहे. याबाबत सदर प्रकल्पी काय कार्यवाही झाली याबाबतचा अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/कार्या/१८(५)१११/१० दि.२१/४/१० व १०३६/१० दि.१३/१२/१०. ०८/०३/२०११, १९/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	९	चौकशी अहवाल जुन २०१० मध्ये प्राप्त झाला आहे..याबाबत सदर प्रकल्पी काय कार्यवाही झाली याबाबतचा अहवाल यंत्रणेकडून अप्राप्त.	१०	यंत्रणास्तरावर
---	---	---	-------------	---	------------	---	--	---	---	---	----------------------------------	---	--	---	--	----	----------------

१	७४	राणवाडी ते नागलवाडी रस्ता तालुका शेवगाव	२	रू.३८३.५०	३	१९८२	४	तहसिलदार शेवगाव यांची तक्रार	५	कामातील अनियमितता	६	१) पंचाक्षरे, उपअ २) उन्नीनाथन, क. अ. ३) खेडेकर, ह. स	७	या प्रकरणी यंत्रणेचे पत्र दि.२३/१२/०८ अन्वये श्री पंचाक्षरे यांचे बाणूते न्यायालयाने क्र.४३/८३ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. श्री उन्नीनाथन, क. अ. हे फरस आहेत. श्री खेडेकर हे मयत झालेले असून त्यांचा मरणाचा दाखला इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कायो/ १८(५)९६७/१० दि.३०/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केला.	८	या प्रकरणी यंत्रणेचे पत्र दि.२३/१२/०८ अन्वये श्री पंचाक्षरे यांचे बाणूते न्यायालयाने क्र.४३/८३ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. श्री उन्नीनाथन, क. अ. हे फरस आहेत. श्री खेडेकर हे मयत झालेले असून त्यांचा मरणाचा दाखला इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कायो/ १८(५)९६७/१० दि.३०/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर केला.	९	प्रकरणी न्यायालयाने तत्कालीन उप अभि.यांचे बाणूते निकाल दिलेला आहे. रे.क्रिमीनल केस नं.४३/८३ मध्ये दिनांक ७/६/१९ रोजी झालेल्या निर्णयाची प्रत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कायो/ १८ (५)९६३/०८ दि.२४/१२/२००८ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. अपचारी यांचे माहितीबाबत इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो /कायो/ १८ (५)७२५/१० दि.१३/१०/ २०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. श्री खेडेकर हे मयत झालेले असून त्यांचा मरणाचा दाखला इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/कायो/१८(५)९६ ७/१० दि.३०/११/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	१०	निकाली काढणेबाबत आयुक्तसारावर
---	----	---	---	-----------	---	------	---	------------------------------	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	----	-------------------------------



१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
<b>कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लघुपाटबंधारे विभाग, अहमदनगर</b>									
७५	पाझर तलाव नेवासा खुः तालुका नेवासा	रु.३२०००	दि.८/३/८९	दक्षता पथकाची पहाणी	दि.८/३/८९	१) एस.एम. धोंडजी, उपअभि I.२) डी.टी. मुसमाडे, शाअ	चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे.	बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. ८४१/१० दि. ०८/११/२०१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तरावर
<b>कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, अहमदनगर</b>									
७६	पाझर तलाव मन्याळः तालुका अकाले	रु.१४०८९२	दि.२६/२/०४	संयुक्त मोजणी	२३/०२/२००५	१) के.एन. चौधरी, स.अ. २) डी.बी. केदारी, शाअ	दोषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)१२०/०७ दि. २८/२/०७ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	बजावणी अहवाल इकडील पत्र क्र. मप्रारोहयो/ कार्या/१८(५)/४११/१० दि. २२/०६/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	आयुक्त स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७७	पाझर तलाव अंबड क्र.३ तालुका अकाले	रु. २८१९०७/-		संयुक्त मोजणी		१) डी.बी.केदारी,शाअ २) पी.ई.देशमुख,स.अ. ३) एस.जै.शेख,शाअ	दोवारीपत्र व मूळ कागदपत्र आयुक्त कार्यालयास सादर	चौकशी अधिकारी /सादरकर्ता अधिकारी यांचे नियुक्तीचे आदेश अपचारी यांना बजाविणेसाठी यंत्रणेला दि.३०/६/०७ अन्वये पाठविले. श्री देशमुख यांचा बजावणी अहवाल दि.१२/४/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर श्री केदारी व श्री शेख यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५) ६५७/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. व पुन्हा इकडील पत्र क्र.मगरोहयो पयो/१८(५)६८३/१० दि.२८/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)७१०/१० दि.११/१०/१० अन्वये श्री केदारी यांचा बजावणी अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर.श्री शेख यांचा बजावणी अहवाल सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/कार्या/१८(५)९२०/ १० दि.२४/११/१० व १०३७/१० दि.१३/१२/१०, ११५/११ दि. ०८/०३/२०११, ३२३/११ दि. ११/०४/२०११ व ३०/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७८	पाझर तलाव बारदरी क्र.३(लांडेखोरी) ता.नगर	रु. २५५९५६.	दि १५/५/०७	संयुक्त मोजणी	दि १५/५/०७	१) व्ही.आर.मेढे,उप.अ. २) ए.एस.तेली,शाअ (सेनि)	दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगारोहयो/ कार्या/१८(५)४८१/१० दि.१४/०७/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. दिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मार्गणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८३/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगारोहयो/ कार्या/१८(५)४८१/१० दि.१४/०७/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. दिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मार्गणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८३/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर

१	७९ पाझर तलाव पळस ओढा ती.कर्जत	रु. १९३६३/-	दि ११/४/०७	४	दि ११/४/०७	५	संवुक्त मोजणी	६	दि ११/४/०७	७	१) एस.सी.अहिरे,उप.अ. २) व्ही.के.खरात,शाअ	८	दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)५३४/१० दि.११/०८/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. दिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मागणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८२/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	९	दोषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)५३४/१० दि.११/०८/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादरदिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मागणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८२/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	१०	यंत्रणास्तरावर
---	-------------------------------------	-------------	------------	---	------------	---	---------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	----------------

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८० पाझर तलाव चांदे खु. ता.कर्जत	रु.८३८१३८/-	दि १०/४/०७	संयुक्त मोजणी	दि १०/४/०७	१) एस.सी.अहिरे,उप.अ २).बुचके,उप.अ. ३) व्ही.के.खरात,शाअ	दौषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५)३८/१० दि.१५/०२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्रे इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/१८(५)१४/११ दि. ४/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	दौषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/ कार्या/१८(५)३८/१० दि. १५/०२/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्रे इकडील पत्र क्र.मग्रारोहयो/कार्या/१८(५)१४/११ दि. ४/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	१०	आयुक्त सतरावर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८१ पाझर तलाव वालवड ता.कर्जत	रु.२०५४७३/-	दि ३०/५/०७	दि ३०/५/०७	संयुक्त मोजणी	दि ३०/५/०७	१)एस.सी.अहिरे,उप.अ. २)व्ही.के.खरात,शाअ	दोषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)७८१/०९ दि.१९/०१/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. मागणी केलेले कागदपत्रे इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/कार्या/१८ (५)१३/११ दि.४/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	दोषारोपपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)७८१/०९ दि.१९/०१/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादरमागणी केलेले कागदपत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/१८(५)६१७/१० दि.१७/०९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.मागणी केलेले कागदपत्रे इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/कार्या/१८( ५)१३/११ दि.४/१/११ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर.	आयुक्त स्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८२	पाझर तलाव कोठे (मदनदरा) ता.संगमनेर	रु.१६७०००/-	दि ७/६/०८	संयुक्त मोजणी	दि ७/६/०८	१)एस.एम.सुपेकर,उप.अ. २)जे.डी.काळे,उप.अ. ३)पी.ई.देशमुख,स.अ. ४)बी.बी.चांदघोडे,शा.अ. ५)बी.एम.दरेकर,शा.अ.	दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/१८(५)२५२/०८ दि.२६/०६/०८ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. सादर दोषारोपत्र विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१मधील परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१३/०८/०८ न्वये परत.तसेच परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/ १८(५)६५६/१० अन्वये दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व पुन्हाइकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/ १८(५)६९०/१० दि.२८/९/१०,८००८१० दि.२९/१०/१०, ९२३/१० दि.२४/११/१०, १०४०/१० दि.१३/१२/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/१८(५)२५२/०८ दि.२६/०६/०८ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. सादर दोषारोपत्र विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१मधील परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१३/०८/०८ न्वये परत.तसेच परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/ १८(५)६५६/१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व पुन्हाइकडील पत्र क्र.मप्रारोहयो/ काया/ १८(५)६९०/१० दि.२८/९/१०,८००८१० दि.२९/१०/१०, ९२३/१० दि.२४/११/१०, १०४०/१० दि.१३/१२/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८३	पाझर तलाव चापडगाव (गारमळा) ता.कर्जत	रु.३०९०००/-	दि ११/१/०७	संयुक्त मोजणी	दि ११/१/०७	१)बी.डी.बुचके,उप.अ. (सोनि) २)एम.एम.खंडागळे,उप. अ... ३))एस.सी.आहिरे,उप.अ ४)व्ही.के.खरात,शाअ	सदर दोषारोपत्र विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१मधील परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१३/०८/०८ अन्वये परत.तसेच परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)/६५६ /१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)/ ६९१/१० दि.२९/०९/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. दिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मागणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८४/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	सदर दोषारोपत्र विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१मधील परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१३/०८/०८ अन्वये परत.तसेच परिच्छेद क्र.६.४ ते ६.८ नुसार सादर करणेकामी इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)/६५६ /१० दि.२७/९/१० अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले. दोषारोपत्र व मूळ कागदपत्र इकडील पत्र क्र.मगरोहयो/ कार्या/ १८(५)/ ६९१/१० दि.२९/०९/१० अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर. दिनांक २७/०६/२०११ अन्वये आयुक्त कार्यालयाने मागणी केलेले कागदपत्र सादर करणेबाबत इकडील पत्र क्र ४८४/२०११ दि. ०८/०८/२०११ अन्वये यंत्रणेला पत्र दिले व दि. ३०/०८/२०११ अन्वये स्मरण पत्र दिले.	यंत्रणास्तरावर



---

---

परिशिष्ट- तीन  
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

---

---



मंगळवार, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०११

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रांतीगृह, अहमदनगर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

**समिती प्रमुख**

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**सदस्य :-**

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
- (७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (९) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१०) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१३) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

- (१) श्री. यु.के. चव्हाण, सह सचिव
- (२) श्री. विलास आठवले, उप सचिव
- (३) श्री. श्रीकांत शेठे, कक्ष अधिकारी.

**अहमदनगर जिल्हा स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी**

- (१) श्री. बबनराव पाचपुते, माननीय पालकमंत्री,
- (२) श्री. अर्जून शिरसाट, सभापती, जिल्हा परिषद,
- (३) श्री. सुजित झावरे पाटील, सदस्य, जिल्हा परिषद,
- (४) श्रीमती नलिनी पाखरे, सभापती, पंचायत समिती, संगमनेर
- (५) श्री. पांडुरंग खेडकर, सदस्य, जिल्हा परिषद, अहमदनगर,
- (६) श्री. हौशीराव काशिद, सदस्य, जिल्हा परिषद,
- (७) सौ. सुनिता गायकवाड, सभापती, पं.स. श्रीरामपूर

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

## बुधवार, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०११

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे घेण्यात आली आहे. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

### समिती प्रमुख

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

#### सदस्य:-

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (७) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (८) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (९) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.
- (१०) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१३) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

- (१) श्री. यु.के. चव्हाण, सह सचिव
- (२) श्री. विलास आठवले, उप सचिव

### नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो)

### जिल्हा रोजगार हमी योजना यंत्रणा, अहमदनगर

१. डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी
२. श्रीमती रुबल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
३. डॉ. बी.एन.पाटील, अधीक्षक कृषी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक,
४. श्री. बी.बी.राजपूत, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
५. श्री. ना.ल.सावळे, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण
६. श्री. मु.कि.पोकळे, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक
७. श्री. जे.एस.काकुस्ते, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर
८. श्री. व्ही.व्ही.गुजर, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
९. श्री. रविंद्र पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
१०. श्री. शैलेन्द्र बहादूर, मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक
११. श्री. डी.के.मीना, वनसंरक्षक (वन्य जीव) नाशिक
१२. श्री. एस.डी.बनसोडे, कार्यकारी अभियंता, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
१३. श्री. जी.बी.नानोर, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, संगमनेर

१४. श्री. पी.यु. बिसेन, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लघुपाटबंधारे
१५. श्री. ज.धों.कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, रोहयो (कार्य) विभाग
१६. श्री. सु.म.लोलगे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
१७. श्री. अ.बा.सुर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर
१८. श्री. पी.पी.खंडागळे, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम (दक्षिण)
१९. श्री. एस.पी.निकम, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जि.प.
२०. श्री. दि.ग.पालवे, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (उत्तर)
२१. श्री. वि.ग.मुळे, कार्यकारी अभियंता, कुकडी प्रकल्प भू.वि.क्र.१
२२. श्री. सा.झा.शिंदे, कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग
२३. श्री. स.रा.बोडखे, कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर
२४. श्री. सु.भि. मोरे, कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर
२५. श्री. म्हा.प.खाडे, कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग
२६. श्री. डी.व्ही.भिगवे, कार्यकारी अभियंता, मध्यम पाटबंधारे विभाग
२७. श्री. अं.बा.चकोर, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग
२८. श्री.एस.एन.सुपेकर, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर)
२९. श्री. बी.ए.बोटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो) नाशिक
३०. श्री. वि.दि.चाफेकर, उपमहासंचालक, सामाजिक वनीकरण, नाशिक
३१. श्री. जगन्नाथ भोर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)
३२. श्री. राहुल पाटील, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)
३३. श्री. अनिल घालटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
३४. श्री. स.तु.पावसे, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र.२, श्रीगोंदा
३५. श्री. एस.टी.जगताप, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण
३६. श्री.एस.आर.नाईक, उपविभागीय अधिकारी, अहमदनगर

तसेच सर्व तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी व तहसीलदार व महसूल विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत अहमदनगर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

## मंगळवार, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१२

मंगळवार दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१२ रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, (कक्ष क्रमांक ७१२), मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

### समिती प्रमुख

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

### सदस्य:-

(२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.

(३) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.

(४) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.

(५) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स.

(६) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.

(७) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.

(८) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.

(९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(१०) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.

(११) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव

श्री. ज. य. विचारे, अवर सचिव (समिती)

### विभागीय अधिकारी

(१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो)

(२) श्री. एच.पी.तुमाडे, उपायुक्त, रोहयो

(३) श्री. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर

(४) श्री. रवींद्र पाटील, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अहमदनगर

(५) श्री. मुळे, कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर, अहमदनगर

(६) श्री. साई प्रकाश, मुख्य वन संरक्षक, नाशिक

या बैठकीत अहमदनगर जिल्हातील रोहयोच्या कामासंबंधात अहमदनगर जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

## मंगळवार दिनांक ११ डिसेंबर, २०१२

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक मंगळवार दिनांक ११ डिसेंबर, २०१२ रोजी दुपारी २.०० वाजता विधान भवन, नागपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

### समिती प्रमुख

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

### सदस्य:-

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
- (३) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.
- (४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (५) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.
- (६) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.
- (७) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
- (८) कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, वि. स. स.
- (९) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.
- (१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (११) श्री. वसंत खोटेरे, वि.प.स.
- (११) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती)

दिनांक ११ डिसेंबर, २०१२ रोजीच्या बैठकीत समितीने अहमदनगर जिल्हयांसंदर्भातील एकविसाव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.







