



रोजगार हमी योजना समिती (२०१३-२०१४)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

पंचविसावा अहवाल
(वाशिम जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक जुलै २०१३ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)



महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई
२०१३

रोजगार हमी योजना समिती (२०१३-२०१४)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

पंचविसावा अहवाल
(वाशिम जिल्हाच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक जुलै २०१३ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१२-२०१३)

समिती प्रमुख

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.

(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.

(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(५) श्री. राहुल बोंद्रे, वि.स.स.

(६) श्री. दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.

(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.

(८) श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वि.स.स.

(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. दिपक चव्हाण, वि.स.स.

*** (१२) श्री ए. टी. पवार, वि.स.स.

* (१३) डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.

* (१४) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.

* (१५) श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.

* (१६) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

(२२) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.

(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.

* (२४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.

*** (२६) डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स., निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,

(३) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव, (समिती).

टीप : * डॉ. खुशाल बोपचे, सर्वश्री हरिष पिंपळे, संजय भेगडे व प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स. यांची दिनांक २५ जुलै, २०१२ रोजी मा. अध्यक्षांनी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

** डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१२ रोजी मा.सभापतींनी निमंत्रित सदस्य म्हणून फेर नामनियुक्ती केली.

*** श्री लक्ष्मण जगताप, वि.स.स. यांच्या ऐवजी श्री. ए. टी. पवार, वि.स.स. यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी मा. अध्यक्षांनी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

समिती प्रमुख

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.

(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.

(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.

(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.

(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.

(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.

(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.

(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.

(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

* (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

** (२५) रिक्त

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

(१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,

(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,

(३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव,

(४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप.—* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै, २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी, २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	३
३.	मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	३
४.	मजुरीचे वाटप	५
५.	अपूर्ण कामे	६
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	८
७.	जवाहर विहीर योजना	९
परिशिष्ट :		
	(एक) अपूर्ण कामे	११
	(दोन) गैर व्यवहाराची प्रकरणे	२९
	(तीन) बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	३५

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “समितीचा प्रमुख” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा पंचविसावा अहवाल सादर करित आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधान परिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक ३१ मे २०१२ व १ जून २०१२ रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१२-२०१३ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. यापूर्वीच्या समितीने दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी वाशिम येथे झालेल्या बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामात आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.

जिल्हा बैठकीमध्ये समितीसमोर आलेली प्रकरणे व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासना संदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी, वाशिम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक १९ जून २०१३ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांक १९ जून २०१३.

अॅड. सदाशिवराव पाटील,
समिती प्रमुख,
रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समितीचा अहवाल
(वाशिम जिल्हा)

१. कामाचे वार्षिक नियोजन :-

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वाशिम येथे घेतलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला “ कामाचे वार्षिक नियोजन ” या संबंदात लेखी स्वरूपात माहिती पुरविण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २००६-२००७ या वर्षाच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालील प्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे.

	कालावधी	मा.आयुक्त यांना वार्षिक नियोजनाचे आराखडे सादर केल्याचा दिनांक	मा.आयुक्तांकडून मंजूरी मिळाल्याचा दिनांक	किती विलंब झाला व कोणाकडून
अ) शासनाच्या प्रचलीत नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) सन.	१/१०/२००६ ते ३०/०९/२००७	२१/९/२००६	२५/९/२००६	विलंब झाला नाही.
या कालावधीचे जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे विहित मुदतीत तयार करण्यात आले आहेत काय? नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत?	१/९/२००७ ते ३१/१०/२००८	२६/९/२००७	३०/९/२००७	विलंब झाला नाही.

ब) वरील कालावधीतील नियोजनाचे वार्षिक आराखडे तयार करण्याचे काम माहे सप्टेंबर अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यास जिल्हाधिकार्यांना काही अडचणी आल्या असल्यास थोडक्यात स्पष्टीकरण द्यावे.	विहित मुदतीत वार्षिक आराखडे सादर करण्यात आलेले आहेत.
--	--

वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.						
सन २००६-२००७						
क) वरील कालावधीत नियोजनाचे वार्षिक आराखडे पूर्ण असल्यास जिल्हा आराखड्याचे स्वरूप नमूद करावे.	अ.क्र	कामाचे प्रकार	एकुण कामे (संख्या)	अंदाजित खर्च(लाखात)	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकुण खर्चाची टक्केवारी
	१	२	३	४	५	६
	१	जलसंवर्धन	९७८	१३१५.५७	१३.१६	५४.१८
	२	पाटबंधारे	१	१५.००	०.१५	०.६२
	३	वनीकरण	४२	५९.७६	०.६०	२.४६
	४	रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते	२४५	१०३७.६७	१०.३७	४२.७४
	५	इतर	०	०.००	०.००	०.००
	एकुण		१२६६	२४२८.००	२४.२८	१००%

सन २००७-२००८

	१	जलसंवर्धन	७३८२	२२९८.५	१७.१७५	७७.३५
	२	पाटबंधारे	०	०	०	०
	३	वनीकरण	८३२७	४६९	५.०८९	१५.७८
	४	रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते	६०	२०४.३६	०.३८७	६.८७
	५	इतर	०	०	०	०
	एकुण		१५७६९	२९७१.३१	२२.६५१	१००%

ड) व्यक्तीगत लाभदायक योजनांची चालू वित्तीय वर्षाची माहिती (सन २०११-१२)	अ.क्र	कामाचे प्रकार	एकुण कामे (संख्या)	अंदाजित खर्च (लाखात)	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकुण खर्चाची टक्केवारी
	१	जवाहर विहीर	०	०	०	०
	२	फलोत्पादन	५१६ हेक्टर	१५४.८	१.५५	१००%
	३	तुती लागवड	०	०	०	०
	एकुण		५१६	१५४.८	१.५५	१००%

इ) केंद्र शासनाच्या ग्रामीण रोजगार (संपुर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) योजनांची माहिती, चालू वित्तीय वर्षासाठी येणारा अपेक्षित खर्च मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	यंत्रणेचे नांव	वित्तीय वर्ष	योजने अंतर्गत घेण्यात आलेले काम	एकुण कामे	केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला एकुण निधी	कामावर झालेला खर्च	मनुष्य दिन निर्मिती (लाखात)
	ग्रामीण विकास यंत्रणा	२००६-०७	जलसंधारणाची कामे व इतर कामे	४४९४	२३८३.७१	२३६७.८२	१५.०६
		२००७-०८	जलसंधारणाची कामे व इतर कामे	१४५०	१३९८.३६	३५४.००	०.९७
		एकुण		५९४४	३७८२.०७	२७२१.८२	१६.०३

कामाच्या वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पाटबंधारे व वनीकरण / सामाजिक वनीकरण या विभागाच्या कामावर अनुक्रमे ५ व १० टक्के नियोजन करणे आवश्यक असताना सन २००६-०७ मध्ये या विभागाच्या कामावर कमी नियोजन केले आहे तसेच रस्ते, अंतर्गत रस्ते व शेतारस्ते या कामावर ३० टक्के नियोजन करणे आवश्यक असताना अधिक नियोजन केले आहे. त्याचप्रमाणे सन २००७-०८ मध्ये जलसंवर्धनाच्या कामावर मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा अधिक नियोजन केले असून पाटबंधारे अंतर्गत कोणत्याही कामाचे वार्षिक नियोजन केले नाही. रस्ते, अंतर्गत रस्ते व शेतारस्ते या कामांचे वार्षिक नियोजन करताना मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा कमी नियोजन केले असल्याचे उपरोक्त तपशीलावरून समितीच्या निदर्शनास आले आहे. सन २००८-०९ पासून नोव्हेंबर, २०११ पर्यंत कामाच्या वार्षिक नियोजनाची माहिती निरंक असल्याचे नमूद केलेले आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

सन २००८-०९ पासून नोव्हेंबर, २०११ पर्यंत वार्षिक नियोजन आराखड्याची माहिती निरंक देण्यात आल्याने त्या वर्षाच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले नाही असे समितीचे मत आहे. कामाचे वार्षिक नियोजन विहित वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्याचा रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दूरगामी विपरीत परिणाम होतो यासंदर्भात जे अधिकारी/कर्मचारी या कामात दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांना सौम्य शिक्षा देवून चालणार नाही तर त्याच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.

वार्षिक नियोजनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंधारणाची ५५%, पाटबंधाऱ्याची ५%, वनीकरण/सामाजिक वनीकरणाची १०% व रस्ते व इतर कामावर ३०% याप्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना वाशिम जिल्ह्यात यंत्रणांनी विहित मार्गदर्शक तत्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. यास्तव जलसंवर्धन व पाटबंधाऱ्याची कामे जास्तीत जास्त घेण्यासाठी योग्य पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे अशी समितीची शिफारस आहे.

२. निधीचा पुरवठा व खर्च.—

रोजगार हमी योजना समितीच्या वाशिम जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “निधीचा पुरवठा व खर्च” या संदर्भात सन २००६-०७ ते २०१०-११ (३० नोव्हेंबर अखेर) या कालावधीत सन २००६-२००७ मध्ये कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) वाशिम, उप वन संरक्षक, अकोला, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, वाशिम, का.अ.प्रा.पा.पु.विभाग, जि.प.वाशिम यांनी निधीची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली परंतु जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली नाही, मात्र जिल्हाधिकार्यांनी मागणी केलेली नसताना देखील निधी प्राप्त झाला आहे? याबाबत समितीने विचारणा केली असता, विभागीय अधिकार्यांने असे स्पष्ट केले की, जिल्हा परिषद, बांधकाम, वाशिम या यंत्रणेने जिल्हाधिकार्यांकडे रुपये ७.६७ लाखाची मागणी केली असताना जिल्हाधिकार्यांनी रुपये ६५.०० लाखाची मागणी केली आहे. त्या मोबदल्यात शासनाने रुपये ६३.०८ लाख इतका निधी मंजूर केला असताना प्रत्यक्षात यंत्रणेला फक्त रुपये ७.६७ लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. यंत्रणेने केलेली मागणी व प्रत्यक्षात प्राप्त झालेली रक्कम यामधील तफावत दिसून येत असल्याने खुलासा करावा असे समितीने स्पष्ट केले असता, जिल्हाधिकारी वाशिम यांनी सांगितले की, याबाबतची आकडेवारी बैठक संपण्यापूर्वी सादर करण्यात येईल.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकार्यांकडे १७.७३ लाख रुपये निधीची मागणी केली असून शासनाने रुपये १७.७३ लाख निधी मंजूर केला परंतु यंत्रणेस रुपये २८.५७ लाख इतका निधी कसा प्राप्त झाला? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सा.बा. विभाग, वाशिम यांनी सांगितले की, कुशल कामावर २८.५७ लाख रुपये खर्च झाला असून बाकीच्या रकमेतून ठेकेदारांची देयके अदा करण्यात आली आहे. कुशल कामाच्या देयकावर हा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

सन २००८-०९ मध्ये कुशल कामासाठी निधीची कमी मागणी केली असताना जादा निधी प्राप्त झाला व जादा निधी प्राप्त झाला असताना तो सर्व निधी खर्च झाला याबाबत अधीक्षक अभियंता यांनी माहिती द्यावी. अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, अकोला यांनी सांगितले की, दोन वर्षांच्या कुशल कामावर ही रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. कुशल निधीची मागणी त्या त्या वर्षी करण्यात आली होती. परंतु त्या वर्षी कुशल कामाच्या निधीची मागणी दिसत नाही. परंतु विभागाला २८.५७ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. व तो खर्च देखील झाला आहे. सदर खर्च हा जून्या प्रलंबित बिलावरील आहे. जर प्रलंबित मागणी होती तर त्याबाबतची माहिती पुस्तकात यावयास पाहिजे होती अशी समितीने विचारणा केली असता, अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, अकोला यांनी माहिती दिली की, प्रलंबित मागणीची नोंद झाल्याची दिसून येत नाही. लिहिण्यामध्ये चूक झाल्याची दिसून येते.

सन २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत यंत्रणांनी निधीची मागणी न करण्याची कारणे काय आहेत? असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सांगितले की, यंत्रणानिहाय मागणी केली नसून एकत्रित मागणी केली आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी प्रत्येक तिमाहीत करावयाच्या कामाचे सुयोग्यरित्या नियोजन न केल्याने शासनाकडून रक्कम मंजूर झालेली असतानाही ती योग्य प्रकारे खर्च करण्यात आली नाही. यंत्रणांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला गेला नाही. निधीची मागणी आणि पुरवठ्याबाबत एकमेकांशी पूर्ण समन्वय ठेवून निधीची मागणी केलेली नाही. जिल्ह्यामध्ये रोजगार हमी योजना राबविणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अधिकार्यांमध्ये समन्वय नसून त्यांना योजना राबविण्यात स्वारस्य नाही असे समितीला प्रकर्षाने वाटते. या संदर्भात भविष्यात प्राप्त होणारा निधी योग्य रितीने खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी विविध यंत्रणांच्या सर्व संबंधित अधिकार्यांना सक्त सूचना द्याव्यात व या संबंधी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

३. मजुरांच्या सोई सवलतीवरील खर्च.—

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वाशिम येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने विचारणा केली की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.प.या विभागाने मजुरांच्या सोईसवलतीवर जास्त खर्च केल्याचे आढळून येते. मजुरांच्या सोई सवलतीवर ३.२४ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.तर रोहयोच्या मजुरांना पाणी देणारे, मुले सांभाळणाऱ्या महिला यांचा खर्च खऱ्या अर्थाने वाढत असतो. परंतु मजुरांच्या सोईसवलतीवर जास्त खर्च केल्याचे आढळून येत नाही. मजुरांच्या सोईसवलतीवर एकंदर १२.०७ लाख रुपये खर्च झाला आहे. का. अ. ल. पा.वि., वाशिम यांनी ०.३३ टक्के रक्कम मजुरांच्या सोई सवलतीवर खर्च केली आहे. मजुरांच्या सोईसवलतीवर एका विभागाने कमी व एका विभागाने अधिक रक्कम खर्च करण्याची कारणे काय आहेत? विभागाने कमी जास्त रक्कम मजुरांच्या सोईसवलतीवर का खर्च केली आहे. उप वन संरक्षक, वन विभाग, अकोला यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर ७.५० टक्के रक्कम का खर्च केली आहे याबाबतचा खुलासा करण्यात यावा. यावर जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की यासंदर्भात समितीला खुलासा सादर करण्यात येईल.

सन २००७-०८ मध्ये पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी जिल्हाअधीक्षक कृषि अधिकारी, वाशिम यंत्रणेने ७६६ व उपवन संरक्षक अकोला या यंत्रणेने २३४ मजूर संख्या असताना शून्य टक्के दाखविण्याची कारणे काय? असे समितीने विचारले असता, जिल्हाअधीक्षक कृषि अधिकारी,

वाशिम यांनी सांगितले की, १० किलोमीटर रस्त्यांच्या कामामध्ये पिण्याच्या पाण्यावर ०.३६ लाख रुपये खर्च झाला आहे. सन २००६-०७ मध्ये उपवन संरक्षक अकोला या यंत्रणेच्या मजुरांना पाणी पुरविणाऱ्या मजुरांची संख्या १२४ असून त्यावर ०.०५८ इतका कमी खर्च असण्याची कारणे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता, उपवन संरक्षक, अकोला यांनी सांगितले की, डोक्यावरून बैलगाडीने पाणी आणले होते. त्यावर समितीने विचारणा केली की, २ किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावरून पाणी आणले आहे. पाणी पुरविण्यासाठी बैलगाडीने पाणी का आणले नाही? त्यासंदर्भात उपवन संरक्षक यांनी सांगितले की, सदर काम सन २००६-०७ मधील आहे. या माहितीने समितीचे समाधान झाले नाही.

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वाशिम येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीत देण्यात आलेल्या आश्वासित माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी समितीने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून उपवनसंरक्षक, वन विभाग, अकोला यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर ७.५० टक्के रक्कम खर्च करण्याची कारणे काय? अशी विचारणा केली असता, त्याबाबत खालीलप्रमाणे लेखी माहिती देण्यात आली आहे.

अ. क्र	कामाचे विवरण	नमुद कामावर हजेरीपत्रकानुसार झालेला खर्च (रु.)	मजुरांच्या सोईसवलतीवर झालेला खर्च (रु.)					
			पाणी पुरविण्याचा खर्च	बैलगाडी व इतर	एकुण	हत्यार भाडे	पजाई भाडे	एकुण
१	धुमका सी.सी.टी. ५० हेक्टर ता.वाशिम	१९३३०	२०४	०	२०४	१०२	१०२	२०४
२	कुन्हा सी.सी.टी. २५ हेक्टर ता.रिसोड	६८६२	०	०	०	०	०	०
३	मोहजा सी.सी.टी ३०हेक्टर ता.रिसोड	२०१३८	५६४	०	२६४	१५१	१५१	३०२
४	मोहजा सी.सी.टी ४५हेक्टर ता.रिसोड	२५३२०	३२९	०	३२९	५१९	५१९	१०३८
५	मोहजासी.सी.टी ५० हेक्टर ता.रिसोड	१५५१	०	०	०	०	०	०
६	रिसोड सी.सी.टी. २५ हेक्टर ता.रिसोड	२८२०	०	०	०	०	०	०
७	सावरगांव सी.सी.टी ५० हे. ता.मानोरा	२७८५७	५१७	२२५०	२७६७	७२७	७२७	१४५४
८	हातोली सी.सी.टी ५० हे. ता.मानोरा	६९८६८	४२३०	०	४२३०	१०७१	१०७१	२१४२
९	कसोळा रोपवन २५ हेक्टर ता.मंगरुळपीर	१५०४	०	०	०	०	०	०
	एकुण	१६७२५०	५८४४	२२५०	८०९४	२५७०	२५७०	५१४०

हजेरी पत्रकानुसार कामावर झालेला खर्च हा १६७२५० रु. एवढा झाला आहे. ७.५० टक्के खर्च हा पाणी पुरविणे तसेच हत्यारभाडे व पजाईभाडे असा दोन्ही मिळून आहे. परंतु पाणी पुरविणे या वरील खर्च हा ०.०८ लाख एवढा झाला आहे. ०.०८ लाख खर्च हजेरीपत्रकाच्या खर्चाच्या ४.८४ टक्के आहे. शासन निर्णय २६/०८/२००३ नुसार पाणी पुरविणे यासाठी २.५० टक्के खर्च अनुज्ञेय असतांना ४.८४ टक्के खर्च झाला असल्यामुळे सदरचा खर्च हा २.३४ टक्के जास्त झाला असल्याचे मान्य आहे. परंतु तेथील वास्तवीक परिस्थिती पाहता बैलगाडीने ४ कि.मी. अंतरावरून व डोक्यावरून १ कि.मी. अंतरावरून पाणी आणल्यामुळे खर्च वाढला आहे. म्हणून सदरचा खर्च संयुक्तीक वाटतो. शासन

निर्णय २६/०८/२००३ नुसार वन विभागासाठी मजुरांच्या सोई सवलतीवर अकुशल भागावरील खर्चाच्या २.७० टक्के खर्च अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी पाणी पुरविण्यासाठी २.५० टक्के खर्च अनुज्ञेय आहे. हत्यार भाडे व हत्यारास धार लावण्याचा खर्च हा मजुरांच्या सोई सवलतीवरील खर्चाच्या टक्केवारीत धरण्यात येऊ नये असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

यावर समितीने विचारणा केली की, उपवन संरक्षक, वन विभाग, अकोला यांनी मजुरांच्या सोयी सवलतीवर ७.५ टक्के रक्कम खर्च करण्याची कारणे काय आहेत? उप वन संरक्षक, अकोला यांनी सांगितले की, ७.५ टक्के खर्च हा हत्यारभाडे व पजाईभाडे असा दोन्ही मिळून झाला आहे. पाणी पुरवण्याचा खर्च ०.०८ लक्ष एवढा असून हा खर्च हजेरीपत्रकाच्या खर्चाच्या ४.८४ टक्के आहे. पाणी पुरविण्याकरिता २.५ टक्के खर्च अनुज्ञेय असताना ४.८४ टक्के खर्च झाल्यामुळे सदरचा खर्च २.३४ टक्के जास्त झाल्याचे मान्य आहे. मात्र सदर कामे डोंगराळ भागातील असून येथे लांबून पाणी आणावे लागल्यामुळे खर्च जास्त झाला आहे.

सन २००७-०८ मध्ये पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यंत्रणेने ७६६ व उप वन संरक्षक, अकोला या यंत्रणेने २३४ मजूर संख्या असताना शून्य टक्के दाखविण्याची कारणे काय? असे समितीने विचारले असता, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांनी सांगितले की, १० किलोमीटर रस्त्याच्या कामामध्ये पिण्याच्या पाण्यावर ०.३६ लाख रुपये खर्च झाला आहे. सन २००६-०७ मध्ये उप वन संरक्षक, अकोला या यंत्रणेच्या मजुरांना पाणी पुरविण्याच्या मजुराची संख्या १२४ असून त्यावर ०.०५८ इतका कमी खर्च असण्याची कारणे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता, उप वनसंरक्षक, अकोला यांनी सांगितले की, डोक्यावरून तसेच बैलगाडीने पाणी आणले होते. त्यावर समितीने विचारणा केली की, २ किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावरून पाणी आणले आहे. पाणी पुरविण्यासाठी बैलगाडीने पाणी का आणले नाही? त्यासंदर्भात उप वनसंरक्षक, अकोला यांनी सांगितले की, सदर काम सन २००६-२००७ मधील आहे. या माहितीने समितीचे समाधान झाले नाही. असे समितीने मत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, या संदर्भात चौकशी करण्यास सांगितले होते. याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाली होती. समितीला सादर केलेल्या माहितीमध्ये खुलासा दिलेला आहे. पाणी पुरविण्याकरिता २.५ टक्के खर्च अनुज्ञेय असताना ४.८४ टक्के खर्च झाल्यामुळे सदरचा खर्च २.३४ टक्के जास्त झाल्याचे मान्य आहे. हत्यारभाडे व हत्यारांना धार लावण्याचा खर्च मजुरांच्या सोयी सवलतीवरील खर्चाच्या टक्केवारीत धरण्यात येऊ नये, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

सा.बां.विभाग, वाशिम, या विभागाने मजुरांच्या सोईसवलतीवर सरारसरी पेक्षा जास्त खर्च केल्याचे आढळून येत असल्यामुळे तसेच उप वनसंरक्षक, वन विभाग, अकोला यांनी मजुरांच्या सोईसवलतीवर ७.५० टक्के रक्कम का खर्च केली आहे? याबाबत खुलासा करावा अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, प्रस्तुत प्रकरणी खुलासा करण्यात येईल. नियमापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास कोणती कार्यवाही केली जाते? ही कामे १० वर्षांपूर्वीची असली तरी यामधून अनियमितता दिसून येत आहे असे समितीने स्पष्ट केले असता जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले की, अनुज्ञेय खर्च व हत्यारभाडे, हत्यारांना धार लावण्याचा खर्च वगळला तरी देखील हा खर्च अधिक झालेला आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

सार्वजनिक बांधकाम, वन विभागाच्या वन संरक्षकांनी तसेच इतर यंत्रणांनी सोईसवलतीवर शासन निर्णयानुसार ३ टक्के पेक्षा जास्त खर्च करता येत नसतानाही जास्तीचा खर्च केल्याचे समितीला आढळून आले ही अनियमितता असतानाही जिल्हाधिकार्यांनी संबंधितावर विशेष कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे.

जिल्हाधिकार्यांनी अशा अनियमितता करण्यास वाव देणे योग्य नसल्याने समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून संबंधितावर कारवाई करून समितीला तीन महिन्यात अवगत करावे अशी समिती शिफारस करीत आहे.

४. मजुरीचे वाटप.—

रोजगार हमी योजना समितीने दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोज वाशिम येथे जिल्हा बैठक घेतली. सदर बैठकीत पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकातील “ मजुरीचे वाटप ” या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, शासनाच्या सक्त सुचना असून देखील मजुरीचे वाटप वेळेत केल्याचे दिसून येत नाही. मजुरी वाटपास जो विलंब पुस्तकामध्ये दाखविला तो विलंब होण्याची कारणे समितीने कार्यकारी अभियंता (जिल्हा परिषद बांधकाम) यांना विचारली असता, त्यांनी अशी माहिती दिली की, जुन्या पद्धतीप्रमाणे जिल्हा परिषदेतून तपासणी झाल्यानंतर कॅफो आणि जिल्हा कोषागार कार्यालयातील कामांच्या पद्धतीमुळे हा विलंब झाला आहे. त्यावर समितीने असे निदर्शनास आणले की, विलंब ३४ आठवड्यापर्यंत गेला आहे. मजूर मिळत नाही अशी तक्रार नेहमीच करण्यात येते. परंतू, त्यांना वेळेवर मजुरी दिलीच नाही तर ते येतील कसे याचे स्पष्टीकरण करण्यात यावे. यावर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सांगितले की, कॅफो आणि जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून वेगवेगळ्या त्रुटी निघत असल्यामुळे विलंब झाला आहे. यासंबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कारवाई देखील केली आहे. तसेच या विलंबाबाबत श्री. धनोका व श्री. अंबोरे या दोन

कनिष्ठ अभियंत्यांची एक वार्षिक वेतनवाढ थांबविली आहे. समितीने विचारणा केली की, ज्या कामांवर ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे. काही कामांमध्ये ३५ आठवडे उशीर झाला आहे. अशा प्रकारे उशीराने मजुरीचे वाटप करून मजुरांची उपासमार केली आहे. अशा अधिकाऱ्यांची केवळ एक वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात येणे. माजी व आजी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे स्वारस्य दाखविले नसल्याने वाशिम जिल्ह्यात मजुरांची संख्या घटली आहे. या प्रकरणांची जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी माहिती दिली की, १२ हजेरी पटांच्या ठिकाणी ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला असून त्याची खबरदारी घेतलेली आहे. ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरीचे वाटप केले हे योग्य नाही असे समितीला वाटते. या प्रकरणामध्ये उपायुक्त(रोहयो) कार्यालयाकडून कोणतीच दखल घेतलेली दिसत नाही याचे कारण काय आहे? असे समितीने विचारले असता, उपायुक्त, रोहयो यांनी सांगितले की, या प्रकरणांचा आढावा घेतला असून ही जुनी प्रकरणे आहेत. आता नरेगामधून कामे सुरू आहेत. कृषी विभागाची सुद्धा तीच परिस्थिती असल्याचे दिसून येत असल्याने याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी स्पष्टीकरण करावे असे समितीने स्पष्ट केले असता, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांनी सांगितले की, १२ हजेरीपटांमध्ये ५ आठवड्यांपेक्षा जास्तीचा विलंब झाला आहे. त्याबाबत संबंधित जबाबदार कृषी सहायक यांच्यावर वेतन वाढीची कारवाई केली असून सेवा पुस्तिकेत सुद्धा त्याची नोंद घेतली आहे. या जिल्ह्यात फक्त ३०० कृषी सहायक आहेत समितीने विचारणा केली की, वडगाव-विझोरा रस्त्याच्या कामावरील मजुरांना चार महिन्यांपासून मजुरी मिळाली नाही असे समितीस पाहणी दौऱ्याच्या वेळी आढळून आले. त्याची कारणे कोणती व मजुरी विलंबाने देणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली आहे?

याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांनी सांगितले की, वडगाव-विझोरा ता.कारंजा येथील फत्तेपुर ते धामणी रोड या पांदन रस्त्यावरील क्रमांकानुरूप हजेरीपत्रकानुसार डिसेंबर महिन्यात कामाला सुरुवात झाली. या कामावरील मजुरांना २२.२.२०१२ रोजीच्या धनादेशाद्वारे पोस्ट खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. सदर मजुरी विलंबाने अदायगी करण्यास कारणीभूत ठरलेले ग्रामसेवक श्री. आर. एन. खरात यांचेवर एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. श्री. एम. जे. नवधर, तत्कालीन शाखा अभियंता, बांधकाम तथा तांत्रिक अधिकारी, ग्रामपंचायत वडगाव (विझोरा) हे सध्या सेवानिवृत्त झाले असून त्यांना देखील कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे विरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या जिल्हा बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी जिल्हा बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून समितीने विचारले की, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, वाशिम व जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, वाशिम या यंत्रणेने पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरीचे वाटप केले अशा प्रकरणामध्ये उप आयुक्त (रोहयो), आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीच दखल घेतली नाही. याची कारणे काय आहेत? याबाबत पुढीलप्रमाणे लेखी माहिती देण्यात आली.

उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, वाशिम या विभागास मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेला नाही. ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरीचे वाटप केलेल्या प्रकरणामध्ये या आधीच दखल घेतलेली आहे. जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, वाशिम यांचे कार्यालयामार्फत ५ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी वाटप झालेले आहे. संबंधित ६ कृषी सहायक व ५ कृषी पर्यवेक्षक अशा एकूण ११ क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम १० नुसार कार्यवाही करून त्यांची १ वर्षाकरीता वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. व तशी नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात आली आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांना मजुरी मिळण्यास ५ ते ३५ आठवड्यांचा विलंब झाला आहे. मजुरीचे वाटप उशीरा करण्यात आल्याबाबत संबंधितांवर कोणतीही कठोर कारवाई केल्याचे दिसून येत नसून विविध यंत्रणांनी या संदर्भात सादर केलेला खुलासा समाधानकारक वाटत नाही. तसेच उपायुक्त (रोहयो) यांनी या प्रकरणात पुरेसे लक्ष दिले नाही असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. अपचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षा कठोर नसल्याने याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये सतर्कता/भीती आढळून येत नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्याचा परिणाम रोजगार हमीच्या उद्देशावरच होत असल्याने मजुरी वाटपास उशीर होण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा तसेच मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाची मजुरी वेळेवर अदा करण्यासाठी शासनाने तात्काळ एक निश्चित स्वरूपाची उपाययोजना करावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

५. अपूर्ण कामे.—

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वाशिम येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या

माहिती पुस्तिकेमधील अपूर्ण कामे या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, रोजगार हमी योजना समितीची विभागीय बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील अशा प्रकारचे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी समितीला दिले होते. या संबंधात साक्ष देखील झाली होती. त्यावेळी सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील उपस्थित होते. अपूर्ण कामे डीपीडीसीमधून पूर्ण करण्यात येतील अशा प्रकारचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच अपूर्ण कामे ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी दिले आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे काम विभागीय आयुक्तांनी केले नाही, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आयुक्तांच्या आश्वासनाची गंभीरतेने दखल घेतली नाही असे समितीचे मत आहे. रिठद ते खंडाळा रस्त्याच्या कामाला तांत्रिक मान्यता एप्रिल २००५ मध्ये मिळाली आहे व नोव्हेंबर, २००५ मध्ये रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. सदर काम जुलै, २००७ मध्ये बंद पडले आहे. या कामावर निधी खर्च केला आहे असे दाखविले असले तरी प्रत्यक्षपणे त्या कामावर निधी खर्च झालेला नाही असे समितीचे मत आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण तपासून घेतले पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम वगळून सर्व यंत्रणेची कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत असे नमूद केले आहे. रिठद ते खंडाळा रस्ता, ता. रिसोडचे काम देखील वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहे. सदर रस्त्याच्या कामाची माहिती समितीला द्यावी. आयुक्त, अमरावती विभाग यांनी अपूर्ण कामे ३१ मार्च २०११ पर्यंत पूर्ण करण्यासंबंधी किंवा वगळण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल असे आश्वासन दिले होते. सदर आश्वासनाची पूर्तता विभागीय आयुक्तांनी केली नाही.

विभागीय अधिकारी यांनी माहिती दिली की, अपूर्ण कामांचा आढावा घेऊन ती वगळण्याची प्रक्रिया मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यात अडचण येऊ नये म्हणून परिपत्रक देखील काढले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी (वाशिम) यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येईल आणि प्रकरणे वगळण्याचा प्रस्ताव देण्यात येईल.

समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे साखरा जांभरूण भाग-२ ता.वाशिम काम सुरू झाल्याचा दिनांक १९ मार्च २००७ असून काम बंद झाल्याचा दिनांक १५ मार्च २००७ असा आहे. हे कसे काय शक्य आहे? व समितीला चुकीची माहिती दिलेली आहे. यासंबंधी स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. याबाबत का.अ.जि.प. बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, तारीख दुरुस्त करून घेतो. झालेल्या चुकीबद्दल क्षमा असावी.

समितीला दिलेले आश्वासन विभागीय आयुक्त पाळत नाहीत. यावर उप आयुक्त (रोहयो) यांनी माहिती दिली की, अपूर्ण कामासंबंधी सूचना दिल्या होत्या. आयुक्त पातळीवरील ५ कामे वगळली आहेत. समितीने पुढे विचारणा केली की, ३३ कामांवर झालेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करून कामे पूर्ण करावीत किंवा वगळण्यात यावीत. १० टक्क्यांच्या वर खर्च झाला असेल तर ती कामे वगळता येत नाही.

याबाबत विभागीय अधिकारी यांनी माहिती दिली की, १० टक्क्यांच्या वर खर्च झालेला असेल तर तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. शासन ती कामे वगळण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देईल.

रूई पाझर तलाव, ता.मनोराचे काम दिनांक १० मे २००४ रोजी सुरू होऊन दिनांक २ सप्टेंबर २००४ रोजी बंद पडले आहे. तशीच अवस्था गोस्ता पाझर तलाव, पाळोदी पाझर तलाव, शेंदूरजना पाझर तलाव, रणजित नगर पाझर तलाव ता.मनोरा या कामांची आहे. सदर कामात अनियमितता झाली असून अतिप्रदानाच्या तक्रारीमुळे काम बंद आहे असे नमूद केले आहे. रूई पाझर तलावाच्या कामावर रुपये ६.६४ लाख इतका खर्च झाला असून पावसाळ्यात देखील काम सुरू होते. या कामांची काय चौकशी केली आहे त्या संबंधीची माहिती समितीला द्यावी.

याबाबत का.अ. स्था.स्त.वाशिम यांनी माहिती दिली की, या कामामध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आल्याने विभागीय चौकशी समितीने रुपये ३९.०० लाख इतका निलंबन निधी निश्चित केला आहे. श्री. ज. द. परांजपे, कार्यकारी अभियंता, श्री. स. ज. चौरसिया, उप अभियंता, श्री. ल. वा. वर्मा, कनिष्ठ अभियंता यांच्यावर पाच कामांचा रुपये ३९,३४,७०३.०० इतका निलंबन निधी निश्चित केला आहे. पुढील मान्यतेसाठी व आदेशाकरिता नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करण्यात आले असून शासनाकडून अद्याप आदेश अप्राप्त आहेत. संबंधितांविरुद्ध वसुलीची कारवाई सुरू आहे.

समितीने विचारणा केली की, वटफळ ते गोस्ता रस्ता, ता.मानोरा या कामाबाबत मूळ अंदाजपत्रक १७.६७ लाखाचे होते. सदर कामावर ४.६० लक्ष खर्च झालेला आहे. अति कठीण दगड लागल्याने तसेच मजुरांचा अनुत्साह यामुळे कामास प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे काम बंद असे न पटणारे कारण देण्यात आलेले आहे. सदर काम सुरू करण्याच्या संदर्भात यंत्रणेकडून कोणीही आलेले नव्हते अशी माहिती त्या ठिकाणच्या मजुरांनी समितीला दिलेली आहे. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांनी समितीला खोटी माहिती दिल्यामुळे, तसेच समितीची दिशाभूल केल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. कामावरील दुर्लक्षामुळे शासनाचे ४.६० लक्ष रुपये वाया गेलेले आहेत. तसेच वटफळ ते गोस्ता रस्ता, मानोरा या कामाच्या बाबतीत तेथील मजुरांनी, गावकऱ्यांनी तसेच मजूर मंडळाने समितीकडे लेखी तक्रार केलेली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पाच वर्षांपूर्वी रस्त्याचे जे काम झालेले आहे त्याची अद्यापपावेतो मजुरी मिळालेली नाही. सदर काम श्री. व्ही. व्ही. आकोतीकर, शाखा अभियंता, जि.प.बांधकाम यांनी करून घेतलेले आहे. वारंवार मागणी करूनही सदर कामाची मजुरी मजुरांना मिळालेली नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेवर

काम केलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली त्यामुळे आता मजुरांना पोट भरण्यासाठी नाईलाजास्तव मजुरीसाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. सदर कामाच्या संदर्भात मंगरुळपीर येथे चौकशी केली असता सांगण्यात आले की, पेमेंट श्री. व्ही.व्ही. आकोतीकर यांना देण्यात आले आहेत. चुकीचे अंदाजपत्रक केल्यामुळे काम पूर्ण करता आले नाही व त्यामुळे पुढील कामाची मजुरी मिळाली नाही. काम पूर्ण न झाल्यामुळे जाण्यावेण्याची पंचाईत झाली तसेच शेतीचे सुद्धा नुकसान झाले. रस्त्याच्या कामावर खर्च होऊन सुद्धा काहीच काम दिसत नाही. काम पूर्ण न झाल्यामुळे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय झाला आहे. सदर रस्त्यावर मजुरांनी काम केल्यामुळे त्यांना कामाची मजुरी देण्याची आवश्यकता आहे. पैसे ज्यांनी हडप केले त्या श्री. व्ही.व्ही.आकोतीकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. अशा प्रकारचे पत्र वटफळ गावच्या मजुरांनी समितीला दिले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, सदर रस्त्याची लांबी ४.९० कि.मी. असून दिनांक २२.५.२००५ रोजी कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. ३ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या माती भरावाचे काम पूर्ण झाले परंतु मध्येच कठीण दगड लागल्यामुळे १.४.२००६ रोजी सदर रस्त्याचे काम बंद करण्यात आले.

वटफळ ते गोस्ता रस्त्याची पाहणी केली असता, रस्त्याच्या बाजूला नाली तसेच माती काम सुद्धा दिसले नाही. सदर कामावर कठीण दगड आढळून आले नाही. काम करावयाचे असेल तर कठीण दगडात सुद्धा काम केले जाते. या कामावर छोटे छोटे गोटे टाकून रोलरने दबाई केल्याचे समितीला आढळून आले आहे. या रस्त्याच्या कामावर ४.६० लक्ष रुपये वाया गेला आहे. सदर कामाच्या संदर्भात पैशाचा अपव्यय झाला आहे असे समितीचे मत असून सदर कामाच्या संदर्भात कारवाई करून त्याची माहिती समितीला कळविण्यात यावी असे समितीने स्पष्ट केले असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, यासंदर्भातील माहिती समितीला उपलब्ध करून देण्यात येईल.

समितीने विचारणा केली की, जिल्हा कृषी अधीक्षक, वाशिम यांनी २००६-२००७ मध्ये जलसंवर्धनाच्या कामावर किती खर्च केलेला आहे? यावर जिल्हा कृषी अधीक्षक (वाशिम) यांनी सांगितले की, वाशिम तालुक्यात सदर वर्षात शेत तळ्यावर खर्च केला गेला नाही परंतु माती नाला बांधावर ३.२५ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आला आहे. रिसोड तालुक्यात शेत तळे व सिसिटीच्या कामावर ७.६७ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आहे. मालेगाव तालुक्यात माती नाला बांधावर १.८६ लक्ष रुपये व ढाळीच्या बांधावर ७.६१ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. मानोरा तालुक्यात माती नाला बांधावर ११.२७ लक्ष तसेच ढाळीच्या बांधावर ५.२० लक्ष रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. सदर खर्च १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर, या कालावधीत खर्च झाला आहे. मंगरुळपीर तसेच कारंजा तालुक्यात सदर वर्षात कामे करण्यात आलेली नाहीत.

● अभिप्राय व शिफारशी :

वाशिम जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत विविध यंत्रणांकडे अपूर्ण असलेल्या कामांपैकी फक्त दोन कामे पूर्ण झाली असून उर्वरीत सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. सदरची कामे वगळल्यास शासनाने या कामास दिलेला निधी वाया गेला असे समितीचे मत आहे.

वटफळ ते गोस्ता रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. समितीने भेटी देऊन चौकशी केल्यानंतर याबाबी उघडकीस येतात ही बाब संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. समितीच्या असेही निदर्शनास आले की, मजुरांचे मजुरीचे पैसे पाच वर्ष दिले नाहीत म्हणून स्थानिक मजुर बाहेर गावी कामासाठी जातात अशी तक्रार मजूर मंडळाने समितीकडे केली ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्ष यामुळे समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते. तसेच या प्रकरणी संबंधितांवर कडक कारवाई करून केलेल्या कारावाइचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करावा अशी समिती शिफारस करित आहे.

६. गैरव्यवहाराची प्रकरणे.—

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी वाशिम येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “ गैरव्यवहाराची प्रकरणे ” या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, पुस्तकामध्ये प्रकरणांचा गोषवारा देणे आवश्यक होते, तो दिलेला नसल्याने समितीला समजत नाही की, आयुक्त स्तरावर गैरव्यवहाराची एकूण किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयुक्त, उपायुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी अशा प्रकारे ज्या ज्या स्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबित असतील त्या प्रकरणांच्या बाबतीत त्या त्या स्तरावरील सब ऑर्डिनेट्सना मॅनेज केले जाते त्यामुळे ही प्रकरणे निदर्शनास आणून दिली जात नाहीत. पर्यायाने त्याकडे दुर्लक्ष होत असते. म्हणून एक महिन्यात ही संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढावीत अन्यथा ज्यांच्या स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी.

यावर उपायुक्त, रोहयो यांनी समितीला माहिती दिली की, या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव आलेले नाहीत तसेच शासन स्तरावर जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांच्यापैकी शाखा अभियंता श्री. इंगळे यांच्यावर कारवाई केली.

तसेच गैरव्यवहार प्रकरणी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केलेली असून यातील उच्च पदस्थ बाजूला ठेवले गेले असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

समितीने विचारणा केली की, तपोवन जोडरस्ता, जामखेड हनवतखेड रस्ता व पांगरी घरकुटे रस्ता ता. मालेगांव या रस्त्याच्या कामात किती रकमेचा अपहार झाला आहे?

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम यांनी सांगितले की, या रस्त्यावरील अपहाराची एकूण रक्कम रुपये ५,९३,७१५ एवढी असून तपोवन रस्त्यावर १,९०,४७२ एवढ्या रकमेचा अपहार झाला. जामखेड, हनवतखेड रस्त्याच्या कामात ३७२४३ रुपयाचा अपहार झाला. तसेच पांगरी घनकुटे रस्त्याच्या कामात १,५,०४० रुपयाचा अपहार आहे. यामध्ये मोजमाप स्वतः न लिहिणे अशा प्रकारचे चार्जस आहेत.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेळ्या प्रकारामध्ये अपहार झालेला असल्याने याबाबत शासनाचे काय म्हणणे आहे ते स्पष्ट करण्यात यावे यावर विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यामध्ये संबंधित श्री. गायकवाड यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच श्री. इंगळे यांच्या सेवा निवृत्ती उपदानातुन दिनांक ३ जानेवारी २०१२ रोजी रुपये २४९८० एवढी रक्कम १५ टक्के व्याजासह ३ वर्षांपर्यंत वसूल करण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली त्यावेळी समितीने विचारणा केली की, गैरव्यवहाराची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी अन्यथा ज्यांच्या स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यासंदर्भात समितीने दिलेल्या निदेशानुसार केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला देण्यात यावी.

यावर जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली की, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शेळु-मालेगाव रस्त्याच्या कामावरील गैरप्रकार प्रकरण आणि तपोवन जोडरस्ता जामखेड हनवतखेड रस्ता व पांगरी घनकुटे रस्ता ही दोन प्रकरणे शासनस्तरावर निकाली निघाली आहेत. भुली, फुलउमरी रस्ता ता. मनोरा येथील गैरव्यवहाराचे प्रकरण शासन स्तरावर आहे.

तसेच उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, वाशिम या विभागांतर्गत तत्कालीन प्रभारी लागवड अधिकारी श्री. वाय. एल. चव्हाण यांनी २,२८,४३२ एवढ्या रकमेचा अपहार केल्याबाबत त्यांना आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या आदेशानुसार दिनांक २३-३-२०११ अन्वये निलंबित करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणात अंतिम शिक्षा आदेश प्रस्तावास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांची मान्यता घेऊन अंतिम शिक्षा आदेश पारित करण्याबाबत प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पत्रान्वये नियोजन विभाग यांना सादर करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत प्रकरण शासनस्तरावर आहे.

समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये खोट्या सहया घेऊन, खोटे ठराव मंजूर केले जातात, मजुरांकडून कामे करून न घेता जेसीबी मशीनद्वारे कामे केली जातात, अशा मालेगाव, रिसोडच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली?

याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समितीला माहिती दिली की, ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये खोट्या सद्द्या घेऊन, खोटे ठराव मंजूर केले जातात, मजुरांकडून कामे करून न घेता जेसीबी मशीनद्वारे कामे केली जातात, अशा मालेगाव, रिसोडच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली आहे. सदरहू चौकशीत काही तथ्य नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच या संदर्भात लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. रोहयो समिती जिल्हा बैठकीच्या दौऱ्यावर येते त्यावेळी बैठक सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी समवेत अनौपचारिक चर्चा करीत असते. त्या चर्चेत लोक प्रतिनिधींकडून तक्रार करण्यात आली होती व त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गटविकास अधिकारी यांनी पूर्णपणे चौकशी केली आहे. सदरहू तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचे आढळून आले आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व आयुक्त कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याने गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात असे प्रत्येक जिल्ह्यात आढळून आले आहे. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते. विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंदर्भात समिती अशी शिफारस करते की, गैरव्यवहार प्रकरणी सुरू असलेली कारवाई त्वरित पूर्ण करण्यात यावी तसेच जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या सर्व प्रकरणाचा निपटारा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून करण्यात यावा व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

७. सिंचन विहिरी.—

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २२ व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वाशिम जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या पुस्तिकेमधील माहितीनुसार समितीने विचारणा केली की, मालेगाव पंचायत समितीमध्ये सन २००७ पासून सिंचन विहिरींची एकंदर ५० कामे अपूर्ण आहेत. सिंचन विहिरींसाठी एकंदर किती रक्कम प्राप्त झाली व त्यापैकी किती रक्कम खर्च झाली आहे? प्रशासकीय मान्यता नसतांना देखील कामे करण्यात आलेली आहेत. किती ग्रामसभा घेतल्या आहेत त्याची माहिती समितीला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. ग्रामसभेचे ठराव सुद्धा दिसून येत

नाही. यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांनी सांगितले की, या वर्षी २५० विहिरींची कामे करण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधितांकडून कोणतीच माहिती प्राप्त झाली नाही.

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली त्यावेळी समितीने विचारणा केली की, सन २००७ पासून सिंचन विहिरींसाठी एकंदर किती निधी प्राप्त झाला व त्यापैकी किती निधी खर्च करण्यात आला आणि किती सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत? याबाबत जिल्हाधिकारी (वाशिम) यांना सांगितले की, सन २००७ पासून सिंचन विहिरींसाठी एकंदर रुपये ७,५२५.८९ लाख रुपये निधी प्राप्त झालेला असून रुपये ५,७८९.७४ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. एकूण ४,५०६ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहे. एकूण १३ यंत्रणांनी धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. सन २००६-२००७ ते २०१२-२०१३ या वर्षातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत जवाहर विहीर, सिंचन विहिरींच्या बाबतीतील थोडक्यात सद्यःस्थिती अशी आहे की, या योजनेचे लक्षांक ७८०० एवढे देण्यात आले होते. त्यासाठी ७८०० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. यात काम सुरू होऊन बंद झालेल्या विहिरींची संख्या ५५ एवढी आहे. निष्फळ विहिरींची संख्या ९६ आहे. काम सुरू न केलेल्या विहिरींची संख्या १,४२४ एवढी आहे. रद्द झालेल्या विहिरींची संख्या २०२ एवढी आहे. अशा एकूण ७८०० विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. यावर समितीने विचारले की, काम सुरू न केलेल्या विहिरींची संख्या १,४२४ एवढी आहे. या लाभार्थ्यांनी विहिरींची कामे का सुरू केली नाहीत ? यावर उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी माहिती दिली की, १,४२४ निवड झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरींच्या कामांसाठी १० हजार रुपयांचा अग्रिम घेतलेला आहे. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात विहिरींच्या कामांना सुरूवात केलेली नाही. काही लाभार्थ्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नाहीत. या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून अग्रिमाची रक्कम वसूल करावयाची आहे. त्यांनी जर अग्रिमाची रक्कम परत देण्यास टाळाटाळ केली तर त्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर बोजा चढवित असतो. त्याप्रमाणे या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकारी (वाशिम) यांनी माहिती दिली की, एमआरईजीएसमधून विहिरींसाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान होते ते आता तीन लाख रुपयांपर्यंत झाले आहे. परंतु जवाहर विहिरींसाठी मात्र एक लाख रुपये एवढेच अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे एक लाखात लाभार्थी विहिरींची कामे करण्यास तयार होत नाही ही देखील अडचण आहे. त्या रकमेत वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.

● अभिप्राय व शिफारशी :

मालेगांव पंचायत समिती अंतर्गत सन २००७ पासून अपूर्ण असलेल्या सिंचन विहिरींची कामे प्रशासकीय मान्यता नसताना करण्यात आलेली असून या कामांसाठी प्राप्त झालेल्या व खर्च झालेल्या रकमेचा तपशील त्याचप्रमाणे ग्रामसभेचे ठराव याबाबतची कोणतीही माहिती समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्यामुळे समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

सन २००६-०७ ते २०१२-२०१३ या वर्षात जिल्ह्यात जवाहर विहिरी व सिंचन विहिरी या योजनेचे लक्षांक ७,८०० एवढे निश्चित करून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यामध्ये कामे सुरू होऊन कामे बंद झालेल्या विहिरींची संख्या ५५, निष्फळ विहिरींची संख्या ९६, रद्द झालेल्या विहिरींची संख्या २०२ आणि कामे सुरू न केलेल्या विहिरींची संख्या १४२४ असून या लाभार्थ्यांनी विहिरींच्या कामासाठी १० हजार रुपयांचे अग्रिम घेऊनही कामे सुरू केलेली नसल्यामुळे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय झाला असून सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सन २००७ पासून कोणतीही कारवाई केलेली नाही ही बाब गंभीर आहे. या बाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करून वसूली न करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर त्वरित कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत कळविण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

परिशिष्ट एक
अपूर्ण कामे

अपुर्ण कामांबाबतचा विभाग निहाय गोषवारा

यंत्रणा	१ ते ५ वर्षातील अपुर्ण कामांची संख्या	६ ते १० वर्षातील अपुर्ण कामांची संख्या	१० वर्षावरील अपुर्ण कामाची संख्या	शेरा
१	२	३	४	५
सा.बा.विभाग वाशिम	निरंक	२	निरंक	दोन्ही कामे पुर्ण झालेली आहेत.
लघु पाटबंधारे विभाग वाशिम	निरंक	५	निरंक	सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
लघु पाटबंधारे स्था.स्तर विभाग वाशिम	निरंक	५	निरंक	सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
जि.प.बांधकाम विभाग	२	१५	निरंक	सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
जि.प.लघु सिंचन विभाग	निरंक	६	निरंक	सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
एकुण	२	३३	निरंक	सर्व कामे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

अपूर्ण कामे (मागील तिमिही अखेर)

अपूर्ण कामे (मागील तिमिही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासुन अपुर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी. १ मे ५ वर्षे व ६ ते १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :-

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण काम कालबाध्द कार्यक्रम आखुन तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९

१) एक ते पाच वर्षांपर्यंतची अपुर्ण कामे

१	सार्व. बांधकाम विभाग वाशिम	निरंक							
२	लघु पाटबंधारे विभाग वाशिम	निरंक							
३	ल.मा.स्थानिक स्तर विभाग वाशिम	निरंक							
४	जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग	१	रिठद ते खंडाळा रस्ता ता.रिसोड	१०.००	ता मा १५९/०४-०५/प्र.मा./२७७९/दिनांक १६/०४/२००५	का.सु दि.२०/११/२००५ का बं.दि.४/०७/२००७	कुशल कामाचे निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही	१.२५	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (भागील लिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबध्द कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		२	साखरा जांभरुण भाग २ ता.वाशिम	८.००	ता.मा.३२/००-०१ प्र.मा. १५२४ दि. ३०.९.२००६	का.सु.दि. १९/०३/२००७ का.बंद दि. १५.३.२००७	कुशल कामाचे निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही	०.९१	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
५	जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभाग वाशिम								

निरंक

अपुर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९

२) सहा ते दहा वर्षांपर्यंतची अपुर्ण कामे

१	सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाशिम	१	अमानवाडी पांधन रस्ता तालुका मालेगांव	११.८	ता मा २७/काअ ०१-०२ प्रमा २०६/२४.३.२००२	कासु १७.४.०३ काबं.२३.७.०४		६.४९	काम पुर्ण
		२	खंबाळा ते भिलडोंगर रस्ता तालुका मानोरा	१६.०१	ता मा १०/काअ ०१-०२ ता मा २०/काअ ०३-०४ प्रमा ८३७/३.५२००१ प्रमा १९२/२७.२.२००४	कासु १७.३.०५ काबं.१५.४.०५		६.६७	काम पुर्ण, कुशल काम पुर्ण करण्याचा दिनांक ०२/१२/२०११ रुपये ४.०७ लक्ष कुशल मागणी

अपुर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखुन तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
२	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग वाशिम	१	वाकद पी पा वीहीर ता मालेगाव	१.२४	ता मा १३.१.०४ प्रमा १.३.०४	का सु ८.३.०५ का बंद ८.५.०५	काम अपुर्ण. गावामधे पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था झालेली आहे. त्यामुळे विहीर वगळण्या साठी प्रस्तावीत आहे	०.१६	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		२	जाब पी पा विहीर ता मेगरुळपीर	१.५३	ता मा २७.५.०४ प्रमा १५.०३.०५	का सु ५.६.२००५ काबंद ३०/९/२००६	अकुशल काम पुर्ण	०.५७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		३	कारपा पी पा वी ता मानोरा	१.४२	ता मा २२.०२.०५ प्रमा १३.०३.०५	का सु ५.३.२००६ का बंद २८.०२.०७	अकुशल काम पुर्ण	०.४३	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		४	तुळजापुर पी पा वी ता कारंजा	१.४५	ता मा ३१.१.२००४ प्रमा २८.०४.२००४	का सु ५.१२.२००५ का बंद ०५.५.०६	मजुरा अभावी काम बंद	०.३०	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		५	कामठा पी पा वी ता कारंजा	१.५१	ता मा ३१.१.२००४ प्रमा २८.०४.२००४	का सु १८.०८.०५ का बंद ०५.६.०५	गावा जवळ विहीर असल्यामुळे सुरुगाहारे खोदकाम करणे शक्य नाही	०.२८	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
३	लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर वाशिम	१	रुई पाझर तलाव ता.मानोरा	१७.४३	ता.मा. २७.३.०४ ३९४/३०.४.०४	दि. १०.०५.०४ सुरु दि. ०२.०९.०४ बंद	कामाच्या अनियमिततेचे अतिप्रदानाच्या तक्रारीमुळे चौकशी अंतर्गत	६.६४	कुशल स्वरुपाची कामे शिल्लक असल्यामुळे खात्याच्या नियमित निधीतुन पुर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. व त्यामुळे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
		२	गोस्ता पाझर तलाव ता.मानोरा	२३.७३	ता.मा. २७.३.०४ ४२६/२५.०५.०४	दि. ०७.०४.०४ सुरु दि. ०१.०५.०५ बंद		१२.१८	
		३	पाळोदी पाझर तलाव ता.मानोरा	२२.६०	ता.मा. २७.३.०४ ४२२/२०.०५.०५	दि. ०७.०६.०४ सुरु दि. २०.०४.०५ बंद		१६.७	

अपुर्ण कामे (भागील तिमही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. का.सु. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		४	शेंदुरजना पाझर तलाव ता.मानोरा	२३.६९	ता.मा. २७.३.०४ ३९३/३०.०४.०४	दि.१०.०५.०४ सुरु दि.१५.०४.०५ बंद		११.९६	
		५	रणजितनगर पाझर तलाव ता.मानोरा	२४.३८	ता.मा. २७.३.०४ ४२०/२०.०५.०४	दि.०७.०६.०४ सुरु दि.०२.०४.०५ बंद		१६.६४	
४	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग वाशिम	१	कुंभारखेड जोड रस्ता ता.वाशिम	१४.८०	ता.मा. १६/००-०१ प्र.मा. ४८९ दिनांक २०.३.२००९	का.सु.दि. ९.४.०१ का.बंद दि.८.१०.०२	सदरचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम यांचेकडून जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात आले आहे.	४.४५	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		२	धारकाटा सावरगांव भाग १ ता.वाशिम	७.००	तां.मा.४३/००-०१ प्र.मा. ७५३ दि. १०.५.२००१	का.सु.दि. १४.५.०१ का.बंद दि.३.५.०३	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	१.३४	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		३	फाळेगाव थेट पांदण रस्ता भाग १ ता.वाशिम	६.००	तां.मा.४२/००-०१ प्र.मा. ७८० दि. १८.५.२००१	का.सु.दि. १.६.०१ का.बंद दि.३०.११.०४	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	३.०७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		४	तोंडगाव कोकलगाव भाग १ ता.वाशिम	८.००	तां.मा.४५/००-०१ प्र.मा. ४७० दि. २५.५.२००१	का.सु.दि.२७.६.०१ का.बंद दि.११.६.०३	सदरचे काम साव. बांध. विभाग,वाशिम यांचेकडून जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत पूर्ण करण्यात आले आहे.	२.२०	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा . (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखुन तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		५	काटा ते जांभरुण रस्ता ता.वाशिम	१४.५७	तां.मा. ६/०१-०२ प्र.मा. १०८ दि. ३०.३.२००२	का.सु.दि. १३.३.०३ का.बंद दि. २५.४.०३	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	१.२१	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		६	धारकाटा सावरगाव भाग २ ता.वाशिम	१५.१९	तां.मा. ४३/००-०१ प्र.मा. ४४९ दिनांक ८.५.२००३	का.सु.दि. २४.२.०४ का.बंद दि. २२.४.०५	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा क्रमांक १० मध्ये प्रस्तावीत आहे.	२.३६	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		७	फाळेगांव थेट पांदण रस्ता भाग २ ता. वाशिम	९.४४	तां.मा.४२/००-०१ प्र.मा. ५९७ दि. ११.६.२००३	का.सु.दि.२३.२.०४ का.बंद दि.३०.११.०४	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	४.३१	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		८	तोंडगांव कोकलगाव भाग २ ता. वाशिम	८.०७	तां.मा.४५/००-०१ प्र.मा. ६२० दि. ६.२.२००४	का.सु.दि. १६.२.०४ का.बंद दि. १०.३.०५	रादरचे काम साव. बांध. विभाग, वाशिम यांचे कडून जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत पूर्ण करण्यात आले आहे.	२.१९	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		९	महागांव करंजी गरड भाग २ ता. रिसोड	१३.६३	तां.मा. १/००-०१ प्र.मा. ६२४ दि. २३.२.२००४	का.सु.दि. ५.४.०४ का.बंद दि. १५.२.०५	कुशल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	५.९८	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील तिमिही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. का.सु. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		१०	देगाव जवळा पांढण रस्ता ता.वाशिम	११.७९	तां.मा. १०/०२-०३ प्र.मा. २३७ दि. ४.३.२००४	का.सु.दि. १३.७.०४ का.बंद दि.९.९.०४	कु शल कामाच्या निवीदा प्रक्रियेस रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	२.३८	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		११	उमरा कापसे जवळा पांढण रस्ता ता.वाशिम	१७.७४	तां.मा. ९ / ०२-०३ प्र.मा. २३८ दिनांक ४.३.२००४	का.सु.दि. १०.९.०४ का.बंद दि.	अपुरा तांत्रिक कर्मचारी वर्ग, खाल्याकडे साधन सामुग्री उपलब्ध नसणे, दानपत्र व जमिनीच्या अडचणी यामुळे माली काम अपुर्ण. इतर भागात अकुषल काम पुर्ण. उर्वरित कामास रोहयो अंतर्गत प्रतिसाद नाही.	५.०७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		१२	पोहरादेवी ते सावळी रस्ता का.प्र. रस्ते ता.मानोरा	१५.२३	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २३८ दिनांक ४.३.२००४	का.सु.दि.२२/५/०५ का.बंद दि.२/०६/२००५	सुरुवातीपासुन शेतकऱ्यांची मनाई असल्याने काम सुरु झाले नाही	०.०३	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		१३	वटफळ ते गोस्ता रस्ता का.प्र. रस्ते ता.मानोरा	१७.६७	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २७८१ दिनांक १६/४/०५	का.सु.दि.२२/५/०५ का.बंद दि.१/४/०६	अतिकठीण दगड लागल्याने मजुरांचा अनुत्साह असून रोहयो अंतर्गत कामास प्रतिसाद नाही	४.६०	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व. कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		१४	नायणी भोयणी रस्ता / का.प्र.रस्ते ता.मानोरा	२.७६	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. २७८२ दिनांक १६/४/०५	का.सु.दि. ८/६/०५ का.बंद दि. १/१०/०५	सदरचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम यांचेकडून जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात बाले आहे.	०.४५	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		१५	वाघोळा धामणी रस्ता का.प्र.रस्ते ता.कारंजा	१७.८२	तां.मा. २००४-०५ प्र.मा. ५६३ दिनांक २९/१/०५	का.सु.दि. २२/४/०५ का.बंद दि. ३१/१२/०५	दानपत्र देणाऱ्यांचे वारसाची मनाई (जमीन वाद) असून रोहयो अंमत कामास प्रतिसाद नाही.	९.८७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भुसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
५	लघु सिंचन विभाग जि.प.वाशिम	१	पि.पा.वि. चांदई ता. मंगरुळपीर	१.२८	१/७/२००१ २२/६/२००१	काम सुरु ची तारीख १०/५/०२, काम बंद ची तारीख २४/५/०३,	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.१७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
२		२	पि.पा.वि. पाडी एकबुर्जी ता. वाशिम	१.२८	१०/४/२००२ १०/४/२००१	काम सुरु ची तारीख १/१२/२००४, काम बंद ची तारीख १/१/२००५	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.३५	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रीक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		३	पि.पा.वि.भिलडोंगर ता. मानोरा	१.२८	१७/०७/२००१ २२/०६/२००१	काम सुरु ची तारीख ५/०४/०२, काम बंद ची तारीख २३/०६/०५	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.३७	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		४	पि.पा.वि.किन्हीराजा ता. मालेगाव	१.२८	२३/६/५/२००१	२४/४/०२ काम सुरु ची तारीख, २२/४/०३ काम बंद ची तारीख	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.२३	वगळण्याच्या प्रक्रियेत
		५	पि.पा.वि.उमरदरी ता. मालेगाव	१.२८	२६/६/५/२००२	काम सुरु ची तारीख १/६/०२, काम बंद ची तारीख १२/६/०३	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.२९	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

अपुर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

अं. क्र.	यंत्रणेचे नांव	कामाची संख्या	अपुर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, माह गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी.	मुळ अंदाज - पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का.सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपुर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन, हरकत इत्यादी.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपुर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखुन तो अग्रक्रमाने पुर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९
		६	पि. पा. वि. रामनगर ता. मालेगाव	१.२८	२४/६/५/२००२	काम सुरु ची तारीख २४/६/५/२००२ काम बंद ची तारीख ०८/०५/२००२	कठीण खडक लागल्यामुळे	०.१२	वगळण्याच्या प्रक्रियेत

परिशिष्ट दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

गैरव्यवहाराची प्रकरणे - रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर, _____ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुकानिहाय व यंत्रनिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

सन २००५ ते ३१.७.२०१० या कालावधीतील यंत्रणानिहाय माहिती खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला ?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची संसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	जि.प.बांधकाम विभाग, वाशिम. मौजा गिभा मंगळसा पोटी येथील रस्त्यावरील गैर प्रकार लक्ष पोटी रस्ता	मौजा गिभा मंगळसा पोटी येथील रस्त्यावरील गैर प्रकार लक्ष ४.२७	दि २२.२.२०००	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	विभागीय दक्षता पथक	१) श्री. थोरात का. अ. २) श्री. सी. एम. सनहाल उप अभि दि. ३०.९.२०१७ ३) श्री एस. ए. सोळंके, तत्का का. अ. मथत	आयुक्त स्तरावर		
२	सा. बा. उपविभाग मालगांव जि. वाशिम शेलु मालगांव रस्ता	शेलु मालगांव रस्त्याचे कामावरील गैर प्रकार ०.४९ लक्ष	१७.९.९५	सरपंच यांच्या तक्रारी वरून	विभागीय दक्षता पथक	१) श्री. बी. एन. इंगळे, शा. अ. २) श्री. मुकसद अहमद का. अ.	शासन स्तरावर	श्री. मुकसद अहमद का. अ. यांना शा. आदेश क्र. रोहयो १५९८/प्र. क्र. १२३ रोहयो२/ दि. १८.४.०९ आचये दोष मुक्त केले.	

गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला ?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग, वाशिम तपोवन जोडरस्ता जामखेड हनवतखेड रस्ता व पांगरी घनकुटे रस्ता ता.मालेगांव	तपोवन जोडरस्ता जामखेड हनवतखेड रस्ता व पांगरी घनकुटे रस्ता ता.मालेगांव	१७.१०.२००९	सरपंच यांच्या तक्रारी वरून	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	१) श्री.बी.एन.इंगळे, का.अ. २) श्री जि ए गायकवाड	शासन स्तरावर श्री जि ए गायकवाड रोजदारी कर्मचारी यांना सेवेतून कमी केलेमुळे त्यांनी औद्योगिक न्यायालय येथे अपील केले आहे त्यात गायकवाड यांचे विरुद्ध निकाल लागलेमुळे त्यांनी मा. उच्च न्यायालय नागपुर येथे अपील केले आहे.		
४	सा.बा.विभाग वाशिम भुली फूलउमरी रस्ता ता मानोरा जि वाशिम	१.१६ लक्ष निलंबन निधी पक्षा जास्त रक्कम खर्च करणे	६.२.१९९८	का.अ.सा.बा. विभाग वाशिम यांची तपासणी	का.अ.सा. बा.वि. जि. वाशिम	१) श्री.सतीश विरमानी का.अ. २) श्री.जे.डी.हिवरळे शा .अभियंता	शासन स्तरावर		

गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला ?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टय्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची संवसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे स्था. स्तर वाशिम रोजगार हमी योजना अंतर्गत मानोरा तालुक्यातील लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) येथील पाच पाझर तलावाच्या कामाबरील	३९.३४ लक्ष	२१.५.२००५	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	विभागीय दक्षता पथक अमरावती	१) श्री. जयंत दत्तात्रय पराजपे कार्यकारी अभियंता २) श्री. सरयुप्रसाद जगन्नाथ चौरसिया तल्का. उप अभियंता ३) श्री. लक्ष्मीनारायण बाबुलाल वर्मा शाखा अभियंता	आयुक्त स्तरावर		

गैरव्यवहाराची प्रकरणे -

अ. क्र.	यंत्रणेचे व कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला ?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहार, जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची/कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अध्याप अपूर्ण असण्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	सामाजिक वनीकरण विभाग वाशिम	तत्का प्रभारी लागावड अधिकारी वाशिम श्री वाय एल चव्हाण यांनी मजुरीची रक्कम अग्रीमातून २२८४३२/- रूपये एवढी रक्कम खाल्यातून काढून रकमेचा अपहार केल्या बाबत	२१.९.२०१०	उपसंचालक सामाजिक वनीकरण यांचे आकस्मीक तपासणीत	उप संचालक सामाजिक वनीकरण वाशिम	१) श्री. वाय एल चव्हाण प्रभारी लागावड अधिकारी वाशिम स	विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग अमरावती यांचे ज्ञापन क्र. रोहयो/अका-१ कावी - ५६०५ दिनांक १७.१०.२०११ अन्वये ज्ञापनासह आरोपपत्र जोडपत्र १ ते ४ दिनांक १४.११.२०११ अन्वये जिल्हाधिकारी वाशिम यांचे मार्फत बजावण्यात आले आहे व त्यांना आयुक्तांचे आदेशानुसार निलंबित केलेले आहे		

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

बुधवार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१२

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, वाशिम येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (६) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (७) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (८) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (९) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१०) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१३) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

पदाधिकारी जिल्हा परिषद, वाशिम

श्रीमती प्रतिभाताई महल्ले, सभापती पंचायत समिती, मंगळुरपीर, जि.वाशिम.

जिल्हा बैठकीस उपस्थित असलेले अधिकारी

१. श्री. रामचंद्र कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी, वाशिम
२. श्री. एस.जी.माळाकोळीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.वाशिम
३. श्री. शैलेश हिंगे, उप जिल्हाधिकारी
४. श्री. ह. आ. ढंगारे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा
५. श्री. बी. बी. मस्के, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला
६. श्री.सं.रा.जाधव, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम
७. श्री. अ. ह. खान, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.वि.क्र.३, वाशिम
८. श्री. ल. पवार, कार्यकारी अभियंता, ल.सि.विभाग, जि.प.वाशिम
९. श्री. दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम
१०. श्री. सु.मा.तेजाळे, कार्यकारी अभियंता, जि.पं.बांधकाम.
११. श्री. पी.डी.हेडाऊ, कार्यकारी अभियंता, (रोहयो) विभागीय आयुक्त सर्कल, अमरावती
१२. श्री. पंकज शिरभाते, लेखा अधिकारी, (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती
१३. श्री. एम.बी.डाखारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी
१४. श्री. वि.कि.खिलारे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(बा.क.)/(पं)

१५. डॉ. सुभाष पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.वाशिम
१६. श्री. अ. रा. मूल, उप वन संरक्षक, अकोला
१७. श्री. भा. तु. भरतोडे, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

गुरुवार, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२

समितीची बैठक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

(२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(३) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

(६) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

(७) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

(८) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

(९) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

नियोजन विभाग, (रोहयो) मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी

जिल्हा बैठकीस उपस्थित असलेले अधिकारी

१. श्री. रामचंद्र कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी, वाशिम
२. श्री. एस.जी.माळाकोळीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.वाशिम
३. श्री. शंलेश हिंगे, उप जिल्हाधिकारी
४. श्री. किशारे कामुने, उप आयुक्त (रोहयो), अमरावती
५. श्री. ह.आ.ढंगारे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा
६. श्री. बी.बी.मस्के, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला
७. श्री. सं.रा.जाधव, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम
८. श्री. अ.ह.खान, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.वि.क्र.३, वाशिम
९. श्री. ल.पवार, कार्यकारी अभियंता, ल.सि.विभाग, जि.प.वाशिम
१०. श्री. दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम
११. श्री. सु.मा.तेजाळे, कार्यकारी अभियंता, जि.पं.बांधकाम.
१२. श्री. एम.बी.जोशी, तहसीलदार, कारंजा
१३. श्री. एन.डी.टिळेकर, तहसीलदार, मानोरा
१४. श्री. निर्भय जैन, तहसीलदार, वाशिम
१५. श्री. एस. एस. राठोड, तहसीलदार, मालेगाव
१६. श्री. सुरेश थोरत, तहसीलदार, रिसोड
१७. श्री. पी. डी. हेडाऊ, कार्यकारी अभियंता, (रोहयो) विभागीय आयुक्त सर्कल, अमरावती

१८. श्री. पंकज शिरभाते, लेखा अधिकारी, (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती
१९. श्री.एम.बी.डाखोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी
२०. श्री.वि.कि.खिलारे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(बा.क.)/(पं)
२१. डॉ.सुभाष पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. वाशिम
२२. श्री.डी.एस.मकासरे, गटविकास अधिकारी, पं. स., रिसोड
२३. श्री.संदीप पवार, गटविकास अधिकारी, मालेगाव
२४. श्री.अनिल अहीर, गटविकास अधिकारी, वाशिम
२५. श्री.पी.एस.देशमुख, गटविकास अधिकारी, मानोरा
२६. डॉ.एम.व्ही.जाल्हे, गटविकास अधिकारी, मंगरुळपीर
२७. श्री.ए.एम.पन्हाते, गटविकास अधिकारी, कारंजा
२८. श्री.अ.रा.मूल, उप वन संरक्षक, अकोला
२९. श्री. भा.तु.भरतोडे, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण

या बैठकीत वाशिम जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

बुधवार, दिनांक ३० जानेवारी २०१३

बुधवार, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

१. अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
३. श्री.दिलीपकुमार सानंदा, वि.स.स.
४. श्री.वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
५. श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स.
६. श्री.दीपक चव्हाण, वि.स.स.
७. डॉ.खुशाल बोपचे, वि.स.स.
८. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
९. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
१०. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
११. श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
१२. श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
१३. श्री.रमेश शेंडगे, वि.प.स.
१४. श्री.भगवान साळुंखे, वि.प.स.
१५. डॉ.दीपक सावंत, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती)

नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय.

श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव,रोहयो, मंत्रालय मुंबई.

श्री. व. कृ. पाटील, उप सचिव, रोहयो(नियोजन)

विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती

श्री. किशोर कामुने, उप आयुक्त, रोहयो

श्री. पी. डी. हेडारु, का. अ. रोहयो

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम

श्री.आर.जी.कुळकर्णी, जिल्हाधिकारी, वाशिम.

श्री.शैलेश हिंगे, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो.

जिल्हा परिषद कार्यालय, वाशिम.

श्री.सुभाष पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री.अ.ह.खान, का. अ. ल. पा. वि. क्र. ३, वाशिम.

श्री.के.डी.पाडेवार, का. अ. सा. बां. वि.

श्री जी.एम.बाकी, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, वाशिम.

श्री.उ.स.कुळकर्णी, अ.अ.

श्री.सु.पां.आडे.का.अ.ल.पा.वि.

श्री. एस.एल.पवार, का.अ.ल.सिं.(जि.प.), वि.वाशिम.

श्री.कि.अ.गोसावी, का.अ.ल.पा (स्था.स्तर), वि.वाशिम.

श्री. एस.के.काळे, शाखा अभियंता, जिल्हा परिषद कार्यालय,वाशिम.

श्री एम.आर.नाईक,ग.वि.अ.,पं.स.,रिसोड.

या बैठकीत वाशिम जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

बुधवार, दिनांक १९ जून २०१३

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार, दिनांक १९ जून, २०१३ रोजी दुपारी १-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते. :-

समिती प्रमुख :

१. अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
३. श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
४. श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
५. श्री. दीपक चव्हाण, वि.स.स.
६. डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.
७. श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
८. श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.
९. प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.
१०. कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
११. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
१२. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
१३. श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
१४. श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
१५. डॉ. दीपक सावंत, वि.प.स. निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती)

दिनांक १९ जून, २०१३ रोजीच्या बैठकीत समितीने वाशिम जिल्ह्यासंदर्भातील पंचविसाव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.

