

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१३-२०१४)



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सत्ताविसावा अहवाल

(यवतमाळ जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, नागपूर

२०१३

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१३-२०१४)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सत्ताविसावा अहवाल

(यवतमाळ जिल्हाच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
रोजगार हमी योजना समिती
(सन २०१३-२०१४)

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(५) श्री. भाऊराव पाटील, वि.स.स.
(६) श्री. दिलिपकुमार सानंदा, वि.स.स.
(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
(८) श्री. शिवेंद्रसिंह भोसले, वि.स.स.
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलिप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. दीपक चव्हाण, वि.स.स.
(१२) प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, वि.स.स.
(१३) डॉ. सुधाकर भालेराव, वि.स.स.
(१४) श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
(१५) श्री. कृष्णा खोपडे, वि.स.स.
(१६) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(१७) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
(१८) कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
(१९) श्री. नितीन भोसले, वि.स.स.
(२०) श्री. धैर्यशील पाटील, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
(२४) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२५) श्री. सुमंत गायकवाड, वि.प.स.
(२६) प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स. निमंत्रित
(२७) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री. म. मु. काज, उप सचिव,
(३) श्री. श. बा. गायकवाड, अवर सचिव (समिती),
(४) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

(चार)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१२-२०१३)

समिती प्रमुख :

(१) अॅड. सदाशिवराव हणमंतराव पाटील, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
(३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
(४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(५) श्री. राहुल बोंद्रे, वि.स.स.
(६) श्री. दिलिपकुमार सानंदा, वि.स.स.
(७) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
(८) श्री. शिवेंद्रसिंह भोसले, वि.स.स.
(९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलिप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. दीपक चव्हाण, वि.स.स.
(१२) *** श्री. ए. टी. पवार, वि.स.स.
(१३) * डॉ. खुशाल बोपचे, वि.स.स.
(१४) * श्री. हरिष पिंपळे, वि.स.स.
(१५) *श्री. संजय भेगडे, वि.स.स.
(१६) * प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) कॅ. अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज हरिभाऊ शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
(२३) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
(२४) *श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२५) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
(२६) **डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स., निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, अतिरिक्त सचिव,
(३) श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

- टीप.—* डॉ. खुशाल बोपचे, सर्वश्री हरिष पिंपळे, संजय भेगडे व प्रा. अतुल देशकर, वि.स.स. यांची दिनांक २५ जुलै २०१२ रोजी मा. अध्यक्षानी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.
** डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी मा. सभापतीनी निमंत्रित सदस्य म्हणून फेर नामनियुक्ती केली.
*** श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स. याच्या ऐवजी श्री. ए. टी. पवार, वि.स.स.यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी मा. अध्यक्षानी सदस्य म्हणून नामनियुक्ती केली.

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) *श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
(२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव,
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव,
(३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव,
(४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप.—* श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(सात)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना :	(नऊ)
१	कामाचे वार्षिक नियोजन ...	१
२	निधीचा पुरवठा व खर्च ...	४
३	मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च ...	८
४	मजुरीचे वाटप ...	९
५	अपूर्ण कामे ...	१०
६	गैरव्यवहाराची प्रकरणे ...	१३
	परिशिष्ट :	
	(एक) अपूर्ण कामे ...	१५
	(दोन) गैरव्यवहाराची प्रकरणे ...	४५
	(तीन) बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त ...	४९

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “समितीचा प्रमुख” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा सत्ताविसावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद यांनी अनुक्रमे दिनांक २४ सप्टेंबर २०१३ व २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी नियुक्ती केलेल्या सदस्यांची सन २०१३-२०१४ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. सन २०११-१२ या वर्षासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने दिनांक ३ व ४ जानेवारी २०१२ रोजी यवतमाळ येथे जिल्हा बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामात आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.

जिल्हा बैठकीमध्ये समितीसमोर आलेली प्रकरणे व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३.

अॅड. सदाशिवराव पाटील,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना

यवतमाळ अहवाल

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ३ व ४ जानेवारी २०१२ रोजी यवतमाळ येथे जिल्हा बैठका घेण्यात आल्या. बैठकीच्या वेळी समितीला 'कामाचे वार्षिक नियोजन' या संबंधात लेखी स्वरूपात माहिती पुरविण्यात आली. त्यानुसार सन २००६-०७ ते २०११-१२ या वर्षांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे :

(अ) शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या नियोजनाचे (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) (सन २००६-२००७ ते २००७-२००८ या कालावधीचे) जिल्ह्याचे वार्षिक आराखडे विहित मुदतीत तयार करण्यात आले आहेत.

कालावधीचे वर्ष	मा.आयुक्त यांना वार्षिक नियोजनाचे आराखडे सादर केल्याचा दिनांक	मा.आयुक्तांकडून मंजूरी मिळाल्याचा दिनांक	किती विलंब झाला कोणाकडून
२००६-२००७	२९ सप्टेंबर २००६	३० सप्टेंबर २००६	विलंब झाला नाही.
२००७-२००८	२४ सप्टेंबर २००७	२९ सप्टेंबर २००७	विलंब झाला नाही.

(ब) वरील कालावधीतील नियोजनाचे वार्षिक आराखडे तयार करण्याचे काम माहे सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यास जिल्हाधिकार्यांना काही अडचणी आल्या असल्यास थोडक्यात स्पष्टीकरण द्यावे.

(क) वरील कालावधीत नियोजनाचे वार्षिक आराखडे पूर्ण झाले असल्यास जिल्हा आराखड्याचे स्वरूप नमूद करावे.

सन २००६-२००७ ते २००७-२००८ चे वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे :—

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	एकूण कामे (संख्या)	अंदाजीत खर्च (लाखात)	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकूण खर्चाची टक्केवारी
सन २००६-२००७					
(१)	जलसंवर्धन	६२	६८.६४	१.०१	१००.००
(२)	पाटबंधारे	९	३.३३	०.०४	१००.००
(३)	वनीकरण	४९	२८२.६५	५.२८	१००.००
(४)	रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेतारस्ते	६०	२६७.१२	१.४७	१००.००
	एकूण ...	१८०	६२१.७४	७.८०	
सन २००७-२००८					
(१)	जलसंवर्धन	३६	३५.२८	०.५२	१००.००
(२)	पाटबंधारे	९	२.०३	०	१००.००
(३)	वनीकरण	७	४७.२२	०.६९	१००.००
(४)	रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शेतारस्ते	३१	२०३.६०	०.७१	१००.००
	एकूण ...	८३	२८८.१३	१.९२	

(ड) व्यक्तिगत लाभदायक योजनांची चालू वित्तीय वर्षाची माहिती

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	एकूण कामे (संख्या)	कामावर एकूण झालेला खर्च (लाखात)	एकूण कामावरील मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकूण खर्चाची टक्केवारी
सन २००६-२००७					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या) (सन ८८-८९ ते २००६-०७)	५९०१	१६५७.३५	०	७०.८३
(२)	पिण्याच्या पाण्याची विहिर (संख्या)	५	२.२१	०.०२	१००.००
(३)	फलोत्पादन (हे.)	१६६७.९०	८८.८४	०	१००.००
(४)	तुती लागवड (हे.)	२२	३.७८	०.०६	४१.००
	एकूण ...		१७५२.१८	०.०८	

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	एकूण कामे (संख्या)	कामावर एकूण झालेला खर्च (लाखात)	एकूण कामावरील मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात)	एकूण खर्चाची टक्केवारी
सन २००७-२००८					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या)	०	०	०	०
(२)	फलोत्पादन (हे.)	२२६८.३५	११४.६०	०	१००.००
(३)	तुती लागवड (हे.)	४८	९.८०	०.१६	६१.००
	एकूण ...		१२४.४०	०.१६	
सन २००८-२००९					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या)	०	०	०	०
(२)	फलोत्पादन (हे.)	६३११.७५	४५४.३८	०	१००.००
(३)	तुती लागवड (हे.)	०	०	०	०
	एकूण ...		४५४.३८	०	
सन २००९-२०१०					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या)	०	०	०	०
(२)	जलपूर्ती सिंचन विहिर (संख्या)	१११५७	२८२६.११	२८.५०	५७.३९
(३)	फलोत्पादन (हे.)	३१५२.१५	२०९.५७	०	१००.००
(४)	तुती लागवड (हे.)	११	३.०९	०.०४	७१.००
	एकूण ...		३०३८.७७	२८.५४	
सन २०१०-२०११					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या)	०	०	०	०
(२)	जलपूर्ती सिंचन विहिर (संख्या)	१११५७	१६९४.७०	१६.७०	३४.४२
(३)	फलोत्पादन (हे.)	७८७.०५	१३२.८४	०	१००.००
(४)	तुती लागवड (हे.)	३१	५.९५	०.०९	९३.००
	एकूण ...		१८३३.४९	१६.७९	
सन २०११-२०१२ (माहे नोव्हेंबर, २०११ अखेर)					
(१)	जवाहर विहिर (संख्या)	०	०	०	०
(२)	जलपूर्ती सिंचन विहिर (संख्या)	११०६७	८३१५.६३	४९.८३	३४.४२
(३)	फलोत्पादन (हे.)	३५४.०५	०	०	०
(४)	तुती लागवड (हे.)	०	०	०	०
	एकूण ...		८३१५.६३	४९.८३	

(ई) केंद्र शासनाच्या ग्रामीण रोजगार (संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) योजनांची माहिती, चालू वित्तीय वर्षासाठी येणारा अपेक्षित खर्च मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखात).

उपरोक्त माहितीच्या अनुषंगाने समितीने विचारणा केली की, शासन निर्णयानुसार कामाचे वार्षिक नियोजन करताना जलसंवर्धन - ५५ टक्के, पाटबंधारे-५ टक्के, वनीकरण - १० टक्के, रस्ते, अंतर्गत रस्ते व शेतारस्ते -३० टक्के असे असताना टक्केवारीप्रमाणे नियोजन न करता जिल्ह्याने सन २००६-०७ व २००७-०८ चे वार्षिक आराखडे टक्केवारी प्रमाणे केले आहे काय? त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, सन २००६-०७ या वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या जिल्ह्यात सुरू झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची प्रलंबीत कामे व इतर कामे सुरू होती

त्याचप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या फळबाग योजना, फलोत्पादन योजना तसेच जवाहर विहिरीची योजना सुरू होत्या. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे एमआरइजीएसच्या कामांच्या टक्केवारी मूळ योजनेमध्ये ८० टक्के जलसंधारण कामांसाठी ग्रामसभेचा ठराव घेण्यात यावा असे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००९-१० मध्ये अंमलबजावणी केलेली आहे. त्यानंतर सन २०१०-११ मध्ये या योजनेत सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार ग्रामसभेसाठी कामांचा वेगळा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. कनेक्टिव्हिटी, वनीकरण या कामांना प्राधान्य देता येईल असा बदल करण्यात आला. तसेच रस्ते, पांदन रस्ते, विहिरी याकामांना सुद्धा प्राधान्य देण्यास सुरुवात करण्यात आली. यावर समितीने पुढे असेही विचारले की, वर ज्या कामांचा उल्लेख केला आहे ती कामे किती टक्के झाली पाहिजेत याची माहिती देण्यात यावी. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, जेवढी शिल्लक कामे होती, त्या अनुषंगाने विवरण दिलेले आहे. त्यामध्ये टक्केवारीचा निकष पाळला गेलेला नाही. कारण आता तसे नियोजन करीत नाही, ब्लुप्रिंट तयार करीत नाही.

माहिती पुस्तिकेच्या पृष्ठ क्रमांक ३ वर सन २००७ ते २०११ या कालावधीत जवाहर विहिरीची माहिती शून्य दर्शविण्याची कारणे काय आहेत? तसेच सन २००६-०७ मध्ये जवाहर विहिरीची कामे घेतली त्या कामांवर खर्च झाल्याचे दाखविले आहे पण मनुष्यदिन निर्मिती शून्य दाखविलेली आहे याचे कारण काय? असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी यानी सांगितले की, सन २००७-०८ नंतर सिंचन विहार योजनेअंतर्गत धडक कार्यक्रम घेतला होता. त्या योजने अंतर्गत जिल्ह्याला उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेमध्ये मस्टर पेमेंट करीत नाही. त्यांना डायरेक्ट पेमेंट करण्यात येते.

सन २००८ ते नोव्हेंबर, २०११ या कालावधीत तुती लागवडीची माहिती शून्य दर्शविण्याची कारणे काय आहेत? व एका वर्षाचे उद्दिष्ट किती असते? असे समितीने विचारले असता, रेशम विकास अधिकारी यानी सांगितले की, सन २००८-०९ चा निधी सन २००९-१० मध्ये प्राप्त झाला. सन २००९-१० मध्ये दोन्ही वर्षांचा निधी प्राप्त झाला. दरवर्षी ४० हेक्टरचे उद्दिष्ट असते. एका एकराला २० हजार रुपये प्रमाणे निधी लागतो. त्या वर्षी तेवढे उद्दिष्ट साध्य झाले नव्हते. यावर समितीनी अशी विचारणा केली की, उद्दिष्ट साध्य झाले नाही त्याचे कारण काय? संबंधितावर काय कारवाई केली? त्यावर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे निधीची मागणी उशिरा झाली. त्या वर्षी लागवड करू शकलो नाही, याला कोण जबाबदार आहे? तालुकानिहाय किती उद्दिष्ट होते? यावर रेशीम विकास अधिकारी यानी असे सांगितले की, ही व्यक्तीगत लाभाची योजना आहे. एकूण १६ तालुके आहेत. त्यापैकी ६ तालुक्यांमध्ये कामे करण्यात येत आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केलेली नाही. कारवाईच्या संदर्भात संचालकाना कळविण्यात येईल.

रोजगार हमी योजना समितीला दिलेल्या आश्वासित माहितीनुसार समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी समितीने विचारणा केली की, दिनांक ३ व ४ जानेवारी २०१२ रोजी समितीने जिल्हा बैठक घेतली. त्यावेळी समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, २००६-०७ ते २०१२ पर्यंत अधिकाऱ्यांनी काहीच नियोजन केलेले नव्हते. शासनाकडून उशिरा निधी प्राप्त झाला. नियोजन न केल्यामुळे शासनाकडून आलेला निधी पडून राहिला. काही निधी व्यपगत झालेला आहे. या वर्षाच्या नियोजनाची माहिती समितीला द्यावी. यंत्रणांनी शासनाकडे किती निधीची मागणी केली होती, किती निधी मिळाला होता आणि किती खर्च झाला होता? प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, जुन्या रोजगार हमी योजनेची २० कामे होती. यंत्रणांनी शासन स्तरावर निधीची मागणी केली होती. विभागीय सचिव यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००६ साली रोजगार हमी योजना बंद झाली. परंतु काही कामे चालू होती. त्याप्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दिनांक १५ ऑगस्ट आणि दिनांक २ ऑक्टोबरला नियोजन केले जाते. नियोजने केल्या नंतर जानेवारी महिन्यापर्यंत विभागाकडे पाठविणे आवश्यक असते. या वर्षाची योजना मागील वर्षाच फायनल झाली आहे. यावर उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, सन २०१३-१४ या वर्षाचा कृती आराखडा १ लाख ४७ हजार १५२ कामांचा होता. या कामांची अंदाजित किंमत रु. २,३५,८४२.०६ लाख इतकी आहे. त्यामधून १ लाख ९६ हजार ६८ मनुष्य दिवस निर्माण होणार आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, सन २०१२-१३ या वर्षाची समितीला माहिती देण्यात यावी. गेल्या वर्षी किती कामे हाती घेण्यात आली, त्यापैकी किती कामे पूर्ण झाली, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले? उप जिल्हाधिकारी यानी सांगितले की, सन २०१२-१३ मध्ये मग्राहयोची ८२ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे झालेली आहेत. त्यातून ३१ लाख १८ हजार ५८७ मनुष्य दिवस निर्माण झाले आहेत.

सन २०१२-१३ मध्ये ८२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत म्हणजे पुरेशी कामे झाली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ही कामे झालेली आहेत काय? रोजगार हमी योजना अंतर्गत सन २००६-०७ पासून कुशल निधी उपलब्ध न करण्याची कारणे काय आहेत? त्यावर विभागीय सचिवांनी माहिती दिली की, विभागाकडे तालुका व गाव निहाय कामांची माहिती उपलब्ध आहे. प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, जूनी २० कामे प्रलंबित होती. त्यापैकी ३ कामांसाठी निधीची मागणी शासन स्तरावर पाठविली होती. १६ कामांचा निधी विभागीय आयुक्तांना प्राप्त झालेला आहे. एका कामाबाबत त्रुटी असल्यामुळे संबंधित यंत्रणेला ते परत केले आहे. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, सन २००६-०७ मधील काम अद्याप अपूर्ण आहे. काम अपूर्ण राहण्याचे कारण काय? यासंबंधात प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी असे सांगितले की, यंत्रणेकडून निधीची मागणी केलेली आहे. जुन्या रोजगार हमी योजनेची कामे चालू असतील तर यंत्रणेकडून कळविले जाते. त्याची तपासणी केली जाते. उप अभियंत्यांना कामाच्या ठिकाणी पाठवून एम.बी.चेक केले जाते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. तो तपासल्यानंतर शासन स्तरावर निधीची मागणी केली जाते. अशा प्रकारे ३ कामांसाठी निधीची मागणी केली आहे.

समितीने जिल्ह्याला भेट दिल्यानंतर ज्या सूचना केल्या होत्या, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे समितीने स्पष्ट केले असता, उपायुक्त (रोहयो) यानी सांगितले की, समितीने भेट दिल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने देखील काही सूचना केल्या होत्या. ही चूक जिल्हा स्तरावर झालेली आहे, हे मान्य करण्यात येत आहे. सदर प्रस्ताव १ महिन्यात शासन स्तरावर पाठविण्यात येईल.

समितीने पुढे असे स्पष्ट केले की, समितीच्या साक्षीच्या बैठकीमध्ये प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्यांकडून खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून चूक झाली, दिलगिरी व्यक्त करण्यात येत आहे, अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग केला जातो. खरे तर सचिव स्तरावरील अधिकारी समितीसमोर एका वेगळ्या उद्देशाने येत असतात. अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरुण घालणे हे आपले काम नव्हे. आपण एकत्रितपणे ही यंत्रणा अधिक चांगल्या प्रकारे कशी राबवता येईल, एचबी ९९०—३अ

प्रशासनातील त्रुटी दूर करणे याकरिता प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मात्र या ठिकाणी उलट परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या चुका निदर्शनास आल्यानंतर त्यांच्यावर पांघरूण घातल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे होवू शकत नाही. याबाबत गांधीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

उप आयुक्त,रोहयो यानी सांगितले की, सदर काम तांत्रिक स्वरूपाचे होते. तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांकडे व नंतर आयुक्तांकडून शासनाकडे प्रस्ताव वेळेत पाठविणे अपेक्षित होते. जिल्हाधिकारी स्तरावरून प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई झालेली असल्याचे दिसून येते. या संदर्भात आयुक्तांनी स्वतः सूचना दिल्या होत्या तसेच मी देखील एक बैठक घेतली होती. मात्र तरी देखील कामामध्ये कोणत्या तांत्रिक अडचणी होत्या, याबाबत स्पष्टीकरण केलेले नाही. कामे देखील अद्याप पाठविण्यात आलेली नाहीत. आता एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये तांत्रिक बाबीची चौकशी करून परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल.

अभिप्राय व शिफारशी :

सन २००६-०७ या वर्षात केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना घोषित केली. त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये कामे सुरू करण्यात आली. तथापि महाराष्ट्र राज्याची मुळ रोजगार हमी योजना शासनाने सुरूच ठेवली व त्यामध्ये वैयक्तीक लाभाच्या योजनांची कामे सुरू होती, असे असताना यवतमाळ जिल्ह्याने सन २००६-०७ ते २०१०-११ या कालावधीत कामाचे वार्षिक नियोजनच केले नाही. त्यामुळे या कालावधीतील फलोत्पादन, जवाहर विहीरी इत्यादी व्यक्तीगत लाभाच्या योजनेचा फायदा जनतेला घेता आला नाही ही बाब गंभीर आहे. तरी समिती अशी शिफारस करते की, यांच्याशी संबंधीतावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती तीन महिन्यात समितीला सादर करावी.

कामाचे वार्षिक नियोजन शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करणे आवश्यक असताना संबंधित यंत्रणांकडून अनेक त्रुटी राहिल्या असल्याने शासनाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामांचे वार्षिक नियोजन असमाधानकारक असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत असून यापुढे संबंधित यंत्रणांनी शासनाच्या विहित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कामे घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करावेत अशी समितीची शिफारस आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

समितीच्या दिनांक ३ व ४ जानेवारी, २०१२ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने 'निधीचा पुरवठा व खर्च' यासंदर्भात विचारणा केली की, माहिती पुस्तिकेच्या पृष्ठ क्रमांक ६ वर उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा विभाग, पांढरकवडा यांच्याकडे सन २००७-०८ ते २०१०-११ या कालावधीतील माहिती निरंक दर्शविण्याचे कारण काय? त्या वर्षात कोणतेही काम न घेण्याची कारणे काय आहेत? त्यावर उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यानी सांगितले की, सन २००६-०७ मध्ये मग्रारोहयो सुरू झाल्यामुळे रोहयोची कामे बंद झाली.

समितीने पुढे असे विचारले की, एमआरईजीएस सुरू झाल्यामुळे जुनी कामे बंद झाली असे म्हणणे योग्य नाही. ही कामे बंद करा असे शासनाने आदेशित केले आहे का? सन २००६-०७ मध्ये ईजीएसची जी कामे सुरू होती ती सर्व कामे त्या वर्षी पूर्ण झाली का? उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यानी सांगितले की, ही वनीकरणाची, रोपवाटीकेची कामे असतात. ती कामे पूर्ण झालेली आहेत. जी कामे शेल्वर होती ती एमआरईजीएसमध्ये कन्वर्ट केली. समितीने विचारणा केली की, रोहयोचा वार्षिक आराखडा तयार करणे बंद केलेले दिसते. शासनाने दरवर्षी रोहयोची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी ठेवलेला आहे की नाही? यासंदर्भात विभागीय अधिकारी यांनी सांगितले की, रोहयोची जी कामे अपूर्ण आहेत त्यासाठी निधी मिळतो. उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा वन विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, एमआरईजीएसचा निधी आधी वापरून मजुराना १०० दिवस काम द्यावयाचे आहे. रोहयोची जी कामे शेल्वर होती ती एमआरईजीएस मधून घेतली. त्यामुळे रोहयोमधून कामे घेण्याचा प्रश्न आला नाही. सन २००७-०८ ते २०११-१२ पर्यंत रोहयोची कामे किती घेतली, किती कामे पूर्ण झाली, किती कामे अपूर्ण आहेत? किती कामे एमआरईजीएस मध्ये कन्वर्ट केली व त्यामधील किती कामे पूर्ण झाली व किती अपूर्ण आहेत? याची सविस्तर माहिती समितीला सादर करावी असे आदेश समितीने दिले.

उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा विभाग यांनी सन २००६-०७ मध्ये प्राप्त निधी रुपये ६.६१ लाख पैकी रुपये १.५० लाख इतका निधी समर्पित करण्याची कारणे काय आहेत? असे समितीने विचारले असता, उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा वन विभाग यांनी सांगितले की, सन २००६-०७ या वर्षी ६.६१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातील ५.११ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला होता. काम पूर्ण होऊन १.५० लाख रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला होता. तो निधी शासनाला समर्पित करण्यात आला आहे. ते काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे.

समितीने विचारणा केली की, सदर कामासाठी ५.११ लाख रुपयांची गरज असताना ६.६१ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. जास्तीच्या निधीची मागणी कशासाठी केली? तसेच या ठिकाणी एक गोष्ट निदर्शनास आणण्यात येते की, बुलढाणा जिल्ह्यात वन विभागाने १७३ कामे हाती घेतली होती. परंतु त्यातील एकही काम न करता या सर्व कामांचे वन विभागाने पैसे उचलले. या कामांमध्ये वन विभागाने फार मोठा अपहार केला आहे. असा प्रकार या ठिकाणी झालेला दिसून येत नाही. परंतु उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त निधीची मागणी का केली याचा खुलासा करण्यात यावा.

समर्पित करण्यात आलेल्या निधीच्या संदर्भात सी.सी.एफ., डी.एफ.ओ. यांनी समितीस माहिती द्यावयास पाहिजे. वन विभागातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांसंबंधी आढावा बैठक घेतली नाही काय? समितीच्या बैठकीसंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची तयारी करून घेतलेली दिसत नाही. समितीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. सन २००६-०७ या वर्षी उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यांनी १.५० लाख रुपयांचा निधी शासनास समर्पित का केला याचा खुलासा समितीची बैठक संपण्यापूर्वी सादर करावा असे समितीने आदेश दिले.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा या यंत्रणेने सन २००८-०९ मध्ये निधीची मागणी न करण्याची कारणे आहेत? सन २००७-०८ मधील रोहयोची सर्व कामे पूर्ण झाली होती का? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यानी सांगितले की, या ठिकाणी कुशल कामाच्या संदर्भातील मागणी दाखविलेली आहे. सन २००८-०९ मध्ये मागणी केली नव्हती. ती कामे एमआरईजीएसमधून करण्यात आली नाही. त्या वर्षी कुशल काम झाले नाही.

सन २००८-०९ मध्ये कुशल कामाच्या संदर्भात मागणी नाही असा एकही जिल्हा महाराष्ट्रामध्ये नाही. पूर्वी आयुक्तांमार्फत निधी मिळत होता आता डायरेक्ट निधी मिळतो. अधिकारी चुकीची माहिती देत आहेत असे समितीने स्पष्ट केले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यानी सांगितले की, ही बाब तपासून घेण्यात येईल.

समितीने पुढे विचारले की, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग, यवतमाळ यांनी सन २००८ ते २०११ या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी न करण्याची कारणे काय आहेत? कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यांनी सांगितले की, सन २००६ मध्ये रोहयोची अपूर्ण कामे होती, ती कामे सन २००७-०८ या वर्षात पूर्ण करून घेतली आहेत. सन २००७-०८ या वर्षी रोहयोच्या कामासाठी निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. सदरहू प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला. परंतु काही त्रुटीच्या शेरपूरते अभावी तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर प्रस्ताव विभागास प्राप्त झाला असून त्या प्रस्तावाच्या बाबतीत अद्याप शेरपूरता करण्यात आली नाही.

रोजगार हमी योजनेची कोणती कामे प्रलंबित होती? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यांनी सांगितले की, कालवा दुरुस्ती, पाझर तलावाची दुरुस्ती इत्यादी कामे प्रलंबित होती. या कामासाठी सन २००६-०७ या वर्षात ५.५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातील कुशल कामावर ४.९२ लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात खर्च झालेला आहे. यात मजुरांच्या मजुरीवर ६० हजार रुपये खर्च झाला आहे.

समितीने पुढे विचारले की, सदरहू कामे ६०:४० मध्ये बसली काय? सन २००८-०९ ते २०११-१२ या कालावधीत निधीची मागणी करण्यात आली नाही, तसेच एकही काम विभागाने हाती घेतलेले दिसत नाही. सदर कालावधीत कामे हाती न घेण्याची कारणे काय आहेत? यावर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यांनी सांगितले की, ही जुनी कामे होती. त्यामुळे त्या कामाचा अंदाजित खर्च वेगळा होता. सन २००६-०७ मध्ये यातील कुशल कामावर ४.९२ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. सन २००७-०८ या वर्षात दोन कामे पूर्ण करण्यासाठी ९० हजार रुपयांची मागणी केली असून त्या दोन कामाचा निधी येणे शिल्लक आहे. या कामासाठी निधीची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली असून निधी मागणीचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु आयुक्त कार्यालयाने सदरहू प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्यामुळे तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेरपूरतेसाठी तो प्रस्ताव नुकताच विभागास प्राप्त झाला आहे.

समितीने विचारणा केली की, अपूर्ण कामे दाखविण्यात आली आहेत, परंतु त्याचा उल्लेख माहिती पुस्तिकेमधील पृष्ठ क्रमांक ७ वर करण्यात आला नाही. तसेच निधीची मागणी कोणत्या वर्षात केली यासंबंधीचा देखील उल्लेख करण्यात आला नाही. सन २००८-०९ ते २०११-१२ या वर्षात निधीची मागणी का केली गेली नाही?

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यानी सांगितले की, माहिती पुस्तिकेमधील पृष्ठ क्रमांक १३३ वर यासंबंधीची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. नेर तालुक्यातील मुर्कीदपूर सिंचन तलाव कालवा दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते. या कामासाठी १.३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. प्रत्यक्षात ६९ हजार रुपये खर्च झालेला आहे. उर्वरित कुशल काम बाकी असून त्यासाठी २१ हजार रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इंद्रठाणा सिंचन तलाव कालवा, नेर या कामासाठी १.३० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. प्रत्यक्षात ७५ हजार रुपये खर्च झालेला असून कुशल कामासाठी ६५ हजार रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. सदरहू दोन्ही कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली आहेत. सन २००७-०८ या वर्षापर्यंत निधीची मागणी केली आहे. कुशल कामासंबंधी निधी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही म्हणून पुढील वर्षी निधीची मागणी केली नाही.

समितीने विचारणा केली की, कुशल कामासाठी किती निधी मिळाला आणि दक्षता पथकाकडून तांत्रिक तपासणी करण्यात आल्यानंतर निधी मिळण्यास इतका अवधी का लागला, शासनाकडे किती निधी मागितला होता याची उदाहरणासहित माहिती द्यावी. प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे काम निहाय माहिती उपलब्ध आहे. उप जिल्हाधिकारी(रोहया) यांनी सांगितले की, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), यवतमाळ, वडगांव मावळणी भाग-१ या रस्त्याच्या कामाबाबत यंत्रणेकडून दिनांक ९ मार्च, २०१२ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाला. उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या दिनांक १७ मार्च, २०१२ च्या पत्रानुसार तांत्रिक तपासणीसाठी तो उप अभियंता, दक्षता पथक यांचेकडे पाठविण्यात आला. त्यांच्याकडून तपासणी करून दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१२ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाला व तो उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्याकडून दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१२ रोजी आयुक्त (रोहयो) यांना सादर केला. उप आयुक्त (रोहयो) यांच्याकडून दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी त्रुटी पूर्ततेसाठी प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला. त्रुटीच्या पूर्ततेसाठी दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आला. दक्षता पथकाकडून दिनांक २७ डिसेंबर, २०१२ रोजी त्रुटीची पूर्तता करून प्रस्ताव प्राप्त झाला. त्यानंतर उप जिल्हाधिकारी, रोहयो यांनी दिनांक ३ जानेवारी, २०१३ रोजी उप आयुक्त, रोहयो यांना सदर प्रस्ताव सादर केला. त्यावर समितीने विचारणा केली की, माहे जानेवारी, २०१२ या महिन्यात समितीने दौरा केला होता. दोन्याच्या वेळी समितीने सूचना केल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. समिती जिल्ह्यात दोन्यावर आल्यानंतर या विभागाच्या कामाला गति आली आहे. कुशल निधी का उपलब्ध करून दिला नाही, असे समितीने विचारल्यानंतर यंत्रणेने हालचाल सुरू केली, हे समितीला अभिप्रेत नाही. आता जी प्रोसिजर सांगितली ती माहे जानेवारी, २०११ पर्यंत का करण्यात आली नाही, याबाबत प्रधान सचिवांचे काय म्हणणे आहे? अशी समितीने विचारणा केली असता, विभागीय सचिवांनी सांगितले की, सन २००६-०७ मध्ये अंदाजे १० हजार कामे सुरू झाली होती. त्याची मास्टर लिस्ट तयार करण्यात आली होती. यापैकी अकुशल कामे झाली, कुशल कामे मात्र राहिली आहेत. उदा. रस्ता पूर्ण झालेला आहे, परंतु घळ भरणीचे काम राहिलेले आहे, अशी काही कामे आहेत. काही साईट्सना अधिकाऱ्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत. आता अपूर्ण कामांची संख्या १५०० आहे.

एखादे काम हाती घेतल्यानंतर कुशल काम शिल्लक राहिले तर केलेले अकुशल काम वाया जाते. कुशल काम कोणते होते ? कुशल काम पूर्ण केले असेल तर अकुशल काम करण्यास कोणी अडवत नाही. सन २००६-०७ चे हे काम आहे. या कामाची सुरुवात केव्हा करण्यात आली होती आणि काम केव्हा पूर्ण झाले ? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग यांनी सांगितले की, वडगांव मावळणी भाग-१ ०/०० ते २/०० कि.मी. या रस्त्याचे अकुशल काम झालेले होते. त्यावेळी प्रथम कुशल कामाला अडथळा निर्माण झाला होता. त्या रस्त्याचे दबाईचे काम करावयाचे होते. सुरुवातीला अकुशल कामासाठीही अडविण्यात आले होते. सन २००३ मध्ये हे काम सुरू झाले. अकुशल काम २००६ मध्ये पूर्ण झाले होते. समितीने पुढे विचारणा केली की, अकुशल काम संपवून ७ वर्षे झाली आहेत. सन २००३ साली या कामाला मंजुरी मिळाली होती. सन २०१० मध्ये काय परिस्थिती आहे, किती रकमेचे काम होते ? कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग यांनी सांगितले की, १६ लाख रूपयांचे काम होते. सन २००३ मध्ये रोहयोची कामे बंद झाली होती. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, कामे बंद होण्याचे कारण काय ? त्यावेळी कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली नव्हती काय ? निधी उपलब्ध झाला नव्हता काय ? प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, सन २००६ पर्यंत जुनी रोजगार हमी योजना सुरू होती. त्या नंतर मगारोहयो सुरू झाली. मगारोहयो सुरू झाल्यामुळे सदर कामावर लक्ष दिले गेले नाही. ते काम पूर्ण करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना दिल्या होत्या. तसेच त्याकरिता निधी देखील पूर्णपणे देण्यात आला होता. त्यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, या ठिकाणी समितीला योग्य प्रकारे उत्तरे दिली जात नाहीत. यासंदर्भात विभागीय सचिवांनी समिती समोर साक्षीकरिता येताना पूर्ण तयारी करावी, याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. काम पूर्ण होण्यामध्ये उशीर झालेला आहे, हे मान्य करण्यात येत आहे.

कुशल, अकुशल कामांची मागणी केली नाही. कुशल कामासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही म्हणून पुढील वर्षी निधीची मागणी केली नाही असे सांगण्यात येत असल्याने या प्रश्नांची पूर्णपणे माहिती असेल तरच उत्तर देण्यात यावे अथवा प्रश्नांची माहिती नसेल तर माहिती नाही असे समितीला सांगवा असे समितीने स्पष्ट केले असता, जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद सिंचन विभाग यांची सदर कालावधीची पाच कामे अपूर्ण आहेत. यामध्ये कुशल कामे प्रलंबित आहेत. दोन कामासंबंधीची माहिती अधिकारी देत आहेत. या दोन कामात कुशल कामे प्रलंबित आहेत. या कामांवरील कुशल कामास निधी मिळावा म्हणून सदर यंत्रणेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु त्या प्रस्तावात काही त्रुटी आढळून आल्यामुळे तो प्रस्ताव शिरोपूर्ततेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर प्रस्ताव शिरोपूर्ततेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे पाठविण्यात आला आहे.

समितीने विचारले की, चार वर्षांचा कालावधी होऊन गेला असतानाही विभागाकडून शिरोपूर्तता का झाली नाही ? गेल्या चार वर्षांपासून शिरोपूर्ततेचे काम सुरू आहे ही गोष्ट बरोबर नाही. एखाद्या प्रस्तावावरील शिरोपूर्तता करण्यास चार चार वर्षांचा कालावधी लागत असेल तर कुशलची कामे कशी काय पूर्ण होतील. सदरहू प्रस्तावाची शिरोपूर्तता करण्यास ज्या अधिकाऱ्यांकडून विलंब झाला असेल, त्याचे विरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. या बाबतीत नियोजन विभागाच्या प्रतिनिधींनी खुलासा करावा. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदरहू प्रस्ताव शिरोपूर्ततेसाठी दोन महिन्यापूर्वीच विभागास प्राप्त झाला आहे. परंतु अद्याप सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शिरोपूर्तता करण्यात आली नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रोहयोची कुशलची कामे पूर्ण व्हावीत म्हणून नियोजन विभागातर्फे वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच ती कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात बैठका आयोजित केल्या जातात. रोहयोवरील कुशलची कामे लवकर पूर्ण व्हावीत म्हणून मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन त्या संदर्भात सर्व यंत्रणांना सूचना देखील दिलेल्या आहेत.

निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन महिन्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडे पाठविण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाच्या बाबतीत संबंधित यंत्रणेने कोणत्याही प्रकारची शिरोपूर्तता केली नाही. समिती यवतमाळ येथे भेट देणार असून समिती अपूर्ण कामाबाबतचा देखील आढावा घेईल, या गोष्टी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नसतील तर या ठिकाणचे अधिकारी किती बेजबाबदारपणे काम करीत आहेत ही बाब स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अपूर्ण कामांचा आढावा घेतला नाही काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, रोहयोच्या कामाच्या संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली आहे.

निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्रुटीची शिरोपूर्तता करण्यासाठी दोन महिन्यापूर्वी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सिंचन विभाग यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु गेल्या दोन महिन्यात सदर यंत्रणेने त्या प्रस्तावाच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची शिरोपूर्तता केलेली नाही. शिरोपूर्तता करण्याकामी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केलेली आहे. अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचे भान न ठेवता काम केलेले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांने शिरोपूर्तता करण्यास विलंब केलेला आहे. यासंदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष बैठकीत संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस समितीच्या माध्यमातून करण्यात येईल असे समितीने स्पष्ट केले.

समितीने विचारले की, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ यांनी सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत निधीची मागणी न करण्याची कारणे काय आहेत ? यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सांगितले की, सन २००६-०७ या वर्षी ४ कामे अपूर्ण होती. ती कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

समितीने पुढे असेही विचारले की, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ यांनी सन २००६ ते २०११ या कालावधीत रोहयोच्या कामाचे नियोजन करून निधीची मागणी न करण्याची कारणे काय आहेत ?

अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांनी सांगितले की, यवतमाळ जिल्हात लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) यांनी सन २००६ ते २०११ या कालावधीत रोहयोची नवीन कामे हाती घेतली गेली नाहीत. सन २००७-०८ या वर्षात जागतिक बँकेचा निधी प्राप्त झाला होता. त्या निधीतून तलाव दुरुस्ती, कालवा दुरुस्ती इत्यादी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. साधारणपणे या निधीतून ३२ कामे करण्यात आली आहेत.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी समितीने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून रोहयो अंतर्गत सन २००६-२००७ पासून कुशल निधी उपलब्ध न करण्याची कारणे काय आहेत? अशी विचारणा केली असता पुढीलप्रमाणे लेखी खुलासा करण्यात आला आहे.

कुशल निधीचा मागणीचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडून कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर कुशल निधीचा मागणी प्रस्ताव बरोबर आहे किंवा नाही याबाबतची तांत्रिक तपासणी उप अभियंता, दक्षता पथक यांचेकडून करण्यात आल्यानंतर मा. आयुक्तामार्फत शासनाकडे कुशल निधीची मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर यंत्रणेस निधी वितरीत करण्यात येतो.

समितीने विचारणा केली की, उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा अंतर्गत पारवा वन परिक्षेत्रातील झुली शिवारातील श्रीमती माला खांडरे या महिलेच्या नावे मग्नारोहयो अंतर्गत बोगस पोस्टाचे खाते असल्याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय? प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, रोहयो दक्षता पथकाकडून केलेल्या तपासणीमध्ये श्रीमती माला खांडरे यांना सदर रक्कम मिळाल्याचे निदर्शनास आले. पांढरकवडा येथील आखाडावार्ड पोस्ट ऑफीस मध्ये त्यांचे खाते असून बोगस खाते काढलेले असल्याबाबतची बातमी चूकीची असल्याचे दिसून येते.

सन २००८-२००९ व २००९-२०१० या वर्षांमध्ये तुतीच्या लागवडीकरिता निधी प्राप्त होवून सुद्धा उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसल्याने अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली असे समितीने विचारले असता, प्रभारी जिल्हाधिकारी यानी सांगितले की, संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन २००७-२००८ मध्ये तुतीच्या लागवडीसाठी एकरी १२,०६३ रुपये अनुदान देण्यात येत होते. परंतु सन २००८-२००९ पासून तुतीच्या लागवडीसाठी २० हजार रुपये अनुदान दिले जाऊ लागले. तुतीच्या लागवडीसाठी २० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार याची प्रसिद्धी मोठया प्रमाणात झाल्यामुळे सन २००७-२००८ मध्ये तुतीची लागवड कमी प्रमाणात झाली. सन २००७-२००८ मध्ये तुतीची लागवडीचे ४० हेक्टरचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी २५.८० हेक्टरवर तुतीची लागवड करण्यात आली. सन २००९-२०१० मध्ये ४० हेक्टर उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ३० हेक्टरवर तुतीची लागवड झाली आहे.

समितीने विचारले की, सन २००८-२००९ या कालावधी उद्दिष्टाची पूर्ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली ?

प्रभारी जिल्हाधिकारी यानी सांगितले की, तत्कालीन रेशीम विकास अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा प्रस्ताव संचालकांकडे पाठविण्यात आला होता. यामध्ये असा खुलासा देण्यात आला आहे की, सन २००७-२००८ मध्ये १२,०६३ रुपये अनुदान मिळत होते. त्यामध्ये वाढ होण्याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाल्यामुळे संबंधित कालावधीत उद्दिष्टांची पूर्ती झाली नाही. संचालकांनी त्यांचा खुलासा मान्य केलेला आहे.

समितीने पुढे असे विचारले की, सन २००८ ते २०१० या कालावधीत तुतीच्या लागवडीसाठी अनुदान प्राप्त झालेले असतांना उद्दिष्टांची पूर्ती का झाली नाही? तुतीच्या लागवडीच्या अनुदानात वाढ झालेली असतांनाही नंतरच्या वर्षात तुतीच्या लागवडीचे उद्दिष्ट का पूर्ण झाले नाही ?

रेशीम विकास अधिकारी यानी सांगितले की, सन २००८-२००९ पूर्वी तुतीच्या लागवडीसाठी १२,०६३ रुपये हेक्टरी अनुदान दिले जात होते. तुतीच्या लागवडीच्या वाढीव अनुदानाच्या संदर्भातील शासन निर्णय जानेवारी, २००९ मध्ये निघाला होता. कमी कालावधीत प्रकरणांचा निपटारा होऊ शकला नाही. परंतु सन २००९-२०१० मध्ये हा निधी वितरित करण्यात आला होता. समितीने अशी विचारणा केली की, सन २००९-२०१० मध्ये तुतीच्या लागवडीचे उद्दिष्ट किती होते व किती निधी वितरित झाला होता? त्यावर रेशीम विकास अधिकारी यांनी सांगितले की, सन २००९-२०१० मध्ये तुतीच्या लागवडीचे उद्दिष्ट ४० हेक्टर होते. त्यापैकी ३० हेक्टरवर तुतीची लागवड करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी तुतीचे लागवड केल्यानंतर किमान ५० टक्के उत्पादन काढणे गरजेचे असते. जो शेतकरी ५० टक्के उत्पादन करतो त्याचीच प्रकरणे पुढे जातात. या कालावधीत काही शेतकरी ५० टक्के उत्पन्न काढू न शकल्यामुळे त्यांची प्रकरणे पुढे ढकलत गेली व पर्यायाने उद्दिष्टांची पूर्ती कमी झाली. समितीने पुढे विचारणा केली की, कोषांचे एकरी किती टन उत्पन्न होते? रेशीम विकास अधिकारी यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी एकरी ६५ टन उत्पन्न झाले होते. आता नवीन व्हरायटी आल्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. पूर्वीच्या व्हरायटी मधून कमी उत्पन्न होत होते. शेतकऱ्यांना एकरी ६० ते ७० हजाराचे उत्पन्न होत असते. काही शेतकऱ्यांचे तर १ लाख पेक्षाही अधिक उत्पन्न होते कर्नाटकमधील व्यापारी येथे येऊन येथील माल घेऊन जातात. बाजार भावापेक्षा कर्नाटकचे व्यापारी शेतकऱ्यांना जास्त भाव देत असतात. या वर्षी ४० हेक्टरचे उद्दिष्ट होते. ते पूर्ण झाले आहे. मागील दोन वर्षात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे तुतीचे उद्दिष्ट गाठता आले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आलेल्या अकुशल कामानंतर कुशल कामे वेळेत होणे आवश्यक आहे. कुशल कामे न केल्यास अकुशल कामे वाया जातात याची जाणीव सर्व यंत्रणांना असतानाही जिल्ह्यात अनेक कुशल कामासाठी निधीची मागणी करण्यात आली नसल्याचे समितीच्या निर्देशनास आले. त्यामुळे काही ठिकाणच्या अकुशल कामांतर्गत केलेले रस्ते पावसाळ्यात वाहून गेले तर तलाव मातीने भरून गेले ही बाब अत्यंत गंभीर असून याला यंत्रणा जबाबदार असल्याने अशा वाया गेलेल्या कामांशी संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

समितीला दिलेल्या माहितीवरून असे आढळून आले की, निधीच्या मागणीच्या प्रस्तावावर यंत्रणांना शेरपूर्ती करण्यासाठी चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. सार्वजनिक कामांच्या निधीसाठी यंत्रणांना चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शेरपूर्ततेस लागत असेल तर त्याचा जिल्ह्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होणार आहे. तरी अशा प्रकरणांशी सर्व संबंधितांवर शासनाने कडक कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशीही समितीची शिफारस आहे.

(३) मजुरांच्या सोई सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च :

समितीच्या दिनांक ३ व ४ जानेवारी २०१२ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च” या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा या यंत्रणेने सन २००६-२००७ या वर्षामध्ये मजुरांच्या सोयी सवलतींवर फक्त २ टक्के रक्कम खर्च केला असून सन २००७-२००८, २००९-२०१० व २०१०-२०११ मध्ये कोणतीही रक्कम खर्च न करण्याची कारणे काय? शेवटी मजुरांच्या सोईसवलतींवर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ०.०६ टक्के कशी दाखविण्यात आली. मजुरांच्या सोयी सवलतींवर किती खर्च करावयास पाहिजे याबाबत खुलासा करावा. यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी अशी माहिती दिली की, सन २००६-२००७ मध्ये कुशल कामावर खर्च झाला आहे. मजुरांच्या सोयीसवलतींवर ३ टक्के खर्च करावयास पाहिजे.

मजुरांच्या सोयीसवलतींवर झालेल्या खर्चाच्या बाबतीत विभागीय बैठकीमध्ये जी आकडेवाडी दिलेली आहे. त्यामध्ये आणि या आकडेवारीमध्ये फरक आहे. त्यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मजुरांच्या सोयीसवलतींवर जास्त खर्च दाखविला होता. त्यामुळे ३ टक्केच्या वर खर्च होऊ नये असे निदेश दिले होते. ३ टक्केपेक्षा थोडाफार जास्त खर्च झाला असेल तर जवळपास असल्याने ग्राह्य धरता येईल. या ठिकाणी दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे मजुरांच्या सोयीसवलतींवर खर्च केलेला दिसत नाही. त्याची कारणे काय आहेत? कोणत्या सोयीसवलतींवर खर्च केला? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, यामध्ये फक्त पाणी देण्याचा खर्च आहे.

समितीने पुढे विचारणा केली की, मजुरांच्या इतर सोयीसवलतींवर खर्च का करण्यात आला नाही? यंत्रणेस प्राप्त झालेला निधी ६० लाख २० हजार रुपये आहे. पिण्याचे पाणी देण्यासाठी महिला कामावर असेल तर फक्त २०० रुपयेच खर्च केला का? मजुरांना पिण्यासाठी पाणी दिले नाही का? तसेच सन २००६-२००७ मध्ये एकूण किती खर्च केला? कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, यामध्ये कुशल भागावरील खर्च जास्त आहे. सन २००६-२००७ मध्ये ५९ लाख ९२ हजार रुपये खर्च झाला. त्यापैकी कुशल कामावर केलेला खर्च ५९ लाख ७९ हजार रुपये आहे.

रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांच्या सोईसवलतींवर किती टक्के खर्च करावा, कुशल व अकुशल कामावर किती टक्के खर्च करावा या गोष्टी शासनाने ठरवून दिले आहेत तरी देखील मजुरांच्या सोईसवलतींवर खर्च केला नाही ही बाब योग्य नाही असे समितीने स्पष्ट करून पुढे असे विचारले की, २८ हजार रुपये एवढी रक्कम समर्पित करण्यात आली, त्याची कारणे काय आहेत? कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, दिनांक २८ ऑगस्ट, २००६ रोजी मा. पंतप्रधान यांचा यवतमाळ जिल्ह्याचा दौरा होता. त्यावेळी काही अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला होता. त्या निधीतून काही कामे पूर्ण करण्यात आल्यामुळे रुपये २८ हजार एवढी रक्कम शिल्लक राहिली होती, ती रक्कम शासनाकडे समर्पित करण्यात आली आहे.

सन २००६-०७ या वर्षी मजुरांच्या सोईसवलतींवर फक्त २ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. एवढी कमी रक्कम खर्च का करण्यात आली, तसेच सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत मजुरांच्या सोईसवलतींवर काहीही खर्च करण्यात आलेला नाही. सदर कालावधीत मजुरांच्या सोईसवलतींवर खर्च का करण्यात आला नाही याबाबत सविस्तर खुलासा करावा असे समितीने स्पष्ट केले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, सन २००६-०७ या वर्षात मजुरांच्या सोईसवलतींवर २ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. सन २००८-०९ मध्ये या बाबींवर खर्च करण्यात आलेला नाही. सन २००९-१० या वर्षी १८.८४ लाख रुपये एवढा खर्च कुशल बाबींवर झाला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत मजुरांच्या सोई सवलतींवर खर्च का करण्यात आला नाही. याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन ती समितीला नंतर सादर करण्यात येईल.

रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या प्रत्येक बाबीसाठी तरतूद करण्यात येते. परंतु, या जिल्ह्यात मजुरांच्या सोयीसवलतींवर कोणत्याही प्रकारची खर्चाची तरतूद केली गेली नाही. या बाबींवर तरतूद का (खर्च) केली नाही याबाबतची विचारणा आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून केली गेली होती काय? यासंदर्भात आयुक्त कार्यालयाने संबंधित यंत्रणेस काय सूचना दिल्या आहेत? अशी समितीने विचारणा केली असता, उपायुक्त (रोहयो), यांनी सांगितले की, या संबंधीचा आढावा जिल्हास्तरावर घेतला जातो. आयुक्तस्तरावर या संबंधीचा आढावा घेतला जात नाही. वार्षिक नियोजन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आयुक्तस्तरावर बैठका घेतल्या जातात. परंतु, यापुढे समितीच्या सूचनेप्रमाणे जिल्हास्तरावर देखील आढावा बैठक घेण्यात येतील. समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, जिल्ह्यात मजुरांच्या सोयीसवलतींवर कोणत्याही प्रकारची तरतूद केली गेली नाही. सदरहू बाबींवर तरतूद का खर्च केली गेली नाही. यासंबंधीचा सविस्तर खुलासा समितीची बैठक संपण्यापूर्वी समितीला सादर करावा.

जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्षा घेतली. जिल्हा बैठकीच्या वेळी उप वनसंरक्षक, वन विभाग, पुसद या यंत्रणेने सन २००६-२००७ मध्ये मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी १७,८५४ मजुर व त्यासाठी रुपये ४.५९ लाख खर्च तसेच सन २००७-२००८ मध्ये याच कामासाठी ४,९३४ मजुर व त्यासाठी रुपये २.७६ लाख खर्च करण्यात आल्या संदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने सदर काम कोणते होते व त्या कामासाठी किती मजुर संख्या होती, त्यांना इतर सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या असल्यास त्यावर किती रक्कम खर्च करण्यात आली. या संदर्भात समितीकडून विचारणा करण्यात आली होती. परंतु त्यावेळी समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे समितीने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून विचारणा केली असता खालील प्रमाणे खुलासा करण्यात आला आहे.

उप वनसंरक्षक, वन विभाग, पुसद यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक/उवसं/रोहयो/४९७/२०१३-२०१४, दिनांक २१ जून २०१३ अन्वये अहवाल सादर केला. सदर अहवालानुसार सन २००६-२००७ मध्ये सलगसमतलचर ३०, मातीनालाबांध १०, दगडीबांध ६, वनतळी २१ असे एकूण ३०१.४९ लाख रुपयाची कामे झाली असून, त्यापैकी रुपये ४.४९ लाख (१.५२ टक्के) खर्च पाणी पुरवठ्यासाठी ६,६०० मजुर दिवस लागले. पाणीपुरवठ्यासाठी २.५० टक्के खर्च अनुज्ञेय असून, झालेला खर्च त्यापेक्षा कमी आहे. तसेच मजुरांच्या इतर सोयी सुविधांमध्ये हत्यार भाडे १.८२, लाख व हत्याराला धार लावणे १.५६ लाख खर्च झाला आहे.

सदरची कामे वन विभागाचे डोंगराळ/ झाडीझुडपी व खडकाळ, अतिशय दुर्गम क्षेत्रातील असून पिण्याच्या पाण्यासाठी ३ ते ४ किलोमीटर दूर क्षेत्रातून पाणी आणावे लागते. तथापि, पाण्यावर अंदाज पत्रकातील तरतूदीनुसार खर्च केला आहे.

सन २००७-२००८ सलगसमतल चर ६, पाणी साठवण तलाव १०, वनतळी १२, दगडीबांध ८, इत्यादी काम १७७.३५ लाख रुपयाची कामे झाली. त्यापैकी रु. २.७६ लाख (१.५२ टक्के) खर्च पाणी पुरवठ्यासाठी झाला आहे. यासाठी ४,०५८ मजुर दिवस लागले. सदर खर्च अनुज्ञेय २.५० टक्के पेक्षा कमी आहे. तसेच मजुरांच्या इतर सोयी सवलतीमध्ये हत्यार भाडे रुपये १.१० लाख, हत्याराला धार लावणे रुपये ०.४९ लाख खर्च झाला आहे. एकूण खर्चाचे २.४५ टक्के खर्च झाला आहे. सदरची सर्व कामे वन विभागाची डोंगराळ / झाडेझुडपी व खडकाळ, अतिशय दुर्गम क्षेत्रातील असून पिण्याच्या पाण्यासाठी ३ ते ४ किलोमीटर दूर क्षेत्रातून पाणी आणावे लागते. तथापि, पाण्यावर अंदाज पत्रकातील तरतूदीनुसार खर्च केला आहे.

समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा या यंत्रणेच्या सन २००७-२००८ ते २०११-२०१२ या कालावधीत मजुरांच्या सोयी सवलतींवर कोणतीही रक्कम खर्च न करण्याची कारणे काय आहेत? यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, सन २००७-२००८ ते २०११-२०१२ या कालावधीत कुशल कामावर खर्च झालेला आहे. अकुशल कामावर खर्च झालेला नसल्यामुळे मजुरांच्या सोयी सवलतींवर खर्च झालेला नाही. यावर विभागीय सचिवांनी सांगितले की, उर्वरित कामांच्या बाबतीत सांगावयाचे झाले तर कुशल कामे शिल्लक आहेत. मात्र सन २००६-२००७ मध्ये दोन्ही विभागांची कामे प्रलंबित आहेत.

अभिप्राय व शिफारशी :

मजुरांच्या सोई सवलतीवर खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार एकूण खर्चाच्या ३ टक्के इतकी रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सन २००६-२००७ या वर्षात दोन टक्के रक्कम मजुरांच्या सोई सवलतीवर खर्च करण्यात आली आहे. सन २००७-२००८ ते २०११-२०१२ या वर्षात मजुरांच्या सोईसवलतींवर खर्च करण्यात आलेला नाही. एका वर्षात दोन टक्के व नंतरच्या वर्षात काहीही खर्च न करणे ही बाब उचित नाही असे समितीला वाटते.

जिल्ह्यातील यंत्रणानी रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना सन २००६ पासून चार वर्ष यंत्रणानी कुशल कामे करण्यावर स्वारस्य दाखविले. परिणामी या चार वर्षात मजुरांना कामे मिळाली नाहीत. त्यामुळे मजुरांच्या सोईसवलतींवर खर्च झाला नाही हे अयोग्य आहे. यावर समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते व अशी शिफारस करते की, रोजगार हमी योजनेच्या उद्देशानुसार मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व यंत्रणानी कामाचे नियोजन करून मजुरांना काम उपलब्ध करून द्यावे याबाबत शासनाने केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी.

(४) मजुरीचे वाटप :

समितीच्या दिनांक ३ व ४ जानेवारी २०१२ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “मजुरीचे वाटप” या संदर्भात पुढील प्रमाणे माहिती दिली आहे.

सन २००६-२००७ ते २०११-२०१२ (माहे नोव्हेंबर, २०११ अखेर) या कालावधीत जिल्ह्यातील १८ कार्यान्वयीन यंत्रणाकडे एकूण कामाची संख्या ३९६, एकूण हजेरी पटाची संख्या ४,९८३, दोन आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या १२ असून तीन, चार व पाच आठवड्या पेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या निरंक दाखविण्यात आली आहे.

समितीने विचारणा केली की, दिधी ता. बाभुळगाव येथे काम करणाऱ्या महिला मजुर श्रीमती कांता गणपतराव वागडे व इतर महिला मजुरांनी अशी तक्रार केली की, ज्यावेळी त्यांनी काम केले तेव्हा रुपये ६८ मजुरी होती. परंतु, नंतर मजुरीचा दर रुपये १०५ झाला. त्यांना मजुरीच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. यावर उप संचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी सांगितले की, त्या ठिकाणी दिनांक १२ ऑगस्ट, २००९ पासून काम सुरू झाले आहे. पूर्वी रुपये ६८ मजुरीचा दर होता. यासंदर्भातील जो शासन निर्णय आहे त्यामध्ये दिनांक १३ ऑगस्ट २००९ पासून रुपये १०५ दर देण्यात यावा असे म्हटले आहे. त्यांचे ५८ दिवसांचे पैसे प्रलंबित आहेत. त्याची एकूण रक्कम रुपये ३९ हजार ६१४ आहे. सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून एका महिन्याच्या आत त्यांना पैसे देण्यात येतील.

उंच रोपवाटिका चिमणा बागापूर, तालूका बाभुळगाव या कामाच्या ठिकाणी श्रीमती सुरेखा शंकरराव पवार व इतर ३ महिला मजुर यांनी अशी तक्रार केली की, १२७ रुपये मजुरी आहे, पण गेल्या ६ महिन्यांपासून मजुरीचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यांचे पेमेंट किती दिवसात करणार? असे समितीने विचारले असता, गट विकास अधिकारी यांनी सांगितले की, डिसेंबरमध्ये पोस्टात पेमेंटची ऑर्डर गेली आहे. पोस्टामार्फत पेमेंट असल्यामुळे थोडा वेळ लागेल. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीला कळविले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, हे सर्व प्रकरण तपासून घेण्यात येईल. ही पेमेंट ऑर्डर म्हणजे पे ऑर्डर नाही. पेमेंट करण्याचे आदेश आहेत. पोस्टात आपले पैसे जमा असतील तर त्यातून मजुरांना मजुरीचे पेमेंट करता येऊ शकते. नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी यांनी मघाशीच सांगितले की, रोहयोच्या कुशल कामासाठी कालच शासनाने ५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता पोस्टात रक्कम जमा करता येईल. ती रक्कम जमा झाल्यानंतर त्याचे पेमेंट होईल.

जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. समितीने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून विचारणा केली की, बाभुळगाव तालुक्यातील दिधी येथील उंच रोप वाटीकेचे काम केले तेव्हा रुपये ६८ मजुरी होती. नंतर रुपये १०५ इतका मजुरीचा दर झाल्याने महिला मजुर श्रीमती कांता गणपतराव वागडे व इतर महिलांनी समितीच्या भेटीच्या वेळी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वाढीव दराने मजुरी देण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहिचा अहवाल सादर करण्यात यावा.

यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे खुलासा करण्यात आला आहे. उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/साववि/रोहयो/मग्रारोहयो/२५०/२०१३-१४, दिनांक ४ जुलै २०१३ अन्वये अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालामध्ये मौजे दिधी रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवड सन २००९ या कामाची दिनांक १३ ऑगस्ट २००९ ते ११ ऑक्टोबर २००९ या कालावधीमधील मूळ मजुरी मजुरांना रुपये ६८ प्रमाणे तात्काळ वाटप करण्यात आली आहे. कार्यासन अधिकारी नियोजन विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: मग्रारोहयो/२०१०/प्र.क्र.०३/रोहयो-१, दिनांक ११ जानेवारी २०१० व दिनांक ९ नोव्हेंबर २००९ चे शासन निर्णयानुसार दर रु. १०५ मंजूर झाला असून तो दिनांक १३ ऑगस्ट २००९ पासून लागू झाला. लागवड अधिकारी, कळब यांचे पत्र क्रमांक ३१०, दिनांक १० जानेवारी २०१२ नुसार सुधारीत अंदाजपत्रक तहसीलदार, बाभुळगांव यांना सादर केले. तहसीलदार, बाभुळगांव यांनी सदरहू अंदाजपत्रकास दिनांक ३१ एप्रिल २०१२ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याप्रमाणे एकूण ३९ मजुरांना रुपये ४२०७१ वाढीव मंजुरी दिनांक ११ मे २०१२ रोजी पोस्टामार्फत वितरीत करण्यात आली आहे.

बाभुळगांव तालुक्यातील चिमणाबागापूर येथील उंच रोपवाटीकेच्या कामावर रुपये १२७/- इतकी मजुरी असून श्रीमती सुरेखा शंकरराव पवार व इतर ३ महिला मजुर यांनी ६ महिन्यापासून मजुरी मिळाली नसल्याची तक्रार समितीकडे केली होती. त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? अशी समितीने विचारणा केली असता, प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, दिनांक १३ ऑक्टोबर २००९ या कालावधीत मजुरीचे दर ६८ रुपये होते. त्या दरानुसार मजुरीचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर शासन निर्णयानुसार सदर मजुरीचे दर १०५ रुपये झाल्यामुळे त्या कालावधीतील मजुरांना वाढीव मजुरी देण्यात यावी असे संबंधितांना कळविण्यात आले होते. या प्रस्तावास तहसीलदार यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार वाढीव मजुरी संबंधित मजुरांना देण्यात आलेली आहे. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, मजुरांच्या मजुरीचे मस्टर रुपये १०५ प्रमाणे भरल्यानंतर त्या मजुरांना ताबडतोब वाढीव मजुरी देणे अपेक्षित होते. परंतु मजुरी उशिरा देण्यात येत असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचा हेतू चांगला नाही असे त्यातून दिसून येते. मजुरी वेळेत न देण्याची कारणे काय आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याबाबत खुलासा मागवून समितीला सादर करावा. त्यावर प्रभारी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवून समितीकडे सादर करण्यात येईल.

अभिप्राय व शिफारशी :

जिल्ह्यात नियोजनाअभावी मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे मजुरीचे वाटप झालेले नाही. मात्र ज्या मजुरांना काम देण्यात आले होते त्यांना वाढीव मजुरी वेळेत देण्यात आली नाही. समितीच्या सूचनेनंतर त्यांना मजुरीचे वाटप झाले असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

(५) अपूर्ण कामे :

समितीच्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील 'अपूर्ण कामे' या संदर्भात समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांपर्यंत कामे प्रलंबित असल्याची कारणे काय? तसेच अपूर्ण असलेली एकूण ५ कामे प्रगतीत असून ती केव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहेत? ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कशाप्रकारे नियोजन करण्यात आले आहे? यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, या कामांवर माती काम पूर्ण करण्यात आले आहे. कुशल भागाची कामे करण्याची परवानगी नसल्यामुळे ती राहिली आहेत. परंतु, ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यावर समितीने पुढे विचारणा केली की, मातीचे काम पूर्ण झालेली अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी दिला होता. त्याची मुदत मार्च, २०११ पर्यंत होती. ही मुदत संपलेली असल्यामुळे अपूर्ण कामे पूर्ण कशी करणार? कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, ही कामे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आलेले आहे.

यासंदर्भात समितीने पुढे अशी विचारणा केली की, या जिल्ह्यात १४ हजार मजुरांनी कामासाठी नोंदणी केली आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले आहे असे सांगण्यात येत आहे. यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी सांगितले की, ही कामे कंत्राटदारांकडून सुरु आहेत. कंत्राटदारांकडून ही कामे सुरु असतील तर त्याचे कार्य आदेश दाखविण्यात यावी. कंत्राटदारांनी १-२ वर्षांत हाती घेतलेली कामे पूर्ण करावयाची असतात. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण केली नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई केली आहे असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सांगितले की, अपूर्ण कामांपैकी २ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. काही कामांमध्ये बदल करावयाचा होता.

जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, अपूर्ण असलेली कामे जूनी आहेत. ६-१० वर्षापूर्वीची किंवा त्यापूर्वीची ही कामे होती. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अपूर्ण कामांचा आढावा घेतला होता. तेव्हा पूर्वीच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी बाब बदलण्याची सूचना केली होती. त्यांनी ६०:४० ऐवजी ८०:२० असा बदल करून कार्यालयीन आदेश काढलेले आहे. दिनांक ३१ मार्च २०१२ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी या कामाचे टेंडर केव्हा काढले आणि कशा प्रकारे प्रयत्न केले त्याची माहिती घेतो आणि त्यांच्याकडून विलंब झाला असेल तर कारवाई करण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी शेतकऱ्यांचा राजीनामा मिळत नाही. परंतु, अधिकाऱ्यांना ज्या कामात इंटरेस्ट आहे. अशी कामे कोणत्याच कारणांमुळे अडून राहत नाहीत. मागील दोन वर्षामधील डी.पी.डी.सी.ची किंवा बजेटमधील कामे अपूर्ण राहिली आहेत असे एक तरी उदाहरण दाखवून द्यावे. मग रोजगार हमी योजनेमधील कामे अपूर्ण कशी राहतात हे बरोबर नाही. तसेच कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ या यंत्रणेची नेर तालुक्यातील मांगलादेवी धाम रस्ता व मांगलादेवी अंतर्गत रस्ता १० वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित असण्याची कारणे काय? सदर कामे केव्हा पूर्ण होणार आहेत? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यानी सांगितले की, दोन्ही कामे प्रगतीत आहेत. दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ पर्यंत ही कामे पूर्ण होतील. साक्ष बैठकीच्या वेळी दिलेल्या माहितीनुसार सदर काम पूर्ण झालेले आहे.

धामक हे गाव नांदगाव-खंडेश्वर तालुक्यात आहे. या रस्त्याच्या बाबतीत काय करणार? अधीक्षक अभियंता यांनी आढावा घेतला नाही का? मांगला देवी धामक आणि मांगला देवी अंतर्गत रस्ता या कामांची मूळ अंदाजपत्रकानुसार किंमत अनुक्रमे १६ लाख ३३ हजार रुपये आणि ४ लाख ७७ हजार रुपये होती. आता या कामांचे सुधारित अंदाजपत्रक किती रुपयांचे झाले आहे असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, एका कामाचे सुधारित अंदाजपत्रक ६ लाख ७८ हजार ३८५ रुपये असून करारनामा ५ लाख २५ हजार ७४८ रुपयांचे केले आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद या यंत्रणेचे दिग्रस तालुक्यातील नायगाव आरंभी पांढर रस्त्याचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००३ पासून शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीमुळे बंद असलेले काम इतके दिवस प्रलंबित असण्याची कारणे काय? कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद यांनी सांगितले की, हे ६ किलोमीटर रस्त्याचे काम आहे. माती काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता ४८ लाख रुपयांची आहे. आतापर्यंत ३६ लाख रुपये खर्च झाला आहे. १२ लाख रुपयांचा सुधारित बाब प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिनांक ३० मे २०११ रोजी सादर केला आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा या यंत्रणेची ६-१० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेली १४ रस्त्याची कामे प्रलंबित असण्याची कारणे काय? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, पांढरकवडा विभागाकडील १४ कामे अपूर्ण होती. त्यातील १३ कामांच्या बाबतीत बदल केलेला आहे. १३ कामांच्या निविदा काढलेल्या आहेत. १ काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाले आहे.

समितीने विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम क्रमांक १ यवतमाळ या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांपर्यंतची प्रलंबित असलेली ६ कामे वगळण्याचा प्रस्ताव केव्हा सादर करण्यात आला आहे? ७ कामे इतके दिवस प्रलंबित असण्याची कारणे काय आहेत? या कामांचे मातीकाम पूर्ण व कुशल काम निविदा स्तरावर किती दिवसापासून आहेत? कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम क्रमांक १, यवतमाळ यांनी सांगितले की, काही कामे निविदा स्तरावर दाखविलेली आहेत. ही कामे सुशिक्षित बेरोजगारांना वाटप केले होती. परंतु, ते करारनामा करण्यासाठी पुढे आले नाहीत. फक्त २ लोक पुढे आले. समितीने पुढे विचारणा केली की, ही कामे लिंकअप करून काम पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती पाहिजे. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रश्न आहे. फक्त रोहयोचीच कामे थांबतात. बाकीची कामे थांबत नाहीत. कंत्राटदाराचा उद्देश पैसे कमविण्याचा असतो. लिंकअप करून कामे दिली तर ही कामे होतील. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम क्रमांक १, यवतमाळ यांनी सांगितले की, तसे करण्यात येईल.

सदरहू कामाच्या अनुषंगाने साक्ष बैठकीच्या वेळी दिलेल्या माहितीनुसार या यंत्रणेकडे प्रलंबित असलेल्या ७ कामापैकी ३ कामे पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरीत ४ कामे डिसेंबर, २०१३ पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम क्रमांक २ यवतमाळ या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांपर्यंतची प्रलंबित असलेली जी कामे आहेत त्याबाबत अद्यापपर्यंत मातीकाम निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होण्याची कारणे काय आहेत? या कामांच्या बाबतीत काय नियोजन केले आहे? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम क्रमांक २ यवतमाळ यांनी सांगितले की, सुशिक्षित बेरोजगारांना कामाचे वाटप केले होते. परंतु, फक्त ३ लोकच पुढे आले. समितीने पुढे स्पष्ट केले की, सुशिक्षित बेकार हे कॉन्ट्रक्टर नाहीत. त्यांच्याकडे रोलर नसतो तसेच इतर यंत्रसामग्री नसते. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, सद्या काम पूर्ण केल्यावर पतमर्यादेची मागणी करावी असा नियम आहे. पूर्वी रनिंग बिल काढत होते. पण ती पध्दत आता बंद केलेली आहे. आता काम पूर्ण केल्यानंतरच पतमर्यादेची मागणी सादर करावी असे नवीन धोरण आहे. रनिंग बिलाची पध्दत सुरु करावयास पाहिजे. समितीने विचारणा केली की, रनिंग बिल द्यावे अशी मागणी आहे. याबाबतीत विभागाच्या सचिवांबरोबर चर्चा सुरु आहे. ठेकेदार त्या कामावर गिट्टी, मुरुम आणतो. त्यांना काही ना काही पैसे दिले तर ते काम करतील. कामे अडवून ठेवण्यामध्ये मंत्रालयीन विभाग सुध्दा जबाबदार आहे. नियोजन विभागाने ही बाब लक्षात घ्यावी. यावर विभागीय अधिकारी यांनी सांगितले की, आता अपूर्ण कामे थोडी राहिलेली आहेत.

वरील यंत्रणेच्या कामाच्या अनुषंगाने साक्ष बैठकीच्या वेळी दिलेल्या माहितीनुसार ६ ते १० वर्षांपर्यंतची एकूण अपूर्ण कामे १९ होती. त्यापैकी ७ कामे वगळण्यात आली आहे. ०२ कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, ०१ काम न्यायप्रविष्ट आहे. उर्वरीत ९ कामे डिसेंबर २०१३ पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे.

समितीने स्पष्ट केले की, ती कामे पूर्ण करण्यापुरती शिथिलता द्यावी. कुशल कामे करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. अपूर्ण कामे दिनांक ३१ मार्च, २०१२ पर्यंत पूर्ण झाली पाहिजेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन संबंधितांना सक्त ताकीद द्यावी. लिंकअप करून कामे पूर्ण करावीत. कामे पूर्ण केली नाहीतर कारवाई करण्यात येईल. कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ या यंत्रणेकडे १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या कामांची संख्या २ आहे. मजुरांअभावी काम बंद असे म्हटले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न का करण्यात आले नाहीत? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ यांनी सांगितले की, २ कामे बऱ्याच दिवसापासून बंद आहेत. सन २००३ मध्ये ही २ कामे सुरु झाली होती. १ वर्ष काम चालले त्यानंतर मजुर कामावर न आल्यामुळे काम बंद आहे. मजुर उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यावर समितीने स्पष्ट केले की, मजुर उपलब्ध होण्यासाठी त्या गावातील सरपंचाचे सहकार्य घ्यावे.

जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी प्रश्नावलीच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांची खालीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली :

(१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद या यंत्रणेचे दिग्रस तालुक्यातील नायगाव आरंभी पांढर रस्त्याचे काम दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००३ पासून अपूर्ण असण्याची कारणे काय व सदर काम केव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहे?

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद यांनी त्यांचे पत्र जावक क्रमांक ३४८३/प्रअरोहयो/२०१२, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१२ अन्वये अहवाल सादर केलेला आहे. सदरहू अहवालामध्ये सदर काम शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीमुळे बंद होते. मध्यंतरीच्या काळामध्ये वेळोवेळी दरसूचीमध्ये झालेल्या दरवाढीमुळे अंदाजपत्रकास रुपये ४८.४७ लाख एवढ्या किमतीस शासनाचे दिनांक ९ ऑक्टोबर २००७ चे शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता एचबी ९९०-४अ

देण्यात आलेली आहे. या कामावर आतापर्यंत रुपये ३६.२४ लाख एवढा खर्च झाला असून उर्वरित रुपये १२.०० लाख किंमतीमध्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सुधारित बाब मंजूर करण्याबाबत त्यांचे पत्र क्रमांक/२४५८/२०१३, दिनांक २३ जून २०१३ नुसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केलेला आहे. सदर काम डिसेंबर, २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(२) कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग यवतमाळ या यंत्रणेकडे १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी प्रलंबीत असलेली २ कामे पूर्ण करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली?

(अ) कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र. २०५१/रेशा/रोहयो/कार्यवृत्त/१२, दिनांक १९ जून २०१२ अन्वये अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये (१) हिवरा ल.पा. योजना मुख्य कालवा मजबुतीकरण व विस्तारीकरणाचे काम कि.मी.१ ते ४ हे.सन २००३-०४ पासून मजुराअभावी बंद होते. या कामास तहसीलदार, झरीजामणी यांचे पत्र क्रमांक ६६०, दिनांक २७ डिसेंबर २०११ रोजी सदर काम रोहयोमधून मग्रारोहयो अंतर्गत मंजूर झाले असून मजुर उपलब्ध करून घेऊन दिनांक २ एप्रिल २०१२ पासून सुरू करण्यात येऊन अकुशल काम पूर्ण झाले. कुशल काम पूर्ण करण्यास्तव कामाची जागा अडचणीची असल्यामुळे पिर्चींगसाठी आवश्यक डबर वाहतूक करणे जिगरीचे असल्यामुळे कुशल भाग पूर्ण करण्यास सुयोग्य कंत्राटदार उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जून, २०१३ पर्यंत कामाचा कुशल भाग पूर्ण करता आला नाही. सद्यस्थितीत पावसाळा असल्यामुळे कुशल कामाकरिता आवश्यक डबर वाहतूक कालवा सेवा पथावरून करणे शक्य नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम संपताच शेतजमिनीतून डबर वाहतूक करण्यात येईल.

(ब) हिवरा ल.पा. योजना मुख्य कालवा मजबुतीकरण व विस्तारीकरणाचे काम कि.मी.५ ते पुच्छबिंदु हे सन २००३-०४ पासून मजुरा अभावी बंद होते. या कामास तहसीलदार, झरीजामणी यांचे पत्र क्रमांक ६६०, दिनांक २७ डिसेंबर २०११ रोजी सदर काम रोहयोमधून मग्रारोहयो अंतर्गत मंजूर झाले असून मजुर उपलब्ध करून घेऊन दिनांक २३ एप्रिल २०१२ पासून सुरू करण्यात येऊन अकुशल काम पूर्ण झाले. कुशल काम पूर्ण करण्यास्तव कामाची जागा अडचणीची असल्यामुळे पिर्चींगसाठी आवश्यक डबर वाहतूक करणे जिगरीचे असल्यामुळे कुशल भाग पूर्ण करण्यास सुयोग्य कंत्राटदार उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जून, २०१३ पर्यंत कामाचा कुशल भाग पूर्ण करता आला नाही. सद्यस्थितीत पावसाळा असल्यामुळे कुशल कामाकरिता आवश्यक डबर वाहतूक कालवा सेवा पथावरून करणे शक्य नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम संपताच शेतजमिनीतून डबर वाहतूक करून काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल.

विभागीय सचिवांच्या साक्ष बैठकीच्या वेळी समितीने विचारणा केली की, उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा या यंत्रणेने सन २००७-०८ ते २०११-१२ पर्यंत रोहयोची किती कामे घेतली? किती कामे पूर्ण केली? किती कामे अपूर्ण आहेत व किती कामे मग्रारोहयो मध्ये वर्ग केली? आणि त्यामधील किती कामे पूर्ण झाली व किती कामे अपूर्ण आहेत? याची सविस्तर माहिती समितीला द्यावी. उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, सन २००६ मध्ये जुनी रोहयो योजना बंद झाली होती. जुन्या योजनेत या कालावधीत कामे घेतली नव्हती. सन २००६-०७ मध्ये या विभागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६ कामे मंजूर होती. ही सहाही कामे त्याच वर्षी मग्रारोहयो मध्ये वर्ग करण्यात आली होती. या ६ कामांमध्ये ३ कामे रोप वाटिकेची व ३ कामे वन्यजीव पाणी साठवण तळ्याची होती. ती कामे पूर्ण झालेली आहेत. सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत रोजगार हमी योजना अंमलात नसल्यामुळे विभागात रोहयोची कामे घेण्यात आली नाहीत. विभागीय सचिवांनी सांगितले की, या कालावधीत राज्य रोहयो बंद झाली होती. आता महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना तसेच नरेगा सुरू आहे. उप वनसंरक्षक, पांढरकवड्यामध्ये व्यक्तीगत लाभाच्या योजना घेतल्या जात नाहीत.

तसेच उप वनसंरक्षक यांनी अशी माहिती दिली की, नवीन कामे घेतली जात नाहीत. जवाहर विहिरी, फलोद्यान अशा योजना घेतल्या जातात. वन विभाग खाजगी जमिनीवर काम करीत नाही. ते काम सामाजिक वन विभागामार्फत केले जाते. वनग्राम योजना महसूल विभागामार्फत राबविली जाते. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, डोंगर भागात पायथ्याखालील गावांमध्ये वनग्राम योजना राबविली जाते व त्यांना वनविभागामार्फत स्पेशल ग्रॅंटही दरवर्षी मिळत आहे. त्यावर उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, यासंदर्भात संयुक्त वनग्राम समित्या केलेल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत काम करीत असतात. सन २००६-०७ मध्ये रोहयोची ६ कामे मंजूर होती ती एम.आर.ई.जी.एस. मध्ये वर्ग करण्यात आली.

सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत रोहयोचे एकही काम घेतले गेलेले नाही. परंतु त्यांच्या अगोदर किती कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी किती कामे पूर्ण करण्यात आली असे समितीने विचारले असता, उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा यांनी सांगितले की, ६ कामे अपूर्ण होती. ती एमआरईजीएस मधून पूर्ण करण्यात आली असून त्यावर १२ लाख ९२ हजार खर्च झालेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात एकंदर ३ विभाग असून या ठिकाणी केवळ पांढरकवडा या वन विभागाच्या संदर्भात माहिती देण्यात येत आहे. या कालावधीत रोहयोचे एकही काम अपूर्ण नव्हते.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा या यंत्रणेचा सन २००७-०८ मध्ये रोहयोच्या अपूर्ण असलेल्या ३५ कामांची सविस्तर माहिती देण्यात यावी असे समितीने विचारले असता, प्रभारी जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा यांनी दिनांक २ जुलै २०१३ रोजी अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालामध्ये बैठकीच्या वेळी या विभागाची ३५ कामे अपूर्ण होती. यापैकी २० कामे पूर्ण झाली आहेत. ७ कामांची देयके दिली आहेत. ११ कामांचे प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात आले आहेत. २ कामांची शिफारस मागच्या महिन्यात करण्यात आलेली आहे. १ काम ठेकेदाराने न केल्यामुळे त्याच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात आलेली असून हे काम दुसऱ्या ठेकेदाराकडून करून घेण्यात आले आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांकडे ६ ते १० वर्षांपर्यंत प्रलंबित असलेल्या अपूर्ण कामांची संख्या बरीच आहे. ही कामे विविध स्थरावर अपूर्ण अवस्थेत असल्याने अपूर्ण कामावर शासनाचा निधी खर्च झालेला असून अशा अपूर्ण कामांच्या बाबतीत त्वरीत निर्णय घेवून ती कामे सुरू करून पूर्णत्वास नेणे महत्त्वाचे आहे अन्यथा शासनाच्या खर्च झालेल्या निधीचा अपव्यय होईल. याबाबत संबंधित यंत्रणा जबाबदार असल्याचे समितीचे मत आहे. या संदर्भात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीस तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा अशी समितीची शिफारस आहे.

(६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

समितीच्या दिनांक ३ व ४ जानेवारी, २०१२ रोजी झालेल्या जिल्हा बैठकांच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील “गैरव्यवहाराची प्रकरणे” यासंदर्भात खालील प्रमाणे माहिती देण्यात आली आहे.

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम क्रमांक २, यवतमाळ या यंत्रणेच्या मोहा रामनगर (तालुका पुसद) येथील पांदन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधी खर्च केल्याबाबत आर्थिक अनियमितता रुपये ५,२८,०२४ झाली आहे. गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दिनांक २० जून २००८ असून वि. द. प. आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या तांत्रिक तपासणीच्या माहितीमध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) श्री. प्रमोद देशमुख, तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), (२) श्री. गोडेकर, गट विकास अधिकारी, (३) श्री. जी.एम.भोळे, तत्कालिन का. अभियंता, (४) श्री. व्ही. म. क्षिरसागर, शा. अभियंता, (५) श्री. एच. बी. देवकते, कनिष्ठ लिपीक. प्रस्तुत प्रकरण आयुक्त स्तरावर चौकशीकरिता आहे.

जिल्हा बैठकीच्या वेळी उपरोक्त प्रकरणाच्या अनुषंगाने समितीने विचारणा केली की, सन २००८ पासून हे प्रकरण सुरू आहे. आता २०११ साल संपलेले आहे. याबाबतीत काही कालमर्यादा पाहिजे की नाही? त्यावर उपायुक्त, रोहयो यांनी सांगितले की, लवकरात लवकर चौकशी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याचा अधिभार श्री. शुक्ला, उपायुक्त विकास यांच्याकडे आहे. ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते आपल्याला कालावधीबाबत सांगू शकतील. उपायुक्त, विकास यानी सांगितले की, चौकशीबाबत आयुक्तांचे आदेश दिनांक २८ नोव्हेंबरला प्राप्त झाले. दिनांक ३० डिसेंबरला एक सुनावणी झालेली आहे. पुढच्या दोन ते अडीच महिन्यात हे प्रकरण निकाली काढण्यात येईल. त्यावेळी समितीने स्पष्ट केले की, तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून समितीला अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले.

जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने समितीने दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेतली. त्यावेळी समितीने प्रश्नावलीच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांची खालील प्रमाणे माहिती देण्यात आली आहे.

(१) आयुक्त स्तरावर सन २००८ पासून प्रलंबित असलेल्या एका गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाली आहे काय? यावर अशी माहिती दिली की :-

मोहा रामनगर पांदन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च केल्याबाबत (तालुका पुसद) आर्थिक अनियमितता रुपये ५,२८,०२४ या प्रकरणात आयुक्त स्तरावर चौकशीची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे देण्यात आली आहे.:-

सदरहू प्रकरण हे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सुरू आहे. या प्रकरणात अपचारी श्री. जी. एम. भोळे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हाधिकारी, यवतमाळ व विभागीय आयुक्त, कार्यालयातून पान क्रमांक १ ते १५० नुसार दस्तावेज प्राप्त करून दिलेत. परंतु त्यांनी अप्राप्त असल्याने साक्षीची कार्यवाही स्थगित ठेवली आहे. श्री. क्षिरसागर, शाखा अभियंता, पंचायत समिती, पुसद यांच्यावर लावलेल्या दोषारोपावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी शिक्षा प्रस्तावीत केली आहे. त्यामुळे लावलेल्या दोषारोपावर पुन्हा चौकशी करणे उचित नसल्याने चौकशी प्रक्रियेस ते कबूल नाही. श्री. प्रमोद देशमुख, तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), श्री. गोडेकर, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पुसद, श्री. देवकते, कनिष्ठ लिपीक, पंचायत समिती, पुसद या तिघांची साक्षी घेण्याचे प्रक्रिया सुरू आहे.

(२) समितीच्या भेटीच्या वेळी उप सरपंच, मंगरूळ, जि. यवतमाळ यांनी श्री. सचिन तेजराम मेश्राम रा. मंगरूळ यांचे नावाने शेताचा फेरफार नसतांना सुध्दा विहिरीचे काम हाती घेण्यात येऊन जेसीबीच्या सहाय्याने काम करण्यात येत आहे अशी तक्रार केली असल्याने याबाबत चौकशी करून अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा असे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने अशी माहिती दिली की :-

जिल्हा बैठकीच्या वेळी उप सरपंच, मंगरूळ तालुका नेर जिल्हा यवतमाळ यांनी श्री. सचिन तेजराम मेश्राम रा. मंगरूळ यांचे नावाने शेताचा फेरफार नोंद नसतांना सुध्दा विहिरीचे काम हाती घेण्यात येऊन जेसीबीच्या सहाय्याने काम करण्यात आले आहे. या तक्रारीवर गट विकास अधिकारी पंचायत नेर यांचेकडून चौकशी अहवाल मागवून तहसिलदार, नेर यांनी अहवाल सादर केला. सदर अहवालानुसार श्री.कवडू कनिराम जाधव यांचे शेत श्री. तेजराव इंदेश्वर मेश्राम यांच्या शेताच्या बाजूला असून त्यांचे शेतातील व्यक्तीगत विहिरीचे खोदकाम मशिनद्वारे झालेले आहे. श्री.तेजराम इंदेश्वर मेश्राम यांचे शेतातील मग्यारोहयो अंतर्गत विहिरीचे खोदकाम मजुरांमार्फत झाले आहे.

(३) श्रीमती निता कुमरे, जिल्हा परिषद सदस्या यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, श्री. मळघने यांच्या बाबतीत केलेल्या तक्रारीची चौकशी करून अशी माहिती समितीला सादर केली की,—

श्रीमती निता जयवंत गुघाणे, जिल्हा परिषद सदस्या यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, श्री. मळघने यांच्या बाबतीत केलेल्या तक्रारीची चौकशी तक्रार निवारण प्राधिकारी **Ombudsman** यांचे मार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. सदर चौकशी अहवाल मा.मुख्य सचिव यांना सादर करण्यात आला आहे व आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांना सादर करण्यात आलेला आहे. तसेच मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ यांचेकडे कार्यवाहीकरिता प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

विभागीय सचिवांच्या साक्ष बैठकीच्या वेळी समितीने विचारणा केली की, आयुक्त स्तरावर सन २००८ पासून प्रलंबित असलेल्या मोहा रामनगर पांदन रस्त्याच्या कामातील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाली आहे काय? उपायुक्त, रोहयो, यांनी सांगितले की, मोहा रामनगर पांदन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च करून जवळपास ५ लाख २८ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणी चौकशी आयुक्त स्तरावरून करण्यात येत आहे. दिनांक ३० डिसेंबर २०११ रोजी विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे. समितीने पुढे विचारणा केली की, रुपये ५ लाख २८ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून अद्यापपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्यात आलेली नाही, सदरहू चौकशी करण्यास विलंब का लागत आहे? उपायुक्त, रोहयो यांनी सांगितले की, चौकशी अधिकाऱ्यांचे पद नियमित नव्हते, त्यामुळे तेथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सतत बदली होत होती त्यामुळे चौकशी करण्यास विलंब झालेला आहे. त्यानंतर विभागीय सचिवानी सांगितले की, या प्रकरणाची विभागीय चौकशी अंतिम टप्प्यात आली आहे. हा मूळ विषयच सन १९९३-९४ मधील असल्यामुळे त्या पदावर येणाऱ्या व्यक्ती या प्रकरणाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ करीत होत्या. नरेगा मध्ये कामाची तक्रार करण्यात आली होती. आता या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे ही चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल.

अभिप्राय व शिफारशी :

मोहा रामनगर पांदन रस्त्याच्या प्रकरणातील अपचाऱ्यांबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असून प्रस्तुत विषय सन १९९३-९४ मधील असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली. सन २००८ मध्ये सदरहू गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर गेल्या ५ वर्षात संबंधित अपचाऱ्यांवरील कारवाईला दिरंगाई करण्यात आली आहे असे समितीचे मत आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मंत्रालयीन विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने गैरव्यवहाराचे प्रकरण इतके वर्ष प्रलंबित राहिले आहे म्हणून समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते. अतः प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन संबंधित अपचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला सादर करण्यात यावी.

परिशिष्ट - एक
अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी										
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (गोष्टवारा)										
अ.क्र.	जिल्हा यंत्रणेचे नांव	अपूर्ण कामांची संख्या	वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	११
३ (१)	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, यवतमाळ	अ ० ब ६ क २ एकूण ८	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १ ० १	० ५ २ ७	
(२)	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद	अ ० ब १ क ० एकूण १	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १ ० ०	० ० ० ०	
(३)	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पांढरकवडा	अ ० ब १४ क ० एकूण १४	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १ ० ०	० १३ ० ०	१ काम निविदास्तरावर, १३ कुशल कामे कंत्राडारामार्फत प्रगतीत
(४)	कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांध. क्र.१, यवतमाळ	अ ० ब १६ क ० एकूण १६	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १५ ० ०	० १ ० ०	
		एकूण १६	०	०	०	०	०	१५	१	

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ									
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (गोष्टवारा)											
अ.क्र.	जिल्हा यंत्रणेचे नांव	अपूर्ण कामांची संख्या	वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारीत अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	
(५)	कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांध. क्रं. २, यवतमाळ	अ ० ब १८ क ० एकूण १८	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १७ ० १७	० १ ० १	० ० ० ०	एकूण १८ कामांपैकी १ प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत, १३ कामे निविदा प्रक्रियेत १ काम प्रगतीत व ३ कामास कार्याभ आदेश दिला परंतु कामे अद्याप सुरु नाहीच
(६)	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (विशेष प्रकल्प) यवतमाळ	अ ० ब ४ क १ एकूण ५	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० १ १ २	० ३ ० ३	० ० ० ०	
(७)	कार्यकारी अभियंता, जि.प. सिंचन विभाग, यवतमाळ	अ ० ब २ क ३ एकूण ५	० २ ३ ५	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	
(८)	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद	अ २ ब २ क ० एकूण ४	० २ ० २	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	० ० ० ०	

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (सागील तिमिाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ	
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (गोबवारा)											
अ.क्र.	जिल्हा यंत्रणेचे नांव	अपूर्ण कामांची संख्या	वन जमीन अभावी	भूसंपादन अभावी	सुधारित अंदाजपत्रका अभावी	मजुरा अभावी	कुशल निधी अभावी	इतर कारणामुळे	प्रगती पथावर	शेरा	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	११	
		एकूण ४	०	०	०	४	०	०	०		
		अ ०	०	०	०	०	०	०	०		
		ब २	०	०	०	२	०	०	०		
		क ०	०	०	०	०	०	०	०		
		एकूण २	०	०	०	२	०	०	०		
		अ २	०	०	०	२	०	०	०		
		ब ४	०	०	०	४	०	०	०		
		क ६	३	०	०	०	०	१	२		
		एकूण ७३	५	०	०	६	०	३७	२५		
	एकूण बेरीज (अ, ब, क)										

(९)

एकूण

प्रश्न क्रमांक-९ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)

अ.क्र	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपचयोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, यवतमाळ (८)												

१ ते ५ वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

नेर	रस्ता	वर्षे	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख	कामे पूर्ण
--	--	--	--	--	--	--

६ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

नेर	रस्ता	वर्षे	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख	कामे पूर्ण
(१)	खरडागांव लोहगांव रस्ता	२०१०-११	१८.११.२००२	०७.०१.२००३	२८.०३.२००५	सदर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम अधीक्षक अभियंता, सा.बां., मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/३६३२/ दि.३०.६.१० नुसार ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून वाव बदल प्रस्ताव मंजूर क्रमांक/ १२५/११, दि. ३१.०३.११
(२)	सावरगांव पांढरी रस्ता	२००२-२००३	३१.०३.११	२०.०१.२००३	२४.१२.२००३	७.१६
(३)	गोंडाव्हाण विरगव्हाण रस्ता	२००३-२००४	३१.०३.११	२०.११.२००३	२८.०३.२००५	८.६३
(४)	परजना खळणा रस्ता	२००३-२००४	३१.०३.११	०७.०५.२००४	११.०६.२००४	४.४४

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (सागील तिमानी अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ									
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)											
अ.क्र	यंत्रणेचे तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत झाल्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना		अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.			का.सु.तारीख	का.बंद तारीख	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)		
(५)	नेर	चिकणी डोमगा आजनी पांदन रस्ता	१६.३०	२००४-२००५ १७.०५.२००४	०१.०६.२००५	२५.०१.२००५	वावबदल प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी याचेकडून दि. १३.१२.२०११ अन्वये मंजुरी प्राप्त.	३.५८			०
(६)	नेर	मुखत्यारपुर पांदन रस्ता	१४.३०	२००२-२००३ २०१०-११ ३१.०३.११	२६.०३.२००३ २३.०५.११	२३.०१.२००५	काम प्रगतीत	२.५७			०
			१०७.०९					३२.४१			०
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती											
(७)	नेर	सांगलादेवी धामक रस्ता	१६.३३	१९९९-२००० २०१०-२०११ २६.०८.२००० ३१.०३.११	१०.०५.२००१ ११.०५.११	०२.०४.२०१०	कामे प्रगतीत	५.९६			वरील प्रमाणे ०
(८)	नेर	सांगलादेवी अंतर्गत रस्ता	४.७७	२०००-२००१ २०१०-२०११ २८.११.२००० ३१.०३.११	०१.०४.२००१ १२.०५.११	१०.०१.२००८	कामे प्रगतीत	२.९३			वरील प्रमाणे ०
			२१.१०					६.०९			०

प्रश्न क्रमांक: १ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)

अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/ प्र.मा./तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/ काम बंद तारीख)		कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन, अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
१	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पुसद (१)											

१ ते ५ वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

६ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

(१)	दिग्रस	नायगांव आंरभी पादन रस्ता	४८.४७	२०००-२००१	०९.१०.२००७	०७.०८.२००१	३१.१०.२००३	३६.२७	शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीमुळे काम बंद	३६.२७	अधिक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/ ४१३९, दि. २३.०७.२०१० अन्वये सदरील काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.	०
			४८.४७					३६.२७				०

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

प्रश्न क्रमां. १० - अर्धवर्षीय कामे (मागील तिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ									
काम सुरु झालेले अर्धवर्षीय कामे न अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)											
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
						ता.मा.	प्र.मा.				का.सु.तारीख
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)		
३	कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, पांढरकवडा (१४)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
१ ते ५ वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती											
६ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती											
(१)	मारेगांव	दिवरी जोडस्ता		१९.७६	२००१-२००२ २०१०-२०११	२९.०६.२००१	२७.०२.२००२ ०३.१२.२०११	१५.०३.२००५	कु शल कामाचे कार्याभूत अ कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	९.९५	अधिक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१० अन्वये सदरील काम ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ								
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी										
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)										
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	
(२)	मारेगांव	गोंडबुरांडा बोरी(मदनापुर)रस्ता		७.८७	२००४-२००५ २०१०-२०११	१५.०२.२००५	३१.०५.२००५	कु शल कामाचे कार्यांरभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	१.०७	वरील प्रमाणे
(३)	केळापूर	पहापळ गोंडवाकडी भाग-१		२४.२९	२००१-२००२ २०१०-२०११	२०.०४.२००१ १०.११.२०१०	२३.०४.२००५	कु शल कामाचे कार्यांरभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	१.६२	अधिक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०
(४)	केळापूर	पिंपळापूर मंगी रस्ता		९.४७	२००४-२००५ २०१०-२०११	१५.०२.२००५ १५.०२.२०११	३१.०५.२००५	कु शल कामाचे कार्यांरभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	२.३७	अन्वये सदरील काम ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून वाव बदल प्रस्ताव मंजूर क्रमांक/ १४३८/दि.१०.११.१० व २३४/दि.१५/२/११.
(५)	केळापूर	पिंपळापूर जोड रस्ता रा.मा. ७ ला जोडणारा		१२.४८	२००४-२००५ २०१०-२०११	१५.०२.२००५ १५.०२.२०११	३१.०१.२००७	कु शल कामाचे कार्यांरभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	३.०३	वाव बदल प्रस्ताव मंजूर क्रमांक/ १४३८/दि.१०.११.१० व २३४/दि.१५/२/११.

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (भागील तिमिही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ	
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)											
अ.क्र.	यंत्रणेचे नाव	तालुक्याचे नाव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अद्यकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)		(७)		(८)	(९)	(१०)
(६)	राळेगांव	राळेगांव	वडकी ते खैरी पांदन रस्ता भाग-१	२०.१७	२००२-२००३ २०१०-२०११	२०.०३.२००३ १५.०२.२०११	२१.०१.२००५ २५.०३.२०११	२३.०४.२००३ २५.०३.२०११	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	३.९२	अधिक्षक अभियंता, सा. बा. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१० अन्वये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून वाव बदल प्रस्ताव मंजूर क्रमांक/ २३५/दि.१५.०२.११ व ४७९५/दि.१३/२/११.
(७)	राळेगांव	राळेगांव	कोप्री ते झाडागांव रस्ता	२२.५२	२००२-२००३ २०१०-२०११	२०.०३.२००३ १५.०२.२०११	२२.११.२००५ २०.०४.२०११	२३.०४.२००३ २०.०४.२०११	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	४.४६	
(८)	राळेगांव	राळेगांव	एकुली ते एकुली पोड रस्ता	४.०४	२००२-२००३ २०१०-२०११	३०.०३.२००३ १५.०२.२०११	१७.०१.२००५ २०.०४.२०११	०९.०१.२००४ २०.०४.२०११	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	१.१७	
(९)	राळेगांव	राळेगांव	आंजी तेजनी रस्ता	१५.५७	२००२-२००३ २०१०-२०११	२९.०३.२००३ १५.०२.२०११	१६.०३.२००५ २०.०४.२०११	०४.०१.२००५ २०.०४.२०११	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	४.११	

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ								
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी										
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)										
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
(१०)	राळेगांव		वेडशी चीखली रस्ता	१४.५२	२००२-२००३ १३.१२.२०११	०५.०१.२००५	कुशल काम निविदा स्तरावर	५.२५	वरील प्रमाणे	
(११)	झरीजामणी		सुसरी अर्जुनी भाग १	१३.४६	२००३-२००४ २०१०-२०११	०१.०८.२००३ २१.०५.२०११	कुशल कामाचे कार्याभंग आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	१०.५८	अधिक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१० अन्वये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.	
(१२)	झरीजामणी		सुसरी अर्जुनी भाग २	१८.५२	२००३-२००४ २०१०-२०११	१५.०४.२००३ २१.०५.२०११	कुशल कामाचे कार्याभंग आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	११.४९	वरील प्रमाणे	

प्रश्न क्रमांक-९ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ		
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)		(७)		(८)	(९)	(१०)	
(१३)		झरीजामणी	पिवरडोल ते पिवरडोल रस्ता	४.०२	२००३-२००४ २०१०-२०११	१७.०२.२००४ १५.०२.२०११	१६.०८.२००४ २६.०४.२०११	०९.०९.२००४	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	१.८७	अधिक्षक अभियंता, सा. बा. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०	
(१४)		झरीजामणी	कारेगांव मांडवी रस्ता	१३.०१	२००४-२००५ २०१०-२०११	२१.०५.२००४ १५.०२.२०११	०७.०४.२००४ २६.०४.२०११	२१.०५.२००५	कुशल कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. काम प्रगतीत	३.५०	अन्ये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून वाव बदल प्रस्ताव मंजूर क्रमांक/ २३४/दि.१५.०२.११	
				२००.५०						६५.१९		०
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ		
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
४	कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांध.क्र.१, यवतमाळ (१६)											
१ ते ५ वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती												
६ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती												
(१)	यवतमाळ	तळेगांव भारी पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	८.७४	१०.०२.२००४ ७/२०१०-११	१९.०४.०४ २९३/०१.३.११	०९.११.२००४	११.०३.२००५	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम निविदा स्तरावर	१.५३	अधिक अर्थसंकल्पाने, सा. बा. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०	०
(२)	यवतमाळ	बेचखेडा ते रुई पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मी.	१३.३९	१६.०२.२००४ १०/२०१०-११	२७.०२.०४ २९३/१.३.११	०९.११.२००४	--	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम प्रगतीपथावर	३.०५	अन्वये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदर काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच मा.जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी पत्र	०
(३)	यवतमाळ	नाकापाडी ते उमरी शिव पांदन रस्ता लांब २.०० कि.मि.	पांदन रस्ता लांब २.०० कि.मि.	६.१२	१६.०२.२००४	१६.०९.२००४	३०.०९.२००५	३०.०९.२००५	खर्च १०% पेक्षा कमी असल्याने काम वगळण्याचा प्रस्ताव	०.८८	अर्थसंकल्पात समाविष्ट	०
(४)	यवतमाळ	गोधणी ते बोधगव्हाण पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	८.६०	०६.०४.२००४	२१.०६.२००४	११.०१.२००५	२०.०९.२००५	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्याने काम वगळण्यात आले	१.३०	अर्थसंकल्पाने, सा. बा. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०	०

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ		
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)				
(५)		घाटंजी	हिवरधरा ते कोठा रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१३.२३	२०.०१.२००५	१२.०२.२००५	२६.०२.२००५	१३.०२.२००६	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्याने काम वगळण्याचा प्रस्ताव	३.७९	१०	०
(६)		घाटंजी	कोंडजई ते सायखेडा रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१४.३४	२९.१.२००५	०७.०३.२००५	०६.०४.२००५	२७.०५.२००७	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम करारनामा स्तरावर	३.२६		०
(७)		कळंब	कोठा ते सुकळी पादन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	११.२२	२१.१२.२००१	१४.०२.२००५	१३.०४.२००४	२५.०२.२००५	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम करारनामा स्तरावर	४.२२		०
(८)		घाटंजी	कोपरी देवधरी पादन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१४.९५	२१.०३.२००३	१३.०५.२००३	१८.०३.२००५	२८.०६.२००५	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम करारनामा स्तरावर	२.३०		०
(९)		घाटंजी	शिवणी भुताई पोड रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१९.६३	२८.०१.२००५	१७.०३.२००५	१४.०५.२००५	११.०३.२००८	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्याने काम वगळण्याचा प्रस्ताव	३.०१		०

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ										
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मुदसधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभाव, मजुरा अभाव, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				
(३)	(६)	(३)	(४)	(५)	(६)		(७)		(८)	(९)	(१०)	
(१०)	यवतमाळ	यवतमाळ	मनपूर बोथबोडन पांदन रस्ता लांबी २.५६ कि.मि.	१६.४८	३०.०५.२००१	२५.०७.२००१	१०.०३.२००२	२८.०६.२००३	१० टक्के पेक्षा कमी खर्च झाल्यामुळे काम वगळण्यास प्रस्तावीत	१.५८		०
(११)	यवतमाळ	यवतमाळ	पिंप्री पांदन रस्ता लांब ३.०० कि.मि.	१७.७५	२१.१२.२०००	२५.०१.२००१	३१.०१.२००१	१३.०४.२००३	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम करारनामा स्तरावर	१२.११	वरील प्रमाणे	०
(१२)	यवतमाळ	यवतमाळ	सायखेडा येळाबारा पांदन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१२.१७	०७.०३.२००३	२१.०३.२००३	०५.०५.२००३	०१.०६.२००४	मातीकाम पूर्ण. उर्वरित काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट असल्याने काम वगळण्याचा प्रस्ताव	५.८०		०
(१३)	घाटंजी	घाटंजी	किन्ही ते दत्तमंदीर पांदन रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	११.४३	१३.०५.२००३	२६.०५.२००३	०८.१०.२००३	११.०५.२०११	काम भोतीकृष्ट्या पूर्ण	१.५०	वरील प्रमाणे	०
(१४)	घाटंजी	घाटंजी	कुर्ली ते सायफळ पांदन रस्ता लांबी ३.०० कि.मि.	११.४३	१३.०५.२००३	२६.०५.२००३	०८.१०.२००३	२३.०२.२००४	मातीकाम पूर्ण. कुशल काम करारनामा स्तरावर	६.७३	वरील प्रमाणे	०

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर) जिल्हा-यवतमाळ

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)													
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जाऱ्तीचा खर्च		
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	यंत्रणेची जमीन				उपाययोजना	खर्च
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)				
५	कार्यकारी अभियंता, जि.य.	पुसद	लाखी ते कुंभी रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	११.५७	२९.०४.०४	५/१०-११	०७.०२.२००५	२३६/१५.२.११	०७.०२.२००५	३०.०७.०८	कामाचे वाटप करण्यात आले. परंतु काम सुरु झाले नाही.	४.४८	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
(१)	नेर	मांगला देवी ते पेवटाखासी पादन रस्ता लांबी ३.५० कि.मि.	१२.५९	०१.१२.२००३	०१.०१.२००४	१५.०५.२००४	३१.०३.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३१.०३.०८	२.५९	अधिक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०		
(२)	नेर	उत्तरवाढोणा घुई शिव रस्ता लांबी ३.०० कि.मि.	१५.७४	०५.०३.२००१	१५.०४.२००३	२३६/१५.२.११	३०.०६.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३०.०६.०८	५.७६	अन्वये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदर काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट		
(३)	नेर	सिंदखेड चौफुली हरणटेकडी पादन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	९.०८	२७.०१.२००४	०७.०२.२००४	१९.०१.२००४	३०.०६.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३०.०६.०८	२.६५	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.		
(४)	पुसद	लाखी ते कुंभी रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	११.५७	२९.०४.०४	५/१०-११	०७.०२.२००५	३०.०७.०८	कामाचे वाटप करण्यात आले. परंतु काम सुरु झाले नाही.	३०.०७.०८	४.४८	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.		

१ ते ५ वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

६ ते १० वर्षांपर्यंत अपूर्ण असलेल्या कामांची माहिती

अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	यंत्रणेची जमीन	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जाऱ्तीचा खर्च		
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)				
५	कार्यकारी अभियंता, जि.य.	पुसद	लाखी ते कुंभी रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	११.५७	२९.०४.०४	५/१०-११	०७.०२.२००५	२३६/१५.२.११	०७.०२.२००५	३०.०७.०८	कामाचे वाटप करण्यात आले. परंतु काम सुरु झाले नाही.	४.४८	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
(१)	नेर	मांगला देवी ते पेवटाखासी पादन रस्ता लांबी ३.५० कि.मि.	१२.५९	०१.१२.२००३	०१.०१.२००४	१५.०५.२००४	३१.०३.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३१.०३.०८	२.५९	अधिक अभियंता, सा. बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९, दि. २३.७.१०		
(२)	नेर	उत्तरवाढोणा घुई शिव रस्ता लांबी ३.०० कि.मि.	१५.७४	०५.०३.२००१	१५.०४.२००३	२३६/१५.२.११	३०.०६.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३०.०६.०८	५.७६	अन्वये सदरील काम ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदर काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट		
(३)	नेर	सिंदखेड चौफुली हरणटेकडी पादन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	९.०८	२७.०१.२००४	०७.०२.२००४	१९.०१.२००४	३०.०६.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	३०.०६.०८	२.६५	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.		
(४)	पुसद	लाखी ते कुंभी रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	११.५७	२९.०४.०४	५/१०-११	०७.०२.२००५	३०.०७.०८	कामाचे वाटप करण्यात आले. परंतु काम सुरु झाले नाही.	३०.०७.०८	४.४८	असल्यामुळे यावर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.		

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ										
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	व्य.मा.सु.तारीख				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
(५)	पुसद	पुसद	वालतुर सावंगी पांढन रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	११.८७	१४.०२.२००१	०७.०३.२००१	११.१२.२००१	३०.१०.०६	काम तात्पुरते बंद आहे.	६.०९	मानगट्टावकारा याप आदेशानुसार सुधारित वाव बदल प्रस्ताव मंजूर	
(६)	पुसद	पुसद	पिंपळगाव जांब पांढन रस्ता लांबी ४.०० कि.मि.	२४.८९	१०.०५.२००१	२९.०६.२००१	०९.०८.२००१	३०.०३.०९	काम तात्पुरते बंद आहे.	१६.११		
(७)	पुसद	पुसद	नाईकनगर पांढन रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	९.०७	३१.०३.२००३	०९.०५.२००३	१३.०६.२००३	०८.१०.०९	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	५.५८	वरील प्रमाणे	
(८)	पुसद	पुसद	कोपरा पांढन रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	९.१६	३१.०८.२००१	०९.०५.२००३	२६.०१.२००३	२२.१२.०५	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	२.६४	वरील प्रमाणे	
(९)	महागाव	महागाव	फुलसावंगी माहुर पांढन रस्ता लांबी २.५० कि.मि.	१४.६०	११.१२.२००३	१९.०७.२००४	१०.०९.२००४	३०.१२.०८	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	२.००	वरील प्रमाणे	
(१०)	महागाव	महागाव	जु.दहिसावळी ते न.दहिसावळी पांढन रस्ता लांबी १.५० कि.मि.	९.१७	१३.०८.२००४	१५.०२.२००५	०६.०३.२००५	०९.१०.०९	काम प्रगतीत	३.८१	वरील प्रमाणे	

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ										
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (बै) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेल एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च	
					ता.मा.	प्र.मा.						का.सु.तारीख
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)		(७)	(८)	(९)	(१०)		
(११)		महागाव	फुलसावगी ते मुस्लीम कब्रस्तान रस्ता लांबी १.०० कि.मि.	६.८६	११.१२.२००३	२०.०७.२००४	२१.१०.२००४	०४.०२.०७	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	२.३७	वरील प्रमाणे	
(१२)		उमरखेड	बोरी चातारी पळसपुर पांदन रस्ता लांबी २.५० कि.मि.	१८.७७	०८.१०.२००२	२५.०४.२००३	२३.०५.२००३	२२.१०.०६	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	५.६०	वरील प्रमाणे	
(१३)		उमरखेड	साखरा ते चातारी पांदन रस्ता भाग-२ लांबी ३.३० कि.मि.	२१.५६	११.१२.२००३	११.०२.२००४	२३.०६/१५.२.११	१०.०३.०६	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	४.१०	वरील प्रमाणे	
(१४)		उमरखेड	नागेशवाडी ते दहागांव पांदन रस्ता	२०.४१	१६.१२.२०००	१३.०३.२००१	१०.१०.२००२	१२.०२.०३	न्यायप्रविष्ट प्रकरण	०.७७	वरील प्रमाणे	
(१५)		उमरखेड	चातारी ते धारचातारी पांदन रस्ता लांबी ३.०० कि.मि.	२०.०३	१२.१२.२०००	१६.१२.२०००	२७.१२.२०००	३०.१२.०३	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	१६.३८	वरील प्रमाणे	
(१६)		उमरखेड	ढाणकी ते लिंगी रस्ता लांबी २.०० कि.मि.	१४.८७	०१.०२.२००५	७/१०-११	२३.०६/१५.२.११	२७.१२.२००२	मातीकाम पूर्ण. निविदा प्रक्रियेत	२.२१	वरील प्रमाणे	

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (भागील तिमारी अखेर)		जिल्हा-व्यवस्था										
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	उपाययोजना	
					ता.मा.	प्र.मा.					का.सु.तारीख	जमीन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
(१७)		उमरखेड	बोरी ते पैनांगा नदी पांदन रस्ता लांबी १.६० कि.मि.	११.५३	३१.०३.२००३	२०.०५.२००३	२४.०४.२००६	१६.०४.०७	८९	०.७०	वरील प्रमाणे	
(१८)		उमरखेड	देवसरी ते दिघडी पांदन रस्ता लांबी ३.५० कि.मि.	१७.२७	१९.१२.२००३	१७.०२.२००४	२०.१२.२००३	१४.१०.०६	३.६१		वरील प्रमाणे	
(१९)		उमरखेड	खरुस ते परजना पांदन रस्ता लांबी ३.०० कि.मि.	२०.९९	०१.०९.२००३	१३/१०-११	०९.१२.२००३	१५.१०.०४	७.७१		वरील प्रमाणे	
				२७९.९५					९५.९६			
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

प्रश्न क्रमांक-९ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ		
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंशकमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यसाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख			उपाययोजना	खर्च
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)		(७)		(८)	(९)	(१०)	
६ कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(विशेष प्रकल्प) यवतमाळ (५)												
१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे												
(१)		कळंब	वडगाव मावळणी रस्त्याचे बांधकाम करणे, कि.मि.०/०० ते २/०० भाग-१	१२.९३	२००२-२००३ २०११-२०१२	०८.०५.२००३ १५.०२.२०११	२९.०१.२००३ ०८.०७.२०११	०६.०२.२००४	काम प्रगतीत	२.६९	अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक/४१३९/दि.२३.०७.२०११	०
(२)		दारुवा	रामगाव हरु रस्त्याचे बांधकाम करणे	१९.८१	२००२-२००३ २०११-२०१२	२२.०२.२००५ १५.०२.२०११	२३.०२.२००५	१५.०५.२००५	काम प्रगतीत	२.४९	० अन्वये रोहयो अंतर्गत कामे तीन वर्षात पूर्ण करावयाचे नियोजन केलेले आहे. वाव बदल प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे जावक	०
(३)		आर्णी	शकलगाव रुई पादन रस्ता २/४००	१७.२०	२००२-२००३ २०११-२०१२	१०.०३.२००३ १५.०२.२०११	२४.०४.२००३	३०.०९.२००४	कार्यारंभ आदेश निर्गमित	२.८९	कार्यालय, यवतमाळ यांचे जावक	०
(४)		कळंब	वडगाव मावळणी रस्त्याचे बांधकाम करणे, कि.मि.२/०० ते ४/०० भाग-२	१६.८३	२००३-२००४ २०११-२०१२	०८.०५.२००३ १५.०२.२०११	१४.०३.२००४	३१.०३.२००५	काम प्रगतीत	२.३०	क्रमांक/२३८/दि.१५.०२.१०११ अन्वये मंजुर	०
				६६.७७						१०.२९		०

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ										
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुर अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख				उपाययोजना
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती												
		जवळा गणगांव रस्ता		१५.२६	२००१-२००२ २०११-२०१२	२१.०६.२००१ १५.०२.२०११	०६.०३.२००३ ३०.०९.२००४	३०.०९.२००४	कार्याभ आदेश निर्गमित	५.४१	वरील प्रमाणे	०

प्रश्न क्रमक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ	
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी											
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी जास्त काळावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)											
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
						ता.मा.	प्र.मा.				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)		(८)	(९)	(१०)	
७ कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद (४)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे											
६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे											
(१)	केळापूर	वाई ल. पा. यो. लघुपाट क्र. ३ वरील भु-विकासाची कामे	१.५६	१७.०४.२००२	०५.०४.२००३	१९.१२.२००४	०१.०३.२००७	मजुरा अभावी काम बंद	०.४२	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील	०
(२)	केळापूर	वाई ल. पा. यो. लघुपाट क्र. १ वरील भु-विकासाची कामे	१.९६	१७.०४.२००२	०५.०४.२००३	१९.०९.२००४	०१.०२.२००६	मजुरा अभावी काम बंद	०.३०	मजुर उपलब्ध झाल्यास काम पूर्ण करता येतील	०
(३)	राळेगांव	खेमकुंड ल.पा.यो. डावा कालवा भु विकासाची कामे	४.५०	०८.०१.२००३	२९.०५.२००३	०३.०६.२००४	०१.०७.२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.५०		०
(४)	राळेगांव	खेमकुंड ल.पा.यो. डावा उजवा भु-विकासाची कामे	८.४२	०८.०१.२००३	२९.०५.२००३	२४.०६.२००४	०१.०७.२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.०२		०
			१६.४४						०.७२		०
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिसाही अखेर)										जिल्हा-यवतमाळ			
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी													
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)													
अ.क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाज पत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आता पर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	उपाययोजना	खर्च
					ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.तारीख	का.बंद तारीख					
(१)	(३)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)				
८ कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ (२)													
१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती													
(१)	झरीनामणी	हिवरा ल.पा.योजना मुख्य कालवा कि.मि.१ ते ४ मजबुतीकरण व विस्तारीकरण	३.१४	०५.०५.२००३	२९.०५.२००३	३०.१०.२००३	१५.०३.२००४	१५.०३.२००४	मजुरा अभावी काम बंद	०.९१	राह्यो मधील मजुर काम मग्रांरोह्यो मध्ये वर्ग करून तहसिलदार, सरपंच मार्फत कामाचे परिसरात दवंडी इत्यादीद्वारे मजुर उपलब्ध करून काम पूर्ण करण्यात येईल.		
(२)	झरीनामणी	हिवरा ल.पा.योजना मुख्य कालवा कि. मि. ५ ते पुच्छ बिंदु पर्यंत मजबुतीकरण व विस्तारीकरण	३.२६	०५.०५.२००३	२९.०५.२००३	०२.०२.२००५	०४.०७.२००५	मजुरा अभावी काम बंद	०.७९				
			६.४०							०.९१			०

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर) जिल्हा-यवतमाळ

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी

(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)

अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुकाचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, इरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुख अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखण्डना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च	उपाययोजना	
									(६)	(७)
१	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)		खर्च

कार्यकारी अभियंता, जि.प.सिंचन विभाग, यवतमाळ (५)

६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे

नेर	मुर्कडपूर सिंचन तलाव, गाव दुरुस्ती का.नेर	१.३०	०९.०४.२००३	१२.०६.२००३	०५.१२.२००३	०६.१२.२००३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण कुशुल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	०.६९	सादर निधीची मागणी रु.०.२१ एवढी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचेकडे दि.२२.०६.२०१० रोजी सादर.
(३)	ईंद्रावणी सिंचन तलाव कालवा दुरुस्ती ता.नेर	१.३०	०९.०४.२००३	१२.०६.२००३	०५.१२.२००३	०६.१२.२००३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण कुशुल निधीचा प्रस्ताव शासनास सादर	०.७५	सादर निधीची मागणी रु.०.६५ एवढी मागणी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचेकडे दि.२२.०६.२०१० रोजी सादर.

१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपूर्ण कामांची माहिती

कळव	झाडकिन्ही पाझर तलाव ता.कळव	८.६८	०२.०२.१९८९	०३.०७.१९८९	१३.०४.१९८९	०१.०३.१९९०	वन जमिनीमुळे बंद	१.६८	सद्यस्थितीत शासन निर्णय क्रमांक/मापदंड/२३१०/१५१/२०११/लपा-२, दि.३०.०४.२०११ अन्वये रु. ७०३३९/- प्रति स.घ.मि. झाल्यामुळे सादर पाझर तलावाचे काम रोहयो मधून वागळण्याबाबतचा अद्यतन प्रस्ताव शासन निर्णय क्रमांक/रोहयो/२०११/प्र.क्र.५३/रोहयो-४, दि. १५.०९.२०११ च्या आधारे मा.जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक/२६३६/२०११, दि.०९.१२.२०११ अन्वये पुनश्च सादर करण्यात आलेला आहे.
(३)									

जिल्हा-यवतमाळ		प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)												
		काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी												
		(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणा/निहाय देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)												
अ. क्र.	यंत्रणेचे नाव	तालुक्याचे नाव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंचारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तीव्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आलापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अप्रकामाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च	उपाययोजना				
										ता.मा.	प्र.मा.	का.सु.ता.	का.बंद ता.	(८)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	खर्च				
(४)	पुसद	पुसद	उडदी पाझर तलाव ता.पुसद	७.४८	२२.०५.१९८७	२७.७.१९८७	३०.०५.१९८७	१७.०१.१९९०	वन जमिनीमुळे बंद	०.५४	१०	सदर तलावाची उजव्या तीराची रोधीयराचे खोदकाम निचरानाली खोदकाम व भराई अंशतः मातीकाम झाले. याकामासाठी ०.७५ हेक्टर वन जमीन लागत आहे. सदर कामाचा वन प्रस्ताव प्रथमतः दिनांक ३०.५.८७ वन विभाग, पुसद यांना सादर केला. प्रत्येक वेळी वन विभागाने घेतलेल्या नूटीची पूर्तता करून वन प्रस्ताव सादर केलेला आहे. उपवनसंरचक, वन विभाग, पुसद यांचे पत्र क्र.३५७०/दि.१९.०८.२००४ पत्राव्यये वन प्रस्ताव नूटीची पूर्तता करण्यासाठी परत आला. या कार्यालयाचे पत्र क्र.२१७, दि.०८.०७.२००५ अन्वये नूटीची पूर्तता करून वन प्रस्ताव उपवनसंरचक, पुसद यांना सादर केला. पाझर तलावासाठी वन जमिनीची वन मालमत्ता रु.६.७५ लक्ष भरण्याबाबत आदेश प्राप्त झालेला आहे. वन जमिनीची अभावी काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याने शासन निर्णय क्रमांक/ मापदंड/२३१०/१५/२०११/लपा-२, दि.३०.०४.२०११ अन्वये रु. ७०३३९/- प्रति स.घ.मि. झाल्यामुळे सदर पाझर तलावाचे काम रोहयो मधून वागळण्याबाबतचा अद्यावत प्रस्ताव शासन निर्णय क्रमांक / रोहयो/२०११/ प्र.क्र.५३/रोहयो-४, दि. १५.०९.२०११ चे अप	सदर तलावाची उजव्या तीराची रोधीयराचे खोदकाम निचरानाली खोदकाम व भराई अंशतः मातीकाम झाले. याकामासाठी ०.७५ हेक्टर वन जमीन लागत आहे. सदर कामाचा वन प्रस्ताव प्रथमतः दिनांक ३०.५.८७ वन विभाग, पुसद यांना सादर केला. प्रत्येक वेळी वन विभागाने घेतलेल्या नूटीची पूर्तता करून वन प्रस्ताव सादर केलेला आहे. उपवनसंरचक, वन विभाग, पुसद यांचे पत्र क्र.३५७०/दि.१९.०८.२००४ पत्राव्यये वन प्रस्ताव नूटीची पूर्तता करण्यासाठी परत आला. या कार्यालयाचे पत्र क्र.२१७, दि.०८.०७.२००५ अन्वये नूटीची पूर्तता करून वन प्रस्ताव उपवनसंरचक, पुसद यांना सादर केला. पाझर तलावासाठी वन जमिनीची वन मालमत्ता रु.६.७५ लक्ष भरण्याबाबत आदेश प्राप्त झालेला आहे. वन जमिनीची अभावी काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याने शासन निर्णय क्रमांक/ मापदंड/२३१०/१५/२०११/लपा-२, दि.३०.०४.२०११ अन्वये रु. ७०३३९/- प्रति स.घ.मि. झाल्यामुळे सदर पाझर तलावाचे काम रोहयो मधून वागळण्याबाबतचा अद्यावत प्रस्ताव शासन निर्णय क्रमांक / रोहयो/२०११/ प्र.क्र.५३/रोहयो-४, दि. १५.०९.२०११ चे अप	तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील तिमाही अखेर)		जिल्हा-यवतमाळ							
काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी									
(अ) १ ते ५ वर्षे (बे) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)									
अ. यंत्रणेचे नाव	क. तालुक्याचे नाव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाडर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्त, वनीकरण, मुदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मजुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च	उपाययोजना	खर्च
(१)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	
(५)	केळापूर	नंदपुर पाडर तलाव ता. पाडरकवडा	५.६५५	१.०३.१९७३	३१.१०.१९७३	२७.०७.१९७४	०६/८७	१०.३५	सुद्धर काम रोह्यो अंतर्गत दि.३१.१०.१९७३ ला प्रशासकिय मान्यता देवुन दिनांक २७.७.१९७४ ला कामास सुट्यात करण्यात आली होती. सुद्धर काम पुर्ण वनक्षेत्रात येत आहे. हे काम सन १९८७ पर्यंत सुरु होते. या कालावधीत दोन्ही तौराच्या भराव्याचे माती काम विहारीसह गटचे काम बांधकाम झाले असून याकामाची घळभरणी व अंशतः सांडव्याचे काम बाकी आहे. या कामासाठी एकुण २६ हेक्टर वन जमीन लागत होती. त्यासाठीचा वन प्रस्ताव महाराष्ट्र शासना कडून केंद्र शासनाकडे दि.१३.०२.१९८९ अन्वये सुद्धर करण्यात आला होता. सुद्धर प्रस्ताव केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१०७, दि.१७.०५.१९९४ ला असमर्थता दर्शवून महाराष्ट्र शासनाकडे परत करण्यात आले. तद्नंतर तलावाचे पूर्ण संचय पातळी ११.५० मी. वरून ९० मी.पर्यंत ठेवून ११.७० हेक्टर वन जमीन लागत आहे. त्याप्रमाणे सुद्धर प्रस्ताव वन विभागाला दि.१६.०३.२००१ ला सुद्धर करण्यात आला असून वन विभागाने वन मालमत्ता रु.१७७.३० लक्ष भरणाबाबतचे हमी पत्र देवून या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक.२३३/०६, दि.२०.०१.०६ अन्वये

प्रश्न क्रमांक-१ :- अपूर्ण कामे (मागील त्रिमाही अखेर)		काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी					जिल्हा-यवतमाळ	
(अ) १ ते ५ वर्षे (ब) ६ ते १० वर्षे (क) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी :- (तालुकानिहाय)								
अ. क्र.	यंत्रणेचे नांव	तालुक्याचे नांव	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाइलर तलाव, गाव तलाव, माल गुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण इत्यादी)	मुळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची तारीख (उदा. ता.मा./तारीख/प्र.मा.तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी, मयुरा अभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
								उपाययोजना (१०)
								प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, पांढरकवडा यांना सादर करण्यात आला. सदर वनजमिनीसाठी वन विभागाने वन मालमत्ता रकमेचा भरणाबाबतचे हमीपत्रासह करणे बाबत सूचित केल्याप्रमाणे प्रस्तावसोबत तसेच हमीपत्र देखील सादर करण्यात आले. तसेच वेळोवेळी संबंधित कार्यालयाकडे जातीने उपस्थित राहून त्रुटीची पूर्तता पूर्ण करण्यात आली. तथापि उपवनसंरक्षक, पांढरकवडा यांचे पत्र क्रमांक/६६७, दि.११.०५.२००७ नुसार प्रस्ताव उपविभागाकडे परत केला. सदर प्रस्ताव आता उपअभियंता, वणी यांनी पत्र क्रमांक/६९०, दि. २४.०९.२०११ अन्वये उपवनसंरक्षक, पांढरकवडा यांना वनविभागा संबंधिची माहिती भरून देण्यासाठी सादर केला आहे. परंतु वन विभागाने प्रस्ताव उपविभागात परत केला आहे. वन जमिनीअभावी काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याने सद्यस्थिती शासन निर्णय क्रमांक/ मापदंड/२३१०/१५१/२०११/लपान-२, दि.३०.०४.२०११ अन्वये रु. ७०३३१/- प्रति स.घ.मि. झाल्यामुळे सदर पाइलर तलावाचे काम रोहयो मधून बाळगण्याबाबतचा अद्यावत प्रस्ताव
								शासन निर्णय क्रमांक / रोहयो/२०११/ प्र.क्र.५३/रोहयो-४, दि. १५.०९.२०११ चे आधारे तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
								१३.११
								१०.५०
								२४.४१
								एकुण

परिशिष्ट - दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक-१२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे										जिल्हा-यवतमाळ	
रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दि. ३० नोव्हेंबर, २०११ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सद्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी :- (गोषवारा)											
अ.क्र.	तालुका	प्रकरणांची संख्या	जिल्हास्तरावर प्रलंबित प्रकरणे अनुपालनसाठी	आयुक्त स्तरावर		विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याकडे	शासन स्तरावर		निकाली काढलेली प्रकरणे	न्यायालयात	इतर कारणांसाठी
				विभागीय चौकशी आदेशा करिता	शिक्षा प्रक्रियेत		विभागीय चौकशी आदेश प्रक्रियेत	शिक्षा प्रक्रियेत			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
गोषवारा											
(१)	यवतमाळ	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(२)	बाभुळगांव	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(३)	कळंब	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(४)	आर्णी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(५)	दारव्हा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(६)	दिप्रस	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(७)	नेर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(८)	पुसद	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०
(९)	महागांव	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१०)	उमरखेड	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(११)	केळापूर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१२)	घाटंजी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१३)	राळगांव	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१४)	वणी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१५)	मारेगांव	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
(१६)	झरीजामणी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०

प्रश्न क्रमांक-१२ :- गैरव्यवहाराची प्रकरणे

जिल्हा-यवतमाळ

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दि. ३० नोव्हेंबर, २०११ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सद्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणांची तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय माहिती खालील तक्त्यात द्यावी :- (यंत्रणानिहाय)

अ.क्र.	तालुका	यंत्रणेचे व कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याची तारीख	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला?	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/ कर्मचाऱ्यांची नांव व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असण्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशीचा पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे?
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
१		कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम क्रमांक-२, यवतमाळ								
(१)	पुसद	मोहा रामनगर पांधन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च केल्याबाबत	मोहा रामनगर पांधन रस्त्याचे काम न करता काम झाल्याचे दाखवून कुशल निधीचा खर्च केल्याबाबत ता.पुसद आर्थिक अनियमितता रु.५,२८,०२४/-	२०.०६.२००८	वि.द.प. आयुक्त, कार्यालय, अमरावती	वि.द.प. आयुक्त, कार्यालय, अमरावती	१) प्रमोद देशमुख, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) २) गेडेकर, ग.वि.अ. ३) जी.एम.भोळे, तत्का.का.अभि. ४) व्ही.एम.क्षिरसागर, शा.अभि. ५) एच.बी.देवकते, क.लिपीक	प्रकरण आयुक्तस्तरावर चौकशी करिता आहे.	--	--

परिशिष्ट - तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

सोमवार, दिनांक ३ जानेवारी २०१२

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, यवतमाळ येथे घेण्यात आली, सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (३) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
 (४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णो, वि.स.स.
 (५) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (६) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (८) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
 (९) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
 (१०) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (११) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (१२) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. विलास आठवले, उप सचिव.

नियोजन विभाग (रोहयो) मंत्रालय मुंबई

श्री. जे.बी.पवार, कक्ष अधिकारी.

रोहयो यंत्रणा अधिकारी

- (१) श्री. श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ
 (२) श्री. नवलकिशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

यवतमाळ जिल्हा स्थानिक लोकप्रतिनिधी :

- (१) श्री. शिवाजीराव मोघे,पालक मंत्री, यवतमाळ
 (२) श्री. निलेश देशमुख-पारवेकर वि.स.स.
 (३) श्री. वामनराव कासावार, वि.स.स.
 (४) श्री. अनिल शंकरराव मांगुळकर,
 (५) श्री. अभय सोमलकर, सभापती प.स.वणी
 (६) श्री. प्रदीप प्र. हजारे, अध्यक्ष सरपंच संघटना यवतमाळ
 (७) श्री. शैलेश गुल्हाणे, तालुका अध्यक्ष, रो.ह.यो.स. बाबुलगांव.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

मंगळवार, दिनांक ४ जानेवारी २०१२

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे घेण्यात आली आहे. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
 (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (४) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (५) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (६) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
 (७) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
 (८) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (९) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (१०) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. विलास आठवले, उप सचिव.

नियोजन विभाग, (रोहयो) मंत्रालय, मुंबई

श्री. जे.बी. पवार, कक्ष अधिकारी.

विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती

- (१) श्री. के. एम. कामुने, उपायुक्त, (रोहयो), अमरावती.
 (२) श्री. अशोक शुक्ला, उपायुक्त, (रोहयो), अमरावती.

विभागीय अधिकारी :

- (१) श्री. श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ
 (२) श्री. नवलकिशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (३) श्री. देवेद्रकुमार, मुख्य वन संरक्षक, यवतमाळ
 (४) श्री. सु.दी.साळुंके, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ
 (५) श्री. रा.वि. जलतारे, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळ अकोला
 (६) श्री. चंद्रशेखर हंगेकर, अधीक्षक अभियंता, पा.प्र.व जलसंधारण अन्वेषण मंडळ
 (७) श्री.जी.के.लष्करे, अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, यवतमाळ
 (८) श्री. अ.व.व्यास, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ
 (९) श्री. प्र.रा. जानकर, का.अ.यवतमाळ, मध्यम प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ
 (१०) श्री. प्र.वि.कन्नुरकर, का.अ. पा.ब. विभाग, यवतमाळ
 (११) श्री. यु.जे. डांबे, का.अ.सा.बां.वि. प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ
 (१२) श्री. के.पी. रामटेके, का.अ.ल. पा.विभाग, पुसद
 (१३) श्री.के.टी.उमाळकर, का.अ.जि.प.पा.पु.विभाग, यवतमाळ
 (१४) श्री. निमजे, का.अ.जि.पं.बां.क्र.२, यवतमाळ
 (१५) श्री. आर.आर. सोनवाल, का.अ.जि.पं.बां. २ यवतमाळ
 (१६) श्री. एस.ए. वाणी, का.अ.ल.पा. (स्था.स्तर), यवतमाळ

- (१७) श्री. सी.व्ही. मोहिते, का.अ.जि.प.सिंचन, यवतमाळ
 (१८) श्री. ए.व्ही. व्यास, का.अ.सा.बां.वि., पांढरकवडा
 (१९) श्री. एम.आर. चव्हाण, का.अ.सा.बां.वि., पुसद
 (२०) श्री. प्र.वि.गायकवाड, का.अ.अ.प्रा.वि.,दिग्रस
 (२१) श्री. अ.पु.वाघमारे,का.अ. कालव विभाग,यवतमाळ
 (२२) श्री. पी.डी.मसराम,उप संचालक ,सामा. वनीकरण, यवतमाळ
 (२३) श्री. एस.एस.डोळे, उप वन संरक्षक, यवतमाळ वन विभाग, यवतमाळ
 (२४) श्री. जी.एस.बलकी,उप वन संरक्षक,पुसद वन विभाग,पुसद
 (२५) श्री. डी.बी. श्रीखंडे, उप वन संरक्षक,पांढरकवडा वन विभाग,पांढरकवडा
 (२६) श्री. के.बि.तरकसे, जि.अ.कृ.अ.यवतमाळ
 (२७) श्री. ए.एम. राठोड,विभागीय व्यवस्थापक,वन प्रकल्प, यवतमाळ
 (२८) श्री. चंद्रमणी खंदारे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळ
 (२९) श्री. झाडे, रेशीम विकास अधिकारी, यवतमाळ
 (३०) श्री. बी.एच.बिबे, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो, यवतमाळ
 (३१) श्री. राजेंद्र देशमुख, निवासी उप जिल्हाधिकारी. यवतमाळ.

तसेच तहसीलदार गटविकास अधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक ९ जुलै २०१३

मंगळवार दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी दुपारी २-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

- (१) अॅड. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

समिती सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
 (३) श्री. वसंतराव चव्हाण, वि.स.स.
 (४) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (५) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (६) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
 (७) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
 (८) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
 (९) श्री. भगवान साळुंखे, वि.प.स.
 (१०) डॉ. दिपक सावंत, वि.प.स. (निमंत्रित)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- श्री. म.मु.काज, उप सचिव,
 श्री. शशिकांत गायकवाड, अवर सचिव (समिती),
 श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

नियोजन विभाग (रोहयो)

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव (रो.ह.यो.)
 (२) श्री. व. कृ. पाटील, उप सचिव.

यवतमाळ जिल्ह्यातील अधिकारी

- (१) श्री. इंद्रसेन तिटकारे, प्रभारी जिल्हाधिकारी
 (२) श्री. के. एम. कामुने, उपायुक्त (रो.ह.यो.), अमरावती विभाग
 (३) डॉ. नितीन व्यवहारे, उप जिल्हाधिकारी, (रोहयो)
 (४) श्री. प्रशांत रुमाले, उप मुख्य कार्यकारी, (ग्रामपंचायत)
 (५) श्री. अ. पां. गिन्हेपुंजे, उप वनसंरक्षक, पांढरकवडा विभाग
 (६) श्री. डी. आर. गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
 (७) श्री. अ. ना. मिसाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सिंचन)
 (८) श्री. आर. एम. निमजे, कार्यकारी अभियंता, जि.प.,सा.बां.विभाग क्र.१
 (९) श्री. डी. जी. मराठे, उपसंचालक, सामाजिक वन विभाग
 (१०) श्री. सो. द. कुंभारे, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर)
 (११) श्री. एस. डी. धोत्रे, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग
 (१२) श्री. अ. व. व्यास, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा
 (१३) श्री. मिथिलेश चौहाण, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद
 तसेच गटविकास अधिकारी व इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात यवतमाळ जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

बुधवार, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक बुधवार, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दुपारी २-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

समिती प्रमुख :

(१) अॅड.सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. अनिल बावनकर, वि.स.स.
 (३) श्री. कृष्णा खोपडे, वि.स.स.
 (४) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (५) कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, वि.स.स.
 (६) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (७) श्री. वसंतराव खोटेरे, वि.प.स.
 (८) श्री. रमेश शेंडगे, वि.प.स.
 (९) श्री. सुमंत गायकवाड, वि.प.स.
 (१०) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. निमंत्रित

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. म. मु. काज, उप सचिव,

श्री. जनार्दन विचारे, अवर सचिव (समिती).

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या बैठकीत समितीने यवतमाळ जिल्ह्यासंदर्भातील सत्ताविसाव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या सुधारणांसह अहवाल संमत केला.