

# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



( बारावी महाराष्ट्र विधानसभा )

**सहावा अहवाल**

( सोलापूर जिल्ह्याच्या संबंधात )

( अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला )

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,  
विधान भवन, नागपूर

२०१०.



# रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

( बारावी महाराष्ट्र विधानसभा )

सहावा अहवाल  
(सोलापूर जिल्ह्याच्या संबंधात )

( अहवाल दिनांक १४ डिसेंबर, २०१० रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला)





(तीन)

## रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

### समिती प्रमुख

- (१) श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

### सदस्य

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.  
(४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.  
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
(११) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.  
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.  
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.  
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.  
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.  
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.  
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.  
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.  
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.  
(२५) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

- (१) श्री. अ.ना.कळसे, प्रधान सचिव  
(२) श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव  
(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)  
(४) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी

\*टीप.— श्री.शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै, २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

(चार)

## रोजगार हमी योजना समिती

( २००८-२००९ )

### समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

### समिती सदस्य

- (२) श्री. मधूकरराव चव्हाण, वि.स.स.  
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.  
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.  
(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.  
(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुर्राणी, वि.स.स.  
(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.  
(९) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.  
(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.  
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.  
(१३) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.  
(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.  
(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.  
(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.  
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.  
(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.  
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.  
(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.  
(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.  
(२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.  
(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.  
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.  
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव  
(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव  
(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उपसचिव  
(४) श्री. आर. आर. काटे, समिती अधिकारी  
(५) श्री. आर. के. खैरे, कक्षअधिकारी

\* श्री.दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च, २००९ रोजी मंत्रीपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(पाच)

रोजगार हमी योजना समिती

( २००७-२००८ )

समिती प्रमुख

(१) श्री. संजय देवतळे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. शिवाजीराव कर्डिले, वि.स.स.

(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.

(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.

(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(७) श्री. बबनराव शिंदे, वि.स.स.

(८) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.

(९) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(१०) श्री. संजय देशमुख, वि.स.स.

(११) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. शिवराम दळवी, वि.स.स.

(१४) श्री. देवेंद्र साटम, वि.स.स.

(१५) श्री. आर.एम. वाणी, वि.स.स.

(१६) श्री. अनिल राठोड, वि.स.स.

(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१८) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(२०) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.

\* (२१) श्री. धोंडीराम राठोड, वि.प.स.

(२२) श्री. जैनुद्दीन जव्हेरी, वि.प.स.

\* (२३) श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स.

(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

(१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव

(२) श्री. अ.मा. शिंदेकर, सचिव

(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उपसचिव

(४) श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

(५) श्री. एन. आर. थिटे, कक्ष अधिकारी

\* श्री.धोंडीराम राठोड, वि.प.स. व श्री.वसंतराव बळवंतराव चव्हाण, वि.प.स. यांची दिनांक २० फेब्रुवारी, २००८ रोजी विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे पदे रिक्त.



**अनुक्रमणिका**

अ. क्र (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	<b>प्रस्तावना :</b>	
१.	मजूरांच्या सोयी सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च . . . . .	१
२.	मजूरीचे वाटप . . . . .	१
३.	अपूर्ण कामे . . . . .	२
४.	जलसंवर्धनाची कामे . . . . .	५
५.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे . . . . .	६
६.	भूसंपादनाचा मोबदला . . . . .	८
	<b>परिशिष्ट :</b>	
	एक - अपूर्ण कामे . . . . .	९
	दोन - गैरव्यवहाराची प्रकरणे . . . . .	८३
	तीन - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त . . . . .	१०३





## प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना समितीचा प्रमुख या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा सहावा अहवाल सादर करित आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठीत केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी सोलापूर जिल्हयास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्हयातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्हयातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्तअहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, सोलापूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, सोलापूर व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे..

समितीने सदर अहवाल दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

नागपूर :  
दिनांक ९ डिसेंबर, २०१०.

प्रा. वीरेंद्र जगताप  
समिती प्रमुख,  
रोजगार हमी योजना समिती.



## रोजगार हमी योजना समिती अहवाल

### १. मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी झालेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेमधील माहितीवरून समितीच्या असे निदर्शनास आले की, काही यंत्रणांनी मजुरांच्या सोई-सवलतींवर विहित टक्केवारीपेक्षा जास्तीचा खर्च केला आहे.

बैठकीच्या वेळी मजुरांच्या सोई सवलतींवर जास्त खर्च होण्याची कारणे काय अशी समितीने जिल्हाधिकारी यांना विचारणा केली असता खर्च जास्त होण्याची कारणे काय आहेत याची पडताळणी करून ती माहिती आपल्याला सादर करतो असे त्यांनी समितीला सांगितले. याबाबत समितीने नमूद केले की, समितीला सर्व इत्थभूत माहिती देणे आवश्यक असताना माहिती उपलब्ध नाही असे समितीला सांगणे चुकीचे आहे, समितीला माहिती न देणे हा समितीचा अवमान होऊ शकतो म्हणून समितीने याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

यासंदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यात समितीने दौऱ्याच्या वेळी मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मजुरांच्या नावांची यादी मागितली होती ती अद्यापपर्यंत समितीला का देण्यात आली नाही, अशी समितीने विचारणा केल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी समितीला सांगितले की, शासनाने निकषाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या सोई मजुरांना पुरविल्या जातात. पाणी पुरविण्यासाठीच्या कामाकरीता नेमण्यात आलेल्या मजुरांची संख्या सन २००५-०६ मध्ये १२८८, सन २००६-०७ मध्ये ४९२, सन २००७-०८ मध्ये ८० अशी तीन वर्षांची १८६० इतकी संख्या आहे अशी माहिती दिली. यावर समितीने विचारणा केली की, सन २००५-०६ मध्ये मजुरांची संख्या १२८८ असताना सन २००६-०७ व २००७-०८ मध्ये मजुरांची संख्या ८० आहे. इतकी विसंगती असण्याची कारणे काय ? कोणत्या कामावर किती मजूर व त्यांच्यावरचा खर्च किती त्याची माहिती दिली पाहिजे होती. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यामध्ये जेवढी कामे सुरु होती त्या ठिकाणी मजुरांना सुविधा पुरविण्यासाठी पाळणा घर, निवारा, पिण्याचे पाणी याकरीता नेमण्यात आलेल्या मजुरांची संख्या दिली आहे. यावर समितीने नमूद केले की, देण्यात आलेली आकडेवारी व मजुरांची संख्या यामध्ये फरक वाटत असल्याने मजुरांची संख्या व त्यांची नावे समितीने मागितली होती परंतु सादर माहिती समितीला प्राप्त झाली नाही.

### अभिप्राय व शिफारस :

समितीचे असे मत आहे की, प्रशासनाने तसेच यंत्रणांनी समितीला मागणी केल्यानुसार इत्थभूत माहिती देणे अपेक्षित आहे. समितीने केलेल्या सूचनांचे पालन होत नाही असे यातून निष्पन्न होते. याबाबत समिती शिफारस करते की, समितीच्या सूचनेनुसार उपरोक्त विषयाची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावी व समितीच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या व समितीस विलंबाने माहिती सादर करण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी व त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

### (२) मजुरीचे वाटप :

दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने विचारणा केली की, सन २००५ ते २००८ या कालावधीत उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण यांनी ५५, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र.१ यांनी १८ व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर यांनी ३७७९ हजेरीपटावरील मजुरांना ३ ते ५ आठवड्यांपेक्षा जादा विलंबाने मजुरीचे वाटप केले होते. वास्तविक पहाता यंत्रणांनी २ आठवड्यांच्या आत मजुरीचे वाटप करावयास पाहिजे होते. २ आठवड्यांपेक्षा अधिक विलंबाने मजुरीचे वाटप केले त्यांचेवर काय कारवाई करण्यात आली ? यावर उपसंचालक सामाजिक वनीकरण यांनी सांगितले की, सामाजिक वनीकरणाच्या पतमर्यादेची मागणी १५ दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणि त्यानंतर शासनाकडे करावी लागते. सादरहू मागणी करण्यामध्ये आमच्या विभागाकडून विलंब झाला ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पतमर्यादेची मागणी करण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे हा विलंब झाला आहे. पुढे समितीला अशीही माहिती देण्यात आली की, विभागामध्ये ३७७९ हजेरीपटावरील मजुरांना विलंबाने मजुरी अदा कलेली आहे. समितीच्या असे निदर्शनास आणण्यात आले की, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये रोहयोमध्ये जो भ्रष्टाचार झाला होता त्यातील बहुतेक भ्रष्टाचार कृषी विभागामध्ये झाला होता त्यामुळे कृषी विभागाच्या कामाबाबत चौकशी सुरु होती. त्यांच्या यंत्रणेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळेवर निधीची मागणी केली होती. परंतु चौकशीच्या कारणास्तव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पतमर्यादा वेळेवर मिळाली नाही. ज्यावेळी पतमर्यादा मिळाली त्यावेळी कृषी विभागातील भ्रष्टाचारांची चौकशी सुरु असल्याने मजुरीचे वाटप करू नये असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढल्यामुळे मुदतीमध्ये मजुरीचे वाटप करता आले नाही. ज्या हजेरीपटावरील मजुरांना मजुरीचे वाटप करण्यास विलंब झाला ते हजेरीपट भ्रष्टाचाराच्या कालावधीतले होते. यावर समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केली की, मजुरांना विलंबाने मजुरी अदा करण्याबाबत शासनाकडून सूचना आल्या होत्या काय ? यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की,



शासनाकडून विलंबाने मजुरी देण्याबाबत सूचना नव्हत्या. भ्रष्टाचाराच्या कालावधीतील हजेरीपट ताब्यात घेऊन त्याची तपासणी करणे, आणि गाव चावड्यांवर त्यांचे वाचन करणे इ. विविध कारणांमुळे मजुरीचे वाटप करण्यास विलंब झाला आहे. गैरव्यवहाराची जवळपास सर्व प्रकरणे कृषी विभागाशी संबंधित असल्यामुळे केवळ कृषी विभागातर्गत घेण्यात आलेल्या कामांवरील मजुरांना मजुरीचे वाटप करण्यास विलंब झाला आहे.

यासंदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीमध्ये समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केली की, कृषी विभागाकडील ३७७९ हजेरीपटावरील मजुरांना मजुरीचे वाटपामध्ये विलंब झालेला आहे याबाबतच्या चौकशीस केव्हा प्रारंभ करण्यात आला व या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय ? यावर ही बाब चौकशीच्या अधीन असल्यामुळे त्यावेळच्या निर्णयाप्रमाणे पेमेंट उशीरा करण्यात आले, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

### अभिप्राय व शिफारशी :

रोजगार हमी योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून बेरोजगार श्रमिक हा या योजनेचा मूळ घटक आहे. मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळण्याच्या कार्यवाहीवर या योजनेची यशस्वीतता अवलंबून आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांना त्याची मजुरी वेळेवर दिली जाते किंवा कसे याबाबत समितीने माहिती घेतली असता कृषी विभागाकडील ३७७९ हजेरीपटावरील मजुरांना मजुरी मिळण्यास विलंब झाल्याचे दिसून येते. मजुरांना चार, पाच ते सहा आठवडे मजुरी दिली गेलेली नाही. मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरी अदा करणे आवश्यक असताना याहून जास्त विलंब झालेला आहे आणि त्यामुळे समितीला निश्चितपणे असे वाटते की, यामध्ये अनियमितता झालेली आहे. मजुरी वाटपास विलंब लागणाऱ्या कारणांमध्ये कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी चालू असल्याने भ्रष्टाचाराच्या कालावधीतील हजेरी पट ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी करणे, चावडी वाचन इ. साठी वेळ गेल्याने विलंब झाला अशी कारणे दिलेली आहेत व ही कारणे पूर्णतः असमर्थनीय आहेत असे समितीचे मत आहे. दिनांक २९ फेब्रुवारी, २००२ च्या शासन निर्णयानुसार रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना मजुरी वेळच्या वेळी देणे शक्य व्हावे म्हणून अग्रीमामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. उप अभियंत्याच्या स्तरावर अग्रीम मर्यादेमध्ये बदल करण्यात येऊन अग्रीम मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली असतानाही केवळ चौकशीच्या कारणावरून ४ ते ६ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने मजुरी देण्याची वेळ ३७७९ हजेरीपटांवर आलेली आहे. कृषी विभागातील भ्रष्टाचारामध्ये मजुरांचा दोष काय व त्यांना त्याची शिक्षा का ? हा समितीचा प्रश्न आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून समिती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. कामांमध्ये मजुरीच्या वेळेत वाटपांसाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच यंत्रणाप्रमुख यांनी लक्ष घातले पाहिजे व यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावे असे समितीचे मत आहे.

कृषी विभागाकडील रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरीचे वाटप ४ ते ६ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंबाने केलेले आहे. यासंदर्भात मजुरी वाटपाबाबतच्या कार्यवाहीची जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः पहाणी करावी व दर दोन महिन्यांनी नियमित आढावा घ्यावा अशी शिफारस समिती करीत आहे. विभागातील भ्रष्टाचाराचा मजुरीच्या वाटपावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त प्रकरणात ज्या संबंधित यंत्रणांनी शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब केला आहे, तो विलंब जरी भ्रष्टाचाराच्या चौकशीमुळे झालेला असला तरी तो अक्षम्य आहे म्हणून संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी, कारण या योजनेची यशस्वीतता मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे आणि मजूर तेव्हाच उपलब्ध होतील जेव्हा त्यांना वेळेवर मजुरी मिळेल म्हणून वर उल्लेख केल्यानुसार मजुरी वाटपास विलंब करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कडक कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन माहिण्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

### (३) अपूर्ण कामे :

दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार सन २००५-२००६ ते २००७-२००८ या कालावधीत १ ते ५ वर्ष, ५ ते १० वर्ष व १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ अपूर्ण असलेली एकूण ८४६५ कामे आहेत. सदर कामे अपूर्ण असण्याची कारणे काय आहेत अशी समितीने विचारणा केली असता समितीला माहिती देण्यात आली की, कृषी विभागामध्ये ७५९३ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे प्रामुख्याने नालाबंडिंगच्या पिचिंगची आहेत. या कामाच्या कुशल बाबींसाठी निधी लागतो. कृषी विभागाकडे असलेल्या अपूर्ण कामांपैकी २६०० कामे पूर्ण करण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. अपूर्ण कामांतून ही कामे वगळली तर ५००० कामे उरतात. कुशल कामासाठी आवश्यक असलेला निधी वेळेवर मिळत नाही ही यामध्ये प्रमुख अडचण आहे. नालाबंडिंग साठी प्रती वर्ग मिटर ५७ रु. दर होता. इतर सर्व बाबींचे दर वाढलेले आहेत. परंतु नालाबंडिंग पिचिंगच्या कामाचा दर ५७ रुपयांवरून ३६.५० रुपये करण्यात आला आहे. कमी दरामध्ये नालाबंडिंगच्या पिचिंगचे काम करण्यास कोणीही तयार नसतो. ही बाब त्यांनी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या दरामध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. दरवाढ करणे ही धोरणात्मक बाब आहे.

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये काळी जमीन असल्यामुळे परिसरात दगड नाहीत, त्यामुळे पिर्चीगच्या कामासाठी वाहतूक करून दगड आणावे लागतात. पिर्चीगची जी कामे अपूर्ण आहेत त्यावरील कुशल कामाचा दर वाढविण्यासाठी समिती व शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

सोलापूर जिल्ह्यात कृषी विभागातील रोहयोच्या कामांवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कामांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याबाबतचे आदेश शासनाकडून आले होते. एका तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या तालुक्यातील कामांचे व्हेरिफिकेशन करावयाचे होते. अशा प्रकारचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून, माढा आणि करमाळा या दोन तालुक्यातील अहवाल त्यांना प्राप्त झाले असून, इतर ८ तालुक्यांतील अहवाल येणे बाकी आहे. सोलापूर जिल्ह्यात रोहयोची जी कामे अपूर्ण आहेत त्यातील बहुतांश कामे जून-२००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

यावर समितीने विचारणा केली की, जी कामे गेल्या १० वर्षांपासून पूर्ण करण्यात आली नाहीत ती कामे जून-२००९ पर्यंत कशी पूर्ण होतील ? यावर जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली की, सोलापूर जिल्ह्यात रोहयोची जवळ जवळ ८५०० अपूर्ण कामे आहेत. त्यातील बहुतेक कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत. रोहयोच्या निकषानुसार कुशल काम पूर्ण केल्यानंतर शासनाकडे निधीची मागणी करावी लागते. शासनाकडून कुशल कामांचा निधी आल्यानंतर व त्याचे पेमेंट झाल्यानंतरच काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच ते काम पूर्ण झाल्याचे दाखविता येते. सोलापूर जिल्हा हा रबी पिकांचा जिल्हा आहे. मार्च-एप्रिल हा रबी हंगाम असतो. शेतातील कापणी झाल्यानंतरच मजूर रोहयोच्या कामांवर उपलब्ध होतो. हंगाम झाल्यानंतरच म्हणजे जून-२००९ मध्ये बहुतांश अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील. का.अ., ल.पा., स्था.स्त.वि.१ जि.प. यांनी माहिती दिली की, यंत्रणेकडे २५० अपूर्ण कामे असून, त्यातील ५४ कामे डिसेंबर-२००८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. शिवाय २००९ पर्यंत ६८ अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील. उर्वरित १२८ कामे २०१० पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. जी कामे अपूर्ण आहेत त्यातील ३ कामे न्यायप्रविष्ट असून सुधारीत अंदाजपत्रकासाठी सादर केलेली २६ कामे आहेत. इतर कारणांमुळे १०१ कामे अपूर्ण आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, इतर कारणांमुळे म्हणजे नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे ? त्यावर माहिती देण्यात आली की, भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असलेली काही कामे आहेत. रोहयोच्या निकषानुसार जोपर्यंत कुशल कामाचे पेमेंट होत नाही तोपर्यंत ती कामे पूर्ण असल्याचे दाखविता येत नाहीत.

पिर्चीगच्या कामासंदर्भात जुने रेट लागू आहेत, शिवाय ते कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणीही कमी दरामध्ये काम करण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे नवीन दराचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, परंतु ते नियमात बसत नसल्यामुळे त्याला मान्यता मिळाली नाही. पाझर तलावाच्या पिर्चीगचे काम तीन माहिण्यात पूर्ण करण्यात येईल. यावर समितीने विचारणा केली की, अशा कामांसाठी आपण शासनाकडे निधीची मागणी केली काय ? असल्यास, कधी केली. त्यावर माहिती देण्यात आली की, ५५ अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी रोहयो आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारकडे १ कोटी ५८ लाख रुपयांची मागणी केली आहे.

सन २००१-२००२ या कालावधीत दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तीर्थ -३, मोहोळ तालुक्यातील कुरणवाडी अ.क्र. ४, पोखरापूर क्र. १६, जामगाव बु.क्र.५, आष्टी क्र.४, जामगाव खु.क्र.५, सौंदणे, २००२-२००३ मध्ये दक्षिण सोलापूर येथील मुळेगाव तांडा, उत्तर सोलापूर येथील कारंबा (अकोलेकाटी), पापरी क्र.६ तांबोळे क्र. १०, यावली क्र.१२, मंगळवेढा तालुक्यातील जालीहाळ, २००३-०४ मध्ये उत्तर सोलापूर येथील हिरज-८ (जमादार शेत), डोणगांवर, पाथरी क्र. कारंबा, कोंडी क्र.४ इ. कामे आहेत. कार्यकारी अभियंता, ल.पा., स्था.स्त. वि.क्र. १ जि.प., सोलापूर यांनी अपूर्ण कामांची जी यादी दिलेली आहे. या यादीमध्ये पाझर तलावांची किती कामे अपूर्ण आहेत यासंबंधीची माहिती मंत्रालयातून एक महिन्यापूर्वी मागविली होती. परंतु आतापर्यंत ही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. पुस्तकात जी माहिती दिलेली आहे त्यामध्ये सर्व अपूर्ण कामांबाबत चर्चा अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२९२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे. छ अशाप्रकारचा अभिप्राय व्यक्त केलेला आहे. कोणत्या अपूर्ण कामासाठी किती निधी लागणार आहे याची कामनिहाय माहिती दिलेली नाही. म्हणजे कोणत्या कामासाठी किती खर्च होणार आहे याची माहिती समितीस मिळू नये असा त्यांचा हेतू असावा. समितीची दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे. उदाहरण सांगायचे झाले तर चिखली -८ च्याठिकाणी गाव तलाव की पाझर तलावाचे काम घेण्यात आले याची माहिती दिलेली नाही. या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रु.२२.२६ लक्ष दिलेले आहे. या कामास प्रशासकीय मान्यता दिनांक १ फेब्रुवारी, २००१ रोजी देण्यात आली. कामास सुरुवात दिनांक १९ जानेवारी, २००१ दाखवण्यात आलेली आहे. परंतु काम बंद झाल्याची तारीख दिलेली नाही. या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये २२.२६ लक्ष असताना कामावर रु.२४.२१ लक्ष इतका खर्च का झालेला आहे. सुधारित अंदाजपत्रक केव्हा केले याचा उल्लेख नाही. तसेच काम पूर्ण झाले असताना ते अपूर्ण कामांच्या यादीत दाखविण्यात आलेले आहे. सुधारित अंदाजपत्रकाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवनागी घ्यावयास पाहिजे होती, परंतु ती घेतली नाही. म्हणजे मनमानी कारभार झालेला आहे. समितीला फसविण्याचे काम केलेले आहे. असे समितीचे मत आहे. समितीला कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. अपूर्ण कामांबाबतची माहिती सविस्तरपणे घ्यावयास पाहिजे होती. जी कामे पूर्ण झाली ती पूर्ण झाल्याचे सांगायचास पाहिजे होते. या सर्व कामांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून ३ महिन्यांच्या आत समितीला परिपूर्ण माहिती द्यावी. अशी समिती शिफारस करित आहे.

उप वनसंरक्षक, वन विभाग, सोलापूर यांची एकूण १४ कामे अपूर्ण असून १४ कामांपैकी ४ कामे सीसीटीचे असून १० कामे वनतळ्यांची आहेत. १० वनतळ्यांच्या कामांपैकी ७ वनतळ्यांची कामे पूर्ण झालेली असून कुशल कामांचे पेमेंट मिळालेले नाही. सदर कुशल कामांचे पेमेंट मिळाले तर ही कामे त्वरित पूर्ण केली जातील.



का.अ.,सा.बां., जि.प.क्र.१, सोलापूर यांची १९८ कामे अपूर्ण असून त्यापैकी ३० कामे पूर्ण झाली असून ३ कामे वगळण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून ६४ कामे कुशल कामामुळे अपूर्ण राहिलेली आहेत. ४ कामे न्यायप्रविष्ट असून ८४ कामे शेतकऱ्यांच्या अडथळ्यामुळे अपूर्ण आहेत. याबाबत समितीला असे वाटते की, जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांच्या माध्यमातून निधीची मागणी केली जात असते परंतु काही जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे मागणी केली जात नाही. तसाच प्रकार या ठिकाणीही झालेला दिसतो. कुशल कामाचा निधी नसल्यामुळे बरीच कुशल कामे पूर्ण झालेली दिसत नाहीत. त्यामुळे कुशल कामांच्या संदर्भात आढावा घेऊन कुशल कामासाठी किती निधी लागणार आहे याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात यावी.

यासंदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी समितीने पाझर तलाव बोरमणी, ब्रम्हानाद मंदीर पाझर तलाव ता.दक्षिण सोलापूर याबाबत समितीने विचारणा केली की, पाझर तलाव बोरमणी, ब्रम्हानाद मंदिर पाझर तलाव ता.दक्षिण सोलापूर येथील पाझर तलावास दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००२ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सादर काम दिनांक १ डिसेंबर, २००२ रोजी सुरु होऊन शेतकरी अडथळ्यामुळे दिनांक १६ एप्रिल, २००४ रोजी काम बंद झाले. उपरोक्त कालावधीत रु. १६ लाख २२ हजार इतके खर्च झाले आहेत. प्रत्यक्षात समितीने पाझर तलावाची पाहणी केली असता त्याठिकाणी पाझर तलावाचे काम झाले नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण करून दोषी विरुद्ध कोणती कारवाई केली ? अशी समितीने विचारणा करता याबाबत समितीला माहिती देण्यात आली की, श्री.एन.जी. काळे, उप वि. अभियंता यांचे विरुद्ध अ.अ., ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ, पुणे यांचे गोपनीय पत्र क्र.प्रशा - ५/५४६ दिनांक २६ डिसेंबर, २००५ अन्वये पा.त बोरामणी कामावरील अनियमितते बाबत विभागीय चौकशीची कार्यवाही होणे बाबत दोषारोप प्रस्ताव मा.आयुक्त, पुणे यांचेकडे सादर केलेला आहे. तसेच अ.अ., ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ, पुणे यांचे का.आ.क्र.४०९ सन २००८ जा.पत्र.क्र प्रशा / विचौ/ ३१३९ दिनांक १०-१०-२००८ अन्वये रुपये १५,९४,५०३/- इतका निलंबन निधी श्री.एन.जी. काळे, उप विभागीय अभियंता यांचे नावे निश्चित करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी शासन नियोजन विभागाकडून दिनांक २१ जानेवारी, २००९ च्या पत्रान्वये उपस्थित केलेल्या ६ मुद्द्यांच्या माहिती साठी संबंधित का.अ.व अधीक्षक अभियंता यांचेकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. संबंधित का.अ. यांनी जुलै, २०१० अखेर पूर्तता अहवाल सादर करण्यात येत असलेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविले आहे. यावर समिती शिफारस करित आहे की, सादर कामावर झालेल्या गैरव्यवहाराचे पैसे वसूल करण्यात यावेत तसेच या गैरव्यवहाराशी संबंधित श्री.एन.जी.काळे यांना सेवेत कसे परत घेण्यात आले याबाबतची माहिती समितीला ३ महिन्यात सादर करावी.

यानंतर समितीने विचारणा केली की, राज्यातील पिचींगच्या अभावी अपूर्ण असलेल्या कामावरील कुशल कामाचा दर वाढविण्यासाठी समिती व शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे काय व याबाबतची सद्यःस्थिती काय ? यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, मजुरीचे जुने दर वाढविण्यासंबंधी पिचींगच्या दराबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर यांच्याकडून संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या संदर्भात पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु सादरहू प्रस्ताव सध्या नेमका कोणत्या पातळीवर आहे, याबाबतची माहिती येथे उपलब्ध नाही. यावर समिती शिफारस करित आहे की, पिचींग दर ही अपूर्ण कामाच्या संदर्भातील महत्वाची बाब आहे. हा गरीब माणसांच्या जीवनमरणाशी संबंधित प्रश्न आहे. पिचींग दर न वाढल्यास उत्पादकता वाढत नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन समितीला ३ महिन्यात माहिती सादर करावी.

समितीने पुढे विचारणा केली की, का.अ., ल.पा. स्तर, वि. १ या यंत्रणेकडे २५० कामे अपूर्ण होती. त्यापैकी किती कामे पूर्ण झाली व त्याबाबतची सद्यःस्थिती काय ? यावर कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) वि.क्र.१ यांनी माहिती दिली की, जून, २०१० अखेर २५० कामांपैकी ७४ पाझर तलाव व ९ गाव तलाव अशी ८३ कामे पूर्ण झाली आहेत व १६७ कामे अपूर्ण आहेत. १६७ कामांमध्ये ११२ कामांचे कुशल काम बाकी आहे त्यात ७९ कामांची निविदा प्रक्रिया झाली असून ३३ कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही. ११२ कामांपैकी ८७ कामांची निविदा प्रक्रिया झाली असून ३३ कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही. ११२ कामांपैकी ८७ कामांची घळभरणी पूर्ण झाली असून २५ कामांची घळभरणी मंजूर व्हायची आहे. घळभरणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करणे, घळभरणी प्रस्ताव सादर करणे, काळी माती व मुरुमाअभावी तसेच बाजू भराव अपूर्ण असणे इत्यादी कारणांमुळे २८ कामे अपूर्ण आहेत. उर्वरित २४ कामे सुधारित अंदाजपत्रक न होणे, शेतकऱ्यांनी हरकती घेणे तसेच काम वगळणे इत्यादी मुळे पूर्ण झालेली नाहीत.

१६७ कामांपैकी एक काम वगळणे, २९ कामे मग्नारोहयो मध्ये वर्ग करणे व उर्वरित १३७ कामे नियोजन विभागाच्या दिनांक २४ जुलै, २०१० च्या शासन निर्णयातील मंजुरी व सूचनांनुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करून घेण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे.



### अभिप्राय व शिफारशी :

सन २००५ ते २००८ या कलावधीतील १ ते १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ अपूर्ण असलेली एकूण ८४६५ कामे आहेत. त्यातील सर्वाधिक कृषी विभागामध्ये ७५९३ कामे अपूर्ण आहे यामध्ये नालाबंडिंग, पिचिंग इत्यादीची कामे आहेत व कमी दर असल्याने ही कामे अपूर्ण आहेत म्हणून नालाबंडिंग व पिचिंग च्या कामाचा सध्याचा दर वाढविण्याबाबत विचार करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे सुधारित अंदाजपत्रकाअभावी कुशल काम इत्यादी कारणांनीसुद्धा कामे अपूर्ण आहेत. यातील बहुसंख्य कामे कुशल निधीअभावी अपूर्ण आहेत, कुशल कामासाठी यंत्रणांनी शासनाकडे निधीची मागणी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत करावी व अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. अपूर्ण कामांची जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष पहाणी करून आढावा घ्यावा तसेच समितीला अश्वसित केल्यानुसार ही सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत व अपूर्ण कामे पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेच्या अधिकारी / कर्मचारी यांचेविरुद्ध कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात पाठविण्यात यावा. अशी समितीची शिफारस आहे.

### पाझर तलाव शिरवळ :

पाझर तलाव शिरवळ या कामासंदर्भात जिल्हाधिकार्यांनी खुलासा करावा असे समितीने सूचित करता जिल्हाधिकार्यांनी माहिती दिली की, हे प्रकरण आमच्याकडे आले होते. परंतु त्रुटी काढून पुन्हा कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या महिना अखेर त्रुटीची पूर्तता करून पुन्हा प्रकरण सादर करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आलेले आहे. या कामावर २४ लाख २४ हजार ४२४ रुपये खर्च झाला आहे. या कामाविषयी तक्रार आल्यानंतर आणि संयुक्त पहाणी झाल्यानंतर ९ लाख ५४ हजार ८६५ हजार रुपयांचे काम झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण खर्चातून झालेल्या कामाच्या खर्चाची रक्कम वजा जाता १३ लाख ६८ हजार १३ रुपयांचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला होता. हे काम देखील श्री.एन.जी.काळे यांच्याकडे होते. बोरमणी व तांदूळवाडी पाझर तलावाच्या गैरव्यवहारामध्ये श्री.काळे गुंतले आहेत. त्याचबरोबर विभागीय आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले होते व त्यांना नंतर पुन्हा कामावर घेण्यात आले होते. याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.

### अभिप्राय व शिफारशी :

२४ लाख रुपयांच्या कामापैकी प्रत्यक्षात ९ लाख रुपयांचे काम झालेले आहे आणि १३ लाख रुपयांचे काम झालेले नाही म्हणजेच त्या रकमेचा त्यांनी अपहार केलेला आहे. या संबंधीची माहिती देण्यात यावी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यामध्ये विलंब झालेला दिसतो असे समितीचे मत आहे. श्री.काळे यांचे प्रकरण आयुक्त कार्यालयाकडे मे २०१० मध्ये आले होते आणि दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१० रोजी त्यांच्या विरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्यात आले होते. त्याशिवाय बोरमणी आणि तांदूळवाडी पाझर तलावाच्या कामातील अपहाराचे सुद्धा प्रकरण आहे. त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

याबाबत समिती शिफारस करते की, श्री.काळे हे दोन तीन प्रकरणामध्ये दोषी असतांना त्यांना आयुक्त कार्यालयाने पुन्हा कामावर घेतले. त्यांना निलंबित केल्यानंतर पुन्हा कामावर घेतले जाते. दोन तीन प्रकरणामध्ये जर असा एक अधिकारी दोषी असेल तर त्याला पुन्हा कामावर का घेण्यात आले याचे समितीला सखेद आश्चर्य वाटते याबाबत समिती शिफारस करते की, त्यांना त्वरीत निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. तसेच त्यांना पुन्हा कामावर कसे घेतले याची देखील माहिती समितीला द्यावी व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.

### (४) जलसंवर्धनाची कामे :

दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजीच्या जिल्हा बैठकीत जलसंवर्धनाच्या कामाबाबत समितीने विचारणा केली की, सोलापूर जिल्ह्यात यंत्रणानिहाय जलसंवर्धनाची किती कामे अपूर्ण आहेत व त्याची कारणे काय आहेत ? तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणानिहाय किती निधीची आवश्यकता आहे ? सादर निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे काय ? असल्यास, केव्हा करण्यात आली व शासनाने किती रक्कम मंजूर केली आहे. यावर जिल्हाधिकार्यांनी माहिती दिली की, सोलापूर जिल्ह्यातील रोहयोची कामे पूर्ण करण्यासाठी ३ कोटी ५८ लाख ८४ हजार रुपयांची त्यांची मागणी असून, ८९ लाख ६९ हजार रुपये निधी त्यांना प्राप्त झाला आहे. शिवाय १ कोटी ५३ लाख रुपयांची मागणी नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे. उर्वरित निधीबाबतचे प्रस्ताव विभागीय स्तरावर प्रस्तावित असून ते प्रस्ताव लवकरच मंजूर होतील. यातील बहुतांश निधी कुशल कामासाठी लागणार आहे. रोहयो आयुक्तांचे प्रतिनिधी व नियोजन विभागाच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चा झाली आहे. जो निधी प्राप्त होणार आहे तो धरणांच्या कामांसाठी देऊन अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील.

यासंदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांच्या साक्षीच्या बैठकीत जलसंवर्धनाच्या कामांबाबत केलेल्या कार्यवाहीची पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली.

सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ७९८३ जलसंवर्धनाची कामे अपूर्ण आहे. या कामापैकी ७५९३ कामे कृषी विभागाची, १४ कामे वन विभागाची, ३७६ कामे पाटबंधारे विभागाची आहेत. जलसंधारण अंतर्गत अपूर्ण पा.त./गा.त. पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून आगावू निधी प्राप्त होत नाही. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर देयक अभिलेखित केले जाते व निधीची मागणी केले जाते. मागणी केल्यानंतर शासनाकडून सद्यस्थितीत निधी प्राप्त होत आहे. जलसंधारण कामाच्या कुशल भागासाठीची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे न करता थेट शासन नियोजन

विभागाकडे केली जाते. त्यामुळे विभागीय आयुक्त स्तरावर जलसंधारणाचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित नाहीत. कृषी खात्याकडील वरील अपूर्ण कामांच्या पतमर्यादेसंदर्भात खालीलप्रमाणे खुलासा करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी क्रमांक रोहयो/कार्या-१३ आर आर -३/१५३ दि.१७-३-०५ च्या पत्रान्वये रोहयो अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कृषि खात्याच्या कामातील कुशल भागासाठीची पतमर्यादा रु. २१.०९ कोटीची मागणी शासनाकडे केली होती.

शासन नियोजन विभाग मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक प.त.म. ५६०५/प्र.९३/रोहयो - ८ दि.८-७-०५ अन्वये शासनाने सदर मागणी कृषि खात्याच्या कामाचे स्वरूप पाहता जास्त असल्याचे नमूद करून कामाची तपासणी विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो) यांचे मार्फत करून मागणी सयुक्तिक असल्याचे प्रमाणपत्रासह सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. सदर कामाची तपासणी करण्यासाठी मा.आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांच्याकडून दिनांक ५-९-०५ अन्वये ५ सक्षम अधिकारी यांना ५% तपासणी करण्याचे आदेश निर्गमित केले. तथापि, कृषि खात्याकडून आवश्यक ते सहकार्य न मिळाल्याने यात होत असलेला विलंब व शा.नि.यो.वि.क्र.आस्था-५/१९०३/प्र.१७२/रोहयो-३ दिनांक १-१२-०३ मधील अ.क.१३ नुसार रोहयो कामांची पूर्ण जबाबदारी (फिजीकल+क्वॉलीटेटीव्ह) ही त्या त्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची आहे. यांचा विचार करून सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील कामे ही १००% शेजारील तालुका कृषि अधिकाऱ्यांकडून तपासून घ्यावीत व या तपासणी नंतर जि.अ.कृ.अ. यांनी त्याच्या ५ ते १०% इतकी तपासणी करून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना सादर करण्याच्या सुचना आयुक्त कार्यालयाकडून दि.१९-१२-०५ रोजी निर्गमित केलेल्या आहे. उपरोक्त तपासणी अहवाल तात्काळ सादर करण्याबाबत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, कार्यालयाकडून पाठपूरावा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत चार तालुक्यातील कामांच्या तपासणीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित तालुक्यातील तपासणी काम प्रगतीपथावर असलेचे जि.अ.कृ.अ., सोलापूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविले आहे.

#### अभिप्राय व शिफारशी :

सोलापूर जिल्ह्यातील जलसंवर्धनाची कामे पूर्ण करण्यासाठी कृषि विभागाने सहकार्य करावे. ४ तालुक्यातील जलसंवर्धनाच्या कामांची पहानी करण्यात आली असून ७ तालुक्यातील जी कामे अपूर्ण आहेत त्यांच्याकरीता ४ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. याद्वारे जलसंवर्धनाची अधिकाधिक कामे पूर्णत्वास नेऊन त्यायोगे कायम व टिकाऊ स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करून जनतेला त्याचा लाभ मिळावा व परिणामी राज्यात विकास साधने निर्माण व्हावीत अशी समितीची अपेक्षा आहे. अतः समितीला आश्वासित केल्यानुसार ही जलसंवर्धनाची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत व त्याबाबतचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात पाठविण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

#### (५) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेनुसार दिनांक ३१ मार्च, २००८ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली होती.—

#### गैरव्यवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमी योजना कामावर दि.३१-०३-२००८ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती व गोषवारा

अ.क्र	यंत्रणेचे नाव	एकूण प्रकरणे	निकाल प्रकरणे	प्रकरण कोणत्या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे.				शेरा
				महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग	आयुक्त पुणे, विभाग, पुणे रोहयो कक्ष	जिल्हाधिकारी, सोलापूर	संबंधित यंत्रणा	
१	का.अ.ल.प.(स्था.स्तर) सोलापूर	८	३	०	२	०	३	
२	का.अ.,सा.बां., क्र. २, सोलापूर	१	०	१	०	०	०	
३	का.अ.ल.पा, स्था.स्तर, जि.प. क्र. १, सोलापूर	४	०	०	२	०	२	
४	का.अ.,जि.प., बांधकाम क्र. १, सोलापूर	७	४	०	१	०	२	
५	का.अ.,जि.प.,बांधकाम वि.क्र. २ सोलापूर.	३	२	०	०	०	१	
६	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.	१९	१	२	१६	०	०	
	एकूण	४२	१०	३	२१	०	८	

आयुक्त स्तरावरील २१ पैकी १६ प्रकरणात विभागीय चौकशी सुनावणी चालू आहे.

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती देताना सांगितले की, त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली आहे. त्याबाबतचा चौकशी अहवाल त्यांच्याकडे आला आहे. त्यातील ४ प्रकरणांत ४ दिवसांत शिक्षेच्या नोटीसा काढण्यात येतील. गैरव्यवहारातील एक व्यक्ती मयत झालेली असल्यामुळे एक प्रस्ताव क्षमापन करण्याबाबतचा आहे. तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शिक्षा आदेश देण्यासाठी अभिवेदन तयार करावे लागते. सोलापूर जिल्ह्यात रोहयोच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. त्या गैरव्यवहारासंदर्भात खातेनिहाय माहिती त्यांच्याकडे आली आहे. काही संघटनांकडून आम्हाला पत्र आले आहे की, अमुक व्यक्तीची ९-१० वेळा चौकशी झालेली आहे. त्यामुळे अगोदर केलेल्या चौकशीत आढळून आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात यावी. त्यामुळे अशी प्रकरणे शासनाकडे पाठवावयाची आहेत. शासन स्तरावर अशा प्रकरणांचा निर्णय झाल्याशिवाय त्यांना कारवाई करता येणार नाही.

आयुक्तांकडे जी १५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यातील १० प्रकरणे कृषी विभागातील गैरव्यवहाराची आहेत. या संदर्भात यापूर्वी अनेकदा चौकशा झाल्या. त्यामुळे फायनल स्टेजला असे ठरले की, कृषी विभागाच्या कामांचे फायनान्शियल, अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि फिजिकल ऑडिट करण्यात यावे. परंतु संघटनेने निवेदन दिले आहे की, याप्रकरणी अनेकदा चौकशा झालेल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा चौकशी न करता, प्राप्त चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित दोषींवर कारवाई करावी. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या बाबतीत आयुक्त लवकरात लवकर निर्णय घेणार आहेत. यावर समितीने विचारणा केली की, श्री.ना.गु.काळे, उपविभागीय अभियंता यांनी ३६,४५,३२४/- रुपयांचा गैरव्यवहार करूनही त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. ते सध्या मंत्रालयात कार्यरत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करूनही त्यांच्यावर कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत ? यावर समितीला माहिती देण्यात आली की, श्री.ना.गु.काळे यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणेमार्फत चौकशी सुरु होऊन, प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.

यासंदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली त्यावेळी प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात (परिशिष्ट-२) समितीला माहिती देण्यात आली की, प्रकरण क्रमांक ३,४,५,८,९,१०,११,१३,१९ अशी एकूण १३ प्रकरणे सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये १४२ कर्मचारी व अधिकारी आढळून आले आहेत. सदर प्रकरण सन २००५ मध्ये निदर्शनास आल्यानंतर त्या संदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. महसूल विभागातील १७ अधिकारी, कृषी विभागातील १२४ कर्मचारी व वित्त विभागातील १ कर्मचारी अशा प्रकारे एकूण १४२ कर्मचारी व अधिकारी या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून आले आहेत. शासनाच्या २७ ऑक्टोबर, २००९ च्या आदेशानुसार एकत्रित विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश श्री.विभुते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १० तालुक्यांपैकी ३ तालुक्यांची चौकशी पूर्ण झालेली आहे. ७ तालुक्यांमधील कामांची चौकशी सध्या सुरु आहे. चौकशीनंतर १३ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले असून १७ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. १७ कर्मचाऱ्यांपैकी ४ कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून व ८ कर्मचाऱ्यांना मॅट कडून रिझनस्टेट केले आहे. १ कर्मचारी सेवा निवृत्त झालेला आहे व उर्वरित ४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. आयुक्त स्तरावरील १६ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरु आहे. तसेच श्री.काळे प्रकरणामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे. यावर समितीने विचारणा केली की, १६ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे ? त्यावर सदर प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरु आहे. ही चौकशी लवकरात लवकर व्हावी, याकरिता आम्ही विनंती करणार आहोत. अशी माहिती देण्यात आली.

पुढे समितीने विचारणा केली की, बोरामणी, शिरवळ तालुक्यामध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम किती आहे ? यावर रु. २ लाख ८३ हजार ८९७ इतका निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला असून त्यापैकी १ लाख ७० हजार ९८ रुपये इतकी रक्कम जुलै, २०१० पर्यंत वसूल केलेली आहे. उर्वरित रक्कम २० हजार रु. प्रति माह या प्रमाणे भरली जाणार आहे. निलंबन निधी निश्चित केल्यानंतर कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप पत्रे सादर केलेले आहे. अशी माहिती देण्यात आली.

मौजे मोहोळ, ता.मोहोळ येथील फळबागा योजनेअंतर्गत १७१ लाभार्थ्यांच्या शेतात मंजूरी न घेता फळझाडे न लावता अनुदान रक्कम रु. ३७,६३,०९६ चा गैरव्यवहार झालेला आहे. याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. अशी समितीने विचारणा केल्यावर या संदर्भात विभागीय चौकशी पूर्ण करून चौकशी अहवाल मा. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या मार्फत शासनास सादर केला आहे. त्याप्रकरणाची तपशीलवार माहिती विभागीय आयुक्तांकडून मागवली असून प्रक्रिया अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर आहे अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

#### अभिप्राय व शिफारशी :

पाझर तलाव, बोरामणी (ब्रम्हनाथ मंदिर) ता. दक्षिण सोलापूर जि. सोलापूर या कामावर खोटी हजेरीपत्रके तयार करून रोख रक्कम व धान्य इ. अपहार करून रु. १५,९४,५०३ इतक्या रकमेचा श्री.ना.गु.काळे उप विभागीय अभियंता, ल.प.(स्था.स्तर), उप विभाग अक्कलकोट यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत चाललेल्या कार्यवाहीबाबत तसेच अपचारी श्री.ना.गु.काळे यांना शासन स्तरावरून परत सेवेत घेतल्याबद्दल समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करीत आहे. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करूनही त्यांना शासन स्तरावरून परत सेवेत कसे घेण्यात आले याबाबतचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.



त्याचप्रमाणे समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सोलापूर जिल्ह्यातील गैरव्यवहाराची एकूण ४२ प्रकरणे विविध स्तरांवर प्रलंबित असून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी व शासनाने कोणतेही ठोस प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाहीत. विविध कामांमध्ये रकमेचे अतिप्रदान करणे, खोट्या नोंदी करणे, अनियमितता करणे, मंजुरीपेक्षा जास्त खर्च करणे, जास्तीचे काम दाखवून अतिप्रदान करणे, हजेरीपट न ठेवणे, अंदाजपत्रकानुसार काम न करणे, चौकशीसाठी अभिलेख सादर न करणे, मजुरांना कमी मजुरीचे वाटप करून रकमेचा अपहार करणे, अशा प्रकारे गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येते. तसेच काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक गैरव्यवहार केल्याचे समितीचे मत आहे.

त्याचप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची प्रकरणनिहाय चौकशी करून गैरव्यवहार करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कडक कारवाई करून गैरव्यवहार केलेल्या रकमेची वसूली संबंधितांकडून करण्यात यावी व यासंदर्भातील चौकशीस विलंब लावणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच शासन स्तरावर प्रलंबित जुन्या प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. याबाबत समिती अशी शिफारस करीत आहे की, संबंधित यंत्रणा, विभागीय आयुक्त व शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांचा विहित कालावधीत निपटारा होण्यासाठी अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावीत व याबाबत केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावी.

#### (६) भूसंपादनाची कामे :

दिनांक २१ व २२ ऑक्टोबर, २००८ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार सोलापूर जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या एकूण ४३४ प्रकरणांपैकी केवळ १७ प्रकरणांमध्ये अनुदान वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित ४१७ प्रकरणे विशेष भूसंपादन अधिकारी, सोलापूर क्र.१ ते ७ यांच्याकडे प्रलंबित असण्याची कारणे काय आहेत, त्याबाबतची सद्यःस्थिती काय आहे अशी समितीने विचारणा केली. त्यावर यामध्ये एकूण चार कॅटेगरीज आहेत. शासनाकडून दोन-तृतीयांश रक्कम आल्यानंतर भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येते. एकूण २९९ प्रकरणांत दोन-तृतीयांश रकमेप्रमाणे रु.९कोटी ४९ लक्ष इतक्या निधीची आवश्यकता होती. त्यापैकी १५१ प्रकरणात रु.५४७ लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला आहे. कलम ११ खाली अॅवॉर्ड डिक्लेअरची ४९ प्रकरणे आहेत. त्यासाठी एकूण रु.१ कोटी ५२ लक्ष ५४ हजार १७३ इतका निधी अपेक्षित आहे. कलम १८ खाली कोर्टाने वाढवून दिलेली रक्कम, अशी एकूण ४१ प्रकरणे आहेत. त्यासाठी ७५ लाख ६५ हजार १२२ इतका निधी अपेक्षित आहे. एकूण ४१७ प्रकरणांपैकी १८२ प्रकरणे शासनाकडे सादर झालेली आहेत. भूसंपादनासाठी एकूण ११ कोटी ७७ लाख १९ हजार इतक्या निधीची आवश्यकता आहे.

सन २००४-२००५ या वर्षापासूनची प्रकरणे आहेत. या संदर्भात शासनाच्या १४ जून, २००१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे की, दोन-तृतीयांश रक्कम भरल्याशिवाय कलम ४ ची कार्यवाही करू नये. या संदर्भात त्यांचा पाठपुरावा चालू आहे.

या संदर्भात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीमध्ये समितीला जिल्हाधिकार्यांनी माहिती दिली की, त्यापैकी ४५ प्रकरणांच्या संदर्भात कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर ३ केसेसकरिता निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे आता ४८ प्रकरणांकरिता अहवाल तयार केला असून १०६ प्रकरणात कलम ४ च्या स्टेजला ही कामे आहेत. भूसंपादनाच्या अभावी प्रलंबित असलेल्या १८२ प्रकरणी २/३ रकमेची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र शासन पत्र दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००९ अन्वये अशी २/३ रक्कम सरसकट शासन स्तरावरून मंजूर केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले. आता ग्राऊंड लेव्हलप्रमाणे १/४ रक्कम मिळाली तरी कामाला सुरुवात करता येते. कलम ११ अंतर्गत निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे.

#### अभिप्राय व शिफारशी :

भूसंपादनाच्या १८२ प्रकरणांसंदर्भात शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मोबदला मिळण्याकरिता शासनाकडे करण्यात आलेल्या २/३ निधीच्या मागणीचा शासनाने अनुकूल विचार करून त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच भूसंपादनाची विविध स्तरावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यात यावीत व त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला ३ महिन्यात सादर करण्यात यावा. अशी समिती शिफारस करीत आहे.

---

---

परिशिष्ट एक  
अपूर्ण कामे

---

---





प्रश्न क्रमांक - १

१ ते ५ वर्ष, ५ ते १० वर्ष आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ अपुर्ण असणा-या जलसंवर्धन व रस्ते या कामाचा गोववारा  
जि. सोलापूर

तक्ता - १

अ.क्र.	कार्यवीत यंत्रणेचे नांव	एकुण बंद कामे (जलसंवर्धन / रस्ता)	मार्च-२००८ रोजी अपुर्ण कामे (जलसंवर्धन / रस्ते) पुर्ण कारणे सर्व साधारण निवोनन व बंद असणारी एकुण कामे		शेरा
			दिसंबर २००८ पर्यंत पुर्ण होणारी प्रस्तावीत कामे	जून २००९ पर्यंत पुर्ण होणारी प्रस्तावीत कामे	
१	२	३	४	५	६
	जलसंवर्धन				
१	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सोलापूर	७५९३	०	७५९३	७५९३
२	का.अ. ला.पा.स्था.स्तर वि.क्र. १ जि.प.सोलापूर	२५०	५४	६८	१२२
३	का.अ. ला.पा. (स्था.स्तर) सोलापूर	१६	०	१६	१६
४	का.अ. ला.पा. वि.क्र. १ सोलापूर	५	१	४	५
५	का.अ. सो.पा.वि. सोलापूर	९	२	७	९
६	का.अ. विभा विकास विभाग क्र. २ सोलापूर /	७५	७४	१	७५
७	का.अ. उजनी कालवा वि.क्र. ८ सोलापूर	१६	४	१२	१६
८	का.अ. उजनी कालवा वि.क्र. ९ मालवंबा	५	५	०	५
९	उपवनसंरक्षक वनविभाग सोलापूर एकुण जलसंवर्धन	१४	१	५	१४
		७९८३	१४१	७७०६	७८५५
१०	का.अ. सा.वा. जि.प. क्र. १ सोलापूर	१९८	१४	१६	१९०
११	का.अ. सा.वा. जि.प. क्र. २ सोलापूर	१६४	४५	११९	१६४
१२	का.अ. सा.वा. वि. पंढरपूर	६६	४	६२	६६
१३	का.अ. सा.वा. वि.क्र. १ सोलापूर	२३	०	२३	२३
१४	का.अ. सा.वा. वि.क्र. २ सोलापूर एकुण रस्ते	४८२	६३	३१	३१
				३३९	३३४

अ.क्र.	कार्यान्वयीन यंत्रणेचे नाव	एकूण बंद कामे (जलसंवर्धन/रस्ते)	मनूरा अभावी	न्यायप्रविष्ट व शेतकरी अडथळा	मूल्यपादना अभावी	सु.अ.अभावी	वाळणेची कार्यवाही चातू आहे	इतर अन्य कारणअभावी	प्राप्ती यथावर	कुशल काम बाकी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	जिल्हा अधिकाक कुधी अधिकारी सोलापूर	७५.९३	०	०	०	०	०	०	०	७५.९३	
२	का.अ. ल.पा. स्वा.स्तर वि.क्र. १ जि.प. सोलापूर	२५.०	०	३	०	२६	०	१०९	०	१२०	
३	का.अ. ल.पा. (स्वा.स्तर) सोलापूर	१६	१	६	०	०	०	१	८	०	
४	का.अ. ल.पा. वि.क्र. १ सोलापूर	५	२	१	०	१	०	१	०	०	
५	का.अ. सो.पा.वि. सोलापूर	९	०	०	०	०	०	६	०	३	
६	का.अ. मिमा विकास विभाग क्र. २ सोलापूर	७५	१	०	०	०	७४	०	०	०	
७	का.अ. उजनी कालवा वि.क्र. ८ सोलापूर	१६	१०	२	०	०	०	४	०	०	
८	का.अ. उजनी कालवा वि.क्र. ९ मंगळवेढा	५	०	०	०	०	५	०	०	०	
९	उपवनसंरक्षक वनविभाग सोलापूर	१४	७	०	०	०	०	३	०	४	
१०	का.अ. सा.बा. जि.प. क्र. १ सोलापूर	११८	०	८८	०	०	३	१३	०	१४	
११	का.अ. सा.बा. जि.प. क्र. २ सोलापूर	१६४	०	४२	०	४	११	५०	०	५७	
१२	का.अ. सा.बा. वि. पंढरपूर	६६	१७	११	०	०	३	१८	०	१७	
१३	का.अ. सा.बा. वि.क्र. १ सोलापूर	२३	१०	१	०	०	५	७	०	०	
१४	का.अ. सा.बा. वि.क्र. २ सोलापूर	३१	१	१	०	०	८	३	०	१०	
	एकूण	८४६५	५७	१५५	०	३१	१०९	२०७	८	७८९८	



१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अधिकारी अर्जुनी कातावा विभाग क्र.८ सोलापूर								
१ ते ५ वये कालावधितील अपूर्ण कामे								
		उत्तर सोलापूर						
		डोणगाव						
१		गट क्रमांक १२२ अ/३	०.४४	रोहयो/कार्य/६/७९ दि ८/१/२००४	का.सु. २/३/०४ का.बंद १३/३/०४	रोहक-याच्या हरकती मुळे काम बंद	०.०१७	०.४२
२		३१	०.४१	रोहयो/कार्य/६/१७८ दि २८/१/२००४	का.सु. ६/३/०४ का.बंद १७/३/०४	मजुरा अभावी बंद	०.०२५	०.३८
		नंदूर						
		गट क्रमांक						
३		८३/अ	०.४१	रोहयो/कार्य/६/९ दि २/१/२००४	का.सु. १/५/०४ का.बंद ९/०४	काम पूर्ण	०.४६	०
४		४९	०.४१	रोहयो/कार्य/६/७९ दि ८/१/२००४	का.सु. १६/४/०४ का.बंद ९/०४	काम पूर्ण	०.४३	०
५		१५१ अ	०.४१	रोहयो/कार्य/६/७०० दि २१/१२/०३	का.सु. १६/४/०४ का.बंद ९/०४	काम पूर्ण	०.४	०
		गावडी दारफळ						
		गट क्रमांक						
६		४००/ब	०.४२	रोहयो/कार्य/६/७३ दि ८/१/२००४	का.सु. १/४/०४ का.बंद ११/४/०४	रोहक-याच्या हरकती मुळे काम बंद	०.२१	०.२१
		रामसले						
		गट क्रमांक						
७		४७/९	०.४०	रोहयो/कार्य/६/६९० दि ८/१/२००४	का.सु. १/४/०४ का.बंद ४/०४	मजुरा अभावी बंद	०.११	०.२१



१	२	३	४	५	६	७	८	९
८		४४/१	०.४४	रोहयो/कायो/६/७१ दि ८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद १/०४	मजूरा अभावी बंद	०.२८	०.१६
९		भाटेवाडी गट क्रमांक ३१ अ	०.४१	रोहयो/कायो/६/१७८ दि २८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद ८/०४	काम पूर्ण	०.३८	०
		पडसाळी गट क्रमांक						
१०		३२१/१/१	०.४२	रोहयो/कायो/६/१८५ दि २८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद १५/५/०४	मजूरा अभावी बंद	०.११	०.३१
११		३३६/१/२	०.४२	रोहयो/कायो/६/१८५ दि २८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद ५/०४	मजूरा अभावी बंद	०.११	०.१३
१२		३८/१/ब	०.४५	रोहयो/कायो/६/१८५ दि २८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद ७/०४	मजूरा अभावी बंद	०.३४	०.११
१३		१३	०.४५	रोहयो/कायो/६/१९ दि २१/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद १/०४	मजूरा अभावी बंद	०.४१	०.०३८
१४		१०२/अ	०.४५	रोहयो/कायो/६/३१८ दि २५/२/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद १/०४	मजूरा अभावी बंद	०.१२	०.३२
		बडाळी गट क्रमांक						
१५		१७/१/अ	०.४५	रोहयो/कायो/६/७३ दि ८/१/२००४	का.सु. ५/४/०४ का.बंद १५/७/०४	मजूरा अभावी बंद	०.३७	०.०७५
१६		५७/२/२	०.४५	रोहयो/कायो/६/७३ दि ८/१/२००४	का.सु. ४/०४ का.बंद ३१/७/०४	मजूरा अभावी बंद	०.०४५	०.४१
	१६ कामे	एकूण	६.८४				३.११७	२.८५३
		५ ते १० वर्षपुढील		निरंक		निरंक		
		१० वर्षपुढील		निरंक		निरंक		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यकारी अधिकृतता ल.पा. विभाग क्र. १ सोलापूर							
	१ ते ५ वर्षे कार्यावधितील अपूर्ण कामे							
१	पा.त.डोंबरजवळगे (पवारसरो) ता.अक्करकोट	१६.७२	१९.२००४	५.३.२००४ / ७.३.०४	शेतकऱ्यांचा अडथळा	०.१३	१६.६०	
२	पा.त.उडगी (मेळा मळा) ता.अक्करकोट	२४.५६	२०.९.०१	४.४.०६ / २८.६.०७	तात्पुरते बंद	६.३४	१८.२२	
३	पा.त.मुस्ती क्र.७ ता.द.सोलापूर	२३.१५ ६४.४३	७.७.२००१	२२.३.०४ / ६.९.०४	मजुरा अमावी	२.२८	२०.८७	
१	१० वर्षे पुढील							
१	पा.त.कोटी ता.पंढरपूर	४.८४/३९.७५	३०.१०.७३ / १३.१०.९७	३१.१.१९८५ / १.१.१९८७	प्रवेश व पुढील कालावधीत म.रा.वि.मंडळाची विधुत लाईन गेल्याने सांडवा बांधणे बांधकाम करणे अशक्य आहे. तथापि सांडव्याच्या भागात उघडे कठीण खडक असल्याने सांडवा बांधणे आवश्यकता नाही. त्यामुळे आहे त्या स्थितीत कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.	२८.१८		
२	पा.त.जळोली पाचुंदा ओढा ता.पंढरपूर	९.३३	प्र.मा.१७.६.९२	१२/९२/- २५.११.९५	न्याय प्रविष्ट होते. न्यायालयाचा निकाल खात्याच्या बाजूने २००४ मध्ये लागला असून काम करणेबाबत कार्यवाही चालू असून सुधारित प्रशासनिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे	२३.९१	डिसेंबर २००८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.	
	एकूण ५ कामे							



१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यकारी अभियंता, सधु पाटबंधारे (स्वा.स्तर)विभाग, सोलापूर.							
	१ ते ५ वर्षांच्या कालावधी सोटलेल्या कामाची माहिती.	पा.ता.उपळे दु.मा.शे २ ता.बाशी	१८.६८	१३.११.०३/ १७.११.०३	१६.१२.०३/-	कुशल काम प्रातीपथावर	१७.८३	०१/२००९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे (रु.२.०६ लाख)
२	पा.ता.१० गा.ता.-१	पा.ता.पानगाव का.खो ता.बाशी	२७.५४	११.३०३/ १८.८.०३	४.१.०३/ १६.१.०४	शेतकरी विरोध.	१३.२१	न्यायालयीन प्रकरण, मुसंभादनाची कार्यवाही प्रगतीत, प्रत्यक्ष जमीनीचा ताबा घेवून काम चालू करण्यात येत आहे. ६/०९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.२४.३१ लाख)
३		पा.ता.कोरफळे या.दे. ता.बाशी	४१.०९	१३.१.०४/ २८.१.०४	१६.३.०४/ -	कुशल काम प्रातीपथावर	२१.२९	३/०९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.१७.८२ लाख)
४		पा.ता.उपळाई वें. व्रि.वें. ता.बाशी	२३.६१	२००४-०५/ २६.४.०४	२७.४.०४/ -	कुशल काम प्रातीपथावर	१४.३९	१२/०८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन (रु.७.१७ लाख)
५		पा.ता.गुंजगाव चौ.शे. ता.मंगळवेढा	१३.९४	२३.२.०४/ २९.४.०४	१.५.०४/ ७/०५	कामाची मागणी नाही	०.५९	मागणीनुसार काम चालू करण्यात येत आहे. ६/०९ अखेर पूर्ण करण्याचे अपेक्षित आहे. (रु.१३.३५ लाख)
६		पा.ता.निटवेवाडी ता.माळशिरस	२०.५१	३०.६.०४/ ७.९.०४	१.१.०६/-	कुशल काम प्रातीपथावर	५.६५	३/०९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.११.०० लाख)
७		पा.ता.लोगंद (सो.लो.शे) ता.माळशिरस	२४.१०	२०.१.०४/ २६.२.०४	२.३.०४/ १२/०४	विद्युत वाहिनी स्थलांतर करणे.	९.७८	३/०९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.११.०० लाख)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८		पा.त.कापसेवाही ता.माढा	२३.७१	१५.१.०३/४.२.०३	१.६.०३/१.२.०४	मुधारकांचा विरोध	१४.१०	भुसंपादन कार्याची पूर्ण करणे ३/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.८.०० लक्ष)
९		पा.त.उपळाई (बु) बाबर शेत ता.माढा	२०.४३	२०.१२.०३/३०.१२.०३	१८.१.०४/-	कुशल काम प्रगतीपथावर	७.४५	४/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.११.५७ लक्ष)
१०		पा.त.उपळाई बु.म.ब.शे. ता.माढा	२२.११	२५.१.०४/३१.१.०४	१.४.०४/-	कुशल काम प्रगतीपथावर	१३.५१	४/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.७.३९ लक्ष)
११		पा.त.अंजनगाव खे. राबडे शेत पा.माढा	१२.२८	१८.८.०३/२७.८.०३	१२.९.०३/-	कुशल काम प्रगतीपथावर	८.४७	०१/२००९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.२.०० लक्ष)
	५ ते १० वर्षांच्या कालावधी लोटलोत्या कामाची माहिती.							
		पा.त.बांरापणी ब.मं. ता.दक्षिण सोलापूर	१९.३३	७.१०.०२/२९.१०.०२	१.१२.०२/१६.७.०४	शेतकरी अडथळा	१६.७६	०५/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे अर्पित आहे.
२		पा.त.गुंफशी ह.र. ता.बांशी	१९.२६	९.१२.०२/८.१.०३	१०.२.०३/३१.१२.०७	शेतकरी अडथळा	१५.०७	३/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.७.४० लक्ष)
३		पा.त.उपळाई बु.मा.शे. ता.बांशी	२३.१४	५.५.९९/८.७.००	१४.१२.००/३१.३.०३	मुधारकांचा विरोध	२१.८१	भुसंपादनाची कार्याची पूर्ण करणे ३/२००९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.४.०९ लक्ष)
४		पा.त.कोरफळे ब.ल. ता.बांशी	२४.८६	२४.९.०९/२४.१२.०९	२४.१.०२/३१.३.०७	शेतकरी अडथळा	२२.१२	३/०९ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.१०.७५ लक्ष)
५		पा.त.उपळाई ठो.को.शे. ता.बांशी	२४.९४	६.१२.०९/१५.१.०२	१७.१.०२/-	कुशल काम प्रगतीपथावर	२०.१३	१२/२००८ आखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (रु.३.८८ लक्ष)
	एकूण १६ कामे							

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	१० वर्षांच्या यास कातावची सोटवत्या काताची माहिती. कार्यकारी अभियंता उजनी कातावा विभाग क्र. १ संतडवोडा					निरंक		
	संतडवी - १ ते ५ वर्ष					कडीण भुस्तर लागल्याने आहे त्या स्थितीत पूर्विल्याचा दाखला देण्याचे प्रस्तवित	०.०५	कडीण भुस्तर लागल्याने निरंकच्या काळात शेततळ्याची कामे सुरु होण्याची शक्यता कमी असलेने शेहियेतून वाळणेचा प्रस्ताव आहे.
	१) ४/५ - हाजापूर	०.४४	१६/२/०४ / २५/२/०४	२०/५/२००४ १/६/२००४				
	२) २६९ - मुदेवाडी	०.३६	३१/१/०४ / २५/२/०४	२५/५/२००४ १/७/२००४				
	३) ४४५/२ - मरवडे	०.२७	७/२/०४ / २५/२/०४	२४/५/२००४ १/७/२००४			०.०३	
	४) ३७/२ - देगांव	०.४५	१९/३/०४ / १४/४/०४	२७/५/२००४ १/७/२००४			०.००५	
	५) २६८ - पाटकळ	०.३५	२९/१२/०३ / ३/१/०४	५/६/२००४ १/७/२००४			०.०४	
		१.८७					०.१५	
	एकूण ५ कामे					निरंक		
	५ ते १० वर्षपुढील १० वर्षपुढील					निरंक		
	कार्यकारी अभियंता विभागा विकास विभाग क्र. २ सोलापूर					निरंक		
	१ ते ५ वर्ष कातावयवितील अपूर्ण कामे							
	कदंबळकी पाडार तलाव	१३.९६	०९/०९/२००४	१६/०६/२००४ १५/१२/२००४		मजुराअभावी	३.४६	१०.५०
१	१							
	एकूण १ काम							
	५ ते १० वर्षपुढील १० वर्षपुढील					निरंक		
						निरंक		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	उपवनसंरक्षक सोलापूर वन विभाग सोलापूर							
	१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	संगोला सीसीटी							
१	(१४ अपूर्ण कामे)	१) डिकसळ-५८हे २) अजनाळे-३०हे. ३) सोनलवाडी-६०हे. वनबंधारे ४) अचकनानी क्र.४	२.२३ ४.३५ ५.०४ १.९	१४-३-२००३ ०६/०८/२००४ ०६/०८/२००४ ०६/०९/२००३	०३-०४/०४-०५ २३-५-०६/१-७-०६ २०-५-०६/१-७-०६ ०३-०४/०४-०५	मजुरा अभाव " " " " " "	०.८९ ०.००२ ०.००१ ०.७९ १.११ ११.८३	डिसेंबर २००८ अखेर पूर्ण करून घेत आहे. १०-७-२ तिन्ही कामासाठी
	एकूण:- ४ कामे		१३.५२					
	बागी सीसीटी							
	१) चुंब-२५ हे.		२.३	०६/०८/२००४	१-११-०४/१-९-०५	मजुरा अभाव	०.०८	डिसेंबर २००८ अखेर पूर्ण करून घेत आहे. २.२२
	वनबंधारे							
	२) चिचोली क्र.१		१.६८	०५/०२/२००३	०३-०४/२-२-०५	" "	०.००५	डिसेंबर २००८ अखेर पूर्ण करून घेत आहे. १.७७ दोन्ही कामासाठी
	३) चिचोली क्र.२		१.५१	०५/०२/२००३	०३-०४/२-२-०५	" "	१.४२	
	एकूण-३ कामे		५.४९				१.५	३.९९
	पंढरपूर वनबंधारे							
	१) राजणी क्र.१		०.९	१४-१०-२००३	०३-०४/ ५-२-२००४	कुशल काम	०.६१	सप्टेंबर २००८ अखेर कुशल कामे पूर्ण करून घेत आहे. ०.६६
	२) राजणी क्र.२		०.५९	१४-१०-२००३	०३-०४/ ८-२-२००४	" "	०.३६	
	३) राजणी क्र.३		०.८९	१४-१०-२००३	०३-०४/ ८-२-२००४	" "	०.४८	
	४) पळशीकर		०.८९	१४-१०-२००३	०३-०४/ ५-३-२००४	" "	०.६८	
	एकूण-४ कामे		३.२७				२.९३	०.६६



१	२	३	४	५	६	७	८	९
		माळशिरस वनबंधारे						
		१) फडतरी क्र. ४/४	१.७४	०८/०६/२००३	५-५-०४/ ३०-६-०५	रुटफुट अंदाजपत्रके कारणेची आहेत	०.७३	डिसेंबर २००८ अखेर कामे पूर्ण करील आहे
		२) फडतरी क्र. ६/४	२.०५	०८/०६/२००३	८-५-०४/ ३०-६-०५		०.९६	३.१५
		३) फडतरी क्र. ७/४	२.०२	०८/०६/२००३	१५-५-०४/ ३०-६-०५		१.१५	
		एकूण-३ कामे	५.८१				२.८४	३.१५
			२८.२७				८.१५३	११.६३
		एकूण १४ कामे						
		५ ते १० वर्षे पुढील		निरंक				
		१० वर्षे पुढील		निरंक				
		कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग पंढरपूर						
		१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे						
		तालुका सांगोला		१ ते ५ वर्षे				
		कमलापूर अजनाळे ते लाडे-कोळवले	२.९२	१०/१२/२००३	२८-०५-२००४	शेतकरी अडथळ्यामुळे	०.०८	सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
		येलपले वस्ती रस्ता कि.मी ००/००			२८/५/२००४	काम बंद पूर्ण लांबीमध्ये		ही कामे पूर्ण करण्यासाठी
		ते ०/१००				शेतकरी हरकत आहे		एकूण रुपये ५४७.९० लाख
						गणपती ज्ञानू यलपले बापू		इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
						लोडे		
१		सावं ते देवळे रस्ता रस्ता ते	१४.६२	०४/०६/२००३	२२/२/२००४	मजुरा आभावी बंद	६.०९	
२		चावपपट्टा			२७/३/२००८			

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३		बलवाडी ते यादव शिंदेवस्ती रस्ता कि.मी ००/०० ते १/५००	४.८८	२२/०४/२००४	२२/५/२००४ १६/२००४	घातकरी अडथळ्यामुळे काम बंद त्यामुळे काम वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करीत आहे संपूर्ण लांबीमध्ये शेतकरी हरकत आहे सरवदे, विलास सरवदे, बहिरा सामल डिकोळे नामदेव करडे	०.३३	
४		इराचीवाडी ते सोमिवाडी रस्ता कि.मी. ००/०० ते ६/५५०	२०.३१	२४/०२/२००४	३/९/२००४ ११/१०/२००४	माती काम पूर्ण कशलभागाची परवानगी दि १९/२/२००७ प्राप्त कुशलकामाची निविदा करावयाची आहे सुधारीत अंदाजपत्रक आवश्यक	४.९८	सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये ५४४९० लाख इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
५		अजनाळे हागीरवस्ती ते सोनलवाडी रस्ता कि.मी ००/०० ते ६/३००	२०.९४	०८/०९/२००४	१/४/२००४ १६/३/२००५	कुशल भागाची परवानगी दि १९/१/२००७ सोजी प्राप्त सुधारीत अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी सोलापूर यांचेकडे सादर	७.३२	
६		महूद-अकलूजरस्ता ते मोरे बंडगरवस्ती कि.मी ००/०० ते ३/००	९.६८	१५/११/२००३	५/१/२००४ ९/१/२००६	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.३६	
७		आगलावेवाडी वाकी घरडी वाणी चिंचाळे रस्ता किमी ००/०० ते २/६५०	१३.८६	१३/०४/२००४	१६/०५/२००३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	६.०६	
८		बलवाडी ते नाझरे रस्ता कि.मी ००/०० ते २/२००	३.६६	२६/०३/२००४	०३-०५-२००४ ३१/३/२००७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.२८	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
९		वाटवरे अकोला रस्ता ते लक्ष्मीनगर रस्ता कि.मी ००/०० ते १/८००	५.७९	२६.३/२००४	१६/४/२००४ १/६/२००५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२.४३	
१०		चिचोली ते म्हसोब देवस्थान रस्ता कि.मी ०/० ते ३/४००	१०.७०	०८/०१/२००४	१/३/२००४ १४/५/२००८	काम पूर्ण	६.९३	
११		गौडवाडी ते इमडेवाडी रस्ता कि.मी ००/०० ते ३/४००	१६.०७	०३/०९/२००३	३/९/२००३ १३/३/२००८	मजुरा आत्मावी बंद	५.०९	
१२		आलगाव वाळी ते (घेरडी)शिव वाणीचिचाळे रस्ता कि.मी ०/० ते २/६५०	१३.८६	०४/०८/२००३	१६/०५/२००३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	५.९५	
१		तालुका सांगोला तियेहाळी ते कि डबिसरी रस्ता भाग १ कि.मी ०/० ते ३/५००	१६.२५	५ ते १० वर्ष ०९/०३/२००३	१६/९/२००३ १६/२/२००७	१.७५किमी लोबी खडीफोडून पूर्ण उर्वरित ऑक्टो-२००८ आखेर पूर्ण करण्यात येईल	६.७८	सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये ५४७.९० लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
२		कोळा ते शेटफळ जिल्हाहददीपर्यंत रस्ता कि.मी ००/०० ते २/६००	१४.८५	०६/०४/२००३	६/७/२००३ २८/२/२००७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	४.७४	
३		जुनोनी बेवनुर रस्ता जिल्हाहददीपर्यंत कि.मी ००/०० ते २/२००	८.४	०९/०३/२००३	११/१/२००३ २८/२/२००७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.९५	
४		ठांबरेवाडी ते लक्ष्मीनगर कि.मी ००/०० ते ३/८००	८.९७	३०/१२/२००२	२०/५/२००३ १५/७/२००४	२किमी काम पूर्ण १.८०किमी मातीकाम पूर्ण ०.८०० किमी राहिलेली कुशल भागाची निविदा करून काम पूर्ण करण्यात येत आहे.	६.६६	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५		बागलावाडी बाकी खिलारेवस्ती रस्ता कि.मी. ००/०० ते ५/५००	१५.४१	०५/०९/२००१	१/१०/२००१ १/७/२००४	चिस्ताधिकारी सांलापूर यांचेकडून सुधारित अंदाजसपत्रक पूर्ततेसाठी परत शेरें पूर्तता करून फेर सादर करित आहे	६.११	
६		गोंडवाडी ते शेटफळ रस्ता कि.मी ००/०० ते २/२००	११.१२	१४/०३/२००३	१६/४/२००३ ३१/८/२००६	मजुरा आभावी बंद	२.५२	
७		कुंभारवस्ती ते चांदगेवस्ती रस्ता कि.मी ००/०० ते २/३५०	१३.५६	०९/११/२००१	१०/१/२००३ १५/११/२००६	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	५.४९	
८		सावे ते इमडेवाडी किमी ०/० ते २/१००	१९.४८	०२/०२/२००२	१/१०/२००३ १३/३/२००८	मजुरा आभावी बंद	३.२५	
९		देवळे ते मनदाबाद रस्ता किमी ०/० ते १/१००	९.१३	१०/१०/२००३	१/१/२००४ १३/३/२००८	मजुरा आभावी बंद	१.४७	
१०		वाकीरस्थ्या पासुन पवारबावघने वस्ती रस्ता कि.मी ००/०० ते १/५५०	६.११	०१/०१/२००३	८/७/२००३ १८/८/२००४	शेतकरी अडथळ्यामुळे काम बंद संपूर्ण लांबी मध्ये शेतकरी हरकत आहे सौ छाया अनंद माळी,यमा सिध्दा कांबळे उध्दव गोपाळ गावडे इ १३	०.२३	सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकुण रुपये ५४७.९० लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
११		जवळा आलेगांव ते पांढरे साळुकेवस्ती रस्ता कि.मी ००/०० ते २/७००	१४.४	०२/१२/२००२	१९/५/२००२ १६/७/२००५	कशाल मागाची परवानगी दि १९/१/२००७ रोजी प्राप्त ०/० ते ०/९०० व २/० ते २/७०० मधील खडीकरण बाकी निविदा मजुर मजुरा आभावी बंद	१.८६	



१	२	३	४	५	६	७	८
१२	मानवाडी (मासाळवस्ती) ते आगढावेवाडी रस्ता कि.मी ००/०० ते ०/५००	२.५	०८/०४/२००३	१६/४/२००३ २४/५/२००४	व्यापारविष्ट रेमुन २७/२००३ उपअभिवृत्ता सा वा उपवि सागोला यांनी ३२/५ म्हणजे कोर्टा सादर केले आहे.(नारायण बापू नरळे)	२.८३	
१३	सोनासिध्दमदिर ते बलवडी रस्ता कि.मी ००/०० ते ४/००	१८.८६	२२/०८/२००३	२४/९/२००३ १६/३/२००६	४ किमी पेकी ३ किमी काम पूर्ण १किमी कशाल भागाची परवानगी १९/९/२००७ रोजी प्राप्त सुधारित अंदाजपत्रक	१.४६	
१४	वासुद ते सातकीमळा रस्ताकिमी ०/० ते १/५००	७.०१	१९/०८/२००१	०३/०९/२००३	मजुरा आभावी बंद	०.५	
१५	प्रा आरोप्य केंद्र इराचीवाडी किमी ०/०ते ४/४६०	१६.९९	०६/०४/२००३	०८/०६/२००३	काम भौतिकदृष्या पूर्ण	८.९४	
	तालुका मंगळवेढा		१ ते ५ वर्ष				
	नंदेवर भोसे ते चव्हाण रुपनर बंडगरवस्ती रस्ता किमी ०/० ते २/५००	१२.०२	१०/०२/२००४	०८-०४-२००४ २३/४/ २००४	सुधारित अंदाजपत्रक आवश्यक	१.८०	
१	मंगळवेढा पाटकळ गाणेवाडी शिरसी रस्ता भाग-२किमी १२/० ते १६/०	१४.४८	२३/०२/२००४	१८/५/२००४ १५/१०/२००४	सदरील काम बजेट मध्ये चालू आहे काम वगळणेचा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे	२.६२	

सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये ५४७.९० लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		तालुका मंगळवेढा		५ ते १० वर्ष				
१		तामदडी ते तांडोर रस्ता	१९.८३	१७/०९/२००१	२९/११/२००१ १६/५/२००४	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	७.३८	
२		ब्रह्मपुरी ते बठाण रस्ता	१६.४२	११/०९/२००१	१६/११/२००४ १६/७/२००५	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.०८	
३		नंदूर ते राज्य हद्द रस्ता	८.०९	२०/११/२००२	१६/८/२००३ १/११/२००३	इतर योजनेमध्ये समाविष्ट काम बाळगणेचे प्रस्तावित	१.५३	
४		जिती ते पोट रस्ता	१६.०८	१७/०९/२००१	१६-०४-२००५ २७/३/२००८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.४६	
५		लक्ष्मी दहिवडी ते विगाडेवस्ती रस्ता	४.८९	१७/०९/२००१	२९/९/२००१ ५/१०/२००१	कोर्ट केस मुळे काम बंद आहे नाना भावाने लेंडवे याजसाहिब लेंडवे सा आघाळगाव रेमुन १०४/२००१ गट २०९	०.९९	
६		हुन्नर मारोळी ते कुकडेवाडी रस्ता	१९.४४	०७/०९/२००१	१६/१२/२००० २५/२/२००५	मजुरा अभावी बंद	४	
७		हुन्नर ते खडतरेवस्ती रस्ता	६.९२	१७/०९/२००१	२३/५/२००२ २/६/२००२	कोर्ट केस चालू महादेव गुड खडतरे गट नं १६४ रेमुन २२९/२००२	०.१२	
८		हुन्नर ते घाडगेवस्ती रस्ता	११.६४	१७/०९/२००१	१/९/२००३ १५/११/२००३	सुधारीत अंदाजपत्रक आवश्यक	०.४२	
९		खडकी ते जालीहाळ रस्ता	६.३८	१७/०९/२००१	०७-०४-२००२ १२/५/२००३	सुधारीत अंदाजपत्रक आवश्यक	०.५६	
१०		मोसे ते शिरनांदगी रस्ता	१९.३९	०७/०९/२००१	६/१/२००५ २५/२/२००५	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	६.०९	
११		मंगळवेढा पाटकळ गोणेवाडी शिरस्ती रस्ता भाग-२	१४.२३	१७/०२/२००४	१/१०/२००४ ३१/१/२००५	सुधारीत अंदाजपत्रक आवश्यक	३.५०	

सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण  
करण्याचे नियोजन केले आहे.  
ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
एकूण रुपये ५४७.९० लाख  
इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		तालुका पंढरपूर		१ ते ५ वर्ष				
१		सुपलीपाटी ते शिरपेमळा रस्ता	७.८५	१२/०१/२००४	०२-०२-२००४ २१/२/२००४	कोर्ट केस मुळे काम बंद आहे संपूर्ण लांबी मध्ये हरकत कोर्टकेस रेमुन १/२००४ बाळसा यलमार व इतर पाच गट नं १९४/२ १९४/१ १९३/१	०.७६	
२		पठारवस्ती ते कोळीमळा (वा.कुरोली) रस्ता	१०.४४	२५/०२/२००४	१६/४/२००४ १६/३/२००५	मजुरा अभावी बंद	३.७४	
३		टप्या मुजावर वस्ती ते केशकरवाडी रस्ता	१५.३	१२/०१/२००४	१६/२/२००४ ७/४/२००५	मजुरा अभावी बंद	५.०३	
४		सरकोली ते माकलीनगर रस्ता	४.९६	२५/०२/२००४	०८-०७-२००४ १६/७/२००४	धारीत अंदाजपत्रक आवश्य	०.११	
५		चिलाईवाडी ते शेळकेमळा रस्ता	२.०२	१२/०१/२००४	४/२/२००४ १६/२/२००४	धारीत अंदाजपत्रक आवश्य	०.५५	
६		शिंदेवस्ती (चिलाईवाडी)ते मेंढापूर रस्ता	८.६२	२७/०४/२००४	२३/६/२००४ २९/८/२००४	धारीत अंदाजपत्रक आवश्य	०.९९	
७		गुरसाळे ते पखालपूर रस्ता	९.८९	०९/१२/२००३	१७/१/२००४ २९/२/२००४	धारीत अंदाजपत्रक आवश्य	०.९६	
८		पट.कुरोली ते पेहे रस्ता	१२.३६	०९/१२/२००३	१/१/२००४ १/४/२००५	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.६	
९		वाखरी ते माळीवस्ती रस्ता	१३.१	५ ते १० वर्ष ०७/०९/२००१	२५-११-२००१ १६/३/२००३	कोर्ट केस काम बंद एकूण लांबी २ किमी पेकी १.२०० पूर्ण ०.८०० कोर्ट केस रेमुन १/२००२ दत्तात्रय तावाम् पिसे व इतर गटन नं ७८६/२१३ ७८८/२१२ ७५८/७६३	३.५	
								सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये ५४७.९० लाख इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८
२	कोटी बोहाळी रस्ता किमी ००/५०० ते २/४००	१०.९५	१६/०४/२००२	३०/९/२००२ ३०/९/२००७	काम वगळण्याचा प्रस्ताव	१.०१	
३	सांगोला मंढरपुर रस्ता १४/७७५ ते १९/६००	२४.८४	१६/०६/२००३	३१/६/२००५ २१/८/२००५	मजुरा अमावी बंद	०.४७	
४	वाखरी पालचीतळ ते भंडीशगांव रस्ता	१३.९६	०५/०४/२००३	१४/९/२००३ १६/२/२००७	शेतकरी अडथळ्या काम बंद एकूण लांबी ३.६५० पेकी २.८०० ते ३/६५० पूर्ण बाकी लांबी मध्ये हरकत श्री भट गोविंद कोकाटी	२.१७	
५	सिध्देवाडी ते जाधववस्ती रस्ता किमी ००/०० ते २/५००	७.८२	३०/१२/२००२	१६/३/२००७ १६/४/२००७	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.४४	
६	धोडेवाडी ते वाघाडवस्ती रस्ता	७.७३	२२/०९/२००३	२/१२/२००३ ७/१/२००५	मजुरा अमावी बंद	१.४२	
७	लक्ष्मण महाराज मठ ते गादेगाव रस्ता	८.८४	०५/०४/२००३	१६/६/२००३ २०/५/२००५	मजुरा अमावी बंद	२.३५	
८	उजनी कालावा ते गिडडेवस्ती ते नामदेव बागलवस्ती रस्ता	१७/२४	३०/०८/२००१	०८/०९/२००२	न्याय प्रविष्ट काम सुरु करतवेळी शेतक-याने कोर्टकेस केली आहे रेमुन २४०/२००२ श्री भारत आगराबाब बागल इतर सहा	१.८८	सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये ५४७.९० लाख इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
९	डोंगमळा ते जि प प्रा शाळ रस्ता	११.६९	१२/११/२००३	०१/०८/२००४	मजुरा अमावी बंद	१.०९	
१०	करकव ते आहंरगाव भाग-२ रस्ता	१५.३२	१०/०८/२००३	२४/८/२००३ ७/१/२००५	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	७.४५४	
११	पट.कुरोली ते पिरावीकुरोली रस्ता	५.५२	२५/०३/२००४	१७-०५-२००४ १/४/२००५	मजुरा अमावी बंद	१.३४	
१२	यमाईभाळ ते पेहे रस्ता	७.७१	२५/०३/२००४	०५-०४-२००४ १/४/२००५	मजुरा अमावी बंद	१.९६	



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१३		सुरवेडे ते गारुणगावठरुती रस्ता	०७/०९/२००३	०१/०६/२००४	सुरवेकरी अडथळ्या काम बंद पूर्ण याची तांबी मध्ये हरकत श्री आनंदचर दगू गायकभाऊ व दुसरा	०.१७७		
१४		दुगत ते गेराबागदीर रस्ता	०८/१२/२००३	१४/०४/२००४	सुरवेरित अंदाजपत्रक आरंभक	०.५७		
१५		तारपुर आरुसोळी आहे रस्ता भाग-१ रस्ता	२१/०९/२००१	०१/०२/२००४	सुरवेरित अंदाजपत्रक आरंभक	१.२६		
१६		आर्दंग ते गुरसाळेशिव रस्ता	२६/०३/२००४	१६-०४-२००४ ८/१/२००४	मजूर आगवी बंद	३.२		सर्व कामे २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये १४७७९० तसा इतकी रक्कम उपलब्ध आहे.
१७		आगवली ते चक्रेपटी रस्ता किमी ०/०० ते १/१००	१४/०८/२००३	१७/०९/२००३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.२४		
१८		सतपाल रणदिवेःरुती ते खरलवाडी रस्ता किमी क्र ०/०० ते ३/०	१४/०८/२००३	२२/९/२००२ १/३/२००७	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.५१		
		एकूण ६६ कामे						

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ सोलापूर							
१	३१	खुनेश्वर ते बीबी दासकळ ०/० ते ०/५००	२.२९	३६३ दि. १९/०१/०४	६/७/२००४ २५/०७/२००४	मोहोळ/माडा (कुडु) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आहे त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	०.६३	
२		नरखंड ते मालगाव रस्ता ०/० ते ३/५००	१५.४३	१८७ दि. १४/०१/०४	२८/०१/२००४ १०/१/२००४	मोहोळ/माडा (कुडु) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आहे त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	३.३३	
३		अंकोली ते माळीवस्ती	१३.०४	४४ दि. १८/२/०३	२१/०६/२००३ १/८/२००३	मोहोळ/माडा (कुडु) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आहे त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	१.९७	अपूर्ण कामाचा वाव कमी करून कामे पूर्ण करण्यात येतील त्यामुळे जास्तीत खर्च होणार नाही.
४		मुठेवाडी ते केटी बंधारा ०/०० ते ०/९००	६.९३	२५४ दि. ११/१२/०३	१९/०१/२००४ १६/०४/२००५	मोहोळ/माडा (कुडु) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आहे त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	०	
५		देगाव ते बुद्रुकवाडी ३.२०० कि.मी.	१२.००	३८८ दि. १२/२/०४	१६/०९/२००४ १०/१/२००४	दवडी देण्यात आलेली आहे	०.०३	

१	२	३	४	५	६	७	८
६		अर्जुनसौंड ते मुंडेवाडी ०/० ते ०/७५०	३.१७	३१२ दि.५/२/०४	१६/०५/२००५ ३०/०६/२००५	मोहोळ/गाढा (कुडुई) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आह त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	०.९३
७		सावळेधर ते अर्जुनसौंड ०/० ते २/३००	११.३	४३८ दि.२४/२/०४	१६/०३/२००४ २५/०४/२००४	मोहोळ/गाढा (कुडुई) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आह त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	२.८२
८		अर्जुनसौंड ते रामहिगणी ०/०० ते २/७००	१६.३०	दि. ११/१२/०३	१२/०१/२००४ ४/१/२००५	मोहोळ/गाढा (कुडुई) येथील खदानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आह त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	७.६
९		देवडी व गुंडवस्ती ०/० ते २/६५०	७.८८	-	२/६/२००५ १५/०२/२००५	शेतकरी अडथळा व जमीनीचा वाद	०.०९
१०		कळंबवाडी ते साकत रस्ता	१३.०२	-	२/५/२००४ २०/०२/२००४	अकुशल काम पूर्ण. २४/८/०४	२.३३
११		कुरुणवाडी ते थिटे वस्ती ते शंकर नगर अनगर रस्ता	७.३१	-			
१२		थिटे वस्ती ते गुंड वस्ती ते रा.म.क्र.९ कि.मी. ०/०० ते २/५००	१२.०७	-			

अपूर्ण कामाचा वाव कमी करून  
कामे पूर्ण करण्यात येतील त्यामुळे  
जास्तीत खर्च होणार नाही.

१	२	३	४	५	६	७	८
१३		जामगांव ते नांदणी रस्ता ०/० ते १/९२०	५.१०	-	३/४/२००४ २३/०३/२००४	अकुशल काम पूर्ण. कुशन परवानगी अप्राप्त. निधी मागणी दि. २४/८/०५	१.३४
१४		अंबाबाईचीवाडी ते मळेगांव रस्ता ०/० ते २/१००	५.८६	-	१८/०३/२००४ ६/१०/२००४	कुशल कामाला परवानगी घेणे दवंडी देवून काम सुरु करणे	०.७९
१५		वाकाव - स्मशानभूमी रस्ता ०/०० ते ०/६००	२.४८	दि. ५/१२/०३	२२/०१/२००४ १/५/२००४	मोहोळ/माढा (कुडु) येथील खवानी शासनाने बंद केल्यामुळे अकुशल काम पूर्ण करून सदरचे काम आह त्या स्थिती मध्ये पूर्ण करणेत येत आहे.	१.०३
१६		वाकाव - ते चव्हाणवाडी रस्ता ०/० ते २/२००	८.८७	दि. ५/१२/०३	१२/१०/२००३ १५/०४/२००५	दवंडी देवून काम सुरु करणे	२.०८
१७		दहिवली ते कन्हेरगाव तांबवे ते जुना पंढरपूर रस्ता ०/० ते १/८०९	८.०१	दि. ५/१२/०४	२/९/२००४ ६/३/२००५	कुशल कामाला परवानगी घेणे दवंडी देवून काम सुरु करणे	०.४८
१८		झोडेवस्ती ते बावी रस्ता ०/० ते २/००	८.११	दि. ५/२/०४	३/१/२००४ १६/०८/२००६	दवंडी देवून काम सुरु करणे	१.८१
१९		तांदूळवाडी - अंजनगाव रस्ता ०/० ते ३/५००	१९.४३	दि. ८/९/२००४	१३/०९/२००४ १६/०६/२००५	दवंडी देवून काम सुरु करणे	२.६२
२०		विठ्ठल स.सा.का. ते माळे वस्ती कि.मी. ०/०० ते १/३००	२.३०	-		कुशल कामाला परवानगी घेणे दवंडी देवून काम सुरु करणे	०
२१		शिगेवाडी ते नाईकवाडी मुंगशी रस्ता	१.२७	दि. २८/४/०४	१६/०५/२००४ १६/०६/२००४	भौतीकदृष्ट्या माती काम पूर्ण	०.४५
२२		तांदूळवाडी सुलतानपूर १०/० ते ४/२००	१५.८१	दि. ३०/१/०४	२८/०२/२००४ २७/०५/२००५	भौतीकदृष्ट्या माती काम पूर्ण	१५.५२

अपूर्ण कामाचा वाव कमी करून कामे पूर्ण करण्यात येतील त्यामाळे जास्तीत खर्च होणार नाही.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
२३		अंतर्गत रस्ते नरखेड अंतर्गत क्र.१७ दि.१६/०१/०४	८.३२	दि.१६/०१/०४			दवडी देवून काम सुरु करणे. मजूर उपलब्ध होत नसल्याचा तलाठी यांचा रिपोर्ट	२.८६
२४		नजिक पिंपरी	४.७३	दि. ११/१२/०२ ७/१/०४			दवडी देवून काम सुरु करणे	१.०४
२५		कुई अंतर्गत रस्ते ( २.७० कि.मी)	७.९६	दि.२७/१०/०४	११/०३/२००४ ४/२/२००४		दवडी देवून काम सुरु करणे	०.९८
२६		बुहुकवाडी अंतर्गत ०/० ते १/५००	६.१२	दि. २१/८/०१	१५/०६/२००२ ७/३/२००३		०/० ते १/२०० खडीकरण पूर्ण	२.३६
२७		महातपूर अंतर्गत रस्ता ०/० ते १/००	४.३३	दि. १३/२/०४	४/६/२००२ १६/०३/२००५		०/० ते १/८८० लंबीचे खडीकरण पूर्ण	२.५४
२८		कन्हैरगाव अंतर्गत ०/० ते १/५००	५.१८	दि.७/३/०४	१६/०६/२००४ २३/०६/२००५		०/० ते ०/२०० काम पूर्ण	२.८५
२९		पन्नासवस्ती (क) अंतर्गत रस्ता ०/० ते ३/००	०.९३	दि.१७/३/०४	१६/०८/२००४ २१/०७/२००५		०/० ते ०/२०० खडीकरण दबाई बाकी.	०.३०
३०		काळेगाव अंतर्गत रस्ता	५.२९	-	-		कुशल काम बाकी	२.११
३१		रातजन अंतर्गत रस्ता (निलबन निधी मधील काम)	२.०२	-	-		निलबन निधी	०.५२
		एकूण ३१ कामे						

अपूर्ण कामाचा वाव कमी करून  
कामे पूर्ण करण्यात येतील त्यामळे  
जास्तीत खर्च होणार नाही.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		कार्यकारी अभियंता त.पा.स्था.स्तर वि.क्र. १ जि.प. सोलापूर						
	(१) १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पासून अपूर्ण							
१	१	अंलगांव (ड) पा.त ता.माढा	६.९१ सु. २०.४५	११/१७-१८ १८.९.१७ २२/०३-०४ १०.११.०३	१५.४.१८	घळभरणी पूर्ण	७.२१	
	(२) ५ ते १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पासून अपूर्ण							
२		२०००-२००१ पा.त. / मा.त.						
	मोहेंळ	अमार-५	१२.५४	११/००-०१ १३.११.०५	१६.१०.२०००	घळभरणी पूर्ण	१०.८५	
१		चिखली-८	२२.२६	२३/००-०१ १.२.०१	१९.१.०१	काम पूर्ण - पुर्णत्वाचा दाखला देणे	२४.२१	
२		आष्टी क्र.३	२७.०६		३०.५.०१	काम पूर्ण	२४.६९	
	मोहेंळ	२००१-२००२						
३		अमार-६	२०.६२	४/०१-०२ १८.७.०१	१.८.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१९.४२	
४		बिटले क्र.७	२४.४५	८/२००१-०२ १८.७.०१	१.८.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२३.१२	
५		पासलेवाडी क्र.१	२२.५५	९/२००१-०२ १८.७.०१	१७.८.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२०.७३	
६		देवडी-१	२४.११	१०/२००१-०२ १८.७.०१	२०.८.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२२.४५	
७		मलिकपेठ-२	१९.९६	१६/२००१-०२ ५.९.२००१	९.९.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१८.३९	
८		मसले चौधरी-९	१५.७९	१९/२००१-०२ १.९.२००१	११.९.०१	अकुशल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१६.४२	
९		जामांगव बु.क्र. ५	१८.३१	२१/२००१-०२ १.९.२००१	१२.९.०१	काम पूर्ण	१६.६८	
१०		हिवरे क्र.५	२०.५९	२२/२००१-०२ १.९.२००१	१०.९.०१	काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१८.२७	
११		साराळे क्र.१४	२४.५६	२३/२००१-०२ १.९.२००१	५.११.०१	काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२२.८८	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालावध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२१२.६४ लक्षा इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२		वाळूज क्र.१	१५.७२	२५/२००१-०२ १.९.२००१	१.११.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१४.९४	
१३		दावपूर	१२.४६	२७/२००१-०२ १.९.२००१	७.९.०१	काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१३.१५	
१४		जामगाव खु.क्र.५	१७.२५	२९/२००१-०२ ५.९.२००१	१३.१०.०१	घळभरणी पूर्ण पिचिंग पूर्ण सांडवा प्रगतीत	१५.५८	
१५		बोपले - ५	१०.५४	३०/०१-०२ ५.९.२००१	९.९.०१	घळभरणी पूर्ण	८.९७	
१६		सारोळे क्र.१२	१५.९६	३१/२००१-०२ १३.९.०१	८.८.०१	काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१५.८२	
१७		कुरणवाडी अ.क्र.४ मुळ	१३.२०	४४/२००१-०२ २०.१०.२००१	२०.८.०१	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	१३.१४	
१८		पोखरणपूर क्र.१६	१३.०८	४५/२००१-०२ २०.१०.२००१	२०.८.०१	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	१२.३५	
१९		वाफळे-१६	२४.९७	५१/०१-०२ १.११.२००१	१९.११.०१	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२४.९४	
२०		मसले चौथरी -८	२४.९८	५३/२००१-०२ ११.११.२००१	२५.११.०१	सुधारित अंदाजपत्रक	२४.१५	
२१		स.वारवडे-६	१७.०८	५५/०१-०२ ११.१.२००१	११.१.०२	काम पूर्ण - पुर्णत्वाचा दाखला देणे	१८.६८	
२२		ढोक नाभुळगांव क्र.५	२२.८९	५७/२००१-०२ १३.३.०२	१.४.०२	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२१.१९	
२३		आष्टी क्र.४	१८.१६	५८/२००१-०२ १७.२.०२	३.३.०२	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	१५.२२	
२४		सौंदर्णे	२४.९७	५९/२००१-०२ १७.२.०२	७.३.०२	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	२३.४१	
२५	अक्कलकोट	अक्कलकोट - ग्रा	२०.५३	४३/०१-०२ २०.१०.०१	२४.०१.०२	घळभरणी मंजूर - मजुरा अभावी सुरू नाही	१३.०८	
२६		नोरोटी (खु)	११.३८	४६/२००१-०२ २०.१०.०१	१७.१.०३	मार्गदर्शक बोधाचे काम बाकी	१३.०५	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबाध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२१२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२७		मैदगी-६	१७.८५	५२/२००९-०२ १.११.०१	१.४.०२	धीतिकवट्या काम पूर्ण	१३.६९	
२८	उ.सोलापूर	होमसळ	१९.७८	४२/२००९-०२ १३.९.२००९	२.७.०३/१०.१.०४	अकुरुशल काम अपूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१२.३४	
२९		हिरज	१९.९५	५६/२००९-०२ २२.२.०२	१.४.०२/१८.३.०३	घळभरणी मंजूर - सुधारित अंदाजपत्रक	१७.७१	
३०	द.सोलापूर	नांदणी-४	१९.९०	६३/२००९-०२ १५.९.०१	१८.२.०२	घळभरणी मंजूर सुरू नाही	९.२०	
३१		तिर्थ-३	१९.७३	७/२००९-०२ १८.७.०१	१.८.०१	काम पूर्ण	१४.३५	
३२		आचोगाव-३		६०/०९-०२ २२.२.०२	१८.७.०२	घळभरणी पूर्ण	१४.८५	
३३		सु धारित	२१.०२	६०/०९-०२ २२.२.०२				
३४	मंगळवेढा	कणबस	२०.०६	६१/२००९-०२ २२.२.०२	१७.८.०२	घळभरणी मंजूर सुरू नाही	१६.१६	
३५		हुलजंती	२१.२४	३७/०९-०२ १४.९.०१	१.०१	घळभरणी पूर्ण - कुशल निविदा मंजूर	१७.१६	
३६	मोहोळ	२००२-०३ पापरी क्र.६	२२.४४	२/२००२-०३ २०.६.०२				
३६		वर्कोग		५१/२००२-०३	१.८.०२	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	२२.३७	
३७		गलांदवाडी (सटवाई माळ)	२०.३९	३/२००२-०३ २३.८.०२	२४.८.०२	घळभरणी पूर्ण	१८.१०	
३७		कुरणवाडी (भादगीरा)क्र४	२४.५७	४/२००२-०३ २३.८.०२	२४.८.०२	घळभरणी पूर्ण	२२.०७	
३८		तांबोळे क्र.१०	२३.८३	५/२००२-०३ १३.८.०३	१७.९.०१	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	२४.९८	
३९		कोरवली क्र.८	२३.३३	१७/२००२-०३ १७.१२.०२	१.३.०३	घळभरणी पूर्ण	१९.९८	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालावध कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२१२.६४ लक्ष इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
४०		जामगांव बु.७	१८.५५	१८/२००२-०३ १७.१२.०२	१.३.०३	घळभरणी पूर्ण	१५.११	
४१		देवडी क्र.१०	२४.७७	१९/२००२-०३ ७.११.०२	१७.११.०२	घळभरणी मंजूर	१९.६७	
४२		पासलेवाडी क्र.२	१६.००	२१/२००२-०३ ७.११.०२	१६.११.०२	घळभरणी पूर्ण	१३.१७	
४३		यावली क्र.१२	२१.१०	२३/२००२-०३ १०.१२.०२	२१.१२.०२	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	२०.०५	
४४		सय्यद वरवडे क्र.७	२०.६१	२६/२००२-०३ १०.१२.०२	२१.१२.०२	घळभरणी पूर्ण	१७.३३	
४५		सिध्देवाडी क्र.५	१८.०९	२७/२००२-०३ १०.१२.०२	२२.१२.०२	अकुशल काम पूर्ण- सुधारित अंदाजपत्रक	१६.६४	
४६		नजिक पिंपरी क्र.९	२३.६९	२८/२००२-०३ १०.१२.०२	१३.१२.०२	घळभरणी पूर्ण	१४.२८	
४७		अनार क्र.७	२४.५२	२९/२००२-०३ ७.११.०२	१६.११.०२	घळभरणी पूर्ण	२०.७०	
४८		मसले चौधरी क्र.१०	२१.१८	३२/२००२-०३ ३०.१२.०२	१.१.०३	सुधारित अंदाजपत्रक	१७.०२	
४९		डोक बाभुळगांव -६	२४.३३	३३/२००२-०३ १७.१२.०२	२३.१२.०२	अकुशल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२२.३५	
५०		बिटले क्र.८ (मुतावा अंबाखोरा)	२४.९५	३५/२००२-०३ १०.१२.०२	१२.१२.०२	घळभरणी पूर्ण	२१.९७	
५१		वाफळे क्र.१८	१९.३९	४५/२००२-०३ १८.२.०३	२१.२.०३	घळभरणी पूर्ण	१६.२७	
५२		हिवरे क्र.७	२१.७५	४७/२००२-०३ २६.२.०३	१.३.०३	घळभरणी पूर्ण	१६.२८	
५३	अक्कलकोट	सिध्देवाडी	१६.७८	१५/२००१-०२ १०.१२.०२	१.१.०३	घळभरणी पूर्ण पिचिंग सांडवा हरकतीमुळे सु रू नाही	९.६२	
५४		कर्जाळ क्र.३ - मुळ सुधारित	२९.५२	३९/२००२-०३ ७.१.०३	२४.१.०३	घळभरणी मंजूर.	२४.९८	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये २२९२.६४ लक्ष इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५५		हजुर ( गायराम शेत )	१८.४०	५०/२००२-०३ ७.३.०३	२१.८.०३	अकुशल काम पूर्ण - घळभरणी प्रस्ताव सादर करणे	१.५२	
५६	उ.सोलापूर	कौठळी ( नविन )	११.४०	१२/२००२-०३ १०.११.०२	२४.११.०२	घळभरणी मंजूर .	१२.६९	
५७		कोंडी क्र.३	२०.१८	३७/२००२-०३ २०.११.०२	१६.२.०३/ २०.९.०३	अकुशल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२०.१८	
५८		अकोलेकाटी क्र.२	१६.२४	४१/२००२-०३ ४.२.०३	२४.५.०३	घळभरणी मंजूर - सुधारित अंदाजपत्रक	१२.२१	
५९		कारंबा (अकोलेकाटी)	१८.५२	४६/२००२-०३ ५.३.०३	२.११.०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१२.४९	
६०		कारंबा क्र. ५	१८.७८	५३/२००२-०३ २४.३.०३	१६.३.०५	अकुशल काम पूर्ण	१३.९८	
६१		भागाईवाडी	२१.१९	५५/२००२-०३ २४.३.०३	३०.३.०३	घळभरणी मंजूर सुरू नाही	१६.७९	
६२	द.सोलापूर	तांडुळवाडी-६	२३.१५	६५/०१-०२ ५.४.०२	२१.४.०२/ १५.११.०३	अकुशल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२२.१५	
६३		बोरामणी क्र.६	२१.१९	६/२००२-०३ ११.८.०२	२६.९.०२	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा प्रातीत	१२.७२	
६४		मुळेगांव तांडा	१२.२१	८/२००२-०३ २९.१०.०२	६.८.०३	काम पूर्ण	११.६४	
६५		बरूर -५	१६.१३	१३/२००२-०३ १०.११.०२	१८.३.०४	घळभरणी मंजूर - सुरू नाही	१४.०९	
६६		पिंजारवाडी	१८.३२	३८/२००२-०३ १०.१२.०२	४.२.०३	घळभरणी पूर्ण -पिचिंग सांडवा प्रातीत	११.५८	
६७		कदहळळी	१३.४३	४०/२००२-०३ ४.२.०३	१३.३.०३	काम पूर्ण	९.८३	
६८	मंगळवेढा	पेट	१७.४८	११/२००१-०२ ३१.१०.०२	५.३.०३	अकुशल काम पूर्ण	११.९४	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालबाध्द कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२१२.६४ लाख इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६९		सलगर बु	१८.२८	१४/२००१-०२ ३१.१०.०२	१.१२.०२	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१५.२६	
७०		जालीहाळ	१३.७३	२२/२००२-०३ ३१.१०.०२	१.१२.०२	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	११.०९	
७१	पंढरपूर	मेंढापूर-२	२४.४४	४२/२००२-०३ १२.३.०३	८.५.०३	घळभरणी पूर्ण	२२.२१	
७२		२००१-०२	१४२६.९६				१२१४.५५	
१	मोहोळ	जामगांव खु. गा.त.	८.५०	१२/२००१-०२ १८.९.०१		काम पूर्ण - पुर्णत्वाचा दाखला देणे	७.५७	
२	द.सोलापूर	लवंगी गा.त.	७.९४	४९/०१-०२ ११.११.०१	११.१.०२	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा पूर्ण	८.२०	
३	मंगळवेढा	मुढवी गा.त.	५.८१	३४/२००१-०२ २०.९.२००१	२.७.०२	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	६.२३	
४	पंढरपूर	डोंगरगांव गा.त.	९.०४	४८/०१-०२ ११.११.०१	१.१२.०२/१८.११.०१	घळभरणी पूर्ण - कुशल निविदा मंजूर	५.४५	
५		मंडीसोगांव-गा.त. २००२-०३	५.२४	३३/०१-०२ ७.९.०१	१.२.०२	घळभरणी मंजूर	०.९८	
६	मोहोळ	गलांदवाडी गा.त.	९.७४	३४/२००२-०३ २८.१०.०२	१.११.०२	घळभरणी मंजूर	८.७८	
७		खंडोबाची वाडी गा.त.	१३.८४	४४/२००२-०३ १८.२.०३	२१.२.०३	घळभरणी मंजूर	१३.६८	
८	माढा	कुडु भोंगलवण गा.त.	१३.०७	४८/२००२-०३ २६.२.०३	२६.३.०३	घळभरणी मंजूर सुरू नाही	४.६७	
			७३.१८				५५.५६	
	(३) १ ते ५ वर्ष कालावधी पासून अपूर्ण							

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालावध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२१२.६४ लाखा इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		२००३-०४						
१	मोहोळ	वडाची वाडी क्र.२	२१.१६	६५/२००२-०३ १०.४.०३	२३.४.०३	घळभरणी पूर्ण	१६.७४	
२		कोयाळे (अंकोली)	१८.१४	६६/२००२-०३ ७.५.०३	२३.९.०३	घळभरणी मंजूर	८.६१	
३		अंकोली -८	२४.१६	६७/२००२-०३ ७.५.०३	११.८.०३	घळभरणी पूर्ण	१८.७१	
४		सांभळे क्र.२	२४.८९	२/२००३-०४ २७.५.०३	७.६.०३	घळभरणी पूर्ण - कुशाल -२ निविदा मंजूर	१९.३७	
५		वाघोली क्र.६	२१.८०	३/२००३-०४ २७.५.०३	१०.६.०३	घळभरणी पूर्ण	१९.३३	
६		जामगांव खु क्र.६	२४.०६	६/२००३-०४ २६.५.०३	२.९.०३	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१९.४७	
७		कुरुणवाडी (अनागर) क्र.५	२४.३०	७/२००३-०४ २६.५.०३	१.६.०३	घळभरणी पूर्ण	१९.३७	
८		घासलेवाडी क्र.३	२२.५४	८/२००३-०४ २६.५.०३	१.६.०३	घळभरणी मंजूर	१६.४३	
९		कोंबडवाडी क्र.२	२४.५४	७३/२००३-०४ २.६.०३	५.६.०३	घळभरणी मंजूर	१८.८७	
१०		सय्यद वारवडे क्र.८	२१.०५	७४/२००३-०४ १८.६.०३	१.८.०३	कोर्ट केस -निकाल शेतक- याच्या बाजूने	०.६२	
११		तेलंगवाडी क्र.६	२०.१८	७५/२००३-०४ १८.६.०३	२२.६.०३	घळभरणी पूर्ण	१५.२६	
१२		पापरी क्र.७	२४.८५	७६/२००३-०४ ५.६.०३	३.७.०३	पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१८.७९	
१३		सांभळे क्र.१५	१४.५६	७७/२००३-०४ ५.६.०३	१६.६.०३	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१९.०३	
१४		खारकटणे-३	२१.०७	१७७/२००३-०४ २.६.०३	५.६.०३	घळभरणी पूर्ण	१७.१०	
१५		शिबो क्र.८	२४.६८	१७८/२००३-०४ २.६.०३	५.६.०३	घळभरणी पूर्ण	२०.०२	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२९२.६४ लक्ष इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६		देवडी क्र.११	२४.२४	१७१/२००३-०४ २.६.०३	५.६.०३	घळभरणी पूर्ण	१९.३८	
१७		अनगर क्र.८	२४.९३	१८०/२००३-०४ २.६.०३	१६.६.०३	घळभरणी मंजूर	२०.५६	
१८		गलांदावाडी -२	२४.८३	१८३/२००३-०४ २.६.०३	६.६.०३	घळभरणी मंजूर	१८.२५	
१९		मोहोळ -४	१७.९८	२४४/२००३-०४ २४.१७.०३	७.८.०३	घळभरणी मंजूर	१९.५५	
२०		आवडी क्र.६	१९.२७	२२२/२००३-०४ २.९.०३	८.९.०३	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१४.३६	
२१		शेटफळ क्र.१०	१६.४६	२३८/२००३-०४ ८.११.०३	१६.११.०३	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१३.७८	
२२		पोखरापूर -१७	१५.४७	२४९/२००३-०४ १४.११.०३	१६.१२.०३	काम पूर्ण - कुशाल निर्वा अमावी	१३.६३	
२३		येणक्की क्र.१	१७.५२	२४२/२००३-०४ १४.११.०३	२.१.०४	अकुशल काम पूर्ण	१९.१५	
२४		कोरवली क्र.९	२४.३६	२४३/२००३-०४ १४.११.०३	२.१२.०३	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१९.७६	
२५		नरखेड क्र.५	१६.३५	२५९/२००३-०४ २८.११.०३	१.१.०४	घळभरणी पूर्ण - पिर्चींग सांडवा प्रगतीत	१०.५१	
२६		दिवरे क्र.९	२३.६०	२५२/२००३-०४ २८.११.०३	१.१.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.१६	
२७		हराळावाडी-१	१५.५७	२५५/२००३-०४ २८.११.०३	१.१.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.५९	
२८		वाघोली क्र.७	२२.२०	२५६/२००३-०४ २८.११.०३	२.१२.०३	घळभरणी पूर्ण - कुशाल -२ निविदा मंजूर	१७.०८	
२९		कुरणवाडी (अनगर) क्र.६	२३.७२	२५९/२००३-०४ ४.१२.०३	११.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	२०.३४	
३०		बोपले क्र.६	२३.९६	२६०/२००३-०४ ४.१२.०३	११.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	१८.७८	
३१		गलांदावाडी क्र.३	१३.७७	२६४/२००३-०४ ४.१२.०३	१६.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	१२.०८	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालावध कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२९२.६४ लक्षा इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३२		देगाव (वा) क्र.७	१६.२२	२८०/२००३-०४ ८.१२.०३	१.१.०४	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा प्रगतीत	११.६६	
३३		अनगर क्र.१	२४.२९	२८१/२००३-०४ ८.१२.०३	१६.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	२०.३१	
३४		पासलेवाडी क्र.४	२२.४१	२८२/२००३-०४ ८.१२.०३	११.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	१६.८५	
३५		टाकळी (सिक्कर) क्र.१	२२.५९	२८४/२००३-०४ ९.१२.०३	२१.५.०४	घळभरणी मंजूर	१४.४३	
३६		सारोळे क्र.१६	१७.७९	२९३/२००३-०४ १२.१२.०३	४.३.०४	अकुशल काम अपुर्ण	८.२१	
३७		तांबोळे क्र.१२	२२.२८	२९४/२००३-०४ १२.१२.०३	१६.१२.०३	घळभरणी पूर्ण	१५.९०	
३८		खुनेवर क्र.४	१३.९३	३०५/२००३-०४ २४.१२.०३	१.१.०४	घळभरणी मंजूर	६.३७	
३९		सय्यद वारवडे क्र.९	२३.८९	३०६/२००३-०४ २४.१२.०३	२.१.०४	अकुशल काम अपुर्ण	१२.१५	
४०		मसले चौधरी क्र.१२	२४.०९	३०९/२००३-०४ ३१.१२.०३	१६.१.०४	घळभरणी मंजूर	१३.०९	
४१		सोहाळे क्र.३	१८.०९	३१०/२००३-०४ ३१.१२.०३	१.१.०४	घळभरणी पूर्ण - कुशल - २ निविदा मंजूर	१२.१७	
४२		बिटले क्र.९	२४.२४	३११/२००३-०४ ३१.१२.०३	१८.३.०४	घळभरणी पूर्ण	२०.४१	
४३		यल्लमवाडी (खालसा इनाम) क्र.१	२४.२५	३१२/२००३-०४ ३१.१२.०३	२२.१.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.३७	
४४		कुरणवाडी (अनगर) क्र.७	२२.४२	३२०/२००३-०४ ३१.१२.०३	१६.१.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.०६	
४५		मोर्वाची क्र.२	१३.८८	३२१/२००३-०४ ७.१.०४	२२.१.०४	घळभरणी पूर्ण	८.६०	
४६		कांबडवाडी क्र.५	२०.५४	३२३/२००३-०४ ७.१.०४	१६.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१६.३९	
४७		नालबडवाडी क्र.४	२३.७२	३२४/२००३-०४ ४.३.०४	५.३.०४	घळभरणी पूर्ण	२०.०३	

सर्व अपुर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबध्द कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२१२.६४ लक्षा इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४८		शिरापुर क्र.२	२१.९४	३३४/२००३-०४ २८.३.०४	१६.३.०४	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा प्रगतीत	१६.६५	
४९		कोन्हेरी क्र.१४	२३.१७	३४०/२००३-०४ २८.१.०४	१७.६.०४	घळभरणी प्रस्ताव सादर	१६.४५	
५०		जामगांव बु.क्र.८	१९.८४	३५८/२००३-०४ ३.२.०४	५.३.०४	घळभरणी मंजूर	१३.२९	
५१		यल्लमवाडी ३ (बाबा पाचपूले)	२२.९२	३५९/२००३-०४ ३.२.०४	१६.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१८.९०	
५२		यावली क्र.९	२४.२२	३६१/२००३-०४ १०.२.०४	१८.३.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.३५	
५३		बिटले क्र.१०	१८.८४	३८०/२००३-०४ १७.२.०४	२५.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१५.५८	
५४		एकरुके क्र.३	२४.६५	३८१/२००३-०४ १७.२.०४	२०.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१९.८८	
५५		खंडोबाची वाडी	२३.७९	३८२/२००३-०४ १७.२.०४	२०.२.०४	घळभरणी पूर्ण	२१.०३	
५६		यावली क्र.१३ (चेंडगे शेत)	२२.७९	३९०/२००३-०४ १६.३.०४	१८.३.०४	घळभरणी मंजूर	१६.८०	
५७		बोपले क्र.७	२३.४८	३९१/२००३-०४ १६.३.०४	१८.३.०४	घळभरणी पूर्ण	२०.५२	
५८		अनगर क्र.१० (पंधारकी)	२४.४५	३९३/२००३-०४ १६.३.०४	१८.३.०४	घळभरणी पूर्ण	१८.६४	
५९		तेलंगावाडी क्र.७	१९.६४	४०३/२००३-०४ १६.३.०४	२२.३.०४	घळभरणी प्रस्ताव सादर	१९.८७	
६०		शेटफळ क्र.११	२०.७३	४०४/२००३-०४ १६.३.०४	२२.३.०४	घळभरणी प्रस्ताव सादर	१२.७४	
६१		आष्टी क्र.७	१५.३६	४०५/२००३-०४ १६.३.०४	२२.३.०४	घळभरणी प्रस्ताव सादर	८.९६	
६२		जामगांव बु.क्र.७	२२.२६	४१२/२००३-०४ ४.३.०४	२१.५.०४	अकुशल काम अपुर्ण	८.०८	
६३		वाळूण क्र.३	१६.५०	४१३/२००३-०४ ४.३.०४	१.४.०४	घळभरणी मंजूर	११.१४	

सर्व अपुर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबाध्द कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये ११९२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
६४		खंडाळी क्र.५	२१.१२	रोहयो/८/०३-०४ २७.८.०३	१६.९.०३	घळभरणी पूर्ण	२३.६६	
६५		नजिकपिंपरी क्र.१०	२८.६९	रोहयो/४/०३-०४ २७.८.०३	१६.९.०३	काम पूर्ण - कुशल निधी अभावी	२८.८०	
६६		वाफळे क्र.१७	३२.०३	रोहयो/४/०३-०४ १८.८.०३	२१.९.०३	घळभरणी पूर्ण	२७.०९	
६७		यावली क्र.११	३१.०३	रोहयो/५/०३-०४ १८.८.०३	८.९.०३	घळभरणी पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	२८.८६	
६८	अक्कलकोट	हिंगणी	११.४२	६४/२००३-०३ २.६.०३	२४.१२.०३	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा पूर्ण	१६.४७	
६९		बादले (बु) गुणा शेत	१६.७०	५/२००३-०४ २६.५.०३	२२.६.०३	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा पूर्ण	१२.९३	
७०		बणजगळे (चव्हाण वस्ती)	१७.३६	२०१/२००३-०४ ३१.७.०३	१८.११.०३	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग सांडवा पूर्ण	१३.४७	
७१		चोटर (शिवयोगी शेत)	२०.३५	२४०/२००३-०४ १७.११.०३	३.३.०४	अकुशल काम बंद	९.०३	
७२		हतीकणबस क्र.२	२१.३७	२४४/२००३-०४ १७.११.०३	२५.१२.०३	घळभरणी मंजूर सु रू नाही	६.०३	
७३		कर्जळे क्र.४	१९.८८	२४९/२००३-०४ २१.११.०३	१८.१.०४	घळभरणी पूर्ण - कुशल भाग २ निविदा मंजूर नाही	१३.७९	
७४		हालहाळी (म)	१८.३५	३१९/२००३-०४ ३१.१२.०३	१७.१२.०५	अकुशल काम बंद	१.६५	
७५	मंगळवेढा	सोडडी	१५.११	७८/२००३-०४ २.६.०३	२९.८.०३	घळभरणी पूर्ण - कुशल निविदा मंजूर	१०.९६	
७६		जालीहाळे क्र.४	१०.७४	२९५/२००३-०४ १७.१२.०३	३.२.०४	घळभरणी पूर्ण	६.१०	
७७		दुलजती क्र.११	१५.०१	३३८/२००३-०४ २८.१.०४	१६.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१३.५८	
७८		पेट क्र.३	१८.०५	३६२/२००३-०४ ४.३.०४	२२.३.०४	अकुशल काम अपूर्ण काळी माती नाही	१०.३५	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालावध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२१२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
७९	द.सोलापूर	मंडूय -३		१६,५५५	६०-१००२/४/५	१०,९,०३	काम पूर्ण	१६,०५
८०		दंडाळणी		२२,२८	६०-१००२/४/५	८,२,०४	घळभरणी पूर्ण	११,९२
८१		कामगार -२		१७,२८	६०-१००२/४/५	२०,८,०३	घळभरणी मंगूय सु रू नाही	१०,००
८२		कामगार क्र.४ (वडगे रोत)		२३,६०	६०-१००२/४/५	२,९,०४	अनुपाल काम बंद	८,१३
८३		कामगार क्र.२		११,९१	६०-१००२/४/५	५,९,०४	अनुपाल काम बंद	४,६७
८४	उ.सोलापूर	गुळवडी क्र.४		१४,९१	६०-१००२/४/५	१६,७,०३	घळभरणी पूर्ण	१०,०७
५१		कारणा (भारे लवण)		३४,९	६०-१००२/४/५	१८,२,०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	९,३०
६१		भागावडी क्र.१		२१,९१	६०-१००२/४/५	१६,७,०३	अनुपाल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	१६,१६
६२		गुळवडी क्र.५ (परुळेकर रोत)		२०,९३	६०-१००२/४/५	१६,९१,०३	घळभरणी पूर्ण - निर्वीण प्रगतीत	१३,२६
७१		शिरज - ८ (जामादार रोत)		२१,०३	६०-१००२/४/५	२५,१,०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१८,४९
८१		डोगगांव		१९,९३	६०-१००२/४/५	२६,१२,०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१०,४०
९०		पावरी क्र.१		१५,३७	६०-१००२/४/५	२,९,०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१३,५०
९१		कोंडी क्र.४		२१,९१	६०-१००२/४/५	१,४,०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२२,०२
९२		कोंडाळी -२		१९,७०	६०-१००२/४/५	२१,९२,०३	रोतकरी अडथळ्यामुळे बंद	०,३१
९३	पंढरपूर	खटातवाडी क्र.३		२४,९५	६०-१००२/४/५	७,८,०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२३,८६
९४		मंडापूर क्र.३		२३,६०	६०-१००२/४/५	१०,९,०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२१,६८
९५		जाधववाडी क्र.१		१८,४५	६०-१००२/४/५	६,९,०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२०,०४

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबाध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२९२.६४ लक्षा इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८
१६		नेमतवाडी क्र.३	२२.४५	३३३/२००३-०४ ४.३.०४	१६.३.०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१७.८६
१७	माळशिरस	सुळेवाडी ( कारी खोरे )	१६.९०	२४६/२००३-०४ १७.११.०३	३.१.०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	८.९४
१८		पिंपरी ( शंकर दरा )	२३.०७	३०७/२००३-०४ ३१.१२.०३	१.२.०४	घळभरणी मंजूर - निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेत	१०.५६
१९	सांगोला	पिलीव ( जाधव वस्ती )	२३.४३	३६७/२००३-०४ २०.२.०४	२०.३.०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१६.५४
१००		चिचोली	११.०५	५६/२००२-०३ ४.४.०३	१.५.०३	काम पूर्ण देयक देणे बाकी	७.४६
		२००४-२००५					
१०१	मोहोळ	एकरूळे ( महादेव माळ ) -४	१८.८८	४२७/२००३-०४ २९.४.०४	१६.५.०४	घळभरणी मंजूर	११.५२
१०२		एकरूळे क्र. ५ ( डिडा पाव )	२३.१७	४२८/२००३-०४ २९.४.०४	१.९.०४	घळभरणी मंजूर	१४.२६
१०३		वाघोली क्र.८	२१.५५	९/२००४-०५ १४.५.०४	४.६.०४	घळभरणी मंजूर	१४.४९
१०४		कुरणवाडी क्र.५ ( आष्टी )	१९.५७	१०/२००४-०५ १४.५.०४	४.६.०४	घळभरणी मंजूर	९.७३
१०५		खुनेश्वर क्र.५	२०.९९	३५/२००४-०५ १९.५.०४	१.६.०४	घळभरणी मंजूर	१२.७२
१०६		मोरांची क्र.३	१८.३७	३६/२००४-०५ १९.५.०४	१.६.०४	घळभरणी मंजूर	१२.५५
१०७		खवणी क्र.३	२०.५५	५१/२००४-०५ ७.६.०४	१८.६.०४	अकुशल काम अपूर्ण	९.७८
१०८		वाघोलीवाडी क्र.२	१९.८८	५३/२००४-०५ ७.६.०४	१८.६.०४	घळभरणी मंजूर	१४.३७
१०९		देगाव क्र.८	१९.७१	५८/२००४-०५ ७.६.०४	१६.७.०४ १.११.०४	अकुशल काम अपूर्ण	६.७९
११०		कुरणवाडी ( अ ) क्र.८	२२.२४	६१/२००४-०५ ९.९.०४	३.३.०५	घळभरणी मंजूर	१६.२७
१११		यल्लमवाडी क्र.४	२०.८३	९३/२००४-०५ ९.९.०४	१६.९.०४	घळभरणी मंजूर	१२.७३

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२१२.६४ लाख इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११२		जामगाव बु.क्र.१०	१९.४७	१८/२००४-०५ १०.९.०४	४.३.०५ १६.५.०७	अकुशल काम अपुर्ण	१०.२१	
११३		दाईगडेवाडी क्र.१	२१.१६	१०७/२००४-०५ ८.९.०४	२१.९.०४ १६.९.०५	अकुशल काम अपुर्ण	१०.०८	
११४		गलांदवाडी क्र.५	१५.६३	१०९/२००४-०५ ९.९.०४	२४.९.०४	घळभरणी मंजूर	१०.४७	
११५		बिटले क्र.११	१७.४५	११०/२००४-०५ ९.९.०४	२४.९.०४	घळभरणी मंजूर	११.२०	
११६		कुरणवाडी (अ) क्र.९	२२.२६	११६/२००४-०५ ९.९.०४	१६.९.०४	घळभरणी मंजूर	१५.५२	
११७		कुरणवाडी (अ) क्र.१०	१५.१३	११७/२००४-०५ २५.११.०४	१६.५.०५	घळभरणी मंजूर	९.१४	
११८		साराळे क्र.१७	१३.०९	११८/२००४-०५ २५.११.०४	५.७.०५	अकुशल काम अपुर्ण	३.२५	
११९		नालांबदवाडी क्र.५	२२.४९	११९/२००४-०५ २५.११.०४	१६.२.०५	घळभरणी मंजूर	१६.१७	
१२०		बोपले (पिंपरी लवण) क्र.८	२१.६२	१२०/२००४-०५ १७.१.०५	७.४.०५	घळभरणी मंजूर	१५.१६	
१२१		अनार क्र.११	२२.०९	१२१/२००४-०५ १५.१.०५	१.२.०५	घळभरणी मंजूर	१३.८३	
१२२		अनार स्थान	२२.०९	१२२/२००४-०५ १५.१.०५	१६.५.०५	घळभरणी मंजूर	१४.०५	
१२३		नरखेड क्र.४	३२.२४	रोहयो/अर/०३-०४ ७.५.०४	१.६.०४	अकुशल काम अपुर्ण	१७.८०	
१२४		कोयाळे क्र.५	२९.७३	रोहयो/अर/०३-०४ ५.५.०४	१.६.०४	अकुशल काम अपुर्ण	१२.४५	
१२५		खंडाळी -६	२९.८९	रोहयो/अर/०३-०४ ७.५.०४	१.६.०४	घळभरणी मंजूर	१९.४८	
१२६		बैरागावाडी क्र.५	३२.८८	रोहयो/अर/०३-०४ १९.५.०४	२२.७.०४	घळभरणी मंजूर	११.४०	
१२७		यावली -२५	३३.३०	रोहयो/अर/०३-०४ ७.५.०४	२१.६.०४	घळभरणी मंजूर	२२.३९	

सर्व अपुर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालावध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२९२.६४ लाख इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२८		काळेवाडी क्र.१	३३.७९	रोहयो/आर२/०३-०४ ७.५.०४	१०.६.०४	घळभरणी मंजूर	२४.३३	
१२९		कोंढवाडी क्र.४	३०.२३	१७.१.०५	४.३.०५	घळभरणी मंजूर	२१.४३	
१३०	अक्कलकोट	जेठर (कुडव्याल शेठ)	१९.८१	१२९/२००४-०५ १५.१.०५	१६.६.०५ १६.१०.०५	अकुरशल काम अपूर्ण	३.०६	
१३१	द.सोलापूर	मुळेगांव तांडा क्र.१ (बशीहिमरगा)	७.६९	२९/२००४-०५ ७.५.०४	२६.५.०४	घळभरणी मंजूर - सुरू नाही.	२.७२	सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२९२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
१३२		बोरामणी क्र.१ (वाडणी)	१४.८१	५४/२००४-०५ ७.६.०४	३.६.०५	काम पूर्ण	११.७१	
१३३		बोरामणी क्र.२	६३.७०	१४/०४-०५ ३०.६.०४	२७.१०.०४	काम पूर्ण	५०.३४	
१३४		बोरामणी क्र.१०	१७.५७	७०/२००३-०४ ३१.७.०४	७.४.०६ ३१.३.०७	अकुरशल काम अपूर्ण	७.३१	
१३५		गोंडवाडी क्र.४	१५.५८	१२७/२००४-०५ १७.१.०५	९.६.०५	अकुरशल काम अपूर्ण	२.६४	
१३६	उ.सोलापूर	गुळवंची क्र.६	१६.७०	४५/२/२००३-०४ २.४.०४	६.४.०४	काम पूर्ण	१४.१८	
१३७		कारंवा क्र.७	१२.३०	२२/२००४-०५ १४.५.०४	१७.२.०६	अकुरशल काम अपूर्ण	६.२७	
१३८	मंगळवेढा	नंदूर (भाटेवाडी रोड)	१२.५७	९०/२००४-०५ ३१.७.०४	११.५.०५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	११.८५	
१३९		वॉडी क्र.६	१९.१०	१२५/२००४-०५ ७.१.०५	९.४.०५	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१६.६८	
१४०		अकोला (पिराचा ओढा)	१५.२२	८५/२००४-०५ ३१.७.०४	२.९.०४	घळभरणी पूर्ण	८.४२	
१४१	पंढरपूर	खारतावाडी (विझोरी) क्र.४	२४.१५	१/२००४-०५ २६.४.०४	१६.५.०४	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१०.६६	
१४२		मंडापूर क्र.४	१९.८२	११४/२००४-०५ ७.९.०४	२४.९.०४ १६.५.०५	अकुरशल काम अपूर्ण - चौकशीत	७.२८	
१४३		जळोली	२४.११	१०/२००४-०५ ३१.७.०४	१६.९.०४	घळभरणी पूर्ण	१०.६७	
			३०१३.७३				२०५६.५३	



१	२	३	४	५	६	७	८	९
		२००३-०४						
१	मोहाळ	विटले गा.त.	१२.४१	१८१/२००३-०४ २.६.०३	६.६.०३	घळभरणी मंजूर	१.७२	
२		एकरुके गा.त.	१७.३६	१८२/२००३-०४ २.६.०३	५.६.०३	घळभरणी मंजूर	१२.७०	
३		खुनेवर गा.त.	५.६२	१८७/२००३-०४ २४.७.०३	२५.८.०३	अकुराल काम पूर्ण - सुधारित अंदाजपत्रक	४.७४	
४		कुरणवाडी (आवडी) गा.त.	८.६४	२६२/२००३-०४ ४.१२.०३	१६.१२.०४	घळभरणी पूर्ण	७.१५	
५		गलाडवाडी क्र. २ गा.त.	१६.०८	३६०/२००३-०४ ३.२.०४	१६.२.०४	घळभरणी पूर्ण	१४.७२	
६	मंगळवेढा	खवें क्र.१ गा.त.	६.६२	२५३/२००३-०४ २८.११.०३	३.१२.०३	काम पूर्ण - पुर्णत्वाचा दाखला देणे	५.५१	
७	ड.सोलापूर	देगाव (पवारशेत) गा.त.	१०.५२	४.१२.०३	१९.८.०४ ३१.७.०५	अकुराल काम अपूर्ण	४.१४	
८	माडा	जापसेवाडी गा.त.	११.४९	४/२००३-०४ २७.५.०३	६.११.०३	घळभरणी मंजूर सुरू नाही	४.८१	
९		रोपळे कावें गा.त.	५.५८	२१७/२००३-०४ १८.८.०३	२४.९.०३	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग साडवा प्रगतीत	४.१२	
१०	माळशिरस	बाभुळगांव गा.त.	१०.१२	२२४/२००३-०४ ६.९.०३	१.३.०४	घळभरणी पूर्ण - पिचिंग साडवा पूर्ण.	७.७९	
११		तरंगकळ (सुळके खोरे) गा.त.	५.०२	२३२/२००३-०४ ४.११.०३	१६.३.०४	अकुराल काम पूर्ण	२.४६	
१२		गिरवी (घाट खोर)	१०.७०	२३६/२००३-०४ ४.११.०३	१६.११.०३	घळभरणी पूर्ण - अकुराल निविदा मंजूर	६.२६	
१३		लोगद (डोंगरवाडी सिंदे वरा)	६.४७	२५७/२००३-०४ ४.१२.०३	२.१.०४	घळभरणी पूर्ण - अकुराल निविदा मंजूर	३.६१	
१४		गिरवी (कणसे बस्ती)	९.९७	३८८/२००३-०४ १६.३.०४	१९.३.०४	घळभरणी मंजूर - निविदा मंजुरीच्या प्रकृतिवत	६.५१	
१५		मोडवाडी (पिचणी ताल)	८.३३	३८९/२००३-०४ १६.३.०४	१६.३.०४	घळभरणी प्रस्ताव सादर	५.०९	
१६		बांदपुटी (सुळके खोरा)	११.४५	४००/२००३-०४ ४.३.०४	४.११.०४	अकुराल काम अपूर्ण - काळी माती नाही	१.७३	
१७		लोगद (डोंगरवाडी शिरासे खोरा)	१०.५८	४१६/२००३-०४ ९/३९६.३.०४	१६.३.०४	घळभरणी पूर्ण	७.५१	

सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा  
कालबाध्द कार्यक्रम तयार केला  
आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी  
रुपये १२१२.६४ लक्षा इतकी रक्कम  
अपेक्षित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८	करमाळा	ढेकळेवाडे (पिंपरी) गा.त.	८.०३	३१६/२००३-०४ ३१.१२.०३	१६.१.०४	अकुशल काम अपूर्ण.	३.८२	
१९		डुकरेवाडी गा.त.	६.२६	३६५/२००३-०४	१६.३.०४	अकुशल काम पूर्ण	३.५२	
२०	बाशी	ममदापूर गा.त.	६.४३	१८४/२००३-०४ ५.८.०३	१९.१.०४	मार्गदर्शक बांधाचे काम बाकी	४.५७	
२१		बोगांव खु. गा.त.	७.८१	२६३/२००३-०४ १२.१२.०३	२०.५.०४ १९.६.०५	अकुशल काम अपूर्ण.	१.३९	
२२	मोहोळ	अनार क्र.४ गा.त.	१५.७२	३१२/२००३-०४ २९.४.०४	१६.५.०४	घळभरणी मंजूर	११.४९	सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १२९२.६४ लाख इतकी रक्कम अपेक्षित आहे.
२३		बोपले (इनाम) क्र.१ गा.त.	१५.१७	४५/२००४-०५ १९.५.०४	१०.६.०४	घळभरणी मंजूर	१०.३३	
२४	माळशिरस	पिंपरी (बाडवस्ती) गा.त.	१०.७२	६०/२००४-०५ १४.६.०४	२१.७.०४ १५.४.०५	अकुशल काम अपूर्ण	२.२९	
२५	माळवेढा	खे. क्र.२ गा.त.	७.६०	५६/२००४-०५ ३१.७.०४	१.२.०५	अकुशल काम अपूर्ण काळी माती नाही.	२.०८	
२६	करमाळा	विट गा.त.	५.६६	६२/२००४-०५ ३१.७.०४	८.७.०४	अकुशल काम पूर्ण	२.७५	
	एकूण २५० कामे		२५०.३६				१५१.०५	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभियंता जि.प.बांधकाम विभाग क्र. २ सोलापूर								
१		नंदेस्वर ते गोणेवाडी वा.चिंचाळे शिव	७.१०	२४.१२.०३	११.१०.०४-१५.२.०४	भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	४.०१	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
२		नंदेस्वर गोणेवाडी शिरसी शिव	३.२३	२७.११.०३	६.१२.०३-३१.३.०४	शेतकरी अडथळा	०.६४	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
३		डोणज ते महाविध मंदिर	७.८८	१.२.०४	६.३.०४ १५.७.०५	भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	२.२५	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
४		अरळी ते स्मशानभूमी रस्ता	६.६३	२७.१०.०४	२८.११.०३ ३०.३.०३	भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	२.३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
५		गोणेवाडी ते परमेश्वर मंदिर	३.५	११.६.०४	१.७.०४ २८.६.०५	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण	२.३	
६		भाळवणी ते कुमठेकरवस्ती	७.८८	१.२.०४	१७.२.०५ १५.७.०५	भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	१.०५	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
७		बा नगर ते बनतांडा				भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	०.७	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१		साडे (लबडेवस्ती) ते साडे (अवताडेवस्ती)	५.१६	११.६.०४	१६.७.०४ २४.७.०४	कुशल काम बाकी	१.६२	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
२		साडे (रोकडेवस्ती) ते साडे जेऊर रस्ता	३.६२	११.६.०४	१०.८.०४ २६.८.०४	कुशल काम बाकी	०.५	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
३		कुंभारागांव ते राजुरी	५.८१	१२.४.०४	२.६.०४ २१.९.०४	कुशल काम बाकी	१.१२	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
४		कुंभारागांव ते घानसरेवस्ती	३.२३	१२.४.०४	२.६.०४ २८.१२.०४	कुशल काम बाकी	२.०४	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
५		पांगरे तळेकरवस्ती ते पांगरे वांगी रस्ता	८.९८	११.६.०४	१६.७.०४ १७.९.०४	कुशल काम बाकी	०.९५	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
६		साडे ते धीरसागरवस्ती	६.२१	११.६.०४	२८.७.०४ १७.१२.०४	कुशल काम बाकी	२.०३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
७		आळपुरे शीव ते सालसे कुईवाडी रस्ता	३.१४	१२.१.०४	१७.२.०४ १४.३.०४	शेतकरी हरकत	१.७७	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल



१	२	३	४	५	६	७	८	९
८	वजारवाडी मधलामळा ते वरचामळा	४.१७	२०.२.०४	१२.३.०५ २५.३.०५	शेतकरी हरकत	०.२०	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
९	साडे ते रा.मा.६७	९.००	१२.१.०४	१०.२.०४ २.८.०४	कुशल काम बाकी	४.३१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१०	पोफळज ते केडागांव	३.७१	९.१.०४	६.४.०४ २६.७.०४	मजुराअभावी	०.३४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
११	आवाटी ते लागी	१०.४५	२०.२.०४	१.१.०५ १४.१.०५	मजुराअभावी	०.२१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१२	जातगांव ते इजिमा ६	८.६१	१२.८.०४	४.१.०४ २६.६.०७	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.३	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
१३	हिसरे ते हजारेवस्ती	९.५७	७.१.०४	११.१.०४ ३०.१२.०६	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.०७	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
१४	इंक्वतार ते रामा ७४ रस्ता	४.१७	११.६.०४	१७.७.०४	भरावा पूर्ण	१.२७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१५	पुळगाडी माळवस्ती बंगमपुर रस्ता	१९.६१	२५.११.०३	११.१२.०३	शेतकरी अडथळा	१.०४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१६	पांढरवाडी-करकंब रस्ता	१६.५	८.४.०४	१२.५.०४	तात्पुरते बंद	३.६८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१७	भंडीशेगांव-कोंठळी रस्ता	१५.३६	२४.११.०३	१.१२.०४	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	७.१५	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
१८	कान्हापुरी वाघोली लोहारपाद रस्ता	१.११	८.१.०४	३.२.०४	शेतकरी अडथळा	०.१५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
१९	कान्हापुरी वाघोली कर्नालपाद रस्ता	३.३१	८.१.०४	१३.२.०४	शेतकरी अडथळा	१.०७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२०	कान्हापुरी वाघोली काळंब ओढा रस्ता	१.५५	८.१.०४	१६.१.०४	इतर योजनेतून पूर्ण	०.२५	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
२१	भाळवणी-फळवणी रस्ता	९.८३	१२.११.०३	२५.३.०४	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	३.१४	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
२२	भासे-करकंब रस्ता	१४.३६	२४.१२.०३	८.१.०४	शेतकरी अडथळा	३.१३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२३	तावशी, राममळा ते इजिमा ११३	६.८४	२२.५.०४	१६.५.०४	इतर योजनेतून पूर्ण	१.६५	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल	
२४	करकंब-शिंदे, वंजारी वस्ती रस्ता	५.४९	२५.११.०३	२.१.०४	भरावा पूर्ण	२.०३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२५	फुलचिाली-विटे रस्ता	१५.३६	२४.११.०३	३.१२.०३	भरावा पूर्ण	४.८३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२६	ना.चिचोली-कागदेवस्ती रस्ता	४.८५	९.२.०४	२५.१२.०४	शेतकरी अडथळा	१.४९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२७	तिसांगी-आंबुलेवस्ती रस्ता	४.२	२२.५.०४	२०.६.०४	भरावा पूर्ण	१.६५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	
२८	पळशी-गादेगांव रस्ता	११.३३	१२.१.०४	२८.१.०४	भरावा पूर्ण	१.९६	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल	



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६		खडी-कासेगांव बेंववस्ती रस्ता	४.७७	२८.११.०३	१६.२.०४	भरावा पूर्ण	१.०३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१७		खडी काळाखोरा रस्ता	५.७	२२.५.०४	१६.७.०४	इतर योजनेतून पूर्ण	३.३१	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
१८		गोपाळपूर ते इजिमा ११३ रस्ता	४.२९	२८.११.०३	१९.५.०४	भरावा पूर्ण	२.३१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१९		जळोली ते नरसाळेवस्ती रस्ता	५.१२	१२.११.०३	२.१.०४	काम फायनल देयक कामी	०.९९	ऑक्टोबर २००८ पूर्ण होईल
२०		करकंब उंबर भायगुडे पाटील रस्ता	५.१२	१२.११.०३	६.१.०४	काम फायनल देयक कामी	२.७७	ऑक्टोबर २००८ पूर्ण होईल
१		सोनिंद काशीववाडी ते सोनिंद बंधारा रस्ता	७.३५	ता.सांगोला	२१.५.०४	शेतकरी अडथळा	०.०५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२		येळीव शिव ते टोक्लेवस्ती रस्ता	४.८९	१७.१०.०३	४.३.०४	शेतकरी अडथळा	१.४८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
३		नराळे ते येळवी रस्ता	५.७५	४.११.०३	१६.६.०४	शेतकरी अडथळा	२.६८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४		कोळा खंडागाळे हातेकर वस्ती रस्ता	५.३१	१२.७.०४	२.८.०४	शेतकरी अडथळा	४.२५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
५		जुजारपूर हाकेवस्ती ते जुनोनी रस्ता	८.३	१२.१.०४	१७.२.०४	शेतकरी अडथळा	५.४४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
६		सातकीवस्ती (तिप्येहळवी) जोड रस्ता	५.०३	८.६.०४	१.१.०५	शेतकरी अडथळा	१.४८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
७		रामा.७१ ते डाळेवाडी रस्ता	२.६	१.४.०४	७.५.०४	शेतकरी अडथळा	०.६७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
८		मेथवडे ते सावे रस्ता	२.०२	३०.७.०५	१.४.०६	शेतकरी अडथळा	०.११	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
९		हातीच घाडगेमळा गौडवाडी रस्ता	११.४४	१८.१२.०३	१७.१.०४	शेतकरी अडथळा	३.८५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१०		गावडेवाडी (सावे) रेडडेवस्ती रस्ता	६.३१	२७.११.०३	२१.१.०४	शेतकरी अडथळा कोर्ट केस	०.५२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
११		रामा.७६ ते मानेवस्ती (महुड बु.) रस्ता	२.२४	८.६.०४	१.७.०५	शेतकरी अडथळा कोर्ट केस	०.१८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१२		नासरा अजनाळे रस्ता	१०.७४	१.१.०४	७.१.०४	कुशल काम अपूर्ण	७.०६	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१३		सांगोला आलेगांव रस्ता भाग.१ रस्ता	९.३९	३०.७.०५	१८.१०.०५	कुशल काम अपूर्ण	३.५७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१४		घोपडी उदनवाडी रस्ता	७.९७	२०.९.०३	१०.१०.०३	कुशल काम अपूर्ण	३.९४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१५		गळवेवाडी बाकी (शिगणे) खिलारेवस्ती रस्ता	३.५३	८.६.०४	१.७.०४	कुशल निविदा मंजूर	०.८९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१६		रामा.७६ ते देशमुखवस्ती रस्ता	२.२४	८.६.०४	९.७.०४	कुशल निविदा मंजूर	१.३३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१७		बेंववस्ती ते कटफळ रस्ता	१.४४	४.१२.०३	६.१.०४	कुशल निविदा मंजूर	०.९१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१८		अकोला स्मशानभूमी शिंदे वस्ती रस्ता	१.८	३०.७.०५	५.१.०६	कुशल निविदा मंजूर	०.५७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९		डोंगरगांव हणमंतगांव रस्ता भाग.२	६.७६	२५.२.०४	१९.३.०४	कुशल निविदा बाकी	३.०३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२०		मानगाव हणमंतगाव लोणविरें रस्ता	४.०९	२५.२.०४	१६.४.०४	कुशल निविदा बाकी	२.४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२१		बुरलेवाडी इंगोलेवस्ती चाळीसघोंडा रस्ता	८.७३	५.२.०४	५.५.०४	कुशल निविदा बाकी	२.४४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२२		चिकमहुद जाधववाडी तळेवाडी रस्ता	३.१५	१८.१०.०३	२३.११.०३	कुशल निविदा बाकी	२.४७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२३		हंगिरगे भंडेवस्ती रस्ता	३.६८	१९.८.०६	१.१२.०६	कुशल निविदा बाकी	१.०६	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२४		मानेवस्ती ते घेरडी हंगिरगे रस्ता	३.६७	२७.११.०३	६.१.०४	कुशल निविदा बाकी	२.४२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२५		रामा.७९ ते गाढवेवाडी रस्ता	१.१	१.४.०४	७.५.०४	कुशल निविदा बाकी	०.७४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२६		अजनाळे एखतपूर रस्ता	२.७७	२०.९.०३	६.१०.०३	कुशल निविदा बाकी	१.११	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२७		कोळा घाडगे मढनेवस्ती रस्ता	४.३६	१२.७.०४	२.८.०४	कुशल निविदा बाकी	३.५२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२८		एखतपूर सांगोला रस्ता ते चव्हाणवस्ती रस्ता	२.५५	१२.७.०४	१९.८.०४	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१.६९	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
१		जळभावी कोळेवस्ती खडीकरण करणे १.४० कि.मी	४.६९	ता.माळशिरस ५.४.०३	२३.३.०३ ३१.३.०३	रदद साठी प्रस्ताव सादर	०.२७	वाळणघेची कार्यवाही करात आहोत
२		महाड पंढरपूर रस्ता ते पाटीलवस्ती ते ढोंगवस्ती ते परबवस्ती रस्ता खडीकरण २.७० कि.मी	९.९५	११.१२.०३	१२.२.०३ २८.२.०५	२.७० कि.मी भरावा पूर्ण खडीकरण बाकी	२.२६	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे
३		हनुमाननगर घाणीपुल ते चौकोरे रस्ता खडीकरण २ कि.मी मुरमीकरण	६.६५	१५.१२.०३	२०.२.०४ २४.३.०४	२ कि.मी भरावा भरावा पूर्ण निवादा विभागीय बाकी	१.३४	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे
४		उंबरे (द) ते स.नगर रस्ता मुरमीकरण ६ कि.मी	११.९२	७.११.०३	२०.२.०४ १५.५.०४	६ कि.मी भरावा पूर्ण निवादा विभागीय कार्यालयास सादर	३.५	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे
५		कन्हैर गिरवी ते चौकी रस्ता	७.९७	२६.१०.०३	२.५.०४ २७.६.०५	३ कि.मी भरावा पूर्ण शेतकरी अडथळा	१.१	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे
६		मेडव मारकडवाडी रस्ता	८.४६	५.४.०४	६.१.०४ ३१.३.०४	१५० कि.मी भरावा पूर्ण शेतकरी अडथळा	१.१४	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७		पाटीलवस्ती कोडबावी रस्ता ते श्रीमंत सांवतवस्ती अनपटवस्ती ते गिरझनी मायन ३ कि.मी खडीकरण	१०.८७	१०.११.०३	१.३.०४ १६.४.०१	२ कि.मी भरावा पुर्ण उर्वरीत काम शेतकरी अडथळ्यामुळे काम बंद	०.६९	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
८		पाणीव रा. मा. ७७ ते घुलेवस्ती गुरववस्ती रस्ता ३ कि.मी खडीकरण	१०.२	१२.१.०४	२६.३.०४ १५.७.०५	१ कि.मी खडीकरण २ कि.मी भरावा पुर्ण शेतकरी अडथळा	३.७७	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
९		खळवे मांगेवस्ती चौपडेवस्ती फाटा कं. १७ देशमुखवस्ती रस्ता ४ कि.मी	१३.१८	२९.१.०४	१.४.०४ ३१.८.०४	खडीकरण बाकी	३.८४	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१०		बोडले माळबांबी ते संजय देशमुखवस्ती रस्ता २.३०० खडी	७.८२	१२.२.०४	१.५.०४ ३०.९.०४	१९०० मी भरावा पुर्ण ४०० मी शेतकरी अडथळा	१.६१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
११		खळवे ननवरेवस्ती उजनी कॅनाल फाटा २८ रस्ता २.१०० खडी	१५.१	२७.१.०४	१.४.०४ १५.७.०५	कुशल काम बाकी भरावा पुर्ण	७.५	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१२		दसूर पिरावी कुरोली रस्ता २ किमी खडीकरण	७.११	१.४.०४	८.४.०४ १५.७.०५	कुशल काम बाकी भरावा पुर्ण	२.१६	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१३		फडतरी ते पांढरेवस्ती रस्ता १.५०किमी खडीकरण	४.८५	७.८.०३	७.८.०३ ३०.९.०४	१.५० कि.मी भरावा पुर्ण १ कि.मी बाकी	१.३६	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१४		फलटण रस्ता ते पिर उदसवस्ती रस्ता २ कि.मी. मुरमीकरण	३.३८	७.११.०३	७.११.०३ १५.१२.०३	१.२० कि.मी भरावा पुर्ण १ किमी मुरमीकरण बाकी	१.३४	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१५		गिरवी लोहकरेवस्ती कणसेवस्ती रस्ता २.२० किमी. मुरमीकरण	५.७६	११.१२.०३	४.३.०४ १२.३.०५	२.२० कि.मी. भरावा पुर्ण मुरमीकरण बाकी	३.४१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१६		कोथळे आगमवस्ती बडवेवस्ती लोणारीवस्ती रस्ता ५ कि.मी. मुरमीकरण	८.०८	२७.९.०४	१.२.०४ १५.४.०४	४ कि.मी. भरावा पुर्ण मुरमीकरण बाकी	२.८५	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१७		धर्मपुरी झोडेवस्ती जेनवस्ती सुभान बाबा मंदिर ते शिंदेमळा रस्ता ३.००कि.मी.१ कि.मी खडीकरण व २ कि.मी. मुरमीकरण	५.०३	२१.१.०४	१.३.०४ ३१.३.०४	४०० मी भरावा पुर्ण	०.२४	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१८		मांडवे स्मशानभूमी रस्ता ५०० मी. मुरमीकरण	०.९८	२१.१.०४	१.३.०४ १५.३.०४	कोर्ट केस चालू आहे रद्द प्रस्ताव	०.१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
१९		नातेपुते लोणंद रस्ता ते होळवस्ती रस्ता २.५ कि.मी मुरमीकरण	७.५३	१६.३.०४	३.५.०४ ६.१०.०४	२.२० कि.मी. भरावा पुर्ण २०० मी. शेतकरी अडथळा निवीदा सादर	२.२५	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२०		धर्मपुरी पाटोलवस्ती कॅम्पवेवस्ती रस्ता ३.कि.मी. मुरमीकरण	६.६२	१६.३.०४	१६.५.०५ ३२.५.०५	०.१५ कि.मी. भरावा पुर्ण निवीदा विभागीय कार्यालयास	०.१२	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२१		मांडवे ते खोडेवस्ती रस्ता मुरमीकरण १.२०कि.मी.	३.४७	७.११.०३	२.१.०४ ३१.३.०४	१ कि.मी. भरावा पुर्ण कुशल काम बाकी तात्पुरते बंद	१.२१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२२		धर्मपुरी मोरवस्ती चोपडेवस्ती रस्ता ३ कि.मी. पैकी १.०० खडी व २ कि.मी. मुरमीकरण	७.५१	२१.१.०४	२.२.०४ ३०.६.०५	भरावा पुर्ण निवीदा विभागीय कार्यालयास सादर	१.३१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२३		माळीनगर पवारवस्ती एखतपुरे वस्ती रस्ता	११.४८	१३.३.०४	१६.७.०४ ३१.७.०५	शेतकरी अडथळा	२.२१	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२४		दर्हागाव पिरळे बुधालेवस्ती वालचंद नगर रस्ता ३.२० कि.मी. मुरमीकरण	७.१५	२०.२.०४	२०.७.०४ ३०.६.०५	०.२० कि.मी. भरावापुर्ण निवीदा विभागीय कार्यालयास सादर	१.७६	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे
२५		फाडशिरास कदमवाडी ते ए वाघमोडे वस्ती रस्ता २.५०० कि.मी. मुरमीकरण	५.३१	१७.११.०३	१६.१.०४ २८.२.०५	१.८० कि.मी. भरावापुर्ण कु. काम बाकी	१.०९	जून ०९ पर्यंत पुर्ण करत आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९
२६		जिनपुरी शेरवाडी रस्ता २.८० मुरमीकरण	५.७४	१७.१०.०४	४.१२.०३ ३१.३.०४	.भरावापूर्ण निवीदा विभागीय कार्यालयास सादर	१.३१	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
२७		चव्हाण वस्ती बागाडे ते निरा बंधारा रस्ता १ कि.मी मुरमीकरण	३.४७	२०.३.०४	१८.३.०४ १५.४.०५	०.२०० किमी भरावा पूर्ण ०.८० किमी शेतकरी अडथळा निवीदा विभागीय कार्यालयास सादर	०.३६	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
२८		परिळे विरपुरी कळबोली रस्ता ४ कि मी खडीकरण	१२.८६	२०.२.०४	३७.७.०४ १५.४.०५	०.४० किमी भरावा पूर्ण मंजूर अभावी बंद	०.५१	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
२९		फांडेशिरस पवाववस्ती मारकडवाडी रस्ता ४ किमी खडीकरण	७.६७	२०.२.०४	१.१२.०४ ३१.१२.०४	४ किमी भरावा पूर्ण निवीदा स्तरावर कुशल काम बाकी	०.३१	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३०		मोरेमळा ते धर्मपुरी रस्ता १.१० किमी मुरमीकरण	२.०१	७.११.०३	१.४.०४ १५.४.०४	रद्दसाठी प्रस्ताव सादर	०.०१	वाळणेची कार्यवाही करीत आहेत
३१		गुरसाळे ते मंजवाडी रस्ता १ किमी मुरमीकरण	१.७१	७.११.०३	४.२.०४ १५.३.०४	भरावा पूर्ण निवीदा स्तरावर कुशल काम बाकी	०.११	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३२		दहीगाव ते पि.के सावंत वस्ती रस्ता १.५०० खडीकरण	५.०१	२०.२.०४	२.३.०४ १५.७.०५	भरावा पूर्ण खडीगोंळा करणे चालू आहे	०.०१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
३३		झंजेवस्ती शिगाडे वस्ती रस्ता २.५०० किमी	५.४१	२७.१.०४	१६.२.०४ ३०.६.०४	२.५० किमी भरावा पूर्ण पसरणे बाकी	१.८५	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३४		निमगाव वेळापूर रोड ते थोरात वस्ती रस्ता २ किमी मुरमीकरण	७.८६	१.४.०३	१८.६.०३ १५.९.०३	१.२०० भरावा पूर्ण ८०० मी शेतकरी अडथळा शिफारस नाही	०.७६	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३५		वेळापूर ते गुनापालखी मार्ग रस्ता मुरमीकरण करणे ३ किमी	६.११	१०.२.०४	१.५.०४ ३०.४.०७	१ किमी माती भरावा पूर्ण २ किमी शेतकरी अडथळा	१.४	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३६		वेळापूर बेलाची शेरी निमगाव रस्ता २ किमी मुरमीकरण	५.३१	१६.२.०४	१५.७.०५	१.५० किमी भरावा पूर्ण ०.५० मी शेतकरी अडथळा	०.५१	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३७		धर्मपूर पाटीलवस्ती केंजळेवस्ती रस्ता ३ किमी मुरमीकरण	६.६२	१६.३.०४	१६.५.०५ ३१.५.०५	०.१५ किमी भरावा पूर्ण निवीदा विभागीय कार्यालयास सादर	०.१२	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३८		कांरुडे महादेवमंदिर ते पिंपरी रस्ता	७.५७	७.८.०३	६.७.०३ १५.३.०५	रोलींग बाकी	३.८२	जून ०९ पर्यंत पूर्ण करत आहे
३९		चंद्रपुर तांबेवाडी चव्हाण वस्ती बावीसर.०० किमी खडीकरण	६.६	२०.२.०४		काम पूर्ण देयक बाकी	२.२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४०		निमाव चांदापुरी नागणेवस्ती रस्ता २ किमी मुरमीकरण	८.५२	१९.२.०४		काम पूर्ण देयक बाकी	४.३१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४१		हनुमानवाडी ते काळामळा रस्ता निमाव रस्ता २.०० किमी मुरमीकरण	६.१६	७.२.०४	१.७.०४ १५.११.०६	काम पूर्ण देयक बाकी काम पूर्ण देयक बाकी	३.८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४२		माळशिरस ६१ फाटा महाड पंढरपूर रस्ता ते चोरमलेवस्ती रस्ता १.७०० मुरमीकरण	३.६	२५.३.०४		काम पूर्ण देयक बाकी	१.४८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४३		माळशिरस भांबडी रस्ता	९.३	११.१२.०३		काम पूर्ण देय बाकी	५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४४		मांडकी रेडडे रस्ता ते जळभावी रस्ता	९.३२	१.१२.०३		काम पूर्ण देय बाकी	१.४३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४५		रेडे महादेवळा ते गिल्हा हदद रस्ता मुरमीकरण करणे	४.३१	२५.३.०४		काम पूर्ण देय बाकी	०.७९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४६		रेडे लांडांगिरमळा ते जिल्हा हदद रस्ता	५.४८	७.५.०४		काम पूर्ण देय बाकी	१.१८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४७		लो.मो.वाडी ते लोढेवस्ती रस्ता	१४.०९	७.८.०३		काम पूर्ण देय बाकी	५.७४	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४८		मोटेवाडी ते खोरोची बंधारा रस्ता	१४.३८	३१.१.०४		काम पूर्ण देय बाकी	४.१	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४९		जांबुड माळेवाडी ते जांबुड सेक्स १५	७.५२	२५.३.०४		काम पूर्ण देय बाकी	४.०८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
५०		येळीव मेडद रस्ता येळीव मायनर रस्ता	५.३७	१.११.०३		काम पूर्ण देय बाकी	२.०२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
५१		रा.मा ७७ ते काटकर वस्ती बागेची वाडी रस्ता खडीकरण करणे १ किमी	६.११	१.४.०३		काम पूर्ण देय बाकी	१.१९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल

१	२	३	४	५	६	७	८	९
				५ ते १० वर्ष कालावधी ता.माळवडा				
१		ता.दहिवडी ते देवळे	५.९२	१६.१२.०२	१२.६०३-१२.७.०५	भरावा पूर्ण कुशल काम बाकी	२.६	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
२		बठाण ते घोडके वस्ती	८.१७	११.१.०१	४.३०३-११.७.०३	शेतकरी अडथळा	०.९९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
३		शोलेवाडी ते अकोला	६.४७	४.९.०१	२३.४०३-१२.७.०३	कुशल काम बाकी	२.२५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
४		आंधळावा डोंगरगाव भाग १	१८.८३	१६.१२.०२	२.५.०३-१.४.०५	गाई स्टोन बसविणे बाकी	८.५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
५		हुलजंती ते खवे	५.९१	१६.१२.०२	७.६.०३-१२.७.०५	कुशल काम बाकी	२.५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
६		अरळी ते बोराळे	१८.३३	१९.११.०१	१०.२.०२-३१.८.०३	शेतकरी अडथळा	०.५	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
७		भाळवणी ते तेलधोडा	४.२२	५.९.०१	१५.९.०२ १५.४.०४	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण	३.७	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
८		निंबोणी ता.चौक रडूडे भाग २	२.६	१६.१२.०२	१५.५.०३ २६.१.०४	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण	२.२७	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
		ता.करवाळा		निरंक				
		ता.पंढरपूर						
९		आंबोचोली ते सरकोली रस्ता	७.४४	२०.८.०१	११.९.०१	शेतकरी अडथळा	०.१६	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१०		पंढरपूर मि.कुरोली जुना अकलूज रस्ता	२१	२०.६.०३	७.८.०३	इतर योजनेतून पूर्ण	०.०८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
११		काचपूर-वाघोली रस्ता	५.९३	३०.०८.०३	१४.१०.०३	इतर योजनेतून पूर्ण	२.१९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१२		लोणारवाडी-गोडसेवस्ती रस्ता	९.७८	१४.८.०३	१०.१०.०३	भरावा पूर्ण	२.३३	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१३		भाळवणी-गवळीवस्ती रस्ता	११.८१	३०.३.०१	२४.१२.०१	रह प्रस्तावित	०.७३	-----
१४		शेतते-खेडमोसे रस्ता	३.१४	३०.१०.०१	३.१.०१	शेतकरी अडथळा	५.१२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१५		एकलासापूर-कासागाव रस्ता	१८.९३	२६.२.०३	२.६.०४	काम पूर्ण	८.०२	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
१६		सुस्ते-मागरवाडी रस्ता	१३.०९	२६.४.०२	६.११.०२	तात्पुरते बंद.	२.०७	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१७		पंढरपूर पखालापूर शिंदे शेंबडेवस्ती	४.९७	२६.२.०३	१७.१२.०३	शेतकरी अडथळा	१.०९	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१८		तनाळी मडवस्ती रस्ता	२०.४	२६.२.०३	१.३.०२	भरावा पूर्ण	१.९८	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल
१९		करकब-सागावी ते जळोली पाटी	३.५८	३.८.०३	१६.९.०३	काम फायनल	०.८५	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
२०		रामा.७४ ते घाडगे भंडारेवस्ती रस्ता	२.६	१५.३.०३	३.३.०४	भरावा पूर्ण	०.४२	जून २००९ अखेर पूर्ण होईल



१	२	३	४	५	६	७	८	९
				ता.सांगोला				
१		घेडी हनीसेवाडी ते नराळे रस्ता	१५.३१	१०.१.०३	३.१०.०३	शेतकरी अडथळा	७	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
२		रामा.७१ कारडेवाडी कोळेगांव रस्ता	६.६	१.४.०३	८.८.०३	शेतकरी अडथळा	०.८१	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
३		महुद बु. ते लवटेमळा रस्ता	७.६७	२८.७.०३	८.८.०३	शेतकरी अडथळा	१.३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
४		सोमंद भोपसेवाडी रस्ता भाग.१	२४.८२	६.७.०३	२०.७.०३	कुशल काम अपूर्ण	६.५८	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
५		अनकळ बंडारपाटी ते राजुरी रस्ता	२२.६३	१.११.२०००	२०.१२.००	कुशल काम अपूर्ण	१२.८४	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
६		चिणके शिव ते कुटेवस्ती रस्ता	१०.२७	१.१.०१	१२.१.०१	कुशल काम अपूर्ण	३.०८	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
७		चोपडी भोजलिंगवाडी सोमवाडी रस्ता	२.१२	२४.६.०३	१६.७.०३	कुशल निविदा मंजूर	१.२३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
८		जिल्हा हद्द बलवडी वझरे चिणके रस्ता	४.२५	३.१.०३	२१.८.०३	कुशल निविदा मंजूर	२.६६	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
९		गाथाव्हाण चंदनशिवे हिप्पकरवस्ती रस्ता	४.३४	२०.११.०२	१.७.०४	कुशल निविदा मंजूर	३.३५	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१०		बागलवाडी काकडेवस्ती रस्ता	८.४१	२४.२२.०२	१६.७.०३	कुशल निविदा बाकी	२.४३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
११		पारे ते वेताळ देवस्थान रस्ता	४.८८	२२.१०.०१	१४.१.०१	कुशल निविदा बाकी	२.३८	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१२		हजारवाडी नं.२ ते रानापूर रस्ता	३.४७	२०.११.०२	१७.६.०३	कुशल निविदा बाकी	२.७८	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१३		कोळा बोबडेवस्ती नकातेवस्ती रस्ता	८.०४	३०.१२.०२	२०.१.०३	कुशल निविदा बाकी	५.६६	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१४		सोमवाडी बंडारवाडी लोरेवाडी रस्ता भाग.२	३.०३	२७.५.०३	१६.६.०३	कुशल निविदा बाकी	०.७३	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१५		बंडारवाडी चोपडी बलवडी रस्ता	८.०५	२७.५.०३	१.६.०३	कुशल निविदा बाकी	१.६१	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१६		अजनाळे बलवडी रस्ता	११.९	२४.६.०३	१६.७.०३	कुशल निविदा बाकी	२.२७	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१७		लोटेवाडी ते अजनाळे रस्ता	१.२८	१३.८.०३	१८.८.०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	५.२४	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल
१८		डिकसळ ते भुसतवस्ती रस्ता	३.९१	१८.८.०३	२.१.०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	२.१७	
१९		कोळा तिपेहळ्ळी रस्ता भाग.१	६.३१	३०.८.०३	१.१.०३	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.११	जून २००९ आखेर पूर्ण होईल



१	२	३	४	५	६	७	८	९
				ता. माळशिरस				
१		गोडवाडी सुळकीवर्धा रस्ता ३ किमी खडीकरण	११.३९	१०.१२.०२	२६.३.०५ १५.६.०५	निवीदा स्तर भरावापूर्ण पसरणे पूर्ण	२.७५	सुधारित अं.प. करून जून ०९ पर्यंत पूर्ण करात आहे
२		गणेशगाव ते शेडगेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे	४.७१	६.१.०१	७.८.०१ १३.८.०१	शेतकरी अडथळा	०.०३	रद्द प्रस्ताव
३		खुडस ते विडोरी रस्ता खडीकरण करणे	१०.३३	१.१.०१	४.१२.०१ १४.१.०२	शेतकरी अडथळा	०.१६	रद्द प्रस्ताव
४		बचरी हििंगणी रस्ता	८.४९	६.१.०१		काम पूर्ण देयक बाकी	५.५३	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल
५		मळोली निमागव रस्ता ३ किमी पुरमीकरण	८.३	१०.१२.०२		काम पूर्ण देयक बाकी	३.१६	ऑक्टोबर २००८ अखेर पूर्ण होईल

		१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची कामे						सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करून घेऊन जून २००९ अखेर काम पूर्ण होईल
१		ता.संगळवेढा						
२		आंधळगांव डोंगरगांव भाग २	६.४२	२६.८.९३	१२.८.२००१/१५.३.०	भरावा पूर्ण	२.९३	
३		ता.करामाळा			निरंक			
४		ता.पंढरपूर			निरंक			
५		ता.संगोला			निरंक			
५		ता.माळशिरस			निरंक			

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग सोलापूर							
	दक्षिण सोलापूर	१ ते ५ वर्षे कालावधीची अपूर्ण कामे						
१	विंचूर - भंडारकवठे रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/०० ते ३/००	२४.१७	दि. १४-९-००१	सुरु दि. २-१-२००३ बंद दि. १५/७/२००५	काम इतर योजनेतून पूर्ण झाले आहे. वागळण्याचा प्रस्ताव सादर. पत्र	२.३१		०.००
१	गुंजेगाव ते पाथरी रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/००	२४.६६	दि. ३०-१२-००२	सुरु दि. ५-७-२००३ बंद दि. ११/२/२००५	काम तात्पुरते बंद	२.८१		२१.७७
२	गुंजेगाव ते पाथरी रस्ता कि.मी. २/०० ते ३/००	५.४०	दि. २५-२-००३	सुरु दि. ७-६-२००३ बंद दि. १५/८/२००५	काम तात्पुरते बंद	०.६३		४.७७
३	येळेगांव ते वांगी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	१५.३१	दि. ३०-१-२००४	सुरु दि. १७-२-२००४ बंद दि. १६/१०/०६	काम तात्पुरते बंद	१.९९		१३.३२
४	बरूर - टाकळी सलगरे वस्ती जोड रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/२००	५.४६	दि. १४-२-००३	सुरु दि. १-४-२००४ बंद दि. ५/८/०५	काम तात्पुरते बंद	०.८२		४.६४
५	मांसाहेब बीडी घरकुल ते कुंभारी रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/७००	२३.१७	दि. २५-२-००३	सुरु दि. १२-११-२००३ बंद दि. १५/७/२००५	सदरचे काम इतर योजनेतून पूर्ण केले आहे. काम रोहयो मधून वागळण्याचा प्रस्ताव सादर.	४.७१		०.००
६	तिर्यं घोंवी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	१६.६०	दिनांक १४-२-२००३	सुरु दि. १-०९-२००३ बंद दि. १/२/२००६	सदर चे काम जि.प. अंतर्गत व किमान गरजा अंतर्गत प्रगतीपथावर आहे. व १०% पेक्षा कमी खर्च असल्यामुळे रोहयो मधून वागळण्याचा प्रस्ताव सादर.	२.७४		
७	कासागाव गोंवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ५/९६००	२४.८१	दिनांक १६-५-२००४	दि. १६-०५-२००४ दि. १५/७/०५	सदर चे काम पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमधून प्रगतीत असल्यामुळे व सदर चा खर्च १० टक्के पेक्षा कमी असल्यामुळे रोहयो मधून वागळण्याचा प्रस्ताव सादर.	०.५०		०.००
८	मुळेगाव-कुंभारी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/९००	२१.१३	दिनांक ७-१-२००४	दि. १६-०५-२००४ दि. ५/७/२००५	जमिनीचा वाद असल्याने वागळण्याचा प्रस्ताव	०.६३		०

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		अक्कलकोट						
		१ ते ५ वर्षे कालावधिची अपूर्ण कामे						
१	९	बोरोटी संगोळगी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/००	१९.६३	दिनांक २५-२-२००४	सुरु दि. २८/२००४ बंद दि. १५/७/२००५	काम तात्पुरते बंद	५.२५	१४.३८
१		सातानुधनी ते गळोरेगी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/००	१०.६२	दिनांक ६-१२-२००३	सुरु दि. १५/२/२००४ बंद दि. १५/७/२००५	काम तात्पुरते बंद	५.००	५.६२
२		हाळहळ्ळी ते सातानुधनी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/००	११.९३	दिनांक ६-१२-२००३	सुरु दि. २१/१२/२००३ बंद दि. १५/७/२००५	काम तात्पुरते बंद	३.२६	८.६७
३		बबलाव ते दुधनी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/००	२२.४६	दिनांक ५-८-२००४	सुरु दि. १७/८/२००४ बंद दि. १२/२/२००६	काम तात्पुरते बंद	३.९१	१८.५५
४		सिशुर ते नडदाळ रस्ता कि.मी. ०/०० ते ५/००	५.८८	दिनांक ५-८-२००४	सुरु दि. २०/८/२००४ बंद दि. २८/२/२००६	शेतकरी अडथळा	०.६०	४.६४
६		चपळगाव ते वडगाव रस्ता कि.मी. २/२०० ते ४/४८०	१४.९०	दिनांक १०/३/२००३	सुरु दि. ३१/५/२००३ बंद दि. १५/७/२००६	काम भौतिकदुष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	६.२५	८.६५
७		सुलेखवळगे ते संजवाड कि.मी. ०/०० ते २/६००	१२.२४	दिनांक १२/१/२००४	सुरु दि. १२/२/२००४ बंद दि. १६/१०/२००६	काम भौतिकदुष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	६.८०	६.०४
८		गोगाव भुरीकवठे रस्ता	७.२२	दिनांक १७/२/२००३	सुरु दि. १४/३/२००४ बंद दि. १५/७/२००६	काम भौतिकदुष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	३.१०	३.७२
९		सुलेखवळगे ते मुंडेवाडी कि.मी. २५/६०० ते २८/५००	२१.६६	दिनांक २०/१२/२००२	सुरु दि. ९/१/२००३ बंद दि. १५/६/२००६	काम भौतिकदुष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१०.२२	११.४४



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०		रा.मा. १५१ गोडागाव किमी ०/०० ते ४/००	२३.३४	दिनांक १०/३/२००३	सुरु दि. ३१/५/२००३ बंद दि. ३१/८/२००३	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१.१४	१४.२०
११		बोरागाव वागदरी रस्ता किमी ०/०० ते ३/००	२३.३७	दिनांक १७/३/२००३	सुरु दि. १६/६/२००३ बंद दि. ३०/६/२००६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	६.००	१७.३७
१२		बोरागाव किरनाळी ते दर्गा रस्ता ५०० मीटर	२.६५	दिनांक १०/३/२००३	सुरु दि. ६/२/२००४ बंद दि. १६/१०/२००६	काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१.२९	१.३६
१३		५ ते १० वर्षे कालावधिची अपूर्ण कामे						
१४		जेऊर ते ब्यागहळ्ळी रस्ता ग्रा मा १०३ कि.मी. ०/०० ते ५/००	२३.२६	दिनांक १४-९-२००१	सुरु दि. १७/९/२००१ बंद दि. १५/७/२००६	उर्वरित ६०० मीटर वाळता अकुलरा काम पूर्ण. काम तात्पुरते बंद	१७.९१	५.७९
१५		अकलकोट स्टेशन शावळहळ्ळी मणूर रस्ता प्रजिमा ५१ कि.मी. १७/०० ते १९/५००	२४.२४	दिनांक १०-३-२००३	सुरु दि. १/८/२००२ बंद दि. १५/७/२००६	काम तात्पुरते बंद	४.८६	१९.३८
	एकुण २३ कामे							
	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सोलापूर							

उत्तर सोलापूर

१	२	३	४	५	६	७	८	९
०३-०४	११६	मा.ना.बं.	१३६.८६	२००३-०४	२००३-०४	कुशल कामा अभावी	१०१.८७	३१.६२
०४-०५	१०	मा.ना.बं.	१३.२५	२००४-०५	२००४-०५	कुशल कामा अभावी	९.८०	३.१९
०५-०६	७	मा.ना.बं.	१०.३३	२००५-०६	२००५-०६	कुशल कामा अभावी	७.८०	२.४०
०६-०७	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०७-०८	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०

दक्षिण सोलापूर

१	२	३	४	५	६	७	८	९
०३-०४	७४२	मा.ना.बं.	८८७.३३	२००३-०४	२००४-२००५		६१६.०९	२७१.२४
०४-०५		मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०५-०६		मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०६-०७		मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०७-०८		मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०



१	२	३	४	५	६	७	८	९
<b>महोळ</b>								
०२-०३	१३१७	मा.ना.बं.	३६.१८	२००१-२००२	२००२-२००३	कुशल निधी अभावी	२६.६८	६.८०
०३-०४	३६	मा.ना.बं.	३२२.५८	२००२-२००३	२००३-२००४	कुशल निधी अभावी	२३०.०५	५५.५३
०४-०५	३६	मा.ना.बं.	५४.९७	२००३-२००४	२००४-२००५	कुशल निधी अभावी	४२.६५	९.७२
०५-०६	०	मा.ना.बं.	०					
०६-०७	०	मा.ना.बं.	०					
०७-०८	०	मा.ना.बं.	०					
<b>अक्कलकोट</b>								
०३-०४	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०४-०५	६२७	मा.ना.बं.	७७३.०९	०४-०५	०४-०५	कुशल अनुदान अभावी	५९९.९२	१५७.९२
०५-०६	८७	मा.ना.बं.	११७.८७	०४-०५	०५-०६	कुशल अनुदान अभावी	९१.४६	२४.२८
०६-०७	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
०७-०८	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०
<b>पंढरपूर</b>								
०३-०४	०	मा.ना.बं.						
०४-०५	९०	मा.ना.बं.	१२२.२१	०४-०५	०४-०५	कुशल कामा अभावी	८३.७२	३०.८२
०५-०६	२९	मा.ना.बं.	४२	०५-०६	०५-०६	कुशल कामा अभावी	२२.५७	१९.४३
०६-०७		मा.ना.बं.						
०७-०८		मा.ना.बं.						
<b>मंगळवेढा</b>								
०२-०३	१४	मा.ना.बं.	२३.२१	०२-०३	०२-०३	कुशल कामा अभावी	३.८९	९.६१
०३-०४	१८९	मा.ना.बं.	२३५.४०	०३-०४	०३-०४	कुशल कामा अभावी	१.२६.५४	४४.५८
०४-०५	५८	मा.ना.बं.	९३.१४	०४-०५	०४-०५	कुशल कामा अभावी	१०२.१५	३४.८१
०५-०६	०	०						
०६-०७		मा.ना.बं.						
०७-०८		मा.ना.बं.						
२६१			३५१.७५					
<b>सांगोला</b>								
०४-०५	४८२	मा.ना.बं.	४२६.९५	०४-०५	०४-०५		२४७.८८	९६.४५
०५-०६	२२१	मा.ना.बं.	२६५.४५	०५-०६	०५-०६		२००.१९	५०.८३
०६-०७	१५	मा.ना.बं.	१७.२४	०६-०७	०६-०७		१२.८७	४.०५
०७-०८	४	मा.ना.बं.	७.१	०७-०८	०७-०८		५.२२	१.०८

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	७२२		७१६.७४					
<b>माळशिरस</b>								
०४-०५	८५	मा.ना.बं.	१५०.३१	०४-०५	०४-०५		१५.४६	५६.४६
०५-०६	३८२	मा.ना.बं.	५३०.२५	०५-०६	०५-०६		४०६.५५	१२३.७०
०६-०७	०	मा.ना.बं.	०	०	०		०	०
०७-०८	२	मा.ना.बं.	३.६७	०७-०८	०७-०८		२.६८	०.११
	४६१		६८४.३१					
<b>माठा</b>								
०३-०४	४६१		६८४.३१	०				११५३.३१
०४-०५	१२१४	मा.ना.बं.	१८८१.४२	०४-०४	०४-०५	०	१५४४.७८	२०२.४०
०५-०६	२८१	मा.ना.बं.	८३१.३	०४-०५	०५-०६	०	४२०.५७	१३४.२४
०६-०७	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०.००
०७-०८	०	मा.ना.बं.	०	०	०	०	०	०.००
	१९६४	मा.ना.बं.	३४०५.०३	०	०	०	१९६५.३५	१४८९.९५
<b>करमाळा</b>								
०३-०४	११७०	मा.ना.बं.	१५३०.४१	०३-०४	०३-०४	०	१२४२.४५	३११.०४
०४-०५	७१०	मा.ना.बं.	१०८०.६१	०४-०५	०४-०५		८४८.३७	१७८.२७
०५-०६		मा.ना.बं.						
०६-०७		मा.ना.बं.						
०७-०८		मा.ना.बं.						
<b>बाशी</b>								
०३-०४	५०५	मा.ना.बं.	६६१.१४	०३-०४	०३-०४		५०३.०२	१२४.४६
०४-०५	१२४	मा.ना.बं.	२००.३४	०४-०५	०४-०५		१२७.४८	३४.०२
०५-०६	१७	मा.ना.बं.	१३१.९४	०४-०५	०५-०६		६७.९६	२३.९९
०६-०७		मा.ना.बं.						
०७-०८		मा.ना.बं.						
	७२६		१०१.४२					

१	२	३	४	५	६	७	८	९
कार्यकारी अभिवृत्ता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक १								
अक्कलकोट								
१ ते ५ वर्ष								
१	आंदेवाडी ते मंगरुळ भाग - २		११-३८	४.११.२००३ / २००३-०४	०१.१२.२००३ १५.०६.२००६	काम भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	६.१३	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
२	खैराट ते सरसंबा		११-१५	४.११.२००३ १३४/२००३-०४	०१.१२.२००३ ३०.०६.२००५	अकुशल काम पूर्ण. कुशल काम मक्तेदार दिरंगाई.	४.८०	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
३	संगोळी ते (बसवत) ते नागुर भाग - २		८-१२	१५.११.२००३ १४८/२००३-०४	०१.०१.२००४ ३०.०६.२००५	भरावा पूर्ण अंश:ता खडी जमा	४.९९	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
४	नाविंदगी ते शावळ		२३-६१	२४.११.२००३ १९७/२००३-०४	०१.०६.२००४ ३०.०६.२००५	भरावा पूर्ण अंश:ता खडी जमा	१२.५१	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
५	मंगरुळ ते केगांव मंगरुळ जोडरस्ता		३-५७	१८.१२.२००३ १९७/२००३-०४	०१.०२.२००४ १५.०२.२००४	पाइप बसविणे बाकी	२.५८	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
६	धुंगुरेगांव ते कुडल		१५-४९	५.२.२००४ २२९/२००३-०४	१७.०४.२००४ ३१.१०.२००४	१.२०० कि.मी.भरावा पूर्ण उर्वरित भागात श्री.गंगाधर पाटील यांची हरकत	२.४३	शेतकरी हरकत दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे.
७	हलहळ्ळी ते शंकरलिंग तोडा		१०-१५	१६.३.२००४ २७५/२००३-०४	०१.०९.२००४ १५.०२.२००५	भरावा पूर्ण	८.२८	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
८	कराजी ते कुडल		९-७२	१६.३.२००४ २७४/२००३-०४	१५.०५.२००४ २२.०५.२००४	अंशता भरावा झालेला आहे.शेतकरी हरकती मुळे बंद	०.७६	शेतकरी हरकत दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे.
९	चिचोली (न) ते सुले(जवळणे		१६-३५	१७.४.२००४	०१.०५.२००५ १०.०५.२००६	भौतिक दृष्ट्या काम पूर्ण	११.०६	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०	चिचोली (न) ते जॉइन कुमठा संजवाड		५-८८	१७.४.२००४ ३२५/२००३-०४	०१.०७.२००४ १५.१२.२००६	शेतकरी अडथळ्यामुळे २०० मिटर भरावा अपूर्ण	३.७२	शेतकरी हरकत दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे.
११	गुरववाडी ते नाविंदगी टोंबर		९-९९	२३.८.२००४ ५०/२००४-०५	०१.०९.२००४ ३०.०६.२००५	३.०० कि.मी.भरावा पूर्ण मुरूम अस्तरीकरण पूर्ण शेतकरी हरकत मुळे काम बंद	१०.५५	शेतकरी हरकत दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे
१२	हालीचिचोळी ते अमोधासिद्ध मंदिर		१-१८	१८.०५.२००६ ३८/२००४-०५	०६.०८.२००६ १५.०९.२००६	भरावा काम पूर्ण	०.२५	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९	
१३		बोरोटी शंकरलीग तांडा ते सातनधुनी	८.९९	१८.०५.२००६ ०६	३५/२००५- ०६	०९.११.२००६ १५.११.२००६	शेतकरी अडथळा	०.५३	शेतकरी हाकत दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
१४		हेद्राळते कलहिल्लपरागा	८.७०	१८.०५.२००६ ०५	८९/२०४-	०३.०६.२००६ १५.०४.२००८	भौतिकस्थया कामा पुर्ण	४.१५	ऑक्टोबर -२००८ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१५		राज्य मार्ग १५१ ते कूरणवेवी वस्ती	२.८०	१८.०५.२००६	२२.०९.२००६ १५.०५.२००७		भरावा पुर्ण	१.४३	ऑक्टोबर -२००८ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
		ता.बाशी							
१ ते ५ वर्ष									
१२		कोरफळे ते श्रीपतपिंपरी	२०.०८	३१/१४.९.०१ ०२	१०३/०१-	११.७.०४ १५.९.०४	न्यायप्रविष्ट	२.२८	
१६		कव्हे ते खांडवी	१३.७०	१९/१०.९.०३	६५/०३-०४	१४.०९.०३ ३१.०९.०८	प्रातीत	७.४१	ऑक्टोबर -२००८ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१७		साकत ते बावी	१९.९४	१५२/४.१२.०३	१६४/०३- ०४	४.०९.०४ ३०.०६.०८	प्रातीत	११.६२	ऑक्टोबर -२००८ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१८		सर्जापूर ते धामणगाव(डु)	१८.०९	३७३/०४-०५	२३६/०३-	६.०९.०५ ३१.०३.०८	शेतकरी अडथळा	५.९९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे
१९		चारो शिराळे ते पांगरी	२१.२४	१६१/३.०८.२००२	२१५/०९- ०२	११.११.०२ ३०.०४.०८	प्रातीत	११.७९	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
२०		चारो ते बांगरवाडी	१३.७८	३१०/१४.०९.२००१	९७/००- ०१	११.१२.०१ ३१.०९.०५	प्रातीत	४.२९	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
२१		चारो ते स्टे.हायवे १५८	६.०६	४१३/२४.०२.२००४	२६९/०३-०४	१३.०४.०४ ३१.०९.०५	प्रातीत	२.८१	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
२२		चुंब ते कळंबवाडी (आ)	७.१८	१०२/८.०४.०४	२६४/०३-०४	१३.०४.०४ १२.०६.०४	शेतकरी अडथळा	२.६६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
२३		पाटीलवस्ती ते इल्ले यावली	९.१३	३०९/११.०९.०१	११०/०९- ०२	२५.१०.०१ १.०३.०७	निविदा स्तर	१.३०	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
२४		तडवळे ते मुगशी (वा)		३५/१५.०९.०३	७३/०३- ०४	१६.१००३ १६.०७.०७	शेतकरी अडथळा	५.७७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे
२५		काळंगाव ते गिलबिलेवस्ती		११८/३.११.०३	२१२/०३-०४	१६.०२.०४ १६.०६.०५	मक्तेदार विरगाड	२.६४	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९
२६		वैराग ते ज.द.स्मशानभुमी तडवळे		४९०/१६.०३.०४ ३०७/०३-०४	१९.०८.०४ १.०३.०५	शेतकरी अडथळा	२.४७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
२७		गुळपोळी ते रस्तापूर	२४.९४	३६२/३०.०१.०४	२५.०२.०४ १५.०५.०४	शेतकरी अडथळा	३.८४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
२८		भोईने ते ताडुळवाडी	३.२७	५५४/२४.०४.०४	२५.०२.०४ १५.०५.०४	शेतकरी अडथळा	१.२७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
२९		श्रीपतीपिंपरी ते कोरफळे	१५.२२	२१७/०३.०४	०३.०५.०४ ३१.०३.०८	कृशल काम बाकी	८.०९	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३०		भोईने ते रिधारे तालुका हद्द	१२.५६	१०६/१७.१०.०३	७.१२.०३ ३१.०३.०८	कृशल काम बाकी	५.१०	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३१		भातंबरे ते उगळे(दु)	१३.८८	२१७/१५.०९.०३ ४९/०३-०४	१.११.०३ २९.०३.०५	कृशल काम बाकी	४.२१	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३२		इंदापूर ते भातंबरे	१०.७३	४९०/१६.०३.०४ १०९/०३-०४	१.११.०३ २९.०३.०५	कृशल काम बाकी	२.३९	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३३		गोडगांव ते चिलवडी ता.हद्द	९.२४	७३/६.१०.०३ ७३/०२-०३	१६.१०.०३ १२.०१.०४	कृशल काम बाकी	८.२५	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३४		भांडेगांव ते जाधववस्ती	२०.१४	५३५/८.०६.०४ ०७/०४-०५	२३.०६.०४ २२.०२.०५	कृशल काम बाकी	२.५३	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३५		साराळे ते ठोबरेवस्ती	१७.१५	५१/५.११०३ ०४	१२.११.०३ १५.०९.०४	भरावा पुर्ण निविदा स्तर	१३.८१	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३६		अळजापूर ते कासारी	६.६५	५३५/२८.०६.०४ ३०९/०३-०४	२३.०६.०४ १२.०५.०५	भरावा पुर्ण निविदा स्तर	३.७४	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३७		कासारी ते दहिबडी ता.हद्द	११.९१	३७०/२५.०२.०४ २३७/०३-०४	०७.०३.०४ २१.०९.०४	भरावा पुर्ण निविदा स्तर	११.७६	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१ ते ५ वर्षे								
३८		माढा - पडसाळी भाग - १	१२.४०	१०७/१७.१०.०३ १७५/२००३-०४	१६.०९.२००४ ३१.०५.२००५	कृशल /रोलींग काम बाकी	१.०५	जून-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३९		नाडी - कच्चे मानेवस्ती	२.७०	२५३/१५.११.०३ १८१/२००३-०४	०९.१२.२००३ १५.०८.२००४	शेतकरी अडथळा	०.६०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.

ता.माढा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४०		होळे ते कुर्मदास मंदिर	१८.४४	२०५/२७.११.०३ १९०/२००३-०४	१६/१२/२००३ १५/१०/२००५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	११.३०	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
४१		सापटणे भोसे ते वडशिगे स्टेशन	१३.७२	२०५/२७.११.०३ १०७/२००३-०४	०१.०१.२००४ २१.१२.२००४	शेतकरी अडथळा	०.५५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४२		कुडूवाडी - शेटफळ लजळ ते महादेव मंदिर	११.४८	२२२/२८.११.०३ १८६/२००३-०४	१६.१२.२००३ ३०.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	०.६६	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
४३		जाधववाडी (मो) ते रा मा ९	२०.०५	२२९/२.१२.०३ १९९/२००३-०४	१६.०१.२००४ ३१.०५.२००५	०/२०० अडथळा	१.८८	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४४		भुताष्टे ते पाटीलवस्ती - शेटफळ	७.०३	३८९/४.१.०४ १७४/२००३-०४	१६.०१.२००४ ३०.०४.२००५	शेतकरी अडथळा	२.०४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४५		चावज - रुपनर वस्ती	६.३६	३३४/८.१.०४ १७७/२००३-०४	०१.०२.२००४ ३१.०३.२००४	शेतकरी अडथळा	०.०७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४६		होळे ते चोपडे वस्ती	९.९२	३३४/८.१.०४ १७९/२००३-०४	०१.०२.२००४ ३०.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	०.२६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४७		रुई - शिवेवस्ती ते गोफणे वस्ती	६.८०	३३४/८.१.०४ १७६/२००३-०४	१/२/२००४ ३१/५/२००४	कुशल काम बाकी	२.७३	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
४८		चिकहील - पिचगांव ते खणेवस्ती	३.४४	३७२/३०.१.०४ २४४/२००३-०४	१६/२/२००४ ३०/४/२००४	शेतकरी अडथळा	१.६३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
४९		कुडूवाडी करमाळा ते रोपळे	२.३३	३७२/३०.१.०४ २६२/२००३-०४	१६/२/२००४ ३१/३/२००५	शेतकरी अडथळा	१.४५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
५०		बारलोणी ते लहु	१९.३८	४५०/१५.२.०४ २१२/२००३-०४	१/३/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	३.९९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
५१		माढा - पडसाळी ते काटेवस्ती	२.२९	४२४/१७.२.०४ २४६/२००३-०४	१/५/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	०.९५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
५२		माढा - पडसाळी ते चवरेवस्ती	२.३७	४४०/२५.२.०४ २४७/२००३-०४	१/५/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	१.३४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
५३		अरण - बैरागवाडी	१०.३१	४४०/२५.२.०४ २८८/२००३-०४	१५/३/२००४ १/४/२००५	शेतकरी अडथळा	६.१८	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .
५४		भारत चंदनकरवस्ती ते अजिनाथः चंदनकरवस्ती (आलोगांव बु.)	४.१८	४८१/२५.३.०४ ३२१/२००३-०४	१६/४/२००४ ३२/५/२००५	कुशल काम बाकी	१.६३	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
५५		आलोगांव बु ते चंदनकरवस्ती ते निवाळकरवस्ती	३.७७	४८१/२५.३.०४ ३२२/२००३-०४	१६/४/२००४ ३१/३/२००५	शेतकरी अडथळा	१.५७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे .

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५६	चंदनकरवस्ती ते आलेगांव - टाकळी	८.३४	४८१/२५.३.०४ ३२४/२००३-०४	१६/४/२००४ ३१/३/२००५	शेतकरी अडथळा	२.४९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
५७	अरण- आष्टी पालखी मार्ग जाधववाडी	११.०५	५०७/२६.३.०४ ३३९/२००३-०४	१/४/२००४ १/४/२००५	शेतकरी अडथळा	८.४५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
५८	तुळशी- पिरवाडी - बोचरे /शिंदे/माळीवस्ती ते तुळशी करकव	१६.४३	५०७/२६.३.०४ ३३८/२००३-०४	१/५/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	१०.०१	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
५९	माढा- वैराग - उपळाई ते उंदरगाव	१०.४८	५०७/२६.३.०४ ३३३/२००३-०४	१/६/२००४ ३१/५/२००५	कुशल काम बाकी	१.१०	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६०	माढा - निमागांव ते साठेवस्ती	५.२१	५०६/२९.३.०४ ३३२/२००३-०४	१/५/२००४ ३१/५/२००५	कुशल काम बाकी	०.२९	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६१	आढेगांव ते आलेगांव बु.	८.३९	४७२/१.४.०४ ३१३/२००३-०४	१/५/२००४ ३०/६/२००५	शेतकरी अडथळा	३.३६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
६२	आलेगांव - टाकळी ते कवडेवस्ती	२.४५	४७२/१.४.०४ ३११/२००३-०४	१/५/२००४ ३०/६/२००५	कुशल काम बाकी	०.११	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६३	आलेगांव खु ते लवटे वस्ती	३.७२	४८१/१.४.०४ ३१२/२००३-०४	१/५/२००४ १/५/६/२००५	कुशल काम बाकी	०.६४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६४	आलेगांव खु ते काळे वस्ती	४.०१	४८१/१.४.०४ ३१०/२००३-०४	१/५/२००४ १/५/६/२००५	कुशल काम बाकी	१.४५	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६५	सोलनकरवाडी - बावी	७.६१	५१८/८.४.०४ ३४९/२००३-०४	१/५/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	३.१७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
६६	तुळशी - निकमकरवस्ती- भापकरवस्ती गवळेवाडी ते जांभुलवेट	१३.१४	५१८/८.४.०४ ३४९/२००३-०४	१६/४/२००४ १/३/२००५	शेतकरी अडथळा	८.२३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
६७	आलेगांव - टाकळी ते चंदनकरवस्ती	७.०५	५२६/२७.४.०४ २८२/२००३-०४	१६/५/२००४ १५/५/२००५	कुशल काम बाकी	१.२४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
६८	रोपळे - चौभोपिपरी ते डि.के.पाटील	७.२४	५१२/७.२.०४ २/२००४-०५	१६/२/२००४ ३१/८/२००४	शेतकरी अडथळा	१.३०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
६९	मानेगांव ते पाचपुरवाडी	७.६१	५१९/२२.५.०४ ६/२००४-०५	४/१२/२००४ १५/९/२००५	शेतकरी अडथळा	१.९०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	
७०	वडाचीवाडी - चव्हाण / बाबरवस्ती	१३.२६	५२५/८.६.०४ ७५/२००४-०५	१/७/२००४ १५/६/२००५	कुशल/रोलींग काम बाकी	८.९७	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	
७१	वेणोगांव ते चव्हाण वाडी (नांगरवस्ती)	४.६९	५६५/१०.८.०४ १२/२००४-०५	१/९/२००४ १५/६/२००५	कुशल/रोलींग काम बाकी	२.६१	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे	



१	२	३	४	५	६	७	८	९
७२		रोपळे - केम ते कुईवाडी ते करमाळा	१३.४०	५६५/१०.८.०४ २२/२००४-०५	१६/९/२००४ ३१/३/२००५	शेतकरी अडथळा	३.५०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
७३		ग्रा.मा.८ ते सापटणे टे कोरडे	३.९८	९९९/२.१.०३ ६४/२००२-०३	१६/९/२००३ ३१/३/२००५	कुशल/रोलींग काम बाकी	३.२०	जुन -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
७४		शिराळ टे. ते सुर्ली	१६.४४	२३/१६.१.०३ ८०/२००२-०३	१/६/२००३ १५/६/२००५	शेतकरी अडथळा	०.६०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
७५		अकोले खु ते सुर्ली टेंभुर्णी	७.३५	११९/२९.४.०३ १००/२००२-०३	१८/५/२००३ ३१/३/२००४	शेतकरी अडथळा	४.३६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
७६		नाडी मुंगशी ते तांबेवस्ती	४.९२	२६९/१९.८.०३ १७९/२००३-०४	१/९/२००३ ३१/३/२००४	शेतकरी अडथळा	०.३३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
७७		दहिवली - बादलेवाडी	१६.७२	१२६/२४.११.०३ १९९/२००३-०४	७/१२/२००३ ३१/३/२००४	कुशल काम बाकी	६.१८	जुन -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
७८		कुईवाडी - ढवळस ते बेंदखोरा (शंगळे/काळेवस्ती)	५.०९	१११/२८.११.०३ २२९/२००३-०४	६/२/२००४ २१/२/२००४	शेतकरी अडथळा	०.२६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
७९		अकोले खु ते एम आय डि सी	११.१३	३२४/५.२.०४ २९९/२००३-०४	९/२/२००४ १५/६/२००५	कुशल / रोलींग काम बाकी	१.४७	जुन -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
८०		मोईजे ते राममा ९ ते होळे पालवण	७.२६	३९५/११.२.०४ २६०/२००३-०४	१३/३/२००४ ३१/१२/२००४	कुशल / रोलींग काम बाकी	१.२९	जुन -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
८१		कुईवाडी - चिंचोली ते लऊळ	१९.५०	४२४/१७.२.०४ २७७/२००३-०४	१३/३/२००४ ३१/५/२००५	शेतकरी अडथळा	६.९५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
८२		घासट्याल आई देवी ते कळे	२.४२	४३५/२०.२.०४ २६७/२००३-०४	२३/२/२००४ ३१/१२/२००४	कुशल / रोलींग काम बाकी	०.७६	जुन -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
८३		परितेवाडी - शिंदेवस्ती जांभुळबेट	९.०२	४३५/२०.२.०४ १०४/२००३-०४	१/३/२००४ ३१/१२/२००४	शेतकरी अडथळा	१.०४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
८४		कुई - माने / गुंडगिरेवस्ती	५.७९	५०५/१.४.०४ ३६/२००४-०५	१६/८/२००४ ४/९/२००४	शेतकरी अडथळा	०.७५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
८५		कुई - घाटणे ते ढाणेवस्ती	५.४७	६२६/२६.७.०४ ३५/२००४-०५	१६/८/२००४ १५/९/२००४	शेतकरी अडथळा	०.९५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
८६		तांडुळवाडी - सदिप भोसले / पोपट गवळी वस्ती	१०.७९	६७८/१०.८.०४ ४४/२००४-०५	१/९/२००४ १५.०९.२००४	शेतकरी अडथळा	०.३९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
८७		पिंपळखुटे ते कचरेवस्ती	६.५९	५२६/२७.४.०४ ३५७/२००३-०४	२/५/२००४ २३/९/२००५	शेतकरी अडथळा	१.५२	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
	ता. माहोळ							
	१ ते ५ वर्षे							
८८		भायरे ते ताकमोगोवाडी	१०.०५	१५.१.२००३ ७१/२००३-०४	२४.०९.२००३ २१.०३.२००५	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	३.६४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
८९		सोहोळे - कोयाळे ते पाटीलवस्ती	१.७१	५.१२.२००३ १३८/२००३-०४	२६.१२.२००३ ३०.०९.२००४	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	०.७७	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९०		तेलगावाडी ते वाफळे	२०.८१	२७.११.२००३ ८८/२००३-०४	२३.०२.२००४ ३०.०६.२००५	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	६.७८	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९१		पापरी ते हिवरे	२५.००	२.१.२००४ २१५/२००३-०४	१७.०३.२००४ १५.०३.२००४	शेतकरी अडथळा	१.६०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
९२		इचगांव ते आरबळी	१९.२६	५.१.२००४ २१६/२००३-०४	०२.०२.२००४ १६.०६.२००५	न्यायप्रविष्ट	६.८८	
९३		आष्टी ते रोपळे	१५.११	१७.२.२००४ २६६/२००३-०४	०२.०५.२००४ ३०.०६.२००७	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	११.५५	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९४		शिरापुर (मो) ते गुंडवस्ती	२.२७	१७.२.२००४ २७३/२००३-०४	०४.०४.२००४ ३०.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	१.३८	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
९५		विरवडे -दादपुर ते गव्हाणे वस्ती	१०.६२	२६.३.२००४ ३२१/२००३-०४	०२.०४.२००४ ३०.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	४.९९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
९६		सय्यदवगवडे (दत्त मंदिर) ते प्रणिमा -५६	२.८४	२६.३.२००४ ३२५/२००४-०५	२५.०५.२००४	भौतिक दृष्ट्या काम पुर्ण	२.४०	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९७		येवती हरिजन वस्ती ते डि.ओ नाला	७.१३	०९.०४.२००४ २७०/२००३-०४	१६.०४.२००४ ३०.०६.२००७	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	४.२१	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९८		पोखरापुर ते चांभरखोरी	७.४४	२८.०४.२००४ ३७०/२००३-०४	०१.०६.२००४ ३०.०९.२००४	०/०० ते १/०० ते १/६०० ते २/४०० कि.मी. भरावा पुर्ण उभरीत भागात शेतकरी अडथळा	०.८७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
९९		प.पिंपरी दादपुर ते गायकवाड वस्ती	७.३२	२०.०५.२००४ ३५८/२००३-०४	१०.०५.२००५ १५.०७.२००५	शेतकरी अडथळा	२.४७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
१००		खवणी ते मोसले वस्ती	४.५९	०८.०६.२००४ ४१०/२००४-०५	१९.०७.२००४ ३१.०३.२००५	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	३.१०	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१०१		यल्लामावाडी ते बोपले मानेगांव	४.८८	८.६.२००४ ९/२००४-०५	११.०६.२००४ १५.०७.२००५	शेतकरी अडथळा	१.२२	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०२		शिरापुर (सौ) ते खुणेश्वर	७.५१	०८.०६.२००४ ३०८/२००४-०५	०१.०१.२००४ १०.०१.२००८	भौतीक दृष्ट्या काम पूर्ण	३.१५	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०३		वाळुज ते मनगोळी	८.११	२६.०७.२००४ २५/२००४-०५	०५.०८.२००४ १५.०७.२००५	शेतकरी अडथळा	१.८६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०४		वडदेगाव ते नळी	२.३१	२६.०७.२००४ २६/२००४-०५	१३.०५.२००५ १२.०७.२००५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी -वाटप स्तर	०.४५	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०५		सौरणे बट ते स.वरावडे	६.५७	१०.०८.२००४ २४/२००४-०५	२१.१२.२००४ ०६.०१.२००५	१.४०० कि.मी भरावा पूर्ण शेतकरी अडथळा व कोर्ट कस	१.१५	शेतकरी अडथळा व कोर्ट कस दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०६		कुरुल ते तोंबोळे	१२.८५	१०.०८.२००४ ४०/२००३-०४	१७.०८.२००४ १५.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	५.५२	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे
ता. उत्तर सोलापूर								
१ ते ५ वर्षे								
१०७		गुळवंदी ते अकोले काठी	१२.३८	४.११.२००३ १२७/२००३-०४	०७.०४.२००४ २०.०७.२००५	मुळमाचे अस्तरीकरण करून काम पूर्ण करीत आहोत	२.०३	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०८		बेलावी ते तेलगाव	११.७६	२४.११.२००३ १८३/२००३-०४	०३.१२.२००३ ३०.११.२००४	भरावा व मुळमाकरण पूर्ण	४.७५	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१०९		डोणगाव ते नंदुर	७.४५	२४.११.२००३ १६८/२००३-०४	०३.१२.२००३ ०२.०१.२००४	भौतीक दृष्ट्या पूर्ण	१.२१	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
११०		शिवणी ते रेल्वे गट	४.१६	२९.१२.२००३ /२००३-०४	१२.२००३ २५.०३.२००४	भरावा पूर्ण	२.८४	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
१११		कवटे ते तिन्हे	२२.७७	८.१.२००४ २२३/२००३-०४	२१.०१.२००४ १५.०४.२००५	भरावा पूर्ण	६.९६	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
११२		शरद सुत मिल ते राममसले	२३.५२	३०.२.२००४ २४०/२००३-०४	१६.०३.२००४ १.११.२००४	भौतीक दृष्ट्या पूर्ण	१.५९	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
११३		गावडी दारफळ ते कौटाळी	९.९१	१७.२.२००४ /२००३-०४	०८.०३.२००४ २२.०३.२००४	भरावा पूर्ण	२.७८	जून -२००९ अखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे
		डोणगाव ते मनगोळी	२२.५१	२७.२.२००४ २१८/२००३-०४	०५.०३.२००४ २७.०७.२००५	शेतकरी अडथळा	२.२६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे
ता. दक्षिण सोलापूर								
१ ते ५ वर्षे								

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११५		हिंदु स्मशानभूमी ते औराद	१.८९	५.११.२००३ १०७/२००३-०४	१६.११.२००३ १६.१२.२००३	भरावा पुर्ण	०.५२	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
११६		बोळकवठा ते जुना बोळकवठा नांदणी	२.२४	११.११.२००३ १३५/२००३-०४	१६.०२.२००४ १६.०४.२००४	भरावा पुर्ण	०.६५	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
११७		अत्रोळी ते कारवली	४.४६	६.११.२००३ १००/२००३-०४	१०.११.२००३ ३०.०५.२००५	काम पुर्ण	२.८०	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
११८		मंहुप ते रा मा १३	१५.३९	२७.११.२००३ २०४/२००३-०४	०१.१२.२००३ ०१.०६.२००८	धौलीक दृष्ट्या पुर्ण	११.१८	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
११९		मंहुप ते कुरघोट	१६.४१	२७.११.२००३ २०५/२००३-०४	०१.०१.२००४ ०१.०६.२००८	भरावा पुर्ण	११.९४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२०		गंगेवाडी ते धोत्रा पी ते गोगेवाडी देवकुर्ळी	२.२०	२७.१२.२००३ २०६/२००३-०४	१६.१२.२००३ १६.०१.२००४	कुशाल कामाचा मक्ता निश्चीत करणे	०.८२	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२१		आहेरवाडी ते सावताखेड भाग - १	१३.९९	६.१२.२००३ २००/२००३-०४	१६.१२.२००३ ०१.१०.२००४	मक्तेदार दिरंगाई	७.९३	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२२		मंहुप ते टाकळी भाग - १	१३.८३	६.१२.२००३ १९९/२००३-०४	०१.०१.२००४ १६.११.२००४	मक्तेदार दिरंगाई	९.९४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२३		हचुर ते आनंदनगर तांडा	११.१५	२४.१२.२००३ २२५/२००३-०४	१६.०२.२००४ ०१.०६.२००८	शेतकरी अडथळा	५.३९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२४		चडापुर ते विचुर	११.७०	१५.२.२००४ २०१/२००३-०४	१०.०३.२००४ १६.०४.२००४	भरावा पुर्ण	४.९६	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२५		आहेरवाडी ते सावताखेड भाग - २	१३.२४	२६.३.२००४ २३०/२००३-०४	१६.०३.२००४ १६.०१.२००५	भरावा पुर्ण कुशाल काम बाकी	५.९७	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२६		मद्रे - सोरगेव ( मद्रे -घोडा तांडा)	५.१४	१७.३.२००४ २७६/२००३-०४	०१.०६.२००४ ०१.०७.२००४	शेतकरी अडथळा	०.५५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२७		मंहुप-टाकळी भाग - २	७.७४	६.४.२००४ २५१/२००३-०४	१०.०४.२००४ १६.०९.२००६	मक्ता रद्द करणे व नविन मक्ता नेवणे आहे.	४.९७	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२८		मंहुप-वांगी व्हाया हनुमान नगर	१८.२७	१२.४.२००४ २६२/२००३-०४	१६.०४.२००४ १६.०२.२००५	भरावा पुर्ण कुशाल काम बाकी	८.०४	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
१२९		मंहुप ते निवगी कंदलगांव जोडगारा विचुर रस्ता	१९.५३	८.६.२००४ /२००४-०५	१६.०९.२००४ १६.०४.२००५	भरावा पुर्ण कुशाल काम बाकी मक्ता निश्चीत करणे	७.८३	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
	अक्षरलकोट							



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	५ ते १० वर्षे	पाटील वस्ती चुंगी ते झुर	७.८९	१७.९.२००९ १६९/२००९-०२	२४.१९.२००९ ०७.०२.२००२	०.९०० कि.मी.भरावा पुर्ण ०.५०० कि.मी.मध्ये असाक कासार यांची हरकत	२.३७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
२		कुडल ते संगमेश्वर मंदिर	१२.०६	१७.९.२००९ ८८/२००९-०२	२६.१०.२००९ ११.०३.२००३	अकुराल काम पुर्ण .कुराल काम मक्तेदार दिरगाह.	१.९६	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३		आंबेवाडी बु. ते हिवळी ता. हदद	१४.६६	२४.९.२००९ २२२/२००९-०२	०१.०४.२००९ ३१.१०.२००४	काम भौतिक दृष्ट्या पुर्ण	७.९९	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
४		नाविंदगी ते कोसुर भाग -२	१२.७६	२५.९.२००९ २६८/२००९-०२	१६.३०.२००२ १५.०४.२००३	१०० मिटर भरावा पुर्ण शेतकरी अडथळामुळे काम बंद	०.४२	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
५		हद्राळ ते करणगी	१४.०७	१७.२.२००३ ७५/२००२-०३	२४.०५.२००३ ३१.१२.२००३	भरावा पुर्ण कुराल काम बाकी	६.५७	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
६		दरिद्रणे ते दरिद्रणे वाडी	१९.०६	१७.२.२००३ ७५/२००२-०३	२०.०४.२००३ १५.१२.२००३	भरावा पुर्ण कुराल काम बाकी	२.४०	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
७		मंजरुळ ते केगाव . भाग -३	६.०८	१०.३.२००३ ८३/२००२-०३	१६.०५.२००३ १५.०५.२००६	भौतिक दृष्ट्या काम पुर्ण	४.०५	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
८		कोरवाळी ते हलचिंचोळी	१७.४५	१०.३.२००३ २१४/२००१-०२	०७.०४.२००४ १६.०६.२००५	भरावा पुर्ण अंशता खडी जमा	२.६६	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
९		आंबेवाडी बु. ते मंजरुळ भाग - १	१५.००	१०.३.२००३ ३४२/२००१-०२	०१.०७.२००३ ३०.०४.२००६	भरावा पुर्ण	९.३६	जून -२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
<b>ता.माढा</b>								
<b>५ ते १० वर्षे</b>								
१०		अकुरलांग - खुणेवस्ती	३.७८	४७२/१२.९.०९ १३०/२००१-०२	०२.०६.२००२ ३०.०६.२००२	शेतकरी अडथळा	०.११	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
११		पडसाळी - पाटीलवस्ती ते जॉईन कुडवाडी पंढरपुर	१३.८५	४७८/१४.९.०९ २०५/२००१-०२	८/१०/२००९ १६/५/२००३	शेतकरी अडथळा	१.६७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
१२		निमगांव सुलतानपुर ते जॉईन तांदुळवाडी सुलतानपुर	६.९९	४९०/१८.९.२००९ २०९/२००१-०२	२.०५.२००९ १०.१२.२००३	शेतकरी अडथळा सोडून भरावा पुर्ण	१.०५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
१३		माढा यावली ते शिंगाडे - मार्कंड वस्ती	६.१४	४९०/१८.९.०९ ७/२००१-०२	१/१०/२००९ १५.०६.२००७	शेतकरी अडथळा	१.७७	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.



१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४		श्रीसागांव ते साखदे वस्ती	२३.६६	५१२/२१.९.१२६४/२००१-०२	१०.१०.२००१ ३१/१२/२००१	कोर्ट केस	०.२९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करण्यात येत आहे.
१५		बैरागावाडी राममळा ते भक्तीमार्ग	२४.०१	७७६/२६.८.०२ ४००/२००२-०३	१६.०९.२००२ ३१/०३/०५	कोर्ट केसचा लांबीचा भाग वगळून काम पूर्ण	१२.३०	
१६		खैराव ते नागनाथ मंदीर ते मानेगांव	२४.८६	७८२/२६.८.०२ ६/२००१-०२	१९.१०.२००३ ३०/११/०३	मो-याचे काम बाकी	१७.०१	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
१७		लऊळ ते पिंपळनेर	२३.१७	८४५/७.११.०२ ३७८/२००१-०२	१/१/२००३ ३०/९/०४	कुशल काम बाकी - काम वाढण स्तर	५.२६	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
१८		अंजनागाव ते भुईज	२४.६८	८४६/७.११.०२ २१०/२००१-०२	१६/५/०३ ३०/४/०४	कुशल /रोलिंग काम बाकी	९.१४	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
१९		केवड - अंजनागाव	१६.०८	८६८/१७.१२.०२ ५२/२००३-०३	३/६/२००३ २८/८/०४	कुशल /रोलिंग काम बाकी	८.२०	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
२०		परिते - झांबरेवस्ती ते पाझर तलाव	६.३३	११८/२.१.०३ ६२/२००२-०३	३/५/२००३ ३१/५/०३	शेतकरी अडथळा	२.४९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करण्यात येत आहे.
२१		माळेगाव जोडरस्ता ते हवलवार मिटकल वस्ती	१२.८७	६३/१८/२.०३ ३६१/२००१-०२	१६/३/०३ १५/३/०४	पूर्ण भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	७.०९	ऑक्टोबर -२००८ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
२२		माढा - पापनस ते लाडगे वस्ती वडाशिगे	२.०२	८५६/२४.२.०३ ३२/२००२-०३	०२.०५.२००३ ३१.०७.२००३	शेतकरी अडथळा	०.४३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करण्यात येत आहे.
२३		कुईवाडी - बार्शी विधानगर ते रिघोरे नालगांव	५.४३	६९/१९.३.०३ ७९/२००२-०३	०९.०६.२००३ ३१.१२.२००३	शेतकरी अडथळा	०.४९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करण्यात येत आहे.
२४		पवार वस्ती ते सापटणे भो वडाशिगे	४.५५	११९/२९.४.०३ १०९/२००२-०३	०९.०५.२००३ ३१.०५.२००५	कुशल /रोलिंग काम बाकी	२.७५	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
		कव्हे - रिगावाडी - बिरोनामंदीर	१.१६	४९/२२.९.०३ १४/२००३-०४	०३.१०.२००३ ३१.०३.२००४	कुशल काम बाकी	०.३९	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
ता. मोहोळ								
५ ते १० वर्ष								
२६		दाढे वस्ती ते वाफळे - शिवेवाडी जो. रस्ता	६.०३	१४.१२.२००० ३४/२००१-०२	१५.०७.२००५	अकुशल काम पूर्ण कुशल काम बाकी	२.०५	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे
२७		बैरागावाडी ते मुरलीधर डोंगरे वस्ती	१०.४५	९.१.२००१ ४४/२०००-०१	०९.०३.२००३ १५.०४.२००३	मकतेदार दिरंगाई	४.६६	जून-२००९ अखेर काम पूर्ण करण्यात येत आहे

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२८		रो.म.मा.९ ते भोसले वस्ती	१७.१४	२८.२.२००१ ७५/२०००-०१	१६.०३.२००२ ०६.०४.२००५	२.०० कि.मी.भरावा पुर्ण खडी जमा उर्वरीत भागातील शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.श्री.भोसले	५.०७	जुन-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
२९		कामती खु. ते घोडके वस्ती	१९.९५	२६.८.२००२ ३६८/२००१-०२	०८.१०.२००२ ३१.०७.२००५	कुशल काम बाकी -मो	६.५०	जुन-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३०		कामती खु. ते लामण तांडा	१४.१७	६.९.२००२ ३६२/२००१-०२	१६.०९.२००२ ३०.०६.२००४	शेतकरी अडथळा	०.७३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३१		विरवडे बु. ते अबताडे वस्ती	१०.१०	१७.१२.२००२ ३८६/२००१-०२	०७.०२.२००३ ३०.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	३.६९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३२		सारोळे ते विखली	२४.९६	१७.१२.२००२ ३५३/२००१-०२	१६.०१.२००३ १९.०७.२००५	अकुशल काम पुर्ण कुशल काम बाकी	१६.२७	जुन-२००९ अखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
३३		डिकसळ ते सोमराय वस्ती	२२.२०	१६.१.२००३ ७/२००२-०३	०२.०५.२००३ १५.०९.२००४	शेतकरी अडथळा	२.२१	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३४		जामगाव - वडापूर	१४.४९	१.२.२००३ १३२/२००१-०२	१६.०५.२००३ १५.०६.२००५	शेतकरी अडथळा	३.९५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३५		देगाव ते मसले चौधरी व्हाणा नाईकवस्ती	१५.०४	२४.२.२००३ ७८/२००२-०३	१२.०५.२००३ १५.१२.२००३	शेतकरी अडथळा	२.०४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३६		हिवरे - अनगर ते नालबंदवाडी	६.५२	७.३.२००३ ६८/२००२-०३	२३.०४.२००३ १५.१२.२००३	शेतकरी अडथळा	२.४९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
३७		विखली ते नालबंदवाडी	५.६०	२५.३.२००३ ९७/२००२-०३	२४.०९.२००३ ३०.०९.२००३	शेतकरी अडथळा	०.२३	रद्द साठी प्रस्तावीत
३८		वाफळे ते देवडी कुंभार वस्ती	८.९९	२५.३.२००३ ९८/२००२-०३	१२.०६.२००३ ३०.०६.२००३	शेतकरी अडथळा	०.६२	रद्द साठी प्रस्तावीत
३९		देवडी वडावी वाडी	६.८६	३०.४.२००३ १०९/२००२-०३	०३.०६.२००३ ३१.१२.२००३	शेतकरी अडथळा	२.४३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
ता.उत्तर सोलापूर								
५ ते १० वर्ष								

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४०		पाथरी ते डोगगांव	१३.१०	५.९.२००१ १२०/२००१-०२	०५.०९.२००१ १५.०२.२००४	भरावा पुर्ण मुरुमाचे अस्तरीकरण करून काम पुर्ण करीत आहेत	३.२२	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
४१		वेलाटी ते पाथरी कवठे ते पाथरी	८.९०	२.१.२००३ ५७/२००२-०३	०२.०४.२००३ १५.११.२००३	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	०.८९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४२		ति-हे पाथरी ते पाथरी हिरज	२.९०	२.१.२००३ ५८/२००२-०३	१७.१२.२००३ ०२.०१.२००४	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	०.८६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४३		कवठे जोड रस्ता ते वेलाटी	३.७१	२७.१.२००३ ६०/२००२-०३	०६.०६.२००३ ०२.०६.२००४	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	०.४१	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४४		नामज ते अकोले काटी	१३.८५	२५.२.२००३ ७३/२००२-०३	०३.०३.२००३ १८.०८.२००३	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	०.८०	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४५		कळमण ते हिंगणी	१३.९४	१९.३.२००३ ११/२००२-०३	१३.०४.२००३ ३०.०९.२००४	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	८.७५	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४६		पडसाळी ते हिंगणी	४.५२	२२.३.२००३ १३/२००२-०३	१३.०४.२००३ १५.१२.२००३	शेतकरी अडथळा बाळुन भरावा काम पुर्ण आहे त्या सदयस्थितीत काम पुर्ण करणेत येत आहे.	३.३८	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
४७		कळमण ढें देगांव	११.३३	३०.८.२००३ ३८/२००३-०४	१३.१०.२००३ १५.०२.२००४	भरावा पुर्ण मुरुमाचे अस्तरीकरण करून काम पुर्ण करीत आहेत	५.८५	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
ता. वसिष्ठा सोलपूर								
५ ते १० वर्षे								



१	२	३	४	५	६	७	८	९
४८		होमगुर्गा ते सिदखेड	११-५७	२१-४-२००१ १००/२०००-०१	१६-०७-२००१ ०१-०९-२००३	भरावा पुर्ण मुल्माचे अस्तरीकरण करून काम पुर्ण करीत आहेत	२-१९	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
४९		भडारकवठे ते शेख	२४-२८	२७-७-२००२ २७३/२००१-०२	१६-०९-२००२ १६-१०-२००३	भरावा पुर्ण कुशल कामाची निविदा सादर	५-५६	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५०		मंडुप वागी माग २ ३.००० ते ७.०००	१९-५२	१०-१०-२००२ ३७७/२००१-०२	०१-०९-२००३ ०१-०२-२००४	भरावा पुर्ण मुल्माचे अस्तरीकरण करून काम पुर्ण करीत आहेत	३-६७	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५१		ओज ते प्रेमनगर	१४-६२	२८-१०-२००२ /२००१-०२	१६-१२-२००३ ३०-०३-२००५	भौतिक दृष्ट्या पुर्ण	४-८१	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५२		वळसंग ते नाईक तांडा	१५-७१	१६-१२-२००२ ४१/२००२-०३	०१-०४-२००३ १६-०८-२००७	कुशाल काम बाकी	५-८३	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५३		मंडुप ते हनुमान नगर	५-१३	१६-१२-२००२ ३३/२००२-०३	०१-०९-२००३ १६-१२-२००६	भौतिक दृष्ट्या पुर्ण	३-६३	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५४		कासेगाव ते पिपळा जि. हवद	११-५६	३०-१२-२००२ ४६/२००२-०३	१६-०२-२००३ ३०-०९-२००४	कुशाल काम बाकी कुशाल कामाची निविदा निरचीत करणे	८-०८	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५५		हनुमसंग संगमेश्वर विद्यालय ते कोसेगाव बंधारा	३-६४	१६-१-२००३ ५०/२००२-०३	१६-०४-२००३ १६-०९-२००४	भरावा काम पुर्ण मुल्माचे अस्तरीकरण करून काम पुर्ण करीत आहेत	०-८०	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५६		कासेगाव - बाळूळ ते जि. हवद	८-५१	२७-०१-२००३ ४६/२००२-०३	१६-०२-२००२ ०१-१०-२००४	२.०० कि.मी.भरावा पुर्ण ठवरीत १.०० कि.मी. मधील शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.	८-०९	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पुर्ण करणेत येत आहे.
५७		कासेगाव ते अताळा	२३-०३	१८-२-२००३ ७६/२००२-०३	०१-०७-२००३ १८-०३-२००४	कुशाल काम बाकी कुशाल कामाची निविदा निरचीत करणे	७-१०	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
५८		हचुर ते मंत्रे	१९-७९	२४-२-२००३ ६७/२००२-०३	०१-१०-२००३ ०१-०९-२००४	भरावा काम पुर्ण	२-४७	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे
		लांडुळवाडी ते वठणी	२२-९३	२५-३-२००३ ९१/२००२-०३	०१-११-२००३ ३१-०८-२००७	कुशाल काम प्रांतीत	५-१९	जून -२००९ आखेर काम पुर्ण करणेत येत आहे



१	२	३	४	५	६	७	८	९
	अकलकोट							
	१० वर्ष व १० वर्षा पेसा जास्त							
१	कंठेहळवी ते जकापूर	४.८९	२०.६.१९९३ ४१/१९९३-९४	०७.०८.१९९३ ०१.१०.२००२	२.८०० कि.मी.भरावा पूर्ण श्री.स्वामी शेतकरी अडथळा	४.७३	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे.	
	ता.भाडा							
	१० वर्ष व १० वर्षा पेसा जास्त							
२	माढा - थावली ते वाकाव	५.२७	२७.६.१९९३ २४/१९९३-९४	२१.०७.१९९३ १२.१०.१९९६	काम रद्द प्रस्ताव	४.३६		
३	वाकाव ते मानेगांव	९.९८	२३.६.१९९३ १४८/१९९२-९३	११.०८.१९९३ १५.१२.२००२	कुशल काम बाकी -मत्तोदार दिरंगाड	५.८९	जून -२००९ आखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे	
४	लहू -शिराळ भागा - २	९.९१	२०.६.१९९३ ४०/१९९४-९५	१९.१०.१९९४ ३०.१०.२००१	कुशल काम बाकी -मत्तोदार दिरंगाड	२.३४	जून -२००९ आखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे	
५	जंजनागाव ते दारपळ	६.२६	४.५.१९९५ ८/१९९४-९५	२६.०५.१९९५ ३१.०१.२००१	कुशल काम बाकी -मत्तोदार दिरंगाड	१.७५	जून -२००९ आखेर काम पूर्ण करणेत येत आहे	
६	विठ्ठलवाडी ते माढा रे.स्ते	३.९७	४.५.१९९५	१६/५/९५	शेतकरी अडथळा	०.३१	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे	
७	आलेगांव बु. ते चंदनकरवस्ती	७.७०	३०.९.१९९५ ४६/१९९५-९६	१८.०५.१९९६ १५.०७.२००२	१.५०० कि.मी.डागारदरी असलेले काम होत नाही	३.२५		
	ता.दक्षिण सोलापूर							
	१० वर्ष व १० वर्षा पेसा							
८	रा.म.मा. ६२ ते रामपूर भाग - २	४.९२	१०.४.१९९२	१०.०९.१९९२ १५.११.२०००	शेतकरी अडथळा	४.४६	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे	
९	कणवस ते शिरवळ	१४.६४	१५.४.१९९५	२२.०४.१९९५ १५.१२.१९९५	शेतकरी अडथळा भाग सोडून भरावा व अस्तरीकरण पूर्ण	२.६४	शेतकरी अडथळा दुर होताच काम पूर्ण करणेत येत आहे	
	एकूण १९८ कामे							



---

---

परिशिष्ट दोन  
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

---

---















रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दि.११.३.२००८ अखेर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सहा चौकशीसाठी ( वेगवेगळ्या स्तरावर ) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची

अ.क्र.	कामाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप	गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना/वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची / कर्मचा-यांचे नाव व हुद्दा	प्रकरण सद्यस्थितीत
१	२	३	४	५	६	७	
	कार्यकारी अभियंता ल.पा. स्था.स्तर विभाग सोलापूर						
१	पाझर तलाव	खोटी हजेरीपत्रके तयार करून रोख रक्कम व धान्य	रु.१५,९४,५०३/-	सप्टेंबर ०४	माहे जून/जुलै व ऑगस्ट २००४ चा मासिक लेखा तपासताना आढळून आला. त्यामुळे का.अ.,ल.पा.(स्था.स्त) विभाग,सोलापूर यांनी पोलिसात फिर्याद दाखल केली.	श्री.ना.गु.काळे उपवि.अभियंता ल.पा.(स्था.स्त) उपविभाग, अक्कलकोट श्री. ने. ना. गारे कार्यकारी अभियंता ल.पा.(स्था.स्त) सोलापूर वार्ड १	गैरव्यवहार असणारे कर्मचारी अधिकारी यांची दोषारोप पत्रे ३१/८/२००६ व २५/६/२००७ च्या पत्रान्वये मा. आयुक्त कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केलेले आहे. निलंबननिधी निश्चित करण्यात आलेली आहे काम प्रांतीय धर आहे
२	पा.त.शिरवळ (तामवडे शेेत)	खोटी हजेरीपत्रके तयार करून रोख रक्कम व धान्य इ. अपहार केला अंदाजे रक्कम	रु.१३,९९,२४४/-	१२/०४	अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च झाल्याने कंत्राटदाराचे कुशल कामाचे देखक आदा करतांना तपासणीत आढळून आला.	श्री.ना.गु.काळे उपवि.अभियंता ल.पा.(स्था.स्त) उपविभाग, अक्कलकोट	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे.
३	पा.त.तांदुळवाडी	खोटी हजेरीपत्रके तयार करून रोख रक्कम व धान्य इ. अपहार केला अंदाजे रक्कम	रु.६,५९,५७७/-	१०/०४	अकुशल कामावर तरतुदी पेशा जादा खर्च करण्यात आल्याने.	श्री.ना.गु.काळे उपवि.अभियंता ल.पा.(स्था.स्त) उपविभाग, अक्कलकोट	निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रांतीयधर आहे. संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे.
	तालुका-दक्षिण सोलापूर	रक्कम व धान्य इ. अपहार केला अंदाजे रक्कम					निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रांतीयधर आहे.

१	२	३	४	५	६	७	
४	पाझर तलाव बुध्देहाळ ३	प्रत्यक्षात व मोजलेली मापे तफावत व अतिप्रदान रक्कम	रु. ३,२३,४३८/-	३.८.२००७	दक्षता पथक (रोहयो) सोलापूर यांनी कामावरील काढलेल्या त्रुटी	श्री.एम.के.यलपले, उपविभागीय अधिकारी श्री.व्ही.पी.कुलकर्णी, शाखा अभियंता	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे. निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रगतीपथवर आहे.
५	पाझर तलाव बुध्देहाळ ४	प्रत्यक्षात व मोजलेली मापे तफावत व अतिप्रदान रक्कम	रु. ३,२३,४३८/-	३.८.२००७	दक्षता पथक (रोहयो) सोलापूर यांनी कामावरील काढलेल्या त्रुटी	श्री.एम.के.यलपले, उपविभागीय अधिकारी श्री.व्ही.पी.कुलकर्णी, शाखा अभियंता	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे. निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रगतीपथवर आहे.
६	पाझर तलाव गौडवाडी (अलदर शेत)	प्रत्यक्षात व मोजलेली मापे तफावत व अतिप्रदान रक्कम	रु. ३,२३,४३८/-	३.८.२००७	दक्षता पथक (रोहयो) सोलापूर यांनी कामावरील काढलेल्या त्रुटी	श्री.एम.के.यलपले, उपविभागीय अधिकारी श्री.व्ही.पी.कुलकर्णी, शाखा अभियंता	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे. निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रगतीपथवर आहे.
७	पाझर तलाव कोळे (झिरपी खोरा)	प्रत्यक्षात व मोजलेली मापे तफावत व अतिप्रदान रक्कम	रु. ८२,५२५	२१.५.०७	दक्षता पथक (रोहयो) सोलापूर यांनी कामावरील काढलेल्या त्रुटी	श्री.आय.एम.सनदी, उपविभागीय अधिकारी, श्रीमती एस.आर.बागवान, शा.अ.	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे. निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रगतीपथवर आहे.
८	पाझर तलाव जुजारपूर (चोपाशी)	प्रत्यक्षात व मोजलेली मापे तफावत व अतिप्रदान रक्कम	रु. ४५,३९८	२१.५.०७	दक्षता पथक (रोहयो) सोलापूर यांनी कामावरील काढलेल्या त्रुटी	श्री.आय.एम.सनदी, उपविभागीय अधिकारी श्री.टी.एस.गणपटील, शाखा अभियंता	संयुक्त मोजणी झालेली असून निलंबन निधी निश्चिती प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे. निलंबन निधी निश्चिती करण्यात आलेली आहे काम प्रगतीपथवर आहे.
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम वि. क्र. २ सोलापूर							
९	मौजे रातजन ता. बार्शी येथील अंतर्गत रस्त्याचे काम	मोजमापापुढे डाँट्या नोंदी करून भाडूचारा केल्याबाबतचे तक्रार आहे.	रु. १,१५,५३०	मार्च २००३	तक्रारी अर्जावरून	श्री.ए.आर. मोसले उप अभियंता, श्री. डी.डी. लोंडे कनिष्ठ अभियंता, श्री. एस.एम. देशमुख कनिष्ठ अभियंता श्री. एम.के. रणदिवे. उप अभियंता	म्हू उपसचिव रोहयो नियोजन विभाग यांचेकडील ज्ञापन क्र रोहयो - २३०४/५ १८२/रोहयो -२ दि. २७/१/२००५ अन्वये श्री देशमुख, लोंडे, रणदिवे यांचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम २३ अन्वये त्रुटिविरुद्ध कार्यवाही करणेबाबत ज्ञापन दिलेले आहे सदर ज्ञापन संबंधिताने बजाविल्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र शासन प्रलंबीत आहे.

१	२	३	४	५	६	७
कार्यकारी अभियंता ल.पा. स्था.प. सोलापूर	मोजमापापेक्षा जादा रक्कम अदा केली रुपये	६३७७९/-	१७/१०/१९९५	कार्यकारी अभियंता ल.पा. स्था.प. सोलापूर जि.प. सोलापूर	१) सर्वश्री कान्हीटकर उप अभि. २) आर.एस.रिसबुड उप अभि. ३) ए.जी.गोरे उप अभि. ४) ना.नि.नापट उप अभि. ५) यु.ए.एन भट उप अभि ६) आर.व्ही.सोमय्या उप अभि ७) भं.वि.केसकर उप अभि. ८) ए.एच.पाटील शा.आ. ९) एस.एन.पाटील शा.आ. १०) अत्तार शा.आ.	शिस्त भाग विषयक प्राधिकारी अधिकक अभियंता ल.पा. स्था.प. सोलापूर पुणे दोबाराप बजावले रक्कम रुपये १२७९४/- वसूल केलेली आहे. २८/०९/२००१ रोजी अहवाल मंडळ कार्यालयास सादर केलेला आहे.
२ पाझर तालव रेडडे ता.मंगळवडा	मोजमापापेक्षा जादा रक्कम अदा केली रुपये	६१६१३/-	१.१२.१९९७	कामावरील बाजुचा भराव गार्डबंद व नाला मिचिंगमध्ये जादा अदाई केली आहे.	सर्वश्री १) पी.सी.पालवे (मजत) उप अभि. २) के.एम.मादेगौडा उप अभि. ३) व्ही.एन.विराजदार शा.आ. ४) एस.व्ही.वडककर्ती शा.आ.	शिस्त भाग विषयक प्राधिकारी अधिकक अभियंता ल.पा. स्था.प. सोलापूर पुणे यानी दोबाराप बजावले. क्षमाननाचा अहवाल दि. १/८/२००६ रोजी आयुक्त यांच्याकडे पाठविले आहे.
३ पाझर तालव मसलेचाधरी ८ व १० ता.मोहोळ	कामावर अनियमितता	क्रमांक (८) रक्कम रुपये ४९३८८०/- व क्रमांक (१०) रक्कम रुपये ६८३८५१/-	३१.१२.२००३	रो.ह.योजनेचा भाग करून जे.सी.पी.चे सहाय्येने काम केले	१) श्री एस.सी.पाटील शा.अ.तथा तत्कालिन उप अभियंता	शिस्त भाग विषयक प्राधिकारी अधिकक अभियंता ल.पा. स्था.प. सोलापूर पुणे दोबाराप बजावले शासनची परवानगी घेणे स्तरावर आहे. वाढणेबाबत प्रस्ताव चालू आहे.
४ पाझर तालव मंडापूर ता.पंढरपूर	मोजमापापेक्षा जादा रक्कम अदा केली रुपये	५११३०६/-	२९.५.२००८	मोजमापापेक्षा जादा रक्कम आदा केले बाबत	१) श्री.एस.जी.पुटाणे उप अभि.(सीनि) २) श्री.आर.बी.मोरे उप अभि. ३) श्री.ए.एस.वसेकर शा.अ.	संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये शेरें पूर्तता करण्याचे काम जिल्हा विभागीय कार्यालयात प्रगतीपथावर आहे.
कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम विभाग क्र. १ सोलापूर						
१ बक्षीहिमपूर उळेवाडी	खोटे हजेरी पत्रक धुलून रक्कम अपहार केले बाबत	२६४४३.६०	२०.११.८९	मुळ तक्रार सरपंच शा.पं. उळेवाडी यांनी दि.१७.४.८९ रोजी केली होती.	श्री.एस.बी.मदने, कार्यकारी अभियंता, डी.एस.कसम उपअभियंता, श्री.एस.व्ही.वर्धमान शा.अभि., श्री.के.एन.कटकथोड उपअभियंता, श्री.पी.एन.लुंगरे शा.अभियंता.	दि.४.३.९४ अन्वये मा.आयुक्त पुणे यांचेकडे सादर मा. आयुक्त, पुणे विभाग पुणे यांनी श्री. एस व्ही वर्धमान, क. अभियंता यांचे बाबतीत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत मु. कार्यकारी अधिकारी, जि. प. यांना त्यांचे विरुद्ध शिस्तभंग कार्यावाही करण्याबाबत कळविले आहे.
२ कुरघाट ते औज	ज्यादा मोजमापे दरावून रक्कम ज्यादा अदा केले बाबत	११११४.००	३.१०.९२	औज(म) ग्रामस्थांची तक्रार दिनांक नसलेली	श्री.डी.एस.रामन, का.अ. श्री.एम.के. जगदीश, उप अभि. श्री.एस.एन. पाटील शा.अ.श्री.मोरे हजेरी सहा.	वसुली आदेश प्राप्त वसुली प्रस्तावित करणेत आली आहे विभागीय आयुक्त यांचेकडून सविस्तर अहवाल शासनकडे सादर केलेला आहे.



१	२	३	४	५	६	७
३	दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ६ रस्त्यांच्या कामाबाबत	मुलम गोळा करणे कामी ट्रक्टर लावून हजेरी मात्र बैलगाडीची तावली	१५.५.९०	बाबुराव माशाळे व आ.कृ.पाटील माजी सभापती	एस.बी.पाटील उपअभियंता, एन.व्ही. वर्धनाम क.अ. व्ही.बी.हामणे मुकादम, आर.बी.दुधनी मुकादम, पी.बी.बंदपट्टे मुकादम, डी.पी.पवार मुकादम, एस. बी.पाटील क.अ. पी.व्ही.वसंत क.अ	चौकशी पुणे कार्यकारी अभियंता, जि.प.सोलापूर यांनी दि.१९/९/२००० अन्वये सविधिताना निदोष मुक्ता केली आहे.
४	बिरनाळ ते चंद्रहाळ	प्रत्यक्षात काम न करता मोजमाप पुस्तकात जादा मोजमापे नोंदवून शासकीय रकमेचा अपहार केलेबाबत	२१.१.९४	गट विकास अधिकारी पंचायत समिती द.सोलापूर	श्री.डी.एस.रामन, का.अ. श्री.एम.के. जगदीश, उप अभि.श्री.एस.व्ही. वर्धमान शा.अभि.	श्री. रामन यांना शासनाकडील ओदेशाप्रमाणे दोषयुक्त करण्यात आलेले आहे. एम.के.जगदीश यांची न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय चौकशी रद्द करण्यात आलेली आहे. श्री. वर्धमान यांची शासनाकडून पुनर्व्यापना करण्यात आलेली आहे.
५	बार्शी तालुक्यातील आठ रस्ते	मानोव उडेगाव रस्ता किमी २/५०० ते ५/०० मधील रस्त्याच्या कामामध्ये कामापेक्षा जास्त प्रामे किडव टक्कामे अपहारा रस्त्याच्या कामात प्रत्यक्ष केलेले कामापेक्षा जास्त	२५.३.७.७८		श्री.एस.एम.देशमुख का.अ श्री.ए.व्ही.आबीटकर काअ	अपघारी हे विभागीय चौकशी करताना आयुक्त पुणे यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली चर्चात नव्हते. त्यामुळे शासन सा.बां. विभाग यांचे आदेश दि. ६/७/९९ अन्वये संपूर्ण विभागीय कार्यवाही अवैध ठरविण्यात आली आहेत.
६	माडी ते सेवालानगर रस्ता ता.उ.सोलापूर	माणे किडव टक्कामे अपहारा रस्त्याच्या कामात प्रत्यक्ष केलेले कामापेक्षा जास्त	१.६.८९	मा.सभापती बांध. समिती जि.प.सोलापूर	श्री.ए.आर.चौधरी, का.अ.निवृत्त श्री.व्ही.बी. देशपांडे, उप.अभि.	मा.उपआयुक्त (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे यांचेकडे चौकशी साठी पाठविले आहे. मा. आयुक्त यांनी शासनाकडून
७	रोहयो कुशाल कामाची देयके अदाई करताना	रोहयो कामाच्या अदायगी मध्ये अनियमितपणा	२५.३.०५	मा.आ.श्री.विजय देशमुख विधान सभा तारकित प्रश्न	श्री.व्ही.एल.भिरुड कार्यकारी अभियंता जि.प.बांध.वि.क्रं.१ सोलापूर.	मा.उपआयुक्त (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे यांचेकडे चौकशी साठी पाठवले आहे.
८	रोहयो कामात प्रपञ्चार उपविभाग	खोटी हजेरी पत्रके दाखवून शासकीय पैसे अपहार	१.१०.०७	श्री.रामचंद्र प्रल्हाद पवार रा.बार्शी	श्री.व्ही.एन.माहिते शाखा अभियंता	विभागीय चौकशी अधिकारी, यांनी चौकशी पूर्ण करून प्रस्ताव पुढील कार्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे पुढील
<b>कार्यकारी अभियंता जि.प.बांधकाम वि.क्र. २ सोलापूर</b>						
१	बटाण अंतर्गत रस्ता	अदायपत्रकीय तरतुदीपेक्षा लांबी कमी	२.६.२००० ते ६.६.२०००.	मा.कार्यकारी अभियंता रोहयो दत्ता पथक सोलापूर.	श्री.ए.टी.शिंदे, प्रभारी उप अभियंता श्री.आर.एस.कांबळे, उप अभियंता श्री.एस.एस.मस्के सहा.कनि.अभि.	विभागीय चौकशी अधिकारी, यांनी दि.२०/८/२००८ रोजी विभागीय चौकशी करणेकामी अहवाल पाठविले आहे. पुढील कार्यवाही चालू आहे
२	लक्ष्मीविहवडी अंतर्गत					
३	सिध्यापूर अंतर्गत					



१	२	३	४	५	६	७
४	लवणी अंतर्गत रस्ता	मणपूरचे वेतम विलंबाने केले	२५४३७/-		श्री.ए.एस.मस्के स.क.अ	सदर प्रकरण दि. ३१.१०.०३ च्या पत्रानुसार आयुक्त सतरावर नसतीबंद करण्यात आले आहे. दि २०/५/२००८ रोजी विभागीय चौकशीचे अहवाल आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झाले असून पुढील कार्यवाही चालू आहे.
५	डोंगरगाव अंतर्गत जि.प.उपविभाग पंढरपूर जि.प.उपविभाग सांगोला जि.प.उपविभाग माळारस जि.प.पुकरमाळा					
<b>जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सोलापूर</b>						
१	मौजे हजंगी, ता. अक्कलकोट	मौजे हजंगी ता. अक्कलकोट येथील फळबाग योजनेत प्रत्यक्ष फळझाडे रस्तात नसताना रक्कम रुपये १,२४,३४२/- अदा केले जावत	रुपये १,२४,३४२/-	उप-जिल्हाधिकारी रोहयो सोलापूर	श्री. ए.बी. बाईलॉंगी, डिविमुसअ श्री. ओ. पी. बरडे, डिविमुसअ श्री. बी. आर. कौडुर्जेरी कृषि पर्यवेक्षक श्री. ए. डी. चिन्केकर कृषि सहाय्यक	विभागीय चौकशी पूर्ण होवून चौकशी अहवाल मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. रोहयो/अक-१/कावि/४७७/३/ दि. १.१०.०३ चे पत्रान्वये शासनास सादर केला असल्याचे मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे सदरचा चौकशी अहवाल या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. सदर चौकशी अहवाल संबंधितांना बजाविण्यात आला आहे तथापी सदर प्रकरण शिक्षा आदेशास्तव नियोजन विभागाकडे निर्णयार्थीन आहे
२	मौजे नजिक पिंपरी ता. मोहळ	मौजे नजिक पिंपरी ता. मोहळ येथील नाला बँडिंग गट क्र. ३/९ च्या मापन पुस्तकात पिंपीगाचे काम न करता खोटेया नोंदी करून रुपये १०८१०/- रक्कमेचा अपहार केले जावत	रुपये १०८१०/-	मा. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. सोलापूर यांच्या संयुक्त भेटीप्रमाणे	श्री. एस. एम. घाडगे, उ.वि.मु.सं.अ. श्री. आर. सी. मेथाम, कृषि पर्यवेक्षक श्री. एम. एच. डोंगरे कृषि सहाय्यक	श्री. घाडगे, उपविभागीय कृषि मूढ संधारण अधिकारी यांचेवाबत मा. विभागीय आयुक्त रोहयो यांचेकडून अंतिम निर्णय घेणेचे आहे.

१	२	३	४	५	६	७
८	मौजे नाकन ता. उत्तर सोलापूर येथील पाणलोट क्र. ४ कंपार्टमेंट बँडिंग	मौजे नाकन पाणलोट क्र. ४ गटात प्रत्यक्ष काम न करता बनावट हजेरीपट क्र. १७४६२० व १७४६३४ हे तयार करून रु. १,०३,७५७/- मजुरांना मजुरी वाटप केल्याचे दाखविले आहे व त्यातून रु. ६४६४७/- शेतकऱ्या रकमेचा अपहार केला आहे तर रु. ३९१९०/- शेतकऱ्या रकमेचा अपहार करण्याचा प्रयत्न बनावट कागदपत्राच्या सहाय्याने केला आहे	१,०३,७५७/-	श्री राम गोविनाथ माने तहसिलदार उत्तर सोलापूर	श्री. एस. बी. म्हेत्रे, मंडळ कृषि अधिकारी श्री. ओ. के. विराजदार कृषि पर्यवेक्षक श्री. एस. एच. सतेसा कृषि पर्यवेक्षक श्री. एस. एल. बोरता कृषि सहाय्यक	एफ. आय. आर. आर. ८३/०५ भा. द. वि. कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ४७४, व १२० प्रमाणे चार अधिकारी कर्मचारी यांचेवर गुन्हा दाखला केला आहे. मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभागा पुणे याचा निर्लंबन आदेश जा.क्र. रोहयो/अका-१/कावि/१६०/०५/१०७६ दि. ८.८.०५ अनुक्रमे २३.११.०५ वेळ २०.०० दि. २३.११.०५ वेळ १७.३० दि. २३.११.०५ वेळ १९.०० दि. २३.११.०५ वेळ १६.३० वाजता पंचनाम्याने नवाविला आहे.
१९	तालुका कृषि अधिकारी माळशिरस	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. के. जी. धापते ता.कृ.अ. माळशिरस श्री. एस. पी. बाब श्री. एम.एच. मिसाळ पी. ए. सावंत श्री. ए. आर. कारिंद अधिकारी पार्टल श्री. रोपवे श्री. एस. एन. बोरडे कृषि पर्यवेक्षक श्री. एम.व्ही. देशपांडे श्री. टी. बी. म्हासवडे श्री. व्ही. के. निराम आर. एच. जोशी श्री. ए. डी. पवार श्री. डी. एच. कोंढकर कृ.स.	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कावि-१३/आरआर-५/२७०/ दि. ३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणां विभागीय चौकशी कामी दोषारोप नवाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
१०	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सोलापूर	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. के. एन. देशमुख, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सोलापूर	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कावि-१३/आरआर-५/२७०/ दि. ३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणां विभागीय चौकशी कामी दोषारोप नवाविण्यात आले. विभागीय व चौकशी प्रस्तावित आहे.

१	२	३	४	५	६	७
माझे शिरधावी ता. सांगोला	माझे शिरधावी ता. सांगोला	माझे शिरधावी ता. सांगोला येथील शेतातळ्याचे रो.इ.मो. कामाची तपासणीच्यावेळी प्रत्यक्ष झालेल्या कामाचे पंचनाम्याने घेतलेल्या मोजमापात व मोजमाप पुस्तकांत दुरुविलेल्या मोजमापात तफावत आढळून आलेली आहे तसेच सधर कामाचे प्रत्यक्ष घेतलेल्या मोजमापप्रमाणे काम पूर्ण झालेले नसतानाही काम पूर्ण झालेचे दाखवून हजेरी पुस्तकावर मजदूरीचे वाटप केल्याचे दिसून येते	२१.८.०४	मा. अपत्यायुक्त रोहयो यांनी तहसीलदार सांगोला यांचे समवेत केलेल्या तपासणीनुसार	श्री.डि. आर. साठे मंडळ कृषि अधिकारी श्री. एस. के. पाटील कृषि पर्यवेक्षक श्री. एस. बी. धोंगडे कृषि सहाय्यक	मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडील आदेश क्र रोहयो/अका-१/कावि/ ३६०/१६६०/ दि.३१.८.०४ नुसार श्री पाटील कृ.प. श्री. धोंगडे कृ.स. यांना निलंबित केले आहे मा. कार्यासन अधिकारी नियोजन विभाग यांचा गोपनीय शा.आ.क्र. रोहयो१३०३/प्र-१२८/रोहयो-२/ दि.२९.११.०४ नुसार श्री. पाटील कृ.प., श्री. धोंगडे कृ.स. यांना पुनस्थापना देण्यात आली आहे मा. कार्यासन अधिकारी नियोजन विभाग यांचेकडील शासन आदेश क्र १३०४/४९९/ रोहयो-२/मंत्रालय मुंबई-३२ दि.२७ एप्रिल-०४ नुसार अपचारी यांचेविरुद्ध म.न.से. (शा व अ) नियम १९७९ मधील नियम १० मधील तरतुद अनुसरण्यात आल्याबाबतचा आदेश संबंधितांना बजाविल्यात आला आहे व संबंधितांचे अमिक्वेन मा. वि.कृ.सं.स. पुणे-५ यांचे पत्र जा.क्र.४९६ दि.२३.८.०५ व ५२१ दि.३.९.०६ नुसार मा. विभागीय आयुक्त पुणे-१ यांना सादर केले आहे रु ८२८४/- पुन्हा वाटप करावे लागणार या बाबत तेवढ्या रकमेचे नुकसान होणार नसल्याबाबत ता.कृ.अ. सांगोला यांचेकडे यांचे पत्र जा.क्र. १०५ दि १२.६.०७ नुसार मा. जिल्हाधिकारी (रोहयो) सोलापूर यांना सादर केलेला आहे.
३	माझे माहेळ फळबाग ता. मोहोळ	माझे मोहोळ ता. मोहोळ येथील फळबाग योजनेअंतर्गत १७१ लाभाऱ्यांच्या शेतात मजदूरी न घेता फळझाडे न लावता अनुदान रक्कम रुपये ३७,६३,०९६/- चा गैरव्यवहार केलेबाबत	०७/१०/१९९७	मा. श्री. राजन पाटील विधानसभा सदस्य मोहोळ	श्री. के. एल. तुपलवडे उ.वि.मू.सं.अ. श्री. डी. आर. साठे, कृषि पर्यवेक्षक श्री. बी. एस. निकम कृषि सहाय्यक श्री. डी. बी. वाघवले अनुरोधक श्री. बी. एस. सिंदे लिपिक	मा. अप्पर जिल्हाधिकारी व प्रादेशिक विशेष अधिकारी विभागीय चौकशी पुणे यांनी चौकशी पूर्ण करून चौकशी अहवाल मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या मार्फत शासनास सादर केला आहे मा. कार्यासन अधिकारी नियोजन विभाग म.शा.नि.वि. शा. आ.क्र. रोहयो/१३०३/प्र.०५/रोहयो-२/दि. १५.११.०३ नुसार श्री. वाघवले अनुरोधक यांना या प्रकरणातून शासनस्तरावरून दोषमुक्त केले आहे अन्य चार अपचारी यांचेबाबत शासन स्तरावरून निर्णय प्रलंबित आहे. मा. चिफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्ट नं. १ सोलापूर यांचेकडील आर.सी.सी. क्रमांक १८९/२००० व १९०/२००० ची सुनावणी चालू आहे.



८	२	३	४	५	६	७
सोनी हावणी ता. मंगळवेढा गट क्र २/६, २/१२ कंपार्टमेंट बंदिना	सोनी हावणी ता. मंगळवेढा गट क्र २/६ क.न. व गट क्र २/१२ क.न. खोटी मोजमापे मोजमाप नोंदवहित नोंदवून, छांटे आगळे घेवून क.न. ची कामे प्रत्यक्षात न करता कामे पुणे झाल्याचे दाखवून रु. १,७७,०३६/- इराक्या शासकीय रकमेच्या अर्थद्वार केला	रु. १,७७,०३६/-	३२/०७/२००५	श्री. रा. स. चाळके रहसिल मंगळवेढा, श्री. तुषार ठोंबरे विशेष पुरवपादन अधिकारी क्र.७ श्री. बी.जी. भोसले सहाय्यक अभियंता -२ यांचे चौकशीनुसार	श्री. बी.जी. भोसले तालुका कृषि अधिकारी मंगळवेढा श्री. पी. आर. काकडे कृषि पर्यवेक्षक श्री. आर. सरतापे कृषि सहाय्यक आर. आर. कांबळे प्रगती ता.कृ.अ. मंगळवेढा श्री. आर. चोबडे मंडळ कृषि अधिकारी	श्री. भोसले, श्री. काकडे, श्री. सरतापे यांचे विरुद्ध गु.र.नं. ८७/२००५ दि. ३१.७.०५ तालुका पोलीस स्टेशन मंगळवेढा गुन्हा दाखला मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचा निलंबन आदेश क्र रोहयो/अका-१/कावि/१६०/०५/१०७६ दि. ८.८.०५ व आदेश क्र रोहयो/अका-१/कावि/१५४/०५ दि. ३१.७.०५/१८.८.०५ व आदेश क्र रोहयो/अका-२/कावि/१५४/०५/१०७६ दि. ३१.७.०५/१८.८.०५ अनुक्रमे दिनांक २०.१०.०५ वेळ १५-०० दिनांक २०.१०.०५ वेळ १७-०० दि. २०.१०.०५ वेळ १३-०० वाचता श्री. भोसले, काकडे, सरतापे यांना पंचलायाने बजाविला आहे. श्री. कांबळे श्री. बोबडे यांचेविरुद्ध मंगळवेढा पोलीस ठाणे गु.र.नं. ८७/०५ दाखल मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे-१ यांचा निलंबन आदेश क्र. रोहयो नात/अका-१/२४००/ दि. २४.३.०७ व २३९८ दि. २४.३.०७ अनुक्रमे दिनांक १.४.०७ व दि. १०.४.०७ रोजी बजाविला आहे. महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शा.आ.क्र. १३०५/प्रक्र. १२७/ रोहयो/२ दि. ७.१.०८ नुसार श्री. कांबळे यांना शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे.
९	ता. लुका कृषि अधिकारी करमाळा	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	श्री. एस. व्ही जोशी ता. कृ.अ. करमाळा श्री. एन. के. अंभग भोसले श्री. एम. एस. पोले श्री. ए. व्ही. सानवणे मंडळ कृषि अधिकारी श्री. अ. डी. थोरात श्री. आर. डी. शितोळे श्री. आर. बी. झंवलने कृषि पर्यवेक्षक मजनावळे श्री. के. वाय. एन. एकतपुरे श्री. ए. पी. माने श्री. एस. जी. पोलके कृषि सहाय्यक	श्री. एस. व्ही जोशी ता. कृ.अ. करमाळा श्री. एन. के. अंभग भोसले श्री. एम. एस. पोले श्री. ए. व्ही. सानवणे मंडळ कृषि अधिकारी श्री. अ. डी. थोरात श्री. आर. डी. शितोळे श्री. आर. बी. झंवलने कृषि पर्यवेक्षक मजनावळे श्री. के. वाय. एन. एकतपुरे श्री. ए. पी. माने श्री. एस. जी. पोलके कृषि सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि. ३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांचा सेवा तपशिल सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविले होते बाकी काहिही माहिती अथवा दोषारोप या कार्यालयाकडे नाहीत या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. वि.अ.कृ.अ/अ-२/ रोहयो/ सेवातपशिल/६६/ दिनांक २३.४.०७, व जा.क्र. १३३ दि. २०.६.०७ नुसारसेवातपशिल विहित नमुन्यात सादर केलेला आहे.
१०	तालुका कृषि अधिकारी मोहोळ	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	श्री. के. बी. शिवशरण ता.कृ.अ. मोहोळ सेवा निवृत्त श्री. आर. एस. मांळी मंडळ कृषि अधिकारी श्री. डी. पी. पाटील कृषि पर्यवेक्षक सेवा निवृत्त कै. एल. एम. चव्हाण कृषि पर्यवेक्षक मजत श्री. जे. एस. भडकवाड श्री. एस. जी. गर्णचारी श्री. यू.एस. साठे कृषि सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि. ३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.	



१	२	३	४	५	६	७
११	तालुका कृषि अधिकारी माळवेबा	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. व्ही. डी. सरनोबत श्री. एन. डी. त्रिपुणे मंडळ कृषि अधिकारी सेवानिवृत्त श्री. बी. डी. धनवे श्री. आर. व्ही. एकतपुरे श्री. एस. एस. घाडगे श्री. जी. बी. बनसोडे कृषि पर्यवेक्षक श्री. एम. एस. गोंजारी कृषि पर्यवेक्षक सेवा निवृत्त श्री. आर. बी. मदनने श्री. आर. डी. आंधळकर श्री. के. एल. मुल्ला श्री. एस. एस. पाटील श्री. टी. एन. लवटे श्री. एम. एम. फराटे श्री. एस. यू. सोनवणे श्री. बी. डी. माळी श्री. के. बी. पांडरे श्री. डी. जी. डोंगरे कृषि सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो/कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.
१२	तालुका कृषि अधिकारी माळा	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. व्ही. एन. भुजबळ ता.कृ.अ. माळा श्री. पी. एम. नकाते मंडळ कृषि अधिकारी श्री. आर. टी. बागल श्री. एस. एल. माने कृषि पर्यवेक्षक श्री. एल. जी. पाटेकर श्री. डी. बी. जाधव श्री. के. आर. गुरव कृषि सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो/कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांचा सेवा तपशिल सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविले होते बाकी काहीही माहिती अथवा दोषारोप या कार्यालयाकडे नार्हीत या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.जिअककुअ/अ-२/ रोहयो/सेवातपशिल/६६/ दिनांक २३.४.०७ ,सेवातपशिल लिहित नमुन्यात सादर केलेला आहे.

१	२	३	४	५	६	७
१३	तालुका कृषि अधिकारी अक्कलकोट	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. एस. एस. तांडे ता. कृ. अ. अक्कलकोट श्री. एस. एस. गावडे श्री. आर. एस. फडतरे श्री. एस. के. सोनवणे श्री. एच. के. नरतवडेकर मंडळ कृषि अधिकारी श्री. एन. एस. कल्याणशेटी श्री. व्ही. के. वाघमोडे श्री. डी. एम. चव्हाण श्री. एम. एन. धमगुंडे श्री. एस. एम. कोल्हापूर श्री. के. जी. धुमाळ कृषि पर्यवेक्षक श्री. हुल्लंती एस. एस. श्री. संगोळगी एस. बी. श्री. एस. एस. साबळे श्री. टी. बी. बिराजदार श्री. ए. व्ही. कोटगोंडे श्री. एस. बी. पाटील कृषी सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो/कार्या-१३/आरआर-५/२७०/दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.
१४	तालुका कृषि अधिकारी बार्शी	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	सन २००५	---	श्री. एस. व्ही. तळेकर ता. कृ. अ. बार्शी श्री. आर. जी. पवार श्री. एस. व्ही. आगलावे श्री. एस. एस. गायकवाड मंडळ कृषि अधिकारी श्री. व्ही. के. मिस्किन श्री. एस. एन. मोरे श्री. डी. डी. पाटील श्री. टी. जी. उबाळे श्री. बी. जी. बुरुगुडे श्री. डी. आर. जाधव श्री. पी. एस. पवार श्री. डी. पी. राखुरकर कृषि पर्यवेक्षक श्री. व्ही. एम. भूतेकर श्री. व्ही. एल. उपासे श्री. टी. एम. मंडलिक श्री. एच. पी. कोळरे श्री. एस. एन. शिंदे श्री. आर. एल. जुनवनकर श्री. एन. एम. कल्याणी श्री. एस. जी. पवार कृषि सहाय्यक श्री. ए. बी. डोळसे कृषि सेवक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो/कार्या-१३/आरआर-५/२७०/दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.

१	२	३	४	५	६	७	
१५	तालुका कृषि अधिकारी सांगोला	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	अनिश्चित	सन २००५	---	श्री. आर. एन. कांबळे ता. कृ. अ. सांगोला श्री. ए. एन. लेंडवे श्री. बी. के. थोरात श्री. एस. एस. माळी मंडळ कृषि अधिकारी श्री. ए. एन. पाटील श्री. एन. बी. सांबळे कृषि पर्यवेक्षक श्री. पी. एस. पाटील श्री. एस. एम. शोब श्री. डी. बी. हयाळे श्री. टी. डि. खांडेकर श्री. आर. डी. घेरेडे कृषि सहाय्यक	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.
१६	उप- विभागीय कृषि अधिकारी पंढरपूर	सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार	अनिश्चित	सन २००५	---	मा. जिल्हाधिकारी ( रोहयो कक्ष ) सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र. रोहयो /कार्या-१३/आरआर-५/२७०/ दि.३०.३.०७ नुसार सोलापूर जिल्ह्यात सन २००५ मध्ये रोहयो अंतर्गत कामात झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय चौकशी कामी दोषारोप बजाविण्यात आले. विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे.	
१७	मौजे खडकी ता. मांजवडे	मौजे खडकी, ता. मांजवडे येथील फळबाग योजनेत ७५ टक्के पेसा कमी करामे रोपे गिंबत आढळली असतांना रुपये १,५१,८३७/- अनुदान वाटप केलेबाबत	रुपये १,५१,८३७/-	२०.१०.९८	अॅड स्पेशा दिनाथ जोशी शिवसेना सोलापूर जिल्हा उपप्रमुख	तपासणी दस्ताव्याकचे अधिकारी यांचे अहवालानुसार व श्री. निंबाळकर यांचे तक्रार केल्यावरून निंबाळकर यांचेकडील रकम वसुली वनात शासनाकडे अहवाल पाठविणेत आहे. श्री. पाटील यांचेकडून रकम रुपये १७८६२/- श्री सातपुते यांचेकडून रकम रुपये १७८६३/- वसूल करण्यात आलेली आहे. शासनाकडील सुचनेनुसार मा. कृषी आयुक्त, पुणे यांचेकडे अहवाल सादर केलेले आहे. तसेच श्री. सातपुते यांचे पैनल जाते क्र.८०० म्हणून रु. १७८६३/- वसूल झालेले मा. अप्पर कोषागार अधिकारी सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.५६८४ दि. १४.१.०६ नुसार या कर्वाल्यास कळविलेले आहे या कर्वाल्याचे दि.२०.१.०७ च्या पत्रानुसार श्री. निंबाळकर एम.ओ. यांचे पर्यवेक्षीय सिफारिषाबाबत उ.वि.कृ.अ. पंढरपूर यांचेकडून प्राप्त झालेला अभिप्राय मा. वि.कृ.स.सं. पुणे -५ यांना सादर केला आहे. मा. वि.कृ.स.सं. पुणे-५ यांचे पत्र क्र.६८ दि.२७.२.०८ नुसार १२ यापनपुस्तके मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांचेकडून व खर्च प्रमाणक विवरणपत्र ता.कृ.अ. मांजवडे यांचेकडून प्राप्त शासनाने दिल्या त्यानुसार उपस्थित केलेल्या युद्धानाबतची माहिती शासनस कृषि आयुक्तालयने जा.क्र.१६१६ दि.१२/१/२००८ पत्रानुसार सादर केली आहे.	



१	२	३	४	५	६	७	
१८	मौजे पिलीव ता. माळशिरस	मौजे पिलीव, ता. माळशिरस येथील नालबडिंग गट क्र. ३४ मध्ये ५० मीटर लांबीचे कामे न करता रक्कम रु.८०००/- असा केलेबाबत	रु.८०००/-	२३/११/१९९८	उप आश्रयता दक्षता पथक पंढरपूर श्री. जगन्नाथ निवृत्ती लोखंडे यांचा अर्ज	श्री. आर. सी. मेश्राम कृषि पर्यवेक्षक श्री. एम. एस. पिण्डे कृषि सहाय्यक	चौकशीअंती प्रस्तुत प्रकरणात गैरव्यवहार अडळून आले नसल्याने दक्षता पथकाकडून ही बाब पुनश्च तपासून दोषी ठरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कार्यवाही करून निलंबननिधीची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.
१९	मौजे दोडडी ता. द. सोलापूर येथील पाणलोट क्र.१/१ व १/२	मौजे दोडडी ता. द. सोलापूर पाणलोट क्र १/१ व १/२ येथील खोटी हजेरीपत्रके व खोटा जामाखर्च लिहून रोजगार हमी योजनेवरील मजबूती देय रक्कम रु.३०२१६-८३ इतकी रक्कम न देता त्या रक्कमेचा अपहार केला	रु.३०२१६-८३	२८.७.२००५	श्री. तुषार ठोंबरे विशेष भूसंपादन अधिकारी नं. ७ सोलापूर व श्री. डी.व्ही. तोरसकर तहसिलदार यांचे मार्फत प्राथमिक चौकशी	श्री. एस. आर. दुरापे, कृषि पर्यवेक्षक श्री. डि. एस. स्वामी कृषि सहाय्यक श्री. एस. बी. जेटगी मंडळ कृषि अधिकारी श्री. ए. आर. डुबल तत्कालीन ता.कृ.अ. द. सोलापूर सध्या कृषि उपसंचालक उस्मानबाद	संबंधिताविरुद्ध एफ. आय.आर. नं. ८२/०५, नुसार सोलापूर पोलीस स्टेशनला दि. २८.७.०५ रोजी श्री. तोरसकर तहसिलदार यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे रोहयो शाखा यांचेकडील निलंबन आदेश क्र रोहयो/अका-१/कावि/१५४/०५/१०७६दि. ३१.७.०५/१.८.०५ श्री. दुरापे यांना दिनांक १७.१०.०५ वेळ १४.०० वाजता पचानाम्याने बजाविला आहे. व निलंबन आदेश जा.क्र. रोहयो अका-१/कावि/१५४/०५ दि. ३१.७.०५/१.८.०५ दि. १७.१०.०५ रोजी वेळ १३.०० वाजता पचानाम्याने श्री. स्वामी यांना बजाविला आहे. श्री. जेटगी म.कृ.अ. यांचेविरुद्ध सोलापूर तालुका पोलीस स्टेशनला गुर.न ८२/०५ गुन्हा दाखल, मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचा निलंबन आदेश क्र. रोहयो/नाल/ अका-१/२३१९/दि. २४.३.०७ चा निलंबन आदेश दि. १.४.०७ ला बजाविला श्री. डुबल ता.कृ.अ. यांचा निलंबन आदेश या कार्यालया नसल्याने माहिती देता आली नाही तथापी महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शा.आ.क्र. रोहयो३०५/प्रक्र.१२७/रोहयो/२ दि.७.१.०८ नुसार श्री. डुबल यांना शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे.



१	२	३	४	५	६	७	
	१	मौजे नजिक पिंपरी ता. मोहोळ	मौजे नजिक पिंपरी ता. मोहोळ येथील नाला बँडिंग गट क्र ४/४ मध्ये प्रत्यक्षात काम न करता मजूर उपस्थिती दाखविलेबाबत	२०/०८/१९९६	मा. जिल्हाधिकारी सोलापूर	श्री. के. एन. तुपलवडे , उ. वि. मृ. सं. अ. श्री. पी. व्ही. डोळ, कृषि पर्यवेक्षक श्री. टी. पी. उमाटे कृषि सहाय्यक	मा. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचा शिक्षा आदेश क्र रोहचो/अका-१/कावि/ १३५/१४५/दि.१८.७.०५ रोजीचा प्राप्त झालेला असून तो श्री. तुपलवडे, श्री. उमाटे व श्री. डोळे यांना बचाविल्यात आलेला आहे सरर प्रकरणातील तिन्ही अपचारी यांची एक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता एक वर्षासाठी रोखण्यात आली आहे अश्या प्रकारची शिक्षा देण्यात आली आहे व सेवामुक्तात त्याची नोंद घेण्यात आली आहे.
	२	मौजे ओझेवाडी नाळी शेतातले ता. पंढरपूर	मौजे ओझेवाडी, नाळी येथील नाला बँडिंग गट क्र ६,१३, ४/१/२ ( नाला टॅनिंग) ४/१,७ मध्ये मजुरांचे खोटे अंगठे घेवून रक्कम रुपये ५८९२८.४० चा अपहार केलेबाबत	३१/१०/१९८७	जिल्हा दक्षता पथक सोलापूर यांचेकडे श्री जी. जी. शेळके मु.पो. चिंचाळपूर यांचा तक्रार अर्ज	श्री. डी. टी. दुधिले उ. वि. मृ. सं. अ. श्री. कापूर कृषि पर्यवेक्षक श्री. पिसे कृषि सहाय्यक श्री. एन. डी. विगणे सहाय्यक श्री. आर. सहाय्यक	मा. उप सचिव म.शा. यांचेकडील पत्र क्र आकृति/१८९३/१६६०/प्र.क्र./१०३/जल-१०/ दि. २९ जुलै २००६ नुसार प्रस्तुत प्रकरणी उपलब्ध दस्तऐवजाच्या आधारे दोषारोप सिद्ध होण्याची शक्यता नाही त्यामुळे शासनस्तरावरून प्रकरण बंद करण्यात आले आहे.
	३	उप- विभागीय मूद संधारण अधिकारी माडा येथील गौरव्यवहारबाबत	श्री. एस. एस. ताटे माली उ. वि. कृ. सं. अ. माडा व इतर २६ यानी माडा उप उपविभागामध्ये नालाबँडिंग कामात तांत्रिक अक्षम्य चुका करणे, जुन्या समपातळी बांधावर नां. ब. दाखवून गौरव्यवहार केलेबाबत	---	मदनलाल पारेख यांचा तक्रार अर्ज	श्री. एस. एस. ताटे व इतर २६	महाराष्ट्र शासन आदेश क्र आकृति -२००६/ ८०७/प्र.क्र. ५२/जल-१०/ दि. २-९-०६ नुसार श्री. एस. डी. सावमोते कृ.प. चांचे निषेध झाल्याने श्री. एस. डी. सावमोते यांच्याविरुद्धची विभागीय चौकशी बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र आकृति-१८०२/ ४४०/ प्र.क्र.२८/ जल-१०/ दि. २५ एप्रिल - २००७ नुसार एक उ. वि. मृ. सं. अ. व २५ कृ.प. कृ.स. यांच्याविरुद्ध दि ११ ऑगस्ट १९९९ चे आदेशान्वये घोषित करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीतून दोषमुक्त करण्यात आले आहे.



---

परिशिष्ट तीन  
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

---

---

1. **सर्वे संपन्नानि**  
**सर्वे संपन्नानि**

---



मंगळवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २००८

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, सोलापूर येथे घेण्यात आली. सरदहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

**समिती प्रमुख**

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

**समिती सदस्य**

- (२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.  
 (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (४) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.  
 (५) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.  
 (६) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.  
 (७) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.  
 (८) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.  
 (९) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.  
 (१०) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.  
 (११) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.  
 (१२) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.  
 (१३) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.  
 (१४) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.  
 (१५) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.  
 (१६) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.  
 (१७) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.  
 (१८) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.  
 (१९) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

सरदहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

बुधवार, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २००८

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

**समिती प्रमुख**

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

**समिती सदस्य**

- (२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (३) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.  
 (४) श्री. हाफीजभाई धत्तुरे, वि.स.स.  
 (५) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.  
 (६) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.  
 (७) श्री. काशिनाथ मेंगाळ, वि.स.स.  
 (८) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.  
 (९) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.  
 (१०) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.  
 (११) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.  
 (१२) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.  
 (१३) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.  
 (१४) डॉ. बी.एस.पाटील, वि.स.स.  
 (१५) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.  
 (१६) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

श्री. एम. एस. वाघमारे, समिती अधिकारी

श्री. एन.आर. थिटे, कक्ष अधिकारी

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. दे. के. मानकर, अधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

डॉ. जगदीश पाटील, जिल्हाधिकारी

श्री. एस.एस. हरिदास, प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., सोलापूर

श्री. देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे.

श्री. तेईपोवकीम अय्यर, सहसंचालक, एस.एफ.डी., पुणे

श्री. शिरीष आस्थाना, मुख्य वन संरक्षक, पुणे

श्री. दिनेश भालेदार, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो

श्री. डी. एस. पाटील, उपायुक्त-रोहयो, पुणे विभाग

श्री. के. टी. पाटील, प्र.वि.का.अ., रोहयो, पुणे विभाग

- श्री. तोंडे, अ.अ.व.प्र. ला.क्षे.वि., सोलापूर  
 श्री. ए. एस. ननवरे, अ.अ.ल.पा. (स्था.त) मंडळ, पुणे  
 श्री. वि. कृ. पवार, अ.अ.सा.बां. मंडळ, सोलापूर  
 श्री. श. मा. कांबळे, का.अ., रोहयो  
 श्री. पराग सोमण, उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर  
 श्री. त. रा. शिंदे, का.अ.ल.पा. (स्था.स्थ.)  
 श्री. ना. वा. जोशी, का.अ.सो.पा.वि., सोलापूर  
 श्री. शि. ना. बोलभट, का.अ.भि.वि.वि.२  
 श्री. खेडकर, लेखाधिकारी, रोहयो  
 श्री. बाबासाहेब बेलदार, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र -२  
 श्री. मा. गो. मांडुरके, अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर  
 श्री. बी. एच. पाटील, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग  
 श्री. विजय पवार, कार्यकारी अभियंता, जि.प.ग्रा.पा.पु विभाग  
 श्री. संतोष धोत्रे, उप.मु.का.अ. (ग्राप)  
 श्री. संतोष भोर, करमाळा प्रांत  
 श्री. विद्युत वरखेडकर, उपविभागीय अधिकारी  
 श्री. दि. व. शेंडगे, का.अ. एमआडी - १ सोलापूर  
 श्री. विजनाथ चिल्ले, का.अ. उजनी कालवा विभाग क्र.९, मंगळवेढा  
 श्री. नि. रे. कारीमुंगी, का.अ. उजनी कालवा विभाग क्र.८, सोलापूर  
 श्री. प्र. शा. औरी, का.अ.सा.बा. विभाग, पंढरपूर  
 श्री. बा. सि. भोसले, का.अ.जि.प. (बांध) २, सोलापूर  
 श्री. अ. अ. चंदरकी, का.अ.जि.प. बांधकाम-१, सोलापूर  
 श्री. एस. एस.माने, का.अ. साबां विभाग क्र.-२, सोलापूर  
 श्री. एम. के. भरसक, का.अ. साबां विभाग क्र.-१, सोलापूर  
 श्री. अंधारे, प्रकल्प अभियंता, जि. प. बांध - १  
 श्री. एन. डी. काटे, का.अ.ल.पा. (स्था.स्थ.) क्र.-१ जि.प., सोलापूर  
 श्री. टी. एस. देवकर, उपविभागीय अभियंता  
 श्री. एल. ए. शेख, उपविभागीय अभियंता  
 श्रीमती शिल्पा ठोकडे, प्र. तहसीलदार, सांगोला  
 श्रीमती स्वाती शेंडे, तहसीलदार, मोहोळ  
 श्रीमती अंजली मरोड, निवासी नायब तहसीलदार  
 श्री. प्रमोद राहुल गायकवाड, प. उप जिल्हाधिकारी (प्रांत अक्कलकोट)  
 श्री. बी. एस. पवार, तहसीलदार, पंढरपूर  
 श्री. एस. एस. पलांडे, उ.वि.अ. पंढरपूर  
 श्री. वैभव वि. नावडकर, तहसीलदार, माळशिरस  
 श्री. भाऊसाहेब बा. जाधव, तहसीलदार, करमाळा  
 श्री. एस. डी. भोसले, उविकृअ, सोलापूर  
 श्री. वाय. एस. केसकर, सहा.वन संरक्षक, सोलापूर  
 श्री. एस. के. मोरे, तहसीलदार, दक्षिण सोलापूर

- श्री. एस.बी. शिंगे, तहसीलदार, माढा  
 श्री. एम. आर. गायकवाड, उप विभागीय अभियंता, सा.बां. उप विभाग, मंगळवेढा  
 श्री. ए. बी. शिंदे, उप अभियंता, रोहयो(सा.बां.) उप विभाग, पंढरपूर  
 श्री. माळी बी. आर. तहसीलदार मंडळवेढा  
 श्रीमती सुनिता अ. पाटील, स.अभियंता श्रेणी - १ जि.प. बां. उप विभाग बार्शी / उ.सो.  
 श्री. डी. एम. गावडे, सहायक अभियंता श्रेणी - १ रोहयो (सा.बां.) उप विभाग, बार्शी  
 श्री. य. गो. लवटे, सहायक अभियंता श्रेणी - १ सा.बां. उप विभाग, मोहोळ  
 श्री. एस. डी. धोत्रे, सहायक कार्यकारी अभियंता, सा.बां. उप विभाग, सांगोला  
 श्री. व्ही. आर. चौगुले, उप विभागीय अधिकारी, ल.पा. (स्था.स्तर) क्र.१, सांगोला  
 श्री. ए. बी. नाईक, उप अभियंता, मा.प्र. उप विभाग, राष्ट्रीय म. मार्ग विभाग, सोलापूर

या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.



बुधवार, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१०

बुधवार, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१० रोजी दुपारी ३.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

**समिती प्रमुख :**

- (१) श्री. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**सदस्य :**

- (२) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
 (३) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
 (४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (५) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
 (६) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.  
 (७) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.  
 (८) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
 (९) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
 (१०) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.  
 (११) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :**

- (१) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव  
 (२) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)

**विभागीय अधिकारी**

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, सचिव, रोजगार हमी योजना  
 (२) श्री. जगदीश जी. पाटील, जिल्हाधिकारी, सोलापूर  
 (३) श्री. विरेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., सोलापूर  
 (४) श्री. बा. बा. नारायणकर, उप सचिव (रोहयो)  
 (५) श्री. नितीन गोसावी, उपायुक्त (रोहयो), पुणे  
 (६) श्री. यु. के. आहेर, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो)  
 (७) श्री. अशोक सु. ननवरे, अ.अ.ल.पा. (स्था.स्त.) मंडळ, पुणे  
 (८) श्री. महेंद्र आव्हाड, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), सोलापूर

या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात सोलापूर जिल्हा बैठकीचे वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्यासंदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, रोहयो यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक ९ डिसेंबर, २०१०

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० रोजी विधान भवन, नागपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :—

**समिती प्रमुख :**

- (१) श्री. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

**सदस्य :**

- (२) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.  
 (३) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.  
 (४) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.  
 (५) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.  
 (६) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.  
 (७) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.  
 (८) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.  
 (९) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.  
 (१०) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.  
 (११) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.  
 (१२) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.  
 (१३) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.  
 (१४) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.  
 (१५) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.  
 (१६) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.  
 (१७) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.  
 (१८) श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

- (१) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव  
 (२) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)  
 (३) श्री. उमेश शिंदे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या सहाय्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.



