

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)



सत्यमेव जयते

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

नववा अहवाल

(जळगाव जिल्ह्याच्या संबंधात)

20 APR 2011

(अहवाल दिनांक

एप्रिल २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,
विधान भवन, मुंबई

२०११

रोजगार हमी योजना समिती

(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

नववा अहवाल

(जळगाव जिल्ह्याच्या संबंधात)

20 APR 2011

(अहवाल दिनांक एप्रिल २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

- (१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
(४) श्री. सुरेशकुमार जेधलिया, वि.स.स.
(५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
(६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
(७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(९) श्री. राहूल मोटे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
(११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
(१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
(१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
(१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
(१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
(१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
(१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
(२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
(२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
(२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
(२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
*(२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव
(३) श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी)
(४) श्री. रविंद्र जगदाळे, कक्ष अधिकारी.

टीप.—*श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

**श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

रोजगार हमी योजना समिती
(२००८-२००९)

समिती प्रमुख

- (१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

- (२) श्री. मधुकरराव चव्हाण, वि.स.स.
(३) श्रीमती रंजना कुल, वि.स.स.
(४) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(५) श्री. उदय सामंत, वि.स.स.
(६) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
(७) श्री. अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.स.स.
(८) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.
(९) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.
(१०) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
(११) श्री. अरविंद चव्हाण, वि.स.स.
(१२) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.
(१३) श्री. काशिनाथ मंगाळ, वि.स.स.
(१४) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.
(१५) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.
(१६) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.
(१७) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.
(१८) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.
(१९) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.
(२०) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.
(२१) श्री. चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स.
*(२२) श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स.
(२३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.
(२४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.
(२५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) श्री. अ. ना. कळसे, प्रधान सचिव
(२) श्री. अ. मा. शिंदेकर, सचिव
(३) श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव
(४) श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी
(५) श्री. आर. के. खैरे, कक्ष अधिकारी.

*श्री. दिलीप देशमुख, वि.प.स. यांची दिनांक २ मार्च २००९ रोजी मंत्रीपदावर नियुक्ती झाल्यामुळे पद रिक्त.

(सात)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१.	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२.	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३.	मजूरांच्या सोयी-सवलतींवर करण्यात आलेला खर्च	३
४.	मजूरीचे वाटप	४
५.	अपूर्ण कामे	५
६.	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	७
७.	जवाहर विहिरी कार्यक्रम	७
परिशिष्ट :		
एक	- अपूर्ण कामे	९
दोन	- गैरव्यवहाराची प्रकरणे	४३
तीन	- बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	६१

(नऊ)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समितीचा प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा नववा अहवाल सादर करीत आहे.

समिती मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठित केली. पूर्वीच्या समितीने दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी जळगाव जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोजगार हमी योजनेच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणा-या कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० रोजी प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जळगाव जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव व योजनेच्या कार्यान्वयन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन (रोहयो) विभाग यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

प्रा. वरिंद्र जगताप,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

मुंबई,

दिनांक ७ एप्रिल २०११.

रोजगार हमी योजना समिती.
अहवाल

१. कामाचे वार्षिक नियोजन :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या जळगाव जिल्हा बैठकीच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील “ कामांचे वार्षिक नियोजन ” या संदर्भात सन २००३-२००४ ते २००८-०९ या कालावधीतील वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये सन २००८-२००९ या वर्षाकरिता जलसंवर्धनाची १०६५६, वनीकरणाची १७०७ आणि रस्त्यांची ३१५३ अशी एकूण १५५१६ कामे दर्शविण्यात आलेली असून या कामासाठी अंदाजित खर्च ४४३.५७ लाख रुपये दर्शविण्यात आलेला आहे. जलसंवर्धनाच्या १०६५६ कामासाठी रु. १९०.४६ लाख इतका अंदाजित खर्च दाखविण्यात आलेला आहे. म्हणजे एका कामासाठी रुपये १७८७.३४ इतका खर्च गृहीत धरलेला आहे. सन २००७-०८ च्या रोहयोच्या कामाच्या वार्षिक नियोजनामध्ये जलसंवर्धनाच्या १५९३ कामासाठी रु. २४०८.५५ लाख इतका अंदाजित खर्च गृहीत धरलेला आहे. म्हणजे एका कामासाठी सरासरी रु. १,५१,१९५.८५ इतका खर्च येतो. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंवर्धनाच्या एका कामासाठी रुपये १७८७.३४ इतका खर्च गृहीत धरलेला आहे. एवढ्या रकमेमध्ये जलसंवर्धनाचे एकही काम होऊ शकणार नाही. तसेच मग्राह्यो अंतर्गत वनीकरणाच्या १७०७ कामासाठी रु. २२.९९ लाख इतका खर्च दर्शविण्यात आलेला आहे. म्हणजे एका कामाचा सरासरी खर्च रु. १३४७ इतका येतो. सन २००७-०८ मध्ये रोहयोअंतर्गत मात्र वनीकरणाच्या १५४ कामासाठी रु. २८६.६४ लाख इतका खर्च दर्शविण्यात आलेला आहे. म्हणजे एका कामासाठी सरासरी खर्च रु. १,८६,१३० इतका येतो. रस्त्यांच्या कामाबाबतही तीच स्थिती आहे. मग्राह्यो अंतर्गत ३१५३ कामासाठी २३०.१२ लाख रु. इतका अंदाजित खर्च दर्शविलेला असून एका कामासाठी सरासरी रु. ७२९८.४५ इतका खर्च येतो आणि रोहयो अंतर्गत १९५ कामासाठी रु. १०२५.५८ लाख इतका खर्च दर्शविलेला असून एका कामासाठी सरासरी रु. ५,२५,९३८ इतका खर्च येतो. मग्राह्यो अंतर्गत रस्त्याच्या एका कामाचा सरासरी रु. ७२९८.४५६ इतका खर्च येतो. या रकमेमध्ये साधा मुरूम देखील टाकला जाऊ शकत नाही. तेव्हा मग्राह्योच्या कामाचे नियोजन चुकीचे केलेले आहे हे स्पष्ट होते. तसेच खेड्यातील अंतर्गत रस्ते, गावरस्ते, जिल्हा मार्ग इत्यादींचे नॉर्मस टरलेले आहेत. रोहयोअंतर्गत सन २००६-०७ मध्ये रस्त्याच्या एका कामासाठी सरासरी रु. ५.२५ लाख इतका खर्च दर्शविण्यात आलेला आहे तर मग्राह्यो अंतर्गत एका कामासाठी सरासरी रु. ७२९८.४५ इतका खर्च दर्शविण्यात आलेला आहे. यावरून केलेले नियोजन चुकीचे आहे हे स्पष्ट होते. सर्व बाबी तपासून वार्षिक नियोजन करावयास हवे होते असा समितीने आक्षेप नोंदविला असता जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी सन २००८-०९ मधील जलसंवर्धन या कामाच्या प्रकारातील अंदाजित खर्च दर्शवितांना दशांशांचे चिन्ह चुकीच्या ठिकाणी टंकीत झाले असल्याचे समितीला सांगितले. त्यावर समितीने एक महिन्याच्या आत समितीला दुरूस्ती कळवावी अशा सूचना दिल्या. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांनी विहीत मुदतीत समितीला खालील प्रमाणे खुलासा कळविला.

सन २००८-२००९ या आर्थिक वर्षातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कृती आराखड्यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये केलेल्या कृती आराखड्यात छपाईच्या वेळी झालेल्या चुका मा. समितीने निदर्शनास आणून दिल्या त्या खालीलप्रमाणे आहेत. (माहिती पुस्तिका पृष्ठ क्र. ५)

अ. नं.	बाब	एकूण कामे	अंदाजपत्रकीय खर्च रुपये लाखात	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती लाखात	खर्चाची टक्केवारी
१	२	३	४	५	६
१	जलसंवर्धन	१०६५६	१९०.४६	२६८	
२	पाटबंधारे	-	-	-	
३	वनीकरण	१७०७	२२.९९	९०	
४	रस्ते	३१५३	२३०.१२	३११	
	एकूण	१५५१६	४४३.५७	६६९	

वरील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जलसंवर्धन बाबीवर एकूण कामे १०६५६ व अंदाजित खर्च रु. १९०.४६ लक्ष दाखविलेला आहे. परंतु चुकीने यात दशांस दोन अंकाच्या अगोदर छापण्यात आलेला आहे. म्हणजे सदर रक्कम १९०४६.०० अशी आहे तसेच वनीकरण बाबीखाली एकूण कामे १७०७ व अंदाजित खर्च रु. २२.९९ लक्ष दाखविलेला आहे. परंतु चुकीने यात दशांस दोन अंकाच्या अगोदर दाखविण्यात आलेला आहे म्हणजे सदर रक्कम रु. २२९९.०० लक्ष रुपये अशी आहे. रस्ते बाबीखाली एकूण कामे ३१५३ आहे व अंदाजित खर्च रु. २३०.१२ लक्ष दाखविला आहे. परंतु यात दशांस दोन अंकाच्या अगोदर छापण्यात आलेला आहे म्हणजे सदर रक्कम रु. २३०१२.०० अशी आहे. त्याचप्रमाणे एकूण कामे संख्या १५५१६ असून अंदाजपत्रकीय खर्च रु. ४४३.५७ लक्ष रुपये छापलेला आहे. परंतु यात सुद्धा दशांस दोन अंकाच्या अगोदर छापण्यात आलेला आहे. म्हणजेच सदरची रक्कम ४४३५७.०० लक्ष रुपये आहे.

सदरच्या चुका बुकलेट छपाई करताना झालेल्या असून सुधारित गोषवारा माहितीस्तव सोबत जोडलेला आहे. सदर बाबतीत मा. समितीने ३० दिवसांच्या आत खुलासा सादर करणेकामी कळविलेले असल्याने पुढील कार्यवाहीसाठी सविनय सादर.

सन २००८-२००९ चा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा दुरुस्ती आराखडा

अ. नं.	बाब	एकूण कामे	अंदाजपत्रकीय खर्च रुपये लाखात	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती लाखात	वर्षाची टक्केवारी
१	२	३	४	५	६
१	जलसंवर्धन	१०६५६	१९०४६.००	२६८	
२	पाटबंधारे	-	-	-	
३	वनीकरण	१७०७	२२९९.००	९०	
४	रस्ते	३१५३	२३०१२.००	३११	
	एकूण	१५५२६	४४३५७.००	६६९	

या संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० रोजी साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत सन २००७-२००८ व २००८-२००९ या वर्षातील वार्षिक नियोजनामध्ये जलसंवर्धन, रस्ते आणि वनीकरणाच्या कामासाठी दर्शविण्यात आलेली कामे व त्यासाठी करण्यात आलेला खर्च यामध्ये विसंगती दिसून येत असल्याने चुकीचे नियोजन करणा-या विरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली. अशी समितीने विचारणा केली त्यावर छपाई मधील चुका दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत एवढेच उत्तर समितीला देण्यात आले. यामुळे समितीने, माहिती व्यवस्थित तपासली जात नाही, खरे तर सर्व माहिती व्यवस्थित तपासून ती आमच्याकडे पाठविण्यात यावयास पाहिजे. ज्या अधिका-यांनी ही चूक केली त्या अधिका-याला ताकीद देण्यात आली पाहिजे. ताकीद देऊन जर तो पुन्हा चूक करीत असेल तर त्यानंतर त्या अधिका-यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी सूचना केली. त्यावर कोणी चूक केली हे शोधून त्यावर कारवाई करण्यात येईल व भविष्यात अशा चूका होणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी साक्षीच्या वेळी समितीला दिले. त्यावर भविष्यामध्ये अशा प्रकारच्या चूका होऊ नयेत म्हणून सर्व अधिका-यांना ताकीद दिली पाहिजे अशी देखील सूचना समितीने केली.

अभिप्राय व शिफारशी

सन २००८-२००९ या आर्थिक वर्षातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गतच्या कामासाठी जो कृती आराखडा बनविण्यात आला आहे. त्यामध्ये करण्यात आलेल्या खर्चात दशांश दोन अंकांच्या अगोदर अनवधानाने छापण्यात आला असल्याने कोटी रुपयांचे लाख रुपये झाल्याची चूक झाली असल्याचे विभागाने मान्य केले. तथापि, क्लेरिकल चूक असल्यामुळे कारवाई केलेली नाही, अशी विभागाने भूमिका मांडली असता, माहिती तयार करताना, ती तीन ते चार अधिका-यांच्या नजरेखालून तपासली जात असून सुद्धा चुका काय राहतात म्हणजेच समितीला माहिती व्यवस्थित तपासून देण्यात आली नाही. असे समितीचे स्पष्ट मत झाल्याने शासन परिपत्रक क्रमांक- समिती-२००६/प्र. १/रोहयो-१२, दिनांकित ६ जून २००६ अन्वये, याबाबत समिती अशी शिफारस करते की, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या स्वाक्षरीने ही माहिती समितीला देण्यात आली आहे व चूक झालेली आहे हे त्यांनी मान्य केलेले आहे परिणामी जबाबदारी त्यांची येत असल्याने ज्या अधिका-यांनी ही चूक केली आहे त्या संबंधितांवर तीन महिन्यात कारवाई करण्यात यावी व भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका होऊ नयेत म्हणून विभागाने सर्व अधिका-यांना ताकीद द्यावी व याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाही संदर्भात समितीला तीन महिन्यांच्या आत अवगत करण्यात यावे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च

सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत प्रत्येक तिमाहीस करण्यात आलेला निधीचा पुरवठा, खर्च व निर्माण झालेले मनुष्य दिवस याबाबतची माहिती सोबत जोडल्याप्रमाणे समितीला कळविण्यात आली. त्यावर समितीने जळगाव येथे भेटीच्या वेळी सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत शासनाने मंजूर केलेली रक्कम, यंत्रणेस प्राप्त झालेली रक्कम यामध्ये तफावत असण्याचे कारण काय, या कालावधीमध्ये रक्कम अखर्चित राहिली आहे काय, त्याची कारणे काय आहेत आणि ही रक्कम शासनाला समर्पित करण्यात आली आहे काय? तसेच सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत यंत्रणाना २१३३.४६ लाख रुपये कमी दिलेले आहेत. त्याची कारणे काय आहेत? अशी विचारणा केली त्यावर यंत्रणानी केलेल्या मागणीनुसार निधीचे वाटप करण्यात आले असून शासनाने मंजूर केलेला निधी यंत्रणांच्या मागणीपेक्षा कमी असल्याने ही तफावत दिसून येते. संभाव्य रकमेची मागणी यंत्रणा आगाऊ कळवितात. पण प्रत्यक्षात हजेरीपटाप्रमाणे मागणी येते त्यानुसार त्यांना निधीचे वाटप केलेले आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी समितीला दिली. त्यावर सन २००३ ते २००८ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील यंत्रणांकडून खर्च करून शिल्लक राहिलेला निधी केव्हा समर्पित करण्यात आला याबाबत समितीने विचारले असता सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीला पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली.

यंत्रणा कडून खर्च करून शिल्लक राहिलेला निधी खालीलप्रमाणे शासनास जमा करण्यात आला आहे.

यंत्रणेचे नांव	वर्ष	समर्पित निधी रक्कम	शासनास जमा केलेली तारीख व चलन क्र.
(१)	(२)	(३)	(४)
का.अ., जि.प., बांधकाम	०३-०४	०.०४	७/८/२००४
	०४-०५	०.१५	१८/६/२००५
	०५-०६	२.०१	३१/८/२००६
एकूण	...	२.२०	
का.अ., जि.प., सिंचन विभाग	०३-०४	०.३६	१२/६/२००४
	०४-०५	०.३४	९/७/२००५
	०५-०६	०.२४	९/३/२००७
	०७-०८	०.०९	२७/१०/२००८
एकूण	...	१.०३	
एकूण एकंदर	...	३.२३	

साक्षीच्या वेळेला समितीला देण्यात आलेली उक्त माहिती बरोबर आहे का? व यातील रक्कम हजार मध्ये की लाखांमध्ये अशी समितीतर्फे विचारणा करण्यात आली त्यावर सदर ही रक्कम ही हजारामध्ये असून माहिती बरोबर असल्याचे जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी सांगितले. त्यावर याठिकाणी एकूण बेरीज बरोबर करण्यात आलेली नाही. का.अ., जि.प., सिंचन विभागाच्या संदर्भात एकूण समर्पित केलेला निधी १.०३ दिलेला आहे, त्याऐवजी ही रक्कम ०.९५ इतकी असावयास पाहिजे. तसेच एकूण एकंदर रक्कम ३.२३ ऐवजी ३.१५ इतकी असावयास पाहिजे असा समितीने आक्षेप नोंदविला. त्यावर तक्त्यामध्ये २००६-२००७ यावर्षाची आकडेवारी १.०८ असून ती टाईप झालेली नाही असे सांगून यामध्ये चुक झाली असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे समिती समोर माहिती सादर करताना ती व्यवस्थित तपासून सादर करणे आवश्यक असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आणण्यात आले व चुकीची माहिती दिल्याने समितीची दिशाभूल झाल्याने शासनाने दिनांक ६ जून २००६ रोजी यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकातील, “ जिल्हा/विभागीय अथवा साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी रोहयो अंमलबजावणी प्रमुख सैनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. तसेच बैठकीच्या वेळी चर्चेच्या दरम्यान समितीला देण्यात येणारी माहिती अचूक, योग्य व त्वरीत द्यावी. तसेच माहिती बिनचूक व तपासून सादर करण्यात आली असल्याचे प्रमाणपत्र कार्यान्वयन यंत्रणेने जिल्हाधिकारी शासनास सादर करावे व अशा चुकांची यापुढे पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यास विलंब व कसूर झाल्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर उपनगर वगळून) व आयुक्त यांनी वरील सूचनांची गंभीरपणे नोंद घेऊन उचित कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.” ही माहिती विभागाच्या निदर्शनास आणण्यात आली व परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशी समितीने सूचना केली.

अभिप्राय व शिफारस

समितीचे असे मत आहे की, प्रशासनाने तसेच यंत्रणांनी समितीला मागणी केल्यानुसार इत्थंभूत व अचूक माहिती देणे अपेक्षित आहे. शासनाचे दिनांक ६ जून २००६ रोजीचे तसे परीपत्रक असून सुद्धा बैठकीच्या चर्चेच्या दरम्यान समितीला अपूर्ण, विसंगत व चुकीची उत्तरे दिली जातात त्यामुळे समितीची दिशाभूल होते. विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्रश्नावलीतील अनुक्रमांक दोन वरील निधीचा पुरवठा व खर्च या शिर्षाखाली समितीला चुकीची माहिती पुरविण्यात आल्याने व चूक झाली असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी मान्य केले असल्याने संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत तीन महिन्यांच्या आत समितीला अवगत करण्यात यावे अशी शिफारस ही समिती करित आहे.

(३) मजुरांच्या सोयीसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च :

सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत मजुरांच्या सोईसवलतींवर करण्यात आलेला खर्च याबाबतची माहिती सोबत जोडल्याप्रमाणे समितीला कळविण्यात आली. त्यावर समितीने उपवनसंरक्षक, जळगाव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, ल.पा. स्थानिक स्तर विभाग, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. उत्तर विभाग, उपवनसंरक्षक, यावल वन विभाग, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग या यंत्रणांनी मजुरांच्या सोयी सवलतींवर विहित टक्केवारीपेक्षा जादा खर्च करण्याची कारणे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता अशी माहिती देण्यात आली की, मजुरांच्या सोयी सवलतीसंबंधी नियोजन विभागाच्या दिनांक २६ जून २००३ रोजीचा जी. आर. आहे. त्या जी. आर. मध्ये मजुरांच्या सोयी सवलतीमध्ये हत्यारांचे व अवजारांचे

मजुरांना दिलेले भाडे व हत्यारांना धार लावण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम समाविष्ट करू नये असे नमूद केलेले आहे, परंतु त्यांच्याकडून ती रक्कम दाखविली गेली. सन २००३-०४ मध्ये या बाबी अंतर्गत ५.५ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. ही रक्कम वजा करता हा खर्च १.३५ टक्के इतका होतो. त्यावर सर्व यंत्रणांनी या बाबींवर अधिक खर्च केलेला आहे. नियामामध्ये जेवढी तरतूद आहे तेवढाच खर्च केला पाहिजे. भविष्यात सर्व यंत्रणांनी याची काळजी घ्यावी असे मत समितीने व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट २००३ रोजी शासनातर्फे काढण्यात आलेल्या जी.आर. मध्ये हत्याराचे भाडे व हत्याराला धार लावण्याचा खर्च हा मजुरांना देण्यात येणा-या सोयी सवलतीमध्ये समाविष्ट करू नये असे नमूद केले असले तरी काही जिल्ह्यात हा खर्च सोयीसवलतीवरील खर्च असा समजण्यात येतो तर काही जिल्ह्यात तो तसा समजण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या वेळी हत्याराचे भाडे व त्याला धार लावण्यासाठी करण्यात आलेला खर्च हा मजुरांना देण्यात येणारी सवलत म्हणून धरण्यात यावा किंवा येऊ नये याबाबतीत संभ्रम असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे यासंदर्भात नक्की कन्फर्म कन्सेप्ट काय आहे याबाबत माहिती देण्यात यावी अशी समितीने सूचना केली.

अभिप्राय व शिफारस :

दिनांक २६ ऑगस्ट २००३ च्या शासन निर्णयामध्ये मजुरांना देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान इत्यादी तसेच हत्यारांसाठी लागणारे भाडे व हत्यारांना धार काढण्यासाठी येणारा खर्च, या स्वरूपाचा खर्च मजुरांना देण्यात येणा-या सोयीसवलती पुरविण्याबाबतच्या खर्चात समाविष्ट करू नये असे नमूद केलेले असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या वेळेला काही जिल्ह्यात तो सोयीसवलतीच्या खर्चात दर्शविण्यात येतो तर काही जिल्ह्यात तो दर्शविण्यात येत नाही. त्यामुळे हा खर्च दर्शविण्याबाबत संभ्रमावस्था असल्याबाबत समितीचे मत झाले असल्याने या संदर्भात शासनाचे सुस्पष्ट आदेश काय आहेत ते लेखी स्वरूपात निर्गमित करावेत व समितीला त्याबाबत तीन महिन्यांत अवगत करावे अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(४) मजुरीचे वाटप :

सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय एकूण किती कामावर किती हजेरीपटांच्या (मस्टर) बाबतीत मजुरीचे वाटप रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ च्या कलमानुसार काढण्यात आले नाही, याबाबतची माहिती सोबत जोडल्याप्रमाणे समितीला कळविण्यात आली. त्यावर समितीने उप वनसंरक्षक, यावल वन विभाग, जळगाव वन विभाग, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, अंमळनेर, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, जळगाव, कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कार्यकारी अभियंता, सिंचन व पाणीपुरवठा, जि.प., कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प.या सर्व यंत्रणांनी २ आठवड्यापेक्षा अधिक विलंबाने मजुरीचे वाटप केलेले आहे. त्याची कारणे काय आहे ? अशी विचारणा केली. त्यावर मुक्ताईनगर या विभागाच्या वनक्षेत्रपालांनी एकूण २६ मस्टरच्या बाबतीत उशीराने केलेल्या नोंदणीबाबत संपूर्ण चौकशी करून दोषारोपपत्र आयुक्तांकडे पाठवून त्यांना निलंबित केले आहे अशी समितीला माहिती देण्यात आली. त्यावर विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीने मुक्ताईनगर वन क्षेत्रात २६ हजेरी पत्रकावर उशीरा नोंदणी करून मजुरीचे उशीरा वाटप करण्यासंदर्भात संपूर्ण चौकशी करून त्यांना निलंबित केल्याप्रकरणी पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ? अशी समितीने विचारणा केली तेव्हा मुक्ताईनगर वनक्षेत्रातील २६ हजेरी पत्रकांची मजुरी उशीरा वाटप संबधत जबाबदार असणारे वनक्षेत्रपाल यांचे विरुद्धचे सुधारित दोषारोप मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांना सादर करण्यात आले अशी लेखी माहिती देण्यात आली. त्यावर सदर प्रस्ताव दोन, चार, सहा महिने प्रलंबित राहिला तर ते आम्ही समजू शकतो. सुधारित प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दोन वर्षे कालावधी लागतो हे बरोबर नाही. त्यानंतर अधिकारी बदलतात, नवीन जिल्हाधिकारी, डीएफओ नवीन येतात त्यामुळे परत ही कामे प्रलंबित राहतात. दिनांक १५ नोव्हेंबर २००८ पासून १९ जानेवारी २०१० पर्यंत म्हणजे जवळपास दीड ते दोन वर्षे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे म्हणजे कामामध्ये अक्षम्य दिरंगाई आहे. यामध्ये कोणत्या अधिका-यांनी कामामध्ये दिरंगाई केली यासंदर्भातील खुलासा मागवून समितीला सादर करण्यात यावा. तसेच यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना काय आहेत. तीन किंवा सहा महिन्यात दोषारोपपत्र ठेवून त्यांना शिक्षा केली पाहिजे किंवा कसे हे तपासून या प्रकरणाचा निकाल येत्या सहा महिन्यात लावण्यात यावा व संबंधितांवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती समितीला सहा महिन्यांच्या आत कळविण्यात यावी अशी सूचना समितीतर्फे करण्यात आली. त्यानंतर मजुरी वाटपात झालेल्या विलंबाच्या इतर प्रकरणाबाबत समितीला पुढीलप्रमाणे अवगत करण्यात आले. उप वनसंरक्षक, जळगाव वनविभाग, जळगाव यांची प्रकरणे दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंमळनेर यांच्याबाबत पतमर्यादा प्राप्त होण्यास विलंब झाल्यामुळे तसेच रोजगार हमी योजना, शाखा चोपडा यांच्याकडून उशीरा माहिती मिळाल्यामुळे तसेच उप वनसंरक्षक, जळगाव, वनविभाग यांच्याकडे कामांचे मोजमाप करण्यासाठी वेळ लागल्यामुळे त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, सिंचन व पाणीपुरवठा विभाग, जि.प. जळगाव यांच्याकडे पत मर्यादा प्राप्त झाल्यानंतर पेमेंट करण्यात आल्यामुळे तसेच उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, जळगाव यांच्याकडे मजुरांचे दिवस पूर्ण भरल्यानंतर मागणी केल्यानंतर पेमेंट करण्यात आल्यामुळे विलंब झाला असल्याचे समितीला सांगण्यात आले.

अभिप्राय व शिफारशी :

(१) मुक्ताईनगर वन क्षेत्रातील २६ हजेरी पत्रकांची मजुरी उशीरा वाटपासंबंधात जबाबदार असणारे वन क्षेत्रपाल श्री. एस. एस. पाटील यांच्याविरुद्धचे सुधारित दोषारोपपत्र जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आयुक्त, नाशिक यांचेकडे २००८ मध्ये पाठविण्यात आले तथापि दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अजूनही त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांना पाठीशी धालण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब

करण्यात येते आहे की काय असे समितीचे मत झाल्याने, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००८ पासून १९ जानेवारी २०१० पर्यंत म्हणजे जवळपास दीड ते दोन वर्षे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे म्हणजे कामामध्ये अक्षम्य दिरंगाई आहे असे समितीने अभिप्राय व्यक्त करून यामध्ये कोणत्या अधिका-यांनी कामामध्ये दिरंगाई केली यासंदर्भातील खुलासा मागवून समितीला सादर करण्यात यावा. तसेच यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना काय आहेत आणि तीन किंवा सहा महिन्यात दोषारोपपत्र ठेऊन त्यांना शिक्षा केली पाहिजे किंवा कसे हे तपासून या प्रकरणाचा निकाल येत्या सहा महिन्यांत लावण्यात यावा व संबंधितांवर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती समितीला सहा महिन्यांच्या आत कळविण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

(२) रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांना मजुरीचे वाटप करित असतांना दोन, तीन, चार व पाच आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार असेल तर आपल्या जिल्ह्यात या योजनेच्या कामावर मजूर कसे येणार ? आपल्या जिल्ह्यातील मजुरांना रोज संध्याकाळी हातामध्ये मजुरी मिळाली पाहिजे असे सांगितले जाते. असे असतांना एकेक हप्त्यांनी त्यांना मजुरी मिळत असल्याने या ठिकाणी नियमाचे पालन झालेले दिसत नाही. प्रचलित पद्धतीनुसार यामध्ये सुधारणा करण्याचे काम आपण केले पाहिजे. आपण एक आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर मजुरीचे वाटप करणार असाल तर तुमच्याकडे मजूर कामावर येणार नाहीत असे समितीचे मत झाले असून त्यादृष्टीने कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करून विलंबाचा हा कालावधी कमी कसा होईल, याबाबत मार्ग काढण्यात यावा व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यात यावा अशी शिफारस ही समिती करित आहे.

(५) अपूर्ण कामे :

सन २००३-२००४ ते २००७-२००८ या कालावधीत अपूर्ण राहिलेल्या कामाबाबतची माहिती सोबत (परिशिष्ट एक) जोडल्याप्रमाणे समितीला कळविण्यात आली. यासंदर्भात विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळेला वसंतवाडी वनीकरणाला कामात झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी चौकशी करून पुढे काय कारवाई करण्यात आलेली आहे / संबंधितांवर निलंबन निधी किती निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यासंदर्भात जो पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे त्याची कागदपत्रे आपणाकडे उपलब्ध आहेत काय ? अशी समितीतर्फे विचारणा करण्यात आली. त्यावर सन २००८ मध्ये उपअभियंता व अधिक्षक अभियंता यांनी संयुक्त मोजणी केलेली आहे. सदर नोंदणीची पद्धत चुकीची असल्यामुळे ती परत करण्यात यावी असा उपअभियंता व अधिक्षक अभियंता यांनी शेरा मारला आहे असे समितीला सांगण्यात आले. तथापि याबाबत दोन वर्षे होऊन सुद्धा त्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे व दोन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. तेव्हा यासंदर्भात कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त मोजणीची पद्धत चुकली आहे. यामध्ये कोठे तरी अनियमितता, गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार होत आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिका-यांना पाठिशी घालण्याचे काम करण्यात येत आहे. संयुक्त मोजणी केल्यानंतर दोन-तीन वर्षांनंतर पद्धत चुकीची होती असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी अधिक्षक अभियंता यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते तथापि, ती केलेली नाही असे समितीचे मत झाले असून या प्रकरणी अधिक्षक अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तसेच याच्याशी संबंधित असणा-या इतर कोणत्याही अधिका-याला पाठिशी घालण्यात येऊ नये व त्यांच्यावर योग्य ती कठोर कारवाई करण्यासाठी त्यांना शो कॉज नोटीस देण्यात यावी व याप्रकरणी केलेल्या कारवाई संदर्भात तीन महिन्यांच्या आत समितीला अहवाल पाठवण्यात यावा अशी समितीतर्फे सूचना करण्यात आली.

त्यानंतर साक्षीच्या वेळी, जिल्हा अधिक्षक, कृषी विभाग, जळगाव यांनी धरणगाव तालुक्यातील बाबूळगाव येथील माती नाला बांधचे काम मजुराअभावी बंद आहेत अशी समितीला लेखी माहिती दिली व परंतु सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारले असता एप्रिल, २००६ मध्ये ही कामे सुरू झाली व ऑगस्ट, २००६ मध्ये अतिवृष्टीमुळे ही कामे वाहून गेली अशी समितीला माहिती दिली. त्यावर कामे वाहून गेली असतील तर याबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले होते काय तसेच कामे वगळण्यासंदर्भात व या कामावर जो निधी खर्च झालेला आहे तो वगळण्या संदर्भात कोणती कारवाई करण्यात आली व सन २००६ मध्ये काम मंजूर करताना ते केव्हा पूर्ण होईल याचा कालावधी देण्यात आलेला नाही. सदर काम वाहून गेलेले असल्यास अथवा त्यानंतरही ते पूर्ण झालेले नसल्यास किंवा ते वगळण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना अवगत करून पुढे कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यास संबंधित अधिका-यांची चौकशी करून झालेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी समितीतर्फे सूचना करण्यात आली.

त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंमळनेर यांच्याकडील मजुराअभावी एकूण किती कामे बंद आहेत याची विभागीय साक्षीच्या वेळेला माहिती घेतली असता एकूण ७ कामे बंद असून त्यापैकी चार वगळण्यात आलेली आहेत, १ काम शासन स्तरावर वगळण्याचे प्रस्तावित आहे व सन १९८५-८६ च्या २ कामांबाबत संबंधितांनी निलंबन निधी भरलेला असून संबंधित अपचारी यांच्याकडून दोषारोपपत्र मागविण्यात आले आहे अशी माहिती समितीला देण्यात आली. त्यावर सन १९८५-८६ पासून दोषारोपपत्राबाबत समितीला खोटी माहिती देणे, यासंबंधात खोटी माहिती तयार करणे जाणूनबुजून समितीसमोर खोटी साक्ष देणे व संबंधित अपचारी यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्यास पंचवीस वर्षांचा उशीर केल्याबद्दल आणि संबंधितांना पाठिशी घातल्याबाबत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग यांच्या विरोधात कारवाई करण्याबाबत समितीतर्फे विभागीय सचिवांकडे सूचना करण्यात आल्या.

त्यानंतर विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी “ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि. प. जळगाव विभागाकडे एकूण २३ कामे अपूर्ण असून शासन निर्णय, दिनांक ३० जून २००९ यातील सूचनानुसार सदर कामे ३ वर्षांचे नियोजनात घेऊन पूर्ण करण्याची तजवीज विभागाने ठेवली आहे.” यापैकी किती कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत ? याची माहिती द्यावी. अशी समितीतर्फे विचारणा करण्यात आल्यानंतर सुरुवातीला २३ कामे ही रोहयामध्ये होती,

परंतु शासनाच्या जी.आर. प्रमाणे ती एमआरईजीएस मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे ही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. त्यानंतर परत शासनाच्या योजनेमध्ये बदल झाला. रोहयो अंतर्गत जुनी रस्त्यांची जी कामे अपूर्ण होती, ती एमआरईजीएस मध्ये समाविष्ट करूनही सुरू होऊ शकली नाहीत अशा कामांना परत रोहयो अंतर्गत मंजूरी द्यावयाची असून याबाबत शासनाने प्रस्ताव मागितलेला होता. मात्र २००९ मध्ये या कामांना परत ईजीएस अंतर्गत मंजूरी मिळाली नाही. मात्र पुढील तीन वर्षांमध्ये ही कामे रोहयोमधून पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे अशी समितीला माहिती देण्यात आली. त्यावर समितीने तीन वर्षांमध्ये नाही तर २०१२ पर्यंत ही कामे पूर्ण करावयाची आहेत, आता २०१० वर्ष संपत आले आहे. २००९ मध्ये ही कामे रोहयोमधून करण्याची परवानगी मिळाली होती. आता २०१० हे वर्ष देखील संपत आलेले आहे तरी देखील २३ कामांमधील एकही काम सुरू झालेले नाही. जर २०१२ मध्ये एका महिन्यात ही कामे पूर्ण करणार असाल तर करा. आज समितीच्या साक्षीसमोर हा मुद्दा आल्यानंतरही कामे अजूनपर्यंत का सुरू झाली नाहीत याबाबत संबंधिताकडे विचारणा केलेली आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता अकुशल कामे मजूर उपलब्ध न झाल्यामुळे व कुशल कामे कॉन्ट्रॅक्टर उपलब्ध न झाल्यामुळे सुरू झाली नाहीत अशी माहिती देऊन पुढील ३ वर्षांत ही कामे पूर्ण करण्यात येतील असे समितीला सांगण्यात आले त्यावर समितीने कॉन्ट्रॅक्टरना बिले देण्याच्या संबंधातील प्रोसीजर अतिशय किचकट आहे त्यामुळे कुशल कामे करणा-या कॉन्ट्रॅक्टरना रनिंग बिले देण्याची तात्काळ परवानगी देण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे समितीने २३ कामांच्या बाबतीत सूचना करून देखील अद्यापपर्यंत ही कामे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. याबाबतीत संबंधितांना शो कॉज नोटीस देऊन यातील एकही काम का सुरू झालेले नाही आणि ही कामे केव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहेत याबाबत विचारणा करावी. तसेच कुशल-अकुशल कामांच्या अॅग्रिमेंटबाबत खुलासा करण्यात आलेला नाही. ही बाब सरकारकडे प्रलंबित आहे काय ? हे सांगितले नाही. त्यामुळे या कामांच्या बाबतीत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जळगाव यांनी जी माहिती दिलेली आहे त्याबाबत विभागाच्या सचिवांनी कारवाई करावी आणि समितीला यासंबंधातील खुलासा महिन्याभरामध्ये देण्यात यावा अशी समितीतर्फे सूचना करण्यात आली त्याचप्रमाणे २३ कामे सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून काहीच सांगण्यात आली नाही त्यामुळे समितीने नाराजी व्यक्त केली.

अभिप्राय व शिफारशी :

(१) वसंतवाडी वनीकरणाच्या कामात करण्यात आलेल्या संयुक्त मोजणीची पद्धत चुकीची झाली असून सन २००८ पासून हे प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे यामध्ये अनियमितता झाली असल्याबाबत समितीने अभिप्राय व्यक्त केले असून या प्रकरणात अधीक्षक अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तसेच यामध्ये ज्या चुका झाल्या आहेत व त्याकरिता जे जबाबदार संबंधित अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, संयुक्त मोजणीची पद्धत काय असावी हे ठरवण्यात यावे व कोणत्याही अधिका-याला पाठीशी न घालता प्रथम कारणे दाखवा नोटीस घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत तीन महिन्यांच्या आत समितीला माहिती अवगत करण्यात यावे अशी शिफारस ही समिती करीत आहे.

(२) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांच्याकडील धरणगाव तालुक्यातील माती नाला बांधाची कामे मजुराअभावी बंद असल्याची माहिती प्रथम समितीला देण्यात आली. परंतु, साक्षीच्या वेळी २००६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ही कामे वाहून गेली अशी समितीला माहिती देण्यात आली. त्यामुळे, ही कामे वाहून गेली असतील तर याबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले होते काय तसेच कामे वगळण्या संदर्भात व या कामावर जो निधी खर्च झालेला आहे तो वगळण्या संदर्भात कोणती कारवाई करण्यात आली व सन २००६ मध्ये काम मंजूर करताना ती केव्हा पूर्ण होतील याचा कालावधी देण्यात आलेला नाही, सदर काम वाहून गेलेले असल्यास अथवा त्यानंतरही ते पूर्ण झालेले नसल्यास किंवा ते वगळण्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना अवगत करून पुढे कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यास संबंधित अधिका-यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी व यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत समितीला सादर करण्यात यावा, अशी ही समिती शिफारस करीत आहे.

(३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंमळनेर यांनी १९८५-८६ पासून बंद असलेल्या दोन कामांबाबत दोषारोप पत्र बजावण्यास २५ वर्षांचा उशीर केल्याबद्दल व संबंधितांना पाठीशी घातल्याबाबत तसेच समितीला असत्य माहिती देऊन समितीची दिशाभूल केल्याबद्दल कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, अंमळनेर यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी व या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीबाबत एक महिन्याच्या आत समितीला माहिती कळविण्यात यावी अशी शिफारस ही समिती करीत आहे.

(४) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प., जळगाव विभागाकडे एकूण २३ कामे अपूर्ण असून शासन निर्णय, दिनांक ३० जून २००९ यातील सूचनानुसार सदर कामे ३ वर्षांचे नियोजनात घेऊन पूर्ण करण्याची तजवीज विभागाने ठेवली आहे अशी समितीला माहिती देण्यात आली. तथापि, समितीने जळगाव विभागाला भेट दिल्यानंतरही आतापर्यंत २३ अपूर्ण कामांपैकी एकाही कामाला सुरूवात केली नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले याबाबत समितीने विचारणा केली असता अकुशल कामे मजूर उपलब्ध न झाल्यामुळे व कुशल कामे कॉन्ट्रॅक्टर उपलब्ध न झाल्यामुळे सुरू झाली नाहीत अशी माहिती देऊन पुढील ३ वर्षांत ही कामे पूर्ण करण्यात येतील असे समितीला सांगण्यात आले त्यावर समितीने कॉन्ट्रॅक्टरना बिले देण्याच्या संबंधातील प्रोसीजर अतिशय किचकट आहे त्यामुळे कुशल कामे करणा-या कॉन्ट्रॅक्टरना रनिंग बिले देण्याची तात्काळ परवानगी देण्यात यावी अशी शिफारस केली त्याचप्रमाणे, समितीने २३ कामांच्या बाबतीत सूचना करून देखील अद्यापपर्यंत ही कामे सुरू करण्यात आलेली नाहीत असे समितीच्या निदर्शनास आल्याने याबाबतीत

संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन यातील एकही काम का सुरु झालेले नाही आणि ही कामे केंव्हा पूर्ण करण्यात येणार आहेत याबाबत विचारणा करावी. तसेच कुशल-अकुशल कामांच्या अॅग्रीमेंटबाबत खुलासा करण्यात आलेला नाही. ही बाब सरकारकडे पेंडींग आहे काय ? हे सांगितले नाही. त्यामुळे या कामांच्या बाबतीत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जळगाव यांनी जी माहिती दिलेली आहे त्याबाबत विभागाच्या सचिवांनी कारवाई करावी आणि समितीला यासंबंधातील खुलासा महिन्याभरामध्ये देण्यात यावा अशी शिफारस ही समिती करित आहे.

(६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

समितीने दिनांक २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी दिलेल्या भेटीच्यावेळी जळगाव जिल्ह्यात रोजगार हमी योजना यंत्रणेत जानेवारी, २००९ अखेरपर्यंत विभागीय स्तरावर २, शासन स्तरावर ९, यंत्रणा स्तरावर १० व विभागीय अधिकारी चौकशी स्तरावर ३ अशी एकूण २४ गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत समितीला माहिती देण्यात आली. (परिशिष्ट दोन)

यासंदर्भात समितीने बैठकीच्या वेळी अधिक माहिती घेतली असता जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, जळगाव यांच्या अंतर्गत येणा-या कार्यकारी अभियंता आणि उप अभियंता यांच्यावर वेगवेगळे दोषारोपपत्र सादर करण्यास शासनातर्फे दिनांक २७ डिसेंबर २००६ रोजी सांगण्यात आले होते. तथापि, अद्यापही ते सादर केले नसल्याचे समितीच्या निर्दर्शनास आले. दोषारोपपत्र सादर करण्यास दोन-दोन वर्षे विलंब लागल्यास अशी गैरव्यवहाराची प्रकरणे कशी काय निकालात निघू शकतील असे समितीने मत व्यक्त केले व याची गंभीर दखल घेऊन भविष्यात असे होणार नाही अशी दक्षता घ्यावी अशी सूचना केली. त्यानंतर गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा संदर्भात विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी समितीने पारोळा प्रकरणामध्ये दोषारोपपत्र पाठवणे आवश्यक आहे, पाझर तलाव, ता. पारोळा, पाझर तलाव करमाड-२, ता. पारोळा, तसेच गाव तळे, ता. खर्डे, अंमळनेर येथील कामांच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या संदर्भात ज्या स्तरावर वेळ लावण्याची प्रक्रिया झालेली आहे, त्या संदर्भात आयुक्त स्तरावर प्रलंबित प्रकरणे व शासन स्तरावरील प्रकरणे यामध्ये तातडीने कारवाई करावी. गाव तळे, खर्डे, वासरे, एकलहरे व तलवाडे या प्रकरणी शिस्तभंगाविषयी आयुक्त कार्यालयाचे ज्ञापन व अहवाल प्राप्त न होण्याची कारणे काय आहेत ? या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्यात यावी. अशी सूचना केली त्याचप्रमाणे जोगलखेडा तरडी रस्ता व पारोळा तालुक्यातील रस्ते खडीकरण कामामध्ये अनियमितता आहे. जळगाव जिल्हापरिषदेमधील कामांमध्ये अनियमितता जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. ही प्रकरणे तातडीने निकाली लावण्यात यावी. त्याचप्रमाणे समितीच्या निर्दर्शनास आलेली अनेक गैरव्यवहाराची प्रकरणे दहा-दहा वर्षे जुनी आहेत, त्यामुळे ज्या ज्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर आयुक्त व जिल्हाधिकारी पातळीवर कारवाई करण्याची आवश्यकता होती त्यांच्यावर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई करण्यात यावी, तसेच ज्यांच्यावर शिस्तभंगाचा प्रस्ताव तयार करावा असे समितीने मत व्यक्त केले आहे त्यांच्याबाबतीत शिस्तभंगाचा प्रस्ताव तीन महिन्यांच्या आत तयार करण्यात यावा अशी समितीने सूचना केली.

अभिप्राय व शिफारशी :

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणा संदर्भात चौकशी अद्याप पूर्ण न करणे तसेच चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे न देणे, चौकशी किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल याबाबत ठोस माहिती न देणे तसेच काही रस्त्यांच्या गैरव्यवहारामध्ये तेच तेच अधिकारी असणे यावरून त्यांनी जाणीवपूर्वक रस्त्यांच्या कामाबाबत अतिप्रदान केले असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत झाले आहे. तसेच चौकशी पूर्ण न करण्याबाबत हेतूपूर्वक विलंब करण्यात येत असून चौकशी अपूर्ण असण्याची कारणे देण्यात आलेली नाहीत. बोगस हजेरीपट बनवून फाडून टाकणे, गैरव्यवहाराचे प्रकरणे दडपून टाकणे, जिल्हाधिकारी स्तरावर, आयुक्त स्तरावर आणि शासन स्तरावर गैरव्यवहाराची प्रकरणे अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असून याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करित आहे. समिती अशी शिफारस करते की, उपरोक्त प्रकरणी चालू असलेली कारवाई त्वरीत पूर्ण करण्यात येऊन अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करण्यात येऊन त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, जाणीवपूर्वक समितीला माहिती न देणा-या अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यात यावा व यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा.

(७) जवाहर विहिरी कार्यक्रम :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी झालेल्या जळगाव जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील " जवाहर विहिरी कार्यक्रम " या संदर्भात सन २००३-०४ ते २००८-०९ या कालावधीतील माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला सादर करण्यात आले.

बैठकीच्या वेळी समितीने लक्षांकापैकी मंजूर विहिरी, मंजूर विहिरीपैकी विहिरी पूर्ण व विहिरी अपूर्ण यात तफावत असण्याची कारणे काय आहेत ? अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याबाबत काय नियोजन करण्यात आले आहे ? अशी समितीने विचारणा केली असता ७७५७ विहिरी मंजूर झाल्या होत्या त्यापैकी ६८४४ विहिरी पूर्ण झालेल्या आहेत, ९१३ विहिरी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. शेतक-यांना वारंवार सूचना देऊनही विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत.

शेवटी ११ व्या लक्ष्यांकामध्ये ११३ विहिरी रद्द करण्यात आल्या. यासंदर्भात विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या बैठकीच्या वेळेला ११३ विहिरी संदर्भात आतापर्यंत आपण किती शेतक-यांना नोंदीस दिली व किती वेळा बैठका बोलविल्या, आपले अधिकारी किती वेळा शेतक-यांना जाऊन भेटले तसेच अपात्र लोकांना विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत काय ? त्याचप्रमाणे ११३ विहिरीपैकी किती विहिरीकरिता अजूनही अग्रिम मिळालेला नाही याबाबत समितीने माहिती विचारली असता कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, जळगाव श्री. घाणे यांनी या संदर्भात माझ्याकडे माहिती उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीने जवाहर विहिरींची मागितलेली माहिती विभागीय साक्षीच्या बैठकीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. याबाबत समिती नाराजी व्यक्त करीत आहे. समितीने जळगाव जिल्ह्याच्या दौ-यात जी माहिती मागितली होती, तसेच साक्षीसाठी जी माहिती मागितली होती ती सर्व माहिती संबंधित अधिका-यांनी बरोबर घेऊन येणे आवश्यक होते असे समितीचे मत आहे. तसेच समितीचे असेही म्हणणे आहे की, जवाहर विहिरींचे काम न करता रक्कम उचलण्यात आलेली आहे. तसेच समितीला असेही वाटते की, बोगस व्यक्तींच्या नावाने विहिरी मंजूर करण्यात येऊन, पैसे काढण्यात आले व नंतर विहिरी रद्द करण्यात आल्या म्हणून सर्व प्रकरणांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याने लाभार्थ्यांना केव्हा आणि किती रक्कम देण्यात आली, ही कामे कधी सुरू करण्यात आली, ही सर्व माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी.

समितीच्या आक्षेपांची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली नाही. जवाहर विहिरी हा शेतक-यांचा अत्यंत जिद्दाळाचा प्रश्न असूनही त्याबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर नाही याबाबत समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. या संबंधात जबाबदार असणा-या संबंधित सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी व जळगाव जिल्ह्यात असलेल्या अपूर्ण जवाहर विहिरी संबंधात जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेऊन या विहिरी पूर्ण कराव्यात व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

परिशिष्ट एक

अपूर्ण कामे

गोपनीय

अ. क्र.	जिल्हातील यंत्रणेचे नांव	एकूण कामे	मजुरा अभावी बंद	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कुशल कामावर	कठिण खडक लागल्याने अपूर्ण	वन हाकत	सु.प्र.मा साठी	जमीन मालक हरकत	संयुक्त मोजणी अभावी	इतर योजनेतून पूर्ण कामे / वाळणोवर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	उपवन संरक्षक यावल वनविभाग, जळगांव	३	०	३	०	०	०	०	०	०
२	उपवनसंरक्षक जळगांव वनविभाग, जळगांव	२२	४	१७	०	०	०	०	१	०
३	उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, जळगांव	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जळगांव	२८	१४	१	९	०	०	४	०	०
५	कार्यकारी अभियंता, जळगांव नगरपालिका (स्था. स्तर) वि जळगांव	९	०	१	०	०	८	०	०	०

अ. क्रं.	जिल्ह्यातील यंत्रणेचे नांव	एकूण कामे	मजुरा अभावी बंद	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कामावर	कठिण खडक लागल्याने अपुर्ण	वन हरकत	सु.प्र.मा . साठी	जमीन मालक हरकत	संयुक्त मोजणी अभावी	इतर योजनेतून पूर्ण कामे / वगळणेवर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
६	कार्यकारी अभियंता, सिंचन व पाणी पुरवठा विभाग, जि.प. जळगांव	२२	४	३	०	२	९	०	०	४
७	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. जळगांव	४२	११	१	०	४	११	१	०	१४
८	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव	१२	१	०	०	०	२	०	०	९
९	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमळनेर	११	२	०	०	१	३	०	२	३
१०	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उ) विभाग, जळगांव	१	१	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण	१५०	३७	२६	९	७	३३	५	३	३०

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती

१ ते ५ वर्षे व ६ ते १० आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील कामांची माहिती

अ. क्र.	तासुका क्र.	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पांढर तलाव, पांथ तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, युसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (वटा. प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भुसंपादना अभावी, मनुराअभावी व अन्य जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालखंड कार्यक्रम आखून तो आक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा कालावधी उगाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०		
उपरोक्त संरक्षक जळगांव वनविभाग, जळगांव											
१ ते ५ वर्षांपासून											
१	जळगाव	१	वसंतवाडी वनीकरण कॅ.नं.४१६/५ २५ हेक्टर	६.६८	१५.०५.०६	१७.०८.०६	२४.०८.०६	१८.११.०६	चाम्भतील अनियमितता	२.१११	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचे कॉडिल आदेश क्र.मप्ररोहयो अपूर्ण कामे/तांत्रिक/कावि/११८५/३७२ /०८ दि.०९/०९/२००८ सदरचे काम मप्ररोहयो मध्ये वर्ग
२	पारोळा	१	हिरणूर-१ वनबंधारा कॅ.नं.३८०	५.१५	७/८/२००७	१०/९/२००७	०१.१०.०७	०१.१२.०७	कुशल कामा अभावी	३.५१५	मार्च २००९ पर्यंत कुशलचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे त्यासाठी लागणारा खर्च (रु. १.३७ लक्ष)
३	पारोळा	१	हिरणूर-२ वनबंधारा कॅ.नं.३८०	५.१३	०७.०८.०७	१०.०९.०७	०५.१०.०७	०७.१२.०७	कुशल कामा अभावी	३.५७४	मार्च २००९ पर्यंत कुशलचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे त्यासाठी लागणारा खर्च (रु.१.७९)

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अना.) सं.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु तारीख व काम बंद तारीख (अना.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अना. भुसंपावना अपावी, मजुराअभावी यन जमिना हरकत इ.	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- नाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
४	मुक्ताईनगर	१	सरोवरा ससधर कॅ.नं.५२७/१२५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	३.०४.०३	०६.०९.०६	२६.०७.०६	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.३६९	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव याचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशुलची मागणी फेर सादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशुल कामाची रक्कम रु.०.११
५	मुक्ताईनगर	१	तरोडा ससधर कॅ.नं.५२२/६२५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	०३.०४.०३	०७.०३.०६	०३.०५.०६	मजुरा अभावी	०.३२३	स्वरचे काम मजुराहयोल वग करण्यात आलेले असून मजुरांच्या उपलब्धते- नुसार पूर्ण करण्यांत येईल. उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम सुमारे रु.१.५६
६	मुक्ताईनगर	१	मन्यारखेडा ससधर कॅ.नं.५२८/१०२५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	०३.०४.०३	०५.०५.०३	३०.०६.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.५९८	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव याचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशुलची मागणी फेर सादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशुल कामाची रक्कम रु.०.७७
७	मुक्ताईनगर	१	बोरमाळ ससधर कॅ.नं.५२६/७४२५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	०३.०४.०३	१६.०३.०५	१५.०६.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.४६५	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव याचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशुलची मागणी फेर सादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशुल कामाची रक्कम रु.०.११

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (यासार तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा ताख्खा (वटा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		कारा सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भूसंपादनता अभावी, मरुगाअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाह्य कार्यक्रम आखून तो आग्रकमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तंत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
८	मुक्तानगर	१	रुईवेडा ससघर कं.नं.११२८/१२ २५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	०३.०४.०३	०१.०५.०३	३१.०७.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.५२६	म.जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशलची मागणी फेरसादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.१०
९	मुक्तानगर	१	गाळेगाव ससघर कं.नं.५२४/११ २५ हेक्टर	१.८९	१३.०२.०२	०३.०४.०३	२०.०५.०३	०७.०६.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.१३४	म.जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशलची मागणी फेरसादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.०५
१०	मुसाळ	१	मुसारी ससघर कं.नं.५०६/४ २५ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	०३.०४.०३	२३.०८.०५	०७.१२.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.८५७	म.जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशलची मागणी फेरसादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.११
	मुसाळ	१	जुगलखोरी ससघर कं.नं.४९६/२ २५ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	०३.०४.०३	०७.०४.०६	२२.०५.०६	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.७१९	म.जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून कुशलची मागणी फेर सादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.११

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे गांव व कामाचा प्रकार (पावडर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृत्संवर्धन इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (वडा. प्र.मा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख (वडा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद या अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भूसंपादन अभावी, मंत्रराजभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा कार्याचाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६		७		८	९	१०
११	भुसावळ	१	चेल्हाळा गुणधर कॅ.नं.५०५/५०६/८० किमी	३.४७	०२.११.०१	३०.०४.०३	२२.०३.०५	---	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	३.०७२	सररचे काम पूर्ण झालेले असून अक्षराल निधी अभावी अपूर्ण विलंबाने केलेली आरल्यापुढे वनक्षेत्रपाल यांची याबाबत चौकशी सुरु आहे.
१३	बोरोवड	१	साळसिंगी गुणधर कॅ.नं.५१४/अब ३.२० किमी	१.२२	०२.११.०२	३०.०४.०३	०१.१०.०५	---	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	०.२१८	सररचे काम पूर्ण झालेले असून अक्षराल निधी अभावी अपूर्ण आहेत. कारण पतण्यांचा मागणी विलंबाने केलेली आरल्यापुढे चौकशी सुरु आहे.
१४	बोरोवड	१	जलपत्रक गुणधर कॅ.नं.५१२/७ २५ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	३.०४.०३	१०.०५.०३	२५.०७.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.३६९	म.मि.ला.धिकारी, जळगांव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून मधुशळची मागणी केरसावर करण्यात येईल.
१५	बोरोवड	१	कोल्हाडी ससधर कॅ.नं.५२६/७अ २५ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	३.०४.०३	०६.१२.०५	३०.०७.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.९३२	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचेकडील वृटीची पूर्तता करून मधुशळची मागणी केरसावर करण्यात येईल. उत्तरीत शिल्लक मधुशळ कामाची रक्कम रु.०.०४

क्र. सं.	प्रकार	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (प्राथमिक तलाव, गांव तलाव, भासपुजारी तलाव, रस्ते धोबीखरणा, गुरसंघारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अं.ता. / प्र.भा.तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अं.ता.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/अंदा: भुसंपावना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामे पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६		७		८	९	१०
११	बोवडक	१	विचळेडरिम ससंधार कं.नं.५२६/७ब २५ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	३.०४.०३	१७.०३.०५	३०.०७.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.९९९	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचेकडील ट्रेटीची पूर्तता करून कुशालची मागणी फेरसादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.०५
१२	बोवडक	१	शिगणे ससंधार कं.नं.५२४/१९ हेक्टर	१.९७	१३.०२.०२	३.०४.०३	०७.०५.०३	१२.०७.०५	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	१.२५६	म.जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचेकडील ट्रेटीची पूर्तता करून कुशालची मागणी फेरसादर करण्यात येईल. उर्वरित शिल्लक कुशल कामाची रक्कम रु.०.०७
१३	सुडोल	१	पदवालक-२ वनबंधारा कं.नं.३९७ हेक्टर	३.४३	क्र.१८२/०५-०६	०३.०६.०६	१३.०४.०७	१६.०२.०८	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	३.०४	मार्च २००९ पर्यंत कुशलचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे त्यासाठी लागणारा खर्च (रु.०.८५)
१४	सुडोल	१	गालापूर वनबंधारा कं.नं.३९४ हेक्टर	५.९३	क्र.३५/०७-०८	१४.०१.०८	०२.०२.०८	१४.०३.०८	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	२.९५४	मार्च २००९ पर्यंत कुशलचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे त्यासाठी लागणारा खर्च (रु.१.४०)
१५	बोवडक	१	खेळगांव नदीचे ससंधार गट नं.१०१ र्हा हेक्टर	१.७९	२३.०१.०२	४.०४.०६	१४.०४.०६	२७.०४.०६	मजुरा अभावी	०.१६	मजुर उबलवतानुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामाची लागणारी रक्कम सुमारे रु. १.५५

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कातीची संख्या	अपूर्ण कामाचे मोड व कामाचा प्रकार (पांशर सलाब, गांव तलाब, भासपुजारी तलाब, रस्ते वनीकरण, सुधारकारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-भुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अवर.) ता.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याचा तारख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अवर.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अवर. भुसंयचना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला रकम खर्च (रु. लाखात)	कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
२१	पाथोरा	१	नांदा ससंघर कं.नं.४२२/८ २५ हेक्टर	१.८२	२३.०९.०४	२५.०५.०५	२४.०३.०६	२३.०६.०६	मजुरा अभावी	०.८८२	मजुरा उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामाची लागणारी रक्कम सुमारे रु. ०.९४
२२	पाथोरा	१	कोकडी ससंघर कं.नं.४२५/११ २५ हेक्टर	१.८२	२३.०९.०४	२५.०५.०५	०३.०३.०६	२१.०४.०६	मजुरा अभावी	०.१६३	मजुरा उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित कामाची लागणारी रक्कम सुमारे रु. १.६६
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, चळगांव											
१ ते ५ घातांजित											
१	धरणगांव	१	बाभुळगांव, मानाबा ३/१	३.३१	१४.३.०६	१२.४.०६	१३.५.०६	२९.६.०६	मजुराअभावी बंद	२.२२	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित खर्च रु. १.०९
२	धरणगांव	१	बाभुळगांव, मानाबा ३/३	३.३१	१४.३.०६	१२.४.०६	२२.५.०६	२५.६.०६	मजुराअभावी बंद	१.७७	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित खर्च रु. १.५४
३	धरणगांव	१	बाभुळगांव, मानाबा ३/४	३.३०	१४.३.०६	१२.४.०६	२९.४.०६	८.६.०६	मजुराअभावी बंद	१.३४	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित खर्च रु. ०.९६
४	धरणगांव	१	धसगांव, मानाबा १/१	३.३१	२०.२.०६	२०.२.०६	१९.४.०६	१५.३.०७	मजुराअभावी बंद	१.४०	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित खर्च रु. १.९१
५	धरणगांव	१	धरणगांव कामा बंदीग १/१	२.६५	१४.३.०६	१२.४.०६	२३.५.०६	२०.३.०७	मजुराअभावी बंद	०.९९	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल. उर्वरित खर्च रु. १.६६

क्र. सं.	प्रकार	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहण सलाख, गांव सलाख, मासगुजारी सलाख, रस्ते वनीकरण, मृदसंचारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (ख.त.) सं.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (ख.त.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(बंद, भुसंपादन, अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालव्यव्ह कार्यक्रम आयुज तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी वेणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तंत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१	वसणगाव	१	भोद बु, शेततळे १/१	०.४४	२०.२.०६	२०.३.०६	१७.४.०६	१५.६.०६	मजुराअभावी बंद	०.२४	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.२०
७	भरणगाव	१	अहिर बु, शेततळे १/१	०.५१	१७.३.०६	२.३.०६	२३.५.०६	१५.६.०६	मजुराअभावी बंद	०.२७	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.२४
	एकूण	७	०	१५.७३	१४.३०६	०	०	०		८.१३	०.००
८	आमळनेर	३	खडके, कंभ्या, बडींग १/१	३.५६	२.३.०६	२.५.०५	२७.६.०६	२९.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.७१	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.८५
९	आमळनेर	१	खडके, कंभ्या, बडींग १/१	१.४६	२८.४.०५	२.५.०६	२७.६.०६	२९.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.४५	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.१.०१
१०	आमळनेर	१	कोळतळ, कंभ्या, बडींग १/१	१.२२	२.२.०६	२.५.०६	२७.६.०६	२७.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.६६	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.५६
११	आमळनेर	१	डोंगर, कंभ्या, बडींग	०.१८	२.२.०६	२.५.०६	२७.६.०६	२७.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.५५	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.४३
१२	आमळनेर	१	वाळवे, कंभ्या, बडींग १/१	०.८३	३.२.०६	२.५.०६	२७.६.०६	२९.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.३६	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.०.४७
१३	आमळनेर	१	अनोरे, कंभ्या, बडींग १/१	२.२७	१८.३.०६	२.५.०६	२७.६.०६	२९.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.३७	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.१.९०
१४	आमळनेर	१	विशणपुरी, कंभ्या, बडींग १/१	१.९३	१८.३.०६	२.५.०६	२७.६.०६	२९.७.०६	मजुराअभावी बंद	०.४७	मजुराच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्यात येईल.उर्वरीतखर्च रु.१.४६
	एकूण	७.७०		१०.२५						३.५७	०.००

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर मलाक, गांव तलाव, मालगुजारी हलाक, रस्ते वनीकरण, मुरसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अदा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अदा. भुसंपादना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कायबंद करण्यास आखून तो अद्ययावत करणारे- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१५	शिवर	१	कजोद, शेतातळे १/५/१९	०.०८	७-३-०५	६-४-०५	१८-४-०६	२-५-०६	शेतकरी हरकत	०.०१	वाळग्याचा प्रस्ताव, वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
१६	पाचोरा	१	पिंपी खु. शेतातळे १/३७	०.५२	सुधारित २-३-०८	१२-०४-०६	८-५-०७	...	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	०.३०	सुधारित अंदाज पत्रक वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
६ ते १० पर्यंतची तारीख											
१	जळगांव	१	धणवड, ओरि, १/२/२२	१.००	८-०१-०१	१४-०२-०१	७-०५-०१	२-०७-०१	शेतकऱ्यांची हरकत	०.२१	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
२	जळगांव	१	नागझोरी शेतातळे १/२/२	०.३७	६-०२-०१	१३-०६-०१	१-०५-०१	२-०७-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.१७	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
३	मु.भार	१	घोडसागांव तिसाडी १/१/१६	०.२१	१३-११-००	१३-०६-०१	२८-०९-०१	१८-०५-०२	शेतकरी हरकत	०.०६	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
४	मु.भार	१	तारोजा शेतातळे १/३	०.३९	२८-११-०१	२७-०२-०२	२४-०३-०३	३१-०३-०३	शेतकरी हरकत	०.०२४	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
५	बोदवड	१	येवली, शेतातळे १/२/२	०.३७	११-१२-०१	४-०२-०२	१२-०३-०२	३२-०३-०२	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.०१	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
६	धरणगांव	१	विलखेडा, शेतातळे १/१	०.२४	१-०४-०१	१५-०१-०१	१९-०५-०१	६-०६-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.०१	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
७	जामनेर	१	सापरोद, शेतातळे ४/१/१७	०.२५	१२-०४-०१	१२-०४-०१	११-०५-०२	७-०६-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.०४	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
८	एरंडोल	१	रिणगांव, शेतातळे ३/१	०.३३	२७-११-०१	१-०१-०१	१-०५-०१	२०-०६-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.२५	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
९	एरंडोल	१	रिणगांव, शेतातळे ३/४	०.३३	२७-११-०१	१-०१-०१	३-०५-०१	१६-०३-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.१३	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
१०	एरंडोल	१	सरखेडी खडक, शेतातळे १/४	०.३३	२७-१२-०१	१५-०१-०१	१६-०५-०१	२९-०६-०२	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.०७	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
११	एरंडोल	१	एरंडोल, शेतातळे १/१	०.३२	१-०४-०१	३०-०५-०१	५-०६-०१	१-०६-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.०१	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प
१२	एरंडोल	१	विखरण, शेतातळे ८/१	०.३२	२७-११-००	०१-०६-०१	२५-०७-०१	११-१२-०१	कठिणखडक लागल्यामुळे	०.१५	वाळग्याचा प्रस्ताव देवा तपशिलसह वृदी पुर्तिसार प्रकल्प

क्र. नं.	संयुक्त कार्यवाही संख्या	अपूर्णा कार्यवाही प्रकार (प्रकार, स्थान, गांव, तालुका, जिल्हा/जिल्हाधिकारी कार्यालय, रस्त्याचे वर्गीकरण, सुधारकामाचा क्र.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (वर्ग.) ता. म. / प्र. म. तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास स्वाधी तारीख (वर्ग.) काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (वर्ग.) असादी, मर्यादाअभावी बंद जमिन हरकत इ.	आवारायत कावावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्णा कामे काळखर्च कार्यक्रम आखून तो पूर्ण करण्या-बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजनेचा व त्यासाठी घेण्यात जातरीचा खर्च (रु. लाखात)
				तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१०-भायखरील - तालुका										
कार्यवाही अंतिमता संपुष्टात आणणे (स्वातंत्र्यसंग) सततगव										
				११-नव-भायखरील						
१	जळगाव	१	१५.१३		११.४.०६	३.४.०६	१८.३.०८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१०.७२	अर्धे रस्त्या काम पूर्ण, पुढील काम बाकी. उर्वरित कामासाठी रु. ४.४१ लाख अर्थसंचयक.
२	मुक्ताई नगर	१	१२.३४		१३.३.०३	१.४.०५	८.६.०५	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	७.३७	अर्धे रस्त्या काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम हे ६०:४० मध्ये यशस्वी नसल्याने सार्व कामाचे रु. ११.३१ लाख किमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
३	याद्रीसगाव	१	६.९७		२२.११.०६	३०.४.०७	१.१२.०७	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	७.५२	अर्धे रस्त्या काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम हे ६०:४० मध्ये यशस्वी नसल्याने सार्व कामाचे रु. १०.३४ लाख किमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
४	याद्रीसगाव	१	८.७३		२१.११.०६	३०.४.०७	११.१.०८	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.८७	अर्धे रस्त्या काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम हे ६०:४० मध्ये यशस्वी नसल्याने सार्व कामाचे रु. ११.५० लाख किमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर

अ. क्र.	ता.पु.का	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पापर तलाव, गांव तलाव, मात्स्यकारी तलाव, रस्ते वनीकरण, भूदंडधारण इ.)	सुल अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक र प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) ता.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु तारीख व काम बंद तारीख		कामे बंद वा अपूर्ण असाव्याची कारणे(उदा. भूसंपादनना अभावी, मजुराअभावी वन जमीन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालखर्च कायम असून तो अद्यत्कामाने पूर्ण करायला केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	
६	चाळीसगाव	१	मा.ता. पळसर ३ ता. चाळीसगाव	१३.१२	३०.४.०७	३०.४.०७	७.१.०८	१६.३.०८	कुशल काम बाकी	७.८०	अकुशल काम पुर्ण झालेले असून अर्धित काम हे ६०:४० मध्ये वसत नसल्याने रस्ते कामाचे रु. १८.२५ एवढा किंमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
७	चाळीसगाव	१	मा.ता. चिंचगळण ता. चाळीसगाव	१२.८१	३०.४.०७	३१.१२.०६	१५.१२.०७	८.३.०८	कुशल काम बाकी	९.८१	अकुशल काम पुर्ण झालेले असून अर्धित काम हे ६०:४० मध्ये वसत नसल्याने रस्ते कामाचे रु. १६.७९ एवढा किंमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
७	चाळीसगाव	१	मा.ता. मंढुणे ता. चाळीसगाव	५.२८	३०.४.०७	३०.४.०७	२१.१२.०७	८.३.०८	कुशल काम बाकी	५.२७	अकुशल काम पुर्ण झालेले असून अर्धित काम हे ६०:४० मध्ये वसत नसल्याने रस्ते कामाचे रु. ७.९४ एवढा किंमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
८	धरणगाव	१	पा.ता. निगाडेडा ता. धरणगाव	१६.७५	११.३.०२	३१.४.०२	३४.०७	१७.३.०८	कुशल काम बाकी	१५.४८	अकुशल काम पुर्ण झालेले असून अर्धित काम हे ६०:४० मध्ये वसत नसल्याने रस्ते कामाचे रु. ३४.७९ एवढा किंमतीचे सुधारित अंदाज पत्रक मा. विभागीय आयुक्ता, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर

क्र. सं.	तालुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, भालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, भुदरसंचारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद या अपूर्ण असल्याची कारणे(उदा. भुसंपादना अभावी, यंत्रणाअभावी वत जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालव्यव्हार काम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१	एरंडोल	१	पा.त. खडके ता.एरंडोल	१६.१६	३०.३.०२	३/५/२००२	२.२.०७	२.३.०८		१४.२७	अकुशल काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम हे ६०:४० मध्ये बसत नसल्याने रुद्र कामाचे रु. ३२.०८ लक्ष किंमतीने सुधारित अंदाज पत्रक या विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे दि. ३१.१२.२००८ अन्वये सादर
					६ ते १० पर्यंतिल - निरक						
					१० पर्यायील - निरक						
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमळनेर											
					१ ते ५ पर्यंतिल						
१	चोपडा	१	विरवाडे ते गुळगुडी रस्ता, ता.चोपडा	१४.५२	१९/३/०३	५/५/०३	४/६/२००३	१६/३/०५	मजुरा अभावी बंद	०.७४	मजुर उपस्थितीनुसार काम सुरु करण्यात येईल. जास्तीचा खर्च रु. १२.९९ लक्ष
२	चोपडा	१	२) खेडी ते भोकरी शत रस्ता, ता.चोपडा	५.३१	२/५/२००३	१७/५/०३	२८/५/०३	१५/६/०४	मजुरा अभावी बंद	०.४२	मजुर उपस्थितीनुसार काम सुरु करण्यात येईल. जास्तीचा खर्च रु. ३.०४ लक्ष
३	चोपडा	१	३) शतके ते कानीपूर रस्ता, ता.चोपडा	३.४६	२/५/२००३	१७/५/०३	४/६/२००३	१०/६/२००३	मजुरा अभावी बंद	०.०७	मजुर उपस्थितीनुसार काम सुरु करण्यात येईल. जास्तीचा खर्च रु. २.०९ लक्ष
					६ ते १० पर्यंतिल - निरक						

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव सलाब, भासगुजारी तलाव, रस्ते बनीकरण, मुद्रसंधारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याचा तारीख (अव. / ता.मा. / प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अव. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/अव. भुसंयोजना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत घेतलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	१	३	४	५	६	१० व्यापारील		७	८	९	१०
१	पारोळा,	१	१) उंदीरळेडा अंगीघरस्ता कि.मी.०/० ते २/५००, ता.पारोळा,	१.५५	ता.मा. ११/९/८१	प्र.मा. ३/१२/८१	काम सुरु २/३/८२	काम बंद १/३/८२	इतर योजनेतून काम पूर्ण	०.०५	
२	पारोळा,	१	२) शिरगूर ते रा.मा.क्र.६ रस्ता, कि.मी. ०/० ते ३/४००, ता.पारोळा,	२.८४	ता.मा. ११/९/८१	प्र.मा. ३/१२/८१	काम सुरु १८/१/८२	काम बंद १०/६/८२	वन हरकत	०.०६	रोजगार हमी योजनेतून काम बाळगण्याची कार्यवाही प्रगतीत.
३	अमळनेर	१	३) खोशी ते जळोरे रस्ता, कि.मी. ०/० ते ६/००, ता. अमळनेर,	४.४२	२/१२/१९८५	१२/२/१९८६	काम सुरु २१/३/८७	काम बंद २२/५/८९	मजुरा अभावी	१.९१	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
४	अमळनेर	१	४) मुळी ते एकलारे रस्ता, कि.मी. ०/० ते ६/००, ता.अमळनेर	४.७३	२/१२/१९८५	३१/१२/८५	काम सुरु ५/२/८६	काम बंद १/२/९०	मजुरा अभावी	३	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
५	अमळनेर	१	५) पाडसे ते एकतास रस्ता, कि.मी. ०/० ते ५/००, ता.अमळनेर	४.०२	२/८/१९८५	१२/२/१९८६	४/३/१९८६	२/३/१९८८	मजुरा अभावी	२.०७	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
६	अमळनेर	१	६) पिंपळे ते शिरसाळे-लोग फाटा रस्ता, कि.मी. ०/० ते ६/००, ता.अमळनेर	४.८६	१/१०/१९८५	२१/१०/८५	२०/११/८५	२८/५/९२	इतर योजनेतून काम पूर्ण	१.९४	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
७	अमळनेर	१	७) लोणसिम ते वेढवड रस्ता, कि.मी. ०/० ते ६/०० ता. अमळनेर	५.५९	१०/३/१९८६	१०/३/१९८६	१४/३/८६	१८/४/८७	इतर योजनेतून काम पूर्ण	०.८	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
८	अमळनेर	१	८) शहापूर ते पाडसे रस्ता, कि.मी.०/० ते ५ /००, ता.अमळनेर	४.६४	८/४/१९८६	८/४/१९८६	२४/४/८६	२०/२/८८	मजुरा अभावी बंद	१.९४	मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल

कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग जळगाव

१ ते ५ वर्षातील - निरंक

६ ते १० वर्षातील - निरंक

(१०)

अ. क्र.	साधुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (ग्राहक तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, सुदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अदा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अदा. भुसंपादना अभावी, मजुराअभावी वगैरे जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे काढावढे कार्यक्रम आयुज तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१० संधारणीत											
१	भुसावळ	१	वराडसिंग ते जोगलखोरी रस्ता ता. भुसावळ	३.०५	३१/३/१९८७	२१/८/१९८७	२५/०३/१९८८	१६/०६/१९९२	मजुरा अभावी	१.०१ लक्ष	रोजगार हमी योजनेतून काम वाळण्याची कार्यवाही प्रगतीत.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प., जळगाव

१ ते ५ संपूर्णतः

१	रावेर	१४	गोरखेडा ते निमोरा रस्ता	१६.४८	तां.मा. दि.	१९/४/२००३	सुरु	१/६/२००३	मजुरा अभावी	४.६३	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	५/५/२००३	बंद	१२/६/२००३			
२	चोपडा		तावसे ते पलारे होळ रस्ता	११.३९	तां.मा. दि.	१९/१/२००३	सुरु	२२/१/०४	मजुरा अभावी	०.९६	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	३/३/२००४			
३	चोपडा		नागलवाडी ते आडगाव रस्ता	१२.९९	तां.मा. दि.	१२/४/२००३	सुरु	१/३/२००४	मजुरा अभावी	०.४०	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	६/५/२००४			
४	चोपडा		माचला जुना रस्ता	१८.८९	तां.मा. दि.	१९/१/२००३	सुरु	१२/२/२००४	मजुरा अभावी	०.६१	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	२३/४/०४			
५	चोपडा		कुंभुबा ते वाळके रस्ता	१४.९०	तां.मा. दि.	१२/४/२००३	सुरु	२४/४/०४	मजुरा अभावी	०.०७	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	३०/४/०४			
६	चोपडा		वढोबा ते प्रणिमा रस्ता	१३.९३	तां.मा. दि.	१९/१/२००३	सुरु	१५/४/०४	मजुरा अभावी	०.२८	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	३०/४/०४			
७	चोपडा		माणळ ते आळावर रस्ता	१४.३०	तां.मा. दि.	१९/१/२००३	सुरु	२५/३/०४	मजुरा अभावी	१.०६	मजुराह्ये मध्ये वगैरे मजुर उलटवतेनुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.मा. दि.	१९/५/२००३	बंद	२३/६/०४			

अ. क्र.	तालुका	अपूर्णा कामाची संख्या	अपूर्णा कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांध तलाव, माहागुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, सुसंधारण इ.)	मुख अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अदा.) तों.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अदा. भुसंपादना अभावी, मजुराअभावी व/वा जमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्णा कामे कालव्यय कार्यक्रम आयुजून तो अप्राक्रमाने पूर्ण करण्याची वेळोवेळी अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु. लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६		७		९	१०	
८	अमळनेर		नगाव ते कु-हे रस्ता	११.२०	तों.मा. दि. १७/४/२००६ प्र.मा. दि. १/५/२००६	सुरु	१३/५/२००६	मजुरा अभावी	०.९८	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
९	मु.नगर		वढोदा ते मंजिगाथ रस्ता	७.७०	तों.मा. दि. १२/२/२००३ प्र.मा. दि. १४/३/०३	सुरु	२९/५/०६	मजुरा अभावी	०.८१	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
१०	पारोळा		शेवगे प्र.ब. ते शेवगे तांडा रस्ता	४.११	तों.मा. दि. २५/१०/०४ प्र.मा. दि. १३/१२/०४	सुरु	२०/६/०५	मजुरा अभावी	०.९१	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
११	पारोळा		बोळे ते टोळी रस्ता	१४.२४	तों.मा. दि. १७/४/०६ प्र.मा. दि. २/५/२००६	सुरु	२६/५/०६	मजुरा अभावी	०.४०	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
१२	पारोळा		देवागांव ते मुंदणे रस्ता	११.४०	तों.मा. दि. १९/४/२००३ प्र.मा. दि. ५/५/२००३	सुरु	१३/४/०६	मजुरा अभावी	३.२६	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
१३	पारोळा		महाळपूर ते भुमागाव रस्ता	१२.६	तों.मा. दि. १७/४/०६ प्र.मा. दि. २/५/२००६	सुरु	८/६/२००६	मजुरा अभावी तुर्त बंद	५.१७	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	
१४	पारोळा		टेहू भेंदू रस्ता उदिरखेडा	१३.०६	तों.मा. दि. २५/१०/०४ प्र.मा. दि. १३/१२/०४	सुरु	२३/२/०६	मजुरा अभावी	२.७१	मजुरा अभावी मध्ये वॉ मजुर उलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल	

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वस्तीकरण, मृत्संधारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रका-सुधार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. तां.मा. / प्र.मा. तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(उदा. भुसंपादनना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु. लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	पाचोरा	३	४	५	६	७	८	९	१०		
२	पाचोरा		बरसाळ डोकलखेडा रस्ता	५.७५	प्र.म. दि. २/२/२००९	सुरु	२४.०२.०९	३.९३	मजुरा अभावी	३.९३	मजुराहो मध्ये वन मजुरा उखळतेसुधार काम सुरु करण्यात येईल
३	पाचोरा		पिंपळाव खु चुवाळे रस्ता	५.९४	प्र.म. दि. २/२/२००९	सुरु	२०.०३.०९	१.९३	मजुरा अभावी	१.९३	मजुराहो मध्ये वन मजुरा उखळतेसुधार काम सुरु करण्यात येईल
१० वर्षावरील लोटेलेला कामांची माहिती											
४	धरणगाव		चमगांव ते बाढुळाव रस्ता	२.४१	तां.मा. दि. ८/४/१९८७	सुरु	२५/९/८७	१.३३	इतर योजनेतून पूर्ण	१.३३	
					प्र.म. दि. ९/५/१९८७	बंद	९/११/१९८८				
५	चोपडा		घडती ते विष्णुपूर रस्ता	५.२४	तां.मा. दि. १०/४/१९९१	सुरु	१५/९/९२	०.२५	इतर योजनेतून पूर्ण	०.२५	
					प्र.म. दि. १७/५/९१	बंद	२१/३/९२				
६	चोपडा		घनवाडी ते सनफुले रस्ता	७.८५	तां.मा. दि. २०/३/९२	सुरु	८/५/१९९२	१.९४	इतर योजनेतून पूर्ण	१.९४	
					प्र.म. दि. २७/४/९२	बंद	३०/१०/९२				
७	चोपडा		कुंसुबा वडोदा घाळकी रस्ता	५.४३	तां.मा. दि. २०/७/९१	सुरु	३/४/१९९२	२.२५	इतर योजनेतून पूर्ण	२.२५	
					प्र.म. दि. ८/१/१९९२	बंद	३/५/१९९७		(यशवंत ग्राम संपृद्धी योजना)		
८	चोपडा		घनवाडी कोळंबे रस्ता	३.७६	तां.मा. दि. २१/११/१९८६	सुरु	४/२/१९८८	१.२४	इतर योजनेतून पूर्ण	१.२४	
					प्र.म. दि. २२/१२/८६	बंद	३१/३/९२		(अर्थ संकल्पीय स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत काम पूर्ण)		

क्र. सं.	तासुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (मझूर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख्य अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. तो.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध्य कार्याक्रम आखून तो अंदाजमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	६	७	८	९	१०	
६	चोपडा		चहाडी निमाळण भाग-१	२.३	तां.मा. दि.	२०/३/८७	सुरु	१८/५/८७	इतर योजनेतून पूर्ण... (निबाई अंतर्गत काम पूर्ण)	३.८	
			भाग-२	२.४८	प्र.म. दि.	२२/४/८७	बंद	१२/७/१९८९			
७	चोपडा		लोणी खडी वगळण भाग-१	२	तां.मा. दि.	१/९/१९८१	सुरु	५/४/१९८२	इतर योजनेतून पूर्ण (निबाई अंतर्गत काम पूर्ण)	२.८९	
			भाग-२		प्र.म. दि.	२३/१०/८१	बंद	२२/६/८४			
			भाग-३								
८	अमळनेर		जवळडा मांडळ रस्ता	४.८३	तां.मा. दि.	१/८/१९८५	सुरु	२०/९०/८५	मजुरा अभावी	४.४९	मजुरांहीत मध्ये वग मजुर अंदाजानुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.म. दि.	५/८/१९८५	बंद	१/१०/१९८७			
९	अमळनेर		वावडा मुडी रस्ता	४.६२	तां.मा. दि.	२/८/१९८५	सुरु	२९/८/८५	मजुरा अभावी	२.७५	मजुरांहीत मध्ये वग मजुर अंदाजानुसार काम सुरू करण्यात येईल
					प्र.म. दि.	५/८/१९८५	बंद	४/१०/१९८७			
	अमळनेर		मंगरळ बेंकू सीम रस्ता	५.१८	तां.मा. दि.	२५/३/८७	सुरु	१९/६/८७	इतर योजनेतून पूर्ण	१.५४	
					प्र.म. दि.	४/९/१९८७	बंद	१९/९/८८			
	अमळनेर		एकतारी एकतारी रस्ता	२.५	तां.मा. दि.	६/४/१९८५	सुरु	१८/९/८५	इतर योजनेतून पूर्ण	०.७	
					प्र.म. दि.	१३/९/८५	बंद	१६/५/८८			

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामाचे संख्या	अपूर्ण कामाचे सोब व कामाचा प्रकार (भांडार तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, शुद्धसंपरण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) तां.मा. / प्र.म. तारीख		काम सुरु तारीख व काम बंद तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपादना अभावी, मनुराअभावी वन जमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अद्यक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१		१	४	५					८	९	१०
२	साकरी		वाघडा लोण रस्ता	४.१९	तां.मा. दि. १/१०/१९८५	प्र.म. दि. २९/११/८५	सुरु	१/१२/१९८५	इतर योजनेतून पूर्ण	१.२४	
३	बीरजळ		मनुर ते लोणवाडी रस्ता	४.०८	तां.मा. दि. १९/३/८६	प्र.म. दि. २४/४/८६	सुरु	५/६/१९८७	शेतकरी हरकत	२.३४	वाळव्याचा प्रस्ताव वृष्टी पुर्तित्व यंत्रणेकडे प्रकटित
४	बोरजळ		ऐगगांव चिखली रस्ता	३.६	तां.मा. दि. ३१/११/९२	प्र.म. दि. २०/८/९२	सुरु	२/३/१९९२	इतर योजनेतून पूर्ण	२.३८	
५	मुनार		चाळगाण जोधवाळेडा	३.९७	तां.मा. दि. १७/४/८९	प्र.म. दि. १०/९/१९८३	सुरु	५/६/१९८३	मनुर अभावी	२.९८	वनविभागाचे क्षेत्रापुढे जात असल्याने वन निरीक्षकाची परवानगी घेणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे व वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यावर काम सुरु करण्यात येईल
६	मुनार		निमवाटी जोड रस्ता	४.१२	तां.मा. दि. १४/७/८९	प्र.म. दि. १८/८/८९	सुरु	२६/४/८२	वन हरकत	१.४८	वनविभागाचे क्षेत्रापुढे जात असल्याने वन निरीक्षकाची परवानगी घेणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे व वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यावर काम सुरु करण्यात येईल
७	पारोळा		सारले फाटा घरणगांव व्हिटेनो रस्ता	२.५२	तां.मा. दि. ७/७/१९८९	प्र.म. दि. १८/८/९२	सुरु	२१/७/८४	वन हरकत	०.२४	
					तां.मा. दि. ७/७/१९८९	प्र.म. दि. १८/८/९२	सुरु	२४/८/८४	मनुर अभावी	०.८	मनुराकडे मध्ये बर्न मधुर लालकंठुसार काम सुरु करण्यात येईल

अ. क्र.	सांख्यिक संख्या	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मुदसंधारण इ.)	मुळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (वटा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(वटा. भुसपादना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	अंतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी घेणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१९	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
१८	भडगाव		वडगाव ते नालबंदी रस्ता	३.३१	तां.मा. दि. २४/६/८७	प्र.मा. दि. ७/८/१९८७	सुरु	२३/८/८८	मजुरा अभावी	२.१६	मजुरोहरी मध्ये वग मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
१९	भडगाव		नवे वढेदे ते जुने वढेदे रस्ता	०.५५	तां.मा. दि. २४/४/८९	प्र.मा. दि. २५/५/८९	सुरु	४/६/१९७९	भौतिक दृष्ट्या पूर्ण	५.११	
कार्यकारी अभियंता, सा.नां. विभाग, जळगांव.											
अपूर्ण कामांची संख्या १ ते ५ वर्षे											
नि र क											
अपूर्ण कामांची संख्या ६ ते १० वर्षे											
		१	१) लिसेपाटा झोमडी तांडा रस्ता	१६.३९	तां.मा. ९/४/२००१ प्र.मा. २४/५/२००१	२४/५/२००३		३०/६/२००५	मजुरा अभावी	२.३८	मजुरोहरी मध्ये लगेच मजुर उपलब्धतेनुसार काम सुरु करण्यात येईल
१० वर्षावरील											
		११	२) नेरी करमाड रस्ता	३.८९	प्र.मा. १४/४/८४	१५/८/८६		३०/६/९२	इतर योजनेतून काम पूर्ण (स्थानिक विकास योजनेतून नि.प.कडून पूर्ण)	०.५८	

अ. क्र.	सातुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मुरसंधारण इ.)	मुख अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु. साखळत)	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) तां.मा. / प्र.मा. तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. साखळत)	अपूर्ण कामे कालखर्च कार्यक्रम आखून तो अंमलात पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु. साखळत)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
			२) सिपळगांव कानगी तोंडा लोडरी रस्ता	५.७६	प्र.मा. ३/२/८६	६/२/९९६	३/६/९९९		बुडीत क्षेत्रत येत असल्याने वाळण्याचा प्रस्ताव	२.६५	वाळण्याचा प्रस्तावाची कार्यवाही सुरु आहे
			३) मूर एकुलती रस्ता	३.७९	प्र.मा. ३/२/८६	१७/७/८६	२१/९/९२		सुधारित अंदाजपत्रक	०.८४	सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे यंत्रणा स्तरावर प्रलंबित
			४) शिंगळेफटा शिंगळे रस्ता	४.९५	प्र.मा. ११/४/८४	२६/११/८५	३०/९/९४		बुडीत क्षेत्रातील येत असल्याने वाळण्याचा प्रस्ताव.	१.६०	वाळण्याचा प्रस्तावाची कार्यवाही सुरु आहे

अ. क्र.	शेखरा	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (बाहेर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, भूदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
	२	पावोरा	५) काळमसरा एकुलती रस्ता	२.८१	प्र.मा.६/२/८६	२०/२/८६	९/४/९९८६	९/४/९९८६	मजुरा अभावी	०.४१	वृत्ती पुर्तिसाठी योजना स्तरावर प्रलंबित
			६) काळमसरा विलगांव रस्ता	४.८०	प्र.मा.६/२/८६	२०/२/८६	९/४/९९८६	९/४/९९८६	इतर योजनेतून काम पूर्ण (लाभूपाटबंधारे उपविभाग, आमनेर यांचेकडून काम पूर्ण)	०.४१	
	५	चाळीसागांव	७) कुंभार निमगुळ रस्ता	२.४०	प्र.मा.२७/५/८३	६/६/९९८३	४/२/९९८४	४/२/९९८४	इतर योजनेतून काम पूर्ण (संपुर्ण ग्रामिण रोजगार हमी योजना सन २००४-०५)	०.७६	

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहण तलाव, गांव तलाव, मालपुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, - युवसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याचा तारखा (वडा. / तं.मा. / प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वडा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
			८) काकडणे माळशेवणे रस्ता	४.३८	प्र.मा.४/४/८२	३/६/९८३	८/३/९८५		इतर योजनेतून काम पुर्ण (सशक्त ग्राम समृद्धी योजना दि. २९/१०/९९)	२.७३	वाळणेचा प्रस्ताव त्रुटी पुर्तित्व
			९) गणेशपूर ओढरे रस्ता	३.४६	प्र.मा.१३/९/८३	२५/२/८६	२८/५/८६		इतर योजनेतून काम पुर्ण (विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम दि. २३/५/२०००)	०.२४	
			१०) काकडणे तळोदा रस्ता	४.८३	प्र.मा.२७/७/८३	१०/६/९९३	२३/८/८३		इतर योजनेतून काम पुर्ण (विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम कि.मी. ०/०० ते १/०० सन ०३/२००४.)	०.१७	
			११) पिंपरी देवळी रस्ता	३.८०	प्र.मा.३/१२/८९	१८/५/८५	२७/५/८६		इतर योजनेतून काम पुर्ण (स्थानिक विकास कामक्रम कि.मी. ०/०० ते १/०० आमदार निधी कि.मी. १/३०० ते २/८००)	०.२८	
			एकुण	१५.८७						१०.५७	

क्र. सं.	गाव	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामांचे गांव व कामाचा प्रकार (पाणार, तलाव, गांव तलाव, मालपुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-मुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (वटा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(वटा. भुसंपावना अभावी, मंजुराजभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्या-बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६		७		८	९	१०

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद जळगाव

१ ते ५ वर्ष

----- निरंक -----

६ ते १० वर्षातील

१	भडगाव	१	पा त आमळेदे	२४.४ ता. म. २०००-०१	प्र. मा ११/४/०१	२६/०४/२००१	४/२१/२००१	मजुरा अभावी	४.२१ बाजुरावाचे काम पूर्ण मजुर उपलब्ध झाल्यावर काम पूर्ण करून देण्यात येईल उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधी रु. २०.१९ लक्ष	४.२१		
२	पाचोरा	१	पा त चुचळे	४१.८८ ता म २०००-०१	प्र मा २५/४/२००१	१५/०५/२००१	१६/६/२००१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१६.१२ बाजुरावाचा काम पूर्ण घट्ट भरणीचे काम बाकी	१६.१२		
३	पाळीसाव	२	पा त खराडी	११.०४ ता म २०००-०१	प्र मा ९/४/०१	४/२३/२००३	६/१८/२००६	मजुराअभावी	३.८६ बाजुरावाचे काम अपूर्ण मंजुराच्या उलब्धतेनुसार काम पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधी रु.२५.१८. लक्ष	३.८६		
४			पा त सायगाव	२४.३७ ता म २००१-०२	प्र मा १०/४/०२	७/६/२००५	५/४/२००८	मजुराअभावी	९.६३ मंजुराच्या उलब्धतेनुसार कामापूर्व करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधी रु.१४.७५. लक्ष	९.६३		

अ. क्र.	तासुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृत्संधारण इ.)	मुख्य अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुख्य अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.) तो.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(उदा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी वगैरे जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालव्यव्ह कार्यक्रम आखून तो अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचा केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)	
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	५	६		७		८	९	१०	
१० वर्षावरील												
५	अळगाव	१	पा त नरौराबाद	१.७१ सु अ १४.६७	ता म ८३-८३ प्र प्र मा २७/२/८२		१६/१०/८५	५/६/१९८८	सु.प्र.मा.	५.८४	पा त कामाचे युधारित अंदाजपत्रक सु प्र मा साठी म.आयुक्त यांचेकडेस सादर केले आहे. निलंबननिधी रु७८३१५/- इतका प्रमाणीत करून संस्थेलावर दोषारोप पत्र बजावण्यात आले आहे. सु प्र मा नंतर काम पूर्ण करून घेण्यात येईल	
६	मुस्ताईनागर	२	पा त खामखंडा	४.०८	ता म ८३-८४ प्र प्र मा ४/४/८३		१०/१२/१९८४	१२/२१/१९८४	व्याळणेबाबत	१.१६	व्याळणे प्रस्ताव शासनास सादर. शासनाचे दि. २७.९.०७ चे पत्रानुसार येणारातारखार दि. १८.१०.०७ पासून श्रे पुढेतेसाठी प्रत्येकीत.	
७			पा त सुकळी	३.११	ता म ७४-७५ प्र मा २६/२/७४		२९/२/७४	२९/२/७८	सुप्रमा	२.७२	सुधारीत अंदाजपत्रक शासनास सादर. शासनत्र दि. ४.१०.९३ नुसार श्रेपुढेतेसाठी का. अ. यांचेकडेस दि. ३.११.९३ परत केले. अद्याप पूर्णता नाही.	
८	पारोळा	८	पा त डोली ४	६.५	ता म ८४-८५ प्र मा २१/२/८५		४/२२/१९८५	२/२२/१९८६	वगैरेकत	१.७९	वजळणी प्रस्ताव वगैरे मंत्रालय पोपल यांनी रद्द केला आहे काम व्याळणेसाठी प्रस्तावित असून प्रस्ताव श्रे पुढेतेत आहे	
९			पा त करमाड २	मुख्य ३.३० सु. अ ३०.००	ता म ८०-८१ प्र मा १०/३/८१		२/१६/१९८१	९/३/१९८४	सुप्रमा	१८.२१	सुधारित अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी अधीक्षक अभियंता (स्थानिक रस्ते) मंडळ नाशिक यांना दिनांक १५.६.०७ चे पत्रानुसार सादर.	

अ. क्र.	संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (बाहेर तलाव, गांव तलाव, मात्तगुजारी तलाव, र त्ते वनीकरण, भूदस्धारण / इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तारखा (अवा.) ता.मा. / प्र.मा.तारीख	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अवा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अवा. भूसंपादन अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाह्य कार्यक्रम आखून तो आग्रहाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा कार्यवाही वगळता येऊ नये व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
१०		भा त रळवेर २	६.६२	ता मा ८०-८१ प्र मा २१/११/८०	११/२१/१९८०	४/२७/१९८४	सुप्रमा	१५.८६	शासनधन दि. २२.१.०६ नुसार सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत सूचना दिलेल्या असून त्यानुसार दि. १३.१०.०६ चे पत्रानुसार कार्यकारी यंत्रणेस कळविणेय आलेले आहे. परंतु यंत्रणेकडून अद्याप प्रलंबित.
११		पा त करमाळ ३	३.५५	ता मा ७९-८० प्र मा २५/२/८०	४/२७/१९८४	३/११/१९८७	वनहरकत	१.१७	वनजमिन प्रस्ताव वनांगणालय मोपाळ येथी रच केला आहे वाढण्याचा प्रस्ताव दि. १२.१२.०६ नुसार सादर. प्रस्ताव श्रेष्ठतेसाठी यंत्रणेकडे दि. २८.०१.७७ अन्वये परत. अद्याप यंत्रणेकडे प्रलंबित.
१२		पा त वेल्हाणे	३.१३	ता मा ८१-८२ प्र मा १/१/८१	१२/११/१९८७	३/३१/१९८७	सु अ प्रकास मंजुरी अभावी	२३.०९	सुप्रमा प्रस्ताव दि.२३.०३.२००५ अन्वये प्रशासकीय मान्यतेस सादर. तांत्रिक छाननीसाठी बुटी पूर्ततेसाठी ६.४.०५ पासून यंत्रणास्तरेख प्रलंबित.
१३		पा त मोरफळ	१.९७	ता मा ८५-८६ प्र मा २७/२/८६	२/२१/१९९३	५/२१/२००१	सु अ प्रकास मंजुरी अभावी	१०.१	सु. अ. रचकम रुपये ४४२०८७६ माजये माननीय विभागीय आयुक्त यांचेकडे दि. ८.५.०१ नुसार सादर. विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे दि. ३१.५.०१ च्या पत्रानुसार बुटीपूर्ततेसाठी परत. कार्यकारी यंत्रणेकडे इकडील पत्र दि. ४.६.०१ पासून पूर्ततेसाठी प्रलंबित.

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पांझर तलाव, गांव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृदुसंधारण इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तारखा (वटा.) तो.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (वटा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे(वटा. भुसंपादना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण काम कोलवध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या- बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१३	१	१	मा त आडगाव	मु अ १.९८ सु अ १८.३५ सु अ २३.३४	ता मा १९-१२ ०८/०९ सु सु ता मा	प्र मा १०/२/९२ सु प्र मा १/४/०१	२/१२/१९९२	४/६/२००८	सु सु अंदाजपत्रकास प्र मा अभावी	१	१० सु. अ. म. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे दि. ३१.१२.०८ पत्रानुसार प्रशासकीय मान्यतेस सादर.
१४	१	१	गा त विचखेडा	०.६७	ता मा १७-९८	प्र मा १५/५/८७	६/९/१९८७	७/२६/१९८७	मजुराअभावी	०.०१	मजूर उपलब्धते नुसार काम पूर्ण करण्यात येईल
१५	१	३	गा त शिंदड	१.२३	ता मा ८६-८७	प्र मा २३/२/८७	५/१२/१९८७	५/२६/१९८८	वाळगे प्रस्तावित	०.७४	पाणलोट क्षेत्र जास्त असल्याने गाव तळ्याचे काम होवू शकणार नाही म्हणून रोहयोतुन वाळगे प्रस्ताव सादर. संबंधीतवा दर शिस्तमाचा प्रस्ताव सादर करणेबाबत म. आयुक्त यांच्या सूचना. प्रस्ताव यंत्रणेकडे प्रलंबित.
१७	१	१	गा त कुरगी	१.१	ता मा ८६-८७	प्र मा २३/३/८७	४/१/१९८७	९/१५/१९८८	वाळगेवर	०.०२	शिस्तमाविकसक प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाने मगवित्वा असून पूर्णता करण्यात आण यंत्रणेकडून अप्राप्त.
१८	१	१	गा त बरखे	०.८९	ता मा ८६-८७	प्र मा २३/२/८७	१०/४/१९८७	६/४/१९८८	रोहयोतुन वाळगे	०.०३	रोहयोतुन वाळगेचे प्रस्तावाची श्रे पुराता (पाणलोट क्षेत्र कमी असलेने वाळगे चा प्रस्ताव सादर संबंधीतवा दर दोषोपोषण सादर करणेच्या सूचनेनुसार यंत्रणास्तरावर प्रलंबित.

अ. क्र.	संख्या	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाहण तलाव, गंग तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, भूदरसंधारण इ.)	मुख अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु. लाखात)	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. तां.मा. / प्र.मा. तारीख)		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे (उदा. भुसंपावना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.)	अंतिमपर्यंत कामावर झालेला एकुल खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे काढावद्य कार्यात आखून तो अपूर्णपणे पूर्ण करण्या-बाबत केलेली अद्यया करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु. लाखात)	
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०			
११	मंडगाव		१.१८ रु अ ३५.५५	ता मा ७९-८० प्र मा २५/२/८०	५/१२/१९८०	१/३०/१९८५	सु.अ.सु.प्र.गा. अभावी	१६.३८	सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत दि. २१.११.०६ च्या पत्रानुसार सूचना कार्यकारी यंत्रणेस दिल्या. प्रस्ताव दि. ५.३.०८ अन्वये प्राप्त. त्रुटी पूर्ततेसाठी दि. २८.४.०८ अन्वये यंत्रणेस परत. अद्याप अप्राप्त.			
१०	चोपडा	२	पा त वेणपुर	१.९८ ता. मा. ८२-८३	प्र मा १२/५/८३	६/१/१९८३	१/२१/१९८५	सु अ पत्रकास सु प्र मा साठी	१४.३६	सुधारीत अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेस म. विभागीय आयुक्त, यांचेकडे सादर. म. विभागीय आयुक्त यांचेकडे दि. ५.९.९९ चे पत्रानुसार त्रुटीपूर्ततेसाठी परत. यंत्रणेने सुधारीत अंदाजपत्रक दि. १५.५.०४ अन्वये सादर. तपासणीअंती त्रुटीपूर्ततेस यंत्रणेकडे दि. १६.६.०४ अन्वये परत.		
१२	बाळसाव	२	पा त राजवहेरे	मुख १.९२ सु अ ७३.७५ मुख अ ८.१२ सु अ २६.३२	ता मा ८३-८४ प्र मा ३१/१२/८३ सुमा ६/५/०४	४/२१/१९८४	काम पूर्ण	काम पूर्ण	३३.००	काम पूर्ण कुशल कामाचे अंतीमदेयक बाकी निधी मागणी करण्यात येत आहे.		
				ता मा ७४.७५ ता मा ९८-९९	सु प्र मा २१/४/७५ सुमा ५/५/०१	५/२८/१९७५	४/१५/१९८१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१.४२	सु सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करण्यात येत आहे.		
उपवनसंरक्षक, यावल विभाग, जळगांव												
१ त ५ व्याज्ये आलेली												
			सीसीटी/बोरसकी-१११/१	३.५६	२१-१-०६	१२/४/२००६	८/२४/२००६	सदर काम एप्रिल ०८	३.३०	अखेर घायपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण		

अ. क्र.	तालुका	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पांजर तलाव, गांव तलाव, सालगुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, वृक्षसंवाधना इ.)	मूळ अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिव्याच्या तारखा (अदा.) ता.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/अदा. भुसंपादना अभावी, मसुराअभावी वर जमिन हरकत रु.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्या-बाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकिय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०		
			सीसीटी/बोरगळी १११/२	३.५६	--/1/---	८/२४/२००६		३.२९	सदर काम एप्रिल ०८ अखेर घायपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण होते.		
			सीसीटी/बोरगळी १८७	३.५६	--/1/---	८/२४/२००६		३.३	सदर काम एप्रिल ०८ अखेर घायपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण होते.		

क्र. सं.	अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर लसाव, गांव तलाव, मालपुजारी तलाव, रस्ते वनीकरण, मृदसंधारण इ.)	मुख अंदाजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुख अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (अवा.) तां.मा. / प्र.मा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अवा.काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे(अवा. भूसंपादना अभावी, मजुराअभावी वन जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबाध्य कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
				तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१	२	४	५	६	७	८	९	१०		
१	१	सोसाटी/बोरमळी ११२/१	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३०	
२	१	सोसाटी/बोरमळी ११२/२	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.२९	
३	१	सोसाटी/बोरमळी १२७	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३३	
४	१	सोसाटी/देवकिरी १६४/१	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३२	
५	१	सोसाटी/देवकिरी १६८	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण होते.	३.३३	
६	१	सोसाटी/देवकिरी १६९	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण होते.	३.३२	
७	१	सोसाटी/देवकिरी १६९/२	३.५६	-	-	१२/४/२००६	१२/४/२००६	सर्व काम एप्रिल ०८ अखेर घाण्यात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३२	

क्र. सं.	तासुका	अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गोंद तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते तलाव, वनीकरण, भुवसधारण इ.)	मुळ अयजपत्रका-नुसार कामाची किंमत (रु.लाखात)	मुळ अयजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा.: ता.सा. / प्र.सा.तारीख		काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)		कामे बंद वा अपूर्ण असल्याची कारणे/उदा. भुसंपावना अंभावी, सजुराअभावी वान जमिन हरकत इ.	आतापर्यंत कामावर झालेला एकुलत खर्च (रु. लाखात)	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाय योजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च (रु.लाखात)
					तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता	काम सुरु तारीख	काम बंद तारीख			
१		१	४	५	६	७	८	९	१०	३.३३	
२			सोसाटी/ उमटी २५७/१	३.५६			२२/४/२००६			सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	
३			सोसाटी/ उमटी २५३	३.५६			२२-१-०६	२२/४/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३२
४			सोसाटी/ उमटी २५७	३.५६			२२-१-०६	२२/४/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३३
५			सोसाटी/ वनार २३८	३.५२			६/६/२००६	१०/७/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३२
६	योग्य	१	सोसाटी/ किन्नापुर १८७	३.५२			६/६/२००६	१०/७/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३२
७			सोसाटी/ मरळा २८५/४	३.५२			६/६/२००६	१०/७/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.३७
८			सोसाटी/ मरळा २८५/५	३.५२			६/६/२००६	१०/७/२००६		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	३.२९
९			सोसाटी/ किन्नापुर २०२	४.१८			१८-१-०७	६/६/२००७		सदर काम पूर्णित ०८ अखेर धारपात लागवड बाकी असल्याने अपूर्ण	४.५५

परिशिष्ट दोन

गैरव्यवहाराची प्रकरणे

विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या नववा अहवाल गैरव्यवहार प्रकरणांचा तपशिल

अ. क्र.	कार्यकारी यंत्रणेचे नाव	गोपवारा										जिल्हा - जळगाव	
		जिल्हाधिकारी स्तरावर	विभागीय आयुक्त स्तरावर	शासन स्तरावर	न्याय प्रविष्ट	महा. लोकसेवा आयोग स्तरावर	यंत्रणा स्तरावर	चौकशी अधिकारी स्तरावर	प्रा.विभागीय चौकशी अधिकारी स्तरावर	एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या			
१	विभागीय कार्यालय २००९ अखेर	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	कार्यकारी अभियंता सिंचन व पाणी पुरवठा विभाग जि.प. जळगाव	०	०	१	०	०	०	६	०	०	०	०	७
२	कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम विभाग जळगाव	०	१	३	०	०	०	३	०	०	०	०	९
३	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमळनेर	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	१
४	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग जळगाव	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१
५	उपवन संरक्षक जळगाव वन विभाग जळगाव	०	०	१	०	०	०	०	०	०	१	०	२
	जिल्हा अधिसूक्त कृषि अधिकारी जळगाव	०	१	३	०	०	०	०	०	०	०	०	४
	एकूण	०	२	९	०	०	०	१०	०	०	१	०	२४

दि. ३१ डिसेंबर २००८ अखेर

गोजगार हमी योजनेच्या कामावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वगवंगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय यादी

क्र. नं.	आम्याचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिला / वर्ष	गैरव्यवहार करत उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकार्यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे	
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०	
सन १९९० पूर्वीचे प्रकरण										
गोजगार हमी योजनेच्या कामावर आढळून आलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांपैकी सध्या चौकशीसाठी (वगवंगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुका निहाय व यंत्रणा निहाय यादी										
१	श्री. श्री. चैलाई	रु. २४११०७/- अतिप्रदान ता सुभारित अंदाजपत्रकास मंजूरी न देता जास्त खर्च करण्यात आला	एप्रिल ८७	जिल्हा रक्षता पथक जळगाव	संयुक्त मोजणी दि. ११/१०/९४ नुसार	श्री. व्ही. व्ही. साळी प्र. उपविभागीय अभियंता	एकच अपचारी शिल्लक असल्याने त्यांना दोबारापेत्रे दि. २६/११/०८ रोजी बजविलेले असून अपचारी यांचे अभिवेदने यंत्रणे कडून अद्याप अप्राप्त आहे.	यंत्रणा स्तरावर		
२	श्री. पारोळा					श्री. एस. एस. शिर्पोटी (मयत) श्री. एच. के. गायकवाड (मयत) श्री. पी. के. शिसोदे (मयत) श्री. टी. एम. कवाळे क. अ. श्री. व्ही. जे. साळुंखे क. अ. श्री. बी. आर. पाटील उ. अ. श्री. चाटुफळे उप विभागीय अभियंता (से. नि) श्री. पी. व्ही. चौधरी उप विभागीय अभियंता (से. नि)				

अ. नं.	कामाचे श्रेणी	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुनिलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबधीत अधिकार्याची / कर्मचा-यांची नावे व हुद्दा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप आरंभ असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	पाझर तलाव	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	पाझर तलाव पळारखोडा ३ ता. भडगांव	प्रत्यक्ष आलेल्या कामापेक्षा मोजगाप पुस्तकात जादा कामाची नोंद संकीर्ण घट वना न करता परिमाणाची रक्कम अदा केल्यामुळे २७३३९७/- निलंबन निधी रक्कम	जुलै ८७	जिल्हा दफता पथक यांचे तांत्रिक तपासणीत	संयुक्त मोजणी दि. ४/७/२००० रोजी आदेशित केली.	श्री.एस.एच. जे. से. नि. श्री.बी.जी. पटेल से. नि. श्री.एस.बी.वाणी से. नि. श्री.एस.बी.देशमुख (पथक) श्री.एस.एस.शिपी (मदत) श्री.एम.बी.सोनार से. नि.	विभागीय चौकशी कार्यवाही पूर्ण चौकशी अहवाल संबंधितांना बजविणेत आलेला आहे. श्री.जे.न.पटेल व सोनार यांचे अभिवेदन अप्राप्त आहे. श्री.वाणी यांचे अभिवेदनावर अभिप्राय आयुक्ता कडील पत्र दि. १२/६/०६, ४/७/०८, २२/१०/०८ अन्वये मागविण्यात आलेले आहेत.	यंत्रणा स्तरावर	
३	पाझर तलाव करमाड-२ ता. पारोळा	मंगूर अं.पत्रका पेक्षा १०% च्या वर खर्च करणे जादा परिमाणाची नोंद करून अतिमादान रु. ४८९७८३/- असा करणे	ऑक्टोबर ८७	जिल्हा दफता पथक जळगांव	संयुक्त मोजणी दि. १२/५/९६ नुसार अधिष्ठाक अभि. ल. पा. (स्था. स्तर) मंडळ नाशिक यांचेकडील दि. १३/९/०६ च्या प्रमाणपत्रात नमूद केल्या प्रमाणे निलंबन निधी निरंरक	श्री.एस.एस.शिपी उपअभियंता श्री.पी.बी. चौधरी उपअभियंता आणि श्री.एस.एस. चाडकुले उपअभियंता	निलंबन निधी निरंरक, कामातील अनियमितते बाबत जबाबदार असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुद्धचा शिस्त भंग प्रस्ताव दि. २०/०९/०८ अन्वये मागविण्यात आला असून ते अप्राप्त आहे.	यंत्रणा स्तरावर	
४	जुने वखोदे ते नवे वखोदे ता. भडगांव रडव्याख्या पळारमाळगाव	सुधारित अंदाजवर मंगूर करून न देता १.५ कि.मी. लांबी ऐवजी प्रत्यक्षात ४.०० कि.मी. काम करून घेतले (रु. ५.९९ लाख खर्च)	मार्च १९८९	जिल्हा दफता पथकाची दि. २१/३/८९ ची पाहणी	अधि. अभि. सा. वा. मंडळ जळगांव यांनी २५/२/९७ च्या संयुक्त पाहणी नुसार सध्या काम त्यावेळी १०-१२ वर्षे जुने असल्याने निलंबन निधी निश्चित करता येत नाही व त्याबाबत अभिप्राय देता येनाही असे पत्र क्र. ३१६१ दि.	श्री. सुधाकर बी. महाजन उपअभियंता (सेवा निवृत्त) श्री. पी. एच. सोनवणे तत्कालीन शाखा अभियंता (इस्तीफा उप अभियंता) शाखा अभियंता	१. प्रस्ताव विलंबाने सादर करण्यास जबाबदार असणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या विरुद्धचा प्रस्ताव शासनाने दि. ३०/६/०६ अन्वये सादर. २. शासनाने दि. ३१/१०/०६ अन्वये विभागीय आयुक्त यांनी उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रस्ताव पत्र दि. १०/१०/०८ अन्वये मागविण्यात आलेला आहे. इकडील पत्र दि. २७/११/०८ अन्वये अहवाल यंत्रणे कडून मागविण्यात आलेला आहे. अद्याप अप्राप्त.	यंत्रणा स्तरावर	

क्र. सं.	नामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-याची / कर्मचा-याची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०
						श्री. कटारीया टी. आर. तत्कालीन उपअभियंता श्री. एम. ए. खान तत्कालीन उपअभियंता श्री. ए. के. पाटील तत्कालीन उपअभियंता श्री. एल. आर. पाटील तत्कालीन उपअभियंता श्री. डी. जी. भोसले तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. एम. व्ही. पाटील तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. एस. एस. शर्मा तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. एस. एन. वाघ तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. एस. के. पाटील तत्कालीन प्रोजेक्ट अभियंता श्री. एस. आर. बाबिस्कर तत्कालीन प्रोजेक्ट अभियंता पंचायत समिती जळगाव			

अ. नं.	क्रमाचे नंबर	गौरवधारक स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गौरवधारक उपडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गौरवधारक कसा उपडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गौरवधारक जबाबदार असणा-या संबधीत अधिक्यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अध्यापन असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						श्री. एस. एस. शिंपी मयत श्री. एम. डी. शिगतकर तत्कालीन प्रोजेक्ट अभियंता पंचायत समिती जळगाव श्री. ए. एम. मोघे कार्यकारी अभियंता श्री. आर. डी. तळेले सेवा निवृत्त श्री. के. के. काळे तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. पी. व्ही. कांबळे तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. डी. डी. सोनवणे सेवा निवृत्त श्री. बडकस तत्कालीन शाखा अभियंता श्री. बी. एम. झोपे तत्कालीन जग अभियंता सेवा निवृत्त श्री. पी. पी. चौधरी सेवा निवृत्त श्री. आर. आर. देशमुख शाखा अभियंता			

अ. नं.	कामाचे नांव	नैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	नैरव्यवहार करणारा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	नैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकार्यांची / कर्मचा-यांची नावे व पदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अर्पुण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	गोबिनाथ खेडे/ धार, पुस्तकार व सरलधाडे या आमावरील नैरव्यवहार प्रकरणाची माहिती उपलब्ध करून देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत	मोजमाप पुस्तकाची जास्तीचे मोजमाप मोंदविले रु. ६२५२५/- अतिप्रदानाची रक्कम	जानेवारी १९	जिल्हा दफता पथक जळगांव यांनी केलेली तपासणी	संयुक्त मोजणी दि. १५/१/९९ नुसार दफता पथकास अतिप्रदान झालेले आढळले आहे	श्री. एस. एस. शहा उपविभागीय अधिकारी	श्री. एस. एच. शहा यांचे विरूद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यास प्रस्ताव शासनास म. आयुक्त नाशिकविभाग नाशिक यांचे पत्र क्र. रोहसो/आरआर/५/कावि/३९६/०६ दि. ३०/६/०६ अन्वये सादर.	शासन स्तरावर	
६	गोबिनाथ खेडे/ धार, पुस्तकार व सरलधाडे या आमावरील नैरव्यवहार प्रकरणाची माहिती उपलब्ध करून देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत	मोजमाप पुस्तकाची जास्तीचे मोजमाप मोंदविले रु. ६२५२५/- अतिप्रदानाची रक्कम	जानेवारी १९	जिल्हा दफता पथक जळगांव यांनी केलेली तपासणी	संयुक्त मोजणी दि. १५/१/९९ नुसार दफता पथकास अतिप्रदान झालेले आढळले आहे	१. श्री. नागदेवे उपविभागीय अभियंता २. श्री. सोनवणे उपविभागीय अभियंता ३. श्री. जी. एम. भावसार शाखा अभियंता ४. श्री. ए. एच. अन्सारी शाखा अभियंता ५. एन. व्ही. भामरे शाखा अभियंता ६. जी. बी. कोळी शाखा अभियंता	प्रस्तुत प्रकरणी माहिती उपलब्ध करून देण्यास झालेल्या विलंबास जबाबदार असलेल्या विरूद्ध शिस्तपंग विषयक कार्यवाहीचे आदेश शासनाने २४/११/०६ रोजी दिलेले आहेत. त्यानुसार देहो अपवादी यांना निवाम १० नुसार देणारोप व नविणेसाठी पाठविलेले व त्यांचे अभियंते येथेथार.	यंत्रणा स्तरावर	
६	जळगांव जिल्हातील रोहयो अंतर्गत जवाहर विहीरी कामात नैरव्यवहार	जवाहर विहीरीचे कामात नैरव्यवहार	नोव्हेंबर ९३	शा. नि. दि. ४/११/०३ चे पत्र नुसार	अपात्र लाभार्थीना लाभ दिल्याबाबत	श्री. वाघ उपविभागीय अभियंता बी. आर. पाटील, आर एल. पालवे विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्याची प्रत मागवीणे बाबत.	म. विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडील पत्र दि. २०/९/०८ चे पत्रानुसार अधिकारी/कर्मचारी कार्यवाही पूर्ण झाली किंवा कसे तसेच वसुलीची स्थिती अहवाल मागविणेत आलेला असून यंत्रणेकडून अद्याप अप्राप्त	यंत्रणा स्तरावर	

अ. सं.	आमाचे नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार करता उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरणा कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती काळावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	पाहूर तलाव सहस्रालिंग ता. रावेर	मधुराना जास्त मापे दिली त्यामुळे र.रु.७६६९५/- निलंबन निधी निघाला	ऑगस्ट १४	सदचे काम बाळगण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी जिल्हा समिती यानी केली आरताना	संयुक्त मोजणी दि.३/८/१४ नुसार	श्री.ए.ए. काव्ही, सेवा निवृत्त श्री.एम.आर.परिवने, सेवा निवृत्त श्री.एम.आर.चौधरी शाखा अभियंता श्री.एम.टी.पाटील सेवा निवृत्त श्री.एच.के.गावकवाड मयत श्री.अली हुसेन सेवा निवृत्त	श्री.चौधरी हे एकच अपघारी शिल्लक असून त्यांना दोघारीपे पत्र दि.२६/११/०८ रोजी बळविण्यात आली आहे. श्री.चौधरी यांचे अभिवेदन प्राप्त झाले असून त्यावर शंभोचे अभिप्राय मागविण्यात आलेले आहे. अद्याप अप्राप्त	यंत्रणा सतरावर	
८	पाहूर तलाव नशिराबाद (उंबरझिरा) ता. कळंगीव	भरावाच्या तफावती मुळे निलंबन निधीची रक्कम रु.७८३९५/-	जून १६	अधिकक अभियंता रा. पा. स्या सुतर नाशिक मंडळ नाशिक	संयुक्त मोजणी दि.३/१२/१५ नुसार	श्री.एस.के. कौल उप अभियंता	संक्षिप्तावा शिरतमंग विषयक प्रस्ताव शासनास म.आयुक्तांकडील पत्र क्र.रोहयो/आरआर/५/४७०/०४ दि.१६/४/०४ अन्वये सादर. प्रकरणी शासन आदेश दि.७ जुलै २००४ म.विभागीय आयुक्त यांची शिरतमंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली. २.श्री.कौल हे से.नि.झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करता येणार नसल्याने त्यांना वाळणे बाबत प्रस्ताव दि.१८/९/०६ अन्वये शासनास सादर. ३. शासन पत्र दि.४/१/०६ अन्वये उपस्थित मुद्यावरील माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दि.३०/१२/०८ रोजी सादर केली असून त्याप्रमाणे माहिती आयुक्तां मार्फत दि.२७/१/०९ रोजी सादर.	शासन सतरावर	
						श्री.बी.एस.साळुंखे शा.अ.			
						श्री.एस.पी.काळे उ.वि.अ			

अ. नं.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार करत असलेल्या व्यक्तीचा नाव	सांख्यिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिका-यांची / कर्मचा-यांची नावे व पदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्ययावत असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	वेगवेगळे कामे/अर्जांची भरणी/रस्त्याच्या कामांवरील अनियमितते बाबत	मोजमाप पुस्तकात खोटी मापे नोंदवून रक्कम रु.११५४५/-	फेब्रुवारी १९९९	मा.मा.श्री. अरुणभाई गुजराथी व तत्कालीन जि.म. सदस्य श्री.डॉ. इंद्र प्रताप बोधे तक्रारी नुसार	म.अधिक्षक अभियंता यांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीत	श्री.ए.एन. शिरसाठ उपअभियंता, श्री.पी.व्ही. भामरे शाखा अभियंता	१) या गैरव्यवहार प्रकरणी झालेल्या श्री.भामरे यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुणे होडुन चौकशी अहवालासह प्रस्ताव शासनास दि.२४/१२/०२ अन्वये शासनास सादर. २) श्री.शिरसाठ यांचे विरुद्धचा प्रस्ताव शासनास दि.२७/९/०६ अन्वये सादर	शासन स्तरावर	
१०	रोहरी अंतर्गत रस्ते कामावरील गैरव्यवहारा बाबत मा.आ.श्री.खडसे यांची तक्रार वरगाव ता. भुसावळ अंतर्गत रस्ते खंडीकरण	खोटी मापे नोंदवून अंतिमप्रदान रु.५००८६/-	एप्रिल २०००	मा.आय.ए.श्री.खडसे यांचे तक्रारी नुसार जिल्हा रस्त्या प्रकल्प पाहणी केली	म.अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ जळगांव यांनी दि. ३१/१/०१ च्या पत्रान्वये निलंबन निधी निश्चित केला आहे	श्री.पी.के. पाटील तत्कालीन उपअभियंता श्री.आर.पी. वाणी (मयत) शाखा अभियंता	आयुक्ताकडील आदेश दि.२५/९/०८अन्वये कंत्राटी पध्दतीने चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती केली असून चौकशीची कार्यवाही प्रगतीत आहे.	चौकशीवर	
११	थोळी त.पारोळा येथील अंतर्गत रस्त्याचे कामाबाबत	काम न करता खोटी मोजमापे नोंदवून रु. ७६५९६/-	जून २०००	सौकर्यप्रतिष्ठे व पकडिकारी यांची तक्रार	म.अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ जळगांव यांची संयुक्त पाहणी नुसार दि.२३/२/०२ च्या पत्रान्वये निलंबन निधी निश्चित केला आहे श्री.ए.ए.बी. महाजन र.रु.३८२९८/- श्री.पी.बी. निकम र.रु.३८२९८/-	श्री.शिवा.पि. महाजन उपअभियंता सेवा नियुक्त दि.३१/३/०२ व (मयत दि. १९/१०/०३) श्री.पी.बी. निकम सा.आ.पि. चडतर्फे (लावळयुक्त प्रकरण)	एक अपचारी सेवा नियुक्त व दुसरा बदलफे यांचे विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करामी अंगार कसे या बाबत प्रस्ताव शासनास म.आयुक्त यांचे पत्र दि.१०/१/२००५ अन्वये सादर.	शासन स्तरावर	

अ. नं.	कामाचे नांव	नियंत्रणवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	नियंत्रणवहारा उचढकीस आल्याचा महिना / वर्ष	नियंत्रणवहारा करसा उचढकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	नियंत्रणवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिकार्यांची / कर्मचा-यांची नावे व पुरा	चौकशी प्रकरणा कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी आद्याप असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अधिकृत आहे	
१२	घाळीसगांव शाळ्यातील रस्ते खडीकरण कामा बाबत (आडगांव गावातील अंतर्गत रस्ता व वाघळी चांगमाडी रस्ता)	मनुष्यकडून रोहयोची कामे करून न घेतल्याने अनियमितता	ऑक्टोबर २०००	मा.पालक सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दि.२२/१०/२००० रोजीच्या पाहणी चौ-यासचे दिलेल्या सूचना	६	श्री.एम.व्ही. पाटील शाखा अभियंता श्री.एस.एस. शर्मा शाखा अभियंता, श्री.जे.बी. देशमुख शाखा अभियंता	६	संबंधिता विरुद्धचा शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव म. आयुक्त यांचे कडील पत्र क्र. रोहयो/आरआर/५/८९/०७/दि.६/३/०७ अन्वये शासननास सादर.	९	शासन स्तरावर
१३	रावेर ग्रामीण गावातील अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण कामाबाबत ता. रावेर (श्रीमती. शेवताबाई जाधव माली जि.प. विरुद्ध यांची तक्रार)	खोटी मापे नोंदवून अतिप्रदान रु.१९४६७२/-	फेब्रुवारी २००१	तत्कालीन जि.प. सदस्य श्रीमती जाधव यांच्या तक्रारी नुसार जिल्हा स्थिता पथका कडून पाहणी	सदर बाबत विभागीय पथकाने संयुक्त पाहणी करून याकामात अदाजपत्रकातील तरतुदी प्रमाणे काम झाले नसल्याचा अहवाल सादर केला असून या अहवाला प्रमाणे रु.३.५० लाख य सुधारितअंदाजपत्रका प्रमाणे रु.१.९५ ला	श्री.डी.के. पवार शाखा अभियंता	चौकशीवर	विभागीय आयुक्ताकडील आदेश दि.२९/९/०८ अन्वये कंत्राटी पध्दतीने चौकशी अधिकारी यांची नमणूक केली असून विभागीय चौकशीची कार्यवाही प्रगतीत आहे.		
१४	जोगलखेडा तरडी रस्ता ता. गरोळा	खडीसाठी उभार खदाणी करून न आणता विहीरी करून आणले व त्यानुसार झालेल्या अनियमितेची र.रु. ३८७४७/-	मे २००१	मा.ना.पालक मंत्री यांनी १७/५/०१ रोजी कामास दिलेली भेट	उपविभागीय अधिकारी अमळनेर गाग यांचा दि.२१/५/०१ रोजीचा अहवाल	श्री.पी.डी. साखरे तत्कालीन उपअभियंता (सेवा निवृत्त दि.३०/११/०२) श्री.पी.डी. अहिरे	श्री.पी.डी. अहिरे, क.अ. यांचे अभिवेदनावर म.आयुक्त यांचकडील पत्र दि.१/१/२००१ अन्वये अभिप्राय मागविले असून ते अप्राप्त आहे. इकडील कार्यालयाचे पत्र दि.२७/१/०१ अन्वये अहवाल यंत्रणेकडून मागविण्यात आला असून अद्याप अप्राप्त	यंत्रणा स्तरावर		

क्र. नं.	कार्याची नोंद	शेतकऱ्याचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार उपडकीस आल्याचा वर्ष	गैरव्यवहार कराराचा अखेरचा दिनांक	तंत्रिक तपासणी माहिती	शेतकऱ्यास संबंधित अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्यांची नावे व हुता	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप पूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१			४	५	६	७	८	९	१०	
१७	शुभतळंडा जोडरास्त कामावर निवृत्त रजर्ची खडी वापरली आहे	कामाची अतिमरामा बाबत	मे २००९	उपविभागीय अधिकारी अमळनेर भाग यांनी दिलेल्या भेटी त्वावर कामाची तपराणी केली	उपविभागीय अधिकारी अमळनेर भाग यांच्या तपासणीत खडी निकृष्ट दर्जाची असल्याचे कामात अनिश्चितता आढळून आली	श्री.एन.व्ही. नेरकर उपविभागीय अभि, श्री.ए.बी.पवार सहा. अभि.	कामावर झालेल्या अनिश्चितते विरुद्ध शासनाचे दि.०७/०४/२००४ रोजीचे ज्ञापन संबंधितांना बजाविल्यात आले आहे. अपचार्यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनावर म.आयुक्ताकडील पत्र क्र.रोहयो/आरआर/५/७०८/०४ दि.०४/१०/०४ अन्वये अभिप्राय शासनास सादर. तसेच दि.४/१/०६ अन्वये पुन्हा खुलासा सादर केला आहे.	शासन स्तरावर		
१४	वारखडा / तिडगा हुररीपट न करता मजूर उपस्थिती अंदाज न घेता प्रक्रीणणे व ठेकेदाराकून काम करण्याचे प्रयोजन		जून २००९	दैनिक, देणदूत यांचे कडील दिनांक १५/२/०९ च्या घुंघाता नुसार	रक्षता पथक जळगांव यांनी दिनांक १९/३/०९ रोजी तपासणी केली	श्री.आर.एम. शिंदे काय. अभि., श्री.एल.पी. वि.राडे उपविभागीय	प्रकरणी जबाबदार असलेल्या विरुद्ध शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव म.आयुक्ता कडील पत्र क्र.रोहयो/आरआर/५/७२६/०४ दि.११/०४/०४ अन्वये शासनास सादर. शासन पत्र दि.०३/०६/०५, २७/१२/०६ अन्वये शासनाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरील माहिती यंत्रणेकडून आप्राप्त आहे.	यंत्रणा स्तरावर		
१५	पुरोच्या येनकेनात रोहयो अंतर्गत बी खेरी प्रकरणात झालेल्या रकमेच्या अपहारा बाबत खेरीपेक्षा खेरी अपहार		जून २००९	उपवन संरक्षक जळगांव वन विभाग यांनी प्रमाणिके तपासणी करून दिलेल्या अहवालांनुसार	सहा. वनसंरक्षक यांनी तपासणी केल्यानुसार	श्री.व्ही.व्ही. मोते सेवा निवृत्त दि.३०/४/०५ वनक्षेत्रपाल पारोळा	संबंधितांविरुद्ध चौकशीची कार्यवाही पूर्ण होवून तसा शिक्षा प्रस्ताव शासनास म.आयुक्ता यांचेकडील पत्र क्र.रोहयो/ आरआर ५/कावि/३२८/०६ दि.३१/५/०६ अन्वये सादर.	शासन स्तरावर		

क्र. नं.	कामाचे नाव	रोख्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	रोख्यवहारा उचढकीस आल्याचा महिना / वर्ष	रोख्यवहारा उचढकीस आला	तांत्रिक तपासणी माहिती	रोख्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधित अधिक्यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरणा कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२०	रोहयो अंतर्गत जागतेर बन्धोव पाखळेडा क.न. ४१४ गुणे प्रति बंधक चर व सलग समतलचरा चे कामा संबंधित	मजुरांना प्रत्यक्षात शासन मिण्या नुसार व मजूर अंजणप्रका नुसार मजुरी वितरित न करता देनदिन हुजरीवर दराबून रु.३२६७५/- रकमेचा अपहार करणे	जानेवारी २००३	उपवन सरक्षक जळगांव यांच्या तपासणी नुसार	संयुक्त मोजणी	श्री.एस.एस. पाटील वनक्षेत्रपाल जागतेर	विभागीय आयुक्ताकडील आदेश दि.१/११/०८ अन्वये कंत्राटी पध्दतीने चौकशी अधिकारी यांची नमणूक केली असून विभागीय चौकशीची कार्यवाही प्रगतीत आहे.	चौकशीवर	
शासनाच्या विभागातील सहाय्यक नि.स. अधिकारी									
२१	विधान मंडळ रोहयो समिती बैठक दिनांक २३/२/०१	कामात अनियमितता असल्याने दृढकाळ सद्य परिस्थिती निर्माण झालेली असतांना सुद्धा रोहयो अंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे	मे २००२	म.जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या तपासणी नुसार	दोषारोप पत्र सादर	श्री.ए.बी. साळखे कृषि सहाय्यक व खालील सर्वश्री.कृषी सहाय्यक	संबंधिता विरुद्धचा रिप्लाय विषयक प्रस्ताव म.आयुक्त यांचे पत्र क्र.रोहयो / आरआर/५/कावि/६३०/०५ दि.२२/११/०५ व क्र.१२३/०५ दि.२७/१२/०५ अन्वये शासनास सादर.	शासन स्तरावर	
						श्री.पी.एच.पाटील श्री.एम.यु.केदार श्री.बी.पी.पंचमी श्री.डब्ल्यू.बी.मोरे श्री.डी.एच.पाटील श्री.आर.के.पाटील श्री.ए.बी. साळखे श्री.आर.एम.महाजन श्री.पी.बी.महाजन श्री.एम.ए.पाटील श्री.ए.बी.पाटील श्री.डी.एस.चौधरी			

अ. नं.	क्रमादेशे नांव	गौरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात सुललेली रक्कम	गौरव्यवहार घडवडीस आल्याचा महिना / वर्ष	गौरव्यवहार करणारा उच्चदफ्तीस आला	सांख्यिक तपसणी माहिती	गौरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२२	विमान मंडळ रोहयो समिती बैठक दिनांक १३/२/९१ याची सक्षिब यांची साक्ष	क्रमात अनियमितता असल्याने पुष्काळ सदस्य परिस्थिती निर्माण झालेली असतांना सुद्धा रोहयो अंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे	मे २००२	म.जिल्हाधिकारी यानी केलेल्या तपसणी नुसार	दोबाराप पत्र सादर	श्री.एन.बी.खिल्लारे श्री.सी.एम.शिंपी श्री.एस.आर.कांबळे श्री.डी.व्ही.महाजन श्री.एस.बी.पाटील श्री.आर.जी.देवरे श्री.बी.एन.नेमाडे श्री.पी.एम.कोळंबे श्री.एम.एफ.चव्हाण श्री.ए.पी.पाटील श्री.एम.डी.पाटील श्री.बी.एन.रयतवार	प्रकरणी झालेल्या अनियमितते बाबत संबंधितांविरुद्ध म.आयुक्त यांचेकडील पत्र क्र.रोहयो/आरआर/५/२३४/०५ दि.१९/३/०५ अन्वये शासनास सादर करणेत आलेला आहे.	शासन स्तरावर	
						श्री.ए.डी.पाटील श्री.डी.बी.शेवाळे श्री.सी.बेड.टिळक श्री.ए.एस.जाधव श्री.आर.एस.सवाई श्री.एस.आर.सोनवणे श्री.व्ही.जे.बडगुजर			

अ. नं.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	नांत्रिक तपासणी माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणा-या संबंधीत अधिका-यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुदा	चौकशी प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे	चौकशी अर्पण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१			४	५	६	श्री. एच. के. अहिरे श्री. डी. डी. सोनवणे श्री. एच. आर. बोयनार श्री. एस. बी. वाणी श्री. एम. आर. भदणने श्री. बी. एच. पाटील श्री. आर. टी. बाविस्कर श्री. आर. जी. पाटील श्री. बी. एम. मुढे श्री. बी. टी. बोरसे श्री. जी. व्ही. पाटील श्री. ए. बी. पाटील श्री. एस. एन. सुयवंशी	८	९	१०
२३	रीहेंची अंतर्गत संपासणी केलेल्या कामा मध्ये अतिरिक्त	प्रत्येकत झालेल्या कामाचे परिमाणा पेक्षा जास्त परिमाणाची मागे नोंदवून अतिरिक्त रु. २७९९९/- रक्कम अदा केली	जुलै २००२	जिल्हा अधिकांक कृषि अधिकारी चांचा अहवाल	संपासणी पत्र सादर	श्री. व्ही. डी. चौधरी कृषी पर्यवेक्षक फैजपूर	संबंधिता विरुद्धचा शिस्तगंग विषयक प्रस्ताव म. आयुक्त वाकेंकडील पत्र क्र. रोहंवां/आरआर/५ /कालि/५३५/०६ दि. १८/९/०६ अन्वये सादर करण्यात आलेला आहे. शासनाचे पत्र दि. ३/१२/०७ अन्वये उपस्थित केलेल्या पुढावर माहिती विव्हाधिकारी यांचे कडून इकडील पत्र दि. २८/२/०७ अन्वये मागण्यात आली असून ती अप्राप्त आहे इकडील पत्र दि. ३०/३/०७ अन्वये अहवाल आयुक्त कार्यालयभा सादर	आयुक्त सतरावर	

अ. क्र.	ग्रामाचे नाव	नैरव्यवहाराचे स्वरूप व स्थात गुंमलेली एककस	नैरव्यवहार उपयुक्तीस आल्याचा महिना / वर्ष	नैरव्यवहार कस उचकतीस आला	सांखिक समासची साहिती	नैरव्यवहारात जबाबदार अत्याग-वा संबधीत अधिकार्यांची / कर्मचा-यांची नावे व हुता	चौकशी प्रकरण कोणत्या टव्यात आहे	चौकशी अद्याप अपुण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						श्री.आर.एस.अभारे कृषी सहाय्यक पाडळसे			
						श्री.आर.एम.शिंदे			
						ता.कृ.अ.यावल			
						श्री.एन.व्ही.करंजे			
						म.कृ.अ.फैजपूर			
						श्री.जी.पी.पाटील कृषी सहाय्यक सांगवी			
						श्री.एस.बी.सुयवंशी			
						ता.कृ.अ.जामनेर			
						श्री.ए.जी.पिपळगांवकर			
						म.कृ.अ.किनगांव			
						श्री.ए.आर.आडकमोल कृषी पर्यवेक्षक किनागांव			
						श्री.बी.आर.पाटील कृषी सहाय्यक चुंचाळे			
						श्री.एम.एस.भालेराव			
						ता.कृ.अ.			
						श्री.एस.पी.बोरसे कृषी सहाय्यक तारखेडा खु.			
						श्री.डी.के.चौधरी			
						ता.कृ.अ.एरंडोल			
						श्री.सी.पी.असरदे			
						म.कृ.अ.एरंडोल			

परिशिष्ट तीन

बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

गुरूवार, दिनांक २६ फेब्रुवारी २००९

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, जळगाव येथे घेण्यात आली. सरदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

(३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(४) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(५) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.

(६) श्री. दिन्नाथ पडोळे, वि.स.स.

(७) श्री. सदाशिवराव पाटील, वि.स.स.

(८) श्री. काशिनाथ मॅगाळ, वि.स.स.

(९) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(१०) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(११) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(१२) अॅड. अजित गोगटे, वि.स.स.

(१३) श्री. सांडू पाटील लोखंडे, वि.स.स.

(१४) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(१५) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

(१६) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(१७) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(१८) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. आर. आर. काटे, समिती अधिकारी.

सरदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

शुक्रवार, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००९

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख

(१) श्री. बंडूभाऊ सावरबांधे, वि.स.स.

समिती सदस्य

(२) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.

(३) श्री. प्रकाश भारसाकळे, वि.स.स.

(४) श्री. हाफीजभाई धतुरे, वि.स.स.

(५) श्री. दिन्नाथ पडोळे, वि.स.स.

(६) श्री. काशिनाथ मंगळ, वि.स.स.

(७) श्री. दयानंद गायकवाड, वि.स.स.

(८) श्री. सुभाष साबणे, वि.स.स.

(९) श्री. दादाजी भुसे, वि.स.स.

(१०) श्री. सांडू पाटील-लोखंडे, वि.स.स.

(११) श्री. विठ्ठल गायकवाड, वि.स.स.

(१२) डॉ. बी. एस. पाटील, वि.स.स.

(१३) श्री. भास्कर जाधव, वि.प.स.

(१४) श्री. सुरेश जेथलिया, वि.प.स.

(१५) श्री. सय्यद पाशा पटेल, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, उप सचिव

श्री. आर. आर. काठे, समिती अधिकारी.

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. प्र. आ. मोकाशी, कक्ष अधिकारी.

जिल्हाधिकारी, जळगाव

श्री. गणेश पाटील, जिल्हाधिकारी जळगाव

श्री. डॉ. एन. रामास्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.जळगाव

श्री. व्ही. एम. सुरवाडे, उपजिल्हाधिकारी रोहयो

श्री. सुभाष का. नागरे, जिल्हाअधिक्षक, कृषी अधिकारी जळगाव

श्री. एम. एन. गवळी, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, जळगाव

श्री. प. ना. भामरे, उपवनसंरक्षक, वन विभाग, जळगाव

श्री. श. गो. जाधव, अधिक्षक अभियंता, सा.बां.वि.जळगाव

श्री. बी. आर. गायकवाड, का.अ.सा.बां.उत्तर विभाग जळगाव

- श्री. एन. यु. शिंदे उ.वि.अ.(सा.बां.) चाळीसगाव
 श्री. जी. ए. पाटील, गट विकास अधिकारी, चोपडा
 श्री. आर. व्ही. सपकाळे, तहसीलदार, अंमळनेर
 श्री. एस. टी. माळी, उ.वि.अ.जि.प.चाळीसगाव
 श्री. एच. के. चौधरी उ.वि.अ.जि.प.जळगाव
 श्री. ए. के. पाटील, उ.अ.जि.प. बांधकाम एरंडोल
 श्री. एस. एन. भंगाळे, उ.अ.जि.प.बांधकाम भुसावळ
 श्री. ए. एम. शिरसाट, उ.अ.जि.प.बांधकाम रावेर
 श्री. सी. आर. भावसार गट विकास अधिकारी, पारोळा
 श्री. एस. के. ठाकूर उप विभागीय कृषी अधिकारी, पाचोरा
 श्री. आर. बी. पाटील, उप विभागीय कृषी अधिकारी (ल. पा.), पाचोरा
 श्री. यु. एन. कुलकर्णी, शाखा अभियंता (ल. पा.), जळगाव
 श्री. चं. सं. देशमुख, तहसीलदार, पारोळा
 श्री. के. सी. निकम, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव
 श्री. यु. के. सूर्यवंशी, शा. अ. रोहयो, उ. वि. जळगाव
 श्री. एस. जी. मेटकर, शा. अ. रोहयो जिल्हा कार्यालय, जळगाव
 श्री. एस. एस. चौधरी, शा. अ. रोहयो. जिल्हा कार्यालय, जळगाव
 श्री. बी. एच. पाटील, अ.पी.ओ.जि. प. जळगाव
 श्री. चंद्रमुणी खंदारे मु.का.अ.(ग्रा.प) जि. प. जळगाव
 श्री. व्ही. एन. पाटील जिग्राविअ.
 श्री. एस. के. कुलकर्णी, ग.वि.अ.जळगाव
 श्री. एस. डी. सोनवणे का.अ.सा.बां.विभाग, अंमळनेर
 श्री. बी. डी. निकुंभ, का.अ.ज.पा.विभाग, जळगाव
 सौ. राजश्री घाणे, कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन विभाग जि. प. जळगाव.

या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

मंगळवार, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१०

मंगळवार, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस अलील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (३) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
 (४) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
 (५) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
 (६) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (७) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (८) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).

विभागीय अधिकारी :

- श्री. श्री. गिरीराज, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
 श्री. बा. बा. नाराणकर, उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
 श्री. निरंजन सुधांशू, जिल्हाधिकारी, जळगाव
 डॉ. निरुपमा डांगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव
 श्री. हेमंतकुमार पवार, उपायुक्त, रोहयो विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
 श्री. अ. श्री. सूर्यवंशी, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो) नाशिक
 श्री. पवार, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई
 श्री. सुभाष नांगरे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव
 श्रीमती रा. द. धाणे, कार्यकारी अभियंता, जि.प.जळगाव
 श्री. एस. ए. गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, जि.प.जळगाव
 श्री. एस. डी. सोनावणे, कार्यकारी अभियंता, सां.बां.विभाग, जळगाव
 श्री. अ. बी. बोरसे, उप विभागीय अभियंता, जळगाव
 श्री. आर. के. नाईक, उप अभियंता, जि.प.जळगाव
 श्री. चौधरी, कार्यकारी अभियंता, जि.प.जळगाव
 श्री. प्रविण पाटील, उप वनसंरक्षक, जळगाव
 श्री. डी. बी. अहिरे, उप वनसंरक्षक, जळगाव

या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात जळगाव जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन रोहयो विभाग, यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दिनांक ७ एप्रिल, २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजी दुपारी २-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते :-

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. वीरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (५) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (६) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (७) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (८) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (९) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
 श्री. नंदलाल काले, अवर सचिव (विधी).
 श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

दिनांक ७ एप्रिल २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या नवव्या अहवालाच्या प्रारूपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई
