महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

वार्षिक प्रशासनिक अहवाल,
लेखे व लेखापरिक्षण अहवाल
सन २०१८-२०१९

पाणी वाचवा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

वार्षिक प्रशासनिक अहवाल,
लेखे व लेखापरिक्षण अहवाल
सन २०१८-२०१९

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सन २०१८-२०१९

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	तपशील	पृष्ठ क्रमांक
१	वार्षिक अहवाल - भाग १ (प्रशासनिक)	१-८८
२	वार्षिक अहवाल - भाग २ (वार्षिक लेखे)	८९-१३८
३	वार्षिक अहवाल - भाग ३ (लेखा परिक्षण)	१३९-१४५

भाग - १
वार्षिक प्रशासनिक अहवाल

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा सन २०१८-२०१९ चा वार्षिक अहवाल

१) मंडळाची स्थापना :-

महाराष्ट्र राज्यात पाणी पुरवठा व जलनि:सारण सेवा यांचा विकास करण्यासाठी आणि त्यांचे योग्यरित्या नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळ अधिनियम १९७६ अन्वये दिनांक १ जानेवारी, १९७७ पासून महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

मंडळाचे नाव दिनांक १०.३.१९९७ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण असे बदलण्यात आले.

२) मंडळाची रचना :-

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम १९७६ च्या कलम ४(१) अनुसार संचालक मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश आहे.

(अ) अध्यक्ष (पदसिध्द)	:	मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
(ब) सह अध्यक्ष (पदसिध्द)	:	मंत्री, नगर विकास
	:	मंत्री, ग्राम विकास
(क) उपाध्यक्ष (पदसिध्द)	:	राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
	:	राज्यमंत्री, नगर विकास
(ड) शासनाच्या सचिव दर्जापेक्षा खालचे नसलेले सहा शासकीय सदस्य	:	सहा सदस्य.
अ) सदस्य	:	सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
ब) सदस्य	:	सचिव, नगर विकास विभाग
क) सदस्य	:	सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
ड) सदस्य	:	सचिव, वित्त विभाग
इ) सदस्य	:	सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
फ)सदस्य	:	सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
(इ) शासनाने नियुक्त करावयाचे	:	दोन सदस्य: १) महापौर, महानगरपालिका किंवा अध्यक्ष, नगरपालिका २) अध्यक्ष, जिल्हापरिषद.
(फ) पाणी पुरवठा व जलसंधारण क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेले शासनाने नियुक्त करावयाचे	:	सहा सदस्य.
(ग) सदस्य सचिव	:	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

२०१८-२०१९ या कालावधीत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य ही स्थाने भूषविलेल्या अधिका-यांची नावे **जोडपत्र-एक** मध्ये दाखविण्यात आली आहेत.

३) उदिष्टे :-

स्वच्छ पर्यावरणाची उदिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वच्छ पर्यावरण राखण्यासाठी, पिण्यायोग्य पाणी पुरवठा व समाधानकारक स्वच्छता या सुविधांचे प्रचालन करणे हे प्राधिकरणाचे प्राथमिक उदिष्ट आहे. थोडक्यात, प्राधिकरणाच्या कार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो :

(एक) प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा व जलनि:सारण सांडपाणी निचरा योजनांचे नियोजन करणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांचे संकल्प करणे व त्या अंमलात आणणे आणि त्यांचे परिक्षण करणे.

(दोन) सर्व नगरपालिका पाणी पुरवठा व जलनि:सारण योजनांचे नियोजन करणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांचे संकल्पन करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.

(तीन) भारत सरकारच्या आणि महाराष्ट्र शासन यांनी पुरस्कृत केलेल्या ५ कोटीहून अधिक खर्चाच्या ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनांचे नियोजन व संकल्पन करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.

(चार) भारत सरकारच्या संरक्षण विभागासारखे विभाग आणि राज्य शासनाचे इतर विभागांच्यावतीने पाणी पुरवठा व जलनि:सारण योजनांची अंमलबजावणी करणे.

(पाच) प्राधिकरणाच्या स्वत:च्या मालकीच्या पाणी पुरवठा योजनांचे कार्यान्वयन व परिरक्षण करणे.

(सहा) नगरपालिकांकडून पार पाडल्या जाणा-या कामांच्या बाबतीत त्यांना तांत्रिक सल्ला देणे.

(सात) शासन व नगरपालिका यांच्या वतीने, नागरी भागातील पाणी पुरवठा जलनि:सारण योजना, कमी खर्चाची स्वच्छता योजना यांच्याकरीता आयुर्विमा महामंडळ आणि हुडको यांच्याकडून कर्ज मिळविणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

(आठ) नागरी व ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा व जलनि:सारण योजनांसाठी कर्ज व खुल्या बाजारातील आणि भांडवली बाजारातून रोख्याद्वारे कर्ज मिळविणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

४) **प्राधिकरणाची रचना :**

राज्यातील पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे योजनाबध्द रितीने नियोजन, जलद विकास व उचित संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने औपचारिकरित्या सन १९७६ मध्ये अधिनियमान्वये महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनिस्सारण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील पाणी पुरवठा व मलनि:सारण क्षेत्रातील योजना संदर्भात संकल्पनापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत तसेच आर्थिक नियोजन आणि योजनांची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती या सर्व बाबींमध्ये संपूर्णत: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा एकात्मिक सहभाग होता. प्रस्तुत योजना राबविण्याप्रित्यर्थ योजनेवरील ई ॲड पी पोटी सर्वसाधारणत: १७.५० टक्के एवढी रक्कम म.जी.प्रा.स मिळत असे. यातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा दैनंदिन खर्च/वेतन व अन्य प्रशासकीय खर्च भागविला जात असे. सन १९९७ मध्ये उपरोक्त अधिनियमांत सुधारणा करण्यात येऊन "महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनिस्सारण मंडळाचे" "महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण" असे नामकरण करण्यात आले. तथापि ७३व्या व ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचे संपूर्ण अधिकार शासनाचे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल केले. बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कल योजना स्वत: राबविण्याकडे असल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय दि.२३.३.२०१७ अन्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतनाचे दायित्व राज्य शासनामार्फत स्विकारण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचारी संख्येत एकूण ४८५६ पैकी १४१३ एवढे अभियंते आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना किमान २० वर्षांचा प्रत्यक्ष कामाचा/अंमलबजावणीचा अनुभव आहे. यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी पुरवठा व मलनि:सारण क्षेत्रातील अभियांत्रिकीदृष्ट्या तंत्रज्ञान संपन्न व अनुभव संपन्न अभियंते असलेली देशातील अग्रगण्य संस्था आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आतापर्यंत ४१५ नागरी योजना पूर्ण केल्या असून ११३०८ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना देखील पूर्ण केल्या आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ३७ नागरी योजना आणि १७७ ग्रामीण योजना अशा एकूण २१४ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. २४ नागरी पाणी पुरवठा केंद्रे व २७ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उपरोक्त २५ नागरी पाणी पुरवठा केंद्रांपैकी १७ केंद्रासंदर्भात प्रस्तुत सुधारणांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. प्रस्तुत सुधारणा कामांच्या दृष्टीकोनातून अत्यावश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने पाणी पुरवठा क्षेत्रातील सिंगापूर येथील पब्लीक युटीलिटी बोर्ड आणि मलेशियातील रॉहिल या अग्रगण्य संस्थांशी तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीबाबत सामंजस्य करार केले आहेत. प्रस्तुत सामंजस्य करारानुसार या संस्थांकडील विना महसूल पाण्याचे प्रमाण कमी करणे व "गळती संशोधन" या दोही बाबींशी संलग्न असे अद्ययावत तंत्रज्ञान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला उपलब्ध होत असून याचा फायदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही होऊ शकतो.

म.जी.प्रा. ची पुनर्रचना कार्यालये.

मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये सदस्य सचिव कार्यालय व त्या अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, संचालक (वित्त), अधीक्षक अभियंता (मुख्यालय)/अधीक्षक अभियंता, गुणवत्ता परिक्षण पथक /अधीक्षक अभियंता , मध्यवर्ती नियोजन व संकल्पचित्र कक्ष समाविष्ट आहेत.

ब) क्षेत्रिय कार्यालये :

प्रादेशिक विभाग	कार्यालये				एकूण कार्यालये
	मुख्य अभियंता	मंडळ	विभाग	उपविभाग	
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, ठाणे.	१	२	७	२२	३२
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, पुणे.	१	२	७	३१	४१
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, नाशिक.	१	२	५	१९	२७
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, औरंगाबाद.	१	३	७	२०	३१
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, अमरावती.	१	२	६	२१	३०
मुख्य अभियंता, प्रा.विभाग, नागपूर.	१	२	५	१५	२३
एकूण कार्यालये	**६**	**१३**	**३७**	**१२८**	**१८४**

५) अहवाल वर्षात प्राधिकरणाच्या खालील तारखांना बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

१) १४२वी बैठक : दिनांक. ११.७.२०१८

२) १४३वी सभा : दिनांक. १.११.२०१८

३) १४४वी बैठक : दिनांक ५.३.२०१९

६) प्राधिकरणाची कार्ये :-

प्राधिकरणाची उदिष्टे साध्य करण्यासाठी प्राधिकरणाने या वर्षाच्या कालावधीत कामांच्या पुढील बाबी हाती घेतल्या.

(एक) नगरपालिका, जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायती यांच्यावतीने राज्यातील नागरी व ग्रामीण या दोन्ही क्षेत्रात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांचे नियोजन करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे.

(दोन) ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या जलव्यवस्था केंद्राची कामे करणे, त्यांचे परिरक्षण करणे यांसह पुर्णत: ठेवींच्या स्वरुपातील बांधकामाची अंमलबजावणी करणे.

(तीन) विविध पाणी पुरवठा व जलनि:सारण योजना अंमलात आणण्यासाठी नगरपालिकांना आयुर्विमा महामंडळाकडून मिळणा-या कर्जाचे व्यवस्थापन करणे, कर्ज घटक आणि योजनेसाठी अनुज्ञेय असलेले आयुर्विमा महामंडळाचे कर्ज यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी नगरपालिका /महानगरपालिका यांना पुन्हा कर्ज देण्यासाठी शासनाकडून खुल्या बाजारातील कर्ज उभारणे.

(चार) शासनाकडून सहाय्यक अनुदानाचे प्रापण, त्यांचे नगरपालिकांना वितरण.

(पाच) हुडको कर्ज व मुंबई महानगर प्रदेश वि कास प्राधिकरणाकडून कर्ज व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

(सहा) प्राधिकरणाच्या जलव्यवस्था केंद्राचे कार्य चालु ठेवणे व त्यांचे परिक्षण करणे. या कार्यक्रमांचे तपशिलवार वर्णन पुढील परिच्छेदामध्ये करण्यांत आले आहे.

(सात) भांडवली बाजारातून अनुदानास पुरक म्हणून कर्जरोख्याद्वारे निधी उभारणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

७) निधीची साधने :-

(अ) वर दिलेल्या तपशिलानुसार प्राधिकरणाची कामे पार पाडण्याकरिता प्राधिकरणाला खालीलप्रमाणे निधी प्राप्त होतो.

(एक) १ नोव्हेंबर, १९७९ रोजी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यांत आलेल्या व चालू असलेल्या शासकीय योजना तसेच प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या योजनांना

अ) सहाय्यक अनुदान

ब) राज्य शासनाकडून अखंड कर्ज

क) भांडवली बाजारातुन कर्ज रोख्याद्वारे निधी उभारणी.

ड) अनुदानास पुरक हुडको कर्ज

इ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून कर्जे

फ) प्राधिकरणाला थेट आयुर्विमा महामंडळाकडून नगरपालिकेच्या वतीने मिळणारे आयुर्विमा महामंडळाचे कर्ज

म) जनतेकडून मिळणारे अंशदान (लोकवर्गणी)

(दोन) ठेवीच्या स्वरुपातील बांधकामे म्हणून समजण्यांत येणा-या नगरपालिका योजनांसाठी

अ) संबंधीत नगरपालिकांच्या वतीने प्राधिकरणाला थेट मिळणारे राज्य शासनाचे सहाय्यक अनुदान.

ब) सहाय्यक अनुदानाच्या व्यतिरिक्त नगरपालिका/महानगरपालिका यांच्याकडून उर्वरित ठेवीची रक्कम.

टीप :-वरील (एक) मधील सहाय्यक अनुदानाचे आणि आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाचे प्रमाण नगरपालिकांच्या वर्गावर अवलंबुन असते.

(तीन) ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनांसाठी.

अ) राज्य शासनाकडून संबंधीत जिल्हा परिषदा/ग्राम पंचायती यांच्यावतीने प्राधिकरणास मिळणारे बांधकाम खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान.

ब) वरील (अ) मधील सहाय्यक अनुदानाऐवजी मिळणारे आयुर्विमा महामंडळाचे कर्ज.

क) अनुदानास पुरक हुडको कर्ज

ड) अनुदानास पुरक कर्जरोखे

(चार) कमी खर्चाच्या स्वच्छता योजनांसाठी

अ) राज्य शासनाकडून मिळणारे ५० टक्के सहाय्यक अनुदान

ब) गृहनिर्माण व नगर विकास महामंडळ (हुडको, नवी दिल्ली) यांच्याकडून मिळणारे ५० टक्के कर्ज.

८. महसुली खर्च :-

प्राधिकरणाने पार पाडलेल्या बांधकामावरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे प्राप्त करण्यांत आलेल्या १७.५० % ई.टी.पी. रक्कमेतुन प्राधिकरणाने आपल्या आस्थापनेवरील व इतर वरकड खर्च भागवावा अशी अपेक्षा आहे. या कालावधीतील हा टक्केवारी खर्च पुढीलप्रमाणे होता.

प्राधिकरणाने पार पाडलेल्या बांधकामावरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे प्राप्त करण्यात आलेल्या ई.टी.पी. चा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

१. विभाग/उप विभाग कार्यालयाचा खर्च (हत्यारे व संयंत्रे खर्चासह)	--	९.५० टक्के
२. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंताकार्यालयाचा खर्च)	--	१.५० टक्के
३. मध्यवर्ती कार्यालयाचा खर्च.. (लेखा परिक्षण, हत्यारे व संयंत्रे खर्चासह)	--	१.०० टक्का
४. निवृत्ती वेतनाचा खर्च..	--	५.५० टक्के
	एकूण :	**१७.५० टक्के**

(एक) अहवाल वर्षाच्या कालावधीत ई.टी.पी. पोटी झालेली प्रत्यक्ष वसुली रु.४४३३०.४८ लाख इतकी होती तर वेतन, प्रशासकीय खर्च इ. ४३८०४.५० लाख इतका होता.

(दोन) प्राधिकरणाने स्वत:च्या जलव्यवस्था केंद्राचे परिक्षण व प्रचालन यावरील खर्चही स्वत:च भागवावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी झालेला खर्च १७६७२.२२ लाख इतका होता तर, पाण्याच्या विक्रीतुन मिळालेला महसुल रु.२५९९३.९३ लाख इतका होता.

९. प्राधिकरणाचा कार्यभार :-

२०१८-२०१९ या कालावधीमध्ये प्राधिकरणाने पार पाडलेल्या बांधकामाचा प्रत्यक्ष स्थुल खर्च खाली दर्शविल्याप्रमाणे होता.

		(रुपये लाखात)
१.	भांडवली बांधकामे	८५६९२.२१
२.	मंडळाच्या जलव्यवस्था केंद्राचे परिक्षण व दुरुस्ती	१७६७२.२२
	एकूण :	**६८०१९.९९**

१०. वित्तीय फलीत :-

२०१८-२०१९ या वर्षासाठी प्राधिकरणाची एकूण कामगिरी खाली दर्शविल्याप्रमाणे होती.

१. महसुली जमा :- (रुपये **लाखात**)

अ) कार्यकारी महसुल (प्राधिकरणाच्या पा.पु.योजना) २५९९३.९४

ब) बांधकामाद्वारे प्रशासकीय वरकड खर्चाची वसुली (१७.५० %) ४४३३०.४८

क) इतर जमा रक्कम (व्याजाच्य रक्कमा इ. सारखे वित्तीय जमा ९५७९.२८

एकूण : ७९९०३.७०

२. महसुली खर्च :-

अ) कार्यकारी महसूल (प्राधिकरणाच्या पा.पु.योजना) १७६७२.२२

ब) वरकड खर्च (वेतने, मजुरी, आकस्मिक खर्च इ.) ४३८०४.५०

क) इतर खर्च रक्कम(व्याज देणे इ. सारखे वित्तीय खर्च) २४२८.६१

एकुण : ६३९०५.३३

३. एकूण फलीते (अधिक्य) [१-२] (+) (-) (+) ०.००

अ) कर्ज निवारण निधीतील विनियोजन [-]

ब) निव्वळ अधिक्य **एकूण** (-) १५९९८.३५

४. सन २०१८-२०१९ या वर्षात झालेला प्रत्यक्ष खर्च खालीलप्रमाणे होता.

(रु. लाखात)

अ) नागरी पाणी पुरवठा योजना, टंचाईची कामे जनजाती योजना आणि न्हावा शेवा योजना प्रकल्प इ. ११८५९.८८

ब) ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना (जागतिक बॅंक व ब्रिटीश शासन सहाय्य कामे धरुन) ७३८३२.३३

एकूण.. **८५६९२.२१**

११. सन **२०१७-१८ व २०१८-१९** या वर्षासाठी वार्षिक योजना

(रु.लाखात)

अ. क्र.	तपशील			सन २०१७-१८ वर्षाचा सुधारित वित्तीय खर्च	सन २०१८-१९ वर्षाचा सुधारित वित्तीय खर्च
१.	**नगरपालिका नागरी पा.पु.योजना**				
	१)	सहाय्यक अनुदान (नागरी)	२२१५१६४७	०.००	०.००
	२)	सहाय्यक अनुदान (अनुशेष/बिगर अनुशेष)	२२१५१६४७	०.००	०.००
	३)	सहाय्यक अनुदान (वर्धित वेग)	२२१५१८१६	०.००	०.००
	४)	सहाय्यक अनुदान चंद्रपुर वाढीव पा.पु.योजना	२२१५८९७३	२६.९३	०.००
	५)	११ वा वित्त आयोग		०.००	०.००

	६)	वैधानिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील विकास कार्यक्रम		०.००	०.००
	७)	प्रादेशिक असमतोल दूर करणे		०.००	०.००
	८)	ग्रामीण सफाई कार्यक्रमासाठी अनुदान		०.००	०.००
	९)	नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटुंबाना खाजगी नळ जोडणी व शौचालयाची तरतूद करण्यासाठी महानगरपालिका व नगरपालिका (स्थानिक संस्था) यांना सहाय्यक अनुदान	२२१५९३१६	५.३६	०.००
	१०)	नागरी संस्थांसाठी सेवा दर्जा प्रमाणचके अंतर्गत शहर स्वच्छता आराखडा व आयएसआयपी करीता शासन पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणी करिता अनुदान.		०.००	०.००
२.	**आयुर्विमा महामंडळाचे कर्ज**				
	१)	योजनांतर्गत		०.००	०.००
	२)	योजनेत्तर		०.००	०.००
३.	**खुल्या बाजारातील कर्ज**				
४.	**बिनव्याजी कर्ज**				०.००
५.	**ग्रामीण भागातील नळाव्दारे पा.पु.करण्याच्या योजना**				
	१)	सहाय्यक अनुदान (अनुशेषासह)		०.००	०.००
	२)	**विशेष घटक (एससीपी)**		०.००	०.००
	३)	नैसर्गिक आपत्ती		०.००	०.००
	४)	निर्मल ग्राम स्वच्छता अभियान		०.००	०.००
	५)	भारत निर्माण कार्यक्रम (राज्यक्षेत्र)		०.००	०.००
	६)	सपोर्ट सिस्टीम		०.००	०.००
	७)	संपूर्ण स्वच्छता अभियान		०.००	०.००
	८)	संवाद व क्षमता व भारत निर्माण		०.००	०.००
	९)	ग्राम स्वच्छता अभियान (प्रसिध्दी व जाहिरात)		०.००	०.००
	१०)	१४ वा वित्त आयोग		०.००	०.००
	११)	महाजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रा.पा.पु.योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान (अमरावतीतील १५६ गावांसाठी अनुदान)		०.००	०.००
	१२)	अनुसुचित जाती व नवबौध्द कुटूंबाना खाजगी नळ जोडणी करीता सहाय्यक अनुदान		०.००	०.००
	१३)	टंचाई निवारण उपाय योजना		०.००	०.००
	१४)	पा.पु. व स्व. वि. (वासो) अनुदान मित्रा		०.००	०.००
	१५)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा)	२२१५९७९१	१८८.२२	२६७.४०
	१६)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा)	२२१५९८५३	५०.००	५५२.१२
	१७)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा)	२२१५२०७१	४१५.१०	२०१५.१०
	१८)	अनु.सुचित जाती उपाय योजना घटकासाठी कव्हरेज व गुणवत्ता बाधीत देखभाल दुरुस्ती या अंतर्गत ग्रामीण पा.पु. योजना	२२१५९८४४	२६८.२४	३८७.९६

	१९)	नाबार्ड अर्थसहाय्यीत राज्यातील २८ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ग्रामीण पायाभुत विकास निधी १९ (RIDF – XIX) अंतर्गत निधी वितरीत करणे बाबत उपाय योजना देखभाल दुरुस्ती ग्रामीण पा.पु. योजना	२२१५९८७१	०.००	०.००
	२०)	पाणी पुरवठा व स्वच्छता अनु.जाती उपाय योजना लेखाशिर्षा अंतर्गत निधी वितरण (राज्य हिस्सा)	२२१५१२९१	०.००	०.००
	२१)	राष्ट्रीय ग्रामीण देखभाल दुरुस्ती योजना (राज्य हिस्सा)	२२१५२०८२	०.००	०.००
	२२)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) प्रशासकीय मंजूरील.	२२१५९९४२	०.००	०.००
	२३)	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम १४ पापुयो पुर्निजिवित करणे.	२२१५९९९१	०.००	०.००
६.	**इतर ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना (शासकीय व**				
	अ)	जागतिक बँक प्रकल्प		०.००	०.००
	ब)	उभयपक्षी सहाय्यक कार्यक्रम		०.००	०.००
७.	**कमी खर्चाच्या स्वच्छता योजना.**				
	अ)	सहाय्यक अनुदान (राज्य शासन/ केंद्र शासन)		०.००	०.००
	ब)	हुडको कडील कर्ज अनुदान (केंद्र शासन)		०.००	०.००
८.					
	अ)	कर्जरोखे		०.००	०.००
	ब)	एम.एम.आर.डी.अे.		०.००	०.००
	क)	हुडको कर्ज		०.००	०.००
		(१) नागरी		०.००	०.००
		(२) ग्रामीण		०.००	०.००
		(३) नाबार्ड		०.००	०.००
९.					
	१	ग्रामीण		०.००	०.००
	२	नागरी		०.००	०.००
	३	टंचाई निवारण उपाय योजना		०.००	०.००
		एकूण		**९५३.८५**	**३२२२.९२**

१२. नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना :-

१.आर्थिक आकृतीबंध

सद्य:स्थितीत नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना या पुढील 2 कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत आहेत. अ) नगरोत्थान ब) अमृत

अ) नगरोत्थान

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पा.पु. व भुयारी गटार योजनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यामध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान राबविण्यात येते.

नगरोत्थान कार्यक्रमांतर्गत योजनांचा वित्तिय आकृतीबंध शासन निर्णय क्र. नगरो-२०१४/प्र.क्र. १९९ /नवि ३३, दिनांक. २१ ऑगस्ट-२०१४ अन्वये खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	नागरी स्थानिक संस्था	वित्तीय आकृतिबंध	
		मंजूर प्रकल्प किंमती पैकी राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा (टक्के)	मंजूर प्रकल्प किंमतीपैकी संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उभा करावयाचा हिस्सा (टक्के)
१.	"ड" वर्ग महानगरपालिका	७०	३०
२.	"अ" वर्ग नगरपरिषद	७५	२५
३.	"ब" वर्ग नगरपरिषद	८५	१५
४.	"क" वर्ग नगरपरिषद / नगरपंचायत	९०	१०

सदर योजनांची आखणी व अंमलबजावणी संबधित नागरी स्वराज्य संस्थामार्फत करण्यात येते. तथापि तांत्रिक मान्यता मजीप्रा मार्फत देण्यात येते. तसेच काही योजनांची अंमलबजावणी अथवा पीएमसी तत्वावर मजीप्रामार्फत देखरेख करण्यात येते.

ब) अमृत (अटल मिशन फॉर रीज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन)

हा केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून राज्यातील ४३ नागरी संस्थांमध्ये पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेची अंमलबजावणी अमृत अभियानांतर्गत करण्यात येत आहे

अमृत कार्यक्रमांतर्गत योजनांचा वित्तिय आकृतीबंध शासन निर्णय क्र. अमृत-२०१५/प्र.क्र. १९७ /नवि ३३, दिनांक. १३ ऑक्टोबर-२०१५ अन्वये खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.	बाब	शहराचा प्रकार	केंद्र शासन हिस्सा प्रकल्प किमतीच्या प्रमाणात	राज्य शासन हिस्सा प्रकल्प किमतीच्या प्रमाणात	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था हिस्सा प्रकल्प किमतीच्या प्रमाणात
१	पाणी पुरवठा त्या अनुषंगिक प्रकल्प, मलनिस्सारण, मलव्यवस्थापन, पर्जन्य जलवाहिनी	१० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे	३३.३३	१६.६७	५०
		१० लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे	५०	२५	२५

सदर कार्यक्रमासाठी मजीप्रा काही योजनांसाठी पीएमसी तसेच सर्व योजनांसाठी पीडीएमसी म्हणून काम करत आहे

२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत पूर्ण/कार्यान्वित करण्यात आलेल्या योजनांची माहिती :-

२०१८-१९ हया वर्षामध्ये **जोडपत्र** - ३ (अ) मध्ये दर्शविण्यांत आलेल्या तपशीलानुसार, १७ पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण / कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

१३. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना :-

१. सर्वसाधारण :-

राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला निर्धोक व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा कार्यक्रम भारत सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येतो. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या कार्यक्रमांमध्ये खोदलेल्या विहिरी, विंधन विहिरी आणि नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजना याचा समावेश आहे. राज्यांमध्ये या कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा या तीन यंत्रणा द्वारे करण्यात येते. नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजना लोक सहभागातून ग्रामीण पाणी पुरवठा समिती मार्फत राबविण्यात येतात व याबाबत सर्व अधिकार ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ग्रामीण जनतेला नळाने पाणी पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र व प्रादेशिक योजना राबविण्यात येतात. योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना हस्तांतरीत करण्यात येतात.

२. या वर्षातील साध्य :-

२०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य टप्पा -२, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रमांतर्गत स्वतंत्र, प्रादेशिक व निमशहरी योजना राबविण्यात आल्या. त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

	कार्यक्रम	योजना	समाविष्ट गावे / वाड्या	उद्दिष्ट	साध्य
१	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	७१	१५३०	५३८	३६१
२	जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रम	५३	२१५	१८६	१३५
३	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	११	१७४	१७४	०
४	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	२२	१९३	१६४	११२
	एकूण	**१५७**	**२११२**	**१०६२**	**६०८**

२०१८-१९ या वर्षी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ज्या गावांना पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आली त्या गावे वाड्यांची जिल्हानिहाय संख्या, तसेच जलस्वराज्य टप्पा २ व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत योजनांची सद्यस्थिती दर्शविण्यात आली आहे. (जोडपत्र -४)

१४. २०१८-१९ या वर्षासाठी वार्षिक योजना :-

१. पाणी पुरवठा योजनांवरील निधीचे वित्तीय स्वरूप :-

शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासना कडून निधी प्राप्त होतो. उर्वरित खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत १० टक्के लोकवर्गणीच्या स्वरूपात केला जातो. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारकडून

उपलब्ध होतो. जलस्वराज्य टप्पा -२ अंतर्गत मंजूर झालेल्या योजनांसाठी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध होत आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी राज्य शासन मार्फत निधी उपलब्ध होतो.

२. ग्रामीण भागातील नळा द्वारे पाणी पुरवठा योजना.

२०१८-१९ या वर्षातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत योजनांची मंजूर किंमत व झालेला खर्च खालीलप्रमाणे आहे .

रु. कोटीत

अ. क्र.	तपशील	योजनांची संख्या	अंदाजित किंमत	सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केली तरतूद	सन २०१८-१९ या वर्षात झालेला खर्च
१	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	७१	२०७५.८८	४०९.२०	३४७.६७
२	जलस्वराज्य टप्पा -2 कार्यक्रम	५३	३७२.६८	९७.०१	९४.३६
३	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	११	१२३.६०	५७.४६	५७.४६
४	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	२२	७०.४६	४६.७९	७.५१
	एकूण	**१५७**	**२६४२.६३**	**६१०.४६**	**५०६.९९**

१५. वर्धित वेग नागरी पाणी पुरवठा योजना :-

सन १९९५ पासून वर्धित वेग नागरी पाणी पुरवठा योजनेचा कार्यक्रम राबविला जात असून मार्च २०१९ अखेर एकूण ३७ योजनांना केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाचा ५०% हिस्सा म्हणून रु.५८.४९ कोटी व महाराष्ट्र शासना तर्फे रु.१८९.५२ कोटी मार्च २०१९ अखेर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास अनुदान प्राप्त झाले आहे. सदर ३७ योजना कार्यान्वित केल्या आहेत.

१६. मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व संनियंत्रण मंडळ

अ) प्रस्तावना : -

मुख्यत: नागरी योजनेशी निगडीत विविध तांत्रिक तसेच वित्तिय बाबींचे संनियंत्रण करणेचे दृष्टिने मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व संनियंत्रण मंडळ जानेवारी १९८८ मध्ये निर्माण करण्यात आले. जादा किमतीच्या योजनेची छाननी आणि संकल्पचित्राचे स्वरुप ठरविणे इ. कामे या मंडळाकडे सोपविण्यात आली आहेत.

विविध कार्यक्रमाखाली नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना राज्य शासनास सादर करण्यामध्ये एकसुत्रता असण्याचे दृष्टिने शासनाने दि. २३ मार्च २००१ च्या परिपत्रक क्र. १००१/ प्र.क्र. २४५/पापु ०७ अन्वये या योजना मध्यवर्ती कार्यालयाच्या म.नि.सं.सं. कक्षाने तपासणी करुन शासनास सादर करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार योजनांची तपासणी करण्यात येत आहे.

ब) सन २०१८-२०१९ मध्ये पूर्ण केलेली उद्दिष्टे

नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण योजनांची तपासणी :-

२०१८-१९ सालामध्ये रु.२८१९.६०कोटी किंमतीच्या ६१ पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना तपासण्यात आल्या. (जोडपत्र - 3ब)

१७. योजनांची माहिती

<u>योजनेचे नांव</u> :- पुरक कुळगांव बदलापूर पाणी पुरवठा योजना (अमृत अभियान)			
१	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु. १८.०५ कोटी
२	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि. २३/०३/२०१६ (मुळ) दि. १९/०४/२०१७ (सुधारित)
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि. १६/०५/२०१६ (मुळ) दि. १३/०४/२०१७ (सुधारित)
४	शासकिय अनुदान	:	केंद्र शासन (५०%) — रु. ५.४२ कोटी राज्य शासन (२५%) — रु. २.०९ कोटी म.जी.प्रा.हिस्सा (२५%) — रु. २.०९ कोटी एकूण रु. — रु. १८.०५ कोटी
५	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. पी.एल. अडके, नाशिक
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि. १८/०२/२०१७
७	योजनेतील उपांगे	:	शुध्द पाण्याची गुरुत्वनलिका, अशुध्द पाण्याची गुरुत्वनलीका, जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्दपाण्याची उर्ध्वनलिका, वितरण व्यवस्था
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१	कामाचे नांव	:	पुरक कुळगांव बदलापूर पाणी पुरवठा योजना (अमृत अभियान)
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु. १२.२९ कोटी
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु. ११.३२ (७.८६% कमी दराची)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. पी.एल. अडके, नाशिक
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	जा.क्र./ ७७ दि.०५/०१/२०१७ करारनामा क्र. बी-१/९०
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	१५ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	१५ महिने (दि. १७/०५/२०१८ पर्यंत)
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/ ९० सन २०१६-१७
योजनेची सद्यस्थिती :-मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे ६७.२३ टक्के पूर्ण झालेली असून, रु. ९५१.०० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. या योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

<u>योजनेचे नांव</u> :- पुरक अंबरनाथ पाणी पुरवठा योजना (अमृत अभियान)			
१	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु. १४.०६ कोटी
२	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि. २३/०३/२०१६ (मुळ) दि. १६/०४/२०१६ (सुधारित)
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि. १६/०५/२०१६ (मुळ) दि. १३/०४/२०१७ (सुधारित)
४	शासकिय अनुदान	:	केंद्र शासन (५०%) — रु. ७.०३ कोटी राज्य शासन (२५%) — रु. ३.५२ कोटी म.जी.प्रा.हिस्सा (२५%) — रु. ३.५२ कोटी एकूण रु. — रु. १४.०६ कोटी
५	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. पी.एल. अडके, नाशिक
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि. १८/०२/२०१७
७	योजनेतील उपांगे	:	शुध्द पाण्याची गुरुत्वनलिका, उंच जलकुंभ, वितरण व्यवस्था
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१	कामाचे नांव	:	पुरक अंबरनाथ पाणी पुरवठा योजना (अमृत अभियान)
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु. ८.४५ कोटी
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु. ७.७९ (७.८६% कमी दराची)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. पी.एल. अडके, नाशिक
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	जा.क्र./ ७७ दि.०५/०१/२०१७ करारनामा क्र. बी-१/९०
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	१५ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	१५ महिने (दि. १७/०५/२०१८ पर्यंत)
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/ ९० सन २०१६-१७
योजनेची सद्यस्थिती :- मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे ८१.३४ टक्के पूर्ण झालेली असून, रु. १०३२. लक्ष इतका खर्च झाला आहे. या योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव:- बडा पोखरण व २९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता.डहाणू व पालघर, जि.पालघर		
१.	योजनेची मंजुर किंमत	रु.४३२८.३९ लक्ष.
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दि.१४.११.२०१३
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	दि.०६.०९.२०१३.
४.	शासकिय अनुदान	१००%
५.	ठेकेदाराचे नाव	मे. ए.आर.घुले पालघर
६.	कार्यादेश दिनांक	दि. ०५.०३.२०१४

७.	योजनेतील उपांगे	१. अशुद्ध पाण्याची गुरूत्ववाहिनी काम पुर्ण २. जल शुद्धीकरण केंद्र ३. शुद्ध पाण्याची पपींग मशरनरी पंपाचा पुरवठा करुन उभारणी केली आहे. ४. शुद्ध पाण्याची उर्ध्ववाहिनी ५. मुख्य संतुलित टाकी ६. फिडर मेन ७. फिडर मेन ८. उंच जलकुंभ ९. उंच जलकुंभ १०. वितरण व्यवस्था .
निविदेतील संक्षिप्त माहिती:-		
१.	कामाचे नाव	बडा पोखरण व २९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता.डहाणू व पालघर,जि.ठाणे
२.	निविदेतील कामाची किंमत	रु.२२४७.७१ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	रु.२८५०.५५ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नाव	मे. ए.आर.घुले,पालघर
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	दि. ०५.०३.२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३० महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	०४.०९.२०१६
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी-१/३२ सन २०१३-२०१४
योजनेचा सद्य:स्थिती :-मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९३% पूर्ण झालेली असून रु. ४०३३.४७ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगती पथावर आहेत.		

योजनेचे नाव :- मनोर पाणी पुरवठा योजना ता. पालघर,जि.पालघर		
१.	योजनेची मंजुर किंमत	रु.७५२.८७ लक्ष.
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दि.०४.०२.२०१४
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	दि.०९.०१.२०१४
४.	शासकिय अनुदान	१००%
५.	ठेकेदाराचे नाव	मे. ए.आर.घुले पालघर
६.	कार्यादेश दिनांक	दि. १३.११.२०१४
७.	योजनेतील उपांगे	१. आरसीसी बंधारा २. जॅकवेल दुरुस्ती. ३. इंटेक वेल कनेक्टीग मेन. ४. अॅप्रोच ब्रिज. ५. अशुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ६. अशुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी. ७. जल शुद्धीकरण केंद्र ८. शुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ९. शुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी.

		१०. मुख्य संतुलित टाकी ११. फिडर मेन १२. उंच जलकुंभ १३. वितरण व्यवस्था
निविदेतील संक्षिप्त माहिती :-		
१.	कामाचे नाव	मनोर पाणी पुरवठा योजना ता. पालघर,जि.पालघर
२.	निविदेतील कामाची किंमत	रु.५१५.४५ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	रु.४३७.८७ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नाव	मे. ए.आर.घुले,पालघर
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	दि. १३.११.२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३० महिने.
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	दि.१२.०५.२०१७
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी-१/३२ सन २०१३-२०१४
योजनेचा सद्य:स्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९०% पूर्ण झालेली असून रु. ४६३.५६ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगती पथावर आहेत.		

योजनेचे नाव :- पुरक वांगणी पाणी पुरवठा योजना ता. अंबरनाथ, जि.ठाणे.		
१.	योजनेची मंजुर किंमत	रु.१९६०.७७ लक्ष.
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दि.०४.०२.२०१४
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	दि.१३.०१.२०१४
४.	शासकिय अनुदान	१००%
५.	ठेकेदाराचे नाव	मे. पि. एल. आडके, नाशिक.
६.	कार्यादेश दिनांक	दि. ०१.०८.२०१४
७.	योजनेतील उपांगे	१. आरसीसी जॅकवेल. २. ॲप्रोच ब्रिज. ३. अशुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ४. अशुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी. ५. जल शुद्धीकरण केंद्र ६. शुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ७. शुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी. ८. मुख्य संतुलित टाकी ९. गुरुत्व वहिनी. १०. उंच जलकुंभ ११. वितरण व्यवस्था १२. इतर किरकोळ कामे.
निविदेतील संक्षिप्त माहिती :-		
१.	कामाचे नाव	पुरक वांगणी पाणी पुरवठा योजना ता. अंबरनाथ, जि.ठाणे.
२.	निविदेतील कामाची किंमत	रु.९४४.८३ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	रु.९१८.५७ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नाव	मे. पि. एल. आडके, नाशिक.

५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	दि.०१.०८.२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३६ महिने.
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	दि.३१.०७.२०१७
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी-१/०४ सन २०१४-२०१५
योजनेचा सद्य:स्थिती : मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ६३ % पूर्ण झालेली असून रु. १२२८.१५ लक्षइतका खर्चझाला आहे. योजनेतील कामे प्रगती पथावर आहेत.		

योजनेचे नाव :- वाढीव कसारा पाणी पुरवठा योजना ता. शहपुर, जि.ठाणे.		
१.	योजनेची मंजुर किंमत	रु.१५०९.७३ लक्ष.
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दि.०४.०२.२०१४
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	दि.१३.०१.२०१४
४.	शासकिय अनुदान	१००%
५.	ठेकेदाराचे नाव	मे. पि. एल. आडके, नाशिक.
६.	कार्यादेश दिनांक	दि. १२.०८.२०१४
७.	योजनेतील उपांगे	१. धरणाची उंची वढविणे. २. अशुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ३. अशुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी. ४. जल शुद्धीकरण केंद्र ५. मुख्य संतुलन टाकी. ६. शुद्ध पाण्याची पंपींग मशिनरी. ७. शुद्ध पण्याची उर्ध्व वाहिनी. ८. उंच जलकुंभ ९. वितरण व्यवस्था
निविदेतील संक्षिप्त माहिती :-		
१.	कामाचे नाव	वढिव कसारा पाणी पुरवठा योजना ता. शहपुर, जि.ठाणे
२.	निविदेतील कामाची किंमत	रु.१०६५.१९ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	रु.१०४६.२३ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नाव	मे. पि. एल. आडके, नाशिक.
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	दि.१२.०८.२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३६ महिने.
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	दि.११.०८.२०१७
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी-१/०५ सन २०१४-२०१५
योजनेचा सद्य:स्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ६६ % पूर्ण झालेली असून रु. ९९४.७४ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगती पथावर आहेत.		

योजनेचे नाव :-ज.स्व.टप्पा-२ अंतर्गत पिंपळी पाणी पुरवठा योजना, ता.चिपळू, जि.रत्नागिरी.		
१.	योजनेची मंजूर किंमत	रु.५८२.७० लक्ष
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दिनांक ०४ मे २०१७
३.	तांत्रिक मान्यता	दिनांक १० जानेवारी २०१७

४.	शासकीय अनुदान	१०० टक्के राज्य हिस्सा
५.	ठेकेदाराचे नाव	श्री.सुनिल धर्मु नायक, खेड
६.	कार्यादेश दिनांक	दिनांक २३/०८/२०१८
७.	योजनेतील उपांगे	१. आर.सी.सी.इंटेक वेल २. पंपींग मशिनरी ३. अशुध्द जल दाब नलिका ४. जलशुध्दीकरण केंद्र ५. साठवण टाकी ६. वितरण व्यवस्था ७. बल्क वॉटर मिटर ८. घरगुती नळ जोडणी व मीटर ९. पूर्वीच्या योजनेची उपांगे दुरुस्ती १०. योजनेची चाचणी ११. विदयुतीकरण व ट्रान्सफॉर्मर
निविदेची संक्षिप्त माहिती		
१	कामाचे नाव	ज.स्व.टप्पा-२ अंतर्गत पिंपळी (खु.) पाणी पुरवठा योजना, ता.चिपळूणर, जि.रत्नागिरी.
२	निविदेतील कामाची किंमत	रु.५२२.७० लक्ष
३	स्वीकृत निविदेची किंमत	रु. ४५४.३२ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नाव	श्री.सुनिल धर्मु नायक, खेड
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	दिनांक २३-०८-२०१८
६	स्वीकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३० महिने (कामाची मुदत १८ महिने पावसाळयासह व योजनेची चाचणी १२ महिने अशी एकूण ३० महिने
७	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	२२/०२/२०२०
८	स्वीकृत निविदेचा क्रमांक	बी-१/१० सन २०१८-१९
योजनेची सदयस्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ४०% पूर्ण झालेली असून रु.०.५० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. मार्च २०१९ पासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवर विपरीत परिणाम झाला.		

योजनेचे नाव :-तिलारी प्रकल्पावर आधारित १८ गावे, वेंगुर्ला शहर व मार्गस्थ औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन स्थळांसाठी पाणी पुरवठा योजना, जिल्हा सिंधुदुर्ग.		
१.	योजनेची मंजूर किंमत	रु. २१६३७.३२ लक्ष
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	दिनांक १ जून २०११
३.	तांत्रिक मान्यता	दिनांक १४ डिसेंबर २०११
४.	शासकीय अनुदान	राज्य हिस्सा :- रु. २१२३८.०० लक्ष
५.	ठेकेदाराचे नाव	मे. इंडीयन ह्युम पाईप कं.लि. मुंबई
६.	कार्यादेश दिनांक	दिनांक २३-०८-२०१३

७.	योजनेतील उपांगे	कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधारा उद्भव विहीर त्यावरील पंपगृहासह प्रक्रिया पूर्ण पाण्यासाठी ऊर्ध्व नलिका जल शुद्धीकरण केंद्र दाब मोड टाकी मुख्य संतुलन टाकी प्रक्रीया पूर्व पाण्याची गुरुत्व वाहिनी शुद्ध पाण्याची गुरुत्ववाहिनी मोचेमाड येथील भूमिगत सलोह साठवण टाकी शुद्ध पाण्याची उर्ध्ववाहिनी उभादांडा येथील उंच सलोह टाकी शुद्ध पाण्याची गुरुत्ववाहिनी मार्गस्थ गावाकरिता फिडर मेन प्रक्रीया पूर्व पाण्यासाठी सासोली येथील पंपिंग मशिनरी शुध्द पाण्यासाठी डेगवे येथील पंपिंग मशिनरी शुध्द पाण्यासाठी मोचेमाड येथील पंपिंग मशिनरी योजनेची चाचणी घेणे योजनेची एक वर्ष नियमित देखभाल व दुरूस्ती करणे

निविदेची संक्षिप्त माहिती		
१	कामाचे नाव	तिलारी प्रकल्पावर आधारित १८ गावे, वेंगुर्ला शहर व मार्गस्थ औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन स्थळांसाठी पाणी पुरवठा योजना, जिल्हा सिंधुदुर्ग.
२	निविदेतील कामाची किंमत	रु.१६४७९.०० लक्ष
३	स्वीकृत निविदेची किंमत	रु. २१८००६.२४ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नाव	मे. इंडीयन ह्युम पाईप कं.लि. मुंबई
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	MJPURSDK/AB/TC/1305/2013 दिनांक २३-०८-२०१३
६	स्वीकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	दि. २२/०८/२०१७ पर्यंत (एकूण चार वर्षे, देखभाल दुरूस्तीकरिता एक वर्ष धरुन) कक्ष अधिकारी, यांचे दिनांक १८ जून २०१९ अन्वये निविदेस दिनांक ३० जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच पुढील मुदतवाढीस सदस्य सचिव, म.जी.प्रा. यांना प्राधिकृत करण्यास दिनांक २९/१०/२०२१ रीजीच्या पत्रान्वये शासनामार्फत मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
७	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	
८	स्वीकृत निविदेचा क्रमांक	सी-१/०१/२०१२-१३
योजनेची सद्यस्थिती मार्च २०१९ अखेर योजनेची कामे ३५% पूर्ण झालेली असून रु.६६२५.४७ लक्ष इतका खर्च झालेला असून योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.		

योजनेचे नाव :- आटपाडी ५३ गावे नळ पाणी पुरवठा योजना ता. आटपाडी जि. सांगली			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:	रु.१०३४८.७८
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:	दि.३०/०१/२०१४

३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.१३/०१/२०१४
४	शासकीय अनुदान	:	राज्य - ५०% केंद्र - ५०%
५	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअरींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. कोल्हापुर
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि. १४/०८/२०१४
७	योजनेतील उपांगे	:	उपांग क्र.१ - अशुद्ध पाणी उद्धर्वनलिका धनगांव येथील शिर्षकामापासून उपांग क्र.२ - पंपींग मशीनरी उपांग क्र.३ - पुणदी येथे संप व पंप हाऊस क्षमता १५ लक्ष लि. उपांग क्र.४ - अशुद्ध पाणी उद्धर्वनलिका डोर्ली येथील अस्तित्वातील संप पासून भिवघाट येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत. उपांग क्र.५ - भिवघाट येथे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र क्षमता १०.५ द.ल.लि. उपांग क्र.६ - भिवघाट येथील जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ मुख्य संतूलन टाकी क्षमता १४२५००० लि. उपांग क्र.७ - शुद्ध पाणी गुरुत्ववाहीनी भिवघाट येथील जलशुद्धीकरण केंद्रा पासून नेलकरंजी येथील Break pressure Tank पर्यंत. उपांग क्र.८ - नेलकरंजी येथे Break pressure Tank क्षमता - ५३१००० लि. उपांग क्र.९ - शुद्ध पाणी गुरुत्ववाहीनी नेलकरंजी येथील Break pressure Tank पासून आटपाडी झोन पर्यंत. उपांग क्र.१० - योजना चाचणी उपांग क्र.११ - धनगांव येथील शिर्ष कामाजवळ कर्मचारी निवास्थान उपांग क्र.१२ इतर तारेचे कुंपन, मॉडेलिंग व GIS मॅपींग

<u>निविदेची संक्षिप्त माहिती :</u>

१	कामाचे नाव	:	आटपाडी ५३ गावे नळ पाणी पुरवठा योजना ता. आटपाडी जि. सांगली
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	४२६९.३९ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	६०१२.३९ लक्ष (२८.९९% जादा दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे. लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअरींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. कोल्हापुर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	२३/५
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	३६ महिने व १२ महिने योजना चालविणे.
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि.१३/०८/२०१६
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/मु.अ./सां/०४ सन २०१४-१५

योजनेची सद्य:स्थिती :- सन २०१९ मध्ये या योजनेचे काम ९२% झालेले असून रु. ११८.१४ लक्ष इतका खर्च झालेला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.

योजनेचे नांव:- टेंभुर्णी पाणी पूरवठा योजना ता. माढा जि. सोलापूर		
१	योजनेची मंजुर किंमत	रू. ९४५.७१ लक्ष
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	३०.०३.२०१२
३	तांत्रिक मान्यतेचा दिनांक	२५-०५-२०२१
४	शासकीय अनुदान	९०% रू. ८५१.१४ लक्ष, ५०% केंद्र व ५०% राज्य
५	ठेकेदाराचे नाव	आर.ए. घुले, पालघर
६	कार्यादेश दिनांक	०७-०८-२०१३
७	योजनेतील उपांगे	जॅकवेल व पंपहाऊस, अशुध्द पाण्याची पंपीग मशिनरी, अशुध्द पाण्याची उध्दरण नलिका, बीपीटी उतार नलिका, जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाण्याची पंपीग मशिनरी, शुध्द पाणी उध्दरण नलिका,वितरण व्यवस्था व किरकोळ कामे (ज.शु.केंद्रास कंपौंड वॉल व गेट)
निविदेची संक्षिप्त माहिती-		
१	कामाचे नाव	टेंभुर्णी पाणी पूरवठा योजना ता. माढा जि. सोलापूर
२	निविदेतील कामाची किंमत	रू. ३७८.१३ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	रू. ५१८.०४ लक्ष (३७% जादा दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	आर.ए. घुले, पालघर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	१२७ दि. ०७-०८-२०१३
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	२४ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	०६-०८-२०१५
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी.१/२६ सन २०१३-१४
योजनेची सदयस्थिती मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९८% पुर्ण झालेली असून रू. ८४९.५८ लाख इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.		

योजनेचे नांव:- सुधारीत व विस्तारीत अकलूज पाणी पूरवठा योजना ता. माळशिरस जि. सोलापूर		
१	योजनेची मंजुर किंमत	रू. १३४२.०६ लक्ष मूळ रू. १५३४.३५ लक्ष सुधारीत
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	०६-०७-२०१७
३	तांत्रिक मान्यतेचा दिनांक	२०-०६-२०१७
४	शासकीय अनुदान	५०% केंद्र व ५०% राज्य
५	ठेकेदाराचे नाव	संतोष कन्स्ट्रक्शन, नांदेड
६	कार्यादेश दिनांक	२१-०७-२०१४
७	योजनेतील उपांगे	जलशुध्दीकरण केंद्र,पंपीग मशिनरी, उध्दरण नलिका , उतार नलिका , उंच टाकी व वितरण व्यवस्था
निविदेची संक्षिप्त माहिती-		
१	कामाचे नाव	सुधारीत व विस्तारीत अकलूज पाणी पूरवठा योजना ता. माळशिरस जि. सोलापूर
२	निविदेतील कामाची किंमत	रू. ६८८३९७२३/-

३	स्विकृत निविदेची किंमत	रू. ९१५५६८३२/- (३३% कमी दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	संतोष कन्स्ट्रक्शन, नांदेड
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	२१११ दि. २१-०७-२०१४
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	२४ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	३१-०८-२०१९
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी.१/१२सन २०१४-१५
९	माहे मार्च २०१८ अखेर झालेला खर्च	रू.१३९८.५
योजनेची सदयस्थिती मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९५% पुर्ण झालेली असून रू. १४०७.५६ लाख इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.		

योजनेचे नांव:- भोसे प्रादेशिक नळ पाणी पूरवठा योजना ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर		
१	योजनेची मंजुर किंमत	रू. ७११७.३२ लक्ष
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	११-०७-२०१४
३	तांत्रिक मान्यतेचा दिनांक	२३-०६-२०१४
४	शासकीय अनुदान	५०% केंद्र व ५०% राज्य
५	ठेकेदाराचे नाव	श्री. आर.ए. घुले, पालघर
६	कार्यादेश दिनांक	२८-०८-२०१४
७	योजनेतील उपांगे	इनटेक वेल, जॅकवेल आणि पंपहाऊस, पंप,उध्दरण नलिका, अशुध्द , शुध्द पाणी पंपीग मशिनरी, शुध्द पाण्याची उध्दरण नलिका, जलशुध्दीकरण केंद्र,मुख्य संतुलन टाकी, शुध्द पाण्याचीउतार नलिका, साठवण टाकी इ.
निविदेची संक्षिप्त माहिती-		
१	कामाचे नाव	भोसे प्रादेशिक नळ पाणी पूरवठा योजना ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर
२	निविदेतील कामाची किंमत	रू. ३८६७.३५ लक्ष (-२.९९) रू. ३७५१.७२ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	रू. ३७५१.७२ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नाव	श्री. आर.ए. घुले, पालघर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	२८-०८-२०१४
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	२७-०८-२०१७
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	२७-०८-२०१७
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी.१/२९ सन २०१४-१५
योजनेची सदयस्थिती मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९०% पुर्ण झालेली असून रू. ५५८१.३३ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.		

योजनेचे नांव:- करकंब नळ पाणी पूरवठा योजना ता. पंढरपूर जि. सोलापूर		
१	योजनेची मंजुर किंमत	रू. २४५४.३० लक्ष (ढोबळ)
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	११-०१-२०१७
३	तांत्रिक मान्यतेचा दिनांक	२१-०६-२०१६
४	शासकीय अनुदान	५०% केंद्र व ५०% राज्य

५	ठेकेदाराचे नाव	श्री. आर.ए. घुले, पालघर
६	कार्यादेश दिनांक	०८-०३-२०१३
७	योजनेतील उपांगे	संतुलन तलाव, पंपीग मशिनरी, अशुध्द पाणी उध्दरण नलिका, जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाणी पंपीग मशिनरी, शुध्द पाणी उध्दरण नलिका , उंच टाकी, वितरण व्यवस्था, बीपीटी
निविदेची संक्षिप्त माहिती-		
१	कामाचे नाव	करकंब नळ पाणी पूरवठा योजना ता. पंढरपूर जि. सोलापूर
२	निविदेतील कामाची किंमत	रू. १०३८.५६ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	रू. १६६७.४० लक्ष (६०% जादा दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	श्री. आर.ए. घुले, पालघर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	०८-०३-२०१३
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	०७-०३-२०१५
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	०७-०३-२०१५
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	बी.१/६९ सन २०१२-१३
योजनेची सदयस्थिती : मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९०% पुर्ण झालेली असून रू. १९७८.६० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.		

योजनेचे नांव :- कोडोली नळ पाणी पुरवठा योजना ता. सातारा, जि.सातारा			
1.	योजनेची मंजूर किंमत	:	रू. १८४१.२९ लक्ष (ढोबळ) मुळ रू. २४६३०१ लक्ष (ढोबळ) सुधारीत
2.	प्रशासकिय मंजूरीचा दिनांक	:	दि. १/४/२०१४
3.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि. १७/२/२०१४
4.	शासकीय अनुदान	:	१००%
5.	ठेकेदाराचे नांव	:	मे. दिपक जे. भिवरे, पुणे
6.	कार्यादेश दिनांक	:	दि. २१/८/२०१४
7.	योजनेतील उपांगे	:	इंटेक वेल, कनेक्टिंग पाईप, जॅकवेल व पंप हाऊस, फलो व बल्क मिटर, अशुध्द पाणी पंपिंग मशिनरी, अशुध्द पाणी दाब नलिका, जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाणी पंपिंग मशिनरी-i. मुख्य साठवण टाकी करीता, ii. उंच टाकी झोन १ करीता, शुध्द पाणी दाब नलिका - i. मुख्य साठवन टाकी करीता,ii. उंच टाकी झोन १ करीता, उंच टाक्या ६ व मुख्य साठवण टाकी, गुरुत्व नलिका, वितरण व्यवस्था, तारेचे कंपाउंड
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१.	कामाचे नांव	:	कोडोली नळ पाणी पुरवठा योजना ता. सातारा, जि.सातारा
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	रूपये १२४४.८२ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:	२८.६०% जादा दराने. रु. १६६०.८४ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. दिपक जे. भिवरे, पुणे
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	जा.क्र.लेखा-४/निलि/कोडोली/१७६५/दिनांक २१/८/२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	३६ महिने. दिनांक २०२८/२०१७ अखेर
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दिनांक २०२७/२०१७ अखेर.

८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/मु.अ./कराड/२/ सन १०१४-२०१५
योजनेची सद्यस्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ९८.८५% पूर्ण झालेली असून रु. २०७१.४१ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव :- मळद पाणी पुरवठा योजना, ता.बारामती, जि.पुणे			
१	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु.६४१.०४ लक्ष
२	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि.१६.११.२०११
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.१८.०६.२०११
४	शासकीय अनुदान सुधारित मंजूरीची किंमत	: :	रु. ६४१.०४ लक्ष रु.७०४.१६ लक्ष
५	ठेकेदाराचे नाव	:	मे.लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअर्स, सर्व्हिसेस प्रा.लि.कोल्हापूर
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि.१९.०३.२०१३
७	योजनेतील उपांगे	:	कॅनॉल इनटेक वेल, अशुध्द पाणी गुरुत्वनलिका, आर.सी.सी. साठवण तलाव, जलशुध्दीकरण केंद्र, अशुध्द व शुध्द पाणी पंपिंग मशिनरी, अशुध्द व शुध्द पाणी उर्ध्वनलिका, ई.एस.आर.वितरण व्यवस्था इत्यादी.
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१	कामाचे नाव	:	मळद पाणी पुरवठा योजना, ता.बारामती, जि.पुणे
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु.५५९.३८ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु.६२३.०९ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे.लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअर्स, सर्व्हिसेस प्रा.लि.कोल्हापूर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	लेखा / टीसी / ३२२५, दि.१९.०३.२०१३
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	१५ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि.१८.०६.२०१४
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी.१ / २२ सन २०१३- १४
योजनेची सद्यस्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे १००% पूर्ण झालेली असुन **रू.६४९.९८ लक्ष** इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नांव :- राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत शाहुपूरी नळ पाणी पुरवठा योजना ता.सातारा, जि.सातारा.			
१.	योजनेची मंजूर किंमत	:	रू. ३१३१.७६/- लक्ष (ढोबळ) मूळ किंमत रू. ४२९८.४८/- लक्ष (ढोबळ) सुधारीत किंमत
२.	प्रशासकिय मंजूरीचा दिनांक	:	१९/८/२०१४
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	१६/७/२०१४
४.	शासकीय अनुदान	:	100%
५.	ठेकेदाराचे नांव	:	मे. दिपक जे. भिवरे, पुणे
६.	कार्यादेश दिनांक	:	दि. २४/३/२०१५
७.	योजनेतील उपांगे	:	कनेक्टिंग पाईप, कण्हेर येथे संप व पंप घर, पंपिंग मशिनरी, अशुध्द पाणी दाबनलीका, भैरोबा येथे जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाणी गुरुत्व नलिका, उंच टाक्या एकूण – २, वितरण व्यवस्था, कंपाउंड वॉल, फलो मिटर, रस्ता दुरुस्ती, एक्सप्रेस

			फिडर व उच्च विद्युत कनेक्शन
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
1.	कामाचे नांव	:	राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत शाहुपूरी नळ पाणी पुरवठा योजना ता.सातारा, जि.सातारा.
2.	निविदेतील कामाची किंमत	:	१५४८.६२
3.	स्विकृत निविदेची किंमत	:	२७.३७% जादा दराने. रु. १९७२.४७/- लक्ष
4.	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. दिपक जे. भिवरे, पुणे
5.	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	जा.क्र.लेखा/निविदा/612/दि.24/03/2015
6.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	३६ महिने. दिनांक २४/३/२०१८ अखेर
7.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दिनांक २४/३/२०१८ अखेर
8.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/मु.अ/सा/२९/ सन २०१४-१५
योजनेची सद्यस्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ७४.८६% पूर्ण झालेली असून रु. २७३४.२४ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव :- वाढीव एकलहरे पाणी पुरवठा योजना ता. नाशिक जि. नाशिक			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	रु. ७५३.८५ लक्ष
२	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:	दि.०१/०२/२०१८
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.३०/०६/२०१७
४	शासकिय अनुदान	:	१००%
५	ठेकेदाराचे नाव	:	ए.एस.साळुंखे, कन्स्ट्रक्शन नाशिक
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि.२३/०८/२०१९
७	योजनेतील उपांगे	:	१) शिर्ष कामे - इनटेक वेल, कनेक्टींग मेन, जॅकवेल व पंपगृह २) अशुध्द पाणी उर्ध्ववाहीनी -१५० मी.मी. डी आय के-९ लांबी ८५३०मी. ३) अशुध्द पाणी पंपींग मशिनरी ३० अश्वशक्ती व्ही टी पंप **४)** पॅकेज टाईप जलशुध्दीकरण केंद्र अपारंपारिक -१.५० द.ल.ली. **५)** मुख्य संतुलन टाकी(MBR) -२.२० लक्ष लिटर्स २० मी उंची **६)** शुध्द पाणी पंपिंग मशिनरी -१२.५० एच. पी. सबमर्सिबल पंप ७) शुध्द पाणी उर्ध्ववाहीनी -१५० मी.मी. डी आय के-९ लांबी ३०मी. **८)** शुध्द पाणी गुरुत्ववाहीनी **९)** उंच जलकुंभ-३ नग १०) वितरण व्यवस्था ११० ते १६० मी.मी लांबी १०२६४ मी. ११) इतर कामे वीज जोडणी / पाटबंधारे खाते रक्कम
निविदेची संक्षिप्त माहिती:			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	रु. ७५३.८५ लक्ष
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	दि.०१/०२/२०१८
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु.५५०.७४ लक्ष (११.७५ % जादा दराने)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	ए.एस.साळुंखे, कन्स्ट्रक्शन नाशिक
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	दि.२३/०८/२०१९

६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	२४ महिने (३ महिने चाचणीसह) दि.०६/०३/२०२१
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि.०६/०३/२०२१
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/०६ सन २०१८-१९

योजनेची सद्यस्थिती :- दि.१३/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सदर योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर झालेली असुन दि.०८/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वर्ग करण्यात आली आह. दि.०७/०३/२०१९ रोजी ठेकेदारास टप्पा क्र.१ च्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले असुन टप्पा क्र.२ व ३ च्या कामास कार्यादेश दि.२३/०८/२०१९ रोजी देण्यात आलेले आहेत.

योजनेचे नाव :- पुरक बारगांव पिंप्री पाणी पुरवठा योजना ता. सिन्नर जि. नाशिक			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	६९३.९८ लक्ष
२	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक प्रशा.मान्यता टप्पा क्र.-२ प्रशा.मान्यता टप्पा क्र.-३	: : :	ग्रापापु/२०१३/प्रक ४३/पापु-०९/दि.३/१/२०१४ ग्रापापु/२०१४/प्रक्र/१३५/पापु-०९/दि.९/१२/२०१४ ग्रापापु/२०१४ /प्रक्र/१३५/पापु-०९ दि.३०/७/२०१५
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	मा.स.स.म.जी.प्रा./मनिसं व स कक्ष /ग्रामिण/सीआर/२४३/२०२ दि.२२/११/२०१३
४	शासकिय अनुदान	:	१००%
५	ठेकेदाराचे नाव	:	श्री पी.एल. आडके
६	कार्यादेश दिनांक	:	म.जी.प्रा.वि.ना./लेखा/निविदा/१६११/२०१४/दि.१६/७/२०१४
७	योजनेतील उपांगे- टप्पा १ नुसार टप्पा २ नुसार टप्पा -३ नुसार	: : :	१) उदभव विहीर २) जोड नलिका ३) मुख्य विहीर व पंपगृह ४) जोडपुल बांधकाम १) अशुध्द पाणी पंपींग मशिनरी ६० अश्वशक्ती २ नग २)अशुध्द उर्ध्व वाहीनी -२०० व्यास डी आय के -९ लांबी १५०० मी. ३) जलशुध्दीकरण केंद्र अपारंपारिक -१७५ द.ल.ली. ४)शुध्द पंपिंग मशिनरी **५)** शुध्द पाणी उर्ध्ववाहीनी १)उंच टाकी ५ नग २)अतिरिक्त वितरण व्यवस्था ११०९८ मी. ३) तारकुंपन ५) प्लोमीटर ६) योजनेची चाचणी
निविदेची संक्षिप्त माहिती:			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	६९३.९८ लक्ष
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	४५१६३७७९/-
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	४३००९४६७/- (४.७७ % कमी दराने)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	श्री पी.एल. आडके
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	म.जी.प्रा.वि.ना./लेखा/निविदा/१६११/२०१४दि.१६/७/२०१४
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	३० महीने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	१६/१/२०१७ दि.३१/१२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक		बी-१ -८/ सन २०१४-१५

योजनेची सद्यस्थिती :- योजनेतील बहुतांशी कामे पुर्ण करुन योजनेतुन दि. १/५/२०१८ पासुन कार्यान्वीत करुन योजना दि. १/५/२०१९ पर्यत चाचणी कालावधीसह पूर्ण करण्यात आली योजना हस्तांतरणाच्या दृष्टीने दि. २६/३/२०२१ रोजी संयुक्त पाणी पुरवठा समिती स्थापन केली असुन सदर समिती योजना चालवित आहे. तथापी एप्रिल -२०२१ नंतरच्या चालु विज देयकाच्या थकबाकीमुळे नोव्हेंबर २०२१ पासुन वीज पुरवठा खंडीत केला असुन सद्यस्थितीत पाणी पुरवठा बंद आहे.

योजनेचे नाव :- मनेगांव व २२ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता. सिन्नर जि. नाशिक			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	२१.१२
२	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:	मुपेयो/२०१७/प्रक १४५/पापु-१९/दि.१३/९/२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	मुअ/नाशिक/चिशा/१२६९/२०१७ दि. १४/७/२०१७
४	शासकिय अनुदान	:	१००%
५	ठेकेदाराचे नाव	:	विलास एस.जगताप
६	कार्यादेश दिनांक	:	म.जी.प्रा.वि.ना./लेखा/निविदा/८०८/दि.२/४/२०१८
७	योजनेतील उपांगे	:	१) उदभव विहीर दुरुस्त करणे २) अशुध्द पाणी उर्ध्ववाहीनी -३०० मी.मी. व्यास डी आय के-९ -५७००मी. ३) जलशुध्दीकरण केंद्र३.५ द.ल.लि. **४)** शुध्द पाणी गुरुत्ववाहीनी ९० ते २०० मी मी PVC पाईप लांबी -१६७२० मी. एच डी पाईप लांबी -५८३७० मी. एकुण लांबी ७५०९० मी. **५)** आर.सी.सी. उंच टाक्या -१२ नग **६)** वितरण व्यवस्था १६० ते ७५ मी.मी व्यास PVCपाईप १४१८८५ मी. **७)** कुंपन करणे **८)** चाचणी **९)** अशुध्द पाणी पंपिंग मशिनरी -१५० अश्वशक्ती २ नग **१०)** शुध्द पंपिंग मशिनरी २५ अश्वशक्ती २ नग
निविदेची संक्षिप्त माहिती:			
१	योजनेची मंजुर किमंत	:	२११२.३३ लक्ष (ढोबळ)
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	१५२४.१२
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	१४१५.७५ (७.११ % कमी दराने)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	विलास एस.जगताप
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	म.जी.प्रा.वि.ना./लेखा/निविदा/८०८/दि.२/४/२०१८
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	३० महीने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	१/१०/२०२० व पुढे देखभाल दुरुस्तीकरीता १/१०/२०२१ पर्यत
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक		बी-१ -६/ सन २०१७-१८
योजनेची सद्यास्थिती :- निविदा क्र.बी-१/६ सन २०१७-१८ मधील चाचणी वगळता बहुतांशी कामे पुर्ण केली असुन मुळ मनेगांव व १६ गांवे प्रादेशिक पा.पु. योजनेच्या वीज देयकाच्या थकबाकीमुळे वाढीव वीजेचा भार मंजुरीस म.रा.वि.वि. कंपनीकडुन अडचण आली असुन त्यामुळे चाचणी व इतर किरकोळ कामे करता आली नाहीत. साधारणपणे ९०% योजना पुर्ण आहे.			

पुणतांबा-रास्तापूर (पेरी अर्बन) (जलस्वराज्य टप्पा-२) पाणी पुरवठा योजना ता. राहाता. जिल्हा अहमदनगर.			
१)	लोकसंख्या		सन- २०३४ - २,३४० व्यक्ती
२)	पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण		७० लिटर्स प्रति माणसी / प्रति दिनी
३)	योजनेचा उद्भव		गोदावरी उजवा तट कालवा.
४)	योजनेची मंजुर किंमत	:	१६३७.४८ लक्ष
५)	योजनेचा दरडोई खर्च		रु. ८३२८/-
६)	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:	२९ ऑक्टोंबर २०१८
७)	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	२९ ऑगस्ट २०१८
८)	दरसूचीचे वर्ष		२०१८-२०१९
९)	शासकीय अनुदान	:	१६३७.४८ लक्ष
१०)	प्राप्त लोकवर्गणी	:	०.००
११)	योजनेतील उपांगे	:	कॅनॉल हेड रेग्युलेटर, अशुद्ध पाणी गुरुत्ववाहिनी, साठवण तलाव मातीचा, जोडपूल, अशुद्ध पाणी सम्प व पंपगृह, अशुद्ध पाणी पंपिंग मशिनरी, अशुद्ध पाणी ऊर्ध्ववाहिनी, शुद्ध पाणी पंपिंग मशिनरी, शुद्ध पाणी ऊर्ध्ववाहिनी, मुख्य संतुलन उंच जलकुंभ, शुद्ध पाणी गुरुत्ववाहिनी, उंच जलकुंभ- अ) स्वामी समर्थ मंदिराजवळ, ब) जगदाळे प्लॉट, क) अशोकबाबा आश्रमाजवळ, वितरण व्यवस्था, किरकोळ कामे, जलशुद्धीकरण केंद्र, पाणी मीटर जोडणी, योजना चाचणी.

निविदेतील संक्षिप्त माहिती :-			
१)	कामाचे नांव	:	पुणतांबा-रास्तापूर (पेरी अर्बन) (जलस्वराज्य टप्पा-२) पाणी पुरवठा योजना. ता. राहाता. जिल्हा :- अहमदनगर.
२)	निविदेतील कामाची किंमत	:	८७५.७० लक्ष
३)	स्विकृत निविदेची किंमत	:	९२१.११ लक्ष (४.९८% जादा दराने)
४)	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. जे. आर्. फड, संगमनेर.
५)	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	०९ /०३/२०१९
६)	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	०८/०६/२०२०
७)	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:	०८/०६/२०२०
८)	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१ / ०३ सन- २०१८-२०१९
९)	दि. ३१ /०३/२०१९ अखेर खर्च	:	०.११ लक्ष
योजनेची सद्य:स्थिती :- या योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव:- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत **सुपा** पाणी पुरवठा योजना, ता.पारनेर, जि. अहमदनगर			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:	रु. १४६१.४९ लक्ष
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:	दि.०८/०३/२०१९.
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि. १८/०५/२०१७

४	शासकीय अनुदान	:	रु. १४६१.४९ लक्ष
५	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. संकेत एन्टरप्राईजेस, नेवासा
६	कार्यादेश दिनांक	:	दि. १८/०४/२०१८.
७	योजनेतील उपांगे	:	अस्तित्वातील जॅकवेलवर पंपगृह, ॲप्रोच चॅनल, ॲप्रोच बंड, अशुध्द पाणी पंपिंग मशीनरी, अशुध्द पाण्याची उर्ध्वनलिका (जॅकवेल ते जलशुध्दीकरण केंद्र), जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाणी पंपिंग मशीनरी (जलशुध्दीकरण केंद्र ते मुख्य संतुलन टाकी), शुध्द पाण्याची उर्ध्वनलिका (जलशुध्दीकरण केंद्र ते मुख्य संतुलन टाकी), मुख्य संतुलन टाकी, शुध्द पाण्याची उतारनलिका, उंच पाण्याची टाकी एकूण ६, भुस्तर साठवण टाकी, शुध्द पाणी पंपिंग मशीनरी (डोंगरेवस्ती संप), शुध्द पाणी उर्ध्वनलिका (डोंगरेवस्तीसाठी), डोंगरेवस्ती संप, डोंगरेवस्ती संप पंपहाऊस, वितरण व्यवस्था, किरकोळ कामे, योजना चाचणी पध्दतीने चालविणे

निविदेची संक्षिप्त माहिती:-

१	कामाचे नाव	:	सुपा पाणी पुरवठा योजना, ता.पारनेर, जि. अहमदनगर.
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु. ७४८५१४४३/-
३	स्वीकृत निविदेची किंमत	:	रु. ६६४१५६८५/- (११.२७% कमी दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे. संकेत एन्टरप्राईजेस, नेवासा
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	लेशा/२/निविदा/१०४४, दि. १८/०४/२०१८.
६	स्वीकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	१८ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि. १७/१०/२०१९
८	स्वीकृत निविदेचा क्रमांक	:	ब-१/१, सन २०१८-१९
९	झालेला एकुण खर्च दि.३१.०३.२०१९	:	५३९.३७ लक्ष
१०	सद्यस्थिती		एकुण भौतिक प्रगती ३५%

योजनेची सद्यस्थिती:- मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे ३५% पुर्ण झालेले असून रु. ५३९.३७/- लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहे.

योजनेचे नांव :- जारगांव नळ पाणी पुरवठा योजना ता.पाचोरा जि.जळगांव

१.	लोकसंख्या (२०३२)	:	७०६०
२.	दरडोई पाणी पुरवठा	:	७० लि. /प्रतिदिन प्रति व्यक्ती
३.	उदभव	:	हिवरा धरण
४.	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु.६६३.४४ (ढोबळ)
५.	दरडोई किंमत	:	६५१८
६.	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	२७/२/२०१७
७.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	२५/१०/२०१७
८.	दरसुची वर्ष	:	२०१५-१६
९.	शासकीय अनुदान	:	--
१०	लोक वर्गणी जमा	:	--

११.	योजनेतील उपांगे	:	१)ॲप्रोच चॅनल २) जॅकवेल व पंपगृह ३)अशुध्द पाण्याची पंपिग मशिनरी ४) अशुध्द पाणी उर्ध्ववाहिनी ५)जलशुध्दीकरण केंद्र (पॅकेज टाईप)६) शुध्द पाण्याची पंपिग मशिनरी ७) शुध्द पाणी उर्ध्ववाहिनी ८)उंच साठवण टाकी ९) वितरण व्यवस्था १०) घरगुती कनेक्शन ११) सोलर पॉवर प्लॉट १२)योजना चालविणे १३) किरकोळ कामे.
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१.	कामाचे नांव	:	जारगांव नळ पाणी पुरवठा योजना ता.पोचारा जि.जळगांव.
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु. ४६८.३८ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु. ५०४.९२ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नांव	:	लक्ष्मी कंन्स्ट्रक्शन, पाचोरा
५.	कार्यादेशाचा दिनांक	:	२७/३/२०१८
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	१८ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	२६/९/२०१९
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/९ सन २०१७-१८
९.	योजनेवर झालेला खर्च मार्च २०२०अखेर.	:	रु. ४७८.८९ लक्ष
१०.	**योजनेची सद्य:स्थिती :-**		योजनेचे काम पुर्ण झाले असुन योजना दि. १/१२/२०२० पासून ग्रा.पं. जारगांव यांचे कडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे.

योजनेचे नांव :- कासोदा नळ पाणी पुरवठा योजना ता.एरंडोल जि.जळगांव			
१.	लोकसंख्या (२०३२)	:	३२६७७
२.	दरडोई पाणी पुरवठा	:	४० लि. /प्रतिदिन प्रति व्यक्ती
३.	उदभव	:	अंजनी धरण
४.	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु.११४१.६१ (ढोबळ)
५.	दरडोई किंमत	:	३३८९
६.	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	२३/३/२०१७
७.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	१४/०३/२०१७
८.	दरसुची वर्ष	:	२०१६-१७
९.	शासकीय अनुदान	:	--
१०	लोक वर्गणी जमा	:	--
११.	योजनेतील उपांगे	:	१)ॲप्रोच चॅनल २) इंटेकवेल ३)कनेक्टींग मेन ४)इनस्पेक्शन वेल ५)जॅकवेल व पंपगृह ६)ॲप्रोच बंड ७)अशुध्द पाण्याची पंपिग मशिनरी ८) अशुध्द पाणी उर्ध्ववाहिनी ९)जलशुध्दीकरण केंद्र १०) शुध्द पाण्याची पंपिग मशिनरी ११) शुध्द पाणी उर्ध्ववाहिनी १२)उंच साठवण टाक्या १३) वितरण व्यवस्थ

			१४)योजना चालविणे १५) चेनलिंक फेंसीग
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१.	कामाचे नांव	:	कासोदा नळ पाणी पुरवठा योजना ता.एरंडोल जि.जळगांव.
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु. ५६०.४३ लक्ष
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु. ६०५.६६ लक्ष
४.	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे.जे.जे. चौधरी ॲन्ड कंपनी
५.	कार्यादेशाचा दिनांक	:	२७/३/२०१८
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	२४ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	२६/३/२०२०
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/१०सन २०१७-१८
९.	योजनेवर झालेला खर्च मार्च २०१८ अखेर.	:	रु. ०.१२ लक्ष
१०.	**योजनेची सद्य:स्थिती :-**		योजनेचे काम पुर्ण झाले असुन योजना ग्रा.पं. कासोदा यांचे कडे लवकरच हस्तांतरित करण्यात येत आहे.

प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद

१) मुरुड (बु) पाणी पुरवठा योजना ता.जि.लातुर (रा.ग्रा.पे.का.अंतर्गत)

मुरुड हे गाव लातुर-बार्शी या राज्यमार्गावर आहे. स्थानिक लोकसंख्येचा विचार करुन सन २०३१ सालाच्या संकल्पीत वर्षाचा विचार करुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत अस्तित्वातील योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे व त्यास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि.१६/११/२०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

१	योजनेचे नाव	:-	मुरुड (बु) पा.पु.योजना ता. जि.लातुर.
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	१६ नोंव्हेंबर २०१८
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	१४/०१/२०१९
४	शासकीय अनुदान	:-	केंद्र शासन ५०% राज्य शासन ५०%
५	ठेकेदाराचे नाव	:-	मे. सुजाता कन्स्ट्रक्शन, उस्मानाबाद.
६	कार्यादेश दिनांक	:-	०९/०९/२०१९
७	योजनेतील उपांगे	:-	हेडवर्क्स
			अशुद्ध पाण्याची उर्ध्वनलिका
			जलदाब भंजक जलकुंभ
			अशुद्ध पाण्याची गुरुत्व नलिका
			जलशुद्धीकरण केंद्र 8.5 दलली क्षमता
			शुद्ध पाण्याची उर्ध्व नलिका
			जमिनीवर जलकुंभ 1 नंबर
			जमिनीवर जलकुंभ 2 नंबर

			वितरण व्यवस्था मीमी किमी
			देखभाल दुरुस्ती
			यांत्रिकी कामाची उपांगनिहाय प्रगती
			अशुद्ध पाण्याची पंप समुग्री 20 बीएचपी
			शुद्ध पाण्याची पंप समुग्री बीएचपी
निविदेतील संक्षिप्त माहिती			
१	कामाचे नाव	:-	मुरुड (बु) पा.पु.योजना ता. जि.लातुर.
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रु. १५६४.०० लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	रु. १४५३.०० लक्ष (७.१०% कमी दराने)
४	कंत्राटदाराचे नाव	:-	मे. सुजाता कन्स्ट्रक्शन, उस्मानाबाद.
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२४ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	०८/०९/२०२२
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	
योजनेची सद्यस्थिती : मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे ०% पूर्ण झालेली असुन रु.०.०० इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

२) मातोळा पाणी पुरवठा योजना ता.औसा जि.लातुर (मु.ग्रा.पे.का.अंतर्गत)

मातोळा हे गाव औसा-तुळजापुर या राज्यमार्गावर आहे. स्थानिक लोकसंख्येचा विचार करुन सन २०३२ सालाच्या संकल्पीत वर्षाचा विचार करुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत अस्तित्वातील योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे व त्यास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि.२७/१२/२०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

१)	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु.६१९.५८ लक्ष
२)	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि.२७/१२/२०१८
३)	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.०३/१२/२०१८
४)	शासकीय अनुदान	:	रु.६१९.५८ लक्ष
५)	ठेकेदाराचे नाव	:	मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन, लातुर
६)	कार्यादेश दिनांक	:	दि.२२/०७/२०१९
७)	योजनेतील उपांगे	:	**अ) स्थापत्य कामे** १) उद्भव दुरुस्ती २) अशुध्द उध्दरण नलिका दुरुस्ती ३) जलशुध्दरण केंद्र,पाण्याची टाकी व संप दुरुस्ती ४) शुध्द पाण्यची उध्दरण नलिका ५) गुरुत्व वाहिनी ६) योजना १ वर्ष चालवणे **ब) यांत्रिकी कामे** :- १) पंपीग मशिनरी बदलणे

निविदेची संक्षिप्त माहिती :

१)	कामाचे नांव	:	मातोळा १० गावे प्रा.पा.पु.योजना ता. औसा जि.लातुर.
२)	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु.१,५२,४९,०००/- यांत्रिकी १५९.४४ लक्ष
३)	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु.१,३८,७७,०००/- यांत्रिकी १५०.३३ लक्ष
४)	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन, लातुर
५)	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	दि. २२/०७/२०१९
६)	स्विकृत निविदे नुसार कामाची मुदत	:	१५ महिने
७)	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि.२१/१०/२०२०
८)	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	ब-१/०३ सन २०१९-२०
योजनेची सद्य:स्थिती :-मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे २% पूर्ण झालेली असुन रु.०.०० इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

३) किल्लारी पाणी पुरवठा योजना ता.औसा जि.लातुर (मु.ग्रा.पे.का.अंतर्गत)

किल्लारी हे गाव औसा-तुळजापुर या महामार्गावर आहे. स्थानिक लोकसंख्येचा विचार करुन सन २०३६ सालाच्या संकल्पीत वर्षाचा विचार करुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत अस्तित्वातील योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे व त्यास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि.२७/०२/२०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

१)	योजनेची मंजूर किंमत	:	रु.२८५८.३९ लक्ष
२)	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि.२७/०२/२०१९
३)	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.०५/११/२०१८
४)	शासकीय अनुदान	:	रु.२८५८.३९ लक्ष
५)	ठेकेदाराचे नाव	:	स्वामी एन्टरप्रायजेस, लातुर.
६)	कार्यादेश दिनांक	:	दि.०७/०६/२०१९
७)	योजनेतील उपांगे	:	**टप्पा-१ अ) स्थापत्य कामे** १) उद्भव दुरुस्ती २) अशुध्द उध्दरण नलिका दुरुस्ती ३) जलशुध्दरण केंद्र,पाण्याची टाकी व संप दुरुस्ती ४) शुध्द पाण्यची उध्दरण नलिका ५) गुरुत्व वाहिनीवरील वॉल्ह बदलणे. **ब) यांत्रिकी कामे :-** १) पंपीग मशिनरी बदलणे **टप्पा-२** १) गुरुत्व वाहिनी बदलणे (AC व PVC ऐवजी DI,HDPE) २) योजना १ वर्ष चालवणे

निविदेची संक्षिप्त माहिती :			
१)	कामाचे नांव	:	किल्लारी (भू.पू.) ३० गावे प्रा.पा.पु.योजना ता. औसा जि.लातुर.
२)	निविदेतील कामाची किंमत	:	रु.९४,८८,०००/-

३)	स्विकृत निविदेची किंमत	:	रु.९०,०३,०००/-
४)	कंत्राटदाराचे नाव	:	स्वामी एन्टरप्रायजेस, लातुर.
५)	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	दि. ०७/०६/२०१९
६)	स्विकृत निविदे नुसार कामाची मुदत	:	१५ महिने
७)	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	दि.०६/०९/२०१९
८)	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	ब-१/०२ सन २०१९-२०

योजनेची सद्य:स्थिती : मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे ३०% पूर्ण झालेली असुन रु.६२.७७ इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.

४)निलंगा पाणी पुरवठा योजना ता. निलंगा जि.लातुर (नगरोत्थान अंतर्गत)

निलंगा हे शहर लातुर-बीदर या राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. स्थानिक लोकसंख्येचा विचार करुन सन २०४७ सालाच्या संकल्पीत वर्षाचा विचार करुन नगर परिषद, निलंगा यांच्याकडून नविन योजना तयार करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेस प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे व त्यास नगर विकास विभागाने दि.१९/०४/२०१७ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

१	योजनेचे नाव	:-	निलंगा शहर पा.पु.योजना ता.निलंगा जि.लातुर.
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	०२/११/२०१८ (रु. ८४०३.१९ लक्ष)
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	०६/१०/२०१८
४	शासकीय अनुदान	:-	शा.अनुदान ९०% व स्था.स्व.सं. १०%
५	ठेकेदाराचे नाव	:-	विजय कन्स्ट्रक्शन, परळी (वै.)
६	कार्यादेश दिनांक	:-	२५/०२/२०१९
७	योजनेतील उपांगे	:-	हेडवर्क्स, अशुध्द पाण्याची उध्दरण नलिका, नादुर्गा पाटी बी.पी.टी., अशुध्द पाणी गुरूत्व नलिका, जलशुध्दिकरण केंद्र, शूद्ध पाणी उर्ध्व नलिका, सिरसल पाटी बी.पी.टी., शुध्द पाणी गुरूत्व नलिका, नविन उंच टाकी 2, शुध्द पाणी संप, शुध्द पाणी दाब नलिका, वितरण व्यवस्था, किरकोळ कामे, अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील यंत्रणेचे दुरुस्ती करणे, अशुद्ध पाण्याची पंप समुग्री & शुद्ध पाण्याची पंप समुग्री.

निविदेतील संक्षिप्त माहिती

१	कामाचे नाव	:-	निलंगा शहर पा.पु.योजना ता.निलंगा जि.लातुर.
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रु. ६५१०.०० लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	७१५४.८१ (९.९०% Above)
४	कंत्राटदाराचे नाव	:-	विजय कन्स्ट्रक्शन, परळी (वै.)
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	२५/०२/२०१९
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२४ महिने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	२२/०२/२०२०
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	

योजनेची सद्यस्थिती :- मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची कामे १०% पूर्ण झालेली असुन रु.४९.०६ इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.

५)योजनेचे नाव :- अटल अमृत योजना उस्मानाबाद.			
१	योजनेचे नाव	:-	उस्मानाबाद शहर पाणी पुरवठा योजना ता.जि.उस्मानाबाद
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अमृत-२०१६ / प्र.क्र.-१४५ (१२) / नवि-३३ मंत्रालय मुंबई दिनांक २६/०६/२०१६. ढोबळ किंमत रु.६८.८३ कोटी
३	तांत्रीक मान्यता दिनांक	:-	मा.मुख्य अभियंता, मजीप्रा औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-३ / १०४९ दिनांक १७/०६/२०१६ ढोबळ किंमत रु.६८.८३ कोटी
४	शासकीय अनुदान	:-	राज्य शासन ९०% व नगर परिषद १०%
५	ठेकेदाराचे नाव	:-	श्री.एस.डी.लहाने, कंत्राटदार लातूर (स्थापत्य) मे.एस.बी.एम. इंजिनिअर्स् पुणे (यांत्रिकी)
६	कार्यादेश दिनांक	:-	दिनांक १०/१०/२०१६ (स्थापत्य) दिनांक २६/१०/२०१८ (यांत्रिकी)
७	योजनेतील उपांगे	:-	हेडवर्क्स, अशुद्ध पाण्याची उर्ध्वनलिकेची दुरुस्ती, शुद्ध पाण्याची गुरुत्व नलिका २०० ते ५०० मीमी १६.८६ किमी, जलशुद्धीकरण केंद्र २२.५० दलली क्षमता, उंच सलोह जलकुंभ ५ नंबर क्षमता ५७.२९ लक्ष लिटर्स्, वितरण व्यवस्था १०० ते ७०० मीमी १८.६२ किमी शुद्ध पाण्याची पंप समुग्री उजनी हेडवर्क्स्, शुद्ध पाण्याची पंप समुग्री खांडवी संपवेल, शुद्ध पाण्याची पंप समुग्री हातलादेवी संपवेल स्काडा, ब्लेडर व्हेसल, एअर कुशन
निविदेतील संक्षिप्त माहीती :-			
१	कामाचे नाव	-	उस्मानाबाद शहर पाणी पुरवठा योजना ता.जि.उस्मानाबाद
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रु.६८८३.०० लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	रु.२४१२.०० लक्ष (स्थापत्य) रु.१२५०.०० लक्ष (यांत्रिकी)
४	कंत्राटदारांचे नाव	:-	श्री.एस.डी.लहाने, कंत्राटदार लातूर (स्थापत्य) मे.एस.बी.एम. इंजिनिअर्स् पुणे (यांत्रिकी)
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	दिनांक १०/१०/२०१६ (स्थापत्य) दिनांक २६/१०/२०१८ (यांत्रिकी)
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२ वर्षे
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	०९/१०/२०१८ (स्थापत्य) २५/१०/२०२० (यांत्रिकी)
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	
योजनेची सदयस्थिती - मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ३६% पुर्ण झाली असून रू २५६१.४० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

६) योजनेचे नांव :- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत पालम तालुक्यातील ६५ गांवे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता. पालम / गंगाखेड जि. परभणी.

१	योजनेची मंजूर किंमत	:	रुपये ५६६४.०९ लक्ष व सुधारीत रुपये ५८७९.८६ लक्ष
२	प्रशासकीय मंजूरीचा दिनांक	:	दि. १८.०६.२०१८ व दि. ०८.०३.२०१९ (सुधारीत)
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दिनांक ०३.०२.२०१८
४	शासकिय अनुदान	:	१०० %
५	ठेकेदाराचे नांव	:	श्री. आर.ए.घुले, कंत्राटदार
६	कार्यादेश दिनांक	:	दिनांक ०६.१२.२०१८
७	योजनेतील उपांगे	:	अप्रोच चॅनल , मुख्य उदभव विहिर व पंपगृह, अशुध्दजल पंपींग मशिनरी, अशुध्द जल उध्दरण नलिका, पांरपारीक जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द जल पंपींग मशिनरी, शुध्दजल उध्दरणवाहीनी, सलोह उंच जलकुंभ, वितरण व्यवस्था, तारेचे कुंपण, विदयुत जोडणी ,योजना चाचणी
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१	कामाचे नांव	:	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत पालम तालुक्यातील ६५ गांवे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता. पालम / गंगाखेड जि. परभणी.
२	निविदेतील कामाची किंमत	:	३०१०.०२ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:	३६१०.५२ लक्ष (१९.९५% जादा दराने)
४	कंत्राटदाराचे नांव	:	श्री. आर.ए. घुले, कंत्राटदार पालघर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	२४६५ दिनांक ०६.१२.२०१८
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	२४ महिने
७	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:	०६.१२.२०२०
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	बी-१/०३ सन २०१८-१९
योजनेची सद्य:स्थिती :- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ०% (० टक्के) पूर्ण झालेली असून रुपये १५.९९ लक्ष इतका खर्च झाला आहे.			
७)योजनेचे नाव :- सुधारित ९५ गांवे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता.मंठा जि.जालना			
१	योजनेची मंजूर किंमत		रु.११७.३९ कोटी (मुळ) रु.१३२.८२ कोटी (सुधारित)
२	प्रशासकिय मंजूरीचा दिनांक		दि.१८.०६.२०१८ (मुळ) दि.२८.०६.२०१९ (सुधारित)
३	तांत्रिक मान्यतेचा दिनांक		दि.०९.०४.२०१८ (मुळ) दि.२५.०६.२०१९ (सुधारित)
४	शासकिय अनुदान		
५	ठेकेदाराचे नांव		श्री आर.ए.घुले कंत्राटदार पालघर
६	कार्यादेशाचा दिनांक		दि.०७.१२.२०१८
७	योजनेची उपांगे		जोडचर,जोडपुल,उद्भव विहिर,जोडबंधारा,अशुध्द उध्दरण वाहिनी,जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द उध्दरण/गुरुत्व वाहिनी,जलकुंभ,मुख्यदाब संतुलन जलकुंभ,विवरण व्यवस्था,अशुध्द पाण्याचे पंप,शुध्द पाण्याचे पंप,सौर ऊर्जा,एक्सप्रेस फिडर,ॲटोमिशन,इतर किरकोळ कामे इत्यादी.
योजनेची संक्षिप्त माहिती :-			

१	कामाचे नाव	सुधारित ९५ गांवे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता.मंठा जि.जालना
२	निविदेतील कामाची किंमत	रु.४६२९.६४ लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	रु.४८३२.४२ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नाव	श्री आर.ए.घुले पालघर
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	दि.०७.१२.२०१८
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	३६ महिने
७	कामपुर्ण करण्याचा दिनांक	दि.०६.१२.२०२१
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	१. बी-१/०७ सन २०१८-२०१९
योजनेची सद्यस्थिती :- ९२ गावे योजनेचा पूर्वीचा उद्भव खडकपुर्णा प्रकल्पात होता तेथे काम सुरु झाल्यानंतर स्थानिक जनतेने काम करण्यातस मज्जाव केल्यामुळे योजनेचा उद्भव निम्न दुधना प्रकल्प येथे घेवून योजना सुधारित करण्यात आली.		

योजनेचे नांव :- अमरावती पाणी पुरवठा योजना (अमृत कार्यक्रमांतर्गत)			**(रू.लक्ष)**
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	रु.११४९४.००
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	१९.०४.२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	१३.०४.२०१७
४	शासकीय अनुदान	:-	केंद्र हिसा ५७४५, राज्य हिसा २८७३.५०, ULB २८७५.५०
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे. पी. एल. आडके, नाशिक (स्थापत्य कामे) मे. सुहास इलेक्ट्रीकल्स, ठाणे (यांत्रिकी कामे)
६	कार्यादेश दिनांक	:-	१०.१०.२०१६
७	योजनेतील उपांग	:-	स्थापत्य कामे
		:-	सर्व्हेशनाची कामे, एअर व्हॉल्व व स्लुस व्हॉल्वची दुरुस्ती (अशुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहिनी व अशुध्द पाण्याची गुरुत्ववाहिनी, जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाण्याची गुरुत्ववाहिनी, उंच पाण्याच्या टाक्या व बैठ्या टाक्या, वितरण व्यवस्था जुनी बदलविणे व नविन भागात टाकणे, अस्तित्वातील टाक्यांची दुरुस्ती)
		:-	यांत्रिकी कामे
		:-	अशुध्द पाण्याची पंपीग मशिनरी, शुध्द पाण्याची पंपीग मशिनरी, वायरलेस व विद्युत्तीकरण, व्हॉल्व ॲक्युएटर्स दुरुस्ती, जलशुध्दीकरण केंद्राची दुरुस्ती, जलशुध्दीकरण केंद्र, हेडवर्क्स व फोल मिटरचे नुतणीकरणाची कामे, अशुध्द पाण्याची पंप सामुग्री-बीएचपी, शुध्द पाण्याची पंप सामुग्री-बीएचपी
निविदेची संक्षिप्त माहिती			
1	कामाचे नांव	:-	अमरावती पाणी पुरवठा योजना (अमृत कार्यक्रमांतर्गत)
2	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रु.८३३४.०० (स्थापत्य कामे), रु.६९७.०० (यांत्रिकी कामे)
3	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	रु.८३२६.०० (स्थापत्य कामे), रु.६९७.०० (यांत्रिकी कामे)
4	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे. पी. एल. आडके, नाशिक (स्थापत्य कामे) मे. सुहास इलेक्ट्रीकल्स, ठाणे (यांत्रिकी कामे)
5	कार्यादेशाचा दिनांक	:-	१०.१०.२०१६

6	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	०९.१०.२०१८
7	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:-	०९.१०.२०१८
8	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१ / ५१५, सन २०१६-२०१७
योजनेची सद्य:स्थिती मार्च, 2019 अखेर या योजनेची कामे ७०% पूर्ण झालेली असून रु.६१८५.५७ लक्ष इतका खर्च झाला आहे.			

योजनेचे नांव :- ७९ गांवे पाणी पुरवठा योजना ता. अंजनगाव, दर्यापूर, जि.अमरावती (रू.लक्ष)			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	४८२९.००
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	१३.०७.२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	२१.०९.२०१७
४	शासकीय अनुदान	:-	४८२९.००
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे.जी.आर.कंस्ट्रक्शन, मुंबई
६	कार्यादेश दिनांक	:-	२६.१०.२०१८
७	योजनेतील उपांगे	:-	१) अशुध्द पाण्याची गुरुतववाहिनी -५०० मीमी डीआय के- ७ - १२०० मी. २) जलशुध्दीकरण केंद्र -१८ दलली ३) पी.जी. एम - ५०० मीमी ते १५० मीमी- डीआय के- ७ - ४०.४१ किमी ४) संतुलन टाक्या - १.७५ ते ४.०० लाख लि. ४ नग (MBR) ५) शुध्द पाण्याची गुरुत्ववाहिनी - २५० ते १०० डीआय के- ७ - ६६.२१ किमी ६) पाण्याची उंच टाकी - २०००० लि. ते २.४० लाख लि. - २८ नग ७) वितरण व्यवस्था - ७५ मीमी ते १६० मीमी पीव्हीसी- १७ किमी. ८) किरकोळ कामे i) तारेचे कुंपन - ८४२० मी. ii) चाचणी iii) रस्त्याची दुरूस्ती - २० कि.मी. iv) जुन्या टाक्यांची दुरुस्ती-२५ टाक्य v) स्वीच रुम संतुलन टाकीखाली vi) फ्लोमीटर

निविदेची संक्षिप्त माहिती			
1	कामाचे नांव	:-	७९ गांवे पाणी पुरवठा योजना ता. अंजनगाव, दर्यापूर, जि.अमरावती
2	निविदेतील कामाची किंमत	:-	२३४०.००
3	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	२३४०.००
4	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे.जी.आर.कंस्ट्रक्शन, मुंबई
5	कार्यादेशाचा दिनांक	:-	२६.१०.२०१८

6	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२५.०४.२०२१
7	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३१.०३.२०२२
8	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१/१३ सन २०१८-१९
योजनेची सद्य:स्थिती : मार्च, २०१९ अखेर या योजनेची कामे २०% पूर्ण झालेली असून रु.६६८.०५ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नांव :- अंजनगाव बारी पाणी पुरवठा योजना ता. जिल्हा अमरावती (रू.लक्ष)			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	७९७.९१
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	२७.०२.२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	१०.०१.२०१७
४	शासकीय अनुदान	:-	७९७.९१
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे.सुजाता कंस्ट्रक्शन, उसमानाबाद
६	कार्यादेश दिनांक	:-	२०.०१.२०१८
७	योजनेतील उपांगे	:-	१) कॉफर डॅम - २) जॅकवेल पंप हाऊस ६/१३.५० मि. - ३) ॲप्रोच ब्रिज २० मि.लांब - ४) असुध्द पाण्याचे पंप १० एचपी- ५) अशुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहीनी व गुरुत्ववाहिनी - ६) जलशुध्दीकरण केंद्र- १.५० दलली ७) ऑटोमाइझेशन- फ्लो मीटर ८) शुध्द पाण्याचा पंप- १० HP - ९) शुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहीनी- १५० डीआय के- ९- ३०० मी.- १०) पाण्याची उंच टाकी- २.१५ लक्ष लि. ११) वितरण व्यवस्था- १२) घरगुती नळ कनेक्शन- १३) पाणी पुरवठा योजना १ वर्षाकरीता चालविण्यासाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्च व किरकोळ कामे-
निविदेची संक्षिप्त माहिती			
१	कामाचे नांव	:-	अंजनगाव बारी पाणी पुरवठा योजना ता. जिल्हा अमरावती
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	५०७.२१
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	४८४.६९
४	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे.सुजाता कंस्ट्रक्शन, उसमानाबाद
५	कार्यादेशाचा दिनांक	:-	२०.०१.२०१८
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	१९.०७.२०२०
७	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३१.०८.२०२१
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१/१० सन २०१७-१८
योजनेची सद्य:स्थिती मार्च, २०१९ अखेर या योजनेची कामे ३०% पूर्ण झालेली असून रु.१८४.५१ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नांव :- रिध्दपुर पाणी पुरवठा योजना ता. मोर्शी जि.अमरावती (रू.लक्ष)			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	८७४.१८
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	०१.०७.२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	१५.०५.२०१७
४	शासकीय अनुदान	:-	८७४.१८
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे. साईनाथ कंन्स्ट्रक्शन, अमरावती
६	कार्यादेश दिनांक	:-	०४.०७.२०१८
७	योजनेतील उपांगे	:-	१) अशुद्ध गुरुत्ववाहिनी - २) जलशुध्दीकरण केंद्र - २.५ दललि ३) शुध्द पाणी गुरुत्ववाहिनी - ३०० मीमी, २५०,२०० मीमी, डी. आय. के -७ -(८६००+६९००+६००) १६२५०मी. - ४) उंच पाण्याच्या टाकी - १२ मी. उंची ५) वितरण व्यवस्था - एचडीपीई पाईप लाईन - ९० मीमी ते १४० मीमी - एकुण १८.९०० किमी लांब: ६) इतर किरकोळ कामे - जलशुध्दीकरण केंद्राला कंपाउंड वॉल बांधणे, पाण्याच्या टाकीला चेनलींक कुंपन करणे. - धरणाच्या पाईपलाजोडणी करणे बल्क मिटर ॲटोमॅटीक कंट्रोल व्हॉल्व विद्युत जोडणी जमिन खरेदी.
निविदेची संक्षिप्त माहिती			
1	कामाचे नांव	:-	रिध्दपुर पाणी पुरवठा योजना ता. मोर्शी जि.अमरावती
2	निविदेतील कामाची किंमत	:-	४३३.३७
3	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	४३३.३७
4	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे. साईनाथ कंन्स्ट्रक्शन, अमरावती
5	कार्यादेशाचा दिनांक	:-	०४.०७.२०१८
6	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	०४/०१/२०२०
7	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३०/०६/२०२१
8	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१/१३ सन २०१८-१९
<u>योजनेची सद्य:स्थिती :-</u> मार्च, २०१९ अखेर या योजनेची कामे ६५% पूर्ण झालेली असून रु.५७५.०५ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नांव :- यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना (अमृत अभियान)			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	२७७५२.०० लक्ष
२	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	अमृत / २०१६ / प्र.क्र./ १४५ (९) नवि-३३ दि.२७/०४/२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	रेचिशा / ४८७ / दि. १५/०४/२०१७
४	शासकीय अनुदान	:-	अमृत अभियान योजना
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे. पी. एल. आडके, नाशिक
६	कार्यादेश दिनांक	:-	निविदा / अमृत / ११९४ / दि.२९/०४/२०१७

७	योजनेतील उपांगे	:-	अस्तित्वातील ज.शु.केंद्र दुरूस्ती, अस्तित्वातील साठवण टाकी दुरूस्ती, नविन साठवण टाकी, पंपगृह, अॅप्रोच चॅनल, जॅकवेल, अॅप्रोच ब्रिज, अशुद्ध पाण्याची उर्ध्ववाहिनी, ज.शु.केंद्र, शुद्ध पाण्याची उर्ध्ववाहिनी, मुख्य संतुलन टाकी-३, जलकुंभ १६ नं. वितरण व्यवस्था.
निविदेची संक्षिप्त माहीती			
१	कामाचे नांव	:-	यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना अमृत अभियान
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रू.१९६७६.०० लक्ष
३	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	रू.२०९६५.०० लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे. पी. एल. आडके, नाशिक
५	कार्यादेशाचा दिनांक	:-	निविदा / अमृत / ११९४ / दि.२९/०४/२०१७
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	३० महीने
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३०.१०.२०१९
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१ / ०१ सन २०१७-१८
योजनेची सद्य:स्थिती : मार्च, २०१९ अखेर या योजनेची कामे ४२% पुर्ण झालेली असुन, रू. १०६७८.३६ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

१) योजनेचे नांव :- अकोला अमृत वाढीव पाणी पुरवठा योजना, अकोला			
१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	११०८१.५८ लक्ष
२	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:-	२७/ १०/२०१६
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	२१/ १०/२०१६
४	शासकिय अनुदान	:-	केंद्र रू.५५४१ लक्ष, राज्य रू.२७७० लक्ष, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था रू. २७७१ लक्ष
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे. एपी अॅन्ड जीपी असोसिएट्स, अकोला
६	कार्यादेश दिनांक	:-	१९३ दि. १५/ ११/२०१७
७	योजनेतील उपांगे	:-	१. शेध्द पाण्याची लिडींग मेन (उंच टाक्यांकरीता) २. प्रस्तावित उंच टाक्या (७+१) ३. जुनी वितरण व्यवस्था बदलविणे ४. नविन वितरण व्यवस्था टाकणे
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१	कामाचे नांव	:-	अकोला अमृत वाढीव पाणी पुरवठा योजना
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	८७३५.०१ लक्ष
३	स्तिकृत निविदेची किंमत	:-	९२५९.११ लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे. एपी अॅन्ड जीपी असोसिएट्स, अकोला
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	कार्यकारी अभियंता जलप्रदाय विभाग मनपा, अकोला यांचे कार्यालयीन आदेश क्र. १९३ /१७ दि. १५/११/२०१७
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२४ महिने मुदतवाढ दि. ३०/०९/२०२१ पर्यंत. दि. ३०/०९/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मनपा, अकोला तर्फे देण्यात आलेली आहे. दि. ३१/०३/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित

			आहे.
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३०/०९/२०२१
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	बी-१ - १७९ सन २०१७-१८

योजनेची सद्यस्थिती :-

१) शुध्द पाण्याची लिडींग मेन (उंच टाक्यांकरीता) – १००%
२) प्रस्तावित उंच टाक्या (७+१) - ८५%
३) जुनी वितरण व्यवस्था बदलविणे – १००%
४) नविन वितरण व्यवस्था टाकणे – ६०%

मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ४१.१५% पुर्ण झालेली असून रू. ३०६९.०० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत.

योजनेचे नांव :- अकोला अमृत भुयारी गटार योजना, अकोला

१	योजनेची मंजुर किंमत	:-	७९२३.२४ लक्ष
२	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:-	२३/ ०५/२०१७
३	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	१९/ ०५/२०१७
४	शासकिय अनुदान	:-	केंद्र रू.३९६१.६२ लक्ष, राज्य रू.१९८०.८१ लक्ष, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था रू. १९८०.८१ लक्ष
५	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे. ईगल इंफ्रा इंडीया लि. उल्हासनगर, जि. ठाणे
६	कार्यादेश दिनांक	:-	१३/ १२/२०१७
७	योजनेतील उपांगे	:-	१) शिलोडा येथील डावी ट्रंक मेन २) शिलोडा येथील उजवी ट्रंक मेन ३) पी.के.व्ही. येथील ट्रंक मेन ४)शिलोडा पंपीग स्टेशन ५) पी.के.व्ही. पंपीग स्टेशन ६) उर्ध्ववाहीनी ७) मलनिसा:रण केंद्र अ) ३० MLD शिलोडा ब) ०७ MLD पी.के.व्ही.

निविदेची संक्षिप्त माहिती :-

१	कामाचे नांव	:-	**अकोला अमृत भुयारी गटार योजना,**
२	निविदेतील कामाची किंमत	:-	६१२४.११ /- लक्ष
३	स्तिकृत निविदेची किंमत	:-	६६३८.५३/- लक्ष
४	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे. ईगल इंफ्रा इंडीया लि. जि. ठाणे
५	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	२०३ दि. १३/१२/२०१७
६	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२४ महिने मुदतवाढ दि. ३०/०९/२०२१ पर्यंत. दि. ३०/०९/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मनपा, अकोला तर्फे देण्यात आलेली आहे. दि. ३१/०३/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित आहे.
७	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३०/०९/२०२१
८	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	अकोला मनपा, अकोला करारनामा क्र. बी-१ / १८९ सन

			२०१७-१८

योजनेची सद्यस्थिती :-

१) शिलोडा येथील डावी ट्रंक मेन – ९७%
२) शिलोडा येथील उजवी ट्रंक मेन – ९८%
३) पी.के.व्ही. येथील ट्रंक मेन – ९१%
४) शिलोडा पंपीग स्टेशन - ९९.५%
५) पी.के.व्ही. पंपीग स्टेशन - ९९%
६) उर्ध्ववाहीनी शिलोडा - ९६%
७) उर्ध्ववाहीनी पी.के.व्ही. – ९६%
८) मलनिसा:रण केंद्र -
अ) ३० MLD शिलोडा - ९३%
ब) ०७ MLD पी.के.व्ही. - ८८%

मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ४६.१०% पुर्ण झालेली असून रू. ३३१९८.०० लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत.

योजनेचेनांव :- नागपूर पेरी अर्बन (१० गांवे)पाणी पुरवठा योजना			
१)	योजनेची मंजुर किंमत	:-	रू.२३२७४.१९ लक्ष
२)	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	दिनांक ३१/०१/२०१४
३)	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	दिनांक १३/०१/२०१४
४)	शासकीयअनुदान	:-	रू.१२७८२.४० + (रू.१०४९१.७९ ना.सु.प्र. भांडवली हिस्सा)
५)	ठेकेदाराचे नांव	:-	मे.आय.व्ही.आर.सी.एल.प्रा.लि.पुणे
६)	कार्यादेश दिनांक	:-	दिनांक ०८/०९/२०१४
७)	योजनेतील उपांगे	:-	पोहच चॅनल, उच्चालक विहीर, पोहच पूल, पोहच रस्ता, पंपींग मशिनरी, दाब खंडण टाकी, गुरूत्ववाहीनी, जलशुध्दीकरण केंद्र, संरक्षण भिंत, मुख्य संतुलन टाकी, पाण्याच्या उंच टाक्या (२२ नग), वितरण व्यवस्था, किरकोळ कामे
निविदेची संक्षिप्त माहिती			
१)	कामाचे नांव	:-	नागपूर पेरी अर्बन (१० गांवे) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तालुका नागपूर जिल्हा नागपूर
२)	निविदेतील कामाची किंमत	:-	रू.७३९७९२५८५.००
३)	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	रु.९५५९५९९८७.००
४)	कंत्राटदाराचे नांव	:-	मे.आय.व्ही.आर.सी.एल.प्रा.लि.पुणे
५)	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	दिनांक ०८/०९/२०१४
६)	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	३६ महिने
७)	कामे पूर्ण करण्याचा दिनांक	:-	दि.०७/०९/२०१७
८)	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	ब-१/०१२ वर्ष २०१४-२०१५
योजनेची सद्यस्थिती:- योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ६१ टक्के पूर्ण झालेली असुन रू.११३३२.३८ लक्ष इतर खर्च झालेला आहे.			

योजनेचे नाव :-गोंदिया पाणी पुरवठा योजना ता. गोंदिया जि. गोंदिया			
१.	योजनेच मंजूर किंमत	:	रु. ६१.३८२६ कोटी ढोबळ (मुळ), रु. ७६.६४ कोटी ढोबळ (सुधारीत) व रु. १८.३० कोटी ढोबळ (वाढीव पाईप लाईन)
२.	प्रशासकिय मंजूरीचा दिनांक	:	दि.२८.०८.२००८
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:	दि.२४.०७.२००९
४.	शासकिय अनुदान	:	सुधारीत मंजूर किंमत रु.७६.६४ कोटी केंद्र शासन - ४९.१० कोटी राज्य शासन - १३.७७ कोटी (६.१४ + ७.६३ कोटी) लोकवर्गणी मजीप्रातर्फे - ६.१४ कोटी (१०%)
५.	ठेकेदाराचे नांव	:	मे. लक्ष्मी सिव्हील इंजि. प्रा.लि. कोल्हापूर
६.	कार्यादेश दिनांक	:	दि. २६/०८/२००९
७.	योजनेतील उपांगे	:	पाणी पुरवठा योजना तसेच वाढीव पाईप लाईन, पंप बदलने, सोलर पावर प्लांट, योजना २४x७ करणे, SCADA Automation ई. कामें
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१.	कामाचे नांव	:	गोंदिया पाणी पुरवठा योजना
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	पापुयो २४x७ - Rs.१.५३ Cr SCADA & Automation - Rs.१.५४ Cr
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:	पापुयो २४x७ - Rs.१.७० Cr, (११.२४% above) SCADA & Automation - Rs.१.५८ Cr, (२.५०% above)
४.	कंत्राटदाराचे नांव	:	मे. लक्ष्मी सिव्हील इंजि. प्रा.लि. कोल्हापूर
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	:	पापुयो २४x७ SCADA & Automation M/s Sap Control system & Engineer Pvt Ltd, Nagpur
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	पापुयो २४x७ SCADA & Automation - ९ महिणे, १ महिणा दे. व दू.
७.	काम पूर्ण करण्याचा दिनांक	:	पापुयो, २४x७ SCADA & Automation - दि.२२.११.२०२१ Solar Power plant
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:	-----
योजनेची सद्यस्थिती :-मार्च-२०१९ अखेर या योजनेची ८०% कामें पूर्ण झालेली असून रू.४८०.१५ लक्ष इतका खर्च झालेला आहे. योजनेची कामें प्रगतीपथावर.			

योजनेचे नाव :- हिंगणघाट मलनि:सारण योजना

१.	योजनेची मंजुर किंमत	:	८१.०६ कोटी
२.	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:	११.०५.२०१७
३.	तांत्रीक मान्यता दिनांक	:	२९.०४.२०१७
४.	शासकिय अनुदान	:	७५% (केंद्र शासन ५०% , राज्य शासन २५%)
५.	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, अहमदाबाद (Now L.C. Infra project Pvt. Ltd, Ahmadabad)
६.	कार्यादेश दिनांक	:	१४.१२.२०१७
७.	योजनेतील उपांगे	:	१. वेट वेल,२. मलशुध्दीकरण केंद्र,३. मलवाहिनी नेटवर्क्स,४. Property Connection,५. Automation
<u>निविदेची संक्षिप्त माहिती :-</u>			
१.	कामाचे नाव	:	हिंगणघाट मलनि:सारण योजना
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	७०.९२ कोटी
३.	स्विकृत निविदा किंमत	:	७०.२२ कोटी (०.९९ % कमी दराने)
४.	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, अहमदाबाद (Now L.C. Infra project Pvt. Ltd, Ahmadabad
५.	कार्यादेशाचा दिनांक	:	१४.१२.२०१७
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	२४ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	१३.१२.२०१९
८.	स्विकृत निविदा क्रमांक	:	बी-१/१ सन २०१७-२०१८
योजनेची सद्य:स्थिती :- मार्च **२०१९** अखेर या योजनेची कामे **४७ %** पुर्ण झालेली असुन रु. **३०६०** लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव :- हिंगणघाट वाढीव पाणी पुरवठा योजना			
१.	योजनेची मंजुर किंमत	:	६१.५९ कोटी
२.	प्रशासकिय मंजुरीचा दिनांक	:	१६.०५.२०१६
३.	तांत्रीक मान्यता दिनांक	:	१७.०३.२०१६
४.	शासकिय अनुदान	:	७५% (केंद्र शासन ५०% , राज्य शासन २५%)
५.	ठेकेदाराचे नाव	:	मे. संतोष कंन्स्ट्रक्शन अँन्ड इंन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रा.लि,नांदेड
६.	कार्यादेश दिनांक	:	१२.०४.२०१७
७.	योजनेतील उपांगे	:	१.अस्तित्वातील शिर्ष कामाची दुरुस्ती २.अँप्रोच रोड ३.पॅनल रुम ४.प्रक्रिया पुर्व पाण्याची उर्ध्वनलिका ५.अस्तीत्वातील जलशुध्दीकरण केंद्राची दुरुस्ती ६. नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र ७. शुध्द पाण्याच्या सम्पवर पंप हाउसचे काम ८. शुध्द पाण्याच्या उर्ध्वनलिकेकरीता Push Through चे काम

			१०. शुध्द पाण्याची गुरुत्ववाहीनी ११. शुध्द पाण्याच्या गुरुत्ववाहीनीकरीता Push Through चे काम १२. पाण्याची उंच टाकी व संतुलन टाकी
निविदेची संक्षिप्त माहिती :			
१.	कामाचे नाव	:	हिंगणघाट वाढीव पाणी पुरवठा योजना
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:	४४.११ कोटी
३.	स्विकृत निविदा किंमत	:	रु.४४.८२ कोटी (१.६ %जादा दराने)
४.	कंत्राटदाराचे नाव	:	मे. संतोष कंन्स्ट्रक्शन ॲन्ड इंन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रा.लि,नांदेड
५.	कार्यादेशाचा दिनांक	:	१२.०४.२०१७
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:	२४ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:	११.०४. २०१९
८.	स्विकृत निविदा क्रमांक	:	बी-१/१ सन २०१६-१७
योजनेची सद्य:स्थिती:- मार्च २०१९ अखेर या योजनेची कामे ५१ % पुर्ण झालेली असुन रु २४९५ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजनेतील कामे प्रगतीपथावर आहेत.			

योजनेचे नाव :- नवीन चंद्रपूर म्हाडा पाणी पुरवठा योजना ता. जि. चंद्रपूर			
१.	योजनेची मंजुर किंमत	:-	रु. ६४४१.३४ लक्ष
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	२१/०५/२०१३
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	२३/१२/२०१३
४.	शासकीय अनुदान	:-	पुर्ण ठेव (म्हाडा)
५.	ठेकेदाराचे नाव	:-	मे. एस. एम. सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ठाणे
६.	कार्यादेश दिनांक	:-	०५/०३/२०१४
७.	योजनेतील उपांगे	:-	इंटेक विहीर व्यास, ४.० मी व्यास, ६.० मी खोल २ नग, इन्स्पेकशन विहीर १.० नग ३.०० मी. व्यास ८.० मी खोली, जोडनलिका २ नग सी.आय.९०० मीमी व्यास ३० मी. लांब, व आरसीसी १२०० मी.मी. व्यास ३० मी. लांबी, पुरवठा विहीर पंपगृहातील व्यास १०.० मी व्यास, २१.५० मी खोल, पोहोच पुल रु.४.० मी, लांबी १७०.० मी., अशुध्द पाणीं पंपीग मशिनरी व्हीटी पंप , ६६७ m३/hr H-५३ mtr. Qty.२+१, अशुध्द पाणी उर्ध्वनलिका ७०० मीमी डी.आय. के-९ लांबी १५१९० मी., जलशुध्दीकरण केंद्र क्षमता २९ एम.एल.डी., शुध्द पाण्याची पंपीग मशिनरी १,२,३,४, शुध्द पाण्याची उर्ध्वनलिका १, २, ३, ४, ४०० मीमी व्यास लांबी २६७० मी, ४०० मीमी व्यास लांबी ३३०० मी, ४०० मीमी व्यास लांबी २१३० मी,

			३५० मीमी व्यास लांबी २३० मी, पाण्याची उंच टाकी क्षमता २०००००० लिटर उंची २० मी. ३ नग, वितरण व्यवस्था डी. आय. के-९ १००मीमी ते ४०० मीमी एकूण लांबी ५० किमी., किरकोळ कामे –गेट, संरक्षण भिंत, विद्यूत पुरवठा , अशुध्द पाणी ,रस्ता क्रॉसींग, चाचणी
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			
१.	कामाचे नाव	:-	नवीन चंद्रपूर म्हाडा पाणी पुरवठा योजना ता. जि. चंद्रपूर
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:-	१९६३.३७
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	२०५४.२६
४.	कंत्राटदाराचे नाव	:-	मे. एस. एम. सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ठाणे
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	निली/लेशा/६३१/२०१४ दि.५/३/२०१४
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	२४ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	३१/१२/२०१९
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	ब-१/३४ सन २०१३-१४
योजनेची सद्य:स्थिती :-मार्च -२०१९ अखेर या योजनेची कामे ७५% पुर्ण झालेली असुन रु.३८८६.९२ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. योजना कार्यान्वीत.			

योजनेचे नाव :- बल्लारपुर तालुका व १८ गावे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता. बल्लारपुर जि. चंद्रपूर			
१.	योजनेची मंजुर किंमत	:-	रु. ३५७८.०६ लक्ष
२.	प्रशासकीय मंजुरीचा दिनांक	:-	०५/१०/२०१६ (MRDWP)
३.	तांत्रिक मान्यता दिनांक	:-	२३/०९/२०१६
४.	शासकीय अनुदान	:-	राज्यशासन ५०% केंद्रशासन ५०%
५.	ठेकेदाराचे नाव	:-	श्री. एम. एम. होळंबे, अंबेजोगाई जि. बीड
६.	कार्यादेश दिनांक	:-	२०/०४/२०१७
७.	योजनेतील उपांगे	:-	सर्वेक्षण , आंतर्ग्राही विहीर, निरीक्षण विहीर -१, जोडनलिका, सच्छीद्रनलिका, पुरवठा विहीर , उर्ध्वनलिका (प्रक्रिया पुर्व), अशुध्द पाण्याची पंप सामुग्री व्ही.टी. पंप १५० बीएचपी, जलोत्सारण यंत्रणा (प्रक्रिया पुर्व), पोहोच रस्ता, जलशुध्दीकरण केंद्र, उर्ध्वनलिका (प्रक्रिया पुर्ण) , मुख्य संतूलन टाकी , शुध्द पाण्याची पंप सामुग्री ३० बीएचपी, झोनकरिता संतुलन टाकी, गुरूत्व वाहीनी, पाण्याची उंच
			टाकी – १३ नग, पुश थ्रु पध्दतीने रेल्वे व कॅनॉल क्रॉसिंग करणे, जुन्या टाकींची दुरुस्ती अस्तित्वातील वितरण व्यवस्था दुरुस्ती व जोडणी, किरकोळ कामे, एक्सप्रेस फिडर, भुसंपादन, रेल्वे क्रॉसिंग परवानगी/ विज जोडणी तरतूद इ., ऑटोमेशन, फ्लोमिटर
निविदेची संक्षिप्त माहिती :-			

१.	कामाचे नाव	:-	बल्लारपुर तालुका व १८ गावे ग्रीड पाणी पुरवठा योजना ता. बल्लारपुर जि. चंद्रपूर
२.	निविदेतील कामाची किंमत	:-	१५०९.८३
३.	स्विकृत निविदेची किंमत	:-	१४९३.०५ (१.११११% कमी दराने)
४.	कंत्राटदाराचे नाव	:-	श्री. एम. एम. होळंबे, अंबेजोगाई जि. बीड
५.	कार्यादेशाचा क्रमांक	:-	निली/लेशा/१४३५/२०१७ दि.२०/४/२०१७
६.	स्विकृत निविदेनुसार कामाची मुदत	:-	१८ महिने
७.	काम पुर्ण करण्याचा दिनांक	:-	१९/१०/२०१८
८.	स्विकृत निविदेचा क्रमांक	:-	ब-१/०२ सन २०१७-१८
योजनेची सद्य:स्थिती :-मार्च -२०१९ अखेर या योजनेची कामे ५१% पुर्ण झालेली असुन रु.२०९०.१५ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. कामे प्रगतीपथावर			

१८. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची जलव्यवस्थापन केंद्रे :-

एक) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम १९७६ च्या कलम १०(१) अ नुसार महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रयोगासाठी नियत दिनांकापूर्वी जी मालमत्ता व मत्ता जलव्यवस्थापन केंद्रे इमारती प्रयोगशाळा इत्यादी राज्य शासनाकडे विहित केली होती ती प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत झाली आहेत. ३१ मार्च, २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या मालकीची २५ जलव्यवस्थापन केंद्र (प्रकल्प क्षेत्रासह) असुन ती जोडपत्रामध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. **(जोडपत्र ५ पहावे)**

दोन) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम १९७६ मधील कलम २७ च्या तरतुदीनुसार प्राधिकरणाला आपला कारभार शक्यतो विनातोटा चालवावयाच्या असल्याने प्राधिकरण वेळोवेळी पाण्याच्या दरात सुधारणा करते. सन २०१८-२०१९ मध्ये प्राधिकरणाने दिनांक १ जून, २००७ पासुन प्रकल्प क्षेत्राबाहेर जोडपत्र ६ (अ) (ब) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पाणी दर सुधारीत केले आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रकल्प क्षेत्र व प्रकल्प क्षेत्राबाहेरील नागरी पाणी पुरवठा केंद्रातून ग्रामीण भागाला पुरविलेल्या पाण्यासाठी जोडपत्र - ६ (२) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक.१ मे २००९ पासून प्राधिकरणाने वेगळा दर आकारण्यास सुरूवात केली आहे.

१९. येणे असलेल्या रक्कमांची वसूली :

अ) नागरी योजना :

प्राधिकरणास महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्याकडून ३१.३.२०१९ रोजी येणे असलेल्या रक्कमा रु.२८२१.६२ कोटी इतक्या होत्या. त्यांचा तपशिल जोडपत्र-७-"अ" मध्ये दर्शविला आहे.

येथे असेही नमुद करता येईल की क्षेत्र/प्राधिकरण/शासन या पातळयांवर सर्व प्रयत्न करुन देखिल संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देय असलेल्या असंविधिक अनुदानातून केलेली वसुली करुन देखिल देय रक्कमांची एकुण थकबाकी खाली दर्शविल्याप्रमाणे वर्षानुवर्ष वाढतच आहे.

(रुपये **कोटीत**)

अ.क्र.	खालील दिनांकाची स्थिती	आदत्त रक्कम
१)	३१.३.१९८२	८.६३
२)	३१.३.१९८३	९.७६

३)	३१.३.१९८४	१५.७७
४)	३१.३.१९८५	२६.१०
५)	३१.३.१९८६	३६.९६
६)	३१.३.१९८७	५२.१०
७)	३१.३.१९८८	७०.३०
८)	३१.३.१९८९	७६.६५
९)	३१.३.१९९०	८७.९३
१०)	३१.३.९९९१	१०७.३२
११)	३१.३.१९९२	१०१.८५
१२)	३१.३.१९९३	१४५.५०
१३)	३१.३.१९९४	१६६.१७
१४)	३१.३.१९९५	१९४.४१
१५)	३१.३.१९९६	२४६.४६
१६)	३१.३.१९९७	३०३.४९
१७)	३१.३.१९९८	३८७.१४
१८)	३१.३.१९९९	४३७.७२
१९)	३१.३.२०००	६२८.४२
२०)	३१.३.२००१	७६२.३०
२१)	३१.३.२००२	९८३.६१
२२)	३१.३.२००३	११९७.५४
२३)	३१.३.२००४	१३७२.८०
२४)	३१.३.२००५	१६१७.९६
२५)	३१.३.२००६	१९५३.११
२६)	३१.३.२००७	२३०४.७७
२७)	३१.३.२००८	२३८.५१
२८)	३१.३.२००९	२६५५.२९
२९)	३१.३.२०१०	२८२९.१२
३०)	३१.३.२०११	२८८९.५५
३१)	३१.३.२०१२	२६१७.६५
३२)	३१.३.२०१३	२६५२.३८
३३)	३१.३.२०१४	२९१३.६३
३४)	३१.३.२०१५	२८९८.२३
३५)	३१.३.२०१६	३०१९.३९
३६)	३१.३.२०१७	२६६९.२९
३७)	३१.३.२०१८	२८०५.५३
३७)	३१.३.२०१९	२८२१.६२

अदत्त रक्कमाच्या विवरणांचे विश्लेषण केले असता असे दिसुन येते की, रु.२८२१.६२ कोटीच्या अदत्त रक्कमांपैकी रु.९५८.४० कोटीची रक्कम केवळ ३८ महानगरपालिका/नगर परिषदा यांच्याकडुन

प्रत्येकी रु.१ कोटीच्या पेक्षा अधिक थकबाकी असणा-या **जोडपत्र ७ ब** मध्ये दर्शविलेल्या तपशीलानुसार येणे आहे. (म्हणजेच अदत्त रक्कमेच्या **३३.९६** टक्के इतकी रक्कम या नगरपालिकांकडून येणे आहे)

ब) ग्रामीण योजना

ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणा-या योजनांची अंमलबजावणी व परिक्षण करण्याच्या संबंधित जिल्हा परिषद/ग्रामपंचायत यांच्याकडुन देय असलेल्या थकबाकीच्या रक्कमा ३१.३.२०१९ रोजी खालीलप्रमाणे होत्या.

(रु.कोटीत)

अ.क्र.	तपशिल	रक्कम
१.	लोकवर्गणी	१०.०७
२.	परिक्षण व दुरुस्ती खर्च	४७८.९८
३.	पाणी पुरवठा व इतर येणी	६२.५९
	एकूण रुपये	५५१.६४

१ एप्रिल, १९८७ पासुन ग्रामीण भागातील नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणा-या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन शंभर टक्के सहाय्यक अनुदान देत आहे. उपरोक्त रक्कम ३१ मार्च, १९८७ पुर्वी हाती घेतलेल्या बांधकामावरील येणे असलेली लोकवर्गणीची रक्कम आहे.

परिक्षण व दुरुस्ती खर्च आणि लोकवर्गणी यांच्यापोटी येणे असलेल्या थकीत रक्कमाबाबत ग्रामविकास विभागास वेळोवेळी कळविण्यांत आले असताना या रक्कमांची प्रतिपुर्ती प्राधिकरणाला कशा प्रकारे करावी हा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे.

१ एप्रिल १९८७ पासुन ग्रामीण जलव्यवस्थापन केंद्राच्या परिक्षण व दुरुस्ती यावरील खर्च योजनांतर्गत भांडवली अनुदानामधुन आकारला जात असून तो ग्रामीण क्षेत्रातील नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेकरीता केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधुन भागविण्यांत येत आहे.

२०) राज्य शासनाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेले व्याज परतफेड करावयाची कर्जे.

अ) पुढील योजनांच्या संबंधात आयुर्विमा महामंडळाकडुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी शासनाने स्विकारलेली आहे.

ब) शासकीय पाणी पुरवठा योजना

क) १५००० (नवीन योजनांना १७.१२.९६ पासुन २०,०००) पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर परिषदांच्या "क" वर्गाच्या पाणी पुरवठा योजना ही संबंधित नगर परिषदांना देण्यांत आलेले एल.आय.सी. चे कर्जे हे शासकीय कर्जे म्हणून समजण्यांत येते.

ड) १५००० हून कमी लोकसंख्या (नवीन १७.१२.९६ पासून २०००१) असलेल्या नगरपरिषदांच्या "क" वर्ग पाणी पुरवठा योजना ही रक्कम नगरपरिषदांना देण्यांत आलेली सहाय्यक अनुदान म्हणून समजविण्यांत येते. जेंव्हा कर्जाचे हप्ते व त्यावरील व्याज आयुर्विमा महामंडळाला देय होते तेंव्हा या दायित्वाची परतफेड करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम शासनाने प्राधिकरणास उपलब्ध करुन द्यावयाची असते.

(दोन) जोडपत्र-आठ (VIII) मध्ये शासकीय पाणी पुरवठा योजना व नगरपरिषदांना "क" वर्ग यांच्या करता घेतलेल्या आयुर्विमा महामंडळाचे कर्ज दर्शविले आहे.

२१) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन, आयुर्विमा महामंडळ, कर्जरोखे इ. व्दारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्राप्त झालेल्या निधीचे विवरणपत्र.

अ.क्र.	योजनेचे नांव	लेखाशीर्ष	शासन अनुदान	कर्ज
१.	**भाग-१ (अ) नागरी.** नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) राज्य योजना (०२) (०२) नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पा.पु.व जलनि:सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान यवतमाळ पा.पु. योजना अंतर्गत (थापडोह प्रकल्प) अंतर्गत भूसंपादन वाढीव निधी म.जी.प्रा.ने. स्वनिधीतून केलेल्या रक्कमेची प्रतीपुर्तता (Reimbusement)	२२१५८९७३	०.००	
२.	अनुसुचित जाती व नवबुध्द घटकामधील कुटूंबीयांसाठी व वैयक्तीक शौचालय योजनांसाठी (विशेष घटक योजना) इनूदान	२२१५९३१६	०.००	
३.	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना देय असलेल्या निवृती वेतनाची वर्गणी म्हणून मंडळास सहाय्यक अनुदान.	२२१५१६३८	०.००	
४.	म.जी.प्रा.च्या कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज पुस्तकी समायोजनाद्वारे समायोजित करणे.	२०४९१२६८	२०,२१,८०,०००/-	
५.	शासनाकडे जमा करण्यात आलेली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंशदान रक्कम (पुस्तकी समायोजना)	८३३६००७४	०.००	
६.	शासनाकडे जमा करण्यात आलेली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचा-यांची भविष्य निर्वाह निधीची ठेव रक्कम वरील व्याज.	२२१५९५५९	०.००	
७.	म.जी.प्रा.तील सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा निवृत्ती लाभांसाठी प्राधिकरणाला निधी वितरीत करण्याबाबत.	२२१५A०५२	२००,००,००,०००/-	
८.	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यासाठी प्राधिकरणाला अनुदानासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत.	२२१५A०४१	१५२,०६,२९,०००/-	
	एकूण भाग (अ) (१ ते ८)		**३७२,२८,०९,०००/-**	
१.	**भाग-१ (ब) (ग्रामीण)** पाणीपुरवठा व स्वच्छता अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत निधी वितरण	२२१५१२९१	०.००	
२.	नाबार्ड अर्थसहाय्यित राज्यातील १५००० व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या २८ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ग्रामीण पायाभूत विकास निधी १९ (RIDF-XIX) अंतर्गत निधी वितरीत करणे बाबत. ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)	२२१५९८७१	०.००	
३.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र हिस्यांतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी अनुदाने	२२१५९८४४	३८,७९,६०,०००/-	

४.	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या पुर्नज्जीवनाकरीता म.जी.प्रा.स अनुदान वितरीत करणेकरीता अनुदान रु. ८६,८२,०००/-	२२१५९९५१	१०,७४,८२,०००/-	
५.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र हिश्यांतर्गत अनुसूचित जनजाती क्षेत्र उपयोजना (आदिवासी) या घटकांसाठी ग्रामीण पा.पु.योजनासाठी अनुदाने	२२१५९८५३	५५,२१,२९,७५१/-	
६.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र हिश्या अंतर्गत सर्वसाधारण या घटकांसाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी अनुदान	२२१५९७९१	२६,७४,००,०००/-	
७.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान.	२२०५२०८२	०.००	
८.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य हिश्याचे अनुदान वितरीत करणे बाबत.	२२१५२०७१	२०१,५४,४३,०००/-	
९.	मराठवाडयातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय योजना करण्यासाठी इस्त्रायल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या प्राथमिक करारानुसार निधी वाटपाबाबत.	२२१५A०२३	१०,७३,६५,५००/-	
१०	सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या टंचाई कालावधीत ग्रामीण तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाय योजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात अनुदान वितरीत करण्याबाबत.	२२४५००९३	७,८२,२४,०००/-	
	१. लासुर स्टेशन व १३ गावे जिल्हा औरंगाबाद रु. १३१.५१ लक्ष			
	२. निमगाव केलकी पा.पु.योजना ता.इंदापूर जि.पुणे रु.५९.५३ लक्ष			
	३. खुलताबाद शहर + २० गांवे (जि.औरंगाबाद) रु.५९१.२० लक्ष			
११.	मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भरपाईची रक्कम अदा करणेबाबत.	२२१५A०१४	२८,०४,०१८/-	
	१. मौजे मेढरी, एकलारी व मोहाडी पा.पु.योजन ता.मोहाडी जि.भंडारा श्री.साहनी कंत्राटदार मुद्दल रु. ९,५३,५६२/- व्याज रु. १२,२६,९१५/- एकूण रु. २१,८०,४७७/-			
	२. मौजे वायगांव हळद पा.पु.योजनेच्या (ता.समुद्रपूर जि.वर्धा) थकीत देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी. मुळ रक्कम रु. १,१८,८८३/- व्याज रु. ५,०४,६४५८/- एकूण रु. ६,२३,५४१/-			

१२.	जलस्वराज्य कार्यक्रमा अंतर्गत पा.पु. व स्वच्छता सहाय्य संस्थेकडून विभागस्तर व जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी यंत्रणाना करावयाच्या निधी वितरणाबाबत.		१००,००,००,०००/-	
१३.	पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (वासो)		६,९५,५३,८६८/-	
	एकूण भाग (ब)	१ ते १३	**४५८,८३,६२,१३७/-**	
	गोषवारा भाग - १ (ब) (ग्रामीण) १. कव्हरेज व गुणवत्ता बाधीत. रु.०.००/- २. देखभाल व दुरुस्ती रु,०.००/- ३. इतर रु.०.००	--	**०.००**	
	भाग-२ (अ) **शासन व आयुर्विमा महामंडळाकडून प्राप्त कर्ज**	--	निरंक	
	आयुर्विमा कर्ज	--	निरंक	
	एकुण रु.	--	०.००	
	एकुण भाग - २ (अ)	--	**०.००**	
१.	**भाग-२ (ब) कर्जरोखे व हुडको कर्जरोख्याव्दारे उभारलेला निधी**	--	---	
२.	हुडको कर्ज (ग्रामीण)	--	निरंक	
	एकुण भाग-२ (ब)	--	--	--
	भाग-३ (अ) : कर्ज परतफेडीसाठी अनुदान व कर्ज. १. ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजना करीता आयुर्विम महामंडळाच्या कर्जावरील हमी शुल्काचा जिल्हा परिषदाना अनुदान. मुद्दल : ६,६३,२८,७२०/- व्याज : ६,४१,५१,२८५/- हमीशुल्क : १,२१,६८,६१०/-	२२१५११७३	१४,२६,४८,६१५/-	
	भाग - ३(अ)		**१४,२६,४८,६१५/-**	
	<u>भाग - ३ (ब)</u> कर्जरोख्यावरील व इतर वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जावरील बाधील दायित्वाच्या परतफेडीसाठी म.जी.प्रा.ला सहाय्यक अनुदान (योजनेतर) मुददल रु. २८,६५,६१,३८९/- व्याज रु. ३,८७,४४,८५७/- एकूण रु. ३२,५३,०६,२४६/-	४२१५०१२५	३२,५३,०६,२४६/-	
	एकुण ३ (ब)		**३२,५३,०६,२४६/-**	

गोषवारा

		शासन अनुदान	**कर्ज**
१.	भाग-१ (अ) नागरी	३७२,२८,०९,०००/-	--
२.	भाग-१ (ब) ग्रामीण	४५८,८३,६२,१३७/-	--

३.	भाग-२ (अ) आयु.महामंडळ	--	--
४.	भाग-२ (ब) कर्ज रोखे व कर्ज	--	--
५.	भाग-३(अ) ग्रामीण आयु.	१४,२६,४८,६१५/-	--
६.	भाग-३(ब) कर्जरोखे	३२,५३,०६,२४६/-	--
	एकूण रुपये	**८७७,९१,२५,९९८/-**	--

एकुण अनुदान रुपये — ८७७,९१,२५,९९८/-
एकूण कर्ज रुपये - ----

एकूण रु. : ८७७,९१,२५,९९८/-

२२) महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) नाशिक वार्षिक अहवाल सन २०१८-१९

<u>प्रस्तावना :-</u>

राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, थोडक्यात मीत्रा, ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणीकृत करण्यांत आलेली आहे.

प्रशिक्षण तसेच संशोधन विषयात काही ठराविक बाबींवर निर्णय लवकर व्हावा म्हणून संस्थेस स्वायत्तता दर्जा देण्यांत आला आहे. राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (खुद्), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या साठीची राज्य स्तरीय प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून मीत्रास मान्यता प्राप्त आहे.

तसेच पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था आणि जलस्वराज्य टप्पा-२ या विभागांचे प्रशिक्षणही मीत्रा येथे राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रस्तावित आहे.

मीत्राचे उद्देश (Vision) व कार्य (mission) खालीलप्रमाणे आहे.

उद्देश **(Vision) :-** ''मीत्रा'' चा उददे्श्य पाणी पुरवठा, स्वच्छता व पर्यावरणासंबंधी अद्यावत ज्ञान संबंधीतापर्यन्त पोहचविणे.

कार्य (Mission):-''मीत्रा'' चे प्राथमिक कार्य हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील कार्यरत मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांची क्षमतावृध्दी करणे व त्यांच्यामध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करणे तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्राच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे हे आहे.

<u>प्रशिक्षण गतिविधी २०१८-१९</u> :-

राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रशिक्षणाची वर्गवारी सर्व साधारणपणे पुढील दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.

१) पायाभूत प्रशिक्षण :- नव्याने सेवेत लागलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्यासाठी अनिवार्य प्रशिक्षण आहे.

२) उजळणी प्रशिक्षण :- सेवेत कार्यरत असलेले कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या सेवेच्या अनुषंगे असलेल्या ज्ञान, कौशल्य व दृष्टीकोण वाढविण्यासाठी उजळणी प्रशिक्षण घेण्यांत येते.

३) नविन विषयांची ओळख :- पाणी व स्वच्छता क्षेत्रात होत असलेले नवनवीन बदल,त्या अनुषंगे नवीन तंत्रज्ञान, विषय ,इत्यादीची ओळख व्हावी यास्तव प्रशिक्षण आयोजित करण्यांत येते.अश्या प्रकारचे प्रशिक्षण संख्येने जास्त आयोजित होत असतात.

४) बदली/बढती नंतरचे प्रशिक्षण:-

५) कार्यशाळा:- विविध विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन मीत्रा येथे करण्यांत येते.

६) अन्य विभागांसाठीचे सशुल्क प्रशिक्षण:- राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार समाविष्ट असलेल्या म.जी.प्रा./मंत्रालय/भू.स.वि.यं या विभागांव्यतिरिक्त अन्य विभागांसाठी सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मीत्रा येथे आयोजन करण्यांत येते.

या बरोबरीनेच म.जी.प्रा तील अभियंत्यांसाठीच्या व्यावसायीक परिक्षा तसेच म.जी.प्रा.पा.पु.केंद्रांतर्गत अनुज्ञाप्तीधारक साठीची व्यावसायीक पात्रता परिक्षेचे आयोजन करण्यात आहे आहे. त्याचप्रमाणे वार्षीक प्रशिक्षण आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण समन्वय अधिकारी बैठकीचे आयोजनही मीत्रा येथे करण्यांत आले आहे.

संस्थात्मक रचना :-

मीत्रा या संस्थेचे संचलन मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळ तसेच मा. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती अंतर्गत होत आहे. या संस्थेचे प्रमुख म्हणुन संचालक (प्रशासन) तथा अधीक्षक अभियंता, मीत्रा हे कार्यरत असुन त्यांचे अधिपत्याखाली एक कार्यकारी अभियंता, दोन उप अभियंता, दोन सहाय्यक अभियंता, दोन शाखा अभियंता व इतर आवश्यक कर्मचारी वर्ग अशी संस्थात्मक रचना (मीत्रा) नाशिक या संस्थेचा दैनंदिन कार्यभार सांभाळत आहे.

वित्तीय व्यवस्थापन :-

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) नाशिक च्या मंजूर तरतुदीनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून वेतन व भत्त्यासाठी निधी प्राप्त होत असतो. राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती महाराष्ट्र शासनामार्फत तसेच इतर संस्थांसाठी आयोजित प्रशिक्षणाच्या खर्चाची अदायगी त्या त्या संस्थेमार्फत ठराविक दरानुसार करण्यात येते.

प्रशिक्षण गोषवारा :-

सन २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मीत्रा) मध्ये आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा थोडक्यात गोषवारा खालील प्रमाणे आहे.

प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्गवारी

अ.	राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार	-	८१
ब.	जस्वराज्य	-	१५
क.	वासो	-	३७
ड	इतर	-	२२७
	एकूण	-	३६०

<u>प्रत्यक्षात झालेले प्रशिक्षण</u>

अ.	राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार	-	९५
ब.	जस्वराज्य	-	०९
क.	वासो	-	४१
ड	इतर	-	०
	एकूण	-	१४५

वित्तीय अहवाल स्थिती - २०१७-२०१७

१)	सन २००८-१९ ची मंजूर वित्तीय तरतुद	:-	रु. ५७९५.३१ लक्ष
२)	महत्वाची दे व दु. साठीची तरतुदी	:-	रु. २३.७६ लक्ष
३)	वेतनासाठीची तरतुद	:-	रु. २३८.७६ लक्ष
४)	वेतनावरील खर्च	:-	रु. २१८.०८ लक्ष
५)	सशुल्क प्रशिक्षणाद्वारे प्राप्त उत्पन्न	:-	रु. २९५.३० लक्ष

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर वित्तिय तरतूद रु.५७९५.३१ लक्ष इतकी होती. या वर्षात महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मीत्रा) तर्फे ११९०१ प्रशिक्षणार्थी दिवसांकरितांचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

जोडपत्र - एक
२०१७-२०१८ या कालावधीतील मंडळाची रचना

अ) अध्यक्ष (पदसिध्द) : (अ) मा.श्री.बबनराव लोणीकर, मंत्री पा.पु. व स्व. मंत्रालय, मुंबई ३२.
दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९.

ब) सहअध्यक्ष : (अ) मा.मंत्री, नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई-३२
(ब) मा.श्रीमती.पंकजा मुंडे, मंत्री ग्रामविकास, मंत्रालय, मुंबई
दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९

क) उपाध्यक्ष (पदसिध्द) : (१) मा.श्री.रणजीत वि.पाटील, मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग.
दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९
(२) श्री.सदाशिव रामचंद्र खोत, मा.राज्यमंत्री, पा. पु. व स्वच्छता.
दि.७.७.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९

ड) शासनाच्या सचिव दर्जापेक्षा खालचे नसलेले सहा शासकीय सदस्य.

१)	सदस्य	:	सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
२)	सदस्य	:	सचिव, नगर विकास विभाग
३)	सदस्य	:	सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
४)	सदस्य	:	सचिव, वित्त विभाग
५)	सदस्य	:	सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
६)	सदस्य	:	सचिव, सार्वजाकि आरोग्य विभाग

इ) राज्य शासनाने नियुक्त करावयाचे दोन सदस्य. : **निरंक**

फ) पाणी पुरवठा किंवा जलसंधारण व्यवस्था या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेले सहा सदस्य. : **निरंक**

ग) सदस्य सचिव, म.जी.प्रा. : श्री.संतोष कुमार, भाप्रसे दि.१.४.२०१८ ते दि.३.५.२०१८
: श्री.शाम लाल गोयल, भाप्रसे दि.४.५.२०१८ ते १६.५.२०१८ (अ.का.)
: श्री.पी.वेलरासू, भाप्रसे दि.१७.५.२०१८ ते ३१.३.२०१९

जोडपत्र -२ (अ)

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अधिपत्याखाली असलेले मंडळ/विभाग/उप विभाग यांचा गोषवारा दिनांक १.४.२०१८ ते ३१.३.२०१९

मध्यवर्ती कार्यालय : मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये सदस्य सचिव कार्यालय व त्या अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, संचालक (वित्त), अधीक्षक अभियंता (मुख्यालय), अधीक्षक अभियंता, गुणवत्ता परिक्षण व दक्षता पथक, अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन व संकल्पचित्र कक्ष, अधीक्षक अभियंता (यां.) नवी मुंबई व नागपूर तसेच ६ अंतर्गत लेखा परिक्षण कार्यालये समाविष्ट आहेत.

जोडपत्र - २ (ब)

अ) क्षेत्रिय कार्यालये :

अ. क्र.	मुख्य अभियंता कार्यालय	कार्यालये				एकूण कार्यालये
		मुख्य अभियंता	मंडळ	विभाग	उपविभाग	
१.	मुख्य अभियंता, प्रादे.विभाग, ठाणे.	१	२	७	२२	३२
२.	मुख्य अभियंता, प्रादे. विभाग, पुणे.	१	२	७	३१	४१
३.	मुख्य अभियंता, प्रादे. विभाग, नाशिक,	१	२	५	१९	२७
४.	मुख्य अभियंता, प्रादे. विभाग, औरंगाबाद,	१	३	७	२०	३१
५.	मुख्य अभियंता, प्रादे. विभाग, अमरावती.	१	२	६	२१	३०
६.	मुख्य अभियंता, प्रादे. विभाग, नागपूर.	१	२	५	१५	२३
	एकूण कार्यालये.	६	१३	३७	१२८	१८४

मित्रा : महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, मित्रा, नाशिक.
(महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्व्च्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.मजीप्रा-२०१२/प्र.क्र.१४३-पापु-२३/ दि.२१.५.२०१२ चे आदेशान्वये (संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक) स्वायत्त संस्था करण्यात आलेली आहे.)

जोडपत्र -२ (क)

सन २०१८-१९ या वर्षातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा पदांचा गोषवारा.

वर्ग	मंजूर पदे.		एकूण	कार्यरत कर्मचारी			एकूण
	म.जी.प्रा.	जि.प.		म.जी.प्रा.	जि.प.	इतर प्रतिनियुक्ती	
अ	६३३	१३३	६३३	२१९	११३	१४	३४६
ब	११५५	१०१	११५५	५४६	१०१	१९	६६६
क	२३२४	०२	२३२४	७१२	०२	००	७४४
ड	७४४	०५	९३८	३८७	०५	००	३९२
एकूण	**४७७५**	**२२१**	**४८५६**	**१८६४**	**२२१**	**३३**	**२११८**
रुपांतरीत स्थाई / अस्थाई आस्थापना							**८०१**
एकूण							**२९१९**

जोडपत्र - ३ (अ)

सन २०१८-२०१९ वर्षात पूर्ण/कार्यान्वित झालेल्या नागरी योजनांची यादी

(रु. कोटीत)

अ.क्र	योजनेचे नाव	जिल्हा	अंदाजीत किंमत
१	पुरक अंबरनाथ पा.पु.यो. (अमृत)	ठाणे	१४.०६
२	पुरक कुळगांव बदलापुर पा.पु.यो. (अमृत)	ठाणे	१८.०५
३	मिरज पा.पु.योजना (अमृत)	सांगली	१०४.६६
4	पन्हाळा पा.पु.योजना (नगरोत्थान)	कोल्हापूर	५.२६
५	इचलकरंजी पा.पु.योजना (रीसक्युलेशन टँक) (नगरोत्थान)	कोल्हापूर	१.४३
६	मोहोळ पा.पु.योजना (उंच साठवण टाकी बांधणे) (नगरोत्थान)	सोलापूर	०.६८
७	मोहोळ पा.पु.योजना (पाईपलाईन) (नगरोत्थान)	सोलापूर	०.५३
८	पंढरपूर पा. पु योजना (तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा)	सोलापूर	२३.९३
९	आळंदी पा. पु योजना (तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा)	पुणे	८.०३
१०	मालेगाव पा. पु योजना (अमृत)	नाशिक	७९.४५
११	तुळजापूर विकास प्राधिकरण पा.पु.योजना भाग-१ (पूर्ण ठेव)	उस्मानाबाद	२७.८२
१२	तुळजापूर विकास प्राधिकरण पा.पु.योजना भाग-२ (पूर्ण ठेव)	उस्मानाबाद	३७.७८
१३	देवळी पा.पु.योजना (सुजल निर्मल)	वर्धा	३४.०२
१४	उर्जानगर पा.पु.योजना (पूर्ण ठेव)	चंद्रपूर	८.७९
१५	कोठारी पा.पु.योजना (पूर्ण ठेव)	चंद्रपूर	३.५१
१६	घुग्घुस पा.पु.योजना (पूर्ण ठेव)	चंद्रपूर	५.३०
१७	चिमूर पा.पु.योजना (नगरोत्थान)	चंद्रपूर	१०.५२
		एकूण	**३८३.८२**

जोडपत्र - ३ (ब)

सन २०१८-२०१९ या कालावधीत तपासणी करण्यात आलेल्या नागरी योजना

(रु. कोटीत)

अ.क्र.	योजनेचे नाव	जिल्हा	तपासणीचा दिनांक	अंदाजीत किंमत
१	बल्लारपुर पा.पु. योजना	चंद्रपूर	४.४.२०१८	७७.०२
२	जिंतूर वा.पा.पु.योजना.	परभणी	२५.६.२०१८	२९.५५
३	दर्यापूर भु.ग. योजना	अमरावती	२५.४.२०१८	११.१०
४	ब्रम्हपूरी पा.पु. योजना	चंद्रपूर	२६.१०.२०१८	५८.७७
५	सिल्लोड भु.ग.योजना	औरंगाबाद	२५.४.२०१८	१३६.१४
६	चिपळूण भु.ग.योजना	रत्नागिरी	१८.४.२०१८	९२.३०
७	सेलू पा.पु.योजना	वर्धा	३.५.२०१८	२५.४५
८	महाड भु.ग.योजना	रायगड	२१.६.२०१८	४८.७४
९	बल्लारपूर भु.ग.योजना	चंद्रपूर	२४.१०.२०१८	७६.९२
१०	भद्रावती भु.ग.योजना	चंद्रपूर	३०.५.२०१८	१०३.३२
११	तुमसर पा.पु.योजना	भंडारा	३०.५.२०१८	७१.५९
१२	औंढा पा.पु.योजना	हिंगोली	२१.५.२०१८	२८.६८
१३	सिंदखेड राजा पा.पु.योजना	बुलडाणा	१२.११.२०१८	३१.००
१४	कारंजा (घाडगे) पा.पु.योजना.	वर्धा	२१.६.२०१८	१५.०३
१५	दिग्रस पा.पु.योजना	यवतमाळ	१८.७.२०१८	४४.८९
१६	आष्टी वा. पा.पु.योजना	वर्धा	२७.७.२०१८	१२.९३
१७	पलूस पा.पु.योजना	सांगली	११.१२.२०१८	३३.९७
१८	आळंदी पा.पु.योजना	पुणे	८.६.२०१८	२५.८७
१९	देवरुख पा.पु.योजना	रत्नागीरी	५.९.२०१८	१६.७०
२०	उरण पा.पु.योजना	रायगड	१.८.२०१८	१८.५९
२१	साकोली पा.पु.योजना	भंडारा	२०.७.२०१८	४८.९१
२२	उमरखेड पा.पु.योजना	यवतमाळ	२७.७.२०१८	५१.२१
२३	जव्हार पा.पु.योजना	पालघर	३.८.२०१८	१९.७७
२४	इचलकरंजी पा. पु. योजना	कोल्हापूर	१०.८.२०१८	२५.५९
२५	चामोर्शी पा.पु.योजना	गडचिरोली	२७.९.२०१८	२४.२१
२६	आर्वी भु.ग. योजना	वर्धा	३.९.२०१८	५१.८४
२७	देसाईगंज (वडसा) पा.पु.योजना	नागपूर	११.१०.२०१८	५३.२३
२८	मौदा पा.पु.योजना	नागपूर	२६.१०.२०१८	१७.७
२९	कामटी कँटोनमेंट पा.पु.योजना	नागपूर	५.११.२०१८	११.८१
३०	कळमेश्वर ब्राम्हणी पा.पु.योजना	नागपूर	५.९.२०१८	१६.३३
३१	वानाडोंगरी पा.पु.योजना	नागपूर	१२.१०.२०१८	४६.८३
३२	कामठी पा.पु.योजना	नागपूर	१६.११.२०१८	२२.२५
३३	अंबरनाथ पा.पु.योजना (चिखलोली	ठाणे	११.१०.२०१८	३०.२०

अ.क्र.	योजनेचे नाव	जिल्हा	तपासणीचा दिनांक	अंदाजीत किंमत
	डॅम)			
३४	राहुरी पा.पु.योजना	अहमदनगर	१९.१०.२०१८	२८.१७
३५	शेंदूरजना घाट पा.पु.योजना	अमरावती	२४.१०.२०१८	१८.०५
३६	वैजापूर भु.ग.योजना	औरंगाबाद	३.१०.२०१८	६०.८६
३७	वडवणी पा.पु.योजना	बीड	५.१०.२०१८	२७.६८
३८	पालम पा.पु.योजना	परभणी	२६.१०.२०१८	२८.०८
३९	पारोळा पा.पु.योजना	जळगाव	१९.११.२०१८	३५.४९
४०	पाथर्डी पा.पु.योजना	अहमदनगर	२०.११.२०१८	९८.५०
४१	पेठ पा.पु.योजना	नाशिक	१९.११.२०१८	१२.७७
४२	जामखेड पा.पु.योजना	अहमदनगर	५.११.२०१८	११३.२१
४३	मोहाडी पा.पु.योजना	भंडारा	२७.११.२०१८	१८.०६
४४	शेवगांव पा.पु.योजना	अहमदनगर	२०.११.२०१८	७४.६४
४५	परळी वैजनाथ भु.ग.योजना	बीड	१३.११.२०१८	१४२.७३
४६	किनवट पा.पु. योजना	नांदेड	२७.१२.२०१८	२१.३६
४७	मुदखेड पा.पु. योजना	नांदेड	२१.१२.२०१८	३८.९१
४८	नागभीड पा.पु. योजना	चंद्रपूर	१८.१२.२०१८	३८.२३
४९	तिवसा पा.पु.योजना	यवतमाळ	८.३.२०१९	१८.२७
५०	आर्णी पा.पु.योजना	यवतमाळ	२.८.२०१९	५०.६७
५१	चांदूर बाजार पा.पु.योजना	अमरावती	६.३.२०१९	१२.७६
५२	अंबाजोगाई पा.पु.योजना	बीड	७.२.२०१९	४९.६३
५३	श्रीवर्धन पा.पु.योजना	रायगड	२३.१.२०१९	२१.३६
५४	सटाणा भु.ग.योजना	नाशिक	५.३.२०१९	३७.७५
५५	नेवासा पा.पु.योजना	अहमदनगनर	१३.२.२०१९	३५.९५
५६	भिवंडी-निजामपूर पा.पु.योजना	ठाणे	१५.२.२०१९	२५२.०९
५७	कुर्डुवाडी भु.ग.योजना	सोलापूर	२१.२.२०१९	५३.१७
५८	चांदवड भु.ग.योजना	नाशिक	१२.२.२०१९	५२.९६
५९	पुरक जुन्नर वा.पा.पु.योजना	पुणे	६.३.२०१९	१३.३८
६०	चिखली पा.पु.योजना	बुलडाणा	५.३.२०१९	७२.८४
६१	चाळीसगांव भु.ग. योजना	जळगाव	४.४.२०१८	१३.५९
			एकूण	**२८१९.६०**

Annexure -4								
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण								
सन 2018-19 मध्ये झालेली भौतिक व आर्थिक प्रगती								
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम								रु. लाखात
अ. क्र.	जिल्हा	हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची संख्या	मंजूर किंमत	समाविष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे उद्दिष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे साध्य गावे/ वाडया	सन 2018-19 साठी तरतूद	सन 2018-19 मध्ये झालेला खर्च
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम		71	207588.45	1530	538	361	40920.34	34766.61
जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम		53	37268.3	215	186	135	9701.19	9436.07
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (नवीन)		11	12360.38	174	174	0	5745.64	5745.64
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Rejuvenation)		22	7046.26	193	164	112	4678.92	750.60
एकूण योजना		157	264263.39	2112	1062	608	61046.09	50698.92

Annexure -4								
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण								
सन 2018-19 मध्ये झालेली भौतिक व आर्थिक प्रगती								
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम								रु. लाखात
अ. क्र.	जिल्हा	हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची संख्या	मंजूर किंमत	समाविष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे उद्दिष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे साध्य गावे/ वाडया	सन 2018-19 साठी तरतूद	सन 2018-19 मध्ये झालेला खर्च
1	पालघर	3	15094.64	535	4	4	1606.96	142.66
2	ठाणे	5	7144.03	15	15	1	1976.39	505.00
3	रायगड	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4	रत्नागिरी	1	698.10	29	29	29	50.00	0.00
5	सिंधुदुर्ग	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कोकण विभाग		9	22936.77	579	48	34	3633.35	647.66
6	पुणे	5	15897.64	15	3	3	2335.00	2047.02
7	सातारा	3	8061.57	4	4	2	3339.97	4864.94
8	सांगली	3	11664.12	55	53	1	417.39	248.46
9	सोलापुर	4	10729.69	46	6	46	1418.96	1418.98
10	कोल्हापुर	1	1439.90	1	1	1	739.24	314.23
पुणे विभाग		16	47792.92	121	67	53	8250.56	8893.63
11	नशिक	3	3560.16	75	7	4	450.25	520.00
12	धुळे	1	1483	1	1	1	0.00	0.00
13	नंदुरबार	2	701	14	14	1	13.00	13.00
14	जळगांव	2	2911	2	2	0	95.20	95.20
15	अहमदनगर	2	2198	23	15	0	43.65	43.65
नाशिक विभाग		**10**	**10853.16**	**115**	**39**	**6**	**602.10**	**671.85**
16	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0
17	जालना	2	38151.42	268	115	80	4000	3736.10
18	परभणी	2	6295.24	67	0	0	16.17	16.17
19	हिंगोली	1	649.29	1	0	0	197.95	197.95
20	नांदेड	8	6847.47	33	4	0	218.71	218.71

21	उस्मानाबाद	1	112.82	1	0	1	0	0
22	बीड	5	3814.14	44	44	44	0	0
23	लातुर	1	3591.82	1	1	0	3591.82	0
औरंगाबाद विभाग		20	59462.2	415	164	125	8024.65	4168.93
24	अमरावती	2	5757	80	0	0	1242.04	1242.04
25	यवतमाळ	1	230.14	1	1	0	49.31	24.17
26	अकोला	0	0	0	0	0	0	0
27	बुलडाणा	6	29345.38	183	183	140	2824.06	2824.06
28	वाशिम	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
अमरावती विभाग		9	35332.52	264	184	140	4115.41	4090.27
29	नागपूर	2	25239.19	१२	१२	०	12422.89	12422.89
30	भंडारा	0	०.	०	०	०	0	0
31	गोंदिया	0	0	0	0	0	0	0
32	वर्धा	2	3674	21	21	0	1727.35	1727.35
33	चंद्रपुर	3	2297.69	3	3	3	2144.03	2144.03
34	गडचिरोली	0	0	0	0	0	0	0
नागपूर विभाग		**7**	**31210.88**	**36**	**36**	**3**	**16294.27**	**16294.27**
राज्य एकूण		**71**	**207588.45**	**1530**	**538**	**361**	**40920.34**	**34766.61**

Annexure -4

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सन 2018-19 मध्ये झालेली भौतिक व आर्थिक प्रगती

जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम **रु. लाखात**

अ. क्र.	जिल्हा	हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची संख्या	मंजूर किंमत	समाविष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे उद्दिष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे साध्य गावे/ वाडया	सन 2018-19 साठी तरतूद	सन 2018-19 मध्ये झालेला खर्च
1	रायगड	2	822.19	14	0	0	16.92	16.92
2	रत्नागिरी	6	3978.03	98	98	98	550.00	542.26

कोकण विभाग		**8**	**4800.22**	**112**	**98**	**98**	**566.92**	**559.18**
3	पुणे	4	3479.61	28	28	24	1382.46	1330.06
4	सातारा	8	5526.88	8	8	6	1829.54	1624.56
पुणे विभाग		**12**	**9006.49**	**8**	**8**	**30**	**3212.00**	**2954.62**
5	जळगाव	4	49.87	4	4	0	55.90	55.90
6	अहमदनगर	3	2908.62	63	63	2	162.00	162.00
नाशिक विभाग		**7**	**2958.49**	**67**	**67**	**2**	**217.90**	**217.90**
7	औरंगाबाद	1	364.67	1	0	0	0.00	0.00
8	नांदेड	6	3370.03	6	0	0	557.01	557.01
औरंगाबाद विभाग		**7**	**3734.70**	**7**	**0**	**0**	**557.01**	**557.01**
9	अमरावती	5	4882.85	5	0	0	1096.08	1096.08
10	बुलडाणा	2	2204.05	3	0	0	228.42	228.42
अमरावती विभाग		**7**	**7086.90**	**8**	**0**	**0**	**1324.50**	**1324.50**
11	नागपूर	5	5613.50	6	6	0	2137.62	2137.62
12	चंद्रपुर	7	4068.00	7	7	5	1685.24	1685.24
नागपूर विभाग		**12**	**9681.50**	**13**	**13**	**5**	**3822.86**	**3822.86**
राज्य एकूण		**53**	**37268.30**	**215**	**186**	**135**	**9701.19**	**9436.07**

Annexure -4

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सन 2018-19 मध्ये झालेली भौतिक व आर्थिक प्रगती

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (नवीन) **रु. लाखात**

अ. क्र.	जिल्हा	हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची संख्या	मंजूर किंमत	समाविष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे उद्दिष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे साध्य गावे/ वाडया	सन 2018-19 साठी तरतूद	सन 2018-19 मध्ये झालेला खर्च
1	पालघर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2	ठाणे	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
3	रायगड	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4	रत्नागिरी	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5	सिंधुदुर्ग	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कोकण विभाग		0	0	0	0	0	0	0
6	पुणे	1	1408.47	14	14	0	455.11	455.11
7	सातारा	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
8	सांगली	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
9	सोलापुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
10	कोल्हापुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
पुणे विभाग		1	1408.47	14	14	0	455.11	455.11
11	नशिक	0	0	0	0	0	0	0
12	धुळे	0	0	0	0	0	0	0
13	नंदुरबार	0	0	0	0	0	0	0
14	जळगांव	3	93.34	83	83	0	44.59	44.59
15	अहमदनगर	0	0	0	0	0	0	0
नाशिक विभाग		**3**	**93.34**	**83**	**83**	**0**	**44.59**	**44.59**
16	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0
17	जालना	0	0	0	0	0	0	0
18	परभणी	0	0	0	0	0	0	0
19	हिंगोली	0	0	0	0	0	0	0

20	नांदेड	0	0	0	0	0	0	0
21	उस्मानाबाद	0	0	0	0	0	0	0
22	बीड	0	0	0	0	0	0	0
23	लातुर	0	0	0	0	0	0	0
औरंगाबाद विभाग		0	0	0	0	0	0.00	0.00
24	अमरावती	0	0	0	0	0	0	0
25	यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0
26	अकोला	0	0	0	0	0	0	0
27	बुलडाणा	0	0	0	0	0	0	0
28	वाशिम	0	0	0	0	0	0	0
अमरावती विभाग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
29	नागपूर	0	0	0	0	0	0	0
30	भंडारा	0	0	0	0	0	0	0
31	गोंदिया	0	0	0	0	0	0	0
32	वर्धा	0	0	0	0	0	0	0
33	चंद्रपुर	3	7740.8	43	43	0	4794.14	4794.14
34	गडचिरोली	4	3117.77	34	34	0	451.80	451.80
नागपूर विभाग		**7**	**10858.57**	**77**	**77**	**0**	**5245.94**	**5245.94**
राज्य एकूण		**11**	**12360.38**	**174**	**174**	**0**	**5745.64**	**5745.64**

Annexure -4

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सन 2018-19 मध्ये झालेली भौतिक व आर्थिक प्रगती

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Rejuvenation) **रु. लाखात**

अ. क्र.	जिल्हा	हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची संख्या	मंजूर किंमत	समाविष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे उद्दिष्ट गावे/ वाडया	सन 2018-19 चे साध्य गावे/ वाडया	सन 2018-19 साठी तरतूद	सन 2018-19 मध्ये झालेला खर्च
1	पालघर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2	ठाणे	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

3	रायगड	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4	रत्नागिरी	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5	सिंधुदुर्ग	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कोकण विभाग		0	0	0	0	0	0	0
6	पुणे	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
7	सातारा	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
8	सांगली	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
9	सोलापुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
10	कोल्हापुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
पुणे विभाग		0	0	0	0	0	0	0
11	नशिक	0	0	0	0	0	0	0
12	धुळे	0	0	0	0	0	0	0
13	नंदुरबार	0	0	0	0	0	0	0
14	जळगांव	0	0	0	0	0	0	0
15	अहमदनगर	0	0	0	0	0	0	0
नाशिक विभाग		0	0	0	0	0	0	0
16	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0
17	जालना	0	0	0	0	0	0	0
18	परभणी	1	157.09	7	7	7	70.43	26.92
19	हिंगोली	1	46.69	6	6	6	30.41	18.43
20	नांदेड	0	0	0	0	0	0	0
21	उस्मानाबाद	1	363.14	5	5	5	46.01	46.01
22	बीड	2	955.92	29	0	0	0.17	0.17
23	लातुर	3	3872.83	45	45	0	3872.83	0
औरंगाबाद विभाग		8	5395.67	92	63	18	4019.85	91.53
24	अमरावती	0	0	0	0	0	0	0
25	यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0
26	अकोला	0	0	0	0	0	0	0
27	बुलडाणा	0	0	0	0	0	0	0
28	वाशिम	10	1411.97	58	58	58	522.65	522.65

अमरावती विभाग		10	1411.97	58	58	58	522.65	522.65
29	नागपूर	0	0	0	0	0	0	0
30	भंडारा	3	178.08	21	21	15	106.28	106.28
31	गोंदिया	1	60.54	22	22	21	30.14	30.14
32	वर्धा	0	0	0	0	0	0	0
33	चंद्रपुर	0	0	0	0	0	0	0
34	गडचिरोली	0	0	0	0	0	0	0
नागपूर विभाग		4	238.62	43	43	36	136.42	136.42
राज्य एकूण		**22**	**7046.26**	**193**	**164**	**112**	**4678.92**	**750.60**

जोडपत्र -५

दिनांक ३१.३.२०१९ रोजी संपलेल्या वर्षामधील प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा केंद्राची दररोज दशलक्ष लिटर मधील क्षमता दर्शविणारे विवरणपत्र.

अ.क्र.	पाणी पुरवठा केंद्राचे नांव	क्षमता (दररोज द.ल. लिटर्समध्ये)
१	अ) प्रकल्प क्षेत्राबाहेरील पाणी पुरवठा केंद्रे अकोला मंडळ १. अकोट २. पातुर ३. जळगांव जामोद ४. खामगांव ५. कारंजा	 २१.०० ३.०० २.२७ १६.२० ६.२५ एकूण: ४८.७२
२	अमरावती मंडळ ६. अंजनगाव ७. अमरावती / बडनेरा ८. चिखलदरा ९. यवतमाळ	 ५०.०० ९५.०० ०.६५ ३३.७५ एकूण: १७९.४०
३	रत्नागिरी मंडळ १०. आंबोली	 ०.०८ एकूण: ०.०८
४	पनवेल मंडळ ११. माथेरान	 १.४० एकूण १.४०
५	ठाणे मंडळ १२. गोवणे	६.५० एकूण ६.५०
६	नाशिक मंडळ १३. साकोरा १४. इगतपुरी	 १९.६१ ४.३२ एकूण: २३.९३
७	नागपूर मंडळ १५. वेण्णा १६. तिरोरा १७. गोंदिया	 ३८.०० ३.०० ३०.०० एकूण: ७१.००
८	चंद्रपुर मंडळ १८. बल्लारपूर	 ३०.०० एकूण ३०.००

९	पुणे मंडळ	
	१९. देहू	१.७५ एकूण. १.७५
१०	कोल्हापूर मंडळ २०. महाबळेश्वर २१. पाचगणी २२. सातारा २३. पन्हाळा	५.४० ३.५० २८.५० ०.८८ एकूण. ३८.२८
		एकूण. ४०१.०६
११	(ब) प्रकल्प क्षेत्रातील पाणी पुरवठा केंद्रे मंडळ, ठाणे मंडळ २४. अंबरनाथ / बदलापूर	८८.२० एकूण. ८८.२०
१२	(क) पनवेल मंडळ २५. न्हावा शेवा	१२०.०० एकूण. १२०.०० एकूण. ६०९.२६
	एकूण (बिगर प्रकल्प + प्रकल्प क्षेत्र)	

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जून २०, २०१८

विषय -: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीच्या नागरी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना डोंगराळ/पर्यटन क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पेरी अर्बन योजनामधून होणाऱ्या पाणीपुरवठयाचे दर दिनांक १ जुलै, २०१८ पासून लागू करण्याचे सुधारीत दर.

क्रमांक मजीप्रा/वित्त-२/परिव्य/६३/२०१८ नुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीच्या नागरी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना डोंगराळ/पर्यटन क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पेरी अर्बन योजनामधून होणाऱ्या पाणीपुरवठयाचे दर दिनांक १ जुलै, २०१८ पासून सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे पुढील आदेशापर्यंत लागू करण्यात येत आहेत.

[जोडपत्र ६ (अ)]

नागरी पाणी पुरवठा योजना व पाणी पुरवठा केंद्र (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स) (विवरणपत्र-१) (नागरी भाग)

अ. क्र	पुरवठयाचा प्रकार	गोवणे दर	न्हावाशेवा दर	अंबरनाथ दर	आयुध निर्मिती कारखाना दर	अमरावती दर	यवतमाळ दर
१	२	३	४	५	६	७	८
१	घरगुती मापन यंत्र बसविलेले						
	१५००० लिटर पर्यंत (नागरी)			१२.१०		१७.३०	१७.३०
	१५००० लिटर पर्यंत (ग्रामीण)						
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत (नागरी)			१८.७०		२६.६०	२६.६०

	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत (ग्रामीण)						
	२५००० लिटरच्या पुढे (नागरी)			२४.२०		३६.३०	३६.३०
	२५००० लिटरच्या पुढे (ग्रामीण)						
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले						
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले			५५.६५			
४	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले						
५	बिगर घरगुती अ, वर्ग						
६	धर्मदाय संस्था (नागरी)					३३.३०	३३.३०
	धर्मदाय संस्था (ग्रामीण)						
७	हॉटेल						
	"अ" वर्ग						
८	वाणिज (नागरी)			२७.८०		७९.९०	७९.९०
	वाणिज्य (ग्रामीण)						
९	ठोक पूरवठा						
	सिडको		९.७०				
	जे.एन.पी.टी.		२६.६०				
	महानगरपालिका		१०.९०				
	ग्रामपंचायत	८.००					
	ग्रामपंचायत (१९ गावे)		४.२५				
	ग्रामपंचायत (५ गावे)		१०.९०				
	रेल्वे	७९.८५					
	तारापूर प्रकल्प	३१.९०					
	कॉलनी १ व २	१५.९५					
	बी.ए.आर.सी.	१५.९५					
	कॉलनी ३ व ४	१५.९५					
	आय.टी.आय.संस्था	७९.८५					
	आय.टी.आय. कॉलनी	१५.९५					
	पोलीस ठाणे	१५.९५					
	टाटा हाऊसिंग	३१.९०					
	१ व २ पोलीस चौकी	७९.८५					
	पाटबंधारे वसाहत	१५.९५					
	पी.डब्ल्यु.डी. निवासस्थाने	१७.२५					
	कुरगांव ग्राम.पं.	१५.९५					
	आयुध्द कारखाने			२६.६०			
१०	कच्चे पाणी बडा पोखरण	१.२०					
	कच्चे पाणी डी.एम.सी.	१.२०					
११	संस्था		७९.९०				
	सरकारी संस्था			२६.६०			
१२	औद्योगीक						
१३	इतर				३१.९०		

अ.क्र.	पाणी पुरवठयाचा प्रकार	खामगांव दर	अकोट दर	वेणा दर	गोंदिया दर
१	२	९	१०	११	१२
१	घरगुती मापन यंत्र बसविलेले				
	१५००० लिटर पर्यंत (नागरी)		१७.३०	१७.३०	१७.३०
	१५००० लिटर पर्यंत (ग्रामीण)				
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत (नागरी)		२६.६०		२६.६०
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत (ग्रामीण)				
	२५००० लिटरच्या पुढे (नागरी)		३६.३०		३६.३०
	२५००० लिटरच्या पुढे (ग्रामीण)				
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले				
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले				
४	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले				
५	बिगर घरगुती अ, वर्ग			७९.९०	
४	धर्मदाय संस्था (नागरी)		३३.३०	३३.३०	३३.३०
६	धर्मदाय संस्था (ग्रामीण)				
७	हॉटेल				
	"अ" वर्ग				७९.९०
८	वाणिज (नागरी)		७९.९०		७९.९०
९	वाणिज्य (ग्रामीण)				
१०	ठोक पूरवठा	८.००		३१.९०	
	सिडको				
	जे.एन.पी.टी.				
	महानगरपालिका				
	ग्रामपंचायत				
	ग्रामपंचायत (१९ गावे)				
	ग्रामपंचायत (५ गावे)				
	रेल्वे				
	तारापूर प्रकल्प				
	कॉलनी १ व २				
	बी.ए.आर.सी.				
	कॉलनी ३ व ४				
	आय.टी.आय.संस्था				
	आय.टी.आय. कॉलनी				
	पोलीस ठाणे				
	टाटा हाऊसिंग				
	१ व २ पोलीस चौकी				
	पाटबंधारे वसाहत				
	पी.डब्ल्यु.डी. निवासस्थाने				
	कुरगांव ग्रामपंचायत				
११	कच्चे पाणी बडा पोखरण				
	कच्चे पाणी डी.एम.सी.				
१२	संस्था				
	सरकारी संस्था				

१३	औद्योगीक				
१४	इतर				

[जोडपत्र ६ (अ)]			
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स) (विवरणपत्र-२)			
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**१५६ गावे व २ शहरे**	
		प्रचलित दर	**सुधारीत दर**
१	घरगुती मापन यंत्र बसविलेले		
	१५००० लिटर पर्यंत (नागरी)	१७.३०	१७.३०
	१५००० लिटर पर्यंत (ग्रामीण)	१२.५०	९.५०
	१५००० ते २५००० लिटर पर्यंत (नागरी)	२५.९०	२५.९०
	१५००० ते २५००० लिटर पर्यंत (ग्रामीण)	१८.७५	१४.३०
	२५००० लिटर पुढे (नागरी)	३४.५०	३४.५०
	२५००० लिटर पुढे (ग्रामीण)	२५.००	१८.९०
२	धर्मदाय संस्था (नागरी)	३४.५०	३४.५०
	धर्मदाय संस्था (ग्रामीण)	३४.५०	३४.५०
३	वाणिज्य (नागरी)	८६.३०	८६.३०
	वाणिज्य (ग्रामीण)	८६.३०	५८.२०

[जोडपत्र ६ (अ)] **ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना (पाण्याचे दर प्रति १०००) लिटर्स)**								
विवरणपत्र - ३								
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**चाकण**	**डोंगरगांव कुसगांव**	**माळमाथा**	**अकोट-८४**	**महादुला**	**अहेरी**	**गोरेगांव**
		दर	**दर**	**दर**	**दर**	**दर**	**दर**	**दर**
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले							
	१५००० लिटर पर्यंत	८.०३	१५१.८० प्रति महिना			१७.२०		
	१५००० ते २५००० लिटर पर्यंत					२६.६०		
	२५००० लिटर पुढे					३६.३०		
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले			१८१५.०० प्रतिवर्ष			१५१.८० प्रति महिना	१२१.०० प्रति महिना
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले		४२.९०					
४	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले						३६९.६०	३०२.५०

५	वाणिज्य							
६	महानगरपालिका							
७	ग्रामपंचायत				८.००			
८	संस्था	३७.४०	२४.२०				३३३.३०	२८.००
९	ठोक पुरवठा						२०३२८.००	

[जोडपत्र ६ (अ)]			
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)			
विवरणपत्र - ४			
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**१०५ गावे**	**७९ गांवे**
		दर	**दर**
१	२	३	४
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले		
	१५००० लिटर पर्यंत (प्रत्येक महिन्याला)	९.५०	८.६०
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत	१४.३०	१२.९०
	२५००० लिटरच्या पुढे	१८.९०	१७.२०
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले		
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले	५८.२०	
४	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले		
५	वाणिज्य		
६	महानगरपालिका		
७	ग्रामपंचायत		
८	संस्था	३९.४०	३४.४०

[जोडपत्र ६ (ब)]				
पर्यटन व डोंगराळ क्षेत्रातील पाणी पुरवठा योजना व पाणी पुरवठा केंद्रे (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)				
विवरणपत्र - ५ (पाण्याच्या दरात १०% वाढ)				
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**महाबळेश्वर**	**पाचगणी**	**इगतपूरी**
		दर	**दर**	**दर**
१	**२**	**३**	**४**	**५**
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले			
	१५००० लिटर पर्यंत	१६.००	१८.६०	१७.३०
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत		२७.८०	२६.४०
	२५००० लिटरच्या पुढे		३७.५०	३६.३०
२	बिगर घरगुती " अ" वर्ग	७९.००		

	बिगर घरगुती " ब" वर्ग			४९.३०
३	धर्मदाय संस्था	४८.४०	४८.४०	२२.३०
४	उपहारगृह			
	"अ" वर्ग		१४७.७०	
	"ब" वर्ग		११७.४०	
	"क" वर्ग		९८.००	
५	वाणिज्य			७९.९०
६	इतर			८.००

[जोडपत्र ६ (ब)]

पर्यटन व डोंगराळ क्षेत्रातील पाणी पुरवठा योजना व पाणी पुरवठा केंद्रे (पाण्याचा दर प्रति १००० लिटर्स)

विवरणपत्र - ६ (पाण्याच्या उत्पादनात खर्चाप्रमाणे पाण्याचे दर)

अ.क्र.	पुरवठयाचा प्रकार	माथेरान	पन्हाळा	चिखलदरा
		दर	दर	दर
१	२	३	४	५
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले			
	१५००० लिटर पर्यंत	२२.००	२२.००	१८.६०
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत	३२.९०	३२.९०	२७.८०
	२५००० लिटरच्या पुढे	४४.३०	४४.३०	३७.५०
२	बिगर घरगुती " अ" वर्ग			
	बिगर घरगुती " ब" वर्ग			
३	धर्मदाय संस्था	५७.२०	५७.२०	४८.४०
४	उपहारगृह			
	"अ" वर्ग	१४७.६०		
	"ब" वर्ग	११६.८०	१२०.००	
	"क" वर्ग	९८.००	११५.८०	
५	वाणिज्य	५७.२०		९८.००
६	इतर			

[जोडपत्र ६ (क)]						
पेरी अर्बन पाणी पुरवठा योजना व पाणी पुरवठा केंद्रे (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)						
विवरणपत्र - ७ (पाण्याच्या दरात १०% वाढ)						
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**टोप**	**जळोची**	**शिवणे कोंढवे**	**पिंपरी मेघे**	**आर्वी**
		दर	**दर**	**दर**	**दर**	**दर**
१	**२**	**३**	**४**	**५**	**६**	**७**
१	घरगुती मापन यंत्र बसविलेले					
	१५००० लिटर पर्यंत (प्रत्येक महिन्याला)	१०.८०	१७.३०	१७.३०	१७.३०	१७.३०
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत		२६.६०	२६.६०	२६.६०	२६.६०
	२५००० लिटरच्या पुढे		३६.३०	३६.३०	३६.३०	३६.३०
२	घरगुती मापन यंत्र न बसविलेले	१८२२.०० प्रति वर्ष		७९.९०		
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले		४९.३०			३३.३०
४	व्यवसायीक				७९.९०	७९.९०
५	संस्था		३३.३०	३३.३०		
६	इतर				३३.३०	

[जोडपत्र ६ (क)]		
पेरी अर्बन पाणी पुरवठा योजना व पाणी पुरवठा केंद्रे (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)		
विवरणपत्र - ८ (पाण्याच्या उत्पादक खर्चाप्रमाणे पाण्याचे दर)		
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**ओझर साकोरा**
		दर
१	**२**	**३**
१	घरगुती मापन यंत्र बसविलेले	९.५०
	१५००० लिटर पर्यंत (प्रत्येक महिन्याला)	
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत	
	२५००० लिटरच्या पुढे	
२	घरगुती मापन यंत्र न बसविलेले	
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र बसविलेले	
४	व्यवसायीक	
५	संस्था	
६	इतर	३९.४०

[जोडपत्र ६ (ड)]		
पाण्याचा उत्पादक दर जास्त असलेल्या योजना (नागरी) (पाण्याचे दर प्रति महिना)		
विवरणपत्र - ९ (देहू)		
अ.क्र.	**पुरवठयाचा प्रकार**	**देहू**
		दर
१	**२**	**३**
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले	
	१५००० लिटर पर्यंत	४६०.००

	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत	
	२५००० लिटरच्या पुढे	
२	बिगर घरगुती " अ" वर्ग	
	बिगर घरगुती " ब" वर्ग	
३	धर्मदाय संस्था	
४	हॉटेल	
	"क" वर्ग	
५	वाणिज्य	
६	कच्चे पाणी	
७	संस्था	
८	औद्योगिक	
९	इतर	

[जोडपत्र ६ (ड)]

पाण्याचा उत्पादक दर जास्त असलेल्या योजना (नागरी) (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)

विवरणपत्र - १० (नागरी भाग)

अ.क्र.	पुरवठयाचा प्रकार	आंबोली	सातारा	कारंजा	जळगांव -जामोद	पातूर	बल्लारपुर	तिरोडा
		दर	दर	दर	दर	दर	दर	दर
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले							
	१५००० लिटर पर्यंत	२२.००	१७.३०	२०.००	२०.००	२०.००	१७.३०	२०.००
	१५००० ते २५००० लिटर्स पर्यंत	३२.९०	२६.००	३०.००		३०.००	२६.००	
	२५००० लिटरच्या पुढे	४४.३०	३४.६०	४०.००			३४.६०	४०.००
२	बिगर घरगुती " अ" वर्ग		८६.५०			५७.००		
	बिगर घरगुती " क" वर्ग				५७.००			४०.००
३	धर्मदाय संस्था	५७.२०	३४.६०	३९.४०	३९.४०		३४.६०	
४	हॉटेल							
	"क" वर्ग	११५.८०						
५	वाणिज्य			९४.४०	५७.००	५७.००	८६.५०	५७.००
६	कच्चे पाणी							
७	संस्था							
८	औद्योगीक							
९	इतर				३६५०.००	३९.४०		

[जोडपत्र ६ (ड)]			
पाण्याचा उत्पादक दर जास्त असलेल्या योजना (ग्रामीण) पाण्याचे दर (प्रति महिना)			
विवरणपत्र - ११ (माळपठार, लंघापूर)			
अ.क्र.	पुरवठयाचा प्रकार	माळपठार	लंघापूर
		दर	दर
१	२	३	४
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले		
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले (प्रति महिना)	२००.००	१७९.४०
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले		
४	वाणिज्य		
५	ठोक पुरवठा		
६	संस्था		
७	औद्योगीक		
८	इतर		

[जोडपत्र ६ (ड)]									
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना (पाण्याचे दर प्रति १००० लिटर्स)									
विवरणपत्र- १२									
अ.क्र.	पुरवठयाचा प्रकार	हातकणंगले	गांधीनगर	शिरभावी	तानंग	चांदवड	दहिवाळ	नायगाव	मनोरा
		दर	दर	दर	दर	दर	दर	दर	दर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	घरगुती मापनयंत्र बसविलेले		२०.००			१०.८०	२१५२.८०	१०.००	
२	घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले	२०००.००			२१५२.८० प्रति वर्ष				१७९.४० प्रति महिना
३	बिगर घरगुती मापनयंत्र न बसविलेले	५०००.०० प्रति वर्ष			५२४१.६०				
४	वाणिज्य		५८.२०	४२.९०		९४.४०		४२.९०	
५	ठोक पुरवठा		१८.९०	१०.८०	९.५०				
६	संस्था		३९.४०	२८.६०		३९.४०		२८.६०	
७	औद्योगीक			४२.९०					
८	इतर		३९.४०			३९.४०			

[जोडपत्र ६ (इ)]

विवरणपत्र -१३

अंबरनाथ - बदलापूर पाणी पुरवठा केंद्र

(दोन) मापन यंत्र बसविण्यात आलेल्या नळ जोडणीसाठी प्रति माह किमान दर रुपयात:

ज्या नळ जोडणीवर मापन यंत्र बसविले असतील परंतु घर बंद असल्यामुळे त्या बंद करण्याबाबत कळविले असेल अशा, तसेच ज्या ग्राहकांकडून वसूल करावयाचे मासिक आकार खालील दर्शविलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी असेल अशा ग्राहकांच्या बाबतीत खालील किमान आकार आकारण्यात यावे.

(रुपये)

नळ जोडणीचा व्यास	किरकोळ घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह	उपरोक्त (४) व (५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संस्थासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह	किरकोळ बिगर घरगुती प्रति नळ जोडणीस प्रति माह
१५ मिलीमिटर	२२६	५२४	१००८
२० मिलीमिटर	४११	९५८	१८६१
२५ मिलीमिटर	६०४	११९२	२६९८
३२ मिलीमिटर	८९४	२०८६	४००३
४० मिलीमिटर	१५५५	३६३२	६९८९
५० मिलीमिटर	१९७३	४५७४	८८४२
६५ मिलीमिटर	२४१७	५६२१	१०८४८

(तीन) मापन यंत्र विरहित नळ जोडणीस किमान आकार प्रतिमहा प्रति नळ जोडणीसह :

सर्व नळ जोडणीवर मापन यंत्र असावेत मात्र जेथे मापन यंत्र बसविले असतील परंतु तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ चालू स्थितीत नसतील, व मागील तीन महिन्याचे सरासरी देयके खालील किमान आकारापेक्षा कमी असेल, अशा प्रकरणी पुढे दर्शविल्याप्रमाणे किमान आकार आकारण्यात यावेत.

(रुपये)

नळ जोडणीचा व्यास	घरगुती	उपरोक्त (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या या स्थंस्थासाठी	बिगर घरगुती.
१५ मिलीमिटर	३०६	६०४	१३३५
२० मिलीमिटर	५२४	१०४७	२३६७
२५ मिलीमिटर	१०७८	२१५७	४८३१

[जोडपत्र ६ (इ)]

विवरणपत्र -१४

प्रकल्प क्षेत्राबाहेरील पाणी पुरवठा केंद्र

(दोन) मापन यंत्र बसविण्यात आलेल्या नळ जोडणीसाठी प्रती माह किमान दर रुपयात.

ज्या नळ जोडणीवर मापन यंत्र बसविले असतील परंतु घर बंद असल्यामुळे त्या बंद करण्याबाबत कळविले असेल अशा, तसेच ज्या ग्राहकांकडून वसूल करावयाचे मासिक आकार खालील दर्शविलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी असेल अशा ग्राहकांच्या बाबतीत खालील किमान आकार आकारण्यात यावे.

नळ जोडणीचा व्यास	किरकोळ घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह		उपरोक्त (2) ब, (3) मध्ये निर्विर्दिष्ट केलेल्या संस्थासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह	किरकोळ बिगर घरगुती प्रति नळ जोडणीस प्रति माह
	शहरी	ग्रामीण		
१५ मिलीमिटर	१६९	८५	३५८	८३३
२० मिलीमिटर	३४९	१६२	७१७	१६४७
२५ मिलीमिटर	६५५	३१५	१४०१	३३०३
३२ मिलीमिटर	९९४	४७५	२०८९	५०९५
४० मिलीमिटर	१३५२	६२८	२८०३	६५८२
५० मिलीमिटर	१६९८	७८२	३४७४	८२४७
६५ मिलीमिटर	२१५६	१००२	४५३५	१०७१६

(तीन) मापन यंत्र बसविण्यात आलेल्या गिरीस्थानक नळ जोडणीसाठी प्रति महा किमान दर रुपयात.

नळ जोडणीचा व्यास	किरकोळ घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह	बिगर घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस			इतर ग्राहक बिगर घरगुती वारासाठी प्रति नळ जोडणी प्रति माह
		अ वर्ग हॉटेल्स	ब वर्ग हॉटेल्स	क वर्ग हॉटेल्स	
१५ मिलीमिटर	१९६	१७६७	१३२६	१०७९	८३३
२० मिलीमिटर	३५८	३४३१	२५४८	१८३५	१६५६
25 मिलीमिटर	६९६	६८७१	५०९५	३८८९	३३०३
32 मिलीमिटर	९६८	१०३९४	७८४७	५८२५	५०९५
40 मिलीमिटर	१४०१	१२९५०	१०१९९	७५५८	६५८२
50 मिलीमिटर	१८३५	१७२६५	१२७५३	९३८४	८२५३
65 मिलीमिटर	२३७८	२२५६३	१६४७५	१२१९४	१०७१६

(चार) मापन यंत्र विरहित नळ जोडणीस किमान आकार दर प्रतिमाह प्रति जोडणी रुपयात.			
सर्व नळ जोडणीवर मापन यंत्र असावेत मात्र जेथे मापन यंत्र बसविले असतील परंतु तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ चालू स्थितीत नसतील, व मागील तीन महिन्याचे सरासरी देयके खालील किमान आकारापेक्षा कमी असेल, अशा प्रकरणी पुढे दर्शविल्याप्रमाणे किमान आकार आकारण्यात यावेत.			
नळ जोडणीचा व्यास	घरगुती	उपरोक्त (2) ब, (3) मध्ये नमूद केलेल्या ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या या संस्थासाठी	बिगर घरगुती.
१५ मिलीमिटर	५०९	७८२	१९६१
२०मिलीमिटर	७८२	१५५५	३९२३
२५मिलीमिटर	१५११	३९२३	७८७९

[जोडपत्र ६ (इ)]					
विवरणपत्र -१४					
(पाच) मापन यंत्र विरहित नळ जोडणीस गिरीस्थानकासाठी किमान आकार प्रती माह प्रति जोडासह (दर रुपयात).					
नळ जोडणीचा व्यास	किरकोळ घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह		बिगर घरगुती वापरासाठी प्रति नळ जोडणीस प्रति माह		
	शहरी	ग्रामीण	अ वर्ग हॉटेल्स	ब वर्ग हॉटेल्स	क वर्ग हॉटेल्स
१५ मिलीमिटर	४२५	१८६	४१२१	३०३९	२४०५
२० मिलीमिटर	८३३	३६६	८८३२	६६१५	४९६९
२५ मिलीमिटर	१६४७	७१४	१५९४०	११९६६	९४२६

(सहा) मापन यंत्र विरहित सार्वजनिक नळ खांब्यांच्या जोडण्यांसाठी किमान आकार :		
नळ जोडणीचा व्यास		दर
1	२	3
१५ मिलीमिटर	सार्वजनिक नळ खांबा	३१४२ (प्रति माह)
२०मिलीमिटर	सार्वजनिक नळ खांबा	७५५८ (प्रति माह)
२५मिलीमिटर	सार्वजनिक नळ खांबा	१६२०१ (प्रति माह)

[जोडपत्र ६ (इ)]					
विवरणपत्र - १५					
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजाना					
१. ज्या ग्रामीण योजनांमध्ये दर उपलब्ध नसतील त्या योजनांमध्ये खालीलप्रमाणे दर लागू राहतील.					
(2) मापन यंत्राशिवाय पाणी पुरवठा					
			(दर रुपयात प्रति माह प्रति जोडणी)		
नळ जोडणीचा व्यास	घरगुती	ना नफा ना तोटा तत्वावर चालणाऱ्या		बिगर घरगुती	
१५ मिलीमिटर	१५२	333		370	
२० मिलीमिटर	२९७	515		515	
२५ मिलीमिटर	४४२	696		696	
२. सार्वजनिक नळ पाणी					
नळ जोडणीचा व्यास	रुपये				
१५ मिलीमिटर	१८१५				
२० मिलीमिटर	४३५६				
२५ मिलीमिटर	९०७५				

<u>जोडपत्र</u> - ७ (**<u>अ</u>**)							
३१ मार्च,२०१९ रोजी महानगरपालिका/नगरपरिषदांकडून येणे असलेल्या रक्कमा दर्शविणारे विवरणपत्र (रु. कोटीत)							
अ. क्र.	तपशील	पाण्याच्या विक्रीपासून मिळणार महसूल (मुद्रांक व वित्तीय आकार)	पुरवठा योजनासाठी परिरक्षण व दुरुस्ती यांचा आकार	१० टक्के लोकवर्गणी	पूर्णत: ठेव तत्वावरील कामे व इतर	इतर सेवा सर्व्हे नकाशे व अंदाजपत्रके इतर तांत्रिक सेवा	एकूण
	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१	महानगरपालिका/ नगर परिषदा	७१३.०२	१४४.७४	१४.७४	६६.४२	३६.८७	९७५.७९
२	नगर परिषदा	०.००	०.००	०.००	०.००	१८४५.८३	१८४५.८३
	एकूण	७१३.०२	**१४४.७४**	१४.७४	**६६.४२**	**१८८२.७०**	२८२१.६२

जोडपत्र - ७ (ब)		
दिनांक ३१.३.२०१९ रोजी ज्या महानगरपालिका/नगर परिषद यांच्याकडुन रु.१.०० कोटीपेक्षा अधिक रक्कम येणे आहेत अशा महानगरपालिका/ नगर परिषदांची नांवे दर्शविणारे विवरणपत्र **(रुपये लाखात)**		
अ.क्र.	**महानगरपालिका/नगर परिषदेचे नांव**	**(३१.३.२०१९ ची थकबाकी)**
१	**२**	**३**
१.	अमरावती	९९.१६
२.	अकोला	३५.३९
३.	चंद्रपूर	६५.८७
४.	लातुर	८.९७
५.	नांदेड	८४.८५
६.	परभणी	५८.८२
७.	भिवंडी-निजामपूर	३.६३
८.	मिरा-भाईदर	२६.०९
९	खोपोली (एम.सी.)	४.४८
१०	खोपोली (औद्योगिक.)	१.८२
११	पुणे	१९.१९
१२.	सांगली-मिरज-कुपवाड	१६.३३
१३.	सोलापूर	४.९२
१४.	यवतमाळ	८.५०
१५.	अंजनगांव	२.००
१६.	दर्यापुर	५.९२
१७.	अकोट	८.१८
१८.	बुलढाणा	१०५.२५
१९.	खामगांव	४८.८२
२०.	करंजा	१.७६
२१.	शेगांव	८.६९
२२.	वाशिम	३.४३
२३.	बालापुर	२५.५०
२४.	मुर्तिजापूर	२७.६८
२५.	पातुर	३.६१
२६.	बल्लारपूर	९.३०
२७.	जालना	४०.४५
२९.	अंबड	१६.०४
३०.	बीड	६.६०
३०.	अंबेजोगाई	९१.०६
३१.	अहमदपूर	९.९०
३२.	हिंगोली	६२.७४
३३.	सैलु	६.९१

३४.	मनमाड	४.७१
३५.	महाबळेश्वर	९.३१
३६.	माहुर	२.१९
३७.	जळगांव-जामोद (रिटेल)	९.९७
३८.	नागपूर वाडी	१०.३६
	एकुण	**९५८.४०**
१)	नगरपालिकांकडून येणे असलेली रक्कम	२८२१.६२
२)	उपरोक्त **३८** नगरपालिकांकडून येणे असलेली रक्कम	**९५८.४०**
३)	**(२)** ची **(१)** शी असलेली टक्केवारी	**३३.९६%**

<u>जोडपत्र - ८ (अ)</u>

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या संबंधातील राज्य शासनाचे दायित्व दर्शविणारे विवरणपत्र सन २०१८-१९ **(रु. लाखात)**

अ. क्र.	**तपशील**	**३१ मार्च २०१९ पर्यंत मंजूर करण्यांत आलेले एकूण कर्ज**	**३१ मार्च २०१९ पर्यंत हप्त्यांची संख्या**	**३१ मार्च २०१९ पर्यंत परतफे ड करण्यांत आलेले एकूण कर्ज**	**३१ मार्च २०१९ रोजी परतफे ड करावयाचे असलेले शिल्लक कर्ज**
१	**२**	**३**	**४**	**५**	**६**
१ अ	शासकीय पाणी पुरवठा योजना (कर्जाची संख्या ४७)	१५९८.७१	२२.००	१५९८.७१	०.००
२ ब	१५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या "क" वर्ग नगरपरिषदांनी आयुविर्मा महामंडळाच्या कर्जाची परतफेडीसाठी सहाय्य अनुदान कर्जाची संख्या (१०९)	२६७.९५	०.००	२६७.९५	०.००
३ क	सुरुवातीला शासनाने परतफेड केलेले परंतू १५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या "क" वर्ग नगरपरिषदांनी आयुविर्मा महामंडळाच्या कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर शासनाला २० वर्षामध्ये परतफेड करावयाचे कर्ज (कर्जाची संख्या १३२)	१८२३०.१९	०.००	५००.३६	१७७२९.८३
	एकूण	**२००९६.८५**	**२२.००**	**२३६७.०२**	**१७७२९.८३**

जोडपत्र- ९

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मीत्रा), नाशिक

सन २०१८-१९ मध्ये आयोजित केलेल प्रशिक्षण

अ.क्र	कोर्सचे नाव व कालावधी	कालावधी		भाग घेतलेले एकूण कर्मचारी		
		पासून	पर्यंत	प्रशिक्षणाचे दिवस	एकूण	
					एकूण प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षणार्थीचे दिवस
१	ताणतणाव व व्यवस्थापन बाबतचे प्रशिक्षण	१९/४/२०१८	२१/४/२०१८	३	३७	१११
२	मंत्रालयीन कार्यपध्दती	२३/४/२०१८	२५/४/२०१८	३	२१	६३
३	ॲटो कार्ड पार्ट-१	०५/०२/१८	०५/०५/१८	४	२८	११२
४	विभागीय चौकशी व MCSR	०५/०३/१८	०५/०५/१८	३	२३	६९
५	पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता आणि सुरक्षितता (औरंगाबाद / नाशिक)	०५/०३/१८	०५/०५/१८	३	२८	८४
६	पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता आणि सुरक्षितता (पुणे / कोकण)	०५/०३/१८	०५/०५/१८	३	२१	६३
७	पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता आणि सुरक्षितता (अमरावती / नागपूर)	०५/०७/१८	०५/०९/१८	३	२३	६९
८	ऑनलाईन कार्यशाळा	०५/०७/१८	०५/०७/१८	१	६३	६३
९	मोजमाप पुस्तकात नोंद घेणे	०५/१०/१८	०५/११/१८	२	२१	४२
१०	व्यक्तीमत्व विकास	१४/५/२०१८	१६/५/२०१८	३	१५	४५
११	रिझर्व्हेशन व रोस्टर	१७/५/२०१८	१९/५/२०१८	३	१२	३६
१२	रिफ्रेशर कोर्स लेखा शाखेकरीता जी.एस.डी.ए	२१/५/२०१८	२३/५/२०१८	३	१९	५७
१३	विविध कामांकरीता अंदाजपत्रक तयार करणे	२३/५/२०१८	२५/५/२०१८	३	२७	८१
१४	ई-टेंडरिंग बाबतचे प्रशिक्षण व अंमलबजावणी	२८/५/२०१९	२९/५/२०१८	२	२२	४४
१५	न्यायालयीन प्रकरणे	०६/०१/१८	०६/०२/१८	२	१४	२८
१६	विभागीय चौकशी व MCSR	०६/०४/१८	०६/०६/१८	३	११	३३
१७	हायड्रॉलिक टेक्नीक्स बाबतचे प्रशिक्षण	०६/०४/१८	०६/०७/१८	४	२४	९६
१८	विभागीय सर्वसाधारण ओळख बाबतचे प्रशिक्षण (मंत्रालय)	१३/६/२०१८	१५/६/२०१८	३	२२	६६
१९	आस्थापाना शाखेतील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण (GSDA)	१३/६/२०१८	१५/६/२०१८	३	२५	७५
२०	पाणी व्यवस्थापन बाबतचे प्रशिक्षण	१८/६/२०१८	२०/६/२०१८	३	१०	३०
२१	रोस्टर कार्यपध्दती व आरक्षण	२९/६/२०१८	३०/६/२०१८	२	२३	४६
२२	लेखा शाखेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लेखा विषयक प्रशिक्षण	०७/०२/१८	०७/०३/१८	२	१४	२८
२३	ॲक्वाफायर बाबतचे प्रशिक्षण भाग-१	०७/०९/१८	०७/११/१८	३	१९	५७
२४	गाळणी चालकाकरीता उजळणी प्रशिक्षण वर्ग	०७/०९/१८	०७/१२/१८	४	१२	४८
२५	प्लंबर प्रशिक्षण	१८/७/२०१८	१९/७/२०१८	२	२१	४२
२६	ॲटोकॅड पार्ट-२	१९/७/२०१८	२१/७/२०१८	३	२५	७५
२७	स्काडा व ॲटोमेशन फॉर डब्ल्यु एस स्कीम	२४/७/२०१८	२५/७/२०१८	२	२७	५४
२८	ईएसआर तपासणी व स्ट्रक्चरल डिझाईन	२६/७/२०१८	२७/७/२०१८	२	१३	२६
२९	सोलर पंप बसविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे	३०/७/२०१८	०८/०१/१८	३	२५	७५
३०	शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर स्तर -१	३०/७/२०१८	०८/०१/१८	३	१०	३०
३१	ग्रॉऊड वॉटर ॲक्ट २००९ बाबतचे प्रशिक्षण	०८/०२/१८	०८/०४/१८	३	२३	६९
३२	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण (नागपूर)	०८/०२/१८	०८/०४/१८	३	१२	३६
३३	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण (औरंगाबाद)	०८/०२/१८	०८/०४/१८	३	४२	१२६
३४	सनियंत्रण व मुल्यमापन प्रणाली (१/२ दिवस)	०८/०२/१८	०८/०२/१८	१	५१	५१
३५	सनियंत्रण व मुल्यमापन प्रणाली (१/२ दिवस)	०८/०३/१८	०८/०३/१८	१	२८	२८
३६	मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट	०८/०६/१८	०८/०८/१८	३	१७	५१

३७	ॲक्वाफायर मॅपींग बाबतचे प्रशिक्षण भाग-२	०८/०८/१८	०८/१०/१८	३	२५	७५
३८	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण बॅच-३	०८/०८/१८	०८/१०/१८	३	३५	१०५
३९	एसटीपी व्हेरिअस टेक्नॉलॉजी	०८/०८/१८	०८/०९/१८	२	१३	२६
४०	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कार्यशाळा	२०/८/२०१८	२०/८/२०१८	१	२५	२५
४१	आर.टी.आय व आटीएस बाबतचे प्रशिक्षण	२०/८/२०१८	२१/८/२०१८	२	११	२२
४२	ओरिएन्टेशन ऑन एसएलडब्लुएम	२०/८/२०१८	२१/८/२०१८	२	२१	४२
४३	सोलर पंपीग सिस्टीम	२३/८/१८	२४/८/१८	२	३४	६८
४४	जीएसटी ॲन्ड जेम्स बाबतचे प्रशिक्षण	२४/८/२०१८	**२४/८/२०१८**	१	४१	४१
४५	मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बाबतचे प्रशिक्षण	२७/८/२०१८	**२९/८/२०१८**	३	२१	६३
४६	ग्राउंड वॉटर असेसमेन्ट	२८/८/२०१८	३१/८/२०१८	४	२१	८४
४७	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	३०/८/२०१८	०९/०१/१८	३	३६	१०८
४८	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	३०/८/२०१८	०९/०१/१८	३	२८	८४
४९	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण (नागपूर)	३०/८/२०१८	०९/०१/१८	३	२२	६६
५०	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	३१/८/२०१८	३१/८/२०१८	१	५९	५९
५१	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	०९/०१/१८	०९/०१/१८	१	२७	२७
५२	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	०९/०२/१८	०९/०२/१८	१	४१	४१
५३	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	०९/०३/१८	०९/०३/१८	१	२७	२७
५४	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	०९/०३/१८	०९/०५/१८	३	२०	६०
५५	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	०९/०३/१८	०९/०५/१८	३	३१	९३
५६	ई-टेंडरिंग बाबतचे प्रशिक्षण	०९/०३/१८	०९/०६/१८	४	१७	६८
५७	ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजि एसएलडब्लुएम बाबतचे प्रशिक्षण	०९/०३/१८	०९/०७/१८	५	२८	१४०
५८	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	०९/०४/१८	०९/०४/१८	१	३६	३६
५९	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	०९/०६/१८	०९/०८/१८	३	४०	१२०
६०	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण	०९/०६/१८	०९/०८/१८	३	२८	८४
६१	ड्रिलींग टेक्नॉलॉजी	०९/१०/१८	०९/१२/१८	३	२४	७२
६२	विभागीय चौकशी व MCSR	०९/१०/१८	०९/१२/१८	३	१४	४२
६३	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (नागपूर)	०९/१०/१८	०९/१२/१८	३	१९	५७
६४	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (कोकण / अमरावती)	०९/१०/१८	०९/१२/१८	३	२२	६६
६५	शाश्वत स्वच्छता (TOT) जालना / जलगांव	१४/९/२०१८	१५/९/२०१८	२	२७	५४
६६	शाश्वत स्वच्छता (TOT) नाशिक / नंदूरबार	१४/९/२०१८	१५/९/२०१८	२	२६	५२
६७	शाश्वत स्वच्छता (TOT) चंद्रपूर / हिंगोली	१४/९/२०१८	१५/९/२०१८	२	४३	८६
६८	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (औरंगाबाद)	१७/९/२०१८	१८/९/२०१८	२	३०	६०
६९	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (नागपूर)	१७/९/२०१७	१८/९/२०१८	२	२३	४६
७०	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (कोकण / नाशिक)	२४/९/२०१७	२५/९/२०१८	२	३४	६८
७१	वित्तीय व्यवस्थापन बाबत लेखाशाखेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण	२४/९/२०१८	२६/९/२०१८	३	२८	८४
७२	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (पुणे / अमरावती)	२५/९/२०१८	२६/९/२०१८	२	४४	८८
७३	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	२७/९/२०१८	२९/९/२०१८	३	३२	९६
७४	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (कोकण / पुणे)	२७/९/२०१८	२९/९/२०१८	३	३४	१०२
७५	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (ठाणे / कोल्हापूर)	२८/९/२०१८	२९/९/२०१८	२	३८	७६
७६	पाणी पट्टी दर बाबतचे प्रशिक्षण	१०/०१/१८	१०/०१/१८	१	२५	२५
७७	पाणी पट्टी दर बाबतचे प्रशिक्षण	१०/०३/१८	१०/०३/१८	१	३४	३४

७८	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण	१०/०३/१८	१०/०५/१८	३	२९	८७
७९	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (नागपूर / नाशिक)	१०/०३/१८	१०/०५/१८	३	२४	७२
८०	शाश्वत स्वच्छता (TOT)	१०/०३/१८	१०/०४/१८	२	३४	६८
८१	पाणी पट्टी दर बाबतचे प्रशिक्षण	१०/०४/१८	१०/०४/१८	१	२०	२०
८२	शाश्वत स्वच्छता (TOT)	१०/०५/१८	१०/०६/१८	२	३९	७८
८३	पाणी पट्टी दर बाबतचे प्रशिक्षण	१०/०५/१८	१०/०५/१८	१	२१	२१
८४	पाणी पट्टी दर बाबतचे प्रशिक्षण	१०/०६/१८	१०/०६/१८	१	११	११
८५	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (पुणे)	१०/०८/१८	१०/१०/१८	३	२६	७८
८६	पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण विषयक प्रशिक्षण (औरंगाबाद / अमरावती)	१०/०८/१८	१०/१०/१८	३	३४	१०२
८७	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (धुळे / गडचिरोली)	१०/०८/१८	१०/०९/१८	२	३५	७०
८८	लिक्वीड वेस्ट मॅनेजमेंट	१०/०८/१८	१०/१२/१८	५	३५	१७५
८९	एकदिवशीय कार्यशाळा (वासो)	१०/०९/१८	१०/०९/१८	१	३३	३३
९०	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (लातूर / बुलढाणा)	१०/११/१८	१०/१२/१८	२	४८	९६
९१	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (अकोला / अमरावती)	१०/११/१८	१०/१२/१८	२	२५	५०
९२	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (नागपूर / भंडारा)	१५/१०/२०१८	१६/१०/२०१८	२	३६	७२
९३	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (अहमदनगर / वाशिम)	१५/१०/२०१८	१६/१०/२०१८	२	४७	९४
९४	मीती पाईप पापु योजना बाबत अंमलबजावणी	१५/१०/२०१८	१७/१०/२०१८	३	१६	४८
९५	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (सांगली / सातारा)	१९/१०/२०१८	२०/१०/२०१८	२	५०	१००
९६	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (औरंगाबाद / बीड)	१९/१०/२०१८	२०/१०/२०१८	२	४४	८८
९७	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (पुणे / सिंधुदुर्ग)	१९/१०/२०१८	२०/१०/२०१८	२	३४	६८
९८	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (नांदेड)	२२/१०/२०१८	२३/१०/२०१८	२	३१	६२
९९	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (सोलापूर /परभणी)	२२/१०/२०१८	२३/१०/२०१८	२	४४	८८
१००	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (रत्नागिरी / रायगड)	२५/१०/२०१८	२६/१०/२०१८	२	२१	४२
१०१	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (यवतमाळ)	२५/१०/२०१८	२६/१०/२०१८	२	२९	५८
१०२	शाश्वत स्वच्छता (TOT) (सर्व जिल्हे)	२९/१०/२०१८	३०/१०/२०१८	२	११८	२३६
१०३	सोशअल मॅनेजमेंट JS-II	२९/१०/२०१८	३१/१०/२०१८	३	५०	१५०
१०४	ओ ॲण्ड एम डब्लू एस. सिस्टिम	११/०१/१८	११/०३/१८	३	११	३३
१०५	प्रोक्युअर मॅनेजमेंट	१५/११/२०१८	१७/११/२०१८	३	२१	६३
१०६	रिफ्रेशर कोर्स अआरसी जीआयएसे	२६/११/२०१८	२८/११/२०१८	३	२४	७२
१०७	पार्टीसीपेटरी मॉनीटोरींग आर.डब्ले एस	२७/११/२०१८	२९/११/२०१८	३	१३	३९
१०८	विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरणे	१२/०३/१८	१२/०५/१८	३	१९	५७
१०९	ई- टेंडरींग प्रोसेस इंजिनिअर करीता	१२/०६/१८	१२/०७/१८	२	१०	२०
११०	डिझाईन ऑफ सेव्हरलाईन्स सेवर जेम्स	१२/११/१८	१५/१२/२०१८	५	१३	६५
१११	स्ट्रेस मॅनेजमेंट व कम्युनिकेशन स्किल	१७/१२/२०१८	१९/१२/२०१८	३	१३	३९
११२	शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर	१९/१२/२०१८	२१/१२/२०१८	३	१३	३९
११३	रिफ्रेशर कोर्स मॅप इन्फो	२६/१२/२०१८	२८/१२/२०१८	३	२६	७८
११४	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-१	२६/१२/२०१८	०१/०५/१९	१०	२६	२६०
११५	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-२	२६/१२/२०१८	०१/०५/१९	१०	२६	२६०
११६	मंत्रालयीन कार्यपध्दती विभागाची सर्वसाधारण ओळख	०१/०३/१९	०१/०५/१९	३	२२	६६
११७	एक दिवसीय कार्यशाळा	०१/११/१९	०१/११/१९	१	१२३	१२३
११८	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-३	१४/१/२०१९	२४/१/२०१९	१०	३२	३२०
११९	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-४	१४/१/२०१९	२४/१/२०१९	१०	२८	२८०

१२०	ॲक्वा फायर मॅपींग	१७/१/२०१९	.१९/१/२०१९	३	**२७**	**८१**
१२१	पाणी व गुणवत्ता विषयाचे प्रशिक्षण	१८/१/२०१९	१९/१/२०१९	२	**२१**	**४२**
१२२	पाणी व गुणवत्ता विषयाचे प्रशिक्षण	२१/१/२०१९	२२/१/२०१९	२	**२५**	**५०**
१२३	पोस्ट प्रोक्युअरमेन्ट ऑडीट	२१/१/२०१९	२३/१/२०१९	३	**२३**	**६९**
१२४	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-५	२८/१/२०१९	०२/०७/१९	१०	**३४**	**३४०**
१२५	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-६	२८/१/२०१९	०२/०७/१९	१०	**३३**	**३३०**
१२६	पाणी व गुणवत्ता विषयाचे प्रशिक्षण	२८/१/२०१९	२९/१/२०१९	२	**१५**	**३०**
१२७	भौतिक व वित्तीय क्लोझर	२९/१/२०१९	३१/१/२०१९	३	**१८**	**५४**
१२८	पाणी व गुणवत्ता विषयाचे प्रशिक्षण	३०/१/२०१९	३१/१/२०१९	२	**२८**	**५६**
१२९	एक दिवसीय कार्यशाळा	३१/१/२०१९	३१/१/२०१९	१	**३२**	**३२**
१३०	पाणी व गुणवत्ता विषयाचे प्रशिक्षण	०२/०१/१९	०२/०२/१९	२	**३४**	**६८**
१३१	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-१)	०१/०१/१९	०२/०२/१९	२	**२९**	**५८**
१३२	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-२)	०२/०४/१९	०२/०५/१९	२	**३०**	**६०**
१३३	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-३)	०२/०७/१९	०२/०८/१९	२	**३८**	**७६**
१३४	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-४)	०२/११/१९	०२/१२/१९	२	**३६**	**७२**
१३५	रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व इतर पध्दती	०२/११/१९	१३/२/२०१९	३	**१२**	**३६**
१३६	जीओ फिजीकल इनव्हेस्टिंग व एक्सप्लोरेशन टेक्नीक्स	०२/१२/१९	१४/२/२०१९	३	**१७**	**५१**
१३७	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-५)	१३/२/२०१९	१४/२/२०१९	२	**२७**	**५४**
१३८	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-६)	१५/२/२०१९	.१६/२/२०१९	२	**४२**	**८४**
१३९	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता डीएमए बॅच-७	१८/२/२०१९	०३/०२/१९	१०	**३३**	**३३०**
१४०	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-७)	२१/२/२०१९	२२/२/२०१९	२	**३३**	**६६**
१४१	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-८)	२५/२/२०१९	२६/२/२०१९	२	**३२**	**६४**
१४२	मासिक पाळी विषयक प्रशिक्षण (बॅच-९)	२७/२/२०१९	२८/२/२०१९	२	**४३**	**८६**
१४३	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता विद्युत अभियंता	०३/०५/१९	१६/३/२०१९	१०	**३२**	**३२०**
१४४	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता पा.पु विभाग	०३/०५/१९	१६/३/२०१९	१०	**३४**	**३४०**
१४५	पायाभूत प्रशिक्षण नवीन इंजिनिअर्स करीता	१८/३/२०१९	३०/३/२०१९	१०	**३९**	**३९०**
			एकूण	**४३०**	**४१३३**	**११९०१**

भाग - २
वार्षिक लेखे

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे २०१८-१९
सिडको भवन, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई,

कार्यक्रम बाब

विषय :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सन 2018-19चे वार्षिक लेखे स्विकृत होणे बाबत.

भांडवली जमा आणि खर्च, तसेच कर्ज आणि इतर व्यवहार, की जे पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांच्या संबंधित आहेत ते प्राधिकरणाच्या लेख्यांमध्ये दर्शविले जातात. कामावर केलेला खर्च हा प्राधिकरणाचा कार्यभार दाखवितो. सन 2018-19 या वर्षात हा कार्यभार 856.92 कोटी इतका होता.

प्राधिकरणाला मिळणाऱ्या महसूलाचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे कामांमधून मिळणारा वरकड जमा (E. T. P. Charges), पाणी विक्रीतून मिळणारा महसूल आणि इतर वित्तीय मिळकत जसे तांत्रिक सेवा शुल्क इत्यादी सन 2018-19 मध्ये अनुक्रमे पाणी विक्रीतून मिळालेला महसूल रु. 259.94 कोटी, वरकड खर्चापोटी रु.443.30 कोटी आणि वित्तीय मिळकत रु. 95.79 कोटी इतकी रक्कम उपार्जित प्राप्ती म्हणून लेख्यात दर्शविली आहे. प्राधिकरणाला नागरी आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी जे अनुदान शासनाकडून मिळाले, त्याला पूरक म्हणून कर्जरोख्यांव्दारे (की, ज्याला शासनाने अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन परतफेडीच्या बांधीलकीची हमी घेतली आहे.) आणि कर्जाव्दारे रक्कम उभारण्यात आली. प्राधिकरणाने सन 2018-19 या वर्षात एकूण रु. 856.92 इतका भांडवली खर्च केला. हा भांडवली खर्च दोन विभागात म्हणजे नागरी योजनांसाठी रु.0.85 कोटी, ग्रामीण योजनांसाठी रु.589.24 कोटी पुर्ण ठेव योजना रुपये 266.83 कोटी आहे . तसेच प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा केंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीवर त्याचप्रमाणे , ज्या पाणी पुरवठा योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हस्तांतरीत करुन घेतल्या नाहीत, त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर रु.176.72 कोटी खर्च केला आहे.

आयकर कायद्यातील सुधारणांमुळे प्राधिकरणास आर्थिक वर्ष 2002-03 पासून आयकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक झाले आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने आयकर कायदा कलम 12-अ नुसार ना नफा तत्वावर चालणारी संस्था म्हणून नोंदणी केली आहे. या नुसार वित्तीय वर्षात जादा प्राप्त झालेली रक्कम (Surplus) प्राधिकरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच वापरण्यांत आल्यास ती आयकरासाठी पात्र होणार नाही.

उपरोक्त बाब विचारात घेऊन, आयकर आकारणी शुन्य असावी किंवा कमीत कमी असावी, या दृष्टीने सनदी लेखापालाच्या सहाय्याने आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यात आले आहे. व्याज आकारणी, इत्यादी रक्कम लेख्यात दर्शविण्याच्या अनुषंगाने, तसेच सनदी लेखापालांशी चर्चा/ सल्लामसलतीने लेख्याविषयी बाबी तपासण्यात आल्या. सनदी लेखापालांना आयकर कायदा कलम 12-अ नुसार आयकर विवरणपत्र सादर करण्याच्या दृष्टीने लेख्यांची पुनर्रचना करणे व आयकर लेखा परिक्षणाचे काम देण्यात आले आहे.

लेख्या संबंधीचे सविस्तर धोरण दर्शविणारी टिप्पणी, तसेच ताळेबंदासाठीची टिप्पणी की जी लेख्याचाच एक भाग असते. अशी टिप्पणी उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन तयार करुन ती लेख्यासोबत जोडली आहे. प्राधिकरणाने आपले सन 2018-19 चे वार्षिक लेखे तयार केले असून, त्या लेख्यांमध्ये आय आणि व्यय लेखा, ताळेबंद यांचा समावेश आहे.

कंपनी कायद्यातील कलम 25 मध्ये लागू असलेल्या अनुसूची 6 मधील नमुन्याच्या जवळपास समकक्ष नमुन्यात प्राधिकरणाचे सन 1976 च्या काद्यातील कलम 34 (2) अन्वये प्राधिकरणाने वार्षिक लेखा तयार केला असून, या लेख्यासोबत आयव्यय लेखा आणि ताळेबंद जोडण्यात आला आहे.

सन 2018.19 च्या वार्षिक लेख्यातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे :-

पाणीपट्टीवरील विलंब आकार, वित्तीय मिळकतीतील दंडनीय व्याज प्रत्यक्ष वसुलीच्या तत्वावर दर्शविले आहेत.

हस्तांतरीत झालेल्या पाणी पुरवठा केंद्रांवर घसारा आकार दर्शविला नाही.

अ) आय आणि व्यय लेखा :-

1 प्राधिकरणाने केलेल्या कामांमधून प्राधिकरणास सन 2018-19 या वर्षामध्ये एकंदर रु. 159.98 कोटी इतकी तूट राहिले आहे.

कार्यक्रमानुसार तपशील खालील प्रमाणे

(i) बांधकाम कार्यावरील प्रशासकीय आणि पर्यवेक्षकीय खर्चाची मिळकत :-

शासनासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कामे कारणे हे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्य आहे. आकस्मिक खर्चासह होणारा प्रशासकीय खर्च प्राधिकरणाला या कामापासून मिळणाऱ्या आस्थापना, हत्यारे व सयंत्रे (E.T.P.) आकाराच्या प्राप्तीतून भागवावा लागतो. प्राधिकरणाला हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही वेगळे अनुदान वगैरे काहीही मिळत नाही.

प्राधिकरण सध्या सर्वसाधारणपणे 17.5% आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सन 1976 च्या कायद्यातील भाग 17 मधील तरतुदीनुसार मोठ्या कामांसाठी की ज्याची व्याप्ती रु. 75 कोटी पेक्षा जास्त आहे, अशा कामांसाठी 14% दराने किंवा आवश्यकतेप्रमाणे कमी दराने प्रशासकीय खर्चासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राप्तीची आकारणी करीत आहे. वर्षभराच्या कालावधीत ह्या प्राप्ती पोटी प्राधिकरणास रु. 48.92 कोटी इतकी रक्कम प्राप्त झाली. या वर्षी प्राधिकरणाने निवृत्ती वेतनाचा खर्च आय व व्यय लेख्यात विवरणपत्र "ड" मध्ये नवीन लेखा संकेतांक खाली दर्शविला आहे, की जो पूर्वी निवृत्तीवेतन निधी लेखाशिर्षा खाली दर्शविण्यात येत होता. उपरोक्त प्रमाणे जमा व खर्चाचे लेखांकन केल्यानंतर रु. 194.71 कोटी इतकी तूट राहिली.

(ii) प्रचालन कार्य :-

प्राधिकरण खालील क्षेत्रात जलव्यवस्था कामे पार पाडते.

अ) प्रकल्प क्षत्र- अबरनाथ-बदलापूर पाणी पुरवठा योजना.

ब) न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा योजना.

क) उर्वरित महाराष्ट्रातील पाणी पुरवठा केंद्रे (उपरोक्त "अ" आणि "ब" वगळता)

ड) नगरपालिकांना हस्तातरित न केलेली पाणी पुरवठा केंद्रे

सन 2018-19 या वर्षात या पाणी पुरवठा केंद्रासाठी देखभाल दुरुस्तीपोटी रु. 856.92 कोटी इतका खर्च करण्यात आला, तर रु. 176.72 कोटी इतकी रक्कम प्राप्त झाली.

(iii) वित्तीय कार्ये :-

सन 2018-19 या वर्षात रु. 95.79 कोटी इतकी मिळकत आणि रु. 24.28 कोटी इतका खर्च झाला. परिणामी रु.71.50 कोटी अधिक्य राहिले. रु. 95.79 कोटी या रक्कमेत नगरपालिकांना दिलेल्या आयुर्विमा कर्ज, खुल्या बाजारातील कर्ज, गॅप कर्ज इ. कर्जावरील न मिळालेल्या अप्राप्त व्याज रु.8.71 कोटी रकमेचा समावेश आहे.

(ब) **ताळेबंद :-**

दि. 31/03/2019 रोजीचे प्राधिकरणाच्या ताळेबंदाचे चित्र खालीलप्रमाणे आहे.

(i) मत्ता :-

प्राधिकरणाच्या मत्तेमध्ये गुंतवणूक, भांडवली खर्च, येणे रक्कमा इ. बाबींचा समावेश आहे. सन 2018-19 या वर्षात विविध पाणी पुरवठा आणि मलनि:सारण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाने भांडवली खर्च म्हणून रु.856.92 केाटी इतका खर्च केला. हयामध्ये रु.176.72 कोटी पाणी पुरवठा व मलनिसारण योजनेच्या अमलबजावणीसाठी व पाणी पुरवठा केंद्र देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च समाविष्ट आहे. हया योजना पुर्ण झाल्यांनतर त्या स्थानिक संस्था,जसे जिल्हा परिषद (ग्रामीण प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना), ग्राम पंचायती (एक खेडे योजना) आणि महानगरपालिका / नगरपालिका यांना हस्तातंरीत करण्यांत येतात.

चालू मत्ता रु. 423 कोटी (sch.6) रु.673.06 कोटी ऋणको (sch.7) अनुक्रमे स्थानिक संस्थांकडील वसुली आणि पाणी विक्रीशी संबंध आहे.नगरपालिकांशी केलेल्या करारातील तरतुदीनुसार संबंधित संस्थांना कायदेशीर नोटीस देऊन प्रत्यक्ष भेटीव्दारे व पत्राव्दारे पाठपुरावा करुन, तसेच संचालक, नगरपालिका संचालनालय, तसेच नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण विभागाकडे व्यक्ती संपर्क साधून वसुली जस्तीत जास्त प्रमाणात होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

(ii) दायित्वे :-

दि. 31/03/2019 रोजी अदत्त कर्ज आणि शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार कर्जरोख्याव्दारे उभारलेले कर्जरोखे असे एकूण रु. 356.27 कोटी इतके दायित्व आहे. (sch.13) .

वार्षिक लेखे **2018-19**

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

प्राधिकरणाच्या लेख्यांना मान्यता देण्याची व खालील ठराव मंजूर करण्याची मंडळास विनंती आहे.

"ठराव"

1 ठराव करण्यात येत आहे की, सन 2018-19 या वर्षाचे वार्षिक लेखे स्वीकृत करण्यात आले आहेत.

2 असाही ठराव करण्यात येत आहे की, सन 2018-19 या वर्षाचे लेखे प्राधिकरणाच्या वतीने अध्यक्ष व सदस्य सचिव, यांनी अधिप्रमाणित करावेत.

3 तसेच असाही ठराव करण्यात येतो की, स्वीकृत लेख्यांमध्ये मांडण्यात आलेल्या कामाच्या निष्कर्षामध्ये ज्यांच्यामुळे कोणताही महत्वाचा फरक पडणार नाही, अशा किरकोळ स्वरुपाच्या दुरुस्त्या प्राधिकरणाच्या संचालक (वित्त) व सदस्य सचिव, यांच्या स्वाक्षरीने करता येतील.

4 ठराव करण्यात येत आहे की, सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या लेख्यातील अधिक्याची रक्कम प्राधिकरणाच्या उद्दिष्टांसाठी वापरण्यात येईल.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

वार्षिक लेखे 2018-19

सिडको भवन, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई

31 मार्च 2019 रोजी समाप्त होणा-या वर्षाकरिता प्राप्ती व खर्चाचा सारांश

	मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रु.)
		कार्यचालन कार्यक्रम	
अ)	2172368212	पाण्याची विक्री	2599393530
ब)	1767074359	वजा कार्यचालन खर्च	1767222208
	405293853	पाणी पूरवठा कार्यक्रमावरील निव्वळ अधिक्य	**832171322**
		प्रशासकीय कार्यक्रम	
क)	1407527140	बांधकामामार्फत वरकड खर्च वसूली	4433047755
ड)	3485684742	वजा - प्रशासकीय खर्च	4380450367
	-2078157602	प्रशासकीय कार्यक्रमावरील नुकसान एकुण	**52597388**
		इतर जमा	
इ)	888645535	वित्तीय जमा	957927650
फ)	237837068	वजा - इतर खर्च (वित्तीय)	242860993
	650808467	वित्तीय कार्यक्रमावरील अधिक्य	**715066657**
	-1022055282	**एकुण फलिते**	**1599835367**
	-1022055282	**ताळेबंदात पाठविलेली तूट/ अधिक्य**	**1599835367**

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

वार्षिक लेखे 2018-19

विवरणपत्र -अ

31 मार्च 2019 रोजी समाप्त होणा-या वर्षासाठीचा कार्यचालन जमा रकमांचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रु.)	एकूण
		प्राधिकरण	
1829211311	पाण्याच्या जमा रकमा (मिटर भाडयासह)	2095196150	2095196150
0	वसूली निर्भय ना.यो.	0	0
280827820	पाणी विक्री (ग्रामीण)	449057601	449057601
2982427	पाणी विक्री विलंब शुल्क (ग्रामीण)	2913057	2913057
0	संकीर्ण जमा (नागरी)		
2199104	संकीर्ण जमा (ग्रामीण)	3411567	3411567
22300372	विलंब आकार	20651783	20651783
24420779	संकीर्ण जमा	26998617	26998617
10426399	भंगार विक्री	1164755	1164755
2172368212	**Total**	**2599393530**	**2599393530**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र -ब

31 मार्च 2019 रोजी समाप्त होणा-या वर्षासाठीचा कार्यचालन खर्चाचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रु.)	एकूण
		प्राधिकरण	
0	Total maintainance & repairs water works	0	0
321272735	प्रत्यक्ष मंजूरी व वेतन	313019543	313019543
0	Popular contribution for MJP scheme	0	0
4785247	इंधन खर्च (नागरी)	6248146	6248146
397488	रसायने (नागरी)	522050	522050
0	Royalty paid Urben (WW)	0	0
0	Cost of purchase water urben	1487646	1487646
272531	जलव्यवस्था केंद्राचे परिरक्षण व दुरुस्ती (ना.)	463265	463265
537040600	इंधन खर्च	494481664	494481664
3134977	वितरण व्यवस्थेचे परिरक्षण व दुरुस्ती (ना.)	1764550	1764550
96286741	प्रत्यक्ष मजूरी (ग्रामीण)	100279718	100279718
197199252	इंधन खर्च (ग्रामीण)	196733887	196733887
9512031	रसायने (ग्रामीण)	6589969	6589969
2915	Royalty Paid Rural	0	0
14325826	पाणी खरेदी किंमत (ग्रामीण)	19410861	19410861
66927	पाणी उपकर (ग्रामीण)	1092590	1092590
468449	पाणी तपासणी शुल्क (ग्रा.)	66231	66231
53793690	जलव्यवस्था क्रेंद्राचे परिक्षण व दुरुस्ती (ग्रा.)	37234055	37234055
72249287	वितरण व्यवस्थेचे परिक्षण व दुरुस्ती (ग्रा)	84568295	84568295
22495921	रसायने	19923554	19923554
121813087	जलसंपदा विभागास मानधन	152231000	152231000
0	Cost of purchase of water(Not as royalty)	0	0
42764	पाणी उपकर	93814	93814
4251874	पाणी तपासणीचे (विश्लेषणाचे) शुल्क	659874	659874
82413115	जलव्यवस्था केंद्राचे परिरक्षण व दुरुस्ती	76260061	76260061
140924591	वितरण व्यवस्थेचे परिरक्षण व दुरुस्ती	145930532	145930532
23170040	वाहनाचे परिरक्षण व दुरुस्ती	24915058	24915058
161141	यंत्र सामुग्री परिरक्षण व दुरुस्ती	341789	341789
26563397	इमारतीचे परिरक्षण व दुरुस्ती	36832111	36832111
1766749	इतर मालमत्ता परिक्षण व दुरुस्ती	0	0
32662984	घसारा	46071945	46071945
1767074359	एकुण	1767222208	1767222208

वार्षिक लेखे 2018-19

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र - क

31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षाचा वरकड जमा रकमांचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी(रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी(रुपये)
491606685	प्राधिकरणामार्फत देण्यात आलेल्या सेवासाठीचा सेवा आकार	757187632
588900000	मजीप्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता शासनाचे अनुदान	3520629000
21798549	दंड, भरपाई इत्यादी	16303976
23385233	भांडे (मंडळाच्या निवासस्थानाबाबतचे)	45055431
2932505	निविदे अंतर्गत वसूली	1724859
44301177	अहस्तांतरीत ग्रा. पा.पु. योजना देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च	0
0	नाबार्ड ग्रामिण खराब पाणी विल्हेवाट योजना बीगर	0
0	अमृत अभियान अंतर्गत योजना	0
0	नगरउत्थान महाअभियान अतंगत योजना	0
10113889	जलस्वराज्य टप्पा -2 कार्यक्रम	76642458
0	तांत्रिक सल्ल्यासाठी शुल्क प्राप्ती	0
23977	मत्ता विक्रीवरील आधिक्य	0
224465125	देखभाल दुरुस्ती यांच्या संबंधातील एकूण वसूली	15504399
1407527140	**एकूण**	**4433047755**

वार्षिक लेखे 2018-2019

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र - ड

31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षाचा वरकड खर्चाचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी(रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी(रुपये)
1708579424	वेतन व भत्ते	1914174481
1638882849	निवृत्ती वेतन	2325252171
248967	सहावा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते	292244
20597677	प्रवास भत्ता	22711549
12432772	वैद्यकीय खर्च	11480019
380432	गणवेष आणि वर्दी	352416
63190	प्रशिक्षण खर्च	148320
1395429	प्रतिनियुक्ती वरील कर्मचा-यांचे निवृत्ती वेतन /रजा वेतन अशंदान	7765825
8736539	मुद्रण व लेखनसामुग्री	9022340
979741	जाहिरात व प्रकाशन	1108216
6278200	टपाल खर्च, दुरध्वनी व तार	5233128
22698	पुस्तके/ नियतकालिके	81397
8949794	विज व पाणी	11637184
15853308	भाडे, पट्टी व कर	20549866
396735	लेखा परिक्षा फी इतर सेवा आकार	-100000
28563	प्राथमिक खर्च (सल्ला)	5803967
23319	कार्यालयीन इमारतीचा विमा	0
1414325	बयाणा पैसे आणि सूरक्षा ठेव	1045024
1373611	बँक आकार	612237
19744852	संकीर्ण खर्च	20588473
499957	संगणक दुरुस्ती खर्च	2841672
0	अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक उपकरणांकरीता अनुदान	50000
746004	मजीप्रा वाहन दुरुस्ती	0
963597	कायदे विषयक फी	1684069
15620	मानधन व शूल्क	325466
366992	कर्मचाऱ्यांची जमा रक्कम	0
70000	सल्लागार फी	0
977934	ठेव सलग्न योजना अंतर्गत देय रकमा	842416
7163371	संगणक व मजीप्रा प्रणाली खर्च	276046
626400	सादरीकरण खर्च	224733
93153	छपाई व लेखन साहित्य (पुस्तके) आणि नियतकालीके	87483
13026262	कार्यालयीन वाहन खर्च	12029367
1810	Hospitality Charges	0
48449	संकीर्ण खर्च	143190
0	जाहिरात	2520
14702768	इतर मत्तावरील घसारा	4184548
3485684742	**एकूण**	**4380450367**

वार्षिक लेखे 2018-19

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र - इ

31 मार्च- 2019 रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वित्तीय जमा रकमांचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी(रु.)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)		एकूण
596549876	बॅकांकडून मिळालेले व्याज	664987454	0	664987454
78508360	नगर पालिकांना दिलेले कर्ज (आयुर्विमा, खुल्या बाजारातील कर्ज, गॅप कर्ज) यावरील व्याज	66510610	0	66510610
183800000	सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीवर शासनाकडून मिळालेले व्याज	202180000	0	202180000
3283921	नगर पालिकांकडून (हुडको) कर्जावर मिळालेले व्याज	3617387	0	3617387
5544676	घर बांधणी अग्रिम /अभिहस्तांतरण यावरील मिळालेले व्याज	6026345	0	6026345
20361502	इतर अग्रिमावरील व्याज	14325550	0	14325550
0	हमी शुल्क प्राप्ती लेखा	60451	0	60451
626400	बॅके कडील एनडीसीपीएस ठेवी वरील व्याज	224733	0	224733
-29200	संगणकीय / सल्लागार खर्च	-4880	0	-4880
888645535	एकूण	957927650	0	957927650

विवरणपत्र - फ

31 मार्च-2019 रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वित्तीय खर्च रकमांचा सारांश

मागील वर्षाची आकडेवारी(रु.)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)		एकूण
49830506	आयुर्विमा मंहामंडळाच्या कर्जावरील व्याज	37033706	0	37033706
4206562	हमी शुल्क खर्च	3647287	0	3647287
183800000	भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गनी वरिल व्याज	202180000	0	202180000
237837068	एकूण	242860993	0	242860993

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

वार्षिक ताळेबंद
दि.31 मार्च 2019 अखेर

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे 2018-19

31.3.2019 अखेरचा

दायित्वे

अनु. सूची क्र.	मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
			प्राधिकरण	जलव्यवस्था केंद्र प्रकल्प	मुख्य अभियंता (प्र.)	
11	703983548	भांडवल	302374397	0	407154084	709528481
12	12526523419	राखीव व आधिक्य	13629773848	999675738	10273085	14639722671
13	3562742703	कर्ज	3477037985	0	85704718	3562742703
14	3016674515	चालू दायित्वे	2162486616	0	80981326	2243467942
15	2630167083	सर्वसाधारण भांवेष्य निर्वाह निधी	2639830736	0	5571752	2645402488
16	23013121837	निधी	24967021312	-375390	-71755994	24894889928
17	118909670	किरकोळ धनको	118909670	0	0	118909670
18	1535675550	निलंबने	1416783754	659720466	-528030796	1548473424
	47107798325	एकूण	**48714218318**	**1659020814**	**-10101825**	**50363137307**

(Rajendra Madke)
Director (Finance)
Maharashtra Jeevan Pradhikaran

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे 2018-19

ताळेबंद

मत्ता

अनु. सूची क्र.	मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
			प्राधिकरण	जलव्यवस्था केंद्र प्रकल्प	मुख्य अभियंता (प्र.)	
1	2047142851	स्थिरमत्ता	1388231548	42615935	619946470	2050793953
2	370949544	चालू बांधकामे	376007745	0	0	376007745
3	9954285173	सार्वजनिक बांधकाम अग्रीमे	9755984972	0	1	9755984973
4	1305992	कर्मचाऱ्यांस अग्रीमे	-2742291	0	4057740	1315449
5	2925433445	ठेवी	2962141998	0	9245974	2971387972
6	4093633564	चालू मत्ता	4147366512	0	82677870	4230044382
7	6146570272	किरकोळ धनको	6730683974	-1	0	6730683973
8	34842785	साठा	34842784	0	1	34842785
9	38622797	निलंबने	38911568	0	0	38911568
10	21495011902	रोख रक्कम व गंतवणूक	22896426477	1526832383	-250094353	24173164507
	47107798325	**एकूण**	**48327855287**	**1569448317**	**465833703**	**50363137307**

(Kishorraje Nimbalkar)
Member Secretary,
Maharashtra Jeevan Pradhikaran

(Gulabrao Patil)
Chairman
Maharashtra Jeevan Pradhikaran

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

वार्षिक लेखे २०१८-१९

सिडको भवन, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई,

कार्यक्रमबाब

लेख्याचाच भाग असलेल्या टिप्पण्या (२०१८-१९)

१

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ की, जो महाराष्ट्र शासनाने तयार केला असून, विधी मंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. अशा अधिनियमाव्दारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची संविधानीक प्राधिकरण म्हणून स्थापना झाली.

शान निर्णय नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क. बि. ओ. डब्ल्यू. ई. बी. /१०७८/६२०/ नी. वि.-२३, दिनांक ३० ऑक्टोबर १९७९ अन्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्व मालमत्ता व दायित्व शासनाकडून घेतले आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे शासनाकडून हस्तांतरीत करण्यात आलेली सर्व पाणी पुरवठा केंद्रे अखंड बिनव्याजी कर्ज' आणि 'इतर मालमत्ता वजा दायित्व' हे दायित्वापेक्षा अधिक मत्ता असे दर्शविण्यात आले आहेत.

२

महाराष्ट्र राज्यासाठी पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन संकल्पचित्र तयार करणे आणि योजना राबविणे यासाठी शासनाची संविधानिक संस्था आहे. महानगरपालिका/ नगरपालिका यांच्या वतीने व शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रकल्प व्यवस्थापन/ सल्लागार म्हणून काम करणे व पाणी पुरवठा केंद्रे व देखभाल दुरुस्तीची सेवा पुरविण्याचे काम करते. प्रकल्प कामांसाठी (नागरी संस्था) खालील स्त्रोतातून निधीचा पुरवठा होतो.

अ. शासनाकडील अनुदान.

ब. हुडको/ आयुर्विमा/ नाबार्ड महामंडळाकडून कर्ज.

क. खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणी.

ड. भांडवली बाजारातून खाजगी संस्थांकडून कर्जरोखे उभारणी.

नागरी स्थानिक संस्थेचे वतीने प्रकल्प राबविण्यासाठी प्राधिकरण कर्ज उभारते आणि कर्जाच्या परत फेडीसाठी ह्या नागरी संस्थांकडून अटी व शर्तीप्रमाणे वसुली करते.

'क' वर्ग नगरपालिका २०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेसाठी ९०%, 'क' वर्ग नगरपालिकेसाठी, (२०,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या) ५०%, 'ब' वर्ग नगरपालिकेसाठी ४०%, 'अ' वर्ग नगरपालिकांसाठी २३.३३% ह्या श्रेणीने शासकीय अनुदान मिळते.

३

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या आर्थिक वर्षात कर्जरोख्यांव्दारे कोणताही निधी उभारला नाही. तसेच प्राधिकरणाने उभारलेल्या कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी महाराष्ट्र शासनाने न वटणारी हमी दिली आहे. शासनाकडून व्याज देण्यासाठी जो निधी प्राप्त होतो, त्यामधूनच व्यजाची फेड केली जाते. ह्या तत्वाप्रमाणे न वापरलेल्या बाँडच्या निधी च्या गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज दायित्व म्हणून दाखवून भविष्यकाळातील परतफेडीच्या वेळी समायोजित करुन वापरले जाते व ही व्याजाची रक्कम ठरलेल्या तत्वानुसार फक्त ह्या कामासाठीच वापरली जाते.

४ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या स्थापनेच्या वेळी शासनाकडून जी पाणी पुरवठा केंद्रे हस्तांतरीत करण्यांत आली होती, त्यापैकी 42 पाणी पुरवठा केंद्रे संबंधित नगरपालिका / महानगरपालिकांना प्राधिकरणाकडून प्रत्यक्षरित्या दिनांक 31 मार्च 2019 अखेर हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत.

५ **अ) विलंब आकार आणि दंडनीय व्याजाची थकबाकी :-**

पाणीपट्टीच्या थकबाकीवर विलंब शुल्काची आकारणीची प्रत्यक्ष वसुलीची रक्कम विचारात घेऊन लेखांकन करते. प्राधिकरणाच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार पाणीपट्टीसह विलंब आकार प्रतिवर्षासाठी 1.5% इतका आहे आणि त्यानंतर दिनांक 1 जानेवारी 2007, पासून 1% इतकी आकारणी करत आहे. त्याचप्रमाणे नागरी स्वराज्य संस्थांकडील थकीत कर्ज रकमेवर दंडनीय व्यजाची आकारणी करते, परंतु आतापर्यंतचा पूर्वीपासूनचा अनुभव असा आहे की, या येणे रकमेबाबत कोणतीच निश्चिती नाही व या येणै रकमा भविष्यात मिळतील किंवा नाही, ह्या बाबत कोणतीच शाश्वती नाही. चालू आर्थिक वर्षात रु. 32.27 कोटी इतक्या विलंब शुल्काच्या रकमेचा पाणीपट्टीच्या आकारणीच्या रकमेत समाविष्ट केलेला नाही.

६ **ई.टी.पी. आकार :-**

प्राधिकरण सर्वसाधारणपणे 17.5% आणि 14% प्रमाणे ई.टी.पी. आकारते.

७ **सेवानिवृत्ती वेतन :-**

सेवानिवृत्ती वेतन व दायित्वे भागविण्यासाठी ई.टी.पी. मधून काही रक्क्म वळती करण्यात येते. ह्यासाठी ई.टी.पी. मधून 1% ऐवजी 5.5 % ने वळती केलेली रक्कम कमी पडते. म्हणून सेवानिवृत्ती वेतनाची उर्वरित रक्कम आय व व्यय लेख्यात खर्ची दाखविण्यात येते. तथापि, सन 2013-14 मध्ये ई अँण्ड पी. ची रक्क्म निवृत्ती वेतन फंडात वळती केली नाही. आणि म्हणून निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण खर्च लेखाशिर्ष 2.111 खाली आय, व्यय लेख्यात विवरणपत्र "ड "मध्ये दर्शविला आहे.

८ कर्जरोखे उभारणीसाठी येणाऱ्या प्राथमिक खर्चामध्ये कर्जावरील व्याज रक्कमेचा समावेश असून, हा खर्च बाँड प्रोसीडला खर्ची दाखविण्यात आला आहे.

वार्षिक लेखे २०१८-१९

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

९ रजा रोखीकरण आणि सेवानिवृत्ती उपदानाचे दायित्व प्रचलीत पध्दतीनुसार लेख्यात दर्शविण्यात आलेले नाही.

१० दिनांक ३१ मार्च 2019 अखेर रु. 1136.00 लाख इतकी रक्कम सेवानिवृत्ती लाभ व उपदानापोटी अदा करणे बाकी होती.

११ निधी प्राप्तीसाठीचे स्त्रोत दर्शविणारे स्वतंत्र विवरणपत्र लेख्यासोबत लेखापरिक्षण पथकाच्या सूचनेप्रमाणे जोडण्यात आले आहे.

१२ मागील वर्षातील कांही रकमांचे रिग्रुपींग केल्यामुळे दिनांक 31/03/2019 ची अखेरची शिल्लक ही दिनांक 1/04/2018 ची आरंभीची शिल्लक म्हणून आलेली नाही.

१३ **आकस्मिक दायित्वे :-**

खालील बाबींसाठी दायित्व लेख्यांमध्ये दर्शविले नाही.

(अ) भूसंपादनाची प्रकरणे.

(ब) भांडवली खर्चासाठीची करावयाची करारपत्राची रक्कम.

(क) महानगरपालिका/ नगरपालिका व अन्य संस्थांनी/ व्यक्तींनी प्राधिकरणाविरुध्द न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे.

१४ प्राधिकरणाच्या मते चालू मत्ता, कर्ज, अग्रीम, यांची किंमत ही सर्वसाधारण परिस्थितीत किमान त्या रकमे इतकी रक्कम ताळेबंदाप्रमाणे प्राप्त करुन देतील अशा आहेत. किरकोळ धनको वगळता (Sundry dr.) रकमेत विलंब आकाराची रक्कम व कर्जाच्या मुद्दलापोटीच्या व्याजात दंडनीय व्याजाच्या रकमेचा समावेश आहे.

१५ **रकमांचे लेखांकन :-**

वसूल प्राप्त रक्कम किंवा देय रक्कम ही त्यावेळेस किती प्राप्त होऊ शकेल किंवा किती देय ठरु शकेल हे परिस्थितीनुसार अवलंबून असेल.

१६ ह्या टिप्पणीवर स्वक्षरी करणे म्हणजे अनुसूची 1 ते 18 ताळेबंद, आय-व्यय लेख्यावर, तसेच लेखा विषयक धोरणांवर आणि विवरणपत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे असा अर्थ होतो.

(राजेंद्र मडके) **संचालक (वित्त)** **महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.**	**(किशोरराजे निंबालकर)** **सदस्य सचिव** **महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.**	**(गुलाबराव पाटील)** **अध्यक्ष,** **महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.**

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

वार्षिक लेखे २०१८-१९

सिडको भवन, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई,

लेखा विषयक महत्वाचा धारण :-

सर्वसाधारण :-

लेख्या बाबत जी धारणे की, जी येथे नमूद केलेली नाहीत ती सर्व मान्य झालेल्याप्रमाणे असतील. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखे पध्दती आणि वाणिज्यीक लेखे पध्दती यांचा मेळ घालून मध्यवर्ती कार्यालयात लेखे ठेवण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने क्षेत्रीय कार्यालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची लेखांकन पध्दती अवलंबिली असून, मध्यवर्ती कार्यालयात वार्णिज्यीक लेखांकन पध्दती अवलंबिली आहे.

पूर्वीच्या पध्दतीच्या ऐवजी ह्या वर्षी पाणीपट्टीची विलंब आकाराच्या थकबाकी रक्कम आणि दंडनीय व्यजाची रक्कम की प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानुसारच लेख्यात घेण्यात आली आहे. कारण येणे रकमेतून प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या उत्पन्नाची अनिश्चितता जास्त आहे.

स्थिर मालमत्ता :-

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 नोव्हेंबर 1979 रोजी हस्तांतरीत केलेल्या रकमांची किंमत नेमण्यात आलेल्या एजन्सीच्या अहवालाप्रमाणे घेण्यात आलेली आहे. ही रक्कम "दायित्वापेक्षा मत्तांचे अधिक्य" या सदराखाली शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे व महालेखापाल कार्यालयाने सुचविल्याप्रमाणे सुधारीत करण्यांत आली आहे. तथापि, त्याचे लेखांकन विभागवार/ मंडळनिहाय करणे बाकी आहे. चालू वर्षात खरेदी करण्यात आलेल्यामत्तांची किंमत आकस्मिक खर्च आणि आस्थापनेचा खर्च विचारात घेऊन लेख्यात घेण्यात आली आहे.

गुंतवणुकी :-

लेख्यात प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचीच रक्कम फक्त दाखविली आहे.

गुंतवणुकीचे धोरण :-

I महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने गुंतवणुकीच्या बाबतीत निर्गमित केलेल्या सुचनांचा अवलंब करीत आहे.

II उपरोक्त सुचनांच्या अनुषंगाने तात्पुरता शिल्लक निधी हा अल्पवधीच्या ठेवीत ठेवण्यात येतो.

III आवश्यकतेनुसार घसारा निधी निवृत्ती वेतन निधी, कर्ज निवारण निधी, तसेच तात्पुरत्या बाँड रकमेच्या गुंतवणुकीवरील व्याज (व्याज दराच्या स्ट्रक्चरप्रमाणे) इत्यादी रकमा दीर्घ मुदतीच्या तीन वर्षांच्या ठेवीत गुंतवला जातो.

IV शासन निर्णय दिनांक 6 ऑगस्ट 2002 नुसार अल्प मुदतीच्या व दीर्घ मुदतीच्या ठेवी बाबत निर्णय घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या गठीत केल्या आहेत.

त्या अनुषंगाने समितीच्या मंजुरीनुसार अल्प व दीर्घ गुदतीच्या ठेवी ठेवल्या जातात.

वार्षिक लेखे 2018-19

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

शासकीय अनुदान :-

पाणी पुरवठा योजनांसाठी मिळालेले अनुदान प्रत्यक्ष रकमेनुसार घेतले जाते व करण्यात आलेला खर्च अनुदानापोटी समायोजित केला जातो आणि शिल्लक रक्कम डिपॉझिट म्हणून दाखविली जाते.

घसारा- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, 1976 खाली घसारा निधी नियमछ मधील तरतुदीनुसार प्राधिकरण स्थिर मत्तांवर सरळ पध्दतीने घसारा आकारत आहे. ही रक्कम निर्माण करण्यात आलेल्या घसारा निधीत दर्शविली जाते.

घसारा निधी नियमातील तरतुदीप्रमाणे विविध प्रकारच्या मत्तांवर वार्षिक घसारा दर विहित करण्यात आलेला आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

1)	इमारत	2 %
2)	वाहने	10 %
3)	इलेक्ट्रीक वायरिंग व तत्सम	8 %
4)	इतर बाबी	5 %
5)	कार्यालयीन उपकरणे	5 %
6)	विद्युत उपकरणे	33 %
7)	पंपिंग मशिनरी आणि पाणी पुरवठा केंद्रे.	2.5 %
8)	संगणक साहित्य	20 %

कर्ज निवारण निधी :-

प्राधिकरण राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेते. परतफेडीचा कालावधी 10 ते 20 वर्षाचा असतो. परत फेडीसाठी दरवर्षी योग्य प्रमाणात कर्ज निवारण निधीसाठी रक्कम वळती केली जाते.

सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज परतफेड झालेली असल्याने कर्ज निवारण निधीकडे रक्कम वळती केली नाही.

चालू कामे :-

सन 2018-19 या वर्षी झालेला प्रशासकीय, आस्थापना खर्च व प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन चालू कामाची किंमत दाखविण्यात आली आहे.

भांडार साठा :-

प्राधिकरणाने प्रमाणित केल्यानुसार भांडार साठ्याची किंमत आहे.

सेवानिवृत्तीचे फायदे :-

1 प्राधिकरणातील प्रचलीत पध्दतीनुसार उपदानासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही.

2 त्याचप्रमाणे रजावेतन लाभासाठी व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी प्राधिकरणातील प्रचलित पध्दतीनुसार तरतूद केली नाही.

करनिर्धारण :-

दिनांक 31 मार्च 2002 पर्यंत प्राधिकरणास आयकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट होती. कारण आयकर कायद्याच्या कलम 10 (20) नुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा कामाचा उद्देश स्थानिक प्रशासन आहे, परंतु सन 2002 च्या वित्तीय काद्यातील दुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आयकर कायद्याच्या कक्षेत येते आणि म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आयकर कायद्याच्या कलम 12 (अ) नुसार आयकर विभागाकडे नोंदणी केली आहे. वरील विवेचनानुसार व आयकर कायद्यातील तरतूदीनुसार दिनांक 31/03/2019 अखेरच्या वार्षिक लेख्यात आयकरा बाबत तरतूद केलेली नाही.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे 2018-19
सिडको भवन, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई

अनुसूची क्र. 1
स्थिर मालमत्ता 31.03.2019 अखेर

		चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			
मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.	तपशिल	प्राधिकरण	ज. व्य. केंद्र प्रकल्प	मुख्य अभियंता (प्र.)	एकूण
106612132	इमारती	105236319	0	1375813	106612132
19165570	फर्निचर व खिळण्या	17352976	2882	1838032	19193890
1679643	वीज तारा व पुरक वस्तु	1679643	0	0	1679643
45214504	हत्यारे व संयत्रे	42674501	32794	2507209	45214504
21615111	यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री	21607433	0	7678	21615111
23288284	इलेक्ट्रानिक्स साधनसामुग्री	23330522	0	0	23330522
2261678	संगणक प्रा	2337715	0	0	2337715
74247821	वाहने	73911651	0	3826377	77738028
10466714	कार्यालयीन उपकरणे	9684653	0	796361	10481014
1742591394	स्थिर मालमत्ता	1090416135	42580259	609595000	1742591394
2047142851	एकूण	1388231548	42615935	619946470	2050793953

इतर मत्ता अनुसूची क्र. 1 च्या पृष्टयर्थ

तपशिल	1.4.18 रोजीची प्रांरभीची शिल्लक	2018-2019 मधील भर	मार्च-2019चा एकूण घट	2018-19 चा घसारा
इमारती	106612132	0	106612132	2132243
फर्निचर व खिळण्या	19165570	28320	19193890	145003
वीज तारा व पुरक वस्तु	1679643	0	1679643	2350
हत्यारे व संयत्रे	45214504	0	45214504	88875
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री	21615111	0	21615111	65462
विद्युत साधन सामग्री	23288284	42238	23330522	28320
संगणक प्रा	2261678	76037	2337715	446905
वाहने	74247821	3490207	77738028	1257826
कार्यालयीन उपकरणे	10466714	14300	10481014	17564
एकूण	304551457	3651102	308202559	4184548

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे 2018-19

अनुसूची क्र. 1 च्या पृष्टयर्थ विवरणपत्र क्र. 1

प्राधिकरणाच्या जलव्यवस्था केंद्राच्या स्थिर मत्ता व घसारा यांचे मुल्य (आकडे रुपयांमध्ये)

जलव्यवस्था केंद्राचे नाव	1.4.18 रोजीची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 मधील भर	मार्च 2019 मधील एकूण गट	2018-19 चा घसारा
अकोट पाणी पुरवठा योजना	10820431	0	10820431	247078
पातुर पाणी पुरवठा योजना	7471503	0	7471503	353636
जळगांव जामोद पाणी पुरवठा योजना	2517686	0	2517686	56648
खामगांव पाणी पुरवठा योजना	54939569	0	54939569	1236140
अमरावती पाणी पुरवठा योजना	828719010	0	828719010	19130449
अंजनगांव पाणी पुरवठा योजना	7297000	0	7297000	164183
चिखलदरा पाणी पुरवठा योजना	1315666	0	1315666	31388
यवतमाळ पाणी पुरवठा योजना	22234117	0	22234117	623007
कारंजा पाणी पुरवठा योजना	10784000	0	10784000	242640
वेण्णा पाणी पुरवठा योजना	7420611	0	7420611	0
गोंदीया पाणी पुरवठा योजना	23016075	0	23016075	545527
तिरोणा पाणी पुरवठा योजना	12124514	0	12124514	272802
सुधारीत चंद्रपूर पाणी पुरवठा योजना	441649	0	441649	4179016
बल्लारपूर पाणी पुरवठा योजना	11162144	0	11162144	257471
हिंगोली पाणी पुरवठा योजना	0	0	0	554490
माथेरान पाणी पुरवठा योजना	4157	0	4157	0
अंबोली पाणी पुरवठा योजना	22432674	0	22432674	496057
न्हावा शेवा पाणी पुरवठा योजना	250944176	0	250944176	6681894
गोवाणे	8778640	0	8778640	240551
अंबरनाथ पाणी पुरवठा योजना	48801795	0	48801795	1397964
इगतपूरी पाणी पुरवठा योजना	43103109	0	43103109	969820
साकोरा पाणी पुरवठा योजना	8210749	0	8210749	256984
देहू पाणी पुरवठा योजना	540799	0	540799	17207
महाबळेश्वर पाणी पुरवठा योजना	345430845	0	345430845	7740367
पाचगणी पाणी पुरवठा योजना	1188110	0	1188110	32132
पन्हाळा पाणी पुरवठा योजना	2555590	0	2555590	57501
सालोड शहर/सातारा कॅम्प पाणी पुरवठा योजना	10336775	0	10336775	286993
एकूण	**1742591394**	**0**	**1742591394**	**46071945**

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
वार्षिक लेखे 2018-19

अनुसूची - 2

चालू कार्य 31 मार्च 2019 अखेर

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			
		प्राधिकरण			एकूण
370949544	प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजना	376007745		0	376007745
370949544	**एकूण**	**376007745**	**0**	**0**	**376007745**

अनुसूची क्र. 2 च्या पृष्टयर्थ विवरणपत्र क्र. 3

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय चालू कामे (आकडे रुपयांमध्ये)

अ.क्र.	स्थान	1.4.18 ची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 रोजीची अखेरची शिल्लक
1	अकोला	40965	0	40965
2	अमरावती	1712000	0	1712000
3	सातारा	187455278	5058201	192513479
4	पुणे विकास	13902000	0	13902000
5	नागपुर	2711000	0	2711000
6	अहमदनगर	0	0	0
7	अंबरनाथ	2857000	0	2857000
8	रायगड	0	0	0
9	नाशिक	162105185	0	162105185
10	मुख्यालय	166116	0	166116
	एकूण	**370949544**	**5058201**	**376007745**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 3

संकीर्ण सार्वजनिक बांधकाम अग्रिमे आणि इतर अग्रिमे दिनांक 31.3.2019 पर्यंत

मागिल वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी प्राधिकरण		मुख्य अभियंत (प्र.)	एकूण
3610945648	संकीर्ण सार्वजनिक बांधकाम अग्रिमे	3441128477	0	1	3441128478
14093980	नगर पालिकांना कर्ज (हुडको)	13614025	0	0	13614025
57880	नगर पालिकांना कर्ज खर्चाच्या स्वच्छता योजनासाठी शासनाचे कर्ज	57880	0	0	57880
558028000	केलेल्या कामाचे अदत्त रकमेची तरतूद	558028000	0	0	558028000
29099470	नगर पालिकांना कर्ज (आयुर्विमा महामंडळ)	6597231	0	0	6597231
1709152716	नगर पालिकांना कर्ज (खुल्या बाजारातील कर्जे)	1709067246	0	0	1709067246
1691201479	नगर पालिका क वर्गाकडून मिळणारे शासनाचे कर्ज	1685786113	0	0	1685786113
2341706000	नाबार्ड निधी लेखा	2341706000	0	0	2341706000
9954285173	**एकूण**	**9755984972**	**0**	**1**	**9755984973**

अनुसूची क्र. 4

संकीर्ण सार्वजनिक बांधकाम अग्रिम आणि इतर अग्रिमे चालू वर्षाची आकडेवारी 31.3.2019 पर्यंत

मागिल वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी प्राधिकरण		मुख्य अभियंता (प्र.)	एकूण
1305992	कर्मचारी वर्गास दिलेली आगाऊ उचल	-2742291	0	4057740	**1315449**
1305992	**एकूण**	**-2742291**	**0**	**4057740**	**1315449**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची 3 च्या पुष्टयर्थ विवरणपत्र- 4

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय संकीर्ण सार्वजनिक बांधकाम अग्रिमे

अ.क्र.	स्थान	1.4.18 ची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
1	ठाणे	156146524	-4344113	151802411
2	अंबरनाथ	70701791	0	70701791
3	विरार	247396274	0	247396274
4	ठाणे (यांत्रिकी)	153884	0	153884
5	पनवेल	42742125	-7531	42734594
6	माणगांव	108501793	3353	108505146
7	रत्नागिरी	74740138	-193872	74546266
8	कणकवली	155953532	0	155953532
9	पुणे - 1	204902965	-15666585	189236380
10	सातारा	15812163	35390	15847553
11	कराड	223193	-87955	135238
12	पुणे - 2	15242234	282705	15524939
13	सोलापूर	53729610	-3697942	50031668
14	कोल्हापूर	36130969	54754	36185723
15	सांगली	7540036	-657345	6882691
16	औरंगाबाद	8605643	872253	9477896
17	जालना	126694854	29212	126724066
18	बीड	62018971	415473	62434444
19	लातूर	159305125	-134000	159171125
20	उस्मानाबाद	167155155	2061721	169216876
21	नांदेड	131683382	56271	131739653
22	परभणी	44650065	-9500	44640565

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची 3 च्या पुष्टयर्थ विवरणपत्र- 4

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय संकीर्ण सार्वजनिक बांधकाम अग्रिमे

अ.क्र.	स्थान	1.4.18 चे प्रारंभीचे शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
23	नाशिक मालेगांव	283807659	-25400271	258407388
24	जळगांव	10105441	-18299421	-8193980
25	नाशिक ज. व्य.	38712200	-7582542	31129658
26	अहमदनगर	181607385	-7325007	174282378
27	संगमनेर	78944836	-45181331	33763505
28	अमरावती ज. व्य.	127803214	-40773376	87029838
29	अमरावती	20654224	-1290369	19363855
30	यवतमाळ ज. व्य.	85988512	-4621868	81366644
31	अकोला	177132881	32398	177165279
32	वाशिम	87208494	-28554108	58654386
33	बुलढाणा	185073148	102134110	287207258
34	नागपूर	150349435	18931903	169281338
35	गांदिया	121541704	-78588342	42953362
36	नागपूर ज. व्य.	21773963	-16567592	5206371
37	वर्धा	43156399	4313787	47470186
38	चंद्रपूर	106583750	-57430	106526320
39	मध्यवर्ती कार्यालय	0	0	0
40	नाशिक RTC	471977	0	471977
	एकूण	**3610945648**	**-169817170**	**3441128478**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 5

31 मार्च 2019 अखेरीस संपणा-या वर्षासाठी ठेवी

मागिल वर्षाची आकडेवारी रु.	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रु.) प्राधिकरण	मुख्य अभि. (प्र.)	एकूण
90917441	प्राधिकरणाच्या इतर ठेवी दुरध्वनी, वीज, पाणी इत्यादी	85221261	9245974	94467235
2720321	राष्ट्रीयकृत बँकांकडे असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या ठेवी	2945054	0	2945054
2831795683	महाराष्ट्र शासनाकडे असलेल्या ठेवी (भविष्य निर्वाह निधी)	2873975683	0	2873975683
2925433445	**एकूण**	**2962141998**	**9245974**	**2971387972**

अनुसूची क्र. 6

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षासाठी चालू मत्ता

मागिल वर्षाची आकडेवारी रु.	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रु.) प्राधिकरण	मुख्य अभि. (प्र.)	एकूण
26547984	नगर पालिकांकडून मिळणारे व्याज (हुडको कर्ज)	26547984	0	26547984
625738	आगावू चुकता करण्यात आलेला खर्च	625738	0	625738
37971	नगर पालिकांकडून प्राप्त होणारा दस्तऐवज आकार (हुडको कर्ज)	37971	0	37971
43347869	पाणी पुरवठा व जलनि:सारण प्रकल्पावरील व्याज	-39330001	82677870	43347869
92438622	प्राधिकरणाला प्राप्त होणारा बँके कडुन वजा केलेला कर	153508749	0	153508749
4231682	शासनाकडून वसूली योग्य रजा वेतन	4231682	0	4231682
658203407	नगर पालिकांकडून वसूली योग्य हमी शुल्क	667942565		667942565
421656	नगर पालिकांकडून वसूली योग्य हमी शुल्क (हुडको)	0		0
3104774081	नगर पालिकांकडून वसूली योग्य कर्जावरील व्याज (खुल्या बाजारातील, आर्युविमा, गॅप कर्जावरील)	3174741288	0	3174741288
98086755	नगर पालिकांकडून प्रकल्पकर्जावरील व्याज	98086755	0	98086755
27924238	सोलापूर कडुन प्राप्त होणारे व्याज (हुडको)	27924238	0	27924238
36951265	नगर पालिकांकडून वसूली योग्य कर्जावरील व्याज कर्ज)	33007247	0	33007247
34842	नगर परीषदांकडून प्राप्त होणारे करा वरिल व्याज(हुडको कर्ज)	34842	0	34842
7454	नगरपालिकांक डून शासनाच्या कर्जावरील वसुलीयोग्य व्याज (एल.सी.एस.)	7454	0	7454
4093633564	एकूण	4147366512	82677870	4230044382

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 7

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षासाठी किरकोळ धनको

मागिल वर्षाची आकडेवारी (रु.	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
		प्राधिकरण		मुख्य अभियंता(प्र.)	
6146570272	पाण्याच्या विक्रीसाठी किरकोळ ऋणको	6730683974	-1	0	6730683973
6146570272	**एकूण**	**6730683974**	**-1**	**0**	**6730683973**

अनुसूची क्र. 7 च्या पुष्ट्यर्थ विवरणपत्र क्र. 5

31 मार्च 2019 अखेर संपणा-या वर्षाची आकडेवारी

अ.क्र.	मंडळ	प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेर शिल्लक
1	ठाणे	521242256	0	521242256
2	अंबरनाथ	759025857	62015479	821041336
3	विरार	118282587	2399562	120682149
4	ठाणे (यांत्रिकी)	0	0	0
5	पनवेल ज व्य	196018169	5253336	201271505
6	माणगांव	-30649016	0	-30649016
7	रत्नागिरी	0	0	0
8	सिधुदुर्ग (ओरस)	2922793	40322	2963115
9	पुणे - 1	-40614321	-1004762	-41619083
10	सातारा	81971869	0	81971869
11	कराड	-4794078	0	-4794078
12	पुणे - 2	40179306	15808459	55987765
13	सोलापूर	-13426087	4004504	-9421583
14	कोल्हापूर	9683324	8599931	18283255
15	सांगली	43281402	-4239071	39042331
16	औरंगाबाद	1067975171	-535561	1067439610
17	जालना	-950780	0	-950780

वार्षिक लेखे 2018-19

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 7 च्या पुष्ट्यर्थ विवरणपत्र क्र. 5

31 मार्च 2019 अखेर संपणा-या वर्षाची आकडेवारी

अ.क्र.	मंडळ	1.4.18 ची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 ची शिल्लक
18	बीड	258259963	0	258259963
19	लातूर	54191653	0	54191653
20	उस्मानाबाद	57949307	0	57949307
21	नांदेड	113768546	0	113768546
22	परभणी	760932849	0	760932849
23	नाशिक मालेगांव	72613924	0	72613924
24	जळगांव	84136786	0	84136786
25	नाशिक ज. व्य.	45448298	7381530	52829828
26	अहमदनगर	653920050	0	653920050
27	संगमनेर	0	0	0
28	अमरावती ज. व्य.	1246938005	296718633	1543656638
29	अमरावती	293100485	0	293100485
30	यवतमाळ 10	509838568	46859234	556697802
31	अकोला	2451207706	32094609	2483302315
32	वाशिम	214557506	7352855	221910361
33	बुलढाणा	639567579	14592632	654160211
34	नागपूर	6344788	13834633	20179421
35	गांदिया	66648782	9323593	75972375
36	नागपूर ज. व्य.	-33211867	20744347	-12467520
37	वर्धा	166950278	33210058	200160336
38	चंद्रपूर	470683047	9659378	480342425
39	मध्यवर्ती कार्यालय	-4737424433	0	-4737424433
	एकूण	**6146570272**	**0** **584113701**	**6730683973**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 8

31 मार्च 2019 अखेरीस संपणा-या वर्षासाठी साठा

मागील वर्षासाठी आकडेवारी (रुपये)	तपशील	प्राधिकरण	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)		
				मु.अ. (प्र.)	एकूण
34842785	भांडार खरेदी	34842784	0	1	34842785
34842785	**एकूण**	**34842784**	**0**	**1**	**34842785**

अनुसूची 8 : च्या पुष्ययर्थ विवरणपत्र 6

31 माचे 2019 अखेरीस संपणा-या वर्षाचे मंडळ निहाय साठा शिल्लकी बाबत.

अ.क्र.	स्थान	1.4.2018 चीं प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरीस शिल्लक
1	ठाणे	738388	0	738388
2	अंबरनाथ	12664724	0	12664724
3	विरार	35798	0	35798
4	ठाणे (यांत्रिकी)	0	0	0
5	पनवेल	72265	0	72265
6	माणगांव	351223	0	351223
7	रत्नागिरी	672616	0	672616
8	सिधुदुर्ग (ओरस)	0	0	0
9	पुणे - 1	4056951	0	4056951
10	सातारा	251682	0	251682
11	कराड	333411	0	333411
12	पुणे - 2	0	0	0
13	सोलापूर	0	0	0
14	कोल्हापूर	272466	0	272466
15	सांगली	707604	0	707604
16	औरंगाबाद	170904	0	170904
17	जालना	4281	0	4281
18	बीड	1270693	0	1270693
19	लातूर	380897	0	380897
20	उस्मानाबाद	0	0	0
21	नांदेड	2070902	0	2070902
22	परभणी	0	0	0
23	नाशिक मालेगांव	588742	0	588742
24	जळगांव	1969836	0	1969836
25	नाशिक ज. व्य.	0	0	0
26	अहमदनगर	56578	0	56578
27	संगमनेर	0	0	0
28	अमरावती ज. व्य.	473299	0	473299
29	अमरावती	0	0	0
30	यवतमाळ 10	9138	0	9138
31	अकोला	373575	0	373575
32	वाशिम	672770	0	672770
33	बुलढाणा	457074	0	457074
34	नागपूर	1582298	0	1582298
35	गांदिया	620830	0	620830
36	नागपूर ज. व्य.	0	0	0
37	वर्धा	322910	0	322910
38	चंद्रपूर	3660930	0	3660930
39	मध्यवर्ती कार्यालय	0	0	0
40	नाशिक RTC	0	0	0
	Total	**34842785**	**0**	**0**	**34842785**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 9

31 मार्च 2019 अखेरीस संपलेल्या वर्षासाठी निलंबने

मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण		एकूण
35277799	रोख पुर्तता निलंबन लेखा	35277799	0	35277799
1932624	गटविमा योजना मंडळ विमा हप्ता लेखा	2221395	0	2221395
261020	संकीर्ण वित्तप्रेषणे	261020	0	261020
292415	इतर नांवे शिल्लक	292415	0	292415
858939	साठा समोयाजन	858939	0	858939
38622797	**Total**	**38911568**	**0**	**38911568**

विवरणपत्र क्र-7

अनुसूची 9 साठी 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी मंडळ निहाय रोख रक्कम पूर्तता निलंबन लेखा

अ.क्र.	स्थान	1.4.2018 ची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
1	ठाणे	12730146	0	12730146
2	अंबरनाथ	0	0	0
3	विरार	0	0	0
4	ठाणे (यांत्रिकी)	1319984	0	1319984
5	पनवेल	9398102	0	9398102
6	माणगांव	0	0	0
7	रत्नागिरी	0	0	0
8	सिंधुदुर्ग	0	0	0
9	पुणे - 1	1389756	0	1389756
10	सातारा	0	0	0
11	कराड	0	0	0
12	पुणे - 2	0	0	0
13	सोलापूर	89463	0	89463
14	कोल्हापूर	1268303	0	1268303
15	सांगली	71676	0	71676

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र क्र.7

अनुसूची 9 साठी 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी मंडळ निहाय रोख रक्कम पूर्तता निलंबन लेखा

अ.क्र.	स्थान	1.4.2018 ची प्रारंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
16	औरंगाबाद	10	0	10
17	जालना	0	0	0
18	बीड	0	0	0
19	लातूर	0	0	0
20	उस्मानाबाद	0	0	0
21	नांदेड	153866	0	153866
22	परभणी	0	0	0
23	नाशिक मालेगांव	0	0	0
24	जळगांव	0	0	0
25	नाशिक ज. व्य.	0	0	0
26	अहमदनगर	0	0	0
27	संगमनेर	0	0	0
28	अमरावती ज. व्य.	0	0	0
29	अमरावती	0	0	0
30	यवतमाळ ज. व्य.	0	0	0
31	अकोला	0	0	0
32	वाशिम	231860	0	231860
33	बुलढाणा	3799522	0	3799522
34	नागपूर	3105253	0	3105253
35	गांदिया	0	0	0
36	नागपूर ज. व्य.	0	0	0
37	वर्धा	0	0	0
38	चंद्रपूर	1719858	0	1719858
39	मध्यवर्ती कार्यालय	0	0	0
	Total	**35277799**	**0**	**35277799**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र.10

31 मार्च 2019 अखेरीस संपलेल्या वर्षासाठी रोख व गुंतवणूक

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाचे आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	जलव्यवस्था केंद्रे (प्र.)	मुख्य अभियंता (प्र.)	एकूण
3241500745	वित्त प्रेषणे	-2839774764	0	0	-2839774764
6763634716	अल्प मुदतीत ठेव	6541081914	0	0	6541081914
4456666025	रोख व बॅकेतील शिल्लक	11802263041	0	0	11802263041
1276738030	मुख्यालय, प्रकल्प इ. वित्त प्रेषणे	0	1526832383	-250094353	1276738030
3091658	बचत खाते क्रमांक स्टेट बॅक ऑफ इंडिया व बी.आर.आर.मुंबई	3091658	0	0	3091658
214559485	निवृत्ती वेतन निधी व गुंतवणूक खाते	214559485	0	0	214559485
91127	अग्रधन लेखा	91127	0	0	91127
5538730116	घसारा निधी गुंतवणूक	7175114016	0	0	7175114016
21495011902	एकूण	22896426477	1526832383	-250094353	24173164507

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र. 8

31 मार्च 2019 अखेर रोख रक्कम व गुंतवणुकीसाठीचे विवरणपत्र 9 अनुसूची 10 च्या पुष्टयर्थ

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाचे आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	जलव्यवस्था केंद्रे (प्र.)	मुख्य अभियंता (प्र.)	एकूण
9105775	हातातील रोख रक्कम	9245795	0	0	9245795
1388568936	बँक खात्याच्या कार्यचलनातील रक्कम	6403481041	0	0	6403481041
3004479592	बँक कलेक्शन खात्यातील रोख रक्कम	5335024483	0	0	5335024483
91127	गृहपाल अग्रधन	91127	0	0	91127
54511722	निवृत्ती वेतन प्रदान/मृत्यू नि सेवानिवृत्त उपदान प्रदान रोख शिल्लक खाते, बँक ऑफ इंडिया, ठाणे.	54511722	0	0	54511722
3241500745	वित्तप्रेषणे	-2839774764	0	0	-2839774764
6763634716	अल्प मुदती ठेव	6541081914	0	0	6541081914
1276738030	मुख्यालय प्रकल्प इ. वित्तप्रेषण	0	1526832383	-250094353	1276738030
3091658	बचत खाते क्रमांक स्टेट बॅक ऑफ इंडिया व बी.आर.आर.मुंबई	3091658	0	0	3091658
214559485	निवृत्ती वेतन निधी गुंतवणूक	214559485	0	0	214559485
5538730116	घसारा निधी गुंतवणूक	7175114016	0	0	7175114016
21495011902	**एकूण**	**22896426477**	**1526832383**	**-250094353**	**24173164507**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची 11

31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी भांडवल

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण		मु. अभियंता(प्र.)	एकूण
182390247	म.न.पा. व न. पा. यांचेकडून वर्गणी	184890247	0	0	184890247
318484082	प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजनां करिता निधी	318484082	0	0	318484082
85977976	महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनि:साण प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनांकडून कर्ज	-175897084	0	261875060	85977976
1623000	महाराष्ट्र शासनांकडून प्रारंभिक अंशदान	1623000	0	0	1623000
32165	अखंड बिनव्याजी कर्ज	32165	0	0	32165
152401078	नगर पालिकेकडील वर्गणी	10166987	0	145279024	155446011
-36925000	एम डब्लू एस एस बी करिता शासना कडुन कर्ज	-36925000			-36925000
703983548	**एकूण**	**302374397**	**0**	**407154084**	**709528481**

विवरणपत्र 9

अनुसूची क्रं.11 पृष्टयर्थ दि. 31/3/2019 रोजी अखंड बिनव्याजी कर्ज

आरंभीची शिल्लक एप्रिल-2015	32165	**32165**
वर्षातील सहाय्यक अनुदान 2016-17	0	**0**
वर्षातील कर्ज 2016-17	0	**0**
एकूण	**32165**	**32165**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची-12

31 मार्च 2019 रोजी संपणा-या वर्षासाठी राखीव आणि अतिरिक्त निधी

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
		प्राधिकरण	जलव्यवस्था केंद्रे	मु. अभियंता (प्र.)	
24459531	लोकवर्गणी जमा	24459531	0	0	24459531
3576924	इतर भांडवली जमा	60116134	0	0	60116134
33301813	जलव्यवस्था केंद्राचे आर्वधन व सुधारणा यासाठी निधी	33301813	0	0	33301813
1813498332	निवृत्ती वेतन व उपदान	1810468755	0	3029577	1813498332
1226789728	राखीव निधी	1226789728	0	0	1226789728
1926800893	खर्चपेक्षा उत्पन्नाचे अधिक्य	2718533815	808103960	0	3526637775
5028427221	**एकूण अ**	**5873669776**	**808103960**	**3029577**	**6684803313**
7498096198	**राखीव निधी घसारा**	7756104072	191571778	7243508	7954919358
7498096198	**एकूण ब**	**7756104072**	**191571778**	**7243508**	**7954919358**
12526523419	**एकूण अ + ब**	**13629773848**	**999675738**	**10273085**	**14639722671**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र क्र. 10- अनुसूची 12 च्या पृष्ठयर्थ

31 मार्च 2019 या अखेरीस संपणा-या वर्षाची राखीव आणि अतिरिक्त निधीची स्थिती दर्शविणारे विवरणपत्र

तपशिल	रक्कम	एकूण
लोकवर्गणी जमा	24459531	
वर्षभरातील घट	0	24459531
इतर भांडवली जमा	3576924	
वर्षभरातील भर	56539210	60116134
जलव्यवस्था केंद्राचे आवर्धन / सुधारणासाठी निधी	33301813	
वर्षभरातील	0	33301813
निवृत्तीवेतन अंशदान निधी	1813498332	
वर्षभरातील घट	0	1813498332
निवृत्तीवेतन व उपदान	0	
वर्षभरातील भर	0	0
सर्वसाधारण राखीव निधी	1226789728	
वर्षभरातील भर	0	1226789728
खर्चापेक्षा उत्पन्नाचे अधिकय	1926800894	
वर्षभरातील भर	1599836880	3526637774
राखीव निधी घसारा	7498096198	
वर्षभरातील भर	456823160	7954919358

वार्षिक लेखे २०१६-१७

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची १३

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कर्ज

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	मुख्य अभियंता		एकूण
6347239	पर्यायी कर्ज (व्याज)	6347239	0	0	6347239
175947028	दायित्वापेक्षा अधिक असलेले अन्य मालमत्ता	175947028	0	0	175947028
898222512	नगर विकास विभागाकरिता आयुर्विमा मंडळाकडून कर्ज	898222512	0	0	898222512
921804280	खुल्या बाजारातील कर्ज	921804280	0	0	921804280
290000000	व्याजरहित महाराष्ट्र शासनाचे कर्ज	290000000	0	0	290000000
57880	कमी खर्चाच्या स्वच्छता योजनासाठी कर्ज	57880	0	0	57880
0	महाराष्ट्र शासनाला दिलेला प्रकल्प कर्ज हप्ता	-85704718	0	85704718	0
1132798577	आयुर्विमा मंडळाचे कर्ज फेडण्यासाठी शासनाचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास कर्ज ('क' वर्गवरील नगर परिषदांबाबत)	1132798577	0	0	1132798577
5465187	पर्यायी कर्ज (मुददल)	5465187	0	0	5465187
0	अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-६	0	0	0	0
0	हुडको कर्ज, ग्रामीण योजना	0	0	0	0
128500000	सोलापूर म.न.पा. चे हुडको कर्ज परतफेडीसाठी कर्ज	128500000	0	0	128500000
0	अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-९	0	0	0	0
3600000	अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-११	3600000	0	0	3600000
0	अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-११	0	0	0	0
0	व्याज परत फेड एन. सी. डी. मालिका - १२	0	0	0	0
3562742703	**Total**	**3477037985**	**0**	**85704718**	**3562742703**

वार्षिक लेखे २०१६-१७

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची क्र.११

अनुसूची क्र.१३ च्या पृष्टयर्थ विवरणपत्र क्र.१२ ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी

तपशिल	रक्कम	एकूण
पर्यायी खर्च (व्याज)	6347239	
वजा वर्षभरातील घट	0	6347239
दायित्वापेक्षा अधिक्य असलेले अन्य मालमत्ता	175947028	
वजा वर्षभरातील घट	0	175947028
न.वी.वी करिता आयुविर्मा कर्ज	898222512	
वजा वर्षभरातील घट	0	898222512
खुल्या बाजारातील कर्ज	921804280	
वर्षभरातील घट	0	921804280
व्याजरहित महाराष्ट्र शासनाचे कर्ज	290000000	
वर्षभरातील भर	0	290000000
कमी खर्चाच्या स्वच्छता योजनांसाठी शासनाचे कर्ज	57880	
वजा वर्षभरातील घट	0	57880
महाराष्ट्र शासनास देय असलेले प्रकल्प कर्जाचा हप्ता	0	
वर्षभरातील घट	0	0
आयुर्विमा मंडळाचे कर्ज फेडण्यासाठी शासनाचे क.म.जी. प्रासकर्ज क वर्गावरील न.प ब	1132798577	
वजा वर्षभरातील घट	0	1132798577
पर्यायी कर्ज (मुद्दल)	5465187	
वजा वर्षभरातील घट	0	5465187
अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-६	0	
वर्षभरातील घट	0	0
हुडको कजर ग्रामीण योजना	0	
वर्षभरातील घट	0	0
सोलापुर म.न.पा चे हुडको कजर परतफेडीसाठी कजर	128500000	
वजा वर्षभरातील घट	0	128500000
अपरिवर्तणीय कर्जरोखे रक्कम मालिका-११	3600000	
वजा वर्षभरातील घट	0	3600000
अपरिवतणीय कजररोखे मालिका १२	0	
वजा वर्षभरातील घट	0	0

वार्षिक लेखे २०१६-१७

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची-१४

३१.३.२०१७ अखेरीस संपणा-या वर्षासाठी चालू दायित्वे

मागीय वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	मु. अभियंता (प्र	एकूण
441453920	Received of ETP Tech. charges by MJP Payment to Gov. of Maharashtra	-413151819	0	-413151819
30775761	महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व जलनिःसारण प्रकल्प कर्ज लेख्यावरील खर्च	-50205565	80981326	30775761
-2152	आगाऊ प्राप्त झालेले निधी व्याज	-2152	0	-2152
574991000	कंत्राटदारांना देय असलेली बिले	574991000	0	574991000
462195	लेखा परिक्षण शुल्क	-472479	0	-472479
1335683364	प्रदानासाठी देय नसलेले (गॅप / खुल्या बाजारातील / आयुर्विमा मंहामंडळ यावरील) देय (उपर्जित) व्याज	1418017204	0	1418017204
526924035	महाराष्ट्र शासनास देय असलेले हमी शुल्क	524480502	0	524480502
-2443533	महाराष्ट्र शासनाचे देय असलेले हमी शुलक (हुडको लोन)	0		0
108829925	आयुर्विमा मंडळाचे कर्ज परतफेडीकरिता शासनाचे कर्ज	108829925	0	108829925
3016674515	**एकूण**	**2162486616**	**80981326**	**2243467942**

अनुसूची-१५

अनुसूची-१५ ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी

मागीय वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	मु. अभियंता (प्र	एकूण
53685456	भविष्यनिर्वाह निधी वर्ग ४ कर्मचारी	11959805		11959805
2551895704	भविष्यनिर्वाह निधी वर्ग ४ व्यतिरीक्त	2610227232		2610227232
12271361	नविन परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना एकुण कर्मचारी वर्गणी	15460880	0	15460880
12314562	नविन परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना मजिप्राची एकुण वर्गणी	7754571	0	7754571
2630167083	**एकूण**	**2645402488**	**0**	**2645402488**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची - 16

31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी ठेवी

मागील वर्षाची आकडेवारी (रुपये)	तपशिल	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
		प्राधिकरण	ज. व्य. केंद्रे प्रकल्प	मु. अभियंता (प्र.)	
23013121837	प्राधिकरणास प्राप्त ठेवी	24967021312	-375390	-71755994	24894889928
23013121837	**एकूण**	**24967021312**	**-375390**	**-71755994**	**24894889928**

विवरणपत्र - 12

31 मार्च 2019 अखेरीस संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय स्थिती दर्शविणा-या अनुसूची 16 च्या पृष्ठयर्थ

अ.क्र.	स्थान	1.4.2018 रोजीची आरंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
1	ठाणे	546522845	-64891962	481630883
2	अंबरनाथ	91670027	168616539	260286566
3	विरार	524764036	-198043083	326720953
4	ठाणे (यांत्रिकी)	135024	111237	246261
5	पनवेल	516168179	-83030892	433137287
6	माणगांव	76588393	125756158	202344551
7	रत्नागिरी	384277581	-24889564	359388017
8	सिंधुदुर्ग	286382249	-128478646	157903603
9	पुणे - 1	338955933	-179295163	159660770
10	सातारा	178593176	-222223267	-43630091
11	कराड	71094899	-104979997	-33885098
12	पुणे - 2	726851588	-257286740	469564848
13	सोलापूर	526751525	-165910038	360841487
14	कोल्हापूर	388723644	-30488007	358235637
15	सांगली	689141707	-53977908	635163799

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र - 12 अनुसूची 17

31 मार्च 2019 अखेरीस संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय स्थिती दर्शविणा-या अनुसूची 16 च्या पृष्ठयर्थ

अ.क्र.	स्थान	1.4.2018 रोजीची आरंभीची शिल्लक	2018-19 या वर्षातील भर	31 मार्च 2019 अखेरची शिल्लक
16	औरंगाबाद	324837737	-185433469	139404268
17	जालना	291678818	-364701738	-73022920
18	बीड	224868385	118516499	343384884
19	लातूर	242985063	-3503011	239482052
20	उस्मानाबाद	31440633	-9235962	22204671
21	नांदेड	325205246	-92163834	233041412
22	परभणी	178957527	-29476358	149481169
23	नाशिक मालेगांव	400232672	-129847344	270385328
24	जळगांव	967812059	-709030073	258781986
25	नाशिक ज. व्य.	60354768	-9156272	51198496
26	अहमदनगर	307308842	-213570010	93738832
27	संगमनेर	190634796	-112516950	78117846
28	अमरावती ज. व्य.	476176415	53556856	529733271
29	अमरावती	689851369	-135419804	554431565
30	यवतमाळ ज. व्य.	672206800	444560098	1116766898
31	अकोला	252305811	-15805285	236500526
32	वाशिम	85061147	-102719297	-17658150
33	बुलढाणा	754018349	-90623737	663394612
34	नागपूर	543099664	-332895960	210203704
35	गांदिया	561642096	75730477	637372573
36	नागपूर ज. व्य.	84662087	-5713688	78948399
37	वर्धा	155053410	-15786925	139266485
38	चंद्रपूर	635493878	-148809176	486684702
39	मध्यवर्ती कार्यालय	9210613459	5114824387	14325437846
	एकूण	**23013121837**	**1881768091**	**24894889928**

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनूसूची -17

31 मार्च 2017 अखेरीस संपणा-या वर्षासाठी किरकोळ धनको

मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.)	तपशील	चालू वर्षाची आकडेवारी (रुपये) प्राधिकरण	ज. व्य. केंद्र	मु. अभियंता(प्र.)	एकूण
118909670	किरकोळ धनको	118909670	0	0	**118909670**
118909670	**एकूण**	**118909670**	**0**	**0**	**118909670**

विवरणपत्र -13

1.3.2017 अखेरीस संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय किरकोळ धनकोची स्थिती दर्शविणा-या अनुसूची-17 च्या पृष्ठर्थ

अ.क्र.	स्थान	1-4-2018 ची आरंभीची शिल्लक	2018-19 ची मधील आकडेवारी	दि.31 मार्च 2019 रोजीची शिल्लक
1	ठाणे	14602488	0	14602488
2	अंबरनाथ	0	0	0
3	विरार	0	0	0
4	ठाणे (यांत्रिकी)	0	0	0
5	पनवेल	33245129	0	33245129
6	माणगांव	0	0	0
7	रत्नागिरी	0	0	0
8	सिंधुदुर्ग	0	0	0
9	पुणे - 1	41286379	0	41286379
10	सातारा	0	0	0
11	कराड	0	0	0
12	पुणे - 2	-21626124	0	-21626124
13	सोलापूर	0	0	0
14	कोल्हापूर	0	0	0
15	सांगली	1814212	0	1814212
16	औरंगाबाद	0	0	0
17	जालना	0	0	0

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र -13

दि.31.3.2019 अखेरीस संपणा-या वर्षाची मंडळ निहाय किरकोळ धनकोची स्थिती दर्शविणा-या अनुसूची-17 च्या पृष्ठार्थ

अ.क्र.	स्थान	1-4-2018 चीं आरंभीची शिल्लक	2018-19 चीं मधील आकडेवारी	31 मार्च 2019 रोजीची शिल्लक
18	बीड	0	0	0
19	लातूर	34108	0	34108
20	उस्मानाबाद	0	0	0
21	नांदेड	3418869	0	3418869
22	परभणी	0	0	0
23	नाशिक मालेगांव	0	0	0
24	जळगांव	3	0	3
25	नाशिक ज. व्य.	0	0	0
26	अहमदनगर	0	0	0
27	संगमनेर	1394125	0	1394125
28	अमरावती ज. व्य.	1757498	0	1757498
29	अमरावती	0	0	0
30	यवतमाळ ज. व्य.	425697	0	425697
31	अकोला	0	0	0
32	वाशिम	0	0	0
33	बुलढाणा	27980150	0	27980150
34	नागपूर	5698396	0	5698396
35	गोंदिया	3062456	0	3062456
36	नागपूर ज. व्य.	0	0	0
37	वर्धा	13014	0	13014
38	चंद्रपूर	5803270	0	5803270
39	मध्यवर्ती कार्यालय	0	0	0
	एकूण	118909670	0	118909670

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

अनुसूची-18

31 मार्च 2017 अखेरीस संपणा-या वर्षासाठी निलंबने

मागील वर्षाची आकडेवारी (रु.)	तपशील	चालू वर्षची आकडेवारी (रुपये)			एकूण
		प्राधिकरण	ज. व्य. कें. प्रकल्प	मु. अभियंता(प्र.)	
0	Net salary payble	1	0	0	1
37938128	मध्यवर्ती कार्यालयाकडून विभागीय कार्यालय चालू खात्यात वित्त प्रेषण	40623327	551866727	-554551926	37938128
61755	संक्रमणातील निधी	61755	0	0	61755
577569314	अन्य इतर वित्त प्रेषण	552012682	375391	24821280	577209353
50029415	महालेखापाल स्विकारलेली पतपत्रे	50029415	0	0	50029415
80340000	मुख्यालयातून हस्तांतरीत धनको/ ऋणको लेखा	155619093	-6774093	0	148845000
16615302	गट विमा योजना मंडळ मागणी पुर्तता खाते	20475359	0	0	20475359
-615112	आयकर (कर्मचारी वर्ग)	-596930	0	-157297	-754227
11987539	आयकर (कत्राटदार / पुरवठाकार)	1696225	0	1340879	3037104
623109	व्यवसाय कर	550112	0	48826	598938
-819480	डाक आयुर्विमा	335893	0	1321	337214
4384248	इतर बाबी	2389426	0	-383713	2005713
107418	मुंबई कामगार कल्याण निधी	-36341	0	10788	-25553
-933637	व्यवसाय कर कंत्राटदार	-1760875	0	0	-1760875
4212344	व्हॉट	7123329	0	0	7123329
3069542	कार्यकंत्राटकर	4070493	0	0	4070493
-12729529	सेवा कर	-8790728	0	0	-8790728
1314856	कर्मचारी दावा	784036	0	0	784036
126992	भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी	6530	0	40123	46653
7341	घरबांधणी अग्रिम	3998	0	3343	7341
0	Additional conveyance advance	-1279	0	1279	0
-40531	गट विमा योजना	-26121	0	25231	-890
87040	भाडे वसूली (शासन निवासस्थान)	-77828	0	15937	-61891
-167000	उत्सव अग्रिम	-979800	0	0	-979800
15214	इतर वसुलि	16455	0	-1241	15214
3600	संगणक अग्रिम	3600	0	0	3600
9892168	रोख रक्कम तथा निलंबन (री)	9892168	0	0	9892168
860252	भविष्य निर्वाह निधी प्रति पूर्तीसाठी	860252	0	0	860252
-9642674	रोख वित प्रेषण	-9642674	0	0	-9642674
405451	इतर वित्त प्रेषण	405451	0	0	405451
760972485	अदत्त प्रदाने	591472915	114252441	1018189	706743545
0	आर. डी./ सी.टी.डी.	263815	0	-263815	0
1535675550	एकूण	1416783754	659720466	-528030796	1548473424

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र 17

विवरणपत्र 17 इतर अन्य अदत्त प्रदाने अनुसूची -18 च्या पृष्ठठर्थे

अ.क्र.	मंडळाचे नांव	दि.1.4.2018 आंरभीची शिल्लक	2018-19 मधील आकडेवारी	दि.31 मार्च 2019 रोजीची शिल्लक
1	ठाणे	-789211758	539478	-788672280
2	अंबरनाथ	-165509545	-286084	-165795629
3	विरार	-388271725	0	-388271725
4	ठाणे (यांत्रिकी)	3971657	-1125880	2845777
5	पनवेल	-1294386733	-289943	-1294676676
6	माणगांव	-410447797	-293145088	-703592885
7	रत्नागिरी	47569487	0	47569487
8	सिंधुदुर्ग	-112505733	431792	-112073941
9	पुणे - 1	5312651	10302521	15615172
10	सातारा	-39372591	20000	-39352591
11	कराड	-115681052	-223485	-115904537
12	पुणे - 2	222507497	-10659567	211847930
13	सोलापूर	-219290875	10000000	-209290875
14	कोल्हापूर	-35178548	92856	-35085692
15	सांगली	19916547	341446	20257993
16	औरंगाबाद	-61361853	-248094	-61609947
17	जालना	-154539107	188563	-154350544
18	बीड	53512789	-153752	53359037
19	लातूर	257254844	-3784947	253469897
20	उस्मानाबाद	-99217363	820035	-98397328
21	नांदेड	316749568	-123025	316626543

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

विवरणपत्र 17

विवरणपत्र 17 इतर अन्य अदत्त प्रदाने अनुसूची -18 च्या पृष्ठयठये

अ.क्र.	मंडळाचे नांव	दि.1.4.2018 आंरभीची शिल्लक	2018-19 मधील आकडेवारी	दि.31 मार्च 2019 रोजीची शिल्लक
22	परभणी	-121816874	-43574	-121860448
23	नाशिक मालेगांव	-93911517	1967608	-91943909
24	जळगांव	282078372	2928047	285006419
25	नाशिक ज. व्य.	-148583750	-10301313	-158885063
26	अहमदनगर	108533892	2706646	111240538
27	संगमनेर	-211168499		-211168499
28	अमरावती ज. व्य.	24692720	-634752	24057968
29	अमरावती	-206300160		-206300160
30	यवतमाळ ज. व्य.	-197301614	445516	-196856098
31	अकोला	292690859	-5489144	287201715
32	वाशिम	-83057926		-83057926
33	बुलढाणा	-164898059	-177506	-165075565
34	नागपूर	67414102	1192120	68606222
35	गांदिया	-492759248		-492759248
36	नागपूर ज. व्य.	92553324	-205256	92348068
37	वर्धा	127403531		127403531
38	चंद्रपूर	-410391111	32849	-410358262
39	मध्यवर्ती कार्यालय	1479124012	294521972	294521972
40	नाशिक RTC	-4473266		-4473266
41	**J.V.H.O.**	3195920166		3195920166
	एकूण	**577569314**	**-359961**	**577209353**

STATEMENT NO. 16 CAPITAL EXPENDITURE FOR THE YEAR 2018-19

SR. No.	NAME OF DIVISION	Sujal Nirmal Abhiyan (Water energy audit) 12.210	Municipal WSS Non Backlog (Non Trible) 12.211	Municipal WSS Non non Backlog (Non Trible) 12.213	Rural MNP Non Tribal 12.241	Rural Special Non Tribal 12.243	Rural Regional IMB. Non Tribal 12.244	Abatment of pollution of river 12.247	A.R.P. 12.25	Rural Tribal Sub Plan 12.26	Other Tribal Sub Plan 12.261	Tribal Sub Plan 12.262	M. A. D. A. 12.263	Rural West Water Scheme Nabard Non-Tribal 12.266	Amrut Abhiyan Karyakram 12.267	Nagrothan Maha Abhiyan A.S. 12.268	Mukhyam mantri Peyajal Karyakram 12.269	Mukhyam mantri Rural Peyajal Karyakram 12.270	Mukhya mantri Rural Payjal Karyakram 12.271	Rural low cost sanitatio program 12.28	Full Deposit Work 12.29	TOTAL (Figs. Inlakhs)
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	THANE UR	0.00	0.00	0.00	380.24	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	110.75	1.32	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	71.67	853.85
2	AMBARNATH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.11	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	871.34
3	VIRAR W M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.45	3114.23
4	MECH-THANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46
5	PANVEL W M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.87	937.87
6	MANGAON UR	26.99	4.23	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	280.80	0.00	0.00	0.00	1391.83	1734.85
7	RATNAGIRI UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.02	0.00	0.00	0.00	68.72	647.74
8	SINDHUDURG	0.00	0.03	0.00	1329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.32	1421.12
9	PUNE DIV 1	0.00	0.00	0.00	701.86	0.00	0.00	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195.68	0.00	0.00	0.00	684.99	2745.65
10	SATARA W M	0.00	0.00	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00	1262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.01	0.00	620.53	0.00	0.00	0.00	403.13	2574.00
11	KARAD UR	0.00	0.00	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.29	0.00	0.00	0.00	18.86	1093.44
12	PUNE DIV 2	0.00	0.00	0.00	1828.16	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	986.66	2998.57
13	SOLAPUR UR	0.00	0.00	0.82	1407.41	0.00	0.00	0.00	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	83.66	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	1959.35
14	KOLHAPUR UR	2.55	0.00	0.00	221.61	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	507.05	978.62
15	SANGLI UR	0.00	0.00	0.00	572.57	0.00		42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.08	724.84
16	AURANGABAD	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.32	0.00	0.00	0.00	833.36	2993.28
17	JALNA UR	0.00	0.00	0.00	4055.47	0.00	0.00	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.48	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	556.13	4737.22
18	BEED UR	0.00	0.00	0.63	353.17	0.00	0.00	0.00	-358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	3390.98	3394.97
19	LATUR- UR	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49	68.55
20	OSMANABAD	0.00	16.04	0.64	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.43	232.15
21	NANDED UR	0.00	0.00	-0.46	198.82	0.00	0.00	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.35	0.00	0.00	0.00	64.49	902.21
22	PARBHANI UR	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	45.31	0.00	0.00	33.15	302.80

वार्षिक लेखे 2018-19
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

SR. No.	NAME OF DIVISION	Sujal Nirmal Abhiyan (Water energy audit) 12.210	Municipal WSS Non Backlog (Non Trible) 12.211	Municipal WSS Non non Backlog (Non Trible) 12.213	Rural MNP Non Tribal 12.241	Rural - Special Non Tribal 12.243	Rural Regional IMB. Non Tribal 12.244	Abatment of pollution of river 12.247	A.R.P. 12.25	Rural Tribal Sub Plan 12.26	Other Tribal Sub Plan 12.261	Tribal Sub Plan 12.262	M. A. D. A. 12.263	Rural West Water Scheme Nabard Non-Tribal 12.266	Amrut Abhiyan Karyakram 12.267	Nagrothan Maha Abhiyan A.S. 12.268	Mukhyam mantri Peyajal Karyakram 12.269	Mukhyam mantri Rural Peyajal Karyakram 12.270	Mukhya mantri Rural Payjal Karyakram 12.271	Rural low cost sanitatio program 12.28	Full Deposit Work 12.29	TOTAL (Figs. Inlakhs)
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
23	NASHIK	0.00	0.00	0.48	351.96	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68	1035.87	0.00	0.00	0.00		0.00	54.00	1674.59
24	JALGAON UR	0.00	0.00	0.00	4681.53	0.00	0.00	0.00	87.14	13.20	0.00	0.00	0.00	30.32	0.00	0.00	1636.85	0.00	0.00	0.00	5355.22	11804.26
25	NASHIK WM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
26	AHAMADNAGAR	0.00	0.00	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	0.00	665.64	0.00	0.00	0.00	5.73	1973.61
27	SANGMNER UR	0.00	0.00	0.02	43.92	0.00	0.00	0.00	0.01	40.31	0.00	0.00	0.00	42.51	0.12	0.00	284.69	0.00	0.00	0.00	8.66	420.24
28	AMARAVATI W M	0.00	0.00	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1054.74	3726.91
29	AMARAVATI UR	0.00	0.00	0.00	758.06	0.00	0.00	0.00	1031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39.27	0.00	0.00	1139.46	0.00	0.00	0.00	959.59	3927.90
30	YAVTMAL W M	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.59	5013.68
31	AKOLA UR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.64	1555.80
32	WASHIM UR	0.00	0.00	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	522.69	0.00	790.35	1561.72
33	BULDHANA UR	31.95	0.00	0.00	661.25	0.00	0.00	0.00	2162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	698.13	3782.56
34	NAGPUR UR	0.00	0.00	1.18	546.00	0.00	0.00	0.00	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1916.87	0.00	0.00	0.00	220.32	3292.16
35	GONDIYA UR	0.00	0.00	0.00	456.83	0.00	0.00	0.00	-273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54	0.00	0.00	834.13	1101.69
36	NAGPUR W M	0.00	0.00	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.53	806.57
37	WARDHA UR	0.00	0.00	0.00	976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	1561.18	2605.48
38	CHANDRAPUR	0.00	0.00	0.00	4015.57	0.00	0.00	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	1370.88	0.00	0.00	0.00	1522.89	7132.23
39	HEAD OFFICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.95	0.00	1.68	13647.98	0.00	0.00	0.00	4806.16	53.51	0.00	0.00	0.00	331.94	8131.56	0.00	7271.39	84.54	522.69	0.00	15511.70	50395.10
	TOTAL	31.95	0.00	1.68	13647.98	0.00	0.00	0.00	4806.16	53.51	0.00	0.00	0.00	331.94	8131.56	0.00	7271.39	84.54	522.69	0.00	15511.70	50395.10

भाग - ३
वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या लेख्यावरील ३१ मार्च २०१९ अखेरचा लेखा परिक्षण अहवाल.

परि. क्र.	विषय	अनुपालन
१	२	३
१	आम्ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बेलापूर नवी मुंबई (MJP) च्या संलग्न ताळेबंदाचे ३१ मार्च २०१९ आणि त्या तारखेला संपलेल्या वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्च खात्याचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्तव्ये) कलम २०(१) अंतर्गत लेखापरीक्षण केले आहे. अधिकार आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, १९७१ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ च्या कलम ३४(२) सह वाचला आहे. प्राधिकरणाचे लेखापरीक्षण ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सोपविण्यात आले आहे. या आर्थिक विवरणांची जबाबदारी प्राधिकरणाच्या व्यवस्थापनाची आहे. आमच्या लेखा परीक्षणावर आधारित या आर्थिक विवरणांवर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.	वस्तूस्थिती
२	या स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या लेखा उपचारांवर केवळ सर्वोत्तम लेखा पद्धतींच्या वर्गीकरणाशी सुसंगततेच्या संदर्भात टिप्पण्या समाविष्ट आहेत. लेखा मानके आणि प्रकटीकरण मानदंड इ. आर्थिक व्यवहारांवरील लेखापरीक्षण निरीक्षणे कायद्याचे पालन, आणि नियम (औपचारिकता आणि नियमितता) आणि कार्यक्षमता-सह-कार्यप्रदर्शन पैलू, इ. असल्यास, तपासणी अहवाल/CAG ऑडिटद्वारे नोंदवले जातात. स्वतंत्रपणे अहवाल द्या.	वस्तूस्थिती
३	आम्ही आमचे लेखापरीक्षण भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या ऑडिटिंग मानकांनुसार केले आहे. या मानकांसाठी आवश्यक आहे की आम्ही वित्तीय स्टेटमेंट्स भौतिक चुकीच्या विधानांपासून मुक्त आहेत की नाही याबद्दल वाजवी खात्री मिळवण्यासाठी आम्ही ऑडिटची योजना आखली पाहिजे. लेखापरीक्षणामध्ये, चाचणीच्या आधारावर, रकमेचे समर्थन करणारे पुरावे आणि वित्तीय विवरणांमध्ये प्रकटीकरण यांचा समावेश होतो. लेखापरीक्षणामध्ये वापरलेल्या लेखा तत्त्वांचे मूल्यांकन करणे आणि व्यवस्थापनाद्वारे केलेले महत्त्वपूर्ण अंदाज तसेच वित्तीय विवरणांच्या एकूण सादरीकरणाचे मूल्यमापन करणे समाविष्ट आहे. आमचा विश्वास आहे की आमचे लेखापरीक्षण आमच्या मताला वाजवी आधार प्रदान करते.	वस्तूस्थिती.

४ ४.१	आम्ही केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे आम्ही असा अहवाल देतो की, आम्ही सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे प्राप्त केली आहेत, जी आमच्या सर्वोत्तम माहिती आणि विश्वासानुसार आमच्या लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने आवश्यक होती.	वस्तूस्थिती.
४.२	या अहवालाद्वारे हाताळले जाणारे ताळेबंद आणि उत्पन्न आणि खर्च खाते हे व्यावसायिक तत्त्वांवर तयार केले गेले आहेत आणि आतापर्यंत कामाच्या खात्यांचा संबंध आहे, ते विभागीय स्तरावर सार्वजनिक बांधकाम लेखा पद्धतीवर आणि येथे व्यावसायिक लेखा प्रणालीवर राखले जातात. मुख्य कार्यालय स्तर. ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या त्यांच्या १५० व्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या २०१८-१९ च्या वार्षिक लेखाजोखा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने स्वीकारल्या आहेत.	
४.३	आमच्या मते, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कलम ३४ (२) अन्वये आवश्यक असलेल्या लेखा-पुस्तकांची व इतर संबंधित नोंदी प्राधिकरणाने आतापर्यंत ठेवल्या आहेत. आम्ही पुढे अहवाल देतो की:	वस्तूस्थिती. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली', सा.बा.वि., म.शा. (६ वी आवृत्ती, १९८४) नुसार [धडा-५: सार्वजनिक इमारती, इमारतींची I-नोंदणी, परिच्छेद क्रमांक ३७७ (पृष्ठ क्रमांक १४३)], नुसार प्रत्येक अधीक्षक अभियंता आणि प्रत्येक कार्यकारी अभियंता यांनी अनुक्रमे त्यांचे मंडळ आणि विभागातील सर्व इमारतींचे एक रजिस्टर ठेवायचे/ जतन करावयाचे आहे. छायांकित प्रत सोबत जोडली आहे. हे देखील या कक्षाकडिल पत्र क्र.४५, दि.२७.०४.२०२२ अन्वये वित्त विभागास अवगत करणेत आलेले आहे. छायांकित प्रत सोबत जोडली आहे.
A	**ताळेबंद** **मत्ता** **चालू दायित्वे. (अनुसूची-१४) रु. २२४.३५ कोटी.** १. वरील मध्ये कंत्राटदारांना देय रकमेसाठी रु.५७.५० कोटींचा समावेश आहे. सन २०१४-१५ पासून ही रक्कम या शीर्षकाखाली दर्शविली गेली आहे, तथापि, विभागांनी प्रीपेड केलेल्या 'थकबाकी खर्चा'पैकी विवरण क्रमांक १८ मध्ये देय असलेली कोणतीही थकबाकी दर्शविली नाही. ३१/०३/२०१९ पर्यंत कंत्राटदार. यामुळे 'चालू दायित्व' रु. ५७.५० कोटींनी अतिरंजित केले आणि त्याच प्रमाणात 'मालमत्ता' (कार्य-प्रगती) (शेड्यूल २) कमी केले.	
	विविध कर्जदार (अनुसूची १७) रु. ११.८९ कोटी २. वरील मध्ये वजा शिल्लक रुपये समाविष्ट आहेत. पुणे विभाग २ (पीएमसी) विरुद्ध २.१६ कोटी दाखवले आहेत. अशा प्रकारे, मालमत्तेच्या बाजूने 'प्राप्ती' म्हणून रक्कम दर्शविण्याऐवजी, तीच 'दायित्व' बाजूच्या अंतर्गत नकारात्मक आकृती म्हणून दर्शविली गेली ज्यामुळे दायित्वे आणि 'मालमत्ता' रु. २.१६ कोटी कमी झाली आहे.	याबाबत पुणे विभागीय कार्यालयाच्या लेख्यांसोबत ताळमेळ घेवून आवश्यक सुधारात्मक नोंदी खात्यांमध्ये घेवून आणि पुढील लेखापरीक्षणाचे वेळी दाखवल्या जातील.
	मालमत्ता (MPWA) आणि इतर आगाऊ (शेड्यूल ३) रु. ९७५.६० कोटी.	आम्ही **MPWA** च्या रकमेतील फरकाचा ताळमेळ घेवुन आणि त्यानुसार वार्षिक लेख्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा

	३. वरील मध्ये रु. MPWA अंतर्गत ३४४.११ कोटी आणि इतर अग्रिम. तथापि, प्राधिकरणाच्या विभागांनी सादर केलेल्या वर्ष २०१८-१९ साठी वार्षिक लेखे (विवरण क्रमांक ४) रु. ३९८.२१ कोटीची थकबाकी दर्शवितात. यामुळे 'एमपीडब्ल्यूए आणि इतर ऍडव्हान्सेस' कमी करण्यात आले आणि अतिरिक्त रकमेचे रु. ५४.१० कोटी.	करण्यात येतील. तसेच ताळमेळ घेतल्यानंतर सुधारीत लेखे आपणांस सादर केले जातील.
	चालू मालमत्ता (अनुसूची ६): रु. ४२३.०० कोटी. ४. वरील मध्ये रु.चा समावेश नाही. ३१/०३/२०१९ रोजी सरकारकडून **GPF** वरील व्याजाच्या खात्यावर ११.४४ कोटी प्रलंबित आहेत. दरवर्षी, प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे असलेल्या **GPF** क्रेडिटच्या रकमेवर व्याजासाठी सरकारकडे मागणी केली. तीही शासनाकडून प्राप्त झाली नाही. यामुळे 'चालू मालमत्ता' कमी करण्यात आली आणि 'पावती' रु. ११.४४ कोटी.ने कमी केली गेली आहे.	परिच्छेद मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे या कार्यालयाचे पत्र क्र.९४६/१८-१९ दिनांक १४/१२/१८ नुसार सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रु.११,३५,८०,९००/-- इतकी व्याजाची रक्कम अप्राप्त असल्याचे कळविले असुन त्यानंतर दरवर्षी प्रमाणे सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाजपत्रकात रु.११,४३,७१,०३७/- अप्राप्त रक्कमेची मागणी केली आहे. (सोबत सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाजपत्रकाची छायांकित प्रत जोडलेली आहे.)
	B उत्पन्न आणि खर्च खाते **खर्च** **ऑपरेटिंग खर्च (विवरण ब): रु. १७६.७२ कोटी** ५. महाराष्ट्र सरकारने **MJP** वॉटर वर्क्सच्या मालमत्तेचे घसारा करण्यासाठी २.५ टक्के प्रतिवर्ष दर निर्धारित केला आहे आणि प्राधिकरणाच्या मालकीच्या विविध प्रकारच्या स्थिर मालमत्तेचे अवमूल्यन करण्यासाठी वेगवेगळे दर निर्धारित केले आहेत. दि. १/०४/२०१८ रोजी स्थिर मालमत्ता रु. १७४.२६ कोटी होती आणि २०१८-१९ मध्ये स्थिर मालमत्तेमध्ये (पाणी कामे) कोणतीही भर पडली नाही, तर **GOM** नुसार, वरील घसारा रु. ४.६१ कोटी दर्शविला आहे. **MJP'** स्थिर मालमत्तेचे मूल्य रु. ४.३६ कोटी होते. अशा प्रकारे, खर्च आणि त्या अनुषंगाने अतिरिक्त रक्कम रु. २५.०७ फटक्यांनी कमी केली गेली आणि स्थिर मालमत्ता त्या प्रमाणात कमी केली गेली.	घसारा नियमांमध्ये नमूद केलेल्या दरांनुसार घसारा रक्कमेची परीगणना केलेली आहे. सन **१९७८** पासून पाणी पुरवठा केंद्रावरील घसारा रक्कमेची पुर्नरचना करुन त्यानुसार सुधारीत परीगणना केली आहे. त्यानुसार तपशीलवार विवरणपत्र सोबत सादर करण्यात आलेले आहे. सदर घसारा रकमेची परीगणना कशाप्रकारे केली आहे याबाबत तपशील पडताळणीकरीता पुढील लेखा परिक्षणाचे वेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
	C सामान्य **ठेवी (अनुसूची 5) रु. २९७.१४ कोटी** ६. वरील मध्ये रु. २८७.३९ कोटी 'महा GPF साठी सरकारकडे ठेव' साठी ऑडिट गणनेनुसार, ही रक्कम शोल असायला हवी होती रु. २८६.८० कोटी. तथापि, प्रधान महालेखापाल (A&E)-I महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय ज्यांच्याकडे ही ठेव ठेवली होती त्यांनी (१८/११/२०१८) रु. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत या हेडमध्ये २९१.३५ कोटी. PAG च्या कार्यालयातील रेकॉर्ड आणि प्राधिकरणाच्या रेकॉर्डमधील आकडेवारीमध्ये सामंजस्य आवश्यक आहे.	सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी व्याजापोटी शासनाकडून प्राप्त झालेले निर्णय आणि सहा.लेखा अधिकारी यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.Deposit/ M.H/ ८३३६/MJP/१३३९, dt.१८/११/२०१९ नुसार खालीलप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखा विवरण आहे :- Opening balance as on १.४.२०१८ Rs.२७१,१९,०४,५३६/- Receipt during the year Rs. २०,२१,८०.०००/- Payments Rs. ५,५०,०००/- Closing balance as on ३१/०३/२०१९ Rs.२९१,३५,३४,५३६/-
	७. **ICAI** अकाउंटिंग स्टँडर्ड **AS** २ नुसार इन्व्हेंटरीजचे मूल्य किंवा निव्वळ प्राप्तीयोग्य मूल्य, यापैकी जे कमी असेल ते मूल्यांकित केले पाहिजे. यादीचे मूल्य एकतर 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' **(FIFO)**	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीत विहित केलेल्या तरतुदीनुसार यादीचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया स्वीकारत आहे. ही प्रक्रिया **FIFO** बेस पद्धतीशी देखील परिभाषित आणि संबंधित आहे, जी

	किंवा 'वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट' सूत्र लागू करून मोजले जावे. फॉर्म्युलामध्ये वस्तूंना त्यांच्या सध्याच्या स्थानावर आणण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या योग्य अंदाजे अंदाजे प्रतिबिंबित केले पाहिजे. **MJP** च्या २०१७-१८ च्या वार्षिक खात्यांच्या महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणांमध्ये असे नमूद केले आहे की व्यवस्थापनाने प्रमाणित केलेल्या मूल्यावर इन्व्हेंटरीजचे मूल्य आहे. लेखापरीक्षण छाननीत असे दिसून आले की विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने ३१/३/२०१८ रोजी साठा आणि साइटवरील सामग्रीची किंमत म्हणून रु.४११.७५ कोटी प्रमाणित केले. इन्व्हेंटरीजचे मूल्य कमी किमतीत किंवा निव्वळ प्राप्तीयोग्य मूल्यावर केले जात नाही आणि **FIFO** पद्धतीद्वारे किंवा भारित सरासरी किमतीच्या सूत्राद्वारे कोणतीही किंमत नियुक्त केलेली नाही. याचा परिणाम यादीचे चुकीच्या पद्धतीने मूल्यमापन करण्यात आले आहे. **ड) लेखा परिक्षणाचा अभिप्राय.** ३१/०३/२०१९ रोजी मागील परिच्छेदांमध्ये दिलेल्या टिप्पण्यांचा निव्वळ परिणाम असा आहे की दायित्वे रु. ५५.३४ मालमत्तेचे भांडार रु.ने कमी केले. १२५.४५ कोटी, खर्च रु.ने कमी करण्यात आला. ०.२५ कोटी आणि अधिशेष रु. ११.४४ कोटी कमी करण्यात आले. आणि सरप्लस रु.ने कमी करण्यात आला. ५३.३५ कोटी. मागील परिच्छेदातील आमच्या निरिक्षणांच्या अधीन राहून, आम्ही अहवाल देतो की या अहवालाद्वारे संबंधित बॅलन्स शीट उत्पन्न आणि खर्च खाते आणि पावत्या आणि देयके खाते हिशेबांच्या पुस्तकांशी सहमत आहेत. आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्कृष्ट माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ही आर्थिक विवरणे लेखा धोरणांसह वाचली जातात आणि वर नमूद केलेल्या महत्त्वपूर्ण बाबी आणि या लेखापरीक्षण अहवालाच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या इतर बाबींच्या अधीन असतात. भारतामध्ये सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या लेखा तत्त्वांच्या अनुरूप खरे आणि न्याय्य दृष्टिकोन; ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या स्थितीच्या ताळेबंदाशी संबंधित आहे आणि आतापर्यंत ते त्या तारखेला संपलेल्या वर्षासाठी खर्चापेक्षा उत्पन्नाच्या प्रवेशाच्या प्राप्ती खर्चाच्या खात्याशी संबंधित आहे.	ऑडिटद्वारे निर्देशित देखील आहे. **सन** २०१८-१९ **या वर्षाकरीता** क्षेत्रीय कार्यालयांना **FIFO** पद्धत किंवा भारित सरासरी खर्च सूत्राचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या **आहेत**. वस्तूस्थिती.
१)	रु. १२००.३१ कोटी अनुदानांपैकी (वर्षभरात रु. ३२२.४० कोटी आणि रु. ८७७.९८ कोटी मिळालेल्या ओपनिंग बॅलन्ससह), प्राधिकरणाने रु. ८६८.७९ कोटी निधी वापरला, त्यामुळे दि. ३१.०३.२०१९ रोजी रु. ३३१.५२ कोटी शिल्लक राहिले.	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विभागीय कार्यालयांकडून निधी मागणीचा प्रस्ताव मुख्यालयास प्राप्त झाल्यावर त्यांच्या मागणीनुसार निधी वितरण केले जाते. सन २०१८-१९ मध्ये विभागांकडून कमी मागण्या प्राप्त् झाल्यामुळे निधी शिल्लक दिसून येतो. प्रचलित पध्दतीनुसार शिल्लक निधी पुढील वर्षी आरंभिची शिल्लक असल्याने सन २०१९-२० मध्ये सदर निधी वापरण्यात आला. सन २०१८-१९ मध्ये वापरलेले अनुदान

		रु.९५२.४८ कोटी असून रु.१९२.५९ कोटी शिल्लक दिसून येते. दुरुस्त केलेले विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. तसेच सुधारीत लेखे पुढील लेखापरिक्षणाचे वेळी सादर केले जातील.
२)	**मॅनेजमेंट पत्र २०१८-१९ (२)** सन **२०१७-१८** साठी 'पेन्शन फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट' साठी लेजर बॅलन्समध्ये **२१.४६** कोटी रुपयांची डेबिट शिल्लक दर्शविली आहे जी शेड्यूल **१०** मधील बॅलन्स शीटच्या मालमत्तेच्या बाजूची 'रोख आणि गुंतवणूक' मधील ओपनिंग बॅलन्स म्हणून योग्यरित्या घेतली गेली आहे. **२०१८-१९** या वर्षात **२१.४६** कोटी रुपयांची क्लोजिंग शिल्लक देखील दर्शविली आहे. **२०१८-१९** या वर्षासाठी 'पेन्शन फंड गुंतवणूक खाते' हे शून्य उघडणे (डेबिट शिल्लक) आणि वर्षभरात एकूण **२१.८२** कोटी रुपये क्रेडिट दर्शविते. या लेजरमधील क्रेडिट **२०१८** च्या ताळेबंदाच्या शेड्यूल **१०** मध्ये दिसून येत नाही. **२०१८-१९** आणि त्यात **२१.४६** कोटी रुपये दर्शविल्यास बंद शिल्लक. लेजरमध्ये दर्शविलेले क्रेडिट्स गुंतवलेल्या रकमेच्या मॅच्युरिटीच्या प्राप्तीशी संबंधित आहेत की नाही हे दुसरे पाहणे आवश्यक आहे, योग्य बँक खात्यात वसूल केलेल्या रकमेसह जमा केले गेले आहे का आणि रोख / बँक शिल्लकचा भाग म्हणून घेतले गेले आहे का हे देखील पाहणे आवश्यक आहे . शोध घेण्याचे ऑडिटचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.	शेड्युल १० रोख आणि गुंतवणूक २०१८-२०१९ मध्ये पेन्शन फंड गुंतवणुकीसाठी २१.४६ कोटींची रक्कम दर्शविले आहे. तुमच्या टिपण्णीनुसार खाते डेबिट करण्यात आलेले नाही ज्याचा परिणाम जास्त नमूद रोखरक्कम दिसून येते आम्ही सन २०१९-२० मध्ये JV पास करून सदर लेखामध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल.
	सन २०१८-१९ च्या टिपण्णी नुसार नमुद केले आहे की रु. ११.३६ कोटी इतकी रक्कम निवृत्ती वेतन आणि उपदानापोटी देय होती. ही रक्कम दि. ३१/०३/२०१९ पर्यंत देय होती. सदर रक्कम चालु देणी म्हणुन न दाखविल्यामुळे "देणी" रक्कम रु. ११.३६ कोटी ने कमी दर्शविली गेली व त्यामुळे राखीव निधी व त्यामुळे राखीव निधी व अतिरिक्त निधी (परिशिष्ट १२) रु. ११.३६ कोटी ने जादा दर्शविली गेली.	वेतन व भत्ते आणि निवृत्ती वेतन हे लेखांमध्ये रोख तत्वाव नोंदावली जातात म्हणुन उपदानाची देय देणी लेखांमधील नोंदीनुसार निश्चीत करण्यात आली. निवृत्ती वेतनाची देणी संचयित (भविष्यातील कालावधीसाठी) म्हणुन नोंद करण्यात येत नसल्याने देणी कमी दर्शविली गेली नाही. म्हणुन आक्षेप वगळण्यात यावा.

(राजेंद्र मडके)
संचालक (वित्त)