

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१०-२०११)

Acer
9



(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

चौदावा अहवाल
(नंदूरबार जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २३ डिसेंबर २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,
विधान भवन, मुंबई.
२०११

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

चौदावा अहवाल
(नंदूरबार जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २३ डिसेंबर २०११ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स.
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- १) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव
- २) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
- ३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव

टीप : * श्री.शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा.सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स.यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
प्रस्तावना :		
१	कामाचे वार्षिक नियोजन	१
२	निधीचा पुरवठा व खर्च	२
३	अपूर्ण कामे	३
४	जवाहर विहिरी	७
५	सुधारीत अंदाजपत्रक	८
६	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	९
७	सामाजिक वनीकरण	१२
परिशिष्ट :		
	(एक) - अपूर्ण कामे	१३
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	३१
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	४१

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “ समिती प्रमुख ” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा चौदावा अहवाल सादर करित आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधानपरिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी नियुक्त केलेल्या सदस्यांची सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी समिती गठीत केली. समितीने दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदूरबार जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणाऱ्या मजुरांना आलेल्या अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणीवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे करणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करताना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, नंदूरबार जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नंदूरबार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, नंदूरबार व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सदर अहवाल दिनांक २२ डिसेंबर २०११ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांक : २२ डिसेंबर २०११.

प्रा. विरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदुरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत सन २००७ ते २०१० या कालावधीतील "कामाचे वार्षिक नियोजन" संदर्भात माहिती "निरंक" दाखविण्यात आली आहे. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, सर्वच यंत्रणांनी "कामाचे वार्षिक नियोजन" या प्रश्नांसंबंधीची माहिती "निरंक" दिलेली आहे. यांसंदर्भात विचारणा केली असता समितीला उप जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, सदर कालावधीमध्ये रोजगार हमी योजनेचे नियोजन नसल्यामुळे माहिती "निरंक" देण्यात आली आहे.

समितीने अशी विचारणा केली की, सन २००९-२०१० च्या वार्षिक नियोजनामध्ये व्यक्तीगत लाभदायक योजनांची माहिती द्यावी. त्यावर जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी लेखी स्वरूपात खालीलप्रमाणे माहिती दिली :-

सन २००९-२०१० चे वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे :-

अनुक्रमांक	कामाचे प्रकार	एकूण कामे (संख्या)	कामावर झालेला एकूण खर्च (लाखात)	अपेक्षित खर्च (लाखात)	अपेक्षित मनुष्य दिवस निर्मिती (लाखांत)	एकूण खर्चाची टक्केवारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	जवाहर विहिरी (संख्या)	८१८	८०९	८०९	७.७०	१०० %
२	फलोत्पादन (हेक्टर)	लक्षांक ११६५ (हेक्टर)
		साध्य ९४६.४५ (हेक्टर)	४००.१७	३९७.००	३.९७	१०० %
३	तुती लागवड (हेक्टर)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम, २००५ नुसार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्ह्यात केव्हापासून लागू करण्यात आली व योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हापासून सुरू करण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना नंदुरबार जिल्ह्यात प्रथम टप्प्यामध्ये माहे फेब्रुवारी, २००६ पासून सुरू करण्यात आली आहे त्यावर समितीने या योजनेअंतर्गत जिल्हानिहाय किती निधी मिळाला व त्यापैकी किती रक्कम खर्च करण्यात आली ? अशी विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत खालीलप्रमाणे तपशील दिला :-

वर्ष	एकूण प्राप्त निधी	झालेला एकूण खर्च	शिल्लक असलेला निधी
२००७-२००८	१९००.७९	१८८०.५३	२०.२६
२००८-२००९	६१९३.४४	५१९०.६०	१००४.८४
२००९-२०१०	७२५८.७४	३८३१.०६	३४२७.६८
२०१०-२०११	४०७५.८६	९२४.४५	३१५१.४१

त्यानंतर समितीने अशी विचारणा केली की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस वार्षिक नियोजन आराखड्यास मंजूरी कोणी व केव्हा दिली? त्यावर जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी वार्षिक नियोजन आराखड्यास प्रत्येक वर्षी जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी प्रदान केलेली आहे याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे सादर केला :-

अनुक्रमांक	नियोजन आराखड्यांचे वर्ष	सर्वसाधारण सभेची मंजूरी	
		ठराव क्रमांक	दिनांक
१	२००७-२००८	१७९	८/१/२००७
२	२००८-२००९	२४६	१२/०२/२००८
३	२००९-२०१०	२८९	२२/१२/२००८

या संदर्भात दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिवांची नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. उक्त साक्षीच्या वेळी समितीने अशी विचारणा केली की, जिल्हा परिषदेकडे निधी असताना यंत्रणेला कामापोटी अग्रिम रक्कम का देण्यात आली नाही ? त्यावर जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, नंदुरबार जिल्ह्यात मजुरांना मजुरीचे वाटप हे पोस्टामार्फत होत असल्याने संबंधित तालुक्यातील पोस्टाकडे अग्रिम रक्कम जमा करण्यात येते. कुशल कामासाठी तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांना अग्रिम रक्कम दिली जाते. प्रशासकीय खर्चासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच सर्व यंत्रणांना अग्रिम रक्कम देण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर समितीने अशी विचारणा केली की, जर गट विकास अधिकारी यांना अग्रिम दिला जातो तर हा प्रश्न कसा उपस्थित झाला ? त्यावर विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांना अग्रिम दिला जातो. जिल्हाधिकार्यांकडे निधी दिल्यानंतर ते त्याचे वितरण करतात. काही जिल्ह्यांमध्ये अशी परिस्थिती आहे की, अग्रिम रक्कम दिलेली नाही. समितीने अशी विचारणा केली की, जिल्हा बैठकी अगोदर समितीने अनौपचारिक चर्चा केली होती व त्यामध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधितांना पोस्टामार्फत अग्रिम रक्कम दिली जाईल असे सांगितले. यासंदर्भात सर्व गट विकास अधिकारी यांना अग्रिम रक्कम देण्यात आली आहे काय? असे समितीने विचारले असता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., नंदुरबार यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सर्व गटविकास अधिकारी यांच्या खात्यावर २५ लाख रुपये अग्रिम रक्कम म्हणून जमा करण्यात आली आहे. त्यानंतर विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, पूर्वी विभागाकडून ग्रामपंचायतींना अग्रिम रक्कम देण्यात येत होती परंतु, खर्चाचा तपशील त्यांच्याकडून प्राप्त होत नव्हता. इतर राज्यांमध्ये कोणती कार्यपद्धती आहे, याचीही चौकशी विभागाने केलेली आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये देखील अशीच कार्यपद्धती आहे. परंतु, आपल्याकडे माहिती प्राप्त होण्यामध्ये अडचण असल्यामुळे गट विकास अधिकारी यांच्या खात्यात अग्रिम रक्कम जमा करण्यात येते. कुशल कामासाठी ग्रामपंचायत ही अंमलबजावणी यंत्रणा असल्यामुळे २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्यात येते.

अभिप्राय व शिफारस :

समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदुरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तकात सन २००७ ते २०१० या कालावधीच्या माहितीत “कामाचे वार्षिक नियोजन” या संदर्भातील माहिती “निरंक” देण्यात आली असल्याने समितीने सादर माहिती निरंक का दिली ? अशी विचारणा केली असता, संबंधित अधिकारी समितीला अपेक्षित माहिती देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर समितीला पाठविलेल्या लेखी माहितीमध्ये सन २००९-२०१० चे वार्षिक नियोजन आराखड्याचे स्वरूप समितीला पाठविण्यात आले त्यामध्ये जवाहर विहीरी (संख्या), फलोत्पादन (हेक्टर) आणि तुती लागवड (हेक्टर) यासंदर्भात एकूण कामे, कामावर झालेला खर्च, अपेक्षित खर्च, मनुष्य दिवस निर्मिती एकूण खर्च, टक्केवारी, इत्यादी माहिती समितीस सादर केली.

समितीला वेळीच कामाच्या वार्षिक नियोजनासंदर्भात माहिती न दिल्यामुळे समिती यासंदर्भात आवश्यक त्या बाबी तपासू शकली नाही. कामाचे वार्षिक नियोजन वेळीच करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेने कामाचा वार्षिक नियोजन आराखडा वेळेत केल्याचे दिसून येत नाही. यासंदर्भात समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते व यापुढील काळात कामाचे वार्षिक नियोजन हे विहित वेळेत करण्यात यावे अशी समिती शिफारस करित आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदुरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये “निधीचा पुरवठा व खर्च” या संदर्भात दिनांक १ जुलै २००७ ते ३० सप्टेंबर २००७ या कालावधीत विविध यंत्रणांची माहिती “निरंक” दाखविण्यात आली आहे, तसेच कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेकडे रु.६०.१५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून मजुरांच्या मजुरीकरिता खर्च झालेली रक्कम रु.३९.८० व त्यांची एकूण खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ६६.१६% इतकी आहे. मजुरांच्या सोयी-सवलतीसाठी खर्च झालेली रक्कम रु.०.३१ व त्याची एकूण खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ०.५३% इतकी असून कुशल बाबीअंतर्गत कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या कामावरील खर्च रु. २०.०४ व त्या खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ३३.३१% अशी आहे. तसेच खर्च करण्यात आलेली एकूण रक्कम व कुशल बाबींवर खर्च झालेली रक्कम तसेच एकूण खर्च झालेल्या रकमेची टक्केवारी देण्यात आलेली नाही आणि अकुशल कामासंदर्भात निर्माण झालेले मनुष्य दिवस ०.५८ इतके आहेत.

दिनांक १ जानेवारी २००८ ते ३१ मार्च २००८ या तिमाहीत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास, नंदुरबार या यंत्रणेने जिल्हाधिकार्यांकडे निधीची मागणी रुपये ६०.१५ लाख इतकी केली होती. ही रक्कम दिनांक १७ मार्च, २००८ रोजी प्राप्त झाली. त्यातील मजुरांच्या मजुरीकरिता खर्च झालेली रक्कम रु.३९.८० लाख असून त्याची एकूण खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ६६.१६% असून मजुरांच्या सोयी-सवलतीकरिता रु.०.३१ लाख खर्च केली असून त्यातील एकूण रकमेच्या ०.५१% रक्कम खर्च झाली आहे. कुशल कामाअंतर्गत कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या कामावरील खर्च रु.२०.०४ लाख इतका खर्च करण्यात आला असून एकूण रु. ६०.१५ इतका खर्च करण्यात आला आहे तसेच कुशल बाबींवर खर्च करण्यात आलेली रक्कम रुपये २०.०४ लाख असून याची टक्केवारी ३३.३१% असल्याचे दर्शविण्यात आली आहे तसेच अकुशल कामासंदर्भात निर्माण झालेले मनुष्य दिवसांची टक्केवारी ०.५८ इतकी आहे.

कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार यांनी दिनांक १ जानेवारी २०१० ते ३१ मार्च २०१० या तिमाहित यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांचेकडे रु.७.३८ लाख इतक्या रकमेच्या निधीची मागणी केली. यंत्रणेस निधीची संपूर्ण रक्कम देण्यात आली. त्यातील मजुरांकरिता खर्च करण्यात आलेली रक्कम रु.४.८० लाख व त्यांची एकूण खर्च झालेल्या रकमेची टक्केवारी ६५.०५ टक्के व कुशल बाबींच्या अंतर्गत कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या कामावरील खर्च रु.२.५८ लाख असून त्याची टक्केवारी ३४.९५ टक्के असून एकूण खर्च करण्यात आलेली रक्कम रु.७.३८ लाख आहे.

समितीला पुरविलेल्या या माहितीसंदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेने दि. १ जानेवारी २००८ ते ३१ मार्च २००८ या कालावधीत मजुरांच्या सोयी सवलतीवर फक्त रु. ०.३१ लाख इतक्या कमी प्रमाणात रक्कम खर्च करण्याची व दि. १ जानेवारी २०१० ते ३१ मार्च २०१० मध्ये मजुरांच्या सोई-सवलतीवर कोणतीही रक्कम खर्च न करण्याची कारणे काय आहेत? यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, नंदुरबार जिल्ह्यातील वेगळ्या भागात वेगळ्या यंत्रणा काम करीत असतात. अक्कलकुवा तसेच इतर तालुक्यातील जवळपास ५९ हजार मजूर स्थलांतर करीत असतात. आता एक नवीन उपक्रम शिबिरांच्या माध्यमातून सुरू केला आहे. या भागातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मजुरांचे स्थलांतर होऊ नये म्हणून त्यासाठी त्यांनी यंत्रणांच्या बैठका घेतल्या. त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधीसमवेत बैठका घेतल्या, परंतु तरीसुद्धा मजुरांचा पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला नाही. दिनांक १५ व १६ डिसेंबर २०१० रोजी आक्राणी तालुक्याला भेट दिली असता सदरहू भेटीच्या वेळी किती लोकांनी काम नसल्याने आतापर्यंत स्थलांतर केले याबाबतची माहिती जाणून घेतली. काकरदा येथे सर्व यंत्रणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांचे समवेत शिबिरे आयोजित करून ज्या ठिकाणी कामाची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी काम देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. आक्राणी, अक्कलकुवा आणि तळोदा या तालुक्यांतून मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असते. ग्रामपंचायतीने जास्तीत जास्त ५० टक्के काम मजुरांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यातल्या त्यात उत्पादनाशी संबंधित काम घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तालुकावार बैठका घेऊन मजुरांना काम करण्यास उद्युक्त केलेले आहे. आक्राणी तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त जिल्हा परिषदेमार्फत ८० टक्के काम सुरू केले आहे. इतर तालुक्यात सुद्धा यावर्षी पावसाळा लांबल्यामुळे उत्पादनाशी संबंधित काम घेण्यास थोडा उशिर झालेला आहे. तसेच निधीची अजिबात कमतरता नसून ३६ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीने दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदुरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीस पुरविलेल्या माहितीत “निधीचा पुरवठा व खर्च” यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २००७ ते ३० सप्टेंबर २००७ या कालावधीत विविध यंत्रणांची माहिती निरंक देणे. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेकडे ६०.१५ लाख रुपयाचा निधी प्राप्त झाला आहे. मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर खर्च झालेली रक्कम रु.०.३१ व त्यांच्या एकूण खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ०.५३ % इतकी असून कुशल बाबीअंतर्गत कंत्राटदारावर घेतलेल्या कामावरील खर्च रु.२०.०४ व त्यांच्या एकूण खर्चाच्या रकमेची टक्केवारी ३३.३१ अशी असल्याने कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेकडे मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर नगण्य स्वरूपात खर्च केला असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. या भागातील मजूर हे कामासाठी स्थलांतर करीत असून अक्कलकुवा तसेच इतर तालुक्यांतील जवळपास ५९ हजार मजुरांनी स्थलांतर केले आहे. संबंधित यंत्रणेच्या कामाचे वार्षिक नियोजन नाही तसेच मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाची व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. मजूर स्थलांतर करत असल्यामुळे केवळ त्यांच्या मजुरीबाबत प्रश्न उपस्थित होत नसून त्यामुळे संपूर्ण कुटुंब विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. यात त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर देखील परिणाम होऊ शकतो. म्हणून मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केवळ शिबिरे घेऊन उपयोग होत नसून जिल्ह्यात कोठे व कोणत्या ठिकाणी कामे उपलब्ध आहेत किती मजुरांची आवश्यकता आहे, मजुरांना किती मजुरी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मजुरीच्या कोणकोणत्या सोयी-सवलती उपलब्ध आहेत, अशाप्रकारे माहिती स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन वा स्थानिक ठिकाणी दवंडी वा जनजागृती करून मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर आकर्षित केल्यास त्यांचे स्थलांतर रोखले जाऊ शकते असे समितीचे ठाम मत आहे.

जिल्ह्यातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कामाचा वार्षिक नियोजन आराखडा विहित वेळेत तयार करून जिल्ह्यात कोठे व कोणकोणत्या ठिकाणी कामे सुरू होणार आहेत याची आगाऊ सूचना तसेच त्या कामावर मजुरांना प्रत्येकी किती मजुरी व विशेष लाभ मिळतील याची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रात देऊन प्रसिद्ध करावी तसेच ज्या ठिकाणी यंत्रणा काम सुरू करणार आहे त्याठिकाणी दवंडीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करून स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिरातीद्वारे प्रसिद्धी द्यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

३) अपूर्ण कामे :

समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०१० रोजी नंदुरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्यावेळी दिलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार जिल्ह्यात यंत्रणानिहाय अपूर्ण असलेली १ ते ५ वर्षांतील १५ कामे आणि ६ ते १० वर्षांतील २४ कामे तसेच १० वर्षांवरील १० कामे अशी एकूण ४९ कामे अपूर्ण असून सदर कामे कुशल कामा-अभावी, वनहरकतीमुळे, जमीन मालक हरकत तसेच मजुराअभावी व सुधारीत अंदाज पत्रकामुळे आणि इतर कारणांमुळे अपूर्ण असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले (परिशिष्ट १ पहावे.).

त्यासंदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा या यंत्रणासह मिळून एकूण ४९ अपूर्ण कामे आहेत. सदर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत? यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, वनहरकतीमुळे एक काम बंद एचबी ३५६२-२अ

आहे. सुधारित अंदाजपत्रकामुळे २ कामे व इतर कारणांमुळे २ कामे अपूर्ण आहेत. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, दोन कामे कुशल निधीअभावी बंद आहेत त्यासंबंधी खुलासा करावा, त्यावर कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, कायेली विहीर कंकाळा, रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/०० ते १/१४० चे व कायेली विहीर कंकाळा रस्ता भाग-१ कि.मी. १/४५० ते २/९०० चे असे मिळून दोन कामे होती. सदर दोन्ही कामे किरकोळ स्वरूपाची आहेत. कायेली विहीर कंकाळा रस्ता भाग-१ (०/०० ते १/४५०) च्या उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रक रु.०.८८ लाख रकमेचे तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.प्रशा-३/३८०१, दिनांक ८ जुलै २००९ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले आहे. कायेली विहीर कंकाळा रस्ता भाग-१ (कि.मी. १/४५० ते २/९००) च्या उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रक रुपये १.३८ लाख रकमेचे तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.प्रशा-३/३८०१, दिनांक ८ जुलै २००९ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले आहे. सदर दोन्ही कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येतील.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार यांनी ६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार यांना सादर केले असल्याने या प्रस्तावावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली? अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, शासन परिपत्रक क्रमांक रोहयो-०८/प्र.२८/रोहयो, दिनांक १० जून २००८ नुसार सदर काम हे ६०.४० % या प्रमाणात बसत नसल्यामुळे व विभागाचा लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल नाबार्ड-१४ अंतर्गत असल्यामुळे काम वगळणे बाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.प्रशा/३/४५३१, दिनांक २५ ऑगस्ट २००८ नुसार प्राप्त झाला आहे. सदर कामे रोजगार हमी योजनेतून वगळण्याचा प्रस्ताव दिनांक १३ एप्रिल २०१० रोजी प्राप्त झाला असून. सन. २००५ मध्ये नवीन कायदा आल्यामुळे वनहरकत लागू होत नाही.

त्यासंदर्भात समितीने अशी विचारणा केली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा या यंत्रणेची प्रगतीपथावर असलेली कामे किती दिवसात पूर्ण करणार आहेत? त्यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा यांनी उर्वरित कामे सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले. समितीने सहा महिन्यांमध्ये कामे पूर्ण केल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला सादर करावा असे निदेश दिले.

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे केव्हा पूर्ण करण्यात येतील? अशी समितीने विचारणा केली असता, त्यावर कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांनी ६ ते १० वर्षे कालावधीतील एकूण अपूर्ण कामांची संख्या १२ होती. त्यातील ९ कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामाचे कुशल देयक देणे बाकी आहे. कुशल देयके जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेली आहेत अशी माहिती दिली. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कुशल देयकाची मागणी केली आहे काय? असे विचारले असता जिल्हाधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार या यंत्रणेची नऊ कामे पूर्ण झाली आहेत. फक्त कुशल देयक बाकी आहेत. तसेच कुशल कामासाठी निधीची मागणी केलेली आहे त्यासंबंधातील मोजमाप पुस्तिकेचे रेकॉर्ड्स उपलब्ध आहेत. निधीची अडचण येणार नाही. यात समन्वयाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याबाबतची माहिती दिली.

नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे. आदिवासी शेतकरी हा वाड्या-वस्त्यावर किंवा उंच असणाऱ्या भागात राहतो. त्या ठिकाणी पाण्याचे कोणतेही स्रोत नाही. त्या ठिकाणी पाझर तलाव निर्माण केले तर त्यांची शेती ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. परंतु महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पाझर तलावासाठी आदिवासींची जमीन घेण्यात येऊ नये असे शासनाचे आदेश असल्याने सद्यःस्थितीत कामे बंद आहेत. अशाप्रकारचे आदेश आहेत काय ? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे, स्थानिकस्तर, धुळे यांनी अशा प्रकारचा शासन निर्णय नाही परंतु या विषयी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत धुळे जिल्ह्यातील पाझर तलाव/गावतलाव या कामाचे अंदाजपत्रक व आदिवासी भूधारकांचे शेत जमिनीबाबतचे अंदाजपत्रके या संदर्भात कार्यवाही करताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम, २००५ अंतर्गत नियम ५.१.५ मध्ये असे म्हटले आहे की, NREGA resources should not be used for land acquisition. Land belonging to small and marginal farmers or SC/ST landowners cannot be acquired or donated for works under the programme. अशा प्रकारच्या गाईडलाईन्स आहेत असे सांगितले. त्यावर समितीने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात अॅक्ट नाही. या फक्त गाईडलाईन्स आहेत. परंतु गाईडलाईन्सप्रमाणे यासंदर्भात निर्णय घ्यावयाचा असल्यास यामध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांच्या संमतीने जमिनी संपादित केल्या तर हा विषय संपण्यास मदत होईल अशी समितीची अपेक्षा आहे.

आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होऊ नये याकरिता त्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी समितीची प्रामाणिक इच्छा आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने दाखवून घेतली जाऊ नये अशा प्रकारची कार्यवाही करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याची गरज आहे. याकरिता कामे थांबविली जावू नयेत, काम सुरू करण्यापूर्वी आदिवासी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र घेण्याची आवश्यकता आहे असे समितीने निदेश दिले.

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी रोजगार हमी योजनेतर्गत अपूर्ण असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या शेततळ्यांची व रस्त्यांची कामे यांची सद्यःस्थिती काय आहे? त्यासाठी किती खर्च झाला ? शासनाकडून किती निधी देण्यात आला? या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत एकूण १४३ शेततळ्यांची कामे हाती घेण्यात येऊन ती पूर्ण करण्यात आली आहेत. एकूण २३ गावांतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी १४ कामे पूर्ण करण्यात आली असून ९ कामे अपूर्ण आहेत. त्यातील ८ कामांचे मातीकाम पूर्ण झाले असून कुशल काम बाकी आहे. १ काम गावातील लोकांच्या हरकतीमुळे बंद आहे. ८ रस्त्यांची कुशल कामे या वर्षी पूर्ण करून घेण्यात येतील अशी माहिती समितीला दिली.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेच्या अपूर्ण असलेल्या पाच कामांची सद्यःस्थिती काय आहे? याबाबत समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी, यांनी अशी माहिती दिली की, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार या यंत्रणेकडे पाच रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. सद्यःस्थितीत पाच कामांपैकी दोन कामे रोजगार हमी योजनेमधून भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली आहेत. एक काम इतर योजनेतून पूर्ण झालेले असून एक काम प्रगतीत आहे. वनहरकतीमुळे एक काम सध्या बंद आहे. कामनिहाय सद्यःस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :—

(१) कायेली विहीर कंकाळा भाग-१ काम भौतिकदृष्ट्या माहे मे-२०११ मध्ये पूर्ण झाले.

(२) कायेली विहीर कंकाळा भाग-२ काम भौतिकदृष्ट्या माहे मे-२०११ मध्ये पूर्ण झाले.

(३) शहादा वैजाली रस्ता कि.मी. २१ ते २६ काम इतर योजनेतून पूर्ण झालेले आहे.

(४) शहादा वैजाली-आमलाड रस्ता कि.मी. १६ ते २१ इतर योजनेतून काम प्रगतीत आहे.

(५) कार्ली ते कंढरे हे काम वन हद्दीतून जात असल्यामुळे दिनांक २४ मे २००२ पासून बंद आहे. वन जमीन निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सध्या त्यावरील त्रुटी पुर्ततेची कार्यवाही सुरु आहे.

समितीने कळवा महु या रस्त्यासाठी मूळ अंदाजपत्रकात खर्चाची तरतूद म्हणून रुपये १ लाख २४ हजार इतके होते. त्यावर रुपये ६ लाख ७३ हजार रुपये खर्च झाले. तरीसुद्धा रस्ता अपूर्ण राहण्याची कारणे काय? असे विचारले असता कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद, नंदुरबार यांनी सदर रस्त्याची मूळ अंदाजपत्रकीय किंमत रुपये १.२४ लाख नसून रुपये १६.२० लाख एवढी असल्याचे समितीला सांगितले. त्यावर समितीला देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये अनेक ठिकाणी चुका झाल्या आहेत. पहिल्या भागामध्ये आपण रुपये १८.२४ लाख एवढी रक्कम दाखविली आहे आणि आता रुपये १६.२० लाख दाखविली आहे. त्यामुळे रुपये १८.२४ लाख व रुपये १६.२० लाख यापैकी खरी रक्कम कोणती आहे या कामाचे अंदाजपत्रक समितीला दाखवावे? असे सांगितले असता यावर विभागीय प्रतिनिधी यांनी सदर कामाच्या अंदाजपत्रकाची प्रत मागवितो व तपासून घेतो अशी समितीला माहिती दिली. तसेच याबाबत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. नंदुरबार यांनी सदर काम पूर्ण झालेले असल्याचे सांगून सदर कामासाठी रु.९.३३ लाख इतकी रक्कम खर्च झाली असून अकुशल कामाचे देयक बाकी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना अकुशल कामाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा व त्यासंबंधीचा अहवाल समितीला द्यावा अशा सूचना केल्या. तसेच वन हरकतीमुळे २५ कामे वगळली आहेत, तर ११ कामे इतर कारणांमुळे का वगळण्यात आली? यासंबंधी खुलासा करण्यास सांगितले असता, कार्यकारी अधिकारी, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, धुळे यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, स्थानिकस्तरावर १९ अपूर्ण कामे होती. त्यापैकी ६ कामे पूर्ण होऊ शकतात. ८ कामे वन हरकतीमुळे बंद आहेत. जमिनीच्या मालकाने हरकत घेतल्यामुळे दोन कामे बंद आहेत, तर काही ठिकाणी मजूर मिळत नाहीत म्हणून कामे बंद आहेत. त्यामुळे सदर कामे वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे.

समितीने चिंचपाडा पाझर तलावाच्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद यांनी अशी माहिती दिली की, भूसंपादनाच्या प्रस्तावास शेतकऱ्यांनी हरकत घेतल्यामुळे काम होऊ शकले नव्हते. तथापि, मध्यतरीच्या काळात सदर जागेवर वस्ती झाल्यामुळे काम होऊ शकले नाही त्यामुळे सदर काम वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पाडळपूर येथील पाझर तलावाच्या कामाच्यासंदर्भात समितीची दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात समितीने निदेश दिले असता कार्यकारी अभियंता, ल.पा.जि.प. यांनी अशी माहिती दिली की, पाडळपूर येथील पाझर तलावाची दोन कामे वेगवेगळी आहेत. यापैकी एक काम पूर्ण झाले आहे. तर दुसऱ्या कामाला शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे एक काम वगळण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे तसेच या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, या कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत रुपये २.१० लाख असून सदर कामावर रुपये २.०८ लाख खर्च झाला आहे. त्यानुसार काम पूर्ण झाले असून पूर्णत्वाचा दाखला सादर केला आहे. त्यात शेतकरी जागा देत नाही अशी नजरचुकीने माहिती देण्यात आली आहे.

समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा यांच्या अपूर्ण कामाच्या सद्यःस्थितीबाबत विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा यांनी अशी माहिती दिली की, १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या अपूर्ण कामांची संख्या ६ असून वन हरकतीमुळे सदर कामे बंद होती. सदर कामे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून तसेच आदिवासी क्षेत्रांतर्गत प्राप्त निधीतून हाती घेण्यात आली असून सहापैकी तीन कामे पूर्ण झाली आहेत उर्वरीत कामे प्रगती पथावर आहेत. यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, सदर कामे रोजगार हमी योजनेतून वगळण्याचा प्रस्ताव १३ एप्रिल २०१० रोजी सादर करण्यात आला आहे. सन २००५ मध्ये नवीन कायदा असल्यामुळे वन हरकत लागू होत नाही. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, प्रगतीपथावर असलेली कामे किती दिवसात पूर्ण होतील. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा यांनी उर्वरीत कामे सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील अशी माहिती दिली, त्यावर समितीने सहा महिन्यांमध्ये कामे पूर्ण केल्यानंतर तत्संबंधीचा अहवाल समितीला सादर करावा असे निदेश दिले.

समितीने कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग या यंत्रणेकडील कामासंदर्भात १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या कामांची संख्या जवळपास १४ ते १५ आहे त्या संबंधात विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार यांनी एकूण १५ कामांपैकी ११ कामांवर १० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेला असल्यामुळे सदर ११ कामे वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अशी माहिती समितीला दिली. यावर समितीने ही बाब गंभीर असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अपूर्ण कामाची माहिती संबंधित यंत्रणांनी माहिती नमुन्यामध्ये सादर केलेली नाही त्यामुळे कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागत आहे. शासनाच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकार्यांनी त्वरीत समितीला सादर करावा असे निदेश समितीने दिले असता जिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्यामध्ये सदर अहवाल सादर करण्यात येईल असे समितीला आश्वासित केले.

त्यानंतर गाळ काढणे, गवत काढणे, शेततळी व गाव तलाव वगैरे कामे करण्यास महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत या संदर्भातील तरतूद आहे काय? अशी समितीने विचारणा केली असता, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, या कामांचे दोन प्रकार आहेत. महात्मा फुले जलभूमी मोहीम रोजगार हमी योजना हाती घेऊ शकते. त्यासंदर्भातील परिपत्रक निर्गमित करणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे लागू आहे. दुसऱ्या पद्धतीने म्हणजे नरेगांतर्गत मार्च २०११ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. ही कामे करण्यासाठी कोकणातील लोक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या दोन्ही पद्धतीपैकी एका पद्धतीचा वापर करून ही कामे करावीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यासंदर्भात समितीने असे सूचित केले की, गाळ काढण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले पाहिजे. हा गाळ आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात टाकण्यासाठी वाहून नेला पाहिजे. लातूर पॅटर्नप्रमाणे जर गाळ काढला गेला आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात टाकला तर ज्या शेतीला १०-१५ हजार रुपये एकरी भाव मिळत नाही, त्या जमिनीला १ लाख रुपये एकर असा भाव मिळू शकतो अशी परिस्थिती काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. लोकांनी ५०-५० ट्रॅक्टर गाळ आपल्या शेतामध्ये टाकला आहे त्याचा अतिशय चांगला फायदा त्यांना झाला आहे. काही जिल्ह्यातील तरुणांनी १०-१० जे.सी.बी. घेतले आहेत व त्या ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम करून परिसरातील शेतांमध्ये टाकला आहे. शेतामध्ये गाळ टाकल्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढते व तलावांमधील गाळ काढल्यामुळे तलावांची साठवण क्षमता वाढते, असा दुहेरी लाभ होतो. त्याचप्रमाणे तलावातील गाळाबरोबर रेतीही बाहेर येते व ती शेतामध्ये टाकल्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्याची क्षमता वाढते त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांनी विशेषतः नंदूरबार जिल्ह्याने गाळ काढण्याचे व तो गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावे, असे समितीला प्रकर्षाने वाटते.

तसेच नर्मदा विकास विभागातील लोकांचे पुर्नवसन कोणत्या योजनेंतर्गत केले आहे असे समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी यांनी नर्मदा विकास विभागामार्फत नर्मदा खोऱ्यातील (स.स.प्र) प्रकल्प बाधीतांचे पुर्नवसन रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येत नसून नर्मदा पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम निवाड्यानुसार व महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी १९९२ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीच्या नंदूरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी जिल्ह्यात यंत्रणानिहाय अपूर्ण असलेली १ ते ५ वर्षांतील १५ कामे आणि ६ ते १० वर्षांतील २४ कामे तसेच १० वर्षांवरील १० कामे अपूर्ण असून ही कामे कुशल कामांअभावी, वन हरकतीमुळे, जमीन मालकाच्या हरकतीमुळे मजुराअभावी, तर सुधारित अंदाजपत्रकामुळे अपूर्ण असल्याचे समितीला आढळले. अपूर्ण कामांबाबत आढावा घेताना समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अपूर्ण कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही अशी कामे पूर्ण करण्यास विलंब लागत असल्यामुळे त्या कामांचा डीएसआर वाढला जातो. प्रस्तावित कामे वेळीच पूर्ण न झाल्यामुळे त्याची किंमत देखील वाढते व अशा वाढीव किमतीचा भुर्दंड नाहक शासनावर पडत असतो. म्हणून ज्या वर्षात यंत्रणेने कामे प्रस्तावित केली आहे व ज्यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे अशी कामे त्या-त्या वर्षात व त्यात विहित केलेल्या कालावधीतच पूर्ण झाली पाहिजेत असा समितीचा आग्रह आहे. मंजूर कामाचा प्रस्ताव शासनाकडे वेळीच पाठविण्यात यावा व त्यावर शासनाने वेळीच निर्णय घ्यावा तसेच मंजूर कामाचा निधी वेळीच उपलब्ध करून देऊन अशी कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. संबंधित यंत्रणेकडे अपूर्ण असलेल्या कामांची सखोल चौकशी करून यामध्ये हेतुपुरस्सर कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करित आहे.

समितीच्या मते, शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर अपूर्ण कामांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसेच अपूर्ण कामांची पाहणी वेळीच केली नाही तर कामे अपूर्ण राहतील व ती पूर्ण होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विलंब होईल. म्हणून पर्यवेक्षकीय प्राधिकार्याने अपूर्ण असलेल्या कामांची त्या-त्या वर्षात वेळीच तपासणी करून ते विहित मुदतीत पूर्ण करावी व त्यासाठी वाढीव निधी लागणार नाही याची दक्षता घेऊन संबंधित यंत्रणांना ते काम वेळीच पूर्ण करण्याचे आदेशित करावे. संबंधित यंत्रणांना त्यांना नेमून दिलेली कामे विहित मर्यादेत पूर्ण केल्यास त्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेऊन त्यांना शाबासकी देऊन प्रोत्साहित करावे. त्याचप्रमाणे जी यंत्रणा त्यांना नेमून दिलेली कामे विहित मुदतीत पूर्ण करणार नाहीत, अशा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात प्रतिकूल श्रे देऊन व त्यांना सक्त ताकीद देऊन भविष्यात

अशी अपूर्ण कामे वेळीच पूर्ण करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. जेणेकरून यामुळे अशा अपूर्ण कामांवर पर्यवेक्षकीय प्राधिकार्याने नियंत्रण ठेवल्यास संबंधित यंत्रणा कामामध्ये सुधारणा करून त्यादृष्टीने नेमून दिलेली कामे वेळीच पूर्ण करतील. यामुळे अपूर्ण कामांवर वाढीव निधी खर्च होणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर देखील अधिकच्या निधीचा भार पडणार नाही, अशी समितीला आशा वाटते.

नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये असलेली अपूर्ण कामे ही मूळ रोजगार हमी योजनेतून हाती घेण्यात आलेली आहेत. आता राज्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू झाल्यामुळे यापुढे जुन्या रोजगार हमी योजनेतून कामे घेतली जाणार नाहीत. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने सुद्धा एक धोरण ठरवून जी जुन्या रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण कामे आहेत ती सर्व अपूर्ण कामे सन २०१२ पर्यंत पूर्ण करावी असा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे व सर्व जिल्ह्यातील कार्यान्वित यंत्रणांकडून कोणती कामे होऊ शकतात त्यासाठी एक निश्चित कालावधी ठरवून त्याचा एक कार्यक्रम तयार केलेला आहे. हे लक्षात घेता समिती अशी आग्रहाची शिफारस करते की, राज्य शासनाने ठरविलेल्या कार्यक्रमानुसार सर्व अपूर्ण कामे सन २०१२ पूर्वी पूर्ण करावी. शेततळ्यासंदर्भात शासनाने निकष बदलण्याची आवश्यकता आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले निकष बदलले तर शेततळ्यांची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करता येईल.

शेततळ्यासंदर्भात विशेष लक्ष घालून आदिवासी शेतकऱ्यांना जेवढा फायदा करून देता येईल तेवढा करून द्यावा. शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली तर जमिनीतील पाण्याची पातळी वर येईल त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे पाणी टिकून राहिल आणि त्यांना शेतीचे उत्पादन घेता येईल. इतर ठिकाणी होत असलेल्या कामांच्या ठिकाणांची माती, मुरुमाचा गौण खनिज म्हणून वापर केल्यास त्यासाठी स्वामित्वधनाची आकारणी करणे योग्य होईल. परंतु जेथे काम सुरू असेल तेथील माती दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकली तर त्याचा स्वामित्वधन म्हणून कर लावणे संयुक्तिक होणार नाही. या ठिकाणी कर लावण्याबाबत शासन निर्णय संदिग्ध आहे. शासन निर्णयाचा अर्थ चुकीचा लावला जातो, सबब, या अनुषंगाने तातडीने स्वयंस्पष्ट व सर्वकष शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, अशीही समितीची शिफारस आहे.

४) जवाहर विहिरी :

दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदूरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार सन १९८८-१९८९ ते २०१०-२०११ या कालावधीतील जवाहर विहिरीची माहिती "निरंक" दाखविण्यात आली त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, एका गावात ५० ते १०० विहिरी बांधता येतात. विहिरी या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमध्ये बसतात. जवाहर विहिरीसंदर्भात माहिती निरंक असल्याची कारणे काय ? त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी अशी माहिती दिली की, विहिर बांधतांना कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याकरिता दाखल्याची आवश्यकता असते.

यासंदर्भात समितीने १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. त्यावेळी समितीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार समितीने नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये विहिरीचे काम करण्याकरिता तांत्रिक मंजूरी मिळत नाही त्याची कारणे कोणती व ती सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर काय प्रयत्न करण्यात येत आहेत ? अशी विचारणा केली असता त्यावर जिल्हाधिकारी, यांनी अशी माहिती दिली की, जिल्ह्यात विहिरीच्या कामांना तांत्रिक मंजूरी देण्यास कोणतीही अडचण नाही. जिल्ह्यात आजपर्यंत ८०९ जवाहर विहिरींना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६६५ सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सद्यस्थितीत जवाहर विहिरींची ७८५ व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाअंतर्गत २४९ सिंचन विहिरींची कामे प्रगतीत आहेत. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, त्यात सन २००६-०७ मधील अनेक जुन्या विहिरींचा समावेश आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, बऱ्याच विहिरींना पाणी लागलेले आहे. परंतु काही विहिरींच्या संदर्भात पाण्याच्या खोलीची पातळी खूप आहे त्यावर खर्च वाढत आहे. त्यामुळे आहे त्याच परिस्थितीमध्ये विहिरी पूर्ण करीत आहेत. शेतकरी सदर योजनेचा फायदा घेत आहेत. त्यावर समितीने असे विचारले की, पाण्याच्या खोलीच्या पातळीसाठी किती खर्च होत आहे? त्याचप्रमाणे राज्यात ६ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनी विहिरींची विद्युत जोडणी घेतली. परंतु त्या अनुषंगाने एक रुपयाची रक्कम सुद्धा भरलेली नाही. अशा प्रकारे एकूण १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, शेतकरी सदर योजनेचा फायदा घेत आहेत. नवापुर तालुक्यात टीएसपी व जवाहर विहिरीच्या संदर्भात सांगावयाचे झाल्यास तेथील ४५० विहिरींना पाणी लागले आहे. त्या भागातील सिंचनाचे प्रमाण पूर्वीपासून कमी आहे. शासनाच्या कार्यक्रमातून सदर विहिरी दिल्या जातात. त्या भागात पाणी व तलावांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे अशी समितीला माहिती दिली. शिरपूर येथील पाण्याची पातळी कशी आहे ? तेथे जलसंधारण कार्यक्रमाची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करून त्यासाठी विशेष निधी राखून ठेवला आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, विभागीय प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, शिरपूर पॅटर्न म्हणजे नाल्याच्या ठिकाणी खोलवर खोलीकरण करून पाणी अडवण्याची योजना आहे. सध्या या पॅटर्नचे अनेकजण कौतुक करतात. हाच पॅटर्न २-३ ठिकाणी सुरू करण्यासंबंधी मागणी केलेली आहे. याच पॅटर्नसंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती कार्यरत आहे. त्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी, कृषी अधिकारी तसेच डॉ. घाटे प्रसिद्ध तंत्रज्ञ कार्यरत आहेत. यामध्ये सुरुवातीच्या काळात जमिनीमध्ये पाणी मुरण्याचे प्रमाण जास्त असते. परंतु कालांतराने पाण्यासमवेत वाहून येणाऱ्या गाळामुळे

जमिनीतील छिद्रे बंद होवू शकतात. परिणामी जमिनीत पाणी मुरण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर घट होण्याची शक्यता आहे. सदर उपक्रम चांगला असला तरी दीर्घ काळासाठी राबविणे जोखमीचे आहे. याबाबत त्रिसदस्यीय समितीने सविस्तर अहवाल सादर केलेला आहे. सदर पॅटर्नसंबंधी श्री.खानापूरकर व संबंधित तंत्रज्ञ यांच्यामध्ये ४ तास चर्चा झाली होती या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने हा पॅटर्न १-२ ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यावर समितीने असे मत व्यक्त केले की, पाण्याचे पक्यूलेशन झाले नाही तर भविष्यात लोकांना अडचणी निर्माण होतील या पॅटर्नमुळे काही लोकांना फायदा व काहींना तोटा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यावर विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर ठिकाणी सुद्धा तो सुरू करता येईल. वरुड मोर्शी येथे हा पॅटर्न प्रायोगिक तत्वावर सुरू करित आहोत. त्यानंतर त्याचा शास्त्रीय दृष्ट्या अभ्यास केला जाईल. तदनंतर सदर पॅटर्न पुढे राबवावयाचा किंवा कसे ? यासंबंधी शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, वरुड मोर्शी मध्ये सदर पॅटर्न राबविण्यासंबंधी समितीचे काही म्हणणे नाही. परंतु त्यासमवेत नांदगाव, खांडेश्वर येथेसुद्धा सदर पॅटर्न प्रायोगिक तत्वावर सुरू करावा कारण नांदगाव, खांडेश्वरपेक्षा वरुड मोर्शीचे दरडोई उत्पन्नसुद्धा जास्त आहे. म्हणून लोकहितासाठी हा पॅटर्न नांदगाव, खांडेश्वर येथेसुद्धा सुरू करावा अशी समितीने सूचना केली. त्यावर विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला असे सांगितले की, समितीने जी सूचना केली आहे त्याची नोंद घेतलेली आहे. त्यासंबंधी जीएसडीए समवेत चर्चा करावी लागेल.

अभिप्राय व शिफारस :

नंदूरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेली जवाहर विहिरी संदर्भातील माहिती “निरंक ” दाखविण्यात आली असून या विहिरीचा वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे सांगितले. नंदूरबार जिल्ह्यात आतापर्यंत ८०९ जवाहर विहिरी व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६६५ सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून सध्या सुधारित जवाहर विहिरी ७८५ व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत २४९ सिंचन विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. समितीला दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात अपूर्ण असलेल्या विहिरी तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या विहिरी तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात यावे व त्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा अशी समितीची शिफारस आहे.

शिरपूर पॅटर्ननुसार नाल्याच्या ठिकाणी खोलवर खोलीकरण करून पाणी अडविण्याच्या योजनेसंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास करून सदर पॅटर्न राबविण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा व याबाबतचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा अशी ही समिती शिफारस करित आहे.

५) सुधारीत अंदाजपत्रक :

समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदूरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीपुस्तिकेमध्ये सुधारित अंदाजपत्रकात माहिती “निरंक ” दाखविण्यात आली आहे.

त्यासंदर्भात वडफळ्या, तालुका अक्राणी येथील कामात ८ महिन्यांपासून तांत्रिक मान्यता न देण्याची कारणे काय आहेत? अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार यांनी दिनांक २३ जून २००९ रोजी ५८.०० लाख रुपयांस तांत्रिक मान्यता मिळालेली आहे तसेच दिनांक १० जुलै २००९ रोजी सुधारित अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले. परंतु, पुन्हा दरसूची बदलल्यामुळे अद्ययावत दरसूचीनुसार रुपये ७५.७३ लाख किमतीचे अंदाजपत्रक तयार करून दिनांक २६ एप्रिल २०१० च्या पत्रान्वये तांत्रिक मंजूरीसाठी पाठविले असून अंतिम मंजूरी जानेवारी २०११ अखेर मिळणार आहे. त्यावर सन २००९ पासून मंजूरी मिळाली नाही ती आता मिळणार आहे काय? असे समितीने विचारले असता, कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार यांनी मंजूरी मिळण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे असे समितीला सांगितले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीत सुधारित अंदाजपत्रक या बाबीसंदर्भात माहिती “निरंक ” दाखविण्यात आली असून त्यानंतर समितीला दिलेल्या माहितीत रु.७५.७३ लाख रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सन २००९ मध्ये शासनास सादर केले असून अद्यापपर्यंत त्यास मान्यता दिली नसल्याचे समितीस आढळून आले आहे. शासन स्तरावर सन २००९ पासून सुधारित अंदाजपत्रकाच्या मंजूरीस झालेल्या विलंबासंदर्भात समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करित असून जिल्हाच्या यंत्रणेकडून प्रस्तावित केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यासंदर्भात विलंब न करता ते प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत अशी समितीची शिफारस आहे.

६) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी, २०११ रोजी नंदूरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार गैरव्यवहाराची १९ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. (परिशिष्ट २ पहावे) याचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे :-

अनु- क्रमांक	यंत्रणेचे नांव	कोणत्या स्तरावर							
		एकूण प्रकरणांची संख्या	शासन स्तरावर	विभागीय आयुक्त स्तरावर	न्याय प्रविष्ट	चौकशी अधिकारी यांचे स्तरावर	कार्यकारी यंत्रणा स्तरावर	जिल्हा स्तरावर	निकाली स्तरावर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							१
१	कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन विभाग, जि.प. नंदूरबार	२	१ अ.क्र.५	अ.क्र.१
२	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. नंदूरबार	२	२ अ.क्र. १४, १८
३	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार	२	२ अ.क्र. १५,१७
४	जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नंदूरबार	१	१ अ.क्र. ३
५	मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे	१	अ.क्र.१९
६	अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, धुळे	१	१ अ.क्र. १६
७	कार्यकारी अभियंता, ल.पा (स्था.स्तर) विभाग धुळे	१०	१ अ.क्र.९	५ अ.क्र.२, ४,७,८,१३	२ अ.क्र. १०,१२	१ अ.क्र.६	१ अ.क्र.११
	एकूण	१९	१	११	२	२	३

(१) रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामावर दिरंगाई व दुर्लक्ष केल्याबाबत श्री. ए. सी. गोहिल, शाखा अभियंता, लघुसिंचन विभाग, जिल्हापरिषद, नंदूरबार यांना जबाबदार धरण्यात आले या माहितीच्या अनुषंगाने त्यासंदर्भात दोषारोप अद्याप सादर न करण्याचे कारण काय आहे ? असे समितीने विचारले असता कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन विभाग, जिल्हापरिषद नंदूरबार यांनी समितीला असे सांगितले की, दिनांक २८ ऑगस्ट २००९ रोजी अहवाल दिलेला आहे.

(२) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, धुळे या यंत्रणेच्या पाझर तलाव जवखेडा, तालुका शहादा कामा संदर्भात उपआयुक्त (रोहयो) यांनी अशी माहिती दिली की, सदर कामावर खोटे मोजमाप दाखवून मजुरी अदा केली असल्यामुळे श्री.एच.आर.शिरसागर, उप अभियंता, श्री.पी.बी.पाटील, शाखा अभियंता यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. सदर प्रकरण दिनांक २८ जानेवारी २००९ रोजी आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे. त्यावर समितीने सदर प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे असे सांगितले.

(३) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नंदूरबार या यंत्रणेच्या टोकर तलाव नालाबांध कामांना दिनांक २५ मे २००५ रोजी समितीने भेट दिली असता पिचिंगसाठी दगडाचा वापर न करता मुरुमाचा वापर केल्याचे समितीला आढळून आले. त्यासंदर्भात उपायुक्त (रोहयो) यांनी नालाबांध काम निकृष्ट केल्याबद्दल श्री. एम.एस.रामोळे, तालुका कृषी अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आले असून सदर प्रकरण निकाली काढण्यात आल्याचे सांगितले त्यावर समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध रक्कम वसूल केली काय? असे विचारले असता उपायुक्त (रोहयो) यांनी निलंबन निधी रु. १८,४८० इतका निश्चित करण्यात आला असल्याची माहिती समितीला दिली. निलंबन निधी माफ केला का वसूल केला याबाबतची माहिती समितीला देण्यात यावी अशी समितीने सूचना केली असता समितीला यासंदर्भात माहिती दिली नाही.

(४) कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, धुळे या यंत्रणेच्या पाझर तलाव नवानगर, तालुका शहादा या पाझर तलावाचे संकल्पचित्र चुकीचे असून सांडव्याची लांबी चुकीची आहे. पुराच्या दाबाला अडथळा येऊन पाझर तलाव फुटला असल्याने श्री. बी.डी.जाधव व श्री. व्ही.व्ही.माळी या दोन्ही कनिष्ठ अभियंत्यांना जबाबदार धरून रु. ४४९२०/- इतका निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण दिनांक १६ जानेवारी १९८९ मध्ये उघडकीस येऊन सुद्धा अद्याप या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण निकाली काढण्यास विलंब का झाला? समितीने विचारले असता उपायुक्त (रोहयो) यांनी हे प्रकरण दोन महिन्यात निकाली काढण्यात येईल असे सांगितले त्यावर समितीने दोन महिन्यात कारवाई करून समितीला केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठविण्यात यावा असे निदेश दिले.

(५) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, धुळे, या यंत्रणेचे पाझर तलाव पावला, नंदूरबार या पाझर तलावाच्या प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त कामाचे खोटे मोजमाप मापन पुस्तकात नोंदवून रकमेचा अपहार केल्या प्रकरणी दिनांक २३ जुलै १९९६ मध्ये उघडकीस आले असून या प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली असे समितीने विचारले असता, उपायुक्त (रोहयो) यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, श्री. सी.एन.सानप, उप विभागीय अधिकारी व श्री. ए.पी.ठाकरे, शाखा अभियंता या अपचाऱ्यांविरुद्ध “कारणे दाखवा नोटीस” बजावण्यात आली आहे. त्यावर समितीने पाझर तलाव पावला या कामासंबंधीचे क्रमांक/रोहयो/कावि/५९३/०७, दिनांक १२ डिसेंबर २००७ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना सादर केले यावरून विभागीय आयुक्त, कार्यालयाने २१ ऑगस्ट २००८ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. असा उल्लेख केलेला आहे. सन २००८ नंतर आतापर्यंत २ वर्षांचा काळ होऊन गेला त्यावर नंतर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. यासंबंधी पुन्हा पत्रव्यवहार करण्याची आवश्यकता होती काय? असे समितीने विचारले असता, त्यावर विभागीय प्रतिनिधीकडून अशी माहिती देण्यात आली की, सदर प्रकरणी दिनांक ७ ऑक्टोबर २००८ रोजी साक्ष आयोजित केली होती, दिनांक ६ डिसेंबर २००८ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यास विभागीय आयुक्त सक्षम आहेत. तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत दिनांक १२ जानेवारी २००९ रोजी आयुक्तांना पत्रान्वये कळविले आहे. त्यावर उपायुक्त (रोहयो) यांनी याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडून शासनाला अद्यापपर्यंत अहवाल मिळाला नाही. तसेच उपायुक्त (रोहयो) यांनी कारवाई सुरु करण्यापूर्वीच ते सेवानिवृत्त झाले आहेत व शासनाकडून दिनांक १२ जानेवारी २००९ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येणार नाही, अशी समितीला माहिती दिली.

(६) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, धुळे या यंत्रणेचे पाझर तलाव शेही, तालुका नवापूर या पाझर तलावाचा मध्य भराव १९८७ मध्ये वाहून गेला असून दिनांक १६ जानेवारी २०१० च्या आदेशान्वये सदर प्रकरण शासनस्तरावरून निकाली काढण्यात आले आहे. हे प्रकरण निकाली काढण्यास एवढा उशीर का करण्यात आला असे समितीने विचारले असता, त्यावर विभागीय प्रतिनिधींनी अशी माहिती दिली की, सद्या विभागाकडे सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. त्यावर उपायुक्त (रोहयो) यांनी दिनांक १६ जानेवारी २००९ रोजी निलंबन निधी वसूल करण्याचे आदेश झाले आहे. निधी वसूल करून हे प्रकरण निकाली काढता येईल असे सांगितले.

(७) गाव तलाव डोंगरीफळी, ता.नवापूर, गाव तलाव बॉमदीपाडा ता. नवापूर आणि गाव तलाव कोतवाल फळी ही गैरव्यवहाराची ३ प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्त कार्यालयाकडे १० वर्षापूर्वी पाठविली होती. १० वर्षांनंतर आता आयुक्त कार्यालयाने त्रुटीपुर्ततेसाठी हे प्रकरण परत पाठविले आहे. एवढा दहा वर्षांचा विलंब लागण्याचे कारण काय होते असे समितीने विचारले असता याबाबत उत्तर देण्यात आले नाही. त्यावर ह्या प्रकरणी भूसंपादनाच्या मोबदलासंदर्भात दिरंगाई केली असल्यामुळे या संदर्भात उपायुक्त, (रोहयो) तसेच आयुक्त (रोहयो), नाशिक यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये. याबाबत त्यांना “कारणे दाखवा नोटीस” देण्याबाबत व त्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल समितीस ३ महिन्यात सादर करावा अशी समितीने सूचना केली.

यासंदर्भात समितीने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार टोकर तलाव नालाबांध ता.नंदूरबार याकामी पिर्चीगसाठी दगडाचा वापर न करता मुरुमाचा वापर केल्याप्रकरणी श्री.एम.एस.रामोळे, तालुका कृषी अधिकारी यांना जबाबदार धरून निलंबन निधी माफ केल्या की, वसूल केला या संबंधी समितीने माहिती विचारली असता, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग, नंदूरबार यांनी अशी माहिती दिली की, संबंधितांवर ठपका ठेवलेला आहे तसेच त्याची नोंद सेवा पुस्तकात घेण्यात आली आहे. त्यावेळी पिर्चीगचे काम योग्य झाले नव्हते. यानंतर सदर काम योग्य प्रकारे पूर्ण करून घेण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभियंत्याने सदर कामाची पाहणी केली असून तांत्रिक दृष्ट्या ते काम योग्य झाल्याचे सांगितले असून सदर बंधारा १० वर्षांनंतर देखील सुस्थितीत आहे.

समितीने पाझर तलाव नवानगर, ता. शहादा या तलावाचे संकल्पचित्र चुकीचे असून सांडव्याची लांबी चुकीची आहे. त्यामुळे पुराच्या दाबाला अडथळा येऊन पाझर तलाव फुटल्याने सदर कामांची सद्यःस्थिती काय आहे? अशी विचारणा केली असता सदर प्रकरण सद्या बंद केले असल्याची माहिती विभागीय प्रतिनिधी यांनी दिली.

पाझर तलाव पावला, ता. नंदूरबार या कामी झालेल्या गैरव्यवहारा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली परंतु, जिल्हाधिकारी यांचेकडून शासनास अहवाल मिळाला नाही यांचे कारण काय? या प्रकरणाची सद्यःस्थिती काय आहे? अशी समितीने विचारणा केली असता याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, क्र.रो/रोहयो/कावि/४८/२००९ दिनांक १ एप्रिल, २००९ च्या पत्रान्वये “कारणे दाखवा नोटीस” बजावण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, ल.पा (स्थानिकस्तर) विभाग, धुळे यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे. तसेच त्यांना

दिनांक २७ एप्रिल २०१० रोजी स्मरणपत्र दिलेले आहे. त्यानंतर दिनांक ९ फेब्रुवारी २०११ रोजी पुन्हा स्मरणपत्र दिले तसेच दिनांक ९ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या बैठकीमध्ये त्यांना समक्ष सूचना दिल्या होत्या. त्यावर यंत्रणेने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांनी असे कळविले आहे की, संबंधीत शाखा अभियंता हे शहापूर, जिल्हा ठाणे येथे कार्यरत असल्याने त्या कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. समितीने पाझर तलाव, पावला येथील कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, ल.पा (स्थानिक स्तर) विभाग, धुळे यांनी अशी माहिती दिली की, सदर तलाव फुटला होता. याकरिता जे अधिकारी दोषी आढळून आले त्यांना “कारणे दाखवा नोटीस” देण्यात आलेली आहे. मात्र त्यांनी १ ते ३ कार्यालये बदलल्यामुळे त्यांचा पत्ता सापडत नव्हता. आता त्यांना नोटीस पाठविण्यात येत आहे अशी माहिती दिली. सदर प्रकरणी दिलेली माहिती समाधानकारक नसल्याचे समितीने मत व्यक्त केले.

समितीने गावतलाव डोंगरीफळी, गावतलाव बोमदीपाडा, चिंचनाला आणि गावतलाव कोतवालफळी, गावतलाव करंजु ब्रु. बोमदीपाडा ही प्रकरणे गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असण्याची कारणे काय? या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, गावतलाव डोंगरीफळी, गावतलाव बोमदीपाडा, चिंचनाला आणि गावतलाव कोतवालफळी, गावतलाव करंजु ब्रु. बोमदीपाडा या कामांच्या भुसंपादनाबाबतची सद्यःस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :—

अ.क्र	कामाचे नांव	भुसंपादनाबाबत सद्यःस्थिती
१)	गावतलाव डोंगरीफळी ता.नवापूर :	कामाच्या निवाड्याची रक्कम रुपये ६१,९३० दिनांक १३ मार्च २००९ रोजी अदा करण्यात आली.
२)	गावतलाव बोमदीपाडा (चिंचनाला) ता. नवापूर :	या प्रकरणी २/३ रकमेची मागणी ऑगस्ट २००९ मध्ये मा. विभागीय आयुक्त यांचेकडे करण्यात आली. त्यावर आयुक्त कार्यालयाने शिरे उपस्थित केले होते. शेऱ्यांची पूर्तता करणेकामी कार्यकारी अभियंता, ल.पा (स्था.स्तर) विभाग, धुळे यांचेकडे दिनांक ३ जुलै २००९, २० ऑक्टोबर २००९ व १२ जानेवारी २०११ रोजी कळविले आहे तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०११ रोजी बैठकीमध्ये समक्ष सूचना दिल्या होत्या.
३)	गाव तलाव करंजु ब्रु. बोमदीपाडा ता.नवापूर :	याप्रकरणी २/३ रकमेचा रुपये २२,७३३ चा अनुदान मागणी प्रस्ताव दिनांक १५ डिसेंबर २००८ रोजी मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडे सादर केला होता. त्या कार्यालयाने काढलेल्या त्रुटी पूर्ततेकामी प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे यांचेकडे दिनांक ३ जुलै २००९ रोजी पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर दिनांक २० ऑक्टोबर २००९ व १२ जानेवारी २०११ रोजी कळविले आहे. तसेच दिनांक ५ नोव्हेंबर २०११ रोजी बैठकीमध्ये समक्ष सूचना दिल्या होत्या.
४)	गाव तलाव कोतवालफळी, ता. नवापूर :	याप्रकरणी २/३ रकम रुपये ७५,४१३ चा अनुदान प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणेस दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये परत केला होता. त्यावर यंत्रणेने दिनांक १६ सप्टेंबर २००९ अन्वये फेर सादर केला होता. तथापि परिपूर्ण शिरे पूर्तता झाली नसल्याने या कार्यालयाचे पत्र दिनांक २० ऑक्टोबर २००९ अन्वये यंत्रणेस परत केले. दिनांक १२ जानेवारी २०११ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव फेर सादर करणेबाबत स्मरणपत्र दिले आहे. तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०११ रोजी बैठकीमध्ये समक्ष सूचना दिल्या होत्या.

अभिप्राय व शिफारस :

समितीच्या नदूरबार जिल्हाच्या बैठकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहितीनुसार गैरव्यवहाराची एकूण १९ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. जिल्हा बैठकीच्या वेळी सदर प्रकरणे निकाली काढण्यास इतका विलंब का केला याबाबतची माहिती संबंधित अधिकारी समितीला देऊ शकले नाहीत. या १९ प्रकरणांबाबत शासनस्तरावर १, विभागीय स्तरावर २, कार्यकारी यंत्रणा स्तरावर २ आणि निकाली स्तरावर ३ अशी प्रकरणे प्रलंबित असल्याने विभागाने पाठविलेल्या माहितीत दिसून येते. उक्त प्रकरणांपैकी काही प्रकरणे ५ वर्षांपासून तर काही १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याबाबत गाव तलाव डोंगरीफळी, तालुका नवापूर, गाव तलाव बोमदीपाडा, नवापूर आणि गाव तलाव, कोतवाल फळी, ता. नवापूर ही ३ प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने, आयुक्त कार्यालयाकडे १० वर्षांपासून पाठविलेली होती. सदरची प्रकरणे १० वर्षांपासून प्रलंबित असून अलिकडेच सदर प्रकरणी आयुक्त कार्यालयाने त्रुटी पूर्तता

करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याचे दिसून येते. पाझर तलाव पावला, ता. नंदूरबार, पाझर तलाव जवखेडा, ता. शहादा, टोकर तलाव नालाबांध, इत्यादी प्रकरणे सन १९९६ पूर्वीचे असून आणि त्यामध्ये गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर कारवाई करण्यास विभागीय स्तरावर अक्षम्य विलंब केला असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. यावरून चौकशी अधिकारी किती गांभिर्याने या प्रकरणांची चौकशी करतात हे समितीला दिसून येते. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये शासनाचा पैसा त्याहीपेक्षा ज्या गोरगरीब मजुरांसाठी रोजगार हमी योजनेची कामे राबविण्यात येतात त्या योजनेच्या पैशाचा अधिकारी गैरव्यवहार करतात त्यामुळे चिंतेची बाब समजून चौकशी अधिकाऱ्यांनी अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून जरब बसेल अशी शिक्षा देणे समितीला अभिप्रेत आहे. तथापि, शासनाचे चौकशी अधिकारी गैरव्यवहाराची प्रकरणे १५ ते २० वर्षे प्रलंबित ठेवून गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाठिशी घालून तसेच त्या गैरव्यवहार प्रकरणातील संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी सहीसलामत बाहेर कसे सुटतील याची दक्षता ते घेत असल्याचे यावरून दिसून येते. अशा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांसंदर्भात समिती तीव्र चिंता व्यक्त करते. म्हणून यापुढे रोजगार हमी योजनेच्या कामांसंदर्भात गैरव्यवहाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात शासनाने एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून गैरव्यवहार प्रकरणे निकाली काढावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

समितीच्या असे लक्षात आले की, चौकशीची प्रकरणे विभागीय स्तरावरच वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रकरण पुढे आयुक्त कार्यालयात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी क्षुल्लक कारणावरून प्रकरणे पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून किंवा निर्णय न घेता अनेक वर्षे चौकशी प्रलंबित ठेवणे अशा बाबीसुद्धा समितीच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. यावरून समितीने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. हे लक्षात घेता या प्रलंबित असलेल्या १९ प्रकरणांमध्ये कोणत्या स्तरावर विलंब झाला हे प्रकरणनिहाय तपासून त्याची माहिती समितीला द्यावी व विलंब करणाऱ्यांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला ३ महिन्यात देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे.

७) सामाजिक वनीकरण :

समितीच्या दिनांक ५ व ६ जानेवारी २०११ रोजी नंदूरबार येथे झालेल्या जिल्हा बैठकीच्यावेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिके मध्ये सामाजिक वनीकरणासंबंधी माहिती निरंक दाखविण्यात आली आहे.

नंदूरबार, नवापूर, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, अक्राणी तालुक्यामध्ये वनीकरणाची कामे होत नाही. या सर्व तालुक्यांमध्ये रस्त्याची कामे केली जात आहेत काय ? असे समितीने विचारले असता, सहाय्यक वन संरक्षक, यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, नंदूरबार, नवापूर, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, अक्राणी तालुक्यामध्ये वनीकरणाची कामे होत नाहीत. परंतु त्या ठिकाणी रस्त्याची योग्य ती कामे केली जातात. त्यावर समितीने अशी विचारणा केली की, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. त्या ठिकाणी रस्त्यांची कामे घेतली जातात. त्या ठिकाणी वन विभागाचे रस्ते आहेत की नाही? रोजगार हमी योजनेची वन विभागाच्या संदर्भात सहा तालुक्यांची ब्लू प्रिंट आहे की नाही? त्यावर सहाय्यक वन संरक्षक नंदूरबार, शहादा यांच्याकडे ब्लू प्रिंट नाही, अशी समितीला माहिती दिली. ब्लू प्रिंटच्या आधारावर वार्षिक कार्यक्रमाचा आराखडा तयार केला जातो. त्यावर समितीने असे सांगितले की, ब्लू प्रिंट ठेवण्याची गरज आहे. वन विभागाची ब्लू प्रिंट ठेवलेली नाही, ही बाब काही योग्य नाही.

दिनांक १० नोव्हेंबर २०११ रोजी विभागीय प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्यावेळी समितीने अशी विचारणा केली की, वनीकरणासंबंधी वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करताना ब्लू प्रिंट ठेवली नाही. यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली? उप वनसंरक्षक यांनी समितीला अशी माहिती दिली की, सहाय्यक वन संरक्षक यांच्याकडे ब्लू प्रिंट नव्हती असा खुलासा केला आहे तथापि, याबाबत सादर करण्यात येते की, प्रत्येक वर्षी नियोजन आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यात वन विकासाच्या कामांचाही समावेश असतो. त्याप्रमाणे जिल्ह्यात दरवर्षी वनीकरणासह सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असलेला नियोजन आराखडा दरवर्षी तयार करण्यात आला आहे.

अभिप्राय व शिफारस :

सामाजिक वनीकरणांतर्गत वार्षिक नियोजन आराखडा तयार केल्यानंतर अधिकारी त्यापुढील कार्यवाही न करता तसेच कामाचे नियोजन न करता अशा कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचे प्रस्ताव इत्यादी बाबत दिरंगाई करतात. कामाची साधी माहिती तथा ब्लू प्रिंट आहे किंवा नाही यांचीही माहिती सहाय्यक वन संरक्षक यांना नाही ही बाब योग्य नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना या कामात स्वारस्य नसल्याचे समितीने मत व्यक्त करते. ब्लू प्रिंट ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक असून त्याआधारे वार्षिक कार्यक्रमाचा आराखडा तयार केला जातो. ब्लू प्रिंट न ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून यापुढील काळात वेळेच्या वेळी ब्लू प्रिंट तयार ठेवण्याची दक्षता घेण्याबाबत संबंधितांना आदेशित करावे. या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.

परिशिष्ट (एक)

अपूर्ण कामे

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती तसेच घाती. १ ते ५, ६ ते १० व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती.

(तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी)

अ. क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहगुजरी, तलाव रस्ते, वनीकरण मृदुसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. मसंपादन अर्जाची मंजूर/अर्जाची वनगमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध कार्यक्रमे व अर्जाप्रमाणे पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा नासतीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८
१		कार्यकारी अभियंता, सा.बा. विभाग, नंदुरवार					
१ ते ५ वर्षे कालावधीतल अपूर्ण कामे निरंक							
६ ते १० वर्षे कालावधीतल अपूर्ण कामे							
	१) शहादा-वेजाली-आमलाड रस्ता कि.मी. १६/०० ते २१/००		१३.१८	२७.६.२००१	का.सु. २७.६.२००१	शासन परिपत्रक क्रमांक/रोहयो- ०८/प्र.२८/रोहयो दि. १०.६.०८ नुसार सडर काम हे ६०.४०% या प्रमाणात बसत नसल्यामुळे व विभागाच्या लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल नावाई-१४ अंतर्गत असल्यामुळे काम वाळणे बाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.प्रशा/३/४५३१ दि. २५.८.२००८ नुसार म. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरवार येथे सादर करण्यात आला आहे.	शासन परिपत्रक क्रमांक/रोहयो- ०८/प्र.२८/रोहयो दि. १०.६.०८ नुसार सडर काम हे ६०.४०% या प्रमाणात बसत नसल्यामुळे व विभागाच्या लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल नावाई-१४ अंतर्गत असल्यामुळे काम वाळणे बाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.प्रशा/३/४५३१ दि. २५.८.२००८ नुसार म. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरवार येथे सादर करण्यात आला आहे.
	२) शहादा-वेजाली-आमलाड रस्ता कि.मी. २१/०० ते २६/००		१६.१३	२७.६.२००१	का.सु. २७.६.२००१	शासन परिपत्रक क्रमांक/रोहयो- ०८/प्र.२८/रोहयो दि. १०.६.०८ नुसार सडर काम हे ६०.४०% या प्रमाणात बसत नसल्यामुळे व विभागाच्या लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल नावाई-१४ अंतर्गत असल्यामुळे काम वाळणे बाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.प्रशा/३/४५३१ दि. २५.८.२००८ नुसार म. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरवार येथे सादर करण्यात आला आहे.	शासन परिपत्रक क्रमांक/रोहयो- ०८/प्र.२८/रोहयो दि. १०.६.०८ नुसार सडर काम हे ६०.४०% या प्रमाणात बसत नसल्यामुळे व विभागाच्या लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल नावाई-१४ अंतर्गत असल्यामुळे काम वाळणे बाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.प्रशा/३/४५३१ दि. २५.८.२००८ नुसार म. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरवार येथे सादर करण्यात आला आहे.

अ. क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण मुदसंधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास त्रैशिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूखंडापेक्षा अभावी मजुरअभावी वतनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आहूत तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना. सं. त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१		३) कार्ती ते कडरे रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/००	२२.३३	२५.५.२००१	का.सु. १२.१.२००२ का. बं. २४.५.२००२	सदरील काम वनहरीतुन जात असल्याने वन रस्त्यांच्या हरकतीमुळे दि. २४.५.२००२ पासून काम बंद आहे. तसेच सडर काम रोहयो मधुन वगळण्याचा प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.प्रशा-३/४५०० दि. २.८.२००८ अन्वये म. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, कार्यालय, नंदुरबार येथे सादर	८	२.३४ सदरील काम वनहरीतुन जात असल्याने वन रस्त्यांच्या हरकतीमुळे दि. २४.५.२००२ पासून काम बंद आहे. तसेच सडर काम रोहयो मधुन वगळण्याचा प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.प्रशा-३/४५०० दि. २.८.२००८ अन्वये म. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, कार्यालय, नंदुरबार येथे सादर
		४) कार्ती विहीर कंकळा रस्ता भाग-१ कि.मी. ०/०० ते १/४५०	९.१२	प्र.मा. ३०.१०.२००० त.मा. ८.५.२०००	का.सु. २३.११.२०००	उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रके ०.८८ लक्ष रकमेस तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./प्रशा-३/३८०९ दि. ८.७.२००९ अन्वये म. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कार्यालयास सादर.	३.०७	उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रके ०.८८ लक्ष रकमेस तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./प्रशा-३/३८०९ दि. ८.७.२००९ अन्वये म. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कार्यालयास सादर.
		५) कार्ती विहीर कंकळा रस्ता भाग-१ कि.मी. १/४५० ते २/१००	९.१२	प्र.मा. ३०.१०.२००० त.मा. ८.५.२०००	का.सु. २३.११.२०००	उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रके १.३५ लक्ष रकमेस तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./प्रशा-३/३८०९ दि. ८.७.२००९ अन्वये म. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कार्यालयास सादर	४.१२	उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रके १.३५ लक्ष रकमेस तयार करून या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./प्रशा-३/३८०९ दि. ८.७.२००९ अन्वये म. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कार्यालयास सादर
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती								
निरंक								

अ. क्र.	यंत्रणाविहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, बनीकरण मृदसंधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुराअभावी वनअग्निन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाधक कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे								
निरंक								
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती								
		१) राजवडी ते सिंदवाणी रस्ता ०/० ते ३/०	३९६८२५	४/८५३०.४.८५	४.६.८५	वनहरकतीमुळे काम बंद	११६९१६	सदर काम पंतप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत काम पूर्ण झाले आहे रोहयो तुन वगळण्या बाबतचा प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. रोहयो/१८/१७९८ दि.१३/४/२०१० सादर तरी वगळण्यास विनंती
		२) गोराडी ते रोव्हाळ रस्ता किमी ०/० ते ३/०	४७७११४	८/८५३०.९.८५	२५.१०.८५	वनहरकतीमुळे काम बंद	१०३७४९	सदर काम आदिवासी क्षेत्रांतर्गत प्रांत निधीतुन पुर्ण रोहयो तुन वगळण्यात बाबतचा प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. रोहयो/१८/१७९८ दि.१३/४/२०१० सादर तरी वगळण्यास विनंती
		३) कुकतार ते नलाव्हाण रस्ता किमी ०/० ते ७/०	४०३१०४	३/८६ ९.४.८६	३.३.८८	वनहरकतीमुळे काम बंद	२०७६३२	सदर काम आदिवासी क्षेत्रांतर्गत प्रांत निधीतुन प्रगतीत रोहयो तुन वगळण्यात बाबतचा प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. रोहयो/१८/१९८ दि.१३/४/२०१० सादर तरी वगळण्यास विनंती
		४) काकरदा ते बलवाड रस्ता किमी ०/० ते ७/०	८१७०६६	८/८५ ११.११.८५	३०.११.८५	वनहरकतीमुळे काम बंद	३६७३७३	सदर काम पंतप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत मजुर असून प्रगतीत आहे तरी वगळण्यास विनंती
		५) मोदलगाव ते संगलापाणी रस्ता किमी ०/० ते ३/०	३५०१०५	३०.४.८५	२१.५.८५	वनहरकतीमुळे काम बंद	१४६४२०	सदर काम पंतप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत काम पूर्ण झाले आहे रोहयो तुन वगळण्या बाबतचा प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. रोहयो/१८/१७९८ दि.१३/४/२०१० सादर तरी वगळण्यास विनंती

अ. क्र.	यंत्रणा/निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजुराअभावी वानजमित हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमिते पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३	६) खडकाला ते बोरला रस्ता किमी ०/० ते ४/०	३७०५१०	३०.४.८५	१.६.८५	वगहरकतीमुळे काम बंद	७७७१०	संदर काम आदिवासी क्षेत्रांतर्गत प्राप्त निर्धेदुन प्रगतीत रोहयो तुन वाळण्यात. बावतचा प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. रोहयो/१८/१७१८ दि. १३/४/२०१० सादर तरी वाळण्यास विनंती
३	कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, धुळे							
				१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती				
				निरंक				
४	उप वनसंरक्षक नंदुरबार वन विभाग, शहादा			१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती				
				निरंक				
५	उप वनसंरक्षक मेवासी वन विभाग, तळोदा			१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती				
				निरंक				
६	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार			१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे				
				निरंक				
				१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती				
				निरंक				

अ. क्र.	यशोपानहय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाच नाव व थपमांगा प्रकार (पावडर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण मृदसंधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण अंशव्याची कारणे (उदा. भूरोपदना अभावही भरपूरअभावी वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
७	उप संचालक सामाजिक वनिकरणा विभाग, नंदुरवार							
	निरंक							
	१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी तोटलेल्या कामांची माहिती							
	निरंक							
८	कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. नंदुरवार							
	निरंक							
	१ ते ५ वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे							
१	एकुण अपूर्ण	रामा-३ ते इटवाई रस्ता करणे	१०.४४	१५.५.२००१	१५.५.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	५.२८	
२	कामे १२	कंकाळा गावतर्गत रस्ता करणे	५.५३	२५.४.२००१	७.७.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	१.६६	
३		वाल्वा चपलाईपाडा रस्ता करणे	८.११	५.५.२००१	६.८.२००२	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	२.६९	
४		विरपूर ते उणवाविहीर रस्ता करणे	७.१८	२५.४.२००१	६.७.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	३.२८	
५		आमली खापराम रस्ता करणे	८.७	२५.४.२००१	९.६.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	२.३६	
६		रामा-४ ते कडवागडु रस्ता करणे	१.२४	२५.४.२००१	१०.६.२००२	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	१.७३	
७		सिंगपूर गावतर्गत रस्ता करणे	५.५३	२५.४.२००१	२१.५.२००२	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	२.२	
८		मोहिदा वडोळिल रस्ता करणे	१४.३४	२०.१२.२०००	२१.२.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	८.४४	
९		असतोद गावतर्गत रस्ता करणे	६.०९	२०.१२.२०००	२५.५.२००१	काम पुर्ण कुशल देयक बाकी	३.३४	
१०		काथई खु. गावतर्गत रस्ता करणे	६.६७	१७.१०.२०००	४.१०.२००१	१०% पेक्षा कमी खर्च तसेच ५ वर्षे पेक्षा जास्त कालावधी झाल्याने करावयाची कामे	०.१२	
११		नंदरखेडा ससेदे रस्ता करणे	१.५४	२०.१२.२०००	५.४.२००१		०.२५	
१२		कोठली टेभा रस्ता करणे	८.५७	२०.१२.२०००	२५.५.२००१		०.८१	

अ. क्र.	यंत्रणाधिकार अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाकर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण मुदसंधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रकाचा नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तादिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. मूसपाटना अभाव, मजुराअभाव, वनजमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अंशकरीत पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व यंत्रणा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती								
निरंक								
१ ते ५ वर्षे कालावधीत अपूर्ण कामे								
ता. शहादा		१) गा.त.सावखेडा	३.७४	२९.१०.२००० २३.३.२००१	२८.१.२००३ २५.७.२००६	काम पूर्ण	२.७४	
		२) गा.त. जयनगर	८.८२	३१.१०.२००० २२.११.२०००	२६.११.२००२ २८.२.२००५	काम पूर्ण	६.९०	
ता. अग्रगणी		१) गा.त. कात्री-२	६.९२	२६.९.२००० १७.१२.२००४	६.२.२००५ २४.३.२००७	काम पूर्ण	५.४५	
		२) गा.त.सिंगलखेत वडेडवारी	६.१७	३०.९.२००४ २८.१२.२००४	२३.१.२००५ ४.६.२००५	काम पूर्ण	३.६३	
		३) गा.त. जुलोल हेडपंपचा नाला	३.७२	२७.९.२००४ १२.४.२००५	८.१.२००५ १०.६.२००५	काम पूर्ण	२.६२	
		४) गा.त. जुलवड नं. २	४.५१	२७.९.२००४ २८.१०.२००६	५.२.२००५ १०.६.२००५	काम पूर्ण	३.५३	
		५) गा.त. आमला बल्लोवार (स्मशानभूमी नाला)	३.६३	२९.९.२००२ १७.१२.२००२	२६.११.२००४ १०.७.२००६	अतिवृष्टीमुळे भराव क्षतिग्रस्त	१.७	माचं २०११ आखेर पुर्ण करण्यात येईल.
		६) गा.त. कामतपाडा	२.९९	२६.९.२००२ १७.१२.२००२	२.२.२००३ १.६.२००५		१.८२	माचं २०११ आखेर पुर्ण करण्यात येईल.
नंदुरवार		१) गा.त. खोडसाव	४.१७	२४.२.२००५ २१.१०.२००५	१४.१२.२००५ २१.१२.२००५		०.१७	वाळणे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, नंदुरवार यांचेकडे दिनांक २७-५-२००९ ला सादर
		२) गा.त. ओसली (लामणदर नाला)	१६.४९	३०.१.२००३ २२.४.२००४	१४.४.२००५ २०.४.२००५		०.२४	वाळणे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, नंदुरवार यांचेकडे दिनांक २९-५-२००९ ला सादर
		३) गा.त. वपनार वडमहू नाल	३.०९	२६.२.२००३ १७.४.२००३	१.१२.२००४ १४.३.२००३	जमीन मालक हरकत	०.१२	वाळणे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, नंदुरवार यांचेकडे दिनांक ३-३-२००९ ला सादर
अ. कुवा		१) गा.त. बारीपाडा (सल्लोवार स्मशानभूमीनाला)	३.७४	२७.९.२००४ ३०.११.२००४	१.२.२००५ ३०.६.२००५	काम पूर्ण	२.५८	
		२) गा.त. महुफळी (भगदरी)	५.१३	१४.८.२००२ १७.१२.२००२	१३.३.२००६ ३०.३.२००७	काम पूर्ण	४.१४	
		३) गा.त. पाढरीमाती	४.०८	२९.९.२००४ ३०.११.२००४	४.२.२००४ ३०.६.२००५	अतिवृष्टीमुळे भराव क्षतिग्रस्त	१.३९	संयुक्त मोजणी प्रस्तावित
		४) गा.त. विसगावफळी पाटयारा	१०.३४	१४.८.२००२ १७.१२.२००२	३०.११.२००४ ३०.१२.२००४	काम प्रगतीत	३.६४	माचं २०११ आखेर पुर्ण करण्यात येईल.

अ. क्र.	यंत्रणा/विषय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे मोठे व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण प्रदर्शधारण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण अरण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी भूगुरुअभावी वनधर्मिन हरकत इत्यादी)	अंतापर्यंत कामावर झालेल्या एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व न्यासादी देणारा नारसीचा खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
				५ ते १० वर्षे कालावधीतल अपूर्ण कामे					
	अत्राणी	१) गा.त.कु सुमवरी	२.८१	२१.१.२००२ १७.१२.२००२	१८.३.२००३ २१.१.२००३	काम अपूर्ण	२.८१	संयुक्त माजणी प्रस्तावित.	
		२) गा.त.तडापाडा वरखंडी	३.११	२६.९.२००० १७.१२.२००२	२६.२.२००३ ३०.४.२००३	काम अपूर्ण	१.९२		
		३) गा.त.कारभारीपाडा वरखंडी	४.७३	२१.१.२००० १७.१२.२००२	२१.२.२००३ ६.३.२००३	काम पूर्ण	३.०५		
		४) गा.त.चुलवड नं. १	५.८३	२६.९.२००० १७.१२.२००२	१८.३.२००३ २८.९.२००३	काम पूर्ण	४.४५		
		५) गा.त.बिलपाडा खुंटामोडी समावरी	४.०३	२६.९.२००० १७.१२.२००२	२१.१.२००३ १६.१.२००६	काम पूर्ण	३.३७		
		६) गा.त.भुजगाव-२	६.०४	२६.९.२००० १७.१२.२००२	३२.१.२००३ २८.३.२००३	काम पूर्ण	५.०७		
		७) गा.त.तलावडी	४.०३	२६.९.२००० १७.१२.२००२	२१.५.२००३ १.१.२००३	काम पूर्ण	३.३८		
				१० वर्षे कालावधीतल अपूर्ण कामे					
		१) पा.त.बजारपाडा क्र.२ गा.वि. नंदुरवार	३.६४	१०.१२.१९८२	१०.१२.१९८६ ५/१९८६	बंद जागीन हरकत	६.४	तलवत: मान्यता पत्रांक २१-०१-२००२ रोजी प्राप्त पयली वनीकरणासाठी रुपये ८५५५३०/- सिव्हेट पिलससाठी १८१४/- भराण केले आहे. रमीपत्र तसेच पुतंता अहवाल म. मुख्य वनसंरक्षक थुळे यांनी त्यावेळीील पत्र क्र३४/२ नोडल १२/१/०७ आदेश. एनपीडी रक्कम रुपये सादर केला आहे. एनपीडी माजणी म. जिल्हाधिकारी ३६९४६००/- माजणी म. जिल्हाधिकारी नंदुरवार यांना केली असून, पथव्यवहार करला म. जिल्हाधिकारी नंदुरवार यांनी त्यांचे पत्र रोहयो/पत्रम/वने/५/०९ दिनांक ७-०९-२०१० अन्वये माजणी म. उप सचिव नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना केली आहे.	

अ. क्र.	यंत्रणानिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पत्कर तलाव, गाव तलाव, माहगुजारी, तलाव रस्ते, वनीकरण यंत्रणा इत्यादी. तारीख)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तामिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण अंतर्थाची कारणे (उदा. बूसंपादना अभावी मरुत/अभावी बजटनिमित्त हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबाध्द कार्यक्रम आखून तो अपूर्ण कामांचे पूर्ण करवण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना व त्याबाबती येणाने जास्तोचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		२) पा.त.मालवा-३ ता. तळीदा जि. नंदुरबार	५.७९	२२.७.१९८१	१९.४.१९८१ १०.४.१९८५	बजट जमीन हरकत	१.७४	तत्काल मान्यता दिनांक २४/१२/१९९५ रोजी प्राप्त पर्यायी वनीकरणासाठी रुपये ७०२७३८/- मात्र भरणा केली आहे. दिनांक २७/१२/१९९६ रोजी उर्वरित रक्कम रुपये २०३८६८/- मात्रची मागणी म. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी त्यांचे पत्र २०३०/१३.१२.०५ यासच त्यांचे पत्र क्र.रोहयो/बना/एनपीडी/पतम/कावि/५/०९ दिनांक ७/१/९० अन्वये म. उपसचिव नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना केली आहे.
		३) पा.त.धनराट क्र. २ ता. नवापारु जि. नंदुरबार	५.०७	२२.४.१९८३	२८.६.१९८३ ३०.४.१९८५	बजट जमीन हरकत		दि. १२/१०/९८ रोजी तत्काल मान्यता प्राप्त जादेशातील अटी निहाय अहवाल या कार्यालयीन पत्र दि. २१/१२/०५ व १५/५/०६ अन्वये वनीकरण भागस सादर केला आहे. पर्यायी वनीकरणासाठी उर्वरित रक्कम रु. ४५५९२०/- दि. २३/१२/०५ रोजी भरणा केला आहे. एनपीडी रक्कम रुपये ४२९६८००/- ची मागणी म. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.रोहयो/बना/पतम/कावि/५ दि. ७/१/९० अन्वये नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना केली आहे.
		४) पा.त.रायपुर-३ ता. मधपुर जि. नंदुरबार			११.१.१९८४ ३०.४.१९८५	विधीवत मंजुरी प्राप्त झालेली कामे पूर्ण		१) तत्काल मंजुरी दि. १०/८/९४ रोजी प्राप्त २) विधीवत मंजुरी दिनांक १०/७/२००० रोजी प्राप्त वनीकरण, धुळे परिसर धुळे यांनी दिनांक १८/१०/२००० रोजी काम सुरु करणारी परवानगी दिली आहे.

क्र.	कामाची संख्या	अर्थी कामाच माप व कामाचा प्रकार (पाडा)	अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास तौलिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुराभावी वनवर्गामिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कारोबद्ध कार्यक्रम आखून तो अप्रक्रमने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च.
१	३	५) पा.ता.रायपुर-२ ता. नंदापुर जि. नंदुरवार	६.५८	७.११.१९८६ ७.७.१९८६	१७.१.१९८८ २१.४.२००९	वन हरकतीमुळे	५.०१	वनभागाचा अहवाल म. मुख वनसंरक्षक म.रा. नागूर यांनी त्यांचे पत्र क्र.१७/नोसले-२/१७६१ दिनांक ४-८-०९ अन्वये म. प्रधान सचिव (वन) महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना सादर केला आहे.
		६) पा.ता. चांदसली ता. शहादा जि. नंदुरवार	१.९८	५.१.१९८४	२०.२.१९८५ २२.१.१९८६	वन हरकतीमुळे	०.४२	वन भागाचा अहवाल केंद्रस्थ अधिकारी नागूर यांनी त्यांचे पत्र क्र.१७/नोसले/१७/०९ दिनांक २१/५/०९ अन्वये म. प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना सादर वनभागास जबाबदार कर्मचाऱ्यांचा अहवाल या विभागाचे पत्र भु.सं.१२२९ दि. ३१.०३.२००९ अन्वये म. अ. अ. त.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांना सादर केला आहे.
		७) पा.ता. मळगाव-२ ता. शहादा जिल्हा नंदुरवार	४.५२	१०.३.१९८३ २८.२.१९८३	१०.७.१९७५ ३०.१०.१९८६	वन हरकत	०.०८	वनभागाचा अहवाल केंद्रस्थ अधिकारी नागूर यांनी त्यांचे पत्र क्र.१७/नोसले/१९/७/०९ दि. २९/५/०९ अन्वये म. प्रधान सचिव महसूल व वनविभाग, मंत्रालय मुंबई यांना सादर वनभागास जबाबदार कर्मचाऱ्यांचा अहवाल या विभागाचे पत्र १२०४ दि. ६/३/०८ अन्वये म.अ.अ.त.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांना सादर केला आहे.
		८) पा.ता.टेंपुर्णी ता. शहादा जि. नंदुरवार	५.६१	१५.१०.१९८५	४.११.१९८५ २५.३.१९८६	वन हरकत	३.०७	वनभागाचा अहवाल केंद्रस्थ अधिकारी नागूर यांनी त्यांचे पत्र क्र.१७/नोसले/१९/७/०९ दि. २९/५/०९ अन्वये म. प्रधान सचिव महसूल व वनविभाग, मंत्रालय मुंबई यांना सादर वनभागास जबाबदार कर्मचारी यांचे विरुद्ध कायवाही होणेबाबतचा अहवाल म.अ.अ.त.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांना सादर केला आहे.

अ. क्र.	चरणाभिहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, मालगुजारी, तलाव रत्ते, वनीकरण मुरसंभार इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रकास त्रुटिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याचा तारख (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मयुराअभावी वनयामिप हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध कार्यक्रम आखून तो आक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा वास्तोचा खर्च
१		१) ल.पा.घो. पावला	२.७७ (मूळ) ३.७१ (सुभा.)	२२.१२.१९८२	१८.११.१९८१	विधीवत मंजूरी प्राप्त त्यापि क्त प्रकल्प विभाग, नंदुरबार यांचे कळविलेनुसार तात्पुरती मुल्यांकन रु. ३१६९८२६/- भरणे याकी असलेले जमीन हस्तंतरण नाही. सबब काम अपूर्ण		विधीवत मसुदो दि. १३/१/२००० रोजी प्राक् पार्षवी वनीकरण सिमेंट मिलसं ३ साठी एकूण रुपये ६४६१४५/- मात्र भरणा केला आहे.
१० कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जि.प. नंदुरबार								
१ ते ५ वर्षे कालावधीतल अपूर्ण कामे								
निरंक								
६ ते १० वर्षे कालावधीतील अपूर्ण कामे								
निरंक								
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती								
१		१) पा.त.चिचपाडा	७.७१	१०.२.८५	१३.१.८१	३०.३.९ भूसंपादना अभावी	०.३०	२०१२ पर्यंत पूर्ण करणे
२		२) पा.त. गंगापूर	४.८४	८.३.८७	४.५.८७	भूसंपादना अभावी	०.५४	२०१२ पर्यंत पूर्ण करणे
३		३) पा.त. खोलीविहिर नं.-३	२.०१	१०.२.८५	१.१२.८४	वनहरकत	०.६९	२०१२ पर्यंत पूर्ण करणे
४		४) पा.त. खोलीविहिर नं.-५	४.८७	१०.२.८५	१५.११.८४	वनहरकत	१.४०	२०१२ पर्यंत पूर्ण करणे
५		५) पा.त.रायपुर नं. ४	५.२७	१५.१०.८४	७.२०.८५	वनहरकत	०.८१	२०१२ पर्यंत पूर्ण करणे
६		६) पा.त.मळगाव-१	४.१३	-	१.४.८५	वनहरकत	०.३२	१६ प्रस्ताव सादर
७		७) पा.त. टवळाई	१.११	-	-	रस्ता बुडतात होतो	०.२६	१६ प्रस्ताव सादर
८		८) पा.त.लाखापुर (फों)	२१.०६	१.१२.०१	-	शेतकरी जागा देत नाही	०.९३	आर्थिक मायदंडाल यत्न नाही
९		९) पा.त. पाडळपुर	२.१०	१.१२.०१	-	शेतकरी जागा देत नाही	२.०८	काम पूर्ण दाखला सादर
१०		१०) पा.त. पाडळपुर	२.०६	१.१२.०१	-	शेतकरी जागा देत नाही	-	१६ प्रस्ताव सादर
११		११) पा.त. शनिमंडळ	१७.८५	-	-	गाभा माती उपलब्ध नाही	-	काम २४ प्रस्ताव सादर
१२		१२) पा.त. कडरे	१.१०	-	-	सामाजिक वनीकरण आहे	०.१०	काम पूर्ण दाखला सादर

अ. क्र.	यंत्रणाधिकार्य अपूर्ण कार्याची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माटुगारी, तलाव रस्ते, वनीकरण मृदाधारण इत्यादी.)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तांत्रिक व प्रशा. मंथना मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मंजुराअभावी वनलमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालावध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उभयपंजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१			४					
१३		१३) गा.त. पिंपळाद	१.१०			काम पूर्ण	०.१० वनहरकत	
१४		१४) पा.त. उमळामाळ	१.३२	२२.१०.८५	१७.१०.८५	वनहरकत	०.३२ वनहरकत	
१५		१५) पा.त. होळपार्णा	१.५०	२२.१०.८५	१७.१०.८५	वनहरकत	०.२७ चौकशी मुळे बंद	
१६		१६) गा.त. पाटबारा	३.००	१.१२.०१		काम अपूर्ण	१.४६ चौकशी मुळे बंद	
१७		१७) गा.त. सल्ल्यवार (कडींबारपाडा)	३.०४	१.१२.०१		काम अपूर्ण	१.७२ चौकशी मुळे बंद	
१८		१८) गा.त. सल्ल्यवार (पाटीलपाडा)	८.०५	१.१२.०१		काम अपूर्ण	२.१० चौकशी मुळे बंद	
१९		कार्यकारी अभियंता नमदा विकास विभाग, नंदुरवार						
१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे								
		१) पा.त. पिंपरी-३	२४.९९	ता.मा. १०.११.२००४	काम सुरु २०.४.२००६	घळ भरणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी नंदुरवार यांचेकडे सादर.	७.६५	जून २०११ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन खर्च रुपये १७.३४ लक्ष
		२) पा.त. वुंडीपाडा-३		प्र.मा. १४.११.२००५	काम बंद			
			२२.८२	ता.मा. १०.११.२००४	काम सुरु १९.४.२००६	घळ भरणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी नंदुरवार यांचेकडे सादर.	४.८६	जून २०११ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन खर्च रुपये १७.९६ लक्ष
				प्र.मा. १४.११.२००५	काम बंद			
		३) पा.त. वीरवण	२४.९१	ता.मा. १०.११.२००४	काम सुरु १३.४.२००६	घळ भरणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी नंदुरवार यांचेकडे सादर.	७.७२	जून २०११ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन खर्च रुपये १७.७९ लक्ष
				प्र.मा. १४.११.२००५	काम बंद			
६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे								
निक								
१० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती								
		१) पा.त. तलावडीपाडा	१.४९	ता.मा. ७.३.८८	काम सुरु ५.१.९०	सांडवा व आधारित वांधकाम बाकी	३२.३१	काम पूर्ण करण्यासाठी संवर्धित ठेकेदारास भेच २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुचित केले आहे. खर्च रु. २.११ लक्ष
			३४.४२	प्र.मा. २१.३.८८	काम बंद ३१.३.२००४			
		२) पा.त. वरखडी	७.३१	ता.मा. १५.२.८८	काम सुरु १२.२.९०	संकीर्ण भराव बाकी सांडवा व इतर कुशल कामे अपूर्ण	२०.३४	काम पूर्ण करण्यासाठी संवर्धित ठेकेदारास भेच २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुचित केले आहे. खर्च रु. २.५० लक्ष
				प्र.मा. २३.३.८८	बंद ३०.४.२००१			
			१८.८४	ता.मा. १.८.९९				
				प्र.मा. २०.११.९९				

अ. क्र.	यंत्रणासहय अर्पण कामांची संख्या	अर्पण कामाच नाव व धा.धा.चा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, भा.पु.गारी, तलाव रस्ते, कमीकरण मृदसंधारण इत्यादी.	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तंत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अर्पण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादना अभावी मजुराअभावी वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अर्पण कामे कालावध कार्यक्रम आणुन तो अप्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१		३) पा.त.वडफळ्या	८.३०	ता.म. ७.३.८८ प्र.मा. २१.३.८८ १२.३१ प्र.मा. १४.१२.११	काम सुरु १८.१.९० काम बंद ३.६.९२	कामाची घळभरणी बाकी राहिलेला कामाच्या वुडीतत घड्यांचे ते अथवा या रस्त्यांच्या २०० मी लांबीच्या भाग वुडतो सदर रस्त्यांचे काम जिल्हा परिषदा मार्फत सुरु असुन ते पूर्ण झाल्यावर घळभरणीचे काम करण्यात येईल	२,३५	राहिलेले कामांचे तन २००९-१० र.मु.ची नुसार सुसुधारीत अंदाजपत्रक तयार करुन तंत्रिक मंजुरीसाठी मंडळ कार्यालयाकडे सादर. खर्च रुपये ७५.७३ लाख
		४) शिरसांनी-२	४.५२	ता.म. ८.६.८१ प्र.मा. १७.६.८१	काम सुरु २४.११.८१ काम बंद १०.६.९०	कामाची घळभरणी पूर्ण वन हरकतीमुळे काम बंद. वनजमिन निवणीकरणाचा प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळाली असुन प्रस्ताव विधिवत मान्यतेसाठी तिनिक २.७.९७ रोजी केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.	६.८३	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रु. २६५.०० लाख. ही किंमत आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सदर काम रो.ह.यो. मधुन वाळण्यांचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		५) पा.त.कुक्कलट	८.९६	ता.म. ३१.७.८५ प्र.मा. १२.८.८५	काम सुरु १३.९.८५ काम बंद ५.११.८५	वन प्रस्ताव नव्याने कायवाहीत आणण्यासाठी केंद्रस्य अधिकारी, नागपुर यांचेकडे कायवाहीत. दि. १५.२.२००० पासुन	०.७०	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रु. २७०.०० लाख ही किंमत आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सदर काम रो.ह.यो. मधुन वाळण्यांचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अ. क्र.	यंजनादिहाच अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामांचे नांव व कामाचा प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, महानगरी, तलाव रस्ते, वनीकरण मुरसंधारण इत्यादी.	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तांत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मजुराअभावी वनजीमिन हरवता इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून तो अंशक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व तारखाची येणारा जास्तीचा खर्च
१		६) विलगाव-२	७.६०	ता.म. २२.७.८५ प्र.मा. १.८.८५	काम सुरु १३.९.८५ काम बंद २८.९.८५	वन हरकतीमुळे काम बंद होते. वन जमिनीचा निवंगीकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.	०.०२	तांत्रिक मान्यतेसाठी सुधारित अंदाजपत्रक मंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आले होते. परंतु मापवडाल बसले नसल्यामुळे अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत झालेला खर्च व साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवंगीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये १९०.०० तक्ष ही किंमत आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नसल्यामुळे सदर काम रोह.यो. मधुन वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		७) बिजरी-२	४.०२	ता.म. १९.६.८१ प्र.मा. ३०.६.८१	काम सुरु २०.११.८१ काम बंद २५.३.८५	कामाची घळभरणी पूर्ण वन हरकतीमुळे काम बंद. वनजमिन निवंगीकरणाच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळाली असुन विधिवत मान्यतेसाठी कार्यवाही सुरु	७.७०	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवंगीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रु. १७७.०० तक्ष ही किंमत आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सदर काम रोह.यो. मधुन वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		८) बिजरी-१	५.०१	ता.म. ८.६.८१ प्र.मा. १७.६.८१	काम सुरु २०.११.८१ काम बंद १२.६.९०	कामाची घळभरणी पूर्ण वन हरकतीमुळे काम बंद. वन जमिन निवंगीकरणाच्या प्रस्तावावरील शेऱ्याची पूर्तता करून प्रस्ताव वनसंरक्षक, धुळे यांचेकडे कार्यवाहीत.	१३.७०	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवंगीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रु. ३१८.०० तक्ष ही किंमत आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सदर काम रोह.यो. मधुन वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		९) शालकुई	८.८८	ता.म. ३१.७.८५ प्र.मा. १२.८.८५	काम सुरु १८.९.८५ काम बंद ३०.९.८५	वन प्रस्तावावरील शेर पूर्तता असल्याबाबत अभेद्यकारिता केंद्रस्थ अधिकारी, नागपुर यांचेकडून दि. १६.१०.२०००	०.०२	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निवंगीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये १९०.०० तक्ष ही किंमत आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सदर काम रोह.यो. मधुन वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अ. क्र.	चतुर्थांश अर्पण कामाची संख्या	अर्पण कामाचे नांव व कामाचा प्रकार (पक्षर तलाव, गाव तलाव, माहानुजारी, तलाव रस्ते, बनीकरण मृदाधारण इत्यादी.)	मूळ अर्पणप्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अर्पणप्रकास तांत्रिक व प्रशा. मान्यता मिळाल्याचा तारीख (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	कामे बंद व अर्पण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अपात्री नजराअभावी वनजमिन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अर्पण कामे कालवध्द कार्यक्रम आखून ती अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययोजना व त्यासाठी येणारा जारतीचा खर्च
१		१०) जुगाणी	७.६८	ता.मा. ३२.७.७५ प्र.मा. ३२.८.८५	काम सुरु ३२.८.८५ काम बंद २८.९.८५	वन हरकतीमुळे काम बंद होते. वन जमिनीचा निर्वाणीकरणाचा प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळाली असून विधिवत मान्यता करीता कार्यवाही सुरु.	०.०६	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निर्वाणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये २६१.०० लक्ष ही किंमत अधिककष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सररहु काम रोह.यो. मधून वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		११) वाकाधमन	७.६८	ता.मा. १५.४.८१ प्र.मा. २८.४.८१	काम सुरु १२.३.८२ काम बंद १५.६.९०	कामाची घळभरणी पूर्ण वन हरकतीमुळे काम बंद. वनजमिन निर्वाणीकरणाचा प्रस्ताव नव्याने आणण्यासाठी केलेल्या अधिकारी नागपुर यांचे कडेस दि. ८.८.२००० पासून कार्यवाहीत.	१४.५९	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निर्वाणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये ५५.०० लक्ष ही किंमत अधिककष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सररहु काम रोह.यो. मधून वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		१२) वाढा-१	१.९२	ता.म. २३.९.८५ प्र.मा. १५.१२.८५	काम सुरु १९.९.८६ काम बंद २५.२.८६	वन हरकतीमुळे काम बंद होते. वन जमिनीचा निर्वाणीकरणाचा प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळाली असून विधिवत मान्यता करीता कार्यवाही सुरु.	०.६७	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निर्वाणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये ९२.०० लक्ष ही किंमत अधिककष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सररहु काम रोह.यो. मधून वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
		१३) वाढा-२	६.८२	ता.म. २३.९.८५ प्र.मा. १७.१२.८५	काम सुरु २५.१२.८५ काम बंद १५.२.८६	प्रस्ताव नव्याने कार्यवाहीत आणण्यासाठी केलेल्या अधिकारी नागपुर यांचेकडे दिनांक २.८.२००० पासून कार्यवाहीत	०.५५	साठवण क्षमतेचा विचार करता वन जमिन निर्वाणीकरणासाठी लागणारी रक्कम व उर्वरित कामासाठी लागणारी रक्कम रुपये ९०.०० लक्ष ही किंमत अधिककष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने सररहु काम रोह.यो. मधून वाळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अ. क्र.	यंत्रणा/नहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व थापाना प्रकार (पाझर तलाव, गाव तलाव, माहानुगरी, तलाव रस्ते, वनीकरण मृदरक्षण इत्यादी)	मूळ अंदाजपत्रका नुसार कामाची किंमत	मूळ अंदाजपत्रका तालिका व प्रशा. मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (उदा. ता.मा.प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. का. सु. तारीख का. बंद तारीख)	काम बंद व अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादन अभावी मगूराअभावी वरजमीन हरवता इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तो अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपयोजना वर यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१		(१४) वाडफळी	१.१०	ता.म. २३.१.८५ प्र.मा. १५.११.८६	काम सुरु १५.१.८५ काम बंद १५.१.८६	जमीन मालकाच्या हरकतीमुळे काम बंद	०.४५	जमीन मालकाचे मजदुरीप्रमाणे प्रयत्न करूनही काम करण्यासाठी नकार दिल्याने सदर पाझर तलावाचे काम येरसो मधुन वाळवण्यासाठी कार्यवाही सुरु
		(१५) गावतळे निमदरीपाडा	३.३	ता.म. २५.५.८५ प्र.मा. २.११.८७	काम सुरु १५.१.८८ काम बंद १०.६.९२	कामाची घटकभरणी बाकी. जमीन मालकाच्या हरकतीमुळे काम बंद जमीन मालकाने नुकसान भरपाई घेतली नाही. भूसंपादनाची सर्व कार्यवाही होऊन अंतिम निवाडा जाहीर झालेला आहे. या बाबत भूसंपादन अधिकार्याशी संपर्क साधून जमीन मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.	३.०१	जमीन मिळवण्यासाठी जमीन मालकाशी वेळेवेळी संपर्क साधुनही नकार दिल्याने व कामासाठी बराचसा काळाबाधी व्यपगत झाल्याने सररु काम वाळवण्याचे प्रस्तावित करण्यांत येत आहे.
१२	विभागीय व्यवस्थापक वन प्रकल्प विभाग, नंदुरवार							
	१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	१० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती							
१२	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नंदुरवार							
	१ ते ५ वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	६ ते १० वर्ष कालावधीतील अपूर्ण कामे							
	निरंक							
	१० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामांची माहिती							
	निरंक							

परिशिष्ट (दोन)
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक १२

विविध स्तरांवर गैरव्यवहार प्रकरणांचा गोषवारा

अ. नं.	यंत्रणेचे नांव	कोणत्या स्तरावर									
		एकूण प्रकरणांची संख्या	शासन स्तरावर	विभागीय आयुक्त स्तरावर	न्याय प्रविष्ट	चौकशी अधिकारी यांचे स्तरावर	कार्यकारी यंत्रणा स्तरावर	जिल्हा स्तरावर	निकाली स्तरावर		
१	३	४	५	६	७	८	९	१०			
१	कार्यकारी अभियंता लघुसिंचण विभाग जि.प.नंदुरबार	२	-	१ अ.क्र.५	-	-	१ अ.क्र.१	-	-	-	
२	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि.प. नंदुरबार	२	-	२ अ.क्र.१४,१८	-	-	-	-	-	-	
३	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नंदुरबार	२	-	२ अ.क्र.१५,१७	-	-	-	-	-	-	
४	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नंदुरबार	१	-	-	-	-	-	-	-	१ अ.क्र.३	
५	मुख्य वनसंरक्षक(प्रदेशिक) धुळे	१	-	-	-	-	-	-	-	१ अ.क्र.१९	
६	अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ धुळे	१	-	१ अ.क्र.१६	-	-	-	-	-	-	
७	कार्यकारी अभियंता ल.पा.(स्थानिक स्तर)वभाग धुळे	१०	१ अ.क्र.९	५ अ.क्र.३,४,७,८,१३	-	२ अ.क्र.१०,१२	१ अ.क्र.६	-	-	१ अ.क्र.११	
	एकूण	१९	१	११	-	२	२	-	-	३	

शेखवहाराची प्रकरणे

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० अखेर आढळून आलेल्या शेखवहारा प्रकरणांची माहिती खालील तक्त्याप्रमाणे

अ. क्र.	कामाचे नांव	शेखवहारा उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	शेखवहारा उघडकीस आला तपसूतीची माहिती	तांत्रिक तपसूतीची माहिती	शेखवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुडा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्यपर अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पुणे हाण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१)	रो.ह.वो. अंतर्गत कामावर दिरगाई व दुर्लक्ष केल्या जावत येताना- कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग, जि.म. नंदुरवार	३०-०४-२००९	१) काम सुरू न करणे, कामात अनियमितता २) काम सुरू न करणे ३) मजूर उपस्थित आहवात उशिरा देणे ४) कामात अनियमितता	-	१) जे.सी.गोहिल, शाखा अभियंता २) एच.आर.शिरसागर ३) एम.एस. रामळे, तालुका कृषि अधिकारी	यंत्रणास्तरावर अलंभित आहे.	जे.सी. गोहिल, शाखा अभियंता यांचे १ ते ४ दोषारोपत्र वेंचणेकडून प्राप्त झाल्यावर विभागीय आयुक्तासदरादर तात्काळ सादर करण्याची तलबिवळ ठेवली आहे.	१०
२)	पाझर तलाव जवळ, तालुका राहदा वंदना- कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, भुळे	१४/११/२००३	१) कामाचे खाटे मोजमाप दाखवून मजुरांना मजुरी अदा केली. २) कामाचे खाटे मोजमाप दाखवून मजुरी अदा केली. ३) कामात दुर्लक्ष नितंबन निधी रुपये ४०९५४५/-	-	१) एच.आर.शिरसागर २) एम.एस. रामळे, तालुका कृषि अधिकारी	चौकशीचे प्रकरण या कार्यालयाचे पत्र दि. २८-११-२००९ मधील विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर.		
३)	टोकर तलाव नालाबांध नितकृष्ट कामाबाबत वंदना-जिल्हा अधिकार, कृषि अधिकारी, नंदुरवार	८-०६-२००४	दिनांक २५-५-२००५ रोजी संपितीने कामावर भेट दिली असता पिंपीपसावी दगाडाचा बापर न करता मुरुमाचा बापर केला आहे. नितंबन निधी रक्कम रुपये १८४८०/-	-	१) एम.एस. रामळे, तालुका कृषि अधिकारी	आयुक्त सतराकरून प्रकरणे निकाली सादर झाले आहे.	चौकशी पुणे हाडून प्रकरण विभागीय आयुक्त, नारिक विभाग- नारिक यांचे पत्र दि. १६-१-२००९ आदेशान्वये सदर प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.	
४)	पाझर तलाव नवगार तालुका राहदा वंदना- कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, भुळे	१६-०१-१९८९	१) तलावाचे संकल्पचित्र चुकीचे आहे. २) सांडव्याची लांबी चुकीची कमी ठेवल्यामुळे पूराचा दबावा अडकळा येऊन पारत फटला नितंबन निधी रुपये ४४९१०/-	-	१) बी.डी.गांधर्व कनिष्ठ अभियंता २) व्ही.व्ही.माळी कनिष्ठ अभियंता	या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक रोहवो/कवि/५३/२०१० दि. २९.०३.२०१० मधील विभाग नारिक यांना अहवाल सादर केला		

क्र.	पाझर तलाव मळगांव तालुका शहादा येथे - कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जि.प. मंढुरवार	रक्कम	१९८५वर्षीस उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	१९८५वर्षीस उघडकीस आला	मासिक तपासणीची माहिती	गरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकार्यांची / कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चाकशीचा प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चाकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चाकशी पुणे होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
५)	पाझर तलाव मळगांव तालुका शहादा येथे - कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन विभाग, जि.प. मंढुरवार	मापन पुस्तकातील नोंदी व अस्तित्वात आलेले परिमाण यात तफावत आहे. निलंबन निधी निरंक	२०-०३-२००४	मोजमाप पुस्तकात नोंदविलेल्या परिमाणपेक्षा भरावाचे परिमाण कमी आढळून आले.	-	१) जी.जी. पाटील कनिष्ठ अभियंता २) बी.जी. बोस्से कार्यकारी अभियंता ३) जी.एम. भावसार उप अभियंता ४) के.के. खेरनार कनिष्ठ अभियंता	या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक/रोहयो/कावि/६३२ /०७ दि. १७.१२.२००७ पत्रान्वये म. आयुक्त, नाशिक यांना सादर केला.		
६)	पाझर तलाव डेकाटी नं-२ तालुका तळोद येथे - कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	मोजणीस भरावाचे कामाच्या परिमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले. निलंबन निधी रुपये २७७६०/-	-	मोजणीत भरावाच्या अंशमटलाच्या परिमाणात तफावत दिसून आली	-	१) आर.ई. जमवाडे उप अभियंता २) व्ही.एम. पवार उप अभियंता ३) एस.आर.निकम उप विभागीय अधिकारी ४) व्ही. के. पाटील शाखा अभियंता ५) आर.एस.सुळकर शाखा अभियंता	चाकशीचे प्रकरण यंत्रणास्तरावर प्रलंबित आहे.	सुधारित दोषारोपपत्र व जोडपत्र-४ प्रस्तावासह अहवाल यंत्रणेकडून मागविणेत आला आहे. तरी प्रस्ताव सादर होताच विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करणेची तजवीज ठेवली आहे.	
७)	पाझर तलाव वागरी क्र. १ तालुका नवापुर येथे - कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	काम धुळे पाटबंधारे विभागाकडून ल.पा. (स्था.स्तर) निलंबन निधी अपहाराची रक्कम विभाग धुळे यांचेकडे हस्तांतरणकर्ते संयुक्त मोजणीचे वेळी नैरव्यवहार आढळला. निलंबन निधी रुपये ३२०३३३/-	१-०३-२०००	संयुक्त मोजणीच्या वेळेस मापन पुस्तकात नोंदविलेल्या मापपेक्षा जागेरील मापामध्ये तफावत आढळली.	-	२) जी.जी. हेसले विभागीय अधिकारी (सं.नि.) २) वाच.डी. चौधरी उपविभागीय अभियंता ३) जी.जी.अस्मार शाखा अभियंता ४) एल.डी. सुतार शाखा अभियंता	चाकशीचे प्रकरण विभागीय चाकशी पुणे. अपचारी एल.डी.सुतार शाखा अभियंता यांचे चाकशी अहवाला वरील अभिवेदानांवर विभागीय आयुक्त स्तरावरून कार्यवाही सुरु आहे.		

अ. क्र.	कामाचे नांव	नैऋत्यवहारचे स्वरूप व त्यांत गुंतलेली रक्कम	नैऋत्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	नैऋत्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	नैऋत्यवहारत जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकार्यांची /कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्यार अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
८)	पाझर तलाव घागर्दी क्र. २ तालुका नवापूर घंत्रणा- कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त कामाचे खोटे मोजमाप मापन पुस्तकात नोंदवून रकमेचा अपहार झाला आहे. निलंबन निधी रक्कम रुपये २६४१२५/-	१०-०८-२०००	मा. अधीक्षक अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांचा आदेशान्वये संयुक्त मोजणीच्या वेळी	-	१) जी.बी. देसले विभागीय अधिकारी (से.नि.) २) वाय.डी. चौधरी उपविभागीय अभियंता ३) जे.बी.अस्मार शाखा अभियंता ४) एल.डी.सुतार शाखा अभियंता	विभागीय चौकशी कामकाज पूर्ण अपचारी एल.डी.सुतार शाखा अभियंता यांचे चौकशी अहवालातील अंतीम अभिवेदनावर विभागीय आयुक्तरावरून कार्यवाही सुरु आहे.	शासनस्तरावर प्रलंबित	१०
९)	पाझर तलाव पावला तालुका नंदुरवार घंत्रणा- कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त कामाचे खोटे मोजमाप मापन पुस्तकात नोंदवून रकमेचा अपहार झाला आहे. निलंबन निधी रक्कम रुपये ४२८२१/-	२३-०७-१९९६	खात्याच्या नियमित तपासणीत आढळले	-	१) सी.एन. सापग, उपविभागीय अधिकारी २) ए.पी.उकरे, शाखा अभियंता	या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक/रहयो/कावि/५९३ /०७ दिनांक १२.१२.०७ पत्रान्वये विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना सादर केले. या वरून विभागीय आयुक्त, कार्यालयाने दि. २१.०८.०८ पत्रान्वये प्रस्ताव शासनसदर सादर केला आहे.		
१०)	पाझर तलाव गंगापूर तालुका नवापूर घंत्रणा- कार्यकारी अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त कामाचे खोटे मोजमाप मापन पुस्तकात नोंदवून रकमेचा अपहार झाला आहे. निलंबन निधीची रक्कम रुपये २९६२१४/-	८-०६-२०००	काम हस्तांतरण करण्याच्या वेळेस मा. अधीक्षक अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांचा आदेशान्वये संयुक्त मोजणीच्या वेळी	-	१) पी.एस.मराठे उपविभागीय अधिकारी २) ए.बी. डैनार शाखा अभियंता	सररहू प्रकरणासाठी चौकशी अधिकार्यांची नियुक्ती म. आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र दिनांक ३०.०७.०६ आदेशान्वये श्री. आर.के.मिश्रा, से.नि. अप्पर संचालक यांची नियुक्ती केली असून प्रकरण चौकशीवर सुरु आहे.		

अ. क्र.	कामाचे नांव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यांत गुंतलेली रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार करत उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यांत आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
११)	पाझर तलाव रॉही तालुका नवापुर येथे कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	मध्य भराव वाहून गेला. निलंबन निधी रक्कम रुपये १०४१०६/-	८-७-१९८७	मध्य भराव फुटल्यामुळे	६	१) एस.एस.वाघ शाखा अभियंता २) बी.एस.पदेशी उपविभागीय अभियंता ३) एफ.बी.बोरसे उपविभागीय अधिकारी	प्रकरण निकाली निघाले आहे.	-	कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, मुंबई यांचे पत्र शासन आदेश दि. १६-१-१० आदेशान्वये चौकशीचे प्रकरण शासनस्तरावरून निकाली काढणेत आले आहे.
१२)	पाझर तलाव खडकी क्र. १ तालुका नवापुर येथे कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	अतिप्रदान प्रत्यक्ष झालेल्या कामाच्या परिमाणपेक्षा जास्त परिमाण मोजमाप पुस्तकात नोंदवून गैरव्यवहार झाला आहे. निलंबन निधी रुपये १८२०३/-	१०-०८-२०००	अतिप्रदान प्रत्यक्ष झालेल्या परिमाणपेक्षा जास्त रक्कम अदा केली	-	१) एल.डी.सुतार शाखा अभियंता २) जे.व्ही.अस्मार उपविभागीय अधिकारी (मयत)	विभागीय आयुक्त यांचे पत्र दिनांक -२-२००८ अन्वये श्री. ल.पा.वागुल, सेवा निवृत्त उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यांत आली आहे. चौकशीचे काम प्रगतीत आहे.	-	-
१३)	पाझर तलाव धनशेट तालुका नवापुर येथे कार्यकारी अभियंता ल.पा. (स्था.स्तर) विभाग, धुळे	प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त कामाचे खोटे मोजमाप मापन पुस्तकात नोंदवून रकमेचा अपहार झाला आहे. निलंबन निधीची रक्कम रुपये १६७३६८/-	१०-०८-२०००	अधिककामाभिपंतता, ल.पा. (स्था.स्तर) मंडळ नाशिक यांच्या तपासणीत केलेल्या संयुक्त मोजणीत	-	१) एल.डी.सुतार शाखा अभियंता २) जे.व्ही.अस्मार उपविभागीय अधिकारी (मयत) ३) बी.जी.देसले उपविभागीय अधिकारी	या कार्यालयाचे पत्र दि. २६-१२-२००८ घटान्वये विभागीय आयुक्तस्तरावर सादर करणेत आले आहे.	-	-
१४)	रोहो अंतर्गत तोरखेडा फेस डॉववाडे रस्ता तालुका शहदा येथे कार्यकारी अभियंता, वि.प. वषिकाम विभाग, वि.प. नंदुरवार	रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम अतिप्रदान निलंबन निधी रक्कम रुपये ६१०५/-	-	रस्त्याचे निकृष्ट बांधकाम झाल्यामुळे	-	१) एम.डी. चौधरी उप अभियंता २) जे.डी.पाटील शाखा अभियंता ३) आर.डी. भापरे उप अभियंता ४) बी.एन. चौधरी शाखा अभियंता	या कार्यालयाचे पत्र दि. २६-१२-२००८ घटान्वये विभागीय आयुक्तस्तरावर सादर करणेत आले आहे.	-	-

अ. क्र.	कामाचे नांव	मैत्र्यवहाराचे स्वरूप व त्यांत गुंतलेली रक्कम	मैत्र्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	मैत्र्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	मैत्र्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकार्यांची / कर्मचाऱ्यांची नावे व हुद्दा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१५)	नंदुरवार-धानोरा-यवगाड रस्ता ता. नंदुरवार यंत्रणा-कार्यकारी अभियंता, सा.वां. विभाग, नंदुरवार	रस्त्याच्या कामात लागणाऱ्या खडीच्या व माताकामाच्या परिमाणात त्रुट असल्याबाबत निलंबन निधी रक्कम रुपये ११४५३७/-	२३-३-२००८	रस्त्याच्या कामात लागणाऱ्या खडीच्या व माताकामाच्या परिमाणात त्रुट दिसून आल्यामुळे	६	१) एम.एम.पराशरे उप अभियंता २) एम.एस.श्रीमाळी उप अभियंता ३) सी.ई.सावखेडकर कार्यकारी अभियंता	या कार्यालयाचे पत्र दि. ३-१०-२००८ पत्राव्यये विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करणेत आले आहे.	-	-
१६)	नंदुरवार जिल्ह्यात अक्कलकुवा तालुक्यातील मोठे निगदी ते मोरंबा रस्त्याचे कामाबाबत यंत्रणा- उप वनसंरक्षक नंदुरवार वन विभाग, राहादा	मोठे निगदी ते मोरंबा रस्त्याची निकट कामी बाबत निलंबन निधी निश्चिती	-	प्रत्यक्ष कामाच्या तुलनेत जादा खर्च अदा केला	-	कार्यकारी अभियंता १) बी.टी.महाले वनपाल २) पी.बी.पवार वनरक्षक ३) अंन.ए. पावरा वनक्षेपाल	चौकशीचे प्रकरण विभागीय आयुक्त सतरावर असून कार्यवाही सुरु आहे या कार्यालयाचे पत्र दि-१६-६-२००९ अन्वये आयुक्त कार्यालयास सादर	-	-
१७)	न्याहली ते बलदाणे रस्ता ता. नंदुरवार यंत्रणा- कार्यकारी अभियंता, सा.वां. विभाग, नंदुरवार	रस्त्यावरील कामाबाबत तफावत आढळून आली व सुधारित अंदाजपत्रका प्रमाणे मोजमापांत उल्लेख नाही. निलंबन निधी निरंक	-	रस्त्याचे खडीकरण व गटारी दुरुमिलेल्या नाही. अंदाजपत्रकानुसार खडीकरणाची जाडी कमी आढळली.	-	१) डी.के.बावीस्कर सहा. अभि. श्रेणी-१ २) डी. अ. गायकवाड शाखा अभियंता	चौकशी अहवाल मा. विभागीय आयुक्त, थाना या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक रोहचो/कावि/४८०/२००८ दि. २६.०९.०८ पत्राव्यये सादर केला आहे.	-	-

अ. क्र.	कामाच नाव	गैरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यांत गुलदंडी रक्कम	गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा महिना / वर्ष	गैरव्यवहार कसा उघडकीस आला	तांत्रिक तपासणीची माहिती	गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची नावे व हुदा	चौकशीचे प्रकरण कोणत्या टप्प्यांत आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती कालावधी अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१८)	नंदुरवार जिल्हा परिषद अंतर्गत उमराणी बु. ते उमराणी खं. २) कालीखेतपाडा ते वारपाडा रस्ता ३) उमराणी बु. ते कालीखेत पाडा रस्ता कामावरील गैरव्यवहार वंजणा- कार्यकारी अधिवंता, बांधकाम विभाग, वि.प. नंदुरवार	रस्त्याच्या कामात मोजमाप पुस्तक नोंदविलेली रक्कम व संयुक्त मोजणी आढळून आलेल्या मोजमापाची रक्कम यात तफावत निलंबन निधी रक्कम रुपये ६२६१७/-	-	रस्त्याच्या कामात मोजमाप पुस्तकात नोंदविलेली रक्कम व संयुक्त मोजणी आढळून आलेली रक्कम व मोजमापाची तफावत	-	१) व्ही.बी. अहिरराव उप अधिवंता २) एस.डी. निकम कनिष्ठ अभियंता	म. आयुक्त, नाशिक याचा आदेश क्रमांक/रोहयो/आरआर-५/४७/२००७ दि. २०.०६.०८ पत्रान्वये श्री. देशपांडे, से.नि. अप्पर जिल्हाधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून आयुक्त स्तरावरून कार्यवाही सुरु आहे.		
१९)	रोहयो अंतर्गत नंदुरवार जिल्ह्यातील अदिवासी बांधवांनी रोहयो कामात नुटी व प्रष्ट्याचार वातत विभागीय चौकशी वंजणा- मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) धुळे.	कामात नुटी निलंबन निधी रुपये ६८०९=१२	-	कामात नुटी	-	१) व्ही.जी. भोई, वनक्षेत्रपाल २) व्ही.टी. महाले, वनपाल ३) एस. आर. पाटील, वनरक्षक ४) एस. अ. मिर्जा, वनपाल ५) एन.ए. पावरा, वनक्षेत्रपाल	प्रकरण निकाली काढण्यांत आले आहे.		विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दि. १५-४-२००९ आदेशान्वये संदर्भ प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.

परिशिष्ट (तीन)
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

बुधवार, दि. ५ जानेवारी २०११

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, नंदूरबार येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

३. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

४. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

५. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

६. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

७. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

८. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

९. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१०. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

११. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

१२. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१३. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव.

सदरहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

गुरुवाङ्ग, दि. ६ जानेवारी २०११

समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

३. श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.

४. श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.

५. श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.

६. श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.

७. श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.

८. श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.

९. अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.

१०. श्री. संजय राठोड, वि.स.स.

११. श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.

१२. श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.

१३. श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु.के.चव्हाण, सह सचिव

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री.ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी (रोहयो)

नंदूरबार जिल्हाचे अधिकारी

डॉ. ए. टी. कुंभार, जिल्हाधिकारी, नंदूरबार.

श्री. आर. जी. कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.

डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरीक्त कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.

श्री. भा. अ. राठोड, प्रभारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.

श्री. जे. पी. शेलार, उपजिल्हाधिकारी, नंदूरबार.

श्री. आर. एस. जगताप, उप आयुक्त (रोहयो).

श्री. अरुण सोमार, उप आयुक्त विकास, नाशिक.

श्री. एच. के. गोसावी, अधीक्षक अभियंता, सर्कल नाशिक.

श्री. व्ही. पी. धामणे, विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो).

श्री. सु.दे.वाठई, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग.

श्री. एस. एस. पाडवी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा.

श्री. अ. बी. गावीत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार.

श्री. प्रकाश देशमुख, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, धुळे.

- श्री. शा. का. भदाणे, कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार.
- श्री. एस. जी. पाटील, कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प)
- श्री. र.ज.गुप्ता, कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२ विभाग, नंदूरबार.
- श्री. बी. डी. निकुंभ, कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे.
- श्री. रा. भा. झाल्टे, कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम) जिल्हापरिषद, नंदूरबार.
- श्री. उ. आ. बिरारे, कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन जिल्हा परिषद, जिल्हा नंदूरबार.
- श्री. एस. यु. साळुंखे, कार्यकारी अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार), मार्ग प्रकल्प विभाग, धुळे
- श्री. एस. डी. अहिरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नंदूरबार.
- श्री. अ. स. खर्चान, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार.
- श्री. बी. राधाकृष्णन, सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा.
- श्री. एन. जी. पटके, सहायक वनसंरक्षक, नंदूरबार.
- श्री. के.बी.देवकर, सहायक व्यवस्थापक, वन विकास महामंडळ.
- श्री. विवेक सोनावणे, कृषी विकास अधिकारी, नंदूरबार.
- श्री. बी. के. गायकवाड, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी, नंदूरबार.
- श्री. वि. एम. मिटके, गट विकास अधिकारी, पं. स. तळोदा.
- श्री. एस. डी. वळवी, गट विकास अधिकारी, अक्कलकुवा.
- श्री. बी. बी. बहिरम, गट विकास अधिकारी, नंदूरबार.
- श्री. उध्दव खंदारे, गट विकास अधिकारी, नवापूर.
- श्री. विकास गजरे, उप विभागीय अधिकारी, धडगाव.
- श्री. एस.एन.कौळी, तहसीलदार, तळोदा.
- श्री. प्रतापसिंग एस. राजपुत, तहसीलदार, शहादा.
- श्री. सी. के. ठाकरे, तालुका कृषी अधिकारी, नंदूरबार.
- श्री. बी. एम. कोकणे, शाखा अभियंता, विभागीय आयुक्त (रोहयो).
- श्री. ए.पी.वाघ, तहसीलदार, नंदूरबार.

या बैठकीत नंदूरबार जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणाऱ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी समितीने चर्चा केली. व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमुख यांच्याशी चर्चा केली.

गुरुवार, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११

गुरुवार, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०११ रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

१. श्री.विरेंद्र जगताप वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.

३. श्री.योगेंद्र भोये, वि.स.स.

४. श्री.सिताराम घनदाट, वि.स.स.

५. श्री.मंगेश सांगळे, वि.स.स.

६. श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. विलास आठवले, उप सचिव

रोजगार हमी योजना विभाग, मंत्रालय :

(१) श्री.व्ही.गिरिराज, प्रधान सचिव

(२) श्री.बा.बा.नारायणकर, उप सचिव

(३) श्री.ज.भि.पवार, कक्ष अधिकारी

विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक :

(१) श्री.हेमंतकुमार पवार, उप आयुक्त (रोहयो)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार :

(१) डॉ.ए.टी.कुंभार, जिल्हाधिकारी

जिल्हा परिषद, नंदुरबार

(१) डॉ.अर्जुन गुंडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(२) श्री.तुषार माळी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत)

(३) श्री.एस.पी.विधाते, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

(४) श्री.उ.आ.बिरारे, कार्यकारी अभियंता, (लघुसिंचन)

(५) श्री.जे.के.राणे, गट विकास अधिकारी (रोहयो)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

(१) श्री.हरीश पाटील, अधीक्षक-अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे

(२) श्री.अरुणकुमार बी.गावीत, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नंदुरबार

(३) श्री.एस.एस.पाडवी, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.मंडळ, शहादा

(४) श्री.एस.बी.पांडागळे, उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प, धुळे

पाटबंधारे विभाग

- (१) श्री.शां.का.भदाणे, कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार
- (२) श्री.महेंद्र श.आमले, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.(स्था.स्तर) विभाग, धुळे

वन विभाग

- (१) श्री.बी.टी.वानखेडे, उप वन संरक्षक, नंदुरबार
- (२) डॉ.एस.एस.श्रीवास्तव, उप वन संरक्षक, मेवासी वन विभाग, तळोदा
- (३) श्री.के.बी.देवकर, विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, नंदुरबार

सामाजिक वनीकरण विभाग

- (१) श्री.एस.डी.वाढई, उप संचालक, सा.व.वि., नंदुरबार

कृषी विभाग

- (१) श्री.अ.श्री.उमाळे, तालुका कृषी अधिकारी, नवापूर, जि.नंदुरबार

या बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात नंदुरबार जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली.

गुरुवार, दि. २२ डिसेंबर २०११

रोजगार हमी योजना समितीची बैठक गुरुवार, दिनांक २२ डिसेंबर २०११ रोजी दुपारी ३.०० वाजता विधान भवन, नागपूर येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते :

समिती प्रमुख :

१. श्री. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

समिती सदस्य :

२. श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स
३. श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स
४. श्री.चंद्रकांत दानवे, वि.स.स
५. श्री.राहुल मोटे, वि.स.स
६. श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स
७. श्री.राजीव देशमुख, वि.स.स
८. श्री.सुधीर पारवे, वि.स.स
९. श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स
१०. श्री.अनिल तटकरे, वि.प.स

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

श्री. विलास आठवले, उप सचिव

दिनांक २२ डिसेंबर २०११ रोजीच्या बैठकीत समितीने तयार केलेल्या चौदाव्या अहवालाच्या प्रारुपावर विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.